

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>226,184,364</b>	<b>35.9%</b>	<b>95,587,400</b>	<b>15.2%</b>		<b>2,612,784</b>		

1	Construcción De Cuartos Dormitorios En Cd Renacimiento Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Nueve - 192089	GRO16160200 713869	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
2	Construcción De Cuartos Dormitorios En Barrio Nuevo La Venta Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Catorce - 192623	GRO16160200 713872	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
3	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlapehuala Municipio De Tlapehuala. Segunda Etapa - 133876	GRO16160200 708885	4,664,166	0.7%	1,479,778	0.2%	Otros	9,331	100	71.00
4	Rehabilitación Del Camino Rural Tlapa Alcozauca Municipio De Alcozauca Guerrero - 126942	GRO16160200 714195	5,000,000	0.8%	1,493,937	0.2%	Otros	2,545	100	80.50
5	Mejoramiento En El Hospital General De Acapulco En El Area Y Sala De Rayos X - 160941	GRO16160200 713854	832,188	0.1%	-	0.0%	Otros	848,850	100	1.00
6	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Comunidad Municipio De Ajuchitlán Del Progreso - 130139	GRO16160200 713804	397,223	0.1%	280,728	0.0%	Otros	305	100	100.00
7	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Parque Ecologico Viveristas En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Jua - 145585	GRO16160200 713863	3,983,236	0.6%	3,064,907	0.5%	Otros	673,479	100	100.00
8	Rehabilitación Y Desazolve De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Las Barrancas De La Localidad De Tixtla Municipio De Tixtla De Guerrero - 151534	GRO16160200 708852	1,047,385	0.2%	1,037,938	0.2%	Otros	22,826	100	100.00
9	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia La Gloria Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Once - 192282	GRO16160200 708573	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
10	Construcción De Cuartos De Dormitorio En La Colonia Los Manantiales Municipio De Acapulco Paquete Veinticuatro - 193244	GRO16160200 708566	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
11	Camino Entronque Carretero Tlapa Marquelia Iliatenco Potrerillo Del Rincón Municipio De Iliatenco - 126776	GRO16160200 714240	15,000,000	2.4%	7,721,942	1.2%	Otros	2,924	100	39.90
12	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotito Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 133981	GRO16160200 724838	14,001,073	2.2%	3,644,140	0.6%	Otros	6,882	100	90.00
13	Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jeronimo Municipio De Benito Juárez - 133541	GRO16160200 708342	2,504,948	0.4%	1,230,303	0.2%	Otros	7,200	100	89.00
14	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papanoa Municipio De Tecpan De Galeana - 134325	GRO16160200 703675	3,975,894	0.6%	1,368,240	0.2%	Otros	3,505	100	86.00
15	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Arroyo Seco Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Doce - 192416	GRO16160200 708572	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
16	Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Tixtla Municipio De Tixtla De Guerrero - 133374	GRO16160200 719497	1,425,600	0.2%	209,706	0.0%	Otros	22,826	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>226,184,364</b>	<b>35.9%</b>	<b>95,587,400</b>	<b>15.2%</b>		<b>2,612,784</b>		
17	Construccion De Cuartos Dormitorios En Barrio Nuevo La Venta Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Seis - 191819	GRO16160200 713871	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
18	Mejoramiento Del Camino Entronque Carretero Tlapa Metlatonoc Platanar Cuba Libre Yerbasanta Municipio De Xalpatlahuac - 125961	GRO16160200 703434	18,079,601	2.9%	6,791,497	1.1%	Otros	407	100	38.18
19	Camino Tlacoapa Monte Alegre Municipio De Tlacoapa - 126847	GRO16160200 725364	13,682,887	2.2%	8,964,085	1.4%	Otros	458	100	58.00
20	Construcción De Línea De Conducción Primera Etapa Y La Obra De Captación, En La Localidad De San Luis La Loma Municipio De Técpan De Galeana - 134073	GRO16160200 725348	1,989,027	0.3%	1,794,607	0.3%	Otros	5,085	100	100.00
21	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliacion Emperador Moctezuma Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Uno - 191070	GRO16160200 724774	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
22	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Tercera Etapa) En La Localidad De Huajintepec Municipio De Ometepec - 131310	GRO16160200 719838	1,959,602	0.3%	624,224	0.1%	Otros	2,567	100	99.00
23	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Mogote Municipio De Pilcaya - 130146	GRO16160200 719674	3,942,690	0.6%	232,000	0.0%	Otros	616	100	14.00
24	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huamuchapa, Municipio De Tecoaapa. - 130122	GRO16160200 714479	1,526,711	0.2%	277,464	0.0%	Otros	2,841	100	46.00
25	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bordo Mora Municipio De Tetipac - 133101	GRO16160200 719496	576,000	0.1%	193,556	0.0%	Otros	129	100	100.00
26	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepecoacuilco De Trujano, Municipio De Tepecoacuilco De Trujano. Primera Etapa - 133829	GRO16160200 719486	4,926,102	0.8%	1,365,495	0.2%	Otros	6,298	100	66.00
27	Construcción De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Huitzucio Municipio De Huitzucio De Los Figueroa - 144912	GRO16160200 719468	2,240,570	0.4%	461,497	0.1%	Otros	17,475	100	46.00
28	Construccion De Cuartos Dormitorios En Cd Renacimiento Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Trece - 192493	GRO16160200 719219	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
29	Construccion De Cuartos De Dormitorio En La Colonia Cd Renacimiento Municipio De Acapulco Paquete Veintiseis - 192652	GRO16160200 719215	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
30	Rehabilitación De La Captación Y Línea De Conducción Por Gravedad En La Localidad De Tecpan Municipio De Tecpan De Galeana - 134094	GRO16160200 714482	661,958	0.1%	120,190	0.0%	Otros	15,119	100	100.00
31	Mejoramiento Del Camino Acceso A Moyotepec Municipio De Malinaltepec - 125633	GRO16160200 719820	12,896,034	2.0%	7,417,080	1.2%	Otros	1,007	100	35.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>226,184,364</b>	<b>35.9%</b>	<b>95,587,400</b>	<b>15.2%</b>		<b>2,612,784</b>		
32	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Cocuilotlazala Municipio De Metlatónoc - 133625	GRO16160200 687258	1,048,236	0.2%	413,520	0.1%	Piezas	715	100	93.00
33	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Organos De Juan R Escudero Municipio De Acapulco De Juárez - 134957	GRO16160200 697558	7,090,629	1.1%	3,734,200	0.6%	Otros	2,532	100	98.00
34	Construcción De Cuartos Dormitorios En Cd Renacimiento Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Ocho - 191996	GRO16160200 697534	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
35	Mejoramiento Del Hospital General De Huitzucó - 127130	GRO16160200 692390	12,964,430	2.1%	-	0.0%	Otros	38,858	100	1.00
36	Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Xochicalco Municipio De Chilapa De Álvarez. Primera Etapa - 131261	GRO16160200 692201	500,425	0.1%	61,544	0.0%	Lote	370	-	98.00
37	Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Heroes De Guerrero Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Quince - 192782	GRO16160200 686601	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
38	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Nuevo Capire Municipio De Acapulco Paquete Cuatro - 191554	GRO16160200 692086	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
39	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Reparo Municipio De Ajuchitlán Del Progreso - 130447	GRO16160200 697582	913,696	0.1%	152,323	0.0%	Otros	548	100	95.00
40	Construcción De Cuartos De Dormitorio En La Colonia Cd Renacimiento Municipio De Acapulco Paquete Treinta - 191431	GRO16160200 692083	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
41	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agrícola Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Dieciocho - 193147	GRO16160200 692092	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
42	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Guerrero Municipio De Tlapehuala - 130503	GRO16160200 686928	1,256,627	0.2%	116,000	0.0%	Otros	1,411	100	90.00
43	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Bejuco Municipio De Coyuca De Benítez - 135521	GRO16160200 686731	1,148,008	0.2%	472,163	0.1%	Metros lineales	775	-	85.00
44	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyuca De Benítez Municipio De Coyuca De Benítez - 133645	GRO16160200 686722	1,294,284	0.2%	743,790	0.1%	Metros lineales	13,566	-	66.00
45	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, De La Localidad De Alpoeyca, Municipio De Alpoeyca, (Tercera Etapa), En El Estado De Guerrero - 134015	GRO16160200 686647	1,291,685	0.2%	308,678	0.0%	Otros	3,874	100	98.00
46	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mayanalan Municipio De Tepecoacuilco. Primera Etapa. - 132745	GRO16160200 714155	2,246,342	0.4%	1,267,242	0.2%	Otros	2,898	100	86.00
47	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xilocintla Municipio De Huitzucó De Los Figueroa - 131003	GRO16160200 703317	1,501,292	0.2%	68,250	0.0%	Otros	794	100	88.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>226,184,364</b>	<b>35.9%</b>	<b>95,587,400</b>	<b>15.2%</b>		<b>2,612,784</b>		

48	Construccion De Cuartos De Dormitorio En La Colonia Arroyo Seco La Ceiba Municipio De Acapulco Paquete Veintiocho - 191935	GRO16160200 692084	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
49	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec - 144318	GRO16160200 698172	3,501,206	0.6%	1,801,967	0.3%	Otros	24,120	100	100.00
50	Construccion De Cuartos De Dormitorio En La Colonia Melchor Ocampo La Sabana Municipio De Acapulco Paquete Veintisiete - 192303	GRO16160200 692085	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
51	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuzantlán Municipio De Atenango Del Río - 130733	GRO16160200 697594	1,213,204	0.2%	207,447	0.0%	Otros	388	100	100.00
52	Construccion De Cuartos Dormitorios En Barrio Nuevo La Venta Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Dos - 191153	GRO16160200 703021	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
53	Construccion De Cuartos Dormitorios En Cd Renacimiento Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Siete - 191904	GRO16160200 703020	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
54	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Santa Lucia Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Tres - 191231	GRO16160200 702988	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
55	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Los Manantiales Municipio De Acapulco De Juarez Paquete Diez - 192164	GRO16160200 703022	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
56	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ixcateopan Municipio De Ixcateopan De Cuauhtémoc - 130792	GRO16160200 698159	9,146,856	1.5%	2,565,907	0.4%	Otros	2,502	100	96.00
57	Ampliación De La Unidad Medica De Ciudad Renacimiento De Acapulco - 119129	GRO16160200 703029	12,026,536	1.9%	-	0.0%	Otros	848,850	100	1.00
58	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Pilcaya Municipio De Pilcaya - 143101	GRO16160200 698037	7,359,542	1.2%	2,192,251	0.3%	Otros	5,270	100	67.00
59	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Aguacate Municipio De San Miguel Totolapan - 128816	GRO16160200 697898	956,742	0.2%	459,756	0.1%	Otros	291	100	94.00
60	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Gabrielito Municipio De Tetipac - 133119	GRO16160200 697845	462,038	0.1%	424,252	0.1%	Otros	295	100	100.00
61	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De Huamuxtitlan Municipio De Humuxtitlan - 133445	GRO16160200 697813	2,987,427	0.5%	638,276	0.1%	Otros	6,063	100	92.00
62	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Municipio (Tijuanita) Municipio De Cocula - 130279	GRO16160200 703135	1,218,565	0.2%	794,716	0.1%	Otros	440	100	100.00
63	Mejoramiento Del Camino Copanatoyac Zapotitlan Tablas Municipio De Copanatoyac - 126623	GRO16160200 697665	18,000,000	2.9%	6,648,104	1.1%	Otros	2,924	100	13.40
64	Construccion De Cuartos De Dormitorio En La Colonia La Venta Barrio Nuevo Municipio De Acapulco Paquete Veintinueve - 191660	GRO16160200 703014	1,083,033	0.2%	1,083,033	0.2%	Vivienda	125	100	100.00