

Estado Municipio Morelos Cobertura Estatal

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISE:

70,618,781

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		83,923,065	118.8%	10,060,411	14.2%		270,124		
1	Construccion De Red De Distribucion Reforma Apatlaco Segunda Etapa De Tres Etapas Sesenta Y Cinco Porciento - 136657	MOR1616020 0720528	2,230,000	3.2%	1,576,296	2.2%	Otros	300	100	70.00
2	Primera Etapa De La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Regional (2do Modulo). Equipamiento 2do. Módulo, Co - 83627	MOR1616020 0688017	1,750,457	2.5%	-	0.0%	Otros	18,867	100	-
3	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Zacualpan, Primera Etapa De Tres Etapas (30%) (Incluye Fuente De Abastecimiento) 83106	MOR1616020 0693466	2,317,201	3.3%	483,536	0.7%	Otros	500	100	20.00
4	Construcción De Red De Atarjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla, Quinta Etapa De Seis Etapas (82%) 83526	MOR1616020 0698881	803,766	1.1%	328,751	0.5%	Otros	650	100	40.00
5	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Jantetelco 84041	MOR1616020 0698978	1,560,000	2.2%	-	0.0%	Otros	3,000	100	-
6	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. En La Localidad De Ocoxaltepec; Municipio De Ocuituco. 2da Etapa - 78464	MOR1616020 0704275	5,964,500	8.4%	214,722	0.3%	Otros	1,338	100	30.00
7	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia 12 De Diciembre En Cuautla 83483	MOR1616020 0704311	2,000,000	2.8%	-	0.0%	Otros	325	100	-
	Rehabilitación Del Segundo Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Gachupina. (Primera Etapa) . Equipamiento Reactor Bi - 83656	MOR1616020 0704410	3,223,889	4.6%	-	0.0%	Otros	162,427	100	-
9	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitchila, Municipio De Tepalcingo. 1er Etapa - 70544	MOR1616020 0709742	2,005,680	2.8%	72,204	0.1%	Otros	1,935	100	30.00
10	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora El Salto 83987	MOR1616020 0715124	784,000	1.1%	-	0.0%	Otros	3,000	100	-
11	Ampliación De La Red De Distribución En La Localidad De Hueyapan 83028	MOR1616020 0720468	224,193	0.3%	-	0.0%	Otros	150	100	-
12	Construcción De Colectores Y Subcolectores Biznaga , En Los Municipios De Ayala Y Cuautla), Primera Etapa De Dos Etapas (50 %) 83596	MOR1616020 0720529	2,000,000	2.8%	1,159,066	1.6%	Otros	344	100	58.00
13	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Tecajec, Municipio De Yecapixtla 70864	MOR1616020 0720678	1,062,492	1.5%	38,250	0.1%	Otros	472	100	30.00
14	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golán, Municipio De Tlayacapan. 2da Etapa - 78060	MOR1616020 0726025	4,445,000	6.3%	160,020	0.2%	Otros	719	100	30.00
15	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Yautepec (Primera Etapa). Rehabilitación De Pretratamiento, Unidad De Biodi - 83679	MOR1616020 0715133	2,449,543	3.5%	-	0.0%	Otros	42,731	100	-



Estado Municipio Morelos Cobertura Estatal

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISE:

70,618,781

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		83,923,065	118.8%	10,060,411	14.2%		270,124		
16	Modernización Y Ampliación Del Camino Coatetelco - E.C. (Alpuyeca - Grutas) Km 11+000 Con Una Longitud Total De 4.1 Km, Tramo Del Km 0+000 A - 70289	MOR1616020 0644688	3,814,658	5.4%	137,328	0.2%	Otros	9,094	100	30.00
17	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces, Municipio De Tepalcingo. 2da Etapa - 77743	MOR1616020 0693369	4,549,322	6.4%	163,776	0.2%	Otros	298	100	30.00
18	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Polvorín, Narciso Mendoza, Peña Flores, Vicente Guerrero Y Calderón De - 83181	MOR1616020 0693451	1,968,000	2.8%	1,250,417	1.8%	Otros	600	100	63.00
19	Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Atlacholoaya; Municipio De Xochitepec 1er Etapa - 70057	MOR1616020 0644651	2,713,680	3.8%	97,692	0.1%	Otros	2,972	100	30.00
20	Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En Las Localidades De Ampliación Reforma, Ampliación Biznaga Uno, Ampliación Gabriel Tepepa, Ampliac - 69765	MOR1616020 0647047	5,531,544	7.8%	199,109	0.3%	Otros	1,081	100	30.00
21	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala. 4ta Etapa - 70706	MOR1616020 0651877	1,566,582	2.2%	56,397	0.1%	Otros	496	100	30.00
22	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Sección 3 Del Lago De Tequesquitengo, Tercera Etapa De Diez Etapas (35%) - 72146	MOR1616020 0651900	3,587,776	5.1%	2,978,133	4.2%	Otros	750	100	83.00
23	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec - 70891	MOR1616020 0661532	3,313,469	4.7%	119,285	0.2%	Otros	637	100	30.00
24	Construcción Del Sistema De Agua Potable Begonia, Segunda Etapa Y Última 72074	MOR1616020 0654260	4,008,041	5.7%	530,583	0.8%	Otros	2,962	100	14.00
25	Obras Para Incrementar El Abastecimiento De Agua En La Localidad De Nepopualco En Totolapan. Incluye: Olla De Agua Pluvial, Linea De Conducc - 72304	MOR1616020 0656593	6,670,344	9.4%	-	0.0%	Otros	900	100	-
26	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula, Municipio De Tlaquiltenango. 2da Etapa 69898	MOR1616020 0659115	2,569,247	3.6%	92,493	0.1%	Otros	703	100	30.00
27	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tetela Del Volcan, Equipamiento Complementario Para Medición De Caudal Y A - 83734	MOR1616020 0687863	271,768	0.4%	-	0.0%	Otros	10,199	100	-
28	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahucan 70909	MOR1616020 0659116	4,411,800	6.2%	315,014	0.4%	Otros	291	100	30.00
29	Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Hueyapan (San Andrés Hueyapan); Municipio De Tetela Del Volcán - 70178	MOR1616020 0654229	2,456,114	3.5%	87,340	0.1%	Otros	1,733	100	30.00



Estado Municipio Morelos

Cobertura Estatal

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISE:

70,618,781

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		83,923,065	118.8%	10,060,411	14.2%		270,124		
30	Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal, Primera Etapa De Cinco Etapas (20%). (Incluye Pozos Coscoma - 72225	MOR16160201	3 670 000	5.2%	-	0.0%	Otros	650	100	-