

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		65,240,348	89.4%	17,480,511	23.9%		18,896		

1	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable, Rincón De Piedra Blanca. - 30165	QUE16160200 659241	598,548	0.8%	179,564	0.2%	Otros	285	100	1.00
2	Ampliación De Red De Drenaje En Diversas Calles - 39586	QUE16160200 656852	2,648,936	3.6%	1,146,318	1.6%	Metros lineales	350	100	25.00
3	Construcción Sistema De Agua Potable, El Jabalí - 7473	QUE16160200 656774	2,064,426	2.8%	619,328	0.8%	Metros lineales	45	100	5.00
4	Interconexión Para Mayor Eficiencia De Agua Potable, Sistema Múltiple Agua Zarca. - 29896	QUE16160200 654368	699,893	1.0%	209,968	0.3%	Otros	2,786	100	1.00
5	Ampliación De Red De Energía Eléctrica (La Loma Ramal C. Francisco Márquez Y Agustín Melgar) - 9434	QUE16160100 631415	409,781	0.6%	122,934	0.2%	Otros	20	-	10.00
6	Construcción 1er. Etapa Red De Drenaje En Calle Ciprés, Pino, Robles, Cedros Y Calle Sin Nombre, Col. Arboledas Del Sur. - 15595	QUE16160200 659342	2,095,775	2.9%	628,733	0.9%	Metros lineales	140	100	1.00
7	Ampliación Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Tenasdá Amealco - 154911	QUE16160200 726590	1,103,925	1.5%	356,716	0.5%	Metros lineales	320	100	70.00
8	Construcción Red De Drenaje Sanitario 1er. Etapa, La Valla. - 14955	QUE16160200 652033	4,494,204	6.2%	-	0.0%	Metros lineales	5,597	100	10.00
9	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable, San Juanito. - 30366	QUE16160200 654420	596,648	0.8%	178,994	0.2%	Otros	167	100	1.00
10	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino Al Kinder San Pedrito Huimilpan - 155059	QUE16160200 699281	474,233	0.6%	-	0.0%	Otros	60	100	-
11	Ampliación Red De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Del Yosphi - 154628	QUE16160200 699441	1,823,989	2.5%	448,399	0.6%	Metros lineales	540	100	30.00
12	Construcción Sistema De Agua Potable, La Ciénega - 10355	QUE16160200 705013	496,971	0.7%	149,091	0.2%	Metros lineales	86	100	5.00
13	Ampliación De Red Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad De La Comunidad De La Poza - 164042	QUE16160200 705026	2,953,103	4.0%	296,754	0.4%	Otros	350	100	11.00
14	Construcción 1er. Etapa Sistema De Agua Potable Carrizalito - Los Jasso. - 14893	QUE16160200 705073	5,280,920	7.2%	1,584,276	2.2%	Metros lineales	108	100	-
15	Construcción Sistema De Agua Potable Pueblo Nuevo. - 4905	QUE16160200 721177	6,967,811	9.5%	2,090,343	2.9%	Metros lineales	207	100	10.00
16	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Cruces Colón Qro - 187298	QUE16160200 726705	599,725	0.8%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-
17	Construcción Sistema De Agua Potable, El Encino - 5054	QUE16160100 623037	1,495,486	2.0%	448,646	0.6%	Metros lineales	43	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		65,240,348	89.4%	17,480,511	23.9%		18,896		

18	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Subestación Subestación En El Centro De Salud, El Refugio - 9280	QUE16160100 631147	1,090,097	1.5%	327,029	0.4%	Otros	479	-	10.00
19	Ampliación Red Eléctrica En Calle Manuel Gómez Morín - 155172	QUE16160200 715544	661,844	0.9%	-	0.0%	Otros	90	100	-
20	Construcción Red De Drenaje Sanitario En La Col. Linda Vista, La Estancia. - 5163	QUE16160100 623512	2,865,397	3.9%	-	0.0%	Metros lineales	566	100	10.00
21	Construcción Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A San Isidro Y Maguey Blanco. - 7208	QUE16160100 630861		0.0%		0.0%	Metros lineales	449	-	
22	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En San Cristobal - 4854	QUE16160100 622844	1,499,609	2.1%	449,883	0.6%	Metros lineales	123	100	30.00
23	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles De Ajuchitlan - 4656	QUE16160100 623633	249,756	0.3%	249,756	0.3%	Metros lineales	146	100	100.00
24	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De Ajuchitlan. - 4620	QUE16160100 623759	548,000	0.8%	164,400	0.2%	Otros	170	100	81.00
25	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De El Blanco - 4779	QUE16160100 623881	1,298,700	1.8%	389,610	0.5%	Otros	340	100	89.00
26	Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De El Blanco - 4702	QUE16160100 624005	3,698,726	5.1%	1,109,618	1.5%	Metros lineales	1,081	100	85.00
27	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo San Joaquin. - 4887	QUE16160100 624058	3,747,976	5.1%	1,706,352	2.3%	Metros lineales	151	100	35.00
28	Construcción Red De Drenaje Sanitario, Los Herrera. - 5131	QUE16160100 624519	3,261,128	4.5%	1,315,236	1.8%	Metros lineales	126	100	35.00
29	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar Al Barrio De El Jaral. - 8830	QUE16160100 630578	1,247,491	1.7%	678,321	0.9%	Metros lineales	45	-	55.00
30	Construcción Red De Agua Potable En Varias Calles, Visthá - 5235	QUE16160100 622894	1,499,780	2.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,125	100	10.00
31	Ampliación Red De Drenaje En Varias Calles De Ajuchitlan. - 2063	QUE16160100 624638	2,247,500	3.1%	674,250	0.9%	Metros lineales	650	100	70.00
32	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Higuera - 5081	QUE16160100 630584		0.0%		0.0%	Otros	76	-	
33	Construcción Red Y Deposito De Agua Potable, Puerto Del Rodezno - 7265	QUE16160100 630860	1,634,957	2.2%	490,487	0.7%	Metros lineales	70	-	48.40
34	Ampliación Red De Energía Eléctrica El Nogal - 9503	QUE16160100 630340	157,000	0.2%	47,100	0.1%	Otros	25	-	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		65,240,348	89.4%	17,480,511	23.9%		18,896		

35	Construcción Sistema De Agua Potable 3er. Etapa, Ahuacatlan De Guadalupe. - 6830	QUE16160100 630338	3,039,623	4.2%	911,887	1.2%	Metros lineales	1,815	-	5.60
36	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Las Víboras. - 8891	QUE16160100 630323	760,185	1.0%	228,056	0.3%	Metros lineales	30	-	80.00
37	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Los Blases. - 8868	QUE16160100 630057	549,151	0.8%	164,745	0.2%	Metros lineales	70	-	80.00
38	Construcción Línea De Conduccion Y Red De Distribucion Para Agua Potable, El Nogal - 10293	QUE16160100 629522	379,052	0.5%	113,716	0.2%	Metros lineales	25	-	90.00