

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,248,971	6.3%	8,695,521	1.5%		25,254		

1	Construccion De Terraceria Acceso A Areas De Cultivo Y Parcelas, Barrio Emiliano Zapata. - 5009	CAM16160100 623651	507,364	0.1%	507,364	0.1%	Otros	40	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 37 Entre 12 Y Carretera Federal, Barrio San Martin Calkini - 37637	CAM16160200 643687	641,238	0.1%	190,838	0.0%	Otros	600	100	-
3	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Parcelas Ejidales El Divino Niño - 22318	CAM16160200 646084	328,690	0.1%	217,199	0.0%	Otros	6	100	50.00
4	Pavimentacion De Calle 37 Entre 12 Y 12-A Y Calle 12 Entre 37 Y 39, Barrio De San Martin De La Localidad De Calkini. - 25774	CAM16160200 646085	330,900	0.1%	227,946	0.0%	Metros Cuadrados	800	100	50.00
5	Pavimentacion Calle 22-A Tramo Cbtis . N.126 Hacia Capilla De La Santa Cruz. Barrio Santa Cruz, Calkini - 27098	CAM16160200 646086	982,029	0.2%	712,931	0.1%	Metros Cuadrados	1,400	100	100.00
6	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Nuevo Israel - 19874	CAM16160200 646087	328,690	0.1%	207,796	0.0%	Otros	5	100	60.00
7	Pavimentacion De Calle 28-A Entre 23 Y 21, Barrio Norte., Becal - 31994	CAM16160200 646089	305,661	0.1%	303,593	0.1%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
8	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Por Salida Rumbo A Pucnachen Santa María - 35268	CAM16160200 646090	278,641	0.0%	82,751	0.0%	Otros	122	100	100.00
9	Construccion De Terraceria Acceso A Zonas De Produccion Colindando Con Mensura De Calkini - 3581	CAM16160200 648521	1,017,478	0.2%	178,059	0.0%	Otros	60	100	100.00
10	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Huerto San Juan - 20013	CAM16160200 648522	328,690	0.1%	207,796	0.0%	Otros	5	100	60.00
11	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Huerto Muul Meyah - 22138	CAM16160200 650912	382,138	0.1%	252,704	0.0%	Otros	6	100	50.00
12	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En San Martin - 23056	CAM16160200 650914	392,813	0.1%	117,836	0.0%	Otros	6	100	70.00
13	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Huerto El Gran Poder, Santa Cruz Pueblo - 23150	CAM16160200 650916	288,210	0.1%	86,263	0.0%	Otros	5	100	45.00
14	Pavimentacion De Calle 32 Entre 21 Y 19 Y Calle 19 Entre 30 Y 34, Barrio Norte, Becal - 24781	CAM16160200 653264	286,640	0.1%	85,536	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 22a Y 45, Barrio Kilakan Calkini - 37626	CAM16160200 655632	825,870	0.1%	245,018	0.0%	Otros	600	100	-
16	Pavimentacion De Varias Calles Del Barrio De San Martin En La Localidad De Calkini. - 26823	CAM16160200 655633	1,546,399	0.3%	1,206,492	0.2%	Metros Cuadrados	1,300	100	100.00
17	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Km-3 Tramo Santa Cruz Pueblo-Dzitbalche, Santa Cruz Pueblo - 23310	CAM16160200 655637	311,463	0.1%	93,223	0.0%	Otros	6	100	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,248,971	6.3%	8,695,521	1.5%		25,254		

18	Ampliacion De Red De Energia Electrica, Carretera Federal Entre 31 Y 33, Becal - 35095	CAM16160200 658073	687,244	0.1%	205,117	0.0%	Otros	900	100	80.00
19	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios El Cedral - 22987	CAM16160200 658075	394,051	0.1%	118,098	0.0%	Otros	7	100	70.00
20	Construccion De Terraceria Acceso A Areas De Cultivo Agricola Y Ganadera Km-7 Calkini-Nunkini - 5013	CAM16160200 658077	661,080	0.1%	661,080	0.1%	Otros	60	100	100.00
21	Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios En Huerto La Flor De Maiz, Santa Cruz Pueblo - 23267	CAM16160200 658078	328,709	0.1%	98,385	0.0%	Otros	6	100	45.00
22	Ampliacion De Red De Energia Electrica Por Salida Rumbo A Santa Cruz Ex-Hacienda - 35245	CAM16160200 658079	245,081	0.0%	73,232	0.0%	Otros	120	100	100.00
23	Pavimentacion De Calle 5 X 14, Y Calle Privada De La 9 Entre 12 Y 14, Santa Cruz Pueblo - 31959	CAM16160200 660531	232,379	0.0%	110,314	0.0%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
24	Ampliacion De Red De Energia Electrica. Tankuche - 36616	CAM16160200 660532	304,863	0.1%	90,608	0.0%	Otros	200	100	100.00
25	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Calkini - 138428	CAM16160200 685181	475,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	-
26	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Pucnachen - 82578	CAM16160200 685187	568,448	0.1%	170,392	0.0%	Vivienda	12	100	50.00
27	Construccion De Piso Firme San Antonio Sahcabchen - 89036	CAM16160200 685189	50,358	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	-
28	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 19 Entre 20 Y 22 San Antonio Sahcabchen - 88142	CAM16160200 685190	73,500	0.0%	-	0.0%	Otros	350	100	-
29	Construccion De Piso Firme Santa Cruz Pueblo - 83712	CAM16160200 685191	71,940	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	-
30	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Cruz Pueblo - 82500	CAM16160200 685192	568,448	0.1%	170,485	0.0%	Vivienda	24	100	15.00
31	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Convenida Tepakan - 139081	CAM16160200 685193	525,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	-
32	Construccion De Pozos Para Drenaje Pluvial Calkini - 126483	CAM16160200 690614	699,886	0.1%	207,851	0.0%	Otros	2,800	100	90.00
33	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla (Convenida) Becal - 132763	CAM16160200 690617	300,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	-
34	Construccion De Paso Peatonal En Escuela Secundaria Tecnica No.13 Becal - 89306	CAM16160200 690618	101,097	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	420	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,248,971	6.3%	8,695,521	1.5%		25,254		

35	Infraestructura Agricola Maquinaria E Implementos Comunitarios Para La Comercializacion De Maiz Y Derivados En La Localidad De Dzitbalche - 140413	CAM16160200 690619	1,624,521	0.3%	-	0.0%	Otros	20	100	-
36	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Dzitbalche - 95139	CAM16160200 690620	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
37	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Santa Cruz Exhacienda - 142899	CAM16160200 690624	500,000	0.1%	149,724	0.0%	Vivienda	10	100	20.00
38	Construccion De Paso Peatonal En Escuela Cobach Barrio La Fatima Escuela Preescolar Leyes De Reforma Barrio San Isidro Y Frente Escuela De Ed - 146080	CAM16160200 696086	216,770	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,320	100	-
39	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sn Entre Veintidos A Y Limite Predial - 180663	CAM16160200 696087	147,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	400	100	-
40	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla (Convenida) Bacabchen - 132630	CAM16160200 696088	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	-
41	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Bacabchen - 143312	CAM16160200 696089	161,996	0.0%	-	0.0%	Otros	6	100	-
42	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Dzitbalche - 94677	CAM16160200 696093	852,672	0.2%	-	0.0%	Vivienda	18	100	-
43	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Nunkini - 143833	CAM16160200 696095	71,972	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
44	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle 12 Entre 5 Y 7 Santa Cruz Pueblo - 87995	CAM16160200 696098	73,500	0.0%	-	0.0%	Otros	280	100	-
45	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Xcacch - 91378	CAM16160200 696100	500,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
46	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Isla Arena - 142984	CAM16160200 701589	500,000	0.1%	149,885	0.0%	Vivienda	10	100	10.00
47	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Isla Arena - 84559	CAM16160200 701590	520,367	0.1%	155,860	0.0%	Vivienda	22	100	50.00
48	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras. - 125147	CAM16160200 701591	350,000	0.1%	104,788	0.0%	Vivienda	14	100	20.00
49	Construccion De Piso Firme Bacabchen - 95196	CAM16160200 701592	35,970	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	-
50	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla San Agustin Chunhuas - 129631	CAM16160200 701594	936,138	0.2%	280,483	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,248,971	6.3%	8,695,521	1.5%		25,254		

51	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Dzitbalche - 143263	CAM16160200 701595	791,957	0.1%	-	0.0%	Otros	11	100	-
52	Construccion De Piso Firme Pucnachen - 83772	CAM16160200 701597	35,970	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	-
53	Construccion De Deposito Para Almacenamiento De Agua Santa Cruz Pueblo - 85654	CAM16160200 701598	298,757	0.1%	-	0.0%	Otros	16	100	-
54	Construccion De Piso Firme Tankuche - 83857	CAM16160200 701599	35,970	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	-
55	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Santa Maria - 83872	CAM16160200 701600	717,706	0.1%	215,014	0.0%	Metros Cuadrados	46	100	-
56	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles Calkini - 130904	CAM16160200 707205	1,625,695	0.3%	-	0.0%	Otros	800	100	-
57	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle 24 Entre 29 Y Limite Predial Calkini - 85688	CAM16160200 707206	274,228	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	800	100	-
58	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 4 Calle 31 Entre 12. Barrio San Martin Calkini - 87392	CAM16160200 707207	202,125	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
59	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 3 Varias Calles Calkini - 87397	CAM16160200 707208	367,500	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	500	100	-
60	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Becal - 143768	CAM16160200 707210	365,997	0.1%	-	0.0%	Otros	5	100	-
61	Construccion De Piso Firme Concepcion - 83752	CAM16160200 707211	50,358	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	-
62	Construccion De Piso Firme San Agustin Chunhuas - 83744	CAM16160200 707212	79,134	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	-
63	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado, Varias Calles Dzitbalche - 87883	CAM16160200 707213	294,000	0.1%	-	0.0%	Otros	980	100	-
64	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Sahcabchen - 143784	CAM16160200 707217	35,996	0.0%	-	0.0%	Otros	2	100	-
65	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Tepakan - 93687	CAM16160200 707218	312,046	0.1%	93,465	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	10.00
66	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Concepcion - 83659	CAM16160200 712518	710,560	0.1%	212,944	0.0%	Vivienda	30	100	15.00
67	Construccion De Piso Firme Santa Cruz Exhacienda - 83854	CAM16160200 712519	35,970	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,248,971	6.3%	8,695,521	1.5%		25,254		
68	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Santa Maria - 82463	CAM16160200 712521	331,595	0.1%	-	0.0%	Vivienda	14	100	15.00
69	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Riego Tecnificado Para Siembra Y Cultivo De Hortalizas Xcacoch - 143882	CAM16160200 712522	263,975	0.0%	-	0.0%	Otros	10	100	-
70	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial, Varias Calles Becal - 89145	CAM16160200 717780	808,500	0.1%	-	0.0%	Otros	2,000	100	-
71	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Concepcion - 84385	CAM16160200 717782	499,274	0.1%	149,437	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	-
72	Construccion De Guarnicion Y Banqueta, Calle 12 Entre 17 Y Diagonal 18a Nunkini - 127226	CAM16160200 717784	157,913	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	-
73	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Convenida Santa Cruz Exhacienda - 138641	CAM16160200 717785	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	-
74	Construccion De Piso Firme Tepakan - 93294	CAM16160200 717786	17,093	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-
75	Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado, Varias Calles Calkini - 88401	CAM16160200 723368	882,000	0.2%	-	0.0%	Otros	2,800	100	-
76	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles Calkini - 169436	CAM16160200 723369	473,511	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,500	100	-
77	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Nunkini - 125611	CAM16160200 723372	600,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-
78	Construccion De Vivienda Digna Componente Recamaras Tankuche - 90481	CAM16160200 723373	500,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
79	Construccion De Techo De Concreto Vigueta Y Bovedilla Convenida Tankuche - 139039	CAM16160200 723374	50,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	-
80	Construccion De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar Tankuche - 82890	CAM16160200 723375	1,184,267	0.2%	355,013	0.1%	Vivienda	50	100	30.00
81	Construccion De Piso Firme Santa Maria - 138608	CAM16160200 723376	35,970	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,526,139	2.9%	14,082,283	2.5%		732,788		

1	Sustitución De Tomas Domiciliarias En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco Campeche - 6751	CAM16160100 629383	1,000,000	0.2%	998,953	0.2%	Otros	9,000	-	92.00
2	Sustitución De Equipo De Bombeo Campeche 7 - 10308	CAM16160100 629384	363,415	0.1%	363,040	0.1%	Otros	75,000	-	100.00
3	Rehabilitación De Cruceros En Ciudad De San Francisco De Campeche - 9357	CAM16160100 629650	1,000,000	0.2%	999,982	0.2%	Otros	25,000	-	100.00
4	Programa De Mantenimiento De Los Equipos De Cloración De Los Sistema De Agua Potable. - 9210	CAM16160100 629924	500,000	0.1%	499,997	0.1%	Otros	259,005	-	100.00
5	Rehabilitación De Tubería Obstruída De Distintos Diametros Y Fugas En Ciudad De San Francisco De Campeche - 9284	CAM16160100 630718	1,300,000	0.2%	1,299,746	0.2%	Otros	5,000	-	100.00
6	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Linea Para Beneficiar A La Localidad De Bethania, En El Municipio De Campec - 71721	CAM16160200 643690	940,000	0.2%	940,000	0.2%	Otros	711	100	100.00
7	Sustitución De Sistema Electromecanico Equipo Campeche 4 - 67151	CAM16160200 643691	464,667	0.1%	464,667	0.1%	Otros	25,000	100	100.00
8	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Linea Para Beneficiar A La Localidad De Nilchí, En El Municipio De Campeche - 71750	CAM16160200 643692	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Otros	799	100	100.00
9	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias (Durazno, Toronja, Saramuyo, Mandarina Y Chaba - 71459	CAM16160200 646092	234,000	0.0%	234,000	0.0%	Otros	162	100	100.00
10	Sustitución De Sistema Electromecanico Pozo Cono 2 China Campeche - 66701	CAM16160200 648524	729,934	0.1%	729,934	0.1%	Otros	25,000	100	100.00
11	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Linea Para Beneficiar A La Localidad De Tikinmul, En El Municipio De Campec - 71778	CAM16160200 648525	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Otros	1,663	100	100.00
12	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Colonias Chucun, Camin - 71559	CAM16160200 648526	260,000	0.0%	260,000	0.0%	Otros	180	100	100.00
13	Sustitución De Sistema Electro Mecánico Equipo Campeche 3 - 67025	CAM16160200 650919	488,048	0.1%	488,048	0.1%	Otros	25,000	100	100.00
14	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De Capacidad De Linea Para Beneficiar A La Localidad De Chemblas, En El Municipio De Campec - 71669	CAM16160200 655638	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Otros	411	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,526,139	2.9%	14,082,283	2.5%		732,788		
15	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias (C-1, C- - 69515	CAM16160200 655639	260,000	0.0%	260,000	0.0%	Otros	264	100	100.00
16	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias (C-6, C- - 71645	CAM16160200 655641	260,000	0.0%	260,000	0.0%	Otros	180	100	100.00
17	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias (Allende - 71413	CAM16160200 655642	260,000	0.0%	260,000	0.0%	Otros	180	100	100.00
18	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias (Miguel - 68971	CAM16160200 658080	260,000	0.0%	260,000	0.0%	Otros	236	100	100.00
19	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Varias (Platana - 71593	CAM16160200 658081	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Otros	93	100	100.00
20	Ampliación De La Red De Agua Potable De Lerma - 73800	CAM16160200 660533	811,082	0.1%	764,426	0.1%	Otros	180	100	100.00
21	Aportación Municipal Al Proii Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Principal (A Un - 71515	CAM16160200 660534	195,000	0.0%	195,000	0.0%	Otros	135	100	100.00
22	Reconstrucción De Las Calle Diamante Entre Calles Jade Y Nardos Calle Jade Entre Calles Diamante Y Residan Y Calle Zafiro Entre Calles Diam - 174648	CAM16160200 685194	985,854	0.2%	351,049	0.1%	Metros Cuadrados	15,000	100	75.00
23	Rehabilitacion Mantenimiento Del Espacio De Alimentación Sector Tres - 184169	CAM16160200 685199	458,850	0.1%	136,964	0.0%	Otros	200	100	100.00
24	Rehabilitación Mantenimiento Del Espacio De Alimentación Sector Uno - 156701	CAM16160200 712526	771,415	0.1%	450,069	0.1%	Otros	1,500	100	60.00
25	Rehabilitación Sustitución De Sistema Electromecanico Equipo Dos Aeropuerto - 169820	CAM16160200 717787	593,681	0.1%	592,945	0.1%	Otros	35,000	100	100.00
26	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Válvulas De Expulsión De Aire - 156466	CAM16160200 717794	1,450,166	0.3%	918,475	0.2%	Otros	220,389	100	100.00
27	Rehabilitacion Mantenimiento Del Espacio De Alimentación Sector Dos - 184187	CAM16160200 723366	835,769	0.1%	250,731	0.0%	Otros	1,500	100	70.00



Estado
Municipio

Campeche
Campeche

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 562,511,711

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,526,139	2.9%	14,082,283	2.5%		732,788		
28	Rehabilitación Sustitución De Sistema Electromecanico Equipo Solidaridad Urbana - 170212	CAM16160200 723377	374,259	0.1%	374,258	0.1%	Otros	6,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		26,183,223	4.7%	7,191,897	1.3%		188,416		

1	Construccion De Cerca Perimetral De La Fuente De Captacion En La Localidad De Quebrache - 30125	CAM16160200 646165	500,000	0.1%	491,132	0.1%	Otros	212	100	100.00
2	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento San Manuel - 28411	CAM16160200 653339	1,200,000	0.2%	918,719	0.2%	Otros	3,201	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chinal - 30066	CAM16160200 655714	2,700,000	0.5%	452,207	0.1%	Otros	161	100	85.00
4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nueva Chontalpa - 30048	CAM16160200 660608	750,000	0.1%	297,609	0.1%	Otros	647	100	100.00
5	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad San Pablito - 153937	CAM16160200 685531	290,723	0.1%	87,154	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	10.00
6	Pavimentacion De Diferentes Calles De La Colonia Nueva Esperanza San Carlos - 150912	CAM16160200 690924	2,348,469	0.4%	1,827,665	0.3%	Metros Cuadrados	517	100	100.00
7	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Ojo De Agua - 153913	CAM16160200 690949	347,179	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	287	100	-
8	Desinfección De Los 59 Sistemas Del Municipio De Ciudad Del Carmen Campeche - 114403	CAM16160200 696402	2,500,000	0.4%	117,392	0.0%	Otros	169,466	100	-
9	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Calax - 153893	CAM16160200 696408	347,179	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	146	100	-
10	Construccion De Comedor Escolar De La Localidad Manantiales - 153727	CAM16160200 696413	725,569	0.1%	217,275	0.0%	Metros Cuadrados	129	100	25.00
11	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Juan De La Cabada Vera - 153881	CAM16160200 696416	347,179	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	369	100	-
12	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento Reforma - 114511	CAM16160200 701896	2,000,000	0.4%	1,150,769	0.2%	Otros	1,105	100	100.00
13	Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Calles De La Colonia Justo Sierra - 148471	CAM16160200 701897	2,790,722	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,222	100	-
14	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Sabancuy - 102507	CAM16160200 701913	1,500,000	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	260	100	-
15	Construccion De Comedor Escolar De La Localidad Adolfo Lopez Mateos - 153667	CAM16160200 701916	725,569	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	73	100	-
16	Ampliacion De Comedor Escolar De La Localidad Fernando Foglio Miramontes - 153809	CAM16160200 707558	290,616	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	95	100	-
17	Construccion De Comedor Escolar De La Localidad El Triunfo - 153608	CAM16160200 712786	709,049	0.1%	212,379	0.0%	Metros Cuadrados	65	100	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		26,183,223	4.7%	7,191,897	1.3%		188,416		
18	Construccion De Comedor Escolar De La Localidad El Sacrificio - 153768	CAM16160200 712830	725,569	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	144	100	-
19	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Jose Maria Pino Suarez - 102554	CAM16160200 718104	1,500,000	0.3%	-	0.0%	Otros	312	100	-
20	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Fraccionamiento Arcila - 114588	CAM16160200 723678	1,900,000	0.3%	1,419,597	0.3%	Otros	1,791	100	100.00
21	Mejoramiento De Banquetas Y Guarniciones En Diferentes Calles De La Colonia San Nicolas - 113868	CAM16160200 723679	1,985,400	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,154	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,387,768	4.5%	8,255,497	1.5%		15,220		

1	Pavimentación De Calles En La Localidad De Seybaplaya - 19918	CAM16160200 643698	1,000,000	0.2%	635,465	0.1%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
2	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De 5 De Febrero - 19457	CAM16160200 643703	181,765	0.0%	54,521	0.0%	Metros Cuadrados	76	100	100.00
3	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localida De Seybaplaya - 19766	CAM16160200 646098	297,533	0.1%	256,413	0.0%	Metros lineales	130	100	100.00
4	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Mayate Cun 1 - 18787	CAM16160200 646099	138,047	0.0%	41,367	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
5	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle 1 De Noviembre Por Calle 20 De Noviembre. - 54010	CAM16160200 650927	750,000	0.1%	521,040	0.1%	Otros	500	100	60.00
6	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Sihochac - 54003	CAM16160200 650928	750,000	0.1%	224,782	0.0%	Otros	500	100	50.00
7	Pavimentacion De Calles En La Localidad De Villamadero - 20102	CAM16160200 650929	349,041	0.1%	349,041	0.1%	Metros Cuadrados	391	100	100.00
8	Ampliacion De Red Electrica, Col. Cuauhtemoc - 54016	CAM16160200 650946	733,645	0.1%	219,909	0.0%	Otros	512	100	100.00
9	Construccion De Drenaje Pluvial Calle 15 B X 20, Col. La Playa - 53121	CAM16160200 650947	750,000	0.1%	224,994	0.0%	Otros	500	100	100.00
10	Construccion De Drenaje Pluvial Calle 31 X 16 Col. Cardenal - 53939	CAM16160200 650948	750,000	0.1%	694,931	0.1%	Otros	500	100	100.00
11	Rehabilitacion Del Pozo Profundo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Michoacan - 23815	CAM16160200 650973	621,536	0.1%	489,542	0.1%	Otros	71	100	100.00
12	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Carpizo 2 - 23575	CAM16160200 653271	266,990	0.0%	194,851	0.0%	Otros	206	100	100.00
13	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De San Antonio Yacasay - 38365	CAM16160200 658086	139,166	0.0%	41,688	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
14	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Carpizo 1 (San Fernando) - 23671	CAM16160200 658087	264,439	0.0%	264,439	0.0%	Otros	197	100	100.00
15	Construccion De Drenaje Pluvial Calle 35 Entre 10 Y 12, Col. Arroceras. - 53999	CAM16160200 658101	750,000	0.1%	224,984	0.0%	Otros	500	100	50.00
16	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Lopez Mateos (La Desconfianza) - 16418	CAM16160200 660538	158,442	0.0%	47,510	0.0%	Metros Cuadrados	113	100	100.00
17	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Aquiles Serdan - 16045	CAM16160200 660539	165,832	0.0%	49,694	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,387,768	4.5%	8,255,497	1.5%		15,220		

18	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Maya Tecun 2 - 16526	CAM16160200 660541	136,110	0.0%	40,773	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
19	Pavimentación De Calles En La Localidad De Xbacab - 114091	CAM16160200 690659	974,278	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	-
20	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Jose Maria Morelos Y Pavon (El Cerrito) - 16286	CAM16160200 690662	166,587	0.0%	49,974	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
21	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Miguel Allende - 23689	CAM16160200 690663	214,726	0.0%	185,102	0.0%	Otros	96	100	100.00
22	Rehabilitacion De Calles En La Colonia Aserradero - 149652	CAM16160200 690691	328,636	0.1%	295,851	0.1%	Metros Cuadrados	160	100	100.00
23	Construccion De Calle Integral, Calle 45 Y Calle 18-A, Col. Arenal Y Cuahutemoc - 98830	CAM16160200 690693	4,840,210	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,552	100	-
24	Ampliacion Delsistema De Agua Potable Sihochac - 98825	CAM16160200 696148	267,543	0.0%	79,777	0.0%	Metros lineales	400	100	100.00
25	Ampliación De La Red De Agua Potable Santo Domingo Keste - 114077	CAM16160200 696151	1,165,164	0.2%	348,107	0.1%	Metros lineales	1,320	100	100.00
26	Rehabilitacion De Avenidad Concordia - 149820	CAM16160200 696172	1,531,759	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	320	100	-
27	Mejoramiento De Drenaje Pluvial Colonia Las Brisas - 114103	CAM16160200 696174	612,651	0.1%	183,795	0.0%	Otros	480	-	40.00
28	Ampliación Del Sistema De Agua Potable San Pablo Pixtun - 114054	CAM16160200 701645	674,345	0.1%	202,300	0.0%	Metros lineales	400	100	90.00
29	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Yohaltun - 146979	CAM16160200 701646	134,585	0.0%	40,326	0.0%	Metros Cuadrados	141	100	100.00
30	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Valle De Quetzalcoatl - 18995	CAM16160200 701649	137,753	0.0%	41,282	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
31	Ampliacion De Red Electrica La Noria - 135632	CAM16160200 707269	504,273	0.1%	-	0.0%	Otros	240	100	-
32	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Xbacab - 19560	CAM16160200 707270	140,121	0.0%	42,033	0.0%	Metros Cuadrados	143	100	100.00
33	Rehabilitacion Del Pozo Profundo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Kukulkan - 23761	CAM16160200 707272	275,632	0.0%	82,665	0.0%	Otros	451	100	100.00
34	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Localida De Venustiano Carranza - 98364	CAM16160200 707354	489,610	0.1%	338,627	0.1%	Metros Cuadrados	480	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,387,768	4.5%	8,255,497	1.5%		15,220		

35	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Felipe Carrillo Puerto - 148762	CAM16160200 712560	137,363	0.0%	41,200	0.0%	Metros Cuadrados	116	100	100.00
36	Rehabilitacion De Calles En Las Colonias V Carranza Aserradero Y Nueva Esperanza - 149619	CAM16160200 712589	395,787	0.1%	118,736	0.0%	Metros Cuadrados	240	100	80.00
37	Ampliacion De Red Electrica Vicente Guerrero - 104664	CAM16160200 717831	456,964	0.1%	136,870	0.0%	Otros	320	100	20.00
38	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Ley Federal Reforma Agraria - 98432	CAM16160200 717833	1,606,017	0.3%	481,753	0.1%	Metros lineales	800	100	30.00
39	Rehabilitacion Del Drenaje Pluvial En La Localidad De Miguel Colorado - 98826	CAM16160200 717836	448,026	0.1%	134,292	0.0%	Metros lineales	400	100	100.00
40	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Lazaro Cardenas - 38611	CAM16160200 717837	134,585	0.0%	40,352	0.0%	Metros Cuadrados	42	100	100.00
41	Rehabilitación De Calles Colonia Las Palomas La Cruz Y Cañaveral - 149116	CAM16160200 717860	679,601	0.1%	576,135	0.1%	Metros Cuadrados	480	100	80.00
42	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Varias Colonias De La Ciudad De Champton - 149945	CAM16160200 717862	595,994	0.1%	178,691	0.0%	Metros lineales	960	100	40.00
43	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Cañaveral - 149359	CAM16160200 723426	137,980	0.0%	41,195	0.0%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
44	Ampliacion Del Comedor Comunitario De La Localidad De Carlos Salinas De Gortari - 38362	CAM16160200 723431	135,029	0.0%	40,489	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,981,006	2.8%	13,460,215	2.4%		5,245		

1	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Dzitnup. - 74482	CAM16160200 643719	395,861	0.1%	395,861	0.1%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
2	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0310 - 59035	CAM16160200 643724	49,691	0.0%	49,691	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
3	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0359 - 59029	CAM16160200 643725	397,529	0.1%	397,529	0.1%	Vivienda	23	100	100.00
4	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Cruz - 45669	CAM16160200 643726	546,603	0.1%	390,795	0.1%	Vivienda	31	100	80.00
5	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Dzutchen - 48612	CAM16160200 643727	248,456	0.0%	96,452	0.0%	Vivienda	20	100	40.00
6	Construcción De Fosas Séptica De Sección 1.70 X 1.50 X 1.20 (Medidas Interior) En La Localidad De Monte Bello. - 61112	CAM16160200 643728	272,821	0.0%	188,434	0.0%	Otros	65	100	80.00
7	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 033a - 57731	CAM16160200 648558	596,294	0.1%	596,294	0.1%	Vivienda	40	100	100.00
8	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Cumpich. - 75386	CAM16160200 648563	1,024,253	0.2%	1,024,245	0.2%	Metros Cuadrados	63	100	100.00
9	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Chunkanan - 45588	CAM16160200 650956	298,147	0.1%	96,452	0.0%	Vivienda	20	100	40.00
10	Construcción De Pavimentación De Calles Con Carpeta De 5 Cm De 1.400 Km Por 5 M De Ancho Promedio En La Localidad De Dzitnup - 39328	CAM16160200 650957	3,131,415	0.6%	3,129,642	0.6%	Otros	891	100	100.00
11	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0325 - 57772	CAM16160200 650961	745,367	0.1%	745,367	0.1%	Vivienda	55	100	100.00
12	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Cumpich - 48577	CAM16160200 650974	248,456	0.0%	96,452	0.0%	Vivienda	16	100	40.00
13	Construcción De Pozo De Absorción De 80 Metros De Profundidad En La Localidad De Dzitnup - 34842	CAM16160200 653293	310,413	0.1%	309,173	0.1%	Otros	891	100	100.00
14	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Pocboc - 43490	CAM16160200 653294	248,456	0.0%	96,452	0.0%	Vivienda	15	100	40.00
15	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Dzutchen. - 74507	CAM16160200 653295	292,149	0.1%	292,149	0.1%	Metros Cuadrados	14	100	100.00
16	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Dzitnup - 46031	CAM16160200 655668	397,529	0.1%	397,529	0.1%	Vivienda	23	100	100.00
17	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Pocboc. - 74594	CAM16160200 655673	435,621	0.1%	435,621	0.1%	Metros Cuadrados	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,981,006	2.8%	13,460,215	2.4%		5,245		

18	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0452 - 53981	CAM16160200 655680	596,294	0.1%	596,294	0.1%	Vivienda	41	100	100.00
19	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0448 - 53522	CAM16160200 655681	198,765	0.0%	198,765	0.0%	Vivienda	8	100	100.00
20	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0344 - 59024	CAM16160200 658115	397,529	0.1%	397,529	0.1%	Vivienda	28	100	100.00
21	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Monte Bello. - 74086	CAM16160200 658116	53,220	0.0%	53,220	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
22	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Blanca Flor. - 72221	CAM16160200 658117	45,745	0.0%	45,745	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
23	Construcción De 2 Pozos De Absorción De 80 Metros De Profundidad En La Localidad De Cumpich - 34874	CAM16160200 658130	620,826	0.1%	618,941	0.1%	Otros	1,587	100	100.00
24	Construcción De Techo Firme (Losa, Vigueta Y Bovedilla) En La Localidad De Chunkanan - 69029	CAM16160200 660561	46,135	0.0%	46,135	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
25	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0274 - 53956	CAM16160200 660570	198,765	0.0%	198,765	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
26	Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0378 - 124356	CAM16160200 685273	17,964	0.0%	17,964	0.0%	Otros	4	100	100.00
27	Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0359. - 122903	CAM16160200 685274	215,564	0.0%	72,952	0.0%	Otros	40	100	40.00
28	Construccion De Piso Firme En Pomuch Santa Cristina - 167428	CAM16160200 685275	181,455	0.0%	37,115	0.0%	Metros Cuadrados	65	100	30.00
29	Construccion De Piso Firme En Pomuch - 167516	CAM16160200 685276	29,557	0.0%	29,557	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
30	Construccion De Piso Firme En Hecelchakan San Juan - 163083	CAM16160200 685300	169,860	0.0%	37,115	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	30.00
31	Construccion De Piso Firme En Hecelchakan La Conquista - 163599	CAM16160200 685301	59,114	0.0%	37,115	0.0%	Metros Cuadrados	34	100	65.00
32	Construccion De Piso Firme En Hecelchakan - 163965	CAM16160200 685302	183,703	0.0%	37,115	0.0%	Metros Cuadrados	79	100	30.00
33	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Chunkanan - 180390	CAM16160200 690714	160,205	0.0%	160,205	0.0%	Metros Cuadrados	47	100	100.00
34	Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Pomuch 0325. - 124293	CAM16160200 690724	125,746	0.0%	45,458	0.0%	Otros	18	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,981,006	2.8%	13,460,215	2.4%		5,245		
35	Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0433. - 121817	CAM16160200 690742	143,709	0.0%	54,989	0.0%	Otros	22	100	40.00
36	Construccion De Piso Firme En Hecelchakan San Francisco - 163747	CAM16160200 690745	43,774	0.0%	37,115	0.0%	Metros Cuadrados	37	100	90.00
37	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Cumpich - 179432	CAM16160200 690746	192,231	0.0%	191,694	0.0%	Metros Cuadrados	91	100	100.00
38	Construcción De Fosas Sépticas En La Localidad De Nohalal - 175813	CAM16160200 696197	363,762	0.1%	188,434	0.0%	Otros	72	100	60.00
39	Construccion De Piso Firme En Pomuch La Soledad - 166214	CAM16160200 696203	111,494	0.0%	37,115	0.0%	Metros Cuadrados	38	100	40.00
40	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Las Calles De La Localidad De Pomuch San Pedro - 182084	CAM16160200 701698	273,000	0.0%	273,000	0.0%	Otros	175	100	100.00
41	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Las Calles De La Localidad De Pomuch Benito Juarez - 182170	CAM16160200 707331	247,000	0.0%	247,000	0.0%	Otros	184	100	100.00
42	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Cruz - 180722	CAM16160200 707332	119,000	0.0%	118,598	0.0%	Metros Cuadrados	61	100	100.00
43	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Dzitnup - 180650	CAM16160200 712615	152,945	0.0%	152,409	0.0%	Metros Cuadrados	49	100	100.00
44	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Pocboc - 180497	CAM16160200 712620	79,715	0.0%	79,178	0.0%	Metros Cuadrados	46	100	100.00
45	Construcción De Cuarto Para Baño Urbanos Localidades De Hecelchakan Pomuch Municipio De Hecelchakan 0433 Y 0429 - 56872	CAM16160200 717922	745,367	0.1%	592,865	0.1%	Vivienda	48	100	80.00
46	Construcción De Piso Firme En Pomuch San Pedro - 165563	CAM16160200 723485	194,553	0.0%	37,115	0.0%	Metros Cuadrados	67	100	30.00
47	Construccion De Piso Firme En Pomuch San Jeronimo - 166132	CAM16160200 723486	141,425	0.0%	37,115	0.0%	Metros Cuadrados	57	100	30.00
48	Construcción De Fosas Sépticas En El Municipio De Hecelchakan 0452. - 119350	CAM16160200 723510	233,528	0.0%	45,458	0.0%	Otros	36	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		31,746,877	5.6%	21,221,108	3.8%		8,133		

1	Equipamiento De Comedores Comunitarios Pach Uitz - 130342	CAM00160200 685283		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
2	Equipamiento De Comedores Comunitarios El Pedregal - 130434	CAM00160200 685293		0.0%		0.0%	Otros	35	100	
3	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchén Refrendo 2015 - 126872	CAM00160200 690728		0.0%		0.0%	Otros	66	100	
4	Equipamiento De Comedores Comunitarios Chan Chen - 130318	CAM00160200 690733		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
5	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen Refrendo 2015 - 126910	CAM00160200 696205		0.0%		0.0%	Otros	66	100	
6	Equipamiento De Comedores Comunitarios Santa Rita - 130361	CAM00160200 696207		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
7	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen Refrendo 2015 - 126997	CAM00160200 701699		0.0%		0.0%	Otros	102	100	
8	Equipamiento De Comedores Comunitarios Bolonchen De Rejon - 130411	CAM00160200 701703		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
9	Equipamiento De Comedores Comunitarios Chencoh - 130367	CAM00160200 701705		0.0%		0.0%	Otros	35	100	
10	Equipamiento De Comedores Comunitarios Chun Ek - 130330	CAM00160200 701706		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
11	Equipamiento De Comedores Comunitarios Xculoc - 130399	CAM00160200 701720		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
12	Equipamiento De Comedores Comunitarios Xmaben - 130606	CAM00160200 701721		0.0%		0.0%	Otros	30	100	
13	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen Refrendo 2015 - 126956	CAM00160200 707335		0.0%		0.0%	Otros	66	100	
14	Equipamiento De Comedores Comunitarios Ich Ek - 130348	CAM00160200 712634		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
15	Equipamiento De Comedores Comunitarios Suc Tuc - 130639	CAM00160200 723502		0.0%		0.0%	Otros	35	100	
16	Equipamiento De Comedores Comunitarios Yaxche Akal - 130386	CAM00160200 723506		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
17	Equipamiento De Comedores Comunitarios Huechil - 130314	CAM00160200 723508		0.0%		0.0%	Otros	40	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		31,746,877	5.6%	21,221,108	3.8%		8,133		

18	Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa Col Santa Cruz Hopelchen - 121858	CAM16160200 685278	772,608	0.1%	772,608	0.1%	Otros	250	100	100.00
19	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 192482	CAM16160200 685280	854,799	0.2%	255,216	0.0%	Vivienda	72	100	30.00
20	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xcalot Akal - 118103	CAM16160200 685286	348,813	0.1%	348,813	0.1%	Otros	300	100	100.00
21	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad El Poste - 117973	CAM16160200 685287	782,111	0.1%	782,111	0.1%	Otros	150	100	100.00
22	Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Xcanha - 119007	CAM16160200 685290	470,102	0.1%	470,102	0.1%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
23	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Chunhuaymil - 191948	CAM16160200 685294	450,000	0.1%	134,379	0.0%	Vivienda	20	100	50.00
24	Construcción De Techado De Área De Educación Física En Escuela Secundaria Hopelchen - 147179	CAM16160200 690727	1,700,000	0.3%	509,615	0.1%	Otros	540	100	50.00
25	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118990	CAM16160200 690729	199,696	0.0%	199,696	0.0%	Metros lineales	90	100	100.00
26	33903 Servicios Integrales - 148890	CAM16160200 696206	662,623	0.1%	644,156	0.1%	Otros		100	100.00
27	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 191012	CAM16160200 696208	1,217,640	0.2%	364,941	0.1%	Metros Cuadrados	100	100	30.00
28	Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Pakchen - 138541	CAM16160200 696214	1,500,000	0.3%	780,144	0.1%	Otros	100	100	75.00
29	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xcalot Akal - 191760	CAM16160200 696217	112,500	0.0%	33,595	0.0%	Vivienda	5	100	50.00
30	Construcción De Drenaje Pluvial En La Col San Román Hopelchen - 121868	CAM16160200 701700	414,131	0.1%	414,131	0.1%	Otros	250	100	100.00
31	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col San Luis En La Localidad De Hopelchen - 119014	CAM16160200 701701	417,586	0.1%	417,586	0.1%	Otros	90	100	100.00
32	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 148902	CAM16160200 701702	569,700	0.1%	372,300	0.1%	Otros		100	65.00
33	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Chunchintok - 123026	CAM16160200 701709	529,902	0.1%	529,902	0.1%	Otros	40	100	100.00
34	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa En La Localidad De Dzibalchén - 122993	CAM16160200 701712	1,200,000	0.2%	359,380	0.1%	Otros	90	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		31,746,877	5.6%	21,221,108	3.8%		8,133		

35	Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Ich Ek - 147591	CAM16160200 701715	1,497,806	0.3%	1,497,806	0.3%	Otros	70	100	100.00
36	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cancabchen - 122945	CAM16160200 701716	234,205	0.0%	234,205	0.0%	Otros	35	100	100.00
37	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118247	CAM16160200 707336	748,778	0.1%	748,778	0.1%	Metros lineales	100	100	100.00
38	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Santa Cruz Y San Isidro En Hopelchen - 121828	CAM16160200 707337	62,370	0.0%	62,370	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
39	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 148875	CAM16160200 707338	11,600	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
40	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 148870	CAM16160200 707339	13,400	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
41	Ampliación De Red De Energía Eléctrica 1ra Etapa Iturbide - 122934	CAM16160200 707345	895,706	0.2%	268,447	0.0%	Otros	50	100	30.00
42	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable 2da Etapa En La Localidad De Cancabchen - 121807	CAM16160200 707346	72,902	0.0%	72,902	0.0%	Otros	400	100	100.00
43	Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Ukum - 119004	CAM16160200 707350	999,875	0.2%	944,196	0.2%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
44	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xculoc - 191837	CAM16160200 707352	562,500	0.1%	167,974	0.0%	Vivienda	25	100	50.00
45	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Huechil - 191893	CAM16160200 707353	562,235	0.1%	452,956	0.1%	Vivienda	25	100	90.00
46	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Col San Román Hopelchen - 121844	CAM16160200 712622	149,089	0.0%	149,089	0.0%	Otros	800	100	100.00
47	Construcción De Calle De Concreto En Privada Calle 22 Col San Luis Y Calle 12 Col San Isidro - 118230	CAM16160200 712628	842,106	0.1%	842,106	0.1%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
48	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118276	CAM16160200 712629	399,391	0.1%	399,391	0.1%	Metros lineales	115	100	100.00
49	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita Becanchen 2da Etapa - 119024	CAM16160200 712630	791,940	0.1%	791,940	0.1%	Otros	400	100	100.00
50	Construcción De Drenaje Pluvial 1ra Etapa En La Localidad De Dzibalchén - 119085	CAM16160200 712632	1,046,261	0.2%	1,046,261	0.2%	Otros	500	100	100.00
51	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Santa Cruz Y San Isidro En Hopelchen - 121836	CAM16160200 717900	270,626	0.0%	270,626	0.0%	Metros lineales	240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		31,746,877	5.6%	21,221,108	3.8%		8,133		

52	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 148896	CAM16160200 717902	578,898	0.1%	332,205	0.1%	Otros		100	50.00
53	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Rita - 191595	CAM16160200 717903	562,500	0.1%	167,974	0.0%	Vivienda	25	100	50.00
54	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Komchen - 191555	CAM16160200 717909	225,000	0.0%	67,190	0.0%	Vivienda	13	100	50.00
55	Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De San Antonio Yaxché - 123090	CAM16160200 717912	1,148,383	0.2%	344,092	0.1%	Metros Cuadrados	500	100	30.00
56	Construcción De Pozo De Absorción Pluvial En La Localidad Se San Antonio Yaxché - 123080	CAM16160200 717913	399,841	0.1%	119,583	0.0%	Otros	200	100	30.00
57	Construcción De Espacios Artesanales En La Localidad De Suctuc - 185815	CAM16160200 717914	859,939	0.2%	585,797	0.1%	Otros	80	100	100.00
58	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Yaxche Akal - 191815	CAM16160200 717917	225,000	0.0%	67,190	0.0%	Vivienda	10	100	100.00
59	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen - 121966	CAM16160200 723490	28,404	0.0%	28,404	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
60	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Hopelchen - 121908	CAM16160200 723491	213,329	0.0%	213,329	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
61	Construcción De Calle De Concreto En Privada Calle 22 Col San Luis Y Calle 12 Col San Isidro - 118210	CAM16160200 723492	254,101	0.0%	254,101	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
62	Ampliación De Red De Agua Potable Col Centro De Hopelchen - 121812	CAM16160200 723493	104,010	0.0%	104,010	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
63	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Hopelchen - 118302	CAM16160200 723494	249,699	0.0%	249,699	0.0%	Metros lineales	90	100	100.00
64	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Bolonchen De Rejon - 192429	CAM16160200 723496	1,574,258	0.3%	472,222	0.1%	Vivienda	56	100	30.00
65	Construcción De Calle De Concreto En La Localidad De Chun Ek - 119012	CAM16160200 723499	471,966	0.1%	471,966	0.1%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
66	Construcción De Mecanización De Tierras De Cultivo En Varias Localidades - 148799	CAM16160200 723500	869,815	0.2%	260,325	0.0%	Otros	50	100	30.00
67	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Sahcabchen - 191785	CAM16160200 723501	337,500	0.1%	100,784	0.0%	Vivienda	17	100	100.00
68	Rehabilitación De Caminos Sacacosecha En La Localidad De Ukum - 147573	CAM16160200 723503	1,943,734	0.3%	1,943,734	0.3%	Otros	55	100	100.00



Estado
Municipio

Campeche
Hopelchén

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 562,511,711

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		31,746,877	5.6%	21,221,108	3.8%		8,133		
69	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Xcupil - 191638	CAM16160200 723504	337,500	0.1%	100,784	0.0%	Vivienda	15	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,682,066	1.7%	6,375,964	1.1%		2,088		
1	33903 Servicios Integrales - 56544	CAM16160200 643736	91,941	0.0%	25,597	0.0%	Otros		100	0.30
2	Construccion Del Comedor Escolar De La Esc Primaria Unesco Del Barrio Jacinto Canek De La Cabecera Municipal - 33717	CAM16160200 643737	499,127	0.1%	403,938	0.1%	Otros	300	100	0.85
3	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles: Calle 2a X 19 Y 23, Col. Ana Maria Farias, Calle 13 X 2a X 2b, Calle 13 X 2 Y 2b - 49919	CAM16160200 646131	1,170,000	0.2%	1,058,590	0.2%	Metros Cuadrados	600	100	91.00
4	Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Esc. Prim. Mercedes Vasto Lara, En La Localidad De Tinun - 30882	CAM16160200 646132	499,999	0.1%	150,000	0.0%	Otros	250	100	0.30
5	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles: Calle 19 X 8 Y 6 Y Calle 17 Por 6 Y 8 Col. Centro, Calle S/N Col. Procesadora, Calle - 56335	CAM16160200 655682	729,226	0.1%	703,153	0.1%	Metros lineales	250	100	100.00
6	Construccion De Un Comedor Comunitario En La Calle 6 Entre 13 Y 15 De La Col. Centro En La Cabecera Municipal. - 38066	CAM16160200 655683	500,000	0.1%	476,399	0.1%	Otros	100	100	0.95
7	Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De Las Colonias De: Jacinto Canek, Esperanza Y San Pedro De La Cabecera Munic - 114711	CAM16160200 696221	920,000	0.2%	847,933	0.2%	Piezas	80	100	92.20
8	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Varias (C.22,C.4a,C.4b,C.2a,C.2c) De La Localidad De Tenabo, En El M - 106134	CAM16160200 696222	1,950,000	0.3%	390,000	0.1%	Otros	160	100	80.00
9	Construccion De 7 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata - 86644	CAM16160200 701726	322,000	0.1%	285,664	0.1%	Piezas	28	100	88.70
10	Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De Las Colonias Del: Centro, Lazareto, Ana Maria Farias Y Procesadora De La C - 114733	CAM16160200 707358	920,000	0.2%	849,373	0.2%	Piezas	80	100	18.00
11	Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestor En Varias Calles De La Localidad De Tinun - 86679	CAM16160200 717923	920,000	0.2%	778,630	0.1%	Piezas	80	100	84.60
12	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Sn X Calle 29 Y Calle 29 Prolongacion Colonia Ana M Farias - 65695	CAM16160200 723514	445,774	0.1%	406,687	0.1%	Metros lineales	160	100	91.00
13	33903 Servicios Integrales - 151162	CAM16160200 723515	714,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

1	Adquisición De Equipo De Bombeo De Cinco Hp Localidad La Chiquita - 149392	CAM00160200 712660		0.0%		0.0%	Otros	34	100	
2	Construcción De Barda Perimetral En El Jn José María Morelos Y Pavón Ejido La Libertad - 51704	CAM16160200 643735	35,000	0.0%	10,492	0.0%	Metros lineales	70	100	30.00
3	Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim José María Morelos Y Pavón Tm Escarcega Cm Col Morelos - 53119	CAM16160200 643739	30,000	0.0%	8,989	0.0%	Metros Cuadrados	114	100	30.00
4	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Juan Escutia Tm Escárcega Colonia Uet No 2 - 52617	CAM16160200 643740	30,000	0.0%	29,032	0.0%	Metros lineales	296	-	100.00
5	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Benito Juárez No 2 La Polla - 50022	CAM16160200 643741	2,750,000	0.5%	1,752,161	0.3%	Otros	180	100	65.00
6	Construcción De Bodega En Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Don Samuel - 51175	CAM16160200 643742	270,159	0.0%	153,000	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	60.00
7	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Silvituc - 49780	CAM16160200 643747	2,750,000	0.5%	2,036,356	0.4%	Otros	173	100	75.00
8	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Guillermo González Galera Ejido Silvituc - 51862	CAM16160200 643748	30,000	0.0%	8,997	0.0%	Metros lineales	111	100	30.00
9	Conservación De Calles Escarcega Cm Col Uet 1 - 61242	CAM16160200 646133	940,205	0.2%	939,378	0.2%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
10	Construcción De Barda Perimetral En El Cam No 12 Escárcega Colonia Uet No 2 - 52583	CAM16160200 646134	35,000	0.0%	10,485	0.0%	Metros lineales	73	100	30.00
11	Construcción De Techumbre En El J De N Francisco González Bocanegra Escarcega Colonia Concordia - 51776	CAM16160200 646135	30,000	0.0%	8,988	0.0%	Metros Cuadrados	83	100	30.00
12	Construcción De Herreria En La Esc Telesecundaria No 64 Ejido Haro - 51119	CAM16160200 646136	34,999	0.0%	31,580	0.0%	Metros lineales	90	100	90.00
13	Mantenimiento En El J De N Lienzos De Ternura Ejido La Victoria - 58300	CAM16160200 646137	33,000	0.0%	9,867	0.0%	Metros Cuadrados	66	100	30.00
14	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Pequeños Gigantes Ejido Benito Juárez No 3 - 53610	CAM16160200 646146	30,000	0.0%	8,998	0.0%	Metros lineales	80	100	30.00
15	Mantenimiento De Aulas En El Jn Julia Ceballos Rodríguez Ejido José López Portillo - 52533	CAM16160200 646147	26,000	0.0%	7,798	0.0%	Metros Cuadrados	95	100	30.00
16	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Juan Escutia Tv Escárcega Colonia Uet No 2 - 52669	CAM16160200 648565	30,000	0.0%	29,032	0.0%	Metros lineales	227	100	100.00
17	Suministro Y Colocación De 7 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Flor - 62126	CAM16160200 648566	19,443	0.0%	19,441	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

18	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido General Rodolfo Fierros - 53332	CAM16160200 648567	2,750,000	0.5%	1,411,436	0.3%	Otros	160	100	50.00
19	Construcción De Comedor 3ra Etapa En El J De N Ferrocarrilero Ejido Haro - 51611	CAM16160200 648568	30,000	0.0%	29,785	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	100.00
20	Mantenimiento De Baños En El J De N Alfonso García Robles Ejido Chan Laguna - 51249	CAM16160200 648570	30,000	0.0%	8,983	0.0%	Piezas	70	100	30.00
21	Construcción 2da Etapa De Biblioteca Escolar En El Jn Enrique Novelo Ortégón - 51947	CAM16160200 648573	50,000	0.0%	14,984	0.0%	Otros	38	100	30.00
22	Rehabilitación De Calles Escarcega Cm Col Salsipuedes 1 - 64754	CAM16160200 650975		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	200	100	
23	Reconstrucción De Pasos Peatonales Escárcega Cm - 51484	CAM16160200 650977	2,410,059	0.4%	2,407,326	0.4%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
24	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Matamoros - 55372	CAM16160200 650978	333,733	0.1%	250,560	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	75.00
25	Construcción De Aula En La Esc Telesecundaria No 61 Ejido Juan De La Barrera - 53211	CAM16160200 650982	30,000	0.0%	8,984	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	30.00
26	Mantenimiento De Baños En El Jn Candita Romero Ejido Adolfo López Mateos - 53688	CAM16160200 650983	30,000	0.0%	8,993	0.0%	Piezas	82	100	30.00
27	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido División Del Norte - 55742	CAM16160200 653303	132,412	0.0%	39,400	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	30.00
28	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Lázaro Cárdenas Tv Ejido División Del Norte - 50959	CAM16160200 653304	30,000	0.0%	20,463	0.0%	Metros lineales	105	100	70.00
29	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Gabriela Mistral Ejido Justicia Social - 51830	CAM16160200 653305	30,000	0.0%	8,992	0.0%	Metros lineales	37	100	30.00
30	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Victoria - 59427	CAM16160200 653308	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
31	Construcción De Colector Para Captación De Agua Pluvial Ejido Laguna Grande - 49818	CAM16160200 653316	2,750,000	0.5%	822,987	0.1%	Otros	130	100	30.00
32	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria No 146 Ejido Km 74 - 51157	CAM16160200 653338	39,999	0.0%	11,986	0.0%	Metros lineales	80	100	30.00
33	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Eduardo R Mena Córdoba Tv Escárcega Colonia 10 De Mayo - 52724	CAM16160200 655684	30,000	0.0%	8,985	0.0%	Metros lineales	178	100	30.00
34	Construcción De Pozo De Absorción Esc Prim Eduardo R Mena Córdoba Tm Escarcega Cm Col 10 De Mayo - 55234	CAM16160200 655685	30,000	0.0%	8,973	0.0%	Otros	414	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

35	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Sec Técnica No 29 Ejido División Del Norte - 51083	CAM16160200 655686	40,000	0.0%	28,751	0.0%	Metros lineales	302	100	72.00
36	Mantenimiento De Aulas En La Esc Sec Tec No 32 H Junta Mun Centenario - 53239	CAM16160200 655689	40,000	0.0%	11,998	0.0%	Metros Cuadrados	117	100	30.00
37	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Policarpo Vasto Ejido Juan Escutia - 52486	CAM16160200 655693	29,999	0.0%	8,986	0.0%	Metros lineales	15	100	30.00
38	Construcción De Barda Perimetral En El Jn José Ángel Cu Lara Ejido Km 47 - 50345	CAM16160200 655710	30,000	0.0%	8,980	0.0%	Metros lineales	13	100	30.00
39	Conservación De Calles Escarcega Cm Col Ricardo Flores Magón - 61230	CAM16160200 658133	676,624	0.1%	675,798	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
40	Conservación De Calles En La Colonia Salsipuedes No 2 - 60596	CAM16160200 658134	385,841	0.1%	381,707	0.1%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
41	Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim Francisco Escárcega Márquez Tv Escarcega Cm Col Fertimex - 53192	CAM16160200 658135	40,000	0.0%	11,986	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	30.00
42	Construcción De Barda Perimetral En El Jn La Chiquita Escarcega Colonia Rural La Chiquita - 52395	CAM16160200 658138	32,000	0.0%	9,592	0.0%	Metros lineales	56	100	30.00
43	Construcción Comedor Escolar 2da Etapa Jn Pablo García Ejido Don Samuel 50274	CAM16160200 658139	35,000	0.0%	31,432	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	90.00
44	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido El Gallo - 55355	CAM16160200 658140	255,554	0.0%	149,340	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	60.00
45	Construcción De Comedor Escolar 2da Etapa En La Esc Telesecundaria No 39 Ejido Matamoros - 53131	CAM16160200 658143	30,000	0.0%	8,998	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	30.00
46	Construcción De Techumbre En El J De N Laureana Wrieth González - 51263	CAM16160200 658144	20,000	0.0%	5,991	0.0%	Metros Cuadrados	74	100	30.00
47	Mantenimiento Del Jn Venustiano Carranza De La H Junta Mpal De Centenario - 53703	CAM16160200 658145	29,860	0.0%	8,948	0.0%	Metros Cuadrados	99	100	30.00
48	Mantenimiento De Baños En La Esc Prim Benito Juarez Tv Escarcega Cm Col Benito Juarez - 53127	CAM16160200 660572	40,000	0.0%	11,986	0.0%	Piezas	98	100	30.00
49	Mantenimiento De Aulas En La Esc Prim José María Morelos Y Pavón Tv Escarcega Cm Col Morelos - 53123	CAM16160200 660573	30,000	0.0%	8,989	0.0%	Metros Cuadrados	114	100	30.00
50	Construcción De Techumbre En El Jn Alma Infantil Escárcega Cm Col Morelos - 53353	CAM16160200 660574	40,000	0.0%	11,978	0.0%	Metros Cuadrados	103	100	30.00
51	Construcción De Comedor 2da Etapa En El Jn María Del Carmen Ramírez Gutierrez Escárcega Colonia Fertimex - 51907	CAM16160200 660575	25,000	0.0%	7,487	0.0%	Metros Cuadrados	126	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

52	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Gregorio Torres Quintero Escarcega Colonia Uet No 1 - 51874	CAM16160200 660576	30,000	0.0%	29,896	0.0%	Metros lineales	130	100	100.00
53	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Prim Francisco I Madero Ejido División Del Norte - 50819	CAM16160200 660577	30,000	0.0%	20,121	0.0%	Metros lineales	280	100	70.00
54	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Ejido Justicia Social - 55719	CAM16160200 660579	316,079	0.1%	94,727	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	30.00
55	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Amelia Toro Y Vizcain Ejido Nuevo Campeche - 50975	CAM16160200 660582	28,000	0.0%	8,390	0.0%	Metros lineales	24	100	30.00
56	Construcción De Aula En El Jn Justo Sierra Mendez Ejido Km 36 - 50455	CAM16160200 660598	24,994	0.0%	7,482	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	30.00
57	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Pimiental Libertad - 156037	CAM16160200 685295	37,684	0.0%	37,645	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
58	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Pimiental Libertad - 165763	CAM16160200 685296	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
59	Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150706	CAM16160200 685304	113,052	0.0%	112,940	0.0%	Metros lineales	51	100	100.00
60	Construcción De Tres Pisos De Concreto Col Centro Escarcega Cm - 150084	CAM16160200 685305	35,999	0.0%	20,183	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	56.00
61	Construcción De Siete Baños En La Col Concordia Escarcega Cm - 144934	CAM16160200 685306	294,000	0.1%	88,007	0.0%	Piezas	30	100	30.00
62	Construcción De Nueve Baños En La Colonia Benito Juarez Escarcega Cm - 145005	CAM16160200 685307	378,000	0.1%	113,151	0.0%	Piezas	30	100	30.00
63	Construcción De Dos Pisos De Concreto En La Col Morelos Escarcega Cm - 148818	CAM16160200 685311	23,999	0.0%	13,455	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	56.00
64	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139920	CAM16160200 685312	50,245	0.0%	50,185	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
65	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139879	CAM16160200 685315	12,000	0.0%	6,728	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	56.00
66	Construcción De Tres Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139881	CAM16160200 685316	35,999	0.0%	20,183	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	56.00
67	Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139226	CAM16160200 685317	5,555	0.0%	5,555	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
68	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137575	CAM16160200 685318	19,443	0.0%	19,441	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

69	Suministro Y Colocación De 7 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Asunción - 122099	CAM16160200 685319	19,443	0.0%	19,441	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
70	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En La Colonia Rural La Chiquita - 163711	CAM16160200 685321	59,799	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	80.00
71	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En La Colonia San Francisco El Cinco - 143849	CAM16160200 685322	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	80.00
72	Construcción De 5 Baños En El Ejido La Esperanza - 128414	CAM16160200 685324	210,000	0.0%	202,360	0.0%	Piezas	20	100	100.00
73	Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Gallo - 64102	CAM16160200 685325	13,888	0.0%	13,886	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
74	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Gral Rodolfo Fierros - 168943	CAM16160200 685326	75,368	0.0%	75,286	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
75	Construcción De Cinco Baños En El Ejido Haro - 145031	CAM16160200 685331	210,000	0.0%	207,980	0.0%	Piezas	20	100	100.00
76	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Ejido Justicia Social - 108988	CAM16160200 685333		0.0%		0.0%	Otros	150	100	
77	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Luna - 110136	CAM16160200 685335	195,000	0.0%	195,000	0.0%	Otros	90	100	100.00
78	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Matamoros - 143237	CAM16160200 685336	1,293,817	0.2%	75,294	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
79	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De La Victoria - 110193	CAM16160200 685341	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Otros	90	100	100.00
80	Suministro Y Colocación De 6 Lotes De 12 Laminas De Zinc En La Rancheria Santa Isabel - 128522	CAM16160200 685342	16,665	0.0%	16,664	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
81	Construcción De Diecisiete Baños En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135640	CAM16160200 685344	714,000	0.1%	684,387	0.1%	Piezas	24	100	90.00
82	Construcción De Cinco Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad Juan De La Barrera - 145049	CAM16160200 685380	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	80.00
83	Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Juan De La Barrera - 145053	CAM16160200 685381	22,220	0.0%	22,218	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
84	Construcción De Cuatro Baños En La Localidad Juan Escutia - 147423	CAM16160200 685382	168,000	0.0%	161,888	0.0%	Piezas	16	100	100.00
85	Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Juan Escutia - 166047	CAM16160200 685383	22,220	0.0%	22,218	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

86	Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Jobal - 119300	CAM16160200 685384	62,807	0.0%	62,742	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
87	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Laguna Grande - 136202	CAM16160200 685385	100,491	0.0%	100,386	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
88	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142463	CAM16160200 685388	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
89	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Miguel De La Madrid - 142631	CAM16160200 685389	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	80.00
90	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Las Maravillas - 119546	CAM16160200 685390	59,999	0.0%	34,310	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	60.00
91	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido San José - 129023	CAM16160200 685392	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	80.00
92	Rehabilitación De Calles En El Ejido Silvituc - 97055	CAM16160200 685393		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	66	100	
93	Construcción De Seis Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Silvituc - 135184	CAM16160200 685394	71,998	0.0%	41,172	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	60.00
94	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Km 74 - 121864	CAM16160200 685503	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
95	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Salvador Novo Ejido Flor De Chiapas - 162699	CAM16160200 685526	29,000	0.0%	8,697	0.0%	Metros lineales	30	100	30.00
96	Construcción De Tres Baños En El Pimiental Libertad - 141859	CAM16160200 690741	126,000	0.0%	62,446	0.0%	Piezas	20	100	50.00
97	Suministro De Material Eléctrico Escarcega Cm - 145143	CAM16160200 690752	355,636	0.1%	355,336	0.1%	Otros	170	100	100.00
98	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Benito Juarez Escarcega Cm - 145007	CAM16160200 690753	75,368	0.0%	75,286	0.0%	Metros lineales	39	100	100.00
99	Suministro Y Colocación De Catorce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col I Zaragoza Escarcega Cm - 163154	CAM16160200 690754	38,885	0.0%	38,882	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
100	Construcción De Trece Baños En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148759	CAM16160200 690758	546,000	0.1%	443,319	0.1%	Piezas	52	100	80.00
101	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149841	CAM16160200 690763	19,443	0.0%	19,441	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
102	Suministro Y Colocación De Treinta Lotes De Laminas De Zinc En La Col Fertimex - 168779	CAM16160200 690764	83,325	0.0%	83,318	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

103	Suministro De Dos Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139916	CAM16160200 690765	25,123	0.0%	25,093	0.0%	Metros lineales	10	100	100.00
104	Construcción De Doce Baños En La Localidad División Del Norte - 139285	CAM16160200 690767	504,000	0.1%	405,128	0.1%	Piezas	48	100	80.00
105	Construcción De Dos Baños En La Localidad División Del Norte - 139699	CAM16160200 690768	84,000	0.0%	67,521	0.0%	Piezas	8	100	80.00
106	Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137428	CAM16160200 690769	16,665	0.0%	16,664	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
107	Suministro Y Colocación De Once Lotes De Doce Laminas De Zinc En El División Del Norte - 137488	CAM16160200 690770	30,553	0.0%	30,550	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
108	Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Asunción - 122136	CAM16160200 690771	37,684	0.0%	37,639	0.0%	Metros lineales	12	100	100.00
109	Suministro De 2 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Gallo - 84328	CAM16160200 690772	25,123	0.0%	25,093	0.0%	Metros lineales	8	100	100.00
110	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Haro - 145033	CAM16160200 690773	100,491	0.0%	100,371	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
111	Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Haro - 145038	CAM16160200 690774	55,550	0.0%	55,545	0.0%	Metros Cuadrados	27	100	100.00
112	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Haro - 109197	CAM16160200 690775		0.0%		0.0%	Otros	91	100	
113	Suministro De 4 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido José De La Cruz Blanco - 129251	CAM16160200 690776	50,245	0.0%	50,185	0.0%	Metros lineales	16	100	100.00
114	Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Justicia Social - 136154	CAM16160200 690779	125,613	0.0%	125,483	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
115	Construcción De Siete Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Justicia Social - 136115	CAM16160200 690780	83,998	0.0%	48,034	0.0%	Metros lineales	28	100	60.00
116	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Luna - 145062	CAM16160200 690782	100,491	0.0%	100,371	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
117	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Luna - 165670	CAM16160200 690783	27,775	0.0%	27,768	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
118	Construcción De 4 Baños En La Localidad Miguel Hidalgo El Caracol - 128139	CAM16160200 690785	168,000	0.0%	144,824	0.0%	Piezas	16	100	80.00
119	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Chan Laguna - 141937	CAM16160200 690790	50,245	0.0%	50,193	0.0%	Metros lineales	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

120	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Juan Escutia - 145016	CAM16160200 690825	50,245	0.0%	50,190	0.0%	Metros lineales	16	100	100.00
121	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Benito Juarez Tres - 145056	CAM16160200 690827	37,684	0.0%	37,645	0.0%	Metros lineales	10	100	100.00
122	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Jose Lopez Portillo - 135306	CAM16160200 690828	62,807	0.0%	62,732	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
123	Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido San José - 129088	CAM16160200 690829	37,684	0.0%	37,639	0.0%	Metros lineales	12	100	100.00
124	Construcción De 3 Baños En El Ejido San José - 129073	CAM16160200 690830	126,000	0.0%	121,416	0.0%	Piezas	12	100	100.00
125	Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Silvituc - 134796	CAM16160200 690831	125,613	0.0%	125,483	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
126	Construcción De Tres Baños Ejido Kilómetro Treinta Y Seis - 147891	CAM16160200 690920	126,000	0.0%	121,416	0.0%	Piezas	12	100	100.00
127	Construcción De 6 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido El Lechugal - 131192	CAM16160200 690922	71,998	0.0%	41,172	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	60.00
128	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Uet Uno Escarcega Cm - 148748	CAM16160200 696223	100,491	0.0%	100,381	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
129	Mantenimiento En El Jn Sofia Muños Hernandez Escárcega Colonia Revolución - 52266	CAM16160200 696224	39,999	0.0%	11,985	0.0%	Metros Cuadrados	82	100	30.00
130	Construcción De Seis Baños Col Uet Uno Escarcega Cm - 148735	CAM16160200 696225	252,000	0.0%	204,609	0.0%	Piezas	24	100	80.00
131	Construcción De Quince Baños - 155456	CAM16160200 696226	630,000	0.1%	511,522	0.1%	Piezas	70	100	80.00
132	Construcción De Dos Pisos De Concreto Col Esperanza Escarcega Cm - 151313	CAM16160200 696227	23,999	0.0%	13,455	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	56.00
133	Construcción De Dos Pisos De Concreto Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149816	CAM16160200 696228	23,999	0.0%	13,455	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	56.00
134	Construcción De Cinco Pisos De Concreto En La Col Fatima Escarce Cm - 156550	CAM16160200 696229	59,999	0.0%	33,638	0.0%	Metros Cuadrados	39	100	56.00
135	Construcción De Barda Perimetral En El Jn Luis Alvarez Barret Escarcega Cm Col Salinas De Gortari - 96998	CAM16160200 696230	32,000	0.0%	31,762	0.0%	Metros lineales	48	100	100.00
136	Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc Col Centro Escarcega Cm - 149713	CAM16160200 696232	5,555	0.0%	5,555	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

137	Suministro Y Colocación De Doce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148806	CAM16160200 696233	33,330	0.0%	33,327	0.0%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
138	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Concordia Escarcega Cm - 144941	CAM16160200 696234	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
139	Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Uet Dos Escarcega Cm - 151262	CAM16160200 696235	22,220	0.0%	22,218	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
140	Construcción De Dos Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Col Concordia Escarcega Cm - 144954	CAM16160200 696236	23,999	0.0%	13,455	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	56.00
141	Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte - 139690	CAM16160200 696237	168,000	0.0%	135,043	0.0%	Piezas	16	100	80.00
142	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Don Samuel - 142453	CAM16160200 696239	100,491	0.0%	100,371	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
143	Adquisición De Equipo De Bombeo De Diez Hp En El Ejido La Flor - 140747	CAM16160200 696240	40,449	0.0%	39,130	0.0%	Otros	300	100	100.00
144	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Francisco I Madero - 143787	CAM16160200 696241	27,775	0.0%	27,774	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
145	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido El Gallo - 119031	CAM16160200 696242	59,999	0.0%	50,397	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	84.00
146	Construcción De Seis Baños En La Localidad Gral Rodolfo Fierros - 142416	CAM16160200 696243	252,000	0.0%	249,576	0.0%	Piezas	24	100	100.00
147	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Huero - 143823	CAM16160200 696244	37,684	0.0%	37,639	0.0%	Metros lineales	12	100	100.00
148	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido José De La Cruz Blanco - 129202	CAM16160200 696247	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
149	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Luna - 145064	CAM16160200 696248	59,999	0.0%	33,638	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	60.00
150	Suministro Y Colocación De Quince Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Matamoros - 143275	CAM16160200 696249	41,662	0.0%	41,659	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
151	Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Santa Martha El Naranjito - 166109	CAM16160200 696251	16,665	0.0%	16,664	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
152	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Victoria - 119040	CAM16160200 696252	59,999	0.0%	50,397	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	84.00
153	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Nuevo Campeche - 121923	CAM16160200 696253	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

154	Profundización De Pozo Con Transformador Ejido Nuevo Campeche - 140682	CAM16160200 696254	150,000	0.0%	148,792	0.0%	Otros	206	100	100.00
155	Suministro Y Colocación De Treinta Y Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135631	CAM16160200 696256	97,213	0.0%	97,204	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
156	Construcción De 10 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Centenario - 120150	CAM16160200 696258	119,997	0.0%	68,620	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	80.00
157	Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Laguna Grande - 136684	CAM16160200 696297	55,550	0.0%	55,545	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
158	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142489	CAM16160200 696298	59,999	0.0%	34,310	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	60.00
159	Construcción De Cinco Baños En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 140192	CAM16160200 696299	210,000	0.0%	181,030	0.0%	Piezas	20	100	80.00
160	Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Benito Juarez Tres - 145061	CAM16160200 696300	22,220	0.0%	22,218	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
161	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido José Lopez Portillo - 135627	CAM16160200 696301	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	80.00
162	Construcción De Seis Pisos De Concreto En El Ejido Kilómetro Treinta Y Seis 154564	CAM16160200 696396	71,998	0.0%	40,366	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	56.00
163	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Km Treinta Y Seis - 164003	CAM16160200 696398	27,775	0.0%	27,774	0.0%	Metros Cuadrados	27	100	100.00
164	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Km 74 - 119020	CAM16160200 696399	59,999	0.0%	50,397	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	84.00
165	Suministro Y Colocación De 15 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Lechugal - 131215	CAM16160200 696400	41,663	0.0%	41,659	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
166	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De El Lechugal - 110343	CAM16160200 696401	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Otros	90	100	100.00
167	Construcción De Cuatro Baños En El Ejido Flor De Chiapas - 136815	CAM16160200 696419	168,000	0.0%	83,261	0.0%	Piezas	16	100	50.00
168	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Pimiental Libertad - 157477	CAM16160200 701723	59,999	0.0%	34,310	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	60.00
169	Construcción De 10 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Libertad - 119484	CAM16160200 701724	119,997	0.0%	68,620	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	60.00
170	Suministro De Trece Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Uet Uno Escarcega Cm - 151204	CAM16160200 701730	163,297	0.0%	163,136	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

171	Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Revolución E Ignacio Zaragoza Escarcega Cm - 148128	CAM16160200 701731	113,052	0.0%	112,928	0.0%	Metros lineales	36	100	100.00
172	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Concordia Escarcega Cm - 144947	CAM16160200 701732	75,368	0.0%	75,286	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
173	Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Esperanza Escarcega Cm - 156368	CAM16160200 701733	188,420	0.0%	188,234	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
174	Suministro De Diecisiete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col C Salinas De Gortari Escarcega Cm - 148257	CAM16160200 701734	213,543	0.0%	213,309	0.0%	Metros lineales	72	100	100.00
175	Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Morelos Escarcega Cm - 156485	CAM16160200 701735	125,613	0.0%	125,489	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
176	Rehabilitación De Calles Col Esperanza Y Varias Escarcega Cm - 155060	CAM16160200 701736		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	160	100	
177	Construcción De Un Piso De Concreto En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150724	CAM16160200 701737	12,000	0.0%	6,728	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	56.00
178	Construcción De Catorce Baños En La Col Emiliano Zapata - 150261	CAM16160200 701739	588,000	0.1%	477,421	0.1%	Piezas	45	100	80.00
179	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Salsipuedes Escarcega Cm - 150715	CAM16160200 701740	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
180	Suministro Y Colocación De Treinta Lotes De Laminas De Zinc En La Col Salinas - 168799	CAM16160200 701741	83,325	0.0%	83,318	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
181	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139906	CAM16160200 701742	50,245	0.0%	50,185	0.0%	Metros lineales	16	100	100.00
182	Suministro De Nueve Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139911	CAM16160200 701743	113,052	0.0%	112,917	0.0%	Metros lineales	36	100	100.00
183	Suministro Y Colocación De Tres Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139246	CAM16160200 701744	8,333	0.0%	8,332	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
184	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte Barrio Poblano - 139904	CAM16160200 701745	12,000	0.0%	6,728	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	56.00
185	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139877	CAM16160200 701746	12,000	0.0%	6,728	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	56.00
186	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139864	CAM16160200 701747	12,000	0.0%	6,728	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	56.00
187	Construcción De Cuatro Baños En La Localidad División Del Norte - 139310	CAM16160200 701749	168,000	0.0%	135,043	0.0%	Piezas	16	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

188	Suministro De Dos Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia San Francisco El Cinco - 143879	CAM16160200 701750	25,123	0.0%	25,098	0.0%	Metros lineales	10	100	100.00
189	Construcción De Diez Baños En El Ejido Justicia Social - 136016	CAM16160200 701754	420,000	0.1%	402,581	0.1%	Piezas	30	100	90.00
190	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Matamoros - 143174	CAM16160200 701757	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	80.00
191	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Matamoros - 110101	CAM16160200 701758	195,000	0.0%	195,000	0.0%	Otros	123	100	100.00
192	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 122365	CAM16160200 701759	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	80.00
193	Rehabilitación De Calles Ejido Centenario - 98845	CAM16160200 701761		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	216	100	
194	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Chan Laguna - 141908	CAM16160200 701762	59,999	0.0%	34,310	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	60.00
195	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Chan Laguna - 109281	CAM16160200 701764	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Otros	91	100	100.00
196	Construcción De Dos Baños En El Ejido Laguna Grande - 136711	CAM16160200 701795	84,000	0.0%	72,412	0.0%	Piezas	8	100	80.00
197	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Miguel De La Madrid - 143037	CAM16160200 701797	19,444	0.0%	19,441	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
198	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad José Lopez Portillo - 109131	CAM16160200 701798		0.0%		0.0%	Otros	91	100	
199	Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Las Maravillas - 120048	CAM16160200 701799	13,888	0.0%	13,886	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
200	Suministro De Once Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Esperanza Escarcega Cm - 150860	CAM16160200 707360	138,175	0.0%	138,038	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
201	Suministro De Material Electrico - 145142	CAM16160200 707362	465,743	0.1%	465,740	0.1%	Otros	170	100	100.00
202	Construcción De Un Piso De Concreto En La Col Esperanza Escarcega Cm - 150878	CAM16160200 707364	12,000	0.0%	6,728	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	56.00
203	Construcción De Tres Pisos De Concreto Col Fatima Escarcega Cm - 150683	CAM16160200 707365	35,999	0.0%	20,183	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	56.00
204	Construcción De Quince Pisos De Concreto En La Col Salsipuedes Dos Escarcega Cm - 156509	CAM16160200 707366	179,990	0.0%	100,914	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	56.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

205	Construcción De Quince Baños Col Salsipuedes Uno Y Dos Escarcega Cm - 155491	CAM16160200 707367	630,000	0.1%	511,522	0.1%	Piezas	60	100	80.00
206	Adquisición De Equipo De Bombeo De Setenta Y Cinco Hp Escarcega Cm Col Uet Uno Pozo No Siete - 140239	CAM16160200 707369	260,742	0.0%	258,795	0.0%	Otros	360	100	100.00
207	Adquisición De Equipo De Bombeo De 100 Hp Escarcega Cm Col Carlos Salinas De Gortari - 97023	CAM16160200 707370	381,605	0.1%	379,666	0.1%	Otros	580	100	100.00
208	Suministro Y Colocación De Cincuenta Y Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Uet Uno - 168747	CAM16160200 707371	144,430	0.0%	144,418	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
209	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte Barrio Tabasco - 139909	CAM16160200 707372	62,807	0.0%	62,732	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
210	Construcción De Cinco Baños En La Localidad División Del Norte - 139332	CAM16160200 707373	210,000	0.0%	168,803	0.0%	Piezas	20	100	80.00
211	Suministro Y Colocación De Dos Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 139256	CAM16160200 707375	5,555	0.0%	5,555	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
212	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria No 111 Ejido Benito Juarez 2 La Polla - 89192	CAM16160200 707376	34,999	0.0%	31,799	0.0%	Metros lineales	92	100	90.00
213	Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Don Samuel - 142459	CAM16160200 707377	55,550	0.0%	55,545	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
214	Construcción De Siete Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Don Samuel - 142454	CAM16160200 707378	83,998	0.0%	47,093	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	56.00
215	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Esperanza - 128363	CAM16160200 707381	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	80.00
216	Suministro De 3 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Flor - 83920	CAM16160200 707382	37,684	0.0%	37,639	0.0%	Metros lineales	12	100	100.00
217	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Flor - 119214	CAM16160200 707383	59,999	0.0%	50,397	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	84.00
218	Construcción De Cinco Baños En El Ejido Francisco I Madero - 141763	CAM16160200 707384	210,000	0.0%	207,980	0.0%	Piezas	20	100	100.00
219	Construcción De Tres Baños Ejido Guadalajara - 147031	CAM16160200 707386	126,000	0.0%	124,788	0.0%	Piezas	12	100	100.00
220	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad El Huiro - 109239	CAM16160200 707388	195,000	0.0%	195,000	0.0%	Otros	89	100	100.00
221	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido El Huiro - 143814	CAM16160200 707389	27,775	0.0%	27,774	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

222	Construcción De 5 Baños En El Ejido José De La Cruz Blanco - 121794	CAM16160200 707390	210,000	0.0%	202,360	0.0%	Piezas	20	100	100.00
223	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 163752	CAM16160200 707394	50,246	0.0%	50,196	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
224	Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135919	CAM16160200 707395	188,420	0.0%	188,225	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
225	Construcción De Diez Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Altamira De Zinaparo - 135674	CAM16160200 707396	119,997	0.0%	68,620	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	60.00
226	Suministro De 12 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Centenario - 120196	CAM16160200 707397	150,736	0.0%	150,580	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
227	Construcción De 15 Baños En La Localidad De Centenario - 120118	CAM16160200 707398	630,000	0.1%	312,228	0.1%	Piezas	30	100	50.00
228	Construcción De Cinco Baños En La Localidad Chan Laguna - 141793	CAM16160200 707399	210,000	0.0%	201,290	0.0%	Piezas	30	100	90.00
229	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Chan Laguna - 141890	CAM16160200 707400	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
230	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido El Jobal - 119284	CAM16160200 707443	59,999	0.0%	34,310	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	60.00
231	Construcción De Seis Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Laguna Grande - 136716	CAM16160200 707444	71,998	0.0%	58,626	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	80.00
232	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Benito Juarez 3 - 109360	CAM16160200 707446	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Otros	71	100	100.00
233	Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido San Jose - 157699	CAM16160200 707447	16,665	0.0%	16,664	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
234	Construcción De 10 Baños En La Localidad La Libertad - 119426	CAM16160200 712636	420,000	0.1%	341,015	0.1%	Piezas	40	100	80.00
235	Suministro De Siete Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Diez De Mayo Escarcega Cm - 149792	CAM16160200 712641	87,929	0.0%	87,833	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
236	Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fertimex Escarcega Cm - 148784	CAM16160200 712642	188,420	0.0%	188,214	0.0%	Metros lineales	65	100	100.00
237	Suministro De Quince Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Col Fatima Escarcega Cm - 150307	CAM16160200 712643	188,420	0.0%	188,214	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
238	Suministro De Dieciocho Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Fertimex Escarcega Cm - 156439	CAM16160200 712644	226,104	0.0%	225,881	0.0%	Metros lineales	36	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

239	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Colonia Benito Juarez Escarcega Cm - 145011	CAM16160200 712645	12,000	0.0%	6,728	0.0%	Metros Cuadros	7	100	56.00
240	Suministro Y Colocación De Ocho Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Esperanza Escarcega Cm - 150944	CAM16160200 712651	22,220	0.0%	22,218	0.0%	Metros Cuadros	32	100	100.00
241	Construcción De Cuatro Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139869	CAM16160200 712652	47,999	0.0%	26,910	0.0%	Metros Cuadros	16	100	50.00
242	Construcción De Cinco Baños En El Ejido Belen - 140033	CAM16160200 712656	210,000	0.0%	181,029	0.0%	Piezas	20	100	80.00
243	Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Benito Juarez 2 La Polla - 84253	CAM16160200 712657	62,807	0.0%	62,732	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
244	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Benito Juarez No 2 La Polla - 63332	CAM16160200 712658	27,775	0.0%	27,774	0.0%	Metros Cuadros	40	100	100.00
245	Construcción De 6 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Benito Juarez - 118997	CAM16160200 712659	71,998	0.0%	60,477	0.0%	Metros Cuadros	24	100	84.00
246	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Rural La Chiquita - 145076	CAM16160200 712661	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadros	24	100	100.00
247	Construcción De Seis Baños En La Localidad Don Samuel - 140217	CAM16160200 712662	252,000	0.0%	249,576	0.0%	Piezas	24	100	100.00
248	Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Esperanza - 128236	CAM16160200 712663	13,888	0.0%	13,886	0.0%	Metros Cuadros	20	100	100.00
249	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Gral Rodolfo Fierros - 142427	CAM16160200 712665	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadros	30	100	100.00
250	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido Nuevo Campeche - 121945	CAM16160200 712670	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadros	20	100	80.00
251	Construcción De 5 Baños En El Ejido Nuevo Campeche - 121930	CAM16160200 712671	210,000	0.0%	104,076	0.0%	Piezas	20	100	50.00
252	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Altamira De Zinaparo - 140853	CAM16160200 712673	361,860	0.1%	95,012	0.0%	Metros lineales	100	-	30.00
253	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Juan De La Barrera - 145047	CAM16160200 712702	62,807	0.0%	62,732	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
254	Construcción De Tres Baños En El Ejido Benito Juarez Tres - 136820	CAM16160200 712704	126,000	0.0%	108,618	0.0%	Piezas	12	100	80.00
255	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Miguel De La Madrid - 143115	CAM16160200 712705	37,684	0.0%	37,643	0.0%	Metros lineales	12	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

256	Construcción De Cinco Baños En El Ejido José Lopez Portillo - 135287	CAM16160200 712706	210,000	0.0%	104,076	0.0%	Piezas	20	100	50.00
257	Construcción De 5 Baños En El Ejido Km 74 - 113334	CAM16160200 712804	210,000	0.0%	202,360	0.0%	Piezas	40	100	100.00
258	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Flor De Chiapas - 136801	CAM16160200 712822	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	80.00
259	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Flor De Chiapas - 109327	CAM16160200 712824	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	46	100	100.00
260	Suministro De 10 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido La Libertad - 119342	CAM16160200 717919	125,613	0.0%	125,483	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
261	Suministro Y Colocación De 20 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido La Libertad - 119379	CAM16160200 717920	55,550	0.0%	55,545	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
262	Construcción De Trece Baños En La Col R Flores Magón Escarcega Cm - 151928	CAM16160200 717926	546,000	0.1%	163,441	0.0%	Piezas	40	100	30.00
263	Suministro De Ocho Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139914	CAM16160200 717928	100,491	0.0%	100,371	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
264	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139908	CAM16160200 717929	62,807	0.0%	62,732	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
265	Construcción De Tres Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139873	CAM16160200 717931	35,999	0.0%	20,183	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	56.00
266	Adquisición De Equipo De Bombeo De Veinte Hp En División Del Norte - 149431	CAM16160200 717932	62,060	0.0%	58,203	0.0%	Otros	80	100	100.00
267	Adquisición De Equipo De Bombeo De Dos Hp En El Ejido El Calabozo Entrada División Del Norte - 140769	CAM16160200 717933	42,874	0.0%	41,124	0.0%	Otros	48	100	100.00
268	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 136889	CAM16160200 717934	27,775	0.0%	27,774	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
269	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137255	CAM16160200 717935	19,443	0.0%	19,441	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
270	Construcción De 5 Pisos De Concreto De 36 M2 En El Ejido La Asunción - 121952	CAM16160200 717936	59,999	0.0%	50,397	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	84.00
271	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Belén - 143792	CAM16160200 717937	50,245	0.0%	50,193	0.0%	Metros lineales	16	100	100.00
272	Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Belen - 143360	CAM16160200 717938	13,888	0.0%	13,886	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

273	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En La Colonia Rural La Chiquita - 145072	CAM16160200 717940	62,807	0.0%	62,745	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
274	Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Colonia San Francisco El Cinco - 143867	CAM16160200 717941	13,888	0.0%	13,886	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
275	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Francisco I Madero - 143774	CAM16160200 717943	59,999	0.0%	33,638	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	56.00
276	Construcción De Diez Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad Gral Rodolfo Fierros - 142425	CAM16160200 717944	119,997	0.0%	97,711	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	80.00
277	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Guadalajara - 164961	CAM16160200 717946	19,443	0.0%	19,441	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
278	Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Justicia Social - 135977	CAM16160200 717949	55,550	0.0%	55,545	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
279	Suministro Y Colocación De Quince Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 164896	CAM16160200 717953	41,663	0.0%	41,659	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
280	Suministro Y Colocación De 20 Lotes De 12 Laminas De Zinc En La Localidad Centenario - 120054	CAM16160200 717955	55,550	0.0%	55,545	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
281	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Centenario - 110109	CAM16160200 717957	195,000	0.0%	195,000	0.0%	Otros	135	100	100.00
282	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Juan Escutia - 145020	CAM16160200 717990	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	80.00
283	Construcción De 3 Baños En La Localidad De El Jobal - 119237	CAM16160200 717991	126,000	0.0%	120,774	0.0%	Piezas	12	100	90.00
284	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad Miguel De La Madrid - 110219	CAM16160200 717993	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Otros	90	100	100.00
285	Suministro Y Colocación De Diez Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Jose Lopez Portillo - 135255	CAM16160200 717994	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
286	Suministro Y Colocación De Veinte Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Silvituc - 135111	CAM16160200 717996	55,550	0.0%	55,545	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
287	Construcción De 10 Baños En El Ejido Silvituc - 133358	CAM16160200 717998	420,000	0.1%	341,015	0.1%	Piezas	20	100	80.00
288	Construcción De 8 Baños En El Ejido El Lechugal - 131226	CAM16160200 718094	336,000	0.1%	289,647	0.1%	Piezas	24	100	80.00
289	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad La Libertad - 110093	CAM16160200 723509	195,000	0.0%	195,000	0.0%	Otros	43	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		

290	Suministro De Cuatro Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Centro Escarcega Cm - 149642	CAM16160200 723516	50,245	0.0%	50,190	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
291	Suministro De Diez Lotes De Material Para Construcción De Muros Col Flores Magón Escarcega Cm - 156469	CAM16160200 723517	125,613	0.0%	125,489	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
292	Reconstrucción De Calles Col Centro Escarcega Cm - 149086	CAM16160200 723518		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	39	100	
293	Construcción De Siete Baños En La Col Morelos Escarcega Cm - 150738	CAM16160200 723520	294,000	0.1%	238,710	0.0%	Piezas	50	100	80.00
294	Construcción De Estructura Para Techumbre En Area De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Solidaridad Tv Escarcega Col Revolución - 58277	CAM16160200 723521	24,999	0.0%	7,489	0.0%	Metros Cuadrados	103	100	30.00
295	Construcción De Nueve Baños En La Col Uet Dos Escarcega Cm - 151060	CAM16160200 723522	378,000	0.1%	113,151	0.0%	Piezas	32	100	30.00
296	Construcción De Doce Baños Col Ignacio Zaragoza Y Revolución Escarcega Cm - 148024	CAM16160200 723524	504,000	0.1%	150,869	0.0%	Piezas	24	100	30.00
297	Construcción De Diez Baños Col Uet Uno Escarcega Cm - 155477	CAM16160200 723525	420,000	0.1%	341,015	0.1%	Piezas	50	100	80.00
298	Construcción De Columnas Para Techumbre En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Solidaridad Tm Escarcega Cm Col Revolución - 58106	CAM16160200 723526	25,000	0.0%	7,478	0.0%	Metros Cuadrados	103	100	30.00
299	Conservación De Calles Escarcega Cm Col Uet 2 - 101875	CAM16160200 723527	439,575	0.1%	438,748	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
300	Adquisición De Equipo De Bombeo De Cien Hp Col Ricardo Flores Magón Escarcega Cm - 155190	CAM16160200 723528	156,182	0.0%	155,788	0.0%	Otros	32	100	100.00
301	Suministro Y Colocación De Doce Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Col Emiliano Zapata Escarcega Cm - 150352	CAM16160200 723529	33,330	0.0%	33,327	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
302	Suministro Y Colocación De Cinco Lotes De Doce Laminas De Zinc En La Colonia Benito Juarez Escarcega Cm - 145008	CAM16160200 723530	13,888	0.0%	13,886	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
303	Suministro De Tres Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido División Del Norte - 139919	CAM16160200 723531	37,684	0.0%	37,639	0.0%	Metros lineales	12	100	100.00
304	Construcción De Un Piso De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En La Localidad División Del Norte - 139884	CAM16160200 723532	12,000	0.0%	6,728	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	56.00
305	Construcción De Tres Baños En La Localidad División Del Norte - 139306	CAM16160200 723533	126,000	0.0%	101,282	0.0%	Piezas	12	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,708,064	8.7%	36,176,664	6.4%		18,235		
306	Construcción De Seis Baños En La Localidad Division Del Norte - 139319	CAM16160200 723534	252,000	0.0%	202,564	0.0%	Piezas	24	100	80.00
307	Suministro Y Colocación De Siete Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido División Del Norte - 137528	CAM16160200 723536	19,443	0.0%	19,441	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
308	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Belen - 143378	CAM16160200 723538	59,999	0.0%	34,310	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	60.00
309	Construcción De Cinco Baños En La Colonia Rural La Chiquita - 145068	CAM16160200 723540	210,000	0.0%	207,980	0.0%	Piezas	20	100	100.00
310	Construcción De Ocho Pisos De Concreto De Treinta Y Seis Metros Cuadros En El Ejido Haro - 145035	CAM16160200 723543	95,998	0.0%	53,821	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	56.00
311	Construcción De Tres Baños En El Ejido El Huiro - 140218	CAM16160200 723544	126,000	0.0%	124,788	0.0%	Piezas	12	100	100.00
312	Suministro Y Colocación De Seis Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Luna - 166139	CAM16160200 723546	16,665	0.0%	16,664	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
313	Suministro Y Colocación De 10 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido Miguel Hidalgo El Caracol - 122206	CAM16160200 723549	27,775	0.0%	27,773	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
314	Suministro De Cinco Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Nuevo Progreso Dos - 145079	CAM16160200 723550	62,807	0.0%	62,732	0.0%	Metros lineales	22	100	100.00
315	Construcción De 5 Baños En El Ejido La Victoria - 108619	CAM16160200 723551	210,000	0.0%	181,029	0.0%	Piezas	24	100	80.00
316	Suministro Y Colocación De 5 Lotes De 12 Laminas De Zinc En El Ejido El Jobal - 119222	CAM16160200 723586	13,888	0.0%	13,886	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
317	Suministro De Seis Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 142478	CAM16160200 723590	75,368	0.0%	75,290	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
318	Construcción De Cinco Pisos De Treinta Y Seis Metros Cuadrados En El Ejido Benito Juarez Tres - 145059	CAM16160200 723591	59,999	0.0%	48,855	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	80.00
319	Construcción De 3 Baños En El Ejido Las Maravillas - 121788	CAM16160200 723592	126,000	0.0%	120,774	0.0%	Piezas	12	100	90.00
320	Suministro De 5 Lotes De Material Para Construcción De Muros En El Ejido El Lechugal - 131219	CAM16160200 723677	62,807	0.0%	62,742	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
321	Suministro Y Colocación De Nueve Lotes De Doce Laminas De Zinc En El Ejido Flor De Chiapas - 165835	CAM16160200 723697	24,998	0.0%	24,995	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		
1	Construcción De Drenaje Pluvial	CAM15150300 556491	227,059	0.0%	227,059	0.0%	Piezas	-	-	100.00
2	Rehabilitación Y Pavimentación De 1.00 Km De Calles	CAM15150400 587434	798,000	0.1%	798,000	0.1%	Kilómetro	-	-	100.00
3	Mejoramiento De Cocina Escolar En La Comunidad De El Manantial - 34843	CAM16160200 643745	299,800	0.1%	204,206	0.0%	Otros	352	100	90.00
4	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De El Tesoro - 44941	CAM16160200 643746	988,746	0.2%	896,740	0.2%	Otros	419	100	100.00
5	Construcción De 1000 Metros De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terracería En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 22268	CAM16160200 643766		0.0%		0.0%	Metros lineales	270	100	
6	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De La Guadalupe - 19012	CAM16160200 646141	785,696	0.1%	781,788	0.1%	Metros Cuadrados	282	100	100.00
7	Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Ricardo Payró Gene - 24010	CAM16160200 646142	1,219,430	0.2%	1,219,430	0.2%	Otros	648	100	100.00
8	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Heriberto Jara Corona. - 22756	CAM16160200 648571	796,785	0.1%	796,785	0.1%	Otros	289	100	100.00
9	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Las Tres Huastecas - 44391	CAM16160200 648572	600,000	0.1%	527,445	0.1%	Otros	25	100	100.00
10	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Jose María Morelos Y Pavón - 19148	CAM16160200 650979	815,804	0.1%	628,072	0.1%	Metros Cuadrados	365	100	100.00
11	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Lazaro Cardenas - 58124	CAM16160200 650980	545,000	0.1%	163,500	0.0%	Metros lineales	317	100	100.00
12	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Carlos A. Madrazo - 24223	CAM16160200 653311	289,572	0.1%	275,718	0.0%	Otros	44	100	100.00
13	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Felipe Angeles li - 19245	CAM16160200 653312	817,538	0.1%	817,538	0.1%	Metros Cuadrados	332	100	100.00
14	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Eugenio Echeverría Castillo li - 20255	CAM16160200 653313		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	216	100	
15	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Zoh-Laguna (Alvaro Obregon) - 24445	CAM16160200 653315	694,128	0.1%	694,128	0.1%	Otros	1,074	100	100.00
16	Rehabilitación De Acueducto Lopez Mateos Xpujil Primera Etapa - 35940	CAM16160200 653318		0.0%		0.0%	Otros	3,984	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		

17	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Carcamo De Rebombeo De La Localidad De Emiliano Zapata - 36337	CAM16160200 655691	896,285	0.2%	896,285	0.2%	Otros	86	100	100.00
18	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De El Sacrificio Santo Domingo - 45965	CAM16160200 658147	399,844	0.1%	384,844	0.1%	Metros lineales	547	100	100.00
19	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles - 18894	CAM16160200 658148	795,154	0.1%	795,154	0.1%	Metros Cuadrados	393	100	100.00
20	Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Ley De Fomento - 22614	CAM16160200 658149	1,265,030	0.2%	1,265,030	0.2%	Otros	379	100	100.00
21	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De Xpujil Cierre De Circuitos - 40072	CAM16160200 658152		0.0%		0.0%	Metros lineales	3,984	100	
22	Construcción De 7 Captadores De Agua Pluvial Para La Comunidad De 16 De Septiembre - 38586	CAM16160200 658153	239,201	0.0%	71,760	0.0%	Otros	100	100	80.00
23	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Bel-Ha - 19545	CAM16160200 660580	296,000	0.1%	285,990	0.1%	Metros Cuadrados	89	100	100.00
24	Modernización Y Ampliación Del Camino Guillermo Prieto Caña Brava Tramo Del Km 0 Al Km 4 720 - 65547	CAM16160200 660585	1,950,134	0.3%	585,040	0.1%	Metros lineales	411	-	100.00
25	Construcción De 1 Kilómetro De Calles A Nivel Terrecería En La Comunidad De Unión 20 De Junio - 46730	CAM16160200 660587	807,008	0.1%	730,726	0.1%	Metros Cuadrados	449	100	98.00
26	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles, En La Comunidad De Xbonil. - 19855	CAM16160200 660588		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	518	100	
27	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De El Carmen li - 115545	CAM16160200 685353	40,966	0.0%	40,966	0.0%	Otros	113	100	100.00
28	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Carmen li - 150549	CAM16160200 685355	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	16	100	-
29	Adquisición De Extractores De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Caña Brava - 166284	CAM16160200 685356	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
30	Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agricolas En La Comunidad De El Chichonal - 148793	CAM16160200 685357	75,000	0.0%	-	0.0%	Otros	15	100	-
31	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Cristobal Colon - 115513	CAM16160200 685358	27,311	0.0%	27,311	0.0%	Otros	86	100	100.00
32	Rehabilitación De Cisterna Comunitaria - 143505	CAM16160200 685359	149,693	0.0%	149,693	0.0%	Otros	275	100	100.00
33	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Guillermo Prieto - 174651	CAM16160200 685360	20,028	0.0%	20,028	0.0%	Otros	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		

34	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 174735	CAM16160200 685361	20,028	0.0%	20,028	0.0%	Otros	121	100	100.00
35	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 151169	CAM16160200 685362	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	10	100	-
36	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz San Antonio Soda - 189871	CAM16160200 685363	229,737	0.0%	-	0.0%	Otros	23	100	-
37	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene Polo Norte - 151993	CAM16160200 685365	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	9	100	-
38	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Jene Polo Norte - 166543	CAM16160200 685366	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
39	Construcción De 10 Cuartos Para Baños En La Localidad De Manuel Castilla Brito - 38724	CAM16160200 685367	435,712	0.1%	435,712	0.1%	Vivienda	516	100	100.00
40	Construcción De Cinco Cuartos Para Baño En La Comunidad De Manuel Crecencio Rejon - 150153	CAM16160200 685368	219,356	0.0%	65,807	0.0%	Vivienda	35	100	10.00
41	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Nueva Vida - 114722	CAM16160200 685369	22,759	0.0%	22,759	0.0%	Otros	99	100	100.00
42	Mecanizado De Tierra Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Nueva Vida - 152237	CAM16160200 685370	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	11	100	-
43	Construcción De 10 Cuartos Para Baño En La Localidad De Pioneros Del Rio - 41926	CAM16160200 685373	438,604	0.1%	414,438	0.1%	Vivienda	291	100	80.00
44	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Kilometro 120 San Jose - 120863	CAM16160200 685375	2,600,000	0.5%	520,000	0.1%	Otros	121	100	94.72
45	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Union Veinte De Junio - 166512	CAM16160200 685376	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
46	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Valentin Gomez Farias - 145718	CAM16160200 685377	302,281	0.1%	302,281	0.1%	Metros Cuadrados	128	100	100.00
47	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Victoria - 112473	CAM16160200 685378	15,476	0.0%	15,476	0.0%	Otros	75	100	100.00
48	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Xpujil - 151324	CAM16160200 685395	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	24	100	-
49	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Villa De Xpujil - 147119	CAM16160200 685396	243,593	0.0%	73,078	0.0%	Metros lineales	700	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		
50	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 117962	CAM16160200 685397	263,229	0.0%	184,023	0.0%	Vivienda	29	100	95.00
51	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Diesiseis De Septiembre - 152992	CAM16160200 685398	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	1	100	-
52	Construcción De Dies Unidades De Vivienda En La Comunidad De Los Angeles - 189197	CAM16160200 685532	826,079	0.1%	-	0.0%	Otros	49	100	-
53	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Bella Union De Veracruz - 116698	CAM16160200 690798	13,655	0.0%	13,655	0.0%	Otros	65	100	100.00
54	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Cristobal Colon - 169358	CAM16160200 690801	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-
55	Construcción De De 1000 Metros De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terracería En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 22465	CAM16160200 690802		0.0%		0.0%	Metros lineales	282	100	
56	Construcción De 8 Captadores De Agua Pluvial Primera Etapa En Gustavo Díaz Ordaz - 37411	CAM16160200 690803	271,646	0.0%	220,678	0.0%	Otros	502	100	95.00
57	Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 149516	CAM16160200 690804	75,000	0.0%	-	0.0%	Otros	14	100	-
58	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Lazaro Cardenas 2 Ojo De Agua - 113637	CAM16160200 690806	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	103	100	100.00
59	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De La Lucha Ii - 174858	CAM16160200 690808	13,655	0.0%	13,655	0.0%	Otros	50	100	100.00
60	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De La Lucha I - 152608	CAM16160200 690809	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
61	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Narciso Mendoza - 151706	CAM16160200 690810	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	21	100	-
62	Construcción De Pisos De Concretos En La Localidad De Narciso Mendoza - 42988	CAM16160200 690811	199,992	0.0%	195,959	0.0%	Metros Cuadrados	364	100	100.00
63	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nueva Vida - 151755	CAM16160200 690812	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
64	Constructivo De Dieciseis Cuartos Para Baños En La Comunidad De Nueva Vida - 161773	CAM16160200 690813	87,743	0.0%	26,323	0.0%	Vivienda	13	100	10.00
65	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo San Jose - 115129	CAM16160200 690815	25,490	0.0%	25,490	0.0%	Otros	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		

66	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De El Porvenir - 145163	CAM16160200 690818	163,777	0.0%	163,777	0.0%	Metros Cuadrados	65	100	100.00
67	Suministro Y Colocacion De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Puebla De Morelia - 172850	CAM16160200 690819	4,552	0.0%	4,552	0.0%	Otros	50	100	100.00
68	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 116336	CAM16160200 690822	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	83	100	100.00
69	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Virgencita - 120336	CAM16160200 690823	650,000	0.1%	130,000	0.0%	Otros	99	100	100.00
70	Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Zohlaguna Ejido Alvaro Obregon - 151963	CAM16160200 690824	131,614	0.0%	39,484	0.0%	Vivienda	15	100	10.00
71	Construcción De Tres Unidades De Vivienda En La Villa De Xpujil - 189691	CAM16160200 690833	247,824	0.0%	-	0.0%	Otros	9	100	-
72	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118850	CAM16160200 690834	87,743	0.0%	61,341	0.0%	Vivienda	15	100	95.00
73	Adquisición De Software Y Harware - 150880	CAM16160200 690835	310,028	0.1%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
74	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 141554	CAM16160200 690836	80,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
75	Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De El Refugio 147968	CAM16160200 690946	1,253,370	0.2%	-	0.0%	Otros	230	100	-
76	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Ricardo Floreas Magon Laguna Cooxli - 175050	CAM16160200 690947	27,311	0.0%	27,311	0.0%	Otros	80	100	100.00
77	Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Comunidad De Los Angeles - 150249	CAM16160200 690952	87,743	0.0%	26,323	0.0%	Vivienda	10	100	10.00
78	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Becan - 169419	CAM16160200 690953	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-
79	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa - 168882	CAM16160200 696264	496,680	0.1%	496,680	0.1%	Metros lineales	120	100	100.00
80	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 150564	CAM16160200 696267	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	35	100	-
81	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Felipe Angeles li - 172845	CAM16160200 696268	25,490	0.0%	25,490	0.0%	Otros	70	100	100.00
82	Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Comunidad De Felipe Angeles I - 150218	CAM16160200 696269	43,871	0.0%	13,161	0.0%	Vivienda	6	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		

83	Construcción De 10 Cuartos Para Baños En La Localidad De Ingeniero Eugenio Echeverría Castellet 1 - 35372	CAM16160200 696271	438,626	0.1%	438,626	0.1%	Vivienda	171	100	100.00
84	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Jose Maria Mores Y Pavon El Civalito - 116493	CAM16160200 696272	36,414	0.0%	36,414	0.0%	Otros	118	100	100.00
85	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 113793	CAM16160200 696273	23,669	0.0%	23,669	0.0%	Otros	614	100	100.00
86	Rehabilitación Del Aljibe Comunitario Y Sistema De Captación En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 148061	CAM16160200 696275	150,000	0.0%	45,247	0.0%	Otros	94	100	40.00
87	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Lucha - 116263	CAM16160200 696278	24,580	0.0%	24,580	0.0%	Otros	80	100	100.00
88	Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De La Lucha I - 148384	CAM16160200 696279	1,214,111	0.2%	-	0.0%	Otros	230	100	-
89	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Comunidad De El Manantial - 158263	CAM16160200 696280	413,040	0.1%	-	0.0%	Otros	32	100	-
90	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Narcizo Mendoza - 115573	CAM16160200 696281	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	98	100	100.00
91	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Nuevo Campanario - 120396	CAM16160200 696283	650,000	0.1%	130,000	0.0%	Otros	113	100	100.00
92	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Nuevo Campanario - 168545	CAM16160200 696284	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	11	100	-
93	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Paraiso - 114253	CAM16160200 696285	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	93	100	100.00
94	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Once De Mayo - 143915	CAM16160200 696286	800,000	0.1%	-	0.0%	Otros	279	100	-
95	Construcción De Tres Unidades De Vivienda En La Comunidad De Pablo Garcia - 189753	CAM16160200 696287	137,842	0.0%	-	0.0%	Otros	9	100	-
96	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Pablo Garcia - 145403	CAM16160200 696288	251,934	0.0%	251,934	0.0%	Metros Cuadrados	105	100	100.00
97	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Pioneros Del Rio - 152714	CAM16160200 696289	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	12	100	-
98	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De San Miguel - 114769	CAM16160200 696290	17,297	0.0%	17,297	0.0%	Otros	41	100	100.00
99	Construcción De Catorce Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Tomas Aznar Barbachano La Moza - 159125	CAM16160200 696292	478,567	0.1%	-	0.0%	Otros	53	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		

100	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Unión 20 De Junio La Mancolona - 116589	CAM16160200 696293	25,490	0.0%	25,490	0.0%	Otros	113	100	100.00
101	Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Union Veinte De Junio - 153311	CAM16160200 696294	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	6	100	-
102	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 174602	CAM16160200 696295	14,566	0.0%	14,566	0.0%	Otros	100	100	100.00
103	Instalación Y Habilitación De Tecnologías - 150964	CAM16160200 696303	88,773	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
104	Construcción De Cuatrounidades De Vivienda En La Villa De Xpujil - 190318	CAM16160200 696304	183,790	0.0%	-	0.0%	Otros	18	100	-
105	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118421	CAM16160200 696305	350,971	0.1%	245,364	0.0%	Vivienda	48	100	95.00
106	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De El Refugio - 169487	CAM16160200 696415	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
107	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Arrollo Negro - 113583	CAM16160200 696422	22,759	0.0%	22,759	0.0%	Otros	105	100	100.00
108	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Bel Ha - 153135	CAM16160200 701755	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	12	100	-
109	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad El Carmen Dos - 169103	CAM16160200 701767	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	10	100	-
110	Construcción De Casa De Salud En La Rancheria Las Delicias - 37152	CAM16160200 701769	1,298,226	0.2%	864,087	0.2%	Otros	101	100	100.00
111	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Dos Naciones - 169304	CAM16160200 701770	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
112	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De La Guadalupe - 175294	CAM16160200 701771	20,028	0.0%	20,028	0.0%	Otros	60	100	100.00
113	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De La Guadalupe - 151601	CAM16160200 701772	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	13	100	-
114	Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Gustavo Diaz Ordaz - 152748	CAM16160200 701773	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	2	100	-
115	Construcción De Seis Unidades De Vivienda En La Comunidad De Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 189438	CAM16160200 701775	495,648	0.1%	-	0.0%	Otros	25	100	-
116	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Puebla De El Manantial - 173075	CAM16160200 701777	16,386	0.0%	16,386	0.0%	Otros	65	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		

117	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 176648	CAM16160200 701778	30,952	0.0%	30,952	0.0%	Otros	100	100	100.00
118	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Manuel Castilla Brito - 168752	CAM16160200 701779	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	10	100	-
119	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Niños Heroes - 114845	CAM16160200 701780	19,117	0.0%	19,117	0.0%	Otros	105	100	100.00
120	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Niños Heroes - 120370	CAM16160200 701781	650,000	0.1%	130,000	0.0%	Otros	49	100	99.00
121	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Nuevo Paraiso - 164904	CAM16160200 701784	708,367	0.1%	-	0.0%	Otros	150	100	-
122	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nuevo San Jose - 151922	CAM16160200 701785	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	22	100	-
123	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Carcamo De Bombeo En Nuevo San Jose - 143431	CAM16160200 701786	999,748	0.2%	965,423	0.2%	Otros	230	100	98.00
124	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Icaiche - 172801	CAM16160200 701788	24,580	0.0%	24,580	0.0%	Otros	120	100	100.00
125	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Once De Mayo - 168979	CAM16160200 701789	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	11	100	-
126	Construcción De 15 Cuartos Para Baños En La Localidad De Plan De Ayala - 37315	CAM16160200 701790	656,070	0.1%	656,070	0.1%	Vivienda	434	100	100.00
127	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Santa Lucia - 145794	CAM16160200 701792	163,678	0.0%	163,678	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
128	Suministro Y Colocación De Alumbrado Publico En La Comunidad El Tesoro - 176433	CAM16160200 701793	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	70	100	100.00
129	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Villa De Xpujil - 189640	CAM16160200 701800	413,040	0.1%	-	0.0%	Otros	25	100	-
130	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Villa De Xpujil - 189493	CAM16160200 701801	413,040	0.1%	-	0.0%	Otros	25	100	-
131	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 141589	CAM16160200 701802	159,460	0.0%	133,661	0.0%	Vehículos		100	84.00
132	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Los Alacranes - 151669	CAM16160200 701803	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	9	100	-
133	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Angeles - 112721	CAM16160200 701923	20,028	0.0%	20,028	0.0%	Otros	98	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		
134	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Belha - 116634	CAM16160200 707391	13,655	0.0%	13,655	0.0%	Otros	70	100	100.00
135	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Benito Juarez - 146169	CAM16160200 707406	75,521	0.0%	75,521	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	100.00
136	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 116405	CAM16160200 707407	33,683	0.0%	33,683	0.0%	Otros	116	100	100.00
137	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 157099	CAM16160200 707408	413,040	0.1%	-	0.0%	Otros	31	100	-
138	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Centauro Del Norte - 112541	CAM16160200 707410	16,386	0.0%	16,386	0.0%	Otros	78	100	100.00
139	Construcción De Diez Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Centauro Del Norte - 155403	CAM16160200 707411	341,864	0.1%	-	0.0%	Otros	54	100	-
140	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 113510	CAM16160200 707412	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	75	100	100.00
141	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Comunidad De Constitución - 190123	CAM16160200 707413	229,737	0.0%	-	0.0%	Otros	18	100	-
142	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Constitucion - 169308	CAM16160200 707414	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	9	100	-
143	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 189910	CAM16160200 707418	229,737	0.0%	-	0.0%	Otros	16	100	-
144	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Comunidad De La Guadalupe - 189360	CAM16160200 707419	413,040	0.1%	-	0.0%	Otros	19	100	-
145	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Heriberto Jara - 151209	CAM16160200 707422	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
146	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Manantial - 151131	CAM16160200 707427	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	17	100	-
147	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 113729	CAM16160200 707428	21,849	0.0%	21,849	0.0%	Otros	149	100	100.00
148	Construccion De Pisos De Concretp En La Comunidad De Manuel Crecencio Rejon - 34276	CAM16160200 707429	296,000	0.1%	296,000	0.1%	Metros Cuadrados	302	100	100.00
149	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 168838	CAM16160200 707430	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	12	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		
150	Construcción De Sistema De Agua Potable Consistente En La Construcción De Hoya De Captación De Agua Pluvial En Nueva Vida - 143528	CAM16160200 707431	3,500,000	0.6%	-	0.0%	Otros	310	100	-
151	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Becal - 114659	CAM16160200 707432	25,490	0.0%	25,490	0.0%	Otros	108	100	100.00
152	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Nuevo Campanario - 151881	CAM16160200 707433	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	22	100	-
153	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Nuevo Conhuas - 161375	CAM16160200 707434	1,300,000	0.2%	260,000	0.0%	Otros	29	100	94.72
154	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Nuevo Veracruz - 112839	CAM16160200 707435	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	125	100	100.00
155	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De San Miguel - 169051	CAM16160200 707437	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	10	100	-
156	Construcción De Una Unidades De Vivienda En La Comunidad De Union Veinte De Junio La Mancolona - 189465	CAM16160200 707439	82,608	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
157	Construcción De Veinte Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 163565	CAM16160200 707440	686,305	0.1%	-	0.0%	Otros	89	100	-
158	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De La Virgen De La Candelaria - 172972	CAM16160200 707441	27,311	0.0%	27,311	0.0%	Otros	115	100	100.00
159	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 150542	CAM16160200 707442	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	20	100	-
160	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Xpujil - 153359	CAM16160200 707453	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	1	100	-
161	Compra De Mobiliario De Oficinas Y Mantenimiento De Las Instalaciones Del Palacio Municipal - 151021	CAM16160200 707455	457,594	0.1%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
162	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Xpujil - 169437	CAM16160200 707456	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	12	100	-
163	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 153254	CAM16160200 707559	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	14	100	-
164	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Becan - 116128	CAM16160200 707564	27,311	0.0%	27,311	0.0%	Otros	100	100	100.00
165	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad El Sacrificio Santo Domingo - 152006	CAM16160200 712677	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		

166	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 116716	CAM16160200 712678	13,655	0.0%	13,655	0.0%	Otros	46	100	100.00
167	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 152670	CAM16160200 712679	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
168	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Hermenegildo Galeana Del Municipio De Calakmul Campeche - 153442	CAM16160200 712682	159,838	0.0%	47,951	0.0%	Otros	13	100	95.00
169	Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Eugenio Echeverría Castillo Ii El Carrizal - 148821	CAM16160200 712683	75,000	0.0%	-	0.0%	Otros	15	100	-
170	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario La Misteriosa - 114861	CAM16160200 712685	17,297	0.0%	17,297	0.0%	Otros	79	100	100.00
171	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Nuevo Campanario - 115646	CAM16160200 712690	13,655	0.0%	13,655	0.0%	Otros	65	100	100.00
172	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Nuevo Conhuas - 168886	CAM16160200 712691	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
173	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad Once De Mayo - 115179	CAM16160200 712692	24,580	0.0%	24,580	0.0%	Otros	95	100	100.00
174	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Localidad De Pioneros Del Río Xnoha - 112803	CAM16160200 712693	13,655	0.0%	13,655	0.0%	Otros	61	100	100.00
175	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Plan De San Luis - 169459	CAM16160200 712694	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	12	100	-
176	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Puebla De Morelia - 168693	CAM16160200 712695	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	10	100	-
177	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Veinte De Noviembre - 169059	CAM16160200 712699	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	10	100	-
178	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad La Virgencita De La Candelaria - 166596	CAM16160200 712700	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	6	100	-
179	Mecanizados De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Xbonil - 152966	CAM16160200 712701	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	6	100	-
180	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118395	CAM16160200 712710	175,486	0.0%	122,682	0.0%	Vivienda	31	100	95.00
181	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Quiche Las Pailas - 115296	CAM16160200 712817	40,966	0.0%	40,966	0.0%	Otros	113	100	100.00
182	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De El Refugio - 116503	CAM16160200 712818	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	86	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		

183	Construcción De Mil Metros De Camino De Acceso A Zonas De Produccion A Nivel Terraceria En La Comunidad De Los Angeles - 139550	CAM16160200 712832		0.0%		0.0%	Metros lineales	468	100	
184	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Bel Ha - 169388	CAM16160200 717950	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	10	100	-
185	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Blasillo - 173053	CAM16160200 717962	23,669	0.0%	23,669	0.0%	Otros	85	100	100.00
186	Mecanizados De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De El Sacrificio - 165722	CAM16160200 717963	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	12	100	-
187	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 166395	CAM16160200 717965	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
188	Mecanizados De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De Guillermo Prieto - 153225	CAM16160200 717968	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	1	100	-
189	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Ingeniero Eugenio Echeverria Castellot - 174990	CAM16160200 717969	15,475	0.0%	15,475	0.0%	Otros	90	100	100.00
190	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Eugenio Echeverria Castellot El Carrizal - 114824	CAM16160200 717970	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	65	100	100.00
191	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 113913	CAM16160200 717972	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	47	100	100.00
192	Construccion De Desayunador Comunitario En La Localidad De La Lucha li - 148351	CAM16160200 717973	1,213,287	0.2%	1,018,688	0.2%	Otros	170	100	100.00
193	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad De Nueva Vida - 168818	CAM16160200 717977	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	9	100	-
194	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Nuevo Progreso - 112648	CAM16160200 717979	10,924	0.0%	10,924	0.0%	Otros	74	100	100.00
195	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Plan De Ayala 5 De Mayo - 116742	CAM16160200 717980	18,207	0.0%	18,207	0.0%	Otros	71	100	100.00
196	Construcción De Pisos Firme En La Comunidad De Plan De San Luis - 146050	CAM16160200 717982	37,974	0.0%	37,974	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	100.00
197	Construcción De 10 Cuartos Para Baño En La Comunidad De Pueblo De Morelia - 110657	CAM16160200 717983	437,500	0.1%	437,500	0.1%	Vivienda	58	100	100.00
198	Mecanizado De Tierras Agricolas Segunda Etapa En La Comunidad De El Tesoro - 152671	CAM16160200 717984	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	2	100	-
199	Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Comunidad De Union Veinte De Junio La Mancolona - 151595	CAM16160200 717985	131,614	0.0%	39,484	0.0%	Vivienda	13	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		

200	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118866	CAM16160200 718000	394,843	0.1%	276,094	0.0%	Vivienda	61	100	95.00
201	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 141612	CAM16160200 718001	46,400	0.0%	46,400	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
202	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 141597	CAM16160200 718002	454,140	0.1%	148,770	0.0%	Vehículos		100	66.66
203	Construcción De 20 Captadores De Agua Pluvial Para La Comunidad De Quiche Las Pailas - 35538	CAM16160200 718107	717,524	0.1%	582,675	0.1%	Otros	369	100	100.00
204	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Refugio - 151728	CAM16160200 718108	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	14	100	-
205	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Becan - 159790	CAM16160200 718116	1,100,000	0.2%	-	0.0%	Otros	80	100	-
206	Construcción De 15 Cuartos Para Baños En La Comunidad De Blasillo - 38775	CAM16160200 723556	657,278	0.1%	657,278	0.1%	Vivienda	198	100	100.00
207	Desenraice Y Acondicionamiento De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Carlos A Madrazo - 148590	CAM16160200 723558	75,000	0.0%	-	0.0%	Otros	15	100	-
208	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Caña Brava - 115378	CAM16160200 723559	13,655	0.0%	13,655	0.0%	Otros	80	100	100.00
209	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 150555	CAM16160200 723560	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
210	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De El Chichonal - 150561	CAM16160200 723562	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
211	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Concepción - 112183	CAM16160200 723563	13,655	0.0%	13,655	0.0%	Otros	104	100	100.00
212	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 114673	CAM16160200 723564	22,759	0.0%	22,759	0.0%	Otros	85	100	100.00
213	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Dos Naciones - 114791	CAM16160200 723566	27,311	0.0%	27,311	0.0%	Otros	73	100	100.00
214	Mecanizado De Tierras Agrícolas Segunda Etapa En La Comunidad De Heriberto Jara - 152797	CAM16160200 723568	11,111	0.0%	-	0.0%	Otros	1	100	-
215	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 113981	CAM16160200 723569	10,924	0.0%	10,924	0.0%	Otros	79	100	100.00
216	Establecimiento De Huertos Familiares Para La Autosuficiencia Alimentaria En La Comunidad De Josefa Ortiz De Domínguez - 151456	CAM16160200 723570	31,579	0.0%	-	0.0%	Otros	14	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			54,854,705	9.8%	26,205,104	4.7%		30,886		
217	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En La Comunidad De Kilometro Ciento Veinte San Jose - 112402	CAM16160200 723578	20,028	0.0%	20,028	0.0%	Otros	105	100	100.00
218	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento En La Comunidad De Km Ciento Veinte San Jose - 166455	CAM16160200 723579	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	11	100	-
219	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Comunidad De Veintiuno De Mayo - 189243	CAM16160200 723582	413,040	0.1%	-	0.0%	Otros	28	100	-
220	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Xbonil - 174968	CAM16160200 723583	17,297	0.0%	17,297	0.0%	Otros	70	100	100.00
221	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregón - 190033	CAM16160200 723584	229,737	0.0%	-	0.0%	Otros	23	100	-
222	Adquisición De Extractor De Miel Para El Fortalecimiento De La Comunidad Zoh Laguna Alvaro Obregon - 169263	CAM16160200 723585	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
223	Construcción De Cinco Unidades De Vivienda En La Villa De Xpujil - 190236	CAM16160200 723593	229,737	0.0%	-	0.0%	Otros	23	100	-
224	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118517	CAM16160200 723594	263,229	0.0%	184,023	0.0%	Vivienda	36	100	95.00
225	Construcción De 40 Cuartos Para Baño En La Villa De Xpujil - 118469	CAM16160200 723595	219,357	0.0%	153,353	0.0%	Vivienda	29	100	95.00
226	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 141624	CAM16160200 723597	60,000	0.0%	-	0.0%	Lote		100	-
227	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Publico En La Comunidad De Dieciséis De Septiembre Laguna Alvarado - 174750	CAM16160200 723598	14,566	0.0%	14,566	0.0%	Otros	55	100	100.00
228	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Arrollo Negro - 143550	CAM16160200 723703	827,528	0.1%	-	0.0%	Otros	293	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		69,383,920	12.3%	34,200,134	6.1%		22,201		

1	Construccion De Terracerias Y Pavimentos - 35937	CAM16160200 643721	1,060,233	0.2%	1,060,233	0.2%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
2	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Mamey En El Municipio De Candelaria - 49699	CAM16160200 643723	31,200	0.0%	31,200	0.0%	Otros	23	100	100.00
3	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Creación De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61098	CAM16160200 643753	580,808	0.1%	377,954	0.1%	Otros	100	100	90.00
4	Ampliación De La Red De Energía En La Localidad De Arroyo San Juan (Las Golondrinas) Del Municipio De Candelaria - 51928	CAM16160200 646150	448,415	0.1%	-	0.0%	Otros	35	100	100.00
5	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pedregal Del Municipio De Candelaria Campeche - 60335	CAM16160200 648553	797,199	0.1%	680,298	0.1%	Otros	260	100	100.00
6	Construcción De Terracerias Y Pavimentos - 30022	CAM16160200 648554	934,549	0.2%	845,847	0.2%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
7	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Flor De Chiapas Del Municipio De Candelaria Campeche - 49093	CAM16160200 648555	544,387	0.1%	544,380	0.1%	Metros lineales	47	100	100.00
8	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 42419	CAM16160200 648557	390,000	0.1%	-	0.0%	Otros	2	100	-
9	Construcción De Terracerias Y Pavimentos - 25719	CAM16160200 648575	1,111,879	0.2%	1,036,659	0.2%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
10	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 49708	CAM16160200 650959	193,900	0.0%	193,900	0.0%	Otros	2	100	100.00
11	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 59709	CAM16160200 650990	5,252,555	0.9%	3,416,916	0.6%	Otros	95	100	95.00
12	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 61707	CAM16160200 653325	1,716,567	0.3%	1,357,990	0.2%	Otros	175	100	90.00
13	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia San Martín De La Ciudad De Candelaria Campeche - 62241	CAM16160200 653326	482,704	0.1%	330,679	0.1%	Otros	80	100	90.00
14	Construcción De Terracerias Y Pavimentos - 28211	CAM16160200 653327	1,502,944	0.3%	1,502,944	0.3%	Metros Cuadrados	4,906	100	100.00
15	Construcción De Camino Sacacosechas En La Localidad De Vicente Guerrero Del Municipio De Candelaria Campeche - 36216	CAM16160200 655643	1,701,580	0.3%	1,617,643	0.3%	Metros lineales	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		69,383,920	12.3%	34,200,134	6.1%		22,201		

16	Construcción De Sistemas De Riego Tecnicado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 55099	CAM16160200 655667	194,488	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
17	Construcción De Sistemas De Riego Tecnicado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 55947	CAM16160200 655669	194,211	0.0%	194,211	0.0%	Otros	5	100	100.00
18	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ignacio Zaragoza El Salvaje Del Municipio De Candelaria Campeche - 39440	CAM16160200 655670	658,733	0.1%	658,733	0.1%	Otros	260	100	100.00
19	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De El Encanto En El Municipio De Candelaria - 39956	CAM16160200 655701	42,000	0.0%	42,000	0.0%	Otros	9	100	100.00
20	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Licenciado José Antonio González Curí Municipio De Candelaria Campeche - 43477	CAM16160200 655702	4,996,627	0.9%	3,263,046	0.6%	Otros	127	100	95.00
21	Construcción De Camino Sacacosechas En La Localidad De Primer Presidente De Mexico Guadalupe Victoria Del Municipio De Candelaria Campeche - 36081	CAM16160200 658082	1,098,081	0.2%	1,098,081	0.2%	Metros lineales	40	100	100.00
22	Sistemas De Riego Tecnicado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 44468	CAM16160200 658112	194,627	0.0%	98,100	0.0%	Otros	3	100	80.00
23	Construcción De Canal - 25328	CAM16160200 658159	1,887,796	0.3%	1,887,796	0.3%	Metros lineales	4,906	100	100.00
24	Construcción De Sistemas De Riego Tecnicado Incluye Perforacion De Pozo, Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 49682	CAM16160200 658160	194,711	0.0%	-	0.0%	Otros	3	100	-
25	Construcción De Camino Sacacosechas En La Localidad De Las Delicias Del Municipio De Candelaria Campeche - 36300	CAM16160200 660591	2,786,732	0.5%	2,347,104	0.4%	Metros lineales	100	100	100.00
26	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Tulipán (El Imposible), Municipio De Candelaria Campeche - 89390	CAM16160200 685201	175,233	0.0%	97,536	0.0%	Vivienda	25	100	30.00
27	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Pablo Torres Burgos Municipio De Candelaria Campeche - 174413	CAM16160200 685260	262,362	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
28	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Pedregal Municipio De Candelaria Campeche - 150904	CAM16160200 685262	262,532	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
29	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad El Pimiental Dos Municipio De Candelaria Campeche - 148069	CAM16160200 685264	227,208	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		69,383,920	12.3%	34,200,134	6.1%		22,201		
30	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Santa Lucia Municipio De Candelaria Campeche - 141866	CAM16160200 685268	4,800	0.0%	4,800	0.0%	Otros	1	100	100.00
31	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Francisco I Madero Municipio De Candelaria Campeche - 150503	CAM16160200 685269	262,542	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
32	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad La Lucha, Municipio De Candelaria Campeche - 89447	CAM16160200 685270	170,690	0.0%	95,092	0.0%	Vivienda	25	100	30.00
33	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Independencia De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161319	CAM16160200 685428	1,443,672	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	-
34	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Col Guanajuato De La Ciudad De Candelaria Campeche Del Municipio De Candelaria Campeche - 161409	CAM16160200 685429	667,526	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	155	100	-
35	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Vicente Fox De La Ciudad De Candelaria Campeche - 121300	CAM16160200 685430	3,161,579	0.6%	947,932	0.2%	Otros	600	100	40.00
36	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Vicente Fox), Municipio De Candelaria - 125112	CAM16160200 685431	148,942	0.0%	148,923	0.0%	Otros	16	100	100.00
37	Construcción De Cuartos Para Baños En La Localidad De Candelaria (Colonia Nueva Creacion) Municipio De Candelaria Campeche - 129002	CAM16160200 685432	78,583	0.0%	23,568	0.0%	Vivienda	14	100	-
38	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Arroyo Del Julubal Del Municipio De Candelaria Campeche - 97760	CAM16160200 685434	415,029	0.1%	414,113	0.1%	Metros lineales	63	100	100.00
39	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En La Localidad De Las Maravillas Campo Menonita Municipio De Candel - 140254	CAM16160200 685435	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	2	100	100.00
40	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Desengaño Municipio De Candelaria Campeche - 150515	CAM16160200 685436	262,602	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
41	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Diamante Del Municipio De Candelaria Campeche - 97018	CAM16160200 685438	1,080,191	0.2%	323,988	0.1%	Otros	73	100	90.00
42	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Agua Azul, Municipio De Candelaria Campeche - 101972	CAM16160200 685440	359,436	0.1%	200,275	0.0%	Vivienda	50	100	30.00
43	Construcción De Terracerías Y Pavimentos En La Localidad De Río Caribe (Caribe) Del Municipio De Candelaria Campeche - 116867	CAM16160200 685441	1,501,404	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	186	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		69,383,920	12.3%	34,200,134	6.1%		22,201		

44	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Esperanza, Municipio De Candelaria Campeche - 95890	CAM16160200 690710	270,259	0.0%	150,515	0.0%	Vivienda	40	100	30.00
45	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Manuel Nuevo Canutillo Municipio De Candelaria Campeche - 172998	CAM16160200 690711	292,322	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	268	100	-
46	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Pablo García Municipio De Candelaria Campeche - 163830	CAM16160200 690712	19,800	0.0%	19,800	0.0%	Otros	3	100	100.00
47	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Rosa Municipio De Candelaria Campeche - 151653	CAM16160200 690715	262,622	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
48	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Solidaridad Municipio De Candelaria - 139095	CAM16160200 690716	205,513	0.0%	-	0.0%	Otros	20	100	-
49	Construcción De Sistema De Electrificación No Convencional En La Localidad Adolfo López Mateos Municipio De Candelaria Campeche - 156956	CAM16160200 690717	934,960	0.2%	934,685	0.2%	Otros	155	100	100.00
50	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Flor De Chiapas Municipio De Candelaria Campeche - 153103	CAM16160200 690718	210,732	0.0%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
51	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Florida El Cuatro Municipio De Candelaria Campeche - 162070	CAM16160200 690719	106,871	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
52	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad General Francisco J Mújica Municipio De Candelaria Campeche - 150372	CAM16160200 690720	106,821	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
53	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Miguel De La Madrid El Pañuelo Municipio De Candelaria Campeche - 148359	CAM16160200 690722	360,661	0.1%	-	0.0%	Vivienda	40	100	-
54	Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De La Colonia San Martin Localidad Cand - 170273	CAM16160200 690867	1,210,426	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	360	100	-
55	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia Independencia), Municipio De Candelaria - 124830	CAM16160200 690868	49,647	0.0%	49,641	0.0%	Otros	6	100	100.00
56	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En Candelaria Municipio De Candelaria - 176434	CAM16160200 690870	103,200	0.0%	103,200	0.0%	Otros	4	100	100.00
57	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Nueva Esperanza De La Ciudad De Candelaria Campeche - 98030	CAM16160200 690871	1,748,159	0.3%	524,311	0.1%	Otros	398	100	40.00
58	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Licenciado José Antonio González Curi Municipio De Candelaria Campeche - 147218	CAM16160200 690877	316,177	0.1%	-	0.0%	Vivienda	35	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			69,383,920	12.3%	34,200,134	6.1%		22,201		
59	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Nueva Delicias li Municipio De Candelaria Campeche - 146883	CAM16160200 690954	226,948	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
60	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Venustiano Carranza Del Municipio De Candelaria Campeche - 97196	CAM16160200 696112	1,372,712	0.2%	411,740	0.1%	Otros	613	100	90.00
61	Construcción De Bordos Para Captacion De Aguas Pluviales En La Localidad De La Zanja La Palma Municipio De Candelaria Campeche - 142053	CAM16160200 696116	350,000	0.1%	104,999	0.0%	Otros	16	100	-
62	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad San Miguel Municipio De Candelaria Campeche - 150334	CAM16160200 696198	262,582	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
63	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Justo Sierra Méndez, Municipio De Candelaria Campeche - 96538	CAM16160200 696199	280,373	0.0%	156,057	0.0%	Vivienda	40	100	30.00
64	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Encanto Municipio De Candelaria Campeche - 150698	CAM16160200 696337	210,522	0.0%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
65	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Nueva Rosita Municipio De Candelaria Campeche - 148832	CAM16160200 701684	262,352	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
66	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Comalcalco Del Municipio De Candelaria Campeche - 112311	CAM16160200 701685	621,387	0.1%	621,387	0.1%	Otros	260	100	100.00
67	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Olla Municipio De Candelaria Campeche - 150040	CAM16160200 701686	262,462	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
68	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad Pablo García Municipio De Candelaria Campeche - 146884	CAM16160200 701687	182,269	0.0%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
69	Construcción De Infraestructura Agrícola Con La Mecanización De Tierras En El Pedregal Municipio De Candelaria Campeche - 140348	CAM16160200 701690	12,000	0.0%	12,000	0.0%	Otros	2	100	100.00
70	Construcción De Sistemas De Riego Tecnificado Incluye Perforación De Pozo Bomba Sumergible Y Todo Lo Necesario Para Su Funcionamiento - 154128	CAM16160200 701691	193,850	0.0%	-	0.0%	Otros	2	100	-
71	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Pejelagarto Del Municipio De Candelaria Campeche - 101449	CAM16160200 701692	519,453	0.1%	519,426	0.1%	Otros	100	100	100.00
72	Construcción De Fosa Séptica Para Descarga Domiciliaria En La Localidad De Candelaria (Colonia San Isidro), Municipio De Candelaria - 124814	CAM16160200 701835	24,824	0.0%	24,821	0.0%	Otros	3	100	100.00