

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,897,019	0.2%	8,575,955	0.1%		5,299		

1	Rehabilitacion De La Red Del Drenaje Sanitario - 42249	CHP16160200 643791	2,036,084	0.0%	947,372	0.0%	Metros lineales	1,092	100	52.00
2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 66010	CHP16160200 651019	1,090,319	0.0%	876,531	0.0%	Otros	28	100	85.00
3	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas - 41992	CHP16160200 651020		0.0%		0.0%	Metros lineales	134	100	
4	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 43854	CHP16160200 653377	1,099,847	0.0%	600,741	0.0%	Metros Cuadrados	325	100	55.00
5	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 59961	CHP16160200 655742	2,116,660	0.0%	1,687,364	0.0%	Otros	75	100	80.00
6	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 66294	CHP16160200 658205	476,071	0.0%	387,691	0.0%	Otros	20	100	82.00
7	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 45882	CHP16160200 658206	1,386,192	0.0%	799,051	0.0%	Otros	79	100	60.00
8	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 44547	CHP16160200 658207		0.0%		0.0%	Metros lineales	541	100	
9	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable. - 132252	CHP16160200 685610	1,597,098	0.0%	-	0.0%	Otros	592	100	-
10	Construccion De Dos Aulas En El Telebachillerato Dr Berisario Dominguez Palencia - 161406	CHP16160200 691053	765,318	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	130	100	-
11	Rehabilitacion De La Red Del Drenaje Sanitario - 125968	CHP16160200 696506	385,933	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,092	100	-
12	Mejoramiento De La Red De Distribucion De Energía Electrica - 149337	CHP16160200 696507	1,706,616	0.0%	-	0.0%	Otros	150	100	-
13	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Allende Clave 07dpr3648y - 132798	CHP16160200 702016	233,465	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	38	100	-
14	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 118028	CHP16160200 707662	1,857,616	0.0%	1,459,199	0.0%	Otros	50	100	78.00
15	Rehabilitacion De Camino Rural - 126710	CHP16160200 712923	849,720	0.0%	672,138	0.0%	Metros lineales	238	100	79.00
16	Contruccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez, Clave: 07dpr2307u. - 133364	CHP16160200 718214	830,814	0.0%	14,082	0.0%	Metros Cuadrados	203	100	1.00
17	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 120197	CHP16160200 723788	1,465,266	0.0%	1,131,786	0.0%	Metros lineales	512	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,411,397</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,334,328</b>	<b>0.0%</b>		<b>36,387</b>		

1	Pavimentacion De Calles S/N Con Concreto Hidraulico - 65438	CHP16160200 643795	910,541	0.0%	844,967	0.0%	Metros Cuadrados	851	100	90.00
2	Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo El Zapote-Puente 1 - 29977	CHP16160200 643797		0.0%		0.0%	Otros	383	100	
3	Pavimentación De Calle El Aguaje - 31411	CHP16160200 643798		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	177	100	
4	Pavimentacion De Calle S/N Con Concreto Hidraulico - 56225	CHP16160200 646202		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	588	100	
5	Pavimentacion De La Calle Cuauhtemoc Con Concreto Hidraulico (Barrio Santa Cruz) - 30317	CHP16160200 648623		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	3,947	100	
6	Revestimiento De Camino Rural Tramo Arroyo Grande Ria Lindavista Del Km 0 - 30599	CHP16160200 651025		0.0%		0.0%	Otros	102	100	
7	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Ej. Emiliano Zapata-Ej. San Andres - 30109	CHP16160200 653378		0.0%		0.0%	Otros	149	100	
8	Rehabilitacion De Camino Rural; Tramo : Poblado Amatán-Huitiupan En Tramos Aislados (Extraccion De Derrumbes) - 29892	CHP16160200 653381		0.0%		0.0%	Otros	21,275	100	
9	Construccion De Muro De Contencion - 54353	CHP16160200 653383	500,857	0.0%	489,361	0.0%	Otros	92	100	90.00
10	Rehabilitacion En Obra De Captacion (Barrio Guadalupe) - 30367	CHP16160200 658213		0.0%		0.0%	Otros	3,947	100	
11	Construccion De Muros De Contencion En Cabecera Municipal - 30242	CHP16160200 660641		0.0%		0.0%	Otros	3,947	100	
12	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 55028	CHP16160200 660644		0.0%		0.0%	Otros	929	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,839,611	0.1%	5,215,078	0.1%		7,237		
1	Construcción De Drenaje Pluvial - 55085	CHP16160200 648645	1,887,386	0.0%	943,693	0.0%	Metros lineales	530	100	70.00
2	Ampliación Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 55077	CHP16160200 660668	519,513	0.0%	363,659	0.0%	Metros lineales	490	100	73.00
3	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico El Pacayal - 158009	CHP16160200 696608	5,996,000	0.1%	2,998,000	0.0%	Metros Cuadrados	3,045	100	20.00
4	Rehabilitación De Nueve Kilómetros De Camino Rural Tramo Veinte De Noviembre Río Guerrero - 162574	CHP16160200 702024	1,641,293	0.0%	492,388	0.0%	Metros lineales	2,033	100	30.00
5	Rehabilitación De 2 Kilómetros De Camino Rural Tramo Crucero Chiquisbil Altamirano - 93848	CHP16160200 702025	28,249	0.0%	28,249	0.0%	Otros	200	100	100.00
6	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 85882	CHP16160200 712933	540,115	0.0%	162,035	0.0%	Metros lineales	426	100	25.00
7	Rehabilitación De 3 Kilómetros De Camino Rural - 93859	CHP16160200 723797	50,245	0.0%	50,245	0.0%	Otros	213	100	100.00
8	Rehabilitación De 10 Kilómetros De Camino Rural Tramo Chiquisbil Amatenango De La Frontera - 93825	CHP16160200 723798	176,810	0.0%	176,810	0.0%	Otros	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>21,594,116</b>	<b>0.2%</b>	<b>14,153,478</b>	<b>0.2%</b>		<b>96,033</b>		

1	Ampliación De Energía Eléctrica (3f-4h) - 15020	CHP16160200 643804	718,885	0.0%	688,531	0.0%	Otros	597	100	95.00
2	Ampliación De Energía Eléctrica (3f-4h) - 14993	CHP16160200 643805	1,699,915	0.0%	1,575,387	0.0%	Otros	467	100	92.00
3	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha - 15062	CHP16160200 646208	154,124	0.0%	154,124	0.0%	Otros	1,283	100	100.00
4	Rehabilitación De Caminos - 15083	CHP16160200 648626	1,481,565	0.0%	176,878	0.0%	Otros	597	100	-
5	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En El Ejido Nueva Independencia - 34907	CHP16160200 651031	1,319,000	0.0%	805,539	0.0%	Metros lineales	1,283	100	90.00
6	Rehabilitación De La Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 50852	CHP16160200 653387	701,925	0.0%	666,401	0.0%	Metros lineales	553	100	95.00
7	Ampliación Del Alumbrado Publico En Boulevard De Ángel Albino Corzo - 39449	CHP16160200 658222	1,448,436	0.0%	1,390,168	0.0%	Otros	10,427	100	96.00
8	Construccion De Comedor Comunitario - 132736	CHP16160200 685627	1,250,881	0.0%	625,441	0.0%	Otros	10,427	100	75.00
9	Construcción De Barda Perimetral Para La Cancha De Futbol Rápido Del Cecyte Plantel 02 Ángel Albino Corzo Cct 07etc0002y - 124060	CHP16160200 685628	138,580	0.0%	-	0.0%	Otros	10,427	100	100.00
10	Ampliacion De Energia Electrica Tres Fases Cuatro Hilos En Barrio Guadalupe - 136149	CHP16160200 685629	1,686,608	0.0%	843,304	0.0%	Otros	10,427	100	70.00
11	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas - 39313	CHP16160200 685630	2,942,464	0.0%	2,942,464	0.0%	Otros	3,475	100	100.00
12	Rehabilitación De Muros En 14 Viviendas - 43910	CHP16160200 685632	334,836	0.0%	271,938	0.0%	Otros	233	100	100.00
13	Ampliacion De Energia Electrica Tres Fases Cuatro Hilos En Barrio San Isidro - 136243	CHP16160200 691073	1,036,144	0.0%	518,072	0.0%	Otros	10,427	100	85.00
14	Construccion De Diez Letrinas En Barrio Morelos - 145003	CHP16160200 702041	385,614	0.0%	192,807	0.0%	Piezas	2,203	100	70.00
15	Construcción De Muros De Contencio - 100831	CHP16160200 702043	876,226	0.0%	438,113	0.0%	Otros	136	100	60.00
16	Ampliacion De Energia Electrica Dos Fases Tres Hilos En Barrio San Agustin - 135987	CHP16160200 707684	634,346	0.0%	317,173	0.0%	Otros	10,427	100	70.00
17	Ampliación De Energía Eléctrica (3f-4h) Emiliano Zapata - 128187	CHP16160200 718232	1,727,581	0.0%	863,790	0.0%	Otros	10,427	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>21,594,116</b>	<b>0.2%</b>	<b>14,153,478</b>	<b>0.2%</b>		<b>96,033</b>		

18	Construcción De 18 Letrinas - 50843	CHP16160200 718234	659,411	0.0%	484,560	0.0%	Piezas	242	100	100.00
19	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Barrio La Pila - 137945	CHP16160200 723819	1,297,659	0.0%	648,829	0.0%	Otros	10,427	100	50.00
20	Construcción De La Captación Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 79504	CHP16160200 723820	1,099,915	0.0%	549,957	0.0%	Metros lineales	1,548	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,400,296	0.1%	4,936,287	0.1%		62,101		
1	Rehabilitación Del Tanque De Agua Potable - 189359	CHP00160200 712921		0.0%		0.0%	Otros	4,500	100	
2	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 49601	CHP16160200 643790	409,174	0.0%	409,174	0.0%	Metros lineales	3,690	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 52190	CHP16160200 646198	205,439	0.0%	163,196	0.0%	Metros lineales	3,690	100	100.00
4	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 55032	CHP16160200 646199	359,191	0.0%	359,191	0.0%	Metros lineales	3,690	100	100.00
5	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 49509	CHP16160200 646200	355,862	0.0%	276,849	0.0%	Metros lineales	3,690	100	100.00
6	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 54972	CHP16160200 648615	939,300	0.0%	939,300	0.0%	Metros lineales	324	100	100.00
7	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 49568	CHP16160200 648616	460,583	0.0%	460,583	0.0%	Metros lineales	3,690	100	100.00
8	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 42984	CHP16160200 648617	115,267	0.0%	115,267	0.0%	Metros lineales	99	100	100.00
9	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 42956	CHP16160200 648618		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	24,447	100	
10	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 49582	CHP16160200 653374	515,995	0.0%	154,798	0.0%	Metros lineales	3,690	100	100.00
11	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 43016	CHP16160200 653375	394,816	0.0%	394,816	0.0%	Metros lineales	99	100	100.00
12	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Tensión Aérea Con Transformador Tipo Posre - 193111	CHP16160200 691049	869,116	0.0%	-	0.0%	Otros	3,353	100	-
13	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 115775	CHP16160200 691050	1,327,722	0.0%	1,327,722	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
14	Nombre Del Proyecto: Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Servidores Públicos Municipales (No Incluye Estudios Univer - 121368	CHP16160200 702014	122,284	0.0%	97,827	0.0%	Otros		100	80.00
15	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Alcantarillado Sanitario - 189886	CHP16160200 702015	125,689	0.0%	37,707	0.0%	Metros lineales	5,487	100	100.00
16	Instalación De Energía Eléctrica En Media Tensión Aérea En Centro De Salud - 189574	CHP16160200 707659	199,856	0.0%	199,856	0.0%	Otros	1,452	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,392,524</b>	<b>0.0%</b>	<b>4,392,524</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,072</b>		

1	Reconstruccion Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Ojo De Agua Centro - Escobillal - 8472	CHP16160100 629389	2,701,529	0.0%	2,701,529	0.0%	Otros	896	-	100.00
2	Construccion De Tanques - 8476	CHP16160100 631284	890,096	0.0%	890,096	0.0%	Otros	107	-	100.00
3	Construcción De Tanques - 41922	CHP16160200 643810	800,898	0.0%	800,898	0.0%	Otros	69	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,414,707</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,206,640</b>	<b>0.0%</b>		<b>51,443</b>		

1	Construccion Integral De Vialidad Urbana 2da Etapa - 49716	CHP16160200 648629		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	240	100	
2	Construccion Integral De Vialidad Urbana 2da Etapa - 49709	CHP16160200 648630		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	230	-	
3	Mejoramiento De Caminos Rurales - 70420	CHP16160200 648631	959,055	0.0%	907,438	0.0%	Metros lineales	1,371	100	100.00
4	Construccion Integral De Vialidad Urbana 2da Etapa - 49715	CHP16160200 651034		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	240	100	
5	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias - 190566	CHP16160200 691079	67,232	0.0%	20,170	0.0%	Metros lineales	3,666	100	30.00
6	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias - 184731	CHP16160200 691080	79,483	0.0%	23,845	0.0%	Metros lineales	3,666	100	30.00
7	Construccion De Dren Pluvial - 192983	CHP16160200 696542	179,767	0.0%	60,653	0.0%	Otros	160	100	40.00
8	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 160900	CHP16160200 696543	272,148	0.0%	206,422	0.0%	Metros lineales	33,842	100	70.00
9	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 154244	CHP16160200 707687	469,441	0.0%	140,832	0.0%	Metros lineales	216	100	20.00
10	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias - 190767	CHP16160200 712958	96,429	0.0%	28,929	0.0%	Metros lineales	3,666	100	30.00
11	Nivelacion De Tierras - 163119	CHP16160200 718241	535,621	0.0%	392,000	0.0%	Otros	200	100	70.00
12	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias - 190674	CHP16160200 723830	81,321	0.0%	24,396	0.0%	Metros lineales	3,666	100	30.00
13	Construccion De Dren Pluvial - 161895	CHP16160200 723831	133,265	0.0%	30,464	0.0%	Metros lineales	115	100	47.00
14	Revestimiento De Caminos Rurales - 49698	CHP16160200 723833	540,945	0.0%	371,492	0.0%	Otros	165	100	73.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>41,215,125</b>	<b>0.4%</b>	<b>28,584,999</b>	<b>0.3%</b>		<b>178,209</b>		

1	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	CHP16160100 629388	613,396	0.0%	613,396	0.0%	Metros Cuadrados	16,572	-	100.00
2	Revestimiento De Camino Tramo Rosario Ixtal - Dos De Mayo - Santa Lucía. - 14008	CHP16160100 630190	1,257,195	0.0%	1,257,195	0.0%	Kilómetro	350	-	100.00
3	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado Estructural En Escuela Primaria Esfuerzo Del Pueblo. - 13980	CHP16160100 631283	1,345,944	0.0%	1,345,944	0.0%	Otros	325	-	100.00
4	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	CHP16160200 643801	512,180	0.0%	307,890	0.0%	Metros lineales	-	-	70.00
5	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable	CHP16160200 643802	59,270	0.0%	59,270	0.0%	Metros lineales	1,819	-	100.00
6	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	CHP16160200 643803	575,758	0.0%	575,758	0.0%	Metros Cuadrados	1,819	-	100.00
7	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 34360	CHP16160200 646207	634,060	0.0%	634,060	0.0%	Metros Cuadrados	64	-	100.00
8	Construccion De Dren Pluvial	CHP16160200 648625	3,992,187	0.0%	3,992,187	0.0%	Metros lineales	16,572	-	100.00
9	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino: Ejido El Platanar - Ejido Alpujarras, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 0 230	CHP16160200 651029	1,025,000	0.0%	1,025,000	0.0%	Metros Cuadrados	747	-	100.00
10	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 34306	CHP16160200 651030	425,392	0.0%	425,392	0.0%	Metros lineales	839	100	100.00
11	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable Barrio Montebello	CHP16160200 653384	149,112	0.0%	149,112	0.0%	Metros lineales	114	-	100.00
12	Construccion De Drenaje Pluvial	CHP16160200 653385	504,164	0.0%	504,164	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
13	Pavimentacion De Calles Con Empedrado Mixto	CHP16160200 653386	673,739	0.0%	673,739	0.0%	Metros Cuadrados	839	-	100.00
14	Ampliacion De Red Electrica - 34280	CHP16160200 655721	569,870	0.0%	569,870	0.0%	Otros	69	-	100.00
15	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP16160200 655744	744,542	0.0%	744,542	0.0%	Metros Cuadrados	8,000	-	100.00
16	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	CHP16160200 658217	728,690	0.0%	571,411	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
17	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	CHP16160200 658218	299,106	0.0%	299,106	0.0%	Metros lineales	1,819	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>41,215,125</b>	<b>0.4%</b>	<b>28,584,999</b>	<b>0.3%</b>		<b>178,209</b>		

18	Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Secundaria Técnica No. 15, Clave; 07dst0015d, Zona 06.	CHP16160200 658219	558,923	0.0%	551,455	0.0%	Metros Cuadrados	603	-	100.00
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino: Ec. (Faja De Oro - Iturbide - El Aguila) - Ejido Azteca, Subtramo Del Km 2 700 Al Km 3 090	CHP16160200 658220	1,475,000	0.0%	1,475,000	0.0%	Metros Cuadrados	279	-	100.00
20	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Red De Agua Potable	CHP16160200 685626	354,071	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	14,969	-	100.00
21	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En Diferentes Direcciones	CHP16160200 691068	199,956	0.0%	15,953	0.0%	Metros lineales	16,572	-	10.00
22	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	CHP16160200 691069	1,408,432	0.0%	422,529	0.0%	Metros lineales	16,572	-	30.00
23	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 84584	CHP16160200 691070	1,238,936	0.0%	371,681	0.0%	Metros lineales	725	-	30.00
24	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario	CHP16160200 691071	822,271	0.0%	822,271	0.0%	Metros lineales	378	-	100.00
25	Ampliacion De La Red De Agua Potable Primera Etapa	CHP16160200 691072	1,000,562	0.0%	500,281	0.0%	Metros lineales	839	-	50.00
26	Amplacion Del Sistema De Agua Potalbe - 123662	CHP16160200 696527	1,573,045	0.0%	1,483,756	0.0%	Otros	781	100	100.00
27	Construcción De Drenaje Sanitario - 159862	CHP16160200 696528	1,256,205	0.0%	376,861	0.0%	Metros lineales	644	100	30.00
28	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidráulico - 124838	CHP16160200 696529	800,000	0.0%	800,000	0.0%	Otros	443	100	100.00
29	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Escuela Secundaria Jacob Pimentel Sarmiento	CHP16160200 702035	99,141	0.0%	99,141	0.0%	Metros lineales	1,178	-	100.00
30	Construcción De Taller Artesanal	CHP16160200 702036	451,280	0.0%	383,588	0.0%	Metros cúbicos	2,555	-	100.00
31	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Cuarta Sur Entre Octava Y Decima Poniente	CHP16160200 707681	1,104,826	0.0%	883,861	0.0%	Metros lineales	1,819	-	100.00
32	Rehabilitación De Calles (Bacheo Con Material Asfáltico)	CHP16160200 707682	345,832	0.0%	345,832	0.0%	Metros cúbicos	1,819	-	100.00
33	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 163742	CHP16160200 712946	704,396	0.0%	211,319	0.0%	Metros lineales	16,572	100	30.00
34	Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Barrio Montebello - 124750	CHP16160200 712947	1,824,993	0.0%	547,498	0.0%	Metros lineales	132	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,215,125	0.4%	28,584,999	0.3%		178,209		
35	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federal Veinte De Noviembre	CHP16160200 712948	352,358	0.0%	105,708	0.0%	Metros Cuadrados	102	-	70.00
36	Construccion De Drenaje Sanitario	CHP16160200 712949	974,558	0.0%	713,376	0.0%	Metros lineales	724	-	73.00
37	Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 163864	CHP16160200 718228	1,000,487	0.0%	839,467	0.0%	Otros	43,659	100	80.00
38	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa	CHP16160200 718229	2,452,067	0.0%	1,226,034	0.0%	Metros lineales	2,028	-	80.00
39	Construcción De Comedor Escolar Esc Trece De Septiembre	CHP16160200 718230	624,607	0.0%	187,382	0.0%	Metros Cuadrados	839	-	30.00
40	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 84196	CHP16160200 718231	1,600,704	0.0%	480,211	0.0%	Metros lineales	1,819	100	30.00
41	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	CHP16160200 723719	750,611	0.0%	225,183	0.0%	Metros lineales	151	-	30.00
42	Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa - 159874	CHP16160200 723723	876,692	0.0%	263,008	0.0%	Metros lineales	128	100	30.00
43	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	CHP16160200 723814	1,450,000	0.0%	435,000	0.0%	Metros lineales	1,583	-	30.00
44	Construcción De Techado Y Cancha 1er Etapa (Escuela Primaria Rural Federal Bilingüe Guadalupe Victoria) Clave:07dpb1934d	CHP16160200 723815	755,568	0.0%	755,568	0.0%	Metros Cuadrados	288	-	100.00
45	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	CHP16160200 723816	1,050,000	0.0%	315,000	0.0%	Otros	-	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>10,534,388</b>	<b>0.1%</b>	<b>10,534,388</b>	<b>0.1%</b>		<b>22,216</b>		

1	Construccion De Dispensario Medico - 157438	CHP16160200 685549	361,729	0.0%	361,729	0.0%	Otros	99	-	100.00
2	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 159085	CHP16160200 685550	193,000	0.0%	193,000	0.0%	Otros	147	-	100.00
3	Construccion De Dispensario Medico - 158236	CHP16160200 685551	361,729	0.0%	361,729	0.0%	Otros	666	-	100.00
4	Rehabilitacion De La Red Drenje - 170267	CHP16160200 690973	626,742	0.0%	626,742	0.0%	Metros lineales	2,973	-	100.00
5	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 170377	CHP16160200 690974	258,680	0.0%	258,680	0.0%	Otros	377	-	100.00
6	Estudio Y Proyecto De Muro De Contension	CHP16160200 690976	225,680	0.0%	225,680	0.0%	Otros	109	-	100.00
7	Salon Para Albergue - 158277	CHP16160200 696442	2,299,788	0.0%	2,299,788	0.0%	Otros	534	-	100.00
8	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 171427	CHP16160200 696443	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	963	-	100.00
9	Construccion De Dispensario Medico - 158330	CHP16160200 701941	431,624	0.0%	431,624	0.0%	Metros Cuadrados	557	-	100.00
10	Construccion De Dispensario Medico - 158016	CHP16160200 701943	361,729	0.0%	361,729	0.0%	Otros	141	-	100.00
11	Rehabilitacion De La Red De Drenaje - 158415	CHP16160200 707577	552,122	0.0%	552,122	0.0%	Otros	2,973	-	100.00
12	Construccion De Dos Aulas De Telebachillerato - 168903	CHP16160200 707578	731,905	0.0%	731,905	0.0%	Otros	571	-	100.00
13	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 158370	CHP16160200 707579	292,109	0.0%	292,109	0.0%	Metros lineales	557	-	100.00
14	Construccion De Dispensario Medico - 158872	CHP16160200 707580	431,624	0.0%	431,624	0.0%	Otros	1,071	-	100.00
15	Revestimiento De Calles - 158178	CHP16160200 707581	904,898	0.0%	904,898	0.0%	Metros Cuadrados	666	-	100.00
16	Estudios Y Proyectos De Obras Del Puente	CHP16160200 712856	393,660	0.0%	393,660	0.0%	Otros	278	-	100.00
17	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 171403	CHP16160200 718136	305,514	0.0%	305,514	0.0%	Otros	2,973	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,534,388	0.1%	10,534,388	0.1%		22,216		
18	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 170318	CHP16160200 718137	523,685	0.0%	523,685	0.0%	Otros	2,973	-	100.00
19	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 158040	CHP16160200 718138	235,146	0.0%	235,146	0.0%	Otros	81	-	100.00
20	Rehabilitacion De La Red De Drenaje - 157412	CHP16160200 723724	385,682	0.0%	385,682	0.0%	Metros lineales	2,973	-	100.00
21	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 168880	CHP16160200 723725	507,343	0.0%	507,343	0.0%	Otros	534	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>9,337,263</b>	<b>0.1%</b>	<b>5,320,586</b>	<b>0.1%</b>		<b>15,218</b>		

1	Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189654	CHP16160200 685641	430,853	0.0%	129,256	0.0%	Vivienda	10	100	20.00
2	Pavimentacion De Calles Barrio San Antonio - 189497	CHP16160200 691081	1,483,901	0.0%	741,950	0.0%	Otros	3,187	100	50.00
3	Cobach No Ciento Dos Construccion De Aula Didactica U Uno Tres Ee - 189749	CHP16160200 696546	1,002,494	0.0%	295,651	0.0%	Otros	3,187	100	29.49
4	Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo De Agua Potable El Consuelo - 108114	CHP16160200 702053	182,714	0.0%	182,714	0.0%	Otros	8,444	100	100.00
5	Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189533	CHP16160200 702054	473,938	0.0%	142,182	0.0%	Vivienda	11	100	54.54
6	Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189708	CHP16160200 707690	430,853	0.0%	129,256	0.0%	Vivienda	10	100	80.00
7	Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189699	CHP16160200 712959	473,938	0.0%	236,969	0.0%	Vivienda	11	100	63.63
8	Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189637	CHP16160200 712960	732,450	0.0%	366,225	0.0%	Vivienda	17	100	100.00
9	Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189678	CHP16160200 718245	732,450	0.0%	219,735	0.0%	Vivienda	17	100	100.00
10	Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189570	CHP16160200 718246	646,280	0.0%	323,140	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
11	Rehabilitacion De Techo Firme Para Viviendas Disperso - 189253	CHP16160200 723835	2,359,624	0.0%	2,359,624	0.0%	Otros	300	100	100.00
12	Ampliacion Y O Mejoramiento De Viviendas Cuartos Rosas - 189737	CHP16160200 723836	387,768	0.0%	193,884	0.0%	Vivienda	9	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>18,289,822</b>	<b>0.2%</b>	<b>10,133,154</b>	<b>0.1%</b>		<b>104,703</b>		

1	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 192018	CHP16160200 685643	951,739	0.0%	285,522	0.0%	Metros lineales	322	-	80.00
2	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 143044	CHP16160200 685644	306,229	0.0%	91,869	0.0%	Metros lineales	645	-	97.00
3	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 165566	CHP16160200 691083	1,013,150	0.0%	867,815	0.0%	Metros lineales	1,032	-	90.00
4	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 192396	CHP16160200 696547	700,670	0.0%	600,160	0.0%	Metros lineales	1,161	-	95.00
5	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica 2da Etapa - 121375	CHP16160200 696548	1,753,106	0.0%	1,753,106	0.0%	Otros	97,537	-	100.00
6	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario - 192498	CHP16160200 702055	235,345	0.0%	169,348	0.0%	Metros lineales	129	-	100.00
7	Ampliación De Drenaje Pluvial - 192207	CHP16160200 702057	2,230,471	0.0%	669,141	0.0%	Metros lineales	1,075	-	80.00
8	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa - 122935	CHP16160200 702058	1,752,066	0.0%	1,750,556	0.0%	Metros lineales	245	-	100.00
9	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Entre Calle Los Cipreces Y Boulevard De Las Federaciones) - 121432	CHP16160200 718247	3,620,709	0.0%	1,086,213	0.0%	Metros lineales	645	-	80.00
10	Construcción De Sistema De Agua Potable - 145151	CHP16160200 718250	3,951,756	0.0%	1,185,527	0.0%	Otros	708	-	70.00
11	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 165913	CHP16160200 723837	1,221,900	0.0%	1,214,732	0.0%	Otros	430	-	100.00
12	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 165798	CHP16160200 723838	552,682	0.0%	459,166	0.0%	Metros lineales	774	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>31,285,885</b>	<b>0.3%</b>	<b>29,444,588</b>	<b>0.3%</b>		<b>37,214</b>		

1	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Lamparas Ahorradoras De Energía De Led'S - 1163	CHP16160100 624018	3,712,000	0.0%	2,780,365	0.0%	Otros	7,641	100	85.00
2	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Lamparas Ahorradoras De Energía De Led'S - 1130	CHP16160100 624019	4,118,000	0.0%	3,303,748	0.0%	Otros	7,641	100	85.00
3	Rehabilitación De Caminos Rurales. - 885	CHP16160100 624251	550,000	0.0%	550,000	0.0%	Otros	768	100	100.00
4	Rehabilitación De Caminos Rurales. - 883	CHP16160100 624440	3,002,000	0.0%	3,002,000	0.0%	Otros	3,419	100	100.00
5	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 39695	CHP16160200 648601	4,281,597	0.0%	4,281,597	0.0%	Otros	2,715	100	100.00
6	Construcción De Piso Firme En Ageb 433 - 52350	CHP16160200 648602	1,986,249	0.0%	1,986,249	0.0%	Metros Cuadrados	1,225	100	100.00
7	Revestimiento De Calles - 54854	CHP16160200 651010	1,243,998	0.0%	1,243,998	0.0%	Metros Cuadrados	2,715	100	100.00
8	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 40402	CHP16160200 653357	362,287	0.0%	362,287	0.0%	Metros Cuadrados	640	100	100.00
9	Construcción De Piso Firme - 36876	CHP16160200 655731	410,309	0.0%	410,309	0.0%	Metros Cuadrados	230	100	100.00
10	Construcción De Piso Firme En Ageb 429 - 52285	CHP16160200 658191	2,033,781	0.0%	2,033,781	0.0%	Metros Cuadrados	1,230	100	100.00
11	Construcción De Piso Firme - 32049	CHP16160200 660629	1,706,912	0.0%	1,706,912	0.0%	Metros Cuadrados	745	100	100.00
12	Rehabilitación De Caminos Saca Cosecha - 53917	CHP16160200 660630	2,004,335	0.0%	2,004,335	0.0%	Otros	750	100	100.00
13	Rehabilitación De Caminos Saca Cosecha Zona Baja - 53897	CHP16160200 696483	1,328,046	0.0%	1,328,046	0.0%	Otros	450	100	100.00
14	Ampliación De Drenaje Sanitario - 52030	CHP16160200 701986	785,159	0.0%	785,159	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
15	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 40093	CHP16160200 707627	1,533,399	0.0%	1,533,399	0.0%	Metros Cuadrados	638	100	100.00
16	Revestimiento De Calles - 52127	CHP16160200 707630	319,096	0.0%	319,096	0.0%	Metros Cuadrados	2,346	100	100.00
17	Revestimiento De Calles - 39972	CHP16160200 718176	376,930	0.0%	376,930	0.0%	Metros Cuadrados	1,350	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>31,285,885</b>	<b>0.3%</b>	<b>29,444,588</b>	<b>0.3%</b>		<b>37,214</b>		

18	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 81104	CHP16160200 723746	190,820	0.0%	95,410	0.0%	Otros	115	100	60.00
19	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 52107	CHP16160200 723747	1,340,965	0.0%	1,340,965	0.0%	Metros Cuadrados	2,346	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,780,423</b>	<b>0.2%</b>	<b>14,780,423</b>	<b>0.2%</b>		<b>6,957</b>		

1	Construcción De Techo Firme - 58633	CHP16160200 643776	332,127	0.0%	332,127	0.0%	Otros	142	100	100.00
2	Construcción De Techo Firme - 58625	CHP16160200 646173	746,510	0.0%	746,510	0.0%	Otros	418	100	100.00
3	Construcción De Techo Firme - 58601	CHP16160200 655724	202,694	0.0%	202,694	0.0%	Otros	58	100	100.00
4	Construccion De Muro Firme - 58567	CHP16160200 660621	67,565	0.0%	67,565	0.0%	Otros	19	100	100.00
5	Construcción De Muro Firme - 89324	CHP16160200 685570	592,138	0.0%	592,138	0.0%	Otros	217	100	100.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle José María Morelos Entre 8a Y 9a Avenida - 90086	CHP16160200 690990	2,551,279	0.0%	2,551,279	0.0%	Otros	1,014	100	100.00
7	Construccion De Muro Firme - 89774	CHP16160200 690991	140,980	0.0%	140,980	0.0%	Otros	43	100	100.00
8	Ampliacion De Sistema De Agua Entubada Y Pavimentacion De Calle Ángel Albino Corzo - 89989	CHP16160200 696463	1,246,416	0.0%	1,246,416	0.0%	Otros	335	100	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario En 6a Avenida - 89726	CHP16160200 696464	1,420,007	0.0%	1,420,007	0.0%	Otros	685	100	100.00
10	Construccion De Techo Firme - 88374	CHP16160200 696465	121,180	0.0%	121,180	0.0%	Otros	48	100	100.00
11	Construccion De Techo Firme - 88570	CHP16160200 707603	918,483	0.0%	918,483	0.0%	Otros	352	100	100.00
12	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De 8a Avenida Entre Calle Venustiano Carranza Y Salida A Altamirano - 89873	CHP16160200 707605	1,446,772	0.0%	1,446,772	0.0%	Otros	1,014	100	100.00
13	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De 2a Avenida Entre Calle José María Morelos Y Guadalupe Victoria - 91174	CHP16160200 707606	1,863,534	0.0%	1,863,534	0.0%	Otros	583	100	100.00
14	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion De 1a Avenida Nororiental Entre Calle Zaragoza Y Maria Morelos - 91030	CHP16160200 712868	1,459,875	0.0%	1,459,875	0.0%	Otros	888	100	100.00
15	Construccion De Muro Firme - 88524	CHP16160200 712869	314,275	0.0%	314,275	0.0%	Otros	107	100	100.00
16	Construccion De Muro Firme - 88639	CHP16160200 718151	212,830	0.0%	212,830	0.0%	Otros	108	100	100.00
17	Revestimiento De Calle Los Gómez - 89801	CHP16160200 718152	840,692	0.0%	840,692	0.0%	Otros	685	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		14,780,423	0.2%	14,780,423	0.2%		6,957		
18	Construcción De Piso Firme - 89194	CHP16160200 718154	303,066	0.0%	303,066	0.0%	Otros	241	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>64,645,583</b>	<b>0.7%</b>	<b>53,475,063</b>	<b>0.6%</b>		<b>19,445</b>		

1	Ampliación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 75356	CHP16160200 643777	1,352,747	0.0%	929,647	0.0%	Otros	180	100	75.00
2	Construccion De Techado En Primaria Federal Felipe Berriozabal Zona 105 Cct 07dpr1898q - 71798	CHP16160200 643778	1,492,268	0.0%	1,219,483	0.0%	Otros	142	100	90.00
3	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 74563	CHP16160200 643779	1,211,463	0.0%	1,211,463	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
4	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable - 74438	CHP16160200 643780	1,500,457	0.0%	1,500,457	0.0%	Otros	800	100	100.00
5	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 74988	CHP16160200 646174	1,003,674	0.0%	1,003,674	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
6	Construcción De La Red De Distibución De Energía Eléctrica - 75359	CHP16160200 646178	1,067,737	0.0%	751,315	0.0%	Otros	112	100	80.00
7	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 75081	CHP16160200 648597	1,149,289	0.0%	1,149,289	0.0%	Metros Cuadrados	145	100	100.00
8	Ampliación De La Red De Energía Electrica - 74719	CHP16160200 648598	3,795,557	0.0%	3,795,557	0.0%	Otros	1,750	100	100.00
9	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 74223	CHP16160200 648599	1,003,114	0.0%	987,562	0.0%	Metros Cuadrados	210	100	100.00
10	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 75302	CHP16160200 651005	457,286	0.0%	457,286	0.0%	Otros	135	100	100.00
11	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa - 74994	CHP16160200 653353	1,200,049	0.0%	859,123	0.0%	Otros	400	100	90.00
12	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 74871	CHP16160200 653354	1,245,503	0.0%	1,245,503	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
13	Ampliación De La Red De Energía Electrica - 74316	CHP16160200 653355	1,651,040	0.0%	1,651,040	0.0%	Otros	200	100	100.00
14	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 74398	CHP16160200 655725	1,910,180	0.0%	1,910,180	0.0%	Metros Cuadrados	375	100	100.00
15	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 74757	CHP16160200 660623	924,049	0.0%	924,049	0.0%	Otros	200	100	100.00
16	Construcción De Dren Pluvial - 74819	CHP16160200 660624	1,300,017	0.0%	1,211,151	0.0%	Otros	100	100	100.00
17	Pavimentación De Calles - 71305	CHP16160200 660625	1,500,000	0.0%	1,500,000	0.0%	Metros Cuadrados	123	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>64,645,583</b>	<b>0.7%</b>	<b>53,475,063</b>	<b>0.6%</b>		<b>19,445</b>		

18	Introducción De La Linea Y Red De Energía Electrica - 71084	CHP16160200 660627	1,683,245	0.0%	1,683,245	0.0%	Otros	110	100	100.00
19	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 78870	CHP16160200 685567	1,776,182	0.0%	1,776,182	0.0%	Otros	200	100	100.00
20	Construcción De La Red Energía Eléctrica - 78490	CHP16160200 690992	1,067,956	0.0%	947,575	0.0%	Otros	126	100	90.00
21	Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Y Tanque De 50 M3 - 85171	CHP16160200 690993	641,724	0.0%	192,517	0.0%	Otros	988	100	35.00
22	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 150027	CHP16160200 696459	1,494,429	0.0%	448,329	0.0%	Otros	779	100	65.00
23	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Rc En Tele Secundaria Mil Treinta Y Uno - 164176	CHP16160200 696460	835,378	0.0%	250,613	0.0%	Otros	460	100	45.00
24	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable - 82431	CHP16160200 696461	1,192,524	0.0%	1,006,246	0.0%	Otros	368	100	90.00
25	Construcción De Techado En Prim General Profr Rafael Castro Ramos Cct 07dpr1123g - 91358	CHP16160200 696462	1,000,992	0.0%	1,000,992	0.0%	Otros	428	100	100.00
26	Construcción De Tanque De Absorción - 151796	CHP16160200 696470	190,372	0.0%	190,372	0.0%	Otros	100	100	100.00
27	Construcción De Techado En Primaria Federal Francisco I Madero - 150791	CHP16160200 696471	1,492,268	0.0%	1,294,881	0.0%	Otros	481	100	90.00
28	Construcción De Techado En Escuela Primaria Rural Antonio Caso - 162178	CHP16160200 701963	1,070,730	0.0%	559,566	0.0%	Otros	525	100	55.00
29	Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 78192	CHP16160200 701964	1,242,463	0.0%	1,093,130	0.0%	Otros	1,006	100	93.00
30	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 156952	CHP16160200 701965	2,839,806	0.0%	1,761,645	0.0%	Otros	347	100	65.00
31	Construcción De Muro De Contención - 84406	CHP16160200 701966	1,201,881	0.0%	1,201,881	0.0%	Otros	285	100	100.00
32	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 155393	CHP16160200 702047	480,551	0.0%	353,482	0.0%	Otros	150	100	80.00
33	Construcción De Techado En La Esc Primaria Del Estado Julian Grajales Cct 07ep0070k - 84234	CHP16160200 707611	1,431,290	0.0%	977,352	0.0%	Otros	257	100	80.00
34	Ampliación De La Red Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 84583	CHP16160200 707612	1,097,438	0.0%	1,070,431	0.0%	Otros	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>64,645,583</b>	<b>0.7%</b>	<b>53,475,063</b>	<b>0.6%</b>		<b>19,445</b>		

35	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 78591	CHP16160200 707613	1,272,820	0.0%	1,002,782	0.0%	Otros	300	100	90.00
36	Construcción De Techado En Esc Prim Justo Sierra Cct 07dpr1073p - 82438	CHP16160200 707614	1,477,297	0.0%	1,029,963	0.0%	Otros	77	100	85.00
37	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104666	CHP16160200 707689	2,264,163	0.0%	2,180,524	0.0%	Otros	2,247	100	97.00
38	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 87377	CHP16160200 712864	1,339,593	0.0%	1,095,703	0.0%	Otros	517	100	85.00
39	Introducción De La Linea Y Red De Energía Electrica - 91828	CHP16160200 712865	3,803,892	0.0%	3,803,892	0.0%	Otros	387	100	100.00
40	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 84093	CHP16160200 712872	1,148,696	0.0%	1,148,696	0.0%	Otros	250	100	100.00
41	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 79036	CHP16160200 712873	1,500,940	0.0%	1,500,940	0.0%	Otros	295	100	100.00
42	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 175853	CHP16160200 712954	1,111,538	0.0%	333,461	0.0%	Otros	80	100	35.00
43	Mejoramiento Del Cárcamo Del Sistema De Agua Potable - 151446	CHP16160200 718149	123,524	0.0%	123,524	0.0%	Otros	1,463	100	100.00
44	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 161742	CHP16160200 718150	1,883,933	0.0%	565,180	0.0%	Otros	245	100	45.00
45	Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Descarga De La Bomba - 75273	CHP16160200 718156	683,682	0.0%	683,682	0.0%	Otros	515	100	100.00
46	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 78699	CHP16160200 723741	1,547,013	0.0%	1,296,048	0.0%	Otros	85	100	90.00
47	Construcción De Techado En Esc Primaria Escuadrón Doscientos Uno - 151927	CHP16160200 723827	1,984,832	0.0%	595,450	0.0%	Otros	1,072	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>295,952,881</b>	<b>3.2%</b>	<b>180,189,179</b>	<b>1.9%</b>		<b>74,455</b>		

1	Construcción De 9 Cuartos Dormitorio - 36604	CHP16160200 643770	377,566	0.0%	257,296	0.0%	Vivienda	28	100	35.00
2	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio - 48458	CHP16160200 643774	1,233,873	0.0%	-	0.0%	Vivienda	116	100	5.00
3	Construcción De 45 Cuartos Dormitorio - 36585	CHP16160200 643781	1,803,807	0.0%	-	0.0%	Vivienda	135	100	-
4	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio - 48462	CHP16160200 643814	581,140	0.0%	399,798	0.0%	Vivienda	19	100	20.00
5	Construcción De 49 Cuartos Dormitorio - 61234	CHP16160200 646166	2,008,992	0.0%	-	0.0%	Vivienda	188	100	8.00
6	Construcción De 31 Cuartos Dormitorio - 61151	CHP16160200 646175	1,274,669	0.0%	514,006	0.0%	Vivienda	76	100	-
7	Construcción De 51 Cuartos Dormitorio - 45531	CHP16160200 646177	2,025,481	0.0%	427,306	0.0%	Vivienda	153	100	35.00
8	Pavimentacion De Calle Barrio Guadalupe Tepeyac - 46507	CHP16160200 646179	1,507,886	0.0%	420,746	0.0%	Metros Cuadrados	1,500	100	30.00
9	Construcción De 47 Cuartos Dormitorio - 60736	CHP16160200 646192	1,927,402	0.0%	199,105	0.0%	Vivienda	-	100	5.00
10	Construcción De 64 Cuartos Dormitorio - 35903	CHP16160200 646193	2,623,804	0.0%	563,485	0.0%	Vivienda	386	100	25.00
11	Construccion De 9 Cuartos Para Baños - 39159	CHP16160200 648590	338,325	0.0%	-	0.0%	Vivienda	28	100	-
12	Construcción De 41 Cuartos Dormitorio - 43366	CHP16160200 648608	1,684,469	0.0%	722,031	0.0%	Vivienda	122	100	35.00
13	Construcción De 18 Cuartos Dormitorio - 61760	CHP16160200 650998	725,409	0.0%	-	0.0%	Vivienda	56	100	70.00
14	Construcción De 56 Cuartos Dormitorio - 44843	CHP16160200 651006	2,294,563	0.0%	1,599,194	0.0%	Vivienda	168	100	23.00
15	Construcción De 52 Cuartos Dormitorio - 46310	CHP16160200 651007	2,131,381	0.0%	668,365	0.0%	Vivienda	167	100	40.00
16	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Varias Calles - 46569	CHP16160200 651008	3,892,737	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	50.00
17	Construcción De 32 Cuartos Dormitorio - 35904	CHP16160200 651015	1,332,300	0.0%	260,289	0.0%	Vivienda	96	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>295,952,881</b>	<b>3.2%</b>	<b>180,189,179</b>	<b>1.9%</b>		<b>74,455</b>		

18	Construcción De 26 Cuartos Dormitorio - 61142	CHP16160200 651038	1,070,631	0.0%	-	0.0%	Vivienda	100	100	-
19	Construcción De 49 Cuartos Dormitorio - 60816	CHP16160200 653344	2,017,853	0.0%	407,123	0.0%	Vivienda	139	100	30.00
20	Construcción De 72 Cuartos Dormitorio - 61213	CHP16160200 653345	2,859,092	0.0%	264,324	0.0%	Vivienda	270	100	5.00
21	Construcción De 43 Cuartos Dormitorio - 61170	CHP16160200 653356	1,763,564	0.0%	435,176	0.0%	Vivienda	113	100	-
22	Construcción De 22 Cuartos Dormitorio - 60427	CHP16160200 653362	907,456	0.0%	84,705	0.0%	Vivienda	128	100	-
23	Construcción De 39 Cuartos Dormitorio - 61013	CHP16160200 653363	1,550,632	0.0%	586,712	0.0%	Vivienda	140	100	35.00
24	Construcción De 26 Cuartos Dormitorio - 59835	CHP16160200 653392	1,016,088	0.0%	160,651	0.0%	Vivienda	86	100	74.00
25	Construcción De 58 Cuartos Dormitorio - 61209	CHP16160200 655727	2,254,347	0.0%	-	0.0%	Vivienda	305	100	30.00
26	Construcción De 46 Cuartos Dormitorio - 41452	CHP16160200 655728	1,886,606	0.0%	1,271,640	0.0%	Vivienda	138	100	40.00
27	Construcción De 58 Cuartos Dormitorio - 36605	CHP16160200 658188	2,327,850	0.0%	487,659	0.0%	Vivienda	174	100	10.00
28	Construcción De 90 Cuartos Dormitorio - 48459	CHP16160200 658198	3,597,614	0.0%	2,109,904	0.0%	Vivienda	293	100	40.00
29	Apertura De Camino Rural Tramo Jol Muc'Ulja A Calvario Del Mk 0+000 Al Km 3+000 - 41770	CHP16160200 660609	4,760,742	0.1%	-	0.0%	Otros	200	100	10.00
30	Construcción De 107 Cuartos Dormitorio - 36608	CHP16160200 660626	4,297,444	0.0%	1,532,188	0.0%	Vivienda	321	100	30.00
31	Construcción De 35 Cuartos Dormitorio - 46255	CHP16160200 660654	1,406,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	86	100	35.00
32	Construcción De 22 Cuartos Dormitorio - 61203	CHP16160200 660655	863,406	0.0%	853,406	0.0%	Vivienda	80	100	100.00
33	Rehabilitacion De Camino Rural - 88531	CHP16160200 685534	3,167,458	0.0%	3,167,458	0.0%	Otros	184	100	100.00
34	Construcción De 48 Cuartos Dormitorio - 41450	CHP16160200 685535	1,910,291	0.0%	1,384,662	0.0%	Vivienda	144	100	90.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>295,952,881</b>	<b>3.2%</b>	<b>180,189,179</b>	<b>1.9%</b>		<b>74,455</b>		

35	Construccion De 58 Cuartos Dormitorios - 81710	CHP16160200 685536	2,254,347	0.0%	2,235,649	0.0%	Vivienda	266	100	100.00
36	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios - 88938	CHP16160200 685575	581,140	0.0%	285,570	0.0%	Vivienda	28	100	95.00
37	Construcción De 69 Cuartos Dormitorio - 82474	CHP16160200 685576	2,711,501	0.0%	1,610,511	0.0%	Vivienda	229	100	100.00
38	Construcción De 118 Cuartos Dormitorio (1a Etapa) - 82447	CHP16160200 685577	4,576,086	0.0%	3,058,032	0.0%	Vivienda	649	100	95.00
39	Construccion De 01 Aula Didactica De 6.00 X 8.00 Mts. Est. Rc. En La Escuela Primaria Indigena Juan Escutia Y Martinez C.C.T.07dpb3323r. - 95193	CHP16160200 685578	486,242	0.0%	342,155	0.0%	Otros	35	100	100.00
40	Construcción De 26 Cuartos Dormitorio - 46275	CHP16160200 685579	1,070,728	0.0%	822,025	0.0%	Vivienda	109	100	85.00
41	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 84990	CHP16160200 685583	3,716,205	0.0%	2,658,306	0.0%	Metros Cuadrados	5,063	100	100.00
42	Construccion De Sistema De Agua Potable - 100672	CHP16160200 685584	2,309,905	0.0%	529,587	0.0%	Metros lineales	875	100	23.00
43	Construcción De 57 Cuartos Dormitorio - 84983	CHP16160200 685585	2,212,690	0.0%	2,212,690	0.0%	Vivienda	171	100	100.00
44	Rehabilitación Del Camino Tramo Loquibja- Crucero Agua Verde Del Km 0+000 Al Km 29+900 - 88259	CHP16160200 685586	2,522,492	0.0%	1,826,417	0.0%	Otros	220	100	72.00
45	Construcción De 26 Cuartos Dormitorio - 35934	CHP16160200 685646	1,071,859	0.0%	1,012,783	0.0%	Vivienda	78	100	100.00
46	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Crucero Cacateel A Tzintee Del 0+000 Al 2+530 - 89933	CHP16160200 685651	500,000	0.0%	246,902	0.0%	Otros	140	100	85.00
47	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Emiliano Zapata -Walhasil Del Km 0+00 Al Km 3+400 -Walhasil Del Km 0+00 Al Km 3+400 - 84231	CHP16160200 685652	473,303	0.0%	385,327	0.0%	Metros lineales	174	100	100.00
48	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Orizaba- San Juan Catarraya Del Km 0+000 Al 13+500 - 82237	CHP16160200 690955	4,247,543	0.0%	4,246,435	0.0%	Otros	799	100	90.00
49	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Kaquemteel 1ª Seccion Bawitz Tutziltik Del Km 0+00 Al 4+000 Km - 84168	CHP16160200 690956	556,827	0.0%	556,827	0.0%	Metros lineales	288	100	100.00
50	Construcción De 130 Cuartos Dormitorio - 82448	CHP16160200 690957	5,040,436	0.1%	3,645,102	0.0%	Vivienda	814	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>295,952,881</b>	<b>3.2%</b>	<b>180,189,179</b>	<b>1.9%</b>		<b>74,455</b>		

51	Construcción Del Sistema De Drenaje 1 Etapa - 88839	CHP16160200 690958	5,093,420	0.1%	3,996,916	0.0%	Otros	255	100	40.00
52	Construccion De Sistema De Agua Potable - 88910	CHP16160200 690959	3,337,757	0.0%	1,001,327	0.0%	Otros	74	100	60.00
53	Construcción De 52 Cuartos Dormitorio 1era Etapa - 84977	CHP16160200 690960	2,106,180	0.0%	1,059,111	0.0%	Vivienda	123	100	55.00
54	Mantenimiento Y Rehabilitacion A Caminos Rurales, Tramo E.C. Golonchan- E.C. Aurora Buenavista Del Km 0+000 Al Km 16+700 Y Ramales - 84711	CHP16160200 690994	2,682,204	0.0%	2,682,204	0.0%	Metros lineales	2,868	100	100.00
55	Rheabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Jol Hicbatil- Crucero Laguna Verde Del 0+000 Al 24+000 Kms - 123151	CHP16160200 690995	593,538	0.0%	178,061	0.0%	Otros	959	100	70.00
56	Construccion De 103 Cuartos Dormitorios - 82177	CHP16160200 690997	3,995,652	0.0%	3,984,431	0.0%	Vivienda	432	100	100.00
57	Construcción De 52 Cuartos Dormitorio - 61246	CHP16160200 690998	2,131,381	0.0%	2,108,780	0.0%	Vivienda	321	100	100.00
58	Construcción De 77 Cuartos Dormitorio - 83208	CHP16160200 691007	2,986,566	0.0%	2,986,566	0.0%	Vivienda	231	100	100.00
59	Construcción De 5 Cuartos Dormitorio - 97560	CHP16160200 691008	194,028	0.0%	194,028	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
60	Construcción De 47 Cuartos Dormitorio - 60790	CHP16160200 691032	1,940,464	0.0%	1,662,617	0.0%	Vivienda	191	100	100.00
61	Construccion De Sistema De Agua Potable - 88884	CHP16160200 691091	3,564,387	0.0%	1,069,316	0.0%	Otros	207	100	85.00
62	Construcción De 35 Cuartos Dormitorio - 83473	CHP16160200 691092	1,437,320	0.0%	971,246	0.0%	Vivienda	43	100	100.00
63	Construcción De 100 Cuartos Dormitorio - 82459	CHP16160200 696424	3,879,566	0.0%	3,064,365	0.0%	Vivienda	278	100	100.00
64	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 43448	CHP16160200 696425	1,409,625	0.0%	704,812	0.0%	Otros	135	100	100.00
65	Construcción De 89 Cuartos Dormitorio - 97158	CHP16160200 696426	3,640,822	0.0%	2,127,827	0.0%	Vivienda	163	100	80.00
66	Construccion De Sesenta Cuartos Dormitorio - 138236	CHP16160200 696427	2,331,740	0.0%	1,838,060	0.0%	Vivienda	182	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			295,952,881	3.2%	180,189,179	1.9%		74,455		
67	Construcción De 66 Cuartos Dormitorio - 95255	CHP16160200 696472	2,702,370	0.0%	1,891,189	0.0%	Vivienda	143	100	100.00
68	Rheabilitacion De Camino Rural Tramo: Cucero Carretera Federal Ocosingo - Palenque A- Yaxwinic 13+700 Kms - 83058	CHP16160200 696473	3,132,080	0.0%	2,838,071	0.0%	Otros	700	100	100.00
69	Construcción De 24 Cuartos Dormitorio - 90427	CHP16160200 696477	940,795	0.0%	940,795	0.0%	Vivienda	-	100	100.00
70	Construccion De 23 Cuartos Dormitorios - 82153	CHP16160200 696478	898,520	0.0%	888,520	0.0%	Vivienda	69	100	100.00
71	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Circuito No. 1) - 127079	CHP16160200 696479	2,159,520	0.0%	1,079,760	0.0%	Otros	543	100	50.00
72	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Kaquemteel - Kanja Del Km 0+00 Al Km 2+700 - 84303	CHP16160200 696480	375,858	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
73	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Alan Cacuala - Crucero Colotel Del Km 0+00 Al Km 9+200 - 84375	CHP16160200 696496	1,035,604	0.0%	1,035,604	0.0%	Metros lineales	522	100	100.00
74	Construcción De 18 Cuartos Para Baños - 83535	CHP16160200 696560	648,865	0.0%	638,865	0.0%	Vivienda	86	100	100.00
75	Construcción De 22 Cuartos Dormitorio - 61184	CHP16160200 696561	907,508	0.0%	850,819	0.0%	Vivienda	45	100	100.00
76	Rehabilitación De Calles Principales San Jose Pathuitz - 41821	CHP16160200 701924	2,593,423	0.0%	2,152,001	0.0%	Otros	910	100	100.00
77	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo: Crucero Libramiento De Bachajon - Lemlajanton 9+600 Kms - 82998	CHP16160200 701925	2,875,045	0.0%	1,437,523	0.0%	Otros	76	100	90.00
78	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 42890	CHP16160200 701972	3,446,871	0.0%	1,034,061	0.0%	Metros Cuadrados	2,868	100	85.00
79	Construccion De 02 Aulas Dicacticas 2 E.E. Estr. U-Ic,En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Emsad 173 Guaquitepec C.C.T. 07ems0100q - 130095	CHP16160200 701973	1,296,706	0.0%	379,469	0.0%	Otros	70	100	30.00
80	Construcción De 52 Cuartos Dormitorio (1a Etapa) - 82453	CHP16160200 701974	2,022,175	0.0%	2,012,175	0.0%	Vivienda	143	100	100.00
81	Ampliacion Y Rehabilitacion De Red De Distribucion De Energia - 157126	CHP16160200 701975	3,897,189	0.0%	1,947,929	0.0%	Otros	148	100	80.00
82	Construcción De 84 Cuartos Dormitorio 1era Etapa - 82645	CHP16160200 701976	3,436,843	0.0%	2,671,431	0.0%	Vivienda	463	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>295,952,881</b>	<b>3.2%</b>	<b>180,189,179</b>	<b>1.9%</b>		<b>74,455</b>		

83	Construcción De 49 Cuartos Dormitorio - 83128	CHP16160200 701977	1,906,087	0.0%	1,896,087	0.0%	Vivienda	162	100	100.00
84	Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable 3era Etapa - 83753	CHP16160200 701979	3,005,107	0.0%	3,005,107	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
85	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 98314	CHP16160200 701981	520,328	0.0%	520,328	0.0%	Metros lineales	52	100	100.00
86	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 132067	CHP16160200 701987	3,493,418	0.0%	1,746,709	0.0%	Otros	140	100	70.00
87	Construccion De 01 Aula Didactica 6.00x8.00 Mts. Est. Rc. En La Escuela Primaria Bilingue 05 De Mayo C.C.T. 07dpb1591z. - 43255	CHP16160200 702002	455,107	0.0%	320,173	0.0%	Otros	110	100	100.00
88	Construccion De 53 Cuartos Dormitorios - 80818	CHP16160200 702063	2,206,698	0.0%	1,783,616	0.0%	Vivienda	136	100	90.00
89	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Yetalwitz - Yoc Cacuala Del Km 0+00 Al Km 3+500 - 84484	CHP16160200 707565	264,529	0.0%	122,439	0.0%	Metros lineales	89	100	46.00
90	Construcción De 16 Cuartos Dormitorio - 60302	CHP16160200 707566	671,150	0.0%	629,186	0.0%	Vivienda	51	100	100.00
91	Construccion De Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 96734	CHP16160200 707567	2,360,716	0.0%	1,350,375	0.0%	Otros	77	100	70.00
92	Construccion De Sistema De Agua Potable - 148505	CHP16160200 707568	2,402,316	0.0%	1,201,158	0.0%	Otros	185	100	68.00
93	Rehabilitacion De 26.30 Km De Camino Tramo Guaquitepec A San Marcos Y Ramales - 84902	CHP16160200 707615	2,772,139	0.0%	831,642	0.0%	Metros lineales	2,100	100	100.00
94	Construcción De 70 Cuartos Dormitorio - 83817	CHP16160200 707616	2,902,530	0.0%	2,767,370	0.0%	Vivienda	319	100	100.00
95	Construcción De 100 Cuartos Dormitorio 1era Etapa - 83559	CHP16160200 707617	4,147,725	0.0%	3,253,450	0.0%	Vivienda	505	100	100.00
96	Construcción De 13 Cuartos Dormitorio - 83434	CHP16160200 707624	504,225	0.0%	493,028	0.0%	Vivienda	39	100	100.00
97	Construcción De 76 Cuartos Dormitorio - 97891	CHP16160200 707625	2,949,222	0.0%	2,515,280	0.0%	Vivienda	267	100	85.00
98	Construccion De 4 Cuartos Dormitorios - 82019	CHP16160200 707626	156,264	0.0%	156,264	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
99	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: San Juan Tulija A Crucero Laguna Verde Del 0+000 Al Km 32+400 Y Ramales - 108035	CHP16160200 707641	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	940	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>295,952,881</b>	<b>3.2%</b>	<b>180,189,179</b>	<b>1.9%</b>		<b>74,455</b>		

100	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 152883	CHP16160200 707642	1,456,803	0.0%	-	0.0%	Otros	324	100	-
101	Construcción De 64 Cuartos Dormitorio - 82505	CHP16160200 707643	2,486,522	0.0%	1,809,704	0.0%	Vivienda	305	100	100.00
102	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero Tunapaz A Loquibja Del Km 0+000 Al Km 18+000 - 99046	CHP16160200 707644	3,073,755	0.0%	2,227,882	0.0%	Otros	402	100	100.00
103	Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacosecha: E.C. Jol Tanchivil - Xinteel Tramo Principal Del Km 0+000 Al 1+540 Y Ramal - 105136	CHP16160200 707656	2,768,459	0.0%	1,384,229	0.0%	Otros	248	100	50.00
104	Introduccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aere - 137677	CHP16160200 707668	3,501,835	0.0%	1,050,551	0.0%	Otros	77	100	80.00
105	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Crucero Pamalha San Jeronimo - Pamalha San Jeronimo Del Km 0+00 Al Km 2+350 - 84434	CHP16160200 707699	439,006	0.0%	439,006	0.0%	Metros lineales	95	100	100.00
106	Apertura Y Revestimiento De Calles (Calles Varias) - 88795	CHP16160200 712833	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	249	100	80.00
107	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Bawits Tutziltik - Bawitz Samaria 2a Seccion Km 0+000 Al Km 2+600 - 84111	CHP16160200 712834	361,938	0.0%	361,938	0.0%	Metros lineales	133	100	100.00
108	Construcción De 37 Cuartos Dormitorio - 60868	CHP16160200 712835	1,519,444	0.0%	1,509,444	0.0%	Vivienda	46	100	100.00
109	Construcción De 31 Cuartos Dormitorio - 35906	CHP16160200 712836	1,274,669	0.0%	786,570	0.0%	Vivienda	63	100	100.00
110	Apertura Obras De Drenaje Revestimiento De Camino Rural Tramo Xaxajatic-Corostic Del Km 0+000 Al Km 3+130 - 82257	CHP16160200 712861	4,979,675	0.1%	1,493,569	0.0%	Otros	598	100	100.00
111	Conservacion De Camino Rural Del Crucero Palma Km 0+000 A Jol Catarraya Km 12+000 - 82919	CHP16160200 712874	2,553,975	0.0%	1,676,085	0.0%	Otros	203	100	85.00
112	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 88540	CHP16160200 712877	1,184,036	0.0%	877,162	0.0%	Otros	7,368	100	75.00
113	Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable 3era Etapa - 83771	CHP16160200 712879	142,254	0.0%	142,254	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
114	Construcción De 20 Cuartos Dormitorio - 83384	CHP16160200 712880	775,731	0.0%	775,731	0.0%	Vivienda	65	100	100.00
115	Ampliacion Y Rehabilitacion De Red De Distribucion De Energia - 172041	CHP16160200 712881	1,178,869	0.0%	-	0.0%	Otros	90	100	-
116	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 147463	CHP16160200 712882	1,381,673	0.0%	381,519	0.0%	Metros lineales	-	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>295,952,881</b>	<b>3.2%</b>	<b>180,189,179</b>	<b>1.9%</b>		<b>74,455</b>		

117	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Circuito No.1) - 127146	CHP16160200 712883	982,514	0.0%	419,257	0.0%	Otros	243	100	50.00
118	Construccion Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa - 80892	CHP16160200 712901	3,339,855	0.0%	2,840,085	0.0%	Otros	193	100	100.00
119	Construcción De 35 Cuartos Dormitorio - 106234	CHP16160200 712902	1,437,732	0.0%	1,437,732	0.0%	Vivienda	119	100	100.00
120	Concervarion De Camino Rural Del Crucero Mapi Km 0+000 Al Crucero San Antonio Km 11+460 - 82850	CHP16160200 718117	2,588,251	0.0%	1,372,763	0.0%	Otros	251	100	90.00
121	Construccion De 02 Aulas Didacticas De 6.00 X 8.00 Mts Et. Rec, En La Escuela Primaria Bilingue Ignacio Zaragoza C.C.T07dpb0009g. - 89815	CHP16160200 718118	764,112	0.0%	370,665	0.0%	Otros	68	100	100.00
122	Construccion De 126 Cuartos Dormitorios - 81619	CHP16160200 718119	5,216,554	0.1%	5,136,689	0.1%	Vivienda	895	100	100.00
123	Construcción De Diesiocho Cuartos Dormitorio - 171803	CHP16160200 718120	738,801	0.0%	369,400	0.0%	Vivienda	50	100	50.00
124	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Bachajon A Morelitos Del Km 0+000 Al Km 11+700 - 82449	CHP16160200 718157	2,705,614	0.0%	2,633,564	0.0%	Otros	179	100	100.00
125	Construcción De 97 Cuartos Dormitorio - 97057	CHP16160200 718158	3,818,351	0.0%	3,071,516	0.0%	Vivienda	174	100	80.00
126	Construcción De 100 Cuartos Dormitorio 1era Etapa - 83603	CHP16160200 718159	4,089,576	0.0%	4,078,345	0.0%	Vivienda	499	100	100.00
127	Pavimentacion De Andador Guadalupe Con Concreto Hidraulico (Entre Calle Ignacio Allende Y Benito Juarez) - 88638	CHP16160200 718163	1,790,934	0.0%	895,467	0.0%	Otros	7,368	100	60.00
128	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 88616	CHP16160200 718164	570,289	0.0%	-	0.0%	Otros	7,368	100	25.00
129	Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable 3era Etapa - 83787	CHP16160200 718165	657,923	0.0%	657,923	0.0%	Metros lineales	7,368	100	100.00
130	Construcción De 10 Cuartos Dormitorio - 97682	CHP16160200 718166	388,056	0.0%	388,056	0.0%	Vivienda	38	100	100.00
131	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 147243	CHP16160200 718169	618,634	0.0%	618,634	0.0%	Metros lineales	1,197	100	100.00
132	Construccion De Sistema De Agua Potable - 100664	CHP16160200 718170	1,488,428	0.0%	1,488,428	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
133	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 98023	CHP16160200 718171	1,879,716	0.0%	1,879,716	0.0%	Metros lineales	333	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			295,952,881	3.2%	180,189,179	1.9%		74,455		
134	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Centro Cacuala - Takim Ukum Del Km 0+000 Al Km 3+900 - 84563	CHP16160200 718193	393,979	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	64	100	30.00
135	Construcción De 60 Cuartos Dormitorio - 97346	CHP16160200 718194	2,394,743	0.0%	1,707,569	0.0%	Vivienda	150	100	100.00
136	Apertura De Camino Sacacosecha Subtramo Km 2+480 Al Km 3+280 (2 Etapa) - 101542	CHP16160200 718195	1,992,432	0.0%	597,730	0.0%	Metros lineales	248	100	80.00
137	Construcción De 79 Cuartos Dormitorio - 61222	CHP16160200 718196	3,232,864	0.0%	3,222,864	0.0%	Vivienda	204	100	100.00
138	Construccion De Diecisiete Cuartos Dormitorio - 147677	CHP16160200 718251	698,328	0.0%	209,498	0.0%	Vivienda	-	100	31.00
139	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio - 107627	CHP16160200 723705	458,754	0.0%	224,377	0.0%	Vivienda	42	100	60.00
140	Apertura Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural Del Km 0+000 Al Km 3+000 2da Etapa - 82215	CHP16160200 723706	4,009,131	0.0%	2,778,691	0.0%	Otros	204	100	95.00
141	Construcción De 12 Cuartos Dormitorio - 90479	CHP16160200 723707	464,349	0.0%	454,349	0.0%	Vivienda	66	100	100.00
142	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Crucero El Refugio A Pojcol Km 0+000 Al Km 22+800 Y Ramales - 88286	CHP16160200 723708	2,400,495	0.0%	1,448,267	0.0%	Metros lineales	307	100	60.00
143	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Cañada Sacun- Cañada Jetja Del Km 3+480 Al Km 4+320 - 81121	CHP16160200 723740	2,393,982	0.0%	2,393,982	0.0%	Otros	959	100	100.00
144	Construccion De Setenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 137312	CHP16160200 723745	3,055,617	0.0%	1,527,809	0.0%	Vivienda	242	100	80.00
145	Construcción De 35 Cuartos Dormitorio - 61162	CHP16160200 723760	1,364,348	0.0%	1,354,348	0.0%	Vivienda	100	100	100.00
146	Construcción De 73 Cuartos Dormitorio - 35914	CHP16160200 723761	2,877,683	0.0%	860,305	0.0%	Vivienda	219	100	100.00
147	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio - 60846	CHP16160200 723840	1,249,656	0.0%	1,239,656	0.0%	Vivienda	90	100	100.00
148	Apertura De Camino Sacacosecha - 148031	CHP16160200 723845	1,648,424	0.0%	824,212	0.0%	Otros	55	100	90.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,506,264	0.4%	30,484,224	0.3%		33,921		
1	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 170232	CHP00160200 691089		0.0%		0.0%	Metros lineales	124	100	
2	Pavimentacion De 1077.20 M2, Con Concreto Hidraulico En Calles Innominadas, Fraccionamiento Vida Mejor. - 16517	CHP16160200 643813	732,236	0.0%	732,236	0.0%	Metros Cuadrados	357	100	100.00
3	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, Calle Francisco Javier Mina Entre Av. 20 De Noviembre Y Av. Morelos, Barrio Santo Domingo - 38605	CHP16160200 648632	718,824	0.0%	718,824	0.0%	Metros Cuadrados	1,935	100	100.00
4	Construccion De Aula Tipo En Esc. Prim. Emiliano Zapata Cct 07kpr5201e - 38104	CHP16160200 648634	632,692	0.0%	632,692	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
5	Construccion De Aula Tipo En Esc. Prim. Conafe Ejercito Mexicano Cct 07kpr1638n - 38343	CHP16160200 648635	603,127	0.0%	603,127	0.0%	Metros Cuadrados	139	100	100.00
6	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 16575	CHP16160200 651037	2,267,973	0.0%	1,641,799	0.0%	Metros lineales	124	100	100.00
7	Construccion De Sistema De Agua Potable - 35579	CHP16160200 653394	4,233,276	0.0%	3,618,884	0.0%	Metros lineales	185	100	100.00
8	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Av. Juarez Entre Carretera Costera Y Calle Venustiano Carranza - 49032	CHP16160200 655747	699,168	0.0%	699,168	0.0%	Metros lineales	2,339	100	100.00
9	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Innominada Y Calle Matamoros Poniente, Barrio Santo Domingo. - 49079	CHP16160200 655748	146,608	0.0%	146,608	0.0%	Metros lineales	960	100	100.00
10	Pavimentacion De 168.90 MI Con Concreto Hidraulico En Av. Juan Pablo li Entre Calle Mariano Matamoros Y Esc. Sec. Tecnica No. 49 Col. Jubile - 16461	CHP16160200 655751	798,325	0.0%	798,325	0.0%	Metros Cuadrados	1,774	100	100.00
11	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Rio Negro Entre Av Morelos Y Av 20 De Noviembre - 36194	CHP16160200 658228	284,474	0.0%	284,474	0.0%	Metros lineales	2,339	100	100.00
12	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Rio Negro Entre Avenida Morelos Y Avenida Veinte De Noviembre - 149840	CHP16160200 685647	62,881	0.0%	62,881	0.0%	Metros lineales	2,339	-	100.00
13	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidráulico En Callejon Salsi Puedes - 152954	CHP16160200 685648	380,580	0.0%	380,580	0.0%	Metros Cuadrados	1,642	100	100.00
14	Mejoramiento De Centro De Salud Clave Cssa002261 - 90808	CHP16160200 685649	303,537	0.0%	303,537	0.0%	Otros	391	100	100.00
15	Construccion De Pozo Artesiano Para Suministro De Servicio Basico De Agua En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos Calderon Cct 07dpr4226x, - 86245	CHP16160200 691086	125,332	0.0%	125,332	0.0%	Otros	1,924	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,506,264	0.4%	30,484,224	0.3%		33,921		
16	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Av. La Bendicion Entre Carretera Costera Y Callejon S/N; Cabecera Municipal - 90764	CHP16160200 691088	582,556	0.0%	582,556	0.0%	Metros lineales	960	100	100.00
17	Construccion De Pozo Artesiano - 92708	CHP16160200 691093	128,797	0.0%	128,797	0.0%	Otros	12	100	100.00
18	Construccion De Pozo Artesiano - 150887	CHP16160200 691094	139,892	0.0%	139,892	0.0%	Otros	120	100	100.00
19	Pavimentacion De 665 M2 Con Concreto Hidraulico En Av. Morelos Entre Calle Hidalgo Y Calle Cuahutemoc. - 86116	CHP16160200 696553	1,148,750	0.0%	344,625	0.0%	Metros Cuadrados	1,642	100	70.00
20	Pavimentacion De 1060 M2 Con Concreto Hidraulico De Calle Belisario Dominguez Entre Calle Juan Escutia Y Calle Niños Heroes - 38551	CHP16160200 696554	971,545	0.0%	612,821	0.0%	Metros Cuadrados	391	100	100.00
21	Rehabilitacion De Camino Rural - 93103	CHP16160200 696555	2,216,819	0.0%	1,108,410	0.0%	Metros lineales	139	100	85.00
22	Construccion De Aula En Jardin De Niños Rosario Castellanos Cct 07kjin1756l - 84033	CHP16160200 702060	670,472	0.0%	670,472	0.0%	Metros Cuadrados	224	-	100.00
23	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 36001	CHP16160200 702061	2,413,018	0.0%	1,641,799	0.0%	Metros lineales	112	100	100.00
24	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Prolongación Mariano Matamoros Entre Av Fray Bartolome De Las Casas Y Eta - 152863	CHP16160200 707692	492,184	0.0%	328,139	0.0%	Metros Cuadrados	1,774	100	70.00
25	Construccion De Sistema De Agua Potable - 19024	CHP16160200 707695	4,078,942	0.0%	2,385,464	0.0%	Metros lineales	249	100	100.00
26	Construccion De Sistema De Agua Potable - 35417	CHP16160200 707696	1,927,239	0.0%	1,461,639	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
27	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 87895	CHP16160200 707697	1,706,491	0.0%	1,706,491	0.0%	Otros	1,087	100	100.00
28	Construccion De Sistema De Agua Potable - 35602	CHP16160200 707698	1,815,234	0.0%	1,192,513	0.0%	Metros lineales	138	100	100.00
29	Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Prof. Edgar Robledo Santiago Cct 07dpr4891r - 86061	CHP16160200 712837	531,539	0.0%	269,005	0.0%	Metros Cuadrados	310	100	70.00
30	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Calle Matamoros Poniente Entre Av. Rio Cintalapa Y Av. Constitucion, Barrio Santo Domingo. - 92879	CHP16160200 712961	707,059	0.0%	212,118	0.0%	Metros Cuadrados	960	100	80.00
31	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 87940	CHP16160200 712962	2,204,269	0.0%	2,204,269	0.0%	Otros	367	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,506,264	0.4%	30,484,224	0.3%		33,921		
32	Rehabilitacion De Camino Rural (41.00 Mts, Entrada A La Comunidad) - 93163	CHP16160200 712963	145,252	0.0%	145,252	0.0%	Metros lineales	192	100	100.00
33	Pavimentacion De 903.73 Con Concreto Hidraulico En Calle Rio Negro Entre Av. Morelos Y Av. 20 De Noviembre. - 84106	CHP16160200 718254	597,265	0.0%	597,265	0.0%	Metros Cuadrados	2,339	100	100.00
34	Pavimentacion De Calle Venustiano Carranza Entre Avenida Independencia Y Arroyo Innominado - 152769	CHP16160200 718255	554,601	0.0%	204,000	0.0%	Metros Cuadrados	2,339	100	70.00
35	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Av Independencia Sur Entre Calle Iturbide Y Calle Abasolo Y Calles Aldama Y Abasolo Entre Av - 152656	CHP16160200 718256	316,008	0.0%	316,008	0.0%	Metros lineales	1,774	100	100.00
36	Mejoramiento De 2900 MI De Linea De Conduccion De Agua Potable - 19158	CHP16160200 718258	1,970,545	0.0%	1,874,645	0.0%	Metros lineales	303	100	100.00
37	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 1a Etapa - 90838	CHP16160200 718263	1,800,000	0.0%	1,489,952	0.0%	Otros	107	100	100.00
38	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Av Morelos Entre Calles Hidalgo Y Cuahutemoc Y Calle Cuahutemoc Entre Avenidas Morelos Y Zaragoza - 150973	CHP16160200 723842	398,754	0.0%	119,626	0.0%	Metros lineales	1,642	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,562,341</b>	<b>0.0%</b>	<b>3,469,427</b>	<b>0.0%</b>		<b>512</b>		

1	33903 Servicios Integrales - 28839	CHP16160200 655752	612,910	0.0%	421,677	0.0%	Otros		100	70.00
2	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 164663	CHP16160200 702062	2,749,329	0.0%	2,129,645	0.0%	Metros lineales	457	100	77.00
3	Rehabilitación De Caminos Rurales - 169028	CHP16160200 702066	1,200,103	0.0%	918,105	0.0%	Metros lineales	55	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,040,986	0.0%	1,040,986	0.0%		146		

1	Construcción De Dieciocho Pisos Firmes - 158674	CHP16160200 685634	417,160	0.0%	417,160	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
2	Construccion De Comedor Escolar In Rosaura Zapata Cano - 158766	CHP16160200 685635	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros Cuadrados	128	100	100.00
3	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 148846	CHP16160200 691076	59,456	0.0%	59,456	0.0%	Otros		100	75.00
4	Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 148752	CHP16160200 696537	178,369	0.0%	178,369	0.0%	Otros		100	100.00
5	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 124773	CHP16160200 696538	186,000	0.0%	186,000	0.0%	Vehículos		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>26,835,729</b>	<b>0.3%</b>	<b>19,181,180</b>	<b>0.2%</b>		<b>15,049</b>		

1	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 15641	CHP16160200 643793	998,428	0.0%	998,428	0.0%	Otros		100	100.00
2	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico - 53355	CHP16160200 643799	516,197	0.0%	516,197	0.0%	Metros Cuadrados	6,314	100	100.00
3	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 53499	CHP16160200 643800	1,652,919	0.0%	1,092,824	0.0%	Metros lineales	294	100	65.00
4	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 15662	CHP16160200 646205	838,008	0.0%	709,539	0.0%	Otros	200	100	100.00
5	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Calle Central Oriente Entre 5a Avenida Norte Y Bordo Del Rio - 60792	CHP16160200 648619	690,970	0.0%	574,377	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
6	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Entre Calle Aldama Y Calle Corozal - 54012	CHP16160200 651028	2,344,565	0.0%	1,172,282	0.0%	Metros lineales	400	100	70.00
7	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Sobre La Calle Pino Suarez Entre Av Cuahutemoc Y Emiliano Zapata - 46954	CHP16160200 655743	53,265	0.0%	39,792	0.0%	Metros lineales	28	100	100.00
8	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En 2a Calle Norte Acceso Al Fraccionamiento Huehuetan Uno - 46802	CHP16160200 658209	270,547	0.0%	270,547	0.0%	Metros Cuadrados	263	100	100.00
9	Revestimiento De 1344 Metros De Camino - 43863	CHP16160200 658216	364,642	0.0%	263,482	0.0%	Metros lineales	109	100	100.00
10	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Entre Avenida Panamericana Y Avenida Jose Maria Morelos - 53753	CHP16160200 660646	1,551,642	0.0%	995,918	0.0%	Metros lineales	68	100	90.00
11	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 46418	CHP16160200 660647	82,544	0.0%	82,544	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
12	Construcción De Piso Firme - 44294	CHP16160200 660648	318,907	0.0%	318,907	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
13	Adquisición De Software Y Hardware - 112857	CHP16160200 685617	61,143	0.0%	57,344	0.0%	Piezas		100	94.00
14	Pavimentación De Calles Innominadas Con Concreto Hidraulico - 34299	CHP16160200 685624	1,497,768	0.0%	1,497,768	0.0%	Metros Cuadrados	1,337	100	100.00
15	Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 141315	CHP16160200 685625	440,359	0.0%	220,179	0.0%	Otros	27	100	50.00
16	Rehabilitación De Captación Linea De Conducción Y Construcción De Tanque Regulador - 43968	CHP16160200 691066	812,978	0.0%	607,230	0.0%	Otros	100	100	100.00
17	Construcción De Piso Firme En Cantón La Florida - 148807	CHP16160200 691067	204,402	0.0%	102,201	0.0%	Metros Cuadrados	58	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>26,835,729</b>	<b>0.3%</b>	<b>19,181,180</b>	<b>0.2%</b>		<b>15,049</b>		

18	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 156933	CHP16160200 696516	380,713	0.0%	190,356	0.0%	Metros lineales	100	100	70.00
19	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 15523	CHP16160200 696525	1,849,079	0.0%	1,611,377	0.0%	Otros	149	100	90.00
20	Construcción De Ciento Veintitres MI De Pavimento Mixto En Tramos Aislados - 140260	CHP16160200 696526	371,525	0.0%	185,763	0.0%	Metros lineales	323	100	-
21	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 130694	CHP16160200 707676	1,411,393	0.0%	705,697	0.0%	Metros lineales	230	100	-
22	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Entubada - 42311	CHP16160200 707677	719,928	0.0%	545,176	0.0%	Otros	1,740	100	100.00
23	Pavimentación De Calles Innominadas Con Concreto Hidraulico - 34658	CHP16160200 707678	1,280,489	0.0%	1,280,489	0.0%	Metros Cuadrados	877	100	100.00
24	Ampliación De Red De Energía Electrica - 60543	CHP16160200 707679	1,004,811	0.0%	502,406	0.0%	Otros	130	100	80.00
25	Rehabilitación De La Red De Distribucion De Agua Entubada - 38297	CHP16160200 707680	454,824	0.0%	454,824	0.0%	Otros	400	100	100.00
26	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Segunda Av Norte Entre Calle Primera Y Tercera Poniente - 137183	CHP16160200 712931	273,274	0.0%	225,221	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
27	Introducción De Red Drenaje Sanitario - 112579	CHP16160200 712944	3,204,003	0.0%	1,602,002	0.0%	Metros lineales	887	100	-
28	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 147400	CHP16160200 712945	1,227,274	0.0%	613,637	0.0%	Otros	70	100	-
29	Rehabilitacion De Red De Agua Potable 2da Etapa (Perforación De Pozo Profundo, Equipo De Bombeo Y Tren De Descarga) - 20478	CHP16160200 723812	1,530,215	0.0%	1,530,215	0.0%	Otros	580	100	100.00
30	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 142946	CHP16160200 723813	428,916	0.0%	214,458	0.0%	Otros	120	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>15,634,793</b>	<b>0.2%</b>	<b>11,544,686</b>	<b>0.1%</b>		<b>2,739</b>		

1	Construcción De Comedor Comunitario - 24877	CHP16160200 646206	2,122,600	0.0%	1,409,852	0.0%	Metros Cuadrados	366	100	66.00
2	Mejoramiento De 28 Viviendas Techo Firme - 80527	CHP16160200 685537	756,560	0.0%	756,560	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	90.00
3	Construccion De Baños Con Calentador De Leña Tinaco Y Fosa Septica - 174844	CHP16160200 685654	4,862,000	0.1%	4,841,808	0.1%	Vivienda	738	100	80.00
4	Construccion De Baños Con Calentador De Leña Tinaco Y Fosa Septica - 176815	CHP16160200 696566	459,000	0.0%	228,693	0.0%	Vivienda	54	100	50.00
5	Pavimentacion Del Camino E C Los Llanos Chanal Carmen Yalchuch - 176465	CHP16160200 702033	3,786,142	0.0%	2,770,076	0.0%	Metros Cuadrados	1,124	100	73.00
6	Mejoramiento De Viviendas Cuarto Para Cocina - 176206	CHP16160200 702034	1,560,000	0.0%	778,752	0.0%	Vivienda	123	100	50.00
7	Pavimentacion De La Calle De Acceso A La Localidad - 177766	CHP16160200 718265	1,899,351	0.0%	569,805	0.0%	Metros Cuadrados	178	100	30.00
8	Mejoramiento De 07 Vivendas Muro Firme - 82225	CHP16160200 723709	189,140	0.0%	189,140	0.0%	Otros	31	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>9,726,571</b>	<b>0.1%</b>	<b>9,048,105</b>	<b>0.1%</b>		<b>4,282</b>		

1	Rehabilitación De Techo Firme - 170563	CHP16160200 685538	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Otros	50	100	100.00
2	Revestimiento De Camino Del Km 0 000 Al Km 3 100 1ra Etapa - 93193	CHP16160200 696430	1,603,231	0.0%	1,603,231	0.0%	Otros	156	100	100.00
3	Rehabilitación De Techo Firme - 170700	CHP16160200 696431	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Otros	50	100	100.00
4	Apertura Y Revestimiento De Camino Del Km 0 000 Al Km 0 560 - 91312	CHP16160200 696432	1,417,110	0.0%	1,417,110	0.0%	Otros	50	100	100.00
5	Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacosecha Primera Etapa Del Km 0 000 Al Km 2 000 - 91428	CHP16160200 696433	2,700,000	0.0%	2,700,000	0.0%	Otros	525	100	100.00
6	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 94223	CHP16160200 701929	1,356,932	0.0%	678,466	0.0%	Metros lineales	3,041	100	50.00
7	Construcción De Drenaje Pluvial - 69292	CHP16160200 707571	1,499,299	0.0%	1,499,299	0.0%	Metros lineales	280	100	100.00
8	Rehabilitación De Techo Firme - 170474	CHP16160200 712843	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
9	Rehabilitación De Techo Firme - 170647	CHP16160200 718122	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Otros	70	100	100.00
10	Rehabilitación De Techo Firme - 171604	CHP16160200 718124	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	40	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,192,240	0.0%	3,192,240	0.0%		-		
1	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 185154	CHP16160200 691012	1,064,080	0.0%	1,064,080	0.0%	Lote		100	100.00
2	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 92868	CHP16160200 718178	2,128,160	0.0%	2,128,160	0.0%	Otros		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,950,529	0.0%	2,628,486	0.0%		3,785		

1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico - 46840	CHP16160200 646182	421,043	0.0%	99,000	0.0%	Metros Cuadrados	1,200	-	25.00
2	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado - 46931	CHP16160200 660620	1,777,445	0.0%	1,777,445	0.0%	Metros lineales	280	-	100.00
3	Mantenimiento De Escuelas - 107871	CHP16160200 707593	184,957	0.0%	184,957	0.0%	Metros lineales	1,700	-	100.00
4	Mantenimiento De Camino Rural Ejido Miguel Hidalgo - 109314	CHP16160200 707633	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Metros lineales	470	-	100.00
5	Construccion De Enbovedado - 96298	CHP16160200 718180	317,083	0.0%	317,083	0.0%	Otros	135	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>9,463,196</b>	<b>0.1%</b>	<b>9,463,196</b>	<b>0.1%</b>		<b>69,526</b>		
1	Pavimentación De Andadores 2a Etapa	CHP16150300 570207	807,264	0.0%	807,264	0.0%	Metros Cuadrados	35,831	-	100.00
2	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	CHP16150300 571741	1,903,274	0.0%	1,903,274	0.0%	Metros Cuadrados	2,000	-	100.00
3	Pavimentacion En Andadores 2a Etapa - 30550	CHP16160200 648603	807,264	0.0%	807,264	0.0%	Metros Cuadrados	9,894	100	100.00
4	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector General) - 30541	CHP16160200 655732	1,293,064	0.0%	1,293,064	0.0%	Metros lineales	9,894	100	100.00
5	Ampliación Del Drenaje Sanitario - 23246	CHP16160200 655733	1,700,000	0.0%	1,700,000	0.0%	Metros lineales	1,243	100	100.00
6	Rehabilitación De Pozos - 30503	CHP16160200 658192	1,049,056	0.0%	1,049,056	0.0%	Otros	9,894	100	100.00
7	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 95163	CHP16160200 723748	1,903,274	0.0%	1,903,274	0.0%	Metros lineales	770	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,132,665</b>	<b>0.2%</b>	<b>14,132,665</b>	<b>0.2%</b>		<b>3,306</b>		

1	Ampliación De Drenaje Sanitario - 41054	CHP16160200 643782	1,241,059	0.0%	1,241,059	0.0%	Metros lineales	477	100	100.00
2	Construcción De Cuartos Dormitorios De 6.24x4.24 Mts. - 40848	CHP16160200 643783	560,000	0.0%	560,000	0.0%	Vivienda	24	100	100.00
3	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios De 4.00x5.00 Mts. - 66594	CHP16160200 643784	500,000	0.0%	500,000	0.0%	Vivienda	56	100	100.00
4	Construccion De Cuartos Dormitorios De 3 X 4 Mts. Segunda Etapa - 40585	CHP16160200 646185	552,096	0.0%	552,096	0.0%	Vivienda	40	100	100.00
5	Construccion De Techo Firme - 40724	CHP16160200 646186	815,000	0.0%	815,000	0.0%	Otros	40	100	100.00
6	Construcción De Muro Firme. - 41231	CHP16160200 646189	1,344,800	0.0%	1,344,800	0.0%	Otros	96	100	100.00
7	Construcción De Cuartos Dormitorios De 4.00 X 5.00 Mts. 2ª. Etapa - 40622	CHP16160200 648604	306,800	0.0%	306,800	0.0%	Vivienda	18	100	100.00
8	Construccion De Cuartos Dormitorios De 4 X 5 Mts - 40606	CHP16160200 648605	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Vivienda	16	100	100.00
9	Construccion De Muro Firme - 40548	CHP16160200 653358	637,500	0.0%	637,500	0.0%	Otros	68	100	100.00
10	Construccion De 22 Cuartos Dormitorios De 4 X 5 Mts - 41222	CHP16160200 653359	700,000	0.0%	700,000	0.0%	Vivienda	44	100	100.00
11	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 40803	CHP16160200 655738	320,317	0.0%	320,317	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
12	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios De 4.00x5.00 Mts., - 41066	CHP16160200 658193	432,000	0.0%	432,000	0.0%	Vivienda	24	100	100.00
13	Construcción De Fosas Sépticas. - 41086	CHP16160200 658196	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Piezas	14	100	100.00
14	Construcción De 15 Cuartos Dormitorios De 3.00x4.00 Mts. - 66742	CHP16160200 660632	400,000	0.0%	400,000	0.0%	Vivienda	60	100	100.00
15	Construccion De Cuartos Dormitorio De 4 X 5 Mts Segunda Etapa - 40592	CHP16160200 660634	400,000	0.0%	400,000	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
16	Construcción De 06 Cuartos Dormitorios De 4.00x5.00 Mts. - 67214	CHP16160200 660636	280,000	0.0%	280,000	0.0%	Vivienda	27	100	100.00
17	Revestimiento De Calles - 161552	CHP16160200 701993	3,720,285	0.0%	3,720,285	0.0%	Metros Cuadrados	2,105	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,132,665</b>	<b>0.2%</b>	<b>14,132,665</b>	<b>0.2%</b>		<b>3,306</b>		

18	Construcción De 8 Cuartos Dormitorios De 6.24x4.24 Mts. - 67239	CHP16160200 718184	405,000	0.0%	405,000	0.0%	Vivienda	33	100	100.00
19	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico. - 66376	CHP16160200 723754	567,807	0.0%	567,807	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
20	Construccion De Muro Firme - 42261	CHP16160200 723755	450,000	0.0%	450,000	0.0%	Otros	24	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,659,491</b>	<b>0.0%</b>	<b>767,729</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,581</b>		

1	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 151508	CHP16160200 685595	143,540	0.0%	43,062	0.0%	Otros	65	100	30.00
2	Construcción De Pozos Profundo De Agua Potable - 151475	CHP16160200 701996	143,540	0.0%	43,062	0.0%	Otros	125	100	30.00
3	Ampliacion De Clinica Del Imss - 158996	CHP16160200 707645	699,679	0.0%	209,904	0.0%	Metros Cuadrados	1,162	100	70.00
4	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 158747	CHP16160200 718197	287,187	0.0%	86,156	0.0%	Otros	50	100	30.00
5	Construcción Del Dren Pluvial Bordo De Proteccion Y Dezalve - 187976	CHP16160200 723742	385,546	0.0%	385,546	0.0%	Metros lineales	179	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>57,401,418</b>	<b>0.6%</b>	<b>44,462,498</b>	<b>0.5%</b>		<b>16,709</b>		

1	Construcción De 6 Techos Firme En Cabecera Municipal - 70531	CHP16160200 643788	242,396	0.0%	242,396	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
2	Construcción De 26 Cuartos Para Cocina En La Av Morelos Juan Sabines Y Pecebre - 70106	CHP16160200 646194	1,659,288	0.0%	1,659,288	0.0%	Vivienda	104	100	100.00
3	Construcción De 33 Cuartos Para Cocina En Avenida Ignacio Allende - 70282	CHP16160200 646195	2,106,019	0.0%	2,106,019	0.0%	Vivienda	122	100	100.00
4	Construcción De 9 Cuartos Dormitorio En Avenida Mazariegos - 68199	CHP16160200 646196	653,211	0.0%	653,211	0.0%	Vivienda	36	100	100.00
5	Construcción De 13 Cuartos Para Cocina En La Avenida Mazariegos - 70424	CHP16160200 648609	829,644	0.0%	829,644	0.0%	Vivienda	52	100	100.00
6	Construcción De 26 Cuartos Dormitorio En Calle Ignacio Allende - 68193	CHP16160200 648610	1,887,055	0.0%	1,887,055	0.0%	Vivienda	104	100	100.00
7	Construcción De 61 Cuartos Para Cocina En Talonhuitz Barrio Centro li - 75387	CHP16160200 648611	4,033,757	0.0%	3,903,217	0.0%	Vivienda	244	100	96.76
8	Construcción De 24 Cuartos Dormitorio En Barrio Pat Bé - 70960	CHP16160200 648612	1,587,052	0.0%	1,535,692	0.0%	Vivienda	96	100	96.76
9	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios En Barrio Pat Bé - 70878	CHP16160200 648613	753,398	0.0%	726,698	0.0%	Vivienda	40	100	96.46
10	Construcción De 17 Cuartos Para Cocina En La Avenida Cinco De Mayo - 69948	CHP16160200 651016	1,084,919	0.0%	1,084,919	0.0%	Vivienda	68	100	100.00
11	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 35473	CHP16160200 651017	1,206,544	0.0%	1,206,544	0.0%	Metros Cuadrados	2,364	100	100.00
12	Construcción De 23 Cuartos Para Cocina En La Calle Hidalgo - 69855	CHP16160200 653364	1,467,831	0.0%	1,467,831	0.0%	Vivienda	92	100	100.00
13	Construcción De 27 Cuartos Para Cocina En La Calle Hermanos Serdan - 70016	CHP16160200 653365	1,723,107	0.0%	1,723,107	0.0%	Vivienda	108	100	100.00
14	Construcción De 20 Cuartos Dormitorio En Avenida Morelos Juan Sabines Y Pesebre - 68119	CHP16160200 653366	1,451,581	0.0%	1,451,581	0.0%	Vivienda	80	100	100.00
15	Construcción De 20 Cuartos Dormitorio En Calle Hermanos Serdan - 68116	CHP16160200 653367	1,451,581	0.0%	1,451,581	0.0%	Vivienda	80	100	100.00
16	Construcción De 29 Cuartos Dormitorio En Calle Hidalgo - 68108	CHP16160200 653368	2,104,792	0.0%	2,104,792	0.0%	Vivienda	116	100	100.00
17	Construcción De 14 Cuartos Dormitorio En Avenida Cinco De Mayo - 68101	CHP16160200 653369	1,016,107	0.0%	1,016,107	0.0%	Vivienda	56	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>57,401,418</b>	<b>0.6%</b>	<b>44,462,498</b>	<b>0.5%</b>		<b>16,709</b>		

18	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios En Barrio El Carmen - 70711	CHP16160200 655740	1,205,437	0.0%	1,162,717	0.0%	Vivienda	64	100	96.46
19	Construcción De 19 Cuartos Dormitorio En Santa Cruz - 68122	CHP16160200 658199	1,379,002	0.0%	1,379,002	0.0%	Vivienda	76	100	100.00
20	Construcción De 11 Techos Firmes - 75433	CHP16160200 658201	463,023	0.0%	432,069	0.0%	Metros Cuadrados	44	100	94.00
21	Construcción De 33 Cuartos Para Cocina En El Barrio Centro I - 70910	CHP16160200 658202	2,182,196	0.0%	2,111,576	0.0%	Vivienda	132	100	96.76
22	Construcción De 18 Cuartos Para Cocina En Santa Cruz - 70217	CHP16160200 660638	1,148,738	0.0%	1,148,738	0.0%	Vivienda	72	100	100.00
23	Construcción De 36 Cuartos Dormitorios En Barrio Centro - 70799	CHP16160200 660639	2,712,234	0.0%	2,616,114	0.0%	Vivienda	144	100	96.46
24	Construcción De 39 Cuartos Para Cocina En Barrio El Carmen - 70991	CHP16160200 660640	2,578,959	0.0%	2,495,499	0.0%	Vivienda	156	100	96.76
25	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tramos Aislados - 168243	CHP16160200 685596	743,623	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,364	100	-
26	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En El Plantel Cobach Stenlejsotstetic - 168220	CHP16160200 685598	449,322	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	115	100	-
27	Construcción De Corrales De Traspatio - 173503	CHP16160200 685601	132,240	0.0%	132,240	0.0%	Otros	223	100	100.00
28	Construcción De Corrales De Traspatio - 186017	CHP16160200 685602	74,054	0.0%	74,054	0.0%	Otros	183	100	100.00
29	Construcción De Corrales De Traspatio - 172839	CHP16160200 691034	15,869	0.0%	15,869	0.0%	Otros	45	100	100.00
30	Construcción De Cuartos Para Cocina En Chichelalhó - 169712	CHP16160200 691035	793,526	0.0%	212,354	0.0%	Vivienda	48	100	26.55
31	Dotación De Equipamiento Para Captación De Agua - 171655	CHP16160200 691036	14,080	0.0%	14,080	0.0%	Otros	40	100	100.00
32	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En Esc Secundaria Comunitaria Indígena - 168207	CHP16160200 691037	497,633	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	69	100	-
33	Construcción De Corrales De Traspatio - 185164	CHP16160200 691038	93,450	0.0%	93,450	0.0%	Otros	174	100	100.00
34	Rehabilitación De Caminos Rurales En Tiabnal Alto - 79046	CHP16160200 691039	121,800	0.0%	121,800	0.0%	Otros	160	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>57,401,418</b>	<b>0.6%</b>	<b>44,462,498</b>	<b>0.5%</b>		<b>16,709</b>		

35	Construcción De Corrales De Traspatio - 185008	CHP16160200 691040	151,635	0.0%	151,635	0.0%	Otros	160	100	100.00
36	Construcción De Corrales De Traspatio - 185119	CHP16160200 691042	15,869	0.0%	15,869	0.0%	Otros	27	100	100.00
37	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura U C En El Plantel Cobach De Larráinzar - 168222	CHP16160200 696498	653,999	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	371	100	-
38	Construcción De Cuartos Para Cocina En Patentic B San Isidro - 170780	CHP16160200 696500	3,438,612	0.0%	920,200	0.0%	Vivienda	208	100	26.76
39	Rehabilitación De Caminos Rurales En Noctic - 188976	CHP16160200 696501	40,890	0.0%	-	0.0%	Otros	107	100	-
40	Rehabilitación De Caminos Rurales En Meonhó - 79004	CHP16160200 702004	106,720	0.0%	106,720	0.0%	Otros	160	100	100.00
41	Construcción De Corrales De Traspatio - 186227	CHP16160200 702005	74,054	0.0%	74,054	0.0%	Otros	244	100	100.00
42	Construcción De 20 Cuartos Para Cocina En Yalem Taib - 78589	CHP16160200 702006	1,322,543	0.0%	1,279,743	0.0%	Vivienda	80	100	96.76
43	Dotación De Equipamiento Para Captación De Agua - 171763	CHP16160200 702007	3,520	0.0%	3,520	0.0%	Otros	10	100	100.00
44	Construcción De Corrales De Traspatio - 173389	CHP16160200 702008	125,187	0.0%	125,187	0.0%	Otros	288	100	100.00
45	Construcción De Corrales De Traspatio - 185434	CHP16160200 702010	137,530	0.0%	137,530	0.0%	Otros	487	100	100.00
46	Construcción De Corrales De Traspatio - 172715	CHP16160200 707650	225,690	0.0%	225,690	0.0%	Otros	503	100	100.00
47	Dotación De Equipamiento Para Captación De Agua - 171833	CHP16160200 707651	124,960	0.0%	124,960	0.0%	Otros	250	100	100.00
48	Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa - 168230	CHP16160200 712906	458,402	0.0%	-	0.0%	Otros	384	100	-
49	Dotación De Equipamiento Para Captación De Agua - 170967	CHP16160200 712908	14,080	0.0%	14,080	0.0%	Otros	136	100	100.00
50	Dotación De Equipamiento Para Captación De Agua - 171010	CHP16160200 712911	45,760	0.0%	45,760	0.0%	Otros	385	100	100.00
51	Dotación De Equipamiento Para Captación De Agua - 171591	CHP16160200 712912	19,360	0.0%	19,360	0.0%	Otros	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>57,401,418</b>	<b>0.6%</b>	<b>44,462,498</b>	<b>0.5%</b>		<b>16,709</b>		

52	Construcción De Muro De Contención En Tentic Bajo - 168239	CHP16160200 712913	318,526	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	183	100	-
53	Dotación De Equipamiento Para Captación De Agua - 171800	CHP16160200 712914	26,400	0.0%	26,400	0.0%	Otros	75	100	100.00
54	Construcción De Corrales De Traspatio - 185890	CHP16160200 712916	24,685	0.0%	24,685	0.0%	Otros	53	100	100.00
55	Dotación De Equipamiento Para Captación De Agua - 170988	CHP16160200 718199	44,000	0.0%	44,000	0.0%	Otros	107	100	100.00
56	Dotación De Equipamiento Para Captación De Agua - 171914	CHP16160200 718200	262,240	0.0%	262,240	0.0%	Otros	594	100	100.00
57	Construcción De Corrales De Traspatio - 172938	CHP16160200 718201	248,611	0.0%	248,611	0.0%	Otros	562	100	100.00
58	Construcción De Cuartos Para Cocina En Patentic B Guadalupe - 170819	CHP16160200 718203	3,438,612	0.0%	920,200	0.0%	Vivienda	208	100	26.70
59	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios En Barrio Yalem Taib - 78315	CHP16160200 718205	979,418	0.0%	944,708	0.0%	Vivienda	52	100	96.46
60	Construcción De Rodadas Con Concreto Hidráulico En Tzajalhó - 168235	CHP16160200 718206	461,854	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	401	100	-
61	Construcción De Corrales De Traspatio - 172602	CHP16160200 718208	114,608	0.0%	114,608	0.0%	Otros	357	100	100.00
62	Dotación De Equipamiento Para Captación De Agua - 171051	CHP16160200 718209	33,440	0.0%	33,440	0.0%	Otros	107	100	100.00
63	Construcción De Comedor Comunitario En Bayalemó Dos - 168224	CHP16160200 723763	921,693	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	384	100	-
64	Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Rc En Esc Secundaria Telesecundaria - 168215	CHP16160200 723764	432,467	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	134	100	-
65	Construcción De Cuartos Dormitorios En Chichelalhó Barrio Centro - 169287	CHP16160200 723765	1,356,117	0.0%	360,017	0.0%	Vivienda	72	100	26.55
66	Rehabilitación De Caminos Rurales En Chuchilton - 188241	CHP16160200 723766	78,300	0.0%	-	0.0%	Otros	594	100	-
67	Rehabilitación De Caminos Rurales En Guacamaya - 78916	CHP16160200 723767	658,131	0.0%	658,131	0.0%	Otros	102	100	100.00
68	Construcción De Rodadas Con Concreto Hidráulico Camino A Guacamaya - 168242	CHP16160200 723768	658,131	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	102	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>57,401,418</b>	<b>0.6%</b>	<b>44,462,498</b>	<b>0.5%</b>		<b>16,709</b>		

69	Construcción De Corrales De Traspatio - 184854	CHP16160200 723770	313,850	0.0%	313,850	0.0%	Otros	400	100	100.00
70	Construcción De Corrales De Traspatio - 185677	CHP16160200 723773	121,661	0.0%	121,661	0.0%	Otros	272	100	100.00
71	Construcción De Corrales De Traspatio - 173444	CHP16160200 723775	86,397	0.0%	86,397	0.0%	Otros	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			102,525,667	1.1%	59,853,056	0.6%		27,236		
1	Construccion De 70 Cuartos Dormitorio - 87684	CHP00160200 685593		0.0%		0.0%	Vivienda	771	100	
2	Ampliación De Rd Primera Etapa Santa Margarita Agua Azul - 83867	CHP00160200 718133		0.0%		0.0%	Otros	397	100	
3	Construccion Del Sistema De Agua Potable 1 Etapa - 2911	CHP16160100 623115	2,355,300	0.0%	706,590	0.0%	Metros lineales	136	100	30.00
4	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo San Carlos Veracruz La Fortuna Del Km 0 000 Al Km 15 - 73497	CHP16160200 643772	2,000,000	0.0%	1,129,817	0.0%	Otros	422	100	56.49
5	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: E.C. Yaluma-Comitan A Hidalgo Del Km0+000 Al Km 12+550. - 73529	CHP16160200 643786	1,500,000	0.0%	1,500,000	0.0%	Otros	440	100	100.00
6	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Isidro Chayaves Del Km 000 Al 650 - 73608	CHP16160200 643787	950,000	0.0%	559,500	0.0%	Otros	667	100	58.89
7	Construccion De Un Aula Rc En La Escuela Primaria Bilingue Francisco Indalecio Madero Con Clave 07dpb2079p - 73247	CHP16160200 648594	550,000	0.0%	337,646	0.0%	Otros	306	100	61.39
8	Construccion De Una Aula Didactica Estu C 1c De 2 Ee En Telebachillerato Comunitario No 174 Joaquin Miguel Gutierrez Clave07etk0174z - 73344	CHP16160200 648606	770,000	0.0%	506,177	0.0%	Otros	582	100	65.74
9	Construccion De 103 Sanitarios Secos - 73145	CHP16160200 648607	3,914,000	0.0%	2,499,972	0.0%	Piezas	556	100	63.87
10	Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 73275	CHP16160200 648614	1,647,741	0.0%	1,316,505	0.0%	Otros	2,525	100	79.90
11	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Santa Rita El Invernadero A Arrollo El Nacimiento Del Tramo Km 1+840 Al Km 2+780, Segunda Etapa - 73512	CHP16160200 651002	1,000,000	0.0%	799,225	0.0%	Otros	132	100	79.92
12	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 73375	CHP16160200 653360	342,000	0.0%	102,600	0.0%	Otros	276	100	30.00
13	Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica 1raetapa - 73620	CHP16160200 653361	3,900,205	0.0%	1,939,997	0.0%	Otros	146	100	49.74
14	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 73052	CHP16160200 653372	2,030,534	0.0%	1,612,341	0.0%	Otros	2,096	100	79.40
15	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Suspiro - Agua Escondida Del Km 0+000 Al Km 0+800 Tramos Aislados - 73556	CHP16160200 655719	1,000,000	0.0%	792,623	0.0%	Otros	42	100	79.26
16	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Esmeralda De Los Cipreses -El Naranjo Del Km 0+000 Al Km 0+865. - 73421	CHP16160200 655754	1,341,000	0.0%	1,072,382	0.0%	Otros	218	100	79.97

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			102,525,667	1.1%	59,853,056	0.6%		27,236		
17	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Felipe Carrillo Puerto - El Santuario Del Km 0+000 Al Km 1+500 - 73573	CHP16160200 658190	2,200,000	0.0%	1,521,287	0.0%	Otros	360	100	69.15
18	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 73212	CHP16160200 658197	2,070,901	0.0%	621,270	0.0%	Otros	446	100	30.00
19	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 73628	CHP16160200 658229	1,650,000	0.0%	1,106,060	0.0%	Otros	51	100	67.03
20	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo El Maguey- Nuevo Monte Cristo- San Jose Las Flores Del Km 0+000 Al Km 3+700 - 73586	CHP16160200 660637	1,500,000	0.0%	1,283,457	0.0%	Otros	23	100	85.56
21	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa - 73180	CHP16160200 685548	1,999,190	0.0%	599,757	0.0%	Otros	114	100	30.00
22	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 86433	CHP16160200 685606	2,500,000	0.0%	750,000	0.0%	Otros	95	100	30.00
23	Construcción De 48 Sanitarios Secos - 123222	CHP16160200 690969	2,018,304	0.0%	1,009,152	0.0%	Piezas	299	100	50.00
24	Construccion De 22 Sanitarios Secos - 88694	CHP16160200 690970	836,000	0.0%	250,800	0.0%	Piezas	114	100	30.00
25	Ampliacion De Rd Segunda Etapa Santa Rosa - 73487	CHP16160200 690971	2,810,930	0.0%	1,967,651	0.0%	Otros	100	100	70.00
26	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Matias Castellanos-Olonja Del Km 0+000 Al Km 1+920. - 123373	CHP16160200 690972	805,000	0.0%	241,500	0.0%	Otros	275	100	30.00
27	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 73515	CHP16160200 690999	2,707,666	0.0%	1,255,726	0.0%	Otros	422	100	46.38
28	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 73580	CHP16160200 691028	2,000,000	0.0%	1,001,210	0.0%	Otros	245	100	50.06
29	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Federal Presidente Ruis Cortez Clave 07dpb1543p - 88675	CHP16160200 691029	2,585,392	0.0%	775,618	0.0%	Otros	1,744	100	30.00
30	Rehabilitación De Noria. - 77220	CHP16160200 691031	282,631	0.0%	84,789	0.0%	Otros	552	100	30.00
31	Rehabilitacio Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa - 78030	CHP16160200 696437	2,000,000	0.0%	600,000	0.0%	Otros	176	100	30.00
32	Instalacion De 10 Módulo Solares - 125262	CHP16160200 696438	297,202	0.0%	89,161	0.0%	Otros	27	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>102,525,667</b>	<b>1.1%</b>	<b>59,853,056</b>	<b>0.6%</b>		<b>27,236</b>		

33	Rehabilitacion De Camino Rural 3ra.Etapa Tramola Fortuna - Diez De Abril Del Km 0840 Al Km 1+340. - 125202	CHP16160200 696486	2,000,000	0.0%	1,522,168	0.0%	Otros	184	100	76.11
34	Construccion De Modulo Sanitario De 6.00x8.00 Mts Tipo Rc Para La Escuela Telesecundaria No.1455, Con Clave:07etv0189g - 123315	CHP16160200 696491	788,753	0.0%	394,075	0.0%	Piezas	1,626	100	49.96
35	Construcción De Sistema De Agua Potable - 83903	CHP16160200 696492	2,700,201	0.0%	810,060	0.0%	Otros	506	100	30.00
36	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica Tramo Ec Comitán Altamirano Bajucu A La Piedad Del Km 0000 Al Km 12 000 Subtramo Del Km 6 000 - 77523	CHP16160200 696493	5,826,851	0.1%	2,447,351	0.0%	Otros	556	100	42.00
37	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 123419	CHP16160200 696494	840,562	0.0%	671,424	0.0%	Otros	34	100	79.88
38	Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica(1a Etapa) - 125110	CHP16160200 696495	1,500,000	0.0%	871,914	0.0%	Otros	47	100	58.13
39	Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 86315	CHP16160200 696504	481,599	0.0%	344,756	0.0%	Otros	22	100	71.59
40	Construccion De Un Aula Rc En La Escuela Primaria Canafe Benito Juarez Clave 07kpr4510c - 87727	CHP16160200 696570	550,000	0.0%	165,000	0.0%	Otros	80	100	30.00
41	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 163448	CHP16160200 696571	1,500,000	0.0%	450,000	0.0%	Otros	104	100	30.00
42	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Huixtan Nuevo Matzam Km 0 000 Al Km 1 840 - 83864	CHP16160200 701939	2,138,479	0.0%	2,138,479	0.0%	Otros	502	100	100.00
43	Construcción De Un Aula Rc En El Centro De Educacion Preescolar Federal Bilingue 24 De Febrero Clave 07dcc0739p - 88772	CHP16160200 701999	550,000	0.0%	165,000	0.0%	Otros	932	100	30.00
44	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Realidad Trinidad El Porvenir Del Km 0 000 Al Km 1 520 - 88119	CHP16160200 702000	1,000,000	0.0%	1,000,000	0.0%	Otros	348	100	100.00
45	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Nuevo Momon Del Km 0 000 Al Km 1 380 - 86762	CHP16160200 707575	2,000,000	0.0%	1,561,372	0.0%	Otros	911	100	78.07
46	Construccion De Un Aula Didactica Est U 1c De 2 Ee En Telebachillerato Comunitario No 162 Venustiano Carranza Clave 07etk0162u - 122088	CHP16160200 707576	770,000	0.0%	469,196	0.0%	Otros	516	100	60.93
47	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo:La Trinidad(Anexo La Revancha)-San Jose Zapotal Del Km 0+000 Al Km 0+840 - 88720	CHP16160200 707640	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	219	100	30.00
48	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica 4ta Etapa - 83885	CHP16160200 712853	1,097,924	0.0%	579,046	0.0%	Otros	40	100	52.74

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>102,525,667</b>	<b>1.1%</b>	<b>59,853,056</b>	<b>0.6%</b>		<b>27,236</b>		

49	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Constitucion Nuevo Poza Rica Del Km 0 000 Al Km 3 700 1ra Etapa - 88065	CHP16160200 712875	1,000,000	0.0%	1,000,000	0.0%	Otros	359	100	100.00
50	Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Bilingue Diego Rivera Clave 07dpg2452e - 88199	CHP16160200 712893	1,800,118	0.0%	540,035	0.0%	Otros	577	100	30.00
51	Ampliacion De Rd Tercera Etapa Morelia - 82489	CHP16160200 712895	1,695,000	0.0%	1,695,000	0.0%	Otros	387	100	100.00
52	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa - 87836	CHP16160200 712896	2,000,000	0.0%	600,000	0.0%	Otros	519	100	30.00
53	Construccion De Un Aula Didactica Estu 1c De 3 Ee En Telebachillerato Comunitario No 43 Jose Maria Albino Vasconcelos Calderon Clave 07etk00 - 73579	CHP16160200 712898	850,000	0.0%	850,000	0.0%	Otros	365	100	100.00
54	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Jerusalem- Nuevo Santo Tomas Del Km 0+000 Al Km 4+760, Subtramo Del Km 3+600 Al Km 4+760 - 73543	CHP16160200 712899	2,000,000	0.0%	1,561,076	0.0%	Otros	792	100	78.05
55	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 73536	CHP16160200 712900	991,199	0.0%	991,199	0.0%	Otros	74	100	100.00
56	Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa - 73400	CHP16160200 712966	1,405,281	0.0%	1,091,118	0.0%	Otros	54	100	77.64
57	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo A San Agustin A Laguna El Carrizal Del Km 0 000 Al 2 300 1a Etapa - 81172	CHP16160200 718134	1,687,163	0.0%	831,069	0.0%	Otros	505	100	49.26
58	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Nicolas Bravo Con Clave 07dpg2340a - 83912	CHP16160200 718135	2,562,478	0.0%	1,707,653	0.0%	Otros	329	100	66.64
59	Construccion De Vados De Concreto En Camino Rural Del Tramo 27 De Marzo-Veracruz Del Km 0+000 Al 0950. - 125231	CHP16160200 718190	627,245	0.0%	627,245	0.0%	Otros	45	100	100.00
60	Construccion De 48 Sanitarios Secos - 77240	CHP16160200 718191	1,824,000	0.0%	717,796	0.0%	Piezas	280	100	39.35
61	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Rural Federal Mexico Clave 07dpr08690 - 73559	CHP16160200 718192	2,100,000	0.0%	1,102,065	0.0%	Otros	702	100	52.48
62	Ampliacion De Ld Primera Etapa San Lorenzo - 86388	CHP16160200 718211	1,130,000	0.0%	1,130,000	0.0%	Otros	45	100	100.00
63	Construccion De Un Aula Rc En La Escuela Primaria Conafe Vicente Guerrero Clave 07kpr5997a - 87878	CHP16160200 723720	550,000	0.0%	329,908	0.0%	Otros	136	100	59.98
64	Instalacion De 90 Modulos Solares - 125372	CHP16160200 723721	2,674,818	0.0%	2,674,818	0.0%	Otros	104	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>102,525,667</b>	<b>1.1%</b>	<b>59,853,056</b>	<b>0.6%</b>		<b>27,236</b>		

65	Construccion De Un Aula R C En La Escuela Primaria Jose Lopez Portillo Con Clave 07kpr3483p - 88701	CHP16160200 723722	550,000	0.0%	165,000	0.0%	Otros	145	100	30.00
66	Construccion De Un Aula Didactica Est U 1c De 2 E E En Telebachillerato Comunitario No Rosario Castellanos Figueroa Clave 07etk0169n - 87794	CHP16160200 723758	770,000	0.0%	316,422	0.0%	Otros	436	100	41.09



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>200,003</b>	<b>0.0%</b>	<b>200,003</b>	<b>0.0%</b>		<b>5,033</b>		
1	Reposicion De Concreto Hidraulico En Av. Central	CHP16160200 707704	200,003	0.0%	200,003	0.0%	Metros lineales	5,033	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,992,790	0.0%	1,880,991	0.0%		767		
1	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Avenida Central Entre Segunda Oriente Y Novena Oriente - 152452	CHP16160200 691105	1,181,301	0.0%	1,082,476	0.0%	Otros	450	100	95.00
2	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Arroyo Chiljá Barrio La Lanza - 152424	CHP16160200 702081	811,489	0.0%	798,515	0.0%	Otros	317	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>361,523,775</b>	<b>3.9%</b>	<b>182,085,891</b>	<b>2.0%</b>		<b>339,513</b>		

1	Construccion De Cuarto Dormitorio 2da. Etapa - 1921	CHP16160100 623976	3,541,669	0.0%	3,541,669	0.0%	Vivienda	66	100	100.00
2	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 37537	CHP16160200 643773	3,603,832	0.0%	1,511,290	0.0%	Otros	124	100	42.00
3	Apertura Y Revestimiento De Camino 4ta Etapa - 47671	CHP16160200 643775	3,547,717	0.0%	3,547,717	0.0%	Otros	173	-	100.00
4	Construccion De Muro De Contencion - 60076	CHP16160200 643820	1,500,828	0.0%	1,354,988	0.0%	Otros	250	100	90.00
5	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 40971	CHP16160200 643821	3,499,204	0.0%	2,627,829	0.0%	Otros	114	100	85.00
6	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario 3ra Etapa - 34386	CHP16160200 643822	2,806,349	0.0%	2,220,155	0.0%	Otros	298	100	79.00
7	Construccion De Letrinas - 47921	CHP16160200 643823	4,875,690	0.1%	2,810,210	0.0%	Piezas	511	100	60.00
8	Mantenimiento De Vivienda - 40271	CHP16160200 643824	1,202,319	0.0%	1,202,319	0.0%	Otros	383	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 40397	CHP16160200 643825	1,821,165	0.0%	1,376,709	0.0%	Otros	24	100	82.00
10	Construccion De Letrinas - 37512	CHP16160200 643826	1,597,089	0.0%	1,447,565	0.0%	Piezas	86	100	92.00
11	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 34409	CHP16160200 646169	3,925,367	0.0%	3,925,367	0.0%	Otros	135	100	100.00
12	Construccion De Muro De Contencion Con Plataforma De Concreto - 62602	CHP16160200 646170	765,436	0.0%	643,531	0.0%	Otros	212	100	88.00
13	Mantenimiento De Vivienda - 58226	CHP16160200 646172	1,382,667	0.0%	1,182,280	0.0%	Otros	272	100	86.00
14	Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados - 41007	CHP16160200 646212	4,696,983	0.1%	2,259,282	0.0%	Otros	863	100	50.00
15	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea - 40526	CHP16160200 646213	2,168,674	0.0%	1,954,589	0.0%	Otros	268	100	90.00
16	Construccion De Albergue - 44481	CHP16160200 646215	4,511,420	0.0%	2,374,595	0.0%	Otros	228	100	53.00
17	Construccion De Muros De Contencion - 36043	CHP16160200 646216	2,114,564	0.0%	891,370	0.0%	Otros	120	100	42.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>361,523,775</b>	<b>3.9%</b>	<b>182,085,891</b>	<b>2.0%</b>		<b>339,513</b>		

18	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario 2da Etapa - 59544	CHP16160200 646217	4,891,390	0.1%	-	0.0%	Otros	983	100	30.00
19	Mantenimiento De Vivienda - 36778	CHP16160200 648596	656,916	0.0%	656,916	0.0%	Otros	116	100	100.00
20	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 45812	CHP16160200 648640	3,593,157	0.0%	3,158,635	0.0%	Otros	140	100	50.00
21	Mantenimiento De Vivienda - 35959	CHP16160200 648641	2,090,000	0.0%	2,090,000	0.0%	Otros	1,442	100	100.00
22	Construccion De Sistema De Agua Potable Por Gravedad Segunda Etapa - 68453	CHP16160200 648642	3,351,252	0.0%	2,273,250	0.0%	Otros	1,527	100	68.00
23	Mantenimiento De Red De Distribucion De Energia Electrica Tercera Etapa - 42822	CHP16160200 648643	4,462,094	0.0%	-	0.0%	Otros	1,472	100	30.00
24	Construccion De Modulos Solares - 36418	CHP16160200 648644	4,979,150	0.1%	4,979,150	0.1%	Otros	444	100	100.00
25	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo 15 De Marzo Entronque Barrio Jerusalen Santa Cruz Chacibb - 50214	CHP16160200 651003	4,095,372	0.0%	1,360,490	0.0%	Otros	550	100	33.00
26	Construccion De Drenaje Sanitario - 64244	CHP16160200 651004	4,022,332	0.0%	-	0.0%	Otros	300	100	-
27	Mantenimiento De Vivienda - 40260	CHP16160200 651039	1,202,319	0.0%	1,202,319	0.0%	Otros	214	100	100.00
28	Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 40360	CHP16160200 651040	1,586,473	0.0%	1,265,365	0.0%	Otros	38	100	80.00
29	Revestimiento - 65555	CHP16160200 651044	860,316	0.0%	681,616	0.0%	Otros	6,642	100	-
30	Construccion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 53098	CHP16160200 651045	2,905,714	0.0%	2,527,533	0.0%	Otros	1,744	100	87.00
31	Revestimiento - 55119	CHP16160200 651046	869,932	0.0%	657,488	0.0%	Otros	6,642	100	80.00
32	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 38849	CHP16160200 651047	3,812,305	0.0%	2,389,947	0.0%	Otros	41	100	63.00
33	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 36148	CHP16160200 651048	3,104,854	0.0%	-	0.0%	Otros	140	100	30.00
34	Construccion De Letrinas - 50055	CHP16160200 651049	3,453,180	0.0%	3,121,114	0.0%	Piezas	614	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>361,523,775</b>	<b>3.9%</b>	<b>182,085,891</b>	<b>2.0%</b>		<b>339,513</b>		

35	Construccion De Comedor Comunitario - 51094	CHP16160200 651050	4,497,157	0.0%	2,874,160	0.0%	Otros	4,436	100	65.00
36	Mantenimiento De Vivienda - 40331	CHP16160200 651052	1,202,319	0.0%	1,202,319	0.0%	Otros	214	100	100.00
37	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Tramo El Naranjo Atonina Segunda Etapa - 37911	CHP16160200 651053	3,552,542	0.0%	2,516,252	0.0%	Otros	159	100	72.00
38	Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea 2da Etapa - 36960	CHP16160200 653348	2,409,484	0.0%	2,112,827	0.0%	Otros	73	100	88.00
39	Construccion De Electrificacion De Red De Energia Electrica - 53651	CHP16160200 653349	2,098,244	0.0%	1,858,119	0.0%	Otros	50	100	89.00
40	Construccion De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa - 36277	CHP16160200 653351	1,409,529	0.0%	1,409,529	0.0%	Otros	145	100	100.00
41	Construccion De Sistema De Agua Potable - 68790	CHP16160200 653393	3,999,991	0.0%	1,438,686	0.0%	Otros	440	100	36.00
42	Construccion De Drenaje Sanitario - 54995	CHP16160200 653395	2,608,057	0.0%	1,277,992	0.0%	Otros	280	100	49.00
43	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 54107	CHP16160200 653398	3,497,248	0.0%	-	0.0%	Otros	240	100	30.00
44	Pavimentacion De Camino - 51069	CHP16160200 653399	3,025,381	0.0%	3,025,381	0.0%	Otros	614	100	100.00
45	Construccion De Sistema De Agua Potable - 36738	CHP16160200 653400	4,926,047	0.1%	1,655,225	0.0%	Otros	63	100	34.00
46	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 54002	CHP16160200 655720	1,499,744	0.0%	596,095	0.0%	Otros	98	100	40.00
47	Construccion De Letrinas - 35363	CHP16160200 655722	2,192,292	0.0%	2,191,292	0.0%	Piezas	143	100	100.00
48	Apertura Y Revestimiento De Camino - 38514	CHP16160200 655723	3,449,963	0.0%	2,531,959	0.0%	Otros	584	100	74.00
49	Construccion De Drenaje Pluvial - 62234	CHP16160200 655758	3,425,159	0.0%	2,692,626	0.0%	Otros	1,388	100	79.00
50	Revestimiento - 47489	CHP16160200 655759	1,497,500	0.0%	1,146,281	0.0%	Otros	844	100	77.00
51	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 40947	CHP16160200 655760	1,001,217	0.0%	396,083	0.0%	Otros	182	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>361,523,775</b>	<b>3.9%</b>	<b>182,085,891</b>	<b>2.0%</b>		<b>339,513</b>		

52	Construccion De Sistema De Agua Potable - 48009	CHP16160200 655761	3,767,585	0.0%	3,273,593	0.0%	Otros	875	100	90.00
53	Construccion De Drenaje Sanitario - 36246	CHP16160200 658180	3,579,139	0.0%	2,757,588	0.0%	Otros	5,184	100	77.00
54	Construccion De Comedor Comunitario - 35907	CHP16160200 658181	1,708,622	0.0%	791,906	0.0%	Otros	1,359	100	50.00
55	Modulos Solares - 48097	CHP16160200 658182	1,989,860	0.0%	1,989,860	0.0%	Otros	258	100	100.00
56	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Por Gravedad 2da Etapa - 38827	CHP16160200 658184	3,687,956	0.0%	2,049,658	0.0%	Otros	526	100	56.00
57	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 48217	CHP16160200 658186	3,171,119	0.0%	2,370,175	0.0%	Otros	45	100	83.00
58	Construccion De Drenaje Pluvial - 59890	CHP16160200 658234	3,465,929	0.0%	1,693,976	0.0%	Otros	148	100	49.00
59	Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 34839	CHP16160200 658235	4,062,784	0.0%	4,062,784	0.0%	Otros	41,878	100	100.00
60	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo Lacandon A Sibal - 52901	CHP16160200 658236	3,500,120	0.0%	-	0.0%	Otros	1,062	100	30.00
61	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo Zapotal A Laguna Ocotal - 48616	CHP16160200 658237	3,175,767	0.0%	2,793,111	0.0%	Otros	1,385	100	88.00
62	Rehabilitacion De Camino - 33769	CHP16160200 660612	3,030,993	0.0%	1,274,568	0.0%	Otros	678	100	43.00
63	Rehabilitacion De Camino Rural En Tramos Aislados - 42399	CHP16160200 660613	5,531,457	0.1%	2,949,654	0.0%	Otros	1,570	100	55.00
64	Apertura Y Revestimiento De Camino 4ta Etapa - 36696	CHP16160200 660614	3,994,105	0.0%	3,296,245	0.0%	Otros	86	100	83.00
65	Construccion De Sistema De Agua Potable - 65699	CHP16160200 660615	3,257,002	0.0%	1,519,706	0.0%	Otros	424	100	47.00
66	Rehabilitacion De Camino Tramo Ejido La Trinidad A Santa Lucia - 47633	CHP16160200 660616	7,100,316	0.1%	7,100,316	0.1%	Otros	411	100	100.00
67	Construccion De Sistema De Agua Potable - 35870	CHP16160200 660617	3,137,446	0.0%	-	0.0%	Otros	288	100	30.00
68	Construccion De Sistema De Agua Potable - 35792	CHP16160200 660618	3,990,831	0.0%	2,417,582	0.0%	Otros	1,584	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>361,523,775</b>	<b>3.9%</b>	<b>182,085,891</b>	<b>2.0%</b>		<b>339,513</b>		

69	Construccion De Sistema De Agua Potable - 42954	CHP16160200 660656	2,715,341	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	30.00
70	Construccion De Drenaje Sanitario - 54209	CHP16160200 660661	3,460,022	0.0%	1,613,457	0.0%	Otros	672	100	50.00
71	Rehabilitacion De Calles - 34994	CHP16160200 660662	252,088	0.0%	252,088	0.0%	Otros	41,878	100	100.00
72	Revestimiento - 47441	CHP16160200 660663	5,035,348	0.1%	2,069,055	0.0%	Otros	367	100	42.00
73	Construccion De Dos Aulas De 6.00x8.00 Mts. Estructura Rc En Escuela Telesecundaria 1363 Patria Nueva Clave: 07etv1388m - 40939	CHP16160200 660664	1,343,659	0.0%	648,771	0.0%	Otros	1,282	100	49.00
74	Apertura Y Revestimiento De Camino Tramo Entronque Santa Lucia A Guadalupe - 35919	CHP16160200 660665	2,677,588	0.0%	1,462,605	0.0%	Otros	80	100	58.00
75	Construccion De Tres Aulas - 91862	CHP16160200 685556	1,351,186	0.0%	1,150,071	0.0%	Otros	1,500	100	85.00
76	Construccion De Sistema De Agua Potable - 103738	CHP16160200 685557	1,500,106	0.0%	-	0.0%	Otros	198	100	-
77	Construccion De Dos Aulas - 153556	CHP16160200 685661	1,555,950	0.0%	698,310	0.0%	Otros	300	100	45.00
78	Construccion De Barda Perimetral - 91153	CHP16160200 685662	3,166,982	0.0%	-	0.0%	Otros	240	100	-
79	Construccion De Albergue Primera Etapa - 128280	CHP16160200 685663	2,926,562	0.0%	-	0.0%	Otros	41,878	100	-
80	Construccion De Dos Aulas Didacticas - 129059	CHP16160200 685664	1,279,188	0.0%	-	0.0%	Otros	2,884	100	-
81	Construccion De Comedor Comunitario - 138240	CHP16160200 685665	509,860	0.0%	-	0.0%	Otros	322	100	-
82	Construccion De Letrinas - 151328	CHP16160200 685666	2,034,457	0.0%	-	0.0%	Piezas	875	100	-
83	Modulos Solares - 130797	CHP16160200 685671	1,410,054	0.0%	1,119,749	0.0%	Otros	136	100	79.00
84	Construccion De Sistema De Agua Potable - 115590	CHP16160200 691109	3,333,498	0.0%	-	0.0%	Otros	540	100	-
85	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural - 144308	CHP16160200 691123	2,748,915	0.0%	-	0.0%	Otros	300	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>361,523,775</b>	<b>3.9%</b>	<b>182,085,891</b>	<b>2.0%</b>		<b>339,513</b>		

86	Construccion De Sistema De Agua Potable - 126634	CHP16160200 696440	2,006,204	0.0%	-	0.0%	Otros	184	100	-
87	Construccion De Sistema De Agua Potable - 124710	CHP16160200 696441	1,396,961	0.0%	-	0.0%	Otros	245	100	-
88	Nivelacion De Tierras - 92557	CHP16160200 696452	739,214	0.0%	591,389	0.0%	Otros	95	100	90.00
89	Apertura Y Revestimiento De Camino Segunda Etapa - 112566	CHP16160200 696562	2,517,691	0.0%	2,060,257	0.0%	Otros	111	100	87.00
90	Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio - 140736	CHP16160200 696564	717,011	0.0%	-	0.0%	Vivienda	60	100	-
91	Mantenimiento De Vivienda - 125390	CHP16160200 696579	370,498	0.0%	370,498	0.0%	Otros	400	100	100.00
92	Construccion De Drenaje Sanitario - 104626	CHP16160200 696582	3,716,314	0.0%	1,512,455	0.0%	Otros	41,878	100	35.00
93	Construccion De Drenaje Sanitario - 128487	CHP16160200 696583	2,114,437	0.0%	1,022,080	0.0%	Otros	400	100	50.00
94	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 145817	CHP16160200 696585	3,003,747	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
95	Revestimiento - 115073	CHP16160200 696586	3,168,866	0.0%	-	0.0%	Otros	309	100	-
96	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 87771	CHP16160200 701950	2,940,833	0.0%	2,456,280	0.0%	Otros	70	100	84.00
97	Construccion De Comedor Comunitario - 115702	CHP16160200 701951	2,481,847	0.0%	-	0.0%	Otros	310	100	-
98	Mantenimiento De Vivienda - 112228	CHP16160200 702064	2,750,151	0.0%	2,750,151	0.0%	Otros	24	100	100.00
99	Apertura Y Revestimiento De Camino - 112715	CHP16160200 702065	2,499,998	0.0%	-	0.0%	Otros	39	100	-
100	Rehabilitacion De Camino - 117361	CHP16160200 702067	3,475,126	0.0%	2,963,726	0.0%	Otros	214	100	86.00
101	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 90073	CHP16160200 702084	3,498,094	0.0%	3,031,149	0.0%	Otros	5,000	100	85.00
102	Construccion De Drenaje Pluvial - 153409	CHP16160200 702086	1,253,852	0.0%	1,122,913	0.0%	Otros	400	100	90.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>361,523,775</b>	<b>3.9%</b>	<b>182,085,891</b>	<b>2.0%</b>		<b>339,513</b>		

103	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 153654	CHP16160200 702087	3,983,790	0.0%	3,194,499	0.0%	Otros	2,400	100	80.00
104	Revestimiento De Calles Principales - 115636	CHP16160200 702094	3,512,131	0.0%	-	0.0%	Otros	119	100	-
105	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 151606	CHP16160200 707707	3,433,125	0.0%	1,359,651	0.0%	Otros	80	100	40.00
106	Mantenimiento De Vivienda - 124796	CHP16160200 707708	370,498	0.0%	370,498	0.0%	Otros	400	100	100.00
107	Construccion De Drenaje Pluvial Primera Etapa - 92829	CHP16160200 707710	3,493,507	0.0%	-	0.0%	Otros	600	100	-
108	Construccion De Muro De Contencion - 124078	CHP16160200 707711	713,188	0.0%	582,486	0.0%	Otros	1,508	100	82.00
109	Mantenimiento De Vivienda - 107146	CHP16160200 712854	1,244,156	0.0%	1,244,116	0.0%	Otros	88	100	100.00
110	Rehabilitacion De Camino - 115250	CHP16160200 712855	3,585,364	0.0%	-	0.0%	Otros	129	100	-
111	Construccion De 27 Depositos De Agua Potable - 127108	CHP16160200 712857	2,477,880	0.0%	-	0.0%	Otros	108	100	-
112	Revestimiento - 116460	CHP16160200 712976	747,390	0.0%	331,180	0.0%	Otros	41,878	100	44.00
113	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 131114	CHP16160200 712977	3,491,774	0.0%	2,984,862	0.0%	Otros	348	100	85.00
114	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 157525	CHP16160200 712978	3,589,540	0.0%	3,138,891	0.0%	Otros	200	100	87.00
115	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 115962	CHP16160200 712979	2,822,761	0.0%	913,915	0.0%	Otros	1,851	100	32.00
116	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 123291	CHP16160200 712981	996,000	0.0%	-	0.0%	Otros	1,028	100	-
117	Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea - 129587	CHP16160200 712982	2,211,983	0.0%	1,652,986	0.0%	Otros	460	100	85.00
118	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 125705	CHP16160200 712983	1,999,053	0.0%	1,501,985	0.0%	Otros	484	100	75.00
119	Construccion De Electrificacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea - 103226	CHP16160200 712984	4,236,296	0.0%	1,076,059	0.0%	Otros	80	100	35.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>361,523,775</b>	<b>3.9%</b>	<b>182,085,891</b>	<b>2.0%</b>		<b>339,513</b>		

120	Construccion De Drenaje Sanitario - 147049	CHP16160200 712985	2,844,272	0.0%	-	0.0%	Otros	168	100	-
121	Constrccion De Sistema De Agua Potable - 125531	CHP16160200 712986	3,092,522	0.0%	2,436,938	0.0%	Otros	403	100	79.00
122	Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 151837	CHP16160200 718275	3,594,381	0.0%	-	0.0%	Otros	400	100	-
123	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 130573	CHP16160200 718277	312,800	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	-
124	Revestimiento - 115325	CHP16160200 718279	764,805	0.0%	-	0.0%	Otros	41,878	100	-
125	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 116406	CHP16160200 718280	2,536,131	0.0%	-	0.0%	Otros	845	100	-
126	Construccion De Drenaje Pluvial - 145181	CHP16160200 718281	3,497,910	0.0%	-	0.0%	Otros	480	100	-
127	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica - 116610	CHP16160200 723718	2,113,490	0.0%	-	0.0%	Otros	240	100	-
128	Construccion De Sistema De Agua Potable - 93375	CHP16160200 723730	3,380,871	0.0%	-	0.0%	Otros	300	100	-
129	Construccion De Sistema De Agua Potable - 130499	CHP16160200 723846	4,494,375	0.0%	-	0.0%	Otros	1,623	100	-
130	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 91068	CHP16160200 723854	3,497,002	0.0%	3,497,002	0.0%	Otros	280	100	100.00
131	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 103996	CHP16160200 723855	3,498,367	0.0%	-	0.0%	Otros	344	100	-
132	Construccion De Barda Perimetral - 144750	CHP16160200 723858	2,137,742	0.0%	-	0.0%	Otros	1,028	100	-
133	Construccion De Sanitarios - 112820	CHP16160200 723859	958,387	0.0%	404,981	0.0%	Piezas	1,282	100	43.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>22,280,570</b>	<b>0.2%</b>	<b>13,830,009</b>	<b>0.1%</b>		<b>12,682</b>		

1	Construccion De 20 Cuartos Dormitorios - 59229	CHP16160200 651054	1,057,736	0.0%	317,321	0.0%	Vivienda	200	100	30.00
2	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios - 59224	CHP16160200 653457	835,529	0.0%	371,444	0.0%	Vivienda	160	100	44.46
3	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 59216	CHP16160200 660666	1,342,388	0.0%	1,261,200	0.0%	Metros Cuadrados	172	100	93.95
4	Mantenimiento De La Linea De Conducción Y La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Para La Cabecera Municipal De Ocoatepec Chiapas - 85889	CHP16160200 691124	537,977	0.0%	413,197	0.0%	Otros	4,663	100	76.81
5	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 181674	CHP16160200 696599	548,941	0.0%	164,682	0.0%	Metros Cuadrados	84	100	30.00
6	Ampliación De La Red De Atarjeas Del Drenaje Sanitario En La Colonia San Pablo Huacano - 85884	CHP16160200 696600	2,684,376	0.0%	1,511,877	0.0%	Metros lineales	1,626	100	56.32
7	Rehabilitación De La Red De Atarjeas Del Drenaje Sanitario En La Colonia San Pablo Huacano - 85883	CHP16160200 696601	294,764	0.0%	294,764	0.0%	Metros lineales	1,626	100	100.00
8	Construcción De 25 Cuartos Dormitorios - 59233	CHP16160200 696809	1,321,663	0.0%	1,052,022	0.0%	Vivienda	250	100	79.60
9	Construccion De 20 Cuartos Dormitorios - 93922	CHP16160200 702095	1,042,031	0.0%	755,662	0.0%	Vivienda	200	100	72.52
10	Construcción De Cuartos Dormitorios - 139525	CHP16160200 702269	1,274,499	0.0%	634,324	0.0%	Vivienda	146	100	49.77
11	Apertura De Calle Revestimiento Y Obras De Drenaje - 90554	CHP16160200 702270	456,278	0.0%	426,337	0.0%	Otros	158	100	93.44
12	Ampliación De Drenaje Sanitario - 90470	CHP16160200 707717	1,454,598	0.0%	769,867	0.0%	Otros	210	100	52.93
13	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio - 85894	CHP16160200 712996	1,302,032	0.0%	417,333	0.0%	Vivienda	240	100	32.05
14	Pavimentación De Calle Con Guarniciones Y Andador - 85885	CHP16160200 712997	1,095,189	0.0%	1,095,189	0.0%	Metros Cuadrados	162	100	100.00
15	Construcción De Tanque Sedimentador Para Tratamientos De Aguas Residuales - 90566	CHP16160200 713177	1,554,594	0.0%	1,020,138	0.0%	Otros	633	100	65.62
16	Construccion De 20 Cuartos Dormitorio3 - 85893	CHP16160200 718463	1,570,058	0.0%	1,028,213	0.0%	Vivienda	300	100	65.49

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		22,280,570	0.2%	13,830,009	0.1%		12,682		

17	Cponstrucción De 27 Cuartos Dormitorios - 90580	CHP16160200 723869	1,406,033	0.0%	421,810	0.0%	Vivienda	250	100	30.00
18	Construcción De Cuartos Dormitorio - 141095	CHP16160200 723870	1,159,495	0.0%	607,427	0.0%	Vivienda	132	100	52.39
19	Rodadas Y Vados De Concreto Tramo Cerro De Jaquima Esquipulas - 90372	CHP16160200 723871	1,342,388	0.0%	1,267,202	0.0%	Metros lineales	1,470	100	94.40

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>134,288,358</b>	<b>1.5%</b>	<b>100,155,030</b>	<b>1.1%</b>		<b>165,895</b>		

1	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Col Lomas Del Paraíso - 53840	CHP16160200 643882	746,009	0.0%	746,009	0.0%	Metros lineales	352	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 48970	CHP16160200 643883	1,934,127	0.0%	1,662,309	0.0%	Otros	385	100	85.00
3	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 52181	CHP16160200 643884	1,479,961	0.0%	1,479,961	0.0%	Metros lineales	604	100	100.00
4	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Maya Tucan - 68379	CHP16160200 646279	965,674	0.0%	965,674	0.0%	Metros lineales	280	100	100.00
5	Pavimentacion De La Calle Prolongacion Jimenez - 53246	CHP16160200 646280	313,360	0.0%	313,360	0.0%	Metros Cuadrados	42,947	100	100.00
6	Construccion De Red De Energia Electrica Col Popol Vuh - 52188	CHP16160200 646281	1,696,369	0.0%	1,554,261	0.0%	Otros	52	100	90.00
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 47871	CHP16160200 651071	2,245,253	0.0%	1,714,957	0.0%	Otros	200	100	85.00
8	Rehabilitacion Del Emisor Del Drenaje Sanitario En Col Los Pinos En La Cabecera Municipal - 67815	CHP16160200 651118	1,066,627	0.0%	746,572	0.0%	Otros	796	100	70.00
9	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria Montecristo - 65179	CHP16160200 653402	1,685,672	0.0%	505,702	0.0%	Otros	65	100	30.00
10	Construccion De Dos Aulas Escolares En Laesc Sec Del Estado Juan Sabinezu Guerrero Cct 07ees0199h - 53852	CHP16160200 653460	1,308,631	0.0%	918,594	0.0%	Otros	740	100	50.00
11	Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea En Media Y Baja Tension En Col Lomas De Chacamax - 53846	CHP16160200 653461	931,666	0.0%	931,666	0.0%	Otros	135	100	100.00
12	Introduccion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia San Angel - 57568	CHP16160200 655808	392,911	0.0%	392,911	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
13	Construccion De Red De Energia Electrica En Colonia La Lomita Ac - 53473	CHP16160200 655809	1,439,791	0.0%	1,271,994	0.0%	Otros	210	100	90.00
14	Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea En Media Y Baja Tension En La Colonia Canaan - 70184	CHP16160200 658293	1,882,702	0.0%	1,882,702	0.0%	Otros	160	100	100.00
15	Construccion De Embovedado Para Drenaje Pluvial En Colonia Pakal Na Barrio Solidaridad - 67895	CHP16160200 658294	1,487,035	0.0%	1,487,035	0.0%	Otros	140	100	100.00
16	Construccion De Alcantarillado Sanitario En El Barrio San Francisco Col Pakal Na - 65841	CHP16160200 660729	1,800,847	0.0%	1,800,847	0.0%	Metros lineales	170	100	100.00
17	Construccion De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a Etapa Col Esteban Corzo Blanco - 65254	CHP16160200 660730	1,836,307	0.0%	1,836,307	0.0%	Metros lineales	640	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>134,288,358</b>	<b>1.5%</b>	<b>100,155,030</b>	<b>1.1%</b>		<b>165,895</b>		

18	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado - 47879	CHP16160200 660731	1,192,766	0.0%	823,695	0.0%	Metros lineales	15,000	100	70.00
19	Construccion De Comedor Comunitario En El Ejid Margarita Maza De Juarez - 82631	CHP16160200 685690	873,928	0.0%	814,533	0.0%	Otros	300	100	90.00
20	Construccion De Drenaje Sanitario En El Ejido Nuevo Montes Azules - 68521	CHP16160200 685693	3,900,004	0.0%	3,900,004	0.0%	Otros	426	100	100.00
21	Construccion De Tres Aulas En Telebachillerato Comunitario Fray Bartolomé De Las Casas - 138075	CHP16160200 685818	1,706,379	0.0%	954,118	0.0%	Otros	493	100	55.00
22	Construccion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Ejido Profesor Roberto Barrios - 152415	CHP16160200 685820	4,027,504	0.0%	3,160,160	0.0%	Metros lineales	1,173	100	70.00
23	Ampliacion De Red Del Sistrms De Drenaje Sanitario 1r Etapa En El Ejido Emelio Rabasa - 65353	CHP16160200 685822	2,592,376	0.0%	2,592,376	0.0%	Metros lineales	400	100	100.00
24	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 139631	CHP16160200 685877	3,951,040	0.0%	2,859,003	0.0%	Metros lineales	6,500	100	70.00
25	Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Colonia Los Dos Aureles - 142299	CHP16160200 685878	1,797,920	0.0%	943,791	0.0%	Otros	372	100	50.00
26	Construccion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Colonia Pozo Azul - 80995	CHP16160200 685879	1,502,469	0.0%	1,469,808	0.0%	Otros	450	100	90.00
27	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Colonia Jardines Del Paraíso - 142325	CHP16160200 685880	1,850,060	0.0%	1,655,877	0.0%	Otros	193	100	90.00
28	Ampliacion De Red De Energia Electrica Aerea En Media Tensión En La Col Ciudad Azteca - 75820	CHP16160200 685881	1,470,643	0.0%	1,028,971	0.0%	Otros	250	100	70.00
29	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Rancheria La Gloria - 155937	CHP16160200 691135	2,399,788	0.0%	2,130,737	0.0%	Otros	343	100	100.00
30	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Ejido Nevo Saclumpa - 76486	CHP16160200 691138	1,949,715	0.0%	1,056,432	0.0%	Otros	300	100	60.00
31	Construccion De Linea De Energia Electrica 1ra Etapa Ejido Hermenegildo Galeana - 68676	CHP16160200 691260	3,974,694	0.0%	3,974,694	0.0%	Otros	707	100	100.00
32	Construccion De Muro De Contención Y Andador Peatonal En Barrio Santa Cruz - 137248	CHP16160200 691340	1,145,217	0.0%	796,634	0.0%	Otros	562	100	70.00
33	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chancala Ro Seco - 65270	CHP16160200 691341	849,533	0.0%	493,073	0.0%	Otros	183	100	60.00
34	Perforacion De Pozo Profundo En El Ejido La Gloria - 152728	CHP16160200 691342	621,941	0.0%	621,941	0.0%	Otros	343	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>134,288,358</b>	<b>1.5%</b>	<b>100,155,030</b>	<b>1.1%</b>		<b>165,895</b>		

35	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Poblado San Marcos li - 76625	CHP16160200 696628	2,007,530	0.0%	602,259	0.0%	Otros	190	100	40.00
36	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 53265	CHP16160200 696641	1,185,408	0.0%	626,505	0.0%	Otros	293	100	50.00
37	Pavimentacion De Calle En Prolongacion Manuel Vlasco Suárez - 135081	CHP16160200 696815	1,607,903	0.0%	660,033	0.0%	Metros Cuadrados	1,056	100	40.00
38	Construccion De Comedor Comunitario En El Ejido San Juan Chancalaito - 137864	CHP16160200 702225	2,910,127	0.0%	1,928,393	0.0%	Otros	762	100	50.00
39	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Ejido Úrsulo Galván - 137887	CHP16160200 702226	2,064,492	0.0%	619,348	0.0%	Otros	231	100	40.00
40	Ampliacion Y Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Luis I Cabrera Tepezcuintle - 158081	CHP16160200 702227	1,651,388	0.0%	1,210,202	0.0%	Otros	191	100	100.00
41	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua En El Ejido Agua Blanca Serrania - 140496	CHP16160200 702228	2,639,375	0.0%	1,841,958	0.0%	Otros	691	100	70.00
42	Construccion De Red Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a Etapa En El Ejido Saturnino Rios - 65328	CHP16160200 702229	3,184,915	0.0%	1,465,927	0.0%	Metros lineales	668	100	50.00
43	Pavimentacion De La Calle Laureles Colonia Nueva Esperanza Pakalna - 140279	CHP16160200 702278	1,146,224	0.0%	343,867	0.0%	Metros Cuadrados	42,947	100	30.00
44	Pavimentacion De La Calle Con Concreto Hidraulico Acceso A La Escuela Primaria En El Ejido Angel Albino Corzo Primera Seccion - 188699	CHP16160200 702280	1,186,038	0.0%	354,911	0.0%	Metros Cuadrados	265	100	-
45	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Ejido San Marcos Primera Seccion - 135058	CHP16160200 707735	1,661,119	0.0%	1,245,034	0.0%	Otros	284	100	75.00
46	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Ejido Tzeltal Mukul Já - 68460	CHP16160200 707840	2,247,648	0.0%	2,247,648	0.0%	Otros	507	100	100.00
47	Construccion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Miguel Hidalgo Estacion Lacandon - 152688	CHP16160200 707841	2,320,285	0.0%	1,927,243	0.0%	Otros	650	100	60.00
48	Construccion De Cuartos Dormitorio De 5x7 En El Ejido San Mateo 2a Seccion - 128844	CHP16160200 707885	3,240,115	0.0%	3,240,115	0.0%	Vivienda	104	100	100.00
49	Construccion De Tes Aulas Y Muro De Contencion En Laesc Prim Fray Matias De Cordova Ubicada En La Cabecera Municipal - 76065	CHP16160200 707898	2,171,570	0.0%	1,975,188	0.0%	Otros	3,200	100	90.00
50	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En El Ejido Belisario Dominguez Norte - 158789	CHP16160200 707899	2,225,630	0.0%	1,428,656	0.0%	Otros	379	100	65.00
51	Ampliacion De Red De Distribucion De Energía Eléctrica Aerea En El Ejido Ciudad Agraria - 141086	CHP16160200 707900	1,687,773	0.0%	1,345,817	0.0%	Otros	158	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,288,358	1.5%	100,155,030	1.1%		165,895		
52	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria San Manuel - 152673	CHP16160200 713035	2,047,274	0.0%	1,362,660	0.0%	Otros	80	100	65.00
53	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Loc Guadalupe - 65229	CHP16160200 713039	1,269,357	0.0%	380,807	0.0%	Otros	244	100	40.00
54	Construccion Del Sistema De Agua Potable San Jose Chancala - 52203	CHP16160200 713137	2,082,747	0.0%	1,466,526	0.0%	Otros	406	100	70.00
55	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Poblado La Union - 82590	CHP16160200 713138	1,823,420	0.0%	1,515,533	0.0%	Otros	553	100	85.00
56	Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa En El Ejido Ampliacion Segunda Emilio Rabasa - 185352	CHP16160200 713140	2,999,795	0.0%	899,938	0.0%	Otros	285	100	40.00
57	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En El Barrio Linda Vista De La Col Pakal Na - 76164	CHP16160200 713198	1,035,914	0.0%	1,035,914	0.0%	Otros	300	100	100.00
58	Construccion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En La Unidad Deportiva Y Panteon Municipal - 158880	CHP16160200 713201	2,282,244	0.0%	1,504,529	0.0%	Otros	6,845	100	70.00
59	Construccion De Embovedado Para Drenaje Pluvial En Barrio Guadalupe Cabecera Municipal - 142305	CHP16160200 713202	809,880	0.0%	728,892	0.0%	Metros lineales	166	100	100.00
60	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Rio Chancala Barrio Aserradero - 52211	CHP16160200 718418	715,862	0.0%	715,862	0.0%	Otros	600	100	100.00
61	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Guadalupe Colonia Pakalna - 77410	CHP16160200 718471	1,951,554	0.0%	1,951,554	0.0%	Metros lineales	3,500	100	100.00
62	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Pakal Na Barrio Generacion - 77828	CHP16160200 718472	1,557,861	0.0%	1,063,150	0.0%	Metros lineales	3,500	100	60.00
63	Construccion De Pozo Profundo En Loc Varias Colonia Los Encinos Flor Del Sur La Montaña Lomas De San Angel - 140308	CHP16160200 718474	3,382,193	0.0%	2,220,978	0.0%	Otros	903	100	65.00
64	Construccion De Comedor Comunitario De 17x40 Mts En La Loc Las Delicias - 52319	CHP16160200 718476	3,498,794	0.0%	1,498,998	0.0%	Otros	4,060	100	50.00
65	Construccion De Comedor Comunitario En Ejido Santa Maria 2da Seccion - 82529	CHP16160200 723895	1,959,035	0.0%	1,680,714	0.0%	Otros	450	100	85.00
66	Construccion De Tres Aulas Didacticas Estr Rc Y Obra Exterior En La Esc Preescolar Francisco Asis De Icaza En Ejido Nueva Esperanza Primera - 152650	CHP16160200 724011	1,372,981	0.0%	1,372,981	0.0%	Otros	915	100	100.00
67	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Federal Gustavo Diaz Ordaz - 137898	CHP16160200 724014	1,232,067	0.0%	892,246	0.0%	Otros	379	100	70.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		134,288,358	1.5%	100,155,030	1.1%		165,895		

68	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Nuevo San Joaquin - 65294	CHP16160200 724016	1,918,950	0.0%	1,918,950	0.0%	Otros	516	100	100.00
69	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Av Miguel Hidalgo - 76931	CHP16160200 724073	2,363,069	0.0%	2,363,069	0.0%	Otros	10,500	100	100.00
70	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Calle Rodolfo Fierro - 77163	CHP16160200 724074	705,535	0.0%	705,535	0.0%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
71	Construccion De Tanque Elevado Y Red De Distribucion En Localidades Varias Colonia Dos Mil Flor Del Sur La Montaña Y Lomas De San Angel - 140382	CHP16160200 724075	2,854,727	0.0%	856,418	0.0%	Otros	903	100	50.00
72	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Colonia Lomas De Pakal Segunda Seccion - 142309	CHP16160200 724076	1,156,218	0.0%	357,539	0.0%	Otros	498	100	30.00
73	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Pakal Na Fracc Paraíso De Juárez - 78001	CHP16160200 724077	1,112,423	0.0%	1,112,423	0.0%	Metros lineales	225	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		90,437,889	1.0%	60,669,455	0.7%		6,636		

1	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 5613	CHP16160100 624250	2,866,393	0.0%	2,149,795	0.0%	Otros		100	75.00
2	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 57963	CHP16160200 643832	269,506	0.0%	269,506	0.0%	Metros lineales	146	100	100.00
3	Construccion De Cuartos Para Baño Y Fosas Septicas - 50989	CHP16160200 643833	1,137,055	0.0%	863,754	0.0%	Vivienda	32	100	100.00
4	Construcción De Cuartos Dormitorio - 34453	CHP16160200 643834	506,070	0.0%	495,316	0.0%	Vivienda	9	100	100.00
5	Construcción De Cuartos Dormitorio - 38596	CHP16160200 643835	449,840	0.0%	440,951	0.0%	Vivienda	8	100	100.00
6	Construcción De Cuartos Dormitorio - 40177	CHP16160200 643836	1,686,900	0.0%	1,656,500	0.0%	Vivienda	30	100	100.00
7	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 45739	CHP16160200 643837	5,063,922	0.1%	2,603,758	0.0%	Metros lineales	252	100	100.00
8	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 51989	CHP16160200 643838	4,705	0.0%	4,705	0.0%	Otros	10	100	100.00
9	Construcción De Cuartos Dormitorio - 33756	CHP16160200 646226	1,968,051	0.0%	1,472,399	0.0%	Vivienda	35	100	100.00
10	Construcción De Cuartos Dormitorio - 34902	CHP16160200 646227	674,760	0.0%	434,311	0.0%	Vivienda	12	100	90.00
11	Construcción De Cuartos Dormitorio - 34677	CHP16160200 646228	843,450	0.0%	828,004	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
12	Construcción De Cuartos Dormitorio - 37878	CHP16160200 646229	1,405,750	0.0%	421,725	0.0%	Vivienda	25	100	100.00
13	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 51980	CHP16160200 646230	4,705	0.0%	4,705	0.0%	Otros	10	100	100.00
14	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 51605	CHP16160200 646231	4,705	0.0%	4,705	0.0%	Otros	10	100	100.00
15	Rehabilitación De Camino Rural - 62323	CHP16160200 646232	430,377	0.0%	310,158	0.0%	Metros lineales	528	100	80.00
16	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 66401	CHP16160200 646233	2,111,977	0.0%	1,747,575	0.0%	Metros lineales	72	100	90.00
17	Construcción De Cuartos Dormitorio - 66743	CHP16160200 646234	787,220	0.0%	442,217	0.0%	Vivienda	14	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>90,437,889</b>	<b>1.0%</b>	<b>60,669,455</b>	<b>0.7%</b>		<b>6,636</b>		

18	Rehabilitación De Camino Rural - 62240	CHP16160200 646235	521,474	0.0%	521,474	0.0%	Metros lineales	153	100	80.00
19	Construccion De Cuartos Para Baño - 40602	CHP16160200 648650	1,244,879	0.0%	1,221,238	0.0%	Vivienda	50	100	100.00
20	Construccion De Muro De Contencion - 58141	CHP16160200 648651	483,582	0.0%	483,582	0.0%	Otros	186	100	100.00
21	Construcción De Cuartos Dormitorio - 41776	CHP16160200 648652	1,012,140	0.0%	686,521	0.0%	Vivienda	18	100	100.00
22	Construccion De Cuartos Para Baño - 41564	CHP16160200 648653	1,817,523	0.0%	1,138,841	0.0%	Vivienda	73	100	100.00
23	Construcción De Cuartos Dormitorio - 35298	CHP16160200 648654	690,677	0.0%	676,849	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
24	Construcción De Cuartos Dormitorio - 34802	CHP16160200 648655	8,072,562	0.1%	5,529,219	0.1%	Vivienda	142	100	75.00
25	Construcción De Cuartos Dormitorio - 35310	CHP16160200 648656	2,194,345	0.0%	2,152,658	0.0%	Vivienda	38	100	100.00
26	Rehabilitación De Camino Rural - 62404	CHP16160200 648657	336,104	0.0%	314,600	0.0%	Metros lineales	279	100	70.00
27	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 57119	CHP16160200 648658	422,592	0.0%	416,027	0.0%	Metros lineales	247	100	100.00
28	Construccion De Cuartos Para Baño - 40631	CHP16160200 648659	348,566	0.0%	104,570	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
29	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados (2ª Etapa) - 57005	CHP16160200 648660	212,058	0.0%	212,058	0.0%	Metros lineales	240	100	100.00
30	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 51872	CHP16160200 651063	4,705	0.0%	4,705	0.0%	Otros	30	100	100.00
31	Construcción De Cuartos Dormitorio - 34778	CHP16160200 651064	843,450	0.0%	827,421	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
32	Construcción De Cuartos Dormitorio - 37518	CHP16160200 651065	2,811,501	0.0%	1,839,579	0.0%	Vivienda	50	100	70.00
33	Construcción De Cuartos Dormitorio - 37561	CHP16160200 651066	3,373,801	0.0%	3,086,422	0.0%	Vivienda	60	100	100.00
34	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 51812	CHP16160200 651067	4,705	0.0%	4,705	0.0%	Otros	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>90,437,889</b>	<b>1.0%</b>	<b>60,669,455</b>	<b>0.7%</b>		<b>6,636</b>		

35	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 61968	CHP16160200 651068	4,705	0.0%	4,705	0.0%	Otros	10	100	100.00
36	Construcción De Cuartos Dormitorio - 40233	CHP16160200 651069	2,361,661	0.0%	1,091,453	0.0%	Vivienda	42	100	100.00
37	Construcción De Cuartos Dormitorio - 34622	CHP16160200 651070	2,080,511	0.0%	969,245	0.0%	Vivienda	37	100	100.00
38	Construcción De Cuartos Dormitorio - 34941	CHP16160200 651108	562,300	0.0%	398,814	0.0%	Vivienda	10	100	100.00
39	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 57149	CHP16160200 653405	982,050	0.0%	645,795	0.0%	Metros lineales	283	100	100.00
40	Rehabilitación De Camino Rural - 62036	CHP16160200 653406	262,951	0.0%	262,951	0.0%	Metros lineales	186	100	60.00
41	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 52041	CHP16160200 653407	4,705	0.0%	4,705	0.0%	Otros	10	100	100.00
42	Construcción De Cuartos Dormitorio - 33975	CHP16160200 653408	730,990	0.0%	717,025	0.0%	Vivienda	13	100	100.00
43	Construcción De Cuartos Dormitorio - 60072	CHP16160200 653409	449,840	0.0%	441,505	0.0%	Vivienda	8	100	100.00
44	Construcción De Cuartos Dormitorio - 35211	CHP16160200 653410	955,910	0.0%	936,794	0.0%	Vivienda	17	100	100.00
45	Construccion De Cuartos Para Baño - 40572	CHP16160200 653411	995,903	0.0%	298,771	0.0%	Vivienda	40	100	100.00
46	Construccion De Cuartos Para Baño - 38783	CHP16160200 653412	1,792,626	0.0%	1,621,415	0.0%	Vivienda	72	100	100.00
47	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario - 60451	CHP16160200 655764	1,676,247	0.0%	989,196	0.0%	Metros lineales	92	100	90.00
48	Construcción De Cuartos Dormitorio - 41699	CHP16160200 655768	1,180,830	0.0%	1,157,142	0.0%	Vivienda	21	100	100.00
49	Construcción De Cuartos Dormitorio - 34558	CHP16160200 655769	1,574,440	0.0%	855,244	0.0%	Vivienda	28	100	100.00
50	Rehabilitación De Camino Rural - 62276	CHP16160200 655770	521,474	0.0%	521,474	0.0%	Metros lineales	231	100	50.00
51	Construcción De Cuartos Dormitorio - 35035	CHP16160200 655772	1,012,140	0.0%	762,415	0.0%	Vivienda	18	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>90,437,889</b>	<b>1.0%</b>	<b>60,669,455</b>	<b>0.7%</b>		<b>6,636</b>		

52	Rehabilitación De Camino Rural - 64676	CHP16160200 655773	545,144	0.0%	521,474	0.0%	Metros lineales	240	100	50.00
53	Rehabilitación De Camino Rural - 64770	CHP16160200 655774	219,031	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	398	100	10.00
54	Construcción De Cuartos Dormitorio - 35166	CHP16160200 655775	1,743,130	0.0%	982,434	0.0%	Vivienda	31	100	100.00
55	Construcción De Cuartos Dormitorio - 40750	CHP16160200 658242	2,699,041	0.0%	809,712	0.0%	Vivienda	48	100	100.00
56	Rehabilitación De Camino Rural - 64818	CHP16160200 658243	390,554	0.0%	70,992	0.0%	Metros lineales	132	100	48.00
57	Construcción De Cuartos Dormitorio - 35425	CHP16160200 658244	1,124,600	0.0%	1,102,375	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
58	Construcción De Cuartos Dormitorio - 40131	CHP16160200 658246	1,686,900	0.0%	1,656,842	0.0%	Vivienda	30	100	100.00
59	Rehabilitación De Camino Rural - 64599	CHP16160200 658247	700,900	0.0%	327,498	0.0%	Metros lineales	96	100	60.00
60	Construccion De Cuartos Para Baño - 40699	CHP16160200 658249	1,200,636	0.0%	637,099	0.0%	Vivienda	46	100	100.00
61	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidraulico En Tramos Aislados - 58088	CHP16160200 660673	707,136	0.0%	706,616	0.0%	Metros lineales	146	100	100.00
62	Construcción De Cuartos Dormitorio - 41185	CHP16160200 660675	3,373,801	0.0%	3,086,422	0.0%	Vivienda	60	100	100.00
63	Construcción De Cuartos Dormitorio - 38007	CHP16160200 660676	1,124,600	0.0%	1,101,956	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
64	Construcción De Cuartos Dormitorio - 37797	CHP16160200 660677	1,405,750	0.0%	1,379,567	0.0%	Vivienda	25	100	100.00
65	Construccion De Techos Firmes - 38670	CHP16160200 660678	1,009,754	0.0%	988,690	0.0%	Metros Cuadrados	29	100	100.00
66	Construcción De Cuartos Dormitorio - 40492	CHP16160200 660679	843,450	0.0%	826,828	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
67	Construccion De Cuartos Para Baño Y Fosas Septicas - 40669	CHP16160200 660723	1,151,524	0.0%	345,457	0.0%	Vivienda	32	100	100.00
68	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 157032	CHP16160200 685686	6,102	0.0%	6,102	0.0%	Otros	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>90,437,889</b>	<b>1.0%</b>	<b>60,669,455</b>	<b>0.7%</b>		<b>6,636</b>		

69	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Rc En La Escuela Primaria Bilingue Doroteo Arango - 179730	CHP16160200 685687	672,808	0.0%	-	0.0%	Otros	132	100	90.00
70	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingue Niños Héroes De Chapultepec - 165954	CHP16160200 685688	1,098,268	0.0%	-	0.0%	Otros	109	100	-
71	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 151501	CHP16160200 685694	6,102	0.0%	6,102	0.0%	Otros	10	100	100.00
72	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 156677	CHP16160200 685695	6,102	0.0%	6,102	0.0%	Otros	19	100	100.00
73	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 151189	CHP16160200 685696	4,705	0.0%	4,705	0.0%	Otros	10	100	100.00
74	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Creación Y Mantenimiento De Página We - 106052	CHP16160200 691139	175,000	0.0%	174,000	0.0%	Otros		100	100.00
75	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata - 179943	CHP16160200 691140	1,396,714	0.0%	-	0.0%	Otros	240	100	-
76	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 165719	CHP16160200 696629	986,765	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	224	100	-
77	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingue José María Pino Suárez - 145374	CHP16160200 696630	2,302,209	0.0%	-	0.0%	Otros	224	100	-
78	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 151565	CHP16160200 696631	6,102	0.0%	6,102	0.0%	Otros	10	100	100.00
79	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Elaboracion Del Plan Municipal De Desarr - 106044	CHP16160200 702120	255,200	0.0%	255,200	0.0%	Otros		100	100.00
80	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable - 183728	CHP16160200 702263	177,392	0.0%	133,044	0.0%	Otros	204	100	80.00
81	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 156790	CHP16160200 707730	6,102	0.0%	6,102	0.0%	Otros	10	100	100.00
82	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 157086	CHP16160200 707736	4,705	0.0%	4,705	0.0%	Otros	10	100	100.00
83	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario - 165601	CHP16160200 713024	839,605	0.0%	251,881	0.0%	Metros lineales	75	100	100.00
84	Equipamiento Con Implementos Comunitarios Kit De Molinos De Nixtamal Electricos - 150994	CHP16160200 718307	4,705	0.0%	4,705	0.0%	Otros	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		90,437,889	1.0%	60,669,455	0.7%		6,636		

85	Construcción De Cuartos Para Baños - 94736	CHP16160200 718312	525,958	0.0%	157,787	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
86	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Elaboración De Tabulador De Precios U - 106047	CHP16160200 723898	78,880	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
87	Construcción De Cuartos Para Baños - 145568	CHP16160200 723899	199,181	0.0%	59,754	0.0%	Vivienda	8	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>8,980,812</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,149,896</b>	<b>0.0%</b>		<b>2,610</b>		
1	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 63487	CHP16160200 651062	1,131,785	0.0%	500,000	0.0%	Metros lineales	1,820	100	50.00
2	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 61798	CHP16160200 655771	2,168,039	0.0%	179,000	0.0%	Otros	75	100	9.00
3	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 68248	CHP16160200 658245	2,974,955	0.0%	149,377	0.0%	Otros	427	-	10.00
4	Construccion De Colector Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 62624	CHP16160200 660674	2,706,033	0.0%	1,321,520	0.0%	Otros	288	100	50.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,193,250	0.1%	5,848,528	0.1%		1,770		
1	Construccion De Baños Sanitarios Con Biodigestores Primera Etapa - 144736	CHP16160200 685698	1,265,778	0.0%	624,866	0.0%	Piezas	142	100	50.00
2	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 116613	CHP16160200 691142	1,880,601	0.0%	927,441	0.0%	Metros lineales	263	100	50.00
3	Construcción De Linea Y Red De Distribucion - 116528	CHP16160200 691143	2,689,725	0.0%	2,359,271	0.0%	Otros	902	100	90.00
4	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Calle Francisco Contreras - 175809	CHP16160200 702114	2,171,919	0.0%	434,384	0.0%	Metros Cuadrados	66	100	20.00
5	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Calle Nicolas Bravo - 176126	CHP16160200 707732	1,435,375	0.0%	430,613	0.0%	Metros Cuadrados	66	100	30.00
6	Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias En Calle Benito Juarez - 176040	CHP16160200 713020	968,811	0.0%	96,881	0.0%	Metros Cuadrados	68	100	10.00
7	Rehabilitacion Del Sistema De Agua - 158992	CHP16160200 718313	1,107,358	0.0%	332,207	0.0%	Metros lineales	160	100	30.00
8	Construccion De Baños Sanitarios Con Biodigestores Primera Etapa - 144653	CHP16160200 718314	1,673,682	0.0%	642,866	0.0%	Piezas	103	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,062,208	0.2%	10,508,034	0.1%		59,320		
1	Construcción De Barda Perimetral En El Cecyt. 03 Clave 07etc0003x, Cabecera Municipal, Barrio Guadalupano - 13289	CHP16160100 631285	879,852	0.0%	879,852	0.0%	Metros lineales	7,201	-	100.00
2	Construcción De Drenaje Pluvial En Cabecera Municipal En La (Calle Central Oriente Entre 4ta Y 6ta. Avenida Norte) - 51011	CHP16160200 646243	424,868	0.0%	424,868	0.0%	Metros lineales	7,201	100	100.00
3	Construcción De Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En El Ejido Providencia - 51858	CHP16160200 646245	1,731,402	0.0%	1,731,402	0.0%	Otros	239	100	100.00
4	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Rural En El Ejido 15 De Junio - 49302	CHP16160200 646246	1,230,982	0.0%	1,230,982	0.0%	Otros	68	100	100.00
5	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal En El Barrio Guadalupano Y Barrio San Isidro - 63516	CHP16160200 653425	430,956	0.0%	361,888	0.0%	Metros lineales	7,201	100	80.00
6	Construcción De Techado Estructural En El Cantón Las Brisas En La Escuela Fray Matías De Cordova Y Ordoñez Clave 07dpr2345x - 35922	CHP16160200 653426	815,337	0.0%	596,445	0.0%	Metros Cuadrados	145	100	100.00
7	Construcción De Un Aula Didáctica En El Cantón Los Tocayo Del Jardín De Niños Y Niñas Luis Donaldo Colosio Murrieta Con Clave 07dn2181n - 51491	CHP16160200 653427	496,923	0.0%	266,473	0.0%	Otros	40	100	100.00
8	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Cabecera Municipal En El Barrio San Isidro - 49407	CHP16160200 655787	699,874	0.0%	589,224	0.0%	Metros Cuadrados	7,201	100	100.00
9	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal En El Barrio Guadalupano Y Barrio San Juan - 63445	CHP16160200 658258	616,434	0.0%	308,217	0.0%	Metros lineales	7,201	100	100.00
10	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa Barrio Manantial - 51571	CHP16160200 658259	848,022	0.0%	676,649	0.0%	Otros	125	100	80.00
11	Construcción De Un Aula Didáctica En El Ejido Monte Flor Arriba En La Tele-Secundaria José María Luis Mora No 1434 - 51519	CHP16160200 658260	520,406	0.0%	156,122	0.0%	Otros	45	100	30.00
12	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Rural En El Poblado Xochicalco (Etapa 1) - 63364	CHP16160200 660693	1,638,238	0.0%	819,119	0.0%	Otros	110	100	100.00
13	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal Primera Calle Oriente Entre Avenida Central Y Cuarta Avenida Norte - 100938	CHP16160200 685744	418,462	0.0%	413,092	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
14	Rehabilitación De Agua Potable Cabecera Municipal La Primera Calle Oriente Entre Av. Central Y Cuarta Avenida Norte En El Barrio San Juan. - 127235	CHP16160200 691180	93,057	0.0%	93,057	0.0%	Otros	7,201	100	100.00
15	Rehabilitación De Alumbrado Público Cabecera Municipal Barrio Guadalupano - 100091	CHP16160200 691181	627,856	0.0%	313,928	0.0%	Otros	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,062,208</b>	<b>0.2%</b>	<b>10,508,034</b>	<b>0.1%</b>		<b>59,320</b>		
16	Costruccion De Banquetas En Cabecera Calle Central Entre Avenida Central Y Cuarta Avenida Norte- Sur - 121112	CHP16160200 691182	324,992	0.0%	324,992	0.0%	Metros Cuadrados	7,201	100	100.00
17	Rehabilitacion De Dren Pluvial Sobre Tercera Av Sur Entre Cuarta Av Y Octava Av Calle Poniente - 174975	CHP16160200 702164	358,418	0.0%	179,209	0.0%	Metros lineales	200	100	50.00
18	Rehabilitacion De Agua Potable Sobre La 6ta Avenida Sur Entre 8va Calle Ote Y Camino Al Mulatal, Barrio Guadalupano. - 123049	CHP16160200 702165	97,837	0.0%	97,837	0.0%	Otros	120	100	100.00
19	Rehabilitación De Pozo Profundo Del Canton Emiliano Zapata - 156633	CHP16160200 702166	87,912	0.0%	-	0.0%	Otros	210	100	100.00
20	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Sobre La 6ta Avenida Sur Entre 8va Calle Ote Y Camino Al Mulatal, Barrio Guadalupano. - 123017	CHP16160200 707764	216,669	0.0%	216,669	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
21	Rehabilitacion De Agua Potable Sobre La Calle Central Oriente Entre Avenida Central Y Cuarta Avenida Norte - 174926	CHP16160200 718348	152,308	0.0%	152,308	0.0%	Metros lineales	7,201	-	100.00
22	Construcción Del Sistema D Agua Potable En La Comunidad La Esperancita - 140269	CHP16160200 718349	1,351,404	0.0%	675,702	0.0%	Metros lineales	50	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>9,553,507</b>	<b>0.1%</b>	<b>8,802,718</b>	<b>0.1%</b>		<b>15,486</b>		
1	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55240	CHP16160200 646236	944,620	0.0%	944,620	0.0%	Vivienda	18	100	100.00
2	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 43774	CHP16160200 646237	1,054,598	0.0%	1,054,598	0.0%	Metros lineales	1,433	100	100.00
3	Construccion De Red O Sistema De Agua Potable 1a Etapa - 56094	CHP16160200 653442	2,022,437	0.0%	2,022,437	0.0%	Otros	5,592	100	100.00
4	Construccion De Cuartos Dormitorios - 55182	CHP16160200 655777	1,049,578	0.0%	1,049,578	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
5	Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico - 126511	CHP16160200 685833	1,007,853	0.0%	1,007,853	0.0%	Metros Cuadrados	5,592	100	100.00
6	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Esc Prim Revolucion Mexicana - 159011	CHP16160200 702242	1,400,000	0.0%	1,400,000	0.0%	Otros	435	100	100.00
7	Construccion De Cuartos Dormitorios - 52185	CHP16160200 713149	1,072,557	0.0%	321,767	0.0%	Vivienda	20	100	25.00
8	Construccion De Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico - 127893	CHP16160200 718431	1,001,864	0.0%	1,001,864	0.0%	Metros Cuadrados	2,376	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>11,631,430</b>	<b>0.1%</b>	<b>9,887,237</b>	<b>0.1%</b>		<b>2,141</b>		
1	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico - 74766	CHP16160200 643868	1,000,000	0.0%	1,000,000	0.0%	Metros Cuadrados	393	100	100.00
2	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 75358	CHP16160200 643869	1,670,047	0.0%	986,623	0.0%	Metros lineales	101	100	80.00
3	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico En Tramos Aislados Entronque Rivera San Antonio El Mecatal 1a Etapa - 74740	CHP16160200 651096	1,000,000	0.0%	1,000,000	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
4	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario 1a Etapa - 74973	CHP16160200 651097	1,728,929	0.0%	1,000,000	0.0%	Metros lineales	194	100	100.00
5	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico - 74293	CHP16160200 653443	1,000,000	0.0%	1,000,000	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
6	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico - 74204	CHP16160200 655799	1,000,000	0.0%	1,000,000	0.0%	Metros Cuadrados	185	100	100.00
7	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 74897	CHP16160200 658273	2,089,240	0.0%	1,757,400	0.0%	Metros lineales	345	100	90.00
8	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 73479	CHP16160200 658274	1,093,214	0.0%	1,093,214	0.0%	Metros lineales	700	100	100.00
9	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74754	CHP16160200 658275	1,050,000	0.0%	1,050,000	0.0%	Vivienda	78	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>39,222,618</b>	<b>0.4%</b>	<b>36,603,863</b>	<b>0.4%</b>		<b>38,370</b>		

1	Mejoramiento De La Escuela Primaria Federal Bilingüe Jaime Sabines Gutierrez, Clave: 07dpb3047d - 68143	CHP16160200 648663	572,993	0.0%	572,993	0.0%	Otros	146	-	100.00
2	Mejoramiento De La Escuela Primaria Federal Sabanilla Clave: 07dpr1377i - 68300	CHP16160200 660686	700,259	0.0%	700,259	0.0%	Otros	3,052	-	100.00
3	Adquisicion De Software Y Hardware - 190359	CHP16160200 685713	150,130	0.0%	150,130	0.0%	Computadoras		100	100.00
4	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 74421	CHP16160200 685714	640,974	0.0%	640,974	0.0%	Metros lineales	1,229	-	100.00
5	Construcion De Drenaje Pluvial - 77576	CHP16160200 685715	527,837	0.0%	158,351	0.0%	Otros	1,262	-	30.00
6	Techado Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria: Benito Juarez Garcia , Clave: 07epr0358m - 78178	CHP16160200 685717	1,764,854	0.0%	1,764,854	0.0%	Otros	322	-	100.00
7	Construccion De Drenaje Pluvial - 183376	CHP16160200 691161	2,549,799	0.0%	2,549,799	0.0%	Metros lineales	1,221	100	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Crucero Villaflores A Los Naranjos - 164842	CHP16160200 691162	3,893,451	0.0%	3,893,451	0.0%	Otros	2,348	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Entroque San Patricio A Union Hidalgo Km Cero Al Km Nueve Mas Doscientos - 180968	CHP16160200 691163	1,026,039	0.0%	1,026,039	0.0%	Otros	912	100	100.00
10	Construccion De 08 Acciones De Muro Firme - 77033	CHP16160200 691164	554,896	0.0%	554,896	0.0%	Otros	45	-	100.00
11	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calles Innominda 1 Y 2 - 89988	CHP16160200 691165	1,136,006	0.0%	1,136,006	0.0%	Metros lineales	389	-	100.00
12	Construcción De Drenaje Pluvial - 90595	CHP16160200 696657	3,440,735	0.0%	3,440,735	0.0%	Metros lineales	3,052	-	100.00
13	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Barrio Jolum 1 Sección) - 77479	CHP16160200 696658	1,209,407	0.0%	1,209,407	0.0%	Metros lineales	1,229	-	100.00
14	Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados Crucero Villaflores A Moyos Km Cero Al Once Mas Doscientos - 181527	CHP16160200 696659	2,197,718	0.0%	2,197,718	0.0%	Otros	1,945	100	100.00
15	Construccion De De Unidad Medica - 73272	CHP16160200 696660	1,060,276	0.0%	1,060,276	0.0%	Otros	564	-	100.00
16	Construccion De Drenaje Pluvial En El Barrio San Miguel - 183676	CHP16160200 702135	1,326,946	0.0%	855,197	0.0%	Otros	300	100	67.00
17	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Francisco Samaria Con C.C.T. 07epr0143m - 78416	CHP16160200 702136	654,283	0.0%	654,283	0.0%	Otros	3,052	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,222,618	0.4%	36,603,863	0.4%		38,370		
18	Ampliacion De Drenaje Sanitario (Barrio San Sebastian) - 78104	CHP16160200 702137	710,969	0.0%	710,969	0.0%	Metros lineales	1,229	-	100.00
19	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 183355	CHP16160200 702138	1,724,265	0.0%	1,724,265	0.0%	Metros lineales	368	100	100.00
20	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 190219	CHP16160200 707747	225,516	0.0%	212,000	0.0%	Vehículos		100	94.00
21	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 190170	CHP16160200 707748	3,350,344	0.0%	1,953,903	0.0%	Otros		100	58.00
22	Construccion De Comedor Escolar En La Esc. Telesecundaria No. 610 Rosario Castellanos Clave: 07etv06664t - 68139	CHP16160200 707749	506,516	0.0%	506,516	0.0%	Otros	2,348	-	100.00
23	Construccion De Drenaje Pluval En El Barrio Bashija - 183711	CHP16160200 713045	1,275,674	0.0%	1,275,674	0.0%	Metros lineales	220	100	100.00
24	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 77875	CHP16160200 713046	731,069	0.0%	731,069	0.0%	Metros lineales	1,229	-	100.00
25	Construccion De 08 Acciones De Piso Firme - 78607	CHP16160200 713047	92,645	0.0%	92,645	0.0%	Otros	45	-	100.00
26	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Bertha Von Glomer Leyva - 183789	CHP16160200 718330	547,571	0.0%	547,571	0.0%	Otros	3,052	100	100.00
27	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 82267	CHP16160200 718331	2,255,354	0.0%	2,255,354	0.0%	Metros lineales	1,945	-	100.00
28	Rehabilitacion De Camino En Tramos Aislados Moyos A Andres Quintana Roo - 164847	CHP16160200 718332	1,567,500	0.0%	1,567,500	0.0%	Otros	786	100	100.00
29	Construccion De 08 Acciones De Techo Firme - 78527	CHP16160200 718333	162,901	0.0%	162,901	0.0%	Otros	45	-	100.00
30	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Barrio San Jose) - 77977	CHP16160200 723916	699,207	0.0%	699,207	0.0%	Metros lineales	1,229	-	100.00
31	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 76855	CHP16160200 723917	692,039	0.0%	692,039	0.0%	Metros lineales	1,229	-	100.00
32	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 74335	CHP16160200 723918	661,841	0.0%	661,841	0.0%	Metros lineales	1,229	-	100.00
33	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Cuactemoc - 183421	CHP16160200 723919	612,604	0.0%	245,041	0.0%	Otros	2,348	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>92,019,643</b>	<b>1.0%</b>	<b>41,134,649</b>	<b>0.4%</b>		<b>26,234</b>		

1	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 42267	CHP16160200 643840	805,644	0.0%	241,693	0.0%	Otros	69	100	95.00
2	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 37649	CHP16160200 643841	1,331,065	0.0%	399,319	0.0%	Metros lineales	113	100	85.00
3	Construccion De Techado Para Cancha De La Esc. Primaria Dr. Belizario Dominguez C.C.T. 07dpr0444j - 47109	CHP16160200 643846	1,551,568	0.0%	575,572	0.0%	Otros	150	100	85.00
4	Construccion De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 36917	CHP16160200 643847	700,560	0.0%	328,270	0.0%	Metros lineales	80	100	30.00
5	Construccion De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 36861	CHP16160200 643848	525,420	0.0%	388,782	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
6	Rehabilitacion De 15+500 Kms De Camino Rural Tramo: E.C. Palenque Ocosingo Km 57-Luis Echeverria - 36819	CHP16160200 643849	673,720	0.0%	662,976	0.0%	Otros	1,199	100	100.00
7	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 38453	CHP16160200 648661	560,448	0.0%	168,134	0.0%	Metros lineales	48	100	100.00
8	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 46967	CHP16160200 648677	1,120,897	0.0%	335,897	0.0%	Metros lineales	138	100	50.00
9	Construccion De Piso Firme - 71127	CHP16160200 651082	405,249	0.0%	397,752	0.0%	Metros Cuadrados	165	100	100.00
10	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 38042	CHP16160200 651083	210,168	0.0%	63,050	0.0%	Metros lineales	18	100	100.00
11	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 71184	CHP16160200 651098	1,050,840	0.0%	672,147	0.0%	Metros lineales	120	100	70.00
12	Construccion De Sistema De Agua Potable (2da Etapa) - 71166	CHP16160200 653422	1,706,799	0.0%	1,404,233	0.0%	Otros	487	100	95.00
13	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 47050	CHP16160200 653423	455,364	0.0%	325,685	0.0%	Metros lineales	39	100	60.00
14	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 38380	CHP16160200 653424	1,401,121	0.0%	420,336	0.0%	Metros lineales	120	100	85.00
15	Construccion De Piso Firme - 70941	CHP16160200 653444	191,572	0.0%	188,028	0.0%	Metros Cuadrados	106	100	100.00
16	Construccion De 20 Letrinas - 67867	CHP16160200 655779	629,842	0.0%	546,737	0.0%	Piezas	101	100	100.00
17	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 56792	CHP16160200 655782	2,031,625	0.0%	609,487	0.0%	Metros lineales	232	100	60.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>92,019,643</b>	<b>1.0%</b>	<b>41,134,649</b>	<b>0.4%</b>		<b>26,234</b>		

18	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 37654	CHP16160200 655783	1,225,981	0.0%	583,150	0.0%	Metros lineales	140	100	15.00
19	Construccion De Piso Firme - 70801	CHP16160200 655784	117,891	0.0%	115,650	0.0%	Metros Cuadrados	62	100	100.00
20	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 70861	CHP16160200 658250	350,280	0.0%	105,084	0.0%	Metros lineales	125	100	100.00
21	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Col. Francisco Sarabia, Calles Sin Nombre) - 68031	CHP16160200 658256	357,373	0.0%	134,306	0.0%	Metros lineales	5,199	100	20.00
22	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 72058	CHP16160200 658257	665,532	0.0%	199,660	0.0%	Metros lineales	55	100	80.00
23	Construccion De Linea Y Red De Energía Electrica - 66099	CHP16160200 658276	1,492,425	0.0%	447,727	0.0%	Otros	123	100	60.00
24	Construccion De Módulos Solares - 47102	CHP16160200 658277	855,878	0.0%	256,763	0.0%	Otros	28	100	85.00
25	Ampliación De Red De Sistema De Agua Potable - 68024	CHP16160200 660688	377,148	0.0%	-	0.0%	Otros	318	100	-
26	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 38413	CHP16160200 660689	455,364	0.0%	136,609	0.0%	Metros lineales	50	100	80.00
27	Construccion De Red De Energía Electrica - 65978	CHP16160200 660690	741,278	0.0%	222,383	0.0%	Otros	108	100	30.00
28	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 37334	CHP16160200 660691	1,050,840	0.0%	315,252	0.0%	Metros lineales	105	100	70.00
29	Construccion De Piso Firme - 67826	CHP16160200 685703	265,254	0.0%	260,347	0.0%	Metros Cuadrados	190	100	100.00
30	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 ML. - 68019	CHP16160200 685704	350,280	0.0%	105,084	0.0%	Metros lineales	66	100	100.00
31	Construccion De Sistema De Agua Potable (2da Etapa) - 38674	CHP16160200 685721	963,947	0.0%	948,574	0.0%	Metros lineales	495	100	100.00
32	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 131332	CHP16160200 685722	1,572,997	0.0%	976,994	0.0%	Metros lineales	415	100	50.00
33	Construccion De Techado Para Cancha De Usos Multiples En Esc Primaria Bilingue Emiliano Zapata Salazar En La Localidad - 138788	CHP16160200 685723	1,523,127	0.0%	369,511	0.0%	Metros Cuadrados	108	100	35.00
34	Construccion De Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) - 71149	CHP16160200 685724	1,707,240	0.0%	512,172	0.0%	Otros	69	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>92,019,643</b>	<b>1.0%</b>	<b>41,134,649</b>	<b>0.4%</b>		<b>26,234</b>		

35	Construccion De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 37085	CHP16160200 685725	2,101,681	0.0%	1,446,914	0.0%	Metros lineales	180	100	50.00
36	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 46548	CHP16160200 685726	175,140	0.0%	52,542	0.0%	Metros lineales	15	100	100.00
37	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Niños Heroes C.C.T. 07dpb0233e - 38498	CHP16160200 691166	1,947,373	0.0%	1,166,956	0.0%	Otros	112	100	85.00
38	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (1ra. Etapa) En La Localidad De Chuchucmil En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 133093	CHP16160200 691167	1,814,576	0.0%	544,373	0.0%	Metros lineales	593	100	35.00
39	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 37977	CHP16160200 691281	1,401,121	0.0%	1,111,435	0.0%	Metros lineales	213	100	50.00
40	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 70670	CHP16160200 691282	420,336	0.0%	404,634	0.0%	Metros lineales	66	100	100.00
41	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Primaria Bilingüe Adolfo Lopez Mateo C.C.T. 07dpb2763h - 38495	CHP16160200 691283	1,947,373	0.0%	584,212	0.0%	Otros	60	100	90.00
42	Instalación De Módulos Solares - 66256	CHP16160200 691284	244,536	0.0%	240,637	0.0%	Otros	30	100	100.00
43	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 47110	CHP16160200 696644	420,336	0.0%	126,101	0.0%	Metros lineales	48	100	100.00
44	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tortuguero 2da. Seccion En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 132615	CHP16160200 696645	899,502	0.0%	269,850	0.0%	Metros lineales	280	100	40.00
45	Construccion De 01 Aula Didactica Estructura Rc, De 1 E.E. De 6.00 X 8.00 M. En El Jardin De Niños Otilio Montaño C.C.T. 07dcc0877r En La - 133933	CHP16160200 696646	427,747	0.0%	126,149	0.0%	Metros Cuadrados	19	100	40.00
46	Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Y Linea De Conducción - 154559	CHP16160200 696661	2,413,179	0.0%	2,018,254	0.0%	Otros	5,199	100	95.00
47	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 46461	CHP16160200 696663	1,681,345	0.0%	504,403	0.0%	Metros lineales	192	100	100.00
48	Rehabilitacion De 2 + 020 Kms De Camino Rural Con Obras De Drenaje - 71010	CHP16160200 696664	1,121,106	0.0%	1,041,100	0.0%	Otros	126	100	60.00
49	Construccion De Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) - 67684	CHP16160200 696665	717,753	0.0%	215,326	0.0%	Metros lineales	173	100	70.00
50	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Santa Lucia Segunda Seccion En El Municipio De Salto De Agua - 138831	CHP16160200 696779	854,916	0.0%	256,475	0.0%	Metros lineales	107	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			92,019,643	1.0%	41,134,649	0.4%		26,234		
51	Construcción De Techo Firme - 46975	CHP16160200 696780	171,062	0.0%	167,997	0.0%	Metros Cuadrados	61	100	100.00
52	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Primera Etapa) En La Localidad De El Bascan (Lucha Bascan) En El Municipio De Sa - 133064	CHP16160200 702117	885,529	0.0%	265,660	0.0%	Otros	647	100	15.00
53	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rubi Tulija En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 132709	CHP16160200 702128	335,182	0.0%	100,554	0.0%	Metros lineales	214	100	60.00
54	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc Primaria Bilingue Alvaro Obregón En La Localidad De Ignacio Zarag - 138434	CHP16160200 702140	1,820,110	0.0%	894,630	0.0%	Metros Cuadrados	96	100	15.00
55	Construccion De 400.00 MI De Barda Perimetral En La Escuela Primaria ¿Netzahualcóyotl¿ Cct: 07dpg1556t¿ En La Localidad De Los Luceros 2da S - 134031	CHP16160200 702141	469,965	0.0%	138,600	0.0%	Metros lineales	91	100	75.00
56	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Localidad De Jose Maria Morelos Y Pavon En El Municipio De Salto De Agua , C - 133825	CHP16160200 702142	887,164	0.0%	266,149	0.0%	Metros lineales	263	100	35.00
57	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 38383	CHP16160200 702143	1,611,289	0.0%	483,387	0.0%	Metros lineales	138	100	100.00
58	Construccion De Drenaje Sanitario ( Segunda Etapa) - 46997	CHP16160200 702144	2,022,119	0.0%	606,636	0.0%	Metros lineales	157	100	100.00
59	Construccion De 01 Aula Didactica Estructura Rc, De 1 E.E. De 6.00 X 8.00 M. En Escuela Telesecundaria No.209 Netzahualcoyotl C.C.T. 07ftv - 72969	CHP16160200 702146	448,944	0.0%	276,036	0.0%	Otros	233	100	80.00
60	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples En Esc. Primaria Doña Leona Vicario C.C.T. 07dpg08680 - 47061	CHP16160200 702147	1,947,373	0.0%	574,310	0.0%	Otros	36	100	50.00
61	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De El Toro En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 132072	CHP16160200 702148	1,255,731	0.0%	376,719	0.0%	Piezas	465	100	100.00
62	Construcción De Calles¿ En La Localidad De Ursulo Galvan En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 134115	CHP16160200 707751	873,095	0.0%	261,928	0.0%	Metros lineales	785	100	60.00
63	Construcción De Techo Firme - 46973	CHP16160200 707752	355,282	0.0%	348,519	0.0%	Metros Cuadrados	27	100	100.00
64	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 46971	CHP16160200 707753	175,140	0.0%	171,771	0.0%	Metros lineales	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			92,019,643	1.0%	41,134,649	0.4%		26,234		
65	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)¿ En La Localidad De Cerro Norte Don Juan En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 134177	CHP16160200 707754	462,359	0.0%	138,708	0.0%	Metros lineales	445	100	35.00
66	Construccion De Sistema De Agua Potable - 68040	CHP16160200 707864	803,515	0.0%	241,055	0.0%	Otros	256	100	80.00
67	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Nueva Preciosa Bulujib En El Municipio De Salto De Agua Chiapa - 138267	CHP16160200 707868	2,227,078	0.0%	1,113,539	0.0%	Metros lineales	108	100	20.00
68	Construccion De 02 Aulas Didacticas Estructura Rc, De 2 E.E. De 6.00 X 8.00 M. En Escuela Primaria Bilingüeagustin De Iturbide C.C.T. 07dp - 70913	CHP16160200 707869	816,519	0.0%	240,804	0.0%	Otros	120	100	75.00
69	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 57084	CHP16160200 713040	1,120,897	0.0%	336,269	0.0%	Metros lineales	112	100	100.00
70	Construccion De 335.35 MI De Barda Perimetral En La Escuela Primaria ¿Niños Heroes¿ Cct: 07dpr4634b En La Localidad De Salto De Agua (Cabece - 133022	CHP16160200 713049	695,538	0.0%	205,125	0.0%	Metros lineales	205	100	15.00
71	Construccion De Techado Para Cancha De Usos Multiples En Esc Telesecundaria Andres Quintana Roo En La Localidad - 138728	CHP16160200 713050	1,806,369	0.0%	887,876	0.0%	Metros Cuadrados	107	100	30.00
72	Construccion De 30 Letrinas - 47013	CHP16160200 713051	944,766	0.0%	283,430	0.0%	Piezas	125	100	50.00
73	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 38368	CHP16160200 713053	420,336	0.0%	126,101	0.0%	Metros lineales	53	100	100.00
74	Construccion De 02 Aulas Didacticas Estructura Rc, De 2 E.E. De 6.00x8.00 M. En La Escuela Primaria ¿24 De Febrero¿ C.C.T. 07dpb0718h En La - 132509	CHP16160200 713054	816,519	0.0%	240,804	0.0%	Metros Cuadrados	62	100	40.00
75	Construcción De Techo Firme - 66390	CHP16160200 713155	442,776	0.0%	294,207	0.0%	Metros Cuadrados	123	100	100.00
76	Construccion De 23 Letrinas En El Ejido Vicente Guerrero En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 132105	CHP16160200 713157	724,314	0.0%	217,294	0.0%	Piezas	175	100	100.00
77	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Salto De Agua (Cabecera Municipal) En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 133000	CHP16160200 718334	460,551	0.0%	138,165	0.0%	Metros Cuadrados	105	100	100.00
78	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amuyupa Chico En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 132134	CHP16160200 718337	560,877	0.0%	168,263	0.0%	Otros	260	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			92,019,643	1.0%	41,134,649	0.4%		26,234		
79	Construcción De Techo Firme - 70723	CHP16160200 718338	144,745	0.0%	141,992	0.0%	Metros Cuadrados	33	100	100.00
80	Construccion De Techado Para Cancha De La Escuela Primaria Rural Federal Batalla De Puebla C.C.T. 07dpr2171x - 38493	CHP16160200 718436	1,551,568	0.0%	457,581	0.0%	Otros	36	100	80.00
81	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 38005	CHP16160200 723909	700,560	0.0%	443,979	0.0%	Metros lineales	88	100	80.00
82	Construccion De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI, En La Localidad De Col. Luz Y Esperanza (Cabecera Municipal) En El Municipio De Salto - 132671	CHP16160200 723921	280,224	0.0%	84,067	0.0%	Metros lineales	32	100	90.00
83	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 131331	CHP16160200 723923	3,056,080	0.0%	1,528,042	0.0%	Otros	260	100	30.00
84	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 38463	CHP16160200 723924	1,611,289	0.0%	483,387	0.0%	Metros lineales	138	100	100.00
85	Construcción De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI. - 38372	CHP16160200 723925	1,751,401	0.0%	1,102,647	0.0%	Metros lineales	150	100	50.00
86	Construccion De Sistema De Agua Potable (2da Etapa) - 67773	CHP16160200 723926	2,645,854	0.0%	793,756	0.0%	Metros lineales	250	100	60.00
87	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De San Agustin En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 133084	CHP16160200 723927	710,658	0.0%	213,197	0.0%	Metros lineales	415	100	15.00
88	Construccion De Muro Para Vivienda De 6.30 X 5.30 MI En La Localidad De Santa Cruz De Lumija En El Municipio De Salto De Agua, Chiapas. - 132250	CHP16160200 723928	945,756	0.0%	283,727	0.0%	Metros lineales	100	100	35.00
89	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples En Esc Telesecundaria Tierra Y Libertad En La Localidad De Tiemo - 138601	CHP16160200 723929	1,780,503	0.0%	875,163	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	30.00
90	Construccion De Sistema De Agua Potable - 38660	CHP16160200 723930	1,200,254	0.0%	360,076	0.0%	Metros lineales	600	100	80.00
91	Construccion De 40 Letrinas - 47026	CHP16160200 724033	1,259,685	0.0%	1,037,505	0.0%	Piezas	217	100	100.00
92	Construccion De 02 Aulas Didacticas Estructura Rc, De 2 E.E. De 6.00x8.00 M. En La Escuela Primaria Bilingüe Federal ¿Gral. Lazaro Cardenas - 132333	CHP16160200 724034	807,912	0.0%	238,265	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>117,261,404</b>	<b>1.3%</b>	<b>80,719,311</b>	<b>0.9%</b>		<b>637,044</b>		

1	Pavimentación Del Camino Principal De La Comunidad De La Sierra - 56447	CHP16160200 643842	2,643,282	0.0%	792,985	0.0%	Metros lineales	614	100	30.00
2	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Benito Juarez Garcia Clave 07dpb3077y - 58163	CHP16160200 643850	1,220,378	0.0%	815,171	0.0%	Metros Cuadrados	264	100	66.00
3	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Leñadores - 52262	CHP16160200 646238	3,759,453	0.0%	1,127,836	0.0%	Metros lineales	1,504	100	30.00
4	Mejoramiento De Drenaje Sanitario - 53465	CHP16160200 646239	437,712	0.0%	355,935	0.0%	Metros lineales	432	100	81.00
5	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Las Calles San Pedro Y San Jose - 49294	CHP16160200 648662	579,870	0.0%	579,870	0.0%	Metros lineales	700	100	100.00
6	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle María Montessori - 58559	CHP16160200 648664	361,872	0.0%	361,872	0.0%	Metros lineales	362	100	100.00
7	Ampliacion De Rd De Energia Electrica Subterranea 2 Etapa - 70686	CHP16160200 651074	1,934,853	0.0%	580,456	0.0%	Otros	90	100	30.00
8	Ampliacion De R.D. De Energia Electrica Aerea - 70512	CHP16160200 651075	1,786,491	0.0%	1,598,327	0.0%	Otros	80	100	89.00
9	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Puerto Arista - 70268	CHP16160200 651076	1,035,736	0.0%	1,035,736	0.0%	Metros lineales	1,036	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Premezclado De La Calle Playas De Cozumel - 59908	CHP16160200 651077	1,543,961	0.0%	1,543,961	0.0%	Metros Cuadrados	1,544	100	100.00
11	Mejoramiento De Drenaje De La Avenida 04 De Marzo - 64215	CHP16160200 653414	1,636,433	0.0%	1,237,689	0.0%	Metros lineales	1,682	100	76.00
12	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Yashalum - 53114	CHP16160200 653416	1,492,318	0.0%	1,193,854	0.0%	Metros lineales	1,382	100	80.00
13	Construccion De Sistema De Agua Potable - 53232	CHP16160200 653417	800,000	0.0%	421,955	0.0%	Metros lineales	546	100	52.00
14	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Europa - 53616	CHP16160200 653418	2,588,979	0.0%	776,694	0.0%	Metros lineales	2,589	100	30.00
15	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 55322	CHP16160200 653419	2,179,056	0.0%	1,089,528	0.0%	Otros	885	100	50.00
16	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Avenida Las Gardenias - 53707	CHP16160200 655780	1,993,484	0.0%	598,045	0.0%	Metros lineales	1,993	100	30.00
17	Construccion De Muro De Contencion - 56545	CHP16160200 655785	352,156	0.0%	352,156	0.0%	Otros	503	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>117,261,404</b>	<b>1.3%</b>	<b>80,719,311</b>	<b>0.9%</b>		<b>637,044</b>		

18	Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En La Escuela Primaria 24 De Febrero Clave 07dpb2529 - 57789	CHP16160200 655786	1,220,378	0.0%	827,048	0.0%	Metros Cuadrados	324	100	68.00
19	Pavimentación Con Concreto Premezclado De La Calle Ignacio Aldama - 59651	CHP16160200 658252	1,648,443	0.0%	1,648,443	0.0%	Metros Cuadrados	1,648	100	100.00
20	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Las Avenidas Sociologos E Historiadores - 52254	CHP16160200 658253	2,815,243	0.0%	2,815,243	0.0%	Metros lineales	2,607	100	100.00
21	Construccion De Drenaje Sanitario De La Venida Italia - 51612	CHP16160200 658255	1,756,292	0.0%	961,021	0.0%	Metros lineales	1,756	100	54.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Francia Y America - 69842	CHP16160200 660680	1,423,725	0.0%	1,154,182	0.0%	Metros Cuadrados	2,010	100	81.00
23	Construcción De Muro De Contención En Prolongación Francisco Leon - 69655	CHP16160200 660681	944,321	0.0%	283,296	0.0%	Metros lineales	304	100	30.00
24	Construcción De Alumbrado Publico - 62551	CHP16160200 660682	1,430,162	0.0%	1,417,453	0.0%	Otros	400	100	99.00
25	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Ejercito Nacional - 52284	CHP16160200 660683	1,600,000	0.0%	480,000	0.0%	Metros lineales	1,682	100	30.00
26	Construcción De Techado En Area De Imparticion De Educación Física En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave 07dpb1564b - 55527	CHP16160200 660684	1,220,378	0.0%	807,078	0.0%	Metros Cuadrados	220	100	66.00
27	Construcción De Pozo Profundo - 52355	CHP16160200 660685	3,476,052	0.0%	2,724,358	0.0%	Otros	462	100	78.00
28	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Norte - 106354	CHP16160200 685705	990,316	0.0%	879,216	0.0%	Metros Cuadrados	819	100	88.00
29	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Avenida Miguel Hidalgo - 87942	CHP16160200 685706	1,389,316	0.0%	790,473	0.0%	Metros lineales	1,287	100	56.00
30	Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario - 170032	CHP16160200 685707	2,317,911	0.0%	2,317,911	0.0%	Otros	142,364	100	100.00
31	Construcción De Alumbrado Publico - 150745	CHP16160200 685709	709,949	0.0%	635,299	0.0%	Metros lineales	500	100	89.00
32	Construcción Con Pavimentación Asfáltica De Las Calles Innominada Tres Y Cuatro - 136817	CHP16160200 685710	1,714,790	0.0%	1,714,790	0.0%	Metros Cuadrados	728	100	100.00
33	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 87573	CHP16160200 685711	2,007,957	0.0%	602,387	0.0%	Otros	339	100	30.00
34	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Las Calles Estrellas Y Constelaciones - 147092	CHP16160200 691152	2,100,009	0.0%	2,086,395	0.0%	Metros lineales	2,100	100	99.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>117,261,404</b>	<b>1.3%</b>	<b>80,719,311</b>	<b>0.9%</b>		<b>637,044</b>		

35	Rehabilitación De Drenaje De La Calle Proverbios - 87467	CHP16160200 691153	1,556,687	0.0%	1,533,730	0.0%	Metros lineales	728	100	98.00
36	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Allende Corregidora E Iturbide - 145231	CHP16160200 691154	1,500,000	0.0%	1,500,000	0.0%	Metros lineales	1,500	100	100.00
37	Mejoramiento De Drenaje Pluvial Desasolve De Los Sumideros - 169136	CHP16160200 691155	1,259,199	0.0%	1,259,199	0.0%	Metros lineales	142,364	100	100.00
38	Construcción De Drenaje Sanitario De La Cerrada Ejercito Nacional - 104902	CHP16160200 691157	477,085	0.0%	477,085	0.0%	Metros lineales	728	100	100.00
39	Construcción De Dren Pluvial En La Calle Principal - 166247	CHP16160200 691159	1,582,393	0.0%	791,196	0.0%	Metros lineales	728	100	50.00
40	Construcción De Borda Perimetral En Escuela Primaria Francisco I Madero Con Clave 07dpr0996k - 107077	CHP16160200 691160	430,916	0.0%	429,405	0.0%	Metros lineales	54	100	99.00
41	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Cerrada Gladiolas Y Azucenas - 113599	CHP16160200 696647	768,145	0.0%	768,145	0.0%	Metros lineales	768	100	100.00
42	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 84545	CHP16160200 696648	759,714	0.0%	506,868	0.0%	Metros lineales	760	100	66.00
43	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón Baja California - 140291	CHP16160200 696649	576,662	0.0%	548,694	0.0%	Metros lineales	90	100	95.00
44	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio De La Garita li - 165827	CHP16160200 696653	1,600,000	0.0%	480,000	0.0%	Metros lineales	600	100	30.00
45	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Toluca Y Real Jovel - 97659	CHP16160200 696654	620,722	0.0%	397,809	0.0%	Metros lineales	205	100	64.00
46	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles San Antonio E Innominada 1 Y 2 - 99688	CHP16160200 696655	1,608,837	0.0%	1,605,687	0.0%	Metros Cuadrados	728	100	99.00
47	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Avenida Veterinarios - 84092	CHP16160200 702129	892,257	0.0%	884,443	0.0%	Metros lineales	826	100	99.00
48	Pavimentación Con Concreto Premezclado De La Calle Jesus Martinez Rojas - 112180	CHP16160200 702130	209,916	0.0%	209,916	0.0%	Metros Cuadrados	210	100	100.00
49	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Velasco Suarez - 103606	CHP16160200 702132	1,294,695	0.0%	1,290,858	0.0%	Metros lineales	1,199	100	99.00
50	Construcción De Pavimentación Con Concreto Premezclado De La Avenida Macedonia - 106936	CHP16160200 702133	1,210,480	0.0%	614,626	0.0%	Metros Cuadrados	306	100	50.00
51	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Aérea Primera Etapa - 156400	CHP16160200 702134	2,048,841	0.0%	614,652	0.0%	Otros	315	100	30.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>117,261,404</b>	<b>1.3%</b>	<b>80,719,311</b>	<b>0.9%</b>		<b>637,044</b>		

52	Ampliación De Camino Con Concreto Hidraulico - 108148	CHP16160200 702149	472,019	0.0%	472,019	0.0%	Metros Cuadrados	245	100	100.00
53	Nivelación De Tierras En El Relleno Sanitario - 106130	CHP16160200 702150	7,717,853	0.1%	4,430,403	0.0%	Metros cúbicos	486	100	57.00
54	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 83878	CHP16160200 702151	3,980,356	0.0%	2,057,268	0.0%	Otros	1,955	100	51.00
55	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Retorno Insurgentes - 105388	CHP16160200 707741	1,071,665	0.0%	893,502	0.0%	Metros lineales	315	100	83.00
56	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle El Roble - 104760	CHP16160200 707742	1,786,563	0.0%	1,757,362	0.0%	Metros lineales	1,288	100	98.00
57	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidraulico - 166595	CHP16160200 707743	300,000	0.0%	278,946	0.0%	Metros Cuadrados	142,364	100	92.00
58	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Calle Lirios - 141336	CHP16160200 707744	551,129	0.0%	462,409	0.0%	Metros lineales	728	100	83.00
59	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 116306	CHP16160200 707745	2,109,278	0.0%	1,693,589	0.0%	Metros Cuadrados	1,953	100	80.00
60	Ampliacion De R D De Energia Electrica - 165335	CHP16160200 707755	2,676,734	0.0%	803,020	0.0%	Otros	90	100	30.00
61	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 83930	CHP16160200 707756	395,264	0.0%	314,697	0.0%	Metros lineales	1,955	100	79.00
62	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Pipila - 116098	CHP16160200 713041	1,294,695	0.0%	1,001,753	0.0%	Metros lineales	1,199	100	77.00
63	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Calles Sol Y Chamula - 84250	CHP16160200 713042	748,998	0.0%	224,699	0.0%	Metros lineales	306	100	30.00
64	Construcción De Drenaje Sanitario De La Privada Michoacan - 149143	CHP16160200 713043	546,968	0.0%	538,674	0.0%	Metros lineales	306	100	98.00
65	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Lirios - 88327	CHP16160200 713044	800,000	0.0%	708,486	0.0%	Metros lineales	1,682	100	88.00
66	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Tramos Aislados - 168918	CHP16160200 713055	2,500,000	0.0%	2,457,236	0.0%	Metros lineales	142,364	100	98.00
67	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 147156	CHP16160200 718322	925,084	0.0%	664,155	0.0%	Metros lineales	925	100	71.00
68	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Cascadas De Agua Azul - 185103	CHP16160200 718323	3,162,068	0.0%	948,620	0.0%	Metros lineales	1,035	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			117,261,404	1.3%	80,719,311	0.9%		637,044		
69	Rahabilitacion De Drenaje Sanitario De Las Calles General Nicolas Vazquez Y Juan Perez Jolote - 84013	CHP16160200 718324	951,334	0.0%	951,334	0.0%	Metros lineales	1,682	100	100.00
70	Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Calle San Manuel San Ramon San Isidro Y San Miguel - 98993	CHP16160200 718325	1,556,687	0.0%	1,533,730	0.0%	Metros lineales	1,682	100	98.00
71	Reencarpetamiento Con Pavimento Asfaltico En Caliente De La Carreterra Aeropuerto Corazon De Maria - 83107	CHP16160200 718340	2,683,249	0.0%	2,670,742	0.0%	Metros lineales	1,729	100	99.00
72	Construcción De Drenaje Sanitario De La Cerrada Romerillo - 149896	CHP16160200 723911	2,655,322	0.0%	796,597	0.0%	Metros lineales	1,682	100	30.00
73	Construcción De Dren Pluvial En La Calle Gustavo Flores Primera Etapa - 115973	CHP16160200 723912	2,228,978	0.0%	2,218,653	0.0%	Metros lineales	2,400	100	99.00
74	Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Tachuelas - 99857	CHP16160200 723913	1,008,750	0.0%	961,276	0.0%	Metros Cuadrados	728	100	95.00
75	Ampliación De Rd De Energía Eléctrica Aerea - 112217	CHP16160200 723914	1,630,587	0.0%	1,361,163	0.0%	Otros	80	100	84.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,235,506</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,794,345</b>	<b>0.0%</b>		<b>563</b>		
1	Construccion De Dispensario Medico - 28509	CHP16160200 658264	2,235,506	0.0%	1,794,345	0.0%	Metros Cuadrados	563	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,548,847	0.0%	4,548,847	0.0%		8,758		
1	Telebachillerato No 101 Hermilia Galindo De Topete Cct 07eth0099v Consistente En Construcción De 02 Aulas Didacticas En Estructura Rc Y Serv	CHP16160200 646249	1,440,104	0.0%	1,440,104	0.0%	Otros	257	100	100.00
2	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Calles Varias 2da Etapa - 31429	CHP16160200 658265	1,025,342	0.0%	1,025,342	0.0%	Otros	473	100	100.00
3	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa - 191759	CHP16160200 685769	1,058,059	0.0%	1,058,059	0.0%	Otros	4,014	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Calles Varias Segunda Etapa - 190866	CHP16160200 691200	1,025,342	0.0%	1,025,342	0.0%	Otros	4,014	100	100.00



Estado  
Municipio

Chiapas  
Suchiate

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 9,246,701,522

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,863,840	0.1%	5,911,736	0.1%		26,606		
1	Construccion De Alcantarillado Pluvial Primera Etapa - 164667	CHP16160200 696701	2,352,678	0.0%	2,293,861	0.0%	Otros	3,750	100	100.00
2	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 187300	CHP16160200 702180	530,317	0.0%	528,031	0.0%	Metros Cuadrados	14,606	100	100.00
3	Construccion De Alcantarillado Pluvial Segunda Etapa - 164673	CHP16160200 718370	2,293,861	0.0%	1,420,851	0.0%	Otros	3,750	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Drenaje Saniatrio - 164627	CHP16160200 718371	1,686,984	0.0%	1,668,993	0.0%	Metros lineales	4,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>63,353,617</b>	<b>0.7%</b>	<b>28,110,118</b>	<b>0.3%</b>		<b>45,293</b>		

1	Pavimentacion De Acceso Principal, Entronque Libramiento Y Barda Bodega Cima - 112637	CHP16160200 685780	3,950,365	0.0%	1,185,110	0.0%	Metros Cuadrados	2,954	100	-
2	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Servidores Públicos Municipales - 157862	CHP16160200 685781	897,822	0.0%	628,476	0.0%	Lote		100	70.00
3	Pavimento Mixto En Av. Ayuntamiento - 114816	CHP16160200 691212	2,858,291	0.0%	2,149,159	0.0%	Metros Cuadrados	2,140	100	77.00
4	Pavimentacion Mixta De La Calle La Joya Entre Calle La Raza Y Calle Reforma Agraria - 125747	CHP16160200 691213	653,332	0.0%	196,000	0.0%	Metros Cuadrados	495	100	-
5	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 125717	CHP16160200 691215	1,679,560	0.0%	839,780	0.0%	Otros	1,260	100	-
6	Construccion De La Red De Drenaje Pluvial En Quinta Avenida Poniente - 153380	CHP16160200 691218	1,173,531	0.0%	586,766	0.0%	Metros lineales	883	100	-
7	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 135233	CHP16160200 691219	1,256,406	0.0%	628,203	0.0%	Metros lineales	945	100	-
8	Alumbrado Publico En Camino El Aguinal Entre Puente Texcuyupán Y Entrada Al Fraccionamiento Loma Bonita - 112674	CHP16160200 691221	442,312	0.0%	132,694	0.0%	Otros	337	100	-
9	Ampliacion De Energia Electrica - 125521	CHP16160200 691222	1,049,437	0.0%	524,719	0.0%	Otros	790	100	-
10	Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 127141	CHP16160200 691223	1,497,912	0.0%	748,956	0.0%	Otros	1,125	100	-
11	Ampliacion De Energia Electrica - 125208	CHP16160200 691225	980,897	0.0%	490,449	0.0%	Otros	739	100	-
12	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 125244	CHP16160200 696708	809,400	0.0%	404,700	0.0%	Otros	611	100	-
13	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Las Calles Las Joyas, Los Limones, Las Toronjas, Las Limas, Los Mangos, Ca - 120578	CHP16160200 696709	651,285	0.0%	195,386	0.0%	Metros lineales	493	100	-
14	Pavimento Mixto En Calle San Luis Y Calle San Sebastian - 125699	CHP16160200 696710	2,388,338	0.0%	716,501	0.0%	Metros Cuadrados	1,789	100	-
15	Pavimento Mixto En Calle Framboyanes Entre Calle Las Gardenias Y Calle Orquideas - 120516	CHP16160200 696711	1,472,220	0.0%	1,002,861	0.0%	Metros Cuadrados	1,106	100	70.00
16	Pavimento Mixto En Av. 13 De Marzo Entre Carretera Antiguo Aeropuerto Y Calle Las Rosas - 114911	CHP16160200 696712	2,120,370	0.0%	636,111	0.0%	Metros Cuadrados	1,589	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>63,353,617</b>	<b>0.7%</b>	<b>28,110,118</b>	<b>0.3%</b>		<b>45,293</b>		

17	Pavimento Mixto En Calles En Camino Viejo A Mazatan Desde Fracc. Los Sauces Hasta Fracc. San Jorge - 113214	CHP16160200 696713	4,228,324	0.0%	1,268,497	0.0%	Metros Cuadrados	3,165	100	-
18	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Amino El Aguinal Entre Puente Texcuyuapan Y Entrada Al Fraccionamiento Loma Bonita - 137894	CHP16160200 696714	2,247,092	0.0%	1,617,449	0.0%	Metros Cuadrados	1,684	100	63.00
19	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 135060	CHP16160200 696718	971,257	0.0%	485,629	0.0%	Metros lineales	732	100	-
20	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 157729	CHP16160200 696719	1,485,642	0.0%	742,821	0.0%	Metros lineales	1,116	100	-
21	Construccion De Techado De Cancha De La Escuela Primaria Niños Heroes, Clave: C.T. 07dpr0325w - 114155	CHP16160200 702112	1,235,000	0.0%	370,500	0.0%	Metros Cuadrados	929	100	-
22	Rehabilitación De Alumbrado Publico De Calles De La Colonia Pobres Unidos - 112001	CHP16160200 702191	741,652	0.0%	222,496	0.0%	Otros	561	100	-
23	Ampliacion Del Alumbrado Publico En Camino Viejo A Mazatan Desde Fracc. La Sierra Hasta Fracc. San Jorge - 118510	CHP16160200 702193	1,942,237	0.0%	582,671	0.0%	Otros	1,456	100	-
24	Construccion Del Alumbrado Publico De La Av. Ayuntamiento - 117071	CHP16160200 707790	1,755,202	0.0%	877,601	0.0%	Otros	1,317	100	-
25	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En La Colonia El Rinconcito - 135013	CHP16160200 707792	790,996	0.0%	395,498	0.0%	Metros lineales	598	100	-
26	Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 124987	CHP16160200 707793	1,696,335	0.0%	848,168	0.0%	Otros	1,273	100	-
27	Ampliacion De Red Energia Electrica - 125941	CHP16160200 713091	502,956	0.0%	251,478	0.0%	Otros	383	100	-
28	Pavimentacion Mixta De La Calle San Fernando Entre Calle San Antonio Y Calle Pintoresco - 125857	CHP16160200 713094	1,220,406	0.0%	610,203	0.0%	Metros Cuadrados	918	100	-
29	Construccion De La Red De Drenaje Pluvial En Avenida Lazaro Cardenas, Calle Francisco I. Madero, Andador Adolfo Lopez Mateos, Avenida Benito - 124969	CHP16160200 713095	1,425,203	0.0%	712,602	0.0%	Metros lineales	1,071	100	-
30	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias En La Calle Los Mojados, Calle San Cristobal, Avenida Independencia, - 117092	CHP16160200 713098	930,960	0.0%	279,288	0.0%	Metros lineales	702	100	-
31	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias En La 5ª Sur Prolongacion Entre 34ª Calle Oriente Y Calle Almend - 118462	CHP16160200 713100	2,578,646	0.0%	773,594	0.0%	Metros lineales	1,931	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		63,353,617	0.7%	28,110,118	0.3%		45,293		

32	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 120604	CHP16160200 713103	2,008,206	0.0%	1,004,103	0.0%	Otros	1,506	100	-
33	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 153301	CHP16160200 718304	920,320	0.0%	276,096	0.0%	Otros	694	100	-
34	Construccion Del Sistema Para El Abastecimiento De Agua Potable - 120804	CHP16160200 718306	2,663,212	0.0%	1,331,606	0.0%	Metros lineales	400	100	-
35	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 153417	CHP16160200 718383	1,002,286	0.0%	501,143	0.0%	Metros lineales	755	100	-
36	Ampliacion De Energia Electrica Subterranea - 125281	CHP16160200 718387	922,071	0.0%	461,036	0.0%	Otros	695	100	-
37	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Avenida Los Almendros Andador Hormiguillo Ceiba Tepemixtle - 139995	CHP16160200 723959	1,892,119	0.0%	946,060	0.0%	Metros lineales	1,419	100	-
38	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Avenida Francisco I Madero Emiliano Zapata E Ignacio Zaragoz - 137327	CHP16160200 723964	1,691,849	0.0%	507,555	0.0%	Metros lineales	1,270	100	-
39	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario - 135247	CHP16160200 723969	1,659,630	0.0%	497,889	0.0%	Metros lineales	1,246	100	-
40	Construccion De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Circuito San Francisco, Privada Los Cocos, Privada Jerusalem, Callejon San An - 124953	CHP16160200 723972	2,960,538	0.0%	1,480,269	0.0%	Metros lineales	2,216	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,516,347	0.2%	11,531,199	0.1%		12,134		

1	Rehabilitacion De Camino Rural - 87086	CHP16160200 685786	1,372,588	0.0%	1,297,746	0.0%	Otros	225	100	94.55
2	Rehabilitacion De La Red De Drfeneje Sanitario - 150664	CHP16160200 685789	101,817	0.0%	101,378	0.0%	Otros	4,530	100	99.57
3	Construccion De Electrificacion - 175837	CHP16160200 691227	6,376,540	0.1%	3,138,270	0.0%	Otros	940	100	50.00
4	Adquisición De Tinacos De 1100 Litros De Capacidad - 86931	CHP16160200 696722	387,394	0.0%	387,394	0.0%	Otros	800	100	100.00
5	Ampliacion De Electrificacion - 177299	CHP16160200 696723	953,162	0.0%	476,581	0.0%	Otros	90	100	50.00
6	Construccion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 156324	CHP16160200 696724	1,244,187	0.0%	622,093	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	50.00
7	Rehabilitación De Camino Rural - 87133	CHP16160200 707794	1,302,720	0.0%	1,232,521	0.0%	Otros	220	100	100.00
8	Ampliacion De Alumbrado Publico - 150659	CHP16160200 707798	273,500	0.0%	272,322	0.0%	Otros	4,530	100	100.00
9	Rehabiliatción De La Red De Drenaje Sanitario - 87181	CHP16160200 713104	373,626	0.0%	372,016	0.0%	Otros	325	100	100.00
10	Construccion De Electrificacion - 120914	CHP16160200 723931	1,833,370	0.0%	1,391,933	0.0%	Otros	22	100	75.92
11	Construccion De Electrificacion - 120922	CHP16160200 723932	890,375	0.0%	837,943	0.0%	Otros	52	100	94.11
12	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 87041	CHP16160200 723975	1,407,068	0.0%	1,401,003	0.0%	Otros	320	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>55,329,462</b>	<b>0.6%</b>	<b>46,895,988</b>	<b>0.5%</b>		<b>53,256</b>		

1	Construcción De 22 Cuartos Dormitorios - 58806	CHP16160200 651084	1,328,800	0.0%	1,328,800	0.0%	Otros	715	100	100.00
2	Construccion De Cinco Techos De Concreto Armado - 184964	CHP16160200 685729	209,040	0.0%	209,040	0.0%	Otros	1,512	100	100.00
3	Construccion De Quince Pisos De Concreto - 158320	CHP16160200 685730	857,535	0.0%	257,261	0.0%	Otros	1,112	100	40.00
4	Construccion De 46 Cuartos Dormitorios - 116655	CHP16160200 685731	2,778,400	0.0%	2,778,397	0.0%	Otros	2,503	100	100.00
5	Construcción De 20 Muros A Base De Block Hueco. - 108479	CHP16160200 685732	1,220,460	0.0%	1,220,460	0.0%	Otros	1,116	100	100.00
6	Construccion De 30 Pisos De Concreto. - 118449	CHP16160200 685733	1,715,070	0.0%	1,715,070	0.0%	Otros	1,187	100	100.00
7	Contruccion De Ocho Muros A Base De Block Hueco - 184869	CHP16160200 685734	488,184	0.0%	488,184	0.0%	Otros	642	100	100.00
8	Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Francisco Villa - 163677	CHP16160200 685735	1,995,733	0.0%	598,720	0.0%	Otros	216	100	50.00
9	Construccion De Diez Techos De Concreto Armado - 147838	CHP16160200 685736	418,080	0.0%	418,080	0.0%	Otros	837	100	100.00
10	Construccion De Ocho Pisos De Concreto - 158389	CHP16160200 685737	457,352	0.0%	137,206	0.0%	Otros	615	100	40.00
11	Construccion De Diez Pisos De Concreto - 158120	CHP16160200 691170	571,690	0.0%	171,507	0.0%	Otros	508	100	40.00
12	Construccion De 20 Techos De Concreto Armado - 108542	CHP16160200 691171	836,160	0.0%	836,160	0.0%	Otros	1,116	100	100.00
13	Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Moctezuma Ilhhuicamina, Clave: 07dpb0297p. - 58757	CHP16160200 691172	1,995,733	0.0%	1,995,733	0.0%	Otros	473	100	100.00
14	Construccion De Siete Techos De Concreto Armado - 148749	CHP16160200 691173	292,656	0.0%	292,656	0.0%	Otros	473	100	100.00
15	Construcción De 30 Techos De Concreto Armado - 116697	CHP16160200 691174	1,254,240	0.0%	1,254,240	0.0%	Otros	1,187	100	100.00
16	Construccion De Diez Muros A Base De Block Hueco - 147129	CHP16160200 691175	610,230	0.0%	610,230	0.0%	Otros	837	100	100.00
17	Construcción De 10 Techos De Concreto Armado - 117556	CHP16160200 696669	418,080	0.0%	418,080	0.0%	Otros	508	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>55,329,462</b>	<b>0.6%</b>	<b>46,895,988</b>	<b>0.5%</b>		<b>53,256</b>		

18	Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio, Clave: 07dpb0294s. - 58764	CHP16160200 696670	1,995,733	0.0%	1,228,611	0.0%	Otros	589	100	60.00
19	Construcción De 30 Muros A Base De Block Hueco - 100848	CHP16160200 696671	1,830,690	0.0%	1,830,690	0.0%	Otros	1,187	100	100.00
20	Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Dormitorios - 163636	CHP16160200 696672	2,803,500	0.0%	2,587,394	0.0%	Vivienda	1,419	100	95.00
21	Apertura De Camino Rural, Tramo Tzajalchen Al Rio Del Kilometro 0+000 Al 0+495.47 - 58709	CHP16160200 696673	746,996	0.0%	746,996	0.0%	Otros	2,276	100	100.00
22	Construccion De Siete Pisos De Concreto - 158402	CHP16160200 696674	400,183	0.0%	120,055	0.0%	Otros	816	100	40.00
23	Construcción De Techos De Concreto Armado - 140258	CHP16160200 696675	1,179,827	0.0%	1,179,827	0.0%	Otros	216	100	100.00
24	Construcción De 8 Muros A Base De Block Hueco. - 117243	CHP16160200 696676	488,184	0.0%	488,184	0.0%	Otros	615	100	100.00
25	Construccion De Cuatro Muros A Base De Block Hueco - 161524	CHP16160200 696684	244,092	0.0%	244,092	0.0%	Otros	76	100	100.00
26	Construccion De Once Cuartos Dormitorios - 162736	CHP16160200 696685	664,400	0.0%	664,400	0.0%	Vivienda	345	100	100.00
27	Construccion De 15 Techos De Concreto Armado - 119088	CHP16160200 702152	627,120	0.0%	627,120	0.0%	Otros	1,112	100	100.00
28	Construcción De 15 Muros A Base De Block Hueco. - 117231	CHP16160200 702153	915,345	0.0%	915,345	0.0%	Otros	1,112	100	100.00
29	Construccion De 6 Techos De Concreto Armado - 119101	CHP16160200 702154	250,848	0.0%	250,848	0.0%	Otros	1,112	100	100.00
30	Construccion De 20 Pisos De Concreto. - 116287	CHP16160200 702155	1,143,380	0.0%	1,143,380	0.0%	Otros	1,116	100	100.00
31	Construccion De Treinta Muros A Base De Block Hueco - 184807	CHP16160200 702156	1,830,690	0.0%	1,830,690	0.0%	Otros	1,299	100	100.00
32	Construcción De 7 Muros A Base De Block Hueco. - 117252	CHP16160200 702157	427,161	0.0%	427,161	0.0%	Otros	816	100	100.00
33	Construccion De 7 Techos De Concreto Armado - 119118	CHP16160200 702158	292,656	0.0%	292,656	0.0%	Otros	816	100	100.00
34	Construccion De Diez Pisos De Concreto - 158072	CHP16160200 702159	571,690	0.0%	171,507	0.0%	Otros	835	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>55,329,462</b>	<b>0.6%</b>	<b>46,895,988</b>	<b>0.5%</b>		<b>53,256</b>		

35	Construccion De Diez Pisos De Concreto - 158092	CHP16160200 702160	571,590	0.0%	171,507	0.0%	Otros	526	100	40.00
36	Construccion De 10 Techos De Concreto Armado - 119060	CHP16160200 702161	418,080	0.0%	418,080	0.0%	Otros	526	100	100.00
37	Construccion De 40 Pisos De Concreto. - 103090	CHP16160200 702232	2,286,760	0.0%	2,286,760	0.0%	Otros	1,998	100	100.00
38	Construccion De Seis Pisos De Concreto - 158379	CHP16160200 707759	343,014	0.0%	102,904	0.0%	Otros	589	100	40.00
39	Construccion De Ocho Pisos De Concreto - 158053	CHP16160200 707760	457,352	0.0%	137,206	0.0%	Otros	844	100	25.00
40	Construccion De Siete Muros A Base De Block Hueco - 148725	CHP16160200 707761	427,161	0.0%	427,161	0.0%	Otros	473	100	100.00
41	Construccion De Ocho Pisos De Concreto - 158264	CHP16160200 707762	457,352	0.0%	137,206	0.0%	Otros	633	100	40.00
42	Construcción De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 149959	CHP16160200 707771	305,115	0.0%	305,115	0.0%	Otros	369	100	100.00
43	Construccion De Veinte Techos De Concreto Armado - 163378	CHP16160200 707842	700,437	0.0%	700,437	0.0%	Otros	675	100	100.00
44	Construccion De Veintidos Techos De Concreto Armado - 163768	CHP16160200 713059	1,735,800	0.0%	1,420,650	0.0%	Otros	420	100	80.00
45	Construcción De 06 Muros A Base De Block Hueco. - 117236	CHP16160200 713060	366,138	0.0%	366,138	0.0%	Otros	589	100	100.00
46	Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En El Cobach 155, Clave: 07ems0083q - 99551	CHP16160200 713061	1,995,733	0.0%	1,995,733	0.0%	Otros	1,116	100	100.00
47	Construccion De Quince Muros A Base De Block Hueco - 184825	CHP16160200 713062	915,345	0.0%	274,604	0.0%	Otros	743	100	45.00
48	Construccion De Ocho Techos De Concreto Armado - 184948	CHP16160200 713064	334,464	0.0%	334,464	0.0%	Otros	642	100	100.00
49	Construccion De 8 Techos De Concreto Armado - 119106	CHP16160200 713065	334,464	0.0%	334,464	0.0%	Otros	615	100	100.00
50	Construccion De Veinte Pisos De Concreto - 163337	CHP16160200 713141	397,811	0.0%	397,811	0.0%	Otros	675	100	100.00
51	Construccion De Ocho Techos De Concreto Armado - 148099	CHP16160200 718341	334,464	0.0%	334,464	0.0%	Otros	844	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>55,329,462</b>	<b>0.6%</b>	<b>46,895,988</b>	<b>0.5%</b>		<b>53,256</b>		

52	Construccion De Treinta Techos De Concreto Armado - 184927	CHP16160200 718342	1,254,240	0.0%	1,254,240	0.0%	Otros	1,599	100	100.00
53	Construccion De Siete Pisos De Concreto - 158213	CHP16160200 718343	400,183	0.0%	120,055	0.0%	Otros	473	100	40.00
54	Construcción De 08 Muros A Base De Block Hueco. - 117229	CHP16160200 718344	488,184	0.0%	488,184	0.0%	Otros	633	100	100.00
55	Construccion De 8 Techos De Concreto Armado - 119080	CHP16160200 718345	334,464	0.0%	334,464	0.0%	Otros	633	100	100.00
56	Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Plan De Ayala - 145553	CHP16160200 718346	1,995,733	0.0%	1,228,662	0.0%	Otros	642	100	61.56
57	Constuccion De Cinco Pisos De Concreto - 158196	CHP16160200 718357	285,845	0.0%	85,754	0.0%	Otros	369	100	40.00
58	Construccion De Cinco Techos De Concreto Armado - 149972	CHP16160200 718358	209,040	0.0%	209,040	0.0%	Otros	369	100	100.00
59	Construccion De Doce Muros A Base De Block Hueco - 184994	CHP16160200 718359	732,276	0.0%	732,276	0.0%	Otros	306	100	100.00
60	Construcción De 10 Muros A Base De Block Hueco. - 117220	CHP16160200 723933	610,230	0.0%	610,230	0.0%	Otros	508	100	100.00
61	Construccion De Cinco Muros A Base De Block Hueco - 184898	CHP16160200 723934	305,115	0.0%	305,115	0.0%	Otros	1,512	100	100.00
62	Construcción De Ocho Muros A Base De Block Hueco - 148087	CHP16160200 723935	488,184	0.0%	488,184	0.0%	Otros	844	100	100.00
63	Construccion De Quince Techos De Concreto Armado - 184978	CHP16160200 723936	627,120	0.0%	188,136	0.0%	Otros	743	100	60.00
64	Construcción De 10 Muros A Base De Block Hueco. - 117225	CHP16160200 723938	610,230	0.0%	610,230	0.0%	Otros	526	100	100.00
65	Contruccion De Doce Cuartos Dormitorios - 162876	CHP16160200 723942	747,600	0.0%	617,937	0.0%	Vivienda	508	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>15,547,540</b>	<b>0.2%</b>	<b>9,028,419</b>	<b>0.1%</b>		<b>4,349</b>		

1	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 2a Etapa - 71554	CHP16160200 648666	440,577	0.0%	308,404	0.0%	Otros	107	100	100.00
2	Introduccion De Red De Energia Electrica 2a Etapa - 71262	CHP16160200 653428	1,186,336	0.0%	830,435	0.0%	Otros	48	100	100.00
3	Introduccion De Red De Energia Electrica 2a Etapa - 71499	CHP16160200 653429	1,057,739	0.0%	740,418	0.0%	Otros	20	100	100.00
4	Construcción De Cuarto Adicional - 172798	CHP16160200 685753	4,385,512	0.0%	1,484,337	0.0%	Vivienda	440	100	100.00
5	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2ª. Etapa) - 78089	CHP16160200 685754	3,127,355	0.0%	3,082,189	0.0%	Metros lineales	2,782	100	100.00
6	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 186778	CHP16160200 691189	267,973	0.0%	147,524	0.0%	Vehículos		100	70.00
7	Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hidráulico - 174387	CHP16160200 691190	581,314	0.0%	174,394	0.0%	Metros Cuadrados	331	100	60.00
8	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 186744	CHP16160200 702168	1,950,239	0.0%	1,252,251	0.0%	Otros		100	70.00
9	Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico - 133139	CHP16160200 707774	945,494	0.0%	472,747	0.0%	Metros Cuadrados	401	100	100.00
10	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 175246	CHP16160200 718362	91,375	0.0%	81,631	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
11	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 174852	CHP16160200 718363	969,751	0.0%	290,925	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
12	Construcción De Pavimento En Calle Con Concreto Hidráulico - 174192	CHP16160200 723945	543,874	0.0%	163,162	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>24,849,117</b>	<b>0.3%</b>	<b>11,254,563</b>	<b>0.1%</b>		<b>5,843</b>		

1	Construccino De Dispensario Medico - 47711	CHP16160200 643859	1,500,000	0.0%	786,515	0.0%	Otros	441	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 47494	CHP16160200 646247	1,536,032	0.0%	1,139,865	0.0%	Otros	650	100	95.00
3	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 47637	CHP16160200 655789	939,973	0.0%	750,621	0.0%	Otros	315	100	95.00
4	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 53416	CHP16160200 660694	1,503,328	0.0%	1,182,059	0.0%	Otros	315	100	92.00
5	Remodelacion De Alumbrado Publico De La Av Hidalgo Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 127847	CHP16160200 685749	245,575	0.0%	124,789	0.0%	Otros	75	100	98.00
6	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147515	CHP16160200 685768	633,803	0.0%	190,141	0.0%	Otros	20	100	65.00
7	Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 161290	CHP16160200 691187	1,088,173	0.0%	375,485	0.0%	Vivienda	154	100	64.00
8	Remodelacion De Alumbrado Publico De La Av Hidalgo Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 127382	CHP16160200 696680	710,414	0.0%	360,953	0.0%	Otros	150	100	98.00
9	Construccion De Veintinueve Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 153510	CHP16160200 696683	1,434,410	0.0%	430,323	0.0%	Vivienda	203	100	50.00
10	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 157058	CHP16160200 702195	1,471,876	0.0%	207,460	0.0%	Otros	931	100	18.00
11	Construccion De 2 Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Rc, Incluye Mobiliario, En Escuela Primaria Francisco I Madero, Clave: 07dpr0626s - 117729	CHP16160200 702196	1,308,350	0.0%	283,091	0.0%	Otros	80	100	60.00
12	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 124714	CHP16160200 707768	1,027,670	0.0%	629,644	0.0%	Otros	180	100	80.00
13	Construccion De Treinta Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 168374	CHP16160200 707770	1,483,872	0.0%	466,300	0.0%	Vivienda	210	100	76.00
14	Remodelacion De Alumbrado Publico De La Av Hidalgo Entre Calle 12 De Octubre Y Calle Independencia - 127789	CHP16160200 713069	552,544	0.0%	283,612	0.0%	Otros	125	100	98.00
15	Construccion De Treinta Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 156779	CHP16160200 713070	1,483,872	0.0%	819,350	0.0%	Vivienda	210	100	90.00
16	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 125918	CHP16160200 713072	991,148	0.0%	436,427	0.0%	Otros	250	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>24,849,117</b>	<b>0.3%</b>	<b>11,254,563</b>	<b>0.1%</b>		<b>5,843</b>		

17	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Viviendas Existentes Recamara Adicional - 153787	CHP16160200 713101	989,248	0.0%	215,902	0.0%	Vivienda	52	100	64.00
18	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147122	CHP16160200 718350	1,492,138	0.0%	447,641	0.0%	Otros	375	100	55.00
19	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 126480	CHP16160200 718351	1,525,578	0.0%	1,344,296	0.0%	Otros	225	100	95.00
20	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147731	CHP16160200 718354	1,420,293	0.0%	233,440	0.0%	Otros	613	100	75.00
21	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 128003	CHP16160200 718355	1,510,817	0.0%	546,650	0.0%	Otros	269	100	90.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>45,635,334</b>	<b>0.5%</b>	<b>28,932,976</b>	<b>0.3%</b>		<b>4,654</b>		
1	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y La Red De Agua Potable - 171158	CHP16160200 685677	589,446	0.0%	294,723	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
2	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Y Agua Potable I Barrio Centro I - 173864	CHP16160200 685678	581,427	0.0%	581,427	0.0%	Metros lineales	57	100	100.00
3	Proyecto Integral De Mejoramiento De Vivienda Rural Y Urbana A Través De La Construcción De Cuartos Dormitorios I Localidades Varias I - 176455	CHP16160200 685679	1,421,920	0.0%	1,421,920	0.0%	Vivienda	22	100	100.00
4	Construcción De Dos Aulas Didácticas Estructura Rc En La Escuela Telesecundaria Niños Heroes I Venustiano Carranza I - 176830	CHP16160200 685680	786,212	0.0%	235,864	0.0%	Otros	141	100	80.00
5	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario I Mariscal Los Jimenez I - 126364	CHP16160200 685770	990,116	0.0%	297,035	0.0%	Metros lineales	92	100	94.68
6	Construcción De Cuartos Dormitorios I Ranchería Xumulja I - 171103	CHP16160200 685795	323,164	0.0%	96,949	0.0%	Vivienda	5	100	90.00
7	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua De 7m3 I Barrio San Cristobalito 1ra Sección I - 124778	CHP16160200 691129	418,543	0.0%	418,543	0.0%	Otros	10	100	100.00
8	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua - 151720	CHP16160200 691130	1,083,652	0.0%	1,083,652	0.0%	Otros	31	100	100.00
9	Construcción De Cuartos Dormitorios De 6 X 5 50m I Barrio La Loma Tumbalá I - 130134	CHP16160200 691131	452,429	0.0%	211,089	0.0%	Vivienda	7	100	85.70
10	Construcción De Cuartos Dormitorios De 6 X 5 50m I Barrio San Cristobalito 1a Secc Tumbala I - 130168	CHP16160200 691132	969,491	0.0%	484,745	0.0%	Vivienda	15	100	73.00
11	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua - 154162	CHP16160200 691133	418,543	0.0%	125,563	0.0%	Otros	10	100	90.00
12	Construcción De 25 Letrinas De 2 35 X 1 65 Mts I Naranjil I - 129752	CHP16160200 691134	653,856	0.0%	196,157	0.0%	Piezas	25	100	80.00
13	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua I Ría Cololil I - 159803	CHP16160200 691235	837,087	0.0%	251,126	0.0%	Otros	20	100	60.00
14	Construcción De Sistema De Agua Potable 1a Etapa - 126223	CHP16160200 691236	1,017,045	0.0%	305,114	0.0%	Metros lineales	89	100	50.00
15	Rehabilitación De Camino De Acceso Que Incluye Puente Vehicular Y Calles - 159820	CHP16160200 691237	1,142,241	0.0%	1,142,241	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
16	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua De 7m3 I Las Estrellas I - 129801	CHP16160200 691238	167,417	0.0%	50,225	0.0%	Otros	4	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			45,635,334	0.5%	28,932,976	0.3%		4,654		
17	Construcción De La Mejora De La Línea De Distribución De Energía - 178448	CHP16160200 696612	447,967	0.0%	134,399	0.0%	Otros	280	100	42.85
18	Construcción De Cuartos Dormitorios I Ría Embarcadero Joyeta I - 151069	CHP16160200 696613	581,695	0.0%	581,695	0.0%	Vivienda	9	100	100.00
19	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Y Niñas Julio De La Fuente I Joloniel I - 177170	CHP16160200 696614	392,977	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	65	100	89.36
20	Apeertura Y Revestimiento De Camino Saca Cosecha Segunda Etapa I Venustiano Carranza I - 178197	CHP16160200 696615	1,310,205	0.0%	1,310,205	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
21	Construcción De Red De Energía Electrica Aerea I Ranchería Hueshib I 171123	CHP16160200 696616	852,890	0.0%	255,867	0.0%	Otros	31	100	90.00
22	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable I San Antonio I - 100529	CHP16160200 696736	1,423,345	0.0%	557,331	0.0%	Metros lineales	16	100	80.00
23	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua De 7m3 I Barrio Flores Magón 2a Secc Tumbalá I - 130183	CHP16160200 702106	627,815	0.0%	188,345	0.0%	Otros	15	100	70.00
24	Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio Flores Magón Primera Sección I - 168254	CHP16160200 702107	1,034,124	0.0%	1,034,124	0.0%	Vivienda	16	100	100.00
25	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable I Hidalgo Joshil I - 100575	CHP16160200 702109	516,949	0.0%	419,311	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
26	Mejoramiento De La Línea De Energía Eléctrica Áerea I Arroyo Agua Azul I - 159815	CHP16160200 702110	654,877	0.0%	487,164	0.0%	Otros	20	100	85.00
27	Construcción De Red De Energía Eléctrica - 153029	CHP16160200 702203	569,970	0.0%	441,263	0.0%	Otros	21	100	100.00
28	Construcción De Cuartos Dormitorios Ibarrio San Cristobalito I - 179618	CHP16160200 707723	1,486,553	0.0%	693,578	0.0%	Vivienda	23	100	82.60
29	Construcción De Red De Energía Electrica Aerea I Ejido La Revolución I - 173152	CHP16160200 707808	1,175,367	0.0%	1,123,167	0.0%	Otros	30	100	95.00
30	Reconstrucción De Calles Con Pavimento De Concreto Hidráulico I Barrio Linda Vista I - 180251	CHP16160200 713008	519,512	0.0%	259,756	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	94.86
31	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Y Guarniciones De Concreto - 173415	CHP16160200 713009	1,810,621	0.0%	1,810,621	0.0%	Otros	57	100	100.00
32	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Guarniciones De Concreto Y Muro De Mamposteria De Piedra Braza I Barrio Sn Cristobalito I - 160977	CHP16160200 713010	464,752	0.0%	464,752	0.0%	Otros	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>45,635,334</b>	<b>0.5%</b>	<b>28,932,976</b>	<b>0.3%</b>		<b>4,654</b>		
33	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua 7m3 - 118829	CHP16160200 713011	292,980	0.0%	292,980	0.0%	Otros	7	100	100.00
34	Construcción De Tanque Individual I Barrio La Independencia I - 172745	CHP16160200 713012	1,255,630	0.0%	837,086	0.0%	Otros	30	100	90.00
35	Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio Magisterial I - 180455	CHP16160200 713013	258,531	0.0%	258,531	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
36	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Distribución De Agua Potable Calle Adolfo López Mateo I Hidalgo Joshil I - 161839	CHP16160200 713014	923,983	0.0%	461,992	0.0%	Metros lineales	30	100	61.39
37	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico I Barrio Guadalupe I - 171189	CHP16160200 718300	1,410,554	0.0%	705,277	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
38	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Línea De Conducción De Agua - 170820	CHP16160200 718301	971,058	0.0%	485,529	0.0%	Metros lineales	28	100	100.00
39	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Lic Adolfo López Mateos La Esperanza Morrizon - 153615	CHP16160200 718302	1,838,668	0.0%	1,759,015	0.0%	Otros	83	100	100.00
40	Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio San Cristóbal I - 168546	CHP16160200 723880	517,062	0.0%	258,531	0.0%	Vivienda	8	100	75.00
41	Construcción De Cuartos Dormitorios I Barrio Unidad Deportiva I - 168705	CHP16160200 723881	452,429	0.0%	452,429	0.0%	Vivienda	7	100	100.00
42	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa I José María Morelos Y Pavón I - 168857	CHP16160200 723882	2,472,334	0.0%	741,700	0.0%	Metros lineales	750	100	30.24
43	Construcción De Tanque Individual Para Almacenamiento De Agua De 7m3 I Obregón La Loma I - 126347	CHP16160200 723883	544,106	0.0%	163,232	0.0%	Otros	13	100	90.00
44	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa I Pactiun I - 151350	CHP16160200 723884	2,504,650	0.0%	751,395	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
45	Construcción De Letrinas I Ranchería El Progreso I - 171749	CHP16160200 723885	284,030	0.0%	284,030	0.0%	Piezas	11	100	100.00
46	Construcción De Sistema De Agua Potable 1a Etapa I Mariscal Subikusi I - 126284	CHP16160200 723886	2,540,844	0.0%	1,523,225	0.0%	Otros	1,036	100	65.78
47	Ehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados Tumbala Sombra Grande Obregón Y Joloniel I Sombra Grande I - 161606	CHP16160200 723887	1,368,166	0.0%	1,368,166	0.0%	Metros lineales	650	100	100.00
48	Construcción De Red De Energía Eléctrica I Nuevo Triunfo I - 153291	CHP16160200 723888	437,968	0.0%	376,353	0.0%	Otros	24	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>45,635,334</b>	<b>0.5%</b>	<b>28,932,976</b>	<b>0.3%</b>		<b>4,654</b>		

49	Construcción De Cuartos Dormitorios I Ría Joyeta Fracción I - 150935	CHP16160200 723987	775,593	0.0%	775,593	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
50	Construcción De Línea De Energía Eléctrica Aerea En Media Y Baja Tensión I Ranchería La Revancha I - 173893	CHP16160200 723988	802,996	0.0%	401,498	0.0%	Otros	17	100	40.00
51	Construcción De Letrinas I Ría Francisco Villa I - 151631	CHP16160200 723989	261,542	0.0%	78,463	0.0%	Piezas	10	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,739,572</b>	<b>0.2%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>1,425</b>		

1	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174642	CHP16160200 685799	14,400	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	18.00
2	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175890	CHP16160200 685811	14,400	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	-
3	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176652	CHP16160200 685813	21,600	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	-
4	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176336	CHP16160200 685817	79,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	-
5	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175182	CHP16160200 691240	50,400	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	18.00
6	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177701	CHP16160200 691241	43,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	-
7	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177445	CHP16160200 691242	237,600	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	33	100	-
8	Construcción De Pavimentación En La Av Margaritas Y Veinticinco Mts De Calle Trinitaria Entre Calle Rio Achiote Y Trinitaria - 146042	CHP16160200 691253	1,793,930	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	225	100	30.00
9	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174871	CHP16160200 696738	50,400	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	18.00
10	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174665	CHP16160200 696742	108,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	18.00
11	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177374	CHP16160200 696743	36,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
12	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174171	CHP16160200 696744	115,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	18.00
13	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 172633	CHP16160200 696745	57,600	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	18.00
14	Construcción De Drenaje Sanitario En Av Margaritas Y Veinticinco Mts De La Calle Trinitaria Entre Calle Rio Achiote Y Calle Trinitaria - 145957	CHP16160200 696752	881,669	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	225	100	90.00
15	Construcción De Pavimentación En La Avenida Guadalajara Entre Calle Nuevo Leon Y Boulevard Vicente Fox Quesada - 145870	CHP16160200 696754	2,832,974	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	85	100	31.00
16	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176090	CHP16160200 696764	79,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	-
17	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176402	CHP16160200 696765	129,600	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,739,572</b>	<b>0.2%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>1,425</b>		

18	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174609	CHP16160200 702205	79,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	18.00
19	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175282	CHP16160200 702209	64,800	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	9	100	18.00
20	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175957	CHP16160200 702213	201,600	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	-
21	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175783	CHP16160200 702214	43,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	-
22	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175612	CHP16160200 702215	21,600	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	-
23	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176488	CHP16160200 702220	151,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	21	100	-
24	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175117	CHP16160200 707813	36,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	18.00
25	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175056	CHP16160200 707814	172,800	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	18.00
26	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177336	CHP16160200 707817	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
27	Construcción De Pavimentación En La Calle Talismecate Entre Av Pomochuti Poniente Y Tacana - 147134	CHP16160200 707829	1,410,218	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	185	100	35.00
28	Construcción De Pavimentación En La Avenida Sinaloa Entre Blvd Vicente Fox Quesada Y Calle Nuevo León - 145981	CHP16160200 707830	1,991,423	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	-
29	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177741	CHP16160200 713113	151,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	21	100	-
30	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177551	CHP16160200 713114	410,400	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	57	100	-
31	Construcción De Piso Firme En Once Agebs - 177121	CHP16160200 713115	86,400	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	-
32	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174155	CHP16160200 713116	208,800	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	29	100	0.18
33	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175678	CHP16160200 713128	50,400	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	-
34	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 175552	CHP16160200 713130	21,600	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,739,572	0.2%	-	0.0%		1,425		
35	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176580	CHP16160200 713131	108,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	-
36	Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida Sexta Sur Entre Primera Y Tercera Oriente - 144013	CHP16160200 713135	814,105	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	36	100	80.00
37	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175147	CHP16160200 718395	28,800	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	18.00
38	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174717	CHP16160200 718397	172,800	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	18.00
39	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175240	CHP16160200 718402	14,400	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	18.00
40	Ampliación De Electrificación En Calle Veracruz Entre Av Chihuahua Y Durango Y Av Jalapa Av Guacamaya Av Chiapas Esq San Agustín Y Callejon - 147953	CHP16160200 718408	470,193	0.0%	-	0.0%	Otros	35	100	-
41	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176169	CHP16160200 718414	172,800	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	-
42	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Sexta Sur Entre Primera Y Tercera Oriente - 149209	CHP16160200 718415	844,785	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	34	100	80.00
43	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174972	CHP16160200 723994	14,400	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	18.00
44	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 174775	CHP16160200 723995	136,800	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	19	100	18.00
45	Construcción De Piso Firme En Diecisiete Agebs - 175337	CHP16160200 724000	57,600	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	18.00
46	Ampliación De Electrificación En Calle Veracruz Entre Av Chihuahua Y Durango Y Av Jalapa Av Guacamaya Av Chiapas Esq San Agustín Y Callejon - 189704	CHP16160200 724006	129,075	0.0%	-	0.0%	Otros	25	100	-
47	Construcción De Piso Firme En Catorce Agebs - 176258	CHP16160200 724010	122,400	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	17	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,565,778	0.0%	1,423,523	0.0%		393		
1	Ampliación De Servicios Sanitarios Esc Prim República De Nicaragua Clave 07dpr3393n - 54045	CHP16160200 646219	402,288	0.0%	402,288	0.0%	Otros	32	100	100.00
2	Construcción De Cuartos Para Cocina - 45308	CHP16160200 653404	531,696	0.0%	531,696	0.0%	Otros	50	100	100.00
3	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Rural Federal Vicente Guerrero - 180718	CHP16160200 696619	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	174	100	75.00
4	Construcción De Techado En Esc Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 180064	CHP16160200 723889	1,131,793	0.0%	339,538	0.0%	Otros	137	100	40.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,037,470	0.1%	4,325,944	0.0%		3,316		

1	Pavimento De Calles Con Concreto Hidráulico En Calles Innominadas - 107407	CHP16160200 685684	1,061,069	0.0%	787,273	0.0%	Metros Cuadrados	367	100	74.00
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Tercer Canton La Curva - 109983	CHP16160200 691231	1,152,136	0.0%	962,082	0.0%	Otros	316	100	83.00
3	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Barrio San Juan - 164505	CHP16160200 696622	551,988	0.0%	302,997	0.0%	Metros lineales	75	100	54.00
4	Revestimiento De Caminos Rurales Tramo El Capulina Zanjon El Cacao - 164788	CHP16160200 696623	1,093,709	0.0%	553,458	0.0%	Metros lineales	952	100	50.00
5	Construccion De Un Modulo De Dos Aulas En Escuela Cobach - 110515	CHP16160200 696624	1,220,874	0.0%	249,806	0.0%	Otros	1,225	100	20.00
6	Construccion Del Sistema De Agua De Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa - 107583	CHP16160200 723891	1,957,693	0.0%	1,470,328	0.0%	Metros lineales	381	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,010,826	0.0%	3,860,939	0.0%		26,187		
1	Construccion De Baños - 71199	CHP00160200 643861		0.0%		0.0%	Otros	254	-	
2	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Central Norte Entre 1a. Avenida Norte Poniente Y 2a. Calle Poniente Norte.- - 71030	CHP00160200 646255		0.0%		0.0%	Otros	5,886	-	
3	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle Central Norte Entre 1a. Avenida Norte Poniente Y 2a. Calle Poniente Norte. - 70000	CHP00160200 646256		0.0%		0.0%	Otros	5,886	-	
4	Mitigacion Al Cambio Climatico Con Ahorro De Energia En La Red De Alumbrado Publico - 91218	CHP00160200 696725		0.0%		0.0%	Otros	5,886	-	
5	Construccion Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad - 83144	CHP00160200 696734		0.0%		0.0%	Otros	339	-	
6	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 83681	CHP00160200 702202		0.0%		0.0%	Otros	1,720	-	
7	Construccion De Cuartos Dormitorio - 87982	CHP00160200 707807		0.0%		0.0%	Otros	138	-	
8	Construccion De Cuartos Dormitorio - 88060	CHP00160200 718389		0.0%		0.0%	Otros	48	-	
9	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 69972	CHP16160200 660703	599,160	0.0%	449,273	0.0%	Otros		100	75.00
10	Construcción De Tanques Para Almacenamiento De Agua - 75913	CHP16160200 685790	180,130	0.0%	180,130	0.0%	Otros	104	100	100.00
11	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 82832	CHP16160200 691233	1,250,266	0.0%	1,250,266	0.0%	Otros	40	100	100.00
12	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De 8 - 92279	CHP16160200 696727	1,981,270	0.0%	1,981,270	0.0%	Metros lineales	5,886	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>12,078,235</b>	<b>0.1%</b>	<b>5,901,001</b>	<b>0.1%</b>		<b>5,452</b>		
1	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 148123	CHP16160200 685791	1,289,587	0.0%	703,174	0.0%	Metros lineales	530	100	60.00
2	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 180494	CHP16160200 685794	581,996	0.0%	174,599	0.0%	Metros lineales	254	100	30.00
3	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 161746	CHP16160200 691228	687,061	0.0%	206,118	0.0%	Metros lineales	207	100	30.00
4	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 146079	CHP16160200 691234	956,967	0.0%	287,090	0.0%	Metros lineales	331	100	30.00
5	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Federal Lazaro Cardenas - 164231	CHP16160200 696728	243,882	0.0%	243,882	0.0%	Piezas	240	100	100.00
6	Construccion De Comedor Comunitario - 161636	CHP16160200 696729	597,807	0.0%	179,342	0.0%	Metros Cuadrados	116	100	30.00
7	Construccion De Techado - 179854	CHP16160200 702200	1,238,693	0.0%	371,608	0.0%	Metros Cuadrados	197	100	30.00
8	Construcción De Servicios Sanitarios En Cobach - 151242	CHP16160200 707799	687,150	0.0%	206,145	0.0%	Piezas	268	100	30.00
9	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tramos Aislados - 121926	CHP16160200 707800	1,051,930	0.0%	721,746	0.0%	Metros lineales	200	100	70.00
10	Rehabilitación Del Camino Tramo Ejido Desengaño Ejido Eureka - 121343	CHP16160200 713108	433,889	0.0%	433,889	0.0%	Metros lineales	395	-	100.00
11	Pavimentación De Empedrado Mixto - 180129	CHP16160200 718390	625,210	0.0%	187,563	0.0%	Metros Cuadrados	105	-	30.00
12	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 149167	CHP16160200 718393	1,077,309	0.0%	933,528	0.0%	Metros lineales	232	100	86.00
13	Rehabilitación Del Camino Tramo Acceso Al Ejido San Rafael - 150998	CHP16160200 723977	347,486	0.0%	104,426	0.0%	Otros	424	100	30.00
14	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico - 121120	CHP16160200 723983	671,586	0.0%	671,586	0.0%	Metros Cuadrados	1,500	-	100.00
15	Rehabilitacion De La Cancha De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 185503	CHP16160200 723984	764,755	0.0%	229,427	0.0%	Metros Cuadrados	360	100	30.00
16	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 151186	CHP16160200 723985	822,929	0.0%	246,879	0.0%	Metros lineales	93	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>44,927,849</b>	<b>0.5%</b>	<b>22,551,223</b>	<b>0.2%</b>		<b>56,537</b>		

1	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 72226	CHP16160200 643862	3,184,896	0.0%	2,072,938	0.0%	Otros		100	65.09
2	33903 Servicios Integrales - 65628	CHP16160200 646257	225,000	0.0%	225,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
3	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio San Sebastian - 66076	CHP16160200 646258	1,350,000	0.0%	675,000	0.0%	Vivienda	150	100	50.00
4	Construcción De Mejoramientos De Vivienda En Venustiano Carranza Barrio San Pedro - 70637	CHP16160200 648670	1,350,000	0.0%	1,001,969	0.0%	Vivienda	150	100	74.22
5	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Herrahe - 70488	CHP16160200 648671	1,350,000	0.0%	1,170,000	0.0%	Vivienda	150	100	86.67
6	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 24252	CHP16160200 648672	274,712	0.0%	274,712	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
7	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 24315	CHP16160200 651090	215,760	0.0%	215,760	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
8	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Señor Del Pozo - 66482	CHP16160200 653437	1,350,000	0.0%	675,000	0.0%	Vivienda	150	100	50.00
9	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Palmar - 66693	CHP16160200 653438	1,350,000	0.0%	1,350,000	0.0%	Vivienda	150	100	100.00
10	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Toma - 63331	CHP16160200 655798	1,350,000	0.0%	908,656	0.0%	Vivienda	150	100	67.31
11	33903 Servicios Integrales - 65590	CHP16160200 660704	230,000	0.0%	230,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
12	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Carmen - 66327	CHP16160200 660705	1,350,000	0.0%	1,350,000	0.0%	Vivienda	150	100	100.00
13	Construcción De Domo En Esc Preparatoria Aymer Coutiño Gordillo Soyatitan - 72266	CHP16160200 660707	1,442,767	0.0%	939,608	0.0%	Otros	237	100	65.13
14	Construcción De Mejoramientos De Vivienda El Puerto - 123571	CHP16160200 685793	990,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	110	100	-
15	Construcción De Como En Esc Prim Federal Bilingue Alvaro Obregon La Unión El Porvenir - 123671	CHP16160200 691145	1,078,298	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
16	Construcción De Domo En Esc Sec Tec No 54 Sotatitan - 130374	CHP16160200 691229	1,461,749	0.0%	-	0.0%	Otros	145	100	-
17	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Cruzton - 100235	CHP16160200 691230	1,698,561	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	174	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,927,849	0.5%	22,551,223	0.2%		56,537		
18	Bacheo De Calles Con Concreto Hidráulico Cabecera Municipal - 117419	CHP16160200 696730	1,215,634	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	15,496	100	-
19	Construcción De Comedor Escolar En J De N Dr Belisario Dominguez Palencia Obrera - 117536	CHP16160200 696731	327,063	0.0%	-	0.0%	Otros	7,137	100	-
20	Rehabilitación De Drenaje Sanitario San Francisco Pujiltic El Valle - 81470	CHP16160200 696732	999,995	0.0%	680,110	0.0%	Metros lineales	1,420	100	68.01
21	Construcción Del Sistema De Agua Potable Los Pinos - 85680	CHP16160200 696733	1,806,812	0.0%	1,600,575	0.0%	Metros lineales	445	100	88.59
22	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Concepcion - 94420	CHP16160200 702201	720,000	0.0%	586,559	0.0%	Vivienda	60	100	81.47
23	Construcción De Techado En Centro De Salud 4nb Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 98124	CHP16160200 707801	73,864	0.0%	73,864	0.0%	Metros Cuadrados	15,496	100	100.00
24	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio Los Llanitos - 77942	CHP16160200 707802	1,350,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	150	100	-
25	Construcción De Mejoramientos De Vivienda El Brasil - 94377	CHP16160200 707803	765,000	0.0%	765,000	0.0%	Vivienda	40	100	100.00
26	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pujiltic San Vicente Agua Bendita - 164191	CHP16160200 707804	990,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	110	100	-
27	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable San Francisco Pujiltic Santa María La Paz - 85898	CHP16160200 707805	1,512,538	0.0%	1,074,502	0.0%	Metros lineales	1,020	100	71.04
28	Construcción De Aula Escolar En La Esc Prim Aquiles Serdan San Isidro La Sociedad - 126995	CHP16160200 713030	527,058	0.0%	-	0.0%	Otros	65	100	-
29	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Grandeza Del Rio Blanco - 162830	CHP16160200 713031	1,249,847	0.0%	1,029,704	0.0%	Otros	893	100	82.39
30	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Alberca - 77668	CHP16160200 713105	1,350,000	0.0%	723,133	0.0%	Vivienda	150	100	53.57
31	Construcción De Domo En Esc Prim Manuel Del C Vleeschower Borraz Veinte Noviembre - 85899	CHP16160200 713146	1,058,319	0.0%	-	0.0%	Otros	104	100	-
32	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Rio Jordan - 91688	CHP16160200 718317	1,286,420	0.0%	1,012,780	0.0%	Otros	305	100	78.73
33	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Soyatitan - 85897	CHP16160200 718391	1,799,768	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	3,904	100	-
34	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico La Gloria - 72436	CHP16160200 723905	1,100,228	0.0%	933,009	0.0%	Metros Cuadrados	548	100	84.80

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		44,927,849	0.5%	22,551,223	0.2%		56,537		
35	Construcción De Aulas Escolares En El Cobach No 308 Aguacatenango - 85736	CHP16160200 723978	1,198,328	0.0%	-	0.0%	Otros	3,413	100	-
36	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Aérea Ricardo Flores Magon - 85887	CHP16160200 723979	2,431,700	0.0%	1,394,811	0.0%	Otros	3,483	100	57.36
37	Construcción De Domo Y Cancha En Esc Prim Miguel Hidalgo Y Costilla Miguel Hidalgo - 130771	CHP16160200 723980	1,325,000	0.0%	-	0.0%	Otros	205	100	-
38	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Los Pinos - 98362	CHP16160200 723981	238,535	0.0%	238,535	0.0%	Metros lineales	127	100	100.00
39	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Vado Agua Dulce - 72079	CHP16160200 724022	1,350,000	0.0%	1,350,000	0.0%	Vivienda	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>16,043,050</b>	<b>0.2%</b>	<b>14,642,517</b>	<b>0.2%</b>		<b>72,757</b>		

1	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 68480	CHP16160200 643866	2,622,799	0.0%	2,426,089	0.0%	Metros lineales	8,969	100	20.00
2	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Roque - 41755	CHP16160200 651117	302,185	0.0%	302,185	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
3	Construcción De Registros Sanitarios - 69016	CHP16160200 653440	279,545	0.0%	279,545	0.0%	Otros	8,969	100	100.00
4	Rehabilitacion De Caminos - 29868	CHP16160200 655776	454,482	0.0%	454,482	0.0%	Metros lineales	1,288	100	100.00
5	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Barrio Santa Maria) - 27858	CHP16160200 655805	2,659,173	0.0%	2,659,173	0.0%	Metros lineales	1,005	100	90.00
6	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Conasupo) - 28197	CHP16160200 655806	1,639,282	0.0%	1,639,282	0.0%	Metros lineales	732	100	95.00
7	Rehabilitacion De Caminos - 47905	CHP16160200 658291	499,760	0.0%	499,760	0.0%	Otros	246	100	100.00
8	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio Tapachulita li - 42376	CHP16160200 658292	221,326	0.0%	221,326	0.0%	Metros lineales	126	100	100.00
9	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 112308	CHP16160200 685701	102,124	0.0%	102,124	0.0%	Metros lineales	7,989	100	100.00
10	Construcción De Cuartos Dormitorio - 143156	CHP16160200 691268	1,195,096	0.0%	597,548	0.0%	Vivienda	93	100	-
11	Rehabilitación Del Centro De Salud De Villacorzo - 110166	CHP16160200 691321	86,427	0.0%	86,427	0.0%	Otros	10,841	100	100.00
12	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio Conasupo - 141316	CHP16160200 691322	201,306	0.0%	201,306	0.0%	Metros lineales	100	100	-
13	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio San Judas - 141514	CHP16160200 696635	886,129	0.0%	886,129	0.0%	Metros lineales	2,906	100	-
14	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Barrio San Jose - 140247	CHP16160200 696636	700,245	0.0%	700,245	0.0%	Metros lineales	2,906	100	-
15	Construcción De Cuartos Dormitorio - 142958	CHP16160200 696638	428,927	0.0%	428,927	0.0%	Vivienda	23	100	15.00
16	Rehabilitación De Colector Sanitario - 110644	CHP16160200 696810	19,997	0.0%	19,997	0.0%	Otros	1,291	100	100.00
17	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 141746	CHP16160200 702121	372,495	0.0%	372,495	0.0%	Metros Cuadrados	2,906	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,043,050	0.2%	14,642,517	0.2%		72,757		
18	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 83998	CHP16160200 702273	81,556	0.0%	81,556	0.0%	Otros	52	100	100.00
19	Construcción De Drenaje Pluvial - 140474	CHP16160200 702274	269,222	0.0%	269,222	0.0%	Metros lineales	75	100	20.00
20	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161119	CHP16160200 707852	597,548	0.0%	298,774	0.0%	Vivienda	23	100	-
21	Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo - 113495	CHP16160200 707891	190,940	0.0%	190,940	0.0%	Otros	10,841	100	100.00
22	Construcción De Dren Pluvial - 84633	CHP16160200 713032	391,338	0.0%	391,338	0.0%	Metros lineales	7,989	100	100.00
23	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Barrio San Antonio - 141428	CHP16160200 713033	928,889	0.0%	928,889	0.0%	Metros lineales	2,906	100	40.00
24	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Entubada - 140360	CHP16160200 718465	297,257	0.0%	297,257	0.0%	Metros lineales	308	100	-
25	Construcción De Baños Rurales - 160817	CHP16160200 724023	615,003	0.0%	307,501	0.0%	Otros	23	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>50,815,749</b>	<b>0.5%</b>	<b>37,015,762</b>	<b>0.4%</b>		<b>23,854</b>		

1	Construccion De Cuartos Dormitorio - 70211	CHP16160200 651100	452,288	0.0%	452,288	0.0%	Vivienda	70	100	100.00
2	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 82679	CHP16160200 685836	1,269,603	0.0%	1,269,603	0.0%	Metros lineales	240	100	95.00
3	Rehabilitacion De Techo Firme - 52042	CHP16160200 685837	652,736	0.0%	652,736	0.0%	Otros	345	100	100.00
4	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 138130	CHP16160200 685838	1,136,709	0.0%	1,136,709	0.0%	Otros	525	100	20.00
5	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 82513	CHP16160200 685842	164,375	0.0%	164,375	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
6	Construccion De Piso Firme - 153744	CHP16160200 685844	118,189	0.0%	118,189	0.0%	Otros	55	100	90.00
7	Construccion De Letrinas - 185236	CHP16160200 685845	181,474	0.0%	181,474	0.0%	Otros	35	100	100.00
8	Rehabilitacion De Techo Firme - 114829	CHP16160200 685846	185,689	0.0%	185,689	0.0%	Otros	70	100	100.00
9	Construccion De Piso Firme - 115017	CHP16160200 685847	46,429	0.0%	46,429	0.0%	Otros	40	100	100.00
10	Construccion De Cuartos Dormitorio - 114409	CHP16160200 685848	258,280	0.0%	258,280	0.0%	Otros	40	100	100.00
11	Ampliacion De Energia Electrica Complementaria - 137341	CHP16160200 685849	247,937	0.0%	247,937	0.0%	Otros	40	100	100.00
12	Ampliacion De Energia Electrica - 77447	CHP16160200 691277	1,700,066	0.0%	1,669,326	0.0%	Otros	6,724	100	100.00
13	Rehabilitacion De Techo Firme - 52106	CHP16160200 691278	594,101	0.0%	594,101	0.0%	Otros	290	100	100.00
14	Construccion De Cuarto Para Cocina Complementaria - 137187	CHP16160200 691279	382,653	0.0%	382,653	0.0%	Otros	60	100	100.00
15	Construccion De Cuarto Para Cocina - 52054	CHP16160200 691280	478,633	0.0%	478,633	0.0%	Vivienda	75	100	100.00
16	Ampliacion De Alumbrado Publico - 153700	CHP16160200 691290	578,876	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	95.00
17	Rehabilitacion De Techo Firme - 155006	CHP16160200 691292	96,261	0.0%	96,261	0.0%	Otros	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>50,815,749</b>	<b>0.5%</b>	<b>37,015,762</b>	<b>0.4%</b>		<b>23,854</b>		

18	Construccion De Cuarto Para Cocina - 75526	CHP16160200 691293	350,984	0.0%	350,984	0.0%	Otros	55	100	100.00
19	Construccion De Letrinas - 75600	CHP16160200 691294	362,942	0.0%	362,942	0.0%	Piezas	70	100	100.00
20	Rehabilitacion De Techo Firme - 88029	CHP16160200 691295	456,876	0.0%	456,876	0.0%	Otros	150	100	100.00
21	Ampliacion De Energia Electrica (Mt-2f-3h) - 125478	CHP16160200 691296	547,055	0.0%	516,315	0.0%	Otros	17	100	100.00
22	Rehabilitacion De Techo Firme - 115047	CHP16160200 691297	356,691	0.0%	356,691	0.0%	Otros	140	100	100.00
23	Rehabilitacion De Techo Firme - 155037	CHP16160200 691298	113,752	0.0%	113,752	0.0%	Otros	65	100	100.00
24	Construccion De Piso Firme - 155051	CHP16160200 691299	26,605	0.0%	26,605	0.0%	Otros	25	100	100.00
25	Construccion Del Sistema De Agua Potable Captacion Linea Conduccion Y Tanque - 136988	CHP16160200 691300	529,997	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	70.00
26	Rehab Del Sistema De Agua Potable Red De Distribucion - 139316	CHP16160200 691301	1,106,204	0.0%	635,802	0.0%	Otros	606	100	50.00
27	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 138395	CHP16160200 696778	1,734,146	0.0%	1,734,146	0.0%	Otros	360	100	8.00
28	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 154961	CHP16160200 696781	624,642	0.0%	-	0.0%	Otros	210	100	-
29	Ampliacion De Energia Electrica (3f-4h) - 125420	CHP16160200 696787	999,513	0.0%	971,654	0.0%	Otros	40	100	100.00
30	Rehabilitacion De Techo Firme - 52037	CHP16160200 696790	602,314	0.0%	602,314	0.0%	Otros	165	100	100.00
31	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 175292	CHP16160200 696791	2,581,396	0.0%	2,033,748	0.0%	Otros	97	100	80.00
32	Construccion De Cuarto Para Cocina - 75727	CHP16160200 696792	350,984	0.0%	350,984	0.0%	Otros	55	100	100.00
33	Rehabilitacion De Techo Firme - 77205	CHP16160200 696793	104,883	0.0%	104,883	0.0%	Otros	65	100	100.00
34	Construccion De Piso Firme - 77126	CHP16160200 696794	62,777	0.0%	62,777	0.0%	Otros	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>50,815,749</b>	<b>0.5%</b>	<b>37,015,762</b>	<b>0.4%</b>		<b>23,854</b>		

35	Rehabilitacion De Camino Rural Tmo Fco Villa Los Dos Arbolitos Sta Rosasan Jose - 155594	CHP16160200 702245	1,965,015	0.0%	1,965,015	0.0%	Otros	1,360	100	90.00
36	Construccion De Cuarto Para Cocina - 52087	CHP16160200 702246	414,811	0.0%	414,811	0.0%	Vivienda	65	100	100.00
37	Rehabilitacion De Techo Firme - 114574	CHP16160200 702247	609,872	0.0%	609,872	0.0%	Otros	215	100	100.00
38	Rehabilitacion De Techo Firme - 76200	CHP16160200 702248	741,907	0.0%	741,907	0.0%	Otros	245	100	100.00
39	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Linea De Cond Y Red De Distribucion - 154946	CHP16160200 702249	2,106,409	0.0%	-	0.0%	Otros	985	100	20.00
40	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 185658	CHP16160200 702250	1,337,454	0.0%	-	0.0%	Otros	708	100	40.00
41	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 138368	CHP16160200 707865	809,080	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	8.00
42	Rehabilitacion De Techo Firme - 76167	CHP16160200 707866	707,595	0.0%	707,595	0.0%	Otros	290	100	100.00
43	Construccion De Letrinas - 114356	CHP16160200 707867	466,659	0.0%	466,659	0.0%	Piezas	90	100	100.00
44	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha (Tramos Aislados) - 129094	CHP16160200 707871	1,346,081	0.0%	1,346,081	0.0%	Otros	132	100	-
45	Construccion De Cuarto Para Cocina - 115137	CHP16160200 707872	382,911	0.0%	255,109	0.0%	Otros	60	100	100.00
46	Construccion De Cuarto Para Cocina - 51673	CHP16160200 707873	510,530	0.0%	510,530	0.0%	Vivienda	80	100	100.00
47	Ampliacion De Energia Electrica (Complementaria) - 125458	CHP16160200 707874	319,498	0.0%	319,498	0.0%	Otros	48	100	100.00
48	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha (Tramos Aislados) - 85167	CHP16160200 707875	2,084,618	0.0%	1,628,864	0.0%	Otros	125	100	90.00
49	Construccion De Letrinas - 155021	CHP16160200 713025	155,558	0.0%	155,558	0.0%	Otros	30	100	100.00
50	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha (Tramos Aislados) - 85157	CHP16160200 713152	1,951,691	0.0%	1,526,052	0.0%	Otros	1,663	100	85.00
51	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo E C V F Cuauhtemoc Rib El Porvenir Rib El Horizonte - 135659	CHP16160200 713153	924,235	0.0%	803,704	0.0%	Otros	208	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>50,815,749</b>	<b>0.5%</b>	<b>37,015,762</b>	<b>0.4%</b>		<b>23,854</b>		

52	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 138814	CHP16160200 713154	2,121,231	0.0%	-	0.0%	Otros	430	100	35.00
53	Construccion De Cuarto Para Cocina - 114821	CHP16160200 713163	318,879	0.0%	318,879	0.0%	Otros	50	100	100.00
54	Rehabilitacion De Techo Firme - 76834	CHP16160200 713164	360,502	0.0%	360,502	0.0%	Otros	60	100	100.00
55	Construccion De Piso Firme - 154992	CHP16160200 713165	104,520	0.0%	104,520	0.0%	Otros	30	100	100.00
56	Construccion De Cuarto Para Cocina - 76995	CHP16160200 713166	319,090	0.0%	319,090	0.0%	Otros	50	100	100.00
57	Construccion De Letrinas - 76928	CHP16160200 713167	259,236	0.0%	259,236	0.0%	Piezas	50	100	100.00
58	Construccion Del Sistema De Agua Potable Captacion Linea Conduccion Y Tanque - 139269	CHP16160200 713168	515,038	0.0%	-	0.0%	Otros	42	100	60.00
59	Rehabilitacion De Techo Firme - 75553	CHP16160200 718432	362,635	0.0%	362,635	0.0%	Otros	55	100	100.00
60	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 82704	CHP16160200 718433	1,155,564	0.0%	-	0.0%	Otros	1,663	100	65.00
61	Construccion De Cuartos Dormitorio - 76581	CHP16160200 718434	290,763	0.0%	290,763	0.0%	Otros	45	100	100.00
62	Ampliacion Red De Drenaje Sanitario - 139252	CHP16160200 718441	511,458	0.0%	491,802	0.0%	Otros	85	100	40.00
63	Rehabilitacion De Techo Firme - 75949	CHP16160200 718442	252,664	0.0%	252,664	0.0%	Otros	125	100	100.00
64	Rehabilitacion De Camino Rural Tmo Cuauhtemoc Sacoma Ignacio Zaragoza - 155434	CHP16160200 718443	2,040,183	0.0%	2,040,183	0.0%	Otros	254	100	90.00
65	Pavimentacion De Calles - 87913	CHP16160200 724029	1,380,816	0.0%	1,380,816	0.0%	Metros Cuadrados	1,360	100	100.00
66	Construccion De Cuarto Para Cocina - 76330	CHP16160200 724030	510,530	0.0%	510,530	0.0%	Otros	80	100	100.00
67	Ampliacion De Energia Electrica - 155536	CHP16160200 724031	1,764,924	0.0%	-	0.0%	Otros	1,729	100	100.00
68	Rehabilitacion De Techo Firme - 115133	CHP16160200 724032	426,738	0.0%	426,738	0.0%	Otros	65	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>50,815,749</b>	<b>0.5%</b>	<b>37,015,762</b>	<b>0.4%</b>		<b>23,854</b>		

69	Rehabilitacion De Techo Firme - 153755	CHP16160200 724042	78,158	0.0%	78,158	0.0%	Otros	60	100	100.00
70	Rehabilitacion De Techo Firme - 76372	CHP16160200 724043	311,776	0.0%	311,776	0.0%	Otros	100	100	100.00
71	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha (Tramos Aislados) - 129128	CHP16160200 724044	1,058,149	0.0%	1,058,149	0.0%	Otros	93	100	-
72	Construccion De Cuarto Para Cocina - 115031	CHP16160200 724045	382,911	0.0%	382,911	0.0%	Otros	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>138,883,496</b>	<b>1.5%</b>	<b>109,957,296</b>	<b>1.2%</b>		<b>42,398</b>		

1	Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) - 11157	CHP00160100 630457		0.0%		0.0%	Otros	580	-	
2	Rehabilitación Y Mantenimiento De Calles San Juan Cancuc - 54587	CHP00160200 653446		0.0%		0.0%	Otros	6,327	100	
3	Mejoramiento De Vivienda Muro Firme San Juan Cancuc - 53393	CHP00160200 655801		0.0%		0.0%	Otros	464	100	
4	Construccion De 5 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10440	CHP16160100 629393		0.0%		0.0%	Vivienda	25	-	
5	Construccion De 20 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10109	CHP16160100 629931	2,510,957	0.0%	1,693,796	0.0%	Vivienda	100	-	100.00
6	Construccion De 15 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10073	CHP16160100 630201	1,883,218	0.0%	1,883,218	0.0%	Vivienda	75	-	100.00
7	Construccion De 20 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10367	CHP16160100 630202	2,510,957	0.0%	2,510,956	0.0%	Vivienda	100	-	100.00
8	Construccion De 20 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10325	CHP16160100 630203	2,510,957	0.0%	753,287	0.0%	Vivienda	100	-	90.00
9	Construccion De 10 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10417	CHP16160100 630204	1,255,478	0.0%	999,817	0.0%	Vivienda	50	-	80.00
10	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) - 12919	CHP16160100 630456	4,751,404	0.1%	4,363,632	0.0%	Metros lineales	108	-	85.00
11	Construcción De 30 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 11180	CHP16160100 630458	3,766,435	0.0%	3,766,435	0.0%	Vivienda	-	-	100.00
12	Construcció De 35 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 9272	CHP16160100 630460	4,394,174	0.0%	3,770,835	0.0%	Vivienda	175	-	100.00
13	Construccion De 15 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10251	CHP16160100 630462	1,883,218	0.0%	1,883,218	0.0%	Vivienda	65	-	100.00
14	Construccion De 10 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10214	CHP16160100 630463	1,255,478	0.0%	1,138,207	0.0%	Vivienda	50	-	91.00
15	Construcción De 33 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 10782	CHP16160100 630464	4,143,079	0.0%	4,143,079	0.0%	Vivienda	-	-	100.00
16	Construcció De 30 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 9173	CHP16160100 630728	3,766,435	0.0%	2,703,058	0.0%	Vivienda	150	-	95.00
17	Construccion De 15 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10168	CHP16160100 630729	1,883,217	0.0%	1,883,217	0.0%	Vivienda	65	-	100.00