

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,033,169	4.5%	35,033,169	4.5%		41,028		

1	Construccion De Tanque De Almacenamiento Barrio 30 Viejos - 133627	DUR16160200 686249	1,836,450	0.2%	1,836,450	0.2%	Otros	3,500	100	100.00
2	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Barrio Los Treinta Viejos - 135224	DUR16160200 686250	1,494,569	0.2%	1,494,569	0.2%	Otros	3,500	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Cabecera Municipal - 155249	DUR16160200 686251	112,902	0.0%	112,902	0.0%	Otros	80	100	100.00
4	Rehabilitacion De Pozo En La Comunidad De Benjamin Aranda - 147514	DUR16160200 686252	66,859	0.0%	66,859	0.0%	Otros	332	100	100.00
5	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Esc Primaria 20 De Noviembre - 132889	DUR16160200 686253	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Metros Cuadrados	198	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Rural De Acceso A Los Lirios - 132771	DUR16160200 686254	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metros lineales	117	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino En La Comunidades De Maymorita Y Gomelia - 134814	DUR16160200 686255	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	142	100	100.00
8	Construccion De Segunda Etapa De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento - 147285	DUR16160200 686256	3,100,000	0.4%	3,100,000	0.4%	Metros lineales	1,253	100	30.00
9	Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Comunidad De El Progreso - 133554	DUR16160200 686257	111,360	0.0%	111,360	0.0%	Otros	98	100	100.00
10	Construcción De Losa En La Soledad - 156103	DUR16160200 686258	225,700	0.0%	225,700	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
11	Ampliacion De Electrificacion No Convencional A Traves De Paneles Solares En Joyas De Los Quiotes - 155413	DUR16160200 686259	28,316	0.0%	28,316	0.0%	Otros	9	100	100.00
12	Construccion De Aula En El Cobaed #29 - 132245	DUR16160200 691701	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	227	100	100.00
13	Ampliacion De Red Electrica En La Col 11 De Julio - 132442	DUR16160200 691702	223,057	0.0%	223,057	0.0%	Otros	99	100	100.00
14	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Arnulfo R Gomez - 149105	DUR16160200 691703	2,051,600	0.3%	2,051,600	0.3%	Otros	768	100	44.00
15	Construcción De Piso Firme En Donato Guerra - 159332	DUR16160200 691704	86,715	0.0%	86,715	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Comunidad De Fco Zarco - 133526	DUR16160200 691705	211,340	0.0%	211,340	0.0%	Otros	42	100	100.00
17	Rehabilitacion De Tanquede Agua Potable En La Comunidad De Gomelia - 154617	DUR16160200 691706	16,097	0.0%	16,097	0.0%	Otros	142	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,033,169	4.5%	35,033,169	4.5%		41,028		

18	Rehabilitacion De Camino Rural De Acceso A J Cruz Galvez - 132821	DUR16160200 691707	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros lineales	243	100	100.00
19	Ampliacion De Alumbrado Publico - 145493	DUR16160200 691708	110,000	0.0%	110,000	0.0%	Otros	1,259	100	100.00
20	Rehabilitacion De Pozo Jardines - 133715	DUR16160200 697182	950,358	0.1%	950,358	0.1%	Otros	3,200	100	100.00
21	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Jesus Rivas Quiñones - 144238	DUR16160200 697183	8,419	0.0%	8,419	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
22	Ampliacion De Red Electrica Col Progresista - 132351	DUR16160200 697184	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	50	100	100.00
23	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Bruno Martinez - 132381	DUR16160200 697185	476,943	0.1%	476,943	0.1%	Otros	250	100	100.00
24	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Equipo De Bombeo Linea De Conduccion Tanque De Regularizacion De 20 M3 Red De Distribucion Y Tomas - 133914	DUR16160200 697186	2,681,766	0.3%	2,681,766	0.3%	Otros	769	100	34.00
25	Construccion De Piso Firme En Santa Lucia - 159376	DUR16160200 697187	86,715	0.0%	86,715	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
26	Construcción De Cuarto Adicional En Nogales - 160938	DUR16160200 697188	293,645	0.0%	293,645	0.0%	Vivienda	4	100	60.00
27	Rehabilitacion De Camino Tramo Mesa Del Oso Zona Sierra - 134894	DUR16160200 697190	198,083	0.0%	198,083	0.0%	Metros lineales	266	100	100.00
28	Ampliacion De Electrificacion No Convencional A Traves De Paneles Solares En La Comunidad De San Lorenzo - 155390	DUR16160200 697191	56,633	0.0%	56,633	0.0%	Otros	10	100	100.00
29	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De La Saucedá - 144672	DUR16160200 697192	44,682	0.0%	44,682	0.0%	Otros	20	100	100.00
30	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Calle Rodolfo Reyes - 144635	DUR16160200 702627	192,977	0.0%	192,977	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
31	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cabecera Municipal - 154818	DUR16160200 702628	62,809	0.0%	62,809	0.0%	Otros	2,800	100	100.00
32	Rehabilitacion De Calle Lerdo De Tejada En Cabecera Municipal - 154659	DUR16160200 702629	192,977	0.0%	192,977	0.0%	Metros Cuadrados	116	100	100.00
33	Construccion De Barda Perimetral En Cbta 28 - 132560	DUR16160200 702630	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,033,169	4.5%	35,033,169	4.5%		41,028		

34	Ampliacion De Red De Alcantarillado Col Ejidal Vi Etapa Y Col Plutarco Elias Calles - 133748	DUR16160200 702631	1,221,777	0.2%	1,221,777	0.2%	Metros lineales	300	100	100.00
35	Ampliacion De Colector Pluvial En Canatlan - 149319	DUR16160200 702632	98,768	0.0%	98,768	0.0%	Otros	940	-	100.00
36	Rehabilitacion De Pozo En La Comunidad De Los Lirios - 147436	DUR16160200 702633	42,359	0.0%	42,359	0.0%	Otros	151	100	100.00
37	Rehabilitacion De Camino En Las Comunidades De Marquezotes Y Los Ojitos Tramo El Barrozo Segunda Etapa - 145439	DUR16160200 702634	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Metros lineales	110	100	100.00
38	Ampliacion De Electrificacion No Convencional (Paneles Solares Y Equipamiento)	DUR16160200 702635	84,949	0.0%	84,949	0.0%	Otros	15	-	100.00
39	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Esc Primaria 1 De Mayo - 133592	DUR16160200 702636	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
40	Ampliacion De Electrificacion No Convencional A Traves De Paneles Solares En Los Ojitos - 155334	DUR16160200 702637	28,316	0.0%	28,316	0.0%	Otros	10	100	100.00
41	Adquisicion De Sistema Fotovoltaico Para Bomba De Agua Potable En La Comunidad De Joyas De Los Quiotes - 154695	DUR16160200 702638	94,083	0.0%	94,083	0.0%	Otros	34	100	100.00
42	Rehabilitación De Colector Pluvial En Calle Mina De La Cabecera Municipal - 183934	DUR16160200 708228	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	250	100	100.00
43	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Colonia Ejidal - 135270	DUR16160200 708229	2,119,371	0.3%	2,119,371	0.3%	Otros	800	-	100.00
44	Construcción De Cuarto Adicional En El Presidio - 158915	DUR16160200 708230	293,645	0.0%	293,645	0.0%	Vivienda	4	100	60.00
45	Construccion De Banquetas En Cabecera Municipal - 145791	DUR16160200 708231	300,600	0.0%	300,600	0.0%	Metros Cuadrados	310	100	100.00
46	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Presidio - 156671	DUR16160200 708232	697,176	0.1%	697,176	0.1%	Otros	220	100	100.00
47	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 155587	DUR16160200 708233	24,317	0.0%	24,317	0.0%	Vehículos		100	100.00
48	Rehabilitacion De Colector Y Sub Colector En Colonia Anahuac - 147356	DUR16160200 708234	750,000	0.1%	750,000	0.1%	Metros lineales	897	100	100.00
49	Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Comunidad De Arnulfo R Gomez - 133479	DUR16160200 708235	57,149	0.0%	57,149	0.0%	Metros lineales	27	100	100.00
50	Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Comunidad De Arnulfo R Gomez - 133411	DUR16160200 708236	211,340	0.0%	211,340	0.0%	Metros lineales	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,033,169	4.5%	35,033,169	4.5%		41,028		

51	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias En Cerro Gordo - 147379	DUR16160200 708237	1,648,860	0.2%	1,648,860	0.2%	Metros lineales	389	100	40.00
52	Rehabilitacion De Pozo En La Comunidad De Fco Zarco - 147533	DUR16160200 708238	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	208	100	100.00
53	Rehabilitacion De Camino Rural De Acceso A Ignacio M Altamirano - 132796	DUR16160200 708239	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metros lineales	577	100	100.00
54	Equipamiento De Subestacion De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De J Cruz Galvez - 154766	DUR16160200 708240	55,556	0.0%	55,556	0.0%	Otros	241	100	100.00
55	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Mediante Renivelacion De Descargas - 149367	DUR16160200 708241	99,099	0.0%	99,099	0.0%	Otros	100	100	100.00
56	Ampliacion De Electrificacion No Convencional A Traves De Paneles Solares En La Plazuela - 155445	DUR16160200 708242	400,443	0.1%	400,443	0.1%	Otros	17	100	100.00
57	Construccion De Barda Perimetral Y Acceso En Telesecundaria - 112968	DUR16160200 708243	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	49	100	100.00
58	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Rehabilitacion De Pozo Profundo Pistoneo Sepillado Prueba De Bombeo Equipo De Bombeo Linea De Cond - 133983	DUR16160200 708244	1,726,440	0.2%	1,726,440	0.2%	Otros	704	100	33.00
59	Construcción De Pavimento Hidraulico Calle Rodolfo Reyes 2a Etapa - 112978	DUR16160200 713539	1,875,000	0.2%	1,875,000	0.2%	Otros	120	-	100.00
60	Ampliacion De Clinica - 112962	DUR16160200 713540	18,673	0.0%	18,673	0.0%	Otros	626	100	100.00
61	Construccion De Aula En La Primaria De La Localidad De Gomelia - 144062	DUR16160200 713541	23,630	0.0%	23,630	0.0%	Otros	15	100	100.00
62	Construccion De Aula En Escuela Primaria Niño Artillero - 112156	DUR16160200 713542	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	243	100	100.00
63	Construcción De Baños Dignos En Nicolas Bravo - 156092	DUR16160200 713543	658,824	0.1%	658,824	0.1%	Vivienda	53	100	60.00
64	Suministro E Instalación De Deposito De Agua Potable En La Comunidad De La Plazuela - 187588	DUR16160200 713544	16,724	0.0%	16,724	0.0%	Otros	70	100	100.00
65	Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De San Diego De Alcala - 144172	DUR16160200 713545	215,000	0.0%	215,000	0.0%	Otros	266	100	100.00
66	Rehabilitacion De Pozo H Ayuntamiento - 133686	DUR16160200 718827	962,028	0.1%	962,028	0.1%	Otros	4,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,033,169	4.5%	35,033,169	4.5%		41,028		

67	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Cabecera Municipal - 133824	DUR16160200 718828	1,499,984	0.2%	1,499,984	0.2%	Otros	5,000	100	100.00
68	Ampliacion De Alcantarillado Col San Diego - 133782	DUR16160200 718829	499,060	0.1%	499,060	0.1%	Metros lineales	350	100	100.00
69	Construcción De Cuarto Adicional En Arnulfo R Gomez - 156100	DUR16160200 718830	293,645	0.0%	293,645	0.0%	Vivienda	4	100	60.00
70	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Arnulfo R Gomez - 133443	DUR16160200 718831	87,388	0.0%	87,388	0.0%	Metros lineales	21	100	100.00
71	Ampliacion De Electrificacion No Convencional A Traves De Paneles Solares - 155257	DUR16160200 718832	84,949	0.0%	84,949	0.0%	Otros	13	100	100.00
72	Construccion De Baño Digno En Nogales - 156084	DUR16160200 718833	41,176	0.0%	41,176	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
73	Rehabilitacion De Camino En Las Comunidades De Marquezotes Y Los Ojitos Tramo El Barrozo - 183875	DUR16160200 718834	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
74	Rehabilitación De Camino La Plazuela A Las Gueritas - 183887	DUR16160200 718835	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	325	100	100.00
75	Ampliacion De Clinica En Lacomunidad El Progreso - 134071	DUR16160200 718836	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Otros	542	100	100.00
76	Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Comunidad De San Jose De Gracia - 149420	DUR16160200 718837	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
77	Rehabilitacion De Colector Pluvial Boulevard Enrique W Sanchez - 112159	DUR16160200 724420	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Otros	500	100	100.00
78	Construccion De Tomas Domiciliarias En El Presidio Y La Cañada - 157121	DUR16160200 724421	497,813	0.1%	497,813	0.1%	Otros	420	100	100.00
79	Construcción De Cuarto Adicional En Nicolas Bravo - 159390	DUR16160200 724422	293,645	0.0%	293,645	0.0%	Vivienda	5	100	60.00
80	Ampliación De Clínica En La Comunidad San José De Gracia - 183854	DUR16160200 724423	5,411	0.0%	5,411	0.0%	Otros	1,256	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,081,601	0.4%	3,081,601	0.4%		1,075		

1	Red Y Sistema De Agua Potable (Ampliación, Rehabilitación De Equipo De Bombeo Y Tomas Domiciliarias) - 2353	DUR16160100 622813	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	38	100	100.00
2	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Acceso A La Primaria - 2422	DUR16160100 623548	680,616	0.1%	680,616	0.1%	Metros Cuadrados	222	100	100.00
3	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 56434	DUR16160200 644026	27,051	0.0%	27,051	0.0%	Otros	25	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 53038	DUR16160200 646418	43,282	0.0%	43,282	0.0%	Otros	19	100	100.00
5	Ampliación De La Red De Drenaje - 2392	DUR16160200 648855	349,125	0.0%	349,125	0.0%	Metros lineales	55	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 53022	DUR16160200 651247	64,923	0.0%	64,923	0.0%	Otros	36	100	100.00
7	Ampliación De Red De Distribucion Electrica - 43602	DUR16160200 655964	99,300	0.0%	99,300	0.0%	Otros	62	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 65811	DUR16160200 655965	27,051	0.0%	27,051	0.0%	Otros	17	100	100.00
9	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 65961	DUR16160200 658437	27,051	0.0%	27,051	0.0%	Otros	20	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 65870	DUR16160200 658438	27,051	0.0%	27,051	0.0%	Otros	23	100	100.00
11	Ampliación De La Red De Drenaje (Red Y Descargas) - 44323	DUR16160200 660894	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	58	-	100.00
12	Ampliación De La Red De Drenaje - 56889	DUR16160200 660895	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	70	-	100.00
13	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 184699	DUR16160200 686264	27,051	0.0%	27,051	0.0%	Otros	11	100	100.00
14	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 70414	DUR16160200 697194	81,154	0.0%	81,154	0.0%	Otros	64	100	100.00
15	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 179320	DUR16160200 702642	27,051	0.0%	27,051	0.0%	Otros	24	100	100.00
16	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 186032	DUR16160200 708245	81,154	0.0%	81,154	0.0%	Otros	40	100	100.00
17	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 179510	DUR16160200 713548	135,257	0.0%	135,257	0.0%	Otros	116	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,081,601	0.4%	3,081,601	0.4%		1,075		

18	Construccion De Techados En Áreas De Imparticion De Educacion Fisica - 149197	DUR16160200 713549	349,222	0.0%	349,222	0.0%	Metros Cuadrados	86	100	100.00
19	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 188472	DUR16160200 713550	27,051	0.0%	27,051	0.0%	Otros	19	100	100.00
20	Mejoramiento De Vivienda Techo Seguro - 184667	DUR16160200 724426	108,206	0.0%	108,206	0.0%	Otros	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		
1	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Paseo De La Pradera - 5362	DUR16160100 622941	1,017,962	0.1%	1,017,962	0.1%	Otros	600	100	100.00
2	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 5396	DUR16160100 623063	282,585	0.0%	-	0.0%	Otros	342	100	-
3	Construccion De La Red De Alcantarillado Col Raquel Velazquez - 5505	DUR16160100 623223	1,175,798	0.2%	1,175,798	0.2%	Otros	420	100	100.00
4	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Presa Del Hielo - 5483	DUR16160100 623488	1,293,453	0.2%	1,293,453	0.2%	Otros	340	100	100.00
5	Construccion De La Red De Alcantarillado Col Vivienda Joven - 5521	DUR16160100 623723	993,436	0.1%	-	0.0%	Otros	1,375	100	-
6	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Olga González Entre Ave. Primo De Verdad Y Calle 17 De Junio. Col. Ampliación Arroyo Seco - 13645	DUR16160100 630213	62,372	0.0%	-	0.0%	Otros	44	-	-
7	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Margaritas Entre Dalia Y Privada Sin Nombre, Col. La Virgen - 13685	DUR16160100 631295	22,086	0.0%	-	0.0%	Otros	52	-	-
8	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Morelos Entre Monterrey Y Durango, Col. La Moderna - 13951	DUR16160100 631301	28,119	0.0%	24,018	0.0%	Otros	44	-	100.00
9	Alumbrado Publico Las Huertas Av Manzanas Entre Av Grosellas Y Cerezas - 53052	DUR16160200 643915	8,871	0.0%	-	0.0%	Otros	70	100	-
10	Alumbrado Publico Las Huertas Av Manzanas Entre Cerezas Y Uvas - 53050	DUR16160200 643916	10,785	0.0%	-	0.0%	Otros	65	100	-
11	Alumbrado Publico Valle Verde Sur Calle Violeta Con Paseo De Los Truenos - 53033	DUR16160200 643917	8,391	0.0%	8,391	0.0%	Otros	75	100	100.00
12	Construccion De Cuartos Cocina Ageb 6067 - 45654	DUR16160200 643918	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	7	100	100.00
13	Construccion De Cuartos Cocina Ageb 5961 - 45653	DUR16160200 643919	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
14	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Maximo Garcia El Pino - 53406	DUR16160200 643921	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
15	Construccion De Cuartos Cocina Ageb 4130 - 45554	DUR16160200 643922	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
16	Bordos De Abrevadero Construcción Localidad Gral Domingo Arrieta - 52738	DUR16160200 643923	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	122	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

17	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Ingeniero Pastor Rouaix - 53429	DUR16160200 643931	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
18	Rehabilitacion De Infraestructura Sanitaria - 39116	DUR16160200 646308	659,494	0.1%	-	0.0%	Otros	767	100	-
19	Construccion De Cuartos Dormitorio Ageb 4535 - 45100	DUR16160200 646309	846,559	0.1%	846,559	0.1%	Vivienda	85	100	100.00
20	Construccion De Cuartos Cocina Ageb 5548 - 45608	DUR16160200 646310	99,996	0.0%	99,996	0.0%	Vivienda	13	100	100.00
21	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Ignacio Lopez Rayon - 53062	DUR16160200 646311	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
22	Bordos De Abrevadero Construcción Localidad San Pedro De Los Pinos - 52743	DUR16160200 646312	65,000	0.0%	19,500	0.0%	Otros	27	100	36.00
23	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Cerro Prieto - 52557	DUR16160200 646313	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	122	100	100.00
24	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Echeverria La Sierra - 52681	DUR16160200 646314	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	75	100	100.00
25	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Pastor Rouaix - 52644	DUR16160200 646329	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	51	100	100.00
26	Construccion De Cuartos Cocina Ageb 4164 - 45556	DUR16160200 648731	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
27	Construccion De Cuartos Cocina Ageb 3838 - 45551	DUR16160200 648732	349,985	0.0%	349,985	0.0%	Vivienda	41	100	100.00
28	Construccion De Cuartos Cocina - 45078	DUR16160200 648733	2,920,782	0.4%	2,920,782	0.4%	Vivienda	225	100	100.00
29	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Agustin Melgar - 52713	DUR16160200 648734	40,000	0.0%	-	0.0%	Otros	32	100	-
30	Construccion De Cuartos Cocina Ageb 6781 - 46191	DUR16160200 651146	149,993	0.0%	149,993	0.0%	Vivienda	18	100	100.00
31	Construccion De Cuartos Cocina Ageb 5567 - 45640	DUR16160200 651147	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	7	100	100.00
32	Construccion De Cuartos Dormitorio Ageb 5571 - 45115	DUR16160200 651148	547,773	0.1%	547,773	0.1%	Vivienda	55	100	100.00
33	Construccion De Cuartos Cocina Ageb 4817 - 45589	DUR16160200 651149	99,996	0.0%	99,996	0.0%	Vivienda	12	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

34	Bordos De Abrevadero Rehabilitación Localidad La Casita - 52812	DUR16160200 651150	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	12	100	100.00
35	Electrificación No Convencional Construcción Modulos Fotovoltaicos Localidad Corral De Barranco - 53026	DUR16160200 651151	78,275	0.0%	78,275	0.0%	Otros	16	100	100.00
36	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 543a - 46206	DUR16160200 653487	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
37	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 5092 - 45599	DUR16160200 653488	249,989	0.0%	249,989	0.0%	Vivienda	30	100	100.00
38	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 4056 - 45553	DUR16160200 653489	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
39	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica. - 39136	DUR16160200 653490	485,967	0.1%	-	0.0%	Otros	603	100	-
40	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Unidos Venceremos - 53380	DUR16160200 653492	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
41	Bordos De Abrevadero Construcción Localidad Cerro Prieto - 52720	DUR16160200 653493	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Otros	122	100	100.00
42	Alumbrado Publico Las Huertas Av Manzanas Entre Uvas Y Chabacanos - 53049	DUR16160200 655833	9,643	0.0%	-	0.0%	Otros	65	100	-
43	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 6372 - 46211	DUR16160200 655834	199,991	0.0%	199,991	0.0%	Vivienda	24	100	100.00
44	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 6508 - 46151	DUR16160200 655835	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
45	Construcción De Cuartos Dormitorio Ageb 6283 - 45131	DUR16160200 655836	1,244,939	0.2%	1,244,939	0.2%	Vivienda	125	100	100.00
46	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 3772 - 45549	DUR16160200 655837	249,989	0.0%	249,989	0.0%	Vivienda	25	100	100.00
47	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 5088 - 45596	DUR16160200 655838	99,996	0.0%	99,996	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
48	Bordos De Abrevadero Construcción Localidad La Casita - 52731	DUR16160200 655839	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	12	100	100.00
49	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Regocijo - 52534	DUR16160200 655840	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	122	100	100.00
50	Construcción De Cuartos Dormitorio 1430 M2 - 45024	DUR16160200 655841	1,700,069	0.2%	1,700,069	0.2%	Vivienda	225	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

51	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Mesas De Urbina - 53359	DUR16160200 655842	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
52	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Unidos Venceremos - 52456	DUR16160200 655843	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	304	100	100.00
53	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Gral Domingo Arrieta - 52706	DUR16160200 655844	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	122	100	100.00
54	Electrificación No Convencional Construcción Modulos Fotovoltaicos Localidad Los Lobos - 53032	DUR16160200 655845	76,921	0.0%	76,921	0.0%	Otros	15	100	100.00
55	Alumbrado Publico Las Huertas Av Tunas Entre Uvas Y Chabacanos - 53040	DUR16160200 658325	8,430	0.0%	-	0.0%	Otros	70	100	-
56	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 6476 - 46148	DUR16160200 658326	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
57	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 5923 - 45651	DUR16160200 658327	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	7	100	100.00
58	Construcción De Cuartos Dormitorio Ageb 5586 - 45126	DUR16160200 658328	248,988	0.0%	248,988	0.0%	Vivienda	25	100	100.00
59	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 4681 - 45560	DUR16160200 658329	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
60	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 454a - 46205	DUR16160200 660765	99,996	0.0%	99,996	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
61	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 5586 - 45647	DUR16160200 660766	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
62	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 3664 - 45548	DUR16160200 660767	149,993	0.0%	149,993	0.0%	Vivienda	18	100	100.00
63	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 3645 - 45547	DUR16160200 660768	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
64	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 3471 - 45544	DUR16160200 660769	99,996	0.0%	99,996	0.0%	Vivienda	11	100	100.00
65	Construcción De Cuartos Cocina Ageb 5035 - 45593	DUR16160200 660770	49,998	0.0%	49,998	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
66	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Empalme La Purisima - 53386	DUR16160200 660771	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
67	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad El Encinal - 52599	DUR16160200 660772	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	231	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

68	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Rio Verde - 53394	DUR16160200 660773	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
69	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Santa Lucia - 52409	DUR16160200 660788	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	159	100	100.00
70	Bordos De Abrevadero Construcción Localidad El Madroño - 52750	DUR16160200 660789	65,000	0.0%	19,500	0.0%	Otros	34	100	35.00
71	Electrificación No Convencional Construcción Modulos Fotovoltaicos Localidad San Gabriel - 53021	DUR16160200 660909	52,183	0.0%	52,183	0.0%	Otros	9	100	100.00
72	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado San Miguel - 193042	DUR16160200 686012	17,730	0.0%	17,730	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
73	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Rinconada Las Flores - 192375	DUR16160200 686013	23,171	0.0%	23,171	0.0%	Metros Cuadrados	9	100	100.00
74	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Pri Ampliacion - 191941	DUR16160200 686014	124,079	0.0%	124,079	0.0%	Metros Cuadrados	54	100	100.00
75	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Chulas Fronteras Massie - 191887	DUR16160200 686015	36,321	0.0%	36,321	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	100.00
76	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Ignacio Zaragoza - 192752	DUR16160200 686016	32,258	0.0%	32,258	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
77	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Hector Mayagoitia - 190663	DUR16160200 686017	11,803	0.0%	11,803	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
78	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Gaviotas li - 190937	DUR16160200 686018	19,128	0.0%	19,128	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
79	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185405	DUR16160200 686019	450	0.0%	450	0.0%	Otros	12	100	100.00
80	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185361	DUR16160200 686020	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
81	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros La Virgen - 172614	DUR16160200 686021	450	0.0%	450	0.0%	Otros	1	100	100.00
82	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Jardines De Cancun - 165679	DUR16160200 686022	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
83	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 165101	DUR16160200 686023	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
84	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 165046	DUR16160200 686024	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

85	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 176208	DUR16160200 686025	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
86	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 163869	DUR16160200 686026	450	0.0%	450	0.0%	Otros	8	100	100.00
87	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 163647	DUR16160200 686027	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
88	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Luz Y Esperanza - 168820	DUR16160200 686028	450	0.0%	450	0.0%	Otros	9	100	100.00
89	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 191139	DUR16160200 686029	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
90	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 171738	DUR16160200 686030	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
91	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185233	DUR16160200 686031	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
92	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 190803	DUR16160200 686032	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
93	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros San Carlos - 166306	DUR16160200 686033	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
94	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 187449	DUR16160200 686034	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
95	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 191714	DUR16160200 686035	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
96	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162259	DUR16160200 686036	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00
97	Educacion Construcción De Aula Sec Luis Donaldo Colosio Murrieta - 105319	DUR16160200 686037	270,441	0.0%	79,204	0.0%	Otros	348	100	35.00
98	Educacion Construcción De Aula Jn Profa Emilia Jara Salazar - 105076	DUR16160200 686038	303,324	0.0%	88,705	0.0%	Otros	64	100	40.00
99	Educacion Construcción De Aula Ep Carlos A Carrillo - 105258	DUR16160200 686039	282,887	0.0%	82,429	0.0%	Otros	152	100	38.00
100	Construccion Red De Drenaje Sanitario Colonia Durango Nuevo li - 147426	DUR16160200 686040	3,421,318	0.4%	3,421,318	0.4%	Otros	1,350	100	100.00
101	Construccion De Techo Firme Colonia San Carlos - 186923	DUR16160200 686041	24,691	0.0%	24,691	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

102	Construccion De Techo Firme Colonia Luz Del Carmen Ampl - 187221	DUR16160200 686042	31,726	0.0%	31,726	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
103	Construcción De Pavimentación En Calle Jaime Salvador Camil Entre Gabriela López De Hdez Col Luz Del Carmen Habitat - 146462	DUR16160200 686043	166,281	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	130	100	-
104	Construcción De Pavimentación En Calle Guerra De Reforma Entre Pacto Federal E Ignacio Zaragoza Col Ignacio Zaragoza - 147720	DUR16160200 686044	407,524	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	140	100	-
105	Construcción De Cuarto Rosa En La Calle Santa Elizabeth Esquina Con Santa Catalina De La Colonia San José Iii - 145473	DUR16160200 686045	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	4	100	30.00
106	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Contingente Indígena De La Colonia Ignacio Zaragoza - 146060	DUR16160200 686046	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	7	100	33.00
107	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Ibarra De La Colonia Paseo De Las Praderas - 146105	DUR16160200 686047	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	8	100	32.00
108	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Escuadrón De Rescate De La Colonia Lázaro Serrano - 145655	DUR16160200 686048	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	5	100	34.00
109	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 145573	DUR16160200 686049	90,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
110	Electrificación Convenio Con La Cfe Aquiles Serdan - 104139	DUR16160200 686050	862,500	0.1%	-	0.0%	Otros	702	100	-
111	Rehabilitacion De Techo Firme Rural El Arenal - 135765	DUR16160200 686051	5,850	0.0%	5,850	0.0%	Otros	13	100	100.00
112	Maquinaria Yequipo Comunitario Localidad La Casita - 107780	DUR16160200 686052	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
113	Construccion Red De Alcantarillado Y Saneamiento Localidad Dieciocho De Marzo - 147587	DUR16160200 686053	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-
114	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Mariano Matamoros - 135857	DUR16160200 686054	11,700	0.0%	11,700	0.0%	Otros	26	100	100.00
115	Electrificación Convenio Con La Cfe General Maximo García - 104202	DUR16160200 686055	345,000	0.0%	-	0.0%	Otros	619	100	-
116	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Jesus Gonzalez Ortega - 107830	DUR16160200 686056	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
117	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad La Luz - 107823	DUR16160200 686057	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
118	Construccion De Muro Firma Rural Metates - 137538	DUR16160200 686058	6,750	0.0%	6,750	0.0%	Otros	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

119	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Mi Patria Es Primero - 107832	DUR16160200 686059	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
120	Rehabilitacion De Techo Firme Rural San Jose De La Vinata - 135976	DUR16160200 686060	12,500	0.0%	12,500	0.0%	Otros	27	100	100.00
121	Construccion De Muro Firma Rural San Jose De La Vinata - 137604	DUR16160200 686061	4,050	0.0%	4,050	0.0%	Otros	9	100	100.00
122	Electrificacion Convenio Con La Cfe Villa Montemorelos - 103895	DUR16160200 686062	828,000	0.1%	-	0.0%	Otros	1,617	100	-
123	Construccion De Muro Firma Rural Villa Montemorelos - 137645	DUR16160200 686063	9,000	0.0%	9,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
124	Construccion De Muro Firma Rural El Refugio El Conejo - 137569	DUR16160200 686064	11,250	0.0%	11,250	0.0%	Otros	25	100	100.00
125	Rehabilitacion Bordo De Abrevadero Localidad Gral Domingo Arrieta - 128433	DUR16160200 686065	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
126	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Rinconada Las Flores - 192054	DUR16160200 691475	26,061	0.0%	26,061	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
127	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Morelos Norte Y Lopez Portillo - 190648	DUR16160200 691476	84,968	0.0%	84,968	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
128	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Asentamientos Humanos - 192109	DUR16160200 691477	29,337	0.0%	29,337	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
129	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Amalia Solorzano Y Cesar Guillermo Meraz - 193011	DUR16160200 691478	85,784	0.0%	85,784	0.0%	Metros Cuadrados	43	100	100.00
130	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Juan Francisco Salazar - 192484	DUR16160200 691479	38,542	0.0%	38,542	0.0%	Metros Cuadrados	31	100	100.00
131	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Gobernadores - 192295	DUR16160200 691480	167,229	0.0%	167,229	0.0%	Metros Cuadrados	92	100	100.00
132	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Ejidal - 192238	DUR16160200 691481	32,422	0.0%	32,422	0.0%	Metros Cuadrados	13	100	100.00
133	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Dolores Del Rio - 190809	DUR16160200 691482	10,684	0.0%	10,684	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
134	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Doce De Diciembre Arroyo Seco Las Calandrias - 191696	DUR16160200 691483	42,327	0.0%	42,327	0.0%	Metros Cuadrados	19	100	100.00
135	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construccion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185436	DUR16160200 691484	450	0.0%	450	0.0%	Otros	8	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

136	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros La Virgen - 173042	DUR16160200 691485	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
137	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 165001	DUR16160200 691486	450	0.0%	450	0.0%	Otros	9	100	100.00
138	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 175170	DUR16160200 691487	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
139	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 175051	DUR16160200 691488	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
140	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Constitucion - 193201	DUR16160200 691489	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
141	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Constitucion - 193036	DUR16160200 691490	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
142	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 192761	DUR16160200 691491	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
143	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162045	DUR16160200 691492	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
144	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 171931	DUR16160200 691493	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
145	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 171770	DUR16160200 691494	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
146	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 184932	DUR16160200 691495	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
147	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros San Carlos - 166124	DUR16160200 691496	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
148	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 186707	DUR16160200 691497	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
149	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 186442	DUR16160200 691498	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
150	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 191611	DUR16160200 691499	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
151	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 192001	DUR16160200 691500	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
152	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162875	DUR16160200 691501	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

153	Educacion Construcción De Aula Jn Dolores Del Rio - 105289	DUR16160200 691502	308,752	0.0%	89,865	0.0%	Otros	83	100	34.00
154	Educacion Construcción De Aula Ep Tlahuiscalli - 105274	DUR16160200 691503	299,899	0.0%	86,817	0.0%	Otros	135	100	55.00
155	Educacion Construcción De Aula Ep Solidaridad - 105350	DUR16160200 691504	291,295	0.0%	83,755	0.0%	Otros	365	100	33.00
156	Educacion Construcción De Aula Ep 15 De Mayo - 105587	DUR16160200 691505	282,887	0.0%	82,421	0.0%	Otros	355	100	33.00
157	Construccion Red De Drenaje Sanitario Ampliacion Miguel De La Madrid - 147456	DUR16160200 691506	541,898	0.1%	541,898	0.1%	Otros	450	100	100.00
158	Construccion De Techo Firme Colonia Las Mariposas - 187388	DUR16160200 691507	21,858	0.0%	21,858	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
159	Construccion De Techo Firme Colonia El Alacran - 187021	DUR16160200 691508	65,401	0.0%	65,401	0.0%	Metros Cuadrados	26	100	100.00
160	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Ismael Hernández Deras Entre Gabriela López De Hernández Y Canal Colonia El Paraíso - 148104	DUR16160200 691509	142,415	0.0%	139,798	0.0%	Otros	344	100	100.00
161	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Santa Rita De La Colonia San Carlos - 145940	DUR16160200 691510	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	4	100	35.00
162	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 145541	DUR16160200 691511	742,000	0.1%	-	0.0%	Vehículos		100	-
163	Contruccion De Muro Firme Rural El Durazno - 137387	DUR16160200 691512	6,300	0.0%	6,300	0.0%	Otros	14	100	100.00
164	Electrificacion Convenio Con La Cfe Gral Felipe Angeles (Ejido) - 103958	DUR16160200 691513	483,000	0.1%	-	0.0%	Otros	511	100	-
165	Construccion De Muro Firma Rural Maximo Garcia - 137465	DUR16160200 691514	9,900	0.0%	9,900	0.0%	Otros	22	100	100.00
166	Construcción Red De Agua Potable Juan B Ceballos - 147100	DUR16160200 691515	225,000	0.0%	-	0.0%	Otros	400	100	-
167	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Mesas De Urbina - 107818	DUR16160200 691516	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
168	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Morcillo - 135924	DUR16160200 691517	33,750	0.0%	33,750	0.0%	Otros	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

169	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Nicolas Romero - 135940	DUR16160200 691518	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Otros	100	100	100.00
170	Electrificacion Convenio Con La Cfe Parras De La Fuente - 104218	DUR16160200 691519	241,500	0.0%	-	0.0%	Otros	686	100	-
171	Contruccion De Muro Firme Rural Quince De Octubre - 137230	DUR16160200 691520	1,800	0.0%	1,800	0.0%	Otros	4	100	100.00
172	Electrificacion Convenio Con La Cfe Labor De Guadalupe - 103906	DUR16160200 691521	241,500	0.0%	-	0.0%	Otros	728	100	-
173	Electrificacion Convenio Con La Cfe La Ferreria (El Campito) - 104186	DUR16160200 691522	379,500	0.0%	-	0.0%	Otros	1,011	100	-
174	Electrificacion Convenio Con La Cfe San Francisco Del Manzanal - 103938	DUR16160200 691523	345,000	0.0%	-	0.0%	Otros	434	100	-
175	Construccion De Muro Firma Rural San Francisco Del Manzanal - 137588	DUR16160200 691524	14,400	0.0%	14,400	0.0%	Otros	32	100	100.00
176	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Luz Y Esperanza - 190752	DUR16160200 696946	58,254	0.0%	58,254	0.0%	Metros Cuadrados	27	100	100.00
177	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 161938	DUR16160200 696947	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00
178	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 165294	DUR16160200 696948	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
179	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 176045	DUR16160200 696949	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
180	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 175636	DUR16160200 696950	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
181	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 164070	DUR16160200 696951	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
182	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 163472	DUR16160200 696952	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
183	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 192719	DUR16160200 696953	450	0.0%	450	0.0%	Otros	8	100	100.00
184	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 192657	DUR16160200 696954	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
185	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Luz Y Esperanza - 175973	DUR16160200 696955	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

186	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 171850	DUR16160200 696956	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
187	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 171695	DUR16160200 696957	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
188	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros San Carlos - 166167	DUR16160200 696958	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
189	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 186860	DUR16160200 696959	450	0.0%	450	0.0%	Otros	12	100	100.00
190	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185785	DUR16160200 696960	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
191	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185657	DUR16160200 696961	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
192	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185947	DUR16160200 696962	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
193	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 186333	DUR16160200 696963	450	0.0%	450	0.0%	Otros	9	100	100.00
194	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 174964	DUR16160200 696964	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
195	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162825	DUR16160200 696965	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
196	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162705	DUR16160200 696966	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
197	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162227	DUR16160200 696967	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
198	Guarniciones Y Banquetas Calle Ismael Hernandez Entre Gabriela Lopez Y Canal, El Paraiso - 128454	DUR16160200 696968	144,384	0.0%	-	0.0%	Otros	344	100	-
199	Educacion Construcción De Aula Ep Ricardo Castro - 105141	DUR16160200 696969	315,175	0.0%	91,833	0.0%	Otros	432	100	33.00
200	Educacion Construcción De Aula Ep Dolores Del Rio - 105634	DUR16160200 696970	297,263	0.0%	86,394	0.0%	Otros	670	100	55.00
201	Construccion Red De Drenaje Sanitario Colonia Che Guevara - 147158	DUR16160200 696971	282,586	0.0%	282,586	0.0%	Otros	350	100	100.00
202	Construccion De Techo Firme Colonia Luz Del Carmen Ampl li - 187360	DUR16160200 696972	9,722	0.0%	9,722	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

203	Construcción De Escalinatas En Calle Orquídea Entre Maravillas Y Flor De Mayo De La Colonia La Virgen - 148073	DUR16160200 696973	479,864	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	112	100	-
204	Construcción De Pavimento En Calle San Pedro Entre Yucatan Y Santa Isabel De La Colonia San Carlos Habitat - 146193	DUR16160200 696974	715,837	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	475	100	-
205	Construcción De Pavimentación En Calle Violetas Entre Gardenias Y Palmas Colonia Las Palmas - 147745	DUR16160200 696975	222,214	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	-
206	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Violetas Entre Gardenia Y Lilas Colonia Las Palmas - 147949	DUR16160200 696976	19,533	0.0%	-	0.0%	Otros	45	100	-
207	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Santa Rita De La Colonia San Carlos - 145956	DUR16160200 696977	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	8	100	30.00
208	Construcción De Cuarto Rosa En Calle San Pablo De La Colonia San Carlos - 145915	DUR16160200 696978	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
209	Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias Pob Aquiles Serdan - 146075	DUR16160200 696979	390,000	0.1%	-	0.0%	Otros	1,091	100	-
210	Electrificacion Convenio Con La Cfe El Arenal - 104162	DUR16160200 696980	862,500	0.1%	-	0.0%	Otros	965	100	-
211	Maquinaria Yequipo Comunitario Localidad Corral De Barranco - 107790	DUR16160200 696981	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
212	Construccion De Cuarto Para Baño - 185579	DUR16160200 696982	450,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	180	100	-
213	Construccion De Eco Invernadero Localidad Ignacio Zaragoza - 107730	DUR16160200 696983	85,000	0.0%	85,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
214	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Colonia Morelos - 53424	DUR16160200 696984	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
215	Bordos De Abrevadero Construcción Localidad Navajas - 52788	DUR16160200 696985	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	261	100	100.00
216	Construccion De Muro Firma Rural Nicolas Romero - 137550	DUR16160200 696986	4,050	0.0%	4,050	0.0%	Otros	9	100	100.00
217	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Nueva Patria - 53401	DUR16160200 696987	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
218	Construccion Red De Alcantarillado Segunda Etapa Localidad Primero De Mayo - 147749	DUR16160200 696988	225,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-
219	Rehabilitacion Planta De Tratamiento Alcantarillado Localidad Quince De Septiembre - 149083	DUR16160200 696989	15,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

220	Electrificacion Convenio Con La Cfe Quince De Septiembre - 103985	DUR16160200 696990	138,000	0.0%	-	0.0%	Otros	645	100	-
221	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Tomas Urbina - 136026	DUR16160200 696991	7,200	0.0%	7,200	0.0%	Otros	16	100	100.00
222	Electrificacion Convenio Con La Cfe Villa Montemorelos - 103904	DUR16160200 696992	276,000	0.0%	-	0.0%	Otros	517	100	-
223	Construccion De Muro Firma Rural Rio Escondido - 137581	DUR16160200 697069	3,600	0.0%	3,600	0.0%	Otros	8	100	100.00
224	Electrificacion Convenio Con La Cfe La Loma Praxedis Guerrero - 104212	DUR16160200 697070	489,500	0.1%	-	0.0%	Otros	682	100	-
225	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad La Quinta - 107843	DUR16160200 697071	38,000	0.0%	38,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
226	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Valle De Mexico - 190850	DUR16160200 702387	8,599	0.0%	8,599	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
227	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Valentin Gomez Farias - 191992	DUR16160200 702388	37,190	0.0%	37,190	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
228	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Chulas Fronteras Massie - 191823	DUR16160200 702389	52,870	0.0%	52,870	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
229	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Ampliacion Ejidal - 191557	DUR16160200 702390	21,954	0.0%	21,954	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
230	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Amalia Solorzano - 191742	DUR16160200 702391	19,393	0.0%	19,393	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
231	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Alacran Nuevo - 190720	DUR16160200 702392	37,251	0.0%	37,251	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
232	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Juan Francisco Salazar Paseo De Las Praderas - 192515	DUR16160200 702393	44,585	0.0%	44,585	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
233	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Gobernadores Y La Virgen - 192405	DUR16160200 702394	178,073	0.0%	178,073	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
234	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 165201	DUR16160200 702395	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
235	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 175111	DUR16160200 702396	450	0.0%	450	0.0%	Otros	10	100	100.00
236	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 163938	DUR16160200 702397	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

237	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 163717	DUR16160200 702398	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
238	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 163383	DUR16160200 702399	450	0.0%	450	0.0%	Otros	8	100	100.00
239	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 161963	DUR16160200 702400	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
240	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Luz Del Carmen - 168655	DUR16160200 702401	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00
241	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Lazaro Cardenas - 168601	DUR16160200 702402	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
242	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 191354	DUR16160200 702403	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
243	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185267	DUR16160200 702404	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
244	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185036	DUR16160200 702405	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
245	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 190761	DUR16160200 702406	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
246	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 171574	DUR16160200 702407	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00
247	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 190706	DUR16160200 702408	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
248	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 187296	DUR16160200 702409	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
249	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Niños Heroes - 179208	DUR16160200 702410	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00
250	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185495	DUR16160200 702411	450	0.0%	450	0.0%	Otros	13	100	100.00
251	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 179116	DUR16160200 702412	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
252	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 172199	DUR16160200 702413	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
253	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 172075	DUR16160200 702414	450	0.0%	450	0.0%	Otros	8	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

254	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 174860	DUR16160200 702415	450	0.0%	450	0.0%	Otros	9	100	100.00
255	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 174799	DUR16160200 702416	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
256	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 174751	DUR16160200 702417	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
257	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162190	DUR16160200 702418	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
258	Educacion Construcción De Aula Ep Gral Miguel Meza Gallegos - 105212	DUR16160200 702419	286,550	0.0%	83,479	0.0%	Otros	176	100	42.00
259	Construcción De Pavimentación En Calle Mártires De Chimalhuacan Entre Gabriela López De Hdez Col Luz Del Carmen Habitat - 146475	DUR16160200 702420	169,079	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	-
260	Construcción De Pavimentación En Calle Margaritas Entre Calle Dalia Y Privada Sin Nombre De La Colonia La Virgen - 147592	DUR16160200 702421	222,085	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	58	100	-
261	Construcción De Pavimentación En Calle Violeta Entre Gardenia Y Lilas Colonia Las Palmas - 147453	DUR16160200 702422	249,444	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	61	100	-
262	Construcción De Pavimentación En Calle Turquesa Entre Safiro Y Circuito Interior De La Col Ampliación Las Rosas Habitat - 146493	DUR16160200 702423	1,001,972	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	475	100	-
263	Construccion De La Red De Agua Potable Ampliacion Miguel De La Madrid - 147270	DUR16160200 702424	144,867	0.0%	144,867	0.0%	Otros	450	100	100.00
264	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Dos De Octubre De La Colonia Las Gaviotas - 146077	DUR16160200 702425	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	7	100	33.00
265	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Animas Entre Calle Juan Diego Y El Ciprés De La Colonia La Ponderosa - 144721	DUR16160200 702426	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	5	100	33.00
266	Contruccion De Muro Firme Rural Diesiseis De Septiembre - 137246	DUR16160200 702427	4,050	0.0%	4,050	0.0%	Otros	9	100	100.00
267	Construccion De Eco Invernadero Localidad Regocijo - 107742	DUR16160200 702428	85,000	0.0%	85,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
268	Bordos De Abrevadero Localidad Regocijo - 107692	DUR16160200 702429	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	50	100	100.00
269	Construcción De Cuarto Rosa En Obradores Por El Camino Al Poblado Fco Villa Nuevo Npasando Belisario Dominguez - 146135	DUR16160200 702430	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
270	Construccion De Micro Invernaderos Localidad La Luz - 109591	DUR16160200 702431	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

271	Electrificacion Convenio Con La Cfe Morcillos - 104205	DUR16160200 702432	216,340	0.0%	-	0.0%	Otros	885	100	-
272	Contruccion De Muro Firme Rural Pilar De Zaragoza - 137398	DUR16160200 702433	27,450	0.0%	27,450	0.0%	Otros	61	100	100.00
273	Equipo Comunitario San Jose De Animas - 128356	DUR16160200 702434	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	286	100	100.00
274	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Santa Isabel De Batres - 107831	DUR16160200 702435	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
275	Construccion De Muro Firma Rural Santiago Bayacora - 137621	DUR16160200 702436	8,550	0.0%	8,550	0.0%	Otros	19	100	100.00
276	Construccion De Muro Firma Rural Sebastian Lerdo De Tejada - 137637	DUR16160200 702437	42,300	0.0%	42,300	0.0%	Otros	94	100	100.00
277	Rehabilitacion Bordo De Abrevadero Localidad Nuevo Centenario - 143142	DUR16160200 702438	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	59	100	100.00
278	Electrificacion Convenio Con La Cfe La Ferreria - 104196	DUR16160200 702439	489,500	0.1%	-	0.0%	Otros	1,011	100	-
279	Bordos De Abrevadero Localidad Los Lobos - 107689	DUR16160200 702513	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
280	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad La Quinta - 107834	DUR16160200 702514	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
281	Construccion De Muro Firma Rural San Miguel De Las Maravillas - 137611	DUR16160200 702655	1,350	0.0%	1,350	0.0%	Otros	3	100	100.00
282	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Claveles I - 191502	DUR16160200 708035	45,223	0.0%	45,223	0.0%	Metros Cuadrados	21	100	100.00
283	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Laderas Del Pedregal - 192031	DUR16160200 708036	41,160	0.0%	41,160	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
284	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Jardines De Cancun - 190633	DUR16160200 708037	22,417	0.0%	22,417	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
285	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 165070	DUR16160200 708038	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
286	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 175015	DUR16160200 708039	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
287	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 163829	DUR16160200 708040	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

288	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 163748	DUR16160200 708041	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
289	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Constitucion - 193324	DUR16160200 708042	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
290	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 192232	DUR16160200 708043	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
291	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Luz Y Esperanza - 169283	DUR16160200 708044	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
292	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Lazaro Cardenas - 168518	DUR16160200 708045	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
293	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros La Virgen - 173138	DUR16160200 708046	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
294	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 191047	DUR16160200 708047	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
295	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 190847	DUR16160200 708048	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
296	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 187348	DUR16160200 708049	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
297	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 187060	DUR16160200 708050	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
298	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 186572	DUR16160200 708051	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
299	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 191899	DUR16160200 708052	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00
300	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 179100	DUR16160200 708053	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
301	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 186176	DUR16160200 708054	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
302	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 172004	DUR16160200 708055	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
303	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 173424	DUR16160200 708056	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
304	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 163320	DUR16160200 708057	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

305	Construccion De La Red De Agua Potable Colonia Durango Nuevo li - 149282	DUR16160200 708058	348,716	0.0%	348,716	0.0%	Otros	350	100	100.00
306	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 145564	DUR16160200 708059	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
307	Construcción De Pavimentación En Calle Santa Isabel Entre Calle San Juan Y Sin Nombre De La Colonia San Carlos Habitat - 146440	DUR16160200 708060	323,302	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
308	Construccion Red Alcantarillado Segunda Etapa Localidad Belisario Dominguez - 148995	DUR16160200 708061	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-
309	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Cinco De Febrero - 135754	DUR16160200 708062	9,000	0.0%	9,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
310	Electrificación Convenio Con La Cfe Contreras - 104154	DUR16160200 708063	1,138,500	0.1%	-	0.0%	Otros	878	100	-
311	Construccion De Muro Firma Rural Ignacio Lopez Rayon - 137481	DUR16160200 708064	14,400	0.0%	14,400	0.0%	Otros	32	100	100.00
312	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Ignacio Zaragoza - 107839	DUR16160200 708065	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
313	Construccion De Micro Invernaderos Localidad Jesus Gonzalez Ortega - 109586	DUR16160200 708066	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
314	Construccion De Muro Firma Rural La Joya - 137506	DUR16160200 708067	9,900	0.0%	9,900	0.0%	Otros	22	100	100.00
315	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad San Pedro De La Maquina - 107828	DUR16160200 708068	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
316	Construccion De Bordo De Abrevadero, Localidad San Pedro De La Maquina - 128563	DUR16160200 708069	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	31	100	100.00
317	Construccion Agua Potable Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias Localidad Santiago Bayacora - 147363	DUR16160200 708070	260,000	0.0%	-	0.0%	Otros	600	100	-
318	Construccion De Muro Firma Rural Labor De Guadalupe - 137519	DUR16160200 708071	4,950	0.0%	4,950	0.0%	Otros	11	100	100.00
319	Construccion De Micro Invernaderos Localidad Santa Lucia - 109579	DUR16160200 708123	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
320	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Miguel De La Madrid Hurtado - 190679	DUR16160200 713322	107,602	0.0%	107,602	0.0%	Metros Cuadrados	46	100	100.00
321	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Luz Del Carmen Y Paraiso - 190700	DUR16160200 713323	66,473	0.0%	66,473	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

322	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado La Virgen - 190796	DUR16160200 713324	53,639	0.0%	53,639	0.0%	Metros Cuadrados	23	100	100.00
323	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado La Moderna - 192459	DUR16160200 713325	9,707	0.0%	9,707	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
324	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros La Virgen - 172961	DUR16160200 713326	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
325	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 165233	DUR16160200 713327	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
326	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 164964	DUR16160200 713328	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
327	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 174994	DUR16160200 713329	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
328	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 163996	DUR16160200 713330	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
329	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Constitucion - 193123	DUR16160200 713331	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
330	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 173361	DUR16160200 713332	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
331	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162109	DUR16160200 713333	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00
332	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Luz Del Carmen - 168765	DUR16160200 713334	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00
333	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Lazaro Cardenas - 168567	DUR16160200 713335	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
334	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 191272	DUR16160200 713336	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
335	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 184812	DUR16160200 713337	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
336	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros San Carlos - 166033	DUR16160200 713338	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
337	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162130	DUR16160200 713339	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
338	Educacion Construcción De Aula Jn Topiltzin - 105023	DUR16160200 713340	331,069	0.0%	96,223	0.0%	Otros	40	100	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

339	Educacion Construcción De Aula Jn Chayito Guzman De Ramirez - 105183	DUR16160200 713341	302,659	0.0%	88,042	0.0%	Otros	154	100	36.00
340	Construccion Red Alcantarillado Primario Colonia Indenpendencia - 147500	DUR16160200 713342	226,186	0.0%	226,186	0.0%	Otros	1,250	100	100.00
341	Construccion Red De Agua Potable Colonia Betabeles - 149411	DUR16160200 713343	156,162	0.0%	156,162	0.0%	Otros	400	100	100.00
342	Construccion Red De Drenaje Sanitario Colonia Cielo Azul - 147392	DUR16160200 713344	2,884,477	0.4%	2,884,477	0.4%	Otros	1,305	100	100.00
343	Construccion De Red De Agua Potable Colonia Raquel Velazquez - 147207	DUR16160200 713345	657,725	0.1%	657,725	0.1%	Otros	500	100	100.00
344	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Santa Catalina Entre Calle Santa Elizabeth Y San Martín De La Colonia San José Ili - 144776	DUR16160200 713346	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
345	Construcción De Cuarto Rosa En Privada Porfirio Díaz De La Colonia José López Portillo - 145733	DUR16160200 713347	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
346	Construcción De Cuarto Rosa En Calle San Pablo De La Colonia San Carlos - 145833	DUR16160200 713348	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	6	100	36.00
347	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Redención Entre Calles Feros Y De Los Nardos De La Colonia Massie - 144738	DUR16160200 713349	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	6	100	30.00
348	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Peru Entre Bolivia Y Costa Rica Col Lazaro Cardenas - 144513	DUR16160200 713350	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Otros	7	100	33.00
349	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Llamarada Entre Calle Amapola Y Geranio De La Colonia Ampliación Pri - 144710	DUR16160200 713351	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	7	100	30.00
350	Construcción De Pavimentación En Calle Olga González Entre Primo De Verdad Y Diecisiete De Junio De La Colonia Ampliación Arroyo Seco - 147558	DUR16160200 713352	433,189	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	148	100	-
351	Construcción De Pavimentación En Calle Nuevo Amanecer Entre Del Sol Y Aurora Boreal De La Col Luz Y Esperanza Habitat - 146482	DUR16160200 713353	1,123,530	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	456	100	-
352	Construcción De Pavimentación En Calle General Domingo Arrieta Entre Maximiliano Silerio Y Ángel Sergio Guerrero Colonia Gobernadores - 147828	DUR16160200 713354	446,775	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	105	100	-
353	Contruccion De Muro Firme Rural Antonio Gaxiola - 137296	DUR16160200 713355	3,150	0.0%	3,150	0.0%	Otros	4	100	100.00
354	Construccion Red De Alcantarillado Localidad Banderas Del Aguila - 147543	DUR16160200 713356	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

355	Contruccion De Muro Firme Rural Cristobal Colon - 137345	DUR16160200 713357	3,150	0.0%	3,150	0.0%	Otros	7	100	100.00
356	Construccion De Micro Invernaderos Localidad Regocijo - 109577	DUR16160200 713358	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
357	Construccion De Muro Firma Rural Juan B Ceballos - 137662	DUR16160200 713359	21,150	0.0%	21,150	0.0%	Otros	47	100	100.00
358	Infraestructura Artesanal Equipamiento Proyecto Talabarteria Pob Laluz - 136741	DUR16160200 713360	55,000	0.0%	-	0.0%	Otros	210	100	-
359	Construccion De Micro Invernaderos Localidad Los Mimbres - 109570	DUR16160200 713361	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
360	Contruccion De Muro Firme Rural El Pueblito - 137411	DUR16160200 713362	31,050	0.0%	31,050	0.0%	Otros	69	100	100.00
361	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Sebastian Lerdo De Tejada - 136003	DUR16160200 713363	4,500	0.0%	4,500	0.0%	Otros	10	100	100.00
362	Construccion De Eco Invernadero Localidad Unidos Venceremos - 107766	DUR16160200 713364	85,000	0.0%	85,000	0.0%	Otros	7	100	100.00
363	Construcción De Cuarto Rosa En Domicilio Conocido Río Escondido - 146155	DUR16160200 713422	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	12	100	33.00
364	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado San Jose Iii - 190915	DUR16160200 718594	17,439	0.0%	17,439	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	100.00
365	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Promotores Sociales - 192885	DUR16160200 718595	12,199	0.0%	12,199	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
366	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Las Palmas - 190673	DUR16160200 718596	34,094	0.0%	34,094	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
367	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Constitucion - 193073	DUR16160200 718597	9,157	0.0%	9,157	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
368	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 161785	DUR16160200 718598	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
369	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 161712	DUR16160200 718599	450	0.0%	450	0.0%	Otros	8	100	100.00
370	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Jardines De Cancun - 165447	DUR16160200 718600	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00
371	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Jardines De Cancun - 165404	DUR16160200 718601	450	0.0%	450	0.0%	Otros	9	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

372	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 165177	DUR16160200 718602	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
373	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 175569	DUR16160200 718603	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
374	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 175249	DUR16160200 718604	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
375	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Ignacio Zaragoza - 163539	DUR16160200 718605	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
376	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 192872	DUR16160200 718606	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
377	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 192807	DUR16160200 718607	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
378	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 173324	DUR16160200 718608	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
379	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162008	DUR16160200 718609	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
380	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 191078	DUR16160200 718610	450	0.0%	450	0.0%	Otros	3	100	100.00
381	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185186	DUR16160200 718611	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
382	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185090	DUR16160200 718612	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
383	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 190948	DUR16160200 718613	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
384	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 169752	DUR16160200 718614	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
385	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 187190	DUR16160200 718615	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
386	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 184745	DUR16160200 718616	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
387	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Niños Heroes - 179232	DUR16160200 718617	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
388	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185590	DUR16160200 718618	450	0.0%	450	0.0%	Otros	9	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

389	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 179080	DUR16160200 718619	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
390	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 172241	DUR16160200 718620	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
391	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 171961	DUR16160200 718621	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
392	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 186090	DUR16160200 718622	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
393	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 174918	DUR16160200 718623	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
394	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 174649	DUR16160200 718624	450	0.0%	450	0.0%	Otros	8	100	100.00
395	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162241	DUR16160200 718625	450	0.0%	450	0.0%	Otros	2	100	100.00
396	Educacion Construcción De Aula Jn Profa Rosaura Zapata - 105246	DUR16160200 718626	298,236	0.0%	87,089	0.0%	Otros	240	100	31.00
397	Educacion Construcción De Aula Jn Bello Amanecer - 105299	DUR16160200 718627	277,666	0.0%	80,917	0.0%	Otros	141	100	48.00
398	Construccion Red De Agua Potable Colonia Gomez Farias - 149386	DUR16160200 718628	392,895	0.1%	392,895	0.1%	Otros	650	100	100.00
399	Construccion De Techo Firme Colonia San Jose Iii - 187084	DUR16160200 718629	1,000,259	0.1%	1,000,259	0.1%	Metros Cuadrados	159	100	100.00
400	Construccion De Techo Firme Colonia Ignacio Zaragoza - 187156	DUR16160200 718630	238,030	0.0%	238,030	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
401	Construcción De Cuarto Rosa En La Calle Santa Elizabeth Entre Calle Santa Catalina Y San Juan Letran De La Colonia San José Iii - 145414	DUR16160200 718631	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	6	100	33.00
402	Construcción De Cuarto Rosa En Calle San Pablo De La Colonia San Carlos - 145930	DUR16160200 718632	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	6	100	30.00
403	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Miguel Ángel Salazar De La Colonia Lázaro Serrano - 145621	DUR16160200 718633	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	9	100	32.00
404	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Fuertes De Loreto Y Guadalupe De La Colonia Ignacio Zaragoza - 146004	DUR16160200 718634	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	6	100	40.00
405	Construcción De Pavimentación En Calle Pacto Federal Entre Revolución De Ayutla Y México Triunfo Colonia Ignacio Zaragoza - 147804	DUR16160200 718635	701,136	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	230	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

406	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Regocijo - 107815	DUR16160200 718636	40,000	0.0%	-	0.0%	Otros	50	100	-
407	Construccion Red De Alcantirillado Segunda Etapa Localidad General Mariano Matamoros - 147718	DUR16160200 718637	150,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-
408	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Heroe De Nacozari - 135870	DUR16160200 718638	15,300	0.0%	15,300	0.0%	Otros	34	100	100.00
409	Huertos Comunitarios (Micro Invernaderos) Localidad Las Huertas - 53419	DUR16160200 718639	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
410	Construccion De Muro Firma Rural J Refugio Salcido - 137494	DUR16160200 718640	7,200	0.0%	7,200	0.0%	Otros	16	100	100.00
411	Construcción De La Red De Agua Potable Del Pobl Juan B Ceballos - 147137	DUR16160200 718641	225,000	0.0%	-	0.0%	Otros	400	100	-
412	Construccion Red De Alcantarillado Primario Y Saneamiento Localidad Nueva Patria - 147574	DUR16160200 718642	135,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-
413	Construccion Red De Alcantarillado Primario Y Saneamiento Localidad Otinapa - 147518	DUR16160200 718643	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-
414	Construccion De Eco Invernadero Localidad Primero De Mayo - 107746	DUR16160200 718644	85,000	0.0%	85,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
415	Equipo Comunitario Localidad Rio Verde - 128549	DUR16160200 718645	38,000	0.0%	38,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
416	Construccion De Micro Invernaderos Localidad San Jose De Animas - 109584	DUR16160200 718646	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
417	Rehabilitacion De Techo Firme Rural Santiago Bayacora - 135985	DUR16160200 718647	15,300	0.0%	15,300	0.0%	Otros	34	100	100.00
418	Contruccion De Muro Firme Rural El Tunal - 137421	DUR16160200 718648	3,150	0.0%	3,150	0.0%	Otros	7	100	100.00
419	Rehabilitacion Bordos De Abrevadero Localidad Vicente Suarez - 107711	DUR16160200 718649	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
420	Electrificacion Convenio Con La Cfe El Conejo - 104224	DUR16160200 718650	249,660	0.0%	-	0.0%	Otros	668	100	-
421	Construccion Red Agua Potable Localidad La Ferreria La Laguna - 149144	DUR16160200 718651	150,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-
422	Infraestructura Artesanal Equipamiento Proyecto Panaderia Pob Presidente Salvador Allende - 136744	DUR16160200 718652	50,000	0.0%	-	0.0%	Otros	74	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

423	Maquinaria Y Equipo Comunitario Localidad Los Lobos - 107809	DUR16160200 718712	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
424	Construccion De Muro Firma Rural Praxedis Guerrero - 137562	DUR16160200 718713	13,950	0.0%	13,950	0.0%	Otros	31	100	100.00
425	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Luz Del Carmen Ampliacion - 192595	DUR16160200 724196	21,062	0.0%	21,062	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
426	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Lazaro Zardenas Y Pri Ampliacion - 192963	DUR16160200 724197	67,272	0.0%	67,272	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	100.00
427	Rehabilitacion De Techo Firme Maceteado Ampliacion Arroyo Seco - 192139	DUR16160200 724198	19,260	0.0%	19,260	0.0%	Metros Cuadrados	9	100	100.00
428	Red De Agua Potable Construccion Col Ampl Las Palmas - 146036	DUR16160200 724199	127,500	0.0%	127,500	0.0%	Otros	192	100	100.00
429	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 161851	DUR16160200 724200	450	0.0%	450	0.0%	Otros	6	100	100.00
430	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 185307	DUR16160200 724201	450	0.0%	450	0.0%	Otros	10	100	100.00
431	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 179037	DUR16160200 724202	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
432	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 176135	DUR16160200 724203	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
433	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Morelos Norte - 175467	DUR16160200 724204	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
434	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Luz Y Esperanza - 175777	DUR16160200 724205	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
435	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Luz Del Carmen - 168708	DUR16160200 724206	450	0.0%	450	0.0%	Otros	7	100	100.00
436	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 191437	DUR16160200 724207	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
437	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 184971	DUR16160200 724208	450	0.0%	450	0.0%	Otros	12	100	100.00
438	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Division Del Norte - 184860	DUR16160200 724209	450	0.0%	450	0.0%	Otros	1	100	100.00
439	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 171661	DUR16160200 724210	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

440	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 171640	DUR16160200 724211	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
441	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros San Carlos - 166255	DUR16160200 724212	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
442	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros San Carlos - 166086	DUR16160200 724213	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
443	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Asentamientos Humanos - 192123	DUR16160200 724214	450	0.0%	450	0.0%	Otros	5	100	100.00
444	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros Valentin Gomez Farias - 172453	DUR16160200 724215	450	0.0%	450	0.0%	Otros	1	100	100.00
445	Mejoramiento De Vivienda Modalidad Construcción De Muro Firme Desplante De Muros El Paraiso - 162996	DUR16160200 724216	450	0.0%	450	0.0%	Otros	4	100	100.00
446	Educacion Construcción De Aula Jn Elia Maria Morelo - 105057	DUR16160200 724217	288,692	0.0%	83,863	0.0%	Otros	175	100	30.00
447	Educacion Construcción De Aula Ep Margarita Gomez Palacio - 105207	DUR16160200 724218	294,750	0.0%	85,719	0.0%	Otros	350	100	35.00
448	Educacion Construcción De Aula Ep Luis Donaldo Colosio - 105605	DUR16160200 724219	336,255	0.0%	97,164	0.0%	Otros	163	100	31.00
449	Educacion Construcción De Aula Ep Justicia Social - 105340	DUR16160200 724220	274,653	0.0%	80,694	0.0%	Otros	150	100	41.00
450	Educacion Construcción De Aula Ep Dolores Del Rio - 105044	DUR16160200 724221	336,955	0.0%	98,658	0.0%	Otros	170	100	35.00
451	Construccion Red Agua Potable Segunda Etapa Col Vivienda Joven - 147302	DUR16160200 724222	916,942	0.1%	-	0.0%	Otros	1,360	100	-
452	Construccion De Techo Firme Colonia Humberto Gutierrez Y Luz Del Carmen - 186959	DUR16160200 724223	108,153	0.0%	108,153	0.0%	Metros Cuadrados	43	100	100.00
453	Construccion De Techo Firme Colonia Cielo Azul - 187316	DUR16160200 724224	76,998	0.0%	76,998	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
454	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Río Bravo Entre Chiapas Y Ciudad Juárez Colonia Chulas Fronteras - 147993	DUR16160200 724225	58,650	0.0%	58,650	0.0%	Otros	150	100	100.00
455	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Camino A La Loma Esquina Con Paramédicos De La Colonia Lázaro Serrano - 145672	DUR16160200 724226	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	10	100	32.00
456	Construcción De Cuarto Rosa En Calle San Pablo De La Colonia San Carlos - 145901	DUR16160200 724227	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	5	100	31.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		

457	Construcción De Cuarto Rosa En Calle San Eduardo De La Colonia San José Iii - 146120	DUR16160200 724228	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	9	100	35.00
458	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Llamarada Entre Calle Geranio Y Amapola De La Colonia Ampliación Pri - 144669	DUR16160200 724229	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	7	100	33.00
459	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Lic José Ramón Hernández Meraz De La Colonia Legisladores - 145972	DUR16160200 724230	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	4	100	30.00
460	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Juan Salazar De La Colonia Juan Fco Salazar - 145710	DUR16160200 724231	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Vivienda	5	100	33.00
461	Construcción De Cuarto Rosa En Calle Esporas Entre Calle Del Sol Y Océano De La Colonia Luz Y Esperanza - 144606	DUR16160200 724232	50,000	0.0%	14,970	0.0%	Otros	6	100	35.00
462	Construcción De Muro Firme Rural Aquiles Serdan - 137325	DUR16160200 724233	5,850	0.0%	5,850	0.0%	Otros	13	100	100.00
463	Rehabilitación De Techo Firme Rural La Boca Del Mezquite - 136045	DUR16160200 724234	9,450	0.0%	9,450	0.0%	Otros	21	100	100.00
464	Construcción De Muro Firme Rural Contreras - 137332	DUR16160200 724235	2,700	0.0%	2,700	0.0%	Otros	6	100	100.00
465	Construcción Red Alcantarillado Segunda Etapa Localidad Francisco Montes De Oca - 149069	DUR16160200 724236	225,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-
466	Construcción De Muro Firme Rural Francisco Montes De Oca - 137431	DUR16160200 724237	4,500	0.0%	4,500	0.0%	Otros	10	100	100.00
467	Construcción De Micro Invernaderos Localidad Gral Maximo Garcia (El Pino) - 109597	DUR16160200 724238	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	5	100	100.00
468	Electrificación Convenio Con La Cfe José Refugio Salcido - 104166	DUR16160200 724239	172,500	0.0%	-	0.0%	Otros	1,262	100	-
469	Equipo Comunitario Pob. Navajas - 128502	DUR16160200 724240	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
470	Construcción Red Alcantarillado Segunda Etapa Localidad Pilar De Zaragoza - 149040	DUR16160200 724241	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-
471	Rehabilitación Bordos De Abrevadero Localidad Primero De Mayo - 107725	DUR16160200 724242	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
472	Electrificación Convenio Con La Cfe Quince De Octubre - 103964	DUR16160200 724243	241,500	0.0%	-	0.0%	Otros	358	100	-
473	Rehabilitación De Techo Firme Rural San Francisco Del Manzanal - 135972	DUR16160200 724244	22,050	0.0%	22,050	0.0%	Otros	49	100	100.00



Estado
Municipio

Durango
Durango

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 772,502,097

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		60,781,727	7.9%	32,408,302	4.2%		51,220		
474	Construccion Red Alcantarillado Sistema Atarjeas Segunda Etapa Localidad San Fco Del Manzanal - 147732	DUR16160200 724245	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,820,320	1.0%	514,952	0.1%		4,976		

1	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Refugio Con La Sustitucion Del Tanque De Almacenamiento De Agua - 6322	DUR16160200 648856	30,000	0.0%	-	0.0%	Otros	238	100	-
2	Rehabilitacion De Pozo De Agua Profunda En La Localidad El Refugio - 6427	DUR16160200 660896	99,876	0.0%	-	0.0%	Otros	238	100	-
3	Construccion De Pavimento Hidraulico - 114551	DUR16160200 686267	750,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	917	100	-
4	Construccion De Drenaje Sanitario - 43182	DUR16160200 686268	710,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	367	100	-
5	Equipamiento De Pozo - 114339	DUR16160200 686270	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	-
6	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas En La Localidad De San Jose De Sauces - 161033	DUR16160200 686271	31,500	0.0%	-	0.0%	Piezas	28	100	-
7	Construcción De Techado En Área De Impartición Física En La Escuela Primaria José Santos Valdez De La Localidad La Granja - 184409	DUR16160200 691710	625,000	0.1%	514,952	0.1%	Otros	135	100	80.00
8	Rehabilitación De Equipo De Bombeo - 114298	DUR16160200 691711	92,800	0.0%	-	0.0%	Otros	178	100	-
9	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Telesecundaria Rafael Suarez No 350 - 43091	DUR16160200 697196	312,500	0.0%	-	0.0%	Otros	45	100	-
10	Ampliación De Red Electrica En Ignacio Zaragoza - 126706	DUR16160200 697198	400,000	0.1%	-	0.0%	Otros	169	100	-
11	Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Localidad Antón Martín - 129502	DUR16160200 702516	63,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	56	100	-
12	Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Localidad De Ricardo Flores Magon - 132235	DUR16160200 702643	45,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	40	100	-
13	Suministro E Instalación De Estufa Ecológicas En La Localidad Pedro Celestino Negrete - 133651	DUR16160200 702644	40,500	0.0%	-	0.0%	Piezas	36	100	-
14	Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas En La Localidad Santa Rosalia - 129992	DUR16160200 702645	27,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	24	100	-
15	Ampliación De Red Electrica En La Granja - 126731	DUR16160200 708246	400,000	0.1%	-	0.0%	Otros	169	100	-
16	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De General Simón Bolívar - 151675	DUR16160200 713424	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	114	100	-
17	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad Santa Rosa - 114674	DUR16160200 713552	50,000	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,820,320	1.0%	514,952	0.1%		4,976		

18	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad Jose Trinidad Garcia De La Cadena - 6423	DUR16160200 718843	80,000	0.0%	-	0.0%	Otros	393	100	-
19	Ampliación De Red De Atarjeas En Oriente Aguanabal - 151650	DUR16160200 718844	500,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	187	100	-
20	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas En La Localidad De San Antonio De Zaragoza - 158060	DUR16160200 718845	58,500	0.0%	-	0.0%	Piezas	52	100	-
21	Perforación Equipamiento Y Energización De Pozo De Agua Potable En La Localidad San José De Reyes - 151451	DUR16160200 718846	647,144	0.1%	-	0.0%	Otros	238	100	-
22	Construccion De Aulas En Cecyted No 45 - 114446	DUR16160200 718848	307,500	0.0%	-	0.0%	Otros	88	100	-
23	Construccion De Drenaje Sanitario - 43150	DUR16160200 718849	900,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	165	100	-
24	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad San José De Sauces Con La Reposición De Tanque Elevado - 184496	DUR16160200 718850	30,000	0.0%	-	0.0%	Otros	198	100	-
25	Rehabilitación De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua En La Localidad Oriente Aguanaval - 151880	DUR16160200 724430	20,000	0.0%	-	0.0%	Otros	737	100	-
26	Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Negras Con Fosas Sépticas Prefabricadas En La Localidad La Prontitud - 151560	DUR16160200 724431	1,000,000	0.1%	-	0.0%	Otros	77	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

1	Mejoramiento De Aula Jardin De Niños Lic Benito Juarez En La Colonia Solidaridad Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 69960	DUR16160200 644033	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Otros	184	100	90.00
2	Mejoramiento De Aula En La Escuela Telesecundaria No 413 En El Ejido Huitrón Del Mpio De Gómez Palacio - 74405	DUR16160200 644036	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	75	100	90.00
3	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria No 324 En El Ejido Manila Del Mpio De Gómez Palacio - 74370	DUR16160200 644037	32,000	0.0%	32,000	0.0%	Otros	45	100	90.00
4	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col La Popular Municipio De Gomez Palacio - 72054	DUR16160200 644039	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
5	Construccion De Pavimento En C. Segunda Entre Guadalupe Victoria Y Limite Del Ejido La Popular De Gomez Palacio, Dgo - 15073	DUR16160200 644040	2,020,999	0.3%	1,864,907	0.2%	Metros Cuadrados	150	-	100.00
6	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col San Felipe Municipio De Gomez Palacio - 73639	DUR16160200 644042	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
7	Construcción De Electrificación En La Colonia Ruben Jaramillo Del Mpio De Gómez Palacio - 75425	DUR16160200 646420	188,267	0.0%	-	0.0%	Otros	500	100	-
8	Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Fracisco Gabilondo Soler De La Colonia Miravalle Del Mpio De Gomez Palacio Dgo - 71060	DUR16160200 646423	36,000	0.0%	36,000	0.0%	Metros lineales	191	100	90.00
9	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Tecnica No 74 Octavio Paz En La Colonia Fidel Velázquez Del Mpio De Gómez Palacio - 73359	DUR16160200 646425	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	1,390	100	85.00
10	Construcción De Aula En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Tv En La Colonia El Refugio Del Mpio De Gómez Palacio - 72951	DUR16160200 646427	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	146	100	90.00
11	Mejoramiento De Aula En La Secundaria Gral Heroes Anonimos Tm En La Colonia 21 De Marzo Del Mpio De Gomez Palacio - 73318	DUR16160200 646428	65,000	0.0%	32,500	0.0%	Otros	695	100	50.00
12	Construcción De Barda Perimetral En La Secundaria Gral Jose Vasconcelos En La Colonia Torremolinos De Mpio De Gomez Palacio - 73305	DUR16160200 646429	66,000	0.0%	66,000	0.0%	Metros lineales	315	100	90.00
13	Construccion De Cruce De Colector Hamburgo Ii Etapa Fracc Hamburgo Cd Gomez Palacio Dgo - 68629	DUR16160200 646430	528,608	0.1%	-	0.0%	Otros	-	-	-
14	Adquisición De Software Y Harware - 14947	DUR16160200 646432	100,000	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
15	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable Y Perforacion Del Ejido Aurora Y Jose Maria Morelos De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 69978	DUR16160200 646434	1,350,000	0.2%	-	0.0%	Otros	-	-	-
16	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En En El Jardin De Niños Heroes De Chapultepec Tm En El Ejido Reforma Del Mpio De Gomez Palacio - 73390	DUR16160200 646437	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	70	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

17	Construcción De Aula En Escuela Primaria Felipe Angeles Tm En La Colonoa Felipe Angeles Del Mpio De Gómez Palacio - 72703	DUR16160200 648857	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	596	100	80.00
18	Construcción De Electrificación En La Colonia Miguel Hidalgo Del Mpio De Gómez Palacio - 75382	DUR16160200 648858	269,021	0.0%	-	0.0%	Otros	700	100	-
19	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria 15 De Septiembre Tm En La Colonia Miguel De La Madrid Del Mpio De Gomez Palacio - 73229	DUR16160200 648866	32,000	0.0%	32,000	0.0%	Otros	152	100	90.00
20	Construcción De Aula En Escuela Primaria Profa Minerva Martinez Tm En La Colonia Guadalupe Victoria Del Mpio De Gómez Palacio - 72906	DUR16160200 648868	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	447	100	90.00
21	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Centro De Atención Multiple Cree En La Colonia La Herradura De Mpio De Gomez Palacio - 73263	DUR16160200 648869	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros lineales	119	100	90.00
22	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Mano Amiga En La Colonia Felipe Angeles Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 69582	DUR16160200 648871	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Piezas	300	100	75.00
23	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Jean Piaget De La Colonia Miguel De La Madrid Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 66351	DUR16160200 648872	41,000	0.0%	41,000	0.0%	Piezas	116	100	90.00
24	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col La Popular Municipio De Gomez Palacio - 72120	DUR16160200 648877	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
25	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col San Felipe Municipio De Gomez Palacio - 74905	DUR16160200 648880	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
26	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col San Felipe Municipio De Gomez Palacio - 73609	DUR16160200 648881	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
27	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Tm En El Ejido Buendía Del Mpio De Gómez Palacio - 74327	DUR16160200 651237	27,000	0.0%	27,000	0.0%	Otros	92	100	90.00
28	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Miguel De La Madrid Municipio De Gomez Palacio - 74910	DUR16160200 651248	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
29	Construcción De Electrificación En La Colonia Panfilo Natera Sector 3 Del Mpio De Gómez Palacio - 75461	DUR16160200 651249	414,002	0.1%	-	0.0%	Otros	1,300	-	-
30	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Miguel De La Madrid Municipio De Gomez Palacio - 72454	DUR16160200 651251	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
31	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Tierra Blanca Municipio De Gomez Palacio - 73673	DUR16160200 651253	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

32	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Distribuidores Nissan No 71 Tm En La Colonia Nuevo Castillo De Mpio De Gomez Palacio - 73018	DUR16160200 651254	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Metros lineales	210	100	90.00
33	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col San Ignacio Municipio De Gomez Palacio - 73654	DUR16160200 651255	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	30.00
34	Mejoramiento De Aula Jardin De Niños Pipila En La Colonia Hector Mayagoitia Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 71108	DUR16160200 651256	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros Cuadrados	245	100	80.00
35	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En La Esc Sec Téc No 54 Isacc Newton Col Fovissste Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 67186	DUR16160200 651260	51,000	0.0%	51,000	0.0%	Piezas	1,225	100	85.00
36	Pavimentacion De Calle Italia Entre Calle India Y Calle Naciones Unidas Col Leticia Herrera Cd Gomez Palacio Dgo - 66561	DUR16160200 651261	570,570	0.1%	171,104	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	100.00
37	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col San Felipe Municipio De Gomez Palacio - 73644	DUR16160200 651268	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
38	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col San Felipe Municipio De Gomez Palacio - 73643	DUR16160200 651269	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
39	Construcción De Electrificación En La Colonia Nicolas Fernandez Del Mpio De Gómez Palacio - 75408	DUR16160200 653601	201,018	0.0%	-	0.0%	Otros	560	100	-
40	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Miguel De La Madrid Municipio De Gomez Palacio - 72318	DUR16160200 653602	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	30.00
41	Construcción De Aula En Escuela Primaria Dolores Correa Zapata Tm En La Colonia Rinconadas Hamburgo Del Mpio De Gómez Palacio - 73150	DUR16160200 653603	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	312	100	90.00
42	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Lazaro Cardenas Municipio De Gomez Palacio - 72173	DUR16160200 653606	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	30.00
43	Construccion De Lineas Colector Hamburgo li Etapa - 68819	DUR16160200 653612	528,661	0.1%	167,884	0.0%	Otros	-	-	60.00
44	Mejoramiento De Aula Jardin De Niños Rafael Castellanos La Colonia Ma Luisa Prado De Mayagoitia Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 66703	DUR16160200 653613	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	89	100	90.00
45	Pavimentacion De Calle Francisco Zarco Entre Durango Y C. Distrito Federal, En El Ejido La Popular De La Cd. De Gomez Palacio, Dgo. - 14739	DUR16160200 653617	537,920	0.1%	161,376	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	100.00
46	Construccion De Pavimento En C. Durango Entre Benito Juarez Y Fco. Zarco Del Ejido La Popular De Gomez Palacio, Dgo - 15106	DUR16160200 653618	2,021,279	0.3%	1,864,907	0.2%	Metros Cuadrados	180	-	100.00
47	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Leticia Herrera Municipio De Gomez Palacio - 72295	DUR16160200 655966	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	30.00
48	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Tm En La Colonia Centro Del Mpio De Gomez Palacio - 72777	DUR16160200 655967	55,000	0.0%	55,000	0.0%	Otros	511	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		
49	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Andres Quintana Roo Tv En La Colonia Fidel Velazquez Del Mpio De Gómez Palacio - 73281	DUR16160200 655969	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Otros	742	100	90.00
50	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Tierra Blanca Municipio De Gomez Palacio - 73678	DUR16160200 655970	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
51	Construccion De Pavimentacion De Calle Libano Entre C India Y C Naciones Unidas Col Leticia Herrera De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 66821	DUR16160200 655973	475,789	0.1%	468,082	0.1%	Metros Cuadrados	35	-	100.00
52	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Rosaura Zapata Cano En El Ejido Abisinia De Mpio De Gomez Palacio - 73376	DUR16160200 655976	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros lineales	39	100	90.00
53	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col San Felipe Municipio De Gomez Palacio - 73634	DUR16160200 655980	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	-
54	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col San Felipe Municipio De Gomez Palacio - 73626	DUR16160200 655981	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
55	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Leticia Herrera Municipio De Gomez Palacio - 72269	DUR16160200 658439	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	30.00
56	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74569	DUR16160200 658440	875,369	0.1%	875,048	0.1%	Metros lineales		100	98.00
57	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Leticia Herrera Municipio De Gomez Palacio - 72236	DUR16160200 658441	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	30.00
58	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Rebollo Acosta Municipio De Gomez Palacio - 72848	DUR16160200 658446	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
59	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Mariana León De Chávez Tm En La Colonia Centro Del Mpio De Gómez Palacio - 73249	DUR16160200 658449	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	446	100	90.00
60	Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Leopoldo Villarreal Cardenas De La Colonia Sacramento Del Mpio De Gomez Palacio Dgo - 70950	DUR16160200 658450	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Metros lineales	93	100	90.00
61	Rehabilitacion De Pavimento En Calle Fernando Montes De Oca Entre Av Chapultepec Y Bld Rebollo Acosta Col Mayagoitia De La Cd De Gomez Palac - 66885	DUR16160200 658452	224,163	0.0%	67,042	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	100.00
62	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Pastor Rouaix Municipio De Gomez Palacio - 72697	DUR16160200 658454	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
63	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Pastor Rouaix Municipio De Gomez Palacio - 72757	DUR16160200 658455	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

64	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74581	DUR16160200 660898	624,198	0.1%	623,820	0.1%	Metros lineales		100	98.00
65	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Miguel De La Madrid Municipio De Gomez Palacio - 72416	DUR16160200 660899	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
66	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Niños De Chapultepec En La Colonia Santa Teresa Del Mpio De Gomez Palacio - 73189	DUR16160200 660901	47,000	0.0%	47,000	0.0%	Otros	426	100	90.00
67	Mejoramiento De Aula Jardin De Niñosoctavio Paz En La Colonia Parque Hundido Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 70102	DUR16160200 660903	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Otros	111	100	90.00
68	Construccion De Losa De Concreto De 20m2 En La Col Tierra Blanca Municipio De Gomez Palacio - 73697	DUR16160200 660904	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	30.00
69	Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Melchor Ocampo De La Colonia 5 De Mayo Del Mpio De Gomez Palacio Dgo - 70887	DUR16160200 660905	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Metros lineales	223	100	90.00
70	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Año De Juarez En La Colonia Los Álamos Del Mpio De Gomez Palacio Dgo - 66807	DUR16160200 660908	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	237	100	90.00
71	Construccion De Calle Coahuila Entre C Guadalupe Victoria Y C Benito Juarez Col Agricola Popular De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 75514	DUR16160200 660912	306,933	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	95	-	-
72	Ampliacion De Red De Electrificacion En El Ejido Las Americas Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 179605	DUR16160200 686006	280,364	0.0%	219,751	0.0%	Otros	70	100	70.00
73	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Miguel De La Madrid De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 164023	DUR16160200 686274	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
74	Construccion De Cuarto Dormitorio En Cuatro Por Tres En La Colonia Morelos De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 177069	DUR16160200 686275	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
75	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Francisco Villa De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 172535	DUR16160200 686276	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
76	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Centro De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 175381	DUR16160200 686277	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
77	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Bicentenario De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 171706	DUR16160200 686278	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
78	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Santa Rosa De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 176025	DUR16160200 686279	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
79	Construccion De Losa De Veinte Metros En La Colonia Otilio Montañó Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 169676	DUR16160200 686280	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

80	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En Ampliacion San Ignacio Del Municipio De Gomez Palacio - 164120	DUR16160200 686281	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
81	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Benito Juarez De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 172428	DUR16160200 686282	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
82	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En El Ejido Las Luisas De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 172222	DUR16160200 686283	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
83	Construccion De Aula En La Escuela Primaria Luis Donald Colosio Murrieta Tm En La Colonia Catorce De Noviembre Del Mpio De Gomez Palacio Dg - 169193	DUR16160200 686284	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Metros Cuadrados	700	100	90.00
84	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros En En Ejido Arcinas Del Municipio De Gomez Palacio - 180113	DUR16160200 686285	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
85	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido Pastor Rouaix Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 166423	DUR16160200 686288	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
86	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido La Plata Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165791	DUR16160200 686289	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
87	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido La Popular Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 185698	DUR16160200 686290	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
88	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Francisco Villa En El Ejido Rincón De Santa Cruz De Mpio De Gomez Palacio - 73382	DUR16160200 686291	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metros lineales	27	100	85.00
89	Mejoramiento De Aula En El Jardin De Niños Luis Pasteur En El Ejido Santa Cruz Luján Del Mpio De Gómez Palacio - 73368	DUR16160200 686292	27,000	0.0%	27,000	0.0%	Otros	32	100	90.00
90	Construcción E Instalación Eléctrica Y De Voz Y Datos Del Dispensario Médico Anexo Al Edificio Existente De La Presidencia Municipal - 81907	DUR16160200 691712	4,665,265	0.6%	4,665,265	0.6%	Otros	1,500	100	95.00
91	Construccion De Red De Atarjeas Y Alcantarillado Sector Filadelfia En El Municipio De Gomez Palacio Dgo - 176973	DUR16160200 691713	4,679,491	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	1,450	100	-
92	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Miguel De La Madrid De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 164077	DUR16160200 691714	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
93	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Miguel De La Madrid De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 163731	DUR16160200 691715	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
94	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Francisco Villa De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 172857	DUR16160200 691716	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
95	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Centro De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 175460	DUR16160200 691717	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

96	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Bicentenario De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 172083	DUR16160200 691718	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
97	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Octaviano Rendon De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 173484	DUR16160200 691719	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
98	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Nuevo Gomez De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 173348	DUR16160200 691720	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
99	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Leticia Herrera De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 163568	DUR16160200 691721	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
100	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Hortensias De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 166453	DUR16160200 691722	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
101	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Francisco Zarco De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 166355	DUR16160200 691723	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
102	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Armando Del Castillo Franco De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 166021	DUR16160200 691724	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
103	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En Ampliacion San Ignacio Del Municipio De Gomez Palacio - 166389	DUR16160200 691725	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
104	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Bicentenario De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 171628	DUR16160200 691726	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
105	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Ruben Jaramillo De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 168389	DUR16160200 691727	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
106	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Rebollo Acosta De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 165146	DUR16160200 691728	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
107	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido Jabonoso De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 161992	DUR16160200 691729	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
108	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros En En Ejido Arcinas Del Municipio De Gomez Palacio - 180200	DUR16160200 691730	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
109	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En El Ejido Madrid Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 166635	DUR16160200 691731	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
110	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En El Ejido Madrid Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 166604	DUR16160200 691732	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
111	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Pedro Sandoval Tm En El Ejido Arturo Matínez Adame Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 74309	DUR16160200 691733	52,000	0.0%	52,000	0.0%	Metros lineales	118	100	90.00
112	Ampliacion De Red De Electrificación En El Ejido Competencia Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 168379	DUR16160200 691735	274,818	0.0%	274,818	0.0%	Otros	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

113	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido Pastor Rouaix Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 166400	DUR16160200 691736	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
114	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido Pastor Rouaix De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162663	DUR16160200 691737	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
115	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Metros En El Ejido La Plata Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 172721	DUR16160200 691738	22,000	0.0%	6,574	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
116	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Metros En El Ejido Puente La Torreña Del Municipio De Gomez Palacio - 179259	DUR16160200 691740	22,000	0.0%	6,574	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
117	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido San Felipe De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162772	DUR16160200 691741	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
118	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido El Triunfo Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165660	DUR16160200 691742	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-
119	Construcción De Servicios Sanitarios En La Primaria Miguel Hidalgo Tm En El Ejido El Refugio Del Mpio De Gómez Palacio - 74189	DUR16160200 696941	46,000	0.0%	46,000	0.0%	Piezas	18	100	75.00
120	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En El Ejido Nuevo Barro Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 162658	DUR16160200 697144	21,848	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
121	Perforacion De Pozo Profundo Equipamiento Y Obra Complementaria De La Feria En La Colonia El Foce Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 178998	DUR16160200 697199	1,610,680	0.2%	-	0.0%	Otros	500	100	-
122	Construccion De Red De Atarjeas Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Villa Del Mar En El Municipio De Gomez Palacio Dgo - 179010	DUR16160200 697200	857,174	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,150	100	-
123	Construccion De Red De Agua Potable Para Recuperacion De Caudal En El Fraccionamiento San Antonio Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 175362	DUR16160200 697201	1,507,251	0.2%	1,507,251	0.2%	Metros lineales	449	100	95.00
124	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido San Ignacio Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 166459	DUR16160200 697202	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
125	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Leticia Herrera De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 173146	DUR16160200 697203	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
126	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Independencia De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 176410	DUR16160200 697204	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
127	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia San Angel De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 175168	DUR16160200 697205	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
128	Ampliacion De Red De Electrificación En El Ejido Jabonoso Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 168503	DUR16160200 697206	573,546	0.1%	573,519	0.1%	Otros	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

129	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros En En Ejido Arcinas Del Municipio De Gomez Palacio - 180052	DUR16160200 697207	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
130	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido Arcinas Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 179549	DUR16160200 697208	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
131	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros En En Ejido Arcinas Del Municipio De Gomez Palacio - 180173	DUR16160200 697209	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
132	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido Pastor Rouaix Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 166446	DUR16160200 697215	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
133	Construccion De Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Coahuila Y Calle Chihuahua En Colonia La Popular Del Mpio De Gp - 179558	DUR16160200 697216	674,961	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
134	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido San Felipe De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162740	DUR16160200 697217	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
135	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Gral Lázaro Cárdenas Del Río En El Ejido San Ramón Del Mpio De Gómez Palacio - 74154	DUR16160200 697218	72,000	0.0%	72,000	0.0%	Otros	261	100	90.00
136	Construcción De Barda Perimetral En Secundaria Técnica No 78 Lázaro Cárdenas Del Río En El Ejido 6 De Octubre Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 74387	DUR16160200 697219	38,000	0.0%	38,000	0.0%	Metros lineales	161	100	90.00
137	Ampliacion De Red De Electrificación En El Ejido Seis De Octubre Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 166710	DUR16160200 697220	570,623	0.1%	506,513	0.1%	Otros	30	100	100.00
138	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido El Triunfo Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165594	DUR16160200 697221	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
139	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido El Triunfo Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165513	DUR16160200 697222	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	-
140	Construccion De Sistema De Alcantarillado De La Red De Atarjeas En El Ejido Venecia Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 175084	DUR16160200 697223	329,933	0.0%	329,933	0.0%	Metros lineales	800	100	98.00
141	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Leticia Herrera De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 163685	DUR16160200 702646	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
142	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Leticia Herrera De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 163615	DUR16160200 702647	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
143	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En Ampliacion San Ignacio Del Municipio De Gomez Palacio - 168445	DUR16160200 702648	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
144	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Benito Juarez De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 172304	DUR16160200 702649	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

145	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Ruben Jaramillo De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 166743	DUR16160200 702650	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
146	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Ruben Jaramillo De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 166629	DUR16160200 702651	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
147	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Rebollo Acosta De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 165977	DUR16160200 702652	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
148	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Rebollo Acosta De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 165491	DUR16160200 702653	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
149	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Rebollo Acosta De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 165380	DUR16160200 702654	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
150	Equipamiento De Comedor Escolar En La Primaria Gral Jesús García Gutierrez Tm En El Ejido Competencia Del Mpio De Gómez Palacio - 74222	DUR16160200 702662	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	73	100	85.00
151	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido La Popular Municipio De Gomez Palacio Dgo - 164222	DUR16160200 702663	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
152	Construccion De Pavimentacion De Calle Insurgentes Entre Calle Durango Y Calle Distrito Federal En Colonia La Popular Del Mpio De Gp - 179028	DUR16160200 702664	128,648	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	-
153	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido La Popular De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162644	DUR16160200 702665	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
154	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido La Popular De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162627	DUR16160200 702666	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
155	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido Puente La Torreña Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165960	DUR16160200 702667	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
156	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido San Felipe De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162848	DUR16160200 702669	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
157	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido San Felipe De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162703	DUR16160200 702670	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
158	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido El Triunfo Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165624	DUR16160200 702671	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-
159	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido El Triunfo Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165489	DUR16160200 702672	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-
160	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido El Trinfo Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165446	DUR16160200 702673	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

161	Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Sectorizacion Y Macrocircuito La Esperanza Tanque Cerro De La Pila En Gomez Palacio - 175502	DUR16160200 708247	1,247,268	0.2%	1,247,268	0.2%	Otros	140	100	98.00
162	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Francisco Villa De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 172914	DUR16160200 708248	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
163	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Bicentenario De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 172062	DUR16160200 708249	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
164	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Nuevo Gomez De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 173385	DUR16160200 708250	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
165	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Santa Rosa De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 168458	DUR16160200 708252	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
166	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Jacinto Canek De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 166777	DUR16160200 708253	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
167	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 163455	DUR16160200 708254	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
168	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 163424	DUR16160200 708255	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
169	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido San Ignacio De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 163374	DUR16160200 708256	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
170	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Metros En El Ejido San Ignacio Del Mujicipio De Gomez Palacio Dgo - 170380	DUR16160200 708257	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	-
171	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros En En Ejido Arcinas Del Municipio De Gomez Palacio - 180074	DUR16160200 708258	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
172	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido Las Popular Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 186117	DUR16160200 708265	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
173	Construccion De Pavimentacion De Calle Durango Entre Calle Francisco Zarco Y Calle Aldama En Colonia La Popular Del Mpio De Gp - 179522	DUR16160200 708266	601,138	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	95	100	-
174	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido Puente La Torreña Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 166027	DUR16160200 708267	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
175	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido San Felipe De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162746	DUR16160200 708268	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
176	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Cinco De Mayo De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 175286	DUR16160200 713553	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

177	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Nuevo Gomez De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 173206	DUR16160200 713554	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
178	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia San Ignacio De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 164113	DUR16160200 713555	22,000	0.0%	6,574	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
179	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Veintiuno De Marzo De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 166272	DUR16160200 713556	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
180	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Tierra Blanca De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 163319	DUR16160200 713557	22,000	0.0%	6,574	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
181	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Tierra Blanca De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 163258	DUR16160200 713558	22,000	0.0%	6,574	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
182	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido Jabonoso De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 161783	DUR16160200 713560	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
183	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En El Ejido Arcinas Del Municipio De Gomez Palacio - 161971	DUR16160200 713561	21,848	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
184	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido La Popular Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 185086	DUR16160200 713572	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
185	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Metros En El Ejido Puente La Torreña Del Municipio De Gomez Palacio - 179282	DUR16160200 713573	22,000	0.0%	6,574	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
186	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido San Felipe De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 163098	DUR16160200 713574	22,000	0.0%	6,574	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
187	Construcción De Barda Perimetral En Secundaria Tecnica No 49 Emiliano Zapata Tm En El Ejido San Ranón Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 74347	DUR16160200 713575	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Metros lineales	179	100	90.00
188	Ampliacion De Red De Electrificacion En El Ejido La Tehua Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 168443	DUR16160200 713576	278,302	0.0%	277,102	0.0%	Otros	65	100	100.00
189	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido El Triunfo Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165381	DUR16160200 713577	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-
190	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Gustavo Baz Prada Tm De La Col Fidel Velazquez En La Cd De Gomez Palacio Dgo - 78975	DUR16160200 718851	42,000	0.0%	42,000	0.0%	Otros	610	100	70.00
191	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido San Ignacio Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 166481	DUR16160200 718852	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
192	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Miguel De La Madrid De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 164062	DUR16160200 718853	22,000	0.0%	6,574	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
193	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Felipe Angeles De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 176176	DUR16160200 718854	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		

194	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Bicentenario De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 172016	DUR16160200 718855	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
195	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Santa Rosa De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 176857	DUR16160200 718856	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
196	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Ruben Jaramillo De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 168439	DUR16160200 718857	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
197	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido San Ignacio De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 164127	DUR16160200 718858	11,000	0.0%	3,247	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
198	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En El Ejido Cuba Del Municipio De Gomez Palacio - 162675	DUR16160200 718859	21,848	0.0%	13,096	0.0%	Vivienda	5	100	50.00
199	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Bicentenario De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 171684	DUR16160200 718860	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
200	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Bicentenario De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 171554	DUR16160200 718861	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
201	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Colonia Siete De Noviembre Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 168542	DUR16160200 718863	646,048	0.1%	646,048	0.1%	Otros	70	100	100.00
202	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Metros En La Colonia Las Flores Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 172802	DUR16160200 718864	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
203	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros En En Ejido Arcinas Del Municipio De Gomez Palacio - 180148	DUR16160200 718865	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
204	Ampliacion De Red De Electrificacion En El Ejido Cuatro De Diciembre Sagundo Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 166763	DUR16160200 718876	327,723	0.0%	274,912	0.0%	Otros	40	100	100.00
205	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido Pastor Rouaix De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162670	DUR16160200 718877	22,000	0.0%	6,574	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
206	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido La Popular Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 186025	DUR16160200 718879	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
207	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido La Popular Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 185971	DUR16160200 718880	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
208	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido Puente La Torreña Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165898	DUR16160200 718881	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
209	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido Puente La Torreña Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165881	DUR16160200 718882	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-
210	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido El Triunfo Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165682	DUR16160200 718886	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,538,749	4.7%	20,688,418	2.7%		23,727		
211	Equipamiento De Comedor Escolar En Primaria Redención Del Ejido Ahedo Del Mpio De Gómez Palacio Dgo - 79165	DUR16160200 718887	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	42	100	90.00
212	Proyecto De Drenaje Sanitario Expo Feria De Gomez Palacio Reposicion De Colector De 12 , En La Cd. De Gómez Palacio, Dgo - 76828	DUR16160200 724432	1,300,000	0.2%	1,300,000	0.2%	Metros lineales	384	100	98.00
213	Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Colonia Francisco Zarco De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 175792	DUR16160200 724434	21,848	0.0%	13,010	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
214	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Rebollo Acosta De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 165007	DUR16160200 724435	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
215	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En La Colonia Rebollo Acosta De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 164159	DUR16160200 724436	22,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
216	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido Jabonoso De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162021	DUR16160200 724438	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
217	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido Jabonoso De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 161972	DUR16160200 724439	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
218	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido Jabonoso De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162619	DUR16160200 724440	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
219	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido Jabonoso De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162601	DUR16160200 724441	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
220	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido Arcinas Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 179568	DUR16160200 724442	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
221	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido La Popular Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 184852	DUR16160200 724451	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
222	Construccion De Pavimentacion De Calle Coahuila Entre Insurgentes Y Aldama En Colonia La Popular Del Mpio De Gp - 179339	DUR16160200 724452	395,205	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	77	100	-
223	Construccion De Losa De Concreto De Veinte Mts En El Ejido La Popular De La Cd De Gomez Palacio Dgo - 162655	DUR16160200 724453	11,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
224	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido San Felipe Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 164923	DUR16160200 724454	7,200	0.0%	6,864	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	80.00
225	Construccion De Piso Firme De Dieciseis Metros Cuadrados En El Ejido El Trinfo Del Municipio De Gomez Palacio Dgo - 165424	DUR16160200 724455	7,200	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,827,359	1.5%	4,728,668	0.6%		91,150		

1	Construcción De Recamaras Adicionales.- - 4083	DUR16160100 623065	3,420,000	0.4%	-	0.0%	Vivienda	579	100	-
2	Ampliacion De Red De Agua Potable - 2932	DUR16160100 623225	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	156	100	100.00
3	Ampliación Red De Drenaje - 4142	DUR16160100 623297	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	158	100	100.00
4	Const. Techado En Areas De Impoartición De Educación Fisica, Esc. Prim. Ignacio Zaragoza.- - 3982	DUR16160100 623547	355,000	0.0%	355,000	0.0%	Metros Cuadrados	190	100	100.00
5	Ampliación Red De Drenaje.- - 3106	DUR16160100 623604	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros lineales	380	100	100.00
6	Ampliación Red De Agua Potable.- - 3004	DUR16160100 623659	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Agua Potable - 2899	DUR16160100 623920	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros lineales	153	100	100.00
8	Const. Techado En Areas De Impartición De Educación Fisica, Esc. Prim. Joaquín Amaro - 3964	DUR16160100 624501	355,000	0.0%	355,000	0.0%	Metros Cuadrados	258	100	100.00
9	Ampliación Red De Drenaje - 3120	DUR16160100 624674	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	140	100	100.00
10	Rehabilitación De Equipos De Bombeo En Pozos Pagua Potable - 63085	DUR16160200 643985	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	1,100	100	100.00
11	Ampliación Red De Drenaje - 63036	DUR16160200 643986	618,175	0.1%	618,175	0.1%	Metros lineales	3,526	100	100.00
12	Ampliación Red Eléctrica - 63051	DUR16160200 648798	128,119	0.0%	128,119	0.0%	Otros	3,526	100	100.00
13	Ampliación Red De Agua Potable - 62997	DUR16160200 653546	610,563	0.1%	610,563	0.1%	Metros lineales	2,213	100	100.00
14	Ampliación Red De Drenaje - 63020	DUR16160200 653547	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	2,500	100	100.00
15	Ampliación De Red De Agua Potable - 62986	DUR16160200 653548	610,563	0.1%	610,563	0.1%	Metros lineales	660	100	100.00
16	Ampliación Red Eléctrica - 63071	DUR16160200 655917	13,179	0.0%	13,179	0.0%	Otros	16,506	100	100.00
17	Ampliación Red Eléctrica - 63059	DUR16160200 655918	37,507	0.0%	37,507	0.0%	Otros	2,019	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,827,359	1.5%	4,728,668	0.6%		91,150		

18	Ampoliación Red De Agua Potable - 63003	DUR16160200 660836	610,563	0.1%	610,563	0.1%	Metros lineales	3,526	100	100.00
19	Rehabilitación De Sistemas Eléctricos En Pozos - 149311	DUR16160200 691678	180,000	0.0%	-	0.0%	Otros	2,700	100	-
20	Const De Tanque De Almacenamiento Pagua Potable - 149190	DUR16160200 691679	600,000	0.1%	-	0.0%	Otros	14,720	100	-
21	Construcción De Calle De Concreto Hidráulico - 191438	DUR16160200 697146	470,057	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,000	100	-
22	Ampliación Red De Drenaje - 191853	DUR16160200 697147	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	740	100	-
23	Ampliación Red De Drenaje - 149376	DUR16160200 697148	350,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,100	100	-
24	Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Para Pozos - 149273	DUR16160200 708198	120,000	0.0%	-	0.0%	Otros	4,100	100	-
25	Construcción De Calle De Concreto Hidráulico - 191378	DUR16160200 708199	356,273	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,000	100	-
26	Ampliación Red De Agua Pótale - 149243	DUR16160200 713506	350,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	14,700	100	-
27	Ampliación Red De Drenaje - 191601	DUR16160200 718785	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	270	100	-
28	Rehab Lagunas De Oxidación - 149395	DUR16160200 718787	378,000	0.0%	-	0.0%	Otros	2,050	100	-
29	Construcción De Calle De Concreto Hidráulico - 191288	DUR16160200 724386	374,361	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,000	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,409,427	0.8%	6,018,036	0.8%		1,891		
1	Ampliacion De Red De Drenaje C. Vicente Guerrero Entre C. 20 De Noviembre Y C. Lazaro Cardenas En Ciudad Juarez - 10817	DUR16160100 629414	536,738	0.1%	536,738	0.1%	Otros	51	-	100.00
2	Ampliacion De Red De Drenaje En C Hidalgo Entre Av Morelos Y C Sin Nombre En Villa Nazareno Mpio De Lerdo Dgo - 42832	DUR16160200 644046	293,537	0.0%	293,537	0.0%	Metros lineales	83	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Agua Potable C. Leona Vicario Entre C. Fco. Villa Y C. Sin Nombre Ejido Graceros - 32184	DUR16160200 644047	76,509	0.0%	76,509	0.0%	Otros	17	100	100.00
4	Ampliacion De Red Electrica Sector Mina En El Ejido Las Piedras, Mpio. De Lerdo, Dgo. - 41511	DUR16160200 644048	198,150	0.0%	198,150	0.0%	Otros	29	100	100.00
5	Ampliacion De Red Electrica En Calle Arriba Sin Nombre En El Ejido El Refugio Mpio De Lerdo Dgo - 41097	DUR16160200 644049	239,601	0.0%	239,601	0.0%	Otros	33	100	100.00
6	Ampliacion De Red De Agua Potable En C Juan E Garcia Entre C 5 De Mayo Y C 5 De Febrero En Cd Juarez Dgo - 41182	DUR16160200 644050	49,601	0.0%	49,601	0.0%	Metros lineales	21	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Agua Potable C Sin Nombre Entre C Morelos Y C Benito Juarez En El Ejido Nuevo Graseros Mpio De Lerdo - 41406	DUR16160200 646439	130,470	0.0%	130,470	0.0%	Metros lineales	57	100	100.00
8	Ampliacion De Red Electrica En C Sin Nombre Entre C Aldama Y Campo Deportivo Y Calle Sin Nombre Entre Maquila Y Tope Sector Panteon - 40701	DUR16160200 648884	226,728	0.0%	226,728	0.0%	Otros	29	100	100.00
9	Pavimentacion Asfaltica en Calle Segunda Entre Carretera A Nazareno Y Tope En La Col Villa De Guadalupe De Cd Lerdo - 42936	DUR16160200 653620	518,046	0.1%	518,046	0.1%	Metros Cuadrados	143	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Drenaje En Calz Maclovio Herrera Entre Hidalgo Y Corregidora En Villa Nazareno Mpio De Lerdo Dgo - 42909	DUR16160200 655985	83,498	0.0%	83,498	0.0%	Metros lineales	143	100	100.00
11	Construccion De Red De Drenaje En Av. Lazaro Cardenas Entre Abraham Gonzalez Y Calle Aquiles Serdan En Cd. Juarez, Dgo. - 41561	DUR16160200 655986	77,292	0.0%	77,292	0.0%	Metros lineales	17	100	100.00
12	Construccion De Guarniciones En Calle Segunda Entre Carretera A Nazareno Y Tope En La Col Villa De Guadalupe De Cd Lerdo Dgo - 41529	DUR16160200 655987	159,208	0.0%	159,208	0.0%	Otros	115	100	100.00
13	Ampliacion De Red Electricafalda Del Cerro En El Ejido La Luz Mpio De Lerdo Dgo - 41409	DUR16160200 658461	211,024	0.0%	211,024	0.0%	Otros	13	100	100.00
14	Ampliacion De Red Electrica Sector Cerro Ejido Saporis Mpio Lerdo Dgo - 40613	DUR16160200 660916	206,296	0.0%	206,296	0.0%	Otros	37	100	100.00
15	Construccion De Red De Drenaje C Hidalgo Entre C Sin Nombre Y Tope Villa Nazareno - 179547	DUR16160200 686296	67,883	0.0%	67,883	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
16	Construccion De Red De Drenaje C Jose Maria Morelos Entre C Matamoros Y C Corregidora En Villa Nazareno - 176194	DUR16160200 686297	65,011	0.0%	65,011	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,409,427	0.8%	6,018,036	0.8%		1,891		

17	Rehabilitacion De Modulo Sanitario En Jardin De Niños Carolina Agazzi En Ej Las Cuevas - 127623	DUR16160200 691747	78,985	0.0%	37,155	0.0%	Otros	50	100	50.00
18	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Tercera, Calle Cuarta Y Calle Sin Nombre En El Ejido El Salitral - 75830	DUR16160200 691748	478,290	0.1%	478,290	0.1%	Metros lineales	123	100	100.00
19	Ampliacion De Red De Agua Potable C Lopez Mateos Maclovio Herrera Entre C Hidalgo Y Tope Villa Nazareno - 127968	DUR16160200 691749	76,317	0.0%	76,317	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
20	Ampliacion De Red De Drenaje C Vicente Guerrero Entre C 16 De Septiembre Y C 5 De Febrero Cd Juarez Dgo - 126990	DUR16160200 691750	157,917	0.0%	157,917	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
21	Ampliacion De Red De Agua Potable C Hidalgo Entre C 5 De Mayo Y C Emiliano Zapata En Cd Juarez - 99459	DUR16160200 691751	45,419	0.0%	45,419	0.0%	Metros lineales	21	100	100.00
22	Ampliacion De Red Electrica C Valentin Gomez Farias Entre Fco Zarco Y Tope Sector Calaveras En Cd Juarez Dgo - 132459	DUR16160200 697227	164,573	0.0%	48,890	0.0%	Otros	47	100	60.00
23	Ampliación De Red De Drenaje C Aviles Entre C Juarez Y Tope Con Cerro Cd Juarez Dgo - 128239	DUR16160200 697228	83,038	0.0%	83,038	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
24	Construcción De Techo Terrado - 191376	DUR16160200 702677	65,377	0.0%	65,377	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
25	Construccion De Techo Terrado - 191713	DUR16160200 702678	29,057	0.0%	29,057	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
26	Ampliacion De Red Electrica En C Gregorio Rojas Entre C Fco Villa Y Tope Ejido Nuevo Graseros - 144343	DUR16160200 702679	217,350	0.0%	212,289	0.0%	Otros	60	100	98.00
27	Ampliacion De Red De Drenaje C Jose Betancourt Entre C Abasolo Y Lerdo De Tejada Cd Juarez - 101602	DUR16160200 702680	159,570	0.0%	159,570	0.0%	Metros lineales	41	100	100.00
28	Ampliacion De Red De Drenaje C 13 De Septiembre Entre C Lazaro Cardenas Y Tope Con Cerro C Juarez Dgo - 128287	DUR16160200 708272	55,569	0.0%	55,569	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
29	Ampliacion De Red De Drenaje C Hidalgo Entre C 20 De Noviembre Y C 5 De Mayo Cd Juarez Dgo - 101504	DUR16160200 718894	218,452	0.0%	218,452	0.0%	Metros lineales	82	100	100.00
30	Ampliacion De Red De Drenaje En La Col Lazaro Cardenas En Villa Leon Guzman Mpio De Lerdo Dgo - 76019	DUR16160200 724459	999,306	0.1%	999,306	0.1%	Metros lineales	296	100	100.00
31	Ampliacion De Red Electrica Sector Nogales Segunda Etapa Villa Nazareno - 181100	DUR16160200 724460	249,950	0.0%	74,633	0.0%	Otros	65	100	60.00
32	Ampliacion De Red De Drenaje C Juan Nepomuceno Flores Entre C Hermenegildo Galeana Y C Agustin Iturbide Cd Juarez Dgo - 98008	DUR16160200 724461	137,166	0.0%	137,166	0.0%	Metros lineales	13	100	100.00
33	Ampliacion De Red De Agua Potable C Diecisiete De Marzo Entre C Miguel Hidalgo Y C Juan E Garcia Cd Juarez Dgo - 175389	DUR16160200 724462	53,500	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	45	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,973,569	2.7%	15,953,745	2.1%		8,369		

1	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En San Antonio De Padua - 110133	DUR00160200 702520		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	265	100	
2	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Refugio - 109633	DUR16160200 686138	1,044,208	0.1%	1,044,208	0.1%	Metros lineales	83	100	100.00
3	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La China - 109793	DUR16160200 686140	153,808	0.0%	153,808	0.0%	Metros Cuadrados	210	100	100.00
4	Construcción De Sistema De Agua Potable En Ciénega De Mirasoles - 107758	DUR16160200 686224	244,533	0.0%	73,360	0.0%	Metros lineales	129	100	60.00
5	Construcción De Sistema De Agua Potable En Mesa De La Torrecilla - 107767	DUR16160200 686300	247,040	0.0%	74,112	0.0%	Metros lineales	66	100	100.00
6	Construcción De Dispensario Medico En Mesa De Los Lobos - 111807	DUR16160200 691576	257,342	0.0%	77,203	0.0%	Metros Cuadrados	74	100	100.00
7	Rehabilitación De Camino En Cerro Gordo - 133146	DUR16160200 691577	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Metros lineales	17	100	100.00
8	Rehabilitación De Camino Cieneguita - 84608	DUR16160200 691590	1,000,000	0.1%	1,000,000	0.1%	Metros lineales	39	100	100.00
9	Construcción De Dispensario Medico En Los Hongos - 111796	DUR16160200 691591	257,342	0.0%	159,330	0.0%	Metros Cuadrados	77	100	100.00
10	Rehabilitación De Vado En Paura - 111653	DUR16160200 691597	160,000	0.0%	160,000	0.0%	Otros	212	100	100.00
11	Construcción De Sistema De Agua Potable En Platanitos - 107808	DUR16160200 691598	179,310	0.0%	77,532	0.0%	Metros lineales	86	100	90.00
12	Construcción De Sistema De Agua Potable En Las Enramadas - 107847	DUR16160200 691599	105,234	0.0%	35,887	0.0%	Metros lineales	75	100	50.00
13	Rehabilitación De Camino En Candelaria Del Alto - 110294	DUR16160200 691754	800,000	0.1%	800,000	0.1%	Otros	284	100	100.00
14	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Guajolota - 107863	DUR16160200 691755	141,471	0.0%	70,735	0.0%	Metros lineales	449	100	100.00
15	Construcción De Dispensario Medico En Brasiles - 111788	DUR16160200 691756	257,342	0.0%	77,203	0.0%	Metros Cuadrados	151	100	90.00
16	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Saucito - 130607	DUR16160200 697046	1,074,336	0.1%	322,301	0.0%	Metros lineales	73	100	100.00
17	Construcción De Sistema De Alcantarillado En Mesa De Los Lobos (Lobitos) - 109035	DUR16160200 697047	121,107	0.0%	77,439	0.0%	Metros lineales	74	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,973,569	2.7%	15,953,745	2.1%		8,369		

18	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Peña (Las Bolsas) - 107838	DUR16160200 697068	179,145	0.0%	53,744	0.0%	Metros lineales	65	100	100.00
19	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Santa Gertrudis - 84069	DUR16160200 697075	1,872,167	0.2%	1,529,949	0.2%	Metros lineales	223	100	100.00
20	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Fortines - 107708	DUR16160200 697076	224,460	0.0%	67,338	0.0%	Metros lineales	212	100	100.00
21	Construcción De Sistema De Agua Potable En Zancudo Dos - 107824	DUR16160200 697151	187,254	0.0%	56,176	0.0%	Metros lineales	51	100	90.00
22	Rehabilitación De Camino En Fortines - 133152	DUR16160200 697175	333,689	0.0%	333,689	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
23	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Huazamota - 84427	DUR16160200 697229	1,000,000	0.1%	981,031	0.1%	Metros Cuadrados	877	100	95.00
24	Rehabilitación De Camino En El Saucito El Durazno - 111709	DUR16160200 702497	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Otros	73	100	100.00
25	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Llano Grande - 107693	DUR16160200 702518	337,500	0.0%	101,250	0.0%	Metros lineales	676	100	70.00
26	Rehabilitación De Vado En Xoconoxtle - 161126	DUR16160200 702524	104,052	0.0%	104,052	0.0%	Otros	191	100	100.00
27	Construcción De Dispensario Medico En La Ventana - 111801	DUR16160200 702525	257,342	0.0%	77,203	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	90.00
28	Ampliación De Sistema De Agua Potable En San Lucas Bajo Del Agostadero - 111858	DUR16160200 702605	142,909	0.0%	75,878	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
29	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Laguna - 107820	DUR16160200 702606	237,000	0.0%	160,058	0.0%	Metros lineales	79	100	90.00
30	Construcción De Pavimento En San Antonio De Padua - 110199	DUR16160200 708127	799,779	0.1%	619,430	0.1%	Metros Cuadrados	265	100	100.00
31	Construcción De Sistema De Agua Potable En Macho Parado - 107842	DUR16160200 708200	236,101	0.0%	132,147	0.0%	Metros lineales	58	100	80.00
32	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Guacamayita - 107683	DUR16160200 708275	135,000	0.0%	40,500	0.0%	Metros lineales	203	100	90.00
33	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Paura - 84371	DUR16160200 713426	2,476,567	0.3%	1,603,075	0.2%	Metros lineales	212	100	95.00
34	Rehabilitación De Camino San Antonio De Padua - 110263	DUR16160200 713427	364,005	0.0%	364,005	0.0%	Otros	264	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,973,569	2.7%	15,953,745	2.1%		8,369		

35	Construcción De Sistema De Agua Potable En Bajío De Milpillás - 107789	DUR16160200 718697	239,955	0.0%	167,569	0.0%	Metros lineales	226	100	100.00
36	Construcción De Sistema De Agua Potable En Combustita - 107845	DUR16160200 718711	282,754	0.0%	272,041	0.0%	Metros lineales	58	100	90.00
37	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Chimaltita - 107739	DUR16160200 718716	209,594	0.0%	139,038	0.0%	Metros lineales	84	100	90.00
38	Construcción De Red De Alcantarillado En Las Flores - 130689	DUR16160200 718789	134,895	0.0%	134,895	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
39	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Maypura De Jalpa - 107732	DUR16160200 718791	150,000	0.0%	123,864	0.0%	Metros lineales	60	100	90.00
40	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Puerto Guamuchil - 107743	DUR16160200 718792	209,765	0.0%	139,076	0.0%	Metros lineales	276	100	80.00
41	Construcción De Sistema De Alcantarillado En Los Frijoles - 108897	DUR16160200 718819	1,048,691	0.1%	917,275	0.1%	Metros lineales	50	100	100.00
42	Construcción De Pavimento En Huazamota - 110181	DUR16160200 718896	1,499,912	0.2%	1,488,436	0.2%	Metros Cuadrados	877	100	95.00
43	Construcción De Sistema De Agua Potable En Los Barbechos - 107835	DUR16160200 724308	332,100	0.0%	234,924	0.0%	Metros lineales	59	100	100.00
44	Ampliación De Red De Alcantarillado En San Francisco De Ocotán - 108549	DUR16160200 724311	330,248	0.0%	292,938	0.0%	Metros lineales	270	100	100.00
45	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Muruata - 107702	DUR16160200 724312	142,131	0.0%	137,164	0.0%	Metros lineales	241	100	90.00
46	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Las Flores - 111840	DUR16160200 724387	56,139	0.0%	16,841	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
47	Construcción De Dispensario Médico En San José Del Bajío - 153258	DUR16160200 724388	257,342	0.0%	237,042	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			-	0.0%	-	0.0%		2,659		
1	Ampliacion De Red Dea Agua Potable En La Colonia Independencia - 13831	DUR16160100 629673	-	0.0%	-	0.0%	Otros	220		-
2	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 13798	DUR16160100 629674	-	0.0%	-	0.0%	Otros	50		-
3	Construccion De Pavimento Hidraulico En El Barrio Independencia - 13877	DUR16160100 630478	-	0.0%	-	0.0%	Otros	1,550		-
4	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia La Esperanza - 13833	DUR16160100 631038	-	0.0%	-	0.0%	Otros	750		-
5	Ampliacion De La Re De Agua Potable En La Localidad De Morteros - 13789	DUR16160200 702686	-	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	55	100	-
6	Rehabilitacion De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De El Gatal - 13772	DUR16160200 708278	-	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	34	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,691,352	1.3%	9,067,537	1.2%		12,692		

1	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Hidalgo - 47138	DUR16160200 646440	106,144	0.0%	106,144	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
2	Construccion De Segunda Etapa De Planta Tratadora De Aguas Residuales - 53290	DUR16160200 648886	1,300,000	0.2%	1,300,000	0.2%	Otros	5,302	100	100.00
3	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Juarez - 53179	DUR16160200 648887	190,651	0.0%	190,651	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
4	Ampliación De Red O Sistema De Drenaje En Calle Independencia - 53157	DUR16160200 648888	76,811	0.0%	76,811	0.0%	Metros lineales	36	100	100.00
5	Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Amado Nervo - 59456	DUR16160200 648889	44,310	0.0%	44,310	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
6	Ampliacion De Red De Agua Potable En El Poblado 20 De Noviembre - 47506	DUR16160200 648890	53,244	0.0%	53,244	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00
7	Ampliación De Red O Sistema De Alcantarillado En Calle Juarez - 53166	DUR16160200 651274	78,517	0.0%	78,517	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
8	Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Nombre De Dios Calle Cuauhtemoc - 47445	DUR16160200 651275	101,082	0.0%	101,082	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
9	Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Nombre De Dios El Moquete - 47392	DUR16160200 651276	72,633	0.0%	72,633	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
10	Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Ojo De Agua Los Berros - 47368	DUR16160200 653621	66,298	0.0%	66,298	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00
11	Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En San Isidro - 52447	DUR16160200 653622	16,820	0.0%	16,820	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
12	Ampliacion De Red O Sistema De Alcantarillado En Gabriel Hernandez Mancinas - 59403	DUR16160200 653623	329,790	0.0%	329,790	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
13	Ampliacion De Red De Agua Potable En El Llano - 47679	DUR16160200 653624	33,640	0.0%	33,640	0.0%	Metros lineales	18	100	100.00
14	Rehabilitacion De Sistema O Red De Drenaje En El Pueblito 20 De Noviembre - 52593	DUR16160200 653625	293,695	0.0%	293,695	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
15	Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Texcalillo - 52514	DUR16160200 655861	156,859	0.0%	156,859	0.0%	Metros lineales	75	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Drenaje En Amado Nervo - 47298	DUR16160200 655988	321,846	0.0%	321,846	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
17	Ampliacion De Red O Sistema De Alcantarillado En El Llano - 52569	DUR16160200 655990	134,277	0.0%	134,277	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,691,352	1.3%	9,067,537	1.2%		12,692		

18	Segunda Etapa Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 57752	DUR16160200 658464	3,685,808	0.5%	3,685,808	0.5%	Otros	4,829	100	100.00
19	Ampliacion De Red O Sistema De Alcantarillado En Calle Cuauhtemoc - 53130	DUR16160200 660919	155,955	0.0%	155,955	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
20	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Fray Geronimo Mendoza - 47190	DUR16160200 660920	149,769	0.0%	149,769	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
21	Construccion De Techos Firmes En El Tobe - 179880	DUR16160200 686136	72,000	0.0%	72,000	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
22	Construccion De Techo Firme En Paso Real - 175952	DUR16160200 686303	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
23	Construccion De Cuarto Para Baño En Rojas - 191126	DUR16160200 691592	36,800	0.0%	36,800	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
24	Construccion De Domo En Esc Telesecundaria En Rojas - 179125	DUR16160200 691593	325,000	0.0%	97,500	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	65.00
25	Construccion De Cuartos Adicionales En Nombre De Dios - 190914	DUR16160200 691764	917,601	0.1%	521,287	0.1%	Vivienda	105	100	100.00
26	Construccion De Techos De Lamina En Santa Cruz De Guadalupe - 175108	DUR16160200 702510	63,000	0.0%	63,000	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
27	Construccion De Techo Firme En Texcalillo - 180167	DUR16160200 702511	36,000	0.0%	36,000	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
28	Construccion De Techos Firmes En Nombre De Dios - 180441	DUR16160200 702687	144,000	0.0%	144,000	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
29	Construccion De Techo Firme En Lauro Del Villar - 179442	DUR16160200 702688	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
30	Construccion De Pisos Firmes En Nombre De Dios - 190745	DUR16160200 708279	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros Cuadrados	105	100	100.00
31	Construccion De Cuarto Para Baño En Nombre De Dios - 191042	DUR16160200 708280	36,800	0.0%	36,800	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
32	Construccion De Techos Firmes En Francisco Murguia - 180763	DUR16160200 708281	36,000	0.0%	36,000	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
33	Construccion De Techo Firme En Lumbreras - 180235	DUR16160200 708282	36,000	0.0%	36,000	0.0%	Metros Cuadrados	9	100	100.00
34	Construccion De Aula En Cecyted En San Jose De La Parrilla - 179342	DUR16160200 713421	480,000	0.1%	480,000	0.1%	Otros	26	100	100.00



Estado
Municipio

Durango
Nombre de Dios

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 772,502,097

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,691,352	1.3%	9,067,537	1.2%		12,692		

35	Construccion De Techos Firmes En Amado Nervo - 175574	DUR16160200 718900	36,000	0.0%	36,000	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
36	Construccion De Techo Firme En Emilio Portes Gil - 176084	DUR16160200 718901	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,434,747	2.0%	11,784,747	1.5%		5,607		

1	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De Graciano Sanchez - 53746	DUR16160200 644045	60,368	0.0%	60,368	0.0%	Otros	78	100	100.00
2	Construcción Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Villa Las Nieves Barrio El Cipres - 53624	DUR16160200 646327	700,000	0.1%	700,000	0.1%	Otros	300	100	100.00
3	Construcción Red De Alcantarillado En La Localidad De Ojos Azules - 66869	DUR16160200 646328	2,500,000	0.3%	2,000,000	0.3%	Metros lineales	161	100	80.00
4	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ojos Azules - 66568	DUR16160200 648744	4,500,000	0.6%	1,350,000	0.2%	Metros lineales	161	100	30.00
5	Rehabilitación De Camino Rural El Ojito - 72726	DUR16160200 651165	400,000	0.1%	400,000	0.1%	Otros	210	100	100.00
6	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De La Navecilla - 53782	DUR16160200 651166	77,293	0.0%	77,293	0.0%	Otros	50	100	100.00
7	Ampliacion Red De Alcantarillado, Loc. Villa Las Nieves Colonia Oscar Gonzalez - 53855	DUR16160200 651167	1,798,121	0.2%	1,798,121	0.2%	Metros lineales	16	100	100.00
8	Rehabilitación Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Villa Las Nieves - 54754	DUR16160200 651168	1,548,750	0.2%	1,548,750	0.2%	Otros	3,079	100	100.00
9	Construcción Red De Agua Potable En La Localidad De Villa Las Nieves Varias Calles - 54726	DUR16160200 651169	1,049,113	0.1%	1,049,113	0.1%	Metros lineales	80	100	100.00
10	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Localidad Torreón De Cañas En La Tele-Secundaria 131 - 54661	DUR16160200 651271	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
11	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Localidad De Villa Orestes Pereyra En La Tele-Secundaria 129 - 54717	DUR16160200 651272	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
12	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Villa Ocampo - 72410	DUR16160200 655862	60,036	0.0%	60,036	0.0%	Otros	57	100	100.00
13	Rehabilitación Alumbrado Publico En La Localidad De Villa Las Nieves - 55011	DUR16160200 655863	73,063	0.0%	73,063	0.0%	Metros lineales	114	100	100.00
14	Ampliación Linea De Drenaje En Villa Orestes Pereyra - 53841	DUR16160200 655983	112,742	0.0%	112,742	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
15	Ampliacion Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Rueda - 53825	DUR16160200 658341	319,343	0.0%	319,343	0.0%	Metros lineales	119	100	100.00
16	Ampliación Centro De Salud, Localidad Villa Las Nieves Imss - 54644	DUR16160200 658342	35,918	0.0%	35,918	0.0%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
17	Construcción Deposito De Agua Potable En La Localidad De Villa Ocampo Las Pilas - 53737	DUR16160200 660787	1,000,000	0.1%	1,000,000	0.1%	Otros	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,161,845	0.8%	6,161,845	0.8%		5,563		

1	Ampliacion De Red Electrica Colonia Elparaiso - 54179	DUR16160200 646304	272,267	0.0%	272,267	0.0%	Otros	50	100	100.00
2	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Tomas Calle Cooregidora - 68414	DUR16160200 648727	24,910	0.0%	24,910	0.0%	Otros	150	100	100.00
3	Ampliacion De Red Electrica Colonia Villa Jardin - 59376	DUR16160200 648728	337,977	0.0%	337,977	0.0%	Otros	250	100	100.00
4	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 52656	DUR16160200 651141	111,199	0.0%	111,199	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
5	Construccion De Pavimento En La Calle Corregidora - 52267	DUR16160200 655828	1,238,778	0.2%	1,238,778	0.2%	Metros Cuadrados	425	100	100.00
6	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Col. El Refugio - 26822	DUR16160200 655829	397,010	0.1%	397,010	0.1%	Otros	-	100	100.00
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 52263	DUR16160200 655830	308,081	0.0%	308,081	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
8	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Descargas Calle Corregidora - 69694	DUR16160200 660760	50,785	0.0%	50,785	0.0%	Otros	105	100	100.00
9	Construccion De Techo Firme Lamina Villa Union Dos - 149120	DUR16160200 685994	16,600	0.0%	16,600	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
10	Construccion De Piso Firme Cieneguilla Dos - 149163	DUR16160200 685996	4,592	0.0%	4,592	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
11	Construccion De Piso Firme Orizaba - 142952	DUR16160200 685997	11,741	0.0%	11,741	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	100.00
12	Construccion De Cuarto Dormitorio Orizaba - 147689	DUR16160200 685998	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
13	Construccion De Cuarto Para Baño El Potosi - 147404	DUR16160200 685999	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
14	Construccion De Cuarto Dormitorio San Atenogenes - 148785	DUR16160200 686001	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
15	Construccion Cuarto Para Baño San Atenogenes - 148840	DUR16160200 686003	160,000	0.0%	160,000	0.0%	Vivienda	19	100	100.00
16	Construccion De Cuarto Para Baño Villa Union - 149020	DUR16160200 691457	316,000	0.0%	316,000	0.0%	Vivienda	45	100	100.00
17	Construccion De Cuarto Dormitorio - 128969	DUR16160200 691460	160,000	0.0%	160,000	0.0%	Vivienda	32	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,161,845	0.8%	6,161,845	0.8%		5,563		

18	Construccion De Cuarta Recamara - 147789	DUR16160200 691461	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
19	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 136816	DUR16160200 691462	57,504	0.0%	57,504	0.0%	Otros	750	100	100.00
20	Construccion De Piso Firme La Ochoa - 146848	DUR16160200 691463	4,349	0.0%	4,349	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
21	Construccion De Cuarto Para Baño Orizaba - 147485	DUR16160200 691464	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
22	Construccion De Techofirme Lamina En Villa Union - 146918	DUR16160200 696930	193,726	0.0%	193,726	0.0%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
23	Construccion De Techo De Lamina - 142483	DUR16160200 696932	111,287	0.0%	111,287	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
24	Construccion De Cuarto Dormitorio Damian Carmona - 147464	DUR16160200 696933	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
25	Construccion De Techos Firme De Lamina Orizaba - 143262	DUR16160200 696935	23,119	0.0%	23,119	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
26	Construccion De Techo Firme Lamina San Atenogenes - 146766	DUR16160200 696936	156,950	0.0%	156,950	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
27	Ampliacion De Red De Agua Potable - 136880	DUR16160200 696937	86,359	0.0%	86,359	0.0%	Metros lineales	115	100	100.00
28	Construccion De Techo Firme Lamina Narciso Mendoza - 146820	DUR16160200 702379	43,252	0.0%	43,252	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
29	Construccion De Drenaje Sanitario Descargas Narciso Mendoza - 150733	DUR16160200 702380	24,076	0.0%	24,076	0.0%	Otros	95	100	100.00
30	Construccion De Techo De Lamina La Ochoa - 146844	DUR16160200 702381	41,033	0.0%	41,033	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
31	Construccion De Cuarto Dormitorio La Ochoa - 148804	DUR16160200 702382	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
32	Construccion De Techo Firme Lamina San Martin - 143295	DUR16160200 702383	13,057	0.0%	13,057	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
33	Construccion De Piso Firme Cieneguilla - 142512	DUR16160200 708020	29,672	0.0%	29,672	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
34	Construccion De Barda Perimetral Jardin De Niños Julian Carrillo Segunda Etapa - 77593	DUR16160200 708021	113,558	0.0%	113,558	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,161,845	0.8%	6,161,845	0.8%		5,563		

35	Construccion De Techos De Lamina Damian Carmona - 146713	DUR16160200 708022	18,224	0.0%	18,224	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	100.00
36	Construccion De Piso Firme Narciso Mendoza - 146794	DUR16160200 708023	26,896	0.0%	26,896	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
37	Construccion De Techo Firme Lamina Estacion Poanas - 142804	DUR16160200 708024	24,572	0.0%	24,572	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
38	Construccion De Piso Firme En Francisco Zarco - 142544	DUR16160200 708025	47,041	0.0%	47,041	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
39	Ampliacion De Red De Agua Potable - 133637	DUR16160200 713313	242,387	0.0%	242,387	0.0%	Metros lineales	2,000	100	100.00
40	Construccion De Baños Cieneguilla - 148560	DUR16160200 713314	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
41	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 136839	DUR16160200 713315	128,449	0.0%	128,449	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
42	Construccion De Cuarto Dormitorio Veracruz - 148565	DUR16160200 713316	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Vivienda	10	100	100.00
43	Ampliacion De Red De Agua Potable Col Villa Jardin - 133752	DUR16160200 718581	35,348	0.0%	35,348	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
44	Construccion De Techo Firme De Lamina Los Angeles - 146724	DUR16160200 718583	53,159	0.0%	53,159	0.0%	Metros Cuadrados	23	100	100.00
45	Construccion De Techo De Lamina La Joya - 142710	DUR16160200 718584	89,429	0.0%	89,429	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
46	Construccion De Piso Firme En San Atenogenes - 146787	DUR16160200 718585	19,519	0.0%	19,519	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	100.00
47	Construccion De Techo Firme Lamina Villa Union - 146903	DUR16160200 724184	22,373	0.0%	22,373	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	100.00
48	Construccion De Cuarto Dormitorio - 147432	DUR16160200 724185	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
49	Construccion De Techos De Lamina De Agosto - 142735	DUR16160200 724186	138,454	0.0%	138,454	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
50	Construccion De Techo Delamina Noria De Los Pilares - 142562	DUR16160200 724187	31,458	0.0%	31,458	0.0%	Metros Cuadrados	17	100	100.00
51	Construccion De Techo Firme De Lamina Orizaba Dos - 149060	DUR16160200 724188	22,962	0.0%	22,962	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00



Estado
Municipio

Durango
Poanas

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: **772,502,097**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,161,845	0.8%	6,161,845	0.8%		5,563		
52	Ampliacion De Red De Agua Potable - 138041	DUR16160200 724189	73,693	0.0%	73,693	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,308,049	2.1%	13,014,360	1.7%		14,717		

1	Rehabilitación De Drenaje Por El Corte Colonia Obregón - 115088	DUR16160200 691465	1,705,667	0.2%	701,373	0.1%	Metros lineales	2,400	100	40.00
2	Construcción De Calle Integral En Calle Chihuahua Colonia Buena Vista - 137391	DUR16160200 691466	748,671	0.1%	748,671	0.1%	Metros lineales	273	100	100.00
3	Construcción De Linea De Conducción De Agua Los Pinos Col Industrial Y Col Deportiva - 170439	DUR16160200 691467	160,000	0.0%	160,000	0.0%	Metros lineales	1,091	100	100.00
4	Construcción De Calle Integral En La Ciudad - 190901	DUR16160200 691468	2,823,270	0.4%	2,823,270	0.4%	Metros Cuadrados	595	100	100.00
5	Dotacion De Plantas Solares Zona Baja - 139317	DUR16160200 691469	583,500	0.1%	583,500	0.1%	Otros	145	100	100.00
6	Dotación De Plantas Solares Zona Indijena - 139330	DUR16160200 691639	583,500	0.1%	583,500	0.1%	Otros	195	100	100.00
7	Construcción De Drenaje En Calle Juan Escutia Col Aterrizaje - 168529	DUR16160200 696938	277,571	0.0%	277,571	0.0%	Metros lineales	101	100	100.00
8	Construcción De Banquetas En Calle El Brillante Col San Francisco - 137432	DUR16160200 696939		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	490	100	
9	Construcción De Linea Para La Conexión De Linea A Cfe En Fracc La Victoria - 139297	DUR16160200 696940		0.0%		0.0%	Otros	550	100	
10	Construcción De Calle Integral Col Josefa Ortiz De Dominguez Y Col Obregon - 171829	DUR16160200 702384	617,347	0.1%	617,347	0.1%	Metros Cuadrados	1,471	100	100.00
11	Rehabilitación De Pavimento En Avenida Ferrocarril Colonia Obregon - 115074	DUR16160200 708026	3,103,237	0.4%	813,842	0.1%	Metros Cuadrados	4,200	100	26.00
12	Construcción De Drenaje Entre Calle Vaticano Y 20 De Noviembre Col Obregon - 119112	DUR16160200 708027	618,318	0.1%	618,318	0.1%	Metros lineales	265	100	100.00
13	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Ramos Corona - 119092	DUR16160200 708029	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Otros	260	100	100.00
14	Construcción De Calle Integral Calle Tierra Y Libertad Colonia Callez - 129596	DUR16160200 708030	614,380	0.1%	614,380	0.1%	Metros lineales	210	100	100.00
15	Techo Seguro - 139353	DUR16160200 718586	1,999,988	0.3%	1,999,988	0.3%	Otros	630	100	50.00
16	Construcción De Drenaje En Valle Guanajuato Colonia Buena Vista - 137363	DUR16160200 718587	348,523	0.0%	348,523	0.0%	Metros lineales	108	100	100.00
17	Construcción De Calle Integral En Calle Pino Blanco Col Del Bosque - 129563	DUR16160200 718588	495,837	0.1%	495,837	0.1%	Metros lineales	290	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,308,049	2.1%	13,014,360	1.7%		14,717		

18	Construcción De Calle Integral Treinta De Abril Col Vicente Guerrero - 169610	DUR16160200 718589	414,239	0.1%	414,239	0.1%	Metros Cuadrados	698	100	100.00
19	Dotación De Baterías Para Planta Solar Zona Indígena - 139338	DUR16160200 724191	249,000	0.0%	249,000	0.0%	Otros	300	100	100.00
20	Construcción De Empedrado Mesa De San Pedro - 119077	DUR16160200 724192	615,003	0.1%	615,003	0.1%	Metros Cuadrados	445	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,324,443	3.9%	12,632,760	1.6%		10,202		
1	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades - 3784	DUR16160100 623169	161,550	0.0%	161,550	0.0%	Otros	45	100	100.00
2	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades - 3801	DUR16160100 624261	269,250	0.0%	269,250	0.0%	Otros	85	100	100.00
3	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades - 3844	DUR16160100 624262	251,300	0.0%	251,300	0.0%	Otros	43	100	100.00
4	Construccion De Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez En La Comunidad Del Doc - 14492	DUR16160200 643951	1,000,000	0.1%	1,000,000	0.1%	Metros Cuadrados	215	100	100.00
5	Rehabilitacion De Dispensario Médico En La Localidad Del Rio De Miravalles Del Municipio De San Dimas. - 41405	DUR16160200 643952	318,792	0.0%	318,792	0.0%	Metros Cuadrados	232	100	100.00
6	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas.-El Duraznito - 32696	DUR16160200 643953	542,044	0.1%	542,044	0.1%	Metros Cuadrados	137	100	100.00
7	Electrificacion En La Localidad De Doce De Mayo, Municipio De San Dimas. - 33450	DUR16160200 646343	4,513,448	0.6%	-	0.0%	Otros	215	100	-
8	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas.-Los Naranjitos - 32701	DUR16160200 646345	119,172	0.0%	119,172	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
9	Suministro Y Colocacion De Baterias Para Celdas Solares (12 Pzas) En San Antonio De La Cruz - 48814	DUR16160200 646347	28,600	0.0%	28,600	0.0%	Otros	37	100	100.00
10	Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, Red De Atrajeas, Descargas Domiciliarias, Emisor, Lagunas De Oxidacion (Prossapys 2 - 35998	DUR16160200 646348	145,000	0.0%	-	0.0%	Otros	90	100	-
11	Construcción De Red Y Atargeas El Pitayo E Interconexión A Planta Tratadora De Aguas Residuales (Apazu 2016 1.60 Km) - 36178	DUR16160200 648771	536,900	0.1%	536,900	0.1%	Metros lineales	1,200	100	60.00
12	Electrificacion En La Localidad De La Ventana, Municipio De San Dimas. - 33462	DUR16160200 648772	1,300,030	0.2%	-	0.0%	Otros	167	100	-
13	Construccion De Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Miguel Angel De Quevedo En La Comunidad De Santa - 14539	DUR16160200 651184	1,519,919	0.2%	1,519,919	0.2%	Metros Cuadrados	192	100	100.00
14	Rehabilitación De Camino Agua Blanca 2.00 Km Primera Etapa De La Loc. De Agua Blanca, Municipio De San Dimas - 36710	DUR16160200 651186	800,000	0.1%	800,000	0.1%	Metros lineales	26	100	100.00
15	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas.San Pedro - 32515	DUR16160200 653517	117,549	0.0%	117,549	0.0%	Metros Cuadrados	21	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		30,324,443	3.9%	12,632,760	1.6%		10,202		

16	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Caja Recolectora,, Cerco De Protección, Línea De Conducción, Red De Distribución Y Tomas Domicilia - 35973	DUR16160200 653520	130,000	0.0%	-	0.0%	Otros	109	100	-
17	Electrificacion En La Localidad De Huizar, Municipio De San Dimas. - 33459	DUR16160200 655887	2,053,999	0.3%	-	0.0%	Otros	213	100	-
18	Electrificacion En La Localidad De La Canal De La Borrega, Municipio De San Dimas. - 36443	DUR16160200 655889	1,169,077	0.2%	988,989	0.1%	Otros	78	100	100.00
19	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En San Antonio De La Cruz - 49394	DUR16160200 655890	17,950	0.0%	17,950	0.0%	Otros	3	100	100.00
20	Electrificacion En La Localidad De San Jose De Miravalles, Municipio De San Dimas. - 33466	DUR16160200 658358	4,064,614	0.5%	-	0.0%	Otros	135	100	-
21	Rehabilitacion De Dispensario Médico En La Localidad De Las Cebollas - 7101	DUR16160200 658359	249,445	0.0%	249,445	0.0%	Metros Cuadrados	127	100	100.00
22	Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento, Red De Atrajeas, Descargas Domiciliarias, Emisor, Lagunas De Oxidacion (Prossapys - 36027	DUR16160200 658360	140,000	0.0%	-	0.0%	Otros	68	100	-
23	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas.Los Pavos - 32501	DUR16160200 658361	87,378	0.0%	87,378	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
24	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas.- La Ventana - 56174	DUR16160200 658362	110,887	0.0%	110,887	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
25	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas.-Potreros De Bueyes - 32692	DUR16160200 658363	51,565	0.0%	51,565	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
26	Electrificacion En La Localidad De Rio De Miravalles, Municipio De San Dimas. - 33465	DUR16160200 660798	4,064,614	0.5%	-	0.0%	Otros	232	100	-
27	Rehabilitacion De Dispensario Médico En La Localidad Desan Luis De Villacorona - 7094	DUR16160200 660801	344,535	0.0%	344,535	0.0%	Metros Cuadrados	343	100	100.00
28	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guarisamey - 6525	DUR16160200 660802	1,698,094	0.2%	1,698,094	0.2%	Metros lineales	82	100	100.00
29	Suministro Y Colocacion De Baterias Para Celdas Solares (4pzas) En Temehuaya - 48738	DUR16160200 686168	8,800	0.0%	8,800	0.0%	Otros	12	100	100.00
30	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable - 124932	DUR16160200 686171	93,612	0.0%	93,612	0.0%	Otros	5,124	100	100.00
31	Construccion De Seis Recamaras Rurales Cuarto Rosa Cuatro En Servicoy Y Dos En Tapacoya - 140667	DUR16160200 691635	94,620	0.0%	94,620	0.0%	Otros	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		30,324,443	3.9%	12,632,760	1.6%		10,202		

32	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas.Gavilanes - 32481	DUR16160200 691636	202,530	0.0%	202,530	0.0%	Metros Cuadrados	53	100	100.00
33	Construccion De Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Ignacio Ayende En La Comunidad De San Antonio De - 190744	DUR16160200 691637	1,599,890	0.2%	500,000	0.1%	Metros Cuadrados	37	100	-
34	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas. - 44755	DUR16160200 691638	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Metros Cuadrados	131	100	100.00
35	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En Las Pintas - 49287	DUR16160200 697103	143,600	0.0%	143,600	0.0%	Otros	24	100	100.00
36	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En Temehuaya - 49309	DUR16160200 697104	35,900	0.0%	35,900	0.0%	Otros	8	100	100.00
37	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas.Puentecillas - 32489	DUR16160200 702557	185,456	0.0%	185,456	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
38	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En La Florida - 49380	DUR16160200 702559	252,000	0.0%	252,000	0.0%	Otros	22	100	100.00
39	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En La Aplastada - 49373	DUR16160200 702560	216,000	0.0%	216,000	0.0%	Otros	19	100	100.00
40	Suministro Y Colocacion De Baterias Para Celdas Solares (40 Pzas) En Las Pintas - 48692	DUR16160200 702561	85,800	0.0%	85,800	0.0%	Otros	119	100	100.00
41	Construccion De Dos Recamaras Rurales Cuarto Rosa Una En El Tunel Y Una En El Pitayo - 179466	DUR16160200 702563	31,540	0.0%	31,540	0.0%	Otros	8	-	100.00
42	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades El Duraznito De Oro - 4005	DUR16160200 702564	89,750	0.0%	89,750	0.0%	Otros	24	100	100.00
43	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas. - 32388	DUR16160200 708158	161,004	0.0%	161,004	0.0%	Metros Cuadrados	49	100	100.00
44	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas. - 44795	DUR16160200 708160	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
45	Rehabilitacion De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Calibre 28 Del Municipio De San Dimas.Huachihiles - 32432	DUR16160200 708162	381,930	0.0%	381,930	0.0%	Metros Cuadrados	59	100	100.00
46	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En El Rosillo - 49402	DUR16160200 708163	17,950	0.0%	17,950	0.0%	Otros	5	100	100.00
47	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En Tambores De Abajo (Las Vegas) - 49298	DUR16160200 708164	17,950	0.0%	17,950	0.0%	Otros	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,324,443	3.9%	12,632,760	1.6%		10,202		
48	Suministro Y Colocacion De Baterias Para Celdas Solares En Sotolitos De La Puerta (2 Viviendas) - 48527	DUR16160200 708165	4,400	0.0%	4,400	0.0%	Otros	7	100	100.00
49	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En Los Alamillos - 49323	DUR16160200 713457	756,000	0.1%	756,000	0.1%	Otros	65	100	100.00
50	Rehabilitación De Techo Firme A Base De Lamina Galvanizada Cal 28 De Dimensiones Variables Fijada A Estructura De Madera San Luis Villa Coro - 112022	DUR16160200 718743	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros Cuadrados	138	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,718,437	1.0%	2,075,000	0.3%		1,692		

1	Construcción De Tres Techos Firmes En La Localidad De El Puerto De La Palma - 59087	DUR16160200 643933	37,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	9	100	-
2	Construcción De Ocho Acciones De Techo Firme En La Localidad De Salitrillo - 59054	DUR16160200 643934	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	-
3	Construcción De Un Techo Firme En La Localidad De El Grangeno - 59089	DUR16160200 643935	12,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	-
4	Rehabilitación De Camino Rural Nueva Reforma A San Isidro Del Rayado - 59140	DUR16160200 646330	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	201	100	100.00
5	Construcción De Siete Techos Firmes En La Localidad De Estación Symon - 59061	DUR16160200 646331	87,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	-
6	Construcción De Doce Acciones De Techo Firme En La Localidad De San Francisco De Peribanes - 59052	DUR16160200 648745	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	26	100	-
7	Construcción De Tres Techos Firmes En La Localidad De La Barranca - 59067	DUR16160200 648748	37,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	-
8	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cipriano - 65067	DUR16160200 648749	480,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	76	100	-
9	Construcción De Deposito De Agua Potable En La Localidad De Cipriano Segunda Etapa - 59206	DUR16160200 648750	161,937	0.0%	-	0.0%	Otros	76	100	-
10	Construcción De Seis Techos Firmes En La Localidad De Guadalupito - 59070	DUR16160200 648751	75,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	13	100	-
11	Rehabilitación De Camino Rural El Pavo Tramo San Juan De Guadalupe A El Pavo - 59138	DUR16160200 648752	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	250	100	100.00
12	Construcción De Un Techo Firme En La Localidad De El Zacate - 59123	DUR16160200 648753	88,834	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	-
13	Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De El Zorrillo - 59046	DUR16160200 648754	25,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	-
14	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De La Flor - 59218	DUR16160200 648755	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	32	100	-
15	Rehabilitación De Camino Rural Cipriano Tramo San Juan De Guadalupe Siete Zacatez - 59132	DUR16160200 651170	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	310	100	100.00
16	Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De La Planilla - 59063	DUR16160200 651171	25,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-
17	Construcción De Cuatro Techos Firmes En La Localidad De San Isidro - 59044	DUR16160200 651172	50,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,718,437	1.0%	2,075,000	0.3%		1,692		

18	Construcción De Pavimento En La Calle El Baluarte En La Localidad De San Juan De Guadalupe - 59197	DUR16160200 653505	580,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	-
19	Construcción De Un Techo Firme En La Localidad De La Barranca - 59126	DUR16160200 653506	88,834	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	-
20	Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De Buena Vista - 59008	DUR16160200 653507	25,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	-
21	Construcción De Planta Potabilizadora De Agua Potable En La Localidad De Salitrillo - 58942	DUR16160200 653508	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
22	Construcción De Cuatro Techos Firmes En La Localidad De El Zacate - 59058	DUR16160200 653509	50,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	-
23	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Localidad De San Juan De Guadalupe Jardin De Niños Fernando Caldero - 59104	DUR16160200 655864	270,000	0.0%	270,000	0.0%	Metros Cuadrados	76	100	100.00
24	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan De Guadalupe - 58960	DUR16160200 655866	1,000,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
25	Construcción De Cuatro Techos Firmes En La Localidad De El Pavo - 59084	DUR16160200 655867	50,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	-
26	Construcción De Tres Techos Firmes En La Localidad De 7 Zacates - 59076	DUR16160200 655868	37,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	-
27	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Estación Symon - 59100	DUR16160200 655869	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
28	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Zacate - 59095	DUR16160200 655870	25,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
29	Construcción De Tres Techos Firmes En La Localidad De Francisco I Madero 59081	DUR16160200 655871	37,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
30	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Localidad De San Juan De Guadalupe Escuela Secundaria Tecnica - 59111	DUR16160200 658343	400,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	-
31	Construcción De Quince Techos Firmes En La Localidad De San Juan De Guadalupe - 59043	DUR16160200 658344	187,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
32	Construcción De Un Techo Firme En La Localidad Los Esqueveles - 59128	DUR16160200 658345	88,833	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	-
33	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Localidad De Guadalupito En La Escuela Primaria - 59112	DUR16160200 658346	600,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,718,437	1.0%	2,075,000	0.3%		1,692		
34	Instalación De Equipo De Energía Solar Al Pozo De Agua Potable De La Localidad De Palos Altos - 59195	DUR16160200 658347	480,000	0.1%	-	0.0%	Otros	23	100	-
35	Construcción Línea De Agua Potable En La Localidad De Francisco I Madero 59198	DUR16160200 658348	725,000	0.1%	725,000	0.1%	Otros	38	100	100.00
36	Construcción De Un Techo Firme En La Localidad De Palos Altos - 59048	DUR16160200 660790	12,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	-
37	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De La Rosita - 59113	DUR16160200 660791	280,000	0.0%	280,000	0.0%	Otros	22	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,029,087	1.6%	12,029,087	1.6%		1,795		

1	Ampliación De Red Eléctrica En San Lucas De Ocampo, Municipio De San Juan Del Rio, Dgo - 1547	DUR16160100 623489	513,175	0.1%	513,175	0.1%	Otros	20	100	100.00
2	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Las Peñas - 1387	DUR16160100 624672	15,920	0.0%	15,920	0.0%	Metros lineales	15	100	100.00
3	Rehabilitacion De Callejón Puerto Del Aire Con Concreto Hidráulico - 32898	DUR16160200 643936	330,078	0.0%	330,078	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	100.00
4	Pavimentación De Calle San Lucas - 32534	DUR16160200 643937	799,489	0.1%	799,489	0.1%	Metros Cuadrados	64	100	100.00
5	Construcción De Cuartos Para Baño En La Zona Trincheras De Arriba - 54190	DUR16160200 643938	81,870	0.0%	81,870	0.0%	Vivienda	7	100	100.00
6	Pavimentacion De De Calle De La Iglesia - 32732	DUR16160200 646332	1,398,332	0.2%	1,398,332	0.2%	Metros Cuadrados	56	100	100.00
7	Construcción De Aula En Escuela Secundaria San Lucas - 32564	DUR16160200 646333	360,000	0.0%	360,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
8	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 32735	DUR16160200 646334	699,653	0.1%	699,653	0.1%	Metros lineales	170	100	100.00
9	Ampliación De Red Electrica li El Ranchito - 54118	DUR16160200 646335	434,597	0.1%	434,597	0.1%	Otros	22	100	100.00
10	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En ¿Tevino¿ - 46606	DUR16160200 648756	317,896	0.0%	317,896	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
11	Techado De Patio Deportivo En Escuela Primaria Francisco Primo De Verdad Clave 10dpr0243z1 - 32942	DUR16160200 651174	699,629	0.1%	699,629	0.1%	Otros	25	100	100.00
12	Ampliación De Red Eléctrica En, La Localidad De El Ranchito, Municipio De San Juan Del Rio - 32912	DUR16160200 651175	563,260	0.1%	563,260	0.1%	Otros	35	100	100.00
13	Ampliación De Drenaje Sanitario En Callejón Puerto Del Aire - 54149	DUR16160200 653510	26,231	0.0%	26,231	0.0%	Metros lineales	8	100	100.00
14	Techado En Patio Deportivo En Tele Secundaria Juan Villarreal Mendoza - 32869	DUR16160200 653511	649,970	0.1%	649,970	0.1%	Otros	14	100	100.00
15	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ranchito - 32888	DUR16160200 653512	13,166	0.0%	13,166	0.0%	Metros lineales	22	100	100.00
16	Rehabilitación De Red De Agua Potable En San Juan Del Rio - 19037	DUR16160200 655872	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	220	100	100.00
17	Ampliación De Red Eléctrica En Ciénega Grande En El Mpio. De San Juan Del Rio, Dgo - 1414	DUR16160200 655873	357,394	0.0%	357,394	0.0%	Otros	23	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,029,087	1.6%	12,029,087	1.6%		1,795		
18	Construcción De Cuartos Para Baño En La (Zona El Huizache) - 54163	DUR16160200 655875	122,805	0.0%	122,805	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
19	Pavimentación De La Calle Principal San Agustín De Ocampo - 32731	DUR16160200 658350	799,968	0.1%	799,968	0.1%	Metros Cuadrados	280	100	100.00
20	Ampliación De Red De Alcantarillado En San Agustín - 1460	DUR16160200 658351	405,091	0.1%	405,091	0.1%	Metros lineales	69	100	100.00
21	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Terrero - 54524	DUR16160200 658352	274,928	0.0%	274,928	0.0%	Metros lineales	17	100	100.00
22	Ampliación De Drenaje Sanitario - 32736	DUR16160200 658353	748,965	0.1%	748,965	0.1%	Otros	248	100	100.00
23	Techado En Patio Deportivo En Escuela Primaria 20 De Noviembre - 32862	DUR16160200 658354	497,817	0.1%	497,817	0.1%	Otros	32	100	100.00
24	Construcción De Drenaje Sanitario En Charco Hondo - 32999	DUR16160200 660792	1,592,731	0.2%	1,592,731	0.2%	Metros lineales	116	100	100.00
25	Ampliación De Drenaje Sanitario Frente A Esc Primaria E Najera - 174004	DUR16160200 702515	8,049	0.0%	8,049	0.0%	Metros lineales	115	100	100.00
26	Construcción De Drenaje Pluvial En La Quinta - 173922	DUR16160200 718714	18,074	0.0%	18,074	0.0%	Otros	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		349,930	0.0%	348,452	0.0%		132		

1	Rehabilitacion De Vivienda Con Techos Firmes En La Localidad De Santa Clara - 63849	DUR16160200 651180	224,220	0.0%	223,149	0.0%	Metros Cuadrados	81	100	100.00
2	Rehabilitacion De Vivienda Con Techos Firmes En La Localidad De El Naranjo - 63904	DUR16160200 660795	125,710	0.0%	125,303	0.0%	Metros Cuadrados	51	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,550,045	4.5%	30,863,932	4.0%		16,668		
1	Ampliación De Red De Drenaje En Calle García De La Colonia Proformex - 4885	DUR16160100 629664	167,465	0.0%	167,465	0.0%	Otros	27	-	100.00
2	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Parque Zaragoza - 4862	DUR16160100 631027	26,575	0.0%	26,575	0.0%	Otros	9	-	100.00
3	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Calle Parque Zaragoza - 4850	DUR16160100 631028	9,152	0.0%	9,152	0.0%	Otros	9	-	100.00
4	Construcción De Aula En Jardín De Niños Juventino Rosas - 4805	DUR16160100 631304	187,993	0.0%	187,993	0.0%	Otros	20	-	100.00
5	Drenaje Pluvial Urbano Segunda Etapa De La Canalización Del Arroyo Del Tagarete - 57666	DUR16160200 646341	3,420,000	0.4%	1,009,499	0.1%	Metros lineales	3,232	100	29.00
6	Rehabilitación De Linea Principal De Agua Potable De 12 De Diámetro En Calle Baca Ortiz (Sustitución De Linea) - 39815	DUR16160200 648767	1,199,901	0.2%	1,199,901	0.2%	Metros lineales	8,000	100	100.00
7	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San José Buenavista - 134671	DUR16160200 686141	413,335	0.1%	413,335	0.1%	Vivienda	20	100	100.00
8	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Las Cieneguitas - 113095	DUR16160200 686142	9,166	0.0%	9,166	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
9	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Punta Del Agua - 129529	DUR16160200 686143	496,002	0.1%	496,002	0.1%	Vivienda	34	100	100.00
10	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Rinconada - 130662	DUR16160200 686144	82,667	0.0%	82,667	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
11	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De El Comedero - 122925	DUR16160200 686145	34,500	0.0%	34,500	0.0%	Otros	12	100	100.00
12	Suministro E Instalación De Techo De Lamina Galvanizada En La Localidad De Corrales Blancos - 133360	DUR16160200 686146	23,788	0.0%	23,788	0.0%	Otros	11	100	100.00
13	Rehabilitación De Cárcamo De Rebombeo Colinas, Consistente En Sustitución De Equipo De Bombeo De Energía Convencional A Energía Solar - 81656	DUR16160200 686147	1,380,210	0.2%	217,676	0.0%	Otros	82	100	15.00
14	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Jardines Del Valle - 140806	DUR16160200 686148	108,500	0.0%	108,500	0.0%	Celdas solares	46	100	100.00
15	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Independencia - 140352	DUR16160200 686149	227,850	0.0%	227,850	0.0%	Celdas solares	87	100	100.00
16	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calles Libra Y Onza Colonia El Paraíso - 94314	DUR16160200 686150	89,755	0.0%	89,755	0.0%	Otros	58	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,550,045	4.5%	30,863,932	4.0%		16,668		

17	Ampliación De Red De Distribución Electrica En Calle Prolongación Platino En Colonia El Mineral - 127773	DUR16160200 686151	19,143	0.0%	19,143	0.0%	Otros	9	100	100.00
18	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Las Flores - 127118	DUR16160200 686152	18,333	0.0%	18,333	0.0%	Metros Cuadrados	9	100	100.00
19	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Llano Prieto - 148046	DUR16160200 686153	63,103	0.0%	63,103	0.0%	Vivienda	3	100	100.00
20	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De El Naranjito - 128071	DUR16160200 686154	132,644	0.0%	132,644	0.0%	Piezas	11	100	100.00
21	Rehabilitación Del Camino En El Tramo De Salpica El Agua A Bajíos Del Pinto - 144006	DUR16160200 686155	234,899	0.0%	234,899	0.0%	Metros lineales	130	100	100.00
22	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Antonio De Nevárez - 147107	DUR16160200 686156	82,667	0.0%	82,667	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
23	Suministro E Instalación De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Localidad De Baldoquines - 145671	DUR16160200 691600	54,158	0.0%	54,158	0.0%	Otros	33	100	100.00
24	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Baldoquines - 129196	DUR16160200 691601	36,665	0.0%	36,665	0.0%	Metros Cuadrados	17	100	100.00
25	Suministro E Instalación De Techo De Lamina Galvanizada En La Localidad De La Villita - 127761	DUR16160200 691602	23,788	0.0%	23,788	0.0%	Otros	11	100	100.00
26	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De San Gregorio De Bosós - 112262	DUR16160200 691603	198,966	0.0%	198,966	0.0%	Piezas	10	100	100.00
27	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Enramada De Enmedio - 119478	DUR16160200 691604	413,335	0.1%	413,335	0.1%	Vivienda	25	100	100.00
28	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Enramada De Enmedio - 117421	DUR16160200 691605	413,335	0.1%	413,335	0.1%	Vivienda	25	100	100.00
29	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De Las Cieneguitas - 100832	DUR16160200 691606	265,288	0.0%	265,288	0.0%	Piezas	19	100	100.00
30	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De La Huerta - 122974	DUR16160200 691607	69,000	0.0%	69,000	0.0%	Otros	15	100	100.00
31	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Machado - 121875	DUR16160200 691608	17,250	0.0%	17,250	0.0%	Otros	4	100	100.00
32	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Boletero - 128451	DUR16160200 691609	27,499	0.0%	27,499	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
33	Ampliación De Red De Distribución Electrica En Calle Segunda De Bugambilia Colonia Ampliación Jardines Del Valle - 138059	DUR16160200 691612	54,999	0.0%	54,999	0.0%	Otros	12	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,550,045	4.5%	30,863,932	4.0%		16,668		

34	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Rebote Colonia Altamira - 150704	DUR16160200 691613	15,551	0.0%	15,551	0.0%	Otros	33	100	100.00
35	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De El Aguajito - 145938	DUR16160200 691614	21,196	0.0%	21,196	0.0%	Otros	7	100	100.00
36	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Aranas 2da Etapa - 94559	DUR16160200 691615	1	0.0%	-	0.0%	Otros	14	100	-
37	Instalación De Paneles Solares Para Bombeo De Agua Potable En José María Morelos Chinacates - 89893	DUR16160200 691616	1,565,984	0.2%	1,565,984	0.2%	Otros	875	100	100.00
38	Suministro E Instalación De Techo De Lamina Galvanizada En La Localidad De San Antonio De La Sierra - 112479	DUR16160200 691617	23,788	0.0%	23,788	0.0%	Otros	9	100	100.00
39	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De San Antonio De La Sierra - 112165	DUR16160200 691618	66,322	0.0%	66,322	0.0%	Piezas	4	100	100.00
40	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Piedra De Amolar - 147089	DUR16160200 691619	82,667	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
41	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Juan De Camarones - 125155	DUR16160200 691620	82,667	0.0%	82,667	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
42	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De Baldoquines - 108957	DUR16160200 697077	265,288	0.0%	265,288	0.0%	Piezas	19	100	100.00
43	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De San Gregorio De Bosos - 107912	DUR16160200 697078	86,250	0.0%	86,250	0.0%	Otros	30	100	100.00
44	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Trementina - 129018	DUR16160200 697079	36,665	0.0%	36,665	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
45	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Machado - 133310	DUR16160200 697080	330,668	0.0%	330,668	0.0%	Vivienda	18	100	100.00
46	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Boletero - 130246	DUR16160200 697081	496,002	0.1%	496,002	0.1%	Vivienda	29	100	100.00
47	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Sauces Y Barreal Colonia El Terrero - 151485	DUR16160200 697084		0.0%		0.0%	Otros	58	100	
48	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calles Bugambilias Gardenias Lirios Y Azucenas Colonia Valle Dorado - 144113	DUR16160200 697086	145,006	0.0%	145,006	0.0%	Otros	50	100	100.00
49	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Primaria De La Localidad De Atotonilco - 147619	DUR16160200 697087	652,042	0.1%	652,042	0.1%	Otros	229	100	100.00
50	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De El Chicural - 107945	DUR16160200 697088	172,500	0.0%	172,500	0.0%	Otros	59	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,550,045	4.5%	30,863,932	4.0%		16,668		

51	Suministro E Instalación De Baño Biodigestor En La Localidad De San Antonio De Nevarez - 143769	DUR16160200 697089	66,322	0.0%	66,322	0.0%	Piezas	5	100	100.00
52	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De San Antonio De La Sierra - 99783	DUR16160200 697090	464,254	0.1%	464,254	0.1%	Piezas	27	100	100.00
53	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Juan De Camarones - 124081	DUR16160200 697091	27,499	0.0%	27,499	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
54	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Miguel Del Alto - 125595	DUR16160200 697092	45,831	0.0%	45,831	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
55	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Miguel Del Alto - 134874	DUR16160200 697093	248,001	0.0%	248,001	0.0%	Vivienda	17	100	100.00
56	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Vascogil - 106430	DUR16160200 697094	86,250	0.0%	86,250	0.0%	Otros	29	100	100.00
57	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De La Villita - 107882	DUR16160200 702528	51,750	0.0%	51,750	0.0%	Otros	16	100	100.00
58	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Villita - 125453	DUR16160200 702529	330,668	0.0%	330,668	0.0%	Vivienda	23	100	100.00
59	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De San José Buenavista - 121842	DUR16160200 702530	86,250	0.0%	86,250	0.0%	Otros	20	100	100.00
60	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De San José De Cañas - 121196	DUR16160200 702531	86,250	0.0%	86,250	0.0%	Otros	20	100	100.00
61	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San José De Cañas - 134784	DUR16160200 702532	248,001	0.0%	248,001	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
62	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Las Cieneguitas - 121822	DUR16160200 702533	120,750	0.0%	120,750	0.0%	Otros	33	100	100.00
63	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Las Cieneguitas - 121050	DUR16160200 702534	248,001	0.0%	248,001	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
64	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Tuna - 128965	DUR16160200 702535	27,499	0.0%	27,499	0.0%	Metros Cuadrados	13	100	100.00
65	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Boletero - 150902	DUR16160200 702536	48,839	0.0%	48,839	0.0%	Otros	16	100	100.00
66	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Valle Dorado Y Francisco Villa - 140763	DUR16160200 702537	108,500	0.0%	108,500	0.0%	Celdas solares	41	100	100.00
67	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Providencia - 140257	DUR16160200 702538	108,500	0.0%	108,500	0.0%	Celdas solares	41	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,550,045	4.5%	30,863,932	4.0%		16,668		

68	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Proformex - 138389	DUR16160200 702539	97,650	0.0%	97,650	0.0%	Celdas solares	-	100	100.00
69	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle San Antonio En Colonia Arroyo Del Tagarete - 152775	DUR16160200 702540	94,689	0.0%	94,689	0.0%	Otros	17	100	100.00
70	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Algodones - 134760	DUR16160200 702541	165,334	0.0%	165,334	0.0%	Vivienda	9	100	100.00
71	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De Las Flores - 112240	DUR16160200 702542	331,610	0.0%	331,610	0.0%	Piezas	25	100	100.00
72	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Garame De Arriba - 145751	DUR16160200 702543	100,318	0.0%	100,318	0.0%	Otros	12	100	100.00
73	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De El Naranjito - 106117	DUR16160200 702544	86,250	0.0%	86,250	0.0%	Otros	28	100	100.00
74	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De Rincón De Huajupa - 138159	DUR16160200 702545	198,966	0.0%	198,966	0.0%	Piezas	15	100	100.00
75	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Rincón De Huajupa - 121337	DUR16160200 702546	45,831	0.0%	45,831	0.0%	Metros Cuadrados	23	100	100.00
76	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Antonio De La Sierra - 121055	DUR16160200 702547	45,831	0.0%	45,831	0.0%	Metros Cuadrados	19	100	100.00
77	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Diego De Tenzaenz - 86431	DUR16160200 702548	413,395	0.1%	413,395	0.1%	Vivienda	21	100	100.00
78	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Piedra De Amolar - 134952	DUR16160200 702549	17,250	0.0%	17,250	0.0%	Otros	4	100	100.00
79	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Juan De Camarones - 123533	DUR16160200 702550	496,002	0.1%	496,002	0.1%	Vivienda	27	100	100.00
80	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San José De Cañas - 129269	DUR16160200 708133	36,665	0.0%	36,665	0.0%	Metros Cuadrados	17	100	100.00
81	Suministro E Instalación De Techo De Lamina Galvanizada En La Localidad De Las Cieneguitas - 113031	DUR16160200 708134	71,364	0.0%	71,364	0.0%	Otros	29	100	100.00
82	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De Punta Del Agua - 112176	DUR16160200 708135	464,254	0.1%	464,254	0.1%	Piezas	40	100	100.00
83	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Corrales Blancos - 132628	DUR16160200 708136	330,668	0.0%	330,668	0.0%	Vivienda	23	100	100.00
84	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Boleterero - 132519	DUR16160200 708137	82,667	0.0%	82,667	0.0%	Vivienda	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,550,045	4.5%	30,863,932	4.0%		16,668		

85	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Presa De La Maquina - 149336	DUR16160200 708138	47,891	0.0%	47,891	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
86	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Heberto Castillo - 140531	DUR16160200 708141		0.0%		0.0%	Celdas solares	54	100	
87	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calles Ricardo Garcia Sauces Y Arcillas Colonia El Terrero - 152681	DUR16160200 708142	346,011	0.0%	346,011	0.0%	Otros	58	100	100.00
88	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calles Casuarinas Begonia Los Pinos Y Privada Jacarandas En La Colonia Proformex - 142471	DUR16160200 708143	340,649	0.0%	340,649	0.0%	Otros	83	100	100.00
89	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Aguajito - 148777	DUR16160200 708144	60,200	0.0%	60,200	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
90	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De San Diego De Tenzaenz - 86649	DUR16160200 708145	86,250	0.0%	86,250	0.0%	Otros	21	100	100.00
91	Suministro E Instalación De Techo De Lamina Galvanizada En La Localidad De Baldoquines - 112288	DUR16160200 713430	47,576	0.0%	47,576	0.0%	Otros	19	100	100.00
92	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Baldoquines - 134697	DUR16160200 713431	165,334	0.0%	165,334	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
93	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Gregorio De Bosos - 79009	DUR16160200 713432	82,667	0.0%	82,667	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
94	Suministro E Instalación De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Localidad De Rancho Nuevo - 145462	DUR16160200 713433	54,158	0.0%	54,158	0.0%	Otros	21	100	100.00
95	Ampliación De Red De Distribución Electrica En Colonia El Pueblo Por El Auditorio - 94194	DUR16160200 713436	343,858	0.0%	343,858	0.0%	Otros	74	100	100.00
96	Construcción Del Sistema De Agua Potable Incluye Obra De Captación Línea De Conducción Tanque De Almacenamiento Líneas De Conducción - 145152	DUR16160200 713437	798,981	0.1%	798,981	0.1%	Otros	40	100	100.00
97	Construcción De Aula En Preescolar Comunitario Clave 10kjn0579e De La Localidad De Montoros - 125098	DUR16160200 713438		0.0%		0.0%	Otros	85	100	
98	Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Localidad De El Rincon - 55107	DUR16160200 713439	205,773	0.0%	205,773	0.0%	Otros	44	100	100.00
99	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De San Antonio De La Sierra - 103881	DUR16160200 713440	464,254	0.1%	464,254	0.1%	Piezas	27	100	100.00
100	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De San Antonio De La Sierra - 121385	DUR16160200 713441	189,750	0.0%	189,750	0.0%	Otros	43	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,550,045	4.5%	30,863,932	4.0%		16,668		

101	Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Antonio De La Sierra - 144224	DUR16160200 713442	9,166	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
102	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Antonio De La Sierra - 119565	DUR16160200 713443	248,001	0.0%	248,001	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
103	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Sandoval - 144504	DUR16160200 713444	22,787	0.0%	22,787	0.0%	Otros	10	100	100.00
104	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De San Juan De Camarones - 86711	DUR16160200 713445	86,250	0.0%	86,250	0.0%	Otros	22	100	100.00
105	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Miguel Del Alto - 129326	DUR16160200 713446	496,002	0.1%	496,002	0.1%	Vivienda	35	100	100.00
106	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Santa Cruz De Macos - 78851	DUR16160200 713447	496,002	0.1%	496,002	0.1%	Vivienda	35	100	100.00
107	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Primaria De La Localidad San Pedro De Tenerapa - 44916	DUR16160200 713448	334,000	0.0%	333,895	0.0%	Otros	204	100	99.97
108	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Vascogil - 95427	DUR16160200 713449	165,334	0.0%	165,334	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
109	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Punta Del Agua - 130913	DUR16160200 718719	82,667	0.0%	82,667	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
110	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Comedero - 134691	DUR16160200 718720	165,334	0.0%	165,334	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
111	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Cuarzo Colonia La Sierra - 150957	DUR16160200 718721	44,368	0.0%	44,368	0.0%	Otros	13	100	100.00
112	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Bugambilia Colonia Ampliación Jardines Del Valle - 94655	DUR16160200 718722	53,804	0.0%	53,804	0.0%	Otros	25	100	100.00
113	Suministro E Instalación De Techo De Lamina Galvanizada En La Localidad De Los Algodones - 133736	DUR16160200 718723	47,576	0.0%	47,576	0.0%	Otros	20	100	100.00
114	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De El Chicural (Los Ayuches) - 128370	DUR16160200 718724	397,932	0.1%	397,932	0.1%	Piezas	33	100	100.00
115	Instalación De Paneles Solares Para Bombeo De Agua Potable En Los Herreras - 125845	DUR16160200 718725	950,359	0.1%	950,359	0.1%	Otros	229	100	100.00
116	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Camino Palestina El Salvador Tercera Etapa - 89550	DUR16160200 718726	3,936,084	0.5%	3,936,084	0.5%	Metros Cuadrados	242	100	100.00
117	Rehabilitación Del Camino En El Tramo De Garame De Abajo A San Antonio De La Sierra - 99261	DUR16160200 718727	324,492	0.0%	324,492	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,550,045	4.5%	30,863,932	4.0%		16,668		

118	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De San Juan De Camarones - 127851	DUR16160200 718728	198,966	0.0%	198,966	0.0%	Piezas	13	100	100.00
119	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Vascogil - 99677	DUR16160200 718730	413,335	0.1%	413,335	0.1%	Vivienda	29	100	100.00
120	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Vascogil - 110083	DUR16160200 718731	165,334	0.0%	165,334	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
121	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Baldoquines - 121228	DUR16160200 724314	86,250	0.0%	86,250	0.0%	Otros	23	100	100.00
122	Suministro E Instalación De Baños Biodigestores En La Localidad De Baldoquines - 100862	DUR16160200 724315	265,288	0.0%	265,288	0.0%	Piezas	19	100	100.00
123	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Villita - 126518	DUR16160200 724316	18,333	0.0%	18,333	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	100.00
124	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Machado - 128982	DUR16160200 724317	27,499	0.0%	27,499	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
125	Rehabilitación Del Camino En El Tramo De Santa Rita Del Pachon Al Ranchito De Saucedo - 142989	DUR16160200 724318	321,899	0.0%	321,899	0.0%	Metros lineales	106	100	100.00
126	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Hermanos Revueltas - 140284	DUR16160200 724320	108,500	0.0%	108,500	0.0%	Celdas solares	44	100	100.00
127	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia La Turbina - 140605	DUR16160200 724321	75,950	0.0%	75,950	0.0%	Celdas solares	29	100	100.00
128	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Rebote Colonia Altamira - 150774	DUR16160200 724322	27,938	0.0%	27,938	0.0%	Otros	33	100	100.00
129	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Colonia José Manuel Rivera Carrasco - 142449	DUR16160200 724323	312,690	0.0%	312,690	0.0%	Otros	41	100	100.00
130	Ampliación De Red De Drenaje En La Avenida Acasias Colonia Proformex - 147945	DUR16160200 724324		0.0%		0.0%	Otros	17	100	
131	Ampliación De Red De Distribución Electrica En Calle Cazadero Entronque A Garame De Abajo - 55283	DUR16160200 724325	156,433	0.0%	156,433	0.0%	Otros	50	100	100.00
132	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Las Flores - 121275	DUR16160200 724326	17,250	0.0%	17,250	0.0%	Otros	4	100	100.00
133	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Flores - 150843	DUR16160200 724327	50,391	0.0%	50,391	0.0%	Otros	85	100	100.00
134	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De El Guamuchil - 108660	DUR16160200 724328	172,500	0.0%	172,500	0.0%	Otros	67	100	100.00