

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		40,803,310	2.5%	16,907,231	1.0%		11,200		

1	Rehabilitación De La Red De Conducción De Agua Potable 2da Etapa - 64642	HID16160200 644160	1,280,908	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	566	100	-
2	Construccion De Pavimento Hidraulico De Centro De Salud A Antiguo Camino A San Miguel - 63213	HID16160200 644163	1,092,401	0.1%	1,092,401	0.1%	Otros	383	100	100.00
3	Construcción De 7 Cuartos Dormitorio - 21634	HID16160200 644164	536,979	0.0%	536,979	0.0%	Vivienda	44	-	100.00
4	Construccion De 7 Cuartos Dormitorio - 64593	HID16160200 644170	536,916	0.0%	-	0.0%	Vivienda	67	100	-
5	Ampliacion De Electrificacion Barrio El Hielo - 64725	HID16160200 644173	249,237	0.0%	-	0.0%	Otros	198	-	-
6	Construccion De Caic - 64799	HID16160200 646566	2,545,210	0.2%	-	0.0%	Otros	672	100	-
7	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Jl De La Fuente - 64471	HID16160200 649006	636,183	0.0%	-	0.0%	Otros	409	100	-
8	Construccion De 8 Cuartos Dormitorio - 64665	HID16160200 649007	627,200	0.0%	-	0.0%	Vivienda	80	100	-
9	Pavimentacion De Calle Principal - 64546	HID16160200 651387	1,088,406	0.1%	-	0.0%	Otros	241	100	-
10	Construccion De 4 Cuartos Dormitorio - 64619	HID16160200 653713	309,509	0.0%	-	0.0%	Vivienda	39	100	-
11	Pavimento Hidraulico En Calle Sn - 64702	HID16160200 653714	485,622	0.0%	-	0.0%	Otros	94	100	-
12	Guarniciones Y Banquetas Entrada Princial - 21427	HID16160200 653727	588,662	0.0%	588,662	0.0%	Otros	376	-	100.00
13	Rehabilitación De La Red De Conducción De Agua Potable 1ra Etapa - 63234	HID16160200 653735	1,700,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	360	100	-
14	Ampliacion De Electrificacion Barrio Tecorrall - 63235	HID16160200 656106	600,243	0.0%	-	0.0%	Otros	250	100	-
15	Construccion De 6 Cuartos Dormitorio - 21767	HID16160200 656108	466,607	0.0%	-	0.0%	Vivienda	63	100	-
16	Construccion De 15 Cuartos Dormitorio - 64850	HID16160200 658574	1,146,009	0.1%	1,146,009	0.1%	Vivienda	148	100	100.00
17	Mejoramiento En Primaria Benito Juarez Clave: 13dpb0382x - 63239	HID16160200 658575	563,122	0.0%	168,937	0.0%	Otros	84	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		40,803,310	2.5%	16,907,231	1.0%		11,200		

18	Construccion De Dos Aulas Para Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Hidalgo (Cecyteh) - 64746	HID16160200 658601	644,000	0.0%	193,200	0.0%	Otros	106	100	30.00
19	Pavimentacion Hidraulica En Calle Moctezuma - 63242	HID16160200 658602	425,347	0.0%	-	0.0%	Otros	315	100	-
20	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 6 Modulos - 64833	HID16160200 661041	409,995	0.0%	-	0.0%	Piezas	70	100	-
21	Construccion De 7 Cuartos Dormitorio - 21553	HID16160200 661042	540,113	0.0%	540,113	0.0%	Vivienda	44	100	100.00
22	Construcción De 7 Cuartos Dormitorio - 64456	HID16160200 661044	550,064	0.0%	-	0.0%	Vivienda	68	100	-
23	Mejoramiento De Prescolar Granito De Arena Bo. Providencia Clave:13kjn1157a - 63253	HID16160200 661045	183,538	0.0%	-	0.0%	Otros	63	100	-
24	Mejoramiento De Escuela Telesecundaria 560 Clave: 13dtv0485t - 63250	HID16160200 661046	1,128,224	0.1%	-	0.0%	Otros	36	100	-
25	Construccion De 6 Cuartos Dormitorio - 21673	HID16160200 661051	461,686	0.0%	138,506	0.0%	Vivienda	67	-	30.00
26	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria 610 Clave 13dtv0626b - 63238	HID16160200 661052	376,969	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	-
27	Ampliacion De Electrificacion Barrio San Javier - 64688	HID16160200 661053	589,521	0.0%	-	0.0%	Otros	298	100	-
28	Pavimentacion Hidraulica En Calle Del Bosque - 63244	HID16160200 661054	691,576	0.0%	204,722	0.0%	Otros	342	100	30.00
29	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 10 Modulos - 94050	HID16160200 686890	675,705	0.0%	-	0.0%	Piezas	101	100	-
30	Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria 213 Clave: 13dtv0152e - 94183	HID16160200 686966	583,706	0.0%	-	0.0%	Otros	65	100	-
31	Construccion De Aula Didactica En Prescolar Bo. Alpinahua Clave:13kcc02042 - 94103	HID16160200 686970	324,404	0.0%	324,404	0.0%	Otros	30	100	100.00
32	Construccion De Comedor En Telesecundaria 790 Clave:13dtv0791a - 94168	HID16160200 686973	376,908	0.0%	376,908	0.0%	Otros	75	100	100.00
33	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 6 Modulos - 94058	HID16160200 686974	407,880	0.0%	-	0.0%	Piezas	64	100	-
34	Construccion De 5 Cuartos Dormitorio - 94098	HID16160200 686975	385,285	0.0%	115,585	0.0%	Vivienda	53	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		40,803,310	2.5%	16,907,231	1.0%		11,200		

35	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria 107 Clave:13dtv0107s - 95304	HID16160200 692415	582,654	0.0%	582,654	0.0%	Otros	156	100	100.00
36	Construccion De (Comedor Escolar) En Escuela Telesecundaria 334 Clave: 13dtv0106t - 94147	HID16160200 692510	376,639	0.0%	376,639	0.0%	Otros	85	100	100.00
37	Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria 653 Clave:13dtv0200y - 99603	HID16160200 692514	375,781	0.0%	-	0.0%	Otros	91	100	-
38	Construccion De 7 Cuartos Dormitorio - 94052	HID16160200 692515	537,226	0.0%	537,226	0.0%	Vivienda	73	100	100.00
39	Construccion De 10 Cuartos Dormitorios - 94079	HID16160200 692521	766,498	0.0%	-	0.0%	Vivienda	105	100	-
40	Construccion De Comedor En Telesecundaria 269 Clave:13dtv0289r - 94253	HID16160200 697924	582,100	0.0%	582,100	0.0%	Otros	78	100	100.00
41	Construccion De Comedor Escolar En Preescolar Luis Moya Clave 13djn0627l - 99577	HID16160200 697931	376,757	0.0%	376,757	0.0%	Otros	95	100	100.00
42	Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria 696 Clave: 13dtv0969x - 95311	HID16160200 697932	376,908	0.0%	376,908	0.0%	Otros	115	100	100.00
43	Construccion De 6 Cuartos Dormitorio - 94062	HID16160200 697933	461,298	0.0%	461,298	0.0%	Vivienda	68	100	100.00
44	Construccion De 5 Cuartos Dormitorio - 94087	HID16160200 697934	385,593	0.0%	385,593	0.0%	Vivienda	44	100	100.00
45	Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Cristobal Colon Clave: 13ktv0004f - 99619	HID16160200 697935	376,104	0.0%	376,104	0.0%	Otros	75	100	100.00
46	Construccion De Comedor En Prescolar Nicolas Gracia De San Vicente Clave:13djn0029p - 94156	HID16160200 703404	376,547	0.0%	376,547	0.0%	Otros	40	100	100.00
47	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Nueva Creacion Bo. La Presa Clave: En Tramite - 94106	HID16160200 703406	324,379	0.0%	324,379	0.0%	Otros	30	100	100.00
48	Construccion De 5 Cuartos Dormitorio - 94068	HID16160200 703409	385,285	0.0%	385,285	0.0%	Vivienda	67	100	100.00
49	Red De Energia Electrica Bo. La Capillita - 94070	HID16160200 703410	1,076,980	0.1%	-	0.0%	Otros	342	100	-
50	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Camino Real A San Mateo Del Crucero De Yemila Hacia Barrio Techachalco - 99661	HID16160200 703411	376,174	0.0%	112,710	0.0%	Otros	376	100	30.00
51	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor 15 Modulos - 94082	HID16160200 703412	1,012,646	0.1%	303,794	0.0%	Piezas	147	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		40,803,310	2.5%	16,907,231	1.0%		11,200		

52	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 10 Modulos - 94056	HID16160200 703413	675,705	0.0%	-	0.0%	Piezas	105	100	-
53	Comedor En Primaria Jose Maria Morelos Clave 13dpb2740h - 95381	HID16160200 703414	376,780	0.0%	376,780	0.0%	Otros	112	100	100.00
54	Construccion De Un Comedor Escolar En Escuela Primaria Dr. Luis Ponce Turno Matutino Clave 13dpr1965i - 94130	HID16160200 708928	581,824	0.0%	581,824	0.0%	Otros	625	100	100.00
55	Construccion De Comedor Escolar En Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra Clave 13dpr0852z - 99593	HID16160200 708934	375,609	0.0%	375,609	0.0%	Otros	189	100	100.00
56	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 10 Modulos - 94084	HID16160200 708935	680,579	0.0%	-	0.0%	Piezas	106	100	-
57	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 7 Modulos - 94096	HID16160200 708936	478,073	0.0%	-	0.0%	Piezas	74	100	-
58	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave:13dpr2036c - 95328	HID16160200 714161	581,871	0.0%	581,871	0.0%	Otros	337	100	100.00
59	Mejoramientode Escuela Telesecundaria 32 Clave:13dtv0032s - 94138	HID16160200 714241	945,985	0.1%	945,985	0.1%	Otros	672	100	100.00
60	Mejoramiento De Prescolar Valentina Terescova Clave:13djn0068r - 95277	HID16160200 714243	274,526	0.0%	274,526	0.0%	Otros	35	100	100.00
61	Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria 561 Clave: 13dtv0486s - 94114	HID16160200 714248	582,912	0.0%	582,912	0.0%	Otros	378	100	100.00
62	Construccion De 7 Cuartos Dormitorio - 94066	HID16160200 714250	536,608	0.0%	536,608	0.0%	Vivienda	67	100	100.00
63	Construccion De 5 Cuartos Dormitorio - 94045	HID16160200 719493	384,436	0.0%	384,436	0.0%	Vivienda	52	100	100.00
64	Construccion De Comedor En Prescolar Cascada Infantil Clave: 13djn0304d - 94210	HID16160200 719577	376,677	0.0%	376,677	0.0%	Otros	46	100	100.00
65	Construccion De Aula Didactica En Telesecundaria 207 Clave 13dtv0260m - 94102	HID16160200 719578	324,303	0.0%	324,303	0.0%	Otros	35	100	100.00
66	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Amado Nervo Clave:13dpr2037b - 95284	HID16160200 725040	581,279	0.0%	581,279	0.0%	Otros	315	100	100.00
67	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 15 Modulos - 94074	HID16160200 725131	1,088,440	0.1%	-	0.0%	Piezas	154	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,245,537	1.0%	11,073,141	0.7%		13,039		

1	Mejoramiento De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable (Gallo) - 51771	HID16160200 644177	25,000	0.0%	-	0.0%	Otros	47	100	-
2	Construcción De Bardeado Perimetral En Preescolar Emilia Abitia De Rossel Cct13djn02991 2da Etapa - 52564	HID16160200 646576	38,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	105	100	-
3	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cañada Aviacion - 51567	HID16160200 649008	40,956	0.0%	27,151	0.0%	Metros lineales	84	100	50.00
4	Construcción De Techado En Patio Cívico En Esc. Primaria Justo Sierra - 21547	HID16160200 656109	304,213	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	326	100	-
5	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas - 51527	HID16160200 661061	44,280	0.0%	44,280	0.0%	Metros lineales	60	100	60.00
6	Pavimentación De Calle A La Secundaria General - 136916	HID16160200 686976	890,277	0.1%	133,542	0.0%	Metros Cuadrados	93	100	-
7	Pavimentacion Asfáltica De Tres Punto Cinco Cm De Espesor En Calle Pino Suarez - 136969	HID16160200 686977	642,643	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	238	100	-
8	Construccion De Drenaje Sanitario Y Reposicion De Pavimento Calle Uno - 84836	HID16160200 686978	650,000	0.0%	650,000	0.0%	Metros lineales	242	100	-
9	Construccion De Pavimentación Hidráulica En Calle Guadalupe Victoria Y Fco. Villa - 81797	HID16160200 686979	603,078	0.0%	603,078	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	-
10	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Tolteca - 52916	HID16160200 686980	255,040	0.0%	255,040	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
11	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Insurgentes - 85393	HID16160200 686981	55,000	0.0%	55,000	0.0%	Metros lineales	52	100	-
12	Construcción De Cuarto Dormitorio - 85406	HID16160200 686982	128,000	0.0%	119,756	0.0%	Vivienda	11	100	-
13	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Río Tigris 2da Etapa - 85386	HID16160200 686983	35,242	0.0%	35,242	0.0%	Otros	18	100	-
14	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Prim Enrique Rebsamen 13dpr2142m1 - 10856	HID16160200 686984	400,000	0.0%	120,000	0.0%	Metros Cuadrados	237	100	-
15	Construccion De Techumbre Es Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 13dpr1295j1 - 83571	HID16160200 686985	373,137	0.0%	373,137	0.0%	Metros Cuadrados	66	100	-
16	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Ejido La Peña - 84922	HID16160200 686986	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Metros lineales	40	100	-
17	Construcción De Anexo En Centro De Salud Primera Etapa Plan Maestro De Infraestructura - 85450	HID16160200 686987	400,000	0.0%	220,000	0.0%	Otros	252	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,245,537	1.0%	11,073,141	0.7%		13,039		

18	Construcción De Drenaje Y Reposición De Pavimento En Cda. Col. Aviación - 81454	HID16160200 692522	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros lineales	63	100	-
19	Construcción De Techado En Patio Civico En Esc. Telesecundaria No. 442 - 15657	HID16160200 692523	351,010	0.0%	351,010	0.0%	Metros Cuadrados	586	100	-
20	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2 - 51478	HID16160200 692524	111,918	0.0%	111,918	0.0%	Metros lineales	105	100	-
21	Construcción De Drenaje Sanitario En Manzana San Isidro - 84955	HID16160200 692525	173,000	0.0%	173,000	0.0%	Metros lineales	95	100	-
22	Ampliación De Red De Energia Electrica Mza Dos El Boxtha - 137023	HID16160200 692526	87,047	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	-
23	Pavimentación Asfáltica De Tres Punto Cinco Cm De Espesor La Hacienda Aportación Municipal - 137012	HID16160200 692527	1,989,332	0.1%	397,866	0.0%	Metros Cuadrados	305	100	-
24	Mejoramiento De Centro De Salud Plan Maestro De Infraestructura - 84928	HID16160200 697936	48,424	0.0%	48,424	0.0%	Otros	2,622	100	-
25	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero - 137045	HID16160200 697937	164,297	0.0%	115,527	0.0%	Metros lineales	126	100	-
26	Construcción De Comedor En Preescolar Eulalio Angeles Martinez 13djn0058k Primera Etapa - 84924	HID16160200 697938	250,000	0.0%	-	0.0%	Otros	85	100	-
27	Construcción De Drenaje Sanitario En 3ra Cerrada De Cuauhtémoc - 51485	HID16160200 697939	51,720	0.0%	42,960	0.0%	Metros lineales	49	100	-
28	Mejoramiento De Sistemas Foto Voltaicos Y Acumuladores - 85618	HID16160200 697940	26,515	0.0%	-	0.0%	Otros	47	100	-
29	Mejoramiento De Red De Agua Potable Segunda Etapa, Mesa Chica - 85568	HID16160200 697941	117,000	0.0%	117,000	0.0%	Metros lineales	86	100	-
30	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Central De Abastos - 84741	HID16160200 703416	58,451	0.0%	58,451	0.0%	Metros Cuadrados	240	100	-
31	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 1 - 51469	HID16160200 703417	297,903	0.0%	297,903	0.0%	Metros lineales	90	100	-
32	Construcción De Cuarto Dormitorio - 85018	HID16160200 703418	192,000	0.0%	192,000	0.0%	Vivienda	11	100	-
33	Ampliación De Techumbre En Preescolar Clave 13kjin1692b - 54542	HID16160200 703419	164,449	0.0%	164,449	0.0%	Metros Cuadrados	136	100	-
34	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 8 - 85381	HID16160200 703420	14,685	0.0%	14,685	0.0%	Metros lineales	58	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,245,537	1.0%	11,073,141	0.7%		13,039		

35	Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Calle Jacarandas - 137094	HID16160200 703421	782,750	0.0%	117,413	0.0%	Metros Cuadrados	81	100	-
36	Construcción De Techado En Escuela Primaria Del Pueblo Clave 13dpr1508v - 83561	HID16160200 703422	450,000	0.0%	450,000	0.0%	Metros Cuadrados	207	100	-
37	Construcción De Empedrado En Diversas Calles Segunda Etapa - 83525	HID16160200 703423	261,620	0.0%	261,620	0.0%	Metros Cuadrados	65	100	-
38	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Camino Al Pozo Segunda Etapa (Operatividad De Tanque Conaza) - 85461	HID16160200 703424	280,000	0.0%	280,000	0.0%	Otros	100	100	-
39	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Poniente - 84866	HID16160200 708938	110,000	0.0%	110,000	0.0%	Metros lineales	73	100	-
40	Construccion De Red De Energia Electrica Calle Francisco I. Madero E Insurgentes - 84946	HID16160200 708939	194,989	0.0%	194,989	0.0%	Otros	62	100	-
41	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Boxaxni - 52525	HID16160200 708940	34,584	0.0%	34,584	0.0%	Metros lineales	77	100	-
42	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mezquite - 84871	HID16160200 708941	224,443	0.0%	224,443	0.0%	Metros lineales	94	100	-
43	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Cda. De Juarez Mza. 1 - 51497	HID16160200 708942	44,691	0.0%	44,691	0.0%	Metros lineales	43	100	-
44	Construccion De Drenaje Sanitario Y Reposicion De Pavimento En Manzana Grande - 84840	HID16160200 708943	395,000	0.0%	395,000	0.0%	Metros lineales	71	100	-
45	Construcción De Cuarto Dormitorio - 85430	HID16160200 708944	128,000	0.0%	120,719	0.0%	Vivienda	11	100	-
46	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle La Placa 2da Etapa - 85425	HID16160200 708945	105,122	0.0%	105,122	0.0%	Otros	22	100	-
47	Construcción De Anexo En Centro De Salud Primera Etapa Plan Maestro De Infraestructura - 85434	HID16160200 708946	400,000	0.0%	400,000	0.0%	Otros	526	100	-
48	Mejoramiento De Anexo En Centro De Salud Primera Etapa Plan Maestro De Infraestructura - 85443	HID16160200 708947	175,260	0.0%	103,575	0.0%	Otros	626	100	-
49	Reposicion De Pavimento En Red De Drenaje Pluvial (Col Chapultepec) Segunda Etapa - 120053	HID16160200 714252	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	59	100	-
50	Construccion De Drenaje Sanitario Mza Buenos Aires - 85359	HID16160200 714253	150,000	0.0%	146,208	0.0%	Metros lineales	56	100	-
51	Construcción De Red De Agua Potable La Ladera - 85410	HID16160200 714255	80,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	156	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,245,537	1.0%	11,073,141	0.7%		13,039		

52	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lindavista - 85397	HID16160200 714256	192,500	0.0%	192,500	0.0%	Metros lineales	104	100	-
53	Perforacion De Pozo De Agua Potable El Contza (Aportación Municipal) - 84948	HID16160200 719581	352,155	0.0%	352,155	0.0%	Otros	426	100	-
54	Pavimentación Asfáltica De Tres Punto Cinco Cm De Espesor En El Veintisiete Aportación Municipal - 137002	HID16160200 719582	712,015	0.0%	106,802	0.0%	Metros Cuadrados	258	100	-
55	Construccion De Drenaje Sanitario Y Reposicion De Pavimento Calle 6 De Enero - 84831	HID16160200 719583	560,000	0.0%	560,000	0.0%	Metros lineales	77	100	-
56	Construcción Comedor En Escuela Tv. Daxtha 2da Etapa Clave 13dtv0723d - 85418	HID16160200 719584	150,000	0.0%	63,199	0.0%	Otros	154	100	-
57	Construccion De Comedor Comunitario En El Palomo - 84817	HID16160200 719585	400,000	0.0%	220,000	0.0%	Otros	454	100	-
58	Revestimiento De Camino Rural El Senthé - 83554	HID16160200 719586	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	36	100	-
59	Construccion De Bardeado Perimetral En Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 83 13dct0276z - 52099	HID16160200 725132	726,870	0.0%	726,870	0.0%	Metros lineales	1,391	100	-
60	Construccion De Anexo En Centro De Salud 2da Etapa Plan Maestro De Infraestructura - 84930	HID16160200 725133	220,000	0.0%	158,912	0.0%	Otros	673	100	-
61	Construccion De Drenaje Sanitario En Manzana 6 Varias Calles - 84958	HID16160200 725134	145,000	0.0%	145,000	0.0%	Metros lineales	101	100	-
62	Equipamiento De Centro De Salud Plan Maestro De Infraestructura - 85365	HID16160200 725135	150,000	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
63	Construcción De Bardeado Perimetral En Preescolar Humberto Cuevas Villegas 13djn0684c - 54517	HID16160200 725137	37,921	0.0%	37,921	0.0%	Metros lineales	61	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,774,253	0.5%	6,251,263	0.4%		1,553		

1	Construccion De Cuarto Dormitorio 3.00 X 3.50 Mtrs. - 16594	HID16160200 644178	205,500	0.0%	205,500	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
2	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 17245	HID16160200 646580	30,000	0.0%	-	0.0%	Vehículos		100	-
3	Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Vivienda - 22973	HID16160200 649009	377,543	0.0%	377,543	0.0%	Celdas solares	78	100	100.00
4	Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Vivienda - 23002	HID16160200 649010	377,543	0.0%	377,543	0.0%	Celdas solares	78	100	100.00
5	Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Vivienda - 16640	HID16160200 649011	387,610	0.0%	387,610	0.0%	Celdas solares	86	100	100.00
6	Construccion De Losas De Concreto En Vivienda - 23221	HID16160200 649013	381,329	0.0%	381,329	0.0%	Metros Cuadrados	31	100	100.00
7	33903 Servicios Integrales - 17241	HID16160200 651390	116,000	0.0%	116,000	0.0%	Otros		100	100.00
8	Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Vivienda - 22948	HID16160200 653739	377,543	0.0%	377,543	0.0%	Celdas solares	80	100	100.00
9	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario De Calabazas 1ra. Seccion, Sabanillas, Ejido Agua Blanca, Agua Blanca Colonia El Vergel. - 23085	HID16160200 653740	999,572	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	600	100	100.00
10	Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Vivienda - 23102	HID16160200 653741	377,543	0.0%	377,543	0.0%	Celdas solares	78	100	100.00
11	Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Vivienda - 23020	HID16160200 656111	377,543	0.0%	377,543	0.0%	Celdas solares	72	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 23124	HID16160200 656112	379,376	0.0%	-	0.0%	Otros	15	100	80.00
13	Construccion De Losas De Concreto En Vivienda - 23235	HID16160200 656113	381,329	0.0%	381,329	0.0%	Metros Cuadrados	31	100	100.00
14	Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Vivienda - 22918	HID16160200 658604	377,543	0.0%	377,543	0.0%	Celdas solares	78	100	100.00
15	Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Vivienda - 22988	HID16160200 658605	377,543	0.0%	377,543	0.0%	Celdas solares	76	100	100.00
16	Construccion De Losas De Concreto En Vivienda - 23194	HID16160200 658606	381,329	0.0%	381,329	0.0%	Metros Cuadrados	31	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,774,253	0.5%	6,251,263	0.4%		1,553		
17	Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Vivienda - 23041	HID16160200 661062	377,543	0.0%	377,543	0.0%	Celdas solares	72	100	100.00
18	Construccion De Aula En Escuela Primaria Alvaro Obregon Con Clave 13dpr20301 - 23057	HID16160200 661063	347,880	0.0%	233,837	0.0%	Otros	31	100	67.22
19	Construccion De Losas De Concreto En Vivienda - 23157	HID16160200 661064	381,329	0.0%	381,329	0.0%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
20	Construccion De Losas De Concreto En Vivienda - 23173	HID16160200 661065	381,329	0.0%	381,329	0.0%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
21	Construccion De Losas De Concreto En Vivienda - 23213	HID16160200 661066	381,329	0.0%	381,329	0.0%	Metros Cuadrados	31	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,284,659	0.2%	3,284,659	0.2%		834		

1	Ampliacion De Electrificacion Calle Jose Maria Morelos Division Del Norte - 72599	HID16160200 644146	177,711	0.0%	177,711	0.0%	Otros	27	100	100.00
2	Ampliacion De Electrificacion Calle Allende - 72541	HID16160200 646568	136,310	0.0%	136,310	0.0%	Otros	15	100	100.00
3	Construccion De Drenaje Pluvial Calle Francisco I Madero - 72372	HID16160200 651381	227,826	0.0%	227,826	0.0%	Metros lineales	17	100	100.00
4	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Avenida 16 De Enero Y Division Del Norte - 72767	HID16160200 653716	189,205	0.0%	189,205	0.0%	Metros Cuadrados	17	100	100.00
5	Construccion De Tanque De Almacenamiento - 71903	HID16160200 656102	768,025	0.0%	768,025	0.0%	Otros	313	100	100.00
6	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Tzotzocole - 71907	HID16160200 658577	50,730	0.0%	50,730	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
7	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 72208	HID16160200 658595	523,775	0.0%	523,775	0.0%	Metros lineales	313	100	100.00
8	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Alamos Y Cananea - 72315	HID16160200 661027	245,512	0.0%	245,512	0.0%	Metros lineales	27	100	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Francisco I Madero - 72478	HID16160200 661047	190,416	0.0%	190,416	0.0%	Metros lineales	15	100	100.00
10	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Teotihuacan - 72642	HID16160200 708865	267,492	0.0%	267,492	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
11	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Avenida Trabajo - 72743	HID16160200 708866	335,444	0.0%	335,444	0.0%	Metros Cuadrados	17	100	100.00
12	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Guadalupe Victoria - 72257	HID16160200 719508	132,678	0.0%	132,678	0.0%	Metros lineales	15	100	100.00
13	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Caballeria - 72430	HID16160200 725123	39,535	0.0%	39,535	0.0%	Metros lineales	14	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		19,478,613	1.2%	671,913	0.0%		7,016		

1	Ampliacion De Energia Electrica La Joya No 1 - 72424	HID16160200 644182	492,477	0.0%	-	0.0%	Otros	45	100	-
2	Construccion Red De Alcantarillado Sanitario Y Colector 1 Ra Etapa Aportacion Municipal - 59315	HID16160200 644184	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	165	100	-
3	Construccion Red De Alcantarillado Sanitario Y Colector 2da Etapa Aportacion Municipal - 59311	HID16160200 644186	975,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	260	100	-
4	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 59306	HID16160200 646584	795,393	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	93	100	-
5	Construccion De Deposito De Agua Potable - 59269	HID16160200 649015	789,690	0.0%	-	0.0%	Otros	390	100	-
6	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 59302	HID16160200 649016	348,045	0.0%	104,414	0.0%	Metros lineales	256	100	-
7	Ampliacion De Energia Electrica El Rincon - 72592	HID16160200 651394	201,148	0.0%	-	0.0%	Otros	22	100	-
8	Ampliacion De Energia Electrica Calle Revolucion - 74416	HID16160200 653745	631,784	0.0%	-	0.0%	Otros	31	100	-
9	Mejoramiento De Techumbre En Aulas En Escuela Primaria Narciso Mendoza Cct 13dpr2012a - 59293	HID16160200 656117	120,330	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	108	100	-
10	Ampliacion De Energia Electrica Calle Independencia - 74457	HID16160200 656118	614,378	0.0%	-	0.0%	Otros	71	100	-
11	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable - 72510	HID16160200 658607	247,800	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	43	100	-
12	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 60039	HID16160200 658608	489,842	0.0%	146,953	0.0%	Metros lineales	81	100	-
13	Ampliacion De Energia Electrica La Florida - 74764	HID16160200 658609	175,330	0.0%	-	0.0%	Otros	12	100	-
14	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Notv041 Cct 13dtv0402u - 59289	HID16160200 661067	197,286	0.0%	-	0.0%	Piezas	60	100	-
15	Construccion De Deposito De Agua Potable - 59308	HID16160200 661068	379,758	0.0%	113,927	0.0%	Otros	45	100	-
16	Construccion De Deposito De Agua Potable - 59265	HID16160200 661072	517,728	0.0%	306,620	0.0%	Otros	431	100	-
17	Ampliacion De Energia Electrica Centro - 156250	HID16160200 686989	343,493	0.0%	-	0.0%	Otros	20	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		19,478,613	1.2%	671,913	0.0%		7,016		

18	Ampliacion De Energia Electrica Calle Central - 156260	HID16160200 686990	258,846	0.0%	-	0.0%	Otros	25	100	-
19	Ampliacion De Linea De Distribucion De Agua Potable - 156269	HID16160200 686991	251,363	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	110	100	-
20	Equipamiento De Carcamo De Agua Potable - 156267	HID16160200 692530	258,244	0.0%	-	0.0%	Otros	261	100	-
21	Ampliacion De Energia Electrica La Joya Numero Dos - 156258	HID16160200 697942	246,392	0.0%	-	0.0%	Otros	32	100	-
22	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Cuarta Etapa - 156274	HID16160200 697943	666,675	0.0%	-	0.0%	Otros	393	100	-
23	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 145492	HID16160200 697944	628,720	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	250	100	-
24	Ampliacion De Energia Electrica - 156249	HID16160200 703426	195,127	0.0%	-	0.0%	Otros	32	100	-
25	Ampliacion De Energia Electrica Calle Hidalgo - 156247	HID16160200 703427	337,305	0.0%	-	0.0%	Otros	35	100	-
26	Ampliacion De Energia Electrica Las Palmas - 156253	HID16160200 703428	634,725	0.0%	-	0.0%	Otros	84	100	-
27	Construccion De Fosas Septicas - 156344	HID16160200 703429	204,081	0.0%	-	0.0%	Otros	51	100	-
28	Perforacion Exploratoria De Pozo Profundo Para Agua Potable - 90316	HID16160200 708950	1,196,429	0.1%	-	0.0%	Otros	308	100	-
29	Ampliacion De Energia Electrica Camino Al Tanque - 156252	HID16160200 708951	224,197	0.0%	-	0.0%	Otros	22	100	-
30	Pavimentacion Asfaltica De Camino El Calvario Xothe 2da Etapa - 90327	HID16160200 714258	3,024,158	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,900	100	-
31	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 156262	HID16160200 719590	736,255	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
32	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Tercera Etapa - 145186	HID16160200 719591	502,416	0.0%	-	0.0%	Otros	719	100	-
33	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 156264	HID16160200 725138	732,716	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	33	100	-
34	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa - 156277	HID16160200 725139	1,101,933	0.1%	-	0.0%	Otros	393	100	-



Estado
Municipio

Hidalgo
Alfajayucan

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,659,359,836

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		19,478,613	1.2%	671,913	0.0%		7,016		
35	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 156271	HID16160200 725140	359,548	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	85	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,802,891	0.1%	-	0.0%		645		
1	Construcción De Red De Agua Potable En Colonia El Calvario - 11771	HID16160100 629433	57,938	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	-	-
2	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle 2 De Agosto Oriente - 11773	HID16160100 630233	407,629	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	-	-
3	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Gonzalo G. Agis , Colonia Martinez - 11770	HID16160100 630236	167,592	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	-	-
4	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Calvario - 11775	HID16160100 630768	250,609	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	-	-
5	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Calles De La Abeja Y Sin Nombres - 12390	HID16160100 631328	319,522	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	-	-
6	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre - 88203	HID16160200 703430	83,039	0.0%	-	0.0%	Otros	50	-	-
7	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Pino - 87606	HID16160200 708952	277,547	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	-	-
8	Construcción De Red Eléctrica En Calle S/N 1er Etapa - 88481	HID16160200 725124	139,014	0.0%	-	0.0%	Otros	70	-	-
9	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 87814	HID16160200 725141	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,523,597	0.5%	-	0.0%		1,660		

1	Construcción De Letrinas Ecológicas - 94371	HID16160200 687025	413,321	0.0%	-	0.0%	Piezas	48	100	-
2	Construcción De Celdas Solares - 93689	HID16160200 687026	37,307	0.0%	-	0.0%	Otros	6	100	-
3	Construcción De Letrinas Ecológicas - 93726	HID16160200 687027	231,848	0.0%	-	0.0%	Piezas	11	100	-
4	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diversas Calles - 93714	HID16160200 687028	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	9	100	-
5	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diversas Calles - 94389	HID16160200 692560	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	21	100	-
6	Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles - 94429	HID16160200 692561	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	26	100	-
7	Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles - 94452	HID16160200 692562	40,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	12	100	-
8	Construcción De Pavimento Hidráulico Armado En Calle De Constituyentes - 94360	HID16160200 697967	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	-
9	Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles - 94343	HID16160200 697968	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	17	100	-
10	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Camino Ancho - 94274	HID16160200 697969	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros	23	100	-
11	Ampliación De Red De Drenaje En Diversas Calles - 94291	HID16160200 697970	120,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	22	100	-
12	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle 24 De Febrero - 93235	HID16160200 697971	120,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	25	100	-
13	Ampliación De La Red De Drenaje En Diversas Calles - 94355	HID16160200 703458	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	24	100	-
14	Rehabilitación De Red De Conductión De Red De Agua Potable - 93195	HID16160200 703459	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	533	100	-
15	Ampliación De Red Eléctrica En Diversas Calles - 93444	HID16160200 703460	150,000	0.0%	-	0.0%	Otros	21	100	-
16	Ampliación De Red De Drenaje En Diversas Calles - 93435	HID16160200 703461	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	22	100	-
17	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diversas Calles - 94324	HID16160200 703462	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	19	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,523,597	0.5%	-	0.0%		1,660		

18	Ampliacion De Red De Agua Potable En Distintas Calles - 93733	HID16160200 703463	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	10	100	-
19	Ampliacion De La Red Electrica En Diversas Calles - 94493	HID16160200 703464	400,000	0.0%	-	0.0%	Otros	24	100	-
20	Construcción De Red Eléctrica - 94465	HID16160200 703465	500,000	0.0%	-	0.0%	Otros	18	100	-
21	Construccion De Letrinas Ecologicas - 92997	HID16160200 708976	99,868	0.0%	-	0.0%	Piezas	19	100	-
22	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Distintas Calles - 93692	HID16160200 708977	550,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	17	100	-
23	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Distintas Calles - 93701	HID16160200 708978	250,000	0.0%	-	0.0%	Otros	26	100	-
24	Ampliacion De La Red De Drenaje En Diversas Calles - 94330	HID16160200 708979	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	26	100	-
25	Construcción De Drenaje Sanitario - 93716	HID16160200 708980	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	14	100	-
26	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles - 94338	HID16160200 714286	343,385	0.0%	-	0.0%	Otros	30	100	-
27	Ampliacion De Red De Agua Potable En Distintas Calles - 93452	HID16160200 714287	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	25	100	-
28	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Abasolo - 92745	HID16160200 719618	35,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	35	100	-
29	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diversas Calles - 92813	HID16160200 719619	65,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	43	100	-
30	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata - 94289	HID16160200 719620	70,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	16	100	-
31	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juárez Clave 13dpr2164y - 94862	HID16160200 719621	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	66	100	-
32	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles - 93021	HID16160200 719622	30,000	0.0%	-	0.0%	Otros	23	100	-
33	Ampliacion De Red De Energia Electrica Tercera Etapa - 93729	HID16160200 719623	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	16	100	-
34	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Zaragoza - 92847	HID16160200 725174	231,012	0.0%	-	0.0%	Otros	43	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,523,597	0.5%	-	0.0%		1,660		
35	Construcción De Aula Para La Escuela Primaria 10 De Mayo Clave 13dpr2170i - 94780	HID16160200 725175	400,000	0.0%	-	0.0%	Otros	95	100	-
36	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 93426	HID16160200 725176	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros	14	100	-
37	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 94510	HID16160200 725177	986,855	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	158	100	-
38	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Diversas Calles - 93217	HID16160200 725178	150,000	0.0%	-	0.0%	Otros	48	100	-
39	Construccion De Drenaje - 94315	HID16160200 725179	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	35	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,065,302	0.1%	1,765,302	0.1%		812		

1	Rehabilitacion De Aula, En Preescolar Comunitario, Clave :13kjn1163l - 12463	HID16160100 629972	165,906	0.0%	165,906	0.0%	Metros Cuadrados	52	-	100.00
2	Construccion De Bardeado Perimetral, En Jardin De Niños: ¿Niños Heroes¿ Clave: C.C.T.13djn0965l - 12457	HID16160100 630237	74,751	0.0%	74,751	0.0%	Metros Cuadrados	25	-	100.00
3	Construccion De Drenaje Sanitario, En Calle Sin Nombre - 12380	HID16160100 630498	255,460	0.0%	55,460	0.0%	Metros lineales	104	-	21.00
4	Rehabilitacion De Centro De Salud - 12386	HID16160100 630769	85,750	0.0%	85,750	0.0%	Metros Cuadrados	67	-	100.00
5	Red De Agua Potable, Manzana 2 - 12454	HID16160100 631058	136,500	0.0%	36,500	0.0%	Metros lineales	177	-	26.00
6	Rehabilitación De Centro De Salud Segunda Etapa, Col. Azteca. - 12421	HID16160100 631331	195,701	0.0%	195,701	0.0%	Metros Cuadrados	52	-	100.00
7	Construccion De Drenaje Sanitario, En Av. Monte Alvan - 61134	HID16160200 644204	125,755	0.0%	125,755	0.0%	Metros lineales	31	100	100.00
8	Construcción De Drenaje Sanitario, Barrio El Ojua, Segunda Etapa - 36348	HID16160200 649040	171,327	0.0%	171,327	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
9	Construcción De Comedor Comunitario. En Col Centro. - 36406	HID16160200 649041	275,316	0.0%	275,316	0.0%	Otros	85	100	100.00
10	Construccion De Anexo En Escuela Secundaria General: Ramon M. Rosales, Clave: 13des0020h - 49405	HID16160200 656144	422,903	0.0%	422,903	0.0%	Metros Cuadrados	112	100	100.00
11	Construccion De Bardeado Perimetral, En Jardin De Niños: ¿Rene Noble Inzunza¿, Clave : C.C.T. 13djn0880e - 51240	HID16160200 658626	155,935	0.0%	155,935	0.0%	Otros	27	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,883,869	0.1%	1,180,414	0.1%		152		

1	Rehabilitación De La Primera Etapa Del Drenaje Sanitario De La Calle 16 De Agosto - 42307	HID16160200 649042	1,402,892	0.1%	777,136	0.0%	Metros lineales	96	100	55.00
2	Plantas Solares Unifamiliares En Ejido De Sanluis - 43085	HID16160200 649043	79,698	0.0%	79,698	0.0%	Otros	8	100	100.00
3	Adquisición De Equipo De Computo - 67619	HID16160200 651412	35,886	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
4	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 69048	HID16160200 656145	41,813	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
5	Construcción Del Piso Firme - 42544	HID16160200 658627	131,638	0.0%	131,638	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	100.00
6	Olantas Solaes Unifamiliares Localidad Tezoquipa - 43063	HID16160200 658628	191,942	0.0%	191,942	0.0%	Otros	16	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,403,852	0.6%	7,582,578	0.5%		2,333		

1	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, Coyolapa - 10375	HID16160100 630238	192,838	0.0%	192,838	0.0%	Otros	12	-	100.00
2	Construccion De Cuartos Dormitorio 20 Atlapexco - 41602	HID16160200 651413	1,294,612	0.1%	1,294,612	0.1%	Vivienda	79	-	20.00
3	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Indigena Lazaro Cardenas Cochothla - 142013	HID16160200 687029	846,864	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	98	-	10.00
4	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Atencuapa - 138228	HID16160200 692563	619,116	0.0%	619,116	0.0%	Otros	141	-	40.00
5	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Primera Etapa A Huitzotlaco - 138345	HID16160200 692564	459,304	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	146	100	-
6	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Indígena Lázaro Cárdenas El Mirador - 142037	HID16160200 692567	616,870	0.0%	399,282	0.0%	Metros Cuadrados	105	-	40.00
7	Construcción De Estructura Para Techo Firme 10 San Isidro - 43611	HID16160200 692568	205,527	0.0%	205,527	0.0%	Metros Cuadrados	36	-	30.00
8	Construcción De Estructura Para Techo Firme 5 Plan Huasteca - 43642	HID16160200 692570	105,387	0.0%	105,387	0.0%	Metros Cuadrados	28	-	70.00
9	Construcción De Estructura Para Techo Firme 15 Achiquihuitla - 43574	HID16160200 697972	305,667	0.0%	305,667	0.0%	Metros Cuadrados	79	-	60.00
10	Rehabilitacion De Dispensario Medico - 141751	HID16160200 697973	343,678	0.0%	343,678	0.0%	Metros Cuadrados	126	-	10.00
11	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 141895	HID16160200 697974	355,527	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	244	-	-
12	Construcción De Un Aula En Cepi Solidaridad Cct13dcc0373k - 43701	HID16160200 703467	489,982	0.0%	489,982	0.0%	Otros	45	-	60.00
13	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, Atotomoc - 10294	HID16160200 703469	282,955	0.0%	282,955	0.0%	Otros	108	-	100.00
14	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, Huitzotlaco - 10438	HID16160200 703471	278,362	0.0%	278,362	0.0%	Otros	17	-	100.00
15	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, Ley Agraria - 11989	HID16160200 703474	465,496	0.0%	465,496	0.0%	Otros	26	-	20.00
16	Mejoramiento De Escuela Preparatoria Federal Por Cooperacion Francisco Villa Cct 13sbc2175a - 59972	HID16160200 708984	672,852	0.0%	-	0.0%	Otros	145	-	-
17	Mejoramiento De Preescolar General Juvencio Nochebuena Atlapexco - 140386	HID16160200 714288	228,984	0.0%	228,984	0.0%	Otros	162	-	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,403,852	0.6%	7,582,578	0.5%		2,333		

18	Mejoramiento De Modulo De Sanitarios En Escuela Preparatoria Federal Por Cooperacion Francisco Villa Cct 13sbc2175a - 59984	HID16160200 714289	269,141	0.0%	-	0.0%	Piezas	145	100	-
19	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Col Humberta Hernandez Tovar Tecolotitla - 43826	HID16160200 714290	340,987	0.0%	340,987	0.0%	Otros	25	-	100.00
20	Construcción De Estructura Para Techo Firme 5 Tlahica - 43647	HID16160200 714291	105,387	0.0%	105,387	0.0%	Metros Cuadrados	18	-	50.00
21	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Guadalupe Victoria Cct 13dpc0085x - 43770	HID16160200 719624		0.0%		0.0%	Otros	165	-	
22	Construcción De Estructura Para Techo Firme 10 Itzocal - 43605	HID16160200 719625	205,527	0.0%	205,527	0.0%	Metros Cuadrados	36	-	10.00
23	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica, Tierra Playa - 43830	HID16160200 719629	431,715	0.0%	431,715	0.0%	Otros	32	-	100.00
24	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Achiquihuitla - 138157	HID16160200 725180	630,438	0.0%	630,438	0.0%	Otros	167	-	30.00
25	Construcción De Estructura Para Techo Firme 10 Atlaltipa Mirador - 43581	HID16160200 725181	205,527	0.0%	205,527	0.0%	Metros Cuadrados	46	-	50.00
26	Construcción De Estructura Para Techo Firme 15 Cochoitla - 43592	HID16160200 725182	305,667	0.0%	305,667	0.0%	Metros Cuadrados	73	-	70.00
27	Construcción De Estructura Para Techo Firme 7 Huitzotlaco - 43598	HID16160200 725183	145,443	0.0%	145,443	0.0%	Metros Cuadrados	29	-	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,126,055	0.5%	1,757,980	0.1%		15,226		

1	Construcción De Modulo De Sanitarios En Telebachillerato En Apipilhuasco - 86230	HID16160200 687032	370,155	0.0%	-	0.0%	Piezas	100	100	-
2	Construccion De Red De Agua Potable En El Paso De Amajac - 84193	HID16160200 687103	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
3	Ampliacion De Red Electrica El Paso De Amajac - 85412	HID16160200 687104	38,636	0.0%	-	0.0%	Otros	28	100	-
4	Construcción De Empedrado En Calle Principal De San Martin - 83946	HID16160200 692516	701,396	0.0%	701,396	0.0%	Metros Cuadrados	149	100	100.00
5	Construccion De Red De Agua Potable En San Pedro Vaquerias - 84549	HID16160200 692517	337,040	0.0%	337,040	0.0%	Metros lineales	190	100	100.00
6	Construcción De 7 Tanques Sépticos Cumbre De San Lucas - 82854	HID16160200 692571	133,135	0.0%	-	0.0%	Otros	13	100	-
7	Construccion De Red De Agua Potable En Santa Ana Sur - 84418	HID16160200 697928	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	85	100	-
8	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa Apipilhuasco - 86368	HID16160200 697977	907,905	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	6,934	100	-
9	Construccion De Red De Agua Potable El Ocote - 84058	HID16160200 698055	125,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	25	100	-
10	Construcción De 17 Tanques Sépticos San Jose Zoquital - 82593	HID16160200 703408	304,194	0.0%	-	0.0%	Otros	90	100	-
11	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Apipilhuasco - 85716	HID16160200 703475	2,744,660	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	6,934	100	-
12	Construccion De Red De Agua Potable El Novillero - 84354	HID16160200 703476	28,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	24	100	-
13	Construcción De Cuartos Dormitorios En Santa Rita El Xithe - 83147	HID16160200 708931	140,837	0.0%	-	0.0%	Vivienda	18	100	-
14	Construcción De Tanque Séptico En Esc Primaria General Felipe Ángeles Cct 13dpr0943q - 82981	HID16160200 708985	22,474	0.0%	22,474	0.0%	Otros	56	100	100.00
15	Ampliacion De Red Electrica En Barrio Poza Verde - 85100	HID16160200 708986	40,287	0.0%	40,287	0.0%	Otros	12	100	100.00
16	Construcción De Tanques Sépticos Cieneguillas - 83227	HID16160200 719630	180,942	0.0%	180,942	0.0%	Otros	70	100	100.00
17	Construcción De Tanque Séptico En Jardín De Niños Xochipilli Cct 13djn1578z - 84714	HID16160200 719631	22,474	0.0%	22,474	0.0%	Otros	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,126,055	0.5%	1,757,980	0.1%		15,226		
18	Construccion De Dispensario Medico Montecillos - 86508	HID16160200 719632	110,000	0.0%	110,000	0.0%	Otros	120	100	100.00
19	Construcción De Tanques Cisterna En Santa Cruz De Montecillos - 84446	HID16160200 719686	343,368	0.0%	343,368	0.0%	Piezas	169	100	100.00
20	Construccion De Comedor Escolar En Esc Primaria Mariano Matamoros - 83476	HID16160200 725125	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	21	100	-
21	Construcción De Un Aula En Telebachillerato En Apilhuasco - 85071	HID16160200 725185	875,552	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,440,135	0.3%	3,621,184	0.2%		825		

1	Ampliación De Red Electrica Av. San Antonio - 65178	HID16160200 644165	180,578	0.0%	180,578	0.0%	Otros	35	-	100.00
2	Ampliación De Red Electrica En Calle El Venado - 65137	HID16160200 644166	272,547	0.0%	272,547	0.0%	Otros	40	-	100.00
3	Pavimentación Asfaltica Calle Palma - 65255	HID16160200 646569	321,029	0.0%	321,029	0.0%	Metros Cuadrados	40	-	100.00
4	Ampliación De Red Electrica En Calle Venustiano Carranza - 65206	HID16160200 646570	252,422	0.0%	252,422	0.0%	Otros	35	-	100.00
5	Ampliación De Red Electrica En Calle Los Gil - 65154	HID16160200 646571	106,168	0.0%	106,168	0.0%	Otros	15	-	100.00
6	Ampliación De Red Electrica En Camino Antiguo Zacatecano - 65114	HID16160200 649005	351,276	0.0%	351,276	0.0%	Otros	45	-	100.00
7	Ampliación De Red Electrica En Calle Francisco Villa - 65151	HID16160200 651382	245,106	0.0%	245,106	0.0%	Otros	40	-	100.00
8	Ampliación De Red Electrica Calle Cda. Juan Doniz - 65104	HID16160200 651383	157,245	0.0%	157,245	0.0%	Otros	10	-	100.00
9	Ampliación De Red Electrica Calle Cda. San Antonio - 65164	HID16160200 651384	181,808	0.0%	181,808	0.0%	Otros	20	-	100.00
10	Pavimentación Asfaltica Calle Las Flores - 65244	HID16160200 653728	287,368	0.0%	287,368	0.0%	Metros Cuadrados	100	-	100.00
11	Ampliación De Red Electrica En Calle Jerusalem - 65189	HID16160200 653729	128,617	0.0%	128,617	0.0%	Otros	22	-	100.00
12	Ampliación De Red Electrica Calle Metro - 65080	HID16160200 653730	258,171	0.0%	-	0.0%	Otros	45	-	-
13	Construcción De Drenaje Sanitario Calle San Isidro - 65094	HID16160200 653731	538,074	0.0%	538,074	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
14	Ampliación De Red Electrica En Calle Rincon Cerro De Guadalupe - 65124	HID16160200 656103	368,408	0.0%	4,353	0.0%	Otros	118	-	100.00
15	Ampliación De Red Electrica En Calle Venustiano Carranza - 65145	HID16160200 658596	355,472	0.0%	355,472	0.0%	Otros	100	-	100.00
16	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Rincón De Guadalupe	HID16160200 658597	234,768	0.0%	234,768	0.0%	Metros lineales	40	-	100.00
17	Ampliación De Red Electrica Calle San Isidro - 65069	HID16160200 658598	201,077	0.0%	4,352	0.0%	Otros	60	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,904,041	0.4%	5,084,667	0.3%		558		

1	Construccion De Cuartos Dormitorio - 5078	HID16160100 623009	829,929	0.1%	678,736	0.0%	Vivienda	56	-	50.00
2	Construccion De Cuartos Dormitorio - 5074	HID16160100 623010	530,042	0.0%	530,042	0.0%	Vivienda	36	-	85.00
3	Construccion De Cuartos Dormitorio - 5085	HID16160100 623067	530,042	0.0%	158,301	0.0%	Vivienda	36	-	-
4	Construccion De Cuartos Dormitorio - 5062	HID16160100 624618	2,629,735	0.2%	2,629,735	0.2%	Vivienda	175	-	70.00
5	Construcción De Techos Firmes - 80733	HID16160200 686882	524,474	0.0%	156,511	0.0%	Metros Cuadrados	100	-	70.00
6	Construcción De Cuartos Dormitorio - 80767	HID16160200 686972	155,034	0.0%	153,809	0.0%	Vivienda	10	-	80.00
7	Construcción De Cuartos Dormitorio - 80762	HID16160200 708836	455,053	0.0%	136,265	0.0%	Vivienda	30	-	10.00
8	Construcción De Cuartos Dormitorio - 80765	HID16160200 708929	754,962	0.0%	378,622	0.0%	Vivienda	50	-	50.00
9	Construcción De Cuartos Dormitorio - 80755	HID16160200 708932	230,001	0.0%	183,245	0.0%	Vivienda	15	-	50.00
10	Construcción De Techos Firmes - 80744	HID16160200 714244	264,767	0.0%	79,400	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,490,503	0.3%	2,515,020	0.2%		2,480		

1	Ampliación De Drenaje Sanitario 6a Etapa - 71332	HID16160200 644168	147,979	0.0%	133,181	0.0%	Metros lineales	125	-	90.00
2	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal - 71165	HID16160200 644169	150,000	0.0%	-	0.0%	Otros	52	-	-
3	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores - 57410	HID16160200 646588	244,652	0.0%	220,187	0.0%	Piezas	24	-	90.00
4	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Principal - 71244	HID16160200 651385	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	521	-	-
5	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 62430	HID16160200 653732	375,000	0.0%	337,500	0.0%	Otros		100	90.00
6	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores - 57400	HID16160200 656105	324,783	0.0%	292,305	0.0%	Piezas	32	-	90.00
7	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Principal - 71219	HID16160200 656128	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	187	-	-
8	Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Los Alamos - 71268	HID16160200 658600	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	342	-	-
9	Ampliacion De Red De Electrificacion - 58493	HID16160200 661048	385,529	0.0%	-	0.0%	Otros	64	-	-
10	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 86321	HID16160200 686927	100,000	0.0%	90,000	0.0%	Metros lineales	40	-	90.00
11	Construcción De Muro Perimetral En Escuela Primaria Benito Juarez - 144902	HID16160200 687001	104,930	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	96	-	-
12	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 79802	HID16160200 692519	140,000	0.0%	126,000	0.0%	Metros lineales	60	-	90.00
13	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 144883	HID16160200 692529	179,892	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	105	-	-
14	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 144914	HID16160200 697930	225,685	0.0%	-	0.0%	Otros	83	-	-
15	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 139051	HID16160200 697954	179,901	0.0%	161,911	0.0%	Metros lineales	41	-	90.00
16	Construcción De Aulas En Telebachillerato - 138968	HID16160200 714247	480,484	0.0%	432,435	0.0%	Otros	260	-	90.00
17	Construcción De Aula En Escuela Primaria Benito Juarez - 138979	HID16160200 719589	270,402	0.0%	243,362	0.0%	Otros	105	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,490,503	0.3%	2,515,020	0.2%		2,480		
18	Ampliación De Red De Electrificación - 76106	HID16160200 725126	251,266	0.0%	226,139	0.0%	Otros	20	-	90.00
19	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (3a Etapa) - 77676	HID16160200 725127	900,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	245	-	-
20	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Manzana Del Clavelito Segunda Etapa - 139054	HID16160200 725128	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	38	-	-
21	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 79901	HID16160200 725129	140,000	0.0%	126,000	0.0%	Metros lineales	20	-	90.00
22	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 79857	HID16160200 725130	140,000	0.0%	126,000	0.0%	Metros lineales	20	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,778,669	1.8%	6,044,411	0.4%		8,808		
1	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Andres Quintana Roo Clave 13dpr0532o Colonia Puente De La Paz - 58776	HID16160200 644191	316,425	0.0%	94,928	0.0%	Otros	100	-	30.00
2	Mejoramiento De Comedor En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Clave 13dpr1134y - 58745	HID16160200 644192	84,892	0.0%	25,468	0.0%	Otros	128	-	80.00
3	Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 56149	HID16160200 644193	94,531	0.0%	71,427	0.0%	Vivienda	5	-	100.00
4	Construcción De Pavimentacion Hidraulica En Calle Morelos E Hidalgo - 58703	HID16160200 644194	645,729	0.0%	193,250	0.0%	Metros Cuadrados	72	-	45.00
5	Instalacion De Red Eléctrica Para Pozo Almoloya - 59227	HID16160200 644195	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	344	100	-
6	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Calle Hidalgo - 56488	HID16160200 646589	533,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	96	100	-
7	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Nicolas Bravo Clave 13dpr1417d - 58780	HID16160200 646590	300,097	0.0%	90,029	0.0%	Otros	104	-	30.00
8	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo - 56163	HID16160200 646591	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
9	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Calle Corregidora - 56407	HID16160200 649028	517,749	0.0%	155,325	0.0%	Metros lineales	116	-	40.00
10	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Oaxaca Y Tlaxcala - 56168	HID16160200 649029	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	124	100	-
11	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Olivos - 58680	HID16160200 649030	1,024,063	0.1%	307,135	0.0%	Metros Cuadrados	100	-	40.00
12	Construccion De Drenaje Sanitario Para Saneamiento De La Laguna - 58520	HID16160200 651401	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	88	100	-
13	Mejoramiento De Comedor En Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 13dpr1137u - 58752	HID16160200 651402	83,632	0.0%	81,721	0.0%	Otros	104	-	100.00
14	Rehabilitación De Techumbre De Plaza Civica Para Actividades De Educacion Fisica En La Escuela Preescolar Octavio Paz Clave 13kjn0244p - 59230	HID16160200 651403	818,036	0.0%	642,868	0.0%	Metros Cuadrados	184	-	100.00
15	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Benito Juarez - 56146	HID16160200 651404	409,309	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
16	Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Morelos - 59205	HID16160200 653752	281,424	0.0%	84,357	0.0%	Metros Cuadrados	116	-	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,778,669	1.8%	6,044,411	0.4%		8,808		

17	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Almoloya - 56173	HID16160200 653753	778,877	0.0%	-	0.0%	Otros	912	100	-
18	Construccion De Red De Agua Potable Alhuajoyucan Cebaditas - 56967	HID16160200 653754	593,367	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
19	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Loma Bonita A Bo Cerro Del Castillo - 57938	HID16160200 653755	909,964	0.1%	272,863	0.0%	Metros lineales	144	-	15.00
20	Construccion De Pavimentacion Hidráulica En Calle Jilgueros - 58639	HID16160200 656129	149,919	0.0%	146,494	0.0%	Metros Cuadrados	48	-	100.00
21	Construccion De Pavimentación Hidráulica En Ignacio Allende - 58670	HID16160200 656130	434,680	0.0%	130,404	0.0%	Metros Cuadrados	88	-	100.00
22	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 56180	HID16160200 656131	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	64	100	-
23	Red De Agua Potable De Pozo Cerro Verde Las Palmas - 57003	HID16160200 656132	878,267	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	208	-	-
24	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Camino A Bo La Poza - 56042	HID16160200 656133	1,098,135	0.1%	329,237	0.0%	Metros lineales	299	-	-
25	Rehabilitacion De Red Agua Potable En Calle Benito Juarez - 56143	HID16160200 656134	165,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
26	Construcción De Techumbre De Plaza Civica Para Actividades De Educacion Fisica En La Escuelatelesecundaria No 187 Clave 13dtv0160n - 58961	HID16160200 656135	621,275	0.0%	368,531	0.0%	Metros Cuadrados	136	-	100.00
27	Construcción De Encofrado De Drenaje Pluvial En Acceso A La Trinidad - 63006	HID16160200 658617	92,860	0.0%	27,858	0.0%	Metros lineales	104	-	100.00
28	Construccion De Drenaje En Calle Independencia Col Francisco I Madero - 58631	HID16160200 658618	83,210	0.0%	81,309	0.0%	Metros lineales	104	-	100.00
29	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 56176	HID16160200 658619	102,496	0.0%	30,749	0.0%	Metros lineales	116	-	30.00
30	Construcción De Un Tanque De Agua Potable - 57089	HID16160200 658620	1,200,274	0.1%	359,149	0.0%	Otros	120	-	5.00
31	Equipamiento De Pozo De Cerro Verde - 57058	HID16160200 658621	780,839	0.0%	234,252	0.0%	Otros	208	-	5.00
32	Construccion De Fosas Septicas - 56866	HID16160200 658622	439,238	0.0%	-	0.0%	Otros	24	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,778,669	1.8%	6,044,411	0.4%		8,808		

33	Rehabilitacion De Camino La Palma A Lomas De Ojuila - 58723	HID16160200 658623	363,194	0.0%	296,426	0.0%	Metros lineales	124	-	5.00
34	Construccion De Drenaje Sanitario En Flores Magon - 56162	HID16160200 658624	120,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	72	100	-
35	Construccion De Pavimentacion Hidráulica En Privada Francisco Sarabia Colonia Juarez - 59209	HID16160200 661074	324,914	0.0%	97,137	0.0%	Metros Cuadrados	72	-	60.00
36	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Calle Zaragoza - 56305	HID16160200 661075	534,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	144	100	-
37	Equipamiento De Red De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle San Martin La Embajad - 58621	HID16160200 661076	531,192	0.0%	159,357	0.0%	Otros	112	-	5.00
38	Construcción De Red De Conduccion De Agua Potable En Calle San Martin La Embajada - 58577	HID16160200 661077	766,381	0.0%	748,340	0.0%	Metros lineales	112	-	100.00
39	Rehabilitacion De Camino Tecocomulco A Mazatepec - 58738	HID16160200 661078	336,652	0.0%	263,942	0.0%	Metros lineales	140	-	80.00
40	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero - 156124	HID16160200 687002	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	128	100	-
41	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Insurgentes - 156265	HID16160200 687003	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	128	100	-
42	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 156263	HID16160200 687004	578,877	0.0%	-	0.0%	Otros	192	100	-
43	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tamaulipas - 156123	HID16160200 687005	371,897	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	96	-	-
44	Construccion De Comedor En Escuela Preescolar Ninos Heroes Clave - 156261	HID16160200 687006	320,000	0.0%	-	0.0%	Otros	72	100	-
45	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 156243	HID16160200 692539	180,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	180	100	-
46	Construcción De Tanque Séptico Conectado A Drenaje - 156259	HID16160200 692540	1,470,000	0.1%	-	0.0%	Otros	72	100	-
47	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas Y Pedro María Anaya - 156290	HID16160200 692541	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	144	-	-
48	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nogal Y Caoba - 156257	HID16160200 692542	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	88	100	-
49	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mexico - 156126	HID16160200 697955	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	64	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,778,669	1.8%	6,044,411	0.4%		8,808		

50	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Nogal - 156284	HID16160200 697956	1,500,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	-
51	Construcción De Pavimentación En Calle Héroe De Nacozari Segunda Etapa - 156285	HID16160200 697957	1,260,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	264	100	-
52	Instalación De Red Eléctrica Para Pozo Alhuajoyucan - 156281	HID16160200 697958	260,000	0.0%	-	0.0%	Otros	140	100	-
53	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Por La Primaria - 156125	HID16160200 703438	91,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	116	100	-
54	Ampliación De Electrificación Parte Alta De La Colonia La Esperanza - 156245	HID16160200 703439	150,000	0.0%	-	0.0%	Otros	104	100	-
55	Instalación De Red Eléctrica Para Pozo Cerro Verde - 156282	HID16160200 703440	165,000	0.0%	-	0.0%	Otros	208	100	-
56	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Pachuca - 156255	HID16160200 703441	350,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	84	100	-
57	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Niños Héroes - 156128	HID16160200 708958	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	128	100	-
58	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En Barrio Chapultepec - 156268	HID16160200 708959	1,013,841	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	152	-	-
59	Instalación De Red Eléctrica Para Pozo Tecomulco - 156283	HID16160200 708960	165,000	0.0%	-	0.0%	Otros	192	100	-
60	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo - 156127	HID16160200 714264	320,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	64	100	-
61	Construcción De Red De Agua Potable Al Barrio El Campamento - 156246	HID16160200 714265	377,147	0.0%	368,531	0.0%	Metros lineales	48	-	100.00
62	Construcción De Drenaje En Calle Fresnos En Colonia Benito Juárez - 156266	HID16160200 719599	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	128	100	-
63	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra - 156286	HID16160200 725152	292,678	0.0%	285,992	0.0%	Otros	112	-	100.00
64	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Entre Las Calles Progreso Y Zaragoza - 156242	HID16160200 725153	99,608	0.0%	97,332	0.0%	Metros lineales	104	-	100.00
65	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Jalisco - 156120	HID16160200 725154	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	96	100	-
66	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende Y Porfirio Díaz - 156121	HID16160200 725155	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	124	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,334,090	0.7%	5,008,046	0.3%		1,439		

1	Ampliacion De Red De Distribución Electrica(Barrio Alta California Y Xithi). - 4819	HID16160100 622816	695,470	0.0%	-	0.0%	Otros	110	100	-
2	Sanitarios Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 4876	HID16160100 622879	98,011	0.0%	98,011	0.0%	Otros	24	100	50.00
3	Construccion De Cuarto Para Baño. - 4884	HID16160100 622947	155,169	0.0%	155,169	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
4	Ampliación De Red De Distribución Electrica - 4697	HID16160100 623011	206,086	0.0%	-	0.0%	Otros	24	100	-
5	Construccion De Cuarto Para Baño. - 4774	HID16160100 623069	307,919	0.0%	307,919	0.0%	Vivienda	24	100	100.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario Remedios Agebs 062 - 4664	HID16160100 623127	71,991	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	32	100	-
7	Sanitario Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa . - 4751	HID16160100 623175	74,117	0.0%	74,117	0.0%	Otros	24	100	100.00
8	Construccion De Cuartos Para Cocina - 4673	HID16160100 623230	180,621	0.0%	180,621	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
9	Construccion De Cuarto Para Baño. - 4795	HID16160100 623231	358,025	0.0%	-	0.0%	Vivienda	28	100	-
10	Suministro De Paneles Solares - 4742	HID16160100 623232	129,193	0.0%	-	0.0%	Otros	15	100	-
11	Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario Camino Al Panteon Nuevo. - 5060	HID16160100 623494	130,643	0.0%	52,257	0.0%	Metros lineales	24	-	40.00
12	Construccion De Cuartos Dormitorio - 4678	HID16160100 623550	406,354	0.0%	406,354	0.0%	Vivienda	28	100	100.00
13	Ampliacion De Drenaje Sanitario San Antonio Agebs 062 - 4687	HID16160100 623609	240,093	0.0%	240,093	0.0%	Metros lineales	24	100	-
14	Construccion De Cuarto Para Baño. - 4868	HID16160100 623663	460,654	0.0%	460,654	0.0%	Vivienda	36	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Distribucon Electrica (Trm Carretera De Acceso A Zimapantongo). - 4723	HID16160100 623731	397,701	0.0%	-	0.0%	Otros	32	-	-
16	Construccion De Pavimento Hidraulico Y Empedrado De Camino Rural De Acceso Al Camaron . - 4924	HID16160100 623732	323,992	0.0%	-	0.0%	Otros	57	100	-
17	Sanitario Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa . - 4849	HID16160100 623733	109,958	0.0%	-	0.0%	Otros	36	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,334,090	0.7%	5,008,046	0.3%		1,439		

18	Construccion De Pavimento Hidraulico Y Empedrado De Calle La Pila . - 4919	HID16160100 623851	235,497	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	-
19	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica (Segunda Manzana) - 4710	HID16160100 623852	695,470	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	-
20	Sanitario Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa . - 4888	HID16160100 623928	229,430	0.0%	229,430	0.0%	Otros	63	100	60.00
21	Cconstruccion De Cuarto Para Baño - 4901	HID16160100 623988	460,654	0.0%	-	0.0%	Vivienda	28	100	-
22	Construccion De Cuartos Dormitorio - 4809	HID16160100 624139	117,033	0.0%	117,033	0.0%	Vivienda	11	-	70.00
23	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Vivienda Dispersa (Pueblo Nuevo) - 4833	HID16160100 624327	196,198	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	33	-	-
24	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Al Jardin De Niños. - 4904	HID16160100 624407	297,092	0.0%	297,092	0.0%	Metros Cuadrados	57	-	100.00
25	Construccion De Tanque De Agua Potable - 4889	HID16160100 624408	298,373	0.0%	-	0.0%	Otros	57	-	-
26	Construccion De Empedrado De Camino Rural De Acceso A Dañe. - 4910	HID16160100 624552	223,346	0.0%	-	0.0%	Otros	20	100	-
27	Sanitario Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa . - 4785	HID16160100 624619	121,094	0.0%	121,094	0.0%	Otros	33	100	100.00
28	Sanitario Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa . - 4967	HID16160200 687007	241,377	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	-
29	Construccion De Cuarto Para Baño. - 5030	HID16160200 692543	257,002	0.0%	257,002	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
30	Sanitarios Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 5059	HID16160200 692544	145,800	0.0%	-	0.0%	Otros	32	100	-
31	Ampliacion De Red De Agua Potable. - 4951	HID16160200 697959	428,169	0.0%	428,169	0.0%	Metros lineales	48	-	100.00
32	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 4958	HID16160200 703442	812,799	0.0%	-	0.0%	Otros	55	100	-
33	Construccion De Cuarto Para Baño. - 5053	HID16160200 703443	155,169	0.0%	155,169	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
34	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Nogales . - 4970	HID16160200 708961	439,643	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	48	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,334,090	0.7%	5,008,046	0.3%		1,439		
35	Sanitarios Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 5038	HID16160200 719600	109,958	0.0%	109,958	0.0%	Piezas	46	100	100.00
36	Construccion De Para Baño - 4943	HID16160200 719601	155,169	0.0%	155,169	0.0%	Vivienda	11	100	100.00
37	Construccion De Cuarto Para Baño. - 4964	HID16160200 719602	515,571	0.0%	515,571	0.0%	Vivienda	55	100	100.00
38	Sanitarios Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 4973	HID16160200 719603	86,064	0.0%	86,064	0.0%	Otros	25	100	100.00
39	Construccion De Cuarto Para Baño. - 5032	HID16160200 725156	460,654	0.0%	460,654	0.0%	Vivienda	46	100	100.00
40	Sanitarios Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa - 5029	HID16160200 725157	62,170	0.0%	62,170	0.0%	Otros	20	100	100.00
41	Sanitario Con Biodigestores Individuales En Vivienda Rural Dispersa . - 4934	HID16160200 725158	38,276	0.0%	38,276	0.0%	Otros	11	100	100.00
42	Construccion De Cuarto Para Baño. - 4977	HID16160200 725159	206,086	0.0%	-	0.0%	Vivienda	16	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,224,247	1.8%	-	0.0%		19,523		

1	Equipamiento De Deposito De Agua Potable(Suministro Y Colocacion De Tinacos) Puerto Oscuro	HID16160200 644196		0.0%		0.0%	Piezas	510		-
2	Ampliación De Drenaje Sanitario	HID16160200 644197	999,976	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	341		-
3	Construcción De Camino Rural 3era Etapa	HID16160200 644198	2,006,545	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	72		-
4	Deposito De Agua Potable(Suministro Y Colocacion De Tinacos) El Chorrillo	HID16160200 649031		0.0%		0.0%	Metros lineales	750		-
5	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID16160200 649033	627,762	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-		-
6	Ampliacion De Camino Rural 4ta Etapa	HID16160200 656137		0.0%		0.0%	Metros lineales	91		-
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario(Calle Manuel Margaona)	HID16160200 656138		0.0%		0.0%	Metros lineales	487		-
8	Ampliación De Drenaje Sanitario	HID16160200 658580	248,724	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	560		-
9	Ampliacion De Camino Rural	HID16160200 661080		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	455		-
10	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juarez - 139325	HID16160200 687008	127,300	0.0%	-	0.0%	Piezas	1,830		-
11	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Barrio El Caracol - 136679	HID16160200 687009	416,237	0.0%	-	0.0%	Otros	640		-
12	Construcción Cuartos Dormitorios - 137251	HID16160200 687010	208,394	0.0%	-	0.0%	Vivienda	36		-
13	Construcción Cuartos Dormitorios - 137136	HID16160200 687011	209,060	0.0%	-	0.0%	Vivienda	14		-
14	Construcción Cuartos Dormitorios - 137096	HID16160200 687012	519,797	0.0%	-	0.0%	Vivienda	11		-
15	Construcción Cuartos Dormitorios - 137030	HID16160200 687013	519,797	0.0%	-	0.0%	Vivienda	15		-
16	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138036	HID16160200 687014	118,438	0.0%	-	0.0%	Otros	138		-
17	Construcción Cuartos Dormitorios - 137842	HID16160200 687015	726,994	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,224,247	1.8%	-	0.0%		19,523		

18	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 137856	HID16160200 687016	758,877	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	277	-	-
19	Rehabilitación De Dispensario Medico Colonia Buenos Aires - 139212	HID16160200 692545	212,232	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	325	-	-
20	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Barrio El Aguacatillo Uno - 136559	HID16160200 692546	208,933	0.0%	-	0.0%	Otros	320	-	-
21	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138339	HID16160200 692547	115,200	0.0%	-	0.0%	Otros	98	-	-
22	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138471	HID16160200 692548	319,206	0.0%	-	0.0%	Otros	300	-	-
23	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 137885	HID16160200 692549	630,072	0.0%	-	0.0%	Otros	65	-	-
24	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos	HID16160200 692550	451,971	0.0%	-	0.0%	Otros	109	-	-
25	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Barrio La Estacion - 136812	HID16160200 697960	102,133	0.0%	-	0.0%	Otros	137	-	-
26	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable La Estacion- 136024	HID16160200 697961	299,455	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	103	-	-
27	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Palomas - 137439	HID16160200 697963	390,332	0.0%	-	0.0%	Otros	455	-	-
28	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138588	HID16160200 697964	99,009	0.0%	-	0.0%	Otros	240	-	-
29	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 137952	HID16160200 703431	202,517	0.0%	-	0.0%	Otros	258	-	-
30	Construcción Cuartos Dormitorios - 136912	HID16160200 703444	623,380	0.0%	-	0.0%	Vivienda	15	-	-
31	Construcción Cuartos Dormitorios - 136898	HID16160200 703445	623,380	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	-	-
32	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138686	HID16160200 703446	173,487	0.0%	-	0.0%	Otros	350	-	-
33	Ampliación De Drenaje Pluvial Calle Tampico	HID16160200 703447	1,085,808	0.1%	-	0.0%	Otros	464	-	-
34	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos	HID16160200 708962	53,675	0.0%	-	0.0%	Otros	410	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,224,247	1.8%	-	0.0%		19,523		

35	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Barrio El Tambor - 136745	HID16160200 708963	34,131	0.0%	-	0.0%	Otros	57	-	-
36	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Barrio El Chorrillo - 136298	HID16160200 708964	267,281	0.0%	-	0.0%	Otros	420	-	-
37	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Barrio El Aguacatillo Dos - 136574	HID16160200 708965	254,328	0.0%	-	0.0%	Otros	390	-	-
38	Construcción Cuartos Dormitorios - 137320	HID16160200 708966	519,797	0.0%	-	0.0%	Vivienda	32	-	-
39	Ampliación De Camino Rural	HID16160200 708967		0.0%		0.0%	Otros	103	-	-
40	Ampliación De Drenaje Pluvial Barrio Centro - 136256	HID16160200 708968	1,085,808	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	140	-	-
41	Ampliación De Drenaje Pluvial - 138382	HID16160200 708969	673,040	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	220	-	-
42	Construcción De Drenaje Sanitario	HID16160200 708970	35,455	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	17	-	-
43	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 137973	HID16160200 708971	251,090	0.0%	-	0.0%	Otros	496	-	-
44	Construcción Cuartos Dormitorios - 137698	HID16160200 714183	1,555,642	0.1%	-	0.0%	Vivienda	86	-	-
45	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138151	HID16160200 714260		0.0%		0.0%	Otros	44	-	-
46	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez - 139305	HID16160200 714266	1,897,007	0.1%	-	0.0%	Otros	1,830	-	-
47	Construcción Cuartos Dormitorios - 137231	HID16160200 714267	519,797	0.0%	-	0.0%	Vivienda	29	-	-
48	Construcción Cuartos Dormitorios Barrio Nuevo Progreso - 137077	HID16160200 714268	623,380	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	-	-
49	Construcción Cuartos Dormitorios - 136882	HID16160200 714269	623,380	0.0%	-	0.0%	Vivienda	26	-	-
50	Construcción Cuartos Dormitorios - 136861	HID16160200 714270	623,380	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	-	-
51	Construcción De Sistema De Agua Potable - 137390	HID16160200 714271	790,117	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	289	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,224,247	1.8%	-	0.0%		19,523		

52	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138542	HID16160200 714274	209,107	0.0%	-	0.0%	Otros	400	-	-
53	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 137969	HID16160200 714275	254,328	0.0%	-	0.0%	Otros	496	-	-
54	Rehabilitación De Dispensario Medico - 139234	HID16160200 714276	335,879	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	346	-	-
55	Ampliación De Camino Rural	HID16160200 719592	805,561	0.0%	-	0.0%	Otros	268	-	-
56	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138231	HID16160200 719593	296,539	0.0%	-	0.0%	Otros	363	-	-
57	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Barrio Nuevo Progreso - 136721	HID16160200 719604	121,562	0.0%	-	0.0%	Otros	198	-	-
58	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Barrio Del Niño Jesus - 136701	HID16160200 719605	131,277	0.0%	-	0.0%	Otros	200	-	-
59	Ampliacion De Camino Rural	HID16160200 719606	1,088,885	0.1%	-	0.0%	Otros	46	-	-
60	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138370	HID16160200 719607	241,489	0.0%	-	0.0%	Otros	99	-	-
61	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138270	HID16160200 719608	115,200	0.0%	-	0.0%	Otros	158	-	-
62	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138302	HID16160200 719609	144,344	0.0%	-	0.0%	Otros	158	-	-
63	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138619	HID16160200 725142	21,293	0.0%	-	0.0%	Otros	78	-	-
64	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138603	HID16160200 725143	69,865	0.0%	-	0.0%	Otros	210	-	-
65	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 137975	HID16160200 725144	173,373	0.0%	-	0.0%	Otros	228	-	-
66	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Colonia Buenos Aires - 136730	HID16160200 725160	212,232	0.0%	-	0.0%	Otros	325	-	-
67	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Barrio La Carbonera - 136740	HID16160200 725161	105,371	0.0%	-	0.0%	Otros	150	-	-
68	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos Barrio Centro - 136752	HID16160200 725162	134,515	0.0%	-	0.0%	Otros	170	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,224,247	1.8%	-	0.0%		19,523		

69	Construcción Cuartos Dormitorios - 137159	HID16160200 725163	623,380	0.0%	-	0.0%	Vivienda	60	-	-
70	Ampliación De Drenaje Pluvial Barrio San Jose - 136085	HID16160200 725164	320,587	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	46	-	-
71	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 137948	HID16160200 725165	218,822	0.0%	-	0.0%	Otros	309	-	-
72	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138760	HID16160200 725166	189,678	0.0%	-	0.0%	Otros	360	-	-
73	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 137890	HID16160200 725167	89,180	0.0%	-	0.0%	Otros	111	-	-
74	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138278	HID16160200 725168	260,918	0.0%	-	0.0%	Otros	341	-	-
75	Equipamiento De Deposito De Agua Potable Sum Y Coloc De Tinacos - 138051	HID16160200 725169	228,537	0.0%	-	0.0%	Otros	277	-	-



Estado
Municipio

Hidalgo
Chilcuautla

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,659,359,836

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		164		

1	Ampliación De Red Eléctrica Calle Tunititlan - 70128	HID16160200 656120		0.0%		0.0%	Otros	84	100	
2	Ampliacion Electrica En Calle Guadalupe Victoria Patriotismo Y Antenas - 72293	HID16160200 658611		0.0%		0.0%	Otros	80	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,322,323	0.2%	2,347,619	0.1%		192		

1	Construcción De Cuarto Para Baño - 32858	HID16160200 644187	71,655	0.0%	71,655	0.0%	Vivienda	8	-	100.00
2	Construccion De Cuarto Dormitorio - 33180	HID16160200 644188	713,792	0.0%	713,792	0.0%	Vivienda	28	-	100.00
3	Construcción De Cuarto Para Baño - 33245	HID16160200 644189	180,233	0.0%	-	0.0%	Vivienda	20	-	-
4	Construcción De Cuarto Para Baño - 32803	HID16160200 646587	35,827	0.0%	35,827	0.0%	Vivienda	4	-	100.00
5	Construccion De Cuarto Dormitorio - 32661	HID16160200 649022	101,970	0.0%	101,970	0.0%	Vivienda	4	-	100.00
6	Construcción De Cuarto Para Baño - 32934	HID16160200 649023	72,093	0.0%	72,093	0.0%	Vivienda	8	-	100.00
7	Construcción De Cuarto Para Baño - 33206	HID16160200 649024	250,792	0.0%	250,792	0.0%	Vivienda	28	-	100.00
8	Construccion De Cuarto Dormitorio - 33259	HID16160200 649025	206,437	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	-	-
9	Construcción De Cuarto Para Baño - 32612	HID16160200 653747	71,655	0.0%	71,655	0.0%	Vivienda	8	-	100.00
10	Construccion De Cuarto Dormitorio - 32915	HID16160200 653748	205,189	0.0%	205,189	0.0%	Vivienda	8	-	100.00
11	Construcción De Cuarto Dormitorio - 32584	HID16160200 656122	203,940	0.0%	203,940	0.0%	Vivienda	8	-	100.00
12	Construccion De Cuarto Dormitorio - 32967	HID16160200 656123	206,437	0.0%	206,437	0.0%	Vivienda	8	-	100.00
13	Construccion De Cuarto Dormitorio - 33231	HID16160200 656124	515,502	0.0%	-	0.0%	Vivienda	20	-	-
14	Construcción De Cuarto Para Baño - 32643	HID16160200 658613	35,827	0.0%	35,827	0.0%	Vivienda	4	-	100.00
15	Construccion De Cuarto Dormitorio - 32807	HID16160200 658614	203,940	0.0%	203,940	0.0%	Vivienda	8	-	100.00
16	Construcción De Cuarto Para Baño - 32995	HID16160200 658615	72,532	0.0%	72,532	0.0%	Vivienda	8	-	100.00
17	Construcción De Cuarto Para Baño - 33270	HID16160200 658616	72,532	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	-	-



Estado
Municipio

Hidalgo
Eloxochitlán

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,659,359,836

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,322,323	0.2%	2,347,619	0.1%		192		
18	Construcción De Cuarto Dormitorio - 32631	HID16160200 661073	101,970	0.0%	101,970	0.0%	Vivienda	4	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,238,476	0.1%	528,269	0.0%		250		
1	Construcción De Losa De Concreto Armado 2da Etapa En Colonia Santa Cecilia Zap - 55906	HID16160200 644190	119,868	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	-
2	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Allende - 55475	HID16160200 649026	60,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	55	100	-
3	Construcción De Red De Agua Potable En Malpais - 55378	HID16160200 649027	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	30	100	-
4	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Valle Del Sol - 57696	HID16160200 656125	50,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	55	100	-
5	Aportación Para La Construcción De Planta Tratadora De Aguas - 55529	HID16160200 656126	329,439	0.0%	-	0.0%	Otros	55	-	-
6	Pavimento En Calle Aurelio Marin Huaso - 55431	HID16160200 656127	529,169	0.0%	528,269	0.0%	Metros Cuadrados	35	-	99.83

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,502,842	0.2%	1,991,148	0.1%		574		

1	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Charbel - 67147	HID16160200 644222	270,000	0.0%	268,836	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
2	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Varias Calles - 67423	HID16160200 644223	270,000	0.0%	268,836	0.0%	Metros lineales	39	100	100.00
3	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Sin Nombre - 67396	HID16160200 646622	278,842	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	15	100	-
4	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino A San Jose Palacios Y San Juditas Tadeo - 66964	HID16160200 649063	155,000	0.0%	154,332	0.0%	Metros lineales	14	100	100.00
5	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Av. San Jose (De Calle Manzano A Calle Retama) - 66887	HID16160200 651434	399,500	0.0%	375,302	0.0%	Metros lineales	209	100	100.00
6	Construcción De Banquetas En Calle Alfonso Samperio, Las Palmas Y Camino A Jalapilla En Lomas Altas - 66575	HID16160200 653749	150,000	0.0%	149,353	0.0%	Metros Cuadrados	103	100	100.00
7	Construcción De Guarniciones En Calle Las Palmas Y Camino A Jalapilla En Lomas Altas - 66526	HID16160200 653750	75,000	0.0%	74,677	0.0%	Otros	103	100	100.00
8	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En Lomas Altas - 66692	HID16160200 653751	140,000	0.0%	139,397	0.0%	Metros lineales	13	100	100.00
9	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En El Escobal - 67180	HID16160200 653788	215,000	0.0%	185,114	0.0%	Otros	6	100	100.00
10	Ampliación De Drenaje Sanitario En Camino A Jalapilla - 67301	HID16160200 653789	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	12	100	-
11	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Av. San Jose (De Calle Granada A Calle Manzano) - 66773	HID16160200 656159	399,500	0.0%	375,302	0.0%	Metros lineales	28	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,900,917	0.3%	1,980,593	0.1%		953		

1	Ampliacion De Red De Agua Potable En Cerrada La Huerta El Barroso - 58917	HID16160200 646623	57,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	33	100	-
2	Pavimentacion Hidraulica En Calle En Calle Adolfo Ruiz Cortinez - 49911	HID16160200 649064	396,691	0.0%	391,562	0.0%	Metros Cuadrados	26	100	90.00
3	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Gonzalez Garza - 49963	HID16160200 651435	144,440	0.0%	142,572	0.0%	Metros lineales	28	100	99.00
4	Ampliacion De La Red Eléctrica De La Calle Pilares - 58911	HID16160200 651436	240,324	0.0%	237,216	0.0%	Otros	35	100	99.00
5	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Av Ocampo - 49802	HID16160200 658654	264,381	0.0%	260,962	0.0%	Metros lineales	40	100	99.00
6	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Gonzalez Garza - 58913	HID16160200 661105	198,513	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	28	100	-
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Sinaloa Y Chihuahua - 141296	HID16160200 687050	314,633	0.0%	297,734	0.0%	Metros lineales	37	100	77.00
8	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Canal Requena - 141205	HID16160200 692590	260,270	0.0%	168,428	0.0%	Metros lineales	122	100	85.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle De Acceso Al Barrio El Bravo - 141189	HID16160200 692591	584,762	0.0%	111,005	0.0%	Metros lineales	45	100	19.00
10	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Luis Donaldo Colosio - 49820	HID16160200 692592	485,837	0.0%	160,968	0.0%	Otros	57	100	90.00
11	Construcción De aula En Conafe El Mendoza - 140240	HID16160200 703501	384,214	0.0%	-	0.0%	Otros	33	100	-
12	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Guillermo Perez Angeles - 140073	HID16160200 709012	384,214	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
13	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Coahuila - 140054	HID16160200 714318	143,113	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
14	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez - 141201	HID16160200 714319	430,916	0.0%	136,079	0.0%	Otros	110	100	30.00
15	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Abasolo - 141198	HID16160200 714320	119,718	0.0%	74,067	0.0%	Metros lineales	20	100	98.00
16	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Constitución De Mil Novecientos Diez Y Siete - 140066	HID16160200 714321	319,024	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	35	100	-
17	Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Calles - 140242	HID16160200 725200	172,867	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	54	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,579,318	0.3%	1,942,784	0.1%		4,552		

1	Construcción De Cuarto Dormitorio - 35656	HID16160200 658540	157,580	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
2	Ampliación De Red De Electrificación El Zembo Bo. Rancho Jarillo - 91116	HID16160200 686783	977,100	0.1%	-	0.0%	Otros	25	-	-
3	Construcción De Pavimento Hidraulico En Camino Principal De Acceso A La Comunidad De La Cañada. (Pendiente Accidentada) - 91296	HID16160200 687051	246,746	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	374	100	-
4	Mejoramiento De Sistema De Riego (Suministro De Tuberia) - 87616	HID16160200 687052	118,148	0.0%	-	0.0%	Otros	160	-	-
5	Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable Suministro De Tuberia - 87680	HID16160200 692295	27,839	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	304	-	-
6	Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable Suministro De Tuberia - 87668	HID16160200 692296	27,839	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	285	-	-
7	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero Cct 13dpr2000o - 87731	HID16160200 692554	450,289	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	148	-	-
8	Ampliación De Red De Electrificación Piedra Del Agua - 91172	HID16160200 697966	659,822	0.0%	659,822	0.0%	Otros	82	-	-
9	Ampliación De Red De Electrificación Magueyes Verdes - 91016	HID16160200 698002	1,282,962	0.1%	1,282,962	0.1%	Otros	245	-	-
10	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 87632	HID16160200 703502	192,457	0.0%	-	0.0%	Otros	323	-	-
11	Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable - 87694	HID16160200 703503	107,384	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,040	-	-
12	Construcción De Pavimento Hidraulico De Calle Acceso A Tanque De Distribución. - 91203	HID16160200 709013	107,512	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	538	-	-
13	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario. - 90996	HID16160200 714055	684,267	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	476	-	-
14	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 87646	HID16160200 719391	86,636	0.0%	-	0.0%	Otros	137	-	-
15	Ampliación De Red De Electrificación Los Reyes, El Arquito - 91149	HID16160200 719611	452,737	0.0%	-	0.0%	Otros	406	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		47,725,452	2.9%	27,810,031	1.7%		10,514		

1	Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria No. 286 C.C.T. 13dtv0020n	HID15150200 499956	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros Cuadrados	33	-	100.00
2	Construcción De Sistema De Agua Potable 2a Etapa - 14000	HID16160100 629950	1,000,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	108	-	-
3	Construccion De Sistema De Agua Potable (3a Etapa) - 13384	HID16160100 630754	269,725	0.0%	269,725	0.0%	Metros lineales	18	-	85.00
4	Construcción De Sistema De Agua Potable (2a Etapa) - 14078	HID16160100 631317	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	428	-	-
5	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calles - 68895	HID16160200 644113	713,034	0.0%	713,034	0.0%	Metros Cuadrados	424	100	100.00
6	Mejoramiento De Aulas En Preescolar - 16069	HID16160200 644115	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	22	100	-
7	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) - 14687	HID16160200 644116	6,800,000	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	443	100	-
8	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 15240	HID16160200 646506	420,000	0.0%	-	0.0%	Otros	61	100	-
9	Pavimentacion Hidraulica De Calle - 68395	HID16160200 646510	713,281	0.0%	713,281	0.0%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
10	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria - 16422	HID16160200 646514	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	118	100	-
11	Construccion De Drenaje Sanitario 5a Etapa - 69369	HID16160200 651343	1,361,028	0.1%	1,361,028	0.1%	Metros lineales	73	100	90.00
12	Mejoramiento De Aulas En Preescolar Conafe - 16399	HID16160200 651345	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	37	100	-
13	Pavimentacion Hidraulica De Calle Bugambilia Col. Lindavista - 16636	HID16160200 653683	826,024	0.0%	825,947	0.0%	Metros Cuadrados	238	100	100.00
14	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Aquiles Serdan C.C.T. 13dpp0692a - 69520	HID16160200 653684	308,616	0.0%	308,616	0.0%	Metros lineales	320	100	100.00
15	Construccion De Pisos De Concreto En Viviendas - 69608	HID16160200 653685	98,312	0.0%	98,312	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
16	Pavimentacion Hidraulica De Calles Barrio Alto - 69844	HID16160200 656056	711,423	0.0%	711,423	0.0%	Metros Cuadrados	380	100	94.02
17	Construccion De Drenaje Sanitario 4a Etapa - 14475	HID16160200 656057	537,705	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	74	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		47,725,452	2.9%	27,810,031	1.7%		10,514		

18	Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria - 16320	HID16160200 656061	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	139	100	-
19	Mejoramiento De Aulas En Preescolar - 16307	HID16160200 656062	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros	48	100	-
20	Construccion De Pisos De Concreto En Viviendas - 69179	HID16160200 656063	148,043	0.0%	148,043	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
21	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria - 16353	HID16160200 656064	400,000	0.0%	-	0.0%	Otros	63	100	-
22	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 15220	HID16160200 656065	336,000	0.0%	-	0.0%	Otros	50	100	-
23	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) - 14726	HID16160200 656066	4,500,000	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	292	100	-
24	Mejoramiento De Aulas En Preescolar - 16022	HID16160200 658542	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	42	100	-
25	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria - 16048	HID16160200 658543	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	83	100	-
26	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria - 16288	HID16160200 658544	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	124	100	-
27	Pavimentacion Hidraulica De Calles, Barrio Del Salto - 68279	HID16160200 660985	410,951	0.0%	410,951	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
28	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 15204	HID16160200 660986	420,000	0.0%	-	0.0%	Otros	61	100	-
29	Construccion De Pisos De Concreto En Viviendas - 69735	HID16160200 660987	327,548	0.0%	327,548	0.0%	Metros Cuadrados	131	100	100.00
30	Construccion De Sistema De Agua Potable 3a Etapa - 14148	HID16160200 660991	800,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	70	100	-
31	Mejoramiento De Aulas En Preescolar - 16452	HID16160200 660994	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	33	100	-
32	Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria - 16483	HID16160200 660995	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	141	100	-
33	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Conafe C.C.T. 13kjn0996o - 92308	HID16160200 686785	425,017	0.0%	425,017	0.0%	Otros	40	100	90.00
34	Construccion De Drenaje Sanitario 5a Etapa - 91794	HID16160200 686786	183,130	0.0%	183,130	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		47,725,452	2.9%	27,810,031	1.7%		10,514		

35	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 3a Etapa - 78985	HID16160200 686787	752,421	0.0%	752,421	0.0%	Piezas	64	100	100.00
36	Construcción De Modulo De Sanitarios En Preescolar Niños Heroes Cct 13dc0199u - 92289	HID16160200 692300		0.0%		0.0%	Piezas	17	100	
37	Construcción De Red De Distribucion De Sistema De Agua Potable 3a Etapa - 91639	HID16160200 692301	109,006	0.0%	109,006	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
38	Construcción De Pisos De Concreto En Viviendas - 92156	HID16160200 692303	111,054	0.0%	111,054	0.0%	Metros Cuadrados	47	100	100.00
39	Construcción De Dispensario Medico - 80461	HID16160200 692304	1,095,411	0.1%	1,095,411	0.1%	Otros	216	100	65.00
40	Construcción De Drenaje Sanitario 6a Etapa - 91665	HID16160200 697744	1,101,999	0.1%	1,101,999	0.1%	Metros lineales	141	100	100.00
41	Construcción De Dispensario Medico - 92099	HID16160200 697745	1,062,143	0.1%	1,062,143	0.1%	Otros	549	100	40.00
42	Construcción De Alcantarillado Sanitario 3a Etapa - 91835	HID16160200 697746		0.0%		0.0%	Metros lineales	115	100	
43	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 91543	HID16160200 697747	137,664	0.0%	137,664	0.0%	Metros lineales	34	100	100.00
44	Pavimentación Hidráulica De Calles - 78359	HID16160200 697748	723,762	0.0%	723,762	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
45	Pavimentación Hidráulica De Calles - 80495	HID16160200 697750	759,558	0.0%	759,558	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
46	Construcción De Pisos De Concreto En Viviendas - 80536	HID16160200 697751		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	70	100	
47	Construcción De Pisos De Concreto En Viviendas - 80578	HID16160200 697752	133,626	0.0%	133,626	0.0%	Metros Cuadrados	57	100	100.00
48	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 92243	HID16160200 697753	742,273	0.0%	-	0.0%	Otros	218	100	-
49	Pavimentación Hidráulica De Calles Col El Encinal Barrio Hondo - 92369	HID16160200 703222	1,102,000	0.1%	1,101,999	0.1%	Metros Cuadrados	240	100	100.00
50	Construcción De Pisos De Concreto En Viviendas - 79100	HID16160200 703223	218,875	0.0%	218,875	0.0%	Metros Cuadrados	128	100	95.00
51	Construcción De Sistema De Agua Potable 2a Etapa - 91593	HID16160200 703224	1,088,577	0.1%	1,088,577	0.1%	Metros lineales	40	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		47,725,452	2.9%	27,810,031	1.7%		10,514		

52	Mejoramiento De Dispensario Medico - 92108	HID16160200 703225	364,853	0.0%	364,853	0.0%	Otros	136	100	70.00
53	Pavimentación Hidráulica De Calles - 80640	HID16160200 703226	430,068	0.0%	430,068	0.0%	Metros Cuadrados	201	100	100.00
54	Construcción De Pisos De Concreto En Viviendas - 79153	HID16160200 703227	78,756	0.0%	78,756	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
55	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 2a Etapa - 92132	HID16160200 708748	316,883	0.0%	316,883	0.0%	Piezas	28	100	100.00
56	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio Hondo Centro - 91773	HID16160200 714056	459,169	0.0%	459,169	0.0%	Metros lineales	160	100	25.00
57	Construcción De 1 Aula Didáctica En Jardín De Niños Huexkakoneme C.C.T. 13djn1003o - 92294	HID16160200 714057	309,577	0.0%	309,577	0.0%	Otros	58	100	100.00
58	Construcción De Sistema De Agua Potable 3a Etapa - 91488	HID16160200 714058	4,154,935	0.3%	4,154,935	0.3%	Metros lineales	428	100	60.00
59	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 92436	HID16160200 714059	1,257,916	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	168	100	-
60	Construcción De Dispensario Medico - 80626	HID16160200 714060	1,101,097	0.1%	1,101,097	0.1%	Otros	289	100	100.00
61	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 92231	HID16160200 714061	720,290	0.0%	720,290	0.0%	Otros	280	100	90.00
62	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 92225	HID16160200 714062	419,831	0.0%	419,831	0.0%	Otros	73	100	90.00
63	Construcción De Pisos De Concreto En Viviendas - 80559	HID16160200 714063	57,775	0.0%	57,775	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
64	Construcción De Pisos De Concreto En Viviendas - 78800	HID16160200 714064	186,598	0.0%	186,598	0.0%	Metros Cuadrados	91	100	100.00
65	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 92014	HID16160200 714065	1,305,515	0.1%	1,305,515	0.1%	Metros lineales	80	100	100.00
66	Construcción De Pisos De Concreto En Viviendas - 80602	HID16160200 719392	145,851	0.0%	145,851	0.0%	Metros Cuadrados	68	100	100.00
67	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 2a Etapa - 80423	HID16160200 719393	751,480	0.0%	750,031	0.0%	Piezas	50	100	100.00
68	Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso Principal - 92376	HID16160200 719394	714,863	0.0%	714,863	0.0%	Metros Cuadrados	567	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		47,725,452	2.9%	27,810,031	1.7%		10,514		
69	Mejoramiento De Dispensario Medico - 92119	HID16160200 719395		0.0%		0.0%	Otros	248	100	
70	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 91699	HID16160200 724952		0.0%		0.0%	Metros lineales	80	100	
71	Construccion De Pisos De Concreto En Viviendas - 80613	HID16160200 724954		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	72	100	
72	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 92003	HID16160200 724955	1,101,789	0.1%	1,101,789	0.1%	Metros lineales	110	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,915,934	1.6%	19,452,654	1.2%		5,135		

1	Construccion De Cuartos Dormitorio - 4324	HID16160100 622946	226,517	0.0%	226,517	0.0%	Vivienda	17	-	90.00
2	Construccion De Cuartos Dormitorio - 4312	HID16160100 623008	276,602	0.0%	276,602	0.0%	Vivienda	25	-	90.00
3	Construccion De Cuartos Dormitorio - 4284	HID16160100 624326	165,957	0.0%	165,957	0.0%	Vivienda	22	-	100.00
4	Construccion De Cuarto Dormitorio - 10469	HID16160100 629419	276,602	0.0%	276,602	0.0%	Vivienda	13	-	90.00
5	Construcción De Cuartos Dormitorio Bo. Centro - 10123	HID16160100 629432	447,827	0.0%	447,827	0.0%	Vivienda	22	-	70.00
6	Construccion De Cuarto Dormitorio - 10319	HID16160100 629442	221,269	0.0%	221,269	0.0%	Vivienda	25	-	90.00
7	Construccion De Cuarto Dormitorio Bo, Centro - 10423	HID16160100 629676	558,431	0.0%	551,210	0.0%	Vivienda	33	-	90.00
8	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10524	HID16160100 629677	165,957	0.0%	165,957	0.0%	Vivienda	13	-	90.00
9	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10041	HID16160100 629678	165,957	0.0%	165,957	0.0%	Vivienda	23	-	70.00
10	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10154	HID16160100 629951	337,183	0.0%	337,183	0.0%	Vivienda	19	-	90.00
11	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10127	HID16160100 629968	331,934	0.0%	331,934	0.0%	Vivienda	14	-	90.00
12	Construccion De Cuartos Dormitorio Bo. Xochiatitla Y Colambre- 10439	HID16160100 630225	558,431	0.0%	550,858	0.0%	Vivienda	38	-	90.00
13	Construccion De Cuarto Dormitorio - 10197	HID16160100 630245	221,269	0.0%	221,269	0.0%	Vivienda	16	-	80.00
14	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10206	HID16160100 630246	221,269	0.0%	183,640	0.0%	Vivienda	13	-	90.00
15	Construccion De Cuartos Dormitorio Bo. Ixtlapal Y Abajo - 10433	HID16160100 630481	556,790	0.0%	479,815	0.0%	Vivienda	40	-	90.00
16	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10512	HID16160100 630482	276,602	0.0%	276,602	0.0%	Vivienda	19	-	90.00
17	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10176	HID16160100 630485	165,957	0.0%	165,957	0.0%	Vivienda	15	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,915,934	1.6%	19,452,654	1.2%		5,135		

18	Construccion De Cuartos Dormitorio Bo. Cuaxocotzintla Y Papatla - 10108	HID16160100 630495	447,827	0.0%	447,827	0.0%	Vivienda	14	-	70.00
19	Construccion De Cuarto Dormitorio - 10389	HID16160100 630755	221,269	0.0%	218,408	0.0%	Vivienda	25	-	100.00
20	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10328	HID16160100 631042	442,579	0.0%	442,579	0.0%	Vivienda	40	-	90.00
21	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10056	HID16160100 631319	165,957	0.0%	165,957	0.0%	Vivienda	11	-	90.00
22	Construccion De Cuartos Dormitorio Bo. Arriba - 10102	HID16160100 631329	503,139	0.0%	503,139	0.0%	Vivienda	22	-	70.00
23	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10171	HID16160100 631340	165,957	0.0%	165,957	0.0%	Vivienda	15	-	80.00
24	Mejoramiento De 2 Aulas En Esc Prim Teodomiro Manzano Cct 13dpr1943x - 68873	HID16160200 644121	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	123	100	-
25	Construccion De Sanitarios M4 En Esc Presc Juan Escutia Cct 13ddc0890w - 69013	HID16160200 644123	250,248	0.0%	247,012	0.0%	Piezas	19	-	100.00
26	Construccion De Barda Perimetral En Esc Prim Miguel Hidalgo Cct 13dpc0321j - 68950	HID16160200 644124	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	133	100	-
27	Ampliacion De Red Electrica - 69540	HID16160200 644202	525,934	0.0%	521,363	0.0%	Otros	48	-	48.00
28	Construccion De Drenaje Pluvial - 68764	HID16160200 644203	486,092	0.0%	464,277	0.0%	Metros lineales	120	-	60.00
29	Construccion De Tanque De Agua Potable - 68534	HID16160200 644227	400,481	0.0%	395,303	0.0%	Otros	93	-	90.00
30	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. C.C.T. 13dpr0319w-Adolfo Lopez Mateos- - 69051	HID16160200 644228	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	34	100	-
31	Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable - 68901	HID16160200 644229	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	143	100	-
32	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 69076	HID16160200 646518	496,478	0.0%	320,708	0.0%	Metros lineales	93	-	80.00
33	Construcción De Pozos De Absorción - 68573	HID16160200 646519	119,917	0.0%	118,366	0.0%	Otros	153	-	50.00
34	Construccion De Barda Perimetral En Esc Tvsec No649 Cct 13dtv0425e - 69308	HID16160200 646520	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	34	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,915,934	1.6%	19,452,654	1.2%		5,135		

35	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Tv Sec #685 C.C.T. 13dtv0685r - 69004	HID16160200 646521	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	83	100	-
36	Mejoramiento De 4 Aulas En Esc Prim Justo Sierra Cct 13dpr0705p - 68667	HID16160200 646522	400,547	0.0%	398,820	0.0%	Otros	86	-	100.00
37	Ampliacion De Red Electrica - 68753	HID16160200 646523	421,114	0.0%	417,502	0.0%	Otros	32	-	50.00
38	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cm De Espesor - 69166	HID16160200 646524	358,994	0.0%	358,994	0.0%	Metros Cuadrados	73	-	100.00
39	Construccion De Drenaje Sanitario 4ta Etapa - 68566	HID16160200 648970	499,896	0.0%	493,432	0.0%	Metros lineales	65	-	80.00
40	Construccion De Sanitario M4 En Esc Presc Sor Juana Ines De La Cruz Cct 13dcc0772h - 68867	HID16160200 648971	250,248	0.0%	247,012	0.0%	Piezas	99	-	70.00
41	Construccion De Drenaje Pluvial 3ra Etapa - 68665	HID16160200 648972	468,232	0.0%	468,232	0.0%	Metros lineales	70	-	100.00
42	Construcción De Drenaje Sanitario 3ra Etapa - 68729	HID16160200 648973	449,990	0.0%	448,050	0.0%	Metros lineales	88	-	85.00
43	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 68747	HID16160200 648974	350,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	58	100	-
44	Construccion De Linea De Conduccion De Sistema De Agua Potable - 69200	HID16160200 648975	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	18	100	-
45	Mejoramiento De 3 Aulas En Esc Primaria Teodomiro Manzano Cct 13dpr1942y - 69382	HID16160200 649038	270,000	0.0%	-	0.0%	Otros	97	100	-
46	Construccion De Drenaje Sanitario 3er Etapa - 68949	HID16160200 649039	520,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	81	100	-
47	Mejoramiento De 2 Aulas En Escuela Preescolar Ignacio Allende - 69268	HID16160200 651346	226,500	0.0%	-	0.0%	Otros	48	100	-
48	Construccion De Sanitario M6 En Esc Prim Gomez Farias Cct 13dpr0270t - 68918	HID16160200 651347	390,538	0.0%	-	0.0%	Piezas	337	-	-
49	Construccion De 1 Un Aula En Esc Primaria Venustiano Carranza Cct 13dpr0464g - 69162	HID16160200 651348	349,999	0.0%	345,473	0.0%	Otros	39	-	100.00
50	Construcción De Drenaje Sanitario 3ra Etapa - 68635	HID16160200 651349	308,466	0.0%	304,478	0.0%	Metros lineales	210	-	70.00
51	Construccion De Drenaje Pluvial - 69104	HID16160200 651350	409,462	0.0%	407,697	0.0%	Metros lineales	70	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,915,934	1.6%	19,452,654	1.2%		5,135		

52	Construccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa - 68939	HID16160200 651351	538,810	0.0%	531,843	0.0%	Metros lineales	65	-	100.00
53	Construccion De 1 Un Aula En Esc Prim Conafe Cct 13kpb0048c - 68626	HID16160200 651411	349,999	0.0%	345,473	0.0%	Otros	24	-	100.00
54	Construccion De Sanitarios M6 En Esc Tv Sec No 105 Cct 13dtv0105u - 68940	HID16160200 653691	390,538	0.0%	385,487	0.0%	Piezas	113	-	70.00
55	Construccion De Drenaje Sanitario - 68596	HID16160200 653692	512,809	0.0%	506,178	0.0%	Metros lineales	156	-	50.00
56	Mejoramieto De 2 Aulas En Esc Prim Cct 13dpb0072t Guadalupe Victoria - 69091	HID16160200 653693	250,000	0.0%	-	0.0%	Otros	115	100	-
57	Const De 1 (Un) Sanitario M-4 Y Mejoramiento De 02 Aulas En Escuela Primaria Conafe (Clave 13kpr1046m) - 68889	HID16160200 653694	386,322	0.0%	381,326	0.0%	Piezas	105	-	100.00
58	Construcción De Drenaje Sanitario - 68683	HID16160200 653695	500,003	0.0%	497,848	0.0%	Metros lineales	45	-	100.00
59	Mejoramiento De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica 1ra Etapa Esc. Tvsec. #073 C.C.T.13dtv0417w - 69276	HID16160200 653762	302,912	0.0%	302,912	0.0%	Metros Cuadrados	88	-	100.00
60	Construccion De Linea De Conduccion 2da Etapa - 68827	HID16160200 653792	463,790	0.0%	461,791	0.0%	Metros lineales	210	-	80.00
61	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Tv. Sec. #280 C.C.T. 13dtv0021m - 69311	HID16160200 656068		0.0%		0.0%	Metros lineales	70	-	
62	Ampliación De Drenaje Sanitario - 68483	HID16160200 656143	520,620	0.0%	518,376	0.0%	Metros lineales	120	-	60.00
63	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 68865	HID16160200 658548	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	100	-
64	Construcción De Linea De Conducción De Sistema De Agua Potable - 68668	HID16160200 658549	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	210	100	-
65	Construccion De Drenaje Pluvial - 69243	HID16160200 658550	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	70	100	-
66	Construccion De Cuartos Dormitorio - 68500	HID16160200 658551	224,269	0.0%	218,408	0.0%	Vivienda	19	-	90.00
67	Mejoramiento De 2 (Dos) Aulas En Escuela Primaria Conafe (Clave 13kpr1046m) - 68848	HID16160200 661000	136,322	0.0%	-	0.0%	Otros	105	-	-
68	Construccion De Sanitarios M-4 En Esc. Prec. Conafe Benito Juarez Garcia C.C.T.13kpn0744k - 69010	HID16160200 661109	250,248	0.0%	247,012	0.0%	Piezas	34	-	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			25,915,934	1.6%	19,452,654	1.2%		5,135		
69	Ampliación De Drenaje Sanitario - 68805	HID16160200 692305	426,808	0.0%	424,969	0.0%	Metros lineales	45	-	100.00
70	Ampliación De Red Electrica - 68828	HID16160200 697754	347,941	0.0%	344,953	0.0%	Otros	33	-	90.00
71	Construccion De Sanitario M6 En Esc Tvsec No 33 Cct 13dtv0397z - 69050	HID16160200 697755	390,538	0.0%	388,854	0.0%	Piezas	106	-	40.00
72	Mejoramiento De Red De Distribución De Agua Potable - 69158	HID16160200 708751	396,383	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	162	100	-
73	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15cm De Espesor - 68631	HID16160200 708752	399,999	0.0%	398,275	0.0%	Metros Cuadrados	81	-	100.00
74	Construccion De Cuartos Dormitorio - 10377	HID16160200 714066	276,602	0.0%	276,602	0.0%	Vivienda	13	-	90.00
75	Construccion De Cuarto Dormitorio - 10350	HID16160200 724956	276,602	0.0%	276,602	0.0%	Vivienda	30	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,736,936	0.7%	-	0.0%		11,073		

1	Construccion De Cuarto Para Baño En Huehuetla - 107579	HID16160200 686789	213,327	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
2	Construccion De 1 Cuarto Dormitorio En San Gregorio - 111909	HID16160200 686790	76,187	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
3	Colocacion De Celdas Fotovoltaicas Para Sistema De Bombeo De Aguas Negras, En Planta De Tratamiento En Huehuetla - 107489	HID16160200 692306	1,331,916	0.1%	-	0.0%	Otros	2,821	100	-
4	Rehabilitacion De Celdas Fotovoltaicas Para Funcionamiento De Sistema De Bombeo De Agua Potable En San Gregorio - 111559	HID16160200 692308	1,332,476	0.1%	-	0.0%	Otros	1,351	100	-
5	Construccion De Linea De Conduccion 3er Etapa, Huehuetla - 107546	HID16160200 697756	2,084,116	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	2,821	100	-
6	Construccion De Canalizacion De Agua Pluviales Col. Arrollo Negro. Huehuetla - 107503	HID16160200 697757	2,400,000	0.1%	-	0.0%	Otros	2,821	100	-
7	Mejoramiento De Red Electrica Para Alimentacion Del Sistema De Agua Potable En El Ocotol - 160747	HID16160200 697758	1,331,703	0.1%	-	0.0%	Otros	240	100	-
8	Construccion De Cuartos Dormitorio En Huehuetla - 107638	HID16160200 714067	152,374	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
9	Mejoramiento De Dispensario Medico En San Ambrosio - 111486	HID16160200 714068	413,427	0.0%	-	0.0%	Otros	951	100	-
10	Construccion De 1 Cuarto Para Baño En San Gregorio - 111901	HID16160200 714069	106,664	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
11	Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños Benito Juarez Clave: 0089o En San Ambrosio - 111534	HID16160200 719399	1,929,044	0.1%	-	0.0%	Otros	32	100	-
12	Construccion De Cuarto Para Cocina En Huehuetla - 107601	HID16160200 724957	243,801	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
13	Construccion De 1 Cuarto Para Cocina En San Gregorio - 111906	HID16160200 724958	121,901	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		101,615,809	6.1%	52,973,136	3.2%		21,692		

1	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario 3a Etapa De Apilol - 90328	HID16160200 687068	10,625,000	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	1,022	100	-
2	Construccion De Red De Alcantarillado Y Red De Atarjeas En Cochisuatitla - 87403	HID16160200 687069	2,891,201	0.2%	867,360	0.1%	Metros lineales	504	100	34.00
3	Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Chililico Barrio Zocuitzintla - 87280	HID16160200 687070	693,371	0.0%	693,371	0.0%	Metros Cuadrados	235	100	98.00
4	Construccion De Muro De Contencion En Chililico Barrio La Ceiba - 87407	HID16160200 687071	849,574	0.1%	254,872	0.0%	Otros	351	100	44.14
5	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Chililico Barrio Zocuitzintla - 88780	HID16160200 687072	306,022	0.0%	306,022	0.0%	Otros	171	100	99.00
6	Construcción De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Pahuatlan - 87295	HID16160200 687073	3,062,148	0.2%	2,046,561	0.1%	Metros Cuadrados	318	100	93.00
7	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario (Red De Atargeas, Colector) En Tepemaxac - 90352	HID16160200 687076	999,596	0.1%	999,596	0.1%	Metros lineales	400	100	100.00
8	Construccion De Sistema Integral De Drenaje Sanitario Las Nueces - Tilcalco - Atappa I - Atappa li - Huehuetla - Coyoltitla - 87265	HID16160200 687086	5,074,280	0.3%	1,954,668	0.1%	Metros lineales	1,064	100	38.00
9	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Pahuatzintla - 89015	HID16160200 687087	557,522	0.0%	167,257	0.0%	Metros lineales	149	100	65.07
10	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Cececamel - 87249	HID16160200 687088	274,785	0.0%	274,785	0.0%	Otros	171	100	100.00
11	Construccion De 1 Aula Didactica En Jardin De Niños Maestro Toribio Reyes, Clave: 13djn0725m - 89047	HID16160200 687248	342,423	0.0%	-	0.0%	Otros	90	100	18.00
12	Construccion De Casa De Salud En Temaxcaltitla - 89086	HID16160200 687249	369,687	0.0%	110,906	0.0%	Otros	229	100	52.23
13	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Colonia Linda Vista - 87074	HID16160200 692551	522,751	0.0%	522,751	0.0%	Otros	106	100	99.00
14	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Colonia Chacatitla - 87100	HID16160200 692552	304,049	0.0%	304,049	0.0%	Otros	96	100	99.00
15	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata, Clave: 13dpr2468r - 89052	HID16160200 692609	454,551	0.0%	136,365	0.0%	Piezas	87	100	20.00
16	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Chililico Barrio La Peña - 87288	HID16160200 692610	996,257	0.1%	996,257	0.1%	Metros Cuadrados	305	100	98.00
17	Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Chililico Barrio Chililico - 87284	HID16160200 692611	280,938	0.0%	280,938	0.0%	Metros Cuadrados	258	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		101,615,809	6.1%	52,973,136	3.2%		21,692		

18	Construccion De Sistema De Agua Potable 2a Etapa En Buena Vista - 86678	HID16160200 692612	1,830,507	0.1%	549,152	0.0%	Metros lineales	375	100	2.00
19	Construccion De Sistema De Agua Potable En Aguacatitla Ixcatlan - 86705	HID16160200 692620	2,244,689	0.1%	673,407	0.0%	Metros lineales	270	100	30.00
20	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Poxtla Ixcatlan - 89016	HID16160200 692621	4,148,924	0.3%	1,224,677	0.1%	Metros lineales	480	100	-
21	Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Pochotitla - 87300	HID16160200 692622	191,072	0.0%	191,072	0.0%	Metros Cuadrados	216	100	98.00
22	Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario, Colonia Tepeyac - 87014	HID16160200 697965	1,366,384	0.1%	1,366,384	0.1%	Metros lineales	318	100	98.00
23	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calmecate - 87254	HID16160200 698027	884,456	0.1%	884,456	0.1%	Otros	25	100	98.00
24	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Cuapaxtitla - 87261	HID16160200 698028	1,509,716	0.1%	1,254,684	0.1%	Otros	144	100	35.00
25	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Cochisuatitla - 87256	HID16160200 698029	732,184	0.0%	732,184	0.0%	Otros	106	100	98.00
26	Construccion De Sistema De Agua Potable En Los Parajes - 88998	HID16160200 698030	539,869	0.0%	539,869	0.0%	Metros lineales	211	100	95.00
27	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Tetzacual2821 - 89017	HID16160200 698040	4,330,918	0.3%	1,299,275	0.1%	Metros lineales	394	100	20.00
28	Construccion De Casa De Salud En Coyotepec - 89101	HID16160200 698041	369,687	0.0%	110,906	0.0%	Otros	101	100	30.00
29	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Coyoltzintla - 88824	HID16160200 698042	4,569,560	0.3%	1,370,868	0.1%	Metros lineales	308	100	25.00
30	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En Xochititla - 89004	HID16160200 698043	1,478,531	0.1%	443,559	0.0%	Metros lineales	196	100	22.00
31	Ampliacion De Sistema De Agua Potable, Colonia Charco Azul - 86992	HID16160200 698044	204,985	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	72	100	-
32	Construccion De Sistema De Agua Potable 4a Etapa Final En Tlaltzintla - 89025	HID16160200 698169	394,157	0.0%	394,157	0.0%	Metros lineales	149	100	98.00
33	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Tiocuatitla - 86961	HID16160200 698170	195,967	0.0%	195,967	0.0%	Metros lineales	182	100	98.00
34	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Palma, 2a Etapa En Colonia Valle Del Encinal - 90421	HID16160200 703450	3,373,318	0.2%	3,373,318	0.2%	Metros lineales	699	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		101,615,809	6.1%	52,973,136	3.2%		21,692		

35	Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario, Colonia Los Prados - 89010	HID16160200 703451	830,597	0.1%	249,179	0.0%	Metros lineales	310	100	93.07
36	Construccion De Muro De Contencion En Chililico Barrio Nuevo - 87419	HID16160200 703524	842,449	0.1%	252,735	0.0%	Otros	312	100	42.41
37	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Chililico Barrio Zihuatla - 88768	HID16160200 703525	237,699	0.0%	237,699	0.0%	Otros	96	100	90.00
38	Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Humotitla Coyuco - 87297	HID16160200 703526	1,245,372	0.1%	1,245,372	0.1%	Metros Cuadrados	188	100	98.00
39	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario (Colector General) En El Xuchitl - 87267	HID16160200 703542	1,876,506	0.1%	1,876,506	0.1%	Metros lineales	318	100	98.00
40	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Coyotepec - 89013	HID16160200 703543	2,859,004	0.2%	857,701	0.1%	Metros lineales	101	100	35.00
41	Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario, Colonia Charco Azul - 87036	HID16160200 703544	1,573,130	0.1%	471,939	0.0%	Metros lineales	311	100	20.00
42	Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario, Colonia Adolfo Lopez Mateos - 89007	HID16160200 708972	388,712	0.0%	116,614	0.0%	Metros lineales	298	100	95.00
43	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Cuatecometl - 86945	HID16160200 709035	970,039	0.1%	970,039	0.1%	Metros lineales	310	100	90.00
44	Construccion De Muro De Contencion En Chililico Barrio San Juan - 87422	HID16160200 709036	999,307	0.1%	999,307	0.1%	Otros	305	100	100.00
45	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Chililico Barrio Ixtlahuatempa - 88821	HID16160200 709037	162,385	0.0%	162,385	0.0%	Otros	144	100	90.00
46	Construccion De Carcamo De Bombeo En Sitlan - 86971	HID16160200 709184	1,127,184	0.1%	338,155	0.0%	Otros	305	100	80.00
47	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Los Hules - 89024	HID16160200 714277	4,192,784	0.3%	4,165,520	0.3%	Metros lineales	825	100	98.00
48	Mejoramiento De Anexo En Escuela Secundaria General No.2, Clave: 13des0041u - 89079	HID16160200 714278	241,076	0.0%	-	0.0%	Otros	847	100	-
49	Construccion De 1 Aula Didactica En Escuela Preescolar Severa Toledo Rendon, Clave: 13djn0032c, Colonia Centro - 89040	HID16160200 714279	381,313	0.0%	-	0.0%	Otros	212	100	30.37
50	Construcción De Casa De Salud En Acuatempa - 89088	HID16160200 714345	369,687	0.0%	110,906	0.0%	Otros	972	100	54.75
51	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Acuatempa - 87251	HID16160200 714346	372,893	0.0%	372,893	0.0%	Otros	144	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		101,615,809	6.1%	52,973,136	3.2%		21,692		

52	Construccion De Casa De Salud En Ecuatitla - 89094	HID16160200 714347	369,687	0.0%	-	0.0%	Otros	253	100	50.00
53	Construccion De Sistema De Agua Potable En Ixcatepec - 89026	HID16160200 714348	1,023,414	0.1%	307,024	0.0%	Metros lineales	270	100	10.51
54	Construccion De Drenaje Sanitario (3a Etapa) En Tepemaxac - 89022	HID16160200 714352	2,460,428	0.1%	738,128	0.0%	Metros lineales	400	100	25.00
55	Construccion De 1 Aula Didactica En Escuela Primaria Indigena Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave: 13dpb0528a - 89049	HID16160200 714360	358,379	0.0%	-	0.0%	Otros	24	100	56.83
56	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Atelxatipa - 89018	HID16160200 714361	1,089,314	0.1%	326,794	0.0%	Metros lineales	93	100	72.29
57	Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario (Colector Aguacatitla) - 87408	HID16160200 719658	2,291,135	0.1%	687,341	0.0%	Metros lineales	307	100	-
58	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Ahuatempa - 87124	HID16160200 719659	1,410,777	0.1%	1,410,777	0.1%	Otros	175	100	85.00
59	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Apetlaco - 87108	HID16160200 719660	816,087	0.0%	816,087	0.0%	Otros	171	100	90.00
60	Construccion De Sistema Integral De Drenaje Sanitario Amaxac - Zohuala-Candelacta - 90367	HID16160200 719661	499,594	0.0%	499,594	0.0%	Metros lineales	1,069	100	100.00
61	Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Chililico Barrio Ixtlahuatempa - 87282	HID16160200 719662	837,154	0.1%	837,154	0.1%	Metros Cuadrados	305	100	98.00
62	Construccion De 2 Aulas Didacticas En Escuela Telesecundaria No. 128, Clave: 13dtv0128e - 89041	HID16160200 719663	643,368	0.0%	193,010	0.0%	Otros	150	100	35.18
63	Construccion De Sistema De Agua Potable En Ixtlahuac - 86671	HID16160200 719664	2,466,204	0.1%	739,861	0.0%	Metros lineales	394	100	45.00
64	Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Los Parajes - 87272	HID16160200 719665	2,605,447	0.2%	2,605,447	0.2%	Metros Cuadrados	421	100	98.00
65	Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria Emiliano Zapata, Clave: 13dpr2223x En Los Parajes - 87416	HID16160200 719666	396,821	0.0%	396,821	0.0%	Otros	421	100	98.00
66	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En Xochitintla - 86983	HID16160200 719679	2,335,309	0.1%	2,335,309	0.1%	Metros lineales	273	100	86.00
67	Construccion De Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Congreso Permanente Agrario - 87275	HID16160200 719680	1,790,607	0.1%	1,790,607	0.1%	Metros Cuadrados	316	100	100.00
68	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Cececamel - 89011	HID16160200 719681	318,144	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	40	100	51.89

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			101,615,809	6.1%	52,973,136	3.2%		21,692		
69	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Colonia Tres Cruces - 87096	HID16160200 725170	677,746	0.0%	677,746	0.0%	Otros	171	100	100.00
70	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Axihuiyo - 87118	HID16160200 725224	276,579	0.0%	276,579	0.0%	Otros	106	100	98.00
71	Construccion De Aula De Computo En Escuela Telesecundaria No 130, Clave: 13dtv0130t - 89066	HID16160200 725225	853,434	0.1%	256,030	0.0%	Otros	93	100	20.00
72	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En Nepalapa - 88827	HID16160200 725241	1,039,653	0.1%	311,896	0.0%	Metros lineales	82	100	57.25
73	Construccion De Sistema De Agua Potable En Tetzahapa - 86658	HID16160200 725242	852,892	0.1%	255,868	0.0%	Metros lineales	129	100	50.25
74	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Temaxcaltitla - 86941	HID16160200 725372	564,422	0.0%	564,422	0.0%	Metros lineales	229	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,165,517	1.3%	9,019,751	0.5%		10,006		

1	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores El Apartadero - 43852	HID16160200 644232	603,932	0.0%	-	0.0%	Piezas	100	-	-
2	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Calle 21 De Marzo Bo San Jose San Jose Atlán - 43251	HID16160200 644233	210,140	0.0%	210,140	0.0%	Lote	300	-	-
3	Construccion De Empedrado Bo San Juan San Jose Atlán - 43227	HID16160200 644234	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	40	-	-
4	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Alamo San Jose Atlán - 43152	HID16160200 644235	168,218	0.0%	121,474	0.0%	Metros lineales	75	-	50.00
5	Construccion De Puente Vehicular - 43671	HID16160200 644236	730,107	0.0%	218,780	0.0%	Otros	135	-	35.00
6	Construccion De Empedrado Calle Francisco Villa Y Fco I Madero Bo Minsha Tlaxcalilla - 43286	HID16160200 644237	314,225	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	46	-	-
7	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica El Pedregal - 43828	HID16160200 644238	113,421	0.0%	113,421	0.0%	Lote	24	-	10.00
8	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Boye - 43745	HID16160200 646634	253,544	0.0%	253,544	0.0%	Lote	300	-	10.00
9	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Dantzibojay - 43535	HID16160200 646635	399,723	0.0%	399,723	0.0%	Lote	125	-	10.00
10	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica La Sabinita - 43614	HID16160200 646636	447,859	0.0%	447,859	0.0%	Lote	500	-	10.00
11	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica, Bo. San Juan (Calle La Estrella) Bo San Juan San Jose Atlán - 43259	HID16160200 646637	516,177	0.0%	516,177	0.0%	Lote	300	-	-
12	Ampliacion De Drenaje Sanitario El Tendido - 43573	HID16160200 646638	184,524	0.0%	55,357	0.0%	Metros lineales	50	-	80.00
13	Ampliacion De Drenaje Sanitario Av Insurgentes Y Calle Pino Tlaxcalilla - 43339	HID16160200 646639	238,806	0.0%	238,806	0.0%	Metros lineales	75	-	100.00
14	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Calle Jose Ma Morelos Tlaxcalilla - 43520	HID16160200 646640	296,663	0.0%	296,663	0.0%	Lote	300	-	10.00
15	Amplificiones De Red De Distribucion Electrica Ejido Huichapan - 43797	HID16160200 646641	316,378	0.0%	316,378	0.0%	Lote	300	-	10.00
16	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Barrio Palo Alto Tlaxcalilla - 43512	HID16160200 649078	644,651	0.0%	644,651	0.0%	Lote	120	-	10.00
17	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Vitejhe - 43688	HID16160200 649079	474,965	0.0%	474,965	0.0%	Lote	44	-	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,165,517	1.3%	9,019,751	0.5%		10,006		

18	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Col Guadalupe El Astillero - 43552	HID16160200 651441	253,660	0.0%	76,098	0.0%	Otros	500	-	25.00
19	Construccion De Empedrado Bondojoito - 43523	HID16160200 651442	230,615	0.0%	69,184	0.0%	Metros Cuadrados	200	-	20.00
20	Ampliacion De Drenaje Sanitario Dandho - 43764	HID16160200 651443	423,650	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	-	-
21	Construccion De Empedrado La Sabinita - 43620	HID16160200 651444	369,940	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	-
22	Ampliacion De Drenaje Sanitario Sabina Grande - 43650	HID16160200 651445	627,531	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	85	-	-
23	Construccion De Empedrado Calle 21 De Marzo San Jose Atlan - 43172	HID16160200 651446	164,214	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	-
24	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Tagui - 43659	HID16160200 651447	220,339	0.0%	220,339	0.0%	Lote	44	-	10.00
25	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Lirios Tlaxcalilla - 43358	HID16160200 651448	66,101	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	-	-
26	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Viveros Tlaxcalilla - 43346	HID16160200 651449	451,955	0.0%	451,955	0.0%	Metros lineales	75	-	100.00
27	Construccion De Empedrado Calle Fernando Montes De Oca Tlaxcalilla - 43292	HID16160200 651450	296,354	0.0%	109,330	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	50.00
28	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores La Escondida - 43750	HID16160200 651451	300,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	75	-	-
29	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Dandho - 43755	HID16160200 653799	162,133	0.0%	162,133	0.0%	Lote	300	-	10.00
30	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Maxtha - 43822	HID16160200 653800	244,820	0.0%	-	0.0%	Piezas	50	-	-
31	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica San Isidro El Astillero - 43564	HID16160200 653801	316,698	0.0%	316,698	0.0%	Otros	120	-	10.00
32	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica El Apartadero - 43539	HID16160200 656169	123,889	0.0%	123,889	0.0%	Lote	300	-	10.00
33	Construccion De Empedrado C 5 De Mayo Y C Allende - 43587	HID16160200 656170	143,537	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	10.00
34	Construccion De Empedrado Calle Francisco I Madero San Jose Atlan - 43215	HID16160200 656171	184,703	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,165,517	1.3%	9,019,751	0.5%		10,006		

35	Construccion De Empedrado Calle Encino San Jose Atlán - 43203	HID16160200 656172	113,014	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	-
36	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Taxqui - 43809	HID16160200 656173	511,356	0.0%	511,356	0.0%	Lote	44	-	10.00
37	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av Insurgentes Norte Tlaxcalilla - 43319	HID16160200 656174	604,434	0.0%	181,049	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	15.00
38	Ampliacion De Red De Agua Potable Zamorano - 43720	HID16160200 656175	201,383	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	-	-
39	Ampliacion De Red De Agua Potable La Manzana Del Tendido - 43734	HID16160200 656176	287,201	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	-	-
40	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Cruz - 43609	HID16160200 658667	228,998	0.0%	-	0.0%	Otros	250	-	-
41	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Llano Largo - 43631	HID16160200 658668	807,539	0.0%	241,344	0.0%	Metros Cuadrados	125	-	45.00
42	Construccion De Caminos Rurales - 43815	HID16160200 658669	210,695	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	125	-	-
43	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Sabina Grande - 43644	HID16160200 658670	69,380	0.0%	69,380	0.0%	Lote	24	-	10.00
44	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica (Priv Chabacano 2), Bo. San Juan San Jose Atlán - 43268	HID16160200 658671	54,843	0.0%	54,843	0.0%	Lote	300	-	10.00
45	Construccion De Empedrado Calle Lirios Tlaxcalilla - 43276	HID16160200 658672	128,747	0.0%	47,520	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	80.00
46	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle 5 De Febrero Tlaxcalilla - 43488	HID16160200 658673	589,711	0.0%	176,377	0.0%	Metros lineales	75	-	50.00
47	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Yonthe - 43703	HID16160200 658674	402,226	0.0%	-	0.0%	Piezas	100	-	-
48	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Comodeje - 43788	HID16160200 658675	246,119	0.0%	246,119	0.0%	Lote	56	-	10.00
49	Ampliacion De Drenaje Sanitario Monte Alegre El Astillero - 43568	HID16160200 658676	436,343	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	750	-	-
50	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores El Gavillero De Mintho - 43585	HID16160200 658677	630,416	0.0%	-	0.0%	Piezas	150	-	10.00
51	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Guadalupe - 43776	HID16160200 658678	202,466	0.0%	202,466	0.0%	Lote	24	-	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,165,517	1.3%	9,019,751	0.5%		10,006		

52	Ampliacion De Drenaje Sanitario Col Guadalupe El Astillero - 43557	HID16160200 661114	378,922	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	750	-	-
53	Ampliacion De Drenaje Sanitario Bondojito - 43530	HID16160200 661115	650,200	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	750	-	-
54	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Dothi - 43783	HID16160200 661116	301,816	0.0%	-	0.0%	Piezas	75	-	-
55	Construccion De Empedrado Calle Lazaro Cardenas, Alvaro Obregon Y Priv. Impulsora- 43590	HID16160200 661117	148,291	0.0%	31,680	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	30.00
56	Ampliacion De Red De Agua Potable Llano Largo - 43624	HID16160200 661118	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	35	-	-
57	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Pedregoso - 43640	HID16160200 661119	732,625	0.0%	732,625	0.0%	Lote	80	-	10.00
58	Ampliacion De Red De Agua Potable, Bo. San José San Jose Atlán - 43243	HID16160200 661120	190,432	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	35	-	-
59	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores El Tendido - 43578	HID16160200 661121	244,820	0.0%	-	0.0%	Piezas	60	-	-
60	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Jazmin Bugambilia Nardos Y Av Principal Tlaxcalilla - 43325	HID16160200 661122	587,578	0.0%	175,264	0.0%	Metros lineales	75	-	25.00
61	Ampliaciones De Red De Distribucion Electrica Xajay - 43695	HID16160200 661123	512,164	0.0%	512,164	0.0%	Lote	300	-	10.00
62	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Zequeteje - 43858	HID16160200 661124	317,642	0.0%	-	0.0%	Piezas	150	-	-
63	Construccion De Un Aula En Telesecundaria Niños Heroes Clave 13ktv0142h - 43112	HID16160200 661125	378,622	0.0%	-	0.0%	Otros	30	-	-
64	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Ejido Huichapan - 43802	HID16160200 661126	104,061	0.0%	-	0.0%	Piezas	75	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,673,386	1.2%	9,884,585	0.6%		5,918		

1	Construccion De 1a. Etapa De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo. Clave.-13dpb0295b - 91616	HID16160200 687089	884,177	0.1%	884,177	0.1%	Otros	60	-	100.00
2	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 90854	HID16160200 687090	637,434	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	-	-
3	Construccion De Techado En Escuela Telesecundaria No. 139 Panales Clave: 13dtv0264i - 95153	HID16160200 687108	1,001,441	0.1%	-	0.0%	Otros	110	-	-
4	Construccion De Barda Perimetral 2da. Etapa En Escuela Primaria Benito Juarez Clave: 13ppb0336l - 86749	HID16160200 687109	284,087	0.0%	283,835	0.0%	Otros	130	-	100.00
5	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 91676	HID16160200 687110	390,020	0.0%	390,020	0.0%	Otros	60	-	100.00
6	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 92995	HID16160200 687260	604,379	0.0%	604,274	0.0%	Otros	114	-	100.00
7	Construccion De Techado En Escuela Primaria Indigena Nicolas Bravo Clave: 13dpb0655x - 95237	HID16160200 687261	888,588	0.1%	613,348	0.0%	Otros	70	-	50.00
8	Construccion De Techado En Preescolar General Isabel La Catolica Clave: 13djn0389a - 90874	HID16160200 687262	385,198	0.0%	305,642	0.0%	Metros Cuadrados	70	-	70.00
9	Construccion De 1 Aula En Escuela Preescolar Indigena Sor Juana Ines De La Cruz Clave.- 130cc0150b - 91556	HID16160200 692623	323,061	0.0%	323,061	0.0%	Otros	80	-	100.00
10	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 91869	HID16160200 692636	374,930	0.0%	374,840	0.0%	Otros	60	-	100.00
11	Construccion De Techado En Escuela Primaria General Venustiano Carranza Clave: 13dpr0056c - 95190	HID16160200 692637	1,005,008	0.1%	-	0.0%	Otros	60	-	-
12	Pavimentacion Asfaltica De Acceso Principal 2a. Etapa - 87349	HID16160200 692638	1,448,801	0.1%	1,446,807	0.1%	Otros	430	-	100.00
13	Construccion De Tanque De Almacenamiento - 95081	HID16160200 692772	1,554,758	0.1%	1,074,274	0.1%	Otros	60	-	70.00
14	Pavimentacion Hidraulica De Calle La Peña - 116962	HID16160200 692773	386,006	0.0%	385,556	0.0%	Metros Cuadrados	250	-	100.00
15	Construccion De Casa De Salud 2a Etapa - 86889	HID16160200 698059	350,000	0.0%	103,917	0.0%	Metros Cuadrados	130	-	20.00
16	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 93226	HID16160200 703545	651,139	0.0%	640,078	0.0%	Otros	80	-	100.00
17	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 93203	HID16160200 703546	377,750	0.0%	330,277	0.0%	Otros	51	-	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,673,386	1.2%	9,884,585	0.6%		5,918		

18	Mejoramiento De Red De Alumbrado Publico 2da Etapa. - 116276	HID16160200 703557	362,383	0.0%	-	0.0%	Otros	50	-	-
19	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 2da. Etapa - 89029	HID16160200 703558	386,284	0.0%	385,564	0.0%	Metros lineales	373	-	100.00
20	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 91003	HID16160200 703559	722,761	0.0%	-	0.0%	Otros	800	-	-
21	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 89009	HID16160200 703560	292,570	0.0%	292,059	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
22	Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable (2da. Etapa) - 90957	HID16160200 703561	1,099,590	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	160	-	-
23	Pavimentacion Hidraulica De Calle - 87283	HID16160200 703702	1,146,932	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	500	-	-
24	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 93157	HID16160200 714366	346,840	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	-
25	Ampliacion De Red De Agua Potable - 116362	HID16160200 714367	309,694	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	350	-	-
26	Ampliacion De Centro De Salud 1da. Etapa - 91506	HID16160200 714368	373,398	0.0%	276,206	0.0%	Otros	120	-	70.00
27	Construccion De Techado En Escuela Cecytc (Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Hidalgo) Clave: 13etc00037y - 95141	HID16160200 714369	992,721	0.1%	-	0.0%	Otros	120	-	-
28	Construccion De Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) - 90911	HID16160200 714370	805,680	0.0%	-	0.0%	Otros	800	-	-
29	Ampliacion De Centro De Salud 2da. Etapa - 86936	HID16160200 714508	216,530	0.0%	64,611	0.0%	Metros Cuadrados	120	-	29.00
30	Construccion De Centro De Salud 4a Etapa - 91446	HID16160200 725244	392,631	0.0%	203,170	0.0%	Otros	180	-	50.00
31	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 86807	HID16160200 725252	281,585	0.0%	279,996	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
32	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 90702	HID16160200 725253	523,601	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	-	-
33	Construccion De Casa De Salud 2a Etapa - 86865	HID16160200 725254	450,000	0.0%	224,325	0.0%	Metros Cuadrados	160	-	40.00



Estado
Municipio

Hidalgo
Ixmiquilpan

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,659,359,836

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,673,386	1.2%	9,884,585	0.6%		5,918		
34	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 90729	HID16160200 725385	423,409	0.0%	398,548	0.0%	Metros lineales	60	-	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,670,899	0.4%	43,600	0.0%		16,205		

1	33903 Servicios Integrales - 5098	HID16160100 624037	61,103	0.0%	-	0.0%	Estudio de preinversión		100	-
2	Construcion De Baños En Esc. Prim. El Pensador Mexicano Clave 13dpr1047b - 15794	HID16160200 644248	400,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	235	100	-
3	Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 67824	HID16160200 646654	6,918	0.0%	-	0.0%	Otros	37	100	-
4	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Acceso Al Sabino - 15775	HID16160200 646655	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	109	100	-
5	Equipos Agrícolas (Mochilas Aspersoras) - 66847	HID16160200 646656	3,565	0.0%	-	0.0%	Otros	21	100	-
6	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 65836	HID16160200 646720		0.0%		0.0%	Piezas	20	100	
7	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 2da. Etapa Con Biodigestor - 65596	HID16160200 649092	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	41	100	-
8	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 64183	HID16160200 651456	8,750	0.0%	8,720	0.0%	Piezas	20	100	99.66
9	Instalacion De Fase Adicional Para Sistema De Bombeo De Agua Potable - 15990	HID16160200 651457	370,000	0.0%	-	0.0%	Otros	61	100	-
10	Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 67751	HID16160200 651467		0.0%		0.0%	Otros	94	100	
11	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 15941	HID16160200 651468		0.0%		0.0%	Piezas	53	100	
12	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 15800	HID16160200 651469		0.0%		0.0%	Piezas	251	100	
13	Mejoramiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 15726	HID16160200 651470	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	4,415	100	-
14	Rehabilitacion De Camino Principal - 63583	HID16160200 651472		0.0%		0.0%	Metros lineales	93	100	
15	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable 2da Etapa - 16102	HID16160200 651473	750,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	332	100	-
16	Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66645	HID16160200 651535		0.0%		0.0%	Otros	22	100	
17	Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66387	HID16160200 651536		0.0%		0.0%	Otros	59	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,670,899	0.4%	43,600	0.0%		16,205		

18	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable (Aportacion Municipal) - 16207	HID16160200 651537		0.0%		0.0%	Metros lineales	584	100	
19	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 64260	HID16160200 653816		0.0%		0.0%	Piezas	113	100	
20	Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66508	HID16160200 653817	16,604	0.0%	-	0.0%	Otros	48	100	-
21	Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66272	HID16160200 653818	5,535	0.0%	-	0.0%	Otros	16	100	-
22	Construccion De Andador 2da Etapa (Guarniciones Y Banquetas) Puerto De Horcones - 64990	HID16160200 653819		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	161	100	
23	Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 67720	HID16160200 656189		0.0%		0.0%	Otros	22	100	
24	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 64838	HID16160200 656190		0.0%		0.0%	Piezas	115	100	
25	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable (Aportación Municipal) - 65036	HID16160200 656191	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	236	100	-
26	Mejoramiento De Huertos Comunitarios Para La Produccion De Granos Para Autoconsumo - 67294	HID16160200 658694		0.0%		0.0%	Otros	136	100	
27	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 15931	HID16160200 658695		0.0%		0.0%	Piezas	128	100	
28	Rehabilitación De Linea De Conducción Por Bombeo (Aportación Municipal) - 15651	HID16160200 658696	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	806	100	-
29	Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66569	HID16160200 658697	15,387	0.0%	-	0.0%	Otros	68	100	-
30	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 64617	HID16160200 658698		0.0%		0.0%	Piezas	112	100	
31	Construccion De Red De Distribucion Electrica 2da. Etapa - 64897	HID16160200 658699	740,000	0.0%	-	0.0%	Otros	54	100	-
32	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 64672	HID16160200 658756	35,000	0.0%	34,880	0.0%	Piezas	78	100	99.66
33	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 15957	HID16160200 661138	26,250	0.0%	-	0.0%	Piezas	59	100	-
34	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable 2da Etapa - 16056	HID16160200 661140		0.0%		0.0%	Metros lineales	208	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,670,899	0.4%	43,600	0.0%		16,205		

35	Construccion De Corral Para Ganado Pecuario - 66800	HID16160200 661196	9,685	0.0%	-	0.0%	Otros	34	100	-
36	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 82277	HID16160200 687111	46,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	80	100	-
37	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 41459	HID16160200 687112	17,500	0.0%	-	0.0%	Piezas	77	100	-
38	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 41322	HID16160200 687113	17,500	0.0%	-	0.0%	Piezas	39	100	-
39	Construccion De Red De Distribucion Electrica - 81995	HID16160200 687114	937,178	0.1%	-	0.0%	Otros	54	100	-
40	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 82246	HID16160200 687115		0.0%		0.0%	Piezas	40	100	
41	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 65966	HID16160200 687266		0.0%		0.0%	Piezas	20	100	
42	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 82211	HID16160200 687267		0.0%		0.0%	Piezas	11	100	
43	Construcción De Linea De Drenaje Sanitario (Los Añaya) - 83253	HID16160200 692639	322,500	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	101	100	-
44	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 81048	HID16160200 692640		0.0%		0.0%	Piezas	68	100	
45	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 81179	HID16160200 692641	23,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	40	100	-
46	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 82091	HID16160200 692643		0.0%		0.0%	Otros	77	100	
47	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 35065	HID16160200 692780	43,750	0.0%	-	0.0%	Piezas	79	100	-
48	Mejoramiento De La Eficiencia Electromecanica Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal) - 82721	HID16160200 698060		0.0%		0.0%	Metros lineales	4,415	100	
49	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 43825	HID16160200 698062		0.0%		0.0%	Piezas	74	100	
50	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 35162	HID16160200 698063	26,250	0.0%	-	0.0%	Piezas	53	100	-
51	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 79487	HID16160200 698181		0.0%		0.0%	Piezas	40	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,670,899	0.4%	43,600	0.0%		16,205		

52	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 82169	HID16160200 698182		0.0%		0.0%	Piezas	60	100	
53	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 80986	HID16160200 703562	13,800	0.0%	-	0.0%	Piezas	24	100	-
54	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 41275	HID16160200 703563	17,500	0.0%	-	0.0%	Piezas	37	100	-
55	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Leona Vicario, Con Clave 13dpr2370g - 82048	HID16160200 703564	482,274	0.0%	-	0.0%	Otros	539	100	-
56	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 81146	HID16160200 703565		0.0%		0.0%	Piezas	80	100	
57	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 35204	HID16160200 703566		0.0%		0.0%	Piezas	41	100	
58	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 81593	HID16160200 703567	4,600	0.0%	-	0.0%	Piezas	9	100	-
59	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 41374	HID16160200 703568	8,750	0.0%	-	0.0%	Piezas	17	100	-
60	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 81741	HID16160200 703709	11,500	0.0%	-	0.0%	Piezas	20	100	-
61	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 41457	HID16160200 703710		0.0%		0.0%	Piezas	76	100	
62	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 45293	HID16160200 703711		0.0%		0.0%	Piezas	95	100	
63	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 41363	HID16160200 703712	8,750	0.0%	-	0.0%	Piezas	20	100	-
64	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 45323	HID16160200 709053		0.0%		0.0%	Piezas	202	100	
65	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 82233	HID16160200 709054	34,500	0.0%	-	0.0%	Piezas	60	100	-
66	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 81708	HID16160200 709057		0.0%		0.0%	Piezas	24	100	
67	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 79425	HID16160200 709197		0.0%		0.0%	Piezas	40	100	
68	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 81779	HID16160200 709198		0.0%		0.0%	Piezas	60	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,670,899	0.4%	43,600	0.0%		16,205		

69	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 35140	HID16160200 714371	52,500	0.0%	-	0.0%	Piezas	105	100	-
70	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 43848	HID16160200 714513	43,750	0.0%	-	0.0%	Piezas	89	100	-
71	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 79101	HID16160200 719691	57,500	0.0%	-	0.0%	Piezas	100	100	-
72	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 79360	HID16160200 719692		0.0%		0.0%	Piezas	80	100	
73	Equipamiento De Estufas Ecologicas - 52415	HID16160200 725255		0.0%		0.0%	Piezas	153	100	
74	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 79224	HID16160200 725256		0.0%		0.0%	Piezas	20	100	
75	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 79307	HID16160200 725257	23,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	40	100	-
76	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas - 79773	HID16160200 725395		0.0%		0.0%	Piezas	80	100	
77	Rehabilitación Camino Rural - 83480	HID16160200 725396	580,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	25	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,214,296	0.8%	9,117,208	0.5%		8,055		

1	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 98889	HID16160200 687116		0.0%		0.0%	Metros lineales	238		-
2	Construccion De Cuartos Dormitorios - 99068	HID16160200 687117	151,764	0.0%	149,802	0.0%	Vivienda	12		90.00
3	Construccion De Carcamo - 98859	HID16160200 687118	663,426	0.0%	-	0.0%	Otros	279		-
4	Construccion De Cuartos Dormitorios - 99051	HID16160200 687119	102,405	0.0%	101,081	0.0%	Vivienda	8		90.00
5	Construccion De Cuartos Dormitorios - 99120	HID16160200 692644	396,160	0.0%	391,038	0.0%	Vivienda	32		90.00
6	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal - 98998	HID16160200 692645	621,204	0.0%	613,171	0.0%	Metros Cuadrados	244		98.00
7	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal - 98981	HID16160200 692646	187,983	0.0%	185,553	0.0%	Metros Cuadrados	250		95.00
8	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Barrio Chalahuitzintla - 98686	HID16160200 698064	720,828	0.0%	711,507	0.0%	Metros lineales	205		90.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Jaltocan Tercera Etapa - 98846	HID16160200 698065	1,942,030	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	2,889		-
10	Construccion De Cuartos Dormitorios - 99061	HID16160200 698067	54,005	0.0%	53,307	0.0%	Vivienda	4		90.00
11	Pavimentacion Hidraulica De Calle En El Rosario - 98940	HID16160200 703570	315,086	0.0%	311,012	0.0%	Metros Cuadrados	201		95.00
12	Construccion De Cuartos Dormitorios - 99076	HID16160200 703571	151,764	0.0%	149,802	0.0%	Vivienda	12		90.00
13	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 13dpb660i - 99422	HID16160200 703572	184,090	0.0%	-	0.0%	Otros	180		-
14	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Barrio Tlalnepantla - 98648	HID16160200 703573	306,702	0.0%	302,736	0.0%	Metros lineales	222		90.00
15	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Barrio Pahuatitla - 98668	HID16160200 703574	366,264	0.0%	361,527	0.0%	Metros lineales	201		70.00
16	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 98922	HID16160200 703575	344,676	0.0%	340,219	0.0%	Otros	280		25.00
17	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre - 98854	HID16160200 703576	699,522	0.0%	690,477	0.0%	Metros lineales	159		50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,214,296	0.8%	9,117,208	0.5%		8,055		
18	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Acceso A Toltitla Palmar - 98958	HID16160200 709058	553,463	0.0%	546,307	0.0%	Metros Cuadrados	213	-	95.00
19	Pavimentacion Hidraulica De Calle Siforiano Lara Y Calle Sin Nombre - 98968	HID16160200 709059	104,683	0.0%	103,329	0.0%	Metros Cuadrados	205	-	95.00
20	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Barrio El Mirador - 98754	HID16160200 709060	676,308	0.0%	667,563	0.0%	Metros lineales	329	-	50.00
21	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Barrio El Mirador Col San Juanico Seccion Superior - 98690	HID16160200 709061	258,767	0.0%	255,421	0.0%	Metros lineales	329	-	95.00
22	Rehabilitacion De Unidad Medica - 99139	HID16160200 709062	277,410	0.0%	273,823	0.0%	Otros	280	-	50.00
23	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sn - 98871	HID16160200 709063	309,960	0.0%	305,952	0.0%	Metros lineales	224	-	75.00
24	Construccion De Red De Drenaje Sanitario 2da Etapa En Calle Sin Nombre - 98901	HID16160200 714373	819,827	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	240	-	-
25	Ampliacion De Red De Energia Electrica - 98915	HID16160200 714374	252,494	0.0%	-	0.0%	Otros	280	-	-
26	Construccion De Cuartos Dormitorios - 99100	HID16160200 719693	493,916	0.0%	487,529	0.0%	Vivienda	40	-	90.00
27	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Barrio Toltitla - 98679	HID16160200 719694	163,567	0.0%	161,452	0.0%	Metros lineales	213	-	95.00
28	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 98899	HID16160200 719695	978,337	0.1%	851,401	0.1%	Metros lineales	238	-	50.00
29	Construccion De Cuartos Dormitorios - 99109	HID16160200 725258	54,005	0.0%	53,307	0.0%	Vivienda	4	-	90.00
30	Construccion De Cuartos Dormitorios - 99012	HID16160200 725259	1,063,649	0.1%	1,049,895	0.1%	Vivienda	44	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,651,680	0.3%	3,908,088	0.2%		681		

1	Ampliacion De Electrificacion En Barrio Tlaxcango - 82884	HID16160200 687120	447,376	0.0%	447,376	0.0%	Otros	50	100	100.00
2	Rehabilitación De Camino Sacacosechas - 83346	HID16160200 692647	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros	77	100	-
3	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83509	HID16160200 692648	671,739	0.0%	671,739	0.0%	Vivienda	85	100	100.00
4	Construcción De Techo Firme - 118767	HID16160200 698068	141,408	0.0%	141,408	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
5	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Calle Sin Nombre - 83543	HID16160200 698069	648,688	0.0%	648,688	0.0%	Metros Cuadrados	118	100	100.00
6	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83098	HID16160200 703578	593,249	0.0%	593,249	0.0%	Vivienda	75	100	100.00
7	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83155	HID16160200 703579	39,646	0.0%	39,645	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
8	Construcción De Electrificación No Convencional En Barrio Tlaxcango, Calle Tlamaxa (Energía Eólica, Aerogeneradores, Energía Solar, Paneles, - 118748	HID16160200 709064	50,343	0.0%	-	0.0%	Otros	6	100	-
9	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83116	HID16160200 709065	235,870	0.0%	235,870	0.0%	Vivienda	30	100	100.00
10	Construcción De Techo Firme - 83533	HID16160200 709066	79,605	0.0%	79,605	0.0%	Otros	10	100	100.00
11	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83530	HID16160200 709067	397,025	0.0%	397,025	0.0%	Vivienda	50	100	100.00
12	Construcción De Circulado Perimetral De Centro De Salud - 83721	HID16160200 714375	417,213	0.0%	417,213	0.0%	Otros	50	100	100.00
13	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83448	HID16160200 719697	593,249	0.0%	-	0.0%	Vivienda	75	100	-
14	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83305	HID16160200 725261	78,890	0.0%	78,890	0.0%	Vivienda	13	100	100.00
15	Construcción De Cuarto Dormitorio - 83711	HID16160200 725263	157,380	0.0%	157,380	0.0%	Vivienda	21	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,687,076	0.4%	5,327,327	0.3%		4,790		

1	Construcción De Cuarto Dormitorio En El Chamizal - 3522	HID16160100 623854	68,792	0.0%	68,521	0.0%	Vivienda	5	100	99.61
2	Construcción De Cuarto Dormitorio En San Diego - 3530	HID16160100 624449	68,792	0.0%	68,521	0.0%	Vivienda	5	100	99.61
3	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad Del Casco - 31027	HID16160200 644243	429,620	0.0%	429,244	0.0%	Metros lineales	140	-	99.91
4	Construccion De Sanitarios Y Fosa Septica En Escuela Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz Clave Cct 13kjn2175k - 31089	HID16160200 644244	106,122	0.0%	105,922	0.0%	Otros	20	100	99.81
5	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Segunda Etapa - 30941	HID16160200 644245	393,050	0.0%	392,959	0.0%	Metros lineales	80	100	99.98
6	Construccion De Aula En Telebachillerato Palo Gordo Clave Cct 13etk0058t - 31035	HID16160200 644246	770,000	0.0%	769,343	0.0%	Otros	17	100	99.91
7	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Victoria - 30700	HID16160200 644247	68,792	0.0%	68,521	0.0%	Vivienda	2	100	99.61
8	Construccion De Cuarto Dormitorio En Nuevo Metepec - 30788	HID16160200 646646	68,792	0.0%	68,417	0.0%	Vivienda	2	100	99.45
9	Construccion De Cuarto Dormitorio En Nopalillo - 30733	HID16160200 646647	137,584	0.0%	137,112	0.0%	Vivienda	7	100	99.66
10	Construccion De Cuarto Dormitorio En Peña Colorada - 30838	HID16160200 646648	68,792	0.0%	68,579	0.0%	Vivienda	3	100	99.69
11	Construccion De Cuarto Dormitorio En Ferreria De Apulco - 30262	HID16160200 649084	137,584	0.0%	75,247	0.0%	Vivienda	8	100	54.69
12	Construccion De Cuarto Dormitorio En Estacion De Apulco - 30121	HID16160200 649085	68,792	0.0%	68,498	0.0%	Vivienda	2	100	99.57
13	Construccion De Cuarto Dormitorio En Zacatepec - 30859	HID16160200 649086	206,376	0.0%	205,738	0.0%	Vivienda	9	100	99.69
14	Construccion De Cuarto Dormitorio En Metepec - 30716	HID16160200 651458	137,584	0.0%	87,248	0.0%	Vivienda	6	100	99.51
15	Construccion De Cuarto Dormitorio En Majadillas - 30682	HID16160200 651459	68,792	0.0%	68,463	0.0%	Vivienda	3	100	99.52
16	Construccion De Cuarto Dormitorio En Temaxcalillos - 30072	HID16160200 651460	206,376	0.0%	112,469	0.0%	Vivienda	7	100	54.50
17	Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Ignacio Zaragoza - 30669	HID16160200 651461	68,792	0.0%	68,556	0.0%	Vivienda	3	100	99.66

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,687,076	0.4%	5,327,327	0.3%		4,790		

18	Construccion De Cuarto Dormitorio En Las Trojas - 30853	HID16160200 651462	68,792	0.0%	68,434	0.0%	Vivienda	3	100	99.48
19	Construccion De Sanitarios En Telebachillerato Majadillas Clave Cct 13etk0057u - 31080	HID16160200 653806	190,000	0.0%	190,000	0.0%	Otros	19	100	100.00
20	Construccion De Sanitarios En Telebachillerato Palo Gordo Clave Cct 13etk0058t - 31056	HID16160200 653807	190,000	0.0%	189,660	0.0%	Piezas	17	100	99.82
21	Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Temaxcalillos - 30980	HID16160200 653808	90,000	0.0%	26,851	0.0%	Metros lineales	42	100	29.83
22	Construccion De Cuarto Dormitorio En Palo Gacho - 30813	HID16160200 653809	137,584	0.0%	137,158	0.0%	Vivienda	5	100	99.69
23	Construccion De Cuarto Dormitorio En Atlixteca - 30875	HID16160200 656181	68,792	0.0%	68,440	0.0%	Vivienda	4	100	99.49
24	Construccion De Aula En Telebachillerato Majadillas Clave Cct 13etk0057u - 31067	HID16160200 656182	750,000	0.0%	711,119	0.0%	Otros	19	100	94.82
25	Perforacion Y Ademe De Pozo Profundo De Agua Potable En Camino Metepec El Sabino Segunda Etapa - 31009	HID16160200 658684	587,276	0.0%	100,391	0.0%	Otros	2,090	100	17.09
26	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Camino Metepec El Sabino - 31020	HID16160200 658685	650,000	0.0%	148,308	0.0%	Otros	2,090	100	22.82
27	Construccion De Tanque De Agua Potable De 30 M3 En La Localidad De Metepec Rio Seco - 30916	HID16160200 661132	350,000	0.0%	349,496	0.0%	Otros	70	100	99.86
28	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Metepec Rio Seco - 30929	HID16160200 661133	450,000	0.0%	449,480	0.0%	Metros lineales	70	100	99.88
29	Fosa Septica En La Localidad De Temaxcalillos - 30995	HID16160200 661134	80,000	0.0%	24,632	0.0%	Otros	42	100	30.79

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,644,520	0.3%	3,577,194	0.2%		1,377		
1	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Calle Sin Nombre - 43529	HID16160200 653810	399,000	0.0%	399,000	0.0%	Metros lineales	21	100	45.00
2	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 37606	HID16160200 656183	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Metros lineales	54	100	45.00
3	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Calle Principal - 37234	HID16160200 658688	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros lineales	54	100	90.00
4	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Calle Principal - 102604	HID16160200 687105	390,000	0.0%	390,000	0.0%	Metros lineales	54	100	15.00
5	Construccion De Consultorio Medico Municipal - 100209	HID16160200 692632	885,640	0.1%	885,640	0.1%	Otros	540	100	98.00
6	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Calle Principal - 102628	HID16160200 692633	501,945	0.0%	250,972	0.0%	Metros lineales	56	100	5.00
7	Construccion De Un Tanque De Agua Potable En Barrio Tlachiquitl - 102597	HID16160200 703552	359,936	0.0%	359,936	0.0%	Otros	98	100	35.00
8	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Calle Principal Al Manantial Y Calle Principal A La Rancheria - 102635	HID16160200 703553	398,999	0.0%	342,646	0.0%	Metros lineales	83	100	10.00
9	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Principal - 102612	HID16160200 703554	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	311	100	-
10	Electrificacion De Pozo - 102588	HID16160200 719687	160,000	0.0%	-	0.0%	Otros	53	100	-
11	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre - 102621	HID16160200 725249	399,000	0.0%	399,000	0.0%	Metros lineales	53	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,087,209	0.2%	1,057,035	0.1%		721		
1	Construccion De Empedrado - 29989	HID16160200 644239	201,002	0.0%	201,002	0.0%	Metros Cuadrados	31	-	100.00
2	Construccion De Sistema De Agua Potable - 30762	HID16160200 646649	651,390	0.0%	195,417	0.0%	Metros lineales	75	-	50.00
3	Construccion De Dispensario Medico - 29969	HID16160200 646650	398,462	0.0%	-	0.0%	Otros	71	-	-
4	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor - 31300	HID16160200 649089	599,356	0.0%	179,807	0.0%	Piezas	39	-	30.00
5	Construccion De Sistema De Agua Potable - 30805	HID16160200 649090	442,635	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	19	-	-
6	Construccion De Dispensario Medico - 29939	HID16160200 651463	398,462	0.0%	-	0.0%	Otros	52	-	-
7	Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable A 30 Mts - 30557	HID16160200 656184	255,404	0.0%	-	0.0%	Otros	304	-	-
8	Construccion De Cuarto Dormitorio - 63597	HID16160200 658689	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Vivienda	3	-	100.00
9	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor - 31280	HID16160200 658690	599,356	0.0%	179,807	0.0%	Piezas	41	-	30.00
10	Construccion De Empedrado - 30144	HID16160200 661135	201,002	0.0%	201,002	0.0%	Metros Cuadrados	41	-	100.00
11	Construccion De Drenaje Sanitario - 110771	HID16160200 703555	190,140	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	41	100	-
12	Construccion De Cuarto Dormitorio - 84135	HID16160200 725250	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,461,500	0.1%	-	0.0%		467		

1	Construcción De Cuarto Dormitorio - 3811	HID16160100 624264	143,500	0.0%	-	0.0%	Vivienda	47	100	-
2	Construcción De Cuarto Dormitorio - 61118	HID16160200 644317	91,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	30	100	-
3	Construccion De Cuarto Dormitorio - 60916	HID16160200 646651	108,500	0.0%	-	0.0%	Vivienda	36	100	-
4	Construcción De Cuarto Dormitorio - 60929	HID16160200 646652	73,500	0.0%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-
5	Construccion De Cuarto Dormitorio - 61015	HID16160200 649091	73,500	0.0%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-
6	Construcción De Cuarto Dormitorio - 60980	HID16160200 651464	126,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	42	100	-
7	Construcción De Cuarto Dormitorio - 61071	HID16160200 651465	108,500	0.0%	-	0.0%	Vivienda	36	100	-
8	Equipamiento De Planta Solar A Base De Modulo Fotovoltaico - 61103	HID16160200 651539	106,000	0.0%	-	0.0%	Otros	30	100	-
9	Construcción De Cuarto Dormitorio - 60942	HID16160200 656185	73,500	0.0%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-
10	Construcción De Cuarto Dormitorio - 60959	HID16160200 656186	73,500	0.0%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-
11	Construcción De Cuarto Dormitorio - 61109	HID16160200 658691	73,500	0.0%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-
12	Equipamiento De Planta Solar A Base De Modulo Fotovoltaico - 61087	HID16160200 658692	267,000	0.0%	-	0.0%	Otros	78	100	-
13	Construcción De Cuarto Dormitorio - 61123	HID16160200 661136	143,500	0.0%	-	0.0%	Vivienda	48	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,616,954	0.2%	1,554,568	0.1%		2,238		

1	Rehabilitacion De Drenaje El Llanito Bo Panteon Ingles - 83846	HID16160200 692642	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Metros lineales	262	100	30.00
2	Construccion De Pavimentacion Hidraulico Calle Al Deposito San Pedro - 85642	HID16160200 692659	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Metros Cuadrados	276	100	100.00
3	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Calle De Acceso Al Centro - 83833	HID16160200 692660	350,000	0.0%	348,491	0.0%	Metros lineales	300	100	99.00
4	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 85648	HID16160200 698061	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Metros lineales	114	100	100.00
5	Rehabilitacion De Empedrado Calle El Zopilote - 85662	HID16160200 703569	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros Cuadrados	292	100	100.00
6	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Calle - 83836	HID16160200 703593	318,527	0.0%	317,154	0.0%	Metros lineales	292	100	99.00
7	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle De Acceso Al Jilguero - 85653	HID16160200 709075	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	114	100	100.00
8	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario San Agustin Y Calle - 85669	HID16160200 714386	458,927	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	105	100	-
9	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 83844	HID16160200 719714	179,500	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	276	100	-
10	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario San Agustin - 83850	HID16160200 725272	250,000	0.0%	248,922	0.0%	Metros lineales	207	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,559,606	0.9%	249,996	0.0%		2,155		

1	Construcción De Pavimentacion Hidraulica De Calle, Domicilio Conocido - 7981	HID16160100 630507	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	53	-	-
2	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero C.C.T. 13dpr0199z - 8285	HID16160100 630508	920,669	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	71	-	-
3	Construcción De Pavimentacion Hidraulica De Calle, Domicilio Conocido - 8079	HID16160100 630785	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	39	-	-
4	Construcción De Pavimentacion Hidraulica De Calle, Domicilio Conocido - 8174	HID16160100 631071	250,000	0.0%	249,996	0.0%	Metros Cuadrados	98	-	98.71
5	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74268	HID16160200 644256	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
6	Construcción De 5 Sanitarios Con Biodigestor, Domicilio Conocido - 26563	HID16160200 644257	289,311	0.0%	-	0.0%	Piezas	20	100	-
7	Construcción De 5 Sanitarios Con Biodigestor, Domicilio Conocido - 26561	HID16160200 644258	289,311	0.0%	-	0.0%	Piezas	20	100	-
8	Construcción De Cuarto Dormitorio - 68083	HID16160200 644259	200,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	16	100	-
9	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74346	HID16160200 644260	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
10	Construcción De Sistema De Agua Potable, Red De Distribución Del 0+000 Al 1+950 - 23636	HID16160200 644261	1,100,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	225	100	-
11	Construcción De 4 Sanitarios Con Biodigestor, Domicilio Conocido - 26155	HID16160200 644262	232,464	0.0%	-	0.0%	Piezas	16	100	-
12	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74231	HID16160200 644263	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
13	Construcción De 10 Sanitarios Con Biodigestor, Domicilio Conocido - 26564	HID16160200 644264	573,546	0.0%	-	0.0%	Piezas	40	100	-
14	Construccion De Cuarto Dormitorio - 74427	HID16160200 644266	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
15	Construcción De Sistema De Agua Potable 3a Et. Red De Distribución Del Km 0+000 Al Km 1+300, Domicilio Conocido - 23471	HID16160200 644267	656,906	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	113	100	-
16	Construcción De Cuarto Dormitorio - 67944	HID16160200 646662	200,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	16	100	-
17	Construccion De Muro De Contención En Camino Rural Puerto De Piedra-Cerro Prieto - 21020	HID16160200 646663	280,000	0.0%	-	0.0%	Otros	193	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,559,606	0.9%	249,996	0.0%		2,155		

18	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria C.C.T. 13dpr1455g - 74829	HID16160200 646664	326,371	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	56	100	-
19	Construcción De 3 Aulas, 2a. Etapa Terminación En Bachillerato C.C.T. 13etk0054x - 74899	HID16160200 646665	658,939	0.0%	-	0.0%	Otros	50	100	-
20	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 74768	HID16160200 646666	578,000	0.0%	-	0.0%	Otros	32	100	-
21	Construccion De Cuartos Dormitorios - 71941	HID16160200 646667	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
22	Construcción De Red De Drenaje Tercera Etapa Ramal 3 Y Fosa Septica - 23641	HID16160200 646668	800,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	258	100	-
23	Construcción De 1 Aula En Escuela Telesecundaria No. 550 Clave C.C.T. 13dtv0530p - 74879	HID16160200 649103	390,000	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	-
24	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 74811	HID16160200 649104	429,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
25	Construcción De Sistema De Agua Potable 2a Et. Red De Distribución Primera Etapa Del Km 0+000 Al Km 1+300 - 23634	HID16160200 649105	1,600,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	57	100	-
26	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74257	HID16160200 649106	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
27	Construccion De Cuartos Dormitorios - 71924	HID16160200 651540	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
28	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74248	HID16160200 653832	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
29	Construccion De Cuarto Dormitorio - 74377	HID16160200 653833	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
30	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74338	HID16160200 653834	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
31	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74393	HID16160200 653835	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
32	Construcción De Cuarto Dormitorio - 67962	HID16160200 653836	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
33	Construccion De Camino Rural La Mora- Rio Moctezuma 7+700 Al 9+060 - 20977	HID16160200 653837	1,101,535	0.1%	-	0.0%	Otros	209	100	-
34	Construcción Sanitario , 2a. Etapa Terminación En Bachillerato C.C.T. 13etk0054x - 74912	HID16160200 653838	285,778	0.0%	-	0.0%	Piezas	50	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,559,606	0.9%	249,996	0.0%		2,155		

35	Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Preescolar Conafe Guadalupe Victoria C.C.T. 13kjn1041h - 74872	HID16160200 653839	390,614	0.0%	-	0.0%	Otros	11	100	-
36	Construcción De Cuarto Dormitorio - 68090	HID16160200 656199	250,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
37	Linea De Conducción De Agua Potable 0+000 Al 1+800 - 23639	HID16160200 656200	1,100,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	211	100	-
38	Construcción De 4 Sanitarios Con Biodigestor, Domicilio Conocido - 26106	HID16160200 658710	232,464	0.0%	-	0.0%	Piezas	16	100	-
39	Construcción De Cuarto Dormitorio - 67974	HID16160200 658711	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
40	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74423	HID16160200 658712	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
41	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74285	HID16160200 658713	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
42	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Gabino Barreda C.C.T.13dpr115b - 26566	HID16160200 658714	174,700	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	51	100	-
43	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 74821	HID16160200 661150	500,000	0.0%	-	0.0%	Otros	29	100	-
44	Construcción De Cuarto Dormitorio - 67991	HID16160200 661152	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
45	Construccion De Cuartos Dormitorios - 74367	HID16160200 661153	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,946,493	0.7%	10,050,586	0.6%		16,110		

1	Construcción De Drenaje Sanitario De Mamposteria En Campo De Futbol Reforma Y Calle Quintana Roo - 84853	HID00160200 692791		0.0%		0.0%	Otros	268	100	
2	Pavimentacion Hidraulica Calle Rafael Aguirre Km 0 000- 0 410 - 19767	HID16160200 644254	1,098,298	0.1%	1,098,298	0.1%	Metros Cuadrados	90	-	100.00
3	Ampliacion De Red Electrica En Colonia Arbol Grande - 20024	HID16160200 644318	734,559	0.0%	734,559	0.0%	Otros	262	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Agua Potable Col Benito Juarez - 41441	HID16160200 649152	515,901	0.0%	515,901	0.0%	Metros lineales	175	100	100.00
5	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable, Col. El Durazno (3ra Etapa) - 19790	HID16160200 653793	729,844	0.0%	729,844	0.0%	Metros lineales	42	-	100.00
6	Alumbrado Publico En Col. El Cerrito - 19906	HID16160200 653840	144,010	0.0%	144,010	0.0%	Otros	57	100	100.00
7	Ampliacion De Red Electrica En Cerrada Lopez Rayon - 36783	HID16160200 653881	643,995	0.0%	643,995	0.0%	Otros	50	100	100.00
8	Ampliacion De Red Electrica En La 2da Cerrada De Vicente Guerrero - 36787	HID16160200 653882	405,664	0.0%	-	0.0%	Otros	32	100	-
9	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle 5 De Mayo Barrio De Taxhuada - 24063	HID16160200 653883	199,199	0.0%	199,199	0.0%	Metros lineales	77	100	100.00
10	Perforacion De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Mixquiahuala De Juarez (Sexta Demarcacion Col. Taxhuada) - 19894	HID16160200 653884	278,735	0.0%	278,735	0.0%	Otros	11,200	100	-
11	Ampliacion De Alumbrado Publico En Col Carrillo Puerto - 33937	HID16160200 658708	250,000	0.0%	-	0.0%	Otros	900	100	-
12	Construcción De Drenaje Sanitario Callejón 20 De Noviembre - 41440	HID16160200 658762	68,888	0.0%	68,888	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
13	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon 5 De Mayo - 20168	HID16160200 661197	224,882	0.0%	224,882	0.0%	Metros lineales	121	100	100.00
14	Rehabilitacion De Estructura De Techumbre De Escuela Telesecundaria No 45cct 13dtv04045 - 19971	HID16160200 661198	79,019	0.0%	79,019	0.0%	Otros	253	-	100.00
15	Ampliacion De Red Electrica En Col. Motobatha - 36052	HID16160200 687123	500,000	0.0%	-	0.0%	Otros	46	100	-
16	Cubierta (Arcotecho) De Telesecundaria Palmillascct 13dtv0439h - 19917	HID16160200 687140	636,504	0.0%	636,504	0.0%	Otros	55	100	100.00
17	Construccion De Pisos Firmes Y Losas De Concreto Armado - 63027	HID16160200 687270	172,312	0.0%	172,312	0.0%	Metros Cuadrados	73	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,946,493	0.7%	10,050,586	0.6%		16,110		

18	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable 2da Demarcacion 2da Etapa - 63004	HID16160200 692649	563,690	0.0%	563,690	0.0%	Metros lineales	534	100	100.00
19	Ampliacion De Alumbrado Publico En Col Palmillas - 33922	HID16160200 692661	335,158	0.0%	335,158	0.0%	Otros	528	100	100.00
20	Construccion De Drenaje Sanitario En La Ampliacion De Cañada - 63009	HID16160200 698070	606,379	0.0%	606,379	0.0%	Metros lineales	269	100	100.00
21	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Acceso Principal De Col Palmillas - 33914	HID16160200 698082	658,506	0.0%	658,506	0.0%	Otros	455	100	100.00
22	Construcción De Drenaje Sanitario En Av. El Ejido - 19818	HID16160200 703582	663,649	0.0%	663,649	0.0%	Metros lineales	55	100	100.00
23	Ampliacion De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata - 84857	HID16160200 703719	634,436	0.0%	-	0.0%	Otros	59	100	-
24	Ampliacion De Red Electrica En Calle Jose Maria Morelos - 20056	HID16160200 709077	441,482	0.0%	441,482	0.0%	Otros	235	100	100.00
25	Ampliacion De Red Electrica En Av. Canal Del Norte - 19876	HID16160200 709078	704,045	0.0%	704,045	0.0%	Otros	40	100	100.00
26	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Crisoforo Aguirre Entre Pedro Asencio Y Colector - 41443	HID16160200 709205	105,807	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	79	100	-
27	Estructura Para Techumbre De Telesecundaria Palmillascct 13dtv0439h - 19944	HID16160200 725273	551,532	0.0%	551,532	0.0%	Otros	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,025,632	0.1%	1,857,353	0.1%		3,085		
1	Construccion De Tanque De Almacenamiento En Acayuca	HID15150100 467133	154,657	0.0%	-	0.0%	Metros cúbicos	75	-	-
2	Ampliacion De Red De Drenaje En Atezca	HID15150100 467138	462,909	0.0%	462,909	0.0%	Metros lineales	73	-	100.00
3	Construccion De Red Eléctrica Bo. La Laguna 1ra. Y 2da. En Cuxhuacan	HID15150100 467140	384,292	0.0%	384,292	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
4	Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato Comunitario En Ixcuicuila	HID15150100 467142	695,152	0.0%	695,152	0.0%	Metros Cuadrados	43	-	100.00
5	Construcción Y Equipamiento De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Xuchitlan	HID15150100 467159	328,621	0.0%	315,000	0.0%	Metros lineales	-	-	95.86
6	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulica En Calle Ortiz De Letona - 88976	HID16160200 703527	0	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	837	100	-
7	Ampliacion De Drenaje Saniatrio Bo Tierra Y Libertad - 88960	HID16160200 703528	0	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	600	100	-
8	Ampliacion De Drenaje Sanitario Bo Cuatlalcalca - 88945	HID16160200 703529	0	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	53	100	-
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Segunda Etapa - 88978	HID16160200 714349	0	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	750	100	-
10	Construccion De Drenaje Pluvial - 88951	HID16160200 714350	0	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	159	100	-
11	Mejoramiento De Centro De Aprendizaje Infantil Comunitario Clave 130jn0060e - 88989	HID16160200 719667	0	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	270	100	-
12	Construccion De 1 Aula En Preescolar Eusebio Acosta Velasco - 88957	HID16160200 725226	0	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	225	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,346,284	0.7%	4,007,505	0.2%		5,498		

1	Construcción De Tomas Domiciliarias De Agua Potable - 63360	HID16160200 644127	151,500	0.0%	-	0.0%	Vivienda	421	-	-
2	Construcción De Aula En Preescolar Comunitario Clave 13kjn0754r - 63424	HID16160200 644128	431,964	0.0%	-	0.0%	Otros	5	-	-
3	Mejoramiento De Dispensario Médico De La Localidad - 63270	HID16160200 646527	158,451	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	178	-	-
4	Ampliación De Comedor Escolar En La Escuela Primaria General Gral. Nicolás Flores Clave 13dpr007u - 63347	HID16160200 646528	316,070	0.0%	177,011	0.0%	Metros Cuadrados	73	-	57.00
5	Mejoramiento De Aula En Preescolar Comunitario Clave 13kjn1922d - 63266	HID16160200 646529	56,065	0.0%	56,065	0.0%	Otros	10	-	100.00
6	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria General Jose Vasconcelos Clave 13dpr2204i - 63263	HID16160200 646530	169,014	0.0%	169,014	0.0%	Otros	31	-	100.00
7	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad 1ra Etapa Loma Bonita - 63226	HID16160200 646531	264,217	0.0%	204,974	0.0%	Metros lineales	112	-	78.00
8	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa. - 63275	HID16160200 646625	340,657	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	88	-	-
9	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad - 63277	HID16160200 648980	308,589	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	170	-	-
10	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3ra. Etapa - 63274	HID16160200 649069	757,900	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	451	-	-
11	Mejoramiento De Dispensario Médico De La Localidad - 63272	HID16160200 651352	126,739	0.0%	126,739	0.0%	Metros Cuadrados	92	-	100.00
12	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria General Nicolás Bravo Clave 13dpr1168n - 63594	HID16160200 651353	100,001	0.0%	100,001	0.0%	Piezas	16	-	100.00
13	Construcción De Muro De Contención En Escuela Telesecundaria 604 Clave 13dtv0586r - 63222	HID16160200 651407	458,818	0.0%	334,670	0.0%	Otros	20	-	74.00
14	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Telesecundaria No. 602 Clave 13dtv0584t - 63391	HID16160200 653697	105,573	0.0%	-	0.0%	Piezas	17	-	-
15	Mejoramiento De Comedor De La Escuela Secundaria Técnica No 24 Clave 13dst0024w - 63233	HID16160200 653757	216,991	0.0%	216,991	0.0%	Otros	101	-	100.00
16	Mejoramiento De Baños En Escuela Primaria Indígena, Niños Heroes C.C.T. 13dpp0373p - 63262	HID16160200 653758	88,503	0.0%	88,503	0.0%	Piezas	37	-	100.00
17	Construcción De Muro De Contención En Camino De Acceso A La Escuela Primaria General Miguel Hidalgo Clave 13dpr0248s - 63259	HID16160200 656073	196,028	0.0%	135,097	0.0%	Otros	178	-	69.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,346,284	0.7%	4,007,505	0.2%		5,498		

18	Mejoramiento De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable - 63374	HID16160200 656074	215,467	0.0%	-	0.0%	Otros	313	-	-
19	Rehabilitación Del Sitema De Agua Potable De La Localidad - 63258	HID16160200 656075	768,308	0.0%	466,145	0.0%	Metros lineales	217	-	62.00
20	Mejoramiento De Tanques De Almacenamiento De Agua - 63257	HID16160200 656139	77,623	0.0%	77,623	0.0%	Otros	108	-	100.00
21	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Telesecundaria No. Clave 13dtv0349p - 63444	HID16160200 658554	120,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	19	100	-
22	Ampliación De Casa De Salud De La Localidad - 63687	HID16160200 658555	317,991	0.0%	103,331	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	32.00
23	Construcción De Un Anexo (Techumbre De Foro) En Escuela Primaria General Nicolás Bravo Clave 13dpr1168n - 63635	HID16160200 658556	170,030	0.0%	170,030	0.0%	Otros	16	-	100.00
24	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Telesecundaria No. 558 Clave 13dtv0537i - 63503	HID16160200 661003	24,300	0.0%	24,300	0.0%	Piezas	18	-	100.00
25	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Genera Justo Sierra Clave 13dpr0258z - 63566	HID16160200 661004	51,300	0.0%	51,300	0.0%	Piezas	35	-	100.00
26	Mejoramiento De Aula En Preescolar Indigena Josefa Ortiz De Domínguez Clave 13dcc0601o - 63265	HID16160200 661005	34,956	0.0%	-	0.0%	Otros	7	-	-
27	Mejoramiento De Comedor De La Escuela Primaria Indigena Francisco I. Madero Clave 13dpc0363i - 63273	HID16160200 661107	209,126	0.0%	-	0.0%	Otros	158	-	-
28	Mejoramiento De Dispensario Médico De La Localidad - 100421	HID16160200 686792	144,252	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	178	-	-
29	Construcción De Un Anexo Techumbre En Escuela Primaria Emiliano Zapata Cct 13kpr0813g Segunda Etapa - 100081	HID16160200 686793	229,750	0.0%	229,750	0.0%	Otros	110	-	100.00
30	Equipamiento De Dispensario Médico De La Localidad - 100224	HID16160200 687053	40,000	0.0%	-	0.0%	Otros	451	100	-
31	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad 1ra Etapa - 99754	HID16160200 692313	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	54	100	-
32	Ampliación Del Aula De Medios De La Escuela Primaria Indigena Benito Juárez Clave 13dpc0365g - 99861	HID16160200 692593	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	44	100	-
33	Mejoramiento De Dispensario Médico De La Localidad - 100470	HID16160200 697764	290,000	0.0%	-	0.0%	Otros	115	100	-
34	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 98976	HID16160200 697765	97,911	0.0%	97,911	0.0%	Metros lineales	250	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,346,284	0.7%	4,007,505	0.2%		5,498		
35	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 99568	HID16160200 697766	655,540	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	94	-	-
36	Mejoramiento De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable - 99686	HID16160200 697767	50,000	0.0%	-	0.0%	Otros	54	100	-
37	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 99164	HID16160200 698003	520,125	0.0%	-	0.0%	Otros	40	-	-
38	Mejoramiento De Sanitarios En Preescolar Comunitario Clave 13kjn0346m - 99992	HID16160200 703229	100,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	9	100	-
39	Construcción De Anexo Techumbre En Escuela Telesecundaria 603 Cct 13dtv0585s - 99897	HID16160200 703230	535,832	0.0%	535,832	0.0%	Otros	23	-	100.00
40	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa - 99327	HID16160200 714074	512,606	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	96	-	-
41	Construcción De Muro De Contención - 99295	HID16160200 714075	144,342	0.0%	-	0.0%	Otros	122	-	-
42	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad 1ra Etapa - 99538	HID16160200 719407	671,257	0.0%	376,766	0.0%	Metros lineales	110	-	56.13
43	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria General Conafe Clave 13kpr0813g - 99483	HID16160200 719408	448,488	0.0%	265,452	0.0%	Otros	110	-	59.19
44	Bomba Y Equipo De Cloración Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 99840	HID16160200 719409	90,000	0.0%	-	0.0%	Otros	298	100	-
45	Equipamiento De Dispensario Médico De La Localiad - 100183	HID16160200 719610	40,000	0.0%	-	0.0%	Otros	211	100	-
46	Equipamiento De Dispensario Médico De La Localidad - 100448	HID16160200 724962	40,000	0.0%	-	0.0%	Otros	178	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		650,000	0.0%	450,000	0.0%		94		

1	Construccion De Empedrado De Calle De Acceso En Los Romero - 72155	HID16160200 644122	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
2	Construccion De Empedrado De Camino De Acceso Al Barrio - 72093	HID16160200 651354	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	100.00
3	Rehabilitacion De Camino De Acceso Nopala Daño - 72400	HID16160200 651427	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	22	100	100.00
4	Construccion De Empedrado De Camino De Acceso A La Clinica De Salud - 72308	HID16160200 656076	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
5	Construccion De Empedrado De Calle Sin Nombre - 72662	HID16160200 661006	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
6	Construccion De Drenaje Sanitario 1a Etapa En Calle Sin Nombre - 72333	HID16160200 661007	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	12	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,571,372	0.3%	4,132,516	0.2%		1,042		
1	Ampliacion De Electrificacion	HID16160200 644129	131,878	0.0%	-	0.0%	Otros	246	-	-
2	Equipamiento De Pozo San Antonio El Paso - 60615	HID16160200 646532	1,279,344	0.1%	330,873	0.0%	Otros	246	-	30.00
3	Ampliacion De Electrificacion	HID16160200 648982	325,447	0.0%	-	0.0%	Otros	74	-	-
4	Ampliacion De Pozo San Antonio El Paso - 60603	HID16160200 656077	2,948,215	0.2%	2,926,620	0.2%	Otros	246	-	99.00
5	Construccion De Concreto Hidraulico Mixquiapan - 60452	HID16160200 661009	886,487	0.1%	875,023	0.1%	Metros Cuadrados	230	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		61,656,062	3.7%	38,873,738	2.3%		16,193		

1	Ampliación De Drenaje Sanitario - 134551	HID00160200 697773		0.0%		0.0%	Metros lineales	300	100	
2	33903 Servicios Integrales - 16653	HID16160200 651355	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
3	33903 Servicios Integrales - 16659	HID16160200 656078	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
4	33903 Servicios Integrales - 16657	HID16160200 661012	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
5	Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 133235	HID16160200 686795	89,010	0.0%	89,010	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
6	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario - 134549	HID16160200 686796	1,023,912	0.1%	1,023,912	0.1%	Metros lineales	180	100	80.00
7	Ampliacion De Red Electrica Barrio Milcahuatl-Corralzintla Y Cuatatanamel - 133220	HID16160200 686797	401,130	0.0%	375,712	0.0%	Otros	144	100	40.00
8	Ampliación De Drenaje Sanitario - 134552	HID16160200 686799	596,051	0.0%	596,051	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 134415	HID16160200 686800	258,221	0.0%	184,195	0.0%	Metros lineales	60	100	80.00
10	Construccion De Anexo Baños Esc Preescolar Benito Juarez Plan De Ayala - 134586	HID16160200 686801	270,480	0.0%	270,480	0.0%	Otros	996	100	70.00
11	Construccion De Camino Sacacosechas - 134231	HID16160200 686803	325,784	0.0%	325,784	0.0%	Otros	60	100	95.00
12	Construccion De Anexo Baños Esc Primaria Luis Echeverria - 134425	HID16160200 686804	322,609	0.0%	-	0.0%	Otros	192	100	40.00
13	Construccion De Baños Ecologicos - 133188	HID16160200 686805	254,339	0.0%	254,339	0.0%	Piezas	30	100	50.00
14	Construcción De Una Aula En Preescolar Griselda Lara Lara 13djn1366x - 133240	HID16160200 692315	285,217	0.0%	285,217	0.0%	Otros	180	100	100.00
15	Construccion De Camino Sacacosechas De Coatzatzas A La Presa - 134225	HID16160200 692317	311,388	0.0%	311,388	0.0%	Otros	96	100	100.00
16	Ampliacion De Red Electrica - 134572	HID16160200 692318	381,623	0.0%	357,208	0.0%	Otros	180	100	30.00
17	Ampliacion De Red Electrica Chiatitla Centro - 134568	HID16160200 692319	113,565	0.0%	106,299	0.0%	Otros	96	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		61,656,062	3.7%	38,873,738	2.3%		16,193		

18	Mejoramiento De Baños Ecologicos(Suministro Y Colocacion De Tinacos) - 133232	HID16160200 692320	124,109	0.0%	124,109	0.0%	Piezas	120	100	100.00
19	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Comunidad De Nexpa - 156306	HID16160200 692321	103,953	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	90	100	-
20	Construccion De Planta Potabilizadora - 133230	HID16160200 692322	3,369,130	0.2%	3,337,194	0.2%	Otros	198	100	90.00
21	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 134548	HID16160200 692323	2,293,689	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	10.00
22	Construccion De Aula En Escuela Primaria Cristobal Colon C.C.T.13kpb0103f - 133193	HID16160200 692324	356,248	0.0%	356,248	0.0%	Otros	72	100	80.00
23	Construccion De Dos Aula Para Secundaria Comunitaria Macario Hernandez Hernandez Cct. 13ktv0055m - 133197	HID16160200 692662	623,900	0.0%	623,900	0.0%	Otros	198	100	90.00
24	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 133238	HID16160200 697768	1,364,973	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	295	100	40.00
25	Ampliación De Red Electrica - 133224	HID16160200 697769	407,122	0.0%	174,422	0.0%	Otros	144	100	-
26	Construccion De Carcamo De Agua Potable - 134577	HID16160200 697770	659,470	0.0%	-	0.0%	Otros	90	100	40.00
27	Construccion De Drenaje Sanitario - 134416	HID16160200 697771	812,563	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	180	100	30.00
28	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Los Sabinos - 156310	HID16160200 697772	381,127	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	90	100	-
29	Construccion De Baños Ecologicos - 133176	HID16160200 697775	1,500,402	0.1%	1,500,402	0.1%	Piezas	180	100	90.00
30	Construccion De Baños Ecologicos - 133191	HID16160200 698083	852,581	0.1%	852,581	0.1%	Piezas	102	100	80.00
31	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) - 133237	HID16160200 703232	846,762	0.1%	846,762	0.1%	Metros lineales	180	100	90.00
32	Construccion De Planta Potabilizadora - 133229	HID16160200 703234	3,369,065	0.2%	3,369,065	0.2%	Otros	668	100	95.00
33	Construccion De Planta Potabilizadora - 133226	HID16160200 703235	3,369,054	0.2%	3,369,054	0.2%	Otros	150	100	50.00
34	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Chacuala - 134558	HID16160200 703236	5,489,825	0.3%	-	0.0%	Otros	228	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		61,656,062	3.7%	38,873,738	2.3%		16,193		

35	Ampliación De Red Electrica - 133222	HID16160200 703237	212,778	0.0%	199,292	0.0%	Otros	84	100	-
36	Ampliacion De Red Electrica - 133205	HID16160200 703491	497,258	0.0%	347,054	0.0%	Otros	84	100	50.00
37	Construccion De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 134547	HID16160200 703594	699,276	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
38	Ampliación Del Dren Pluvial Segunda Etapa - 134557	HID16160200 708754	566,291	0.0%	566,291	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
39	Construccion De Camino Sacacosechas Taltipanameli Tepozteica - 134410	HID16160200 708755	671,857	0.0%	671,857	0.0%	Otros	180	100	100.00
40	Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Nicolas Bravo 13dpr0285w - 133196	HID16160200 708756	623,967	0.0%	-	0.0%	Otros	114	100	95.00
41	Ampliación De Red Electrica Barrio Achtyotl-Valentin Bautista - 133225	HID16160200 708757	155,659	0.0%	146,971	0.0%	Otros	120	100	40.00
42	Ampliacion De Red Electrica Calle Cuacamotitla - 133207	HID16160200 708758	308,349	0.0%	219,012	0.0%	Otros	84	100	40.00
43	Ampliación De Red Electrica, Libramiento Atempa - 133219	HID16160200 708759	165,579	0.0%	155,562	0.0%	Otros	96	100	40.00
44	Ampliacion De Red Electrica - 133211	HID16160200 709079	123,969	0.0%	57,343	0.0%	Otros	84	100	30.00
45	33903 Servicios Integrales - 94555	HID16160200 714079	900,000	0.1%	-	0.0%	Estudio de preinversión		100	-
46	Construccion De Aula De Educación Inicial Miguel Hidalgo Y Costilla - 134423	HID16160200 714081	285,217	0.0%	285,217	0.0%	Otros	180	100	80.00
47	Ampliacion De Red Electrica Barrio Octayo Pilixtahuac - 134574	HID16160200 714082	770,715	0.0%	721,448	0.0%	Otros	144	100	10.00
48	Construccion De Planta Potabilizadora - 133227	HID16160200 714083	3,368,762	0.2%	3,368,762	0.2%	Otros	354	100	95.00
49	Mejoramiento De 2 Aulas Para La Escuela Primaria Año De Zaragoza 3dpr0308q - 134191	HID16160200 714085	377,945	0.0%	250,213	0.0%	Otros	426	100	80.00
50	Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 134582	HID16160200 714086	424,849	0.0%	424,849	0.0%	Otros	90	100	-
51	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Indigena Emiliano Zapata - 134588	HID16160200 714087	623,967	0.0%	411,712	0.0%	Otros	438	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		61,656,062	3.7%	38,873,738	2.3%		16,193		

52	Construccion De Dispensario Medico - 133200	HID16160200 714089	274,242	0.0%	274,242	0.0%	Otros	282	100	100.00
53	Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 134580	HID16160200 714090	625,022	0.0%	310,125	0.0%	Otros	90	100	95.00
54	Ampliacion De Red Electrica - 133213	HID16160200 714301	510,547	0.0%	477,779	0.0%	Otros	144	100	40.00
55	Construccion De Un Aula Para La Escuela Primaria Bilingüe Cuauhtemoc Cct. 13dpp0286u - 133195	HID16160200 714302	356,248	0.0%	356,248	0.0%	Otros	102	100	100.00
56	Construccion De Dispensario Medico - 133201	HID16160200 719401	290,807	0.0%	290,807	0.0%	Otros	138	100	100.00
57	Ampliación De Red Electrica - 134569	HID16160200 719410	694,823	0.0%	650,217	0.0%	Otros	180	100	40.00
58	Construccion De Aula En La Escuela Secundaria Tecnica - 134427	HID16160200 719412	356,248	0.0%	356,248	0.0%	Otros	4,352	100	100.00
59	Ampliacion De Sistema De Agua Potable Red De Distribucion, Atanali, Pilixtahuac, La Lomita - 133234	HID16160200 719413	144,209	0.0%	144,209	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
60	Ampliacion De Drenaje Sanitario Atrás De La Iglesia - 134550	HID16160200 719414	1,127,437	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
61	Ampliación De Red Electrica - 134566	HID16160200 719415	269,477	0.0%	252,222	0.0%	Otros	84	100	10.00
62	Ampliación De Red Electrica - 134571	HID16160200 719416	452,628	0.0%	423,675	0.0%	Otros	84	100	40.00
63	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Mesa De Cuatolol - 134564	HID16160200 719417	5,489,825	0.3%	-	0.0%	Otros	246	100	85.00
64	Construccion De Ramal Electrico Para Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Carrizal - 156303	HID16160200 719420	280,000	0.0%	-	0.0%	Otros	90	100	-
65	Construccion De Aula En Esc. Primaria Octavio Paz 13kpb0094o - 133192	HID16160200 719715	356,248	0.0%	356,248	0.0%	Otros	90	100	100.00
66	Ampliacion De Red Electrica - 133208	HID16160200 719716	1,078,468	0.1%	777,176	0.0%	Otros	240	100	50.00
67	Construccion De Aula En Jardin De Niños Leona Vicario - 134422	HID16160200 724964	285,217	0.0%	285,217	0.0%	Otros	180	100	90.00
68	Ampliacion De Red Electrica - 133204	HID16160200 724965	656,640	0.0%	614,705	0.0%	Otros	180	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		61,656,062	3.7%	38,873,738	2.3%		16,193		

69	Construccion De Baños Ecologicos - 133233	HID16160200 724966	354,046	0.0%	354,046	0.0%	Piezas	42	100	80.00
70	Construccion De Baños Ecologicos - 133181	HID16160200 724967	1,500,482	0.1%	1,500,482	0.1%	Piezas	180	100	100.00
71	Ampliacion De Red Electrica - 134599	HID16160200 724968	315,000	0.0%	-	0.0%	Otros	144	100	-
72	Ampliacion De Red Electrica - 133209	HID16160200 724969	211,336	0.0%	197,807	0.0%	Otros	120	100	40.00
73	Construccion De Dispensario Medico - 133198	HID16160200 724970	274,242	0.0%	274,242	0.0%	Otros	126	100	100.00
74	Construccion De Planta Potabilizadora - 134583	HID16160200 725274	3,369,130	0.2%	3,369,130	0.2%	Otros	162	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,996,221	0.4%	3,432,225	0.2%		1,070		
1	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Loc De Rancho Nuevo - 93058	HID16160200 692663	522,135	0.0%	342,324	0.0%	Vivienda	30	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Loc. De: Vicente Guerrero (Presidio) - 101173	HID16160200 692664	1,500,000	0.1%	450,000	0.0%	Metros lineales	130	100	80.00
3	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Telesecundaria 338 Clave 13dtv0192f - 93578	HID16160200 698084	950,267	0.1%	284,931	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Alfonso I Morin - 93533	HID16160200 709080	132,477	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
5	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Loc De Adjuntas - 93024	HID16160200 709081	522,135	0.0%	522,135	0.0%	Vivienda	30	100	100.00
6	Construccion De Sanitarios Secos En La Loc De El Mezquite - 93554	HID16160200 709082	618,134	0.0%	-	0.0%	Piezas	50	100	85.00
7	Construccion De Biblioteca - 93588	HID16160200 709083	738,560	0.0%	640,125	0.0%	Metros Cuadrados	230	100	90.00
8	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Rumbo A La Glorieta) - 101484	HID16160200 714387	817,927	0.0%	245,378	0.0%	Metros lineales	75	100	70.00
9	Construccion De Sanitarios Secos En La Loc De Jaguey Colorado - 93542	HID16160200 719717	618,134	0.0%	618,134	0.0%	Piezas	50	100	100.00
10	Construccion De Sanitarios Secos En La Loc De Maguey Blanco - 93546	HID16160200 719718	247,253	0.0%	-	0.0%	Piezas	20	100	90.00
11	Construccion De Dispensario Medico En La Loc. De: Puerto Grande - 101130	HID16160200 719719	329,199	0.0%	329,199	0.0%	Metros Cuadrados	130	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,373,601	1.5%	-	0.0%		8,060		

1	Construccion De Red Electrica Amp. Monte Carmelo, Varias Calles - 58648	HID16160200 644270	144,588	0.0%	-	0.0%	Otros	45	100	-
2	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Col. La Loma Seccion El Cerezo, Calle San Juan Apostol - 57027	HID16160200 644271	229,328	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
3	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Coya - 57449	HID16160200 644272	3,017,624	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
4	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Las Torres - 57442	HID16160200 644273	1,184,264	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
5	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Col. La Loma Seccion El Cerezo, Calle San Marcos - 56995	HID16160200 644274	349,427	0.0%	-	0.0%	Otros	75	100	-
6	Construccion De Red Electricaamp. Santiago Tlapacoya Col. Génesis, C. Éxodo - 58676	HID16160200 644275	239,195	0.0%	-	0.0%	Otros	50	100	-
7	Construccion De Red Electrica Amp. La Loma Sección Las Torres, Varias Calles - 58662	HID16160200 646671	372,764	0.0%	-	0.0%	Otros	110	100	-
8	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Reforma (Sur), Chacon, Sin Nombre 1, Sin Nombre 2 - 57545	HID16160200 646672	436,175	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Col. La Loma Seccion El Cerezo, Calle Emiliano Zapata - 57010	HID16160200 646673	469,527	0.0%	-	0.0%	Otros	85	100	-
10	Construcción De Drenaje Sanitario En 1er Y 2da Cerrada Porfirio Días, Invierno, Tulancingo (Norte) - 57920	HID16160200 649108	597,334	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
11	Construccion De Red Electrica Amp. Col. Sierra Bonita, Varias Calles - 58637	HID16160200 649109	393,800	0.0%	-	0.0%	Otros	375	100	-
12	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Emiliano Zapata - 57465	HID16160200 649110	1,004,726	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	275	100	-
13	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Porfirio Díaz, Calle Ledesma, Santa Cruz Y Vista Hermosa - 57462	HID16160200 649111	1,011,539	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	275	100	-
14	Construccion De Red Electricaamp. Col. Cerro Guadalupe, Varias Calles - 58653	HID16160200 651479	824,687	0.0%	-	0.0%	Otros	250	100	-
15	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Col. Nopancalco, Calle Santa Cruz - 58692	HID16160200 651480	535,808	0.0%	-	0.0%	Otros	500	100	-
16	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Gorrión, San Miguel, Primavera - 57895	HID16160200 651482	639,045	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
17	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Pascual Orozco E Ignacio Allende (Sur) - 57525	HID16160200 651483	356,888	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,373,601	1.5%	-	0.0%		8,060		

18	Construccion De Techado De Cancha En Escuela Primaria Jose Vasconcelos Clave C.C.T. 13dpr2908y - 57491	HID16160200 651484	1,652,763	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	-
19	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Libertadores De America C.C.T.13dpr0687q - 57487	HID16160200 651485	837,103	0.1%	-	0.0%	Piezas	800	100	-
20	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Valle De Aran - 57432	HID16160200 651486	136,811	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
21	Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida Benito Juarez - 57483	HID16160200 653841	513,070	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	125	100	-
22	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Palmas, Revolcadero, Prolongación Insurgentes - 57478	HID16160200 653842	402,366	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	125	100	-
23	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Francisco Villa - 57469	HID16160200 653843	493,916	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	125	100	-
24	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Col. La Loma Seccion El Cerezo, Calle San Francisco - 57039	HID16160200 653844	297,563	0.0%	-	0.0%	Otros	125	100	-
25	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Caoba, Nogal, Pino Y Cedro - 57516	HID16160200 653845	553,743	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
26	Construccion De Red De Agua Potable, Comunidad De Santa Gertrudis Zona Baja, Calle Azucena, Naranja, Cempasuchil, Piña, Higo, Mango, Fresa, - 57966	HID16160200 656201	947,450	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	400	100	-
27	Construccion De Red De Agua Potable De Calle Esmeralda, Rubi Plata Cristal - 57955	HID16160200 656202	738,164	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	500	100	-
28	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mina, San Bartolo, Tulancingo (Sur), Cerrada Porfirio Díaz - 57474	HID16160200 656203	671,589	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	190	100	-
29	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Col. Ampliacion El Palmar, Calle Rio Sinaloa - 57099	HID16160200 656204	217,318	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
30	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Francisco Villa, Porfirio Díaz, Guadalupe Victoria - 57936	HID16160200 658717	647,820	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	230	100	-
31	Construccion De Red Electrica Amp. El Palmar, Varias Calles - 58640	HID16160200 658718	345,350	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
32	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Rafael - 57879	HID16160200 658719	325,585	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
33	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Col. Monte Carmelo, Calle Sor Juana Inés De La Cruz - 58686	HID16160200 658720	268,501	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,373,601	1.5%	-	0.0%		8,060		

34	Construccion De Red Electrica Construccion De Red Electrica - 58665	HID16160200 658721	692,058	0.0%	-	0.0%	Otros	275	100	-
35	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida López Mateos - 57455	HID16160200 661155	435,517	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
36	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Minerales, San Antonio, Juan Pablo li, Pedro Escobedo - 57510	HID16160200 661156	501,448	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
37	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Pirules, Fresnos, Alamos, Ocote Y Roble - 57423	HID16160200 661157	1,292,857	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	325	100	-
38	Construccion De Red Electricaamp. Santiago Tlapacoya, Centro Varias Calles - 58681	HID16160200 661158	595,889	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,101,823	2.8%	28,419,119	1.7%		2,156		

1	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 133713	HID00160200 698081		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
2	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 133162	HID00160200 719699		0.0%		0.0%	Piezas		100	
3	Construccion De Drenaje Sanitario 5ta Etapa.	HID16160200 644255	578,586	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	12		-
4	Construccion De Drenaje Sanitario 5ta. Etapa	HID16160200 646659	872,083	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	16		-
5	Construccion De Sanitarios Secos-Letrinas	HID16160200 646661	273,914	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60		-
6	Construccion De Sanitarios Secos-Letrinas	HID16160200 649099	453,445	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11		-
7	Construccion De Sanitarios Secos-Letrinas	HID16160200 649100	1	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	15		-
8	Construccion De Sanitarios Secos-Letrinas	HID16160200 651476	366,035	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	4		-
9	Construccion De Sanitarios Secos-Letrinas	HID16160200 653823	363,688	0.0%	363,688	0.0%	Metros lineales	25		100.00
10	Construccion De Sanitarios Secos-Letrinas	HID16160200 653824	727,425	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	20		-
11	Construccion De Sanitarios Secos-Letrinas	HID16160200 653825	727,022	0.0%	727,022	0.0%	Metros lineales	23		100.00
12	Construccion De Sanitarios Secos-Letrinas	HID16160200 653826	453,445	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	54		-
13	Rehabilitacion De Red De Agua Potable 3era. Etapa	HID16160200 653827	312,285	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	70		-
14	Construccion De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa	HID16160200 653828	482,731	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	10		-
15	Construccion De Drenaje Sanitario 5ta. Etapa	HID16160200 656196		0.0%		0.0%	Metros lineales	39		-
16	Construccion De Drenaje Sanitario 4ta. Etapa	HID16160200 658709	637,068	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11		-
17	Construccion De Drenaje Sanitario 5ta. Etapa	HID16160200 661145	291,402	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	23		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,101,823	2.8%	28,419,119	1.7%		2,156		

18	Construccion De Drenaje Sanitario 2da. Etapa	HID16160200 661146	135,874	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	55	-	-
19	Construccion De Drenaje Sanitario 5ta. Etapa	HID16160200 661147	236,933	0.0%	236,933	0.0%	Metros lineales	11	-	100.00
20	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 133160	HID16160200 687124	565,000	0.0%	549,208	0.0%	Piezas		100	97.20
21	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 133947	HID16160200 687126	192,665	0.0%	-	0.0%	Vivienda	15	100	-
22	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 133963	HID16160200 687127	385,330	0.0%	385,330	0.0%	Vivienda	15	-	100.00
23	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 132345	HID16160200 687128	726,653	0.0%	726,653	0.0%	Piezas	15	-	100.00
24	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Centro De La Comunidad - 132388	HID16160200 687129	464,517	0.0%	464,517	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00
25	Construccion De Drenaje Sanitario 2da. Etapa (Linea Y Pozos) En El Centro De La Comunidad - 132427	HID16160200 687130	497,979	0.0%	497,979	0.0%	Metros lineales	29	100	100.00
26	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 134313	HID16160200 687131	383,252	0.0%	-	0.0%	Vivienda	14	100	-
27	Construccion De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa En El Centro De La Comunidad - 133534	HID16160200 687132	383,284	0.0%	383,284	0.0%	Otros	11	100	100.00
28	Construccion De Drenaje Sanitario 1era Etapa (Fosa, Linea Y Pozos). En El Centro De La Comunidad - 132577	HID16160200 687133	915,245	0.1%	274,574	0.0%	Metros lineales	25	-	30.00
29	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable. Etapa En El Centro De La Comunidad - 133520	HID16160200 687134	410,072	0.0%	410,072	0.0%	Otros	17	100	100.00
30	Construccion De Sistema De Agua Potable 3ra. Etapa. (Linea Y Tomas Domiciliarias) En El Centro De La Comunidad - 132643	HID16160200 687135	359,223	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	57	100	-
31	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 133879	HID16160200 687136	319,725	0.0%	-	0.0%	Vivienda	11	100	-
32	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 1era Etapa (Linea Y Pozos). En El Centro De La Comunidad - 133489	HID16160200 687137	135,907	0.0%	135,907	0.0%	Metros lineales	17	100	100.00
33	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 133787	HID16160200 687138	383,252	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	100	-
34	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 133157	HID16160200 692650	838,855	0.1%	-	0.0%	Lote		100	0.48

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,101,823	2.8%	28,419,119	1.7%		2,156		

35	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 1era Etapa (Fosa, Linea Y Pozos). En El Centro De La Comunidad - 133578	HID16160200 692651	510,538	0.0%	510,538	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
36	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 132372	HID16160200 692652	366,035	0.0%	366,035	0.0%	Piezas	10	100	100.00
37	Construcción De Drenaje Pluvial - 132513	HID16160200 692653	804,545	0.0%	804,545	0.0%	Metros lineales	22	-	100.00
38	Construccion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa, En El Centro De La Comunidad - 132544	HID16160200 692654	482,731	0.0%	482,731	0.0%	Metros lineales	52	100	100.00
39	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 133819	HID16160200 692655	637,543	0.0%	637,543	0.0%	Vivienda	16	-	100.00
40	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 132739	HID16160200 692656	453,445	0.0%	453,445	0.0%	Piezas	16	100	100.00
41	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 132838	HID16160200 692657	273,914	0.0%	273,914	0.0%	Piezas	9	100	100.00
42	Construccion De Drenaje Sanitario 3ra. Etapa (Linea Y Pozos) En El Centro De La Comunidad - 132829	HID16160200 692658	539,027	0.0%	539,027	0.0%	Metros lineales	21	-	100.00
43	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 103008	HID16160200 698071	383,252	0.0%	-	0.0%	Vivienda	19	100	-
44	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 132183	HID16160200 698072	730,622	0.0%	730,622	0.0%	Piezas	16	-	100.00
45	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 132216	HID16160200 698073	732,754	0.0%	732,754	0.0%	Piezas	19	-	100.00
46	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 134266	HID16160200 698074	192,665	0.0%	-	0.0%	Vivienda	15	100	-
47	Construccion De Drenaje Sanitario 4ta. Etapa (Linea Y Pozos) En El Centro De La Comunidad - 132477	HID16160200 698075	635,870	0.0%	635,870	0.0%	Metros lineales	43	-	100.00
48	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134310	HID16160200 698076	639,101	0.0%	639,101	0.0%	Vivienda	13	-	100.00
49	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 133888	HID16160200 698077	638,991	0.0%	638,991	0.0%	Vivienda	12	-	100.00
50	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 133870	HID16160200 698078	638,798	0.0%	638,798	0.0%	Vivienda	11	-	100.00
51	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 133812	HID16160200 698079	296,239	0.0%	-	0.0%	Vivienda	16	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,101,823	2.8%	28,419,119	1.7%		2,156		

52	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 132782	HID16160200 698080	453,445	0.0%	453,445	0.0%	Piezas	16	100	100.00
53	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 133911	HID16160200 703583	766,010	0.0%	229,803	0.0%	Vivienda	19	-	30.00
54	Construccion De Drenaje Sanitario 5ta. Etapa (Linea Y Pozos) En El Centro De La Comunidad - 132331	HID16160200 703584	291,402	0.0%	291,402	0.0%	Metros lineales	27	100	100.00
55	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 134281	HID16160200 703585	638,823	0.0%	638,823	0.0%	Vivienda	13	-	100.00
56	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134289	HID16160200 703586	319,725	0.0%	-	0.0%	Vivienda	13	100	-
57	Construccion De Drenaje Sanitario 5ta. Etapa (Linea Y Pozos) En El Centro De La Comunidad - 132662	HID16160200 703587	578,586	0.0%	578,586	0.0%	Metros lineales	37	100	100.00
58	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 133797	HID16160200 703588	733,226	0.0%	733,226	0.0%	Piezas	16	-	100.00
59	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 133778	HID16160200 703589	383,252	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	100	-
60	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 64180	HID16160200 703590	875,282	0.1%	262,585	0.0%	Metros lineales	25	-	30.00
61	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 133667	HID16160200 703591	733,146	0.0%	219,944	0.0%	Piezas	9	-	30.00
62	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 133597	HID16160200 703592	733,120	0.0%	219,936	0.0%	Piezas	13	-	30.00
63	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Centro De La Comunidad - 93577	HID16160200 709068	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	27	100	-
64	Construccion De Drenaje Sanitario 5ta. Etapa (Linea Y Pozos) En El Centro De La Comunidad - 132410	HID16160200 709069	633,841	0.0%	633,841	0.0%	Metros lineales	46	-	100.00
65	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 134320	HID16160200 709070	383,252	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	100	-
66	Construccion De Drenaje Sanitario 2da. Etapa (Linea Y Pozos) En El Centro De La Comunidad - 132603	HID16160200 709071	895,151	0.1%	268,545	0.0%	Metros lineales	52	-	30.00
67	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 133895	HID16160200 709072	319,725	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	100	-
68	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 133835	HID16160200 709073	638,778	0.0%	638,778	0.0%	Vivienda	13	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,101,823	2.8%	28,419,119	1.7%		2,156		

69	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134268	HID16160200 714377	385,330	0.0%	385,330	0.0%	Vivienda	15	-	100.00
70	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134269	HID16160200 714378	258,241	0.0%	258,241	0.0%	Vivienda	11	-	100.00
71	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134274	HID16160200 714379	65,605	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
72	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 134298	HID16160200 714380	256,190	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
73	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134317	HID16160200 714381	765,826	0.0%	765,826	0.0%	Vivienda	14	-	100.00
74	Construccion De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa En El Centro De La Comunidad - 132681	HID16160200 714382	501,522	0.0%	501,522	0.0%	Metros lineales	33	100	100.00
75	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa (Linea)En El Centro De La Comunidad - 132701	HID16160200 714383	571,114	0.0%	571,114	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
76	Construccion De Tanque De Agua Potable En El Centro De La Comunidad - 132817	HID16160200 714384	223,647	0.0%	67,094	0.0%	Otros	135	100	30.00
77	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 133705	HID16160200 714385	733,166	0.0%	219,950	0.0%	Piezas	16	-	30.00
78	Construccion De Sanitarios Secos Letrinas En El Centron De La Comunidad - 132150	HID16160200 719700	732,680	0.0%	732,680	0.0%	Piezas	16	-	100.00
79	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134271	HID16160200 719701	129,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	11	100	-
80	Construccion De Drenaje Sanitario 5ta. Etapa (Linea Y Pozos) En El Centro De La Comunidad - 132290	HID16160200 719702	140,208	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	22	100	-
81	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 134273	HID16160200 719703	131,209	0.0%	131,209	0.0%	Vivienda	5	-	100.00
82	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 134290	HID16160200 719704	638,917	0.0%	638,917	0.0%	Vivienda	13	-	100.00
83	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 134303	HID16160200 719705	765,971	0.0%	765,971	0.0%	Vivienda	14	-	100.00
84	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134306	HID16160200 719706	383,252	0.0%	-	0.0%	Vivienda	14	100	-
85	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 134309	HID16160200 719707	319,725	0.0%	-	0.0%	Vivienda	13	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,101,823	2.8%	28,419,119	1.7%		2,156		

86	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134323	HID16160200 719708	766,002	0.0%	766,002	0.0%	Vivienda	12	-	100.00
87	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 133862	HID16160200 719709	726,530	0.0%	726,530	0.0%	Piezas	15	-	100.00
88	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 133739	HID16160200 719710	512,380	0.0%	512,380	0.0%	Vivienda	10	-	100.00
89	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 133771	HID16160200 719711	256,190	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
90	Construccion De Red De Agua Potable 3ra. Etapa (Red Y Tomas) En El Centro De La Comunidad - 133688	HID16160200 719712	287,684	0.0%	287,684	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
91	Construccion De Sanitarios Secos / Letrinas En El Centro De La Comunidad - 132279	HID16160200 725264	733,105	0.0%	219,932	0.0%	Piezas	19	-	30.00
92	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134293	HID16160200 725265	319,725	0.0%	-	0.0%	Vivienda	13	100	-
93	Rehabilitacion De Red De Agua Potable 3ra. Etapa (Linea Y Tomas Domiciliarias) En El Centro De La Comunidad - 134296	HID16160200 725266	312,285	0.0%	312,285	0.0%	Metros lineales	48	100	100.00
94	Rehabilitacion De Red De Agua Potable 3ra. Etapa (Linea Y Tomas Domiciliarias) En El Centro De La Comunidad - 132417	HID16160200 725267	312,285	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	48	100	-
95	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 134301	HID16160200 725268	512,380	0.0%	512,380	0.0%	Vivienda	9	-	100.00
96	Construccion De Drenaje Sanitario 5ta. Etapa (Linea Y Pozos) En El Centro De La Comunidad - 132452	HID16160200 725269	870,154	0.1%	870,154	0.1%	Metros lineales	120	-	100.00
97	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En El Centro De La Comunidad - 133828	HID16160200 725270	319,725	0.0%	-	0.0%	Vivienda	13	100	-
98	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Centro De La Comunidad - 133727	HID16160200 725271	765,925	0.0%	765,925	0.0%	Vivienda	12	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,118,374	0.2%	1,626,070	0.1%		2,273		

1	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 De Mayo	HID16160200 649101	361,870	0.0%	361,870	0.0%	Metros lineales	75	-	100.00
2	Ampliación De Red De Electrificación En Calle La Loma - 54869	HID16160200 651477	239,136	0.0%	-	0.0%	Otros	21	-	-
3	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Col. Lázaro Cárdenas	HID16160200 653829	328,596	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	30	-	-
4	Construcción De Fosa Séptica Para Red De Drenaje Sanitario	HID16160200 653830	607,982	0.0%	607,982	0.0%	Otros	1,869	-	100.00
5	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada 13 De Abril - 15934	HID16160200 653831	164,449	0.0%	164,449	0.0%	Metros lineales	32	-	100.00
6	Ampliación De Red De Agua Potable, El Xamú - 15097	HID16160200 656197	429,767	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	40	-	-
7	Ampliación De Red De Electrificación En Calle 13 De Abril - 54847	HID16160200 656198	494,804	0.0%	-	0.0%	Otros	126	-	-
8	Pavimentación Hidráulica En Avenida Reforma Norte, 2da. Etapa - 14452	HID16160200 709074	491,770	0.0%	491,770	0.0%	Metros Cuadrados	80	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,498,457	0.5%	-	0.0%		13,825		

1	Construccion De Barda Perimetral Escuela Secundaria General No 3 Reforma Y Libertad Clave 13des0113x - 56136	HID16160200 644316	199,851	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	600	-	-
2	Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Federico Froebel Cct 13dnj1319m - 48730	HID16160200 646721	148,379	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	70	-	-
3	Construccion De Techumbre Calle San Pedro Escuela Primaria Gonzalo Menindez Clave 13dpr0372r - 39778	HID16160200 646722	847,544	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	-
4	Construcción De Bardado Perimetral 2da Etapa Escuela Primaria J Ascencion Ramirez Clave 13dpr - 41320	HID16160200 649102	210,984	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	500	-	-
5	Construccion De Pavimento Asfaltico Calle San Pedro De Av San Judas Tadeo A Calle Venus - 39796	HID16160200 649151	545,872	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	500	-	-
6	Construccion De Un Aula En Estructura Rac En El Jardín De Niños Camerino Z Mendoza Cct13kjn1137n - 61793	HID16160200 651466	318,950	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	-
7	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Santa Getrudis - 60989	HID16160200 651538	106,563	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	30	-	-
8	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Col El Velillo - 61446	HID16160200 656188	184,780	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	-	-
9	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2da Cerrada De San Diego - 39820	HID16160200 658758	141,242	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	-	-
10	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle San Pedro De Av San Judas Tadeo A Calle Venus - 39811	HID16160200 658759	241,281	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	500	-	-
11	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Laureles Olivos Y Pinos - 56389	HID16160200 658760	291,500	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	-	-
12	Ampliacion De Red Agua Potable Calle Zarco - 56950	HID16160200 658761	25,507	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	25	-	-
13	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Tramo De Av Principal Y Calle Las Cruces 3ra Etapa - 55942	HID16160200 661148	1,720,218	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	250	-	-
14	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Belisario Dominguez Entre Emiliano Zapata Y Miguel Hidalgo - 56119	HID16160200 661149	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	-
15	Construccion De Dispensario Medico Segunda Etapa	HID16160200 687268	241,358	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	-	-
16	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Para La Mesa 1 - 95411	HID16160200 703715	311,300	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	-	-
17	Construccion De Un Aula En Estructura Rac En La Secundaria General No 3 Reforma Y Libertad Clave 13des0113x - 95408	HID16160200 709200	311,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	250	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,498,457	0.5%	-	0.0%		13,825		

18	Ampliación De Red De Drenaje Pluvial En Av San Judas Tadeo 2da Etapa - 95404	HID16160200 714517	1,192,044	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	10,000	-	-
19	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Carboneras De Av Central A Carboneras - 95403	HID16160200 719713	59,116	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	30	-	-
20	Ampliacion De Red De Drenaje Calle Potable Calle Guanajuato Y Cerrada Guanajuato	HID16160200 725398	200,468	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,645,847	0.5%	6,071,484	0.4%		9,320		

1	Ampliacion De Drenaje Sanitario Varias Calles, El Vindho - 62711	HID16160200 644276	212,284	0.0%	212,284	0.0%	Metros lineales	26	-	100.00
2	Ampliacion De Red De Agua Potable De Distribucion Bo. Casa Grande	HID16160200 644277	278,593	0.0%	278,593	0.0%	Metros lineales	1,000	-	100.00
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario Av. Fco. I Madero, Bo. Huizache	HID16160200 646631	576,126	0.0%	576,126	0.0%	Metros lineales	500	-	100.00
4	Ampliacion De Drenaje Sanitario Varias Calles Col. Guadalupe Victoria. - 62326	HID16160200 646632	383,996	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	-	-
5	Construccion De Drenaje Sanitario Cda. Efen Rebolledo, Bo. Huizache - 61503	HID16160200 649075	227,112	0.0%	227,112	0.0%	Metros lineales	40	-	100.00
6	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Emiliano Zapata, San Juan Tilcuautila	HID16160200 649112	90,438	0.0%	90,438	0.0%	Metros lineales	76	-	100.00
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario El Salto, San Juan Tilcuautila	HID16160200 649113	291,155	0.0%	291,155	0.0%	Metros lineales	50	-	100.00
8	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Niños Heroes, San Juan Tilcuautila - 63783	HID16160200 651487	117,228	0.0%	117,228	0.0%	Metros lineales	50	-	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calles Pavoreal Y La Palma, Col. Chalmita. - 63741	HID16160200 651488	266,364	0.0%	266,364	0.0%	Metros lineales	36	-	100.00
10	Ampliacion De Red De Agua Potable De Distribucion El Vindho	HID16160200 651489	317,330	0.0%	317,330	0.0%	Metros lineales	2,000	-	100.00
11	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Capulin, San Juan Tilcuautila	HID16160200 653846	112,946	0.0%	112,946	0.0%	Metros lineales	40	-	100.00
12	Contruccion De Tanque De Agua El Vindho - 61543	HID16160200 653847	286,679	0.0%	286,679	0.0%	Otros	2,000	-	100.00
13	Construccion De Drenaje Sanitario Varias Calles La Loma	HID16160200 653848	240,595	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	-	-
14	Ampliacion De Drenaje Sanitario Varias Calles Fresno	HID16160200 656168	390,087	0.0%	390,087	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
15	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Popocatepetl, Bo. Casa Grande - 61962	HID16160200 656205	295,759	0.0%	295,759	0.0%	Metros lineales	36	-	100.00
16	Ampliacion De Drenaje Sanitario La Loma 2da Seccion - 62532	HID16160200 656206	389,052	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	40	-	-
17	Ampliacion De Drenaje Sanitario Varias Calles Chalmita - 59886	HID16160200 658722	242,153	0.0%	242,153	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,645,847	0.5%	6,071,484	0.4%		9,320		
18	Ampliacion De Red De Agua Potable De Conduccion El Vindho-Huizache - 61688	HID16160200 658723	579,574	0.0%	579,574	0.0%	Metros lineales	2,000	-	100.00
19	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Puebla El Lindero - 62231	HID16160200 658724	126,764	0.0%	126,764	0.0%	Metros lineales	26	-	100.00
20	Construccion De Drenaje Sanitario Cda. Lazaro Cardenas, Bo. Casa Grande	HID16160200 658725	289,261	0.0%	289,261	0.0%	Metros lineales	30	-	100.00
21	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Joaquin Alvarez, Bo. Huizache - 61280	HID16160200 661111	249,576	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
22	Ampliacion De Red De Agua Potable Av. Fco. I Madero, Bo. Huizache	HID16160200 661112	579,380	0.0%	579,380	0.0%	Metros lineales	500	-	100.00
23	Construccion De Aula En Esc. Primaria Francisco I Madero, San Juan Tilcuautla - 60505	HID16160200 661159	313,503	0.0%	313,503	0.0%	Metros Cuadrados	500	-	100.00
24	Ampliacion De Drenaje Sanitario Varias Calles San Francisco - 62130	HID16160200 661160	311,145	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	30	-	50.00
25	Construccion De Drenaje Sanitario Cda. Reforma, El Vindho. - 62670	HID16160200 661161	478,750	0.0%	478,750	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		32,995,207	2.0%	18,967,301	1.1%		6,515		

1	Construcción De 18 Cuartos De 4.00 X 4.00 - 5598	HID16160100 623303	990,000	0.1%	530,575	0.0%	Vivienda	95	100	50.00
2	Construcción De 16 Cuartos De 3.00 X 4.00 - 5544	HID16160100 623420	675,000	0.0%	577,063	0.0%	Vivienda	79	100	80.00
3	Construcción De 13 Cuartos De 4.00 X 4.00 - 5620	HID16160100 623793	715,900	0.0%	400,649	0.0%	Vivienda	69	100	95.00
4	Construcción De 15 Cuartos De 4.00 X 4.00 - 5637	HID16160100 623855	825,300	0.0%	462,132	0.0%	Vivienda	73	100	95.00
5	Construcción De 19 Baños Dignos - 1021	HID16160100 624450	955,000	0.1%	615,298	0.0%	Vivienda	78	100	75.00
6	Construcción De 17 Cuartos De 3.00 X 4.00 - 5784	HID16160100 629700	717,000	0.0%	562,217	0.0%	Vivienda	77	-	90.00
7	Construcción De 16 Cuartos De 4.00 X 4.00 - 5778	HID16160100 630249	880,100	0.1%	764,385	0.0%	Vivienda	83	-	85.00
8	Construcción De 14 Cuartos De 4.00 X 4.00 - 5772	HID16160100 631068	770,500	0.0%	667,889	0.0%	Vivienda	72	-	85.00
9	Construcción De 16 Cuartos De 3.00 X 4.00 - 5792	HID16160100 631343	675,000	0.0%	576,408	0.0%	Vivienda	135	-	80.00
10	Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 15170	HID16160200 644278	667,000	0.0%	654,798	0.0%	Metros lineales	102	100	80.00
11	Mejoramiento De Camino Rural - 66108	HID16160200 649076	965,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	31	100	40.00
12	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable - 34320	HID16160200 649077	656,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	128	100	90.00
13	Mejoramiento De Camino Rural - 30703	HID16160200 649114	650,000	0.0%	423,741	0.0%	Otros	101	100	85.00
14	Construcción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias - 34674	HID16160200 649115	950,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	407	100	30.00
15	Construcción De La Red De Distibución De Agua Potable - 44513	HID16160200 651490	983,000	0.1%	692,075	0.0%	Metros lineales	106	100	60.00
16	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada - 34470	HID16160200 651541	900,000	0.1%	730,320	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
17	Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 63614	HID16160200 658666	224,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	122	-	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		32,995,207	2.0%	18,967,301	1.1%		6,515		

18	Construcción De Camino Rural - 34411	HID16160200 658726	800,000	0.0%	-	0.0%	Otros	93	-	20.00
19	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Barrio Poza Antigua - 83008	HID16160200 687084	669,000	0.0%	-	0.0%	Otros	75	100	95.00
20	Construcción De 20 Baños Dignos - 5944	HID16160200 687085	1,100,000	0.1%	898,035	0.1%	Vivienda	80	100	95.00
21	Construcción De 20 Baños Dignos - 1030	HID16160200 687163	1,058,000	0.1%	867,749	0.1%	Vivienda	76	100	90.00
22	Construcción De Camino Rural - 82905	HID16160200 687164	1,056,545	0.1%	685,647	0.0%	Metros lineales	36	100	80.00
23	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada - 15041	HID16160200 687165	436,662	0.0%	342,592	0.0%	Metros Cuadrados	125	-	100.00
24	Rehabilitación De La Linea De Conducción Y Captación De Agua Potable - 63742	HID16160200 687166	841,000	0.1%	712,498	0.0%	Metros lineales	379	100	80.00
25	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo - 82772	HID16160200 692682	420,000	0.0%	169,626	0.0%	Metros lineales	125	-	20.00
26	Construcción De Fuente De Captación Y Linea De Conducción De Agua Potable - 82718	HID16160200 692683	984,000	0.1%	426,202	0.0%	Metros lineales	156	100	70.00
27	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable - 83566	HID16160200 698091	340,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	171	100	40.00
28	Equipamiento De Sistema De Bombeo - 82940	HID16160200 698092	585,500	0.0%	-	0.0%	Otros	115	100	20.00
29	Construcción De Camino Rural Barrio El Rincon - 80967	HID16160200 703615	735,000	0.0%	428,744	0.0%	Metros lineales	93	100	80.00
30	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 36050	HID16160200 703616	862,000	0.1%	851,812	0.1%	Otros	124	100	95.00
31	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 30426	HID16160200 703617	850,000	0.1%	842,451	0.1%	Metros lineales	702	100	90.00
32	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Barrio Oratorio - 83478	HID16160200 709046	795,000	0.0%	238,500	0.0%	Otros	75	100	95.00
33	Construcción De 20 Cuartos De 4.00 X 4.00 - 1092	HID16160200 709097	1,099,400	0.1%	671,677	0.0%	Vivienda	101	100	60.00
34	Mejoramiento De Camino Rural - 81078	HID16160200 709099	900,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	74	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		32,995,207	2.0%	18,967,301	1.1%		6,515		

35	Construcción De 15 Cuartos De 4.00 X 4.00 - 5580	HID16160200 709100	825,300	0.0%	695,353	0.0%	Vivienda	77	100	90.00
36	Construcción De 14 Baños Dignos - 5816	HID16160200 709160	786,000	0.0%	786,000	0.0%	Vivienda	72	-	100.00
37	Construcción De 15 Baños Dignos - 83586	HID16160200 709206	841,000	0.1%	837,375	0.1%	Vivienda	77	-	95.00
38	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Parte Norte - 36138	HID16160200 714411	970,000	0.1%	-	0.0%	Otros	125	100	30.00
39	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario li Etapa San Andres - 62768	HID16160200 719739	550,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,156	100	50.00
40	Construcción De Red De Distribución Y Linea De Conducción De Agua Potable - 15145	HID16160200 725239	1,100,000	0.1%	1,088,787	0.1%	Metros lineales	240	100	85.00
41	Construcción De 20 Cuartos De 3.00 X 4.00 - 1172	HID16160200 725288	843,000	0.1%	766,703	0.0%	Vivienda	107	100	75.00
42	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada - 82751	HID16160200 725357	349,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	153	100	30.00



Estado
Municipio

Hidalgo
San Salvador

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,659,359,836

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		243,495	0.0%	-	0.0%		139		
1	Ampliación De Red De Distribución Electrica	HID15150300 550161	243,495	0.0%	-	0.0%	Piezas	139	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,354,497	0.6%	-	0.0%		5,123		

1	Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable - 72692	HID16160200 651440	117,169	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
2	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Mza4 Los Ramirez - 70182	HID16160200 661113	1,252,819	0.1%	-	0.0%	Otros	56	100	-
3	Ampliación De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Varias Calles Monte Sinaí Tepozán Camino Palmar Mezquital Y Conquistadores - 70753	HID16160200 687234	600,446	0.0%	-	0.0%	Otros	52	100	-
4	Ampliación De Drenaje Sanitario En Av Las Palmas - 72087	HID16160200 687235	450,512	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
5	Construcción De La Conexión A La Red Eléctrica En Alumbrado Público - 72114	HID16160200 687236	58,000	0.0%	-	0.0%	Otros	720	100	-
6	Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica En Las Instalaciones Del Cecyteh Plantel Patria Nueva Quinta Manzana - 72558	HID16160200 687237	765,000	0.0%	-	0.0%	Otros	325	100	-
7	Ampliación De Drenaje Sanitario Sobre Boulevard Sección Sur - 70401	HID16160200 692619	307,404	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	65	100	-
8	Equipamiento De Pozo De Agua Potable La Becerra - 71963	HID16160200 698158	147,664	0.0%	-	0.0%	Otros	500	100	-
9	Ampliacion De Red De Sistema De Agua Potable Para Interconexión En Mza 1 - 72217	HID16160200 698188	14,865	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
10	Construcción De Pavimentación Asfáltica Santiago De Anaya Xitzo Del 0 000 Al 0 65758 1ra Etapa - 40313	HID16160200 698189	1,403,099	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
11	Mejoramiento Al Tanque De Agua Potable En La Sección Sur - 94447	HID16160200 703539	172,750	0.0%	-	0.0%	Otros	65	100	-
12	Construcción De Aula En Jardín De Niños Emilio Hernández Clave Cct 13djn0487b - 34747	HID16160200 703540	241,081	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	97	100	-
13	Ampliación De Drenaje Sanitario En Mza1 - 70609	HID16160200 703541	791,388	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,306	100	-
14	Equipamiento De Clínica De Salud - 39656	HID16160200 714357	923,633	0.1%	-	0.0%	Otros	210	100	-
15	Ampliación De Drenaje Sanitario En Mza1 Sección Norte - 70301	HID16160200 714358	427,564	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	95	100	-
16	Ampliación De Drenaje Sanitario De Calle Pachuca Monterrey 3ra Manzana - 70558	HID16160200 714359	398,986	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	37	100	-
17	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Justo Sierra Clave Cct 13dpr0451d 1ra Etapa - 34760	HID16160200 719676	298,698	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	160	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,354,497	0.6%	-	0.0%		5,123		

18	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio La Lomita - 70660	HID16160200 719677	86,872	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
19	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Construcción De Fosa De Oxidación En Barrio El Oro - 70710	HID16160200 719678	194,426	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	35	100	-
20	Construcción De Línea De Interconexión De Caja Rompedora A Tanque Regulador - 70823	HID16160200 719816	152,366	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	500	100	-
21	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle 15 De Mayo - 72182	HID16160200 719817	141,301	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	55	100	-
22	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 39643	HID16160200 725228	108,454	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	83	100	-
23	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Yolotepec Suministro De Materiales - 72425	HID16160200 725408	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	62	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,161,184	0.4%	4,061,680	0.2%		2,304		
1	Construccion De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales Con Biodigestores - 3507	HID16160100 622881	1,049,285	0.1%	206,538	0.0%	Otros	100	-	19.68
2	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Colonia El Biznaguero - 3511	HID16160100 622949	580,285	0.0%	572,407	0.0%	Metros lineales	75	-	98.64
3	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Pera En Colonia 2 De Enero - 3724	HID16160100 623177	19,289	0.0%	19,289	0.0%	Metros Cuadrados	312	-	100.00
4	Mejoramiento Del Camino Rural Acceso A Las Colonias Felipe Angeles-Paxtepec - 3666	HID16160100 623233	161,403	0.0%	161,403	0.0%	Otros	49	-	100.00
5	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Niños Heroes (Panteon) - 2792	HID16160100 623373	67,523	0.0%	-	0.0%	Otros	80	-	-
6	Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Eucalipto En Colonia 2 De Enero - 3751	HID16160100 623419	405,282	0.0%	405,282	0.0%	Metros Cuadrados	298	-	100.00
7	Ampliacion De Linea De Agua Potable San Pesro Huatengo-Acceso Al C.B.Ti.S. No. 287 - 3767	HID16160100 623496	1,498,293	0.1%	352,241	0.0%	Metros lineales	143	-	23.51
8	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Diamante - 2739	HID16160100 623610	340,213	0.0%	337,802	0.0%	Otros	75	-	99.40
9	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Encinos En Colonia San Carlos El Encinal - 3486	HID16160100 623611	766,118	0.0%	229,835	0.0%	Otros	135	-	30.00
10	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Neptuno Camino Hacia El Moral, En Colonia Puente De Ahila Y Carlos Aguilar - 3479	HID16160100 623664	339,348	0.0%	336,909	0.0%	Otros	50	-	99.28
11	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Colonia Ampliacion Francisco Villa Camino Hacia El Salado - 2764	HID16160100 623792	335,942	0.0%	333,830	0.0%	Otros	55	-	99.37
12	Ampliacion De Linea De Agua Potable Calle Sin Nombre (Orilla Del Sendero) En Colonia Sayola - 3643	HID16160100 624084	239,020	0.0%	239,020	0.0%	Metros lineales	246	-	100.00
13	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Sauces En Colonia 2 De Enero - 3570	HID16160100 624140	176,861	0.0%	169,304	0.0%	Metros lineales	174	-	95.73
14	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Dimante - 3555	HID16160100 624141	370,413	0.0%	320,152	0.0%	Metros lineales	125	-	86.43
15	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calles Varias En Colonia San Carlos El Encinal - 3491	HID16160100 624142	620,061	0.0%	185,820	0.0%	Otros	75	-	29.97
16	Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Pera En Colonia 2 De Enero - 3742	HID16160100 624328	191,849	0.0%	191,849	0.0%	Metros Cuadrados	312	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,769,757	0.3%	-	0.0%		1,986		

1	Construccion De Red De Drenaje Sanitario 1ra. Etapa En San Rafael Amolucan - 52515	HID16160200 646627	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	185	100	-
2	Construccion De Drenaje Sanitario En Av. Juarez Y Xochitl - 51680	HID16160200 653794	750,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	115	100	-
3	Ampliacion De Electrificacion En Bo. Los Tellez - 52120	HID16160200 656164	450,000	0.0%	-	0.0%	Otros	51	100	-
4	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Xochitl, Col Los Saucos. - 50002	HID16160200 658661	230,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	58	100	-
5	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Doria Oriente, Col. Josefa Ortiz - 51608	HID16160200 661110	120,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	40	100	-
6	Construcción De Sanitarios En Preescolar Comunitario Benito Juarez Clave 13kjn0764y - 90555	HID16160200 686806	120,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	13	100	-
7	Ampliacion De Electrificacion En Bo. Tehuapan - 90504	HID16160200 687075	279,757	0.0%	-	0.0%	Otros	34	100	-
8	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Chichimeco - 85378	HID16160200 692325	230,000	0.0%	-	0.0%	Otros	61	100	-
9	Construcción De Aula En Escuela Primaria Justo Sierra 13dpr0047v - 90537	HID16160200 692613	320,000	0.0%	-	0.0%	Otros	323	100	-
10	Construccion De Fosa Septica En Jalapilla - 88963	HID16160200 692614	400,000	0.0%	-	0.0%	Otros	94	100	-
11	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Gloria - 85352	HID16160200 698031	350,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	227	100	-
12	Construccion De Red De Drenaje Sanitario La Peña Segunda Etapa - 90495	HID16160200 703238	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	127	100	-
13	Mejoramiento De Dispensario Medico De Santa Ana Chichicauautla (Convenio 02747) - 91035	HID16160200 703530	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	554	100	-
14	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles 13dpr0485u - 90547	HID16160200 709038	120,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	43	100	-
15	Mejoramiento De Aula En Preescolar Comunitario Miguel Hidalgo 13kjin1090j - 90574	HID16160200 714351	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros	10	100	-
16	Construccion De Aula En Escuela Primaria De Conafe Clave: 13kpr0291q - 90565	HID16160200 725229	320,000	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-
17	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles 13dpr0485u - 90543	HID16160200 725230	180,000	0.0%	-	0.0%	Otros	43	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,990,623	0.5%	4,865,902	0.3%		6,710		

1	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De La Localidad De Huizachez 2a Etapa - 59326	HID16160200 644136	192,991	0.0%	192,991	0.0%	Otros	162	100	100.00
2	Aplicacion De Carpeta Asfáltica En Acceso Principal A La Localidad De Bondhi - 59328	HID16160200 646538	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros Cuadrados	152	100	100.00
3	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria 535 Noxthey Segunda Etapa - 59305	HID16160200 646539	167,360	0.0%	50,208	0.0%	Otros	120	100	50.00
4	Rehabilitación De Pozo En La Localidad De San Antonio Caltimaacan - 59146	HID16160200 646540	214,948	0.0%	64,485	0.0%	Otros	72	100	-
5	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De La Localidad - 59210	HID16160200 646541	299,971	0.0%	299,971	0.0%	Metros lineales	316	100	100.00
6	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 13dpr2734y Segunda Etapa - 59299	HID16160200 646542	385,145	0.0%	115,544	0.0%	Otros	112	100	-
7	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Candelaria - 59235	HID16160200 648993	165,719	0.0%	92,800	0.0%	Metros lineales	600	100	-
8	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Quitandejhe Segunda Etapa - 75260	HID16160200 648994	245,363	0.0%	73,609	0.0%	Otros	302	100	30.00
9	Construcción De Sistema De Biodigestores En Drenaje Sanitario De La Localidad De Cuahutemoc - 59264	HID16160200 651358	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Piezas	60	100	100.00
10	Rehabilitación De Linea De Conducción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 59330	HID16160200 651359	489,904	0.0%	146,971	0.0%	Metros lineales	320	100	-
11	Construcción De Barda Perimetral En Preescolar Indígena Benito Juarez Clave 13dcc582q De La Localidad De Santiago Ixtlahuaca - 59317	HID16160200 651360	300,000	0.0%	90,000	0.0%	Metros lineales	340	100	-
12	Aplicación De Carpeta Asfáltica En Acceso Principal A La Localidad Del Epazote - 59274	HID16160200 653703	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	100.00
13	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De La Localidad La Florida - 59144	HID16160200 653704	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros lineales	34	100	100.00
14	Ampliación De Red Electrica En La Localidad De El Llano En Calles Del Ejido - 59142	HID16160200 653705	322,045	0.0%	322,045	0.0%	Otros	55	100	100.00
15	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Tetzhu En Calles Del Ejido - 59242	HID16160200 653706	633,842	0.0%	190,153	0.0%	Otros	53	100	-
16	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Nicolas - 59248	HID16160200 656080	439,773	0.0%	439,773	0.0%	Otros	114	100	100.00
17	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De La Localidad - 59213	HID16160200 658562	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,990,623	0.5%	4,865,902	0.3%		6,710		
18	Construcción De Empedrado Con Huella De Concreto De Calle Rumbo A Casa De Salud - 59272	HID16160200 658563	346,495	0.0%	346,495	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
19	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Portezuelo - 75178	HID16160200 658564	370,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
20	Mejoramiento De Dispensario Medico De La Localidad De Rinconada - 59318	HID16160200 658565	245,363	0.0%	73,609	0.0%	Otros	240	100	-
21	Construcción De Aula En Escuela Preescolar Vicente Suarez Cct 13djm0109a - 59313	HID16160200 658566	286,117	0.0%	85,835	0.0%	Otros	200	100	-
22	Construcción De Tomas Domiciliarias Del Sistema De Agua Potable 4a Etapa Aportación Municipal - 75205	HID16160200 661016	167,246	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1,920	100	-
23	Construcción De Linea De Conducción De Linea De Agua Potable 2a Etapa - 59260	HID16160200 661017	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	640	100	100.00
24	Construcción De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Para Las Colonias El Cerrito Muntzhi Cando Y Erami Aportación Municipal - 75270	HID16160200 661018	705,365	0.0%	-	0.0%	Otros	436	100	-
25	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Agustín Melgar Y Av Vicente Aguirre - 59118	HID16160200 703239	517,888	0.0%	517,888	0.0%	Otros	47	100	100.00
26	Ampliación De Red Eléctrica En Calles De La Localidad - 59122	HID16160200 714091	1,045,087	0.1%	313,526	0.0%	Otros	71	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,067,680	0.6%	7,493,987	0.5%		2,932		

1	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 13955	HID16160100 630226	280,000	0.0%	171,667	0.0%	Otros		-	62.00
2	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 13954	HID16160100 631322	90,000	0.0%	69,621	0.0%	Vehículos		-	77.00
3	Plan De Desarrollo Urbano Y Territorial - 13952	HID16160200 658567	309,652	0.0%	309,652	0.0%	Otros		100	100.00
4	Construccion De Baño - 89492	HID16160200 686807	20,495	0.0%	9,651	0.0%	Otros	5	100	47.00
5	Construccion De Cuarto Dormitorio - 88463	HID16160200 686808	47,821	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
6	Construccion De Baño - 88522	HID16160200 686809	20,495	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
7	Ampliacion De Linea De Agua De Riego - 88415	HID16160200 686810	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
8	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 89092	HID16160200 686811	80,000	0.0%	-	0.0%	Otros	20	100	-
9	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 96594	HID16160200 686812	189,000	0.0%	-	0.0%	Otros	48	100	-
10	Construccion De Cuarto Dormitorio - 97788	HID16160200 686813	47,821	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
11	Construccion De Fosas Septicas - 98052	HID16160200 686814	189,000	0.0%	189,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
12	Construcción De Letrinas - 96510	HID16160200 687047	189,000	0.0%	189,000	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
13	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 87898	HID16160200 692326	720,000	0.0%	-	0.0%	Otros	468	100	-
14	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 88433	HID16160200 692327	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	40	100	100.00
15	Construccion De Cuartos Dormitorios - 96629	HID16160200 692328	47,821	0.0%	9,651	0.0%	Vivienda	5	100	-
16	Construccion De Baño - 96621	HID16160200 692329	20,495	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
17	Ampliación De Drenaje Sanitario Bo Los Pinos - 97725	HID16160200 692330	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,067,680	0.6%	7,493,987	0.5%		2,932		

18	Construccion De Empedrado Ahogado - 97882	HID16160200 692331	189,000	0.0%	189,000	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
19	Construccion De Techos Agep 0109 - 100460	HID16160200 697776	396,000	0.0%	396,000	0.0%	Otros	84	100	100.00
20	Construccion De Cuarto Dormitorio - 89053	HID16160200 697777	47,821	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
21	Ampliacion De Red De Agua Potable - 89082	HID16160200 697778	262,500	0.0%	262,500	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
22	Ampliacion De Red De Agua Potable - 89102	HID16160200 697779	189,000	0.0%	189,000	0.0%	Metros lineales	48	100	100.00
23	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 95879	HID16160200 697780	467,500	0.0%	467,500	0.0%	Metros lineales	128	100	100.00
24	Construccion De Baño - 97113	HID16160200 697781	20,495	0.0%	20,495	0.0%	Otros	5	100	100.00
25	Construcción De Empedrado En Seco Bo La Colonia - 97665	HID16160200 697782	189,000	0.0%	189,000	0.0%	Metros Cuadrados	44	100	100.00
26	Ampliacion De Drenaje Sanitario Bo Los Martinez - 97244	HID16160200 697783	472,500	0.0%	249,118	0.0%	Metros lineales	48	100	53.00
27	Ampliacion De Drenaje Sanitario Bo Los Disciplina - 97316	HID16160200 697784	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
28	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Luis Echeverria Clave: 13dpp0559u - 100680	HID16160200 697997	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	-
29	Construccion De Techos Agep 0113 - 100472	HID16160200 703240	271,000	0.0%	271,000	0.0%	Otros	48	100	100.00
30	Construccion De Cuarto Dormitorio - 89554	HID16160200 703241	47,821	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
31	Construccion De Albergue 2da Etapa - 87846	HID16160200 703242	262,500	0.0%	262,500	0.0%	Otros	140	100	100.00
32	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica - 89108	HID16160200 703243	170,000	0.0%	170,000	0.0%	Otros	48	100	100.00
33	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 89116	HID16160200 703244	189,000	0.0%	189,000	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
34	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 95903	HID16160200 703245	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,067,680	0.6%	7,493,987	0.5%		2,932		

35	Ampliacion De Drenaje Sanitario Bo La Nueva Colonia - 97343	HID16160200 703246	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
36	Construccion De Empedrado En Seco - 98036	HID16160200 703247	189,000	0.0%	189,000	0.0%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
37	Construccion De Depositos De Agua Potable En Viviendas - 98148	HID16160200 703248	214,000	0.0%	214,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
38	Construccion De Empedrado En Seco - 87927	HID16160200 708761	262,500	0.0%	262,500	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
39	Construccion De Empedrado Ahogado - 89087	HID16160200 708762	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros Cuadrados	120	-	100.00
40	Construccion De Empedrado En Seco - 89131	HID16160200 708763	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
41	Ampliacion De Red De Agua Potable - 89600	HID16160200 708764	189,000	0.0%	189,000	0.0%	Metros lineales	28	100	100.00
42	Construcción De Empedrado En Seco Bo El Bojay - 97692	HID16160200 708765	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
43	Construccion De Empedrado En Seco - 89445	HID16160200 714092	189,000	0.0%	189,000	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
44	Construccion De Baño - 89071	HID16160200 714093	20,495	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
45	Ampliación De Drenaje Sanitario Bo Centro 2 - 97713	HID16160200 714094	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
46	Ampliación De Drenaje Sanitario Centro 1 - 97638	HID16160200 714095	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
47	Construccion De Empedrado En Seco - 89666	HID16160200 714313	239,000	0.0%	239,000	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
48	Construccion De Techumbre En Patio Civico En Preescolar Doña Margarita Maza De Juarez Clave: 13dcc0405m - 100658	HID16160200 714314	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
49	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 87973	HID16160200 719421	262,500	0.0%	262,500	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
50	Construccion De Cuartos Dormitorios - 96610	HID16160200 719422	47,821	0.0%	47,821	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
51	Construccion De Cuarto Dormitorio - 97755	HID16160200 719423	47,821	0.0%	47,821	0.0%	Vivienda	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,067,680	0.6%	7,493,987	0.5%		2,932		

52	Construccion De Baño - 97805	HID16160200 719424	20,495	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
53	Ampliación De Drenaje Sanitario Bo La Mesa - 97734	HID16160200 719425	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
54	Construccion De Carcamo Para Captacion De Agua Potable - 89725	HID16160200 719426	262,500	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	-
55	Ampliacion De Red De Agua Potable - 96565	HID16160200 719645	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
56	Construcción De Techos Agep 0132 - 100479	HID16160200 724971	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Otros	44	100	100.00
57	Construccion De Cuarto Dormitorio - 89511	HID16160200 724972	47,821	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
58	Construccion De Baño - 89586	HID16160200 724973	20,495	0.0%	20,495	0.0%	Otros	5	100	100.00
59	Construccion De Empedrado En Calles - 89075	HID16160200 724974	189,000	0.0%	189,000	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
60	Construccion De Baño - 97779	HID16160200 724975	20,495	0.0%	20,495	0.0%	Otros	5	100	100.00
61	Ampliacion De Drenaje Sanitario Bo San Miguel - 97330	HID16160200 724976	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	48	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,501,562	0.1%	665,505	0.0%		2,659		
1	Ampliacion De Red De Distribución De Agua Potable, 2da. Etapa - 72940	HID16160200 644221	133,015	0.0%	131,295	0.0%	Metros lineales	143	-	100.00
2	Ampliación De Drenaje Sanitario - 72036	HID16160200 646615	117,120	0.0%	115,606	0.0%	Metros lineales	30	-	100.00
3	Ampliación Electrica - 72688	HID16160200 646616	305,079	0.0%	301,134	0.0%	Otros	25	-	100.00
4	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural - 73424	HID16160200 646617	119,009	0.0%	117,470	0.0%	Otros	28	-	100.00
5	Pavimentación Hidraulica De Av. Nicolas Merida - 72006	HID16160200 661101	827,339	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,433	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,877,976	0.3%	2,749,740	0.2%		1,136		
1	Construccion De Baño Con Biodigestor - 10540	HID16160100 629443	400,823	0.0%	400,823	0.0%	Piezas	3	-	100.00
2	Construccion De Dispensario Medico Texcatzongo - 10506	HID16160100 629699	492,341	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	114	-	-
3	Rehabilitacion De Auditorio Escolar En Escuela Primaria Jose Guadalupe Victoria C.C.T. 13dpr0559v - 10418	HID16160100 630248	303,563	0.0%	91,069	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	30.00
4	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre - 10289	HID16160100 630502	236,398	0.0%	204,414	0.0%	Metros lineales	40	-	85.00
5	Construccion De Red De Drenaje Saniatrio, Red De Agua Potable Calle Constituyentes - 10085	HID16160100 630771	160,804	0.0%	130,206	0.0%	Metros lineales	65	-	81.00
6	Construccion De Techumbre En Explanada De Usos Multiples Kinder Mina La Rica C.C.T.13djn0623p - 10370	HID16160100 630772	124,328	0.0%	124,328	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	100.00
7	Construccion De Techumbre En Explanada De Usos Multiples Escuela Telesecundaria 178 C.C.T.13dtv0213b - 10437	HID16160100 630781	666,533	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	82	-	-
8	Construccion De Red De Agua Potable En La Rinconada - 10466	HID16160100 630782	544,101	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	-	-
9	Ampliacion De Colector Sanitario - 10225	HID16160100 631061	989,848	0.1%	989,848	0.1%	Metros lineales	550	-	100.00
10	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamientos Primario En Colonia Los Reyes - 10217	HID16160100 631342	959,237	0.1%	809,052	0.0%	Metros lineales	97	-	84.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,695,157	1.1%	6,824,483	0.4%		16,894		
1	Construccion De Techado De Patio Civico Y Actividades Fisicas En Escuela Telesecundaria No. 660 Clave 13dtv06601 - 75013	HID16160200 644230	1,019,467	0.1%	1,006,284	0.1%	Metros Cuadrados	147	-	95.00
2	Construccion De Sanitrios En Preescolar Comunitario Clave: 13kjn0771h - 75515	HID16160200 646630	252,676	0.0%	75,447	0.0%	Piezas	50	-	60.00
3	Construccion De Barda Perimetral Preescolar Juan Carvajal Villeda Clave: 13kjn1387t - 75692	HID16160200 649072	450,235	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	36	-	50.00
4	Constrccion De Techado De Patio Civico Y Actividades Fisicas En Colegio De Bachillerato Del Estado De Hidalgo Plantel Cuatolol Clave 13em500 - 75009	HID16160200 649073	996,447	0.1%	996,447	0.1%	Metros Cuadrados	140	-	95.00
5	Construccion De Comedor En Telesecundaria No. 429, Clave: 13dtv0371r - 59240	HID16160200 653795		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	75	-	
6	Construccion De Canal De Aguas Pluviales En Jardin De Niños Maria Montesori - 75203	HID16160200 653796	336,312	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	618	-	50.00
7	Construccion De Canal De Aguas Pluviales Atrás De La Casa De Salud - 75224	HID16160200 653797	640,156	0.0%	191,688	0.0%	Metros lineales	607	-	30.00
8	Construccion De Comedor En Preescolar Primera Enseñanza Clave: 13djn0968i - 75210	HID16160200 653798		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	42	-	
9	Construccion De Cisterna En Escuela Primaria Ley 21 De Agosto Clave: 13dpr1015j - 75643	HID16160200 656165	368,870	0.0%	368,870	0.0%	Otros	200	-	90.00
10	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 75193	HID16160200 656166	1,387,067	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	618	-	50.00
11	Construccion De Dos Aulas Y Baños En Telebachillerato Plantel Xilitla Clave: 13etk0088n - 75109	HID16160200 656167	1,769,889	0.1%	756,461	0.0%	Metros Cuadrados	757	-	50.00
12	Construccion De Dos Aulas Y Baños En Telebachillerato Plantel Tenango Clave: 13etk0087o - 75124	HID16160200 658663		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	851	-	
13	Construccion De Anexo (Comedor) En Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave: 13dpr0583v - 75101	HID16160200 658664		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	253	-	
14	Construccion De Aula En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave: 13dpb0698v - 91420	HID16160200 686992	357,453	0.0%	357,453	0.0%	Metros Cuadrados	40	-	85.00
15	Construcción De Cuarto Dormitorio - 77839	HID16160200 687048		0.0%		0.0%	Vivienda	100	-	
16	Construccion De Aula Didactica En Preescolar Lauro Aguirre Clave: 13djn1022c - 84956	HID16160200 687077	357,453	0.0%	357,453	0.0%	Metros Cuadrados	47	-	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,695,157	1.1%	6,824,483	0.4%		16,894		

17	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 153734	HID16160200 687078	121,992	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	607	-	-
18	Construccion De Cuarto Dormitorio - 77980	HID16160200 687079		0.0%		0.0%	Vivienda	50	-	-
19	Construcción De Cuarto Para Baño - 76434	HID16160200 687080		0.0%		0.0%	Vivienda	100	-	-
20	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal) - 91842	HID16160200 687082	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	479	-	-
21	Construccion De Cuarto Para Baño - 76279	HID16160200 692587		0.0%		0.0%	Vivienda	90	-	-
22	Construccion De Cisternas - 77776	HID16160200 692615	500,892	0.0%	500,892	0.0%	Otros	100	-	100.00
23	Construccion De Cuarto Dormitorio - 76789	HID16160200 692616		0.0%		0.0%	Vivienda	100	-	-
24	Construccion De Cuarto Dormitorio - 76439	HID16160200 697998		0.0%		0.0%	Vivienda	75	-	-
25	Construcción De Cuarto Dormitorio - 78032	HID16160200 698032		0.0%		0.0%	Vivienda	50	-	-
26	Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Comunitario Clave - 154390	HID16160200 698034	428,287	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
27	Construccion De Cuarto Dormitorio - 77278	HID16160200 698035		0.0%		0.0%	Vivienda	50	-	-
28	Construcción De Cuarto Dormitorio - 77500	HID16160200 698036		0.0%		0.0%	Vivienda	150	-	-
29	Construcción De Cuarto Para Baño - 77555	HID16160200 703498		0.0%		0.0%	Vivienda	50	-	-
30	Construcción De Cuarto Para Baño - 76249	HID16160200 703500		0.0%		0.0%	Vivienda	90	-	-
31	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 154334	HID16160200 703531	1,136,962	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	633	100	-
32	Construccion De Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa En Red De Atargeas - 154351	HID16160200 703532	950,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,717	100	-
33	Construccion De Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal) - 91854	HID16160200 703533	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	462	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,695,157	1.1%	6,824,483	0.4%		16,894		

34	Construccion De Cuarto Para Baño - 76661	HID16160200 703534		0.0%		0.0%	Vivienda	175	-	
35	Construccion De Techado De Patio Civico Y Actividades Fisicas En Escuela Primaria Tierra Y Libertad - 153440	HID16160200 703535	1,026,582	0.1%	1,013,307	0.1%	Metros Cuadrados	253	-	90.00
36	Construccion De Cisternas - 76488	HID16160200 703536	485,275	0.0%	485,275	0.0%	Otros	30	-	100.00
37	Construccion De Cuarto Para Baño - 77422	HID16160200 709007		0.0%		0.0%	Vivienda	50	-	
38	Construccion De Muro Y Barda Perimetral En Escuela Secundaria Comunitaria Benito Juarez Garcia Clave - 154381	HID16160200 709008	850,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	47	100	-
39	Construccion De Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa En Red De Atargeas - 154366	HID16160200 709039	700,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,717	100	-
40	Construccion De Techado De Patio Civico Y Actividades Fisicas En En Preescolar Progreso Infantil Clave: 13djn0767l - 91815	HID16160200 709040		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	100	-	
41	Construccion De Cuarto Dormitorio - 76004	HID16160200 709041		0.0%		0.0%	Vivienda	60	-	
42	Construcción De Cuarto Dormitorio - 77729	HID16160200 714259		0.0%		0.0%	Vivienda	50	-	
43	Construccion De Aula En Preescolar Tutlachillares Clave: 13djn1062z - 84960	HID16160200 714315	357,453	0.0%	357,453	0.0%	Metros Cuadrados	41	-	100.00
44	Construcción De Cuarto Dormitorio - 77979	HID16160200 714316		0.0%		0.0%	Vivienda	50	-	
45	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Luis Villareal Clave: 13dpr0579i - 91485	HID16160200 714354		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	55	-	
46	Construcción De Cuarto Para Baño - 77350	HID16160200 714355		0.0%		0.0%	Vivienda	75	-	
47	Construccion De Cuarto Para Baño - 77067	HID16160200 719646		0.0%		0.0%	Vivienda	75	-	
48	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Linea De Conduccion - 154341	HID16160200 719668	1,150,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	682	100	-
49	Construccion De Aula En Escuela Primaria Pensador Mexicano Clave: 13dpr2664t - 84961	HID16160200 719669	357,453	0.0%	357,453	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	60.00
50	Construccion De Cuarto Para Baño - 77172	HID16160200 719670		0.0%		0.0%	Vivienda	75	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,695,157	1.1%	6,824,483	0.4%		16,894		

51	Construccion De Cuarto Para Baño - 77896	HID16160200 719671		0.0%		0.0%	Vivienda	100	-	
52	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Red De Distribucion - 154325	HID16160200 719672	1,044,238	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,502	100	-
53	Pavimentacion Hidraulica De Calle Himno Nacional Y De La Democracia - 154397	HID16160200 725231	850,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,061	100	-
54	Construccion De Cuarto Dormitorio - 77661	HID16160200 725232		0.0%		0.0%	Vivienda	100	-	
55	Construccion De Canal Para Aguas Pluviales En Calle Hacia La Clinica - 91574	HID16160200 725233		0.0%		0.0%	Metros lineales	905	-	
56	Construccion De Cuarto Dormitorio - 77581	HID16160200 725235		0.0%		0.0%	Vivienda	75	-	
57	Construcción De Cuarto Dormitorio - 76502	HID16160200 725236		0.0%		0.0%	Vivienda	72	-	
58	Construcción De Cuarto Para Baño - 76746	HID16160200 725243		0.0%		0.0%	Vivienda	50	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,396,460	0.4%	1,631,292	0.1%		1,280		
1	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Diversas Calles De San Buenaventura - 31692	HID16160200 646618	259,955	0.0%	256,163	0.0%	Otros	200	100	-
2	Construcción De Tanque Séptico De Aguas Residuales En San Buenaventura - 31743	HID16160200 649060	2,200,000	0.1%	-	0.0%	Otros	200	100	-
3	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De San Ildefonso - 31731	HID16160200 649061	750,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
4	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Diversas Calles De Tianguistengo La Romera - 31704	HID16160200 649062	415,204	0.0%	411,412	0.0%	Otros	80	100	-
5	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Diversas Calles De El Caracol - 31699	HID16160200 658651	834,956	0.1%	831,164	0.1%	Otros	80	100	-
6	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De San Buenaventura - 31720	HID16160200 658652	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
7	Construcción De Tanque Séptico De Aguas Residuales En El Caracol - 31737	HID16160200 661102	2,200,000	0.1%	-	0.0%	Otros	200	100	-
8	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Diversas Calles De San Ildefonso - 31711	HID16160200 661103	136,345	0.0%	132,553	0.0%	Otros	160	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,141,278	0.1%	1,617,016	0.1%		494		

1	Planta Solar Rural De Iluminación En Ejido San Mateo	HID16160200 649053	266,418	0.0%	266,418	0.0%	Otros	40	-	100.00
2	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios	HID16160200 661104	163,574	0.0%	146,386	0.0%	Vivienda	8	-	90.00
3	Construcción De Empedrado En Camino De Acceso	HID16160200 687041	408,772	0.0%	408,772	0.0%	Metros Cuadrados	387	-	100.00
4	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios	HID16160200 692518	242,694	0.0%	146,386	0.0%	Vivienda	12	-	100.00
5	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios	HID16160200 697929	401,632	0.0%	162,869	0.0%	Vivienda	20	-	80.00
6	Construcción De Cuarto Dormitorio	HID16160200 697999	83,733	0.0%	75,305	0.0%	Vivienda	4	-	90.00
7	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios	HID16160200 709001	163,574	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	-	50.00
8	Construcción De Un Cuarto Dormitorio	HID16160200 714246	83,733	0.0%	83,733	0.0%	Vivienda	3	-	100.00
9	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios	HID16160200 719639	163,574	0.0%	163,574	0.0%	Vivienda	4	-	100.00
10	Construcción Dedos Cuartos Dormitorios	HID16160200 725197	163,574	0.0%	163,574	0.0%	Vivienda	8	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,019,183	0.2%	2,422,777	0.1%		5,358		
1	Ampliacion De Pavimentacion Hidraulica Calle Ignacio Allende - 13795	HID16160100 629435	160,111	0.0%	160,111	0.0%	Metros Cuadrados	28	-	100.00
2	Ampliacion De Pavimentacion Hidraulica Calle Francisco Villa Entre Pascual Orozco Y 20 De Noviembre, Col. Rojo Gomez - 13253	HID16160100 629692	189,933	0.0%	189,933	0.0%	Metros Cuadrados	22	-	100.00
3	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle 20 De Noviembre - 13345	HID16160100 629693	165,323	0.0%	157,372	0.0%	Metros lineales	12	-	100.00
4	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Del Pozo La Noria Al Deposito - 13287	HID16160100 629974	1,294,878	0.1%	1,276,838	0.1%	Metros lineales	5,000	-	100.00
5	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Prolongacion Fco. I. Madero, Col. Rojo Gomez - 13805	HID16160100 629975	104,538	0.0%	104,538	0.0%	Metros lineales	16	-	100.00
6	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Sierrita - 13319	HID16160100 629976	32,272	0.0%	24,455	0.0%	Metros lineales	13	-	100.00
7	Ampliacion De Pavimentacion Hidraulica Calle Cristobal Colon Entre Jaime Nuno Y Nicolas Bravo - 13512	HID16160100 629977	112,842	0.0%	95,003	0.0%	Metros Cuadrados	16	-	100.00
8	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle 1ro. De Mayo, Col. La Hormiga - 13364	HID16160100 630239	217,223	0.0%	207,677	0.0%	Metros lineales	28	-	100.00
9	Ampliacion De Pavimentacion Hidraulica Calle Felipe Angeles Entre Ricardo Flores Magon Y Pascual Orozco, Col. Rojo Gomez - 13813	HID16160100 630240	91,176	0.0%	81,539	0.0%	Metros Cuadrados	11	-	100.00
10	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles, Col. Rojo Gomez - 13401	HID16160100 630241	844,008	0.1%	-	0.0%	Otros	74	-	-
11	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Flores Magon Y Ampliación Rojo Gomez, Col. Rojo Gomez - 13386	HID16160100 630501	91,167	0.0%	91,167	0.0%	Metros lineales	16	-	100.00
12	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles, Col. Morelos - 13818	HID16160100 631333	672,000	0.0%	-	0.0%	Otros	107	-	-
13	Ampliacion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Melchor Ocampo Oriente - 13527	HID16160100 631334	43,712	0.0%	34,144	0.0%	Metros Cuadrados	15	-	100.00



Estado
Municipio

Hidalgo
Villa de Tezontepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,659,359,836

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		318,614	0.0%	318,512	0.0%		305		
1	Construccion De Aula En Escuela Primaria 21 De Marzo C.C.T.13dpr0620i - 11519	HID16160100 629436	318,614	0.0%	318,512	0.0%	Metros Cuadrados	305	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,795,931	0.8%	11,638,705	0.7%		3,540		

1	Construccion De Drenaje Pluvial Av. Juan Aldama	HID15150200 512138	465,081	0.0%	465,081	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
2	Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria No.49, Cve 13dtv0049s	HID15150200 512313	378,205	0.0%	378,205	0.0%	Metros Cuadrados	138	-	100.00
3	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Cuauhtemoc (Clave 13des0096x)	HID15150200 512374	441,506	0.0%	441,506	0.0%	Metros Cuadrados	509	-	100.00
4	Construcción De Electrificacion En Calle El Arquito 2ª Etapa	HID16160200 687042	433,616	0.0%	283,033	0.0%	Otros	32	-	40.00
5	Ampliación De Red Electrica En El Arco	HID16160200 687043	427,685	0.0%	279,395	0.0%	Otros	48	-	45.00
6	Pavimentacion Hidraulica De Callejon Ignacio Altamirano	HID16160200 687044	733,140	0.0%	733,140	0.0%	Metros Cuadrados	120	-	100.00
7	Construccion De Alcantarillado Pluvial En Calle Montes De Oca - 97157	HID16160200 687045	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Metros lineales	88	100	100.00
8	Construcción De Electrificación Con Paneles Solares Puente 1 Y Puente 2	HID16160200 692582	3,184,731	0.2%	3,184,731	0.2%	Otros	120	-	100.00
9	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Cuauhtemoc Clave 13des0096x	HID16160200 697993	1,380,000	0.1%	1,018,953	0.1%	Metros Cuadrados	300	-	40.00
10	Construcción De Drenaje Sanitario El Arquito	HID16160200 703493	1,342,583	0.1%	1,342,583	0.1%	Metros lineales	49	-	100.00
11	Pavimentacion Hidraulica Calle Insurgentes	HID16160200 703494	999,684	0.1%	999,684	0.1%	Metros Cuadrados	300	-	100.00
12	Construcción De Electrificacion Cerrada Altamirano	HID16160200 703495	354,819	0.0%	256,415	0.0%	Otros	300	-	40.00
13	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero	HID16160200 709002	49,273	0.0%	49,273	0.0%	Metros lineales	300	-	100.00
14	Techado De Plaza Civica En Preescolar Jean Piaget Clave 13djn0752j	HID16160200 714303	531,467	0.0%	531,467	0.0%	Metros Cuadrados	300	-	100.00
15	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Melchor Ocampo El Lindero	HID16160200 714304	269,244	0.0%	269,244	0.0%	Metros lineales	96	-	100.00
16	Construcción De Drenaje Sanitario Calle 13 De Septiembre 2a Etapa -	HID16160200 714305	569,861	0.0%	170,958	0.0%	Metros lineales	300	-	100.00
17	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Melchor Ocampo	HID16160200 714306	709,531	0.0%	709,531	0.0%	Metros Cuadrados	300	-	100.00



Estado
Municipio

Hidalgo
Tezontepec de Aldama

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,659,359,836

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,795,931	0.8%	11,638,705	0.7%		3,540		
18	Pavimentacion Hidraulica De Calle Pino Suarez Y Melchor Ocampo	HID16160200 719640	175,506	0.0%	175,506	0.0%	Metros Cuadrados	240	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,111,254	1.0%	14,717,754	0.9%		3,277		

1	Construccion De Drenaje Sanitario - 50150	HID16160200 644219	956,743	0.1%	956,743	0.1%	Metros lineales	160	100	100.00
2	Techado De Patio Civico En Escuela Telesecundaria Estv159 13dtv0280z - 50309	HID16160200 646572	954,126	0.1%	954,126	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
3	Construccion De Cuartos Para Baño - 50204	HID16160200 646612	630,033	0.0%	630,033	0.0%	Vivienda	130	100	100.00
4	Instalacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable - 50220	HID16160200 646613	200,398	0.0%	200,398	0.0%	Otros	400	100	100.00
5	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Francisco Sarabia 13dpr0634l - 50357	HID16160200 649054	450,000	0.0%	-	0.0%	Otros	181	100	-
6	Techado De Patio Civico En Escuela Primaria Francisco I. Madero 13dpr1086d - 50288	HID16160200 649055	896,400	0.1%	895,709	0.1%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
7	Construccion De Cuartos Para Baño - 50102	HID16160200 649056	488,517	0.0%	487,911	0.0%	Vivienda	50	-	100.00
8	Construccion De Cuartos Para Baño - 49929	HID16160200 649057	488,210	0.0%	487,771	0.0%	Vivienda	66	-	100.00
9	Construccion De Cuartos Para Baño - 50584	HID16160200 651429	531,206	0.0%	530,458	0.0%	Vivienda	100	-	100.00
10	Construccion De Drenaje Pluvial - 50114	HID16160200 651430	1,036,881	0.1%	1,036,881	0.1%	Metros lineales	100	100	100.00
11	Construccion De Drenaje Sanitario - 50163	HID16160200 653733	667,606	0.0%	667,606	0.0%	Metros lineales	160	100	100.00
12	Construccion De Cuartos Para Baño - 50068	HID16160200 653783	560,990	0.0%	559,875	0.0%	Vivienda	80	-	100.00
13	Construccion De Cuartos Para Baño - 50148	HID16160200 653784	488,517	0.0%	487,911	0.0%	Vivienda	50	-	100.00
14	Construccion De Cuartos Para Baño - 50140	HID16160200 656146	1,007,544	0.1%	1,007,544	0.1%	Vivienda	100	-	100.00
15	Construccion De Techo Firme - 49966	HID16160200 656156	655,926	0.0%	655,926	0.0%	Otros	80	-	100.00
16	Construccion De Red De Captacion De Agua Potable - 50178	HID16160200 656157	900,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
17	Construccion De Cuartos Para Baño - 50123	HID16160200 656158	1,093,271	0.1%	1,056,354	0.1%	Vivienda	100	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,111,254	1.0%	14,717,754	0.9%		3,277		
18	Techado De Patio Civico En Escuela Primaria Ruperto Alarcón 13drp0638h - 50276	HID16160200 658646	1,069,854	0.1%	1,068,853	0.1%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
19	Construccion De Cuartos Para Baño - 50131	HID16160200 658647	971,656	0.1%	970,278	0.1%	Vivienda	100	-	100.00
20	Construccion De Cuartos Para Baño - 49880	HID16160200 661049	967,091	0.1%	967,091	0.1%	Vivienda	120	100	100.00
21	Instalacion De Ramal Electrico Para Electrificacion De Pozos - 49846	HID16160200 661100	1,096,287	0.1%	1,096,287	0.1%	Otros	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,620,171	0.3%	5,434,513	0.3%		4,704		
1	Construccion De Comedor Escolar Esc. Primaria Leyes De Reforma Clave13dpr140ic - 36855	HID16160200 649058	499,998	0.0%	499,998	0.0%	Metros Cuadrados	440	-	100.00
2	Ampliacion De Electrificacion De Heroes De Carranza - 68823	HID16160200 651432	400,037	0.0%	400,037	0.0%	Otros	325	-	100.00
3	Construccion De Comedor Comunitario En Barrio Huicalco - 36848	HID16160200 651433	329,002	0.0%	329,002	0.0%	Metros Cuadrados	1,750	-	100.00
4	Construccion Aulas Escuela Secundaria Haciendas De Guadalupe - 68899	HID16160200 653785	2,351,656	0.1%	2,351,656	0.1%	Metros Cuadrados	325	-	100.00
5	Construccion De Drenaje Sanitario Camino Viejo A Pachuca - 68541	HID16160200 658648	304,036	0.0%	304,036	0.0%	Metros lineales	775	-	100.00
6	Ampliacion De Electrificacion Parque De Poblamiento 4 - 68638	HID16160200 658649	566,392	0.0%	380,734	0.0%	Otros	760	-	67.22
7	Construccion De Aulas Escuela Preparatoria Cobaeh De Huitzila - 68969	HID16160200 658650	1,169,050	0.1%	1,169,050	0.1%	Metros Cuadrados	329	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,039,778	0.3%	5,039,778	0.3%		8,258		

1	Pavimentacion Hidraulica En Calle Santos Degollado - 104081	HID16160200 692583	316,978	0.0%	316,978	0.0%	Metros Cuadrados	1,088	-	100.00
2	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo - 103775	HID16160200 692584	574,052	0.0%	574,052	0.0%	Otros	60	-	100.00
3	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez, Clave: Ccti3dpr1084f - 103955	HID16160200 692585	91,209	0.0%	91,209	0.0%	Otros	2,000	-	100.00
4	Construccion De Drenaje Sanitario En Av. Del Ejido Lado Poniente - 102223	HID16160200 697994	547,432	0.0%	547,432	0.0%	Otros	160	-	100.00
5	Construccion De Drenaje Sanitario En Muniterpec De Madero - 104172	HID16160200 697995		0.0%		0.0%	Otros	250	-	
6	Cubierta En Area De Usos Multiples En Kinder Pablomontecinos Clave:13djno458g - 102649	HID16160200 697996	285,149	0.0%	285,149	0.0%	Metros Cuadrados	1,500	-	100.00
7	Construccion De Cuartos Dormitorios Munitepec - 105318	HID16160200 703496	273,157	0.0%	273,157	0.0%	Vivienda	30	-	100.00
8	Electrificacion En Calle: De Los Tepetates - 103840	HID16160200 709005	407,869	0.0%	407,869	0.0%	Otros	150	-	100.00
9	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Santos Degollado - 102627	HID16160200 709006	95,034	0.0%	95,034	0.0%	Otros	120	-	100.00
10	Pavimentacion Asfaltica En Calle:Ferrocarril - 102646	HID16160200 714309	312,767	0.0%	312,767	0.0%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
11	Electrificacion En Calle Cerrada De Los Cedros - 103882	HID16160200 714310	431,959	0.0%	431,959	0.0%	Otros	2,000	-	100.00
12	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle: Juan A Mateos - 102141	HID16160200 714311	316,978	0.0%	316,978	0.0%	Otros	60	-	100.00
13	Construccion De Cuartos Dormitorios Cuauhtemoc - 105509	HID16160200 714312	273,157	0.0%	273,157	0.0%	Vivienda	30	-	100.00
14	Construccion De Drenaje Sanitario En Av. Del Ejido Lado Oriente - 104131	HID16160200 719642	241,125	0.0%	241,125	0.0%	Otros	60	-	100.00
15	Construccion De Cuartos Dormitorios San Francisco - 105711	HID16160200 719643	273,157	0.0%	273,157	0.0%	Vivienda	30	-	100.00
16	Construccion De Drenaje Sanitario En Av. Fco. I Madero Y Av. Venustiano Carranza - 105215	HID16160200 719644	539,101	0.0%	539,101	0.0%	Otros	400	-	100.00
17	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle: Cuarta Cerrada 20 De Noviembre - 104251	HID16160200 725198	60,654	0.0%	60,654	0.0%	Otros	120	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,576,682	0.1%	1,576,682	0.1%		623		
1	Construcción De Sistema De Agua Potable 3a. Etapa En El Lugar Denominado Los Picitos - 2247	HID16160100 623372	1,099,199	0.1%	1,099,199	0.1%	Otros	529	-	100.00
2	Construcción De Sistema De Agua Potable 3a. Etapa - 2227	HID16160100 623418	477,482	0.0%	477,482	0.0%	Otros	94	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,034,879	0.1%	-	0.0%		672		
1	Construcción De Drenaje Y Alcantarillado Pluvial Varios Tramos, Col. Bonfil - 102072	HID16160200 698004	453,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	40	100	14.00
2	Adquisicion De Hardware - 100819	HID16160200 698005	72,411	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
3	Ampliacion De Alumbrado Publico - 101993	HID16160200 709014	330,000	0.0%	-	0.0%	Otros	400	100	5.00
4	Ampliacion De Electrificacion Calle Insurgentes - 101850	HID16160200 709015	73,300	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	2.00
5	Suministro Y Colocación De Plantas Solares En Tepechichilco - 102031	HID16160200 709016	398,168	0.0%	-	0.0%	Otros	72	100	3.00
6	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Frida Kahlo 2a Etapa - 100821	HID16160200 714322	133,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	40	100	5.00
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario San Isidro - 83114	HID16160200 719648	575,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	40	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,742,088	2.9%	5,491,056	0.3%		35,408		

1	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable - 30390	HID16160200 651439	2,500,000	0.2%	759,324	0.0%	Otros	183	100	30.37
2	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 95398	HID16160200 687054	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	4,671	100	-
3	Ampliacion De Drenaje Pluvial, Barrio Nuevo - 95523	HID16160200 687055	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	30	100	-
4	Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio Lindavista - 95399	HID16160200 687056	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	75	100	-
5	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio Centro - 95391	HID16160200 687057	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
6	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 95330	HID16160200 687058	305,985	0.0%	91,795	0.0%	Metros lineales	210	-	30.00
7	Construccion De Cuartos Dormitorio - 95829	HID16160200 687059	150,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	26	100	-
8	Construccion De Aulas En Telesecundaria No. 760 C.C.T. 13dtv0760h - 95592	HID16160200 687060	350,000	0.0%	-	0.0%	Otros	1,098	100	-
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 95358	HID16160200 687061	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	999	100	-
10	Construccion De Drenaje Sanitario, Cuarta Etapa - 95375	HID16160200 687062	940,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	827	100	-
11	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 95386	HID16160200 687063	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,125	100	-
12	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 95575	HID16160200 687064	800,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	959	100	-
13	Ampliación De Sistema De Alcantarillado - 95372	HID16160200 687065	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	207	100	-
14	Construcción De Cuartos Dormitorio - 95855	HID16160200 687066	450,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	107	100	-
15	Ampliación De Drenaje Pluvial En Barrio Hidalgo - 95394	HID16160200 692595	750,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	99	100	-
16	Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio Loma Grande - 95511	HID16160200 692596	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	81	100	-
17	Pavimentación Hidráulica De Calles - 97524	HID16160200 692597	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,289	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,742,088	2.9%	5,491,056	0.3%		35,408		

18	Construcción De Cuartos Dormitorio - 95815	HID16160200 692598	250,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	28	100	-
19	Construccion De Cuartos Dormitorio - 95818	HID16160200 692599	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
20	Construccion De Cuartos Dormitorio - 95843	HID16160200 692600	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	13	100	-
21	Construccion De Planta De Tratamiento Primera Etapa - 95306	HID16160200 692601	565,997	0.0%	169,799	0.0%	Otros	325	-	30.00
22	Pavimentación Hidráulica De Calles - 97562	HID16160200 692602	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,183	100	-
23	Construccion De Cuartos Dormitorio - 95920	HID16160200 692603	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	11	100	-
24	Construccion De Puente Vehicular Segunda Etapa - 97758	HID16160200 692604	800,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	502	100	-
25	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Segunda Etapa - 95361	HID16160200 692605	1,200,000	0.1%	-	0.0%	Otros	316	100	-
26	Mejoramiento En Preescolar Jardin De Niños Jesus Bravo Olivares C.C.T. 13djn0755g - 95677	HID16160200 692606	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,125	100	-
27	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 95370	HID16160200 692607	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	207	100	-
28	Rehabilitacion De Patio Civico En Escuela Primaria Justo Sierra 13dpr0686r - 95737	HID16160200 698007	900,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	350	100	-
29	Pavimentación Hidráulica De Calles, Barrio Santa Anita - 97685	HID16160200 698008	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	-
30	Ampliacion De Red Electrica, Barrio Centro - 95801	HID16160200 698009	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	145	100	-
31	Ampliacion De Drenaje Sanitario, Barrio Morelos - 95519	HID16160200 698010	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
32	Ampliación De Drenaje Sanitario En Barrio Santa Anita - 95543	HID16160200 698011	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	43	100	-
33	Construccion De Techo Firme - 95870	HID16160200 698012	50,000	0.0%	-	0.0%	Otros	2	100	-
34	Construccion De Cuartos Dormitorio - 95861	HID16160200 698013	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,742,088	2.9%	5,491,056	0.3%		35,408		

35	Construccion De Cuartos Dormitorio - 96199	HID16160200 698015	400,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	48	100	-
36	Construccion De Cuartos Dormitorio - 97436	HID16160200 698016	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
37	Construccion De Cuartos Dormitorio - 97449	HID16160200 698017	200,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	23	100	-
38	Construcción De Muro De Contención, - 97711	HID16160200 698018	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	223	100	-
39	Construcción De Cuartos Dormitorio - 97510	HID16160200 698019	250,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	32	100	-
40	Ampliacion De Red Electrica - 95782	HID16160200 698020	350,000	0.0%	-	0.0%	Otros	135	100	-
41	Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Barrio Vista Hermosa - 97636	HID16160200 703504	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	118	100	-
42	Construccion De Cuartos Dormitorio - 97498	HID16160200 703505	650,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	63	100	-
43	Construccion De Comedor En Esc. Primaria Niños Heroesc.C.T. 13dpr0395b-95707	HID16160200 703506	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	235	100	-
44	Construccion De Centro De Atencion Infantil Comunitario C.C.T 13ojn0054q - 95747	HID16160200 703507	800,000	0.0%	-	0.0%	Otros	73	100	-
45	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Primaria Vicente Guerrero, C.C.T 13dpr0334n. Segunda Etapa - 95603	HID16160200 703508	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
46	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 95367	HID16160200 703510	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,183	100	-
47	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento - 95352	HID16160200 703511	500,000	0.0%	-	0.0%	Otros	1,228	100	-
48	Pavimentación Hidráulica De Calles - 97605	HID16160200 703512	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	497	100	-
49	Ampliacion De Red Electrica - 95793	HID16160200 703513	500,000	0.0%	-	0.0%	Otros	79	100	-
50	Techado De Patio Civico En Escuela Primaria Conafe - 95690	HID16160200 703514	350,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	110	100	-
51	Construccion De Drenaje Sanitario, Tercera Etapa - 95577	HID16160200 703515	800,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	410	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,742,088	2.9%	5,491,056	0.3%		35,408		

52	Construccion De Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa - 95589	HID16160200 703516	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	153	100	-
53	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Segunda Etapa - 95387	HID16160200 703517	1,200,000	0.1%	-	0.0%	Otros	281	100	-
54	Construccion De Drenaje Sanitario, Segunda Etapa - 95299	HID16160200 703518	400,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	103	100	37.50
55	Pavimentación Hiráulica De Calle, Barrio Vista Hermosa - 97642	HID16160200 709017	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	36	100	-
56	Ampliacion De Drenaje Pluvial, Barrio Axuluapan - 95390	HID16160200 709018	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	45	100	-
57	Construccion De Sistema De Agua Potable, Tercera Etapa - 95295	HID16160200 709019	700,000	0.0%	152,000	0.0%	Metros lineales	750	100	21.71
58	Construccion De Sistema De Agua Potable - 95313	HID16160200 709020	760,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	374	100	-
59	Construccion De Dispensario Medico - 97722	HID16160200 709022	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	67	100	-
60	Construccion De Camino De Saca Chichiltepec-Chiatipan - 97737	HID16160200 709023	1,100,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,135	100	-
61	Construcción De Cuartos Dormitorio - 95891	HID16160200 709024	250,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	38	100	-
62	Pavimentación Hidráulica De Calles - 97542	HID16160200 709025	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	397	100	-
63	Construccion De Sanitarios En Escuela Preescolar Nabor Torres H. C.C.T 13djn0986y - 95672	HID16160200 709026	200,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	502	100	-
64	Construccion De Letrinas, Tercera Etapa - 95360	HID16160200 709027	1,041,522	0.1%	312,457	0.0%	Piezas	205	100	30.00
65	Construccion De Drenaje Sanitario, Tercera Etapa - 95355	HID16160200 709028	633,438	0.0%	633,438	0.0%	Metros lineales	220	-	100.00
66	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 95389	HID16160200 709029	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	223	100	-
67	Apertura De Camino De Saca Santa Martha Ula -Hueyapa - 97770	HID16160200 709030	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	263	100	-
68	Construcción De Cuartos Dormitorio - 97490	HID16160200 709031	600,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	88	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,742,088	2.9%	5,491,056	0.3%		35,408		

69	Construccion De Techo Firme - 97469	HID16160200 709032	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
70	Pavimentación Hidráulica De Calles, Barrio Unidad Deportiva - 97676	HID16160200 714323	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	-
71	Construccion De Sistema De Agua Potable, Bo. Progreso - 95537	HID16160200 714324	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	130	100	-
72	Construccion De Cercado Perimetral De La Escuela Telesecundaria Edmundo Castillo Gonzalez 13tdv0010g - 95720	HID16160200 714325	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
73	Amplacion De Drenaje Pluvial, Barrio Huastequita - 95395	HID16160200 714326	850,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	127	100	-
74	Ampliación De Drenaje Pluvial, Barrio Centro - 95392	HID16160200 714327	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	834	100	-
75	Construcción De Drenaje Pluvial En Barrio Gomez Sada - 95393	HID16160200 714328	350,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	241	100	-
76	Construccion De Letrinas, (Barrio Tequitzpitzal) - 95312	HID16160200 714329	451,012	0.0%	451,012	0.0%	Piezas	45	-	1.00
77	Construccion De Sistema De Agua Potable, Tercera Etapa - 95308	HID16160200 714330	867,116	0.1%	713,308	0.0%	Metros lineales	500	-	82.26
78	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Primera Etapa - 95356	HID16160200 714331	898,850	0.1%	898,850	0.1%	Otros	397	-	100.00
79	Construccion De Cuartos Dormitorio - 95941	HID16160200 714332	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	11	100	-
80	Construccion De Sistema De Agua Potable, Segunda Etapa - 95359	HID16160200 714333	500,000	0.0%	-	0.0%	Otros	528	100	-
81	Construccion De Cuartos Dormitorio - 95951	HID16160200 714334	200,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	21	100	-
82	Construccion De Cuartos Dormitorio - 97426	HID16160200 714335	350,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	60	100	-
83	Pavimentación Hidráulica De Calles - 97706	HID16160200 714336	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	959	100	-
84	Mejoramiento De Escuela Primaria Vicente Guerrero C.C.T 13dcc0182u - 95755	HID16160200 714337	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	959	100	-
85	Pavimentación Hidráulica De Calles - 97582	HID16160200 714338	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	135	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,742,088	2.9%	5,491,056	0.3%		35,408		

86	Construccion De Cuartos Dormitorio - 97463	HID16160200 714339	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
87	Construccion De Techado De Patio Civico En Escuela Telesecundaria No. 152, C.C.T. 13dtv0244v , Segunda Etapa - 95598	HID16160200 714340	700,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	234	100	-
88	Pavimentación Hidráulica De Calles, Barrio Morelos - 97700	HID16160200 719649	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	-
89	Pavimentación Hiráulica De Calle, Barrio Axulupapan - 97617	HID16160200 719650	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	383	100	-
90	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Jesus Reyes Heroles C.C.T 13des0045q - 95700	HID16160200 719651	400,000	0.0%	-	0.0%	Otros	256	100	-
91	Construccion De Sistema De Agua Potable, Quinta Etapa - 82910	HID16160200 719652	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	650	100	-
92	Construccion De Cuartos Dormitorio - 96197	HID16160200 719653	100,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
93	Construccion De Cuartos Dormitorio - 97456	HID16160200 719654	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
94	Ampliacion De Red Electrica - 95796	HID16160200 719655	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	295	100	-
95	Construccion De Cuartos Dormitorio - 97483	HID16160200 719656	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
96	Construccion De Dispensario Medico - 97730	HID16160200 719657	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	53	100	-
97	Pavimentación Hidraulica De Calles, Barrrio Lindavista - 97654	HID16160200 725201	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	-
98	Construccion De Muro De Contension, Barrio San Jose - 97661	HID16160200 725202	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	176	100	-
99	Ampliacion De Red Electrica, Barrio San Jose - 95810	HID16160200 725203	350,000	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	-
100	Ampliacion De Red Electrica, Barrio Independencia - 95805	HID16160200 725204	400,000	0.0%	-	0.0%	Otros	30	100	-
101	Ampliación De Drenaje Pluvial, Barrio Santa Cecilia - 95554	HID16160200 725205	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
102	Ampliacion De Drenaje Pluvial, Barrio Morelos - 95515	HID16160200 725206	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	55	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,742,088	2.9%	5,491,056	0.3%		35,408		
103	Ampliación De Drenaje Pluvial, Barrio Independencia - 95397	HID16160200 725207	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
104	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio Nuevo - 95531	HID16160200 725208	800,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-
105	Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio Santa Cruz - 95558	HID16160200 725209	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
106	Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio Santa Cecilia - 95549	HID16160200 725210	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
107	Ampliación De Drenaje Sanitario En Barrio Independencia - 95396	HID16160200 725211	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	250	100	-
108	Construccion De Letrinas - 84007	HID16160200 725212	600,000	0.0%	181,284	0.0%	Piezas	112	100	30.21
109	Construccion De Cuartos Dormitorio - 95849	HID16160200 725213	50,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
110	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez C.C.T 13dpb0071o - 95609	HID16160200 725214	150,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	210	100	-
111	Construccion De Letrinas Tercera Etapa - 95342	HID16160200 725216	812,539	0.0%	812,539	0.0%	Piezas	78	-	100.00
112	Construccion De Cuartos Dormitorio - 95894	HID16160200 725217	200,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	23	100	-
113	Ampliacion De Red Electrica - 95764	HID16160200 725218	365,630	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	-
114	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 95288	HID16160200 725219	200,000	0.0%	165,250	0.0%	Metros lineales	316	100	82.63

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,694,732	0.3%	4,276,074	0.3%		11,934		

1	Construcción De Aula De Medios En Escuela Primaria Himno Nacional Clave Escolar 13dpr2614l - 69447	HID16160200 658659	598,993	0.0%	596,764	0.0%	Otros	400	100	85.00
2	Construcción De Lineas De Conducción De Agua Potable En Av. Melchor Ocampo - 81766	HID16160200 687067	49,945	0.0%	49,730	0.0%	Metros lineales	100	100	-
3	Electrificación En Calle Luis Donaldo Colosio - 80997	HID16160200 692608	256,936	0.0%	-	0.0%	Otros	170	100	-
4	Construcción De Techos Firmes En La Cabecera Municipal - 77269	HID16160200 698021	326,071	0.0%	324,666	0.0%	Otros	71	100	100.00
5	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad De Doxey - 77023	HID16160200 698022	133,815	0.0%	133,238	0.0%	Otros	26	100	100.00
6	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad De Teltipan De Juárez - 77393	HID16160200 698023	119,102	0.0%	118,589	0.0%	Otros	26	100	100.00
7	Construcción De Drenaje Sanitario En Av. Los Cedros - 80883	HID16160200 698024	663,081	0.0%	658,385	0.0%	Metros lineales	400	100	70.00
8	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata - 76537	HID16160200 698025	623,000	0.0%	620,315	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	-
9	Electrificación En Ampliación Anahuac - 80900	HID16160200 703520	605,000	0.0%	-	0.0%	Otros	300	-	-
10	Construcción De Techos Firmes En La Cabecera Municipal - 77390	HID16160200 703521	118,019	0.0%	117,511	0.0%	Otros	17	100	100.00
11	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad De Doxey - 77153	HID16160200 703522	94,925	0.0%	94,516	0.0%	Otros	15	100	100.00
12	Construcción De Aula De Medios En Escuela Primaria Odon Zaragoza Clave 13dpr0104w - 76186	HID16160200 709033	543,000	0.0%	538,181	0.0%	Otros	500	100	100.00
13	Electrificación En Centro De Desarrollo Comunitario - 80975	HID16160200 714341	341,156	0.0%	-	0.0%	Otros	9,000	100	-
14	Electrificación En Calle Pino Suárez - 80945	HID16160200 714342	192,765	0.0%	-	0.0%	Otros	150	100	-
15	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad De Teocalco - 80834	HID16160200 714343	198,287	0.0%	197,432	0.0%	Otros	42	100	100.00
16	Construcción De Lineas De Conducción De Agua Potable En Cerrada Av. Del Trabajo - 81012	HID16160200 714344	95,051	0.0%	94,442	0.0%	Metros lineales	110	100	-
17	Construcción De Drenaje Sanitario En Av. Del Ferrocarril - 81697	HID16160200 725220	140,898	0.0%	140,180	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00



Estado
Municipio

Hidalgo
Tlaxcoapan

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,659,359,836

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,694,732	0.3%	4,276,074	0.3%		11,934		

18	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad De Teltipan De Juárez - 77452	HID16160200 725221	379,000	0.0%	377,367	0.0%	Otros	67	100	100.00
19	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Av. Del Trabajo - 76847	HID16160200 725222	215,689	0.0%	214,759	0.0%	Metros lineales	110	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,282,437	0.1%	1,282,437	0.1%		285		

1	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Ampliacion Los Angeles (Durazno, Capulin, Zapote, Chabacano, Niños Heroes) - 93350	HID16160200 698026	609,446	0.0%	609,446	0.0%	Metros lineales	119	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Agua Calle Fresno Y Durazno - 79854	HID16160200 703523	155,878	0.0%	155,878	0.0%	Metros lineales	39	100	100.00
3	Rehabilitacion Drenaje Cuauhtemoc - 93372	HID16160200 709034	517,113	0.0%	517,113	0.0%	Metros lineales	127	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		22,601,151	1.4%	-	0.0%		6,019		

1	Ampliacion Electrica En Calle Las Palmas, Santa Ana Ahuehuepan - 11312	HID16160100 629439	852,297	0.1%	-	0.0%	Otros	200	-	-
2	Ampliación Electrica De Las Calles Encino Y La Colorada, Pueblo Nuevo (La Subida) - 11319	HID16160100 629978	271,185	0.0%	-	0.0%	Otros	73	-	-
3	Ampliacion Electrica En Calles Tlatoani Y Tlacomac - 11251	HID16160100 630503	348,667	0.0%	-	0.0%	Otros	250	-	-
4	Ampliacion Electrica De Las Calles Francisco I. Madero, Plutarco Elias Calles, Prolg. Insurgentes, Guadalupe Victoria Y Prolg. Guadalupe Vic - 11368	HID16160100 630773	1,394,667	0.1%	-	0.0%	Otros	435	-	-
5	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Moctezuma 1, Santa Ana Ahuehuepan - 11283	HID16160100 630774	573,158	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	500	-	-
6	Ampliacion De Drenaje Sanitario Lazaro Cardenas, Santa Ana Ahuehuepan - 11280	HID16160100 630775	193,822	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	250	-	-
7	Ampliacion Electrica De Las Calles 1 De Mayo, La Pera Y Ex Hacienda De Dengui, Santa María Ilucan - 11353	HID16160100 630776	774,815	0.0%	-	0.0%	Otros	215	-	-
8	Pavimentacion Hidraulica De Calle Miguel Hidalgo Y Avenida Del Trabajo, Santa Ana Ahuehuepan - 11276	HID16160100 631062	2,264,133	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	500	-	-
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Moctezuma 2, Santa Ana Ahuehuepan - 11304	HID16160100 631335	1,069,711	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	500	-	-
10	Rehabilitación De Línea De Conducción De Rebombéo El Carmen A Tanque Netzahualcoyotl - 139125	HID16160200 687049	524,479	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
11	Ampliación Eléctrica De Las Calle Continuación Independencia - 137825	HID16160200 692588	232,445	0.0%	-	0.0%	Otros	73	100	-
12	Ampliación De Electrificación De Calle Camino Al Panteón - 137861	HID16160200 692589	1,007,260	0.1%	-	0.0%	Otros	100	100	-
13	Rehabilitación De Línea De Conducción del Pozo La Pera Al Tanque El Plan - 138448	HID16160200 698000	984,886	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	500	100	-
14	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jazmin Linda Vista Primera Manzana Santa María Macuá - 139207	HID16160200 698001	2,389,386	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	400	100	-
15	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Col Los Tigres Michim Aloya San Juan Michimaloya - 139190	HID16160200 709009	617,317	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
16	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Pozo Cinco De Mayo A Tanque El Cielito - 138605	HID16160200 709010	1,142,908	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		22,601,151	1.4%	-	0.0%		6,019		

17	Ampliación Eléctrica De Las Calle Alfredo Alvarez Cuevas - 137840	HID16160200 714317	7,217,910	0.4%	-	0.0%	Otros	73	-	-
18	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Francisco Sarabia San Miguel Vindho - 139231	HID16160200 725199	742,105	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,250	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		22,452,573	1.4%	4,600,723	0.3%		11,831		

1	Construcción De Drenaje Sanitario La Lagunilla	HID15150200 501637	6,500,000	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	300	-	-
2	Introducción De Línea De Red De Agua Potable, Lomas De Los Pinos - 11384	HID16160100 629440	200,000	0.0%	106,896	0.0%	Metros lineales	160	-	53.00
3	Pavimento Hidráulico, Calle Alfonso Corona Del Rosal, Jaltepec - 10776	HID16160100 629441	900,000	0.1%	899,060	0.1%	Metros Cuadrados	160	-	100.00
4	Construcción Red De Drenaje Sanitario Barrio Tejanecapa - 10821	HID16160100 629694	1,500,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	450	-	-
5	Introducción De Red De Agua Potable En Ejido Mimila - 11585	HID16160100 629702	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	436	-	-
6	Pavimento Hidráulico Calle 5 De Mayo (23 De Mayo-Manuel Morales), Santa Ana Hueytlan - 10779	HID16160100 629979	1,500,000	0.1%	1,256,517	0.1%	Metros Cuadrados	195	-	84.00
7	Construcción De Módulo De Baños En Escuela Telesecundaria 268, Clave 13otv0286u - 6515	HID16160100 629980	655,924	0.0%	-	0.0%	Otros	290	-	-
8	Construcción Red De Drenaje Sanitario Barrio San Angel - 10869	HID16160100 629981	900,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	3,042	-	-
9	Pavimento Hidráulico, Agua, Guarniciones Y Banquetas Calle El Moral Paraíso Sur - 10812	HID16160100 630244	1,000,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	210	-	-
10	Construcción De Módulo De Baños Jardin De Niños Silvestre Revueltas, Barrio Atlalpan Clave 13djn13580 - 11311	HID16160100 630504	299,375	0.0%	-	0.0%	Otros	125	-	-
11	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Francisco I Madero, San José Caltengo - 11335	HID16160100 630778	150,000	0.0%	-	0.0%	Otros	41	-	-
12	Construcción De Un Aula De (6 X 8 Mts) Con Losa Plana Con Preparación A Segundo Nivel En Escuela Primaria Bilingüe 20 De Noviembre, Clave 13 - 10945	HID16160100 630779	658,637	0.0%	-	0.0%	Otros	37	-	-
13	Construcción De Un Aula Adosada (6x8 Mts) En Jardín De Niños Gabriela Mistral, Clave 13dcc0664z - 11507	HID16160100 630787	277,678	0.0%	277,678	0.0%	Otros	37	-	100.00
14	Ampliación De Red De Agua Potable Y Ampliación De Drenaje En Calle Durazno, Manzana Y Jacaranda - 10770	HID16160100 631063	500,000	0.0%	381,932	0.0%	Metros lineales	230	-	76.00
15	Construcción De Red De Energía Eléctrica Paraíso Norte - 10763	HID16160100 631064	1,000,000	0.1%	-	0.0%	Otros	465	-	-
16	Construcción De Red De Agua Potable En Buenos Aires (Sección Ahuehuetitla) - 11451	HID16160100 631074	1,048,698	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	396	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		22,452,573	1.4%	4,600,723	0.3%		11,831		

17	Construcción De Un Aula (6x8 Mts) En Escuela Primaria José Vasconcelos Clave 13dpb0721f - 11362	HID16160100 631336	337,508	0.0%	-	0.0%	Otros	37	-	-
18	Construcción De Módulo De Baños En Escuela Primaria Guadalupe Victoria, Clave Dpr0077p - 10891	HID16160100 631338	655,924	0.0%	-	0.0%	Otros	824	-	-
19	Mantenimiento Escuela Primaria 10 De Mayo En San Nicolás Cebolletas, Clave 13dpr2628o - 11431	HID16160100 631339	157,000	0.0%	-	0.0%	Otros	81	-	-
20	Construcción De Red De Energía Eléctrica, San José Caltengo - 37859	HID16160200 646619	334,325	0.0%	-	0.0%	Otros	280	-	-
21	Introduccion De Red De Agua Potable Los Manueles - 37673	HID16160200 646620	859,688	0.1%	859,688	0.1%	Metros lineales	55	-	100.00
22	Construcción De Dos Aulas De (6 X 8 Mts) En Escuela Primaria Héroes De Chapultepec, Colonia Huapalcalco Clave 13dpr07601 - 14335	HID16160200 646621	588,769	0.0%	483,721	0.0%	Otros	64	-	82.00
23	Construcción De Red Energía Electrica, Ejido Mimila - 38289	HID16160200 649116	122,695	0.0%	-	0.0%	Otros	25	-	-
24	Construcción De Red De Energía Eléctrica Calle Caoba, Calle Limón (Varias Calles), Lomas De Los Pinos - 38317	HID16160200 653787	269,047	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	-
25	Construcción De Un Aula (6 X 8 Mts)En Escuela Primaria Juan Escutía San Juan El Banco Clave 13dpr28635 - 14519	HID16160200 656161	335,231	0.0%	335,231	0.0%	Otros	37	-	100.00
26	Equipo De Rebombeo La Cruz - 37725	HID16160200 658653	912,821	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	3,312	100	-
27	Construcción De Un Aula De (6 X 8 Mts) En Escuela Primaria Narcizo Mendoza Clave 13dpr2630c - 14563	HID16160200 658657	334,553	0.0%	-	0.0%	Otros	37	-	-
28	Construcción De Red De Energía Eléctrica (Barrio Tejanecapa), Santa Maria Asunción - 38070	HID16160200 658658	79,662	0.0%	-	0.0%	Otros	75	-	-
29	Construcción De Red De Energía Eléctrica Bosques De Napateco - 38350	HID16160200 658727	175,038	0.0%	-	0.0%	Otros	300	-	-
30	Construcción De Red De Energía Eléctrica San Nicolas El Chico - 41660	HID16160200 709011		0.0%		0.0%	Otros	90	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,070,624	3.3%	6,152,655	0.4%		15,632		

1	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Primaria - 25533	HID16160200 644284	250,000	0.0%	-	0.0%	Otros	107	100	-
2	Construccion De Comedor Escuela Primaria Niños Heroes - 25416	HID16160200 644285	650,000	0.0%	-	0.0%	Otros	185	100	-
3	Construccion De Alua De Computo En Escuela Primaria Cuauhtemoc - 25451	HID16160200 644287	381,546	0.0%	152,618	0.0%	Otros	98	100	40.00
4	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Primaria - 25501	HID16160200 646678	350,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	139	100	-
5	Construccion De Comedor En Esc. Rosa Luxemburgo Clave: 13dpr0771o - 24855	HID16160200 651494	850,000	0.1%	-	0.0%	Otros	232	-	-
6	Apertura De Camino 2da Etapa - 65726	HID16160200 651495	655,993	0.0%	654,943	0.0%	Metros lineales	88	100	100.00
7	Construccion De Dispensario Medico - 24720	HID16160200 651497	757,254	0.0%	-	0.0%	Otros	265	100	-
8	Construccion De Aula En Escuela Primaria Indigena Madre Campesina - 24911	HID16160200 651499	381,546	0.0%	152,618	0.0%	Otros	121	100	40.00
9	Construccion De Dos Aulas En Plantel Cobaeh - 24897	HID16160200 653850	1,055,664	0.1%	-	0.0%	Otros	224	100	-
10	Construccion De Aula De Usos Multiples En Escuela Primaria - 25475	HID16160200 653852	381,546	0.0%	152,618	0.0%	Otros	118	100	40.00
11	Construccion De Dispensario Medico - 24767	HID16160200 656211	761,767	0.0%	-	0.0%	Otros	298	100	-
12	Construccion De Comedor En Esc. Primaria Adolfo Lopez Mateos Clave 13dpb0508n - 25555	HID16160200 658730	649,710	0.0%	-	0.0%	Piezas	268	-	-
13	Construccion De Tanque Regulador De Agua Potable - 141009	HID16160200 687180	1,161,384	0.1%	-	0.0%	Otros	197	100	-
14	Ampliacion De Red Electrica Bo Tenexaco - 141942	HID16160200 687181	400,000	0.0%	-	0.0%	Otros	77	100	-
15	Ampliacion De Red Electrica - 141876	HID16160200 687182	1,222,734	0.1%	366,513	0.0%	Otros	177	100	30.00
16	Construccion De Muro De Contencion - 155679	HID16160200 687183	250,000	0.0%	-	0.0%	Otros	186	100	-
17	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Tlaltecaltla-Pocantla - 143247	HID16160200 687184	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	110	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,070,624	3.3%	6,152,655	0.4%		15,632		

18	Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Bomba - 140986	HID16160200 687185	814,432	0.0%	-	0.0%	Otros	177	100	-
19	Ampliacion De Red Electrica Bo Arriba Para Zona Ubr - 142103	HID16160200 692694	550,000	0.0%	-	0.0%	Otros	160	100	-
20	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 141686	HID16160200 692695	850,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	147	100	-
21	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 140979	HID16160200 692696	1,600,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-
22	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 141608	HID16160200 692697	509,605	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	107	100	-
23	Subestacion Electrica Particular Secundaria - 155791	HID16160200 698104	216,778	0.0%	176,047	0.0%	Otros	400	100	81.00
24	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 141034	HID16160200 698105	350,000	0.0%	-	0.0%	Otros	2,400	-	-
25	Construccion De Dispensario Medico - 143227	HID16160200 698106	827,236	0.0%	248,003	0.0%	Otros	184	100	30.00
26	Muro De Contencion Para Nivelacion De Pavimento Y Colindancia - 143642	HID16160200 698107	250,000	0.0%	-	0.0%	Otros	178	100	-
27	Construccion De Muro De Contencion - 156023	HID16160200 698108	401,187	0.0%	-	0.0%	Otros	277	100	-
28	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle S/N - 155595	HID16160200 698109	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	230	-	-
29	Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 140980	HID16160200 698110	1,800,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	257	100	-
30	Ampliacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 140855	HID16160200 698111	403,756	0.0%	121,127	0.0%	Metros lineales	86	100	30.00
31	Construccion De Descargas Domiciliarias - 141595	HID16160200 698112	114,000	0.0%	-	0.0%	Otros	271	100	-
32	Construccion De Drenaje Pluvial Bo Tenexaco Calle Serapio Mora - 141022	HID16160200 703630	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	201	-	-
33	Ampliacion De Drenaje Pluvial Barrio Tenexaco - 140895	HID16160200 703631	507,547	0.0%	507,547	0.0%	Metros lineales	175	100	100.00
34	Construccion De Muro De Contencion - 155688	HID16160200 703632	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	187	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,070,624	3.3%	6,152,655	0.4%		15,632		

35	Construccion De Muro De Contencion En Zona De Rio - 143568	HID16160200 703633	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	144	100	-
36	Apertura De Calle - 155670	HID16160200 703634	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	134	100	-
37	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 140814	HID16160200 703635	587,784	0.0%	176,067	0.0%	Metros lineales	89	100	30.00
38	Construccion De Descargas Domiciliarias - 141581	HID16160200 703636	286,000	0.0%	-	0.0%	Otros	451	100	-
39	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 141029	HID16160200 703637	1	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-
40	Construccion De Cuartos Dormitorios - 141951	HID16160200 703638	1,934,544	0.1%	-	0.0%	Otros	84	-	-
41	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 141651	HID16160200 703639	1,100,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	122	100	-
42	Construccion De Cuarto Para Baño - 142083	HID16160200 703640	848,989	0.1%	-	0.0%	Otros	72	-	-
43	Rehabilitacion De Norias - 141672	HID16160200 709114	369,435	0.0%	-	0.0%	Otros	386	100	-
44	Ampliacion De Red Electrica - 142071	HID16160200 709115	682,199	0.0%	-	0.0%	Otros	124	100	-
45	Rehabilitacion De Drenaje - 140781	HID16160200 709116	267,925	0.0%	267,925	0.0%	Metros lineales	72	100	100.00
46	Ampliacion De Red Electrica - 142088	HID16160200 709117	1	0.0%	-	0.0%	Otros	75	100	-
47	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 140792	HID16160200 709119	1,738,524	0.1%	521,254	0.0%	Metros lineales	167	100	30.00
48	Construccion De Pavimento Hidraulica De Calle De Acceso A La Comunidad - 143563	HID16160200 709120	500,000	0.0%	-	0.0%	Otros	186	-	-
49	Construccion De Letrinas - 156055	HID16160200 714425	1,450,000	0.1%	-	0.0%	Otros	202	100	-
50	Construccion De Drenaje Sanitario Y Colector - 140754	HID16160200 714426	370,191	0.0%	111,057	0.0%	Metros lineales	114	100	30.00
51	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 156014	HID16160200 714427	1,200,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	256	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,070,624	3.3%	6,152,655	0.4%		15,632		

52	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 141043	HID16160200 714428	2,950,000	0.2%	-	0.0%	Otros	174	100	-
53	Ampliacion De Red Electrica - 141886	HID16160200 714429	606,995	0.0%	484,539	0.0%	Otros	115	100	80.00
54	Construccion De Carretera De Xochiatipan - Barrio Barrio Tenexaco - 155773	HID16160200 719749	2,493,414	0.2%	-	0.0%	Otros	660	-	-
55	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Colector - 140960	HID16160200 719750	1,650,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	178	100	-
56	Pavimentacion De Carretera Tenexhueyac Ahuatitla Primera Etapa - 155725	HID16160200 719751	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	-
57	Construccion De Dispensario Medico - 142127	HID16160200 719752	763,665	0.0%	228,750	0.0%	Otros	106	100	30.00
58	Ampliacion De Red Electrica - 142113	HID16160200 719753	367,522	0.0%	286,074	0.0%	Otros	60	100	78.00
59	Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 141567	HID16160200 719754	700,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	121	100	-
60	Apertura De Camino De Acceso - 143622	HID16160200 719755	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	123	100	-
61	Ampliacion De Red Electrica - 142063	HID16160200 719756	985,000	0.1%	-	0.0%	Otros	111	100	-
62	Construccion De Sistema De Agua Potable - 156010	HID16160200 719757	800,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	250	100	-
63	Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 140846	HID16160200 719758	2,216,964	0.1%	664,925	0.0%	Metros lineales	186	100	30.00
64	Construccion De Aula En Esc. Sec. Tecnica General Lazaro Cardenas Del Rio 13dst0030g - 155702	HID16160200 725300	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	880	-	-
65	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 140882	HID16160200 725301	323,085	0.0%	323,085	0.0%	Metros lineales	205	100	100.00
66	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 143608	HID16160200 725302	2,800,290	0.2%	-	0.0%	Otros	144	-	-
67	Construccion De Pavimento - 155656	HID16160200 725303	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	-
68	Ampliacion De Red Electrica - 156072	HID16160200 725304	975,000	0.1%	-	0.0%	Otros	183	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		54,070,624	3.3%	6,152,655	0.4%		15,632		

69	Construccion De Colector De Drenaje Sanitario - 140951	HID16160200 725305	344,104	0.0%	103,231	0.0%	Metros lineales	177	100	30.00
70	Ampliacion De Red Electrica - 142121	HID16160200 725306	505,307	0.0%	453,714	0.0%	Otros	74	100	90.00
71	Construccion De Letrinas - 156063	HID16160200 725307	1,800,000	0.1%	-	0.0%	Otros	200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,666,345	0.5%	6,148,217	0.4%		3,161		

1	Construcción De Cuarto Dormitorio - 20028	HID16160200 644289	530,751	0.0%	145,310	0.0%	Vivienda	41	-	30.00
2	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 20136	HID16160200 646680	299,972	0.0%	104,990	0.0%	Metros lineales	44	-	35.00
3	Construccion De Fosas Septicas Para Drenaje Sanitario - 20429	HID16160200 646681	510,046	0.0%	510,046	0.0%	Otros	173	-	100.00
4	Pavimentación Hidraulica De Calle - 20569	HID16160200 646682	449,032	0.0%	449,032	0.0%	Metros Cuadrados	231	-	100.00
5	Construccion De Cuarto Dormitorio - 20599	HID16160200 646683	530,751	0.0%	530,751	0.0%	Vivienda	43	-	100.00
6	Construccion De Cuarto Dormitorio - 20778	HID16160200 646684	530,751	0.0%	530,751	0.0%	Vivienda	38	-	100.00
7	Construccion De Cuarto Dormitorio - 20302	HID16160200 649126	267,906	0.0%	89,228	0.0%	Vivienda	22	-	30.00
8	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 20342	HID16160200 649128	450,835	0.0%	157,635	0.0%	Metros lineales	50	-	35.00
9	Construccion De Cuarto Dormitorio - 20536	HID16160200 649129	267,906	0.0%	267,906	0.0%	Vivienda	25	-	100.00
10	Construcción De Cuarto Dormitorio - 20069	HID16160200 651501	202,186	0.0%	202,186	0.0%	Vivienda	5	-	100.00
11	Construccion De Cuarto Dormitorio - 20325	HID16160200 651502	267,906	0.0%	267,906	0.0%	Vivienda	17	-	100.00
12	Construcción De Cuarto Dormitorio - 20378	HID16160200 651503	465,063	0.0%	465,063	0.0%	Vivienda	35	-	100.00
13	Construccion De Cuarto Dormitorio - 20473	HID16160200 653853	267,906	0.0%	267,906	0.0%	Vivienda	19	-	100.00
14	Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 20582	HID16160200 653854	360,559	0.0%	144,223	0.0%	Metros Cuadrados	488	-	40.00
15	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 20615	HID16160200 653855	342,935	0.0%	342,935	0.0%	Metros lineales	221	-	100.00
16	Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 20649	HID16160200 653856	281,440	0.0%	281,440	0.0%	Metros Cuadrados	181	-	100.00
17	Pavimentación Hidraulica De Calle - 20789	HID16160200 653857	247,197	0.0%	247,197	0.0%	Metros Cuadrados	96	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,666,345	0.5%	6,148,217	0.4%		3,161		
18	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 19954	HID16160200 656213	100,431	0.0%	50,215	0.0%	Metros lineales	902	-	50.00
19	Ampliación De Red De Drenaje - 20223	HID16160200 656214	356,933	0.0%	142,773	0.0%	Metros lineales	185	-	40.00
20	Construcción De Cuarto Dormitorio - 20314	HID16160200 656215	267,906	0.0%	89,228	0.0%	Vivienda	22	-	33.00
21	Construcción De Cuarto Dormitorio - 20393	HID16160200 656216	267,906	0.0%	136,500	0.0%	Vivienda	19	-	50.95
22	Construccion De Cuarto Dormitorio - 20622	HID16160200 656217	333,626	0.0%	189,342	0.0%	Vivienda	27	-	56.75
23	Pavimentacion Hidraulica De Calle Bo San Jose - 20499	HID16160200 658731	399,154	0.0%	399,154	0.0%	Metros Cuadrados	228	-	100.00
24	Construccion De Cuarto Dormitorio - 20556	HID16160200 658732	465,063	0.0%	-	0.0%	Vivienda	36	-	57.00
25	Construccion De Cuarto Dormitorio - 20561	HID16160200 658733	202,186	0.0%	136,500	0.0%	Vivienda	13	-	67.51

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		49,087,865	3.0%	-	0.0%		12,766		

1	Construccion De Empedrado De Calle Principal, El Arenal - 15863	HID16160200 644279	1,562,478	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	469		-
2	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Chopectla - 15842	HID16160200 644280	761,638	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200		-
3	Construccion De 3 Cuartos Dormitorio - 15810	HID16160200 644290	255,783	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6		-
4	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable, Mecatlan - 15854	HID16160200 644291	614,449	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	250		-
5	Construccion De 1 Aula Didacticas En Escuela Primaria Sidar Y Rovirosa C.C.T.- 13dpb0193e, Oxeloco - 15880	HID16160200 644292	360,088	0.0%	-	0.0%	Otros	234		-
6	Construccion De Techo Firme En Viviendas A Base De Ptr 1x 2 - 15791	HID16160200 644293	1,364,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	375	100	-
7	Construccion De 1 Aula En Escuela Primaria Indigena 20 De Noviembre, C.C.T.- 13dpb0196b , Tepeixpa - 15877	HID16160200 644294	363,614	0.0%	-	0.0%	Otros	81		-
8	Ampliacion De Calle Con Concreto Hidraulico Barrio Emiliano Zapata Y Primero De Mayo - 15870	HID16160200 644295	482,597	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	490		-
9	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juarez, C.C.T. 13dpr0827z, Mecatlan - 15891	HID16160200 646685	553,333	0.0%	-	0.0%	Otros	272		-
10	Construccion De Cuarto Para Baño - 15811	HID16160200 646686	94,613	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6		-
11	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria General Benito Juarez, C.C.T. 13dpr0827z, Mecatlan - 15876	HID16160200 646687	352,394	0.0%	-	0.0%	Otros	272		-
12	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable, Oxeloco - 15855	HID16160200 646688	539,984	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150		-
13	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Luis Donald Colosio Clave: 13dpb2758g, Santa Teresa - 15890	HID16160200 646689	672,422	0.0%	-	0.0%	Otros	282		-
14	Amplacion De Red De Distribucion Electrica, Tepetitla - 15049	HID16160200 646691	1,792,000	0.1%	-	0.0%	Otros	36	100	-
15	Construccion De 15 Cuartos Dormitorio - 15793	HID16160200 646692	1,257,927	0.1%	-	0.0%	Vivienda	50		-
16	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Xoxolpa - 15836	HID16160200 646693	849,479	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	300		-
17	Amplacion De Red De Distribucion Electrica en Bo. Primero De Mayo - 14929	HID16160200 646694	1,076,357	0.1%	-	0.0%	Otros	105		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		49,087,865	3.0%	-	0.0%		12,766		

18	Construccion De Tanque De Captacion De Agua De Sistema De Agua Potable, Huexoaapa - 15852	HID16160200 646695	471,197	0.0%	-	0.0%	Otros	175	-	-
19	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable, Mesa Larga - 15857	HID16160200 649130	537,497	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	-	-
20	Amplacion De Red De Drenaje Sanitario, Tamacuatitla - 15828	HID16160200 649131	1,012,368	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	125	-	-
21	Construccion De Techado De Patio Civico-Deportivo En Escuela Primaria General Emiliano Zapata, C.C.T. 13dprz774z, Acalamatitla - 15894	HID16160200 649132	1,122,956	0.1%	-	0.0%	Otros	32	-	-
22	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza, C.C.T. 13dpr2639o, Yahualica - 15887	HID16160200 651455	418,124	0.0%	-	0.0%	Otros	130	-	-
23	Construccion De Sanitarios En Escuela De Educacion Preescolar Indigena Guadalupe Victoria, C.C.T. 13dcc0701n, Atlajco - 15888	HID16160200 651492	326,649	0.0%	-	0.0%	Otros	29	-	-
24	Construccion De 1 Aula Didactica En Escuela Primaria Indigena Cristobal Colon C.C.T. 13dpb0192f, Chiatitla - 15898	HID16160200 651493	360,088	0.0%	-	0.0%	Otros	77	-	-
25	Construccion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria No. 284, C,C,T. 13dtv0001z, Mecatlan - 15892	HID16160200 651504	544,225	0.0%	-	0.0%	Otros	176	-	-
26	Construccion De Cuarto Para Cocina - 15813	HID16160200 651505	69,579	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	-	-
27	Construccion De Sanitarios En Escuela Preescolar Yolokichpil, C.C.T. 13kjn03091, Mesa Larga - 15889	HID16160200 651506	413,040	0.0%	-	0.0%	Otros	49	-	-
28	Ampliacion De Colector Principal Con Tuberia De 30 Pulgadas Santa Teresa - 15824	HID16160200 651507	4,969,101	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	900	-	-
29	Construccion De 2 Aula En Escuela Telesecundaria 331, Clave: 13dtv0129d, Santa Teresa - 15886	HID16160200 651508	656,343	0.0%	-	0.0%	Otros	368	-	-
30	Construccion De Techo Firme En Viviendas A Base De Ptr 1x 2 - 15816	HID16160200 651509	91,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	375	100	-
31	Construccion De 12 Cuartos Dormitorio - 15803	HID16160200 651510	1,007,391	0.1%	-	0.0%	Vivienda	50	-	-
32	Construccion De Sanitarios En En Esc. Secundaria Tecnica Num.39, Francisco Gonzalez B., C.C.T. 13d5t0041n, Tlachiyahualica. - 15893	HID16160200 651511	544,225	0.0%	-	0.0%	Otros	340	-	-
33	Construccion De 1 Aula Didacticas En Escuela . Prescolar Indigena Pensador Mexicano, C.C.T. 13dcc0244q, En Tlachiyahualica - 15874	HID16160200 651512	360,088	0.0%	-	0.0%	Otros	104	-	-
34	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Xochitl - 15835	HID16160200 651513	769,407	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	125	-	-