



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
ENSENADA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 68,265,552

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		68,265,566	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	OBRAS Y ACCIONES DIVERSAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-	68,265,566	100.0%	-	0.0%	PROGRAMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
MEXICALI

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

52,553,976

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		52,554,013	100.0%	-	0.0%		118,361	-	0.0%

1	GASTOS INDIRECTOS DE SINDICATURA (VIÁTICOS)	F312/2001	19,600	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
2	GASTOS INDIRECTOS TESORERÍA (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	F313/2034	23,000	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
3	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA POB. EL CHOROPO	F313/2012	143,000	0.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	76	-	0.0%
4	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO PRIETO	F313/2010	263,736	0.5%	-	0.0%	METRO CUADRADO	7,200	-	0.0%
5	GASTOS INDIRECTOS DE SINDICATURA (EQUIPO DE COMPUTO)	F313/2004	21,000	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GRAL. NUMERO 103 GUSTAVO VILDOSOLA ALMADA	F313/2014	508,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	231	-	0.0%
7	GASTOS INDIRECTOS DE SINDICATURA (COMBUSTIBLE)	F313/2002	50,020	0.1%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
8	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN CARRANZA	F313/2009	586,080	1.1%	-	0.0%	METRO CUADRADO	16,000	-	0.0%
9	GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO RURAL (GASOLINA PARA SUPERVISION)	F313/2026	48,000	0.1%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
10	GASTOS INDIRECTOS DE COPLADEMM (ATENCIÓN A VISITANTES)	F313/2030	27,580	0.1%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
11	GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA (GASOLINA)	F313/2036	50,000	0.1%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
12	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN CIUDAD MORELOS.	F313/2006	556,776	1.1%	-	0.0%	METRO CUADRADO	15,200	-	0.0%
13	PAVIMENTO ECONOMICO EN AV. MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO DE INSTALACIONES DE SAGARPA, DEL EJIDO BENITO JUAREZ	F313/2024	1,453,628	2.8%	-	0.0%	METRO CUADRADO	6,200	-	0.0%
14	PAVIMENTO ECONOMICO EN AV. DE LOS ROBLES, ENTRE LAS CALLES 8 Y 14 COLONIA VALLE NUEVO, EN GUADALUPE VICTORIA KM 43.	F313/2023	970,099	1.8%	-	0.0%	METRO CUADRADO	4,000	-	0.0%
15	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESC. PRIMARIA ING. JORGE LOPEZ COLLADO	F313/2019	520,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
16	GASTOS INDIRECTOS DE COPLADEMM (PAPELERIA)	F313/2033	50,420	0.1%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
17	PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE LAGO DE MONTEBELLO ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE MONTALVO EJIDO XOCHIMILCO	F313/2022	977,632	1.9%	-	0.0%	METRO CUADRADO	4,318	-	0.0%
18	GASTOS INDIRECTOS DE SINDICATURA (PAPELERIA)	F313/2003	62,380	0.1%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
19	GASTOS INDIRECTOS DE COPLADEMM (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)	F313/2032	61,000	0.1%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
20	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN HERMOSILLO	F313/2008	761,904	1.4%	-	0.0%	METRO CUADRADO	20,800	-	0.0%
21	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. NUMERO 76 FRANCISCO I. MADERO	F313/2013	425,000	0.8%	-	0.0%	M2, PATIO	1	-	0.0%
22	PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE LAGO SALADO ENTRE BLVR. TERAN Y LAGO ONTARIO, AV LAGO ERIE ENTRE LAGO SALADO COLONIA XOCHIMILCO	F313/2021	859,911	1.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	3,760	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
MEXICALI

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 52,553,976

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		52,554,013	100.0%	-	0.0%		118,361	-	0.0%

23	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	F313/2005	470,622	0.9%	-	0.0%	METRO CUADRADO	12,848	-	0.0%
24	GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (HONORARIOS)	F313/2040	508,550	1.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
25	GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO RURAL (ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION)	F313/2028	4,000	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO EN VIALIDADES	F313/2020	290,000	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	6,490	-	0.0%
27	GASTOS INDIRECTOS DE COPLADEMM (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	F313/2031	14,000	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
28	GASTOS INDIRECTOS TESORERÍA (PAPELERIA)	F313/2035	30,000	0.1%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
29	GASTOS INDIRECTOS TESORERÍA (EQUIPO DE COMPUTO)	F313/2037	25,000	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
30	REVESTIMIENTO DE VIALIDADES EN DIVERSAS COMUNIDADES DE LA DELEGACIÓN HECHICERA.	F313/2007	527,472	1.0%	-	0.0%	METRO CUADRADO	14,400	-	0.0%
31	GASTOS INDIRECTOS TESORERÍA (EQUIPO DIVERSO)	F313/2039	18,500	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
32	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESC. SECUNDARIA GRAL. VESPERTINA NUMERO 12	F313/2016	580,341	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	-	0.0%
33	GASTOS INDIRECTOS DESAROLLO SOCIAL MUNICIPAL (ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA))	F313/2042	85,449	0.2%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
34	GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO RURAL (ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO)	F313/2027	19,000	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
35	GASTOS INDIRECTOS TESORERÍA (EQUIPO DE OFICINA)	F313/2038	6,500	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES	F313/11	144,600	0.3%	-	0.0%	LUMINARIA	10	-	0.0%
37	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESC. SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 9	F313/2015	520,000	1.0%	-	0.0%	CISTERNA	1	-	0.0%
38	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESC. SECUNDARIA GENERAL NUMERO 104	F313/2018	390,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	-	0.0%
39	RECURSOS DESTINADOS A EJECUTAR OBRAS COMUNITARIAS	S/N	38,637,722	73.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1	-	0.0%
40	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA CÍVICA EN ESC. SECUNDARIA ESTATAL NUMERO 13 EMILIANO ZAPATA	F313/2017	695,500	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	-	0.0%
41	GASTOS INDIRECTOS DESAROLLO SOCIAL MUNICIPAL (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES)	F313/2041	200,000	0.4%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
42	GASTOS INDIRECTOS DE DESARROLLO RURAL (ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL)	F313/2029	8,200	0.0%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
43	PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 2 Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	F313/2025	939,791	1.8%	-	0.0%	METRO CUADRADO	6,800	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TECATE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

7,055,551

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,055,452	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%

1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN FORO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PASO DEL AGUILA	CDS-013-021	100,000	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	-	-	0.0%
2	REHABILITACION DE CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC ALFONSO GARZON	CDS-13-018	100,000	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	-	-	0.0%
3	GASTOS INDIRECTOS	CDS-013-GI	211,663	3.0%	-	0.0%	OTROS	-	-	0.0%
4	PAVIMENTACION DE CALLE PARALELO 28 COL. ENCANTO NORTE	CDS-013-005	192,000	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL CAMPO DE BESIBOL SOLIDARIDAD	CDS-013-010	150,000	2.1%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS UNIDAD DEPORTIVA ZURDO MEZA COL. AMPLIACION DESCANSO	CDS-013-012	150,000	2.1%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
7	ELECTRIFICACION DE CALLE PIONEROS EJIDO LOMATOVA CONSTRUCCION DE CANCHA EN ROCA MAGISTERIAL DELEGACION MI RANCHITO	CDS-013-028	170,000	2.4%	-	0.0%	COLONIA	-	-	0.0%
8	PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ARISTA COL. MILITAR	CDS-013-002	640,000	9.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS JARDIN DE NIÑOS PRINCESA ITZACAT	CDS-013-019	50,000	0.7%	-	0.0%	M2, ESCALERAS, ANDADORES	-	-	0.0%
10	APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A COMUNIDADES INDIGENAS	CDS-013-026	100,000	1.4%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARQUE CARMEN SERDAN Y DETONACION DE ROCAS	CDS-013-033	170,000	2.4%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
12	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CDS-013-PDI	141,109	2.0%	-	0.0%	OTROS	-	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EL MAYAB	CDS-013-011	350,000	5.0%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
14	ELECTRIFICACION DE CALLE LOS ARCOS FRACC. EL CAPIRI	CDS-013-016	91,000	1.3%	-	0.0%	COLONIA	-	-	0.0%
15	PAVIMENTACION DE RAMPA DE ACCESO FRACC. EL ESCORIAL	CDS-013-006	425,000	6.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS Y TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CECYTE DELEGACION NUEVA COLONIA HINDU	CDS-013-025	70,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	-	-	0.0%
17	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS RURALES INDIGENAS	CDS-013-027	150,000	2.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	-	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE PORTICO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. ESTEBAN CANTU	CDS-013-023	80,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
19	REHABILITACION DE ESCALERAS ESCUELA SECUNDARIA 1 FRANCISCO I. MADERO	CDS-013-020	50,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	-	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TECATE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

7,055,551

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,055,452	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
20	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL SAN JOSE	CDS-013-013	200,000	2.8%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
21	REHABILITACION DE PANTEON EN DELEGACION LA RUMOROSA	CDS-013-030	170,000	2.4%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
22	PAVIMENTACION DE CALLE PATAMBARO COL. LAZARO CARDENAS	CDS-013-003	444,000	6.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y BANQUETAS CONALEP	CDS-013-024	50,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	-	-	0.0%
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS COL. ESCUDERO	CDS-013-017	50,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	-	-	0.0%
25	REHABILITACION SALON DIF	CDS-013-029	170,000	2.4%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
26	ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CUARTA COL. LA RINCONADA	CDS-013-009	150,000	2.1%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
27	PAVIMENTACION DE CALLE LAS CUMBRES COL. VALLE VERDE	CDS-013-004	288,000	4.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
28	REHABILITACION TECHO DE BIBLIOTECA Y REHABILITACION DE VELATORIO DELEGACION NUEVA COLONIA HINDU	CDS-013-031	170,000	2.4%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
29	PAVIMENTACION DE RAMPA DE ACCESO CALLE ESCUDERO SANDOVAL FRACC. ESCUDERO	CDS-013-001	562,500	8.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
30	CONSTRUCCION DE SKATE PARK DELEGACION VALLE DE LAS PALMAS	CDS-013-032	170,000	2.4%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
31	REHABILITACION DE GRADAS, MODULOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMPO DE FUTBOL RUBEN ACOSTA	CDS-013-014	110,000	1.6%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
32	ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	CDS-013-022	40,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	-	-	0.0%
33	CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS DE FUTBOL, PARQUE LOS ENCINOS	CDS-013-007	250,000	3.5%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE JUEGOS INFANTILES	CDS-013-008	375,000	5.3%	-	0.0%	MÓDULO	-	-	0.0%
35	OBRAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD	CDS-013-034	365,180	5.2%	-	0.0%	OBRA	-	-	0.0%
36	ELECTRIFICACION CALLE JUAN FLORES AMPLIACION BONDAD	CDS-013-015	100,000	1.4%	-	0.0%	COLONIA	-	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%

1	DCEN 194 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MARCELO RAYGOZA (CONTINUACIÓN DE LA CALLE) A XICOTÉNCATL	DCEN 194	311,500	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	670	-	0.0%
2	DCTR 154 PASO PEATONAL (ANDADOR Y/O BANQUETAS) EN CALLEJON 2 DE ABRIL, COL. HIDALGO	DCTR 154	60,000	0.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	205	-	0.0%
3	DST 35 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN C. VIZNAGA ENTRE C. HUEHUETOL Y PROLONGACIÓN VIZNAGA	DST 35	506,000	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,050	-	0.0%
4	DMO-135.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. JOSE GONZALEZ ENTRE C. JOSE MARÍA MORELOS Y C. ERNESTO PEREZ RUL	DMO-135	204,600	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	440	-	0.0%
5	DCEN 202 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MURUA MARTÍNEZ ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS A CAÑÓN DEL PADRE	DCEN 202	875,000	1.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,885	-	0.0%
6	DST 32 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. PAZCUAL ORTIZ RUBIO Y C. CONSTITUYENTES	DST 32	367,000	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	790	-	0.0%
7	DPL 177 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RAMPA NAPOLEÓN, COL. MANUEL PAREDES 2	DPL 177	46,500	0.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	-	0.0%
8	DCEN 197 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VILLA CHARRA ENTRE AV. MATAMOROS A CANAL PLUVIAL	DCEN 197	534,000	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,150	-	0.0%
9	DLP-90.- INTRODUCCIÓN DE OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN TRAMO DE LA C. SONORA Y CION. VECINAL (2DA ETAPA)	DLP-90	362,879	0.5%	-	0.0%	POSTE	11	-	0.0%
10	DMO-138.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. BLAZA BARRÓN ENTRE C. 1RA SUR Y C. SIN NOMBRE	DMO-138	181,350	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	390	-	0.0%
11	DCEN 201 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TIJUANA SUR ENTRE C. MONTERREY Y C. TORREÓN	DCEN 201	534,000	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,150	-	0.0%
12	DLP-60.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESC. PRIMARIA MACLOVIO ROJAS	DLP-60	170,000	0.2%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
13	DSAB 227 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON GRANATE	DSAB 227	148,800	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	320	-	0.0%
14	DLM 8 ANDADORES Y MEJORAS DIVERSAS EN C. LOMAS DE LA CRUZ	DLM 8	325,827	0.4%	-	0.0%	METRO CUADRADO	212	-	0.0%
15	DPL 184 CONSTRUCCIÓNDE AULA Y MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ, SOR JUANA INÉS	DPL 184	400,000	0.5%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
16	DST 24 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 12 DE AGOSTO ENTRE BLVD. 3 DE OCTUBRE Y C. 8 DE MAYO	DST 24	785	0.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	785	-	0.0%
17	DST 19 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RAMPA ÁLVARO GALVEZ Y FUENTES ENTRE CAÑÓN ROSARIO CASTELLANOS Y PRIVADA DEL ROBLE	DST 19	294,000	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	635	-	0.0%
18	DSAB 212 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA ENTRE C. EL RUBI Y C. JAZMIN	DSAB 212	74,400	0.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	160	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%
19	DMO 145 PASO PEATONAL (ANDADO Y/O BANQUETAS) EN CALLEJON LEYVA	DMO 145	93,000	0.1%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	315	-	0.0%
20	DPL 185 SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL EN UBICACIONES DIVERSAS	DPL 185	437,942	0.6%	-	0.0%	EXPEDIENTE	96	-	0.0%
21	DCTR 168 BARRA EN ESCUELA PENSADOR MEXICANO ENTRE C. RÍO BRAVO Y C. RÍO TIJUANA	DCTR 168	115,356	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	96	-	0.0%
22	DLP-86.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. NIÑO PERDIDO ENTRE C. SANTO NIÑO Y C. VALLE DE LOS NIÑOS	DLP-86	300,001	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	650	-	0.0%
23	DPL 172 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	DPL 172	1,269,450	1.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,730	-	0.0%
24	DLP-87.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. HDA. DEL PORVENIR ENTRE C. HDA. DEL REY Y C. HDA. SAN PEDRO	DLP-87	230,400	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
25	DLP-92.- INTRODUCCIÓN DE OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN C. GREGORIO BARRETO LUNA	DLP-92	396,143	0.5%	-	0.0%	POSTE	12	-	0.0%
26	DMO-123.- CAJÓN PLUVIAL EN CAÑÓN EMILIANO ZAPATA	DMO-123	200,000	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
27	DSAB 231 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. DEL MANTEL	DSAB 231	540,000	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,165	-	0.0%
28	DLP-64.- SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL EN UBICACIONES DIVERSAS	DLP-64	883,437	1.1%	-	0.0%	EXPEDIENTE	310	-	0.0%
29	DLP-76.- CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN C. TILTEPEC Y C. TEHOTIHUACANOS	DLP-76	300,000	0.4%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
30	DLP-79.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PASEO LOMAS DEL PORVENIR ENTRE P. DE LAS LOMAS OESTE Y C. LOMAS DE LA AMISTAD	DLP-79	349,650	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	755	-	0.0%
31	DSAB 216 INTRODUCCION DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN C. RANCHO TIJUANA ENTE C. LOS PINOS Y C. RANCHO TIJUANA	DSAB 216	315,000	0.4%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
32	DCC-95.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CAMELIAS ENTRE C. GRANADOS Y C. HIGUERA	DCC-95	506,250	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,115	-	0.0%
33	DLP-53.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ANTONIO NAVA ESQ. CONSTITUCIÓN Y CONTINUACION	DLP-53	662,160	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,425	-	0.0%
34	DST 34 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN C. JUAN DE DIOS PESA ENTRE C. DORA ICELA ROUSSETT Y CAÑÓN ROSARIO CASTELLANOS	DST 34	710,000	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,500	-	0.0%
35	DSAB 221 SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL EN UBICACIONES DIVERSAS	DSAB 221	300,942	0.4%	-	0.0%	EXPEDIENTE	85	-	0.0%
36	DMO 143 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. IDELFONSO VAZQUEZ CONTINUACION (CALLEJON CANCHA)	DMO 143	69,750	0.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	150	-	0.0%
37	DCC-113.- MEJORAS DIVERSAS EN ESC. SECUNDARIA 69	DCC-113	50,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%

38	DCEN 196 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TENOCHTITLÁN ENTRE C. COMALCALCOA C. MIXTECA	DCEN 196	198,025	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	425	-	0.0%
39	DCC-105.- MEJORAS DIVERSAS EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE ANTONIO ALZATE	DCC-105	50,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
40	DPL 179 PASO PEATONAL (ANDADOR Y/O BANQUETAS) EN C. S/N ENTRE MIRA FLORES Y C. VILLA INSURGENTES, COL. LOMAS DEL PORVENIR	DPL 179	100,000	0.1%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	335	-	0.0%
41	DLP-80.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PERSIMO ENTRE C. LA MORITA Y C. JACINTO	DLP-80	333,900	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	720	-	0.0%
42	DMO-126.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MURUA ENTRE C. ARMELLITA Y C. PACO GORRAIZ	DMO-126	162,750	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	350	-	0.0%
43	DLP-54.- AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN PARQUE ISLAS GALAPADOS COL. VILLAS DEL SOL 4TA SECCION	DLP-54	250,000	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
44	DCC-102.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ALPES, COL. LOMAS DEL COLORADO	DCC-102	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	755	-	0.0%
45	DLM 13 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENSENADA	DLM 13	351,456	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	680	-	0.0%
46	DSAB 219 INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION EN C. AGUILA ENTRE PRIVADA CONDOR Y C. DE LA ALEGRIA	DSAB 219	100,000	0.1%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
47	DLM 2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO (MIGUEL ALEMÁN)	DLM 2	160,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	345	-	0.0%
48	DPL 178 PASO PEATONAL (ANDADOR Y/O BANQUETAS) EN CALLE LOMAS TIJUANA	DPL 178	200,000	0.3%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	670	-	0.0%
49	DLP-52.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN LIDIA CASTRO	DLP-52	334,800	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	720	-	0.0%
50	DSAB 232 SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL EN UBICACIONES DIVERSAS	DSAB 232	199,222	0.3%	-	0.0%	EXPEDIENTE	51	-	0.0%
51	DLM 5 AULA USAER Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA PRIMARIA DANIEL CECEÑA T.E., ENTRE ERMITA Y TAMPICO	DLM 5	450,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	64	-	0.0%
52	DST 23 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 8 DE MAYO Y C. 11 DE AGOSTO ENTRE BLVD. 3 DE OCTUBRE Y C. 12 DE AGOSTO	DST 23	680,000	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,465	-	0.0%
53	DLM 12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO	DLM 12	500,000	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,033	-	0.0%
54	DCEN 187 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ZARAGOZA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. MAZATLÁN	DCEN 187	1,039,520	1.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,235	-	0.0%
55	DMO 149 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. MUNICIPAL EMMA ANCHONDO BUSTAMANTE	DMO 149	150,000	0.2%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%
56	DPL 171 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELIA 3RA. ETAPA	DPL 171	186,000	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	392	-	0.0%
57	DLM 7 CANALETA Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB SOROPTIMISTA	DLM 7	200,000	0.3%	-	0.0%	METROS LINEALES	110	-	0.0%
58	DMO-134.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ING. LOBATO ENTRE CALLEJÓN DEL CARTERO Y C. PRIVADA	DMO-134	122,760	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	270	-	0.0%
59	DCC-107.- MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIMARIA JOSÉ VANCONCELOS	DCC-107	50,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
60	DLP-55.- AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN PARQUE CALLE MINARETE	DLP-55	250,000	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
61	DLP-94.- BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA TEOTIHUACAN	DLP-94	150,000	0.2%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
62	DSAB 209 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAMPA PEDREGAL ENTRE C, MANUEL FELIX ACOSTA Y C. RAUL MADERO	DSAB 209	558,000	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,200	-	0.0%
63	DSAB 205 RED DE DRENAJE EN C. PAZ ENTRE C. SANTA ESTHER Y C. CABO SAN LUCAS	DSAB 205	207,000	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	125	-	0.0%
64	DCC-106.- MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	DCC-106	50,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
65	DLP-67.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. GORDOLOBO ENTRE C. LILA Y C. PRINCIPAL	DLP-67	414,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	895	-	0.0%
66	DSAB 229 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CAJON CAOBA	DSAB 229	86,400	0.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	185	-	0.0%
67	DCC-100.- SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL EN UBICACIONES DIVERSAS	DCC-100	1,244,227	1.6%	-	0.0%	EXPEDIENTE	355	-	0.0%
68	DCEN 199 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. APOLO ROMERO ENTRE BLVD. ALTIPLANO Y C. GABINO HERNÁNDEZ	DCEN 199	534,000	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,150	-	0.0%
69	DSAB 208 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. DE LA PERLA (GRANATE) ENTRE C. CORINDON Y C. EMILIANO ZAPATA	DSAB 208	610,080	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,315	-	0.0%
70	DLP-45.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PRIMERA, ENTRE BLVD. BLAKE MORA Y C. CELAYA	DLP-45	195,300	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	420	-	0.0%
71	DSAB 214 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. RUBI ENTRE C. PRADO Y C. FELIPE ANGELES	DSAB 214	234,360	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	504	-	0.0%
72	DMO-133.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DEL CARTERO ENTRE C. ING. LOBATO Y C. SILVERIO ALEMAN	DMO-133	156,240	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	340	-	0.0%
73	DCTR-159.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. OASIS Y C. CAÑÓN DE LA PIEDRERA	DCTR-159	100,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	220	-	0.0%
74	DCTR-158.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN MAR KARA ENTRE C. M Y C. PROLONGACIÓN M	DCTR-158	317,831	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	685	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%

75	DMO 142 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON ENTHIER TAPIA ENTRE C. 2DA. SUR Y C. 3RA SUR	DMO 142	251,100	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	545	-	0.0%
76	DMO-127.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SIERRA MADRE ENTRE C. TARAHUMARAS Y C. MIGUEL DE LA MADRID	DMO-127	320,850	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	690	-	0.0%
77	DCTR 166 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA IZQUIERDO EN AV. BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO	DCTR 166	263,350	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
78	DST 30 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONTINUACIÓN DE C. AIDA PALAZUELOS	DST 30	450,000	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	970	-	0.0%
79	DPL 175 CONSTRUCCIÓN/INTRODUCCIÓN DE OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PATRIOTISMO	DPL 175	1,022,847	1.3%	-	0.0%	POSTE	30	-	0.0%
80	DPL 176 SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL EN UBICACIONES DIVERSAS	DPL 176	798,531	1.0%	-	0.0%	EXPEDIENTE	155	-	0.0%
81	DLP-66.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PINO ENTRE ESPINO ALBA Y C. CERRADA (LOTE BALDÍO)	DLP-66	282,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	610	-	0.0%
82	DCTR-155.- PASO PEATONAL (ANDADOR Y/O BANQUETAS) EN CALLEJÓN 22 DE JULIO ENTRE C. VERACRUZ HACIA LA C. PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE	DCTR-155	40,000	0.1%	-	0.0%	METRO CUADRADO	135	-	0.0%
83	DLP-77.- CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. MPAL. 2, C. XICOTENCATL LEYVA ENTRE C. COPILCO Y C. NICOLAS BRAVO	DLP-77	200,000	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
84	DLP-68.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO C. BONAMPAK ENTRE C. MAYAS Y C. NONOALCAS	DLP-68	198,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	430	-	0.0%
85	DMO 147 CONSTRUCCION/INTRODUCCION EN C. HERNAN CORTEZ	DMO 147	160,000	0.2%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
86	DPL 173 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. DEMOCRACIA, LOMAS DEL MAR	DPL 173	418,500	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	833	-	0.0%
87	DST 26 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. JESÚS SÁNCHEZ ENTRE C. OSCAR CERRATOS Y C. SAN LUIS	DST 26	370,000	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	800	-	0.0%
88	DLP-57.- CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN PARQUE EL DORADO	DLP-57	250,000	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
89	DSAB 228 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. SANTOS DEGOLLADOS	DSAB 228	319,200	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	690	-	0.0%
90	DLP-46.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. IGNACIO ALDAMA, ENTRONQUE CON MARÍA HERRERA	DLP-46	184,140	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	400	-	0.0%
91	DCTR 169 SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL EN UBICACIONES DIVERSAS	DCTR 169	300,000	0.4%	-	0.0%	EXPEDIENTE	92	-	0.0%
92	DLP-51.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. FRAMBUESA	DLP-51	739,350	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,590	-	0.0%
93	DCTR-161.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CERRADA TETECALA ENTRE TLATIZAPAN	DCTR-161	443,842	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	955	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%

94	DMO 146 OBRAS DE PROTECCION EN C. CARLOS LAZO	DMO 146	253,389	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
95	DSAB 213 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. SOTAVENTO ENTRE C. NAVARRO Y C. ROSALES	DSAB 213	186,000	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	400	-	0.0%
96	DLM 15 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TAMAULIPAS	DLM 15	450,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	944	-	0.0%
97	DST 31 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. GUILLERMO PRIETO ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y CARRETERA LIBRE ENSENADA	DST 31	550,000	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,185	-	0.0%
98	DCEN 193 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. LUIS DONALDO COLOSIO (CONTINUACIÓN DE LA CALLE)	DCEN 193	178,000	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	385	-	0.0%
99	DST 29 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PLAZA STA. VERÓNICA ENTRE C. STA. VERÓNICA Y C. MILTON CASTELLANOS	DST 29	345,000	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	745	-	0.0%
100	DCEN 200 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CUARTA ENTRE PRINCIPAL Y ECOLOGISTA	DCEN 200	445,000	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	960	-	0.0%
101	DLP-49.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIRADOR	DLP-49	1,120,650	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,415	-	0.0%
102	DSAB 224 CONSTRUCCION DE TOPES EN UBICACIONES DIVERSAS	DSAB 224	20,000	0.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	35	-	0.0%
103	DLM 1 PAVIMENTACIÓN CON CONTRATO HIDRÁULICO CALLE 4TA. LOMAS DE LA AMISTAD	DLM 1	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	667	-	0.0%
104	DCTR 152 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAÑON VICENTE GUERRERO ENTRE C. GENOVA Y C. JOSE MARIA MERCADO	DCTR 152	300,000	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	500	-	0.0%
105	DCC-118.- MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIMARIA CULTURA AZTECA ENTRE C. NACAZARI Y C. HUAJICORI	DCC-118	155,100	0.2%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
106	DCEN 203 CONSTRUCCIÓN DE TOPES EN UBICACIONES DIVERSAS	DCEN 203	128,304	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	215	-	0.0%
107	DPL 182 PASO PEATONAL (ANDADOR Y/O BANQUETAS) EN CAÑÓN PROGRESO	DPL 182	27,000	0.0%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	90	-	0.0%
108	DLP-48.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 3, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y 6 DE ENERO	DLP-48	426,949	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	920	-	0.0%
109	DLP-73.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIER Y TERAN (PRIV. RAYÓN) ESQ. C. PADRE CASTELLANOS	DLP-73	315,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	680	-	0.0%
110	DLP-88.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO DE LA CALLE JALISCO ENTRE C. CEDROS Y AVE. CABALLO AZTECA	DLP-88	350,001	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	755	-	0.0%
111	DCEN 189 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VALLE CHICO ENTRE C. VALLE DE LAS ANIMAS Y C. VALLE DORADO	DCEN 189	93,450	0.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	200	-	0.0%
112	DLP-61.- CONSTRUCCIÓN DE CANALETA EN ESC. PRIMARIA ALTIPLANO STA. SECC.	DLP-61	80,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
113	DLM 6 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SOCRATES ENTRE C. AIDA BALTAZAR Y VAZCO	DLM 6	250,000	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	63	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%
114	DLP-89.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. HDA. VILLA UNIÓN ENTRE PASEO DE LAS LOMAS Y AVE. ZACATECAS	DLP-89	416,959	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	900	-	0.0%
115	DMO 141 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. BUCARELI ENTRE C. LUIS VIRREY DE VELAZCO Y C. VOLCÁN DE TOLUCA	DMO 141	190,533	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	415	-	0.0%
116	DST 22 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SARITA CORTEZ ENTRE C. FRANCISCO VILLA Y RAMPA IGNACIO ALLENDE	DST 22	280,000	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	605	-	0.0%
117	DSAB 225 INTRODUCCION DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN C. EMILIANO ZAPATA	DSAB 225	450,000	0.6%	-	0.0%	POSTE	13	-	0.0%
118	DLM 3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMOSILLO POBLADO LA PRESA	DLM 3	650,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,400	-	0.0%
119	DPL 183 CONSTRUCCIÓN/INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UBICACIONES DIVERSAS	DPL 183	200,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	16	-	0.0%
120	DCC-115.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. EPATLAN ENTRE C. IXTLAN Y C. HUAJICIRI	DCC-115	352,800	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	679	-	0.0%
121	DLM 10 AULAS Y MEJORAS DIVERSAS EN ESC. SEC. NO. 99 ALBERTO GARCÍA LUNA Y C. BENITO JUÁREZ S/N	DLM 10	800,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1,052	-	0.0%
122	DCEN 195 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ABETOS ENTRE C. CHIRIMOYA A C. DE LAS FLORES	DCEN 195	322,625	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	695	-	0.0%
123	DMO-122.- RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. PIEDRAS NEGRAS DE EL CRUCE CON LA C. CIPRES HASTA ENTRONQUE CON ACCESO A PARQUE PASTEJE	DMO-122	135,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	80	-	0.0%
124	DLP-59.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN FRAY CRESPI	DLP-59	9,000	0.0%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
125	DCTR 151 OBRAS DE PROTECCION EN CAJON PLUVIAL RAMPA ALEMAN	DCTR 151	235,560	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
126	DCEN 188 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 2DA. (CONTINUACIÓN DE LA CALLE) GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE	DCEN 188	289,250	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	625	-	0.0%
127	DMO-130.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. AQUILES SERDAN ENTRE C. 20 Y C. 21	DMO-130	265,050	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	570	-	0.0%
128	DLM 9 ANDADORES Y MEJORAS DIVERSAS EN ESC. SEC. NO. 37, C. CONSTITUCIÓN NO. 150	DLM 9	70,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	133	-	0.0%
129	DLP-50.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. HONDONADA	DLP-50	69,750	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	150	-	0.0%
130	DST 40 INTRODUCCIÓN DE OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN RAMPA JAZMIN ENTRE SOLIDARIDAD Y AVE. LEANDRO VALLE	DST 40	600,000	0.8%	-	0.0%	POSTE	17	-	0.0%
131	DSAB 222 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. IGNACIO RAMIREZ	DSAB 222	407,637	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	880	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%
132	DST 41 CONSTRUCCIÓN E INTRODUCCIÓN EN C. PROLONGACIÓN FRANCISCO I MADERO	DST 41	200,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
133	DLP-84.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CONTINUACIÓN DE LA CALLE DE LA TRINIDAD ENTRE C. SANTA ANA	DLP-84	75,600	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	165	-	0.0%
134	DCC-97.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. COMONDU ENTRE C. ISLA SAN BENITO Y C. ISLA DE CEDROS	DCC-97	810,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,784	-	0.0%
135	DCTR-160.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 10 MA. ENTRE C. TEPATITLAN	DCTR-160	62,373	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	135	-	0.0%
136	DCC-103.- MEJORAS DIVERSAS EN JARDÍN DE NIÑOS PRAXEDIS GUERRERO	DCC-103	50,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
137	DLP-72.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. IGNACIO ALDAMA ENTRE C. FUERTE ZACATULA Y C. F. JAUJILLA	DLP-72	346,500	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	750	-	0.0%
138	DCEN 204 ALUMBRADO PÚBLICO EN UBICACIONES DIVERSAS	DCEN 204	1,000,000	1.3%	-	0.0%	POSTE	50	-	0.0%
139	DCC-99.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ALISITOS (AV. EJIDO TAMPICO) ENTRE C. MULEGE Y C. MEXICALI	DCC-99	653,400	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,472	-	0.0%
140	DMO-137.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN LUIS MOYA ENTRE C.9 Y C. 10	DMO-137	279,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
141	DSAB 207 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CARLOS FUNKE ENTRE C. JUAN LUKEN AGUILAR	DSAB 207	150,660	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	325	-	0.0%
142	DLP-75.- CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN C. AURORA AUSTRAL Y C. VÍA LÁCTEA S/N	DLP-75	300,000	0.4%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
143	DCC-119.- MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIMARIA EJERCITO MEXICANO ENTRE C. PLAN DE AYALA Y C. PLAN BARRANCA	DCC-119	100,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
144	DLP-71.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ALHONDIGA DE GRANADITAS ENTRE C. GUAMUCHIL Y C. JUAN ALVAREZ	DLP-71	309,960	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	670	-	0.0%
145	DLP-56.- AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE	DLP-56	250,000	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
146	DSAB 220 INTRODUCCION DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN C. PASEO DEL COYOTE ENTRE C. BARRANCA DEL COYOTE Y C. BARRANCA ENCANTADA	DSAB 220	321,000	0.4%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
147	DSAB 210 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARTICULO 123 ENTRE C. ESTEBAN CANTU Y C. MARTIRES DE CHICAGO	DSAB 210	585,900	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,265	-	0.0%
148	DCC-104.- MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIMARIA TORRES BODET	DCC-104	50,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
149	DLM 11 REHABILITACIÓN Y MEJORAS DIVERSAS SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL UBICACIONES DIVERSAS	DLM 11	500,000	0.6%	-	0.0%	EXPEDIENTE	135	-	0.0%
150	DLP-47.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. FRANCISCO VILLA	DLP-47	465,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%
151	DLP-83.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. EL DESCANSO ENTRE C. TEHUACAN Y C. GARDENIAS	DLP-83	300,006	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	650	-	0.0%
152	DSAB 215 SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL EN UBICACIONES DIVERSAS	DSAB 215	189,134	0.2%	-	0.0%	EXPEDIENTE	59	-	0.0%
153	DCTR-157.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN MAR AMARILLO ENTRE C. PROLONGACIÓN M Y C. MAR KARA	DCTR-157	226,167	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	490	-	0.0%
154	DLP-74.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO C. ORION NORTE ENTRE C. ALFA CENTAURI Y C. ANDROMEDA COL. HOROSCOPO	DLP-74	395,640	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	855	-	0.0%
155	DST 28 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MARCELO MARTÍNEZ ENTRE C. TIERRA BLANCA Y C. AGUAS CALIENTES	DST 28	150,000	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	325	-	0.0%
156	DLM 16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. LÁZARO CÁRDENAS	DLM 16	260,000	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	547	-	0.0%
157	DST 37 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN C. ACACIA ENTRE C. CAMINO VECINAL	DST 37	374,000	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	800	-	0.0%
158	DPL 180 PASO PEATONAL (ANDADOR Y/O BANQUETAS) EN CALLE MULEGE, COL. HERRERA	DPL 180	40,500	0.1%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	140	-	0.0%
159	DLP-93.- BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GRAL. #10	DLP-93	100,017	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
160	DST-42.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	DST-42	250,000	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
161	DMO-136.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN LUIS MOYA ENTRE C.19 Y C. 20	DMO-136	279,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
162	DLP-58.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN ESC. SEC. #116	DLP-58	31,950	0.0%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
163	DCEN 191 C. ALFALFA ENTRE AV. MATAMOROS A C. INTERNACIONAL	DCEN 191	580,725	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,250	-	0.0%
164	DCC-121.- MEJORAS DIVERSAS EN JARDÍN DE NIÑOS MA. ELOISA AMADOR, ENTRE C. CANTUNIL S/N	DCC-121	50,942	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
165	DCTR 167 TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN C. MICHELENA Y C. PRIMO DE VERDAD	DCTR 167	120,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	398	-	0.0%
166	DCEN 198 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. DURAZNO (CONTINUACIÓN DE LA CALLE)	DCEN 198	533,995	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,150	-	0.0%
167	DLM-4 AULA USAER Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE T.M., BLVD. DÍAZ ORDAZ Y CALLE INDUSTRIAL	DLM 4	750,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	64	-	0.0%
168	DST 36 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN C. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE C. MANUEL M. FLORES Y C. ACUEDUCTO	DST 36	659,000	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,400	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%
169	DCC-109.- MEJORAS DIVERSAS EN JARDÍN DE NIÑOS MALINALI INFONAVIT CAPISTRANO	DCC-109	50,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
170	DCTR-156.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. JOSE LUIS DE SILAHUA, COL. HIDALGO	DCTR-156	296,726	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	640	-	0.0%
171	DSAB 223 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. 3 ER. MILENIO	DSAB 223	529,305	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,140	-	0.0%
172	DCEN 190 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CILANTRO ENTRE AV. MATAMOROS A C. AVENA	DCEN 190	534,000	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,150	-	0.0%
173	DSAB 230 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAÑON TEPIC	DSAB 230	208,320	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	450	-	0.0%
174	DLP-85.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. SANTA MARÍA ENTRE C. VALLE BONITO Y C. VALLE SANTA ISABEL	DLP-85	318,150	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	685	-	0.0%
175	DLP-44.- CAJÓN PLUVIAL C. JUNTA DE ZITACUARO Y MARÍA ESTEBES	DLP-44	80,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
176	DLP-69.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CUATLA MAYAN ENTRE C. RUTA MORELOS Y C. NAHUAS	DLP-69	378,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	815	-	0.0%
177	DLM 17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA LUZ	DLM 17	361,456	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	558	-	0.0%
178	DCC-117.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RAMPA GALAXIA ENTRE C. ANDROMEDA Y PROLONGACIÓN GALAXIA	DCC-117	388,800	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	604	-	0.0%
179	DCC-116.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ESCORPIÓN ENTRE AV. LAS TORRES Y C. LEO	DCC-116	384,300	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	760	-	0.0%
180	DCC-114.- SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL PARA UBICACIONES DIVERSAS	DCC-114	181,942	0.2%	-	0.0%	EXPEDIENTE	40	-	0.0%
181	DSAB 218 INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION EN C. PRIVADA TOPACIO ENTRE AV. LAZARO CARDENAS, VALLECITO SUR Y TOPACIO	DSAB 218	220,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
182	DMO-139.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN GUERRERO ENTRE C.10 Y C.11	DMO-139	279,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
183	DSAB 217 INTRODUCCION DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN C. RANCHO ROSARITO ENTRE C. RANCHO ALEGRE Y C. RANCHO TIJUANA	DSAB 217	245,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
184	DMO 144 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON AGUSTINA RAMIREZ	DMO 144	168,795	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	365	-	0.0%
185	DST 18 RED DE AGUA POTABLE EN C. PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. FRESNO Y CAÑÓN CENTENRIO	DST 18	135,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	80	-	0.0%
186	DMO 148 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. TECNICA 72, AV. UNIVERSIDAD ENTRE DIPLOMADOS Y GEOLOGOS	DMO 148	220,000	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
187	DST 25 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. GORRIÓN Y C. GAVIOTA ENTRE C. GOLONDRINA	DST 25	550,000	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,185	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%

188	DMO-124.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. AQUILES SERDAN ENTRE C. 17 (ADOLFO RUIZ CORTINEZ) Y C. 18 (MANUEL AVILA CAMACHO)	DMO-124	259,470	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	560	-	0.0%
189	DLP-63.- TERMINADO DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LA MORITA	DLP-63	241,250	0.3%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
190	DLP-70.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TAHA ENTRE C. TEPOZTECA Y C. TLAXCALTECAS	DLP-70	234,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	505	-	0.0%
191	DCTR 165 CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN ESC. SEC. NO. 51 EN PROLONGACIÓN PELICANOS	DCTR165	354,200	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	104	-	0.0%
192	DST 27 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PAVO REAL DORADO ENTRE C. PALOMA Y C. HALCÓN	DST 27	373,000	0.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	805	-	0.0%
193	DPL 181 PASO PEATONAL (ANDADOR Y/O BANQUETAS) EN C. TRANSPENINSULAR 6	DPL 181	50,000	0.1%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	170	-	0.0%
194	DCEN 192 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL ALEMÁN ENTRE C. MEZQUITE Y C. 23	DCEN 192	311,500	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	670	-	0.0%
195	DLP-81.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CEBOLLA ENTRE C. GUERRERO NEGRO Y C. LA PIÑA	DLP-81	300,006	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	750	-	0.0%
196	DSAB 211 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. JUAN LUKEN ENTRE C. FUNKE Y C. F. GUTIERREZ	DSAB 211	125,550	0.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	270	-	0.0%
197	DCC-110.- EQUIPAMIENTO DE AULA DE COMPUTO EN ESC. PRIMARIA JOSÉ MARTÍ	DCC-110	50,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
198	DLM 14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORQUIDEAS SUR	DLM 14	330,000	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	675	-	0.0%
199	DMO-140.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. JOSEFINA RENDON (TRAMO PENDIENTE)	DMO-140	100,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	220	-	0.0%
200	DST 38 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN C. ISLA TODOS SANTOS	DST 38	450,000	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	960	-	0.0%
201	DST 33 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN C. MELCHOR OCAMPO ENTRE C. PRIMERA Y C. RANCHO ALEGRE	DST 33	237,500	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	500	-	0.0%
202	DLP-78.- SUMINISTRO DE PAQUETES DIVERSOS DE MATERIAL EN UBICACIONES DIVERSAS	DLP-78	292,727	0.4%	-	0.0%	EXPEDIENTE	148	-	0.0%
203	DCC-98.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. PASEO DEL PARQUE ENTRE C. SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR Y C. TECOLOTE	DCC-98	637,200	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,012	-	0.0%
204	DCC-111.- MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	DCC-111	50,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
205	DCC-120.- MEJORAS DIVERSAS EN JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL ENTRE C. JOSÉ RICO NUÑEZ	DCC-120	70,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%

206	DMO-128.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL DE LA MADRID ENTRONQUE CON C. SIERRA MADRE	DMO-128	83,700	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	180	-	0.0%
207	DMO-132.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CURRO RIVERA ENTRE C. RANCHO SECO Y C. RAQUEL MARTINEZ Y ENTRE C. TORRECILLAS Y C. 16 DE SEPTIEMBRE	DMO-132	209,250	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	450	-	0.0%
208	DST 21 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CERRADA ESTADO 29 ENTRE C. ROBERTO DE LA MADRID Y C. ESTADO 29	DST 21	465,000	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,000	-	0.0%
209	DSAB 206 RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. MARÍA DE JESÚS IGLESIAS	DSAB 206	82,800	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	50	-	0.0%
210	DPL 170 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITAS	DPL 170	1,245,270	1.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,680	-	0.0%
211	DPL 186 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SANTA FÉ C. OLIVOS A C. FRANCISCO	DPL 186	568,760	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,225	-	0.0%
212	DLP-82.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ABETO SUR ENTRE C. SAUCILLO Y C. TIBUQUINA	DLP-82	300,006	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	650	-	0.0%
213	DPL 174 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LAS ROCAS	DPL 174	316,200	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	630	-	0.0%
214	DCC-108.- MEJORAS DIVERSAS EN JARDÍN DE NIÑOS FRAY MARTÍN ZUMARRAGA	DCC-108	70,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
215	DLP-91.- INTRODUCCIÓN DE OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN C. SANTA CATARINA	DLP-91	222,106	0.3%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
216	DCTR 153 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAÑÓN MEXICO ENTRE C. ZACATECAS Y C. MICHOACAN	DCTR 153	300,000	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	500	-	0.0%
217	DLP-62.- CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN CRESPI	DLP-62	65,004	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
218	DLP-65.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MAYAS ENTRE C. ACHIUTLA Y C. CHICHENITZA	DLP-65	540,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,165	-	0.0%
219	DCTR 150 CAJON PLUVIAL EN CAÑÓN JHONSON	DCTR 150	20,000	0.0%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
220	DCC-101.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ENCINO MIRADOR CAPISTRANO	DCC-101	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	550	-	0.0%
221	DST 20 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. CACTUS ENTRE C. VISNAGA O C. TUNA	DST 20	353,000	0.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	760	-	0.0%
222	DCTR-164.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. TETECALA ENTRE C. TLATIZAPAN Y C. JUAN DE DIOS PESA	DCTR-164	499,992	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,075	-	0.0%
223	DCTR-162.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. M, LIRA ENTRE C. VALENTINO Y C. J. NUÑEZ	DCTR-162	1,417,622	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,050	-	0.0%
224	DMO-129.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. RAMPA CIPRESS ENTRE C. CIRCUITO 70-76 HACIA ESCALERA DE C. CIPRESS	DMO-129	186,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	400	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
TIJUANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 79,049,672

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			74,332,796	94.0%	-	0.0%		118,692	-	0.0%
225	DMO-131.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 22 ENTRONQUE CON CALLEJÓN MANUEL CONTRERAS	DMO-131	139,500	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
226	DCC-96.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. COMISIARIADO ENTRE C. FRANCISCO VILLA A C. ALAMOS	DCC-96	654,750	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,450	-	0.0%
227	DMO-125.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. FERROCARRIL ENTRE C. 6 Y C. 7	DMO-125	136,710	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
228	DST 39 OBRAS DE PROTECCIÓN EN C. XICOTÉNCATL LEYVA	DST 39	400,000	0.5%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
229	DCTR-163.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RAMPA ALEMÁN ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA Y MILTON CASTELLANO EVERARDO	DCTR-163	534,750	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,150	-	0.0%
230	DCC-112.- MEJORAS DIVERSAS EN ESC. SECUNDARIA 41	DCC-112	100,000	0.1%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
231	DSAB 226 MEJORAS DIVERSAS EN ESC. SEC. NO. 26	DSAB 226	95,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	344	-	0.0%



Estado
Municipio

BAJA CALIFORNIA
PLAYAS DE ROSARITO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 6,637,397

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,969,387	105.0%	-	0.0%		6,969,387	-	0.0%
1	H. AYUNTAMIENTO-PRODEUR	AYUNTAMIENTO-PRODEUR	6,637,512	100.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	6,637,512	-	0.0%
2	GTOINDIRECTO	GTOINDIRECTO	199,125	3.0%	-	0.0%	PAGO	199,125	-	0.0%
3	GTOINSTITUCIONAL	GTOINSTITUCIONAL	132,750	2.0%	-	0.0%	CAPACITACIÓN	132,750	-	0.0%