



Estado
Municipio

DURANGO
CANATLÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **19,284,194**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,836,652	14.7%	2,836,652	14.7%		3,977	3,977	100.0%
1	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLES	-	18,451	0.1%	18,451	0.1%	ACCIÓN	1	1	100.0%
2	PAVIMENTACION DE CALLE NO ME OLVIDES	-	1,183,853	6.1%	1,183,853	6.1%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,886	3,886	100.0%
3	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONA SIERRA	-	930,098	4.8%	930,098	4.8%	KILÓMETROS	80	80	100.0%
4	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE VENUSTIANO CARRANZA A CARRETERA 45	-	704,250	3.7%	704,250	3.7%	KILÓMETROS	10	10	100.0%



Estado
Municipio

DURANGO
CONETO DE COMONFORT

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

6,382,298

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,160,074	33.8%	409,108	6.4%		14	3	18.1%
1	REHABILITACION DE LA RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	01	50,000	0.8%	-	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	-	0.0%
2	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA)	06	191,911	3.0%	133,179	2.1%	SISTEMA	1	1	64.0%
3	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TINACO DE 10 MIL LTS.) BARRIO EL PUERTECITO	05	32,600	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
4	REHABILITACION DE LA RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	02	400,000	6.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS (ULTIMA ETAPA)	19	190,692	3.0%	57,207	0.9%	METROS CUADRADOS	1	0	30.0%
6	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA	20	50,000	0.8%	-	0.0%	BEBEDERO	1	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS (PRIMERA ETAPA)	17	86,417	1.4%	59,970	0.9%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	69.0%
8	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA	21	250,000	3.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
9	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL COBAED	07	17,400	0.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	13	388,089	6.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
11	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	04	40,000	0.6%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	12	203,189	3.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA (ULTIMA ETAPA)	16	159,776	2.5%	158,752	2.5%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	90.0%
14	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	03	100,000	1.6%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
CUENCAMÉ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

18,509,238

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,432,354	23.9%	2,539,109	13.7%		9,451	8,790	93.0%
1	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESC. PRIM., COL. CHAPALA	R33-038/13	50,000	0.3%	10,800	0.1%	M2, SANITARIOS	12	4	33.3%
2	REHABILITACION DE AULAS(LOSAS DE CONCRETO), CERRO GORDO	R33-034/13	90,000	0.5%	89,740	0.5%	METROS CUADRADOS	106	100	94.3%
3	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, LA CUREÑA	R33-033/13	100,000	0.5%	100,000	0.5%	POSTE	2	2	100.0%
4	GASTOS INDIRECTOS	R33-046/13	532,354	2.9%	189,190	1.0%	PROGRAMA	1	0	35.0%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EJ. SEVERINO CENICEROS	R33-020/13	1,470,000	7.9%	1,404,062	7.6%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,000	4,500	90.0%
6	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS, PUBLIO DE SANTIAGO	R33-015/13	180,000	1.0%	180,000	1.0%	METRO LINEAL	305	305	100.0%
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CUENCAME DE CENICEROS	R33-019/13	1,180,000	6.4%	23,200	0.1%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,800	3,800	100.0%
8	CONSTRUCCION DE AULAS (CECYTED), RAMON CORONA	R33-037/13	430,000	2.3%	142,117	0.8%	METROS CUADRADOS, AULAS	216	70	32.4%
9	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, LA FE	R33-029/13	400,000	2.2%	400,000	2.2%	POSTE	9	9	100.0%



Estado
Municipio

DURANGO
DURANGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

65,378,396

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,205,370	56.9%	8,703,760	13.3%		130,469	24,885	19.1%
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IRMA DORANTES	13/05007CP	503,190	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,502	-	0.0%
2	TECHO SEGURO	11/05305CP	1,634,039	2.5%	1,634,039	2.5%	ACCIÓN	384	384	100.0%
3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE TABASCO	13/05048CP	12,383	0.0%	-	0.0%	METROS	72	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	11/05669CP	372,517	0.6%	372,517	0.6%	METROS CUADRADOS	2,326	2,326	100.0%
5	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PUEBLA	13/05049CP	48,453	0.1%	-	0.0%	METROS	281	-	0.0%
6	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCO PARCELARIO	13/05195 PR	16,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	1,667	-	0.0%
7	CERCO PARCELARIO	13/05183 PR	8,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	833	-	0.0%
8	MANOS A LA OBRA LECHADA ZONA URBANA	13/05168CP	440,000	0.7%	-	0.0%	ACCIÓN	1,266	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CACTUS	13/05015CP	378,833	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,131	-	0.0%
10	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCO	13/05194 PR	12,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	1,250	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	13/05186 PR	100,700	0.2%	-	0.0%	M2, BORDO	5,300	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPULLOS	13/05005CP	378,498	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,130	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. GRAL. JAIME TORRES BODET	13/05100CP	99,151	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	40	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROF. JAIME FERNANDEZ SARACHO	11/05459CP	365,973	0.6%	365,973	0.6%	METROS CUADRADOS	1,389	1,389	100.0%
15	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	13/05114PR	600,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO LEZAMA PESCADOR	13/05028CP	622,058	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,857	-	0.0%
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FLOR DE LIMON	13/05006CP	255,126	0.4%	44,918	0.1%	METROS CUADRADOS	762	141	18.5%
18	CERCO PARCELARIO	13/05176 PR	8,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	833	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FELIPE ANGELES	13/05038CP	2,779	0.0%	-	0.0%	METROS	16	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
DURANGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

65,378,396

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,205,370	56.9%	8,703,760	13.3%		130,469	24,885	19.1%
20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DIEGO RIVERA	13/05014CP	98,647	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	294	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA NARDO	13/05022CP	637,833	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,904	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SANTA MARIA	13/05044CP	96,680	0.1%	-	0.0%	METROS	561	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PANFILO NATERA	13/05008CP	425,091	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,269	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CESAR COSTA	13/05002CP	325,188	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	971	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LLUVIA CON SOL	13/05030CP	145,174	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	433	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENJAMIN ARGUMEDO	11/05665CP	688,821	1.1%	688,821	1.1%	METROS CUADRADOS	3,190	3,190	100.0%
27	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CHIHUAHUA	13/05031CP	459,528	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,372	-	0.0%
28	IMPERMEABILIZACION RURAL	13/05107PR	333,000	0.5%	-	0.0%	ACCIÓN	333	-	0.0%
29	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SAN JOSE	13/05046CP	98,417	0.2%	-	0.0%	METROS	571	-	0.0%
30	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	13/05192 PR	48,000	0.1%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	5,000	-	0.0%
31	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 1RO. DE MAYO	13/05017CP	305,754	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	913	-	0.0%
32	DESPLANTÉ DE MUROS ZONA URBANA	13/05170CP	440,000	0.7%	-	0.0%	ACCIÓN	1,266	-	0.0%
33	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. MARCO GONZALEZ SOLIS	13/05099PR	762,379	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BORDAS, CERCOS	462	-	0.0%
34	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	13/05068PR	350,000	0.5%	-	0.0%	CANCHA	1	-	0.0%
35	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	11/05458CP	375,454	0.6%	375,454	0.6%	METROS CUADRADOS	1,393	1,393	100.0%
36	ENJARRE CON ACABADO DE PINTURA	13/05108CP	566,913	0.9%	-	0.0%	ACCIÓN	100	-	0.0%
37	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ESTHER FERNANDEZ	13/05035CP	880	0.0%	-	0.0%	METROS	5	-	0.0%
38	CERCO PARCELARIO	13/05178 PR	6,400	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	667	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
DURANGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

65,378,396

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,205,370	56.9%	8,703,760	13.3%		130,469	24,885	19.1%
39	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR	11/05457CP	1,158,486	1.8%	1,158,486	1.8%	METROS CUADRADOS	6,786	6,786	100.0%
40	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLAVEL	13/05057CP	1,931	0.0%	-	0.0%	METROS	8	-	0.0%
41	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO	13/05053PR	156,653	0.2%	-	0.0%	METROS	649	-	0.0%
42	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FERNANDO ALMADA	13/05021CP	352,664	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,053	-	0.0%
43	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCO PARCELARIO	13/05197 PR	40,000	0.1%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	4,167	-	0.0%
44	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR GAMIZ	13/05024CP	216,993	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	647	-	0.0%
45	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR GAMIZ	13/05025CP	330,661	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	931	-	0.0%
46	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA LAS ROSAS	13/05019CP	77,947	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	233	-	0.0%
47	CERCO PARCELARIO	13/05175 PR	8,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	833	-	0.0%
48	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL	13/05171PR	680,000	1.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1,956	-	0.0%
49	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTORCHA POPULAR	11/05417CP	102,933	0.2%	102,933	0.2%	METROS CUADRADOS	885	885	100.0%
50	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	13/05054PR	201,067	0.3%	-	0.0%	METROS	833	-	0.0%
51	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	13/05189 PR	53,504	0.1%	-	0.0%	M2, BORDO	2,816	-	0.0%
52	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIMON ALVAREZ	13/05016CP	414,826	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,225	-	0.0%
53	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	13/05065PR	165,082	0.3%	-	0.0%	METROS LINEALES	25	-	0.0%
54	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FELIPE ANGELES	13/05023CP	84,443	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	252	-	0.0%
55	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NIÑO JESUS	13/05045CP	97,250	0.1%	-	0.0%	METROS	564	-	0.0%
56	AMPLIACION DE VIVIENDA	13/05102CP	1,500,000	2.3%	-	0.0%	ACCIÓN	100	-	0.0%
57	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VALLE HERMOSO	13/05027CP	188,723	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	563	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
DURANGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

65,378,396

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,205,370	56.9%	8,703,760	13.3%		130,469	24,885	19.1%
58	PISO FIRME	13/05112PR	500,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
59	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LLUVIA CON SOL	13/05036CP	3,458	0.0%	-	0.0%	METROS	20	-	0.0%
60	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	13/05009CP	415,286	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,240	-	0.0%
61	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ESTHER FERNANDEZ	13/05029CP	325,740	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	972	-	0.0%
62	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	13/05187 PR	142,500	0.2%	-	0.0%	M2, BORDO	7,500	-	0.0%
63	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NO. 336	13/05098PR	469,479	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	218	-	0.0%
64	CERCO PARCELARIO	13/05181 PR	8,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	833	-	0.0%
65	CERCO PARCELARIO	13/05182 PR	4,800	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	500	-	0.0%
66	IMPERMEABILIZACION	11/05304CP	809,680	1.2%	809,680	1.2%	ACCIÓN	1,000	1,000	100.0%
67	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ	11/05666CP	518,998	0.8%	518,998	0.8%	METROS CUADRADOS	3,070	3,070	100.0%
68	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SALVADOR GAMIZ	13/05034CP	1,551	0.0%	-	0.0%	METROS	8	-	0.0%
69	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 1RO. DE MAYO	13/05041CP	2,964	0.0%	-	0.0%	METROS	17	-	0.0%
70	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	13/05191 PR	25,000	0.0%	-	0.0%	M2, BORDO	1	-	0.0%
71	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE TABASCO	13/05050CP	11,170	0.0%	-	0.0%	METROS	65	-	0.0%
72	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA TORIBIO ORTEGA	13/05026CP	131,241	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	385	-	0.0%
73	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SIMON ALVAREZ	13/05039CP	517	0.0%	-	0.0%	METROS	3	-	0.0%
74	CERCO PARCELARIO	13/05180 PR	6,400	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	667	-	0.0%
75	CERCO PARCELARIO	13/05179 PR	6,400	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	667	-	0.0%
76	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE JOSÉ MIGUEL CASTRO CARRILLO	13/05064CP	5,000,000	7.6%	-	0.0%	METROS LINEALES	14	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
DURANGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

65,378,396

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,205,370	56.9%	8,703,760	13.3%		130,469	24,885	19.1%
77	ENJARRE ZONA URBANA	13/05109CP	569,000	0.9%	-	0.0%	ACCIÓN	1,637	-	0.0%
78	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	13/05111PR	645,000	1.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1,856	-	0.0%
79	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DAVID REYNOSO	13/05011CP	180,149	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	538	-	0.0%
80	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALCATRAZ	11/05668CP	162,500	0.2%	162,500	0.2%	METROS CUADRADOS	796	796	100.0%
81	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	13/05193 PR	32,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	3,333	-	0.0%
82	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE DOROTEO ARANGO	13/05040CP	1,003	0.0%	-	0.0%	METROS	6	-	0.0%
83	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CHIHUAHUA	13/05037CP	8,128	0.0%	-	0.0%	METROS	47	-	0.0%
84	LECHADAS URBANA	13/05106CP	569,000	0.9%	-	0.0%	ACCIÓN	1,637	-	0.0%
85	IMPERMEABILIZACION URBANA	13/05105CP	667,000	1.0%	-	0.0%	ACCIÓN	667	-	0.0%
86	TECHO SEGURO (LOSA SOLIDA)	13/05104CP	648,000	1.0%	-	0.0%	ACCIÓN	100	-	0.0%
87	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FLOR SILVESTRE	13/05012CP	407,026	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,215	-	0.0%
88	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARAVILLAS	13/05058CP	15,493	0.0%	-	0.0%	METROS	90	-	0.0%
89	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PUERTO VALLARTA	13/05004CP	157,074	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	460	-	0.0%
90	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO AVILA NEVAREZ	11/05460CP	365,305	0.6%	365,305	0.6%	METROS CUADRADOS	1,384	1,384	100.0%
91	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIOS	13/05010CP	175,349	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	488	-	0.0%
92	GASTOS INDIRECTOS	13/05001CP	50,000	0.1%	33,560	0.1%	INFORME	1	1	60.0%
93	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CIRCUITO ARMANDO DEL CASTILLO	13/05059CP	30,889	0.0%	-	0.0%	METROS	179	-	0.0%
94	CERCO PARCELARIO	13/05185 PR	4,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	417	-	0.0%
95	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PINO SUAREZ	13/05051PR	223,515	0.3%	-	0.0%	METROS	926	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
DURANGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

65,378,396

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			37,205,370	56.9%	8,703,760	13.3%		130,469	24,885	19.1%
96	CERCO PARCELARIO	13/05172 PR	32,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	3,333	-	0.0%
97	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	13/05032CP	690	0.0%	-	0.0%	METROS	4	-	0.0%
98	LAMINA	13/05103PR	295,400	0.5%	-	0.0%	ACCIÓN	64	-	0.0%
99	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO	13/05020CP	391,685	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	995	-	0.0%
100	CERCO PARCELARIO	13/05177 PR	8,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	833	-	0.0%
101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUITLAHUAC Y TENOCHTITLAN	11/05667CP	451,243	0.7%	451,243	0.7%	METROS CUADRADOS	1,617	1,617	100.0%
102	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13/05110CP	569,000	0.9%	-	0.0%	ACCIÓN	1,637	-	0.0%
103	AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA ADICIONAL)	11/05303CP	1,500,003	2.3%	1,500,003	2.3%	ACCIÓN	86	86	100.0%
104	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	13/05066CP	262,876	0.4%	-	0.0%	METROS LINEALES	55	-	0.0%
105	MANOS A LA OBRA ENJARRE ZONA URBANA	13/05169CP	440,000	0.7%	-	0.0%	ACCIÓN	1,266	-	0.0%
106	CERCO PARCELARIO	13/05184 PR	4,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	417	-	0.0%
107	CERCO PARCELARIO	13/05173 PR	8,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	833	-	0.0%
108	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE BENITO JUAREZ	13/05052PR	218,687	0.3%	-	0.0%	METROS	906	-	0.0%
109	CERCO PARCELARIO	13/05174 PR	8,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	833	-	0.0%
110	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MEXICO TRIUNFO	13/05042CP	8,825	0.0%	-	0.0%	METROS	51	-	0.0%
111	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	13/05190 PR	66,500	0.1%	-	0.0%	M2, BORDO	3,500	-	0.0%
112	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	13/05055PR	228,825	0.4%	-	0.0%	METROS	948	-	0.0%
113	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE COAHUILA	13/05003CP	492,621	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,471	-	0.0%
114	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCO PARCELARIO	13/05196 PR	28,000	0.0%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	2,917	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
DURANGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **65,378,396**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,205,370	56.9%	8,703,760	13.3%		130,469	24,885	19.1%

115	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AZUCENAS	11/05431CP	119,330	0.2%	119,330	0.2%	METROS CUADRADOS	437	437	100.0%
116	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA LAS ROSAS	13/05018CP	477,309	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,425	-	0.0%
117	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	13/05188 PR	104,500	0.2%	-	0.0%	M2, BORDO	5,500	-	0.0%
118	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE DAVID REYNOSO	13/05033CP	1,062	0.0%	-	0.0%	METROS	6	-	0.0%
119	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALEJANDRA GUZMAN	13/05047CP	30,834	0.0%	-	0.0%	METROS	179	-	0.0%
120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALBERTO VAZQUEZ	13/05013CP	311,343	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	929	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GENERAL SIMÓN BOLÍVAR

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 10,365,226

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,255,680	947.9%	497,679	4.8%		2,914	746	25.6%
1	BOULEVARD 3RA ETAPA (FACHADA DE ACCESO)	5-6040-7020-0001	9,825,568	94.8%	20,200	0.2%	METROS CUADRADOS	40	20	50.0%
2	REHABILITACIÓN DE POZO AGRICOLA	5-6100-1030-0001	9,825,568	94.8%	80,000	0.8%	HECTÁREA	1	1	100.0%
3	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES	5-6040-6010-0001	9,825,568	94.8%	87,065	0.8%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,243	250	20.1%
4	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CIRCUITO PEATONAL	5-6040-5010-0001	9,825,568	94.8%	15,000	0.1%	METROS LINEALES	305	150	49.2%
5	REVESTIMIENTO DE CAMINO 18 DE MARZO-ORIENTE AGUANAVAL	5-6040-7020-0001	9,825,568	94.8%	90,000	0.9%	KILÓMETROS	8	8	100.0%
6	REVESTIMIENTO DE CAMINO SIMÓN BOLÍVAR-SAN JOSÉ DE REYES	5-6090-2000-0002	9,825,568	94.8%	90,000	0.9%	KILÓMETROS	8	8	100.0%
7	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5-6120-2030-0000	9,825,568	94.8%	10,055	0.1%	PAGO	12	3	25.0%
8	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES	5-6040-6010-0002	9,825,568	94.8%	87,065	0.8%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,273	300	23.6%
9	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5-6120-2040-0000	9,825,568	94.8%	17,500	0.2%	PAGO	12	3	25.0%
10	SUPERVISIÓN Y CONTROL	6-6120-2020-0000	9,825,568	94.8%	794	0.0%	PAGO	12	3	25.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%

1	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN J.N. HORACIO RENTERIA ROCHA, EJ. LA LUZ	83	13,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P.FCO. J. MUJICA T.M., COL. DIVISION DEL NORTE	44	20,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
3	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL EJ. EL SIETE	14	538,550	1.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,260	-	0.0%
4	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
5	AMP. DE RED ELECTRICA EJ. COMPETENCIA	10	245,638	0.6%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
6	BARDA PERIMETRAL J.N. BERNARDO DE BALBUENA E.J, PROVIDENCIA	74	25,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE CANCHA EN E. TELESECUNDARIA #252, EJ. EUREKA	136	30,000	0.1%	-	0.0%	CANCHA	1	-	0.0%
8	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
9	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. JOSE VASCONCELOS, FRACC. SAN ANTONIO	24	16,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE 1 LOCAL PARA TALLER	TG/7039/13P R	123,000	0.3%	-	0.0%	TALLER	1	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7007/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
12	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
13	AMPLIACIÓN DE RED EJ. POANAS	01	187,625	0.5%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
14	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJ. EL FENIX	29	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
15	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	88,000	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
16	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. FF. CC. NACIONALES, COL. CENTRO	38	45,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
17	CONSTRUCCION DE LOCAL	TG/7034/13P R	132,500	0.3%	-	0.0%	BODEGA	1	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. FRANCISCO SARABIA, EJ. VICENTE NAVA	70	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	70	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE AULA EN E. TELESECUNDARIA #548 OCTAVIO RIVERA, EJ.A ARCINAS	129	53,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
20	AMP. DE RED ELECTRICA EJ. MADRID	13	818,118	2.0%	-	0.0%	POSTE	25	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. DELFINA ARROYO VARELA, COL. VALLE DE CHAPALA	12	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, DEL FRACC. FILADELFIA	09	40,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	50	-	0.0%
23	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%

24	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	50,000	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE 1 LOCAL PARA TALLER	TG/7041/13P R	172,500	0.4%	-	0.0%	TALLER	1	-	0.0%
26	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
27	PAVIMENTACIÓN C. OTOÑO ACCESO Y LIMITE COL. LAS FLORES	03	622,050	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,960	-	0.0%
28	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EJ. POANAS	01	335,050	0.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,000	-	0.0%
29	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN J.N.MARIA INES, EJ. 4 DE DICIEMBRE	73	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	70	-	0.0%
30	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL J.N. LEE DE FOREST, COL. EL FOCE	01	40,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	55	-	0.0%
31	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
32	MEJORAMIENTO DE AULA E.P. RICARDO FLORES MAGON T.M., COL. RICARDO FLORES MAGON	40	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
33	AULA E.P. REDENCIÓN EJ. NOE	120	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
34	CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EJ. JABONOSO	121	33,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
35	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
36	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
37	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. SENTIMIENTOS DE LA NACION, FRACC. JARDIN	32	25,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
38	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN E. TELESECUNDARIA #253, EJ. EL CARIÑO	132	90,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	250	-	0.0%
39	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	105,600	0.3%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
40	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. CLUB ROTARIO, COL. CENTRO	14	50,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
41	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN J.N. GUILLERMO PRIETO, EJ. LAS LECHUZAS	77	15,000	0.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	20	-	0.0%
42	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. AÑO DE JUAREZ, COL. LOS ALAMOS	28	30,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
43	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
44	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
45	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
46	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN E. TELESECUNDARIA #186, EJ. LAS HUERTAS	133	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	93	-	0.0%
47	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN J.N. MA. ENRIQUETA, EJ. SAN FELIPE	95	33,000	0.1%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
48	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	158,400	0.4%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
49	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN J.N. FCO GABILONDO SOLER DEL FRACC. MIRAVALLE	07	40,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	50	-	0.0%
50	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	56,100	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
51	PAVIMENTACIÓN C. MÉXICO URUGUAY Y BLVD. REBOLLO ACOSTA COL. SANTA ROSALIA	26	581,950	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,330	-	0.0%
52	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJ. MANILA	34	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
53	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
54	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. MIGUEL HIDALGO T.M., COL. CENTRO	41	30,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
55	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
56	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	50,000	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
57	MEJORAMIENTO EN AULA (PINTURA) DE J.N. RAFAEL CASTELLANOS, FRACC. CASTELLANOS	17	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
58	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7020/13PR	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
59	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
60	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA # 63, EJ. SAN FELIPE	127	20,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
61	PAVIMENTACIÓN C. SANTA ROSALIA, 5 DE MAYO Y LIMITE COL. EL CENTENARIO	10	231,700	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	730	-	0.0%
62	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	50,000	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
63	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL EJ. SAN FELIPE	22	1,750,598	4.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	4,800	-	0.0%
64	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
65	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
66	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
67	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN E.P. MIGUEL HIDALGO, EJ. SANTOÑA	125	20,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
68	PAVIMENTACIÓN C. ITALIA NACIONES UNIDAS Y ESPAÑA COL. LETICIA HERRERA	18	625,200	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,970	-	0.0%
69	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC T.V. FRACC. SANTA TERESA	26	10,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
70	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJ. AMPLIACIÓN NOE	32	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
71	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS, EJ. ARCINAS	80	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
72	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO, COL 5 DE MAYO	45	50,000	0.1%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
73	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. JUSTO SIERRA T.V., COL. LA FERIA	42	60,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
74	BARDA PERIMETRAL E.P. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	100	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	40	-	0.0%
75	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
76	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
77	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
78	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN J.N.MOISES SAENZ GARZA, EJ. EL FENIX	94	15,000	0.0%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
79	PAVIENTACIÓN EJ. ARCINAS- VALLE DE EUREKA	16	2,448,245	6.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	14,830	-	0.0%
80	CONSTRUCCION DE 1 LOCAL PARA TALLER	TG/7040/13PR	123,000	0.3%	-	0.0%	TALLER	1	-	0.0%
81	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. RICARDO FLORES MAGON, COL. RICARDO FLORES MAGON	02	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
82	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
83	AULA E.S.T. #26 COL. EL REFUGIO	62	35,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
84	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	70,400	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
85	BARDA PERIMETRAL E.P. PDTE. ADOLFO LÓPEZ MATEO COL. SANTA ROSA	51	15,000	0.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	20	-	0.0%
86	PAGO A CAPITAL E INTERESES	01	4,393,914	10.7%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
87	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
88	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJ. SAN FELIPE	31	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
89	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
90	AULA E.P. FRANCISCO SARABIA EJ. EL COMPAS	117	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
91	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
92	AMP. DE RED ELECTRICA EJ. JABONOSO	16	179,148	0.4%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
93	BARDA PERIMETRAL E.P. 19 DE OCTUBRE EJ. JOLO	97	45,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
94	PAVIMENTACIÓN C. GOBERNADORES DEL CANAL Y NIÑOS HEROES COL. NUEVO GÓMEZ	05	1,771,000	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,580	-	0.0%
95	PAVIMENTACIÓN C. JUAN ARREOLA CHINA Y LIMITE COL. OCTAVIANO RENDÓN	12	412,600	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,300	-	0.0%
96	REHABILITACIÓN DE PLAZA PALO BLANCO	36	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
97	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
98	PAVIMENTACIÓN C. EXPO FERIA Y DADOS COL. LA FERIA	23	279,300	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	880	-	0.0%
99	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
100	BARDA PERIMETRAL E.P. FCO. GONZALEZ BOCA NEGRA COL. URBIVILLAS DEL CEDRO	50	80,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	120	-	0.0%
101	REHABILITACION Y MEJORAMEINTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
102	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
103	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAED GREGORIO A. GARCIA, EJ. GROGORIO GARCIA	139	80,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	120	-	0.0%
104	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
105	AMP. RED ELECTRICA EJ. LA AURORA	5	236,318	0.6%	-	0.0%	POSTE	12	-	0.0%
106	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
107	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. IGNACIO LOPEZ RAYON, COL. EL DORADO	13	30,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
108	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7024/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
109	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	37,400	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
110	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRACC. HAMBURGO	04	50,000	0.1%	-	0.0%	METROS LINEALES	60	-	0.0%
111	AULA E.P. GUADALUPE VICTORIA EJ. ABISINIA	118	30,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
112	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
113	PAVIMENTACIÓN C. GARCÍA MARQUEZ CHINA Y LÍMITE COL. OCTAVIANO RENDÓN	13	333,250	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,050	-	0.0%
114	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
115	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
116	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTDE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
117	BARDA PERIMETRAL E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJ. LA AURORA	108	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
118	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7014/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
119	DESARROLLO INSTITUCIONAL	01	1,216,656	3.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
120	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
121	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
122	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
123	BARDA PERIMETRAL E.P. EMILIANO ZAPATA T.V. EJ. JIMENEZ	103	30,000	0.1%	-	0.0%	METROS LINEALES	40	-	0.0%
124	BARDA PERIMETRAL E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ EJ. EUREKA	105	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	90	-	0.0%
125	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7029/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
126	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
127	PAVIMENTACIÓN DE CALLES C. QUINTA ACCESO Y LIMITE COL. SAN ANGEL	02	577,650	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,820	-	0.0%
128	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E. TELESECUNDARIA #188, EJ. EL VERGEL	134	28,500	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	35	-	0.0%
129	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. PEQUE TRAVIESO, EJ. JOLO	78	20,000	0.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	30	-	0.0%
130	CANCHA E.P. LEONA VICARIO FRACC. HACIENDAS DEL REFUGIO	57	30,000	0.1%	-	0.0%	CANCHA	1	-	0.0%
131	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION DE CASAS DE CARTON	-	75,000	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
132	AULA E.P. JESUS GARCIA CORONA EJ. DINAMITA	114	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
133	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL DEL EJ. LA TEHUA	10	335,150	0.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,000	-	0.0%
134	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	35,000	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
135	ELECTRIFICACIÓN EJ. CANDIDO AGUILAR	01	239,523	0.6%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
136	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EJ. ENTRONQUE -ARCINAS	18	3,109,000	7.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	18,820	-	0.0%
137	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N.BENITO JUAREZ, EJ. EL CONSUELO	91	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
138	CANCHA E.S. PROF. RAFAEL VALENZUELA COL. EL REFUGIO	58	30,000	0.1%	-	0.0%	CANCHA	1	-	0.0%
139	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. MANUEL CHAIREZ, FRACC. HAMBURGO	34	90,000	0.2%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
140	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
141	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EJ. LA AURORA	6	437,900	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
142	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
143	PATIO CIVICO E.P. 15 DE NOVIEMBRE EJ. MA. ANTONIETA	112	20,000	0.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
144	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. LEOPOLDO VILLARREAL, COL. SACRAMENTO	11	15,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
145	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
146	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
147	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
148	BARDA PERIMETRAL E.P. CINCO DE FEBRERO EJ. EL RETOÑO	110	42,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	160	-	0.0%
149	PAVIMENTACIÓN C. PRIMERA ACCESO Y LIMITE EJ. LAS HUERTAS	19	1,472,600	3.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	4,640	-	0.0%
150	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EJ. JABONOSO	13	634,600	1.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	4,000	-	0.0%
151	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
152	BARDA PERIMETRAL E.P. LEONA VICARIO EJ. HUITRON	96	40,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	50	-	0.0%
153	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN J.N. CARRUSEL, COL. NICOLAS FERNANDEZ	21	10,000	0.0%	-	0.0%	DESAYUNADOR	1	-	0.0%
154	PAVIMENTACIÓN C. NACIONES UNIDAS	16	1,348,850	3.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	4,250	-	0.0%
155	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. BENITO JUAREZ, COL. SOLIDARIDAD	16	10,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
156	AMP. DE RED ELECTRICA EJ. EL CARIÑO	12	600,000	1.5%	-	0.0%	POSTE	15	-	0.0%
157	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7019/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
158	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
159	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
160	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	28,050	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
161	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
162	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
163	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN J.N. COLIBRI, EJ. RINCONADA	79	28,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
164	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. LA ESPERANZA, COL. BRITTINGHAM	31	15,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
165	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJIDO NUMANCIA	33	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
166	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
167	PATIO CIVICO CBTIS #159 COL PANFILO NATERA	68	10,000	0.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
168	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. CASTELLANOS	02	1,200,000	2.9%	-	0.0%	COLECTOR	1	-	0.0%
169	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJ, 4 DE DICIEMBRE	02	502,600	1.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,000	-	0.0%
170	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7030/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
171	CONSTRUCCION DE AULA EN E. TELESECUNDARIA #319, EJ. VENECIA	130	60,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
172	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
173	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJ. LAS HUERTAS	40	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
174	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO, EJIDO JIMENEZ	75	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	160	-	0.0%
175	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
176	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CENTRAL, PRIMERA Y NOVENA COL SAN ANGEL	01	1,072,750	2.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,390	-	0.0%
177	MEJORAMIENTO EN AULA EN E.P. 20 DE NOVIEMBRE T.M. COL. CENTRO	23	30,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
178	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
179	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	88,000	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
180	GASTOS INDIRECTOS	01	1,000,000	2.4%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
181	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7013/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
182	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. RAFAEL FELIPE MUÑOZ, EJ. ESTACION NOE	89	5,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
183	PAVIMENTACIÓN C. CASTILLO DE ALMONACIT SAN FERNANDO FRACC. NVO. CASTILLO	27	457,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,440	-	0.0%
184	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
185	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
186	CONSTRUCCION DE 1 INVERNADERO	TG/7037/13P R	139,000	0.3%	-	0.0%	BODEGA	1	-	0.0%
187	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7027/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
188	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7017/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
189	AULA E.P. GRAL. EMILIANO ZAPATA EJ. EMILIANO ZAPATA	119	5,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
190	PAVIMENTACIÓN C. AHEDO 5 DE MAYO Y LIMITE COL. EL CENTENARIO	09	231,700	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	730	-	0.0%
191	AMP. DE RED ELECTRICA EJ. GLORIETA	14	865,147	2.1%	-	0.0%	POSTE	25	-	0.0%
192	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	35,000	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
193	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
194	AMP. RED ELECTRICA EJ. LA POPULAR	8	349,652	0.9%	-	0.0%	POSTE	16	-	0.0%
195	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	70,400	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
196	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA, EJ. SAN IGNACIO	81	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	120	-	0.0%
197	CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. BENITO JUAREZ, EJ. PASTOR ROUAIX	122	90,000	0.2%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
198	CANCHA C.E.T.I.S #47 COL. SACRAMENTO	66	50,000	0.1%	-	0.0%	CANCHA	1	-	0.0%
199	AMP. DE RED ELECTRICA COL. GONZALEZ DE LA VEGA	19	379,279	0.9%	-	0.0%	POSTE	15	-	0.0%
200	CONSTRUCCION DE AULA EN EMSAD 17, EJ. DINAMITA	140	80,000	0.2%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
201	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. PROFRA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, COL. FCO GONZALEZ	47	20,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
202	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
203	PAVIMENTACIÓN C. VIRGINIA LEYVA Y LIMITE COL. ERNESTO HERRERA	14	990,200	2.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,120	-	0.0%
204	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7004/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
205	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
206	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN J.N. HENRI WALLON, EJ. MA. ANTONIETA	71	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	70	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%

207	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. HELLEN KELLER DE LA COL. LOS NOGALES	06	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
208	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7003/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
209	AULA E. PREP. ALICIA F. DE MELENDEZ	65	35,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
210	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
211	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7002/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
212	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	56,100	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
213	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7023/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
214	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. JUAN RUIZ DE ALARCON, COL. EL REFUGIO	05	30,000	0.1%	-	0.0%	METROS LINEALES	40	-	0.0%
215	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
216	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN J.N. JEAN HENRY DUNANT, COL. LETICIA HERRERA	22	10,000	0.0%	-	0.0%	DESAYUNADOR	1	-	0.0%
217	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7008/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
218	AMP. RED ELECTRICA EJ. PROVIDENCIA	4	325,186	0.8%	-	0.0%	POSTE	18	-	0.0%
219	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	ACCIÓN	-	-	0.0%
220	PAVIMENTACIÓN C. DEL SOL 5 DE MAYO Y LIMITE COL. CENTENARIO	11	231,700	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	730	-	0.0%
221	BARDA PERIMETRAL E.P. FERNANDO MONTES DE OCA FRACC. MIRAVALLE	49	60,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	80	-	0.0%
222	PAVIMENTACIÓN C. CENTAURO DENEVOLA FRACC. MORELOS II	24	505,050	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,890	-	0.0%
223	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
224	PATIO CIVICO E.P. LUIS DONALDO COLOSIO T.M. COL. 14 DE NOVIEMBRE	54	60,000	0.1%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
225	CONSTRUCCION DE 1 INVERNADERO	TG/7035/13P R	139,000	0.3%	-	0.0%	BODEGA	1	-	0.0%
226	REHABILITACIONY AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	100,652	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
227	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	105,600	0.3%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
228	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	01	500,000	1.2%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
229	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
230	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. VALLE DE CHAPALA	30	55,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
231	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN E.P. 29 DE OCTUBRE, EJ. EL QUEMADO	123	10,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
232	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. IGNACIO M. ALTAMIRANO T.M., COL. SACRAMENTO	43	10,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
233	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7032/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
234	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. LERDO DE TEJADA, COL. EL CONSUELO	03	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	40	-	0.0%
235	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
236	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE LA NORIA	19	476,950	1.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,390	-	0.0%
237	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EJ. BRITINHAM	7	525,450	1.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,000	-	0.0%
238	CONSTRUCCION DE AULA EN E. TELESECUNDARIA #362, EJ. LA POPULAR	128	30,000	0.1%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
239	AMPL. DE RED ELECTRICA EJ. VALLE DE EUREKA	18	209,030	0.5%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
240	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
241	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
242	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
243	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N.MARIANO MATAMOROS, EJ. HUITRON	90	23,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
244	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
245	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E. TELESECUNDARIA #257, EJ. SAN SEBASTIAN	135	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	93	-	0.0%
246	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	70,400	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
247	CONSTRUCCION DE CANCHA EN CECYTD 11, EJ. EL VERGEL	141	50,000	0.1%	-	0.0%	CANCHA	1	-	0.0%
248	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA CASAS DE CARTON	-	75,000	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
249	AMP. RED. ELECTRICA EJ. LA LUZ	7	258,208	0.6%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
250	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS	01	500,000	1.2%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	10	-	0.0%
251	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%

252	PAVIMENTACIÓN C. BURGOS 5 DE MAYO Y LIMITE COL. CENTENARIO	07	231,700	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	730	-	0.0%
253	AULA EN LA E.S.T. #68 COL. HECTOR MAYAGOITIA	64	80,000	0.2%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
254	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
255	AMP. DE RED ELECTRICA EJ. JIMENEZ	15	224,231	0.5%	-	0.0%	POSTE	12	-	0.0%
256	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA EL VERGEL	28	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
257	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J.N. VICENTE R. GUERRERO, EJ. LA FLOR	82	20,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
258	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
259	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7033/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
260	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J.N. FRANCISCO SARABIA, FRACC. SANTA ROSA	20	20,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
261	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
262	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
263	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
264	BARDA PERIMETRAL E.P. NIÑOS HEROES DE JERUSALEM EJ. JERUSALEM	107	20,000	0.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	40	-	0.0%
265	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
266	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
267	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. BRUNO MARTINEZ T.V., COL. CENTRO	36	30,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
268	BARDA PERIMETRAL E.S. PROF. MA. DOLORES CAMPILLO BLVD. MIGUEL ALEMAN	61	25,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	45	-	0.0%
269	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO J.N. MANUEL EDUARDO GOROSTIZA, EJ. LA POPULAR	93	15,000	0.0%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
270	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
271	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J.N. CUITLAHUAC, COL. DIVISION DEL NORTE	18	60,000	0.1%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
272	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
273	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EJ. NUMANCIA	02	259,951	0.6%	-	0.0%	POSTE	12	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
274	BARDA PERIMETRAL E.P. CHIHUAHUITA NUEVO EJ. CHIHUAHUITA NUEVO	106	20,000	0.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	25	-	0.0%
275	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7005/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
276	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. JEAN PIAGET, COL. MIGUEL DE LA MADRID	15	10,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
277	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
278	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL EJ. TRANSPORTE	9	396,895	1.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
279	CONSTRUCCION DE AULA EN E. TELESECUNDARIA #314, EJ. NOE	131	35,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
280	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
281	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO, EJ. SAN RAMON	88	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
282	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	105,600	0.3%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
283	PAVIMENTACIÓN C. BULGARIA CHINA Y NACIONES UNIDAS COL. LETICIA HERRERA	17	637,900	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,010	-	0.0%
284	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7010/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
285	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7022/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
286	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7028/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
287	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
288	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
289	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. PAULO FREIRE DEL FRACC. URBIVILLA	08	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
290	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EJ. FILADELFIA	76	35,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	80	-	0.0%
291	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJ. EL COMPAS	43	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
292	BARDA PERIMETRAL E.P. AGUSTIN MELGAR EJ. LAS PLAYAS	102	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	40	-	0.0%
293	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. DURANGO, EJ. EL VERGEL	92	44,500	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
294	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7011/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
295	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7018/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
296	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7006/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
297	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJ. JIMENEZ	41	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
298	CONSTRUCCION DE INVERNADERO	TG/7036/13P R	139,000	0.3%	-	0.0%	BODEGA	1	-	0.0%
299	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
300	MEJORAMIENTO EN AULA DE E.P. PROF. ARTURO GAMIZ GARCIA, COL. LETICIA HERRERA	25	37,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
301	PATIO CIVICO E.P. DOLORES CORREA ZAPATA RINC. HAMBURGO	53	80,000	0.2%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
302	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
303	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7012/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
304	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
305	AULA E.P. JOSE MA. MORELOS Y PAVON EJ. CALIFORNIA	116	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
306	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL EJ. MANILA	03	396,600	1.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
307	BARDA PERIMETRAL E.P. JESUS GARCIA CORONA EJ, DINAMITA	109	40,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	100	-	0.0%
308	CONSTRUCCION DE 2 CORRALES	TG/7021/13P R	190,000	0.5%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	2	-	0.0%
309	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
310	BARDA PERIMETRAL E.S.T. #80 FRANCISCO ZARCO FRACC. SAN ALBERTO	60	70,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	120	-	0.0%
311	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. AÑO DE FRANCISCO VILLA, COL. LOPEZ PORTILLO	39	28,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
312	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
313	AULA E.P. VICENTE SUAREZ EJ. LA FLOR	115	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
314	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EJ. GLORIETA	12	437,850	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
315	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
316	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
317	REHABILITACIÓN DE PLAZA BERLIN	37	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
318	REHABILITACIÓN DE PLAZA BUENDÍA	35	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
319	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	100,000	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
320	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL LAS LAGARTIJAS-JABONOSO	21	1,965,850	4.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	11,900	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
321	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN E.P. JESUS AGUSTIN CASTRO T.V., EJ. FILADELFIA	124	20,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
322	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
323	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
324	AMP. RED ELECTRICA EJ. 6 DE OCTUBRE	6	232,642	0.6%	-	0.0%	POSTE	15	-	0.0%
325	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
326	BARDA PERIMETRAL E.S.T. PROF. TEODORO AGUILAR FRACC. LOS ALAMOS	59	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	54	-	0.0%
327	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
328	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
329	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	10	25,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	80	-	0.0%
330	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
331	BARDA PERIMETRAL E.P. PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO	52	85,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	168	-	0.0%
332	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
333	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7015/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
334	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7026/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
335	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. PARQUE HUNDIDO	48	35,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	45	-	0.0%
336	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	70,400	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
337	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
338	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
339	PAVIMENTACIÓN C. DEL TRUENO VERANO Y DEL BOSQUE COL. MIGUEL DE LA MADRID	20	672,750	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,120	-	0.0%
340	PAVIMENTACIÓN C. 21 DE OCTUBRE Y LIMITE COL. ERNESTO HERRERA	15	948,950	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,990	-	0.0%
341	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
342	BARDA PERIMETRAL E.P. JOSE MA. MORELOS Y PAVON EJ. JOSE MA. MORELOS	101	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	40	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
343	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	46,750	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
344	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	55,000	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
345	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
346	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL	-	140,800	0.3%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
347	CONSTRUCCION DE 1 LOCAL PARA TALLER	TG/7042/13P R	123,000	0.3%	-	0.0%	TALLER	1	-	0.0%
348	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	35,000	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
349	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
350	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
351	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN E. S. GRAL FRANCISCO ZARCO, EJ. ARTURO MARTINEZ ADAME	137	85,000	0.2%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
352	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
353	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
354	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7001/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
355	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	88,000	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
356	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	70,400	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
357	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
358	PAVIMENTACIÓN C. DR. FLEMING SANTIAGO LAVIN Y LIMITE COL. FRANCISCO ZARCO	25	573,200	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,280	-	0.0%
359	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
360	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. 18 DE MARZO B, COL. CENTRO	29	60,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
361	REHABILITACIÓN DE PLAZA BUCARELI	30	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
362	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	12	731,150	1.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	4,000	-	0.0%
363	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EJ. VICENTE NAVA	8	317,300	0.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,000	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
364	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
365	AULA E.S. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA FRACC. CAMPANARIO	63	80,000	0.2%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
366	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJ. VALLE DE EUREKA	42	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
367	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL 4X4	-	88,000	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
368	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL EJ. EL VOLADO	15	275,950	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,670	-	0.0%
369	PATÍ CIVICO E.P. BENITO JUAREZ T.V. EJ. LA POPULAR	111	20,000	0.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
370	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
371	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
372	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7016/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
373	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
374	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
375	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
376	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EJ. LAS PLAYAS	5	418,850	1.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
377	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	28,050	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
378	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7031/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
379	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
380	CONSTRUCCION DE 1 INVERNADERO	TG/7038/13P R	139,000	0.3%	-	0.0%	BODEGA	1	-	0.0%
381	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
382	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
383	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN J.N. PEDRO CALDERON DE LA BARCA, EJ. BRITTINGHAM	84	30,000	0.1%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
384	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%

385	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN CECYTD 15, EJ. SAN FELIPE	138	80,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	120	-	0.0%
386	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	40,500	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
387	PATIO CIVICO E.P. MINERVA MARTINEZ COL. SANTA ROSALIA	56	15,000	0.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
388	APORTACIÓN HABÍTAT	01	5,000,000	12.2%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
389	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	70,400	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
390	CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	TG/7025/13P R	95,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
391	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. CARLOS HERRERA	46	30,000	0.1%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
392	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
393	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
394	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	130,000	0.3%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
395	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	37,400	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
396	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
397	PATIO CIVICO E.P. FCO. GOMEZ PALACIO COL. FILADELFIA	55	25,000	0.1%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
398	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
399	CONSTRUCCION DE BARDAS PARA EL RELLENO SANITARIO	44	353,904	0.9%	-	0.0%	CERCOS	241	-	0.0%
400	PAVIMENTACIÓN DE C. VERANO ACCESO Y LIMITE COL. LAS FLORES	04	628,400	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,980	-	0.0%
401	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN J.N. INDEPENDENCIA DEL EJ. INDEPENDENCIA	72	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	70	-	0.0%
402	PAVIMENTACIÓN C. DEL BOSQUE CASTILLO Y DEL TRUENO COL. MIGUEL DE LA MADRID	21	1,231,350	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,880	-	0.0%
403	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
404	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJ. LA LUZ	39	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
405	CONSTRUCCION DE 1 SALA DE ORDEÑA	TG/7009/13P R	68,000	0.2%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	1	-	0.0%
406	PAVIMENTACIÓN C. PASEO DEL PEDREGAL CALLE 23	22	460,200	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,450	-	0.0%
407	BARDAS PERIMETRAL E.P. RICARDO FLORES MAGON EJ. VALLE DE EUREKA	104	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	40	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
408	PAVIMENTACIÓN CAMINO RURAL EJ. ESMERALDA	20	219,700	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,330	-	0.0%
409	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
410	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	35,200	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
411	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN E.P. 14 DE NOVIEMBRE, EJ. ESMERALDA	126	26,000	0.1%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
412	BARDA PERIMETRAL C.E.C.A.T.I # 20 COL. EL CONSUELO	67	30,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	45	-	0.0%
413	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EJ. ARCINAS-VALLE DE EUREKA	17	3,041,955	7.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	14,175	-	0.0%
414	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. MTRO. JUSTO SIERRA T.V., COL. EL REFUGIO	33	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
415	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
416	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. ANDRES QUINTANA ROO, COL. FIDEL VELAZQUEZ	37	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
417	AMPL. DE RED ELECTRICA EJ, ARCINAS	9	278,751	0.7%	-	0.0%	POSTE	15	-	0.0%
418	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EJ. EL JUNCO	4	396,650	1.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
419	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
420	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
421	PAVIMENTACIÓN C. RUIZ CORTINEZ DE CANAL Y NIÑOS HEROES COL. NUEVO GÓMEZ	06	1,771,000	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,580	-	0.0%
422	PATIO CIVICO E.P. CONQUISTADOR DEL CIELO EJ. EL BARRO	113	20,000	0.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
423	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. FCO I. MADERO, EJ. EL COMPAS	87	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
424	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
425	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA SUSTITUCION CASAS DE CARTON	-	30,000	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
426	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	18,700	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
427	AMP. RED ELECTRICA EJ. 4 DE DICIEMBRE	3	139,573	0.3%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
428	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
429	BARDA PERIMETRAL E.P. LAZARO CARDENAS EJ. NVO. BARRO SECTOR 40	99	45,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
430	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	28,050	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GÓMEZ PALACIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 41,123,324

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			80,546,596	195.9%	-	0.0%		175,567	1	0.0%
431	REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO 4X4	-	52,800	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
432	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J.N. GUADALUPE PATONI, FRACC. RINC. HAMBURGO	19	20,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
433	MEJORAMIENTO DE AULA EN E.P. RAFAEL VALENZUELA T.M., COL. CENTRO	35	40,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
434	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	49,450	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
435	AMP. DE RED ELECTRICA EJ. 18 DE MARZO	17	251,257	0.6%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
436	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO TERRADO	-	46,750	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
437	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
438	BARDA PERIMETRAL E.P. AGUSTIN SANCHEZ VIELMA EJ. SAN FELIPE	98	40,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	50	-	0.0%
439	REHABILITACIÓN DE PLAZA EJ. MASITAS	29	423,000	1.0%	-	0.0%	PLAZA	1	1	100.0%
440	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
441	CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. EMILIANO ZAPATA, EJ. VILLA GREGORIO GARCIA	86	20,000	0.0%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
442	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. DANTE ALIGHIERI, EJ. SAN JOSE DE VIÑEDO	69	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	120	-	0.0%
443	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	88,000	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
444	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOSA DE CONCRETO	-	9,350	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
445	MEJORAMIENTO EN AULA EN E.P. DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M., COL. 5 DE MAYO	27	30,000	0.1%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
446	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECAMARA ADICIONAL CUARTO DE 4X4	-	17,600	0.0%	-	0.0%	VIVIENDA	-	-	0.0%
447	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN J.N. 16 DE SEPTIEMBRE, EJ. PASTOR ROUAIX	85	20,000	0.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,985,131	128.4%	2,186,306	15.6%		30,688	6,822	22.2%
1	U9.-DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.-02.- GASTOS INDIRECTOS.-GASTOS INDIRECTOS	MGV-U9-01	200,000	1.4%	-	0.0%	ASISTENCIA TÉCNICA	50	-	0.0%
2	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-07.-CONST. DE BARDAS PERIMETRALES.-CONST. DE BANDA PERIMETRAL EN COBAED	MGV-SJ-13	120,000	0.9%	24,617	0.2%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	120	30	25.0%
3	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-06.-CONST. DE CANCHAS USOS MÚLTIPLES.-CONST. DE DOMO EN CADI	MGV-SJ-14	400,000	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	-	0.0%
4	SD.-DRENAJE Y LETRINAS.-03.-CONSTRUCCIÓN.-CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE.-	MGV-SD-03	200,000	1.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	300	-	0.0%
5	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-07.-CONST. DE BARDAS PERIMETRALES.-CONST. DE BANDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS.-	MGV-SJ-10	200,000	1.4%	17,563	0.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	180	20	11.1%
6	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-08.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA USOS MÚLTIPLES DEPORTIVA	MGV-SE-15	135,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	540	-	0.0%
7	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-08.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.-CONST. DE CANCHA USOS MÚLTIPLES DEPORTIVA.-	MGV-SE-20	135,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	400	-	0.0%
8	SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-02.-GUARNICIONES Y BANQUETAS.-CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CALLE INSURGENTES Y CALLE CARRILLO PUERTO.	MGV-SE-06	165,000	1.2%	49,500	0.4%	METROS	400	205	51.3%
9	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-08.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.-CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA USOS MÚLTIPLES.-	MGV-SE-16	250,000	1.8%	-	0.0%	METROS	10	-	0.0%
10	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-06.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.-	MGV-SE-09	1,200,000	8.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,500	-	0.0%
11	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES JARDÍN DE NIÑOS LEÓN TOLSTOY	MGV-SJ-01	400,000	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
12	SC.-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.-02.- AMPLIACIÓN.-AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.-	MGV-SC-03	130,000	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	450	-	0.0%
13	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-03.-PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES.-COLOCACIÓN BARANDALES P/ÁREAS VERDES PLAZA PRINCIPAL	MGV-SE-07	100,000	0.7%	-	0.0%	PLAZA	1	-	0.0%
14	SD.-DRENAJE Y LETRINAS.-03.-CONSTRUCCIÓN.-CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE.-	MGV-SD-02	301,435	2.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,000	-	0.0%
15	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-02.-GUARNICIONES Y BANQUETAS.-CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES.-	MGV-SE-02	80,000	0.6%	-	0.0%	METROS	500	-	0.0%
16	SG.-ELÉCTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-URBANA.-AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA.-	MGV-SG-02	11,231	0.1%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
17	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-06.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.-	MGV-SE-10	1,200,000	8.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,500	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GUADALUPE VICTORIA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

14,012,321

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,985,131	128.4%	2,186,306	15.6%		30,688	6,822	22.2%
18	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-08.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.-CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN CANCHA DEPORTIVA FRONTON	MGV-SE-21	90,000	0.6%	77,257	0.6%	M2, BARRAS, CERCOS	80	65	81.3%
19	SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.-03.-CONSTRUCCIÓN.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.-	MGV-SC-02	150,000	1.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	498	-	0.0%
20	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES, JARDÍN DE NIÑOS GPE. VICTORIA	MGV-SJ-02	400,000	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
21	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-06.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES.-CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLES INSURGENTES Y CARRILLO PUERTO.-	MGV-SE-13	1,200,000	8.6%	360,000	2.6%	METROS CUADRADOS	2,605	1,500	57.6%
22	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-06.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.-	MGV-SE-11	1,200,000	8.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,500	-	0.0%
23	SG.-ELÉCTRICIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-02.-RURAL.-AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA.-	MGV-SG-05	9,299	0.1%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
24	SE.-ORBANIZACIÓN MUNICIPAL.-04.-ALUBRADO PÚBLICO.-ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y ARBOTANTES.-	MGV-SE-08	500,000	3.6%	-	0.0%	LUMINARIA	80	-	0.0%
25	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-06.-CONST. DE CANCHAS USOS MÚLT. CONST. DOMO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES EN T.V.	MGV-SJ-06	400,000	2.9%	138,000	1.0%	METROS CUADRADOS	540	250	46.3%
26	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-02.-GUARNICIONES Y BANQUETAS.-CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES.-	MGV-SE-04	80,000	0.6%	-	0.0%	METROS	500	-	0.0%
27	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-06.-CONST. DE CANCHAS USOS MÚLTIPLES.-CONST. DE DOMO EN CANCHA USOS MÚLT. ESC. PRIMARIA	MGV-SJ-05	400,000	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	540	-	0.0%
28	SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-06.- CONST. DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO.-	MGV-SJ-03	400,000	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	540	-	0.0%
29	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-02.-GUARNICIONES Y BANQUETAS.-CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES.-	MGV-SE-05	60,000	0.4%	-	0.0%	METROS	300	-	0.0%
30	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-02.-GUARNICIONES Y BANQUETAS.-COPNSTRUCCIÓN DE BOULEVARES.-	MGV-SE-01	700,000	5.0%	700,000	5.0%	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100.0%
31	SG.-ELÉCTRICIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-URBANA.-AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA.-	MGV-SG-03	5,537	0.0%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
32	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-08.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.-CONST. DE CANCHA USOS MÚLTIPLES DEPORTIVA.-	MGV-SE-19	135,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	400	-	0.0%
33	SE.-URBANIZACIÓN MUNICOPAL.-08.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.-CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA USOS MÚLTIPLES.-	MGV-SE-14	300,000	2.1%	-	0.0%	METROS	10	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GUADALUPE VICTORIA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 14,012,321

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,985,131	128.4%	2,186,306	15.6%		30,688	6,822	22.2%
34	SG.-ELÉCTRICIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-RURAL.-AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA.-	MGV-SG-08	7,024	0.1%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
35	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-07.-CONST. DE BARDAS PERIMETRALES.-CONST. DE BARRA PERTIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS GPE. VICTORIA.-	MGV-SJ-11	50,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	50	-	0.0%
36	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-06.-CONST. DE CANCHA USOS MÚLT. CONST. DE DOMO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES EN T.V.	MGV-SJ-04	400,000	2.9%	138,000	1.0%	METROS CUADRADOS	540	250	46.3%
37	SG.-ELÉCTRICIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-RURAL.-AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA.-	MGV-SG-07	7,024	0.1%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
38	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-06.-CONST. DE CANCHAS USOS MÚLTIPLES.-CONST. DE DOMO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES EN ESC. SECUNDARIA TÉCNICA.-	MGV-SJ-07	400,000	2.9%	138,000	1.0%	METROS CUADRADOS	540	250	46.3%
39	SG.-ELÉCTRICIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-URBANA.-AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA.-	MGV-SG-04	229,594	1.6%	-	0.0%	POSTE	9	-	0.0%
40	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-06.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.-	ENA-01	2,342,054	16.7%	390,342	2.8%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,800	500	17.9%
41	SG.-ELÉCTRICIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-02.-RURAL.-AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA.-	MGV-SG-06	15,027	0.1%	15,027	0.1%	POSTE	2	2	100.0%
42	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-02.-GUARNICIONES Y BANQUETAS.-CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES.-	MGV-SE-02	80,000	0.6%	-	0.0%	METROS	500	-	0.0%
43	SG.-ELÉCTRICIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-URBANA.-AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA.	MGV-SG-01	503,341	3.6%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
44	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.-.	MGV-SE-12	600,000	4.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,200	-	0.0%
45	SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-06.-COPNST. DE CANCHAS USOS MÚLTIPLES.-CONST. DOMO EN CANCHA USOS MÚLT.- ESC. SEC. MIGUEL ANGEL GALLARDO	MGV-SJ-09	400,000	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	540	-	0.0%
46	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-06.-CONST. DE CANCHA USOS MÚLT.- CONST. DOMO EN CANCHA USOS MÚLT. EN T.V.	MGV-SJ-08	400,000	2.9%	138,000	1.0%	METROS CUADRADOS	540	250	46.3%
47	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-08.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.-CONST. DE DOMO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES DEPORTIVA.	MGV-SE-18	400,000	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	540	-	0.0%
48	SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.-01.- REHABILITACIÓN.-ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS P/POZO DE AGUA POTABLE.-	MGV-SC-01	70,000	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
GUADALUPE VICTORIA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 14,012,321

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,985,131	128.4%	2,186,306	15.6%		30,688	6,822	22.2%
49	SE.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL.-08.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.-CONST. DE DOMO EN CANCHA USOS MÚLTIPLES, PLAZA PRINCIPAL	MGV-SE-17	400,000	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	540	-	0.0%
50	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.-07.-CONST. DE BARDAS PERIMETRALES.-CONST. DE BARDAS PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA	MGV-SJ-12	125,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	120	-	0.0%
51	SD.-DRENAJE Y LÑETRINAS.-03.-CONSTRUCCIÓN.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE.-	MGV-SD-01	298,565	2.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	567	-	0.0%



Estado **DURANGO**
Municipio **LERDO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **23,274,006**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,976,867	30.0%	2,807,340	12.1%		4,383	1,314	30.0%
1	PAV. ASF. C. PRINCIPAL ENTRE C. DE LA IGLESIA Y D. DE LA ESCUELA	06	325,815	1.4%	97,393	0.4%	METROS CUADRADOS	1,141	342	30.0%
2	DESARROLLO INSTITUCIONAL	38	616,903	2.7%	20,000	0.1%	ACCIÓN	1	0	3.0%
3	PAV. ASF. C. MIGUEL HIDALGO ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y MADERO (FTE A ESC. PRIMARIA)	07	189,303	0.8%	56,609	0.2%	METROS CUADRADOS	665	200	30.0%
4	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA CANCHA DEPORTIVA	19	625,450	2.7%	187,563	0.8%	METROS CUADRADOS	432	130	30.0%
5	PAV. ASF. C. MIGUEL HIDALGO ENTRE FCO. VILLA Y ANASTACIO CHAVARRÍA	08	290,286	1.2%	86,953	0.4%	METROS CUADRADOS	1,014	304	30.0%
6	PAV. ASF. C. ALBERTO TERRONES ENTRE JESÚS EUSTAQUIO Y PLUTARCO ELÍAS CALLES	09	318,961	1.4%	95,562	0.4%	METROS CUADRADOS	1,128	338	30.0%
7	GASTOS INDIRECTOS	37	925,355	4.0%	420,863	1.8%	ACCIÓN	1	0	45.0%
8	ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL (BANOBRAS)	300	3,684,794	15.8%	1,842,397	7.9%	METROS	1	1	50.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,154,551	82.8%	-	0.0%		16	-	0.0%
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECITED DE MAPIMI, DGO.	15	180,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	-	0.0%
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COLONIA LAS PLANILLAS EN MAPIMI, DGO.	07	1,200,000	8.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
3	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. FERROCARRIL ENTRE AV VENUSTIANO CARRANZA Y AV. LERDO DE TEJADA DE BERMEJILLO, DGO.	03	1,000,000	6.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
4	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL EJIDO 30 DE NOVIEMBRE, DGO.	14	180,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
5	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LAS PLANILLAS DE MAPIMI, DGO.	13	120,000	0.8%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	-	0.0%
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. PROGRESO ENTRE CALLE ZARAGOZA. Y AV. 2 DE ABRIL EN MAPIMI, DGO.	06	1,200,000	8.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
7	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CEBALLOS, DGO.	16	180,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA ACCESO A LA COLONIA LOMA BLANCA EN CALLE ZARAGOZA EN MAPIMI, DGO.	10	1,500,000	10.2%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA. ENTRE AV. HIDALGO Y AV. J GUADALUPE AGUILERA EN MAPIMI, DGO.	05	750,000	5.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
10	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE C. SORJUAN INES DE LA CRUZ Y AV ALLENDE DE BERMEJILLO, DGO.	04	1,250,000	8.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN CAMPO DEPORTIVO COLONIA DEPORTIVA; INCLUYE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO EN MAPIMI, DGO.	08	2,219,551	15.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA EN SAN JOSE DE BELLAVISTA, DGO.	09	575,000	3.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
13	REHABILITACION DE VÁLVULAS DE EXPULSION DE AIRE Y ABRAZADERAS EN LA RED DE AGUA POTABLE RANCHO BLANCO-BERMEJILLO Y RED DE AGUA POTABLE EN CEBALLOS, DGO.	01	450,000	3.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEPORTIVA EN MAPIMI, DGO.	02	600,000	4.1%	-	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	-	0.0%
15	AMPLIACIONDE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS PLANILLAS DE MAPIMI, DGO.	12	350,000	2.4%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
16	REHABILITACION DE 1.0 KM DE CAMINO VECINAL EN EJIDO LA CADENA, DGO.	11	400,000	2.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
NAZAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

6,697,183

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,882,700	983.7%	1,014,969	15.2%		4,388	2,729	62.2%
1	REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	00001	6,588,270	98.4%	5,000	0.1%	LOTE	1	1	100.0%
2	PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	00008	6,588,270	98.4%	149,512	2.2%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	829	440	53.1%
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	00009	6,588,270	98.4%	20,644	0.3%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	55	55	100.0%
4	PAVIMENTO HIDRAULICO	00007	6,588,270	98.4%	149,013	2.2%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	444	444	100.0%
5	PAVIMENTO HIDRAULICO COL. LA ESPERANZA	00003	6,588,270	98.4%	32,872	0.5%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	473	158	33.4%
6	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	00002	6,588,270	98.4%	8,352	0.1%	POZO	1	1	50.0%
7	REHABILITACIÓN DE CALLES	00006	6,588,270	98.4%	69,436	1.0%	METROS CUADRADOS	385	220	57.1%
8	PAVIMENTO HIDRAULICO	00005	6,588,270	98.4%	218,206	3.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,200	660	55.0%
9	PAVIMENTO HIDRAULICO	00004	6,588,270	98.4%	208,823	3.1%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	750	500	66.7%
10	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COL. VICENTE GUERRERO	00010	6,588,270	98.4%	153,111	2.3%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	250	250	100.0%



Estado
Municipio

DURANGO
OCAMPO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,927,184

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			620,196	7.8%	620,196	7.8%		620,196	620,196	100.0%
1	CALLE SAN ANTONIO	1	342,066	4.3%	342,066	4.3%	METROS CUADRADOS	342,066	342,066	100.0%
2	CALLE CANUTILLO	2	194,880	2.5%	194,880	2.5%	METROS CUADRADOS	194,880	194,880	100.0%
3	CALLE VILLA OCAMPO	3	83,250	1.1%	83,250	1.1%	METROS CUADRADOS	83,250	83,250	100.0%



Estado **DURANGO**
Municipio **EL ORO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **8,528,410**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			705,094	8.3%	241,848	2.8%		882	396	44.9%
1	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CALLE FRANCISCO VILLA	12	205,000	2.4%	75,190	0.9%	METROS CUADRADOS	722	351	48.6%
2	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES 2013	-	500,094	5.9%	166,658	2.0%	KILÓMETROS	160	45	28.1%



Estado **DURANGO**
Municipio **PÁNUCO DE CORONADO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **6,663,989**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			360,366	5.4%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	REVESTIMIENTO CAMINO CASTILLO NAJERA	01	360,366	5.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
PEÑÓN BLANCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 5,217,075

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			369,561	7.1%	50,054	1.0%		369,561	50,054	13.5%
1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS , SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, GASTOS ADMINISTRATIVOS , PROMOSION Y DIFUSION DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	-	369,561	7.1%	50,054	1.0%	SUPERVISIÓN	369,561	50,054	13.5%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,909,198	26.9%	5,830,355	14.4%		3,764	3,036	80.7%
1	SEXTA ETAPA DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL SALTO	SC4	476,287	1.2%	-	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100.0%
2	SUMINISTRO DE POLIDUCTO EN GUAJOLOTES DE MILPILLAS	SC1 BANOBRAS	250,000	0.6%	250,000	0.6%	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100.0%
3	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA GOLONDRINAS	SJ2 2012	100,000	0.2%	100,000	0.2%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	80	80	100.0%
4	PAVIMENTO EN COL. VICENTE GUERRERO POR CON LOS MORALES	SE10	400,000	1.0%	120,000	0.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	533	533	100.0%
5	PAVIMENTO CON LOS PATÍÑO COL. MORELOS	SE7	300,000	0.7%	90,000	0.2%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	372	372	100.0%
6	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN BALONTITA	SJ4	230,000	0.6%	69,000	0.2%	M2, SANITARIOS	11	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS COL. OBREGON	SE2	200,000	0.5%	60,000	0.1%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	200	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	SC3	300,000	0.7%	90,000	0.2%	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100.0%
9	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA EN CEBOLLAS DE MILPILLAS	SC2	170,000	0.4%	51,000	0.1%	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100.0%
10	RECONSTRUCCION DE CAMINO A EL PALMAR	UB2	400,000	1.0%	120,000	0.3%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
11	PAVIMENTO EN BAJADA DEL CBTF COL. AMERICANA	SE6	450,000	1.1%	382,057	0.9%	METROS CUADRADOS	291	291	100.0%
12	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 9551	U9-3	2,357,835	5.8%	2,357,835	5.8%	PROYECTO	1	1	100.0%
13	INTERESES DE CREDITO BANOBRAS 9551	U9-4	173,911	0.4%	173,911	0.4%	PROYECTO	1	1	100.0%
14	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL RIO A EL ENCINAL	UB1 BANOBRAS	50,000	0.1%	27,905	0.1%	KILÓMETROS	2	2	100.0%
15	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	SH1	400,000	1.0%	300,000	0.7%	PROYECTO	1	-	0.0%
16	SUMINISTRO DE POLIDUCTO EN GUACAMAYAS	SC2 BANOBRAS	50,000	0.1%	50,000	0.1%	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100.0%
17	CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN MESA DEL TECNOLÓGICO	SE1	200,000	0.5%	200,000	0.5%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	288	288	100.0%
18	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. MIL DIEZ	SJ2	230,000	0.6%	69,000	0.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	70	-	0.0%
19	PAVIMENTO POR CON LOS MORALES EN COL. VICENTE GUERRERO	SE9	200,000	0.5%	60,000	0.1%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
20	PAVIMENTO EN CALLE EMPLEADOS EN COL. MADEDERA	SE8	200,000	0.5%	60,000	0.1%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	282	282	100.0%
21	RECONSTRUCCION DE CAMINO BARBACOA A BALONTITA	UB1	450,000	1.1%	135,000	0.3%	KILÓMETROS	5	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
PUEBLO NUEVO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 40,619,916

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,909,198	26.9%	5,830,355	14.4%		3,764	3,036	80.7%
22	APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013	U9-1	400,000	1.0%	22,179	0.1%	PROYECTO	1	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN J. DE N. EZEQUIEL CHAVEZ EN COL. VICTORIA	SJ3	200,000	0.5%	60,000	0.1%	M2, SANITARIOS	11	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LEONA VICARIO EN EL SALTO	SJ1	230,000	0.6%	69,000	0.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	70	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. JARDINES	SE5	480,000	1.2%	403,426	1.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	877	877	100.0%
26	COMISIONES BANCARIAS	U9-5	682	0.0%	682	0.0%	PROYECTO	1	1	100.0%
27	CONSTR. DE ALCANTARILLAS CON REJILLA EN LA CASETA	SD1	150,000	0.4%	45,000	0.1%	ALCANTARILLA	1	1	100.0%
28	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN PORTALES DE MILPILLAS	SC1	100,000	0.2%	30,000	0.1%	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100.0%
29	CONSTRUCCION DE ESCALERAS SAN BERNARDINO DE MILPILLAS	SE3	100,000	0.2%	30,000	0.1%	METROS, ESCALINATA	50	-	0.0%
30	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PICEA EN COL. VICTORIA EN EL SALTO	SE1 BANOBAS	300,000	0.7%	90,000	0.2%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	300	300	100.0%
31	GASTOS INDIRECTOS AL MUNICIPIO	U9-2	1,210,483	3.0%	269,360	0.7%	PROYECTO	1	1	100.0%
32	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CORRALITOS	SE4	150,000	0.4%	45,000	0.1%	METROS LINEALES	5	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
SAN DIMAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

32,453,538

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			243,449,140	750.1%	3,426,413	10.6%		21,657	19,505	90.1%
1	SUMINISTRO DE 3 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	SC/008-SD13PR	24,344,914	75.0%	19,728	0.1%	TANQUE	3	3	100.0%
2	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA RHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	SC/007-SD13PR	24,344,914	75.0%	66,250	0.2%	METRO LINEAL	18,100	18,100	100.0%
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ (TERCERA ETAPA)	SE/001-SD13CP	24,344,914	75.0%	636,576	2.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,463	293	20.0%
4	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO PARA LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM LINCOLN	SI/001-SD13CP	24,344,914	75.0%	1,497,527	4.6%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,455	727	50.0%
5	CONSTRUCCIÓN DE LETRINA	SD-1/002-SD13PR	24,344,914	75.0%	22,739	0.1%	LETRINA, METROS CÚBICOS	1	1	100.0%
6	SUPERVISIÓN Y CONTROL	U9/014003/13	24,344,914	75.0%	93,026	0.3%	PAGO	12	3	25.0%
7	GASTOS ADMINISTRATIVOS	U9/014004/14	24,344,914	75.0%	11,797	0.0%	PAGO	12	3	25.0%
8	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, MOTOR Y BOMBA PARA AGUA	SC/012-SD13PR	24,344,914	75.0%	89,970	0.3%	POZO	1	1	100.0%
9	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	SI/001-SD13PR	24,344,914	75.0%	919,834	2.8%	METROS CUADRADOS, CANCHA	589	353	60.0%
10	SUMINISTRO DE 20 BATERIAS Y UN MODULO SOLAR PARA ELÉCTRIFICACION RURAL NO CONVENCIONAL	SG/001-SD13PR	24,344,914	75.0%	68,966	0.2%	VIVIENDA	21	21	100.0%



Estado
Municipio

DURANGO
SAN LUIS DEL CORDERO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,041,193**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,083,153	53.1%	359,730	17.6%		1,083,153	359,730	33.2%
1	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN LA ESC SECUNDARIA TECNICA #48 AMADO NERVO	S/N	55,000	2.7%	16,500	0.8%	METROS CUADRADOS	55,000	16,500	30.0%
2	REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA ABREVADERO DE LA NORIA EL CAPULIN	S/N	46,153	2.3%	39,230	1.9%	NORIA	46,153	39,230	85.0%
3	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA #48 AMADO NERVO	S/N	450,000	22.0%	172,000	8.4%	METROS CUADRADOS	450,000	172,000	38.2%
4	REPOSICION DE EQUIPO DE AGUA POTABLE DE LA NORIA PIEDRAS AZULES	S/N	32,000	1.6%	32,000	1.6%	EQUIPO	32,000	32,000	100.0%
5	REMDELACION DE LA PLAZA DE ARMAS	S/N	500,000	24.5%	100,000	4.9%	METROS CUADRADOS	500,000	100,000	20.0%



Estado
Municipio

DURANGO
SANTA CLARA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 6,854,080

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,217,956	411.7%	193,028	2.8%		1,109	293	26.4%
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL	00005	7,054,489	102.9%	3,500	0.1%	PAGO	12	3	25.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. NARCISO MENDOZA	00003	7,054,489	102.9%	30,786	0.4%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	99	70	70.4%
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JAVIER MINA	00001	7,054,489	102.9%	114,000	1.7%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	950	190	20.0%
4	AMPLIACIÓN DE CLINICA	00002	7,054,489	102.9%	44,742	0.7%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48	30	62.5%



Estado
Municipio

DURANGO
SANTIAGO PAPASQUIARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

52,947,220

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,557,904	33.2%	6,127,749	11.6%		10,516	7,460	70.9%
1	CONST DE LINEA DE AGUA CALLE TANQUE	14	15,000	0.0%	13,801	0.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	66	60	90.9%
2	CONST DE DOMO EN ESC DE ED ESPECIAL	13	350,000	0.7%	6,960	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	2.0%
3	CONST DE SERVICIOS SANITARIOS CBTF 2	11	110,000	0.2%	23,175	0.0%	M2, SANITARIOS	2	1	25.0%
4	PAV CONC HIDRA AVE ARROYO TAGARETE SEG ETAPA	3	820,650	1.5%	147,436	0.3%	METROS CUADRADOS	2,012	370	18.4%
5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISOS FIRMES 2013	16	378,000	0.7%	378,000	0.7%	METROS CUADRADOS	378	378	100.0%
6	CONST DE BARDAS PERIMETRAL JN MA INES LEYVA SEG ETAPA	15	154,000	0.3%	79,602	0.2%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	250	125	50.0%
7	CONCRETO HIDRA CALLE TANQUE	6	500,600	0.9%	246,590	0.5%	METROS	1,293	900	69.6%
8	AMPL DE RED DE DIST ELECT JOSE MA MORELOS	10	160,160	0.3%	160,160	0.3%	COLONIA	1	1	100.0%
9	ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL	19	9,703,765	18.3%	1,940,753	3.7%	INFORME	1	1	100.0%
10	CONST DE PUENTE PEATONAL PROVIDENCIA	2	70,000	0.1%	68,921	0.1%	METROS LINEALES	48	17	35.4%
11	CONST DE PUENTE AZUL CALLE BRUNO MTZ SEG ETAPA	1	712,720	1.3%	38,118	0.1%	METROS LINEALES	23	2	6.5%
12	CONCRETO HIDRA CALLE ALDAMA	7	144,000	0.3%	72,022	0.1%	METROS CUADRADOS	340	150	44.1%
13	GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	18	946,235	1.8%	81,502	0.2%	INFORME	1	1	81.0%
14	CARPETA ASFALTICA EN ACCESO BLVD H COLEGIO MILITAR	8	122,774	0.2%	122,774	0.2%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	45	45	100.0%
15	CONC HIDRA CALLE SILVESTRE REVUELTAS	5	260,000	0.5%	166,714	0.3%	METROS CUADRADOS	604	400	66.2%
16	OBRA COMPLEMENTARIA BLVD H COLEGIO MILITAR	9	1,200,000	2.3%	879,836	1.7%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,000	1,800	90.0%
17	CONCRETO HIDRA CALLE PRINCIPAL SAN NICOLAS	4	1,300,000	2.5%	1,231,628	2.3%	METROS CUADRADOS	3,440	3,200	93.0%
18	REHABILITACION DE CAMINO SOYUPA LA VILLITA	17	420,000	0.8%	420,000	0.8%	KILÓMETROS	10	10	100.0%
19	CONST DE DOMO J DE NIÑOS BAMBI	12	190,000	0.4%	49,757	0.1%	CANCHA	1	0	26.0%



Estado
Municipio

DURANGO
SÚCHIL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **3,920,060**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			503,669	12.8%	363,669	9.3%		858	858	100.0%
1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	-	103,669	2.6%	103,669	2.6%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	250	250	100.0%
2	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD MESA DE SAN ANTONIO	-	400,000	10.2%	260,000	6.6%	METROS CUADRADOS, CANCHA	608	608	100.0%



Estado
Municipio

DURANGO
TAMAZULA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **68,374,632**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,181,407	9.0%	4,221,360	6.2%		1,031	742	72.0%
1	AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA DE HUIZOLIXTA	-	151,265	0.2%	150,352	0.2%	METROS CUADRADOS, CANCHA	192	192	100.0%
2	PLANEACION Y PROGRAMACION,SUPERVISION Y CONTROL, GASTOS ADMINISTRATIVOS,ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	761,446	1.1%	116,437	0.2%	INFORME	4	1	25.0%
3	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BASTANTITAS-EL DURAZNO (31.00 KM)	-	368,230	0.5%	366,008	0.5%	KILÓMETROS	31	31	100.0%
4	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE-LAS COLORADAS (28.00 KM)	-	350,784	0.5%	200,000	0.3%	KILÓMETROS	28	16	57.1%
5	AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL-7 EN TAMAZULA	-	936,073	1.4%	500,000	0.7%	METROS CUADRADOS, CANCHA	420	225	53.6%
6	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MESA DEL RODEO-2 DE ABRIL (32.00 KM)	-	378,624	0.6%	200,000	0.3%	KILÓMETROS	32	17	53.1%
7	RECONSTRUCCION DE CAMINOS ZONA CENTRO TAMAZULA (41.50 KM)	-	448,665	0.7%	445,957	0.7%	KILÓMETROS	42	42	100.0%
8	RECONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIAS DE LA ZONA DE LOS REMEDIOS Y LAS COMUNIDADES VECINAS (173.00 KM)	-	1,412,787	2.1%	877,361	1.3%	KILÓMETROS	173	109	63.0%
9	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUATENIPA-GPE. DE URREA (30.00 KM)	-	338,256	0.5%	336,215	0.5%	KILÓMETROS	30	30	100.0%
10	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AMACULI-2 DE ABRIL (18.00 KM)	-	253,901	0.4%	252,369	0.4%	KILÓMETROS	18	18	100.0%
11	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HIGUERA LARGA-AMACULI (28.00 KM)	-	383,264	0.6%	380,951	0.6%	KILÓMETROS	28	28	100.0%
12	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPOTAN-CHACALA (33.00 KM)	-	398,112	0.6%	395,710	0.6%	KILÓMETROS	33	33	100.0%



Estado
Municipio

DURANGO
TEPEHUANES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

13,318,181

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		58,663,205	440.5%	-	0.0%		24	-	0.0%

1	AMPLIACION A 4 CARRILES, BOULEVARD 3A ETAPA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES.	07	1,000,000	7.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
2	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA BOCA 2000 M2	16	760,000	5.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
3	PAVIMENTACION DE 3500M2 DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PINOS	21	1,140,000	8.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
4	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE BUENOS AIRES A SAN JUAN DEL NEGRO	02	18,000,000	135.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
5	REVESTIMIENTO EL TULE A SAN RAFAEL (55 KM)	04	1,000,000	7.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
6	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA BUENOS AIRES - SAN MIGUEL DEL LOBO 15.7 KM	03	1,000,000	7.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PANTEON EL RINCON Y ARROYO CHICO	18	700,000	5.3%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
8	ELECTRIFICACION DE CARCAMO Y LAGUNA DE OXIDACION EN SAN JOSE DE LA BOCA 1KM.	12	1,000,000	7.5%	-	0.0%	POZOS	1	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE 2A ETAPA SISTEMA DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESTACION.	14	2,500,000	18.8%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE GRADAS, BARDAS PERIMETRAL Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA COL.PLUTARCO ELIAS CALLES	22	1,707,194	12.8%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
11	PAVIMENTACION DE 2000 M2 DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ESCOBAR.	20	1,080,000	8.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LOS BAGRES	22	1,277,159	9.6%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
13	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANDIAS	10	1,397,614	10.5%	-	0.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	-	0.0%
14	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CHAIDEZ 3500 M2	15	1,330,000	10.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
15	ELECTRIFICACIÓN DE ZONA SIERRA DE ALTA MARGINACIÓN (ALTERNATIVA)	06	1,000,000	7.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	-	0.0%
16	SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA BOCA.	13	1,826,796	13.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	1	-	0.0%
17	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES 13188 M2	08	1,000,000	7.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
18	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TEPEHUANES A EL TARAHUMAR	01	10,000,000	75.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
19	SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE SANDIAS	09	4,181,942	31.4%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
20	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN EN COLONIA EL MOLINO	11	783,000	5.9%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
21	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS BAGRES 6000 M2	17	2,160,000	16.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
TEPEHUANES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 13,318,181

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			58,663,205	440.5%	-	0.0%		24	-	0.0%
22	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES 5000 M2	19	1,900,000	14.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
23	REVESTIMIENTO ENC. CERRITOS A TAISTE	05	1,000,000	7.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
24	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES	24	919,500	6.9%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

DURANGO
TLAHUALILO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 5,802,938

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			248,453	4.3%	261,375	4.5%		3	3	100.0%
1	CONTRAUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL CALLE FELIX U GOMEZ	TLA/001AM/2013	87,125	1.5%	87,125	1.5%	METROS	1	1	100.0%
2	CONTRAUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL CALLE GARDENIAS DE AV CHIHUAHUA A AV GUANAJUATO	TLA/002AM/2013	62,600	1.1%	87,125	1.5%	METROS	1	1	100.0%
3	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA	TLA/003AM/2013	98,728	1.7%	87,125	1.5%	LUMINARIA	1	1	100.0%



Estado
Municipio

DURANGO
TOPIA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **10,453,846**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,897,404	333.8%	186,210	1.8%		97	35	36.1%
1	REHABILITACIÓN DE CAMINO ESTANZUELA-LA CUIPIA	5-6090-1010-0003	5,816,234	55.6%	20,000	0.2%	KILÓMETROS	12	5	41.7%
2	REHABILITACIÓN DE CAMINO PUERTO BLANCO-EL ENTRONQUE	5-6090-1010--0002	5,816,234	55.6%	24,000	0.2%	KILÓMETROS	20	8	40.0%
3	REHABILITACIÓN DE CAMINO TOPIA-RIO DEL CARMEN	5-6090-1010-0001	5,816,234	55.6%	75,472	0.7%	KILÓMETROS	10	5	50.0%
4	REHABILITACIÓN DE CAMINO GALANCITA-PALMAREJO DE TAMAZULA	5-6090-1010-0040	5,816,234	55.6%	23,738	0.2%	KILÓMETROS	14	5	35.7%
5	PUENTE VALLE DE TOPIA 2A ETAPA	5-6040-5010-0001	5,816,234	55.6%	7,000	0.1%	METROS LINEALES	20	2	10.0%
6	REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE CANELAS-TORANCE	5-6090-1010-0004	5,816,234	55.6%	36,000	0.3%	KILÓMETROS	21	10	47.6%



Estado
Municipio

DURANGO
VICENTE GUERRERO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **11,588,007**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			58,776,792	507.2%	635,411	5.5%		2,558	1,028	40.2%
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	9,796,132	84.5%	30,000	0.3%	PAGO	12	3	25.0%
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. INDEPENDENCIA I	3	9,796,132	84.5%	162,766	1.4%	POSTE	11	10	90.0%
3	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO	4	9,796,132	84.5%	135,000	1.2%	METROS CUADRADOS	464	93	20.0%
4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. CENTAURO COL. EJIDAL	1	9,796,132	84.5%	144,972	1.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,640	492	30.0%
5	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	2	9,796,132	84.5%	93,266	0.8%	POSTE	6	5	90.0%
6	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN TRAMOS AISLADOS	6	9,796,132	84.5%	69,407	0.6%	METRO LINEAL	425	425	100.0%