



Estado **GUERRERO**
 Municipio **AYUTLA DE LOS LIBRES**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **134,131,240**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,952,679	5.2%	1,554,918	1.2%		1,500,007	500,003	33.3%
1	COMBUSTIBLE	210	819,083	0.6%	191,673	0.1%	LOTE	1	0	23.0%
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROL. C. JIMENEZ EN LA COL. SAN FELIPE	1 OBRA	1,500,000	1.1%	500,000	0.4%	METROS LINEALES	1,500,000	500,000	33.3%
3	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO	206	1,982,753	1.5%	194,500	0.1%	LOTE	1	0	9.0%
4	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	112	1,230,723	0.9%	73,092	0.1%	LOTE	1	0	6.0%
5	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	211	1,020,120	0.8%	254,187	0.2%	LOTE	1	0	25.0%
6	TERMINACION DE 3 AULAS EN ESC. SEC. TECNICA INDUSTRIAL NO. 234	3	400,000	0.3%	341,466	0.3%	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	85.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
COPALA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

16,986,830

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,919,893	11.3%	905,406	5.3%		34	11	32.8%
1	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA ENTR. CARRET. ACAPULCO PINOTEPA NAL - MATA DE MANGLE	36	250,000	1.5%	14,000	0.1%	KILÓMETROS	5	0	5.6%
2	SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO (SEE) PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	64	200,000	1.2%	200,000	1.2%	TALLER	1	-	0.0%
3	REFACCIONES	71	85,000	0.5%	54,760	0.3%	ACCIÓN	1	1	64.0%
4	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	69	103,644	0.6%	33,572	0.2%	ACCIÓN	1	-	0.0%
5	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSICO)	60	193,749	1.1%	94,690	0.6%	ACCIÓN	1	0	48.0%
6	ASESORIA (HONORARIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES)	72	81,000	0.5%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
7	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPALA, GRO.	66	200,900	1.2%	200,866	1.2%	SISTEMA	1	1	100.0%
8	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPALA	67	200,900	1.2%	200,866	1.2%	OBRA	1	1	100.0%
9	PROYECTO EJECUTIVO EN EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS	68	200,000	1.2%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
10	COMBUSTIBLES	70	210,000	1.2%	32,652	0.2%	ACCIÓN	1	0	15.0%
11	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE	61	194,700	1.1%	74,000	0.4%	HECTÁREA	20	8	38.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
CHILAPA DE ÁLVAREZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 208,747,360

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,261,694	1.6%	1,096,538	0.5%		400	317	79.3%
1	REHABILITACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO (SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO)	8	32,942	0.0%	32,942	0.0%	EQUIPO	100	100	100.0%
2	REHABILITACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO (COMPRA EQUIPOS DE BOMBEO)	6	472,730	0.2%	455,330	0.2%	EQUIPO	100	96	96.3%
3	CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CELDA EN RELLENO SANITARIO NORTE	1	2,716,022	1.3%	568,266	0.3%	RELLENO SANITARIO	100	21	20.9%
4	PROGRAMA AGUA LIMPIA	1	40,000	0.0%	40,000	0.0%	SISTEMA	100	100	100.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,382,910	10.2%	3,774,467	2.7%		17,499	11,404	65.2%
1	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CONTINUACION DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON, PETAQUILLAS.	12	187,500	0.1%	187,500	0.1%	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100.0%
2	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ACCESO PRINCIPAL, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL LAS TORRES.	9	100,000	0.1%	100,000	0.1%	METROS CUADRADOS	500	500	100.0%
3	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CONTINUACION DE LA CALLE PANAMA SEGUNDA ETAPA, COLONIA SAN PEDRO.	14	50,000	0.0%	50,000	0.0%	METROS CUADRADOS	480	480	100.0%
4	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE 15 DE MAYO TRAMO KM-0+150, COLONIA 6 DE JULIO.	8	175,000	0.1%	175,000	0.1%	METROS CUADRADOS	900	900	100.0%
5	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	19	1,200,000	0.9%	119,534	0.1%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
6	SANEAMIENTO INTEGRAL Y CAPTACION DE AGUAS SUBALVIAS EN EL CAUSE DEL RIO HUACAPA (ZONA URBANA) LOC. CHILPANCINGO	17	1,600,000	1.1%	162,614	0.1%	KILÓMETRO	3	1	25.9%
7	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE CHICHONAL, COLONIA EL TOMATAL.	10	50,000	0.0%	50,000	0.0%	METROS CUADRADOS	300	300	100.0%
8	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE AUSTRALIA, COLONIA P.P.S.	13	187,500	0.1%	187,500	0.1%	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100.0%
9	GASTOS INDIRECTOS	15	4,233,580	3.0%	33,313	0.0%	OBRA	1	1	100.0%
10	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO CERVANDO- TRAMO CALLE JUANA DE ARCOS- CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA CAPELLANIA-AEROPUERTO, COLONIA CAPELLANIA.	5	150,000	0.1%	150,000	0.1%	METROS CUADRADOS	900	900	100.0%
11	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN-TRAMO ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA CNOP- CALLE LEONARDO DA VINCI, COLONIA LOMAS DE CHILPANCINGO.	3	200,000	0.1%	200,000	0.1%	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100.0%
12	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE GERARDO ELIAS ORTEGA GONZÁLEZ TRAMO CARRETERA NACIONAL-CHILPANCINGO-ACAPULCO KMO+180, COLONIA 5 DE ENERO	4	200,000	0.1%	200,000	0.1%	METROS CUADRADOS	1,620	1,620	100.0%
13	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA EL ZOQUITAL	1	785,000	0.6%	45,000	0.0%	SISTEMA	1	0	6.0%
14	OPERACION DE CELDAS DEL MANEJO DEL RELLENO SANITARIO	16	1,000,000	0.7%	313,204	0.2%	OBRA	1	1	100.0%
15	CONSTRUCCION DE LIEN(GRADAS) LOC. CARRIZAL DE LA VIA	18	500,000	0.4%	300,000	0.2%	METROS CUADRADOS	150	100	66.7%
16	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. S-25 DE 200 MM (8)	2	289,330	0.2%	289,330	0.2%	METRO LINEAL	500	500	100.0%
17	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MOISES REYES PARRA 3RA. ETAPA COL. TEMIXCO II	21	1,100,000	0.8%	803,003	0.6%	METROS CUADRADOS	1,142	1,000	87.6%
18	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA AL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA CUERNAVACA.	7	125,000	0.1%	125,000	0.1%	METROS CUADRADOS	750	750	100.0%
19	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CONTINUACIÓN DE LA CALLE GUATEMALA-TRAMO-AVENIDA BRASIL A LA AVENIDA MEXICO. COLONIA ROSARIO IBARRA.	6	125,000	0.1%	125,000	0.1%	METROS CUADRADOS	600	600	100.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 141,119,360

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,382,910	10.2%	3,774,467	2.7%		17,499	11,404	65.2%
20	PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	20	2,000,000	1.4%	33,469	0.0%	METROS CUADRADOS	6,000	100	1.7%
21	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE , COLONIA DOCTOR CATALAN.	11	125,000	0.1%	125,000	0.1%	METROS CUADRADOS	600	600	100.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
JUAN R. ESCUDERO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 25,095,320

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,494,160	6.0%	554,083	2.2%		7	4	53.0%
1	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS MÚLTIPLES)	34	89,500	0.4%	24,850	0.1%	KILÓMETROS	1	0	27.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ	1	468,000	1.9%	96,359	0.4%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	20.0%
3	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS MÚLTIPLES)	33	124,250	0.5%	124,250	0.5%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
4	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS MÚLTIPLES)	30	124,960	0.5%	124,960	0.5%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
5	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS MÚLTIPLES)	31	67,450	0.3%	67,450	0.3%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
6	RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS MÚLTIPLES)	29	138,308	0.6%	33,714	0.1%	KILÓMETROS	1	0	24.0%
7	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL	19	481,692	1.9%	82,500	0.3%	OBRA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
OMETEPEC

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

99,843,800

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,227,651	14.2%	3,071,986	3.1%		14,283	2,384	16.7%
1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ZOCCALO MUNICIPAL	91	194,598	0.2%	193,759	0.2%	LUMINARIA	40	40	99.6%
2	REMODELACION DE BOULEVARD AGUSTIN RAMIREZ TRAMO CRUCERO DE TALAPA - EL TANCON	32	625,854	0.6%	148,565	0.1%	METROS LINEALES	1,800	432	24.0%
3	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA	90	294,139	0.3%	292,871	0.3%	LUMINARIA	30	30	99.6%
4	CONST. DE BANQUETAS EN BOULEVARD AGUSTIN RAMIREZ TRAMO ENTRADA CAMPO AEREO - HOSPITAL REGIONAL	30	1,815,219	1.8%	544,566	0.5%	METROS LINEALES	2,000	600	30.0%
5	PAVIMENTACION DE CALLES	80	1,500,000	1.5%	71,000	0.1%	METROS CUADRADOS	4,200	210	5.0%
6	CONST. DE CANCHA DE TECHADO EN ESC. TELES. LUIS DONALDO COLOSIO	15	584,478	0.6%	66,050	0.1%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	11.0%
7	REHABILITACION DE BOULEVARD AGUSTIN RAMIREZ TRAMO DEL CAMPO AEREO A GLORIETA	31	615,541	0.6%	136,722	0.1%	METROS LINEALES	2,000	440	22.0%
8	ASESORIA Y ASISTENCIA	140	250,000	0.3%	32,830	0.0%	SERVICIO	2	0	13.0%
9	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20	102,688	0.1%	28,600	0.0%	CÁRCAMO	1	0	28.0%
10	CONST. DE CANCHA DE BASQUET-BOL Y MURO DE RETENCION EN ESC. TELESEC. LUIS DONALDO COLOSIO	14	300,000	0.3%	60,480	0.1%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	20.0%
11	EQUIPAMIENTO	139	50,000	0.1%	4,000	0.0%	SERVICIO	1	0	8.0%
12	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	139	1,554,316	1.6%	484,772	0.5%	SERVICIO	1	0	31.0%
13	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	7	201,413	0.2%	25,267	0.0%	METROS CUADRADOS	1	0	13.0%
14	PROMOSION Y DIFUSION	141	92,716	0.1%	4,000	0.0%	SERVICIO	1	0	4.0%
15	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS ACCESOS A HUIXTEPEC	134	1,104,960	1.1%	299,979	0.3%	KILÓMETROS	2	1	27.0%
16	PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO GUZMAN	47	3,540,315	3.5%	540,325	0.5%	METROS CUADRADOS	4,200	630	15.0%
17	PAPELERIA U ARTICULOS DE OFICINA	143	1,200,000	1.2%	112,933	0.1%	ACCIÓN	1	0	9.0%
18	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS	24	201,414	0.2%	25,267	0.0%	OBRA	1	0	13.0%



Estado **GUERRERO**
Municipio **SAN LUIS ACATLÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **110,530,144**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,882,900	2.6%	882,287	0.8%		3	1	30.7%
1	EQUIPAMIENTO	122	985,000	0.9%	245,564	0.2%	ACCIÓN	1	0	25.0%
2	COMBUSTIBLE	124	912,500	0.8%	367,510	0.3%	ACCIÓN	1	0	40.0%
3	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123	985,400	0.9%	269,213	0.2%	ACCIÓN	1	0	27.0%



Estado
Municipio

GUERRERO
ZIRÁNDARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 34,290,012

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,950,000	5.7%	650,000	1.9%		1,950,000	650,000	33.3%
1	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	-	1,500,000	4.4%	350,000	1.0%	METRO CUADRADO	1,500,000	350,000	23.3%
2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA	-	450,000	1.3%	300,000	0.9%	METROS CUADRADOS, CANCHA	450,000	300,000	66.7%