



Estado **JALISCO**
Municipio **ACATIC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **3,002,074**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,505,648	183.4%	-	0.0%		5,505,648	-	0.0%
1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	5,505,648	183.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,505,648	-	0.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **AMACUECA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,585,556**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,554,335	98.0%	102,477	6.5%		1,554,335	102,477	6.6%
1	CONDUCCION DE AGUA CALLE FRESNO,CORREGIDORA Y GUERRERO MUNICIPIO AMACUECA JALISCO	-	1,554,335	98.0%	102,477	6.5%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1,554,335	102,477	6.6%



Estado **JALISCO**
 Municipio **ARANDAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **17,205,806**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		52,487	0.3%	52,487	0.3%		-	-	0.0%
1	ELECTRIFICACION RANCHO EL ZAPOTITO	E-01	52,487	0.3%	52,487	0.3%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	-	-	0.0%



Estado **JALISCO**
 Municipio **ATENGO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **5,709,030**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,075,697	36.4%	-	0.0%		2,075,570	-	0.0%
1	OBRAS SUSTENTABLES	OBRAS SUSTENTABLES	2,075,697	36.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,075,570	-	0.0%



Estado
Municipio

JALISCO
ATENGUILLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 2,352,134

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,487,607	63.2%	-	0.0%		6,100	-	0.0%
1	1RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA A LA LOC. DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO	-	752,607	32.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	4,000	-	0.0%
2	1RA ETAPA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, REVOLUCIÓN Y GUERRERO DE LA LOC. DE LOS VOLCANES	-	735,000	31.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,100	-	0.0%



Estado
Municipio

JALISCO
ATOTONILCO EL ALTO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 11,718,143

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,760,000	40.6%	848,728	7.2%		4,765,000	1,584,863	33.3%
1	BALASTREO DE CAMINOS EN SAN FRANCISCO DE ASIS	-	300,000	2.6%	4,556	0.0%	KILÓMETROS	300,000	4,556	1.5%
2	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CARRETERA A LAS MARGARITAS	-	120,000	1.0%	4,640	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	120,000	4,640	3.9%
3	PAVIMENTACION CALLE ANTONIO LEAL Y ABASOLO EN SAN ANTONIO DE FERNANDEZ	-	350,000	3.0%	52,770	0.5%	METRO CUADRADO	350,000	248,169	70.9%
4	BALASTREO DE CAMINO A LA MESA COLORADA	-	200,000	1.7%	2,234	0.0%	KILÓMETROS	200,000	2,234	1.1%
5	BALASTREO CARRETERA A AGUA CALIENTE	-	50,000	0.4%	5,655	0.0%	METROS CUADRADOS	50,000	5,655	11.3%
6	BALASTREO DE CAMINO A SAN RAFAEL	-	200,000	1.7%	2,300	0.0%	KILÓMETROS	200,000	2,300	1.2%
7	EMPEDRADO DE CAMINO VIEJO A SAN JOSE DE GRACIA	-	75,000	0.6%	45,096	0.4%	METROS CUADRADOS	75,000	68,796	91.7%
8	BALASTREO DE CAMINOS EN SAN GASPAR	-	300,000	2.6%	66,827	0.6%	KILÓMETROS	300,000	66,827	22.3%
9	BALASTREO DE CAMINO EJIDO FRANCISCO I MADERO	-	300,000	2.6%	94,498	0.8%	KILÓMETROS	300,000	94,498	31.5%
10	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN JOAQUIN	-	600,000	5.1%	229,112	2.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	600,000	464,860	77.5%
11	ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MADRE LUISITA	-	70,000	0.6%	42,376	0.4%	VISITANTE	75,000	42,376	56.5%
12	BALASTREO DE CAMINO A LA BARRANCA DEL AGUACATE	-	100,000	0.9%	2,234	0.0%	KILÓMETROS	100,000	2,234	2.2%
13	BALASTREO DE CAMINO AL ZOPIAL	-	200,000	1.7%	2,320	0.0%	KILÓMETROS	200,000	2,320	1.2%
14	BALASTREO DE CAMINOS EN CIENEGA DEL PASTOR	-	300,000	2.6%	37,832	0.3%	KILÓMETROS	300,000	37,832	12.6%
15	RESTAURACION Y FUNCIONAMIENTO DE PLANTA TRATADORA EN PURISIMA	-	60,000	0.5%	59,659	0.5%	PLANTA	60,000	59,659	99.4%
16	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA BARRANCA DEL AGUACATE	-	250,000	2.1%	46,670	0.4%	METROS LINEALES	250,000	46,670	18.7%
17	BALASTREO DE CAMINO AL REFUGIO DE LOS BAJOS	-	200,000	1.7%	2,234	0.0%	KILÓMETROS	200,000	2,234	1.1%
18	ENTUBADO DE AGUAS NEGRAS EN FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER 2DA. ETAPA	-	5,000	0.0%	3,420	0.0%	COLECTOR	5,000	3,420	68.4%
19	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS DELEGACIONES Y CALLES DE LA CIUDAD	-	180,000	1.5%	17,192	0.1%	METROS CUADRADOS	180,000	17,192	9.6%
20	BALASTREO DE CAMINO AL RINCON DEL MOLINO	-	300,000	2.6%	5,960	0.1%	KILÓMETROS	300,000	5,960	2.0%
21	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CAMINO A SAN FRANCISCO DE ASIS	-	100,000	0.9%	20,888	0.2%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	100,000	20,888	20.9%
22	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN REFUGIO DE LOS BAJOS	-	150,000	1.3%	84,998	0.7%	RED DE DISTRIBUCIÓN	150,000	84,998	56.7%
23	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS EN OJO DE AGUA DE MORAN	-	350,000	3.0%	15,257	0.1%	METRO CUADRADO	350,000	296,545	84.7%



Estado **JALISCO**
Municipio **AUTLÁN DE NAVARRO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **9,738,834**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,177,404	196.9%	69,409	0.7%		1,103,777	69,409	6.3%
1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	01	9,588,702	98.5%	1,044	0.0%	PESOS	-	1,044	0.0%
2	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENO	02	9,588,702	98.5%	68,365	0.7%	METROS CUADRADOS	1,103,777	68,365	6.2%



Estado **JALISCO**
 Municipio **AYOTLÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **15,189,760**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,273,928	21.6%	-	0.0%		1,249	-	0.0%
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE IRINEO GUTIERREZ Y RUIZ VELASCO EN LA DELEGACION DE BETANIA	FAISM/0016/01/2013	2,454,522	16.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	0.0%
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	FAISM/016/002/2013	819,406	5.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,249	-	0.0%



Estado
Municipio

JALISCO
ZAPOTLÁN EL GRANDE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 6,205,639

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		232,723,010	3750.2%	1,011,120	16.3%		10,335,222	3,033,658	29.4%

1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL HIDROLOGICO EN EL CRUCE DE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y ANTONIO CASO	140235R3302	1,500,000	24.2%	150,000	2.4%	METROS LINEALES	1,500,000	450,000	30.0%
2	CONSTRUCCION DE ASFALTO EN AV. OBPO, SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE ENTRE INDIO Y CRUZ ROJA COL. CRUZ ROJA	140235R3304	1,650,000	26.6%	165,000	2.7%	METROS CUADRADOS	1,650,000	495,000	30.0%
3	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL (SE CAPTURA EN USUARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR TENER PROBLEMAS TECNICOS EN EL MUNICIPIO).	140235R3309	222,387,788	3583.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CLZDA. MADERO Y CARRANZA ENTRE JOSE VASCONCELOS E IGNACIO MEJIA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	140235R3306	1,098,984	17.7%	109,800	1.8%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,098,984	329,600	30.0%
5	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. CARLOS VILLASEÑOR CRUCE CON ARROYO VOLCANES COLONIAS FRESNOS Y PROVIDENCIA	140235R3303	1,500,000	24.2%	150,000	2.4%	METROS LINEALES	1,500,000	450,000	30.0%
6	140235R3301 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2013	140235R3301	2,020,000	32.6%	202,000	3.3%	METROS CUADRADOS	2,020,000	606,000	30.0%
7	3% DE GASTOS INDIRECTOS	140235R3308	333,582	5.4%	11,120	0.2%	OTROS	333,582	33,358	10.0%
8	CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN CLZDA. MADERO Y CARRANZA ENTRE JOSE VASCONCELOS CALDERON E IGNACIO MEJIA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	140235R3307	732,656	11.8%	73,200	1.2%	METROS	732,656	219,700	30.0%
9	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. OBPO. SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE ENTRE CANAL HIDROLOGICO Y CALLE CRUZ ROJA COLONIA CRUZ ROJA	140235R3305	1,500,000	24.2%	150,000	2.4%	METROS LINEALES	1,500,000	450,000	30.0%



Estado
Municipio

JALISCO
COCULA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

5,798,357

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,763,782	151.1%	3,690,151	63.6%		20,859	13,362	64.1%
1	MODIFICACIÓN DE TRAZO DE CAMINO A SANTA TERESA A LA ALTURA DEL PASO HONGO	-	125,950	2.2%	20,307	0.4%	METRO CÚBICO	45	63	140.0%
2	RED DE DRENAJE EN LA CALLE LA MATITA, COL LA RINCONADA	-	558,356	9.6%	315,668	5.4%	METRO LINEAL	539	300	55.6%
3	TERMINACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SAN SALVADOR	-	63,816	1.1%	40,270	0.7%	METROS CUADRADOS	50	50	100.0%
4	BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	-	818,800	14.1%	305,355	5.3%	METROS CUADRADOS	7,000	6,447	92.1%
5	EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE 10 DE MAYO	-	537,278	9.3%	18,774	0.3%	METROS CUADRADOS	1,200	1	0.1%
6	EMPEDRADO CALLE LA MATITA, COL. LA RINCONADA	-	1,835,089	31.6%	980,150	16.9%	METROS CUADRADOS	3,200	1,000	31.3%
7	RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	-	1,114,350	19.2%	601,484	10.4%	METRO LINEAL	2,500	2,660	106.4%
8	RAHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CAMINO A LA SAUCEDA	-	880,770	15.2%	38,508	0.7%	KILÓMETROS	4	1	14.3%
9	TERMINACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS	-	112,449	1.9%	82,846	1.4%	METRO LINEAL	300	250	83.3%
10	PAVIMENTACIÓN CALLE NICOLAS BRAVO	-	2,191,528	37.8%	1,093,355	18.9%	METROS CUADRADOS	3,681	2,000	54.3%
11	TERMINACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EL RETIRO	-	38,672	0.7%	11,414	0.2%	METROS CUADRADOS	85	69	81.2%
12	RED DE DRENAJE EN CALLE EL ESTANCO	-	206,045	3.6%	70,432	1.2%	METRO LINEAL	350	300	85.7%
13	TERMINACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE NIÑOS HEROES	-	133,016	2.3%	100,138	1.7%	METROS CUADRADOS	1,560	104	6.7%
14	TERMINACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE CARACOL	-	147,663	2.5%	11,450	0.2%	METROS CUADRADOS	345	117	33.9%



Estado
Municipio

JALISCO
DEGOLLADO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 10,580,093

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		95,824	0.9%	95,824	0.9%		95,824	95,824	100.0%

1	CONSTRUCCION DEMURO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA DE HUASCATO	02	4,800	0.0%	4,800	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	4,800	4,800	100.0%
2	CONSTRUCCION DE BANQUETA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 2	01	11,830	0.1%	11,830	0.1%	METRO CUADRADO	11,830	11,830	100.0%
3	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PRIMARIA AMADO NERVO	04	5,000	0.0%	5,000	0.0%	EQUIPO	5,000	5,000	100.0%
4	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	03	5,000	0.0%	5,000	0.0%	EQUIPO	5,000	5,000	100.0%
5	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO	06	60,088	0.6%	60,088	0.6%	KILÓMETROS	60,088	60,088	100.0%
6	BACHEO AISLADO EN VARIOS CAMINOS DEL MUNICIPIO	05	9,106	0.1%	9,106	0.1%	KILÓMETROS	9,106	9,106	100.0%



Estado
Municipio

JALISCO
ETZATLÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FSM: 5,675,302

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,718,111	629.4%	-	0.0%		3,698,862	-	0.0%

1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE CUAQUELITE EN LA DELEGACION DE OCONAHUA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y MERCADO	07	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	150,000	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN PLAZA PRINCIPAL DE LA MAZATA	05	2,747,547	48.4%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	150,000	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL INGRESO A LA ESPERANZA	03	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METROS LINEALES	40,000	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL INGRESO A OCONAHUA CRUCERO DE BARCENAS	02	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METROS LINEALES	40,000	-	0.0%
5	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	13	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	54,951	-	0.0%
6	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL HACIA LA COMUNIDAD DEL AMPARO	11	2,747,547	48.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	35,000	-	0.0%
7	AMPLIACION DE ANILLO PERIFERICO EN MUNICIPIO DE ETZATLAN	12	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,049	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE ENTRE PERIFERICO Y GALEANA	09	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	120,000	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ARROYO DE LA COMUNIDAD DEL AMPARO	08	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25,000	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CAMINO A SAN RAFAEL	04	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METROS LINEALES	781,049	-	0.0%
11	ACONDICIONAMIENTO PARA PASO PEATONAL EN ARROYO SANTA CLARA ENTRA LAS CALLES MINA Y COLON	10	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15,000	-	0.0%
12	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA CORREDOR DE LA RUTA ARQUEOLOGICA (EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE HIDALGO, OCAMPO Y MORELOS)	01	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METRO CUADRADO	1,515,000	-	0.0%
13	EMPEDRADO ECOLOGICO EN AVENIDA MEXICO (INGRESO A LA ESPERANZA)	06	2,747,547	48.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	767,814	-	0.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **EL GRULLO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,085,753**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		23,154	1.1%	1	0.0%		24	1	4.2%
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROYESTOS	FISM-001/2013	23,154	1.1%	1	0.0%	PAGO	24	1	4.2%



Estado
Municipio

JALISCO
GUADALAJARA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 72,991,448

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		87,421,501	119.8%	-	0.0%		2,700	100	3.7%
1	MEJ. DE VIVIENDAS EN LAS CALLES DE LUIS COVARRUBIAS DE RAFAEL LOZADA A 8 DE JULIO, COL. POLANQUITO, ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N	910,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
2	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN LA CALLE DE MEDRANO DE RICARDO PALMERIN A RUBEN RODRIGUEZ, COL. LICENCIADO FIGUEROA.	S/N.	4,260,750	5.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	-	0.0%
3	MEJ. DE VIVIENDAS EN LA CALLE 14 ENTRE MANOLETE Y CALLE 13, COL. EL DEAN ANEXO, ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N.	800,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
4	MEJ. DE VIVIENDAS EN POLIG. DE POR LAS CALLES: LUIS LARA Y JOSE LETENA, PANFILO NATERA, MA. LUISA MARTINEZ, COL. LOMAS DEL PARAISO 3RA. SECC. ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N.	3,060,000	4.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
5	SUPERVISION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE OBRA QUE SE REALIZAN POR MEDIO DEL FISM, 2013	S/N	1,697,220	2.3%	-	0.0%	SERVICIO	100	-	0.0%
6	MEJ. DE VIVIENDAS EN POLIG. CONFORM. POR LAS CALLES ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N	716,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
7	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN LA CALLE DE ALBINO CORZO DE TIBURCIO MONTIEL A DIODORO CORELLA, COL. LOMAS DE RIO VERDE.	S/N	4,189,500	5.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	-	0.0%
8	ELABORACION DE LONAS Y PUBLICACION Y DIFUSION EN LOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL MUNICIPIO DE GDL. DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, 2013	S/N	311,400	0.4%	-	0.0%	PUBLICACIÓN	100	-	0.0%
9	CONSULTORIA Y SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	S/N	446,936	0.6%	-	0.0%	SERVICIO	100	-	0.0%
10	ELABORACION DE BANQUETAS CON PISO DE CONCRETO, CONFORMACIÓN Y NIVELACION DE TERRENO EN EL POLIGONO CONFORMADO POR IXTLIXOCHITL, CHALCO, OMOCATL Y ATEMOZTLI, COL. NUEVA ESPAÑA	S/N	1,199,375	1.6%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100	-	0.0%
11	MEJ. DE VIVIENDAS EN POLIG. CONFORM. POR LAS CALLES AV. MEZQUITERA, RAFAEL LOZADA, CAYETANO ESTEBA A EDMUNDO GAMEZ, COL. LOMA LINDA, ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N.	2,000,000	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
12	MEJ. DE VIVIENDAS ANDADOR PEATONAL, EN LAS CALLES DE LUIS COVARRUBIAS DE 8 DE JULIO A MIGUEL OROZCO CAMACHO, COL. PATRIA NUEVA, ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N.	850,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
13	COMPRAS DIVERSAS DE SOFTWARE Y HARDWARE, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DES. SOCIAL	S/N	900,000	1.2%	-	0.0%	PIEZA	100	-	0.0%



Estado
Municipio

JALISCO
GUADALAJARA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 72,991,448

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		87,421,501	119.8%	-	0.0%		2,700	100	3.7%

14	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN LA CALLE DE AV. PATRIA DE BETHSUR A ELIGIO ANCONA, COL. VILLAS DE GUADALUPE.	S/N	4,930,500	6.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	-	0.0%
15	MEJ. DE VIVIENDAS EN POLIG. CONFORM. POR LAS CALLES PERIF. MANUEL GOMEZ MORIN, GUILLERMO CHAVEZ, JOSE MA. CHAVEZ Y LADRILLERA, COL. EL JAGUEY, ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N.	3,230,000	4.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
16	PAVIMENTACION C/CONCR. HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN CALLE DE HDA. CIENEGA DE MATA DE HDA. LA SAUCEDA A HDA. LA LABOR, COL. BALCONES DE OBLAT. 2DA. SECC.	S/N	4,055,312	5.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	-	0.0%
17	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN LA CALLE DE SUDAN DE JOSE MA. IGLESIAS A JESUS URUETA, COL. CUAUHEMOC ANEXO	S/N	6,361,437	8.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	100	100.0%
18	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN LA CALLE DE COLIMILLA ENTRE FELIPE ANGELES Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. POTRERO ALTO.	S/N	9,561,750	13.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	-	0.0%
19	MEJ. DE VIVIENDAS, POLIG. DE: CALLES DE RIO SAN JUAN DE DIOS, PERIF. MANUEL GOMEZ MORIN, JUAN JOSE DE LA GARZA, LIMITE C/ LA BARRANCA ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/C.	1,955,000	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
20	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN LA CALLE DE HDA. CIENEGA DE MATA DE JUAN PABLO II A HDA. JARDIN, COL. TETLAN RIO VERDE.	S/N.	7,837,500	10.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
21	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN LA CALLE DE SEBASTIAN ALLENDE DE SANTA CLEMENCIA A SAN TITO, COL. SAN MARTIN 2DA. Y 3RA. SECC.	S/N	9,358,925	12.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	-	0.0%
22	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN CALLE JOSE SANTOS VILLA, DE JESUS AMAVISCA A FCO. ESTRADA, COL. LOMAS DEL PARAISO 2DA. Y 4TA. SECC.	S/N	8,793,646	12.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	-	0.0%
23	MEJ. DE VIVIENDAS EN POLIG. CONFORM. POR LAS CALLES DE LUIS COVARRUBIAS, EDMUNDO GAMEZ, RAFAEL LOZADA, COL. FRANCISCO VILLA, ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N.	850,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%



Estado
Municipio

JALISCO
GUADALAJARA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 72,991,448

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			87,421,501	119.8%	-	0.0%		2,700	100	3.7%
24	MEJ. DE VIVIENDAS EN POLIG. CONFORM. POR LAS CALLES DE GUILLERMO CHAVEZ, ANTONIO ALVAREZ, EUSTAQUIO ARIAS, MARIA MARTINEZ, ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N	2,210,000	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
25	MEJ. DE VIVIENDAS, POLIG. DE LAS CALLES: JORGE ORTIZ VIDALES, JESUS DE LOS RIOS, FCO. SANCHEZ DE TAGLE, REBECA URIBE, COL. MIRADOR DR. ATL, ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N.	2,805,000	3.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
26	MEJ. DE VIVIENDAS EN POLIG. CONFORM. POR LAS CALLES DE BENIGNO LOPEZ, LUIS JIMENEZ, 10 DE MAYO, AGUSTIN FERNANDEZ, COL. 1ERO. DE MAYO, ACCIONES: ENJARRE, MURO, BANQ. PINTURA, INST. HERRERIA	S/N.	2,635,000	3.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
27	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HIDROS. SUST. DE BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN LA CALLE DE MIGUEL OROZCO DEL NUM. 131 A, AL NUM. 159, COL. LAZARO CARDENAS	S/N	1,496,250	2.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	-	0.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **HUEJÚCAR**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **4,732,199**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,711,285	36.2%	4,468	0.1%		1,711,285	513,385	30.0%
1	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	01	1,711,285	36.2%	4,468	0.1%	KILÓMETROS	1,711,285	513,385	30.0%



Estado **JALISCO**
 Municipio **HUEJUQUILLA EL ALTO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **6,043,939**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		677,805,615	11214.6%	840,000	13.9%		14,814,411	840,000	5.7%
1	REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE NIÑOS HEROES	-	645,529,160	10680.6%	26,265	0.4%	PUENTE	1,671,824	26,265	1.6%
2	DRENAJE SANITARIO EN LA ESTANCIA DE ARRIBA	-	6,455,291	106.8%	39,607	0.7%	METRO LINEAL	1,671,824	39,607	2.4%
3	AMPLIACION DE VIVIENDA	-	6,455,291	106.8%	345,976	5.7%	VIVIENDA	1,671,824	345,976	20.7%
4	REHABILITACION DE PUENTE EN CALLES NIÑOS HEROES	-	6,455,291	106.8%	8,200	0.1%	PESOS	6,455,291	8,200	0.1%
5	REHABILITACION DEL PUENTE EN LA CALLE NIÑOS HEROES	-	6,455,291	106.8%	2,600	0.0%	PESOS	1,671,824	2,600	0.2%
6	AMPLIACION DE VIVIENDA	-	6,455,291	106.8%	417,352	6.9%	VIVIENDA	1,671,824	417,352	25.0%



Estado
Municipio

JALISCO
IXTLAHUACÁN DEL RÍO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,183,005

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		742,739	10.3%	650,037	9.0%		742,739	650,037	87.5%

1	CONSTRUCCION DE TOPES EN LA COMUNIDADES	1-U	7,296	0.1%	7,296	0.1%	M2, TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORE S	7,296	7,296	100.0%
2	REPARACION DE ANDADORES EN CALLES Y CAMINOS	3-U	15,900	0.2%	15,900	0.2%	KILÓMETROS	15,900	15,900	100.0%
3	TERESA DE LA TORRE HERNANDEZ	14-V	255	0.0%	255	0.0%	VIVIENDA	255	255	100.0%
4	DAVID RAMIREZ	3-V	1,150	0.0%	1,150	0.0%	VIVIENDA	1,150	1,150	100.0%
5	AMPLIACION DE ANDADORES EN CARRETERA CAMINO A MASCUALA	3-C	110,230	1.5%	110,230	1.5%	KILÓMETROS	110,230	110,230	100.0%
6	LUCIA TORRES RAMIREZ	13-V	713	0.0%	713	0.0%	VIVIENDA	713	713	100.0%
7	REPARACION DE LA CASA DEL PUEBLO	6-U	1,100	0.0%	1,100	0.0%	METRO CUADRADO	1,100	1,100	100.0%
8	TOMAS MARTINEZ RODRIGUEZ	4-V	768	0.0%	768	0.0%	VIVIENDA	768	768	100.0%
9	EMPEDRADO DE CAMINOS	2-C	29,267	0.4%	29,267	0.4%	KILÓMETROS	29,267	29,267	100.0%
10	TOMAS MARTINEZ RODRIGUEZ	8-V	2,208	0.0%	2,208	0.0%	VIVIENDA	2,208	2,208	100.0%
11	TOMAS MARTINEZ RODRIGUEZ	9-V	50	0.0%	50	0.0%	VIVIENDA	50	50	100.0%
12	REHABILITACION CAMINOS SACA COSECHAS	1-C	112,904	1.6%	56,452	0.8%	KILÓMETROS	112,904	56,452	50.0%
13	MARIA DE JESUS MARIN RAMIREZ	11-V	1,900	0.0%	1,900	0.0%	VIVIENDA	1,900	1,900	100.0%
14	EMPEDRADO DE CALLE MEXICO	4-U	5,965	0.1%	5,965	0.1%	KILÓMETROS	5,965	5,965	100.0%
15	JOSE ANTONIO CASTILLO MARIN	2-V	752	0.0%	752	0.0%	VIVIENDA	752	752	100.0%
16	CONSTRUCCION DE TOPES	5-U	1,100	0.0%	1,100	0.0%	KILÓMETROS	1,100	1,100	100.0%
17	5-V	5-V	1,009	0.0%	1,009	0.0%	VIVIENDA	1,009	1,009	100.0%
18	TOMAS MARTINEZ RODRIGUEZ	10-V	457	0.0%	457	0.0%	VIVIENDA	457	457	100.0%
19	TOMAS MARTINEZ RODRIGUEZ	6-V	1,730	0.0%	1,730	0.0%	VIVIENDA	1,730	1,730	100.0%
20	ODELINDA JIMENEZ GARCIA	1-V	485	0.0%	485	0.0%	VIVIENDA	485	485	100.0%
21	REHABILITACION DEL CAMINO REAL	4-C	258,003	3.6%	221,753	3.1%	KILÓMETROS	258,003	221,753	85.9%
22	TOMAS MARTINEZ RODRIGUEZ	7-V	3,886	0.1%	3,886	0.1%	VIVIENDA	3,886	3,886	100.0%
23	REHABILITACION DEL DRENAJE EN LA COMUNIDAD	1-D	4,888	0.1%	4,888	0.1%	OBRA	4,888	4,888	100.0%
24	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y PLAZA	2-U	180,172	2.5%	180,172	2.5%	METROS CUADRADOS	180,172	180,172	100.0%
25	BONIFACION MARIN	12-V	551	0.0%	551	0.0%	VIVIENDA	551	551	100.0%



Estado
Municipio

JALISCO
JESÚS MARÍA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,427,177

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,292,247	125.1%	252,619	3.4%		9,050,463	127,640	1.4%
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD LOS ROBLES	-	45,000	0.6%	36,365	0.5%	LETRINA, METROS CÚBICOS	1	1	100.0%
2	SERVICIOS PUBLICOS SUSTENTABLES	INFRAESTRUC TURA	9,045,658	121.8%	122,835	1.7%	METROS CUADRADOS	9,045,658	122,835	1.4%
3	EMPEDRADO DE CAMINO EN RANCHO LA LAJA	-	158,389	2.1%	50,219	0.7%	KILÓMETROS	4,800	4,800	100.0%
4	ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE ALLENDE	-	30,000	0.4%	30,000	0.4%	LUMINARIA	4	4	100.0%
5	EMPEDRADO DEL CAMINO LOS HUACHES	-	13,200	0.2%	13,200	0.2%	KILÓMETROS	0	0	100.0%



Estado
Municipio

JALISCO
LAGOS DE MORENO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FSM: 36,241,652

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		19,091,477	52.7%	5,340,034	14.7%		29,869	9,599	32.1%

1	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE CALLES E INFRAESTRUCTURA EN LAGOS DE MORENO, JAL.	-	1,038,200	2.9%	762,763	2.1%	PROYECTO	1	1	80.0%
2	LÍNEA DE AGUA, COLECTOR SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DEL INGRESO A LA COMUNIDAD HASTA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COMUNIDAD 18 DE MARZO	-	3,324,648	9.2%	831,162	2.3%	METROS CUADRADOS	4,627	1,156	25.0%
3	ASFALTO EN AV. SAN JUAN, DE LA ESCUELA HASTA EL PUENTE RIO LAS CRUCES EN LA COMUNIDAD LAS CRUCES	-	3,774,540	10.4%	943,635	2.6%	METROS CUADRADOS	10,213	3,574	35.0%
4	PERFORACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL	-	702,380	1.9%	629,797	1.7%	POZO	1	1	75.0%
5	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD MATAMOROS	-	1,419,859	3.9%	354,964	1.0%	METROS CUADRADOS	3,920	980	25.0%
6	EMPEDRADO Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTEBAN GUTIÉRREZ DE LA CALLE SANTA CRUZ A LA CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 3 DE MAYO DE CALLE SANTA CRUZ A LA CALLE 24 DE FEBRERO, EN LA COMUNIDAD 10. DE MAYO	-	3,714,002	10.2%	928,500	2.6%	METROS CUADRADOS	9,253	3,516	38.0%
7	LÍNEA DE AGUA, COLECTOR SANITARIO, LOSA DE CONCRETO Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSÉ BECERRA ENTRE PASEO ALFONSO DE ALBA Y BLVD. OROZCO Y JIMÉNEZ EN LA COLONIA LOS CHIRLITOS	-	2,191,783	6.0%	547,945	1.5%	METROS CUADRADOS	1,851	370	20.0%
8	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCE DEL BLVD. FELIX RAMIREZ RENTERIA CON VIA DEL FFCC (MEXICO GUADALAJARA), EN LAGOS DE MORENO, JALISCO	-	580,473	1.6%	58,047	0.2%	PROYECTO	1	0	40.0%
9	DEPOSITO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA COMUNIDAD PASO DEL CUARENTA	-	1,212,705	3.3%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
10	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DEL POZO EL PLAN DE LOS RODRÍGUEZ	-	1,132,887	3.1%	283,221	0.8%	POZOS	1	0	25.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **SANTA MARÍA DEL ORO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **5,180,714**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,744,398	53.0%	-	0.0%		2,744,398	-	0.0%
1	DOTACION DE INFRAESTRUCTURA	02	2,744,398	53.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,744,398	-	0.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **MAZAMITLA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **3,385,503**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,049,621	119.6%	629,338	18.6%		100	30	30.0%
1	INFRAESTRUCTURA PARA TODOS	02	4,049,621	119.6%	629,338	18.6%	KILÓMETROS	100	30	30.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **MEXTICACÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,183,093**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,966,806	135.9%	-	0.0%		5,940	-	0.0%
1	CONSTRUCCION DE CARRETERA MEXTICACAN A CHIMALIQUIN DE ABAJO CONEXION CON CARRETERA 207 ESTATAL SEGUNDA ETAPA	01	2,966,806	135.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,940	-	0.0%



Estado **JALISCO**
 Municipio **MIXTLÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **3,834,906**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,825,662,370	47606.4%	-	0.0%		398,547	-	0.0%
1	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	2	398,545,470	10392.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	398,545	-	0.0%
2	PROYECTO CARRETERO MIXTAN, LLANO GRANDE, CUYUTLAN 4 ETAPA	1	1,427,116,900	37213.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%



Estado
Municipio

JALISCO
PONCITLÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 23,267,398

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,966,423	12.7%	232,170	1.0%		2,966,428	232,176	7.8%
1	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS	1-2013	22,905	0.1%	20,782	0.1%	METRO LINEAL	22,905	20,782	90.7%
2	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACACOSECHAS DEL MUNICIPIO	4-2013	2,206,598	9.5%	10,693	0.0%	KILÓMETROS	2,206,598	10,694	0.5%
3	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONATO GUERRA. PONCITLAN.	19	42,876	0.2%	35,261	0.2%	METRO LINEAL	42,877	35,261	82.2%
4	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CAMINO A SAN SEBASTIAN	3-2013	126,150	0.5%	6,784	0.0%	KILÓMETROS	126,150	6,784	5.4%
5	CAMBIO DE RED DE DRENAJE CALLE MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL	17	52,674	0.2%	26,795	0.1%	METRO LINEAL	52,674	26,796	50.9%
6	REHABILITACION DE ACCESOS CARRETEROS 2013 (SAN MIGUEL ZAPOTITLAN)	5-2013	342,309	1.5%	13,026	0.1%	METRO LINEAL	342,310	13,027	3.8%
7	CAMBIO RED DE DRENAJE EN LA AV. LAZARO CARDENAS EN CABECERA MUNICIPAL.	21	31,682	0.1%	16,142	0.1%	METRO LINEAL	31,682	16,143	51.0%
8	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE OLIMPIA Y MICHOACAN.	2-2013	11,543	0.0%	11,543	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	11,544	11,544	100.0%
9	CAMBIO DE RED DE DRENAJE CALLE DONATO GUERRA EN CABECERA MUNICIPAL.	20	98,004	0.4%	73,236	0.3%	METRO LINEAL	98,005	73,237	74.7%
10	CAMBIO RED DE DRENAJE EN LA AV. LAZARO CARDENAS EN CABECERA MUNICIPAL.	21	31,682	0.1%	17,908	0.1%	METRO LINEAL	31,682	17,908	56.5%



Estado **JALISCO**
Municipio **QUITUPAN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **10,622,868**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,868,461	74.1%	-	0.0%		7,868,461	-	0.0%
1	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL MUNICIPIO	02	7,868,461	74.1%	-	0.0%	ACCIÓN	7,868,461	-	0.0%



Estado **JALISCO**
 Municipio **SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 1,393,698**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,950,000	139.9%	-	0.0%		1,950,000	-	0.0%
1	PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS AMARILLAS	001/2013	950,000	68.2%	-	0.0%	POZO	950,000	-	0.0%
2	ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD LAS AMARILLAS 2DA ETAPA	003-2013	150,000	10.8%	-	0.0%	POZOS	150,000	-	0.0%
3	EQUIPAMIENTO DE POZO EN COMUNIDAD LAS AMARILLAS	002/2013	250,000	17.9%	-	0.0%	POZO	250,000	-	0.0%
4	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA LAS AMARILLAS-SAN DIEGO	004-2013	600,000	43.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	600,000	-	0.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **SAN JULIÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 2,135,007**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,103,000	98.5%	658,000	30.8%		3,347	3,193	95.4%
1	PAVIMENTACION Y BANQUETAS DE LA CALLE PROFA. MARIA HERNANDEZ NTE	2	951,000	44.5%	368,000	17.2%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,866	2,866	100.0%
2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	3	900,000	42.2%	201,000	9.4%	KILÓMETROS	190	36	18.9%
3	LINEA DE DRENAJE EN CALLE PROFA. MARIA HERNANDEZ NTE	1	252,000	11.8%	89,000	4.2%	RED	291	291	100.0%



Estado **JALISCO**
 Municipio **SAN MARTÍN DE BOLAÑOS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 1,849,998**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		137,498	7.4%	137,498	7.4%		430	430	100.0%
1	EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE TIA MARIA	01	33,429	1.8%	33,429	1.8%	METROS CUADRADOS	83	83	100.0%
2	EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE REVOLUCION	02	104,069	5.6%	104,069	5.6%	METROS CUADRADOS	347	347	100.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **SAN MARTÍN HIDALGO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **5,502,165**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		547,061	9.9%	374,739	6.8%		470	376	80.0%
1	URBANIZACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LIBERTAD,TRAMO: CALLE RAMON CORONA-COSIO VIDAURRI	1	547,061	9.9%	374,739	6.8%	METROS CUADRADOS	470	376	80.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **SAN MIGUEL EL ALTO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **6,716,852**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,381,727	124.8%	-	0.0%		8,381,727	-	0.0%
1	OBRA PUBLICA	2	8,381,727	124.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	8,381,727	-	0.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **TALA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **6,681,765**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,673,492	84.9%	5,191,187	77.7%		431,620	431,257	99.9%
1	SERVICIOS GENERALES	SERVIC. GENERALES 01	329,479	4.9%	329,479	4.9%	SERVICIO	329,479	329,479	100.0%
2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS. DE ESPESOR	DOP-R33-IR- 001-13	4,099,890	61.4%	3,617,585	54.1%	METROS CUADRADOS	5,894	5,532	93.9%
3	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	B.MUE.E INM.Y TAN.01	92,860	1.4%	92,860	1.4%	INMUEBLE	92,860	92,860	100.0%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AV, SAN PEDRO	MTJ-DOP-R33- 001-2013	1,151,263	17.2%	1,151,263	17.2%	METROS CUADRADOS	3,386	3,386	100.0%



Estado
Municipio

JALISCO
TAMAZULA DE GORDIANO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,858,044

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,176,905	53.2%	1,553,196	19.8%		37,837	10,505	27.8%

1	RECURSOS DE FONDO FIJO PARA GASTAOS MENORES	13/FAISM/05	9,000	0.1%	9,000	0.1%	OTROS	36,000	9,000	25.0%
2	CONSTRUCCION AGUA POTABLE	13/FAISM/06	65,476	0.8%	65,476	0.8%	METROS	50	50	100.0%
3	DRENAJE CALLE VENUSTIANO CARRANZA CONTLA	13/FAISM/03	2,371	0.0%	2,371	0.0%	METROS	50	50	100.0%
4	PAVIMENTO CALLE GOMEZ FARIAS	13/FAISM/07	57,613	0.7%	57,613	0.7%	METROS CUADRADOS	100	100	100.0%
5	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE GOMEZ FARIAS	13/FAISM/01	220,976	2.8%	220,976	2.8%	METROS CUADRADOS	400	400	100.0%
6	REHABILIRACION ALCANTARILLADO CALLE GUZMAN	13/FAISM/10	331,854	4.2%	331,854	4.2%	METROS	50	50	100.0%
7	PAVIMENTO CALLE GOMEZ FARIAS	13/FAISM/11	54,256	0.7%	54,256	0.7%	METROS CUADRADOS	90	90	100.0%
8	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	13/FAISM/09	3,000,000	38.2%	376,291	4.8%	KILÓMETROS	457	125	27.4%
9	INGRESO AL TECNOLÓGICO	13/FAISM/09	428,221	5.4%	428,221	5.4%	METROS CUADRADOS	500	500	100.0%
10	DRENAJE CALLE GOMEZ FARIAS	13/FAISM/04	1,935	0.0%	1,935	0.0%	METROS	50	50	100.0%
11	DRENAJE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	13/FAISM/02	5,203	0.1%	5,203	0.1%	METROS	90	90	100.0%



Estado **JALISCO**
 Municipio **TECHALUTA DE MONTENEGRO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,159,549**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,587,592	136.9%	67,742	5.8%		1,800	1,800	100.0%
1	MANTENIMIENTO DE TUBERIA Y COLOCACION DE MANGUERA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	002	793,796	68.5%	5,344	0.5%	METRO LINEAL	600	600	100.0%
2	EMPEDRADO Y BANQUETEO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SAUCO	001	793,796	68.5%	62,398	5.4%	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100.0%



Estado **JALISCO**
 Municipio **TENAMAXTLÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,354,808**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,370,396	100.7%	-	0.0%		2,370,396	-	0.0%
1	DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES	OBRA SUSTENTABLE	2,370,396	100.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,370,396	-	0.0%



Estado
Municipio

JALISCO
TEOCALTICHE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 19,888,580

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,994,400	40.2%	2,286,975	11.5%		12,762	3,168	24.8%
1	REHABILITACION DE BACHES EN CAMINO A VILLA DE ORNELAS	-	400,000	2.0%	38,525	0.2%	KILÓMETROS	2	1	50.0%
2	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	005	300,000	1.5%	274,220	1.4%	KILÓMETROS	25	24	96.0%
3	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE	011	600,000	3.0%	199,752	1.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	4,200	320	7.6%
4	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PROL LOPEZ COTILLA	010	129,780	0.7%	61,001	0.3%	OBRA	1	1	50.0%
5	APOYO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	002	500,000	2.5%	128,967	0.6%	METROS CUADRADOS	1,250	250	20.0%
6	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	003	60,000	0.3%	46,971	0.2%	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100.0%
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA LADRILLERA	008	487,128	2.4%	66,743	0.3%	METROS CUADRADOS	856	55	6.4%
8	CONSERVACION DE LA CARRETERA TEOCALTICHE VILLA DE ORNELAS	004	526,176	2.6%	263,088	1.3%	KILÓMETROS	2	1	50.0%
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA CRUZ DEL VALLE	007	2,128,000	10.7%	694,058	3.5%	METROS CUADRADOS	2,615	1,307	50.0%
10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA CECILIA	009	526,180	2.6%	11,828	0.1%	METROS CUADRADOS	936	125	13.4%
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 11 DE NOVIEMBRE	001	854,986	4.3%	141,983	0.7%	METROS CUADRADOS	1,051	560	53.3%
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SANTA ELENA	012	758,805	3.8%	21,256	0.1%	METROS CUADRADOS	934	100	10.7%
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA LA CRUZ	013	723,345	3.6%	338,583	1.7%	METROS CUADRADOS	889	423	47.6%



Estado **JALISCO**
Municipio **TEOCUITATLÁN DE CORONA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **9,358,047**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,006,832	32.1%	-	0.0%		3,006,832	-	0.0%
1	INVERSION EN DESARROLLO SUSTENTABLE	OBRA PUBLICA	3,006,832	32.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,006,832	-	0.0%



Estado
Municipio

JALISCO
TEPATITLÁN DE MORELOS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 15,890,777

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,893,328	162.9%	39,420	0.2%		754,189	12,557	1.7%

1	GASTOS INDIRECTOS	13FISM09400 1	25,082,964	157.8%	12,550	0.1%	OTROS	752,488	12,550	1.7%
2	BACHEO CAMINO DE SAN JOSE DE BAZARTE A LA CEBADILLA	13FISM09400 7	54,972	0.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	30	-	0.0%
3	EMPEDRADO DE CAMINO VIEJO A SAN AGUSTIN EN OJO DE AGUA DE LATILLAS	13FISM09400 1	143,682	0.9%	18,370	0.1%	KILÓMETROS	2	0	8.6%
4	CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	13FISM09400 3	96,007	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	28	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO CALDERON Y CAMINO A OJO DE AGUA DE BECERRAS	13FISM09400 5	154,081	1.0%	-	0.0%	METROS LINEALES	30	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y SEIS MODULOS DESAYUNADORES DE HERRERIA EN ESCUELA	13FISM09400 4	131,077	0.8%	8,500	0.1%	METROS CUADRADOS	111	7	6.0%
7	ELECTRIFICACION EN EL CALLEJON ESTANCIA DE SAN JUAN DIEGO EN CERRO DE LA CAMPANA	13FISM09400 6	230,545	1.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,500	-	0.0%



Estado
Municipio

JALISCO
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 28,776,842

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,779,997	58.3%	-	0.0%		5,950	-	0.0%

1	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN LA PRIV. RASTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN.	05	223,492	0.8%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
2	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN LA COLONIA EL MOLINITO, SAN JOSÉ DEL VALLE	03	2,194,085	7.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	500	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	02	5,593,333	19.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,000	-	0.0%
4	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO DE LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN.	06	552,699	1.9%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	150	-	0.0%
5	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y NIÑO PERDIDO EN LA LOCALIDAD DE TEPETATES.	-	728,963	2.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200	-	0.0%
6	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA EL RINCONCITO Y EL EJIDO LOS CHINOS	07	1,894,092	6.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,000	-	0.0%
7	SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.	01	5,593,333	19.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,000	-	0.0%



Estado **JALISCO**
 Municipio **TLAQUEPAQUE**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 46,804,900**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,454,935	60.8%	4,563,281	9.7%		27,545,150	4,290,272	15.6%
1	AGUA POTABLE EN CALLE FLOR, DE LOMAS VERDES A MIRASOL, COL. EL ÓRGANO	FISM004/2013	277,733	0.6%	83,320	0.2%	METRO LINEAL	162	24	14.8%
2	AGUA POTABLE, CALLE BENITO JUÁREZ DE ADOLFO DE LA HUERTA A TORRECILLAS, COL. FCO. I MADERO	FISM003/2013	632,535	1.4%	189,761	0.4%	METRO LINEAL	321	48	15.0%
3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	44	11,544,667	24.7%	3,591,775	7.7%	OTROS	11,544,667	3,591,775	31.1%
4	PROGRAMA SOLIDARIOS	FISM018/2013	16,000,000	34.2%	698,425	1.5%	OTROS	16,000,000	698,425	4.4%



Estado
Municipio

JALISCO
TONALÁ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 38,185,616

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,304,374	13.9%	5,304,374	13.9%		5,304,334	5,304,374	100.0%
1	CD-R33-03-13-2-2013	CD-R33-03-13-2-2013	1,015,000	2.7%	1,015,000	2.7%	MILLONES DE PESOS	1,015,000	1,015,000	100.0%
2	DOPT-R33-046/2012	-	1,201,272	3.1%	1,201,272	3.1%	MILLONES DE PESOS	1,201,272	1,201,272	100.0%
3	CD-R33-03-13-3-2013	CD-R33-03-13-3-2013	1,091,059	2.9%	1,091,059	2.9%	MILLONES DE PESOS	1,091,059	1,091,059	100.0%
4	DOPT-R33-043/2012	DOPT-R33-043/2012	1,009,048	2.6%	1,009,048	2.6%	MILLONES DE PESOS	1,009,048	1,009,048	100.0%
5	OBRAS Y SUMINISTROS DE MAQUINARIA Y DESALVES	CD-R33-03-13-2013	987,995	2.6%	987,995	2.6%	MILLONES DE PESOS	987,955	987,995	100.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **TOTOTLÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **4,040,121**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,025,641	25.4%	-	0.0%		1,025,641	-	0.0%
1	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE CAMINO LAS ERAS EL NUEVO REFUGIO (1ER. ETEPA)	OP-001	1,025,641	25.4%	-	0.0%	HECTÁREA	1,025,641	-	0.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **VALLE DE GUADALUPE**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **987,869**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,938,570	196.2%	-	0.0%		1,938,570	581,571	30.0%
1	VIALIDADES SEGURAS	VIALIDADES SEGURAS	1,938,570	196.2%	-	0.0%	METROS	1,938,570	581,571	30.0%



Estado
Municipio

JALISCO
VALLE DE JUÁREZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 2,490,739

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,310,250	52.6%	82,210	3.3%		2,000	125	6.3%
1	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN CALLES DE ALTA MARGINACION DEL MUNICIPIO	0001	1,310,250	52.6%	82,210	3.3%	METROS CUADRADOS	2,000	125	6.3%



Estado
Municipio

JALISCO
VILLA HIDALGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 4,193,497

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE LINEA DE AGUA POTABLE LA PRESILLA	AUTOM.SIST.A GUA PRES	-	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	-	-	0.0%
2	AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE LINEA DE AGUA POTABLE LA PRESILLA	AUTOM.SIST.A GUA PRES	-	0.0%	-	0.0%	SISTEMA	-	-	0.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 7,558,350**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			355,000	4.7%	355,000	4.7%		355,000	355,000	100.0%
1	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE APOZOL.	001	150,000	2.0%	150,000	2.0%	OBRA	150,000	150,000	100.0%
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL.	002	205,000	2.7%	205,000	2.7%	KILÓMETROS	205,000	205,000	100.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **ZAPOTILTIC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,717,210**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,042,955	222.4%	277,741	10.2%		900	900	100.0%
1	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN FERRERIA DE PROVIDENCIA	001- INFRA/2013	6,042,955	222.4%	277,741	10.2%	METRO LINEAL	900	900	100.0%



Estado **JALISCO**
Municipio **ZAPOTLANEJO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **15,899,281**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			548,310	3.4%	229,210	1.4%		548,310	229,210	41.8%
1	CONSTRUCCION DE BASES PARA INSTALAR CISTERNAS AGUA POTABLE DE 10000 LTRS.	6140-002-204/13	10,000	0.1%	4,570	0.0%	TINACO	10,000	4,570	45.7%
2	EMPEDRADO CAMINO DEL SAUCILLO A SEÑORITAS	6140-003-204/13	538,310	3.4%	224,640	1.4%	KILÓMETROS	538,310	224,640	41.7%



Estado **JALISCO**
Municipio **SAN IGNACIO CERRO GORDO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 4,102,511**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		-	-	0.0%
1	XXXXX	-	-	0.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%