



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
ACUITZIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 5,484,342

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                       | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META                 | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                             |            | 1,727,253 | 31.5% | 1,096,865 | 20.0% |                         | 100      | 98       | 98.0%  |
| 1     | PAVIMENTACION DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO | F-III 32   | 1,727,253 | 31.5% | 1,096,865 | 20.0% | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100      | 98       | 98.0%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
AGUILILLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 8,808,745

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                | NUM. PROY.          | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO | E_%  | U. META                           | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|----------|------|-----------------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                      |                     | 2,021,524 | 22.9% | 105,963  | 1.2% |                                   | 3,523    | 2,384    | 67.7%  |
| 1     | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA (3%)                                             | O-32/13             | 264,262   | 3.0%  | 55,313   | 0.6% | VEHÍCULO                          | 10       | 2        | 20.0%  |
| 2     | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA COL. FRANCO RODRIGUEZ | 4206-6201-0003-0000 | 196,992   | 2.2%  | 550      | 0.0% | METROS CUADRADOS                  | 100      | 5        | 5.0%   |
| 3     | CONSTRUCCION DE 5 ALCANTARILLAS (CAMINO AGUILILLA-TOTOTAN)                 | CR-27/13            | 93,058    | 1.1%  | 7,150    | 0.1% | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5        | 1        | 20.0%  |
| 4     | RASTREO DE CAMINOS RURALES                                                 | CR-26/13            | 1,200,000 | 13.6% | 38,700   | 0.4% | KILÓMETROS                        | 1,200    | 200      | 16.7%  |
| 5     | PISO FIRME                                                                 | MV-24/13            | 267,212   | 3.0%  | 4,250    | 0.0% | METROS CUADRADOS                  | 2,208    | 2,176    | 98.6%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
ANGAMACUTIRO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 11,541,561

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                            | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META                        | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                  |            | 4,846,775 | 42.0% | 2,076,768 | 18.0% |                                | 354,835  | 39,318   | 11.1%  |
| 1     | EQUIPAMIENTO DE POZO                                                   | 10324171   | 31,500    | 0.3%  | 31,500    | 0.3%  | POZO                           | 1        | 1        | 100.0% |
| 2     | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME                                    | 82901      | 378,000   | 3.3%  | 130,530   | 1.1%  | METROS CUADRADOS               | 6,115    | 2,105    | 34.4%  |
| 3     | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN GUADALUPE NORTE                      | 3091       | 118,748   | 1.0%  | 23,198    | 0.2%  | METRO LINEAL                   | 110      | 22       | 19.5%  |
| 4     | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL JABALI                            | 3099       | 269,812   | 2.3%  | 268,648   | 2.3%  | METRO LINEAL                   | 270      | 268      | 99.3%  |
| 5     | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARANJUEZ               | 1011       | 18,829    | 0.2%  | 18,829    | 0.2%  | METRO LINEAL                   | 36       | 36       | 100.0% |
| 6     | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZAPOTERA DE TUNILLAS             | 5191       | 10,000    | 0.1%  | 10,000    | 0.1%  | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 68       | 68       | 100.0% |
| 7     | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA                                       | 724214     | 90,000    | 0.8%  | 84,516    | 0.7%  | METROS CUADRADOS, AULAS        | 1,000    | 940      | 94.0%  |
| 8     | CAMINOS RURALES                                                        | 09312      | 1,598,787 | 13.9% | 687,489   | 6.0%  | KILÓMETROS                     | 5        | 2        | 43.0%  |
| 9     | GASTOS INDIRECTOS                                                      | 11         | 340,000   | 2.9%  | 33,782    | 0.3%  | MONTO ASIGNADO                 | 340,000  | 33,782   | 9.9%   |
| 10    | PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSE MA. LICEAGA EN LA COLONIA NUEVO ROSARIO | 411107     | 407,000   | 3.5%  | 155,450   | 1.3%  | METROS CUADRADOS               | 1,018    | 389      | 38.2%  |
| 11    | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEJORAS DIVERSAS                              | 8303       | 340,000   | 2.9%  | 94,179    | 0.8%  | METROS CUADRADOS               | 5,500    | 1,525    | 27.7%  |
| 12    | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA ESTANCIA DEL RIO                | 3094       | 744,509   | 6.5%  | 145,474   | 1.3%  | METRO LINEAL                   | 640      | 125      | 19.5%  |
| 13    | CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS           | 7241141    | 499,590   | 4.3%  | 393,173   | 3.4%  | METROS CUADRADOS, AULAS        | 72       | 56       | 77.8%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
ANGANGUEO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,002,467

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%   | EJERCIDO | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|---------|-------|----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 837,465 | 12.0% | 504,818  | 7.2% |         | 8,298    | 6,435    | 77.6%  |

|   |                                                                                |             |         |      |         |      |                  |       |       |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|---------|------|------------------|-------|-------|--------|
| 1 | BALASTREO EN EL PEDREGAL                                                       | OP/CR/15/13 | 90,000  | 1.3% | 90,000  | 1.3% | KILÓMETROS       | 1     | 1     | 100.0% |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE ARENERO CALLE CENTENARIO BARRIO CATINGON                       | OP/AP/02/13 | 75,000  | 1.1% | 62,360  | 0.9% | METROS CÚBICOS   | 24    | 19    | 79.2%  |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DEL KINDER EL PEDREGAL 2A ETAPA                                   | OP/IE/20/13 | 45,000  | 0.6% | 14,017  | 0.2% | METROS CUADRADOS | 28    | 8     | 30.0%  |
| 4 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | OP/AP/03/13 | 70,000  | 1.0% | 44,540  | 0.6% | METRO LINEAL     | 800   | 500   | 62.5%  |
| 5 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE LAS COLONIAS                           | OP/AP/04/13 | 95,000  | 1.4% | 87,625  | 1.3% | METRO LINEAL     | 290   | 250   | 86.2%  |
| 6 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA                                     | OP/IC/29/13 | 100,000 | 1.4% | 49,822  | 0.7% | METROS CUADRADOS | 250   | 151   | 60.4%  |
| 7 | GASTOS INDIRECTOS                                                              | OP/GI/33/13 | 207,465 | 3.0% | 10,740  | 0.2% | SUPERVISIÓN      | 35    | 6     | 17.1%  |
| 8 | RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA 2DA ETAPA                                             | OP/IE/18/13 | 155,000 | 2.2% | 145,714 | 2.1% | METROS CUADRADOS | 6,870 | 5,500 | 80.1%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
APATZINGÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 28,748,450

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL      | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|------------|-------|-----------|-------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 13,561,567 | 47.2% | 4,277,139 | 14.9% |         | 26,500   | 21,324   | 80.5%  |

|   |                                                                                                                                                                                                         |          |           |       |           |      |                          |       |       |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|------|--------------------------|-------|-------|--------|
| 1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE, GUARNICIONES RED SANITARIA E HIDRAULICA EN LA CALLE RAMON CORONA 2DA ETAPA, COL. BUENOS AIRES                                                | -        | 1,488,981 | 5.2%  | 553,328   | 1.9% | METROS CUADRADOS         | 3,908 | 2,540 | 65.0%  |
| 2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE, GUARNICIONES RED SANITARIA E HIDRAULICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE JOSE SOTERO DE CASTAÑEDA Y LEONA VICARIO, COL. CENTRO            | 003/2013 | 2,806,984 | 9.8%  | 1,140,618 | 4.0% | METROS CUADRADOS         | 6,909 | 6,100 | 88.3%  |
| 3 | PROGRAMA DE BACHEO                                                                                                                                                                                      | 006/2013 | 281,120   | 1.0%  | 281,120   | 1.0% | METROS CUADRADOS         | 1     | 1     | 100.0% |
| 4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE, GUARNICIONES RED SANITARIA E HIDRAULICA Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAZARO CARDENAS /AV. TEPALCATEPEC Y GRAL. LAURO VILLAR | 007/2013 | 229,231   | 0.8%  | 228,243   | 0.8% | METROS CUADRADOS         | 6,139 | 6,139 | 100.0% |
| 5 | COSNTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE, GUARNICIONES RED SANITARIA E HIDRAULICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. EL VARILLERO                                                        | 001/2013 | 3,031,979 | 10.5% | 1,042,060 | 3.6% | METROS CUADRADOS         | 4,875 | 3,660 | 75.1%  |
| 6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE, GUARNICIONES RED SANITARIA E HIDRAULICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AV. MORELOS Y HERIBERTO JARA, COL. BABILONIA                          | 004/2013 | 1,158,951 | 4.0%  | 494,678   | 1.7% | METROS CUADRADOS         | 1,144 | 910   | 79.5%  |
| 7 | TERMINACION DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS DE LA NOPALERA                                                                                                                    | 008/2013 | 14,000    | 0.0%  | 14,000    | 0.0% | METROS CUADRADOS, CANCHA | 230   | 230   | 100.0% |
| 8 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, RASTREO, APERTURA DE BRECHAS EN CAMINOS ALIMENTADORES Y CAMINOS SACACOSECHAS EN EL AREA RURAL                                             | 009/2013 | 4,036,800 | 14.0% | 333,616   | 1.2% | KILÓMETROS               | 2,150 | 600   | 27.9%  |
| 9 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES RED SANITARIA E HIDRAULICA EN LA PRIVADA MORELOS, COL. CENTRO                                                                                        | 002/2013 | 513,521   | 1.8%  | 189,476   | 0.7% | METROS CUADRADOS         | 1,144 | 1,144 | 100.0% |



Estado **MICHOACÁN DE OCAMPO**  
Municipio **APORO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,999,768**

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                               | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%   | EJERCIDO | E_%   | U. META          | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------|-------|------------------|----------|----------|--------|
| Total |                                                                           |            | 683,466 | 22.8% | 487,483  | 16.3% |                  | 1,253    | 1,030    | 82.2%  |
| 1     | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRAY JUAN ESCUTIA          | 4          | 353,907 | 11.8% | 164,137  | 5.5%  | METROS CUADRADOS | 565      | 430      | 76.1%  |
| 2     | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRESBITERO SIMÓN RÍOS VERA | 3          | 329,559 | 11.0% | 323,346  | 10.8% | METROS CUADRADOS | 688      | 600      | 87.2%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
AQUILA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

44,070,700

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                       | NUM. PROY. | ANUAL      | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META                            | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|-------|------------------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                             |            | 32,274,377 | 73.2% | 7,395,306 | 16.8% |                                    | 131,053  | 57,029   | 43.5%  |
| 1     | CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN OSTULA                            | 12         | 2,500,000  | 5.7%  | 625,000   | 1.4%  | TALLER                             | 1        | 0        | 25.0%  |
| 2     | PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL EN EL ATRANCON                 | 16         | 1,221,112  | 2.8%  | 610,556   | 1.4%  | M2, CONCRETO HIDRÁULICO            | 6,400    | 3,200    | 50.0%  |
| 3     | REHABILITACION Y BALASTREO DE CALLES EN COLOLA                    | 08         | 60,000     | 0.1%  | 12,740    | 0.0%  | METROS CUADRADOS                   | 15,000   | 3,000    | 20.0%  |
| 4     | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN AQUILA                        | 05         | 756,800    | 1.7%  | 56,760    | 0.1%  | M2, CONCRETO HIDRÁULICO            | 1,896    | 250      | 13.2%  |
| 5     | REHABILITACION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA DEL INI | 03         | 60,000     | 0.1%  | 6,400     | 0.0%  | COLECTOR                           | 1        | 0        | 10.0%  |
| 6     | PROGRAMA DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES           | 26         | 15,000,000 | 34.0% | 1,864,703 | 4.2%  | KILÓMETROS                         | 580      | 130      | 22.4%  |
| 7     | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA PLACITA              | 02         | 30,000     | 0.1%  | 2,134     | 0.0%  | PLANTA                             | 1        | 0        | 8.0%   |
| 8     | PROGRAMA PISO FIRME                                               | 22         | 46,190     | 0.1%  | 46,190    | 0.1%  | METROS CUADRADOS                   | 660      | 660      | 100.0% |
| 9     | ENCAUSAMIENTO DEL RIO HUAHUA                                      | 9          | 484,822    | 1.1%  | 484,822   | 1.1%  | METROS LINEALES                    | 2,000    | 2,000    | 100.0% |
| 10    | MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN AQUILA                  | 01         | 30,000     | 0.1%  | 6,542     | 0.0%  | PLANTA                             | 1        | 0        | 20.0%  |
| 11    | REHABILITACION Y BALASTREO DE CALLES EN EL FARO DE BUCERIAS       | 25         | 150,000    | 0.3%  | 127,431   | 0.3%  | METROS CUADRADOS                   | 25,000   | 20,000   | 80.0%  |
| 12    | CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA TICLA             | 17         | 483,419    | 1.1%  | 36,256    | 0.1%  | METROS CUADRADOS, AULAS            | 163      | 15       | 9.2%   |
| 13    | PAVIMENTACION DE LA AVENIDAD MARUATA                              | 15         | 861,200    | 2.0%  | 430,600   | 1.0%  | M2, CONCRETO HIDRÁULICO            | 4,540    | 2,100    | 46.3%  |
| 14    | REHABILITACION Y BALASTREO DE CALLES EN LA CUIRLA                 | 24         | 45,000     | 0.1%  | 44,103    | 0.1%  | METROS CUADRADOS                   | 6,000    | 5,000    | 83.3%  |
| 15    | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CEMENTO 2013               | 19         | 2,000,000  | 4.5%  | 504,000   | 1.1%  | TONELADA                           | 1,300    | 350      | 26.9%  |
| 16    | REHABILITACION Y BALASTREO DE CALLES EN HUAHUA                    | 10         | 80,000     | 0.2%  | 42,700    | 0.1%  | METROS CUADRADOS                   | 20,000   | 10,000   | 50.0%  |
| 17    | GASTOS INDIRECTOS                                                 | 27         | 1,322,000  | 3.0%  | 22,749    | 0.1%  | INFORME                            | 1        | 0        | 10.0%  |
| 18    | REHABILITACION Y BALASTREO DE CALLES EN COIRE                     | 07         | 50,000     | 0.1%  | 1,891     | 0.0%  | METROS CUADRADOS                   | 10,000   | 2,300    | 23.0%  |
| 19    | TERMINACION DE EDIFICIO PARA UPN EN EL FARO                       | 18         | 100,000    | 0.2%  | 100,000   | 0.2%  | METROS CUADRADOS, AULAS            | 443      | 443      | 100.0% |
| 20    | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS                               | 04         | 436,654    | 1.0%  | 218,328   | 0.5%  | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 42       | 20       | 47.6%  |
| 21    | REHABILITACION Y BALASTREO DE CALLES EN TIZUPAN                   | 23         | 35,000     | 0.1%  | 6,844     | 0.0%  | METROS CUADRADOS                   | 12,000   | 3,000    | 25.0%  |
| 22    | PAVIMENTACION DE CALLES EN MARUATA                                | 14         | 450,000    | 1.0%  | 450,000   | 1.0%  | M2, CONCRETO HIDRÁULICO            | 1,000    | 1,000    | 100.0% |
| 23    | PROYECTO PRODUCTIVO PROGRAMA FERTILIZANTE 2013                    | 21         | 2,000,000  | 4.5%  | 990,232   | 2.2%  | HECTÁREA                           | 1,200    | 580      | 48.3%  |
| 24    | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PROGRAMA LAMINAS 2013      | 20         | 2,000,000  | 4.5%  | 499,970   | 1.1%  | VIVIENDA                           | 350      | 80       | 22.9%  |
| 25    | PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE                  | 06         | 237,200    | 0.5%  | 17,790    | 0.0%  | M2, CONCRETO HIDRÁULICO            | 1,274    | 200      | 15.7%  |
| 26    | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA PLACITA                             | 13         | 1,794,980  | 4.1%  | 178,642   | 0.4%  | M2, CONCRETO HIDRÁULICO            | 11,200   | 1,200    | 10.7%  |
| 27    | REHABILITACION Y BALASTREO DE CALLES EN OSTULA                    | 11         | 40,000     | 0.1%  | 7,923     | 0.0%  | METROS CUADRADOS                   | 10,000   | 1,500    | 15.0%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
ARIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 20,178,352

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|-------|----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 3,796,426 | 18.8% | 820,052  | 4.1% |         | 1,860    | 77       | 4.1%   |

|   |                                                                   |          |           |      |         |      |                                          |       |    |       |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|---------|------|------------------------------------------|-------|----|-------|
| 1 | PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS       | 61207-14 | 371,076   | 1.8% | 20,346  | 0.1% | METRO CUADRADO                           | 742   | 40 | 5.4%  |
| 2 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL              | 61103-01 | 500,000   | 2.5% | 4,492   | 0.0% | METROS CUADRADOS                         | 1,000 | 9  | 0.9%  |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA          | 61207-03 | 275,000   | 1.4% | 82,335  | 0.4% | METROS CUADRADOS,<br>AULAS               | 48    | 14 | 30.0% |
| 4 | GASTOS INDIRECTOS                                                 | 61904-40 | 605,350   | 3.0% | 387,733 | 1.9% | INFORME                                  | 4     | 2  | 50.0% |
| 5 | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD                                      | 61207-13 | 500,000   | 2.5% | 117,500 | 0.6% | ESCUELA                                  | 40    | 9  | 22.5% |
| 6 | PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES           | 61502-39 | 1,200,000 | 5.9% | 103,800 | 0.5% | KILÓMETROS                               | 25    | 2  | 8.0%  |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ALTA EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN | 61208-23 | 345,000   | 1.7% | 103,846 | 0.5% | METROS CUADRADOS,<br>DISPENSARIO, UNIDAD | 1     | 0  | 30.0% |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 23,779,496

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                   | NUM. PROY.    | ANUAL      | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META                 | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                         |               | 12,231,444 | 51.4% | 4,755,727 | 20.0% |                         | 3,242    | 2,371    | 73.1%  |
| 1     | BOCA TORMENTA DE LA CALLE PISTACHE                                            | COAL/001/2013 | 140,000    | 0.6%  | 120,159   | 0.5%  | CUNETAS                 | 1        | 1        | 100.0% |
| 2     | VIA DE ACCESO A LIBRAMIENTO PONIENTE                                          | COAL/003/2013 | 300,000    | 1.3%  | 181,713   | 0.8%  | METROS LINEALES         | 1,000    | 600      | 60.0%  |
| 3     | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA GPE. DEL COBRE                    | COAL/005/2013 | 80,000     | 0.3%  | 76,588    | 0.3%  | LETRINA, METROS CÚBICOS | 100      | 80       | 80.0%  |
| 4     | FORJADO DE LAS CALLES FRACCIONAMIENTO LAS PAROTAS                             | COAL/004/2013 | 1,411,444  | 5.9%  | 1,411,444 | 5.9%  | METROS                  | 1,500    | 1,500    | 100.0% |
| 5     | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES                                              | COAL/006/2013 | 10,000,000 | 42.1% | 2,856,377 | 12.0% | KILÓMETROS              | 640      | 190      | 29.7%  |
| 6     | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | COAL/002/2013 | 300,000    | 1.3%  | 109,446   | 0.5%  | RELLENO SANITARIO       | 1        | 0        | 33.0%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
COENEO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 18,173,780

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%  | EJERCIDO | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|---------|------|----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 764,154 | 4.2% | 257,248  | 1.4% |         | 750      | 537      | 71.6%  |

|   |                                           |                     |         |      |         |      |                 |     |     |        |
|---|-------------------------------------------|---------------------|---------|------|---------|------|-----------------|-----|-----|--------|
| 1 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE          | 4206-6103-0031-0001 | 24,871  | 0.1% | 24,871  | 0.1% | METROS LINEALES | 50  | 35  | 70.0%  |
| 2 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE          | 4206-6103-0019-0001 | 35,000  | 0.2% | 1,618   | 0.0% | METROS LINEALES | 145 | 20  | 13.8%  |
| 3 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 2A ETAPA | 4206-6950-0022-0001 | 130,808 | 0.7% | 127,923 | 0.7% | METROS LINEALES | 550 | 480 | 87.3%  |
| 4 | REHABILITACION ELECTRICA                  | 4206-6301-0031-0001 | 60,000  | 0.3% | 53,360  | 0.3% | LUMINARIA       | 1   | 1   | 100.0% |
| 5 | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS      | 4206-6701-0030-0001 | 150,000 | 0.8% | 25,344  | 0.1% | KILÓMETROS      | 2   | 1   | 35.0%  |
| 6 | GASTOS INDIRECTOS                         | 4206-6950-0000-0000 | 363,475 | 2.0% | 24,132  | 0.1% | PORCENTAJE      | 2   | 0   | 6.0%   |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
CHARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,307,768

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%  | EJERCIDO | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|---------|------|----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 185,000 | 2.5% | 120,954  | 1.7% |         | 681      | 681      | 100.0% |

|   |                                                            |    |        |      |        |      |                  |     |     |        |
|---|------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|------|------------------|-----|-----|--------|
| 1 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ZALCE | 08 | 65,000 | 0.9% | 63,280 | 0.9% | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100.0% |
| 2 | TERMINACION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE   | 09 | 35,000 | 0.5% | 17,493 | 0.2% | METROS CUADRADOS | 20  | 20  | 100.0% |
| 3 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN VIALIDAD DEL RECINTO FERIAL  | 10 | 85,000 | 1.2% | 40,181 | 0.5% | METROS CUADRADOS | 445 | 445 | 100.0% |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
CHAVINDA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 4,451,682

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                                                          | NUM. PROY.            | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO | E_%   | U. META                 | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|----------|-------|-------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                                                                |                       | 2,782,550 | 62.5% | 474,253  | 10.7% |                         | 2,185    | 1,501    | 68.7%  |
| 1     | MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLE GALEANA                                                  | -                     | 24,253    | 0.5%  | 24,253   | 0.5%  | OBRA                    | 1        | 1        | 100.0% |
| 2     | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO RED DCE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JAVIER MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL | DUOP/CHAV. M/08/IR/OC | 2,758,297 | 62.0% | 450,000  | 10.1% | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2,184    | 1,500    | 68.7%  |



Estado **MICHOACÁN DE OCAMPO**  
 Municipio **CHINICUILA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **14,303,210**

| CONS. | DESCRIPCIÓN                  | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META    | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|----------|----------|--------|
|       | Total                        |            | 2,545,091 | 17.8% | 2,050,000 | 14.3% |            | 351      | 201      | 57.3%  |
| 1     | RELIMPIA DE CAMINOS          | 0001       | 2,095,091 | 14.6% | 1,600,000 | 11.2% | KILÓMETROS | 350      | 200      | 57.1%  |
| 2     | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 0002       | 450,000   | 3.1%  | 450,000   | 3.1%  | PROGRAMA   | 1        | 1        | 100.0% |



Estado **MICHOACÁN DE OCAMPO**  
 Municipio **CHUCÁNDIRO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **3,675,346**

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                  | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%   | EJERCIDO | E_%  | U. META          | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------|------|------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                        |            | 970,000 | 26.4% | 250,500  | 6.8% |                  | 550      | 193      | 35.1%  |
| 1     | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN TANIMIRECHE         | TRES       | 350,000 | 9.5%  | 25,000   | 0.7% | KILÓMETROS       | 0        | 0        | 37.5%  |
| 2     | PROGRAMA SEMILLA DE SORGO                                    | SEIS       | 300,000 | 8.2%  | 82,500   | 2.2% | HECTÁREA         | 200      | 50       | 25.0%  |
| 3     | PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN BARRERAS 2 ETAPA | DOS        | 320,000 | 8.7%  | 143,000  | 3.9% | METROS CUADRADOS | 350      | 143      | 40.9%  |



Estado                    MICHOACÁN DE OCAMPO  
Municipio                CHURINTZIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1                    **Asignación FISM:**                    **2,039,491**

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                      | NUM. PROY.           | ANUAL   | A_%  | EJERCIDO | E_%  | U. META    | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------|---------|------|----------|------|------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                            |                      | 100,000 | 4.9% | 63,684   | 3.1% |            | 37       | 24       | 64.9%  |
| 1     | BACHEO Y MANTTO. DE CAMINOS ASFALTADOS DEL MPIO. | 42066201002<br>10000 | 100,000 | 4.9% | 63,684   | 3.1% | KILÓMETROS | 37       | 24       | 64.9%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
CHURUMUCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 14,434,900

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 6,730,465 | 46.6% | 2,886,701 | 20.0% |         | 11,033   | 3,986    | 36.1%  |

|    |                                                                              |             |           |       |         |      |                  |       |     |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|---------|------|------------------|-------|-----|--------|
| 1  | PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO            | 016-029002  | 600,000   | 4.2%  | 295,979 | 2.1% | METROS CUADRADOS | 2,000 | 980 | 49.0%  |
| 2  | PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO            | 016-029-004 | 360,000   | 2.5%  | 60,260  | 0.4% | METROS CUADRADOS | 1,200 | 204 | 17.0%  |
| 3  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA                                                   | 016-029-011 | 500,000   | 3.5%  | 60,316  | 0.4% | METRO CUADRADO   | 4,000 | 480 | 12.0%  |
| 4  | LEV. TOPOGRAFICO DEL CAMINO TRAMO: CHURUMUCO - LA OBRA                       | 016-029-015 | 111,360   | 0.8%  | 111,360 | 0.8% | KILÓMETROS       | 1     | 1   | 100.0% |
| 5  | INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA                       | 016-029-010 | 8,848     | 0.1%  | 8,848   | 0.1% | TRANSFORMADOR    | 1     | 1   | 100.0% |
| 6  | GASTOS INDIRECTOS                                                            | 016-029-017 | 433,046   | 3.0%  | 35,543  | 0.2% | PROGRAMA         | 1     | 0   | 8.0%   |
| 7  | PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO            | 016-029-008 | 59,510    | 0.4%  | 59,510  | 0.4% | METROS CUADRADOS | 200   | 200 | 100.0% |
| 8  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO LA PALMA   | 016-029-005 | 1,500,000 | 10.4% | 786,380 | 5.4% | METROS LINEALES  | 1,640 | 852 | 52.0%  |
| 9  | REHAB. DE CAMINOS RURALES                                                    | 016-029-012 | 2,000,000 | 13.9% | 840,133 | 5.8% | KILÓMETROS       | 100   | 42  | 42.0%  |
| 10 | DESHIERVE Y CHAPONEO TRAMO: SAN MIGUEL SILAHUA Y CHURUMUCO-ANGAMIO           | 016-029-016 | 31,874    | 0.2%  | 31,874  | 0.2% | KILÓMETROS       | 46    | 46  | 100.0% |
| 11 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES                                            | 016-029-013 | 22,000    | 0.2%  | 22,000  | 0.2% | KILÓMETROS       | 3     | 3   | 100.0% |
| 12 | DESARROLLO REGIONAL E INSTITUCIONAL                                          | 016-029-018 | 288,697   | 2.0%  | 1,998   | 0.0% | PROGRAMA         | 1     | 1   | 70.0%  |
| 13 | PROYECTO GEOMETRICO DE CAMINO TRAMO: CHURUMUCO POTURO                        | 016-029-014 | 43,500    | 0.3%  | 43,500  | 0.3% | KILÓMETROS       | 1     | 1   | 100.0% |
| 14 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO LA PALMA | 016-029-006 | 160,000   | 1.1%  | 160,000 | 1.1% | METROS LINEALES  | 56    | 56  | 100.0% |
| 15 | REHAB. DE DRENAJE EN LA AV. INDEPENDENCIA                                    | 016-029-001 | 100,000   | 0.7%  | 13,228  | 0.1% | METRO LINEAL     | 200   | 26  | 13.0%  |
| 16 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD                                              | 016-029-009 | 85,000    | 0.6%  | 64,727  | 0.4% | METROS CUADRADOS | 168   | 126 | 75.0%  |
| 17 | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL                                           | 016-029-003 | 200,000   | 1.4%  | 64,415  | 0.4% | METROS CUADRADOS | 660   | 213 | 32.3%  |
| 18 | PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO            | 026-029-007 | 226,630   | 1.6%  | 226,630 | 1.6% | METROS CUADRADOS | 755   | 755 | 100.0% |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
ERONGARÍCUARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 10,246,903

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META | M. ANUAL  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 5,439,786 | 53.1% | 1,571,484 | 15.3% |         | 3,641,476 | 965,376  | 26.5%  |

|   |                                   |    |           |       |         |      |                                  |           |         |        |
|---|-----------------------------------|----|-----------|-------|---------|------|----------------------------------|-----------|---------|--------|
| 1 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 20 | 200,000   | 2.0%  | 30,944  | 0.3% | RED DE DISTRIBUCIÓN              | 200,000   | 30,944  | 15.5%  |
| 2 | DESARROLLO INSTITUCIONAL          | 22 | 204,944   | 2.0%  | 46,400  | 0.5% | ACCIÓN                           | 204,944   | 46,400  | 22.6%  |
| 3 | REHABILITACION CAMINO AL BASURERO | 26 | 1,000,000 | 9.8%  | 100,043 | 1.0% | KILÓMETROS                       | 20        | 2       | 10.0%  |
| 4 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA          | 21 | 2,734,842 | 26.7% | 856,798 | 8.4% | APOYO                            | 2,734,842 | 856,798 | 31.3%  |
| 5 | ELECTRIFICACIONES                 | 25 | 300,000   | 2.9%  | 7,719   | 0.1% | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)   | 20        | 2       | 10.0%  |
| 6 | PAVIMENTACION DE CALLE SALAZAR    | 28 | 500,000   | 4.9%  | 500,000 | 4.9% | METROS                           | 1,650     | 1,650   | 100.0% |
| 7 | ESCUELAS DE CALIDAD               | 24 | 500,000   | 4.9%  | 29,580  | 0.3% | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 500,000   | 29,580  | 5.9%   |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
GABRIEL ZAMORA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,314,288

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|-------|----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 4,015,213 | 54.9% | 723,455  | 9.9% |         | 369,280  | 14,127   | 3.8%   |

|   |                                                                |                     |           |       |         |      |                  |         |        |        |
|---|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|---------|------|------------------|---------|--------|--------|
| 1 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PTABLE 1 ETAPA                    | 4206-6101-0011-0001 | 619,500   | 8.5%  | 588,741 | 8.0% | POZO             | 1       | 1      | 100.0% |
| 2 | DESARROLLO INSTITUCIONAL                                       | 4206-6951           | 146,285   | 2.0%  | 350     | 0.0% | PESOS            | 146,285 | 350    | 0.2%   |
| 3 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS                | 4206-6103-0003-0001 | 180,000   | 2.5%  | 2,436   | 0.0% | METRO LINEAL     | 260     | 260    | 100.0% |
| 4 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ | 4206-6501-0001-0012 | 130,000   | 1.8%  | 65,297  | 0.9% | METRO LINEAL     | 120     | 90     | 75.0%  |
| 5 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MORELOS             | 4206-6201-0002-0001 | 2,560,000 | 35.0% | 48,271  | 0.7% | METROS CUADRADOS | 2,926   | 300    | 10.3%  |
| 6 | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS                                     | 4206-6950           | 219,428   | 3.0%  | 12,866  | 0.2% | PESOS            | 219,428 | 12,866 | 5.9%   |
| 7 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE MORELOS           | 4206-6101-0003-0001 | 160,000   | 2.2%  | 5,494   | 0.1% | METRO LINEAL     | 260     | 260    | 100.0% |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
HIDALGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

50,048,824

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | NUM. PROY. | ANUAL      | A_%   | EJERCIDO  | E_%  | U. META                 | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|------|-------------------------|----------|----------|--------|
| Total |                                                                                                                 |            | 10,185,164 | 20.4% | 2,965,236 | 5.9% |                         | 8,443    | 3,236    | 38.3%  |
| 1     | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROBLE COL. EL BOSQUE                                           | 057        | 828,700    | 1.7%  | 248,610   | 0.5% | METROS CUADRADOS        | 560      | 280      | 50.0%  |
| 2     | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ ORTIZ COL. LIENZO CHARRO                                  | 050        | 1,200,000  | 2.4%  | 360,000   | 0.7% | METROS CUADRADOS        | 900      | 405      | 45.0%  |
| 3     | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN                                                                                   | 110        | 380,000    | 0.8%  | 375,356   | 0.7% | POSTE                   | 51       | -        | 0.0%   |
| 4     | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE                                                                               | 007        | 400,000    | 0.8%  | 120,000   | 0.2% | METRO LINEAL            | 848      | 254      | 30.0%  |
| 5     | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE NAZARIO CAMINO A LOS POZOS | 104        | 50,000     | 0.1%  | 47,770    | 0.1% | POSTE                   | 13       | -        | 0.0%   |
| 6     | GASTOS INDIRECTOS                                                                                               | 156        | 1,501,464  | 3.0%  | 66,000    | 0.1% | INFORME                 | 4        | 0        | 5.0%   |
| 7     | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO DE LA CALLE AL PANTEÓN                                            | 059        | 300,000    | 0.6%  | 90,000    | 0.2% | METROS CUADRADOS        | 270      | 81       | 30.0%  |
| 8     | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE TERESA BUSTOS                                                  | 159        | 1,300,000  | 2.6%  | 390,000   | 0.8% | METROS CUADRADOS        | 1,412    | 353      | 25.0%  |
| 9     | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS                                                                   | 119        | 275,000    | 0.5%  | 82,500    | 0.2% | METROS CUADRADOS, AULAS | 1        | 0        | 47.0%  |
| 10    | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ                            | 085        | 250,000    | 0.5%  | 75,000    | 0.1% | METROS CUADRADOS        | 280      | 42       | 15.0%  |
| 11    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS, COLONIA LOS MAESTROS                                | 164        | 1,500,000  | 3.0%  | 450,000   | 0.9% | METROS CUADRADOS        | 1,121    | 336      | 30.0%  |
| 12    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROFA. ROSAURA ZAPATA, COL. LOS MAESTROS                       | 051        | 1,900,000  | 3.8%  | 570,000   | 1.1% | METROS CUADRADOS        | 2,602    | 1,301    | 50.0%  |
| 13    | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES EN EL JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN ROMERO COL. LA ANTORCHA                    | 125        | 300,000    | 0.6%  | 90,000    | 0.2% | METROS CUADRADOS        | 380      | 182      | 48.0%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
LA HUACANA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

29,910,146

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL      | A_%   | EJERCIDO  | E_%  | U. META | M. ANUAL  | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|------------|-------|-----------|------|---------|-----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 10,930,200 | 36.5% | 1,996,492 | 6.7% |         | 1,413,870 | 186,944  | 13.2%  |

|    |                                                          |             |           |       |         |      |                                      |         |         |       |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|---------|------|--------------------------------------|---------|---------|-------|
| 1  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                 | 16035003/13 | 1,000,000 | 3.3%  | 46,879  | 0.2% | PERSONA                              | 200     | 9       | 4.7%  |
| 2  | DESARROLLO INSTITUCIONAL                                 | 16035009/13 | 558,280   | 1.9%  | 13,640  | 0.0% | PESOS                                | 558,580 | 13,640  | 2.4%  |
| 3  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                | 16035007/13 | 300,000   | 1.0%  | 37,101  | 0.1% | METROS CUADRADOS,<br>AULAS           | 40      | 5       | 12.4% |
| 4  | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES MARGINADAS      | 16035008/13 | 1,800,000 | 6.0%  | 209,000 | 0.7% | PIPAS                                | 20      | 2       | 11.6% |
| 5  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES                         | 16035018/13 | 3,000,000 | 10.0% | 280,257 | 0.9% | KILÓMETROS                           | 45      | 4       | 9.3%  |
| 6  | PROGRAMA CEMENTO                                         | 16035026/13 | 600,000   | 2.0%  | 132,480 | 0.4% | PERSONA                              | 870     | 192     | 22.1% |
| 7  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS                    | 16035021/13 | 200,000   | 0.7%  | 51,117  | 0.2% | METROS CUADRADOS                     | 800     | 204     | 25.6% |
| 8  | REHABILITACION DE GALERA FILTRANTE                       | 16035011/13 | 350,000   | 1.2%  | 347,468 | 1.2% | POZO                                 | 7,167   | 7,115   | 99.3% |
| 9  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS                    | 16035006/13 | 141,500   | 0.5%  | 102,577 | 0.3% | METROS CUADRADOS                     | 1,669   | 1,210   | 72.5% |
| 10 | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION                    | 16035015/13 | 72,000    | 0.2%  | 69,583  | 0.2% | METRO LINEAL                         | 2,520   | 2,435   | 96.6% |
| 11 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR                         | 16035022/13 | 300,000   | 1.0%  | 31,333  | 0.1% | METROS CUADRADOS,<br>METROS LINEALES | 37      | 4       | 10.4% |
| 12 | INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE                     | 16035001/13 | 300,000   | 1.0%  | 9,480   | 0.0% | POZO                                 | 7       | 0       | 3.1%  |
| 13 | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                 | 16035013/13 | 300,000   | 1.0%  | 2,514   | 0.0% | METRO LINEAL                         | 475     | 4       | 0.8%  |
| 14 | PROGRAMA TINACOS                                         | 16035027/13 | 475,000   | 1.6%  | 237,500 | 0.8% | TINACO                               | 500     | 250     | 50.0% |
| 15 | GASTOS INDIRECTOS                                        | 16035005/13 | 837,420   | 2.8%  | 160,669 | 0.5% | PESOS                                | 837,420 | 160,669 | 19.2% |
| 16 | REHABILITACION DE CALLES VARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 16035002/13 | 600,000   | 2.0%  | 203,416 | 0.7% | METROS CUADRADOS                     | 3,500   | 1,187   | 33.9% |
| 17 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR                         | 16035010/13 | 96,000    | 0.3%  | 61,478  | 0.2% | METROS CUADRADOS,<br>METROS LINEALES | 20      | 13      | 64.0% |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
HUANDACAREO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 4,426,252

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%   | EJERCIDO | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|---------|-------|----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 630,926 | 14.3% | 277,109  | 6.3% |         | 767      | 767      | 100.0% |

|   |                                                                                               |    |         |      |        |      |                         |     |     |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|------|-------------------------|-----|-----|--------|
| 1 | CONST. DE UN AULA-COCINA EN EL J/N TOPILTZIN 2DA ETAPA                                        | 8  | 123,386 | 2.8% | 45,799 | 1.0% | METROS CUADRADOS, AULAS | 1   | 1   | 100.0% |
| 2 | CONST. DE UN AULA EN EL J/N MARIA MONTESSORI (TERMINACION)                                    | 7  | 112,000 | 2.5% | 61,831 | 1.4% | METROS CUADRADOS, AULAS | 1   | 1   | 100.0% |
| 3 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION 2DA ETAPA                        | 11 | 270,000 | 6.1% | 79,978 | 1.8% | METROS CUADRADOS        | 568 | 568 | 100.0% |
| 4 | CONST. DE TECHUMBRE PARA CONTINGENCIAS EN LA ESC. PRIM. DEFENSORES DE HUANDACAREO (2DA ETAPA) | 5  | 125,540 | 2.8% | 89,501 | 2.0% | METROS CUADRADOS        | 197 | 197 | 100.0% |



Estado **MICHOACÁN DE OCAMPO**  
Municipio **HUANIQUEO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **7,740,629**

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                  | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%  | EJERCIDO | E_%  | U. META    | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|----------------------------------------------|------------|---------|------|----------|------|------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                        |            | 700,000 | 9.0% | 165,000  | 2.1% |            | 10       | 3        | 25.0%  |
| 1     | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EJIDALES | 2          | 700,000 | 9.0% | 165,000  | 2.1% | KILÓMETROS | 10       | 3        | 25.0%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
JIMÉNEZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 10,358,449

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                                    | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META          | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                                          |            | 2,022,947 | 19.5% | 1,218,566 | 11.8% |                  | 909      | 523      | 57.5%  |
| 1     | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES                                                               | CR-001     | 1,129,650 | 10.9% | 794,426   | 7.7%  | KILÓMETROS       | 45       | 35       | 77.8%  |
| 2     | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA RED DE AGUA POTABLE EN COL. J. MUJICA                  | AP-003     | 48,500    | 0.5%  | 48,500    | 0.5%  | POZO             | 1        | 1        | 100.0% |
| 3     | INDIRECTOS MUNICIPALES                                                                         | GI-001     | 310,753   | 3.0%  | 10,469    | 0.1%  | PROGRAMA         | 1        | 0        | 3.0%   |
| 4     | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y 20 DE NOVIEMBRE       | AP-001     | 65,308    | 0.6%  | 65,308    | 0.6%  | SISTEMA          | 1        | 1        | 100.0% |
| 5     | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ     | UM-003     | 131,013   | 1.3%  | 131,013   | 1.3%  | METROS CUADRADOS | 380      | 380      | 100.0% |
| 6     | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAPITIRO                              | AP-002     | 153,850   | 1.5%  | 153,850   | 1.5%  | SISTEMA          | 1        | 1        | 100.0% |
| 7     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION, COL. J. MUJICA EN VILLA JIMENEZ. | UM-001     | 183,873   | 1.8%  | 15,000    | 0.1%  | METROS CUADRADOS | 480      | 105      | 21.9%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
JUNGAPEO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 22,828,858

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL      | A_%   | EJERCIDO  | E_%  | U. META | M. ANUAL   | M. ACUM.  | AVANCE |
|-------|-------------|------------|------------|-------|-----------|------|---------|------------|-----------|--------|
|       | Total       |            | 14,237,337 | 62.4% | 1,949,419 | 8.5% |         | 13,241,387 | 1,611,875 | 12.2%  |

|    |                                                                                                                   |                       |           |       |         |      |                         |           |         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|---------|------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| 1  | REHABILITACION DE EL CAMINO DE LOS ALUMBRES                                                                       | 003                   | 300,000   | 1.3%  | 300,000 | 1.3% | HECTÁREA                | 3,000     | 3,000   | 100.0% |
| 2  | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ACCESO AL MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICH.                                      | 004                   | 155,150   | 0.7%  | 34,936  | 0.2% | ANTEPROYECTO            | 155,150   | 34,936  | 22.5%  |
| 3  | BALASTREO DE CAMINOS                                                                                              | BALASTREO Y APERTURA  | 4,000,000 | 17.5% | 48,000  | 0.2% | HECTÁREA                | 4,000,000 | 48,000  | 1.2%   |
| 4  | REHABILITACION DE DRENAJES DE LA CABECERA MUNICIPAL                                                               | 003                   | 500,000   | 2.2%  | 14,483  | 0.1% | ANTEPROYECTO            | 500,000   | 14,483  | 2.9%   |
| 5  | REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS                                                                              | MEJORAMIENTOS DE ESC. | 500,000   | 2.2%  | 13,196  | 0.1% | ACUERDO                 | 500,000   | 13,196  | 2.6%   |
| 6  | REHABILITACION DE EL LAVADERO DE EL CARRIZAL                                                                      | 017                   | 250,000   | 1.1%  | 12,146  | 0.1% | HECTÁREA                | 250,000   | 12,146  | 4.9%   |
| 7  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE EL CMINO C.B.T.A RASTRO MUNICIPAL                                          | 006                   | 1,752,085 | 7.7%  | 750,000 | 3.3% | ACTAS                   | 1,752,085 | 750,000 | 42.8%  |
| 8  | PAVIMENTACION DE EL CAMINO LOS HORNOS AL PUERTO                                                                   | 033                   | 500,000   | 2.2%  | 8,816   | 0.0% | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500,000   | 8,816   | 1.8%   |
| 9  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES                                                                           | 005                   | 155,150   | 0.7%  | 17,630  | 0.1% | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1,100     | 125     | 11.4%  |
| 10 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CUNETAS Y GUARNICIONES DE LA TENENCIA LAZARO CARDENAS A LA CABECERA MUNICIPAL 2A ETAPA | 002                   | 3,931,134 | 17.2% | 438,517 | 1.9% | ACTAS                   | 3,931,134 | 438,517 | 11.2%  |
| 11 | CONSTRUCCION DE ANDADOR DEPIEDRAS DE LUMBRE                                                                       | 006                   | 46,000    | 0.2%  | 1,044   | 0.0% | M2, BORDO               | 100       | 100     | 100.0% |
| 12 | BLOQUERA                                                                                                          | 015                   | 500,000   | 2.2%  | 29,252  | 0.1% | ANTEPROYECTO            | 500,000   | 29,252  | 5.9%   |
| 13 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HERLINDA SERENO                                                         | 001                   | 697,818   | 3.1%  | 200,000 | 0.9% | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 697,818   | 200,000 | 28.7%  |
| 14 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                                                                          | 014                   | 450,000   | 2.0%  | 58,764  | 0.3% | ACUERDO                 | 450,000   | 58,764  | 13.1%  |
| 15 | CONSTRUCCION DE AULAS ENPREESCOLAR DE DIFERENTES COMUNIDADES                                                      | 019                   | 500,000   | 2.2%  | 22,635  | 0.1% | METROS CUADRADOS, AULAS | 1,000     | 540     | 54.0%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
MADERO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 29,178,646

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                  | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%  | U. META                  | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|------|--------------------------|----------|----------|--------|
| Total |                                                                              |            | 6,212,932 | 21.3% | 2,272,212 | 7.8% |                          | 141      | 23       | 16.4%  |
| 1     | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES                             | 8          | 500,000   | 1.7%  | 91,900    | 0.3% | KILÓMETROS               | 60       | 10       | 16.7%  |
| 2     | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES                             | 6          | 500,000   | 1.7%  | 8,695     | 0.0% | KILÓMETROS               | 15       | 1        | 6.7%   |
| 3     | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUMBRE - PLATANALILLO(KM 4+600-6+000 TERRACERIAS) | 1          | 2,230,000 | 7.6%  | 1,936,404 | 6.6% | KILÓMETROS               | 1        | 1        | 71.4%  |
| 4     | REHABILITACION DE INSTALACION DE AGUA POTABLE                                | 33         | 40,000    | 0.1%  | 37,086    | 0.1% | INSTALACIÓN              | 1        | 1        | 95.0%  |
| 5     | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CARGADERO - ACATEN (KM 1+840-2+340 TERRACERIAS)   | 2          | 960,000   | 3.3%  | 9,000     | 0.0% | KILÓMETROS               | 1        | 0        | 10.0%  |
| 6     | INDIRECTOS DE OBRA                                                           | 37         | 875,359   | 3.0%  | 77,668    | 0.3% | PROGRAMA                 | 1        | 0        | 11.0%  |
| 7     | DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                     | 38         | 583,573   | 2.0%  | 7,999     | 0.0% | PROGRAMA                 | 1        | 0        | 2.0%   |
| 8     | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES                             | 7          | 500,000   | 1.7%  | 79,460    | 0.3% | KILÓMETROS               | 60       | 9        | 15.0%  |
| 9     | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA ETAPA   | 30         | 24,000    | 0.1%  | 24,000    | 0.1% | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1        | 1        | 100.0% |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
MARAVATÍO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

60,810,836

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                                | NUM. PROY. | ANUAL      | A_%   | EJERCIDO  | E_%  | U. META                        | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|------|--------------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                                      |            | 18,013,550 | 29.6% | 4,216,088 | 6.9% |                                | 17,725   | 8,277    | 46.7%  |
| 1     | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES                                                           | 6701-2     | 8,000,000  | 13.2% | 801,664   | 1.3% | KILÓMETROS                     | 1,250    | 135      | 10.8%  |
| 2     | RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. FRENTE A MARUATI                                          | 6302-3     | 886,291    | 1.5%  | 265,887   | 0.4% | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 430      | 265      | 61.6%  |
| 3     | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO A TUNGAREO                                              | 6701-5     | 2,672,214  | 4.4%  | 801,664   | 1.3% | METROS CUADRADOS               | 4,800    | 1,580    | 32.9%  |
| 4     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA | 6201-10    | 492,318    | 0.8%  | 147,695   | 0.2% | METROS CUADRADOS               | 674      | 350      | 51.9%  |
| 5     | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS                                   | 6103-10    | 48,580     | 0.1%  | 48,370    | 0.1% | METRO LINEAL                   | 45       | 45       | 100.0% |
| 6     | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO                      | 6201-1     | 3,031,988  | 5.0%  | 909,596   | 1.5% | METROS CUADRADOS               | 4,147    | 2,050    | 49.4%  |
| 7     | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 1                                                      | 6201-5     | 371,978    | 0.6%  | 156,893   | 0.3% | METROS CUADRADOS               | 1,100    | 825      | 75.0%  |
| 8     | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE                                         | 6101-5     | 145,327    | 0.2%  | 43,598    | 0.1% | TANQUE                         | 1        | 1        | 80.0%  |
| 9     | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAUREL EN LA COL. LOMA ALTA             | 6103-8     | 395,867    | 0.7%  | 395,867   | 0.7% | METRO LINEAL                   | 415      | 415      | 100.0% |
| 10    | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARCO A ARCO                                       | 6201-12    | 1,651,747  | 2.7%  | 495,532   | 0.8% | METROS CUADRADOS               | 4,680    | 2,540    | 54.3%  |
| 11    | LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO                                       | 6103-9     | 199,987    | 0.3%  | 59,996    | 0.1% | METRO LINEAL                   | 170      | 60       | 35.3%  |
| 12    | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE INSURGENTES                             | 6102-4     | 117,253    | 0.2%  | 89,326    | 0.1% | ALCANTARILLA                   | 13       | 11       | 84.6%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
MARCOS CASTELLANOS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 3,160,233

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL  | A_%  | EJERCIDO | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|--------|------|----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 70,759 | 2.2% | 70,759   | 2.2% |         | 1,213    | 1,213    | 100.0% |

|   |                                               |             |        |      |        |      |                         |     |     |        |
|---|-----------------------------------------------|-------------|--------|------|--------|------|-------------------------|-----|-----|--------|
| 1 | RED DE DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC               | 051-013-002 | 15,140 | 0.5% | 15,140 | 0.5% | RED                     | 1   | 1   | 100.0% |
| 2 | REHABILITACION DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL     | 051-013-001 | 9,615  | 0.3% | 9,615  | 0.3% | RED DE DISTRIBUCIÓN     | 1   | 1   | 100.0% |
| 3 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE   | 051-013-005 | 351    | 0.0% | 351    | 0.0% | METROS CUADRADOS, AULAS | 3   | 3   | 100.0% |
| 4 | RED DE DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ            | 051-013-003 | 870    | 0.0% | 870    | 0.0% | RED                     | 1   | 1   | 100.0% |
| 5 | SERVICIOS GENERALES COMISIONES DE LA CUENTA   | 4203        | 407    | 0.0% | 407    | 0.0% | PESOS                   | 407 | 407 | 100.0% |
| 6 | CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE PIEDRA LAJA | 051-013-004 | 44,376 | 1.4% | 44,376 | 1.4% | METROS LINEALES         | 800 | 800 | 100.0% |



Estado **MICHOACÁN DE OCAMPO**  
 Municipio **MÚGICA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **16,076,276**

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO | E_%  | U. META          | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------|------|------------------|----------|----------|--------|
| Total |                                                            |            | 3,223,224 | 20.0% | 333,105  | 2.1% |                  | 3,637    | 506      | 13.9%  |
| 1     | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA COL. INDEPENDENCIA | 4          | 300,000   | 1.9%  | 10,857   | 0.1% | KILÓMETROS       | 4        | 1        | 12.5%  |
| 2     | REPARACION DE DRENAJES                                     | 5          | 331,502   | 2.1%  | 724      | 0.0% | METRO LINEAL     | 200      | 5        | 2.5%   |
| 3     | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 123 DE GAMBARA              | 3          | 2,591,722 | 16.1% | 321,524  | 2.0% | METROS CUADRADOS | 3,433    | 500      | 14.6%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
NOCUPÉTARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 22,282,430

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 6,856,723 | 30.8% | 1,558,957 | 7.0% |         | 632      | 101      | 16.0%  |

|    |                                                                                  |                   |           |       |         |      |                         |     |    |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|---------|------|-------------------------|-----|----|--------|
| 1  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES                                      | 4206-6601-001-01  | 2,000,000 | 9.0%  | 287,223 | 1.3% | OBRA                    | 1   | 0  | 14.0%  |
| 2  | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS                                             | 4206-6701-001-05  | 298,500   | 1.3%  | 139,245 | 0.6% | KILÓMETROS              | 1   | 0  | 46.0%  |
| 3  | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%                                            | 4206-695-01-03    | 334,235   | 1.5%  | 13,826  | 0.1% | ACCIÓN                  | 1   | 0  | 4.0%   |
| 4  | REHABILITACION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL            | 4206-6102-001-03  | 389,500   | 1.7%  | 55,741  | 0.3% | METRO LINEAL            | 607 | 87 | 14.3%  |
| 5  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS                                                       | 4206-695-01-001   | 445,647   | 2.0%  | 294,841 | 1.3% | ACCIÓN                  | 1   | 1  | 66.0%  |
| 6  | REHABILITACION DE CAMINO: PUERTO DE LA SANDIAS - LA COMBA                        | 4206-6701-001-06  | 24,500    | 0.1%  | 19,863  | 0.1% | KILÓMETROS              | 2   | 2  | 81.5%  |
| 7  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANO                                                    | 4206-6201-001-04  | 80,000    | 0.4%  | 5,250   | 0.0% | OBRA                    | 1   | 0  | 6.0%   |
| 8  | REHABILITACION DEL CAMINO- EL APARANDAN                                          | 4206-6701-010-01  | 46,520    | 0.2%  | 19,560  | 0.1% | KILÓMETROS              | 6   | 3  | 41.7%  |
| 9  | CONSTRUCCION DE LETRINAS                                                         | 4206-6104-001-01  | 100,000   | 0.4%  | 380     | 0.0% | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1   | 0  | 1.0%   |
| 10 | REHABILITACION DE CAMINO: MIRANDA - LA SIERRITA                                  | 4206-6701-085-01  | 55,680    | 0.2%  | 3,530   | 0.0% | KILÓMETROS              | 5   | 0  | 6.2%   |
| 11 | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 6201-6102-0001-01 | 170,200   | 0.8%  | 12,215  | 0.1% | OBRA                    | 1   | 7  | 717.0% |
| 12 | CONSTRUCCION DE BORDOS DE TIERRA                                                 | 4206-6801-001-01  | 296,371   | 1.3%  | 142,983 | 0.6% | OBRA                    | 1   | 0  | 48.0%  |
| 13 | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE                                         | 4206-6101-000-02  | 89,560    | 0.4%  | 12,405  | 0.1% | RED DE DISTRIBUCIÓN     | 1   | 0  | 13.0%  |
| 14 | FERTILIZANTES LIQUIDOS (TODO EL MUNICIPIO)                                       | 4206-6501001-03   | 2,400,000 | 10.8% | 548,120 | 2.5% | ACCIÓN                  | 1   | 0  | 23.0%  |
| 15 | REHABILITACION DE CAMINO: AGUA AGRIA- EL GUAJINIQUIL                             | 4206-6701-004-02  | 35,510    | 0.2%  | 2,500   | 0.0% | KILÓMETROS              | 1   | 0  | 7.0%   |
| 16 | ACCIONES Y MEJORAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVO                  | 4206-6501-001-03  | 90,500    | 0.4%  | 1,275   | 0.0% | ACCIÓN                  | 1   | 0  | 1.0%   |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
NUEVO URECHO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 6,240,673

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%   | EJERCIDO | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|---------|-------|----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 655,835 | 10.5% | 419,080  | 6.7% |         | 2,763    | 2,290    | 82.9%  |

|   |                                                                               |                     |         |      |         |      |                  |       |       |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|---------|------|------------------|-------|-------|--------|
| 1 | PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013                                          | 4206-6501-0003-0000 | 200,000 | 3.2% | 200,000 | 3.2% | METROS CUADRADOS | 1,710 | 1,710 | 100.0% |
| 2 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO (ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA) | 4206-6701-0001-0001 | 88,610  | 1.4% | 88,610  | 1.4% | KILÓMETROS       | 30    | 30    | 100.0% |
| 3 | DEFINICION Y CONDUCCION DE GASTOS INDIRECTOS MUNICIPAL 2%                     | 4206-6950-0000-0000 | 124,813 | 2.0% | 2,000   | 0.0% | PROGRAMA         | 1     | 0     | 2.0%   |
| 4 | DEFINICION Y CONDUCCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 1.5%            | 4206-6951-3000-0000 | 93,610  | 1.5% | 28,174  | 0.5% | METROS CUADRADOS | 600   | 200   | 33.3%  |
| 5 | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA MORELOS                                    | 4206-6103-0001-0011 | 148,802 | 2.4% | 100,296 | 1.6% | METRO LINEAL     | 422   | 350   | 82.9%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
OCAMPO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 20,670,184

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META | M. ANUAL  | M. ACUM.  | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|--------|
|       | Total       |            | 4,714,197 | 22.8% | 2,258,180 | 10.9% |         | 4,714,197 | 2,258,180 | 47.9%  |

|   |                                                        |    |           |      |         |      |                                     |           |         |       |
|---|--------------------------------------------------------|----|-----------|------|---------|------|-------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 1 | CERCO PERIMETRAL EL MORTERO                            | 21 | 218,064   | 1.1% | 100,000 | 0.5% | METROS CUADRADOS,<br>BARDAS, CERCOS | 218,064   | 100,000 | 45.9% |
| 2 | PAVIMENTACION HIDRAULICA ZAPATA                        | 5  | 660,439   | 3.2% | 90,000  | 0.4% | KILÓMETROS                          | 660,439   | 90,000  | 13.6% |
| 3 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE TELESECUNDARIA EN ROSARIO | 20 | 571,549   | 2.8% | 536,250 | 2.6% | METROS CUADRADOS,<br>AULAS          | 571,549   | 536,250 | 93.8% |
| 4 | DRENAJE EL PASO                                        | 13 | 455,209   | 2.2% | 318,549 | 1.5% | COLECTOR                            | 455,209   | 318,549 | 70.0% |
| 5 | PAVIMENTACION HIDRAULICA CAÑADA OBSCURA                | 6  | 1,008,087 | 4.9% | 990,379 | 4.8% | KILÓMETROS                          | 1,008,087 | 990,379 | 98.2% |
| 6 | PAVIMENTACION HIDRAULICA REMEDIOS                      | 4  | 1,416,544 | 6.9% | 184,332 | 0.9% | KILÓMETROS                          | 1,416,544 | 184,332 | 13.0% |
| 7 | DESARROLLO INSTITUCIONAL                               | 26 | 384,305   | 1.9% | 38,670  | 0.2% | TECNOLOGÍA                          | 384,305   | 38,670  | 10.1% |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
PARÁCUARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

20,911,658

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                                                | NUM. PROY.  | ANUAL      | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META                          | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-----------|-------|----------------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                                                      |             | 11,233,214 | 53.7% | 3,854,211 | 18.4% |                                  | 32,223   | 25,501   | 79.1%  |
| 1     | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (TERMINACIÓN)                                                             | 064/005/13  | 75,000     | 0.4%  | 75,000    | 0.4%  | METROS LINEALES                  | 20       | 20       | 100.0% |
| 2     | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR                                                                           | 064/004/13  | 50,000     | 0.2%  | 8,000     | 0.0%  | METROS LINEALES                  | 100      | 100      | 100.0% |
| 3     | BACHEO DE CAMINOS RURALES                                                                                  | 064/018/13  | 250,000    | 1.2%  | 95,065    | 0.5%  | KILÓMETROS                       | 3        | 1        | 38.0%  |
| 4     | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RODEO - MONTE GRANDE)                                                       | 064/021/13  | 60,000     | 0.3%  | 26,862    | 0.1%  | KILÓMETROS                       | 4        | 2        | 45.7%  |
| 5     | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (CALLE LUIS GARCIA CARRILLO)                                                 | 064/0012/13 | 17,360     | 0.1%  | 17,360    | 0.1%  | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)   | 70       | 70       | 100.0% |
| 6     | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BUENOS AIRES - CAHULOTE)                                                    | 064/019/13  | 120,000    | 0.6%  | 95,745    | 0.5%  | KILÓMETROS                       | 8        | 6        | 80.0%  |
| 7     | REHABILITACION DE MEJORAMIENTO DE CAMINO (JABALÍ - LOS POZOS)                                              | 064/009/13  | 4,245,282  | 20.3% | 1,273,584 | 6.1%  | KILÓMETROS                       | 5        | 2        | 31.9%  |
| 8     | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ( CAHULOTE - MARQUEZ)                                                        | 064/023/13  | 70,000     | 0.3%  | 32,305    | 0.2%  | KILÓMETROS                       | 8        | 4        | 46.7%  |
| 9     | CONSTRUCCION DE BORDA EN COLEGIO DE BACHILLERES                                                            | 064/0013/13 | 75,000     | 0.4%  | 75,000    | 0.4%  | METROS CUADRADOS, BORDAS, CERCOS | 117      | 117      | 100.0% |
| 10    | MANTENIMIENTO DE CALLES (EMBALASTRAMIENTO ) VARIAS COMUNIDADES                                             | 064/003/13  | 135,263    | 0.6%  | 107,473   | 0.5%  | METROS                           | 28,800   | 22,500   | 78.1%  |
| 11    | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS                                                    | 064/014/13  | 20,000     | 0.1%  | 9,670     | 0.0%  | METROS CUADRADOS                 | 10       | 10       | 100.0% |
| 12    | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (VALLE - BUENOS AIRES)                                                       | 064/022/13  | 110,000    | 0.5%  | 52,195    | 0.2%  | KILÓMETROS                       | 8        | 4        | 47.5%  |
| 13    | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR                                                                           | 064/011/13  | 102,500    | 0.5%  | 10,000    | 0.0%  | METROS LINEALES                  | 21       | 15       | 70.0%  |
| 14    | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA                                                                                  | 064/025/13  | 627,349    | 3.0%  | 17,227    | 0.1%  | ACCIÓN                           | 1        | 0        | 3.0%   |
| 15    | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE                                                    | 064/001/13  | 20,000     | 0.1%  | 20,000    | 0.1%  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN              | 1        | 1        | 100.0% |
| 16    | PROYECTO EMBRIONARIO (ASOCIACION GANADERA LOCAL)                                                           | 064/024/13  | 60,000     | 0.3%  | 60,000    | 0.3%  | ESTABLO/APRISCO                  | 1        | 1        | 100.0% |
| 17    | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA                                                        | 064/015/13  | 269,686    | 1.3%  | 44,800    | 0.2%  | METROS CUADRADOS, AULAS          | 132      | 80       | 60.6%  |
| 18    | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ( CAHULOTE - CHONENGO)                                                       | 064/020/13  | 120,000    | 0.6%  | 70,085    | 0.3%  | KILÓMETROS                       | 16       | 9        | 56.3%  |
| 19    | PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO (CANCITA - LAS YEGUAS)                                                    | 064/010/13  | 3,020,396  | 14.4% | 906,118   | 4.3%  | KILÓMETROS                       | 3        | 1        | 30.0%  |
| 20    | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA DE ESCUELA PRIMARIA (ORAPONDIRO)                             | 064/016/13  | 290,000    | 1.4%  | 160,000   | 0.8%  | METROS CUADRADOS, CANCHA         | 540      | 540      | 100.0% |
| 21    | MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA (TRAMO CARRETERO LA TUNA - EL JUNCO)                                     | 064/008/13  | 960,000    | 4.6%  | 250,000   | 1.2%  | KILÓMETROS                       | 2        | 1        | 46.2%  |
| 22    | ELECTRIFICACION EN ESCUELA TELESECUNDARIA                                                                  | 064/016/13  | 20,000     | 0.1%  | 20,000    | 0.1%  | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)   | 100      | 100      | 100.0% |
| 23    | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO SIMPLE (CALLES CALZADA DEL PANTEÓN Y LUIS GARCÍA CARRILLO) | 064/005/13  | 372,722    | 1.8%  | 372,722   | 1.8%  | METROS CUADRADOS                 | 1,115    | 1,115    | 100.0% |
| 24    | REHABILITACION DE EMPEDRADO SIMPLE EN BOCA CALLE (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE)                                  | 064/002/13  | 60,000     | 0.3%  | 5,000     | 0.0%  | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO   | 1,133    | 800      | 70.6%  |
| 25    | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (CAMINO SACA COSECHAS)                                                    | 064/007/13  | 82,656     | 0.4%  | 50,000    | 0.2%  | METROS LINEALES                  | 6        | 3        | 60.5%  |



Estado **MICHOACÁN DE OCAMPO**  
 Municipio **PARACHO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **23,469,622**

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                       | NUM. PROY. | ANUAL            | A_%         | EJERCIDO      | E_%         | U. META        | M. ANUAL       | M. ACUM.      | AVANCE      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|       | <b>Total</b>                                                      |            | <b>1,304,088</b> | <b>5.6%</b> | <b>44,426</b> | <b>0.2%</b> |                | <b>706,088</b> | <b>24,690</b> | <b>3.5%</b> |
| 1     | GASTOS INDIRECTOS                                                 | 4          | 704,088          | 3.0%        | 24,040        | 0.1%        | PESOS          | 704,088        | 24,040        | 3.4%        |
| 2     | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1          | 200,000          | 0.9%        | 14,855        | 0.1%        | METRO LINEAL   | 1,000          | 100           | 10.0%       |
| 3     | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                      | 3          | 200,000          | 0.9%        | 1,933         | 0.0%        | METRO CUADRADO | 500            | 500           | 100.0%      |
| 4     | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA                            | 2          | 200,000          | 0.9%        | 3,598         | 0.0%        | METRO CUADRADO | 500            | 50            | 10.0%       |



Estado **MICHOACÁN DE OCAMPO**  
Municipio **PÁTZCUARO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **40,708,248**

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                              | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%  | EJERCIDO | E_%  | U. META  | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|----------|------|----------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                    |            | 871,983 | 2.1% | 154,945  | 0.4% |          | 1        | 0        | 25.0%  |
| 1     | SERVICIOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. | 066/001/13 | 871,983 | 2.1% | 154,945  | 0.4% | PROGRAMA | 1        | 0        | 25.0%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
COJUMATLÁN DE RÉGULES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 4,508,991

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                 | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%   | EJERCIDO | E_%  | U. META                               | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------|------|---------------------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                       |            | 756,960 | 16.8% | 349,635  | 7.8% |                                       | 475,427  | 170,269  | 35.8%  |
| 1     | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAMINAS                                            | 007        | 475,000 | 10.5% | 170,000  | 3.8% | PESOS                                 | 475,000  | 170,000  | 35.8%  |
| 2     | CUBIERTA EN EXPLANADA DEL CENTRO DE SALUD COJUMATLAN                        | 005        | 25,000  | 0.6%  | 16,675   | 0.4% | METROS CUADRADOS,<br>CENTROS DE SALUD | 60       | 40       | 66.7%  |
| 3     | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE CORREGIDORA | 008        | 6,960   | 0.2%  | 6,960    | 0.2% | OBRA                                  | 1        | 1        | 100.0% |
| 4     | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE                 | 006        | 250,000 | 5.5%  | 156,000  | 3.5% | METRO LINEAL                          | 366      | 228      | 62.3%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
LOS REYES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 20,307,450

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                            | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO | E_%  | U. META                          | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------|------|----------------------------------|----------|----------|--------|
| Total |                                                                        |            | 3,265,495 | 16.1% | 798,932  | 3.9% |                                  | 112,088  | 23,079   | 20.6%  |
| 1     | REMODELACION DE LA ENC. DEL ORDEN EN SAN RAFAEL                        | 1          | 81,924    | 0.4%  | 11,100   | 0.1% | LOTE                             | 81,924   | 11,100   | 13.5%  |
| 2     | PISOS EN CANCHAS DE BASQUET-BOL                                        | 2          | 25,000    | 0.1%  | 11,500   | 0.1% | METROS CUADRADOS                 | 25,000   | 11,500   | 46.0%  |
| 3     | PAV. CALLE CHIQUIHUITILLO COL. PRADERAS DE ITZICUARO                   | 5          | 315,000   | 1.6%  | 6,021    | 0.0% | METROS CUADRADOS                 | 900      | 10       | 1.1%   |
| 4     | TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA                | 9          | 203,000   | 1.0%  | 68,616   | 0.3% | METROS CUADRADOS                 | 580      | 58       | 10.0%  |
| 5     | CONSTRUCCION DE BARDAS EN JARDIN DE NIÑOS BONAMPAK                     | 3          | 182,659   | 0.9%  | 88,174   | 0.4% | METROS CUADRADOS                 | 203      | 90       | 44.3%  |
| 6     | CONSTRUCCION DE BARDAS PTE. EN JARDIN DE NIÑOS CLARA MAGAÑA COL. OBREA | 4          | 72,419    | 0.4%  | 20,580   | 0.1% | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30       | 10       | 33.3%  |
| 7     | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES                                    | 8          | 500,000   | 2.5%  | 64,860   | 0.3% | METROS CUADRADOS, CANCHA         | 840      | 280      | 33.3%  |
| 8     | MODERNIZACION DE ACCESO LOS REYES (COL. SAN RAFAEL)                    | 7          | 1,870,493 | 9.2%  | 527,731  | 2.6% | METROS LINEALES                  | 2,571    | 26       | 1.0%   |
| 9     | ADOQUINAMIENTO EN ESC. 12 DE OCTUBRE                                   | 6          | 15,000    | 0.1%  | 350      | 0.0% | METROS CUADRADOS                 | 40       | 5        | 12.5%  |



Estado **MICHOACÁN DE OCAMPO**  
Municipio **SANTA ANA MAYA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **7,955,031**

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | NUM. PROY. | ANUAL   | A_%  | EJERCIDO | E_%  | U. META        | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|----------|------|----------------|----------|----------|--------|
| Total |                                                                                                                 |            | 554,158 | 7.0% | 186,098  | 2.3% |                | 554,158  | 186,098  | 33.6%  |
| 1     | CONSTRUCCION DE REPRESA                                                                                         | -          | 150,000 | 1.9% | 150,000  | 1.9% | METRO CÚBICO   | 150,000  | 150,000  | 100.0% |
| 2     | GASTOS INDIRECTOS                                                                                               | -          | 230,158 | 2.9% | 28,098   | 0.4% | ACTIVIDAD      | 230,158  | 28,098   | 12.2%  |
| 3     | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GRAL. EPITACIO HUERTA | -          | 174,000 | 2.2% | 8,000    | 0.1% | METRO CUADRADO | 174,000  | 8,000    | 4.6%   |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
SALVADOR ESCALANTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 25,444,144

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%  | EJERCIDO  | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|------|-----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 2,361,490 | 9.3% | 1,225,054 | 4.8% |         | 7,345    | 5,699    | 77.6%  |

|    |                                                                      |                |         |      |         |      |                                |       |       |        |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|---------|------|--------------------------------|-------|-------|--------|
| 1  | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA BICENTENARIO       | -              | 200,000 | 0.8% | 166,035 | 0.7% | COLONIA                        | 1     | 1     | 100.0% |
| 2  | CALLE DE LA CASA DE ACUERDOS                                         | -              | 100,000 | 0.4% | 5,568   | 0.0% | METROS CUADRADOS               | 10    | 1     | 10.0%  |
| 3  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN J/N EN TURIAN ALTO                           | -              | 240,000 | 0.9% | 23,100  | 0.1% | METROS CUADRADOS               | 48    | 5     | 10.4%  |
| 4  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN J/N ROSAURA ZAPATA                         | -              | 56,350  | 0.2% | 56,350  | 0.2% | METROS CUADRADOS, AULAS        | 48    | 48    | 100.0% |
| 5  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE CALLE FUELLE                        | -              | 218,400 | 0.9% | 128,000 | 0.5% | METROS CUADRADOS               | 1,456 | 1,000 | 68.7%  |
| 6  | PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS                   | -              | 14,700  | 0.1% | 14,700  | 0.1% | LITRO                          | 1,225 | 1,225 | 100.0% |
| 7  | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA POPULAR DE OPOPEO         | -              | 46,988  | 0.2% | 46,988  | 0.2% | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 193   | 193   | 100.0% |
| 8  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE DE CALLE SIN NOMBRE                 | -              | 75,000  | 0.3% | 2,800   | 0.0% | METROS CUADRADOS               | 500   | 20    | 4.0%   |
| 9  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LOS MANZANILLOS | -              | 199,972 | 0.8% | 199,972 | 0.8% | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 364   | 364   | 100.0% |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE ALDAMA                              | -              | 227,228 | 0.9% | 227,228 | 0.9% | METROS CUADRADOS               | 540   | 540   | 100.0% |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE CALLE CAMINO REAL                   | -              | 162,000 | 0.6% | 114,516 | 0.5% | METROS CUADRADOS               | 1,080 | 900   | 83.3%  |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE CALLE CANALEJAS                     | -              | 93,600  | 0.4% | 68,583  | 0.3% | METROS CUADRADOS               | 624   | 500   | 80.1%  |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS              | 4206-6103-0101 | 62,002  | 0.2% | 62,002  | 0.2% | OBRA                           | 1     | 1     | 100.0% |
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE CALLE SIN NOMBRE                    | -              | 185,250 | 0.7% | 105,212 | 0.4% | METROS CUADRADOS               | 1,235 | 900   | 72.9%  |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE VARIOS OBRAS EN LA ZONA 069                          | -              | 480,000 | 1.9% | 4,000   | 0.0% | METROS CUADRADOS               | 20    | 1     | 5.0%   |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
SENGUIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 17,366,934

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 2,058,509 | 11.9% | 1,249,987 | 7.2% |         | 119      | 35       | 29.8%  |

|    |                                                                     |      |         |      |         |      |                                      |    |    |        |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|------|--------------------------------------|----|----|--------|
| 1  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEICULAR                                     | 32   | 120,000 | 0.7% | 6,756   | 0.0% | METROS CUADRADOS,<br>METROS LINEALES | 42 | 5  | 11.9%  |
| 2  | REHABILITACION DE CAMINO CABECERA MUNICIPAL- MONASTERIO             | 35.4 | 171,355 | 1.0% | 171,355 | 1.0% | KILÓMETROS                           | 2  | 2  | 100.0% |
| 3  | REHABILITACION DE CAMINO                                            | -    | 200,000 | 1.2% | 23,664  | 0.1% | KILÓMETROS                           | 2  | 0  | 12.1%  |
| 4  | RAHABILITACION DE CAMINO DENTRO DE LA COMUNIDAD                     | 35.2 | 49,499  | 0.3% | 49,499  | 0.3% | KILÓMETROS                           | 1  | 1  | 100.0% |
| 5  | REHABILITACION DE CAMINO 3 ER TRAMO                                 | 35.7 | 139,200 | 0.8% | 139,200 | 0.8% | KILÓMETROS                           | 2  | 2  | 100.0% |
| 6  | REHABILITACION DE CAMINO 2 DO TRAMO                                 | 35.6 | 93,264  | 0.5% | 93,264  | 0.5% | KILÓMETROS                           | 1  | 1  | 100.0% |
| 7  | ADQUISICION DE PREDIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO                    | 11   | 725,000 | 4.2% | 350,000 | 2.0% | HECTÁREA                             | 4  | 2  | 50.0%  |
| 8  | REHABILITACION DE CAMINOS                                           | 35.1 | 146,160 | 0.8% | 146,160 | 0.8% | KILÓMETROS                           | 9  | 9  | 100.0% |
| 9  | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CAMINO AL MONASTERIO-<br>CAMBAYE | 35.3 | 133,000 | 0.8% | 133,000 | 0.8% | KILÓMETROS                           | 1  | 1  | 100.0% |
| 10 | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE                            | 1    | 205,631 | 1.2% | 61,689  | 0.4% | METROS CÚBICOS                       | 55 | 12 | 21.8%  |
| 11 | REHABILITACION DE CAMINO CONCHARRAS-HUERTA                          | 35.5 | 75,400  | 0.4% | 75,400  | 0.4% | KILÓMETROS                           | 2  | 2  | 100.0% |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
TACÁMBARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 30,801,398

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                      | NUM. PROY. | ANUAL      | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META                 | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                            |            | 11,866,410 | 38.5% | 4,531,173 | 14.7% |                         | 3,026    | 1,390    | 45.9%  |
| 1     | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LAS FLORES | 1-A        | 450,000    | 1.5%  | 164,787   | 0.5%  | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1,976    | 976      | 49.4%  |
| 2     | CONSTRUCCION DE LA PRESA CON CORTINA DE TIERRA DENOMINADA LAS YACATAS            | 4-A        | 1,700,000  | 5.5%  | 700,000   | 2.3%  | M2, PRESA               | 1,000    | 400      | 40.0%  |
| 3     | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES                                                | 61-A       | 9,716,410  | 31.5% | 3,666,386 | 11.9% | KILÓMETROS              | 50       | 14       | 28.0%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
TANCÍTARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 14,666,394

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                   | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%  | U. META                  | M. ANUAL  | M. ACUM.  | AVANCE |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
|       | Total                                                                         |            | 4,199,815 | 28.6% | 1,187,025 | 8.1% |                          | 4,199,817 | 1,187,029 | 28.3%  |
| 1     | AMPLIACION DE COLECTOR DE DRENAJE EN TANCITARO                                | -          | 28,000    | 0.2%  | 16,873    | 0.1% | COLECTOR                 | 28,000    | 16,874    | 60.3%  |
| 2     | CONSTRUCCION DE CANCHA Y MURO DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA           | -          | 520,860   | 3.6%  | 6,264     | 0.0% | METROS CUADRADOS, CANCHA | 520,861   | 6,264     | 1.2%   |
| 3     | PAVIMENTACION DE LA ABASOLO (TERMINACION)                                     | -          | 10,000    | 0.1%  | 2,828     | 0.0% | M2, CONCRETO HIDRÁULICO  | 10,000    | 2,829     | 28.3%  |
| 4     | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS                                 | -          | 13,000    | 0.1%  | 6,438     | 0.0% | METROS CUADRADOS, AULAS  | 13,000    | 6,438     | 49.5%  |
| 5     | CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE (TERMINACION)                      | -          | 175,000   | 1.2%  | 19,418    | 0.1% | METROS CÚBICOS           | 175,000   | 19,418    | 11.1%  |
| 6     | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS                                     | -          | 1,722,869 | 11.7% | 710,308   | 4.8% | M2, CONCRETO HIDRÁULICO  | 1,722,869 | 710,309   | 41.2%  |
| 7     | REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL REPARO-ELPASOANCHO                                | -          | 45,000    | 0.3%  | 17,226    | 0.1% | KILÓMETROS               | 45,000    | 17,226    | 38.3%  |
| 8     | GASTOS INDIRECTOS EN GENERAL                                                  | -          | 432,000   | 2.9%  | 6,438     | 0.0% | ESTUDIO                  | 432,000   | 6,438     | 1.5%   |
| 9     | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE PRINCIPAL                                | -          | 101,980   | 0.7%  | 12,988    | 0.1% | METROS LINEALES          | 101,981   | 12,988    | 12.7%  |
| 10    | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO DIAZ ENTRE MICHOACAN Y LA PRESA           | -          | 1,123,106 | 7.7%  | 374,381   | 2.6% | M2, CONCRETO HIDRÁULICO  | 1,123,107 | 374,382   | 33.3%  |
| 11    | AMPLIACION DE DRENAJE EN EL PANTEÓN HACIA LA COLONIA SAN MIGUEL (TERMINACION) | -          | 16,000    | 0.1%  | 9,744     | 0.1% | METRO LINEAL             | 16,000    | 9,744     | 60.9%  |
| 12    | COLOCACION DE ADOQUIN EN EL JARDIN DE NIÑOS Y MANTENIMIENTO DE AULA           | -          | 12,000    | 0.1%  | 4,119     | 0.0% | METRO CUADRADO           | 12,000    | 4,120     | 34.3%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
TANGAMANDAPIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 14,197,606

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 3,339,479 | 23.5% | 1,706,250 | 12.0% |         | 742,649  | 280,204  | 37.7%  |

|    |                                                                                                 |             |         |      |         |      |                                |         |         |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|---------|------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 1  | APOYO A CAMINOS RURALES                                                                         | 084015/2013 | 80,000  | 0.6% | 25,959  | 0.2% | KILÓMETROS                     | 1       | 0       | 33.0%  |
| 2  | APOYO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                                   | 084016/2013 | 150,000 | 1.1% | 7,512   | 0.1% | VIVIENDA                       | 1       | 0       | 5.0%   |
| 3  | PAVIMENTO HCO. Y ADQUIN EN CALLES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 2DA ETAPA                   | 084005/2013 | 467,723 | 3.3% | 467,723 | 3.3% | METROS CUADRADOS               | 1,115   | 535     | 48.0%  |
| 4  | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE ARROYO ENCINILLAS ESQ. CALLE CORREOS                         | 084018/2013 | 46,000  | 0.3% | 38,885  | 0.3% | METRO LINEAL                   | 430     | 363     | 84.5%  |
| 5  | APOYO AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES                                         | 084019/2013 | 80,000  | 0.6% | 4,000   | 0.0% | COLONIA                        | 1       | 0       | 16.0%  |
| 6  | APOYO AL PROGRAMA DE LINEA DE DRENAJE                                                           | 084017/2013 | 90,000  | 0.6% | 19,499  | 0.1% | OBRA                           | 1       | 0       | 21.0%  |
| 7  | APOYO AL PROGRAMA DE URBANIZACION                                                               | 084003/2013 | 198,235 | 1.4% | 15,618  | 0.1% | M2, CONCRETO HIDRÁULICO        | 1       | 1       | 80.0%  |
| 8  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE                                                         | 084011/2013 | 25,000  | 0.2% | 18,840  | 0.1% | SISTEMA                        | 1       | 1       | 75.0%  |
| 9  | BLOCKERA MUNICIPAL                                                                              | 084013/2013 | 100,000 | 0.7% | 19,100  | 0.1% | PIEZA                          | 30,000  | 573     | 1.9%   |
| 10 | APOYO A CONSTRUIR DIFERENTES VIVIENDAS                                                          | 084004/2013 | 238,380 | 1.7% | 117,064 | 0.8% | VIVIENDA                       | 5       | 2       | 48.0%  |
| 11 | DRENAJE CAMINITO DE CONTRERAS                                                                   | 084008/2013 | 98,345  | 0.7% | 97,868  | 0.7% | METRO LINEAL                   | 108     | 107     | 99.5%  |
| 12 | APOYO AL PROGRAMA DE ALCANTARILLADO                                                             | 084010/2013 | 80,000  | 0.6% | 21,095  | 0.1% | OBRA                           | 1       | 0       | 24.0%  |
| 13 | SUSMINISTRODE TUBOS PARA AGUA POTABLE                                                           | 084006/2013 | 295,000 | 2.1% | 117,608 | 0.8% | METRO LINEAL                   | 520     | 2,073   | 398.7% |
| 14 | REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TARECUATO                              | 084014/2013 | 440,741 | 3.1% | 293,827 | 2.1% | CÁRCAMO                        | 1       | 1       | 67.0%  |
| 15 | APOYO AL PROGRAMA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SIAPAST                                            | 084002/2013 | 85,000  | 0.6% | 14,175  | 0.1% | LÍNEA DE CONDUCCIÓN            | 1       | 0       | 17.0%  |
| 16 | APERTURA Y HABILITACION DE CALLE MARIA CAZAREZ Y MARTINEZ                                       | 084011/2013 | 130,000 | 0.9% | 126,324 | 0.9% | KILÓMETROS                     | 480     | 466     | 97.2%  |
| 17 | CONSTRUCCION DE 102 MTS DE LINEA DE BAJA TENSION EN CARR.NAL.FTE A CANCHA DE FUT-BOL LA HUERTA  | 084012/2013 | 25,175  | 0.2% | 25,175  | 0.2% | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 102     | 102     | 100.0% |
| 18 | GASTOS INDIRECTOS                                                                               | 084001/2013 | 425,928 | 3.0% | 149,131 | 1.1% | PESOS                          | 425,928 | 149,131 | 35.0%  |
| 19 | REPARACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO,MOBILIARIO Y TODO LO NECESARIO PARA LAS OFICINAS | 084007/2013 | 283,952 | 2.0% | 126,847 | 0.9% | PESOS                          | 283,952 | 126,847 | 44.7%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
TINGANDÍN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 4,469,796

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                         | NUM. PROY.  | ANUAL   | A_%  | EJERCIDO | E_%  | U. META          | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|---------|------|----------|------|------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                               |             | 324,570 | 7.3% | 55,423   | 1.2% |                  | 338      | 272      | 80.5%  |
| 1     | MANTENIMIENTO A CAMINOS DEL MUNICIPIO               | 091/26/2013 | 150,000 | 3.4% | -        | 0.0% | KILÓMETROS       | 26       | 6        | 23.1%  |
| 2     | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA COLEGIO AMERICA  | 091/18/2013 | 54,570  | 1.2% | 48,223   | 1.1% | METROS CUADRADOS | 300      | 265      | 88.3%  |
| 3     | REHABILITACION DE SANITARIOS Y U. DEP. DE GUASCUARO | 091/12/2013 | 120,000 | 2.7% | 7,200    | 0.2% | OTROS            | 12       | 1        | 8.3%   |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 26,595,422

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%  | EJERCIDO | E_%  | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|------|----------|------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 1,507,804 | 5.7% | 713,843  | 2.7% |         | 754,299  | 71,935   | 9.5%   |

|    |                                         |       |         |      |         |      |            |         |        |        |
|----|-----------------------------------------|-------|---------|------|---------|------|------------|---------|--------|--------|
| 1  | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 2423  | 52,000  | 0.2% | 35,309  | 0.1% | KILÓMETROS | 7       | 7      | 100.0% |
| 2  | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24113 | 144,000 | 0.5% | 135,024 | 0.5% | KILÓMETROS | 18      | 18     | 100.0% |
| 3  | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24136 | 36,000  | 0.1% | 38,976  | 0.1% | KILÓMETROS | 5       | 5      | 100.0% |
| 4  | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 2424  | 46,400  | 0.2% | 31,507  | 0.1% | KILÓMETROS | 6       | 6      | 100.0% |
| 5  | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24117 | 24,000  | 0.1% | 18,247  | 0.1% | KILÓMETROS | 3       | 3      | 100.0% |
| 6  | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24116 | 85,600  | 0.3% | 65,079  | 0.2% | KILÓMETROS | 11      | 11     | 100.0% |
| 7  | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24115 | 16,000  | 0.1% | 12,164  | 0.0% | KILÓMETROS | 2       | 2      | 100.0% |
| 8  | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24122 | 56,000  | 0.2% | 49,228  | 0.2% | KILÓMETROS | 7       | 7      | 100.0% |
| 9  | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24114 | 52,000  | 0.2% | 39,534  | 0.1% | KILÓMETROS | 7       | 7      | 100.0% |
| 10 | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24112 | 80,000  | 0.3% | 70,238  | 0.3% | KILÓMETROS | 10      | 10     | 100.0% |
| 11 | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24125 | 69,600  | 0.3% | 64,787  | 0.2% | KILÓMETROS | 9       | 9      | 100.0% |
| 12 | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24124 | 20,000  | 0.1% | 18,617  | 0.1% | KILÓMETROS | 3       | 3      | 100.0% |
| 13 | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24123 | 24,000  | 0.1% | 21,098  | 0.1% | KILÓMETROS | 3       | 3      | 100.0% |
| 14 | INDIRECTOS                              | -     | 754,204 | 2.8% | 71,840  | 0.3% | LITRO      | 754,204 | 71,840 | 9.5%   |
| 15 | RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS RURALES | 24121 | 48,000  | 0.2% | 42,195  | 0.2% | KILÓMETROS | 6       | 6      | 100.0% |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
TUMBISCATÍO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 9,357,299

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 4,574,505 | 48.9% | 1,531,787 | 16.4% |         | 4,774    | 245      | 5.1%   |

|    |                                                                                        |    |           |       |         |      |                  |       |    |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|---------|------|------------------|-------|----|--------|
| 1  | APERTURA DE CAMINO RURAL DE LAS ENRAMADAS A EL CERRO DE LA AGUJA                       | 7  | 181,702   | 1.9%  | 181,702 | 1.9% | KILÓMETROS       | 7     | 7  | 100.0% |
| 2  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DE LAS HIGUERAS A EL PASO DEL INDIO | 10 | 136,068   | 1.5%  | 136,068 | 1.5% | KILÓMETROS       | 23    | 23 | 100.0% |
| 3  | APERTURA DE CAMINO RURAL DE LA PAROTITA A EL CASCALOTE                                 | 8  | 206,480   | 2.2%  | 206,480 | 2.2% | KILÓMETROS       | 6     | 6  | 100.0% |
| 4  | APERTURA DE CAMINO RURAL DE LA BOCANA DE LA MINA A LA TIGRA                            | 6  | 247,776   | 2.6%  | 247,776 | 2.6% | KILÓMETROS       | 7     | 7  | 100.0% |
| 5  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA PILA                                                   | 2  | 370,427   | 4.0%  | 50,000  | 0.5% | METROS CUADRADOS | 700   | 95 | 13.6%  |
| 6  | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA DE LA PAROTITA A EL SOCORRO                             | 9  | 264,294   | 2.8%  | 264,294 | 2.8% | KILÓMETROS       | 12    | 12 | 100.0% |
| 7  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN GALEANA                                         | 1  | 2,612,311 | 27.9% | 50,000  | 0.5% | METROS CUADRADOS | 4,000 | 76 | 1.9%   |
| 8  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LA PALMITA                            | 3  | 350,000   | 3.7%  | 190,020 | 2.0% | POSTE            | 6     | 6  | 100.0% |
| 9  | APERTURA DE CAMINO RURAL DE MATA DE PLATANO A LOS COLORADOS                            | 4  | 82,592    | 0.9%  | 82,592  | 0.9% | KILÓMETROS       | 3     | 3  | 100.0% |
| 10 | APERTURA DE CAMINO RURAL DEL VALLE A LA MILPILLERA                                     | 5  | 122,855   | 1.3%  | 122,855 | 1.3% | KILÓMETROS       | 10    | 10 | 100.0% |



Estado **MICHOACÁN DE OCAMPO**  
 Municipio **TUXPAN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **16,662,609**

| CONS. | DESCRIPCIÓN               | NUM. PROY. | ANUAL          | A_%         | EJERCIDO       | E_%         | U. META                    | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE        |
|-------|---------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
|       | <b>Total</b>              |            | <b>558,879</b> | <b>3.4%</b> | <b>259,014</b> | <b>1.6%</b> |                            | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>100.0%</b> |
| 1     | AULA LOCALIDAD DEL RINCON | 619602     | 180,879        | 1.1%        | 180,879        | 1.1%        | METROS CUADRADOS           | 1        | 1        | 100.0%        |
| 2     | AULA DE CONAFE            | 610601     | 78,000         | 0.5%        | 78,000         | 0.5%        | METROS CUADRADOS,<br>AULAS | 1        | 1        | 100.0%        |
| 3     | DESARROLLO INSTITUCIONAL  | 6960       | 300,000        | 1.8%        | 135            | 0.0%        | MUNICIPIO                  | -        | -        | 0.0%          |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
TUZANTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 24,788,508

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                                 | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%  | EJERCIDO  | E_%  | U. META    | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|------|------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                                       |            | 1,664,737 | 6.7% | 1,036,249 | 4.2% |            | 150      | 150      | 100.0% |
| 1     | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO LOS ANONOS-LA GOLONDRINA-PAOMINOS-ENCINAL.                    | 6          | 56,608    | 0.2% | 56,608    | 0.2% | KILÓMETROS | 8        | 8        | 100.0% |
| 2     | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO ENTRONQUE LOS CIMIENTOS.                                      | 10         | 45,820    | 0.2% | 45,820    | 0.2% | KILÓMETROS | 7        | 7        | 100.0% |
| 3     | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO PASO DE NICOLAS ROMERO-OS OTATES-LAS APROTAS                  | 7          | 49,073    | 0.2% | 49,073    | 0.2% | KILÓMETROS | 7        | 7        | 100.0% |
| 4     | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO MANZANO-ARROYO DEL CHILE-PALO VERDE                           | 2          | 28,304    | 0.1% | 28,304    | 0.1% | KILÓMETROS | 4        | 4        | 100.0% |
| 5     | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO A GUACAMAYA-ANONAS-MESAS DE PUEBLO VIEJO.                     | 11         | 55,274    | 0.2% | 55,274    | 0.2% | KILÓMETROS | 8        | 8        | 100.0% |
| 6     | RASTREO Y CUNETEO DEL CAMINO EL RANCHITO -JOYAS DE MIRANDA-SOLEDAD GRANDE                   | 9          | 698,320   | 2.8% | 69,832    | 0.3% | KILÓMETROS | 10       | 10       | 100.0% |
| 7     | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO EL TECOMATE-EL TIMBIRICHE                                     | 17         | 41,180    | 0.2% | 41,180    | 0.2% | KILÓMETROS | 6        | 6        | 100.0% |
| 8     | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO DE PASO DE NICOLAS ROMERO-LA ESCONDIDA                        | 8          | 49,073    | 0.2% | 49,073    | 0.2% | KILÓMETROS | 7        | 7        | 100.0% |
| 9     | RASTREO Y BAASTREO DE CAMINO DE CHIRANGANGUEO -TRONQUE GUAJES DE TERAN                      | 3          | 98,600    | 0.4% | 98,600    | 0.4% | KILÓMETROS | 14       | 14       | 100.0% |
| 10    | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO DE LA PAPAYA-CAÑAS VIEJAS-EL BRASIL-LA GUACAMAYA              | 18         | 47,328    | 0.2% | 47,328    | 0.2% | KILÓMETROS | 7        | 7        | 100.0% |
| 11    | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO, GUAJES DE TERAN - LIMITES DE SUSUPUATO.                      | 4          | 28,304    | 0.1% | 28,304    | 0.1% | KILÓMETROS | 4        | 4        | 100.0% |
| 12    | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO DEL ENCINAL-MESAS DE PUEBLO VIEJO                             | 13         | 83,404    | 0.3% | 83,404    | 0.3% | KILÓMETROS | 12       | 12       | 100.0% |
| 13    | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO EL SALITRE-LOS CHACUISES-A YERBABUENA                         | 14         | 91,593    | 0.4% | 91,593    | 0.4% | KILÓMETROS | 13       | 13       | 100.0% |
| 14    | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO ENTRONQUE CEIBAS DEL PILON-TURICATA-ANONOS                    | 5          | 49,068    | 0.2% | 49,068    | 0.2% | KILÓMETROS | 7        | 7        | 100.0% |
| 15    | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO DESV. DE CASAS VIEJAS-EL BONETE-PLAYITAS-EL RODEO - LA ORDEÑA | 12         | 52,432    | 0.2% | 52,432    | 0.2% | KILÓMETROS | 8        | 8        | 100.0% |
| 16    | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO LOS PLANES-AGUA ZARCA-NOVERON                                 | 15         | 37,468    | 0.2% | 37,468    | 0.2% | KILÓMETROS | 6        | 6        | 100.0% |
| 17    | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINO FRANCISCO VILLA-OS PLANES-CIMIENTOS                           | 16         | 41,180    | 0.2% | 41,180    | 0.2% | KILÓMETROS | 6        | 6        | 100.0% |
| 18    | RASTREO Y CUNETEO DE CAMINO CHIRANGANGUEO-MANZANO-AGUA FRIA-GUACAMAYA.                      | 1          | 111,708   | 0.5% | 111,708   | 0.5% | KILÓMETROS | 16       | 16       | 100.0% |



Estado                      MICHOACÁN DE OCAMPO  
Municipio                TZINTZUNTZAN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1                      Asignación FISM:                      9,770,390

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                            | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META          | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|------------------|----------|----------|--------|
| Total |                                                        |            | 3,673,115 | 37.6% | 1,135,595 | 11.6% |                  | 2,801    | 1,100    | 39.3%  |
| 1     | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES              | 6951       | 293,115   | 3.0%  | 80,207    | 0.8%  | ACCIÓN           | 1        | 0        | 25.0%  |
| 2     | CONSTRUCCION DE PAV. EN CALLE TARIACURI                | 6501-1     | 380,000   | 3.9%  | 75,388    | 0.8%  | METROS CUADRADOS | 600      | 250      | 41.7%  |
| 3     | MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA DE LA RED DE AGUA POTABLE | 6101-1     | 3,000,000 | 30.7% | 980,000   | 10.0% | METRO LINEAL     | 2,200    | 850      | 38.6%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
TZITZIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 21,826,156

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                        | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%  | U. META                          | M. ANUAL  | M. ACUM.  | AVANCE |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|
|       | Total                                                              |            | 5,815,104 | 26.6% | 2,029,804 | 9.3% |                                  | 5,815,104 | 2,029,804 | 34.9%  |
| 1     | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES                                  | 001        | 4,000,000 | 18.3% | 1,175,747 | 5.4% | KILÓMETROS                       | 4,000,000 | 1,175,747 | 29.4%  |
| 2     | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL ALBERGUE ESCOLAR            | 002        | 163,814   | 0.8%  | 82,026    | 0.4% | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 163,814   | 82,026    | 50.1%  |
| 3     | CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA SECUNDARIA             | 003        | 263,600   | 1.2%  | 120,454   | 0.6% | METROS CUADRADOS, TALLER         | 263,600   | 120,454   | 45.7%  |
| 4     | CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO EN EL PANTEON                     | 005        | 45,000    | 0.2%  | 39,642    | 0.2% | METROS CUADRADOS, ANFITEATRO     | 45,000    | 39,642    | 88.1%  |
| 5     | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION                                      | 008        | 49,742    | 0.2%  | 49,742    | 0.2% | POSTE                            | 49,742    | 49,742    | 100.0% |
| 6     | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL AGUACATITO                   | 009        | 298,603   | 1.4%  | 298,603   | 1.4% | POSTE                            | 298,603   | 298,603   | 100.0% |
| 7     | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PATIO CIVICO ESC. SECUNDARIA       | 004        | 696,000   | 3.2%  | 5,341     | 0.0% | METROS CUADRADOS                 | 696,000   | 5,341     | 0.8%   |
| 8     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIMA EN EL ALBERGUE                    | 007        | 58,345    | 0.3%  | 49,230    | 0.2% | METROS CUADRADOS                 | 58,345    | 49,230    | 84.4%  |
| 9     | CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES | 006        | 240,000   | 1.1%  | 209,019   | 1.0% | METROS CUADRADOS, AULAS          | 240,000   | 209,019   | 87.1%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
VILLAMAR

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 5,903,807

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                                                                   | NUM. PROY.     | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO | E_%   | U. META                 | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|----------|-------|-------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                                                         |                | 1,040,533 | 17.6% | 657,199  | 11.1% |                         | 1,446    | 979      | 67.7%  |
| 1     | MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL                                                            | 1.1            | 3,216     | 0.1%  | 3,216    | 0.1%  | PROYECTO                | 1        | 1        | 100.0% |
| 2     | LINEA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ( 1ER ETAPA)                                      | OP/05/03/2013  | 501,990   | 8.5%  | 142,795  | 2.4%  | METRO LINEAL            | 620      | 176      | 28.4%  |
| 3     | PAQUETE DE AMPLIACIONES DE ELECTRIFICACIONES.                                                 | OP/02A/02/2013 | 24,781    | 0.4%  | 24,781   | 0.4%  | POSTE                   | 1        | 1        | 100.0% |
| 4     | DEMOLICION Y COSTRUCCION DE LOSA PARA AULA EN JARDIN DE NIÑOS                                 | 1              | 56,683    | 1.0%  | 34,500   | 0.6%  | METROS CUADRADOS, AULAS | 60       | 37       | 60.8%  |
| 5     | MEJORAMIENTO DE ACCESO Y/O VIALIDAD QUE COMUNICAN CON ESCUELAS DE NIVEL BASICO, CALLE ALLENDE | OP/01/01/2013  | 453,863   | 7.7%  | 451,907  | 7.7%  | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 764      | 764      | 100.0% |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
YURÉCUARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,936,961

| CONS. | DESCRIPCIÓN | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%   | U. META | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total       |            | 7,436,968 | 93.7% | 1,460,000 | 18.4% |         | 63,500   | 4,650    | 7.3%   |

|   |                                                                                                                                            |    |           |       |         |      |                  |        |       |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|---------|------|------------------|--------|-------|-------|
| 1 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CERVANTES 1ª ETAPA, EN LA COL. 1 DE MARZO                                          | 02 | 1,500,000 | 18.9% | 160,000 | 2.0% | METROS CUADRADOS | 12,500 | 1,200 | 9.6%  |
| 2 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N FRENTE A LA CANCHA DE BASQUET EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO                         | 05 | 1,250,000 | 15.7% | 250,000 | 3.1% | METROS CUADRADOS | 12,500 | 500   | 4.0%  |
| 3 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA COL. LOS LLANOS 2ª ETAPA                                                      | 06 | 2,000,000 | 25.2% | 300,000 | 3.8% | METROS CUADRADOS | 12,500 | 1,000 | 8.0%  |
| 4 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO MORENO, FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN LA COL. 1 DE MAYO, 2ª ETAPA . | 03 | 750,000   | 9.4%  | 250,000 | 3.1% | METROS CUADRADOS | 12,500 | 850   | 6.8%  |
| 5 | ELECTRIFICACIONES VARIAS                                                                                                                   | 07 | 1,000,000 | 12.6% | 200,000 | 2.5% | LUMINARIA        | 1,000  | 100   | 10.0% |
| 6 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N FRENTE A LA PLAZA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO COLORADO, 1ª ETAPA                       | 01 | 936,968   | 11.8% | 300,000 | 3.8% | METROS CUADRADOS | 12,500 | 1,000 | 8.0%  |



Estado  
Municipio

MICHOACÁN DE OCAMPO  
ZINAPÉCUARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 25,317,610

| CONS. | DESCRIPCIÓN                                               | NUM. PROY. | ANUAL     | A_%   | EJERCIDO  | E_%  | U. META                    | M. ANUAL | M. ACUM. | AVANCE |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|------|----------------------------|----------|----------|--------|
|       | Total                                                     |            | 3,870,364 | 15.3% | 1,386,985 | 5.5% |                            | 5,119    | 3,074    | 60.1%  |
| 1     | PAV CTO HCO EN LA CALZADA DEL PANTEON                     | 31         | 811,756   | 3.2%  | 243,527   | 1.0% | M2, CONCRETO<br>HIDRÁULICO | 100      | 30       | 30.0%  |
| 2     | PROGRAMA DE BACHEO                                        | 59         | 449,081   | 1.8%  | 100,376   | 0.4% | KILÓMETROS                 | 42       | 9        | 21.4%  |
| 3     | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA | 8          | 350,000   | 1.4%  | 105,000   | 0.4% | METROS CUADRADOS,<br>AULAS | 48       | 14       | 30.0%  |
| 4     | GASTOS INDIRECTOS                                         | 95         | 759,527   | 3.0%  | 178,024   | 0.7% | ARTÍCULO                   | 1,368    | 320      | 23.4%  |
| 5     | PISO FIRME                                                | 57         | 300,000   | 1.2%  | 179,085   | 0.7% | M2, CONCRETO<br>HIDRÁULICO | 3,500    | 2,661    | 76.0%  |
| 6     | ESCUELAS DE CALIDAD                                       | 7          | 1,200,000 | 4.7%  | 580,973   | 2.3% | METROS CUADRADOS,<br>AULAS | 61       | 40       | 65.6%  |