



Estado
Municipio

NAYARIT
ACAPONETA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 23,911,410

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,564,660	31.6%	887,617	3.7%		4,042	4,030	99.7%
1	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (P.I.B.A.I)	18001000713	1,432,249	6.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	1	100.0%
2	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (P.I.B.A.I)	18001000613	4,191,724	17.5%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
3	REHABILITACION DE CALLES VARIAS	18001000513	650,221	2.7%	650,221	2.7%	METRO CÚBICO	4,027	4,027	100.0%
4	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MOVILIARIO DE OFICINA Y ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR PARA EL DESARROLLO INTITUCIONAL MUNICIPAL	18001000313	478,228	2.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICO DE 15 KVA 13200 220/127 PARA CARCAMO DE BOMBEO	18001000113	81,896	0.3%	81,896	0.3%	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%
6	GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO 2013.	18001000413	717,342	3.0%	143,000	0.6%	ACCIÓN	1	0	19.0%
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO.	18001000213	13,000	0.1%	12,500	0.1%	TRANSFORMADOR	10	1	10.0%



Estado **NAYARIT**
 Municipio **AMATLÁN DE CAÑAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **3,463,024**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			374,096	10.8%	122,803	3.5%		746	535	71.7%
1	COP-MUN-F3-03-001/2013 REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL PILON	2013/MF3-03-001-PR	224,096	6.5%	15,000	0.4%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
2	COP-MUN-F3-002/2013 BACHEO DE CAMINO DE AMATLAN DE CAÑAS	2013/MF3-03-002-PR	150,000	4.3%	107,803	3.1%	KILÓMETROS	744	535	71.9%



Estado
Municipio

NAYARIT
COMPOSTELA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

18,019,196

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,132,797	28.5%	3,009,612	16.7%		16,024	11,501	71.8%
1	EMPEDRADO VARIAS CALLES EN CALLE QUERETARO Y DURANGO AMBAS ENTRE ALDAMA Y ABASOLO EN COLONIA AGUA AZUL (2013/M04-F3-008-CP)	2013/M04-F3-008-CP	291,034	1.6%	78,300	0.4%	METROS CUADRADOS	1,120	450	40.2%
2	EMPEDRADO COMUN EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE NAYARIT EN LA COLONIA NUEVA GALICIA (2013/M04-F3-009-CP)	2013/M04-F3-009-CP	196,327	1.1%	180,997	1.0%	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100.0%
3	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION JUAREZ EN LA COL. SIERRA LINDA (2013/M04-F3-006-CP)	2013/M04-F3-006-CP	549,458	3.0%	446,607	2.5%	METRO LINEAL	1,895	1,500	79.2%
4	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ESTEBAN BACA CALDERON ENTRE GILDARDO MAGAÑA Y CALLE 1 (2013/M04-F3-001-PR)	2013/M04-F3-001-PR	289,120	1.6%	86,235	0.5%	METRO LINEAL	175	88	50.3%
5	GASTOS INDIRECTOS (2013/M04-F3-011-CP)	2013/M04-F3-011-CP	540,576	3.0%	112,620	0.6%	INFORME	1	0	28.0%
6	CONSTRUCCION DE DRENAJE ADAN FLORES ENTRE CALLE PORTILLO Y CALLE RAFAEL BUELNA (2013/M04-F3-002-PR)	2013/M04-F3-002-PR	101,705	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	79	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. INICIA DE LOS OJOS DE AGUA AL PUEBLO COL. S/NOMBRE (2013/M04-F3-010-PR)	2013/M04-F3-010-PR	1,430,224	7.9%	940,032	5.2%	METRO LINEAL	3,590	2,590	72.1%
8	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE TIBURCIO GRANDE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5 EN LA COL. GUADALUPANA (2013/M04-F3-003-CP)	2013/M04-F3-003-CP	219,736	1.2%	65,733	0.4%	METRO LINEAL	135	60	44.4%
9	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN LA CALLE LAS VIBORAS ENTRE AV. PRINCIPAL Y CAMINO VIEJO RANCHO LAS VIBORAS Y CALZADA AL PANTEON (2013/M04-F3-007-PR)	2013/M04-F3-007-PR	352,168	2.0%	105,532	0.6%	METROS CUADRADOS	2,031	820	40.4%
10	EMPEDRADO COMUN EN VARIAS CALLES EN CALLE ENCINO ENTRE ROBLE Y ENCINO Y CALLE ROBLE ENTRE WENCESLAO SANDOVAL Y CALLE S/N Y CALLE HIGUERA ENTRE ENCINO Y CALLE S/N COL. CAUDAL (2013/M04-F3-005-CP)	2013/M04-F3-005-CP	368,310	2.0%	239,936	1.3%	METROS CUADRADOS	2,025	1,020	50.4%
11	EMPEDRADO COMUN EN 16 DE SEPT EN COL. PARAISO ESCONDIDO (2013/M04-F3-004-CP)	2013/M04-F3-004-CP	794,139	4.4%	753,620	4.2%	METROS CUADRADOS	3,924	3,924	100.0%



Estado
Municipio

NAYARIT
HUAJICORI

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 40,200,584

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,991,750	17.4%	1,551,460	3.9%		4,583	4,583	100.0%
1	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13/M-F3-05004-PR	1,019,352	2.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	1	100.0%
2	GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO 2013	13/M-F3-05002-CP	993,033	2.5%	128,372	0.3%	INFORME	1	1	100.0%
3	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE LOS SERNA	13/M-F3-05006-PR	1,425,940	3.5%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%
4	SIEMBRA DE 47 HAS. DE MAIZ	12/M-F3-05028-PR	86,031	0.2%	69,710	0.2%	HECTÁREA	47	47	100.0%
5	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE 63 SEMENTALES	13/M-F3-05009-PR	450,000	1.1%	-	0.0%	ESTABLO/APRISCO	-	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE 35 JAGUEYES	13/M-F3-05003-PR	1,050,000	2.6%	525,000	1.3%	ML, CANALES DE RIEGO	1	1	100.0%
7	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO)	13/M-F3-05007-PR	311,889	0.8%	-	0.0%	SISTEMA	1	1	100.0%
8	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS CENTRO,CUAHUTEMOC,TIERRAS COLORADAS,EL TUCHI Y MILPA GRANDE	13/M-F3-05005-PR	646,164	1.6%	-	0.0%	POSTE	-	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN CALLA P. SANCHEZ ENTRE ARROYO Y C. GRAL. GUZMAN (COMPLETO)	13/M-F3-05008-CP	164,394	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,253	2,253	100.0%
10	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA P.D.Z.P. 2012, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	13/M-F3-05001-PR	133,500	0.3%	133,500	0.3%	OBRA	1	1	100.0%
11	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE P.SANCHEZ ENTRE ARROYO C.GRAL.GUZMAN	12/M-F3-05031-CP	711,447	1.8%	694,878	1.7%	METROS CUADRADOS	2,278	2,278	100.0%



Estado
Municipio

NAYARIT
JALA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 19,391,280

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		856,931	4.4%	775,172	4.0%		263	202	77.0%

1	2013/M307013-PR APORTACION MUNICIPAL PARA MEJORAS DIVERSAS DE ELECTRIFICACION TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON	2013/M307013-PR	13,640	0.1%	13,640	0.1%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	50	50	100.0%
2	2013/M307015-CP APORTACION MUNICIPAL PARA MEJORAS DIVERSAS DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN ANDRES	2013/M307015-CP	5,410	0.0%	5,410	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	20	20	100.0%
3	2013/M307001-CP CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SACACOSECHAS EN TIERRA BLANCA (JALA LA VIEJA) EJIDO JALA	2013/M307001-CP	146,899	0.8%	136,098	0.7%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15	12	80.0%
4	2013/M307010-CP APORTACION MUNICIPAL PARA MEJORAS DIVERSAS DE ELECTRIFICACION COL LA QUINTA	2013/M307010-CP	31,567	0.2%	31,567	0.2%	COLONIA	1	1	100.0%
5	2013/M307009-CP APORTACION MUNICIPAL PARA MEJORAS DIVERSAS DE ELECTRIFICACION COL. EPIFANIO GOMEZ	2013/M307009-CP	47,876	0.2%	47,876	0.2%	COLONIA	1	1	100.0%
6	2013/M307013-CP APORTACION MUNICIPAL PARA MEJORAS DIVERSAS DE ELECTRIFICACION COL. JARDINES DEL LLANO	2013/M307013-CP	19,744	0.1%	19,743	0.1%	COLONIA	1	1	100.0%
7	2013/M307007-PR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	2013/M307007-PR	13,402	0.1%	7,320	0.0%	METROS	90	50	55.6%
8	2013/M307006-CP CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO VIEJO A AHUACATLAN	2013/M307006-CP	239,921	1.2%	203,347	1.0%	KILÓMETROS	0	0	85.2%
9	2013/M307008-PR CONSTRUCCION DE BANQUETAS	2013/M307008-PR	17,180	0.1%	5,562	0.0%	METROS CUADRADOS	77	60	78.4%
10	2013/M307005-PR CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	2013/M307005-PR	220,030	1.1%	203,347	1.0%	METROS LINEALES	6	5	86.7%
11	2013/M307011-CP APORTACION MUNICIPAL PARA MEJORAS DIVERSAS DE ELECTRIFICACION COL EL TUKAN	2013/M307011-CP	48,362	0.2%	48,362	0.2%	COLONIA	1	1	100.0%
12	2013/M307012-CP APORTACION MUNICIPAL PARA MEJORAS DIVERSAS DE ELECTRIFICACION COL. EL NARANJO	2013/M307012-CP	52,900	0.3%	52,900	0.3%	COLONIA	1	1	100.0%



Estado
Municipio

NAYARIT
DEL NAYAR

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 85,699,056

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,770,802	11.4%	4,764,428	5.6%		3,106	1,471	47.4%
1	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	2013/MF3-09-09-06-ZI	1,803,476	2.1%	541,042	0.6%	METROS LINEALES	36	10	28.5%
2	REFRENDO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LOCALIDADES (SANTA BARBARA , ARROYO DE CAÑAVERAL Y CANGREJO)	2012/MF3-09-04-38-ZI	51,103	0.1%	51,103	0.1%	METROS	1	1	100.0%
3	REHABILITACION DE CAMINOS ACCESO	2013/MF3-09-09-03-ZI	2,521,924	2.9%	1,520,755	1.8%	KILÓMETROS	7	3	44.8%
4	CONSTRUCCION DE AULA DE 6 X 8 EN LA ESCUELA NUEVA GENERACION	2013/MF3-09-07-04-PR	382,920	0.4%	215,175	0.3%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	45.0%
5	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DE CALLES	2013/MF3-09-04-02-ZI	2,499,469	2.9%	1,129,972	1.3%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	3,060	1,456	47.6%
6	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	2013/MF3-09-04-05-PR	2,511,910	2.9%	1,306,381	1.5%	PLAZA	1	0	25.0%



Estado **NAYARIT**
Municipio **SAN BLAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **10,345,715**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,412,224	23.3%	1,496,096	14.5%		5,603	5,031	89.8%
1	2013001180120001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES (COL. EMILIO M. GONZALEZ)	2013001180120001	958,430	9.3%	947,374	9.2%	METROS CUADRADOS	3,736	3,736	100.0%
2	2013002180120001 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (COL. PROGRESO)	2013002180120001	581,010	5.6%	172,560	1.7%	METRO LINEAL	225	45	20.0%
3	2013004180120038 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	2013004180120038	506,575	4.9%	150,453	1.5%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	30.0%
4	2013003180120001 GASTOS INDIRECTOS	2013003180120001	170,500	1.6%	30,000	0.3%	INFORME	1	0	18.0%
5	2013005180120001 REEMPEDRADO DE CALLES (LAZARO CARDENAS ENTRE ZACATECAS Y NAYARIT)	2013005180120001	195,709	1.9%	195,709	1.9%	METROS CUADRADOS	1,641	1,250	76.2%



Estado
Municipio

NAYARIT
SANTA MARÍA DEL ORO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 12,355,661

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			944,989	7.6%	847,485	6.9%		2,351	2,230	94.9%
1	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	2013/MFIII-14001-PR	93,252	0.8%	70,000	0.6%	METROS CUADRADOS	14	11	78.6%
2	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y AMPLIACION DE COMEDOR EN ESCUELA PREPARATORIA ESTEBAN BACA CALDERON	2013/MFIII-14005-PR	113,949	0.9%	56,974	0.5%	METROS CUADRADOS, CANCHA	176	88	50.0%
3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ENTRE A UN LADO COMISARIO Y COL. LACRUZ	2013/MFIII-14006-PR	25,093	0.2%	25,093	0.2%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	360	360	100.0%
4	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	2013/MFIII-14002-PR	269,445	2.2%	266,800	2.2%	METROS CUADRADOS	1,600	1,584	99.0%
5	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO LA ESTANZUELA EL CARACOL DEL KM.4+400 AL 9+000	2013/MFIII-14007-PR	298,000	2.4%	293,618	2.4%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
6	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO	2013/MFIII-14006-PR	145,250	1.2%	135,000	1.1%	M2, PATIO	200	186	93.0%



Estado
Municipio

NAYARIT
SANTIAGO IXCUINTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 32,606,424

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,806,430	14.7%	2,883,039	8.8%		10,969	9,502	86.6%
1	180152013001 DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL	180152013001	547,449	1.7%	545,867	1.7%	METROS CÚBICOS	2,500	2,500	100.0%
2	180152013004 APORTACION LIQUIDA PRESUPUESTAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMISOR PRINCIPAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	180152013004	1,007,194	3.1%	1,007,194	3.1%	ALCANTARILLA	1	1	100.0%
3	180152013003 DESAZOLVE DE DRENPLUVIAL EL CORTE - VADO EL SOLITO	180152013003	679,556	2.1%	679,141	2.1%	METROS CÚBICOS	3,100	3,100	100.0%
4	180152013002 DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL VILLA HIDALGO - EL CORTE	180152013002	854,020	2.6%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	3,900	3,900	100.0%
5	180152013006 GASTOS INDIRECTOS	180152013006	978,193	3.0%	289,281	0.9%	INFORME	1	0	30.0%
6	180152012029 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO	180152012029	361,556	1.1%	361,556	1.1%	METROS	1	1	100.0%
7	180152013005 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	180152013005	378,462	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,466	-	0.0%



Estado **NAYARIT**
 Municipio **TEPIC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **44,286,880**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,301,850	2.9%	390,555	0.9%		10	3	30.0%
1	13/FISM17001CP-CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS 2013 TEPEC.	13/FISM17001 CP	1,301,850	2.9%	390,555	0.9%	INFORME	10	3	30.0%



Estado **NAYARIT**
Municipio **TUXPAN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **6,847,644**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			305,429	4.5%	128,482	1.9%		601	500	83.2%
1	GASTOS INDIRECTOS 2013/M18F3-002-CP	2013/M18F3-002-CP	205,429	3.0%	46,376	0.7%	ACCIÓN	1	-	0.0%
2	EMPEDRADO DE CALLES 2013/M18F3-003-CP	2013/MF318-003-CP	100,000	1.5%	82,106	1.2%	METROS CUADRADOS	600	500	83.3%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,393,107	18.7%	2,109,014	7.3%		2,415	2,364	97.9%
1	ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA	13/M019-FIIL-010-PR	70,000	0.2%	68,061	0.2%	ALCANTARILLA	1	1	100.0%
2	CONSTRUCCION DE BORDO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PINALILLO	13/M019-FIIL-013-PR	156,382	0.5%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
3	REHABILITACION DEL CAMINO TATEPUZCO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA PICADA	13/M019-FIIL-012-PR	138,274	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	16	7	43.8%
4	CONVENIO ADICIONAL A LA OBRA CONSTRUCCION REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN (140 TOMAS), INSERTA EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	13/M019-FIIL-006-PR	157,265	0.5%	156,316	0.5%	SISTEMA	1	1	100.0%
5	REHABILITACION DEL CAMINO ARROYO CASA BLANCA A LA LOCALIDAD DE TATEPUZCO	13/M019-FIIL-011-PR	208,667	0.7%	168,901	0.6%	KILÓMETROS	26	26	100.0%
6	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA.	13/M019-FIIL-015-PR	1,535,719	5.3%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
7	REHABILITACION DE CAMINO DE CARBONERAS A LA VENADA	13/M019-FIIL-017-PR	87,320	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE BORDO COMUNITARIO PARA LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE LOS HERNANDEZ Y EL PLATANAR DE LOS HERNANDEZ	13/M019-FIIL-014-PR	156,382	0.5%	59,000	0.2%	OBRA	1	1	80.0%
9	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC A MESA DE CHAPALILLA	13/M019-FIIL-018-PR	179,958	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	27	-	0.0%
10	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE POPOTA A LA HERMANDAD	13/M019-FIIL-005-PR	142,027	0.5%	134,982	0.5%	KILÓMETROS	20	20	100.0%
11	REHABILITACION DEL CAMINO LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE POPOTA	13/M019-FIIL-003-PR	113,058	0.4%	106,012	0.4%	KILÓMETROS	14	14	100.0%
12	CONVENIO ADICIONAL A LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA YESCA, INSERTA EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	13/M019-FIIL-007-PR	62,741	0.2%	62,741	0.2%	SISTEMA	1	1	100.0%
13	GASTOS INDIRECTOS	13/M019-FIIL-001-PR	864,702	3.0%	177,174	0.6%	ACCIÓN	1	0	20.0%
14	REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN, MPIO DE LA YESCA, NAYARIT. (1ERA ETAPA)	13/M019-FIIL-009-PR	808,340	2.8%	802,068	2.8%	METRO CUADRADO	2,233	2,233	100.0%



Estado
Municipio

NAYARIT
LA YESCA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 28,823,406

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,393,107	18.7%	2,109,014	7.3%		2,415	2,364	97.9%

15	CONVENIO ADICIONAL A LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA, INSERTA EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	13/M019-FIII-008-PR	40,000	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
16	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA YESCA	13/M019-FIII-002-PR	227,326	0.8%	218,210	0.8%	KILÓMETROS	35	35	100.0%
17	REHABILITACION DEL CAMINO LA LOCALIDAD DEL HUMEDO A LA LOCALIDAD DE POPOTA	13/M019-FIII-004-PR	171,570	0.6%	155,549	0.5%	KILÓMETROS	25	25	100.0%
18	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA.	13/M019-FIII-016-PR	273,376	0.9%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%