



Estado
Municipio

PUEBLA
ACAJETE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 30,666,604

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,910,325	6.2%	1,910,325	6.2%		15,209	15,209	100.0%
1	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	AC231	182,499	0.6%	182,499	0.6%	LOTE	1	1	100.0%
2	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 8 NORTE/C.6 NORTE Y Y C. 6 ORIENTE	AC234	73,789	0.2%	73,789	0.2%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	87	87	100.0%
3	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS,EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES PARA OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	AC230	607,298	2.0%	607,298	2.0%	OTROS	1	1	100.0%
4	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	AC237	1,046,739	3.4%	1,046,739	3.4%	METRO LINEAL	15,120	15,120	100.0%



Estado **PUEBLA**
Municipio **AQUIXTLA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **7,535,851**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			150,717	2.0%	30,144	0.4%		10	2	20.0%
1	APORTACIÓN AL CONVENIO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PUEBLA 2011-2014 2%, FONDO FISM, EJERCICIO 2013	02172	150,717	2.0%	30,144	0.4%	ACCIÓN	10	2	20.0%



Estado **PUEBLA**
 Municipio **ATLIXCO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **52,336,696**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,043,734	2.0%	1,043,734	2.0%		1	1	100.0%
1	APORTACION DEL 2% PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (DIM)	FISM13/APOR TDIM	1,043,734	2.0%	1,043,734	2.0%	ACCIÓN	1	1	100.0%



Estado **PUEBLA**
 Municipio **ATZITZINTLA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **13,622,861**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,138,153	15.7%	641,445	4.7%		1,711	-	0.0%
1	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21DPR0899B	2013/0201	1,238,168	9.1%	371,450	2.7%	METROS CUADRADOS	452	-	0.0%
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE SIN NOMBRE	2013/0202	899,985	6.6%	269,995	2.0%	METROS CUADRADOS	1,259	-	0.0%



Estado **PUEBLA**
 Municipio **CALPAN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **16,549,430**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,058,943	12.4%	1,282,690	7.8%		1,458	1,457	100.0%
1	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AYALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DEL POPO Y PRIVADA	13012	950,010	5.7%	950,010	5.7%	METROS CUADRADOS	1,457	1,457	100.0%
2	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA PARA LA POBLACION DE CALPAN	13011	1,108,933	6.7%	332,680	2.0%	OBRA	1	0	30.0%



Estado **PUEBLA**
Municipio **COATZINGO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **2,512,729**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			543,018	21.6%	250,000	9.9%		720	330	45.8%
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIPILA SE LOCALIZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ZARAGOZA	00305	543,018	21.6%	250,000	9.9%	METROS CUADRADOS	720	330	45.8%



Estado **PUEBLA**
Municipio **CUAPIAXTLA DE MADERO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 2,884,405**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			960,598	33.3%	563,218	19.5%		1,774	1,774	100.0%
1	ADOUINAMIENTO DE LA AV. GALEANA ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. IGNACIO ALDAMA	CM045	960,598	33.3%	563,218	19.5%	METROS CUADRADOS	1,774	1,774	100.0%



Estado
Municipio

PUEBLA
CUETZALAN DEL PROGRESO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **87,877,328**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,164,906	11.6%	9,893,268	11.3%		10,164,906	9,893,268	97.3%

1	APORTACION AL DIM 2013	R33/2013-026	1,757,547	2.0%	1,757,547	2.0%	CAPACITACIÓN	1,757,547	1,757,547	100.0%
2	SEGUNDA APORTACION AL PROGRAMA PESO A PESO PARA EL PORRECTO DIGNIFICACION DE IMAGEN URBANA	R33/2013-009	6,000,000	6.8%	6,000,000	6.8%	METROS	6,000,000	6,000,000	100.0%
3	APERTURA DE CALLE PRINCIPAL TIXAPAN	R33/2013-003	1,455,754	1.7%	1,455,754	1.7%	METROS CUADRADOS	1,455,754	1,455,754	100.0%
4	APERTURA SEGUNDA CALLE EN LA LOCALIDAD DE TENENIKAN	R33/2013-022	951,605	1.1%	679,967	0.8%	METROS CUADRADOS	951,605	679,967	71.5%



Estado
Municipio

PUEBLA
CUYOACO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 16,180,540

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,859,985	23.9%	1,403,995	8.7%		404	161	39.9%
1	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN ANDRES PAYUCA-EC PUEBLA-TEZIUTLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+500 DE 3.500 KM DE LONGITUD	OB018/CUY13 14	2,099,985	13.0%	699,995	4.3%	KILÓMETROS	4	1	33.1%
2	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE 2 NUCLEOS BASICOS MAS DENTAL EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN (PROGRAMA PESO A PESO)	OB017/CUY13 14	1,760,000	10.9%	704,000	4.4%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	400	160	40.0%



Estado
Municipio

PUEBLA
CHIGNAHUAPAN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 52,461,356

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,392,461	10.3%	4,741,261	9.0%		7,684	5,868	76.4%
1	PAVIMENTACION DE LA 7MA CALLE DE CUAUHTEMOC	DOP011/13	614,153	1.2%	150,000	0.3%	METROS CUADRADOS	1,286	314	24.4%
2	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL PANTEON TENANCINGO A LAS MESAS	DOP018/13	369,275	0.7%	369,275	0.7%	KILÓMETROS	7	7	100.0%
3	CONSTRUCCION DE BARDAS Y 2DA ETAPA BANQUETAS CENTRO ESCOLAR	DOP015/13	384,980	0.7%	384,980	0.7%	METROS CUADRADOS	315	315	100.0%
4	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO	DOP016/13	337,098	0.6%	337,098	0.6%	METROS CUADRADOS	295	295	100.0%
5	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL TESMOLAR-TECOLOQUE	DOP017/13	148,527	0.3%	148,527	0.3%	KILÓMETROS	4	4	100.0%
6	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELO (GEOTECNIA) PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO 2012	DOP008/13	160,568	0.3%	73,000	0.1%	ESTUDIO	19	9	47.4%
7	BACHEO 3A. ETAPA CON CONCRETO HIDRAULICO DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	DOP014/13	799,037	1.5%	799,037	1.5%	METROS CUADRADOS	1,240	1,240	100.0%
8	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PAREDON PANTEON TENANCINGO	DOP019/13	539,949	1.0%	539,949	1.0%	KILÓMETROS	12	12	100.0%
9	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ROMERO VARGAS	DOP004/13	1,099,731	2.1%	1,099,731	2.1%	METROS CUADRADOS	657	657	100.0%
10	APOYO DE MATERIAL PARA ESCUELAS, PUENTES Y VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES	DOP020/13	200,000	0.4%	200,000	0.4%	APOYO	34	34	100.0%
11	CONSTRUCCION DE TOPES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PUNTOS CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	DOP013/13	336,725	0.6%	336,725	0.6%	METROS CUADRADOS	439	439	100.0%
12	REHABILITACION DE MURO (PINTURA EN FACHADAS) EN CALLE LERDO	DOP007/13	402,418	0.8%	302,939	0.6%	METRO CUADRADO	3,376	2,542	75.3%



Estado **PUEBLA**
 Municipio **CHIGNAUTLA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **16,308,032**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,109,736	12.9%	988,853	6.1%		200	130	65.0%
1	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO	23139	508,475	3.1%	508,475	3.1%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	100	100.0%
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PEDREGAL DEL KM 0+000 AL 0+350.00	23971	1,601,261	9.8%	480,378	2.9%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	100	30	30.0%



Estado **PUEBLA**
Municipio **HONEY**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **12,865,725**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			144,950	1.1%	144,950	1.1%		31	31	100.0%
1	REHABILITACION BARRA PERIMETRAL ESC PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	13001	144,950	1.1%	144,950	1.1%	METRO LINEAL	31	31	100.0%



Estado
Municipio

PUEBLA
GUADALUPE VICTORIA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 18,638,632

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,499,463	34.9%	2,661,187	14.3%		9,446	4,004	42.4%

1	APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	MGV-R33-097/2013	372,773	2.0%	74,555	0.4%	PAGO	10	2	20.0%
2	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 13 ORIENTE ENTRE 6 Y 10 SUR	MGV-R33-098/2013	1,175,693	6.3%	352,708	1.9%	METROS CUADRADOS	1,900	570	30.0%
3	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 SUR ENTRE 3 ORIENTE Y AVENIDA 5 E MAYO	MGV-R33-093/2013	651,281	3.5%	340,357	1.8%	METROS CUADRADOS	1,051	550	52.3%
4	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE 6 Y 4 SUR	MGV-R33-095/2013	530,491	2.8%	298,201	1.6%	METROS CUADRADOS	761	428	56.2%
5	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 SUR ENTRE 3 Y 7 ORIENTE	MGV-R33-092/2013	1,336,935	7.2%	720,403	3.9%	METROS CUADRADOS	2,168	1,169	53.9%
6	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE 6 Y 8 PONIENTE	MGV-R33-094/2013	587,237	3.2%	321,447	1.7%	METROS CUADRADOS	887	485	54.7%
7	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE S 9 Y 13 ORIENTE	MGV-R33-096/2013	1,845,053	9.9%	553,516	3.0%	METROS CUADRADOS	2,669	800	30.0%



Estado
Municipio

PUEBLA
HUAQUECHULA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 34,340,756

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,588,162	10.4%	3,588,162	10.4%		7	7	100.0%
1	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE ACCESO PRINCIPAL HUAQUECHULA	FI001	431,716	1.3%	431,716	1.3%	METRO LINEAL	1	1	100.0%
2	ADOQUINAMIENTO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DEL EJIDO	FI006	317,259	0.9%	317,259	0.9%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100.0%
3	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	FI004	147,633	0.4%	147,633	0.4%	LUMINARIA	1	1	100.0%
4	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE TELESECUNDARIA CADETE JUAN ESCUTIA	FI002	559,774	1.6%	559,774	1.6%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
5	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUIN EN CALLE 6 SUR ENTRE AVENIDA MOLANGO Y BARRANQUILLA	FI005	1,428,704	4.2%	1,428,704	4.2%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100.0%
6	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EL POTRERO Y CAMINO DEL JAGUEY	FI003	336,624	1.0%	336,624	1.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
7	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS PARA EJIDOS DE SAN ANTONIO CUAUTLA	FI007	366,452	1.1%	366,452	1.1%	KILÓMETROS	1	1	100.0%



Estado **PUEBLA**
Municipio **HUEYAPAN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **19,016,924**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			848,984	4.5%	848,984	4.5%		848,984	848,984	100.0%
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, SEGUNDA ETAPA	00090	848,984	4.5%	848,984	4.5%	METROS CUADRADOS	848,984	848,984	100.0%



Estado **PUEBLA**
 Municipio **HUEYTLALPAN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **14,146,454**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,891,215	13.4%	567,365	4.0%		715	215	30.0%
1	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	001	1,891,215	13.4%	567,365	4.0%	METROS CUADRADOS	715	215	30.0%



Estado **PUEBLA**
Municipio **JOPALA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **21,520,610**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,757,251	8.2%	720,657	3.3%		3	2	45.2%
1	REHABILITACION DE CAMINO LOMA BONITA-RANCHO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA	089/2013/0001	1,757,251	8.2%	720,657	3.3%	KILÓMETROS	3	2	45.2%



Estado
Municipio

PUEBLA
PUEBLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 154,698,864

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,031,026	1.3%	2,031,026	1.3%		526	526	100.0%
1	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE CIPRÉS ENTRE AVENIDAS ROBLES Y TORRES, DE LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN 1ERA. SECCIÓN	30567	80,660	0.1%	80,660	0.1%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200	200	100.0%
2	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN PRIVADA LA ANTORCHA DE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA	30570	50,317	0.0%	50,317	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	113	113	100.0%
3	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE TRINIDAD TETLA, COLONIA LOS ENCINOS	30564	212,507	0.1%	212,507	0.1%	POSTE	10	10	100.0%
4	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE AZALIAS ENTRE CALLE PINOS Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA	30565	57,844	0.0%	57,844	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	150	150	100.0%
5	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLES AZTECA, MEXICA Y OLMECA DE LA COLONIA CUITLAHUAC DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	30573	1,303,645	0.8%	1,303,645	0.8%	POSTE	43	43	100.0%
6	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CARMEN SERDÁN Y AQUILES SERDÁN DE LA COLONIA 6 DE JUNIO	30566	326,053	0.2%	326,053	0.2%	POSTE	10	10	100.0%



Estado **PUEBLA**
Municipio **SAN MATÍAS TLALANCALECA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 8,911,987**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			242,200	2.7%	146,757	1.6%		242,200	146,758	60.6%
1	REHABILITACION DEL EDIFICIO; GENERAL IGNACIO ZARAGOZA PARA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DEL ESTADO (UNIDES). SEGUNDA ETAPA	5313	242,200	2.7%	146,757	1.6%	METRO CUADRADO	242,200	146,758	60.6%



Estado **PUEBLA**
 Municipio **TECALI DE HERRERA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **7,319,807**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,393,661	19.0%	1,393,661	19.0%		3,012	3,012	100.0%
1	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS.	13008	581,328	7.9%	581,328	7.9%	METROS CUADRADOS	1,316	1,316	100.0%
2	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOC. DE LOBERAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+150.	13003	573,337	7.8%	573,337	7.8%	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100.0%
3	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA Y PUENTE BLANCO.	13009	238,996	3.3%	238,996	3.3%	METROS CUADRADOS	496	496	100.0%



Estado
Municipio

PUEBLA
TECAMACHALCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 24,289,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			948,535	3.9%	596,845	2.5%		26	7	26.9%
1	PAGO A RESIDENTES DE OBRA.- NO. DE OBRA 17302	17302	462,750	1.9%	111,060	0.5%	PAGO	25	6	24.0%
2	APORTACION PARA EL CONVENIO MARCO DE COLABORACION (DIM) EJERCICIO 2013.- NO. DE OBRA 17303	17303	485,785	2.0%	485,785	2.0%	PAGO	1	1	100.0%



Estado **PUEBLA**
Municipio **TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 **Asignación FISM: 1,355,312**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			134,832	9.9%	134,832	9.9%		134,832	134,832	100.0%
1	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE AREA ADOQUINADA Y CALLE TEPEYAC	0021	134,832	9.9%	134,832	9.9%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	134,832	134,832	100.0%



Estado
Municipio

PUEBLA
TETES DE AVILA CASTILLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 2,807,005

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		920,040	32.8%	560,000	20.0%		203	202	99.7%

1	REMODELACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	MTA-05-2013	750,000	26.7%	389,960	13.9%	OTROS	1	0	35.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN CALLE FAUSTO RODRIGUEZ PEÑA (SEGUNDA ETAPA)	MTA-08-2013	71,288	2.5%	71,288	2.5%	METROS LINEALES	98	98	100.0%
3	REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE PRIVADA 13 DE SEPTIEMBRE	MTA-09-2013	81,554	2.9%	81,554	2.9%	OBRA	1	1	100.0%
4	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA 13 DE SEPTIEMBRE	MTA-10-2013	17,198	0.6%	17,198	0.6%	RED DE DISTRIBUCIÓN	103	103	100.0%



Estado
Municipio

PUEBLA
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 47,884,692

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			393,366	0.8%	393,366	0.8%		949	949	100.0%
1	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUAN ALDAMA SUR DEL CADENAMIENTO 0+240 AL 0+299.30 ENTRE CALLE AV. FLORES MAGON Y CALLE GUTIERREZ NAJERA EN LA TERCERA SECCION SAN JOSE VALSEQUILLO, TLACOTEPEC DE BENITO	R33185	196,683	0.4%	196,683	0.4%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	474	474	100.0%
2	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUAN ALDAMA SUR DEL CADENAMIENTO 0+240 AL 0+299.30 ENTRE CALLE AV. FLORES MAGON Y CALLE GUTIERREZ NAJERA EN LA TERCERA SECCION SAN JOSE VALSEQUILLO, TLACOTEPEC	R33185	196,683	0.4%	196,683	0.4%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	474	474	100.0%



Estado
Municipio

PUEBLA
TLATLAUQUITEPEC

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

50,781,316

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,269,617	26.1%	5,857,192	11.5%		14,807	7,743	52.3%
1	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA UBICADA EN LA ESQ. DE AV. REVOLUCION Y CALLE JUAN ALVAREZ 1A. ETAPA	186/149	1,886,368	3.7%	565,910	1.1%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	4,385	1,315	30.0%
2	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS PINOCHO 1A. ETAPA	186/147	959,447	1.9%	287,834	0.6%	METROS CUADRADOS	562	168	30.0%
3	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS CRI CRI CLAVE 21KJN1383F	186/141	87,394	0.2%	26,218	0.1%	METROS CUADRADOS	101	30	30.0%
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1A. ETAPA	186/131	697,426	1.4%	209,228	0.4%	METROS CUADRADOS	1,128	338	30.0%
5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	186/144	428,959	0.8%	128,688	0.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	425	128	30.0%
6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL OCOLOMA 1A. ETAPA	186/148	766,634	1.5%	229,990	0.5%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,080	324	30.0%
7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	186/133	817,342	1.6%	817,342	1.6%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,271	1,271	100.0%
8	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	186/142	852,707	1.7%	255,812	0.5%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	30.0%
9	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. INDOAMERICA	186/138	820,900	1.6%	246,270	0.5%	METROS CUADRADOS	480	144	30.0%
10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	186/134	553,430	1.1%	166,029	0.3%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,000	300	30.0%
11	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	186/143	1,513,504	3.0%	454,051	0.9%	SISTEMA	1	0	30.0%
12	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ SUR 3A. ETAPA ENTRE CARRIL A SAN ANTONIO Y CALLE EMILIO PORTES GIL	186/136	1,895,850	3.7%	1,872,923	3.7%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,444	3,444	100.0%
13	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	186/139	953,169	1.9%	285,951	0.6%	OBRA	1	0	30.0%
14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 1A. ETAPA	186/139	671,828	1.3%	201,548	0.4%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	920	276	30.0%
15	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	186/150	364,659	0.7%	109,398	0.2%	POSTE	9	3	33.3%



Estado PUEBLA
Municipio VENUSTIANO CARRANZA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 Asignación FISM: 13,773,604

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,381,744	10.0%	318,201	2.3%		1,381,745	318,202	23.0%
1	PAGO A SUPERVISORES	11308	1,381,744	10.0%	318,201	2.3%	PERSONA	1,381,745	318,202	23.0%



Estado **PUEBLA**
 Municipio **YAONÁHUAC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **6,182,908**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,034,286	16.7%	310,286	5.0%		144	44	30.6%
1	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN PRIMARIA BILINGE OCTAVIO PAZ	13003	1,034,286	16.7%	310,286	5.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	144	44	30.6%



Estado **PUEBLA**
 Municipio **YEHUALTEPEC**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **13,277,879**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,277,395	9.6%	710,283	5.3%		2,290	1,288	56.2%
1	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13303	446,433	3.4%	308,264	2.3%	METRO LINEAL	873	603	69.1%
2	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE GONZALEZ SOTO Y JOSEFA ORTIZ DE DDOMINGUEZ	13301	830,962	6.3%	402,019	3.0%	METRO CUADRADO	1,417	685	48.3%



Estado
Municipio

PUEBLA
ZACAPOAXTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 63,074,024

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,308,858	10.0%	3,802,040	6.0%		35	33	95.2%
1	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20130030	185,000	0.3%	185,000	0.3%	VEHÍCULO	2	2	100.0%
2	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DONACION A DIFERENTES ESCUELAS EDUCATIVAS	20130023	173,858	0.3%	167,040	0.3%	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	30	29	96.1%
3	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE CAÑONES EN AULAS DEL BACHILLERATO OFICIAL JOSE IGNACIO MORALES CRUZ CLAVE: 21EBH0044W	20130004	250,000	0.4%	250,000	0.4%	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100.0%
4	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN ZACAPOAXTLA SEGUNDA ETAPA	20130015	5,000,000	7.9%	2,500,000	4.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	50.0%
5	APORTACION PARALA CONSTRUCCION DE TALLER EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 5 DE MAYO DE 1862	20130005	700,000	1.1%	700,000	1.1%	METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	100.0%



Estado
Municipio

PUEBLA
ZACATLÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 59,453,372

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,235,143	7.1%	4,072,649	6.9%		3,525	3,525	100.0%
1	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS 2013	11253/2013	859,000	1.4%	859,000	1.4%	PROYECTO	1	1	100.0%
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN ESCUTIA	11235/2013	255,169	0.4%	255,169	0.4%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	260	260	100.0%
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE SEPTIMA PRIVADA DE ARRIAGA	11223/2013	652,182	1.1%	652,182	1.1%	METROS CUADRADOS	567	567	100.0%
4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA 8VA. PRIVADA DE ARRIAGA	11225/2013	202,433	0.3%	202,433	0.3%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	445	445	100.0%
5	PAVIMENTACION DE LA 8VA. PRIVADA DE ARRIAGA	11224/2013	683,038	1.1%	683,038	1.1%	METROS CUADRADOS	1,328	1,328	100.0%
6	ELABORACION DE PROYECTO RED DE ATARJEAS, COLECTORES MARGINALES Y EMISOR PARA LA COMUNIDAD DE TOMATLAN MUNICIPIO DE ZACATLAN	11240/20113	325,000	0.5%	162,506	0.3%	OBRA	1	1	100.0%
7	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA	11233/2013	945,465	1.6%	945,465	1.6%	METROS CUADRADOS	651	651	100.0%
8	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOVENA PRIVADA DE ARRIAGA	11226/2013	312,856	0.5%	312,856	0.5%	METROS CUADRADOS	272	272	100.0%



Estado **PUEBLA**
 Municipio **ZOQUITLÁN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **58,826,032**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,128,765	3.6%	638,629	1.1%		1,594	420	26.3%
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (3RA. ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE TEPANTITLA	2013217003	2,128,765	3.6%	638,629	1.1%	METROS CUADRADOS	1,594	420	26.3%