



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
AMEALCO DE BONFIL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 85,380,400

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,380,403	100.0%	3,385,458	4.0%		162,635	832	0.5%

1	APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES (SEDESOL)	149	5,641,394	6.6%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	25	-	0.0%
2	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL EJIDO SAN BARTOLO	111	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
3	EMPEDRADO DE CAMINO AL EJIDO 1ERA. ETAPA	130	400,000	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS	075	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	030	300,000	0.4%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 1ERA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	079	250,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
7	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA BORDOS CUATES	105	550,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,500	-	0.0%
8	APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO	143	6,300,000	7.4%	761,912	0.9%	HECTÁREA	5	2	40.0%
9	EMPEDRADO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO	048	350,000	0.4%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,200	-	0.0%
10	EMPEDRADO DE CALLES	042	300,000	0.4%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,900	-	0.0%
11	EMPEDRADO DE CAMINO A LA CARRETERA FEDERAL 120 1ERA ETAPA	116	300,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,900	-	0.0%
12	EMPEDRADO DE CAMINO LOMA DEL ROSARIO	109	300,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,900	-	0.0%
13	EMPEDRADO DE CALLE CON PIEDRA LAJA HACIA EL LLANO	039	200,000	0.2%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,250	-	0.0%
14	EMPEDRADO DE CALLES	045	400,000	0.5%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,500	-	0.0%
15	EMPEDRADO DE CALLE LOS JUAREZ	049	200,000	0.2%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,250	-	0.0%
16	EMPEDRADO DE CALLE CON PIEDRA LAJA HACIA EL PANTEON	040	200,000	0.2%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,250	-	0.0%
17	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	096	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
18	EMPEDRADO DE CAMINO	100	300,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,900	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1ERA. ETAPA	119	400,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	-	0.0%
20	EMPEDRADO DE CAMINO A LA PIEDAD	136	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
21	EMPEDRADO DE CAMINO AL PANTEON	114	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
22	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS VARIAS LOCALIDADES	031	500,000	0.6%	8,746	0.0%	RED	71	4	5.6%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
AMEALCO DE BONFIL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 85,380,400

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,380,403	100.0%	3,385,458	4.0%		162,635	832	0.5%

23	EMPEDRADO DE CAMINO A MESILLAS	138	250,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,500	-	0.0%
24	REHABILITACION DE CALLES VARIAS LOCALIDADES	034	500,000	0.6%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
25	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	061	350,000	0.4%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
26	EMPEDRADO DE CAMINOS	127	550,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,500	-	0.0%
27	EMPEDRADO DE CALLE 25 DE JULIO	047	200,000	0.2%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,250	-	0.0%
28	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA	057	1,500,000	1.8%	-	0.0%	POSTE	29	-	0.0%
29	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO TENANGO	112	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
30	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	053	448,000	0.5%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
31	EMPEDRADO DE CAMINO LA NORIA	120	550,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,500	-	0.0%
32	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA PIEDAD	110	550,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,500	-	0.0%
33	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	090	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
34	APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS ESTATALES (IVEQRO)	151	1,500,000	1.8%	-	0.0%	ACCIÓN	900	-	0.0%
35	EMPEDRADO DE CAMINO AL JARDIN DE NIÑOS	092	250,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,500	-	0.0%
36	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL A LOS REYES	104	350,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,200	-	0.0%
37	EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO	043	400,000	0.5%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,500	-	0.0%
38	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	093	550,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,500	-	0.0%
39	CONSTRUCCION DE BORDOS MUNICIPIO	145	1,500,000	1.8%	-	0.0%	M2, BORDO	40	-	0.0%
40	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	060	119,500	0.1%	-	0.0%	POSTE	2	-	0.0%
41	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	069	150,000	0.2%	-	0.0%	M2, SANITARIOS	1	-	0.0%
42	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	139	350,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
43	APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS ESTATALES (GEQ)	152	1,500,000	1.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	90	-	0.0%
44	EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO E.C. CARRETERA ESTATAL 300	126	120,000	0.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	750	-	0.0%
45	EMPEDRADO DE CALLE BICENTENARIO AL COBAQ 1ERA ETAPA	050	350,000	0.4%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,200	-	0.0%
46	DESARROLLO INSTITUCIONAL	147	1,707,608	2.0%	553,130	0.6%	ACCIÓN	5	-	0.0%
47	REHABILITACION DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN VARIAS LOCALIDADES	067	3,000,000	3.5%	109,139	0.1%	METROS CUADRADOS	150	-	0.0%
48	REHABILITACION DE AULA TRADICIONAL	072	150,000	0.2%	-	0.0%	AULA	1	-	0.0%
49	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	064	125,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
50	CONSTRUCCION DE ALCANTARIAS EN VARIAS LOCALIDADES	088	500,000	0.6%	96,658	0.1%	ALCANTARILLA	150	97	64.7%
51	GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS MUNICIPIO	035	500,000	0.6%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
52	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDES	052	500,000	0.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	15	-	0.0%
53	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL SAUZ	054	650,000	0.8%	-	0.0%	POSTE	16	-	0.0%
54	CONSTRUCCION DE AULA EN EL PREESCOLAR QUERENDA	083	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
AMEALCO DE BONFIL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 85,380,400

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,380,403	100.0%	3,385,458	4.0%		162,635	832	0.5%
55	ACCIONES VARIAS	150	1,000,000	1.2%	45,530	0.1%	HECTÁREA	200	-	0.0%
56	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD VARIAS LOCALIDADES	063	600,000	0.7%	204	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	15	-	0.0%
57	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	099	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
58	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	065	450,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
59	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	056	200,000	0.2%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
60	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	091	550,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,500	-	0.0%
61	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	108	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
62	EMPEDRADO DE CAMINOS AL JARDIN DE NIÑOS LA CAPILLA Y LA CANCHA	135	300,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,900	-	0.0%
63	EMPEDRADO DE CALLES	051	400,000	0.5%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,200	-	0.0%
64	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS LOCALIDADES	029	1,200,000	1.4%	163,613	0.2%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	144	-	0.0%
65	PAVIMENTACION DE VIALIDAD	044	500,000	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,100	-	0.0%
66	CONSTRUCCION DE AULA ESC. CONAFE	068	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
67	EMPEDRADO DE CAMINO	122	350,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,200	-	0.0%
68	REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA	070	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS LINEALES	135	-	0.0%
69	EMPEDRADO DE CAMINO	097	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
70	EMPEDRADO DE CAMINO AL POZO LOMA DE LOS JULIANES	140	550,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,500	-	0.0%
71	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	089	3,500,000	4.1%	607,391	0.7%	KILÓMETROS	50	-	0.0%
72	PAVIMENTACION DE CAMINO DDE ACCESO 2DA. ETAPA	141	550,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,100	-	0.0%
73	APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES CDI, MUNICIPIO	148	6,219,489	7.3%	-	0.0%	POSTE	31	-	0.0%
74	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	086	3,000,000	3.5%	724,139	0.8%	ACCIÓN	900	725	80.6%
75	EMPEDRADO DE CALLE EL TEJOCOTE 2DA. ETAPA	041	300,000	0.4%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200	-	0.0%
76	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	055	488,000	0.6%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
77	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARI PARQUES DE SAN MIGUEL	032	800,000	0.9%	-	0.0%	PLANTA	1	-	0.0%
78	REHABILITACION DE CAMINO	128	300,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,900	-	0.0%
79	TERMINACION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	076	200,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	80	-	0.0%
80	EMPEDRADO DE CAMINOS EL TORIL	101	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,250	-	0.0%
81	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO 2DA. ETAPA	095	600,000	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,200	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
AMEALCO DE BONFIL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 85,380,400

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,380,403	100.0%	3,385,458	4.0%		162,635	832	0.5%

82	MODERNIZACIONB DE ACCESO A SANTIAGO MEXQUITITLAN BO. 6 2DA. ETAPA	137	550,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,100	-	0.0%
83	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO 1ERA. ETAPA,	123	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
84	EMPEDRADO DE CAMINO EL RINCON EL TERRERO	102	200,000	0.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,250	-	0.0%
85	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	059	600,000	0.7%	-	0.0%	POSTE	12	-	0.0%
86	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA	078	150,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	50	-	0.0%
87	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL EL COYOTE-LA LADERA	113	350,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
88	APORTACION PARA MEZCLA DE RECURSOS PARA VIVIENDA	087	3,000,000	3.5%	-	0.0%	ACCIÓN	600	-	0.0%
89	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	073	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
90	EMPEDRADO DE CAMINO AL POTRERO	142	250,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,500	-	0.0%
91	EMPEDRADO DE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA	094	300,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,900	-	0.0%
92	EMPEDRADO DE CAMINO A LA TORRE 1ERA ETAPA	115	400,000	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
93	EMPEDRADO DE CALLES	036	250,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,500	-	0.0%
94	EMPEDRADO DE CAMINO LOS FLORES	131	250,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,500	-	0.0%
95	EMPEDRADO DE CAMINO AL CALVARIO	132	300,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,900	-	0.0%
96	CONSTRUCCION DE UN AULA PREESCOLAR LOMA DE BANTHI	074	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
97	EMPEDRADO DE CAMINO LA CAÑADA	103	350,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,200	-	0.0%
98	MODERNIZACION DE ACCESO 2DA. ETAPA	037	750,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,300	-	0.0%
99	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	129	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
100	AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL 1ERA ETAPA	118	400,000	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
101	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SANTA TERESA 1ERA. ETAPA	033	500,000	0.6%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
102	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	098	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,150	-	0.0%
103	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	082	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
104	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	121	400,000	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
105	GASTOS INDIRECTOS	146	2,561,412	3.0%	314,996	0.4%	ACCIÓN	10	4	40.0%
106	EMPEDRADO DE CAMINO 2DA. ETAPA	117	300,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,900	-	0.0%
107	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	084	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
108	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL LA MURALLA A SAN BARTOLO	124	550,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,500	-	0.0%
109	EMPEDRADO DE CAMINO SALTO NEGRO	125	400,000	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,500	-	0.0%
110	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CERRO DEL GALLO	071	100,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	180	-	0.0%
111	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	085	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
112	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	080	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
AMEALCO DE BONFIL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 85,380,400

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,380,403	100.0%	3,385,458	4.0%		162,635	832	0.5%

113	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA PUERTA DE SAN DIEGO	062	280,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
114	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE	077	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
115	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA	081	350,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
116	EMPEDRADO DE CAMINO AVENIDA EL POZO	133	200,000	0.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,250	-	0.0%
117	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	144	500,000	0.6%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	20	-	0.0%
118	URBANIZACION DE CALLES 3A. ETAPA	046	400,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,500	-	0.0%
119	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	107	250,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,200	-	0.0%
120	EMPEDRADO DE CAMINO A LA LADERA	134	500,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3,500	-	0.0%
121	EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL	106	350,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	2,200	-	0.0%
122	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1ERA. ETAPA LOMA DE LAS VIBORAS	066	200,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
123	EMPEDRADO DE CALLE COLINDANCIA LA MURALLA	038	400,000	0.5%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,500	-	0.0%
124	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	058	570,000	0.7%	-	0.0%	POSTE	11	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
PINAL DE AMOLES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

33,180,168

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		33,180,168	100.0%	313,796	0.9%		9,024	-	0.0%

1	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	03-06214-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	APARATOS MÉDICOS	10	-	0.0%
2	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	06-06214-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	APARATOS MÉDICOS	10	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 PREESCOLAR	03-1040-2013	380,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
4	APOYO A PRODUCTORES DE ALTA MARGINACION DE TODO EL MUNICIPIO, PARA LA ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS, TEJABANES Y EQUIPO AGROPECUARIO, MANGUERAS, MALLA BORREGUERA. ALAMBRE DE PUAS ETC.	01-1040-2013	200,000	0.6%	-	0.0%	HECTÁREA	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN Y BAÑOS (ANEXOS) PRIMARIA 18 DE MARZO	02-1040-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
6	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	04-06214-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	APARATOS MÉDICOS	10	-	0.0%
7	INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA	02-05191-2013	400,000	1.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	300	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	29-10322-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%
9	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	04-01011-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
10	REHABILITACION DE CAMINO DE SACA	03-1040-2013	35,000	0.1%	-	0.0%	HECTÁREA	6	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA TV. SECUNDARIA EMILIO PORTES GIL	01-1040-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	618	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	28-10322-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	21-10322-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%
14	APERTURA DE CAMINO 3RA ETAPA	01-09313-2013	600,000	1.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
15	INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA	04-05191-2013	400,000	1.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	300	-	0.0%
16	INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA	03-05191-2013	700,000	2.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	600	-	0.0%
17	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	08-06214-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	APARATOS MÉDICOS	10	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	27-10322-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	28-10322-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
PINAL DE AMOLES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

33,180,168

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		33,180,168	100.0%	313,796	0.9%		9,024	-	0.0%

20	PROYECTO INTEGRAL (DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN) DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	01-0415110-2013	9,166,160	27.6%	-	0.0%	PLANTA	1	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	07-0411101-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	METROS LINEALES	170	-	0.0%
22	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	05-06214-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	APARATOS MÉDICOS	10	-	0.0%
23	PROYECTO DE APERTURA DE CAMINOS	02-0936-2013	120,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	19-10322-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE BORDO PECUARIO	08-1040-2013	30,000	0.1%	-	0.0%	M2, BORDO	700	-	0.0%
26	GASTOS INDIRECTOS	11-2013.	995,405	3.0%	313,796	0.9%	ACCIÓN	1	-	0.0%
27	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (VIVIENDA COMPLETA)	01-08301-2013	1,000,000	3.0%	-	0.0%	VIVIENDA	40	-	0.0%
28	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	22-10322-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%
29	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	10-06214-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	APARATOS MÉDICOS	10	-	0.0%
30	CIRCULADO DE ESCUELA TV. SECUNDARIA	05-1040-2013	100,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
31	DESARROLLO INSTITUCIONAL	12-2013	663,603	2.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
32	PAVIMENTACION DE CALLE MEDIANTE RAMPA DE CONCRETO	06-0411101-2013	800,000	2.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	900	-	0.0%
33	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	20-10322-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%
34	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	06-01032-2013	100,000	0.3%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
35	RECAMARA ADICIONAL (AMPLIACION DE VIVIENDA)	02-08303-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	VIVIENDA	54	-	0.0%
36	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	30-1040-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%
37	PROYECTO DE APERTURA DE CAMINOS	04-0936-2013	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
38	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	09-0411101-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	METROS LINEALES	170	-	0.0%
39	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LA BARRANCA)	05-01011-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
40	CONSTRUCCION DE PRETILES	12-1040-2013	40,000	0.1%	-	0.0%	HECTÁREA	2	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
PINAL DE AMOLES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

33,180,168

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		33,180,168	100.0%	313,796	0.9%		9,024	-	0.0%

41	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	09-06214-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	APARATOS MÉDICOS	10	-	0.0%
42	REHABILITACION DE JAGUEY	03-01022-2013	1,500,000	4.5%	-	0.0%	CERCOS	1	-	0.0%
43	REHABILITACION DE BORDO PECUARIO	14-1040-2013	40,000	0.1%	-	0.0%	M2, PRESÓN	700	-	0.0%
44	REHABILITACION DE CAMINO DE SACA	04-1040-2013	30,000	0.1%	-	0.0%	HECTÁREA	5	-	0.0%
45	LIMPIA DE CAMINO Y CUNETEO	15-1040-2013	40,000	0.1%	-	0.0%	HECTÁREA	8	-	0.0%
46	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	07-06214-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	APARATOS MÉDICOS	10	-	0.0%
47	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, DESARROLLO DE ÁREAS DE TEMPORAL.	17-10332-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	HECTÁREA	200	-	0.0%
48	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO	08-0411101-2013	650,000	2.0%	-	0.0%	METROS LINEALES	183	-	0.0%
49	CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN Y BAÑOS (ANEXOS) PRIMARIA NARCISO MENDOZA	04-1040-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
50	REHABILITACION DE CANALES	10-1040-2013	40,000	0.1%	-	0.0%	HECTÁREA	10	-	0.0%
51	CONSTRUCCION DE PRETILES	02-1040-2013	35,000	0.1%	-	0.0%	HECTÁREA	3	-	0.0%
52	APOYO A PRODUCTORES DE MANZANA, AGUACATE, MANGO Y CÍTRICOS CON INSUMOS AGRÍCOLAS Y PLANTAS FRUTALES	18-10332-2013	350,000	1.1%	-	0.0%	HECTÁREA	20	-	0.0%
53	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	01-06214-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	APARATOS MÉDICOS	10	-	0.0%
54	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y RAMPA DE CONCRETO	04-04131-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	METROS LINEALES	150	-	0.0%
55	PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO	05-0936-2013	120,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
56	CONSTRUCCION DE BORDO PECUARIO	07-1040-2013	30,000	0.1%	-	0.0%	M2, BORDO	700	-	0.0%
57	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS Y TINACOS	30-1040-2013	600,000	1.8%	-	0.0%	HECTÁREA	250	-	0.0%
58	CONSTRUCCION DE ESCALINATA Y RAMPA DE CONCRETO A SECUNDARIA	11-0411101-2013	970,000	2.9%	-	0.0%	METROS LINEALES	257	-	0.0%
59	INTRODUCCION DE LD Y RD ELECTRICA	01-05191-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	400	-	0.0%
60	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	29-10322-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
PINAL DE AMOLES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 33,180,168

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		33,180,168	100.0%	313,796	0.9%		9,024	-	0.0%

61	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CUEVA ULTIMA ETAPA	02-01013-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
62	TECHO DE LOZA DE CONCRETO (REHABILITACION DE VIVIENDA)	03-08302-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	VIVIENDA	77	-	0.0%
63	REHABILITACION DE HUERTAS DE MANZANA	16-1032216-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	HECTÁREA	150	-	0.0%
64	PROYECTO DE APERTURA DE CAMINOS	03-0936-2013	180,000	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	7	-	0.0%
65	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD	02-06214-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	APARATOS MÉDICOS	10	-	0.0%
66	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	23-10322-2013	85,000	0.3%	-	0.0%	M2, PRESA	20	-	0.0%
67	CONSTRUCCION DE BORDO PECUARIO	06-1040-2013	30,000	0.1%	-	0.0%	M2, BORDO	700	-	0.0%
68	BOLSA COMUN DE REMANENTES	BCR-2013	1,500,000	4.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
69	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	01-01011-2013	3,000,000	9.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
70	REHABILITACION DE CAMINO DE SACA	05-1040-2013	25,000	0.1%	-	0.0%	HECTÁREA	5	-	0.0%
71	REHABILITACION DE BORDO PECUARIO	13-1040-2013	40,000	0.1%	-	0.0%	M2, PRESÓN	700	-	0.0%
72	CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 PREESCOLAR	06-1040-2013	500,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
ARROYO SECO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

12,096,589

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,096,589	100.0%	918,000	7.6%		11,484	1,000	8.7%

1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4TA. ETAPA	URBANIZACIO N-01	350,000	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,417	-	0.0%
2	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE-04	110,000	0.9%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA. ETAPA	URBANIZACIO N-03	200,000	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	923	-	0.0%
4	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	CAMINOS RURALES-05	60,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 9A ETAPA	DRENAJE Y ALCANTA-01	225,000	1.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	90	-	0.0%
6	REVESTIMIENTO DE CAMINO A TIERRAS PRIETAS	CAMINOR RURALES-06	80,000	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
7	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA CON MORTERO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PARTE MUNICIPAL)	URBANIZACIO N-04	967,057	8.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	980	-	0.0%
8	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 1RA ETAPA	DRENAJE Y ALCANTA-04	2,662,716	22.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,000	-	0.0%
9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 1RA ETAPA	URBANIZACIO N-08	400,000	3.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,714	-	0.0%
10	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE-02	150,000	1.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
11	AMPLIACIÓN DE CAMINO	CAMINOS RURALES-01	200,000	1.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
12	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ALBERGUE ESCOLAR	EDUCACION- 01	80,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	68	-	0.0%
13	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES	ELECTRIFICACI ON-01	28,001	0.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
14	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	DESARROLO INST-01	241,932	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
15	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DEL SABINITO	ELECTRIFICACI ON-03	86,554	0.7%	-	0.0%	POSTE	24	-	0.0%
16	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CONCA, TRANCAS Y CRUCERO DEL SABINITO	DRENAJE Y ALCANTA-03	928,000	7.7%	918,000	7.6%	METRO LINEAL	1,000	1,000	100.0%
17	REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JUAN BUENAVENTURA - EL QUIRINO.	CAMINOS RURALES-02	80,000	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
18	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RIACHUELO, EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO	AGUA POTABLE-03	215,029	1.8%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
19	BOLSA GLOBAL	EDUCACION- 03	765,378	6.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
ARROYO SECO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 12,096,589

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,096,589	100.0%	918,000	7.6%		11,484	1,000	8.7%

20	VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL	MEJORAMIENTO V.R.A.	231,250	1.9%	-	0.0%	VIVIENDA	25	-	0.0%
21	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE-06	120,000	1.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	URBANIZACION-07	250,000	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,200	-	0.0%
23	REHABILITACIÓN DE ESC. PRIMARIA BENITO JUÁREZ	EDUCACION -02	70,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
24	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL SABINITO	ELECTRIFICACION-02	82,974	0.7%	-	0.0%	POSTE	17	-	0.0%
25	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS	ELECTRIFICACION-05	57,594	0.5%	-	0.0%	POSTE	22	-	0.0%
26	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	SALUD-01	205,336	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3RA. ETAPA	URBANIZACION-02	150,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
28	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO E.C. KM 34 (JALPAN-RIO VERDE)-EL SABINITO, 2DA ETAPA, TRAMO: DEL KM 3+000 AL KM 6+700 (3.7 KILOMETROS)	CAMINOS RURALES-04	892,711	7.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
29	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE-01	150,000	1.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
30	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE PIEDRA EMPACADA EN MORTERO EN PURÍSIMA DE ARISTA (PARTE MUNICIPAL)	URBANIZACION-05	967,057	8.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	980	-	0.0%
31	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE-05	110,000	0.9%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
32	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM. 0+000 PURISIMA DE ARISTA-SAN JOSE DE LAS FLORES	CAMINOS RURALES-03	60,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	-	0.0%
33	VIVIENDA RURAL (U.V.B.R.) (PARTE MUNICIPAL)	VIVIENDA	235,000	1.9%	-	0.0%	VIVIENDA	25	-	0.0%
34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	URBANIZACION-06	200,000	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	962	-	0.0%
35	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 8 VA. ETAPA	DRENAJE Y ALCANTA-02	225,000	1.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	90	-	0.0%
36	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA LOMA	ELECTRIFICACION-04	125,000	1.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	200	-	0.0%
37	LETRINAS (PARTE MUNICIPAL)	MEJORAMIENTO V. L.	135,000	1.1%	-	0.0%	VIVIENDA	25	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
CADEREYTA DE MONTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

34,316,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,316,272	100.0%	105,842	0.3%		56,867	0	0.0%
1	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	-	153,000	0.4%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	11	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA AR TSIBI AR BATSI	-	80,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
4	URBANIZACION DE CALLES	-	250,000	0.7%	-	0.0%	METRO CUADRADO	-	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	-	122,500	0.4%	-	0.0%	VIVIENDA	5	-	0.0%
6	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO DE FOGA DE 2	-	118,707	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,500	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
8	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	31,934	0.1%	-	0.0%	POSTE	2	-	0.0%
9	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL SECTOR BARRIO ALTO DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	-	40,037	0.1%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
10	URBANIZACION DE CALLES	-	200,000	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	500	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	-	49,000	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	2	-	0.0%
12	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	-	30,000	0.1%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	200,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	102,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,034	-	0.0%
15	URBANIZACION DE CALLES	-	250,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
16	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL SECTOR DE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XODHE EN EL MPIO DE CADEREYTA DE MONTES.	-	62,212	0.2%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
17	EMPEDRADO DE CALLES	-	68,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	690	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	400	-	0.0%
19	VIVIENDA (TECHO DIGNO)	-	102,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	484	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES, BO. DE GUADALUPE	-	136,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,379	-	0.0%
21	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	-	200,000	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	98	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE CIRCULADO EN PREESCOLAR.	-	50,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	33	-	0.0%
24	INTERESES GENERADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE	-	-	0.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
25	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 12+700 (SANTA BARBARA-SAN PABLO)-CORRAL BLANCO, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+720	-	528,264	1.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DE ANEXOS (DIRECCION Y BANO) EN PREESCOLAR LOUISA MAY ALCOTT	-	650,000	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
27	CONSTRUCCION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	67	-	0.0%
28	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	102,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,034	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
CADEREYTA DE MONTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

34,316,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,316,272	100.0%	105,842	0.3%		56,867	0	0.0%

29	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS RODOLFO NERI VELA	-	200,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
30	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	150,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
31	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	150,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
32	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	-	102,000	0.3%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	7	-	0.0%
33	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BOXASNI, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	-	480,000	1.4%	-	0.0%	COLECTOR	0	-	0.0%
34	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA	-	51,000	0.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
35	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	300,000	0.9%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
36	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	61	-	0.0%
37	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
38	URBANIZACION DE CALLES	-	300,000	0.9%	-	0.0%	METRO CUADRADO	750	-	0.0%
39	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	-	68,000	0.2%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	-	0.0%
40	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	140,709	0.4%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
41	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	102,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
42	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL BARRIO MESA DE SAN RAMON, DE LA LOCALIDAD DE SOMBRERETE EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	-	194,531	0.6%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
43	CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	-	122,500	0.4%	-	0.0%	VIVIENDA	5	-	0.0%
44	CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	-	98,000	0.3%	-	0.0%	VIVIENDA	4	-	0.0%
45	URBANIZACION DE CALLE AGUAS CALIENTES 2DA ETAPA	-	130,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	325	-	0.0%
46	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
47	DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	686,325	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
48	EMPEDRADO DE CALLES	-	153,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,551	-	0.0%
49	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	-	194,249	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	900	-	0.0%
50	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	289	-	0.0%
51	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMIONO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	400	-	0.0%
52	VIVIENDA (TECHO DIGNO)	-	102,000	0.3%	-	0.0%	METRO CUADRADO	484	-	0.0%
53	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA	-	232,000	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	146	-	0.0%
54	AMP DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR LAS CALLES: ZACATECAS, PUEBLA, CULIACAN, NUEVO LEON Y CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE BOXASNI.	-	103,584	0.3%	-	0.0%	POSTE	19	-	0.0%
55	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA BENEF. A LAS LOCALIDADES DE CORRAL BLANCO, EL RINCON, SANTO DOMINGO, LA PUERTA, LA LAJA, LOS JAUREZ, EL CHILAR, EL MEMBRILLO Y EL ZOYATAL	-	364,099	1.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	10,450	-	0.0%
56	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	61	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
CADEREYTA DE MONTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

34,316,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,316,272	100.0%	105,842	0.3%		56,867	0	0.0%

57	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	-	20,000	0.1%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	1	-	0.0%
58	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
59	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CULEBRAS EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	-	300,000	0.9%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
60	CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	-	122,500	0.4%	-	0.0%	VIVIENDA	5	-	0.0%
61	URBANIZACION DE CALLES	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METRO CUADRADO	375	-	0.0%
62	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
63	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	102,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,034	-	0.0%
64	URBANIZACION DE CALLE A SUBDELEGACION Y PRINCIPAL	-	300,000	0.9%	-	0.0%	METRO CUADRADO	210	-	0.0%
65	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	-	272,000	0.8%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	20	-	0.0%
66	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	348,807	1.0%	-	0.0%	POSTE	20	-	0.0%
67	AMPLIACION DE RED DE AGUA	-	34,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	250	-	0.0%
68	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	400	-	0.0%
69	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	51,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	517	-	0.0%
70	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
71	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
72	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	406,300	1.2%	-	0.0%	POSTE	19	-	0.0%
73	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 1RA ETAPA	-	680,000	2.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,000	-	0.0%
74	URBANIZACION DE CALLES	-	200,000	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	1,000	-	0.0%
75	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METRO CUADRADO	690	-	0.0%
76	CONSTRUCCION DE CIRCULADO EN PREESCOLAR	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
77	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 3+300 (EL PALMAR-RIO GRANDE)-LOS LLANITOS DE PATHE, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+886	-	523,605	1.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,886	-	0.0%
78	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	-	136,000	0.4%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	1	-	0.0%
79	GASTOS INDIRECTOS	-	1,029,488	3.0%	105,842	0.3%	ACCIÓN	1	0	12.0%
80	REHABILITACION DE TECHO EN DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS BONZI	-	260,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	154	-	0.0%
81	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,379	-	0.0%
82	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL SECTOR LA LOMA Y EL KINDER DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO SOMBRERETE.	-	73,887	0.2%	-	0.0%	POSTE	13	-	0.0%
83	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR POR CAMPO DE FUT BOL Y CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LA ADARGA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	-	48,813	0.1%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
CADEREYTA DE MONTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

34,316,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,316,272	100.0%	105,842	0.3%		56,867	0	0.0%

84	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	-	68,000	0.2%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	-	-	0.0%
85	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	136,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,379	-	0.0%
86	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN JOSE MARTINEZ	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
87	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	-	50,000	0.1%	-	0.0%	METRO CUADRADO	300	-	0.0%
88	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,034	-	0.0%
89	URBANIZACION DE CALLES	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METRO CUADRADO	375	-	0.0%
90	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL SECTOR LINEA NOPALERA- LA PUERTA Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA. MPIO DE CADEREYTA DE MONTES	-	102,254	0.3%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
91	URBANIZACION DE CALLES	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	375	-	0.0%
92	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
93	URBANIZACION DE CALLES (HUELLAS DE CONCRETO)	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METRO CUADRADO	300	-	0.0%
94	URBANIZACION DE CALLES	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	375	-	0.0%
95	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	-	91,800	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,500	-	0.0%
96	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y AULA EN EL PREESCOLAR	-	300,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	90	-	0.0%
97	URBANIZACION DE CALLES	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METRO CUADRADO	375	-	0.0%
98	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
99	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	150,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
100	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN PREESCOLAR AMADO NERVO	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
101	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR KINDER Y DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XIDHI, EN EL MPIO DE CADEREYTA DE MONTES	-	21,865	0.1%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
102	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL SECTOR ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANITOS DE PATHE, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	-	83,529	0.2%	-	0.0%	POSTE	13	-	0.0%
103	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
104	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL SECTOR CAMINO A YONTHE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, EN LA LOCALIDAD DE CADEREYTA DE MONTES.	-	63,092	0.2%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
105	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	102,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
106	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	131,648	0.4%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
107	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	150,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
108	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	61	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
CADEREYTA DE MONTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

34,316,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,316,272	100.0%	105,842	0.3%		56,867	0	0.0%
109	APERTURA DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA	-	200,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	1,090	-	0.0%
110	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	200	-	0.0%
111	APERTURA DE CAMINO RURAL	-	180,000	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
112	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
113	CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	-	24,500	0.1%	-	0.0%	VIVIENDA	1	-	0.0%
114	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	-	170,000	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
115	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	204,000	0.6%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
116	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	-	380,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
117	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
118	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR	-	380,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
119	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	142,623	0.4%	-	0.0%	POSTE	9	-	0.0%
120	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	200,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
121	CONSTRUCCION DE CIRCULADO EN ESC.	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	67	-	0.0%
122	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
123	URBANIZACION DE CALLES	-	350,000	1.0%	-	0.0%	METRO CUADRADO	875	-	0.0%
124	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	122,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
125	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	200,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
126	CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	-	122,500	0.4%	-	0.0%	VIVIENDA	5	-	0.0%
127	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	102,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,034	-	0.0%
128	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
129	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREESCOLAR, EL ARBOLITO	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
130	URBANIZACION DE CALLES	-	200,000	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	500	-	0.0%
131	CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	-	73,500	0.2%	-	0.0%	VIVIENDA	3	-	0.0%
132	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	-	68,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	580	-	0.0%
133	URBANIZACION DE CALLES	-	250,000	0.7%	-	0.0%	METRO CUADRADO	625	-	0.0%
134	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL SECTOR BARRIO ALTO DE LA LOCALIDAD DE EL JABALI, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES.	-	65,794	0.2%	-	0.0%	POSTE	13	-	0.0%
135	URBANIZACION DE CALLES	-	300,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	750	-	0.0%
136	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	75,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	517	-	0.0%
137	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	225,000	0.7%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
138	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURA	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
139	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A BARRIO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES.	-	19,957	0.1%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
140	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	97	-	0.0%
141	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
142	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	400	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
CADEREYTA DE MONTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

34,316,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,316,272	100.0%	105,842	0.3%		56,867	0	0.0%
143	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA, PARA BENEFICIAR A ALS LOCALIDADES DE EL RINCON Y SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA, QRO.	-	1,526,812	4.4%	-	0.0%	COLECTOR	1	-	0.0%
144	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
145	URBANIZACION DE CALLES	-	288,622	0.8%	-	0.0%	METRO CUADRADO	-	-	0.0%
146	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	-	68,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	580	-	0.0%
147	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA	-	150,000	0.4%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
148	CONSTRUCCION DE PATIO, BARDAS Y PISO EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO	-	150,000	0.4%	-	0.0%	M2, PATIO	20	-	0.0%
149	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
150	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E. C. KM 3+300 (EL PALMAR.PATHE)-XIDHI-LA PRESA (LA NUEVA PRESITA)XODHE, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 16+100 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+350 AL KM 13+150	-	1,058,617	3.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
151	CONSTRUCCION DE AULA EN NUEVA ESCUELA	-	380,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
152	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	61	-	0.0%
153	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A ALS LOCALIDADES DE LA PASTILLA, LA CULATA, EL BANCO Y LA TINAJA EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	-	702,737	2.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
154	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	1	-	0.0%
155	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRICUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL SECTOR KINDER Y CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE EL CHILAR EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES.	-	68,649	0.2%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
156	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	400	-	0.0%
157	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
158	CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	-	122,500	0.4%	-	0.0%	VIVIENDA	5	-	0.0%
159	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	100,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
160	URBANIZACION DE CALLES (HUELLAS DE CONCRETO)	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METRO CUADRADO	300	-	0.0%
161	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	68,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	690	-	0.0%
162	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	-	500,000	1.5%	-	0.0%	METRO CUADRADO	2,000	-	0.0%
163	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	-	136,000	0.4%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	50	-	0.0%
164	TERMINACION DE AULA EN PREESCOLAR	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
165	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	489,935	1.4%	-	0.0%	POSTE	25	-	0.0%
166	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	400	-	0.0%
167	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS DE PATHE EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES	-	160,000	0.5%	-	0.0%	METRO CUADRADO	-	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
CADEREYTA DE MONTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 34,316,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,316,272	100.0%	105,842	0.3%		56,867	0	0.0%

168	CONSTRUCCION DE COLECTOR A PLANTA TRATADORA	-	459,000	1.3%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	1,350	-	0.0%
169	CONSTRUCCION DE ANEXOS (DIRECCION Y BAÑOS) EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES	-	650,000	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	48	-	0.0%
170	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
171	URBANIZACION DE CALLES	-	300,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	750	-	0.0%
172	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	-	340,000	1.0%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	25	-	0.0%
173	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
174	CONSTRUCCION DE CONCRETO EN EMSAD NO. 23	-	237,787	0.7%	-	0.0%	M2, PATIO	275	-	0.0%
175	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	-	300,000	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	292	-	0.0%
176	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES	-	68,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	690	-	0.0%
177	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
178	CONSTRUCCION DE DRENAJE	-	100,000	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	97	-	0.0%
179	CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	-	122,500	0.4%	-	0.0%	VIVIENDA	5	-	0.0%
180	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	-	204,000	0.6%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
181	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	-	34,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	290	-	0.0%
182	URBANIZACION DE CALLES	-	450,000	1.3%	-	0.0%	METRO CUADRADO	1,125	-	0.0%
183	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	-	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
184	CONSTRUCCION DE BAÑO DIGNO	-	68,000	0.2%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	-	0.0%
185	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
186	URBANIZACION DE CALLES	-	150,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	375	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
COLÓN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 13,551,132

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,551,132	100.0%	15,065	0.1%		26,779	-	0.0%
1	16	16	375,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
2	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO ALAMOS	23	14,819	0.1%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE	40	80,000	0.6%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,000	-	0.0%
4	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	41	70,000	0.5%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE RERCAMARA ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE EL POLEO	47	45,000	0.3%	-	0.0%	VIVIENDA	5	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD LA JOYA	68	4,300	0.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ROSAS	13	375,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
8	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	30	286,400	2.1%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL MEZOTE	66	4,300	0.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE FOGONES EN LA COMUNIDAD DE EL ZAMORANO.	55	4,400	0.0%	-	0.0%	PIEZA	10	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA ZORRA	67	4,300	0.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
12	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	26	70,717	0.5%	-	0.0%	POSTE	11	-	0.0%
13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	34	24,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	300	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1RA ETAPA)	22	2,722,234	20.1%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
15	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA T.V. SECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO.	15	375,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
16	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	24	70,964	0.5%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
17	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS CENIZAS	54	42,000	0.3%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,300	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE FOGONES EN LA COMUNIDAD DE LA ZORRA	57	4,400	0.0%	-	0.0%	PIEZA	10	-	0.0%
19	REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE PANALES	52	27,600	0.2%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,200	-	0.0%
20	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	46	224,000	1.7%	-	0.0%	POSTE	16	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EJIDO PATRIA	63	8,600	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%
22	EMPEDRADO DE CALLE (CAMINO A LA ESCUELA) EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL	11	300,000	2.2%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,000	-	0.0%
23	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	44	126,000	0.9%	-	0.0%	POSTE	9	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
COLÓN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

13,551,132

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,551,132	100.0%	15,065	0.1%		26,779	-	0.0%

24	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A LA ESCUELA PRIMARIA .	10	500,000	3.7%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,100	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC. EN LA COMUNIDAD DE LAS CENIZAS.	14	375,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
26	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	29	45,722	0.3%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
27	AMPLIACION DE RED DRENAJE PRIMERA ETAPA	38	264,000	1.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,100	-	0.0%
28	EMPEDRADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE NOGALES.	9	700,000	5.2%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,000	-	0.0%
29	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	43	112,000	0.8%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
30	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	3	105,000	0.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	260	-	0.0%
31	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	5	300,000	2.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	680	-	0.0%
32	CONSTRUCCION DE FOGONES EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA	59	2,200	0.0%	-	0.0%	PIEZA	5	-	0.0%
33	CONSTRUCCION DE FOGONES EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE SAN ANTONIO.	56	4,400	0.0%	-	0.0%	PIEZA	10	-	0.0%
34	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (EL ROCIO)	36	14,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	175	-	0.0%
35	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LOS TRIGOS	62	8,600	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%
36	AMPLIACION DE LA RED DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	19	500,000	3.7%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
37	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA JOYA	51	34,400	0.3%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,500	-	0.0%
38	EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ZORRA.	8	450,000	3.3%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,960	-	0.0%
39	CONSTRUCCION DE FOGONES EN LA COMUNIDAD DE LOS TRIGOS.	58	4,400	0.0%	-	0.0%	PIEZA	10	-	0.0%
40	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	6	500,000	3.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	4,000	-	0.0%
41	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ENMEDIO.	48	45,000	0.3%	-	0.0%	VIVIENDA	6	-	0.0%
42	CONSTRUCCION DE FOGONES EN LA COMUNIDAD DE EL COYOTE	60	2,200	0.0%	-	0.0%	PIEZA	5	-	0.0%
43	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN	18	375,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
44	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	37	98,400	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	410	-	0.0%
45	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL	51	45,000	0.3%	-	0.0%	VIVIENDA	5	-	0.0%
46	CONSTRUCCION DE ANEXOS (DIRECCION Y BAÑOS) EN T.V. SECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS.	17	550,000	4.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
47	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE COATZACOALCOS	39	144,000	1.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	600	-	0.0%
48	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33	25,200	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	315	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
COLÓN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 13,551,132

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,551,132	100.0%	15,065	0.1%		26,779	-	0.0%
49	GASTOS INDIRECTOS (PAPELERIA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES,PUBLICIDAD,CAPACITACION, MANIOBRAS Y FLETES.)	20	406,534	3.0%	15,065	0.1%	ACCIÓN	120	-	0.0%
50	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	25	20,684	0.2%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
51	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DEGUADALUPE	49	45,000	0.3%	-	0.0%	VIVIENDA	5	-	0.0%
52	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NOGALES	32	48,000	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	600	-	0.0%
53	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	2	125,000	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	310	-	0.0%
54	EMPEDRADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO PATRIA.	12	296,902	2.2%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,000	-	0.0%
55	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE SANA NTONIO	65	5,200	0.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	120	-	0.0%
56	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	45	210,000	1.5%	-	0.0%	POSTE	15	-	0.0%
57	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31	14,277	0.1%	-	0.0%	POSTE	1	-	0.0%
58	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE GUADALUPE	53	23,000	0.2%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,000	-	0.0%
59	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 2%	21	271,023	2.0%	-	0.0%	ACCIÓN	12	-	0.0%
60	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	1	300,000	2.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	690	-	0.0%
61	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	28	40,459	0.3%	-	0.0%	POSTE	20	-	0.0%
62	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL FUENTEÑO	61	13,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
63	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	42	126,000	0.9%	-	0.0%	POSTE	9	-	0.0%
64	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	35	56,000	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	700	-	0.0%
65	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE AHILITOS	64	3,500	0.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	80	-	0.0%
66	AMPLIACION A AL RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	27	352,997	2.6%	-	0.0%	POSTE	65	-	0.0%
67	REHABILITACION RED DE DRENAJE.	7	500,000	3.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	410	-	0.0%
68	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4	230,000	1.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	574	-	0.0%



Estado **QUERÉTARO ARTEAGA**
Municipio **CORREGIDORA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **5,799,283**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,799,283	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	BOLSA GLOBAL	-	5,799,283	100.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
EZEQUIEL MONTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

11,814,820

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,814,819	100.0%	-	0.0%		3,070	-	0.0%
1	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE SAN JOSE, SANTA MARIA Y SAN MIGUEL	0701-2	992,109	8.4%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SAN JOSE DEL JAGUEY	0701-10	675,533	5.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	944	-	0.0%
3	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE IGNACIO LOYOLA VERA	0701-20	43,422	0.4%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
4	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR SECTOR MIRA PEÑA	0701-17	64,146	0.5%	-	0.0%	POSTE	9	-	0.0%
5	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ER ETAPA EL CARDONAL	0701-6	265,439	2.2%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION PLANTA TRATADORA EL BONDOTAL	0701-13	699,930	5.9%	-	0.0%	COLECTOR	1	-	0.0%
7	DESARROLLO INSTITUCIONAL FISM 2013	0701-25	236,296	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0701-22	280,369	2.4%	-	0.0%	VIVIENDA	15	-	0.0%
9	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LOCALIDADES DE LA PURISIMA, LA NUEVA UNIDAD Y ALFREDO V BONFIL (LOS PEREZ)	0701-001	2,293,448	19.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
10	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 2 ETAPA CAMINO VIEJO EL CIERVO	0701-11	290,000	2.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	240	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOBERAS	0701-8	85,887	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	542	-	0.0%
12	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO SAN JOSE DE LOS TREJO	0701-16	699,930	5.9%	-	0.0%	COLECTOR	1	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ER ETAPA LA PURISIMA	0701-4	143,181	1.2%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
14	GASTOS INDIRECTOS FISM 2013	1701-23	354,444	3.0%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
15	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA NUEVA UNIDAD	0701-19	188,989	1.6%	-	0.0%	POSTE	33	-	0.0%
16	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR BARRIO SAN JOSE, SANTA MARIA Y SAN MIGUEL	0701-18	412,220	3.5%	-	0.0%	POSTE	52	-	0.0%
17	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0701-21	1,320,000	11.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	4	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL CIERVO	0701-9	177,867	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,195	-	0.0%
19	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOBERAS	0701-14	699,930	5.9%	-	0.0%	COLECTOR	1	-	0.0%
20	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LAS CALLES DE IGNACIO LOYOLA EL CIERVO	0701-7	201,040	1.7%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
21	CONSTRUCCION LETRINAS EN GUANAJUATITO	0701-12	173,613	1.5%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	16	-	0.0%
22	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO EL CARDONAL	0701-15	699,930	5.9%	-	0.0%	COLECTOR	1	-	0.0%
23	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ER ETAPA LA NUEVA UNIDAD	0701-5	609,437	5.2%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMER ETAPA SJT	0701-3	207,659	1.8%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
HUIMILPAN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

14,763,421

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		14,763,421	100.0%	93,096	0.6%		64,817	0	0.0%
1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	40916	101,500	0.7%	-	0.0%	METROS CÚBICOS	250	-	0.0%
2	GASTOS INDIRECTOS	40748	442,902	3.0%	93,096	0.6%	ACCIÓN	1	0	21.0%
3	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLES6 DE SEP, 5 DE MAYO Y ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL	41047	209,210	1.4%	-	0.0%	POSTE	31	-	0.0%
4	AMPLIACION Y EMPEDRADO DE LA ESCUELA A LA IGLESIA	40241	290,000	2.0%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	500	-	0.0%
5	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	41007	39,424	0.3%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
6	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ZONA SUR PONIENTE	41046	129,055	0.9%	-	0.0%	POSTE	17	-	0.0%
7	REHABILITACION DE PLANTELES EDUCATIVOS	40548	500,000	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
8	INVERSION OBRAS ESTATALES GEQ	6	9,724,510	65.9%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
9	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	40143	1,318,018	8.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	3,850	-	0.0%
10	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	40907	33,213	0.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
11	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA CALLE HACIENDITA, APATARO Y 1RA PRIVADA DE HACIENDITA	41017	91,547	0.6%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
12	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	40648	600,000	4.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	50	-	0.0%
13	DESARROLLO INSTITUCIONAL	40848	295,268	2.0%	-	0.0%	PROGRAMA	1	-	0.0%
14	COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	40147	844,672	5.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	1	-	0.0%
15	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE PIEDRA BOLA	40217	144,102	1.0%	-	0.0%	METROS	60,000	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
JALPAN DE SERRA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

21,403,132

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,403,132	100.0%	279,844	1.3%		2,796	1	0.0%
1	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMBOCADERO.	-	103,065	0.5%	103,060	0.5%	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%
2	REHABILITACIÓN DE CALLES PRINCIPALES EN MANCHA URBANA.	-	400,000	1.9%	-	0.0%	METRO CUADRADO	800	-	0.0%
3	MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERR FOREST PARA PROY DE MODERNIZACIÓN DE CAM RURAL Tancoyol-San Antoniotancoyoltramodelkm0+000al4+535	-	156,600	0.7%	156,600	0.7%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
4	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.KM14+130 (ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO)-LA MESA DEL PINO, TRAMO ESTIMADO: DEL KM 0+000 AL 3+200 (3.2 KILOMETROS).	-	50,000	0.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	-	400,000	1.9%	-	0.0%	PLANTA	1	-	0.0%
6	GASTOS INDIRECTOS	-	642,093	3.0%	20,184	0.1%	OBRA	1	-	0.0%
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA EN CAMINO A OJO DE AGUA DE LINDERO.	-	300,000	1.4%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	350	-	0.0%
8	DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	428,062	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
9	REHABILITACIÓN DE CAMINO	-	300,000	1.4%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
10	RENDIMIENTOS BANCARIOS	-	-	0.0%	-	0.0%	ANDADOR	1	-	0.0%
11	OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA.	-	250,000	1.2%	-	0.0%	HECTÁREA	10	-	0.0%
12	ELABORACIÓN DE ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA.	-	150,000	0.7%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
13	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA DIRECCIÓN Y SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA.	-	750,000	3.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
14	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 3+000 DEL CAMINO (TANCOYOL-SAN ANTONIO TANCOYOL) EN EL CRUCE CON EL ARROYO EL AHORCADO.	-	65,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	-	0.0%
15	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE.	-	639,600	3.0%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
16	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO LANDA DE MATAMOROS A LA COMUNIDAD DE SAUCILLO DEL KM 4+600 AL 8+200.	-	420,000	2.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
17	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA DIRECCIÓN Y SANITARIOS DE LA ESCUELA PREESCOLAR	-	750,000	3.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
18	APOYO CON FERTILIZANTES Y SUBSUELO.	-	75,000	0.4%	-	0.0%	HECTÁREA	60	-	0.0%
19	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO	-	100,000	0.5%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	150	-	0.0%
20	CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CARRIZALITO.	-	891,850	4.2%	-	0.0%	POSTE	179	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
JALPAN DE SERRA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

21,403,132

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,403,132	100.0%	279,844	1.3%		2,796	1	0.0%

21	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA PREESCOLAR.	-	500,000	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
22	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VALLE VERDE-EL POCITO-CARRIZAL DE LOS DURAN, TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 12+700 (12.7 KILOMETROS).	-	120,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
23	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	-	400,000	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
24	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA Y REHABILITACIÓN.	-	175,000	0.8%	-	0.0%	M2, PRESÓN	8	-	0.0%
25	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENEGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD DE GUADALUPE.	-	420,000	2.0%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
26	HUERTOS INTEGRALES DE TRASPATIO.	-	250,000	1.2%	-	0.0%	M2, INVERNADERO	100	-	0.0%
27	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA.	-	309,360	1.4%	-	0.0%	BODEGAS	3	-	0.0%
28	OBRA DE EMPLEO TEMPORAL RAMPAS, LIMPIA DE CUNETAS, LIMPIA DE POTREROS.	-	281,162	1.3%	-	0.0%	BODEGAS	1	-	0.0%
29	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BARREALES.	-	80,000	0.4%	-	0.0%	POSTE	2	-	0.0%
30	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. KM 175 (CARR. FED. SAN JUAN DEL RIO-XILITLA)- LAGUNA DE PITZQUINTLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+320, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+400 AL KM 2+320.	-	444,940	2.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
31	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 2DA. ETAPA.	-	70,000	0.3%	-	0.0%	M2, MURO DE CONTENCIÓN	46	-	0.0%
32	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL DE LOS DURAN, EL POCITO, VALLE VERDE, RANCHO NUEVO, LA ESPERANZA Y EL SAUCITO	-	110,000	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
33	PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS.	-	300,000	1.4%	-	0.0%	GRANJAS	15	-	0.0%
34	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. KM 29+365 (ZOYAPILCA-RANCHO NUEVO)-SAN JUAN DE LOS DURAN, TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 (2.3 KM).	-	40,000	0.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
35	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE TRASPATIO EN RIEGO POR MICROASPERSIÓN.	-	400,000	1.9%	-	0.0%	HECTÁREA	20	-	0.0%
36	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD, VARIAS LOCALIDADES.	-	500,000	2.3%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
37	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE.	-	589,600	2.8%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
38	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR.	-	150,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
JALPAN DE SERRA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 21,403,132

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,403,132	100.0%	279,844	1.3%		2,796	1	0.0%

39	APOYOS A CENTROS DE EDUCACIÓN BASICA, VARIAS COMUNIDADES.	-	400,000	1.9%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
40	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	-	3,250,000	15.2%	-	0.0%	VIVIENDA	100	-	0.0%
41	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	1,620,000	7.6%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
42	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO	-	200,000	0.9%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 MODULOS SOLARES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CERCADA, EN EL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO.	-	135,000	0.6%	-	0.0%	CELDA SOLAR	15	-	0.0%
44	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA, EL MADROÑO.	-	200,000	0.9%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
45	RECAMARA ADICIONAL	-	675,000	3.2%	-	0.0%	UNIDAD	50	-	0.0%
46	OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS MAR.	-	100,000	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
47	LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE ORILLA DEL PLAN TANCOYOL.	-	300,000	1.4%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
48	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO TANCOYOL-SAN ANTONIO TANCOYOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL 11+360, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 4+300.	-	2,311,800	10.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
49	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL.	-	200,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
LANDA DE MATAMOROS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 27,953,814

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		27,953,814	100.0%	2,031,594	7.3%		16,022	1,971	12.3%

1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	MLM-031-FISM-2013	123,400	0.4%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
2	TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA PREESCOLAR	MLM-010-FISM-2013	25,000	0.1%	-	0.0%	CANCHA	0	-	0.0%
3	MURO DE CONTENSION	MLM-005-FISM-2013	500,000	1.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	40	-	0.0%
4	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-043-FISM-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	325	-	0.0%
5	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-063-FISM-2013	300,000	1.1%	144,756	0.5%	METROS CUADRADOS	790	237	30.0%
6	CISTERNAS DE FERROCEMENTO	MLM-022-FISM-2013	88,000	0.3%	-	0.0%	TANQUE	8	-	0.0%
7	EMPEDRADO DE CALLES	MLM-050-FISM-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	325	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	MLM-051-FISM-2013	100,000	0.4%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	223	-	0.0%
9	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-055-FISM-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	325	-	0.0%
10	CISTERNAS DE FERROCEMENTO	MLM-018-FISM-2013	75,000	0.3%	-	0.0%	TANQUE	5	-	0.0%
11	AMPLIACION RED DE DRENAJE	MLM-037-FISM-2013	400,000	1.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	267	-	0.0%
12	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-048-FISM-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	325	-	0.0%
13	CISTERNAS DE FERROCEMENTO	MLM-025-FISM-2013	105,000	0.4%	-	0.0%	TANQUE	7	-	0.0%
14	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-084-FISM-2013	60,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	78	-	0.0%
15	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-060-FISM-2013	250,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	700	-	0.0%
16	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-076-FISM-2013	100,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	130	-	0.0%
17	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-041-FISM-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	113	-	0.0%
18	TECHUMBRE DE CANCHA EN T.V. SECUNDARIA	MLM-015-FISM-2013	500,000	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	608	-	0.0%
19	APERTURA DE CALLE	MLM-053-FISM-2013	12,500	0.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	28	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
LANDA DE MATAMOROS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 27,953,814

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		27,953,814	100.0%	2,031,594	7.3%		16,022	1,971	12.3%

20	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-078-FISM-2013	144,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	186	-	0.0%
21	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-072-FISM-2013	72,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	94	-	0.0%
22	LETRINAS	MLM-040-FISM-2013	92,000	0.3%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	3	-	0.0%
23	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO PRIMARIA	MLM-011-FISM-2013	30,000	0.1%	-	0.0%	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	2	-	0.0%
24	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-085-FISM-2013	116,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	150	-	0.0%
25	URBANIZACION DE CALLE	MLM-046-FISM-2013	20,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	50	-	0.0%
26	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-044-FISM-2013	75,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	163	-	0.0%
27	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	MLM-039-FISM-2013	400,000	1.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	267	-	0.0%
28	CONSTRUCCION DE ANDADOR	MLM-074-FISM-2013	72,000	0.3%	-	0.0%	ANDADOR	0	-	0.0%
29	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-052-FISM-2013	137,500	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
30	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	MLM-029-FISM-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
31	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-079-FISM-2013	40,000	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	52	-	0.0%
32	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-068-FISM-2013	300,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	650	-	0.0%
33	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-057-FISM-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	325	-	0.0%
34	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	MLM-038-FISM-2013	200,000	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	133	-	0.0%
35	APOYOS VARIOS	MLM-004-FISM-2013	2,078,635	7.4%	168,516	0.6%	OBRA	1	0	7.0%
36	CISTERNAS DE FERROCEMENTO	MLM-024-FISM-2013	75,000	0.3%	-	0.0%	TANQUE	5	-	0.0%
37	CISTERNAS DE FERROCEMENTO	MLM-021-FISM-2013	300,000	1.1%	-	0.0%	TANQUE	20	-	0.0%
38	EQUIPAMIENTO DE CCA	MLM-008-FISM-2013	12,000	0.0%	-	0.0%	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	-	0.0%
39	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	MLM-030-FISM-2013	267,000	1.0%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
LANDA DE MATAMOROS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 27,953,814

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		27,953,814	100.0%	2,031,594	7.3%		16,022	1,971	12.3%

40	MURO DE CONTENSION EN ESC. SECUNDARIA	MLM-013-FISM-2013	50,000	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	21	-	0.0%
41	CONSTRUCCION DE ANDADOR	MLM-064-FISM-2013	400,000	1.4%	-	0.0%	ANDADOR	1	-	0.0%
42	CASA DE SALUD	MLM-007-FISM-2013	350,000	1.3%	28,200	0.1%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	0	15.0%
43	BARDA SECUNDARIA TECNICA	MLM-012-FISM-2013	120,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	38	-	0.0%
44	MURO DE CONTENSION	MLM-080-FISM-2013	20,000	0.1%	-	0.0%	M2, MURO DE CONTENCIÓN	10	-	0.0%
45	URBANIZACION DE CALLES	MLM-069-FISM-2013	1,100,000	3.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,240	-	0.0%
46	CONSTRUCCION DE ANDADOR	MLM-066-FISM-2013	300,000	1.1%	165,784	0.6%	ANDADOR	1	0	45.0%
47	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-081-FISM-2013	144,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	186	-	0.0%
48	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-071-FISM-2013	10,208	0.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	30	-	0.0%
49	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-061-FISM-2013	300,000	1.1%	295,292	1.1%	METROS CUADRADOS	860	860	100.0%
50	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	MLM-028-FISM-2013	300,000	1.1%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
51	CONSTRUCCION DE ANDADOR	MLM-065-FISM-2013	538,000	1.9%	458,779	1.6%	ANDADOR	1	1	60.0%
52	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	MLM-032-FISM-2013	160,000	0.6%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
53	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-056-FISM-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	81	-	0.0%
54	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-073-FISM-2013	72,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	94	-	0.0%
55	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-075-FISM-2013	100,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	130	-	0.0%
56	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-045-FISM-2013	75,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	163	-	0.0%
57	CISTERNAS DE FERROCEMENTO	MLM-020-FISM-2013	75,000	0.3%	-	0.0%	TANQUE	5	-	0.0%
58	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-042-FISM-2013	90,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	200	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
LANDA DE MATAMOROS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 27,953,814

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		27,953,814	100.0%	2,031,594	7.3%		16,022	1,971	12.3%

59	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-054-FISM-2013	75,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	163	-	0.0%
60	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-062-FISM-2013	300,000	1.1%	284,790	1.0%	METROS CUADRADOS	860	860	100.0%
61	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO	MLM-091-FISM-2013	600,000	2.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	13	-	0.0%
62	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL	MLM-001-FISM-2013	647,500	2.3%	-	0.0%	ACCIÓN	70	-	0.0%
63	CASA DE SALUD	MLM-006-FISM-2013	350,000	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	-	0.0%
64	EQUIPAMIENTO DE CCA	MLM-009-FISM-2013	60,000	0.2%	-	0.0%	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2	-	0.0%
65	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	MLM-088-FISM-2013	300,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24	-	0.0%
66	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-059-FISM-2013	300,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	860	-	0.0%
67	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	MLM-034-FISM-2013	117,000	0.4%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
68	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-077-FISM-2013	100,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	130	-	0.0%
69	CISTERNAS DE FERROCEMENTO	MLM-026-FISM-2013	75,000	0.3%	-	0.0%	TANQUE	5	-	0.0%
70	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	MLM-002-FISM-2013	1,225,000	4.4%	-	0.0%	ACCIÓN	50	-	0.0%
71	CISTERNAS DE FERROCEMENTO	MLM-019-FISM-2013	350,000	1.3%	-	0.0%	TANQUE	23	-	0.0%
72	CONSTRUCCION DE ANDADOR	MLM-070-FISM-2013	60,000	0.2%	-	0.0%	ANDADOR	1	-	0.0%
73	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-049-FISM-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	325	-	0.0%
74	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-082-FISM-2013	144,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	186	-	0.0%
75	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-083-FISM-2013	144,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	186	-	0.0%
76	GASTOS INDIRECTOS	MLM-093-FISM-2013	838,615	3.0%	194,951	0.7%	ACCIÓN	12	3	25.0%
77	PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR	MLM-014-FISM-2013	90,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	90	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
LANDA DE MATAMOROS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 27,953,814

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		27,953,814	100.0%	2,031,594	7.3%		16,022	1,971	12.3%

78	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO	MLM-087-FISM-2013	350,000	1.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
79	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MLM-003-FISM-2013	415,380	1.5%	-	0.0%	ACCIÓN	60	-	0.0%
80	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-047-FISM-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	325	-	0.0%
81	PROYECTO EJECUTIVO RED DE DRENAJE SANITARIO	MLM-035-FISM-2013	700,000	2.5%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
82	DESARROLLO INSTITUCIONAL	MLM-092-FISM-2013	559,076	2.0%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
83	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO	MLM-090-FISM-2013	450,000	1.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	6	-	0.0%
84	ESTUDIOS Y PROYECTOS	MLM-089-FISM-2013	400,000	1.4%	3,216	0.0%	KILÓMETROS	10	0	3.8%
85	CONSTRUCCION DE ANDADOR	MLM-067-FISM-2013	300,000	1.1%	-	0.0%	ANDADOR	1	-	0.0%
86	PAVIMENTACION DE CALLES	MLM-058-FISM-2013	500,000	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,400	-	0.0%
87	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN T.V. SECUNDARIA	MLM-017-FISM-2013	450,000	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	608	-	0.0%
88	CISTERNAS DE FERROCEMENTO	MLM-023-FISM-2013	75,000	0.3%	-	0.0%	TANQUE	7	-	0.0%
89	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	MLM-035-FISM-2013	1,000,000	3.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	667	-	0.0%
90	APOYOS AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	MLM-016-FISM-2013	387,000	1.4%	-	0.0%	ACCIÓN	33	-	0.0%
91	REHABILITACION SISTEMA DE BOMBEO	MLM-027-FISM-2013	150,000	0.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
92	REHABILITACION DE CAMINOS VARIOS	MLM-086-FISM-2013	3,500,000	12.5%	287,310	1.0%	KILÓMETROS	110	9	8.3%
93	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	MLM-033-FISM-2013	267,000	1.0%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
EL MARQUÉS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

22,308,622

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		22,308,623	100.0%	-	0.0%		426	-	0.0%

1	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES LADO PONIENTE DE LA POBLACION	FISM 27	950,094	4.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	-	0.0%
2	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y URBANIZACION EN CALLE PRESA ZIMAPAN	FISM 4	915,400	4.1%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
3	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS	FISM 23	585,450	2.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
4	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION	FISM 8	530,400	2.4%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
5	URBANIZACION DE CALLE COLLOLES	FISM 10	684,855	3.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y AMPLIACION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	FISM 13	845,890	3.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
7	URBANIZACION DE CALLES POR LA ZONA DEL JARDIN DE NIÑOS	FISM 12	1,055,845	4.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
8	URBANIZACION DE ANDADOR PERPENDICULAR AL CANAL	FISM 15	385,456	1.7%	-	0.0%	ANDADOR	1	-	0.0%
9	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOMA DE LA CRUZ	FISM 6	755,555	3.4%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIOS NUNCA MUERE	FISM 16	768,455	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
11	URBANIZACION 2DA PRIVADA CAMINO AL SOCABON	FISM 18	358,450	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
12	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION	FISM 20	1,855,840	8.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	-	0.0%
13	1.5 % DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	FISM 30	320,219	1.4%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
14	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALCON	FISM 24	538,980	2.4%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
15	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES TICOMAN Y SAN VICENTE FERRER COLONIA LA LAGUNITA	FISM 25	510,877	2.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	-	0.0%
16	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PARALELA AL CANAL	FISM 21	770,704	3.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
17	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	FISM 26	1,134,779	5.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	-	0.0%
18	GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	FISM 19	820,250	3.7%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y AMPLIACION DE EMPEDRADO EN CALLE GLADIOLAS	FISM 11	1,162,450	5.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
20	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE TECHOS, MUROS, PISOS DE CEMENTO, INSTALACIONES, ETC)	FISM 28	387,250	1.7%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
21	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LABORCILLA COLONIA SAN LORENZO	FISM 5	346,215	1.6%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
EL MARQUÉS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 22,308,622

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		22,308,623	100.0%	-	0.0%		426	-	0.0%
22	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION	FISM 1	145,250	0.7%	-	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	-	0.0%
23	URBANIZACION CALLE EMILIANO ZAPATA DE CAMPO DE FUTBOL A CALLE IGNACIO ZARAGOZA	FISM 9	1,096,650	4.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
24	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A LA LABORCILLA	FISM 3	185,980	0.8%	-	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	-	0.0%
25	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA	FISM 29	640,439	2.9%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (CALLE PRINCIPAL)	FISM 14	895,450	4.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
27	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN ANDADOR AUN COSTADO DE LA PRIMARIA	FISM 22	485,000	2.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100	-	0.0%
28	URBANIZACION DE CALLE PRESA COLON	FISM 17	675,850	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
29	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA VILLAS DE SAN JOSE	FISM 7	345,250	1.5%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
30	ESTUDIOS, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	FISM 2	2,155,340	9.7%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
PEDRO ESCOBEDO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FSM:

9,271,711

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,271,711	100.0%	-	0.0%		7,766	-	0.0%
1	URBANIZACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO CON EMPEDRADO AHOGADO 1ERA ETAPA	-	500,000	5.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
2	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PRINCIPAL	-	400,000	4.3%	-	0.0%	METROS LINEALES	400	-	0.0%
3	TERMINACION DE LA URBANIZACION DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO	-	400,000	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	800	-	0.0%
4	EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE EN CALLE DE LA CRUZ	-	300,000	3.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA ANGELA PERALTA	-	400,000	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLINDANCIA DE ESC. PRIMARIA EN EL RIO	-	400,000	4.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	200	-	0.0%
7	RIEGO DE SELLO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	-	450,000	4.9%	-	0.0%	KILÓMETRO	1	-	0.0%
8	PROGRAMA DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	-	500,000	5.4%	-	0.0%	ACCIÓN	50	-	0.0%
9	REHABILITACION DE RED DE DRENAJES EN CALLES	-	300,000	3.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	300	-	0.0%
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA	-	450,000	4.9%	-	0.0%	METRO CUADRADO	1,000	-	0.0%
11	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 1ERA ETAPA	-	400,000	4.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
12	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS	-	300,000	3.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
13	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA	-	300,000	3.2%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	600	-	0.0%
14	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE COL. FRANCISCO VILLA 1ERA ETAPA	-	400,000	4.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	-	-	0.0%
15	URBANIZACION DE LA CALLE MORELOS CON EMPEDRADO AHOGADO 1ERA ETAPA	-	500,000	5.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
16	GASTOS INDIRECTOS	-	264,647	2.9%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
17	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	-	220,000	2.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	-	400,000	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
19	REHABILITACION DE LA CALLE DE LA IGLESIA CON EMPEDRADO AHOGADO LA D CHALMITA	-	500,000	5.4%	-	0.0%	METRO CUADRADO	1,000	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA	-	400,000	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
21	DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	185,434	2.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
22	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS	-	501,630	5.4%	-	0.0%	ACCIÓN	5	-	0.0%
23	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDLAGO	-	400,000	4.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	250	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN SAN ANTONIO LA D	-	400,000	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
PEÑAMILLER

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

9,116,649

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,116,649	100.0%	629,858	6.9%		4,703	788	16.8%
1	URBANIZACION DE CALLES	25	70,000	0.8%	51,051	0.6%	METROS CUADRADOS	186	170	91.4%
2	CONSTRUCCIN DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA	7	123,438	1.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
3	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA SUMERGIBLE)	3	248,000	2.7%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
4	URBANIZACION DE CALLES	21	150,000	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	400	-	0.0%
5	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	13	300,000	3.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	200	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE AULA	32	380,000	4.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
7	REHABILITACION DE CAMINO	39	100,000	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
8	URBANIZACION DE CALLES	19	100,000	1.1%	50,704	0.6%	METROS CUADRADOS	540	200	37.0%
9	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	45	182,332	2.0%	82,007	0.9%	METROS CUADRADOS	10	3	30.0%
10	URBANIZACION DE CALLES	18	70,000	0.8%	35,989	0.4%	METROS CUADRADOS	80	50	62.5%
11	APOYOS AGUA POTABLE	9	100,000	1.1%	48,170	0.5%	METROS CÚBICOS	10	4	40.0%
12	URBANIZACION DE CALLES	20	150,000	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	540	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO	36	70,000	0.8%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	290	-	0.0%
14	URBANIZACION DE CALLES	22	222,000	2.4%	1,330	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
15	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1	300,000	3.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
16	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	28	178,022	2.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	2	-	0.0%
17	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	30	150,000	1.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	2	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE LETRINAS	14	270,000	3.0%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	10	-	0.0%
19	URBANIZACION DE CALLES	17	222,000	2.4%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	600	-	0.0%
20	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	12	300,000	3.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	200	-	0.0%
21	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2	100,000	1.1%	70,481	0.8%	SISTEMA	1	60	6000.0%
22	REHABILITACION DE CAMINO	38	100,000	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
23	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	26	150,000	1.6%	-	0.0%	POSTE	2	-	0.0%
24	ESTUDIOS Y PROYECTOS	44	450,000	4.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%
25	COMPLEMENTACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5	95,001	1.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
26	REHABILITACION DE CAMINO	41	100,000	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
27	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	27	360,000	3.9%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
28	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4	200,000	2.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
29	APOYO A PLANTELES EDUCATIVOS	35	240,000	2.6%	22,906	0.3%	APOYO	25	5	20.0%
30	REVESTIMIENTO DE CAMINO	37	100,000	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
31	APOYOS AGROPECUARIOS	43	281,067	3.1%	12,202	0.1%	HECTÁREA	10	2	20.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
PEÑAMILLER

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

9,116,649

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,116,649	100.0%	629,858	6.9%		4,703	788	16.8%

32	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA	8	89,290	1.0%	-	0.0%	SISTEMA	-	-	0.0%
33	URBANIZACION DE CALLES	24	100,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	270	-	0.0%
34	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 10000 LTS	11	100,000	1.1%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
35	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y FOSA	15	135,000	1.5%	-	0.0%	COLECTOR	1	-	0.0%
36	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	10	275,000	3.0%	-	0.0%	SISTEMA	2	-	0.0%
37	APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31	300,000	3.3%	60,837	0.7%	APOYO	60	20	33.3%
38	CONSTRUCCION DE AULA	33	380,000	4.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
39	URBANIZACION DE CALLES	23	111,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
40	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION	45	273,499	3.0%	85,364	0.9%	ACCIÓN	1	-	0.0%
41	URBANIZACION DE CALLES	16	111,000	1.2%	56,704	0.6%	METROS CUADRADOS	300	273	91.1%
42	REHABILITACION DE CAMINO	40	300,000	3.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	8	-	0.0%
43	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR	34	70,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	-	0.0%
44	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	29	360,000	3.9%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
45	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	42	550,000	6.0%	52,113	0.6%	KILÓMETROS	11	1	9.1%
46	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6	100,000	1.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
QUERÉTARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

62,231,548

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,231,549	100.0%	2,425,800	3.9%		19,568	445	2.3%

1	62 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA ALBORADA, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	3-13-030	2,397,150	3.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,027	-	0.0%
2	62 (2A ETAPA) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 1 DE JUNIO, LAS MARGARITAS	3-13-028	1,442,899	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,758	-	0.0%
3	62 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ, COMUNIDAD DE PIE DE GALLO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-020	423,789	0.7%	124,902	0.2%	METROS CUADRADOS	1	0	29.0%
4	62 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. LUIS ECHEVERRÍA, COMUNIDAD EL OBRAJE, DEL. EPIGMENIO GONZALEZ	3-13-026	451,028	0.7%	131,960	0.2%	METROS CUADRADOS	1	0	29.0%
5	ZONAS PRIORITARIAS	CPDM-13-0167	6,724,223	10.8%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
6	AGUA POTABLE EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y RUBEN DARÍO	CPDM-13-0155	800,000	1.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
7	RED DE AGUA POTABLE CALLE NOCHE BUENA Y AURORA	CPDM-13-0158	650,000	1.0%	-	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	-	0.0%
8	RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EL PATOL	CPDM-13-0164	1,000,000	1.6%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
9	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	CPDM-13-0186	731,533	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
10	62 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN MIGUELITO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-012	147,957	0.2%	42,198	0.1%	METROS CUADRADOS	1	0	28.0%
11	62 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA PRIVADA LIRIOS DE LA COMUNIDAD PINTILLO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-017	288,611	0.5%	-	0.0%	LUMINARIA	4	-	0.0%
12	MATERIAL PARA OBRA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	CPDM-13-0359	246,846	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
13	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIV AGUASCALIENTES COL LAS MARGARITAS	CPDM-13-0373	65,203	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
14	62 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL PREESCOLAR NIÑO Y LA MAR, EL PATOL, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	3-13-011	202,608	0.3%	139,322	0.2%	METROS CUADRADOS	148	101	68.2%
15	62 EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES CANARIA Y COYOL, COMUNIDAD LA PALMA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-031	1,142,271	1.8%	-	0.0%	METROS	2,562	-	0.0%
16	62 BORDA Y JUEGOS EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO, TLACOTE EL ALTO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	3-13-002	314,258	0.5%	91,297	0.1%	METROS CUADRADOS	1	0	29.0%
17	62 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER, EL NABO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	3-13-005	218,076	0.4%	158,824	0.3%	METROS CUADRADOS	1	1	72.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
QUERÉTARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

62,231,548

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,231,549	100.0%	2,425,800	3.9%		19,568	445	2.3%
18	62 RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLES 3 (BILBAO), 7 (CORDOBA), 8 (ESPAÑA) Y 10 (BARCELONA), COLONIA REAL DE ESPAÑA, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ	3-13-035	1,351,742	2.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	513	-	0.0%
19	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y CONEXIÓN A RED DRENAJE SANITARIO EXISTENTE PREESCOLAR ARCOIRIS	CPDM-13-0181	388,272	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
20	62 COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y REJA PERIMETRAL SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, PRIM. ANTONIO CASO, COMUNIDAD TINAJA DE LA ESTANCIA, DELEGACION CARRILLO PUERTO	3-13-013	103,712	0.2%	30,198	0.0%	OBRA	1	0	29.0%
21	62 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA (PATIO CENTRAL DE LA ESCUELA) Y PATIO DE ACTIVIDADES FISICO RECRATIVAS EN PREESCOLAR JULIO VERNE. COL CARRILLO PUERTO. DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	3-13-019	530,000	0.9%	158,526	0.3%	METROS CUADRADOS	859	257	29.9%
22	62 REHABILITACION DE BAÑOS Y AMPLIACION DE BARDAS PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA LUIS SANDI, COMUNIDAD DE JOFRITO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-021	499,998	0.8%	149,535	0.2%	METROS CUADRADOS	1	0	29.0%
23	62 DRENAJE SANITARIO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA GOTERA DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-027	2,566,905	4.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,128	-	0.0%
24	62 REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, COL. MENCHACA II, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ	3-13-024	120,556	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
25	62 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN BAUTISTA MOLIERE, SAN JOSE BUENAVISTA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-004	120,011	0.2%	35,553	0.1%	METROS CUADRADOS	47	14	29.6%
26	62 RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, CALLES ARROYO SECO, PRIV. ARROYO SECO, ARROYO ZARCO Y ARROYO VERDE, COLONIA LOS ARROYITOS, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ.	3-13-032	1,808,780	2.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,523	-	0.0%
27	PROGRAMA DE VIVIENDA	CPDM-13-0166	4,000,000	6.4%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
28	62 CONTINUACION DE BARDAS PERIMETRAL PRIMARIA NACIONES UNIDAS Y EJERCITO MEXICANO, COLONIA MENCHACA III, DELEGACION EPIGMENIO GONZALEZ	3-13-018	232,196	0.4%	68,651	0.1%	METROS CUADRADOS	1	0	29.0%
29	RED DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCOYOTL, NICTE-HA Y MOCTEZUMA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEZAHUALCOTL COL TONATIUH I	CPDM-13-0159	965,753	1.6%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
30	62 TERMINACION DE BARDEADO PERIMETRAL Y CAMBIO DE PISO EN AULAS EN TELESECUNDARIA MEXICO, COMUNIDAD LA MONJA, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-022	519,666	0.8%	153,098	0.2%	OBRA	1	0	29.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
QUERÉTARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

62,231,548

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,231,549	100.0%	2,425,800	3.9%		19,568	445	2.3%

31	62 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MANUEL CLOUTHIER, COMUNIDAD EL PATOL, DEL. FELIPE CARRILLO PUERTO	3-13-014	311,733	0.5%	88,978	0.1%	METROS CUADRADOS	1	0	28.0%
32	62 BORDA PERIMETRAL PRIM MIGUEL HIDALGO (2A ETAPA) TLACOTE EL ALTO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	3-13-001	303,372	0.5%	87,696	0.1%	METROS CUADRADOS	200	58	28.9%
33	62 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL (1A ETAPA) EN TELESECUNDARIA JOSE MARIA ARTEAGA, COMUNIDAD DE LA LUZ, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI.	3-13-008	499,993	0.8%	141,387	0.2%	METROS CUADRADOS	1	0	28.0%
34	RED D AGUA POTABLE EN CALLE 12, D CALLE 7 A CALLE 16; EN CALLE 1 D CALLE 16 A FINAL D CALLE PASANDO CALLE 4; EN CALLE CORDOVA D CALLE 12 FINAL D CALLE PASANDO CALLE 16; EN CALLE BILBAO (O CALLE 3)	CPDM-13-0357	648,258	1.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
35	62 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRITO EL OBRAJE, DELEGACION EPIGMEÑO GONZALEZ	3-13-015	256,121	0.4%	74,828	0.1%	METROS CUADRADOS	1	0	29.0%
36	62 REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	3-13-025	299,534	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
37	62 REHABILITACION DE CANCHA Y CERCADO PERIMETRAL CON ALAMBRE DE PUAS EN PREESCOLAR 21 DE ABRIL, EL ZAPOTE, DELEGACION FELIPE CARRILLO PUERTO	3-13-023	329,329	0.5%	98,238	0.2%	METROS CUADRADOS	1	0	29.0%
38	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES SAN ISIDRO BUENAVISTA	CPDM-13-0172	3,000,000	4.8%	-	0.0%	PLANTA	1	-	0.0%
39	URBANIZACIÓN DE NICTE HA Y NEZAHUALCOYOTL	CPDM-13-0174	1,500,000	2.4%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
40	REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA, EN PREESCOLAR COMUNITARIO	CPDM-13-0178	222,849	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
41	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES SAN MIGUELITO	CPDM-13-0176	3,000,000	4.8%	-	0.0%	PLANTA	1	-	0.0%
42	COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA BARRETA	CPDM-13-0169	3,000,000	4.8%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
43	62 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA REPUBLICA DE ARGENTINA, LOCALIDAD PIE DE GALLO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI.	3-13-006	478,952	0.8%	136,642	0.2%	METROS CUADRADOS	1	0	28.0%
44	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES IXTOC, IXCHEL Y TEZCAL Y AGUA POTABLE EN CALLES IXTOC, IXCHEL, TEZCAL Y MAYAHUEL	CPDM-13-0160	2,000,000	3.2%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
45	62 COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO SUEÑO INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CHARAPE DE LOS PELONES, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-036	49,926	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
QUERÉTARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

62,231,548

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,231,549	100.0%	2,425,800	3.9%		19,568	445	2.3%
46	62 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y RAMOS EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE LA CRUZ, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-007	292,877	0.5%	85,552	0.1%	METROS CUADRADOS	1	0	29.0%
47	62 INSTALACION DE ALUMBRADO EN PATIOS EN LA ESC. PRIM. CENTENARIO DE JUAREZ/ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS, COLONIA BOLAÑOS, DELEGACION VILLA CAYETANO RUBIO	3-13-003	299,274	0.5%	299,274	0.5%	METROS CUADRADOS	10	10	100.0%
48	RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y URBANIZACIÓN EN LAS CALLES PLAN DE AYALA E INSURGENTES	CPDM-13-0161	3,426,640	5.5%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
49	MANTENIMIENTO ELECTRICO, BAÑOS SANITARIOS Y JARDINERAS PREESCOLAR SALVADOR DÍAZ MIRÓN	CPDM-13-0183	50,000	0.1%	-	0.0%	M2, SANITARIOS	1	-	0.0%
50	URBANIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL TRAMO A PARTIR DE ESCUELA PRIMARIA HASTA ESCUELA SECUNDARIA Y PREESCOLAR	CPDM-13-0168	3,500,000	5.6%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
51	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CPDM-13-0184	897,844	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
52	62 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO EN LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-010	457,689	0.7%	129,141	0.2%	METROS CUADRADOS	1	0	28.0%
53	62 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PRIV. LA LADERA Y J. LUZ MENDOZA, DE IGNACIO GALVAN AL FINAL DE LA CALLE, COL. 2 DE ABRIL, DELEGACION CAYETANO RUBIO	3-13-037	1,548,155	2.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,352	-	0.0%
54	62 EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES BENITOJUAREZ, FRANCISCO I. MADERO DE CALLE ZARAGOZA A CALLE 5 DE FEBRERO, COMUNIDAD RANCHO LARGO, DELEGACION SANTA ROSA JAUREGUI	3-13-034	1,917,121	3.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,562	-	0.0%
55	62 URBANIZACION DE CALLE NUEVA IMAGEN DE PRIMERO DE MAYO A SOLIDARIDAD Y ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SOLIDARIDAD, COLONIA JURICA LA CAMPANA, DELEGACION FELIX OSORES SOTOMAYOR	3-13-033	1,322,609	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,168	-	0.0%
56	62 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES ENCINO, SABINO Y FRESNO, DE AV. EPIGMEÑO GONZALEZ A ROBLE, COL. 5 HALCONES, DELEGACION EPIGMEÑO GONZALEZ	3-13-029	2,165,230	3.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,667	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
SAN JOAQUÍN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

9,171,370

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,171,370	100.0%	689,426	7.5%		7,157	1,081	15.1%
1	CONSTRUCCION ANEXO (BIBLIOTECA) ESC. PRIM 2DA ETAPA	36	60,000	0.7%	19,488	0.2%	METROS CUADRADOS	113	37	32.5%
2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	24	150,000	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	90	-	0.0%
3	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	44	100,000	1.1%	32,100	0.4%	KILÓMETROS	2	0	12.0%
4	PAVIMENTACION DE CALLES	19	145,000	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
5	AMPLIACION CASA DE SALUD	33	80,000	0.9%	21,216	0.2%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	16	4	26.3%
6	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	7	140,000	1.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	155	-	0.0%
7	GESTION Y ADMON., CURSOS, CONFERENCIAS Y TELECONFERENCIAS, OTROS.	46	90,185	1.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
8	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	25	60,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	60	-	0.0%
9	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	26	180,000	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	110	-	0.0%
10	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA ESC. PRIM.	38	250,000	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	170	-	0.0%
11	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	29	200,000	2.2%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
12	PAVIMENTACION DE CALLES	15	150,000	1.6%	144,997	1.6%	METROS CUADRADOS	330	319	96.7%
13	PAVIMENTACION DE CALLES	17	100,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	220	-	0.0%
14	PAVIMENTACION DE CALLES	20	100,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	220	-	0.0%
15	PAVIMENTACION DE CALLES	18	100,000	1.1%	97,935	1.1%	METROS CUADRADOS	300	294	97.8%
16	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	43	150,000	1.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
17	MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA ESC. PRIM.	39	667,902	7.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	726	-	0.0%
18	PAVIMENTACION DE CALLES	16	170,000	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	350	-	0.0%
19	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES	42	1,580,000	17.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	765	-	0.0%
20	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE	9	138,000	1.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
21	PAVIMENTACION DE CALLES	13	150,000	1.6%	137,652	1.5%	METROS CUADRADOS	330	302	91.5%
22	CONSTRUCCION MURO PERIMETRALEN ESCUELA PRIMARIA	37	160,000	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	120	-	0.0%
23	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	27	144,000	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	85	-	0.0%
24	PAVIMENTACION DE CALLES	14	170,000	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	350	-	0.0%
25	MANTTO. DE VEHICULOS, ESTUDIOS, EVALUACION Y SEGUIMIENTOS, OTROS.	45	194,283	2.1%	37,579	0.4%	ACCIÓN	1	0	5.0%
26	PAVIMENTACION DE CALLES	23	100,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	220	-	0.0%
27	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	34	110,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	19	-	0.0%
28	AMPLIACION CASA DE SALUD	32	200,000	2.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	40	-	0.0%
29	REHABILITACION AULA ESCUELA PRIMARIA	35	80,000	0.9%	65,892	0.7%	METROS CUADRADOS	77	63	82.3%
30	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, 1RA ETAPA	31	170,000	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	26	-	0.0%
31	CONSTRUCCION PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	3	176,000	1.9%	-	0.0%	PLANTA	1	-	0.0%
32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47	-	0.0%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
33	CONSTRUCCION PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	5	176,000	1.9%	-	0.0%	PLANTA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
SAN JOAQUÍN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

9,171,370

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,171,370	100.0%	689,426	7.5%		7,157	1,081	15.1%

34	CONSTRUCCION CASA DE SALUD	30	360,000	3.9%	112,095	1.2%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	56	18	31.1%
35	CONSTRUCCION AULA-COCINA ESC. PRIM.	40	320,000	3.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	77	-	0.0%
36	PAVIMENTACION DE CALLES	21	100,000	1.1%	15,600	0.2%	METROS CUADRADOS	210	33	15.5%
37	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE	8	200,000	2.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	220	-	0.0%
38	PAVIMENTACION DE CALLES	22	100,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	220	-	0.0%
39	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE	6	90,000	1.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	100	-	0.0%
40	PAVIMENTACION DE CALLES	12	200,000	2.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	440	-	0.0%
41	CONSTRUCCION PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	4	220,000	2.4%	-	0.0%	PLANTA	1	-	0.0%
42	REHABILITACION PLAZA CIVICA ESC. PRIM.	41	100,000	1.1%	4,872	0.1%	METROS CUADRADOS	250	13	5.0%
43	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE	10	140,000	1.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
44	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	2	180,000	2.0%	-	0.0%	PLANTA	1	-	0.0%
45	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TAXHIDO, 1RA ETAPA	1	600,000	6.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
46	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	11	120,000	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	75	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
SAN JUAN DEL RÍO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

48,616,464

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,616,464	100.0%	83,520	0.2%		95,557	0	0.0%
1	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO,SALTO DE VAQUERIAS	10	120,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	200	-	0.0%
2	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GALEANA	90	375,000	0.8%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
3	CONTINUACION DE CAMINO HACIA LA ESCUELA,SAN FRANCISCO	50	550,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,500	-	0.0%
4	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE MARGARITA	89	100,000	0.2%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%
5	TERMINACION DE PUENTE LA MAGDALENA	100	1,700,000	3.5%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE NOGALES,BARRIO DE LA CRUZ	31	200,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	800	-	0.0%
7	EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO	41	450,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,800	-	0.0%
8	EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 1RA. ETAPA	49	600,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	4,000	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE CARRIZO A LA SECUNDARIA	36	280,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,200	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR DAVID ALFARO SIQUEIROS, SANTA CRUZ NIETO	95	370,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CONSTITUYENTES(TRAMO PARALELO AL CANAL)	54	475,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,000	-	0.0%
12	CONEXION DEL DRENAJE AL COLECTOR DE SANTA CRUZ NIETO 1RA. ETAPA,SANTA CRUZ ESCANDON	24	700,000	1.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	500	-	0.0%
13	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA LOMA	82	80,000	0.2%	-	0.0%	POSTE	2	-	0.0%
14	EMPEDRADO DE CALLE LA CAÑADA,BARRANCA DE COCHEROS	28	350,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,400	-	0.0%
15	ADOQUINADO DE LA CALLE QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA	62	420,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
16	EMPEDRADO ACCESO A LA IGLESIA(JARDINERAS)	39	674,000	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,200	-	0.0%
17	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE ALDAMA,ARCILA	15	350,000	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	350	-	0.0%
18	URBANIZACION DE CALLE AGUILA,EL RODEO	27	500,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,840	-	0.0%
19	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD,LA VALLA	14	500,000	1.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	800	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR EL PIPILA	91	370,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
21	URBANIZACION DE CALLE TRES LAGUNAS DEL TRAMO DE LA ESCUELA AL COLECTOR,GRANJAS BANTHI	26	550,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,100	-	0.0%
22	URBANIZACION CALLE AV. CENTRAL 1RA. ETAPA	55	600,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,300	-	0.0%
23	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LOS MEJIA,NUEVO ESPIRITU SANTO	6	160,000	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	300	-	0.0%
24	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	78	140,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE 5 DE MAYO Y LA IGLESIA,BARRIO DEL ESPIRITU SANTO	30	550,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,300	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
SAN JUAN DEL RÍO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

48,616,464

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,616,464	100.0%	83,520	0.2%		95,557	0	0.0%

26	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA	40	600,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,400	-	0.0%
27	EMPEDRADO EN CALLE CORREGIDORA	53	300,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
28	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO DE LA CONCEPCION	29	400,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,800	-	0.0%
29	DESARROLLO INSTITUCIONAL	105	972,329	2.0%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
30	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ACCESO PRINCIPAL	42	450,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,800	-	0.0%
31	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SABINOS	70	230,000	0.5%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
32	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AV. JUAREZ, EL GRANJENO	68	330,000	0.7%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
33	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. JUAREZ	75	420,000	0.9%	-	0.0%	POSTE	13	-	0.0%
34	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JAZMINES, CERRITOS SAN MIGUEL	88	475,000	1.0%	-	0.0%	POSTE	20	-	0.0%
35	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE JIROLIS	86	260,000	0.5%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
36	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	97	600,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
37	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR LEONADO BRAVO	93	370,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
38	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIV. 5 DE MAYO	84	200,000	0.4%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
39	EMPEDRADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, BANTHI	25	260,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
40	EMPEDRADO CALLE DE ESC. A DEPOSITO DE AGUA POTABLE, EJIDO PERALES	35	500,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,500	-	0.0%
41	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES MANUEL AVILA CAMACHO, LAZARO CARDENAS, EDUARDO ALVAREZ, NUEVO SAN ISIDRO	45	600,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,000	-	0.0%
42	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	66	140,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
43	EMPEDRADO DE LA CALLE EL VARAL QUE COMUNICA LOS LLANITOS CON LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO 1RA. ETAPA	60	500,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,800	-	0.0%
44	EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO	63	450,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,800	-	0.0%
45	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NOGAL	85	260,000	0.5%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
46	GASTOS INDIRECTOS	104	1,458,494	3.0%	83,520	0.2%	ACCIÓN	1	0	19.0%
47	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REPUBLICA (CALLE CAMINO A SAN ANTONIO LA LABOR)	81	330,000	0.7%	-	0.0%	POSTE	11	-	0.0%
48	EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	46	500,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,400	-	0.0%
49	EMPEDRADO EN LA CALLE 5 DE MAYO	48	500,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,600	-	0.0%
50	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	99	600,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
51	CONSTRUCCION DE PUENTE	102	980,000	2.0%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%
52	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO	83	300,000	0.6%	-	0.0%	POSTE	9	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
SAN JUAN DEL RÍO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

48,616,464

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,616,464	100.0%	83,520	0.2%		95,557	0	0.0%

53	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES NICOLAS BRAVO,MIGUEL HIDALGO,LA MESA	4	95,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	377	-	0.0%
54	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO DE CAMINO QUE VA DEL COTO A SANTA ISABEL 1RA. ETAPA	58	500,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,600	-	0.0%
55	TERMINACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, PRIV. VERACRUZ Y YUCATAN, SOLARES BANTHI	87	200,000	0.4%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
56	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LLANITOS	69	430,000	0.9%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
57	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD	79	380,000	0.8%	-	0.0%	POSTE	35	-	0.0%
58	EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN LA CALLE PUERTO DE MAZATLAN(DE LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ A LA COLONIA EL DORADO)RANCHO DE ENMEDIO	47	400,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,400	-	0.0%
59	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CASA BLANCA A LOMA LINDA 1RA. ETAPA	101	700,000	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	6,800	-	0.0%
60	EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE,EL MIRADOR	37	510,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,050	-	0.0%
61	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A LA IGLESIA	34	500,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,650	-	0.0%
62	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE LAS PEÑITAS,SAN JOSE GALINDO	22	55,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	50	-	0.0%
63	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EL TEPETATE DE LA LAGUNITA	67	475,000	1.0%	-	0.0%	POSTE	14	-	0.0%
64	TERMINACION DE DRENAJE CALLE PRIMAVERA,CUARTO CENTENARIO	17	165,000	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
65	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GARAMBULLO	80	140,000	0.3%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
66	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE FERNANDO DE TAPIA 1RA. ETAPA,SAN PEDRO AHUACATLAN	51	500,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,200	-	0.0%
67	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. SEC. RAFAEL AYALA ECHAVARRIA, SANTA CRUZ NIETO	96	670,000	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
68	EMPEDRADO Y GUARNICIONES CALLE PRIMAVERA,CUARTO CENTENARIO	33	350,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,400	-	0.0%
69	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRIVADA JUAREZ	71	285,000	0.6%	-	0.0%	POSTE	9	-	0.0%
70	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GALEANA	71	330,000	0.7%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
71	CONSTRUCCION DE ANEXOS ESC. SEC. ROBERTO RUIZ OBREGON, LAS AGUILAS	92	770,000	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
72	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE GARAMBULLO,OJO DE AGUA	8	85,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
SAN JUAN DEL RÍO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

48,616,464

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,616,464	100.0%	83,520	0.2%		95,557	0	0.0%
73	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PROL FRANCISCO I. MADERO(LADO NORTE DE AV. UNIVERSIDAD)	2	250,000	0.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	450	-	0.0%
74	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE PACHUCA,PUERTA DE PALMILLAS	19	320,000	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	320	-	0.0%
75	REHABILITACION DE EMPEDRADO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE APOLINAR ORTIZ	56	450,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,300	-	0.0%
76	EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN,DE AV. QUERETARO A LA CALLE NUEVO LAREDO,CAZADERO	32	600,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,400	-	0.0%
77	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PROL. FRANCISCO I. MADERO	64	456,000	0.9%	-	0.0%	POSTE	12	-	0.0%
78	EMPEDRADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	57	550,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,000	-	0.0%
79	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ARBOLITOS	43	200,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	900	-	0.0%
80	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL SUR,OJO DE AGUA	9	35,000	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	100	-	0.0%
81	APORTACION PARA OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL	103	5,000,000	10.3%	-	0.0%	METROS	1	-	0.0%
82	EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	61	400,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,600	-	0.0%
83	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE HERMANOS ALDAMA,SAN JOSE GALINDO	20	110,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	100	-	0.0%
84	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECCION 2 CALLE PALMERAS, PUERTA DE ALEGRÍAS	72	420,000	0.9%	-	0.0%	POSTE	15	-	0.0%
85	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RIO MOCTEZUMA	77	440,000	0.9%	-	0.0%	POSTE	14	-	0.0%
86	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLES NIÑOS HEROES, 21 DE MARZO Y AGUSTIN MELGAR	73	380,000	0.8%	-	0.0%	POSTE	13	-	0.0%
87	EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLES MIGUEL HIDALGO,16 DE SEPTIEMBRE Y JOSEFA ORTIZ	38	619,641	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,900	-	0.0%
88	CONSTRUCCION DE DREN LAS FLORES 4TA. ETAPA,BARRIO DE SAN ISIDRO	16	950,000	2.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	200	-	0.0%
89	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ROSAL,NUEVO ESPIRITU SANTO	7	80,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
90	EMPEDRADO DE CALLES 17 DE SEPTIEMBRE	52	600,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,000	-	0.0%
91	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE QUE CONECTA A LA CARRETERA PUEBLO NUEVO	44	650,000	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,600	-	0.0%
92	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GIRASOLES,VISTHA	13	250,000	0.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	600	-	0.0%
93	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HDA. SAN FRESNILLO	74	475,000	1.0%	-	0.0%	POSTE	15	-	0.0%
94	TERMINACION DE EMPEDRADO CALLE 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO	59	350,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,200	-	0.0%
95	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ,SAN JOSE GALINDO	21	330,000	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	300	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
SAN JUAN DEL RÍO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 48,616,464

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		48,616,464	100.0%	83,520	0.2%		95,557	0	0.0%
96	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES GOMEZ FARIAS,MATAMOROS,MIGUEL HIDALGO,GALEANA,VAQUERIAS	12	281,000	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	450	-	0.0%
97	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALAMOS,NERIA DOLORES GODOY	11	175,000	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	300	-	0.0%
98	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA,SAN MIGUEL ARCANGEL	5	100,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	180	-	0.0%
99	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	98	600,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
100	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO,SAN JOSE GALINDO	23	110,000	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	100	-	0.0%
101	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE FCO. VILLA	76	380,000	0.8%	-	0.0%	POSTE	12	-	0.0%
102	AMPLIACION DE AGUA PÓTABLE DE GUADALUPE DE LAS PEÑAS EN VARIAS CALLES(INCLUYA LA COL. GUADALUPANA),GUADALUPE DE LAS PEÑAS	3	500,000	1.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	800	-	0.0%
103	AMPLIACION RED DE DRENAJE 4TA. ETAPA,LOMO DE TORO	18	400,000	0.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	600	-	0.0%
104	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR MANUEL ACUÑA,	94	370,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
105	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EUCALIPTO,BUENAVISTA	1	95,000	0.2%	-	0.0%	METRO CUADRADO	200	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
TEQUISQUIAPAN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 11,134,141

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,134,141	100.0%	-	0.0%		9,165	-	0.0%
1	URBANIZACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE, LOS CERRITOS	010	550,000	4.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,200	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA COMUNITARIA, SAN JOSE LA LAJA	009	150,000	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	211	-	0.0%
3	RECURSO POR APLICAR	013	3,250,000	29.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
4	URBANIZACION DE CALLE JOSE MA. MORELOS, LOS CERRITOS	011	570,000	5.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,250	-	0.0%
5	URBANIZACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LOS CERRITOS	012	235,729	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	100	-	0.0%
6	URBANIZACION DE CALLE JUAN DIEGO 1RA. ETAPA, EL TEJOCOTE	0006	2,350,000	21.1%	-	0.0%	METRO CUADRADO	2,500	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE ANEXO A DIRECCION Y SANITARIOS EN ESCUELA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, SAN JOSE LA LAJA	002	900,000	8.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
8	P.T.A.Q. EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, LOS CERRITOS	008	600,000	5.4%	-	0.0%	CISTERNA	1	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE AULA 6X8 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS LEONARDO DA VINCI, LA FUENTE	001	450,000	4.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
10	REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA, LA FUENTE	005	2,078,412	18.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,900	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
TOLIMÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

13,741,752

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,741,752	100.0%	-	0.0%		7,958	-	0.0%
1	AMPLIACION DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE ENERGIA ELECTRICA A BASE DE ENERGIAS ALTERNATIVAS (LUZ CON CELDAS SOLARES), EN VARIAS COMUNIDADES	-	680,113	4.9%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	33	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LOS GONZALES Y EL SHAMINAL	-	1,194,004	8.7%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
3	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR 2DA ETAPA	-	156,000	1.1%	-	0.0%	POSTE	2	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE AULA SENCILLA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA DIEZ MARINA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN.	-	380,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PUEBLITO, CALLE EL DERRAMADERO	-	77,334	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	140	-	0.0%
6	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	-	56,148	0.4%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
7	REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LAS COMUNIDADES EL ZAPOTE, EL TEQUESQUITE, EL SHAMINAL, MAGUEY MANZO Y DIEZMEROS	-	400,000	2.9%	-	0.0%	TANQUE	5	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	-	1,430,000	10.4%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	143	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA	-	292,000	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	657	-	0.0%
10	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS, EN LA CALLE VIOLETA, CALLE EUCALIPTOS, LOS DIMAS,	-	470,219	3.4%	-	0.0%	POSTE	17	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE ATRAQUES PARA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA EL PROGRAMA AGUA CERCA DE TODOS	-	445,415	3.2%	-	0.0%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1,063	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COMUNIDADES POR EL PROGRAMA TU CASA FONHAPO	-	1,200,000	8.7%	-	0.0%	ACCIÓN	60	-	0.0%
13	DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	274,835	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	4	-	0.0%
14	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO, EN LA COMUNIDAD DE BO. LOS GARCIA	-	134,082	1.0%	-	0.0%	POSTE	16	-	0.0%
15	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LOS PINOS Y PANTEON DOLORES	-	540,000	3.9%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
16	GASTOS INDIRECTOS	-	404,007	2.9%	-	0.0%	ACCIÓN	5	-	0.0%
17	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA CALLE CAMINO A LA IGLESIA	-	131,779	1.0%	-	0.0%	POSTE	19	-	0.0%



Estado
Municipio

QUERÉTARO ARTEAGA
TOLIMÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 13,741,752

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,741,752	100.0%	-	0.0%		7,958	-	0.0%
18	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE LA CEBOLLETA	-	51,277	0.4%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO AHOGADO CON MORTERO EN LA CALLE PRINCIPAL	-	609,111	4.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE BASES PARA TINACOS PARA EL PROGRAMA AGUA CERCA DE TODOS EN VARIAS COMUNIDADES	-	150,463	1.1%	-	0.0%	TINACO	23	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA, JUSTO SIERRA Y GUADALUPE CHAVEZ	-	181,000	1.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	329	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE UNA AULA SENCILLA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA COMUNIDAD DE GUDINOS	-	380,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EMPACADO CON TEPETATE EN LA CALLE FRANCISCO Y MADERO	-	320,000	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	493	-	0.0%
24	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIADAD DE RANCHO DE GUADALUPE	-	65,000	0.5%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO	-	66,667	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DE AULA SENCILLA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTIN GOMES FARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN.	-	380,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
27	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TELEFONO Y CALLE MEZQUITE	-	136,666	1.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	256	-	0.0%
28	AMPLIACION Y RECALIBRACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA PALMA 2DA ETAPA	-	590,000	4.3%	-	0.0%	POSTE	9	-	0.0%
29	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA COL. VILLAS DE GUADALUPE, COL. LA VILLITA, COLONIA LA CAMPESINA, CALLEJON GUADALUPE CHAVEZ, CALLE DE LA SECUNDARIA,	-	502,259	3.7%	-	0.0%	POSTE	70	-	0.0%
30	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO RANCHO DE GUADALUPE - EL CHILAR TRAMO: DEL KM 0+000 AL 4+820, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 1+500.	-	838,257	6.1%	-	0.0%	METROS	1,500	-	0.0%
31	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE LOS PINOS	-	535,102	3.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
32	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO, BARRIO JASSO, BARRIO LOS AGUILAR, CALLE HUAZARCA, EL GRANJENO, BARRIO EL CARDONAL EL GARAMBULLO, C. GARAMBULLO,	-	670,014	4.9%	-	0.0%	POSTE	87	-	0.0%