



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
AHUALULCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 18,986,014

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,638,528	19.2%	674,878	3.6%		692	465	67.2%
1	REHABILITACION DE PASO PEATONAL ATRAS DEL TECNOLÓGICO	2013-602	96,339	0.5%	96,339	0.5%	METROS CÚBICOS	120	120	100.0%
2	ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	2013-240	97,389	0.5%	97,389	0.5%	POZO	1	1	100.0%
3	PAGO DE GASOLINA, SUPERVISION Y CONTROL Y VIATICOS DE CODESOL	2013-504	569,580	3.0%	34,000	0.2%	INFORME	1	1	100.0%
4	TRABAJOS PARA FORTALECER LA GANADERIA EN EJIDOS DEL MUNICIPIO	2013-589	1,355,500	7.1%	68,000	0.4%	BODEGAS	1	0	5.0%
5	MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO (REHABILITACIONES)	2013-570	100,000	0.5%	20,000	0.1%	ESCUELA	10	10	100.0%
6	PAGO DE NOMINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (CONTADOR, INGENIERO Y CAPTURISTA)	2013-334	379,720	2.0%	90,950	0.5%	PLAZA	3	1	24.0%
7	MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD (REENCARPETAMIENTO Y BACHEO)	2013-603	200,000	1.1%	132,000	0.7%	METROS CUADRADOS	500	330	66.0%
8	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2013-599	200,000	1.1%	66,000	0.3%	SEMÁFORO	1	0	33.0%
9	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA	2013-583	40,000	0.2%	1,200	0.0%	M2, PATIO	50	2	3.0%
10	PAQUETES DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2013-598	300,000	1.6%	60,000	0.3%	LOTE	1	0	20.0%
11	CONSTRUCCION DE CASAS SALUD EN VARIAS LOCALIDADES	2013-561	300,000	1.6%	9,000	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	4	0	3.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
AQUISMÓN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 104,503,704

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,638,937	5.4%	2,375,143	2.3%		258	97	37.5%
1	REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	575	102,612	0.1%	102,612	0.1%	KILÓMETROS	5	5	100.0%
2	REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	580	179,019	0.2%	179,019	0.2%	KILÓMETROS	4	4	100.0%
3	REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	577	177,657	0.2%	177,657	0.2%	KILÓMETROS	5	5	100.0%
4	REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	578	153,919	0.1%	153,919	0.1%	KILÓMETROS	5	5	100.0%
5	REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	579	153,919	0.1%	153,919	0.1%	KILÓMETROS	5	5	100.0%
6	REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	571	197,397	0.2%	197,397	0.2%	KILÓMETROS	10	10	100.0%
7	REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	569	205,224	0.2%	205,224	0.2%	KILÓMETROS	7	7	100.0%
8	GASTOS DE OPERACION PARA OBRAS Y ACCIONES (GASTOS INDIRECTOS)	553	2,155,316	2.1%	344,850	0.3%	INFORME	1	0	16.0%
9	REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	572	200,453	0.2%	200,453	0.2%	KILÓMETROS	5	5	100.0%
10	REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	576	123,135	0.1%	123,135	0.1%	KILÓMETROS	5	5	100.0%
11	REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	574	173,626	0.2%	173,626	0.2%	KILÓMETROS	6	6	100.0%
12	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	784	1,816,660	1.7%	363,332	0.3%	GESTIÓN	200	40	20.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
CÁRDENAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

6,684,924

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,260,000	78.7%	-	0.0%		112	-	0.0%
1	AMPLIACION DE VIVIENDA	2013-1-577	2,000,000	29.9%	-	0.0%	VIVIENDA	40	-	0.0%
2	ELECTRIFICACION DE CALLES	2013-1-579	600,000	9.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	40	-	0.0%
3	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2013-1-568	660,000	9.9%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
4	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LINEAS DE RIEGO POR GOTEO	2013-1576	2,000,000	29.9%	-	0.0%	HECTÁREA	31	-	0.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
CEDRAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 20,102,838

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,402,554	7.0%	1,032,242	5.1%		9	3	37.4%
1	GASTOS INDIRECTOS	2013-438	868,457	4.3%	868,457	4.3%	INFORME	1	0	4.0%
2	AFORO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE FLORES	2013-447	22,040	0.1%	22,040	0.1%	POZO	1	1	100.0%
3	ASISTENCIA TÉCNICA	2013-437	402,057	2.0%	88,836	0.4%	PLAZA	5	1	18.0%
4	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS	2013-2420	100,000	0.5%	42,909	0.2%	LUMINARIA	1	0	43.0%
5	PRUEBA DE BOMBEO PARA EL POZO DE PRESA VERDE	2013-448	10,000	0.0%	10,000	0.0%	POZO	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
CIUDAD DEL MAÍZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 31,119,748

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			829,169	2.7%	829,169	2.7%		6	6	100.0%
1	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN NCPG PAPAGAYOS, MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	02	29,671	0.1%	29,671	0.1%	VIVIENDA	1	1	100.0%
2	ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EJ. ZAMACHIHUE, CONTRATO CFE Y VERIFICACION DE SUBESTACION Y SISTEMA DE ARRANQUE	006	42,409	0.1%	42,409	0.1%	POZOS	1	1	100.0%
3	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL EJIDO SAN JOSE, MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	001	39,669	0.1%	39,669	0.1%	VIVIENDA	1	1	100.0%
4	CERTIFICADO DE VERIFICACION ELECTRICA, DEPOSITO EN GARANTIA PARA RECONTRATACION EN LA POBLACION DE SAN RAFAEL MATRIZ EN UN SISTEMA DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	005	25,868	0.1%	25,868	0.1%	POZOS	1	1	100.0%
5	PERFORACIONJ DE POZO PROFUNDO EN POTRERO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	003	544,725	1.8%	544,725	1.8%	POZO	1	1	100.0%
6	REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA	004	146,827	0.5%	146,827	0.5%	OBRA	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
CIUDAD FERNÁNDEZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 19,685,894

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			590,577	3.0%	126,282	0.6%		1	0	9.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	2013-2541	590,577	3.0%	126,282	0.6%	INFORME	1	0	9.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
TANCANHUITZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 33,092,556

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,020,500	3.1%	117,000	0.4%		2	0	14.0%
1	APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO INTERMUNICIPAL DEL RELLENO SANITARIO EN TANCANHUITZ	2013-699	250,000	0.8%	50,000	0.2%	RELLENO SANITARIO	1	0	20.0%
2	PAGO DEL POGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EN TANCANHUITZ	2013-700	770,500	2.3%	67,000	0.2%	INFORME	1	0	8.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
COXCATLÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 30,675,414

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,512,662	8.2%	1,243,057	4.1%		20	14	71.2%
1	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SUCHIACO-CUILONICO	2013-1327	271,345	0.9%	81,404	0.3%	KILÓMETROS	1	0	30.0%
2	LOTE DE PINTURA PARA REHABILITACION DE PARQUES Y AVENIDAS	2013-1412	20,000	0.1%	9,099	0.0%	LOTE	1	0	45.0%
3	DOTACION DE MATERIAL PARA CIRCULADO PERIMETRAL EN ESTABLECIMIENTO DE ABARROTES LA HORMIGUITA	2013-899	26,407	0.1%	16,257	0.1%	BODEGA	1	1	61.0%
4	DOTACION DE TINACOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TEMPORADA DE ESTIAJE	2013-1319	103,590	0.3%	3,590	0.0%	TINACO	1	0	3.0%
5	LOTE PINTURA PARA CASETA DE BOMBEO	2013-1317	4,410	0.0%	4,410	0.0%	TANQUE	1	1	100.0%
6	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSERVACION DE CAMINO RURAL	2013-1328	172,118	0.6%	172,118	0.6%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
7	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UN GASTO DE 25 LPS 180 MCA 460 V 3F PARA EL CARCAMO DE BOMBEO DEL AQUICHAL	2013-871	114,761	0.4%	114,761	0.4%	CÁRCAMO	1	1	100.0%
8	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AQUICHAL	2013-1313	92,638	0.3%	55,506	0.2%	CÁRCAMO	1	1	59.0%
9	DOTACION DE MATERIAL PARA CONSERVACION DE CAMINO RURAL	2013-1333	72,425	0.2%	72,425	0.2%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
10	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2013-884	613,508	2.0%	215,503	0.7%	INFORME	1	0	35.0%
11	DOTACION DE PINTURA PARA REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	2013-874	14,844	0.0%	14,844	0.0%	BODEGA	1	1	100.0%
12	GASTOS INDIRECTOS DE LA C.D.S.M. (MATERIAL DE OFICINA, TELEFONO, COMBUSTIBLE, ETC.)	2013-866	561,362	1.8%	177,599	0.6%	INFORME	1	0	31.0%
13	REHABILITACION DE HERRERIA EN CENTRO DE ACOPIO	2013-1388	10,000	0.0%	10,000	0.0%	BODEGA	1	1	100.0%
14	DOTACION DE MATERIAL PARA CONSERVACION DE CAMINO RURAL	2013-1336	51,052	0.2%	51,052	0.2%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
15	GASTOS DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	2013-913	61,351	0.2%	13,582	0.0%	INFORME	1	0	22.0%
16	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE SAN JUANITO, EL AQUICHAL Y CABECERA MUNICIPAL	2013-873	50,000	0.2%	41,205	0.1%	SISTEMA	1	1	82.0%
17	GASTOS DE OPERACION DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	2013-1398	238,000	0.8%	154,851	0.5%	RELLENO SANITARIO	1	1	65.0%
18	ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA Y PORTON PARA EL DESAYUNADOR SEMILLAS COMUNITARIO	2013	5,125	0.0%	5,125	0.0%	BODEGA	1	1	100.0%
19	DOTACION DE MATERIAL PARA PISO DE CENTRO DE ACOPIO	2013-906	7,748	0.0%	7,748	0.0%	BODEGA	1	1	100.0%
20	DOTACION DE MATERIAL PARA CIRCULADO PERIMETRAL DE CENTRO DE ACOPIO	2013-903	21,978	0.1%	21,978	0.1%	BODEGA	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
CHARCAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 20,625,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,883,978,050	13982.7%	1,885,171,210	9140.1%		2,812,628,051	1,813,821,211	64.5%
1	CHARCAS/TERMINADO DE ALBERCA 1 Y BAÑOS REGADERAS	-	543,238,840	2633.9%	543,238,840	2633.9%	OBRA	543,238,840	543,238,840	100.0%
2	CHARCAS/TERMINADO DE ALBERCA 2 Y BAÑOS REGADERAS	-	539,317,690	2614.8%	539,317,690	2614.8%	OBRA	539,317,690	539,317,690	100.0%
3	CHARCAS/ADQUISICION DE PAPALOTE IGNACIO ALDAMA	-	71,350,000	345.9%	71,350,000	345.9%	POZO	1	1	100.0%
4	CHARCAS/DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	412,505,460	2000.0%	19,201,020	93.1%	ACCIÓN	412,505,460	19,201,020	4.7%
5	CHARCAS/GASTOS INDIRECTOS FISM	-	618,758,190	3000.0%	14,182,000	68.8%	ACCIÓN	618,758,190	14,182,000	2.3%
6	CHARCAS/DETALLES DE ALBERCA 2 Y JARDIN	-	185,242,860	898.1%	184,316,650	893.6%	OBRA	185,242,860	184,316,650	99.5%
7	CHARCAS/TERMINADO DE CHAPOTEADERO Y CONSTRUCCION DE JARDIN	-	513,565,010	2490.0%	513,565,010	2490.0%	OBRA	513,565,010	513,565,010	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
HUEHUETLÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 23,588,548

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,083,003	17.3%	227,853	1.0%		4,083,005	227,854	5.6%
1	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	2013-1197	47,177	0.2%	-	0.0%	INFORME	47,177	-	0.0%
2	APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA	2013-1207	2,000,000	8.5%	-	0.0%	ACCIÓN	2,000,000	-	0.0%
3	GASTOS INDIRECTOS	2013-1198	707,656	3.0%	-	0.0%	INFORME	707,656	-	0.0%
4	APORTACION MUNICIPAL DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL 2013	2013-1203	326,400	1.4%	-	0.0%	RELLENO SANITARIO	326,400	-	0.0%
5	NOMINA DESARROLLO INSTITUCIONAL	2013-1199	471,770	2.0%	71,600	0.3%	PLAZA	471,771	71,600	15.2%
6	APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO DE RELLENO SANITARIO LIXIVIADOS	2013-1201	530,000	2.2%	156,253	0.7%	RELLENO SANITARIO	530,000	156,254	29.5%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
LAGUNILLAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,456,601

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		14,913	0.2%	2,135	0.0%		1	0	25.0%

1	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	2013-2360	14,913	0.2%	2,135	0.0%	INFORME	1	0	25.0%
---	-------------------------------	-----------	--------	------	-------	------	---------	---	---	-------



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
MEXQUITIC DE CARMONA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

28,418,676

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,161,041	67.4%	5,164,785	18.2%		10,130	-	0.0%
1	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA	2013-1113	1,200,000	4.2%	1,200,000	4.2%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
2	RECONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA TRAMO LOMAS DE SAN FRANCISCO-PALMAR PRIMERO	2013-1117	723,218	2.5%	157,194	0.6%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA REYNOSA	2013-1147	93,067	0.3%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
4	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO	2013-1192	80,000	0.3%	-	0.0%	ESTUDIO	1	-	0.0%
5	REHABILITAION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2013-1103	264,200	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	250	-	0.0%
6	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE MORELOS SECTOR CENTRO	2013-1127	90,343	0.3%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
7	AMOLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. BENITO JUAREZ	2013-1138	108,470	0.4%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%
8	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS FAROS	2013-1138	141,853	0.5%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
9	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. GOTA DEL PEDREGAL Y CALLE JUAN DIEGO	2013-1145	89,356	0.3%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
10	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2013-1102	212,980	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	300	-	0.0%
11	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LOS GAYTAN Y CAMINO A CERRO PRIETO	2013-1130	171,513	0.6%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
12	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2013-1101	342,048	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	400	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE REPUBLICA, CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	2013-1170	600,000	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	800	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA JARDIN DE NIÑOS	2013-1166	230,000	0.8%	-	0.0%	CANCHA	1	-	0.0%
15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. DAMIAN CARMONA, CALLE SAN FRANCISCO, PROGRESO, NACIONES UNIDAS Y CAMINO ANTIGUO A SALTILLO	2013-1140	340,646	1.2%	-	0.0%	POSTE	15	-	0.0%
16	PAV DE CALLE RIO YAQUI CON CONCRETO HIDRAULICO	2013-1125	442,326	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,200	-	0.0%
17	CONSTRUCCION AULA DIDACTICA AISLADA REGIONAL 3X8	2013-1174	279,634	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	-	0.0%
18	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. DEL PUERTO Y CALLE RANCHO VIEJO	2013-1142	159,651	0.6%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
19	PAGO GASOLINA, SUPERVISION Y VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE CODESOL	2013-1074,1077	543,174	1.9%	21,727	0.1%	INFORME	1	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	2013-1105	800,000	2.8%	300,000	1.1%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	600	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA	2013-1108	1,200,000	4.2%	1,200,000	4.2%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
22	PAVIMENTACION CALLE ALBINO ESCALANTE CON CONCRETO HIDRAULICO	2013-2005	700,000	2.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	800	-	0.0%
23	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE , EL LLANITO	-	200,000	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	800	-	0.0%
24	CONSTRUCCION 2A ETAPA EDIFICIO PARA LA COOPERATIVA	2013-1167	280,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	200	-	0.0%
25	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JALISCO Y PRIVADA QUIRINO	2013-1134	55,042	0.2%	-	0.0%	POSTE	3	-	0.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
MEXQUITIC DE CARMONA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

28,418,676

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,161,041	67.4%	5,164,785	18.2%		10,130	-	0.0%
26	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y REUBICACION DE POSTES EN CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO	2013-1131	91,662	0.3%	-	0.0%	POSTE	7	-	0.0%
27	REHABILITACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CONCRETO HIDRAULICO	2013-1120	1,000,000	3.5%	-	0.0%	METRO CUADRADO	648	-	0.0%
28	REHABILITACION AV. LAZARO CARDENAS CON CARPETA ASFALTICA TRAMO LOS MORENO -MARAVILLAS	2013-1119	500,000	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,150	-	0.0%
29	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO	2013-1100	246,556	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,000	-	0.0%
30	TERMINACION 2A ETAPA CONST. AULA	2013-1175	170,366	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	-	0.0%
31	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL ALVAREZ ACOSTA	2013-1132	88,248	0.3%	88,248	0.3%	POSTE	5	-	0.0%
32	REHABILITACION DE POZO	2013-1097	150,000	0.5%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
33	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN AV. DAMIAN CARMONA (SALON EJIDAL)	2013-1128	55,209	0.2%	55,209	0.2%	POSTE	1	-	0.0%
34	CONSTRUCCION DE TECHADO ESC PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	2013-1173	545,000	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	180	-	0.0%
35	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	2013-1122	300,000	1.1%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
36	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR(SECTOR CARRION)	2013-1107	900,000	3.2%	900,000	3.2%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	-	0.0%
37	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	2013-1098	800,000	2.8%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
38	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA TRAMO CORTE PRIMERO-PUERTO DE PROVIDENCIA	2013-1116	1,000,000	3.5%	350,000	1.2%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
39	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA	2013-1110	1,500,000	5.3%	757,194	2.7%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
40	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	2013-1121	360,000	1.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	200	-	0.0%
41	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. PASO DEL NORTE CALLE AGUA MARINA, CALLE CERRITO MARAVILLAS Y CALLE PEDREGAL	2013-1146	184,491	0.6%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
42	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE REVOLUCION Y FRANCISCO VILLA	2013-1129	67,839	0.2%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
43	ADQUISICION DE PANELES SOLARES APOYO A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2013-1079	60,000	0.2%	60,000	0.2%	PLANTA	60	-	0.0%
44	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JALISCO Y PRIVADA QUIRINO	2013-1139	101,116	0.4%	-	0.0%	POSTE	11	-	0.0%
45	CONSTRUCCION DE TECHADO ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	2013-1164	500,000	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	120	-	0.0%
46	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO A LOS LOPEZ PRIVADA OJO DE AGUA, PRIVADA LOS SANCHEZ, PRIVADA LOS NARANJOS Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO	2013-1126	294,678	1.0%	-	0.0%	POSTE	21	-	0.0%
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO	2013-1104	53,000	0.2%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
48	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE OCHO PUENTES VEHICULARES	2013-1169	125,355	0.4%	75,213	0.3%	KILÓMETROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
MEXQUITIC DE CARMONA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 28,418,676

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,161,041	67.4%	5,164,785	18.2%		10,130	-	0.0%
49	CONSTRUCCION DE TECHADO ESC PRIMARIA VICENTE GUERRERO	2013-1165	440,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	200	-	0.0%
50	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO	2013-1	80,000	0.3%	-	0.0%	ESTUDIO	1	-	0.0%
51	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2013-1096	200,000	0.7%	-	0.0%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	-	0.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
RIOVERDE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 51,502,296

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,545,068	3.0%	228,418	0.4%		1	0	15.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	2013-352	1,545,068	3.0%	228,418	0.4%	INFORME	1	0	15.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
SAN ANTONIO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

13,626,151

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,401,720	25.0%	1,570,993	11.5%		994	33	3.3%
1	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2013-254	60,000	0.4%	4,200	0.0%	SISTEMA	1	0	7.0%
2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	2013-238	222,617	1.6%	222,617	1.6%	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100.0%
3	REHABILITACION DE CORRALES A PRODUCTORES PECUARIOS	2013-2403	75,000	0.6%	75,000	0.6%	ESTABLO/APRISCO	10	8	80.0%
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	2013-2409	230,000	1.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	400	-	0.0%
5	GASTOS INDIRECTOS (PAPELERIA, VIATICOS, TELEFONO, ETC.)	2013-265	135,803	1.0%	35,308	0.3%	INFORME	1	0	26.0%
6	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARALELAS DE CONCRETO	2013-258	250,000	1.8%	170,000	1.2%	RAMPA, METROS CUADRADOS	1	1	75.0%
7	GASTOS DE OPERACION DEL RELLENO SANITARIO	2013-277	115,000	0.8%	104,650	0.8%	RELLENO SANITARIO	1	1	91.0%
8	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PLANTELES EDUCATIVOS	2013-272	114,748	0.8%	114,748	0.8%	METROS CUADRADOS, AULAS	10	6	61.0%
9	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	2013-302	545,197	4.0%	316,214	2.3%	TANQUE	1	1	50.0%
10	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTRICO SUMERGIBLE 50 HP	2013-246	91,084	0.7%	91,084	0.7%	EQUIPO	1	1	100.0%
11	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	2013-261	75,000	0.6%	52,500	0.4%	KILÓMETROS	1	0	3.0%
12	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL) 2A. ETAPA	2013-257	250,000	1.8%	7,500	0.1%	METROS CUADRADOS	60	2	3.0%
13	GASTOS DE OPERACION DE LA OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	2013-310	27,252	0.2%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
14	SALARIOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MPAL. (SUPERVISION Y CONTROL)	2013-335	272,981	2.0%	-	0.0%	ASISTENCIA TÉCNICA	1	-	0.0%
15	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2013-252	200,000	1.5%	16,000	0.1%	SISTEMA	1	0	8.0%
16	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARALELAS DE CONCRETO	2013-259	196,331	1.4%	196,331	1.4%	RAMPA, METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
17	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTRICO SUMERGIBLE 50 HP	2013-251	68,184	0.5%	68,184	0.5%	EQUIPO	1	1	100.0%
18	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	2013-2408	200,000	1.5%	4,000	0.0%	LUMINARIA	500	10	2.0%
19	PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA, SUPERVISION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2013-263	272,523	2.0%	92,657	0.7%	INFORME	1	0	34.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
SAN CIRO DE ACOSTA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 8,230,760

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			652,115	7.9%	232,403	2.8%		460	456	99.0%
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ITURBIDE	2013-613	48,000	0.6%	42,999	0.5%	METROS	404	404	100.0%
2	GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA)	2013-537	246,522	3.0%	75,892	0.9%	INFORME	1	0	31.0%
3	REHABILITACION DE AULAS EN E.P. CAMPAÑA ALFABETIZANTE (PINTURA)	2013-540	24,000	0.3%	2,130	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	4	3	80.0%
4	REHABILITACION DE CAMINO A PASO DE JESUS	2013-524	50,000	0.6%	4,137	0.1%	KILÓMETROS	5	5	100.0%
5	CONSTRUCCION DE 1 RECAMARA ADICIONAL	2013-546	60,000	0.7%	22,970	0.3%	OBRA	1	1	70.0%
6	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2013-543	24,530	0.3%	24,530	0.3%	M2, PRESÓN	41	41	100.0%
7	PAGO DEL 2 AL MILLAR A CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	2013-547	15,000	0.2%	167	0.0%	INFORME	1	0	1.0%
8	ASISTENCIA A LA ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33	2013-529	164,615	2.0%	40,130	0.5%	PLAZA	2	0	16.0%
9	CONSERVACION DE ARROYO	2013-544	19,448	0.2%	19,448	0.2%	HECTÁREA	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 29,281,022

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			888,387	3.0%	87,399	0.3%		888,387	87,399	9.8%
1	TECNICOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1840	544,628	1.9%	43,920	0.1%	INFORME	544,628	43,920	8.1%
2	GASTOS INDIRECTOS DE CODESOL	1852	303,759	1.0%	9,070	0.0%	INFORME	303,759	9,070	3.0%
3	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES	2013-2389	40,000	0.1%	34,409	0.1%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	40,000	34,409	86.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
SAN NICOLÁS TOLENTINO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 3,651,815

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,095,545	30.0%	1,075,545	29.5%		2	2	100.0%
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL (CREACION Y MODIFICACION DEL PLAN DE DESARROOLLO)	2013-2474	50,001	1.4%	30,001	0.8%	PLAZA	1	1	100.0%
2	DINERO BAJO OBSERVACION PARA ASIGNAR A OBRAS Y ACCIONES	DINERO POR ASIGNAR	1,045,544	28.6%	1,045,544	28.6%	SERVICIO	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
SANTA MARÍA DEL RÍO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 23,038,670

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,880,916	8.2%	375,000	1.6%		7	1	20.0%
1	SUELDOS DE PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2013-2175	460,773	2.0%	90,000	0.4%	PLAZA	3	1	20.0%
2	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL (GASOLINA , TONER ETC.)	2013-2189	732,779	3.2%	150,000	0.7%	INFORME	1	0	20.0%
3	PAGO POR USO DE ZONA DE TRANSFERENCIA POR DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	2013-2197	480,000	2.1%	95,000	0.4%	ESTACIONES	1	0	20.0%
4	PAGO DE SUELDOS DE DOS PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2013-2193	207,364	0.9%	40,000	0.2%	PLAZA	2	0	20.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
SAN VICENTE TANCUAYALAB

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 13,861,738

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,193,086	8.6%	323,962	2.3%		3	3	100.0%
1	GASTOS INDIRECTOS (INFRA)	2013-143	415,852	3.0%	45,743	0.3%	INFORME	1	1	100.0%
2	CONTINGENCIAS	2013	500,000	3.6%	220,000	1.6%	SISTEMA	1	1	100.0%
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	2013-142	277,234	2.0%	58,219	0.4%	INFORME	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 24,137,222

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,057,151	4.4%	542,625	2.2%		3	2	66.7%
1	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SAN LUIS REY TRAMO DE AV. TECNOLOGICO A G. RIVAS GUILLEN,COL. G. RIVAS GUILLEN	2013-725	544,536	2.3%	272,268	1.1%	POSTE	1	1	50.0%
2	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A RIOVERDE ESQUINA PASEO DE LOS COLORINES,COL. JARDINES DEL VALLE	2013-708	28,100	0.1%	28,100	0.1%	POSTE	1	1	100.0%
3	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA PALOMAS Y CALLE LAZARO CANO,COL. G. RIVAS GUILLEN NORTE	2013-712	484,515	2.0%	242,257	1.0%	POSTE	1	1	50.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
TAMASOPO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 39,995,220

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,489,922	6.2%	825,843	2.1%		372	263	70.8%
1	1264 AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR CAMPO DEPORTIVO	2013-1264	9,328	0.0%	9,328	0.0%	POSTE	1	1	100.0%
2	ADMINISTRATIVO	2013-210	1,000,000	2.5%	162,120	0.4%	INFORME	1	0	16.0%
3	1256 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO AL CARRIZO	12013-1256	34,894	0.1%	34,894	0.1%	POSTE	3	1	23.3%
4	1257 AMPLIACION DE RED ELECTRICA	2013-1257	13,502	0.0%	13,502	0.0%	POSTE	2	0	20.0%
5	SUELDOS DE DESARROLLO SOCIAL	201	528,570	1.3%	108,417	0.3%	PLAZA	3	1	20.3%
6	LOTE DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE PASOS PEATONALES	2013-1413	41,992	0.1%	41,992	0.1%	OBRA	1	1	100.0%
7	LOTE DE MATERIALES PARA REHABILITACION ELECT. EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL	2013-1286	4,875	0.0%	-	0.0%	LOTE	1	1	100.0%
8	1258 AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y TRANSFORMADOR	2013-1258	65,359	0.2%	65,359	0.2%	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%
9	2013-213	2013-213	149,857	0.4%	66,935	0.2%	INFORME	100	0	0.4%
10	PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	2012-1296	308,891	0.8%	308,891	0.8%	METROS LINEALES	257	257	100.0%
11	ADQUISICION Y CREACION DE SISTEMAS DE INFORMACION (SOFTWARE Y HARDWARE	2013-761	136,654	0.3%	5,898	0.0%	EQUIPO	1	0	4.0%
12	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAFETAL	2013-1221	196,000	0.5%	8,507	0.0%	SUBESTACIÓN	1	0	4.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
TAMPACÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 30,940,230

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,617,511	21.4%	4,442,143	14.4%		881	511	58.0%
1	GASTOS INDIRECTOS	2013-617	227,371	0.7%	45,000	0.1%	INFORME	12	3	25.0%
2	REHABILITACION MAYOR DE CAMINO PAVIMENTADO 3+000 AL 7+420	2013-626	1,500,000	4.8%	750,000	2.4%	KILÓMETROS	4	3	68.2%
3	REHABILITACION MAYOR DE CAMINO PAVIMENTADO 0+000 AL 3+000	2013-624	4,000,000	12.9%	3,306,822	10.7%	KILÓMETROS	3	2	80.0%
4	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	2013-2380	500,000	1.6%	258,392	0.8%	METROS CUADRADOS	850	500	58.8%
5	TECNICOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	2013-614	390,140	1.3%	81,929	0.3%	INFORME	12	3	25.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
TAMUÍN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 17,833,866

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			356,676	2.0%	41,139	0.2%		9	1	11.1%
1	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL	2013-1634	298,729	1.7%	35,248	0.2%	PLAZA	8	1	11.3%
2	EQUIPAMIENTO	2013-1642	57,947	0.3%	5,891	0.0%	EQUIPO	1	0	10.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
TANLAJÁS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 41,136,436

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,215,995	7.8%	1,006,855	2.4%		107	103	96.5%
1	CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS	2013-1233	150,000	0.4%	150,000	0.4%	POSTE	100	100	100.0%
2	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO (HUELLAS)	-	544,715	1.3%	163,414	0.4%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
3	SUELDOS DE ASESORES TECNICOS	2013-1106	796,298	1.9%	209,564	0.5%	INFORME	1	0	26.0%
4	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REHABILITAR SISTEMA GENERAL DE AGUA	2012-1193	300,000	0.7%	300,000	0.7%	SISTEMA	1	1	100.0%
5	GASTOS INDIRECTOS(PAGO DE PAPELERIA, SERVICIO TELEFONICO, INTERNET, VIATICOS, ETC.)	2013-1149	702,258	1.7%	95,539	0.2%	INFORME	1	0	14.0%
6	SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA	2013-1232	2,026	0.0%	2,026	0.0%	SISTEMA	1	1	100.0%
7	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	-	188,863	0.5%	56,659	0.1%	KILÓMETROS	1	0	30.0%
8	PAGO DE SUELDOS A ASESORES TECNICO Y DE OBRAS	2012-1106	531,835	1.3%	29,653	0.1%	INFORME	1	0	6.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
TANQUIÁN DE ESCOBEDO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 12,662,239

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,161,235	17.1%	1,482,257	11.7%		69,016	69,016	100.0%
1	REPARACION DE BOMBA DEL POZO INDEPENDENCIA 1	2013-1389	16,796	0.1%	16,796	0.1%	NORIA	1	1	100.0%
2	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	2013-1150	207,733	1.6%	32,800	0.3%	ACCIÓN	1	1	100.0%
3	REHABILITACION DE CALLES ALTO DE LAS FLORES	2013-1395	454,212	3.6%	454,212	3.6%	METROS CUADRADOS	42,379	42,379	100.0%
4	PAGO DE CAMIONES PARA ACARREO DE RESIDUOS SÓLIDOS AL RELLENO SANITARIO	2013-1144	468,000	3.7%	143,000	1.1%	ESTACIONES	3	3	100.0%
5	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	2013-1036	250,000	2.0%	181,455	1.4%	LUMINARIA	13,200	13,200	100.0%
6	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SUPERVISION Y CONTROL	2013-1026	120,000	0.9%	44,200	0.3%	PLAZA	1	1	100.0%
7	DESAZOLVE DE NORIA LA HIELERA	2013-2366	36,000	0.3%	9,000	0.1%	NORIA	1	1	100.0%
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO-ACCESO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL MELANIE KLEN	2013-2359	20,000	0.2%	20,000	0.2%	METRO LINEAL	40	40	100.0%
9	REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION MARIANO JIMENEZ	2013-2365	68,965	0.5%	68,965	0.5%	METROS CUADRADOS	1,689	1,689	100.0%
10	REHABILITACION DE CALLEJON REFORMA	2013-2363	27,260	0.2%	27,260	0.2%	METROS CUADRADOS	160	160	100.0%
11	SUMINISTRO DE LAMINA GALVANISADA PARA TECHADO DE PLAZA CIVICA DE COLEGIO JUAN PABLO II	2013-2361	36,192	0.3%	36,192	0.3%	ALUMNO	350	350	100.0%
12	REHABILITACION DE CALLES FRACCION BUENA VISTA	2013-2364	456,077	3.6%	448,377	3.5%	METROS CUADRADOS	11,191	11,191	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
VANEGAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 9,854,806

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			689,836	7.0%	105,000	1.1%		72	18	25.0%
1	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1008	197,096	2.0%	37,500	0.4%	INFORME	24	6	25.0%
2	GASTOS INDIRECTOS	1006	295,644	3.0%	30,000	0.3%	INFORME	24	6	25.0%
3	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1008	197,096	2.0%	37,500	0.4%	INFORME	24	6	25.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
VILLA DE GUADALUPE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 21,245,406

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		706,510	3.3%	159,974	0.8%		2,465	2,461	99.8%
1	GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISION Y CONTROL)	2013-294	195,536	0.9%	24,000	0.1%	INFORME	1	0	12.0%
2	DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	2013-297	215,467	1.0%	27,967	0.1%	PLAZA	2	0	12.0%
3	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO DE 14M3 PARA ACARREO Y TENDIDO DE GRAVA, PARA REHABILITACION DE CALLES	2013-2391	80,040	0.4%	80,040	0.4%	METROS CUADRADOS	2,460	2,460	100.0%
4	DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	2013-297	215,467	1.0%	27,967	0.1%	PLAZA	2	0	12.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
VILLA DE LA PAZ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

1,542,363

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,342,364	87.0%	-	0.0%		1,342,364	660,203	49.2%
1	OBRACOMPLEMENTARIA, SUBESTACION ELECTRICA PARA LA LA NAVE INDUSTRIAL	2013-377	180,000	11.7%	-	0.0%	TRANSFORMADOR	180,000	180,000	100.0%
2	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPAMIENTO)	2013-227	30,847	2.0%	-	0.0%	LOTE	30,847	30,847	100.0%
3	FONDO DE CONTINGENCIAS	2013-228	200,000	13.0%	-	0.0%	INFORME	200,000	200,000	100.0%
4	PROYECTOS HABIATA	2013-235	542,492	35.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	542,492	-	0.0%
5	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	2013-231	3,085	0.2%	-	0.0%	INFORME	3,085	3,085	100.0%
6	MANTENIMIENTO GENERAL DE ALUMBRAADO PUBLICO MUNICIPAL	2013-234	89,669	5.8%	-	0.0%	LUMINARIA	89,669	-	0.0%
7	ADQUISICION DE LOTE DE MATERIALES PARA GAUA POTABLE	2013-226	200,000	13.0%	-	0.0%	EQUIPO	200,000	200,000	100.0%
8	ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES DEL AYUNTAMIENTO	2013-229	46,271	3.0%	-	0.0%	INFORME	46,271	46,271	100.0%
9	ACTIVOS PRODUCTIVOS PROGRAMAS DE SOPORTE	2013-230	50,000	3.2%	-	0.0%	M2, PRESÓN	50,000	-	0.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
VILLA HIDALGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 6,900,709

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,133,785	45.4%	507,500	7.4%		7	6	85.7%
1	SALARIOS ATENCIÓN A LA SALUD	-	121,186	1.8%	17,780	0.3%	PAGO	1	0	10.0%
2	SUELDO BASE AL PERSONAL	-	1,830,694	26.5%	224,400	3.3%	PAGO	1	1	100.0%
3	GASTOS INDIRECTOS	-	213,561	3.1%	12,678	0.2%	ACCIÓN	1	1	100.0%
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	80,000	1.2%	22,900	0.3%	PAGO	1	1	100.0%
5	ALCANTARILLADO SANITARIO EN CORCOVADA	-	141,370	2.0%	141,370	2.0%	METRO LINEAL	1	1	100.0%
6	REP. Y MANTENIMIENTO TRANSP.	-	50,000	0.7%	15,080	0.2%	ACCIÓN	1	1	100.0%
7	SALARIOS BRIGADA MEDICA	-	696,974	10.1%	73,292	1.1%	PAGO	1	1	90.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
AXTLA DE TERRAZAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 39,933,852

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,034,047	12.6%	2,542,320	6.4%		8	8	100.0%
1	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	2013-834	55,100	0.1%	55,100	0.1%	POZO	1	1	100.0%
2	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	2013-831	798,677	2.0%	116,158	0.3%	PROGRAMA	1	1	100.0%
3	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (PRIMERA ETAPA)	2013-840	435,208	1.1%	16,920	0.0%	METROS	1	1	100.0%
4	GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE OBRAS)	2013-832	1,198,016	3.0%	321,379	0.8%	INFORME	1	1	100.0%
5	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y ANEXO EN CASA DE SALUD	2013-897	152,897	0.4%	4,920	0.0%	METROS	1	1	100.0%
6	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CAPACITACION AXTLA DE TERRAZAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR. CONVENIO CON EL ICATSLP	2013-870	1,987,500	5.0%	1,987,500	5.0%	METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	100.0%
7	TERMINACION DE CASA COMUNAL	2013-839	107,169	0.3%	35,423	0.1%	METROS	1	1	100.0%
8	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN CASA EJIDAL	2013-838	299,480	0.7%	4,920	0.0%	METROS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
XILITLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 103,405,168

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,577,545	2.5%	2,577,545	2.5%		179	179	100.0%
1	AMPLIACIÓN DE CAMINO EN BARRIO RINCON DE TLMAYA	710	18,500	0.0%	18,500	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS	685	2,400	0.0%	2,400	0.0%	GRANJAS	1	1	100.0%
3	LOTE DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL RETÉN	693	213,686	0.2%	213,686	0.2%	EQUIPO	1	1	100.0%
4	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XALCUAYO	687	1,900	0.0%	1,900	0.0%	GRANJAS	1	1	100.0%
5	REHABILITACIÓN CON PINTURA EN VARIAS ESCUELAS	683	59,161	0.1%	59,161	0.1%	ACCIÓN	1	1	100.0%
6	EQUIPAMIENTO DE TIENDITA	691	10,000	0.0%	10,000	0.0%	TALLER	1	1	100.0%
7	CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES EN COLONIA EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	709	76,740	0.1%	76,740	0.1%	METROS LINEALES	1	1	100.0%
8	REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO XILITLENSE DE BELLAS ARTES	678	5,951	0.0%	5,951	0.0%	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100.0%
9	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	692	81,666	0.1%	81,666	0.1%	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100.0%
10	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	698	37,234	0.0%	37,234	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
11	CONSTRUCCIÓN DE VIVERO EN SAN ANTONIO XALCUAYO	688	225,574	0.2%	225,574	0.2%	VIVEROS	1	1	100.0%
12	REHABILITACION DE CALLE REVOLUCION EN AHUACATLAN	696	6,000	0.0%	6,000	0.0%	METROS	30	30	100.0%
13	CONSTRUCCIÓN DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PONCIANO ARRIAGA EN LA CABECERA MUNICIPAL	697	24,100	0.0%	24,100	0.0%	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100.0%
14	CONSTRUCCIÓN DE CORRAL DE AVES EN LA COMUNIDAD DE CERRO QUEBRADO	684	950	0.0%	950	0.0%	GRANJAS	1	1	100.0%
15	REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA PEDRO ROSA ACUÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL	674	17,400	0.0%	17,400	0.0%	M2, SANITARIOS	1	1	100.0%
16	CONSTRUCCION CAMINO CARRETERO EN PETATILLO	715	3,292	0.0%	3,292	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
17	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL I. BOLIO EN LA COMUNIDAD DE EL CAÑON	671	2,100	0.0%	2,100	0.0%	M2, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100.0%
18	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA DE EL CAÑON	663	41,100	0.0%	41,100	0.0%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100.0%
19	REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES EN EL ANDADOR ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	2621	96,868	0.1%	96,868	0.1%	METROS LINEALES	1	1	100.0%
20	VARIAS ACCIONES TECHO DE LAMINA PARA VIVIENDA	1464	1,157,260	1.1%	1,157,260	1.1%	VIVIENDA	1	1	100.0%
21	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1469	158,080	0.2%	158,080	0.2%	VIVIENDA	1	1	100.0%
22	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO XILITLA-CRUZTITLA-IZTACAPA	711	2,000	0.0%	2,000	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
23	VARIAS ACCIONES MURO PARA VIVIENDA	1466	1	0.0%	1	0.0%	VIVIENDA	1	1	100.0%
24	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA MARIA CONCEPCIÓN VILLEGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	664	43,820	0.0%	43,820	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
25	LOTE DE MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	694	960	0.0%	960	0.0%	EQUIPO	1	1	100.0%
26	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE XILITLA	680	156,244	0.2%	156,244	0.2%	M2, SANITARIOS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
XILITLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 103,405,168

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,577,545	2.5%	2,577,545	2.5%		179	179	100.0%
27	REHABILITACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO	695	82,868	0.1%	82,868	0.1%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	120	120	100.0%
28	REHABILITACIÓN DE VIVERO EN LA LOCALIDAD DE TLAHUILAPA	690	12,750	0.0%	12,750	0.0%	VIVEROS	1	1	100.0%
29	CONSTRUCCIÓN DE DE CAMINO TRAMO NIÑOS HEROES HOSPITAL	714	9,540	0.0%	9,540	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
30	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PREPARATORIA JULIAN CARRILLO DE EL NARANJAL	676	2,200	0.0%	2,200	0.0%	M2, SANITARIOS	1	1	100.0%
31	RELLENO SANITARIO	765	27,200	0.0%	27,200	0.0%	RELLENO SANITARIO	1	1	100.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
ZARAGOZA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 10,407,263

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,082,048	10.4%	265,027	2.5%		544	82	15.1%

1	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LABOR MILPILLAS	2013-1005	103,704	1.0%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA LOCALIDAD	2013-975	9,206	0.1%	9,206	0.1%	KILÓMETROS	0	0	100.0%
3	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESC PRIM LIBRADO RIVERA CON C.C.T. 24DPR1038Z	2013-1003	543,265	5.2%	162,979	1.6%	METROS CUADRADOS	540	81	15.0%
4	GASTOS INDIRECTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2013-985	312,217	3.0%	-	0.0%	EVENTO	1	-	0.0%
5	REHABILITACION DE SUBESTACION	2013-992	92,842	0.9%	92,842	0.9%	COLONIA	1	1	100.0%
6	ORGANOS DE CONTROL DE CONTRALORIA INTERNA	2013-996	20,814	0.2%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
MATLAPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

60,215,248

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,046,594	15.0%	162,000	0.3%		8,864,779	162,000	1.8%
1	CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE PILVEGA	2013-974	537,745	0.9%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	537,745	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE PUENTE TZOPELACO	2013-2585	475,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	475,000	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA CALLE BENITO JUAREZ	2013-2577	539,652	0.9%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	539,653	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA CALLE BUENA VISTA	2013-2576	518,897	0.9%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	518,897	-	0.0%
5	EQUIPAMIENTO	946	1,806,457	3.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1,806,457	-	0.0%
6	ASISTENCIA TECNICA	944	1,004,304	1.7%	162,000	0.3%	PLAZA	1,004,304	162,000	16.1%
7	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE COYOLO	2013-2581	370,000	0.6%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	370,000	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA CALLE CITLATEPETL DE CHILTZAPOYO	2013-979	182,000	0.3%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	182	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CALLE A CASA DE SALUD	2013-2557	518,897	0.9%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	518,897	-	0.0%
10	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	2013-2587	475,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	475,000	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CAMINO	2013-2561	477,385	0.8%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	477,385	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA LOCALIDAD DE NEXCUAYO II	2013-972	539,480	0.9%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	539,480	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CAMINO AL PANTEON	2013-2558	249,340	0.4%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	249,341	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE TANCUILIN	2013-977	475,000	0.8%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	475,000	-	0.0%
15	CAPACITACION	2013-945	170,000	0.3%	-	0.0%	CAPACITACIÓN	170,000	-	0.0%
16	CONSTRUCCION DEL CIRCULADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD EN LA ISLA	2013-872	447,989	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	447,989	-	0.0%
17	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CALLE INSURGENTES	2013-2563	259,448	0.4%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	259,449	-	0.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,912,838	32.0%	306,660	2.5%		738	184	24.9%
1	CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO	2013-122	435,384	3.6%	-	0.0%	RELLENO SANITARIO	1	-	0.0%
2	ADQUISICIÓN Y CREACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2013-110	71,564	0.6%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%
3	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. FIDEL VELÁZQUEZ	2013-323	25,075	0.2%	25,075	0.2%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
4	COMPRA DE LOTE DE PINTURA PARA DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	2013-322	50,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
5	REVESTIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL/VARIAS	2013-325	500,000	4.1%	-	0.0%	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	1	-	0.0%
6	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	2013-108	75,093	0.6%	-	0.0%	EVENTO	1	-	0.0%
7	GASTOS INDIRECTOS	2013-116	367,364	3.0%	48,000	0.4%	INFORME	1	-	0.0%
8	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO	2013-324	19,030	0.2%	19,030	0.2%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1	1	100.0%
9	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 3 AULAS DIDÁCTICAS EN LA E.T.V. EMILIANO ZAPATA	2013-321	64,858	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	178	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO (CONTINUACION)	2013-123	20,220	0.2%	-	0.0%	ESTACIONES	1	-	0.0%
11	SUPERVION Y SEGUIMIENTO (CONTRALORIA)	2013-124	24,490	0.2%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
12	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL AL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	2013-318	98,252	0.8%	-	0.0%	SISTEMA/DOCUMENTO	1	-	0.0%
13	COMPRA DE LOTE DE PINTURA PARA DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	2013-322	50,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
14	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. FIDEL VELÁZQUEZ	2013-323	25,075	0.2%	25,075	0.2%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	-	-	0.0%
15	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL AL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	2013-318	98,252	0.8%	-	0.0%	SISTEMA/DOCUMENTO	1	-	0.0%
16	REVESTIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL/VARIAS	2013-325	500,000	4.1%	-	0.0%	M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN	1	-	0.0%
17	SUPERVION Y SEGUIMIENTO (CONTRALORIA)	2013-124	24,490	0.2%	-	0.0%	INFORME	1	-	0.0%
18	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO	2013-324	19,030	0.2%	19,030	0.2%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1	1	100.0%
19	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	2013-108	75,093	0.6%	-	0.0%	EVENTO	1	-	0.0%
20	REHABILITACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	2013-326	93,589	0.8%	8,000	0.1%	METROS	180	90	50.1%
21	REHABILITACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	2013-326	93,589	0.8%	8,000	0.1%	METROS	180	90	50.1%
22	GASTOS INDIRECTOS	2013-116	367,364	3.0%	48,000	0.4%	INFORME	1	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE FOSA DE LIXIVIADOS EN RELLENO SANITARIO (CONTINUACION)	2013-123	20,220	0.2%	19,600	0.2%	ESTACIONES	1	1	60.0%
24	ADQUISICIÓN Y CREACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2013-110	71,564	0.6%	-	0.0%	LOTE	1	-	0.0%



Estado
Municipio

SAN LUIS POTOSÍ
EL NARANJO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 12,245,471

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,912,838	32.0%	306,660	2.5%		738	184	24.9%
25	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR QUE ABASTECE LAS COMUNIDADES DE LOS ÁLAMOS DE ABAJO, LA CONCEPCIÓN Y EL LIMONAL	2013-320	111,500	0.9%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	1	-	0.0%
26	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 3 AULAS DIDÁCTICAS EN LA E.T.V. EMILIANO ZAPATA	2013-321	64,858	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	178	-	0.0%
27	CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO	2013-122	435,384	3.6%	86,850	0.7%	RELLENO SANITARIO	1	0	25.0%
28	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR QUE ABASTECE LAS COMUNIDADES DE LOS ÁLAMOS DE ABAJO, LA CONCEPCIÓN Y EL LIMONAL	2013-320	111,500	0.9%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	1	-	0.0%