



Estado
Municipio

TABASCO
BALANCÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

59,999,692

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			40,373,825	67.3%	-	0.0%		32,112	-	0.0%
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	OP22	1,889,587	3.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,510	-	0.0%
2	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	-	1,004,502	1.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	OP18	2,318,412	3.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	4,434	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	OP15	2,443,119	4.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,512	-	0.0%
5	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	OP26	2,485,349	4.1%	-	0.0%	POSTE	36	-	0.0%
6	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	AD18	1,199,994	2.0%	-	0.0%	OTROS	-	-	0.0%
7	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	OP020	1,832,868	3.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	6	-	0.0%
8	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	OP21	1,077,864	1.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
9	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	OP17	1,560,218	2.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	6	-	0.0%
10	OP19	OP19	1,574,290	2.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
11	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	OP25	1,494,025	2.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
12	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	OP29	639,377	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
13	OP 12 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTIO	OP12	755,474	1.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
14	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	OP30	281,813	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	359	-	0.0%
15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	OP28	1,071,640	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,579	-	0.0%
16	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	OP35	1,488,722	2.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
17	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO MPAL (RAMO 33)	GO19	1,800,000	3.0%	-	0.0%	OPERACIÓN	1	-	0.0%
18	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	OP34	687,645	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
19	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	OP32	427,721	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	OP14	823,838	1.4%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,371	-	0.0%
21	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	OP23	2,480,503	4.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	7,704	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	OP31	1,491,980	2.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	296	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	OP27	2,144,785	3.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,921	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO,	OP11	2,478,460	4.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	6,900	-	0.0%
25	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	OP24	1,717,374	2.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	OP13	705,078	1.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	429	-	0.0%
27	OP16	OP16	2,499,187	4.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%



Estado **TABASCO**
 Municipio **CÁRDENAS**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **148,624,048**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			148,624,043	100.0%	612,615	0.4%		6	-	0.0%
1	RECURSOS POR APLICAR RAMO033 FIII 2013 (PROYECTO BOLSA)	04004	141,192,841	95.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INFOMRATICA (2% FONDO III)	08007	2,100,000	1.4%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
3	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 033	28001	4,458,721	3.0%	612,615	0.4%	ACCIÓN	1	-	0.0%
4	EQUIPAMIENTO DIVERSOS 2%	28004	354,881	0.2%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
5	CURSO DE CAPACITACION	28005	100,000	0.1%	-	0.0%	CAPACITACIÓN	1	-	0.0%
6	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 2%	28003	417,600	0.3%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%



Estado
Municipio

TABASCO
CENTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 65,023,548

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			65,023,546	100.0%	-	0.0%		65,023,546	-	0.0%
1	CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN ESTRUCTURA REGIONAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA.	OP0022	2,171,193	3.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2,171,193	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL VENERANDA GARCIA LUCIANO (COL. QUINTA MARIA)	OP0023	529,358	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	529,358	-	0.0%
3	APORTACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO AL CONVENIO CON (C.D.I.) COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	IS0129	2,000,000	3.1%	-	0.0%	ACCIÓN	2,000,000	-	0.0%
4	ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL RAMO 33 FIII (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	GC0042	1,950,706	3.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1,950,706	-	0.0%
5	PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) ASIGNACION ANUAL 2013	GC0046	58,372,289	89.8%	-	0.0%	ACCIÓN	58,372,289	-	0.0%



Estado **TABASCO**
Municipio **CENTRO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **42,127,544**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			42,127,546	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	EROGACIONES IMPREVISTAS	130	42,127,546	100.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%



Estado **TABASCO**
 Municipio **COMALCALCO**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **100,391,848**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			100,391,850	100.0%	330,384	0.3%		2	0	4.5%
1	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III 2013	GC044	97,595,449	97.2%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
2	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III FONDOIII FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI	GC046	2,796,401	2.8%	330,384	0.3%	ACCIÓN	1	0	9.0%



Estado
Municipio

TABASCO
CUNDUACÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 40,490,100

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		40,490,101	100.0%	230,220	0.6%		2	0	9.5%
1	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PRESUPUESTO PROGRAMABLE)	GC080	39,275,398	97.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
2	OPERATIVIDAD DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)	GC035	1,214,703	3.0%	230,220	0.6%	ACCIÓN	1	0	19.0%



Estado **TABASCO**
Municipio **EMILIANO ZAPATA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **12,854,857**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,854,857	100.0%	-	0.0%		5,000	-	0.0%
1	RECURSOS ASIGNADOS DEL FONDO III PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	001	12,854,857	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,000	-	0.0%



Estado
Municipio

TABASCO
HUIMANGUILLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 103,362,096

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		103,362,093	100.0%	56,500	0.1%		2	0	12.5%
1	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA (INDIRECTOS 3%)	GC-058	3,100,862	3.0%	56,500	0.1%	ACCIÓN	1	0	25.0%
2	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS ASIGNACION ANUAL RAMO 33 FISM	GC-051	100,261,231	97.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%



Estado **TABASCO**
Municipio **JALAPA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **10,597,425**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,597,425	100.0%	64,777	0.6%		10,597,425	95,377	0.9%
1	GASTOS DE OPERACION DE COORDINACION GENERAL DEL RAMO 33	GC0023	317,923	3.0%	64,777	0.6%	PESOS	317,923	95,377	30.0%
2	DESARROLLO INSTITUCIONAL	GC0004	10,279,502	97.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	10,279,502	-	0.0%



Estado **TABASCO**
 Municipio **JALPA DE MÉNDEZ**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **19,666,138**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,666,137	100.0%	22,208	0.1%		2	-	0.0%
1	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FONDO III NORMAL)	U006	19,076,153	97.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
2	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA	M033	589,984	3.0%	22,208	0.1%	ACCIÓN	1	-	0.0%



Estado **TABASCO**
Municipio **JONUTA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **48,745,116**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			48,745,116	100.0%	374,755	0.8%		1	-	0.0%
1	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	P541	48,745,116	100.0%	374,755	0.8%	OTROS	1	-	0.0%



Estado **TABASCO**
Municipio **MACUSPANA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **85,694,536**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,694,539	100.0%	-	0.0%		2	-	0.0%
1	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III EJERCICIO 2013	K150-004	-	0.0%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%
2	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR, FONDO III 2013	K150-001	85,694,539	100.0%	-	0.0%	PROGRAMA	1	-	0.0%



Estado **TABASCO**
Municipio **NACAJUCA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **15,665,712**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,665,712	100.0%	-	0.0%		1	-	0.0%
1	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR (FONDO III)	CRM003	15,665,712	100.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%



Estado
Municipio

TABASCO
TACOTALPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

73,165,928

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			73,165,931	100.0%	-	0.0%		95	62	65.2%
1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	046-K149	37,212	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
2	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	086-K149	64,146	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
3	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	037-K149	5,176	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
4	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	015-K149	10,691	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
5	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	019-K149	18,646	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
6	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	093-K142	648,504	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
7	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	050-K149	29,527	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
8	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	070-K149	33,714	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
9	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	040-K149	26,224	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
10	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	103-K142	2,309,701	3.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100.0%
11	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	069-K149	23,449	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
12	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	072-K149	104,676	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
13	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	024-K149	21,569	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
14	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO	096-K144	331,956	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100.0%
15	REABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	023-K149	40,173	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
16	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	066-K149	29,264	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
17	REABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	016-K149	20,410	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
18	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	057-K149	31,812	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
19	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	041-K149	15,137	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
20	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	091-K149	1,020,846	1.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
21	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	056-K149	40,592	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
22	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	055-K149	19,220	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
23	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	053-K149	13,811	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
24	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	026-K149	16,540	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
25	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	027-K149	25,195	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
26	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	017-K149	17,287	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
27	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	105-K144	460,981	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
28	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	102-K142	839,713	1.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
29	H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	047-K149	32,447	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
30	REHABILITACION DE ALUMBRADA PUBLICO	075-K149	15,724	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
31	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	018-K149	22,092	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
32	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	043-K149	17,222	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
33	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	044-K149	63,475	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%



Estado
Municipio

TABASCO
TACOTALPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

73,165,928

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			73,165,931	100.0%	-	0.0%		95	62	65.2%
34	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	089-K149	1,068,241	1.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
35	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	080-K149	20,621	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
36	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	082-K149	33,133	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
37	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	067-K149	26,958	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
38	REABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	013-K149	12,899	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
39	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	083-K149	15,498	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
40	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	076-K149	15,536	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
41	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	033-K149	19,503	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
42	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	098-K149	1,193,503	1.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
43	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	090-K149	723,900	1.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
44	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	100-K144	533,056	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
45	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	062-K149	16,148	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
46	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	061-K149	82,776	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
47	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	077-K149	39,297	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
48	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	012-K149	36,624	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
49	PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	088-K149	596,960	0.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
50	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	035-K149	52,042	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
51	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SHOTAL	030-K149	9,627	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
52	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO MADERO	060-K149	13,634	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
53	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	029-K149	41,594	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
54	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	068-K149	39,250	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
55	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	059-K149	7,930	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
56	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	052-K149	48,249	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
57	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	065-K149	26,358	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
58	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	101-K144	448,758	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
59	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	064-K149	29,349	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
60	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA ISABEL	078-K149	21,431	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
61	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	011-K149	16,251	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
62	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO	095-K144	6,510,223	8.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
63	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	092-K149	897,981	1.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
64	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	081-K149	109,240	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
65	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	071-K149	18,664	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
66	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	097-K142	442,680	0.6%	-	0.0%	VIVIENDA	0	1	1000.0%



Estado
Municipio

TABASCO
TACOTALPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

73,165,928

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			73,165,931	100.0%	-	0.0%		95	62	65.2%
67	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	009-K149	40,459	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
68	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	048-K149	95,944	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
69	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	028-K149	21,323	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
70	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	036-K149	26,532	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
71	REABILITACION DE CAMINO RURAL	099-K144	501,618	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
72	PROYECTO GENERALIZADO POR PROGRAMAS A REALIZAR	M999-19-002-F32	50,371,013	68.8%	-	0.0%	UNIDAD DE INFORMACIÓN	-	-	0.0%
73	REABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	022-K149	46,098	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
74	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	058-K149	17,766	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
75	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	085-K149	39,907	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
76	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	021-K149	18,762	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
77	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	104-K143	506,935	0.7%	-	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	1	1	100.0%
78	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	034-K149	15,508	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
79	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	049-K149	20,994	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
80	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	079-K149	34,353	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
81	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	010-K149	22,085	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
82	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	084-K149	73,821	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
83	REABILITACION DE CAMINO COSECHERO	106-K144	193,854	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
84	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	045-K149	101,022	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
85	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	054-K149	26,404	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
86	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	031-K149	16,134	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
87	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	039-K149	14,418	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
88	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	038-K149	38,642	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
89	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	094-K144	1,145,937	1.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1	1	100.0%
90	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	025-K149	37,220	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
91	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	074-K149	46,702	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
92	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	032-K149	10,625	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
93	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	051-K149	8,586	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
94	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	042-K149	19,154	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
95	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	014-K149	37,965	0.1%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%
96	REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	063-K149	21,616	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	-	0.0%
97	REABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	020-K149	19,488	0.0%	-	0.0%	LUMINARIA	1	1	100.0%



Estado **TABASCO**
 Municipio **TEAPA**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **13,547,632**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,547,632	100.0%	-	0.0%		2	-	0.0%
1	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FIII-2013)	P063-04-002	13,141,203	97.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%
2	GASTOS DE OPERACION DEL FISM	M999-19-001	406,429	3.0%	-	0.0%	SERVICIO	1	-	0.0%



Estado
Municipio

TABASCO
TENOSIQUE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 33,562,856

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,562,856	100.0%	-	0.0%		4	1	25.0%
1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	OP005	459,124	1.4%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	-	0.0%
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	OP004	1,593,884	4.7%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100.0%
3	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISM 2013 (GASTOS INDIRECTOS)	GC043	1,006,886	3.0%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
4	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2013	GC035	30,502,962	90.9%	-	0.0%	ACCIÓN	1	-	0.0%