



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ACATLÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 1,142,606

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,557,604</b>	<b>136.3%</b>	<b>76,685</b>	<b>6.7%</b>		<b>307</b>	<b>1</b>	<b>0.2%</b>
1	PREVENCION PRESUPUESTARIA (INCREMENTOS)	2013002005	120,925	10.6%	-	0.0%	OTROS	1	-	0.0%
2	MANTENIMIENTO, CONSERVACION YREVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO CAINO E. CARRET. EST. BANDERILLA-LUZ BELLA-EL CERRO DEL ZOPILOTE 2A ETAPA	2013002001	76,685	6.7%	76,685	6.7%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
3	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACATLAN-EL BORDO PIE DE LA CUESTA	2013002002	414,997	36.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
4	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACATLAN-EL BORDO PIE DE LA CUESTA	2013002002	414,997	36.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE S/NOMBRE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARR. ESTATAL EN LA ACBECERA MUNICIPAL	2013002004	120,000	10.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	250	-	0.0%
6	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2013002003	410,000	35.9%	-	0.0%	OBRA	50	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ACTOPAN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 20,322,310

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,828,875</b>	<b>28.7%</b>	<b>1,142,345</b>	<b>5.6%</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>18.0%</b>
1	PAGO DE CREDITO BANOBRAS	2013004013	5,328,875	26.2%	1,065,775	5.2%	METROS CUADRADOS	1	0	20.0%
2	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	2013004012	500,000	2.5%	76,570	0.4%	OTROS	1	0	16.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ALTOTONGA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **55,377,548**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,182,399</b>	<b>7.6%</b>	<b>2,551,223</b>	<b>4.6%</b>		<b>4,123</b>	<b>1,376</b>	<b>33.4%</b>
1	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESC. TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE: 30DTV1957P, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO MORENO	2013011032	325,000	0.6%	214,183	0.4%	OTROS	1	1	50.0%
2	REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, CLAVE: 30EPR0161C, EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTECO	-	160,000	0.3%	160,000	0.3%	AULA	6	4	70.0%
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROL. DE RAFAEL VERA DE CORDOVA, DE LA CABECERA MUNICIPAL	2013011009	2,200,000	4.0%	1,095,476	2.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,815	726	40.0%
4	REHABILITACIÓN DE LA CALLE DÍAZ MIRÓN, BARRIO EL PARAISO, DE LA CABECERA MUNICIPAL	2013011042	360,000	0.7%	200,000	0.4%	METROS CUADRADOS	900	225	25.0%
5	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLALPOALAN	2013011001	234,399	0.4%	234,399	0.4%	METRO LINEAL	1,400	420	30.0%
6	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN LA EXPLANADA DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 30EPR0141P, EN LA LOCALIDAD DE MAZAPA	2013011040	303,000	0.5%	145,000	0.3%	OTROS	1	0	12.0%
7	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: EL TEMPLO-CAMPO DE FÚTBOL, SECC. 1°, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	2013011049	600,000	1.1%	502,165	0.9%	KILÓMETROS	0	0	14.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ATZALAN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

50,383,352

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>14,384,160</b>	<b>28.5%</b>	<b>6,761,327</b>	<b>13.4%</b>		<b>3,906</b>	<b>676</b>	<b>17.3%</b>
1	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	20122013026	740,000	1.5%	370,000	0.7%	KILÓMETROS	1	0	5.1%
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD SAN CRISTOBAL ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA AL HOSPITAL COL. DANTE DELGADO	2013022009	1,130,448	2.2%	565,224	1.1%	METROS CUADRADOS	879	176	20.0%
3	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL	2013022032	530,691	1.1%	212,276	0.4%	KILÓMETROS	0	0	19.1%
4	REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL PALMARCILLO-PUENTE IXCUICULT	2013022029	1,900,000	3.8%	950,000	1.9%	KILÓMETROS	4	0	10.0%
5	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PAHUAHUECA SANTA ELENA	2013022024	415,981	0.8%	166,392	0.3%	KILÓMETROS	1	0	5.6%
6	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES COLONIA BUENA VISTA	2013022016	610,041	1.2%	305,020	0.6%	METROS CUADRADOS	449	45	10.0%
7	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO RURAL TAZOLAPA-PINO SOLO	2013022025	590,000	1.2%	236,000	0.5%	KILÓMETROS	1	0	20.0%
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	2013022011	570,139	1.1%	228,056	0.5%	METROS CUADRADOS	669	67	10.0%
9	REEHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO RURAL TEXCAPA-CHACHALACAS-ZAPOTITLAN	2013022021	2,605,995	5.2%	1,302,997	2.6%	KILÓMETROS	11	2	15.0%
10	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	2013022042	951,866	1.9%	343,105	0.7%	PAGO	1	0	25.0%
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DE CALLE PRINCIPAL	2013022010	619,822	1.2%	247,929	0.5%	METROS CUADRADOS	498	50	10.0%
12	REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO AL SALON SOCIAL DE LA COMUNIDAD	2013022033	114,046	0.2%	57,023	0.1%	KILÓMETROS	0	0	30.0%
13	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL ENTRE EL RINCON Y CARRETERA TLAPACOYAN-PLAN DE ARROYOS.	2013022034	158,694	0.3%	63,477	0.1%	KILÓMETROS	0	0	37.5%
14	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	2013022015	208,836	0.4%	104,418	0.2%	METROS CUADRADOS	383	134	35.0%
15	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO EL CRUCERO-EL RODEO.	2013022040	1,852,571	3.7%	926,285	1.8%	KILÓMETROS	1	0	20.0%
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ	2013022008	1,291,134	2.6%	645,567	1.3%	METROS CUADRADOS	977	196	20.0%
17	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONSERRAT	2013022013	93,896	0.2%	37,558	0.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	29	6	20.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
CATEMACO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 38,216,040

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>17,377,597</b>	<b>45.5%</b>	<b>8,664,594</b>	<b>22.7%</b>		<b>10,478</b>	<b>9,935</b>	<b>94.8%</b>
1	2013033014.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	2013033014	208,000	0.5%	129,926	0.3%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50.0%
2	2013033104.- ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS FISM	2013033104	697,890	1.8%	694,882	1.8%	PROYECTO	40	40	100.0%
3	2013033001.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES CALLE LAZARO CARDENAS	2013033001	1,350,000	3.5%	1,186,146	3.1%	METROS CUADRADOS	6,565	6,565	100.0%
4	2013033021.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DESVIACION A AMPLIACION LIMON	2013033021	240,000	0.6%	122,976	0.3%	KILÓMETROS	2	1	50.0%
5	2013033002.- REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR	2013033002	430,657	1.1%	428,801	1.1%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100.0%
6	2013033012.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO CATEMACO	2013033012	513,000	1.3%	150,004	0.4%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50.0%
7	2013033100.- PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	2013033100	763,066	2.0%	153,000	0.4%	ACCIÓN	1	0	30.0%
8	2013033101.- GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRAS	2013033101	741,487	1.9%	122,000	0.3%	PAGO	1	0	30.0%
9	2013033013.- CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS	2013033013	87,000	0.2%	65,002	0.2%	M2, SANITARIOS	1	1	100.0%
10	2013033006.- REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	2013033006	264,049	0.7%	262,911	0.7%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100.0%
11	2013033042.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL CATEMACO - EL ACUYAL	2013033042	382,243	1.0%	380,596	1.0%	KILÓMETROS	4	4	100.0%
12	2013033043.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL OLOTEPEC - EL CARACOL	2013033043	350,536	0.9%	349,025	0.9%	KILÓMETROS	3	3	100.0%
13	2013033018.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL REAL - LA BARRA	2013033018	508,000	1.3%	436,822	1.1%	KILÓMETROS	5	5	100.0%
14	2013033102.- PAGO DE DEUDA PUBLICA: ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FAIS	2013033102	8,478,669	22.2%	2,543,601	6.7%	PAGO	1	0	25.0%
15	2013033023.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE JUAN NEPER	2013033023	750,000	2.0%	697,553	1.8%	METROS CUADRADOS	3,560	3,204	90.0%
16	2013033010.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TELESECUNDARIA	2013033010	237,000	0.6%	232,513	0.6%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100.0%
17	2013033011.- CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 01	2013033011	261,000	0.7%	259,244	0.7%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
18	2013033017.- CONSTRUCCION DE CUNETAS	2013033017	735,000	1.9%	154,110	0.4%	M2, CUNETAS	260	78	30.0%
19	2013033035.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DESVIACION A MIGUEL HIDALGO	2013033035	380,000	1.0%	295,482	0.8%	KILÓMETROS	4	4	100.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
CAZONES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 23,169,022

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,113,380</b>	<b>4.8%</b>	<b>170,682</b>	<b>0.7%</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>25.0%</b>
1	DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	2013034072	463,380	2.0%	105,682	0.5%	ACCIÓN	1	0	25.0%
2	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	2013034073	650,000	2.8%	65,000	0.3%	PAGO	1	0	25.0%



Estado VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 Municipio CERRO AZUL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 11,959,990

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,003,683</b>	<b>25.1%</b>	<b>901,105</b>	<b>7.5%</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>
1	PAGO DEL PRESTAMO BANOBRAS	2013035515	3,003,683	25.1%	901,105	7.5%	METROS	1	1	100.0%



Estado VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 Municipio COLIPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 5,363,520

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>297,351</b>	<b>5.5%</b>	<b>297,351</b>	<b>5.5%</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>
1	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO COL. TEODORO A. DEHESA-LA PIEDRILLA (TRAMOS AISLADOS)	2013043010	297,351	5.5%	297,351	5.5%	KILÓMETROS	4	4	100.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
CÓRDOBA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

60,203,092

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>21,100,397</b>	<b>35.0%</b>	<b>6,268,766</b>	<b>10.4%</b>		<b>17,310</b>	<b>820</b>	<b>4.7%</b>
1	PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE PIEDRA EN CALLE 27, ENTRE AVENIDA 47BIS Y ARROYO, COL. GOMEZ MORIN	2013045033	581,120	1.0%	174,336	0.3%	METRO CUADRADO	776	16	2.0%
2	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR MARIANO SALAS, MANZANA 25, COLONIA COLORINES	2013045063	395,824	0.7%	118,747	0.2%	METRO CUADRADO	210	6	3.0%
3	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO (INCLUYE ESCALERA) EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO M. DE LA LLAVE, COLONIA AGUILLON GUZMAN	2013045007	392,531	0.7%	117,759	0.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30.0%
4	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN UN ANDADOR, ENTRE MANZANA 36, DIF Y EL MOLINO, COLONIA COLORINES	2013045023	837,921	1.4%	229,614	0.4%	METROS CUADRADOS	855	26	3.0%
5	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ALAMOS DEL KILOMTERO 0+000 AL 0+165, COL. VILLA LOS FRESNOS	2013045028	764,537	1.3%	226,632	0.4%	METRO CUADRADO	924	28	3.0%
6	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ANDADOR 1, MANZANA 28, COLONIA COLORINES	2013045024	565,286	0.9%	213,906	0.4%	METRO CUADRADO	387	116	30.0%
7	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, COMUNIDAD LAGUNILLA	2013045053	249,100	0.4%	74,730	0.1%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	2.0%
8	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, COMUNIDAD SAN JOSE DE TAPIA	2013045045	517,299	0.9%	115,274	0.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	2.0%
9	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COMUNIDAD SAN RAFAEL CALERIA	2013045009	254,338	0.4%	76,301	0.1%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	18.0%
10	CONSTRUCCION DE DOS ANDADORES EN LA COLONIA JAZMIN	2013045022	520,000	0.9%	156,000	0.3%	METROS CUADRADOS	400	8	2.0%
11	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ANDADOR UBICADO JUNTO AL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA ANTORCHISTA, SECCION C	2013045021	150,000	0.2%	45,000	0.1%	METRO CUADRADO	224	7	3.0%
12	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MURO DE CONTENSION EN PRIVADA CALLE 37 Y AV. 9A, COLONIA LA MODERNA	2013045025	668,458	1.1%	182,310	0.3%	METRO CUADRADO	440	22	5.0%
13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y EXPLANADA CIVICA EN TELEBACHILLERATO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE TAPIA	2013045008	274,973	0.5%	82,492	0.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	35.0%
14	PAVIMENTACION ASFALTICA EN PROLONGACION CALLE 6, AVENIDA 48, ENTRE PROLONGACION CALLE 6 Y 6B, ENTRE AVENIDA 12 Y AVENIDA 20, COL. LOS CARRILES	2013045006	516,395	0.9%	154,919	0.3%	METRO CUADRADO	735	147	20.0%
15	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ANDADOR 1, MANZANA 30, COLONIA COLORINES	2013045020	705,093	1.2%	211,080	0.4%	METRO CUADRADO	745	37	5.0%
16	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET, COLONIA ESMERALDA	2013045011	173,955	0.3%	52,187	0.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	70.0%
17	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CAMPECHE, ENTRE MANZANA 7A Y 8, COLONIA FRATERNIDAD	2013045030	1,112,066	1.8%	332,604	0.6%	METRO CUADRADO	967	29	3.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
CÓRDOBA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

60,203,092

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>21,100,397</b>	<b>35.0%</b>	<b>6,268,766</b>	<b>10.4%</b>		<b>17,310</b>	<b>820</b>	<b>4.7%</b>
18	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM. 0+078 AL 0+251, AMPLIACION ZACATEPEC, COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE	2013045029	1,383,297	2.3%	413,837	0.7%	METRO CUADRADO	1,030	41	4.0%
19	RHABILITACION DE LOSA DE AULA, PISO DE LOSETA EN AULA DE MEDIOS E IMPERMEABILIZACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, COMUNIDAD LAGUNILLA	2013045013	67,861	0.1%	48,246	0.1%	OTROS	1	0	45.0%
20	PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA 16-A, ENTRE CALLE 25 Y BOULEVARD USBI, RESERVA AGUSTIN MILLAN	2013045003	1,913,689	3.2%	567,374	0.9%	METRO CUADRADO	2,687	81	3.0%
21	CERCADO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS CORDOBA 2000, UNIDAD CORDOBA 2000	2013045042	436,727	0.7%	131,018	0.2%	OTROS	2	0	2.0%
22	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA DE CALLE 37 Y AV. 5, COLONIA LA MODERNA	2013045026	482,854	0.8%	200,688	0.3%	METRO CUADRADO	490	98	20.0%
23	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN COLONIA LOS ROBLES	2013045018	150,000	0.2%	45,000	0.1%	METRO LINEAL	6	5	80.0%
24	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y ANEXO A LA DIRECCION, JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET, UNIDAD ERASTO PORTILLA	2013045041	471,687	0.8%	141,506	0.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	2.0%
25	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA PRINCIPAL ENTRE EL TREBOL Y CALLE 6, COL. LA LUZ FRANCISCO I. MADERO	2013045005	919,022	1.5%	252,095	0.4%	METROS CUADRADOS	1,058	21	2.0%
26	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL COBAEV NUM. 46, COLONIA ANTORCHISTA	2013045015	578,893	1.0%	173,668	0.3%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	10.0%
27	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ENTRE MANZANAS 25 Y 26, COLONIA COLORINES	2013045017	773,181	1.3%	231,306	0.4%	METRO CUADRADO	616	31	5.0%
28	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN COLONIA UNION	2013045019	150,000	0.2%	45,000	0.1%	METRO LINEAL	6	5	80.0%
29	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS TONATIUH, COLONIA SAN ROMAN	2013045012	87,026	0.1%	26,108	0.0%	OTROS	1	1	99.0%
30	PAVIMENTACION CON SUELO CEMENTO EN CALLE 33-A, COLONIA JARDINES DEL SUR	2013045002	1,161,105	1.9%	344,456	0.6%	METROS CUADRADOS	1,325	26	2.0%
31	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRES ANDADORES DE LA COLONIA LA JOYA	2013045016	1,362,892	2.3%	355,974	0.6%	METRO CUADRADO	1,041	21	2.0%
32	PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA DEL FFCC, COLONIA SANTA ISABEL	2013045036	2,483,267	4.1%	728,599	1.2%	METRO CUADRADO	2,377	48	2.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
CUICHAPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **7,525,446**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,128,878</b>	<b>28.3%</b>	<b>1,147,133</b>	<b>15.2%</b>		<b>2,818</b>	<b>1,752</b>	<b>62.2%</b>
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES (TERCERA ETAPA)	2013053002	626,759	8.3%	188,027	2.5%	METROS CUADRADOS	828	124	15.0%
2	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS BRISAS	2013053018	100,000	1.3%	100,000	1.3%	M2, CUNETAS	212	212	100.0%
3	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV.9 CALLE 3 Y 1. Y VIAS DEL FERRO CARRIL	2013053015	380,420	5.1%	209,350	2.8%	METRO LINEAL	288	231	80.2%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3. EN LA ANTORCHA	2013053001	490,353	6.5%	490,353	6.5%	METROS CUADRADOS	728	728	100.0%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUNTO AL CAMPO	2013053005	531,346	7.1%	159,403	2.1%	METROS CUADRADOS	761	457	60.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
CHONTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 19,786,474

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>273,230</b>	<b>1.4%</b>	<b>34,523</b>	<b>0.2%</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>53.5%</b>
1	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELA TELEBACHILLERATO LAS CANOAS CLAVE:30ETH1030X	2013063132	17,500	0.1%	17,500	0.1%	SALÓN	1	1	100.0%
2	GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISION INTERNA)	2013063148	255,730	1.3%	17,023	0.1%	PAGO	1	0	7.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
EMILIANO ZAPATA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

28,440,726

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>15,870,000</b>	<b>55.8%</b>	<b>7,085,769</b>	<b>24.9%</b>		<b>21,043</b>	<b>7,947</b>	<b>37.8%</b>
1	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIOS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA SALVADOR DIAZ MIRON	2013066004	800,000	2.8%	240,000	0.8%	METROS CUADRADOS	600	20	3.3%
2	PAVIMENTACION DE LA CALLE URIBE (SEGUNDA ETAPA)	2013066017	1,000,000	3.5%	299,973	1.1%	METROS CUADRADOS	3,000	300	10.0%
3	REHABILITACION DE UN SISTEMA DE BOMBEO	2013066001	450,000	1.6%	146,957	0.5%	SISTEMA	1	0	10.0%
4	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA COLONIA LAS GRANJAS (SEGUNDA ETAPA)	2013066003	300,000	1.1%	89,913	0.3%	METRO LINEAL	250	25	10.0%
5	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. EL PEDREGAL	2013066029	420,000	1.5%	116,550	0.4%	METROS	600	60	10.0%
6	PAVIMENTACION DE LA CALLE PINCIPAL (SEGUNDA ETAPA)	2013066015	1,200,000	4.2%	1,041,921	3.7%	METROS CUADRADOS	2,400	2,160	90.0%
7	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A EL LENCERO	-	500,000	1.8%	491,619	1.7%	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100.0%
8	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	2013066032	300,000	1.1%	288,546	1.0%	METROS	500	500	100.0%
9	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	2013066031	300,000	1.1%	90,000	0.3%	M2, MURO DE CONTENCIÓN	60	5	8.0%
10	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	2013066019	1,000,000	3.5%	299,700	1.1%	METROS CUADRADOS	3,000	1,050	35.0%
11	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO (TANQUE VIEJO)	2013066018	1,000,000	3.5%	299,925	1.1%	METROS CUADRADOS	1,300	104	8.0%
12	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE BUGAMBILIAS (PARTICIPACION DE CONADGUA - MUNICIPIO)	2013066006	1,200,000	4.2%	1,200,000	4.2%	PLANTA	1	1	100.0%
13	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL BOULEVARD	2013066021	450,000	1.6%	407,249	1.4%	METROS CUADRADOS	800	800	100.0%
14	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA CLINICA (SEGUNDA ETAPA)	2013066007	750,000	2.6%	225,000	0.8%	METROS CUADRADOS	900	90	10.0%
15	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	2013066012	1,000,000	3.5%	299,981	1.1%	METROS CUADRADOS	1,500	120	8.0%
16	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA	2013066030	250,000	0.9%	75,000	0.3%	METROS	150	12	8.0%
17	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTANISLAO SARMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	2013066008	700,000	2.5%	202,209	0.7%	METROS CUADRADOS	880	80	9.1%
18	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2013066022	1,000,000	3.5%	300,000	1.1%	METROS CUADRADOS	2,600	1,040	40.0%
19	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL PANTEON	2013066009	750,000	2.6%	225,000	0.8%	METROS CUADRADOS	1,000	80	8.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
EMILIANO ZAPATA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 28,440,726

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>15,870,000</b>	<b>55.8%</b>	<b>7,085,769</b>	<b>24.9%</b>		<b>21,043</b>	<b>7,947</b>	<b>37.8%</b>
20	REHABILITACION DEL CAMINO ESTANZUELA PASO GRANDE	2013066038	1,500,000	5.3%	446,826	1.6%	KILÓMETROS	1	0	6.2%
21	REHABILITACION DEL CAMINO PACHO NUEVO- MARCO ANTONIO MUÑOZ (TERCERA ETAPA)	2013066037	1,000,000	3.5%	299,400	1.1%	KILÓMETROS	1	0	40.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ESPINAL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 30,347,770

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>875,000</b>	<b>2.9%</b>	<b>462,500</b>	<b>1.5%</b>		<b>1,520</b>	<b>820</b>	<b>53.9%</b>
1	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN ESQUINA CON CALLE VICENTE GUERRERO	2013067007	125,000	0.4%	125,000	0.4%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	220	220	100.0%
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 5 DE FEBRERO, 5 DE MAYO, FRANCISCO VILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD	2013067012	750,000	2.5%	337,500	1.1%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,300	600	46.2%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
FORTÍN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 18,912,152

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>6,522,016</b>	<b>34.5%</b>	<b>3,100,633</b>	<b>16.4%</b>		<b>2,410</b>	<b>2,283</b>	<b>94.7%</b>
1	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA TLACOTENGO ENTRE CAMINO REAL PUEBLO DE LAS FLORES Y CAJA DE AGUA.	2013069001	1,802,407	9.5%	1,684,751	8.9%	METROS CUADRADOS	2,400	2,280	95.0%
2	PAGO DE DEUDA PUBLICA (BANOBRAS FAIS)	2013069021	4,719,609	25.0%	1,415,882	7.5%	PAGO	10	3	30.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
GUTIÉRREZ ZAMORA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 17,386,302

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,193,584</b>	<b>6.9%</b>	<b>801,292</b>	<b>4.6%</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15.0%</b>
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2013070002	1,193,584	6.9%	801,292	4.6%	SISTEMA	1	0	15.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
HUATUSCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

32,871,986

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>16,812,500</b>	<b>51.1%</b>	<b>4,268,483</b>	<b>13.0%</b>		<b>3,961</b>	<b>1,229</b>	<b>31.0%</b>
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	2013072007	817,500	2.5%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	667	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	2013072009	1,000,000	3.0%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	833	833	100.0%
3	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION ELOTEPEC	2013072002	4,800,000	14.6%	4,268,483	13.0%	POZO	1	1	100.0%
4	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2013072001	1,800,000	5.5%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA COLONIA CENTENARIO	2013072005	900,000	2.7%	-	0.0%	ALCANTARILLA	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 17 SUR	2013072003	950,000	2.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	500	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	2013072008	823,000	2.5%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	667	200	30.0%
8	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	2013072006	550,000	1.7%	-	0.0%	METROS LINEALES	15	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ	2013072011	882,000	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	650	195	30.0%
10	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE 46 SUR EN LA COLONIA RESERVA TERRITORIAL	2013072004	3,500,000	10.6%	-	0.0%	ALCANTARILLA	1	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	2013072010	790,000	2.4%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	625	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ISLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

25,408,396

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>19,589,224</b>	<b>77.1%</b>	<b>6,407,734</b>	<b>25.2%</b>		<b>9,248</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y GUILLERMO PRIETO, COL. LA GRAVERA	2013078217	227,122	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	409	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. RURAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPRI1830K	2013078231	320,000	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION	2013078224	106,926	0.4%	-	0.0%	POSTE	10	-	0.0%
4	INTRODUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MODULO DE SEGURIDAD SALIDA A PLAYA VICENTE	2013078223	85,743	0.3%	-	0.0%	POSTE	2	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAHTEMOC ENTRE LA LAGUNA Y NARCISO MENDOZA, COL. BENITO JUAREZ	2013078219	289,914	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	828	-	0.0%
6	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJN03962	2013078225	89,395	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
7	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MOSQUITO A LAS PARCELAS	2013078239	250,000	1.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0701I	2013078235	284,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN LA TELESECUNDARIA VICTOR BRAVO AHUJA CLAVE 30DTV1571M	2013078237	131,321	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
10	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA DE LA PARRA DE LA COL. COLOSIO	2013078205	593,788	2.3%	532,091	2.1%	METRO LINEAL	420	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y VICENTE GUERRERO, COL. LA LOMA	2013078218	416,796	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	441	-	0.0%
12	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DEL ENTRONQUE A LA CARRETERA ESTATAL ISLA-SANTIAGO TUXTLA AL GARRO DEL KM 0+000 AL 1+000	2013078244	2,000,000	7.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2013078208	150,503	0.6%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	250	-	0.0%
14	REHABILITACION DE SUBRASANTE EN EL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL ISLA-PLAYA VICENTE-LOMA ALTA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	2013078243	2,300,000	9.1%	1,928,251	7.6%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
15	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ORO VERDE-LOMA ALTA	2013078241	979,760	3.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	7	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ISLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

25,408,396

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>19,589,224</b>	<b>77.1%</b>	<b>6,407,734</b>	<b>25.2%</b>		<b>9,248</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
16	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN LA ESC. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30EPR1024G	2013078226	175,093	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
17	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA EN LA COL. NUEVO PARAISO	2013078221	1,747,055	6.9%	1,378,076	5.4%	POSTE	3	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CALLEJONES SIN NOMBRE ENTRE 5 DE FEBRERO Y LEYES DE REFORMA, COL. CETIS	2013078216	213,912	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	362	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2013078209	150,503	0.6%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	250	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2013078210	250,000	1.0%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	250	-	0.0%
21	REAHABILITACION DE CAMINO RURAL CUJULIAPAN	2013078242	579,760	2.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION CLAVE 30DTV/NC	2013078234	1,500,000	5.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
23	REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	2013078204	100,000	0.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
24	INTRODUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MODULO DE SEGURIDAD	2013078222	92,584	0.4%	-	0.0%	POSTE	2	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30EPR3759D	2013078230	105,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR1998Q DE LA COL. LA LOMA	2013078232	400,000	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
27	CONSTRUCCION DE BARDA EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DTV1358U	2013078236	136,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
28	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALEJANDRA ENTRE RICARDO GARCIA Y ARIANA COL SAN JUAN DE DIOS Y SAN JOSE	2013078206	356,444	1.4%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	693	-	0.0%
29	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO ANAYA ENTRE NAHUM TRESS Y TAURINO REYES, COL. BENITO JUAREZ	2013078213	292,557	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,928	-	0.0%
30	REAHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANASTACIO-EL MAGUIAL	2013078240	246,114	1.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	2	-	0.0%
31	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30KPR27327	2013078233	342,935	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ISLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 25,408,396

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>19,589,224</b>	<b>77.1%</b>	<b>6,407,734</b>	<b>25.2%</b>		<b>9,248</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
32	REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	2013078201	300,000	1.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
33	REAHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO POTRERO- A LAS PARCELAS	2013078238	166,273	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
34	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR1981Q	2013078227	80,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
35	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2013078207	180,604	0.7%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	300	-	0.0%
36	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PALMARES COL. LIMON DE GUERRERO	2013078220	128,758	0.5%	-	0.0%	POSTE	2	-	0.0%
37	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NAHUM TRESS ENTRE DANTE DELGADO Y ABASOLO COL. BENITO JUAREZ	2013078214	653,551	2.6%	520,580	2.0%	METROS CUADRADOS	1,311	-	0.0%
38	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GRILLITO CANTOR CLAVE 30DJNMO649X	2013078228	70,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
39	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR1986L	2013078103	772,415	3.0%	644,450	2.5%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
40	REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	2013078202	964,893	3.8%	787,515	3.1%	SISTEMA	1	-	0.0%
41	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE VALLARTA ENTRE IGNACIO ALDAMA Y JOSE MARIA MORELOS COL. LA LOMA.	2013078212	737,467	2.9%	616,771	2.4%	METROS CUADRADOS	993	-	0.0%
42	REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	2013078203	100,000	0.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
43	CONSTRUCCION DE MALLA PERIMETRAL EN EN CENTRO DE EDUCACION PRESCOLAR INTERCULTURAL BILINGE JAIME TORRES CLAVE 30DCC1487J	2013078229	150,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1	-	0.0%
44	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 14 DE DICIEMBRE Y FLORES MAGON, COL. CETIS	2013078215	372,038	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	756	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
IXHUATLÁN DEL SURESTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

7,088,149

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>8,288,142</b>	<b>116.9%</b>	<b>458,761</b>	<b>6.5%</b>		<b>8,288,142</b>	<b>458,761</b>	<b>5.5%</b>
1	REHABILITACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+177 EN LA COL. LIBERTAD	2013083012	197,640	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	197,640	-	0.0%
2	REHABILITACION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMELIA RIVEROLL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+225 EN LA COL. LIBERTAD	2013083011	127,436	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	127,436	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	2013083002	143,420	2.0%	-	0.0%	PLANTA	143,420	-	0.0%
4	CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y OBRAS AUXILIARES DEL CALLEJON ( POZO DE LA CAEV) EN LA COL. BARRIO ARRIBA	2013083015	475,378	6.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	475,378	-	0.0%
5	CONSTRUCCION PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ADYACENTE A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y DEL CALLEJON UBICADO ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y PROLONGACION CARRANZA EN LA COL. LAS PALOMAS	2013083014	160,253	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	160,253	-	0.0%
6	REHABILITACION DE TERRACERIAS DE LAS CALLES RUIZ CORTINEZ, 25 DE ABRIL Y EMILIANO ZAPATA	2013083004	985,727	13.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	985,727	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE ANTONIO DOVALI JAIME	2013083016	368,108	5.2%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	368,108	-	0.0%
8	REHABILITACION DE BANQUETAS DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E HILARIO C. SALAS (TRAMO ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y JOSE MARIA MORELOS) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+248 EN LA COL. CENTRO	2013083010	147,683	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	147,683	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE CAJON DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA) DEL ARROYO DE LA CALLE PROLONGACION HIDALGO EN LA COL. BARRIO ARRIBA	2013083003	535,174	7.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	535,174	-	0.0%
10	REHABILITACION DE LAS CALLES : MIGUEL HIDALGO,BENITO JUAREZ IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO DE LA LLAVE,GUTIERREZ ZAMORA,SOLIDARIDAD,18 DE MARZO, LUIS DONALDO COLOSIO,	2013083005	181,863	2.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	181,863	-	0.0%
11	: REHABILITACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIAS (TRAMO ENTRE LAS CALLES MAGNOLIA Y BUGAMBILIA) DEL KM. 0+028 AL KM. 0+093 EN LA COL. SANTA ROSA	2013083009	119,921	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	119,921	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LAS CALLES ALCATRAZ Y REHABILITACION DE BANQUETAS Y OBRAS AUXILIARES DE LA CALLE GARDENIAS EN LA COL. SANTA ROSA	2013083013	47,630	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	47,630	-	0.0%
13	REHABILITACION DEL CAMINO NANCHINTA-EL ZAPOTAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+940 EN EL EJIDO EL ZAPOTAL	2013083017	367,805	5.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	367,805	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
IXHUATLÁN DEL SURESTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

7,088,149

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>8,288,142</b>	<b>116.9%</b>	<b>458,761</b>	<b>6.5%</b>		<b>8,288,142</b>	<b>458,761</b>	<b>5.5%</b>
14	REHAB. BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRA. DE LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO DEL KM. 0+000 AL KM 0+400 Y DE LOS CALLEJONES UBICADOS EN LOS KM. 0+086 Y KM. 0+173 EN LA COL. CENTRO	2013083008	349,379	4.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	349,379	-	0.0%
15	REHABILITACION DE TERRACERIAS DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+204 EN EL EJIDO DANTE DELGADO Y LA CALLE SAN MIGUEL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+217 EN EL EJIDO LAS PALOMAS	2013083006	35,852	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	35,852	-	0.0%
16	ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PUBLICA BASICA)	2013083019	145,113	2.0%	-	0.0%	PROYECTO	145,113	-	0.0%
17	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PROGRAMA FAIS).	2013083021	2,293,806	32.4%	458,761	6.5%	PAGO	2,293,806	458,761	20.0%
18	CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS	2013083001	381,066	5.4%	-	0.0%	PLANTA	381,066	-	0.0%
19	REHABILITACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AMELIA RIVEROLL EN LA COL. LIBERTAD	2013083022	210,949	3.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	210,949	-	0.0%
20	REHABILITACION DEL CAMINO A PARCELAS DE CULTIVOS DEL KM. 2+000 AL KM. 3+340 EN EL EJIDO DANTE DELGADO	2013083018	76,184	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	76,184	-	0.0%
21	REHAB. DE BANQUETAS Y PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUEBLA, REHAB. DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO C. TABASCO Y PAV. CON CONCRETO HIDRA. DEL CJON PIPILA EN LA COL. LIBERTAD	2013083007	587,755	8.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	587,755	-	0.0%
22	SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS	2013083020	350,000	4.9%	-	0.0%	PAGO	350,000	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
JALACINGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

33,856,064

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,938,175,924</b>	<b>5724.8%</b>	<b>5,161,630</b>	<b>15.2%</b>		<b>36,327</b>	<b>7,483</b>	<b>20.6%</b>
1	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	2013088055	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	-	0.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL	2013088003	33,856,064	100.0%	395,922	1.2%	METROS CUADRADOS	3,000	900	30.0%
3	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE	2013088067	33,856,064	100.0%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
4	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRÓL. GPE. J. RODRÍGUEZ	2013088063	33,856,064	100.0%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
5	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ	2013088061	33,856,064	100.0%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR1125E	2013088040	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
7	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CIPRES	2013088033	33,856,064	100.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	380	-	0.0%
8	ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO	2013088071	33,856,064	100.0%	-	0.0%	POZOS	1	-	0.0%
9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL	2013088004	33,856,064	100.0%	577,984	1.7%	METROS CUADRADOS	2,390	1,200	50.2%
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA	2013088023	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,479	400	27.0%
11	PREVENSIÓN PRESUPUESTARIA	2013088210	2,220,070	6.6%	-	0.0%	PAGO	1	-	0.0%
12	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	2013088072	33,856,064	100.0%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
13	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA DE ALMACENAMIENTO (PARA HUAXTA Y VICENTE GUERRERO)	2013088073	33,856,064	100.0%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
14	REHABILITACIÓN DE MUROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA SANTIAGO CASTILLO FLORES CLAVE 30DTV0250W	2013088050	33,856,064	100.0%	-	0.0%	M2, BARDAS, CERCOS	1	-	0.0%
15	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	2013088032	33,856,064	100.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	210	-	0.0%
16	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30FTV0065Y	2013088038	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
17	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	2013088031	33,856,064	100.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	150	-	0.0%
18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR	2013088018	33,856,064	100.0%	470,364	1.4%	METROS CUADRADOS	935	850	90.9%
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE QUE VA AL PANTEÓN	2013088027	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	750	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
JALACINGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 33,856,064

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,938,175,924</b>	<b>5724.8%</b>	<b>5,161,630</b>	<b>15.2%</b>		<b>36,327</b>	<b>7,483</b>	<b>20.6%</b>
20	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR MIGUEL AGUILLÓN GUZMÁN CLAVE 30DJN0817T	2013088045	33,856,064	100.0%	-	0.0%	M2, PATIO	1	-	0.0%
21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL (DE MORELOS HACIA MIGUEL HIDALGO)	2013088002	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,800	-	0.0%
22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL	2013088001	33,856,060	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,391	-	0.0%
23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL	2013088008	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	536	-	0.0%
24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ CLAVE 30DTV1946J	2013088043	33,856,064	100.0%	-	0.0%	M2, PATIO	1	-	0.0%
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FCO. VILLA	2013088022	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	900	-	0.0%
26	ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO (PARA HUAXTA Y VICENTE GUERRERO)	2013088074	33,856,064	100.0%	-	0.0%	POZOS	1	-	0.0%
27	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 30KPR2505E	2013088205	2,220,070	6.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	-	0.0%
28	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30DJN2042N	2013088039	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	-	0.0%
29	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DJN2442J	2013088044	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	-	0.0%
30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE AMADO NERVO	2013088025	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,074	322	30.0%
31	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO AHUACATÁN CLAVE 30ETH0645M	2013088036	33,356,064	98.5%	184,164	0.5%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	60.0%
32	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 30ETV0281O	2013088048	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
33	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CAJA DE ALMACENAMIENTO	2013088070	33,856,064	100.0%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
34	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DJN1719Z	2013088042	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL	2013088006	33,856,064	100.0%	679,981	2.0%	METROS CUADRADOS	3,600	1,500	41.7%
36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2ª PRIVADA DE 5 DE MAYO	2013088024	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	942	-	0.0%
37	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EPAPA	2013088030	33,856,064	100.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	700	-	0.0%
38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ	2013088015	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	960	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
JALACINGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

33,856,064

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,938,175,924</b>	<b>5724.8%</b>	<b>5,161,630</b>	<b>15.2%</b>		<b>36,327</b>	<b>7,483</b>	<b>20.6%</b>
39	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LIC. MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30EPR1122H.	2013088041	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	-	0.0%
40	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y CONSTITUCIÓN	2013088060	33,856,064	100.0%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
41	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE	2013088066	33,856,064	100.0%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL	2013088009	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	-	-	0.0%
43	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	2013088075	33,856,064	100.0%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
44	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE	2013088065	33,856,064	100.0%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
45	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO VISTA HERMOSA CLAVE 30ETH08170	2013088035	33,856,064	100.0%	60,600	0.2%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	30.0%
46	2013088007	2013088007	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,250	-	0.0%
47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PRIV. DÍAZ MIRÓN	2013088019	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	293	-	0.0%
48	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO CLAVE 30DPR3575X	2013088037	33,856,064	100.0%	136,768	0.4%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	60.0%
49	PAGO DE DEUDA PUBLICA	2013088080	33,856,064	100.0%	1,607,809	4.7%	PAGO	12	3	25.0%
50	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 1 DE MAYO (DE CALLE DÍAZ MIRÓN HACIA ADELANTE)	2013088016	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,914	-	0.0%
51	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE SAN MARTÍN DE PORRES	2013088202	2,220,070	6.6%	140,096	0.4%	METROS CUADRADOS	1,000	300	30.0%
52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE LAS ORQUÍDEAS	2013088005	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,925	-	0.0%
53	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	2013088085	33,856,064	100.0%	60,433	0.2%	PAGO	24	6	25.0%
54	PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	20130880901	33,856,064	100.0%	-	0.0%	PAGO	1	-	0.0%
55	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30 EPR2870R	2013088047	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
56	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ENTRADA AL VESUBIO	2013088017	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%
57	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL	2013088201	2,220,070	6.6%	847,509	2.5%	METROS	3,000	2,000	66.7%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
JALACINGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **33,856,064**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,938,175,924</b>	<b>5724.8%</b>	<b>5,161,630</b>	<b>15.2%</b>		<b>36,327</b>	<b>7,483</b>	<b>20.6%</b>
58	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA ARTURO CENTELLA MAYER CLAVE 30DTV1386Q	2013088046	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	-	0.0%
59	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA	2013088026	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	480	-	0.0%
60	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	2013088062	33,856,064	100.0%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
61	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES	2013088021	33,856,064	100.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	4,200	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
XALAPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 107,769,544

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,388,478</b>	<b>5.0%</b>	<b>394,469</b>	<b>0.4%</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>25.0%</b>
1	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	2013202022	3,233,087	3.0%	239,388	0.2%	OTROS	1	0	25.0%
2	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)	2013202021	2,155,391	2.0%	155,081	0.1%	PROGRAMA	1	0	25.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
MALTRATA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **14,573,956**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,954,956</b>	<b>20.3%</b>	<b>951,642</b>	<b>6.5%</b>		<b>2,954,956</b>	<b>951,642</b>	<b>32.2%</b>
1	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVICION	2013105002	150,000	1.0%	23,100	0.2%	PAGO	150,000	23,100	15.4%
2	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2013105001	100,000	0.7%	72,360	0.5%	PROYECTO	100,000	72,360	72.4%
3	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	2013105003	204,956	1.4%	37,939	0.3%	PAGO	204,956	37,939	18.5%
4	OBLIGACIONES 25% FISM	2013105009	2,500,000	17.2%	818,243	5.6%	PAGO	2,500,000	818,243	32.7%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
MISANTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 38,290,896

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,253,390</b>	<b>11.1%</b>	<b>1,096,435</b>	<b>2.9%</b>		<b>2,021</b>	<b>713</b>	<b>35.3%</b>
1	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SECCION AVILA CAMACHO - POZA DEL CAJON	2013114154	365,000	1.0%	109,484	0.3%	KILÓMETROS	2	1	35.0%
2	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELEBACHILLERATO PALPOALA IXCAN	2013114124	475,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	600	60	10.0%
3	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	2013114160	1,100,000	2.9%	274,500	0.7%	PAGO	1	0	25.0%
4	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRA DOLORES LEON	2013114117	265,000	0.7%	79,026	0.2%	METROS CUADRADOS	48	2	5.0%
5	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ANEXO DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ ZAMORA	2013114120	330,000	0.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	109	44	40.0%
6	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN LA COLONIA CENTRO.	2013114118	243,390	0.6%	79,408	0.2%	METROS CUADRADOS	48	2	5.0%
7	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELEBACHILLERATO ARROYO HONDO	2013114123	650,000	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	629	63	10.0%
8	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELEBACHILLERATO	2013114122	440,000	1.1%	438,998	1.1%	METROS CUADRADOS, AULAS	535	535	100.0%
9	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZARAGOZA - LAS LAJAS	2013114153	120,000	0.3%	35,993	0.1%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
10	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO PUEBLO VIEJO	2013114116	265,000	0.7%	79,026	0.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	48	5	10.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
MIXTLA DE ALTAMIRANO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 23,503,966

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,423,195</b>	<b>10.3%</b>	<b>663,958</b>	<b>2.8%</b>		<b>13</b>	<b>3</b>	<b>25.4%</b>
1	PAGO DE GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRA	2013115062	500,000	2.1%	87,000	0.4%	ASISTENCIA TÉCNICA	12	3	25.0%
2	APETURA DE CAMINO ZACALOMA - ATLAHUITZIA SEGUNDA ETAPA	2013115005	1,923,195	8.2%	576,958	2.5%	KILÓMETROS	1	0	33.3%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
NAUTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

7,805,682

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,805,676</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,450</b>	<b>0.1%</b>		<b>28,793</b>	<b>680</b>	<b>2.4%</b>

1	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON ADOQUÍN EN LA CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SOLEDAD, CALLE JUANA DE ARCO, CALLE JAIME NUNO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE FEBRERO	2013121013	842,101	10.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,299	-	0.0%
2	INCREMENTOS	2013121022	156,113	2.0%	-	0.0%	PAGO	1	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESO PRINCIPAL EN EL JARDÍN DE NIÑOSGABINO BARRERA, CLAVE: 30DJN0465G	2013121003	179,228	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3	-	0.0%
4	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE , CLAVE: 30DTV1974F	2013121001	266,496	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
5	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA CAMINO REAL	2013121011	295,000	3.8%	5,450	0.1%	METROS CUADRADOS	13,600	680	5.0%
6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA HASTA EL PUNTO DE CONEXIÓN A LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD, PARA UNA CARGA DE 420 KVA	2013121009	367,981	4.7%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
7	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA AGRICOLA	2013121020	590,722	7.6%	-	0.0%	HECTÁREA	1	-	0.0%
8	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, T.M.A. 3/4 REVENIMIENTO 10	2013121016	813,913	10.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,248	-	0.0%
9	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON ADOQUÍN EN DIFERENTES CALLES	2013121014	585,000	7.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,598	-	0.0%
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA COL. JUAN MARÍA IGLESIAS	2013121015	425,706	5.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	652	-	0.0%
11	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, CLAVE: 30DJN0779G.	2013121002	111,050	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
12	CONSTRUCCIÓN DE CABEZOTES EN ALCANTARILLA EN EL PUENTE DE DIOS	2013121007	35,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	-	0.0%
13	REHABILITACIÓN DE DIFERENTE CALLES EN LA COL. FIDEL HERRERA BELTRAN	2013121010	136,872	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	6,800	-	0.0%
14	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO SOBRE EL CAMINO RURAL EL PORVENIR - RANCHO NUEVO	2013121006	120,000	1.5%	-	0.0%	RAMPA, METROS CUADRADOS	625	-	0.0%
15	CONSTRUCCIÓN DE DOS GUARDAGANADOS	2013121008	35,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2	-	0.0%
16	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA CUATRO CAMINOS A LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD	2013121019	281,509	3.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	480	-	0.0%
17	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. MÉXICO RUMBO A MISANTLA	2013121018	70,000	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	120	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
NAUTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 7,805,682

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,805,676</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,450</b>	<b>0.1%</b>		<b>28,793</b>	<b>680</b>	<b>2.4%</b>
18	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JOSÉ BUENAVISTA - EL CIERVO, EN TRAMOS AISLADOS.	2013121005	961,939	12.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	6	-	0.0%
19	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR EN LOSAS DE 2.50 MTS X 1.00 MTS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON	2013121017	703,231	9.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	828	-	0.0%
20	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN.	2013121021	234,170	3.0%	-	0.0%	PAGO	1	-	0.0%
21	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA, CLAVE: 30DPR0411T	2013121004	60,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	-	0.0%
22	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR EN LOSAS DE 2.50 MTS X 1.00 MTS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	2013121012	534,645	6.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	520	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
OMEALCA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

16,072,840

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>16,072,478</b>	<b>100.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>10,190</b>	-	<b>0.0%</b>
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL	2013124008	201,600	1.3%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	320	-	0.0%
2	SUPERVISOR	2013124015	482,174	3.0%	-	0.0%	PERSONA	1	-	0.0%
3	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV DEL EJIDO Y AV MIGUEL HIDALGO	2013124002	527,617	3.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	691	-	0.0%
4	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO CABECERA MUNICIPAL A EJIDO BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA	2013124014	1,211,364	7.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
5	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO DE RIO MORENO - MATA DE CAÑA	2013124010	2,462,500	15.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL	2013124009	252,000	1.6%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	400	-	0.0%
7	REHABILITACION DE CAMINO CON BALASTRE DEL TRAMO CAMINO RINCON VIEJO - COATICA A ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 30DPB0362Z	2013124012	101,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
8	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN EL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD	2013124003	1,741,309	10.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,729	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL	2013124006	300,000	1.9%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	470	-	0.0%
10	PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	2013124016	3,586,049	22.3%	-	0.0%	PERSONA	1	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL	2013124007	350,000	2.2%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	550	-	0.0%
12	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DE EL MIRADOR A RINCON DE BUENA VISTA	2013124011	801,071	5.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
13	INTRODUCCION DE RED SANITARIA EN PROLONGACION DE AVENIDA LIBERTAD	2013124001	150,000	0.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	50	-	0.0%
14	APERTURA DE CAMINO TENEPAM DE MATA A MIAHUATLAN (SEGUNDA ETAPA)	2013124013	2,000,000	12.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	0	-	0.0%
15	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA)	2013124004	1,475,564	9.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,324	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
OMEALCA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 16,072,840

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>16,072,478</b>	<b>100.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>10,190</b>	-	<b>0.0%</b>
16	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL	2013124005	430,230	2.7%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	652	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ORIZABA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

25,057,998

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>6,307,644</b>	<b>25.2%</b>	<b>1,651,140</b>	<b>6.6%</b>		<b>2,265</b>	<b>703</b>	<b>31.0%</b>
1	REHABILITACION DE AREA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN CALLE IGNACIO ALLENDE COL. RINCON GRANDE	2013125006	351,775	1.4%	103,930	0.4%	MÓDULO	1	-	0.0%
2	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONG. DE LA CALLE LA JOYA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y VICENTE M. CORONA, COL. EL ESPINAL	2013125051	845,961	3.4%	817,574	3.3%	METRO LINEAL	450	225	50.0%
3	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN ORIENTE 41 ENTRE CALLES BRASIL Y MEXICO, FRACCIONAMIENTO LOS TULIPANES	2013125101	388,001	1.5%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DE LA CALLE PINTORES ENTRE U. HAB. SAN JOSE Y U. HAB. EL ESPINAL II	2013125050	616,131	2.5%	48,291	0.2%	METROS CUADRADOS	457	228	49.9%
5	REHABILITACION DEL ESTRIBO DEL PUENTE UBICADO EN PROLONG. DE SUR 35, COL. RINCON GRANDE	2013125052	255,072	1.0%	72,606	0.3%	OBRA	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMAVERAS ENTRE PROL. DE AV. DE LAS GARDENIAS Y PROL. DE CALLE TERMINAL, COL. EL ESPINAL	2013125100	360,414	1.4%	59,166	0.2%	METROS CUADRADOS	170	85	50.0%
7	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACAZARI, CALLE CARLOS CARDENAS, ENTRE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. 2, COL. CARLOS MARX	2013125007	377,471	1.5%	112,665	0.4%	MÓDULO	1	-	0.0%
8	REBOCO DE MUROS EXTERIORES EN EL JARDIN DE NIÑOS DRA. LOURDES SOLORZANO Y RIVERA, AV. ALVARO OBREGON ENTRE SALVADOR DIAZ MIRON Y EMILIANO ZAPATA, COL. BENITO JUAREZ	2013125008	284,040	1.1%	80,233	0.3%	MÓDULO	1	-	0.0%
9	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, PONIENTE 24 ENTRE NORTE 17A Y 19, COL. TLACHICHILCO	2013125005	309,695	1.2%	93,005	0.4%	MÓDULO	1	-	0.0%
10	REHABILITACION DEL ESTRIBO DEL PUENTE UBICADO EN ORIENTE 7 Y NORTE 28, COL. CENTRO	2013125102	353,712	1.4%	114,763	0.5%	OBRA	1	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LIBRADO RIVERA AV. 1 ENTRE CALLE 3 Y PRIVADA DE AV. 1, COL. AGRICOLA LIBRADO RIVERA	2013125053	180,760	0.7%	148,907	0.6%	METROS CUADRADOS	140	115	82.1%
12	PAV. CON CONCRETO HIDR. EN PRIV. FCO. I. MADERO, PRIV. FCO. VILLA ENTRE PROLONG. DE NORTE 5 Y RIO ORIZABA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE PRIV. DE FCO. VILLA Y PONIENTE 42, COL. SAN JUAN BAUTISTA	2013125002	1,984,612	7.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,041	50	4.8%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PÁNUCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

72,626,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>71,976,263</b>	<b>99.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>85,359</b>	-	<b>0.0%</b>
1	INCREMENTOS	2013130061	3,500,000	4.8%	-	0.0%	PAGO	1	-	0.0%
2	REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CAMINO TAMPUCHE - PANUCO	2013130010	800,000	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
3	REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CAMINO (12 KM-PEMEX)	2013130012	1,000,000	1.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE PIPILA Y JALAPA, COL. PAZZI NORTE	2013130034	2,200,000	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,700	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL DE CEVANTES SAAVEDRA ENTRE CALLE 1840 Y CALLE CARRILLO PUERTO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	2013130030	1,300,000	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,150	-	0.0%
6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE ALBERTO ENTRE PREDIO CASTAÑÓN Y CALLE LILA, COLONIA ADÁN CASTELÁN.	2013130042	1,100,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	980	-	0.0%
7	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDAD ESTERO DEL REY, MPIO. DE PÁNUCO, VER.	2013130050	889,781	1.2%	-	0.0%	POSTE	32	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONG. NETZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE XALAPA Y CUAUHTEMOC EN COL. FLORIDA	2013130029	1,850,000	2.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,700	-	0.0%
9	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DREN PLUVIAL EN CALLE 5 DE MAYO PRIMERA ETAPA, COL. SALAS	2013130007	1,500,000	2.1%	-	0.0%	CANAL	450	-	0.0%
10	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	2013130019	300,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,500	-	0.0%
11	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA PÚBLICA.	2013130059	1,500,000	2.1%	-	0.0%	PROYECTO	1	-	0.0%
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE CALLE PATRICIO CHIRINOS Y MEXICAS, COLONIA ELECTRICISTAS.	2013130044	2,454,491	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,400	-	0.0%
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOMA AZUL ENTRE CALLE LOMA GRIS Y PONCIANO ARRIAGA ,COL.LOMA LINDA I	2013130038	1,800,000	2.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,500	-	0.0%
14	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EJIDO EL RECREO, MPIO. DE PÁNUCO, VER.	2013130051	1,004,636	1.4%	-	0.0%	POSTE	28	-	0.0%
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE NELSON ENTRE PREDIO CASTAÑÓN Y CARLOS A CARRILLO, COLONIA ADÁN CASTELÁN.	2013130041	1,100,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	980	-	0.0%
16	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN VILLA CACALILAO	2013130014	-	0.0%	-	0.0%	METROS LINEALES	1	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PÁNUCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

72,626,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>71,976,263</b>	<b>99.1%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>		<b>85,359</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LILA ENTRE PEDRO RIVERA Y CALLE ALBERTO EN COL. ALBERTO	2013130032	2,200,000	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,900	-	0.0%
18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE NORA , COLONIA ADÁN CASTELÁN.	2013130043	1,100,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	980	-	0.0%
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RIO BLANCO ENTRE PROLONGACION CARRANZA Y ANDADOR NOGALES, EN LA COLONIA ORTIZ MENA	2013130045	1,500,000	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,300	-	0.0%
20	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	2013130018	400,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,200	-	0.0%
21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SUBESTACION Y CRUCE DE FERROCARRIL, EN TAMOS	2013130049	2,000,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,700	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TANCOCO, (TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO)	2013130002	850,000	1.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE LA CORTADURA	2013130037	1,100,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	960	-	0.0%
24	REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CAMINO Y EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE PEMOXITLA	2013130008	600,000	0.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE PIPILA Y TEZOMOC, EN COLONIA FLORIDA	2013130039	1,100,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	980	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASCUAL OROZCO ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y DIODORO BATALLA EN LA COL REV. MEXICANA	2013130026	1,900,000	2.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,800	-	0.0%
27	REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CAMINO CARACOL-BARCO-MIRAVEGAS-PUNTA ARENA	2013130009	1,000,000	1.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DEL ESTADO, EN LA COLONIA NAPOLEON GOMEZ	2013130047	2,500,000	3.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,100	-	0.0%
29	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALTO DEL JOBO	2013130004	600,000	0.8%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
30	CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO PARA DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA RAFAEL PAVÓN	2013130006	2,500,000	3.4%	-	0.0%	CANAL	800	-	0.0%
31	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN URBANA EN CALLE FLORES MAGON EN LA COLONIA LA PALMA	2013130058	145,508	0.2%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
32	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MARIANO OTERO Y ANTONIO VILLAREAL, COL. REVOLUCIÓN MEXICANA.	2013130028	800,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	700	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PÁNUCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

72,626,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>71,976,263</b>	<b>99.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>85,359</b>	-	<b>0.0%</b>
33	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION EXTERNA( CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS)	2013130063	2,000,000	2.8%	-	0.0%	PAGO	1	-	0.0%
34	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA	2013130016	400,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,200	-	0.0%
35	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA COMUNIDAD DE EL OLVIDO,	2013130054	1,430,623	2.0%	-	0.0%	POSTE	46	-	0.0%
36	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA HERNANDEZ OCHOA	2013130021	400,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,200	-	0.0%
37	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN PASO REAL BUENAVISTA	2013130022	400,000	0.6%	-	0.0%	METRO CUADRADO	3,200	-	0.0%
38	REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO (CALLES DEL CENTRO) EN COMUNIDAD DE AQUILES SERDAN	2013130025	800,000	1.1%	-	0.0%	METRO CUADRADO	6,500	-	0.0%
39	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA DE BACHILLERES OFICIAL PANUCO	2013130062	575,911	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	-	0.0%
40	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EJIDO AMPLIACION EL ALAMO II,	2013130053	1,164,622	1.6%	-	0.0%	POSTE	35	-	0.0%
41	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VICHICHIJOL	2013130001	500,000	0.7%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
42	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LA CORTADURA, MPIO. DE PÁNUCO, VER.	2013130052	474,274	0.7%	-	0.0%	POSTE	11	-	0.0%
43	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL,	2013130055	853,896	1.2%	-	0.0%	POSTE	25	-	0.0%
44	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PASO DE PIEDRAS	2013130003	1,500,000	2.1%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
45	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO EL CAMALOTE,	2013130056	381,451	0.5%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
46	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION	2013130060	1,500,000	2.1%	-	0.0%	PAGO	1	-	0.0%
47	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 12 DE OCTUBRE EN COL. CORREGIDORA	2013130033	2,000,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,700	-	0.0%
48	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL CIRCUITO VIAL EN LA COMUNIDAD EL MORALILLO	2013130036	1,000,000	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	900	-	0.0%
49	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO MORILLO - VEGA DE OTATES	2013130048	1,500,000	2.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,300	-	0.0%
50	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE 5 DE FEBRERO Y LOMA VERDE, EN LA COL. LOMA LINDA I	2013130031	1,200,000	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,000	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PÁNUCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

72,626,272

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>71,976,263</b>	<b>99.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>85,359</b>	-	<b>0.0%</b>
51	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DANTE DELGADO RANAURO ENTRE LILAS Y PREDIO CASTAÑON, EN LA COLONIA ADAN CASTELAN	2013130027	800,000	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	700	-	0.0%
52	REHABILITACION DE CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN EL CIRCUITO VIAL DE LA COMUNIDAD DE MORALILLO	2013130023	2,000,000	2.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	16,000	-	0.0%
53	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PIPILA ENTRE CAMPO DE PEMEX Y CALLE PLUTARCO ELIAS EN COLONIA FLORIDA	2013130040	1,100,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	980	-	0.0%
54	REHABILITACION DE DIBERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA EL MANGO	2013130020	500,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	4,000	-	0.0%
55	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN URBANA EN COLONIA EDMUNDO GUZMÁN NEYRA, MPIO. DE PÁNUCO, VER.	2013130057	1,001,070	1.4%	-	0.0%	POSTE	27	-	0.0%
56	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA CORREGIDORA	2013130017	200,000	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,800	-	0.0%
57	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LA QUINA	2013130024	600,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	5,000	-	0.0%
58	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE ART TERCERO Y CUAUTLA, COL. CARRANZA	2013130035	1,300,000	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,700	-	0.0%
59	REHABILITACIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA COLONIA LA VIVAH	2013130005	400,000	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	350	-	0.0%
60	REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CAMINO POBLADO A MAHUAVES	2013130013	500,000	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
61	REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CAMINO POTRERO DE LA ISLETA	2013130011	800,000	1.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
62	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PROLONGACION RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE ALDAMA Y BIENESTAR, COLONIA LA PALMA	2013130046	2,100,000	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,800	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PEROTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **33,993,380**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>8,490,408</b>	<b>25.0%</b>	<b>4,340,000</b>	<b>12.8%</b>		<b>22,094</b>	<b>13,774</b>	<b>62.3%</b>
1	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE TEODORO LARREY	2013134008	793,684	2.3%	200,000	0.6%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	382	170	44.5%
2	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO MARQUEZ	2013134007	1,312,659	3.9%	300,000	0.9%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,926	850	44.1%
3	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO MARQUEZ-2	2013134009	1,743,960	5.1%	1,640,000	4.8%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,684	2,684	100.0%
4	CONST. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO ZARCO	2013134010	936,023	2.8%	300,000	0.9%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,977	1,650	55.4%
5	CONST. PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO AL PANTEON , FCO I. MADERO	2013134006	1,022,700	3.0%	1,000,000	2.9%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,750	3,750	100.0%
6	CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES: 5 MAYO, BENITO JUAREZ Y FEDERICO RENDON	2013134016	1,407,402	4.1%	200,000	0.6%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4,075	890	21.8%
7	CONST. PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VÍCTOR HUGO	2013134004	1,273,980	3.7%	700,000	2.1%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	6,300	3,780	60.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PLAYA VICENTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 33,498,884

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>34,647,075</b>	<b>103.4%</b>	<b>862,246</b>	<b>2.6%</b>		<b>21,514</b>	<b>45</b>	<b>0.2%</b>
1	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PLAYA VICENTE - COL. LA PERLA - SAN JOSE CHILAPA	2013136042	160,000	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	8	-	0.0%
2	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO BERMEJO	2013136063	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE CAL	2013136089	67,500	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
4	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACION SAN JOSE ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y JOSEFA MURILLO	2013136010	1,000,000	3.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,800	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ANDRES GOMEZ ALEMAN	2013136093	67,500	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
6	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE EL NIGROMANTE	2013136051	132,000	0.4%	-	0.0%	OBRA	20	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS	2013136011	800,000	2.4%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	900	-	0.0%
8	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	2013136061	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
9	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO ARROYO TIGRE	2013136055	118,800	0.4%	-	0.0%	OBRA	18	-	0.0%
10	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO	2013136064	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
11	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRET FED 147 - ARROYO ZACATE - NUEVA ERA - SANTA ROSA	2013136037	237,220	0.7%	-	0.0%	KILÓMETROS	7	4	50.0%
12	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ABASOLO DEL VALLE - EL SERRANO	2013136025	260,000	0.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	13	-	0.0%
13	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	2013136052	99,000	0.3%	-	0.0%	OBRA	15	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	2013136005	1,400,000	4.2%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
15	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	2013136067	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
16	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE TIERRANUEVA	2013136080	40,500	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	180	-	0.0%
17	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE EL TORITO	2013136053	99,000	0.3%	-	0.0%	OBRA	15	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE EL TORITO	2012136079	67,500	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PLAYA VICENTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

33,498,884

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>34,647,075</b>	<b>103.4%</b>	<b>862,246</b>	<b>2.6%</b>		<b>21,514</b>	<b>45</b>	<b>0.2%</b>
19	REHABILITACION DE BODEGA	2013136048	950,000	2.8%	-	0.0%	HECTÁREA	0	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL LOPEZ	2013136092	40,500	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	180	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZANJA DE CAÑA	2013136077	101,250	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	450	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE ANEXO (COMEDOR ESCOLAR) EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	2013136021	400,000	1.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	72	-	0.0%
23	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO RURAL LEALTAD DE MUÑOZ - ARROYO BERMEJO	2013136003	200,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	2013136006	1,300,000	3.9%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
25	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COL. LEALTAD DE MUÑOZ - EL MIRADOR	2013136036	170,000	0.5%	-	0.0%	KILÓMETROS	9	-	0.0%
26	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRET FED 147 - ZAPOTAL - NUEVO CHILAPITA - ALVARO OBREGON	2013136032	90,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
27	CONSTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR	2013136091	40,500	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	180	-	0.0%
28	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO LA UNION JUAN ENRIQUEZ - CAÑA VERDE	2013136045	600,000	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8	-	0.0%
29	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CIRCUITO MATA DE CAÑA - JUAN ENRIQUEZ - EL RAMIE	2013136043	290,000	0.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	13	-	0.0%
30	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE EL RAMIE	2013136085	40,500	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	180	-	0.0%
31	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CAMINO TOMATE RIO MANSO - SAN GABRIEL - LA FLORENCIA	2013136031	150,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	8	-	0.0%
32	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	2013136019	200,000	0.6%	-	0.0%	M2, SANITARIOS	12	-	0.0%
33	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LACOMUNIDAD DE ELNIGROMANTE	2013136075	135,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
34	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OJITLAN	2013136099	67,500	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
35	REHABILITACION DE CAMINO RURAL AGUA FRIA NAZARENO -LA COAHUILA - ZANJA SECA	2013136026	480,000	1.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	25	-	0.0%
36	REHABILITACION DE (INSTALACIONES ELECTRICAS) DE LA ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2013136018	50,000	0.1%	-	0.0%	AULA	2	-	0.0%
37	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ EL SOLITO	2013136070	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PLAYA VICENTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

33,498,884

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>34,647,075</b>	<b>103.4%</b>	<b>862,246</b>	<b>2.6%</b>		<b>21,514</b>	<b>45</b>	<b>0.2%</b>
38	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE TOMATE RIO MANSO	2013136058	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
39	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO OJITALN	2013136060	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
40	REHABILITACION DE CAMINO CIRCUITO PLAYA VICENTE - ARENAL - CHILAPA DEL CARMEN - NIGROMANTE - ENTRONQUE CARRET FED 147	2013136040	300,000	0.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	18	-	0.0%
41	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	2013136056	52,800	0.2%	-	0.0%	OBRA	8	-	0.0%
42	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS	2013136013	700,000	2.1%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	800	-	0.0%
43	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ENTRONQUE CARRET FED 47 - TOMATE RIO MANSO -LIMITES CON EL ESTADO DE OAXACA	2013136030	300,000	0.9%	-	0.0%	KILÓMETROS	13	-	0.0%
44	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE EL SERRANO	2013136071	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
45	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TORITO - ABASOLO DEL VALLE - EL TORITO - GALEANA - ENTRONQUE CAMINO RURAL NIGROMANTE- ENTRONQUE CARRET FED 147	2013136029	400,000	1.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	24	-	0.0%
46	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD VEGA DEL JOBAL	2013136072	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
47	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VARIAS	2013136012	400,000	1.2%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	480	-	0.0%
48	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN	2013136086	67,500	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
49	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ERA	2013136083	67,500	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
50	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2013136200	2,717,976	8.1%	-	0.0%	PROYECTO	15	-	0.0%
51	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE ZANJA DE CAÑA II	2013136076	67,500	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
52	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE ALVARO OBREGON	2013136074	101,250	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	450	-	0.0%
53	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTAL	2013136057	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
54	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	2013136087	87,750	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	390	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PLAYA VICENTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

33,498,884

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>34,647,075</b>	<b>103.4%</b>	<b>862,246</b>	<b>2.6%</b>		<b>21,514</b>	<b>45</b>	<b>0.2%</b>
55	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN RAMON II - RUIZCORTINEZ - NUEVO OJITALN - EL SOLITO - EL SERRANO - SAN FELIPE ZAPOTAL	2013136039	400,000	1.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	25	-	0.0%
56	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL RIO MANSO	2013136054	79,200	0.2%	-	0.0%	OBRA	12	-	0.0%
57	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION URBANA EN COLONIAS POBRES EN COL. PRIMERO DE ABRIL	2013136015	1,368,000	4.1%	-	0.0%	COLONIA	1	-	0.0%
58	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	2013136069	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
59	CONSTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	2013136090	67,500	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	300	-	0.0%
60	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE ABASOLO DEL VALLE	2013136097	182,250	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	810	-	0.0%
61	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO GAVILAN	2013136084	101,250	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	450	-	0.0%
62	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 ANEXO (DIRECCION) Y SANITARIOS PARA TELEBACHILLERATO PLAYA VICENTE	2013136020	2,500,000	7.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	144	-	0.0%
63	REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PESCADITO - NUEVO IXCATLAN	2013136038	320,000	1.0%	-	0.0%	KILÓMETROS	16	-	0.0%
64	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL	2013136046	815,000	2.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11	-	0.0%
65	REHABILITACION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE	2013136059	330,000	1.0%	-	0.0%	OBRA	50	-	0.0%
66	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE COL. COAHUILA	2013136081	101,250	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	450	-	0.0%
67	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ABASOLO DEL VALLE - COL. GUADALUPE VICTORIA - COL. LA COAHUILA	2013136024	430,000	1.3%	85,550	0.3%	KILÓMETROS	22	-	0.0%
68	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE ALVARO OBREGON	2013136050	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
69	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SERRANO	2013136094	135,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
70	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE RAYA CARACOL	2013136073	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
71	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	2013136201	839,640	2.5%	-	0.0%	PAGO	4	-	0.0%
72	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE ABASOLO DEL VALLE	2013136062	198,000	0.6%	-	0.0%	OBRA	30	-	0.0%
73	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO BERMEJO	2013136088	40,500	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	180	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PLAYA VICENTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

33,498,884

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>34,647,075</b>	<b>103.4%</b>	<b>862,246</b>	<b>2.6%</b>		<b>21,514</b>	<b>45</b>	<b>0.2%</b>
74	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRET ISLA -PLAYA VICENTE - CIRCUITO ARROYO COLORADO - ARROYO GPE LA PALMA	2013136035	200,000	0.6%	-	0.0%	KILÓMETROS	11	-	0.0%
75	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CANDELARIA - RANCHO GRANDE - SAN FELIPE LA REFORMA - LA VICTORIA	2013136022	470,000	1.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	26	-	0.0%
76	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE ANDRES GOMEZ ALEMAN	2013136049	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
77	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CAMINO TOMATE RIO MANSO - ZANJA DE CAÑA 1 Y 2	2013136034	100,000	0.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	4	-	0.0%
78	REHABILITACION DE SISTEMA DE INTEGRAL DE AGUA POTABLE	2013136001	800,000	2.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
79	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL	2013136008	1,300,000	3.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,600	-	0.0%
80	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	2013136065	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
81	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO IXCATLAN	2013136096	243,000	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,080	-	0.0%
82	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ABASOLO DEL VALLE - COL CUAUHEMOC	2013136023	180,000	0.5%	178,542	0.5%	KILÓMETROS	9	9	100.0%
83	REHABILITACION DE MANINO RURAL EDEN DE LAS FLORES - ABASOLO DEL VALLE	2013136028	296,000	0.9%	289,304	0.9%	KILÓMETROS	15	15	100.0%
84	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENT CARRET FED 147 - TOMATILLO	2013136033	80,000	0.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
85	CONSTRUCCION DE BODEGA	2013136047	630,000	1.9%	-	0.0%	HECTÁREA	0	-	0.0%
86	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE CHILAPA DEL CARMEN	2013136082	40,500	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	180	-	0.0%
87	REHABILITACION DE PUENTE EN CAMINO RURAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA - PLAYA VICENTE	2013136002	148,189	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8	-	0.0%
88	REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	2013136004	550,000	1.6%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
89	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA	2013136066	66,000	0.2%	-	0.0%	OBRA	10	-	0.0%
90	REHABILITACION DE AULAS EN ESC TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO	2013136017	250,000	0.7%	-	0.0%	AULA	2	-	0.0%
91	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	2013136095	40,500	0.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	180	-	0.0%
92	REHABILITACION DE CAMINO PLAYA VICENTE - LAS PARCELAS ZONA NORTE Y SUR	2013136041	150,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	12	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PLAYA VICENTE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **33,498,884**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>34,647,075</b>	<b>103.4%</b>	<b>862,246</b>	<b>2.6%</b>		<b>21,514</b>	<b>45</b>	<b>0.2%</b>
93	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE PLAYA VICENTE	2013136078	337,500	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,500	-	0.0%
94	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA UNION PROGRESO - LA PRIMAVERA - EL VERGEL - EL NARANJO - SAN ISIDRO	2013136027	390,000	1.2%	308,850	0.9%	KILÓMETROS	20	18	90.0%
95	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	2013136007	1,450,000	4.3%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
96	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CALLE PRINCIPAL	2013136016	500,000	1.5%	-	0.0%	POSTE	8	-	0.0%
97	REHABILITACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO IXCATLAN	2013136068	330,000	1.0%	-	0.0%	OBRA	50	-	0.0%
98	REHABILITACION DE PUENTE EL NACASTE CAMINO RURAL LA CANDELARIA - ARROYO SECO	2013136044	800,000	2.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	-	0.0%
99	CONSTRUCCION DE PISOS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	2013136098	101,250	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	450	-	0.0%
100	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACION DE CALLES VARIAS	2013136014	1,000,000	3.0%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000	-	0.0%
101	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA S/N ENTRE UXMAL Y PANTEON	2013136009	180,000	0.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	50	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
POZA RICA DE HIDALGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

44,960,444

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>44,588,908</b>	<b>99.2%</b>	<b>5,780,531</b>	<b>12.9%</b>		<b>43,656</b>	<b>10,102</b>	<b>23.1%</b>
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE FORESTAL, COL. LÁZARO CÁRDENAS.	2013137010	1,304,882	2.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,575	-	0.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE DE LA ROSA, COL. SALVADOR ALLENDE.	2013137023	848,779	1.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,120	-	0.0%
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PRIVADA FELIPE ANGELES ENTRE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MORA Y VALLE, COL. REVOLUCIÓN.	2013137021	675,826	1.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	800	-	0.0%
4	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MORELOS ENTRE FRANCITA Y MATA REDONDA, COL. PETROMEX.	2013137809	247,438	0.6%	197,696	0.4%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	330	300	90.9%
5	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE AUGUSTO SANDINO, COL. INSURGENTES SOCIALISTAS.	2013137805	268,440	0.6%	204,607	0.5%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	240	240	100.0%
6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, COL. INSURGENTES SOCIALISTAS.	2013137019	2,779,853	6.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,200	-	0.0%
7	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE DE LAS FLORES, COL. VILLA DE LAS FLORES.	2013137001	1,674,756	3.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,230	-	0.0%
8	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE BERRIOZABAL ENTRE LOMAS DE LOS CEDROS Y PAPANTLA, COL. LA CEIBA.	2013137811	239,178	0.5%	167,477	0.4%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	545	390	71.6%
9	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. FLORES, ENTRE CARRETERA Y CALLE DALIAS, COL. VILLA DE LAS FLORES.	2013137810	1,096,954	2.4%	875,203	1.9%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,487	1,390	93.5%
10	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ACCESO A LOMAS VERDES, COL. LOMAS VERDES.	2013137017	810,000	1.8%	-	0.0%	M2, MURO DE CONTENCIÓN	113	-	0.0%
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MATAMOROS Y 20 DE NOVIEMBRE, COL. TEPEYAC.	2013137020	740,575	1.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	745	-	0.0%
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HUITZILAPAN ENTRE RIO TUXPAN Y RIO JUCHIQUE, COL. ARROYO EL MOLLEJÓN.	2013137801	923,845	2.1%	726,063	1.6%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,011	1,011	100.0%
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CESAR AUGUSTO SANDINO, ENTRE EXPROPIACIÓN PETROLERA Y DEMOCRACIA SOCIAL, COL. INSURGENTES SOCIALISTAS.	2013137027	571,007	1.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	791	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
POZA RICA DE HIDALGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 44,960,444

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>44,588,908</b>	<b>99.2%</b>	<b>5,780,531</b>	<b>12.9%</b>		<b>43,656</b>	<b>10,102</b>	<b>23.1%</b>
14	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE SEGUNDA PRIVADA DE FRANCISCO VILLA, COL. REVOLUCIÓN.	2013137022	519,843	1.2%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	710	-	0.0%
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FELIPE ANGELES, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL PELAEZ, COL. REVOLUCIÓN.	2013137008	756,113	1.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	896	-	0.0%
16	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, CALLE ALBERTO ÑIGUEZ PRIETO, COL. INSURGENTES SOCIALISTAS.	2013137003	489,055	1.1%	-	0.0%	METROS LINEALES	18	-	0.0%
17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ISABEL LA CATOLICA, COL. ARROYO DEL MAIZ.	2013137011	692,589	1.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	752	-	0.0%
18	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PORFIRIO DIAZ, ENTRE SAN DIEGO DE LA MAR Y MURO, COL. IGNACIO ZARAGOZA.	2013137028	252,954	0.6%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	360	-	0.0%
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE FRESNO ENTRE PALMA Y CEIBA, COL. CHAPULTEPEC.	2013137009	324,109	0.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	350	-	0.0%
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE POZO 13 ENTRE CIRCUITO SAN DIEGO DE LA MAR Y PUENTE BELLA VISTA, COL. YANGA.	2013137808	2,412,652	5.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,450	2,300	93.9%
21	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS, ESC. PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE, CLAVE 30DPR0047L, COL. SALVADOR ALLENDE.	2013137032	493,803	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	210	-	0.0%
22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ARROYITO Y MADRID ENTRE GRANADA Y SANTA, COL. AGUSTIN LARA.	2013137024	1,336,605	3.0%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,349	-	0.0%
23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ACCESO A COL. HERIBERTO JARA CORONA ENTRE POZO PEMEX Y CALLE MOCTEZUMA, COL. HERIBERTO JARA CORONA.	2013137015	2,560,254	5.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,520	-	0.0%
24	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE BUGAMBILIAS, COL. VILLA DE LAS FLORES.	2013137803	204,573	0.5%	163,549	0.4%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	325	325	100.0%
25	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN.	2013137034	1,303,000	2.9%	-	0.0%	PAGO	1	-	0.0%
26	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CIRCUITO NETZAHUALCOYOTL, COL. PARCELA 14.	2013137804	1,745,429	3.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,895	1,520	80.2%
27	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2013137031	2,953,892	6.6%	2,952,500	6.6%	PROYECTO	1	1	100.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
POZA RICA DE HIDALGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

44,960,444

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>44,588,908</b>	<b>99.2%</b>	<b>5,780,531</b>	<b>12.9%</b>		<b>43,656</b>	<b>10,102</b>	<b>23.1%</b>
28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y CUNETAS, CIRCUITO SAN DIEGO DE LA MAR - POZO 13, COL. YANGA - HERIBERTO JARA CORONA.	2013137012	1,163,510	2.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,280	-	0.0%
29	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, CALLE LAS CHOAPAS, ENTRE CALLE PESCANTE Y CAMPO 3, COL. PETROMEX.	2013137018	1,317,718	2.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4,140	-	0.0%
30	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, CALLE VIOLETA, COL. EL MIRADOR.	2013137004	209,627	0.5%	-	0.0%	METROS LINEALES	24	-	0.0%
31	CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL CALLE ALLENDE, COL. REVOLUCIÓN.	2013137005	500,000	1.1%	-	0.0%	METROS LINEALES	24	-	0.0%
32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE ACOPILO Y CALLE H. JARA CORONA. COL. LAS VALENTINAS.	2013137802	635,250	1.4%	493,436	1.1%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	725	725	100.0%
33	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PERIMETRAL PARQUE, COL. MECÁNICOS DE PISO.	2013137029	789,997	1.8%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,094	-	0.0%
34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE POZO PEMEX Y CALLE FRESNO, COL. AMPLIACIÓN LIBERTAD.	2013137030	2,038,069	4.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,450	-	0.0%
35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE BUGAMBILIAS, COL. LAS ÁNIMAS.	2013137025	1,234,160	2.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,372	-	0.0%
36	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, COL. GUADALUPE VICTORIA.	2013137806	724,727	1.6%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	400	-	0.0%
37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE JOSÉ FALCÓN, COL. PRENSA NACIONAL.	2013137807	1,540,800	3.4%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,109	1,900	90.1%
38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RAHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AV. UNIVERSIDAD ENTRE PREVENCIÓN SOCIAL Y BLVD. PAPANTLA, COL. JESUS REYES HEROLES.	2013137013	2,565,435	5.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,788	-	0.0%
39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE BERRIOZABAL, ENTRE PAPANTLA Y LOMAS DE LOS CEDROS, COL. LA CEIBA.	2013137014	971,870	2.2%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,174	-	0.0%
40	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE JUAREZ, ENTRE LIBARTAD Y PAPANTLA, COL. MANUEL ÁVILA CAMACHO.	2013137016	277,500	0.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	217	-	0.0%
41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, CALLE JAIME TORRES BODET E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. MAGISTERIO.	2013137007	1,140,000	2.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,520	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
POZA RICA DE HIDALGO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **44,960,444**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>44,588,908</b>	<b>99.2%</b>	<b>5,780,531</b>	<b>12.9%</b>		<b>43,656</b>	<b>10,102</b>	<b>23.1%</b>
42	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ALBERTO ÍÑIGUEZ PRIETO, COL. INSURGENTES SOCIALISTAS.	2013137006	380,000	0.8%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	300	-	0.0%
43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE AZUCENAS, ENTRE NARDOS Y BUGAMBILIAS, COL. LAS ANIMAS.	2013137026	739,990	1.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	945	-	0.0%
44	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE JOSE VASCONCELOS, COL. MAGISTERIO.	2013137002	133,851	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	70	-	0.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PUEBLO VIEJO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 30,905,314

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,470,000</b>	<b>8.0%</b>	<b>741,000</b>	<b>2.4%</b>		<b>20,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5.0%</b>
1	REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN LA COL. CALIFORNIA, CONG. ANAHUAC, CONG. PRIMERO DE MAYO Y LOTE 71 DEL MPIO. DE PUEBLO VIEJO	2013138014	2,470,000	8.0%	741,000	2.4%	METRO CUADRADO	20,000	1,000	5.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
LOS REYES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

9,107,668

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,580,000</b>	<b>61.3%</b>	<b>300,000</b>	<b>3.3%</b>		<b>2,374</b>	<b>400</b>	<b>16.9%</b>

1	REHABILITACION DE CAMINO BARRIO PRIMERO - CENTRO	2013103035	350,000	3.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
2	REHABILITACION DE CAMINO LOS PERALES -AHUATEPEC	2013103037	300,000	3.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
3	REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES	2013103038	300,000	3.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
4	BARDEADO PERIMETRAL CLINICA RURAL ATLANCA	2013103025	200,000	2.2%	-	0.0%	CERCOS	1	-	0.0%
5	TALLER ARTESANAL PARA PRODUCTORES DE LA CABECERA	2013103034	400,000	4.4%	-	0.0%	TALLER	1	-	0.0%
6	REHABILITACION DE CAMINO CARRETERA FEDERAL-TLAMANCA	2013103039	300,000	3.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
7	TECHADO DE EXPLANADA DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO	2013103026	350,000	3.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	150	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CAMINO TEPEIXCO-CLINICA	2013103021	300,000	3.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	150	-	0.0%
9	APERTURA DE CAMINO AXOXOHUILCO - CENTRO	2013103040	300,000	3.3%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE ANDADOR TEPEIXCO CENTRO	2013103022	300,000	3.3%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	300	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO ZOQUIAPA CENTRO	2013103023	350,000	3.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	450	-	0.0%
12	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CIHUATEO	2013103033	450,000	4.9%	-	0.0%	COLONIA	1	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENTRADA A CUBANICUILCO	2013103024	250,000	2.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	125	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO TOTOLATEMPA CENTRO	2013103018	300,000	3.3%	150,000	1.6%	METROS CUADRADOS	400	200	50.0%
15	CONSTRUCCION DE ANDADOR ICZOTITLA CENTRO	2013103017	200,000	2.2%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	225	-	0.0%
16	BALASTREO DE CAMINO BARRIO HUAXTECATL - TLANESTLA	2013103036	350,000	3.8%	-	0.0%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
17	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO TOTOLINGA CENTRO	2013103019	300,000	3.3%	150,000	1.6%	METROS CUADRADOS	400	200	50.0%
18	CONSTRUCCION DE ANDADOR AHUATEPEC CENTRO	2013103020	150,000	1.6%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	150	-	0.0%



Estado VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 Municipio LOS REYES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 9,107,668

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,580,000</b>	<b>61.3%</b>	<b>300,000</b>	<b>3.3%</b>		<b>2,374</b>	<b>400</b>	<b>16.9%</b>

19	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	2013103016	130,000	1.4%	-	0.0%	METROS LINEALES	12	-	0.0%
----	------------------------------------	------------	---------	------	---	------	-----------------	----	---	------



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SAN ANDRÉS TUXTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 138,849,552

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>29,351,348</b>	<b>21.1%</b>	<b>7,136,120</b>	<b>5.1%</b>		<b>46,327</b>	<b>30,388</b>	<b>65.6%</b>
1	2013145208 PAGO DE DEUDA PRESTAMO BANOBRAS FAIS	2013145208	20,528,180	14.8%	4,105,636	3.0%	PAGO	1	0	20.0%
2	2013145029 REHABILITACION DE LAS CALLES DIAZ MIRON ECHEVERRIA INDEPENDENCIA VICENTE GUERRERO	2013145029	146,000	0.1%	43,515	0.0%	METROS CUADRADOS	10,730	3,200	29.8%
3	2013145027 REHABILITACION DE LAS CALLES 1 2 3 4 Y 5	2013145027	167,000	0.1%	166,042	0.1%	METROS CUADRADOS	4,498	4,498	100.0%
4	2013145028 REHABILITACION DE LAS CALLES XALAPA BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO TABASCO VERACRUZ SALINAS DE GORTARI	2013145028	170,000	0.1%	168,910	0.1%	METROS CUADRADOS	10,993	10,993	100.0%
5	2013145205 DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	2013145205	2,776,991	2.0%	501,760	0.4%	ACCIÓN	1	0	18.0%
6	2013145110 REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO LOS NARANJOS TECUANAPAN	2013145110	363,000	0.3%	362,208	0.3%	KILÓMETROS	2	2	100.0%
7	2013145124 REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA COL RUIZ CORTINEZ	2013145124	72,000	0.1%	71,792	0.1%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
8	2013145024 REHABILITACION DE LA CALLE MARIANO JIMENEZ	2013145024	27,000	0.0%	26,942	0.0%	METROS CUADRADOS	1,880	1,880	100.0%
9	2013145149 REHABILITACION DE LAS CALLES 2 3 4 5 6 Y CALLE PRINCIPAL DE LA COL IXBIAPAN	2013145149	88,000	0.1%	87,782	0.1%	METROS CUADRADOS	5,399	5,399	100.0%
10	2013145117 REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A LA COMUNIDAD	2013145117	243,000	0.2%	242,630	0.2%	KILÓMETROS	3	3	100.0%
11	2013145112 REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMOEL SALTO OJILLAL	2013145112	35,000	0.0%	11,443	0.0%	KILÓMETROS	0	0	32.5%
12	2013145206 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	2013145206	4,082,177	2.9%	922,355	0.7%	OTROS	1	0	22.0%
13	2013145106 REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CALERIA PREDIO LOS MALAGA	2013145106	93,000	0.1%	29,513	0.0%	KILÓMETROS	2	1	31.9%
14	2013145111 REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL SALTO-LORENZILLO	2013145111	310,000	0.2%	309,612	0.2%	KILÓMETROS	3	3	100.0%
15	2013145030 REHABILITACION DE LAS CALLES RUFINO L TAMAYO PLUTARCO E CALLES IGNACIO ALDAMA IGNACIO ALLENDE	2013145030	250,000	0.2%	85,980	0.1%	METROS CUADRADOS	12,815	4,410	34.4%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SOCONUSCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **7,642,186**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,789,224</b>	<b>23.4%</b>	<b>781,994</b>	<b>10.2%</b>		<b>14</b>	<b>12</b>	<b>79.9%</b>
1	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SOCONUSCO - COLMENA	2013152005	242,000	3.2%	242,000	3.2%	KILÓMETROS	7	7	100.0%
2	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE HACIA LA FOSA DE OXIDACION EN EL EJIDO LA VIRGEN	2013152010	994,525	13.0%	346,669	4.5%	OBRA	1	1	100.0%
3	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SOCONUSCO - BENITO JUÁREZ	2013152007	404,370	5.3%	162,052	2.1%	KILÓMETROS	5	3	47.2%
4	PERITO RESPONSABLE	2013152012	148,329	1.9%	31,273	0.4%	PAGO	1	1	100.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SOCHIAPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 2,461,497

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>408,339</b>	<b>16.6%</b>	<b>408,339</b>	<b>16.6%</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>85.5%</b>
1	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN TRAMO SANTA MARÍA - EL FORTÍN	2013151006	408,339	16.6%	408,339	16.6%	KILÓMETROS	1	0	85.5%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TAMPICO ALTO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 17,088,922

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>449,337</b>	<b>2.6%</b>	<b>267,739</b>	<b>1.6%</b>		<b>4,050</b>	<b>4,050</b>	<b>100.0%</b>
1	REHABILITACION GENERAL DE PUENTE PEATONAL DE MATA DE CHAVEZ	2013158208	259,426	1.5%	77,828	0.5%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50	50	100.0%
2	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	2013158203	189,911	1.1%	189,911	1.1%	METROS CUADRADOS	4,000	4,000	100.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TANTOYUCA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 189,733,792

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>9,372,850</b>	<b>4.9%</b>	<b>2,108,153</b>	<b>1.1%</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22.5%</b>
1	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	2013155118	5,578,174	2.9%	1,264,892	0.7%	ACCIÓN	1	0	23.0%
2	DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	2013155117	3,794,676	2.0%	843,261	0.4%	ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	22.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TECOLUTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **23,677,322**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>8,337,078</b>	<b>35.2%</b>	<b>2,890,979</b>	<b>12.2%</b>		<b>5,663</b>	<b>2,553</b>	<b>45.1%</b>
1	2013164028.- REHAB DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID. CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y AV. REVOLUCION	2013164028	4,400,000	18.6%	1,318,854	5.6%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,647	2,541	45.0%
2	2013164102.- ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA	2013164102	1,452,309	6.1%	347,174	1.5%	ESTUDIO	2	1	50.0%
3	2013164003.- CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	2013164003	330,000	1.4%	99,000	0.4%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	60.0%
4	2013164100.- PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	2013164100	435,769	1.8%	16,800	0.1%	ACCIÓN	1	0	25.0%
5	2013164101.- GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRAS	2013164101	619,000	2.6%	50,802	0.2%	PAGO	1	0	25.0%
6	2013164020.- REHABILITACION DEL CAMINO RICARDO FLORES MAGON - DOS DE OCTUBRE - FUERTE DE ANAYA	2013164020	1,100,000	4.6%	1,058,349	4.5%	KILÓMETROS	11	10	90.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TEOCELO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

8,148,663

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,736,688</b>	<b>33.6%</b>	<b>1,385,688</b>	<b>17.0%</b>		<b>23</b>	<b>11</b>	<b>47.8%</b>
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRET TEOCELO COSAUTLAN	2013169014	200,000	2.5%	200,000	2.5%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100.0%
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN CALLE PROL GUERRERO	2013169013	500,000	6.1%	150,000	1.8%	METROS CUADRADOS	3	1	33.3%
3	REHABILITACION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	2013169023	50,000	0.6%	50,000	0.6%	OBRA	1	1	100.0%
4	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS GENOVEVA CORTES	2013169002	460,000	5.6%	138,000	1.7%	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	33.3%
5	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA COAPEXPAN	2013169020	246,688	3.0%	246,688	3.0%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
6	REHABILITACION DE CASA DE SALUD MONTE BLANCO	2013169011	200,000	2.5%	60,000	0.7%	OBRA	3	1	33.3%
7	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPAITONAL	2013169005	150,000	1.8%	45,000	0.6%	SISTEMA	3	1	33.3%
8	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO LLANO GRANDE	2013169001	260,000	3.2%	78,000	1.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	33.3%
9	REHABILITACION DE ANDADOR EL SUCHIL EN LA COL BENITO JUAREZ	2013169015	360,000	4.4%	108,000	1.3%	METROS CUADRADOS	3	1	33.3%
10	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. SEC MANUEL C TELLO	2013169001	260,000	3.2%	260,000	3.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
11	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CONG. LOMA ALTA	2013169024	50,000	0.6%	50,000	0.6%	SISTEMA	1	1	100.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TEPETZINTLA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 15,711,171

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,301,237</b>	<b>33.7%</b>	<b>2,007,746</b>	<b>12.8%</b>		<b>10,414</b>	<b>521</b>	<b>5.0%</b>
1	OBLIGACIONES 25% FISM EJERCICIO 2013 (PAGO A BANOBRAS)	2013172119	2,973,923	18.9%	892,177	5.7%	PAGO	1	0	30.0%
2	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO CUAMANCO CVE.30ETH0755S DE LA COMUNIDAD DE CUAMANCO	2013172100	272,006	1.7%	84,854	0.5%	METROS CUADRADOS, CANCHA	450	23	5.0%
3	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE APACHICRUZ	2013172121	954,509	6.1%	496,346	3.2%	METROS CUADRADOS	9,513	476	5.0%
4	CONSTRUCCION DE TECHO AUTOSOPORTANTE EN PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CVE30DPR1050F DE LA CABECERA MUNICIPAL	2013172110	1,100,799	7.0%	534,369	3.4%	METROS CUADRADOS	450	23	5.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TEQUILA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 22,604,800

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,729,280</b>	<b>25.3%</b>	<b>2,132,000</b>	<b>9.4%</b>		<b>5,678</b>	<b>2,714</b>	<b>47.8%</b>
1	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30EPR2714Z	2013173034	485,000	2.1%	250,000	1.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	60	60.0%
2	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	2013173018	285,000	1.3%	100,000	0.4%	METROS CUADRADOS	475	166	35.0%
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	2013173003	750,000	3.3%	250,000	1.1%	METROS CUADRADOS	690	173	25.0%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA)	2013173007	1,150,000	5.1%	270,000	1.2%	METROS CUADRADOS	1,550	583	37.6%
5	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO TECUANCA	2013173027	589,280	2.6%	180,000	0.8%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	580	180	31.0%
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	2013173013	450,000	2.0%	150,000	0.7%	METROS CUADRADOS	562	164	29.3%
7	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CLAVE: 30DPB00491 (SEGUNDA ETAPA)	2013173001	950,000	4.2%	470,000	2.1%	METROS CUADRADOS	1,220	1,037	85.0%
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	2013173012	780,000	3.5%	375,000	1.7%	METROS CUADRADOS	500	351	70.1%
9	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 30DCC07240	2013173031	290,000	1.3%	87,000	0.4%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	32.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TEZONAPA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **62,669,904**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,154,346</b>	<b>3.4%</b>	<b>1,649,811</b>	<b>2.6%</b>		<b>109</b>	<b>102</b>	<b>93.8%</b>
1	SUPERVISION INTERNA	2012177004	725,000	1.2%	220,465	0.4%	PERSONA	9	2	25.0%
2	REHABILITACION DE CALLE 3	2013177007	1,429,346	2.3%	1,429,346	2.3%	METROS CUADRADOS	100	100	100.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TLILAPAN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 3,506,546

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,085,898</b>	<b>59.5%</b>	<b>1,189,437</b>	<b>33.9%</b>		<b>1,020</b>	<b>1,010</b>	<b>99.0%</b>
1	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN PROLONGACION DE CALLE CONSTITUCION ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y CALLE JOSE PEON Y CONTRERAS BARRIO MATZINGA	2013190001	1,485,518	42.4%	591,645	16.9%	METROS LINEALES	30	20	66.7%
2	CONSTRUCCION DE CALLE (REVESTIMIENTO) EN PROLONGACION DE CALLE CONSTITUCION ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y CALLE JOSE PEON Y CONTRERAS BARRIO MATZINGA	2013190004	600,380	17.1%	597,792	17.0%	METROS CUADRADOS	990	990	100.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TOMATLÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **3,882,767**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>828,498</b>	<b>21.3%</b>	<b>412,102</b>	<b>10.6%</b>		<b>1,155</b>	<b>599</b>	<b>51.8%</b>
1	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AV. 2 ENTRE LAS CALLE 11,9,7,5,3,1 DEL BARRIO SANTA CECILIA	2013191005	570,369	14.7%	266,647	6.9%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	776	387	49.9%
2	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 9 CALLE 6 DEL BARRIO SAN JUAN	2013191011	258,129	6.6%	145,455	3.7%	METROS	380	212	55.8%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TONAYÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 5,169,771

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,120,000</b>	<b>21.7%</b>	<b>1,032,462</b>	<b>20.0%</b>		<b>801</b>	<b>801</b>	<b>100.0%</b>
1	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA EMILIO CARBALLIDO.CLAVE: 30ETV0254R	2012192004	320,000	6.2%	320,000	6.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
2	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CALZADA DE PIEDRA, CALLE HIDALGO, TRAMO 0+000 A 0+200 KM. FRENTE A ZONA ESCOLAR	2013192002	800,000	15.5%	712,462	13.8%	METROS CUADRADOS	800	800	100.0%



Estado  
Municipio

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SAN RAFAEL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 17,732,738

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>808,534</b>	<b>4.6%</b>	<b>526,795</b>	<b>3.0%</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80.6%</b>
1	SUPERVISION TECNICA EXTERNA A LAS OBRAS DE F.I.S.M. EJERCICIO 2013	-	208,800	1.2%	18,981	0.1%	SUPERVISIÓN	1	0	25.0%
2	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL SAN RAFAEL-MARTINEZ DE LA TORRE A BELLA ESPERANZA	2013147035	299,999	1.7%	299,999	1.7%	KILÓMETROS	3	3	100.0%
3	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA, CON CLAVE: 30DTV0029V	2013147028	299,735	1.7%	207,815	1.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80.0%