



Estado YUCATÁN
Municipio ABALÁ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 4,485,311

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			72,084	1.6%	72,084	1.6%		10	10	100.0%
1	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA	001	72,084	1.6%	72,084	1.6%	METROS LINEALES	10	10	100.0%



Estado YUCATÁN
Municipio AKIL

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 6,045,570

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			223,649	3.7%	223,649	3.7%		374	374	100.0%
1	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATAN	001	223,649	3.7%	223,649	3.7%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	374	374	100.0%



Estado
Municipio

YUCATÁN
MAXCANÚ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 11,748,696

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,189,186	10.1%	988,214	8.4%		1,605	1,605	100.0%
1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL RAMO 33	01	350,972	3.0%	150,000	1.3%	EXPEDIENTE	4	4	100.0%
2	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU.	-	838,214	7.1%	838,214	7.1%	METROS CUADRADOS	1,601	1,601	100.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,851,495	4.3%	2,214,720	1.1%		9,093	1,938	21.3%
1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.191A X 46A Y 46 COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	212-05-0136	143,431	0.1%	43,029	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	95	29	30.0%
2	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C.8 X 23 Y 25COM.CAUCEL	212-01-012	98,557	0.0%	29,567	0.0%	RED	6	2	33.3%
3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.17 X 14 Y 16 COM. MOLAS	212-05-0081	87,009	0.0%	26,103	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	78	23	30.0%
4	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.16 X 15 Y 17 COM. MOLAS	212-05-0081	121,487	0.1%	36,446	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	25	8	30.0%
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.27 X 12 Y 14 COL. SANTA MARIA CHI	212-02-0290	66,213	0.0%	19,864	0.0%	RED	4	1	25.0%
6	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.193A X 82 Y 84 COL DZUNUNCAN	212-02-0071	35,985	0.0%	-	0.0%	POZO	2	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C.37 X 30 Y 32COM.CHOLUL	212-01-009	36,271	0.0%	10,881	0.0%	RED	2	1	30.0%
8	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.193 X 50D Y 50E COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	212-04-0053	160,632	0.1%	48,190	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	110	33	30.0%
9	PAVIMENTACION DE CALLE C.175A X 86 Y 90COL.EMILIANO ZAPATA SUR III	212-04-0039	457,289	0.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,965	-	0.0%
10	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.189 X 62 Y 64 COL.GUADALUPANA	212-04-0113	67,702	0.0%	-	0.0%	POZO	4	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.65A X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA	212-02-0042	103,217	0.1%	30,965	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	228	69	30.0%
12	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.42 X 111 Y 117 COL.CINCO COLONIAS	212-02-0012	35,985	0.0%	-	0.0%	POZO	2	-	0.0%
13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.50D X 193 Y 195 COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	212-04-0023	183,269	0.1%	54,981	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	142	43	30.0%
14	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.12 X 61 Y 63 COL. EMILIO PORTES GIL	212-05-0135	56,219	0.0%	16,866	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	50	15	30.0%
15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.92A X 187 Y 187A COL. DZUNUNCAN	212-05-0126	147,461	0.1%	44,238	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	58	17	30.0%
16	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.46A X 191A Y 193 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	212-02-0034	32,657	0.0%	-	0.0%	POZO	2	-	0.0%
17	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.132A X 55 Y 57 COL.EL PORVENIR	212-02-0069	99,419	0.0%	-	0.0%	POZO	6	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.69 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA	212-02-0055	156,438	0.1%	46,932	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	407	122	30.0%
19	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.32 X 39 Y 41COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTE	212-02-0303	66,213	0.0%	19,864	0.0%	RED	4	1	25.0%
20	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.40 X 195 Y 197 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	211-04-0045	31,366	0.0%	9,410	0.0%	RED	2	1	30.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,851,495	4.3%	2,214,720	1.1%		9,093	1,938	21.3%
21	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 29B Y 31 FRACC. SAN PABLO ORIENTE	212-02-0271	66,213	0.0%	19,864	0.0%	RED	4	1	25.0%
22	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.42 X 197 Y 199 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	211-04-0048	62,732	0.0%	18,820	0.0%	RED	4	1	25.0%
23	PAVIMENTACION DE CALLE C.90 X 175 Y 175A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	212-04-0020	192,562	0.1%	-	0.0%	METRO CUADRADO	834	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.199 X 42A Y 44COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	211-04-0051	31,823	0.0%	9,547	0.0%	RED	2	1	30.0%
25	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.197 X 42A Y 44COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	211-04-0045	31,823	0.0%	9,547	0.0%	RED	2	1	30.0%
26	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 37 Y 39COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTE	212-02-0301	31,839	0.0%	9,552	0.0%	RED	2	1	30.0%
27	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.69 X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA	212-02-0055	144,151	0.1%	43,245	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	354	106	30.0%
28	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.14 X 15 Y 17 COM MOLAS	212-05-0079	224,913	0.1%	67,474	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	138	41	30.0%
29	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.70 X 155 Y 157 COL. SAN JOSE TECOH SUR	211-06-0010	139,986	0.1%	41,996	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	218	65	30.0%
30	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.43 X 8D Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA	212-02-0058	116,364	0.1%	34,909	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	274	82	30.0%
31	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C.37 X 26 Y 28COM.CHOLUL	212-01-009	31,143	0.0%	9,343	0.0%	RED	2	1	25.0%
32	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.14 X 17 Y 19 COM. MOLAS	212-05-0079	216,905	0.1%	65,072	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	141	42	30.0%
33	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.195A X 44 Y 46 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	211-04-0043	31,366	0.0%	9,410	0.0%	RED	2	1	30.0%
34	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.65A X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA	212-02-0042	107,127	0.1%	32,138	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	243	73	30.0%
35	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.90A X 175 Y 177 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	212-04-0125	196,621	0.1%	58,986	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	113	34	30.0%
36	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.64 X 155 Y 157 COL. SAN JOSE TECOH SUR	211-06-0010	98,974	0.0%	29,692	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	203	61	30.0%
37	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.4B DIAG. X 83A Y 85 COL. NUEVA KUKULCAN	212-02-0031	67,702	0.0%	-	0.0%	POZO	4	-	0.0%
38	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C.21A X 6 Y 6ACOM.CHOLUL	212-01-009	31,143	0.0%	9,343	0.0%	RED	2	1	30.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,851,495	4.3%	2,214,720	1.1%		9,093	1,938	21.3%
39	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.131 X 50 Y 52 COL. SAN JOSE TECOH SUR	211-06-0009	89,630	0.0%	26,889	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	172	52	30.0%
40	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 47 Y 47ACOL.AVILA CAMACHO	212-02-0254	34,375	0.0%	10,312	0.0%	RED	2	1	30.0%
41	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C.12A X 21 Y 148 MTS. AL NORTE (COMPLEMENTO)COM.SAN JOSE TZAL	212-01-007	67,414	0.0%	20,224	0.0%	RED	4	1	25.0%
42	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.197 X 42 Y 42ACOL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	211-04-0045	31,823	0.0%	9,547	0.0%	RED	2	1	30.0%
43	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.199 X 42 Y 42ACOL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	211-04-0048	63,646	0.0%	19,094	0.0%	RED	4	1	25.0%
44	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.70 X 153 Y 155 COL. SAN JOSE TECOH SUR	211-06-0010	137,187	0.1%	41,156	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	286	86	30.0%
45	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C.36 X 21 Y 23COM.CHOLUL	212-01-008	62,285	0.0%	18,686	0.0%	RED	4	1	25.0%
46	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.8 X 85A Y 87 COL. NUEVA KUKULCAN	212-02-0007	18,209	0.0%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
47	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.33 X 4A Y 6 COL. EL ROBLE AGRICOLA	212-04-0110	100,655	0.0%	30,196	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	213	64	30.0%
48	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.64 X 153 Y 155 COL. SAN JOSE TECOH SUR	211-06-0010	69,617	0.0%	20,885	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	150	150	100.2%
49	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.42A X 199 Y 201 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	211-04-0039	62,732	0.0%	18,820	0.0%	RED	4	1	25.0%
50	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.92A X 187 Y 187A COL.DZUNUNCAN	212-05-0127	53,167	0.0%	15,950	0.0%	METRO LINEAL	102	31	30.0%
51	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.19 X 4A Y 6 (COMPLEMENTO) COL .CAUCEL	212-05-0036	44,965	0.0%	13,489	0.0%	METRO LINEAL	89	27	30.0%
52	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.24 X 15 Y 17 COL. MOLAS	212-05-0119	19,889	0.0%	5,967	0.0%	METRO LINEAL	41	12	30.0%
53	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.197 X 44 Y 46COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	212-02-0263	66,127	0.0%	19,838	0.0%	RED	4	1	25.0%
54	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.36 X 39 Y 41COL.AMPLIACION SODZIL	212-02-0269	34,375	0.0%	10,312	0.0%	RED	2	1	30.0%
55	HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAUCEL C.18 X 21 Y 23 COM. CAUCEL	212-04-0080	629,938	0.3%	188,981	0.1%	OBRA	1	0	30.0%
56	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.59A DIAG X 8A Y 8B COL. EL ROBLE AGRICOLA	212-02-0049	108,847	0.1%	32,654	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	235	70	30.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,851,495	4.3%	2,214,720	1.1%		9,093	1,938	21.3%
57	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.197 X 38 Y 40COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	211-04-0032	63,646	0.0%	19,094	0.0%	POZOS	4	1	25.0%
58	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.199 X 44 Y 46COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	211-04-0051	63,646	0.0%	19,094	0.0%	RED	4	1	25.0%
59	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.197 X 40 Y 42COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	211-04-0045	31,823	0.0%	9,547	0.0%	RED	2	1	30.0%
60	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.189 X 64 Y 66 COL.GUADALUPANA	211-02-0048	17,270	0.0%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
61	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.19 X 4A Y 6 COM. CAUCEL	212-05-0035	256,530	0.1%	76,959	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	172	52	30.0%
62	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.25 X 8 Y 10 COL. CAUCEL	212-05-0028	67,148	0.0%	20,144	0.0%	METRO LINEAL	111	33	30.0%
63	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.27 X 22 Y 24 COM. XCUNYA	212-04-0020	28,697	0.0%	8,609	0.0%	METRO LINEAL	84	25	30.0%
64	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.27 X 10 Y 12 COL. SANTA MARIA CHI	212-02-0299	63,678	0.0%	19,103	0.0%	RED	4	1	25.0%
65	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.191A X 46A Y 48 COL .AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	212-02-0036	36,924	0.0%	-	0.0%	POZO	2	-	0.0%
66	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.195 X 44 Y 46 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	212-02-0265	35,659	0.0%	10,698	0.0%	RED	2	1	30.0%
67	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.175 X 90 Y 90A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	212-04-0125	171,697	0.1%	51,509	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	111	33	30.0%
68	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.195 X 38 Y 40 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	211-04-0028	62,732	0.0%	18,820	0.0%	RED	4	1	25.0%
69	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C.37 X 16 Y 20COM.KOMCHEN	212-01-004	98,557	0.0%	29,567	0.0%	RED	6	2	33.3%
70	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.24 PRIVADA X 27COM. XCUNYA	212-05-0009	116,132	0.1%	34,840	0.0%	METRO LINEAL	310	93	30.0%
71	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.44 X 195A Y 197 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	211-04-0043	31,366	0.0%	9,410	0.0%	RED	2	1	30.0%
72	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.15 X 12 Y 14 COM. CAUCEL	212-05-0133	285,574	0.1%	85,672	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	77	23	30.0%
73	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 33 Y 37COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTE	212-02-0301	95,517	0.0%	28,655	0.0%	RED	6	2	33.3%
74	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.50 X 149 Y 151 COL. SAN JOSE TECOH SUR	211-06-0010	109,904	0.1%	32,971	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	236	71	30.0%
75	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.187 X 46A Y 48 COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	212-02-0326	235,668	0.1%	70,701	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	66	20	30.0%
76	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 45 Y 47COL.AVILA CAMACHO	212-02-0254	31,839	0.0%	9,552	0.0%	RED	2	1	30.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,851,495	4.3%	2,214,720	1.1%		9,093	1,938	21.3%
77	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.13 X 20 Y 22 (COMPLEMENTO) COM. CAUCEL	212-05-0021	276,261	0.1%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	145	-	0.0%
78	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C.29 X 18 Y 20COM.KOMCHEN	212-01-013	93,428	0.0%	28,028	0.0%	RED	6	2	33.3%
79	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.68 X 187B Y 185 COL. LA GUADALUPANA	211-02-0048	31,717	0.0%	-	0.0%	POZO	2	-	0.0%
80	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.72 X 187 DIAG Y 187B COL. LA GUADALUPANA	211-02-0048	63,434	0.0%	-	0.0%	POZO	4	-	0.0%
81	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.57 X 8D Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA	212-02-0051	96,909	0.0%	29,073	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	195	59	30.0%
82	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.63 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA	212-02-0045	111,431	0.1%	33,429	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	244	73	30.0%
83	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.39 X 16 Y 14COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTE	212-02-0301	63,678	0.0%	19,103	0.0%	RED	4	1	25.0%
84	POZOS DE ABSORCION EN CALLES DIVERSAS C.151 X 78A Y 78B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III	212-04-0040	35,985	0.0%	-	0.0%	POZO	2	-	0.0%
85	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.42 X 199 Y 201 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR	211-04-0036	62,732	0.0%	18,820	0.0%	RED	4	1	25.0%
86	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL C.37 X 28 Y 30COM.CHOLUL	212-01-009	62,285	0.0%	18,686	0.0%	RED	4	1	25.0%
87	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.33 X 4 Y 4A COL. EL ROBLE AGRICOLA	212-04-0110	77,173	0.0%	23,152	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	164	49	30.0%
88	AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.50E X 187 Y 189 COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR	212-04-0045	201,154	0.1%	60,346	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	60	18	30.0%
89	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.31 DIAGONAL X 48 Y 50 COL. MERIDA	212-02-0288	66,213	0.0%	19,864	0.0%	RED	4	1	25.0%



Estado
Municipio

YUCATÁN
MUNA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 9,358,484

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,177,221	23.3%	637,338	6.8%		1,996	601	30.1%
1	SEMAFORIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD Y SEÑALIZACION DE DESVIO TICUL-MUNA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN.	MUNA/2S-004/13	677,332	7.2%	203,200	2.2%	SEMÁFORO	7	2	30.0%
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C-23XS/N Y C-14X23Y25.	MUNA/2S-01/13	693,377	7.4%	203,632	2.2%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	988	296	30.0%
3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C-23X16Y22, C-S/NX14.	MUNA/2S-02/2013	641,152	6.9%	192,346	2.1%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	997	299	30.0%
4	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DEL FISM	MUNA/2S-000/13	165,360	1.8%	38,160	0.4%	EXPEDIENTE	4	3	75.0%



Estado
Municipio

YUCATÁN
OXKUTZCAB

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 26,598,694

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,729,588	10.3%	1,907,459	7.2%		8,900	6,309	70.9%

1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 28X33Y33A	2013/02	607,650	2.3%	555,227	2.1%	POSTE	9	9	100.0%
2	RECONSTRUCCION DE CALLES 47AX62CY64, 47AX64Y66, 46X37Y35, 32X45Y51	2013/03	709,335	2.7%	400,580	1.5%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,887	2,500	64.3%
3	CONSTRUCCION DE CALLES 36X43Y43B, 27X48AY50, 48AX27Y29, 29X48YSN	2013/01	708,715	2.7%	471,283	1.8%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,579	2,000	77.5%
4	CONSTRUCCION DE CALLES 29X48AYS/N, 59X36Y38	2013/04	703,888	2.6%	480,369	1.8%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,424	1,800	74.3%



Estado
Municipio

YUCATÁN
PETO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

31,087,184

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,603,475	11.6%	1,714,768	5.5%		9,103	3,893	42.8%
1	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PETO-2S/2013 04	699,429	2.2%	209,828	0.7%	RELLENO SANITARIO	1,200	360	30.0%
2	CONSTRUCCION DE CALLES 1,2,3, EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL, MUNICIPIO DE PETO, YUCATAN.	PETO-2S/2013 03	708,680	2.3%	471,403	1.5%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,552	1,684	66.0%
3	CONSTRUCCION DE CALLES 45AX32Y36, 57X34Y36, 43X44AY44,47X34Y36, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATAN.	PETO-2S/2013 02	695,959	2.2%	208,787	0.7%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,490	747	30.0%
4	CONSTRUCCION DE CALLES 34X36Y38, 49X34Y36, 53X34Y36,34X55Y57. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATAN.	PETO-2S/2013 01	700,938	2.3%	210,281	0.7%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,510	753	30.0%
5	ELABORACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS DEL FISM	PETO-2S/2013 000	208,000	0.7%	24,000	0.1%	EXPEDIENTE	6	4	66.7%
6	AMPLIACION DE DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 10AX23Y25.	PETO-2S/2013 05	590,469	1.9%	590,469	1.9%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	345	345	100.0%



Estado YUCATÁN
Municipio SANTA ELENA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 3,954,765

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		79,095	2.0%	79,095	2.0%		1	1	100.0%

1	2% PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL (PRODIM)	2	79,095	2.0%	79,095	2.0%	LOTE	1	1	100.0%
---	--	---	--------	------	--------	------	------	---	---	--------



Estado
Municipio

YUCATÁN
TEABO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 9,427,782

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			285,360	3.0%	106,800	1.1%		633	630	99.5%
1	BACHEO Y RESELLO DE CALLES, EN C-24X23Y33, C-28X27Y37, C-26,27,29,31,32,33 Y 34.	TEABO-2S/2013/01	60,000	0.6%	60,000	0.6%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	627	627	100.0%
2	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DEL FISM	TEABO-2S/2013/000	165,360	1.8%	31,800	0.3%	EXPEDIENTE	5	2	40.0%
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD DE RIEGO KULCHE	TEABO-2S/2013/01	60,000	0.6%	15,000	0.2%	VIVEROS	1	1	100.0%



Estado YUCATÁN
Municipio TEKAL DE VENEGAS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 3,132,277

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,029	1.2%	36,029	1.2%		509	509	100.0%
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	MTY-FISM-02-2012	36,029	1.2%	36,029	1.2%	METROS CUADRADOS	509	509	100.0%



Estado
Municipio

YUCATÁN
TELCHAC PUERTO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

501,996

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			97,563	19.4%	97,563	19.4%		93	93	100.0%
1	REHABILITACION DE LA CASETA Y CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 1 Y POZO 2	-	97,563	19.4%	97,563	19.4%	METRO CUADRADO	93	93	100.0%



Estado **YUCATÁN**
 Municipio **TEMOZÓN**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **26,275,458**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			78,278	0.3%	78,278	0.3%		29	29	100.0%
1	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HERRERA	FISM-R33-01-2013-AD	78,278	0.3%	78,278	0.3%	METROS CUADRADOS	29	29	100.0%



Estado
Municipio

YUCATÁN
TIXMEHUAC

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

10,779,750

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,765,013	25.7%	980,420	9.1%		3,947	1,193	30.2%
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	-	215,595	2.0%	215,595	2.0%	EQUIPO	10	10	100.0%
2	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC	-	669,518	6.2%	200,855	1.9%	METROS CUADRADOS	100	30	30.0%
3	CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 27X12Y10, C.29X10Y12, C.8X25Y27, C.6X25Y27, C.6AX21AY21, C.21AX23Y8 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC	-	705,073	6.5%	211,522	2.0%	METROS CUADRADOS	2,428	728	30.0%
4	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 20X29Y31, 22X27Y29, CALLE SALIDA A TEKAX X S/N, CALLE 17X28Y24, CALLE 18X13YS/N, CALLE 18 DIAGONAL X13YS/N, CALLE SALIDA A TEKAX X 24A	-	572,327	5.3%	171,698	1.6%	METRO LINEAL	782	235	30.1%
5	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE 25X4Y8 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC	-	602,500	5.6%	180,750	1.7%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	627	190	30.3%