



Estado ZACATECAS
Municipio FRESNILLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1 Asignación FISM: 83,813,760

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,637,168	2.0%	196,476	0.2%		29	-	0.0%
1	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA	11102	1,637,168	2.0%	196,476	0.2%	PERSONA	29	-	0.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 36,084,884

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,882,501	8.0%	2,087,351	5.8%		6,095	3,695	60.6%
1	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN COL. LAS FLORES	139914004CP	462,016	1.3%	462,016	1.3%	METRO LINEAL	2,618	2,618	100.0%
2	ADQUISICIÓN DE LOTE DE PAPELERÍA	131114002	60,000	0.2%	22,517	0.1%	LOTE	1	1	100.0%
3	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARA LA ESCUELA NORMAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	139914002CP	160,400	0.4%	160,400	0.4%	METRO LINEAL	270	270	100.0%
4	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	131114005PR	30,000	0.1%	30,000	0.1%	ESTUDIO	1	1	100.0%
5	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	131114006PR	30,000	0.1%	30,000	0.1%	ESTUDIO	1	1	100.0%
6	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL TRAMO 1+600 AL 5+500 EN EL LIBRAMIENTO DE TRÁNSITO PESADO	139914005CP	992,770	2.8%	590,056	1.6%	KILÓMETROS	3	3	100.0%
7	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA HACIA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 9 DE LA UAZ	139914006CP	119,400	0.3%	63,021	0.2%	TRANSFORMADOR	1	1	100.0%
8	ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	139914004PR	30,000	0.1%	30,000	0.1%	ESTUDIO	1	1	100.0%
9	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y RODAPIE EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	139914010PR	126,000	0.3%	45,726	0.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	112	112	100.0%
10	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LA OPERACIÓN DEL RAMO GENERAL 33	131114001	250,000	0.7%	31,700	0.1%	LITRO	2,500	100	4.0%
11	AMPLIACIÓN DE COLECTOR	139914003PR	480,103	1.3%	480,103	1.3%	COLECTOR	1	1	100.0%
12	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A CENTRO DE SALUD	139914001CP	141,812	0.4%	141,812	0.4%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	586	586	100.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 1,943,680

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		642,223	33.0%	583,104	30.0%		642,223	583,104	90.8%

1	CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	139915003	262,160	13.5%	262,160	13.5%	METROS CUADRADOS	262,160	262,160	100.0%
2	REHABILITACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO	139915002	34,000	1.7%	34,000	1.7%	EQUIPO	34,000	34,000	100.0%
3	REHABILITACION DE LA BOMBA DEL POZO	139915001	10,000	0.5%	10,000	0.5%	EQUIPO	10,000	10,000	100.0%
4	CONSTRUCCION 2DA. ETAPA DE 37 M.L. DE ALCATARILLADO EN EL PANTEON	139915005	177,727	9.1%	118,608	6.1%	ALCANTARILLA	177,727	118,608	66.7%
5	PAVIMENTACION DE 300 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA.	139915004	158,336	8.1%	158,336	8.1%	METROS CUADRADOS	158,336	158,336	100.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
GENERAL PÁNFILO NATERA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

17,098,298

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,393,150	25.7%	3,277,144	19.2%		854,661	353,759	41.4%

1	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	-	17,831	0.1%	17,831	0.1%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100.0%
2	PAGO DE MANO DE OBRA PARA APLICACION DE CEMENTO ADQUIRIDO EN CONVENIO CON LA SINFRA DE GOB DEL ESTADO	-	490,000	2.9%	100,000	0.6%	EQUIPO	490,000	100,000	20.4%
3	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA KETZALKOATL	-	147,733	0.9%	147,733	0.9%	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100.0%
4	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES JUAREZ Y CUAHUTEMOC	-	178,516	1.0%	178,516	1.0%	METRO LINEAL	210	210	100.0%
5	TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN PLANTEL MEDIO SUPERIOR (EMSAD)	-	150,721	0.9%	150,721	0.9%	OBRA	1	1	100.0%
6	CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION PARA AGUAS RESIDUALES	-	91,000	0.5%	91,000	0.5%	TANQUE	1	1	100.0%
7	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	-	160,000	0.9%	80,000	0.5%	SISTEMA	160,000	80,000	50.0%
8	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	-	52,200	0.3%	52,200	0.3%	POZO	1	1	100.0%
9	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE NUM 3	-	35,467	0.2%	35,467	0.2%	POZO	1	1	100.0%
10	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES JUAREZ Y CUAHUTEMOC	-	49,515	0.3%	49,515	0.3%	METRO LINEAL	210	210	100.0%
11	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A EDIFICIO DE CASA DE JUSTICIA	-	41,500	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
12	COMPLEMENTO DE INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA	-	150,000	0.9%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL PANFILO NATERA	-	312,763	1.8%	312,763	1.8%	METROS	1,301	1,301	100.0%
14	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUT BOL	-	112,680	0.7%	112,680	0.7%	OBRA	1	1	100.0%
15	CONSTRUCCION DE RODAPIE EN CERCO PERIMETRAL DE PLANTEL JARDIN DE NIÑOS	-	87,920	0.5%	87,920	0.5%	METRO LINEAL	202	202	100.0%
16	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE BARDAS EN VARIAS ESCUELAS	-	200,000	1.2%	171,000	1.0%	APOYO	200,000	171,000	85.5%
17	ADQUISICION DE GRAVA Y ARENA PARA APLICACION DE CEMENTO ADQUIRIDO EN CONVENIO CON LA SINFRA DE GOB. DEL ESTADO	-	388,500	2.3%	155,000	0.9%	METROS	1,944	388	20.0%
18	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO A LA DESCARGA Y LAGUNA DE OXIDACION	-	115,582	0.7%	115,582	0.7%	OBRA	1	1	100.0%
19	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTEFANIA CASTAÑEDA	-	14,156	0.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	60	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE ALMACEN EN ESC. PRIMARIA UNIDAD CONTINENTAL	-	32,995	0.2%	32,995	0.2%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
21	TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL DIVINO ROSTRO	-	504,330	2.9%	504,330	2.9%	OBRA	1	1	100.0%
22	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	-	65,000	0.4%	65,000	0.4%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100.0%
23	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO DESCARGA DE LA CASA DE JUSTICIA MUNICIPAL	-	140,983	0.8%	140,983	0.8%	METRO LINEAL	160	160	100.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
GENERAL PÁNFILO NATERA

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 17,098,298

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,393,150	25.7%	3,277,144	19.2%		854,661	353,759	41.4%
24	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLANTEL EDUCATIVO NIVEL MEDIO SUPERIOR	-	268,758	1.6%	268,758	1.6%	M2, SANITARIOS	1	1	100.0%
25	ADQUISICION DE CEMENTO ADQUIRIDO EN CONVENIO CON LA SINPRA DE GOBIERNO DEL ESTADO	-	540,000	3.2%	362,150	2.1%	TONELADA	500	275	55.0%
26	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	-	45,000	0.3%	45,000	0.3%	OBRA	1	1	100.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
GUADALUPE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 24,258,424

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,326,592	30.2%	1,445,277	6.0%		6,893	-	0.0%
1	APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COLONIA BELLAVISTA	-	144,998	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	-	0.0%
2	ADQUISICION DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES	-	4,999,999	20.6%	1,445,277	6.0%	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,667	-	0.0%
3	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS Y MONTENES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	499,409	2.1%	-	0.0%	VIVIENDA	158	-	0.0%
4	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA METRICA C/C 100MM 4 C-5 C/ANI	-	54,108	0.2%	-	0.0%	HECTÁREA	1	-	0.0%
5	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	579,838	2.4%	-	0.0%	VIVIENDA	1,247	-	0.0%
6	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA METRICA C/C 160MM 6 C-3.5 C/ANI	-	390,078	1.6%	-	0.0%	HECTÁREA	1	-	0.0%
7	ADQUISICIÓN DE CINTILLA C/6 MIL I-TAPE 0.20M 6.0LPH/M3,050M	-	360,000	1.5%	-	0.0%	ML, CANALES DE RIEGO	150	-	0.0%
8	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LA COMUNIDAD	-	100,000	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,667	-	0.0%
9	APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA LOMAS DEL CONSUELO	-	198,162	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	-	0.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
HUANUSCO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

2,615,797

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,105,791	42.3%	-	0.0%		5,000	-	0.0%
1	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LIBERTAD	-	305,435	11.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,381	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJOS SIN NOMBRE	-	95,180	3.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	296	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE RAMPA Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	-	3,232	0.1%	-	0.0%	METRO CUADRADO	3	-	0.0%
4	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	-	141,880	5.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	636	-	0.0%
5	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	-	4,000	0.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	3	-	0.0%
6	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	-	6,000	0.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	5	-	0.0%
7	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOS RODRIGUEZ	-	10,000	0.4%	-	0.0%	KILÓMETROS	6	-	0.0%
8	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CAECERA MUNICIPAL	-	35,442	1.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	56	-	0.0%
9	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO DEL BARRIO LA CANELA	-	10,000	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	284	-	0.0%
10	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	-	6,000	0.2%	-	0.0%	KILÓMETROS	9	-	0.0%
11	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	-	176,505	6.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	861	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE RETENES DE MAMPOSTERIA Y NIVELACION A BASE DE TIERRA TEPETATE EN RED DE DRENAJE	-	24,400	0.9%	-	0.0%	RED	1	-	0.0%
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 500 ML DE MANGUERA PARA AGUAPOTABLE	-	1,409	0.1%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	1	-	0.0%
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 500 ML DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE	-	1,409	0.1%	-	0.0%	TOMAS COMUNITARIAS	1	-	0.0%
15	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO	-	66,496	2.5%	-	0.0%	METRO CUADRADO	514	-	0.0%
16	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	-	218,403	8.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	943	-	0.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
LORETO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 13,597,219

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,593,484	11.7%	935,046	6.9%		1,593,484	935,047	58.7%
1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COM. DE EL LOBO	-	100,000	0.7%	100,000	0.7%	POSTE	100,000	100,000	100.0%
2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN FRACCTO. SAN GENARO	-	232,000	1.7%	67,689	0.5%	POSTE	232,000	67,689	29.2%
3	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE 2DA ETAPA EJIDO HIDALGO	-	261,184	1.9%	259,220	1.9%	METRO LINEAL	261,184	259,221	99.2%
4	REHABILITACION DE POZO 3 EN CABECERA MUNICIPAL	-	116,300	0.9%	116,300	0.9%	POZO	116,300	116,300	100.0%
5	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. ACEVEDO	-	499,000	3.7%	173,001	1.3%	POSTE	499,000	173,001	34.7%
6	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TEPETATE	-	130,000	1.0%	36,433	0.3%	POSTE	130,000	36,433	28.0%
7	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	-	170,000	1.3%	100,650	0.7%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	170,000	100,650	59.2%
8	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PRIETO LORETO ZAC	-	85,000	0.6%	81,753	0.6%	METRO LINEAL	85,000	81,753	96.2%



Estado **ZACATECAS**
Municipio **MOMAX**

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: **1,105,298**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,500	1.6%	12,500	1.1%		60	60	100.0%
1	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	001	17,500	1.6%	12,500	1.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	60	60	100.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
NORIA DE ÁNGELES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 13,210,795

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			235,000	1.8%	22,571	0.2%		10,835	778	7.2%
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA)	134335002	130,000	1.0%	9,336	0.1%	LITRO	10,833	778	7.2%
2	ADQUISICIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO (PAPELERÍA, EQ. Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y OFICINA)	134335004	40,000	0.3%	5,051	0.0%	LOTE	1	0	13.0%
3	VIÁTICOS	134335003	65,000	0.5%	8,184	0.1%	LOTE	1	0	13.0%

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,433,769	39.3%	2,171,156	10.1%		10,615	7,345	69.2%
1	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS, COL. VISTA HERMOSA	139939025CP	167,730	0.8%	49,500	0.2%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	115	-	0.0%
2	PAVIMENTO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE SUAREZ	139939003PR	339,938	1.6%	169,064	0.8%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,247	1,247	100.0%
3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALLENDE	139939006PR	277,479	1.3%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%
4	PAVIMENTO EN CALLE BENITO JUAREZ, LOS RAMIREZ	139939005PR	188,268	0.9%	188,115	0.9%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	696	696	100.0%
5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J.N. JUANA DE ASBAJE	139939009PR	95,329	0.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	53	-	0.0%
6	PAVIMENTO EN CALLE MORELOS	139939019PR	260,458	1.2%	130,229	0.6%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	888	888	100.0%
7	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	139939027PR	-	0.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	96	-	0.0%
8	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	139939014PR	1,253,095	5.8%	-	0.0%	POZO	1	-	0.0%
9	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZACATECAS, IGNACIO ZARAGOZA (SAN LORENZO)	139939016PR	148,859	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	290	-	0.0%
10	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	139939001PR	311,471	1.5%	311,471	1.5%	METRO LINEAL	641	641	100.0%
11	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 2DA ETAPA EN ESC. TELESECUNDARIA	139939010PR	44,130	0.2%	44,130	0.2%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	21	21	100.0%
12	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS RAMIREZ, COL. LOS LLANEROS	139939008CP	140,000	0.7%	130,108	0.6%	POSTE	2	2	90.0%
13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS	139939015PR	78,945	0.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	427	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA EN LA COL. JARDINES DEL RIO	139939011CP	130,119	0.6%	130,119	0.6%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	44	44	100.0%
15	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, VICENTE GUERRERO LOS CARRILLO	139939017CP	841,140	3.9%	251,915	1.2%	METRO LINEAL	1,546	-	0.0%
16	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROL. ZARAGOZA, COL. FLORES MAGON	139939021CP	436,610	2.0%	130,272	0.6%	POSTE	4	-	0.0%
17	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA FCO. I MADERO, LA LUZ	139939024CP	99,500	0.5%	29,850	0.1%	METROS CUADRADOS, AULAS	1,504	1,053	70.0%
18	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. PRIMARIA ALFONSO MEDINA	139939026PR	120,000	0.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	96	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J.N. COL. SUTSEMOP	139939012CP	23,610	0.1%	23,610	0.1%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	10	10	100.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
RÍO GRANDE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 21,443,060

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,433,769	39.3%	2,171,156	10.1%		10,615	7,345	69.2%
20	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AV. ALFONSO MEDINA, IGNACIO ZARAGOZA SAN LORENZO	139939018CP	59,530	0.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	133	-	0.0%
21	PAVIMENTO EN CALLE AUTOCONSTRUCCION, COL. SAN PEDRO	139939020CP	196,664	0.9%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	717	717	100.0%
22	PAVIMENTO EN CALLE HIDALGO 3RA ETAPA	139939002PR	378,577	1.8%	378,577	1.8%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,319	1,319	100.0%
23	RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	139939013PR	2,229,840	10.4%	-	0.0%	SISTEMA	1	-	0.0%
24	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO	139939023PR	99,907	0.5%	-	0.0%	M2, SANITARIOS	48	-	0.0%
25	PAVIMENTO EN CALLE AV. ALFONSO MEDINA, IGNACIO ZARAGOZA (SAN LORENZO)	139939004PR	172,820	0.8%	143,031	0.7%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	649	649	100.0%
26	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA, VICENTE GUERRERO	139939022CP	61,165	0.3%	61,165	0.3%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	58	58	100.0%
27	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RAMIREZ, LA LUZ	139939007PR	278,585	1.3%	-	0.0%	POSTE	4	-	0.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
SOMBRERETE

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

32,201,710

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,348,918	4.2%	1,165,476	3.6%		2,034	1,902	93.5%
1	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	16	190,704	0.6%	63,567	0.2%	METRO LINEAL	200	70	35.0%
2	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE DEL CRISTO EN BARRIO EL PEÑASCO (COMPLEMENTO)	19	98,000	0.3%	98,000	0.3%	METRO LINEAL	170	170	100.0%
3	EMPEDRADO EN LA CALLE BRACHO SALIDA A CHALCHIHUITES (SEGUNDA ETAPAS (TRABAJOS ADICIONALES)	24	281,350	0.9%	279,526	0.9%	METROS CUADRADOS	372	372	100.0%
4	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO	3	67,400	0.2%	67,400	0.2%	METRO LINEAL	650	650	100.0%
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	41	54,455	0.2%	27,272	0.1%	PLANTA	1	-	0.0%
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR	40	54,455	0.2%	27,272	0.1%	PLANTA	1	-	0.0%
7	REHABILITACION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES (SEGUNDA ETAPA)	43	101,250	0.3%	101,135	0.3%	METROS CUADRADOS	1	1	100.0%
8	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	9	501,304	1.6%	501,304	1.6%	METRO LINEAL	639	639	100.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
TEPECHTLÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

4,848,940

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			383,630	7.9%	101,030	2.1%		10	10	100.0%
1	PAGO POR LA DESCARGA DE CEMENTO	-	630	0.0%	630	0.0%	PAGO	1	1	100.0%
2	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA EL JARDIN DE NIÑOS PABLO SALINAS	-	9,000	0.2%	9,000	0.2%	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100.0%
3	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	-	9,000	0.2%	9,000	0.2%	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100.0%
4	GASTOS OCASIONADOS PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO RANCHO NUEVO - SAN PEDRO	-	300,000	6.2%	17,400	0.4%	KILÓMETROS	1	1	100.0%
5	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA E. S. T. NO. 11	-	15,000	0.3%	15,000	0.3%	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100.0%
6	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA EL JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON	-	8,000	0.2%	8,000	0.2%	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100.0%
7	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	-	9,000	0.2%	9,000	0.2%	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100.0%
8	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE JESUS GONZALEZ ORTEGA	-	15,000	0.3%	15,000	0.3%	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100.0%
9	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA EL JARDIN DE NIÑOS PABLO RUIZ PICASSO	-	9,000	0.2%	9,000	0.2%	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100.0%
10	APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	-	9,000	0.2%	9,000	0.2%	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100.0%



Estado
Municipio

ZACATECAS
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 15,715,503

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,589,105	16.5%	1,522,079	9.7%		1,716	515	30.0%
1	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO EN CAMINO SALAZARES LOS GUAPOS	EN PROCESO	719,000	4.6%	360,000	2.3%	KILÓMETROS	1	-	0.0%
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO SALAZARES LOS GUAPOS (OBRA CONVENIDA CON SECOP)SEGUNDA ETAPA	EN PROCESO	820,000	5.2%	820,000	5.2%	KILÓMETROS	2	2	100.0%
3	REHABILITACION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DEL AGUACATE	EN PROCESO	257,280	1.6%	64,320	0.4%	KILÓMETROS	3	1	25.8%
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS	EN PROCESO	490,000	3.1%	147,000	0.9%	METROS CUADRADOS	1,163	349	30.0%
5	REHABILITACION DE RED DE AGUA EN BOMBEO	EN PROCESO	63,698	0.4%	59,021	0.4%	TANQUE	1	-	0.0%
6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLIMA	EN PROCESO	239,127	1.5%	71,738	0.5%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	546	164	30.0%