



Estado
Municipio

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 75,640,856

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,974,096	85.9%	-	0.0%		62,794	-	0.0%
1	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO V. CALLES CIUDADA GOTICA NORIAS DE PASO HONDO II DELEGACION LIC. JESUS TERAN PEREDO	01039	2,579,292	3.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,942	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE LA RED AGUA POTABLE V. CALLES CIUDAD GOTICA NORIAS DE PASO HONDO DELEGACION JESUS TERAN PEREDO	01025	183,781	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,200	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. PERU DE CALLE NIAGARA A ESCUELA SAN PEDRO CIENEGUILLA DELEGACION SALTO DE LOS SALADOS	01017	769,139	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	850	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. TABASCO EL TANQUE DE LOS JIMENEZ DELEGACION SALTO DE LOS SALADO	01019	956,570	1.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	650	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. ALFONSO RODRIGUEZ FRANCO ANEXO PALOMINO DENA DELEGACION LIC. JESUS TERAN PEREDO	01010	1,212,723	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,901	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO HUMEDAD EL GIGANTE DE ARELLANO DELEGACION INSURGENTES	01042	2,158,051	2.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	445	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VICTORIA JESUS TERAN PEREDO DELEGACION CALVILLITO	01013	757,266	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	639	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. OBELISCO EL GIGANTE EJ. ARELLANO DELEGACION INSURGENTES	01008	1,158,910	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,430	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. SAUZ EL OCOTE DELEGACION SALTO DE LOS SALADO	01021	1,837,545	2.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,952	-	0.0%
10	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO C. FCO. VILLA EL REFUGIO DE PEÑUELAS DELEGACION PEÑUELAS	01038	151,632	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	111	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. ROSA DE GUADALUPE EJ. NORIAS DE PASO HONDO DELEGACION JESUS TERAN PEREDO	01009	2,360,289	3.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,515	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. 16 SEPTIEMBRE DE CUAHUTEMOC A JOSE MA. CHAVEZ SAN JOSE DE LA OREÑA DELEGACION CAÑADA HONDA	01005	1,521,102	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,506	-	0.0%
13	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EJIDO LOS NEGRITOS EL PAJONAL DELEGACION INSURGENTES	01024	382,450	0.5%	-	0.0%	METRO LINEAL	432	-	0.0%
14	REUBICACION DE TANQUE Y CONEXION A RED DE CONDUCCION EXISTENTE SAN ANTONIO DE LOS PEDROZA DELEGACION CAÑADA HONDA	01029	163,730	0.2%	-	0.0%	TANQUE	232	-	0.0%
15	CONEXION DE TANQUE A RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE SAN ANTONIO DE LOS PEDROZA DELEGACION CAÑADA HONDA	01030	153,997	0.2%	-	0.0%	TANQUE	234	-	0.0%



Estado
Municipio

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

75,640,856

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,974,096	85.9%	-	0.0%		62,794	-	0.0%
16	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO V. CALLES LA MESA NORIAS DE PASO HONDO DELEGACION LIC. JESUS TERAN PEREDO	01036	5,270,439	7.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	3,732	-	0.0%
17	PREPARACION Y REPARACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA EL OCOTE DELEGACION SALTO DE LOS SALADO	01032	112,309	0.1%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
18	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO C. BENITO JUAREZ DE C. INDEPENDENCIA A FIN DE C. LUMBRERAS DELEGACION SALTO DE LOS ALADO	01023	214,848	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	395	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PETIRROJO C. COLIBRI C. TORTOLA EL CONEJAL DEL JESUS TERAN PEREDO	01002	1,851,257	2.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,940	-	0.0%
20	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. AGUSTIN DE ITURBIDE ESTACION CAÑADA DELEGACION CAÑADA HONDA	01014	1,763,805	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,386	-	0.0%
21	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO HUMEDAD NORIAS DEL CEDAZO DELEGACION PEÑUELAS	01043	1,678,218	2.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	362	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. MADERO DE AGUSTIN MELGAR A FIN DE LA CALLE SAN ANTONIO DE PEÑUELAS	01016	1,393,388	1.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,540	-	0.0%
23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. TEOFILO CHAVEZ LATERALES AL TEMPLO EL GUARDA	01003	1,693,969	2.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,362	-	0.0%
24	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. SATURNINO HERRAN ANTES FRANCISCO I MADERO EL NIAGARA SALTO DE LOS SALADO	01020	3,053,162	4.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	4,538	-	0.0%
25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. 20 NOVIEMBRE DE REFORMA A FINAL DE CALLE LOS CAÑOS DELEGACION SALTO DE LOS SALADOS	01012	1,253,240	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,213	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. LUIS DONALDO COLOSIO JALTOMATE DELEGACION CAÑADA HONDA	01004	3,244,557	4.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,719	-	0.0%
27	PREPARACION Y REPARACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA CIENEGUILLA DELEGACION SALTO DE LOS SLADO	01033	112,308	0.1%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. GABRIELA MEDINA LOS NEGRITOS DELEGACION INSURGENTES	01007	1,440,333	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,689	-	0.0%
29	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. CONGREGACION C. ALIANZA C.UNION CONGREGACION SAN ANTONIO PRIMERO DE LOS PEDROZA DELEGACION CAÑADA HONDA	01015	2,419,066	3.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	3,203	-	0.0%
30	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA DE PALMITAS AMARRADEROS Y MIRADOR TV. AZTECA DELEGACION JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	01027	1,956,031	2.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	3,117	-	0.0%
31	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. VISTA HERMOSA O C. AGUA MARINA NORIAS DE OJOCALIENTES DELEGACION JESUS TERAN PEREDO	01034	180,375	0.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	230	-	0.0%



Estado
Municipio

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

75,640,856

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,974,096	85.9%	-	0.0%		62,794	-	0.0%
32	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES COTORINA COYOTES DELEGACION PEÑUELAS	01035	1,481,452	2.0%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,299	-	0.0%
33	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL DERECHO ETAPA II ARROYO NORIAS DE PASO HONDO DELEGACION LIC. JESUS TERAN PEREDO	01041	2,956,323	3.9%	-	0.0%	COLECTOR	505	-	0.0%
34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. JUAN SANCHEZ DE INES MARISCAL A C. SALINAS DE GORTARI LOS NEGRITOS DELEGACION INSURGENTES	01006	1,258,778	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,105	-	0.0%
35	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA 1 COL. 20 DE OCTUBRE DELAGACION LIC. JESUS TERAN PEREDO	01040	2,373,419	3.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	1,427	-	0.0%
36	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO ANEXO PALOMINO DENA ORIENTE 2A ETAPA DELEGACION LIC. JESUS TERAN PEREDO	01037	4,038,214	5.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,778	-	0.0%
37	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO C. LAGUNA DE PEÑON A C. DURAZNO JOSE MA. MORELOS CAÑADA HONDA DELEGACION CAÑADA HONDA	01022	846,713	1.1%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,363	-	0.0%
38	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO HUMEDAD DEL CRIÑAN A VIÑEDOS SAN FELIPE DELEGACION POCITOS	01044	1,196,344	1.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	249	-	0.0%
39	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 30M3 Y 20MTS. DE ALTURA SAN PEDRO CIENEGUILLA DELEGACION SALTO DE LOS SLADO	01031	895,977	1.2%	-	0.0%	TANQUE	1	-	0.0%
40	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. AGUSTIN MELGAR CUAHUTEMOC LAS PALOMAS DELEGACION SALTO DE LOS SALADOS	01018	1,514,687	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,428	-	0.0%
41	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. BENITO JUAREZ BUENAVISTA DE PEÑUELAS DELEGACION PEÑUELAS	01011	2,251,132	3.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	2,348	-	0.0%
42	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE LOMA DE CUMBRES III DELEGACION JESUS TERAN PEREDO	01026	1,690,040	2.2%	-	0.0%	METRO LINEAL	2,087	-	0.0%
43	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE C. SANTA ROSA AGUSTIN MELGAR EMILIANO ZAPATA VICENTE GUERRERO Y AV. REVOLUCION SAN ANTONIO DE PEÑUELAS DELEGACION PEÑUELAS	01028	487,235	0.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	740	-	0.0%



Estado
Municipio

AGUASCALIENTES
ASIENTOS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

16,509,977

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,270,027	31.9%	1,424,298	8.6%		2,681	910	34.0%
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	02-006	284,096	1.7%	200,461	1.2%	METROS CUADRADOS	410	410	100.0%
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02-004	359,544	2.2%	104,628	0.6%	METROS CUADRADOS	253	185	73.1%
3	DESARROLLO INSTITUCIONAL	02-900	330,199	2.0%	92,800	0.6%	INFORME	1	0	28.0%
4	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	02-007	1,000,001	6.1%	247,547	1.5%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1	0	4.0%
5	INSTALACION DE MALLA CICLONICA	02-010	51,523	0.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ETAPA 1	02-011	256,097	1.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	382	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	02-009	407,534	2.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	802	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	02-005	304,693	1.8%	218,341	1.3%	METROS CUADRADOS	255	255	100.0%
9	GASTOS INDIRECTOS	02-999	495,299	3.0%	154,035	0.9%	INFORME	1	0	31.0%
10	BACHEO	02-002	25,511	0.2%	25,213	0.2%	METROS CUADRADOS	60	60	100.0%
11	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02-001	85,345	0.5%	18,690	0.1%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	59	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	02-003	1,250,000	7.6%	115,155	0.7%	SISTEMA	1	0	9.0%
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	02-008	420,185	2.5%	247,428	1.5%	METROS CUADRADOS	456	-	0.0%



Estado
Municipio

AGUASCALIENTES
CALVILLO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

22,780,552

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,129,752	26.9%	37,410	0.2%		10,690	0	0.0%

1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN TIERRA	03004/13	638,000	2.8%	-	0.0%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,435	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	03003/13	174,300	0.8%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	467	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO	03008/13	1,254,960	5.5%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,996	-	0.0%
4	GASTOS INDIRECTOS	03999	683,415	3.0%	37,410	0.2%	ACCIÓN	1	0	5.0%
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	03006/13	752,975	3.3%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,187	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	03002/13	101,554	0.4%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	194	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO	03009/13	823,380	3.6%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	933	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	03005/13	162,680	0.7%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	220	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	03001/13	1,162,000	5.1%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,751	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	03007/13	376,488	1.7%	-	0.0%	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	508	-	0.0%



Estado
Municipio

AGUASCALIENTES
COSÍO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

4,127,425

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,759,000	91.1%	164,726	4.0%		3,759,000	164,726	4.4%
1	F3-4990/13 TODO EL MUNICIPIO	F3-4990/13	75,180	1.8%	-	0.0%	PESOS	75,180	-	0.0%
2	F3-4004/13 SOLEDAD DE ARRIBA	F3-4004/13	93,565	2.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	93,565	-	0.0%
3	F3-4006/13 REFUGIO DE PROVIDENCIA	F3-4006/13	256,302	6.2%	-	0.0%	METRO CUADRADO	256,302	-	0.0%
4	F3-4007/13 REFUGIO DE AGUA ZARCA	F3-4007/13	446,056	10.8%	-	0.0%	METRO CUADRADO	446,056	-	0.0%
5	F3-4013/13 SOLEDAD DE ABAJO	F3-4013/13	103,663	2.5%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	103,663	-	0.0%
6	F3-4002/13 ZACATEQUILLAS	F3-4002/13	305,787	7.4%	91,736	2.2%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	305,787	91,736	30.0%
7	F3-4009/13 ZACATEQUILLAS	F3-4009/13	407,144	9.9%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	407,144	-	0.0%
8	F3-4001/13 EL DURAZNO	F3-4001/13	251,971	6.1%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	251,971	-	0.0%
9	F3-4010/13 SANTA MARIA DE LA PAZ	F3-4010/13	219,143	5.3%	-	0.0%	METRO CUADRADO	219,143	-	0.0%
10	F3-4999/13 TODO EL MUNICIPIO	F3-4999/13	112,700	2.7%	-	0.0%	PESOS	112,700	-	0.0%
11	F3-4003/13 ZACATEQUILLAS	F3-4003/13	243,300	5.9%	72,990	1.8%	METRO CUADRADO	243,300	72,990	30.0%
12	F3-4011/13 SOLEDAD DE ABAJO	F3-4011/13	349,579	8.5%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	349,579	-	0.0%
13	F3-4012/13 EL SALERO	F3-4012/13	239,446	5.8%	-	0.0%	RED	239,446	-	0.0%
14	F3-4008/13 REFUGIO DE PROVIDENCIA	F3-4008/13	339,262	8.2%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	339,262	-	0.0%
15	F3-4005/13 SOLEDAD DE ARRIBA	F3-4005/13	315,902	7.7%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	315,902	-	0.0%



Estado
Municipio

AGUASCALIENTES
RINCÓN DE ROMOS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

15,006,089

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,932,203	79.5%	429,834	2.9%		340,769	324,134	95.1%

1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LATERAL A LA VIA DEL FERROCARRIL	-	300,000	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	450	-	0.0%
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANAQUETAS CALLE PRIVADA 25 DE ENERO DE 1811, COL. HECTOR HGO	-	261,000	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	450	-	0.0%
3	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LOPEZ MATEOS, EJIDO FRESNILLO	-	348,000	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	-	393,466	2.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	579	-	0.0%
5	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES, FRACC. FRATERNIDAD	7002	810,000	5.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	600	-	0.0%
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE MIGUEL HIDALGO,	-	440,500	2.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	918	-	0.0%
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD	-	250,000	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	431	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE LUIS MACIAS, COLONIA SAN JOSE	-	327,500	2.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	682	-	0.0%
9	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PRINCIPAL FRENTE A ESC. SECUNDARIA	7003	150,000	1.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	259	-	0.0%
10	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (FRENTE A CENTRO DE SALUD)	-	230,000	1.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	397	-	0.0%
11	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL TEMPLO	-	300,000	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	517	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LATERAL A CARRETERA	-	356,000	2.4%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	614	-	0.0%
13	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, VARIAS CALLES,	-	200,000	1.3%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	333	-	0.0%
14	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. CHAPULTEPEC	-	102,500	0.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	150	-	0.0%
15	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD	-	548,000	3.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	-	0.0%
16	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	-	100,000	0.7%	-	0.0%	OBRA	1	-	0.0%
17	PAGO DE INTERESES POR CREDITO BANOBRAS 2012	1	324,134	2.2%	324,134	2.2%	PESOS	324,134	324,134	100.0%
18	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE HIDALGO, EJIDO MORELOS	-	250,000	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	431	-	0.0%
19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE, FRACC. MAGISTERIAL	-	528,000	3.5%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,100	-	0.0%
20	ALUMBRADO PUBLICO LAS CAMAS	-	116,000	0.8%	-	0.0%	LUMINARIA	2	-	0.0%
21	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE LUIS PEREZ CHAVEZ(POR LA TV SECUNDARIA)	-	200,000	1.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	179	-	0.0%
22	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE RICARDO NIEVES	-	348,000	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%



Estado
Municipio

AGUASCALIENTES
RINCÓN DE ROMOS

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM: 15,006,089

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,932,203	79.5%	429,834	2.9%		340,769	324,134	95.1%
23	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (ESTRUCTURA) HOSPITAL GENERAL	7001	250,000	1.7%	-	0.0%	METRO CUADRADO	114	-	0.0%
24	ENCARPETADO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL,	-	350,000	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	1,400	-	0.0%
25	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE C. S/N, LADO NORTE DE LA COMUNIDAD	-	102,000	0.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE	-	348,000	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	600	-	0.0%
27	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PRINCIPAL FRENTE A TV SECUNDARIA, PABLO ESCALERAS	-	300,000	2.0%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	517	-	0.0%
28	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL	-	150,000	1.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	250	-	0.0%
29	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES, EJIDO CALIFORNIA	-	270,000	1.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	200	-	0.0%
30	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE FRANCISCO I MADERO, PABLO ESCALERAS	-	350,000	2.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	603	-	0.0%
31	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICTORIA, EJIDO MORELOS	-	250,000	1.7%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	431	-	0.0%
32	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PRINCIPAL, LADO NORTE DE LAS ESCUELAS	-	310,000	2.1%	-	0.0%	METRO LINEAL	200	-	0.0%
33	PROGRAMA DE INDIRECTOS	7999	450,182	3.0%	65,700	0.4%	SERVICIO	1	0	14.0%
34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE FRANCISCO I MADERO, COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	-	384,000	2.6%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	800	-	0.0%
35	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	7900	300,121	2.0%	40,000	0.3%	EQUIPO	1	0	13.0%
36	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ISABEL ESPARZA, COL. SOLIDARIDAD	-	290,000	1.9%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	500	-	0.0%
37	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO LADO SUR ENTRADA A LA LOCALIDAD	-	300,000	2.0%	-	0.0%	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	500	-	0.0%
38	COSNTRUCCION DE GUARNIICONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES, COLONIA NUEVA	-	324,800	2.2%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	560	-	0.0%
39	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, PUENTE DE ACCESO,	-	120,000	0.8%	-	0.0%	METROS CUADRADOS	207	-	0.0%
40	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EDMUNDO GAMEZ OROZCO, EJIDO CALIFORNIA	-	200,000	1.3%	-	0.0%	METRO CUADRADO	308	-	0.0%



Estado
Municipio

AGUASCALIENTES
TEPEZALÁ

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

5,855,206

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,542,644	77.6%	462,069	7.9%		295,512	25,961	8.8%

1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	201309011	400,000	6.8%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	120	-	0.0%
2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SALIDA AL PUERTO	201309006	210,000	3.6%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
3	AMPLIACION DE RED ELECTRICA JAIME NUNO	201309007	180,000	3.1%	-	0.0%	POSTE	5	-	0.0%
4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE PIEDRA	201309004	300,000	5.1%	153,690	2.6%	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	680	250	36.8%
5	GASTOS INDIRECTOS	201309002	175,656	3.0%	25,650	0.4%	PESOS	175,656	25,650	14.6%
6	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CRUCERO A VILLA JUAREZ	201309005	350,000	6.0%	47,729	0.8%	POSTE	6	1	16.7%
7	REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO	201309012	375,000	6.4%	-	0.0%	METRO LINEAL	150	-	0.0%
8	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	201309013	390,000	6.7%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	150	-	0.0%
9	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIAS	201309003	434,306	7.4%	235,000	4.0%	METROS CUADRADOS	120	60	50.0%
10	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	201309001	117,104	2.0%	-	0.0%	PESOS	117,104	-	0.0%
11	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	201309010	660,578	11.3%	-	0.0%	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,250	-	0.0%
12	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	201309009	380,000	6.5%	-	0.0%	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	250	-	0.0%
13	SEGUNDA ETAPA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	201309014	300,000	5.1%	-	0.0%	KILÓMETROS	10	-	0.0%
14	AMPLIACION DE RED ELECTRICA VICENTE GUERRERO	201309008	270,000	4.6%	-	0.0%	POSTE	6	-	0.0%



Estado
Municipio

AGUASCALIENTES
EL LLANO

Ejercicio 2013, Recursos 2013, Trimestre 1

Asignación FISM:

7,129,982

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. META	M. ANUAL	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,726,548	80.3%	10,990	0.2%		216,377	10,990	5.1%
1	REHABILITACION DE DRENAJE, C.LAZARO CARDENAS, OJO DE AGUA DE CRUCITAS	13015	303,595	4.3%	-	0.0%	METRO LINEAL	130	-	0.0%
2	REHABILITACION DE DRENAJE, C. LUIS DONALDO COLOSIO, PALO ALTO	13004	755,197	10.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	345	-	0.0%
3	GUARNICIONES C.CRISTOBAL COLON, PALO ALTO	13007	107,960	1.5%	-	0.0%	METROS	289	-	0.0%
4	GASTOS INDIRECTOS MOBILIARIO Y EQUIPO	999-13	213,899	3.0%	10,990	0.2%	PESOS	213,899	10,990	5.1%
5	REHABILITACION DE DRENAJE, C. VALENTIN GOMEZ FARIAS, PALO ALTO	13005	699,464	9.8%	-	0.0%	METRO LINEAL	331	-	0.0%
6	GUARNICIONES C.VALENTIN GOMEZ FARIAS, PALO ALTO	13006	104,598	1.5%	-	0.0%	METROS	280	-	0.0%
7	REHABILITACION DE AGUA POTABLE, C. SANTA MAGDALENA, SANTA ROSA	13012	293,109	4.1%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	13	-	0.0%
8	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PALO ALTO	13002	663,269	9.3%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	30	-	0.0%
9	REHABILITACION DE AGUA POTABLE, C. FCO I MADERO, LOS CONOS	13010	145,729	2.0%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	6	-	0.0%
10	REHABILITACION DE DRENAJE C. ALVARO OBREGON, LOS CONOS	13011	494,593	6.9%	-	0.0%	METRO LINEAL	227	-	0.0%
11	REHABILITACION DE DRENAJE, C. LIBERTAD, OJO DE AGUA DE CRUCITAS	13014	256,321	3.6%	-	0.0%	METRO LINEAL	110	-	0.0%
12	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE C. CATARINO ARREOLA, PALO ALTO	13001	455,784	6.4%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	12	-	0.0%
13	GUARNICIONES C.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PALO ALTO	13003	109,454	1.5%	-	0.0%	METROS	293	-	0.0%
14	REHABILITACION DE DRENAJE, C. FCO SARABIA, FCO SARABIA	13013	405,338	5.7%	-	0.0%	METRO LINEAL	192	-	0.0%
15	AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, C. REVOLUCION, PALO ALTO	13009	643,525	9.0%	-	0.0%	TOMAS DOMICILIARIAS	20	-	0.0%
16	GUARNICIONES C.INDEPENDENCIA, PALO ALTO	13008	74,713	1.0%	-	0.0%	METROS	200	-	0.0%