

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>108,302,319</b>	<b>70.3%</b>	<b>87,800,154</b>	<b>57.0%</b>		<b>101,378</b>		

1	Construcción De Línea De Descarga De Aguas Negras En La Localidad De Cuzalapa, En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán. (Fise)	JAL001304002 59684	600,000	0.4%	600,000	0.4%	Metro Lineal	800	100	10.00
2	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Principal En Km. 0 000 Al 0 229 En La Localidad Las Cebollas En El Municipio De Atenguillo ( Fise )	JAL001304002 60598	820,000	0.5%	820,000	0.5%	Metro Cuadrado	163	100	10.00
3	Reposicion De Drenaje En La Calle Circunvalacion Y Matamoros	JAL001303001 94562	20,653	0.0%	20,653	0.0%	Metro Lineal	180	20	15.00
4	Mejoramiento De Vivienda En Div. Calles De La Col. Mirador Dr. Atl.	JAL001303001 96631	1,781,922	1.2%	892,500	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Construcción De Empedrado Tradicional, Línea De Conducción Y Tomas Domiciliarias Y Línea De Drenaje En Calle Cedro De La Localidad De El Coahuayote En El Municipio De Zapotiltic, Jalisco (Fise)	JAL001304002 70387	500,000	0.3%	500,000	0.3%	Metro Cuadrado	1,850	100	10.00
6	Parque El Llanito 1 Er Etapa	JAL001304002 56128	140,739	0.1%	140,739	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Construccion De Machuelo En La Calle Quintana Roo	JAL001304002 55494	53,247	0.0%	53,247	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
8	Construcción De Red De Drenaje En Calle López Mateos, Localidad San José De Ávila, En El Municipio De Unión De Tula. (Fise)	JAL001304002 73306	350,000	0.2%	350,000	0.2%	Metro Lineal	482	100	-
9	Construcción De Empedrado Tradicional En Calles Álamo, Pino Y Fresno, Localidad Santa Inés, Municipio De Lagos De Moreno ( Fise )	JAL001304002 61959	924,514	0.6%	924,514	0.6%	Metro Lineal	790	100	10.00
10	Construcción De Puente Vehicular En Calle Vicente Guerrero Y Arroyo Del Ejido Modelo, En La Localidad Villa Emiliano Zapata, En El Municipio De Tizapan El Alto. (Fise)	JAL001304002 63517	1,600,000	1.0%	1,600,000	1.0%	Metro Lineal	2,869	100	10.00
11	Drenaje Calle Guadalajara	JAL001303002 06172	74,470	0.0%	2,595	0.0%	Pesos	-	100	3.48
12	Supervision Externa Para La Obra Construccion De Central Camionera Regional 1er Etapa	JAL001304002 73266	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Lote	-	100	100.00
13	Construcción De Empedrado Zampeado En La Localidad De Mesa Del Cobre En El Municipio De San Martín De Hidalgo (Fise) (Camino Al Cobre Del Km 0 429.36 Al 0 600.00)	JAL001304002 80209	945,000	0.6%	945,000	0.6%	Metro Cuadrado	186	100	10.00
14	Suministro E Instalación De Red Eléctrica En La Localidad La Mesa Del Gringo, Municipio De Tecalitlán. (Fise)	JAL001304002 60714	1,000,000	0.6%	1,000,000	0.6%	Metro Lineal	175	100	10.00
15	Construcción De Pavimento Hidráulico En Ingreso Av. Hidalgo Poniente, Colonia Loma De La Mina En El Municipio De San Julián (Fise) (Km 0 000 Al Km 0 400)	JAL001304002 69633	800,000	0.5%	800,000	0.5%	Metro cúbico	65	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>108,302,319</b>	<b>70.3%</b>	<b>87,800,154</b>	<b>57.0%</b>		<b>101,378</b>		
16	Construcción De Empedrado Tradicional, Aproxes, Machuelos Y Banquetas En Calles Madero, Pánfilo Natera, Lázaro Cárdenas Y Lucio Blanco De La Localidad San Andrés, Municipio De Ocotlán. (Fise)	JAL001304002 60969	1,000,000	0.6%	1,000,000	0.6%	Metro Cuadrado	717	100	10.00
17	Construcción De Tanque De Almacenamiento De 120 M3 En La Localidad El Reparo En El Municipio De Sayula	JAL001304002 70181	1,000,000	0.6%	1,000,000	0.6%	Metro cúbico	854	100	10.00
18	Construcción De Empedrado Simple Y Machuelos En Calles Independencia Y Manuel Lepe, En La Localidad Cofradía De Jalpa, Municipio De Chiquilistlán. (Fise)	JAL001304002 73171	400,000	0.3%	400,000	0.3%	Metro Cuadrado	126	100	-
19	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, En La Localidad Los Pueblitos, Municipio De San Cristobal De La Barranca. ( Fise )	JAL001304002 62360	787,500	0.5%	787,500	0.5%	Metro Cuadrado	67	100	10.00
20	Construcción De Línea De Abasto De Agua Potable En La Localidad De La Resolana En El Municipio De Casimiro Castillo (Fise)	JAL001304002 70310	1,628,370	1.1%	1,628,370	1.1%	Metro Lineal	245	100	10.00
21	Construcción De Empedrado Ecológico Y Huellas De Rodamiento En Camino Acahuals - La Nopalera Del Km. 0 000 Al Km. 0 650 En El Municipio De Ayotlán. ( Fise )	JAL001304002 62625	1,244,982	0.8%	1,244,982	0.8%	Metro Cuadrado	570	100	10.00
22	Construcción De Camino Asfaltado El Humedo En El Municipio De Arandas, (Fise) (Km 0 000 Al 1 193)	JAL001304002 69584	1,000,000	0.6%	1,000,000	0.6%	Metro Lineal	1,350	100	10.00
23	Construcción De Carpeta Asfáltica En Calle Pablo Rodríguez, En El Municipio De Acatic ( Fise )	JAL001304002 63059	1,885,088	1.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	2,181	100	-
24	Construcción De Empedrado Ahogado En Mortero En La Calle Principal En La Localidad De Las Conocas, En El Municipio De Hostotipaquillo. ( Fise )	JAL001304002 61801	980,000	0.6%	980,000	0.6%	Metro Cuadrado	102	100	10.00
25	Construcción De 12 Plantas Individuales De Tratamiento De Aguas Negras En La Localidad De Zapotán En El Municipio De Mascota (Fise)	JAL001304002 59560	600,000	0.4%	600,000	0.4%	Pieza	50	100	10.00
26	Construcción De Red De Drenaje En Colonia La Ladera, En El Municipio De El Arenal ( Fise )	JAL001304002 73474	630,071	0.4%	630,071	0.4%	Metro Lineal	750	100	-
27	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Palo Quemado, Municipio De Amacueca, Jalisco. (Fise) (En El Predio "El Palo Dulce")	JAL001304002 69854	450,000	0.3%	450,000	0.3%	Metro Cuadrado	185	100	10.00
28	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Javier Mina, Municipio De Juchitlán. Jalisco.(Fise)	JAL001304002 70410	950,000	0.6%	950,000	0.6%	Metro Cuadrado	400	100	10.00
29	Construcción De Red De Drenaje En Calles López Mateos, Emiliano Zapata Y Niños Héroe De La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Ojuelos ( Fise )	JAL001304002 73491	619,715	0.4%	619,715	0.4%	Metro Lineal	2,800	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>108,302,319</b>	<b>70.3%</b>	<b>87,800,154</b>	<b>57.0%</b>		<b>101,378</b>		
30	Construccion De Guarniciones Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Hidalgo Del Rincon	JAL001304002 56011	32,000	0.0%	32,000	0.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
31	Construcción De Puente Vehicular En Camino Al Hollejo Localidad El Hollejo, Municipio De Mixtlán. (Fise)	JAL001304002 69481	550,000	0.4%	550,000	0.4%	Metro Cuadrado	500	100	10.00
32	Construcción De Tomas De Agua Potable, Entronques De Drenaje, Empedrado Y Machuelo En Calles Juan Pelayo, Los Dátiles, Las Flores, Guadalupe Michel, Oxnard Bl. Y Cristal, Loc El Recodo, Mpio El Limón	JAL001304002 73345	750,000	0.5%	750,000	0.5%	Metro Cuadrado	400	100	-
33	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico	JAL001304002 39493	789,109	0.5%	789,109	0.5%	Metros Cuadrados	824	100	100.00
34	Construccion De Plataforma Para Central Camionera	JAL001304002 55585	140,137	0.1%	140,137	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
35	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Atotonilco, En El Municipio De Teocuitatlán De Corona ( Fise )	JAL001304002 73363	707,431	0.5%	-	0.0%	Metro Lineal	1,060	100	-
36	Construcción De Empedrado Tradicional En Camino El Nogal - Libramiento Sur Del Km. 0 000 Al Km. 0 790.20, Localidad El Nogal, Municipio De Arandas ( Fise )	JAL001304002 73538	600,000	0.4%	600,000	0.4%	Metro Cuadrado	2,500	100	-
37	Construcción De Empedrado Ecológico En Las Calles López Cotilla, José Guadalupe Castro Y Jesús González, Localidad La Ureña, En El Municipio De Zacoalco De Torres. (Fise)	JAL001304002 73189	380,000	0.2%	380,000	0.2%	Metro Cuadrado	810	100	-
38	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Puente Peatonal "El Abasto", En La Localidad Desmoronado, En El Municipio De Talpa De Allende. (Fise)	JAL001304002 63883	1,276,173	0.8%	1,276,173	0.8%	Metro Cuadrado	277	100	10.00
39	Reparacion De La Glorieta De Ingreso A La Poblacion	JAL001304002 54236	100,000	0.1%	100,000	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
40	Construcción De Empedrado Ecológico, En Camino La Florida - La Cal Del Km 0 000 Al Km 0 300, En El Municipio De Tototlán. (Fise)	JAL001304002 62310	798,936	0.5%	798,936	0.5%	Metro Cuadrado	275	100	10.00
41	Construcción De Colector De Aguas Negras Y Red De Drenaje En Colonias Espadas Y 20 De Noviembre, En El Municipio De Villa Purificación. (Fise)	JAL001304002 63127	1,714,286	1.1%	1,714,286	1.1%	Metro Lineal	5,277	100	10.00
42	Construcción De Red De Drenaje En La Localidad Las Naranjas, En El Municipio De Pihuamo ( Fise )	JAL001304002 62003	913,024	0.6%	913,024	0.6%	Metro Lineal	150	100	10.00
43	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Camino Al Ejido Toxin Del Km 0 000 Al Km 0 510.56, Localidad Toxin, Municipio De Tolimán. (Fise)	JAL001304002 62760	1,103,700	0.7%	1,103,700	0.7%	Metro Cuadrado	113	100	10.00
44	Empedrado Ecológico En Comunidad De Coinan	JAL001304002 39910	89,006	0.1%	89,006	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	245	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>108,302,319</b>	<b>70.3%</b>	<b>87,800,154</b>	<b>57.0%</b>		<b>101,378</b>		

45	Construcción De Empedrado En La Localidad De Santo Domingo, Municipio De Hostotipaquillo (Fise) (Calle Eliseo Del Rio Del Km 0 000 Al 0 162)	JAL001304002 69697	600,000	0.4%	600,000	0.4%	Metro Cuadrado	1,350	100	10.00
46	Construccion De Foro Cultura En La Delegacion Huescalapa	JAL001304002 56441	291,010	0.2%	291,010	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
47	Construcción De Alcantarillas Y Drenaje En El Camino Crucero De La Cienega - Llano Grande Hacia Las Garzas, La Vuelta Y San Miguel De La Isla En El Municipio De Guachinango, Jal. ( Fise )	JAL001304002 73083	440,000	0.3%	440,000	0.3%	Metro Lineal	1,000	100	-
48	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidrosanitarias En La Calle Privada Ramón Corona, Localidad Santa María Del Oro, Municipio De Santa María Del Oro ( Fise )	JAL001304002 60104	589,666	0.4%	589,666	0.4%	Metro Cuadrado	697	100	10.00
49	Construcción Empedrado, Zampeado, Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle De Acceso Sin Nombre De La Localidad De La Tuna En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco (Fise)	JAL001304002 70534	1,498,000	1.0%	1,498,000	1.0%	Metro Cuadrado	150	100	10.00
50	Construcción De Empedrado Ecológico En Calle Emiliano Zapata Del Km. 0 000 Al Km. 0 500, Con Un Ancho De 7.00 M Promedio, En La Localidad Ojuelos En El Municipio De Mexxicacán. ( Fise )	JAL001304002 63471	1,600,000	1.0%	1,600,000	1.0%	Metro Lineal	214	100	10.00
51	Construcción De Carpeta Asfáltica En Camino Entronque Carretera Atotonilco - La Barca A La Localidad De Cucarachas, Del Km. 15 300 Al Km. 16 881.20 En El Municipio De Atotonilco El Alto ( Fise )	JAL001304002 63013	3,000,000	1.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	519	100	-
52	Electrificacion La Garita	JAL001304002 65335	991,625	0.6%	991,625	0.6%	Poste	1,200	100	100.00
53	Construccion De Drenaje En La Calle Diana Laura Rojas Colonia Independencia.	JAL001303001 91460	290	0.0%	290	0.0%	Metros Lineales	50	20	100.00
54	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Santa Fe, En El Municipio De Teocuitatlán De Corona ( Fise )	JAL001304002 62811	1,100,000	0.7%	1,100,000	0.7%	Metro Lineal	126	100	10.00
55	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Loma De La Cruz, Municipio De Zapotitlán De Vadillo. (Fise)	JAL001304002 70448	300,704	0.2%	300,704	0.2%	Metro Cuadrado	400	100	10.00
56	Suministro E Instalación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De La Parota, Municipio De Jilotlán De Los Dolores ( Fise )	JAL001304002 63630	1,496,997	1.0%	1,496,997	1.0%	Metro Lineal	11	100	10.00
57	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad Los Llanitos, En El Municipio De Acatic. (Fise)	JAL001304002 62119	900,000	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	3,000	100	-
58	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En La Localidad De Santa Ana, Municipio De Unión De Tula. (Fise)	JAL001304002 73004	450,000	0.3%	450,000	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>108,302,319</b>	<b>70.3%</b>	<b>87,800,154</b>	<b>57.0%</b>		<b>101,378</b>		
59	Construccion De Central Camionera Regional 1era Etapa	JAL001304002 73248	1,250,000	0.8%	1,250,000	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
60	Construcción De Muro De Contención Y Empedrado En La Localidad De El Estanco, Municipio De Ejutla. (Fise) (Calle Emiliano Zapata)	JAL001304002 69734	339,000	0.2%	339,000	0.2%	Metro Lineal	600	100	10.00
61	Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Calle Principal En La Localidad De Mezquite Grande, Municipio De Degollado. ( Fise )	JAL001304002 73269	361,497	0.2%	361,497	0.2%	Metro Cuadrado	1,200	100	-
62	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia Iprovipe, Localidad De San Sebastián Del Sur Municipio De Gómez Farías (Fise) (Predio El Paraje)	JAL001304002 69919	483,000	0.3%	483,000	0.3%	Metro cúbico	398	100	10.00
63	Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Camino Cañada Silvestre Al Tepame Del Km. 0 000 Al 1 500 En El Municipio De Zapotlanejo. ( Fise )	JAL001304002 62741	1,143,655	0.7%	1,143,655	0.7%	Metro Cuadrado	363	100	10.00
64	Construcción De Depósito Para Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Dolores, Municipio De Colotlán ( Fise )	JAL001304002 60386	850,000	0.6%	850,000	0.6%	Metro cúbico	197	100	10.00
65	Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Cuauhtémoc, Localidad Nuevo Valle, Municipio De Atotonilco El Alto. ( Fise )	JAL001304002 73242	365,943	0.2%	365,943	0.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	-
66	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, En La Localidad De San Pedro Toxin, Municipio De Toliman. (Fise)	JAL001304002 69533	385,000	0.2%	385,000	0.2%	Metro cúbico	700	100	10.00
67	Construccion De Empedrado Ecologico En Calle Galeana	JAL001304002 39253	88,857	0.1%	88,857	0.1%	M2, Adoquinamiento o empedrado	720	100	100.00
68	Construcción De Empedrado Ecológico La Florida La Cal Ingreso Principal	JAL001304002 40065	798,936	0.5%	798,936	0.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	552	100	100.00
69	Construcción De Empedrado Tradicional Con Huella De Rodamiento En Calle Allende, Localidad Tenzompa, En El Municipio De Huejuquilla El Alto ( Fise )	JAL001304002 61167	1,000,000	0.6%	1,000,000	0.6%	Metro Cuadrado	493	100	10.00
70	Construcción De Colector De Aguas Residuales En La Localidad De La Loma, En El Municipio De Ixtlahuacán De Río. (Fise)	JAL001304002 72993	476,045	0.3%	476,045	0.3%	Metro Lineal	316	100	-
71	Construcción De Empedrado En La Calle Corona En El Municipio De Atengo, Jalisco (Fise) (Del Km 0 000 Al Km 0 213.69)	JAL001304002 69814	954,823	0.6%	954,823	0.6%	Metro Cuadrado	250	100	10.00
72	Drenaje La Garita	JAL001304002 65279	1,201,399	0.8%	1,201,399	0.8%	Metro Lineal	1,200	100	100.00
73	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Agua Potable Y Alcantarillado Calle Principal Las Eras	JAL001304002 39884	662,101	0.4%	662,101	0.4%	Metro Cuadrado	568	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>108,302,319</b>	<b>70.3%</b>	<b>87,800,154</b>	<b>57.0%</b>		<b>101,378</b>		
74	Modernización Del Camino Rural Tipo ¿C¿ Cerro Gordo- Los Dolores Del Km 0 000 Al 2 800, Segunda Etapa, En El Municipio De San Ignacio Cerro Gordo ( Fise )	JAL001304002 62965	6,000,000	3.9%	-	0.0%	Kilómetro	2,000	100	-
75	Construccion De Andador En San Jose Tinaja 2da Etapa	JAL001304002 55365	80,430	0.1%	80,430	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
76	Construcción De Empedrado Ecológico En Calles José Guerrero Y Ramón Corona, Localidad El Barro, Municipio De Villa Corona. ( Fise )	JAL001304002 73286	360,000	0.2%	360,000	0.2%	Metro Cuadrado	500	100	-
77	Construcción De Colector De Aguas Negras En La Localidad De Ex Hacienda El Plan, En El Municipio De Acatlán De Juárez. ( Fise )	JAL001304002 63268	1,654,514	1.1%	1,654,514	1.1%	Metro Lineal	2,673	100	10.00
78	Construcción De Vado En Camino San Miguel El Alto - San Agustín, Localidad San Agustín, Municipio De San Miguel El Alto ( Fise )	JAL001304002 61638	980,000	0.6%	980,000	0.6%	Metro Cuadrado	62	100	10.00
79	Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad La Peña En El Municipio De Ahualulco De Mercado ( Fise )	JAL001304002 60244	554,118	0.4%	-	0.0%	Equipo	42	100	-
80	Construcción De Red De Agua Potable En Colonia La Ladera, En El Municipio De El Arenal ( Fise )	JAL001304002 73133	418,600	0.3%	418,600	0.3%	Metro Lineal	650	100	-
81	Construccion De Colector De Aguas Fluviales, Red A.P., Dren., Pav. De Concreto Hco. Mach. Y Banq. Calle Campesinos Y Revolucion Etapa 1	JAL001303001 93339	5,037,415	3.3%	5,037,415	3.3%	Metro Cuadrado	6,000	100	100.00
82	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Secundaria Segunda Etapa En La Localidad De Tierras Coloradas En El Municipio De Mascota ( Fise )	JAL001304002 62166	818,860	0.5%	818,860	0.5%	Metro Lineal	72	100	10.00
83	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Ingreso Principal A La Localidad De El Álamo, Municipio De Huejucar ( Fise )	JAL001304002 73012	448,236	0.3%	448,236	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	-
84	Construcción De Línea De Conducción Para Agua Potable, En La Localidad De Cuzalapa, Municipio De Cuautitlán De García Barragán. ( Fise )	JAL001304002 73161	400,000	0.3%	400,000	0.3%	Metro Lineal	1,600	100	-
85	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, En La Localidad De Corral Falso En El Municipio De Mazamitla. ( Fise )	JAL001304002 73527	618,245	0.4%	618,245	0.4%	Metro cúbico	700	100	-
86	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo Profundo, 2da Etapa, En Las Localidades De San Isidro Providencia Y Sombrero En El Municipio De Tapalpa ( Fise )	JAL001304002 62039	900,000	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	151	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>108,302,319</b>	<b>70.3%</b>	<b>87,800,154</b>	<b>57.0%</b>		<b>101,378</b>		
87	Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Principal, Localidad La Media Luna, Municipio De Mazamitla, Jalisco. ( Fise )	JAL001304002 69502	940,000	0.6%	940,000	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	10.00
88	Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Mariano Matamoros En El Municipio De Atemajac De Brizuela ( Fise )	JAL001304002 61518	987,000	0.6%	987,000	0.6%	Metro Cuadrado	616	100	10.00
89	Construcción 3er Etapa De Red De Drenaje En La Localidad De Los Veliz En El Municipio De Colotlán, Jalisco. ( Fise )	JAL001304002 69775	850,000	0.6%	850,000	0.6%	Metro Lineal	200	100	10.00
90	Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad El Fresnal En El Municipio De Mazamitla ( Fise )	JAL001304002 80190	773,388	0.5%	773,388	0.5%	Metro Lineal	172	100	10.00
91	Mantenimiento Del Libramiento Carretero Zapotiltic -Tamazula	JAL001304002 55782	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
92	Perforación Pozo Profundo En El Predio De San Isidro En El Municipio De Concepción De Buenos Aires ( Fise )	JAL001304002 62250	800,000	0.5%	800,000	0.5%	Metro Lineal	4,744	100	10.00
93	Construcción De Empedrado Calle Principal La Ermita, Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco. (Fise)	JAL001304002 70563	855,354	0.6%	855,354	0.6%	Metro Cuadrado	800	100	10.00
94	Construcción De Empedrado Ecológico Con Huellas De Rodamiento En Camino La Coronilla - Agua Caliente Del Km. 1 000 Al Km. 1 300, En El Municipio De Poncitlán ( Fise )	JAL001304002 62664	1,173,832	0.8%	1,173,832	0.8%	Metro Cuadrado	1,200	100	10.00
95	Alumbrado Publico Del Andador Tecalitlan-La Purisima Etapa 3 En Tecalitlan Jalisco	JAL001303001 93273	296,500	0.2%	296,500	0.2%	Luminaria	4,000	100	100.00
96	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Miguel Hidalgo Del Rincon	JAL001304002 56078	585,732	0.4%	585,732	0.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
97	Construcción De Empedrado, Banquetas Y Machuelos En La Calle Venustiano Carranza Y Prolongación Venustiano Carranza En La Comunidad De Los Depósitos, En El Municipio De Zapotlán El Grande ( Fise )	JAL001304002 63586	1,510,164	1.0%	1,510,164	1.0%	Metro Cuadrado	60	100	10.00
98	Electrificación, Equipamiento De Pozo Profundo Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De La Sabinilla, En El Municipio De Degollado. ( Fise )	JAL001304002 61858	970,900	0.6%	-	0.0%	Acción	175	100	-
99	Construcción De Red De Alcantarillado Y Red De Agua Potable En Calle Juárez Entre Hidalgo Y Francisco I. Madero Y Emiliano Zapata Entre Hidalgo Y Carretera Libre Gdl-Colima, En El Mpio De Techaluta	JAL001304002 60864	1,000,000	0.6%	1,000,000	0.6%	Metro Lineal	300	100	10.00
100	Perforación, Electrificación Y Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad San Rafael, En El Municipio De Tecolotlán ( Fise )	JAL001304002 63759	1,350,000	0.9%	1,350,000	0.9%	Metro Lineal	195	100	10.00
101	Construcción De Vado En Localidad De La Cofradía, Municipio De San Miguel El Alto (Fise) (Calle Higinio Gutiérrez En El Km 0 947.58)	JAL001304002 70590	530,000	0.3%	530,000	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>108,302,319</b>	<b>70.3%</b>	<b>87,800,154</b>	<b>57.0%</b>		<b>101,378</b>		
102	Suministro E Instalación De Red Eléctrica En La Localidad De El Platanarillo, Municipio De Tecalitlán. (Fise)	JAL001304002 73096	420,347	0.3%	420,347	0.3%	Metro Lineal	144	100	-
103	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Red De Drenaje Y De Agua Potable	JAL001304002 39393	408,603	0.3%	408,603	0.3%	Metro Cuadrado	720	100	100.00
104	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, En La Calle Principal De La Localidad El Ranchito, En El Municipio De Atenguillo ( Fise )	JAL001304002 73120	420,000	0.3%	420,000	0.3%	Metro Cuadrado	700	100	-
105	Construcción De Fosa Séptica Y Línea De Alejamiento En La Localidad De San José De Gracia, Municipio De Teocuitatlán De Corona. (Fise)	JAL001304002 62709	1,158,415	0.8%	1,158,415	0.8%	Metro Lineal	982	100	10.00
106	Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Camino A La Localidad De Veredas Del Km 1758 Al 1988 En El Municipio De San Julián, (Fise)	JAL001304002 68987	600,000	0.4%	600,000	0.4%	Metro Cuadrado	150	100	10.00
107	Construcción De Empedrado Ecológico Y Huellas De Rodamiento En Camino Barreras - Rincón De Guzmán Del Km 0 000 Al Km. 0 281.62, Municipio De Cañadas De Obregón. ( Fise )	JAL001304002 68072	1,190,000	0.8%	1,190,000	0.8%	Metro Cuadrado	131	100	10.00
108	Construcción De Red De Drenaje En La Localidad De Real Alto, En El Municipio De San Sebastián Del Oeste. (Fise)	JAL001304002 62492	1,250,000	0.8%	1,250,000	0.8%	Metro Lineal	141	100	10.00
109	Perforación, Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo En El Predio No. 10 Al Final De La Calle Allende En La Localidad Las Trojes, Municipio De Jocotepec, 2da. Etapa. ( Fise )	JAL001304002 68878	1,179,682	0.8%	1,179,682	0.8%	Metro Lineal	800	100	10.00
110	Construcción De Empedrado Común, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje, En Calle Efraín González Luna, Localidad La Ladera, Municipio De Tenamaxtlán. (Fise)	JAL001304002 63695	1,468,324	1.0%	1,468,324	1.0%	Metro Cuadrado	197	100	10.00
111	Construcción De Empedrado Y Machuelos En Calle Principal En La Localidad De Comala En El Municipio De Chiquilistlán. (Fise)	JAL001304002 73147	400,500	0.3%	400,500	0.3%	Metro Cuadrado	490	100	-
112	Equipamiento De Pozo Profundo, Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable, En La Localidad De Halconero De Abajo, Municipio De San Juan De Los Lagos ( Fise )	JAL001304002 59439	600,000	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	288	100	-
113	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De El Tlacuache Del Municipio De Atemajac De Brizuela ( Fise )	JAL001304002 73232	370,000	0.2%	370,000	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	-
114	Construcción Red De Drenaje En Calles Pedro Moreno Y Hacienda De La Daga, En Localidad Las Amarillas, Municipio De Ojuelos ( Fise )	JAL001304002 73509	619,715	0.4%	619,715	0.4%	Metro Lineal	500	100	-
115	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad El Cerrito, En El Municipio De Valle De Juárez ( Fise )	JAL001304002 61363	1,000,000	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	4,006	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>108,302,319</b>	<b>70.3%</b>	<b>87,800,154</b>	<b>57.0%</b>		<b>101,378</b>		
116	Construcción De Electrificación Y Alumbrado Público En Las Calles Navidad, Lázaro Cárdenas, Manuel M. Ponce Y Avenida San Luis De La Localidad Cienega De Mata, En El Municipio De Lagos De Moreno(Fise)	JAL001304002 73437	664,509	0.4%	664,509	0.4%	Metro Lineal	2,800	100	-
117	Construcción De Empedrado En Calle Hidalgo, De La Localidad De Los Chávez, Municipio De Amacueca (Fise)	JAL001304002 70340	280,057	0.2%	280,057	0.2%	Metro Cuadrado	245	100	10.00
118	Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Prolongación Morelos, Localidad Las Galeras, Municipio De San Ignacio Cerro Gordo ( Fise )	JAL001304002 61902	950,000	0.6%	950,000	0.6%	Metro Lineal	750	100	10.00
119	Construcción De Empedrado Ecológico En Calle Morelos, Localidad San Ignacio Carboneras Del Municipio De Tala ( Fise )	JAL001304002 60310	550,000	0.4%	550,000	0.4%	Metro Cuadrado	120	100	10.00
120	Construcción De Línea De Conducción Para Agua Potable En Localidad La Aurora, En El Municipio De Santa María Del Oro ( Fise )	JAL001304002 70468	543,372	0.4%	543,372	0.4%	Metro Lineal	250	100	10.00
121	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Vicente Guerrero, Localidad Tlalcosahua, Municipio De Huejucar ( Fise )	JAL001304002 60152	562,128	0.4%	562,128	0.4%	Metro Lineal	824	100	10.00
122	Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Camino A La Localidad De Tamara Del Km. 0 000 Al 0 230, En El Municipio De San Julián. ( Fise )	JAL001304002 60011	600,000	0.4%	600,000	0.4%	Metro Cuadrado	51	100	10.00
123	Perforación De Pozo Profundo Y Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Colonia Lázaro Cárdenas, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires ( Fise )	JAL001304002 63206	1,700,000	1.1%	-	0.0%	Metro Lineal	250	100	-
124	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad Soyatlán Del Oro, En El Municipio De Atengo ( Fise )	JAL001304002 69560	1,323,332	0.9%	-	0.0%	Metro Lineal	10,000	100	-
125	Demolicion De Criptas Del Panteon Municipal	JAL001304002 55227	425,525	0.3%	425,525	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
126	Construcción De Empedrado En Calle Industria En La Localidad De El Mayoral De Arriba En El Municipio De Jalostotitlán (Fise)	JAL001304002 69666	1,136,611	0.7%	1,136,611	0.7%	Metro Cuadrado	347	100	10.00
127	Construcción De Empedrado Tradicional En Camino A El Pantano Del Km. 0 000 Al Km. 0 360.35, Localidad Las Pómez, Municipio De Jesús María ( Fise )	JAL001304002 73391	690,000	0.4%	690,000	0.4%	Metro Cuadrado	600	100	-
128	Construcción Empedrado Ecológico En Calle Principal De La Localidad La Morita En El Municipio De Ahualulco De Mercado. (Fise)	JAL001304002 73069	441,791	0.3%	441,791	0.3%	Metro Cuadrado	218	100	-