

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,971,284	101.6%	7,883,147	73.0%		12,010		

1	Reconstruccion De Pavimentacion Asfaltica En Camino Principal	HID00130400 233568	976,428	9.0%	976,428	9.0%	Kilómetros	1,287	1	100.00
2	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	HID00130400 233749	78,643	0.7%	-	0.0%	Sistema	106	1	30.00
3	Construccion De Tanque De Almacenamiento	HID00130400 233794	538,268	5.0%	531,308	4.9%	Tanque	1,769	1	100.00
4	Construccion De Empedrado	HID00130400 233545	512,985	4.7%	512,985	4.7%	Metro Cuadrado	600	1	100.00
5	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Principal	HID00130300 180691	149,669	1.4%	149,669	1.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	60	1	100.00
6	Reconstruccion De Pavimentacion Asfaltica Calle Nayarit	HID00130400 233676	1,032,873	9.6%	1,019,517	9.4%	Kilómetro	1,058	1	100.00
7	Construccion De Sanitario Digno Con Biodigestor	HID00130400 233726	355,864	3.3%	355,864	3.3%	Letrina, Metros Cúbicos	50	1	100.00
8	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	HID00130400 233763	137,525	1.3%	113,434	1.1%	Metro Lineal	572	1	82.00
9	Construcción De Fosa Séptica En Casa De Salud	HID00130300 180728	40,560	0.4%	40,560	0.4%	Módulo	90	1	100.00
10	Ampliacion De Drenaje Sanitario Con Fosa De Oxidacion (Segunda Etapa)	HID00130400 234585	129,484	1.2%	127,810	1.2%	Metro Lineal	350	1	100.00
11	Construccion De Sanitarios En Casa De Salud	HID00130300 180705	98,199	0.9%	98,199	0.9%	Módulo	583	1	100.00
12	Ampliacion De Red De Electrificacion (Aportacion Municipal)	HID00130400 233645	793,953	7.3%	793,953	7.3%	APORTACION	164	1	100.00
13	Construccion De Aula Y Modulo De Sanitarios En Escuela Primaria	HID00130400 234602	354,159	3.3%	349,579	3.2%	Aula	45	1	1.00
14	Construccion De Casa De Salud	HID00130300 180802	334,623	3.1%	334,623	3.1%	Módulo	247	1	100.00
15	Obras Por Asignar	HID11130100 031455	1,356	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	-
16	Obras Por Asignar	HID00130400 234814	33,949	0.3%	-	0.0%	Pesos	225	1	-
17	Obras En Proces De Autorizacion	HID10130100 031383	2,992	0.0%	-	0.0%	Andador	1	100	-
18	Ampliacion De Drenaje Sanitario Con Fosa De Oxidacion	HID00130300 181358	358,850	3.3%	358,850	3.3%	Metro Lineal	989	1	100.00
19	Pavimentacion Asfaltica Calle Cedros (Primera Etapa)	HID00130400 233700	2,145,066	19.9%	643,520	6.0%	Metro Cuadrado	2,184	1	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,971,284	101.6%	7,883,147	73.0%		12,010		
20	Obras Por Asignar	HID09130100 031183	164,765	1.5%	-	0.0%	Metros	100	100	-
21	Construccion De Tanque De Almacenamiento	HID00130300 181079	541,121	5.0%	534,124	4.9%	Tanque	939	1	95.00
22	Pavimentación Asfáltica (Carretera Totoapita Canutillo-Encinillos)	HID00130400 234564	1,247,228	11.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	226	1	30.00
23	Ampliacion De Vivienda Rural (Construccion De Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181031	607,160	5.6%	607,160	5.6%	Acción	260	1	100.00
24	Construccion De Sanitario Digno Con Biodigestor (Aportacion Municipal)	HID00130300 181042	335,565	3.1%	335,565	3.1%	Acción	100	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,600,778	105.6%	21,835,408	63.0%		35,751		
1	Rehabilitacion De Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	HID00130300 180045	372,290	1.1%	372,290	1.1%	Obra	200	100	100.00
2	Construccion De Un Anexo (Sanitarios) En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	HID00130400 235321	375,789	1.1%	-	0.0%	Acción	300	1	-
3	Ampliacion De Linea De Red De Distribucion De Energia Electrica, Para Beneficiar Al Barrio Santa Felix (Aportacion Municipal)	HID00130300 180041	28,202	0.1%	28,202	0.1%	Obra	150	100	100.00
4	Construccion De Un Anexo (Sanitarios, Fosa Septica Con Pozo De Absorcion Y Sisterna De Agua Potable) En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio	HID00130300 179636	373,005	1.1%	373,005	1.1%	Acción	200	100	100.00
5	Construccion De Anexo (Sanitarios) En Escuela Telesecundaria No. 561	HID00130300 179639	279,049	0.8%	279,049	0.8%	Acción	200	100	100.00
6	Adquisicion De Equipo De Computo Para Presidencia Municipal	HID00130400 235578	61,879	0.2%	61,879	0.2%	Pesos	20	100	100.00
7	Rehabilitacion De Un Anexo (Sanitarios) De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	HID00130300 180072	374,952	1.1%	374,952	1.1%	Obra	300	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130300 180091	536,892	1.5%	161,068	0.5%	Obra	300	100	30.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Barrios Huellilaguna, Apizacatl, Ocotengo, Altamira Y Centumila (Aportacion Municipal)	HID00130300 180066	237,122	0.7%	237,122	0.7%	Obra	1,000	100	100.00
10	Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños Juan De Grijalva	HID00130300 180102	313,160	0.9%	313,160	0.9%	Obra	300	100	100.00
11	Rehabilitacion De Escuela Primaria Venustiano Carranza	HID00130400 235113	632,179	1.8%	189,654	0.5%	Acción	250	1	30.00
12	Apoyo Tecnico Para Elaboracion De Expedientes, Supervision Y Seguimiento De Obras Del Faism	HID00130400 235500	65,450	0.2%	65,450	0.2%	Pesos	150	100	100.00
13	Adquisicion De Equipo Para Levantamientos Topograficos Para Presidencia Municipal	HID00130400 235603	4,199	0.0%	4,199	0.0%	Pesos	450	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetasen Acceso A Camino A La Escuela	HID00130300 179642	649,855	1.9%	649,855	1.9%	Acción	500	100	100.00
15	Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones En Acceso A La Escuela Primaria	HID00130300 179644	603,511	1.7%	512,441	1.5%	Acción	500	100	85.00
16	Ampliacion De Casa De Salud	HID00130400 235260	800,665	2.3%	240,199	0.7%	Acción	600	1	30.00
17	Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños Leona Vicario	HID00130300 180748	313,089	0.9%	93,927	0.3%	Obra	400	100	30.00
18	Ampliacion De Red De Energia Electrica	HID00130400 234989	1,063,991	3.1%	901,868	2.6%	Acción	200	100	84.76

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,600,778	105.6%	21,835,408	63.0%		35,751		
19	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Vicente Guerrero	HID00130300 179669	314,146	0.9%	314,146	0.9%	Acción	100	100	100.00
20	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Francisco I. Madero	HID00130300 180112	314,475	0.9%	314,475	0.9%	Obra	200	100	100.00
21	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	HID00130400 235081	973,067	2.8%	262,871	0.8%	Acción	450	1	27.01
22	Construccion De Un Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela Telesecundaria	HID11130100 039753	790,867	2.3%	714,972	2.1%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	160	100	90.40
23	Construccion De Emisor De Drenaje Sanitario En La Calle Principal, Pino Suarez Y La Carretera Federal Mexico-Tuxpan	HID12130100 027245	1,129,667	3.3%	934,441	2.7%	Metro Lineal	875	100	82.72
24	Adquisicion De Licencias De Opus Para Presidencia Municipal	HID00130400 235680	24,764	0.1%	24,764	0.1%	Pesos	450	100	100.00
25	Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños Agua De Cristal	HID00130300 179651	313,763	0.9%	313,763	0.9%	Acción	500	100	100.00
26	Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños Angel Peralta	HID00130300 180804	319,382	0.9%	95,815	0.3%	Obra	500	100	30.00
27	Adquisicion De Equipo Fotografico Para Presidencia Municipal	HID00130400 235648	29,144	0.1%	29,144	0.1%	Pesos	450	100	100.00
28	Construccion De Un Anexo (Sanitarios, Fosa Septica Con Pozo De Absorcion Y Cirterna De Agua Potable) En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	HID00130300 179633	372,199	1.1%	372,199	1.1%	Acción	200	100	100.00
29	Pavimentacion Hidraulica Del Tramo Escuela Telesecundaria 347 Al Preeescolar	HID00130300 179641	1,053,055	3.0%	1,053,055	3.0%	Acción	500	100	100.00
30	Ampliacion De Casa De Salud	HID00130400 235137	729,814	2.1%	218,944	0.6%	Acción	700	1	30.00
31	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (2)	HID00130400 235031	916,778	2.6%	275,033	0.8%	Acción	450	100	30.00
32	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Del Camino Que Conduce A Nuevo San Juan - Venta Quemada (Barrio Sur)	HID00130400 235175	909,971	2.6%	272,841	0.8%	Acción	500	1	29.98
33	Ampliacion De La Red De Agua Potable	HID00130400 235093	93,272	0.3%	93,272	0.3%	Acción	368	1	100.00
34	Construccion De Un Anexo (Barda Perimetral) En La Escuela Primaria Julian Villagran Segunda Etapa	HID00130300 180052	628,775	1.8%	188,633	0.5%	Obra	300	100	30.00
35	Construccion De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	HID00130400 235338	3,146,793	9.1%	-	0.0%	Acción	400	1	-
36	Ampliacion De Distribucion Red De Energia Electrica Del Tramo Que Comprende Camino A Los Reyes Y Avenida San Agustin	HID00130400 235014	781,005	2.3%	647,342	1.9%	Acción	4,000	100	82.89

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,600,778	105.6%	21,835,408	63.0%		35,751		
37	Construccion De Casa De Salud	HID00130300 180730	583,834	1.7%	421,508	1.2%	Obra	169	100	72.00
38	Construccion De Casa De Salud, Cumbre De Santa Catarina	HID00130400 235126	582,203	1.7%	174,661	0.5%	Acción	600	1	30.00
39	Adquisicion De Equipo De Proyeccion Para Presidencia Municipal	HID00130400 235662	137,938	0.4%	137,938	0.4%	Pesos	450	100	100.00
40	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	HID00130400 234792	1,050,952	3.0%	803,330	2.3%	Acción	450	100	76.44
41	Apoyo Tecnico En Control Presupuestal En Expedientes Y Ejecucion De Obras Del Faism	HID00130400 235526	65,450	0.2%	-	0.0%	Pesos	100	100	-
42	Construccion De Techado De Dos Aulas Didacticas En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	HID00130400 235063	408,540	1.2%	350,455	1.0%	Acción	250	100	85.78
43	Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria Benito Juarez	HID00130300 180117	324,319	0.9%	97,296	0.3%	Obra	2,008	100	30.00
44	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, Barrios Gueyisahuatl, Corostitla, Alaguna, Cocoyotla, Cofiasca Y Ocozome (Aportacion Municipal)	HID00130300 180060	655,678	1.9%	655,678	1.9%	Obra	1,500	100	100.00
45	Construccion De Aula Didactica En Pree escolar Indigena Benito Juarez Barrio 5	HID00130300 179671	313,070	0.9%	313,070	0.9%	Acción	200	100	100.00
46	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Por Gravedad Del Tanque 1 Al Tanque 2	HID00130300 179675	438,481	1.3%	438,481	1.3%	Obra	300	100	100.00
47	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	HID00130400 235287	843,216	2.4%	722,868	2.1%	Acción	600	1	85.73
48	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Benito Juarez	HID00130300 180085	313,896	0.9%	265,302	0.8%	Obra	250	100	85.00
49	Ampliacion De Linea De Red De Distribucion De Energia Electrica, Para Veneficiar A Los Barrios La Loma, Zentlapac, Y Zacaitea (Aportacion Municipal)	HID00130300 180031	287,450	0.8%	287,450	0.8%	Obra	200	100	100.00
50	Adquisicion De Mobiliario De Oficina Para Presidencia Municipal	HID00130400 235624	24,138	0.1%	24,138	0.1%	Pesos	450	100	100.00
51	Obras Pendientes Por Etiquetar	HID09130100 018580	31,915	0.1%	-	0.0%	Metros	1	100	-
52	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	HID00130400 235360	2,587,802	7.5%	-	0.0%	Acción	600	1	-
53	Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Calle Allende)	HID00130400 235273	980,123	2.8%	520,681	1.5%	Acción	800	1	85.66
54	Ampliacion De Red De Energia Electrica (Norte)	HID00130400 235044	750,595	2.2%	642,924	1.9%	Acción	600	100	85.60

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,600,778	105.6%	21,835,408	63.0%		35,751		
55	Construccion De Casa De Salud	HID00130300 180050	643,799	1.9%	534,143	1.5%	Obra	1,000	100	83.00
56	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	HID00130400 234960	1,163,172	3.4%	938,083	2.7%	Acción	250	100	80.65
57	Construccion De Aula Didactica En Esc. Telesecundaria No. 696	HID00130300 180857	319,775	0.9%	221,703	0.6%	Obra	300	100	69.00
58	Construccion De Aula Didactica En Esc. Primaria Nicolas Flores	HID00130300 184408	313,160	0.9%	313,160	0.9%	Acción	1,500	100	100.00
59	Construccion De Line De Conduccion De Agua Potable Por Gravedad Del Tanque 1 Al Tanque 2	HID00130300 180028	261,138	0.8%	223,880	0.6%	Obra	300	100	85.73
60	Ampliacion De Linea De Red De Distribucion De Energia Electrica, Para Veneficiar A La Escuela Primaria, Secundaria Y Periferia (Aportacion Municipal)	HID00130300 180034	227,404	0.7%	227,404	0.7%	Obra	200	100	100.00
61	Rehabilitacion De Preescolar Conafe	HID00130300 180774	182,486	0.5%	54,746	0.2%	Obra	300	100	30.00
62	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Barrio Cruz Bendita	HID00130400 235247	1,070,827	3.1%	907,549	2.6%	Acción	300	1	84.75
63	Adquisicion De Equipo De Ploteopara Presidencia Municipal	HID00130400 235636	179,603	0.5%	179,603	0.5%	Pesos	450	100	100.00
64	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas Del Tramo Escuela Primaria	HID00130300 179647	986,885	2.8%	986,885	2.8%	Acción	500	100	100.00
65	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Rural Ing. Alfonso M. Bravo	HID00130300 184388	314,634	0.9%	314,634	0.9%	Acción	3,500	100	100.00
66	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Benito Juarez	HID00130300 180840	319,385	0.9%	-	0.0%	Obra	200	100	-
67	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	HID00130300 180820	312,694	0.9%	93,808	0.3%	Obra	300	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,696,959	100.0%	10,835,840	79.1%		131,413		
1	Construcción De Mercado Regional Primera Etapa (Aportación Municipal)	HID00130400 240240	1,121,246	8.2%	1,121,246	8.2%	Metros Cuadrados	54,000	100	100.00
2	Construcción De Red Eléctrica Segunda Y Tercera De Alonso De Borja, Colonia Aviación (Aportación Municipal)	HID00130400 239834	53,200	0.4%	-	0.0%	Poste	155	100	-
3	Construccion Modulo De Sanitarios Tipo Conafe En Jardin De Niños	HID00130300 180825	71,380	0.5%	46,131	0.3%	M2, Sanitarios	30	100	100.00
4	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor En Calle Ferrocarril (Aportacion Municipal)	HID00130300 180243	127,307	0.9%	127,307	0.9%	M2, Concreto asfáltico	130	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Energia Electrica	HID13130200 134330	241,610	1.8%	-	0.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	76	100	-
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida El Palomo (Aportacion Municipal)	HID00130300 180421	321,154	2.3%	321,154	2.3%	M2, Concreto hidráulico	452	100	100.00
7	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Unidad Deportiva	HID00130400 239843	99,644	0.7%	64,717	0.5%	Metro Lineal	65	100	100.00
8	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria 251 Leonardo Ramírez	HID00130400 240124	160,439	1.2%	113,779	0.8%	Metros Lineales	250	100	100.00
9	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Palma, Manzana 3	HID00130400 238757	113,482	0.8%	41,826	0.3%	Metros Lineales	65	100	100.00
10	Rehabilitación De Sistema De Riego Agrícola	HID00130400 238653	7,199	0.1%	7,199	0.1%	Sistema	80	100	100.00
11	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable (Equipo De Cloracion) Aportacion Municipal	HID13130200 134336	29,000	0.2%	29,000	0.2%	Lote	550	100	100.00
12	Construcción De Red Eléctrica En Calle Abasolo	HID00130400 239927	49,082	0.4%	-	0.0%	Kilómetro	80	100	-
13	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Niquel, Entre Corregidora Y Mezquite, Colonia Guadalupe (Aportacion Municipal)	HID00130300 180369	7,200	0.1%	7,200	0.1%	Metros Lineales	40	100	100.00
14	Ampliacion De Patio Civico En Escuela Primaria "Felipe Angeles", Colonia La Estacion	HID00130300 180635	389,271	2.8%	389,271	2.8%	M2, Patio	550	100	100.00
15	Terminación De Anexo En Escuela Telesecundaria 723	HID00130400 237519	61,144	0.4%	24,841	0.2%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Agua Potable En Manzana 3	HID13130200 134337	7,229	0.1%	7,116	0.1%	Metro Lineal	90	100	100.00
17	Rehabilitación De Escuela Primaria Miguel Hidalgo	HID00130400 237930	36,352	0.3%	31,719	0.2%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
18	Rehabilitación De Sistemas Fotovoltaicos	HID00130400 237758	37,952	0.3%	37,839	0.3%	Pieza	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,696,959	100.0%	10,835,840	79.1%		131,413		
19	Construccion De Espacio De Alimentacion, Encuentro Y Desarrollo En La Escuela Primaria "Justo Sierra ", Segunda Etapa, Cañada Aviacion	HID00130300 180147	156,531	1.1%	152,432	1.1%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
20	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 180794	55,960	0.4%	-	0.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	71	100	-
21	Alumbrado Publico En Poligono Los Olivos Calle Alonso De Borja, Colonia Aviacion (Aportacion Municipal)	HID00130300 180312	71,613	0.5%	71,613	0.5%	Pieza	170	100	100.00
22	Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juárez	HID00130400 237983	24,773	0.2%	17,229	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
23	Apertura De Camino (Renta De Maquinaria)	HID00130400 236939	400,000	2.9%	400,000	2.9%	Kilómetro	550	100	100.00
24	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ferrocarril, Colonia La Estacion (Aportacion Municipal)	HID00130300 180574	81,776	0.6%	81,776	0.6%	M2, Concreto hidráulico	750	100	100.00
25	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor En Segunda Cerrada De Rio Lerma, Colonia Benito Juarez	HID00130400 236903	94,021	0.7%	93,908	0.7%	M2, Concreto hidráulico	30	100	100.00
26	Pavimentación De Concreto Hidráulico Camino Al Puente El Bifi	HID00130400 240196	78,363	0.6%	33,369	0.2%	Metros Cuadrados	95	100	100.00
27	Construcción De Drenaje Sanitario Sexta Manzana	HID00130400 237431	85,918	0.6%	19,024	0.1%	Metros Lineales	120	100	100.00
28	Construcción De Guarniciones En Centro De La Comunidad	HID00130400 240133	104,942	0.8%	55,369	0.4%	Metros Lineales	250	100	100.00
29	Construcción De Muro De Contención, Primera Etapa (Aportación Municipal)	HID00130400 240224	782,856	5.7%	782,856	5.7%	Metros Cuadrados	54,500	100	100.00
30	Construcción De Fosa Séptica	HID00130400 238447	66,922	0.5%	66,922	0.5%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
31	Obras Por Autorizar	HID13130200 134359	1,743,985	12.7%	1,743,985	12.7%	Obra	-	100	100.00
32	Rehabilitación De Pozo De Agua	HID00130400 237797	25,010	0.2%	25,010	0.2%	Lote	300	100	100.00
33	Construcción De Sanitarios En Centro De La Comunidad	HID00130400 237729	94,111	0.7%	85,744	0.6%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
34	Construccion De Sanitarios En Centro De La Comunidad (Aportacion Municipal)	HID00130300 180399	53,846	0.4%	53,846	0.4%	M2, Sanitarios	688	100	100.00
35	Rehabilitación De Sanitarios Y Obra Exterior En Centro De La Comunidad	HID00130400 239963	379,237	2.8%	379,237	2.8%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
36	Construcción De Anexo En Centro De Salud	HID00130400 237646	61,433	0.4%	55,438	0.4%	Metros Cuadrados	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,696,959	100.0%	10,835,840	79.1%		131,413		
37	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor En Calle Niquel, Entre La Calle Corregidora Y Mezquite, Colonia Guadalupe (Aportacion Municipal)	HID00130300 180194	33,000	0.2%	33,000	0.2%	M2, Concreto hidráulico	76	100	100.00
38	Revestimiento De Camino Rural Calle Pirules	HID00130400 237702	57,763	0.4%	49,293	0.4%	Metro Lineal	180	100	100.00
39	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 5 Cms. De Espesor En Calle Francisco Villa (Aportación Municipal)	HID00130400 239807	113,936	0.8%	113,936	0.8%	Metros Cuadrados	189	100	100.00
40	Terminación De Anexo En Escuela Secundaria General No. 1 Col. Centro Sur	HID00130400 238027	209,119	1.5%	209,119	1.5%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
41	Construcción De Drenaje Sanitario De 8 Pulgadas En Calle Luis Donaldo Colosio, Cuarta Manzana	HID00130400 238795	156,761	1.1%	52,721	0.4%	Metros Lineales	260	100	100.00
42	Amplacion De Red De Agua Potable	HID13130200 134338	6,274	0.0%	6,196	0.0%	Metro Lineal	75	100	100.00
43	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Barbarita Mejía Entre Corregidora	HID00130400 240170	53,200	0.4%	53,200	0.4%	Poste	155	100	100.00
44	Alumbrado Publico En Varias Calles (Aportacion Municipal)	HID00130300 180263	227,334	1.7%	227,334	1.7%	Pieza	241	100	100.00
45	Ampliación De Puente Para Paso De Ganado En Cuarta Manzana	HID00130400 239891	40,908	0.3%	32,252	0.2%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
46	Suministro Y Rehabilitacion De Sistemas Fotovoltaicos, Manzana El Paraje	HID00130300 180043	74,695	0.5%	74,582	0.5%	Pieza	115	100	100.00
47	Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños, Segunda Etapa	HID13130200 134339	59,086	0.4%	58,973	0.4%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
48	Pavimentación De Concreto Hidráulico De 15 Cms De Espesor En Cerrada José María Luis Mora, Colonia Benito Juárez	HID00130400 238707	37,705	0.3%	37,592	0.3%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
49	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mañutzi, Colonia Jesus Luz Meneses (Aportacion Municipal)	HID00130300 180444	38,074	0.3%	38,074	0.3%	M2, Concreto hidráulico	750	100	100.00
50	Proyecto De Saneamiento De Drenaje Sanitario En Manzana El Pozo (Aportacion Municipal)	HID00130300 180753	21,842	0.2%	-	0.0%	Obra	250	100	-
51	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor En Primera Cerrada De Rio Lerma, Colonia Benito Juarez	HID00130400 236866	35,886	0.3%	35,773	0.3%	M2, Concreto hidráulico	20	100	100.00
52	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Libramiento Oriente Actopan-Ixmiquilpan, Entre Calle Fresno Y Encino (Aportacion Municipal)	HID00130300 180333	12,000	0.1%	12,000	0.1%	Metros Lineales	80	100	100.00
53	Construccion De Drenaje Sanitario Barrio La Ladera	HID00130300 180919	182,938	1.3%	57,886	0.4%	Metros Lineales	250	100	100.00
54	Soporte Tecnico En La Elaboracion De Expedientes Tecnicos De Obras Publicas Y Planeacion	HID13130200 134346	274,000	2.0%	274,000	2.0%	Ciudadano	6	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,696,959	100.0%	10,835,840	79.1%		131,413		
55	Terminacion De Escuela Primaria Del Pueblo	HID13130200 134343	30,895	0.2%	30,782	0.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
56	Construcción De Cercado Perimetral Segunda Etapa En Escuela Primaria Efen Rebolledo Colonia Obrera	HID00130400 240203	179,017	1.3%	162,787	1.2%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
57	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Oyamel	HID00130400 236839	515,190	3.8%	515,190	3.8%	M2, Concreto asfáltico	150	100	100.00
58	Rehabilitación De Herrería En Aulas	HID00130400 237505	41,516	0.3%	27,974	0.2%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
59	Construcción De Patio Cívico En Preescolar Luz De La Esperanza Barrio San Isidro	HID00130400 238822	17,409	0.1%	13,032	0.1%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
60	Ampliación De Patio Cívico En Escuela Primaria Ignacio López Rayón	HID00130400 240249	227,840	1.7%	227,840	1.7%	Metros Cuadrados	5,500	100	100.00
61	Ampliacion De Energia Electrica En Calle 15 De Octubre, Cañada Aviacion	HID00130300 180657	212,066	1.5%	-	0.0%	Kilómetro	100	100	-
62	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Actopan - La Peña	HID00130400 240101	179,368	1.3%	171,234	1.3%	Metros Lineales	80	100	100.00
63	Construccion De Anexo De Jardin De Niños Conafe (Casa Del Maestro), Segunda Etapa	HID00130300 180597	39,096	0.3%	26,425	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	100.00
64	Construcción De Base Para Carpeta Asfáltica De 5 Cms. De Espesor En Calle Adolfo López Mateos	HID00130400 240188	181,669	1.3%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	550	100	-
65	Rehabilitación De Preescolar	HID00130400 237455	40,000	0.3%	40,000	0.3%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
66	Construccion Espacio De Alimentacion, Encuentro Y Desarrollo En Escuela Primaria Cuauhtemoc	HID00130300 180946	236,449	1.7%	228,876	1.7%	Metros Cuadrados, Desayunador	350	100	100.00
67	Revestimiento De Camino Rural Barrio El Pozo	HID00130400 237677	93,924	0.7%	78,643	0.6%	Metros Lineales	180	100	100.00
68	Construcción De Red De Agua Potable En Manzana 3 Sobre Libramiento Oriente	HID00130400 240110	18,156	0.1%	18,156	0.1%	Metros Lineales	130	100	100.00
69	Construcción De Casa De Salud, Primera Etapa	HID00130400 239879	70,000	0.5%	70,000	0.5%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
70	Construccion De Aula Tipo Inhife De 6 X 8 Mts. En Preescolar Luis Gonzalez Obregon	HID13130200 134341	106,969	0.8%	105,227	0.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
71	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Circuito Las Palmas, Colonia Dos Cerritos	HID00130400 240178	70,000	0.5%	70,000	0.5%	Poste	275	100	100.00
72	Programa Vivienda Digna (Construccion De 30 Viviendas Tipo), Aportacion Municipal	HID00130300 180682	428,400	3.1%	-	0.0%	Vivienda	150	100	-
73	Terminación De Anexo En Clínica De Salud	HID00130400 238113	70,000	0.5%	70,000	0.5%	Metros Cuadrados	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,696,959	100.0%	10,835,840	79.1%		131,413		
74	Terminación De Aula Didáctica En Jardín De Niños Silvia García De Alba	HID00130400 240140	38,844	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	-
75	Pav. Con Conc. Hidraulico De 15 Cms. De Esp. En Cerrada Alonso De Borja, Entre Calles Alonso De Borja Y Sin Nombre, Col. Avicion (Aportacion Municipal)	HID00130300 180213	28,172	0.2%	28,172	0.2%	M2, Concreto hidráulico	31	100	100.00
76	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Abasolo	HID00130400 239859	102,180	0.7%	42,430	0.3%	Metro Lineal	45	100	100.00
77	Construccion De Anexo (Cercado Perimetral) En Casa De Salud	HID00130300 180889	37,517	0.3%	37,517	0.3%	Metros, Bardas, Cercos	200	100	100.00
78	Revestimiento De Camino Rural Vicente Guerrero	HID00130400 240149	88,918	0.6%	86,231	0.6%	Kilómetro	250	100	100.00
79	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Principal Barrio El Capulin, Barrio La Ladera	HID00130300 180108	1,046,026	7.6%	264,113	1.9%	Metros Lineales	250	100	100.00
80	Construcción De Drenaje Pluvial	HID00130400 240116	14,519	0.1%	14,519	0.1%	Metros Lineales	200	100	100.00
81	Construcción De Sanitarios Y Anexo En Centro De La Comunidad	HID00130400 239943	250,000	1.8%	250,000	1.8%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
82	Construccion De Drenaje Sanitario Manzana 1 (Conafe)	HID00130400 237217	14,077	0.1%	13,625	0.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
83	Ampliacion De Patio Civico En Esc. Escuela Secundaria General "Vicente Guerrero"	HID00130300 180170	356,819	2.6%	356,819	2.6%	M2, Patio	360	100	100.00
84	Ampliacion De Red De Agua Potable De 3 Pulgadas Rd-26 En Calles Minerales Y Oro	HID00130400 237184	32,214	0.2%	32,214	0.2%	Metro Lineal	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,680,522	100.0%	8,680,522	100.0%		18,141		
1	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Colonia Centro	HID00130400 229719	118,014	1.4%	118,014	1.4%	Metro Lineal	20	100	100.00
2	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	HID00130300 186107	328,008	3.8%	328,008	3.8%	Aula	30	100	100.00
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130300 186046	74,978	0.9%	74,978	0.9%	Metro Lineal	20	100	100.00
4	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130300 186064	581,519	6.7%	581,519	6.7%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
5	Construccion De Obras De Drenaje En Camino Rural	HID00130400 229699	154,257	1.8%	154,257	1.8%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
6	Ampliacion De Casa De Salud	HID00130400 229744	103,934	1.2%	103,934	1.2%	Unidad médica	30	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130400 229752	66,107	0.8%	66,107	0.8%	Acción	-	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130400 229746	65,701	0.8%	65,701	0.8%	Acción	-	100	100.00
9	Construccion De Casa De Salud	HID00130300 186078	286,361	3.3%	286,361	3.3%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	250	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Colonia Centro	HID00130400 229665	139,850	1.6%	139,850	1.6%	Poste	30	100	100.00
11	Construccion De Snitarios En Escuela Primaria Alvaro Obregon Col. Centro	HID00130300 186091	374,736	4.3%	374,736	4.3%	Metros Cuadrados, Inodoros	400	100	100.00
12	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento Y Drenaje Sanitario	HID00130400 229727	336,765	3.9%	336,765	3.9%	Planta	5,000	100	100.00
13	Apoyo Tecnico En Departamento De Obras Publicas Y Planeacion Para Las Obras Faism	HID00130300 186057	260,400	3.0%	260,400	3.0%	Persona	-	100	100.00
14	Construccion De Andador	HID00130400 229672	191,703	2.2%	191,703	2.2%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
15	Construccion De Obras De Drenaje En Camino Rural	HID00130400 229694	272,849	3.1%	272,849	3.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
16	Construccion De Andador	HID00130400 229715	989,070	11.4%	989,070	11.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
17	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229677	120,083	1.4%	120,083	1.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
18	Construccion De Andador	HID00130300 186024	607,223	7.0%	607,223	7.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
19	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calles Allende Y Melchor Ocampo Colonia Centro	HID00130400 229690	302,155	3.5%	302,155	3.5%	Metros Lineales	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,680,522	100.0%	8,680,522	100.0%		18,141		
20	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Colonia El Trebol	HID00130400 229723	48,953	0.6%	48,953	0.6%	Metro Lineal	20	100	100.00
21	Ampliacion De Der De Distribucion Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130400 229748	56,550	0.7%	56,550	0.7%	Acción	-	100	100.00
22	Rehabilitacion De Escuela Primaria	HID00130400 229730	51,842	0.6%	51,842	0.6%	Obra	150	100	100.00
23	Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130300 186083	1,299,258	15.0%	1,299,258	15.0%	Acción	2,007	100	100.00
24	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	HID00130400 229740	328,008	3.8%	328,008	3.8%	Aula	30	100	100.00
25	Construccion De Andador	HID00130300 186040	652,295	7.5%	652,295	7.5%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
26	Ampliacion De Casa De Salud	HID00130400 232899	235,466	2.7%	235,466	2.7%	Unidad médica	8,994	100	100.00
27	Construccion De Andaador	HID00130300 186032	634,437	7.3%	634,437	7.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,278,036	100.0%	3,923,036	91.7%		9,820		

1	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Camino Real Barruio Santa Cruz Sur	HID00130300 183042	49,000	1.1%	49,000	1.1%	Metro Lineal	120	100	100.00
2	Construccion De Fosa De Oxidacion En Centro De Salud	HID00130300 183049	230,238	5.4%	230,238	5.4%	Centro	5,000	100	100.00
3	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Vicente Guerrero Col. Santa Teresa	HID00130300 183018	85,000	2.0%	85,000	2.0%	M2, Concreto hidráulico	60	100	2.00
4	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle De Los Trabajadores Barrio Rincon Sur	HID00130300 183047	42,000	1.0%	42,000	1.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	150	100	100.00
5	Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Avenida Reforma Segunda Etapa Col. Centro	HID00130300 183029	378,969	8.9%	378,969	8.9%	M2, Concreto hidráulico	300	100	99.55
6	Ampliacion De Electrificacion De Calle Josefa Ortiz De Dominguez	HID00130400 230094	97,055	2.3%	97,055	2.3%	Poste	50	100	-
7	Pavimentacion Hidraulica De Calle Guadalajara Segunda Etapa Col. Santa Teresa	HID00130300 183012	301,309	7.0%	301,309	7.0%	M2, Concreto hidráulico	180	100	15.00
8	Construccion De Muro De Contencion En Calle Insurgentes	HID00130400 230090	97,621	2.3%	97,621	2.3%	M2, Muro de contención	75	100	100.00
9	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Francisco Villa Primera Etapa Col. Libramiento	HID00130300 183016	120,000	2.8%	120,000	2.8%	M2, Concreto hidráulico	100	100	2.00
10	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Tolteca Segunda Etapa Col. La Palma	HID00130300 183014	85,000	2.0%	85,000	2.0%	M2, Concreto hidráulico	50	100	2.00
11	Pavimentacion Hidraulica De Calle Felipe Carrillo Puerto Segunda Etapa	HID00130400 230095	87,240	2.0%	87,240	2.0%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
12	Pavimentacion Asfaltica En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Norte Col. La Palma	HID00130300 183036	172,997	4.0%	172,997	4.0%	M2, Concreto asfáltico	350	100	1.00
13	Pavimentacion Hidraulica De Calle Doria Col. La Palma	HID00130300 183028	150,000	3.5%	150,000	3.5%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica De Calle Felipe Carrillo Puerto Col. Centro	HID00130300 183027	122,585	2.9%	122,585	2.9%	M2, Concreto hidráulico	250	100	1.00
15	Construccion De Pavimento Hidraulico En Cerrada Matamoros Col. Centro	HID00130300 183021	103,641	2.4%	103,641	2.4%	M2, Concreto hidráulico	250	100	1.00
16	Pavimentacion Asfaltica Avenida Progreso Canal Col. Centro	HID00130300 183045	355,000	8.3%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	400	100	-
17	Pavimentacion Hidraulica De Calle Insurgentes Segunda Etapa	HID00130400 230091	216,397	5.1%	216,397	5.1%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica De Calle Ignacio Zaragoza Tercera Etapa	HID00130300 183031	120,000	2.8%	120,000	2.8%	M2, Concreto hidráulico	75	100	65.00
19	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Aldama Col. La Joya	HID00130300 183009	71,000	1.7%	71,000	1.7%	M2, Concreto hidráulico	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,278,036	100.0%	3,923,036	91.7%		9,820		
20	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Teotihuacanh Primera Etapa Col. Reforma	HID00130300 183033	206,760	4.8%	206,760	4.8%	M2, Concreto hidráulico	450	100	100.00
21	Pavimentacion Hidraulica De Calle Jalisco Segunda Etapa	HID00130300 183043	120,000	2.8%	120,000	2.8%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
22	Pavimentacion Asfaltica En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Sur Col. Centro	HID00130300 183037	172,997	4.0%	172,997	4.0%	M2, Concreto asfáltico	350	100	50.00
23	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Avenida Porfirio Diaz	HID00130400 230092	45,000	1.1%	45,000	1.1%	Obra	120	100	100.00
24	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Calle Ferrocarril	HID00130300 183039	60,000	1.4%	60,000	1.4%	M2, Aceras, banquetas o andadores	120	100	100.00
25	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Cuauhtemoc Primera Etapa	HID13130200 150345	200,179	4.7%	200,179	4.7%	M2, Concreto hidráulico	75	100	1.00
26	Pavimentacion Hidraulica En Calle Sinaloa Col. La Presa	HID00130300 183019	284,691	6.7%	284,691	6.7%	M2, Concreto hidráulico	100	100	20.00
27	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Varias Calles Anexas Guadalupe Victoria	HID00130400 230093	70,000	1.6%	70,000	1.6%	Obra	180	100	100.00
28	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo Col. Centro	HID00130300 183017	110,000	2.6%	110,000	2.6%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00
29	Construccion Deguarniciones Y Banquetas Calle Francisco Villa	HID00130300 183025	90,000	2.1%	90,000	2.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	100	60.00
30	Rehabilitacion De Casa De Salud Col. Centro	HID00130300 183023	33,359	0.8%	33,359	0.8%	Obra	120	100	2.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,936,598	193.6%	36,495,210	191.3%		88,204		
1	Adquisicion De Equipo De Computo Y Gps	HID12130100 042794	28,920	0.2%	28,920	0.2%	Pieza	3	100	100.00
2	Reconstruccion De Camino De Acceso	HID12130100 036355	1,075,562	5.6%	1,075,562	5.6%	Kilómetros	1	100	100.00
3	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica	HID00130300 181401	305,454	1.6%	305,454	1.6%	Red	100	100	100.00
4	Construccion De Empedrado En Camino Rural, Manzana El Sabino	HID12130100 036762	1,032,604	5.4%	1,032,604	5.4%	Kilómetros	1	100	100.00
5	Pavimentacion Hidraulica De Calle (La Peña)	HID12130100 036992	896,233	4.7%	896,233	4.7%	Metros Cuadrados	1,980	100	100.00
6	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica	HID00130400 233732	794,418	4.2%	794,418	4.2%	Poste	65	100	100.00
7	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	HID00130300 181608	108,214	0.6%	108,214	0.6%	Metro Lineal	270	100	100.00
8	Concreto Hidraulico Y Empedrado De Calle	HID00130300 180573	996,828	5.2%	996,828	5.2%	Metros Cuadrados	560	100	100.00
9	Construccion De Deposito Para Agua Potable Y Linea De Conduccion	HID00130400 233747	497,182	2.6%	497,182	2.6%	Sistema	570	100	100.00
10	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	HID13130200 136156	491,879	2.6%	491,879	2.6%	Metro Lineal	2,306	100	100.00
11	Pavimentacion Hidraulica De Calle Juan Escutia Y Juan De La Barrera	HID13130200 136179	838,446	4.4%	838,446	4.4%	Metros Cuadrados	1,800	100	100.00
12	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130300 181352	85,150	0.4%	85,150	0.4%	Pozo	400	100	100.00
13	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Principal (Aportacion Municipal)	HID00130300 181053	24,129	0.1%	24,129	0.1%	Red	300	100	100.00
14	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Manzana El Persico (Aportacion Municipal)	HID00130300 181194	28,300	0.1%	28,300	0.1%	Red	400	100	100.00
15	Reconstruccion De Camino De Acceso	HID12130100 036319	1,015,596	5.3%	1,015,596	5.3%	Kilómetros	1	100	100.00
16	Construccion De Puente En Camino De Saca Cosecha	HID12130100 036923	675,972	3.5%	675,972	3.5%	Puente	1	100	100.00
17	Pavimentacion De Camino	HID00130300 180406	903,981	4.7%	903,981	4.7%	Metros Cuadrados	184	100	100.00
18	Obras Pendientes Por Ejecutar	HID13130100 056873	441,388	2.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
19	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID13130200 136186	108,898	0.6%	108,898	0.6%	Metro Lineal	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,936,598	193.6%	36,495,210	191.3%		88,204		
20	Linea De Conduccion De Agua Potable	HID00130400 233788	576,393	3.0%	576,393	3.0%	Metro Lineal	213	100	100.00
21	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID12130100 036127	976,981	5.1%	976,981	5.1%	Metros Cuadrados	2,034	100	100.00
22	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo	HID12130100 037159	247,196	1.3%	247,196	1.3%	Metro Lineal	264	100	100.00
23	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Manzana Dadho (Aportacion Municipal)	HID00130300 181328	57,999	0.3%	57,999	0.3%	Red	1,100	100	100.00
24	Pavimentacion Hidraulica De Camino	HID13130200 136148	1,216,525	6.4%	1,216,525	6.4%	Metros Cuadrados	2,100	100	100.00
25	Adquisicion De Estacion Total Marca Sokkia, Mod. 650 Rk Y Baston Con Prisma	HID12130100 042761	82,149	0.4%	82,149	0.4%	Pieza	2	100	100.00
26	Pavimentacion Hidraulica En Calle Sin Nombre A 300 Mts. Del Canal Alto	HID00130400 234241	106,342	0.6%	106,342	0.6%	Metro Cuadrado	111	100	100.00
27	Construccion De Sistema De Agua Potable, Primera Etapa Consistente En Perforacion De Pozo	HID13130200 136192	96,088	0.5%	96,088	0.5%	Pozo	1	100	100.00
28	Rehabilitacion De Escuela Primaria Agustin Melgar	HID00130400 233608	442,190	2.3%	442,190	2.3%	Aula	891	4	100.00
29	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	HID13130200 136163	996,326	5.2%	996,326	5.2%	Metro Lineal	1,114	100	100.00
30	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (Aportacion Municipal)	HID13130200 136202	379,182	2.0%	379,182	2.0%	Metro Lineal	3,500	100	100.00
31	Construccion De Cisterna, Drenaje Sanitario Y Fosa Septica	HID00130400 234245	117,875	0.6%	117,875	0.6%	Sistema	397	100	100.00
32	Pavimentacion Hidraulica Y Empedrado De Calles	HID00130400 233719	999,679	5.2%	999,679	5.2%	Metro Cuadrado	431	100	100.00
33	Perforacion Exploratoria De Pozo Profundo De Agua Potable	HID00130400 234249	1,101,718	5.8%	1,101,718	5.8%	Pozo	311	100	100.00
34	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calles Diamante, Esmeralda Y Zafiro, Col. La Estacion	HID12130100 036153	968,865	5.1%	968,865	5.1%	Metros Cuadrados	1,965	100	100.00
35	Adquisicion De Equipo De Radio Comunicacion	HID12130100 042777	38,387	0.2%	38,387	0.2%	Pieza	6	100	100.00
36	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En El Centro De La Localidad (Aportacion Municipal)	HID00130300 181099	9,185	0.0%	9,185	0.0%	Red	400	100	100.00
37	Construcción De Carpeta Asfáltica En Camino De Acceso (Aportación Municipal)	HID12130100 039598	465,853	2.4%	465,853	2.4%	Kilómetros	1	100	100.00
38	Pavimentacion Asfaltica De Calle Libramiento	HID12130100 037772	149,782	0.8%	149,782	0.8%	Metros Cuadrados	1,535	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,936,598	193.6%	36,495,210	191.3%		88,204		
39	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130400 233759	949,527	5.0%	949,527	5.0%	Metro Lineal	1,311	100	100.00
40	Construccion De Pavimento Hidraulico En Varias Calles (Aportacion Municipal)	HID00130400 234240	532,352	2.8%	532,352	2.8%	Metro Cuadrado	624	100	100.00
41	Capacitacion De Personal Tecnico	HID00130400 234254	96,000	0.5%	96,000	0.5%	Curso	17,018	100	100.00
42	Linea De Conduccion, Distribucion Y Deposito De Agua	HID00130300 180518	995,435	5.2%	995,435	5.2%	Metros Cuadrados	550	100	100.00
43	Pavimentacion Hidraulica Y Empedrado De Calles	HID12130100 036332	809,705	4.2%	809,705	4.2%	Metros Cuadrados	2,080	100	100.00
44	Construccion De Barda Perimetral En Preescolar	HID13130200 136172	187,357	1.0%	187,357	1.0%	Bardas	1	100	100.00
45	Construccion De Empedrado En Camino	HID00130300 178380	788,645	4.1%	788,645	4.1%	Metro Cuadrado	181	100	100.00
46	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En 4 Sectores (Aportacion Municipal)	HID00130300 180989	52,708	0.3%	52,708	0.3%	Red	300	100	100.00
47	Construccion De Carpeta Asfaltica En Camino De Acceso	HID12130100 036341	1,109,763	5.8%	1,109,763	5.8%	Kilómetros	0	100	100.00
48	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica (Aportacion Municipal)	HID12130100 039853	61,217	0.3%	61,217	0.3%	Poste	6	100	100.00
49	Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino De Acceso (Aportacion Municipal)	HID00130300 181258	152,773	0.8%	152,773	0.8%	Kilómetro	1,100	100	100.00
50	Adquisicion De Equipo De Computo, Impresoras, Nobrake	HID00130400 234258	54,000	0.3%	54,000	0.3%	Pieza	17,018	100	100.00
51	Construccion De Carpeta Asfaltica En Camino De Acceso (Aportacion Municipal)	HID12130100 039725	467,215	2.4%	467,215	2.4%	Kilómetros	1	100	100.00
52	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 180358	687,305	3.6%	687,305	3.6%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
53	Pavimentacion Asfaltica En Calle Guerrero Y Reforma	HID12130100 037797	282,026	1.5%	282,026	1.5%	Metros Cuadrados	3,780	100	100.00
54	Construccion De Empedrado En Camino Mza. El Gavilan	HID13130200 136142	995,438	5.2%	995,438	5.2%	Metro Cuadrado	4,350	100	100.00
55	Construccion D Puente En Camino De Saca Cosecha, Segunda Etapa	HID00130300 180498	511,406	2.7%	511,406	2.7%	Metros Cuadrados	168	100	100.00
56	Pavimentacion Hidraulica Y Empedrado En Calle Revolucion	HID12130100 037364	529,544	2.8%	529,544	2.8%	Metros Cuadrados	2,315	100	100.00
57	Construcción De Línea De Conducción . Línea De Distribución Y Tanque De Agua Potable	HID12130100 037078	550,435	2.9%	550,435	2.9%	Metro Lineal	1,273	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,936,598	193.6%	36,495,210	191.3%		88,204		
58	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID12130100 037999	181,540	1.0%	181,540	1.0%	Poste	6	100	100.00
59	Ampliacion Del Camino Potrerillo-San Lucas-Tercera Manzana Tezoquipan-San Antonio Tezoquipan, Subramo 0 000 Al 0 560 (Aportacion Municipal)	HID00130300 181229	100,000	0.5%	100,000	0.5%	Kilómetro	600	100	100.00
60	Perforacion Exploratoria De Pozo Profundo De Agua Potable	HID00130300 180543	978,100	5.1%	978,100	5.1%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
61	Reconstruccion De Camino (Aportacion Municipal)	HID12130100 039865	137,365	0.7%	137,365	0.7%	Kilómetros	0	100	100.00
62	Construccion De Carpeta Asfaltica En Camino De Acceso (Aportacion Municipal)	HID12130100 039715	469,599	2.5%	469,599	2.5%	Kilómetros	1	100	100.00
63	Pavimentacion Hidraulica De Camino	HID12130100 039844	791,819	4.1%	791,819	4.1%	Kilómetros	0	100	100.00
64	Adquisicion De Mobiliario De Oficina	HID12130100 042791	16,363	0.1%	16,363	0.1%	Pieza	5	100	100.00
65	Linea De Conduccion Y Deposito Para Agua Potable	HID00130400 234247	723,995	3.8%	723,995	3.8%	Sistema	149	1	100.00
66	Deposito Y Linea De Conduccion De Agua Potable	HID00130400 234242	306,952	1.6%	306,952	1.6%	Sistema	53	100	100.00
67	Red De Distribucion De Agua Potable Terecera Etapa	HID12130100 036277	726,278	3.8%	726,278	3.8%	Metro Lineal	2,657	100	100.00
68	Pavimentacion Hidraulica Y Empedrado En Camino	HID12130100 037124	452,627	2.4%	452,627	2.4%	Kilómetros	0	100	100.00
69	Construccion De Carpeta Asfaltica En Camino De Acceso (Aportacion Municipal)	HID00130300 181297	491,769	2.6%	491,769	2.6%	Kilómetro	800	100	100.00
70	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID13130200 136129	643,172	3.4%	643,172	3.4%	Poste	6	100	100.00
71	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En 4 Sectores (Aportacion Municipal)	HID00130300 181017	36,650	0.2%	36,650	0.2%	Red	700	100	100.00
72	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	HID12130100 039750	167,248	0.9%	167,248	0.9%	Tanque	1	100	100.00
73	Pavimentacion Hidraulica Y Empedrado En Calle San Lorenzo	HID12130100 037601	443,005	2.3%	443,005	2.3%	Metros Cuadrados	1,926	100	100.00
74	Ampliacion De La Linea Y Red De Dsistribucion De Energia Electrica En Las Manzanas Btha Y Bothi (Aportacion Municipal)	HID00130300 181166	24,296	0.1%	24,296	0.1%	Red	400	100	100.00
75	Reconstruccion De Camino (Aportacion Municipal)	HID12130100 042659	165,500	0.9%	165,500	0.9%	Kilómetros	0	100	100.00
76	Linea De Conduccion Y Deposito De Agua Potable	HID00130300 181579	872,125	4.6%	872,125	4.6%	Línea de Conducción	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,936,598	193.6%	36,495,210	191.3%		88,204		
77	Adquisicion De Camaras Fotograficas, Noprake Y Impresora Multifuncional A Color	HID12130100 042784	17,475	0.1%	17,475	0.1%	Pieza	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,255,358	110.3%	8,130,226	108.7%		2,918		
1	Pavimentación Hidráulica En Calle Malinche	HID00130300 179105	357,101	4.8%	357,101	4.8%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
2	Pavimentación Hidráulica En Calle Adolfo López Mateos.	HID00130300 178814	528,161	7.1%	528,161	7.1%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
3	Construccion De Red Electrica En Col. Antonio P. Ramirez	HID00130300 227096	128,206	1.7%	128,206	1.7%	Metro Lineal	30	100	100.00
4	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle 16 De Enero	HID00130300 227045	71,810	1.0%	71,810	1.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	50	100	100.00
5	Adquisicion De Estacion Total	HID00130300 227127	84,578	1.1%	84,578	1.1%	Equipo	-	100	100.00
6	Adquisicion De Sillas De Trabajo	HID00130300 227128	4,640	0.1%	4,640	0.1%	Sillas, Mesas, Estantes, Libreros	-	100	100.00
7	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Sin Nombre, Colonia Antonio P. Ramirez	HID00130300 227050	90,646	1.2%	90,646	1.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	20	100	100.00
8	Construcción De Puente En Calle Margarita Maza De Juarez	HID00130300 227038	72,624	1.0%	72,624	1.0%	Puente	80	100	100.00
9	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	HID00130300 178358	289,119	3.9%	289,119	3.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	70	100	100.00
10	Construccion De Red Electrica	HID00130300 227101	226,398	3.0%	226,398	3.0%	Metro Lineal	20	100	100.00
11	Construccion De Red Electrica En La Calle Cuauhtemoc	HID00130300 227047	54,223	0.7%	54,223	0.7%	Metro Lineal	10	100	100.00
12	Repavimentacion Asfaltica En Calle Principal	HID00130300 227062	573,010	7.7%	573,010	7.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
13	Mejoramiento De Vivienda, Recamara Adicional), Aportación Municipal.	HID00130300 178887	57,500	0.8%	57,500	0.8%	APORTACIÓN MUNICIPAL	5	100	100.00
14	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Niños Heroes Y Calle Sin Nombre	HID00130300 227061	135,827	1.8%	135,827	1.8%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	20	100	100.00
15	Construccion De Puente	HID00130400 231171	60,010	0.8%	60,010	0.8%	Puente	20	100	100.00
16	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional), Aportación Municipal.	HID00130300 178866	115,000	1.5%	115,000	1.5%	APORTACIÓN MUNICIPAL.	10	100	100.00
17	Construccion De Red Electrica	HID00130300 227095	139,279	1.9%	139,279	1.9%	Metro Lineal	30	100	100.00
18	Construcción De Aula Para La Escuela Primaria	HID00130400 235307	120,005	1.6%	-	0.0%	Aula	-	100	-
19	Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion 5 De Febrero Y Prolongacion Cedro	HID00130300 227041	229,274	3.1%	229,274	3.1%	Metro Lineal	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,255,358	110.3%	8,130,226	108.7%		2,918		
20	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre	HID00130300 227117	174,639	2.3%	174,639	2.3%	Metro Lineal	20	100	100.00
21	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Las Flores	HID00130300 227053	79,940	1.1%	79,940	1.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	25	100	100.00
22	Pavimentacion Hidraulica En Calle 2 De Agosto 5ta. Etapa	HID10130100 030318	766,122	10.2%	765,643	10.2%	M2, Concreto hidráulico	1,510	100	100.00
23	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal, Sin Nombre Y Del Campo Deportivo.	HID00130300 178920	207,630	2.8%	207,630	2.8%	Metro Lineal	50	100	100.00
24	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calles	HID00130300 227120	128,540	1.7%	128,540	1.7%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	30	100	100.00
25	Construccion De Drenaje Profundo, Segunda Etapa	HID00130300 227112	755,295	10.1%	755,295	10.1%	Metro Lineal	50	100	100.00
26	Construccion De Puente El Lindero	HID00130300 227091	68,098	0.9%	68,098	0.9%	Puente	25	100	100.00
27	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Viejo	HID00130300 179126	164,238	2.2%	164,238	2.2%	Metro Lineal	15	100	100.00
28	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Cuauhtemoc	HID09130100 027970	8,128	0.1%	3,480	0.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	17	100	46.00
29	Adquisicion De Programa Civil Cad	HID00130300 227125	16,234	0.2%	16,234	0.2%	Programa	-	100	100.00
30	Rehabilitacion De Casa De Salud	HID00130300 227103	380,876	5.1%	380,876	5.1%	CLINICA	150	100	100.00
31	Adquisicion De Equipo De Computo	HID00130300 227124	44,170	0.6%	44,170	0.6%	Equipo	-	100	100.00
32	Construccion De Red Electrica En Calle Morelos	HID00130300 227098	71,597	1.0%	71,597	1.0%	Metro Lineal	15	100	100.00
33	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	HID00130300 178899	264,482	3.5%	264,482	3.5%	M2, Aceras, banquetas o andadores	70	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional), Aportación Municipal.	HID00130300 178834	138,000	1.8%	138,000	1.8%	APORTACION MUNICIPAL	12	100	100.00
35	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional), Aportación Municipal.	HID00130300 178873	149,500	2.0%	149,500	2.0%	APORTACIÓN MUNICIPAL	13	100	100.00
36	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Y Calle Sin Nombre	HID00130300 179146	543,609	7.3%	543,609	7.3%	Metro Lineal	20	100	100.00
37	Rehabilitacion De Puente En Calle 2 De Agosto	HID00130300 227093	76,872	1.0%	76,872	1.0%	Puente	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,255,358	110.3%	8,130,226	108.7%		2,918		
38	Pavimentación Hidraulica En Calle Francisco Villa	HID00130300 178406	522,877	7.0%	522,877	7.0%	Metro Lineal	50	100	100.00
39	Pavimentación Hidráulica En Calle De La Iglesia	HID00130300 179083	357,101	4.8%	357,101	4.8%	Metros Cuadrados	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		28,360,737	147.6%	26,678,141	138.9%		8,917		

1	Pavimentación Hidráulica En Calle Aldama	HID00130200 134564	498,111	2.6%	498,111	2.6%	M2, Concreto hidráulico	70	20	100.00
2	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles, Col. Ampliación Loma Bonita	HID00130300 179090	149,380	0.8%	149,380	0.8%	M2, Concreto hidráulico	200	-	100.00
3	Pavimentacion Hidraulica De Calle Morelos	HID12130100 008834	27,303	0.1%	27,303	0.1%	M2, Concreto hidráulico	16	100	100.00
4	Suministro Y Colocación De Celdas Solares La Leona	HID00130200 134768	166,494	0.9%	166,494	0.9%	Celda Solar	55	-	100.00
5	Introduccion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo	HID12130100 008967	51,168	0.3%	51,168	0.3%	Obra	40	100	100.00
6	Ampliación De Red De Drenaje, Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidráulico	HID00130200 134688	448,750	2.3%	448,750	2.3%	Obra	120	-	100.00
7	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares	HID12130100 009066	109,048	0.6%	109,048	0.6%	Celda Solar	45	100	100.00
8	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidráulico En Calles Guerrero, Ocampo Y Cuauhtemoc	HID00130200 134656	444,023	2.3%	444,023	2.3%	M2, Concreto hidráulico	150	-	100.00
9	Pavimento Hidráulico En Calle Principal	HID00130300 178250	299,910	1.6%	299,910	1.6%	M2, Concreto hidráulico	85	-	100.00
10	Pavimentación Hidráulica En Calles Lázaro Cárdenas E Independencia Col. El Carmen	HID00130200 134691	454,350	2.4%	454,350	2.4%	Obra	100	-	100.00
11	Introduccion De Red De Alimentación De Agua Potable	HID12130100 009209	1,348,014	7.0%	1,348,014	7.0%	Metro Lineal	240	100	100.00
12	Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica, Del Tramo Que Comprende Av. Colima, Reforma, Emiliano Z. Fco. Villa, Calle Sin N. Col. Pilares De La Democracia	HID12130100 009108	641,312	3.3%	641,312	3.3%	Poste	45	100	100.00
13	Pavimentación Hidráulicas Tercera Etapa En Calle Ignacio Zaragoza Norte	HID00130200 134663	299,977	1.6%	299,977	1.6%	M2, Concreto hidráulico	50	-	100.00
14	Pavimentación Asfáltica En Calles Pinos, Encinos Y Cedros	HID12130100 009168	1,569,190	8.2%	1,569,190	8.2%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
15	Pavimentación Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Venustiano Carranza, Col San Pedro	HID00130300 178023	192,264	1.0%	192,264	1.0%	M2, Concreto hidráulico	50	15	100.00
16	Adoquinado De Calle 16 De Septiembre, Primera Etapa	HID12130100 009051	132,423	0.7%	132,423	0.7%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
17	Rehabilitacion De Andadodres En Casa De Salud	HID12130100 008828	24,735	0.1%	24,735	0.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	262	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica De Calle Guerrero Sur	HID12130100 053192	256,931	1.3%	256,931	1.3%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
19	Suministro Y Colocación De Celdas Solares	HID00130300 178046	166,494	0.9%	166,494	0.9%	Celda Solar	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,360,737	147.6%	26,678,141	138.9%		8,917		
20	Pavimentacion Hidraulica De Calle Michoacan	HID12130100 008810	189,323	1.0%	189,323	1.0%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
21	Construcción De La Línea D Agua Potable	HID00130200 134683	35,419	0.2%	35,419	0.2%	Pesos	200	-	100.00
22	Pavimento Hidráulico En Calle Circuito Las Haciendas	HID13130200 134589	137,730	0.7%	137,730	0.7%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
23	Suministro Y Colocación De Celdas Solares	HID00130200 134672	196,631	1.0%	196,631	1.0%	Celda Solar	65	-	100.00
24	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles De La Col. San José El Mirador	HID00130200 134746	399,647	2.1%	399,647	2.1%	Obra	80	-	100.00
25	Ampliación De Re De Drenaje Sanitario Y Ampliación D Red De Agua Potable	HID00130200 134680	55,107	0.3%	55,107	0.3%	Metro Lineal	80	-	100.00
26	Pavimentacion Hidraulica De Calle Benito Juarez Norte	HID12130100 053226	144,072	0.7%	144,072	0.7%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
27	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Del Tramo Que Comprende Pirul, Laurel, Jacaranda ,Palma	HID12130100 009115	390,515	2.0%	390,515	2.0%	Poste	55	100	100.00
28	Pavimentacion Hidraulica De Calles Mariano Matamoros Y Benito Juarez	HID12130100 052837	308,668	1.6%	308,668	1.6%	M2, Concreto hidráulico	140	100	100.00
29	Pavimentación Hidráulica En Calle Sauce	HID00130300 178089	371,590	1.9%	371,590	1.9%	M2, Concreto hidráulico	50	10	100.00
30	Construccion De Casa De Salud En Barrio Guadalupe	HID12130100 009197	228,598	1.2%	228,598	1.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	100	100	100.00
31	Pavimentacion Hidraulica De Calle Venustiano Carranza	HID12130100 009120	318,978	1.7%	318,978	1.7%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
32	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares, Col. La Virgencita	HID12130100 009091	136,310	0.7%	136,310	0.7%	Celda Solar	45	100	100.00
33	Pavimentacion Hidraulica De Calle Independencia, Segunda Etapa	HID12130100 052925	108,844	0.6%	108,844	0.6%	M2, Concreto hidráulico	30	100	100.00
34	Pavimentacion Hidraulica De Calle Corregidora, Col. El Carmen	HID12130100 008818	218,992	1.1%	218,992	1.1%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
35	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidráulico En Calles Francisco Villa Y Emiliano Zapata	HID00130200 134610	351,410	1.8%	351,410	1.8%	M2, Concreto hidráulico	200	10	100.00
36	Adoquinado, Guarniciones Y Banquetas En Calle Hermenegildo Galeana Poniente	HID12130100 009063	147,789	0.8%	147,789	0.8%	Metros Cuadrados	32	100	100.00
37	Pavimentación Hidráulica En Avenida Adolfo López Mateos	HID00130300 179140	499,192	2.6%	499,192	2.6%	M2, Concreto hidráulico	120	30	100.00
38	Pavimentación Hidráulica En Calle Emiliano Zapata	HID00130300 178215	300,494	1.6%	300,494	1.6%	M2, Concreto hidráulico	50	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,360,737	147.6%	26,678,141	138.9%		8,917		
39	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero	HID12130100 009187	27,838	0.1%	27,838	0.1%	Metro Lineal	40	100	100.00
40	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, El Tezoyo	HID12130100 009106	718,542	3.7%	718,542	3.7%	Poste	80	100	100.00
41	Pavimentacion Hidraulica De Calle Miguel Hidalgo	HID12130100 052808	400,103	2.1%	400,103	2.1%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
42	Pavimentacion Hidraulica De Calle 21 De Marzo	HID12130100 008937	214,547	1.1%	214,547	1.1%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
43	Construccion De Red Electrica San Sebastian	HID12130100 053353	740,230	3.9%	740,230	3.9%	Poste	50	100	100.00
44	Adoquinado De Calle Hermenegildo Galeana Oriente	HID12130100 009056	137,330	0.7%	137,330	0.7%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
45	Terminacion De Casa De Salud	HID12130100 008953	243,689	1.3%	243,689	1.3%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	260	100	100.00
46	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prol Morelos	HID12130100 008806	51,487	0.3%	51,487	0.3%	Metro Lineal	20	100	100.00
47	Pavimentacion Hidraulica De Calle 13 De Septiembre	HID12130100 008838	279,299	1.5%	279,299	1.5%	M2, Concreto hidráulico	45	100	100.00
48	Adoquinado De Calle 16 De Septiembre	HID00130300 178210	250,602	1.3%	250,602	1.3%	Metros Cuadrados	70	25	100.00
49	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidráulico En Calle Prolongación Morelos Oriente, Col. Bella Vista	HID13130200 134571	932,644	4.9%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	200	100	-
50	Pavimentacion Hidraulica De Calle Miguel Hidalgo	HID12130100 008945	311,700	1.6%	311,700	1.6%	M2, Concreto hidráulico	70	100	100.00
51	Pavimentacion Hidraulica De Calle Niños Heroes	HID12130100 009042	497,034	2.6%	497,034	2.6%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
52	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles	HID12130100 009095	259,614	1.4%	259,614	1.4%	Metro Lineal	60	100	100.00
53	Pavimentación Hidráulica En Calle Zaragoza Norte, Col La Conchita	HID00130200 134557	425,215	2.2%	425,215	2.2%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
54	Introduccion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo	HID12130100 008948	64,419	0.3%	64,419	0.3%	Metro Lineal	40	100	100.00
55	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles	HID00130200 134742	499,821	2.6%	499,821	2.6%	Obra	150	-	100.00
56	Adoquinado De Calle Aquiles Serdan	HID12130100 009176	219,954	1.1%	219,954	1.1%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
57	Pavimentacion Hidraulica De Calle Reynosa, Colonia La Conchita	HID12130100 008830	223,988	1.2%	223,988	1.2%	M2, Concreto hidráulico	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,360,737	147.6%	26,678,141	138.9%		8,917		
58	Pavimentacion Asfaltica De Acceso Principal	HID12130100 014505	2,672,012	13.9%	2,672,012	13.9%	Metro Cuadrado	1,072	100	100.00
59	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Los Pinos	HID12130100 009101	67,305	0.4%	67,305	0.4%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
60	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID12130100 008823	335,911	1.7%	335,911	1.7%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
61	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calles Álamos, Sauces, Sin Nombre Y Los Pinos, Col. Guadalupe Salitrería	HID00130200 134636	107,149	0.6%	107,149	0.6%	M2, Concreto hidráulico	100	-	100.00
62	Suministro Y Colocación De Letrinas Secas Ecológicas	HID00130300 178107	66,282	0.3%	66,282	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	25	10	100.00
63	Suministro Y Colocación De Celdas Solares Jagüeyes Cuates	HID00130200 134763	106,221	0.6%	106,221	0.6%	Celda Solar	35	-	100.00
64	Pavimentacion Hidraulica De Calle Emiliano Zapata	HID12130100 008943	294,670	1.5%	294,670	1.5%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
65	Pavimentacion Hidraulica De Calle Nogal	HID12130100 053207	350,065	1.8%	350,065	1.8%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
66	Pavimentación Hidráulica En Calle Sin Nombre	HID00130300 178140	493,664	2.6%	493,664	2.6%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
67	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre	HID00130200 133326	210,737	1.1%	210,737	1.1%	M2, Trazo, nivelación y compactación	20	100	100.00
68	Suministro Y Colocacion De Letrinas Ecologicas	HID12130100 009069	90,135	0.5%	90,135	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	45	100	100.00
69	Pavimentacion Hidraulica De Calle Felipe Angeles	HID12130100 008791	393,463	2.0%	393,463	2.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	40	100	100.00
70	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles	HID12130100 053328	208,975	1.1%	208,975	1.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	50	100	100.00
71	Pavimento Hidráulico En Calle Cedros, Colonia Guadalupe Salitrería	HID00130200 134668	274,453	1.4%	274,453	1.4%	M2, Concreto hidráulico	80	-	100.00
72	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Pita Amor, Col. Infonavit	HID00130300 178034	241,945	1.3%	241,945	1.3%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
73	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 28 De Noviembre	HID12130100 008950	58,827	0.3%	58,827	0.3%	Metro Lineal	40	100	100.00
74	Pavimentacion Hidraulica De Calle Josefa Ortiz De Domínguez Cuarta Etapa	HID12130100 008808	256,709	1.3%	256,709	1.3%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
75	Pavimentacion Hidraulica De Calle Circuito Las Haciendas	HID12130100 008804	203,551	1.1%	203,551	1.1%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,360,737	147.6%	26,678,141	138.9%		8,917		
76	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidráulico En Calles Miguel Hidalgo, Victoria Y M. Matamoros	HID00130200 134647	380,788	2.0%	380,788	2.0%	M2, Concreto hidráulico	200	-	100.00
77	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Jesus Romero Flores	HID12130100 009009	378,274	2.0%	378,274	2.0%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	100.00
78	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Prol. Zaragoza	HID12130100 053260	22,982	0.1%	22,982	0.1%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
79	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria	HID12130100 053284	54,589	0.3%	54,589	0.3%	Obra	160	100	100.00
80	Suministro Y Colocación De Celdas Solares, La Lagunilla	HID00130200 134758	45,947	0.2%	45,947	0.2%	Celda Solar	15	-	100.00
81	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidraulico En Calle Principal	HID00130300 178227	399,976	2.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	80	-	-
82	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Barranca	HID12130100 008961	158,063	0.8%	158,063	0.8%	Metro Lineal	60	100	100.00
83	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas Calle Primo De Verdad	HID12130100 008954	203,476	1.1%	203,476	1.1%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
84	Construccion De Casa De Salud, El Tecorral	HID12130100 009202	228,598	1.2%	228,598	1.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	100	100	100.00
85	Adoquinado De Calle Vicente Guerrero	HID00130300 178192	249,793	1.3%	249,793	1.3%	Metro Cuadrado	60	30	100.00
86	Suministro Y Colocacion De Letrinas Ecologicas	HID12130100 008821	149,515	0.8%	149,515	0.8%	Letrina, Metros Cúbicos	75	100	100.00
87	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Angeles	HID12130100 008966	66,009	0.3%	66,009	0.3%	Metro Lineal	40	100	100.00
88	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Segunda Cerrada De Abasolo, Col. Bella Vista	HID00130300 178098	349,975	1.8%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	200	10	-
89	Adoquinado De Calle Luis Donaldo Colosio, Primera Etapa	HID12130100 009021	141,687	0.7%	141,687	0.7%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
90	Pavimentacion Hidraulica De Calle Vicente Guerrero Primera Etapa	HID12130100 008822	357,364	1.9%	357,364	1.9%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
91	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Colonia Ampliacion Loma Bonita	HID12130100 008941	178,419	0.9%	178,419	0.9%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
92	Construccion De Puente Vehicular	HID12130100 008970	245,963	1.3%	245,963	1.3%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,872,841	105.0%	3,555,297	63.6%		11,381		
1	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Hacia El Rio (Aportacion Municipal)	HID00130400 242978	19,796	0.4%	19,796	0.4%	Metros Lineales	150	100	100.00
2	Construcción De Pavimentación Asfáltica En Manzana 4 (Aportación Municipal)	HID00130300 180536	93,539	1.7%	93,539	1.7%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
3	Obra En Proceso De Autorizacion	HID09130100 049694	5,515	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	-
4	Pavimentacion Hidraulica Av. Del Trabajo Segunda Etapa Barrio Frutillal Bajo	HID00130300 180513	320,918	5.7%	320,918	5.7%	Metro Cuadrado	450	100	100.00
5	Construcción De Banquetas Y Guarniciones	HID00130300 180426	258,139	4.6%	258,139	4.6%	Metros Cuadrados	258	100	100.00
6	Construccion De Red De Distribucion Electrica En Tramo La Cinta (20 Acometidas)	HID00130400 242917	269,216	4.8%	269,216	4.8%	Red	120	100	100.00
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Aldama Barrio Dojacob	HID00130400 243152	116,743	2.1%	-	0.0%	Metro Lineal	250	100	-
8	Obras En Proceso De Validacion	HID13130100 049744	188,182	3.4%	-	0.0%	Kilómetros	800	100	-
9	Construcción De Drenaje Sanitario En Av De Rescate (Aportación Municipal)	HID00130300 180579	45,388	0.8%	45,388	0.8%	Metros Lineales	180	100	100.00
10	Construcción De Pavimentación Hidráulica La Cantera Camino A La Clinica	HID00130300 180610	320,109	5.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	560	100	-
11	Pavimentación Hidráulica En Calle Juarez Colonia Centro	HID00130300 180523	316,787	5.7%	316,787	5.7%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
12	Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Acceso Principal A La Manzana	HID00130400 243037	208,518	3.7%	208,518	3.7%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
13	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Centro	HID00130400 242907	167,363	3.0%	167,363	3.0%	Metros Lineales	250	100	100.00
14	Pavimentacion Asfaltica En Calle De La Caseta	HID00130400 243094	258,236	4.6%	258,236	4.6%	Metro Cuadrado	286	100	100.00
15	Pavimentación Asfáltica De Centro Barrio Colmena Segunda Etapa	HID00130400 243073	335,301	6.0%	335,301	6.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
16	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Na Garita-El Cerrito (Aportacion Municipal)	HID00130400 242943	20,551	0.4%	20,551	0.4%	Metros Lineales	150	100	100.00
17	Pavimentacion Asfaltica En Avenida Juarez Segunda Etapa Barrio Frutillal Bajo	HID00130400 243085	262,877	4.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	350	100	-
18	Construccion De Pavimentacion Hidraulica Circuito El Ranchito (Segunda Etapa)	HID00130400 243130	250,055	4.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	-
19	Ampliacion De Drenaje Sanitario Para Conexion A Fosa Septica Colonia Centro	HID00130400 243113	148,384	2.7%	-	0.0%	Metros Lineales	128	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,872,841	105.0%	3,555,297	63.6%		11,381		
20	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Donaldo Colosio (Aportación Municipal)	HID00130300 180567	22,179	0.4%	22,179	0.4%	Metro Lineal	150	100	100.00
21	Banquetas Por Preescolar Colonia Centro	HID00130400 243017	206,132	3.7%	206,132	3.7%	Metros Cuadrados	185	100	100.00
22	Rehabilitacion De Concreto Hidraulico De Acotamiento Colonia Centro	HID00130400 243141	546,017	9.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,500	100	-
23	Pavimentación Hidráulica De Calle El Fresno Segunda Etapa	HID00130300 180595	306,248	5.5%	306,248	5.5%	Metro Cuadrado	480	100	100.00
24	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Santander Colonia Centro	HID00130300 178001	103,115	1.8%	103,115	1.8%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
25	Construcción De Guarniciones En Colonia Centro	HID00130300 180503	155,723	2.8%	155,723	2.8%	Metros Lineales	185	100	100.00
26	Construccion De Red De Distribucion De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata (16 Acometidas	HID00130400 242926	64,998	1.2%	64,998	1.2%	Red	96	100	100.00
27	Obras En Proceso De Autorizacion	HID11130100 049718	240,880	4.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	800	100	-
28	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre	HID00130300 180479	129,387	2.3%	129,387	2.3%	Metros Lineales	350	100	100.00
29	Obras En Proceso De Autorizacion	HID12130100 049743	35,155	0.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	-
30	Ampliacion De Red De Agua Potable Por Preescolar	HID00130400 242990	71,451	1.3%	-	0.0%	Metros Lineales	185	100	-
31	Pavimentacion Hidraulica En Calle Alvaro Obregon	HID00130400 243103	253,763	4.5%	253,763	4.5%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
32	Construccion De Pavimentacion Hidraulica Manzana 3	HID00130400 243028	55,308	1.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	296	100	-
33	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Ladera	HID00130400 243119	76,868	1.4%	-	0.0%	Metro Lineal	160	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,651,965	124.9%	3,087,948	105.6%		139,075		
1	Construccion De Red De Distribucion Electrica El Tablon San Jose Bojay	HID00130400 228974	323,832	11.1%	323,832	11.1%	Poste	134	100	100.00
2	Rehabilitacion De Calle Ignacio Altamirano	HID12130200 134877	329,468	11.3%	329,468	11.3%	Metro Cuadrado	1,849	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, Calle Poniente 3	HID00130400 228962	198,604	6.8%	198,604	6.8%	Poste	134	100	100.00
4	Pavimentacion Hidraulica De Calle Poniente 4	HID00130400 229015	213,349	7.3%	127,250	4.4%	Metro Cuadrado	80	100	60.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cerrada Jimenez	HID00130400 228949	55,497	1.9%	54,127	1.9%	Metro Cuadrado	27,000	100	98.00
6	Drenaje Sanitario De La Calle Puerto Esmeralda De Tablon	HID00130400 229007	132,235	4.5%	40,241	1.4%	Metro Lineal	80	100	30.00
7	Guarniciones Y Banquetas En Av. Matamoros	HID00130400 229021	254,498	8.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-
8	Drenaje Sanitario En Cerrada Amado Nervo	HID00130400 228956	89,724	3.1%	68,452	2.3%	Metro Lineal	59	100	76.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Xindho Avenida Puidho	HID00130400 228971	253,764	8.7%	253,764	8.7%	Poste	107	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Emiliano Zapata Y Av. Del Deporte	HID00130400 228966	360,720	12.3%	360,720	12.3%	Poste	200	100	100.00
11	Pavimentacion Hidraulica De Calle Poniente 4	HID00130400 228919	14,895	0.5%	14,895	0.5%	Metro Cuadrado	27,000	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Francisco Marquez	HID00130400 228981	449,696	15.4%	449,696	15.4%	Poste	156	100	100.00
13	Drenaje Sanitario En Cerrada Oriente 1, Segunda Etapa	HID00130400 228931	103,181	3.5%	-	0.0%	Metro Lineal	27,000	100	-
14	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica El Tablon Calle Rio Lerma	HID00130400 228988	210,024	7.2%	210,024	7.2%	Poste	178	100	100.00
15	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle La Palma	HID12130100 007278	181,584	6.2%	181,584	6.2%	Metro Lineal	483	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Juan C. Doria, Segunda Etapa	HID00130400 228926	98,313	3.4%	98,313	3.4%	Poste	27,000	100	100.00
17	Adquisicion De Equipo De Computo	HID00130400 229420	42,979	1.5%	42,395	1.5%	Equipo	27,000	100	98.00
18	Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre	HID00130400 229412	191,558	6.6%	186,539	6.4%	Metro Lineal	250	100	97.00
19	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cerrada Libramiento	HID00130400 228994	148,044	5.1%	148,044	5.1%	Poste	165	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,612,338	125.0%	35,612,338	125.0%		130,100		
1	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 175398	37,900	0.1%	37,900	0.1%	Vivienda	1	100	100.00
2	Construccion De Centro De Asistencia Infantil Comunitario (C.A.I.C) Segunda Etapa.	HID00130300 228496	3,325,973	11.7%	3,325,973	11.7%	Metros Cuadrados, Aulas	500	100	0.10
3	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 175400	189,500	0.7%	189,500	0.7%	Vivienda	5	100	100.00
4	Construccion De Ampliacion Para Viviendas (Diez)	HID00130300 228488	549,926	1.9%	549,926	1.9%	Vivienda	42	100	0.10
5	Construccion De Muro De Contencion En Sistema De Agua Potable.	HID00130300 175383	667,248	2.3%	667,248	2.3%	Sistema	100	100	100.00
6	Ampliacion De Camino E.C. Km 5 Mas 700 (Atlapexco-Calnali)-Tlachapa-Atlatzo-Cochiscuatitla-Cochotla Subtramo Km 3 Mas 000 Al Km 4 Mas 130 (Aportacion Municipal)	HID00130300 175380	828,379	2.9%	828,379	2.9%	Kilómetros	1,000	100	100.00
7	Adquisicion De Equipo De Administracion (Consumibles)	HID00130300 228470	95,820	0.3%	95,820	0.3%	Equipo	19,450	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 175401	75,800	0.3%	75,800	0.3%	Vivienda	2	100	100.00
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Colonia Valle Verde	HID12130100 003877	147,965	0.5%	147,965	0.5%	Metros Cuadrados	509	100	1.00
10	Construccion De Anexo (Cercado Perimetral) Para Escuela Primaria Narciso Mendoza	HID00130300 175391	560,410	2.0%	560,410	2.0%	Metros, Bardas, Cercos	50	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rurla) Aportacion Municipal	HID00130300 175402	151,600	0.5%	151,600	0.5%	Vivienda	4	100	100.00
12	Rehabilitacion Y Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228500	460,345	1.6%	460,345	1.6%	Sistema	60	100	0.10
13	Pavimentacion Hidraulica De Calles En La Colonia Linda Vista	HID00130300 175390	333,545	1.2%	333,545	1.2%	M2, Concreto hidráulico	53	100	100.00
14	Ingeniero De Apoyo Tecnico Para Integracion De Propuestas Y Expedientes Tecnicos De Obras Del Faism	HID00130300 175386	147,736	0.5%	147,736	0.5%	Persona	19,432	100	100.00
15	Construccion De Viviendas	HID00130300 228485	379,426	1.3%	379,426	1.3%	Vivienda	25	100	0.90
16	Construccion De Muro De Contencion En Sistema De Agua Potable	HID00130300 175382	392,341	1.4%	392,341	1.4%	Sistema	50	100	100.00
17	Pavimentacion Hidraulica De Calle (Y Rehabilitacion De Cercado Perimetral)	HID00130300 175373	210,767	0.7%	210,767	0.7%	M2, Concreto asfáltico	20	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 175393	75,800	0.3%	75,800	0.3%	Vivienda	2	100	100.00
19	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 175375	198,897	0.7%	198,897	0.7%	M2, Concreto hidráulico	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,612,338	125.0%	35,612,338	125.0%		130,100		
20	Pavimentacion Hidraulica De Avenida Mexico Colonia La Joya (Aportacion Municipal)	HID00130300 228513	356,112	1.3%	356,112	1.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
21	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario, Colonia Luis Flores.	HID12130100 003879	606,396	2.1%	606,396	2.1%	Metro Lineal	477	100	1.00
22	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principa.	HID13130200 134670	229,140	0.8%	229,140	0.8%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
23	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Colonia Subestacion.	HID00130300 228486	230,485	0.8%	230,485	0.8%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	100	100	100.00
24	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 175396	37,900	0.1%	37,900	0.1%	Vivienda	1	100	100.00
25	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 175407	493,153	1.7%	493,153	1.7%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
26	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 175412	830,543	2.9%	830,543	2.9%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
27	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130300 175376	549,200	1.9%	549,200	1.9%	Sistema	800	100	100.00
28	Construccion De Anexo (Cercado Perimetral) Para La Escuela Primaria.	HID00130300 228286	1,045,021	3.7%	1,045,021	3.7%	ANEXO	540	100	100.00
29	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Colonia El Progreso.	HID00130300 228272	181,183	0.6%	181,183	0.6%	M2, Concreto hidráulico	75	100	100.00
30	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130300 175377	348,437	1.2%	348,437	1.2%	Sistema	1,100	100	100.00
31	Construccion De Un Aula Didactica Para Escuela Primaria	HID00130300 175404	352,069	1.2%	352,069	1.2%	Aula	120	100	100.00
32	Pavimentacion Hidraulica De Calles (Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130300 175374	339,940	1.2%	339,940	1.2%	M2, Concreto hidráulico	50	100	100.00
33	Rehabilitacion Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable.	HID12130100 003898	473,483	1.7%	473,483	1.7%	Sistema	1	100	1.00
34	Techado De Escuela Jardin De Niños Benito Juarez	HID00130300 175409	118,619	0.4%	118,619	0.4%	Aula	100	100	100.00
35	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 175394	75,800	0.3%	75,800	0.3%	Vivienda	2	100	100.00
36	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 175378	778,570	2.7%	778,570	2.7%	Sistema	1,200	100	100.00
37	Rehabilitacion Y Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228477	98,595	0.3%	98,595	0.3%	Sistema	70	100	100.00
38	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 175379	235,558	0.8%	235,558	0.8%	Planta	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,612,338	125.0%	35,612,338	125.0%		130,100		
39	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	HID10130100 003689	3,435,382	12.1%	3,435,382	12.1%	Planta	1	100	0.01
40	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Colonia Lomas Verdes.	HID00130300 175387	356,777	1.3%	356,777	1.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	100	100.00
41	Construccion De Alcantarillas	HID00130300 176467	467,775	1.6%	467,775	1.6%	Metros Cúbicos	100	100	100.00
42	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 176463	236,506	0.8%	236,506	0.8%	M2, Concreto hidráulico	20	100	100.00
43	Rahabilitacion Y Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228473	286,183	1.0%	286,183	1.0%	Metro Lineal	110	100	0.10
44	Construccion De Andadores	HID00130300 175381	147,121	0.5%	147,121	0.5%	M2, Escaleras, Andadores	22	100	100.00
45	Ampliacion De Puente Vehicular	HID00130300 228498	186,710	0.7%	186,710	0.7%	Puente	30	100	0.10
46	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 175399	113,700	0.4%	113,700	0.4%	Vivienda	3	100	100.00
47	Construccion De Una Aula En Escuela Preescolar Indigena Francisco Zarco (Aportacion Municipal)	HID00130300 228464	67,358	0.2%	67,358	0.2%	Aula	100	100	100.00
48	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Colonia Luis Flores.	HID00130300 228491	369,679	1.3%	369,679	1.3%	Metro Lineal	77	100	100.00
49	Ingeniero De Apoyo Tecnico Para Servicios Personales De Control Y Supervision De Obras Del Faism	HID00130300 175385	147,736	0.5%	147,736	0.5%	Persona	19,432	100	100.00
50	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Colonia Humberta Hernandez Tovar.	HID00130300 175388	472,011	1.7%	472,011	1.7%	M2, Aceras, banquetas o andadores	144	100	100.00
51	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	HID00130300 176465	536,123	1.9%	536,123	1.9%	Sistema	100	100	100.00
52	Construccion De Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela De Educacion Inicial	HID00130300 175403	382,183	1.3%	382,183	1.3%	Metros, Bardas, Cercos	120	100	100.00
53	Construccion De Centro De Asistencia Infantil Comunitario (C.A.I.C.)	HID00130300 176469	2,469,004	8.7%	2,469,004	8.7%	Metros Cuadrados	200	100	0.50
54	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID13130200 133476	179,383	0.6%	179,383	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
55	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID00130300 175408	164,190	0.6%	164,190	0.6%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
56	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130300 175384	3,358,818	11.8%	3,358,818	11.8%	Sistema	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,612,338	125.0%	35,612,338	125.0%		130,100		
57	Construccion De Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela Primaria Segunda Etapa, Colonia Framboyanes.	HID00130300 228509	548,364	1.9%	548,364	1.9%	-1	250	100	0.30
58	Construccion De Aula En Escuela Primaria Indigena Luis Villarreal (Aportacion Municipal).	HID00130300 228494	56,404	0.2%	56,404	0.2%	Aula	50	100	100.00
59	Adquisicion De Equipo De Computo	HID00130300 228468	105,665	0.4%	105,665	0.4%	Equipo	19,450	100	100.00
60	Rehabilitacion Y Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228476	503,035	1.8%	503,035	1.8%	Sistema	80	100	0.52
61	Adquisicion De Equipo De Oficina	HID00130300 228469	72,009	0.3%	72,009	0.3%	Equipo	19,450	100	100.00
62	Adquisicion De Mobiliario De Oficina	HID00130300 228472	12,252	0.0%	12,252	0.0%	Mobiliario	19,450	100	0.10
63	Ampliacion De Clinica De Salud	HID00130300 228482	1,268,671	4.5%	1,268,671	4.5%	-1	400	100	0.69
64	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa (Aportacion Municipal).	HID00130300 175405	553,923	1.9%	553,923	1.9%	Sistema	300	100	100.00
65	Construccion De Andadores	HID00130300 175406	602,043	2.1%	602,043	2.1%	M2, Escaleras, Andadores	200	100	100.00
66	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 175397	113,700	0.4%	113,700	0.4%	Vivienda	3	100	100.00
67	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130300 175411	274,844	1.0%	274,844	1.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	30	100	100.00
68	Construccion De Aula En Escuela Primaria Rafael Ramirez (Aportacion Municipal)	HID00130300 228495	56,404	0.2%	56,404	0.2%	Aula	60	100	100.00
69	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 175392	75,800	0.3%	75,800	0.3%	Vivienda	2	100	100.00
70	Construccion De Anexo (Muro De Contencion) En Escuela Primaria	HID00130300 175410	171,807	0.6%	171,807	0.6%	Aula	300	100	100.00
71	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 175395	189,500	0.7%	189,500	0.7%	Vivienda	5	100	100.00
72	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Colonia Humberta Hernandez Tovar.	HID00130300 228480	301,986	1.1%	301,986	1.1%	Metros Lineales	35	100	0.86
73	Construccion De Alcantarilla (En Escuela Primaria)	HID00130300 228503	263,881	0.9%	263,881	0.9%	Metros Cuadrados	540	100	0.30
74	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Colonia 7 De Mayo	HID00130300 176462	267,785	0.9%	267,785	0.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,612,338	125.0%	35,612,338	125.0%		130,100		
75	Pavimentacion Hidraulica De Calles Colonia El Mangal	HID00130300 175389	350,812	1.2%	350,812	1.2%	M2, Concreto hidráulico	55	100	100.00
76	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 175372	237,232	0.8%	237,232	0.8%	M2, Concreto hidráulico	25	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,852,265	53.2%	4,369,662	29.6%		-		
1	Construccion De Linea De Agua Potable En Localidades	HID00130300 182764	902,553	6.1%	902,553	6.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	1.00
2	Construccion De Linea De Agua Potable Bombeo Y Tanque De Reg.	HID00130300 182775	129,487	0.9%	129,487	0.9%	Metros Lineales	-	100	1.00
3	Construccion De Drenaje Sanitario Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias	HID00130300 182779	249,290	1.7%	249,290	1.7%	Metros Lineales	-	100	1.00
4	Construccion De Conduccion De Agua Potable 2da Etapa En Santiaguito	HID00130300 182750	370,756	2.5%	370,756	2.5%	Metros Lineales	-	100	1.00
5	Acciones Pendientes Por Autorizado	HID13130200 134913	3,482,603	23.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	-	-
6	Acciones Pendientes Por Autorizar	HID12130100 036576	2,565,418	17.4%	2,565,418	17.4%	Metros	-	100	-
7	Construccion De Linea De Agua Potable En San Nicolas Xathe	HID00130300 182741	152,157	1.0%	152,157	1.0%	Metros Lineales	-	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,554,011	113.3%	4,900,756	100.0%		3,225		
1	Pavimentación Asfáltica De Calle Francisco I. Madero	HID00130300 182359	171,495	3.5%	171,495	3.5%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
2	Construcción De Anexo En Patio Cívico (Techumbre De Acero Estructural) En Escuela Primaria Emiliano Zapata	HID00130300 182439	579,521	11.8%	579,521	11.8%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
3	Pavimentación Asfáltica De Calle Emiliano Zapata	HID00130300 182126	463,025	9.4%	463,025	9.4%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
4	Pavimentación Asfáltica De Calle Lazaro Cardenas	HID00130300 182350	579,219	11.8%	579,219	11.8%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
5	Pavimentación Asfáltica De Calle Abasolo	HID00130300 182399	329,690	6.7%	329,690	6.7%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
6	Construcción De Anexo En Patio Cívico (Techumbre De Acero Estructural) En Escuela Primaria Revolución	HID00130300 182430	519,521	10.6%	519,521	10.6%	Metros Cuadrados	1,495	100	100.00
7	Obras Por Tramitar	HID00130300 182460	653,255	13.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
8	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Calle República De Rumania	HID00130300 182448	217,496	4.4%	217,496	4.4%	Poste	100	100	100.00
9	Pavimentación Asfáltica De Calle 18 De Marzo	HID00130300 182391	392,403	8.0%	392,403	8.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
10	Pavimentación Asfáltica De Calle Venustiano Carranza	HID00130300 182381	289,011	5.9%	289,011	5.9%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
11	Pavimentación Asfáltica De Calle 16 De Enero, Segunda Etapa	HID00130300 182371	577,716	11.8%	577,716	11.8%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
12	Pavimentación Asfáltica En Calle Chavez	HID00130300 182306	262,138	5.3%	262,138	5.3%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
13	Construcción De Anexo En Patio Cívico (Techumbre De Acero Estructural) En Escuela Primaria German Tovar Cruz	HID00130300 182415	519,521	10.6%	519,521	10.6%	Metros Cuadrados	330	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,798,794	113.0%	17,325,179	70.4%		31,013		
1	Pavimentacion Hidraulica De Calle 1era. Etapa	HID00130400 232039	425,745	1.7%	127,550	0.5%	Metro Cuadrado	183	100	15.00
2	Construccion De Plaza Civica Y Cercado Perimetral En Escuela Telesecundaria No. 71	HID00130400 232051	753,286	3.1%	225,710	0.9%	Aula	561	100	25.00
3	Rehabilitacion De Deposito De Agua	HID00130400 232014	20,781	0.1%	14,558	0.1%	Tanque	183	100	100.00
4	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID11130100 034234	202,162	0.8%	201,762	0.8%	Metros Cuadrados	225	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda (Techo De Losa De Concreto), Aportacion Municipal	HID00130300 179947	41,624	0.2%	-	0.0%	Pago	-	100	-
6	Construccion De Drenaje Pluvial	HID12130100 036228	167,360	0.7%	166,337	0.7%	Metros Cúbicos	689	100	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179933	195,685	0.8%	195,685	0.8%	Metros Cuadrados	91	100	100.00
8	Pavimentacion Hidraulica De Calles, Bo. Abajo	HID12130100 036236	287,557	1.2%	286,622	1.2%	Metros Cuadrados	399	100	100.00
9	Construccion De 13 Baños Ecologicos	HID00130400 232068	682,075	2.8%	204,367	0.8%	Letrina, Metros Cúbicos	65	100	15.00
10	Pavimentación Hidráulica De Calles, Barrio Tlaltzintla	HID13130200 135393	363,193	1.5%	363,193	1.5%	Metros Cuadrados	508	100	100.00
11	Pavimentación Hidráulica De Calles, Barrio Abajo	HID13130200 135447	430,210	1.7%	430,210	1.7%	Metro Cuadrado	603	100	100.00
12	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 232021	157,742	0.6%	47,109	0.2%	Metro Cuadrado	172	100	25.00
13	Construccion De Anexo (Muro De Contencion) En Preescolar	HID00130300 179915	213,684	0.9%	213,556	0.9%	ANEXO	376	100	90.00
14	Cercado Perimetral Y Obra Exterior En Casa De Salud	HID00130300 179922	82,768	0.3%	82,768	0.3%	ANEXO	399	100	100.00
15	Construccion De Fosa Septica En Centro De Salud	HID12130100 036233	117,391	0.5%	117,104	0.5%	Tanque	1	100	100.00
16	Pavimentación Hidráulica De Calles, Barrio Axomol	HID13130200 135457	525,463	2.1%	525,193	2.1%	Metro Cuadrado	892	100	100.00
17	Circulado Perimetral Y Obra Exterior En Escuela Conafe Niños Heroes	HID00130400 232018	307,047	1.2%	91,867	0.4%	Metro Cuadrado	104	100	30.00
18	Pavimentación Hidráulica De Calle Xolompis, Barrio Tlaltzintla	HID13130200 135412	346,843	1.4%	346,843	1.4%	Metro Cuadrado	489	100	100.00
19	Construccion De 11 Baños Ecologicos (Tlateco)	HID00130400 232066	577,877	2.3%	173,244	0.7%	Letrina, Metros Cúbicos	55	100	15.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,798,794	113.0%	17,325,179	70.4%		31,013		
20	Construccion De Losa De Concreto Armado Sobre Drenaje Pluvial	HID00130400 232046	115,364	0.5%	-	0.0%	Metro Lineal	952	100	-
21	Cercado Perimetral De Tanque De Agua Potable Barrio Ahuimol	HID00130300 178706	18,610	0.1%	18,455	0.1%	Lote	104	100	15.00
22	Pavimentacion Hidraulica De Calles Y Andadores	HID00130400 232022	596,215	2.4%	178,826	0.7%	Metro Cuadrado	750	100	35.00
23	Construccion De Andadores Y Rampa De Acceso, Bo, Tlala	HID00130400 232084	198,167	0.8%	59,391	0.2%	Metro Cuadrado	952	100	10.00
24	Mejoramiento De Vivienda (Techo De Losa De Concreto), Aportacion Municipal	HID00130300 180694	23,125	0.1%	-	0.0%	Pago	-	100	-
25	Pavimentacion Hidraulica De Calles En Bo. La Joya	HID00130300 179907	495,245	2.0%	494,513	2.0%	Metros Cuadrados	660	100	95.00
26	Construccion De Casa De Salud (Aportacion Municipal)	HID00130400 232078	51,997	0.2%	51,997	0.2%	Pago	-	100	100.00
27	Construccion De Muro De Contencion En Calle Sin Nombre (Aportacion Municipal)	HID00130400 232055	60,865	0.2%	60,865	0.2%	Pago	-	100	100.00
28	Adquisicion De Combustibles Y Lubricantes Para Vehiculos (Obras Del Faism)	HID00130300 180773	263,821	1.1%	263,821	1.1%	LOTE	-	100	100.00
29	Construccion De Captacion Y Un Deposito De Agua	HID00130400 232061	31,766	0.1%	31,386	0.1%	Obra	95	100	25.00
30	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179908	363,691	1.5%	108,831	0.4%	Metros Cuadrados	226	100	100.00
31	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179910	577,212	2.3%	576,838	2.3%	Metros Cuadrados	91	100	100.00
32	Mejoramiento De Vivienda (Techo De Losa De Concreto), Aportacion Municipal	HID00130300 179946	92,498	0.4%	-	0.0%	Pago	-	100	-
33	Construccion De 15 Baños Ecologicos (Tlateco)	HID00130400 232070	786,277	3.2%	225,710	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	75	100	15.00
34	Construccion De Andadores	HID00130400 232024	234,389	1.0%	70,295	0.3%	Metro Cuadrado	827	100	10.00
35	Pavimentacion Hidraulica De Calles (Chicoapa)	HID00130400 232001	395,529	1.6%	118,445	0.5%	Metro Cuadrado	57	100	100.00
36	Empedrado De Calles (Aguazarca)	HID12130100 036243	324,332	1.3%	323,862	1.3%	Metros Cuadrados	225	100	100.00
37	Mantenimiento De Vehiculos Asignados A Obras Del Faism	HID00130300 180830	233,707	1.0%	38,563	0.2%	Acción	-	100	17.00
38	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179928	225,692	0.9%	225,692	0.9%	Metros Cuadrados	561	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,798,794	113.0%	17,325,179	70.4%		31,013		
39	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 232030	279,978	1.1%	83,848	0.3%	Metro Cuadrado	952	100	30.00
40	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a. Etapa (Aportacion Municipal)	HID00130300 179934	253,435	1.0%	253,435	1.0%	Pago	-	100	100.00
41	Mejoramiento De Vivienda (Techo De Losa De Concreto), Aportacion Municipal	HID00130300 180650	4,625	0.0%	-	0.0%	Pago	-	100	-
42	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID12130100 036238	520,478	2.1%	520,310	2.1%	Metros Cuadrados	920	100	100.00
43	Construccion De Drenaje Sanitario	HID00130300 179932	20,418	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	100	100	-
44	Construccion De Cisterna Y Rehabilitacion De Escuela Primaria Niños Heroes	HID00130400 232048	145,132	0.6%	141,816	0.6%	Aula	100	100	100.00
45	Construccion De 1 Aula Didactica De 6 X 8 Mts En Escuela Primaria Ambrosio Hernandez	HID12130100 036436	315,773	1.3%	314,852	1.3%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
46	Circulado Perimetral De Escuela Primaria Nicolas Bravo	HID00130300 179939	137,426	0.6%	137,426	0.6%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
47	Construccion De Muro De Contencion En Calle Sin Nombre Del Barrio Ahuimol (Aportacion Municipal)	HID00130400 232058	60,865	0.2%	60,865	0.2%	Pago	-	100	100.00
48	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID12130200 135146	223,393	0.9%	223,393	0.9%	OBRA	1	100	100.00
49	Construccion De Un Aula Didactica De 6 X 8 En Telesecundaria No. 538	HID00130400 231992	361,023	1.5%	108,137	0.4%	Aula	282	100	40.00
50	Construccion De Sanitarios En Casa De Salud	HID00130400 232081	98,217	0.4%	-	0.0%	Obra	704	100	-
51	Pavimentacion Hidraulica De Calle 1a. Etapa Bo. Abajo	HID00130300 179925	317,515	1.3%	317,515	1.3%	Metros Cuadrados	704	100	100.00
52	Empedrado De Calle En Atempa, Tercera Etapa	HID13130200 135374	416,691	1.7%	416,402	1.7%	Metro Cuadrado	770	100	100.00
53	Construccion De 14 Baños Ecologicos	HID00130400 232065	734,137	3.0%	219,967	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	70	100	15.00
54	Anexo (Muro De Contención) En Preescolar	HID00130300 178709	112,446	0.5%	112,446	0.5%	anexo	100	100	100.00
55	Pavimentacion Hidraulica De Andadores	HID00130400 231989	398,178	1.6%	398,022	1.6%	Metro Cuadrado	1,280	100	100.00
56	Pavimentacion Hidraulica De Calle Y Andadores, Barrio Tlala	HID00130400 232037	239,519	1.0%	71,712	0.3%	Metro Cuadrado	952	100	20.00
57	Mejoramiento De Vivienda (Techo De Losa De Concreto), Aportacion Municipal	HID00130300 179945	403,109	1.6%	403,109	1.6%	Pago	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,798,794	113.0%	17,325,179	70.4%		31,013		
58	Construccion De Un Deposito De Agua Y Obra Exterior	HID00130300 179936	47,998	0.2%	47,177	0.2%	Tanque	75	100	15.00
59	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 232044	398,076	1.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1,171	100	-
60	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179935	320,386	1.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	-
61	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID13130200 135430	556,280	2.3%	556,280	2.3%	Metro Cuadrado	553	100	100.00
62	Construccion De Muro De Contencion En Planta De Tratamiento	HID00130400 232027	235,720	1.0%	-	0.0%	Metro cúbico	2,750	100	-
63	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 232011	393,461	1.6%	393,098	1.6%	Metro Cuadrado	110	100	100.00
64	Pavimentacion Hidraulica De Calles En Bo. Arriba	HID00130300 179905	291,785	1.2%	291,785	1.2%	Metro Cuadrado	704	100	100.00
65	Cercado Perimetral De Aula De Usos Multiples En Buena Vista	HID00130300 179920	116,457	0.5%	116,457	0.5%	ANEXO	282	100	100.00
66	Construccion De 1 Aula Y 1 Anexo (Sanitario Para Escuela Conafe Justicia Y Libertad, Bo. Buena Vista)	HID12130100 036365	428,542	1.7%	428,038	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
67	Servicios Personales De Control Y Supervision De Obras Del Faism	HID00130300 180721	158,000	0.6%	140,000	0.6%	Persona	-	100	88.00
68	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179941	505,766	2.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	678	100	-
69	Terminacion De Anexo En Escuela Primaria Cristobal Contreras, Bo. La Rivera	HID00130400 232088	309,728	1.3%	309,579	1.3%	ANEXO	324	100	100.00
70	Construccion De 10 Baños Sanitarios	HID00130400 232073	422,192	1.7%	-	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	50	100	-
71	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179924	267,940	1.1%	267,940	1.1%	Metros Cuadrados	399	100	100.00
72	Construccion De Andadores En Bo. Aguacatzintla	HID12130100 036217	378,412	1.5%	378,410	1.5%	Metros Cuadrados	472	100	100.00
73	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID12130100 036246	101,904	0.4%	101,456	0.4%	Metros Cuadrados	135	100	100.00
74	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179927	320,600	1.3%	320,600	1.3%	Metros Cuadrados	327	100	100.00
75	Construccion De Dren Pluvial En Bo. Atzintla	HID00130300 179912	573,806	2.3%	573,697	2.3%	Metro Lineal	1,280	100	80.00
76	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179911	522,420	2.1%	521,914	2.1%	Metros Cuadrados	399	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,798,794	113.0%	17,325,179	70.4%		31,013		
77	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179930	405,145	1.6%	404,886	1.6%	Metros Cuadrados	630	100	100.00
78	Obras Pendientes Por Programar Y Autorizar	HID13130100 034281	2,011,206	8.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	-
79	Pavimentacion Hidraulica De Andadores Bo. Guadalupano	HID00130400 232032	170,314	0.7%	50,864	0.2%	Metro Cuadrado	40	100	25.00
80	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 179931	304,682	1.2%	304,682	1.2%	Metros Cuadrados	382	100	100.00
81	Materiales Y Suministros Para La Ejecucion De Obras Del Faism	HID00130300 180800	82,486	0.3%	82,486	0.3%	LOTE	-	100	100.00
82	Pavimentacion Empedrada De Calles En Bo. La Esperanza	HID00130400 231995	332,419	1.4%	317,263	1.3%	Metro Cuadrado	532	100	100.00
83	Pavimentacion Hidraulica De Andador	HID00130300 179943	211,416	0.9%	210,255	0.9%	Metros Cuadrados	408	100	100.00
84	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso A Barrio Tecuapa	HID00130400 232033	1,036,607	4.2%	310,079	1.3%	Metro Cuadrado	327	100	15.00
85	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130300 179901	507,692	2.1%	507,461	2.1%	Metros Cuadrados	327	100	100.00
86	Cercado Perimetral Y Construccion De Sanitarios En Aula Conafe	HID00130400 232075	247,003	1.0%	246,349	1.0%	ANEXO	40	100	100.00
87	Mejoramiento De Vivienda (Techo De Losa De Concreto), Aportacion Municipal	HID00130300 180628	110,998	0.5%	-	0.0%	Pago	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,915,164	118.9%	14,060,581	98.8%		3,950		
1	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 182263	110,312	0.8%	110,312	0.8%	Obra	-	100	100.00
2	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	HID00130300 182180	27,645	0.2%	27,645	0.2%	Obra	-	100	100.00
3	Construcción De 1 Anexo (Sanitarios) En Escuela Primaria	HID12130200 134991	193,150	1.4%	193,150	1.4%	M2, Sanitarios	161	100	100.00
4	Terminación De Puente Vehicular Entrada Sección 04	HID00130400 234107	309,516	2.2%	309,516	2.2%	Puente	265	100	100.00
5	Construcción De 1 Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela Telesecundaria	HID12130200 135001	331,565	2.3%	330,051	2.3%	Bardas	150	100	99.00
6	Cosntrucción De 1 Anexo (Techado De Patio Cívico) Es Escuela Primaria	HID12130100 044394	971,933	6.8%	971,933	6.8%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	405	100	100.00
7	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	HID00130300 182354	244,671	1.7%	202,676	1.4%	Obra	-	100	80.00
8	Construcción De Redes De Distribución De Agua Potable	HID00130300 182339	270,853	1.9%	270,853	1.9%	Obra	-	100	100.00
9	Ampliación De Red De Distribución Electrica En Manzana, Agua Nueva	HID00130400 234154	305,738	2.1%	305,738	2.1%	Poste	50	100	100.00
10	Por Autorizar	HID12130200 136012	225,557	1.6%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
11	Servicios Personales De Control Y Supervisión De Obras Del Faism	HID13130200 136041	284,613	2.0%	284,613	2.0%	Pesos	-	100	100.00
12	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza (Aportación Municipal)	HID00130400 233376	74,310	0.5%	74,310	0.5%	Aula	-	100	100.00
13	Ampliación De Aula En Escuela Primaria	HID00130300 182423	191,513	1.3%	191,513	1.3%	Aula	-	100	100.00
14	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable 2da Etapa	HID00130300 182394	160,000	1.1%	144,623	1.0%	Metros Lineales	-	100	90.00
15	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	HID12130100 028046	192,680	1.4%	192,680	1.4%	Tanque	49	100	100.00
16	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 182287	23,396	0.2%	23,396	0.2%	Obra	-	100	100.00
17	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal	HID00130300 182132	290,091	2.0%	290,091	2.0%	Obra	-	100	100.00
18	Construcción De 1 Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela Primaria 2da Etapa	HID00130400 232862	150,000	1.1%	-	0.0%	Bardas	83	100	-
19	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Tercera Etapa	HID00130400 234120	399,928	2.8%	399,928	2.8%	Metro Lineal	257	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,915,164	118.9%	14,060,581	98.8%		3,950		
20	Construcción De Clínica Rural	HID00130300 182433	332,316	2.3%	332,316	2.3%	Unidad médica	-	100	100.00
21	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Principal	HID00130400 234064	250,000	1.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	162	100	-
22	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conducción De Agua Potable	HID00130400 233218	281,109	2.0%	281,109	2.0%	Tanque	80	100	100.00
23	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 182204	3,596	0.0%	3,596	0.0%	Obra	-	100	100.00
24	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Principal 2a Etapa	HID13130200 136043	250,000	1.8%	250,000	1.8%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
25	Ampliación De La Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	HID00130300 182317	37,200	0.3%	37,200	0.3%	Obra	-	100	100.00
26	Pavimentación Hidraulica De Calle Sin Nombre A 250 Mts De La Escuela Telesecundaria (Aportación Municipal)	HID00130400 234008	31,201	0.2%	31,201	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
27	Construcción De Casa De Salud	HID00130400 234145	390,308	2.7%	390,308	2.7%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	57	100	100.00
28	Servicios Personales De Control Y Supervisión De Obras Del Faism	HID00130400 234169	142,328	1.0%	142,328	1.0%	Pesos	-	100	100.00
29	Ampliación De Linea De Distribución De Agua Potable 2da Etapa	HID00130400 232819	72,340	0.5%	72,340	0.5%	Metros Lineales	36	100	100.00
30	Construcción De Anexo Techado De Patio Civico En Escuela Secundaria, Segunda Etapa	HID00130400 234135	574,191	4.0%	574,191	4.0%	Obra	469	100	100.00
31	Construcciones De Ingenieria Civil U Obra Pesada	HID13130200 136048	944,898	6.6%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
32	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Quinta Etapa	HID00130300 182400	200,769	1.4%	200,769	1.4%	Obra	-	100	100.00
33	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Principal	HID00130400 234051	350,000	2.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	39	100	-
34	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa	HID00130300 182458	331,231	2.3%	331,231	2.3%	Obra	-	100	100.00
35	Ampliación De Red De Distribución Electrica	HID00130400 234157	275,597	1.9%	275,597	1.9%	Poste	45	100	100.00
36	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa	HID12130100 044541	420,989	3.0%	420,989	3.0%	Obra	140	100	100.00
37	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Principal	HID00130300 182376	250,000	1.8%	250,000	1.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
38	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Principal	HID00130400 234093	350,000	2.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	961	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,915,164	118.9%	14,060,581	98.8%		3,950		
39	Rehabilitación De Linea De Conducción Por Gravedad Del Sistema De Agua Potable Tlazintla (Aportación Municipal)	HID00130400 233950	2,949,899	20.7%	2,949,899	20.7%	Sistema	-	100	100.00
40	Construcción De 1 Anexo (Muro De Contención) En Escuela Preescolar	HID12130100 028081	144,494	1.0%	144,494	1.0%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	80	100	100.00
41	Rehabilitación De Plaza Cívica En Escuela Primaria	HID00130300 182471	122,839	0.9%	122,839	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
42	Construcción De 1 Anexo En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos (Aportación Municipal)	HID00130400 233340	254,437	1.8%	254,437	1.8%	Aula	-	100	100.00
43	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 182250	73,309	0.5%	73,309	0.5%	Obra	-	100	100.00
44	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Diferentes Calles	HID00130300 182385	250,000	1.8%	245,775	1.7%	Obra	-	100	97.00
45	Pavimentación Hidraulica De Calle Sin Nombre Ubicada A 600 Mts De La Escuela Primaria (Aportación Municipal)	HID00130400 234041	31,201	0.2%	31,201	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
46	Construcción De 1 Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela Telesecundaria	HID00130300 182151	150,000	1.1%	102,818	0.7%	Bardas	-	100	70.00
47	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa	HID00130300 183132	413,960	2.9%	413,960	2.9%	Obra	-	100	100.00
48	Pavimentación Hidraulica De Calle Sin Nombre Ubicada Aun Costado De La Escuela Telesecundaria (Aportación Municipal)	HID00130400 233962	31,201	0.2%	31,201	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
49	Ampliación De La Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 182271	24,050	0.2%	24,050	0.2%	Obra	-	100	100.00
50	Construcción De Un Anexo Techado De Patio Cívico En Escuela Primaria, Segunda Etapa	HID00130400 234132	489,948	3.4%	489,948	3.4%	Obra	260	100	100.00
51	Construcción De Anexo En Centro De Salud Rural	HID00130300 182492	203,033	1.4%	203,033	1.4%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	-	100	100.00
52	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	HID00130300 182449	175,210	1.2%	175,210	1.2%	Tanque	-	100	100.00
53	Ampliación De Camino Huizache Tramo. Del Km 0000 Alkm 5-478.84, Subtramo A Modernizar: Del 2 640 Al Km 5 478.84 (Aportación Municipal)	HID00130300 182330	756,039	5.3%	756,039	5.3%	Obra	-	100	100.00
54	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Principal	HID00130400 234085	350,000	2.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	101	100	-
55	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Principal	HID13130200 136045	250,000	1.8%	126,165	0.9%	M2, Concreto hidráulico	-	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,800,525	118.7%	27,946,085	83.4%		51,243		
1	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Alamos Oriente (Incluye Guarniciones, Colonia Juarez	HID00130400 230135	601,284	1.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-
2	Pavimentacion Hidraulica En Calle De Acceso A Buenos Aires (Incl. Guarniciones, Banquetas Y Cunetas) 2da Etapa Loc. Santa Rita Bo. Buenos Aires	HID13130200 152944	1,506,404	4.5%	1,506,404	4.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
3	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Morelos, Col. La Trinidad	HID13130200 152799	825,488	2.5%	825,488	2.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
4	Sin Oficio De Autorizacion	HID11130100 008026	210	0.0%	-	0.0%	Pesos	205	100	-
5	Construccion De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas Y Red De Agua Potable En Calle Galeana (Aportacion Muncipal)	HID00130300 180417	81,068	0.2%	81,068	0.2%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
6	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas En Acceso Principal 1era Etapa	HID13130200 152830	892,093	2.7%	880,557	2.6%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
7	Construccion De Anexo (Barda Perimetral) En Escuela Primaria	HID13130200 152914	456,375	1.4%	456,375	1.4%	Aula	450	100	100.00
8	Pavimentacion Hidraulica , Guarniciones Y Banquetas En Acceso Principal 2a Etapa	HID13130200 152712	398,170	1.2%	398,170	1.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
9	Sin Oficio De Autorizacion	HID13130100 044167	683,316	2.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
10	Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Abasolo E Ignacio Allende	HID00130400 230121	483,498	1.4%	476,402	1.4%	Metro Lineal	395	100	100.00
11	Construccion De Segunda Etapa De Drenaje Sanitario	HID00130300 180144	155,078	0.5%	155,078	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
12	Construccion De Pavimento Hidraulico Y Red De Agua Potable En Calle Orquidea (Incluye Guarniciones Y Banquetas)	HID00130400 230128	404,634	1.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	-
13	Terminacion De Concreto Hidraulico En Calle Niño Artillero (Incluye Guarniciones Y Banquetas) Loc. Tepantitla	HID00130300 180242	652,207	1.9%	652,207	1.9%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
14	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos Y Prolongacion De Guadalupe	HID13130200 152889	256,819	0.8%	256,819	0.8%	Metro Lineal	250	100	100.00
15	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas Calle La Ladera 2da. Etapa.	HID00130300 180497	1,100,404	3.3%	866,230	2.6%	Metro Cuadrado	656	100	78.00
16	Fosa Septica Y Pozo De Absorcion En Guadalupe Victoria Y San Juan Hueyapan	HID00130400 229598	94,719	0.3%	93,204	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	300	100	100.00
17	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa	HID13130200 152859	1,026,742	3.1%	1,026,742	3.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	400	100	100.00
18	Construccion De Roderas Hacia El Panteon	HID13130200 152872	500,277	1.5%	500,277	1.5%	Metros Cuadrados	656	100	100.00
19	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 30 M3 (Ojo De Agua De Ocotlan)	HID12130100 020626	146,969	0.4%	146,914	0.4%	Tanque	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,800,525	118.7%	27,946,085	83.4%		51,243		
20	Rehabilitacion De Dos Anexos (Sanitarios Y Fosa Septica), En Escuela Primaria	HID00130400 230125	323,752	1.0%	-	0.0%	Aula	75	100	-
21	Sin Oficio De Autorizacion	HID12130100 026517	160,832	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
22	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria (Barda Perimetral Esc. Tv. No. 38 Emiliano Zapata)	HID00130400 229762	524,475	1.6%	157,105	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	30.00
23	Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones En Calle Sin Nombre 2a Etapa	HID13130200 152750	312,900	0.9%	312,900	0.9%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
24	Construccion De Pavimento Y Guarniciones En Calle Corregidora (Incluye Banqueta Y Red De Drenaje)	HID00130400 230126	559,870	1.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	-
25	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Aldama Incluye Guarniciones, Banquetas Y Tubo De Concreto De 12 Pulgadas	HID13130200 153002	421,295	1.3%	421,295	1.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
26	Construccion De Pavimento Hidraulico 2da Etapa En Calle Agustin Melgar (Incluye Guarniciones Y Banquetas)	HID00130400 230130	111,537	0.3%	110,034	0.3%	Metro Cuadrado	400	100	100.00
27	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria	HID00130400 229759	350,603	1.0%	104,948	0.3%	Bardas	250	100	30.00
28	Construccion De Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Agustin Melgar (Aportacion Municipal)	HID00130300 180480	276,821	0.8%	276,821	0.8%	Metro Cuadrado	340	100	100.00
29	Construccion De Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela Primaria, Los Aguilares	HID00130400 230124	76,651	0.2%	-	0.0%	Cercos	50	100	-
30	Ampliacion De Red Electrica En Calle 5 De Mayo	HID12130100 020585	28,266	0.1%	23,773	0.1%	Poste	1	100	100.00
31	Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones De Callejon San Juan	HID13130200 152686	783,911	2.3%	783,911	2.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
32	Construccion De Pavimento Hidraulico 2da Etapa En Calle, Av De Las Flores, (Incluye Guarniciones Y Banquetas)	HID00130400 229556	1,081,741	3.2%	1,065,047	3.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
33	Construccion De Drenaje Sanitario 2da. Etapa Cerro Del Castillo	HID00130400 229671	610,933	1.8%	602,113	1.8%	Metro Lineal	400	100	100.00
34	Pavimentacion Hidraulica En Calle 5 De Febrero	HID12130100 015934	1,121,734	3.3%	1,107,229	3.3%	Metros Cuadrados	2,192	100	100.00
35	Construccion De Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Reforma (Aportacion Municipal)	HID00130300 180397	84,255	0.3%	84,255	0.3%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
36	Construccion De Anexo En Escuela Telesecundaria	HID13130200 152924	210,164	0.6%	210,164	0.6%	Aula	250	100	100.00
37	Construccion De Puente Vehicular	HID12130100 016561	127,655	0.4%	126,004	0.4%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	1	100	100.00
38	Cercado Perimetral Con Muro De Block Y Celocia Estructural (Incluye Rehabilitacion De Acceso Principal) Jardin De Niños	HID00130300 180299	200,570	0.6%	200,570	0.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,800,525	118.7%	27,946,085	83.4%		51,243		
39	Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas Y Calle Insurgentes (Incluye Ampliacion De Red De Drenaje)	HID00130300 180226	1,024,082	3.1%	1,024,082	3.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
40	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones, Banquetas Y Muro De Contencion En Calle Durango	HID00130400 230120	1,003,502	3.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	-
41	Construccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa	HID00130300 180181	206,705	0.6%	206,705	0.6%	Metros Lineales	400	100	100.00
42	Construccion De Pavimento Hidraulico En El Aserradero Primera Etapa (Incluye Guarniciones, Banquetas Y Red De Drenaje Sanitario)	HID00130400 230134	1,111,555	3.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	150	100	-
43	Rehabilitacion De Escuela Primaria Construccion De Un Anexo, Cancha De Usos Multiples	HID13130200 152957	295,284	0.9%	295,284	0.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
44	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (Primera Etapa) Col. Jose Rivera	HID12130100 016139	616,676	1.8%	608,702	1.8%	Metro Lineal	540	100	100.00
45	Construccion De Andador De La Escuela Telesecundaria Al Centro De La Comunidad	HID00130300 180212	709,104	2.1%	709,104	2.1%	Metro Cuadrado	2,553	100	100.00
46	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Las Rosas	HID00130400 229718	432,603	1.3%	426,491	1.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
47	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria	HID00130400 229734	1,063,497	3.2%	318,895	1.0%	Metro Cuadrado	250	100	30.00
48	Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Linea De Agua Potable, Calle Francisco Villa	HID00130400 229583	149,662	0.4%	146,777	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
49	Construccion De Drenaje Sanitario 2a Etapa	HID13130200 152881	193,559	0.6%	193,559	0.6%	Metro Lineal	100	100	100.00
50	Ampliacion De Electrificacion Parte Alta	HID12130100 024949	609,793	1.8%	-	0.0%	Colonia	1	100	-
51	Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones En Calle Privada Miguel Aleman	HID13130200 152845	422,267	1.3%	416,807	1.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	100	100.00
52	Construccion De Pavimentacion Hidraulica 2da Etapa Bo , El Jaguey (Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Cunetas)	HID00130400 229588	1,094,539	3.3%	1,079,734	3.2%	Metro Cuadrado	2,553	100	100.00
53	Sustitucion De Losa De Concreto En Escuela Primaria	HID12130100 016434	875,408	2.6%	864,088	2.6%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
54	Pavimentacion Hidraulica Guarniciones Y Banquetas En Calle Guadalupe 2a Etapa	HID13130200 152668	818,299	2.4%	818,299	2.4%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	100	100.00
55	Construccion De Roderas En Calle Amado Nervo	HID00130400 229739	170,797	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	400	100	-
56	Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Morelos (Aportacion Municipal)	HID00130300 180373	63,399	0.2%	63,399	0.2%	Metro Cuadrado	45	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,800,525	118.7%	27,946,085	83.4%		51,243		
57	Construccion De Pavimentacion Hidraulica Y Red De Drenaje Sanitario En Calle Progreso (Aportacion Municipal)	HID00130300 180381	107,604	0.3%	107,604	0.3%	Metro Cuadrado	95	100	100.00
58	Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones En Calle Guadalupe	HID12130100 016322	725,788	2.2%	716,403	2.1%	Metros Cuadrados	1,173	100	100.00
59	Sin Oficio De Autorizacion	HID10130100 006845	6,607	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
60	Rehabilitacion De Escuela Primaria (Construccion De Andador Y Mesa De Comedor)Barrio Almoloya	HID00130400 229728	71,517	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
61	Ampliacion De Red De Agua Potable	HID00130300 180278	124,152	0.4%	124,152	0.4%	Metro Lineal	25	100	100.00
62	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Entrada A La Trinidad	HID00130400 229685	365,548	1.1%	360,287	1.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
63	Construccion De Piso Firme (Aportacion Municipal)	HID12130100 016016	492,137	1.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	24,342	100	-
64	Construccion De Nuevo Deposito De Agua Potable	HID00130400 229753	445,917	1.3%	133,772	0.4%	Tanque	2,300	100	30.00
65	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Alamos Oriente (Terminacion), Col.Benito Juarez	HID12130100 016299	607,545	1.8%	599,689	1.8%	Metros Cuadrados	1,078	100	100.00
66	Construccion De Barda Perimetral En El Centro De Desarrollo Comunitario, Colonia Francisco I Madero (Aportacion Municipal)	HID00130300 180318	157,121	0.5%	157,121	0.5%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
67	Construccion De 1 Anexo (Sanitarios) En Jardin De Niños	HID12130100 023816	114,038	0.3%	112,563	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
68	Construccion De Acceso Principal 2da Etapa (Incluye Guarniciones Y Banquetas)	HID00130400 229680	1,092,990	3.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
69	Construccion De Drenaje Sanitario 2a Etapa	HID00130400 230122	735,107	2.2%	-	0.0%	Metro Lineal	100	100	-
70	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle De Acceso La Laguna	HID00130400 229663	1,082,447	3.2%	1,068,276	3.2%	Metro Cuadrado	154	100	100.00
71	Pavimento Hidraulico En Calle Cerrada Del Nogal (Aportacion Munciipal)	HID00130300 180468	21,388	0.1%	21,388	0.1%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
72	Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas	HID00130400 229695	600,157	1.8%	176,928	0.5%	Metro Cuadrado	75	100	30.00
73	Construccion De Roderas	HID00130400 229745	201,081	0.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	400	100	-
74	Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Boca De Tormenta Calle 2da Cerrada Miguel Aleman	HID00130400 229644	505,774	1.5%	498,796	1.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
75	Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños Rodrigo Díaz Vivar, La Mesa	HID00130400 230129	222,564	0.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,800,525	118.7%	27,946,085	83.4%		51,243		
76	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos	HID00130400 230138	366,001	1.1%	-	0.0%	Metro Lineal	250	100	-
77	Construccion De Pavimento Y Guarniciones En Calle Juarez 1era Etapa	HID00130400 229574	989,931	3.0%	975,945	2.9%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
78	Construccion De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Aleman (Aportacion Municipal)	HID00130300 180361	77,219	0.2%	77,219	0.2%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
79	Rehabilitacion De Escuela Primaria (Incluye Fosa Septica Y Pozo De Absorcion, Cisterna, Red De Agua Potable Y Rehabilitacion De Aula)	HID00130400 229639	193,429	0.6%	190,928	0.6%	Aula	-	100	100.00
80	Construccion De 1 Aula Didactica En Escuela Primaria Andres Quintana Roo	HID12130100 016080	240,715	0.7%	237,602	0.7%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
81	Construccion De Pavimento, Guarniciones, Red De Drenaje Camino De Santa Maria Nativitas A Cerro Verde (Aportacion Municipal)	HID00130300 180434	275,000	0.8%	275,000	0.8%	Metro Cuadrado	165	100	100.00
82	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones, Banquetas Y Ampliacion De Drenaje En Calle Valentin Gomez Farias	HID13130200 152768	431,297	1.3%	431,297	1.3%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
83	Pavimentacion Hidraulica De Acceso Principal,Primera Etapa (Terracerias Y Muro De Contencion)	HID12130100 025394	400,416	1.2%	395,238	1.2%	Metros Cuadrados	1,436	100	100.00
84	Construccion De Pavimento Hidraulico En Av.De Las Flores (Aportacion Municipal)	HID00130300 180350	151,379	0.5%	151,379	0.5%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
85	Pavimento Hidraulico En Calle Francisco Villa (Aportacion Municipal)	HID00130300 180449	54,468	0.2%	54,468	0.2%	Metro Cuadrado	18	100	100.00
86	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Luana Lira Mota 1ra Etapa	HID00130400 229691	446,737	1.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,504,089	100.0%	10,048,097	74.4%		8,977		
1	Construccion De Empedrado En Calle Oyamel En Acceso Al Fraccionamiento Nueva España	HID00130400 231877	38,795	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	500	100	-
2	Rehabilitacion De Carretera De Acceso Con Carpeta Asfaltica Tercera Etapa	HID13130200 135037	638,930	4.7%	638,930	4.7%	Kilómetro	194	100	100.00
3	Ampliación De Pavimentación Hidráulica En Calle Tranquilino Torres	HID13130200 135018	167,454	1.2%	167,454	1.2%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
4	Ampliacion De Pavimentacion Hidraulica En Calle De Acceso 16 De Enero	HID00130400 231678	361,156	2.7%	361,156	2.7%	Metros Cuadrados	1,457	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Bo. El Sabino	HID00130400 231748	736,866	5.5%	-	0.0%	Poste	120	100	-
6	Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario 2da Etapa	HID00130400 231807	769,598	5.7%	-	0.0%	Metro Lineal	456	100	-
7	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 231757	442,508	3.3%	442,508	3.3%	Poste	70	100	100.00
8	Ampliacion De Empedrado En Camino Rural De Acceso (Rincon De Las Vivoras)	HID00130300 176839	305,681	2.3%	305,681	2.3%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
9	Construccion De Puente Vehicular En Camino De Acceso	HID00130400 231864	225,449	1.7%	225,449	1.7%	Metro Cuadrado	85	100	100.00
10	Reconstruccion De Carpeta Asfaltica En Camino De Acceso (Donada Por Pemex)	HID00130300 176820	337,247	2.5%	337,247	2.5%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
11	Ampliacion De Empedrado En Camino De Acceso Calle Emiliano Zapata	HID00130400 231695	271,001	2.0%	271,001	2.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
12	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria	HID00130300 176712	202,532	1.5%	202,532	1.5%	M2, Sanitarios	200	100	100.00
13	Ampliacion De Linea De Drenaje	HID00130400 231794	356,825	2.6%	356,825	2.6%	Metro Lineal	456	100	100.00
14	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Camino De Acceso A Toxthe 1ra Etapa Aportacion Municipal	HID00130400 231687	314,998	2.3%	314,998	2.3%	Obra	195	100	100.00
15	Reconstruccion De Carpeta Asfaltica En Camino De Acceso (Donada Por Pemex)	HID00130400 231854	220,251	1.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	120	100	-
16	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 231775	523,404	3.9%	523,404	3.9%	Poste	70	100	100.00
17	Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino De Acceso	HID00130400 231659	503,479	3.7%	216,383	1.6%	Metro Cuadrado	90	100	55.00
18	Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Pino, Bo. La Pila	HID00130300 176751	394,574	2.9%	394,574	2.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
19	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 232432	585,192	4.3%	-	0.0%	Poste	70	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,504,089	100.0%	10,048,097	74.4%		8,977		
20	Red De Distribucion Electrica En Pozo Toxthe	HID00130400 231782	818,193	6.1%	-	0.0%	Poste	120	100	-
21	Rehabilitacion De Carretera De Acceso A La Escuela Telesecundaria Con Carpeta Asfaltica	HID13130200 135032	720,652	5.3%	720,652	5.3%	Kilómetro	700	100	100.00
22	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cuatro Caminos	HID00130400 231764	508,708	3.8%	508,708	3.8%	Poste	110	100	100.00
23	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, Segunda Etapa	HID00130300 176856	593,315	4.4%	593,315	4.4%	Poste	50	100	100.00
24	Pavimentación Hidraulica De Calle De Acceso	HID13130200 135025	354,606	2.6%	354,606	2.6%	Metros Cuadrados	267	100	100.00
25	Rehabilitacion De Carretera De Acceso Con Carpeta Asfaltica 1era Etapa	HID00130300 176852	996,228	7.4%	996,228	7.4%	Metro Cuadrado	194	100	100.00
26	Ampliacion De Pavimentacion Hidraulica En Camino De Acceso 2da Etapa	HID00130300 176810	480,083	3.6%	480,083	3.6%	Metro Cuadrado	1,457	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 176865	463,533	3.4%	463,533	3.4%	Vivienda	-	100	100.00
28	Rehabilitacion De Calle Isabel La Catolica, Loc. San Antonio	HID00130300 176844	592,049	4.4%	592,049	4.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
29	Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Las Lumbres	HID00130400 231894	220,774	1.6%	220,774	1.6%	Metro Lineal	456	100	100.00
30	Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario Para Conduccion A La Planta De Tratamiento (Aportacion Municipal)	HID00130400 231813	360,004	2.7%	360,004	2.7%	Obra	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,778,415	107.4%	29,382,561	90.7%		42,012		
1	Rehabilitacion De Escuela Primaria Y Construcccion De Un Anexo (Patio Civico)	HID00130300 226759	1,096,602	3.4%	1,067,811	3.3%	Metros Cuadrados, Cancha	227	100	97.37
2	Construcccion De Tanque De Almacenamiento	HID00130300 226709	439,500	1.4%	-	0.0%	Tanque	253	100	-
3	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID00130300 178477	591,200	1.8%	591,200	1.8%	Metros Cuadrados	557	100	100.00
4	Construcccion De Casa De Salud (Aportacion Municipal)	HID00130300 226581	52,132	0.2%	52,132	0.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	60	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Distribucion electrica (Aportacion Municipal)	HID00130400 232756	192,994	0.6%	-	0.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	-
6	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Buenos Aires	HID00130300 178500	442,500	1.4%	442,500	1.4%	Metros Lineales	4,168	100	100.00
7	Construcccion Del Sistema De Drenaje Sanitario (Aportacion Municipal)	HID00130400 232800	495,315	1.5%	-	0.0%	Obra	-	100	-
8	Pavimetacion Hidraulica De Calle Cuahutemoc	HID13130200 137542	200,977	0.6%	200,977	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Construcccionn De Tanque De Agua Potable	HID00130300 226704	208,500	0.6%	208,500	0.6%	Obra	65	100	100.00
10	Apertura De Camino Rural Segunda Etapa (0610 Al 1220)	HID00130400 238411	1,094,063	3.4%	1,080,364	3.3%	Kilómetro	36	1	98.75
11	Apertura De Calle	HID00130400 230408	94,000	0.3%	-	0.0%	Metros Cúbicos	36	100	-
12	Rehabilitacion De Escuela Y Construcccion De Un Anexo (Techado En Patio Civico)	HID00130300 178356	959,195	3.0%	958,800	3.0%	Metros Cuadrados, Aulas	227	100	99.96
13	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID11130100 048210	119,546	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
14	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 178154	971,545	3.0%	971,545	3.0%	Metro Cuadrado	239	100	100.00
15	Rehabilitacion De Escuela Primaria Cercado (Perimetral)	HID00130300 226625	395,500	1.2%	395,500	1.2%	Metros, Bardas, Cercos	179	100	100.00
16	Construcccion De Muro De Contencion, Bo. Aguacatillo 2	HID00130300 178463	233,429	0.7%	233,200	0.7%	Metro cúbico	4,123	100	99.90
17	Rehabilitacion De Escuela Primaria Y Construcccion De 1 Anexo (Patio Civico) En El Barrio Arriba	HID00130300 178508	809,459	2.5%	799,095	2.5%	Aula	142	100	98.72
18	Apertura De Camino Rural Al Zopilote 1a Etapa	HID00130300 226598	1,092,134	3.4%	1,092,134	3.4%	Metro cúbico	22	100	100.00
19	Construcccion De Muro De Contencion Y Pavimentacion Hidraulica (Prolongacion Francisco Sarabia Sur)	HID13130200 137382	89,682	0.3%	89,682	0.3%	Metro cúbico	4,168	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,778,415	107.4%	29,382,561	90.7%		42,012		
20	Mejoramiento De Vivienda Colonia Centro	HID00130300 226651	44,900	0.1%	44,900	0.1%	Pieza	64	100	100.00
21	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 137460	431,752	1.3%	431,752	1.3%	Metro Cuadrado	461	100	100.00
22	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130300 178300	1,067,100	3.3%	1,067,100	3.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	211	100	100.00
23	Construccion De Andadores	HID13130200 137536	98,258	0.3%	98,258	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	Rehabilitacion De Muro De Contencion	HID00130400 236413	774,469	2.4%	774,469	2.4%	Metros Cúbicos	1,575	100	100.00
25	Construccion De Sistema De Agua Potable En Carrizal Del Sotano Y El Sotano (Aportacion Municipal)	HID00130300 178457	963,788	3.0%	963,788	3.0%	Metros Lineales	-	100	100.00
26	Rehabilitacion De Escuela Primaria	HID00130300 226762	723,025	2.2%	723,025	2.2%	Metros Cuadrados, Aulas	647	100	100.00
27	Rehabilitacion De Escuela Primaria (Cercado Perimetral)	HID00130300 226623	751,040	2.3%	751,040	2.3%	Metros, Bardas, Cercos	179	100	100.00
28	Ampliacion De Drenaje Sanitario Loc. El Porvenir	HID00130300 226720	178,200	0.6%	178,200	0.6%	Metros Lineales	4,168	100	100.00
29	Apertura De Camino Rural Acceso A Grutas 1era Etapa (0-500 Al 0-860)	HID00130300 226583	1,059,027	3.3%	1,059,027	3.3%	Metro cúbico	98	100	100.00
30	Pavimentacion De Calle De Acceso A Escuela	HID00130300 178532	463,450	1.4%	463,450	1.4%	Metros Cuadrados	510	100	100.00
31	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	HID00130300 226701	263,500	0.8%	263,500	0.8%	Obra	105	100	100.00
32	Construccion De Andadores	HID00130300 226587	159,300	0.5%	159,300	0.5%	Metro Lineal	455	100	100.00
33	Adquisicion De Equipo De Transporte Para Supervision De Obras Del Faism	HID00130200 137273	585,300	1.8%	585,300	1.8%	Vehículo	-	100	100.00
34	Construccion De Anexos (Sanitarios Y Muro De Contencion) En Escuela Primaria	HID00130300 178270	444,260	1.4%	444,260	1.4%	Metros Cuadrados, Inodoros	116	100	100.00
35	Apertura De Calle De Acceso De Jardin De Niños	HID00130400 236491	16,874	0.1%	16,874	0.1%	Metros Cúbicos	242	100	100.00
36	Rehabilitacion De Captacion De Agua Potable, Barrio El Chorrillo, Chapulhuacan	HID00130400 236474	109,139	0.3%	109,139	0.3%	Tanque	650	2	100.00
37	Suministro E Instalacion De Plantas Fotovoltaicas	HID13130200 137465	166,815	0.5%	166,815	0.5%	Celda Solar	38	100	100.00
38	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica, En Barrio Nuevo Progreso (42 Acometidas)	HID00130300 226593	285,828	0.9%	285,828	0.9%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,778,415	107.4%	29,382,561	90.7%		42,012		
39	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Aportacion Municipal)	HID00130400 232786	239,618	0.7%	-	0.0%	Red	-	100	-
40	Apertura De Camino Rural 3 Etapa Del Km 1.100 Al Km 1.350	HID13130200 137475	1,040,644	3.2%	1,040,644	3.2%	Metro cúbico	22	100	100.00
41	Ampliacion De Drenaje Sanitario (Hospital)	HID13130200 137296	110,647	0.3%	110,647	0.3%	Metro Lineal	4,168	100	100.00
42	Construccion De Un Anexo En Escuela (Sanitarios)	HID00130300 178543	208,100	0.6%	208,100	0.6%	Aula	242	100	100.00
43	Obras Pendientes De Autorizacion	HID00130400 236357	3,306,029	10.2%	-	0.0%	Obra	-	1	-
44	Rehabilitacion De Un Aula Y Un Anexo (Patio Civico) En Escuela Primaria	HID00130400 236451	1,300,628	4.0%	1,300,628	4.0%	Aula	206	1	100.00
45	Construccion Muro De Contencion En Barrio El Pedregal	HID13130200 137532	129,072	0.4%	129,072	0.4%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
46	Construccion De Muro De Contencion	HID00130300 226592	91,500	0.3%	91,500	0.3%	Metro cúbico	1,575	100	100.00
47	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 226641	305,800	0.9%	305,800	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
48	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 178538	428,580	1.3%	428,580	1.3%	Metros Cuadrados	657	100	100.00
49	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 226648	282,165	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	64	100	-
50	Pavimentacion Hidraulica De Calle Petatillo Segunda Etapa	HID00130300 178326	202,759	0.6%	202,759	0.6%	M2, Concreto hidráulico	657	100	100.00
51	Construccion De Casa De Salud (Aportacion Municipal)	HID00130300 226585	52,132	0.2%	52,132	0.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	-	100	100.00
52	Rehabilitacion De Muro De Contencion	HID00130300 178482	69,872	0.2%	68,830	0.2%	Metros Cúbicos	228	100	98.51
53	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 178487	298,600	0.9%	298,600	0.9%	Metros Cuadrados	465	100	100.00
54	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 178338	890,190	2.7%	890,190	2.7%	M2, Concreto hidráulico	490	100	100.00
55	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID13130200 137527	369,853	1.1%	369,700	1.1%	Metro Lineal	-	100	99.96
56	Pavimentacion Hidraulica En Calle Principal	HID00130300 178529	538,227	1.7%	532,618	1.6%	Metros Cuadrados	510	100	98.96
57	Construccion De Muro De Contencion	HID00130300 226580	323,000	1.0%	323,000	1.0%	Metro cúbico	51	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,778,415	107.4%	29,382,561	90.7%		42,012		
58	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	HID00130300 178382	134,421	0.4%	134,421	0.4%	Metros Lineales	50	100	100.00
59	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID13130200 137362	194,730	0.6%	194,730	0.6%	Metro Lineal	149	100	100.00
60	Construccion De Andadores	HID00130300 226589	123,900	0.4%	123,900	0.4%	Metro Cuadrado	267	100	100.00
61	Construccion De Tanque De Almacenamiento	HID00130300 226607	266,800	0.8%	266,800	0.8%	Tanque	35	100	100.00
62	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130300 226586	278,500	0.9%	278,500	0.9%	Metro Lineal	157	100	100.00
63	Construccion De Muro De Contencion	HID00130300 226595	255,421	0.8%	175,079	0.5%	Metro cúbico	88	100	68.55
64	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130300 178470	418,104	1.3%	417,850	1.3%	Metros Cuadrados	341	100	99.94
65	Construccion De Tanque De Almacenamiento	HID00130300 226644	250,500	0.8%	250,500	0.8%	Tanque	-	100	100.00
66	Suministro Y Aplicacion De Pintura En Escuela Primaria	HID00130300 226642	252,500	0.8%	252,500	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
67	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable	HID00130400 236484	31,932	0.1%	31,932	0.1%	Metro Lineal	149	96	100.00
68	Rehabilitacion De Escuela Primariay Construccion De 1 Anexo (Patio Civico)	HID00130300 178518	842,616	2.6%	842,465	2.6%	Aula	227	100	99.98
69	Rehabilitacion De Camino Rural	HID13130200 137550	797,680	2.5%	797,680	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
70	Apertura De Calle	HID00130300 226608	27,300	0.1%	-	0.0%	Metro cúbico	346	100	-
71	Construccion De Andador	HID00130300 178491	261,520	0.8%	261,520	0.8%	Metros Lineales	823	100	100.00
72	Construccion De Andador Y Rehabilitacion De Alcantarilla	HID00130300 178536	34,422	0.1%	10,200	0.0%	Metros Cuadrados	4,168	100	29.63
73	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130300 226602	116,600	0.4%	116,600	0.4%	Metro Cuadrado	62	100	100.00
74	Rehabilitacion De Linea Deconduccion De Agua Potable	HID13130200 137393	265,301	0.8%	265,301	0.8%	Metro Lineal	560	100	100.00
75	Pavimentacion Hidraulica De Calle Barrio La Loma	HID13130200 137540	506,378	1.6%	506,378	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
76	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130300 226591	242,400	0.7%	242,400	0.7%	Metro Lineal	363	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,778,415	107.4%	29,382,561	90.7%		42,012		
77	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 137411	684,042	2.1%	684,042	2.1%	Metro Cuadrado	571	100	100.00
78	Obras Pendientes De Autorizacion	HID00130400 236499	33,704	0.1%	-	0.0%	Obra	-	100	-
79	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	HID00130300 178373	407,932	1.3%	407,500	1.3%	Metro Lineal	100	100	99.89

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,120,091	100.4%	10,681,309	81.7%		1		
1	Pavimentacion Hidraulica	HID13130200 135057	4,841,911	37.0%	3,669,760	28.1%	M2, Concreto hidráulico	-	23	75.79
2	Const Guarn, Banq Y Pavim Concr Hidraulico	HID12130100 051448	49,869	0.4%	49,869	0.4%	Obra	1	100	100.00
3	Adquisiciones Y Apoyo Tecnico Supervision De Obra	HID13130200 135086	566,258	4.3%	566,258	4.3%	Oficina	-	5	100.00
4	Red De Distribucion Electrica	HID13130200 135072	1,434,340	11.0%	1,295,340	9.9%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	-	18	90.31
5	Drenaje Sanitario	HID13130200 135084	1,454,530	11.1%	1,084,530	8.3%	Obra	-	8	74.56
6	Rehabilitacion Y Construccion De Anexos En Escuela Secundaria	HID13130200 135075	471,000	3.6%	180,000	1.4%	Obra	-	1	38.22
7	Rehabilitacion Y Construccion De Anexos En Escuela Primaria	HID13130200 135082	516,196	3.9%	516,196	3.9%	Obra	-	5	100.00
8	Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	HID13130200 135066	698,300	5.3%	371,669	2.8%	Obra	-	21	53.22
9	Clinica Medica De Salud	HID13130200 135080	402,154	3.1%	402,154	3.1%	Obra	-	3	100.00
10	Guarniciones Y Banquetas	HID13130200 135061	2,685,533	20.5%	2,545,533	19.5%	Metro Lineal	-	15	94.79

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,052,564	100.0%	3,052,564	100.0%		-		
1	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 178056	380,000	12.4%	380,000	12.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 178064	380,000	12.4%	380,000	12.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
3	13007 Rehabilitación De Línea De Conducción De Agut Potable	HID00130300 228601	393,470	12.9%	393,470	12.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
4	13004 Pavimentación Hidráulica De Calle Principal	HID00130300 228599	392,298	12.9%	392,298	12.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
5	Rehabilitación De Escuela Primaria Loc. Almolón	HID00130300 178052	230,388	7.5%	230,388	7.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	13006 Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 228600	178,774	5.9%	178,774	5.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
7	13009 Pavimentación Hidráulica De Camino Rural Hualula - Gilo (Aportación Municipal)	HID00130300 228603	300,002	9.8%	300,002	9.8%	Obra	-	100	100.00
8	13008 Construcción De Puente Vado	HID00130300 228602	797,631	26.1%	797,631	26.1%	Puente	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,477,711	237.3%	3,127,966	135.5%		275,328		
1	Pavimentacion Hidraulica En Calle Martires 11 De Julio (Abasolo Y Zaragoza)	HID00130300 183013	285,093	12.3%	226,219	9.8%	Metros Cuadrados	2,500	100	79.35
2	Construcción De Salida De Red De Drenaje General (Colector 2da. Etapa)	HID10130100 010776	71,960	3.1%	-	0.0%	Red	-	100	-
3	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle En Calle 12 De Octubre (20 De Noviembre	HID11130100 011141	44,725	1.9%	30,176	1.3%	Metros Cuadrados	-	100	67.47
4	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Mamposteo En Calle Aldama (Benito Juarez	HID11130100 011132	128,663	5.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
5	Bacheo En Circuito Emiliano Zapata-Santa Clara	HID10130100 011023	118,672	5.1%	-	0.0%	Metros Lineales	-	100	-
6	Construccion De Un Anexo En Escuela Primaria Jose Vasconcelos Segunda Etapa	HID00130400 238058	84,799	3.7%	84,799	3.7%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
7	Construcción De Salida De Red De Drenaje General (Colector)	HID09130100 010132	66,062	2.9%	66,010	2.9%	Red	120	100	99.92
8	Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	HID12130100 011255	530,271	23.0%	521,676	22.6%	Tanque	1	100	98.38
9	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Mamposteo En Calle Aldama (Benito Juarez E Independencia)	HID12130100 011250	131,035	5.7%	129,208	5.6%	Metros Cuadrados	35	100	98.61
10	Reconstrucción De Circuito Carretero Emiliano Zapata-Santa Clara Del Km 0+000 Al	HID10130100 011012	110,966	4.8%	110,965	4.8%	Metros Lineales	-	100	100.00
11	Pavimentacion Hidraulica De Caller Rayon (Matamoros Y Francisco I. Madero)	HID11130100 011183	245,871	10.7%	244,256	10.6%	Metros Cuadrados	245,871	100	99.34
12	Obras Pendientes Por Autorizar	HID09130100 010574	78,933	3.4%	-	0.0%	Sistema/Documento	1	100	-
13	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo	HID00130400 237898	132,830	5.8%	132,830	5.8%	Metro Lineal	90	100	100.00
14	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Teodoro Roldan	HID11130100 011128	22,998	1.0%	9,975	0.4%	Metros Cuadrados	-	100	43.37
15	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle 16 De Septiembre	HID11130100 011134	30,392	1.3%	13,570	0.6%	Metros Cuadrados	-	100	44.65
16	Construccion De Guarniciones Y Banqueta En Calle 2 De Abril (Guerrero Y Aldama)	HID10130100 010920	18,292	0.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
17	Adquisición De Equipo De Oficina	HID11130100 011196	2,392	0.1%	-	0.0%	Artículo	-	100	-
18	Obras Pendientes Por Autorizacion	HID12130100 011443	236,723	10.3%	7,371	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	3.11
19	Pavimentacion Hidraulica De Calle Matamoros (5 De Mayo Y 16 De Septiembre)	HID11130100 011180	298,079	12.9%	291,668	12.6%	Metros Cuadrados	-	100	97.85

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,477,711	237.3%	3,127,966	135.5%		275,328		
20	Pavimentación Hidraulica Calle Viveros (Reforma Y Cuauhtemoc)	HID10130100 010972	134,768	5.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
21	Obras Pendientes Por Autorizar	HID10130100 010962	2,669	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
22	Construccion De Centro De Salud 3ra. Etapa	HID00130400 238693	298,944	12.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1	100	-
23	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle 5 De Mayo	HID11130100 011146	58,199	2.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
24	Construcción Guarniciones Y Banquetas Calle Prol. Rayon (Carranza Y Mir	HID10130100 010906	48,809	2.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
25	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Col. Pri Revolución Los Reyes	HID00130300 183010	43,523	1.9%	24,292	1.1%	Metro Cuadrado	135	100	55.81
26	Construcción De 1 Anexo (Barda Perimetral) En Jardin De Niños Francisco Noble D	HID09130100 010507	22,775	1.0%	12,438	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	15	100	54.61
27	Contruccion De Drenaje En Avenida San Luis	HID00130400 238013	202,971	8.8%	101,485	4.4%	Metro Lineal	150	100	49.99
28	Construccion De Drenaje Sanitario En Colonia Del Valle Del Sol	HID00130400 237922	74,614	3.2%	74,614	3.2%	Metro Lineal	90	100	100.00
29	Construcción De Centro De Salud, Segunda Etapa	HID13130200 147507	304,777	13.2%	-	0.0%	Unidad médica	12,300	1	-
30	Adquisición De Equipo Computo	HID10130100 011053	34,987	1.5%	10,801	0.5%	Artículo	-	100	30.87
31	Obras Pendientes Por Autorizar	HID11130100 011148	215,408	9.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
32	Pavimento En Calles De Localidad (Calle Aldama)	HID00130300 183011	197,562	8.6%	156,373	6.8%	Metro Cuadrado	250	100	79.15
33	Pavimentacion Hidraulica En Calle 3 De Mayo (Col. Santa Cruz)	HID00130300 183015	142,428	6.2%	113,323	4.9%	Metros Cuadrados	2,500	100	79.57
34	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Av. San Luis (Aldama-Benito Juarrez)	HID11130100 011138	85,638	3.7%	54,327	2.4%	Metros Cuadrados	-	100	63.44
35	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 5 De Mayo Y Juarez Col. Los Reyes	HID00130300 183008	181,513	7.9%	181,115	7.8%	Metro Cuadrado	8,500	100	99.78
36	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Camino Real (Hidalgo Y Aldama)	HID09130100 010147	31,520	1.4%	23,646	1.0%	Metros Cuadrados	137	100	75.02
37	Adquisicin De Equipo Topografico Y Sillas Secretariales	HID09130200 149097	8,850	0.4%	-	0.0%	Unidad	1	1	-
38	Rehabilitacion De Red General De Agua Potable	HID12130100 011232	308,554	13.4%	308,554	13.4%	Metro Lineal	1,820	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,477,711	237.3%	3,127,966	135.5%		275,328		
39	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Mario Viornerly Col. Pri Revolucion	HID00130300 183007	43,783	1.9%	26,812	1.2%	Metro Cuadrado	125	100	61.24
40	Contrucción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Benito Juarez (Guerrero Y Al	HID11130100 011150	42,005	1.8%	19,239	0.8%	Metros Cuadrados	-	100	45.80
41	Rehabilitación De 1 Anexo (Sanitarios) En Escuela Secundaria General Tierra Y Libertad	HID09130100 010566	38,937	1.7%	14,320	0.6%	M2, Sanitarios	85	100	36.78
42	Pavimento En Calle Francisco I. Madero (5 De Mayo 16 De Septiembre)	HID00130400 237980	315,721	13.7%	137,904	6.0%	Metro Cuadrado	250	100	32.14

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,150,654	153.6%	2,301,979	112.3%		338,100		
1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Francisco Villa	HID10130200 150144	197,536	9.6%	197,536	9.6%	M2, Concreto hidráulico	14,700	100	100.00
2	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181589	9,203	0.4%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
3	Construccion De Empedrado En Calle Belisario Dominguez De Calle Francisco A Calle Adolfo Lopez Mateos	HID00130300 181993	46,746	2.3%	46,746	2.3%	M2, Adoquinamiento o empedrado	14,700	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181781	36,812	1.8%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
5	Construccion De Red De Distribucion Electrica, Colonia Barrio Jaguey Viejo	HID00130300 181959	109,210	5.3%	109,210	5.3%	Poste	14,700	100	100.00
6	Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle 13 De Septiembre, Colonia Morelos	HID00130300 181943	306,685	15.0%	306,685	15.0%	Poste	14,700	100	100.00
7	Ampliacion De Agua Potable En Barrio Chapultepec (Primera Etapa)	HID00130300 182021	324,583	15.8%	324,583	15.8%	Obra	14,700	100	100.00
8	Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle, Colonia Arboledas	HID00130300 181979	352,735	17.2%	352,735	17.2%	Poste	14,700	100	100.00
9	Pavimentacion Hidraulica C. San Andres Y Niños Heroes, Col. Obregon Y 20 De Noviembre	HID10130200 150167	421,548	20.6%	214,038	10.4%	M2, Concreto hidráulico	14,700	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181789	9,203	0.4%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
11	Pavimentacion Hidraulica De Avenida Las Aves	HID10130200 150195	480,916	23.5%	235,484	11.5%	M2, Concreto hidráulico	14,700	100	100.00
12	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181709	55,219	2.7%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
13	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181818	9,203	0.4%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
14	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181804	18,406	0.9%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
15	Construccion De Empedrado Calle Principal Bo. San Juan Tizahuapan Col.Centro	HID00130300 181867	388,276	18.9%	388,276	18.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	14,700	100	100.00
16	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181571	46,016	2.2%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
17	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Principal	HID00130300 181899	126,686	6.2%	126,686	6.2%	M2, Concreto hidráulico	14,700	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181831	27,610	1.3%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
19	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181764	18,406	0.9%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,150,654	153.6%	2,301,979	112.3%		338,100		
20	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181659	9,203	0.4%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
21	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181748	119,640	5.8%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
22	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181618	18,406	0.9%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-
23	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 181551	18,406	0.9%	-	0.0%	Vivienda	14,700	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,940,734	98.0%	7,689,007	94.9%		2,840		
1	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De Calle Los Pinos	HID13130200 135151	270,491	3.3%	270,491	3.3%	Metro Lineal	66	100	100.00
2	Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Abraham Lincon	HID13130200 135160	44,659	0.6%	44,659	0.6%	Metros Lineales	36	100	100.00
3	Pavimentacion Hidraulica De Calle Pascual Ortiz Rubio, Col. San Antonio	HID13130200 135145	571,893	7.1%	571,893	7.1%	M2, Concreto hidráulico	56	100	100.00
4	Constr. De Guarniciones Y Banquetas En Av. Quintin Rueda Villagran, Col. La Puerta	HID00130300 176848	72,332	0.9%	72,332	0.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	160	100	100.00
5	Pavimentacion Asfaltica En Calle Ignacio Zaragoza, Col. Dr. Jose G. Parres	HID00130300 176855	214,873	2.7%	214,873	2.7%	M2, Concreto asfáltico	260	100	100.00
6	Construccion De Puente Vehicular ,Col. Francisco Villa	HID00130300 176838	217,910	2.7%	217,910	2.7%	Puente	250	100	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica De Calle Bugambilias	HID13130200 135147	483,401	6.0%	483,401	6.0%	M2, Concreto hidráulico	86	100	100.00
8	Pavimentacion Hidraulica De Calle Melchor Ocampo (Aportacion Municipal)	HID00130300 176623	80,041	1.0%	80,041	1.0%	Acción	75	100	100.00
9	Pav. Hidraulica De Calle Emiliano Zapata, Localidad: Los Chavarrias	HID00130300 177484	228,979	2.8%	228,979	2.8%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
10	Pav. Hidraulica De Calle Emiliano Zapata	HID13130200 135170	250,056	3.1%	250,056	3.1%	M2, Concreto hidráulico	136	100	100.00
11	Ampl. De La Red De Drenaje Sanitario En Calle De Acceso Principal Localidad Emiliano Zapata	HID00130300 177496	367,268	4.5%	367,268	4.5%	Metro Lineal	86	100	100.00
12	Pavimentacion Hidraulica De Calle 4 De Marzo	HID13130200 135149	531,170	6.6%	531,170	6.6%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
13	Pavimentacion Hidraulica De Calle Cda. Felipe Angeles	HID13130200 135164	380,452	4.7%	380,452	4.7%	M2, Concreto hidráulico	123	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica De Calle Los Ingenieros, Col. Lazaro Cardenas	HID00130400 228972	546,624	6.7%	546,624	6.7%	M2, Concreto hidráulico	500	100	99.00
15	Programa De Vivienda Digna (Aportacion Municipal)	HID00130300 176599	632,850	7.8%	632,850	7.8%	Hogar	50	100	100.00
16	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De Camino Real	HID13130200 135154	323,039	4.0%	323,039	4.0%	Metro Lineal	66	100	100.00
17	Pav. Hidraulica En Calle De Acceso Principal Barrio El 15, Localidad San Juan Tepa	HID00130300 177504	273,757	3.4%	273,757	3.4%	M2, Concreto hidráulico	61	100	100.00
18	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Av. Francisco Villa	HID13130200 135150	266,271	3.3%	266,271	3.3%	Metro Lineal	47	100	100.00
19	Ampliacion De Muro De Contencion	HID00130300 177634	262,867	3.2%	262,867	3.2%	Metro cúbico	126	34	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,940,734	98.0%	7,689,007	94.9%		2,840		
20	Amp. De Dre.Sanitario Calle Emiliano Zapata Col. Lazaro Cardenas	HID00130300 214773	197,305	2.4%	197,305	2.4%	Metros Lineales	54	100	100.00
21	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Emilio Carranza	HID00130300 176818	993,326	12.3%	993,324	12.3%	Metro Lineal	150	100	100.00
22	Ampliacion De La Red De Electrificacion Calle Felipe Contreras, Col. El Horno	HID00130300 176853	251,725	3.1%	-	0.0%	Red de Distribución	96	100	-
23	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Varias Calles Localidad Dengantzha	HID00130300 177488	479,445	5.9%	479,445	5.9%	Metro Lineal	86	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,797,015	100.0%	7,797,015	100.0%		5,420		
1	Rehabilitacion De Aulas En Escuela Primaria Tierra Y Libertad	HID00130400 229549	108,864	1.4%	108,864	1.4%	Metros Lineales	70	100	100.00
2	Construccion De Alcantarillas La Lagunilla	HID00130300 228562	177,413	2.3%	177,413	2.3%	Alcantarilla	100	100	100.00
3	Ampliacion De La Linea De Red De Distribucion Electrica Tercera Etapa	HID00130300 228559	457,871	5.9%	457,871	5.9%	Metros Lineales	150	100	100.00
4	Rehabilitacion De Linea Agua Potable	HID00130400 229514	256,770	3.3%	256,770	3.3%	Metros Lineales	50	100	100.00
5	Construccion De Casa De Salud Localidad San Bartolo, Padre Nuestro	HID00130400 229563	365,900	4.7%	365,900	4.7%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
6	Rehabilitacion De Linea De Conduccion En Manantial Las Jarillas	HID00130400 229519	423,285	5.4%	423,285	5.4%	Metros Lineales	120	100	100.00
7	Pavimentacio Hidraulica En Bo. El Pedregal	HID00130400 229582	323,806	4.2%	323,806	4.2%	Metros Lineales	300	100	100.00
8	Construccion De Casa De Salud	HID00130400 229559	365,900	4.7%	365,900	4.7%	Unidad	150	100	100.00
9	Faism 13 Carreteras Y Ptes Vehiculares	HID00130300 181331	284,288	3.6%	284,288	3.6%	Puente	1,000	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 228558	138,623	1.8%	138,623	1.8%	Metro Lineal	150	100	100.00
11	Construccion De Tanque Regulador De 75	HID00130400 229485	390,630	5.0%	390,630	5.0%	Metros Cúbicos	70	100	100.00
12	Suministro De Cisternas Para Almacenar Agua Potable	HID00130400 229530	164,082	2.1%	164,082	2.1%	Metros Lineales	100	100	100.00
13	Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria No. 437	HID00130400 229546	316,293	4.1%	316,293	4.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica	HID00130400 229573	210,690	2.7%	210,690	2.7%	Metros Lineales	110	100	100.00
15	Construccion De Alcantarilla En Bo Tonteopa	HID00130300 228561	54,395	0.7%	54,395	0.7%	Alcantarilla	100	100	100.00
16	Rehabilitacion De Aulas En Escuela Telesecundaria Teodomiro Manzano Campero	HID00130400 229552	210,580	2.7%	210,580	2.7%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
17	Mejoramiento De Vivienda	HID00130400 229543	357,544	4.6%	357,544	4.6%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica Bo. Lienzo	HID00130400 229579	323,806	4.2%	323,806	4.2%	Metros Lineales	350	100	100.00
19	Costruccion De Cisterna En Jardin De Niños	HID00130300 228565	58,634	0.8%	58,634	0.8%	Cisterna	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,797,015	100.0%	7,797,015	100.0%		5,420		
20	2013faism024005	HID00130300 228555	308,784	4.0%	308,784	4.0%	Puente	1,000	100	100.00
21	Construccion De Drenaje Sanitario Parte Baja	HID00130300 228571	995,889	12.8%	995,889	12.8%	Alcantarilla	50	100	100.00
22	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica	HID00130300 228560	401,584	5.2%	401,584	5.2%	Metros Lineales	150	100	100.00
23	Pavimentacion Hidraulica	HID00130400 229568	323,806	4.2%	323,806	4.2%	Metros Lineales	100	100	100.00
24	Construccion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 229483	624,328	8.0%	624,328	8.0%	Metros Lineales	150	100	100.00
25	Construccion De Empedrado En Calle	HID00130400 233692	153,250	2.0%	153,250	2.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			53,438,317	102.1%	53,081,625	101.4%		18,632		
1	Construcción De Un Anexo (Cercado Perimetral, 3ra Etapa) En Esc. Primaria	HID00130300 175456	277,800	0.5%	277,800	0.5%	Obra	280	100	100.00
2	Ampliación De Drenaje Sanitario En Barrio Del Salto	HID13130200 134118	612,900	1.2%	612,900	1.2%	Metro Lineal	240	100	100.00
3	Pavimentación Hidráulica De Calle Andrade	HID00130300 175435	1,101,999	2.1%	1,101,999	2.1%	Metro Cuadrado	490	100	100.00
4	Pavimentación Hidráulica De Calle Juarez Barrio Bajo	HID00130300 175437	426,000	0.8%	426,000	0.8%	Metro Cuadrado	480	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Sanitario 2da Etapa	HID13130200 135063	1,088,264	2.1%	1,088,264	2.1%	Metro Cuadrado	290	100	100.00
6	Construcción De 1 Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela Primaria	HID00130300 175453	621,600	1.2%	621,600	1.2%	Obra	320	100	100.00
7	Construcción De Drenaje Sanitario 4ta Etapa	HID13130200 134902	691,900	1.3%	691,900	1.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
8	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228388	582,992	1.1%	582,489	1.1%	Metros Lineales	285	100	100.00
9	Pavimentación Hidráulica Y Alcantarilla De Losa	HID00130300 175421	670,390	1.3%	670,390	1.3%	Metro Cuadrado	328	100	100.00
10	Pavimentación Hidráulica De Calle Acceso Principal	HID13130200 134263	824,990	1.6%	824,990	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Construcción De Un Anexo Salón De Usos Múltiples En Escuela Primaria 1a Etapa	HID13130200 134277	454,600	0.9%	454,600	0.9%	Obra	-	100	100.00
12	Apoyo Técnico En Control Y Supervisión De Obras Del Faism	HID00130300 175433	876,054	1.7%	848,788	1.6%	Apoyo	3	100	100.00
13	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 175463	400,000	0.8%	400,000	0.8%	Metro Cuadrado	55	100	100.00
14	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 134968	798,000	1.5%	798,000	1.5%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
15	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo 1a Etapa Salón De Usos Múltiples	HID13130200 134282	968,094	1.8%	968,094	1.8%	Obra	-	100	100.00
16	Construcción De 1 Anexo (Sanitarios) En Escuela Telesecundaria	HID00130300 175454	509,112	1.0%	509,112	1.0%	Obra	200	100	100.00
17	Pavimentación Hidráulica De Calle (Tramo A Puente Vehicular)	HID00130300 175436	416,222	0.8%	416,222	0.8%	Metro Cuadrado	110	100	100.00
18	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 175473	15,238	0.0%	15,238	0.0%	Obra	80	100	100.00
19	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 175443	645,600	1.2%	645,600	1.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			53,438,317	102.1%	53,081,625	101.4%		18,632		
20	Construcción De Tanque De Regulación De Agua Potable	HID00130300 175446	397,100	0.8%	397,100	0.8%	Tanque	100	100	100.00
21	Construcción De 1 Anexo (Muro De Contención) En Esc. Telesecundaria Num 83	HID00130300 175430	406,900	0.8%	406,900	0.8%	M2, Muro de contención	450	100	100.00
22	Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso Principal	HID13130200 134156	486,700	0.9%	486,700	0.9%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
23	Construcción De Muro De Contención En Cause	HID00130300 228423	500,000	1.0%	497,845	1.0%	Metro cúbico	55	100	100.00
24	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228426	476,630	0.9%	476,630	0.9%	Sistema	220	100	100.00
25	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario 2da Etapa	HID00130400 230068	919,900	1.8%	919,900	1.8%	Metro Lineal	110	100	100.00
26	Ampliación Del Camino Huautila Chalingo Tzacuala	HID13130200 134322	365,169	0.7%	365,169	0.7%	Obra	-	100	100.00
27	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	HID13130200 134316	257,726	0.5%	257,726	0.5%	Obra	-	100	100.00
28	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228443	272,330	0.5%	272,095	0.5%	Sistema	420	100	100.00
29	Construcción De Drenaje Sanitario 2da Etapa	HID13130200 134270	545,100	1.0%	545,100	1.0%	Metros Lineales	-	100	100.00
30	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 134152	383,200	0.7%	383,200	0.7%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
31	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	HID13130200 134312	182,327	0.3%	182,327	0.3%	Obra	-	100	100.00
32	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	HID00130300 228432	357,462	0.7%	357,462	0.7%	Metro Lineal	100	100	100.00
33	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228429	111,600	0.2%	111,600	0.2%	Sistema	350	100	100.00
34	Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso Principal	HID13130200 135041	750,294	1.4%	750,294	1.4%	Metro Cuadrado	240	100	100.00
35	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 175442	560,390	1.1%	560,390	1.1%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
36	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	HID00130300 228397	449,000	0.9%	449,000	0.9%	Metro Lineal	122	100	100.00
37	Rehabilitación De Casa De Salud	HID00130300 228434	377,895	0.7%	376,266	0.7%	Obra	300	100	100.00
38	Construcción De Un Anexo (Cercado Perimetral) En Esc. Prim. Miguel Hidalgo	HID00130300 175428	628,113	1.2%	628,113	1.2%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	660	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			53,438,317	102.1%	53,081,625	101.4%		18,632		
39	Pavimentación Hidráulica De Calle Lucrecio Leines	HID13130200 134108	410,650	0.8%	410,650	0.8%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
40	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 135044	630,697	1.2%	630,697	1.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
41	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 134112	549,030	1.0%	549,030	1.0%	Metros Cuadrados	110	100	100.00
42	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 134246	593,800	1.1%	593,800	1.1%	Metro Cuadrado	85	100	100.00
43	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 134105	427,296	0.8%	427,296	0.8%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
44	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 134251	781,656	1.5%	781,656	1.5%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
45	Construcción De Un Anexo En Escuela Secundaria Técnica No.15	HID13130200 134893	828,000	1.6%	828,000	1.6%	Obra	-	100	100.00
46	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 135050	580,000	1.1%	580,000	1.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
47	Ampliación De Camino E-C. Tres Huastecas Acatepec (Aportación Municipal)	HID13130200 134319	487,661	0.9%	487,661	0.9%	Obra	-	100	100.00
48	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 134248	784,000	1.5%	784,000	1.5%	Metro Cuadrado	160	100	100.00
49	Pavimentación Hidráulica De Calle Acceso A Centro De Salud	HID13130200 134101	1,025,600	2.0%	1,025,600	2.0%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
50	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa	HID00130300 228384	337,500	0.6%	337,384	0.6%	Metro Lineal	120	100	100.00
51	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 227867	299,700	0.6%	299,700	0.6%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
52	Construcción De Sistema De Agua Potable (Aportación Municipal)	HID13130200 134305	124,281	0.2%	124,281	0.2%	Obra	-	100	100.00
53	Construcción De Un Anexo (Salón De Usos Múltiples) En Esc. Primaria	HID00130300 175452	703,310	1.3%	703,310	1.3%	Obra	110	100	100.00
54	Construcción De Sistema De Agua Potable	HID00130300 227870	483,727	0.9%	483,727	0.9%	Metro Lineal	140	100	100.00
55	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa	HID12130100 012140	1,051,019	2.0%	1,051,019	2.0%	Sistema	1	100	100.00
56	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	HID00130300 175465	254,820	0.5%	254,820	0.5%	Sistema	315	100	100.00
57	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	HID00130300 227869	565,880	1.1%	565,880	1.1%	Sistema	800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			53,438,317	102.1%	53,081,625	101.4%		18,632		
58	Pavimentación Hidráulica De Calle Col. Lindavista	HID13130200 134965	893,000	1.7%	893,000	1.7%	Metros Cuadrados	240	100	100.00
59	Apoyo Técnico Para La Integración De Propuestas Y Expedientes Técnicos De Obras	HID00130300 176454	291,780	0.6%	266,627	0.5%	Acción	1	100	100.00
60	Pavimentación Hidráulica De Calle Hidalgo Unido Y Calle J. Leon	HID00130300 175432	1,057,880	2.0%	1,057,880	2.0%	Metro Cuadrado	410	100	100.00
61	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID00130300 175440	624,555	1.2%	624,555	1.2%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
62	Obras Por Etiquetar	HID12130100 012458	45,906	0.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	20	100	-
63	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 135058	887,793	1.7%	887,793	1.7%	Metro Cuadrado	260	100	100.00
64	Construcción De Drenaje Sanitario 2da Etapa	HID13130200 134172	528,800	1.0%	528,800	1.0%	Metro Lineal	120	100	100.00
65	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica(Aportación Municipal)	HID00130300 227865	140,926	0.3%	140,926	0.3%	Obra	15	100	100.00
66	Construcción De Puente Vehicular	HID00130300 228416	398,560	0.8%	398,560	0.8%	Metro Lineal	115	100	100.00
67	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 175474	300,000	0.6%	300,000	0.6%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
68	Construcción De Drenaje Sanitario 2da Etapa	HID13130200 134888	560,100	1.1%	560,100	1.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
69	Pavimentación Hidráulica De Calle Maestro Rural	HID00130300 175438	914,190	1.7%	914,190	1.7%	Metro Cuadrado	380	100	100.00
70	Construcción De Drenaje Pluvial, Banquetas Y Ampliación De Acceso En Calle Copusi	HID00130300 227866	231,738	0.4%	231,738	0.4%	Metro Cuadrado	520	100	100.00
71	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportación Municipal)	HID00130300 175441	1,540,809	2.9%	1,540,809	2.9%	Obra	530	100	100.00
72	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 134136	500,600	1.0%	500,600	1.0%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
73	Construcción De Un Anexo (Bodega) En Escuela Telesecundaria	HID00130300 228410	175,201	0.3%	175,201	0.3%	Bodega	55	100	100.00
74	Obras Y Acciones Por Etiquetar	HID13130200 148756	241,340	0.5%	-	0.0%	Obra	1,000	100	-
75	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa	HID00130300 227868	438,475	0.8%	438,475	0.8%	Sistema	80	100	100.00
76	Construcción De Drenaje Sanitario 2da Etapa Valle Del Encinal	HID13130200 134122	914,336	1.7%	914,336	1.7%	Metro Lineal	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			53,438,317	102.1%	53,081,625	101.4%		18,632		
77	Pavimentación Hidráulica De Calle Prolongación Lázaro Cárdenas Barrio Bajo	HID00130300 175439	877,504	1.7%	877,504	1.7%	Metro Cuadrado	880	100	100.00
78	Construcción De Puente Vehicular	HID00130300 175480	573,600	1.1%	573,600	1.1%	Metro Lineal	220	100	100.00
79	Construcción De Un Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela Primaria 2da Etapa	HID00130300 228405	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Cercos	45	100	100.00
80	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID13130200 134260	626,559	1.2%	626,559	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
81	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino De Acceso	HID00130300 175418	441,215	0.8%	441,215	0.8%	Metros Cuadrados	126	100	100.00
82	Pavimentación Hidráulica De Calle (Tramo Junto A Escuela Primaria)	HID00130300 175477	424,820	0.8%	424,820	0.8%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
83	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 134243	519,700	1.0%	519,700	1.0%	Metro Cuadrado	140	100	100.00
84	Construcción De Drenaje Sanitario 1a Etapa	HID13130200 134265	716,000	1.4%	716,000	1.4%	Metros Lineales	-	100	100.00
85	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 175425	594,862	1.1%	594,862	1.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
86	Construcción De Drenaje Sanitario 2da Etapa	HID13130200 134272	516,500	1.0%	516,500	1.0%	Metros Lineales	-	100	100.00
87	Construcción De Puente Vehicular Barrio Cuatlaixco	HID00130300 175449	819,000	1.6%	819,000	1.6%	Puente	140	100	100.00
88	Apoyo Técnico Para La Integración De Propuestas Y Expedientes Técnicos De Obras Del Faism	HID00130300 175434	402,405	0.8%	390,016	0.7%	Apoyo	1	100	100.00
89	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 228441	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
90	Construcción De Puente Vehicular Barrio Teocuatitla	HID00130300 175448	814,200	1.6%	814,200	1.6%	Puente	160	100	100.00
91	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 175460	300,000	0.6%	300,000	0.6%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
92	Construcción De Puente Vehicular Tlalzintla, Barrio Tlaltzintla	HID00130300 228413	138,685	0.3%	138,685	0.3%	Metro Lineal	95	100	100.00
93	Pavimentación Hidráulica De Calle Lázaro Cárdenas Barrio Bajo	HID13130200 134962	706,700	1.4%	706,700	1.4%	Metros Cuadrados	590	100	100.00
94	Construcción De 1 Anexo En Centro De Salud (Cercado Perimetral)	HID00130300 175468	238,080	0.5%	238,080	0.5%	Obra	530	100	100.00
95	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 135054	700,645	1.3%	700,645	1.3%	Metro Cuadrado	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			53,438,317	102.1%	53,081,625	101.4%		18,632		
96	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 134125	526,736	1.0%	526,736	1.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
97	Construcción De Un Anexo Salón De Usos Multiples En Escuela Primaria 2da Etapa	HID13130200 134254	986,900	1.9%	986,900	1.9%	Metro Cuadrado	290	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,669,452	101.3%	24,574,615	100.9%		9,681		
1	Pago De Adquisicion De Gasolina Y Diesel Para Supervision De Obra	HID11130200 151574	144,774	0.6%	144,573	0.6%	Lote	-	100	99.00
2	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230026	47,398	0.2%	47,398	0.2%	Vivienda	45	100	100.00
3	Adquisicion De Equipo De Computo	HID00130300 179407	231,121	0.9%	231,121	0.9%	Equipo	-	100	100.00
4	Construccion De Sistema De Agua Potable, Barrio Chichilzoquitl	HID00130400 229982	368,700	1.5%	368,700	1.5%	Sistema	25	100	100.00
5	Construccion De Sistema De Agua Potable, 3a. Etapa	HID00130300 179069	298,368	1.2%	298,368	1.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
6	Construccion De Pavimento Hidraulico	HID00130400 229954	251,400	1.0%	251,400	1.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
7	Adquisicion De Combustible Y Llantas Para Supervision De Obra	HID12130200 151869	169,774	0.7%	167,934	0.7%	Pesos	-	100	99.00
8	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Esp.	HID00130300 179111	498,202	2.0%	498,202	2.0%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
9	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Espesor	HID00130300 179353	446,419	1.8%	446,419	1.8%	M2, Concreto hidráulico	30	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230021	26,332	0.1%	26,332	0.1%	Vivienda	178	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport.Mpal	HID00130300 179220	22,500	0.1%	22,500	0.1%	Acción	6	100	100.00
12	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport.Mpal.	HID00130300 179248	22,500	0.1%	22,500	0.1%	Acción	6	100	100.00
13	Construccion De Drenaje Sanitario, 3a. Etapa	HID00130400 229823	839,718	3.4%	839,718	3.4%	Metros Lineales	680	100	100.00
14	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Espesor	HID00130300 179371	541,500	2.2%	541,500	2.2%	M2, Concreto hidráulico	48	100	100.00
15	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230023	26,332	0.1%	26,332	0.1%	Vivienda	153	100	100.00
16	Construccion De Pavimento Hidraulico	HID00130400 229977	251,480	1.0%	251,480	1.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
17	Construccion De Pavimento Hidraulico	HID00130400 229772	670,715	2.8%	670,715	2.8%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport. Mpal.	HID00130300 179346	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Acción	4	100	100.00
19	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento (Aportacion Municipal)	HID00130400 229940	443,085	1.8%	443,085	1.8%	Metro Lineal	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,669,452	101.3%	24,574,615	100.9%		9,681		
20	Construccion De Anexo (Circulado Perimetral) En Esc. Prim. Calmecac	HID13130200 133855	499,454	2.1%	499,454	2.1%	Metros, Bardas, Cercos	260	100	100.00
21	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Espesor	HID00130300 179381	972,486	4.0%	972,486	4.0%	M2, Concreto hidráulico	130	100	100.00
22	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport. Mpal.	HID00130300 179316	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Acción	4	100	100.00
23	Desazolve De Rio Y Muro De Proteccion	HID00130300 179186	365,380	1.5%	365,380	1.5%	Desazolve	250	100	100.00
24	Construccion De Drenaje Pluvial, 2a. Etapa	HID00130400 229840	814,472	3.3%	814,472	3.3%	Metros Cuadrados	104	100	100.00
25	Rehabilitacion De 1 Anexo (Patio Civico) En Esc. Primaria, 1a. Etapa	HID00130300 179040	838,880	3.4%	838,880	3.4%	M2, Patio	45	100	100.00
26	Ampliacion De 1 Anexo (Patio Civico) Enn Esc.Telesecundaria Num. 685	HID00130300 179170	285,744	1.2%	285,744	1.2%	M2, Patio	87	100	100.00
27	Construccion De Empedrado De Calles	HID00130400 229916	107,505	0.4%	107,505	0.4%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
28	Construccion De 2 Aulas Didacticas Modelo Inhife En Jardin De Niños Tepeyolotli (Aportacion Municipal)	HID00130400 229929	291,398	1.2%	291,398	1.2%	Metros Cuadrados, Aulas	85	100	100.00
29	Rehabilitacion De Acabados En Esc. Telesecundaria Núm. 105	HID00130400 229913	225,171	0.9%	225,171	0.9%	Metros Cuadrados, Aulas	120	100	100.00
30	Construccion De 1 Anexo (Cercado Perimetral) En Esc. Primaria Miguel Hidalgo, 1a. Etapa	HID00130300 179077	269,817	1.1%	269,817	1.1%	Cercos	200	100	100.00
31	Construccion De Drenaje Sanitario Para Aguas Grises, 2a. Etapa	HID00130400 229800	490,939	2.0%	490,939	2.0%	Metros Lineales	60	100	100.00
32	Construccion De 1 Anexo (Cisterna) En Jardin De Niños	HID00130400 229906	49,306	0.2%	49,306	0.2%	M2, Cisterna	103	100	100.00
33	Rehabilitacion De 1 Anexo (Patio Civico) En Jardin De Niños Jaime Nuno	HID00130300 179391	230,000	0.9%	230,000	0.9%	M2, Patio	345	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda (Cosntruccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 229993	10,533	0.0%	10,533	0.0%	Vivienda	45	100	100.00
35	Construccion De Pavimento Hidraulico	HID00130400 229766	512,192	2.1%	512,192	2.1%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
36	Mejormiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230030	47,398	0.2%	47,398	0.2%	Vivienda	179	100	100.00
37	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230000	15,799	0.1%	15,799	0.1%	Vivienda	33	100	100.00
38	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 229998	78,996	0.3%	78,996	0.3%	Vivienda	401	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,669,452	101.3%	24,574,615	100.9%		9,681		
39	Construccion De Drenaje Sanitario, 4a. Etapa	HID13130200 152235	1,218,220	5.0%	1,218,220	5.0%	Metro Lineal	260	100	100.00
40	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport. Mpal	HID00130300 179233	26,250	0.1%	26,250	0.1%	Acción	7	100	100.00
41	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport. Mpal.	HID00130300 179215	30,000	0.1%	30,000	0.1%	Acción	8	100	100.00
42	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport.Mpal.	HID00130300 179310	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Acción	4	100	100.00
43	Rehabilitacion De 1 Anexo (Patio Civico) En Esc. Primaria, 1a. Etapa	HID00130300 179060	145,687	0.6%	145,687	0.6%	M2, Patio	35	100	100.00
44	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230004	21,066	0.1%	21,066	0.1%	Vivienda	45	100	100.00
45	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230010	26,332	0.1%	26,332	0.1%	Vivienda	99	100	100.00
46	Construccion De Pavimento Hidraulico	HID00130400 229919	733,605	3.0%	733,605	3.0%	Metros Cuadrados	255	100	100.00
47	Construccion De Sistema De Agua Potable, 3a. Etapa	HID00130400 229783	361,300	1.5%	361,300	1.5%	Metro Lineal	110	100	100.00
48	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport. Mpal	HID00130300 179274	26,250	0.1%	26,250	0.1%	Acción	7	100	100.00
49	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Cas Rural)	HID00130400 230028	47,398	0.2%	47,398	0.2%	Vivienda	10	100	100.00
50	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport.Mpal	HID00130300 179201	22,500	0.1%	22,500	0.1%	Acción	6	100	100.00
51	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Espesor	HID00130300 179379	1,077,518	4.4%	1,077,518	4.4%	M2, Concreto hidráulico	533	100	100.00
52	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport.Mpal	HID00130300 179293	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Acción	4	100	100.00
53	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230014	26,332	0.1%	26,332	0.1%	Vivienda	98	100	100.00
54	Construccion De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa	HID13130200 152215	903,890	3.7%	903,890	3.7%	Metro Lineal	210	100	100.00
55	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Espesor	HID13130200 152201	693,000	2.8%	693,000	2.8%	Metros Cuadrados	175	100	100.00
56	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport. Mpal.	HID00130300 179330	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Acción	4	100	100.00
57	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Espesor	HID00130300 179364	362,000	1.5%	362,000	1.5%	M2, Concreto hidráulico	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,669,452	101.3%	24,574,615	100.9%		9,681		
58	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230031	47,398	0.2%	47,398	0.2%	Vivienda	315	100	100.00
59	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Espesor	HID13130200 152178	861,273	3.5%	861,273	3.5%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
60	Construccion De Pavimento Hidraulico	HID00130400 229964	245,300	1.0%	245,300	1.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
61	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport.Mpal.	HID00130300 179281	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Acción	4	100	100.00
62	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Esp.	HID00130300 179095	455,905	1.9%	455,905	1.9%	M2, Concreto hidráulico	35	100	100.00
63	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport. Mpal.	HID00130300 179336	15,000	0.1%	15,000	0.1%	Acción	4	100	100.00
64	Rehabilitacion De 1 Anexo (Patio Civico, 3a. Etapa) En Jardin De Niños Eutiquio Mendoza Vargas	HID00130400 229902	576,203	2.4%	576,203	2.4%	M2, Patio	60	100	100.00
65	Rehabilitacion De 1 Anexo (Patio Civico, 1a. Etapa) En Esc. Primaria Vicente Guerrero	HID00130400 229908	477,000	2.0%	477,000	2.0%	M2, Patio	38	100	100.00
66	Ampliacion De Drenaje Sanitario,Col. Rossell	HID00130400 229986	915,743	3.8%	915,743	3.8%	Sistema	227	100	100.00
67	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230007	31,598	0.1%	31,598	0.1%	Vivienda	401	100	100.00
68	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Espesor	HID13130200 152160	874,000	3.6%	874,000	3.6%	Metros Cuadrados	175	100	100.00
69	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230016	26,332	0.1%	26,332	0.1%	Vivienda	55	100	100.00
70	Rehabilitacion De 1 Anexo (Patio Civico) En Esc. Primaria Pensador Mexicano	HID00130300 179154	874,973	3.6%	874,973	3.6%	M2, Patio	60	100	100.00
71	Adquisicion De 2 Vehiculos Para Supervision De Obra	HID13130200 152277	347,700	1.4%	347,700	1.4%	Acción	-	100	100.00
72	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 229991	42,131	0.2%	42,131	0.2%	Vivienda	401	100	100.00
73	Adquisicion De Combustible Y Llantas Para Vehiculos De Supervision De Obra	HID13130200 152291	207,931	0.9%	115,135	0.5%	Acción	-	100	55.00
74	Construccion De Pavimento Hidraulico De 15 Cms. De Espesor	HID13130200 152134	861,336	3.5%	861,336	3.5%	Metros Cuadrados	245	100	100.00
75	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230002	21,066	0.1%	21,066	0.1%	Vivienda	60	100	100.00
76	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230019	26,332	0.1%	26,332	0.1%	Vivienda	148	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,669,452	101.3%	24,574,615	100.9%		9,681		
77	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aport.Mpal	HID00130300 179262	26,250	0.1%	26,250	0.1%	Acción	7	100	100.00
78	Construccion De Pavimento Hidraulico	HID00130400 235061	402,984	1.7%	402,984	1.7%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
79	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 230033	36,865	0.2%	36,865	0.2%	Vivienda	60	100	100.00
80	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pie De Casa Rural)	HID00130400 229995	78,996	0.3%	78,996	0.3%	Vivienda	285	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,198,711	102.5%	34,398,429	68.8%		46,726		
1	Construcción De Muro De Contención En Arroyo Blanco Segunda Etapa	HID13130200 154244	1,556,556	3.1%	1,556,556	3.1%	Muro de Contencion	1,600	-	1.00
2	Mejoramiento De Vivienda Unidad Basica De Vivienda Rural Aportacion Municipal	HID00130300 184271	382,822	0.8%	382,822	0.8%	Obra	260	100	100.00
3	Cercado Perimetral En Casa De Salud	HID00130400 232129	351,280	0.7%	351,280	0.7%	Obra	450	100	100.00
4	Construccion De 1 Anexo (Rehabilitacion De Plaza Civica) En Jardin De Niños Tepozan	HID00130300 184257	418,169	0.8%	125,151	0.3%	M2, Patio	560	100	29.93
5	Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones En Andador	HID00130300 185761	752,203	1.5%	752,203	1.5%	Obra	650	100	100.00
6	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	HID00130400 232116	3,700,942	7.4%	1,109,916	2.2%	Obra	600	100	29.99
7	Pavimentacion Hidraulica Y Andador De Concreto Colonia La Cruz	HID00130300 184255	559,664	1.1%	559,664	1.1%	Andador	1,500	100	100.00
8	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable	HID00130300 184260	686,479	1.4%	686,479	1.4%	Red de Distribución	1,600	100	100.00
9	Pavimento Hidraulico En Calle Principal	HID00130300 185771	1,562,103	3.1%	1,551,749	3.1%	Obra	300	100	99.34
10	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Techo Digno Aportacion Municipal	HID00130400 232120	700,000	1.4%	-	0.0%	Obra	50	100	-
11	Pavimentacion Hidraulica De Calle (Camino A Las Bombas)	HID00130300 184254	795,863	1.6%	795,863	1.6%	Acción	860	100	100.00
12	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 184244	21,983	0.0%	21,983	0.0%	Red de Distribución	560	100	100.00
13	Construccion De Canal Pluvial	HID00130400 232137	1,345,066	2.7%	-	0.0%	Obra	590	100	-
14	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130300 184239	474,971	1.0%	474,971	1.0%	Acción	3,000	100	100.00
15	Mejoramiento De Vivienda Unidad Basica De Vivienda Rural Aportacion Municipal	HID00130300 184273	273,444	0.5%	273,444	0.5%	Obra	210	100	100.00
16	Construcción De Un Anexo (Muro De Contención) En Esc Telesecundaria	HID13130200 154309	357,036	0.7%	357,036	0.7%	Construccion de Muro	1,100	-	100.00
17	Mejoramiento De Vivienda Unidad Basica De Vivienda Rural Aportacion Municipal	HID00130300 184267	273,444	0.5%	273,444	0.5%	Obra	10	100	100.00
18	Asesor Administrativo Para Seguimiento De Licitaciones Tramites E Integración De Expedientes	HID13130200 154413	211,694	0.4%	211,694	0.4%	Remuneraciones	1	-	100.00
19	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 184252	136,036	0.3%	136,036	0.3%	Planta	3,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,198,711	102.5%	34,398,429	68.8%		46,726		
20	Construccion De Andador Y Escalinatas	HID00130400 232133	561,731	1.1%	-	0.0%	Obra	350	100	-
21	Construccion De Muro Para Contencion	HID00130400 232090	393,438	0.8%	393,438	0.8%	Obra	560	100	100.00
22	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 184253	297,068	0.6%	297,068	0.6%	Planta	350	100	100.00
23	Personal Técnico Para La Supervisión De Obras Publicas Del Municipio	HID13130200 154397	423,388	0.8%	423,388	0.8%	Remuneraciones	10	19	100.00
24	Adquisicion De Equipo De Computo	HID00130300 185849	553,686	1.1%	553,686	1.1%	Acción	60	100	100.00
25	Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre	HID13130200 154291	934,003	1.9%	617,137	1.2%	Pavimento de Calle	1,600	-	66.07
26	Rehabilitacion De Centro De Salud Rural	HID00130400 232127	314,681	0.6%	-	0.0%	Obra	600	100	-
27	Reconstruccion De Pavimento Hidraulico En Calle Principal 1ra Etapa	HID00130300 184256	2,984,770	6.0%	1,927,351	3.9%	M2, Concreto hidráulico	1,763	100	64.57
28	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina	HID00130300 185840	81,894	0.2%	-	0.0%	Acción	60	100	-
29	Construccion De Andador En Calle Sin Nombre	HID00130300 184262	86,846	0.2%	86,846	0.2%	Andador	860	100	100.00
30	Obras Por Validar	HID13130200 154422	348,589	0.7%	-	0.0%	Obras por validar	2,600	-	-
31	Construccion De 1 Anexo Muro Para Contencion En Esc. Telesecundaria	HID00130400 232112	768,934	1.5%	230,246	0.5%	Obra	300	100	29.94
32	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 184246	4,049	0.0%	4,049	0.0%	Red de Distribución	1,000	100	100.00
33	Revestimiento De Camino Rural Y Obra Complementaria	HID00130300 185828	2,625,215	5.3%	2,625,215	5.3%	Obra	500	100	100.00
34	Construccion De Canal Para Aguas Pluviales	HID00130400 232095	2,505,512	5.0%	751,076	1.5%	Obra	480	100	29.98
35	Construccion De Muro Para Contencion	HID00130300 184264	786,332	1.6%	786,332	1.6%	M2, Muro de contención	860	100	100.00
36	Obras Por Validar	HID12130200 155446	1,230,030	2.5%	-	0.0%	Obras varias	5,000	-	-
37	Mejoramiento De Vivienda Unidad Basica De Vivienda Rural Aportacion Municipal	HID00130300 184266	164,066	0.3%	164,066	0.3%	Obra	12	100	100.00
38	Construccion De Casa De Salud	HID00130300 184258	452,129	0.9%	450,774	0.9%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	650	100	99.70

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,198,711	102.5%	34,398,429	68.8%		46,726		
39	Construccion De Tanque De Almacenamiento	HID00130300 185794	493,421	1.0%	246,260	0.5%	Obra	200	100	49.91
40	Personal Técnico Para La Elaboración De Expedientes Técnicos De Obra Publica	HID13130200 154330	846,776	1.7%	846,776	1.7%	Remuneracion	10	20	100.00
41	Construccion De 1 Aula Didactica De 6.00 X 8.00 Mtsen Telesecundaria Num 591	HID00130400 232097	414,069	0.8%	414,069	0.8%	Aula	200	100	100.00
42	Mejoramiento De Vivienda Unidad Basica De Vivienda Rural Aportacion Municipal	HID00130300 184275	273,444	0.5%	273,444	0.5%	Obra	190	100	100.00
43	Pavimentacion Hidraulica En Calle Sin Nombre	HID00130300 185752	1,526,301	3.1%	454,263	0.9%	Obra	350	100	29.76
44	Construcción De Centro De Salud Segunda Etapa	HID13130200 154279	6,866,326	13.7%	6,866,326	13.7%	1 Centro de Salud	2,000	-	100.00
45	Construccion De Anexo (Muro De Contencion) En Escuela Telesecundaria	HID00130300 184237	747,425	1.5%	537,243	1.1%	Acción	350	100	71.88
46	Mejoramiento De Vivienda Unidad Basica De Vivienda Rural Aportacion Municipal	HID00130300 184268	273,444	0.5%	273,444	0.5%	Obra	150	100	100.00
47	Construccion De Puente Vehicular Camino A Juntas Chicas	HID00130300 184279	1,426,512	2.9%	1,068,642	2.1%	Puente	760	100	74.91
48	Pavimento Hudraulico En Calle Sin Nombre	HID00130300 184276	458,772	0.9%	137,217	0.3%	M2, Concreto hidráulico	800	100	29.91
49	Construccion De Andadores Y Muros De Contencion	HID00130300 184243	813,538	1.6%	813,538	1.6%	Andador	2,000	100	100.00
50	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID00130300 184238	915,034	1.8%	915,034	1.8%	Acción	1,500	100	100.00
51	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 185818	1,396,622	2.8%	1,396,622	2.8%	Red de Distribución	300	100	100.00
52	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 232179	2,978,759	6.0%	-	0.0%	Obra	1,200	100	-
53	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre Colonia La Union Antorchista	HID00130300 184265	673,214	1.3%	673,214	1.3%	M2, Concreto asfáltico	960	100	100.00
54	Construccion De 1 Aula Didactica 6 X8 En Esc. Telesecundaria Num 457	HID00130400 232124	467,564	0.9%	-	0.0%	Obra	240	100	-
55	Construcción De Puente Vehicular En Camino De Acceso	HID13130200 154318	551,374	1.1%	551,374	1.1%	Puente Vehicular	1,000	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,694,533	99.6%	73,466,271	74.1%		109,402		

1	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	HID00130300 225049	168,764	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	120	100	-
2	Construcción De Sistema De Agua Potable 1ra. Etapa(Aportación Municipal)	HID00130300 224989	160,738	0.2%	160,738	0.2%	Participante	300	100	1.00
3	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle.	HID00130200 174384	542,031	0.5%	542,031	0.5%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00
4	Construcción De Colector Sanitario (Aguacatitla, La Cruz De Zocuiteco, Huitzquililitla, Zocuiteco, Benito Juarez, El Ojite(Aportación Municipal)	HID00130300 224903	2,400,000	2.4%	2,400,000	2.4%	Participante	2,015	100	1.00
5	Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Ejercito Mexicano (Aportación Municipal)	HID00130200 174392	38,212	0.0%	38,212	0.0%	Participante	100	100	1.00
6	Construcción De Drenaje Sanitario	HID00130300 224929	562,859	0.6%	168,858	0.2%	M2, Concreto hidráulico	10	100	0.55
7	Pavimentación De Concrerto Hidraulico En Calles	HID00130300 175337	696,207	0.7%	696,207	0.7%	M2, Concreto hidráulico	250	100	1.00
8	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Ixcatepec I Ixcatepec li (Aportación Municipal)	HID00130300 224991	1,270,657	1.3%	1,270,657	1.3%	Participante	360	100	1.00
9	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle	HID00130200 174385	659,769	0.7%	659,769	0.7%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00
10	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Principal.	HID00130200 174386	819,084	0.8%	819,084	0.8%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00
11	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Principal.	HID13130200 133343	1,229,957	1.2%	1,229,957	1.2%	M2, Concreto hidráulico	250	100	1.00
12	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Soledad Col. Del Carmen (Aportación Municipal)	HID00130200 174411	120,800	0.1%	120,800	0.1%	Participante	100	100	1.00
13	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle.	HID13130200 134534	612,594	0.6%	612,594	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1	100	1.00
14	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Taxetitla, Col. Todos Por Hidalgo.	HID00130300 225048	1,278,878	1.3%	383,663	0.4%	M2, Concreto hidráulico	250	100	0.30
15	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle (El Moreno)	HID13130200 134522	624,521	0.6%	624,521	0.6%	M2, Concreto hidráulico	1	100	1.00
16	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calles De En Calles De Chalahuiyapa	HID13130200 133333	1,264,360	1.3%	1,264,360	1.3%	Metros Cuadrados	300	100	1.00
17	Municipio De Huejutla De Reyes	HID00130300 208581	37,639	0.0%	37,639	0.0%	Acción	100	100	1.00
18	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Sn Zochuala-Chililico(Aportación Municipal)	HID00130200 174396	240,000	0.2%	240,000	0.2%	Participante	100	100	1.00
19	Construcción De Pavimento Concreto Hidraulico En Calle Rosales (Aportación Municipal)	HID00130200 174401	99,464	0.1%	99,464	0.1%	Participante	100	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,694,533	99.6%	73,466,271	74.1%		109,402		
20	Construcción De Drenaje Sanitario 2da Etapa (Planta De Tratamiento , Aportación Municipal)	HID00130300 224908	978,418	1.0%	978,418	1.0%	Participante	350	100	1.00
21	Construcción De Puente Vehicular Primera Etapa	HID00130300 226840	3,047,951	3.1%	914,385	0.9%	Puente	500	100	0.30
22	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Col.- Ixtlahuatempa Chililico (Aportación Municipal)	HID00130300 224915	45,372	0.0%	45,372	0.0%	Participante	190	100	1.00
23	Ampliación De Centro De Salud Rural Concentrado	HID00130300 224950	881,198	0.9%	452,836	0.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	350	100	1.00
24	Construcción De Escalinatas De Concreto Hidraulico En Calle Francisco _I Madero. Col. Dos Caminos (Aportación Municipal)	HID00130300 224937	167,874	0.2%	167,874	0.2%	Participante	100	100	1.00
25	Construcción De Drenaje Sanitario (Planta De Tratamiento Primera Etapa (Aportación Municipal)	HID00130300 224994	460,000	0.5%	460,000	0.5%	Participante	450	100	1.00
26	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Fresno Y Laurel Col. Valle Del Encinal (Aportación Municipal)	HID00130300 225040	186,095	0.2%	186,095	0.2%	Participante	150	100	1.00
27	Construcción De Drenaje Sanitario 1ra. Etapa.	HID00130300 224954	1,217,513	1.2%	365,254	0.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	250	100	0.30
28	Ampliación De Red De Energía Eléctrica , Rancho La Guera (Aportación Municipal)	HID00130300 208750	6,620	0.0%	6,620	0.0%	Acción	100	100	1.00
29	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle I	HID13130200 134524	1,764,523	1.8%	1,764,523	1.8%	M2, Concreto hidráulico	1	100	1.00
30	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa	HID00130300 224898	1,226,364	1.2%	367,909	0.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	8	100	0.30
31	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle	HID00130300 208224	781,636	0.8%	781,636	0.8%	M2, Concreto hidráulico	200	100	1.00
32	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Evis Col. La Lomita (Aportación Municipal)	HID00130300 224913	96,049	0.1%	96,049	0.1%	Participante	220	100	1.00
33	Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 208633	8,476	0.0%	8,476	0.0%	Acción	100	100	1.00
34	Construcción De Drenaje Sanitario 1ra. Etapa (Planta De Tratamiento) Aportación Municipal)	HID00130300 224909	1,300,000	1.3%	1,300,000	1.3%	Participante	300	100	1.00
35	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2da. Etapa Huizachahuatl-Ozuluama) Aportación Municipal)	HID00130300 224992	744,318	0.8%	744,318	0.8%	Participante	300	100	1.00
36	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Camino Acceso	HID00130300 208313	678,351	0.7%	678,351	0.7%	M2, Concreto hidráulico	50	100	1.00
37	Pavimentación Hidráulica En Camino De Acceso.	HID00130300 209154	614,988	0.6%	184,496	0.2%	M2, Concreto hidráulico	50	100	0.30
38	Ampliación De Red Eléctrica Col. La Providencia	HID00130300 225184	402,151	0.4%	402,151	0.4%	Kilómetro	10	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,694,533	99.6%	73,466,271	74.1%		109,402		
39	Construcción De Drenaje Sanitario 1ra. Etapa	HID00130300 224899	1,589,965	1.6%	-	0.0%	Metro Lineal	8	100	0.85
40	Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 208669	10,009	0.0%	10,009	0.0%	Acción	100	100	1.00
41	Pavimentación De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Principal	HID00130200 174383	792,985	0.8%	792,985	0.8%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00
42	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre	HID00130300 208999	729,697	0.7%	218,909	0.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	0.20
43	Construcción De Drenaje Sanitario 2da. Etapa (Planta De Tratamiento(Aportación Municipal)	HID00130300 224904	426,958	0.4%	426,958	0.4%	Participante	250	100	1.00
44	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle A Un Costado De La Iglesia	HID00130300 225468	360,953	0.4%	360,953	0.4%	M2, Concreto hidráulico	180	100	100.00
45	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Camino De Acceso.	HID00130300 208272	1,151,258	1.2%	1,151,258	1.2%	M2, Concreto hidráulico	50	100	1.00
46	Pavimentación De Concreto Hidraulico	HID00130300 224995	777,125	0.8%	233,137	0.2%	M2, Concreto hidráulico	100	100	0.30
47	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Principal.	HID00130200 174387	843,278	0.9%	843,278	0.9%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00
48	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Cuarta Cerrada B(Aportación Municipal)	HID00130200 174393	55,244	0.1%	55,244	0.1%	Participante	100	100	1.00
49	Ampliación De Drenaje Sanitario	HID00130300 225051	1,654,895	1.7%	496,469	0.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100	0.30
50	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Quebrache, Col. Fovissste (Aportación Municipal)	HID00130300 225037	147,209	0.1%	147,209	0.1%	Participante	100	100	1.00
51	Ampliación De Red Eléctrica Col. El Mirador	HID00130300 225183	790,302	0.8%	790,302	0.8%	Kilómetro	100	100	1.00
52	Construcción De Drenaje Sanitario 1ra. Etapa	HID00130300 224900	2,022,372	2.0%	606,712	0.6%	Metro Lineal	200	100	0.35
53	Construcción De Sistema De Agua Potable 1ra. Etapa	HID00130300 224949	599,675	0.6%	179,903	0.2%	M2, Cisterna	250	100	0.30
54	Construcción De Escalinatas En Calle Sin Nombre El Naranjal	HID00130300 177327	942,124	1.0%	942,124	1.0%	M2, Escaleras, Andadores	100	100	100.00
55	Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 208464	74,597	0.1%	74,597	0.1%	Acción	-	100	1.00
56	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle 8 De Octubre	HID00130300 175333	731,306	0.7%	731,306	0.7%	M2, Concreto hidráulico	700	100	1.00
57	Pavimentación , Construcción De Vunetas Y Vados En Calle	HID00130300 225046	100,608	0.1%	100,608	0.1%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,694,533	99.6%	73,466,271	74.1%		109,402		
58	Construccion De Sistema De Agua Potable (Aportación Municipal)	HID00130300 224987	446,926	0.5%	446,926	0.5%	Participante	250	100	1.00
59	Pavimentación Hidraulica En Calle Principal, Calle Sin Nombre 1 Y Calle Sin Nombre 2	HID00130300 226355	1,350,000	1.4%	405,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	100	100	0.30
60	Adquisición De Equipos De Radiocomunicación Para Obras Públicas	HID00130300 224952	351,851	0.4%	351,851	0.4%	Unidad de venta	10,000	100	1.00
61	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Industria .Col. Linda Vista (Aportación Municipal)	HID00130200 174399	160,000	0.2%	160,000	0.2%	Participante	100	100	1.00
62	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calles, Barrio Cautamaya	HID00130300 224935	643,991	0.6%	193,197	0.2%	M2, Concreto hidráulico	50	100	0.35
63	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Cuauhtemoc Y Aldama Col. Campamento (Aportación Municipal)	HID00130300 224921	122,656	0.1%	122,656	0.1%	Participante	255	100	1.00
64	Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 208821	37,576	0.0%	37,576	0.0%	Acción	100	100	1.00
65	Pavimentación Hidraulica De Calle Acceso	HID00130300 224945	1,109,385	1.1%	1,109,385	1.1%	M2, Concreto hidráulico	150	100	1.00
66	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Sin Nombre	HID13130200 133339	1,020,629	1.0%	1,020,629	1.0%	Metros Cuadrados	250	100	1.00
67	Pavimentación Hidraulica En Camino De Acceso Aguacatitla Ixcatlan	HID00130300 208361	831,935	0.8%	249,575	0.3%	M2, Concreto hidráulico	70	100	0.30
68	Sistemas De Agua Potable 2da. Etapa	HID00130300 224894	2,157,690	2.2%	1,672,999	1.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100	1.00
69	Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrios Totoncapa Y Carrizal (Aportación Municipal)	HID00130300 208538	60,586	0.1%	60,586	0.1%	Acción	100	100	1.00
70	Construcción De Escalinatas De Concreto Hidraulico En Calle Bernabe Cruz Flores (Aportación Municipal)	HID00130200 174391	164,374	0.2%	164,374	0.2%	Participante	100	100	1.00
71	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Principal, Zapotitla ,Chililico	HID13130200 134528	1,382,227	1.4%	1,382,227	1.4%	M2, Concreto hidráulico	1	100	1.00
72	Pavimentación Hidraulica En Calle Principal	HID00130300 224889	1,302,180	1.3%	390,654	0.4%	M2, Concreto hidráulico	200	100	0.38
73	Pavimentación Hidraulica En Calles De Acceso	HID00130300 224893	471,029	0.5%	471,029	0.5%	M2, Concreto hidráulico	150	100	1.00
74	Construcción De Muro De Contención En Calle Desire San Roman , Colonia Rojo Gomez	HID00130300 225045	384,543	0.4%	384,543	0.4%	M2, Concreto hidráulico	120	100	1.00
75	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa	HID00130300 224953	2,015,841	2.0%	391,004	0.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	350	100	0.85
76	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calles	HID00130300 208162	787,535	0.8%	787,535	0.8%	M2, Concreto hidráulico	200	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,694,533	99.6%	73,466,271	74.1%		109,402		
77	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle	HID00130200 174380	1,020,674	1.0%	1,020,674	1.0%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00
78	Construcción De Pavimento De Copncreto Hidraulico En Calle Desire San Roman, Col. Rojo Gomez (Aportación Municipal)	HID00130200 174403	279,482	0.3%	279,482	0.3%	Participante	100	100	1.00
79	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Yocundo Martinez (Aportación Municipal)	HID00130200 174405	198,221	0.2%	198,221	0.2%	Participante	100	100	1.00
80	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Abasolo (Aportación Municipal)	HID00130200 174408	69,685	0.1%	69,685	0.1%	Participante	100	100	1.00
81	Ampliación De Sistema De Agua Potable	HID00130300 209115	630,051	0.6%	630,051	0.6%	Metro Lineal	50	100	1.00
82	Construcción De Pavimento Hidraulico Calle 3 De Mayo Col. Tres Cruces (Aportación Municipal)	HID00130300 225035	36,310	0.0%	36,310	0.0%	Participante	50	100	1.00
83	Pavimentación Hidraulica De Calle Acceso.	HID00130300 224947	626,437	0.6%	187,931	0.2%	M2, Concreto hidráulico	150	100	0.30
84	Construcción De Sistema De Agua Potable, 82da. Etapa) El Ojite - Aguacatitla	HID00130300 224998	2,289,379	2.3%	-	0.0%	Sistema	20	100	0.85
85	Ampliación De Red De Energía Electrica , Barrio Zihuatla (Aportación Municipal)	HID00130300 208714	24,480	0.0%	24,480	0.0%	Participante	100	100	1.00
86	Construcción De Escalinatas De Concreto En Calles 16 De Septiembre Y 20 De Noviembre (Aportación Municipal)	HID00130200 174389	108,852	0.1%	108,852	0.1%	Metros, Escalinata	100	100	1.00
87	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle 2da. C. Col. Paso Las Chacas (Aportación Municipal)	HID00130300 224918	380,012	0.4%	380,012	0.4%	Participante	190	100	1.00
88	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Escuadron 201 (Aportación Municipal)	HID00130200 174409	300,000	0.3%	300,000	0.3%	Participante	100	100	1.00
89	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle	HID00130300 175332	749,241	0.8%	749,241	0.8%	M2, Concreto hidráulico	70	100	1.00
90	Pavimentación Hidraulica En Camino De Acceso (La Peña Cruztitla)	HID00130300 224931	690,905	0.7%	207,272	0.2%	M2, Concreto hidráulico	100	100	0.30
91	Construcción De Concreto Hidraulico En Calle	HID00130200 174382	823,796	0.8%	823,796	0.8%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00
92	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Terrero Arriba Y Terrero Abajo (Aportación Municipal)	HID00130300 224990	700,000	0.7%	700,000	0.7%	Participante	280	100	1.00
93	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa	HID00130300 224896	870,861	0.9%	788,222	0.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	120	100	1.00
94	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Azafran (Aportación Municipal)	HID00130200 174398	138,642	0.1%	138,642	0.1%	Participante	100	100	1.00
95	Construcción De Puente Vehicular Pitzonzintla, En El Km. 6900 Del Camino Jaltocan-Coacuilco, En El Cruce Con El Rio Coacuilco(Aportación Municipal)	HID00130300 208951	738,640	0.7%	738,640	0.7%	Convenio	100	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,694,533	99.6%	73,466,271	74.1%		109,402		
96	Construccion De Pavimeento De Concreto Hidraulico En Calle Cerrada Niños Heroes Col. Tepeyac (Aportación Municipal M)	HID00130300 225039	42,453	0.0%	42,453	0.0%	Participante	100	100	1.00
97	Ampliación De Drenaje Sanitario	HID00130300 224934	2,137,579	2.2%	641,274	0.6%	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	0.33
98	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Principal Y Calle Sin Nombre.	HID00130300 224923	784,672	0.8%	235,401	0.2%	M2, Concreto hidráulico	200	100	0.35
99	Construcción De Sistema De Agua Potable Los Hules , 2da. Etapa (Aportación Municipal)	HID00130300 208908	15,032,422	15.2%	15,032,422	15.2%	Convenio	40,015	100	1.00
100	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Orquideas Y Girasoles, Col. Buganbillas(Aportación Municipal)	HID00130200 174394	91,419	0.1%	91,419	0.1%	Participante	100	100	1.00
101	Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes Col. Tres Cruces.(Aportación Municipal)	HID00130300 224939	60,422	0.1%	60,422	0.1%	Participante	100	100	1.00
102	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Rio Huaxcotla, Rio Candelaria, Rio Tecoloco Y Rio Manila Col. Todos Por Hidalgo	HID00130300 226356	2,435,039	2.5%	730,237	0.7%	M2, Concreto hidráulico	300	100	0.30
103	Ampliación De Red De Energía Electrica En Rancho La Guerra (Aportación Municipal)	HID00130300 208783	18,833	0.0%	18,833	0.0%	Acción	100	100	1.00
104	Terminación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Aportación Municipal)	HID00130300 224901	164,892	0.2%	164,892	0.2%	Participante	250	100	1.00
105	Pavimentacion Hidraulica De Camino De Acceso	HID00130300 224932	746,875	0.8%	224,063	0.2%	M2, Concreto hidráulico	100	100	0.42
106	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Principal.	HID00130300 209051	459,337	0.5%	459,337	0.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	1.00
107	Ampliación De Red Electrica	HID00130300 226839	404,265	0.4%	121,280	0.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	150	100	0.30
108	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Sn I, Ixtlahuatempa.Chililico(Aportación Municipal)	HID00130200 174397	167,349	0.2%	167,349	0.2%	Participante	100	100	1.00
109	Construcción De Pavimento Concreto Hidraulico En Calle Principal ,Col. Alfredo San Roman (Aportación Municipal)	HID00130300 225491	147,011	0.1%	147,011	0.1%	Participante	100	100	1.00
110	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Vicente Guerrero Y Calle Cuahatemoc	HID13130200 134490	1,440,461	1.5%	1,440,461	1.5%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00
111	Adquisición De Parque Vehicular Para La Supervisión De Las Obras..	HID00130300 224951	1,894,680	1.9%	1,894,680	1.9%	Unidad	40,015	100	1.00
112	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle	HID00130300 175335	977,061	1.0%	977,061	1.0%	M2, Concreto hidráulico	120	100	1.00
113	Construcción De Escalinatas De Concreto Hidraulico En Calle Abasolo. Col. Cruz Verdew (Aportación Municipal)	HID00130200 174390	121,706	0.1%	121,706	0.1%	Participante	100	100	1.00
114	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Cerrada Hidalgo, Col. Tepeyac.(Aportación Municipal)	HID00130300 225038	24,060	0.0%	24,060	0.0%	Participante	100	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			98,694,533	99.6%	73,466,271	74.1%		109,402		
115	Ampl. Del Camino E.C. (Huejutla- Tehuetlan) - Chilcualoya- Tetzacualt-Ixcatepec, Subtr. Del Km 4 000 Al Km 6 300 (Aportación Municipal)	HID00130200 174414	1,325,066	1.3%	1,325,066	1.3%	Participante	100	100	1.00
116	Pavimentación Hidraulica De Calles Acceso A La Antena (Aportación Municipal)	HID00130300 225041	347,845	0.4%	347,845	0.4%	Participante	180	100	1.00
117	Construcción De Drenaje Sanitario 2da. Etapa Tiocuatitla-Cochiscuatitla(Planta De Tratamiento (Aportación Municipal)	HID00130300 224906	1,267,407	1.3%	1,267,407	1.3%	Participante	500	100	1.00
118	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calles, Barrio Cautamaya	HID00130300 224936	827,156	0.8%	248,147	0.3%	M2, Concreto hidráulico	100	100	0.20
119	Construcción Hidraulica De Calle Moctezuma, Libertadores Y Altamira Col. Capitan Antonio Reyes (Aportación Municipal)	HID00130300 224919	219,022	0.2%	219,022	0.2%	Participante	222	100	1.00
120	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calles	HID00130200 174388	689,877	0.7%	689,877	0.7%	M2, Concreto hidráulico	100	100	1.00
121	Construccion De Escalainatas De Concreto Hidraulico En Calle Arizpe (Aportación Municipal)	HID00130300 225044	156,011	0.2%	156,011	0.2%	Participante	100	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,556,101	108.9%	20,556,101	108.9%		155,428		
1	Construccion De Pavimentacion Asfaltica Sobre Empedrado En Camino Principal	HID00130400 229062	490,053	2.6%	490,053	2.6%	Metro Cuadrado	800	1	100.00
2	Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Calle Principal	HID00130300 179471	948,829	5.0%	948,829	5.0%	Metro Cuadrado	3,000	1	100.00
3	Rehabilitacion En Empedrado Ahogado De Calle 18 De Marzo	HID00130400 229119	627,665	3.3%	627,665	3.3%	Metro Cuadrado	27	1	100.00
4	Construccion De Empedrado En Calle Sin Nombre	HID00130300 179524	299,643	1.6%	299,643	1.6%	Metros Cuadrados	100	1	100.00
5	Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles, Barrio Buenos Aires	HID00130400 228856	133,656	0.7%	133,656	0.7%	Metros Lineales	100	1	100.00
6	Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Camino Principal	HID00130300 179508	499,393	2.6%	499,393	2.6%	Metros Cuadrados	100	1	100.00
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130300 179511	140,733	0.7%	140,733	0.7%	Metro Lineal	55	1	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179461	41,400	0.2%	41,400	0.2%	Pesos	-	1	100.00
9	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179510	41,400	0.2%	41,400	0.2%	Pesos	-	1	100.00
10	Pavimentacion Asfaltica De Camino Principal	HID00130300 179418	499,169	2.6%	499,169	2.6%	Metro Cuadrado	100	1	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179527	20,700	0.1%	20,700	0.1%	Pesos	-	1	100.00
12	Construccion De Pavimentacion Asfaltica Sobre Empedrado De Calle Principal	HID00130300 179503	490,053	2.6%	490,053	2.6%	Metro Cuadrado	100	1	100.00
13	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179442	41,400	0.2%	41,400	0.2%	Pesos	2	1	100.00
14	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179598	41,400	0.2%	41,400	0.2%	Pesos	-	1	100.00
15	Ampliacion De Pavimentacion Asfaltica Sobre Empedrado, Barrio El Apartadero	HID00130300 179614	498,816	2.6%	498,816	2.6%	Metro Cuadrado	250	1	100.00
16	Construccion De Drenaje Sanitario, Barrio San Juan	HID00130400 229091	281,703	1.5%	281,703	1.5%	Metro Lineal	65	1	100.00
17	Construccion De 1 Aula En Jardin De Niños El Pedregal	HID00130400 228745	110,457	0.6%	110,457	0.6%	Aula	20	100	100.00
18	Suministro Y Colocacion De Biodigestores	HID00130300 179601	306,428	1.6%	306,428	1.6%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	30	1	100.00
19	Ampliacion De Empedrado En Calle Josefa Ortiz, Barrio San Mateo	HID00130300 179448	154,003	0.8%	154,003	0.8%	Metro Cuadrado	125	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,556,101	108.9%	20,556,101	108.9%		155,428		
20	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivenda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179552	20,700	0.1%	20,700	0.1%	Pesos	-	1	100.00
21	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179521	20,700	0.1%	20,700	0.1%	Pesos	-	1	100.00
22	Construccion De Empedrados De Calles	HID00130300 179405	210,872	1.1%	210,872	1.1%	Metro Cuadrado	27	1	100.00
23	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179467	41,400	0.2%	41,400	0.2%	Pesos	-	1	100.00
24	Construccion De Empedrado En Paseo De Las Palmas	HID00130300 179604	185,515	1.0%	185,515	1.0%	Metro Cuadrado	100	1	100.00
25	Electrificacion Barrio La Cria	HID00130400 228772	424,998	2.3%	424,998	2.3%	Poste	100	1	100.00
26	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre	HID00130400 229049	130,799	0.7%	130,799	0.7%	Metro Lineal	80	1	100.00
27	Construccion De Empedrado En Calle De Acceso 2, Manzana Tendido	HID00130300 179435	154,664	0.8%	154,664	0.8%	Metro Cuadrado	30	1	100.00
28	Construccion De Pavimentacion Asfaltica	HID00130300 179567	890,422	4.7%	890,422	4.7%	Metro Cuadrado	4,200	1	100.00
29	Ampliacion De Empedrado En Camino Al Jaguey	HID00130300 179612	194,612	1.0%	194,612	1.0%	Metros Cuadrados	60	1	100.00
30	Construccion De 6 Baños Con Biodigestor, Rancho Guadalupe	HID00130300 179591	160,697	0.9%	160,697	0.9%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	15	1	100.00
31	Construccion De Empedrado De Calles, Zona Sur	HID00130300 179438	103,161	0.5%	103,161	0.5%	Metros Cuadrados	9	1	100.00
32	Ampliacion De Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 228835	98,728	0.5%	98,728	0.5%	Metro Cuadrado	800	1	100.00
33	Empedrado Ahogado De Calle El Rosal, Barrio Guadalupe	HID00130300 179473	261,197	1.4%	261,197	1.4%	Metro Cuadrado	9	1	100.00
34	Construccion De Empedrado En Calle Los Mejia	HID00130300 179505	51,794	0.3%	51,794	0.3%	Metro Cuadrado	25	1	100.00
35	Construccion De Empedrados De Calles	HID00130300 179457	193,419	1.0%	193,419	1.0%	Metro Cuadrado	9	1	100.00
36	Construccion De Drenaje Sanitario Camino A La Sabina Grande 1er. Etapa	HID00130400 229084	378,196	2.0%	378,196	2.0%	Metro Lineal	100	1	100.00
37	Pavimentacion Hidraulica En Calle La España	HID00130300 179534	324,732	1.7%	324,732	1.7%	Metro Cuadrado	600	1	100.00
38	Construcción De Pisos Firmes Para Vivienda (Aportación Municipal)	HID12130100 021663	135,756	0.7%	135,756	0.7%	Metros Cuadrados	135,756	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,556,101	108.9%	20,556,101	108.9%		155,428		
39	Construccion De Empedrado En Calle Sin Nombre	HID00130400 228965	134,849	0.7%	134,849	0.7%	M2, Adoquinamiento o empedrado	30	1	100.00
40	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179515	41,400	0.2%	41,400	0.2%	Pesos	-	1	100.00
41	Construccion De Drenaje Sanitario En Paseo De Los Jazmines	HID00130400 228979	307,119	1.6%	307,119	1.6%	Metro Lineal	100	1	100.00
42	Construcción De Tanque Para Agua Potable De 100 M3. De Capacidad	HID11130100 011901	260,035	1.4%	260,035	1.4%	Metros Cúbicos	100	100	100.00
43	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal De La Estacion	HID00130300 179600	306,701	1.6%	306,701	1.6%	Metro Cuadrado	15	1	100.00
44	Empedrado Ahogado Seccion 1	HID00130300 179536	356,232	1.9%	356,232	1.9%	Metro Cuadrado	9	1	100.00
45	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avendia Principal, Sur	HID00130300 179582	136,443	0.7%	136,443	0.7%	Metro Cuadrado	240	1	100.00
46	Ampliacion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre, Barrio Santa Barbara	HID00130300 179470	168,243	0.9%	168,243	0.9%	Metro Cuadrado	250	1	100.00
47	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	HID00130400 229073	281,563	1.5%	281,563	1.5%	Metro Lineal	100	1	100.00
48	Construccion De Empedrado Barrio San Miguel	HID00130300 179458	351,376	1.9%	351,376	1.9%	Metro Cuadrado	30	1	100.00
49	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural)Aportacion Municipal	HID00130300 179571	20,700	0.1%	20,700	0.1%	Pesos	-	1	100.00
50	Construccion De Empedrado Calle Encino	HID00130300 179387	386,069	2.0%	386,069	2.0%	Metro Cuadrado	10	1	100.00
51	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle De Acceso Principal	HID00130300 179514	850,000	4.5%	850,000	4.5%	Metro Cuadrado	4,200	1	100.00
52	Construccion De Empedrado En Las Amazonas	HID00130300 179489	104,959	0.6%	104,959	0.6%	Metro Cuadrado	35	1	100.00
53	Construccion De Empedrado En Calle Sin Nombre	HID00130300 179545	262,394	1.4%	262,394	1.4%	Metro Cuadrado	30	1	100.00
54	Construccion De Drenaje En Barrio El Arenal	HID00130400 229033	123,889	0.7%	123,889	0.7%	Metro Lineal	100	1	100.00
55	Ampliacion De Pavimentacion Asfaltica Sobre Empedrado	HID00130300 179610	498,816	2.6%	498,816	2.6%	Metro Cuadrado	490	1	100.00
56	Construccion De Empedrado En Calle Los Perez	HID00130300 179498	71,112	0.4%	71,112	0.4%	Metro Cuadrado	40	1	100.00
57	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130300 179609	460,466	2.4%	460,466	2.4%	Metro Lineal	225	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,556,101	108.9%	20,556,101	108.9%		155,428		
58	Construccion De Empedrado Calle Sin Nombre	HID00130300 179539	243,159	1.3%	243,159	1.3%	Metro Cuadrado	30	1	100.00
59	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Barrio El Calvario	HID00130300 179520	73,649	0.4%	73,649	0.4%	Metro Cuadrado	30	1	100.00
60	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	HID11130100 011665	342,507	1.8%	342,507	1.8%	Metro Lineal	350	100	100.00
61	Construccion De Empedrado En Calle Julian Villagran, 2a. Etapa	HID00130300 179590	117,522	0.6%	117,522	0.6%	Metro Cuadrado	100	1	100.00
62	Construccion De Empedrado De Calle Lazaro Cardenas	HID00130300 179456	67,787	0.4%	67,787	0.4%	Metro Cuadrado	9	1	100.00
63	Construccion De Empedrado De Camino	HID00130300 179608	202,893	1.1%	202,893	1.1%	Metro Cuadrado	30	1	100.00
64	Construccion De Empedrado En Calle La Gadisha	HID00130300 179481	112,113	0.6%	112,113	0.6%	Metro Cuadrado	40	1	100.00
65	Pavimentacion Asfaltica Sobre Empedrado	HID00130300 179572	392,807	2.1%	392,807	2.1%	Metro Cuadrado	150	1	100.00
66	Construccion De Empedrado De Calle En El Divisadero	HID00130400 228951	318,257	1.7%	318,257	1.7%	Metro Cuadrado	45	1	100.00
67	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179605	41,400	0.2%	41,400	0.2%	Pesos	-	1	100.00
68	Construccion De Empedrado De Calle Barrio El Calvario	HID00130300 179554	140,516	0.7%	140,516	0.7%	Metro Cuadrado	70	1	100.00
69	Construccion De Centro De Salud	HID00130400 229129	453,487	2.4%	453,487	2.4%	Unidad médica	-	1	100.00
70	Pavimentacion Hidraulica De Calle Camelinas Col. Abundio Martinez	HID00130300 179602	499,541	2.6%	499,541	2.6%	Metro Cuadrado	600	1	100.00
71	Construccion De Empedrado En Calle Roberto Callejas, 2a. Etapa	HID00130300 179476	213,415	1.1%	213,415	1.1%	Metro Cuadrado	100	1	100.00
72	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Catarino Chacon, Barrio Santa Barbara	HID00130300 179431	214,964	1.1%	214,964	1.1%	Metro Cuadrado	175	1	100.00
73	Empedrado Ahogado En Col. Rojo Gomez	HID00130300 179607	326,194	1.7%	326,194	1.7%	Metro Cuadrado	9	1	100.00
74	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Principal, Norte	HID00130300 179535	136,443	0.7%	136,443	0.7%	Metro Cuadrado	250	1	100.00
75	Construccion De Empedrado En Calle Pino, Barrio El Carmen	HID00130300 179445	196,782	1.0%	196,782	1.0%	Metro Cuadrado	6	1	100.00
76	Construccion De Drenaje Sanitario	HID00130300 179463	370,302	2.0%	370,302	2.0%	Metros Lineales	65	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,556,101	108.9%	20,556,101	108.9%		155,428		
77	Construccion De Banquetas En Calle La Estacion, Barrio La Estacion Huichapan	HID00130300 179777	23,046	0.1%	23,046	0.1%	M2, Aceras, banquetas o andadores	25	1	100.00
78	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130300 179566	41,400	0.2%	41,400	0.2%	Pesos	-	1	100.00
79	Construccion De Empedrado En Calles, Barrio San Jose	HID00130300 179497	270,464	1.4%	270,464	1.4%	Metro Cuadrado	6	1	100.00
80	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Zona Urbana	HID00130300 179485	333,676	1.8%	333,676	1.8%	Metro Lineal	80	1	100.00
81	Construccion De Puente Vehicular, 2a. Etapa	HID00130400 229110	265,253	1.4%	265,253	1.4%	Puente	150	1	100.00
82	Ampliacion De Empedrado En Acceso A La Comunidad	HID00130300 179436	234,902	1.2%	234,902	1.2%	Metro Cuadrado	225	1	100.00
83	Construccion De Banquetas En Calle Ébano, Barrio Abundio Martínez	HID00130400 229140	23,207	0.1%	23,207	0.1%	Metro Cuadrado	50	1	100.00
84	Electrificacion En Camino A La Loma	HID00130400 228934	128,788	0.7%	128,788	0.7%	Poste	35	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,789,039	123.6%	44,776,121	109.0%		630,297		
1	Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Central	HID00130300 182039	400,584	1.0%	400,380	1.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
2	Pavimentacion De Concreto Hidráulico De Calle La Paz Col.San Antonio	HID00130300 182429	271,670	0.7%	270,604	0.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
3	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Varias Calles (Aport. Mpal)	HID00130400 229195	163,826	0.4%	163,826	0.4%	Pesos	-	100	100.00
4	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Principal 3a Etapa Barrio Chalmitta	HID00130300 181906	284,000	0.7%	282,950	0.7%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
5	Construccion De 1 Aula Didactica Abosada En Esc. Preescolar Gabriela Mistral	HID00130300 182081	177,105	0.4%	-	0.0%	Aula	15	100	-
6	Construcción De Sistema De Agua (2da Etapa) Aportación Municipal	HID00130300 181611	46,149	0.1%	46,149	0.1%	Pesos	127	1	100.00
7	Pavimentación De Concreto Hidráulico Avenida Rielees 2a. Etapa	HID00130300 182048	200,166	0.5%	199,312	0.5%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
8	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Aport. Mpal.)	HID00130400 229221	163,826	0.4%	163,826	0.4%	Pesos	-	100	100.00
9	Terminacion De (Biblioteca En Escuela Primaria)	HID10130100 006970	103,449	0.3%	95,024	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
10	Construccion De Muro De Contencion Para Abastecimiento De Agua Potable En Manantial	HID00130300 181725	383,121	0.9%	-	0.0%	Obra	90	100	-
11	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Miguel Hidalgo	HID00130300 182046	310,960	0.8%	303,542	0.7%	Metro Cuadrado	100	100	97.61
12	Ampliacion De Drenaje Sanitario, Col. Ignacio Lopez Rayon	HID00130400 229498	244,399	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	40	100	-
13	Pavimentacion Asfaltica De Calle Jose Ma. Luis Mora A Carrillo, Raul Guerrero, Isaac Piña, 1a Etapa	HID00130300 182060	450,000	1.1%	449,763	1.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
14	Obras A Programar	HID11130100 007022	25,544	0.1%	3,181	0.0%	Metros Cuadrados	82	100	0.13
15	Construccion De Camino De Acceso Principal	HID12130100 030225	2,007,716	4.9%	2,005,650	4.9%	Kilómetros	1	100	100.00
16	Rehabilitacion De 4 Aulas Y 3 Anexos En Esc. Prim. Niños Heroes	HID10130100 006968	107,116	0.3%	106,654	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
17	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aport. Mpal)	HID00130400 229174	5,890	0.0%	5,890	0.0%	Pesos	-	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica De Calle El Nogal 2a. Etapa	HID00130300 182118	244,010	0.6%	243,201	0.6%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
19	Pavimentacion Hidraulica 2a Etapa	HID00130300 182128	194,260	0.5%	193,755	0.5%	Metro Cuadrado	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,789,039	123.6%	44,776,121	109.0%		630,297		
20	Construccion De Camino De Acceso Principal A Manzana Dajui	HID00130400 229210	1,565,633	3.8%	1,558,083	3.8%	Metro Cuadrado	-	100	99.52
21	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	HID00130300 181868	163,837	0.4%	163,162	0.4%	Poste	20	100	100.00
22	Construccion De 1 Aula En Preescolar Jorge Paulin Rodriguez	HID00130300 181734	263,487	0.6%	262,894	0.6%	Aula	292	100	100.00
23	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Los Encinos (Huacri Orizabita)	HID00130300 181729	330,072	0.8%	326,999	0.8%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
24	Construccion De Sistema De Agua Potable, Colonias Vicente Guerrero Y Santa Alicia	HID12130100 029806	571,724	1.4%	571,724	1.4%	Sistema	1	100	100.00
25	Construccion De Pavimentacion Asfaltica De Calle Lazaro Cardenas, 1a. Etapa, Col. El Bondho	HID00130400 229481	501,270	1.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	-
26	Obras Pendientes De Autorizar	HID09130100 006574	748	0.0%	-	0.0%	Metros	1	100	-
27	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Colima	HID00130300 182096	197,750	0.5%	197,213	0.5%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
28	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	HID00130400 229419	616,704	1.5%	184,926	0.5%	Metro Lineal	346	100	29.99
29	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle	HID00130300 182104	255,418	0.6%	254,586	0.6%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
30	Pavimentación Hidráulica De Calle Unión, Etapa 2, Col. Felipe Ángeles	HID00130300 182057	251,477	0.6%	250,841	0.6%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
31	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico 2a. Cerrada De Libertadores De America (Aportacion Municipal	HID00130300 181773	43,460	0.1%	43,460	0.1%	Pesos	-	100	100.00
32	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130300 182024	457,960	1.1%	457,960	1.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
33	Adquisicion De Equipo De Computo	HID00130300 182185	123,000	0.3%	123,000	0.3%	Lote	-	100	100.00
34	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Circuito Palmero	HID00130300 182014	289,468	0.7%	288,530	0.7%	Metro Cuadrado	205	100	100.00
35	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle 2a. Etapa	HID00130300 181974	325,000	0.8%	324,691	0.8%	Metros	80	100	100.00
36	Terminacion De Construccion De Clinica Rural (Aport. Mpal)	HID00130400 229205	148,165	0.4%	148,165	0.4%	Pesos	-	100	100.00
37	Pavimentacion Hidraulica De Calle Noche Buena, Col Miguel Hidalgo	HID00130300 181684	266,212	0.6%	265,502	0.6%	Metros Cuadrados	55	100	100.00
38	Pavimentacion Hidraulica De Calle "Principal 1a. Etapa"	HID11130100 007045	109,072	0.3%	108,595	0.3%	Metros Cuadrados	1	100	0.70

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,789,039	123.6%	44,776,121	109.0%		630,297		
39	Pavimentacion Hidraulica De Calle "Principal 1a. Etapa"	HID11130100 007046	76,672	0.2%	76,335	0.2%	Metros Cuadrados	1	100	99.56
40	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle 3a. Cda. Emiliano Zapata	HID00130300 181981	279,015	0.7%	278,489	0.7%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
41	Apoyo Tecnico Para La Elaboracion De Expedientes	HID00130300 182166	576,000	1.4%	576,000	1.4%	Apoyo	-	100	100.00
42	Pavimentacion De Concreto Hidraulico	HID00130300 182184	261,954	0.6%	261,954	0.6%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
43	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Labradorita	HID00130300 182017	423,684	1.0%	422,296	1.0%	Metro Cuadrado	156	100	100.00
44	Pavimentacion Asfaltica De Calle Miguel Hidalgo (Aport. Mpal)	HID00130400 229200	226,766	0.6%	226,766	0.6%	Pesos	-	100	100.00
45	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID13130200 134717	226,533	0.6%	226,533	0.6%	Pesos	1,417	100	100.00
46	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Antonio Alzate	HID00130400 229433	85,157	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	60	100	-
47	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Cruces	HID00130300 182587	290,061	0.7%	288,907	0.7%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
48	Pavimentación De Concreto Hidráulico Av. Benito Juarez	HID00130300 181711	560,370	1.4%	559,918	1.4%	Metros Cuadrados	236	100	100.00
49	Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calle Niños Heroes	HID00130300 182417	395,072	1.0%	393,501	1.0%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
50	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica (La Mesa Lopez Rayón)	HID00130300 181852	478,538	1.2%	477,991	1.2%	Poste	30	100	100.00
51	Pavimentacion Hidraulica De Calle Villa De La Paz	HID00130300 181972	281,057	0.7%	280,344	0.7%	Metro Cuadrado	80	100	99.75
52	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Etapa 2	HID00130300 181942	184,143	0.4%	183,792	0.4%	Metro Lineal	45	100	100.00
53	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 181837	263,088	0.6%	262,795	0.6%	Poste	100	100	100.00
54	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calles	HID00130300 182091	237,224	0.6%	236,448	0.6%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
55	Ampliacion De Drenaje Sanitario, Cuarta Seccion, Bo. El Barrido	HID00130400 229492	111,919	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	30	100	-
56	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Av. Ixmiquilpense 2a Etapa Col Benito Juarez	HID00130300 181874	463,688	1.1%	462,665	1.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
57	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle 3a. Cerrada De Francisco Zarco	HID00130300 181964	150,904	0.4%	139,564	0.3%	Metro Cuadrado	40	100	92.49

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,789,039	123.6%	44,776,121	109.0%		630,297		
58	Terminacion De 1 Taller (Sala De Computo) En La Esc. Primaria Bilingüe Nigromante	HID00130300 181998	117,691	0.3%	116,523	0.3%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
59	Construccion De Tanque De Agua Potable De 40 M3	HID00130400 229484	196,776	0.5%	-	0.0%	Tanque	99	100	-
60	Contruccion Salón De Usos Múltiples En Escuela Primaria Pedro Romero De Terreros Col Centro	HID00130300 182441	845,200	2.1%	816,388	2.0%	Metros Cuadrados, Salón	600	100	100.00
61	Paviemnatcion Hidraulica De 5a Cda Av Progreso	HID11130100 007024	124,367	0.3%	124,366	0.3%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
62	Pavimentacion Hidraulica De Calle Vicente Guerrero	HID00130400 233145	287,798	0.7%	287,798	0.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
63	Perforacion De Pozo Para Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID13130200 134677	280,576	0.7%	280,576	0.7%	Pesos	405	100	100.00
64	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130300 182130	167,839	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	75	100	-
65	Pavimentacion De Concreo Hidraulico De Calle Artesanos	HID00130400 229226	170,483	0.4%	73,590	0.2%	Metro Cuadrado	50	100	43.17
66	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calles	HID00130300 181862	192,429	0.5%	191,742	0.5%	Metro Cuadrado	164	100	100.00
67	Mejoramiento De Vivienda (Techo De Loza De Concreto Y Aplanados), Aportacion M,Unicipal	HID11130100 007066	10,045	0.0%	10,040	0.0%	Obra	1	100	100.00
68	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 50 M3, Manzana M	HID12130100 030123	98,352	0.2%	98,352	0.2%	Tanque	1	100	100.00
69	Ampliacionm De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Mpal.)	HID00130400 228670	130,365	0.3%	130,365	0.3%	Pesos	-	100	100.00
70	Apoyo Tecnico P/ La Elab. De Exp. Concursos Y Sup. De Obra	HID10130100 006980	120,000	0.3%	111,575	0.3%	Persona	1	100	100.00
71	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calles 3a Cerrada Las Moras, Calle Las Moras	HID00130300 181785	209,680	0.5%	209,680	0.5%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
72	Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario	HID12130100 029816	417,756	1.0%	417,756	1.0%	Metro Lineal	1,169	100	100.00
73	Construccion De Pavimentacion Hidraulico De Calle Carrizal, 1a. Etapa, Bo. La Reforma (Aport. Mpal.)	HID00130400 229218	163,826	0.4%	163,826	0.4%	Pesos	-	100	100.00
74	Construccion De Sistema De Distribucion De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID13130200 134639	70,197	0.2%	70,197	0.2%	Pesos	70,197	100	100.00
75	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica 2a. Etapa	HID00130300 182124	370,750	0.9%	369,994	0.9%	Poste	35	100	100.00
76	Ampliacion De Perforacion De Pozo Para Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID13130200 134664	227,318	0.6%	227,318	0.6%	Pesos	227,318	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,789,039	123.6%	44,776,121	109.0%		630,297		
77	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle	HID00130300 181954	319,253	0.8%	319,031	0.8%	Metro Cuadrado	294	100	100.00
78	Construccion De Casa De Salud 1a. Etapa	HID10130100 006957	925,000	2.3%	923,341	2.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	100.00
79	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle	HID00130300 181674	199,302	0.5%	199,302	0.5%	Metros Cuadrados	223	100	100.00
80	Pavimentación Hidráulica De Calle 2a. Cerrada Miguel Alemán	HID00130300 181940	239,205	0.6%	228,710	0.6%	Metro Cuadrado	80	100	95.61
81	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Cuitlahuac 2a. Etapa (Aportacion Municipal)	HID00130300 181788	79,951	0.2%	79,951	0.2%	Pesos	-	100	100.00
82	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Francisco Zarco	HID00130300 182053	198,519	0.5%	197,880	0.5%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
83	Construccion De 1 Anexo (Salon De Usos Multiples 1a Etapa) En Esc. Prim. Bolingue Ana Maria Berlanga	HID00130300 181745	354,507	0.9%	352,662	0.9%	Salón	205	100	100.00
84	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Oralia 2da. Etapa	HID00130300 181797	265,998	0.6%	252,595	0.6%	Metro Cuadrado	100	100	94.96
85	Ampliacion Del Camino Boxhuada Del Camino Boxhuada-Naxthey Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 540.75, Subtramo A Modernizar Del Km. 3 500 Al Km. 4 540.75 (Aportacion Municipal)	HID00130300 181666	314,792	0.8%	314,792	0.8%	Pesos	217	100	100.00
86	Terminacion De Casa De Salud	HID00130300 181765	800,000	1.9%	800,000	1.9%	Pesos	90	100	100.00
87	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Francisco Gonzalez Boca Negra, Col 20 De Noviembre	HID00130300 182473	1,218,442	3.0%	1,108,693	2.7%	Metro Cuadrado	50	100	90.99
88	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Circuito Los Pinos	HID00130300 181820	299,861	0.7%	299,861	0.7%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
89	Contruccion De Tanque Para Agua Potable	HID11130100 007007	234,179	0.6%	233,982	0.6%	Tanque	1	100	0.80
90	Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica, Col. Centro (Aport. Mpal.)	HID00130400 229168	22,030	0.1%	22,030	0.1%	Pesos	-	100	100.00
91	Construccion De 1 Anexo (Salon De Usos Multiples) En Preescolar Pedro Maria Anaya	HID00130400 229239	90,392	0.2%	-	0.0%	Obra	12	100	-
92	Ampliacion De La Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aport. Mpal.)	HID00130400 229162	20,998	0.1%	20,998	0.1%	Pesos	-	100	100.00
93	Pavimentacio De Concreto Hidraulico De Calle San Judas Tadeo	HID00130300 182088	335,873	0.8%	328,283	0.8%	Metro Cuadrado	100	100	97.74
94	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Palmeros. 1a Etapa Col. San Miguel	HID00130300 182465	435,000	1.1%	429,234	1.0%	Metro Cuadrado	50	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,789,039	123.6%	44,776,121	109.0%		630,297		
95	Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Los Remedios (Pozo Mirador, Vista Hermosa, Espino)	HID00130400 229501	1,343,031	3.3%	401,413	1.0%	Planta	892	100	29.89
96	Ampliacion De Sistema De Agua Potable (Perforacion Exploratoria De Pozo, 1er. Etapa) Aportacion Mpal.	HID00130400 229178	250,498	0.6%	250,498	0.6%	Pesos	-	100	100.00
97	Adquisicion De Combustible Para La Supervision De Obras	HID00130300 182173	30,000	0.1%	9,735	0.0%	Lote	-	100	32.45
98	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Rosario Castellano	HID00130300 181936	184,756	0.4%	184,756	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
99	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aport. Mpal.)	HID00130400 229171	27,581	0.1%	27,581	0.1%	Pesos	-	100	100.00
100	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez, 1a Etapa	HID00130300 181816	304,607	0.7%	109,912	0.3%	Metro Cuadrado	205	100	36.08
101	Pavimentacion Asfaltica De Circuito Remedios	HID12130100 029825	1,791,580	4.4%	1,711,137	4.2%	Metros Cuadrados	5,173	100	100.00
102	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Netzahualcoyotl	HID00130300 182594	404,108	1.0%	403,241	1.0%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
103	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Cerrada Tamaulipas	HID00130300 181802	118,107	0.3%	85,742	0.2%	Metro Cuadrado	205	100	72.60
104	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	HID10130100 006888	364,126	0.9%	354,126	0.9%	Red	1	100	100.00
105	Construccion De Losa De Alcantarilla	HID00130400 228748	72,960	0.2%	72,960	0.2%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
106	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Leñeros Col. La Joya	HID00130300 181883	274,820	0.7%	274,820	0.7%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
107	Terminacion De Construccion De 1 Anexo, (Salon De Usos Multiples) En Esc. Primaria Pedro Romero De Tereros, Col. Centro	HID00130300 181321	301,662	0.7%	-	0.0%	Salón	600	1	-
108	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Eduardo Nube	HID00130300 181707	384,326	0.9%	295,032	0.7%	Metros Cuadrados	200	100	76.77
109	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle	HID00130300 181809	150,816	0.4%	150,300	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
110	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable	HID00130400 228792	49,844	0.1%	49,392	0.1%	Sistema	782	100	100.00
111	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Av. El Tren 1a Etapa	HID00130300 182112	392,026	1.0%	390,757	1.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
112	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID11130100 007043	727,038	1.8%	726,980	1.8%	Metros Cuadrados	1	100	0.98

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,789,039	123.6%	44,776,121	109.0%		630,297		
113	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle 2a Sección Col. El Barrido	HID00130300 181794	207,970	0.5%	207,440	0.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
114	Adquisicion De Papeleria Y Consumibles Para La Elaboracion De Expedientes Tecnicos	HID00130300 182170	109,922	0.3%	109,922	0.3%	Lote	-	100	100.00
115	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Circuito Centro 1a. Etapa	HID00130300 181828	249,689	0.6%	248,802	0.6%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
116	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina	HID00130300 182181	134,181	0.3%	134,181	0.3%	Lote	-	100	100.00
117	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Juan Ruiz De Alarcon	HID00130300 181719	387,097	0.9%	385,184	0.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
118	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Jose Maria Morelos	HID00130300 181799	252,734	0.6%	252,734	0.6%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
119	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130400 229423	394,044	1.0%	60,540	0.1%	Metro Lineal	180	100	15.36
120	Construccion De Sistema De Agua Potable (Perforacion Exploratoria De Pozo 1er. Etapa) Aport. Mpal	HID00130400 229181	63,869	0.2%	63,869	0.2%	Pesos	-	100	100.00
121	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Guadalupe Victoria	HID00130300 181770	324,972	0.8%	324,972	0.8%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
122	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Huacri Orizabita	HID00130400 229489	570,460	1.4%	170,812	0.4%	Metro Lineal	60	100	29.94
123	Construccion De Clinica De Salud, 2a. Etapa	HID00130300 182086	150,000	0.4%	149,646	0.4%	Obra	100	100	100.00
124	Construcción De Anexo (Salón De Usos Múltiples) En Esc. Primaria Lázaro Cárdenas, 1a. Etapa	HID00130300 182035	175,000	0.4%	171,408	0.4%	Metros Cuadrados, Salón	90	100	100.00
125	Pavimentacion De Concreto Hidráulico Julian Villagran De Barrio Granaditas	HID00130300 182056	252,416	0.6%	252,416	0.6%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
126	Pavimentacion Hidraulica De Calle Leona Vicario	HID00130300 182581	108,680	0.3%	108,425	0.3%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
127	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico Av. Tasquillo (Aportacion Municipal)	HID00130300 181784	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Pesos	-	100	100.00
128	Pavimentacion Hidraulica De Calle Jardin De Niños 1a Etapa Col.Libertad	HID00130300 182168	365,309	0.9%	365,309	0.9%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
129	Pavimentación Hidráulica De Calle Río Bravo	HID00130300 182452	300,435	0.7%	299,393	0.7%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
130	Pavimentacion Hidraulica De Calle Venustriano Carranza Barrio El Maye, 2a. Etapa	HID00130400 229414	338,979	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	-
131	Construccion De 2 Aulas Didacticas En Esc. Telesecundaria	HID12130100 030050	575,031	1.4%	575,031	1.4%	Metros Cuadrados, Aulas	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,789,039	123.6%	44,776,121	109.0%		630,297		
132	Pavimentación De Concreto Hidráulico Camino Valante A Pueblo Nuevo 2a. Etapa	HID00130300 182000	307,432	0.7%	305,779	0.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
133	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Erick Duel	HID00130300 181815	255,796	0.6%	254,881	0.6%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
134	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 229213	241,418	0.6%	240,998	0.6%	Poste	20	100	100.00
135	Pavimentacion Del Camino Capula-Cerrito Capula Del Km 0 000 Al Km. 0 400	HID00130400 229429	958,040	2.3%	955,963	2.3%	Kilómetro	300	100	100.00
136	Terminacion De Pozo Para Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID13130200 134698	306,681	0.7%	306,681	0.7%	Pesos	306,681	100	100.00
137	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aport. Mpal.)	HID00130400 229184	340,000	0.8%	340,000	0.8%	Pesos	-	100	100.00
138	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica , Bo. El Tepetate, Manz, El Yondha Y Col. Centro, (Aportacion Mpal.)	HID00130400 229156	24,266	0.1%	24,266	0.1%	Pesos	-	100	100.00
139	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Prolongacion Costa Rica	HID00130300 181694	319,350	0.8%	319,036	0.8%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
140	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Mpal)	HID00130400 229160	46,154	0.1%	46,154	0.1%	Pesos	-	100	100.00
141	Pavimentacion Hidraulica De Calle Margaritas	HID00130300 181859	239,058	0.6%	239,058	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
142	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Cale 20 De Noviembre 3a. Etapa	HID00130300 181751	368,526	0.9%	363,429	0.9%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
143	Remanente Pendiente De Validarse	HID12130100 031431	49,021	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
144	Pavimentacion Hidraulica De Calle Ramos, Col. Miguel Hidalgo	HID00130300 182007	349,211	0.9%	349,021	0.8%	Metro Cuadrado	55	100	100.00
145	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Corona	HID00130300 181836	105,068	0.3%	104,732	0.3%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
146	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle La Noria	HID00130300 182076	300,000	0.7%	298,850	0.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
147	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle, Barrio Del Tepetate	HID00130300 181841	283,445	0.7%	281,550	0.7%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
148	Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Alquiles Serdan, Col. Centro	HID00130300 181990	203,607	0.5%	203,607	0.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
149	Mejoramiento De Vivienda (Techo De Loza De Concreto Y Aplanados), Aportacion M,Unicipal	HID11130100 007067	5,023	0.0%	5,020	0.0%	Obra	1	100	100.00
150	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID13130200 134735	1,053,976	2.6%	1,053,976	2.6%	Pesos	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,789,039	123.6%	44,776,121	109.0%		630,297		
151	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	HID12130100 029819	328,999	0.8%	328,469	0.8%	Metro Lineal	620	100	100.00
152	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle Revolucion	HID00130300 182608	184,404	0.4%	183,513	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
153	Pavimentacion Hca. De Calle Los Doctores	HID10130100 006930	161,601	0.4%	160,903	0.4%	Metros Cuadrados	321	100	100.00
154	Pavimentacion De Concreto Hidraulico 4ta Etapa Cerrada Lazaro Cardenas, Barrio El Bondho	HID00130400 229228	204,696	0.5%	204,523	0.5%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
155	Obras Pendeintes De Validarse	HID00130300 182194	351,172	0.9%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
156	Construccion De Paviemento De Concreto Hidraulico De Calle Vicente Guerrero	HID00130300 182032	336,745	0.8%	335,802	0.8%	Metro Cuadrado	205	100	100.00
157	Ampliacion De Cam. Santa Ana (Bo. Progreso)-El Mandho Tramo Del Km.	HID00130400 229189	400,000	1.0%	400,000	1.0%	Pesos	-	100	100.00
158	Construccion De 1 Aula Didactica Adosada En Esc. Prim. Pedro Romero De Terreros	HID00130400 228770	177,806	0.4%	177,590	0.4%	Aula	600	100	100.00
159	Pavimentación Hidráulica De Concreto Hidráulico De Calle Nueces Col. San Javier	HID00130300 181756	100,000	0.2%	87,584	0.2%	Metro Cuadrado	55	100	87.58
160	Construccion De 1 Aula En Esc. De Educacion Inicial Jose Ma. Pino Suarez	HID00130300 181847	257,411	0.6%	254,260	0.6%	Aula	1,027	100	100.00
161	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 181842	284,539	0.7%	284,026	0.7%	Poste	150	100	100.00
162	Pavimentacion Hidraulica De Calle "Bicentenario"	HID11130100 007033	476,843	1.2%	475,034	1.2%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
163	Pavimentacion Hidraulica De Calle Maurilio Muñoz Basilio	HID00130400 229476	100,000	0.2%	99,775	0.2%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
164	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica	HID00130300 182602	252,206	0.6%	251,934	0.6%	Poste	50	100	100.00
165	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, Barrio De San Antonio	HID00130400 229234	61,554	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	250	100	-
166	Perforacion Exploratoria De Pozo Para Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID13130200 134695	88,143	0.2%	88,143	0.2%	Pesos	443	100	100.00
167	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso Principal	HID00130300 181955	693,331	1.7%	693,331	1.7%	Metro Cuadrado	894	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,669,914	121.6%	11,739,900	85.6%		10,864		
1	Ingeniero O Arquitecto Para Apoyo Tecnico	HID00130300 178179	275,000	2.0%	-	0.0%	Apoyo	-	100	-
2	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 228907	302,452	2.2%	300,022	2.2%	Metro Cuadrado	207	100	100.00
3	Rehabilitacion De Camino Rural Guayabos	HID13130200 152179	365,731	2.7%	365,731	2.7%	Metros Cuadrados	132	100	100.00
4	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspatio	HID00130400 228959	8,208	0.1%	8,208	0.1%	Granjas	8	100	100.00
5	Obras Pendientes Por Autorizar	HID13130200 152280	846,517	6.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
6	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	HID12130200 152495	126,338	0.9%	124,977	0.9%	Metros Lineales	-	100	100.00
7	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspatio	HID00130400 228961	6,156	0.0%	6,156	0.0%	Granjas	6	100	100.00
8	Mantenimiento De Equipo De Transporte Que Se Utiliza Para La Supervicion Y Control De Obras Publicas	HID00130300 178189	60,000	0.4%	13,437	0.1%	Acción	-	100	22.00
9	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Calle Principal	HID00130300 178080	636,312	4.6%	636,312	4.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
10	Establecimiento De Huertos Fruticolas	HID00130400 228923	39,640	0.3%	39,640	0.3%	Planta	49	100	100.00
11	Construccion De Puente Colgante	HID00130400 229117	263,616	1.9%	-	0.0%	Metro Lineal	72	100	-
12	Establecimiento De Huertos Fruticolas	HID00130400 228936	16,443	0.1%	16,443	0.1%	Planta	13	100	100.00
13	Construccion De Canal De Riego, 2da Etapa	HID00130400 229068	199,106	1.5%	197,112	1.4%	Metro Lineal	580	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica De Calle Barranca Arriba	HID12130200 152634	117,621	0.9%	114,772	0.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
15	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle San Vicente De Paul	HID00130400 228857	103,952	0.8%	102,393	0.7%	Metro Cuadrado	946	100	100.00
16	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 151950	247,785	1.8%	247,785	1.8%	Metros Cuadrados	382	100	100.00
17	Construccion De Canal De Riego Agricola En Quetzalapa A Un Costado Del Auditorio (Aportacion Municipal)	HID00130400 229097	37,500	0.3%	37,500	0.3%	Canal	1	100	100.00
18	Construcción De Deposito Para Agua Potable	HID00130300 178092	397,566	2.9%	397,566	2.9%	Tanque	-	100	100.00
19	Rehabilitacion De Calle	HID00130400 229012	291,324	2.1%	86,478	0.6%	Metro Cuadrado	240	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,669,914	121.6%	11,739,900	85.6%		10,864		
20	Construccion De Drenaje Sanitario	HID00130400 229082	310,017	2.3%	306,915	2.2%	Metro Lineal	72	100	100.00
21	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspatio	HID00130400 228944	4,104	0.0%	4,104	0.0%	Granjas	4	100	100.00
22	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 228911	150,789	1.1%	148,512	1.1%	Metro Cuadrado	53	100	100.00
23	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspatio	HID00130400 228984	7,182	0.1%	7,182	0.1%	Granjas	7	100	100.00
24	Construcción De Deposito Para Agua Potable	HID00130300 178129	288,105	2.1%	260,942	1.9%	Tanque	-	100	91.00
25	Obras Pendientes Por Autorizar	HID09130200 151347	594,906	4.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	-	-
26	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130400 228895	403,842	2.9%	123,702	0.9%	Metro Cuadrado	75	100	31.00
27	Construccion De Drenaje Sanitario	HID00130400 229043	177,498	1.3%	176,320	1.3%	Metro Lineal	803	100	100.00
28	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID00130300 178026	392,829	2.9%	392,829	2.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229026	150,789	1.1%	148,512	1.1%	Metro Cuadrado	41	100	100.00
30	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 151794	301,598	2.2%	301,598	2.2%	Metros Cuadrados	486	100	100.00
31	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 228902	200,101	1.5%	198,159	1.4%	Metro Cuadrado	580	100	100.00
32	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 178102	250,375	1.8%	250,375	1.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
33	Obras Pendientes Por Autorizar	HID11130200 151473	589,103	4.3%	-	0.0%	Metros	-	-	-
34	Construccion De Canal Agricola En Comatitlan, Tramo Santo Domingo A La Esc. Prim. Ela Localidad (Aportacion Municipal)	HID00130400 229094	37,500	0.3%	37,500	0.3%	Canal	1	100	100.00
35	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional)Aportacion Municipal	HID00130300 178151	1,032,827	7.5%	1,032,827	7.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
36	Rehabilitacion De Olla De Agua	HID00130400 229111	213,633	1.6%	211,071	1.5%	Metro Cuadrado	600	100	100.00
37	Construccion De Camino Rural Minas Viejas-Mesa De La Cebada, Del Km. 4-000 Al Km. 4-500	HID00130400 229088	956,631	7.0%	937,618	6.8%	Kilómetro	119	100	100.00
38	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspatio	HID00130400 228977	7,182	0.1%	7,182	0.1%	Granjas	7	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,669,914	121.6%	11,739,900	85.6%		10,864		
39	Obras Pendientes Por Autorizar	HID10130200 151396	600,416	4.4%	-	0.0%	Metros	-	-	-
40	Construccion De Camino Rural Plomosas-El Refugio(Del Km. 1 000 Al Km 2 300)	HID13130200 152217	1,035,106	7.6%	1,013,141	7.4%	Kilómetro	1	100	100.00
41	Obras Pendientes Por Autorizar	HID12130200 152683	744,061	5.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
42	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspatio	HID00130400 228952	5,130	0.0%	5,130	0.0%	Granjas	5	100	100.00
43	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID00130300 178049	345,895	2.5%	345,895	2.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
44	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130400 229102	386,895	2.8%	386,895	2.8%	Poste	1	100	100.00
45	Construccion De Drenaje Sanitario (Aportacion Municipal)	HID00130400 229107	189,197	1.4%	189,197	1.4%	Metro Lineal	1	100	100.00
46	Construccion De Un Anexo (Dormitorio, Sanitarios, Area De Encamado Y Area De Expulsion) En Centro De Salud	HID00130400 229053	493,760	3.6%	489,520	3.6%	Centro	514	100	100.00
47	Adquisicion De Equipo De Computo	HID12130200 152611	257,245	1.9%	253,756	1.9%	Mobiliario	-	100	100.00
48	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Calles	HID00130300 178117	489,403	3.6%	481,400	3.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
49	Rehabilitación De Linea De Agua Potable	HID00130300 178058	411,562	3.0%	304,323	2.2%	Metro Lineal	-	100	74.00
50	Construccion De Deposito Para Agua Potable	HID00130400 228884	231,992	1.7%	229,672	1.7%	Tanque	110	100	100.00
51	Construccion De 1 Aula En Esc. Primaria El Pensador Mexicano, Col. Centro	HID00130400 229058	372,182	2.7%	112,201	0.8%	Aula	3,218	100	30.00
52	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Cerrito)	HID12130200 152388	170,436	1.2%	168,410	1.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
53	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229077	198,749	1.4%	197,051	1.4%	Metro Cuadrado	1,100	100	100.00
54	Construccion Y Equipamiento De Granjas De Aves De Traspatio	HID00130400 228998	11,286	0.1%	11,286	0.1%	Granjas	11	100	100.00
55	Construccion De Deposito Para Agua Potable De 70 M3	HID00130400 229038	292,870	2.1%	288,692	2.1%	Metro cúbico	373	100	100.00
56	Establecimiento De Huertos Fruticolas	HID00130400 228930	23,451	0.2%	23,451	0.2%	Planta	46	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,781,885	105.3%	12,118,196	99.9%		560		
1	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportacion Municipal	HID00130300 181468	41,096	0.3%	41,096	0.3%	APORTACION	-	100	100.00
2	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 234927	845,112	7.0%	845,112	7.0%	Sistema	-	100	100.00
3	Contruccion De Anexo (Sanitarios) En Esc. Primaria Emiliano Zapata	HID00130300 181150	211,493	1.7%	211,493	1.7%	ANEXO	-	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Bo. El Mirador (Aortacion Municipal)	HID00130300 181652	5,099	0.0%	5,099	0.0%	APORTACION	-	100	100.00
5	Construccion De Tanque Regulador De Agua Potable	HID00130400 234701	563,876	4.6%	563,876	4.6%	Tanque	-	100	100.00
6	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 234762	526,040	4.3%	526,040	4.3%	Poste	-	100	100.00
7	Construccion De 1 Anexo (Cancha De Usos Multiples) En Escuela Primaria	HID00130400 234731	263,044	2.2%	263,044	2.2%	ANEXO	-	100	100.00
8	Ampliacion De Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID00130300 180955	473,544	3.9%	473,544	3.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
9	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Aportacion Municipal)	HID00130400 234876	2,077,848	17.1%	2,077,848	17.1%	APORTACION	-	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportacion Municipal	HID00130300 181341	57,534	0.5%	57,534	0.5%	APORTACION	-	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportacion Municipal	HID00130300 181420	16,438	0.1%	16,438	0.1%	APORTACION	-	100	100.00
12	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Por La Esc. Prim. 5 De Mayo Bo. Toltitla	HID00130300 181550	27,164	0.2%	27,164	0.2%	APORTACION	-	100	100.00
13	Construccion De Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130400 234892	111,480	0.9%	-	0.0%	APORTACION	-	100	-
14	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportacion Municipal	HID00130300 181452	32,876	0.3%	32,876	0.3%	APORTACION	-	100	100.00
15	Ampliacion De Sistema De Agua Potable (Construccion De Carcamo De Bombeo)	HID00130400 234706	498,183	4.1%	498,183	4.1%	Sistema	-	100	100.00
16	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Calle Apuleyo. Bo. Pahuatitla	HID00130300 181601	7,901	0.1%	7,901	0.1%	APORTACION	-	100	100.00
17	Ampliacion De Drenaje Sanitario, Barrio El Rosario, (Aportacion Municipal)	HID00130300 181278	300,688	2.5%	300,688	2.5%	APORTACION	-	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID00130400 234748	278,680	2.3%	278,680	2.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID00130300 181507	509,635	4.2%	509,635	4.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,781,885	105.3%	12,118,196	99.9%		560		
20	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID12130100 042425	646,713	5.3%	646,713	5.3%	ML, Cable (líneas de conexión)	560	100	100.00
21	Construccion De Anexo (Salon De Usos Multiples) En Esc. Primaria Cinco De Mayo	HID00130300 181074	349,608	2.9%	349,608	2.9%	anexo	-	100	100.00
22	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable (Primera Etapa) Tepexicuicuil	HID00130400 234861	788,870	6.5%	236,661	2.0%	Sistema	-	100	30.00
23	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, 1er Etapa En Las Localidades Cuatecomaco	HID00130400 234904	436,304	3.6%	436,304	3.6%	APORTACION	-	100	100.00
24	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 181627	11,370	0.1%	11,370	0.1%	APORTACION	-	100	100.00
25	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal) Amaxac I	HID00130300 181568	32,159	0.3%	32,159	0.3%	APORTACION	-	100	100.00
26	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportacion Municipal	HID00130300 181382	32,876	0.3%	32,876	0.3%	APORTACION	-	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportacion Municipal	HID00130300 181438	24,657	0.2%	24,657	0.2%	APORTACION	-	100	100.00
28	Ampliacion De Pavimentacion Hidraulica De Calle E Acceso	HID00130300 181023	403,382	3.3%	403,382	3.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
29	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Las Locs Octatitla	HID00130400 234918	224,952	1.9%	224,952	1.9%	APORTACION	-	100	100.00
30	Rehabilitacion De Calle De Acceso	HID00130300 184240	419,391	3.5%	419,391	3.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
31	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportacion Municipal	HID00130300 181367	24,657	0.2%	24,657	0.2%	APORTACION	-	100	100.00
32	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportacion Municipal	HID00130300 181481	49,315	0.4%	49,315	0.4%	APORTACION	-	100	100.00
33	Construccion De Tanque Elevado Regulador De Agua Potable	HID00130400 234846	546,105	4.5%	546,105	4.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportacion Municipal	HID00130300 181403	16,438	0.1%	16,438	0.1%	APORTACION	-	100	100.00
35	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Por El Arroyo (Aportacion Municipal) Chiconcoac	HID00130300 181586	19,175	0.2%	19,175	0.2%	APORTACIONES	-	100	100.00
36	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Calle La Puerta (Aportacion Municipal) Bo. Tlanepantla	HID00130300 181531	21,587	0.2%	21,587	0.2%	APORTACION	-	100	100.00
37	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, Barrio Pahuatitla (Aportacion Municipal)	HID00130300 181248	204,697	1.7%	204,697	1.7%	APORTACIONES	-	100	100.00
38	Sist. De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	HID00130300 181230	1,500,000	12.4%	1,500,000	12.4%	APORTACION	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,781,885	105.3%	12,118,196	99.9%		560		
39	Contruccion De 1 Anexo (Modulo Sanitario) En Escuela De Educacion Inicial	HID00130300 184250	181,897	1.5%	181,897	1.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,136,165	100.0%	3,983,555	96.3%		2,326		
1	Ampliacion De Red De Agua Potable Barrio La Garita	HID00130400 234589	515,205	12.5%	515,205	12.5%	Metro Lineal	210	100	100.00
2	Construccion De 1 Anexo Muro De Piedra En Esc. Telesecundaria	HID00130400 234865	252,211	6.1%	252,211	6.1%	-1	65	100	100.00
3	Construccion De Andadores En Barrio El Calvario Y Barrio Huichapa	HID00130400 234893	187,120	4.5%	187,120	4.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion	HID00130400 235007	24,000	0.6%	24,000	0.6%	-1	1	100	100.00
5	Rehabilitacion De 2 Aulas En Jardin De Niños Juan Jose De Los Reyes Martinez	HID00130400 234605	335,367	8.1%	335,367	8.1%	Aula	1	100	100.00
6	Construccion De 1 Anexo En Centro De Salud	HID00130400 234683	115,930	2.8%	115,930	2.8%	-1	875	100	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica De Calle Barrio El Burrito	HID00130300 178689	213,068	5.2%	213,068	5.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
8	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria Y Cambio De 6 Puertas	HID00130400 234837	46,253	1.1%	46,253	1.1%	Aula	36	100	100.00
9	Construccion De 1 Anexo Ene Sc. Primaria Jose E. Galindo	HID00130400 234921	152,610	3.7%	-	0.0%	-1	135	100	-
10	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina	HID00130400 234988	26,950	0.7%	26,950	0.7%	Equipo	1	100	100.00
11	Construccion De 1 Anexo (Red De Drenaje Sanitario) En Esc. Telesecundaria Bo. La Laguna	HID00130400 234855	61,560	1.5%	61,560	1.5%	-1	39	100	100.00
12	Adquisicion De Equipo De Computo	HID00130400 234963	31,773	0.8%	31,773	0.8%	Equipo	1	100	100.00
13	Construccion De Tanque De Agua Potable Barrio Acatitla	HID00130400 234735	389,903	9.4%	389,903	9.4%	Metro cúbico	410	100	100.00
14	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Tlalixco	HID00130400 234822	42,286	1.0%	42,286	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
15	Ampliacion De Distribucion Electrica Barrio Xilico	HID00130400 234661	743,994	18.0%	743,994	18.0%	Poste	400	100	100.00
16	Pavimentacion Hidraulica De Calle Escuela Primaria Barrio La Iglesia	HID00130300 178693	444,821	10.8%	444,821	10.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
17	Construccion De 1 Anexo (Muro De Piedra) En Escuela Telesecundaria Num.22	HID00130400 234718	140,565	3.4%	140,565	3.4%	-1	40	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica De Andadores Y Escaleras Barrio El Cerrito	HID00130300 178698	298,462	7.2%	298,462	7.2%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
19	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Barrio La Garita	HID00130400 234787	114,087	2.8%	114,087	2.8%	Metro Lineal	32	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,192,558	122.6%	14,119,187	114.0%		22,538		
1	Construccion De Aula De 6x8 Mts. En Escuela Primaria Comunitaria Conafe	HID12130100 015658	335,356	2.7%	332,760	2.7%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229351	310,719	2.5%	309,379	2.5%	Metro Cuadrado	145	100	100.00
3	Construccion De Muro De Contencion	HID00130400 229357	294,271	2.4%	293,022	2.4%	Metros Cuadrados	451	100	100.00
4	Ampliacion De Drenaje Sanitario. Barrio Nuevo	HID00130400 229353	196,745	1.6%	196,745	1.6%	Metros Lineales	1,222	100	100.00
5	Apertura De Calle	HID00130400 229365	528,863	4.3%	526,584	4.3%	Metros Cuadrados	783	100	100.00
6	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229304	203,107	1.6%	203,107	1.6%	Metro Cuadrado	106	100	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229344	385,716	3.1%	385,716	3.1%	Metros Cuadrados	410	100	100.00
8	Construccion De Muro De Contencion En Calle Sin Nombre (Aportacion Municipal)	HID00130400 229364	53,696	0.4%	53,696	0.4%	Pesos	703	100	100.00
9	Llantas Para Vehiculos De Obras	HID00130400 229371	8,000	0.1%	8,000	0.1%	Pesos	-	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cocina 3.50 Mts X 3.50 Mts)	HID00130400 229361	51,472	0.4%	51,472	0.4%	Vivienda	3	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cocina 3.50 Mts X 3.50 Mts)	HID00130400 229362	19,559	0.2%	19,559	0.2%	Vivienda	1	100	100.00
12	Construccion De Muro De Contencion	HID00130400 229336	469,069	3.8%	469,069	3.8%	Metro cúbico	76	100	100.00
13	Combustible Para Vehiculos De Obras	HID00130400 229370	192,588	1.6%	177,162	1.4%	Pesos	-	100	100.00
14	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 229346	314,222	2.5%	314,222	2.5%	Kilómetros	-	100	100.00
15	Construccion De Muro De Contencion (Aportacion Municipal)	HID00130400 229366	48,493	0.4%	48,493	0.4%	Pesos	105	100	100.00
16	Rehabilitacion De Red Electrica En Sistema De Agua Potable	HID00130400 229368	143,321	1.2%	142,703	1.2%	Lote	703	100	100.00
17	Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130400 229339	394,801	3.2%	394,801	3.2%	Pesos	513	100	100.00
18	Adquisicion De Equipo De Computo	HID00130400 229372	208,819	1.7%	208,819	1.7%	Pesos	-	100	100.00
19	Apertura De Calles Y Pavimentacion Hidraulica	HID00130400 229338	1,040,790	8.4%	1,040,790	8.4%	Metros Cuadrados	778	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,192,558	122.6%	14,119,187	114.0%		22,538		
20	Mejoramiento De Vivienda	HID00130400 229355	165,036	1.3%	159,295	1.3%	Vivienda	10	100	100.00
21	Construccion De Pila Para Agua Potable	HID00130400 229358	328,051	2.6%	328,051	2.6%	Metros Cuadrados	451	100	100.00
22	Ampliacion De Una Vivienda	HID12130100 014659	20,635	0.2%	20,094	0.2%	Vivienda	1	100	100.00
23	Rehabilitacion De Escuela Primaria	HID00130400 229333	198,685	1.6%	198,685	1.6%	Metros Cuadrados	73	100	100.00
24	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229325	351,583	2.8%	351,583	2.8%	Metros Cuadrados	279	100	100.00
25	Recurso Pendiente De Etiquetar	HID11130100 011151	10,331	0.1%	-	0.0%	Pesos	10,331	100	-
26	Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable	HID00130400 229352	184,876	1.5%	184,876	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
27	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130400 229348	151,990	1.2%	151,990	1.2%	Metros Lineales	451	100	100.00
28	Ampliacion Y Rehabilitacion De 10 Viviendas	HID12130100 015249	173,721	1.4%	146,105	1.2%	Vivienda	10	100	100.00
29	Mejoramiento De Vivienda	HID12130100 013576	103,812	0.8%	73,779	0.6%	Vivienda	6	100	66.70
30	Construccion De Andador	HID00130400 229299	231,679	1.9%	231,679	1.9%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
31	Construccion De Canal De Aguas Pluviales	HID00130400 229330	293,391	2.4%	293,391	2.4%	Metros Lineales	413	100	100.00
32	Ampliacion De Camino Tianguispicula (Slp) - Xuchipantla Tramo 0.000 Al 3.065	HID00130400 229340	239,343	1.9%	239,343	1.9%	Pesos	255	100	100.00
33	Ampliacion De Vivienda	HID12130100 013689	34,970	0.3%	33,821	0.3%	Vivienda	2	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda	HID00130400 229356	166,567	1.3%	146,729	1.2%	Vivienda	14	100	100.00
35	Ampliacion De Vivienda	HID12130100 014400	20,841	0.2%	19,955	0.2%	Vivienda	1	100	100.00
36	Mejoramiento De 7 Viviendas	HID12130100 014739	76,536	0.6%	75,397	0.6%	Vivienda	7	100	100.00
37	Mejoramiento De Vivienda (Losa)	HID00130400 229360	45,233	0.4%	43,021	0.3%	Vivienda	3	100	100.00
38	Construccion De Anexo (Etchumbre) En Patio Civico De La Escuela Primaria Hermanos Galeana 1ra Etapa	HID00130400 229349	619,100	5.0%	616,431	5.0%	Metros Cuadrados	328	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,192,558	122.6%	14,119,187	114.0%		22,538		
39	Mejoramiento De 17 Viviendas	HID12130100 014610	275,009	2.2%	238,779	1.9%	Vivienda	17	100	100.00
40	Ampliacion De Xuchipantla - El Barco Del Km 0.000 Al Km 1.200 (Ampliacion Municipal)	HID00130400 229347	560,307	4.5%	560,307	4.5%	Pesos	388	100	100.00
41	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130400 229345	97,998	0.8%	97,998	0.8%	Metros Lineales	328	100	100.00
42	Construccion De Andador	HID00130400 229335	108,845	0.9%	108,845	0.9%	Metros Cuadrados	174	100	100.00
43	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229329	298,473	2.4%	298,473	2.4%	Metros Cuadrados	141	100	100.00
44	Obras Pendientes De Etiquetar	HID12130100 016958	595,087	4.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
45	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229350	398,160	3.2%	396,444	3.2%	Metros Cuadrados	155	100	100.00
46	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229301	269,438	2.2%	269,438	2.2%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
47	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229327	338,961	2.7%	338,961	2.7%	Metros Cuadrados	283	100	100.00
48	Mejoramiento De Vivienda. Construccion De Cocina 3.50 Mts X 3.50 Mts	HID00130400 229359	19,559	0.2%	19,559	0.2%	Vivienda	1	100	100.00
49	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130400 229367	274,032	2.2%	274,032	2.2%	Pesos	451	100	100.00
50	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 229354	285,276	2.3%	284,047	2.3%	Metros Cuadrados	106	100	100.00
51	Ampliacion De Camino Xalcutla - Chantasco Del Km 0.000 Al Km 3.740	HID00130400 229342	751,007	6.1%	751,007	6.1%	Pesos	513	100	100.00
52	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Cocina 3.50 Mts X 3.50 Mts)	HID00130400 229363	34,026	0.3%	34,026	0.3%	Vivienda	2	100	100.00
53	Red Electrica Para El Sistema De Bombeo	HID11130100 010855	750,049	6.1%	748,943	6.0%	Poste	20	100	100.00
54	Adquisicion De Mobiliario	HID00130400 229373	38,967	0.3%	38,967	0.3%	Pesos	-	100	100.00
55	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria	HID00130400 229334	241,701	2.0%	241,701	2.0%	Metros Cuadrados	401	100	100.00
56	Rehabilitacion De Anexo(Sanitarios) En Escuela Secundaria	HID12130100 015568	98,698	0.8%	98,001	0.8%	M2, Sanitarios	3	100	100.00
57	Construccion De Canal De Aguas Pluviales	HID00130400 229332	797,774	6.4%	794,335	6.4%	Metros Lineales	783	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,192,558	122.6%	14,119,187	114.0%		22,538		
58	Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica	HID12130100 012260	308,204	2.5%	-	0.0%	Poste	11	100	-
59	Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos	HID00130400 229369	35,000	0.3%	35,000	0.3%	Pesos	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,888,212	107.4%	5,888,212	107.4%		1,408		
1	Construcción De Guarniciones En Calle Sn De La Col. Ignacio Zaragoza (Aportación Municipal)	HID00130400 235950	7,500	0.1%	7,500	0.1%	Metro Lineal	13	40	100.00
2	Construcción De Empedrado En Calle Sin Nombre (Aportación Municipal)	HID00130400 236088	22,497	0.4%	22,497	0.4%	Metro Cuadrado	24	25	100.00
3	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	HID00130300 181776	230,578	4.2%	230,578	4.2%	Poste	25	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Barrio El Quimico	HID00130300 181835	676,087	12.3%	676,087	12.3%	Poste	200	-	100.00
5	Construccion De 1 Anexo Cisterna De 12 M3 En Escuela Primaria Vicente Suarez	HID00130300 182004	91,062	1.7%	91,062	1.7%	Obra	65	20	100.00
6	Construcción De Banquetas En La Calle Principal Sin Nombre (Aportación Municipal)	HID00130400 236018	11,081	0.2%	11,081	0.2%	Metros Cuadrados	24	20	100.00
7	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable	HID00130400 235932	85,738	1.6%	85,738	1.6%	Metro Lineal	27	30	100.00
8	Construccion De 1 Anexo (Muro Reja) En Jardin Niños Parte I	HID00130300 181891	221,803	4.0%	221,803	4.0%	Obra	30	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Alcantarillado, Barrio Acocul Cerro	HID00130300 181918	401,276	7.3%	401,276	7.3%	Metro Lineal	80	100	100.00
10	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Acocul Cerro De Zacatepec (Aportación Municipal)	HID00130400 236108	15,000	0.3%	15,000	0.3%	Metro Lineal	9	5	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 180425	259,089	4.7%	259,089	4.7%	Obra	150	5	100.00
12	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	HID00130300 181817	191,064	3.5%	191,064	3.5%	Poste	20	100	100.00
13	Construccion De Ampliacion De Drenaje	HID00130300 181985	157,537	2.9%	157,537	2.9%	Metro Lineal	263	-	100.00
14	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, Ex Hacienda San Diego (Aportación Municipal)	HID00130400 236039	22,499	0.4%	22,499	0.4%	Metro Lineal	13	70	100.00
15	Construcción De Empedrado En Calle Principal Sin Nombre (Aportación Municipal)	HID00130400 236051	37,500	0.7%	37,500	0.7%	Metro Cuadrado	40	20	100.00
16	Construcción De Guarniciones En La Calle Principal Sin Nombre (Aportación Municipal)	HID00130400 236007	3,918	0.1%	3,918	0.1%	Metro Lineal	9	20	100.00
17	Construcción De Banquetas En Calle Sn De La Col. Ignacio Zaragoza (Aportación Municipal)	HID00130400 235970	15,000	0.3%	15,000	0.3%	Metros Cuadrados	25	40	100.00
18	Construccion De 1 Aula En Escuela Primaria Nicolas Bravo	HID00130300 181967	378,844	6.9%	378,844	6.9%	Aula	123	70	100.00
19	Construcción De Banquetas En Calle Sn De La Col. Del Valle (Aportación Municipal)	HID00130400 235995	12,678	0.2%	12,678	0.2%	Metros Cuadrados	21	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,888,212	107.4%	5,888,212	107.4%		1,408		
20	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ejido La Mata-Nopalillo	HID00130400 236127	592,139	10.8%	592,139	10.8%	Poste	20	20	100.00
21	Construccion De Anexo (Sanitarios) En Escuela Primaria Niños Heroes	HID00130300 181948	191,421	3.5%	191,421	3.5%	Obra	70	100	100.00
22	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	HID00130300 181856	448,077	8.2%	448,077	8.2%	Poste	30	100	100.00
23	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	HID00130300 181800	223,539	4.1%	223,539	4.1%	Poste	20	100	100.00
24	Construcción De Guarniciones En Calle Sin Nombre De La Col. Del Valle (Aportación Municipal)	HID00130400 235981	5,322	0.1%	5,322	0.1%	Metro Lineal	13	50	100.00
25	Construcción De Banquetas En Col. Nvo. Metepec, Calle Lázaro Cárdenas (Aportación Municipal)	HID00130400 236079	12,641	0.2%	12,641	0.2%	Metro Cuadrado	21	50	100.00
26	Agua Potable	HID13130200 133649	914,493	16.7%	914,493	16.7%	Metros Lineales	2	100	100.00
27	Pavimentación Hidráulica De Calle Sn De Palo Gacho	HID00130400 236145	244,550	4.5%	244,550	4.5%	Metros Cuadrados	25	30	57.50
28	Construccion De Un Anexo Bardeado Perimetral Jardin De Niños, Localidad De Ferrería De Apulco	HID12130200 140053	405,421	7.4%	405,421	7.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	30	100	100.00
29	Construcción De Guarniciones Para Banquetas En Col. Nvo. Metepec, Calle Lázaro Cárdenas (Aportación Municipal)	HID00130400 236065	9,859	0.2%	9,859	0.2%	Metro Lineal	16	50	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,879,538	100.0%	3,510,278	71.9%		-		
1	Ampliacion Sel Sistema De Agua Potable	HID00130400 229105	199,617	4.1%	198,756	4.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	99.57
2	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle, Bo. Norte Calle 1	HID00130400 229059	112,919	2.3%	78,920	1.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	69.89
3	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle	HID00130400 229113	310,524	6.4%	310,524	6.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
4	Rehabilitacion De Cancha Comunitaria Y Construcccion De Cubierta(Techumbre)	HID00130400 229208	523,059	10.7%	523,059	10.7%	Obra	-	100	100.00
5	Construccion De Empedrado De Calle	HID00130400 229030	198,938	4.1%	-	0.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	-	100	-
6	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico	HID00130400 229202	419,427	8.6%	419,427	8.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
7	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle	HID00130400 229090	147,567	3.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
8	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 229187	456,343	9.4%	456,343	9.4%	Poste	-	100	100.00
9	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle, Bo. Sur	HID00130400 229071	205,727	4.2%	204,841	4.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	99.00
10	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 229175	158,126	3.2%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
11	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 229197	472,749	9.7%	472,749	9.7%	Poste	-	100	100.00
12	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle	HID00130400 229040	150,042	3.1%	67,519	1.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	45.00
13	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 229192	411,139	8.4%	411,139	8.4%	Poste	-	100	100.00
14	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle, Bo. Centro	HID00130400 229101	205,727	4.2%	90,663	1.9%	M2, Concreto hidráulico	-	100	44.07
15	Pavimentcion De Concreto Hidraulico De Calle, Bo. Norte Calle 2	HID00130400 229079	112,919	2.3%	54,500	1.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	48.00
16	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle, Barrio Buena Vista	HID00130400 229065	66,514	1.4%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
17	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle	HID00130400 229086	100,544	2.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
18	Pavimentacion De Calle De Concreto Hidraulico	HID00130400 229169	21,860	0.4%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-
19	Pavimentacion De Calle De Concreto Hidraulico	HID00130400 228908	100,544	2.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,879,538	100.0%	3,510,278	71.9%		-		
20	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle, Bo. Apantipa	HID00130400 229050	100,544	2.1%	34,274	0.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	34.00
21	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De Calle	HID00130400 229096	100,544	2.1%	50,690	1.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	50.00
22	Construccion De Muro De Contencion Y Piso De Concreto En Clinica De Salud	HID00130300 227858	304,162	6.2%	136,873	2.8%	M2, Muro de contención	-	100	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,759,570	100.3%	14,990,131	95.4%		26,433		
1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130400 233165	63,768	0.4%	63,768	0.4%	Metros Cuadrados	100	100	-
2	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 187285	322,315	2.1%	322,315	2.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
3	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188587	36,942	0.2%	36,942	0.2%	Vivienda	-	100	90.00
4	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188955	18,471	0.1%	18,471	0.1%	Vivienda	-	100	-
5	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188868	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	-
6	Ampliacion De 5 Viviendas (Recamara Adicional)	HID00130300 188029	275,682	1.8%	275,682	1.8%	Vivienda	402	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130400 232198	306,327	1.9%	306,327	1.9%	Metro Lineal	100	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188924	18,471	0.1%	18,471	0.1%	Vivienda	-	100	70.00
9	Perforacion De Pozo	HID00130400 232192	216,048	1.4%	216,048	1.4%	Pozo	100	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 189069	18,471	0.1%	18,471	0.1%	Vivienda	-	100	-
11	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188774	18,471	0.1%	18,471	0.1%	Vivienda	-	100	-
12	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188912	27,707	0.2%	27,707	0.2%	Vivienda	-	100	-
13	Construccion De Aula En Prescolar Justo Sierra	HID00130400 232178	172,984	1.1%	172,984	1.1%	Aula	300	100	100.00
14	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario	HID00130400 233173	137,292	0.9%	137,292	0.9%	Metro Lineal	200	100	-
15	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 189314	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	70.00
16	Construccion De Carpeta Asfaltica Carretera San Cristobal El Pedregal En Pedregal De Zaragoza	HID00130300 188922	659,348	4.2%	659,348	4.2%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
17	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188625	18,471	0.1%	18,471	0.1%	Vivienda	-	100	80.00
18	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 233108	164,504	1.0%	164,504	1.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
19	Ampliacion De Casa De Salud Rural	HID00130300 188871	316,820	2.0%	316,820	2.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	440	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,759,570	100.3%	14,990,131	95.4%		26,433		
20	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 156134	399,018	2.5%	399,018	2.5%	Metros Cuadrados	159	100	100.00
21	Pavimentacion Hidraulica De Calle 2da Etapa	HID00130300 187979	113,713	0.7%	113,713	0.7%	Metros Cuadrados	345	100	100.00
22	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas En Calle	HID00130300 187950	251,550	1.6%	251,550	1.6%	Metro Cuadrado	254	100	100.00
23	Construccion De Carpeta Asfaltica Carretera Issac Piña Perez- Carretera Metztlán Venados, Bo. Tlaxomoti	HID00130300 188908	499,728	3.2%	499,728	3.2%	Metros Cuadrados	8,000	100	20.00
24	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	HID00130300 188953	223,285	1.4%	223,285	1.4%	Sistema	194	100	50.00
25	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 156228	422,775	2.7%	422,775	2.7%	Metros Cuadrados	307	100	100.00
26	Construccion De Anexo (Cercado Perimetral) En Preescolar	HID00130400 233159	47,318	0.3%	47,318	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100	100	-
27	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 233146	236,198	1.5%	236,198	1.5%	Metro Lineal	100	100	-
28	Construccion De Empedrado De Calle	HID13130200 156141	134,674	0.9%	134,674	0.9%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
29	Construccion De Anexo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo(Techumbre, Cancha Y Gradas) Aportacion Municipal	HID00130300 188882	435,835	2.8%	435,835	2.8%	Metros Cuadrados, Cancha	-	100	-
30	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 188004	276,606	1.8%	276,606	1.8%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
31	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 156157	308,571	2.0%	308,571	2.0%	Metros Cuadrados	254	100	100.00
32	Pavimentacion Hidraulica De Calle En El Barrio Atzingo	HID13130200 156148	166,820	1.1%	166,820	1.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
33	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 156104	321,364	2.0%	321,364	2.0%	Metros Cuadrados	345	100	100.00
34	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 156164	438,988	2.8%	438,988	2.8%	Metros Cuadrados	254	100	100.00
35	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188965	27,707	0.2%	27,707	0.2%	Vivienda	-	100	-
36	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio El Calvario	HID00130300 188939	134,523	0.9%	134,523	0.9%	Metros Cuadrados	354	100	85.00
37	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 233095	104,702	0.7%	104,702	0.7%	Metros Cuadrados	50	100	-
38	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 189044	27,707	0.2%	27,707	0.2%	Vivienda	-	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,759,570	100.3%	14,990,131	95.4%		26,433		
39	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188946	27,707	0.2%	27,707	0.2%	Vivienda	-	100	75.00
40	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 188863	262,366	1.7%	262,366	1.7%	Metro Cuadrado	186	100	100.00
41	Construccion De Empedrado De Calle	HID13130200 161375	267,372	1.7%	267,372	1.7%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
42	Obras Pendientes De Ejercer	HID13130200 160750	727,907	4.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
43	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas En Calle	HID00130300 187928	342,401	2.2%	342,401	2.2%	Metro Cuadrado	254	100	100.00
44	Construccion De Empedrado De Calle En San Cristobal Parte Alta	HID00130300 187325	262,800	1.7%	262,800	1.7%	Metro Cuadrado	215	100	100.00
45	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 187506	188,704	1.2%	188,704	1.2%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
46	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 189163	36,942	0.2%	36,942	0.2%	Vivienda	-	100	90.00
47	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 189117	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	70.00
48	Construccion De Puente Vado	HID00130400 233185	948,747	6.0%	948,747	6.0%	Metro Cuadrado	200	100	-
49	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 189153	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	-
50	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 161391	190,531	1.2%	190,531	1.2%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
51	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 161418	151,756	1.0%	151,756	1.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
52	Obras Pendientes De Ejecutar	HID11130200 160713	41,532	0.3%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
53	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 156253	269,141	1.7%	269,141	1.7%	Metros Cuadrados	505	100	100.00
54	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio San Marcos	HID00130300 187884	295,300	1.9%	295,300	1.9%	Metro Cuadrado	2,550	100	100.00
55	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188743	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	90.00
56	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188808	18,471	0.1%	18,471	0.1%	Vivienda	-	100	50.00
57	Pavimentacion Hidraulica De Calle Camino Al Chahuiche	HID13130200 156197	272,047	1.7%	272,047	1.7%	Metros Cuadrados	76	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,759,570	100.3%	14,990,131	95.4%		26,433		
58	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle	HID13130200 156173	165,405	1.1%	165,405	1.1%	Metro Lineal	150	100	100.00
59	Rehabilitacion De Ramal De Alcantarillado Sanitario En El Bo. Centro	HID00130400 233254	99,699	0.6%	99,699	0.6%	Metros Lineales	200	100	-
60	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 233233	83,392	0.5%	83,392	0.5%	Obra	100	100	-
61	Construccion De Empedrado	HID13130200 156191	154,325	1.0%	154,325	1.0%	Metros Cuadrados	74	100	100.00
62	Ampliacion De Linea De Distribucion De Energia Electrica	HID00130300 188930	35,096	0.2%	35,096	0.2%	Metro Lineal	50	100	-
63	Empedrado De Calle	HID13130200 161429	310,659	2.0%	310,659	2.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
64	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable 1a Etapa	HID00130400 233133	269,996	1.7%	269,996	1.7%	Metro Lineal	150	100	-
65	Empedrado De Calle	HID00130400 232201	166,214	1.1%	166,214	1.1%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
66	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188899	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	70.00
67	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 189176	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	-
68	Construccion De Empedrado De Calle Sin Nombre En El Bo. Tlaxomoti	HID00130400 232206	57,300	0.4%	57,300	0.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
69	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188997	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	-
70	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 189265	18,471	0.1%	18,471	0.1%	Vivienda	-	100	70.00
71	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188791	18,471	0.1%	18,471	0.1%	Vivienda	-	100	80.00
72	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188855	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	70.00
73	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 188556	325,896	2.1%	325,896	2.1%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
74	Construccion De Banquetas	HID13130200 156185	196,713	1.3%	196,713	1.3%	Metros Cuadrados	221	100	100.00
75	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188937	27,707	0.2%	27,707	0.2%	Vivienda	-	100	75.00
76	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 156178	172,382	1.1%	172,382	1.1%	Metros Cuadrados	135	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,759,570	100.3%	14,990,131	95.4%		26,433		
77	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable 3ra Etapa	HID00130300 188079	106,528	0.7%	106,528	0.7%	Metros Lineales	290	100	100.00
78	Rehabilitacion De Anexo En Escuela Primaria Francisco Primo De Verdad	HID00130300 188844	240,215	1.5%	240,215	1.5%	Aula	138	100	100.00
79	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188658	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	-
80	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 189056	18,471	0.1%	18,471	0.1%	Vivienda	-	100	-
81	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188839	18,471	0.1%	18,471	0.1%	Vivienda	-	100	-
82	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicionales) Aportaciones Municipales	HID00130300 189230	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	-
83	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 188759	9,236	0.1%	9,236	0.1%	Vivienda	-	100	90.00
84	Construccion De Casa De Salud	HID00130400 232186	340,945	2.2%	340,945	2.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	100	100	100.00
85	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 187853	267,388	1.7%	267,388	1.7%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
86	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Tepeyac	HID00130400 232190	88,320	0.6%	88,320	0.6%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
87	Construccion De Empedrado De Calle	HID13130200 156080	314,901	2.0%	314,901	2.0%	Metros Cuadrados	366	100	100.00
88	Construccion De Cancha En Escuela Secundaria Tecnica No.5 Emiliano Zapata (Aportacion Municipal)	HID00130300 188894	484,883	3.1%	484,883	3.1%	Metros Cuadrados, Cancha	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,038,318	100.0%	4,038,318	100.0%		1,641		
1	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal Carboneras Tepozanes	HID00130300 179950	9,236	0.2%	9,236	0.2%	Vivienda	-	100	100.00
2	Construccion De Rodadas De Concreto 2da. Etapa En Capula	HID13130200 133775	84,713	2.1%	84,713	2.1%	M2, Concreto hidráulico	212	100	100.00
3	Pavimentación Hidráulica 2da. Etapa Los Lirios	HID00130400 245403	65,587	1.6%	65,587	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Construccion De Rodadas De Concreto 2da. Etapa, Acceso Principal En Tierras Coloradas	HID13130200 133826	67,837	1.7%	67,837	1.7%	M2, Concreto hidráulico	64	100	100.00
5	Pavimentacion Hidraulica De Calle 2da. Etapa Barrio La Palma	HID00130400 246715	108,477	2.7%	108,477	2.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal Cerro Alto	HID00130300 179953	18,472	0.5%	18,472	0.5%	Vivienda	-	100	100.00
7	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal San Sebastian Capulines	HID00130300 179958	64,652	1.6%	64,652	1.6%	Vivienda	-	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal San Simon Lo De Rojas	HID00130300 179960	55,416	1.4%	55,416	1.4%	Vivienda	-	100	100.00
9	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal Loma Del Maguey	HID00130300 179955	64,652	1.6%	64,652	1.6%	Vivienda	-	100	100.00
10	Rehabilitacion De Empedrado En Camino Principal Cruz De Cadena	HID00130400 246251	50,195	1.2%	50,195	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Pavimentacion Hidraulica De Calle 2da. Etapa Cueva Blanca	HID00130400 247295	39,712	1.0%	39,712	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Construccion De Rodadas De Concreto 2da. Etapa En Camino Principal	HID00130300 179981	67,837	1.7%	67,837	1.7%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
13	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal San Jose Capulines	HID00130300 179957	18,472	0.5%	18,472	0.5%	Vivienda	-	100	100.00
14	Pavimentación Hidráulica 2da. Cueva Blanca Parte Alta	HID00130400 245458	39,712	1.0%	39,712	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Suministro De Poliducto Hidraulico Para Conduccion De Agua De Uso Agricola En Pie De La Vega	HID00130300 179966	398,314	9.9%	398,314	9.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
16	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal Cebadas	HID00130300 179952	18,472	0.5%	18,472	0.5%	Vivienda	-	100	100.00
17	Pavimentación Hidráulica De Calle 2da. Etapa Rincon Chico Parte Media	HID00130400 246178	99,187	2.5%	99,187	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179962	36,944	0.9%	36,944	0.9%	Vivienda	-	100	100.00
19	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal El Jaspe	HID00130300 179954	36,944	0.9%	36,944	0.9%	Vivienda	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,038,318	100.0%	4,038,318	100.0%		1,641		
20	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal El Puente	HID00130300 179964	9,236	0.2%	9,236	0.2%	Vivienda	-	100	100.00
21	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179961	46,180	1.1%	46,180	1.1%	Vivienda	-	100	100.00
22	Pavimentacion Hidraulica De Calle 2da. Etapa	HID00130300 179988	78,448	1.9%	78,448	1.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
23	Pavimentacion Hidraulica De Calle Emiliano Zapata 2da. Etapa, Barrio Centro, Benito Juarez	HID13130200 133790	195,450	4.8%	195,450	4.8%	M2, Concreto hidráulico	859	100	100.00
24	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal Capula	HID00130300 179948	18,472	0.5%	18,472	0.5%	Vivienda	-	100	100.00
25	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Aportacion Municipal) San Sebastian Capulines	HID00130300 179972	149,752	3.7%	149,752	3.7%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
26	Rehabilitacion De Red Para Conduccion De Agua Potable (Suministro De Materiales)	HID00130300 179985	300,393	7.4%	300,393	7.4%	Artículo	-	100	100.00
27	Construccion De Rodadas De Concreto 2da. Etapa En La Presa	HID13130200 133811	84,712	2.1%	84,712	2.1%	M2, Concreto hidráulico	129	100	100.00
28	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal San Francisco	HID00130300 179956	27,708	0.7%	27,708	0.7%	Vivienda	-	100	100.00
29	Acondicionamiento De Espacios Fisicos	HID00130300 180002	5,394	0.1%	5,394	0.1%	pieza	-	100	100.00
30	Pavimentación Hidraulica De Calle 2da. Etapa La Palma	HID00130400 247212	65,587	1.6%	65,587	1.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
31	Pavimentación Hidraulica De Calle Margarita Maza De Juarez 2da. Etapa Bo. Centro, Benito Juarez	HID00130300 179977	377,905	9.4%	377,905	9.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
32	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal Carboneras Centro	HID00130300 179951	18,472	0.5%	18,472	0.5%	Vivienda	-	100	100.00
33	Pavimentación Hidráulica De Calle 2da. Etapa Tepozanes	HID00130400 245725	65,587	1.6%	65,587	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal Carboneras Casas Blancas	HID00130300 179949	18,472	0.5%	18,472	0.5%	Vivienda	-	100	100.00
35	Adquisicion Y Creacion De Sistema Informatico De Software Y Hardware	HID00130300 179996	63,906	1.6%	63,906	1.6%	Lote de equipo	-	100	100.00
36	Suministro De Tinacos-Cisternas Para Almacenamiento De Agua Potable, San Francisco	HID13130200 133851	54,762	1.4%	54,762	1.4%	Tinaco	100	100	100.00
37	Suministro De Tinacos-Cisternas Para El Almacenamiento De Agua Potable, Cerro Alto	HID13130200 133756	54,762	1.4%	54,762	1.4%	Tinaco	100	100	100.00
38	Construccion De Rodadas De Concreto 2da. Etapa Camino A Tezahuapa, Los Naranjos	HID13130200 133803	67,837	1.7%	67,837	1.7%	M2, Concreto hidráulico	177	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,038,318	100.0%	4,038,318	100.0%		1,641		
39	Aportacion Municipal Para Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calla Maximiliano Contreras	HID00130400 246404	561,107	13.9%	561,107	13.9%	Poste	-	100	100.00
40	Aportación Municipal Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica Barrio Callejas	HID00130400 246821	363,758	9.0%	363,758	9.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
41	Pavimentacion Hidraulica De Calle 2da. Etapa Casas Blancas	HID00130400 244846	65,587	1.6%	65,587	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,104,343	99.3%	2,104,343	99.3%		120		
1	Pavimentacion Hidraulica En Calle Francisco I. Madero Barrio Francisco I. Madero	HID00130300 179854	193,997	9.2%	193,997	9.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Empedrado De Calle Barrio Dificultad	HID00130400 229486	21,262	1.0%	21,262	1.0%	Pesos	-	100	100.00
3	Empedrado De Calle En Barrio San Agustin (Aportacion Municipal)	HID00130400 229494	43,789	2.1%	43,789	2.1%	Pesos	-	100	100.00
4	Empedrado De Calle Ing. Juan Cuataparo (Aportacion Municipal)	HID00130400 229507	31,309	1.5%	31,309	1.5%	Pesos	-	100	100.00
5	Pavimentacion Hidraulica En Calle El Capulin	HID00130300 179849	414,823	19.6%	414,823	19.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	Empedrado De Calle El Hiloche	HID00130300 180616	99,797	4.7%	99,797	4.7%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica Acceso Santa Rosa	HID00130300 179844	399,916	18.9%	399,916	18.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
8	Pavimentacion Hidraulica De Calle Guillermo Ortega, Barrio San Luis	HID13130100 019747	381,904	18.0%	381,904	18.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
9	Empedrado De Calle Santos Degollado Barrio El Purero	HID00130300 179820	109,711	5.2%	109,711	5.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
10	Pavimentacion Hidraulica Acceso Barrio Vargas	HID00130300 179829	113,110	5.3%	113,110	5.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
11	Empedrado De Calle Malacate En San Francisco	HID00130400 229047	252,349	11.9%	252,349	11.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Mobiliario Y Equipo De Oficina	HID00130400 228997	42,376	2.0%	42,376	2.0%	Equipo	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,399,217	132.1%	12,900,515	69.8%		4,723		
1	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 231615	940,023	5.1%	-	0.0%	Metro Lineal	501	100	-
2	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 192015	196,311	1.1%	196,311	1.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	5	100.00
3	Obrasen Proceso De Autorizacion Y Ejecucion 2012	HID00130400 235815	1,361	0.0%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
4	Construccion De Un Pie De Casa	HID00130400 231881	42,499	0.2%	-	0.0%	Vivienda	-	1	-
5	Rehabilitacion De Anexo (Muro De Contencion) En Escuela Telesecundaria	HID00130400 231825	399,419	2.2%	-	0.0%	Obra	497	1	-
6	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130300 192069	352,303	1.9%	173,250	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	49.00
7	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 231257	202,057	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	55	100	-
8	Construccion De Patio Civico En Preescolar	HID00130300 191946	269,679	1.5%	269,679	1.5%	Obra	-	100	100.00
9	Construccion De Sistema De Agua Potable	HID12130100 042759	935,756	5.1%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
10	Construccion De Casa De Salud	HID00130400 231165	399,625	2.2%	-	0.0%	Centro	267	1	-
11	Construccion De Ampliacion De Camino Rural El Nogalito-Cerro Prieto	HID00130300 192142	1,095,291	5.9%	-	0.0%	Kilómetro	-	100	-
12	Construccion De Camino Rural La Mora-Rio Moctezuma	HID00130400 231099	1,098,225	5.9%	1,093,492	5.9%	Kilómetros	208	1	99.00
13	Construccion De Muro De Contencion En Casa De Salud	HID00130400 231768	155,039	0.8%	-	0.0%	Bardas	157	1	-
14	Rehabilitacion De Dos Anexos (Baños Y Cercado Perimetral En Escuela Primaria)	HID00130400 231810	381,703	2.1%	-	0.0%	Obra	279	1	-
15	Adquisicion De Camioneta Para Supervicion De Obras Del Faism	HID00130400 231743	282,800	1.5%	-	0.0%	Vehículo	-	1	-
16	Construccion De Pies De Casa	HID00130400 231761	781,333	4.2%	781,333	4.2%	Vivienda	100	19	100.00
17	Obras De Drenaje Y Revestimiento En Camino Rural El Rayo-Llano De Jacalilla	HID00130300 192004	574,382	3.1%	574,382	3.1%	Kilómetro	-	100	100.00
18	Construccion De Sistema De Agua Potable	HID12130100 042606	336,785	1.8%	305,756	1.7%	Sistema	1	100	90.79
19	Rehabilitacion De Casa De Salud	HID00130400 231561	408,029	2.2%	405,748	2.2%	Centro	355	1	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,399,217	132.1%	12,900,515	69.8%		4,723		
20	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 192271	556,200	3.0%	556,200	3.0%	Obra	-	100	100.00
21	Construccion De Casa De Salud	HID12130200 149355	343,334	1.9%	343,240	1.9%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	-	100	99.97
22	Construccion De Sistema De Agua Por Bombeo 2a Etapa	HID00130400 231802	439,318	2.4%	-	0.0%	Sistema	105	1	-
23	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 231539	202,057	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	173	100	-
24	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 192128	243,717	1.3%	-	0.0%	Poste	-	100	-
25	Rehabilitacion De 1 Anexo (Barda Perimetral) En Escuela Primaria	HID12130200 149351	356,229	1.9%	354,796	1.9%	Metro Lineal	-	50	99.60
26	Construccion De Pies De Casa	HID12130100 042734	762,763	4.1%	762,763	4.1%	Vivienda	21	100	100.00
27	Rehabilitacion De Anexo(Baños) En Escuela Primaria	HID00130400 231841	425,279	2.3%	-	0.0%	Obra	216	1	-
28	Obras En Proceso De Autorización Y Ejecución 2013	HID00130300 192306	2,046,521	11.1%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
29	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130300 192111	343,735	1.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
30	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 231263	202,057	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	48	100	-
31	Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Principal (Aportacion Municipal)	HID00130400 231137	397,885	2.2%	397,885	2.2%	-1	-	-	100.00
32	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130300 192094	410,289	2.2%	408,521	2.2%	Metros Cuadrados	-	100	99.00
33	Construccion De Ampliacion De Camino Rural Damathi-La Cienega	HID00130400 231124	1,100,359	6.0%	689,391	3.7%	Kilómetro	267	1	62.65
34	Construccion De Pies De Casas	HID00130400 231604	862,596	4.7%	862,596	4.7%	Vivienda	95	21	100.00
35	Construccion De Anexo (Patio Civico) En Escuela Primaria	HID00130400 231190	175,735	1.0%	141,364	0.8%	Cancha	275	1	80.44
36	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 231525	69,842	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	279	100	-
37	Construccion De Sistema De Agua Potable	HID12130200 149358	1,122,059	6.1%	1,105,101	6.0%	Sistema	-	1	98.49
38	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130300 192050	330,558	1.8%	330,092	1.8%	Metro Cuadrado	-	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,399,217	132.1%	12,900,515	69.8%		4,723		
39	Construccion De Anexox En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	HID00130400 230721	1,099,146	6.0%	765,893	4.1%	Metro Cuadrado	122	100	69.00
40	Rehabilitacion De 1 Anexo (Patio Civico) En Escuela Primaria	HID00130300 192038	216,166	1.2%	83,085	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	38.00
41	Construccion De Cuatro Anexos Baños, Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Patio Civico	HID12130100 042722	799,082	4.3%	799,082	4.3%	Metros Cuadrados	19	100	100.00
42	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Alamo De Rancho Viejo-Puerto Del Aire	HID00130400 231790	1,100,069	6.0%	-	0.0%	Sistema	144	1	-
43	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 231786	96,950	0.5%	-	0.0%	Poste	489	2	-
44	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Sabino	HID00130400 231866	340,135	1.8%	-	0.0%	Poste	10	11	-
45	Construccion De Casa De Salud	HID12130100 042599	396,009	2.1%	392,049	2.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	39	100	99.00
46	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	HID12130100 042632	876,208	4.7%	876,208	4.7%	Sistema	1	100	100.00
47	Construccion De Patio Civico En Preescolar	HID13130100 042853	232,299	1.3%	232,299	1.3%	Pesos	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,170,303	105.3%	7,793,704	73.4%		44,720		
1	Pavimentacion Hidraulica De Calle 16 De Septiembre	HID00130400 232181	523,862	4.9%	523,449	4.9%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Niños Heroes	HID00130400 232246	69,339	0.7%	69,083	0.7%	Metro Lineal	80	100	100.00
3	Pavimentación Hidraulica De Calle Chiapas	HID00130400 232229	123,259	1.2%	123,000	1.2%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
4	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Aurelio Sosa, Primera Demarcación Poniente	HID00130400 232241	42,098	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	80	100	-
5	Pavimentacion Hidraulica De Calle Francisco I Madero En Col. Motobatha	HID00130400 232123	275,879	2.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	-
6	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Los Laureles	HID00130400 232247	55,217	0.5%	55,217	0.5%	Metro Lineal	120	100	100.00
7	Construcción De Pavimentacion Hidráulica Entre Av. Leona Vicario Y Calle Francisco	HID00130400 275570	11,882	0.1%	11,882	0.1%	Obra	-	100	100.00
8	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Independencia, Tercera Demarcación	HID00130400 232244	512,654	4.8%	511,972	4.8%	Metro Lineal	120	100	100.00
9	Pavimentación Hidraulica De Calle Los Laureles En Colonia Árbol Grande	HID00130400 232145	437,297	4.1%	437,297	4.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
10	Pavimentación Hidraulica De Calle Miguel Hidalgo	HID00130400 232232	850,160	8.0%	850,130	8.0%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
11	Recursos Pendientes Por Programar	HID11130100 047771	211	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
12	Pavimentación Hidraulica De Calle Insurgentes	HID00130400 232160	537,635	5.1%	466,282	4.4%	Metro Cuadrado	200	100	87.00
13	Construcción De Drenaje Sanitario En Av. 16 De Septiembre 1ra Demarcación	HID00130400 275560	439,330	4.1%	439,330	4.1%	Obra	80	100	100.00
14	Pavimentación Hidraulica En Camino De Tepeitic A Tenango	HID00130400 232152	587,920	5.5%	176,101	1.7%	Metro Cuadrado	80	100	30.00
15	Pavimentación Hidraulica En Cerrada Pipila De La 8va Demarcación	HID00130400 232225	164,694	1.6%	163,959	1.5%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
16	Pavimentación Hidraulica De Calle 6 De Enero Colonia Palmillas	HID00130400 232115	794,064	7.5%	513,637	4.8%	Metro Cuadrado	80	100	65.00
17	Pavimentación Hidraulica En Calle Los Laureles	HID00130400 232238	157,753	1.5%	61,618	0.6%	Metro Cuadrado	80	100	39.00
18	Pavimentación Hidraulica De Calle Olimpica	HID00130400 232220	604,593	5.7%	604,593	5.7%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
19	Pavimentación Hidraulica De Calle Prolongación Melchor Ocampo En La Sta. Demarcación	HID00130400 232236	391,022	3.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,170,303	105.3%	7,793,704	73.4%		44,720		
20	Pavimentación Hidraulica De Calle Aurelio Sosa En La Primera Demarcación Poniente	HID00130400 232227	270,220	2.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	-
21	Pavimentación Hidraulica De Calle Aquiles Serdan En La 7ma Demarcación	HID00130400 232135	492,237	4.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	-
22	Pavimentación Asfaltica En Calle Vicente Suarez, Cuarta Demarcación	HID00130400 232239	657,905	6.2%	655,533	6.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
23	Pavimentación Hidraulica De Calle Francisco Javier	HID00130400 232168	298,981	2.8%	298,927	2.8%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
24	Recursos Pendientes De Ejercer	HID13130100 047977	97,157	0.9%	20,000	0.2%	Metros Cuadrados	42,000	100	21.00
25	Pavimentación Hidraulica De Calle Emiliano Zapata	HID00130400 232174	620,806	5.8%	619,935	5.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
26	Construcción De Alcantarilla Con Base De Mampostería Y Losa De Concreto Reforzado En Paso Vehicular Del Tramo Tepeitic-Tenango	HID00130400 232248	700,000	6.6%	209,669	2.0%	Metro Lineal	300	100	30.00
27	Construcción De Drenaje Sanitario En Av. 16 De Septiembre 1ra Demarcación	HID00130400 275542	105,886	1.0%	105,886	1.0%	Obra	80	100	100.00
28	Pavimentación Hidraulica De Calle Independencia	HID00130400 232223	513,998	4.8%	513,998	4.8%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
29	Pavimentación Hidraulica De Calle Ignacio Zaragoza	HID00130400 232219	672,605	6.3%	201,078	1.9%	Metro Cuadrado	70	100	30.00
30	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Zaragoza	HID00130400 232240	161,640	1.5%	161,128	1.5%	Metro Lineal	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,814,864	102.4%	6,160,080	64.3%		10,453		
1	Pavimentacion Hidraulica De Camino A La Telesecundaria En San Antonio	HID00130400 229085	332,888	3.5%	332,710	3.5%	M2, Concreto hidráulico	781	100	99.95
2	Obras Pendientes Por Etiquetar	HID09130100 016284	10,624	0.1%	-	0.0%	Poste	1	100	-
3	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 177284	482,985	5.0%	482,985	5.0%	M2, Concreto hidráulico	520	100	100.00
4	Pavimentacion Hidraulica De Camino De Acceso 2a Et	HID00130300 177274	197,893	2.1%	197,893	2.1%	M2, Concreto hidráulico	85	100	100.00
5	Obra Pendiente Por Etiquetar	HID11130100 015928	44,276	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	-
6	Pavimentacion Hidraulica De Camino A Esc. Telesecundaria	HID00130300 177280	332,213	3.5%	332,213	3.5%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre 2a Et. En San Bernardo	HID00130400 229243	186,547	1.9%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	73	-	-
8	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID00130300 177272	255,962	2.7%	255,962	2.7%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
9	Pavimentacion Hidraulica De Camino De Acceso En Xicalango	HID00130400 229046	248,110	2.6%	248,110	2.6%	M2, Concreto hidráulico	72	100	100.00
10	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre En Acayuca	HID00130400 228990	347,792	3.6%	347,792	3.6%	Metro Cuadrado	850	100	100.00
11	Pavimentacion De Rodadas Vehiculares En Calle En San Antonio	HID12130100 011633	95,351	1.0%	95,351	1.0%	M2, Concreto hidráulico	92	100	100.00
12	Contruccion De Sistema De Drenaje Sanitario (Aportacion Municipal) En Barr. Tierra Y Libertad En Molango	HID00130400 229256	283,337	3.0%	-	0.0%	Sistema	-	-	-
13	Pavimentacion Hid. De Camino De Las Pilas A Barr. Amelco	HID00130300 177275	350,312	3.7%	350,312	3.7%	M2, Concreto hidráulico	781	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica De Calle En San Antonio	HID00130400 229229	351,128	3.7%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	211	-	-
15	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 177267	466,996	4.9%	466,996	4.9%	M2, Concreto hidráulico	850	100	100.00
16	Pavimentacion Hidraulica De Camino De Acceso A Ejido	HID13130200 134832	205,469	2.1%	205,469	2.1%	M2, Concreto hidráulico	85	100	100.00
17	Pavimentacion De Rodadas Vehiculares En Calle En San Antonio	HID00130400 280373	83,530	0.9%	83,530	0.9%	M2, Concreto hidráulico	92	100	100.00
18	Construccion De Alcantarilla En Camino De Acceso En Olotlilla	HID00130400 229011	85,892	0.9%	85,892	0.9%	Metro Cuadrado	73	100	100.00
19	Pavimentacion Hidraulica De Camino A La Telesecundaria 2a Et. En Malila	HID00130400 229078	447,692	4.7%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	710	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,814,864	102.4%	6,160,080	64.3%		10,453		
20	Contruccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable En Atezca	HID00130400 229103	236,217	2.5%	-	0.0%	Tanque	450	-	-
21	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Pemuxtilla	HID00130400 229121	303,356	3.2%	-	0.0%	Metros Lineales	73	-	-
22	Construccion De Muro De Contencion En Rio	HID00130300 177283	351,614	3.7%	351,614	3.7%	Metro cúbico	595	100	100.00
23	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID00130300 177273	382,072	4.0%	382,072	4.0%	M2, Concreto hidráulico	380	100	100.00
24	Pavimentacion Hid. De Calle Principal 2a Etapa	HID00130300 177278	151,877	1.6%	151,877	1.6%	M2, Concreto hidráulico	91	100	100.00
25	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal En Ixmoltla	HID00130400 229237	208,821	2.2%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	105	-	-
26	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 177269	230,476	2.4%	230,476	2.4%	M2, Concreto hidráulico	520	100	100.00
27	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso Principal En Molocotlan	HID00130400 229216	181,016	1.9%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	98	-	-
28	Pavimentacion Hid. De Calle De Acceso A Escuela Primaria	HID00130300 177277	219,406	2.3%	219,406	2.3%	M2, Concreto hidráulico	156	100	100.00
29	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Ixcuicula	HID00130400 229060	318,674	3.3%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	321	-	-
30	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Naopa	HID00130400 229112	373,959	3.9%	-	0.0%	Sistema	381	-	-
31	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre En Barrio Loma Alta En Acayuca	HID00130400 229223	400,007	4.2%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	230	-	-
32	Pavimentacion De Rodadas Vehiculares En Camino De Acceso 2a Et	HID00130300 177270	206,841	2.2%	206,841	2.2%	M2, Concreto hidráulico	86	100	100.00
33	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Clinica Bo. Chichimico 2a Et	HID00130300 177271	347,122	3.6%	347,122	3.6%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
34	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Ixcuicula	HID00130400 229246	308,952	3.2%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	340	-	-
35	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso A La Clinica	HID13130200 134837	316,542	3.3%	316,542	3.3%	M2, Concreto asfáltico	120	100	100.00
36	Pavimentacion Hid. De Calle Del Centro Al Nogal	HID00130300 177276	468,915	4.9%	468,915	4.9%	M2, Concreto hidráulico	710	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,402,455	100.0%	6,441,435	61.9%		5,491		
1	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 228379	15,994	0.2%	15,994	0.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 228400	12,478	0.1%	12,478	0.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
3	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179711	8,620	0.1%	8,620	0.1%	Obra	-	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179714	8,620	0.1%	8,620	0.1%	Obra	-	100	100.00
5	Adquisicion De Equipo De Computo	HID00130400 230467	79,738	0.8%	79,738	0.8%	Equipo	-	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179673	8,620	0.1%	8,620	0.1%	Obra	-	100	100.00
7	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179645	17,239	0.2%	17,239	0.2%	Obra	-	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179698	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
9	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179613	8,620	0.1%	8,620	0.1%	-1	-	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179622	17,239	0.2%	17,239	0.2%	Obra	-	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179630	17,239	0.2%	17,239	0.2%	Obra	-	100	100.00
12	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 228404	23,859	0.2%	23,859	0.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
13	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179677	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso A La Escuela Primaria	HID00130300 179592	174,780	1.7%	174,780	1.7%	Metros Cuadrados	187	100	100.00
15	Obras Pendientes De Autorizacion	HID00130400 234931	60,011	0.6%	-	0.0%	-1	-	100	-
16	Construccion De Barandal En Casa De Salud	HID00130300 228293	28,068	0.3%	-	0.0%	Obra	97	100	-
17	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID13130200 137538	156,454	1.5%	156,454	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179684	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
19	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID00130300 228256	252,961	2.4%	252,961	2.4%	Metros Cuadrados	210	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,402,455	100.0%	6,441,435	61.9%		5,491		
20	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Enrgia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 228419	58,688	0.6%	58,688	0.6%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
21	Construccion De Camino Rural Itatlaxco-Agualimpia Tramo El Dexthi-La Ferreria Del Km. 1-510 Al Km- 1-610	HID00130300 228335	1,008,439	9.7%	-	0.0%	Kilómetros	180	100	-
22	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179703	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
23	Construccion De Puenter En Camino Texcadho-Nicolas Flores	HID00130300 228249	513,702	4.9%	-	0.0%	Puente	356	100	-
24	Construccion De Alcantarillas Y Muro De Contencion En Camino De Acceso Principal	HID00130300 228239	277,486	2.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	83	100	-
25	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179660	17,239	0.2%	17,239	0.2%	Obra	-	100	100.00
26	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179627	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179620	17,239	0.2%	17,239	0.2%	Obra	-	100	100.00
28	Construccion De Un Aula De Medios De 6.00 X 8.00 A Ejes En La Escuela Primaria	HID00130300 179824	335,369	3.2%	225,836	2.2%	Aula	225	100	67.34
29	Construccion De Camino Rural El Cobre-El Molino Km 0525 Al Km 0 980	HID00130300 179775	519,084	5.0%	513,204	4.9%	Kilómetro	70	100	98.87
30	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Muicipal	HID00130300 179733	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
31	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 228409	33,440	0.3%	33,440	0.3%	Red de Distribución	-	100	100.00
32	Construccion De Baños Ecologicos (Aportacion Municipal)	HID00130300 228437	245,059	2.4%	245,059	2.4%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	100.00
33	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 228395	18,281	0.2%	18,281	0.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179765	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
35	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179637	8,620	0.1%	8,620	0.1%	Obra	-	100	100.00
36	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179717	34,478	0.3%	34,478	0.3%	Obra	-	100	100.00
37	Construccion De La Red De Agua Potable 3ra Etapa (Aportacion Municipal)	HID00130300 228262	183,246	1.8%	183,246	1.8%	Metros Lineales	-	100	100.00
38	Construccion De Baños Ecologicos (Aportacion Municipal)	HID00130300 228422	245,059	2.4%	245,059	2.4%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,402,455	100.0%	6,441,435	61.9%		5,491		
39	Construccion De Alcantarilla	HID00130300 228219	250,242	2.4%	75,069	0.7%	Metro Cuadrado	980	100	30.00
40	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso A Los Centros Educativos	HID00130300 179597	407,486	3.9%	407,486	3.9%	Metros Cuadrados	385	100	100.00
41	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso A La Casa De Salud	HID00130300 179581	366,872	3.5%	347,805	3.3%	Metros Cuadrados	369	100	94.80
42	Construccion De Un Tanque Septico Y Ampliacion De La Linea De Captacion Del Drenaje	HID00130300 179816	250,466	2.4%	153,037	1.5%	Metros Lineales	248	100	61.10
43	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179770	17,239	0.2%	17,239	0.2%	Obra	-	100	100.00
44	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179653	34,478	0.3%	34,478	0.3%	Obra	-	100	100.00
45	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Minicipal	HID00130300 179663	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
46	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179689	17,239	0.2%	17,239	0.2%	-1	-	100	100.00
47	Rehabilitacion De Anexo (Biblioteca) En Escuela Primaria	HID00130300 179837	270,296	2.6%	109,013	1.0%	Aula	121	100	40.33
48	Ampliacion De Red De Distribucion De Enrgia Electrica(Aportacion Municipal)	HID00130300 228371	6,034	0.1%	6,034	0.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
49	Construccion De Baños Ecologicos (Aportacion Municipal)	HID00130300 228430	326,404	3.1%	326,404	3.1%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	100.00
50	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179683	17,239	0.2%	17,239	0.2%	-1	-	100	100.00
51	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Zonas De Mayor Pendiente	HID00130300 179806	224,176	2.2%	114,409	1.1%	Metros Cuadrados	294	100	51.04
52	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179695	8,620	0.1%	8,620	0.1%	-1	-	100	100.00
53	Construccion De Baños Ecologicos (Aportacion Municipal)	HID00130300 228435	245,059	2.4%	245,059	2.4%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	100.00
54	Construccion De Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130300 228282	403,162	3.9%	403,162	3.9%	Obra	-	100	100.00
55	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 228332	237,950	2.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	110	100	-
56	Pavimentacion Hidraulica En Calle De Acceso A La Comunidad (Tramo Nicolas Flores)	HID13130200 137543	428,375	4.1%	428,375	4.1%	Metro Cuadrado	588	100	100.00
57	Construccion De Puente Colgante En Loma 1	HID00130300 228327	123,724	1.2%	-	0.0%	Metro Lineal	119	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,402,455	100.0%	6,441,435	61.9%		5,491		
58	Construccion De Un Anexo (Patio Civico)En Escuela Primaria	HID00130300 179833	318,829	3.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	183	100	-
59	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID13130200 137529	151,396	1.5%	151,396	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
60	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 228398	25,295	0.2%	25,295	0.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
61	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Enrgia Elctrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 228407	11,887	0.1%	11,887	0.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	-	100	100.00
62	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiconal) Aportacion Municipal	HID00130300 179760	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
63	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179616	8,620	0.1%	8,620	0.1%	Obra	-	100	100.00
64	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179679	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
65	Mejoramamiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179693	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
66	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Minicipal	HID00130300 179699	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
67	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179618	8,620	0.1%	8,620	0.1%	Obra	-	100	100.00
68	Apertura De Brecha De Acceso A La Comunidad	HID13130200 137519	215,893	2.1%	215,893	2.1%	Kilómetro	-	100	100.00
69	Construccion De Biblioteca Escolar	HID00130300 228199	386,870	3.7%	-	0.0%	Aula	265	100	-
70	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179666	25,859	0.2%	25,859	0.2%	Obra	-	100	100.00
71	Pavimentacion Hidraulica De Calle A Un Costado De La Escuela Primaria	HID00130300 179588	224,176	2.2%	212,442	2.0%	Metros Cuadrados	115	100	94.77
72	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 179650	34,478	0.3%	34,478	0.3%	Obra	-	100	100.00
73	Adquisicion De Equipo De Transporte Para La Supervicion De Obras Del Faism	HID00130400 230461	145,621	1.4%	-	0.0%	Vehículo	-	100	-
74	Construccion De Baños Ecologicos (Aportacion Municipal)	HID00130300 228439	245,059	2.4%	245,059	2.4%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	100.00
75	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID13130200 137533	78,069	0.8%	78,069	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
76	Construccion De Un Anexo (Muro De Contencion) En Preescolar	HID00130300 228302	170,453	1.6%	-	0.0%	Obra	306	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,629,372	100.0%	10,397,059	97.8%		3,287		
1	Ampliacion De Empedrado En Camino Rural De Acceso	HID00130300 178984	101,924	1.0%	101,924	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Construccion De 3 Alcantarillas En Camino Rural De Acceso	HID00130300 180018	65,253	0.6%	65,253	0.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
3	Ampliacion Empedrado En Camino Rural De Acceso	HID00130300 179474	219,650	2.1%	219,650	2.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 180001	24,203	0.2%	24,203	0.2%	Apoyo	-	100	100.00
5	Construccion De Empedrado De Calle La Cañada	HID00130400 232353	73,541	0.7%	73,541	0.7%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 179998	24,203	0.2%	24,203	0.2%	Apoyo	-	100	100.00
7	Ampliacion De Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 180010	63,609	0.6%	63,609	0.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
8	Ampliacion Empedrado Camino De Acceso 2da Etapa.	HID00130300 178966	107,324	1.0%	107,324	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 179577	48,405	0.5%	48,405	0.5%	Apoyo	-	100	100.00
10	Ampliacion Empedrado De Camino De Acceso 2da Etapa.	HID00130300 179549	263,735	2.5%	263,735	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 179991	24,203	0.2%	24,203	0.2%	Apoyo	-	100	-
12	Ampliacion Empedrado Camino Rural De Acceso	HID00130300 179450	120,000	1.1%	120,000	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Construccion De Drenaje Sanitario Barrio La Laja Parte Alta	HID00130400 232320	132,491	1.2%	132,491	1.2%	Metro Lineal	550	100	100.00
14	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 179997	24,203	0.2%	24,203	0.2%	Apoyo	-	100	100.00
15	Ampliacion Drenaje Sanitario 3ra Etapa	HID00130300 178943	81,685	0.8%	81,685	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
16	Construccion Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 179507	308,483	2.9%	308,483	2.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Construccion De Empedrado Camino Los Tepetates.	HID00130400 232305	81,355	0.8%	81,355	0.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
18	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Colonia Romero Dañu.	HID00130400 232402	166,153	1.6%	166,153	1.6%	Metro Lineal	70	100	100.00
19	Construccion De Puente Vehicular En Arrollo En Manantial Dañu	HID00130300 180021	189,553	1.8%	189,553	1.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,629,372	100.0%	10,397,059	97.8%		3,287		
20	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 179584	48,405	0.5%	48,405	0.5%	Apoyo	-	100	100.00
21	Adquisicion De Fotocopiadora	HID00130400 232448	50,000	0.5%	50,000	0.5%	Acción	-	100	100.00
22	Ampl. De Linea De Drenaje Sanitario2da Etapa Colonia Campesina Parte Baja.	HID00130300 179466	198,261	1.9%	198,261	1.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
23	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Aportacion Municipal)	HID00130400 232339	24,203	0.2%	-	0.0%	Vivienda	-	100	-
24	Construccion De Aula Adosada De 6*8 Tipo Rac En Escuela Telesecundaria	HID00130300 180016	210,685	2.0%	210,685	2.0%	Aula	-	100	100.00
25	Construccion De Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 179564	100,165	0.9%	100,165	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
26	Ampliacion De Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 179558	118,315	1.1%	101,751	1.0%	Metros Cuadrados	-	100	86.00
27	Construccion De 7 Baños Secos	HID00130300 179544	113,764	1.1%	113,764	1.1%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	100.00
28	Ampliacion Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 179502	172,533	1.6%	172,533	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	2013faism044051	HID00130400 232329	98,956	0.9%	44,565	0.4%	Centro	409	100	45.04
30	Construccion Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 178959	129,985	1.2%	129,985	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
31	Pavimentacion Hidraulica Con Empedrado De Calle De Acceso Segunda Etapa	HID00130300 178931	143,732	1.4%	143,732	1.4%	M2, Concreto asfáltico	-	100	100.00
32	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable 2da Etapa, Aportacion Municipal.	HID00130400 232462	4,000,000	37.6%	4,000,000	37.6%	Acción	-	100	100.00
33	Construccion Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 178976	99,343	0.9%	99,343	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
34	Constuccion Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 178951	115,790	1.1%	115,790	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
35	Techado De Salon De Usos Multiples En Jardin De Niños, El Jaguey.	HID00130400 232412	150,000	1.4%	150,000	1.4%	Acción	80	100	100.00
36	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 179993	24,203	0.2%	24,203	0.2%	Apoyo	-	100	100.00
37	Ampl. Linea Drenaje Sanitario En El Barrio Ojo De Agua	HID00130300 179569	178,376	1.7%	178,376	1.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
38	Ampliacion De Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 179519	70,270	0.7%	70,270	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,629,372	100.0%	10,397,059	97.8%		3,287		
39	Ampliacion De Empedrado De Camino De Acceso 1ra. Etapa.	HID00130300 179525	122,832	1.2%	122,832	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
40	Ampliacion Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 179459	123,017	1.2%	123,017	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
41	Constr. Empedrado Camino De Acceso El Jaguey	HID00130400 232384	50,000	0.5%	50,000	0.5%	Metros Cúbicos	105	100	100.00
42	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 180005	24,203	0.2%	24,203	0.2%	Apoyo	-	100	100.00
43	Ampliacion Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 179494	117,957	1.1%	117,957	1.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
44	Ampliacion Empedrado Camino De Acceso 1ra Etapa.	HID00130300 179513	95,548	0.9%	95,548	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
45	Mtto. Camioneta Mod. 2013utilizada En La Supervicion De Obras Faism.	HID00130300 178913	24,961	0.2%	-	0.0%	Acción	-	100	-
46	Construccion De 2 Alcantarillas En Camino Rural De Acceso	HID00130400 232332	44,567	0.4%	-	0.0%	Puente	946	100	100.00
47	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 179580	72,608	0.7%	72,608	0.7%	Apoyo	-	100	100.00
48	Rehabilitacion De Represa Para Abrevadero Loma Del Toro.	HID00130400 232419	69,610	0.7%	36,210	0.3%	Metros Cúbicos	97	100	52.02
49	Construccion De Empedrado De Calle San Sebastian Tenochtitlan	HID00130400 232300	247,875	2.3%	247,875	2.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
50	Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario	HID00130300 179533	85,521	0.8%	85,521	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
51	Ampliacion Empedrado De Calle El Jaguey Alto. Barrio Los Godoy	HID00130400 232393	28,723	0.3%	28,723	0.3%	Metros Cuadrados	105	100	100.00
52	Construccion Empedrado Camino De Acceso Dañu.	HID00130400 232348	123,204	1.2%	123,204	1.2%	Metro Cuadrado	353	100	100.00
53	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 180007	78,821	0.7%	78,821	0.7%	Apoyo	-	100	100.00
54	Construccion De 5 Baños Secos	HID00130300 179541	83,130	0.8%	83,130	0.8%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	100.00
55	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 179575	96,810	0.9%	96,810	0.9%	Apoyo	-	100	-
56	Pavimentacion Hidraulica Con Empedrado De Calle Cuaxithi.	HID00130400 232309	128,703	1.2%	128,703	1.2%	Metros Cuadrados	397	100	100.00
57	Ampliacion De Drenaje Sanitario 2da Etapa	HID00130300 180014	152,460	1.4%	152,460	1.4%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,629,372	100.0%	10,397,059	97.8%		3,287		
58	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda)	HID00130300 180004	24,203	0.2%	24,203	0.2%	Apoyo	-	100	100.00
59	Ampliacion Y Rehabilitacion De Empedrado Camino De Acceso	HID00130300 179556	204,348	1.9%	204,348	1.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
60	Mtto. Vehiculo 2013 Utilizado En La Supervicion De Obras Faism.	HID00130300 178923	24,961	0.2%	-	0.0%	Acción	-	100	-
61	Construccion De Empedrado De Calle San Sebastian Tenochtitlan El Cavarío	HID00130400 232303	50,271	0.5%	50,271	0.5%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
62	Ampliacion Empedrado De Calles	HID00130300 179561	97,476	0.9%	97,476	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
63	Ampliacion De Drenaje Sanitario 2da Etapa En El Calvario	HID00130300 180013	95,358	0.9%	95,358	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
64	Ampl. Drenaje Sanitario Dentho.	HID00130400 232323	16,286	0.2%	16,286	0.2%	Metros Lineales	-	100	100.00
65	Mantenimiento De Maquinaria Utilizada Para La Ejecucion De Obras Faism	HID00130300 178906	178,960	1.7%	169,694	1.6%	Acción	-	100	94.82

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,306,284	100.0%	5,306,284	100.0%		-		
1	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231056	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (9 Acometidas), Aportacion Municipal	HID00130400 231276	117,435	2.2%	117,435	2.2%	Red de Distribución	-	100	100.00
3	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231213	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (5 Acometidas), Aportacion Municipal	HID00130400 231308	164,486	3.1%	164,486	3.1%	Red de Distribución	-	100	100.00
5	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal En Barrio Centro	HID00130400 230999	537,187	10.1%	537,187	10.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231142	132,310	2.5%	132,310	2.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231193	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
8	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231107	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (51 Acometidas), Aportacion Municipal	HID00130400 231291	830,333	15.6%	830,333	15.6%	Red de Distribución	-	100	70.00
10	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231246	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
11	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231130	132,310	2.5%	132,310	2.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
12	Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Principal (Aportacion Municipal)	HID00130400 231335	715,916	13.5%	715,916	13.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
13	Empedrado De Calle Sin Nombre (Aportacion Municipal)	HID00130400 231368	45,000	0.8%	45,000	0.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231095	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231089	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
16	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231182	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
17	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130400 230981	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231076	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
19	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231034	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,306,284	100.0%	5,306,284	100.0%		-		
20	Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion Electrica 2a Etapa Barrio Centro	HID00130400 231264	318,628	6.0%	318,628	6.0%	Red de Distribución	-	100	99.00
21	Servicios Personales De Control Y Supervision De Obras Del Faism 2013	HID00130400 231385	154,000	2.9%	154,000	2.9%	Servicio	-	100	100.00
22	Construccion De Muro De Contencion	HID00130400 231354	187,387	3.5%	187,387	3.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	-	100	100.00
23	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Barrio Centro	HID00130400 231117	164,274	3.1%	164,274	3.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			89,795,414	114.2%	72,103,939	91.7%		54,039		
1	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario	HID00130300 228566	1,367,281	1.7%	410,059	0.5%	Metro Lineal	150	100	30.00
2	Construccion De Sistema Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130300 226074	712,082	0.9%	712,082	0.9%	Pesos	413	100	100.00
3	Red De Drenaje Sanitario, Descargas Domiciliarias, Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 226089	2,966,637	3.8%	2,966,637	3.8%	Pesos	357	100	100.00
4	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 226107	830,107	1.1%	826,529	1.1%	Metro Cuadrado	395	100	100.00
5	Construccion De Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa	HID00130300 228569	1,084,454	1.4%	325,336	0.4%	Metro Lineal	80	100	30.00
6	Construccion De Un Anexo (Piso En Patio Civico) En Escuela Primaria Vicente Guerrero	HID00130300 227902	298,067	0.4%	296,782	0.4%	Pesos	75	100	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 227903	957,419	1.2%	953,292	1.2%	Metro Cuadrado	102	100	100.00
8	Adquisicion De Vehiculos Para Supervision De Obras	HID00130300 228598	664,800	0.8%	664,800	0.8%	Pesos	-	100	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID11130100 013609	644,795	0.8%	644,795	0.8%	Metro Lineal	245	100	100.00
10	Construccion De Abrevaderos Segunda Etapa	HID09130100 012456	316,375	0.4%	316,375	0.4%	M2, Presón	4,333	100	100.00
11	Obras Pendientes De Etiquetar	HID00130400 233936	689	0.0%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
12	Pavimentacion Hidraulica De Calle 17 De Septiembre	HID00130300 226106	583,028	0.7%	580,515	0.7%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
13	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID11130100 013814	470,553	0.6%	468,608	0.6%	M2, Concreto hidráulico	94	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 227979	276,429	0.4%	275,136	0.3%	Metro Cuadrado	38	100	100.00
15	Construccion De Un Anexo (Piso En Patio Civico) En Escuela Primaria	HID00130300 227885	327,709	0.4%	326,296	0.4%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
16	Rehabilitacion De Calles	HID11130100 013881	818,961	1.0%	815,084	1.0%	Kilómetro	348	100	100.00
17	Rehabilitacion De Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	HID11130100 014090	374,695	0.5%	372,648	0.5%	Aula	22	100	100.00
18	Construccion De Un Anexo (Copusi) En Escuela Primaria Justo Sierra	HID00130300 228574	433,838	0.6%	130,152	0.2%	Pesos	351	100	30.00
19	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID11130100 013615	90,579	0.1%	90,188	0.1%	Metro Lineal	116	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			89,795,414	114.2%	72,103,939	91.7%		54,039		
20	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130300 227976	682,128	0.9%	679,188	0.9%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
21	Apertura De Camino De Saca Y Calles	HID00130300 227990	409,536	0.5%	407,770	0.5%	Metro Cuadrado	135	100	100.00
22	Pavimentacion Hidraulica De La Calle De La Salud.Revolucion.Ignacio Allende	HID00130400 231924	481,346	0.6%	479,271	0.6%	Metro Cuadrado	669	100	100.00
23	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130300 228563	976,680	1.2%	972,470	1.2%	Metro Lineal	150	100	100.00
24	Rehabilitacion De Camino Rural	HID11130100 014125	649,570	0.8%	645,948	0.8%	Kilómetros	195	100	100.00
25	Construccion De Un Anexo (Muro Perimetral) En Escuela Primaria Niños Heroes	HID00130300 228584	589,139	0.7%	176,550	0.2%	Pesos	30	100	30.00
26	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 227894	550,894	0.7%	548,519	0.7%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
27	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Bo. Xelontla	HID00130300 227963	103,323	0.1%	102,877	0.1%	Poste	9	100	100.00
28	Construccion De Dren Pluvial En Col. Unidad Modelo	HID00130300 228003	553,249	0.7%	550,864	0.7%	Metro Lineal	60	100	100.00
29	Rehabilitacion De Camino Rural Monte Grande - El Potrero Km 0.000 Al 1.680	HID00130300 227910	311,316	0.4%	309,974	0.4%	Kilómetro	276	100	100.00
30	Construccion De Aula En Escuela Primaria General Jose Angeles Montaño	HID00130300 228572	379,954	0.5%	378,316	0.5%	Aula	21	100	100.00
31	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso Principal	HID00130300 226102	659,835	0.8%	656,991	0.8%	Metro Cuadrado	191	100	100.00
32	Apertura De Camino De Saca Tacotepec - Caahuat - Tepeco - Tepostenali	HID00130300 227925	1,406,725	1.8%	908,299	1.2%	Metro Cuadrado	350	100	65.00
33	Ampliacion Ed Drenaje Sanitario En El Barrio El Aguaje	HID11130100 013639	249,400	0.3%	248,124	0.3%	Metro Lineal	185	100	100.00
34	Construccion De Puente Vehicular La Cucharita (Aportacion Municipal)	HID00130300 227892	367,684	0.5%	367,684	0.5%	Pesos	3,710	100	100.00
35	Construccion De Dren Pluvial 2da Etapa	HID00130300 228567	1,917,037	2.4%	574,129	0.7%	Metro Lineal	150	100	30.00
36	Apertura De Camino De Saca	HID00130300 227992	883,185	1.1%	264,955	0.3%	Metro Cuadrado	177	100	30.00
37	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Bo. Tepeyac Y Bo. Xihjnico	HID00130300 227950	973,998	1.2%	969,799	1.2%	Poste	221	100	100.00
38	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228579	463,198	0.6%	461,202	0.6%	Metro Lineal	223	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			89,795,414	114.2%	72,103,939	91.7%		54,039		
39	Rehabilitacion De Calles	HID11130100 013849	282,209	0.4%	280,993	0.4%	Kilómetro	145	100	100.00
40	Construccion De Un Aula En Escuela Preescolar Bilinbue Miguel Hidalgo Y Costilla	HID00130300 227912	342,581	0.4%	341,104	0.4%	Aula	30	100	100.00
41	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 227890	994,894	1.3%	990,605	1.3%	Metro Cuadrado	116	100	100.00
42	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID00130300 227997	344,507	0.4%	343,022	0.4%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
43	Rehabilitacion De Camino Rural	HID11130100 014114	845,923	1.1%	841,677	1.1%	Kilómetros	320	100	100.00
44	Rehabilitacion De Calles En Ejido Tamocalito	HID11130100 014004	26,841	0.0%	26,725	0.0%	Kilómetro	95	100	100.00
45	Construccion De Un Anexo (Muro Perimetral) En Escuela Primaria Rural General Ignacio Zaragoza	HID00130300 228573	827,992	1.1%	248,183	0.3%	Pesos	1,000	100	30.00
46	Pavimentacion Hidraulica De Calle Morelos	HID11130100 013838	101,418	0.1%	100,980	0.1%	M2, Concreto hidráulico	284	100	100.00
47	Red De Drenaje Sanitario, Descargas Domiciliarias, Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 226081	2,011,322	2.6%	2,011,322	2.6%	Pesos	-	100	100.00
48	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Col. La Rivera	HID00130300 228581	60,041	0.1%	59,782	0.1%	Metro Lineal	190	100	100.00
49	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 227900	976,474	1.2%	972,265	1.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
50	Construccion De Aula En Escuela Primaria Pedro Maria Anaya	HID00130300 227922	342,581	0.4%	341,104	0.4%	Aula	21	100	100.00
51	Rehabilitacion De Calles Ejido Los Coyoles	HID11130100 013923	76,425	0.1%	76,095	0.1%	Kilómetro	88	100	100.00
52	Pavimentacion Hidraulica De Calle Deportivo Flores	HID00130300 226105	952,449	1.2%	948,344	1.2%	Metro Cuadrado	397	100	100.00
53	Introduccion De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa)	HID00130300 228005	1,023,595	1.3%	883,868	1.1%	Metro Lineal	200	100	85.00
54	Rehabilitacion De Aula En Jardin De Niños	HID11130100 014059	157,211	0.2%	156,533	0.2%	Aula	87	100	100.00
55	Introduccion De Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa	HID00130300 227994	762,369	1.0%	759,083	1.0%	Metro Lineal	45	100	100.00
56	Construccion De Casa De Salud	HID11130100 014043	501,809	0.6%	499,888	0.6%	Centro	193	100	100.00
57	Red De Drenaje Sanitario, Descargas Domiciliarias Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	HID00130300 226090	2,247,026	2.9%	2,247,026	2.9%	Pesos	177	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			89,795,414	114.2%	72,103,939	91.7%		54,039		
58	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID00130300 228577	748,253	1.0%	532,971	0.7%	Metro Cuadrado	118	100	71.00
59	Rehabilitacion De Calles En Ejido Lomas Altas	HID11130100 013977	159,585	0.2%	158,897	0.2%	Kilómetro	125	100	100.00
60	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal (1ra Etapa)	HID00130300 227981	2,902,141	3.7%	869,261	1.1%	Metro Cuadrado	290	100	30.00
61	Rehabilitacion De Calles	HID11130100 013860	135,477	0.2%	134,893	0.2%	Kilómetro	125	100	100.00
62	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 227952	1,440,370	1.8%	1,264,541	1.6%	Poste	221	100	88.00
63	Introduccion De Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa	HID00130300 227899	670,170	0.9%	667,282	0.8%	Metro Lineal	82	100	100.00
64	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 227957	187,461	0.2%	186,653	0.2%	Poste	54	100	100.00
65	Red De Drenaje Sanitario, Descargas Domiciliariasy Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 226078	1,593,053	2.0%	1,593,053	2.0%	Pesos	-	100	100.00
66	Engravado Y Alcantarillado En Camino De Saca Petlacatl Comunal Km 0.000 Al 1.990	HID00130300 227908	591,173	0.8%	588,625	0.7%	Kilómetro	81	100	100.00
67	Promocion Y Difusion De Obras Del Faism	HID00130300 228596	176,146	0.2%	176,146	0.2%	Pesos	-	100	100.00
68	Construccion De Puente Vehicular Y Pavimentacion	HID00130300 228583	1,677,190	2.1%	499,797	0.6%	Puente	200	100	30.00
69	Rehabilitacion De Calles En Ejido Lopez Portillo	HID11130100 013993	47,843	0.1%	47,637	0.1%	Kilómetro	68	100	100.00
70	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Col. Loma Bonita	HID00130300 227955	170,960	0.2%	170,223	0.2%	Poste	23	100	100.00
71	Construccion De Aula En Centro De Educacion Inicial Indigena Miguel Hidalgo Y Costilla (Aportacion Municipal)	HID00130300 227995	51,599	0.1%	51,599	0.1%	Pesos	474	100	100.00
72	Construccion De Rampa En Acceso Principal (1ra Etapa)	HID00130300 227998	312,642	0.4%	93,793	0.1%	Metro Cuadrado	108	100	30.00
73	Pavimentacion Hidraulica De Calle Ignacio Zaragoza Bo. Pistello	HID00130300 226098	211,095	0.3%	210,185	0.3%	Metro Cuadrado	928	100	100.00
74	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso Principal	HID00130300 227888	883,889	1.1%	880,080	1.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
75	Construccion De Pozo Profundo De Uso Publico Urbano	HID00130300 228588	1,394,399	1.8%	902,281	1.1%	Pozo	474	100	65.00
76	Introduccion De Alcantarillado Sanitario En Col. Prolongacion Emiliano Zapata (1ra Etapa)	HID00130300 228006	933,642	1.2%	929,617	1.2%	Metro Lineal	35	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			89,795,414	114.2%	72,103,939	91.7%		54,039		
77	Adquisicion De Equipo De Ploteo Para Presidencia Municipal	HID00130300 228593	62,780	0.1%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
78	Construccion De Pozo Profundo De Uso Publico Urbano	HID00130300 228586	1,485,844	1.9%	961,649	1.2%	Pozo	141	1	65.00
79	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228002	120,750	0.2%	120,230	0.2%	Metro Lineal	120	100	100.00
80	Apertura De Camino De Saca (2daetapa)	HID00130300 227987	526,055	0.7%	523,787	0.7%	Metro Cuadrado	219	100	100.00
81	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 227889	787,255	1.0%	783,862	1.0%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
82	Introduccion De Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa	HID00130300 228568	1,036,245	1.3%	1,031,779	1.3%	Metro Lineal	125	100	100.00
83	Construccion De Un Anexo (Cercado Perimetral) En Jardin De Niños Griselda Lara Vargas En Col. Hidalgo Unido	HID00130300 228570	426,407	0.5%	127,922	0.2%	Pesos	120	100	30.00
84	Construccion De Anexos En Escuela Primaria	HID11130100 014054	198,471	0.3%	197,522	0.3%	ANEXO	177	100	100.00
85	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	HID11130100 014029	495,338	0.6%	492,894	0.6%	Poste	128	100	100.00
86	Adquisicion De Licencias De Opus	HID00130300 228594	40,834	0.1%	40,802	0.1%	Pesos	-	100	100.00
87	Introduccion De Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa En Colonia El Eden	HID00130300 227887	995,543	1.3%	991,252	1.3%	Metro Lineal	32	100	100.00
88	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 227943	103,439	0.1%	102,993	0.1%	Poste	86	100	100.00
89	Rehabilitacion De Calles En Ejido Audiencia Publica	HID11130100 013950	43,555	0.1%	43,367	0.1%	Kilómetro	68	100	100.00
90	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID11130100 013789	591,131	0.8%	587,896	0.7%	M2, Concreto hidráulico	257	100	100.00
91	Rehabilitacion De Camino 0.000 Al 0.695	HID00130300 227895	191,816	0.2%	190,989	0.2%	Kilómetro	25	100	100.00
92	Pavimentacion Hidraulica De Calle Flores Magon En Barrio Achiyotl	HID11130100 013833	231,457	0.3%	230,284	0.3%	M2, Concreto hidráulico	325	100	100.00
93	Rehabilitacion De Calles En Ejido El Cerro	HID11130100 013962	149,531	0.2%	148,886	0.2%	Kilómetro	128	100	100.00
94	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID11130100 013784	346,218	0.4%	344,726	0.4%	M2, Concreto hidráulico	90	100	100.00
95	Introduccion De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa)	HID00130300 228004	1,011,602	1.3%	1,007,242	1.3%	Metro Lineal	140	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			89,795,414	114.2%	72,103,939	91.7%		54,039		
96	Pavimentacion Hidraulica De Calles Lomas De Octallo Y Matamoros	HID00130300 227893	919,033	1.2%	915,072	1.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
97	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Col. La Vega	HID00130300 227951	294,503	0.4%	293,234	0.4%	Poste	72	100	100.00
98	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Col. La Rivera	HID00130300 228582	47,605	0.1%	47,400	0.1%	Metro Lineal	190	100	100.00
99	Red De Drenaje Sanitario, Descargas Domiciliarias Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 226085	1,574,275	2.0%	1,574,275	2.0%	Pesos	-	100	100.00
100	Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable	HID00130300 227984	138,206	0.2%	137,610	0.2%	Tanque	2,597	100	100.00
101	Rehabilitacion De Calles En Ejido Zona Centro	HID11130100 014012	168,166	0.2%	167,441	0.2%	Kilómetro	180	100	100.00
102	Rehabilitacion De Calles En Ejido Antiguo Las Piedras	HID11130100 013932	550,162	0.7%	547,496	0.7%	Kilómetro	268	100	100.00
103	Pavimentacion Hidraulica De Calle Luis Donaldo Colosio 2da Etapa	HID00130300 227896	951,773	1.2%	947,671	1.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
104	Introduccion De Red De Agua Potable	HID00130300 228578	1,101,688	1.4%	697,871	0.9%	Metro Lineal	2,729	100	63.00
105	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	HID00130300 228580	1,890,294	2.4%	566,413	0.7%	Sistema	700	100	30.00
106	Pavimentacion Hidralica De Calle Chapila Bo. Achiyotl	HID00130300 226099	326,017	0.4%	324,612	0.4%	Metro Cuadrado	530	100	100.00
107	Apertura De Calles	HID00130300 228576	985,051	1.3%	765,419	1.0%	Metro Cuadrado	150	100	78.00
108	Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	HID11130100 013572	285,373	0.4%	284,143	0.4%	Metro Lineal	140	100	100.00
109	Construccion De Pozo Profundo De Uso Publico Urbano	HID00130300 228587	1,394,219	1.8%	902,168	1.1%	Pozo	99	100	65.00
110	Construccion De Pozo Profundo De Uso Publico Urbano	HID00130300 228585	1,450,638	1.8%	938,765	1.2%	Pozo	397	1	65.00
111	Red De Drenaje Sanitario, Descargas Domiciliarias, Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 226088	108,510	0.1%	108,510	0.1%	Pesos	-	100	100.00
112	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Bo. Pilcapilla	HID00130300 227960	131,406	0.2%	130,839	0.2%	Poste	9	100	100.00
113	Rehabilitacion De Camino Cuaxocoyo	HID00130300 228575	1,338,104	1.7%	400,471	0.5%	Metro Cuadrado	3,000	100	30.00
114	Ampliacion De Red De Agua Potable (Rancho Nuevo - Tantoyuca)	HID00130300 228000	1,080,894	1.4%	653,037	0.8%	Metro Lineal	196	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			89,795,414	114.2%	72,103,939	91.7%		54,039		
115	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID11130100 013804	392,976	0.5%	390,892	0.5%	M2, Concreto hidráulico	286	100	100.00
116	Apoyo Tecnico Para La Supervision De Obras	HID00130300 228595	1,295,616	1.6%	1,295,616	1.6%	Pesos	-	100	100.00
117	Rehabilitacion De Agua Potable En Av. Felipe Angeles	HID00130300 228001	633,422	0.8%	630,692	0.8%	Metro Lineal	1,145	100	100.00
118	Obras Pendientes Por Autorizar	HID10130100 013001	91,033	0.1%	-	0.0%	Metros	70	100	-
119	Pavimentacion Hidraulica De Calles 16 De Septiembre Y 20 De Noviembre	HID00130300 226108	1,055,634	1.3%	1,051,084	1.3%	Metro Cuadrado	59	100	100.00
120	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal 2da Etapa	HID00130300 227898	736,472	0.9%	733,298	0.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
121	Construccion De Una Aula En Escuela De Educacion Inicial Carmen Serdan	HID00130300 227918	354,996	0.5%	353,465	0.4%	Aula	23	100	100.00
122	Adquisicion De Bienes De Administracion Para Seguimiento De Obras	HID00130300 228597	141,798	0.2%	82,683	0.1%	Pesos	-	100	60.00
123	Pavimentacion Hidraulica De Calle Gustavo Arvizu Avila 2da Etapa	HID00130300 227886	939,196	1.2%	935,147	1.2%	Metro Cuadrado	82	100	100.00
124	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 227999	131,751	0.2%	131,183	0.2%	Poste	9	100	100.00
125	Obras Por Etiquetar	HID11130100 013684	75,660	0.1%	-	0.0%	Metros	500	100	-
126	Obras Pendientes De Programar	HID09130100 012197	57,721	0.1%	-	0.0%	Metros	120	100	-
127	Rehabilitacion De Calles	HID11130100 013889	660,254	0.8%	657,170	0.8%	Kilómetro	451	100	100.00
128	Construccion De Casa De Salud	HID11130100 014036	529,911	0.7%	526,916	0.7%	Centro	88	100	100.00
129	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID00130300 227996	611,537	0.8%	183,461	0.2%	Metro Cuadrado	247	100	100.00
130	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Col. El Paraiso	HID00130300 227973	492,096	0.6%	489,975	0.6%	Poste	59	100	100.00
131	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 227891	35,102	0.0%	35,102	0.0%	Pesos	413	100	100.00
132	Construccion De Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa	HID00130300 228564	912,691	1.2%	273,807	0.3%	Metro Lineal	80	100	30.00
133	Construccion De Abrevaderos Tercera Etapa	HID09130100 012460	344,913	0.4%	344,913	0.4%	M2, Presón	4,501	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			89,795,414	114.2%	72,103,939	91.7%		54,039		
134	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Bo. Aguaje - Pipila	HID00130300 227967	356,276	0.5%	354,740	0.5%	Poste	90	100	100.00
135	Adquisicion De Equipo Para Levantamientos Topograficos	HID00130300 228591	315,600	0.4%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
136	Pavimentacion Hidraulica De Calle Leona Vicario Bo. Milcahuatl	HID00130300 226100	477,494	0.6%	475,436	0.6%	Metro Cuadrado	3,710	100	100.00
137	Construccion De Un Anexo (Gradas En Patio Civico) En Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec	HID00130300 228589	410,846	0.5%	408,709	0.5%	Pesos	60	100	100.00
138	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Vergel	HID00130300 227897	471,764	0.6%	469,730	0.6%	Metro Lineal	80	100	100.00
139	Adquisicion De Equipo De Computo Para Presidencia Municipal	HID00130300 228590	709,739	0.9%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
140	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 227971	489,087	0.6%	486,979	0.6%	Poste	18	100	100.00
141	Pavimentacion Hidraulica De Calle Francisco Marquez En La Col. Loma Bonita	HID00130300 226095	500,191	0.6%	498,035	0.6%	Metro Cuadrado	6,686	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,432,138	193.9%	12,432,138	193.9%		9,977		
1	Construcción De Canaleta Para Captación De Agua Pluvial	HID12130200 153289	190,346	3.0%	190,346	3.0%	Metros Lineales	95	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica De Calle Rumbo Al Carrascal	HID00130300 176873	377,596	5.9%	377,596	5.9%	Metro Cuadrado	216	100	100.00
3	Construcción De Drenaje Sanitario Etapa 2013	HID00130300 176910	162,715	2.5%	162,715	2.5%	Metro Lineal	966	100	-
4	Pavimentación Hidráulica De Rodadas En Camino Principal	HID12130200 153090	54,066	0.8%	54,066	0.8%	Metros Cuadrados	65	100	100.00
5	Pavimentacion Hidraulica De Calle Jose Maria Morelos Y Pavon	HID00130300 176872	536,041	8.4%	536,041	8.4%	Metros Cuadrados	966	100	100.00
6	Construcción De Camino Rural Corrales El Aguacatito Etapa 2013 Tramo 0 750 Al 1 000 Y Ampliacion Del Tramo 3 586 Al 3 613.50	HID00130300 176876	751,203	11.7%	751,203	11.7%	Kilómetro	104	100	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica De Calle Benito Juarez Y Niños Heroes	HID00130300 176879	413,135	6.4%	413,135	6.4%	Metro Cuadrado	966	100	100.00
8	Construccion De Camino Rural La Mohonera Jaguey Colorado, Etapa 2013 Tramo 5 500 Al 6 800.	HID00130300 176877	287,983	4.5%	287,983	4.5%	Kilómetros	88	100	100.00
9	Construcción De Huellas De Concreto En Calle Principal Continuación	HID00130300 176906	267,266	4.2%	267,266	4.2%	Metro Cuadrado	330	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153337	17,626	0.3%	17,626	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153401	35,251	0.5%	35,251	0.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
12	Pavimentación Hidraulica De Rodadas Calle Sin Nombre	HID12130200 153068	172,628	2.7%	172,628	2.7%	Metro Cuadrado	280	100	100.00
13	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153322	44,064	0.7%	44,064	0.7%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
14	Pavimentación Hidráulica De Rodadas	HID12130200 153115	153,798	2.4%	153,798	2.4%	Metros Cuadrados	58	100	100.00
15	Amp. De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Domínguez	HID12130200 153260	52,880	0.8%	52,880	0.8%	Metros Lineales	40	100	100.00
16	Construcción De Camino Rural Corrales- El Aguacatito	HID12130200 153481	1,303,488	20.3%	1,303,488	20.3%	Kilómetro	175	100	100.00
17	Construcción De Camino Rural El Devisadero	HID00130300 176908	572,838	8.9%	572,838	8.9%	Kilómetros	65	100	-
18	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153417	17,626	0.3%	17,626	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
19	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153311	26,438	0.4%	26,438	0.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,432,138	193.9%	12,432,138	193.9%		9,977		
20	Pavimentación Hidraulica De Calles Las Limas	HID00130300 176902	404,782	6.3%	404,782	6.3%	Metro Cuadrado	120	100	75.00
21	Construcción De Huellas De Concreto Hidraulico Para Camino Rumbo Al Panteon	HID00130300 176904	273,101	4.3%	273,101	4.3%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
22	Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable 4ta. Etapa	HID12130200 153008	500,000	7.8%	500,000	7.8%	Red de Distribución	-	100	100.00
23	Pavimentacion Hidraulica De Rodadas Calle Principal A Esc. Primaria.	HID12130200 153455	187,641	2.9%	187,641	2.9%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
24	Pavimentación Hidraulica De Calle De Acceso Principal	HID00130300 176903	308,110	4.8%	308,110	4.8%	Metro Cuadrado	72	100	100.00
25	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable La Puerta-Potrerrillos	HID00130300 176907	138,058	2.2%	138,058	2.2%	Red de Distribución	251	100	95.00
26	Pavimentación Hidraulica De Acceso A La Mohonera Del Km 0 Al 0-125	HID00130300 176905	296,440	4.6%	296,440	4.6%	Metro Cuadrado	330	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153376	17,626	0.3%	17,626	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
28	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153444	17,626	0.3%	17,626	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
29	Continuacion De Pavimentacion Hidraulica De Camino De Acceso	HID00130300 176880	313,228	4.9%	313,228	4.9%	Metro Cuadrado	260	100	100.00
30	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153362	141,005	2.2%	141,005	2.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
31	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Barrio El Sabino	HID12130200 153469	168,842	2.6%	168,842	2.6%	Metros Lineales	70	100	100.00
32	Pavimentacion Hidraulica De Calle Revolucion El Calvario	HID12130200 153499	153,799	2.4%	153,799	2.4%	Metro Cuadrado	58	100	100.00
33	Pavimentacion Hidraulica De Calle Jose Ma. Morelos Col. La Loma	HID12130200 153513	154,740	2.4%	154,740	2.4%	Metro Cuadrado	105	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153411	26,438	0.4%	26,438	0.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
35	Pavimentación Hidráulica De Rodadas En Calle Miami	HID12130200 153148	153,798	2.4%	153,798	2.4%	Metro Cuadrado	605	100	100.00
36	Pavimentacion Hidraulica Calle Principal	HID12130200 153234	293,744	4.6%	293,744	4.6%	Metro Cuadrado	460	100	100.00
37	Construcción De Canaleta Para Olla De Agua Etapa 2013	HID00130300 176909	121,079	1.9%	121,079	1.9%	Metros Cúbicos	95	100	-
38	Construcción De Anexo Para El Centro De Salud	HID13130200 145285	284,576	4.4%	284,576	4.4%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	300	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,432,138	193.9%	12,432,138	193.9%		9,977		
39	Pavimentacion Hidraulica De Calle Frente Al Centro Comunitario De Aprendizaje Cca.	HID00130300 176875	306,359	4.8%	306,359	4.8%	M2, Concreto hidráulico	251	100	100.00
40	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153348	52,877	0.8%	52,877	0.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
41	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Potrerillos 6ta Etapa	HID12130200 153525	880,193	13.7%	880,193	13.7%	Red de Distribución	-	100	100.00
42	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal	HID12130200 153168	115,197	1.8%	115,197	1.8%	Metros Cuadrados	265	100	100.00
43	Pavimentación Hidráulica De Rodadas Calle A Escuela Primaria	HID12130200 153129	153,798	2.4%	153,798	2.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
44	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional	HID12130200 153431	44,064	0.7%	44,064	0.7%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
45	Pavimentación Hidraulica De Camino Acceso A Vicente Guerrero.	HID00130300 176878	355,649	5.5%	355,649	5.5%	Metro Cuadrado	613	100	100.00
46	Const. De Rodadas De Concreto Hidráulico En Camino De Acceso Principal	HID12130200 153272	168,862	2.6%	168,862	2.6%	Metros Cuadrados	189	100	100.00
47	Apertura De Camino Rural La Mohonera Jaguey Colorado	HID12130200 153495	524,245	8.2%	524,245	8.2%	Kilómetros	290	100	100.00
48	Pav. Hidráulica De Rodadas En Camino Principal, Loma Santa Ana	HID12130200 153052	198,991	3.1%	198,991	3.1%	Metros Cuadrados	678	100	100.00
49	Pavimentación Hidraulica De Calle Rumbo A La Secundaria Continuación	HID00130300 176874	240,281	3.7%	240,281	3.7%	Metro Cuadrado	251	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,491,196	176.7%	28,365,597	141.2%		47,049		
1	Construcción De Red Elctrica, Calle Conservaciones Desde Textiles Hasta Privada Los Pirules, Bo. El Judío	HID00130400 237198	911,692	4.5%	272,837	1.4%	Poste	250	100	30.00
2	Colector Sanitario, Santa Gertrudis-Blvd. Santa Catarina, Sector Sur, Col. Santa Gertrudis	HID13130200 139564	1,711,738	8.5%	1,406,869	7.0%	Colector	15,000	100	98.00
3	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Rio Sinaloa (Tramo Calle Rio Lerma-Rio Camarones), Col. Ampliación El Palmar	HID13130200 139508	630,799	3.1%	524,658	2.6%	M2, Concreto hidráulico	75	100	100.00
4	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Conservaciones (Tramo Calle Maquinaria-Calle Juan Olvera), Col. Santa Matilde	HID13130200 139459	406,055	2.0%	406,055	2.0%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
5	Colector Sanitario, Santa Gertrudis-Blvd. Santa Catarina, Sector Norte, Col. Santa Catarina	HID13130200 139556	2,113,374	10.5%	1,604,738	8.0%	Colector	15,000	100	98.00
6	Pavimentación Hidráulica, Calle San Arturo, Col. Union Antorchista	HID09130100 017114	416,700	2.1%	334,194	1.7%	M2, Concreto hidráulico	532	100	100.00
7	Ampliación De Red De Distribución, Varias Colonias	HID00130400 235510	88,315	0.4%	88,315	0.4%	Transformador	45	100	100.00
8	Ampliación De La Red Elctrica	HID12130100 026958	67,921	0.3%	67,921	0.3%	Transformador	7	100	100.00
9	Cosntrucción De Red De Distribución Elctrica, Col. La Condesa	HID11130100 019599	1,299,694	6.5%	1,140,636	5.7%	Transformador	9	100	100.00
10	Paviemtación De Concreto Hidráillico, Calle Ignacio Allende, (Tramo Francisco Javier Mina - Calle Rio Camarones), Col. Independencia	HID13130200 139094	2,105,600	10.5%	2,105,600	10.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
11	Construcción De Red De Agua Potable, Primera, Segunda Y Tercera De La Palma, Col. La Palma	HID12130100 019694	551,174	2.7%	479,348	2.4%	Metro Lineal	794	100	100.00
12	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Santa Rosa (Nevado De Teytepec-Calle Nevado De Chicon), Col. San Cayetano	HID13130200 139444	819,614	4.1%	732,066	3.6%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
13	Ampliación De La Red De Distribución Elctrica, Varias Colonias	HID10130100 017313	150,700	0.8%	150,700	0.8%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
14	Construcción De Red De Agua Potable, Calle Abeto-Olivo-Cipres-Maple-Huzache-Palo Escrito-Blvd. Del Paraíso-Palo De Rosa, Col. Ampliación El Tezontle	HID12130100 019687	961,158	4.8%	961,158	4.8%	Metro Lineal	2,253	100	100.00
15	Construcción De Red Elctrica, Calle Colorado, Peñitas, Collado, Boulevard Las Palmas, Ampliación Santa Matilde	HID12130100 019761	603,277	3.0%	603,277	3.0%	Poste	17	100	100.00
16	Construcción De Alcantarillado Sanitario 1ra. Etapa, Barrio El Judío	HID12130100 019704	1,168,540	5.8%	1,168,540	5.8%	Metro Lineal	1,723	100	100.00
17	Red De Distribución Elctrica, Varias Calles, Bo. Ranchitos-Gorrones, Col. San Miguel Cerezo	HID09130100 017171	1,517,824	7.6%	1,517,824	7.6%	Transformador	6	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,491,196	176.7%	28,365,597	141.2%		47,049		
18	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle 18 De Marzo (Tramo 12 De Diciembre-Calle 12 De Octubre), Bo. Guadalupe, Santiago Tlapacoya	HID13130200 139482	761,662	3.8%	761,662	3.8%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
19	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Drenaje Sanitario, Calle Rio De Los Remedios (Tramo Prolongación Rojo Gómez-Calle Texas), Calle Rio De Los Remedios (Calle Rio Texas-Calle Cabrera)	HID13130200 139524	1,657,632	8.3%	449,450	2.2%	M2, Concreto hidráulico	150	100	60.00
20	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Juan Aldama (Tramo Francisco Javier Mina-Calle Rio Camarones), Col. Independencia	HID13130200 139138	2,246,595	11.2%	2,246,595	11.2%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
21	Alcantarillado Sanitario Red De Atarjeas, Rio Galeana, Rio Lerma, Rio Nilo, Rio Celaya, Rio Papagayo, Rio Missisipi, Col. Ampliación El Palmar	HID00130400 237021	1,324,411	6.6%	1,151,494	5.7%	Metro Lineal	150	100	100.00
22	Construcción De Red De Distribución Electrica, Varias Calle, Col. Valle Del Palmar	HID09130100 017156	1,266,264	6.3%	1,266,264	6.3%	Transformador	5	100	90.00
23	Ampliación De Red De Distribución Electrica	HID09130100 016817	22,767	0.1%	22,767	0.1%	Transformador	1	100	100.00
24	Construcción De Drenaje Sanitario, Matilde Y Parte Alta De La Palma Segunda Etapa	HID12130100 019741	3,729,851	18.6%	2,306,010	11.5%	Metro Lineal	3,150	100	100.00
25	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Mina De Santo Tomas Tramo Calle De Desarrollo-Camino, Bo. La Camelia	HID12130100 019712	1,126,469	5.6%	1,126,469	5.6%	M2, Concreto hidráulico	1,448	100	100.00
26	Cosntrucción De Red De Distribución Electrica, La Marquesa	HID11130100 019603	717,313	3.6%	681,280	3.4%	Transformador	5	100	100.00
27	Obras Varias	HID13130100 027408	401,726	2.0%	-	0.0%	Metros	3,500	100	20.00
28	Pavientación De Concreto Hidráulico, Calle Santa Rosa (Tramo Volcan De Quinceo - Nevado De Teytepec), Col. San Cayetano	HID13130200 139165	1,131,582	5.6%	1,131,582	5.6%	M2, Concreto hidráulico	125	100	100.00
29	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Miguel Lerdo De Tejada (Tramo Guillermo Prieto-Calle Ignacio López Rayon), Col. Ramos Arizpe	HID13130200 139498	606,945	3.0%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	150	100	25.00
30	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Sinaloa Tramo Prolongación Rojo Gómez - Rio Papagayo, Col. Ampliación El Palmar	HID13130200 139540	1,514,934	7.5%	1,514,934	7.5%	M2, Concreto hidráulico	175	100	100.00
31	Construcción De Red Electrica, Calle Campanitas, Col. Santiago Tlapacoya	HID12130100 019759	1,058,146	5.3%	1,058,146	5.3%	Poste	30	100	100.00
32	Construcción De Red Electrica, Av. Sonora Nortor, Miguel Hidalgo Norte, Jalapa Norte Y Morelos Norte, Barrio San Bartolo	HID12130100 019748	468,416	2.3%	468,416	2.3%	Poste	13	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			35,491,196	176.7%	28,365,597	141.2%		47,049		
33	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Carreteras Federales (Tramo Calle Maquinaria-Juan Olvera), Col. Santa Matilde	HID13130200 139463	491,112	2.4%	491,112	2.4%	M2, Concreto hidráulico	70	100	100.00
34	Construcción De Escalinatas, Calle Plutarco Elias Calles Esquina Calle Miguel Barragan, Cerro De Cubitos	HID09130100 016779	189,955	0.9%	124,680	0.6%	Metros Cuadrados	37	100	100.00
35	Construcción De Red Electrica, Calle Conservación Desde Textiles Hasta Privada Los Pirules, Santa Matilde	HID00130400 237253	1,251,241	6.2%	-	0.0%	Poste	300	30	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,835,325	194.7%	71,999,891	163.3%		53,483		
1	Construccion De Sanitarios Ecologicos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230118	156,767	0.4%	156,767	0.4%	Acción	40	100	100.00
2	Construccion De Muro De Contencion Y Pavimento	HID00130300 180793	315,137	0.7%	313,778	0.7%	Metros Cúbicos	142	99	99.00
3	Ampliacion De Drenaje Segunda Etapa	HID00130400 230074	580,751	1.3%	173,580	0.4%	Metros Lineales	321	30	30.00
4	Agua Potable	HID00130400 230075	765,803	1.7%	226,591	0.5%	Sistema	400	30	30.00
5	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 230099	540,210	1.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	55	-	-
6	Construccion De Casa De Salud	HID00130300 180771	609,562	1.4%	378,765	0.9%	Unidad	135	55	62.00
7	Construccion De Cinco Unidades Basicas De Vivienda Rural	HID00130400 230087	722,903	1.6%	-	0.0%	Vivienda	5	-	-
8	Construccion De Aula En Escuela Primaria	HID00130400 230117	344,978	0.8%	-	0.0%	Acción	42	-	-
9	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento	HID00130300 180430	463,833	1.1%	461,834	1.0%	Servicio	349	99	99.00
10	Construccion De Drenaje Sanitario 1era Etapa	HID13130200 133874	930,711	2.1%	925,555	2.1%	Monto asignado	124	98	100.00
11	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 133731	512,635	1.2%	512,635	1.2%	M2, Concreto hidráulico	295	100	100.00
12	Ampliacion De Drenaje Sanitario Salida Al Cedral	HID00130400 230098	388,730	0.9%	-	0.0%	Alcantarilla	45	-	-
13	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable	HID00130300 180322	717,715	1.6%	708,434	1.6%	Metros Lineales	188	98	98.00
14	Pavimentacion Hidraulica De Calle Acceso	HID13130200 133712	848,648	1.9%	843,344	1.9%	M2, Concreto hidráulico	425	98	99.00
15	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural	HID00130400 230100	148,152	0.3%	-	0.0%	Acción	65	-	-
16	Rehabilitacion De Calles	HID00130400 230062	605,801	1.4%	600,989	1.4%	Metro Cuadrado	455	99	99.00
17	Construccion De Sistema De Bombeo	HID00130400 230106	358,464	0.8%	-	0.0%	Acción	60	-	-
18	Construccion De Drenaje 2da Etapa	HID00130300 180738	651,804	1.5%	646,606	1.5%	Metros Lineales	210	98	99.00
19	Rehabilitacion De Calles	HID00130400 230069	693,523	1.6%	207,697	0.5%	Metros Cuadrados	350	30	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,835,325	194.7%	71,999,891	163.3%		53,483		
20	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID13130200 133725	823,490	1.9%	822,343	1.9%	M2, Concreto hidráulico	385	99	99.00
21	Pavimentacion Hidraulica De Calles Y Andadores	HID00130400 229989	496,103	1.1%	309,595	0.7%	M2, Concreto asfáltico	254	63	62.00
22	Ampliacion De Red De Tuberia De Agua Potable	HID00130400 232255	752,266	1.7%	224,781	0.5%	Metros Lineales	88	30	30.00
23	Ampliacion De Drenaje 2da Etapa	HID00130300 180823	957,729	2.2%	951,265	2.2%	Metros Lineales	375	98	99.00
24	Ampliacion De Red Electrica Colonia El Pescadito	HID00130400 230105	328,034	0.7%	-	0.0%	Acción	45	-	-
25	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable	HID00130300 180377	670,108	1.5%	666,264	1.5%	Metros Lineales	185	99	99.00
26	Ampliacion De Linea De Distribucion Electrica	HID00130400 230104	125,684	0.3%	-	0.0%	Acción	65	-	-
27	Construccion De Tres Unidades Basicas De Vivienda Rural	HID00130400 230101	435,543	1.0%	-	0.0%	Acción	45	-	-
28	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable	HID00130300 180401	780,835	1.8%	773,306	1.8%	Metros Lineales	305	99	99.00
29	Construccion De Cinco Unidades Basica De Vivienda Rural	HID00130400 230102	148,152	0.3%	-	0.0%	Acción	90	-	-
30	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 133842	746,420	1.7%	742,662	1.7%	M2, Concreto hidráulico	312	99	99.00
31	Consumo De Papeleria Y Articulos De Escritorio Para Elaboracion De Expedientes	HID00130300 181602	258,633	0.6%	258,633	0.6%	Acción	16	100	100.00
32	Construccion De Aula En Escuela Secundaria	HID00130400 230114	513,829	1.2%	-	0.0%	Acción	45	-	-
33	Ampliacion De Drenaje Segunda Etapa	HID00130400 230066	468,574	1.1%	466,556	1.1%	Metros Lineales	240	30	44.00
34	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 133815	729,730	1.7%	728,543	1.7%	M2, Concreto hidráulico	321	99	99.00
35	Construccion De Red De Distribucion Electrica	HID00130300 180463	1,101,202	2.5%	938,082	2.1%	Poste	105	85	85.00
36	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Francia	HID00130300 180899	567,829	1.3%	527,395	1.2%	Acción	158	92	93.00
37	Pavimentacion Hidraulica Casas Viejas -La Cinega	HID00130400 230070	522,733	1.2%	156,820	0.4%	Metros Cuadrados	180	30	30.00
38	Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos Al Servicio De Obras Publicas	HID00130300 179621	336,000	0.8%	336,000	0.8%	Monto asignado	18,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,835,325	194.7%	71,999,891	163.3%		53,483		
39	Consumibles Para Impresoras Al Servicio De Obras Publicas	HID00130300 179626	280,000	0.6%	280,000	0.6%	Monto asignado	13	100	100.00
40	Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda Rural	HID00130400 230085	148,152	0.3%	-	0.0%	Vivienda	1	-	-
41	Construccion De Drenaje Segunda Etapa	HID00130400 230059	1,062,513	2.4%	538,587	1.2%	Metros Lineales	442	50	50.00
42	Construccion De Muro De Contencion	HID13130200 133741	194,039	0.4%	194,039	0.4%	M2, Muro de contención	58	100	100.00
43	Sistema De Red De Distribucion De Agua Potable	HID00130400 230088	389,921	0.9%	-	0.0%	Sistema	55	-	-
44	Construccion De Drenaje Segunda Etapa	HID00130400 230061	528,689	1.2%	526,410	1.2%	Metros Lineales	855	99	99.00
45	Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribucion De Agua Potable	HID13130200 133854	636,849	1.4%	632,610	1.4%	M2, Cisterna	285	99	100.00
46	Rehabilitacion Y Pavimentacion De Calle El Cedro	HID13130200 133759	470,154	1.1%	470,154	1.1%	Metro Cuadrado	257	100	100.00
47	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 133835	579,870	1.3%	579,870	1.3%	M2, Concreto hidráulico	306	100	100.00
48	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID00130400 230064	717,077	1.6%	214,588	0.5%	Poste	25	30	30.00
49	Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribucion	HID00130300 180865	779,031	1.8%	565,381	1.3%	Unidad	620	80	72.00
50	Ampliacion De Drenaje	HID00130400 230079	527,266	1.2%	158,180	0.4%	Metros Lineales	140	30	30.00
51	Ampliacion De Drenaje Segunda Etapa	HID00130400 230058	863,397	2.0%	258,719	0.6%	Metros Lineales	855	30	30.00
52	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 230083	412,389	0.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	430	-	-
53	Ampliacion De Drenaje 2da Etapa	HID00130300 180289	859,112	1.9%	848,825	1.9%	Metros Lineales	132	99	99.00
54	Construccion De Drenaje Pluvial	HID00130400 230076	866,305	2.0%	259,442	0.6%	Metros Lineales	210	30	30.00
55	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica 2da Parte	HID00130400 230096	64,666	0.1%	-	0.0%	Poste	10	-	-
56	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID00130300 180339	555,805	1.3%	553,409	1.3%	Metros Cuadrados	106	99	99.00
57	Construccion De Drenaje Segunda Etapa	HID00130400 230073	615,432	1.4%	184,180	0.4%	Metros Lineales	200	30	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,835,325	194.7%	71,999,891	163.3%		53,483		
58	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID13130200 133801	582,365	1.3%	581,645	1.3%	M2, Concreto hidráulico	301	99	99.00
59	Construccion De Sanitarios Ecologicos	HID00130400 230072	579,996	1.3%	577,496	1.3%	Letrina, Metros Cúbicos	55	98	99.00
60	Construccion De Sistema De Bombeo	HID00130400 230078	513,781	1.2%	154,134	0.3%	Sistema	620	30	30.00
61	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso	HID13130200 133827	578,350	1.3%	578,350	1.3%	M2, Concreto hidráulico	296	100	100.00
62	Construccion De Sistema De Bombeo	HID00130400 230084	358,464	0.8%	-	0.0%	Sistema	254	-	-
63	Construccion De Muro De Contencion	HID13130200 133749	1,097,213	2.5%	1,097,213	2.5%	M2, Muro de contención	580	100	100.00
64	Obras Pendientes De Validar	HID00130300 183415	227,182	0.5%	-	0.0%	Acción	22	-	-
65	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	HID13130200 133863	323,030	0.7%	323,030	0.7%	Cisterna	123	100	100.00
66	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130300 180264	775,397	1.8%	767,180	1.7%	M2, Concreto hidráulico	180	98	99.00
67	Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria	HID13130200 133766	827,819	1.9%	827,819	1.9%	M2, Muro de contención	175	100	100.00
68	Const De Muro De Contencion Andadores Y Banqueta En Casa De Salud	HID13130200 133795	123,931	0.3%	123,931	0.3%	M2, Muro de contención	257	100	100.00
69	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID13130200 133718	455,604	1.0%	453,604	1.0%	M2, Concreto hidráulico	287	99	99.00
70	Pavimentacion Hidraulica De Calle Y Muro En Cuartel Escamilla	HID00130300 180357	575,236	1.3%	572,756	1.3%	Metros Cuadrados	135	99	99.00
71	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal (Continuacion)	HID13130200 133807	561,984	1.3%	561,984	1.3%	M2, Concreto hidráulico	288	100	100.00
72	Servicios Personales De Supervision E Integracion De Expedientes	HID00130300 179619	448,000	1.0%	448,000	1.0%	Monto asignado	18,000	100	100.00
73	Ampliacion De Drenaje 2da Etapa	HID00130300 180711	750,418	1.7%	744,255	1.7%	Metros Lineales	180	98	99.00
74	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal En Plan De Zapotal	HID13130200 133706	543,396	1.2%	543,396	1.2%	M2, Concreto hidráulico	358	100	100.00
75	Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria	HID13130200 133780	143,456	0.3%	143,456	0.3%	M2, Muro de contención	85	100	100.00
76	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion De Agua Potable	HID00130400 230077	600,893	1.4%	179,818	0.4%	Metros Lineales	109	30	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,835,325	194.7%	71,999,891	163.3%		53,483		
77	Ampliacion De Drenaje Segunda Etapa	HID00130400 230081	602,699	1.4%	180,453	0.4%	Metros Lineales	367	30	30.00
78	Construccion De Dos Unidades Basica De Vivienda Rural	HID00130400 230086	291,824	0.7%	-	0.0%	Vivienda	2	-	-
79	Obras Por Etiquetar	HID00130300 185613	41,747,563	94.7%	41,738,215	94.7%	Acción	1	-	99.00
80	Construccion De Red De Agua Potable	HID13130200 133880	538,705	1.2%	161,611	0.4%	Monto asignado	538	30	100.00
81	Pavimentacion Hidraulica Con Cuneta	HID13130200 133700	918,331	2.1%	918,331	2.1%	M2, Concreto hidráulico	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,676,147	325.8%	11,216,414	267.2%		1,834,304		
1	Obras Pendientes Por Tramitar Del Financiamiento	HID10130100 073053	574,287	13.7%	-	0.0%	Andador	574,287	100	-
2	Pavimentación Hidráulica De Calle 20 De Noviembre	HID12130100 048186	390,611	9.3%	390,611	9.3%	Metros Cuadrados	654	100	100.00
3	Terminación De Pavimentación Hidráulica De Calle Galeana Loc. El Bondho	HID00130300 179918	282,017	6.7%	280,281	6.7%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
4	Pavimentación Hidráulica De Calle Altamirano	HID12130100 048182	559,301	13.3%	559,301	13.3%	Metros Cuadrados	1,125	100	100.00
5	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Avenida Tito Estrada Poniente (Aportacion Municipal)	HID00130400 234548	82,240	2.0%	82,240	2.0%	Acción	-	100	100.00
6	Recurso Por Ejercer	HID11130100 048176	1,115,246	26.6%	-	0.0%	Andador	1,236,563	100	-
7	Construccion De Banquetas En Avenida Tito Estrada Poniente (Aportacion Municipal)	HID00130400 234479	14,660	0.3%	14,660	0.3%	Acción	-	100	100.00
8	Pavimentacion Hidraulica De Calle Rofçdriguez Puebla	HID09130100 048161	410,144	9.8%	365,848	8.7%	M2, Concreto hidráulico	2,625	100	89.20
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria	HID11130100 048166	60,872	1.5%	45,815	1.1%	Metro Lineal	116	100	0.75
10	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Ferrocarril Norte	HID09130100 048156	20,756	0.5%	19,422	0.5%	Metro Lineal	55	100	93.57
11	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable	HID12130100 048179	261,570	6.2%	261,570	6.2%	Pozo	1	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ferrocarril Sur	HID11130100 048172	56,173	1.3%	54,269	1.3%	Metro Lineal	100	100	0.97
13	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle De Acceso	HID13130200 134431	140,000	3.3%	140,000	3.3%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
14	Adquisicion De Multifuncional	HID12130100 048194	7,356	0.2%	7,356	0.2%	Artículo	1	100	100.00
15	Construccion De Red De Drenaje Pluvial La Mora	HID11130100 048165	365,577	8.7%	260,427	6.2%	Red	1	100	1.00
16	Pavimentación Hidráulica De Calle 13 De Abril	HID12130100 048187	512,990	12.2%	512,990	12.2%	Metros Cuadrados	1,054	100	100.00
17	Pavimentacion Hidraulica De Calle Rodriguez Puebla Segunda Etapa	HID10130100 073069	352,269	8.4%	345,776	8.2%	M2, Concreto hidráulico	1,264	100	0.98
18	Construccion De Base Hidraulica De Av. Emiliano Zapata-Morelos, Segunda Etapa	HID10130100 072794	243,805	5.8%	237,024	5.6%	Metros Cuadrados	4,174	100	0.97
19	Pavimentacion Hidraulica De Calle Cerrada Guillermo Prieto	HID10130100 072637	24,505	0.6%	19,979	0.5%	M2, Concreto hidráulico	127	100	0.81

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,676,147	325.8%	11,216,414	267.2%		1,834,304		
20	Terminación De Pavimentación Hidráulica De Calle 20 De Noviembre	HID00130300 179916	290,165	6.9%	253,651	6.0%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
21	Construccion De Banquetas En Avenida Reforma Norte (Aportacion Muniapl)Otra Unidad De Medida:Programado Anual (Porcentaje):*	HID00130400 234515	39,458	0.9%	39,458	0.9%	Acción	-	100	100.00
22	Construcción De Drenaje Sanitario (Aportación Municipal)	HID12130100 048190	99,813	2.4%	99,813	2.4%	Obra	1	100	100.00
23	Construccion De Cisterna En Centro De Salud	HID09130100 048164	33,310	0.8%	25,844	0.6%	Metros Cúbicos	1	100	0.77
24	Pavimentación Hidráulica De Calle Ferrocarril Sur En El Bondho	HID12130100 048185	543,042	12.9%	543,042	12.9%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
25	Ampliación De La Red De Electrificación En Calle 2 De Febrero	HID12130100 048191	310,000	7.4%	310,000	7.4%	Poste	12	100	100.00
26	Terminacion De Centro De Salud	HID10130100 073065	70,000	1.7%	44,722	1.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	0.63
27	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Para Dar Servicio A La Escuela Primaria Juan C. Escutia	HID00130400 234108	245,584	5.9%	244,525	5.8%	Poste	175	100	100.00
28	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Col. Cerrito Colorado-Obra Por Financiamiento	HID10130100 073043	769,477	18.3%	759,527	18.1%	Poste	34	100	0.99
29	Construccion De Tercera Etapa De Drenaje Sanitario Fraccionamiento Progreso C.	HID13130200 134433	589,255	14.0%	533,181	12.7%	Metro Lineal	1	100	100.00
30	Pavimentación Hidráulica De Calle 18 De Marzo	HID00130300 179914	200,000	4.8%	197,552	4.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
31	Recurso Por Ejercer	HID13130100 048197	57,449	1.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	-
32	Pavimentacion Hidraulica De Calle Riva Palacio (Aportacion Municipal)	HID00130400 234581	87,093	2.1%	87,093	2.1%	Acción	-	100	100.00
33	Pavimentacion Asfaltica De Calle Ignacio Zaragoza, Segunda Etapa	HID10130100 072630	935,131	22.3%	909,333	21.7%	M2, Concreto asfáltico	2,875	100	0.97
34	Pavimentacion Hidraulica De Calle Cipres, Colonia Los Pinos	HID13130200 134438	351,759	8.4%	347,391	8.3%	Metros Lineales	1	100	100.00
35	Pavimentacion Hidraulica De Calle Galeana En El Bondho	HID12130100 048183	390,874	9.3%	390,874	9.3%	Metros Cuadrados	730	100	100.00
36	Pavimentacion Hidraulica De Calle Berriozabal-Obra Por Financiamiento	HID10130100 073026	350,000	8.3%	348,345	8.3%	Metros Cuadrados	1,760	100	1.00
37	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Centro De Salud	HID00130400 234101	101,053	2.4%	101,053	2.4%	Metro Cuadrado	1,754	100	100.00
38	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle General Anaya	HID00130400 234681	452,229	10.8%	450,280	10.7%	Acción	1,768	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,676,147	325.8%	11,216,414	267.2%		1,834,304		
39	Construcción De Drenaje En Centro De Salud	HID12130100 048196	39,644	0.9%	39,644	0.9%	Metro Lineal	73	100	100.00
40	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidraulico En Calle De Acceso A Secundaria Tecnica No. 63	HID00130400 234465	109,698	2.6%	109,698	2.6%	Metro Cuadrado	361	100	100.00
41	Ampliación De La Línea De Electrificación En La Calle Cantarel	HID12130100 048189	100,300	2.4%	100,300	2.4%	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100	100.00
42	Adquisicion De Mobiliario Y Accesorios De Oficina	HID12130100 048193	31,729	0.8%	31,729	0.8%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
43	Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles, Col Potreros	HID00130400 234747	202,760	4.8%	-	0.0%	Metro Lineal	276	100	-
44	Ampliacion De Red Electrica En Calle Cantarel	HID00130400 234113	58,444	1.4%	58,192	1.4%	Poste	15	100	100.00
45	Terminacion De Aula Tipo Conafe En Escuela Primaria Juan Escutia De La Col. La Mora	HID11130100 048174	143,498	3.4%	127,331	3.0%	Metros Cuadrados, Aulas	-	100	88.73
46	Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia Los Pinos	HID09130100 048158	142,478	3.4%	90,623	2.2%	Metro Lineal	1,228	100	63.60
47	Constyruccion De Aula En Escuela Primaria Felipe Angeles, Col. La Rancheria Xochitlan	HID11130100 048169	173,977	4.1%	105,356	2.5%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	0.60
48	Pavimentación Hidráulica De Calle 13 De Septiembre	HID12130100 048184	345,059	8.2%	345,059	8.2%	Metros Cuadrados	672	100	100.00
49	Adquisicion De Equipo De Computo Para Oficina	HID12130100 048192	37,040	0.9%	37,040	0.9%	Artículo	1	100	100.00
50	Pavimentacion Hidraulica De Calle 12 De Octubre	HID13130200 134437	432,500	10.3%	429,064	10.2%	Metros Lineales	1	100	100.00
51	Recurso Por Ejercer	HID09130100 048163	7,879	0.2%	-	0.0%	Andador	1	100	-
52	Pavimetacion Hidraulica De Calle Melchor Ocampo	HID13130200 134434	400,111	9.5%	398,166	9.5%	Metro Lineal	1	100	100.00
53	Pavimentacion Hidraulica De Calle Manuel Doblado (Aportacion Municipal)	HID00130400 234600	60,959	1.5%	60,959	1.5%	Acción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,289,793	121.4%	6,036,384	59.6%		9,390		
1	Ampl Red Distribucion Electrica Calle Gamero	HID00130300 181775	161,273	1.6%	-	0.0%	Poste	40	100	-
2	Ampl Red Dist Electrica	HID00130300 181798	319,838	3.2%	-	0.0%	Poste	85	100	-
3	Construccion De Fosa Septica	HID00130400 239186	156,121	1.5%	46,836	0.5%	Obra	200	100	30.00
4	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario	HID12130200 158191	663,014	6.5%	662,292	6.5%	Obra	350	100	99.89
5	Ampliacion De Red De Electrificacion Electrica En Camino El Velillo San Guillermo	HID00130300 181761	796,299	7.9%	-	0.0%	Poste	225	100	-
6	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Av. Minerales	HID00130400 237840	265,952	2.6%	-	0.0%	Sistema	100	100	-
7	Ampliacion De Red De Alcantarillado	HID12130200 158168	155,516	1.5%	155,516	1.5%	Obra	80	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Agua Potable	HID12130200 158319	164,266	1.6%	164,266	1.6%	Obra	210	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles Saturno Y Satelite Col Ceuni	HID00130300 181834	387,149	3.8%	386,530	3.8%	Poste	225	100	99.84
10	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Rinconada De Jalapa	HID00130400 237756	610,752	6.0%	-	0.0%	Poste	45	100	-
11	Ampliacion De Red De Agua Potable 6ta Cerrada De Guerrero En Azoyatla	HID11130200 168808	29,395	0.3%	25,023	0.2%	Obra	60	100	85.13
12	Reposicion De Red De Alcantarillado Cjon Del Acarreo Unidad Minera 11 De Julio 1era Seccion	HID00130300 181718	123,885	1.2%	36,575	0.4%	Metro Lineal	200	100	29.52
13	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Maria Luisa Ross Landa Col Abundio Martinez	HID00130300 181848	108,333	1.1%	-	0.0%	Poste	55	100	-
14	Construcción De Red De Alcantarillado Calle San Pablo	HID00130400 237220	21,622	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	4,187	100	-
15	Ampl Electrica Calle Aniceto Y Valerio Guerrero	HID00130300 181989	663,692	6.6%	-	0.0%	Poste	155	100	-
16	Construccion De Red De Alcantarillado Calle Gardenia	HID00130400 237904	494,215	4.9%	-	0.0%	Metro Lineal	40	100	-
17	Ampliacion De Red De Agua Potable	HID12130200 158372	192,610	1.9%	192,610	1.9%	Obra	220	100	100.00
18	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Calle Durango	HID12130200 158140	127,693	1.3%	126,644	1.3%	Obra	120	100	99.18
19	Ampliacion De Red De Agua Potable 5ta Cda Gro	HID00130300 181692	56,500	0.6%	16,648	0.2%	Metro Lineal	35	100	29.46

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,289,793	121.4%	6,036,384	59.6%		9,390		
20	Ampliacion De Red Egua Potable	HID12130200 158201	215,823	2.1%	215,823	2.1%	Obra	175	100	100.00
21	Ampl Red De Agua Potable Calle 19 De Marzo	HID00130300 181813	722,787	7.1%	216,684	2.1%	Metro Lineal	150	100	29.98
22	Ampliacion De Agua Potable Calle San Carlos	HID00130300 181440	189,489	1.9%	55,144	0.5%	Metro Cuadrado	45	100	29.10
23	Ampliacion De Red De Electrificacion C. Estaño Y Antimonio	HID00130300 181705	559,829	5.5%	559,207	5.5%	Metro Lineal	200	100	99.89
24	2013faism051003 Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Perla Union Chacon	HID13130200 151733	65,258	0.6%	-	0.0%	Obra	50	100	-
25	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle 20 De Noviembre	HID00130300 181736	334,209	3.3%	333,710	3.3%	Metro Lineal	185	100	99.85
26	Ampliacion De Red De Alcantarillado	HID00130300 181676	402,001	4.0%	372,407	3.7%	Metro Lineal	125	100	92.64
27	Const Rted De Alcantarillado Calle Gardenias Y Rosales	HID00130300 181749	548,340	5.4%	321,195	3.2%	Metro Lineal	65	100	58.58
28	Ampliacion De Red De Agua Potable Prolongacion Lazaro Cardenas Y Callejon Lazaro Cardenas Col Nuevo Centro De Poblacion Agricola El Chacon	HID00130300 181677	137,379	1.4%	-	0.0%	Metro Lineal	80	100	-
29	Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle Alvaro Obregon	HID00130400 237947	75,821	0.7%	-	0.0%	Metro Lineal	60	100	-
30	Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle 1ro De Mayo	HID12130200 158098	107,478	1.1%	106,857	1.1%	Obra	130	100	99.42
31	2013faism051002 Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle Merida (De Av. Guadalajara A Av. Del Recuerdo)	HID13130200 151590	67,843	0.7%	-	0.0%	Obra	40	100	-
32	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Alvaro Obregon	HID00130400 237865	83,534	0.8%	-	0.0%	Metro Lineal	60	100	-
33	2013faism051001 Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Delicias (De Fresnillo A Guadalajara Y De Morelia A Mazatlan)	HID13130200 151327	54,284	0.5%	-	0.0%	Obra	40	100	-
34	Ampliacion Electrificacion Calle Mina San Fco	HID00130300 181977	360,679	3.6%	-	0.0%	Poste	100	100	-
35	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle 1 De Mayo	HID00130300 181821	29,179	0.3%	-	0.0%	Poste	25	100	-
36	Obras Por Autorizar	HID13130100 057014	523,065	5.2%	-	0.0%	Obra	100	100	-
37	Construccion De Red De Alcantarillado En Cda Granada Perales Pirules Olivos Durazno Chabacano Y Capulines	HID00130300 181697	388,075	3.8%	388,075	3.8%	Metro Lineal	155	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,289,793	121.4%	6,036,384	59.6%		9,390		
38	Ampliacion De Ree De Alcantarillado Sanitario	HID12130200 158263	242,515	2.4%	241,330	2.4%	Obra	190	100	99.51
39	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Venustiano Carranza	HID00130400 237812	82,119	0.8%	-	0.0%	Poste	40	100	-
40	2013faism051014 Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle San Juan Bautista	HID13130200 151769	35,652	0.4%	-	0.0%	Obra	35	100	-
41	Ampliacion De Agua Potable	HID12130200 158333	30,591	0.3%	-	0.0%	Obra	60	100	-
42	Ampliacion De Red De Distribucion En Calle Juan Escutia Col Manuel Avila Camacho	HID00130300 181772	82,119	0.8%	81,746	0.8%	Poste	45	100	99.55
43	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle San Isidro	HID00130300 181808	387,149	3.8%	386,672	3.8%	Poste	65	100	99.88
44	Ampliacion De Red De Agua Potable En 4ta Cda. De Guerrero	HID12130200 158109	61,636	0.6%	60,667	0.6%	Obra	98	100	98.43
45	Ampliacion De Ree De Alcantarillado Sanitario	HID12130200 158215	43,753	0.4%	43,753	0.4%	Obra	60	100	100.00
46	Ampliacion De Red De Agua Potable	HID12130200 158349	130,699	1.3%	117,707	1.2%	Obra	130	1	90.06
47	Ampl Red Alcantarillado Calle Ubaldo Y Valencia	HID00130300 181701	804,438	7.9%	722,467	7.1%	Metro Lineal	190	100	89.81
48	Reposicion De Red De Alcantarillado Calle Alvaro Obregon	HID00130300 181715	25,922	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	60	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,115,310	100.0%	6,115,310	100.0%		6,012		
1	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Benito Juárez, Ixcuinquitlapilco	HID13130200 135960	140,221	2.3%	140,221	2.3%	M2, Sanitarios	20	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario Av. Las Palmas Y Faisanes, Chalmita	HID13130200 154301	123,897	2.0%	123,897	2.0%	Metro Lineal	100	100	100.00
3	Construcción De Empedrado Tramo Montecillo - Pino Suárez, San Agustín Tlaxiaca	HID13130200 154211	588,402	9.6%	588,402	9.6%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
4	Construcción De Empedrado Calle San Luis, Guadalupe Los Manantiales	HID13130200 154333	246,597	4.0%	246,597	4.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Morelos	HID00130300 180435	263,088	4.3%	263,088	4.3%	Metros Lineales	100	20	100.00
6	Construcción De Empedrado Segunda Etapa Calle Alcatraz, San Isidro Llano Largo	HID13130200 150400	276,434	4.5%	276,434	4.5%	Metro Cuadrado	100	-	100.00
7	Pavimentación Asfáltica Calle Venustiano Carranza	HID00130300 180372	982,012	16.1%	982,012	16.1%	M2, Concreto asfáltico	1,701	100	100.00
8	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Niño Perdido, San Miguel Tornacuxtlá	HID13130200 154320	160,227	2.6%	160,227	2.6%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
9	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Jaso	HID00130300 180352	125,826	2.1%	125,826	2.1%	Metros Lineales	100	100	100.00
10	Construcción De Empedrado Calle Zacualtípán, Oriental De Zapata	HID13130200 154395	357,554	5.8%	357,554	5.8%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
11	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Lerdo De Tejada, El Durazno	HID13130200 154273	141,850	2.3%	141,850	2.3%	Metros Lineales	20	100	100.00
12	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Lazaro Cardenas	HID00130300 180244	98,399	1.6%	98,399	1.6%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
13	Construcción De Empedrado Rumbo Al Panteon	HID13130100 007721	220,438	3.6%	220,438	3.6%	Metro Lineal	100	100	100.00
14	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero, Col. El Canal, San Juan Solís	HID13130200 154239	160,811	2.6%	160,811	2.6%	Metro Lineal	20	100	100.00
15	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Venustiano Carranza, San Miguel Tornacuxtlá	HID13130200 154356	160,227	2.6%	160,227	2.6%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
16	Construcción De Empedrado En Calle Revolución, Puerto México	HID13130200 135964	227,329	3.7%	227,329	3.7%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
17	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Benito Juárez Sur, San Juan Solís	HID13130200 154223	172,372	2.8%	172,372	2.8%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
18	Pavimentación Asfáltica Av. 16 De Septiembre	HID00130300 180283	230,491	3.8%	230,491	3.8%	M2, Concreto asfáltico	100	-	100.00
19	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Nicolás Flores, Ixcuinquitlapilco	HID13130200 162629	94,908	1.6%	94,908	1.6%	Metro Lineal	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,115,310	100.0%	6,115,310	100.0%		6,012		
20	Ampliacion De Drenaje Sanitario (Aportacion Municipal)	HID00130400 233216	326,760	5.3%	326,760	5.3%	Metro Lineal	1,000	100	1.00
21	Construcción De Empedrado Por El Centro, Chapultepec De Pozos	HID13130200 154381	330,588	5.4%	330,588	5.4%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
22	Pavimentación Asfáltica Calle Miguel Hidalgo	HID00130300 180413	270,865	4.4%	270,865	4.4%	M2, Concreto asfáltico	1,701	-	100.00
23	Construcción De Drenaje Sanitario En Carretera Federal Nuevo Laredo, La Nopalera	HID13130200 154470	243,313	4.0%	243,313	4.0%	Metro Lineal	20	100	100.00
24	Construccion De Drenaje Sanitario Calle 21 De Marzo	HID00130300 180458	172,702	2.8%	172,702	2.8%	Metros Lineales	100	20	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,495,935	107.8%	29,059,471	90.8%		28,276		
1	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	HID00130400 230009	609,231	1.9%	-	0.0%	Metro Lineal	250	100	-
2	Construcción De Un Aula En Esc. Prim. Benito Juárez, Col. Los Reyes	HID13130200 134194	305,936	1.0%	305,936	1.0%	Aula	150	100	85.00
3	Mejoramiento De Vivienda (Baño Digno) Aportación Municipal	HID00130400 229845	259,651	0.8%	259,651	0.8%	Proyecto	196	100	50.00
4	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID00130300 180431	220,838	0.7%	220,838	0.7%	Vivienda	56	100	78.00
5	Mejoramiento De Vivienda (Baño Digno) Aportación Municipal	HID00130400 229971	95,382	0.3%	95,382	0.3%	Proyecto	72	100	50.00
6	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportación Municipal	HID00130300 180392	456,367	1.4%	456,367	1.4%	Vivienda	116	100	59.00
7	Mejoramiento De Vivienda (Baño Digno) Aportación Municipal	HID00130400 229912	132,475	0.4%	132,475	0.4%	Proyecto	99	100	48.00
8	Mejoramiento De Vivienda (Baño Digno) Aportación Municipal	HID00130400 229975	360,332	1.1%	360,332	1.1%	Proyecto	262	100	50.00
9	Revestimiento De Camino Rural E.C.R. (San Juan - Palo Gordo) - Agua Escondida Del Km 0.000 Al Km 3.780	HID13130200 134149	955,082	3.0%	955,082	3.0%	Kilómetro	150	100	90.00
10	Pavimentación Hidráulica De Calle El Pípila, Col. Los Reyes	HID00130300 179686	773,988	2.4%	773,988	2.4%	METRO CUADRADO	250	100	61.20
11	Apertura De Terracerías E.C.E. (San Bartolo - San Miguel) - La Cumbre De La Campana - La Campana	HID00130300 180646	590,499	1.8%	590,499	1.8%	Kilometro	116	100	71.40
12	Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Agua Potable	HID00130400 230006	620,033	1.9%	-	0.0%	Sistema	120	100	-
13	Techumbre De Lámina (Varias Viviendas)	HID13130200 134190	665,000	2.1%	665,000	2.1%	Metro Cuadrado	210	100	99.00
14	Construcción De Red De Atarjeas, Descargas, Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	HID13130200 134174	808,501	2.5%	808,501	2.5%	Metro Lineal	250	100	90.00
15	Construcción De Baño Digno (Segunda Etapa)	HID00130300 180088	933,393	2.9%	933,393	2.9%	vivienda	80	100	96.87
16	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución Eléctrica	HID00130300 180365	905,000	2.8%	905,000	2.8%	Poste	75	100	94.00
17	Apertura De Brecha, Obras Auxiliares Y Revestimiento De Camino Rural E.C.R. (Agua Grande - La Joya) - Poza Antigua	HID00130400 229994	470,000	1.5%	128,999	0.4%	Kilómetros	25	100	50.00
18	Constratación De Personal Técnico	HID13130200 134207	586,950	1.8%	561,795	1.8%	Técnico	18,137	100	100.00
19	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 180720	20,702	0.1%	20,702	0.1%	Poste	235	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,495,935	107.8%	29,059,471	90.8%		28,276		
20	Mejoramiento De Vivienda (Baño Digno) Aportación Municipal	HID00130400 229979	264,950	0.8%	264,950	0.8%	Proyecto	185	100	50.00
21	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Manuel Doblado, Col. Los Reyes	HID11130100 023009	13,561	0.0%	-	0.0%	Metro Lineal	70	100	1.00
22	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID00130300 180522	47,322	0.1%	47,322	0.1%	Vivienda	15	100	83.30
23	Suministro Y Colocación De Techumbre	HID00130300 180349	855,300	2.7%	855,300	2.7%	Metros Cuadrados	135	100	100.00
24	Construcción De Pie De Casa	HID13130200 134178	100,987	0.3%	100,987	0.3%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
25	Rehabilitación De Brecha E.C.R. (San Antonio - San Andrés) - El Barrio Del Canjoy	HID00130300 180592	222,565	0.7%	222,565	0.7%	Kilometro	23	100	31.30
26	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Col. La Lomita) Aportación Municipal	HID00130300 180678	11,403	0.0%	11,403	0.0%	Poste	73	100	14.00
27	Revestimiento De Camino Rural E.C.R. (Chicamole-Huasquilla) - El Seis Del Km 0.00 Al Km 3.08	HID13130200 134139	586,010	1.8%	586,010	1.8%	Kilómetro	150	100	86.00
28	Construcción De Andadores (Barrio Atrás De La Iglesia)	HID00130300 180187	156,180	0.5%	156,180	0.5%	Metro Cúbico	150	100	100.00
29	Apertura De Terracerías (El Nenjo - El Xuchitl), E.C.R. (San Juan - Palo Gordo) - El Nenjo - El Xuchitl Del Km 6.600 Al Km 9.880	HID00130300 180175	900,790	2.8%	900,790	2.8%	Kilometro	119	100	95.10
30	Techumbre De Lámina (Varias Viviendas)	HID00130400 229985	605,700	1.9%	605,700	1.9%	m2	124	100	100.00
31	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID00130300 180407	157,742	0.5%	157,742	0.5%	Vivienda	35	100	80.00
32	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID00130300 180508	47,322	0.1%	47,322	0.1%	Vivienda	12	100	83.00
33	Mejoramiento De Vivienda (Baño Digno) Aportación Municipal	HID00130400 229962	74,186	0.2%	74,186	0.2%	Proyecto	49	100	50.00
34	Rehabilitación De Camino Rural Del Km 0+000 Al Km 29+550	HID12130100 027825	419,951	1.3%	400,633	1.3%	Kilómetros	10	100	85.00
35	Mejoramiento De Vivienda (Baño Digno) Aportación Municipal	HID00130400 229968	275,548	0.9%	275,548	0.9%	Proyecto	208	100	50.00
36	Apertura De Terracerías Tramo (El Rio - El Piñal)	HID13130200 134198	598,744	1.9%	598,744	1.9%	Kilómetro	90	100	90.80
37	Construcción De Casa De Salud	HID00130400 230012	526,389	1.6%	-	0.0%	Obra	85	100	-
38	Rehabilitación De Camino Rural Del Km 0+000 Al Km 29+550	HID12130100 027826	744,872	2.3%	721,944	2.3%	Kilómetros	4	100	66.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,495,935	107.8%	29,059,471	90.8%		28,276		
39	Suministro Y Colocación De Techumbre De Lámina	HID13130200 134181	328,886	1.0%	328,886	1.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
40	Construcción De Pavimento Hidráulico	HID00130400 229990	361,201	1.1%	347,700	1.1%	Metros Cuadrados	245	100	95.00
41	Suministro Y Colocación De Techumbre De Lámina	HID13130200 134160	347,181	1.1%	347,181	1.1%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
42	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 180699	69,406	0.2%	69,406	0.2%	Poste	114	100	10.00
43	Revestimiento De Camino Rural E.C.R. (San Miguel - El Copal) - El Popotillo	HID00130400 229999	672,029	2.1%	653,900	2.0%	Kilómetros	150	100	10.00
44	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adiciona) Aportación Municipal	HID00130300 180489	126,193	0.4%	126,193	0.4%	Vivienda	32	100	46.00
45	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica	HID00130300 180104	797,250	2.5%	797,250	2.5%	Poste	95	100	85.00
46	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable (Col. La Magdalena - Pozo Hondo)	HID00130300 180239	390,201	1.2%	314,230	1.0%	Metro lineal	160	100	90.00
47	Pavimentación De Calle Framboyanes	HID00130400 230003	584,088	1.8%	-	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	-
48	Mejoramiento De Vivienda (Baño Digno) Aportación Municipal	HID00130400 229865	206,661	0.6%	206,661	0.6%	Proyecto	156	100	48.71
49	Construcción De Un Anexo (Desayunador Escolar)	HID13130200 134255	318,250	1.0%	318,250	1.0%	Aula	150	100	95.00
50	Revestimiento De Camino -Rural E.C.R. (San Mateo - San Jerónimo) - El Jicote - Tierra Fuerte - El Paraíso De Tierra Fuerte	HID00130300 180261	857,000	2.7%	857,000	2.7%	Kilómetro	221	100	31.30
51	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	HID00130300 180096	681,729	2.1%	681,729	2.1%	Poste	40	100	96.87
52	Apertura De Terracerías (Tercera Etapa) E.C.R. (San Miguel - El Copal) - El Popotillo Chico	HID13130200 134185	1,019,307	3.2%	1,019,307	3.2%	Kilómetro	83	100	96.00
53	Techumbre De Lámina	HID00130300 180126	426,884	1.3%	426,884	1.3%	Metro Cuadrado	135	100	100.00
54	Construcción De Captación, Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable	HID11130100 023007	790,000	2.5%	743,491	2.3%	Metro Lineal	1,735	100	94.90
55	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID00130300 180152	937,834	2.9%	937,834	2.9%	Metros Cuadrado	160	100	80.00
56	Revestimiento De Camino Rural El Hongo (E.C.R. Chicamole - La Venta) - El Jovión Del Km 0.000 Al Km 3.860	HID00130300 180075	506,277	1.6%	506,277	1.6%	Kilometro	150	100	81.00
57	Apertura De Terracerías En Camino Rural La Sabana - San Sebastián	HID00130300 180608	1,041,888	3.3%	1,041,888	3.3%	Kilometro	278	100	98.80

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,495,935	107.8%	29,059,471	90.8%		28,276		
58	Suministro Y Colocación De Techumbre De Lámina	HID00130300 180570	34,838	0.1%	34,838	0.1%	Vivienda	3	100	100.00
59	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID00130300 180460	141,967	0.4%	141,967	0.4%	Vivienda	36	100	77.80
60	Construcción De Obras Auxiliares Y Revestimiento De Camino Rural La Sabana - San Sebastián	HID00130300 180287	956,499	3.0%	956,499	3.0%	Kilómetro	276	100	75.00
61	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Bo. Linda Vista	HID00130400 229810	611,251	1.9%	611,251	1.9%	Obra	55	100	98.00
62	Construcción De Un Anexo (Modulo De Sanitarios) En Esc. Prim. Bicentenario, C.C.T. 13dpb0119, (Col. Valle Verde)	HID00130300 180138	520,450	1.6%	520,450	1.6%	Anexo	160	100	70.00
63	Rehabilitación De Camino Rural Del Km 0+000 Al Km 29+550 En La Segunda Ranchería (El Portezuelo)	HID12130100 027827	406,320	1.3%	390,936	1.2%	Kilómetros	7	100	97.00
64	Construcción De La Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable 2a Etapa	HID00130400 229997	148,421	0.5%	-	0.0%	Sistema	170	100	-
65	Construcción De Casa De Salud	HID00130400 229992	745,715	2.3%	742,800	2.3%	Centro	245	100	80.00
66	Obras Por Autorizar	HID13130100 016586	1,820,568	5.7%	-	0.0%	Kilómetros	-	100	-
67	Pavimentación De Acceso A Clínica	HID00130300 180116	862,500	2.7%	862,500	2.7%	Metros Cuadrados	30	100	95.00
68	Apertura De Terracerías 3a Etapa E.C.R. (San Mateo - San Jerónimo) - Cerro Verde Del Km 5.600 Al Km 6.200	HID00130300 180203	495,000	1.5%	495,000	1.5%	Kilómetro	200	100	83.30
69	Construcción De Puente Vehicular, C.R. San Bartolo Tutotepec - Buena Vista	HID00130300 180220	230,385	0.7%	230,385	0.7%	Puente	244	100	95.00
70	Mejoramiento De Vivienda (Baño Digno) Aportación Municipal	HID00130400 229951	37,093	0.1%	37,093	0.1%	Proyecto	31	100	43.00
71	Obras Por Autorizar	HID12130100 027824	116,362	0.4%	-	0.0%	Kilómetros	-	100	-
72	Revestimiento De Calles, Acceso A Barrio Camarones Y Barrio De San Mateo	HID00130400 230001	417,000	1.3%	-	0.0%	Kilómetros	25	100	-
73	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID00130300 180548	110,419	0.3%	110,419	0.3%	Vivienda	28	100	78.80

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,722,136	101.6%	10,241,201	88.8%		539,607		
1	Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 179897	250,000	2.2%	166,922	1.4%	Metros Cuadrados	-	-	70.00
2	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Col.Centro	HID00130400 231983	138,000	1.2%	-	0.0%	Metro Lineal	350	100	50.00
3	Sistema De Agua Potable	HID00130400 232082	426,535	3.7%	-	0.0%	Metro cúbico	-	100	-
4	Pavimentacion Hidraulica De Calle Guadalupe 1ra Etapa (Aportacion Municipal).	HID00130400 232063	300,172	2.6%	300,172	2.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Construccion De Pavimentacion Asfaltica De Calle Rojo Gomez	HID00130400 231997	100,000	0.9%	100,000	0.9%	Metro Cuadrado	220	100	100.00
6	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar A Las Calles "Paso Al Monte""Nimathi" Y "La Biznaga"	HID00130400 231871	27,247	0.2%	-	0.0%	Poste	-	100	30.00
7	Perforacion De Pozo De Agua Potable (Aportacion Municipal.)	HID00130400 231908	254,869	2.2%	254,869	2.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
8	Pavimentacion Asfaltica Calle El Zopilote	HID00130400 231860	160,000	1.4%	160,000	1.4%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
9	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Francisco Villa	HID00130300 179891	300,000	2.6%	300,000	2.6%	Metro Cuadrado	101	-	100.00
10	Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Calle	HID00130400 231851	115,000	1.0%	115,000	1.0%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
11	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130400 232038	62,347	0.5%	61,743	0.5%	Metro Lineal	120	100	75.00
12	Construccion De Pavimentacion Asfaltica De Calle	HID00130400 232031	420,000	3.6%	420,000	3.6%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
13	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	HID00130400 231975	372,751	3.2%	-	0.0%	Metro Lineal	185	100	-
14	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130300 179886	140,114	1.2%	140,114	1.2%	Metro Cuadrado	15	-	100.00
15	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130300 179893	83,000	0.7%	83,000	0.7%	Metro Lineal	124	-	100.00
16	Construccion De Pavimentacion Asfaltica (Aportacion Municipal).	HID00130400 232053	350,000	3.0%	350,000	3.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Ampliacion De Sistema De Alcantarrillado Y Construcion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130400 231943	382,398	3.3%	382,398	3.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
18	Connstruccion De Alcantarrillado Sanitario	HID00130300 179896	46,000	0.4%	45,414	0.4%	Metro Lineal	50	-	80.00
19	Construccion De Banquetas Y Guarniciones	HID00130300 179889	170,000	1.5%	170,000	1.5%	Metros Cuadrados	185	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,722,136	101.6%	10,241,201	88.8%		539,607		
20	Construccion De Pavimentacion Asfaltica (Aportacion Municipal).	HID00130400 232049	477,837	4.1%	477,837	4.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Pavimentacion Asfaltica (Aportacion Municipal).	HID00130400 232067	500,000	4.3%	500,000	4.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
22	Construccion De Casa De Salud 2da. Etapa	HID00130400 231972	190,000	1.6%	190,000	1.6%	Metro cúbico	626	100	100.00
23	Construccion De Pavimentacion Asfaltica De Calle 10 De Enero	HID00130400 232003	302,998	2.6%	302,998	2.6%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
24	Bardeado De Casa De Salud	HID00130400 232089	40,001	0.3%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
25	Pavimentacion Asfaltica En La Calle Ernesto Che Guevara Bo.El Teni	HID00130300 179892	333,000	2.9%	333,000	2.9%	Metro Cuadrado	20	-	100.00
26	Perforacion De Pozo De Agua Potable (Aportacion Municipal.)	HID00130400 231921	329,512	2.9%	329,512	2.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
27	Construccion De Planta De Tratamiento Y Colector (Aportacion Municipal.)	HID00130400 231937	525,000	4.6%	525,000	4.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
28	Construccion De Pavimentacion Asfaltica De Calle San Francisco	HID00130400 232006	97,002	0.8%	97,002	0.8%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
29	Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130400 231899	463,235	4.0%	463,235	4.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
30	Construccion De Pavimentacion Hidraulica	HID13130200 134269	132,050	1.1%	132,050	1.1%	Metros Cuadrados	479	-	100.00
31	Pavimentacion Asfaltica De Calles Principales (Aportacion Municipal).	HID00130400 232077	250,000	2.2%	250,000	2.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Perforacion De Pozo De Agua Potable (Aportacion Municipal.)	HID00130400 231934	274,508	2.4%	274,508	2.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
33	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica 95 Acometidas (Aportacion Municipal).	HID00130400 232060	281,653	2.4%	281,653	2.4%	Poste	-	100	100.00
34	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio La 23	HID13130200 134295	416,664	3.6%	416,664	3.6%	Metros Cuadrados	416,664	100	100.00
35	Construcción De Banquetas Y Guarniciones 2da Etapa	HID00130300 179902	150,000	1.3%	142,954	1.2%	Metros Cuadrados	-	-	90.00
36	Ampliacion De Red De Agua Potable	HID12130100 017700	184,773	1.6%	184,773	1.6%	Metro Lineal	780	90	100.00
37	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Principal	HID00130300 179900	150,000	1.3%	139,300	1.2%	Metros Cuadrados	-	-	98.00
38	Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Av.De Los Niños 1era Etapa.	HID00130400 231891	350,000	3.0%	350,000	3.0%	Metros Cuadrados	170	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,722,136	101.6%	10,241,201	88.8%		539,607		
39	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130400 232036	50,000	0.4%	49,529	0.4%	Metro Lineal	130	100	95.00
40	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130400 232311	350,000	3.0%	304,132	2.6%	Metro Lineal	124	100	80.00
41	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 134289	117,950	1.0%	117,950	1.0%	Metros Cuadrados	117,950	-	100.00
42	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID00130300 179898	100,000	0.9%	100,000	0.9%	Metros Lineales	-	-	100.00
43	Construccion De Pavimentacion Asfaltica De Calle Fernando Montes De Oca.	HID00130400 231994	100,000	0.9%	100,000	0.9%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
44	Pavimentacion Hidraulica Calle Ignacio Allende 2da Etapa	HID00130400 231963	500,000	4.3%	448,989	3.9%	Metro Cuadrado	150	100	50.00
45	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calles 2da Etapa	HID00130400 231981	150,000	1.3%	90,514	0.8%	Metro Lineal	150	100	50.00
46	Construccion De Empedrado	HID00130400 231882	250,000	2.2%	78,805	0.7%	Metros Cuadrados	93	100	60.00
47	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle Nicolas Bravo (Aportacion Municipal.)	HID00130400 232045	257,157	2.2%	257,157	2.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
48	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 231988	100,363	0.9%	54,007	0.5%	Metro Cuadrado	150	100	60.00
49	Construccion De Pavimentacion Asfaltica De Calle	HID00130400 231967	200,000	1.7%	200,000	1.7%	Metro Lineal	101	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,230,670	160.2%	8,139,375	98.6%		8,607,596		
1	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID00130300 179411	389,315	4.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
2	Obras Pendientes De Autorizar	HID10130100 000769	7,199	0.1%	-	0.0%	Metro Lineal	7,199	100	-
3	Obras Pendientes De Autorizar	HID12130100 017931	221,108	2.7%	-	0.0%	Obra	322,862	100	-
4	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Manzanas	HID00130300 179401	402,691	4.9%	400,121	4.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Pávimentacion Hidraulica De Calle Emilio Hernandez 1a. Etapa	HID12130100 012476	252,340	3.1%	211,002	2.6%	Metros Cuadrados	984	100	80.00
6	Ampliacion De Red De Agua Potable	HID00130400 232176	18,549	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	-	100	-
7	Pavimentacion Hidraulica De Calle Vicente Guerrero	HID00130300 179377	612,595	7.4%	612,595	7.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre (Primera Etapa)	HID00130300 179397	80,179	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
9	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130300 179417	335,550	4.1%	43,200	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	10.00
10	Rehabilitacion De Anexo (Sanitarios) En Escuela Primaria	HID12130100 013198	31,544	0.4%	31,178	0.4%	M2, Sanitarios	1	100	98.00
11	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable, Bo. El Andy	HID00130300 179483	37,403	0.5%	13,735	0.2%	Metro Lineal	-	100	37.00
12	Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Primera Etapa)	HID00130300 179373	180,183	2.2%	163,383	2.0%	Metros Cuadrados	-	100	90.00
13	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Juarez (Primera Etapa)	HID00130300 179408	196,999	2.4%	177,333	2.1%	Metro Cuadrado	-	100	90.00
14	Construccion De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa)	HID00130300 179472	425,769	5.2%	424,414	5.1%	Metros Cuadrados	-	100	99.00
15	Construccion De Anexo En Clinica De Salud En Manzana Centro	HID12130100 018860	80,722	1.0%	70,367	0.9%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	87.17
16	Construccion De Guarniciones En La Calle Principal Sin Nombre (Aportacion Municipal)	HID00130400 232224	44,617	0.5%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
17	Construccion De Alcantarillado Sanitario Cuarta Manzana Seccion Norte	HID12130100 012956	273,466	3.3%	210,681	2.6%	Red	1	100	0.77
18	Pavimentacion Hidraulica Calle Sin Nombre En La 4ta. Manzana	HID11130100 003185	342,408	4.1%	263,248	3.2%	Metros Cuadrados	1,715	100	0.77
19	Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable Seccion Sur	HID12130100 019282	257,279	3.1%	-	0.0%	Tanque	1	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,230,670	160.2%	8,139,375	98.6%		8,607,596		
20	Construccion De Tanque De Almacenamiento	HID00130300 179500	191,061	2.3%	190,761	2.3%	Tanque	-	100	99.00
21	Pavimentacion Asfaltica De Calle Principal	HID00130400 232233	114,774	1.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
22	Pavimentacion Hidraulica De Calle Emilio Hernandez Segunda Etapa	HID00130300 179388	323,979	3.9%	323,979	3.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
23	Trabajos Complementarios En Calle Arroyo Seco	HID00130400 232183	39,035	0.5%	38,673	0.5%	Obra	-	100	99.00
24	Construccion De Fosa Septica Seccion Sur	HID00130400 232237	82,234	1.0%	-	0.0%	Letrina, Metros Cúbicos	-	100	-
25	Construccion De Sisitema De Alcantarillado Sanitario	HID12130100 012352	98,560	1.2%	98,560	1.2%	Metro Lineal	806	100	100.00
26	Pavimentacion Hidraulica De Calle Manuel Fernando Soto	HID12130100 013013	77,342	0.9%	77,342	0.9%	Metros Cuadrados	231	100	100.00
27	Construccion De Banquetas En Calle Colosio Aportacion Municipal	HID00130400 232230	22,935	0.3%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
28	Pavimentacion De Calle Sin Nombre Primera Etapa	HID00130300 179446	120,763	1.5%	28,350	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	20.00
29	Pavimentacion Hidraulica De Calle Lopez Mateos	HID00130300 179380	222,410	2.7%	222,410	2.7%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
30	Pavimentacion Hidraulica Y Trabajos Compl.Calle Vicente Gro. 2da.Etapa	HID12130100 018722	117,808	1.4%	117,808	1.4%	Metros Cuadrados	726	100	100.00
31	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario	HID10130100 000731	254,202	3.1%	231,567	2.8%	Metro Lineal	2,022	100	0.91
32	Pavim.Hca. De Calle Y Ampliacion De Alcantarillado En Calle Vicente Guerrero	HID12130100 018187	117,891	1.4%	117,891	1.4%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
33	Pavimentcion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID00130400 232159	224,606	2.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
34	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario	HID12130100 012398	123,807	1.5%	91,512	1.1%	Metro Lineal	411	100	0.74
35	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Manzana Centro	HID12130100 012477	162,450	2.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	832	100	-
36	Construccion De Anexo En Clinica De Salud Manzana Centro	HID12130100 013036	118,962	1.4%	118,962	1.4%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	100.00
37	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130400 232202	94,105	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
38	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario	HID00130400 232214	352,952	4.3%	-	0.0%	Obra	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,230,670	160.2%	8,139,375	98.6%		8,607,596		
39	Obras Pendientes De Autorizar	HID13130100 013481	137,804	1.7%	-	0.0%	Obra	8,258,559	100	-
40	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Seccion Norte	HID12130100 013180	69,429	0.8%	59,673	0.7%	Red	1	100	85.00
41	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Principal	HID12130100 018066	176,290	2.1%	173,840	2.1%	Metros Cuadrados	778	100	92.79
42	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario	HID12130100 018619	260,658	3.2%	209,567	2.5%	Obra	1	100	80.00
43	Construccion De Un Anexo (Sanitarios) En Escuela Secundaria Tecnica	HID00130400 232017	420,764	5.1%	403,979	4.9%	M2, Sanitarios	-	100	96.00
44	Construccion De Cercado Perimetral En Jardin De Niños	HID00130400 232221	34,783	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
45	Amplacion De Alcantarillado Sanitario En Tercera Manzana	HID00130300 179369	176,529	2.1%	26,521	0.3%	Metro Lineal	-	100	19.58
46	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable El Deca Uno	HID00130300 179516	119,642	1.4%	-	0.0%	Obra	-	100	-
47	Pavimentacion Hidraulica De Calle Si Nombre Primera Etapa	HID00130300 179393	173,337	2.1%	170,859	2.1%	Metro Cuadrado	-	100	98.00
48	Pavimentacion Hidraulica De Calle Hipodromo Segunda Etapa	HID00130300 179384	204,503	2.5%	204,503	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
49	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Principal (Aportacion Municipal)	HID00130400 232144	252,616	3.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
50	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID12130100 013050	397,807	4.8%	391,485	4.7%	Metros Cuadrados	2,065	100	98.00
51	Pavimentacion Hidraulica De Calle Hipodromo 1a. Etapa	HID12130100 012474	240,919	2.9%	240,536	2.9%	Metros Cuadrados	870	100	99.84
52	Ampliacion De Red De Agua Potable	HID00130300 179530	57,597	0.7%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
53	Ampliacion De Drenaje Sanitario Mzana La Rosa	HID00130400 232217	24,013	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
54	Pavimentacion Hidraulica De Calle 16 De Septiembre En Segunda Manzana	HID00130300 179363	346,720	4.2%	261,725	3.2%	Metro Cuadrado	-	100	75.00
55	Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Varias Calles (Aportacion Municipal)	HID00130400 232151	399,510	4.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
56	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica (18 Acometidas) Aportacion Municipal	HID00130400 232167	105,596	1.3%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
57	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal (Segunda Etapa)	HID00130300 179876	197,732	2.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,230,670	160.2%	8,139,375	98.6%		8,607,596		
58	Pavimentacion Hidraulica De Calle Vicente Guerrero 1a. Etapa	HID12130100 012381	471,410	5.7%	471,410	5.7%	Metros Cuadrados	2,800	100	100.00
59	Construcción De Tanque De Almacenamiento Seccion Sur	HID12130200 133629	257,279	3.1%	143,581	1.7%	TANQUE	1	1	55.81
60	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Seccion Sur	HID12130100 013225	140,467	1.7%	140,467	1.7%	Metro Lineal	4,028	100	100.00
61	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario	HID00130400 232218	310,288	3.8%	-	0.0%	Obra	-	100	-
62	Ampliacion De Red De Agua Potable	HID00130400 232210	121,418	1.5%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
63	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Diligencias Col. La Quinta Manzana	HID00130300 179351	374,435	4.5%	274,785	3.3%	Metro Cuadrado	-	100	73.00
64	Pavimentacioin Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID00130300 179464	689,877	8.4%	687,372	8.3%	Metro Cuadrado	-	100	99.00
65	Construccion De Guarniciones En La Calle Principal Sin Nombre Aportacion Municipal	HID00130400 232228	19,455	0.2%	-	0.0%	Pesos	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,470,161	108.5%	4,992,960	83.7%		78,165		
1	Pav. Hid. 2da. Etapa De Guarn. Y Banq. Y Red De Agua Potable Calle Encinos En Colonia San Jose	HID13130100 013575	657,048	11.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	1	100	-
2	Adquisición De Equipo De Fotocopiado	HID00130400 228782	13,919	0.2%	13,919	0.2%	Unidad	3,100	100	100.00
3	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones, Banquetas Y Ampliación De Red De Agua Potable En Acceso A Felipe Angeles Y Camelinas 2a. Etapa	HID00130300 178128	491,667	8.2%	436,488	7.3%	Obra	580	100	90.00
4	Construccion De Barda Perimetral Esc. Prim. Rafael Ramirez En Colonia Paxtepec	HID00130400 228872	337,310	5.7%	101,193	1.7%	Metro Lineal	-	100	35.00
5	Construcción De Guraniciones Y Banquetas Calle Sauces (Abedules-Oyamel) En Colonia San José	HID00130400 228811	25,664	0.4%	25,664	0.4%	Obra	15,000	100	100.00
6	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Boulevard Álvaro Obregón Colonia Álvaro Obregón	HID00130400 228819	27,067	0.5%	27,067	0.5%	Obra	3,500	100	100.00
7	Construccion De Anexo En Centro De Salud, Col. Vicente Guerrero	HID12130100 013548	139,851	2.3%	139,851	2.3%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	24	100	100.00
8	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Ampliación Fresnos Col. San Miguel Huatengo	HID00130300 178048	39,420	0.7%	39,420	0.7%	Obra	75	100	100.00
9	Aportacion Municipal Para La Introduccion De Linea De Agua Potable En Calle Sauces En Colonia San Jose Del Programa 3x1 Para Migrantes	HID00130400 228828	14,312	0.2%	14,312	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
10	Amplacion De Red De Distribucion Electrica En Colonia Felipe Angeles	HID00130400 228879	616,081	10.3%	455,280	7.6%	Poste	-	100	75.00
11	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo (Juárez - Centro)	HID00130300 178139	160,148	2.7%	160,148	2.7%	Obra	370	100	100.00
12	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Laureles (Cedros - Naranjos) Col. Arboledas De Santiago	HID00130300 178101	218,978	3.7%	218,978	3.7%	Obra	600	100	100.00
13	Construcción De Tanque Regulador	HID12130100 013487	210,163	3.5%	210,163	3.5%	Tanque	1	100	100.00
14	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Prolongación Av. Del Ferrocarril (Corregidora - Callejón)	HID00130300 178157	182,117	3.1%	182,117	3.1%	Obra	100	100	100.00
15	Obras En Proceso De Autorizacion	HID12130100 013391	72,892	1.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,000	100	-
16	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En Av. Emiliano Zapata Y Jesús Flores Magón 1a. Etapa (Emiliano Zapata - Felipe Angeles)	HID00130300 178108	539,582	9.0%	539,582	9.0%	Obra	170	100	100.00
17	Const. De Guarn. Y Banq. Y Pav. Hid. Calle Severino Cadiz En Colonia Lazaro Cardenas	HID00130400 228866	343,704	5.8%	335,997	5.6%	Metro Cuadrado	-	100	97.00
18	Construccion De Guarniciones Y Doble Riego De Sello Acceso Principal 1era. Etapa En La Colonia Las Lajas	HID00130400 228849	610,808	10.2%	475,099	8.0%	Metro Cuadrado	-	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,470,161	108.5%	4,992,960	83.7%		78,165		
19	Const. De Guarn. Banq. Y Pav. Hid. Y Red De Drenaje Sanitario Acceso A Col. Raul Lozano 2da. Etapa En Colonia Raul Lozano	HID00130400 228858	537,734	9.0%	385,986	6.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
20	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Sauces (Abedules - Oyamel) En Colonia San José	HID00130400 228825	218,278	3.7%	218,278	3.7%	Obra	15,000	100	100.00
21	Adquisición De Equipo De Oficina	HID00130400 228776	13,532	0.2%	13,532	0.2%	Unidad	3,100	100	100.00
22	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Diamante (Pavimento Existente Zafiro) Col. La Joya	HID00130300 178091	625,437	10.5%	625,437	10.5%	Obra	543	100	100.00
23	Adquisición De Equipo De Computo	HID00130300 178036	91,854	1.5%	91,854	1.5%	Unidad	31,000	100	100.00
24	Construcción De Alcantarillado Sanitario	HID12130100 013422	282,595	4.7%	282,595	4.7%	Obra	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,947,081	100.0%	2,690,072	33.8%		-		
1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle 20 De Noviembre Josefa Ortiz De Dominguez, Doria E Independencia	HID00130400 234196	259,246	3.3%	259,246	3.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Las Rosas Y Calle S/N	HID00130400 234199	262,848	3.3%	262,848	3.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
3	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130400 234207	236,451	3.0%	236,451	3.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
4	Construccion De Pavimentacion Hidraulica	HID00130400 234214	671,238	8.4%	661,401	8.3%	Metro Cuadrado	-	100	98.53
5	Construccion De Cuatro Letrinas	HID00130400 234217	187,203	2.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
6	Ampliacion De Red De Agua Potable	HID00130400 234216	190,741	2.4%	132,858	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	69.65
7	Ampliacion De Red De Agua Potable	HID00130400 234203	505,499	6.4%	505,499	6.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
8	Construccion De Un Aula Didactica En Esc. Prim. Niños Heroes	HID00130400 234204	403,007	5.1%	403,007	5.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
9	Obras Por Asignar	HID00130400 234222	4,999,089	62.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
10	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130400 234213	231,758	2.9%	228,761	2.9%	Metros Cuadrados	-	100	98.71

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,341,436	100.0%	7,781,305	75.2%		43,994		
1	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183228	13,860	0.1%	13,860	0.1%	Acción	2	100	100.00
2	Pavimentacion Asfaltica En Acceso Principal 3a. Etapa	HID00130300 179452	280,131	2.7%	280,131	2.7%	Metro Cuadrado	298	100	100.00
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Manzanas La Barranca Y La Peña Segunda Etapa	HID00130300 183316	299,107	2.9%	299,107	2.9%	Metros Lineales	150	100	100.00
4	Construccion De Drenaje Sanitario En Calles De La Comunidad De Tetzhu	HID00130400 231430	250,206	2.4%	200,332	1.9%	Lote	300	100	19.93
5	Empedrado Con Huella De Concreto Y Guarniciones En Acceso Principal 4ta Etapa	HID00130300 178038	250,225	2.4%	250,225	2.4%	Obra	120	100	100.00
6	Pavimentacion Hidraulica En Calle Principal	HID00130300 178542	270,041	2.6%	270,041	2.6%	Obra	100	100	100.00
7	Empedrado Con Huella De Concreto En Calle Jardin De Niños En La Comunidad De San Antonio Caltimacan	HID00130400 231185	230,368	2.2%	230,368	2.2%	Metro Lineal	200	100	100.00
8	Equipamento Electromecanico De Sistema De Agua Potable En La Loc. Del Nuevo Arenal	HID00130400 231388	140,458	1.4%	605	0.0%	Lote	150	100	99.57
9	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183251	6,930	0.1%	6,930	0.1%	Acción	1	100	100.00
10	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130300 178774	108,774	1.1%	108,774	1.1%	APORTACION MUNICIPAL	300	100	100.00
11	Construccion De Casa De Salud 1era Etapa	HID00130300 178845	250,614	2.4%	150,363	1.5%	Obra	245	100	80.00
12	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183215	13,860	0.1%	13,860	0.1%	Acción	2	100	100.00
13	Pavimentacion Hidraulica En Calles De La Comunidad De Juchitlan	HID00130400 231414	250,163	2.4%	76,127	0.7%	Metro Cuadrado	200	100	69.57
14	Construccion De Guarniciones Tercera Etapa En Acceso Principal (Aportacion Municipal)	HID00130300 178796	13,194	0.1%	13,194	0.1%	APORTACION MUNICIPAL	873	100	100.00
15	Empedrado Con Huella De Concreto Y Guarnicion En Calle Fresno Bo. San Antonio	HID00130300 178067	215,692	2.1%	215,692	2.1%	Obra	120	100	100.00
16	Empedrado Con Huella De Concreto Y Guarniciones	HID00130300 178090	240,210	2.3%	240,210	2.3%	Obra	30	100	100.00
17	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183235	13,860	0.1%	13,860	0.1%	Acción	2	100	100.00
18	Empedrado Con Huella De Concreto Y Guarniciones En Av. Arboledas (2da Etapa) En La Comunidad De Arbolado	HID00130400 231408	200,686	1.9%	144,962	1.4%	Metro Lineal	300	100	27.77
19	Ampliacion De Camino De Acceso A La Comunidad De La Florida	HID00130400 231442	200,932	1.9%	61,146	0.6%	Metros Lineales	100	100	69.57

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,341,436	100.0%	7,781,305	75.2%		43,994		
20	Empedrado Con Huella De Concreto Y Guarniciones En Calles De La Comunidad De Tezhu	HID00130400 231361	340,258	3.3%	173,896	1.7%	Metro Cuadrado	300	100	48.90
21	Construccion De Casa De Salud 2da Etapa	HID00130300 183191	306,082	3.0%	306,082	3.0%	Obra	491	100	100.00
22	Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones En Calle Paraje	HID00130300 178881	250,340	2.4%	250,340	2.4%	Obra	120	100	100.00
23	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles De La Comunidad De Remedios	HID00130400 231322	250,157	2.4%	1,078	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	99.57
24	Construcción De Tanque Regulador De 50 M3 2da Etapa En La Comunidad De Santiago Ixtlahuaca	HID00130400 231301	85,396	0.8%	25,987	0.3%	Tanque	300	100	69.57
25	Pavimentacion Hidraulica En Calle Principal	HID00130300 178874	250,014	2.4%	250,014	2.4%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
26	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle De La Localidad	HID00130300 179429	330,759	3.2%	330,759	3.2%	Metro Lineal	300	100	100.00
27	Anexo (Construcción De Barda Perimetral) En Casa De Salud 1era Etapa En La Comunidad De Santiago Ixtlahuaca	HID00130400 231425	270,723	2.6%	82,384	0.8%	ANEXO	200	100	69.57
28	Empedrado Con Huella De Concreto En Calle Antonio Mancilla En Bo. Calvario Bajo	HID00130400 231375	397,774	3.8%	121,047	1.2%	Metro Lineal	300	100	69.57
29	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles De La Comunidad De Arbolado	HID00130400 231221	242,038	2.3%	107,143	1.0%	Obra	300	100	55.73
30	Línea De Conducción De Agua Potable 2da Etapa En Bo. La Tinaja En La Comunidad De San Pedro	HID00130400 231204	200,717	1.9%	142,503	1.4%	Metro Lineal	200	100	71.00
31	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calles De La Localidad	HID00130300 178889	299,233	2.9%	299,233	2.9%	Metros Lineales	200	100	100.00
32	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 178763	174,935	1.7%	174,935	1.7%	APORTACION MUNICIPAL	343	100	100.00
33	Pavimentacion Hidraulica Con Guarniciones Y Empedrado En Circuito Centro 2da Etapa En La Comunidad De Danghu	HID00130400 231390	253,080	2.4%	77,015	0.7%	Metro Cuadrado	300	100	69.57
34	Construccion De Drenaje Sanitario	HID00130300 183309	251,059	2.4%	1,082	0.0%	Metro Lineal	300	100	99.57
35	Pavimentación Hidraulica Y Guarniciones En Camino A La Mesa De La Comunidad De Candelaria	HID00130400 231376	152,575	1.5%	676	0.0%	Metro Cuadrado	300	100	99.96
36	Adquisicion De Licencia Adicional Para El Programa Opus	HID00130400 231916	12,516	0.1%	12,516	0.1%	Sistema	16,000	100	100.00
37	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Parte Alta (Aportacion Municipal)	HID00130300 178785	11,203	0.1%	11,203	0.1%	APORTACION MUNICIPAL	30	100	100.00
38	Construccion De Guarniciones En Calle Colombia Y España (Aportacion Municipal)	HID00130300 178802	17,943	0.2%	17,943	0.2%	APORTACION MUNICIPAL	343	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,341,436	100.0%	7,781,305	75.2%		43,994		
39	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183202	27,720	0.3%	27,720	0.3%	Acción	4	100	100.00
40	Empedrado Con Huella De Concreto Y Guarniciones En Calle Jardines Y Av. Rio De La Palma	HID00130300 178100	330,052	3.2%	330,052	3.2%	Obra	300	100	100.00
41	Construccion De Guarniciones En Acceso Principal (Aportacion Municipal) En La Comunidad De Bondhi.	HID00130400 231321	9,935	0.1%	9,935	0.1%	Metro Lineal	400	100	100.00
42	Empedrado Con Huella De Concreto Y Guarniciones En Calle 16 De Septiembre	HID00130300 178863	280,268	2.7%	280,268	2.7%	Obra	300	100	100.00
43	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera Bo. Calvario Bajo	HID00130300 178895	208,684	2.0%	208,684	2.0%	Lote	300	100	100.00
44	Construccion De Guarniciones En Calle Telesecundaria (Aportacion Municipal)	HID00130300 178806	17,495	0.2%	17,495	0.2%	APORTACION MUNICIPAL	800	100	100.00
45	Empedrado Con Huella De Concreto Y Guarniciones En Calle Progreso	HID00130300 178110	150,235	1.5%	150,235	1.5%	Obra	300	100	100.00
46	Empedrado Con Huella De Concreto En Calle Veracruz (2da Etapa)	HID00130300 178121	250,198	2.4%	250,198	2.4%	Obra	40	100	100.00
47	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183219	6,930	0.1%	6,930	0.1%	Acción	1	100	100.00
48	Pavimentacion Hidraulica En Calle Moctezuma Bo. San Antonio	HID00130300 178535	280,191	2.7%	280,191	2.7%	Obra	120	100	100.00
49	Construcción De Anexo (Modulo Sanitario) En Esc. Primaria General Felipe Angeles En La Comunidad De San Pedro	HID00130400 231256	200,726	1.9%	80,473	0.8%	Anexo	130	100	59.91
50	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183244	13,860	0.1%	13,860	0.1%	Acción	2	100	100.00
51	Puente Vehicular Y Empedrado En Calles De La Comunidad 2da Etapa	HID00130300 183301	250,224	2.4%	250,224	2.4%	Obra	200	100	100.00
52	Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones En Calle 12 De Diciembre 2da Etapa Calvario Alto	HID00130300 178539	250,038	2.4%	250,038	2.4%	Obra	100	100	100.00
53	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Quitandehje	HID00130400 231285	249,997	2.4%	180,610	1.7%	Obra	200	100	27.76
54	Construccion De Casa De Salud 1era Etapa	HID00130300 178831	250,614	2.4%	250,614	2.4%	Obra	66	100	100.00
55	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183240	27,720	0.3%	27,720	0.3%	Acción	4	100	100.00
56	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183206	48,510	0.5%	48,510	0.5%	Acción	7	100	100.00
57	Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Telesecundaria (Aportacion Municipal) En La Comunidad De Bondhi	HID00130400 231337	90,898	0.9%	90,898	0.9%	Metro Lineal	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,341,436	100.0%	7,781,305	75.2%		43,994		

58	Adquisicion De Equipo De Computo	HID00130400 231920	51,026	0.5%	51,026	0.5%	Equipo	16,000	100	100.00
----	----------------------------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	--------	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,247,037	114.2%	12,445,838	54.1%		23,070		
1	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco	HID00130400 229972	150,000	0.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	89	100	-
2	Instalacion De Drenaje Sanitario Con Tuberia En Calle Prolongacion Mina Loc La Otra Banda	HID00130300 179792	439,150	1.9%	-	0.0%	Metros Lineales	628	100	-
3	Instalacion De Linea De Drenaje Sanitario Con Tuberia De Albañal De 12 Pulgadas	HID00130300 179688	367,500	1.6%	367,500	1.6%	Metro Lineal	236	100	100.00
4	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco En Calle Los Sauces Tierra Blanca	HID00130300 179807	145,500	0.6%	145,500	0.6%	Metros Cuadrados	64	100	100.00
5	Construccion De Empedrado De Calle Segunda Manzana	HID00130400 229843	150,000	0.7%	62,962	0.3%	Metro Cuadrado	89	100	42.00
6	Empedrado En Seco En Calle Paraíso (Barrio La Era)	HID00130300 179648	118,125	0.5%	118,125	0.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	136	100	100.00
7	Construccion De Empedrado En Varias Calles	HID00130300 179778	240,000	1.0%	240,000	1.0%	M2, Trazo, nivelación y compactación	89	100	100.00
8	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Cap. De 200 M3 Y Sistema De Captacion De Agua Por Medio De Manantiales	HID12130100 016448	432,500	1.9%	432,500	1.9%	Tanque	1	100	100.00
9	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco En Diferentes Calles	HID00130300 179841	189,000	0.8%	189,000	0.8%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
10	Pavimentacion De Avenida Principal Fray Juan De Sanabria	HID09130100 016107	335,425	1.5%	335,425	1.5%	Acción	1	100	100.00
11	Perforacion De Pozo Para Agua Potable (Predio El Zapote)	HID00130400 229978	894,950	3.9%	-	0.0%	Pozo	348	100	-
12	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Para Beneficiar A 2 Sectores "Centro De La Comunidad" Y Por Centro De Salud (Aportacion Municipal)	HID00130400 229824	47,729	0.2%	47,729	0.2%	Obra	50	100	100.00
13	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco	HID00130400 229791	262,562	1.1%	262,562	1.1%	Metro Cuadrado	725	100	100.00
14	Instalacion De Linea De Drenaje Sanitario Con Tuberia S-20 De 6 Y 8 Pulgadas En Av. La Mesa Y C. Bugambilia Xhasnhi	HID00130300 179776	118,125	0.5%	118,125	0.5%	Metro Lineal	336	100	100.00
15	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Aportacion Municipal)	HID00130300 179702	294,934	1.3%	294,934	1.3%	Sistema	100	100	100.00
16	Construccion De Banquetas Y Empedrado En Camino De Acceso	HID00130400 229923	352,631	1.5%	352,631	1.5%	Metros	45	100	100.00
17	Construccion De Empedrado En Calle Principal Sin Nombre (Aportacion Municipal)	HID00130400 229959	48,499	0.2%	-	0.0%	Obra	100	100	-
18	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco En Manzana Cinco	HID00130300 179399	183,750	0.8%	183,141	0.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	136	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,247,037	114.2%	12,445,838	54.1%		23,070		
19	Empedrado En Seco En Calle La Noria Barrio La Comunidad	HID00130300 179658	118,125	0.5%	118,125	0.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	136	100	100.00
20	Construccion De Empedrado Ahogado En Manzana Las Galindas	HID00130400 229941	150,000	0.7%	63,565	0.3%	Metro Cuadrado	76	100	42.00
21	Construccion De Linea De Agua Potable En 5ta Manzana	HID00130400 229945	50,000	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	124	100	-
22	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Capacidad De 135m3	HID00130400 229770	378,000	1.6%	266,810	1.2%	Tanque	150	100	70.00
23	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco En Barrio Preescolar	HID00130300 179706	126,142	0.5%	126,142	0.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	333	100	100.00
24	Construccion De Letrinas Ecologicas De La Comunidad	HID00130300 179773	262,500	1.1%	84,276	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	80	100	30.00
25	Construccion De Empedrado En Camino De Acceso	HID00130300 179779	262,500	1.1%	233,159	1.0%	Metro Cuadrado	36	100	100.00
26	Construccion De Pavimento En Seco En Av. Juarez Barrio La Nueva Colonia	HID00130300 179813	250,355	1.1%	212,563	0.9%	Metro Cuadrado	136	100	85.00
27	Instalacion De Linea De Drenaje Sanitario Con Tuberia	HID00130300 179788	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Metro Lineal	440	100	100.00
28	Construccion De Empedrado En Calle El Ruedo	HID00130400 229942	262,500	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	89	100	-
29	Construccion De Empedrado En Calle De Acceso Los Araujo	HID00130300 179795	102,797	0.4%	102,797	0.4%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	89	100	100.00
30	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Felipe Angeles	HID00130300 179769	147,601	0.6%	56,726	0.2%	M2, Concreto hidráulico	89	100	30.00
31	Contratacion De Servicios Profesionales Para El Apoyo De Elaboracion, Control Y Supervision De Obras Del Faism 2012	HID12130100 016496	252,800	1.1%	252,800	1.1%	Servicio	1	100	100.00
32	Construccion De Guarniciones Y Baquetas En Calle Los Rosales Y Calle Bugambilias Bo. Los Salazar	HID00130400 229930	150,158	0.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	208	100	-
33	Obras Y Acciones En Proceso De Validacion	HID13130100 031426	3,842,678	16.7%	-	0.0%	Metros	1	100	-
34	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco En Calles Barrio La Loma	HID00130300 179709	136,047	0.6%	136,047	0.6%	M2, Trazo, nivelación y compactación	333	100	100.00
35	Construccion De Empedrado En Seco En Varias Calles	HID00130400 229965	181,373	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	89	100	-
36	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Barrio El Caracol	HID00130300 179794	76,925	0.3%	76,925	0.3%	M2, Aceras, banquetas o andadores	89	100	100.00
37	2013faism059065	HID00130400 229925	150,000	0.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	208	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,247,037	114.2%	12,445,838	54.1%		23,070		
38	Instalacion De Linea De Drenaje Sanitario, Los Arcos	HID00130400 229952	300,000	1.3%	-	0.0%	Metro Lineal	493	100	-
39	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle	HID00130300 179752	262,500	1.1%	262,500	1.1%	M2, Trazo, nivelación y compactación	89	100	100.00
40	Construccion De Red De Distribucion Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130400 229871	33,592	0.1%	33,592	0.1%	Obra	50	100	100.00
41	Construccion De Linea De Agua Potable	HID00130400 229950	100,000	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	217	100	-
42	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco En Camino De Acceso Al Barrio El Doranhi	HID00130300 179819	255,469	1.1%	255,469	1.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	284	100	100.00
43	Empedrado En Seco En Calle Alberto Martinez	HID00130300 179631	96,000	0.4%	96,000	0.4%	M2, Trazo, nivelación y compactación	552	100	100.00
44	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco En Calle	HID00130400 229920	189,000	0.8%	189,000	0.8%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
45	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Camino A La Escuela	HID00130400 229928	150,000	0.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	208	100	-
46	Construccion De Empedrado En Camino De Acceso	HID00130300 179738	152,850	0.7%	151,175	0.7%	M2, Trazo, nivelación y compactación	89	100	100.00
47	Instalacion De Linea De Conduccion Para Equipo De Bombeo	HID12130100 011753	117,113	0.5%	22,991	0.1%	Metro Lineal	472	100	20.00
48	Construccion De Linea De Agua Potable	HID11130100 018632	12,783	0.1%	10,609	0.0%	Metro Lineal	500	100	83.00
49	Construccion De Vado Y Empedrado Ahogado En Calle De Acceso A Francisco Mina Norte	HID00130400 229934	350,000	1.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	150	100	-
50	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	HID00130400 229808	378,000	1.6%	-	0.0%	Tanque	257	100	-
51	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco En Calle Agustin De Iturbide Y Calle Miguel Hidalgo	HID00130300 179763	183,750	0.8%	183,750	0.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	136	100	100.00
52	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle De Acceso	HID00130400 229924	275,000	1.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	89	100	-
53	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre De Lamina)	HID09130100 016306	6,000	0.0%	-	0.0%	Acción	1	100	-
54	Construccion De Linea De Agua Potable	HID00130400 229948	57,658	0.3%	-	0.0%	Metro Lineal	332	100	-
55	Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Santa Lucia	HID00130400 229981	99,831	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	60	100	-
56	Construccion De Pavimento De Empedrado Ahogado En Plaza Principal De San Antonio	HID00130400 229969	178,994	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	568	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,247,037	114.2%	12,445,838	54.1%		23,070		
57	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Francisco Mina Norte	HID00130400 229974	500,000	2.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	89	100	-
58	Construccion De Empedrado En Camino De Acceso Sur	HID00130300 179718	104,114	0.5%	104,114	0.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	36	100	100.00
59	Construccion De Pavimento De Empedrado Ahogado Barrio Los Ortiz Y Barrio Centro	HID00130300 179781	206,453	0.9%	148,857	0.6%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	720	100	72.00
60	Construccion De Banquetas En La Yotecla	HID09130100 015726	27,836	0.1%	27,836	0.1%	Metros Cuadrados	92	100	100.00
61	Construccion De Casa De Salud	HID00130300 179694	350,000	1.5%	350,000	1.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	237	1	100.00
62	Construccion De Empedrado En Seco En Acceso Principal	HID00130400 229933	362,500	1.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	516	100	-
63	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre De Lamina)	HID09130100 016277	1,500	0.0%	-	0.0%	Acción	1	100	-
64	Construccion De Pavimento De Empedrado En Eco En Manzana Cuatro	HID00130300 179383	183,750	0.8%	183,750	0.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	136	100	100.00
65	Instalacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Con Tuberia De Fo Go De 2 Pulgadas	HID00130400 229896	189,000	0.8%	-	0.0%	Metro Lineal	89	100	-
66	Instalacion De Linea De Drenaje Sanitario Con Tuberia S-20 De 8 Pulgadas En Av. Los Fresnos	HID00130300 179789	222,566	1.0%	198,433	0.9%	Metros Lineales	424	100	90.00
67	Construccion De Empedrado De Calle	HID00130300 179801	219,899	1.0%	213,592	0.9%	Metros Cuadrados	89	100	100.00
68	Construccion De Linea De Agua Potable	HID10130100 016487	44,016	0.2%	41,220	0.2%	Metro Lineal	681	100	100.00
69	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Pañhe (15 Sectores) (Aportacion Municipal)	HID00130400 229837	222,145	1.0%	222,145	1.0%	Obra	100	100	100.00
70	Empedrado En Seco En Calle La Colmena Barrio El Naranjo	HID00130300 179652	118,125	0.5%	118,125	0.5%	M2, Trazo, nivelación y compactación	136	100	100.00
71	Construccion De Empedrado En Calle	HID00130300 179730	189,000	0.8%	-	0.0%	M2, Trazo, nivelación y compactación	89	100	-
72	Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable	HID00130400 229984	150,000	0.7%	-	0.0%	Tanque	30	100	-
73	Construccion De Casa De Salud	HID12130100 013334	497,000	2.2%	497,000	2.2%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	100.00
74	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Sexta Manzana Sur Calle Prolongacion Mina	HID00130300 179750	354,691	1.5%	354,691	1.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	89	100	100.00
75	Adquisicion De Maquinaria Y Equipo	HID12130100 013805	72,183	0.3%	2,000	0.0%	Acción	1	100	2.77

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,247,037	114.2%	12,445,838	54.1%		23,070		
76	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre De Lamina)	HID09130100 016334	1,500	0.0%	-	0.0%	Acción	1	100	-
77	Repavimentacion De Avenida Principal Fray Juan De Sanabria	HID10130100 017256	223,780	1.0%	75,000	0.3%	M2, Concreto asfáltico	4,690	100	33.00
78	Obras Y/O Acciones Por Definir	HID12130100 016821	795,183	3.5%	-	0.0%	Metros	1	100	-
79	Construccion De Linea De Conduccion Para Agua Potable	HID00130400 229803	189,000	0.8%	-	0.0%	Metro Lineal	120	100	-
80	Construccion De Pavimeto De Empedrado En Seco	HID00130400 229785	262,500	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	-
81	Construccion De Fosa De Oxidacion	HID00130400 229955	367,500	1.6%	-	0.0%	Obra	89	100	-
82	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Computo	HID12130100 013556	204,150	0.9%	10,000	0.0%	Oficina	1	100	4.90
83	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco Barrio Los Hernandez	HID00130400 229976	100,000	0.4%	100,000	0.4%	Metro Cuadrado	429	100	100.00
84	Construccion De Empedrado En Camino De Acceso Sur	HID00130300 179712	85,886	0.4%	85,886	0.4%	M2, Trazo, nivelación y compactación	36	100	100.00
85	Empedrado En Seco En Calle Bugambilias Y Limones Barrio Xhasnhi Y Barrio Los Rojo	HID00130300 179662	183,750	0.8%	183,750	0.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	136	100	100.00
86	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Col. La Metralla Calle Prol. Matias Rodriguez Sur	HID00130300 179746	419,248	1.8%	419,248	1.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	89	100	100.00
87	Construccion De Pavimento De Empedrado Ahogado En Salida A Guadalupe	HID00130400 229894	264,961	1.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-
88	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco	HID00130400 229963	350,000	1.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	203	100	-
89	Gastos Indirectos Para El Departamento De Obras Publicas Del Faism 2013	HID00130400 232421	689,592	3.0%	689,592	3.0%	Asesoría	1	100	100.00
90	Construccion De Empedrado Hogado En Barrio Las Rosas	HID00130400 229778	253,742	1.1%	253,742	1.1%	Metro Cuadrado	636	100	100.00
91	Construccion De Pavimento De Empedrado En Seco En Calle Emiliano Zapata Y Calle Venustiano Carranza	HID00130300 179756	183,750	0.8%	183,750	0.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	136	100	100.00
92	Empedrado Ahogado En Calle Los Contadores Y Cerrada Los Caballeros	HID00130300 179570	189,000	0.8%	178,059	0.8%	M2, Trazo, nivelación y compactación	76	100	100.00
93	Construccion De Empedrado Ahogado En Camino De Acceso	HID00130400 229851	100,000	0.4%	30,375	0.1%	Metro Cuadrado	200	100	30.00
94	Construccion De Pavimento De Empedrado Ahogado Barrio Los Ortiz Y Barrio Centro	HID00130300 179784	161,047	0.7%	81,116	0.4%	Metros Cuadrados	309	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,247,037	114.2%	12,445,838	54.1%		23,070		
95	Mejoramiento De Vivienda (Techo De Lamina)	HID09130100 016326	1,500	0.0%	-	0.0%	Acción	1	100	-
96	Construccion De Fosa De Oxidacion	HID00130400 229983	189,000	0.8%	-	0.0%	Obra	89	100	-
97	Rehabilitacion De Pozo Profundo (Sistema Fotovoltaico) Barrio La Palma	HID00130400 229988	81,127	0.4%	-	0.0%	Pozo	72	100	-
98	Construccion De Linea De Conduccion Para Agua Potable	HID00130400 229796	189,000	0.8%	-	0.0%	Metro Lineal	72	100	-
99	Construccion De Empedrado En Camino De Acceso	HID00130400 229939	262,500	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-
100	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre De Lamina)	HID09130100 016340	1,500	0.0%	-	0.0%	Acción	1	100	-
101	Construccion De Empedrado En Varias Calles	HID00130300 179823	109,650	0.5%	108,646	0.5%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	89	100	100.00
102	Pago De Servicios De Mantenimiento A Vehiculos A Resguardo Del Departamento De Obras Publicas	HID12130100 016506	131,468	0.6%	131,468	0.6%	Vehículo	1	100	100.00
103	Construccion De 2 Aulas De Medios En Escuela Telesecundaria No.306 (Aportacion Municipal)	HID00130400 229862	94,966	0.4%	94,966	0.4%	Aula	100	100	100.00
104	Construccion De Pavimento De Empedrado En Calle Principal	HID00130300 179798	124,474	0.5%	123,258	0.5%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	34	100	100.00
105	Construccion De Empedrado En Seco En Calle La Pasadita	HID00130400 229936	150,000	0.7%	150,000	0.7%	Metro Cuadrado	236	100	100.00
106	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre De Lamina) Aportacion Municipal	HID00130400 233729	1,500	0.0%	-	0.0%	Acción	5	100	-
107	Construccion De Obras Complementarias En Pozo (Barda Perimetral Y Caseta De Control)	HID12130100 016458	88,901	0.4%	88,901	0.4%	Pozo	1	100	100.00
108	Construccion De Pavimento De Empedrado Ahogado	HID00130300 179827	262,500	1.1%	262,500	1.1%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
109	Mejoramiento De Vivienda (Techumbre De Lamina)	HID09130100 016283	12,000	0.1%	10,500	0.0%	Acción	1	100	87.00
110	Construccion De Empedrado En Camino De Acceso	HID00130300 179724	275,663	1.2%	275,663	1.2%	M2, Trazo, nivelación y compactación	89	100	100.00
111	Construccion De Empedrado En Seco	HID00130300 179832	262,500	1.1%	262,500	1.1%	Metros Cuadrados	437	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,150,584	142.4%	8,957,825	66.6%		2,446		
1	Construcción De Anexo (Fosa Séptica) En Jardín De Niños José Vasconcelos	HID00130400 228759	84,504	0.6%	84,504	0.6%	Planta	104	100	100.00
2	Construcción De Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela T.V. Secundaria	HID00130400 228766	569,982	4.2%	-	0.0%	Cercos	80	100	60.00
3	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal	HID00130300 179937	435,222	3.2%	435,222	3.2%	M2, Concreto hidráulico	32	100	100.00
4	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal 2a. Etapa	HID00130400 228723	551,051	4.1%	551,051	4.1%	M2, Concreto hidráulico	48	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179737	29,288	0.2%	29,288	0.2%	Acción	3	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179749	29,288	0.2%	29,288	0.2%	Acción	3	100	100.00
7	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal 2da. Etapa	HID00130300 179938	320,031	2.4%	320,031	2.4%	M2, Concreto hidráulico	48	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179661	29,288	0.2%	29,288	0.2%	Acción	3	100	100.00
9	Pavimentación Hidráulica De Calle De Albergue Comunitario	HID00130400 228694	311,164	2.3%	93,349	0.7%	M2, Concreto hidráulico	32	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179732	48,814	0.4%	48,814	0.4%	Acción	5	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179722	29,288	0.2%	29,288	0.2%	Acción	3	100	100.00
12	Pavimentación Hidráulica De Calle Francisco I. Madero	HID00130400 228726	653,249	4.9%	195,583	1.5%	M2, Concreto hidráulico	60	100	85.00
13	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179715	48,814	0.4%	48,814	0.4%	Acción	5	100	100.00
14	Construcción De Fosa Séptica	HID00130400 228752	162,278	1.2%	48,683	0.4%	Planta	91	100	100.00
15	Pavimentación Hidráulica De Calle Acceso A Escuela Conafe	HID00130300 178109	189,163	1.4%	189,163	1.4%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
16	Construcción De Casa De Salud	HID00130400 228783	352,937	2.6%	105,881	0.8%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	143	100	80.00
17	Construcción De Alcantarilla	HID00130400 228791	36,380	0.3%	36,380	0.3%	Metro Lineal	190	100	75.00
18	Pavimentación Hidráulica Y Guarniciones De Calle Acceso A Escuela Primaria 1a. Etapa	HID00130300 179649	383,749	2.9%	383,749	2.9%	M2, Concreto hidráulico	48	100	100.00
19	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179740	48,814	0.4%	48,814	0.4%	Acción	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,150,584	142.4%	8,957,825	66.6%		2,446		
20	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179726	48,814	0.4%	48,814	0.4%	Acción	5	100	100.00
21	Amortizacion De Financiamiento	HID11130100 010804	5,690,158	42.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	-
22	Construcción De Una Ampliación De Vivienda	HID00130400 228733	55,315	0.4%	55,315	0.4%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
23	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal	HID00130400 228719	521,717	3.9%	156,515	1.2%	M2, Concreto hidráulico	32	100	90.00
24	Pavimentación De Calle Principal	HID00130400 228808	364,011	2.7%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	56	100	10.00
25	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179720	29,288	0.2%	29,288	0.2%	Acción	3	100	100.00
26	Construcción De Andador	HID00130400 228714	97,084	0.7%	97,084	0.7%	M2, Concreto hidráulico	47	100	100.00
27	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Aportación Municipal)	HID00130300 178059	13,173	0.1%	13,173	0.1%	Red de Distribución	35	100	100.00
28	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179728	29,288	0.2%	29,288	0.2%	Acción	3	100	100.00
29	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal 2a. Etapa	HID00130400 228695	489,186	3.6%	489,186	3.6%	M2, Concreto hidráulico	24	100	100.00
30	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal	HID00130300 178161	396,090	2.9%	396,090	2.9%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
31	Pavimentación Hidráulica Y Guarniciones De Calle Miguel Hidalgo 2a. Etapa	HID00130300 179638	310,538	2.3%	310,538	2.3%	M2, Concreto hidráulico	56	100	100.00
32	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	HID00130400 228712	244,880	1.8%	244,880	1.8%	Metro Lineal	48	100	100.00
33	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179659	29,288	0.2%	29,288	0.2%	Acción	3	100	100.00
34	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal 2a. Etapa	HID00130400 228679	383,859	2.9%	383,859	2.9%	M2, Concreto hidráulico	24	100	100.00
35	Construcción De Una Ampliación De Vivienda	HID00130400 228735	55,315	0.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	5	100	100.00
36	Construcción De Pie De Casa Y Dos Ampliaciones De Vivienda	HID00130400 228741	267,578	2.0%	80,273	0.6%	Metro Cuadrado	12	100	70.00
37	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal 1a. Etapa	HID00130300 179942	425,063	3.2%	425,063	3.2%	M2, Concreto hidráulico	80	100	100.00
38	Obras Pendientes De Autorizar	HID11130100 010791	12,087	0.1%	-	0.0%	Metros	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,150,584	142.4%	8,957,825	66.6%		2,446		
39	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal 2a. Etapa	HID00130400 228699	513,017	3.8%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	40	100	80.00
40	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal, Cuarta Etapa	HID00130300 179634	539,160	4.0%	539,160	4.0%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
41	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179655	48,814	0.4%	48,814	0.4%	Acción	5	100	100.00
42	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal	HID00130300 179944	481,548	3.6%	481,548	3.6%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
43	Obras Por Validar	HID13130200 133302	41,046	0.3%	-	0.0%	-1	-	-	-
44	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal 3a. Etapa	HID00130300 177868	350,787	2.6%	350,787	2.6%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
45	Mejoramiento De Vivienda (Recámara Adicional), Aportación Municipal	HID00130300 179665	39,051	0.3%	39,051	0.3%	Acción	4	100	100.00
46	Pavimentación Hidráulica Calle Vicente Guerrero	HID00130300 179940	523,766	3.9%	523,766	3.9%	M2, Concreto hidráulico	52	100	100.00
47	Pavimentación Hidráulica De Calle Mercadela En La Colonia Porvenir	HID00130300 178079	105,176	0.8%	105,176	0.8%	M2, Concreto hidráulico	32	100	100.00
48	Construcción De Fosa Séptica	HID00130400 228744	162,278	1.2%	48,683	0.4%	Planta	329	100	100.00
49	Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso A Escuela	HID00130400 228731	516,856	3.8%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	32	100	78.00
50	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal 2a. Etapa	HID00130400 228728	354,307	2.6%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	45	100	100.00
51	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130400 228797	373,746	2.8%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	32	100	10.00
52	Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso A Esc. T.V. Sec.	HID00130300 177877	255,682	1.9%	255,682	1.9%	M2, Concreto hidráulico	76	100	100.00
53	Pavimentación Hidráulica De Calle Sin Nombre	HID00130300 178170	205,688	1.5%	205,688	1.5%	M2, Concreto hidráulico	48	100	100.00
54	Pavimentación Hidráulica De Calle De La Telesecundaria Al Auditorio 1ra. Etapa	HID00130300 178182	406,951	3.0%	406,951	3.0%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
55	Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso A Jardín De Niños, Primera Etapa	HID00130300 178191	456,675	3.4%	456,675	3.4%	M2, Concreto hidráulico	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,227,605	102.7%	6,777,436	84.6%		16,236		
1	Pavimentacion Hidraulica De Calle Nicolas Bravo Col. Independencia	HID00130300 177250	355,895	4.4%	355,895	4.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Pavimentación Hidráulica En Calle Nitrógeno, Col. Villas De Sahagun	HID00130300 177258	573,326	7.2%	573,326	7.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
3	Obras Pendientes Por Ejercer	HID00130300 177261	345,704	4.3%	-	0.0%	-1	-	100	-
4	Obras Pendientes Por Autorizar	HID12130100 005501	56,986	0.7%	-	0.0%	Metros	-	100	-
5	Obras Pendientes Por Autorizar	HID10130100 005434	16,236	0.2%	-	0.0%	Metros	16,236	100	-
6	Pavimentacion Hidraulica Guarn. Y Banquetas De Calle Juan C. Doria Col. Fco. I Madero	HID00130300 177252	427,488	5.3%	417,865	5.2%	Metros Cuadrados	-	100	98.00
7	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Pav. Hidraulico De Calle 5 De Mayo	HID00130300 177246	407,357	5.1%	393,911	4.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	-	100	97.00
8	Pavimentacion Hidraulica Y Guarniciones En Camino De Acceso A La Comunidad De Tepetates 2da Etapa	HID00130300 177259	582,279	7.3%	582,279	7.3%	Metros Lineales	-	100	100.00
9	Obras Pendientes Por Autorizar	HID11130100 005482	200	0.0%	-	0.0%	Metros	-	100	-
10	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Col. Constitucion De 1917	HID00130300 177257	717,914	9.0%	717,849	9.0%	Metros Lineales	-	100	100.00
11	Construccion De Puente Vehicular De Acceso A San Jeronimo	HID00130400 230550	406,605	5.1%	-	0.0%	Puente	-	100	-
12	Pavimentacion Hidraulica En Calle Fray Juan De Tecto Col. Los Frailes	HID00130300 177254	387,491	4.8%	387,491	4.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
13	Terminacion De Dos Anexos Techumbre Y Barandal De Centro Gerontologico	HID00130400 230571	479,593	6.0%	143,878	1.8%	Metros	-	100	30.00
14	Adquisicion De Equipo De Computo Para Presidencia Mpal.	HID12130100 005515	85,198	1.1%	64,711	0.8%	Equipo	-	100	73.00
15	Obras Pendientes Por Autorizar	HID09130100 005393	58,384	0.7%	-	0.0%	Metros	-	100	-
16	Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Av. Chimalpain	HID00130300 177243	1,496,338	18.7%	1,486,327	18.6%	Metro Lineal	-	100	99.00
17	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av. Vicente Guerrero	HID00130400 230531	1,830,611	22.9%	1,653,904	20.6%	Metro Cuadrado	-	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,490,521	107.9%	48,455,944	78.6%		22,079		
1	Pavimentación Hidráulica De Calle Y Muros De Contención	HID13130200 133615	1,028,766	1.7%	1,028,766	1.7%	M2, Concreto hidráulico	135	-	100.00
2	Construcción De Canal De Agua Pluviales	HID13130200 133967	935,197	1.5%	935,197	1.5%	Canal	75	-	100.00
3	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 133934	1,020,316	1.7%	1,020,316	1.7%	M2, Concreto hidráulico	120	-	100.00
4	Construcción De Canal De Aguas Pluviales	HID13130200 148957	1,091,775	1.8%	-	0.0%	Metro Lineal	850	-	100.00
5	Ampliación De Red De Distribución De Energia Electrica, Aportación Municipal	HID00130300 183868	14,829	0.0%	14,829	0.0%	Poste	85	9	100.00
6	Construcción De Anexos (Sanitarios) En Escuela Primaria	HID13130200 148856	480,466	0.8%	446,779	0.7%	M2, Sanitarios	250	-	20.00
7	Rehabilitación De Puente Alcantarilla	HID13130200 149331	1,079,802	1.8%	-	0.0%	Alcantarilla	120	-	-
8	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID13130200 148833	1,056,652	1.7%	921,769	1.5%	Metro Cuadrado	640	-	10.00
9	Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable	HID13130200 148728	685,684	1.1%	685,684	1.1%	Metros Lineales	250	-	20.00
10	Construcción De Anexos (Plataforma, Patio Cívico Y Muro De Contención) En Escuela Secundaria Comunitaria	HID00130400 234028	374,868	0.6%	374,868	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	250	-	83.00
11	Pavimentación Hidráulica De Calle Y Muros De Contención	HID13130200 148310	545,957	0.9%	545,957	0.9%	Metro Cuadrado	45	-	40.00
12	Pavimentación Hidráulica De Calle Bo. La Union	HID13130200 148291	590,096	1.0%	556,504	0.9%	Metro Cuadrado	460	-	-
13	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 148119	826,596	1.3%	825,649	1.3%	Metro Cuadrado	650	-	100.00
14	Rehabilitación De Aula Y Ampliación De Patio Cívico En Esc. Primaria	HID12130100 019885	1,074,801	1.7%	1,074,216	1.7%	Metros Cuadrados, Cancha	1	100	100.00
15	Apertura De Calle Barrio Vista De Tenango	HID13130200 148471	1,626,413	2.6%	1,215,424	2.0%	Metros Lineales	340	-	100.00
16	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Artículo 27	HID13130200 147600	395,365	0.6%	366,628	0.6%	Metro Cuadrado	450	-	20.00
17	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Chilijapa-Cuatolol)-Xilitla-Acoyotla-Texopich, Tramo: Del Km 0 000 Al Km. 25 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 3 000 Al Km 6 000.	HID13130200 146364	1,120,539	1.8%	1,120,539	1.8%	Kilómetro	600	-	80.00
18	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID13130200 148695	540,749	0.9%	540,749	0.9%	Metro Cuadrado	350	-	90.00
19	Pavimentación Hidráulica De Calle Bo. Ocoatepec	HID13130200 147830	795,885	1.3%	795,885	1.3%	Metros Cuadrados	450	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,490,521	107.9%	48,455,944	78.6%		22,079		
20	Pavimentación Hidráulica De Calles Barrio La Joya	HID13130200 148193	744,423	1.2%	687,095	1.1%	Metro Cuadrado	450	-	20.00
21	Rehabilitación Y Ampliación De Drenaje Sanitario	HID13130200 148750	386,177	0.6%	309,086	0.5%	Metros Lineales	560	-	20.00
22	Construcción Decanal De Agua Pluviales Y Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 133628	1,071,081	1.7%	1,070,980	1.7%	M2, Concreto hidráulico	125	-	100.00
23	Reconstrucción De Camino Rural Ostopila -El Zacatal Km. 2 860 Al 3 100	HID13130200 133926	967,471	1.6%	666,176	1.1%	Kilómetro	85	-	100.00
24	Construcción De Un Aula Escuela Primaria "Benito Juarez"	HID13130200 147500	347,804	0.6%	330,143	0.5%	Metro Cuadrado	350	-	30.00
25	Construccion De Sanitarios Ecologicos, Aportacion Municipal	HID00130400 234175	228,025	0.4%	228,025	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	130	-	30.00
26	Rehabilitación De Camino Rural Ixtlapalaco-El Chalahuite	HID13130200 149291	793,772	1.3%	793,772	1.3%	Metro Cuadrado	640	-	45.00
27	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID00130300 183993	968,156	1.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	450	-	100.00
28	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 133614	605,200	1.0%	605,200	1.0%	M2, Concreto hidráulico	200	-	95.00
29	Ampliación Y Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 133625	486,714	0.8%	486,714	0.8%	M2, Concreto hidráulico	75	-	100.00
30	Pavimentacion Hidraulica De Calles Y Muro De Contencion	HID13130200 147813	1,039,768	1.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	650	-	100.00
31	Rehabilitación De Aula En Escuela Telesecundaria	HID13130200 133975	145,219	0.2%	145,219	0.2%	Aula	120	-	95.00
32	Apertura De Calle De Acceso A Panteon	HID13130200 148947	1,316,749	2.1%	652,815	1.1%	Metro Lineal	110	-	100.00
33	Construcción De Letrinas Ecológicas	HID13130200 133623	348,670	0.6%	343,259	0.6%	M2, Sanitarios	60	-	95.00
34	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Descargas Domiciliarias Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	HID13130200 146451	2,392,281	3.9%	2,392,281	3.9%	Planta	450	-	60.00
35	Construccion De Sanitarios Ecologicos, Aportacion Municipal	HID00130400 234160	156,767	0.3%	156,767	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	90	-	20.00
36	Construccion De Muro De Contension En Calle S/N, A Dos Cuadras De La Plaza Principal, Aportacion Municipal	HID00130400 234054	74,202	0.1%	74,202	0.1%	Metros Cúbicos	150	-	50.00
37	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario	HID13130200 149253	300,025	0.5%	269,631	0.4%	Metro Lineal	250	-	10.00
38	Construccion De Letrinas Ecológicas	HID13130200 148029	532,857	0.9%	527,439	0.9%	Letrina, Metros Cúbicos	100	-	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,490,521	107.9%	48,455,944	78.6%		22,079		
39	Pavimentación Hidráulica De Calle Rumbo A La Escuela Telesecundaria	HID13130200 133363	499,693	0.8%	499,693	0.8%	M2, Concreto hidráulico	360	-	100.00
40	Construcción De Aula En Escuela Preescolar Comunitaria	HID13130200 147725	407,146	0.7%	-	0.0%	Aula	160	-	100.00
41	Construcción De Letrinas Ecológicas	HID13130200 133902	1,451,114	2.4%	1,431,758	2.3%	M2, Sanitarios	60	-	100.00
42	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 7 000 (Tepehuacan De Guerrero - San Juan Ahuehuco) - Chilijapa-Teyahuala-Texcapa-Cuatolol-Zacualtipanito-Petlapixca-Tlalocuil (Slp), Tramo: Del Km. 0 00	HID13130200 146409	1,290,379	2.1%	1,290,379	2.1%	Kilómetro	600	-	80.00
43	Construccion De Muro De Protección Para La Población En Rio Claro 2da. Etapa	HID13130200 148527	1,018,152	1.7%	-	0.0%	Metro cúbico	640	-	100.00
44	Apertura De Calles Barrio Tlaskanko	HID13130200 148799	1,011,661	1.6%	454,845	0.7%	Metro cúbico	300	-	100.00
45	Construcción De Andadores Bo. Tlachinohuanico	HID13130200 147882	476,861	0.8%	476,861	0.8%	Metro Cuadrado	400	-	50.00
46	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Comunitaria	HID13130200 147748	445,474	0.7%	203,325	0.3%	Aula	300	1	100.00
47	Ampliación De Red De Distribución De Energia Electrica, Aportación Municipal	HID00130300 183831	33,783	0.1%	33,783	0.1%	Poste	60	22	100.00
48	Ampliacion De Sitema De Agua Potable	HID00130400 234011	1,058,670	1.7%	-	0.0%	Sistema	325	-	-
49	Pavimentacion Hidraulica De Calle Y Construccion De Alcantarilla	HID13130200 148080	477,778	0.8%	477,778	0.8%	Metro Cuadrado	160	-	90.00
50	Construccion De Canal De Agua Pluvial Barrio La Union	HID13130200 147782	1,695,351	2.8%	1,326,009	2.2%	Metros Lineales	560	-	40.00
51	Pavimentación Hidraulica De Calles	HID13130200 133913	562,641	0.9%	562,641	0.9%	M2, Concreto hidráulico	120	-	90.00
52	Pavimentación Hidráulica De Calle (Acceso Principal), Bo. Naranjalito	HID13130200 133332	354,878	0.6%	354,878	0.6%	M2, Concreto hidráulico	75	-	100.00
53	Pavimentación Hidráulica De Calle, Bo. San Lucas Y San Pedro	HID13130200 133470	725,412	1.2%	725,412	1.2%	M2, Concreto hidráulico	115	-	100.00
54	Costrucción De Andadores Bo. La Union	HID13130200 148244	769,246	1.2%	555,938	0.9%	Metro Cuadrado	350	-	10.00
55	Construcción De Letrinas Ecológicas 2da. Etapa	HID13130200 148364	408,311	0.7%	366,369	0.6%	Letrina, Metros Cúbicos	75	-	40.00
56	Pavimentación Hidráulica De Calles Y Muros De Contención	HID13130200 133622	1,101,806	1.8%	1,101,545	1.8%	M2, Concreto hidráulico	120	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,490,521	107.9%	48,455,944	78.6%		22,079		
57	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 133943	381,072	0.6%	381,072	0.6%	M2, Concreto hidráulico	150	-	100.00
58	Apertura De Calles - El Barco	HID12130100 019889	357,482	0.6%	357,019	0.6%	Metros	1,004	-	100.00
59	Costruccion De Cisternas	HID13130200 148160	1,193,251	1.9%	977,081	1.6%	Tanque	225	-	10.00
60	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 148574	861,951	1.4%	861,951	1.4%	Metro Cuadrado	450	-	100.00
61	Construccion De Sanitarios Ecologicos, Aportacion Municipal	HID00130400 234171	156,767	0.3%	156,767	0.3%	Letrina, Metros Cúbicos	90	-	20.00
62	Pavimentación Hidráulica De Calle, Bo. Abajo (Al Pozo De Agua)	HID13130200 133349	272,959	0.4%	272,959	0.4%	M2, Concreto hidráulico	240	-	100.00
63	Apertura De Calles 1 Y 2 Bo. Apachico	HID13130200 148935	958,574	1.6%	115,160	0.2%	Metros Lineales	150	-	-
64	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica, Aportación Municipal	HID00130300 183908	48,605	0.1%	48,605	0.1%	Poste	45	12	100.00
65	Construcción De Anexo (Sanitarios M4), En Escuela Primaria	HID13130200 148524	237,182	0.4%	157,193	0.3%	M2, Sanitarios	200	-	25.00
66	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal Hacia El Manantial	HID13130200 133616	863,124	1.4%	863,124	1.4%	M2, Concreto hidráulico	300	-	100.00
67	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130400 233980	216,263	0.4%	193,751	0.3%	Metro Cuadrado	200	-	-
68	Pavimentación Hidráulica De Calle Bo. Chinango	HID13130200 147660	963,834	1.6%	873,495	1.4%	M2, Concreto hidráulico	102	-	40.00
69	Rehabilitación De Aulas Y Ampliación De Patio Cívico Escuela Primaria	HID12130100 019884	1,484,896	2.4%	1,482,502	2.4%	Metros Cuadrados, Aulas	4	100	100.00
70	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID10130200 159800	256,473	0.4%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	156	-	-
71	Pavimentación Hidráulica De Calle Y Construcción De Andadores	HID13130200 133619	864,896	1.4%	864,896	1.4%	M2, Concreto hidráulico	360	-	100.00
72	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	HID13130200 149239	889,968	1.4%	659,551	1.1%	Metro cúbico	450	-	10.00
73	Construccion De Canal De Aguas Pluviales	HID13130200 147923	990,091	1.6%	990,091	1.6%	Metro Cuadrado	450	-	80.00
74	Construccion De Letrinas Ecologicas	HID13130200 147449	1,716,984	2.8%	1,582,745	2.6%	M2, Sanitarios	60	-	100.00
75	Rehabilitación De Aulas Y Ampliación De Patio Cívico En Esc. Primaria	HID12130100 019901	1,196,547	1.9%	1,193,230	1.9%	Metros Cuadrados, Aulas	2	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,490,521	107.9%	48,455,944	78.6%		22,079		
76	Pavimentación Hidráulica De Calles Y Construcción De Andadores	HID13130200 133620	1,099,904	1.8%	1,099,759	1.8%	M2, Concreto hidráulico	100	-	100.00
77	Apertura De Calle Barrio Santa Cruz	HID13130200 148946	582,466	0.9%	140,816	0.2%	Metro cúbico	250	-	70.00
78	Ampliación De Red De Distribución De Energia Electrica, Aportación Municipal	HID00130300 183901	11,205	0.0%	11,205	0.0%	Poste	30	6	100.00
79	Obras Pendientes Por Etiquetar	HID00130400 234180	5,299,923	8.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	-	-
80	Pavimentación Hidráulica De Calle (Rumbo A La Escuela Telesecundaria 2ª Etapa)	HID13130200 133370	974,853	1.6%	974,454	1.6%	M2, Concreto hidráulico	125	-	100.00
81	Rehabilitación Y Ampliación De Patio Civico Esc. Primaria 1ra. Etapa	HID00130300 181691	503,380	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	300	-	-
82	Pavimentación Hidráulica De Calle Rumbo A La Escuela Telesecundaria 2da Etapa	HID13130200 148660	640,087	1.0%	640,087	1.0%	Metro Cuadrado	450	-	100.00
83	Pavimentación Hidráulica De Calle Y Empedrado	HID13130200 133959	387,314	0.6%	387,314	0.6%	M2, Concreto hidráulico	115	-	70.00
84	Pavimentación Hidráulica De Calles Y Construcción De Andadores	HID13130200 133618	1,101,997	1.8%	1,101,340	1.8%	M2, Concreto hidráulico	125	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,579,108	104.3%	4,695,252	38.9%		13,909,341		
1	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Concreto De Calle 16 Septiembre	HID00130400 229440	364,047	3.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80,612	100	0.05
2	Pavimentacion Asfaltica En Camino De Acceso A El Banco	HID00130400 229443	728,976	6.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80,612	100	-
3	Construccion De Drenaje Sanitario En Manzanas 6 Y 7	HID00130400 229493	460,420	3.8%	-	0.0%	Metro Lineal	80,612	100	-
4	Construccion De Tanque De Agua Potable	HID00130400 229490	197,125	1.6%	-	0.0%	Tanque	80,612	100	-
5	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Cerrada 1 De Junio	HID00130300 178442	139,209	1.2%	135,567	1.1%	Poste	80,612	100	-
6	Pavimentacion Asfaltica Encalle Independencia Entre Camino A Santa Maria Quelites Y Capilla	HID00130300 178448	568,115	4.7%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	80,612	100	0.90
7	Paviemntacion Asfaltica En Calle Ignacio Zaragoza De Calle Niños Heroes Al Ejido	HID00130300 178451	538,139	4.5%	538,139	4.5%	M2, Concreto asfáltico	80,612	100	1.00
8	Pavimentacion Hidraulica En Avenida Melchor Ocampo Entre Calle Venito Juarez Y Jose Maria Morelos	HID00130300 178466	540,928	4.5%	540,928	4.5%	M2, Concreto hidráulico	80,612	100	0.95
9	Construccion De Anexo Borda Perimetral En Escuela Primaria Enrique Corona	HID00130300 178475	305,371	2.5%	291,695	2.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	80,612	100	0.90
10	Ampliacion De Red Electrica En Calle Piedra Sentada	HID00130300 178464	308,423	2.6%	308,423	2.6%	Poste	80,612	100	-
11	Pavimentacion De Empedrado Ahogado En Calle Emiliano Zapata	HID00130400 229460	376,961	3.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80,612	100	1.00
12	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria	HID12130100 011013	201,922	1.7%	201,922	1.7%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	1.00
13	Pavimentacion Asfaltica En Camino De Acceso A San Mateo Buenavista	HID00130400 229469	1,079,616	9.0%	1,079,616	9.0%	Metro Cuadrado	80,612	100	-
14	Pavimentacion Hidraulica En Calle 3 De Junio (Frente A La Escuela Secundaria)	HID00130400 229463	451,205	3.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80,612	100	0.05
15	Pavimentacion Asfaltica En Camino De Aaceso A San Buenaventura	HID00130300 178458	1,079,616	9.0%	1,079,616	9.0%	M2, Concreto asfáltico	80,612	100	1.00
16	Pavimentacion Hidraulica En Calle Monte Alto	HID00130400 229466	442,686	3.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80,612	100	0.90
17	Obras Pendientes De Programar	HID13130100 011145	8,416	0.1%	-	0.0%	Metros	12,055,202	100	1.00
18	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria 5 De Mayo	HID00130400 229446	270,331	2.2%	-	0.0%	Aula	80,612	100	0.40
19	Construccion De Puente Vehicular De Acceso Al Centro De Salud	HID00130400 229497	1,253,762	10.4%	-	0.0%	Puente	80,612	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,579,108	104.3%	4,695,252	38.9%		13,909,341		
20	Ampliacion De Red Electrica En Colonia El Potrerito	HID00130300 178460	402,886	3.3%	-	0.0%	Poste	80,612	100	-
21	Pavimentacion Asfaltia En Camino Santamaria Magdalena -San Lucas Teacalco	HID00130300 178469	873,007	7.2%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	80,612	100	0.90
22	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Concreto De Calle Francisco I Madero	HID00130400 229451	220,099	1.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80,612	100	0.70
23	Rehailitacion De Techumbre En Aulas Didacticas En Escuela Primaria Cristobal Colon	HID00130400 229502	800,324	6.6%	-	0.0%	Aula	80,612	100	-
24	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Benito Juarez	HID00130400 229456	208,437	1.7%	208,437	1.7%	Metro Cuadrado	80,612	100	0.10
25	Obras Y Acciones Pendientes De Programar	HID11130100 009998	50	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	-
26	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Av. Lazaro Cardenas	HID11130100 008616	321,934	2.7%	310,909	2.6%	Poste	12	100	1.00
27	Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles	HID00130400 229487	437,103	3.6%	-	0.0%	Metro Lineal	80,612	100	0.20

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,601,756	100.1%	3,678,397	65.7%		11,142		
1	Pavimentacion Hidraulica De Calle Benito Juarez	HID00130400 234164	327,391	5.9%	327,391	5.9%	M2, Concreto hidráulico	583	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica De Calle Articulo 27 Constitucional, 2a Etapa	HID00130400 234151	341,843	6.1%	341,843	6.1%	M2, Concreto hidráulico	1,548	100	100.00
3	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 234162	579,791	10.4%	579,791	10.4%	Sistema	1,548	100	100.00
4	Pavimentacion Asfaltica De Calle Jaime Sabines	HID00130400 234161	200,002	3.6%	200,002	3.6%	M2, Concreto asfáltico	72	100	100.00
5	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable El Jaguey	HID00130400 231288	577,324	10.3%	-	0.0%	Sistema	1,100	100	15.00
6	Construccion De Empedrado En Calle Patriotismo 1a Etapa	HID00130400 234112	137,415	2.5%	137,415	2.5%	M2, Adoquinamiento o empedrado	850	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Reforma Y Felipe Angeles	HID00130400 234208	197,857	3.5%	197,857	3.5%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	385	100	100.00
8	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 231331	348,743	6.2%	-	0.0%	Sistema	1,073	100	10.00
9	Rehabilitacion De Sistema De Agua	HID00130400 234182	200,109	3.6%	200,109	3.6%	Sistema	38	100	100.00
10	Construccion De Empedrado En Calle Av. De La Joya	HID00130400 234123	221,907	4.0%	221,907	4.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	233	100	100.00
11	Pavimentacion Asfaltica En Calle Prolongacion De Av. Revolucion	HID00130400 234174	213,453	3.8%	213,453	3.8%	M2, Concreto asfáltico	250	100	100.00
12	Construccion De Empedrado En Calle El Zapote	HID00130400 234129	221,907	4.0%	221,907	4.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	233	100	100.00
13	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En San Mateo La Curva	HID00130400 234179	149,536	2.7%	149,536	2.7%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	335	100	100.00
14	Acciones Pendientes Por Realizar	HID09130100 010033	6,462	0.1%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1	100	-
15	Pavimentacion Hidraulica Calle Sor Juana Ines De La Cruz 1a. Etapa, Tercera Manzana	HID00130400 234146	488,802	8.7%	488,802	8.7%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
16	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Camino A La Siberia, Col. Ampliacion 2a Manzana	HID00130400 231227	130,535	2.3%	-	0.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,500	100	-
17	Construccion De Empedrado En Calle Francisco I. Madero	HID00130400 234118	221,907	4.0%	221,907	4.0%	M2, Adoquinamiento o empedrado	293	100	100.00
18	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle De Acceso A La Capilla.	HID00130400 234168	176,477	3.2%	176,477	3.2%	Metro Lineal	230	100	100.00
19	Pavimentacion Hidraulica De Calle Emiliano Zapata 1a Etapa	HID00130400 231300	531,876	9.5%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	583	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,601,756	100.1%	3,678,397	65.7%		11,142		

20	Pavimentación Hidráulica De Calle 16 De Septiembre	HID00130300 181026	328,419	5.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	137	100	-
----	--	-----------------------	---------	------	---	------	------------------	-----	-----	---

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,608,895	100.0%	3,540,075	98.1%		19,110		
1	Pavimentacion Hidraulica En Calle 20 De Noviembre	HID00130300 182718	180,583	5.0%	180,583	5.0%	Metro Cuadrado	40	35	100.00
2	Const. De Guar. Y Banq. En Calle Lopez Mateos	HID00130300 182763	96,239	2.7%	96,239	2.7%	Metro Lineal	80	50	100.00
3	Pavimentacion Hidraulica En Calle Sin Nombre, Bo. Nicolas Bravo	HID00130300 182768	146,746	4.1%	146,746	4.1%	Metro Cuadrado	40	50	100.00
4	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Energia Electrica,	HID00130400 231902	29,933	0.8%	29,933	0.8%	Metro Lineal	60	100	100.00
5	Pavimentacion Hidraulica En Calle Flores Magon	HID00130300 182704	202,501	5.6%	202,501	5.6%	Metro Cuadrado	80	50	100.00
6	Pavimentacion Hidraulica En Calle Aquiles Serdan	HID00130300 182696	331,153	9.2%	331,153	9.2%	Metro Cuadrado	140	50	100.00
7	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 182747	54,900	1.5%	54,900	1.5%	Vivienda	10	15	100.00
8	Adquisicion De Equipo De Computo Para La Presidencia Municipal	HID00130400 231917	67,800	1.9%	-	0.0%	Acción	8,700	100	-
9	Pavimentacion Hidraulica En Calle Lucio Cabañas	HID00130300 182726	187,089	5.2%	187,089	5.2%	Metro Cuadrado	46	40	100.00
10	Pavimentacion Hidraulica En Calle Los Pinos, Col. Xitri	HID00130400 231876	201,707	5.6%	201,707	5.6%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
11	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Ejido, Bo. Espiritu Santo	HID00130400 231911	159,143	4.4%	159,143	4.4%	Metro Lineal	150	100	100.00
12	Const. De Guar. Y Banq. En Calle Puebla	HID00130300 182770	33,666	0.9%	33,666	0.9%	Metro Lineal	30	60	100.00
13	Const. De Guar. Y Banq. En Calle Las Torres, Col. Xitri	HID00130300 182788	89,977	2.5%	89,977	2.5%	Metro Cuadrado	32	40	100.00
14	Adquisicion De Equipo De Administracion Para La Presidencia Municipal	HID00130400 231936	1,020	0.0%	-	0.0%	Acción	8,700	100	-
15	Const. De Guar. Y Banq. En Calle Sin Nombre, Col. Morelos	HID00130300 182774	75,602	2.1%	75,602	2.1%	Metro Lineal	30	50	100.00
16	Pavimentacion Hidraulica En Calle Energia Electrica, Carr. A Juandho	HID00130400 231886	209,065	5.8%	209,065	5.8%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
17	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Brasil, Col. Xitri	HID00130400 231895	131,150	3.6%	131,150	3.6%	Metro Lineal	80	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica En Calle 1o De Mayo, Entre Calle Chihuahua Y Durango	HID00130300 182782	88,596	2.5%	88,596	2.5%	Metro Cuadrado	40	50	100.00
19	Pavimentacion Hidraulica En Calle Sin Nombre Entre Calle Miramontes Y Matamoros	HID00130300 182755	153,103	4.2%	153,103	4.2%	Metro Cuadrado	35	40	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,608,895	100.0%	3,540,075	98.1%		19,110		
20	Pavimentacion Hidraulica En Calle Pedro Moreno	HID00130300 182722	191,216	5.3%	191,216	5.3%	Metro Cuadrado	42	50	100.00
21	Mejoramiento Urbano (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 182743	137,250	3.8%	137,250	3.8%	Vivienda	20	15	100.00
22	Pavimentacion Hidraulica En Calle Puerto Mexico	HID00130300 182793	196,788	5.5%	196,788	5.5%	Metro Cuadrado	90	40	100.00
23	Const. De Guar. Y Banq. En Calle Plutarco Elias Calles, Col. Rojo Gomez	HID00130400 231872	81,772	2.3%	81,772	2.3%	Metro Lineal	100	100	100.00
24	Pavimentacion Hidraulica En Calle Azteca, Entre Calle Nuevo Leon Y Zacatecas	HID00130300 182786	83,783	2.3%	83,783	2.3%	Metro Cuadrado	40	50	100.00
25	Const. De Guar. Y Banq. En Calle Los Organos, Col. Xitri	HID00130300 182759	43,536	1.2%	43,536	1.2%	Metro Lineal	30	35	100.00
26	Mejoramiento De Vivienda (Recarama Adicional)	HID00130300 182734	36,600	1.0%	36,600	1.0%	Vivienda	5	15	100.00
27	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Necaxa	HID00130400 231905	147,510	4.1%	147,510	4.1%	Metro Lineal	80	100	100.00
28	Pavimentacion Hidraulica En Calle 5 De Febrero	HID00130300 182709	250,467	6.9%	250,467	6.9%	Metro Cuadrado	80	40	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,631,839	134.7%	2,022,858	103.6%		4,530		
1	Construcción De Deposito De Agua	HID00130300 177668	103,876	5.3%	103,424	5.3%	Tanque	50	100	1.00
2	Pavimentación En Calle Pino Suarez, Col. Juarez	HID00130300 177684	63,499	3.3%	63,498	3.3%	Metro Cuadrado	80	100	1.00
3	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 21 De Marzo (Acceso A Escuela Primaria Benito Juarez)	HID12130100 024896	61,484	3.1%	61,484	3.1%	Metros Cuadrados	51	100	1.00
4	Pavimentación En Calle Vicente Guerrero, Col. Morelos	HID00130300 177678	186,944	9.6%	186,944	9.6%	Metro Cuadrado	85	100	1.00
5	Pavimentacion En Calle Jose Maria Morelos, Col. Morelos	HID13130200 133558	110,000	5.6%	110,000	5.6%	Metro Cuadrado	75	100	1.00
6	Relocalizacion De Pozo El Tejocote	HID00130300 177675	1,100,604	56.4%	492,434	25.2%	Pozo	2,100	100	0.45
7	Materiales Y Herramienta Menor	HID10130100 016309	597	0.0%	597	0.0%	Pesos	-	100	1.00
8	Construcción De Anexo Escolar En Escuela Primaria Jose María Rodriguez Y Coss	HID12130100 026260	147,249	7.5%	147,249	7.5%	Metros Cuadrados, Aulas	48	100	1.00
9	Pavimentación De Calle Manantial En Colonia Guadalupe	HID12130100 026018	229,783	11.8%	229,783	11.8%	Metros Cuadrados	1,132	100	1.00
10	Rehabilitacion De Calle Miguel Hidalgo	HID12130100 016787	100,681	5.2%	100,338	5.1%	Metros Cuadrados	85	100	1.00
11	Construcción De Anexo Escolar En Jardín De Niños Xolotl	HID12130100 022347	77,430	4.0%	77,430	4.0%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	1.00
12	Pavimentación En Calle Tomas Urbina, Col. Juarez	HID00130300 177688	142,084	7.3%	142,084	7.3%	Metro Cuadrado	130	100	1.00
13	Pavimentacion En Calle Manantial 2da. Etapa	HID13130200 133514	246,124	12.6%	246,109	12.6%	Metros Cuadrados	642	100	1.00
14	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Sin Nombre Acceso A Casa De Salud	HID12130100 025470	61,484	3.1%	61,484	3.1%	Metros Cuadrados	51	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,337,014	100.0%	17,377,804	94.8%		194,913		
1	Pavimentacion Hidraulica De Calle Reforma Huitel 2da Etapa	HID00130400 232062	520,697	2.8%	520,697	2.8%	M2, Concreto hidráulico	5,000	100	100.00
2	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Tajin	HID00130400 232150	110,821	0.6%	110,821	0.6%	Letrina, Metros Cúbicos	2,000	100	100.00
3	Pavimentacion Hidraulica Puente 1, Puente 2, Lado Norte 1ra Etapa	HID00130300 178345	1,094,584	6.0%	1,093,421	6.0%	M2, Concreto hidráulico	12,000	100	99.89
4	Pavimentacion Hidraulica En 2 Cerrada Santos Degollado	HID00130400 232155	98,989	0.5%	98,989	0.5%	M2, Concreto hidráulico	800	100	100.00
5	Construccion De Alcantarilla En C. Montes De Oca	HID00130400 232105	318,712	1.7%	-	0.0%	Alcantarilla	1,500	100	-
6	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Bo. El Arquito Col Huitel	HID13130200 136777	832,450	4.5%	777,181	4.2%	Obra	100	88	93.36
7	Contruccion De Techado En Dos Aulas En La Esc. Primaria Guadalupe Victoria Col. San Juan Achichilco	HID13130200 136794	180,300	1.0%	180,300	1.0%	Obra	1,400	30	100.00
8	Pavimentacion Asfaltica En Av. Del Trabajo	HID00130300 178244	2,423,786	13.2%	2,423,786	13.2%	M2, Concreto asfáltico	50,065	100	100.00
9	Pavimentacion Hidraulica En Av. Juan Aldama Col. Tenango	HID13130200 136772	2,567,762	14.0%	2,567,762	14.0%	Obra	2,000	30	100.00
10	Pavimentacion Hidraulica En Av. Alvaro Obregon 1ra Etapa	HID00130300 178319	1,089,767	5.9%	1,089,767	5.9%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
11	Contruccion De Dos Aulas En Escuela Primaria "Jose Maria Morelos"	HID00130400 232079	335,816	1.8%	335,816	1.8%	Metros Cuadrados, Salón	5,000	100	100.00
12	Ampliacion De Aula De Computo En Esc. Prim. "Benito Juarez" San Isidro El Tanque	HID00130400 232141	252,848	1.4%	252,848	1.4%	Metros Cuadrados, Aulas	1,000	100	100.00
13	Contruccion De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa	HID00130300 178314	212,963	1.2%	212,963	1.2%	Red de Distribución	21,563	30	100.00
14	Reconstruccion De Tres Aulas (Losa Tapa) En La Escuela Primaria Emancipacion	HID00130300 178297	376,063	2.1%	376,063	2.1%	Aula	5,000	37	100.00
15	Construccion De Anexo (Comedor) En Esc. Primaria "Miguel Hidalgo"	HID00130400 232131	337,069	1.8%	337,069	1.8%	Metros Cuadrados, Desayunador	1,000	100	100.00
16	Reconstruccion De Av. Benito Juarez estacion Piscicola	HID00130400 232101	1,089,211	5.9%	1,089,211	5.9%	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,000	100	100.00
17	Obras Empleo Temporal	HID00130400 232170	45,946	0.3%	45,946	0.3%	Obra	5,000	100	100.00
18	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Col. Estacion Piscicola	HID00130400 232047	509,750	2.8%	509,750	2.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	2,000	100	100.00
19	Pavimentacion Hidraulica De Calle Reforma	HID00130300 178258	1,460,301	8.0%	1,460,301	8.0%	M2, Concreto hidráulico	12,346	30	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,337,014	100.0%	17,377,804	94.8%		194,913		
20	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Morelos	HID00130400 232094	325,160	1.8%	-	0.0%	M2, Aceras, banquetas o andadores	6,000	100	-
21	Pavimentacion Hidraulica En Cerrada Manuel Doblado	HID00130400 232099	370,724	2.0%	370,724	2.0%	M2, Concreto hidráulico	9,000	100	100.00
22	Pavimentacion Asfaltica en Av. Ignacio Zaragoza	HID00130300 178264	1,268,933	6.9%	1,268,933	6.9%	M2, Concreto asfáltico	35,456	100	100.00
23	Construccion De Aula En Telesecundaria N° 49 Panuaya	HID00130400 232166	344,467	1.9%	344,467	1.9%	Aula	580	100	100.00
24	Construccion De Anexo Biblioteca En Escuela Primaria Igancio Zaragoza	HID00130400 232057	372,599	2.0%	372,599	2.0%	Metros Cuadrados, Biblioteca	3,000	100	100.00
25	Pavimentacion Hidraulica En 1 Cerrada Santos Degollado Presas	HID00130400 232163	85,408	0.5%	85,408	0.5%	M2, Concreto hidráulico	805	100	100.00
26	Contruccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Mina Col. La Barranca	HID13130200 136767	286,235	1.6%	286,235	1.6%	Obra	300	30	100.00
27	Pavimentacion Hidraulica Puente 1, Puente 2 Lado Norte 2da Etapa	HID00130400 232086	714,676	3.9%	714,676	3.9%	M2, Concreto hidráulico	8,000	100	100.00
28	Construccion De Anexo (Barda Perimetral) En Escuela Primaria Joaquin Hernandez Elizalde Binola	HID00130400 232149	400,000	2.2%	358,896	2.0%	Metros, Bardas, Cercos	998	100	89.72
29	Obras Por Validar	HID13130200 163101	217,802	1.2%	-	0.0%	Acción	-	-	-
30	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Atengo	HID00130400 232125	93,175	0.5%	93,175	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,584,770	100.0%	19,413,686	70.4%		1,101		
1	2013/Faism068051construccion De Anexo (Muro De Contencion 2a. Etapa) En Escuela Secundaria General Gabriel Alarcontiangustengo	HID00130400 229870	297,130	1.1%	-	0.0%	Metro cúbico	-	100	-
2	2013/Faism068055rehabilitación De Depósitos De Aguatianguistengo	HID00130400 229887	311,645	1.1%	280,481	1.0%	Tanque	-	100	90.00
3	2013/Faism068014 Construcción De Muro De Contensión Acceso A Bo. Astillerosmatlatenco	HID00130300 178678	229,800	0.8%	229,800	0.8%	M2, Muro de contención	-	100	100.00
4	2013/Faism068017 Pavimentación Hidráulica De Calle Zacatepa	HID00130300 178686	440,161	1.6%	440,161	1.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
5	2013/Faism068018 Construcción De Alcantarillado Sanitario 1° Etapacholula	HID00130300 178764	399,850	1.4%	399,850	1.4%	Metros Lineales	-	100	100.00
6	2013/Faism068037construcción De Alcantarillado Sanitariocoamelco	HID00130400 229831	422,201	1.5%	422,201	1.5%	Sistema	-	100	100.00
7	2013/Faism068010pavimentación De Calleyatipan	HID00130300 178659	283,650	1.0%	283,650	1.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
8	2013/Faism068033 Avimentación Hidráulica De Callexococoatla	HID00130400 229820	350,685	1.3%	350,685	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	2013/Faism068052construccion De Anexo (Sanitarios) En Esc. Primariazacatipan	HID00130400 229873	305,264	1.1%	-	0.0%	Acción	-	100	-
10	2013/Faism068026pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130400 229797	671,480	2.4%	671,480	2.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	2013/Faism068034construcción De Alcantarillado Sanitarioconchintlan	HID00130400 229822	600,874	2.2%	600,874	2.2%	Sistema	-	100	100.00
12	Obras Por Programar 2013	HID13130100 010975	4,629,749	16.8%	-	0.0%	M2, Concreto hidráulico	1	100	-
13	2013/Faism068048ampliación De Anexo (Techumbre) En Escuela Primariasanta Monica	HID00130400 229864	148,483	0.5%	148,483	0.5%	Acción	-	100	100.00
14	2013/Faism068044pavimentación Hidráulica De Callehabitacional Ruperto Alarcón (El Retoñal)	HID00130400 229852	349,655	1.3%	349,655	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	2013/Faism068019 Construcción De Muro De Contencion En Carretera Bo. Tejería-Bo El Retoñal-Bo. Tejería Tianguistengo, Bo. Tejería	HID00130300 179423	281,600	1.0%	281,600	1.0%	M2, Muro de contención	100	100	100.00
16	2013/Faism068045construcción De Depósito De Agua Potableotlamalacatla	HID00130400 229854	91,600	0.3%	91,600	0.3%	Sistema	-	100	100.00
17	2013/Faism068007pavimentación De Callebella Vista	HID00130300 178652	498,520	1.8%	498,520	1.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
18	2013/Faism068035construcción De Alcantarillado Sanitariochahuaco	HID00130400 229825	248,695	0.9%	248,695	0.9%	Sistema	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,584,770	100.0%	19,413,686	70.4%		1,101		
19	2013/Faism068049pavimentacion Hidrahilica De Callesoyatla	HID00130400 229866	577,396	2.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
20	2013/Faism068008pavimentación De Calle Pemuxco, Carbonera	HID00130300 178655	399,500	1.4%	399,500	1.4%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
21	Rehabilitación De Drenaje Sanitariosoyatla	HID00130400 229817	383,565	1.4%	383,565	1.4%	Sistema	-	100	100.00
22	2013/Faism068021 Rehabilitación De Depósito De Agua Potable Las Cantinaslas Cantinas	HID00130300 179430	51,200	0.2%	51,200	0.2%	DEPOSITO DE AGUA	-	100	100.00
23	2013/Faism068038construcción De Anexo (Cercado Perimetral) En Escuela Primariaoxpantla	HID00130400 229834	58,161	0.2%	58,161	0.2%	Acción	-	100	100.00
24	2013/Faism068040construccion De Anexo (Baños) En Escuela Primaria Narcizo Mendozacoamelco	HID00130400 229838	229,000	0.8%	229,000	0.8%	Acción	-	100	100.00
25	2013/Faism068022 Construccion De Alcantarillado Sanitario La Moritala Morita	HID00130300 179439	336,900	1.2%	336,900	1.2%	SISTEMA	-	100	100.00
26	2013/Faism068050pavimentacion Hidrahilica De Calle Huatlamayacansanta Monica	HID00130400 229869	483,757	1.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
27	2013/Faism068002pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 133532	735,007	2.7%	735,007	2.7%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
28	2013/Faism068056construcción De Tanque Para Agua Potabletonchintlan	HID00130400 229888	593,978	2.2%	-	0.0%	Tanque	-	100	-
29	2013/Faism068016 Pavimentación Hidráulica De Calle, Construcción De Sistema De Agua Potable Y Muro De Contención Bella Vista	HID00130300 178682	378,950	1.4%	341,055	1.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	90.00
30	2013/Faism068006pavimentación De Calle La Loma	HID00130300 178646	231,223	0.8%	231,223	0.8%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
31	2013/Faism068003terminación De Anexo (Cancha De Usos Múltiples) En Escuela Primaria	HID13130200 133534	662,431	2.4%	662,431	2.4%	Cancha	100	100	100.00
32	2013/Faism068043rehabilitacion De Dos Aulas En Escuela Primaria Narcizo Mendozatlacohechac	HID00130400 229848	470,385	1.7%	470,385	1.7%	Aula	-	100	100.00
33	2013/Faism068004terminación De Anexo (Cancha De Usos Múltiples) En Escuela Primaria "Abundio Lara"	HID13130200 133535	364,427	1.3%	364,427	1.3%	Cancha	100	100	100.00
34	2013/Faism068030pavimentación Hidráulica En Calle De Acceso A Escuela PrimariaLa Esperanza	HID00130400 229812	428,601	1.6%	428,601	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
35	2013/Faism068001 Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 133529	369,579	1.3%	369,579	1.3%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
36	2013/Faism068013 Pavimentación Hidráulica De Calle El Ocotál	HID00130300 178672	500,800	1.8%	500,800	1.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
37	2013/Faism068039construcción De Muro De Contenciónzacatipan	HID00130400 229836	319,508	1.2%	319,508	1.2%	Metro cúbico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,584,770	100.0%	19,413,686	70.4%		1,101		
38	2013/Faism068053construccion De Dos Aulas En Escuela Primariapolintotla	HID00130400 229882	796,514	2.9%	716,863	2.6%	Aula	-	100	90.00
39	2013/Faism068012 Construcción De Anexos (Baños) En Escuela Primaria Tonchintlan	HID00130300 178667	228,500	0.8%	228,500	0.8%	baños	-	6	100.00
40	2013/Faism068009pavimentación Hidráulica De Callexochimilco	HID00130300 178658	392,450	1.4%	392,450	1.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
41	2013/Faism068015 Pavimentación De Calle Ixcotitlan	HID00130300 178680	319,500	1.2%	319,500	1.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
42	2013/Faism068024construcción De Casa De Salud	HID00130400 229790	538,600	2.0%	323,160	1.2%	Acción	100	100	60.00
43	2013/Faism068047construcción De Alcantarillado Sanitario 2° Etapamazahuacan	HID00130400 229859	549,234	2.0%	549,234	2.0%	Sistema	-	100	100.00
44	2013/Faism068027pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130400 229802	234,155	0.8%	234,155	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
45	2013/Faism068020muro De Contencion Bo. Tepecotianguistengo, Bo Tepeco	HID00130300 179428	523,000	1.9%	523,000	1.9%	M2, Muro de contención	-	100	100.00
46	Terminación De Anexo (Cancha De Usos Multiples) En Escuela Primariachapula	HID00130400 229819	448,895	1.6%	448,895	1.6%	Cancha	-	100	100.00
47	2013/Faism068005construcción De Anexo (Patio Cívico) En Escuela Primaria "Justo Sierra"	HID13130200 133538	1,404,812	5.1%	1,404,812	5.1%	Cancha	100	100	100.00
48	2013/Faism068054construcción De Casa De Saludjoquela	HID00130400 229883	424,800	1.5%	127,440	0.5%	Acción	-	100	30.00
49	2013/Faism068011 Pavimentación De Calle Atecoxco	HID00130300 178662	498,950	1.8%	498,950	1.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
50	Construcción De Fosa Séptica	HID00130400 229805	88,252	0.3%	-	0.0%	Pozo	-	100	-
51	2013/Faism068041construcción De Andadoresbella Vista	HID00130400 229841	1,100,456	4.0%	990,411	3.6%	Metro Cuadrado	-	100	90.00
52	2013/Faism068046construccion De Linea De Conduccion De Agua Potablebella Vista	HID00130400 229858	424,002	1.5%	-	0.0%	Sistema	-	100	-
53	2013/Faism068057construcción De Alcantarillado Sanitariotechimal	HID00130400 229891	231,595	0.8%	231,595	0.8%	Sistema	-	100	100.00
54	2013/Faism068029 Avimentación Hidráulica De Calle Coatlacalca	HID00130400 229809	288,650	1.0%	288,650	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
55	2013/Faism068042rehabilitación De Sistema De Agua Chapaltepec	HID00130400 229844	149,500	0.5%	149,500	0.5%	Sistema	-	100	100.00
56	2013/Faism068036construcción De Aula En Escuela Primaria "Símbolo Progresista"Soyatla	HID00130400 229828	354,000	1.3%	354,000	1.3%	Aula	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		27,584,770	100.0%	19,413,686	70.4%		1,101		
57	2013/Faism068023pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130400 229787	93,600	0.3%	93,600	0.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
58	2013/Faism068025pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130400 229794	359,896	1.3%	359,896	1.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,529,045	279.0%	23,790,089	232.7%		63,150		

1	Repavimentacion Asfaltica De Av. Teotihuacan, Unidad Habitacional C.T.M.	HID00130400 230439	385,272	3.8%	385,272	3.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
2	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle Azteca (Entre 2da Cda. De Naranjo Y Camino Interparcelario) Bo. Cuxtitla	HID12130100 031993	82,331	0.8%	82,331	0.8%	Metros Cuadrados	303	100	100.00
3	Rehabilitacion De Anexo (Patio Civico) En Escuela Primaria "Leyes De Reforma", Unidad Habitacional Tizayuca	HID00130400 230534	468,636	4.6%	468,636	4.6%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
4	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Campo Deportivo	HID00130400 230548	278,445	2.7%	278,445	2.7%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
5	Pavimentacion Asfaltica De Calle Fresnos	HID00130400 230434	235,930	2.3%	235,930	2.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
6	Ampliacion De Red Electrica De Los Marmoles U. Habitacional Tizayuca	HID11130100 027405	289,282	2.8%	289,282	2.8%	ML, Cable (líneas de conexión)	3	100	100.00
7	Pavimentacion Asfaltica De Calle Cuauhtemoc	HID00130400 230542	501,549	4.9%	501,549	4.9%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
8	Pavimentacion Asfaltica De Calle 3ra Cerrada De Humbolt (Entre 3ra Pvd. De Humbolt Y Calle Humbolt) Bo. Atempa	HID12130100 031996	336,717	3.3%	336,717	3.3%	Metros Cuadrados	1,099	100	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica Fracc. Nuevo Tizayuca	HID11130100 027406	295,611	2.9%	295,611	2.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100	100.00
10	Pavimentacion Asfaltica De Calle Fernando Escalante, Col. Expresidentes	HID00130400 230543	449,462	4.4%	449,462	4.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
11	Pavimentacion Asfaltica De Circuito Tizayuca Norte (Entre Calle Atl Y Esc. Primaria Margarita Maza De Juarez)	HID12130100 032002	514,928	5.0%	514,928	5.0%	Metros Cuadrados	2,066	100	100.00
12	Rehabilitacion De Anexo (Patio Civico) En Escuela Secundaria "Justo Sierra", Bo. Nacozeni	HID00130400 230589	289,079	2.8%	52,439	0.5%	Metro Cuadrado	250	100	18.14
13	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De Calle 2da Cerrada De Naranjo (Entre Naranjo Y Colindancia) Bo. Cuxtitla	HID12130100 032004	54,725	0.5%	54,725	0.5%	Metros Cuadrados	1,018	100	100.00
14	Pavimentacion Hidraulica En Calle Francisco I. Madero	HID00130400 230521	549,203	5.4%	549,203	5.4%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
15	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Industria Textil	HID00130400 230562	681,623	6.7%	346,235	3.4%	Metro Cuadrado	4,000	100	50.80
16	Pavimentacion Asfaltica De Calle Miguel Hidalgo	HID11130100 027399	832,965	8.1%	832,965	8.1%	Metros Cuadrados	2,952	100	100.00
17	Rehabilitacion De Anexo (Patio Civico) En Escuela Primaria "Ramon G. Bonfil"	HID00130400 230582	299,069	2.9%	258,906	2.5%	Metro Cuadrado	250	100	86.57
18	Construccion De Anexo (Barda Perimetral) En Jardin De Niños "Tlacaclael", Fracc. Rancho Don Antonio	HID00130400 230556	359,189	3.5%	331,863	3.2%	Metro Cuadrado	200	100	92.39
19	Pavimentacion Asfaltica Guarniciones Y Banquetas De Calle 3 De Mayo	HID00130400 230554	419,006	4.1%	418,628	4.1%	Metro Cuadrado	250	100	99.91

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,529,045	279.0%	23,790,089	232.7%		63,150		
20	Pavimentacion Asfaltica Camino A La Ciudad De Los Niños (Ciudad De Los Niños, Rosas Rojas)	HID11130100 027398	751,304	7.3%	751,304	7.3%	Metros Cuadrados	2,667	100	100.00
21	Pavimentacion Hidraulica De Calle 3ra Cerrada De Adolfo Lopez Mateos (Entre Lopez Mateos Y Colindancia)	HID12130100 032011	177,035	1.7%	177,035	1.7%	Metros Cuadrados	554	100	100.00
22	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas Calle Toronjos (Entre Ct. Pirules Y Guayabos)	HID11130100 027401	515,719	5.0%	515,719	5.0%	Metros Cuadrados	331	100	100.00
23	Pavimentacion Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas Circuito Interior Unidad Deportiva	HID00130400 230524	1,834,002	17.9%	1,833,165	17.9%	Metro Cuadrado	4,500	100	99.95
24	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Cerrada De Humbolt, Bo. Atempa	HID12130100 032005	525,711	5.1%	525,711	5.1%	Metros Cuadrados	1,882	100	100.00
25	Rehabilitacion De Aula En Escuela Secundaria General "Justo Sierra"	HID12130100 032012	75,326	0.7%	75,326	0.7%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
26	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Felipe Reyes (Entre Av. De Las Partidas Y Av. Hidalgo) Col. El Carmen	HID12130100 032006	893,921	8.7%	893,921	8.7%	Metros Cuadrados	2,871	100	100.00
27	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Cda. De Hidalgo (Bo. Huicalco)	HID11130100 027393	100,708	1.0%	100,708	1.0%	Metros Cuadrados	203	100	100.00
28	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Industria Manufacturera	HID00130400 230567	510,336	5.0%	250,225	2.4%	Metro Cuadrado	4,000	100	49.03
29	Pavimentacion Asfaltica Guarniciones Y Banquetas En Calle Venustiano Carranza (Emiliano Zapata)	HID11130100 027402	496,239	4.9%	496,239	4.9%	Metros Cuadrados	1,453	100	100.00
30	Pavimentacion Asfaltica De Calle Emiliano Zapata (Entre Francisco Villa Y Miguel Hidalgo), Ampliacion Lazaro Cardenas	HID12130100 031997	429,572	4.2%	429,572	4.2%	Metros Cuadrados	1,664	100	100.00
31	Rehabilitacion De Anexo (Patio Civico) En Escuela Primaria "Pedro Maria Anaya"	HID00130400 230576	203,972	2.0%	172,414	1.7%	Metro Cuadrado	250	100	84.53
32	Pavimentacion Asfaltica De Calle Camino A San Bartolo, En Fraccionamientoel Roble	HID00130400 230445	197,121	1.9%	197,121	1.9%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
33	Pago Financiamiento	HID11130100 027395	1,685,382	16.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	1.00
34	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Diligencias, Fracc. Rancho Don Antonio	HID00130400 230547	533,871	5.2%	483,919	4.7%	Metro Cuadrado	400	100	90.64
35	Obras Pendientes Por Autorizar	HID10130200 147467	484,675	4.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
36	Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle Olmecas (Entre 2da Cda. Naranjo Y Camino Interparcelario) Bo. Cuxtitla	HID12130100 031994	68,509	0.7%	68,509	0.7%	Metros Cuadrados	218	100	100.00
37	Pavimentacion Asfaltica De Calle Guillermo Gutierrez (Entre Fracc. Don Carlos Y Campos De Beisbol) Col. Expresidentes	HID12130100 031998	228,177	2.2%	228,177	2.2%	Metros Cuadrados	775	100	100.00
38	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco I. Madero (Entre Cda. De Juarez Y Colindancia)	HID12130100 032009	463,590	4.5%	463,590	4.5%	Metros Cuadrados	1,610	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,529,045	279.0%	23,790,089	232.7%		63,150		
39	Pavimentacion Asfaltica Calle Naranjo (Entre Vereda De Los Cultivos Y Boulevard Las Torres)	HID11130100 027397	820,087	8.0%	820,087	8.0%	Metros Cuadrados	2,788	100	100.00
40	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Campeche	HID00130400 230526	65,395	0.6%	59,418	0.6%	Metro Cuadrado	250	100	90.86
41	Obras Pendientes Por Autorizar (Financiamiento)	HID10130200 147557	1,266,491	12.4%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	1.00
42	Pavimentacion Asfaltica De Calle Soraya Jimenez (Entre Calle Del Panteon Y Limite Interparcelario) Col. Deprotiva Ii	HID12130100 032001	296,487	2.9%	296,487	2.9%	Metros Cuadrados	1,119	100	100.00
43	Obras Pendientes Por Autorizar	HID11130100 027394	45,549	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	1.00
44	Pavimentacion Asfaltica De Calle Plata Col. Joyas De Tizayuca	HID11130100 027400	579,502	5.7%	579,502	5.7%	Metros Cuadrados	1,909	100	100.00
45	Pavimentacion Asfaltica De Calle Sonora (Entre Baldio Y Guerrero)	HID12130100 032000	742,128	7.3%	742,128	7.3%	Metros Cuadrados	2,704	100	100.00
46	Construccion De Anexo (Barda Perimetral) En Escuela Secundaria General No. 50 "Antonio Cuadrini Palma", Fraccionamiento Rancho Don Antonio	HID00130400 230573	636,566	6.2%	514,295	5.0%	Metro Cuadrado	300	100	80.79
47	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col. Loma Bonita	HID11130100 027404	503,232	4.9%	503,232	4.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	21	100	100.00
48	Rehabilitacion De Anexo (Patio Civico) En Escuela Secundaria "Arnulfo Pacheco Cruz", Fracc. El Mio Cio	HID00130400 230538	647,786	6.3%	647,786	6.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
49	Pavimentacion Asfaltica De Calle Morelos (Entre Venustiano Carranza Y Vicente Guerrero)	HID12130100 031999	319,352	3.1%	319,352	3.1%	Metros Cuadrados	1,192	100	100.00
50	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Jarritos (Entre Adolfo Lopez Mateos Y M. Avila Camacho) Col. E. Zapata	HID12130100 032007	340,908	3.3%	340,908	3.3%	Metros Cuadrados	1,001	100	100.00
51	Rehabilitacion De Anexo (Patio Civico) En Escuela Primaria "Donaciano Serna Leal" Col. Rancho Don Antonio	HID00130400 230537	659,276	6.4%	595,040	5.8%	Metro Cuadrado	500	100	90.26
52	Pavimentacion Asfaltica, Hidraulica, Guarniciones Y Banquetas En 2da Cda. (Entre Cacamatzin Y Camino Interparcelario)	HID12130100 032010	374,983	3.7%	374,983	3.7%	Metros Cuadrados	878	100	100.00
53	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas En Calle 1ra Cda. Doria. Bo. Nacoziari	HID11130100 027403	153,725	1.5%	153,725	1.5%	Metros Cuadrados	443	100	100.00
54	Rehabilitacion De Anexo (Patio Civico) En Escuela Primaria "Maegarita Maza De Juarez"	HID00130400 230585	540,625	5.3%	494,569	4.8%	Metro Cuadrado	500	100	91.48
55	Obras Pendientes Por Autorizar	HID12130100 031995	157,646	1.5%	157,646	1.5%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
56	Pavimentacion Asfaltica, Guarniciones Y Banquetas En Calle Cerrada Cacamatzin (Entre Cacamatzin Y Camino Interparcelario)	HID12130100 032008	511,308	5.0%	511,308	5.0%	Metros Cuadrados	1,292	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,529,045	279.0%	23,790,089	232.7%		63,150		
57	Pavimentacion Asfaltica En Circuito Tizayuca Sur, Fraccionamiento Las Plazas	HID12130100 032003	1,730,466	16.9%	1,730,466	16.9%	Metros Cuadrados	8,037	100	100.00
58	Pavimentacion Asfaltica Calle Allende (Entre Fco. I Madero-Morelos) Bo. Atempa	HID11130100 027396	341,793	3.3%	341,793	3.3%	Metros Cuadrados	1,246	100	100.00
59	Pavimentacion Hidraulica , Guarniciones Y Banquetas En Calle 3, Cerrada De Naranjos	HID00130400 230568	297,548	2.9%	261,582	2.6%	Metro Cuadrado	200	100	87.91

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,893,840	100.0%	4,844,375	99.0%		22,332		
1	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183522	35,917	0.7%	35,917	0.7%	Vivienda	1	100	1.00
2	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Santos Degollado, Col. Centro	HID00130400 231716	148,901	3.0%	146,719	3.0%	Metro Lineal	260	100	0.99
3	Construcción De Red De Distribución Eléctrica, Col. El Sifón	HID00130400 231734	350,696	7.2%	350,696	7.2%	Poste	134	100	1.00
4	Cubierta De Area De Usos Multiples En Jardin De Niños Heroes De Chapultepec, Aportacion Municipal	HID00130300 183488	64,022	1.3%	64,022	1.3%	Metro Cuadrado	8,498	100	1.00
5	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID00130300 183516	106,526	2.2%	106,526	2.2%	Vivienda	1	100	1.00
6	Pavimentación Asfáltica (En Caliente), Cerrada De Los Cedros	HID00130300 183483	258,807	5.3%	258,807	5.3%	Metro Cuadrado	80	100	1.00
7	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional)Aportacion Municipal	HID00130300 183519	71,834	1.5%	71,834	1.5%	Vivienda	1	100	1.00
8	Pavimentación Asfáltica En Libramiento Av. Del Ejido 2a. Etapa	HID00130400 231844	1,285,607	26.3%	1,264,180	25.8%	Metro Cuadrado	3,500	100	0.98
9	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130300 183511	35,509	0.7%	35,509	0.7%	Vivienda	1	100	1.00
10	Pavimentación Asfáltica Em Libramiento En Av. Del Ejido	HID00130400 231697	1,091,828	22.3%	1,073,774	21.9%	Metro Cuadrado	3,500	100	0.98
11	Sustitución De Red De Agua Potable 3era. Etapa Aportación Municipal	HID00130300 183499	670,710	13.7%	670,710	13.7%	Metro Lineal	2,000	100	1.00
12	Pavimentación Asfáltica En Calle 5 De Mayo	HID00130400 231724	532,300	10.9%	524,499	10.7%	Metro Cuadrado	200	100	0.99
13	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID00130300 183513	106,526	2.2%	106,526	2.2%	Vivienda	1	100	1.00
14	Cubierta De Area De Usos Multiples En Telesecundaria No. 774 Aportacion Municipal	HID00130300 183493	134,657	2.8%	134,657	2.8%	Metro Cuadrado	4,155	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,498,146	215.6%	35,394,200	183.9%		13,772		
1	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID11130200 152304	236,290	1.2%	236,290	1.2%	Metros Cuadrados	120	100	98.00
2	Construccion De Linea De Energia Electrica Primera Etapa	HID11130200 152463	438,621	2.3%	-	0.0%	Transformador	33	100	-
3	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID11130200 152376	178,263	0.9%	178,263	0.9%	Metros Cuadrados	120	100	98.00
4	Suministro E Instalacion De Equipos Fotovoltaicos, Aportacion Mpal.	HID00130400 236015	30,805	0.2%	30,805	0.2%	Sistema	17	100	-
5	Construccion De Camino Rural Del Km 2 Mas 200 Al Km 2 Mas 490	HID11130200 152694	911,592	4.7%	907,663	4.7%	Kilómetros	100	100	97.50
6	Construccion De Camino Rural San Andres-Cardenas	HID11130200 152880	918,930	4.8%	918,930	4.8%	Kilómetros	290	100	93.80
7	Construccion De Anden En Barrio Las Joyas	HID11130200 151865	68,104	0.4%	68,104	0.4%	Metro Cuadrado	800	100	98.00
8	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID11130200 152339	236,290	1.2%	236,290	1.2%	Metros Cuadrados	120	100	98.00
9	Construccion De Anexo Muro De Contencion En Escuela Primaria	HID11130200 152538	59,075	0.3%	59,075	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	25	100	98.00
10	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID11130200 152349	178,263	0.9%	178,263	0.9%	Metros Cuadrados	200	100	98.00
11	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Bo. Centro	HID00130400 235929	588,555	3.1%	588,555	3.1%	Sistema	50	100	100.00
12	Pavimentacion Hidraulica De Calle Vicente Guerrero	HID11130200 152361	178,263	0.9%	178,263	0.9%	Metros Cuadrados	120	100	98.00
13	Construccion De Red De Distribución Para Sistema De Agua Potable	HID00130400 235939	798,672	4.1%	798,672	4.1%	Sistema	202	100	50.00
14	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua	HID11130200 151843	117,157	0.6%	117,157	0.6%	Tanque	450	100	90.00
15	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Bo. El Rincon	HID11130200 152504	205,583	1.1%	-	0.0%	Poste	20	100	98.00
16	Construcción De Casa De Salud	HID00130300 191978	369,862	1.9%	369,862	1.9%	Centro	560	100	100.00
17	Pavimentacion Hidraulica De Calle Al Centro	HID11130200 152038	236,290	1.2%	236,290	1.2%	Metros Cuadrados	60	100	98.00
18	Pavimentacion Hidraulica De Calle Bo. El Templo	HID11130200 152052	236,290	1.2%	236,290	1.2%	Metros Cuadrados	45	100	98.00
19	Pavimentación Hidraulica De Calle Niños Heroes	HID00130300 191933	571,670	3.0%	571,670	3.0%	Metros Cuadrados	690	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,498,146	215.6%	35,394,200	183.9%		13,772		
20	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID11130200 152387	68,104	0.4%	68,104	0.4%	Metros Cuadrados	60	100	98.00
21	Construccion De Red De Distribucion De Energia Eléctrica En Bo. La Laguna	HID00130400 235967	863,150	4.5%	863,150	4.5%	Poste	54	100	99.00
22	Suministro E Instalacion De Equipos Fotovoltaicos, Aportacion Mpal.	HID00130400 236068	115,296	0.6%	115,296	0.6%	Sistema	13	100	-
23	Construcción De Anexo (Muro De Contención) En Casa De Salud	HID00130300 192039	140,329	0.7%	140,329	0.7%	Metros, Bardas, Cercos	90	100	100.00
24	Construccion De Red De Agua Potable 2a. Etapa	HID11130200 151678	320,785	1.7%	320,785	1.7%	Metro Lineal	200	100	98.00
25	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	HID00130400 235906	159,631	0.8%	159,631	0.8%	Poste	12	100	80.00
26	Construccion De Camino Rural Cerro Del Aguila-Cerro Chato (Del Km 2mas000 Al Km 2 Mas 200)	HID11130200 152649	694,815	3.6%	691,820	3.6%	Kilómetros	30	100	96.70
27	Construccion De Camino Rural Cerro Del Aguila-Cerro Chato Del Km 1mas916.6 Al Km 2mas000	HID11130200 152636	857,323	4.5%	857,323	4.5%	Kilómetros	80	100	87.50
28	Construccion De Anexo (Muro De Contencion) En Escuela Primaria	HID11130200 152518	212,909	1.1%	211,992	1.1%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	160	100	98.00
29	Construccion De Muro De Contencion En Jardin De Niños Calendario Azteca	HID11130200 152404	49,375	0.3%	49,375	0.3%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	25	100	98.00
30	Pavimentación Hidráulica De Calle En Bo. Nuevo Brasil	HID00130300 191905	533,689	2.8%	533,689	2.8%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
31	Construcción De Camino Rural San Andres Miraflores-Lázaro Cárdenas 2a.Etapa	HID00130300 180751	796,897	4.1%	796,897	4.1%	Kilómetros	295	0	100.00
32	Construcción De Camino Rural En Cerro Del Águila-Cerro Chato 2a. Etapa	HID00130300 180590	798,076	4.1%	798,076	4.1%	Kilómetros	85	0	100.00
33	Construccion De Camino Rural Chichicxtla-Bo. Xiopa Del Km 0 000 Al Km 0 940	HID11130200 152916	344,736	1.8%	344,736	1.8%	Kilómetros	160	100	97.90
34	Construccion De Camino Rural Ixcuicuila-Santo Domingo 2a Etapa	HID00130400 235947	803,105	4.2%	803,105	4.2%	Kilómetro	115	100	99.00
35	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria	HID11130200 152554	287,653	1.5%	286,413	1.5%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	99.00
36	Revestimiento De Camino Rural E.C. Tlahuiltepa-El Venado-La Mesa, Bo. La Mesa	HID00130300 180811	614,754	3.2%	614,754	3.2%	Kilómetros	167	4	-
37	Construccion De Camino Rural Del Libramiento Del Km 0 Mas 000 Al 1 Mas 120	HID11130200 152713	239,526	1.2%	239,526	1.2%	Kilómetros	270	100	98.20
38	Construccion De Camino Rural Barrio El Calvario	HID11130200 152593	62,381	0.3%	62,381	0.3%	Kilómetros	176	100	97.70

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,498,146	215.6%	35,394,200	183.9%		13,772		
39	Construccion De Camino Rural Coyocala-San Jeronimo 2a. Etapa Del Km 0 Mas 980 Al Km 1 Mas 690	HID11130200 152681	133,923	0.7%	133,923	0.7%	Kilómetros	500	100	97.20
40	Pavimentación Hidraulica De Calle Principal	HID00130300 180558	566,823	2.9%	566,823	2.9%	Metros Cuadrados	120	1	100.00
41	Pavimentacion Hidraulica De Anden El Coyolito	HID11130200 152012	178,263	0.9%	178,263	0.9%	Metros Cuadrados	20	100	98.00
42	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 235922	147,371	0.8%	147,371	0.8%	Sistema	200	100	100.00
43	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Pascual Morales, Bo. Centro	HID00130400 235975	510,883	2.7%	510,883	2.7%	Sistema	50	100	99.00
44	Construccion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 235865	248,078	1.3%	248,078	1.3%	Sistema	203	100	50.00
45	Construcción De Anexo (Cancha De Usos Múltiples) En Jardín De Niños	HID00130300 180683	499,015	2.6%	499,015	2.6%	Escuela	338	1	100.00
46	Construccion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 235854	1,031,126	5.4%	1,031,126	5.4%	Sistema	192	100	30.00
47	Suministro E Instalacion De Equipos Fotovoltaicos, Aportacion Mpal.	HID00130400 236030	56,152	0.3%	56,152	0.3%	Sistema	30	100	-
48	Apoyo Técnico Para La Elaboración De Proyectos	HID00130300 180530	574,000	3.0%	574,000	3.0%	Proyecto	340	1	75.00
49	Construccion De Camino Rural Agua Tapada-Las Pilas Del Km 1020 Al Km 1620	HID11130200 152580	722,959	3.8%	719,843	3.7%	Kilómetros	60	100	95.00
50	Construccion De Camino Rural El Duraznito-Vado Hondo	HID00130400 235877	795,096	4.1%	795,096	4.1%	Kilómetros	60	100	100.00
51	Construccion De Camino Rural San Marcos-Xilitla (Del Km 4 560 Al Km 5 000)	HID11130200 152894	254,600	1.3%	253,502	1.3%	Kilómetros	200	100	97.70
52	Construccion De Camino Rural Santiago-Quetzalapa 3a Etapa	HID00130400 235959	802,894	4.2%	802,894	4.2%	Kilómetro	202	100	99.00
53	Pavimentacion De Calle Sin Nombre	HID11130200 151917	236,290	1.2%	236,290	1.2%	Metro Cuadrado	25	100	98.00
54	Construcción De Camino Rural Ixcuicuila-Santo Domingo Del Km 1 Mas 990 Al Km 2 Mas 140	HID11130200 152729	796,500	4.1%	796,500	4.1%	Kilómetros	80	100	93.30
55	Suministro E Instalacion De Equipos Fotovoltaicos, Aportacion Mpal.	HID00130400 235990	26,580	0.1%	26,580	0.1%	Sistema	18	100	-
56	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 191947	570,595	3.0%	570,595	3.0%	Metros Cuadrados	170	100	100.00
57	Construcción De Camino Rural Coyocal-Nuevo Reynosa 2a. Etapa	HID00130300 180609	805,108	4.2%	805,108	4.2%	Kilómetros	143	0	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,498,146	215.6%	35,394,200	183.9%		13,772		
58	Ampliacion De Red De Distribucion De Energía Eléctrica	HID00130400 235899	317,045	1.6%	317,045	1.6%	Poste	13	100	80.00
59	Suministro E Instalacion De Equipos Fotovoltaicos, Aportacion Mpal.	HID00130400 236052	144,868	0.8%	144,868	0.8%	Sistema	80	100	-
60	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID11130200 152202	178,263	0.9%	178,263	0.9%	Metros Cuadrados	50	100	98.00
61	Construcción De Camino Rural Agua Tapada-Las Pilas, 2a. Etapa	HID00130300 180782	794,047	4.1%	794,047	4.1%	Kilómetros	60	0	100.00
62	Construccion De Camino Rural Coyocala-Nuevo Reynosa Del Km2 Mas 440 Al Km 3 Mas 480	HID11130200 152671	914,726	4.8%	914,726	4.8%	Kilómetros	140	100	98.10
63	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	HID11130200 152449	71,314	0.4%	-	0.0%	Poste	23	100	-
64	Pavimentación Hidráulica De Calle Principal	HID00130300 191884	260,284	1.4%	260,284	1.4%	Metros Cuadrados	529	100	100.00
65	Pavimentacion Hidraulica De Calle Cajon	HID11130200 152072	165,011	0.9%	165,011	0.9%	Metros Cuadrados	25	100	98.00
66	Construccion De Red De Agua Potable 1a. Etapa	HID11130200 151556	254,042	1.3%	254,042	1.3%	Sistema	600	100	90.00
67	Pavimentacion De Calle Sin Nombre	HID11130200 151959	178,263	0.9%	178,263	0.9%	Metro Cuadrado	45	100	98.00
68	Obras Y Acciones Pendientes Por Etiquetar	HID11130200 152931	338,503	1.8%	-	0.0%	Obra	450	100	-
69	Construccion De Un Aula Didactica En Escuela Primaria	HID11130200 152563	290,365	1.5%	289,114	1.5%	Metros Cuadrados, Aulas	40	100	80.00
70	Pavimentacion De Calle Sin Nombre	HID11130200 151944	236,290	1.2%	236,290	1.2%	Metro Cuadrado	45	100	98.00
71	Construccion De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Bo. Puerto Grande	HID00130400 235887	682,101	3.5%	682,101	3.5%	Poste	30	100	99.00
72	Construccion De Camino Rural Buenavista-El Domini Del Km 1 620 Al Km 2 060	HID11130200 152612	916,013	4.8%	912,065	4.7%	Kilómetros	160	100	97.70
73	Suministro E Instalacion De Equipos Fotovoltaicos, Aportacion Mpal.	HID00130400 236002	9,682	0.1%	9,682	0.1%	Sistema	6	100	-
74	Construccion De Camino Rural Cardenas-San Andres (El Capulin)	HID11130200 152621	608,250	3.2%	605,628	3.1%	Kilómetros	100	100	96.70
75	Amortizacion De Adeudo Por Financiamiento Faism 2010	HID11130200 152431	4,893,459	25.4%	-	0.0%	Obra	450	-	-
76	Pavimentacion Hidraulica De Calle Centro Buenavista	HID11130200 152181	236,290	1.2%	236,290	1.2%	Metros Cuadrados	120	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,498,146	215.6%	35,394,200	183.9%		13,772		
77	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica 2a. Etapa	HID00130300 180415	650,030	3.4%	650,030	3.4%	Poste	160	20	100.00
78	Construcción De Anexo (Patio Cívico) En Escuela Primaria Niños Heroes	HID00130300 180838	887,925	4.6%	887,925	4.6%	Metros Cuadrados, Cancha	60	1	95.00
79	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica 2a. Etapa	HID00130300 180387	953,083	5.0%	953,083	5.0%	Poste	60	12	100.00
80	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Sistema De Agua Potable	HID11130200 151809	151,381	0.8%	151,381	0.8%	Sistema	74	100	-
81	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID11130200 152216	236,290	1.2%	236,290	1.2%	Metros Cuadrados	60	100	98.00
82	Pavimentacion Hidarulica De Andador De Acceso	HID11130200 151991	178,263	0.9%	178,263	0.9%	Metro Cuadrado	100	100	98.00
83	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID11130200 152295	126,816	0.7%	-	0.0%	Metros, Escalinata	120	100	98.00
84	Obras Y Acciones Pendientes Por Etiquetar	HID10130200 153958	8,534	0.0%	-	0.0%	Obra	-	-	-
85	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130400 236116	550,159	2.9%	550,159	2.9%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
86	Suministro E Instalacion De Equipos Fotovoltaicos, Aportacion Mpal.	HID00130400 236056	18,131	0.1%	18,131	0.1%	Sistema	13	100	-
87	Construccion De Camino Rural Media Luna Del Km 0 000 Al Km 1 320	HID11130200 152862	645,101	3.4%	645,101	3.4%	Kilómetros	90	100	97.70
88	Pavimentacion De Calle Sin Nombre	HID11130200 151886	236,290	1.2%	236,290	1.2%	Metro Cuadrado	160	100	98.00
89	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID11130200 152324	178,263	0.9%	178,263	0.9%	Metros Cuadrados	55	100	98.00
90	Construccion De Camino Rural Santiago-Quetzalapa Del Km 2 880 Al Km 3 800	HID11130200 152903	1,371,628	7.1%	1,371,628	7.1%	Kilómetros	200	100	97.80
91	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 235916	161,808	0.8%	161,808	0.8%	Sistema	220	100	40.00
92	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID11130200 152313	178,263	0.9%	178,263	0.9%	Metros Cuadrados	104	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,326,315	100.0%	1,647,762	49.5%		2,001		
1	Pavimentaciones Hidraulicas	HID13130200 134000	867,369	26.1%	856,153	25.7%	M2, Concreto hidráulico	398	100	100.00
2	Contruccion De Techumbre De Aula En Caic	HID00130400 235505	126,000	3.8%	-	0.0%	Aula	300	100	100.00
3	Adquisicion De Software Y Hardware	HID00130400 235529	44,505	1.3%	-	0.0%	Lote	-	100	100.00
4	Pavimentacion Hidraulica De Calle Ignacio Cruz (Entre Francisco Villa Y Emiliano Zapata) Col. Alfredo V. Bonfil	HID00130300 178249	370,000	11.1%	191,000	5.7%	M2, Concreto hidráulico	63	100	100.00
5	Rehabilitacion De Jardin De Niños Juana Luna Samperio, Col. Centro	HID00130300 178271	82,000	2.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	390	100	100.00
6	Terminacion De Ane4xo Sanitario En Jardin De Niños Los Angeles	HID00130400 241037	120,819	3.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
7	Construccion De Red De Electrificacion Col. Los Pirules	HID00130400 235397	382,299	11.5%	-	0.0%	Poste	25	100	50.00
8	Pavimentacion Hidraulica En Calle Emilia Avitia De Rossell	HID00130300 178255	253,000	7.6%	249,728	7.5%	M2, Concreto hidráulico	64	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Km 27	HID00130400 235421	351,333	10.6%	-	0.0%	Poste	111	100	30.00
10	Adquisicion De Mobiliario	HID00130400 235545	21,570	0.6%	-	0.0%	Lote	-	100	100.00
11	Suministro De Plantas Solares	HID00130400 235322	134,000	4.0%	-	0.0%	Celda Solar	50	100	-
12	Construccion De Drenajes	HID13130200 133993	350,881	10.5%	350,881	10.5%	Metro Lineal	250	100	100.00
13	Construccion Puente Vehicular Frente Al Jardin De Niños Benito Juarez	HID00130400 235483	87,000	2.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
14	Ampliacion De Drenaje Sanitario Col. Miguel Hidalgo	HID00130300 178322	135,539	4.1%	-	0.0%	Metro Lineal	50	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,368,270	100.0%	62,399,244	96.9%		66,493		
1	Rehabilitacion De Patio Civico En Escuela Telesecundaria No.10	HID00130400 239296	440,592	0.7%	440,592	0.7%	Aula	100	100	100.00
2	Rehabilitacion De Patio Civico En Escuela Secundaria Jesus Reyes Heróles	HID00130300 184066	877,128	1.4%	877,128	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	Construcción De Ramal Eléctrico (Segunda Etapa), Sistema De Bombeo	HID00130400 242376	483,739	0.8%	483,739	0.8%	Poste	100	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130300 184072	577,892	0.9%	577,892	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
5	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130400 242355	496,961	0.8%	496,961	0.8%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
6	Rehabilitación De Circulado Perimetral En Jardín De Niños	HID00130400 242364	145,994	0.2%	145,994	0.2%	Aula	100	100	100.00
7	Rehabilitacion De Escuela Primaria	HID00130400 237919	70,018	0.1%	70,018	0.1%	Aula	100	100	100.00
8	Construcción De Casa De Salud	HID00130400 236176	810,648	1.3%	810,648	1.3%	Obra	100	100	100.00
9	Rehabilitacion De Escuela Primaria Melchor Ocampo	HID00130400 239062	298,397	0.5%	298,397	0.5%	Aula	100	100	100.00
10	Rehabilitacion De Patio Civico En Escuela Primaria	HID00130400 238332	1,040,599	1.6%	1,040,599	1.6%	Aula	100	100	100.00
11	Impermeabilizacion De 2 Aulas En Escuela Primaria	HID00130400 237903	18,740	0.0%	18,740	0.0%	Aula	100	100	100.00
12	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 237786	823,615	1.3%	823,615	1.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
13	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130300 184038	1,101,784	1.7%	1,101,784	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
14	Apertura De Camino Rural Santa Martha A Hueyapa	HID00130300 184062	703,791	1.1%	703,791	1.1%	Kilómetro	-	100	100.00
15	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 184037	801,812	1.2%	801,812	1.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
16	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130400 236151	559,082	0.9%	559,082	0.9%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
17	Pavimentacion De Calle, Banquetas Y Guarniciones	HID13130200 134422	508,054	0.8%	508,054	0.8%	Metro Cuadrado	235	100	100.00
18	Rehabilitacion De Escuela Primaria Justo Sierra	HID00130400 237970	126,951	0.2%	126,951	0.2%	Aula	100	100	100.00
19	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria	HID00130400 242650	249,640	0.4%	249,640	0.4%	Aula	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,368,270	100.0%	62,399,244	96.9%		66,493		
20	Ampliacion De Red Electrica En Calle Miguel Hidalgo, Barrio Las Moritas	HID00130400 238550	280,482	0.4%	280,482	0.4%	Poste	100	100	100.00
21	Mejoramiento De Vivienda	HID00130400 243015	128,913	0.2%	-	0.0%	Vivienda	100	100	-
22	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 248361	823,359	1.3%	823,359	1.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
23	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 134423	306,931	0.5%	306,931	0.5%	Metro Cuadrado	145	100	100.00
24	Pavimentacion Hidraulica De Calles Y Andadores	HID00130300 184014	264,012	0.4%	264,012	0.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
25	Ampliacion De Red Electrica	HID00130400 238736	212,960	0.3%	212,960	0.3%	Poste	100	100	100.00
26	Ampliacion De Red Electrica En Barrio Tepetlao	HID00130300 184516	826,112	1.3%	826,112	1.3%	Poste	-	100	100.00
27	Pavimentacion Hidraulica De Calle Y Escalinatas	HID13130200 134358	402,135	0.6%	402,135	0.6%	Metro Cuadrado	245	100	100.00
28	Rehabilitacion De Escuela Primaria	HID00130400 237436	100,406	0.2%	100,406	0.2%	Aula	100	100	100.00
29	Construccion De Obras De Drenaje En Camino Rural	HID00130400 237416	238,054	0.4%	238,054	0.4%	Obra	100	100	100.00
30	Mejoramiento De Vivienda	HID00130400 242999	151,535	0.2%	-	0.0%	Vivienda	100	100	-
31	Construccion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 237600	375,433	0.6%	375,433	0.6%	Sistema	100	100	100.00
32	Ampliación De Camino Tlanchinol-Tianguispicula, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 33 208.09, Subtramo A Modernizar Del Km. 9 000 Al 11 000 (Aportación Municipal)	HID00130400 236057	1,082,646	1.7%	1,082,646	1.7%	Obra	100	100	100.00
33	Terminacion De Casa De Salud	HID00130400 237681	206,406	0.3%	206,406	0.3%	Obra	100	100	100.00
34	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 134351	807,007	1.3%	807,007	1.3%	Metro Cuadrado	135	100	100.00
35	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130300 184092	579,023	0.9%	579,023	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
36	Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130400 236159	252,655	0.4%	252,655	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
37	Construccion De Dren Pluvial	HID00130400 239096	202,540	0.3%	202,540	0.3%	Obra	100	100	100.00
38	Ampliacion De Red Electrica	HID00130300 184505	952,801	1.5%	952,801	1.5%	Poste	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,368,270	100.0%	62,399,244	96.9%		66,493		
39	Construccion De Muro De Contencion En Acceso Al Hospital Ilusion	HID13130200 134428	399,742	0.6%	399,742	0.6%	Metro cúbico	265	100	100.00
40	Rehabilitacion De 2 Aulas Y 1 Anexo (Sanitarios) En Escuela Primaria Francisco I. Madero	HID00130300 184035	157,264	0.2%	157,264	0.2%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
41	Construccion De Puente Vehicular (1a. Etapa)	HID00130400 237768	840,845	1.3%	840,845	1.3%	Puente	100	100	100.00
42	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 134352	595,049	0.9%	595,049	0.9%	Metro Cuadrado	145	100	100.00
43	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID13130200 134354	312,261	0.5%	312,261	0.5%	Metro Cuadrado	155	100	100.00
44	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130300 184049	118,335	0.2%	118,335	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
45	Ampliación De Red Eléctrica	HID00130400 236207	624,005	1.0%	624,005	1.0%	Poste	100	100	100.00
46	Ampliacion De Red Electrica En Barrio Huastequita	HID00130300 184438	1,047,460	1.6%	1,047,460	1.6%	Poste	-	100	100.00
47	Pavimentacion De Calles	HID13130200 134426	1,098,061	1.7%	1,098,061	1.7%	Metro Cuadrado	245	100	100.00
48	Apoyo Administrativo Para La Integración De Expedientes Unitarios, Licitaciones Y Comprobaciones De Obras	HID13130200 134898	252,000	0.4%	252,000	0.4%	Prestador de servicios	10,000	100	100.00
49	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID13130200 134331	808,237	1.3%	808,237	1.3%	Metro Cuadrado	1,126	100	100.00
50	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 237301	500,747	0.8%	500,747	0.8%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
51	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio Morelos	HID00130300 184041	578,677	0.9%	578,677	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
52	Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre Del Barrio Linda Vista	HID00130400 238775	402,327	0.6%	402,327	0.6%	Poste	100	100	100.00
53	Construccion De Casa De Salud	HID00130400 239516	427,538	0.7%	427,538	0.7%	Obra	100	100	100.00
54	Rehabilitacion De Escuela Primaria	HID00130300 184053	370,686	0.6%	370,686	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
55	Construccion De 9 Letrinas	HID00130400 237737	318,423	0.5%	318,423	0.5%	Letrina, Metros Cúbicos	100	100	100.00
56	Construcción De Pavimentación Hidráulica En "Barrio Nuevo" (Aportación Municipal)	HID00130400 242961	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
57	Construcción De Pavimentación Hidráulica De Calle "Gómez Sada" (Aportación Municipal)	HID00130400 242951	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,368,270	100.0%	62,399,244	96.9%		66,493		
58	Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario	HID00130400 237274	82,781	0.1%	82,781	0.1%	ML, Canales de Riego	100	100	100.00
59	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 134357	400,329	0.6%	400,329	0.6%	Metro Cuadrado	135	100	100.00
60	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	HID00130300 184063	417,187	0.6%	417,187	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
61	Pavimentación Hidráulica De Calle Y Escalinatas	HID00130400 236072	451,551	0.7%	451,551	0.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
62	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria	HID00130300 184075	389,780	0.6%	389,780	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
63	Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria No. 46-117	HID00130300 184073	340,326	0.5%	340,326	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
64	Construccion De Anexo (Patio Cívico) En Escuela Primaria Benito Juarez	HID00130400 237655	263,478	0.4%	263,478	0.4%	Aula	100	100	100.00
65	Construccion De Dren Pluvial, Av. Mexico-Tampico, Ene Barrio Huastequita	HID00130300 184071	291,947	0.5%	291,947	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
66	Construccion De Muro De Contencion	HID13130200 134427	369,526	0.6%	369,526	0.6%	Metro Cuadrado	185	100	100.00
67	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID13130200 134333	334,995	0.5%	334,995	0.5%	Metro Cuadrado	325	100	100.00
68	Rehabilitación De Circulado Perimetral En Escuela Telesecundaria	HID00130400 242760	147,291	0.2%	147,291	0.2%	Aula	100	100	100.00
69	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 238430	302,310	0.5%	302,310	0.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
70	Recurso Pendiente Por Etiquetar	HID13130200 134922	776,909	1.2%	-	0.0%	Pesos	10,000	100	-
71	Rehabilitacion De Jardin De Niños	HID00130300 184087	255,206	0.4%	255,206	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
72	Construccion De Dren Pluvial En Hidalgo, Barrio Centro	HID00130300 184097	425,258	0.7%	425,258	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
73	Terminacion De Aula En Jardin De Niños	HID00130400 237391	97,029	0.2%	97,029	0.2%	Aula	100	100	100.00
74	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Pluvial (Bo. Hidalgo)	HID00130300 184042	787,772	1.2%	787,772	1.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
75	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 134347	802,248	1.2%	802,248	1.2%	Metro Cuadrado	125	100	100.00
76	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	HID00130400 235920	601,156	0.9%	601,156	0.9%	Sistema	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,368,270	100.0%	62,399,244	96.9%		66,493		
77	Rehabilitacion De Patio Civico En Escuela Primaria Niños Heroes	HID00130300 184058	312,080	0.5%	312,080	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
78	Construcción De Obras De Drenaje En Camino Rural	HID00130400 236140	196,488	0.3%	196,488	0.3%	Obra	100	100	100.00
79	Pavimentacion Hidraulica De Calles En Barrio San Jose	HID00130300 184083	402,702	0.6%	402,702	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
80	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio San Jose	HID00130300 184090	924,093	1.4%	924,093	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
81	Construccion De Casa De Salud	HID00130400 237708	805,639	1.3%	805,639	1.3%	Obra	100	100	100.00
82	Pavimentación Hidráulica De Calle En Barrio "San José"	HID00130400 242966	91,182	0.1%	91,182	0.1%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
83	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio Santa Anita	HID00130300 184095	555,883	0.9%	555,883	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
84	Construccion De Casa De Salud	HID00130300 184077	452,044	0.7%	452,044	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
85	Introducción De Red Eléctrica	HID00130400 242976	43,066	0.1%	43,066	0.1%	Poste	100	100	100.00
86	Ampliacion De Red Electrica, Calle Sin Nombre, Barrio Calnali	HID00130400 238478	335,503	0.5%	335,503	0.5%	Poste	100	100	100.00
87	Construccion De Tanque De Almacenamiento	HID00130400 237347	216,617	0.3%	216,617	0.3%	Tanque	100	100	100.00
88	Rehabilitacion De Jardin De Niños	HID13130200 134429	183,270	0.3%	183,270	0.3%	Escuela	125	100	100.00
89	Construcción De Drenaje Sanitario	HID00130400 242622	809,426	1.3%	809,426	1.3%	Obra	100	100	100.00
90	Pavimentación De Calles, Barrio "Unidad Deportiva"	HID00130400 242986	249,915	0.4%	249,915	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
91	Subestacion Electrica En Sistema De Agua Potable, Calle C, Barrio Napoleon Gomez Sada	HID00130300 184101	153,942	0.2%	153,942	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
92	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio Linda Vista	HID00130400 237874	245,288	0.4%	245,288	0.4%	ML, Canales de Riego	100	100	100.00
93	Rehabilitacion De Circulado Perimetral En Primaria	HID00130400 238867	161,063	0.3%	161,063	0.3%	Obra	100	100	100.00
94	Construcción De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa)	HID00130400 236219	738,450	1.1%	738,450	1.1%	Obra	100	100	100.00
95	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata	HID00130300 184059	119,427	0.2%	119,427	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,368,270	100.0%	62,399,244	96.9%		66,493		
96	Construcción De Aula En Escuela Primaria "Justo Sierra"	HID00130400 235898	280,796	0.4%	280,796	0.4%	Aula	100	100	100.00
97	Construccion De Ramal Electrico Para Sistema De Bombeo	HID00130400 238809	99,109	0.2%	99,109	0.2%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100	100	100.00
98	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio Tlalcuapa	HID00130400 237365	100,022	0.2%	100,022	0.2%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
99	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio Hidalgo	HID00130300 184099	782,796	1.2%	782,796	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
100	Pavimentación Hidráulica De Calle Y Escalinatas	HID00130400 236103	478,694	0.7%	478,694	0.7%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
101	Pavimentacion Hidraulica De Calles Y Andadores	HID00130300 184079	614,752	1.0%	614,752	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
102	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID13130200 134348	480,274	0.7%	480,274	0.7%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
103	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 239169	331,682	0.5%	331,682	0.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
104	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio Linda Vista	HID00130400 238841	298,854	0.5%	298,854	0.5%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
105	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria	HID00130400 242775	181,145	0.3%	181,145	0.3%	Aula	100	100	100.00
106	Construccion De Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	HID00130400 248237	1,099,682	1.7%	1,099,682	1.7%	Sistema	100	100	100.00
107	Ampliación De Camino Tlanchinol-Tianguispicula, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 33 208.09, Subtramo A Modernizar Del Km. 18 000 Al 20 000 (Aportación Municipal)	HID00130400 236014	730,495	1.1%	730,495	1.1%	Acción	100	100	100.00
108	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Colonia Linda Vista	HID00130400 238911	578,590	0.9%	578,590	0.9%	Sistema	100	100	100.00
109	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID13130200 134425	519,178	0.8%	519,178	0.8%	Metro Cuadrado	178	100	100.00
110	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 134350	796,689	1.2%	796,689	1.2%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
111	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Primaria General Heroes De Nacozari	HID13130200 134430	344,363	0.5%	344,363	0.5%	Escuela	138	100	100.00
112	Ampliación De Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	HID00130400 242893	782,755	1.2%	-	0.0%	Sistema	100	100	-
113	Pavimentacion Hidraulica De Calles En Barrio Santa Anita	HID00130300 184082	273,533	0.4%	273,533	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
114	Pavimentacion De Calles En Barrio Nuevo	HID00130400 238980	244,074	0.4%	244,074	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,368,270	100.0%	62,399,244	96.9%		66,493		
115	Mejoramiento De Vivienda	HID00130400 243006	128,913	0.2%	-	0.0%	Vivienda	100	100	-
116	Ampliación Del Camino Ahuatitla-Temango, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 290, Subtramo A Modernizar Del Km. 5 000 Al Km. 6 000 (Aportación Municipal)	HID00130400 235998	634,927	1.0%	634,927	1.0%	Acción	100	100	100.00
117	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar Al Barrio El Balcon (Aportacion Municipal)	HID00130400 237517	10,810	0.0%	10,810	0.0%	Poste	100	100	100.00
118	Ampliacion De Red Electrica En Calle Al Hospital Ilusion, Barrio Huastequita	HID00130400 239264	245,586	0.4%	245,586	0.4%	Poste	100	100	100.00
119	Construccion De 1 Aula En Preescolar Conafe	HID00130400 237628	336,394	0.5%	336,394	0.5%	Aula	100	100	100.00
120	Apoyo Técnico Para La Elaboración De Expedientes, Supervisión Y Seguimiento De Obras	HID13130200 134891	252,000	0.4%	252,000	0.4%	Prestador de servicios	10,000	100	100.00
121	Apoyo Administrativo Para La Integración De Expedientes Unitarios, Control Y Seguimiento De Obras	HID13130200 134909	210,000	0.3%	210,000	0.3%	Prestador de servicios	10,000	100	100.00
122	Construccion De Patio Civico En Escuela Telesecundaria No. 147	HID00130400 237243	449,408	0.7%	449,408	0.7%	Obra	100	100	100.00
123	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar Al Barrio Norte (Aportacion Municipal)	HID00130400 237574	8,625	0.0%	8,625	0.0%	Poste	100	100	100.00
124	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio Progreso	HID00130400 237850	355,832	0.6%	355,832	0.6%	ML, Canales de Riego	100	100	100.00
125	Rehabilitación De Clínica	HID00130400 242931	149,789	0.2%	149,789	0.2%	Obra	100	100	100.00
126	Construccion De Anexos En Escuela Telesecundaria	HID00130400 239024	154,333	0.2%	154,333	0.2%	Aula	100	100	100.00
127	Construcción De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa)	HID00130400 242718	507,238	0.8%	507,238	0.8%	Obra	100	100	100.00
128	Construccion De Circulado Perimetral En Escuela Telesecundaria No. 475	HID00130400 238384	149,030	0.2%	149,030	0.2%	Aula	100	100	100.00
129	Terminacion De Aulas Y Circulado Perimetral En Escuela Primaria	HID00130400 239557	394,424	0.6%	394,424	0.6%	Aula	100	100	100.00
130	Pavimentacion De Calles	HID13130200 134421	511,004	0.8%	511,004	0.8%	Metro Cuadrado	245	100	100.00
131	Construccion De Un Aula En Escuela T.V. Secundaria No. 770	HID00130300 184088	341,761	0.5%	341,761	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
132	Construccion De Anexos En Escuela Telesecundaria	HID13130200 134868	622,503	1.0%	622,503	1.0%	Escuela	145	100	100.00
133	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 239326	479,120	0.7%	479,120	0.7%	Metros Cuadrados	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,368,270	100.0%	62,399,244	96.9%		66,493		
134	Construccion De Puente Vehicular	HID00130400 237325	985,752	1.5%	985,752	1.5%	Puente	100	100	100.00
135	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria No. 699	HID00130400 237814	244,134	0.4%	244,134	0.4%	Aula	100	100	100.00
136	Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar Al Barrio Agua Gorda (Aportacion Municipal)	HID00130400 237538	11,457	0.0%	11,457	0.0%	Poste	100	100	100.00
137	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Primaria Melchor Ocampo	HID00130300 184057	185,198	0.3%	185,198	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
138	Ampliación De Drenaje Sanitario, En Barrio Huastequita	HID00130400 236189	266,632	0.4%	266,632	0.4%	Obra	100	100	100.00
139	Rehabilitación De Escuela Primaria "Cristobal Colón"	HID00130400 236197	336,530	0.5%	336,530	0.5%	Aula	100	100	100.00
140	Ramal Eléctrico Para Sistema De Agua Potable "Mina Vieja" En Barrio Linda Vista (Carretera Tlanchinol-Apantlazol)	HID00130400 235801	1,088,887	1.7%	1,088,887	1.7%	Sistema	100	100	100.00
141	Construccion De 1 Anexo (Cercado Perimetral) En Jardin De Niños Ignacio Jose De Allende	HID00130400 248190	265,154	0.4%	265,154	0.4%	Aula	100	100	100.00
142	Empedrado De Calle	HID00130300 184086	103,559	0.2%	103,559	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
143	Construccion De Muro De Contencion	HID00130400 238944	225,595	0.4%	225,595	0.4%	Obra	100	100	100.00
144	Rehabilitacion De Patio Civico En Escuela Telesecundaria (1a. Etapa)	HID00130400 237458	396,614	0.6%	396,614	0.6%	Obra	100	100	100.00
145	Construccion De 2 Aulas En Escuela Primaria Bilingue Pedro De Gante	HID00130300 184055	610,561	0.9%	610,561	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
146	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID00130400 236080	238,991	0.4%	238,991	0.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
147	Construccion De Cercado Perimetral En Centro De Salud	HID00130300 184094	333,743	0.5%	333,743	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
148	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID13130200 134355	706,556	1.1%	706,556	1.1%	Metro Cuadrado	245	100	100.00
149	Apoyo Técnico Para La Integración De Expedientes Técnicos Y Supervisión De Obras	HID13130200 134906	210,000	0.3%	210,000	0.3%	Prestador de servicios	10,000	100	100.00
150	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID13130200 134424	400,455	0.6%	400,455	0.6%	Metro Cuadrado	245	100	100.00
151	Construccion De Muro De Contencion En Rio	HID13130200 134324	513,373	0.8%	513,373	0.8%	Metros Cúbicos	1,126	100	100.00
152	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	HID00130400 235883	434,590	0.7%	434,590	0.7%	Sistema	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			64,368,270	100.0%	62,399,244	96.9%		66,493		
153	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar Al Barrio De Comala (Aportacion Municipal)	HID00130400 237487	17,646	0.0%	17,646	0.0%	Poste	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,257,281	114.6%	4,102,042	89.4%		27,193		
1	Pavimentación Hidráulica De La Calle Prolongación Mina	HID00130300 177655	284,493	6.2%	284,493	6.2%	M2, Concreto hidráulico	980	100	100.00
2	Pavimentación Hidráulica En Av. Del Trabajo	HID00130300 178521	671,107	14.6%	655,980	14.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
3	Sustitución De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, Aportación Municipal	HID13130200 135903	424,759	9.3%	424,759	9.3%	Pesos	22,641	100	100.00
4	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En Avenida Del Ejido	HID00130300 177491	989,989	21.6%	989,989	21.6%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
5	Construcción De Centro De Salud (2a Etapa)	HID00130400 233491	658,610	14.4%	-	0.0%	Obra	322	100	-
6	Pavimentación Hidráulica En Calle Ferrocarril Central	HID00130400 235864	481,502	10.5%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
7	Construcción De Sistema De Agua Potable 2a Etapa, Aportación Municipal	HID00130300 178320	526,761	11.5%	526,761	11.5%	Pesos	-	100	100.00
8	Pavimentación Hidráulica, Calle Evangelina Calvillo	HID00130300 177642	805,374	17.6%	805,374	17.6%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	80.00
9	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Cerrada Del Potrero	HID00130300 177649	414,686	9.0%	414,686	9.0%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,357,455	100.0%	1,357,455	100.0%		720		
1	Construccion De Red De Electrificación La Colmena 2da Etapa	HID00130300 219903	218,067	16.1%	218,067	16.1%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	30	100	100.00
2	Electrificación Coyotes Col General Felipe Angeles. Obra Y Oficio En Trámite	HID13130200 135798	732,056	53.9%	732,056	53.9%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	200	100	100.00
3	Construccion De Red De Electrificación La Palma 2da Etapa Col. La Palma	HID13130200 134109	266,850	19.7%	266,850	19.7%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	40	100	100.00
4	Construccion De Drenaje Sanitario En La Palma	HID00130300 180814	108,634	8.0%	108,634	8.0%	Metro Lineal	250	100	100.00
5	Drenaje Snitario En Camino Real	HID00130300 180849	31,848	2.3%	31,848	2.3%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,391,349	129.4%	5,512,261	29.2%		115,109		
1	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle "Amado Nervo"	HID00130400 229646	461,439	2.4%	-	0.0%	Metro Lineal	40	100	-
2	Pavimentacion Hidraulica De Calle "16 De Septiembre" (Primera Etapa)	HID00130400 229629	959,727	5.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
3	Pavimentacion Hidraulica En Acceso Principal 2a Etapa	HID10130100 020589	354,883	1.9%	354,878	1.9%	Metros Cuadrados	1,119	100	100.00
4	Ampliacion De Electrificacion, Villas De Salitre	HID00130400 229872	1,036,251	5.5%	-	0.0%	Poste	801	100	-
5	Red De Drenaje Y Fosa Septica En Calle 10 De Mayo	HID12130200 135922	711,163	3.8%	704,413	3.7%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	Construccion De Red Drenaje Sanitario Y Fosa Septica En Calle Arboledas	HID11130100 026513	647,256	3.4%	629,111	3.3%	Obra	1	100	100.00
7	Pavimentacion Asfaltica "Calle Rio Lerma" (Segunda Etapa)	HID00130400 229634	452,150	2.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	-
8	Pavimentacion Hidraulica De Calle "Nogal"	HID00130400 229853	432,700	2.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	25.00
9	Pavimentacion Hidraulica En Calle "24 De Febrero"	HID00130400 229669	828,638	4.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
10	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Col. El Canal	HID11130100 026526	1,374,180	7.3%	1,333,046	7.1%	Metro Lineal	1,062	100	100.00
11	Pavimentacion Hidraulica De Calle "Vicente Guerrero" (Primera Etapa)	HID00130400 229827	643,911	3.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	60.00
12	Ampliacion De Electrificacion, Calle Deportiva	HID00130400 229868	2,678,978	14.2%	-	0.0%	Poste	2,341	100	-
13	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Palma E Hidalgo	HID10130100 020785	628,124	3.3%	457,955	2.4%	Metro Lineal	265	100	100.00
14	Obras Diversas Pendientes De Validacion	HID13130100 028437	3,213,558	17.0%	161,948	0.9%	Pesos	103,919	100	5.00
15	Pavimentacion Hidraulica En Calle "Francisco Sarabia" (Segunda Etapa)	HID00130400 229835	379,061	2.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	98.00
16	Pavimentacion Asfaltica En Calle Primavera	HID12130100 027721	470,814	2.5%	450,066	2.4%	Metros Cuadrados	1,524	100	100.00
17	Diversas Obras Pendientes De Validar	HID11130200 135926	472,913	2.5%	87,628	0.5%	Obra	-	100	18.00
18	Diversas Obras Pendientes De Validar	HID09130200 135910	1,315	0.0%	-	0.0%	Obra	-	100	-
19	Ampliacion De Drenaje, 2a Etapa, Colonia "El Canal"	HID00130400 229861	2,748,539	14.6%	-	0.0%	Metro Lineal	300	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,391,349	129.4%	5,512,261	29.2%		115,109		
20	Pavimentacion Hidraulica De Calle "Ignacio Lopez Rayon" (Primera Etapa)	HID00130400 229640	935,801	5.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
21	Puente Vehicular Parajes El Vindho	HID00130400 229849	1,380,325	7.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	800	100	-
22	Diversas Obras Pendientes De Etiquetar Del Financiamiento	HID10130100 021287	45,678	0.2%	-	0.0%	Obra	1	100	-
23	Pavimentacion Hidraulica De Calle "Plan De Ayala" (Tercera Etapa	HID00130400 229830	1,018,219	5.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
24	Pavimentacion Asfaltica En Calle "Abeto" En Nueva Santa Maria	HID00130400 229839	628,353	3.3%	626,613	3.3%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
25	Construccion De Sanitarios En Primaria "Benito Juarez"	HID00130400 229664	489,868	2.6%	-	0.0%	M2, Sanitarios	150	100	65.00
26	Pavimentacion Hidraulica En Calle Rio Tehuantepec	HID12130100 027714	272,862	1.4%	217,638	1.2%	Metros Cuadrados	575	100	100.00
27	Pavimentacion Hidraulica De Calle "Benito Juarez" En La Colonia Montecillo	HID00130400 229821	569,013	3.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	60.00
28	Pavimentacion Hidraulica En Calle Manuel Avila Camacho	HID11130100 026049	298,282	1.6%	231,617	1.2%	Metros Cuadrados	656	100	100.00
29	Construccion De Cuarto Para Bomba Y Rehabilitacion De Pozo	HID10130100 020788	257,348	1.4%	257,348	1.4%	Sistema	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,644,841	138.6%	16,569,992	68.3%		41,010		
1	Adquisicion De Estacion Total	HID00130400 230140	125,280	0.5%	-	0.0%	Pieza	-	100	-
2	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Cantera (Circuito Chapultepec - Ultimas Casas) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col El Paraiso	HID00130300 187693	390,005	1.6%	390,005	1.6%	Apoyo	1,945	100	100.00
3	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Cedros (Pino - Ébano) Aportación Municipal Hábitat 2013 San Juan Ejido Zapotlán	HID00130300 186254	41,462	0.2%	41,462	0.2%	Apoyo	-	100	100.00
4	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Cedros (Pino - Ciudad Emprendedora) Aportación Municipal Hábitat 2013, San Juan, Ejido Zapotlán	HID00130300 186241	16,282	0.1%	16,282	0.1%	Apoyo	-	100	100.00
5	Actualizacion De Opus 2010 A 2014	HID00130400 230147	26,561	0.1%	-	0.0%	Programa	-	100	-
6	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Belisario Dominguez (Puente - Chiapas) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. Vicente Guerrero	HID00130300 186799	22,072	0.1%	22,072	0.1%	Apoyo	110	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Distribucion De Energía Eléctrica En La Lagunilla	HID00130300 188050	870,188	3.6%	870,188	3.6%	Poste	387	100	15.00
8	Construccion De Pavimento Huidraulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Circuito Av. Rojo Gomez (Alcanfores - Alamos), Ahuehuetitla.	HID00130400 229847	2,502,433	10.3%	735,857	3.0%	Metro Cuadrado	1,750	100	1.00
9	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle 3 De Mayo (Manuel Morales - Pavimento Existente), Santa Ana Hueytlalpan	HID00130300 187917	1,059,352	4.4%	1,059,352	4.4%	M2, Concreto hidráulico	2,185	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Energia Electrica Avenida Del Ferrocarril, Ejido Huapalcalco	HID00130400 229907	71,464	0.3%	71,464	0.3%	Lote	70	100	-
11	Adquisicion De Equipo De Computo Para Presidencia Municipal	HID12130100 013549	169,984	0.7%	165,250	0.7%	Equipo	15	100	98.00
12	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle 2da Cerrada De Cuauhtemoc (Cuauhtemoc - Cerrada) Aportación Municipal Hábitat 2013 Huapalcalco	HID00130300 187320	45,139	0.2%	45,139	0.2%	Apoyo	225	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Principal (Carretera Mexico Tuxpan - Puente), San Vidal	HID00130400 229943	250,021	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	250	100	-
14	Adquisicion De Antivirus	HID00130400 230136	9,403	0.0%	-	0.0%	Programa	-	100	-
15	Ampliacion De Red De Energia Electrica, Localidad De Ojo De Agua	HID00130400 229860	689,817	2.8%	689,817	2.8%	Poste	58	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,644,841	138.6%	16,569,992	68.3%		41,010		

16	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Martin Urrutia (Circuito Chapultepec - San Luis) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. Industrial	HID00130300 186314	52,505	0.2%	52,505	0.2%	Apoyo	-	100	100.00
17	Apertura De Cunetas, Alcantarillas Y Reconstruccion De Camino, Camino Cebolletas (Cebolletas - Laguna Del Cerrito)	HID12130100 013443	346,769	1.4%	320,916	1.3%	Kilómetros	3	100	100.00
18	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Y Pavimento Hidraulico Calle Javier Rojo Gomez (Veracruz - Calle S/N)	HID12130100 012865	1,921,465	7.9%	1,685,111	6.9%	M2, Concreto hidráulico	2,590	100	100.00
19	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Cantera (Av. Chapultepec - Calle Sn) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. El Paraíso.	HID00130300 186662	23,764	0.1%	23,764	0.1%	Apoyo	120	100	100.00
20	Apertura De Cunetas, Alcantarillas Y Reconstruccion Del Camino, Camino Ejido Huapalcalco (Rancho Del Villar - Carretera A Zototlan)	HID12130100 013402	194,771	0.8%	188,220	0.8%	Kilómetros	2	100	100.00
21	Construccion De Dos Aulas Adosadas 6 X 8 Y Obra Exterior En Primaria Lazaro Cardenas, Jaltepec	HID00130400 229801	507,633	2.1%	-	0.0%	Aula	60	100	-
22	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Antonio Castro (Circuito Chapultepec - Fidencio Arteaga) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. El Paraíso.	HID00130300 186641	63,981	0.3%	63,981	0.3%	Apoyo	220	100	100.00
23	Construccion De Red De Agua Potable Calle Cosme Hernandez (Linea Existente - Benito Juarez)	HID00130400 229771	239,053	1.0%	71,716	0.3%	Metro Lineal	240	100	-
24	Terminacion De Aula En Escuela Telesecundaria No. 559	HID00130300 188104	215,862	0.9%	-	0.0%	Aula	30	100	-
25	Construccion De Modulo De Baños 6 X 8 En Escuela Secundaria No. 1, Lic. Benito Juarez, Col. Plan De Ayala.	HID00130400 229903	590,484	2.4%	-	0.0%	M2, Sanitarios	1,720	100	-
26	Adquisicion De Pistola Infrarroja	HID00130400 230157	5,243	0.0%	-	0.0%	Pieza	-	100	-
27	Linea De Conduccion De Agua Potable	HID12130100 012042	464,572	1.9%	353,142	1.5%	Red de Distribución	1	100	65.00
28	Construccion De Pavimento Asfáltico Calle Boulevard La Morena (Carretera Mexico Tuxpan - Rayon)	HID12130100 012978	2,500,239	10.3%	-	0.0%	M2, Concreto asfáltico	7,247	100	-
29	Adquisicion De Distanciometro	HID00130400 230144	46,400	0.2%	-	0.0%	Pieza	-	100	-
30	Introduccion De Agua Potable Calle Benito Juarez Y Carretera Tulancingo Santa Ana (Linea Existente - P0ozo)	HID00130400 229900	600,000	2.5%	-	0.0%	ML, Cable (líneas de conexión)	600	100	-
31	Curso De Opus 2014	HID00130400 230149	8,700	0.0%	-	0.0%	Curso	-	100	-
32	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Alejandro Bernal (Julio Armiño - Cosme Hernandez) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. El Paraíso	HID00130300 187836	143,458	0.6%	143,458	0.6%	Apoyo	715	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,644,841	138.6%	16,569,992	68.3%		41,010		

33	Construccion De Pavimento Hidraulico, Calle Fidencio Luqueño Arteaga (Octaviano Barredo - Evodio Alarcon) (Aportacion Municipal), Col. El Paraíso	HID00130400 229687	115,645	0.5%	115,645	0.5%	Apoyo	-	100	100.00
34	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Victoriano Huerta (Victoriano Huerta - Miguel Alemán) Aportación Municipal Hábitat 2013, Santa Teresa	HID00130300 186293	14,865	0.1%	14,865	0.1%	Apoyo	-	100	100.00
35	Linea De Conduccion Granja Monserrat - Tanque San Juan Bella Vista	HID12130100 012033	1,528,116	6.3%	1,467,192	6.0%	Red de Distribución	1	100	91.00
36	Construccion De Puente Vehicular, Ejido Mimila	HID00130400 229780	502,477	2.1%	-	0.0%	Puente	500	100	-
37	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle 5 De Mayo Bo. Axatempa, Santa Ana Hueytlanpan.	HID00130400 229714	17,632	0.1%	17,632	0.1%	Poste	192	100	100.00
38	Pavimento Hidráulico Calle Ébano (C. Cedros - Fresnos) Aportación Municipal Hábitat 2013 , San Juan, Ejido Zapotlán	HID00130300 186260	56,584	0.2%	56,584	0.2%	Apoyo	-	100	100.00
39	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria "Guadalupe Victoria" Santa Maria Asuncion	HID00130400 229917	237,404	1.0%	-	0.0%	Aula	30	100	-
40	Adquisicion De Mobiliario Para Presidencia Municipal	HID11130100 008325	173,497	0.7%	-	0.0%	Equipo	51	100	-
41	Introducción De Agua Potable Calle Belisario Dominguez (Chiapas - Puente) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. Vicente Guerrero.	HID00130300 186717	11,389	0.0%	11,389	0.0%	Apoyo	262	100	100.00
42	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Carmen Serdan (Blvd Manuel Fernando Soto - Av. De Las Minas) Aportación Municipal Hábitat 2013. Col. Nuevo Tulancingo.	HID00130300 187095	211,885	0.9%	211,885	0.9%	Apoyo	1,060	100	100.00
43	Introduccionm De Drenaje Sanitario Calle Av. Rojo Gomez (Dalias - Pozo 24)	HID12130100 012901	1,048,398	4.3%	1,048,398	4.3%	Red	1	100	100.00
44	Ampliacion De Red De Energia Electrica Camino Real, Rancho San Nicolas El Chico	HID00130400 229927	354,718	1.5%	354,718	1.5%	Poste	178	100	-
45	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Miguel Alemán (Victoriano Huerta - Francisco Villa) Aportación Municipal Hábitat 2013	HID00130300 186277	15,999	0.1%	15,999	0.1%	Apoyo	-	100	100.00
46	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Cantera (Circuito Chapultepec - Ultimas Casas) Aportación Económica Hábitat 2013, Col. El Paraíso	HID00130300 187416	106,448	0.4%	106,448	0.4%	Apoyo	530	100	100.00
47	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Circuito Av. Rojo Gomez (Dalias - Cedros), Ahuehuetitla	HID00130400 229763	457,635	1.9%	137,290	0.6%	Metro Lineal	500	100	-
48	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Caoba (Pino - Cerrada) Aportación Municipal Hábitat 2013, San Juan, Ejido Zapotlán	HID00130300 186270	11,556	0.0%	11,556	0.0%	Apoyo	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,644,841	138.6%	16,569,992	68.3%		41,010		
49	Curso Tecnologia Del Concreto	HID00130400 230152	20,996	0.1%	-	0.0%	Curso	-	100	-
50	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Victoriano Huerta(Calle Victoriano Huerta - Calle Miguel Alemán) Aportación Municipal Hábitat 2013 Santa Teresa	HID00130300 186304	45,825	0.2%	45,825	0.2%	Apoyo	-	100	100.00
51	Suministro Y Coloccion De Lamparas Combinadas Calle Belisario Dominguez (Puente - Calle Chiapas)(Aportacion Municipal), Col. Vicente Guerrero	HID00130400 229701	124,724	0.5%	124,724	0.5%	Apoyo	-	100	100.00
52	Construccion De Dos Aulas Adosadas 6 X 8 Y Obra Exterior En Jardin De Niños Leonardo Da Vinci, Jaltepec	HID00130400 229792	507,633	2.1%	-	0.0%	Aula	60	100	-
53	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Bo. Atlalpan Calles Santa Ana, Nopales Y Ferrocarril, Santa Ana Ahueytalpan (Aportacion Municipal)	HID00130400 229726	44,967	0.2%	44,967	0.2%	Poste	63	100	100.00
54	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Chiapas (Belisario Dominguez - Francisco Marquez) Aportación Municipal Hábitat 2013. Col. Vicente Guerrero	HID00130300 187798	18,905	0.1%	18,905	0.1%	Apoyo	95	100	100.00
55	Red De Distribucion De Energia Electrica En La Lagunilla	HID00130400 230132	813,378	3.4%	-	0.0%	Poste	-	100	-
56	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (Calle Cosme Hernandez (P1 Existente - 912 Existente), Col Lomas Del Paraíso	HID00130400 229875	688,669	2.8%	206,096	0.8%	Metro Lineal	690	100	-
57	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Rafael Rodriguez (Adolfo Armiño- Fidencio Ortega) Aportacion Municipal Hábitat 2013, Col. El Parasio	HID00130300 186612	98,309	0.4%	98,309	0.4%	Apoyo	495	100	100.00
58	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calles Insurgentes, Alvaro Obregon Y Doctores (Pozo Existente - 938), Localidad De Santa Maria Asuncion.	HID00130400 229881	1,700,000	7.0%	-	0.0%	Metro Lineal	1,700	100	-
59	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Belisario Dominguez (Puente - Chiapas) Col. Vicente Guerrero. Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. Vicente Guerrero	HID00130300 186743	206,614	0.9%	206,614	0.9%	Apoyo	1,035	100	100.00
60	Adquisicion De Lap Top	HID00130400 230155	34,220	0.1%	-	0.0%	Equipo	-	100	-
61	Construcción De Pavimento Hidráulico, Calle Miguel Alemán (Calle Victoriano Huerta - Calle Francisco Villa) Aportación Municipal Hábitat 2013, Santa Teresa	HID00130300 186286	77,620	0.3%	77,620	0.3%	Apoyo	-	100	100.00
62	Construccion De 2 Aulas Adosadas 6 X 8 Y Obra Exterior En Primaria Adolfo Angeles, Tepaltzingo	HID00130400 229814	507,633	2.1%	-	0.0%	Aula	60	100	-
63	Rehabilitacion De Camino Principal (Carretera Tulancingo Metepec - Jardin De Niños)	HID00130400 229937	200,076	0.8%	-	0.0%	Metro Cuadrado	200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,644,841	138.6%	16,569,992	68.3%		41,010		

64	Apertura De Cunetas, Alcantarillas Y Reconstruccion De Camino, Camino Napateco (Carretera Tulancingo Napateco - Carretera Tulancingo Napateco)	HID12130100 013292	278,833	1.1%	268,036	1.1%	Kilómetros	3	100	100.00
65	Apertura De Cunetas, Alcantarillas Y Reconstruccion De Camino, Camino Ejido Buenos Aires (Buenos Aires - Rincones De La Hacienda)	HID12130100 013340	280,855	1.2%	272,451	1.1%	Kilómetros	3	100	100.00
66	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Antonio Castro (Circuito Chapultepec - Fidencio Arteaga) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. El Paraíso	HID00130300 186624	18,217	0.1%	18,217	0.1%	Apoyo	90	100	100.00
67	Rehabilitacion De Camino Principal, (Pozo - Adelante Primaria), Bo. Guadalupe	HID00130400 229910	250,021	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	250	100	-
68	Construccion De Aula No Adosada 6 X 8 Y Obra Exterior En Primaria Narcizo Mendoza, Localidad Laguna Del Cerrito	HID00130400 229829	286,180	1.2%	-	0.0%	Aula	30	100	-
69	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle 10 De Mayo (Santiago Tulantepec - Pirámides) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. La Cañada	HID00130300 187073	341,363	1.4%	341,363	1.4%	Apoyo	1,705	100	100.00
70	Adquisicion De Pantalla Led De 50 Pulgadas	HID00130400 230160	10,999	0.0%	-	0.0%	Pieza	-	100	-
71	Ampliacion De Red De Energia Electrica Camino Al Pozo, San Antonio Farias.	HID00130400 229890	116,974	0.5%	116,974	0.5%	Lote	115	100	-
72	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle H (Calle 18 De Octubre - Calle D) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. Jorge Berganza	HID00130300 186853	154,594	0.6%	154,594	0.6%	Apoyo	775	100	100.00
73	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Volcán (Calle Aquiles Serdan - Niños Héroes) Aportación Municipal 2013, Col. La Cañada.	HID00130300 187049	152,787	0.6%	152,787	0.6%	Apoyo	765	100	100.00
74	Construccion De Aula No Adosada 6 X 8 Y Obra Exterior , Primaria, Pedro Lascrain, San Nicolas El Grande.	HID00130400 229915	286,180	1.2%	-	0.0%	Aula	30	100	-
75	Apertura De Cunetas, Alcantarillas Y Reconstruccion De Camino , Camino Ejido Huapalcalco (Puente A La Upt - Telesecundaria)	HID12130100 013071	182,759	0.8%	176,635	0.7%	Kilómetros	2	100	100.00
76	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Juan De La Barrera (Oaxaca - Chiapas) Aportación Municipal Hábitat 2013. Col. Vicente Guerrero	HID00130300 186704	93,228	0.4%	93,228	0.4%	Apoyo	470	100	100.00
77	Apertura De Cunetas, Alcantarillas Y Reconstruccion De Camino Huajomulco (Huajomulco - Jaltepec)	HID12130100 013137	285,063	1.2%	275,453	1.1%	Kilómetros	3	100	100.00
78	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Cantera (Av. Chapultepec - Calle Sn) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. El Paraíso.	HID00130300 186654	39,615	0.2%	39,615	0.2%	Apoyo	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,644,841	138.6%	16,569,992	68.3%		41,010		
79	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Huitititla	HID00130300 188141	724,745	3.0%	724,745	3.0%	Poste	31	100	-
80	Construcción De Pavimento Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Calle Cerrada Fresnos (Caoba - Cancha) Aportación Municipal Hábitat 2013.	HID00130300 186831	45,303	0.2%	45,303	0.2%	Apoyo	225	100	100.00
81	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle K (19 De Abril - Calle J) Aportación Municipal Hábitat 2013. Col. Vicente Guerrero	HID00130300 186908	84,309	0.3%	84,309	0.3%	Apoyo	420	100	100.00
82	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Michoacan, Col. Javier Rojop Gomez	HID00130400 229922	118,070	0.5%	118,070	0.5%	Poste	18	100	-
83	Adquisicion De Nissan Np 300 Doble Cabina Típica	HID00130400 230164	206,400	0.9%	-	0.0%	Vehículo	-	100	-
84	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle 23 De Mayo De (Carretera Tulancingo - San Antonio) Santa Ana Hueytlalpan.	HID00130300 187975	940,649	3.9%	940,649	3.9%	M2, Concreto hidráulico	940	100	100.00
85	Introducción De Drenaje Sanitario Calle Alejandro Bernal Armando Muñoz - Julio Armiño) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. El Paraíso.	HID00130300 186597	6,450	0.0%	6,450	0.0%	Apoyo	30	100	100.00
86	Ampliacion De Red De Agua Potable, Camino Sin Nombre (Linea Existente - Insurgentes), Santa Maria Asuncion	HID00130400 229749	301,834	1.2%	90,550	0.4%	Metro Lineal	365	100	-
87	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Lerdo De Tejada (Carretera Al 4 - Ignacio Zaragoza) Aportación Municipal Hábitat 2013, Col. Carrillo Puerto	HID00130300 187251	46,611	0.2%	46,611	0.2%	Apoyo	235	100	100.00
88	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Cosme Hernandez (Pavimento Existente - Benito Juarez) Aportación Municipal Hábitat 2013. Col. El Paraíso.	HID00130300 186687	378,600	1.6%	378,600	1.6%	Apoyo	1,893	100	100.00
89	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Huapalcalco	HID00130300 188075	772,612	3.2%	772,612	3.2%	Poste	387	100	-
90	Construccion De Colector De Alcantarillado Sanitario, (Aportacion Municipal) Ahuehuetitla	HID00130400 229973	558,940	2.3%	-	0.0%	Apoyo	1,195	100	-
91	Construccion De Colector De Alcantarillado Sanitario (Aportacion Municipal) Viveros De La Loma.	HID00130400 229966	2,374,171	9.8%	-	0.0%	Apoyo	2,159	100	-
92	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle 12 De Octubre (Carretera Al 4 - Ignacio Zaragoza) Aportación Municipal Hábitat 2013. Col. Carrillo Puerto	HID00130300 187177	45,478	0.2%	45,478	0.2%	Apoyo	225	100	100.00
93	Construccion De Puente Vehicular La Morena (Camino Interparcelario - Camino Interparcelario Amapola), Ejido Mimila	HID00130400 229932	89,922	0.4%	-	0.0%	Puente	200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,644,841	138.6%	16,569,992	68.3%		41,010		
94	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Alejandro Bernal (Armando Muñoz - Julio Armiño) Aportación Municipal Hábitat 2013	HID00130300 186329	4,900	0.0%	4,900	0.0%	Apoyo	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			96,518,734	194.4%	85,635,124	172.5%		1,765,603		
1	Construccion De Camino Rural (Pavimento Hidraulico)	HID12130100 019949	619,247	1.2%	619,247	1.2%	Metros Cuadrados	874	100	100.00
2	Obras Por Autorizar Fism 2012	HID12130100 054593	72,899	0.1%	-	0.0%	Metros Lineales	100	100	-
3	Obras Por Autorizar	HID13130100 026770	8,002,693	16.1%	-	0.0%	Andador	1	100	-
4	Construccion De Muro De Contencion	HID12130100 019995	312,893	0.6%	312,893	0.6%	Metros Cuadrados	134	100	100.00
5	Construcción De Cercado Perimetral En Clinica	HID00130300 176891	687,866	1.4%	687,866	1.4%	Bardas	740	100	85.00
6	Construcción De Muro De Contencion	HID00130300 176958	743,940	1.5%	743,940	1.5%	Metro cúbico	600	100	80.00
7	Construcción De Cercado Perimetral En Clinica Ssa	HID00130300 176881	530,295	1.1%	530,295	1.1%	Bardas	60	100	100.00
8	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	HID00130300 176991	234,472	0.5%	234,472	0.5%	Metro Lineal	500	100	100.00
9	Construccion De Casa De Salud	HID00130400 230237	559,183	1.1%	559,183	1.1%	Unidad médica	30	100	25.00
10	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Computo	HID12130100 020011	279,440	0.6%	279,440	0.6%	Pesos	279,440	100	100.00
11	Pavimentacion Hidraulica De Calle Cuateno	HID12130100 019955	611,538	1.2%	611,538	1.2%	Metros Cuadrados	602	100	100.00
12	Construcción De Puente Vehicular En Barrio Tlacoapa	HID12130100 020005	764,424	1.5%	764,424	1.5%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	10	100	100.00
13	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130400 230285	257,500	0.5%	257,500	0.5%	Vivienda	25	100	100.00
14	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Básica De Vivienda Rural) Aportación Municipal	HID12130100 019989	134,296	0.3%	134,296	0.3%	Pesos	134,296	100	100.00
15	Construccion De Anexo(Patio Civico) En Escuela Telesecundaria No. 517	HID00130400 230279	1,443,230	2.9%	1,443,230	2.9%	ANEXO	400	100	10.00
16	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal Segunda Etapa	HID12130100 019961	2,853,782	5.7%	1,195,271	2.4%	Metros Cuadrados	3,603	100	45.00
17	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID00130300 176894	568,035	1.1%	568,035	1.1%	M2, Concreto hidráulico	490	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130400 230296	154,500	0.3%	154,500	0.3%	Vivienda	15	100	100.00
19	Ampliacion De Drenaje Sanitario	HID13130200 167716	68,892	0.1%	68,892	0.1%	Metro Lineal	50	65	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			96,518,734	194.4%	85,635,124	172.5%		1,765,603		
20	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130400 230302	103,000	0.2%	103,000	0.2%	Vivienda	10	100	100.00
21	Pavimentación Hidraulica De Calles	HID12130100 019976	672,809	1.4%	672,809	1.4%	Metros Cuadrados	1,093	100	100.00
22	Ampliación De Sistema De Agua Potable	HID00130300 176882	878,979	1.8%	878,979	1.8%	Metro Lineal	10	100	85.00
23	Construcción De Muro De Contención	HID12130100 019996	722,839	1.5%	722,839	1.5%	Metros Cuadrados	312	100	100.00
24	Ampliacion De Agua Potable	HID00130400 230264	177,280	0.4%	177,280	0.4%	Metro Lineal	150	100	90.00
25	Ampliacion De Red Electrica	HID12130100 019980	1,100,402	2.2%	1,045,382	2.1%	Poste	29	100	65.00
26	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130400 230265	206,000	0.4%	206,000	0.4%	Vivienda	20	100	100.00
27	Construccion De Camino Con Pavimento Hidraulico	HID00130200 174410	450,502	0.9%	450,502	0.9%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
28	Construcción De Muro De Contención	HID12130100 019998	902,050	1.8%	902,050	1.8%	Metros Cuadrados	404	100	100.00
29	Construccion De Canal De Aguas Pluviales	HID00130200 174451	938,780	1.9%	938,780	1.9%	Metros Cúbicos	60	100	100.00
30	Construccion Del Muro De Contencion (Primera Etapa)	HID00130200 174425	819,035	1.6%	819,035	1.6%	Metro cúbico	35	100	100.00
31	Pavimentación Hidraulica De Calles	HID12130100 019974	566,730	1.1%	566,730	1.1%	Metros Cuadrados	775	100	100.00
32	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID12130100 019970	415,196	0.8%	415,196	0.8%	Metros Cuadrados	389	100	100.00
33	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Aportacion Municipal)	HID12130100 019945	429,296	0.9%	429,296	0.9%	Obra	1	100	100.00
34	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 230272	436,344	0.9%	436,344	0.9%	M2, Concreto hidráulico	5	100	20.00
35	Rehabilitacion De Camino Rural Acceso A La Comunidad	HID12130100 019992	651,510	1.3%	651,510	1.3%	Kilómetros	17	100	100.00
36	Construccion De Andadores(Pavimento), Colonia Ejido Tenexaco	HID00130400 230277	509,755	1.0%	509,755	1.0%	M2, Concreto hidráulico	1,000	100	10.00
37	Pavimentacion Hidraulica De Calle Acceso A La Telesecundaria No. 283	HID12130100 019953	409,775	0.8%	409,775	0.8%	Metros Cuadrados	679	100	100.00
38	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230293	214,215	0.4%	214,215	0.4%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			96,518,734	194.4%	85,635,124	172.5%		1,765,603		
39	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Básica De Vivienda Rural) Aportación Municipal	HID12130100 019988	107,437	0.2%	107,437	0.2%	Pesos	107,437	100	100.00
40	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID12130100 019960	648,590	1.3%	648,590	1.3%	Metros Cuadrados	573	100	100.00
41	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230291	158,728	0.3%	158,728	0.3%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
42	Servicios Personales Para Control Y Supervision De Obras Faism	HID12130100 020007	241,087	0.5%	241,087	0.5%	Pesos	241,087	100	100.00
43	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230297	185,183	0.4%	185,183	0.4%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
44	Construccion De Anexo(Patio Cívico) En Escuela Telesecundaria No. 317	HID00130400 230282	1,518,296	3.1%	1,518,296	3.1%	ANEXO	356	100	35.00
45	Construccion De Anexo (Barda Perimetral) En Preescolar	HID00130400 230269	406,876	0.8%	406,876	0.8%	ANEXO	80	100	35.00
46	Construcción De Muro De Contención	HID12130100 019997	501,647	1.0%	501,647	1.0%	Metros Cuadrados	214	100	100.00
47	Construccion De Sevicios Sanitarios En Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio	HID12130100 027682	185,860	0.4%	185,860	0.4%	M2, Sanitarios	1	100	100.00
48	Construcción De Muro De Contención 1ra. Etapa	HID12130100 020003	720,937	1.5%	720,937	1.5%	Metros Cuadrados	315	100	100.00
49	Construccion De Muro De Contencion	HID12130100 019994	781,591	1.6%	781,591	1.6%	Metros Cuadrados	341	100	100.00
50	Construccion De Cercado Perimetral En Clinica	HID00130200 174450	957,348	1.9%	957,348	1.9%	M2, Bardas, Cercos	15	100	100.00
51	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230298	52,909	0.1%	52,909	0.1%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
52	Pavimentacion Hidraulica De Calle 1era. De Hidalgo, Bo. Tlamaya	HID12130100 019967	1,057,122	2.1%	1,057,122	2.1%	Metros Cuadrados	1,112	100	100.00
53	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Tenexaco Abajo	HID12130100 027477	329,179	0.7%	329,179	0.7%	Metros Cuadrados	365	100	100.00
54	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID12130100 019969	200,906	0.4%	200,906	0.4%	Metros Cuadrados	292	100	100.00
55	Construcción De Muro De Contencion	HID00130300 176899	1,081,414	2.2%	1,081,414	2.2%	Metros Cúbicos	470	100	85.00
56	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230289	105,819	0.2%	105,819	0.2%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
57	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230292	79,364	0.2%	79,364	0.2%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			96,518,734	194.4%	85,635,124	172.5%		1,765,603		
58	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130200 174448	809,247	1.6%	809,247	1.6%	M2, Concreto hidráulico	13	100	100.00
59	Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 30 (Aportacion Municipal)	HID00130400 230303	115,202	0.2%	115,202	0.2%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
60	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso A La Escuela Primaria	HID12130100 019957	447,579	0.9%	447,579	0.9%	Metros Cuadrados	740	100	100.00
61	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID00130300 176883	1,030,578	2.1%	1,030,578	2.1%	M2, Concreto hidráulico	190	100	70.00
62	Construccion De Muro De Contencion	HID00130400 230278	578,654	1.2%	578,654	1.2%	Metro cúbico	495	100	10.00
63	Construccion De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria	HID00130400 230270	214,677	0.4%	214,677	0.4%	ANEXO	200	100	15.00
64	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130200 174454	729,426	1.5%	729,426	1.5%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
65	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 230274	797,755	1.6%	797,755	1.6%	M2, Concreto hidráulico	500	100	15.00
66	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria	HID00130400 230266	651,450	1.3%	651,450	1.3%	Aula	10	100	35.00
67	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130400 230268	103,000	0.2%	103,000	0.2%	Vivienda	10	100	100.00
68	Promocion Y Difusion De Obras Del Faism	HID12130100 020008	62,055	0.1%	-	0.0%	Pesos	62,055	100	-
69	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230287	111,110	0.2%	111,110	0.2%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
70	Adquisicion De Equipo De Radio Comunicacion	HID12130100 020010	94,286	0.2%	94,286	0.2%	Pesos	94,286	100	100.00
71	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130400 230220	257,500	0.5%	257,500	0.5%	Vivienda	25	100	100.00
72	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID12130100 019965	428,627	0.9%	428,627	0.9%	Metros Cuadrados	658	100	100.00
73	Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso A Clinica	HID00130300 176884	1,070,363	2.2%	1,070,363	2.2%	M2, Concreto hidráulico	265	100	100.00
74	Rehabilitacion De Camino Rural Acceso A La Comunidad	HID12130100 019991	320,417	0.6%	320,417	0.6%	Kilómetros	7	100	100.00
75	Pavimentación Hidraulica De Calles	HID12130100 019975	743,338	1.5%	743,338	1.5%	Metros Cuadrados	154	100	100.00
76	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Básica De Vivienda Rural) Aportación Municipal	HID12130100 019990	107,437	0.2%	107,437	0.2%	Pesos	107,437	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			96,518,734	194.4%	85,635,124	172.5%		1,765,603		
77	Ampliacion De Red Electrica	HID12130100 019979	831,367	1.7%	508,014	1.0%	Poste	20	100	65.00
78	Pavimentacion Hidraulica De Calle Benito Juarez	HID12130100 019954	205,848	0.4%	205,848	0.4%	Metros Cuadrados	337	100	100.00
79	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable Ahuatitla (Aguayo), Tecopia, Tenexhueyac Y Tlaltecaltla, Tercera Etapa (Aportacion Municipal)	HID12130100 019944	948,598	1.9%	948,598	1.9%	Sistema	1	100	100.00
80	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 230228	1,976,228	4.0%	1,976,228	4.0%	Metro Lineal	450	100	65.00
81	Construcción De Muro De Contención En Camino Rural	HID12130100 020001	201,436	0.4%	201,436	0.4%	Metros Cuadrados	84	100	100.00
82	Pavimentacion Hidraulica De Calles, Barrio Arriba	HID00130400 230276	926,589	1.9%	926,589	1.9%	M2, Concreto hidráulico	200	100	15.00
83	Construccion De Anexo (Andador Principal) En Escuela Primaria	HID00130400 230141	217,555	0.4%	217,555	0.4%	Andador	80	100	35.00
84	Pavimentacion Hidraulica De Calle Acceso A La Telesecundaria	HID12130100 019952	702,394	1.4%	210,718	0.4%	Metros Cuadrados	1,020	100	35.00
85	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 230245	580,739	1.2%	580,739	1.2%	Metro Lineal	318	100	35.00
86	Construccion De Anexo (Sanitarios) En Escuela Primaria	HID00130400 230281	272,470	0.5%	272,470	0.5%	ANEXO	200	100	15.00
87	Construccion De Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Ixtaczoquico-Acatipa (Aportacion Municipal)	HID12130100 019946	1,189,783	2.4%	1,189,783	2.4%	Obra	1	100	100.00
88	Construccion De Casa De Salud En San Miguel	HID12130100 027617	311,249	0.6%	297,028	0.6%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	96.00
89	Construccion De Anexo En Esc Secundaria (Cercado Perimetral)	HID12130100 027325	711,824	1.4%	711,824	1.4%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100	100.00
90	Construccion De Muro De Contencion (Ampliacion)	HID12130100 020004	539,725	1.1%	539,725	1.1%	Metros Cuadrados	231	100	100.00
91	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230301	79,364	0.2%	79,364	0.2%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
92	Ampliacion De Red Electrica	HID12130100 019981	112,762	0.2%	112,762	0.2%	Transformador	1	100	95.00
93	Construcción De Camino Con Pavimento Hidraulico	HID12130100 019948	650,972	1.3%	650,972	1.3%	Metros Cuadrados	1,076	100	100.00
94	Rehabilitacion De Escuela Primaria Nicolas Bravo	HID12130100 019985	249,126	0.5%	249,126	0.5%	Metros Cuadrados	476	100	100.00
95	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID12130100 019971	356,334	0.7%	356,334	0.7%	Metros Cuadrados	485	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			96,518,734	194.4%	85,635,124	172.5%		1,765,603		
96	Pavimentaion Hidraulica De Calle De Acceso A Esc Primaria	HID12130100 027449	715,424	1.4%	715,424	1.4%	Metros Cuadrados	1,050	100	100.00
97	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre Bo. Arriba	HID12130100 019966	592,424	1.2%	592,424	1.2%	Metros Cuadrados	618	100	100.00
98	Integracion De Propuestas Y Expedientes Tecnicos	HID13130200 167650	238,463	0.5%	238,463	0.5%	1	1,000	100	82.00
99	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130200 174402	333,298	0.7%	333,298	0.7%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
100	Pavimentacion Hidraulica De Acceso A Telesecundaria	HID00130400 230275	565,153	1.1%	565,153	1.1%	M2, Concreto hidráulico	100	100	15.00
101	Construccion De Alcantarillado 6a Etapa	HID12130100 027643	567,725	1.1%	567,725	1.1%	Metro Lineal	403	100	100.00
102	Construccion De Anexo (Barda Perimetral) En Clinica	HID12130100 019982	1,010,159	2.0%	1,010,159	2.0%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1	100	100.00
103	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130400 230263	103,000	0.2%	103,000	0.2%	Vivienda	10	100	100.00
104	Construccion De Muro De Contencion En Escuela Telesecundaria	HID12130100 019986	242,208	0.5%	242,208	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	102	100	100.00
105	Pavimentacion De Calles En San Miguel	HID12130100 019951	316,454	0.6%	316,454	0.6%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
106	Construccion De Casa De Salud	HID00130400 230284	1,002,666	2.0%	1,002,666	2.0%	Unidad médica	30	100	100.00
107	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130200 174452	574,186	1.2%	574,186	1.2%	M2, Concreto hidráulico	12	100	100.00
108	Construcción De Muro De Contención	HID12130100 019999	704,533	1.4%	704,533	1.4%	Metros Cuadrados	290	100	100.00
109	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130400 230253	257,500	0.5%	257,500	0.5%	Vivienda	25	100	100.00
110	Pavimentación Hidráulica De Calle Segunda Cerrada De Hidalgo En El Barrio Tlamaya	HID00130300 176994	1,049,792	2.1%	1,049,792	2.1%	M2, Concreto hidráulico	2,000	100	80.00
111	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID12130100 019963	178,282	0.4%	178,282	0.4%	Metros Cuadrados	292	100	100.00
112	Pavimentacion Hidraulica De Calles Y Caminos	HID13130200 167693	555,883	1.1%	555,883	1.1%	Metros Cuadrados	2,500	30	100.00
113	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio Xalcatitla	HID12130100 019959	265,262	0.5%	265,262	0.5%	Metros Cuadrados	404	100	100.00
114	Construcción De Muro De Contención En Barrio Tenexaco	HID12130100 027387	470,236	0.9%	470,236	0.9%	Metros	98	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			96,518,734	194.4%	85,635,124	172.5%		1,765,603		
115	Construccion De Anexo (Barda Perimetral) En Clínica	HID00130400 230267	1,368,636	2.8%	1,368,636	2.8%	ANEXO	300	100	20.00
116	Pavimentacion De Calles En Barrios Centro Y Tezonjiliapan	HID12130100 019950	579,615	1.2%	579,615	1.2%	Metros Cuadrados	928	100	100.00
117	Servicios De Control Y Supervicion De Obras	HID13130200 167665	339,590	0.7%	339,590	0.7%	Asistencia técnica	10,000	100	84.00
118	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230295	79,364	0.2%	79,364	0.2%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
119	Pavimentación Hidráulica De Calles (Andadores)	HID00130300 176888	593,679	1.2%	593,679	1.2%	M2, Concreto hidráulico	500	100	90.00
120	Construccion De Anexo (Barda Perimetral) En Escuela Telesecundaria	HID00130400 230271	677,936	1.4%	677,936	1.4%	ANEXO	80	100	20.00
121	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130200 174449	762,145	1.5%	762,145	1.5%	M2, Concreto hidráulico	14	100	100.00
122	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Cocotla-Pohuantitla)	HID12130100 039720	2,743,049	5.5%	2,609,949	5.3%	Sistema	1	100	95.00
123	Construccion De Casa De Salud	HID12130100 027765	518,685	1.0%	518,685	1.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	1.00
124	Construccion De Un Anexo En Esc Secundaria Tecnica No. 30	HID12130100 027590	781,122	1.6%	781,122	1.6%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100	100.00
125	Construcción De Muro De Contención	HID12130100 020000	610,110	1.2%	610,110	1.2%	Metros Cuadrados	262	100	100.00
126	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230294	158,728	0.3%	158,728	0.3%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
127	Construcción De Muro De Contención En Camino Rural	HID12130100 020002	528,107	1.1%	528,107	1.1%	Metros Cuadrados	222	100	100.00
128	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID00130300 176885	959,250	1.9%	959,250	1.9%	M2, Concreto hidráulico	13	100	85.00
129	Servicios Personales Para Integracion De Propuestas Y Expedientes Tecnicos De Faism	HID12130100 020006	301,858	0.6%	301,858	0.6%	Pesos	301,858	100	100.00
130	Pavimentación Hidráulica En Acceso A La Comunidad De San Miguel	HID00130300 176886	730,490	1.5%	730,490	1.5%	M2, Concreto hidráulico	8	100	85.00
131	Construccion De Casa De Salud	HID00130400 230262	559,183	1.1%	559,183	1.1%	Unidad médica	30	100	35.00
132	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre En Barrio Tlamaya	HID00130400 230280	664,489	1.3%	664,489	1.3%	M2, Concreto hidráulico	80	100	10.00
133	Pavimentación Hidráulica De Calles	HID00130300 176901	323,260	0.7%	323,260	0.7%	M2, Concreto hidráulico	200	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			96,518,734	194.4%	85,635,124	172.5%		1,765,603		
134	Pavimentacion Hidraulica En Calle De Acceso A La Comunidad	HID12130100 019977	3,258,067	6.6%	3,258,067	6.6%	Metros Cuadrados	3,910	100	100.00
135	Construccion De Camino Con Pavimento Hidraulico	HID12130100 019947	403,344	0.8%	403,344	0.8%	Metros Cuadrados	660	100	100.00
136	Pavimentación Hidráulica En Calle Principal	HID12130100 019978	821,823	1.7%	821,823	1.7%	Metros Cuadrados	1,353	100	100.00
137	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230286	79,364	0.2%	79,364	0.2%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
138	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Básica De Vivienda Rural) Aportación Municipal	HID12130100 019987	134,296	0.3%	134,296	0.3%	Pesos	134,296	100	100.00
139	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina	HID12130100 020012	199,140	0.4%	199,140	0.4%	Pesos	199,140	100	100.00
140	Pavimentacion Hidraulica De Calle Sin Nombre	HID12130100 019964	265,004	0.5%	265,004	0.5%	Metros Cuadrados	388	100	100.00
141	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Basica De Vivienda Rural) Aportacion Municipal	HID00130400 230288	103,000	0.2%	103,000	0.2%	Vivienda	10	100	100.00
142	Construccion De Anexo (Patio Civico) En Escuela Telesecundaria No. 772	HID00130400 230283	1,446,724	2.9%	1,446,724	2.9%	ANEXO	180	100	10.00
143	Pavimentacion Hidraulica De Calle En Barrio Tenexaco	HID12130100 019958	493,761	1.0%	469,073	0.9%	Metros Cuadrados	174	100	100.00
144	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID12130100 019972	352,804	0.7%	352,804	0.7%	Metros Cuadrados	546	100	100.00
145	Construcción De Un Aula En Escuela Inicial Leona Vicario	HID12130100 019983	321,048	0.6%	321,048	0.6%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
146	Pavimentacion Hidraulica En Acceso A La Comunidad	HID00130200 174415	728,847	1.5%	728,847	1.5%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
147	Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria	HID12130100 019984	252,110	0.5%	252,110	0.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	105	100	100.00
148	Pavimentacion Hidraulica De Calle Que Conduce A Barrio Abajo	HID00130200 174421	506,558	1.0%	506,558	1.0%	M2, Concreto hidráulico	35	100	100.00
149	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID12130100 019968	678,505	1.4%	678,505	1.4%	Metros Cuadrados	1,025	100	100.00
150	Pavimentación Hidraulica De Calle Principal Sin Nombre	HID12130100 019962	948,587	1.9%	903,193	1.8%	Metros Cuadrados	936	100	100.00
151	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230300	185,183	0.4%	185,183	0.4%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
152	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela De Educacion Inicial	HID00130400 230273	406,669	0.8%	406,669	0.8%	ANEXO	25	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			96,518,734	194.4%	85,635,124	172.5%		1,765,603		
153	Pavimentacion Hidraulica De Calle De Acceso A La Clinica	HID12130100 019956	721,397	1.5%	721,397	1.5%	Metros Cuadrados	1,197	100	100.00
154	Neumaticos Para Vehiculos Utilizados Para El Control Y Supervision De Obras Del Faism	HID12130100 020009	45,000	0.1%	45,000	0.1%	Pesos	45,000	100	100.00
155	Rehabilitacion De Camino Rural Acceso A La Comunidad	HID12130100 019993	856,759	1.7%	856,759	1.7%	Kilómetros	2	100	100.00
156	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230299	132,274	0.3%	132,274	0.3%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
157	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130200 174453	1,031,223	2.1%	1,031,223	2.1%	M2, Concreto hidráulico	25	100	100.00
158	Construccion De Baños Dignos (Aportacion Municipal)	HID00130400 230290	74,073	0.1%	74,073	0.1%	APORTACION MUNICIPAL	-	100	100.00
159	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID12130100 019973	490,251	1.0%	490,251	1.0%	Metros Cuadrados	753	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,339,347	100.0%	10,339,347	100.0%		10,339,347		
1	13027 Mejoramiento De Vivienda (R.A.) Ap. Municipal	HID00130300 178386	104,250	1.0%	104,250	1.0%	Acción	-	100	100.00
2	13013 Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 178289	399,974	3.9%	399,974	3.9%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
3	13501 Software De Planeación Y Control De Obra Pública	HID00130300 228610	29,786	0.3%	29,786	0.3%	Acción	-	100	100.00
4	13035 Apertura De Camino Rural Mixtla - Mzahuacán	HID00130300 228612	613,560	5.9%	613,560	5.9%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
5	13006 Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 133425	312,300	3.0%	312,300	3.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
6	13024 Mejoramiento De Vivienda (R.A.) Ap. Municipal	HID00130300 178378	20,850	0.2%	20,850	0.2%	Acción	-	100	100.00
7	13019 Construcción De Tanque De Almacenamiento	HID00130300 178331	271,545	2.6%	271,545	2.6%	Metro cúbico	-	100	100.00
8	13004 Construcción De Muro Y Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 133419	469,529	4.5%	469,529	4.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
9	13002 Pavimentación Hidráulica De Calle Estación	HID13130200 133411	320,036	3.1%	320,036	3.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
10	13028 Mejoramiento De Vivienda (R.A.) Ap. Municipal	HID00130300 178388	13,900	0.1%	13,900	0.1%	Acción	-	100	100.00
11	13007 Construcción De Andador	HID00130300 178242	137,226	1.3%	137,226	1.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
12	13012 Pavimentación Hidráulica De Calle (Acceso Principal)	HID00130300 178286	450,114	4.4%	450,114	4.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
13	13001 Pavimentación Hidráulica De Calle	HID13130200 133409	460,013	4.4%	460,013	4.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
14	13039 Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio Tepeco	HID00130300 228616	150,774	1.5%	150,774	1.5%	Metros	-	100	100.00
15	13034 Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio Alto	HID00130300 228611	222,039	2.1%	222,039	2.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
16	13009 Construcción De Casa De Salud	HID00130300 178265	494,395	4.8%	494,395	4.8%	Centro	-	100	100.00
17	13036 Pavimentación Hidráulica De Calle De Acceso Principal	HID00130300 228613	604,792	5.8%	604,792	5.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
18	13014 Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 178298	146,988	1.4%	146,988	1.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
19	Recursos Por Autorizar Faism 2013	HID13130100 017142	0	0.0%	-	0.0%	Monto asignado	10,339,347	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,339,347	100.0%	10,339,347	100.0%		10,339,347		
20	13025 Mejoramiento De Vivienda (R.A.) Ap. Municipal	HID00130300 178381	6,950	0.1%	6,950	0.1%	Acción	-	100	100.00
21	13500 Equipo De Cómputo	HID00130300 228609	42,268	0.4%	42,268	0.4%	Acción	-	100	100.00
22	13032 Pavimentación Hidráulica De Calle En Barrio Tlatexico	HID00130300 228605	307,415	3.0%	307,415	3.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
23	13033 Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Barrio Ermita	HID00130300 228607	413,996	4.0%	413,996	4.0%	Metros Lineales	-	100	100.00
24	13003 Construcción De Andador Y Pavimentación Hidráulica De Calle En Barrio Michatla	HID13130200 133416	464,736	4.5%	464,736	4.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
25	13017 Rehabilitación De Drenaje Sanitario, 2a Etapa	HID00130300 178318	507,589	4.9%	507,589	4.9%	Metros Lineales	-	100	100.00
26	13005 Pavimentación Hidráulica De Calle En Barrio San José	HID13130200 133421	433,026	4.2%	433,026	4.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
27	13400 Apoyo Técnico Para La Elab De Expedientes Técnicos, Supervisión Y Seguimiento De Obra	HID00130300 178400	133,000	1.3%	133,000	1.3%	Pago	-	100	100.00
28	13010 Construcción De Andador En Barrio Pozitos	HID00130300 178273	384,268	3.7%	384,268	3.7%	M2, Escaleras, Andadores	-	100	100.00
29	13008 Construcción De Canal De Aguas Pluviales Y Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 178248	221,733	2.1%	221,733	2.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
30	13026 Mejoramiento De Vivienda (R.A.) Ap. Municipal	HID00130300 178385	20,850	0.2%	20,850	0.2%	Acción	-	100	100.00
31	13030 Mejoramiento De Vivienda (R.A.) Ap. Municipal	HID00130300 178392	6,950	0.1%	6,950	0.1%	Acción	-	100	100.00
32	13029 Mejoramiento De Vivienda (R.A.) Ap. Municipal	HID00130300 178390	48,650	0.5%	48,650	0.5%	Acción	-	100	100.00
33	13023 Mejoramiento De Vivienda (R.A.) Ap. Municipal	HID00130300 178376	6,950	0.1%	6,950	0.1%	Acción	-	100	100.00
34	13018 Construcción De Fosa Séptica	HID00130300 178323	130,637	1.3%	130,637	1.3%	FOSA	-	100	100.00
35	13015 Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 178302	232,061	2.2%	232,061	2.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
36	13020 Construcción De Fosa Séptica En Barrio La Ermita	HID00130300 178334	130,637	1.3%	130,637	1.3%	FOSA	-	100	100.00
37	13031 Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 228604	202,634	2.0%	202,634	2.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
38	13011 Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	HID00130300 178282	256,473	2.5%	256,473	2.5%	Metros Cúbicos	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,339,347	100.0%	10,339,347	100.0%		10,339,347		
39	13021 Construcción De Fosa Séptica En Barrio Agua Bendita	HID00130300 178344	130,637	1.3%	130,637	1.3%	FOSA	-	100	100.00
40	13037 Pavimentación Hidráulica De Calle	HID00130300 228614	511,847	5.0%	511,847	5.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
41	13038 Construcción De Empedrado En Calle Sin Nombre (Aportación Municipal)	HID00130300 228615	54,462	0.5%	54,462	0.5%	Obra	-	100	100.00
42	13022 Mejoramiento De Vivienda (R.A.) Ap. Municipal	HID00130300 178363	20,850	0.2%	20,850	0.2%	Acción	-	100	100.00
43	13016 Construcción De Empedrado En Calle Del Estudiante	HID00130300 178309	448,656	4.3%	448,656	4.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,795,169	110.4%	35,226,470	78.1%		2,084,164		
1	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID12130100 028889	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Pesos	15,000	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica De Calle	HID00130400 232503	629,542	1.4%	629,542	1.4%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
3	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 231974	678,330	1.5%	678,330	1.5%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232162	91,000	0.2%	91,000	0.2%	Pesos	-	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232147	91,000	0.2%	91,000	0.2%	Pesos	-	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232165	80,000	0.2%	80,000	0.2%	Pesos	-	100	100.00
7	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 233298	71,218	0.2%	71,218	0.2%	Pesos	-	100	100.00
8	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 232542	42,825	0.1%	42,825	0.1%	Pesos	-	100	100.00
9	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 232025	985,809	2.2%	985,809	2.2%	Metro Cuadrado	315	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Rural	HID00130400 234087	295,360	0.7%	87,751	0.2%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
11	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130400 234026	1,039,920	2.3%	631,234	1.4%	Metro Lineal	350	100	60.70
12	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	HID12130100 030377	916,685	2.0%	649,364	1.4%	Sistema	1	100	71.00
13	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	HID00130400 234140	958,140	2.1%	431,320	1.0%	Sistema	45	100	45.01
14	Pavimentacion Hidraulica De Calles Y Construccion De Escalinatas	HID00130400 232028	601,796	1.3%	601,796	1.3%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
15	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HID00130400 232093	917,915	2.0%	917,915	2.0%	Metro Lineal	200	100	100.00
16	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Básica De Vivienda) Aportación Municipal	HID12130100 029040	12,240	0.0%	-	0.0%	Pesos	12,240	100	-
17	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130400 234078	1,090,084	2.4%	1,090,084	2.4%	Metro Lineal	400	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232460	81,285	0.2%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
19	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID12130100 031107	417,991	0.9%	417,991	0.9%	Poste	8	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,795,169	110.4%	35,226,470	78.1%		2,084,164		
20	Construccion De Puente Vehicular Y Pavimento	HID00130400 234092	627,830	1.4%	377,704	0.8%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
21	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 233045	171,301	0.4%	171,301	0.4%	Pesos	-	100	100.00
22	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 233080	118,696	0.3%	118,696	0.3%	Pesos	-	100	100.00
23	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 233257	168,555	0.4%	168,555	0.4%	Pesos	-	100	100.00
24	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID12130100 028947	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Pesos	37,500	100	100.00
25	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 233926	1,510,768	3.3%	1,044,805	2.3%	Metro Cuadrado	174	100	69.15
26	Apertura De Calle (Segunda Etapa)	HID00130400 233918	851,453	1.9%	548,937	1.2%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232139	91,000	0.2%	91,000	0.2%	Pesos	-	100	100.00
28	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130400 233954	376,998	0.8%	112,230	0.2%	Metro Lineal	200	100	29.77
29	Construccion De Escalinatas	HID00130400 232496	152,567	0.3%	152,567	0.3%	Metro Lineal	58	100	100.00
30	Contruccion De Un Aula Y Un Anexo (Cisterna) En Jardin De Niños	HID00130400 234148	388,359	0.9%	116,078	0.3%	Aula	425	100	29.88
31	Construccion De Un Aula En Centro De Educacion Inicial	HID00130400 231984	326,874	0.7%	326,874	0.7%	Aula	110	100	100.00
32	Paimentacion De Calles Hidraulicas	HID00130400 234058	394,875	0.9%	281,826	0.6%	Metro Cuadrado	97	100	71.37
33	Rehabilitacion De Camino Rural 2da Etapa	HID00130400 232015	482,697	1.1%	482,697	1.1%	Kilómetro	350	100	100.00
34	Ingeniero De Apoyo Tecnico Para La Integracion De Propuestas Y Expedientes Tecnicos	HID12130100 030120	158,281	0.4%	-	0.0%	Pesos	158,281	100	-
35	Construccion De Puenete Vehicular	HID00130400 234040	928,611	2.1%	862,521	1.9%	Metro Cuadrado	145	100	92.88
36	Construccion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria	HID00130400 233971	274,339	0.6%	189,821	0.4%	Aula	340	100	100.00
37	Mejoramiento De Vivienda (Unidad Básica De Vivienda) Aportación Municipal	HID12130100 029018	1,090,250	2.4%	-	0.0%	Pesos	1,090,250	100	-
38	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 233100	56,974	0.1%	56,974	0.1%	Pesos	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,795,169	110.4%	35,226,470	78.1%		2,084,164		
39	Rehabilitacion De Camino Rural	HID00130400 232010	643,420	1.4%	643,420	1.4%	Kilómetro	500	100	100.00
40	Rehabilitacion De Camino	HID00130400 233986	358,286	0.8%	106,662	0.2%	Metro Cuadrado	70	100	100.00
41	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232437	32,000	0.1%	32,000	0.1%	Pesos	-	100	100.00
42	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Planta De Agua De Tratamiento Para Beneficiar A La Colonia Nueva (Reubicados) Aportacion Municipal	HID00130400 232118	171,387	0.4%	171,387	0.4%	Pesos	-	100	100.00
43	Construccion Del Sistema De Agua Potable (1ra Etapa)	HID00130400 233992	767,062	1.7%	419,254	0.9%	ML, Canales de Riego	70	100	54.65
44	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 231987	859,539	1.9%	859,539	1.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
45	Apertura De Acceso Alterno (Segunda Etapa)	HID00130400 233937	1,327,041	2.9%	1,327,041	2.9%	Metro Cuadrado	1,400	100	100.00
46	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 231958	485,655	1.1%	485,655	1.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
47	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 231996	541,500	1.2%	541,500	1.2%	Metro Cuadrado	110	100	100.00
48	Construccion De Puente Vehicular, Rancho Nuevo	HID00130400 234032	700,855	1.6%	650,366	1.4%	Metro Cuadrado	4,100	100	92.79
49	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 231847	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Pesos	-	100	100.00
50	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 232629	57,100	0.1%	57,100	0.1%	Pesos	-	100	100.00
51	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 232596	42,825	0.1%	42,825	0.1%	Pesos	-	100	100.00
52	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232447	4,110,134	9.1%	-	0.0%	Pesos	-	100	-
53	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 232534	33,308	0.1%	33,308	0.1%	Pesos	-	100	100.00
54	Pavimentacion Hidraulica De Calle Principal	HID00130400 231971	688,715	1.5%	688,715	1.5%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
55	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 233070	47,479	0.1%	47,479	0.1%	Pesos	-	100	100.00
56	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 232694	47,584	0.1%	47,584	0.1%	Pesos	-	100	100.00
57	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria	HID00130400 232485	416,451	0.9%	416,451	0.9%	Aula	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,795,169	110.4%	35,226,470	78.1%		2,084,164		
58	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID11130100 005115	144,453	0.3%	130,312	0.3%	Poste	4	100	90.00
59	Rehabilitacion De Jardin De Niños	HID00130400 233976	400,744	0.9%	400,744	0.9%	Aula	400	100	100.00
60	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria	HID00130400 233921	326,398	0.7%	326,398	0.7%	Aula	110	100	100.00
61	Obras Por Etiquetar Faism 2013	HID00130400 234156	816,133	1.8%	-	0.0%	Pesos	100	100	-
62	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID00130400 232126	72,927	0.2%	72,927	0.2%	Pesos	-	100	100.00
63	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Morelos	HID00130400 234084	326,398	0.7%	326,398	0.7%	Aula	90	100	100.00
64	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 234062	435,203	1.0%	129,381	0.3%	Metro Cuadrado	500	100	29.72
65	Adquisicion De Equipo De Oficina	HID12130100 030250	69,627	0.2%	68,906	0.2%	Pesos	69,627	100	99.00
66	Ampliacion Camino Rural Calnali-Mecatlan, Tramo Km 0.0 Al 31.500, Subtramo Km 25 387.46 Al 26.500 (Aportacion Municipal)	HID00130400 232103	527,525	1.2%	527,525	1.2%	Pesos	-	100	100.00
67	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232158	80,000	0.2%	80,000	0.2%	Pesos	-	100	100.00
68	Construccion De 2 Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	HID00130400 234153	625,819	1.4%	373,416	0.8%	Aula	500	100	59.66
69	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 233910	742,232	1.6%	634,456	1.4%	Metro Cuadrado	86	100	100.00
70	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 233898	23,739	0.1%	23,739	0.1%	Pesos	-	100	100.00
71	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	HID00130400 234075	537,633	1.2%	352,133	0.8%	Metro Lineal	350	100	65.49
72	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica (Aportacion Municipal)	HID00130400 232098	26,642	0.1%	26,642	0.1%	Pesos	-	100	100.00
73	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 233236	47,478	0.1%	47,478	0.1%	Pesos	-	100	100.00
74	Construccion De Muro De Contencion	HID00130400 234052	628,428	1.4%	187,881	0.4%	Metro cúbico	40	100	29.89
75	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232134	80,000	0.2%	80,000	0.2%	Pesos	-	100	100.00
76	Construccion De Puente Vehicular Y Ampliacion De Camino Rural	HID00130400 231855	882,474	2.0%	882,474	2.0%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,795,169	110.4%	35,226,470	78.1%		2,084,164		
77	Construccion De Muro De Contencion (Aportacion Municipal)	HID12130100 030112	92,500	0.2%	-	0.0%	Metros	92,500	100	-
78	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 232002	724,144	1.6%	724,144	1.6%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
79	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 233034	42,825	0.1%	42,825	0.1%	Pesos	-	100	100.00
80	Ampliacion Del Camino Rural	HID00130400 233999	926,616	2.1%	552,830	1.2%	Metro Cuadrado	1,600	100	59.66
81	Ingeniero De Apoyo Tecnico Para La Integracion De Propuestas Y Expedientes Tecnicos	HID12130100 030154	158,281	0.4%	-	0.0%	Pesos	158,281	100	-
82	Pavimentacion Hidrulica De Callejon	HID00130400 234071	206,385	0.5%	61,915	0.1%	Metro Cuadrado	150	100	29.99
83	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 232656	61,859	0.1%	61,859	0.1%	Pesos	-	100	100.00
84	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 232615	157,026	0.3%	157,026	0.3%	Pesos	-	100	100.00
85	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacionmunicipal	HID00130400 233026	66,617	0.1%	66,617	0.1%	Pesos	-	100	100.00
86	Pavimentacion Hidrulica De Calles	HID00130400 232522	885,188	2.0%	885,188	2.0%	Metro Cuadrado	315	100	100.00
87	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 232675	76,134	0.2%	76,134	0.2%	Pesos	-	100	100.00
88	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Canal De Llamada)	HID00130400 234099	820,932	1.8%	725,606	1.6%	Sistema	30	100	88.38
89	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 233904	768,065	1.7%	768,065	1.7%	Metro Cuadrado	145	100	100.00
90	Rehabilitacion De Camino Rural	HID00130400 232005	401,125	0.9%	401,125	0.9%	Kilómetro	150	100	100.00
91	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 231991	859,718	1.9%	859,718	1.9%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
92	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1era Etapa) Aportacion Municipal	HID00130400 232110	301,276	0.7%	301,276	0.7%	Pesos	-	100	100.00
93	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 233949	792,474	1.8%	236,400	0.5%	Metro Cuadrado	135	100	100.00
94	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232153	67,000	0.1%	67,000	0.1%	Pesos	-	100	100.00
95	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 233930	748,561	1.7%	587,596	1.3%	Metro Cuadrado	281	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			49,795,169	110.4%	35,226,470	78.1%		2,084,164		
96	Construccion De Un Aula En Escuela Preescolar	HID00130400 234155	325,181	0.7%	221,425	0.5%	Aula	30	100	68.09
97	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportacion Municipal	HID00130400 232143	93,000	0.2%	93,000	0.2%	Pesos	-	100	100.00
98	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 232020	912,896	2.0%	912,896	2.0%	Metro Cuadrado	453	100	100.00
99	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 231977	721,956	1.6%	721,956	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
100	Pavimentacion Hidraulica De Calles	HID00130400 231951	878,098	1.9%	878,098	1.9%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
101	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 232644	14,275	0.0%	14,275	0.0%	Pesos	-	100	100.00
102	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID12130100 028992	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Pesos	37,500	100	100.00
103	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	HID00130400 234138	829,356	1.8%	248,047	0.5%	Sistema	85	100	29.90
104	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID12130100 029004	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Pesos	37,500	100	100.00
105	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	HID00130400 234103	639,129	1.4%	191,006	0.4%	Sistema	100	100	29.88
106	Mejoramiento De Vivienda (Recamara Adicional) Aportación Municipal	HID12130100 028816	50,000	0.1%	50,000	0.1%	Pesos	37,500	100	100.00
107	Ampliacion De Vivienda (Baño Digno) Aportacion Municipal	HID00130400 232734	178,294	0.4%	178,294	0.4%	Pesos	-	100	100.00
108	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	HID00130400 234143	1,014,884	2.2%	630,772	1.4%	Sistema	100	100	62.15
109	Pavimentacion Hidraulica En Andador Y Escalinatas	HID11130100 005032	145,209	0.3%	130,113	0.3%	Metros Cuadrados	130	100	90.00
110	Adquisicion De Equipo De Computo	HID12130100 030223	320,403	0.7%	320,403	0.7%	Pesos	320,403	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,593,214	100.0%	10,060,593	79.9%		-		
1	Pavimentación Hidráulica De Calle "Francisco I. Madero" (2da Etapa)	HID00130300 185609	433,698	3.4%	433,698	3.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica De Calle Venustiano Carranza En Ampliacion Santa Cecilia	HID13130200 149313	216,843	1.7%	202,831	1.6%	Metros Cuadrados	-	100	93.54
3	Pavimentacion Hidraulica De Calle Aries En La Colonia Bosques Del Paraiso	HID13130200 149294	274,981	2.2%	274,981	2.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
4	Pavimentación Hidraulica De Calle "Cuauhtemoc" En Cosapa	HID00130300 186509	331,813	2.6%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
5	Pavimentacion Hidraulica De Calle "Peras" En Ignacio Zaragoza	HID00130300 186491	265,964	2.1%	265,964	2.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Ampliación De Plaza Civica En Escuela Primaria	HID00130300 186522	58,645	0.5%	57,677	0.5%	ANEXO	-	100	100.00
7	Pavimentación Hidráulica De Calle "La Estacion"	HID00130300 186482	252,313	2.0%	252,313	2.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	HID00130400 249914	409,456	3.3%	375,419	3.0%	Metro Lineal	-	100	91.69
9	Pavimentación Hidráulica Segunda Etapa De Calle Nevado De Toluca En La Campesina	HID00130300 186503	322,935	2.6%	322,935	2.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
10	Pavimentacion Hidraulica De Calle Segunda Cerrada Del Carmenen El Barrio Panotlan	HID13130200 149310	278,575	2.2%	247,775	2.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
11	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	HID00130300 185699	878,024	7.0%	736,991	5.9%	Metro Lineal	-	100	83.94
12	Construcciones De Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata	HID00130300 186466	334,073	2.7%	304,449	2.4%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	-	100	100.00
13	Construcción De Canal Pluvial En Calle Cerrada De "Manuel Gonzalez"	HID00130300 186519	538,041	4.3%	535,739	4.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
14	Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle "Fernando Escobar"	HID00130300 186472	559,922	4.4%	559,922	4.4%	Poste	-	100	100.00
15	Construcción De Casa De Salud En San Miguel (Ferreria San Miguel)	HID00130300 186485	335,881	2.7%	334,575	2.7%	CASA DE SALUD	-	100	100.00
16	Pavimentación Hidraulica De Calle Rio Papaloapan En Cienega Chica	HID00130300 186475	326,246	2.6%	324,397	2.6%	Metro Cuadrado	-	100	-
17	Construccion De Cercado Perimetral En Escuela Preescolar "Josefa Ortiz De Dominguez"	HID00130300 186498	196,443	1.6%	196,443	1.6%	ANEXO	-	100	100.00
18	Construcción De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria "Guadalupe Victoria" En La Localidad De	HID00130300 184906	230,682	1.8%	230,682	1.8%	Cancha	-	100	100.00
19	Pavimentacion Hidráulica De Calles Felipe Angeles Y Roma	HID00130300 185522	462,584	3.7%	460,584	3.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,593,214	100.0%	10,060,593	79.9%		-		
20	Pavimentacion Hidraulica Primera Etapa De Calle "Tulipanes" En Loma Bonita	HID00130300 186488	337,416	2.7%	335,459	2.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Construccion De Casa De Salud	HID00130300 186495	457,795	3.6%	455,744	3.6%	CASA DE SALUD	-	100	100.00
22	Pavimentacion Hidraulica De Calle Jardines Del Paraiso En La Colonia Bosques Del Paraiso 2da. Seccion	HID13130200 149316	280,751	2.2%	280,751	2.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
23	Pavimentacion Hidraulica De Calle Encino En La Colonia Cacala	HID13130200 149305	401,461	3.2%	401,461	3.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
24	Construccion De Andadores En Calles Principales	HID00130300 186468	403,998	3.2%	403,998	3.2%	Andador	-	100	-
25	Planta De Tgratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa) Bajo La Norma Nom-003-Semarnat-1997, Barrios: Panotlan, J. Trinidad Y Loma Bonita	HID00130400 249875	1,753,934	13.9%	-	0.0%	Planta	-	100	-
26	Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria	HID00130300 185286	800,459	6.4%	799,854	6.4%	MURO DE CONTENCIÓN	-	100	100.00
27	Rehabilitación De Escuela Conafe "Gral. Lazaro Cardenas"	HID00130300 186525	250,760	2.0%	249,064	2.0%	ANEXO	-	100	100.00
28	Pavimentacion Hidraulica, Primera Etapa De Calle Circuito Zacualtipan En La Colonia Infonavit	HID13130200 149300	325,948	2.6%	325,948	2.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
29	Construcción De Puente Vehicular En Calle "San José" En Santa Cecilia	HID00130300 186474	344,008	2.7%	337,744	2.7%	Puente	-	100	100.00
30	Obras Por Programar	HID13130100 039831	134,302	1.1%	-	0.0%	Metros	-	100	-
31	Pavimentación Hidraulica De Acceso A Preescolar En La Localidad De Matlatlán	HID00130300 186507	155,638	1.2%	155,638	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
32	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria (Aportacion Municipal)	HID00130400 249899	41,801	0.3%	-	0.0%	Aula	-	100	-
33	Pavimentación Hidraulica En Calle "El Ocotal" La Lopez (Segunda Seccion)	HID00130300 186520	197,822	1.6%	197,555	1.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,279,461	102.2%	3,210,252	100.0%		1,430		
1	Reencarpetamiento Asfáltico En Calle Rayon	HID00130400 231330	69,879	2.2%	69,879	2.2%	Metro Cuadrado	77	100	100.00
2	Pavimentacion Asfáltica En Calle Josefa Ortiz De Dominguez	HID00130400 231389	300,178	9.4%	300,178	9.4%	Metro Cuadrado	77	100	100.00
3	Pavimentacion Asfáltica En Calle Niño Perdido	HID00130300 180786	276,734	8.6%	276,734	8.6%	M2, Concreto asfáltico	77	100	100.00
4	Pavimentacion Asfáltica En Avenida Juarez	HID00130400 231305	94,377	2.9%	94,377	2.9%	Metro Cuadrado	77	100	100.00
5	Pavimentacion Asfáltica En Calle Morelos	HID00130300 180760	160,936	5.0%	160,936	5.0%	M2, Concreto asfáltico	77	100	100.00
6	Pavimentacion Asfáltica De Calle Chabacano	HID00130300 180807	276,752	8.6%	276,752	8.6%	M2, Concreto asfáltico	53	100	100.00
7	Pavimentacion Asfáltica En Calle Cerrada Guadalupe Victoria	HID00130400 231381	187,391	5.8%	187,391	5.8%	Metro Cuadrado	77	100	100.00
8	Reencarpetamiento Asfáltico En Calle Venustiano Carranza	HID00130400 231252	124,534	3.9%	124,534	3.9%	Metro Cuadrado	89	100	100.00
9	Reencarpetamiento Asfáltico En Calle Molino Del Rey	HID00130400 231319	20,992	0.7%	20,992	0.7%	Metro Cuadrado	77	100	100.00
10	Banquetas En Calle Ignacio Allende	HID00130400 231396	39,652	1.2%	39,652	1.2%	Metro Cuadrado	18	100	100.00
11	Pavimentacion Asfáltica En Calle Francisco I. Madero	HID00130400 231366	380,408	11.8%	380,408	11.8%	Metro Cuadrado	77	100	100.00
12	Obras Por Autorizar Faism 2012	HID00130200 173293	69,209	2.2%	-	0.0%	PESOS	-	100	100.00
13	Reencarpetamiento Asfáltico En Calle Aldama	HID00130400 231260	18,951	0.6%	18,951	0.6%	Metro Cuadrado	77	100	100.00
14	Guarniciones Y Banquetas En Calle Olimpia	HID00130300 180859	187,174	5.8%	187,174	5.8%	M2, Concreto hidráulico	70	100	100.00
15	Guarniciones Y Banquetas En Calle Ignacio Ortega	HID00130400 231214	179,667	5.6%	179,667	5.6%	Metro Cuadrado	44	100	100.00
16	Reencarpetamiento Asfáltico En Avenida Matamoros	HID00130400 231247	166,070	5.2%	166,070	5.2%	Metro Cuadrado	81	100	100.00
17	Guarniciones Y Banquetas En Calle El Herradero	HID00130400 231232	95,891	3.0%	95,891	3.0%	Metro Cuadrado	245	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica En Calle Felipe Angeles De La Colonia Buenos Aires	HID00130300 180829	435,153	13.6%	435,153	13.6%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
19	Pavimentacion Asfáltica En Calle De La Cruz	HID00130400 231340	195,516	6.1%	195,516	6.1%	Metro Cuadrado	77	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,803,412	100.0%	6,467,460	73.5%		44,190		
1	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	HID00130400 229613	190,000	2.2%	-	0.0%	Metro Lineal	-	100	-
2	Construcción De Empedrado En Calle Amapolas 4ta Etapa	HID00130400 229632	126,000	1.4%	126,000	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles	HID00130400 229531	377,000	4.3%	263,225	3.0%	Poste	-	100	70.00
4	13001 Construcción De Pavimento Hidraulico Calle "Pino Suarez" (Entronque) 2da. Etapa, En La Salida	HID00130300 178685	120,793	1.4%	120,793	1.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
5	13003 Pavimento Hidraulico C Juan Escutia 2da. Etapa	HID00130300 178692	190,000	2.2%	190,000	2.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
6	Construcción De Pavimento Asfáltico De 5m De Espesor En Calle Francisco I Madero	HID00130400 229593	746,334	8.5%	644,984	7.3%	Metro Cuadrado	-	100	86.00
7	Construcción De Empedrado En Calle La Palma	HID00130400 229611	185,000	2.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
8	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidráulico En Calle 5 De Mayo	HID00130400 229539	170,000	1.9%	98,569	1.1%	Metro Cuadrado	80	100	58.00
9	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Prolongación Morelos 3era Etapa	HID00130400 229645	150,000	1.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
10	Pavimentación Asfáltica En Calle Rosales	HID00130400 229600	301,500	3.4%	300,200	3.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Moctezuma	HID00130400 229551	95,000	1.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
12	Pavimentación Asfáltica En Avenida Central	HID00130400 229259	620,000	7.0%	616,324	7.0%	Metro Cuadrado	4,115	100	99.00
13	Faism 2013 Obras Por Autorizar	HID13130200 172369	29,316	0.3%	-	0.0%	Obra	39,000	100	-
14	Pavimentación Asfáltica En Calle Cuauhtemoc, Casas Coloradas	HID00130400 229580	438,000	5.0%	274,987	3.1%	Metro Cuadrado	-	100	63.00
15	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varias Calles	HID00130400 229277	300,000	3.4%	210,451	2.4%	Poste	75	100	70.00
16	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varias Calles Del Centro	HID00130400 229659	300,000	3.4%	209,095	2.4%	Poste	-	100	70.00
17	Pavimentación Hidráulica En Calle 16 De Enero 2da. Etapa	HID00130400 229257	418,000	4.7%	418,000	4.7%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
18	Ampliación De Red Eléctrica En Varias Calles Del Sector 6	HID00130400 229281	375,000	4.3%	373,384	4.2%	Poste	75	100	100.00
19	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Olivo	HID00130400 229607	326,000	3.7%	326,000	3.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,803,412	100.0%	6,467,460	73.5%		44,190		
20	13002 Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle "Autonomia" 2da. Etapa	HID00130300 178690	415,816	4.7%	415,816	4.7%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
21	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varias Calles	HID00130400 229681	166,500	1.9%	116,048	1.3%	Poste	-	100	70.00
22	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varias Calles	HID00130400 229668	180,000	2.0%	125,457	1.4%	Poste	-	100	70.00
23	Pavimento Hidráulico En Acceso Principal Etapa 2	HID00130400 229547	295,000	3.4%	295,000	3.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
24	Pavimentación Asfáltica Acceso Principal	HID00130400 229662	416,500	4.7%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
25	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Francisco I Madero	HID00130400 229653	490,000	5.6%	289,703	3.3%	Metro Cuadrado	-	100	59.00
26	Pavimentacion Hidraulica De Calle Lazaro Cardenas En La Salida	HID00130400 229262	335,321	3.8%	184,420	2.1%	Metro Cuadrado	764	100	55.00
27	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varias Calles 1er Etapa Barrio San Rafael	HID00130400 229627	392,332	4.5%	304,457	3.5%	Poste	-	100	78.00
28	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Varias Calles	HID00130400 229676	150,000	1.7%	104,547	1.2%	Poste	-	100	70.00
29	Construcción De Empedrado En Cerrada 5 De Mayo 2da Etapa	HID00130400 229615	44,000	0.5%	-	0.0%	Metro Cuadrado	-	100	-
30	Construccion De Empedrado En Avenida España	HID00130400 229252	460,000	5.2%	460,000	5.2%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,261,271	120.6%	14,712,395	97.2%		4,234		
1	Construccion De Sstema De Drenaje Sanitario En Col. Benito Juarez	HID11130100 010358	485,308	3.2%	446,786	3.0%	Metro Lineal	617	100	0.92
2	Pavimentacion Hidraulica Guarniciones Y Banquetas Gral Fco Villa	HID00130300 181347	619,591	4.1%	619,591	4.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
3	Pavimentacion Hidraulica Guarniciones Y Banquetas En Lerdo De Tejada	HID11130100 011086	398,015	2.6%	209,150	1.4%	M2, Concreto hidráulico	596	100	0.53
4	Construccion De Rodadas Vehiculares En Camino De Acceso A Clinica Durando	HID00130300 181324	281,948	1.9%	281,948	1.9%	Metros Cuadrados	509	100	100.00
5	Suministro Y Construccion De Sistema De Tratamiento Para Aguas Reciduales	HID00130400 233891	349,995	2.3%	349,995	2.3%	Obra	-	100	100.00
6	Pavimentacion Hidraulica Guarniciones Y Banquetas En Calle Ex Hacienda La Llave 1ra Etapa	HID13130200 135563	481,211	3.2%	481,211	3.2%	Obra	-	-	100.00
7	Pavimentacion Hidraulica En Calle Veracruz, Col. Llano Norte	HID09130100 009408	60,000	0.4%	-	0.0%	Metros	100	100	-
8	Construccion De Sanitarios Ecologicos Aportacion Municipal En Durango	HID00130400 233987	203,574	1.3%	203,574	1.3%	Obra	-	100	100.00
9	Construccion De Agua Potable	HID11130100 011073	557,168	3.7%	221,907	1.5%	Sistema	1	100	0.39
10	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En El Saucillo	HID00130300 181374	481,675	3.2%	481,675	3.2%	Poste	-	100	100.00
11	Construccion De Red De Denaje Sanitario	HID11130100 011075	543,284	3.6%	162,883	1.1%	Metro Lineal	720	100	0.30
12	Cercado Perimetral En Casa De Salud Manzana El Alamo	HID00130400 233880	69,266	0.5%	69,266	0.5%	Obra	-	100	100.00
13	Construccion De Sistema De Agua Potable Aportacion Municipal En Potrerros	HID00130300 181291	377,278	2.5%	377,278	2.5%	Línea de Conducción	-	100	100.00
14	Equipamiento Electromecanico De Sistemas De Agua	HID00130400 233870	101,665	0.7%	101,665	0.7%	Artículo	-	100	100.00
15	Terminacion De Casa De Salud Manzana El Tule En Plutarco Elias Calles	HID00130400 233929	261,175	1.7%	261,175	1.7%	Obra	-	100	100.00
16	Construccion De Rodadas Vehiculares En Camino De Acceso En San Felipe	HID00130300 181245	281,948	1.9%	281,948	1.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
17	Ampliacion De Casa De Salud	HID11130100 011494	274,346	1.8%	81,972	0.5%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	0.30
18	Construccion De 40 Letrinas Sanitarias	HID11130100 011034	367,269	2.4%	110,004	0.7%	Letrina, Metros Cúbicos	40	100	0.30
19	Construccion De Pie De Casa	HID10130100 009453	254,410	1.7%	75,824	0.5%	Metros Cuadrados	54	100	0.30

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,261,271	120.6%	14,712,395	97.2%		4,234		
20	Construccion De Sistema De Agua Potable (Aportacion Municipal)	HID11130100 011081	409,000	2.7%	-	0.0%	Sistema	1	100	-
21	Construccion De Un Anexo En Esc. Primaria Hermenegildo Galeana Campo Santo Del Oro	HID00130400 233863	408,223	2.7%	408,223	2.7%	Obra	-	100	100.00
22	Construccion De Rodadas Vehiculares En Camino De Acceso A La Encarnacion	HID00130300 181233	337,532	2.2%	337,532	2.2%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
23	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Barranca Libramiento 2da Etapa Col Las Limas	HID13130200 133595	813,054	5.4%	813,054	5.4%	Metro Lineal	600	100	100.00
24	Construccion De Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En Yerbabuena	HID00130400 234004	792,266	5.2%	792,266	5.2%	Obra	-	100	100.00
25	Construcción De Tanque De Regulación De Agua Potable	HID10130100 010260	129,568	0.9%	38,403	0.3%	Tanque	1	100	0.30
26	Construccion De Rodadas Vehiculares En Camino De Acceso En La Estanzuela	HID00130400 233343	232,427	1.5%	232,427	1.5%	Obra	-	100	100.00
27	Construccion De Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En Codornices	HID00130400 233995	1,093,994	7.2%	1,093,994	7.2%	Obra	-	100	100.00
28	Construccion De Anexo En Escuela Primaria Gral. Enrique Rebsamen	HID00130400 233919	191,931	1.3%	191,931	1.3%	Obra	-	100	100.00
29	Construccion De Rodadas Vehiculares En Camino De Acceso San Antonio Cuahutemoc	HID00130300 181386	483,903	3.2%	483,903	3.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
30	Construccion De Rodadas Vehiculares Y Empedrado En Jaime Nuno	HID00130300 181335	865,784	5.7%	865,784	5.7%	Metros Cuadrados	695	100	100.00
31	Construccion De Sistema De Agua Potable 1ra Etapa Aportacion Municipal El Tathi	HID00130300 181268	383,355	2.5%	383,355	2.5%	Red de Distribución	-	100	100.00
32	Construccion De Sistema De Agua Potable Infiernillos 2da Etapa Aportacion Municipal	HID00130300 181299	1,000,000	6.6%	1,000,000	6.6%	Acción	-	100	100.00
33	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	HID11130100 011497	250,000	1.7%	-	0.0%	Obra	1	100	-
34	Pavimentación Hidráulica Guarniciones Y Banquetas En Calle Aldama Colonia Centro	HID13130200 133830	542,372	3.6%	542,372	3.6%	Obra	200	100	100.00
35	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Manzana	HID11130100 011089	97,697	0.6%	-	0.0%	Poste	2	100	-
36	Pavimentacion Hidraulica Guarniciones Y Banquetas En Campo Aereo	HID00130300 181360	1,188,069	7.8%	1,188,069	7.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
37	Construccion De Caja De Captacion Para Agua Potable	HID00130400 233934	410,976	2.7%	410,976	2.7%	Obra	-	100	100.00
38	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Fraccion	HID11130100 011103	749,304	4.9%	-	0.0%	Poste	13	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,261,271	120.6%	14,712,395	97.2%		4,234		
39	Pavimentacion Hidraulica Guarniciones Y Banquetas Exhacienda La Llave 2da Etapa La Sabina	HID00130400 234009	443,187	2.9%	443,187	2.9%	Obra	-	100	100.00
40	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Av. Libramiento	HID11130100 011021	90,579	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	76	100	-
41	Construccion De Muro De Contencion En Camino De Acceso Xodhe	HID00130300 181400	407,329	2.7%	407,329	2.7%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
42	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	HID11130100 011101	229,857	1.5%	-	0.0%	Poste	7	100	-
43	Construccion De Sanitarios Ecologicos Aportacion Municipal	HID00130400 233943	261,738	1.7%	261,738	1.7%	Obra	-	100	100.00