

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,997,300	100.6%	24,206,511	84.0%		239,686		
1	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Huajimic	NAY00130400 271509	20,000	0.1%	-	0.0%	Obra	1,028	100	-
2	Construcción De Vado En Camino A La Clínica En La Localidad De Apozolco.	NAY00130300 205087	204,928	0.7%	204,928	0.7%	Obra	-	1	100.00
3	Construccion De Bordo Comunitario En La Localidad De La Hermandad	NAY00130200 165928	93,670	0.3%	93,670	0.3%	Obra	-	1	100.00
4	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Joya.	NAY00130300 205735	49,286	0.2%	49,286	0.2%	Obra	-	1	100.00
5	Rehabilitacion De Camino De La Presa Hidroelectrica De La Yesca Al Sauz De Los Hernandez	NAY00130400 271667	151,262	0.5%	-	0.0%	Obra	12,180	100	-
6	Construccion De Aula En Escuela Primaria En La Localidad De Las Higueras	NAY00130300 205754	490,000	1.7%	469,878	1.6%	Aula	-	1	100.00
7	Rehabilitacion De Camino La Yesca El Puerto	NAY00130300 205768	154,784	0.5%	154,784	0.5%	Kilómetro	-	1	100.00
8	Rehabilitacion De Camino De La Localidad De Apozolco A La Jauitera	NAY00130400 269090	134,024	0.5%	134,024	0.5%	Obra	12,180	1	100.00
9	Rehabilitacion Del Camino Presa El Cajon Al Crucero De Las Palas	NAY00130300 208146	776,965	2.7%	776,965	2.7%	Kilómetro	-	100	100.00
10	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Mezquite	NAY00130200 165823	102,100	0.4%	102,100	0.4%	Acción	-	1	100.00
11	Construccion De Alcantarilla De Camino De Huajimic A Gpe. Ocotan	NAY00130400 269347	29,844	0.1%	29,844	0.1%	Obra	12,180	1	100.00
12	Rehabilitacion Del Camino De Guadalupe Ocotan A Cerro De Los Pinos.	NAY00130200 165844	128,976	0.4%	128,976	0.4%	Kilómetro	-	13	100.00
13	Ampliacion De La Unidad Basica De Salud En La Localidad De Tatepusco.	NAY00130400 271216	250,000	0.9%	248,632	0.9%	Obra	27	1	100.00
14	Rehabilitación De Camino De Crucero De Tortugas A La Localidad De El Trapiche	NAY00130300 205736	216,699	0.8%	216,699	0.8%	Kilómetro	-	1	100.00
15	Rehabilitacion De Aulas Didacticas En La Escuela Telesecundaria Concepcion Lopez En La Localidad De San Pelayo	NAY00130400 271194	276,000	1.0%	82,563	0.3%	Obra	171	1	10.00
16	Aportacion Municipal A La Obra Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela De Educacion Media Superior A Distancia (Emsad) En La Localidad De Apozolco	NAY00130400 271657	35,000	0.1%	-	0.0%	Acción	680	100	-
17	Rehabilitacion De Camino Del Portezuelo A Pinos Altos	NAY00130400 271032	121,019	0.4%	121,019	0.4%	Obra	12,180	1	100.00
18	Rehabilitacion De Vados En La Localidad De Apozolco	NAY00130200 165888	194,480	0.7%	194,480	0.7%	Acción	-	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,997,300	100.6%	24,206,511	84.0%		239,686		
19	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Apozolco	NAY00130400 271538	15,000	0.1%	-	0.0%	Obra	680	100	-
20	Rehabilitacion De Vado La Cofradia Y Vado Mesa De Chapalilla, En Camino Huajimic A Mesa De Chapalilla	NAY00130200 165911	193,167	0.7%	193,167	0.7%	Obra	-	1	100.00
21	Suministro E Instalaicon De Estufas Ecologicas En La Localidad De La Cienega	NAY00130400 268941	91,284	0.3%	91,284	0.3%	Acción	80	1	100.00
22	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Hacienda De Ambas Aguas	NAY00130400 271590	100,000	0.3%	-	0.0%	Obra	103	100	-
23	Construccion De Alcantarilla Del Camino Del Gigante A San Isidro	NAY00130400 269371	29,844	0.1%	29,844	0.1%	Obra	422	1	100.00
24	Construccion De Red De Distribucion De Sistema De Agua Potable En La Colonia Lomas Verdes	NAY00130400 271083	550,000	1.9%	-	0.0%	Obra	100	1	-
25	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Puente De Camotlan	NAY00130400 271497	45,000	0.2%	-	0.0%	Obra	2,225	100	-
26	Aportacion Municipal Al Convenio Con Iprovinay Del Programa Vivienda Digna En Varias Localidades	NAY00130400 269146	1,860,000	6.5%	1,860,000	6.5%	Acción	544	1	100.00
27	Rehabilitacion Del Camino De La Localidad De Popota A La Hermandad	NAY13130100 122612	134,982	0.5%	134,982	0.5%	Kilómetros	20	100	100.00
28	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Guadalupe Ocotan	NAY00130400 271518	40,000	0.1%	-	0.0%	Obra	1,080	100	-
29	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De La Yesca	NAY00130400 271547	5,000	0.0%	-	0.0%	Obra	534	1	-
30	Construccion De Aula En La Localidad De El Fortin	NAY00130300 205763	490,000	1.7%	458,106	1.6%	Aula	-	1	100.00
31	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Alamo.	NAY00130300 205731	300,000	1.0%	173,460	0.6%	Obra	-	1	100.00
32	Rehabilitacion De Camino De Crucero De Los Encantos A Los Encantos	NAY00130400 270981	113,702	0.4%	113,702	0.4%	Obra	53	1	100.00
33	Rehabilitacion De Camino Del Crucero De San Juan De Abajo A San Juan De Abajo	NAY00130400 274074	28,000	0.1%	-	0.0%	Obra	12,180	1	-
34	Rehabilitacion Agua Potable En La Localidad De Las Palomas	NAY00130400 271555	20,000	0.1%	-	0.0%	Obra	25	100	-
35	Construccion De Bordo Comunitario Para La Localidad Del Sauz De Los Hernandez Y El Platanar De Los Hernandez	NAY13130100 127751	156,756	0.5%	156,756	0.5%	Obra	1	100	100.00
36	Suministro E Instalaicon De Estufas Ecologicas En La Localidad De: Tatepusco	NAY00130400 268668	45,178	0.2%	45,178	0.2%	Acción	27	1	100.00
37	Construcción De Alcantarilla En La Localidad De La Manga.	NAY00130300 205722	49,999	0.2%	49,999	0.2%	Obra	-	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,997,300	100.6%	24,206,511	84.0%		239,686		
38	Construccion De Bordo Comunitario En La Localidad De Pinalillo	NAY13130100 127342	156,756	0.5%	156,756	0.5%	Obra	1	100	100.00
39	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidades De El Ranchito, Colores Y La Teja	NAY00130300 205778	105,000	0.4%	105,000	0.4%	Obra	-	1	100.00
40	Construccion De Bordo Comunitario En La Localidad De Huaixtla	NAY00130400 269317	75,000	0.3%	75,000	0.3%	Obra	25	1	100.00
41	Aportacion Municipal Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Mesa De Chapalilla, En El Municipio De La Yesca.	NAY13130100 127846	1,535,719	5.3%	1,501,280	5.2%	Obra	1	100	100.00
42	Rehabilitacion De Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Localidad De Apozolco	NAY00130200 165898	200,000	0.7%	-	0.0%	Aula	-	5	100.00
43	Rehabilitacion De Camino De La Localidad Del Oso Al Toro Prieto	NAY00130200 165807	8,352	0.0%	8,352	0.0%	Kilómetro	-	12	100.00
44	Rehabilitacion De Camino De Cimientos A La Localidad De Puente De Camotlan	NAY00130400 271004	134,505	0.5%	134,505	0.5%	Obra	12,180	1	100.00
45	Rehabilitacion Del Camino La Localidad Del Humedo A La Localidad De Popota	NAY13130100 122536	164,749	0.6%	164,749	0.6%	Kilómetros	25	100	100.00
46	Construccion De Empedrado En La Localidad De Amatlan De Jora	NAY00130400 271224	300,000	1.0%	299,890	1.0%	Obra	680	1	100.00
47	Suministro E Instalaicon De Estufas Ecologicas En La Localidad De San Juan Ixtapalapa	NAY00130400 268626	47,545	0.2%	47,545	0.2%	Acción	56	1	100.00
48	Construcción De Bordo Comunitario En La Localidad De Los Encantos.	NAY00130300 205732	350,000	1.2%	328,839	1.1%	Obra	-	1	100.00
49	Construccion De Empedrado Ahogado En La Calle Principal En La Localidad De Cortapico	NAY00130400 268971	347,489	1.2%	347,489	1.2%	Acción	142	1	100.00
50	Suministro E Instalaicon De Estufas Ecologicas En La Localidad De Apozolco	NAY00130400 268906	40,000	0.1%	40,000	0.1%	Acción	66	1	100.00
51	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mesa De Chapalilla	NAY00130400 269055	100,100	0.3%	100,100	0.3%	Obra	216	1	100.00
52	Rehabilitacion De Agua Potable En La Localidad Del Sauz De Los Hernandez	NAY00130200 165922	95,922	0.3%	95,922	0.3%	Obra	-	1	100.00
53	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Amatlan De Jora	NAY00130400 271578	100,000	0.3%	-	0.0%	Obra	203	100	-
54	Rehabilitacion De Camino De Pinalillo A Crucero De Carrizalillo	NAY00130400 269169	128,000	0.4%	128,000	0.4%	Obra	12,180	1	100.00
55	Rehab Del Camino De La Localidad Del Pinabete Al Pinalillo	NAY00130200 165857	157,600	0.5%	157,600	0.5%	Kilómetro	-	12	100.00
56	Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De La Manga Larga	NAY00130400 271636	8,000	0.0%	-	0.0%	Acción	17	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,997,300	100.6%	24,206,511	84.0%		239,686		
57	Convenio Adicional A La Obra Rehabilitacion Del Sistema Agua Potable En La Yesca, Inserta En El Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias	NAY13130100 122755	62,363	0.2%	62,363	0.2%	Sistema	1	100	100.00
58	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Jaras	NAY00130400 271562	75,000	0.3%	-	0.0%	Obra	131	100	-
59	Rehabilitacion De Camino Del Crucero De El Purgatorio, Limones-Huaixtla A La Localidad De Huaixtla	NAY00130400 271152	75,000	0.3%	75,000	0.3%	Obra	154	1	100.00
60	Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De Guadalupe Ocotan	NAY00130400 271647	8,000	0.0%	-	0.0%	Acción	1,051	100	-
61	Construccion De Bordo Comunitario En La Localidad De Cueva Blanca.	NAY00130300 205826	177,000	0.6%	177,000	0.6%	Obra	-	1	100.00
62	Rehabilitacion Del Camino Tatepuzco A La Localidad De Piedra Picada	NAY13130100 124530	124,440	0.4%	124,440	0.4%	Kilómetros	16	100	100.00
63	Rehabilitacion Y Ampliacion De Empedrado En La Localidad De Apozolco	NAY00130400 269035	146,142	0.5%	146,142	0.5%	Obra	132	1	100.00
64	Construccion De Alcantarilla De La Localidad De Hacienda De Ambas Aguas Al Pinalillo	NAY00130400 271125	29,844	0.1%	29,844	0.1%	Obra	103	1	100.00
65	Rehabilitacion De Agua Potable En La Localidad De Mecatillo	NAY00130200 165917	93,662	0.3%	93,662	0.3%	Obra	-	1	100.00
66	Construccion De Aula En La Localidad De Cerro Del Viejo	NAY00130300 205762	490,000	1.7%	465,865	1.6%	Aula	-	1	100.00
67	Rehabilitacion De Camino De Carboneras A La Venada	NAY13130100 127936	84,012	0.3%	84,012	0.3%	Kilómetros	10	100	100.00
68	Rehabilitacion Del Camino De La Localidad De Apozolco A Los Limites De Jalisco	NAY00130400 268587	400,000	1.4%	380,414	1.3%	Acción	12,180	1	100.00
69	Elaboracion De Manifestacion De Impacto Ambiental De La Obra Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para La Localidad De Mesa De Chapalilla	NAY13130100 124184	70,000	0.2%	68,761	0.2%	Alcantarilla	1	100	100.00
70	Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas En La Localidad De La Manga Larga	NAY00130400 268786	57,237	0.2%	57,237	0.2%	Acción	76	1	100.00
71	Construcción De Alcantarilla En Camino Puente De Camotlán A Popota.	NAY00130300 205723	49,999	0.2%	49,999	0.2%	Obra	-	1	100.00
72	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Carretones	NAY00130300 205815	34,967	0.1%	34,967	0.1%	Obra	-	1	100.00
73	Rehabilitacion De Aulas Didacticas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Lo. De Apozolco	NAY00130400 271070	197,359	0.7%	197,359	0.7%	Obra	680	1	100.00
74	Rehabilitacion Del Camino Del Crucero Juanacaxtle A Los Cerritos	NAY00130400 271703	78,000	0.3%	-	0.0%	Obra	12,180	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,997,300	100.6%	24,206,511	84.0%		239,686		
75	Construccion De Tejaban En La Clínica De San Juan Ixtapalapa	NAY00130400 271619	35,000	0.1%	-	0.0%	Obra	117	100	-
76	Rehabilitacion De Camino Del Trapiche Al Arroyo De La Cueva	NAY00130300 205747	225,237	0.8%	225,237	0.8%	Kilómetro	-	1	100.00
77	Rehabilitacion De Camino De La Localidad De La Playa Al Nicho.	NAY00130400 271018	174,878	0.6%	174,878	0.6%	Obra	12,180	1	100.00
78	Aportación Municipal Al Convenio Con Cfe, Para Electrificacion En Varias Localidades	NAY00130400 271280	1,440,600	5.0%	1,440,600	5.0%	Acción	754	1	100.00
79	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Puerto Y Pinabete.	NAY00130300 205809	54,955	0.2%	54,955	0.2%	Obra	-	1	100.00
80	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Los Rosales.	NAY00130300 205800	39,915	0.1%	39,915	0.1%	Obra	-	1	100.00
81	Rehabilitacion De Camino Crucero Del Baño A Bellavista.	NAY00130400 271182	79,822	0.3%	79,822	0.3%	Obra	311	1	100.00
82	Suministro De Laminas Galvanizadas En 10 Viviendas En La Localidad De Los Chiles Anexo Guadalupe Ocotan.	NAY00130400 271204	80,000	0.3%	40,460	0.1%	Obra	45	1	100.00
83	Rehabilitacio De Camino De La Localidad De Apozolco A La Yesca	NAY13130100 119359	218,210	0.8%	218,210	0.8%	Kilómetros	35	100	100.00
84	Rehabilitacion De Camino De Trapiche - La Playa - (Anexos) La Cuchilla - El Nicho - Guanacastle- San Juan De Abajo	NAY00130400 271695	300,395	1.0%	-	0.0%	Obra	12,180	100	-
85	Suministro E Instalaicon De Estufas Ecologicas En La Localidad Del Fortin	NAY00130400 268882	69,998	0.2%	69,998	0.2%	Acción	71	1	100.00
86	Rehabilitacion De Camino De San Juan Ixtapala Al Ojo De Agua	NAY00130200 165867	106,778	0.4%	106,778	0.4%	Kilómetro	-	11	100.00
87	Rehabilitacion De Camino Del Crucero De San Pelayo Al Gigante	NAY00130300 205792	156,228	0.5%	156,228	0.5%	Kilómetro	-	1	100.00
88	Construcción De Alcantarilla En Camino Crucero De Trapiche Al Trapiche.	NAY00130300 205097	49,999	0.2%	49,999	0.2%	Obra	-	1	100.00
89	Construcción De Bordo Comunitario En La Localidad De Las Salvias.	NAY00130300 205072	350,000	1.2%	322,882	1.1%	Kilómetro	-	50	100.00
90	Rehabilitacion De Empedrado Ahogado En Cemento En Calles De La Localidad De Puente De Camotlan, Mpio De La Yesca, Nayarit. (1era Etapa)	NAY13130100 123462	808,340	2.8%	802,069	2.8%	Metro Cuadrado	2,233	100	100.00
91	Construccion Depuente Vado En La Localidad De La Manga	NAY00130400 271793	60,000	0.2%	-	0.0%	Obra	177	100	-
92	Rehabilitacion De Calle Principal En La Localidad De Huajimic	NAY00130400 271610	1,000,000	3.5%	-	0.0%	Obra	1,028	100	-
93	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Apozolco.	NAY00130300 205820	395,259	1.4%	395,259	1.4%	Obra	-	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,997,300	100.6%	24,206,511	84.0%		239,686		

94	Rehabilitacion De Camino De La Presa Hidroelectrica De La Yesca A La Localidad De La Yesca-Las Salvias- Plan Del Muerto- El Ranchito- El Alamo- Juanacaxtita- La Minita-Rampa Margen Derecha	NAY00130400 271685	453,786	1.6%	-	0.0%	Obra	12,180	100	-
95	Rahabilitacion Del Camino Crucero De Las Palas A La Sierra Pajaritos	NAY00130200 165912	870,848	3.0%	870,848	3.0%	Kilómetro	-	32	100.00
96	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Amatlan De Jora	NAY00130400 271528	15,000	0.1%	-	0.0%	Obra	203	100	-
97	Rehabilitacion De Camino Del Sauz De Los Hernandez - El Nogal - Plan Del Muerto	NAY00130400 271680	194,480	0.7%	-	0.0%	Obra	12,180	1	-
98	Construccion De Aula En Escuela Primaria En La Localidad De El Izote	NAY00130300 205755	490,000	1.7%	482,792	1.7%	Aula	-	1	100.00
99	Convenio Adicional A La Obra Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Ixtapalapa, Inserta En El Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias	NAY13130100 123023	40,000	0.1%	34,642	0.1%	Sistema	1	100	100.00
100	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pelayo	NAY00130400 271569	100,000	0.3%	-	0.0%	Obra	171	100	-
101	Rehabilitacion Del Camino De La Localidad De Huajimic A Mesa De Chapalilla	NAY13130100 127994	171,542	0.6%	171,542	0.6%	Kilómetros	27	100	100.00
102	Rehabilitacion De Empedrados En La Localidad De Puente De Camotlan	NAY00130400 269119	54,584	0.2%	54,584	0.2%	Obra	2,225	1	100.00
103	Construcción De Bordo Comunitario En La Localidad De Cerro Del Viejo.	NAY00130300 205750	141,375	0.5%	141,375	0.5%	Obra	-	1	100.00
104	Construcción De Alcantarilla En Camino Al Fortín.	NAY00130300 205720	49,999	0.2%	49,999	0.2%	Obra	-	1	100.00
105	Rehabilitacion De Camino De Crucero De Mecatillo A La Localidad De Amatlan De Jora	NAY00130400 271692	237,697	0.8%	-	0.0%	Obra	12,180	100	-
106	Rehabilitacion De Camino Del Yesquero A La Parida	NAY00130400 271266	130,000	0.5%	130,000	0.5%	Obra	12,180	1	100.00
107	Rehabilitacion Del Camino De La Localidad De La Campana A Cueva Blanca	NAY00130400 269006	133,267	0.5%	133,267	0.5%	Kilómetro	12,180	1	100.00
108	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Mesa Anexo Guadalupe Ocotan	NAY00130400 268553	100,000	0.3%	76,382	0.3%	Sistema	53	1	100.00
109	Rehabilitacion Del Camino De Los Arrieros Al Palar	NAY00130400 271253	74,633	0.3%	74,633	0.3%	Obra	12,180	1	100.00
110	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cuchilla	NAY00130200 165904	799,997	2.8%	799,997	2.8%	Obra	-	1	100.00
111	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Zarca	NAY00130400 271235	76,965	0.3%	76,965	0.3%	Obra	15	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,997,300	100.6%	24,206,511	84.0%		239,686		
112	Rehabilitacion De Camino De La Localidad Del Trapiche Al Crucero De Cimientos	NAY00130300 205744	43,191	0.1%	43,191	0.1%	Kilómetro	-	1	100.00
113	Construccion De Alcantarilla De Crucero Del Fortin Al Carrizal	NAY00130400 269199	29,844	0.1%	29,844	0.1%	Obra	233	1	100.00
114	Suministro E Instalaicon De Estufas Ecologicas En La Localidad De: Puente De Camotlan	NAY00130400 268700	96,511	0.3%	96,511	0.3%	Acción	154	1	100.00
115	Gastos Indirectos	NAY13130100 119294	864,702	3.0%	813,089	2.8%	Acción	1	100	94.00
116	Construccion De Aula En La Localidad De El Ranchito	NAY00130300 205759	490,000	1.7%	470,939	1.6%	Aula	-	1	100.00
117	Rehabilitacion De Camino De Apozolco-Izote	NAY00130300 205727	26,100	0.1%	26,100	0.1%	Kilómetro	-	1	100.00
118	Suministro E Instalaicon De Estufas Ecologicas En La Localidad Del Carrizal	NAY00130400 268832	88,201	0.3%	88,201	0.3%	Acción	74	1	100.00
119	Suministro E Instalaicon De Estufas Ecologicas En La Localidad De La Yesca	NAY00130400 268746	131,956	0.5%	131,956	0.5%	Acción	89	1	100.00
120	Convenio Adicional A La Obra Construccion Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Puente De Camotlan (140 Tomas), Inserta En El Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias	NAY13130100 122674	157,265	0.5%	156,316	0.5%	Sistema	1	100	100.00
121	Rehabilitacion De Camino Del Crucero Del Pinal A La Localidad De San Juan Ixtapalapa	NAY00130300 205785	155,772	0.5%	155,772	0.5%	Kilómetro	-	1	100.00
122	Suministro E Instalaicon De Estufas Ecologicas En La Localidad De Huajimic	NAY00130400 268853	30,188	0.1%	30,188	0.1%	Acción	43	1	100.00
123	Rehabilitacion Del Camino Arroyo Casa Blanca A La Localidad De Tatepuzco	NAY13130100 124355	207,384	0.7%	207,384	0.7%	Kilómetros	26	100	100.00
124	Construcción De Alcantarilla En Camino Crucero Del Capulín Al Carpintero.	NAY00130300 205724	49,999	0.2%	49,999	0.2%	Obra	-	1	100.00
125	Rehabilitacion De Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavon En Amatlan De Jora	NAY00130400 271101	370,000	1.3%	109,604	0.4%	Obra	203	1	10.00
126	Rehabilitacion De Camino De Amatlan De Jora Al Pinalillo	NAY00130300 205765	127,865	0.4%	127,865	0.4%	Kilómetro	-	1	100.00
127	Rehabilitacion Del Camino De La Localidad De Chapalilla A Las Palomas	NAY00130200 165641	235,634	0.8%	235,634	0.8%	Kilómetro	-	23	100.00
128	Construccion De Camino Del Portezuelo A La Cuchilla	NAY00130400 271051	39,850	0.1%	39,850	0.1%	Obra	12,180	1	100.00
129	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Trapiche	NAY00130200 165796	1,500,000	5.2%	1,498,994	5.2%	Obra	-	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,997,300	100.6%	24,206,511	84.0%		239,686		
130	Aportacion Municipal A La Obra Construccion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Cienega, En El Municipio De La Yesca.	NAY13130100 127908	259,739	0.9%	259,739	0.9%	Sistema	1	100	100.00
131	Construccion De Alcantarilla De Camino De La Yesca A Apozolco	NAY00130400 269403	29,844	0.1%	29,844	0.1%	Obra	554	1	100.00
132	Rehabilitacion Del Camino La Localidad De Apozolco A La Localidad De Popota	NAY13130100 119379	106,012	0.4%	106,012	0.4%	Kilómetros	14	100	100.00
133	Rehabilitacion De Vados En Camino Amatlan De Jora- Hacienda De Ambas Aguas	NAY00130200 165885	172,741	0.6%	172,741	0.6%	Acción	-	1	100.00