

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,113,883	29.6%	10,054,189	21.1%		130,368		
1	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	OAX00130400 237986	1,700,000	3.6%	1,700,000	3.6%	Planta	1,541	100	100.00
2	Rehabilitacion De Calles	OAX00130300 198610	1,038,785	2.2%	382,815	0.8%	Kilómetro	3,520	100	36.85
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario	OAX00130400 233195	314,500	0.7%	314,500	0.7%	Metro Lineal	879	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Agua Potable. Calle Puebla	OAX00130400 232724	173,436	0.4%	173,436	0.4%	Metro Lineal	3,214	100	100.00
5	Revestimiento De Calles	OAX00130400 241135	199,988	0.4%	199,988	0.4%	Kilómetros	510	100	100.00
6	Revestimeinto De Calles Barrio Jardines Del Bosque	OAX00130300 199784	529,965	1.1%	240,312	0.5%	Kilómetro	305	100	45.34
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario	OAX13130200 157213	572,921	1.2%	38,815	0.1%	M2, Sanitarios	280	100	6.77
8	Revestimiento De Calles	OAX00130300 199970	541,785	1.1%	252,671	0.5%	Kilómetro	1,676	100	46.64
9	Electrificacion Rural	OAX00130300 198641	274,335	0.6%	140,929	0.3%	Poste	812	100	51.37
10	Revestimiento De Calles	OAX00130400 241115	201,883	0.4%	201,883	0.4%	Kilómetros	1,014	100	100.00
11	Infraestructura Productiva Rural	OAX00130300 206586	799,781	1.7%	250,081	0.5%	Acción	44,885	100	31.27
12	Rehabilitacionde Camino Rural Buena Vista-Aserradero I	OAX00130400 238131	119,992	0.3%	119,992	0.3%	Kilómetros	56	100	100.00
13	Rehabilitacon De Pozo Profundo	OAX00130400 234739	176,043	0.4%	176,043	0.4%	Metro Lineal	132	100	100.00
14	Rehabilitacion De Camino Vicente-Arroyo De Enmedio	OAX00130400 241327	324,898	0.7%	324,898	0.7%	Kilómetro	7,950	100	100.00
15	Ampliacion Electrica Calle Francisco Villa	OAX00130400 241363	174,927	0.4%	174,927	0.4%	Poste	115	100	100.00
16	Cobertura Municipal	OAX00130300 191825	1,429,719	3.0%	564,000	1.2%	Acción	44,885	100	39.49
17	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Puebla	OAX00130300 191948	745,674	1.6%	376,023	0.8%	M2, Concreto asfáltico	3,214	100	50.43
18	Rehabilitacion De Camino Rural Acatlan-El Nacimiento	OAX00130400 241159	411,777	0.9%	411,777	0.9%	Kilómetros	110	100	100.00
19	Ampliacion De Drenaje Sanitario	OAX00130400 233101	635,961	1.3%	635,961	1.3%	Metro Lineal	749	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,113,883	29.6%	10,054,189	21.1%		130,368		
20	Ampliacion De Camino Rural Aserradero Ii- Peña Blanca	OAX00130400 238196	799,999	1.7%	799,999	1.7%	Kilómetros	230	100	100.00
21	Pavimentación Con Concreto Asfaltico Barrio Las Flores	OAX00130400 232883	687,362	1.4%	687,362	1.4%	Metros Cuadrados	6,040	100	100.00
22	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OAX00130400 241205	600,000	1.3%	600,000	1.3%	Metro Lineal	715	100	100.00
23	Ampliacion De Drenaje Sanitario	OAX00130400 233049	635,961	1.3%	635,961	1.3%	Metro Lineal	749	100	100.00
24	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Circuito Parque	OAX00130400 234638	294,223	0.6%	294,223	0.6%	Metros Cuadrados	3,520	100	100.00
25	Paviementacion Con Concreto Asfaltico Circuito Parque	OAX00130300 197015	609,980	1.3%	237,604	0.5%	M2, Concreto asfáltico	3,214	100	38.95
26	Ampliacion De Camino Rural	OAX00130400 241091	119,988	0.3%	119,988	0.3%	Kilómetros	53	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,172,667	100.0%	1,172,667	100.0%		270		
1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	OAX00130300 185033	725,000	61.8%	725,000	61.8%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Isabel La Católica Tercera Etapa	OAX00130300 185070	447,667	38.2%	447,667	38.2%	Metro Cuadrado	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			544,525	53.3%	544,525	53.3%		710		
1	Construcción De Guarniciones Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico 2a Etapa	OAX13130200 159297	220,000	21.5%	220,000	21.5%	M2, Concreto hidráulico	170	100	100.00
2	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	OAX13130200 161782	324,525	31.7%	324,525	31.7%	Metros Lineales	540	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,253,162	84.0%	7,253,162	84.0%		17,605		
1	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata Y Josefa Ortiz De Dominguez	OAX00130400 260944	1,083,694	12.5%	1,083,694	12.5%	Metros Cuadrados	3,609	100	100.00
2	Apertura De Calles	OAX13130200 169692	786,500	9.1%	786,500	9.1%	Metros Cuadrados	483	100	100.00
3	Rehabilitación De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria General Quetzalcóatl Clave 20des0081e	OAX13130200 166652	429,003	5.0%	429,003	5.0%	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	102	100	100.00
4	Construcción De Sistema De Agua Potable 3er Etapa (Equipamiento, Red Eléctrica Y Línea De Conducción)	OAX13130200 166326	2,091,407	24.2%	2,091,407	24.2%	Sistema	3,609	100	100.00
5	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Clave:20dtv1522x	OAX00130400 265285	100,407	1.2%	100,407	1.2%	Metro Cuadrado	576	100	100.00
6	Construcción De Barda Perimetral Y Acceso Principal De La Escuela Primaria Bilingüe Aquiles Serdán Clave: 20dpb1734z	OAX00130400 261306	110,224	1.3%	110,224	1.3%	Metros, Bardas, Cercos	130	100	100.00
7	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Y Avenidas (Av. 20 De Noviembre Entre Emiliano Zapata Y Lucas Salas)	OAX00130400 261086	805,278	9.3%	805,278	9.3%	Metro Cuadrado	3,609	100	100.00
8	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Y Avenidas	OAX13130200 166233	931,700	10.8%	931,700	10.8%	M2, Concreto hidráulico	1,783	100	100.00
9	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Avenida 5 De Mayo A 16 De Septiembre Entre Emiliano Zapata Y Lucas Salas	OAX00130400 260769	709,669	8.2%	709,669	8.2%	Metro Lineal	3,609	100	100.00
10	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Preescolar Rosa Agazzi Clave:20djn1947m	OAX00130400 261215	205,280	2.4%	205,280	2.4%	Metros, Bardas, Cercos	95	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,983,692	93.7%	13,983,692	93.7%		14,518		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rivera Del Rio	OAX00130400 257135	220,133	1.5%	220,133	1.5%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida De Los Maestros	OAX00130400 257564	500,000	3.3%	500,000	3.3%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 1 De Mayo	OAX00130400 257448	257,288	1.7%	257,288	1.7%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
4	Construccion De Banquetas En La Av. Joaquin Amaro Entre La Calle Santos Degollado Y Francisco Villa	OAX00130400 257097	671,526	4.5%	671,526	4.5%	Metro Cuadrado	350	100	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Laguna Encantada Col. Cheguigo Picacho	OAX00130400 256768	497,331	3.3%	497,331	3.3%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
6	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle San Jeronimo	OAX00130400 257036	2,312,469	15.5%	2,312,469	15.5%	Metros Lineales	400	100	100.00
7	Bacheo En Diferentes Calles Ciudad Ixtepec	OAX00130400 257610	509,561	3.4%	509,561	3.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
8	Construccion De Casa De Salud En La Colonia Herberto Castillo	OAX00130400 257583	41,006	0.3%	41,006	0.3%	Unidad	1,500	100	100.00
9	Construccion De Aula Y Sanitarios En El Jardin De Niños Maria Montessori En La Colonia Nueva Esperanza.	OAX00130400 256881	379,690	2.5%	379,690	2.5%	Aula	25	100	100.00
10	Ampliacion R.D Calle Pescadores	OAX00130400 256636	142,000	1.0%	142,000	1.0%	Poste	45	100	100.00
11	Ampliacion R.D. Paraje El Llano	OAX00130400 257469	191,601	1.3%	191,601	1.3%	Poste	25	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Garcia Vigil.	OAX00130400 257539	494,600	3.3%	494,600	3.3%	Metro Cuadrado	25	100	100.00
13	Construccion Del Drenaje Sanitario En La Calle 3 De Mayo	OAX00130400 256990	552,524	3.7%	552,524	3.7%	Metro Lineal	60	100	100.00
14	Programa De Desarrollo Institucional	OAX00130400 257636	95,043	0.6%	95,043	0.6%	Programa	10,000	100	100.00
15	Construccion De Drenaje Pluvial En La Avenida Ferrocarril	OAX00130400 256949	810,190	5.4%	810,190	5.4%	Metro Lineal	53	100	100.00
16	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Del Andador Caza Y Pesca	OAX00130400 257067	1,136,068	7.6%	1,136,068	7.6%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ejercito Mexicano	OAX00130400 257521	494,958	3.3%	494,958	3.3%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
18	Construccion De Un Aula Y Sanitarios En El Jardin De Niños Rosario Castellanos En La Col 5 De Febrero.	OAX00130400 257191	389,690	2.6%	389,690	2.6%	Aula	45	100	100.00
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	OAX00130400 257486	1,154,949	7.7%	1,154,949	7.7%	Metro Cuadrado	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,983,692	93.7%	13,983,692	93.7%		14,518		

20	Construccion De Drenaje Pluvial En La 1ª Seccion	OAX00130400 256922	289,029	1.9%	289,029	1.9%	Metro Lineal	350	100	100.00
21	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Villa	OAX00130400 257317	1,327,013	8.9%	1,327,013	8.9%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Articulo 123 Entre Garcia Vigil Y Venustiano Carranza	OAX00130400 256831	1,019,693	6.8%	1,019,693	6.8%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
23	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Av. Laguna Encantada Col Cheguigo Zapata	OAX00130400 257503	497,331	3.3%	497,331	3.3%	Metros Cuadrados	25	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,714,409	106.4%	10,714,409	106.4%		28,631		
1	Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico Calle Principal, Ubicada En La Agencia De Tepehuaje.	OAX00130400 254864	1,340,300	13.3%	1,340,300	13.3%	Metros Cuadrados	479	100	100.00
2	Pavimentacion Hidraulica En La Calle Chapultepec, Ubicada En La Cabecera Municipal	OAX00130400 254962	2,133,633	21.2%	2,133,633	21.2%	Metros Cuadrados	2,851	100	100.00
3	Muro De Contencion En Calle Principal	OAX00130400 255147	624,520	6.2%	624,520	6.2%	Metro cúbico	2,851	100	100.00
4	Pavimentacion De La Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Agencia Las Salinas.	OAX00130400 254641	801,870	8.0%	801,870	8.0%	Metros Cuadrados	229	100	100.00
5	Construccion De Arcotecho En Cancha Municipal, Ubicada En La Cabecera Municipal	OAX00130400 255453	700,120	6.9%	700,120	6.9%	-1	4,712	100	100.00
6	Pavimentacion De La Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Agencia De Poblete.	OAX00130400 254522	902,600	9.0%	902,600	9.0%	Metros Cuadrados	4,712	100	100.00
7	Construccion De Segunda Etapa Del Bardeado Perimetral En La Escuela Migrante Anexa Ala Escuela Cosijoeza.	OAX00130400 254352	1,161,254	11.5%	1,161,254	11.5%	Metro Lineal	4,712	100	100.00
8	Pavimentacion De La Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Agencia Peña Larga.	OAX00130400 254597	568,101	5.6%	568,101	5.6%	Metros Cuadrados	4,712	100	100.00
9	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Amado Nervo, Ubicado En La Agencia Del Portillo.	OAX00130400 254786	399,401	4.0%	399,401	4.0%	Letrina, Metros Cúbicos	52	100	100.00
10	Pavimentacion De La Calle El Calvario, Ubicada En La Cabecera Municipal	OAX00130400 254996	991,980	9.8%	991,980	9.8%	Metros Cuadrados	235	100	100.00
11	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Agencia De Chepeginio	OAX00130400 254922	782,530	7.8%	782,530	7.8%	Metros Cuadrados	235	100	100.00
12	Rehabilitacion De Caminos	OAX00130400 255069	308,100	3.1%	308,100	3.1%	Metros Lineales	2,851	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,250,304	72.8%	4,250,304	72.8%		589		
1	Construccion Del Sistema Del Agua Potable, Ubicado En La Localidad De La Compañía	OAX00130400 235781	200,000	3.4%	200,000	3.4%	Sistema	-	100	100.00
2	Construccion De La Barda Perimetral En El Jardin De Niños, Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicada En El Municipio De La Compañía	OAX00130300 223334	891,787	15.3%	891,787	15.3%	Metro Lineal	35	100	100.00
3	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal, En La Localidad De La Labor	OAX00130300 223381	595,486	10.2%	595,486	10.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
4	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Camino La Compañía Taniche	OAX00130400 235009	478,823	8.2%	478,823	8.2%	Kilómetro	-	100	100.00
5	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal, De La Agencia De Policia Agua Blanca	OAX00130300 223329	600,869	10.3%	600,869	10.3%	Metro Lineal	256	100	100.00
6	Rastreos De Caminos Cosecheros En El Municipio De La Compañía	OAX00130400 235115	177,270	3.0%	177,270	3.0%	Kilómetro	-	100	100.00
7	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre, Tramo De La Iglesia Al Puente, Ubicada En La Localidad De La Y	OAX00130300 223331	657,264	11.3%	657,264	11.3%	Metro Lineal	205	100	100.00
8	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal, La Localidad De La Agencia La Chopa	OAX00130300 223332	299,712	5.1%	299,712	5.1%	Metro Lineal	93	100	100.00
9	Rastreo Del Camino Ejutla Agua Del Espino Y Calles De La Localidad De Agua Del Espino	OAX00130400 235071	349,093	6.0%	349,093	6.0%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			942,207	65.3%	942,207	65.3%		819		
1	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	OAX00130400 235957	249,717	17.3%	249,717	17.3%	Metro Cuadrado	315	100	100.00
2	Construccion Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	OAX13130200 155351	411,517	28.5%	411,517	28.5%	Metro cúbico	125	100	100.00
3	Pavimentacion De Las Calles Benito Juarez E Hidalgo Con Concreto Hidraulico	OAX00130400 236191	280,973	19.5%	280,973	19.5%	Metro Cuadrado	379	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,737,822	61.4%	4,737,822	61.4%		4,559		
1	Rehabilitación De Camino De Joya Durazno A San Felipe De Jesús	OAX00130400 253659	308,815	4.0%	308,815	4.0%	Metros Cuadrados	181	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero Del Centro De La Población Al Barrio Reforma	OAX00130300 206334	3,368,220	43.6%	3,368,220	43.6%	Kilómetro	4,000	100	100.00
3	Ampliación Rd Agua Tabaco	OAX00130400 253421	374,000	4.8%	374,000	4.8%	Poste	45	100	100.00
4	Rehabilitación De Camino De Joya Durazno A San Felipe De Jesús	OAX00130400 253531	441,185	5.7%	441,185	5.7%	Metro Cuadrado	181	100	100.00
5	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingue Niños Heroes	OAX00130300 206241	245,602	3.2%	245,602	3.2%	Aula	152	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,555,251	81.4%	1,555,073	81.4%		930		
1	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Distribucion Del Agua Potable En El Municipio De Guadalupe Etla.	OAX00130300 220176	470,671	24.6%	470,671	24.6%	Red de Distribución	300	100	1.00
2	Tercera Etapa De Pavimentacion A Base De Piedra Bla En La Calle De San Jose	OAX00130400 265189	132,500	6.9%	132,322	6.9%	Metros	250	100	98.00
3	2a Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles Cerradas En Calle 5a Privada De Independencia	OAX00130400 248300	529,608	27.7%	529,608	27.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
4	Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Avenida Allende Y 2a De Allende	OAX00130400 246820	422,472	22.1%	422,472	22.1%	Poste	380	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,551,823	134.1%	5,551,823	134.1%		557		
1	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130400 265223	730,180	17.6%	730,180	17.6%	Obra	120	100	100.00
2	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Y Drenaje De La Calle Galeana	OAX00130300 220140	933,381	22.5%	933,381	22.5%	Obra	102	100	100.00
3	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero	OAX00130300 215837	653,238	15.8%	653,238	15.8%	Obra	68	100	100.00
4	Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Tecnica No. 95	OAX00130400 265132	692,800	16.7%	692,800	16.7%	Aula	60	100	100.00
5	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo	OAX12130200 164889	519,831	12.6%	519,831	12.6%	M2, Aceras, banquetas o andadores	87	100	100.00
6	Asesoría Técnica	OAX12130200 164913	29,000	0.7%	29,000	0.7%	Acción	-	100	100.00
7	Construccion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero (2a Etapa)	OAX00130400 264694	1,993,393	48.2%	1,993,393	48.2%	Obra	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,438,561	125.1%	9,438,561	125.1%		17,749		
1	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Barrio Guadalupe	OAX00130400 262292	887,000	11.8%	887,000	11.8%	M2, Concreto hidráulico	145	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Carnero	OAX00130400 261920	999,819	13.3%	999,819	13.3%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
3	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 262654	227,931	3.0%	227,931	3.0%	Metros	82	100	100.00
4	2rograma De Desarrollo Institucional	OAX13130100 054427	150,886	2.0%	150,886	2.0%	Asesoría	3,829	100	100.00
5	3astos Indirectos	OAX13130100 054563	226,329	3.0%	226,329	3.0%	Expediente	3,829	100	100.00
6	Rehabilitación Del Camino Rural A Bammita Tramo El Calvario-Arroyo Patera	OAX00130400 262445	320,450	4.2%	320,450	4.2%	Kilómetro lineal	300	100	100.00
7	Ampliacion De La Red De Energia Electria Camino A La Pagima	OAX13130100 054653	160,000	2.1%	160,000	2.1%	Poste	3,829	100	100.00
8	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 262763	234,920	3.1%	234,920	3.1%	Metro Lineal	3,829	100	100.00
9	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Carnero	OAX00130400 262156	999,819	13.3%	999,819	13.3%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
10	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Cuauhtemoc	OAX13130100 055098	683,967	9.1%	683,967	9.1%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
11	Construccion De Pavimiento Con Concreto Hidraulico En La Calle Estrella	OAX13130100 054865	1,340,000	17.8%	1,340,000	17.8%	M2, Concreto hidráulico	600	100	100.00
12	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130300 205064	711,818	9.4%	711,818	9.4%	Metro Lineal	451	100	100.00
13	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Barrio Guadalupe	OAX00130400 261743	887,000	11.8%	887,000	11.8%	M2, Concreto hidráulico	145	100	100.00
14	Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo De San Juan Zaragoza Al Cipres	OAX13130100 054608	508,620	6.7%	508,620	6.7%	Kilómetros	120	100	100.00
15	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero	OAX13130100 055039	1,100,000	14.6%	1,100,000	14.6%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,582,090	46.9%	2,561,056	46.5%		5,776		
1	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Cerrada 21de Marzo, Ignacio Zaragoza Y 2 De Abril, Localidad Mixistlan De La Reforma	OAX00130400 256539	915,028	16.6%	915,028	16.6%	Metro Cuadrado	2,450	100	100.00
2	Supervision De Obra Publica	OAX00130400 256974	164,400	3.0%	164,400	3.0%	Supervisión	2,770	100	100.00
3	Apertura De Camino San Cristobal Chichicaxtepec-Ec (Diaz Ordaz-Villa Alta) Del Km. 0.00 Al Km. 16.4 Subtramo A Construir Del Km. 9.00 Al Km. 12.200, Localidad San Cristobal Chichicaxtepec	OAX00130400 256695	1,502,662	27.3%	1,481,628	26.9%	Kilómetro	556	100	98.60

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,324,348	159.7%	8,324,348	159.7%		2,560		
1	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza, Ubicada En El Barrio De Los Pocitos Del Municipio De Monjas, Miahuatlan, Oax	OAX12130100 130496	469,710	9.0%	469,710	9.0%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00
2	Gastos Indirectos De Fondo De Infraestructura Social	OAX00130400 265148	42,874	0.8%	42,874	0.8%	Servicio	100	100	100.00
3	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Primera Etapa) En La Localidad De Santa Maria Velato, Monjas, Miahuatlan.	OAX12130100 130287	2,136,356	41.0%	2,136,356	41.0%	Colonia	100	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio San Juan (Primera Etapa) Ubicada En La Localidad De Santa Maria Velato	OAX00130400 266615	2,265,726	43.5%	2,265,726	43.5%	Red	500	100	100.00
5	Programa De Desarrollo Institucional	OAX00130400 265390	97,440	1.9%	97,440	1.9%	Servicio	100	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Independencia Y El Sabino	OAX00130300 217827	1,138,541	21.8%	1,138,541	21.8%	Metro Cuadrado	672	100	100.00
7	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Colonia La Union	OAX00130300 217529	820,000	15.7%	820,000	15.7%	Poste	388	100	100.00
8	Rastreo Y Revestimiento De Camino En La Union, Los Pocitos Y Monjas	OAX00130300 217214	823,411	15.8%	823,411	15.8%	Kilómetro	500	100	100.00
9	Obra Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez, Ubicada En El Barrio De La Union Del Municipio De Monjas	OAX12130100 130404	530,290	10.2%	530,290	10.2%	M2, Concreto hidráulico	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
1	Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Yauatepec Tramo Xochimilco A Tlaxiaco, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo	OAX00130300 181140	147,073	0.1%	143,423	0.1%	Apoyo	84	100	90.00
2	Obras Complementarias Para La Construcción De Drenaje Sanitario En La Col. Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130400 235453	296,143	0.3%	296,143	0.3%	Metro Lineal	80	100	-
3	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Vado De Concreto Hidráulico En La Calle Arroyo Tramo De Fco. Villa A Segunda Privada De Hidalgo, Colonia Manuel Ávila Camacho, Agencia Donají	OAX13130200 145849	59,636	0.1%	58,599	0.1%	Apoyo	27	100	100.00
4	Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo, Agencia De San Felipe Del Agua	OAX00130400 234289	15,987	0.0%	15,987	0.0%	Sistema	171	100	-
5	Rastreo, Limpieza Y Consolidación De Los Margenes Del Rio Grande, Paraje El Aguacatal De San Luis Beltrán	OAX00130400 244287	2,015,300	1.9%	2,015,300	1.9%	Metro cúbico	550	100	-
6	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Sola De Vega, Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130300 184553	233,437	0.2%	196,873	0.2%	Metro Lineal	308	100	100.00
7	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Libertad Tramo De Constitución A Lázaro Cárdenas, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 146231	169,606	0.2%	165,767	0.2%	Apoyo	90	100	100.00
8	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Del Fortín, Tramo Andador Mixteco A Prolongación De Insurgentes, Colonia Adolfo López Mateos Parte Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX13130200 144386	214,248	0.2%	214,248	0.2%	Metro Lineal	189	100	100.00
9	Construcción De Muro De Contención En Arroyo Tecolote, Intersección Con Segunda Privada De Llano De Las Flores De La Colonia Volcanes, Agencia Donají	OAX13130200 146579	423,540	0.4%	423,540	0.4%	Metro cúbico	50	100	100.00
10	Construcción De Drenaje Sanitario En El Andador San Bartolomé De La Colonia Santo Tomas, Cabecera Municipal	OAX00130300 184588	83,147	0.1%	79,914	0.1%	Metro Lineal	65	100	100.00
11	Rehabilitación De Aula Para Biblioteca En La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad" A Base De Impermeabilizante Acrílico, Ubicada En Álvaro Obregón No. 5 Casco De La Agencia De Donají	OAX00130400 232840	11,391	0.0%	-	0.0%	Apoyo	284	100	100.00
12	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Paricutín (Tramo De La Calle Quinceo A Iztaccihuatl) Colonia Volcanes Agencia Donají	OAX00130300 181238	185,292	0.2%	184,566	0.2%	Metro cúbico	45	100	100.00
13	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico 2a Etapa, En La Calle San Ángel, Colonia Constituyentes, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130300 181086	211,604	0.2%	207,641	0.2%	Apoyo	113	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
14	Reforzamiento A Barda Perimetral En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Ubicada En La Calle Álvaro Obregón No. 300, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130400 244231	275,000	0.3%	-	0.0%	Metro cúbico	120	100	100.00
15	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 21 De Marzo, Montoya, Agencia De Montoya	OAX12130100 046401	43,100	0.0%	43,100	0.0%	Poste	5	100	30.00
16	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 3a. Privada De Miguel Hidalgo, Colonia Manuel Ávila Camacho, Agencia Donají	OAX13130200 145832	102,089	0.1%	99,195	0.1%	Apoyo	80	100	100.00
17	Instalación Eléctrica En Acometida Para El Servicio Eléctrico Del Tanque Elevado, Ubicado En La Calle Bugambilias De La Colonia Jardín, Agencia Donají	OAX00130400 233416	13,235	0.0%	12,372	0.0%	Apoyo	1,500	100	-
18	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Venturina Tramo De Genaro Vásquez - Esmeralda, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130300 184628	413,232	0.4%	-	0.0%	Metro Lineal	551	100	100.00
19	Rehabilitación De Laboratorios Municipales, Boulevard Eduardo Vasconcelos Num. 503, Centro, Cabecera Municipal	OAX11130100 044680	302,135	0.3%	283,532	0.3%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,200	100	100.00
20	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Pavimentacion De Concreto Hidraulico, En La Calle Coral De Genaro Vazquez A Obsidiana, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo	OAX12130100 046305	918,584	0.9%	753,739	0.7%	Metros Cuadrados	378	100	-
21	Construcción De Muro De Contención En La Calle Primero De Mayo, Colonia Lomas De San Jacinto Sector 6, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 191980	369,867	0.3%	358,623	0.3%	Metro cúbico	158	100	100.00
22	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Sin Nombre Sobre Avenida Montoya, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 234567	172,900	0.2%	172,900	0.2%	Sistema	40	100	-
23	Impermeabilización De Aulas Del Cbtis 26, Municipio De Oaxaca De Juárez	OAX00130400 241231	132,553	0.1%	132,553	0.1%	Metro Cuadrado	120	100	100.00
24	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Álamos En El Fraccionamiento Jardines De La Primavera, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX13130200 144364	1,079,048	1.0%	593,048	0.6%	Metro Lineal	288	100	75.00
25	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Benito Juárez Tramo Privada De Murguía A Álvaro Obregón, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo.	OAX00130300 180957	181,920	0.2%	178,272	0.2%	Apoyo	96	100	30.00
26	Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Benito Juarez (Carretera Al Fortin), Cabecera Municipal	OAX00130400 234304	1,388,350	1.3%	-	0.0%	Metro Lineal	250	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
27	Construcción De Muro De Contención Y Guarnición De Concreto Hidráulico En La Calle Pico De Orizaba (1a. Etapa), Col. Manuel Sabino Crespo, Cabecera Municipal	OAX12130100 046350	599,822	0.6%	404,041	0.4%	M2, Muro de contención	75	100	100.00
28	Bacheo Emergente De Zonas Críticas En Las Calles De La Ciudad De Oaxaca, Cobertura Municipal.	OAX11130100 044637	425,905	0.4%	425,027	0.4%	M2, Concreto asfáltico	20,000	100	100.00
29	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas De La Colonia Presidentes De México, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 144449	67,188	0.1%	67,188	0.1%	Metros Cuadrados	205	100	100.00
30	Construcción De Sistema De Conducción Para Agua Potable, Paraje Río Dulce Parte Baja, Agencia Trinidad De Viguera	OAX12130100 046277	3,499,923	3.3%	3,499,923	3.3%	Metro Lineal	700	100	100.00
31	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Los Alpes, Col. Manuel Sabino Crespo, Cabecera Municipal	OAX12130100 046279	77,222	0.1%	39,322	0.0%	Metro Lineal	40	100	100.00
32	Sistema De Agua Potable (Galería Filtrante, Tanque Elevado, Línea De Conducción, Red De Distribución), Agencia San Luis Beltrán.	OAX11130100 044619	1,262,828	1.2%	225,375	0.2%	Sistema	350	100	100.00
33	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Del Kinder, Agencia San Felipe Del Agua	OAX00130400 233611	207,594	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	116	100	3.00
34	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Lázaro Cárdenas De Aquiles Serdán A Vicente Guerrero, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130300 179532	174,748	0.2%	171,580	0.2%	Apoyo	91	100	90.00
35	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La 1a. Privada De Girasoles Tramo Girasoles Hacia Arroyo, Colonia Jardín, Agencia Donají	OAX13130200 145891	228,568	0.2%	191,144	0.2%	Metros Cuadrados	86	100	100.00
36	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (1a. Etapa) En La Calle Prolongación De Hortencias, Col. Ampliación Jardín, Agencia Donají	OAX12130100 046364	1,085,936	1.0%	1,072,440	1.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
37	Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Salina Cruz Tramo Cuicatlan A Ocotlán 1a. Etapa, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo	OAX00130300 181170	104,768	0.1%	102,148	0.1%	Apoyo	89	100	-
38	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación De Jacalón Del Barrio La Cruz, Agencia San Felipe Del Agua	OAX13130200 141444	145,729	0.1%	145,729	0.1%	Metro Lineal	110	100	100.00
39	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Prolongación De Hortencias Tramo Camino A San Luis Beltrán A Prol. De Puerto Escondido (2a. Etapa), Colonia Ampliación Jardín, Ag. Donaji	OAX13130200 145870	1,958,311	1.8%	866,221	0.8%	Metros Cuadrados	304	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
40	Const. Sist. Agua Potable (1a. Et.) Red, Línea Conduc, Pozo Noria, Tque De Alm, Pje Cerritos, Calle Cerritos, 3a. Priv Camino Real, Prol. Narcizo Mendoza, Priv Narcizo, Camino Real, Ag Sn Luis Beltran	OAX12130100 046271	1,724,169	1.6%	613,857	0.6%	Sistema	1,220	100	27.00
41	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Andador Sin Nombre Ubicado Entre Calle Porfirio Díaz Y Fco. Villa, Agencia Dolores	OAX13130200 146485	381,079	0.4%	381,079	0.4%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
42	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle José María Luis Mora, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX13130200 146414	1,176,798	1.1%	1,176,798	1.1%	Metros Cuadrados	190	100	100.00
43	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Sierra Leona, Colonia Loma Linda, Cabecera Municipal	OAX13130200 146429	550,992	0.5%	550,992	0.5%	Metros Cuadrados	92	100	100.00
44	Mantenimiento De Alumbrado Público En Los Polígonos De Pobreza Del Municipio De Oaxaca De Juárez.	OAX00130400 239216	853,350	0.8%	853,350	0.8%	Lote	8,500	100	100.00
45	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Lago De Catemaco Tramo De Lago De Chapultepec Hacia Arroyo, Colonia Manantial, En La Ag. De Pueblo Nuevo	OAX00130300 181126	183,611	0.2%	180,067	0.2%	Apoyo	130	100	90.00
46	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Patrocinio Mejía Zaragoza (Calle Jazmines) Colonia Jardín, Agencia Donají	OAX13130200 141331	1,212,055	1.1%	1,190,884	1.1%	Metro cúbico	240	100	100.00
47	Construcción Y Mantenimiento De Obras Diversas Y Espacios Comunes, Ubicadas En La Jurisdicción De Municipio De Oaxaca De Juárez	OAX00130400 233285	135,416	0.1%	135,416	0.1%	Pieza	520	100	100.00
48	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Porfirio Díaz, Tramo Andador Porfirio Díaz A Andador Álvaro Obregón, Col. Manuel Ávila Camacho, Ag. Donaji	OAX00130400 233490	207,918	0.2%	61,712	0.1%	Metro Cuadrado	72	100	-
49	Construcción De Barandal En La Calle Cuauhtémoc (Margen Derecha Del Rio La Encantada), Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria	OAX13130200 145605	64,668	0.1%	64,668	0.1%	Metro Lineal	80	100	100.00
50	Construcción De Pasos Peatonales Y/O Vehiculares Ubicadas En La Agencia De Santa Rosa Panzacola Y Agencia Donají, Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca	OAX00130400 233315	32,832	0.0%	21,568	0.0%	Apoyo	250	100	-
51	Mantenimiento De Alumbrado Público En Colonias De Alto Rezago Social Y Pobreza Extrema Del Municipio De Oaxaca De Juárez.	OAX00130400 230115	1,950,000	1.8%	1,950,000	1.8%	Lote	20,000	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
52	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Granate Tramo 1ro. De Mayo Hacia Arroyo, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130300 184493	81,061	0.1%	78,966	0.1%	Metro Lineal	137	100	100.00
53	Apoyo De Material Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Lago De Catemaco 2da. Etapa, Colonial El Manantial, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130400 232951	438,748	0.4%	-	0.0%	Apoyo	367	100	-
54	Trabajos Complementarios Colector Pluvial, Calle Emiliano Zapata-Pino Suárez, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 241274	442,037	0.4%	442,037	0.4%	Metro Cuadrado	420	100	100.00
55	Pavimento De Concreto Hidráulico (Rehabilitación) En La Calle Niño Artillero Tramo Calle Artículo 123 Y Juan De La Barrera, Col. Santa Anita, Agencia San Juan Chapultepec.	OAX11130100 044672	605,749	0.6%	122,365	0.1%	M2, Concreto hidráulico	139	100	65.00
56	Construcción De Drenaje Pluvial En La Privada De Jalisco, Agencia San Felipe Del Agua.	OAX11130100 044623	239,409	0.2%	49,218	0.0%	Metros Cúbicos	75	100	100.00
57	Obras Complementarias Para La Construcción De Escalinatas En Andador Arroyo, Entre Andador Cerro Portezuelo Y Andador Cerro De La Virgen, Col. Lomas De Santa Rosa, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130400 235436	237,391	0.2%	237,391	0.2%	Metro Cuadrado	40	100	-
58	Construcción De Sistema De Conducción De Agua Potable En El Paraje Río Dulce Parte Baja (1er. Etapa), Agencia Trinidad De Viguera	OAX00130400 235556	156,276	0.1%	156,276	0.1%	Metro cúbico	350	100	-
59	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 2a. Privada De Murguía Tramo Benito Juárez A Venustiano Carranza Parte Baja De La Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 146196	194,129	0.2%	190,150	0.2%	Apoyo	100	100	100.00
60	Construcción De Red De Energía Eléctrica 1a. Etapa En La Calle Laureles, De La Colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo	OAX12130100 046392	419,831	0.4%	419,831	0.4%	Colonia	108	100	-
61	Construcción De Colector Sanitario Y Obras Complementarias En La Colonia Lomas De San Jacinto 1a. Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130400 243777	654,386	0.6%	-	0.0%	Metro Lineal	160	100	-
62	Consolidación De Terracerías De Calles Y Avenidas De Los Parajes De La Agencia De Viguera, Agencia Viguera Del Municipio De Oaxaca De Juárez	OAX00130400 234676	3,480,001	3.3%	3,480,000	3.3%	Metro Cuadrado	1,550	100	-
63	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Camino Nacional Tramo De Fco. Zarco A Río La Loza; Priv. De Fco. Zarco; Cerrada De Río De La Loza, Manzana 48 A, En La Ag. De Pueblo Nuevo	OAX12130100 046391	168,700	0.2%	168,700	0.2%	Línea de Conducción	36	100	-
64	Trabajos De Mantenimiento De Alcantarillado En Calles Y Avenidas Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	OAX13130200 144393	2,801,000	2.6%	2,800,995	2.6%	Metro Lineal	2,801,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
65	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Adoquinado En Calles Y Andadores En Colonias Y Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez 2a Etapa (Apoyo Con Paquete De Materiales), Cobertura Municipal.	OAX11130100 044661	2,251,845	2.1%	2,251,845	2.1%	M2, Concreto hidráulico	2,438	100	80.00
66	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Constitución De Vicente Guerrero A Benito Juárez, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130300 179550	174,412	0.2%	170,907	0.2%	Apoyo	95	100	30.00
67	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La 1a Privada De Reforma, Agencia San Luís Beltrán.	OAX11130100 044635	70,572	0.1%	63,253	0.1%	Metro Lineal	70	100	100.00
68	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez De La Colonia Presidentes De México, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 144433	185,407	0.2%	178,185	0.2%	Metros Cuadrados	295	100	100.00
69	Trabajos Complementarios Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle García Vigil, Agencia Donají	OAX00130400 239358	155,853	0.1%	155,144	0.1%	Metro Cuadrado	80	100	100.00
70	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cinco De Mayo, Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria	OAX12130100 046397	296,008	0.3%	296,008	0.3%	Poste	63	100	30.00
71	Construcción De Muro De Contención Y Obras Complementarias En Calle Netzahualcoyotl, Tramo (Avenida Oaxaca Hacia Calle Quetzalcoatl), Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 237214	420,968	0.4%	420,885	0.4%	Metro cúbico	35	100	-
72	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico, En La Calle Agua Marina De Prolongación De Perla A 1° De Mayo, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo.	OAX12130100 046300	124,320	0.1%	34,429	0.0%	Metros Cuadrados	196	100	1.00
73	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Puerto Ángel, Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 234575	239,000	0.2%	239,000	0.2%	Sistema	45	100	-
74	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Allende Tramo De Plutarco Elías Calles A Abelardo Rodríguez, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Ag. Pueblo Nuevo	OAX13130200 146279	189,377	0.2%	185,234	0.2%	Apoyo	92	100	100.00
75	Construcción De Drenaje Pluvial Para La Adecuación Vial De La Calle Cieneguita De La Agencia Cinco Señores	OAX00130400 234319	26,000	0.0%	26,000	0.0%	Metro Lineal	30	100	100.00
76	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico, Acceso Al Fraccionamiento Montoya En La Agencia Montoya.	OAX00130300 184601	67,066	0.1%	66,054	0.1%	Metro Cuadrado	57	100	100.00
77	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria Calle Huitzilopochtli Col. Moctezuma, Agen. San Martín Mexicapam	OAX00130300 192136	676,278	0.6%	644,334	0.6%	Metro Cuadrado	285	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
78	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia Luis Donaldo Colosio, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130300 184525	988,280	0.9%	986,197	0.9%	Tanque	350	100	100.00
79	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Carretera Nueva A Monte Albán (Ignacio Bernal), Col. Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	OAX12130100 046390	240,549	0.2%	240,549	0.2%	Poste	63	100	30.00
80	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 2a. Privada De Prolongación De Ixtlán Tramo Entre Prolongación De Ixtlán Y Fondo De La Privada, Colonia Ampliación Siete Regiones , Ag. Donaji	OAX13130200 146524	21,680	0.0%	20,731	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
81	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En Privada De Constitución Tramo De Constitución - Emilio Portes Gil, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo	OAX00130300 179562	68,640	0.1%	67,268	0.1%	Apoyo	36	100	100.00
82	Rehabilitación De Escuelas En La Agencia De San Juan Chapultepec	OAX00130400 232891	354,571	0.3%	-	0.0%	Apoyo	246	100	100.00
83	Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación De Insurgentes (1a. Etapa) Col. Lomas De San Jacinto Sector 8, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 191837	444,701	0.4%	444,620	0.4%	Metro cúbico	208	100	100.00
84	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Robles Tramo De Pinos A Av. Ferrocarril En La Colonia Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 146143	145,709	0.1%	141,435	0.1%	Apoyo	140	100	40.00
85	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Fco. Zarco Manzana 48 A, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 141441	66,843	0.1%	66,843	0.1%	Metros Lineales	70	100	100.00
86	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Aquiles Serdán Tramo Álvaro Obregón A Francisco I Madero, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo.	OAX00130300 181000	191,046	0.2%	187,387	0.2%	Apoyo	82	100	30.00
87	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 1a Etapa, En La Calle Arroyo Seco, Pueblo Nuevo Parte Baja, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 145983	101,033	0.1%	101,032	0.1%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
88	Terminación De La Construcción Del Colector Pluvial En La Avenida Emiliano Zapata-Jacarandas-Paraíso, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 243786	301,445	0.3%	301,445	0.3%	Metro Cuadrado	150	100	100.00
89	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle San Fernando Tramo San Isidro A Genaro Vásquez Col. San Isidro Agencia De Pueblo Nuevo	OAX00130300 191848	2,412,815	2.3%	2,412,815	2.3%	Metro Cuadrado	580	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
90	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Nogales Tramo (Porfirio Díaz Y López Mateos), Sector Cinco, Agencia Guadalupe Victoria	OAX13130200 145929	397,527	0.4%	318,028	0.3%	Metros Cuadrados	95	100	100.00
91	Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización En Aulas De La Esc. Primaria ¿Independencia Clave 20dpr3142g¿ Ubicada En Nudo Mixteco No 201, Fracc. Lomas De Santa Rosa, Parte Baja, Agencia Santa Rosa	OAX00130400 232737	90,188	0.1%	90,175	0.1%	Apoyo	150	100	-
92	Construcción De Red De Agua Potable En La Privada De Avenida Montoya, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam	OAX13130200 141353	65,068	0.1%	65,068	0.1%	Metro Lineal	135	100	100.00
93	Construcción De Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 6, Centro, Cabecera Municipal.	OAX00130300 184464	591,717	0.6%	585,999	0.5%	Metros Cuadrados, Aulas	60	100	100.00
94	Mejoramiento En Calles Y Avenidas De Las Colonias De Las Diferentes Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	OAX12130100 046381	843,269	0.8%	3,594	0.0%	M2, Concreto asfáltico	15,000	100	-
95	Consolidación De Terracerías De Calles Y Avenidas De Agencia San Martín Mexicapam Y San Juan Chapultepec	OAX00130400 237733	2,264,037	2.1%	2,264,034	2.1%	Metro Cuadrado	1,350	100	-
96	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Colector Pluvial En La Calle Camino Nacional, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130400 241244	368,118	0.3%	368,118	0.3%	Metro Cuadrado	5,000	100	100.00
97	Const. De Muro De Contención En Calle Plutarco Elías Calles (Antes Priv. De Flores Magón) Tramo Calle Flores Magón Hacia Colorines Y De Colorines Hacia Fondo De Calle, 1a Et. Sector 5 Ag. Gpe Victoria	OAX13130200 146605	996,103	0.9%	-	0.0%	Metro cúbico	80	100	100.00
98	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Venustiano Carranza A Libertad, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nuevo.	OAX00130300 180902	100,088	0.1%	98,070	0.1%	Apoyo	38	100	30.00
99	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Netzahualcóyotl - Huitzilopochtli (3a. Etapa) , Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130300 191932	703,208	0.7%	701,511	0.7%	Metro Cuadrado	633	100	100.00
100	Programa De Bacheo Superficial Y De Caja En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	OAX00130400 233512	697,898	0.7%	552,959	0.5%	Metro Cuadrado	1,500	100	-
101	Construcción De Drenaje Sanitario, En Prolongación De Margaritas, Colonia Martires De Río Blanco, Cabecera Municipal.	OAX12130100 046291	258,828	0.2%	255,445	0.2%	Metro Lineal	162	100	-
102	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Framboyanes, Colonia Reforestación, Agencia De Pueblo Nuevo	OAX00130400 244208	81,700	0.1%	81,700	0.1%	Sistema	30	100	-
103	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Flor De Liz - Azares, Col. Azucenas Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130300 191867	450,729	0.4%	450,644	0.4%	Metro Cuadrado	202	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
104	Consolidación De Muros Y Desenraice Del Margen Del Rio,Tramo De Agencia Viguera A Pueblo Nuevo, Municipio De Oaxaca De Juárez	OAX00130400 239298	1,985,974	1.9%	1,985,974	1.9%	Metro cúbico	1,500	100	100.00
105	Construcción De Dispensario Médico En La Agencia De San Luis Beltrán	OAX00130400 232778	106,450	0.1%	97,200	0.1%	Proyecto	50	100	100.00
106	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Rubí, Colonia Bugambilias, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX13130200 146391	965,190	0.9%	321,495	0.3%	Metros Cuadrados	150	100	95.00
107	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Benito Juárez A Venustiano Carranza, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo	OAX00130300 180939	260,635	0.2%	255,778	0.2%	Apoyo	94	100	30.00
108	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Morelos, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam	OAX13130200 146374	1,239,846	1.2%	1,239,846	1.2%	Metros Cuadrados	205	100	100.00
109	Construcción De Muro De Contención En La Calle Las Peñas 1a. Etapa, Para Conectarse Con La Calle Buenos Aires, Barrio La Cuevita, Agencia San Juan Chapultepec.	OAX12130100 046345	1,100,447	1.0%	833,951	0.8%	M2, Muro de contención	250	100	100.00
110	Obras Complementarias Para La Construcción De Colector Pluvial En La Calle Jacarandas, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 235463	108,621	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	80	100	-
111	Trabajos Complementarios Para La Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 5a. Privada De Vicente Guerrero,Agencia Candiani	OAX00130400 237292	80,685	0.1%	80,685	0.1%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
112	Construcción De Muro De Contención En La Calle Buenos Aires (1a. Etapa), Barrio El Coquito, Agencia San Juan Chapultepec	OAX00130300 192030	440,385	0.4%	426,163	0.4%	Metro cúbico	396	100	100.00
113	Mejoras Diversas En El Centro Educativo Comunitario, Ubicado En La Calle Federalísimo Esquina República Col. Constituyentes, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130400 233306	117,489	0.1%	-	0.0%	Apoyo	525	100	-
114	Rehabilitación De Azoteas En Aulas A Través De La Impermeabilización En El Jardín De Niños "Arturo Rivas Sáenz" Ubicado En Loma Gobete S/N, Agencia De San Felipe Del Agua	OAX00130400 232797	47,713	0.0%	47,713	0.0%	Apoyo	105	100	100.00
115	Apoyo Con Paquete De Mat. Para La Cons. De Pav. De Cto. Hco. En La 3a. Priv. De Plutarco Elías Calles Tramo 1a Priv. Carretera A Donají A Plutarco Elías Calles, Col. Manuel Avila Camacho Ag.Donaji	OAX13130200 145810	92,498	0.1%	90,886	0.1%	Apoyo	63	100	100.00
116	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En Av. Las Torres- Prolongación 8 Norte-Cosiojeza (1a. Etapa), Colonia La Soledad, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130400 234612	497,400	0.5%	497,400	0.5%	Sistema	40	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
117	Construcción De Muro De Contención En La Calle Prolongación De Insurgentes (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 7, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 191178	444,701	0.4%	435,994	0.4%	Metro cúbico	208	100	100.00
118	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria En La Calle Macedonio Alcalá 1a Etapa, Col. Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam.	OAX11130100 044662	1,000,000	0.9%	996,419	0.9%	M2, Concreto hidráulico	130	100	100.00
119	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Cto. Hidráulico En La Calle Constitución Tramo De Venustiano Carranza A Libertad, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 146222	69,498	0.1%	67,897	0.1%	Apoyo	40	100	100.00
120	Apoyo Con Paquete De Materiales Para Pavimento De Concreto Hidráulico 1a. Etapa, En La Calle Benito Juárez, Gral Ignacio Zaragoza Y 2a. Priv Plutarco Elías Calles, Col. Manuel Ávila Camacho, Ag Donají	OAX12130100 046307	604,872	0.6%	604,872	0.6%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
121	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Privada 13 De Septiembre, Barrio El Coquito, Agencia De San Juan Chapultepec	OAX00130400 239403	182,839	0.2%	182,829	0.2%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
122	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	OAX12130100 046400	301,963	0.3%	301,963	0.3%	Poste	95	100	30.00
123	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Carrizal Tramo De Calle Periférico Hacia Arroyo, Cabecera De La Agencia Donají	OAX13130200 141437	143,744	0.1%	143,432	0.1%	Metro Lineal	62	100	100.00
124	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 1a Etapa En La Calle Lago De Maracaibo ,En La Colonia Manantial, En La Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130300 181105	174,748	0.2%	171,580	0.2%	Apoyo	104	100	20.00
125	Construcción De Pavimento Y Guarniciones En La Avenida Linderos, Colonia Satélite De La Agencia De 5 Señores	OAX00130300 181265	169,395	0.2%	169,362	0.2%	M2, Concreto hidráulico	24	100	100.00
126	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción Y Mejoras Diversas En El Cbtis 26	OAX00130400 243873	300,908	0.3%	-	0.0%	Metro cúbico	450	100	-
127	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle De Tututepec 1er. Etapa, Colonia Ampliación Jardín, Agencia Donají	OAX00130400 244062	1,036,526	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	180	100	-
128	Colector Loma Bonita 4a Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130400 234355	932,870	0.9%	932,870	0.9%	Pozo	420	100	100.00
129	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La 1a. Y 2a. Privada De Río Guayabal, Barrio La Chigulera, Agencia San Felipe Del Agua	OAX12130100 046402	208,583	0.2%	208,583	0.2%	Poste	158	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
130	Rehabilitación De Adoquinado Del Andador En La Calle Francisco Villa, Agencia Municipal Dolores	OAX00130400 239439	250,000	0.2%	249,986	0.2%	Metro Cuadrado	45	100	100.00
131	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles (1a. Etapa) De Parajes De Viguera, Agencia Trinidad De Viguera	OAX00130300 193674	712,410	0.7%	706,875	0.7%	Sistema	1,550	100	100.00
132	Programa De Autoconstrucción Asistida De Vivienda Sustentable En El Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal (Ejercicio 2013).	OAX00130300 192467	719,200	0.7%	719,200	0.7%	Proyecto	64	100	100.00
133	Rehabilitacion De Baños En El Basurero De La Colonia El Arenal Y En La Rampa Del Basurero Del Mercado De Abastos	OAX00130400 233466	21,263	0.0%	21,109	0.0%	Proyecto	50	100	100.00
134	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero (2da. Etapa), Agencia Donají	OAX00130300 181525	68,959	0.1%	68,959	0.1%	M2, Concreto hidráulico	25	100	100.00
135	Construcción De Acceso Peatonal En El Área Denominada La Fundición, Colonia Monte Albán, La Fundición Y Pintores, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 237107	151,089	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	50	100	-
136	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Escuela Primaria Manuel Cabrera Carrasquedo	OAX00130400 243896	100,264	0.1%	-	0.0%	Apoyo	150	100	-
137	Construcción De Drenaje Sanitario Col. Heladio Ramírez López Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 191898	1,104,481	1.0%	1,097,350	1.0%	Metro Lineal	590	100	100.00
138	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico 1a Etapa Calle San Fernando Tramo (16 De Septiembre-A San Isidro), Colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo	OAX12130100 046362	1,133,820	1.1%	1,133,604	1.1%	Metros Cuadrados	136	100	-
139	Construcción De Acometida Eléctrica De La Caseta De Bombeo Del Tanque De Agua En La Calle San José Esquina Con San Martín, Colonia Santo Tomás, Cabecera Municipal	OAX00130400 233547	19,514	0.0%	-	0.0%	Apoyo	1,500	100	-
140	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Cerro Del Zapote, Colonia Santa María Ayú, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130400 234297	87,950	0.1%	84,928	0.1%	Metro Lineal	68	100	100.00
141	Sum. De Mat. Para Const. De Drenaje Sanit. Conforme A Exp. De Insumos Emtdo. Por La Adosapaco En La Parte Alta Zona Noroeste, Calle 1 De Mzo Y Av. José Murat, De La Col.Adolfo L. Mateos, Ag.Sta.Rosa	OAX13130200 141450	98,405	0.1%	95,313	0.1%	Apoyo	235	100	100.00
142	Construccion De Escalinatas De Concreto Hidarulico En La Calle Primero De Mayo, Colonia Providencia Cabecera Municipal, Oaxaca De Juarez.	OAX12130100 046384	347,579	0.3%	341,771	0.3%	Metros Lineales	42	100	-
143	Construcción De Vado De Concreto Hidráulico En La Terminación De La Privada De Las Rosas, Colonia Margarita Maza 2a. Sección, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130300 184512	71,839	0.1%	68,173	0.1%	Metro Cuadrado	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
144	Mejoras Diversas En Escuela Primaria "Independencia De México", Ubicada En La Calle Independencia S/N, Agencia Trinidad De Viguera	OAX00130400 243920	185,000	0.2%	-	0.0%	Proyecto	236	100	-
145	Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización De Azotea Del Jardín De Niños ¿Antonia Labastida¿, Ubicado En La Calle Hidalgo No 212, Barrio Jalatlaco, Cabecera Municipal	OAX00130400 232765	70,551	0.1%	70,551	0.1%	Apoyo	140	100	-
146	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Porfirio Díaz De La Colonia Presidentes De México, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 144456	80,440	0.1%	80,440	0.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
147	Repavimentación Asfáltica En Calles Principales De Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal.	OAX12130100 046375	2,251,484	2.1%	2,121,503	2.0%	Metros Cuadrados	600,000	100	100.00
148	Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Salina Cruz Tramo De Ocotlán Hacia Tlaxiaco 2a. Etapa, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo	OAX00130300 181158	253,286	0.2%	246,950	0.2%	Apoyo	193	100	-
149	Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización En Aulas De La Esc. Primaria ¿Juan Escutia¿ Ubicada En La Calle Lázaro Cárdenas No 138 Esq. Vicente Guerrero, Col. Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panza	OAX00130400 232718	47,073	0.0%	47,073	0.0%	Apoyo	325	100	-
150	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Iturbide De La Colonia Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130400 234603	56,389	0.1%	56,389	0.1%	Sistema	36	100	-
151	Introducción De Red De Energía Eléctrica En La Calle San Francisco Tramo De Genaro Vásquez A Carretera Internacional, Colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130400 234583	249,300	0.2%	249,300	0.2%	Sistema	55	100	-
152	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 1, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 184535	741,002	0.7%	417,297	0.4%	Metro Lineal	570	100	100.00
153	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle De Las Rosas, Colonia Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130300 192000	565,505	0.5%	537,013	0.5%	Metro Cuadrado	1,018	100	100.00
154	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Morelos, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	OAX12130100 046399	128,878	0.1%	128,878	0.1%	Poste	18	100	30.00
155	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Guarnición Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas Tramo Guadalupe Victoria A Carretera A Donají, Colonia Manuel Ávila C	OAX13130200 144465	313,345	0.3%	307,787	0.3%	Apoyo	158	100	100.00
156	Rastreo, Consolidación Y Limpieza De Río, Agencia De Guadalupe Victoria Municipio De Oaxaca De Juárez	OAX00130400 239330	1,274,842	1.2%	1,274,842	1.2%	Metro cúbico	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
157	Const. De Red De Energía Eléc. En And. Los Pinos Calle Amapolas, And. Jazmín, And. Flor De Liz, Calle Primavera, Jazmines Y And. Azucenas, 1a. Etapa, Col. Buena Vista Seg. Sec, Ag. Snta Rosa Panzacola	OAX12130100 046389	686,300	0.6%	686,300	0.6%	Poste	176	100	30.00
158	Construcción De Recamara Y Baño (Programa Vivienda Digna, Ampliación Recamara Baño Para Distintas Colonias Del Ayuntamiento), Cobertura Municipal.	OAX00130300 192450	3,765,372	3.5%	3,736,960	3.5%	Proyecto	743	100	40.00
159	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En La Colonia Lomas De Santa Rosa, Tramo Cerroportezuelo A Zempoatepetl, Agencia De Santa Rosa Panzacola, Oaxaca De Juárez	OAX00130400 244271	1,466,416	1.4%	1,466,416	1.4%	Metro Lineal	187	100	50.00
160	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La 1a.Privada De Murguía Tramo Vicente Guerrero A Benito Juárez 1a. Etapa, Pueblo Nvo.Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo.	OAX00130300 180881	67,152	0.1%	65,740	0.1%	Apoyo	36	100	100.00
161	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza, 1a. Etapa, Col. Francisco I. Madero, Cabecera Municipal	OAX12130100 046373	699,813	0.7%	53,597	0.1%	Metros Cuadrados	300	100	1.00
162	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Libertad A Privada De Emiliano Zapata, Pueblo Nvo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo	OAX00130300 180921	268,682	0.3%	263,815	0.2%	Apoyo	93	100	30.00
163	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De Concreto Hidráulico, Andador Marimba Col Lomas De Santa Rosa Agen. Sta. Rosa Panzacola	OAX00130300 191916	539,583	0.5%	539,583	0.5%	Tanque	250	100	65.00
164	Construcción De Drenaje Sanitario En 2da. Privada De La Cruz Y Privada De La 2da. Calle De La Cruz, Barrio La Cruz, Agencia San Felipe Del Agua	OAX00130400 239644	247,241	0.2%	247,209	0.2%	Metro Lineal	80	100	100.00
165	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 3 De Mayo Tramo Benito Juárez Y Calle Niños Héroes, Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130300 192108	216,995	0.2%	206,394	0.2%	Metro Cuadrado	195	100	100.00
166	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jacinta Sumano Sector 1 Colonia Aurora, Cabecera Municipal	OAX00130300 184669	175,534	0.2%	-	0.0%	Metro Lineal	98	100	35.00
167	Construcción De Subcolector Sanitario Con Descarga A Lomas De Santa Rosa, (1a Etapa), Lomas De San Jacinto Sector 3 Y 4, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 193589	708,474	0.7%	673,050	0.6%	Metro Lineal	465	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
168	Const. Y Rehab. De Andadores Y Escalinatas (Aceras) De Cto. Hco. En Diversas Colonias Y Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez 1a Etapa, (Apoyo Con Paquete De Materiales), Cobertura Mpal.	OAX11130100 044674	1,083,221	1.0%	1,083,221	1.0%	Metros Lineales	450	100	81.00
169	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle José Rumbia De La Colonia Mártires De Río Blanco, Cabecera Municipal	OAX13130200 146447	504,837	0.5%	504,837	0.5%	Metros Cuadrados	88	100	100.00
170	Apoyo Con Paquete De Mat. Para La Const. De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas Tramo De Libertad A Colindancia Con Col. San Rafael, Pueblo Nvo. Pte. Alta De La Agencia Pueblo Nvo.	OAX13130200 146296	296,483	0.3%	267,667	0.3%	Apoyo	160	100	15.00
171	Construcción Y Mejoras Diversas De Módulo De Baños Para Jardín De Niños María De La Luz Bourguette, Agencia De San Juan Chapultepec	OAX00130400 239626	69,245	0.1%	-	0.0%	Metro Cuadrado	120	100	-
172	Construcción De Muro De Contención En La Calle Rodolfo Nieto, Colonia Pintores, Agencia San Martín Mexicapam	OAX13130200 146622	518,431	0.5%	518,431	0.5%	Metro cúbico	47	100	100.00
173	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Orquídeas Tramo De Pinos A Av. Ferrocarril En La Colonia Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 146082	313,085	0.3%	304,198	0.3%	Apoyo	262	100	50.00
174	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Encinos, Colonia Reforestación, Agencia De Pueblo Nuevo	OAX00130400 237838	90,100	0.1%	90,100	0.1%	Sistema	35	100	-
175	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 2a Etapa, En La Calle Prolongación De La 1a Privada De Pino Suarez, Pueblo Nuevo Parte Baja Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 145971	209,756	0.2%	209,756	0.2%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
176	Rehabilitación Y Mejoras Diversas En Obras De Agua Potable, Ubicadas En La Agencia De San Martín Mexicapam, Agencia Donají, Jurisdicción De Oaxaca De Juárez, Oaxaca	OAX00130400 233370	74,057	0.1%	12,144	0.0%	Apoyo	530	100	-
177	Construcción De Muro De Contención En La Avenida Monterrey 2a Etapa, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 191116	227,270	0.2%	226,257	0.2%	Metro cúbico	98	100	100.00
178	Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización De Esc. Prim. ¿Antequera ¿, Ubicada En El Fracc. Infonavit Álamos, Agencia Montoya	OAX00130400 232757	60,549	0.1%	57,990	0.1%	Apoyo	250	100	-
179	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero Tramo De La 5a. Privada De Vicente Guerrero A Calle La Luz En La Agencia Candiani	OAX00130300 184637	363,866	0.3%	360,282	0.3%	Metro Lineal	267	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
180	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 1a. Privada De Murguía Tramo Vicente Guerrero A Benito Juárez Parte Baja De La Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 146189	104,135	0.1%	101,980	0.1%	Apoyo	53	100	100.00
181	Construcción De Muro De Contención En La Calle Niño Artillero - Josefa Ortiz De Domínguez Barrio El Progreso Y El Rosario, Agencia San Juan Chapultepec	OAX00130300 191945	1,075,202	1.0%	-	0.0%	Metro Cuadrado	493	100	57.00
182	Repavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle La Luz Tramo (Entre El Avión Y Antonio De León) De La Agencia Candiani	OAX13130200 145726	458,044	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	81	100	100.00
183	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Benito Juárez Tramo Emiliano Zapata A Privada De Murguía, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo.	OAX00130300 180972	64,586	0.1%	63,272	0.1%	Apoyo	34	100	100.00
184	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Camino Al Kinder, 1a. Etapa, Tramo Calle Hierba Buena Hacia El Kinder, Barrio Loma Gobete, Agencia De San Felipe Del Agua	OAX12130100 046371	1,417,268	1.3%	1,351,282	1.3%	Metros Cuadrados	360	100	100.00
185	Construcción De Muro De Contención En La Calle 1 De Mayo Col. Santa Anita, Agencia San Juan Chapultepec.	OAX12130100 046348	174,348	0.2%	155,372	0.1%	M2, Muro de contención	80	100	100.00
186	Rehabilitación Y/O Mantenimiento De Diversas Calles (Atención A Contingencia Por Lluvias Severas), Agencia Santa Rosa Panzacola Y Pueblo Nuevo	OAX13130200 144483	1,142,103	1.1%	881,257	0.8%	Apoyo	263,357	100	100.00
187	Apoyo Con Paquete De Materiales Para Reparación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez, Miguel López De Lima, Indio Nuyoo, Macedonio Alcalá, Fracci. Montoya, Agencia Montoya	OAX12130100 046382	496,975	0.5%	453,098	0.4%	Metros Cuadrados	360	100	100.00
188	Construcción De Muro De Contención En La Calle Emiliano Zapata 1a. Etapa, Sector 2, Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX12130100 046344	600,000	0.6%	570,000	0.5%	M2, Muro de contención	55	100	100.00
189	Construcción De Muro De Contención En La Calle 21 De Marzo (1a Etapa), Colonia Lomas De San Jacinto Sector 5, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 191153	322,312	0.3%	320,884	0.3%	Metro cúbico	158	100	100.00
190	Construcción De Muro De Contención En Calle Tulipanes Parte Baja , Tramo De Arroyo Hacia Girasoles, Colonia Jardín, Agencia Donají	OAX00130400 235403	1,452,033	1.4%	-	0.0%	Metro cúbico	130	100	-
191	Repavimentación De Calle Linderos, Colonia El Arenal, Agencia 5 Señores	OAX00130400 239418	249,973	0.2%	249,831	0.2%	Metro Cuadrado	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
192	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas Tramo De Benito Juárez A Venustiano Carranza, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Ag. Pueblo Nuevo	OAX13130200 146259	170,796	0.2%	167,226	0.2%	Apoyo	88	100	100.00
193	Repavimentación Asfáltica En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	OAX00130400 233502	3,270,013	3.1%	2,292,501	2.2%	Metro Cuadrado	1,500	100	-
194	Construcción De Muro De Contención En Arroyo Transmisiones 1a. Etapa, Col. Microondas, Cabecera Municipal	OAX12130100 046339	671,979	0.6%	562,026	0.5%	M2, Muro de contención	72	100	100.00
195	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Guarnición Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa (1a. Etapa) Tramo Carretera A Donají A Arroyo Y De Arroyo A Calle Manu	OAX13130200 144474	251,534	0.2%	164,570	0.2%	Apoyo	157	100	100.00
196	Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De Colector Sarh De Alcantarillado Sanitario	OAX00130400 234308	1,550,387	1.5%	1,550,387	1.5%	Pozo	360	100	100.00
197	Construcción De Muro De Contención De La Calle Azomatli (2a Etapa), Colonia Monte Albán, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130300 192078	470,419	0.4%	467,156	0.4%	Metro cúbico	381	100	100.00
198	Rastros En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	OAX13130200 145685	2,800,700	2.6%	2,800,697	2.6%	Metros Cuadrados	200,000	100	100.00
199	Cons Y Reh De Pav. Y Esc Hco (Ap Con Mat) Ag Sn Juan Chap (Donají Esq 1ro De Mayo Bo El Prog Av Chap Sect Plaz Av La Paz (Juan De La Barr. Y Carr A Mte Albán Y Priv 5 De Mayo Sta Anita) Ag Sn Juan	OAX11130100 044638	123,675	0.1%	123,675	0.1%	M2, Concreto hidráulico	1,500	100	100.00
200	Construcción De Muro De Contención De La Calle Sindihui, Colonia Neza Cubi, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 191134	600,773	0.6%	570,738	0.5%	Metro cúbico	278	100	100.00
201	Construcción De Descarga Pluvial De La Calle Emilio Portes Gil, En La Manzana 48 A, Agencia Pueblo Nuevo	OAX12130100 046283	451,353	0.4%	442,623	0.4%	Red	140	100	-
202	Construcción De Engavionado En El Rio Tecolote Entre Privada De Morelos Hacia Avenida Revolución (Reparación De Parte Afectada), En La Agencia Dolores	OAX13130200 146663	495,205	0.5%	495,205	0.5%	Metro cúbico	35	100	100.00
203	Construcción De Muro De Contención En La Calle Constitución, Sector Uno Segunda Sección, Agencia Guadalupe Victoria	OAX00130400 237188	1,000,000	0.9%	987,918	0.9%	Metro cúbico	98	100	92.00
204	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Yuatepec, Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 234620	462,853	0.4%	462,853	0.4%	Sistema	40	100	-
205	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Plan De San Luis Entre Artículo 100 Y Emiliano Zapata, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 234544	68,600	0.1%	68,600	0.1%	Sistema	60	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
206	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Muro De Contención En El Andador 12 De Octubre, Col. La Providencia, Cabecera Municipal	OAX12130100 046357	205,532	0.2%	205,532	0.2%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
207	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 1a. Etapa, En La Calle San Isidro Tramo (Genaro Vásquez Hacia Carretera Viguera) Colonia San Isidro, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 146007	285,065	0.3%	285,065	0.3%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
208	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles (1a. Etapa) De La Colonia 10 De Abril, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 193651	749,843	0.7%	712,776	0.7%	Metro Lineal	443	100	50.00
209	Construcción De Subcolector Sanitario En El Margen De Rio Grande (1ra. Etapa) Paraje El Aguacatal De San Luis Beltrán	OAX00130400 235572	2,385,096	2.2%	-	0.0%	Metro Lineal	850	100	-
210	Construcción De Adoquinado En La Plazuela Del Cbtis 26	OAX00130400 232904	236,234	0.2%	235,956	0.2%	Apoyo	150	100	-
211	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Puerto Ángel, Tramo Calle Las Brisas Hacia Terrenos De Cultivo, Colonia Ampliación Siete Regiones, Agencia Donají	OAX13130200 145908	2,145,237	2.0%	2,145,237	2.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
212	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles (1a. Etapa) De La Colonia Loma Bonita, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 193562	699,943	0.7%	685,901	0.6%	Metro Lineal	635	100	99.00
213	Protección De Salud Del Bordo Del Rio Atoyac. Colindante Con El Fracc. San Ignacio. Agencia San Juan Chapultepec.	OAX11130100 044671	6	0.0%	6	0.0%	Metros	750	100	100.00
214	Construcción De Puente Peatonal En La Privada De Morelos Esquina Veracruz Y Río Bravo, Dolores, Agencia De Dolores	OAX12130100 046386	486,841	0.5%	410,754	0.4%	Metros Lineales	1,200	100	100.00
215	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Tulipanes, Colonia Reforestación, Agencia De Pueblo Nuevo	OAX00130400 234487	36,500	0.0%	36,500	0.0%	Sistema	25	100	-
216	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, 2a Privada De Lago De Maracaibo Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	OAX12130100 046298	62,000	0.1%	60,781	0.1%	Metro Lineal	54	100	1.00
217	Rastreo, Limpieza Y Consolidación De Los Margenes Del Arroyo Tecolote, Municipio De Oaxaca De Juárez	OAX00130400 244332	2,885,885	2.7%	2,885,885	2.7%	Metro cúbico	560	100	-
218	Rehabilitación De Sanitarios En El Centro De Atención Múltiple, Ubicado En Calle Aquiles Serdán Esq, Emiliano Zapata S/N, Agencia De Pueblo Nuevo, Oaxaca	OAX00130400 235491	251,294	0.2%	251,294	0.2%	Metro Cuadrado	35	100	100.00
219	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Drenaje Pluvial Emiliano Zapata, Jacarandas Y Tulipanes, Col. Jacarandas Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 235588	955,039	0.9%	955,039	0.9%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
220	Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Al Pozo Montoya, Agencia Montoya	OAX00130400 235638	252,098	0.2%	252,030	0.2%	Metro Lineal	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
221	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico En La Avenida Monterrey, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130400 244007	983,956	0.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	941	100	-
222	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero, Col. Manuel Ávila Camacho, Agencia Donají.	OAX11130100 044659	420,802	0.4%	75,465	0.1%	M2, Concreto hidráulico	99	100	74.00
223	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Zinantecatl Entrando Por El Andador Etna, Colonia Manuel Sabino Crespo, Cabecera Municipal	OAX00130400 234629	486,185	0.5%	486,185	0.5%	Sistema	54	100	-
224	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De 19 De Enero, Col. Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX11130100 044634	53,075	0.0%	53,075	0.0%	Metro Lineal	268	100	100.00
225	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Jacarandas, Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria	OAX12130100 046398	134,400	0.1%	134,400	0.1%	Poste	63	100	30.00
226	Construcción De Pavimento De Concreto Y Obra Complementaria En La Calle Limonares 1a Etapa, Colonia Jardín En La Agencia Donají	OAX00130300 192120	406,776	0.4%	406,381	0.4%	Metro Cuadrado	366	100	100.00
227	Construcción De Muro De Contención En La Calle Primero De Mayo, Colonia Providencia Cabecera Municipal.	OAX12130100 046346	62,208	0.1%	60,799	0.1%	M2, Muro de contención	42	100	100.00
228	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 2a. Etapa, En La Calle 16 De Septiembre Colonia Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 146015	278,907	0.3%	278,907	0.3%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
229	Construcción De Drenaje Sanitario En El Andador San Francisco De La Colonia Santo Tomas, Cabecera Municipal	OAX00130300 184578	44,191	0.0%	41,981	0.0%	Metro Lineal	32	100	99.00
230	Construcción De Muro De Contención En La Calle Sierra Juárez (3a. Etapa), Colonia Siete Regiones, Agencia Donají	OAX00130300 192008	446,618	0.4%	417,859	0.4%	Metro cúbico	482	100	100.00
231	Construcción De Puente Peatonal En Arroyo Río Blanco, Tramo Calle Niágara - Circuito Sur, Fraccionamiento Lomas De La Cascada - La Cascada, Cabecera Municipal	OAX12130100 046385	838,297	0.8%	838,297	0.8%	Metros Lineales	125	100	80.00
232	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Cerrada De Pinos 1a. Etapa, En La Colonia Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 146175	82,502	0.1%	79,698	0.1%	Apoyo	80	100	100.00
233	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Aquiles Serdán Tramo De Manuel Ávila Camacho A Lázaro Cárdenas, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Ag. Pueblo Nuevo	OAX13130200 146248	178,235	0.2%	173,874	0.2%	Apoyo	100	100	100.00
234	Const. De Escalinatas Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños "Francisco Gabilondo Soler" Ubicado En La Calle Palestina Esq. Jericó, Colonia Heladio Ramirez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130400 232876	22,233	0.0%	22,233	0.0%	Apoyo	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
235	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 3a. Privada De Puerto Escondido, Tramo De Puerto Escondido Hacia Fondo De La Cerrada, Colonia Ampliación Siete Regiones, Agencia Donají	OAX13130200 146513	179,521	0.2%	179,521	0.2%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
236	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Dionisio, Colonia Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	OAX13130200 144374	383,504	0.4%	383,504	0.4%	Metro Lineal	500	100	100.00
237	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Privada De Aquiles Serdán Tramo De Aquiles Serdán Hacia Fondo De La Privada Casco De La Agencia Dolores.	OAX13130200 145746	194,832	0.2%	179,540	0.2%	Metros Cuadrados	26	100	100.00
238	Construcción Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En El Callejón Del Muerto Tramo De La Calle Emiliano Zapata Hacia Arroyo Cabecera De La Agencia Donají	OAX13130200 145757	541,535	0.5%	375,738	0.4%	Metros Cuadrados	84	100	100.00
239	Apoyo De Materiales Y Mano De Obra Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Escuelas Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca. Cobertura Municipal	OAX12130100 046409	567,299	0.5%	555,792	0.5%	Metros Cuadrados	66,118	100	84.00
240	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Crisolito, Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130300 192095	216,995	0.2%	208,440	0.2%	Metro Cuadrado	195	100	100.00
241	Ampliación De Red De Agua Potable En La Privada De Fco. Zarco Manzana 48 A, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 141429	30,872	0.0%	30,872	0.0%	Metro Lineal	62	100	100.00
242	Trabajos De Bacheo Y Mejoramiento De Vialidades En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	OAX13130200 146538	2,900,142	2.7%	2,898,151	2.7%	Metros Cuadrados	200,000	100	100.00
243	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Laureles Tramo Pinos A Carretera Internacional En La Colonia Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo	OAX13130200 146117	97,745	0.1%	94,290	0.1%	Apoyo	94	100	90.00
244	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas, Pueblo Nuevo Parte Alta De La Agencia Pueblo Nuevo	OAX00130300 184476	204,447	0.2%	196,934	0.2%	Metro Lineal	158	100	100.00
245	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 10 De Abril Entre Artículo 100 Y Emiliano Zapata, Colonia Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam	OAX00130400 234525	132,500	0.1%	132,500	0.1%	Sistema	60	100	-
246	Construcción De Banquetas De Concreto Hidráulico, Atrás De Escuela Primaria Cultura Campesina En La Agencia Montoya	OAX13130200 144442	78,737	0.1%	78,737	0.1%	Metros Cuadrados	125	100	100.00
247	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Privada De Turquesa, Colonia La Joya, Agencia San Martín Mexicapam	OAX13130200 146361	180,394	0.2%	180,394	0.2%	Metros Cuadrados	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
248	Construcción De Rampa De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria Que Beneficiará A Varias Manzanas (Primera Etapa), Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, Cabecera Municipal	OAX12130100 046387	464,434	0.4%	432,241	0.4%	M2, Concreto hidráulico	95	100	100.00
249	Construcción De Muro De Contención En Río Blanco Circuito Sur (1a Etapa), Fraccionamiento La Cascada, Cabecera Municipal	OAX13130200 146637	830,123	0.8%	774,593	0.7%	Metro cúbico	24	100	100.00
250	Construcción De Muro De Contención En La Calle Arroyo, Acceso Al Centro De Salud, Agencia Guadalupe Victoria	OAX11130100 044648	1,287,935	1.2%	1,056,960	1.0%	Metro Lineal	120	100	100.00
251	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Calle Orquídeas Tramo (Av. Ferrocarril A Pinos), Col. Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo	OAX12130100 046393	352,990	0.3%	352,990	0.3%	Poste	59	100	30.00
252	Construcción De Pavimento De Cto. Hidráulico Y Obra Complementaria En La 2a. Priv. De Puerto Escondido, Tramo De 5a Priv. De Puerto Escondido Hacia Pavimento Existente, Col. Ampliación Siete Regiones	OAX00130400 237766	250,783	0.2%	-	0.0%	Metro Cuadrado	20	100	-
253	Apoyo De Materiales Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Obras Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca. Cobertura Municipal	OAX12130100 046309	750,000	0.7%	527,556	0.5%	Metros Cuadrados	263,357	100	51.00
254	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Prolongación De Jacalón Del Barrio La Cruz, Agencia San Felipe Del Agua	OAX00130400 234509	146,100	0.1%	146,100	0.1%	Sistema	40	100	-
255	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Ignacio Allende Tramo De Aquiles Serdán A Vicente Guerrero, Pbo Nvo Parte Alta, Ag Pueblo Nuevo	OAX00130300 178990	183,611	0.2%	180,067	0.2%	Apoyo	91	100	30.00
256	Construcción De Colector Y Drenaje Sanitario En La Colonia Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX00130300 193635	1,954,715	1.8%	1,947,035	1.8%	Metro Lineal	731	100	99.00
257	Construcción De Muro De Contención Calle Camino Real, Agencia San Luis Beltrán	OAX00130400 237258	54,250	0.1%	54,250	0.1%	Metro Cuadrado	10	100	100.00
258	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Jacinta Sumano Sector 1 Colonia Aurora, Cabecera Municipal	OAX13130200 141421	65,295	0.1%	65,295	0.1%	Metro Lineal	107	100	99.00
259	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle San Andrés En La Colonia Santo Tomas, Cabecera Municipal	OAX00130400 234551	202,400	0.2%	202,400	0.2%	Sistema	35	100	-
260	Construcción De Drenaje Sanitario, En La Calle Pablo Gallardo Colonia Martires De Río Blanco, Cabecera Municipal, Oaxaca De Juárez.	OAX12130100 046289	179,677	0.2%	174,994	0.2%	Metro Lineal	93	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			140,769,966	132.0%	115,535,917	108.4%		4,525,579		
261	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle San Bartolomé (Entre San Ángel Y San Francisco) En La Colonia Santo Tomás, Cabecera Municipal	OAX00130400 237871	137,100	0.1%	137,100	0.1%	Sistema	70	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			923,318	83.6%	923,318	83.6%		320		
1	Construccion De Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre	OAX00130400 253456	853,318	77.3%	853,318	77.3%	Metro Cuadrado	250	100	100.00
2	Construccion De 14 Viviendas	OAX00130400 248396	70,000	6.3%	70,000	6.3%	Vivienda	70	100	14.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,953,119	80.6%	26,953,119	80.6%		23,354		
1	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Colonia Morelos	OAX00130300 219567	432,269	1.3%	432,269	1.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
2	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Obra Complementaria De La Calle Salina Cruz Col. Istmeña	OAX00130400 249527	768,905	2.3%	768,905	2.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
3	Mantenimiento/Mejoras Diversas En La Esc. Casa Del Obrero Mundial Barrio Espinal	OAX00130300 219976	136,384	0.4%	136,384	0.4%	Metros Cuadrados	315	100	100.00
4	Construccion De Puente Vehicular En La Calle Salina Cruz Esq. Ventosa Colonia Benito Juarez Parte Alta	OAX00130300 220434	278,988	0.8%	278,988	0.8%	Obra	150	100	100.00
5	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Veracruz 3a Etapa Colonia Cerro Alto Sur.	OAX00130400 230697	262,413	0.8%	262,413	0.8%	Obra	80	100	100.00
6	Construccion De Drenaje Sanitario De La Avenida Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte	OAX00130300 219252	410,702	1.2%	410,702	1.2%	Metro Lineal	55	100	100.00
7	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Manzanillo Colonia Cuauhtemoc	OAX00130300 221371	777,328	2.3%	777,328	2.3%	Metro Lineal	250	100	100.00
8	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Miramon Colonia La Soledad	OAX00130400 230759	348,165	1.0%	348,165	1.0%	M2, Concreto hidráulico	70	100	100.00
9	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Av. Pedro Infante Av. 5 De Mayo Y Av Mexico Colonia Cerro Alto	OAX00130300 221448	260,814	0.8%	260,814	0.8%	Obra	54	100	100.00
10	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion Juan Escutia 2a Etapa Col. San Pablo Sur Sector 2 Manza Manza 14	OAX00130400 230711	493,171	1.5%	493,171	1.5%	M2, Concreto hidráulico	69	100	100.00
11	Construccion Con Concreto Hidraulico 2da Etapa De La Calle Principal Colonia Linda Vista	OAX00130300 220273	303,818	0.9%	303,818	0.9%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
12	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Cuauhtemoc Colonia Lomas De Galindo Parte Alta	OAX00130400 230740	517,489	1.5%	517,489	1.5%	M2, Muro de contención	120	100	100.00
13	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria, Col. La Soledad	OAX00130300 220791	572,071	1.7%	572,071	1.7%	Metro Lineal	300	100	100.00
14	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Av. Alvaro Carrillo Entre La Calle Mitla Y Monte Alban (2da Etapa) Col. Cesar Linton Rodriguez	OAX00130300 220089	675,424	2.0%	675,424	2.0%	M2, Concreto hidráulico	250	100	100.00
15	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Paso Del Pescador Ensenada La Ventosa	OAX00130300 219406	283,046	0.8%	283,046	0.8%	M2, Concreto hidráulico	60	100	100.00
16	Zograma De Desarrollo Institucional	OAX13130200 166558	668,830	2.0%	668,830	2.0%	Lote	500	100	100.00
17	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Tuxpan, Barrio Espinal Lado Sur.	OAX00130400 230706	216,949	0.6%	216,949	0.6%	Metro Lineal	800	100	100.00
18	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Registro No. 4, Barrio Juarez Parte Alta Y Media	OAX00130300 221003	351,627	1.1%	351,627	1.1%	M2, Concreto hidráulico	153	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,953,119	80.6%	26,953,119	80.6%		23,354		
19	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata, Colonia Hidalgo Oriente	OAX00130400 230707	509,823	1.5%	509,823	1.5%	M2, Concreto hidráulico	70	100	100.00
20	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Av. Venustiano Carranza Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte	OAX00130300 221120	1,435,461	4.3%	1,435,461	4.3%	M2, Concreto hidráulico	55	100	100.00
21	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Avenida Valentin Gomez Farias Entre Francisco I Madero Y Venustiano Carranza Colonia La Soledad	OAX13130200 165728	350,250	1.0%	350,250	1.0%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
22	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Del Callejon 18 De Marzo Barrio Nuevo	OAX00130300 218276	904,929	2.7%	904,929	2.7%	Metro Cuadrado	39	100	100.00
23	Construccion De Tanque De Agua Potable 2da. Etapa, Agencia Salinas Del Marquez.	OAX00130400 230693	413,467	1.2%	413,467	1.2%	Tanque	2,300	100	100.00
24	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion De Tuxpan, Barrio Juarez Parte Alta Y Media	OAX00130300 220887	148,374	0.4%	148,374	0.4%	M2, Concreto hidráulico	161	100	100.00
25	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero Colonia Hidalgo Oriente Parte Norte	OAX00130300 221219	237,396	0.7%	237,396	0.7%	Metro Lineal	50	100	100.00
26	Construccion De Aula De 6.00 Y 5.30 Mts En El Jardin De Niños "Angel Avendaño Yescas. Agencia Boca Del Rio"	OAX00130300 220676	230,602	0.7%	230,602	0.7%	Aula	37	100	100.00
27	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Obra Complementaria En La Calle Manzanillo Barrio Nuevo	OAX00130400 230709	232,115	0.7%	232,115	0.7%	Obra	200	100	100.00
28	Ampliacion Del Alumbrado Publico En El Tramo Carretera Costera Y Camino Viejo A La Ventosa, Salina Cruz, Oaxaca.	OAX00130400 230680	346,247	1.0%	346,247	1.0%	Obra	3,500	100	100.00
29	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Juchitan Colonia Istmeña	OAX00130400 230667	919,849	2.8%	919,849	2.8%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
30	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Calle 12 De Octubre Colonia Independencia	OAX13130200 165684	126,925	0.4%	126,925	0.4%	Metros Lineales	40	100	100.00
31	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Acapulco Parte Alta Entre Calle Mazatlán Y Callejón Benito Juárez Barrio Santa Rosa	OAX00130300 218720	556,681	1.7%	556,681	1.7%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
32	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Del Acceso A La Agencia San Jose Del Palmar	OAX13130200 165501	984,956	2.9%	984,956	2.9%	M2, Concreto hidráulico	390	100	100.00
33	Construccion De Alumbrado Publico De La Avenida Gomez Farias Colonia San Pablo Norte	OAX00130400 230753	232,128	0.7%	232,128	0.7%	Obra	400	100	100.00
34	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Ventosa Entre Av. Hidalgo Y Morelos Barrio Nuevo	OAX13130200 165765	223,313	0.7%	223,313	0.7%	Metros Lineales	52	100	100.00
35	Costruccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Pedregal Entre Calle Primero De Mayo Y Avenida Oleoducto Colonia San Pabo Sur Manzana 15	OAX00130400 230731	443,215	1.3%	443,215	1.3%	M2, Concreto hidráulico	75	100	100.00
36	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Obra Complementaria En La Calle Salina Cruz Colonia Istemeña	OAX00130400 230747	773,054	2.3%	773,054	2.3%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,953,119	80.6%	26,953,119	80.6%		23,354		
37	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Lucia Betanzos Colonia San Martin	OAX13130200 165432	312,558	0.9%	312,558	0.9%	M2, Concreto hidráulico	98	100	100.00
38	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Tehuantepec Colonia Porfirio Diaz	OAX00130400 230713	678,480	2.0%	678,480	2.0%	M2, Concreto hidráulico	1,022	100	100.00
39	Construccion De Tanque Elevado Y Cisterna De Agua Potable 2da. Etapa Col. Carlos G. Flores (Petrolera)	OAX00130400 230727	1,441,544	4.3%	1,441,544	4.3%	Tanque	3,100	100	100.00
40	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle 1 De Mayo Tercera Etapa Agencia Boca Del Rio	OAX13130200 165348	998,879	3.0%	998,879	3.0%	Metro Lineal	159	100	100.00
41	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Miramar Colonia San Pablo Norte Sector 1	OAX13130200 165235	498,877	1.5%	498,877	1.5%	M2, Concreto hidráulico	148	100	100.00
42	Introduccion De La Red De Energia Electrica(Calle Nogales) Colonia Vista Hermosa	OAX00130400 230703	146,489	0.4%	146,489	0.4%	Obra	600	100	100.00
43	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Tehuantepec Colonia Porfirio Diaz	OAX13130200 165593	721,327	2.2%	721,327	2.2%	Metro Lineal	1,022	100	100.00
44	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Miramon Colonia. La Soledad	OAX00130400 249201	117,951	0.4%	117,951	0.4%	M2, Concreto hidráulico	70	100	100.00
45	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I Madero Col. Deportiva Sur	OAX00130300 220539	815,827	2.4%	815,827	2.4%	M2, Concreto hidráulico	57	100	100.00
46	Construccion De Alumbrado Publico De La Carretera Principal A Las Escolleras Y Colonia Santita Agencia Salinas Del Marques	OAX00130400 230717	222,215	0.7%	222,215	0.7%	Obra	2,300	100	100.00
47	Construccion De La Red De Energia Electrica De La Calle Gladiolas, Colonia Bugambillas	OAX00130400 230674	306,725	0.9%	306,725	0.9%	Obra	200	100	100.00
48	Construccion De Alumbrado Publico En La Avenida Gomez Farias Colonia San Pablo Norte	OAX00130400 249424	165,765	0.5%	165,765	0.5%	Obra	400	100	100.00
49	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I Madero 3er Etapa San Antonio Monterrey.	OAX00130400 230723	1,127,308	3.4%	1,127,308	3.4%	M2, Concreto hidráulico	400	100	100.00
50	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Juchitan Colonia Istmeña	OAX00130300 219796	113,959	0.3%	113,959	0.3%	Metros Lineales	300	100	100.00
51	3e Gastos Indirectos	OAX13130200 166783	704,751	2.1%	704,751	2.1%	Asistencia técnica	500	100	100.00
52	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juarez Colonia San Pablo Sur Sector 4	OAX00130300 218551	515,642	1.5%	515,642	1.5%	Metro Lineal	300	100	100.00
53	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Entre Florres Magon Y Jose Maria Morelos Colonia Francisco I Madero	OAX13130200 165811	1,021,239	3.1%	1,021,239	3.1%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
54	Construccion De Sanitarios En La Esc. Prim. Urbana Cuauhtemoc Colonia Linda Vista	OAX00130400 230690	216,404	0.6%	216,404	0.6%	Obra	163	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,859,073	67.1%	3,859,073	67.1%		150		
1	Construccion De Muro De Mamposteria Para Proteccion De Terraplen	OAX00130400 274929	3,859,073	67.1%	3,859,073	67.1%	Metros Cúbicos	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,100,000	18.0%	1,100,000	18.0%		200		
1	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable.	OAX00130400 273006	1,100,000	18.0%	1,100,000	18.0%	Obra	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,620,339	93.9%	1,620,339	93.9%		2,511		
1	Pavimentacion Y Guarniciones De La Calle Nicolas Bravo Entre Calle Hidalgo Y 5 De Febrero	OAX00130300 212174	441,200	25.6%	441,200	25.6%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
2	Pavimentacion Y Guarniciones De La Calle Pino Suarez Entre Calle 5 De Mayo Y Barranca De La Cruz	OAX00130400 261396	382,191	22.1%	382,191	22.1%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
3	Terminacion De La Red De Agua Potable 5a. Etapa	OAX00130400 261461	100,000	5.8%	100,000	5.8%	Metro Lineal	135	100	100.00
4	Construccion De Piso Firme	OAX00130400 261657	95,749	5.5%	95,749	5.5%	Vivienda	103	100	100.00
5	Pavimentacion Y Guarniciones Con Concreto Hidraulico En Las Calles Articulo 123 Y Constitucion Entre Calles 16 De Septiembre Y Justo Sierra	OAX00130400 261520	160,000	9.3%	160,000	9.3%	Metro Cuadrado	100	100	100.00
6	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Continuacion Reforma	OAX00130300 212197	441,200	25.6%	441,200	25.6%	Metros Cuadrados	573	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,353,664	107.6%	2,353,664	107.6%		280		
1	Adoquinado En La Calle Prolongacion Del Pocito	OAX00130300 210853	861,132	39.4%	861,132	39.4%	Obra	100	100	100.00
2	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria	OAX13130200 167356	1,010,013	46.2%	1,010,013	46.2%	M2, Bardas, Cercos	70	100	100.00
3	Adoquinado En La Calle Magnolia Segunda Etapa	OAX00130400 272338	482,519	22.1%	482,519	22.1%	Obra	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,165,766	113.0%	2,165,766	113.0%		2,275		
1	Pavimentacion De La Calle Progreso A Base De Concreto Hidraulico Fism0920042013	OAX00130300 221466	211,000	11.0%	211,000	11.0%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
2	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico Fism092032013	OAX13130200 148978	1,000,000	52.2%	1,000,000	52.2%	M2, Concreto hidráulico	75	100	100.00
3	Construccion Del Puente Vehicular En El Paraje El Rio Grande	OAX00130400 266785	954,766	49.8%	954,766	49.8%	Puente	1,400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,697,633	90.2%	1,697,633	90.2%		320		
1	Pavimentacion De Las Calles Principales Francisco I Madero Y Aldama Con Concreto Hidraulico	OAX00130300 212190	595,845	31.7%	595,845	31.7%	Metro Cuadrado	130	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX13130200 156552	505,943	26.9%	505,943	26.9%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	40	100	100.00
3	Pavimentacion De La Calle Cristobal Colon, En Santa Maria Tavehua	OAX00130400 266789	595,845	31.7%	595,845	31.7%	Obra	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			870,878	114.2%	870,878	114.2%		80		
1	Desarrollo Institucional	OAX13130200 168384	15,252	2.0%	15,252	2.0%	Documento	-	2	100.00
2	Evaluacion Y Seguimiento De Proyectos	OAX13130200 160537	22,878	3.0%	22,878	3.0%	Documento	-	-	100.00
3	Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas	OAX13130200 160971	832,748	109.2%	832,748	109.2%	M2, Concreto hidráulico	80	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,313,142	100.3%	1,313,142	100.3%		1,452		
1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Camino Nacional	OAX00130300 196494	69,493	5.3%	69,493	5.3%	Obra	726	1	100.00
2	Construccion De Drenaje Pluvial En El Puente Morelos	OAX00130400 261216	450,000	34.4%	450,000	34.4%	Obra	-	1	100.00
3	Rehabilitacion Del Tramo Del Palenque A La Cumbre	OAX00130200 172924	380,000	29.0%	380,000	29.0%	Obra	726	100	100.00
4	Rehabilitacion Del Camino El Zapotal San Martin Lachila	OAX00130400 261543	413,649	31.6%	413,649	31.6%	Obra	-	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,170,207	22.1%	909,293	17.2%		1,765		
1	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 11800 (Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Mixtepec)-San Antonino El Alto, Tramo Del Km 0000 Al Km 15420.71 Subtramo A Modernizar Del Km 0000 Al Km 1500	OAX13130200 163962	291,886	5.5%	204,320	3.9%	Kilómetro	1,125	0	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo	OAX00130400 244508	352,486	6.7%	352,486	6.7%	Obra	200	100	100.00
3	Mejoramiento Y Ampliacion De La Red De Agua Potable	OAX13130200 164067	173,348	3.3%	-	0.0%	Obra	300	100	100.00
4	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo	OAX00130400 244439	352,486	6.7%	352,486	6.7%	Obra	140	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			306,588	93.1%	306,588	93.1%		100		
1	Construccion De Sanitarios Ecologicos	OAX00130400 248903	300,000	91.1%	300,000	91.1%	Obra	100	100	100.00
2	Programa De Desarrollo Institucional (2 Por Ciento)	OAX00130400 270989	6,588	2.0%	6,588	2.0%	Técnico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,833,518	112.4%	13,833,518	112.4%		22,767		
1	Ampliacion De La Red De Agua Potble En La Calle Azucenas 1ra Seccion Los Filtros En El Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 249598	165,201	1.3%	165,201	1.3%	Monto asignado	75	100	100.00
2	Construccion De La Linea De Conduccion Por Bombeo Del Sistema De Agua Potable, Del Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 249474	1,082,980	8.8%	1,082,980	8.8%	Monto asignado	156	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez Seccion Casa Del Temblor Municipio De San Antonion De La Cal	OAX00130400 251467	1,459,415	11.9%	1,459,415	11.9%	Monto asignado	156	100	100.00
4	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Rodolfo Morales 1ra Seccion En El Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 251588	702,501	5.7%	702,501	5.7%	Aula	85	100	100.00
5	Construccion De Aulas En La Esc Sec Tec Num 100 3ra Seccion 2ra Etapa En El Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 251720	1,147,880	9.3%	1,147,880	9.3%	Aula	89	100	100.00
6	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz 4ta Seccion Buenos Aires En El Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 251550	712,170	5.8%	712,170	5.8%	Aula	70	100	100.00
7	Ampliacion De La Red De Drenaje En Las Calles Diagonal Benito Juarez, Laureles Jacarandas Y Pinos 2da Seccion En El Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 251420	874,529	7.1%	874,529	7.1%	Monto asignado	145	100	100.00
8	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica El Portillo Y Jp Garcia En El Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 251507	1,950,000	15.8%	1,950,000	15.8%	Monto asignado	23	100	100.00
9	Equipamiento Del Tanque Grande Y Linea De Conduccion Hacia El Tanque La Nopalera En El Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 251228	1,561,967	12.7%	1,561,967	12.7%	Metro Lineal	190	100	100.00
10	Construccion De Aulas En La Esc Sec Tec Num 100 3ra Seccion 1ra Etapa En El Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 251679	1,847,564	15.0%	1,847,564	15.0%	Aula	65	100	100.00
11	Evaluacion Y Seguimiento	OAX00130400 251781	348,227	2.8%	348,227	2.8%	Monto asignado	21,500	100	100.00
12	Equipamiento Del Tanque Grande Y Linea De Conduccion Hacia El Tanque De La Nopalera En El Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 249615	1,561,967	12.7%	1,561,967	12.7%	Monto asignado	190	100	100.00
13	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Piedad Manuet En La Agencia De La Experimental En El Municipio De San Antonio De La Cal	OAX00130400 251633	419,117	3.4%	419,117	3.4%	Aula	23	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,351,442	91.4%	7,351,442	91.4%		11,124		
1	Construccion De Viviendas Rurales	OAX00130300 220477	762,243	9.5%	762,243	9.5%	Vivienda	90	100	100.00
2	Apertura De Camino Rural Tramo Rio Tilantongo A San Juan Yuta Del Km 0-620 Al 7-000	OAX00130400 271927	1,218,508	15.1%	1,218,508	15.1%	Kilómetro	1,600	100	100.00
3	Construccion Del Sistema De Riego Presurizado	OAX00130300 220067	1,053,805	13.1%	1,053,805	13.1%	Hectárea	112	100	100.00
4	Ampliacion De La Red Energia Electrica Trifasica L.D. Y R.D. En El Paraje Llano Mazorca	OAX00130300 220633	564,174	7.0%	564,174	7.0%	Poste	200	100	100.00
5	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130400 271888	1,258,333	15.6%	1,258,333	15.6%	Poste	338	21	100.00
6	Evaluacion Y Seguimiento	OAX00130300 221075	241,349	3.0%	241,349	3.0%	Expediente	4,500	16	100.00
7	Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2 Etapa)	OAX00130400 271970	591,787	7.4%	591,787	7.4%	Planta	1,600	100	100.00
8	Construccion De Camino Rural Tramo Rio Tilantongo A San Juan Yuta Del Km 0 Al 7	OAX00130300 220815	936,582	11.6%	936,582	11.6%	Kilómetro	2,500	100	100.00
9	Construccion De Viviendas Rurales	OAX00130300 220314	724,662	9.0%	724,662	9.0%	Vivienda	184	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			486,630	53.5%	486,630	53.5%		928		
1	Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Colonia Guadalupe	OAX00130400 264370	365,264	40.2%	365,264	40.2%	Sistema	53	100	1.00
2	Rehabilitacion De La Obra De Captacion Del Sistema De Agua Potable (Pozo Noria)	OAX00130400 264602	121,366	13.3%	121,366	13.3%	Pozo	875	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,252,346	65.6%	3,252,346	65.6%		1,780		
1	Construccion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 275231	561,870	11.3%	561,870	11.3%	Sistema	1,500	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX00130400 275261	1,725,833	34.8%	1,725,833	34.8%	Red	150	100	100.00
3	Construccion De Barda Perimetral En Primaria "Ignacio Zaragoza"	OAX00130400 275279	964,643	19.4%	964,643	19.4%	Obra	130	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,202,961	48.8%	3,202,961	48.8%		2,215		
1	Pavimentacion De 396.88 Ml. De Calle Que Conduce A La Escuela Secundaria Tec. Num. 179	OAX00130300 202798	1,000,000	15.2%	1,000,000	15.2%	M2, Concreto hidráulico	1,717	100	100.00
2	Construccion De Canal Para Pluvial En La Escuela Primaria Emiliano Zapata	OAX00130400 271251	76,786	1.2%	76,786	1.2%	Lote	80	100	100.00
3	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez.	OAX00130400 271180	404,686	6.2%	404,686	6.2%	Kilómetro	105	100	100.00
4	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Privada De Vicente Guerrero	OAX00130300 203086	420,549	6.4%	420,549	6.4%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
5	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Salida A San Pedro Atoyac	OAX00130300 203055	992,389	15.1%	992,389	15.1%	M2, Concreto hidráulico	150	100	100.00
6	Programa De Capacitacion De Autoridades E Integrantes Del Consejo De Desarrollo Municipal En Presupuestacion, Ejecucion Y Comprobacion De Recursos Municipales.	OAX13130100 120447	131,298	2.0%	131,298	2.0%	Capacitación	1	100	1.00
7	Asesoría Técnica	OAX13130100 089137	177,253	2.7%	177,253	2.7%	Asesoría	12	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,015,562	61.5%	2,015,562	61.5%		3,139		
1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles (Calle Guayabal, Calle Ocotlan Y Calle Junto Al Mercado)	OAX00130400 236574	753,268	23.0%	753,268	23.0%	Obra	300	1	100.00
2	Ampliacion Y Equipamiento Del Centro De Salud	OAX00130400 236580	800,000	24.4%	800,000	24.4%	Unidad	2,412	1	100.00
3	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diferentes Calles	OAX00130400 236587	83,710	2.6%	83,710	2.6%	Obra	157	1	100.00
4	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles (La Noria Y Abasolo)	OAX00130400 236568	378,584	11.6%	378,584	11.6%	Obra	270	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,935,622	219.6%	1,935,622	219.6%		697		
1	Construccion De Calles	OAX00130400 261413	325,365	36.9%	325,365	36.9%	Metros	113	100	100.00
2	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico	OAX13130200 165070	484,951	55.0%	484,951	55.0%	M2, Concreto hidráulico	190	100	100.00
3	Apertura Y Pavimentacion De La Calle Hidalgo Con Concreto Hidraulico	OAX00130400 265056	325,365	36.9%	325,365	36.9%	Obra	119	100	100.00
4	Construccion Del Centro Comunitario De Asistencia Social Y Albergue 3a. Etapa	OAX00130400 265157	574,578	65.2%	574,578	65.2%	Obra	170	100	100.00
5	Construccion De Alcantarillado Y Drenaje Pluvial	OAX00130400 264945	225,365	25.6%	225,365	25.6%	Obra	105	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			783,880	100.0%	783,880	100.0%		770		
1	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	OAX13130100 121651	101,445	12.9%	101,445	12.9%	Sistema	750	100	1.00
2	Construcción De Muro Perimetral Educación Inicial Y Preescolar	OAX00130400 259146	682,435	87.1%	682,435	87.1%	Obra	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,409,200	121.5%	1,409,200	121.5%		1,354		
1	Pavimentacion De Calles Principales (Calle Abasolo)	OAX13130200 154720	1,160,280	100.0%	1,160,280	100.0%	M2, Concreto hidráulico	677	100	100.00
2	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles	OAX12130200 157383	248,920	21.5%	248,920	21.5%	Red de Distribución	677	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,078,267	96.9%	1,078,267	96.9%		560		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guerrero Y Flores Magon	OAX00130400 271309	1,078,267	96.9%	1,078,267	96.9%	Metro Cuadrado	560	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,099,877	100.9%	16,099,877	100.9%		31,394		
1	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Galeana, Abasolo, 16 De Septiembre, Priv. De La Independencia, Guerrero Y Vicente Suarez	OAX00130300 219317	1,887,331	11.8%	1,887,331	11.8%	Poste	120	100	100.00
2	Cursos De Capacitacion Al Ayuntamiento Municipal Y Autoridades Auxiliares	OAX13130100 099546	318,995	2.0%	318,995	2.0%	Pago	10,500	100	100.00
3	Equipamiento De La Clinica De Salud (San Dionisio Ocotepec)	OAX00130200 169835	559,506	3.5%	559,506	3.5%	Acción	5,000	100	100.00
4	Aobra De Conservacion Del Suelo Y El Agua (Rehabilitacion Del Bordo De Captacion De Aguas El Potrero)	OAX00130400 264934	123,916	0.8%	123,916	0.8%	Obra	28	100	100.00
5	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle 27 De Septiembre	OAX00130300 219509	319,265	2.0%	319,265	2.0%	Poste	30	100	100.00
6	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX12130100 103736	1,368,423	8.6%	1,368,423	8.6%	Poste	100	100	100.00
7	Asesoría Técnica Para La Evaluación Y Seguimiento De Obras Del Ramo 33 Fondo Iii Ejercicio 2013	OAX13130100 099344	478,492	3.0%	478,492	3.0%	Pago	10,500	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Morelos Y Cuauhtemoc	OAX00130300 220257	253,089	1.6%	253,089	1.6%	Metro Lineal	40	100	100.00
9	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Al Pozo Para Agua Potable Ubicado En El Paraje Horno De Teja	OAX00130300 219653	478,982	3.0%	478,982	3.0%	Poste	3,385	100	100.00
10	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Ocote, Jacaranda Y Martires De Rio Blanco	OAX00130300 219415	1,586,077	9.9%	1,586,077	9.9%	Poste	48	100	100.00
11	Obra De Conservacion Del Suelo Y El Agua(Rehabilitacion Del Bordo De Captacion De Aguas El Gavilan)	OAX00130300 215656	267,989	1.7%	267,989	1.7%	Obra	48	100	100.00
12	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Aldama, 2a Priv. De Aldama, 3a Priv. De Av. De La Cruz, Loma Larga, Dios Nunca Muere, Nicolas Bravo Y El Calvario	OAX00130300 219191	1,615,216	10.1%	1,615,216	10.1%	Poste	60	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino San Dionisio A Las Milpas	OAX00130300 215086	650,000	4.1%	650,000	4.1%	Kilómetro	193	100	100.00
14	Construccion De Tres Aulas En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	OAX12130100 103842	911,967	5.7%	911,967	5.7%	Metros Cuadrados, Aulas	155	100	100.00
15	Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Calle Dolores Y Ocotepec	OAX12130100 103677	728,703	4.6%	728,703	4.6%	Poste	50	100	100.00
16	Ampliacion De La Red De Drenaje Sobre El Arroyo Carrizal	OAX00130300 219763	2,369,739	14.9%	2,369,739	14.9%	Metro Lineal	436	100	100.00
17	Pavimentacion En Las Calle 5 De Mayo Y construccion De Un Vado En La Calle Juan Juarez	OAX00130300 220124	299,974	1.9%	299,974	1.9%	Metro Lineal	48	100	100.00
18	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Quinta Etapa	OAX00130300 219872	1,212,180	7.6%	1,212,180	7.6%	Metro Lineal	613	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,099,877	100.9%	16,099,877	100.9%		31,394		

19	Construccion De Una Aula En La Escuela Telesecundaria	OAX00130300 220191	670,034	4.2%	670,034	4.2%	Aula	40	100	100.00
----	---	-----------------------	---------	------	---------	------	------	----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,307,996	127.2%	2,307,996	127.2%		5,224		
1	Gastos Indirectos	OAX00130400 241221	54,443	3.0%	54,443	3.0%	Expediente	1,160	100	100.00
2	Construcción De Pavimento Hidráulico A Barrio De Aguacatal	OAX13130200 153971	710,451	39.1%	710,451	39.1%	Metro Cuadrado	644	100	100.00
3	Construcción De La Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria	OAX00130400 241238	398,000	21.9%	398,000	21.9%	Obra	93	100	100.00
4	Construcción Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 241199	300,062	16.5%	300,062	16.5%	Metro Lineal	128	100	100.00
5	Moder Y Amp Del Camino E.C. (Sn Pedro Ocopetatlillo-San Lorenzo Cuanecuiltitla) Sn Francisco Huehuetlan, Tramo Del Km 0t000 Al Km 4 T 120.98 Subtramo A Modernizar Del Km 0t000 Al Km 2t000	OAX00130300 201672	395,367	21.8%	395,367	21.8%	Kilómetro	1,160	100	100.00
6	Desarrollo Institucional	OAX00130400 241228	36,414	2.0%	36,414	2.0%	Capacitación	1,160	100	100.00
7	Construcción Del Sistema E Agua Potable	OAX00130400 241149	300,062	16.5%	300,062	16.5%	Metro Lineal	235	100	100.00
8	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 241208	113,198	6.2%	113,198	6.2%	Metro Lineal	644	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			991,000	51.0%	991,000	51.0%		200		
1	Rehabilitacion De Unidad Medica Rural En La Localidad De San Francisco Jaltepetongo	OAX13130200 164779	240,000	12.3%	240,000	12.3%	Unidad médica	50	100	100.00
2	Proyecto De Red De Distribucion De Agua Potable En Las Localidades De San Isidro Jaltepetongo-La Ordeña Y Yucano.	OAX13130100 113186	166,000	8.5%	166,000	8.5%	Red de Distribución	100	100	100.00
3	Construccion Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Obras Complementarias	OAX13130200 164949	585,000	30.1%	585,000	30.1%	-1	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,101,666	299.7%	7,101,666	299.7%		2,594		
1	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130400 261417	2,322,740	98.0%	2,322,740	98.0%	Poste	150	100	100.00
2	Rehabilitacion De Vivienda Piso Firme En La Localidad De San Francisco Sola	OAX00130400 266645	125,440	5.3%	125,440	5.3%	Vivienda	80	100	100.00
3	Construccion Del Puente Vehicular Sobre Arroyo De Yoguanca, En La Seccion Tercera	OAX00130300 215626	290,198	12.2%	290,198	12.2%	Puente	86	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Matamoras Of-Fism-M149-002-C-2013	OAX00130300 216139	420,481	17.7%	420,481	17.7%	Metro Cuadrado	86	100	100.00
5	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad Del Obispo.	OAX00130400 235261	430,000	18.1%	430,000	18.1%	Poste	7	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma	OAX00130400 235242	212,397	9.0%	212,397	9.0%	Metros	110	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Aquiles Serdan Of-Fism-M149-002-B-2013	OAX00130300 216193	339,597	14.3%	339,597	14.3%	Metro Cuadrado	86	100	100.00
8	Construccion E Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Para Aguas Jabonosas Loc. San Francisco Sola	OAX00130400 266521	775,292	32.7%	775,292	32.7%	Obra	1,069	100	100.00
9	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Rayon Of-Fism-M149-002d-2013	OAX00130400 235224	244,160	10.3%	244,160	10.3%	Metro Lineal	110	100	100.00
10	Rehabilitacion De Biblioteca, Bodega Y Rehabilitacion General De La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias En Loc. San Fco Sola	OAX00130400 266375	650,000	27.4%	650,000	27.4%	Obra	320	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hudraulico De La Calle Independencia	OAX00130300 216063	313,547	13.2%	313,547	13.2%	Metro Cuadrado	86	100	100.00
12	Terminacion De Bardeado Perimetral De La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias	OAX00130300 215804	71,012	3.0%	71,012	3.0%	Metros Lineales	304	100	100.00
13	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX00130400 261235	906,802	38.3%	906,802	38.3%	Poste	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,387,735	78.4%	2,387,735	78.4%		2,370		
1	Pavimentacion De La Calle Cruz Verde Con Concreto Hidraulico	OAX00130300 220668	498,950	16.4%	498,950	16.4%	Metro Cuadrado	709	100	100.00
2	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	OAX00130400 264575	606,497	19.9%	606,497	19.9%	Metros Cuadrados	255	100	100.00
3	Pavimentacion De Calle 5 De Febrero Con Concreto Hidraulico	OAX00130300 220568	732,549	24.0%	732,549	24.0%	Metro Cuadrado	709	100	100.00
4	Pavimentacion De La Calle Porfirio Diaz	OAX00130300 207678	549,740	18.0%	549,740	18.0%	Metro Cuadrado	697	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,038,067	102.0%	4,038,067	102.0%		1,510		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenaz (2012)	OAX00130300 205099	254,377	6.4%	254,377	6.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Ampliacion De Interconexiones A La Red De Agua Potable Sobre La Calle Camino Nacional	OAX13130200 159534	169,048	4.3%	169,048	4.3%	Pieza	1,000	100	100.00
3	Guarniciones Y Banquetas En La Privada De Colima Y Oaxaca	OAX13130200 159503	281,262	7.1%	281,262	7.1%	Metro Lineal	110	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Varias Calles)	OAX00130400 267045	146,215	3.7%	146,215	3.7%	Poste	-	1	100.00
5	Pavimentacion De Contrato Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas (Col. Cuauhtemoc Cardenas)	OAX00130300 212188	1,368,838	34.6%	1,368,838	34.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas 2a	OAX13130200 159489	662,649	16.7%	662,649	16.7%	Metro Lineal	200	100	100.00
7	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Nuevo Leon	OAX13130100 013933	316,016	8.0%	316,016	8.0%	Alcantarilla	-	100	100.00
8	Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles De Rosas Y Girasoles	OAX13130200 159564	839,663	21.2%	839,663	21.2%	Metro Lineal	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			357,481,094	3375.0%	357,481,094	3375.0%		6,573		
1	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria	OAX00130400 252703	251,298	2.4%	251,298	2.4%	Obra	30	100	10.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma.	OAX13130200 170424	1,680,193	15.9%	1,680,193	15.9%	M2, Concreto hidráulico	961	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero	OAX00130400 252819	825,378	7.8%	825,378	7.8%	M2, Concreto hidráulico	961	100	100.00
4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX13130200 170958	304,938	2.9%	304,938	2.9%	Obra	-	1	100.00
5	Construccion De Aula Y Sanitarios En La Escuela Primaria "Lazaro Cardenas".	OAX13130200 170649	695,388	6.6%	695,388	6.6%	Metros Cuadrados, Aulas	80	100	100.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Hidalgo Y Libertad.	OAX13130200 170806	733,201	6.9%	733,201	6.9%	M2, Concreto hidráulico	492	100	100.00
7	Construcción De Dos Aulas Y Rehabilitación De Aulas Y Dirección En La Escuela Primaria "José María Morelos Y Pavón"	OAX13130200 170098	1,100,384	10.4%	1,100,384	10.4%	Metros Cuadrados, Aulas	144	100	100.00
8	Apertura De Camino Del Paraje El Huaje Verde A El Espinal	OAX00130300 211732	585,327	5.5%	585,327	5.5%	Obra	1,086	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Ricardo Martinez, Porfirio Diaz Y Benito Juarez.	OAX13130200 170875	1,692,128	16.0%	1,692,128	16.0%	M2, Concreto hidráulico	1,086	100	100.00
10	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	OAX00130300 211814	687,081	6.5%	687,081	6.5%	M2, Concreto hidráulico	202	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Escalera Y Muro De Contencion En La Calle Union.	OAX13130200 170261	1,060,282	10.0%	1,060,282	10.0%	M2, Concreto hidráulico	961	100	100.00
12	Construccion De Aula En El Preescolar "Tierra Y Libertad"	OAX13130200 170363	347,554,357	3281.3%	347,554,357	3281.3%	Metros Cuadrados, Aulas	25	100	100.00
13	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	OAX13130200 170535	311,139	2.9%	311,139	2.9%	Metro Lineal	545	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,744,062	100.0%	1,744,062	100.0%		3,730		
1	Pavimentacion De Las Calles Revolucion Y 5 De Febrero Con Concreto Hidraulico	OAX00130400 260415	497,813	28.5%	497,813	28.5%	M2, Concreto hidráulico	120	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130400 259872	775,199	44.4%	775,199	44.4%	Poste	279	100	100.00
3	Asesoria Tecnica	OAX00130400 260260	52,322	3.0%	52,322	3.0%	Asesoría	1,449	100	100.00
4	Desarrollo Institucional	OAX00130400 260019	34,881	2.0%	34,881	2.0%	Acción	1,449	100	100.00
5	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion)	OAX00130400 259708	200,739	11.5%	200,739	11.5%	Sistema	320	100	100.00
6	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130400 259810	183,108	10.5%	183,108	10.5%	Poste	113	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,589,928	88.1%	13,589,928	88.1%		22,702		
1	Construcción De Puente Vehicular Segunda Etapa	OAX13130200 154072	1,157,685	7.5%	1,157,685	7.5%	Puente	611	100	100.00
2	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Avenida Revolucion De La Colonia Independencia.	OAX13130200 154052	1,681,204	10.9%	1,681,204	10.9%	M2, Concreto hidráulico	3,457	100	100.00
3	Terminacion De Bodega Agricola	OAX00130400 252130	297,000	1.9%	297,000	1.9%	Bodega	639	100	100.00
4	Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños " Gabriela Mistral" Clave 20dcc2456q En La Colonia Reforma	OAX13130200 154031	359,170	2.3%	359,170	2.3%	Aula	3,457	100	100.00
5	Mantenimiento Al Centro De Salud Mediante La Construccion De Un Muro De Contencion Segunda Etapa	OAX00130400 251984	283,802	1.8%	283,802	1.8%	Obra	224	100	100.00
6	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130300 195311	320,003	2.1%	320,003	2.1%	Metro Lineal	61	100	100.00
7	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe "José Vasconcelos" Clave 20dpb2267c	OAX13130200 153989	360,245	2.3%	360,245	2.3%	Aula	176	100	100.00
8	Rehabilitación De Camino Rural Hacia La Escuela Primaria Niños Heroes.	OAX13130200 154060	394,400	2.6%	394,400	2.6%	Kilómetro	189	100	100.00
9	Construccion De Alumbrado Publico En El Andador Peatonal	OAX00130300 195174	832,222	5.4%	832,222	5.4%	Metro Lineal	183	100	100.00
10	Perforacion De Pozo Profundo	OAX13130200 154078	1,095,848	7.1%	1,095,848	7.1%	Pozo	243	100	100.00
11	Construccion De Drenaje Pluvial	OAX13130200 154042	428,648	2.8%	428,648	2.8%	Metro Lineal	331	100	100.00
12	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Avenida Zaragoza De La Colonia Independencia.	OAX13130200 153972	930,891	6.0%	930,891	6.0%	M2, Concreto hidráulico	3,457	100	100.00
13	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Colonia Reforma	OAX00130300 194354	1,295,100	8.4%	1,295,100	8.4%	M2, Concreto hidráulico	3,457	100	100.00
14	Construccion De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria "Benito Juarez" Con Clave 20dpb0583d	OAX13130200 153998	327,545	2.1%	327,545	2.1%	Metro Cuadrado	89	100	100.00
15	Terminacion De Drenaje Pluvial En La Colonia Independencia.	OAX13130200 153658	498,264	3.2%	498,264	3.2%	Metro Lineal	3,457	100	100.00
16	Construccion De Tanque De Agua Potable	OAX00130300 195833	378,131	2.5%	378,131	2.5%	Tanque	92	100	100.00
17	Construccion De Puente Vehicular En Arroyo Platano	OAX13130200 154015	770,679	5.0%	770,679	5.0%	Puente	224	100	100.00
18	Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico	OAX13130200 142362	1,520,000	9.9%	1,520,000	9.9%	M2, Escaleras, Andadores	1,576	100	100.00
19	Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico	OAX13130200 150576	299,921	1.9%	299,921	1.9%	M2, Escaleras, Andadores	176	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,589,928	88.1%	13,589,928	88.1%		22,702		

20	Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dtv163oe	OAX00130300 195985	359,170	2.3%	359,170	2.3%	Aula	603	100	100.00
----	--	-----------------------	---------	------	---------	------	------	-----	-----	--------

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,667,303	46.6%	4,667,303	46.6%		1,639		
1	Programa De Desarrollo Institucional	OAX00130400 252836	200,381	2.0%	200,381	2.0%	Asistencia técnica	1	100	100.00
2	Revestimiento De Camino	OAX00130400 254895	639,490	6.4%	639,490	6.4%	Kilómetros	3	100	100.00
3	R.D. Y Ampliacion De Energia Electrica	OAX00130400 254982	805,381	8.0%	805,381	8.0%	Poste	13	100	100.00
4	Revestimiento De Camino	OAX00130400 254791	162,947	1.6%	162,947	1.6%	Kilómetros	1	100	100.00
5	R.D. Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX00130400 254168	1,164,408	11.6%	1,164,408	11.6%	Poste	20	100	100.00
6	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	OAX00130400 254013	1,394,125	13.9%	1,394,125	13.9%	Metros Lineales	1,600	100	100.00
7	3 Por Ciento Gastos Indirectos	OAX13130200 155265	300,571	3.0%	300,571	3.0%	Asistencia técnica	1	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			691,743	100.0%	691,743	100.0%		1,448		
1	Pago Gastos Indirectos	OAX00130300 198558	20,752	3.0%	20,752	3.0%	Acción	425	100	100.00
2	Construccion De Vivienda Digna 2013	OAX00130300 198792	95,000	13.7%	95,000	13.7%	Vivienda	75	100	100.00
3	Construcción De Muro De Contención Sobre La Calle Hidalgo	OAX13130200 150100	138,000	19.9%	138,000	19.9%	Metro Lineal	70	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable Parte Sur	OAX13130100 073761	160,000	23.1%	160,000	23.1%	Metro Lineal	461	100	100.00
5	Pavimentacionde La Calle Benito Juarez Con Concreto	OAX00130300 198829	277,990	40.2%	277,990	40.2%	Metro Cuadrado	417	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,773,005	60.3%	63,525,703	57.4%		33,057		
1	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Del Carmen	OAX11130100 056476	673,448	0.6%	664,951	0.6%	Metros Lineales	19	100	100.00
2	Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0682d	OAX12130100 078916	441,303	0.4%	441,303	0.4%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
3	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	OAX12130100 092733	911,831	0.8%	911,831	0.8%	Metros Lineales	1,224	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Col. San Antonio	OAX12130100 086160	679,010	0.6%	626,235	0.6%	Metro Lineal	100	100	100.00
5	Rehabilitacion Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Residencial Playa Del Mono)	OAX12130100 088717	299,517	0.3%	89,855	0.1%	Planta	1	100	80.00
6	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX11130100 056166	596,220	0.5%	591,122	0.5%	Metro Lineal	261	100	100.00
7	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Col. Adolfo Lopez Mateos	OAX11130100 055569	647,625	0.6%	336,667	0.3%	Metro Lineal	857	100	100.00
8	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Andadores (Col. 12 De Julio)	OAX12130100 090311	718,786	0.6%	718,786	0.6%	Metros Lineales	1	100	100.00
9	Construccion De Drenaje Sanitario (Col. Sergio Mendez Arceo)	OAX12130100 072169	810,973	0.7%	810,973	0.7%	Obra	100	100	100.00
10	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	OAX12130100 090721	622,378	0.6%	622,378	0.6%	Metros Cúbicos	1	100	100.00
11	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Avenida Palma Real Y Caoba Col. Siglo Xxi	OAX11130100 056553	1,149,314	1.0%	1,144,885	1.0%	Metros Lineales	546	100	100.00
12	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. La Nueva Antequera	OAX11130100 056588	359,991	0.3%	358,354	0.3%	Metros Lineales	437	100	100.00
13	Construccion Del Drenaje Sanitario (Col. Guelatao)	OAX12130100 071638	1,165,963	1.1%	955,646	0.9%	Obra	100	100	100.00
14	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre	OAX12130100 073055	155,456	0.1%	153,883	0.1%	Metros Lineales	210	100	100.00
15	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Camino Viejo A Las Limas	OAX12130100 075590	588,436	0.5%	588,436	0.5%	Metros Lineales	100	100	100.00
16	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Guadalupe Hinojosa De Murat)	OAX12130100 086254	481,176	0.4%	481,176	0.4%	Metro Lineal	100	100	100.00
17	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OAX12130100 067268	1,068,206	1.0%	1,068,206	1.0%	Metros Cuadrados	1,542	100	100.00
18	Ampliacion De La Red De Drenaje Pluvial (Construccion De Canal Banqueta) Col. El Trigal	OAX12130100 089089	792,998	0.7%	792,998	0.7%	Canal	1	100	100.00
19	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX12130100 070584	645,966	0.6%	645,966	0.6%	Transformador	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,773,005	60.3%	63,525,703	57.4%		33,057		
20	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata Clave 20dpb1779w	OAX11130100 055947	355,961	0.3%	352,671	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
21	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX11130100 055905	460,540	0.4%	460,540	0.4%	Poste	13	100	100.00
22	Construccion De Pav. De Concreto Hco En La Av. 23 Entre Calles 6 Y 2, La Av. 17 Entre La Calle 6 Y 4 Fracc Costa Verde	OAX11130100 056493	727,691	0.7%	622,322	0.6%	Metros Lineales	241	100	100.00
23	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX12130100 092999	379,941	0.3%	379,941	0.3%	Poste	10	100	100.00
24	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Frac Los Angeles	OAX12130100 092868	622,820	0.6%	622,820	0.6%	Metros Lineales	1,087	100	100.00
25	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	OAX12130100 090700	760,467	0.7%	684,906	0.6%	Metros Lineales	1	100	100.00
26	Construccion Del Sistema De Agua Potable	OAX12130100 063675	735,727	0.7%	735,727	0.7%	Sistema	100	100	100.00
27	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Maria Luisa)	OAX12130100 088884	1,046,348	0.9%	1,046,348	0.9%	Metro Lineal	1	100	100.00
28	Construccion Del Puente Camaron II (Con Una Longitud De 15 Mts)	OAX12130100 098858	1,026,640	0.9%	546,708	0.5%	Metros Lineales	1	100	100.00
29	Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1538y	OAX11130100 058451	355,966	0.3%	351,915	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
30	Construccion De Drenaje Sanitario Col. Nueva Florencia	OAX11130100 056304	602,107	0.5%	601,478	0.5%	Metro Lineal	320	100	100.00
31	Construccion De Drenaje Pluvial Frac Sureste Segunda Etapa (Fraccionamiento Sureste Segunda Etapa)	OAX12130100 089283	733,082	0.7%	733,082	0.7%	Red	100	100	100.00
32	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Jesus Carranza Entre Zaragoza Y Arista	OAX12130100 095923	1,048,784	0.9%	1,048,784	0.9%	Metro Lineal	154	100	100.00
33	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Priv. 20 De Noviembre Entre Riva Palacios Y Eliseo Jimenez Ruiz (Col. La Piragua)	OAX12130100 073091	305,214	0.3%	305,214	0.3%	Metros Lineales	100	100	100.00
34	Rehabilitacion De Camino La Esperanza - Camalotal	OAX12130100 071142	1,104,695	1.0%	1,104,695	1.0%	Kilómetros	100	100	100.00
35	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX11130100 055640	742,599	0.7%	742,599	0.7%	Sistema	1	100	100.00
36	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Frac Riveras Del Atoyac	OAX12130100 092835	427,189	0.4%	427,189	0.4%	Metros Lineales	662	100	100.00
37	Construccion De Drenaje Sanitario	OAX11130100 056189	760,629	0.7%	755,047	0.7%	Metro Lineal	571	100	100.00
38	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	OAX12130100 063590	843,377	0.8%	843,377	0.8%	Sistema	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,773,005	60.3%	63,525,703	57.4%		33,057		
39	Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Col. Ampliacion El Trigal)	OAX12130100 090511	787,680	0.7%	787,680	0.7%	Metros Lineales	2	100	100.00
40	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Jesus Carranza Entre Aldama Y Morelos	OAX12130100 096011	767,517	0.7%	767,517	0.7%	Metro Lineal	74	100	100.00
41	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	OAX12130100 092781	625,717	0.6%	625,717	0.6%	Metros Lineales	1,076	100	100.00
42	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OAX11130100 056571	830,809	0.8%	806,823	0.7%	Metros Lineales	1,143	100	100.00
43	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX12130100 064285	449,936	0.4%	449,936	0.4%	Red	100	100	100.00
44	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX12130100 100265	398,127	0.4%	398,127	0.4%	Sistema	100	100	100.00
45	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Infonavit Jorge L. Tamayo)	OAX12130100 088766	907,188	0.8%	907,188	0.8%	Metro Lineal	1	100	100.00
46	Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Ignacio Ramirez Clave 20dcc2390y (Col. Sergio Mendez Arceo)	OAX12130100 083659	355,444	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	-
47	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Col. Sureste Primera Etapa	OAX11130100 056315	585,675	0.5%	585,156	0.5%	Metro Lineal	421	100	100.00
48	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OAX12130100 065738	740,077	0.7%	740,077	0.7%	Metros Lineales	951	100	100.00
49	Construccion De Camino De San Miguel Obispo A Boca De Coapa	OAX12130100 071183	817,994	0.7%	817,994	0.7%	Kilómetros	1,200	100	100.00
50	Bacheo De Calles (Revestimiento De Calles)	OAX12130100 095889	667,518	0.6%	667,518	0.6%	Metro Cuadrado	5,808	100	100.00
51	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario Fovissste Costa Verde	OAX12130100 088814	723,103	0.7%	723,103	0.7%	Metro Lineal	1	100	100.00
52	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Muro Boulevard Francisco Fernandez Arteaga Entre La Av. Roberto Colorado Y La Calle Agustin Lara Col Exnormal	OAX11130100 055765	502,221	0.5%	419,261	0.4%	Metro Lineal	246	100	100.00
53	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Col Ampliacion El Pedregal)	OAX12130100 086344	703,709	0.6%	703,709	0.6%	Metro Lineal	100	100	100.00
54	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Av. Margarita De Gortari	OAX12130100 099018	222,119	0.2%	222,119	0.2%	Metro Lineal	70	100	100.00
55	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	OAX12130100 089654	1,528,138	1.4%	1,528,138	1.4%	Metros Lineales	1	100	100.00
56	Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles Hermenegildo Galeana Montor Col. Santa Clara	OAX11130100 055752	624,584	0.6%	614,316	0.6%	Metros Cúbicos	136	100	100.00
57	Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Primera Etapa) Col. Loma Sn Juan	OAX11130100 058459	156,106	0.1%	156,106	0.1%	Colonia	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,773,005	60.3%	63,525,703	57.4%		33,057		
58	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX11130100 056041	525,710	0.5%	525,710	0.5%	Sistema	1	100	100.00
59	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. La Granada	OAX12130100 115045	1,104,695	1.0%	1,104,695	1.0%	Metros Lineales	3,393	100	100.00
60	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OAX12130100 066864	465,147	0.4%	465,147	0.4%	Metros Lineales	646	100	100.00
61	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	OAX12130100 089728	1,026,499	0.9%	1,026,499	0.9%	Metros Lineales	1	100	100.00
62	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. Francisco I. Madero	OAX12130100 097563	399,346	0.4%	355,059	0.3%	Metro Lineal	30	100	100.00
63	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX11130100 055447	623,201	0.6%	418,095	0.4%	Sistema	1	100	100.00
64	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX12130100 064002	951,326	0.9%	951,326	0.9%	Red	100	100	100.00
65	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada Los Obreros(Col. Ex Mormal)	OAX12130100 072642	102,738	0.1%	102,738	0.1%	Obra	100	100	100.00
66	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. El Bosque	OAX11130100 056485	597,210	0.5%	597,210	0.5%	Metros Lineales	1,084	100	100.00
67	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OAX12130100 090249	341,392	0.3%	341,392	0.3%	PCPD	1	100	100.00
68	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Av. 26 De Febrero Col. Real Las Limas	OAX11130100 055826	406,379	0.4%	406,379	0.4%	Metros Cuadrados	684	100	100.00
69	Rehabilitacion De Camino (Obras De Drenaje) Construccion De Alcantarillas Y Cabezotes	OAX12130100 071161	550,700	0.5%	537,091	0.5%	Kilómetros	100	100	100.00
70	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	OAX12130100 100186	1,285,305	1.2%	831,105	0.8%	Pozo	100	100	100.00
71	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OAX12130100 070381	562,776	0.5%	562,776	0.5%	Metros Lineales	100	100	100.00
72	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OAX11130100 055814	524,775	0.5%	508,564	0.5%	Metros Cuadrados	367	100	100.00
73	Construccion De Drenaje Sanitario (Col. Lazaro Cardenas)	OAX12130100 071863	610,029	0.6%	596,203	0.5%	Obra	100	100	100.00
74	Construccion De Pavimento De La Calle Cedros (Col Siglo Xxi)	OAX12130100 075327	994,307	0.9%	994,307	0.9%	Metros Lineales	100	100	100.00
75	Construccion De Drenaje Sanitario Col. La Moderna	OAX12130100 115241	836,323	0.8%	836,323	0.8%	Metro Lineal	848	100	100.00
76	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario (Construccion De Fosa Septica)	OAX12130100 063919	268,114	0.2%	261,139	0.2%	Obra	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,773,005	60.3%	63,525,703	57.4%		33,057		
77	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX11130100 056107	730,256	0.7%	730,256	0.7%	Sistema	1	100	100.00
78	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	OAX12130100 063541	487,885	0.4%	487,885	0.4%	Sistema	1	100	100.00
79	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	OAX12130100 067242	446,881	0.4%	444,684	0.4%	Metros Lineales	480	100	100.00
80	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Ampliacion El Tropico)	OAX12130100 090941	580,242	0.5%	572,499	0.5%	Metros Lineales	1	100	100.00
81	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX11130100 056200	585,148	0.5%	580,962	0.5%	Metro Lineal	416	100	100.00
82	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	OAX12130100 066801	994,668	0.9%	994,668	0.9%	Metros Lineales	100	100	100.00
83	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	OAX12130100 065803	1,009,303	0.9%	1,009,303	0.9%	Metros Lineales	1,650	100	100.00
84	Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Segunda Etapa)	OAX12130100 095880	499,137	0.5%	499,137	0.5%	Poste	11	100	100.00
85	Mantenimiento De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1195t	OAX12130100 083645	181,696	0.2%	181,696	0.2%	Metros Cuadrados, Aulas	100	100	100.00
86	Construccion De Puente Vehicular	OAX12130100 067236	1,026,200	0.9%	1,026,200	0.9%	Metros Lineales	100	100	100.00
87	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Santa Fe	OAX11130100 058441	179,437	0.2%	179,121	0.2%	Metros Lineales	336	100	100.00
88	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. El Reencuentro)	OAX12130100 076906	639,035	0.6%	635,169	0.6%	Metros Lineales	100	100	100.00
89	Construccion De Drenaje Pluvial Calle Niños Heroes (Col. Santa Fe)	OAX12130100 071274	950,682	0.9%	950,682	0.9%	Metros Cúbicos	100	100	100.00
90	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocampo Entre La Av. Jesus Carranza Y Daniel Soto	OAX12130100 095960	995,049	0.9%	995,049	0.9%	Metro Lineal	50	100	100.00
91	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX11130100 055891	650,000	0.6%	650,000	0.6%	Poste	18	100	100.00
92	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	OAX12130100 065636	1,116,521	1.0%	1,116,521	1.0%	Metro Lineal	765	100	100.00
93	Rehabilitaciondel Drenaje Sanitario (Frac Infonavit Benito Juarez)	OAX12130100 089161	768,973	0.7%	768,973	0.7%	Metro Lineal	2	100	100.00
94	Construccion De Una Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1618j Col Ricardo Flores Magon	OAX11130100 058422	356,519	0.3%	356,519	0.3%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00
95	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	OAX11130100 056539	2,134,154	1.9%	1,761,422	1.6%	Sistema	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			66,773,005	60.3%	63,525,703	57.4%		33,057		
96	Construccion Del Sistema De Agua Potable	OAX12130100 063809	552,012	0.5%	552,012	0.5%	Sistema	100	100	100.00
97	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Francisco I. Madero)	OAX12130100 090904	489,128	0.4%	386,613	0.3%	Metros Lineales	1	100	100.00
98	Ampliacion De La Red De Drenaje Pluvial Col. Miguel Hidalgo	OAX12130100 072889	414,092	0.4%	414,092	0.4%	Red	100	100	100.00
99	Ampliacion De La Red De Drenaje Pluvial Col. Maria Eugenia	OAX11130100 055682	567,980	0.5%	520,982	0.5%	Red	169	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			103,300	13.9%	103,300	13.9%		610		
1	Pavimentacion De La Calle Cuahutemoc A Base De Concreto Hidraulico	OAX00130300 179583	103,300	13.9%	103,300	13.9%	M2, Concreto hidráulico	610	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			397,400	205.3%	376,562	194.5%		960		
1	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario, Primera Etapa	OAX00130400 267562	20,838	10.8%	20,838	10.8%	Sistema	320	100	50.00
2	Ampl. Y Rep R D. Calle Benito Juarez	OAX00130300 223337	182,945	94.5%	162,108	83.7%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	320	6	100.00
3	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario, Primera Etapa	OAX00130400 263664	193,617	100.0%	193,617	100.0%	Sistema	320	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,902,991	61.2%	4,902,991	61.2%		13,801		
1	Construccion De Bodega Rural 1ra Etapa	OAX00130300 220693	1,873,456	23.4%	1,873,456	23.4%	Obra	1,147	100	100.00
2	Gastos Indirectos 3studios De Factibilidad De Las Obras	OAX00130300 221461	240,538	3.0%	240,538	3.0%	Asistencia técnica	3,924	100	100.00
3	Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable	OAX00130300 221181	400,000	5.0%	400,000	5.0%	Sistema	450	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Bodega Rural	OAX00130300 216984	1,170,302	14.6%	1,170,302	14.6%	Obra	3,924	100	100.00
5	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario 4ta Etapa	OAX00130300 220544	1,058,336	13.2%	1,058,336	13.2%	Sistema	432	100	100.00
6	Programas De Desarrollo Institucional 2estion Y Administracion	OAX00130300 221357	160,359	2.0%	160,359	2.0%	Prestador de servicios	3,924	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,210,544	31.6%	2,210,544	31.6%		11,491		
1	Mantenimiento Del Camino San Juan Lachao-El Corozal 201	OAX00130400 276851	338,000	4.8%	338,000	4.8%	Kilómetro	4,531	100	100.00
2	Gastos Indirectos 3%	OAX13130100 122957	209,536	3.0%	209,536	3.0%	Asistencia técnica	12	100	100.00
3	Mantenimiento Del Camino Corozal 201-La Armenia	OAX00130400 276620	339,476	4.9%	339,476	4.9%	Kilómetro	4,531	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Calle Principal Barrio La Union	OAX00130400 276708	218,567	3.1%	218,567	3.1%	Obra	149	100	100.00
5	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Comunidad El Rosario	OAX00130400 276780	103,000	1.5%	103,000	1.5%	ML, Cable (líneas de conexión)	31	100	100.00
6	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Los Parajes Del El Portillo, San Antonio Y Los Jimenez	OAX13130200 164767	543,765	7.8%	543,765	7.8%	Obra	776	100	100.00
7	Ampliacion De Alumbrado Publico En El Barrio La Soledad	OAX00130400 276753	168,000	2.4%	168,000	2.4%	Obra	1,195	100	100.00
8	Ampliacion De Alumbrado Publico En El Barrio Los Remedios	OAX00130400 276805	133,200	1.9%	133,200	1.9%	Obra	224	100	100.00
9	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Portillo El Zapato En La Comunidad La Asuncion	OAX00130400 276820	157,000	2.2%	157,000	2.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	42	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,769,433	84.4%	33,769,433	84.4%		15,960		
1	Construccion De Bodega Rural 1a. Etapa Ubicada En La Localidad De Boca De Piedra, San Juan Lalana	OAX00130300 211398	1,009,534	2.5%	1,009,534	2.5%	Bodega	333	2	100.00
2	Construccion De Obras De Drenaje, Ubicada En La Localidad De La Esperanza, San Juan Lalana	OAX00130300 210850	259,170	0.6%	259,170	0.6%	Kilómetro	695	1	100.00
3	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Ignacio Zaragoza-Arroyo Blanco, Ubicado En La Comunidad De Ignacio Zaragoza, San Juan Lalana	OAX00130300 215100	502,164	1.3%	502,164	1.3%	Kilómetro	450	2	100.00
4	Construccion De Puente Vehicular Sobre El Arroyo Seco (9.00 M).Comunidad Jose López Portillo	OAX13130200 163238	295,221	0.7%	295,221	0.7%	Metro Lineal	115	1	100.00
5	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo La Esperanza-La Guadalupe, Ubicado En La Guadalupe San Juan Lalana	OAX00130300 213900	1,112,381	2.8%	1,112,381	2.8%	Kilómetro	695	3	100.00
6	Construccion De Puente Vehicular Sobre Calle Ignacio Aldama (10.00 Mts) Ubicada En La Comunidad San Jose Yogope San Juan Lalana	OAX13130200 159863	277,574	0.7%	277,574	0.7%	Metro Lineal	450	1	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Rampa De Acceso A La Comunidad Nuevo San Antonio	OAX13130200 163128	930,785	2.3%	930,785	2.3%	M2, Concreto hidráulico	134	1	100.00
8	Construccion De Bodega Rural (1a. Etapa) En La Soledad	OAX13130200 163329	1,517,170	3.8%	1,517,170	3.8%	Obra	139	100	100.00
9	Construccion De Puente Vehicular En La Av. 5 De Mayo (10.00 Mts). Comunidad San Lorenzo	OAX13130200 159872	357,828	0.9%	357,828	0.9%	Metro Lineal	1,191	10	100.00
10	Construccion De Bodega Rural 1a. Etapa Ubicada En San Martin Cerro Coquito, San Juan Lalana, Oax.	OAX00130300 210779	1,468,991	3.7%	1,468,991	3.7%	Bodega	291	4	100.00
11	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Y Calle Secundaria, Ubicada En San Juan Lalana, Oax.	OAX13130200 159847	1,450,751	3.6%	1,450,751	3.6%	M2, Concreto hidráulico	297	4	100.00
12	Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo San Lorenzo-San Isidro Arenal-Nuevo Cacao, Ubicado En La Localidad De San Lorenzo, San Juan Lalana	OAX00130300 214853	1,032,705	2.6%	1,032,705	2.6%	Kilómetro	1,191	3	100.00
13	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Puente Arroyo Lodo E.C. Santa Rosa	OAX00130300 215027	518,832	1.3%	518,832	1.3%	Kilómetro	1,282	3	100.00
14	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Arroyo Blanco-Arroyo Piedra-Arroyo Piedra Montenegro, Ubicada En La Localidad De Arroyo Blanco San Juan Lalana.	OAX00130300 214965	772,962	1.9%	772,962	1.9%	Kilómetro	730	2	100.00
15	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Cerro Coquito-Arroyo Plátano, Ubicado En San Martín Cerro Coquito San Juan Lalana	OAX00130300 213983	1,391,608	3.5%	1,391,608	3.5%	Kilómetro	179	3	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,769,433	84.4%	33,769,433	84.4%		15,960		
16	Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Bilingue Rosario Castellanos Clave: C.C.T. 20dpb1821v, Ubicada En La Comunidad San Martin Arroyo Concha, San Juan Lalana	OAX13130200 163999	295,979	0.7%	295,979	0.7%	Metro Lineal	150	2	100.00
17	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Ubicada En La Localidad De Arroyo Tomate San Juan Lalana	OAX00130300 211739	139,367	0.3%	139,367	0.3%	Poste	444	0	100.00
18	Rehabilitación, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Paso Hidalgo - Monte Negro, Ubicado En Paso Hidalgo, San Juan Lalana.	OAX00130300 215162	562,424	1.4%	562,424	1.4%	Kilómetro	243	1	100.00
19	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles; Constitucion E Independencia Ubicada En La Comunidad Arroyo Piedra	OAX13130200 159890	1,024,589	2.6%	1,024,589	2.6%	M2, Concreto hidráulico	555	2	100.00
20	Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo San Isidro Arenal - Paso Hidalgo, Ubicado En San Isidro Arenal, San Juan Lalana	OAX00130300 215222	416,390	1.0%	416,390	1.0%	Kilómetro	411	1	100.00
21	Construccion De Puente Vehicular Sobre Arroyo El Remolino. (10.00 Mts) Ubicado En Arroyo Piedra, San Juan Lalana, Oax.	OAX13130200 159888	339,894	0.8%	339,894	0.8%	Metro Lineal	555	1	100.00
22	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Avenida 5 De Mayo Ubicado En La Comunidad San Lorenzo, San Juan Lalana	OAX13130200 159867	1,501,612	3.8%	1,501,612	3.8%	M2, Concreto hidráulico	1,191	4	100.00
23	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Independencia, Libertad, 20 De Noviembre E Ignacio Aldama Ubicado En La Comunidad San Jose Yogoape	OAX13130200 159853	913,274	2.3%	913,274	2.3%	M2, Concreto hidráulico	450	3	100.00
24	Mejoramiento De Vivienda Ubicada En La Localidad De Arroyo Lumbre, San Juan Lalana	OAX00130300 211665	552,336	1.4%	552,336	1.4%	Vivienda	249	1	100.00
25	Construccion De Bodega Rural 1a. Etapa. Ubicada En San Isidro Arenal, San Juan Lalana	OAX00130300 211272	2,900,000	7.2%	2,900,000	7.2%	Bodega	411	7	100.00
26	Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo E.C. Carretera Federal 147-La Aurora-Paso Del Aguila En La Comunidad De La Aurora	OAX13130200 163914	711,766	1.8%	711,766	1.8%	-1	69	1	100.00
27	Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Calles Principales De La Localidad De Arroyo Platano San Juan Lalana	OAX00130300 211841	105,274	0.3%	105,274	0.3%	Metro Lineal	343	2	100.00
28	Construcción De Bodega Rural 1a. Etapa, Ubicada En Arroyo Blanco, San Juan Lalana	OAX00130300 209966	2,840,298	7.1%	2,840,298	7.1%	Productor	390	20	100.00
29	Mejoramiento De Vivienda, Ubicada En La Localidad De San Jorge El Porvenir, San Juan Lalana	OAX00130300 211493	533,964	1.3%	533,964	1.3%	Vivienda	226	3	100.00
30	Rehabilitacion, Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Asuncion Lacova-San Juan Lalana Cerro Progreso, Ubicado En Asuncion Lacova, San Juan Lalana	OAX00130300 213722	1,324,944	3.3%	1,324,944	3.3%	Kilómetro	363	3	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,769,433	84.4%	33,769,433	84.4%		15,960		
31	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Benito Juarez, Emiliano Zapata, La Ceiba Y Calle Albergue. Comunidad Santiago Jalahui.	OAX13130200 159876	1,549,744	3.9%	1,549,744	3.9%	M2, Concreto hidráulico	717	4	100.00
32	Construccion De Bodega Rural 1a. Etapa, Ubicada En La Localidad De Santa Maria La Nopalera, San Juan Lalana	OAX00130300 211335	2,895,877	7.2%	2,895,877	7.2%	Bodega	367	7	100.00
33	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Independencia, Ubicada En La Localidad De Paso Hidalgo, San Juan Lalana.	OAX13130200 159880	996,586	2.5%	996,586	2.5%	M2, Concreto hidráulico	243	3	100.00
34	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Jose Maria Morelos Y La Av.Independencia, Ubicado En La Localidad De Col.Morelos	OAX13130200 160078	1,267,440	3.2%	1,267,440	3.2%	M2, Concreto hidráulico	411	3	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,065,276	92.5%	44,065,276	92.5%		10,023		
1	Construccion De Puente Vado En El Camino Rural La Esperanza li Seccion- Ejido Vicente Guerrero	OAX00130200 162971	175,000	0.4%	175,000	0.4%	Puente	53	100	100.00
2	Construccion De Alcantarillas En La Zona Urbana	OAX00130300 214739	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Alcantarilla	276	100	100.00
3	Apertura De Camino Rural Del Km 12 000 Al Km 15 000	OAX13130200 160684	1,500,000	3.1%	1,500,000	3.1%	Kilómetro lineal	-	100	100.00
4	Ampliacion Y Mejora De La Red De Energia Electrica	OAX00130300 214973	1,300,000	2.7%	1,300,000	2.7%	Poste	-	100	100.00
5	Revestimiento Y Alcantarillado De Camino Rural Sta. Maria Villahermosa	OAX00130200 163002	500,000	1.0%	500,000	1.0%	Kilómetro	-	100	100.00
6	Construccion De Puente Vehicular "Juarez I"	OAX13130200 157438	1,500,000	3.1%	1,500,000	3.1%	Puente	347	100	100.00
7	Construccion Y Equipamiento De Un Aula En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	OAX00130300 215038	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Aula	25	100	100.00
8	Construccion De Alcantarilla En La Calle Bartolome De Las Casas	OAX00130300 214763	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Alcantarilla	-	100	90.00
9	Rehabilitacion De Camino Rural "Chimaltepec"	OAX00130200 162859	1,799,529	3.8%	1,799,529	3.8%	Kilómetro	-	100	100.00
10	Rehabilitacion De Red De Agua	OAX00130300 214517	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Red de Distribución	-	100	100.00
11	Ampliacion De Línea De Agua Potable	OAX00130300 214553	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metro Lineal	300	100	100.00
12	Ampliacion De La Casa De Salud	OAX00130300 215000	200,000	0.4%	200,000	0.4%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,038	100	100.00
13	Construccion De Puente Vehicular "Arroyo Camaron"	OAX13130200 160461	1,270,399	2.7%	1,270,399	2.7%	Metro Lineal	64	100	100.00
14	Reconstruccion Del Puente Doce Millas	OAX00130300 214850	643,399	1.4%	643,399	1.4%	Puente	200	100	100.00
15	Construccion De Alcantarillas En Calles Diversas	OAX00130300 214606	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Alcantarilla	-	100	100.00
16	Construccion De Cercado Perimetral En La Escuela Telesecundaria	OAX00130300 215260	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metros, Bardas, Cercos	-	100	100.00
17	Construccion De Alcantarillado (Primera Etapa)	OAX00130300 214786	300,000	0.6%	300,000	0.6%	Metro Lineal	981	100	100.00
18	Ampliacion Y Revestimiento De Calles	OAX00130300 214650	1,400,000	2.9%	1,400,000	2.9%	Metros Lineales	669	100	100.00
19	Construccion De 10 Viviendas Rurales	OAX00130200 160625	850,000	1.8%	850,000	1.8%	Vivienda	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,065,276	92.5%	44,065,276	92.5%		10,023		
20	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juarez	OAX00130300 215213	150,000	0.3%	150,000	0.3%	Metros Cuadrados, Inodoros	80	100	100.00
21	Construccion De Aula Y Sanitarios En La Escuela Preescolar "Justo Sierra Mendez"	OAX13130200 160557	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
22	Construccion De Letrinas	OAX00130300 214575	175,000	0.4%	175,000	0.4%	Letrina, Metros Cúbicos	11	100	100.00
23	Introduccion De Alcantarillas En Caminos Rurales	OAX00130300 215364	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Alcantarilla	-	100	100.00
24	Construccion De Aula Y Sanitarios En La Escuela Preescolar	OAX00130300 222407	300,000	0.6%	300,000	0.6%	Aula	-	100	100.00
25	Introduccion De Linea De Agua Potable	OAX00130300 214493	1,031,601	2.2%	1,031,601	2.2%	Línea de Conducción	-	100	100.00
26	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	OAX00130300 215063	300,000	0.6%	300,000	0.6%	Aula	-	100	100.00
27	Ampliacion Y Mejora De Red De Energia Electrica	OAX13130200 160517	1,800,000	3.8%	1,800,000	3.8%	Poste	1,455	100	100.00
28	Introduccion De Alcantarillas En El Camino Rural Nueva Esperanza	OAX00130300 215393	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Alcantarilla	-	100	100.00
29	Reconstruccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal	OAX00130200 157451	1,200,000	2.5%	1,200,000	2.5%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
30	Revestimiento De Camino Rural Loma Santa Cruz - Rancho Juarez	OAX13130200 160802	650,000	1.4%	650,000	1.4%	Kilómetros	347	100	100.00
31	Rehabilitacion De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon	OAX00130300 215098	700,000	1.5%	700,000	1.5%	Aula	220	100	100.00
32	Reconstruccion De Camino Rural Y Alcantarillado	OAX00130200 160724	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Kilómetros	-	100	100.00
33	Construccion De Puente Vehicular Arroyo Sardina	OAX00130300 214815	1,500,000	3.1%	1,500,000	3.1%	Puente	85	100	100.00
34	Construccion De Cercado Perimetral 2da. Etapa En La Escuela Primaria "Niños Heroes"	OAX00130200 160597	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
35	Construccion De 25 Viviendas Rurales	OAX00130200 160654	1,550,000	3.3%	1,550,000	3.3%	Vivienda	25	100	100.00
36	Revestimiento De Camino Rural La Soledad-La Mixtequita	OAX00130300 215421	175,000	0.4%	175,000	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
37	Reconstruccion De Puente Vehicular "Arroyo Arena"	OAX13130200 157462	1,902,899	4.0%	1,902,899	4.0%	Metro Lineal	1,038	100	100.00
38	Construccion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130300 214378	2,100,000	4.4%	2,100,000	4.4%	Línea de Conducción	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,065,276	92.5%	44,065,276	92.5%		10,023		
39	Mejora Y Ampliacion De Linea Y Red De Energia Electrica En San Juan Mazatlan	OAX13130200 160492	13,183,271	27.7%	13,183,271	27.7%	Poste	1,787	100	100.00
40	Construccion De Sanitarios En La Escuela Preescolar	OAX00130300 215143	110,000	0.2%	110,000	0.2%	Metros Cuadrados, Inodoros	-	100	100.00
41	Mejoramiento De Camino Rural "Los Angeles - Nuevo Progreso - La Victoria" Subtramo Del Km 2 000 Al Km 11 800	OAX13130200 162884	1,259,516	2.6%	1,259,516	2.6%	Kilómetro	276	100	100.00
42	Construccion De Alcantarillas En La Poblacion	OAX00130300 214686	300,000	0.6%	300,000	0.6%	Alcantarilla	-	100	100.00
43	Evaluacion Y Seguimiento Del Fondo De Infraestructura Social Municipal	OAX13130100 122057	989,664	2.1%	989,664	2.1%	Pago	-	100	100.00
44	Revestimiento De Calles Y Alcantarillado	OAX00130300 214714	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metro Lineal	476	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,948,719	34.3%	5,948,719	34.3%		19,834		
1	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En San Pedro Corral	OAX00130300 217235	201,399	1.2%	201,399	1.2%	Poste	57	100	100.00
2	Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Energia Electrica Pueblo Viejo Primer Etapa	OAX00130300 217302	390,463	2.3%	390,463	2.3%	Poste	76	100	100.00
3	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Loma Reyes Almacen	OAX00130300 217119	308,191	1.8%	308,191	1.8%	Poste	42	100	100.00
4	Programa De Mejoramiento De Vivienda-Construccion De Piso Firme En Las Comunidades De 28 De Mayo, Escondido Yosocua, Escondido Tejocotes Y San Juan Mixtepec	OAX00130400 267233	290,000	1.7%	290,000	1.7%	Obra	225	100	100.00
5	Construccion De Bodega Rural 1era Etapa	OAX00130400 267072	301,800	1.7%	301,800	1.7%	Bodega	152	100	100.00
6	Rehabilitacion Del Puente Peatonal Puente Viejo 2a Etapa En San Juan Mixtepec	OAX00130400 266901	150,000	0.9%	150,000	0.9%	Obra	1,104	100	100.00
7	Ampliacion De La Red De Agua Potable Arenal Centro	OAX00130300 216578	430,895	2.5%	430,895	2.5%	Sistema	51	100	100.00
8	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 50,000 Lts En Rio Timbre	OAX00130300 216495	246,285	1.4%	246,285	1.4%	Tanque	66	100	100.00
9	Ampliacion De La Red Electrica En Tierra Azul.- San Juan Mixtepec	OAX00130400 267040	151,948	0.9%	151,948	0.9%	Poste	150	100	100.00
10	Gestión Y Administración De Obras Para El Ejercicio 2013 En San Juan Mixtepec (Zesarrollo Institucional)	OAX00130200 165028	346,661	2.0%	346,661	2.0%	Proyecto	7,611	100	100.00
11	Conservacion Del Camino San Juan Mixtepec A Santiago Tiño. Tramo Del Km 0 Al Km 9	OAX00130400 266949	300,000	1.7%	300,000	1.7%	Kilómetro	1,104	100	100.00
12	Conservacion De Calles Y Caminos De Acceso En San Juan Mixtepec Del Km 0 Al Km 5	OAX00130400 267177	499,015	2.9%	499,015	2.9%	Kilómetro	1,104	100	100.00
13	Integración De Propuestas Y Expedientes Técnicos De Obras Para El Ejercicio 2013 En San Juan Mixtepec (3astos Indirectos)	OAX00130200 165068	519,992	3.0%	519,992	3.0%	Proyecto	7,611	100	100.00
14	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico	OAX00130400 266991	18,726	0.1%	18,726	0.1%	Obra	110	100	100.00
15	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Nucleo Rural Llano Colorado Primer Etapa	OAX00130300 217176	493,693	2.8%	493,693	2.8%	Poste	103	100	100.00
16	Ampliacion De La Red De Agua Potable Yosocua	OAX00130400 267110	600,000	3.5%	600,000	3.5%	Obra	94	100	100.00
17	Nivelacion De Tierras Para Construccion De Invernadero En Yosoba	OAX00130400 267204	200,000	1.2%	200,000	1.2%	Obra	88	100	100.00
18	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Meson De Guadalupe Primera Seccion	OAX00130300 216644	499,652	2.9%	499,652	2.9%	Sistema	86	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,979,036	62.8%	3,979,036	62.8%		27		
1	Rehabilitación De Camino De Portillo De La Cruz-Arroyo Siete Del Km 00*000 Al Km 3*000	OAX00130200 151453	300,000	4.7%	300,000	4.7%	Kilómetro lineal	6	100	100.00
2	Rehabilitación Mantenimiento De Camino Peñasco A Chuparrosa Del Km 0*01 Al Km 0*24	OAX00130200 151397	337,013	5.3%	337,013	5.3%	Kilómetro lineal	5	100	100.00
3	Elaboracion De Proyecto De Rehabilitacion Y Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para El Municipio De San Juan Quiahije.	OAX00130200 151753	100,000	1.6%	100,000	1.6%	METRO DE CUADRADO	1	100	100.00
4	Reconstrucción De Baños En El Jardín De Niños Ignacio Allende.	OAX00130300 201815	329,329	5.2%	329,329	5.2%	Aula	-	100	100.00
5	Ampliación De Centro De Salud Segunda Etapa	OAX00130200 151680	1,213,884	19.1%	1,213,884	19.1%	Unidad médica	5	100	100.00
6	Rehabilitacion Mantenimiento De Camino Peñasco A Chuparrosa Segunda Etapa Del Km 24*000 Al Km 41*000.	OAX00130200 151655	734,810	11.6%	734,810	11.6%	Kilómetro lineal	5	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino De Portillo De Cieneguilla - San Felipe De Jesus Del Km 0*000 Al Km 8*000.	OAX00130200 151625	864,000	13.6%	864,000	13.6%	Kilómetro lineal	5	100	100.00
8	Elaboración De Proyecto De Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	OAX00130300 201830	100,000	1.6%	100,000	1.6%	Tanque	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,418,531	192.4%	2,418,531	192.4%		215		
1	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia	OAX12130100 125162	1,161,207	92.4%	1,161,207	92.4%	Poste	15	100	100.00
2	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130200 151819	1,257,324	100.0%	1,257,324	100.0%	Pieza	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			816,681	100.0%	816,681	100.0%		15		
1	Perforacion De Pozo Profundo A 140 Mts	OAX00130400 263133	194,141	23.8%	194,141	23.8%	Pozo	-	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130300 207475	120,245	14.7%	120,245	14.7%	Poste	15	100	100.00
3	Nivelacion Y Bordeo De Terrenos Agricolas	OAX00130400 262961	502,294	61.5%	502,294	61.5%	Metro cúbico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,978,869	128.9%	5,978,869	128.9%		6,000		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Madero	OAX00130300 221116	364,000	7.8%	364,000	7.8%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
2	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	OAX00130300 221030	4,819,165	103.9%	4,819,165	103.9%	Planta	1,500	100	100.00
3	Rehabilitación Y Mejoras Diversas Del Camino Rural Al Paraje Bichigoza	OAX00130300 221061	522,251	11.3%	522,251	11.3%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00
4	Ampl. R.D. Calle Hidalgo (Paraje El Espino)	OAX00130300 221099	273,454	5.9%	273,454	5.9%	Metro Cuadrado	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,762,633	97.7%	7,762,633	97.7%		12,559		
1	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Abasolo	OAX00130300 218635	1,509,780	19.0%	1,509,780	19.0%	Metro Cuadrado	1	100	100.00
2	Rehabilitacion De La Red Electrica Exterior De La Esc. Prim. 18 De Marzo	OAX00130400 263642	146,824	1.8%	146,824	1.8%	Obra	490	100	100.00
3	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Rayón	OAX00130300 218719	1,358,891	17.1%	1,358,891	17.1%	Metro Cuadrado	1,158	100	100.00
4	Elaboracion De Expedientes Tecnicos (Gastos Indirectos)	OAX00130400 264530	195,237	2.5%	195,237	2.5%	Expediente	40	100	100.00
5	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Calles Belizario Dominguez Y Guadalupe Victoria	OAX00130300 218470	281,096	3.5%	281,096	3.5%	Metro Lineal	300	100	100.00
6	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zaparta	OAX12130100 129989	509,563	6.4%	509,563	6.4%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
7	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Zaragoza	OAX00130300 218150	1,605,226	20.2%	1,605,226	20.2%	Metro Cuadrado	7,351	100	100.00
8	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Belizario Dominguez Y Guadalupe Victoria	OAX00130300 218343	607,183	7.6%	607,183	7.6%	Metro Lineal	250	100	100.00
9	Construccion De Cisterna Con Capacidad De 15 M3 En El J. N. Anacleto Vasquez Taboada	OAX00130400 263540	60,000	0.8%	60,000	0.8%	Obra	77	100	100.00
10	Rehabilitacion De La Instalacion Electrica En Las Aulas Y Red Exterior Del J.N. Anacleto Vasquez Taboada	OAX00130400 263689	15,000	0.2%	15,000	0.2%	Obra	77	100	100.00
11	Rehabilitación De La Calle Eliseo Jimenez Ruiz A Base De Microcarpeta Asfáltica	OAX00130300 218811	1,188,801	15.0%	1,188,801	15.0%	Metro Cuadrado	750	100	100.00
12	Construccion Y Reparacion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Urbana Matutina Lazaro Cardenas Del Rio	OAX00130400 263593	100,000	1.3%	100,000	1.3%	Obra	460	100	100.00
13	Ampliacion De Red De Distribución De Energia Electrica En El Paraje El Dangue	OAX00130300 218544	185,033	2.3%	185,033	2.3%	Poste	405	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			410,000	42.8%	410,000	42.8%		-		
1	Red De Ampliacion De La Red De Energia Electrica	OAX00130300 192018	410,000	42.8%	410,000	42.8%	Programa	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,364,549	46.2%	3,364,549	46.2%		2,877		
1	Construccion De 3 Aulas En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	OAX13130200 163751	332,371	4.6%	332,371	4.6%	Aula	90	100	100.00
2	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 10 De Mayo	OAX00130400 241406	384,030	5.3%	384,030	5.3%	Metro Cuadrado	969	100	100.00
3	L.D. Y R.D. Ampl. San Isidro Guishe (2da Etapa)	OAX13130200 163690	708,630	9.7%	708,630	9.7%	Red de Distribución	176	100	100.00
4	Rehabilitacion De Camino Rural	OAX00130400 251327	198,857	2.7%	198,857	2.7%	Kilómetro	150	100	100.00
5	Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños "Jesus Gonzalez Ortega"	OAX00130300 211397	405,988	5.6%	405,988	5.6%	Inodoros, Llaves, Lavamanos	30	8	100.00
6	1a Etapa De Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX13130200 163571	530,350	7.3%	530,350	7.3%	Sistema	731	100	100.00
7	R.D. Ampl. San Luis Amatlan (1ra. Etapa)	OAX00130400 241360	804,324	11.0%	804,324	11.0%	Poste	731	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			75,247	5.0%	75,247	5.0%		3,000		
1	Dos Por ciento En Gestión Y Asesoría En La Regiduría De Obras Públicas	OAX00130400 265215	30,099	2.0%	30,099	2.0%	Proyecto	1,500	100	100.00
2	Tres Por ciento Por Elaboración De Expedientes Técnicos	OAX00130400 265153	45,148	3.0%	45,148	3.0%	Proyecto	1,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			364,738	17.8%	364,738	17.8%		216		
1	Rehabilitación De 4 Aulas De La Escuela Telesecundaria Clave: 20dtv0196l, En La Localidad De San Martin Huamelulpam	OAX00130300 220572	102,589	5.0%	102,589	5.0%	Aula	56	100	100.00
2	Rehabilitación De 3 Aulas Del Jardín De Niños Rosario Vera Peñaloza, Clave: 20dnj0332g, En La Localidad De San Martín Huamelúlpam	OAX00130300 220550	56,671	2.8%	56,671	2.8%	Aula	38	100	100.00
3	Rehabilitación De 2 Aulas De La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 20dpr0817c, En La Localidad De Totonundoo	OAX00130300 220600	139,080	6.8%	139,080	6.8%	Aula	44	100	100.00
4	Rehabilitación De 6 Aulas De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 20dpr0816d, En La Localidad De San Martin Huamelulpam	OAX00130300 220510	66,398	3.2%	66,398	3.2%	Aula	78	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			557,236	79.3%	557,236	79.3%		620		
1	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Ubicada En La Localidad De San Mateo Cajonos, Villa Alta.	OAX13130200 150146	557,236	79.3%	557,236	79.3%	Obra	620	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,772,151	85.4%	30,772,151	85.4%		34,415		
1	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 16 De Septiembre	OAX00130300 208389	3,500,000	9.7%	3,500,000	9.7%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa	OAX00130300 209473	2,350,000	6.5%	2,350,000	6.5%	Metro Lineal	14,252	100	100.00
3	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Cuauhtemoc	OAX00130300 208474	1,631,000	4.5%	1,631,000	4.5%	Metro Cuadrado	396	100	100.00
4	Construccion Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa	OAX00130300 209419	1,050,000	2.9%	1,050,000	2.9%	Metro Lineal	14,252	100	100.00
5	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida Libertad, En La Localidad De San Mateo Del Mar (3ra Seccion)	OAX00130300 208185	4,046,000	11.2%	4,046,000	11.2%	Metro Cuadrado	3,200	100	100.00
6	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Cuauhtemoc, En La Localidad De San Mateo Del Mar (1ra Seccion)	OAX00130300 207956	4,240,936	11.8%	4,240,936	11.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Entre Miguel Hidalgo Y Carretera Principal	OAX00130400 269059	4,292,115	11.9%	4,292,115	11.9%	Obra	768	100	100.00
8	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Libertad Y Diez De Mayo	OAX00130400 269109	2,275,000	6.3%	2,275,000	6.3%	Obra	211	100	100.00
9	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco I. Madero, 5 De Mayo Y Vicente Guerrero Entre La Avenida Hidalgo Y Josefa Ortiz De Dominguez	OAX00130300 208086	2,347,100	6.5%	2,347,100	6.5%	Metro Cuadrado	208	100	100.00
10	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Miramar Entre La Avenida Cuauhtemoc Y 5 De Mayo	OAX00130400 269137	2,450,000	6.8%	2,450,000	6.8%	Obra	538	100	100.00
11	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guadalupe Victoria	OAX00130300 208304	2,590,000	7.2%	2,590,000	7.2%	Metro Cuadrado	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,384,180	66.1%	2,384,180	66.1%		710		
1	Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00x5.30 Metros Y Obra Exterior J.N.I. Sindihui	OAX00130300 216843	330,964	9.2%	330,964	9.2%	Obra	480	100	100.00
2	Apertura De Camino Del Cecyte Al Paraje Potero Cacique Del Km 4785 Al Km 9205	OAX00130400 265283	2,053,216	56.9%	2,053,216	56.9%	Obra	230	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,798,360	84.4%	3,798,359	84.4%		10,574		
1	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle De Los Estudiantes	OAX00130400 256851	90,050	2.0%	90,050	2.0%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	66	100	100.00
2	Pavimentacion De Las Calles Matamoros Y Del Olvido Con Concreto Hidraulico	OAX00130400 257315	80,000	1.8%	80,000	1.8%	M2, Concreto hidráulico	1,969	100	100.00
3	Asesoria Tecnica E Integracion De Expedientes Tecnicos De	OAX00130400 257398	55,095	1.2%	55,095	1.2%	Asesoría	1,969	100	100.00
4	Construccion De Vivienda Rural	OAX00130400 257279	365,000	8.1%	365,000	8.1%	Vivienda	125	100	100.00
5	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Ahuehuetitlan, Municipio Del Mismo Nombre.	OAX00130400 256443	368,635	8.2%	368,635	8.2%	Sistema	1,969	100	100.00
6	Construccion De Red De Drenaje Pluvial Y Rellenos En La Calle Privada De La Paz	OAX00130400 257227	579,293	12.9%	579,293	12.9%	Red	66	100	100.00
7	Rehabilitacion De Caminos Rurales	OAX00130400 256788	528,257	11.7%	528,257	11.7%	Kilómetro	1,969	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion)	OAX00130400 257086	232,029	5.2%	232,028	5.2%	Sistema	1,969	100	100.00
9	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX00130400 256597	1,500,000	33.3%	1,500,000	33.3%	Metros Lineales	472	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,867,468	42.7%	5,867,468	42.7%		1,726		
1	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	OAX00130400 231123	699,995	5.1%	699,995	5.1%	Metros Cuadrados	630	100	100.00
2	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	OAX00130300 184865	692,436	5.0%	692,436	5.0%	Aula	80	100	-
3	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural	OAX00130400 230963	1,704,780	12.4%	1,704,780	12.4%	Vivienda	126	100	100.00
4	Construccion De Casa De Salud	OAX00130400 231174	430,001	3.1%	430,001	3.1%	Metro Cuadrado	373	100	100.00
5	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural	OAX00130300 186203	767,151	5.6%	767,151	5.6%	Vivienda	9	100	100.00
6	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	OAX00130300 186224	473,507	3.4%	473,507	3.4%	Metro Cuadrado	248	100	100.00
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130300 184984	1,099,597	8.0%	1,099,597	8.0%	Sistema	260	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,402,712	139.4%	6,402,712	139.4%		7,505		
1	Construccion De Puente Vehicular	OAX13130200 166987	733,160	16.0%	733,160	16.0%	Metro Lineal	1,399	16	100.00
2	Programa De Desarrollo Institucional	OAX13130200 167991	94,693	2.1%	94,693	2.1%	Documento	-	2	100.00
3	Apertura De Calles En Cerro Verde	OAX13130200 167709	118,270	2.6%	118,270	2.6%	Kilómetro	280	9	100.00
4	Modernizacion Y Ampliacion De Camino Santiago Apoala-Asuncion Nochixtlan-Santa Maria Ocotlan-San Miguel Huautla	OAX13130200 162904	1,187,083	25.8%	1,187,083	25.8%	Kilómetro	1,399	26	100.00
5	Conservacion Del Camino Rural Del Barrio De La Santa Cruz A Tierra Colorada	OAX13130200 166518	249,642	5.4%	249,642	5.4%	Kilómetro	1,399	5	100.00
6	Conclusion De La Red De Energia Electrica Del Camino De Peña Colorada Al Paraje Tejocote	OAX13130200 166897	361,486	7.9%	361,486	7.9%	ML, Cable (líneas de conexión)	1,399	8	100.00
7	Pavimentacion De Calles En San Miguel Huautla	OAX13130200 167407	2,549,509	55.5%	2,549,509	55.5%	Kilómetro	200	39	100.00
8	Equipamiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De Tierra Blanca A Tepozan	OAX13130200 167541	812,084	17.7%	812,084	17.7%	Kilómetro	30	16	100.00
9	Apertura De Calles	OAX13130200 167244	296,785	6.5%	296,785	6.5%	Kilómetros	1,399	5	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,762,469	91.5%	6,762,469	91.5%		4,668		
1	2da Etapa De Riego Presurizado En La Localidad De Barranca Fierro	OAX00130300 215339	696,113	9.4%	696,113	9.4%	Metro Lineal	315	100	100.00
2	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro	OAX00130400 263600	990,028	13.4%	990,028	13.4%	Metro Lineal	448	100	100.00
3	Construccion De Aula En Jardin De Niños Luz Y Saber	OAX00130300 215504	321,415	4.3%	321,415	4.3%	Aula	20	100	100.00
4	Apertura Y Ampliacion De Camino Rancho La Tazona A San Miguel Mixtepec 4.5 Km	OAX13130200 163324	3,176,727	43.0%	3,176,727	43.0%	Kilómetro	3,245	100	100.00
5	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Llano Verde	OAX00130400 263304	199,890	2.7%	199,890	2.7%	Metro Lineal	192	100	100.00
6	Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Agua Fria Campanario	OAX00130400 263709	321,415	4.3%	321,415	4.3%	Aula	25	100	100.00
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa En La Localidad De Tierra Colorada	OAX00130400 263481	59,222	0.8%	59,222	0.8%	Metro Lineal	210	100	100.00
8	Construccion De Aula Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Benito Juarez	OAX13130200 163198	817,657	11.1%	817,657	11.1%	Aula	30	100	100.00
9	Construccion De Casa De Salud	OAX13130200 163380	180,001	2.4%	180,001	2.4%	Obra	183	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,281,989	72.1%	6,281,989	72.1%		22,401		
1	Construccion De Aula Didactica Tipo Regional 6x8 En La Escuela Preescolar Juan Escutia En La Localidaddel Temascal.	OAX00130400 256955	773,171	8.9%	773,171	8.9%	Aula	58	100	100.00
2	Pago De Gestion Y Administracion Municipal	OAX00130200 172129	174,172	2.0%	174,172	2.0%	-1	3,497	100	100.00
3	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Localidad De Pensamiento Liberal Mexicano.	OAX00130300 197458	885,443	10.2%	885,443	10.2%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
4	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre	OAX00130400 257535	49,884	0.6%	49,884	0.6%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
5	Construccion De Puente Vehicular Sobre El Rio De Morales En El Barrio De San Miguel	OAX00130200 171601	2,610,201	30.0%	2,610,201	30.0%	Metros Lineales	480	25	100.00
6	Matenimiento De Varias Calles	OAX00130400 265298	45,826	0.5%	45,826	0.5%	Kilómetro	3,497	100	100.00
7	Construccion De Aula Tipo Regional 6x8 En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon En La Localidad De La Brujeria	OAX00130200 171689	480,000	5.5%	480,000	5.5%	Metros Cuadrados, Aulas	80	100	100.00
8	Desmonte Y Limpieza De Cunetas Del Kilometro 6 Mas 500 Al 9 Mas 000 En Le Nucleo Rural El Manzanito	OAX00130400 257447	31,903	0.4%	31,903	0.4%	Kilómetro	3,497	100	100.00
9	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	OAX00130200 171528	843,322	9.7%	843,322	9.7%	Metros Cuadrados	3,497	51	100.00
10	Desmonte Y Limpieza De Cunetas Del Tramo Km. 0.000 De La Localidad Del Temascal Y Entronque En La Localidad La Brujeria Tramo Km. 0.500	OAX00130400 257377	40,466	0.5%	40,466	0.5%	Kilómetros	3,497	100	100.00
11	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial De La Calle Mariano Escobedo.	OAX00130400 256883	132,900	1.5%	132,900	1.5%	Alcantarilla	300	100	100.00
12	Compra De Proyecto Ejecutivo De Obra	OAX00130200 172108	182,797	2.1%	182,797	2.1%	-1	1	100	100.00
13	Desmonte Y Limpieza De Cuentas Del Km. 6 Mas 500 Al 9 Mas 000 Al Nucleo Rural El Manzanito	OAX00130400 257491	31,903	0.4%	31,903	0.4%	Kilómetro	3,497	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			758,387	44.1%	758,387	44.1%		2,403		
1	Supervision De Obras ,Elaboracion E Integracion De Expedientes Tecnicos.	OAX00130300 217161	51,579	3.0%	51,579	3.0%	Pago	801	100	100.00
2	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Sin Nombre	OAX00130300 216419	596,107	34.7%	596,107	34.7%	Metro Cuadrado	801	100	100.00
3	Construccion De Acera Del Panteon A Agua Ceniza	OAX00130400 239334	110,701	6.4%	110,701	6.4%	Metro Cuadrado	801	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,748,789	52.6%	13,744,345	52.6%		2,050		
1	Ampliacion De La Red De Agua Potable A La Universidad Tecnologica En El Barrio La Soledad	OAX13130200 140963	1,342,382	5.1%	1,342,382	5.1%	Metros	150	100	99.00
2	Construccion De Un Muro De Contencion En El Barrio La Soledad	OAX13130200 155790	375,824	1.4%	375,824	1.4%	M2, Muro de contención	200	100	96.00
3	Construccion De Supervision Escolar No. 55, Ubicada En Villa Sola De Vega, Sola De Vega, Oacaca	OAX13130200 155502	579,668	2.2%	579,668	2.2%	Obra	200	100	100.00
4	Apertura De Camino Tramo El Cocoyul-Junta De Los Rios Sabino Y Atoyac Del Km 0 000 Al 5 471.91 Segunda Etapa En La Comunidad El Cocoyul	OAX13130200 140333	4,650,000	17.8%	4,650,000	17.8%	Kilómetros	50	100	60.00
5	Apertura Del Camino Tramo Los Limones-Las Palmas Del Km 0 00 Al 5 000, En La Comunidad De "Los Limones"Villa Sola De Vega	OAX00130300 224239	2,946,341	11.3%	2,946,341	11.3%	Kilómetros	200	100	100.00
6	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De La Cañada, Villa Sola De Vega	OAX13130200 155675	210,961	0.8%	210,961	0.8%	Unidad médica	250	100	70.00
7	Construccion De 2 Aulas Tipo Regional 6x8 Mts. En La Escuela Secundaria Tecnica 46 En El Barrio La Soledad, Villa Sola De Vega	OAX13130200 139421	579,653	2.2%	579,653	2.2%	Aula	200	100	90.00
8	Rehabilitacion De La Red Hidraulica Y Sanitaria En Escuela Secundaria Tecnica Num.46	OAX00130300 224240	1,285,991	4.9%	1,285,991	4.9%	Kilómetros	200	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Del Km. 0 000 Al 3 000 En La Localidad Del Obispo, Villa Sola De Vega	OAX13130200 155743	640,000	2.5%	635,556	2.4%	Kilómetros	250	100	90.00
10	Construccion Del Camino De San Agustin Sola De Vega - Peña Grande Tramo Del Km. 0 000 Al Km 8 340 Subtramo Del Km 5 507 Al Km 8 340 En La Localidad De San Agustin	OAX00130400 259895	1,137,969	4.4%	1,137,969	4.4%	Kilómetros	350	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,312,938	97.2%	46,312,938	97.2%		24,415		
1	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX13130200 164581	339,977	0.7%	339,977	0.7%	Sistema	102	100	100.00
2	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263687	305,620	0.6%	305,620	0.6%	Acción	20	100	100.00
3	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263987	213,934	0.4%	213,934	0.4%	Acción	14	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263109	580,678	1.2%	580,678	1.2%	Acción	38	100	100.00
5	Construccion De Andador Peatonal En El Cobao No. 51 Clave Ebc0051l	OAX13130200 170415	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metro Cuadrado	60	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263165	152,810	0.3%	152,810	0.3%	Acción	10	100	100.00
7	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263538	152,810	0.3%	152,810	0.3%	Acción	10	100	100.00
8	Construccion De Cancha En El Iebo No. 217 Clave 20eth0217n	OAX13130200 164553	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	OAX13130200 161737	500,000	1.0%	500,000	1.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
10	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Secundaria Tecnica No. 26 Clave 20dst0025e	OAX13130200 164336	267,471	0.6%	267,471	0.6%	Metro Cuadrado	90	100	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263896	91,686	0.2%	91,686	0.2%	Acción	6	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	OAX13130200 161828	550,000	1.2%	550,000	1.2%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
13	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Diego Acosta	OAX13130200 161663	320,857	0.7%	320,857	0.7%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
14	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En N.C.P.A. La Reforma	OAX00130400 260213	293,213	0.6%	293,213	0.6%	Luminaria	76	100	100.00
15	Terminacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	OAX13130200 160611	750,000	1.6%	750,000	1.6%	Metro Cuadrado	30	100	100.00
16	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) En N.C.P.A. La Reforma	OAX00130400 263134	275,058	0.6%	275,058	0.6%	Acción	18	100	100.00
17	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263576	305,620	0.6%	305,620	0.6%	Acción	20	100	100.00
18	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263637	152,810	0.3%	152,810	0.3%	Acción	10	100	100.00
19	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263507	1,466,976	3.1%	1,466,976	3.1%	Acción	96	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,312,938	97.2%	46,312,938	97.2%		24,415		
20	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263432	244,496	0.5%	244,496	0.5%	Acción	16	100	100.00
21	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Breña	OAX13130200 161987	600,000	1.3%	600,000	1.3%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
22	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 259801	135,023	0.3%	135,023	0.3%	Sistema	6,566	100	100.00
23	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria	OAX00130300 208425	600,000	1.3%	600,000	1.3%	Metros Cuadrados, Aulas	82	100	100.00
24	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa	OAX00130300 208108	1,258,697	2.6%	1,258,697	2.6%	Metros Lineales	141	100	100.00
25	Construccion De Bodega Rural	OAX13130100 120600	970,000	2.0%	970,000	2.0%	Metros Cuadrados	222	100	100.00
26	Contruccion De Bodega Rural	OAX13130200 162527	750,000	1.6%	750,000	1.6%	Metros Cuadrados	64	100	100.00
27	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Plutarco Elias Calles Y Francisco Villa	OAX13130200 162019	650,000	1.4%	650,000	1.4%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
28	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263557	458,430	1.0%	458,430	1.0%	Acción	30	100	100.00
29	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263221	626,521	1.3%	626,521	1.3%	Acción	41	100	100.00
30	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Primera Etapa	OAX13130200 161454	700,000	1.5%	700,000	1.5%	Metros Cuadrados	98	100	100.00
31	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero	OAX13130200 161533	715,521	1.5%	715,521	1.5%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
32	Rehabilitacion De Camino	OAX00130400 261024	350,000	0.7%	350,000	0.7%	Kilómetro	31	100	100.00
33	Construccion De Cancha En La Zona De Supervision Indigena 137	OAX13130200 164424	200,000	0.4%	200,000	0.4%	Metros Cuadrados	56	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263264	550,116	1.2%	550,116	1.2%	Acción	36	100	100.00
35	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) En Benito Juarez li (Loma Coyol)	OAX00130400 263822	106,967	0.2%	106,967	0.2%	Acción	7	100	100.00
36	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263062	244,496	0.5%	244,496	0.5%	Acción	16	100	100.00
37	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Segunda Etapa	OAX13130200 161768	950,000	2.0%	950,000	2.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
38	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263395	611,240	1.3%	611,240	1.3%	Acción	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,312,938	97.2%	46,312,938	97.2%		24,415		
39	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda) En Miguel Hidalgo	OAX00130400 263322	657,083	1.4%	657,083	1.4%	Acción	43	100	100.00
40	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle	OAX00130300 208259	700,000	1.5%	700,000	1.5%	Metro Cuadrado	159	100	100.00
41	Suministro Y Colocacion De Mobiliario En El Centro De Educacion Preescolar Bilingüe Emiliano Zapata Clave 20dcc18531	OAX00130400 260533	16,645	0.0%	16,645	0.0%	Acción	16	100	100.00
42	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263283	779,331	1.6%	779,331	1.6%	Acción	51	100	100.00
43	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263603	458,430	1.0%	458,430	1.0%	Acción	30	100	100.00
44	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263242	580,678	1.2%	580,678	1.2%	Acción	38	100	100.00
45	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263085	137,529	0.3%	137,529	0.3%	Acción	9	100	100.00
46	Construccion De Cancha En La Escuela Secundaria Comunitaria Conafe Extension 20ktv0191z	OAX13130200 162134	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Cancha	75	100	100.00
47	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263202	702,926	1.5%	702,926	1.5%	Acción	46	100	100.00
48	Construccion De Puente Vehicular	OAX00130400 260123	80,000	0.2%	80,000	0.2%	Puente	35	100	100.00
49	Adquisicion De Cajas Para Grupo De Mangueros	OAX00130400 262988	63,800	0.1%	63,800	0.1%	Acción	25	100	100.00
50	Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Estefania Castañeda Clave 20djn0058u	OAX13130200 162056	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metros Cuadrados	87	100	100.00
51	Construccion De Cancha En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1651r	OAX13130200 162475	641,109	1.3%	641,109	1.3%	Cancha	26	100	100.00
52	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX13130200 164477	200,000	0.4%	200,000	0.4%	Metro Lineal	80	100	100.00
53	Abatir La Marginacion Y El Rezago Social	OAX00130400 263468	565,397	1.2%	565,397	1.2%	Acción	37	100	100.00
54	Rehabilitacion De Camino	OAX00130400 261059	180,000	0.4%	180,000	0.4%	Kilómetro	30	100	100.00
55	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263960	458,430	1.0%	458,430	1.0%	Acción	30	100	100.00
56	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263937	152,810	0.3%	152,810	0.3%	Acción	10	100	100.00
57	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	OAX13130200 161918	500,000	1.0%	500,000	1.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,312,938	97.2%	46,312,938	97.2%		24,415		
58	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario	OAX13130200 164386	120,000	0.3%	120,000	0.3%	Metros Lineales	45	100	100.00
59	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Casto Virgen Mariano Del Km. 0 300 Al 0 1050	OAX00130400 259920	3,255,064	6.8%	3,255,064	6.8%	Kilómetro	-	100	100.00
60	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263305	1,283,604	2.7%	1,283,604	2.7%	Acción	84	100	100.00
61	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263381	947,422	2.0%	947,422	2.0%	Acción	62	100	100.00
62	Construccion De Sanitarios En El Centro De Educacion Preescolar Bilingue Narciso Mendoza Clave 20dcc1846z En Temascal (Col. Tierra Y Libertad)	OAX13130200 163861	69,000	0.1%	69,000	0.1%	Metro Cuadrado	40	100	100.00
63	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263364	458,430	1.0%	458,430	1.0%	Acción	30	100	100.00
64	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263673	198,653	0.4%	198,653	0.4%	Acción	13	100	100.00
65	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Las Rosas En La Col. Obrera Campesina Y Popular	OAX13130200 161604	550,000	1.2%	550,000	1.2%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
66	Construccion De Cercado Perimetral En La Escuela Telesecundaria Clave: 20dtv0727j	OAX00130300 208373	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Metros Lineales	90	100	100.00
67	Construccion De Cercado Perimetral En El C.B.T.A. No 202	OAX13130200 164513	747,889	1.6%	747,889	1.6%	Metro Lineal	70	100	100.00
68	Terminacion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero	OAX13130200 161628	800,000	1.7%	800,000	1.7%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
69	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263047	1,146,075	2.4%	1,146,075	2.4%	Acción	75	100	100.00
70	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263715	198,653	0.4%	198,653	0.4%	Acción	13	100	100.00
71	Terminacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	OAX13130200 161400	700,000	1.5%	700,000	1.5%	Metro Cuadrado	85	100	100.00
72	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263620	198,653	0.4%	198,653	0.4%	Acción	13	100	100.00
73	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero En Col. La Soledad	OAX13130200 161689	500,000	1.0%	500,000	1.0%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
74	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	OAX00130400 260282	265,665	0.6%	265,665	0.6%	Luminaria	6,566	100	100.00
75	Rehabilitacion De Camino Rural Del Km 0 000 Al Km 3 700 Primera Etapa	OAX00130400 260720	1,000,000	2.1%	1,000,000	2.1%	Kilómetro	70	100	100.00
76	Rehabilitacion De Camino Cosolapa Caracol-Cabeza De Tigre-Nueva Patria	OAX00130400 260784	414,534	0.9%	414,534	0.9%	Kilómetro	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,312,938	97.2%	46,312,938	97.2%		24,415		
77	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263522	152,810	0.3%	152,810	0.3%	Acción	10	100	100.00
78	Suministro Y Colocacion De Mobiliario En El Centro De Educacion Preescolar Bilingüe Emiliano Zapata Clave 20dcc18531	OAX00130400 260439	165,645	0.3%	165,645	0.3%	Acción	16	100	100.00
79	Rehabilitacion De Camino Rincon Bonito-Loma Bonita-Loma Coyol	OAX00130400 260977	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Kilómetro	70	100	100.00
80	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263349	198,653	0.4%	198,653	0.4%	Acción	13	100	100.00
81	Construccion De Bodega Rural	OAX00130300 208477	729,669	1.5%	729,669	1.5%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
82	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Casto Virgen Mariano	OAX00130400 260013	2,000,000	4.2%	2,000,000	4.2%	Kilómetro	6,566	100	100.00
83	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263486	580,678	1.2%	580,678	1.2%	Acción	38	100	100.00
84	Construccion De Cancha En La Escuela Primaria Extension Luis Donaldo Colosio Clave 20dpc2114z En Temascal (Rivera De La Presa)	OAX13130200 162282	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Cancha	30	100	100.00
85	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263917	198,653	0.4%	198,653	0.4%	Acción	13	100	100.00
86	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263735	198,653	0.4%	198,653	0.4%	Acción	13	100	100.00
87	Construccion De Puente Vehicular	OAX13130200 162227	80,000	0.2%	80,000	0.2%	Puente	25	100	100.00
88	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263408	626,521	1.3%	626,521	1.3%	Acción	41	100	100.00
89	Construccion De Cancha En La Escuela Telesecundaria Clave 20dvt1018p	OAX13130200 162102	250,000	0.5%	250,000	0.5%	Cancha	57	1	100.00
90	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263184	1,222,480	2.6%	1,222,480	2.6%	Acción	80	100	100.00
91	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 263031	198,653	0.4%	198,653	0.4%	Acción	13	100	100.00
92	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	OAX00130300 208318	700,000	1.5%	700,000	1.5%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
93	Mejoramiento De Vivienda (Ampliacion De Vivienda)	OAX00130400 264670	91,686	0.2%	91,686	0.2%	Acción	6	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,796,517	109.6%	1,796,517	109.6%		826		
1	Adquisicion De Paneles Solares	OAX13130200 169550	99,000	6.0%	99,000	6.0%	paneles	40	100	100.00
2	Adquisicion De Paneles Solares	OAX12130200 169516	136,710	8.3%	136,710	8.3%	paneles	51	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Camino Rural Del Km. 20 Al 41	OAX13130200 156829	1,397,401	85.2%	1,397,401	85.2%	Kilómetros	640	100	100.00
4	Construccion De Unidad De Vivienda Basica Rural	OAX00130400 230043	80,000	4.9%	80,000	4.9%	Vivienda	40	100	100.00
5	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sor Juana Inez De La Cruz	OAX00130400 230038	83,406	5.1%	83,406	5.1%	M2, Concreto hidráulico	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,032,040	99.6%	1,032,040	99.6%		2,575		
1	Construccion Del Puente Vehicular Rio El Capulin	OAX00130300 208237	490,113	47.3%	490,113	47.3%	Metro Cuadrado	336	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma	OAX00130300 208430	490,113	47.3%	490,113	47.3%	Metro Cuadrado	163	100	100.00
3	Integracion De Propuestas Y Expedientes Tecnicos De Obra Para El Ejercicio 2013	OAX00130400 266316	31,088	3.0%	31,088	3.0%	Proyecto	1,038	100	100.00
4	Gestion Y Administracion De Obra Para El Ejercicio 2013	OAX00130400 266383	20,726	2.0%	20,726	2.0%	Proyecto	1,038	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,860,955	48.1%	1,860,955	48.1%		2,108		
1	Pavimentación De La Calle Emiliazo Zapata A Base De Concreto Hidráulico.	OAX00130400 267092	475,179	12.3%	475,179	12.3%	M2, Concreto hidráulico	52	100	100.00
2	Construccion De Dispensario Medico .	OAX00130400 267270	718,278	18.6%	718,278	18.6%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	2,004	100	100.00
3	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico.	OAX00130400 266983	667,498	17.3%	667,498	17.3%	M2, Concreto hidráulico	52	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			912,137	146.9%	912,137	146.9%		251		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle America	OAX13130200 163945	912,137	146.9%	912,137	146.9%	Unidad	251	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,579,559	138.9%	8,579,559	138.9%		21,306		
1	Construccion De Alcantarilla De Losa De Concreto En La Calle 05 De Mayo, Paraje Los Jimenez	OAX00130300 215060	460,363	7.5%	460,363	7.5%	Obra	3,658	100	100.00
2	Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Tecnica No. 169 (Terminacion)	OAX13130200 160686	1,004,329	16.3%	1,004,329	16.3%	Metros Lineales	187	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mariano Azuela	OAX00130400 271811	926,881	15.0%	926,881	15.0%	Metro Lineal	3,658	100	100.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Javier Mina	OAX00130400 271712	1,109,305	18.0%	1,109,305	18.0%	Metro Cuadrado	3,658	100	100.00
5	Construccion De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Maria Leonarda Ruiz Gopar (Y A Nexo)	OAX00130300 214746	686,554	11.1%	686,554	11.1%	Metro Lineal	77	100	100.00
6	Construccion De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Jose Vasconcelos	OAX13130200 161041	68,920	1.1%	68,920	1.1%	Metros Cuadrados	66	100	100.00
7	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cristobal Colon	OAX13130200 160850	700,000	11.3%	700,000	11.3%	Metros Lineales	500	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 3 De Mayo	OAX00130300 215228	939,637	15.2%	939,637	15.2%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Viejo A San Pablo	OAX00130400 271662	1,298,250	21.0%	1,298,250	21.0%	Metro Lineal	3,658	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	OAX00130400 271565	700,000	11.3%	700,000	11.3%	Metro Lineal	616	100	100.00
11	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De La Comunidad (Calle Hidalgo)	OAX00130300 214912	500,000	8.1%	500,000	8.1%	Metro Lineal	600	100	100.00
12	Gastos Indirectos	OAX00130300 214329	185,321	3.0%	185,321	3.0%	Expediente	3,628	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,010,687	19.0%	1,010,687	19.0%		-		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Heroes De Nacozari Primera Seccion Entre Calle Lazaro Cardenas Y Porfirio Diaz	OAX00130300 219123	1,010,687	19.0%	1,010,687	19.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,642,996	77.1%	11,642,996	77.1%		53,264		
1	Ampliacion De Energia Electrica En La Colonia Las Salinas Y Prolongacion De Independencia	OAX00130400 262542	849,900	5.6%	849,900	5.6%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	58	100	100.00
2	Terminacion Del Programa Piso Firme	OAX00130400 262725	221,873	1.5%	221,873	1.5%	Metros Cuadrados	3,253	100	100.00
3	Term. De Construccion Y Equipamiento De Dispensario Medico Y Ubr	OAX13130100 110347	922,995	6.1%	922,995	6.1%	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	11,825	100	100.00
4	Terminacion De La Construccion Del Puente Vehicular En La Col. Emiliano Zapata Gueuustoo	OAX00130400 262364	421,979	2.8%	421,979	2.8%	Puente	8,167	100	100.00
5	Rastreo Y Revestimiento En Dif Calles De La Poblacion	OAX00130400 256864	1,160,000	7.7%	1,160,000	7.7%	Kilómetro lineal	-	100	100.00
6	Constr. De Serv. Sanitarios En La Esc. Preesc. Gabriela Mistral	OAX13130100 110179	460,188	3.0%	460,188	3.0%	Obra	52	100	100.00
7	Construccion Del Circuito Por La Salud Anexo A La U.B.R.	OAX00130400 262207	2,552,354	16.9%	2,552,354	16.9%	Obra	8,167	100	100.00
8	Terminacion De Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Morelos	OAX00130300 218971	1,762,400	11.7%	1,762,400	11.7%	Metro Lineal	8,167	100	100.00
9	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Agencia De San Miguel Albarradas 3a Etapa	OAX00130400 274723	429,000	2.8%	429,000	2.8%	Metro Lineal	447	100	100.00
10	Nivelacion De Suelos Para Programas De Reforestacionn Y Obras Complementarias	OAX00130400 274680	952,608	6.3%	952,608	6.3%	Unidad	11,825	100	100.00
11	Constr. De Areas Complementarias A La Esc. Primaria Guillermo Prieto(Auditorio) Santa Maria Albarradas	OAX00130400 262646	1,000,000	6.6%	1,000,000	6.6%	Unidad	576	100	100.00
12	Terminacion De La R.E. En Union Zapata	OAX00130400 262454	420,000	2.8%	420,000	2.8%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	280	100	100.00
13	Ampl. Del Drenaje Sanitario En La Agencia De San Miguel Albarradas 2a Etapa	OAX13130100 109973	489,699	3.2%	489,699	3.2%	Metro Lineal	447	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,396,156	100.0%	557,865	40.0%		1,108		
1	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa) Para Beneficiar Las Calles Zaragoza, Libertad. Morelos, Benito Juarez, Guerrero En La Localidad De San Pablo Yaganiza	OAX00130300 219478	1,396,156	100.0%	557,865	40.0%	Sistema	1,108	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,291,010	97.0%	1,291,010	97.0%		1,544		
1	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Y Col. Guadalupe	OAX00130400 251676	1,291,010	97.0%	1,291,010	97.0%	Obra	1,544	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,316,394	100.5%	2,316,394	100.5%		9,186		
1	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Callejon Morelos	OAX00130200 173775	161,236	7.0%	161,236	7.0%	M2, Concreto hidráulico	70	100	100.00
2	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Privada Salinas De Gortari.	OAX00130400 267874	84,768	3.7%	84,768	3.7%	M2, Concreto hidráulico	30	100	100.00
3	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Primera Privada De Morelos	OAX00130300 222883	163,710	7.1%	163,710	7.1%	M2, Concreto hidráulico	22	100	100.00
4	2 Programa De Desarrollo Institucional	OAX00130200 173771	46,107	2.0%	46,107	2.0%	Lote	2,827	100	100.00
5	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos Parte Alta	OAX00130300 222890	310,223	13.5%	310,223	13.5%	M2, Concreto hidráulico	54	100	100.00
6	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Callejon El Mirador De La Calle Adolfo Lopez Mateo.	OAX00130400 267855	200,578	8.7%	200,578	8.7%	M2, Concreto hidráulico	40	100	100.00
7	3 Gastos Indirectos	OAX00130200 173772	69,160	3.0%	69,160	3.0%	Expediente	2,827	100	100.00
8	Construccion De Obra Complementaria (Cacha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria	OAX00130200 173774	350,803	15.2%	350,803	15.2%	Metros Cuadrados, Cancha	112	100	100.00
9	Ampliacion De Alumbrado Publico	OAX00130300 222876	150,826	6.5%	150,826	6.5%	Luminaria	2,827	100	100.00
10	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130200 173773	522,535	22.7%	522,535	22.7%	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	350	100	100.00
11	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La 2da Priv De Manzanillo	OAX00130400 267888	256,448	11.1%	256,448	11.1%	M2, Concreto hidráulico	27	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,265,612	27.1%	4,265,612	27.1%		1,492		
1	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 20dpr3541z	OAX00130300 216743	608,346	3.9%	608,346	3.9%	Aula	150	100	1.00
2	Ampliacion De Red Electrica (1a Etapa 9 Postes Y 2 Transformadores), En La Comunidad San Jose Yutatuyaa	OAX00130300 216100	627,019	4.0%	627,019	4.0%	Poste	120	100	1.00
3	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Abasolo Y Sureste En La Comunidad San Juan Jicayan	OAX00130300 219241	1,133,450	7.2%	1,133,450	7.2%	Metro Cuadrado	500	100	1.00
4	Pago De Asistencia Tecnica E Integracion De Expedientes Tecnicos	OAX13130100 107503	471,592	3.0%	471,592	3.0%	Asistencia técnica	12	100	1.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco I Madero, Emiliano Zapata Y Leona Vicario.	OAX00130300 219354	1,073,000	6.8%	1,073,000	6.8%	Metro Cuadrado	650	100	1.00
6	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad El Limon Real Para 12 Vivendas	OAX00130300 216390	352,204	2.2%	352,204	2.2%	Poste	60	100	1.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		45,679	3.0%	45,679	3.0%		1,200		
1	Gastos Indirectos	OAX00130400 232074	45,679	3.0%	45,679	3.0%	Acción	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,054,837	99.0%	3,054,837	99.0%		3,058		
1	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calles Principales (5 De Mayo)	OAX00130400 275222	530,810	17.2%	530,810	17.2%	Metro Cuadrado	1,800	100	100.00
2	Construccion De Servicios Sanitario Estructura Regional 6x8 Mts En La Esc Telesecundaria	OAX13130200 170778	580,000	18.8%	580,000	18.8%	M2, Sanitarios	48	100	100.00
3	Gastos Indirectos	OAX13130200 170867	92,590	3.0%	92,590	3.0%	Pago	10	100	100.00
4	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calles Principales	OAX00130300 221997	1,851,437	60.0%	1,851,437	60.0%	Obra	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			525,948	12.0%	525,948	12.0%		200		
1	Pavimentacion De 750 M2 De Concreto Hidraulico En La Calle Periferico	OAX00130300 207453	498,520	11.3%	498,520	11.3%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
2	Estudio De Factibilidad De Obra: Apertura De Camino Tramo Union Y Progreso-San Isidro Huayapan Tramo Km O Al 5.154	OAX00130300 207649	27,428	0.6%	27,428	0.6%	Proyecto	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,029,703	74.6%	23,029,703	74.6%		24,974		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venezuela	OAX00130400 231001	911,866	3.0%	911,866	3.0%	Metro Cuadrado	890	100	100.00
2	Ampliacion Y Modificacion Del Camino Al Basurero	OAX13130200 153435	5,624,432	18.2%	5,624,432	18.2%	Kilómetros	2,792	100	100.00
3	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios De La Escuela Telesecundaria 20dtv0508x	OAX00130400 231013	224,398	0.7%	224,398	0.7%	Obra	560	100	100.00
4	Ampliacion De R.D Energia Electrica A La Planta	OAX00130400 230984	181,383	0.6%	181,383	0.6%	Obra	2,792	100	100.00
5	Pavimentacion De Las Calles Independencia Y Benito Juarez	OAX00130300 187142	1,310,161	4.2%	1,310,161	4.2%	Metro Cuadrado	200	100	100.00
6	Construccion De Planta Tratadores De Aguas Residuales Primera Etapa.	OAX13130200 153451	1,025,880	3.3%	1,025,880	3.3%	Obra	415	100	100.00
7	Segunda Etapa De La Construccion De La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde	OAX00130300 187056	3,226,836	10.5%	3,226,836	10.5%	Obra	130	100	100.00
8	2 Programa De Desarrollo Institucional	OAX13130200 154323	617,567	2.0%	617,567	2.0%	Capacitación	11	100	100.00
9	3 Gastos Indirectos	OAX13130200 154341	926,350	3.0%	926,350	3.0%	Asesoría	11	100	100.00
10	Mejoras A La Red De Alumbrado Publico	OAX00130400 231048	885,966	2.9%	885,966	2.9%	Obra	3,076	100	100.00
11	Rehabilitacion Y Conservacion De Caminos (180 Km. Aprox)	OAX00130400 235978	1,408,761	4.6%	1,408,761	4.6%	Kilómetro	10,491	100	100.00
12	Segunda Etapa De La Construccion De La Escuela Primaria Luz Y Progreso	OAX00130300 187039	2,950,814	9.6%	2,950,814	9.6%	Obra	240	100	100.00
13	Ampliacion De Calles	OAX00130300 187161	1,122,288	3.6%	1,122,288	3.6%	Obra	454	100	100.00
14	Construccion De Puete Peatonal En La Calle Mina Y Guerrero	OAX00130400 230976	1,013,001	3.3%	1,013,001	3.3%	Obra	2,792	100	100.00
15	Construccion De Aulas Y Barda Perimetral De La Escuela Teleseundaria (Tres Aulas)	OAX13130200 153518	1,600,000	5.2%	1,600,000	5.2%	Obra	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,308,000	113.8%	20,308,000	113.8%		11,080		
1	Rehabilitacion Y Mejora De Caminos Cosecheros-Ceroo Del Amole	OAX00130300 203254	1,610,342	9.0%	1,610,342	9.0%	Beneficiario	308	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica 3ra Etapa	OAX00130300 203150	900,734	5.0%	900,734	5.0%	Familia	139	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Electrificacion -Cerro Pelon	OAX00130300 203567	2,696,549	15.1%	2,696,549	15.1%	Beneficiario	379	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130300 203074	1,120,000	6.3%	1,120,000	6.3%	Familia	612	100	100.00
5	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico-Duraznal	OAX00130300 203218	1,820,908	10.2%	1,820,908	10.2%	Beneficiario	560	100	100.00
6	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico	OAX00130200 169725	3,945,680	22.1%	3,945,680	22.1%	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,134	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	OAX00130200 169621	3,349,024	18.8%	3,349,024	18.8%	Familia	2,134	100	100.00
8	Construccion De Puente Vehicular Y Peatonal El Paraiso	OAX00130200 169785	1,791,335	10.0%	1,791,335	10.0%	Puente	2,134	100	100.00
9	Rehabilitacion Y Mejora De Caminos Cosecheros- San Pedro Y San Pablo Ayutla	OAX00130300 203276	419,625	2.4%	419,625	2.4%	Beneficiario	2,134	100	100.00
10	Construccion De Baños Ecologicos	OAX00130300 203179	887,167	5.0%	887,167	5.0%	Familia	167	100	100.00
11	Ampliacion De Red De Electrificacion 2da Etapa	OAX00130300 203136	1,766,636	9.9%	1,766,636	9.9%	Familia	379	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,478,483	90.2%	2,478,483	90.2%		1,386		
1	Adoquinamiento De Calles	OAX00130300 191269	393,005	14.3%	393,005	14.3%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
2	Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130400 234444	350,000	12.7%	350,000	12.7%	Poste	53	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Libertad	OAX00130400 234521	180,380	6.6%	180,380	6.6%	Metros Cuadrados	153	100	100.00
4	Rehabilitacion Del Sistema De Riego San Antonio	OAX00130300 190403	274,258	10.0%	274,258	10.0%	Sistema	177	100	-
5	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	OAX00130400 234348	731,776	26.6%	731,776	26.6%	Metros Cuadrados	458	100	100.00
6	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	OAX00130300 190576	274,258	10.0%	274,258	10.0%	Metros Cuadrados	145	100	100.00
7	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	OAX00130400 234405	274,807	10.0%	274,807	10.0%	Metro Cuadrado	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,539,365	29.9%	2,539,365	29.9%		828		
1	Construcción De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Gustavo Adolfo Bécquer	OAX00130400 240859	331,429	3.9%	331,429	3.9%	Metros Lineales	51	100	100.00
2	Pavimentación De Calles Principales	OAX00130400 240805	427,091	5.0%	427,091	5.0%	Metros Cuadrados	560	100	100.00
3	Construcción De Casa De Salud	OAX00130400 240826	427,444	5.0%	427,444	5.0%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	60	100	100.00
4	Construcción De Bodega Rural	OAX00130400 240910	602,597	7.1%	602,597	7.1%	Metros Cuadrados	154	100	100.00
5	Revestimiento De Camino San Felipe - Sitio La Chidoblas	OAX00130400 240973	750,804	8.8%	750,804	8.8%	Kilómetros	3	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,969,886	100.0%	1,969,886	100.0%		1,820		
1	Construcción De Pavimento Hidráulico En Las Principales Calles	OAX00130400 241430	239,362	12.1%	239,362	12.1%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
2	Contruccion De Camino Rural El Carrizal	OAX00130300 202298	312,106	15.8%	312,106	15.8%	Kilómetro	600	100	100.00
3	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jeronimo Tecoatl-San Pedro Ocopetatillo - San Lorenzo Cuaunecuiltitla Del Km 0 000 Al Km 3 800, Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 3 800	OAX13130200 156902	1,199,719	60.9%	1,199,719	60.9%	Kilómetros	600	100	100.00
4	Construcción De Muro De Contención En El Centro De Educación Preescolar Ignacio Zaragoza	OAX13130200 156914	218,698	11.1%	218,698	11.1%	Obra	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,205,305	68.3%	1,205,305	68.3%		8,092		
1	Rehabilitación De Un Pozo Tipo Noria En El Río Del Temblor (2a. Parte)	OAX13130100 090212	100,417	5.7%	100,417	5.7%	Noria	1,993	100	100.00
2	Programa De Capacitación A Los Concejales En El Área De Planeación, Control Y Aplicación De Recursos Públicos	OAX13130100 090303	35,281	2.0%	35,281	2.0%	Capacitación	1,993	100	100.00
3	Integración De Expedientes Técnicos De Obras 2013	OAX13130100 090372	52,922	3.0%	52,922	3.0%	Expediente	1,993	100	100.00
4	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	OAX00130400 242164	708,616	40.2%	708,616	40.2%	Sistema	1,993	100	100.00
5	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos	OAX00130300 215972	308,069	17.5%	308,069	17.5%	Obra	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			582,774	33.8%	582,774	33.8%		2,724		
1	Construccion De Baños Ecologicos Secos 1 Etapa (2012)	OAX00130400 247350	297,700	17.3%	297,700	17.3%	M2, Sanitarios	908	100	100.00
2	Construccion De Baños Ecologicos Secos (1 Era Etapa)	OAX00130400 246862	198,490	11.5%	198,490	11.5%	M2, Sanitarios	908	100	100.00
3	3 Gastos Indirectos (Elaboracion De Expedientes Tecnicos)	OAX00130400 247574	86,584	5.0%	86,584	5.0%	Acción	908	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,551,947	98.7%	4,588,423	81.5%		8,439		
1	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable 1a Etapa	OAX12130200 162813	804,721	14.3%	804,721	14.3%	Obra	1,400	100	100.00
2	Ampliacion De Alumbrado Publico	OAX00130400 272984	27,397	0.5%	27,397	0.5%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	30	2	100.00
3	Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Clinica De Salud(Pintura)	OAX00130300 203504	82,007	1.5%	82,007	1.5%	Obra	2,800	100	100.00
4	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	OAX13130200 163188	1,220,060	21.7%	256,535	4.6%	Tanque	2,800	100	100.00
5	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario 1a Etapa	OAX13130200 163257	2,119,036	37.7%	2,119,036	37.7%	Metros Lineales	1,400	100	100.00
6	Construccion De Sanitarios Y Barda Perimetral Del Jardin De Niños Guillermo Marconi	OAX00130300 203395	1,298,726	23.1%	1,298,726	23.1%	Obra	9	1	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,605,267	95.9%	9,605,267	95.9%		12,632		
1	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo.	OAX13130200 167793	599,000	6.0%	599,000	6.0%	M2, Concreto hidráulico	3,081	100	100.00
2	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 2a. Morelos 2a. Etapa.	OAX13130200 167853	900,267	9.0%	900,267	9.0%	M2, Concreto hidráulico	3,081	100	100.00
3	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Luz De La Montaña Clave 20dpr1053w, En La Localidad De Santa Catarina Loxicha.	OAX00130400 240250	400,000	4.0%	400,000	4.0%	Aula	90	100	100.00
4	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Avenida Galeana	OAX13130200 167955	980,000	9.8%	980,000	9.8%	M2, Concreto hidráulico	3,081	100	100.00
5	Construcción De Un Aula Tipo Regional 6.00 X 5.30 Mts. En El Preescolar Manuel Gamio	OAX00130300 202224	300,000	3.0%	300,000	3.0%	Aula	24	100	100.00
6	Apertura De Camino (San Pablo Coatlán-Santa Catarina Loxicha)-Linda Vista Del Km. 0 500 Al 4 800, 2a. Etapa.	OAX13130200 167719	1,966,979	19.6%	1,966,979	19.6%	Kilómetro	114	100	100.00
7	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 127, En La Localidad De Santa Catarina Loxicha.	OAX00130400 240220	610,000	6.1%	610,000	6.1%	Aula	80	100	100.00
8	Construcción De Puente En El Río Tecolote	OAX13130200 167616	3,849,021	38.4%	3,849,021	38.4%	Metro Lineal	3,081	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,013,037	41.8%	1,013,037	41.8%		686		
1	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (Ampliacion) En La Localidad De Santa Catarina Ticua	OAX00130400 281199	183,037	7.5%	183,037	7.5%	Obra	562	100	100.00
2	Ampliacion Y Mejora De La Red De Energia De Paz Y Union	OAX00130400 281241	830,000	34.2%	830,000	34.2%	ML, Cable (líneas de conexión)	124	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,434,968	100.0%	4,434,968	100.0%		21,532		
1	Pago Del 3 Por Ciento Por Gastos De Supervision De Obra	OAX00130400 272442	127,673	2.9%	127,673	2.9%	Pago	10,120	100	100.00
2	Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Ruben Dario	OAX00130400 261970	221,957	5.0%	221,957	5.0%	Obra	106	100	100.00
3	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Benito Juarez De La Col. Lomas De Santa Cruz	OAX00130400 266323	556,947	12.6%	556,947	12.6%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
4	Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños "Jesus Flores Magon"	OAX00130400 262153	221,957	5.0%	221,957	5.0%	Obra	106	100	100.00
5	R. D. Ampliacion De La Segunda Cerrada De Alvaro Obregon (Casco De La Poblacion)	OAX00130400 262327	556,069	12.5%	556,069	12.5%	Obra	55	100	100.00
6	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 273449	1,066,434	24.1%	1,066,434	24.1%	Sistema	10,120	100	100.00
7	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Llano Verde	OAX00130400 261265	346,139	7.8%	346,139	7.8%	Metro Lineal	450	100	100.00
8	Ampliacion Y Repotencializacion De La Red De Energia Electrica En Las Calles Privada De Allende Y Privada De Independencia	OAX00130400 262770	675,000	15.2%	675,000	15.2%	Obra	90	100	100.00
9	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Los Naranjales Y Vicente Guerrero Col. Los Naranjales	OAX00130400 261427	387,810	8.7%	387,810	8.7%	Metro Lineal	95	100	100.00
10	Terminacion De Barda Perimetral (Construccion De Portico Y Enrejado En La Escuela Primaria "Leona Vicario")	OAX00130400 266221	274,982	6.2%	274,982	6.2%	Metros Cuadrados	360	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,273,110	23.4%	1,273,110	23.4%		600		
1	Construccion Y Revestimiento De Canales Del Proyecto Unidad De Riego Santa Cruz Mixtepec	OAX00130300 221334	378,907	7.0%	378,907	7.0%	Canal	500	1	100.00
2	Construccion De La Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Tecnica 225	OAX12130100 111515	894,204	16.5%	894,204	16.5%	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,090,747	112.6%	50,090,747	112.6%		-		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Ubicada En El Barrio Santa Elena Y Col. Panoramica	OAX00130400 276793	474,447	1.1%	474,447	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En Av. Revolucion Col. Francisco I. Madero Y Monte Bello	OAX00130400 276825	2,793,946	6.3%	2,793,946	6.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
3	Construccion De Un Aula Didactica 6.00x8.00mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez De La Colonia Independencia	OAX00130400 278905	123,282	0.3%	123,282	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
4	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Jose Maria Velasco En La Col. Rufino Tamayo	OAX00130400 276754	551,601	1.2%	551,601	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
5	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Diego Rivera De La Agencia De Esquipulas	OAX00130300 221124	618,313	1.4%	618,313	1.4%	Metro Lineal	-	71	100.00
6	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La 4ta Privada De Jose Maria Velasco En La Col. Rufino Tamayo	OAX00130400 276739	175,156	0.4%	175,156	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
7	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Cuahutemoc Col. Las Culturas	OAX00130400 276759	381,654	0.9%	381,654	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
8	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Para Las Calles Naranjos Y Fresnos De La Colonia Monte Bello	OAX00130400 276626	113,970	0.3%	113,970	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
9	Alumbrado Publico Y Rehabilitacion Del Acceso A La Agencia Municipal De San Antonio Arrazola	OAX00130400 278848	920,167	2.1%	920,167	2.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
10	Construccion De 2 Aulas Didacticas 6.00x 8.00 Mts. Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria General Bicentenario De Juarez	OAX00130300 221560	512,979	1.2%	512,979	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Ruben Jaramillo	OAX00130300 220614	185,093	0.4%	185,093	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
12	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En El Barrio Los Huamuches	OAX00130400 276682	308,213	0.7%	308,213	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Perforacion De Pozo Profundo, Ubicada En La Colonia Granjas De Aguayo	OAX00130400 276454	1,296,045	2.9%	1,296,045	2.9%	Metros	-	100	100.00
14	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Col. Benemerito De Las Americas	OAX00130400 276586	239,036	0.5%	239,036	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
15	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Union	OAX00130300 220328	791,556	1.8%	791,556	1.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Colonia 3 De Mayo	OAX00130400 276766	238,079	0.5%	238,079	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
17	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Ubicada En La Colonia 21 De Marzo	OAX00130400 276836	942,759	2.1%	942,759	2.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
18	Construccion De Aulas Del Cecyte Emsad 76 Arrazola	OAX00130300 221536	1,619,336	3.6%	1,619,336	3.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,090,747	112.6%	50,090,747	112.6%		-		
19	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 2da. Etapa, Ubicada En La Calle Tula, Col. Las Culturas	OAX00130400 276788	161,521	0.4%	161,521	0.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
20	Construccion De Puente Peatonal	OAX00130300 221315	286,281	0.6%	286,281	0.6%	Puente	-	100	100.00
21	Pavimentacion A Base De Adoquin, Ubicada En La Calle G. Obeso	OAX00130400 276876	218,906	0.5%	218,906	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
22	Elaboracion De 11 Proyectos De Redes De Distribucion De Agua Potable	OAX00130400 276478	1,358,000	3.1%	1,358,000	3.1%	Pieza	-	100	100.00
23	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Buena Vista	OAX00130400 276807	399,591	0.9%	399,591	0.9%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
24	Construccion De Unidad Deportiva Municipal 2da. Etapa	OAX00130400 279030	1,257,636	2.8%	1,257,636	2.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
25	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Col. Guadalupe	OAX00130300 220985	90,598	0.2%	90,598	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Monte Alban De La Col. Santa Elena	OAX00130300 220810	1,227,638	2.8%	1,227,638	2.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
27	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Los Laureles	OAX00130300 220665	457,890	1.0%	457,890	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
28	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle Abasolo En La Col. Insurgentes	OAX00130400 276778	480,840	1.1%	480,840	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Alumbrado Publico De La Calle Calicanto En La Agencia De Policia De Jesus Nazareno	OAX00130400 278862	362,453	0.8%	362,453	0.8%	Metros Lineales	-	100	100.00
30	Rastreo Y Revestimiento De Diversas Calles 2da. Etapa	OAX00130400 278713	2,586,230	5.8%	2,586,230	5.8%	Metros Lineales	-	100	100.00
31	Red De Distribucion Ampliacion 3a Privada De Los Sabinos (Energia Electrica)	OAX00130300 221349	286,281	0.6%	286,281	0.6%	Metro Lineal	-	58	100.00
32	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Col. Mineria	OAX00130400 276661	1,918,345	4.3%	1,918,345	4.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
33	Construccion Y Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Colonia La Paz	OAX00130300 220952	141,275	0.3%	141,275	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
34	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Nuevo Manantial	OAX00130400 278728	569,223	1.3%	569,223	1.3%	Metros Lineales	-	100	100.00
35	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Olimpica	OAX00130300 221524	230,084	0.5%	230,084	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
36	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Miguel Dominguez, Hidalgo Y Morelos, Ubicada En La Colonia Centro	OAX00130400 278838	375,785	0.8%	375,785	0.8%	Metros Lineales	-	100	100.00
37	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Francisco Villa	OAX00130400 278803	292,359	0.7%	292,359	0.7%	Metros Lineales	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,090,747	112.6%	50,090,747	112.6%		-		
38	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Col. Odilon	OAX00130300 220552	74,715	0.2%	74,715	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
39	Construccion De Unidad Deportiva Municipal 3era. Etapa	OAX00130400 279049	439,537	1.0%	439,537	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
40	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Av. Miguel Dominguez Col. Primera Ampliacion	OAX00130400 276568	53,066	0.1%	53,066	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
41	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Pinos Y Cedros	OAX00130300 220893	525,759	1.2%	525,759	1.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
42	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Prol. De Aldama	OAX00130300 220861	686,040	1.5%	686,040	1.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
43	Construccion De Dos Aulas Didacticas 6.00x8.00mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Monte Alban, Colonia Insurgentes	OAX00130400 278936	230,548	0.5%	230,548	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
44	Construccion De Tanque Elevado De 20m3, Ubicada En La Agencia De San Juan Bautista La Raya	OAX00130400 276466	640,600	1.4%	640,600	1.4%	Metros Cúbicos	-	100	100.00
45	Proyecto Vial, Libramiento Esquipulas-Avenida Del Valle	OAX00130400 276859	2,612,555	5.9%	2,612,555	5.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
46	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Lomas De Montea Alban	OAX00130400 278772	274,053	0.6%	274,053	0.6%	Metros Lineales	-	100	100.00
47	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Hornos Ubicada En La Agencia De Policia De San Isidro Monjas	OAX00130400 278813	161,173	0.4%	161,173	0.4%	Metros Lineales	-	100	100.00
48	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle Heroes De Chapultepec, Agencia De Esquipulas	OAX00130300 221063	485,924	1.1%	485,924	1.1%	Metro Lineal	-	39	100.00
49	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle Tula, Col. Las Culturas	OAX00130400 276717	410,645	0.9%	410,645	0.9%	Mecanismo	-	100	100.00
50	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Francisco I. Madero	OAX00130300 221382	346,328	0.8%	346,328	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00
51	Conservacion Del Cause De Rios Y Arroyos Mediante Desazolve Ubicada En El Municipio De Santa Cruz Xoxocotlan	OAX00130200 163129	4,113,717	9.2%	4,113,717	9.2%	ML, Canales de Riego	-	100	100.00
52	Construccion De Muro De Contencion En El Jardin De Niños Octavio Paz	OAX00130400 278996	749,200	1.7%	749,200	1.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
53	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Morelos De La Colonia Primera Ampliacion	OAX00130300 221199	197,654	0.4%	197,654	0.4%	Metro Lineal	-	80	100.00
54	Pavimentacion A Base De Adquuin, Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata	OAX00130400 276882	326,431	0.7%	326,431	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
55	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Colonia La Oaxaqueña	OAX00130400 276635	453,691	1.0%	453,691	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,090,747	112.6%	50,090,747	112.6%		-		
56	Demolicion De Pavimento De Concreto Asfaltico, Ubicada En La Calle Av. Del Valle	OAX00130400 276864	65,105	0.1%	65,105	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
57	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle 25 De Noviembre Col. El Progreso	OAX00130400 276791	313,571	0.7%	313,571	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
58	Diagnostico Integral Participativo Comunitario, Para Obtener Estrategias Dirigidas A La Prevencion Social De La Violencia En La Zona De Actuacion De La Colonia Union	OAX00130400 279013	67,500	0.2%	67,500	0.2%	Persona	-	100	100.00
59	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez	OAX00130400 278763	241,241	0.5%	241,241	0.5%	Metros Lineales	-	100	100.00
60	Instalacion De 01 Transformador Trifasico Para Bombeo De Agua Pluvial	OAX00130400 276439	150,000	0.3%	150,000	0.3%	Pieza	-	100	100.00
61	Introduccion Del Sistema De Agua Potable, Ubicada En La Colonia Los Higos	OAX00130400 276432	137,628	0.3%	137,628	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
62	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Ampliacion Emiliano Zapta	OAX00130400 276848	204,559	0.5%	204,559	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
63	Construccion De Un Aula Didactica 6.00x8.00mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Colonia Las Culturas	OAX00130400 278892	272,078	0.6%	272,078	0.6%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
64	Construccion De Tres Aulas Didacticas 6.00x8.00mts. Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria 21 De Noviembre De La Agencia De Policia De Esquipulas	OAX00130400 278955	320,635	0.7%	320,635	0.7%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
65	Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Diversas Calles, Ubicada En La Col. Reforma Agraria	OAX00130400 276693	348,573	0.8%	348,573	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
66	Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 1era Etapa, Ubicada En El Barrio La Horqueta	OAX00130400 276575	125,217	0.3%	125,217	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
67	Construccion Del Subcolector De Drenaje Sanitario En Las Colonias Montebello Y Francisco I. Madero 2da Etapa	OAX00130400 276502	255,669	0.6%	255,669	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
68	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Col. Lomas De Santa Cruz	OAX00130400 276555	56,207	0.1%	56,207	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
69	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Leonardo Davinci Col. Rufino Tamayo	OAX00130400 276830	1,156,733	2.6%	1,156,733	2.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
70	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle California De La Colonia La Paz	OAX00130400 276842	545,529	1.2%	545,529	1.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
71	Construccion De Un Aula 6.00x8.00 Mts Estructura Regional Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Gregorio N. Chavez De La Agencia De San Juan Bautista La Raya	OAX00130400 278872	247,170	0.6%	247,170	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
72	Demolicion Del Pavimento De Concreto Asfaltico, En El Camino A San Isidro	OAX00130400 276872	336,755	0.8%	336,755	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,090,747	112.6%	50,090,747	112.6%		-		
73	R.D. De Energia Electrica Ampl. Colonia Los Angeles Varias Calales, Ubicada En La Colonia Los Angeles	OAX00130400 278739	489,007	1.1%	489,007	1.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
74	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Colonia Satellite	OAX00130400 276649	134,892	0.3%	134,892	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
75	R.D De Energia Electrica Ampl. Calle Azteca, En La Colonia El Sol	OAX00130300 221421	225,321	0.5%	225,321	0.5%	Metro Lineal	-	90	100.00
76	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Paraíso	OAX00130300 220483	403,458	0.9%	403,458	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
77	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicada En La Calle Los Higos, Col. Lomas De San Javier	OAX00130400 276771	200,206	0.5%	200,206	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
78	Construccion De Reductores En Diversas Calles	OAX00130300 221269	315,956	0.7%	315,956	0.7%	Metro Lineal	-	100	100.00
79	Construccion Del Subcolector De Drenaje Sanitario, Ubicada En La Colonia Odilon Perez Ramirez	OAX00130400 276488	391,170	0.9%	391,170	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
80	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Benito Juarez	OAX00130400 278822	64,697	0.1%	64,697	0.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
81	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Calle 1era Privada De Pipila De La Colonia Mi Ranchito	OAX00130400 276822	357,163	0.8%	357,163	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
82	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Col. El Pedregal	OAX00130400 276854	406,464	0.9%	406,464	0.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
83	Rehabilitacion E Interconexion De Colectores Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa	OAX00130400 276525	632,919	1.4%	632,919	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
84	Perforacion De Pozo Profundo, Ubicada En La Colonia Los Higos	OAX00130400 276459	1,125,200	2.5%	1,125,200	2.5%	Metro cúbico	-	100	100.00
85	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Nogales	OAX00130300 220263	129,761	0.3%	129,761	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
86	Construccion De Banquetas En Diversas Calles	OAX00130300 221237	438,304	1.0%	438,304	1.0%	Metro Lineal	-	100	100.00
87	R.D. Electrificacion Ampl. Josefa Ortiz De Dominguez, Ubicada En La Colonia Morelos	OAX00130400 278791	370,000	0.8%	370,000	0.8%	Metros Lineales	-	100	100.00
88	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Ubicada En La Calle Libertad De La Colonia Primera Ampliacion	OAX00130400 276669	563,532	1.3%	563,532	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
89	Construccion De La Red De Drenaje Sanitaria Ubicada En La Col. Monte Bello	OAX00130400 276536	242,642	0.5%	242,642	0.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
90	Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Ubicada En La Av. Miguel Dominguez, Colonia Primera Ampliacion	OAX00130400 276813	64,768	0.1%	64,768	0.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
91	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Ubicada En La Col. Sor Juana Ines De La Cruz	OAX00130400 276707	304,818	0.7%	304,818	0.7%	Mecanismo	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			50,090,747	112.6%	50,090,747	112.6%		-		
92	Rehabilitacion De La Primaria Ignacio Zaragoza Ubicada En La Agencia De San Jesus Nazareno	OAX00130400 278967	618,092	1.4%	618,092	1.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,289,508	42.6%	4,289,508	42.6%		65		
1	Rastreo Y Revestimiento Tramo La Chinilla - Cofradía	OAX00130300 210713	774,124	7.7%	774,124	7.7%	Kilómetros	6	100	100.00
2	Rastreo Y Revestimiento Tramo La Mojonera - Santa Lucía	OAX00130300 210908	859,640	8.5%	859,640	8.5%	Kilómetros	9	100	100.00
3	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 2da Sección 1ra Etapa	OAX00130400 250410	710,003	7.0%	710,003	7.0%	Poste	33	100	100.00
4	Rastreo Y Revestimiento Tramo Santa Lucía - La Chinilla	OAX00130300 211314	889,310	8.8%	889,310	8.8%	Kilómetros	10	100	100.00
5	Gastos Indirectos	OAX13130100 109578	302,404	3.0%	302,404	3.0%	Asistencia técnica	1	100	100.00
6	Programa De Desarrollo Institucional	OAX00130400 250471	201,602	2.0%	201,602	2.0%	Asistencia técnica	1	100	100.00
7	Rastreo Y Revestimiento De Calles Principales	OAX00130400 239588	552,425	5.5%	552,425	5.5%	Kilómetros	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,439,607	37.9%	17,439,607	37.9%		13,146		
1	Terminación De Unidad Basica De Salud	OAX00130400 261386	621,672	1.3%	621,672	1.3%	Obra	596	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle La Casika 2da. Etapa	OAX00130400 260513	1,279,851	2.8%	1,279,851	2.8%	Obra	860	100	100.00
3	Construcción De Unidad Basica De Salud	OAX00130400 261854	228,790	0.5%	228,790	0.5%	Obra	195	100	100.00
4	Ampliacion De Camino Rural	OAX00130400 263208	240,100	0.5%	240,100	0.5%	Obra	80	100	100.00
5	Revestimiento De Caminos Rurales.	OAX00130400 263071	635,872	1.4%	635,872	1.4%	Obra	500	100	100.00
6	Construccion De Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	OAX00130400 262660	267,397	0.6%	267,397	0.6%	Obra	20	100	100.00
7	Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Francisco Gonzalez Boca Negra.	OAX00130400 268752	318,696	0.7%	318,696	0.7%	Obra	20	100	100.00
8	Ampliacion De Camino Y Obras De Drenaje	OAX00130400 263143	381,440	0.8%	381,440	0.8%	Obra	300	100	100.00
9	Construccion De Aula En Jardin De Niños Cri-Cri	OAX00130400 262139	301,243	0.7%	301,243	0.7%	Obra	20	100	100.00
10	Revestimiento De Calles	OAX00130400 261019	347,157	0.8%	347,157	0.8%	Obra	1,500	100	100.00
11	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidráulico	OAX00130400 260663	927,651	2.0%	927,651	2.0%	Obra	1,317	100	100.00
12	Construcción De Salón De Usos Multiples En El Cbtis N. 2	OAX00130400 268567	537,783	1.2%	537,783	1.2%	Obra	1,200	100	100.00
13	Ampliación De La Red De Energia Electrica	OAX00130400 263529	643,600	1.4%	643,600	1.4%	Obra	40	100	100.00
14	Terminacion De Casa De La Cultura Segunda Planta	OAX00130400 268495	1,501,871	3.3%	1,501,871	3.3%	Obra	2,000	100	1.00
15	Construcción De Cancha De Basquet Bool En El Instituto Tecnologico.	OAX00130400 268729	228,436	0.5%	228,436	0.5%	Obra	900	100	100.00
16	Construcción De Bodega Comunitaria	OAX00130400 263473	555,256	1.2%	555,256	1.2%	Obra	90	100	100.00
17	Construcción De Aula En Prescualar "Amado Nervo".	OAX00130400 262954	293,654	0.6%	293,654	0.6%	Obra	30	100	100.00
18	Construccion De Puente Vehicular	OAX00130400 260916	802,696	1.7%	802,696	1.7%	Obra	180	100	100.00
19	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	OAX00130300 220004	748,308	1.6%	748,308	1.6%	Obra	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,439,607	37.9%	17,439,607	37.9%		13,146		
20	Ampliación De Energia Electrica	OAX00130400 268330	300,000	0.7%	300,000	0.7%	Obra	35	100	100.00
21	Apertura, Revestimiento Y Obras De Drenaje	OAX00130400 263024	336,174	0.7%	336,174	0.7%	Obra	120	100	100.00
22	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Juan De La Barrera	OAX00130400 262831	404,012	0.9%	404,012	0.9%	Obra	100	100	100.00
23	Ampliación De Energia Electrica	OAX00130400 268361	300,000	0.7%	300,000	0.7%	Obra	42	100	100.00
24	Construccion De Bodega Comunitaria	OAX00130400 263330	410,148	0.9%	410,148	0.9%	Obra	80	100	100.00
25	Construccion De Unidad Basica De Salud	OAX00130400 262052	300,000	0.7%	300,000	0.7%	Obra	243	100	100.00
26	Construccion De Unidad Basica De Salud	OAX00130400 261934	215,581	0.5%	215,581	0.5%	Obra	243	100	100.00
27	Terminacion De Bodega Rural 2da Planta	OAX00130400 263274	646,027	1.4%	646,027	1.4%	Obra	100	100	100.00
28	Revestimiento De Caminos Rurales.	OAX00130400 268862	982,491	2.1%	982,491	2.1%	Obra	1,500	100	100.00
29	Construcción De Aula En Jardin De Niños "Vertha Von Glumer".	OAX00130400 262889	263,017	0.6%	263,017	0.6%	Obra	20	100	100.00
30	Terminacion De Aula Del Jardin De Niños Rosaura Zapata	OAX00130400 262309	63,750	0.1%	63,750	0.1%	Obra	20	100	100.00
31	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico 2da. Etapa	OAX00130400 260800	1,127,046	2.4%	1,127,046	2.4%	Obra	361	100	100.00
32	Construccion De Bodega Comunitaria	OAX00130400 263426	265,893	0.6%	265,893	0.6%	Obra	60	100	100.00
33	Construccion De Aula En La Escuela Primaria Andrés Henestrosa	OAX00130400 262727	244,136	0.5%	244,136	0.5%	Obra	30	100	100.00
34	Construcción De Bodega Comunitaria	OAX00130400 263380	157,685	0.3%	157,685	0.3%	Obra	60	100	100.00
35	Ampliación De Energia Electrica	OAX00130400 268406	369,175	0.8%	369,175	0.8%	Obra	25	100	100.00
36	Adquisición De Biodigestores.	OAX00130400 268655	193,000	0.4%	193,000	0.4%	Obra	99	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,706,073	89.6%	6,706,073	89.6%		1,240		
1	Conservacion De Caminos	OAX00130400 267618	303,672	4.1%	303,672	4.1%	Obra	-	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle De Acceso Principal A La Agencia De Guegovela Con Concreto Hidraulico	OAX00130400 267713	347,565	4.6%	347,565	4.6%	Metro Lineal	303	100	100.00
3	Construccion De Una Pequeña Presa De Mamposteria En El Paraje Loma Corral De Piedra	OAX13130200 161001	2,415,601	32.3%	2,415,601	32.3%	Obra	-	1	100.00
4	Construccion De Bordo Para Retencion De Agua En El Paraje El Tecolote	OAX13130200 169434	815,590	10.9%	815,590	10.9%	Obra	-	100	100.00
5	Construccion De Bordo Para Retencion De Agua En El Paraje La Hierba Santa	OAX00130400 267545	1,623,645	21.7%	1,623,645	21.7%	Obra	-	100	100.00
6	Construccion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130300 213479	1,200,000	16.0%	1,200,000	16.0%	Sistema	937	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,999,211	113.5%	1,999,211	113.5%		-		
1	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	OAX00130300 220641	1,999,211	113.5%	1,999,211	113.5%	Obra	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			914,927	99.4%	914,927	99.4%		225		
1	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	OAX00130400 263725	568,440	61.8%	568,440	61.8%	Sistema	60	100	100.00
2	Construccion De Aulas De Medios En La Escuela Primaria Antonio Caso	OAX00130400 263681	346,487	37.7%	346,487	37.7%	Aula	165	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,292,189	130.8%	4,292,189	130.8%		47,836		
1	Pavimento De Concreto Hidraulico De Las Calles Principales Del Paraje El Reparto (Calle Nueva)	OAX00130400 265496	600,000	18.3%	600,000	18.3%	Obra	800	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Drenaje Pluvial Del Fraccionamiento El Retiro (Cobao)	OAX00130400 264993	88,945	2.7%	88,945	2.7%	Obra	7,600	100	100.00
3	Reubicacion De La Linea Media Tension De 34.5 Kv En El Polideportivo	OAX00130400 265364	987,200	30.1%	987,200	30.1%	Obra	7,600	100	100.00
4	Construccion De Barda Perimetral Para La Escuela Primaria Vicente Guerrero	OAX00130400 265210	438,370	13.4%	438,370	13.4%	Metro Lineal	600	100	100.00
5	Estudio De Atlas De Riesgo Del Municipio De Santa Maria Del Tule	OAX00130400 264114	481,250	14.7%	481,250	14.7%	Proyecto	7,600	100	100.00
6	Rastreo De Caminos Ejidales Y Comunes	OAX00130400 265266	177,480	5.4%	177,480	5.4%	Obra	7,600	100	100.00
7	Ampliacion De La Red Electrica Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	OAX00130400 265129	186,000	5.7%	186,000	5.7%	Metro Lineal	7,600	100	100.00
8	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles Camino Nacional Y 3 De Mayo	OAX00130400 265072	1,120,904	34.2%	1,120,904	34.2%	Metro Cuadrado	471	100	100.00
9	Construccion De La Red De Drenaje Pluvial De La Calle Nueva	OAX00130400 265405	62,658	1.9%	62,658	1.9%	Obra	7,600	100	100.00
10	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa	OAX00130400 265322	149,382	4.6%	149,382	4.6%	Metro Lineal	365	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,326,107	99.3%	13,326,107	99.3%		29,907		
1	Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Cosechero Yutanicani - Cerro Blanco Ubicada En La Agencia De Yutanicani	OAX00130400 232688	298,420	2.2%	298,420	2.2%	Kilómetro	294	100	100.00
2	Ampliacion De Drenaje Sanitario En El Barrio El Pacheco	OAX00130300 197500	266,333	2.0%	266,333	2.0%	Metro Lineal	180	100	100.00
3	Amplaicion De Drenaje Sanitario De La Calle Macedonio Alcalá	OAX13130200 154277	234,729	1.7%	234,729	1.7%	Metros Lineales	250	100	100.00
4	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Ñucahua	OAX13130200 154194	119,795	0.9%	119,795	0.9%	Metros Lineales	-	100	100.00
5	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Ubicada En La Agencia De El Potrero	OAX00130400 232826	592,237	4.4%	592,237	4.4%	Unidad	100	100	100.00
6	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Agencia De Cerro Del Chivo	OAX00130400 232650	144,418	1.1%	144,418	1.1%	Metros Lineales	120	100	100.00
7	Ampliacion De Agua Potable En El Callejon De La Cancha Del Cacao	OAX13130200 154287	56,557	0.4%	56,557	0.4%	Metros Lineales	80	100	100.00
8	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Segunda Etapa En La Agencia La Cobranza	OAX00130300 197568	262,526	2.0%	262,526	2.0%	Metro Lineal	150	100	100.00
9	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle El Mirador ,Barrio Chico	OAX00130300 197479	145,041	1.1%	145,041	1.1%	Metro Lineal	100	100	100.00
10	Pavimentacion De La Rampa De Concreto Hidraulico En La Trada Del Preescolar Juan Escutia	OAX13130200 154263	198,320	1.5%	198,320	1.5%	M2, Concreto hidráulico	200	100	100.00
11	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle De Los Artesanos	OAX00130300 197515	231,859	1.7%	231,859	1.7%	Metro Lineal	120	100	100.00
12	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130300 197465	331,060	2.5%	331,060	2.5%	Metro Lineal	1,000	100	100.00
13	Pavimetacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle De Monte Calvario, Barrio Ñucahua	OAX00130300 197525	1,017,730	7.6%	1,017,730	7.6%	Metros Cuadrados	1,800	100	100.00
14	Construccion De Baños En La Escuela Inicial En El Barrio Grande	OAX13130200 154208	134,241	1.0%	134,241	1.0%	Escuela	20	100	100.00
15	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio Ñucahua	OAX13130200 152780	161,890	1.2%	161,890	1.2%	Metros Lineales	100	100	100.00
16	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Agencia De Paso Del Jiote	OAX13130200 154219	321,827	2.4%	321,827	2.4%	M2, Concreto hidráulico	716	100	100.00
17	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Del Centro	OAX00130300 197504	265,811	2.0%	265,811	2.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
18	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Mirador, Barrio Chico	OAX00130300 197493	206,548	1.5%	206,548	1.5%	Metro Lineal	150	100	100.00
19	Evaluacion Y Seguimiento	OAX00130300 197573	402,477	3.0%	402,477	3.0%	Evaluación	10,726	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,326,107	99.3%	13,326,107	99.3%		29,907		
20	Construccion De Vado De Concreto Hidraulico Calle La Barrigona (Barrio Nūcahua)	OAX00130300 197571	158,021	1.2%	158,021	1.2%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
21	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	OAX13130100 049526	403,326	3.0%	403,326	3.0%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
22	Conservacion Y Mantenimiento Del Puente Vehicular De La Agencia De Cerro Blanco	OAX00130300 197565	94,409	0.7%	94,409	0.7%	Metro Cuadrado	324	100	100.00
23	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle El Mirador, Barrio Chico	OAX00130300 197520	947,119	7.1%	947,119	7.1%	Metro Cuadrado	1,800	100	100.00
24	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal (3ra Etapa)	OAX13130100 049523	217,250	1.6%	217,250	1.6%	M2, Concreto hidráulico	324	100	100.00
25	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Poza Verde	OAX00130300 197508	566,358	4.2%	566,358	4.2%	Metro Cuadrado	2,100	100	100.00
26	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle El Guayabito	OAX13130200 154231	268,752	2.0%	268,752	2.0%	M2, Concreto hidráulico	300	100	100.00
27	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	OAX13130200 152698	1,375,704	10.3%	1,375,704	10.3%	M2, Concreto hidráulico	500	100	100.00
28	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Barrio La Colonia	OAX13130200 154238	141,223	1.1%	141,223	1.1%	Metros Lineales	60	100	100.00
29	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Nicolas Bravo	OAX00130300 197488	121,828	0.9%	121,828	0.9%	Metro Cuadrado	50	100	100.00
30	Construccion De La Planta De Tratamientos De Aguas Residuales (3era Etapa)	OAX00130400 232790	1,600,000	11.9%	1,600,000	11.9%	Unidad	4,763	100	100.00
31	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza (Barrio Grande)	OAX00130400 232807	581,557	4.3%	581,557	4.3%	Metro Cuadrado	300	100	100.00
32	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Prinipal Tercera Etapa, Agencia De Santa Maria Chiometepec	OAX00130400 230481	1,295,010	9.7%	1,295,010	9.7%	M2, Concreto hidráulico	1,480	100	100.00
33	Ampliacion De Agua Potable De La Calle Macedonio Alcalá	OAX13130200 154251	163,731	1.2%	163,731	1.2%	Metros Lineales	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,142,496	100.0%	1,142,496	100.0%		102		
1	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	OAX00130400 267649	1,085,392	95.0%	1,085,392	95.0%	RED	100	100	100.00
2	2 Programa De Desarrollo Institucional	OAX00130300 219634	22,841	2.0%	22,841	2.0%	Capacitación	1	100	100.00
3	3 Gastos Indirectos	OAX00130300 219556	34,262	3.0%	34,262	3.0%	Acción	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			767,573	18.9%	767,573	18.9%		1,307		
1	Ampl. Y Rep. R.D Electrica San Juan Teponapa	OAX00130400 241051	400,000	9.9%	400,000	9.9%	Poste	187	100	100.00
2	Mantenimiento De La Unidad Medica Rural	OAX00130300 219735	251,860	6.2%	251,860	6.2%	Metro Cuadrado	800	100	100.00
3	Mantenimiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Emiliano Zapata	OAX00130300 219832	115,713	2.9%	115,713	2.9%	Metro Cuadrado	320	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,627,394	13.1%	2,627,394	13.1%		3,350		
1	Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) El Manzanito	OAX00130400 266656	634,210	3.2%	634,210	3.2%	Sistema	1,600	100	100.00
2	Construccion De 50 Unidades Basicas De Vivienda En Santa Maria Peñoles Cobertura Municipal	OAX00130400 265058	660,000	3.3%	660,000	3.3%	Vivienda	50	100	100.00
3	Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Otilio Montaño En San Juan Ayllu Tepantepec	OAX00130400 266864	423,821	2.1%	423,821	2.1%	Aula	350	100	100.00
4	Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion En Paraje Loma Caborca En La Localidad De Rio De Manzanita	OAX00130400 266889	450,491	2.2%	450,491	2.2%	Sistema	450	100	100.00
5	Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa); Mezcla De Recursos Con Prosappys	OAX00130400 266745	458,872	2.3%	458,872	2.3%	Sistema	900	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			516,823	100.0%	516,823	100.0%		716		
1	Rehabilitacion De Caminos Rurales	OAX00130400 265315	274,159	53.0%	274,159	53.0%	Kilómetro	325	100	100.00
2	Asesoría Técnica	OAX00130400 265377	25,841	5.0%	25,841	5.0%	Asesoría	325	100	100.00
3	Construccion De Barda Frontal En La Escuela Primaria Benito Juarez	OAX00130400 265191	216,823	42.0%	216,823	42.0%	Metro Lineal	66	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,467,784	102.0%	24,972,922	89.5%		368,524		
1	Apertura De Calle En La Agencia De Policia Nejapa	OAX00130300 214439	1,029,600	3.7%	1,029,600	3.7%	Kilómetro	319	100	100.00
2	Pavimentacion De Calle Principal De Acceso A La Poblacion	OAX00130400 257283	315,558	1.1%	315,558	1.1%	Metro Cuadrado	511	100	100.00
3	R.D. Ampliacion Rancho Esquipulas Juquila Segunda Etapa	OAX00130400 256938	1,000,000	3.6%	1,000,000	3.6%	Poste	47	100	100.00
4	Construccion De Un Canal Revestido De Concreto Armado Y Gaviones Para La Estabilidad Del Suelo De 181 M De Longitud Primera Etapa	OAX00130400 257228	1,000,001	3.6%	650,000	2.3%	Metro Lineal	3,452	100	65.00
5	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Del Centro Al Panteon Municipal Del Km 0.00 Al 0.450	OAX00130300 217268	6,568,041	23.5%	4,405,129	15.8%	Metros Cuadrados	348,877	100	67.00
6	Rehabilitacion, Acondicionamiento Y Mejoramiento De Camino Cocechero Del Km 0.00 Al 3.00 Tramo Kepky Jetypy Hasta Tsaexjut	OAX00130300 215377	1,250,000	4.5%	1,250,000	4.5%	Kilómetro	417	100	100.00
7	Reconstruccion Del Camino Km 4.800 Ec Tlahuitoltepec-Metate Del Km 0.000 Al Km 4.000	OAX00130400 257188	684,792	2.5%	684,792	2.5%	Kilómetro	87	4	100.00
8	Pavimentacion De 420 M2 A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal En Santa Ana	OAX00130300 214663	315,454	1.1%	315,454	1.1%	Metro Cuadrado	569	100	100.00
9	Construccion De Camino Del Nucleo De Laguna A Carrizal, En El Tramo 0.000 - 3.520	OAX00130300 215204	1,250,000	4.5%	1,111,154	4.0%	Metro Lineal	58	100	95.00
10	Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Pablo L. Sidar	OAX00130400 257076	884,369	3.2%	800,000	2.9%	Bardas	120	100	90.00
11	Construccion De Dos Aulas Para El Centro De Educacion Preescolar Jaime Nuno Con Clave 20dcc0350j	OAX00130300 214921	594,515	2.1%	594,515	2.1%	Aula	38	100	100.00
12	Construccion De Un Aula Para La Escuela Preescolar Vida Mixe Clave 20dcc2124a	OAX00130400 257141	406,040	1.5%	406,040	1.5%	Aula	40	1	100.00
13	Introduccion De Alumbrado Publico En Calles Principales De La Comunidad De Santa Ana	OAX00130300 214984	266,798	1.0%	266,798	1.0%	Poste	569	100	100.00
14	R. D. Ampliacion Metal Grande Primera Etapa	OAX00130400 257014	1,500,000	5.4%	1,500,000	5.4%	Poste	53	33	100.00
15	Pavimentacion De Carretera A Base De Concreto Hidraulico Del Centro De La Poblacion-Crucero Yacochi, Tramo Del Km 0.000 Al Km 1.040	OAX00130300 214552	1,450,000	5.2%	1,450,000	5.2%	Metros Cuadrados	996	100	100.00
16	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C Km 73-772 (Mitla-Xochiapa) Nejapa, Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-293 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trabajos Complementarios 2012, Al 62.22)	OAX00130400 257473	1,352,872	4.8%	1,352,872	4.8%	Kilómetro	3,452	100	100.00
17	Reconstruccion Del Camino Km 6.200 E.C. Tlahuitoltepec - Metate Del Km 0.00 Al Km 3.00	OAX00130300 214727	565,208	2.0%	565,208	2.0%	Kilómetro	87	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			28,467,784	102.0%	24,972,922	89.5%		368,524		
18	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	OAX00130400 257508	540,000	1.9%	540,000	1.9%	Sistema	339	100	100.00
19	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion)	OAX00130400 257549	1,464,107	5.2%	1,006,122	3.6%	Sistema	569	100	1.00
20	Contruccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable Km 0.000 - 7.500 2a Etapa	OAX00130300 214803	1,250,000	4.5%	1,250,000	4.5%	Metros Lineales	181	100	100.00
21	Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dtv1134f	OAX00130300 214868	339,927	1.2%	339,927	1.2%	Aula	246	100	100.00
22	Terminacion De Construccion De Concreto Hidraulico De Llano Grande A Santa Cecilia Del Km 0.461 Al Km 0.521	OAX00130300 215079	278,658	1.0%	278,658	1.0%	Metros Cuadrados	3,452	100	100.00
23	Construccion De Cercado Perimetral 429 M De La Escuela Primaria Bilingue Rafael Ramirez Clave 20dpb0848v	OAX13130200 167762	1,249,914	4.5%	1,249,914	4.5%	METROS LINEALES BARDA	125	100	100.00
24	Proyecto De Urbanizacion (Traza Urbana)	OAX00130300 217371	220,400	0.8%	220,400	0.8%	Proyecto	319	100	100.00
25	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Aguilucho Y Chilar, Las Flores	OAX00130400 257112	710,000	2.5%	710,000	2.5%	Poste	149	100	100.00
26	Ampliacion De La R.D. Subterranea Calle Camino Al Calvario, Centro	OAX00130300 215432	1,981,531	7.1%	1,680,781	6.0%	Obra	3,452	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,057,731	100.0%	1,057,731	100.0%		5,358		
1	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Vehicular	OAX13130200 156546	200,000	18.9%	200,000	18.9%	Proyecto	896	100	100.00
2	Ampliación Y Equipamiento De La Unidad Médica Rural	OAX00130400 229921	420,000	39.7%	420,000	39.7%	Metro Cuadrado	896	100	100.00
3	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista-Oaxaca-Tehuantepec) Santa María Totolapilla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Sub Tramo A Modernizar Del Km. 2 500 Al Km. 4 000	OAX13130200 156479	371,581	35.1%	371,581	35.1%	Kilómetros	878	100	70.00
4	3 De Gastos Indirectos	OAX00130400 229970	31,732	3.0%	31,732	3.0%	Expediente	896	100	100.00
5	Programa De Desarrollo Institucional	OAX00130400 229980	21,155	2.0%	21,155	2.0%	Lote	896	100	100.00
6	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 229960	13,263	1.3%	13,263	1.3%	Metro Lineal	896	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			85,425	3.0%	85,425	3.0%		1,195		
1	Revestimiento De Camino De Santa Maria Zaniza	OAX00130400 261468	85,425	3.0%	85,425	3.0%	Kilómetros	1,195	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			882,068	97.1%	882,068	97.1%		713		
1	Mejoras Diversas Del Camino Rural: Construccion De Vado	OAX00130400 258003	149,197	16.4%	149,197	16.4%	Kilómetro	50	3	2.50
2	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 258032	182,250	20.1%	182,250	20.1%	Obra	-	1	1.00
3	Pavimentacion De Calle: Independencia En La Cabecera Municipal	OAX00130300 220252	550,621	60.6%	550,621	60.6%	Metro Cuadrado	663	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,100,519	99.9%	29,100,519	99.9%		60,502		
1	Pavimentacion De La Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico Segunda Etapa.	OAX13130100 075586	861,157	3.0%	861,157	3.0%	M2, Concreto hidráulico	545	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Camino Desviacion De Santiago Ixtayutla - La Humedad A Yucuya, Segunda Etapa.	OAX13130100 075842	1,136,000	3.9%	1,136,000	3.9%	Kilómetros	404	100	100.00
3	Estudio Tecnico Justificativo Del Camino San Jose De Las Flores A Santiago Ixtayutla	OAX00130300 191754	110,000	0.4%	110,000	0.4%	Proyecto	11,917	100	100.00
4	Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Estructura Regional En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.	OAX13130200 155840	1,208,004	4.1%	1,208,004	4.1%	Aula	94	100	100.00
5	Pavimentación De La Calle Avenida Juarez A Base De Concreto Hidráulico.	OAX13130200 156956	1,401,604	4.8%	1,401,604	4.8%	M2, Concreto hidráulico	576	100	100.00
6	Pavimentacion De La Calle La Reforma A Base De Concreto Hidraulico.	OAX13130100 077105	1,789,644	6.1%	1,789,644	6.1%	M2, Concreto hidráulico	568	100	100.00
7	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Alfonso Caso, Segunda Etapa.	OAX13130100 075175	170,000	0.6%	170,000	0.6%	Metros Lineales	240	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Camino Rural San Lucas Atoyaquillo-Corral De Piedras	OAX00130400 264576	440,000	1.5%	440,000	1.5%	Kilómetro	726	100	100.00
9	Rehabilitacion Del Camino Rural La Muralla- El Frutillo-El Ocote- Carasol-El Huamucho-El Gavilan.	OAX00130400 264951	200,000	0.7%	200,000	0.7%	Kilómetro	1,976	100	100.00
10	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende A Base De Concreto Hidráulico.	OAX13130200 157052	1,445,458	5.0%	1,445,458	5.0%	Metro Lineal	672	100	100.00
11	Ampliación Del Sistema De Energía Eléctrica En Barrio Nuyuco.	OAX00130300 191349	236,692	0.8%	236,692	0.8%	Poste	99	100	100.00
12	Pavimentación De La Calle Los Pinos A Base De Concreto Hidráulico.	OAX13130200 155721	2,480,349	8.5%	2,480,349	8.5%	M2, Concreto hidráulico	492	100	100.00
13	Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo: El Gavilan-La Humedad-La Cuchara-Macahuite 2-Xiniyuva-Yucuya-Corral De Piedras.	OAX13130100 076681	1,615,994	5.5%	1,615,994	5.5%	Kilómetros	8,426	100	100.00
14	Pavimentación De La Calle Avenida Principal A Base De Concreto Hidráulico.	OAX00130300 191232	1,449,942	5.0%	1,449,942	5.0%	M2, Concreto hidráulico	289	100	100.00
15	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santiago Jamiltepec Santiago Ixtuyutla,Tramo DI Km.0000 Al Km. 64376.43=43700;Subtramo A Modernizar Del Km. 20 Al Km. 21.5 (Con Origen En San Jose De Las Flores).	OAX13130200 157087	526,516	1.8%	526,516	1.8%	Kilómetro	8,872	100	95.00
16	Pavimentacion De La Calle Principal Al Barrio Grande A Base De Concreto Hidraulico, Segunda Etapa.	OAX13130100 075751	474,371	1.6%	474,371	1.6%	Metro Lineal	40	100	100.00
17	Pavimentacion De La Calle Avenida Los Ruices A Base De Concreto Hidraulico.	OAX13130100 077262	1,934,387	6.6%	1,934,387	6.6%	Metro Lineal	1,434	100	100.00
18	Rehabilitacion Del Camino Rural La Soledad- Villa Nueva-Buena Vista.	OAX00130400 267293	223,345	0.8%	223,345	0.8%	Kilómetro	1,017	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,100,519	99.9%	29,100,519	99.9%		60,502		
19	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo Clave: 20dpb0476v.	OAX00130300 188447	798,592	2.7%	798,592	2.7%	Obra	1,901	100	100.00
20	Rehabilitación De La Calle Yuví Chata A.	OAX00130300 191677	447,109	1.5%	447,109	1.5%	Obra	1,901	100	100.00
21	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Estructura Regional En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Clave: 20dpb0861p.	OAX13130200 155776	379,500	1.3%	379,500	1.3%	Aula	135	100	100.00
22	Pavimentación De La Calle Macedonio Alcalá A Base De Concreto Hidráulico.	OAX13130200 156893	1,547,397	5.3%	1,547,397	5.3%	M2, Concreto hidráulico	707	100	100.00
23	Pavimentación De La Calle Agustín Melgar A Base De Concreto Hidráulico.	OAX13130200 157004	1,499,620	5.1%	1,499,620	5.1%	M2, Concreto hidráulico	231	100	100.00
24	Apertura Del Camino Santiago Jamiltepec-Santiago Ixtayutla, Tramo Del Km 0 000 Al Km 64 376 = 43 700; Subtramo Del Km. 21 260 = 21 138 Al Km. 21 500 = 21 378"	OAX00130400 264388	457,881	1.6%	457,881	1.6%	Kilómetro	1,901	100	100.00
25	Pavimentación De La Calle Arroyo Grande A Base De Concreto Hidráulico.	OAX00130300 191143	1,075,600	3.7%	1,075,600	3.7%	M2, Concreto hidráulico	194	100	100.00
26	Cercado Perimetral De La Escuela Preescolar Vicente Suarez.	OAX13130200 157072	1,194,688	4.1%	1,194,688	4.1%	Metro Lineal	33	100	100.00
27	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo; El Mosco-Llano Escondido-Llano Verde-Las Cruces- Desviacion Carasol-Villa Nueva	OAX00130400 267224	392,969	1.3%	392,969	1.3%	Kilómetro	723	100	100.00
28	Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo: La Muralla-Desviacion El Huamucho, San Luis Yucutaco A Desviacion A Villanueva-Lasoleidad-Buenavista, Desviacion Al Naranjo.	OAX13130100 076437	1,248,644	4.3%	1,248,644	4.3%	Kilómetros	3,491	100	100.00
29	Apertura Del Camino Cosechero Tramo: El Naranjo ¿ La Cruz.	OAX00130400 264479	250,000	0.9%	250,000	0.9%	Kilómetro	74	100	100.00
30	Construccion De Vado En El Rio El Otole.	OAX13130200 141343	242,000	0.8%	242,000	0.8%	M2, Concreto hidráulico	8,426	100	100.00
31	Construcción Camino Rural Tramo Carretero Buena Vista - Santiago Ixtayutla.	OAX13130200 156926	1,401,375	4.8%	1,401,375	4.8%	Kilómetro	375	100	100.00
32	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Barrio Grande.	OAX00130400 264849	261,683	0.9%	261,683	0.9%	Metro Lineal	122	100	100.00
33	Rehabilitacion Del Camino Rural Del Km. 25 000 Al Km. 38 500.	OAX00130400 264712	200,000	0.7%	200,000	0.7%	Kilómetro	1,901	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,792,206	19.3%	3,792,206	19.3%		2,337		
1	Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	OAX00130300 211452	69,606	0.4%	69,606	0.4%	Kilómetro lineal	250	100	100.00
2	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	OAX00130300 211207	925,550	4.7%	925,550	4.7%	ML, Cable (líneas de conexión)	364	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Camino Rural La Comunal A La Tuza	OAX00130400 266658	915,807	4.7%	915,807	4.7%	Kilómetros	317	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Energia Electrica.	OAX00130300 211506	248,691	1.3%	248,691	1.3%	Poste	60	100	100.00
5	Rehabilitacion Del Camino Rural Santa Cruz Flores Magon-San Jose De Las Flores	OAX00130400 266741	609,672	3.1%	609,672	3.1%	Kilómetros	1,002	100	100.00
6	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Leona Vicario.Con Clave: 20dpr3255f.	OAX00130300 211396	320,000	1.6%	320,000	1.6%	Aula	25	100	100.00
7	Rehabilitacion Del Camino Cosechero El Zarzal-Coyuche	OAX00130400 266411	377,211	1.9%	377,211	1.9%	Kilómetros	259	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Camino Cosechero San Jose Rio Verde- La Ciriaca	OAX00130400 266553	325,669	1.7%	325,669	1.7%	Kilómetros	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			556,718	100.0%	556,718	100.0%		220		
1	Construccion De Vivendas	OAX00130400 274510	250,000	44.9%	250,000	44.9%	Vivienda	20	100	100.00
2	Rastreo Del Camino De La Carretera Huajuapán-Tehuacán Paraje El Pipi	OAX00130400 274477	306,718	55.1%	306,718	55.1%	Kilómetro	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,994,477	262.5%	7,994,477	262.5%		1,890		
1	Conservacion Del Camino Tramo El Coquito Rio Limon	OAX00130300 223076	273,177	9.0%	273,177	9.0%	Kilómetro	241	100	6.00
2	Construccion Del Sistema De Agua Potable, Localidad El Coquito	OAX00130400 234047	2,915,281	95.7%	2,915,281	95.7%	Obra	241	100	1.00
3	Construccion De Losa Plana Sobre Arroyo El Calero	OAX00130300 223073	200,866	6.6%	200,866	6.6%	Obra	408	100	100.00
4	Pavimentación De Calles, Localidad Santiago Minas	OAX00130400 265982	1,943,000	63.8%	1,943,000	63.8%	Metro Cuadrado	500	100	100.00
5	Pavimentación De Calles	OAX00130400 266447	2,662,152	87.4%	2,662,152	87.4%	Metro Cuadrado	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			822,279	32.9%	822,279	32.9%		278		
1	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	OAX00130400 261313	335,368	13.4%	335,368	13.4%	Obra	108	100	100.00
2	Construccion De Olla De Agua	OAX00130400 260475	486,911	19.5%	486,911	19.5%	Obra	170	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,709,655	98.6%	51,709,655	98.6%		-		
1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Av. Venustiano Carranza, Entre 11 Y 13 Poniente	OAX00130300 211870	330,890	0.6%	330,890	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
2	Rastreo De Calles En La Colonia Vicente Guerrero	OAX13130100 107980	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
3	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Privada 15 Norte Entre La Calle 8a Poniente Y 10a Poniente	OAX13130200 157837	75,939	0.1%	75,939	0.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
4	Rastreo De Camino De La Desviación De La Carretera De Pinotepa Nacional-Corralero A La Agencia De Hornos Grandes	OAX13130100 083233	105,873	0.2%	105,873	0.2%	Kilómetros	-	100	100.00
5	Rastreo De Calles De La Agencia De Mancuernas	OAX13130100 107914	180,000	0.3%	180,000	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	Rastreo De Calles De La Colonia Las Lomas	OAX13130100 083345	170,000	0.3%	170,000	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
7	Rastreo Y Revestimiento Del Camino De Piedra Blanca Al Paraje La Toma	OAX13130100 083219	260,000	0.5%	260,000	0.5%	Kilómetros	-	100	100.00
8	Rastreo De Camino Piedra Blanca Al Paraje Del Panteón	OAX13130100 083226	110,000	0.2%	110,000	0.2%	Kilómetros	-	100	100.00
9	Construccion De Dos Viviendas Para Reubicados En La Agencia De Corralero	OAX13130200 157814	400,000	0.8%	400,000	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
10	Construccion De Muro De Contencion En La Calle 3a Norte, Barrio La Posta	OAX00130300 211768	367,764	0.7%	367,764	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
11	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 14 Sur Entre Avenida Benito Juarez Y Avenido Heroico Militar	OAX13130200 157826	334,126	0.6%	334,126	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
12	Contruccion De Muro De Contencion En La Calle 10 Norte, Colonia El Dispensario	OAX00130300 211153	222,882	0.4%	222,882	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
13	Rastreo De Camino El Carrizo Al Entronque Pinotepa A Collantes	OAX13130200 157486	160,000	0.3%	160,000	0.3%	Kilómetro	-	100	100.00
14	Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Del Entronque De La Carretera Acapulco Pinotepa A Lo De Riaño	OAX00130400 245494	72,836	0.1%	72,836	0.1%	Kilómetro	-	100	100.00
15	Rastreo De Camino Del Entronque Carretero Pinotepa-Corralero A Lo De Mejía	OAX13130100 083410	449,333	0.9%	449,333	0.9%	Kilómetros	-	100	100.00
16	Rastreo De Calles En La Colonia Universidad	OAX13130100 083468	60,000	0.1%	60,000	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
17	Rastreo Del Camino De Hornos Grandes A Rancho Piedra	OAX13130100 083395	115,498	0.2%	115,498	0.2%	Kilómetros	-	100	100.00
18	Construccion De Muro De Contencion Y Cajon Pluvial En La Colonia Cuauhtemoc	OAX13130200 157439	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
19	Construccion De Obras Complemetarias En La Av. Porfirio Diaz Col. El Puente	OAX00130300 211838	432,545	0.8%	432,545	0.8%	Metro Lineal	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,709,655	98.6%	51,709,655	98.6%		-		
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Venustiano Carranza Entre La Calle 7ª Sur Y La Calle 11ª Sur, Barrio La Planta	OAX00130300 211337	702,805	1.3%	702,805	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
21	Construccion De Drenaje Sanitario En Diversas Calles, Colonia 20 De Noviembre	OAX00130300 211490	291,997	0.6%	291,997	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
22	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 31a Sur	OAX13130100 107942	1,839,994	3.5%	1,839,994	3.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
23	Rastreo De Camino Del Carrizo A La Noria Y Minindaca	OAX13130100 083352	470,000	0.9%	470,000	0.9%	Kilómetros	-	100	100.00
24	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 9a Norte Entre Las Calles 4a Y 6a Poniente	OAX13130200 157965	248,466	0.5%	248,466	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
25	Rastreo De Calles En El Barrio Ñuzaca	OAX13130100 108016	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
26	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 13a Sur	OAX13130200 157790	421,834	0.8%	421,834	0.8%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
27	Rastreo De Calles De La Colonia Miramar	OAX13130100 083265	140,000	0.3%	140,000	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
28	Conservacion Y Mantenimiento De Las Calles De La Colonia El Porvenir	OAX00130400 246288	398,443	0.8%	398,443	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
29	Conservacion Y Mantenimiento De Las Calles De La Colonia Emiliano Zapata	OAX00130400 246249	338,244	0.6%	338,244	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
30	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 20a Norte Entre La Calle Periferico Y La Calle 4ª Oriente, Barrio El Panteon	OAX00130300 211395	407,406	0.8%	407,406	0.8%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
31	Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 15 Sur, Barrio La Planta	OAX00130400 247242	67,684	0.1%	67,684	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
32	Construccion De Sanitarios En La Escuela Secundaria Jose A Baños Aguirre	OAX13130200 157744	500,000	1.0%	500,000	1.0%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
33	Construccion De Cajon Pluvial En El Camino El Carrizo La Noria Minindaca	OAX00130300 211901	130,563	0.2%	130,563	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
34	Rastreo Y Revestimiento De Camino Del La Agencia El Carrizo A La Agencia De Los Pocitos	OAX13130100 083465	344,694	0.7%	344,694	0.7%	Kilómetros	-	100	100.00
35	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza Entre La 11a Sur Y Calle Sin Nombre, Barrio El Puente	OAX00130400 246934	319,260	0.6%	319,260	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
36	Rastreo De Camino Del Entronque Pinotepa-Acapulco A Lo De Riaño	OAX13130100 083252	140,000	0.3%	140,000	0.3%	Kilómetros	-	100	100.00
37	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Boulevard Entre La Calle 8a Poniente Y 23 Norte	OAX00130300 211658	1,000,000	1.9%	1,000,000	1.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
38	Rastreo De Camino De La Desviacion De La Noria Y Minindaca Y Las Salinas A Paso De Las Garrochas	OAX13130200 158139	210,000	0.4%	210,000	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,709,655	98.6%	51,709,655	98.6%		-		
39	Rastreo De Camino De La Comunidad De Santa Maria Jicaltepec A San Miguel Tlacamama	OAX13130200 157464	719,128	1.4%	719,128	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
40	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 10a Sur Entre La Av. Benito Juarez Y La Calle 3ª Oriente, Colonia Centro	OAX00130300 211471	167,271	0.3%	167,271	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
41	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Av. Norberto Aguirre	OAX00130300 211782	125,742	0.2%	125,742	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
42	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 15ª Poniente Y La Calle 19ª Poniente, Colonia 5 De Mayo	OAX00130300 211456	576,233	1.1%	576,233	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
43	Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia De Motillas Al Entronque De La Carretera Acapulco - Pinotepa	OAX00130400 246082	406,976	0.8%	406,976	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
44	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 3ra Norte	OAX13130200 157418	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metros Lineales	-	100	100.00
45	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 16 Sur Y 3a Oriente, Colonia Benito Juarez	OAX00130300 211749	1,672,730	3.2%	1,672,730	3.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
46	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Alvaro Carrillo	OAX13130200 158186	196,000	0.4%	196,000	0.4%	Metros Lineales	-	100	100.00
47	Rastreo Y Revestimiento Del Camino Del Entronque De La Carretera Pinotepa-Corrallero A Pie Del Cerro	OAX13130100 083361	170,000	0.3%	170,000	0.3%	Kilómetros	-	100	100.00
48	Construccion De Aula En La Agencia El Ciruelo	OAX00130400 245788	563,712	1.1%	563,712	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
49	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 25a Sur Entre La Calle 2ª Poniente Y 8ª Poniente, Colonia 20 De Noviembre	OAX00130300 211222	738,359	1.4%	738,359	1.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
50	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Reubica	OAX13130200 158169	700,000	1.3%	700,000	1.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
51	Construccion De Barda, Muro Y Pavimento En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero, Barrio El Zapote	OAX13130200 157868	145,271	0.3%	145,271	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
52	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Privada Frente Al Cobao	OAX13130200 157765	200,000	0.4%	200,000	0.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
53	Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Privada 2a Norte Entre 6a Y 8a Poniente Barrio Las Flores	OAX00130300 211730	100,433	0.2%	100,433	0.2%	Metro Lineal	-	100	100.00
54	Conservacion Y Mantenimiento Del Camino Del Entronque De La Carretera Acapulco Pinotepa A La Agencia Lo De Mejia	OAX00130400 245467	364,182	0.7%	364,182	0.7%	Kilómetro	-	100	100.00
55	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 8a Poniente Entre La Calle 25ª Sur Y La Carretera Costera Del Pacifico, Colonia 20 De Noviembre	OAX00130300 211199	372,153	0.7%	372,153	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
56	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 11a Norte Entre La 14 Poniente Y La Posta	OAX13130200 157783	315,843	0.6%	315,843	0.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,709,655	98.6%	51,709,655	98.6%		-		
57	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 16a Poniente Entre La Av. Alvaro Carrillo Y La Calle 21a Norte, Colonia Guadalupe	OAX00130400 245570	1,010,025	1.9%	1,010,025	1.9%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
58	Revestimiento Y Rastreo De Camino De Pinotepa Nacional A La Agencia De La Raya	OAX13130100 083242	170,000	0.3%	170,000	0.3%	Kilómetros	-	100	100.00
59	Rastreo De Camino De Hornos Grandes A Piedra Lisa	OAX13130100 083400	113,945	0.2%	113,945	0.2%	Kilómetros	-	100	100.00
60	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Privada Av. Alfonso Perez Gazga Entre Av. Norberto Aguirre Palanzares Y Av. Benito Juarez	OAX13130200 157884	241,501	0.5%	241,501	0.5%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
61	Rastreo De Camino De La Agencia Collantes A La Boquilla	OAX13130200 157772	303,412	0.6%	303,412	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
62	Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia El Carrizo A La Agencia De La Noria Y Minindaca	OAX00130400 246137	425,757	0.8%	425,757	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
63	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 10 Sur Entre La Av. Benito Juarez Y H. Colegio Militar	OAX00130300 211631	672,808	1.3%	672,808	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
64	Construccion De Muro De Contencion En La Calle 8 Poniente Entre Las Calles 3 Y 5 Norte Barrio Shiniñu	OAX13130200 157905	388,096	0.7%	388,096	0.7%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
65	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 11ª Poniente Y La Calle 15ª Poniente, Colonia 5 De Mayo	OAX00130300 211247	585,934	1.1%	585,934	1.1%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
66	Rastreo De Calles De La Colonia 5 De Mayo	OAX13130200 158128	205,000	0.4%	205,000	0.4%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
67	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 10a Norte	OAX13130200 157876	525,431	1.0%	525,431	1.0%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
68	Introduccion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Mirador	OAX00130300 211699	495,619	0.9%	495,619	0.9%	Metro Lineal	-	100	100.00
69	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre Avenida Porfirio Diaz Y 3a Poniente	OAX13130200 157798	824,222	1.6%	824,222	1.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
70	Rastreo De Camino De La Agencia El Carrizo Al Paraje La Culebra	OAX13130100 083418	140,606	0.3%	140,606	0.3%	Kilómetros	-	100	100.00
71	Rastreo De Calles En El Barrio La Planta	OAX13130100 107973	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
72	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Agencia De Lagunillas	OAX00130300 211855	331,630	0.6%	331,630	0.6%	Metro Lineal	-	100	100.00
73	Rastreo De Camino De La Desviacion De Corralero A La Playa Corralero	OAX13130200 157477	299,861	0.6%	299,861	0.6%	Kilómetro	-	100	100.00
74	Pavimentacion De La Calle De La Antena A Base De Concreto Hidraulico	OAX00130300 211058	1,300,000	2.5%	1,300,000	2.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,709,655	98.6%	51,709,655	98.6%		-		
75	Rastreo De Calles De La Colonia Viva 2000	OAX13130100 083389	120,000	0.2%	120,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
76	Rastreo De Camino El Camaron A La Bocabarra De La Laguna De Santa Quilama	OAX13130100 083425	340,000	0.6%	340,000	0.6%	Kilómetros	-	100	100.00
77	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle 19 Sur, Entre Privada Y 9 Pte Barrio La Planta	OAX00130300 211879	262,276	0.5%	262,276	0.5%	Metro Lineal	-	100	100.00
78	Construccion De 3 Alcantarillas En El Camino A Paso De La Garrocha	OAX00130300 211821	193,977	0.4%	193,977	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
79	Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De La Carretera Pinotepa - Corralero A Motillas	OAX00130400 247292	441,705	0.8%	441,705	0.8%	Kilómetros	-	100	100.00
80	Construccion De Tanque Elevado En La Agencia Los Horcones	OAX00130300 211712	150,649	0.3%	150,649	0.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
81	Rastreo De Calles De La Colonia Cuauhtemoc	OAX13130100 083282	210,000	0.4%	210,000	0.4%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
82	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia El Porvenir	OAX13130100 083386	150,000	0.3%	150,000	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
83	Construccion De Alcantarilla En La Agencia Banco De Oro	OAX00130300 211800	165,621	0.3%	165,621	0.3%	Metro Lineal	-	100	100.00
84	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia Arboledas	OAX13130100 083459	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
85	Rastreo De Calles En La Colonia Reforma	OAX13130200 158151	150,000	0.3%	150,000	0.3%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
86	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia Santa Cruz	OAX13130100 083452	130,000	0.2%	130,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
87	Conservacion Y Mantenimiento Del Camino De La Agencia Guadalupe Victoria A La Agencia De La Noria Y Minindaca	OAX00130400 246189	435,579	0.8%	435,579	0.8%	Kilómetro	-	100	100.00
88	Construccion De 2 Aulas Y Direccion De La Escuela Primaria Justo Sierra	OAX13130200 157754	1,239,050	2.4%	1,239,050	2.4%	Aula	-	100	100.00
89	Rastreo De Camino Del Entronque De Pinotepa-Corralero A El Ciruelo	OAX13130100 083374	422,000	0.8%	422,000	0.8%	Kilómetros	-	100	100.00
90	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ing. Norberto Aguirre Entre Avenida Benito Juarez Y La Calle 4ª Norte, Colonia Centro	OAX00130300 211377	786,008	1.5%	786,008	1.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
91	Ampliacion De La R.D. Aereo Subterraneo Iebo Y Calle Cristro Rey En La Agencia Corralero	OAX00130400 245093	900,000	1.7%	900,000	1.7%	Poste	-	100	100.00
92	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 16a Sur Entre La Calle 11a Oriente Y La Calle 5a Oriente, Colonia Zapote Alto	OAX00130400 245622	670,715	1.3%	670,715	1.3%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
93	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 4a Oriente Barrio El Panteon	OAX13130100 107961	1,760,000	3.4%	1,760,000	3.4%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,709,655	98.6%	51,709,655	98.6%		-		
94	Rastreo De Calles De La Colonia Emiliano Zapata	OAX13130100 083269	170,000	0.3%	170,000	0.3%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
95	Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Andres Natalio Clavel Mendoza	OAX13130200 157894	118,037	0.2%	118,037	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
96	Introduccion Del Sistema De Agua Potable En La Calle 13 Sur, Barrio La Planta	OAX00130400 245883	70,938	0.1%	70,938	0.1%	Metro Lineal	-	100	100.00
97	Rastreo Y Revestimiento De Caminos Cosecheros En La Agencia De La Cruz Del Itacuan	OAX13130200 157425	189,794	0.4%	189,794	0.4%	Kilómetro	-	100	100.00
98	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En 3f-4h Collantes	OAX00130400 245064	1,600,000	3.1%	1,600,000	3.1%	Poste	-	100	100.00
99	Evaluacion Y Seguimiento	OAX13130200 160530	1,573,353	3.0%	1,573,353	3.0%	Servicio	-	100	100.00
100	Rastreo De Calles De La Colonia 20 De Noviembre	OAX13130100 083278	400,000	0.8%	400,000	0.8%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
101	Rastreo Y Revestimiento De Camino De La Agencia De La Noria Y Minindaca A La Agencia De Mariano Matamoros	OAX13130100 083462	485,300	0.9%	485,300	0.9%	Kilómetros	-	100	100.00
102	Rastreo Y Revestimiento De Camino De El Añil A La Noria Y Minindaca	OAX13130100 083379	361,000	0.7%	361,000	0.7%	Kilómetros	-	100	100.00
103	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 10a Norte Entre La Calle 4ª Oriente Y La Avenida Juarez, Colonia Centro	OAX00130300 211297	296,642	0.6%	296,642	0.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
104	Rastreo De Calles En La Colonia La Guadalupe	OAX13130100 107999	100,000	0.2%	100,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
105	Rastreo De Calles De La Colonia La Soledad	OAX13130100 083261	130,000	0.2%	130,000	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
106	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 13a Sur Entre La Calle 11ª Poniente Y La Calle 15ª Poniente, Colonia La Planta	OAX00130300 211270	117,571	0.2%	117,571	0.2%	Metros Lineales	-	100	100.00
107	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 10a Poniente Entre La Av. Alvaro Carrillo Y La 5a Norte	OAX13130200 157992	2,160,879	4.1%	2,160,879	4.1%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
108	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre La Calle 19 Y 23 Poniente, Colonia 5 De Mayo	OAX00130300 211134	1,380,389	2.6%	1,380,389	2.6%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
109	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 15a Norte Entre La Carretera Pinotepa - Acapulco Y 12 Poniente	OAX13130100 083469	2,430,051	4.6%	2,430,051	4.6%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
110	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Avenida Norberto Aguirre Palancares Entre La Calle 5a Norte Y La Av. Alfonso Perez Gazga	OAX00130400 246323	777,373	1.5%	777,373	1.5%	Metro Cuadrado	-	100	100.00
111	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo	OAX13130200 158178	1,540,000	2.9%	1,540,000	2.9%	M2, Concreto hidráulico	-	100	100.00
112	Construccion De Cajon Pluvial En El Camino Pinotepa-El Carrizo	OAX13130200 157847	394,793	0.8%	394,793	0.8%	Metro cúbico	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			51,709,655	98.6%	51,709,655	98.6%		-		
113	Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Av. Norberto Aguirre Entre La Calle 6a Y 8a Norte, Colonia Centro	OAX00130300 211683	215,350	0.4%	215,350	0.4%	Metro Lineal	-	100	100.00
114	Rastreo De Camino De La Desviacion De La Carretera Pinotepa-Corralero A Motillas	OAX13130100 083464	391,761	0.7%	391,761	0.7%	Kilómetros	-	100	100.00
115	Rastreo De Camino De Pinotepa A La Agencia Los Horcones	OAX13130100 083246	190,000	0.4%	190,000	0.4%	Kilómetros	-	100	100.00
116	Construccion De Puente Peatonal En La Calle 23 Sur Entre Las Calles 7a Y 9a Poniente	OAX13130200 157982	101,891	0.2%	101,891	0.2%	Metro Cuadrado	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,326,372	65.5%	5,423,056	48.5%		6,580		
1	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongación De Independencia	OAX00130400 252187	916,001	8.2%	916,001	8.2%	Obra	180	100	100.00
2	Estudios De Factibilidad De Las Obras, Evaluacion Y Seguimiento	OAX00130300 214467	236,320	2.1%	236,320	2.1%	Estudio	1,600	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Calles Adyacentes Al Palacio Municipal, (Independencia, Avenida Juárez Sur, Av. Juarez Norte Y Rayon)	OAX00130400 252357	1,601,208	14.3%	1,601,208	14.3%	Obra	800	100	100.00
4	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Santa Cruz Lachixolana	OAX00130300 214285	897,979	8.0%	379,695	3.4%	Obra	200	100	100.00
5	Ampliación Y Repontencialización De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Segunda De La Gloria Barrio El Peñasco	OAX00130300 214042	252,325	2.3%	252,325	2.3%	Poste	800	100	100.00
6	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero En El Barrio De La Santa Cuz	OAX00130300 214148	845,400	7.6%	327,668	2.9%	Poste	300	100	100.00
7	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energia Electrica De La Calle 13 De Junio	OAX13130200 164082	831,280	7.4%	151,240	1.4%	Poste	800	100	100.00
8	Elaboración De Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto Construcción De Una Presa	OAX13130200 167698	51,832	0.5%	51,832	0.5%	Proyecto	300	1	100.00
9	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Diversas Calles De La Población	OAX00130400 251929	180,879	1.6%	180,879	1.6%	Obra	700	100	100.00
10	Rehabilitación De Caminos Rurales	OAX00130400 251818	250,000	2.2%	250,000	2.2%	Obra	300	100	100.00
11	Bodega Rural Segunda Etapa	OAX00130300 214359	1,263,147	11.3%	1,075,887	9.6%	Obra	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,452,366	108.6%	4,452,366	108.6%		4,362		
1	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria	OAX00130400 241030	201,000	4.9%	201,000	4.9%	Obra	250	100	100.00
2	Elaboración De Proyecto Ejecutivo, Expediente Técnico Para La Obra Ampliación Y Mejoras A La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Ante La Sedesol.	OAX00130400 240908	100,000	2.4%	100,000	2.4%	Proyecto	500	100	100.00
3	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria	OAX00130400 241005	272,280	6.6%	272,280	6.6%	Aula	35	100	100.00
4	Construcción De Camino Rural	OAX13130200 154034	2,181,078	53.2%	2,181,078	53.2%	Kilómetro	250	100	100.00
5	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	OAX00130400 240936	86,087	2.1%	86,087	2.1%	Acción	3,076	100	100.00
6	Construcción De Pavimento Hidraulico	OAX00130400 240922	1,237,875	30.2%	1,237,875	30.2%	Metro Lineal	250	100	100.00
7	Construccion De Casa De Salud Segunda Etapa	OAX13130100 081835	374,047	9.1%	374,047	9.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,109,175	40.5%	2,109,175	40.5%		1,358		
1	Conservacion De Camino De San Jose El Frijol A Buena Vista 12 Km	OAX00130400 268507	474,511	9.1%	474,511	9.1%	Kilómetro cuadrado	278	100	100.00
2	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Energia Eléctrica Llano Yerba .	OAX00130400 268419	1,334,664	25.6%	1,334,664	25.6%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	162	100	100.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia, De La Agencia Municipal De Santiago Xochiltepec	OAX00130400 268281	300,000	5.8%	300,000	5.8%	Metro Cuadrado	918	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A. %	EJERCIDO	E. %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,826,718	82.6%	6,826,718	82.6%		4,334		
1	Gastos Indirectos 3 Por ciento	OAX13130200 163317	157,229	1.9%	157,229	1.9%	Pago	3,210	100	100.00
2	Ampliacion De Camino Tramo Km 0 000 Al Km 0 500 Monte Negro	OAX00130400 254738	100,000	1.2%	100,000	1.2%	Metros Lineales	-	100	100.00
3	Rehabilitacion Sistema De Agua Potable 1a Etapa Guadalupe Hidalgo	OAX00130300 219214	260,000	3.1%	260,000	3.1%	Metros Lineales	350	100	100.00
4	Drenaje Alternativo Suminstro E Instalacion De Biodigestores Centro	OAX00130400 255070	448,544	5.4%	448,544	5.4%	Obra	-	100	100.00
5	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable San Jose Tres Lagunas 3a Etapa	OAX00130300 219566	210,000	2.5%	210,000	2.5%	Metros Lineales	42	100	100.00
6	Revestimient De Camino San Isidro Km 1 100	OAX00130400 254691	210,000	2.5%	210,000	2.5%	Metros Lineales	-	100	100.00
7	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa San Antonio	OAX00130300 220127	420,000	5.1%	420,000	5.1%	Metros Lineales	50	100	100.00
8	Modernizacion De La Calle Benito Juarez Concreto Hidraulico Tramo 0 484 Al 0 589	OAX00130400 255275	423,817	5.1%	423,817	5.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
9	Ampliacion De Camino Del Tramo 0 000 Al 3 400 Km Laguna Grande	OAX00130400 254869	420,000	5.1%	420,000	5.1%	Metros Lineales	-	100	100.00
10	Modernizacon De La Calle Rayon Concreto Hidraulico 0 072 Al 0 156	OAX00130400 254946	471,727	5.7%	471,727	5.7%	Metros Lineales	-	100	100.00
11	Drenaje Alternativo Subministro E Instalacion De Biodigestores	OAX00130400 254230	801,766	9.7%	801,766	9.7%	Obra	115	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Energia Electrica El Socorro	OAX00130300 218613	420,000	5.1%	420,000	5.1%	Poste, Luminaria, Metro Lineal	25	100	100.00
13	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Apertura Del Camino Guadalupe Llano De Las Avispas General Vicente Guerrero Del Km 0 000 Al 10 000 Segunda Etapa	OAX00130400 255352	420,000	5.1%	420,000	5.1%	Estudio	-	100	100.00
14	Construcion Casa De Salud Narciso Mendoza	OAX00130400 254109	210,000	2.5%	210,000	2.5%	Obra	68	100	100.00
15	Revestimiento De Camino La Labor Desviacion San Juan Diuxi Tramo Km 1 100 Al Km 10 000	OAX00130400 254509	847,932	10.3%	847,932	10.3%	Metros Lineales	-	100	100.00
16	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Localidad Centro Santiago Tilantongo	OAX00130300 220061	194,000	2.3%	194,000	2.3%	Planta	474	100	100.00
17	Revestimiento De Camino De 1 335 Km Zaragoza	OAX00130400 254600	210,000	2.5%	210,000	2.5%	Metros Lineales	-	100	100.00
18	Revestimiento Camino La Paz Segunda Etapa 1 200 Km	OAX00130400 254409	210,000	2.5%	210,000	2.5%	Metros Lineales	-	100	100.00
19	Revestimiento De Camino 0 200 Y Obras De Drenaje El Carmen	OAX00130400 255131	150,000	1.8%	150,000	1.8%	Metros Lineales	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,826,718	82.6%	6,826,718	82.6%		4,334		
20	Construccion De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Las Flores Tilantongo	OAX00130400 254313	241,704	2.9%	241,704	2.9%	Tanque	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			676,053	100.0%	676,053	100.0%		530		
1	Construccion De La Red De Aguapotable, En La Localidad De San Mateo Yucucuy	OAX00130300 220529	338,000	50.0%	338,000	50.0%	Metros Lineales	142	100	100.00
2	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Cosecheros Santiago Tillo	OAX00130400 234448	338,053	50.0%	338,053	50.0%	Metro Lineal	388	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,077,674	78.3%	5,972,564	57.9%		27,660		
1	Rehabilitacion Y Mejoras De Las Bodegas Rurales	OAX13130200 171896	835,200	8.1%	835,200	8.1%	Proyecto	2,500	100	100.00
2	Infraestructura Basica De Salud	OAX00130200 172054	390,000	3.8%	-	0.0%	Obra	6,500	100	-
3	Estudio Para La Performacion Del Pozo Profundo De Bella Vista	OAX00130300 218304	34,800	0.3%	-	0.0%	Lote	300	1	-
4	Construccion De Bodega Rural Para Acopio De Cosechas Tercera Etapa	OAX13130200 163688	715,271	6.9%	715,271	6.9%	M2, Invernadero	300	100	100.00
5	Rehabilitacion De Sanitarios Y Construccion De Albergue Municipal	OAX00130200 172004	883,600	8.6%	-	0.0%	Obra	2,500	100	100.00
6	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulicode La Av. Principal Tercera Etapa	OAX13130100 109679	690,000	6.7%	690,000	6.7%	Metros Cuadrados	1,800	31	100.00
7	Infraestructura Basica Educativa	OAX13130200 172160	216,000	2.1%	216,000	2.1%	Obra	4,000	100	100.00
8	Construccion De Tanque Elevado	OAX00130400 266523	98,462	1.0%	98,462	1.0%	Lote	-	100	100.00
9	Construccion De Concreto Hidraulico	OAX00130400 266712	318,000	3.1%	318,000	3.1%	Lote	-	100	100.00
10	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	OAX13130200 160763	423,654	4.1%	423,654	4.1%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
11	Perforacion De Pozo Profundo	OAX00130300 217829	313,200	3.0%	313,200	3.0%	Metro Lineal	300	80	100.00
12	Rehabilitacion De Caminos Cosecheros De Campo Nuevo	OAX00130300 219452	396,710	3.8%	-	0.0%	Kilómetro	450	100	-
13	Construccion De Bodega Rural Para Acopio De Cosechas Primera Etapa	OAX00130300 218527	400,000	3.9%	-	0.0%	Metro Cuadrado	450	100	-
14	Programa De Conservacion Y Rehabilitacion De Caminos Rurales Y Cosecheros	OAX13130200 158989	914,098	8.9%	914,098	8.9%	Kilómetros	3,000	100	100.00
15	Infraestructura Basica Educativa	OAX00130300 219674	234,000	2.3%	234,000	2.3%	Aula	2,500	10	100.00
16	Construccion De Aulas Didacticas	OAX00130400 266639	961,151	9.3%	961,151	9.3%	Lote	20	100	100.00
17	Conservacion Y Rehabilitacion De Caminos Rurales Y Cosecheros	OAX12130100 132772	253,528	2.5%	253,528	2.5%	Kilómetros	3,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			729,898	99.6%	729,898	99.6%		1,596		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos En El Barrio Guadalupe	OAX00130300 205110	479,439	65.4%	479,439	65.4%	Metro Lineal	40	100	100.00
2	Mod. Ampl Del Cam Sto Domingo Albarradas -San Miguel Albarradas Con Características De Un Camino Tipo C Pavim T Del Km 0-000 Al Km 9-780 Subt A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Compl 2012 0.716)	OAX00130400 258412	235,459	32.1%	235,459	32.1%	Kilómetro	778	100	100.00
3	Proyecto Ejecutivo Para La Obra De Pavimentación	OAX00130400 258416	15,000	2.0%	15,000	2.0%	Proyecto	778	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,289,514	11.6%	1,289,514	11.6%		1,290		
1	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De El Sabinal	OAX00130300 216159	542,000	4.9%	542,000	4.9%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	185	100	100.00
2	Introduccion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 258137	132,629	1.2%	132,629	1.2%	Obra	-	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 3a. Etapa	OAX00130400 258155	300,000	2.7%	300,000	2.7%	Obra	-	100	100.00
4	Elaboracion De Proyectos Obras 2013	OAX13130100 084127	314,885	2.8%	314,885	2.8%	Pago	1,105	100	48.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,105,514	70.1%	1,105,514	70.1%		1,382		
1	Programa De Desarrollo Institucional	OAX00130400 276367	31,522	2.0%	31,522	2.0%	Asistencia técnica	1	100	100.00
2	Pavimentación De Calles	OAX00130400 242506	883,472	56.1%	883,472	56.1%	Metros Cuadrados	1,260	100	100.00
3	Construcción De Casa De Salud 2da Etapa	OAX00130400 242518	143,236	9.1%	143,236	9.1%	Metros Cuadrados, Centros De Salud	120	100	100.00
4	Tres Por Ciento Gastos Indirectos	OAX00130400 276375	47,283	3.0%	47,283	3.0%	Asistencia técnica	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			577,774	99.8%	577,774	99.8%		91		
1	Rehabilitacion De Olla De Agua Y Linea De Conduccion) En La Localidad De Vista Hermosa	OAX00130300 221335	577,774	99.8%	577,774	99.8%	Obra	91	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,684,528	94.8%	5,684,528	94.8%		6,927		
1	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Las Calles Mariano Escobedo Y Progreso.	OAX00130300 205126	1,899,000	31.7%	1,899,000	31.7%	Metro Cuadrado	1,042	100	100.00
2	Conservacion Y Rehabilitacion De Caminos Del Municipio De Santo Tomas Jalieza Y Sus Agencias	OAX00130400 229781	177,457	3.0%	177,457	3.0%	Kilómetro	3,385	28	28.00
3	Construccion De Pavimento Hidraulico En Las Calles De Nicolas Bravo E Hidalgo	OAX00130400 229756	1,799,993	30.0%	1,799,993	30.0%	M2, Concreto hidráulico	1,200	100	100.00
4	Construccion A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles De Benito Juarez Y Matamoros	OAX00130400 229737	1,808,078	30.2%	1,808,078	30.2%	M2, Concreto hidráulico	1,300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,481,746	29.0%	2,481,746	29.0%		4,157		
1	Construcción Del Sistema De Agua Potable	OAX00130400 247743	500,000	5.8%	500,000	5.8%	Sistema	282	100	100.00
2	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Del Entronque De Morelos A Tunama	OAX00130400 247647	368,413	4.3%	368,413	4.3%	Kilómetro	265	100	100.00
3	Construcción De 58 Sanitarios Ecológicos	OAX00130400 247594	500,000	5.8%	500,000	5.8%	Letrina, Metros Cúbicos	290	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Distribucion	OAX00130300 214046	500,000	5.8%	500,000	5.8%	Poste	120	100	100.00
5	Rehabilitación Del Camino Entronque Laguna Amarilla Al Paraje Laguna Amarilla	OAX00130400 247797	362,250	4.2%	362,250	4.2%	Kilómetro	200	100	100.00
6	Terminacion Y Equipamiento De Unidad Basica De Salud	OAX00130300 213974	251,082	2.9%	251,082	2.9%	Equipo	3,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,623,301	88.5%	5,623,301	88.5%		5,978		
1	R.D. Ampliacion Varias Calles Ubicada En La Localidad De El Rincon	OAX00130300 223382	1,523,700	24.0%	1,523,700	24.0%	Poste	1,250	100	100.00
2	Ampliacion De La Segunda Etapa De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Vicente Lachixio	OAX00130300 223280	1,724,795	27.2%	1,724,795	27.2%	Metro Lineal	500	100	100.00
3	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Rehabilitacion De Vivienda Piso Firme	OAX12130100 108992	80,346	1.3%	80,346	1.3%	Proyecto	1	100	100.00
4	Revestimiento De Varias Calles	OAX00130400 235824	880,000	13.9%	880,000	13.9%	Metro Lineal	1,250	100	100.00
5	Construccion Del Camino Rural Loma Del Carpintero En La Localidad De Ejido El Rincon	OAX13130200 164365	250,721	3.9%	250,721	3.9%	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,976	100	100.00
6	Construccion De Un Aula De Medios Estructura Regional Cubierta De Concreto De 12.00 X 8.00 Mts Y Reparaciones Generales En Escuela Telesecundaria	OAX12130100 108884	1,163,739	18.3%	1,163,739	18.3%	Metros Cuadrados, Aulas	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,898,716	87.8%	2,898,713	87.8%		106		
1	Construcción Del Sistema De Agua Potable	OAX00130300 203140	66,687	2.0%	66,684	2.0%	Sistema	1	100	100.00
2	Construcción D Edificio Administrativo Y Aula Ciencia En La Esc. Sec. Tecnica No 218	OAX00130300 203176	200,000	6.1%	200,000	6.1%	Obra	1	100	100.00
3	Construcción De Barda Perimetral Lado Sur Y Oriente Del J.N. Federico Manero	OAX00130300 203103	190,373	5.8%	190,373	5.8%	Metros, Bardas, Cercos	1	100	100.00
4	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Adoquín En Varias Calles.	OAX00130300 202974	1,495,154	45.3%	1,495,154	45.3%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
5	3 Gastos Indirectos (Asesoría Técnica)	OAX00130400 269007	99,029	3.0%	99,029	3.0%	ASESORIA	100	100	100.00
6	Construcción De Pavimento Con Adoquín De Las Calles Arrollo El 20 Y Benito Juárez	OAX00130300 203079	600,346	18.2%	600,346	18.2%	M2, Adoquinamiento o empedrado	1	100	100.00
7	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	OAX00130300 203210	247,128	7.5%	247,128	7.5%	Metros Cuadrados	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,144,222	75.0%	1,144,222	75.0%		1,486		
1	Revestimiento De Camino El Cacalote Teococuilco De Marcos Perez	OAX00130300 187746	381,407	25.0%	381,407	25.0%	Metros Cúbicos	380	100	100.00
2	Construccion Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa)	OAX00130300 188142	762,815	50.0%	762,815	50.0%	Sistema	1,106	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			172,076	3.0%	172,076	3.0%		350		
1	Rastreo Y Revestimiento De Calles Y Caminos	OAX00130400 261170	162,687	2.9%	162,687	2.9%	Kilómetros	300	100	100.00
2	Rastreo Y Revestimiento De Calles Y Caminos	OAX00130400 266961	9,389	0.2%	9,389	0.2%	Kilómetro	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,634,443	97.2%	1,634,443	97.2%		1,740		
1	Pavimentacion De Calles En El Barrio Santa Cruz	OAX00130300 218948	385,880	23.0%	385,880	23.0%	Metro Cuadrado	870	100	100.00
2	Pavimentacion De Calles En El Barrio San Antonio	OAX00130300 218786	1,248,563	74.3%	1,248,563	74.3%	Metros Cuadrados	870	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,450,954	100.1%	2,450,954	100.1%		2,315		
1	Construccion De Obras De Drenaje Pluvial A Base De Alcantarillado En Calles De La Poblacion	OAX00130300 186843	203,491	8.3%	203,491	8.3%	Obra	300	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	OAX00130300 186855	129,186	5.3%	129,186	5.3%	Obra	645	100	100.00
3	Conservacion De Calles Y Caminos De Terraceria De La Comunidad	OAX13130100 121391	1,388,000	56.7%	1,388,000	56.7%	Kilómetros	1,292	100	100.00
4	Saneamiento Basico De Aguas Residuales Domesticas (2a. Etapa)	OAX00130400 236270	730,277	29.8%	730,277	29.8%	Obra	78	100	100.00