

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,957,948	97.1%	12,104,155	29.4%		108,233		
1	Construccion De Alumbrado Publico En C. Vicente Guerrero, Col. Luis Echeverria A. (El Hongo), En El Municipio De Tacte, B.C. Entre Calle Cua -	BCN16160200 660522	428,698	1.0%	393,904	1.0%	Otros	325	100	100.00
2	Construcción De Alumbrado Público, C. Gral Arnaiz Y Diversas Calles Col. Nueva Aurora, Zap 020040001, Ageb 2838. - 117592	BCN16160200 696063	564,336	1.4%	-	0.0%	Otros	4,684	100	-
3	Construccion De Alumbrado Publico En Altiplano Sta. Seccion. Zap 020040001, Ageb 7010 - 125854	BCN16160200 696062	873,000	2.1%	-	0.0%	Otros	1,242	100	-
4	Construccion De Electrificacion Col. Campos Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 5565 - 126871	BCN16160200 696061	824,500	2.0%	243,350	0.6%	Otros	3,697	100	-
5	Construccion De Electrificacion En Calle Sexta, En Ejido Queretaro. Hechicera (Zap 020020268, Abeg 8052) - 117538	BCN16160200 696048	352,000	0.9%	-	0.0%	Otros	1,605	100	-
6	Mejoramiento De Red De Alumbrado Publico En Las Manzanas 006 Y 001, Entre Calle Veintidosava Y Calle 29 De Cd. Guadalupe Victoria Km 43, (Za - 117573	BCN16160200 696047	242,500	0.6%	-	0.0%	Otros	566	100	-
7	Construccion De Red De Agua Potable En Col Puesta De Sol - 159095	BCN16160200 696041	593,562	1.4%	-	0.0%	Otros	980	100	-
8	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre Y Los Altos, Venus Y Pluton. Zap 020040187, Ageb 6192 - 127049	BCN16160200 690590	921,500	2.2%	275,365	0.7%	Otros	1,973	100	10.00
9	Ampliacion (Terminación) De Red De Agua Potable En Calles: Orquideas Y De Las Rosas En Fracc. Las Flores, Delegación Maneadero, En El Munici - 52489	BCN16160200 660521	924,019	2.2%	-	0.0%	Metros lineales	492	100	-
10	Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria 'Benemerito De Las Americas, Col Primo Tapia Parte Alta. (Zap 020050088, Ageb 0523) - 64476	BCN16160200 660524	227,970	0.6%	68,391	0.2%	Otros	550	100	-
11	Construccion De Electrificacion, Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 126947	BCN16160200 696065	582,000	1.4%	338,347	0.8%	Otros	9,084	100	42.00
12	Construccion De Alumbrado Publico En Calle Oaxaca Entre Calles Art. 71 Y Art. 115, Col. Ampl. Constitucion (Zap 020050001, Ageb 0294) - 64790	BCN16160200 658067	135,831	0.3%	40,749	0.1%	Otros	160	100	-
13	Construccion De Comedor Escolar Escuela Jn. Rosaura Zapata, Col Los Ramos. (Zap 020050088, Ageb 0928) - 64065	BCN16160200 658068	228,010	0.6%	68,403	0.2%	Otros	350	100	-
14	Construccion De Electrificacion En Colonia Granjas Division Del Norte Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 6347 - 125685	BCN16160200 690586	921,500	2.2%	272,947	0.7%	Otros	3,375	100	35.00
15	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Altiplano/Ejido Matamoros. Zap 020040001, Ageb 5902 - 127013	BCN16160200 701567	884,640	2.2%	-	0.0%	Otros	5,239	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		39,957,948	97.1%	12,104,155	29.4%		108,233		

16	Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion. Zap 020040001, Ageb 5902 - 125732	BCN16160200 685164	911,800	2.2%	270,551	0.7%	Otros	5,239	100	20.00
17	Construccion De Alumbrado Publico, En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69483	BCN16160200 655628	421,982	1.0%	381,050	0.9%	Otros	1,788	100	87.50
18	Construccion De Electrificacion En Col. 3 De Octubre. Zap 020040001, Ageb 4726 - 126920	BCN16160200 723349	824,500	2.0%	247,350	0.6%	Otros	8,147	100	-
19	Construccion De Electrificacion Calle Primera Col. Granjas El Tecolote. Zap 020040187, Ageb 703a - 125907	BCN16160200 717753	292,344	0.7%	169,456	0.4%	Otros	3,227	100	42.00
20	Construccion De Drenaje Sanitario En Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 126969	BCN16160200 717750	582,000	1.4%	536,532	1.3%	Otros	9,084	100	91.00
21	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 127032	BCN16160200 723348	884,640	2.2%	265,012	0.6%	Otros	2,675	100	30.00
22	Construccion De Drenaje Sanitario Terrazas Del Valle. Zap020041053, Ageb 6050 - 126138	BCN16160200 701570	485,000	1.2%	330,156	0.8%	Otros	4,154	100	80.00
23	Construccion De Electrificacion Calle Alfredo Ames La Joya. Zap 020040187, Ageb 6192 - 126117	BCN16160200 696067	921,500	2.2%	271,104	0.7%	Otros	1,973	100	-
24	Construccion De Alumbrado Publico En Diversas Calles. Zap 020040001, Ageb 6347 - 126901	BCN16160200 701565	436,500	1.1%	128,595	0.3%	Otros	3,375	100	90.00
25	Construccion De Electrificacion En Col. Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 125976	BCN16160200 701564	931,200	2.3%	616,079	1.5%	Otros	2,675	100	52.00
26	Construccion De Drenaje Sanitario 1era Etapa En La Colonia Granjas Familiares Division Del Norte. Zap 020040001, Ageb 6347 - 126979	BCN16160200 701562	945,750	2.3%	-	0.0%	Otros	3,375	100	-
27	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Chula Vista Col Puesta De Sol - 159189	BCN16160200 701553	481,033	1.2%	-	0.0%	Otros	980	100	-
28	Mejoramiento De Tanque De Agua Potable En Col Popular Ochenta Y Nueve - 158983	BCN16160200 701549	1,985,840	4.8%	-	0.0%	Otros	980	100	-
29	Construccion De Drenaje Sanitario En La Joya 3era Etapa. Zap 020040187, Ageb 6192 - 125882	BCN16160200 696068	963,210	2.3%	286,939	0.7%	Otros	1,973	100	40.00
30	Construccion Introduccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa Terrazas Del Valle. Zap 020041053, Ageb 6065 - 126154	BCN16160200 707172	620,800	1.5%	-	0.0%	Otros	3,379	100	-
31	Construccion De Red De Agua Potable, Ampl. Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52412	BCN16160200 646069	2,001,396	4.9%	-	0.0%	Metros lineales	1,200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		39,957,948	97.1%	12,104,155	29.4%		108,233		

32	Construccion De Comedor Escolar Escuela J.N. Raquel Gomez, Col Ampliacion Constitucion. (Zap 020050001, Ageb 0294) - 64439	BCN16160200 648513	228,010	0.6%	68,403	0.2%	Otros	350	100	-
33	Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Rosarito, Col Ampliacion Lucio Blanco. , (Zap 020050001, Ageb 0275) - 64304	BCN16160200 648512	228,010	0.6%	68,403	0.2%	Otros	550	100	-
34	Construccion De Barda Perimetral En Cecyte Plan Libertador En Calle Jesus Castro Y Calle Maria De La Luz Navarro (Zap 020050001, Ageb1131) - 64824	BCN16160200 648511	484,940	1.2%	145,482	0.4%	Metros lineales	750	100	-
35	Construccion De Aula Ligera En E.P. Jose Maria Morelos Y Pavon Enej, Aguascalientes, Guadalupe Victoria (Zap 020020185, Ageb 3121) - 69270	BCN16160200 648507	835,201	2.0%	-	0.0%	Otros	1,085	100	-
36	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 0200100 - 52783	BCN16160200 648505	232,375	0.6%	-	0.0%	Otros	42	100	-
37	Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Quinto Municipio, Col Plan Libertador. (Zap 020050001, Ageb 0561) - 63956	BCN16160200 646075	233,164	0.6%	-	0.0%	Otros	962	100	-
38	Instalacion De Poste Con Transformador En Calle Rio Nazas, Col. San Rafael, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, Ageb 1236 - 52723	BCN16160200 650894	128,768	0.3%	38,631	0.1%	Otros	17	100	-
39	Rehabilitacion (Sustitucion) De Red De Agua Potable, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52374	BCN16160200 646070	772,803	1.9%	-	0.0%	Metros lineales	1,200	100	-
40	Construccion De Alcantarillado Sanitario, Calle Canada, Fracc. Palmeras (Zap 020020001)(Ageb 768a) - 65982	BCN16160200 643677	427,652	1.0%	128,296	0.3%	Metros lineales	70	100	90.00
41	Ampliacion (Continuacion) De Red De Agua Potable En Calles: Geranios Y Margaritas En Fracc. Las Flores, Delegación Maneadero, En El Municipi - 52464	BCN16160200 646068	655,908	1.6%	536,809	1.3%	Metros lineales	348	100	99.90
42	Construccion De Electrificacion En Calle Elpidio Sanchez Entre Calles Federico Morales Y Maria De La Luz Navarro, Col. Ampl. Plan Libertador - 63875	BCN16160200 643682	476,524	1.2%	142,957	0.3%	Otros	100	100	-
43	Construccion De Alcantarillado Sanitario, Colonia Hidalgo Cd. Victoria, Km 43 (Zap 0200220185) (Ageb 3117) - 66072	BCN16160200 643678	338,653	0.8%	292,486	0.7%	Metros lineales	64	100	90.00
44	Construccion De Alcantarillado Sanitario, Calle Fuente De La Cascada, Fracc. San Fernando (Zap 020020001)(Ageb 6450) - 65901	BCN16160200 643676	586,554	1.4%	276,705	0.7%	Metros lineales	60	100	90.00
45	Rehabilitacion De Camino De Acceso En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69345	BCN16160200 655627	894,635	2.2%	809,504	2.0%	Otros	1,788	100	92.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			39,957,948	97.1%	12,104,155	29.4%		108,233		
46	Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion 2da Etapa. Zap 020040001, Ageb 5902 - 125955	BCN16160200 690587	921,500	2.2%	267,246	0.6%	Otros	5,239	100	-
47	Construccion De Red De Agua Potable, Fracc. Villas Galicia, Mexicali (Zap 020020001) (Ageb 6910) - 68804	BCN16160200 646071	993,582	2.4%	-	0.0%	Metros lineales	346	100	-
48	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nomb - 70620	BCN16160200 653253	618,964	1.5%	540,564	1.3%	Otros	350	100	100.00
49	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lucio Blanco, Ejido Francisco Zarco, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010114, Ageb 7343 - 52508	BCN16160200 650895	358,426	0.9%	107,528	0.3%	Metros lineales	63	100	-
50	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 64277	BCN16160200 655619	185,692	0.5%	-	0.0%	Otros		100	-
51	Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calles Jose Rubalcava, Carlos A.Cotry, Cecilia Moreno, Parte Alta Primo Tapia. - 64539	BCN16160200 653256	289,989	0.7%	86,997	0.2%	Otros	80	100	-
52	Construccion De Comedor Escolar Escuela Jn. Octavio Paz, Col Ampliacion Plan Libertador. (Zap 020050088, Ageb 0561) - 64008	BCN16160200 653255	228,071	0.6%	-	0.0%	Otros	350	100	-
53	Construccion De Red De Agua Potable, Fracc. Villas Coahuila, Mexicali (Zap 020020001) (Ageb 6925) - 66120	BCN16160200 655620	1,655,025	4.0%	919,259	2.2%	Metros lineales	66	100	67.00
54	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad De La Av. Morelos Entre Av. Zuazua Y Blv - 68902	BCN16160200 655618	873,000	2.1%	-	0.0%	Otros	519	100	-
55	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rio Tecate, Col. Rincon Tecate, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Miguel Aleman - 69862	BCN16160200 653252	921,500	2.2%	921,435	2.2%	Otros	325	100	99.99
56	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Catorceava Sobre Puente Vehicular (Cd. Gpe.Victoria(Km. 43) Zap 020020185, Agebs 6821 Y 6268 - 69190	BCN16160200 653249	776,000	1.9%	-	0.0%	Otros	1,637	100	-
57	Construccion De Linea De Conduccion (Alimentacion) A Pila Existente De Cespe, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52425	BCN16160200 653247	504,400	1.2%	-	0.0%	Metros lineales	2,000	100	-
58	Construccion De Pavimentación En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, A - 52850	BCN16160200 653245	645,203	1.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		39,957,948	97.1%	12,104,155	29.4%		108,233		

59	Construccion De Banquetas Entre Las Calles Jalisco A Oaxaca Entre Hidalgo Y Art. 115 (Ageb 0275) Y Calle Jalisco A Cuernavaca Entre Ramon Ra - 64694	BCN16160200 650902	356,887	0.9%	107,066	0.3%	Metros Cuadrados	330	100	-
60	Rehabilitacion De Camino De Acceso En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nombre De - 70521	BCN16160200 650901	709,126	1.7%	709,099	1.7%	Otros	400	100	100.00
61	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario, Colonia Los Girasoles (Zap 020020001)(Ageb 6450) - 65814	BCN16160200 650897	853,096	2.1%	687,788	1.7%	Metros lineales	336	100	99.71
62	Construccion De Banquetas En Calle Rafael Gomez (Rafael Morales) Entre Calles Gaspar Garcia Y Pascual Solorzano, Col. Ampl. Plan Libertador - 64639	BCN16160200 653254	150,725	0.4%	45,218	0.1%	Metros Cuadrados	160	100	-