

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,054,663	7.3%	32,005,053	4.4%		40,454		

1	Construccion De Veinticuatro Sanitarios Con Biodigestor - 176193	OAX16160200 693681	1,187,245	0.2%	593,623	0.1%	Otros	100	-	50.00
2	Construccion De Quince Sanitarios Con Biodigestor - 176046	OAX16160200 688161	742,028	0.1%	395,748	0.1%	Otros	75	-	53.33
3	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa) - 58904	OAX16160200 661645	1,000,000	0.1%	307,391	0.0%	Otros	175	100	6.00
4	Construccion De La Carretera Oeste De Santa Catarina Juquila Del Km. 0+000 Al Km. 3+700 (Libramiento Tercera Etapa) - 60384	OAX16160200 661605	4,792,976	0.7%	4,787,813	0.7%	Otros	6,220	100	100.00
5	Ampliacion Del Camino E.C. (Putla - Pinotepa Nacional) - Malpica - El Campanario Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 2+180, Subtramo A Ampliar Del Km - 59025	OAX16160200 659164		0.0%		0.0%	Otros	339	100	
6	Ampliacion Del Camino San Juan Juquila Mixes - Entronque Autopista (Mitla - Tehuantepec II) Tramo Del Km 0+000 Al Km 32+000, Subtramo Del Km - 60448	OAX16160200 659161		0.0%		0.0%	Otros	1,668	100	
7	Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Tierra Azul A Santiago Nuyoo - 60274	OAX16160200 656721	90,000	0.0%	89,623	0.0%	Otros	532	100	100.00
8	Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Santa Cruz Mitlatongo A Magdalena Jaltepec - 87643	OAX16160200 699151	90,000	0.0%	89,623	0.0%	Otros	143	100	100.00
9	Mejoramiento Del Camino De La Agencia De El Frijol A San Mateo Yucutindoo - 59930	OAX16160200 656887	90,000	0.0%	89,623	0.0%	Otros	213	100	100.00
10	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 171152	OAX16160200 705159	5,000,000	0.7%	1,445,228	0.2%	Metros lineales	10,491	100	30.00
11	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171133	OAX16160200 710177	2,413,382	0.3%	719,795	0.1%	Metros lineales	2,251	100	30.00
12	Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 92337	OAX16160200 715346	2,259,491	0.3%	676,097	0.1%	Metros lineales	141	100	30.00
13	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 92321	OAX16160200 715494	1,835,526	0.3%	1,124,126	0.2%	Metros lineales	702	100	60.00
14	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171125	OAX16160200 720703	4,003,163	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	337	100	-
15	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 171144	OAX16160200 720857	3,712,440	0.5%	1,112,109	0.2%	Metros lineales	2,084	100	30.00
16	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 92312	OAX16160200 726236	2,275,408	0.3%	1,459,973	0.2%	Metros lineales	299	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,054,663	7.3%	32,005,053	4.4%		40,454		
17	Mejoramiento Del Camino Del Paraje Peña De Jícara A San Sebastián Nopalera - 60000	OAX16160200 656684	90,000	0.0%	89,623	0.0%	Otros	234	100	100.00
18	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 171162	OAX16160200 726306	953,907	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	824	100	-
19	Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Pueblo Viejo A San Mateo Yucutindoo - 60311	OAX16160200 659400	90,000	0.0%	89,623	0.0%	Otros	342	100	100.00
20	Construccion De Diescinueve Sanitarios Con Biodigestor - 176273	OAX16160200 726278	939,903	0.1%	494,686	0.1%	Otros	100	-	52.63
21	Construccion De Acceso Del Camino San Isidro Monte Verde Llano Del Zopilote Rio San Juan - 174014	OAX00160200 720709		0.0%		0.0%	Otros	184	100	
22	Mejoramiento De Camino De La Desviacion De San Alejo A Guadalupe Siete Cerros - 60347	OAX16160200 661630	120,000	0.0%	119,787	0.0%	Otros	332	100	100.00
23	Mejoramiento Del Camino Del Paraje De Buenavista El Naranjo A San Sebastián Nopalera - 59969	OAX16160200 656683	90,000	0.0%	89,623	0.0%	Otros	330	100	100.00
24	Mejoramiento Del Camino La Mixtequita San Juan Mazatlan San Pedro Evangelista Monte Aguila - 173976	OAX00160200 699089		0.0%		0.0%	Otros	669	100	
25	Ampliación Del Camino Entronque Con E C Ayutla Santa Maria Alotepec San Juan Juquila Mixes San Lucas Camotlan - 173801	OAX00160200 715330		0.0%		0.0%	Otros	1,668	100	
26	Ampliacion Del Camino De San Esteban Amatlan Miuhuatlan De Porfirio Diaz - 174467	OAX00160200 720906		0.0%		0.0%	Otros	969	100	
27	Construcción De Acceso Del Camino Guadalupe De Las Flores San Antonino - 174452	OAX00160200 726369		0.0%		0.0%	Otros	231	100	
28	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (2a. Etapa) - 58892	OAX16160200 644733	1,281,351	0.2%	1,212,317	0.2%	Otros	175	100	4.00
29	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles - 58901	OAX16160200 644773	3,971,708	0.5%	1,237,780	0.2%	Otros	212	100	70.00
30	Ampliacion Del Camino E.C.(Miahuatlan De Porfirio Diaz-Ejutla)-El Ramon, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+520, Subtramo A Ampliar Del Km. 0+340 - 59012	OAX16160200 647104	6,684,746	0.9%	6,678,622	0.9%	Otros	254	100	100.00
31	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Colonias San Antonio Y Conejos - 59007	OAX16160200 647113	6,649,112	0.9%	6,649,112	0.9%	Metros lineales	1,886	-	100.00
32	Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Unión Y Progreso A Santiago Nuyoo - 60233	OAX16160200 654355	90,000	0.0%	89,623	0.0%	Otros	670	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			53,054,663	7.3%	32,005,053	4.4%		40,454		
33	Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Zicuandi A San Mateo Yucutindoo - 61113	OAX16160200 654508	90,000	0.0%	89,623	0.0%	Otros	123	100	100.00
34	Mejoramiento De La Carretera El Vado Santa Maria Lachixio - 174461	OAX00160200 710103		0.0%		0.0%	Otros	1,091	100	
35	Ampliacion Del Camino E.C. (Putla - Tlaxiaco) San Andres Chicahuaxtla Del Km. 0+000 Al Km. 2+000, Subtramo A Ampliar Del Km. 0+500 Al Km. 1+ - 59705	OAX16160200 649549		0.0%		0.0%	Otros	1,120	100	
36	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles - 58894	OAX16160200 656682	2,055,750	0.3%	1,823,196	0.3%	Otros	164	100	6.00
37	Mejoramiento Del Camino De La Agencia De San Antonio A San Mateo Yucutindo - 60287	OAX16160200 654507	90,000	0.0%	89,623	0.0%	Otros	332	100	100.00
38	Ampliacion Del Camino San Lorenzo-San Miguel Tetepencingo Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 3+047, Subtramo A Ampliar Del Km. 1+000 Al Km. 3+047 - 59865	OAX16160200 654340		0.0%		0.0%	Otros	1,738	100	
39	Mejoramiento Del Camino E.C.(Yacochi-Totontepec)-San Cristobal Chichicastepec Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 10+000 - 59021	OAX16160200 654324		0.0%		0.0%	Otros	596	100	
40	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Altamirano - 58897	OAX16160200 651995	276,527	0.0%	271,423	0.0%	Otros	8	100	95.00
41	Mejoramiento Del Camino De La Agencia De Satullujia A Santiago Nuyoo - 60164	OAX16160200 649613	90,000	0.0%	89,623	0.0%	Otros	432	100	100.00