

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,944,020	31.8%	20,576,442	8.7%		26,963		
1	Construcción De Línea De Agua Potable En El Boulevard Adolfo Lopez Mateos De La Cabecera Municipal De Tamuín Slp - 111240	SLP161602006 94352	1,635,199	0.7%	678,964	0.3%	Metros lineales	467	100	45.56
2	Perforación De Pozo Para Agua Potable A 300 Metros De Profundidad En La Localidad El Retiro De Moctezuma Slp - 108163	SLP161602007 10636	2,124,766	0.9%	-	0.0%	Otros	226	100	70.00
3	Pavimentacion De Las Calles Jimenez Aldama Y Francisco Villa - 148742	SLP161602007 27003	1,869,774	0.8%	280,252	0.1%	Metros Cuadrados	131	100	10.00
4	Pavimentacion De Las Calles Emilio Carranza Cinco De Mayo Y Francisco Sarabia - 158833	SLP161602007 26966	3,264,688	1.4%	979,407	0.4%	Metros Cuadrados	189	100	35.00
5	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Lic Adolfo Lopez Mateos - 166615	SLP161602007 26819	7,506,637	3.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,234	100	-
6	Construcción De Sistema Regional De Agua Potable Tocoymhom Quelabidad Cuaresma Tres Cruces En El Municipio De Tanjalas Slp - 110103	SLP161602007 21561	6,806,885	2.9%	2,042,066	0.9%	Metros lineales	1,055	100	35.00
7	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Tepetzintla Dos Del Municipio De Coxcatlán - 172220	SLP161602007 10790	3,815,978	1.6%	-	0.0%	Metros lineales	123	100	-
8	Pavimentacion De Las Calles Ninos Heroes Ignacio Allende Jose Maria Morelos Y Benito Juarez En La Localidad De Jalpilla Axtla De Terrazas - 158549	SLP161602007 10772	3,834,675	1.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	264	100	30.00
9	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En La Localidad Ponciano Arriga En Ebano - 63371	SLP161602006 47364	6,050,033	2.6%	2,093,447	0.9%	Metros lineales	1,735	-	26.50
10	Construccion De Recamaras Adicionales 4 X 4 Ruta Zap Puente Del Carmen	SLP151502005 48914	1,881,869	0.8%	1,881,869	0.8%	Vivienda	182	-	100.00
11	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En El Boulevard Adolfo Lopez Mateos En La Cabecera Municipal De Tamuín Slp - 111153	SLP161602006 94353	4,365,821	1.9%	2,001,104	0.8%	Metros lineales	467	100	32.00
12	Construcción De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa Zona 2 En Santa María Acapulco En Santa Catarina - 64081	SLP161602006 49759	5,597,559	2.4%	1,693,563	0.7%	Metros lineales	192	-	28.00
13	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 2a Etapa En Santiago Centro En Tamazunchale - 63888	SLP161602006 52117	6,808,535	2.9%	2,223,314	0.9%	Metros lineales	575	100	28.00
14	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1a Etapa - 62666	SLP161602006 54545	6,753,165	2.9%	2,335,325	1.0%	Metros lineales	3,344	-	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,944,020	31.8%	20,576,442	8.7%		26,963		

15	Rehabilitación Del Sistema Regional De Agua Potable Cuayo Cerro Para Beneficiar A 11 Localidades Del Municipio De Axtla De Terrazas - 53427	SLP161602006 56940	2,655,262	1.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,061	100	30.00
16	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primer Etapa De La Cabecera Municipal De Cardenas - 171885	SLP161602006 88954	7,991,545	3.4%	2,397,463	1.0%	Otros	15,469	100	35.00
17	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Barrio Santiago En La Cabecera Municipal De Vanegas 1a Etapa - 108773	SLP161602007 05334	1,981,626	0.8%	1,969,668	0.8%	Metros lineales	249	100	95.00