

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			110,907,691	75.5%	67,050,065	45.6%		575,960		
1	Construcción Del Sistema Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Ranchería Barrial En El Municipio De Macuspana Tabasco - 135949	TAB16160200 711042	1,833,447	1.2%	1,668,871	1.1%	Otros	504	100	100.00
2	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Pedro C Colorado Entre Av Hidalgo Y Calle Vicente Gro Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tabasco - 176076	TAB16160200 727288	369,245	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	27,344	100	-
3	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Manuel Mora Ascanio Entre Calle Olmeca Y Oscar Pinzon Col El Cocal Villa La Venta Huimanguillo Tab - 179117	TAB16160200 716331	337,756	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	8,821	100	-
4	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Profundo Tanque Elevado Y Obras Complementarias En Ej Occidente San Fco Paraíso Ta - 136670	TAB16160200 711062	3,279,620	2.2%	983,886	0.7%	Otros	1,216	100	25.00
5	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Marcelino Garcia J Entre Calle Vicente Gro Y Av Miguel Hidalgo Cd Huimanguillo Huimanguillo Tab - 178286	TAB16160200 711102	417,311	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	27,344	100	-
6	Construcción De Pozo Profundo En El Ejido Mina Y Matamoros La Trinidad En El Municipio De Teapa Tabasco - 141346	TAB16160200 705716	1,731,163	1.2%	1,191,127	0.8%	Otros	229	100	27.00
7	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Guiral Y González Primera Sección Huimanguillo Tabasco - 135343	TAB16160200 711107	1,980,000	1.3%	1,382,541	0.9%	Otros	699	100	30.00
8	Ampliación De Corona Y Construcción De Carpeta Asfáltica Del Camino De Acceso Al Ejido Francisco I Madero Cortazar En El Mpio De Tenosique - 136105	TAB16160200 711120	18,936,568	12.9%	16,917,890	11.5%	Otros	238	100	35.00
9	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Lindavista De La Villa Benito Juárez Del Municipio De Macuspana Tabasco - 124399	TAB16160200 716301	2,457,195	1.7%	2,295,821	1.6%	Metros lineales	389	100	100.00
10	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Tierra Nueva Segunda Sección Huimanguillo Tabasco - 141531	TAB16160200 716329	1,980,000	1.3%	1,385,167	0.9%	Otros	1,230	100	25.00
11	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Veintinueve General Vicente Guerrero En El Municipio De Cardenas Tabasco - 171997	TAB16160200 716333	1,833,295	1.2%	-	0.0%	Metros lineales	3,057	100	-
12	Construcción Del Sist Para El Abastecimiento De Agua Potable Con Pozo Profundo Y Tanque Elevado De Cincuenta Mt Ej Amado Gómez Sda Sección 134772	TAB16160200 716350	2,537,296	1.7%	1,267,055	0.9%	Otros	446	100	6.00
13	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Bellote Miguel De La Madrid Paraíso Tabasco - 191290	TAB16160200 716396	2,999,325	2.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,113	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			110,907,691	75.5%	67,050,065	45.6%		575,960		
14	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Prados De Balancán Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tabasco - 127602	TAB16160200 721901	1,008,812	0.7%	976,265	0.7%	Metros lineales	13,030	100	100.00
15	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Tomas Garrido Entre Esq De Biblioteca Y C Moctezuma Col Pueblo Nuevo Cd Huimanguillo Hguillo Tab - 178008	TAB16160200 721937	416,743	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	27,344	100	-
16	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Certeza Ciudad De Jonuta En El Municipio De Jonuta Tabasco - 128601	TAB16160200 721998	8,207,765	5.6%	7,287,416	5.0%	Otros	6,899	100	60.00
17	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Malpica Entre Ignacio Gutierrez Y Simón Sarlat Cd De Huimanguillo Munpio De Huimanguillo Tabasco - 173128	TAB16160200 727289	241,842	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	27,344	100	-
18	Construcción De Pozo Profundo En El Ejido Andrés Quintana Roo En El Municipio De Teapa Tabasco - 127758	TAB16160200 727295	1,731,163	1.2%	1,184,435	0.8%	Otros	1,066	100	30.00
19	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Prof Tanque Elevado Y Obras Complement En Ría Jose Ma Morelos El Bellote Paraíso - 136705	TAB16160200 694772	3,465,266	2.4%	1,039,580	0.7%	Otros	1,918	100	20.00
20	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Walter Herrera Cd De Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 175285	TAB16160200 705705	1,738,579	1.2%	-	0.0%	Metros lineales	27,344	100	-
21	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Profundo Tanque Elevado Y Obras Complementarias En Ranchería Aquiles Serdán Parais - 136648	TAB16160200 721980	3,247,633	2.2%	974,290	0.7%	Otros	1,046	100	24.00
22	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Villa Jalupa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 169369	TAB16160200 694684	872,911	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	4,800	100	-
23	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Simón Sarlat Entre Calle Cornelio C Y T Malpica Cd De Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tabasco - 173669	TAB16160200 705704	758,678	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	27,344	100	-
24	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida El Retén De La Colonia Sector San Antonio Cd De Cardenas En El Municipio De Cardenas Tabasco - 172701	TAB16160200 700159	1,796,500	1.2%	-	0.0%	Metros lineales	91,558	100	-
25	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Roger Falconi Ciudad Cardenas En El Municipio De Cardenas Tabasco - 172254	TAB16160200 689213	1,861,733	1.3%	-	0.0%	Metros lineales	91,558	100	-
26	Construcción De Sistema Integral De Abastecimiento De Agua Potable De La Ría Sacrificio Ría Ribera Baja P Sec A Y Ría Federico Álvarez P Sec - 142064	TAB16160200 694673	7,416,000	5.0%	5,149,670	3.5%	Otros	590	100	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		110,907,691	75.5%	67,050,065	45.6%		575,960		

27	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Villa Aldama En El Municipio De Comalcalco Tabasco - 128275	TAB16160200 694714	6,400,987	4.4%	5,745,098	3.9%	Otros	5,237	100	30.00
28	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Gutierrez Entre Cinco De Mayo Y Vicente Gro Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tabasco - 175766	TAB16160200 694719	391,703	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	27,344	100	-
29	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Adelfo Cadena Cd Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 175473	TAB16160200 694720	386,018	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	27,344	100	-
30	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido El Puente Segunda Sección Huimanguillo Tabasco - 135782	TAB16160200 727303	1,980,000	1.3%	1,383,290	0.9%	Otros	263	100	35.00
31	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col Margarita Col Framboyanes Y Colonia Yomel En La Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tab - 127242	TAB16160200 700150	2,328,587	1.6%	1,624,040	1.1%	Metros lineales	13,030	100	65.00
32	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cardenas Entre Calle Guadalupe V Y Eduardo Z Col Pueblo Nuevo Cd Huimanguillo Hguillo Tab - 178164	TAB16160200 700170	383,779	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	27,344	100	-
33	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Guadalupe Y Colonia Periférico Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tabasco - 127611	TAB16160200 705677	4,429,735	3.0%	3,034,682	2.1%	Metros lineales	13,030	100	60.00
34	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Quince Adolfo López Mateo En El Municipio De Cardenas Tabasco - 170366	TAB16160200 705686	2,454,946	1.7%	-	0.0%	Metros lineales	2,877	100	-
35	Construcción De Pozo Profundo En El Ejido José María Morelos Y Pavon Santa Rita En El Municipio De Teapa Tabasco - 134981	TAB16160200 689249	1,731,163	1.2%	1,199,333	0.8%	Otros	489	100	46.00
36	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Pedro C Colorado Entre Juan Aldama Y 16 De Septiembre M Abasolo M Matamoros Y Miguel Hgo - 128347	TAB16160200 700172	4,508,041	3.1%	3,152,040	2.1%	Metros lineales	7,336	100	30.00
37	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Once José María Morelos Y Pavón En El Municipio De Cardenas Tabasco - 171487	TAB16160200 705685	1,863,135	1.3%	-	0.0%	Metros lineales	2,547	100	-
38	Construcción Gemelo De Pozo Profundo De Agua Potable Equipamiento Rehabilitación De Caseta Y Cerca Perimetral En Villa El Triunfo Balancan - 127131	TAB16160200 705679	1,243,524	0.8%	986,617	0.7%	Otros	5,627	100	35.00
39	Construcción De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia San Juan Bautista Del Municipio De Macuspana Tabasco - 118030	TAB16160200 705644	2,081,988	1.4%	1,976,768	1.3%	Metros lineales	379	100	100.00
40	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Poblado El Congo En El Municipio De Macuspana - 117960	TAB16160200 705642	1,478,026	1.0%	1,405,768	1.0%	Otros	1,676	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			110,907,691	75.5%	67,050,065	45.6%		575,960		
41	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Circunvalación Sur Tramo 1 Entre Calles Gil Y Sáenz Y Calle Miguel Hidalgo - 126944	TAB16160200 705641	1,545,640	1.1%	1,454,495	1.0%	Metros Cuadrados	14,451	100	100.00
42	Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia José Eduardo Rovirosa Ramírez Cd De Macuspana En El Municipio De Macuspana Tabasco - 169647	TAB16160200 705637	2,264,575	1.5%	-	0.0%	Metros lineales	32,225	100	-
43	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido Miguel Hidalgo Y Costilla Huimanguillo Tabasco - 136037	TAB16160200 705617	1,980,000	1.3%	1,383,920	0.9%	Otros	290	100	28.00