



Estado **Chiapas**
Municipio **Acala**

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM: **27,412,824**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		13,960		
1	Conservacion De Caminos Rurales - 11837	CHP00160100 630725					Otros	13,960		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		3,253		

1	Construccion De Tanques - 8476	CHP00160100 631284					Otros	107		-
2	Construccion De Comedor Comunitario - 8478	CHP00160100 630727					Otros	896		-
3	Reconstruccion Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Crucero Las Tablas - Los Aguacatales - El Triunfo - Ojo De Agua Centro - 8473	CHP00160100 630194					Otros	143		-
4	Rehabilitacion De Dispensario Medico - 8479	CHP00160100 630726					Otros	315		-
5	Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria No. 1402 Jaime Sabines Gutierrez, Clave: 07etv1425z. - 8474	CHP00160100 631011					Otros	896		-
6	Reconstruccion Y Revestimiento De Camino Rural Tramo Ojo De Agua Centro - Escobilla - 8472	CHP00160100 629389					Otros	896		-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		182		
1	Construccion De 1 Aula Didactica 6x8 Rc, Incluye Mobiliario En Escuela Telesecundaria 843 Miguel Alvarez Del Toro, Clave: 07etv0865q - 10750	CHP00160100 629390					Metros Cuadrados	182		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		17,247		
1	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	CHP00160100 629388					Metros Cuadrados	16,572		-
2	Revestimiento De Camino Tramo Rosario Ixtal - Dos De Mayo - Santa Lucía. - 14008	CHP00160100 630190					Kilómetro	350		-
3	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado Estructural En Escuela Primaria Esfuerzo Del Pueblo. - 13980	CHP00160100 631283					Otros	325		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,382,000	9.3%	7,000,698	5.7%		27,110		
1	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Lamparas Ahorradoras De Energía De Led'S - 1130	CHP16160100 624019	4,118,000	3.4%	2,059,000	1.7%	Otros	7,641	100	50.00
2	Mejoramiento De Alumbrado Público (1a. Etapa). - 1003	CHP00160100 623350					Otros	7,641	100	
3	Rehabilitación De Caminos Rurales. - 885	CHP16160100 624251	550,000	0.4%	492,484	0.4%	Otros	768	100	89.00
4	Rehabilitación De Caminos Rurales. - 883	CHP16160100 624440	3,002,000	2.5%	2,593,214	2.1%	Otros	3,419	100	86.00
5	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Lamparas Ahorradoras De Energía De Led'S - 1163	CHP16160100 624018	3,712,000	3.0%	1,856,000	1.5%	Otros	7,641	100	50.00
6	33903 Servicios Integrales - 14095	CHP00160100 630193					Otros			-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		4,139		

1	Ampliación De La Red De Energia Electrica	CHP15150300 586096					Vivienda	30	-	
2	Mejoramiento De Vivienda (09 Estufas Ecológicas), Colonia Independencia 2000	CHP15150200 506209					Vivienda	9	-	
3	Mejoramiento De Vivienda (17 Techos Firmes), Colonia Pedregal San Angel	CHP15150200 506509					Vivienda	17	-	
4	Mejoramiento De Vivienda (33 Estufas Ecológicas), Col. Julio Cesar Ruiz Ferro	CHP15150200 505591					Vivienda	33	-	
5	Mejoramiento De Vivienda (09 Estufas Ecológicas) Cabecera Municipal	CHP15150200 509303					Vivienda	9	-	
6	Mejoramiento De Vivienda (20 Muros Firmes)	CHP15150200 508079					Vivienda	20	-	
7	Mejoramiento De Vivienda (20 Pisos Firmes)	CHP15150200 508061					Vivienda	20	-	
8	Mejoramiento De Vivienda (01 Estufa Ecologica), Barrio Santa Elena	CHP15150200 509246					Vivienda	1	-	
9	Mejoramiento De Vivienda (04 Cisternas)	CHP15150200 509363					Vivienda	4	-	
10	Mejoramiento De Vivienda (04 Muros Firmes)	CHP15150200 509338					Vivienda	4	-	
11	Mejoramiento De Vivienda (21 Cisterna), Colonia El Refugio	CHP15150200 507206					Vivienda	21	-	
12	Mejoramiento De Vivienda (09 Muros Firmes), Cabecera Municipal	CHP15150200 509277					Vivienda	9	-	
13	Mejoramiento De Vivienda (04 Techos Firmes)	CHP15150200 509349					Vivienda	4	-	
14	Mejoramiento De Vivienda (33 Techos Firmes), Col. Julio Cesar Ruiz Ferro	CHP15150200 505561					Vivienda	33	-	
15	Mejoramiento De Vivienda (20 Fosas Sépticas)	CHP15150200 508162					Vivienda	20	-	
16	Mejoramiento De Vivienda (18 Estufas Ecológica), Colonia Trituradora	CHP15150200 506318					Vivienda	18	-	
17	Mejoramiento De Vivienda (04 Pisos Firmes)	CHP15150200 509330					Vivienda	4	-	
18	Mejoramiento De Vivienda (01 Muro Firme), Colonia Triunfo La Joya	CHP15150200 507930					Vivienda	1	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		4,139		

19	Mejoramiento De Vivienda (35 Fosas Septicas), Colonia Plan Chiapas	CHP15150200 507034					Vivienda	35		-
20	Mejoramiento De Vivienda (09 Techos Firmes), Cabecera Municipal	CHP15150200 509286					Vivienda	9		-
21	Mejoramiento De Vivienda (01 Muro Firme), Barrio Santa Elena	CHP15150200 509225					Vivienda	1		-
22	Mejoramiento De Vivienda (03 Techos Firmes), Colonia Jorge Obispo	CHP15150200 506408					Vivienda	3		-
23	Mejoramamiento De Vivienda (18 Techos Firmes), Colonia Trituradora	CHP15150200 506290					Vivienda	18		-
24	Mejoramiento De Vivienda (09 Techos Firmes), Colonia Independencia 2000	CHP15150200 516160					Vivienda	9		-
25	Mejoramiento De Vivienda (01 Techo Firme), Colonia Triunfo La Joya	CHP15150200 507949					Vivienda	1		-
26	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP15150200 504577					Vivienda	1,653		-
27	Mejoramiento De Vivienda (33 Muros Firmes), Col. Julio Cesar Ruiz Ferro	CHP15150200 505522					Vivienda	33		-
28	Mejoramiento De Vivienda (3 Muros Firmes), Colonia Jorge Obispo	CHP15150200 506389					Vivienda	3		-
29	Mejoramiento De Vivienda (01 Fosa Séptica), Barrio Santa Elena	CHP15150200 509255					Vivienda	1		-
30	Mejoramiento De Vivienda (20 Estufas Ecológicas)	CHP15150200 508147					Vivienda	20		-
31	Mejoramiento De Vivienda (18 Fosas Sépticas), Colonia Trituradora	CHP15150200 506333					Vivienda	18		-
32	Mejoramiento De Vivienda (35 Pisos Firmes), Colonia Plan Chiapas	CHP15150200 506820					Vivienda	35		-
33	Ampliación De La Red De Energía Electrica	CHP15150300 586099					Vivienda	200		-
34	Mejoramiento De Vivienda (01 Piso Firme), Colonia Triunfo La Joya	CHP15150200 507912					Vivienda	1		-
35	Construcción Del Sistema De Agua Potable	CHP15150200 503580					Vivienda	345		-
36	Mejoramiento De Vivienda (33 Fosas Sépticas), Col. Julio Cesar Ruiz Ferro	CHP15150200 505599					Vivienda	33		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		4,139		

37	Mejoramiento De Vivienda (18 Cisterna), Colonia Trituradora	CHP15150200 506304					Vivienda	18		-
38	Mejoramiento De Vivienda (17 Muros Firmes), Colonia Pedregal San Angel	CHP15150200 506497					Vivienda	17		-
39	Mejoramiento De Vivienda (21 Techos Firmes), Colonia El Refugio	CHP15150200 507148					Vivienda	21		-
40	Mejoramiento De Vivienda (03 Cisterna), Colonia Jorge Obispo	CHP15150200 506428					Vivienda	3		-
41	Mejoramiento De Vivienda (04 Fosa Sépticas), Ribera Nandambua	CHP15150200 509208					Vivienda	4		-
42	Mejoramiento De Vivienda (21 Pisos Firmes), Colonia El Refugio	CHP15150200 507071					Vivienda	21		-
43	Mejoramiento De Vivienda (17 Pisos Firmes), Colonia Pedregal San Angel	CHP15150200 506478					Vivienda	17		-
44	Construcción De Tanque Elevado	CHP15150300 554596					Vivienda	556		-
45	Mejoramiento De Vivienda (21 Fosas Septicas), Colonia El Refugio	CHP15150200 507269					Vivienda	21		-
46	Mejoramiento De Vivienda (04 Fosas Sépticas)	CHP15150200 509383					Vivienda	4		-
47	Mejoramiento De Vivienda (04 Muros Firmes), Ribera Nandambua	CHP15150200 509198					Vivienda	4		-
48	Mejoramiento De Vivienda (09 Fosas Sépticas), Cabecera Municipal	CHP15150200 509314					Vivienda	9		-
49	Mejoramiento De Vivienda (01 Estufas Ecológicas), Colonia Triunfo La Joya	CHP15150200 508013					Vivienda	1		-
50	Mejoramiento De Vivienda (01 Cisterna), Colonia Triunfo La Joya	CHP15150200 507984					Vivienda	1		-
51	Mejoramiento De Vivienda (3 Pisos Firmes), Colonia Jorge Obispo	CHP15150200 506368					Vivienda	3		-
52	Construcción De Piso Firme	CHP15150300 586101					Vivienda	270		-
53	Mejoramiento De Vivienda (33 Cisterna)	CHP15150200 505579					Vivienda	33		-
54	Mejoramiento De Vivienda (01 Cisterna), Barrio Santa Elena	CHP15150200 509240					Vivienda	1		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		4,139		

55	Mejoramiento De Vivienda (03 Estufas Ecológicas), Colonia Jorge Obispo	CHP15150200 506441					Vivienda	3	-	
56	Mejoramiento De Vivienda (35 Estufas Ecológicas), Colonia Plan Chiapas	CHP15150200 507012					Vivienda	35	-	
57	Mejoramiento De Vivienda (09 Cisternas), Cabecera Municipal	CHP15150200 509294					Vivienda	9	-	
58	Mejoramiento De Vivienda (35 Cisternas) Colonia Plan Chiapas	CHP15150200 506949					Vivienda	35	-	
59	Mejoramiento De Vivienda (09 Pisos Firmes), Cabecera Municipal	CHP15150200 509267					Vivienda	9	-	
60	Mejoramiento De Vivienda (9 Pisos Firmes), Colonia Independencia 2000	CHP15150200 505620					Vivienda	9	-	
61	Mejoramiento De Vivienda (04 Fosa Sépticas)Ribera Nandambua	CHP15150200 509213					Vivienda	4	-	
62	Ampliación De La Red De Energía Electrica	CHP15150300 586094					Vivienda	15	-	
63	Mejoramiento De Vivienda (04 Techos Firmes), Ribera Nandambua	CHP15150200 509204					Vivienda	4	-	
64	Mejoramiento De Vivienda (01 Piso Firme), Barrio Santa Elena	CHP15150200 509219					Vivienda	1	-	
65	Ampliación De La Red De Energía Electrica	CHP15150300 586097					Vivienda	20	-	
66	Mejoramiento De Vivienda (20 Cisternas)	CHP15150200 508118					Vivienda	20	-	
67	Mejoramiento De Vivienda (04 Cisternas), Ribera Nandambua	CHP15150200 509206					Vivienda	4	-	
68	Mejoramiento De Vivienda (09 Cisterna), Colonia Independencia 2000	CHP15150200 506206					Vivienda	9	-	
69	Mejoramiento De Vivienda (09 Fosos Septicas), Colonia Independencia 2000	CHP15150200 506227					Vivienda	9	-	
70	Mejoramiento De Vivienda (03 Fosa Sépticas), Colonia Jorge Obispo	CHP15150200 506459					Vivienda	3	-	
71	Mejoramiento De Vivienda (04 Pisos Firmes), Ribera Nandambua	CHP15150200 509193					Vivienda	4	-	
72	Mejoramiento De Vivienda (21 Muros Firmes),Colonia El Refugio	CHP15150200 507110					Vivienda	21	-	

SEDESOLSECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIALEstado
MunicipioChiapas
Chiapa de Corzo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

83,739,534

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		4,139		

73	Mejoramiento De Vivienda (09 Muros Firmes), Colonia Independencia 2000	CHP15150200 506196					Vivienda	9		-
74	Mejoramiento De Vivienda (35 Techos Firmes), Colonia Plan Chiapas	CHP15150200 506890					Vivienda	35		-
75	Mejoramiento De Vivienda (17 Fosas Septicas), Colonia Pedregal San Angel	CHP15150200 506572					Vivienda	17		-
76	Mejoramiento De Vivienda(01 Techo Firme), Barrio Santa Elena	CHP15150200 509232					Vivienda	1		-
77	Mejoramiento De Vivienda (20 Techos Firmes)	CHP15150200 508100					Vivienda	20		-
78	Mejoramiento De Vivienda (17 Cisternas), Colonia Pedregal San Angel	CHP15150200 506527					Vivienda	17		-
79	Mejoramiento De Vivienda (35 Muros Firmes), Colonia Plan Chiapas	CHP15150200 506850					Vivienda	35		-
80	Mejoramiento De Vivienda (17 Estufas Ecológicas), Colonia Pedregal San Angel	CHP15150200 506543					Vivienda	17		-
81	Mejoramiento De Vivienda (21 Estufas Ecológicas), Colonia El Refugio	CHP15150200 507237					Vivienda	21		-
82	Mejoramiento De Vivienda (18 Muros Firmes), Colonia Trituradora	CHP15150200 506266					Vivienda	18		-
83	Mejoramiento De Vivienda (33 Pisos Firmes), Col. Julio Cesar Ruiz Ferro	CHP15150200 505496					Vivienda	33		-
84	Mejoramiento De Vivienda (18 Fosas Sépticas), Colonia Trituradora	CHP15150200 508027					Vivienda	1		-
85	Mejoramiento De Vivienda (18 Pisos Firmes), Colonia Trituradora	CHP15150200 506245					Vivienda	18		-
86	Mejoramiento De Vivienda (04 Estufas Ecológicas)	CHP15150200 509372					Vivienda	4		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total										
			-	0.0%	-	0.0%		24,495		
1	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En 1ra. Avenida Norte Entre 2a. Y 4a. Poniente Barrio - 5759	CHP00160100 631010					Otros	5,938		-
2	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 5768	CHP00160100 629654					Otros	293		-
3	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En 1ra. Avenida Norte Entre 2a. Y 4a. Pte B Centro - 5765	CHP00160100 630192					Otros	5,938		-
4	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Con Luminarias De Tecnologia Led De 100 Watts/220 V.C.A. (Entrada Principal Hasta La Gasolinera, Calle - 5767	CHP00160100 630191					Otros	5,938		-
5	Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En 1ra. Avenida Norte Entre 2a. Y 4a. Pte B. Centro - 5764	CHP00160100 630455					Otros	5,938		-
6	Construccion De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario (Barrio Los Tulipanes) - 5499	CHP00160100 624080					Otros	207	100	
7	Construccion De Rodadas En Calles Con Concreto Hidraulico - 5743	CHP00160100 624719					Otros	243	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		70,398,006	13.7%	23,316,959	4.5%		6,578		

1	Construcción De 26 Cuartos Dormitorio - 615	CHP16160100 623917	1,070,631	0.2%	530,316	0.1%	Vivienda	80	100	85.00
2	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Curcero Libramiento Bachajon A Lemlajanton 9+600 Km - 681	CHP16160100 622859	2,875,045	0.6%	1,437,523	0.3%	Otros	400	100	40.00
3	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Carretera Federal Ocosingo-Palenque - Yaxhunic 13+700 Km - 687	CHP16160100 623710	3,132,080	0.6%	1,566,040	0.3%	Otros	700	100	50.00
4	Construcción De 103 Cuartos Dormitorio - 588	CHP16160100 623476	3,995,652	0.8%	1,195,329	0.2%	Vivienda	306	100	50.00
5	Construcción De 47 Cuartos Dormitorio - 589	CHP16160100 623483	1,927,402	0.4%	575,221	0.1%	Vivienda	141	100	40.00
6	Construcción De 60 Cuartos Dormitorio - 847	CHP16160100 623286	2,394,743	0.5%	715,423	0.1%	Vivienda	180	100	35.00
7	Construcción De 110 Cuartos Dormitorio - 697	CHP16160100 623541	4,266,522	0.8%	2,127,662	0.4%	Vivienda	330	100	30.00
8	Rehabilitacion De Camino Rural - 648	CHP16160100 623843	3,167,458	0.6%	950,237	0.2%	Otros	184	100	60.00
9	Construccion Del Sistema De Agua Potable (3a Etapa) - 456	CHP16160100 623280	3,339,855	0.7%	1,001,956	0.2%	Otros	384	100	40.00
10	Construcción De 53 Cuartos Dormitorio - 449	CHP16160100 623656	2,206,698	0.4%	659,009	0.1%	Vivienda	212	100	33.00
11	Construcción De 49 Cuartos Dormitorio - 594	CHP16160100 624014	2,017,853	0.4%	602,356	0.1%	Vivienda	140	100	30.00
12	Construcción De 35 Cuartos Dormitorio - 718	CHP16160100 623594	1,437,320	0.3%	428,196	0.1%	Vivienda	105	100	50.00
13	Construcción De 26 Cuartos Dormitorio - 492	CHP16160100 624194	1,016,088	0.2%	301,826	0.1%	Vivienda	104	100	30.00
14	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural, Del Km. 0+000 Al Km 3+000 (Segunda Etapa) - 606	CHP16160100 622986	4,009,131	0.8%	1,202,739	0.2%	Otros	86	100	40.00
15	Apertura, Obras De Crenaje Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo Xaxajatic-Corostic Del Km. 0+000 Al Km 3+130 - 593	CHP16160100 624248	4,979,675	1.0%	1,493,569	0.3%	Otros	600	100	90.00
16	Construcción De 43 Cuartos Dormitorio - 620	CHP16160100 624720	1,763,564	0.3%	526,069	0.1%	Vivienda	-	100	70.00
17	Construcción De 22 Cuartos Dormitorio - 701	CHP16160100 624249	863,406	0.2%	256,022	0.0%	Vivienda	66	100	35.00
18	Construcción De 31 Cuartos Dormitorio - 616	CHP16160100 624607	1,274,669	0.2%	379,401	0.1%	Vivienda	62	100	40.00

SEDESOLSECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIALEstado
MunicipioChiapas
Chilón

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM: 512,883,138

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		70,398,006	13.7%	23,316,959	4.5%		6,578		
19	Construcción De 22 Cuartos Dormitorio - 585	CHP16160100 623484	907,456	0.2%	269,237	0.1%	Vivienda	66	100	90.00
20	Construcción De 49 Cuartos Dormitorio - 843	CHP16160100 624258	2,008,992	0.4%	599,697	0.1%	Vivienda	150	100	40.00
21	Construcción De 18 Cuartos Dormitorio - 715	CHP16160100 624497	725,409	0.1%	214,623	0.0%	Vivienda	44	100	35.00
22	Construcción De 49 Cuartos Dormitorio - 695	CHP16160100 623975	2,011,194	0.4%	600,358	0.1%	Vivienda	149	100	35.00
23	Construcción De 64 Cuartos Dormitorio - 625	CHP16160100 623477	2,486,522	0.5%	742,956	0.1%	Vivienda	190	100	30.00
24	Construcción De 72 Cuartos Dormitorio - 725	CHP16160100 622993	2,859,092	0.6%	854,728	0.2%	Vivienda	216	100	35.00
25	Conservacion De Camino Rural Del Crucero Mapil Km 0+000 Al Crucero San Antonio Km 11+460 - 650	CHP16160100 622999	2,588,251	0.5%	776,475	0.2%	Otros	251	100	35.00
26	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio - 621	CHP16160100 623596	1,233,873	0.2%	367,162	0.1%	Vivienda	90	100	60.00
27	Construcción De 58 Cuartos Dormitorio - 722	CHP16160100 623600	2,254,347	0.4%	673,304	0.1%	Vivienda	174	100	30.00
28	Construcción De 58 Cuartos Dormitorio - 580	CHP16160100 622997	2,254,347	0.4%	673,304	0.1%	Vivienda	177	100	95.00
29	Construcción De 52 Cuartos Dormitorio - 612	CHP16160100 623213	2,012,175	0.4%	603,653	0.1%	Vivienda	156	100	30.00
30	Construcción De 39 Cuartos Dormitorio - 614	CHP16160100 624491	1,550,632	0.3%	462,189	0.1%	Vivienda	120	100	30.00
31	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Curcero Kaquemteel 1a Seccion-Bawitz Tutziltik Km 0+000 Al Km 4+000, Crucero Emiliano Zapata-Walhasil 632	CHP16160100 624539	1,767,925	0.3%	530,378	0.1%	Otros	715	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		1,278		

1	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 5501	CHP00160100 623287					Metros lineales	351	100	
2	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 4124	CHP00160100 623404					Metros lineales	292	100	
3	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 4063	CHP00160100 623356					Metros lineales	341	100	
4	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, 2a. Etapa - 4164	CHP00160100 624654					Metros lineales	294	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		128,132		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Central Entre Calle Agustin De Iturbide Y Constitucion - 10530	CHP00160100 630724					Metros Cuadrados	32,033		-
2	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Fracc Yaxchilan - 10474	CHP00160100 631282					Metros lineales	32,033		-
3	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Barrio Esquipulas - 10430	CHP00160100 629928					Metros lineales	32,033		-
4	Rehbilitacion De Drenaje Sanitario Barrio San Jose - 10396	CHP00160100 629655					Metros lineales	32,033		-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		1,880		

1	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00160100 633312					Metros lineales	280		-
2	Mantenimiento De 4 Kms De Camino Rural	CHP00160100 633390					Kilómetro	1,600		-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		136		
1	Construccion Del Sistema De Agua Potable 1 Etapa - 2911	CHP00160100 623115					Metros lineales	136	100	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		66		
1	Construccion De Cuarto Dormitorio 2da. Etapa - 1921	CHP00160100 623976					Vivienda	66	100	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,866,393	3.0%	716,598	0.7%		-		
1	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 5613	CHP16160100 624250	2,866,393	3.0%	716,598	0.7%	Otros		100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		710		

1	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	CHP00160100 628400					Metros lineales	250		-
2	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	CHP00160100 626748					Vivienda	135		-
3	Construcción De Colector Y Planta De Tratamientos De Agus Residuales	CHP00160100 628401					Metros Cuadrados	325		-



Estado
Municipio

Chiapas
Villa Comaltitlán

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM: 38,231,063

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		879,852	2.3%	263,956	0.7%		7,201		
1	Construccion De Barda Perimetralen El Cecyt. 03 Clave 07etc0003x, Cabecera Municipal , Barrio Guadalupano - 13289	CHP16160100 631285	879,852	2.3%	263,956	0.7%	Metros lineales	7,201	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		31,542		

1	Construccion De Muros Para Viviendas - 6415	CHP00160100 631014					Otros	5,199		-
2	Construccion De Muros Para Viviendas - 6382	CHP00160100 629391					Otros	155		-
3	Construccion De Muros Para Viviendas - 6369	CHP00160100 631013					Otros	5,199		-
4	Construccion De Piso Firme - 6201	CHP00160100 630197					Metros Cuadrados	283		-
5	Construccion De Muros Para Viviendas - 6342	CHP00160100 629392					Otros	5,199		-
6	Construccion De Muros Para Viviendas - 6374	CHP00160100 629929					Otros	5,199		-
7	Construccion De Piso Firme - 6281	CHP00160100 630196					Metros Cuadrados	4,891		-
8	Construccion De Muros Para Viviendas - 6410	CHP00160100 630198					Otros	218		-
9	Construccion De Muros Para Viviendas - 6398	CHP00160100 629930					Otros	5,199		-



Estado
Municipio

Chiapas
Tenejapa

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM: 157,957,542

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		1,998		
1	Construccion De 40 Muros A Base De Block Hueco - 14043	CHP00160100 631286					Otros	1,998		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		122		

1	Construcción De Red De Drenaje Sanitario 3ra. Etapa - 9472	CHP00160100 631012					Metros lineales	72	-	
2	Rehabilitación De Sistema De Drenaje, Agua Potable Y Reposición De Pavimento En Calle - 12460	CHP00160100 630195					Metros lineales	50	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,180,807	27.9%	14,756,194	9.5%		10,055		
1	Construccion De 30 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10771	CHP16160100 631018	3,766,435	2.4%	1,129,931	0.7%	Vivienda	150	-	30.00
2	Construccion De 15 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10168	CHP16160100 630729	1,883,217	1.2%	564,965	0.4%	Vivienda	65	-	-
3	Construcción De 10 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 10892	CHP16160100 630461	1,226,577	0.8%	367,973	0.2%	Vivienda	-	-	30.00
4	Construccion De 5 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10440	CHP16160100 629393	613,261	0.4%	306,631	0.2%	Vivienda	25	-	20.00
5	Construcción De 35 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 10810	CHP16160100 631288	4,394,174	2.8%	1,318,252	0.9%	Vivienda	175	-	-
6	Construccion De 30 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 9173	CHP16160100 630728	3,766,435	2.4%	1,129,931	0.7%	Vivienda	150	-	30.00
7	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) - 12919	CHP16160100 630456	4,751,404	3.1%	1,425,421	0.9%	Metros lineales	108	-	30.00
8	Construccion De 10 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10417	CHP16160100 630204	1,255,478	0.8%	376,644	0.2%	Vivienda	50	-	30.00
9	Construccion De 15 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10251	CHP16160100 630462	1,883,217	1.2%	564,965	0.4%	Vivienda	65	-	-
10	Construccion De 13 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 9393	CHP16160100 630730	1,632,122	1.1%	489,637	0.3%	Vivienda	65	-	15.00
11	Construcción De 15 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 10827	CHP16160100 631289	1,883,218	1.2%	564,965	0.4%	Vivienda	75	-	20.00
12	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Tramo San Juan Cancuc- Pantelho - 11211	CHP16160100 631015	5,920,253	3.8%	1,776,076	1.1%	Otros	2,500	-	15.00
13	Construccion De Techado De Espacios Para La Comercialización De Artesanías Y Actividades Culturales - 10936	CHP16160100 631287	2,672,145	1.7%	2,480,944	1.6%	Otros	6,327	-	93.00
14	Construcción De 25 Unidades Básicas De Vivienda Rural - 10795	CHP16160100 631016	3,138,696	2.0%	941,609	0.6%	Vivienda	125	-	20.00
15	Construccion De 15 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10073	CHP16160100 630201	1,883,218	1.2%	564,965	0.4%	Vivienda	75	-	30.00
16	Construccion De 20 Unidades Basicas De Vivienda Rural - 10367	CHP16160100 630202	2,510,956	1.6%	753,287	0.5%	Vivienda	100	-	-