



Estado
Municipio

Durango
Coneto de Comonfort

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM: **6,845,258**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		980,616	14.3%	980,616	14.3%		260		

1	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Acceso A La Primaria - 2422	DUR16160100 623548	680,616	9.9%	680,616	9.9%	Metros Cuadrados	222	100	100.00
2	Red Y Sistema De Agua Potable (Ampliación, Rehabilitación De Equipo De Bombeo Y Tomas Domiciliarias) - 2353	DUR16160100 622813	300,000	4.4%	300,000	4.4%	Metros lineales	38	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		700,000	4.4%	210,000	1.3%		1,762		
1	Const. De Techado En Areas De Impartición De Educación Física,. - 3937	DUR16160100 623363	700,000	4.4%	210,000	1.3%	Metros Cuadrados	1,762	100	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		718,000	2.0%	-	0.0%		173		
1	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades - 3784	DUR16160100 623169	161,550	0.4%	-	0.0%	Otros	45	100	-
2	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades - 3844	DUR16160100 624262	251,300	0.7%	-	0.0%	Otros	43	100	-
3	Suministro Y Colocacion De Celdas Solares Y Baterias, Para Ampliacion Y Rehabilitacion En Varias Localidades - 3801	DUR16160100 624261	305,150	0.8%	-	0.0%	Otros	85	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		528,367	5.4%	513,175	5.3%		35		

1	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Las Peñas - 1387	DUR16160100 624672	15,192	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	15	100	100.00
2	Ampliación De Red Eléctrica En San Lucas De Ocampo, Municipio De San Juan Del Rio, Dgo - 1547	DUR16160100 623489	513,175	5.3%	513,175	5.3%	Otros	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			409,141	0.7%	166,173	0.3%		65		
1	Ampliación De Red De Drenaje En Calle García De La Colonia Proformex - 4885	DUR16160100 629664	148,159	0.3%	124,373	0.2%	Otros	27	-	83.90
2	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Parque Zaragoza - 4862	DUR16160100 631027	31,830	0.1%	11,067	0.0%	Otros	9	-	0.34
3	Construcción De Aula En Jardín De Niños Juventino Rosas - 4805	DUR16160100 631304	220,000	0.4%	26,867	0.0%	Otros	20	-	0.12
4	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Parque Zaragoza - 4850	DUR16160100 631028	9,152	0.0%	3,866	0.0%	Otros	9	-	0.42