

**SEDESOL**

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL



Estado  
Municipio

Puebla  
Acajete

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

37,373,218

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		400		
1	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles: Ignacio López Rayón, 4 Poniente, 12 Oriente Y Calle Sin Nombre - 2852	PUE00160100 622847					Metros lineales	300	100	
2	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 10 Sur, Entre 7 Y 9 Oriente - 2883	PUE00160100 624371					Metros lineales	100	100	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,150,550	13.5%	850,000	10.0%		150		
1	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 2184	PUE16160100 623819	1,150,550	13.5%	850,000	10.0%	Metros lineales	150	-	73.92

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			-	0.0%	-	0.0%		17,224		
1	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 3903	PUE00160100 624297					Estudio de preinversión		100	
2	Adquisición De Mobiliario De Oficina - 4149	PUE00160100 623695					Equipamiento		100	
3	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Ignacio Zaragoza, Ubicado En La Localidad De Apatauyan - 1796	PUE00160100 623042					Otros	330	100	
4	Mejoramiento De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Indígena Xochikalkonet, Ubicado En La Localidad De Huexoteno - 1770	PUE00160100 622850					Piezas	425	100	
5	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Municipio De Atempan, Puebla - 2335	PUE00160100 623394					Vivienda	229	100	
6	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Privada 7 Sur, Ubicada En La Colonia Centro Del Municipio De Atempan, Puebla - 1702	PUE00160100 623267					Otros	6,457	100	
7	Adquisición De Hardware Y Software (Prodim) - 4141	PUE00160100 623950					Otros		100	
8	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Cabecera Municipal De Atempan, 2a Etapa - 1846	PUE00160100 624526					Metros lineales	6,457	100	
9	Construcción De 1 Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Carlos Camacho Espíritu Ubicada En La Localidad De Cala Norte - 1818	PUE00160100 623890					Otros	55	100	
10	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Leonardo Da Vinci, Ubicada En La Localidad De Tezhuatpec - 1824	PUE00160100 623641					Otros	160	100	
11	Construcción De 1 Aula Didáctica En El Preescolar Ignacio Zaragoza, Ubicado En La Localidad De Cala Norte - 1825	PUE00160100 623451					Otros	79	100	
12	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Emperador Cuauhtemoc, Ubicado En La Localidad De Tezompan - 1811	PUE00160100 624298					Otros	37	100	
13	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ahuehuete, Ubicada En La Localidad De Cala Norte En El Municipio De Atempan, Puebla - 1955	PUE00160100 623891					Metros Cuadrados	125	100	
14	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Y De La Red De Agua Potable De La Calle 13 Poniente, Colonia Centro Del Municipio De Atempan - 1881	PUE00160100 623821					Metros lineales	295	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>17,224</b>		

15	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo, Ubicada En La Localidad De Atzalan Del Municipio De Atempan, Puebla - 2015	PUE00160100 623640					Metros Cuadrados	400	100	
16	Construcción De Pisos Firmes En El Municipio De Atempan, Puebla - 2145	PUE00160100 624372					Metros Cuadrados	1,340	100	
17	Contrucción De Techos Firmes En El Municipio De Atempan, Puebla - 2233	PUE00160100 622849					Metros Cuadrados	835	100	
18	Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Módulo De Escaleras En La Escuela Secundaria Técnica No. 70, Ubicada En La Localidad De Tacopan - 1820	PUE00160100 624586					Otros	-	100	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		97		
1	Ampliacion De Red De Electrificación En Prolongación 4 Oriente,Calle Cuauhtémoc,14 Norte Y Paraje Acatzizimitla - 10236	PUE00160100 631129					Otros	97		-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,423,074</b>	<b>8.1%</b>	<b>429,622</b>	<b>2.4%</b>		<b>421</b>		
1	Construcción De Techado Estructural En Plaza Civica, Teresecundaria Alvaro Obregon Clave 21dtv0056k San Andres Calpan Municipio De Calpan, 3550	PUE16160100 623195	1,423,074	8.1%	429,622	2.4%	Metros Cuadrados	421	100	30.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		316,709	15.0%	316,709	15.0%		262		
1	Construcción De Presa En La Comunidad De El Platanar, 2 Da Etapa - 6357	PUE16160100 630598	316,709	15.0%	316,709	15.0%	Otros	262	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,368,291</b>	<b>12.5%</b>	<b>1,010,487</b>	<b>3.8%</b>		<b>7,755</b>		
1	Construcción De Tanque De Regularización Y Rehabilitación De La Línea De Conducción De Coxcatlán, Primera Etapa - 2593	PUE16160100 624426	1,433,018	5.3%	429,905	1.6%	Otros	6,000	-	30.00
2	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Carmen Serdán Entre Plan De San Luis Y Calle Tierra Y Libertad En La Colonia El Pedregal - 2611	PUE16160100 624237	537,016	2.0%	161,105	0.6%	Metros lineales	180	100	100.00
3	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Santa Cecilia, Abasolo Y El Calvario En La Localidad De Coxcatlán, Segunda Etapa - 2482	PUE16160100 623639	1,398,258	5.2%	419,477	1.6%	Metros lineales	1,500	100	50.00
4	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Guerrero Entre 5 De Mayo Y Calle Narciso Mendoza, En La Colonia Centro - 2429	PUE00160100 623693					Metros lineales	75	100	



Estado  
Municipio

Puebla  
Cuapiaxtla de Madero

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM: **4,029,614**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>641,136</b>	<b>15.9%</b>	<b>489,561</b>	<b>12.1%</b>		<b>162</b>		
1	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Av. Reforma A La Altura Del Km 44_275 De La Carretera Federal Puebla Tehuacan - 2755	PUE16160100 622898	641,136	15.9%	489,561	12.1%	Metros lineales	162	-	77.00

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIALEstado  
MunicipioPuebla  
Chichiquila

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

64,935,001

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,359,290	19.0%	8,531,158	13.1%		4,445		
1	Construcción De Dispensario Médico - 4399	PUE16160100 624628	784,704	1.2%	784,704	1.2%	Metros Cuadrados	229	100	100.00
2	Construcción De Dispensario Médico - 4480	PUE16160100 623573	261,741	0.4%	261,741	0.4%	Metros Cuadrados	380	100	100.00
3	Construcción De Cuartos Para Baño - 4565	PUE16160100 624511	2,381,336	3.7%	714,401	1.1%	Vivienda	119	100	13.89
4	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 4546	PUE16160100 623938	4,377,062	6.7%	2,215,865	3.4%	Piezas	1,560	100	17.39
5	Rehabilitación De Camino Tramo Acalocotla-El Palmar - 4501	PUE16160100 624346	4,302,135	6.6%	4,302,135	6.6%	Kilómetro	1,560	-	100.00
6	Construcción De Dispensario Médico - 4445	PUE16160100 622825	252,313	0.4%	252,313	0.4%	Metros Cuadrados	597	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		2,840		
1	Rehabilitación De Alumbrado Público En Jaltepec - 11236	PUE00160100 630859					Otros	122		-
2	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Palma - 8945	PUE00160100 630336					Otros	220		-
3	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Nicolás Tenexcalco - 11139	PUE00160100 629520					Otros	719		-
4	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cofradia - 11195	PUE00160100 631145					Otros	103		-
5	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Soledad - 8909	PUE00160100 630335					Otros	336		-
6	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Buenavista De Benito Juárez - 8897	PUE00160100 630591					Otros	1,280		-
7	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle El Calvario Entre Calle Altamirano Y El Kilometro 0+050 - 8885	PUE00160100 631414					Metros lineales	60		-

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIALEstado  
MunicipioPuebla  
Chignahuapan

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

58,485,611

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		23		

1	Mejoramiento Der Casa De Salud De El Tesmolar - 4497	PUE00160100 623041					Metros Cuadrados	23	100	
2	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 4188	PUE00160100 624455					Otros		100	
3	33903 Servicios Integrales - 4484	PUE00160100 623504					Otros		100	
4	Adquisición De Computadoras - 4235	PUE00160100 623245					Computadoras		100	
5	Adquisicion De Software Y Hardware - 4224	PUE00160100 623623					Computadoras		100	
6	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 4491	PUE00160100 623137					Otros		100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		22,969		

1	Aportacion Para El Mantenimiento Especializado Para La Acreditación Del Hospital General De Teziutlan - 12945	PUE00160100 630601					Otros	10,040		-
2	Construcción De Muro De Contención Y Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Alvaro Obregon Con C.C.T. 21des0085z - 12806	PUE00160100 630602					Metros lineales	10,040		-
3	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Comunidad De Coahuixco - 12850	PUE00160100 630345					Otros	2,372		-
4	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiara A La Col. Azteca Y Sección Cuarta - 12966	PUE00160100 631156					Otros	288		-
5	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Aguardientera - 12904	PUE00160100 629791					Metros lineales	229		-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		120		
1	Rehabilitación De Agua Potable, En La Calle Allende Entre Calle Zaragoza Y Carretera A Tulcingo Del Municipio De Chila De La Sal, Puebla - 5663	PUE00160100 623638					Metros lineales	120	100	

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL**Estado  
Municipio****Puebla  
Honey****Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1****Asignación FISM:****13,949,209**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>81,923</b>	<b>0.6%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>6,104</b>		

1	Pavimentacion De Calle Principal Entre La Iglesia Y El Acceso Al Panteon - 5907	PUE00160100 630876					Metros Cuadrados	1,200		-
2	Construccion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Buena Vista - 7061	PUE00160100 629793					Metros Cuadrados	90		-
3	Mejoramiento De Aulas En Tele Secundaria 12 De Octubre, Etapa Final - 5373	PUE16160100 623887					Metros Cuadrados	114		-
4	Construccion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En La Magdalena - 7016	PUE00160100 631159					Metros Cuadrados	150		-
5	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Gregorio De Gante 2016 - 5941	PUE00160100 631420					Metros Cuadrados	135		-
6	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Tonalixco - 6032	PUE00160100 629531					Otros	150		-
7	Ampliacion Y Mejoramiento De La Red De Energia Electrica En Honey, Huehuetlilla, Buena Vista Y La Magdalena - 5401	PUE00160100 623767					Otros	35		-
8	Sustitucion De Motor Y Mantenimiento A Bomba Existente En Pozo De Agua Potable - 5266	PUE16160100 624370					Otros	1,131		-
9	Sustitucion De Aulas Didacticas En La Escuela Primaria Francisco Sarabia - 5924	PUE00160100 631160					Metros Cuadrados	224		-
10	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Allende - 5385	PUE00160100 624525					Metros lineales	-		-
11	Construccion De Cuartos De Baño Y Mejoramiento De Techos De Viviendas En Huehuetlilla - 7001	PUE00160100 630064					Otros	35		-
12	Construccion De Tanque De Distribucion De Agua Potable En El Barrio Alto - 5871	PUE00160100 629795					Otros	35		-
13	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa - 6312	PUE00160100 630606					Metros lineales	70		-
14	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia La Bomba - 6319	PUE00160100 631158					Metros Cuadrados	100		-
15	Mantenimiento A Linea De Conduccion De Agua Potable Del Boye, Los Pocitos Y La Colonia Centro - 6344	PUE00160100 630603					Metros lineales	450		-
16	Ampliacion De La Red De Distribucion De La Red De Agua Potable En La Cumbre - 5977	PUE00160100 629529					Otros	300		-
17	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Zona De La Estacion Del Ferrocarril - 7849	PUE00160100 629792					Metros lineales	100		-
18	Construccion De Cuartos Dormitorio En El Rincon Y Chila - 7847	PUE00160100 630604					Vivienda	20		-

SEDESOL

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIALEstado  
MunicipioPuebla  
Honey

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

13,949,209

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>81,923</b>	<b>0.6%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>6,104</b>		

19	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sanitarios En Preescolar Castula Santos - 6350	PUE00160100 629530					Otros	65		-
20	Construccion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Chila Y La Cumbre - 7038	PUE00160100 629794					Metros Cuadrados	130		-
21	Construccion De Cuartos Dormitorio En Tonalixco Y Buena Vista - 7724	PUE00160100 629796					Vivienda	40		-
22	Construccion De Cuartos Dormitorio En Honey Y La Cumbre - 7738	PUE00160100 631157					Vivienda	25		-
23	Pavimentacion De La Calle Principal De Acceso, Entre La Escuela Primaria Y El Arroyo Blanco - 5859	PUE00160100 630605					Metros Cuadrados	270		-
24	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 6324	PUE00160100 630347					Otros	76		-
25	Construccion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Honey, Amapoloa Y El Rincon - 7027	PUE00160100 629528					Metros Cuadrados	115		-
26	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia La Bomba Y El Barrio De Las Minas - 6330	PUE00160100 630063					Metros lineales	120		-
27	Construccion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Tonalixco - 7046	PUE00160100 631423					Metros Cuadrados	150		-
28	Construccion De Cuartos Dormitorio, Baños Y Mejoramiento De Techos De Losa En Viviendas De El Manzano - 6008	PUE00160100 631422					Vivienda	60		-
29	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sanitarios En Bachillerato Genral Gabriela Mistral De La Magdalena - 5346	PUE00160100 623691					Piezas	85		-
30	Construccion De Colector Sanitario Norte En Honey - 5957	PUE00160100 630346					Metros lineales	275		-
31	Sustitucion De La Tuberia De Drenaje Frente A La Escuela Primaria - 5363	PUE16160100 622910	81,923	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	244		-
32	Mantenimiento Al Camino Manzano - Rincon De Chila - 6339	PUE00160100 631421					Metros lineales	45		-
33	Mejoramiento De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto Y Construccion De Cuartos De Baño, En Vista Hermosa - 5992	PUE00160100 630065					Metros Cuadrados	65		-

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIALEstado  
MunicipioPuebla  
Chilchotla

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

57,752,736

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,539,402</b>	<b>9.6%</b>	<b>4,210,939</b>	<b>7.3%</b>		<b>39,058</b>		
1	Alumbrado Publico Para Diferentes Localidades Del Municipio De Chilchotla (Mantenimiento) - 4043	PUE16160100 624584	1,881,690	3.3%	1,881,690	3.3%	Piezas	19,257	-	100.00
2	Caminos/Carreteras (Rehabilitacion, Señaletica, Tramo La Cumbre - Rafael J. Garcia) - 3817	PUE16160100 623524	1,046,016	1.8%	667,703	1.2%	Otros	19,257	100	80.00
3	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas (3 A. Etapa) - 4021	PUE16160100 623888	1,943,799	3.4%	1,191,595	2.1%	Vivienda	109	100	61.00
4	Rehabilitación De Alcantarillado En Las Calles 16 Sur, 18 Sur Y El Camino Hacia La Virgen Entre Hidalgo Y 12 Sur (Segunda Etapa) - 3902	PUE16160100 623155	667,898	1.2%	469,951	0.8%	Metros lineales	435	100	70.00

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL**Estado  
Municipio****Puebla  
Eloxochitlán****Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1****Asignación FISM:****41,248,677**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		1,461		
1	Construcción De 32 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Pue - 2876	PUE00160100 624524					Piezas	160	100	
2	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave: 21dpb0029n, En La Localidad De Atiocuab - 2249	PUE00160100 622909					Metros Cuadrados	361	100	
3	Construccion De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor 2da. Etapa (Zona Ii) En La Localidad De Loma Bonita Perteneciente Al Municipio - 2860	PUE00160100 623040					Piezas	190	100	
4	Construccion De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Papaloapan Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Pueb - 2833	PUE00160100 624523					Piezas	190	100	
5	Construccion De 36 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Cuabtlajapa Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Pue - 2955	PUE00160100 624368					Piezas	180	100	
6	Construccion De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De San Miguel (Zona Iv) Perteneciente Al Municipio De Eloxochi - 2935	PUE00160100 623153					Piezas	190	100	
7	Construccion De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De San Miguel Eloxochitlan (Zona V) Perteneciente Al Municipio - 3013	PUE00160100 624170					Piezas	190	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		1,120		

1	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De Santa Catarina Los Reyes - 1668	PUE00160100 623692					Metros lineales	210		-
2	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De Guadalupe Piletas (Puente Negro) - 1450	PUE00160100 623205					Otros	455		-
3	Adoquinamiento De Calle Cuahutemoc Y Profesor Delfino Torijano Entre Camino Cañada-Esperanza Y Campo Deportivo - 957	PUE00160100 624114					Metros Cuadrados	455		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,367,618</b>	<b>6.8%</b>	<b>498,301</b>	<b>2.5%</b>		<b>1,018</b>		

1	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En El Telebachillerato Comunitario No. 18 En La Localidad De Hacienda Nueva - 2226	PUE16160100 623096	440,075	2.2%	220,038	1.1%	Metros Cuadrados	267	100	50.00
2	Construcción De Línea De Bombeo En La Localidad De El Progreso - 2141	PUE16160100 622900	927,543	4.6%	278,263	1.4%	Metros lineales	751	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			-	0.0%	-	0.0%		14,353		
1	Rehabilitacion De Alumbrado Publico (Sexta Etapa) - 5191	PUE00160100 623875					Otros	10,000	100	
2	33903 Servicios Integrales - 5182	PUE00160100 624578					Estudio de preinversión		100	
3	Construccion De Piso Firme Catorceava Etapa - 8466	PUE00160100 630862					Metros Cuadrados	400	-	
4	33903 Servicios Integrales - 5186	PUE00160100 623328					Estudio de preinversión		100	
5	Construccion Recamara Adicional Novena Etapa, En La Localidad De Soledad Morelos - 8469	PUE00160100 629785					Vivienda	20	-	
6	Ampliacion De Electrificacion Calle 2 Poniente Entre 9 Y 11 Sur, Matadero Y 5 Sur En La Cabecera Municipal - 6489	PUE00160100 630863					Otros	2,828	-	
7	Construccion Recamara Adicional Decima Etapa - 8470	PUE00160100 630337					Vivienda	20	-	
8	Ampliacion De Electrificacion Camino A Tepeojuma, Calle Las Tinajas Y Tlatecocho, Callejon Juan De La Barrera, Allende Liceaga, Javier Mina, - 5041	PUE00160100 623768					Otros	1,085	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		8,632		

1	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra Etapa	PUE15150400 593821					Metros lineales	2,229	-	
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Escuela Primaria	PUE15150400 593818					Metros Cuadrados	2,000	-	
3	Construccion De Techos Firmes De Lamina De Pvc Para El Municipio De Huauchinango	PUE15150400 601329					Metros Cuadrados	-	-	
4	Reconstruccion De Aulas Y Anexo En La Esc. Primaria Ignacio Zaragoza 1ra Etapa	PUE15150400 593513					Piezas	365	-	
5	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Morena	PUE15150400 593834					Metros lineales	221	-	
6	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chicuse	PUE15150400 593804					Metros lineales	276	-	
7	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Papatlazolco	PUE15150400 593883					Metros lineales	416	-	
8	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cerrada De Antonio Galvan	PUE15150400 593495					Metros lineales	75	-	
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso Al Panteon 1ra Etapa	PUE15150400 593814					Metros Cuadrados	3,050	-	



Estado  
Municipio

Puebla  
Hueyapan

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM: 20,729,430

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		-		
1	33903 Servicios Integrales - 2253	PUE00160100 623674					Otros		100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,998,154</b>	<b>13.1%</b>	<b>1,000,034</b>	<b>6.6%</b>		<b>2,092</b>		
1	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 5588	PUE00160100 623756					Otros		100	
2	Pavimentación De La Calle San Andrés (2a Etapa) - 5600	PUE16160100 623574	1,356,819	8.9%	771,832	5.1%	Metros Cuadrados	2,023	-	60.00
3	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 5522	PUE16160100 624004	641,335	4.2%	228,202	1.5%	Metros lineales	69	-	70.00

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL**Estado  
Municipio****Puebla  
Jonotla****Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1****Asignación FISM:****9,636,228**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		-		

1	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 6367	PUE00160100 630049					Otros	-	-	
2	Construccion De Caja De Almacenamiento De Agua Potable - 6414	PUE00160100 629769					Otros	-	-	
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario En El Chamizal, Segunda Etapa - 6371	PUE00160100 631132					Metros lineales	-	-	
4	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 6411	PUE00160100 630848					Otros	-	-	
5	Construccion De Caja De Almacenamiento De Agua Potable - 6413	PUE00160100 630847					Otros	-	-	
6	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 6422	PUE00160100 630320					Metros lineales	-	-	
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 6403	PUE00160100 630048					Metros lineales	-	-	
8	Construccion De Caja De Almacenamiento De Agua Potable - 6401	PUE00160100 630046					Otros	-	-	
9	Construccion De Lalineas De Conduccion De Agua Potable - 6385	PUE00160100 630574					Metros lineales	-	-	
10	Construccion De - 6393	PUE00160100 630047					Otros	-	-	
11	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 6421	PUE00160100 630573					Otros	-	-	
12	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 6416	PUE00160100 630321					Metros lineales	-	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		3,576		

1	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Jopala - 7615	PUE00160100 630575					Metros lineales	1,789		-
2	Construccion De Anexo Sanitario En La Esc. Telesec. Venustiano Carranza Clave 21etv0619z - 7820	PUE00160100 629770					Otros	76		-
3	Rehabilitacion Del Camino El Crucero Al Rio - 7656	PUE00160100 631400					Metros lineales	1,711		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,423,523</b>	<b>10.8%</b>	<b>1,343,049</b>	<b>6.0%</b>		<b>669</b>		

1	Construccion De Una Techumbre Para La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Con Clave: 21adg0009t - 3235	PUE16160100 623319	940,251	4.2%	898,067	4.0%	Metros Cuadrados	219	100	95.00
2	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 3083	PUE16160100 623681	1,483,273	6.6%	444,982	2.0%	Otros	450	100	30.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		1,200		
1	Rehabilitación De Redes Sanitarias Mediante Desazolve Con Sistema De Alta Presión En Varias Localidades Del Municipio De Cañada Morelos, Puebla	PUE00160100 637684					Otros	1,200		-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		450		
1	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial 2 Etapa	PUE15150400 612278					Metros lineales	450		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>6,515,419</b>	<b>16.5%</b>	<b>852,482</b>	<b>2.2%</b>		<b>5,419</b>		
1	Mejoramiento De Electrificación Correspondiente A Calle 5 De Mayo - 2446	PUE16160100 623621	671,630	1.7%	201,489	0.5%	Otros	181	100	35.00
2	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Aportación Proii 2016) Y Construcción De La Planta De Tratamiento - 1775	PUE00160100 624567					Otros	349	100	
3	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco I Madero, En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla. - 1875	PUE16160100 623433	198,153	0.5%	121,339	0.3%	Metros lineales	48	100	62.00
4	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo ¿D¿ (Aportación Proii 2016) Mejorado E.C. (Carretera La Mesa ¿ Mecapalapa) ¿ El Zapote-Las Flore - 1755	PUE00160100 623184					Metros lineales	1,050	100	
5	Construcción De Muro De Contención Para Re Nivelar Calle Principal En La Localidad De Tejeria - 1314	PUE16160100 623020	42,626	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	66.66
6	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa En La Comunidad De El Tablon (La Planada), Municipio De Pantepec Puebla - 2437	PUE16160100 623749	2,661,828	6.8%	-	0.0%	Piezas	288	-	30.00
7	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Coyol, Municipio De Pantepec, Puebla - 1791	PUE16160100 623563	1,765,514	4.5%	529,654	1.3%	Metros lineales	126	100	30.00
8	Trabajos (Aportación 2016) De Mantenimiento Y Rehabilitación Del Hospital Comunitario En Mecapalapa - 1740	PUE00160100 623019					Otros	3,104	100	
9	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Tele Secundaria Cadete Vicente Suarez C.C.T. 21dtv0124r - 1525	PUE16160100 623675	1,175,668	3.0%	-	0.0%	Metros lineales	213	-	15.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		3,175		
1	(Parte II)Rehab. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) Que Beneficiara A Las Avenidas: Independencia (Entre Calles 8 Ote-Pte - 8361	PUE00160100 630044					Metros lineales	1,000		-
2	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles: 23 Sur (Entre Camino Nacional Y Autopista Puebla - Veracru - 8234	PUE00160100 630315					Metros lineales	175		-
3	(Parte I) Rehab. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) Que Beneficiara A Las Avenidas: Independencia (Entre Calles 8 Ote-Pte. - 8317	PUE00160100 630845					Metros lineales	2,000		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,029,387</b>	<b>14.2%</b>	<b>841,707</b>	<b>11.6%</b>		<b>2,292</b>		

1	Rehabilitación De La Clínica Imss Prospera - 2270	PUE16160100 622848	319,387	4.4%	131,707	1.8%	Metros Cuadrados	643	-	41.24
2	Rehabilitación Del Camino Altica - Africa - 2117	PUE16160100 623449	710,000	9.8%	710,000	9.8%	Kilómetro	1,649	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		750		

1	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Emiliano Zapata Y 20 De Noviembre De Este Municipio De San Jose Miihuatlán, Puebla - 1548	PUE00160100 622972					Metros lineales	500	-	
2	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Del Municipio De San Jose Miahuatlan - 1612	PUE00160100 623207					Metros lineales	250	-	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		-		
1	Prodim-Df Adquisición De Software Y Hardware - 821	PUE00160100 624228					Computadoras		100	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		84		
1	Ampliacion De Electrificacion En Varias Calles De San Miguel Ixitlan - 3444	PUE00160100 623561					Otros	84	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,801,012</b>	<b>13.1%</b>	<b>1,801,012</b>	<b>13.1%</b>		<b>660</b>		

1	Construcción De Colector Sanitario A Un Costado Del Rio Alseseca, Segunda Etapa - 4765	PUE16160100 623877	1,711,928	12.4%	1,711,928	12.4%	Metros lineales	550	100	100.00
2	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Frente Al Museo El Teoton - 4786	PUE16160100 624289	89,084	0.6%	89,084	0.6%	Metros lineales	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		1,070		
1	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles: Sitio De Cuautla Y Calle M. Ávila Camacho - 3785	PUE00160100 624644					Metros lineales	60	100	
2	Recamara Adicional - 3567	PUE00160100 624585					Vivienda	200	100	
3	Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica De Privada Progreso Entre Calle Progreso Y Limite - 3912	PUE00160100 623450					Otros	40	100	
4	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Vecinal A Los Reyes Entre Avenida 16 De Septiembre Y Calle Leona Vicario - 3841	PUE00160100 624115					Metros lineales	70	100	
5	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Privada Sitio De Cuautla Entre Calle Sitio De Cuautla Y Limite - 3521	PUE00160100 623266					Otros	50	100	
6	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Privada Sitio De Cuautla Entre Sitio De Cuautla Y Limite - 3602	PUE00160100 623206					Metros lineales	50	100	
7	Apotacion Programa Pesos A Peso Mejoramiento De Escuela - 3741	PUE00160100 623694					Otros	600	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			-	0.0%	-	0.0%		28,394		
1	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tepexilotla - 3500	PUE00160100 623097					Vivienda	44	100	
2	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De El Carpintero - 2827	PUE00160100 624359					Vivienda	120	-	
3	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tepozapa - 2923	PUE00160100 624358					Vivienda	76	100	
4	Construcción De Muros De Contención En La Cabecera Municipal - 4051	PUE00160100 623507					Otros	13,000	-	
5	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Las Palmas - 3746	PUE00160100 623515					Vivienda	80	100	
6	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Playa Nueva - 3978	PUE00160100 624288					Vivienda	100	100	
7	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De San Martín Mazateopan - 3948	PUE00160100 624456					Vivienda	200	100	
8	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Libres - 2376	PUE00160100 623187					Vivienda	240	100	
9	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Tipo D La Palapa-Cuaxuchpa De 1.00 Km De Longitud Tramo Del Km 1 000 Al Km 2 000 Perteneeciente - 2283	PUE00160100 624093					Kilómetro	13,534	-	
10	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Mazatzongo De Guerrero - 3669	PUE00160100 623750					Vivienda	120	100	
11	Equipamiento Con Estufas Ecologicas Para Los Servicios Basicos De La Vivienda En La Localidad De Teololulco, Tlazompa, Naranjastitla De Victoria, Cruztitla, Lomas De Guadalupe Y Cuaxuchpa	PUE00160100 637724					Piezas	600	-	
12	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Ovatero - 2877	PUE00160100 624348					Vivienda	40	100	
13	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De La Guacamaya - 3694	PUE00160100 623946					Vivienda	120	100	
14	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Xalatiopa - 2863	PUE00160100 623257					Vivienda	120	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			-	0.0%	-	0.0%		6,838		
1	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Oztolotepec - 1185	PUE00160100 623388					Metros lineales	231	100	
2	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Atlapulco - 1221	PUE00160100 624360					Metros lineales	1,119	100	
3	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En La Comunidad De San Nicolas Huajuapán - 1227	PUE00160100 623387					Metros lineales	431	100	
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Callejon De La Tripa Entre Av. Adolfo Lopez Mateos Y Calle Aviacion, En Santo Domingo Huehuetlan - 1197	PUE00160100 623758					Metros Cuadrados	2,405	100	
5	Construccion De 30 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Santo Domingo Huehuetlan - 1245	PUE00160100 624422					Vivienda	323	100	
6	Construccion De Techado En El Area De Educacion Fisica De La Primaria Jose M. Morelos Y Pavon Con Clave Ct: 21epr0407y1, Ubicada En La Comun - 1204	PUE00160100 623632					Metros Cuadrados	1,119	100	
7	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En La Localidad De Santo Domingo Huehuetlan - 1233	PUE00160100 624361					Metros lineales	559	100	
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Aviacion Entre Callejon Sin Nombre Y Callejon De La Tripa, En Santo Domingo Huehuetlan - 1253	PUE00160100 624701					Metros Cuadrados	290	100	
9	Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De San Agustin Ahuehuetla - 1250	PUE00160100 624636					Piezas	140	100	
10	Construccion De 20 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De San Agustin Ahuehuetla - 1247	PUE00160100 623878					Vivienda	221	100	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		-		
1	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle 10 Sur Entre 9 Y 15 Oriente - 1947	PUE00160100 624165					Otros	-	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		549,890	8.0%	164,967	2.4%		27		
1	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidraulico En Calle Santa Maria - 4028	PUE16160100 622839	549,890	8.0%	164,967	2.4%	Metros lineales	27	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		1,549		

1	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público En El Municipio De Teotlalco - 2332	PUE00160100 623820					Otros	756	100	
2	Construcción De Pisos Dignos - 2432	PUE00160100 623264					Metros Cuadrados	160	100	
3	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teotlalco - 2378	PUE00160100 624062					Metros lineales	120	100	
4	Rehabilitación Y Manteni - 2506	PUE00160100 623523					Otros	246	100	
5	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Teotlalco - 2361	PUE00160100 623448					Metros lineales	210	100	
6	Ampliación De Electrificación En Calle Barranca Seca - 2257	PUE00160100 623690					Otros	27	100	
7	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre En La Localidad De Teotlalco - 2398	PUE00160100 624110					Otros	30	100	

SEDESOL

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIALEstado  
MunicipioPuebla  
Tepanco de López

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

15,770,915

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			636,761	4.0%	473,700	3.0%		2,258		
1	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Tepanco De Lopez - 4701	PUE00160100 623318					Metros lineales	216	100	
2	Construccion De Adoquinamiento En Calle 8 Poniente De La Localidad De Tepanco De Lopez - 4373	PUE00160100 623185					Metros Cuadrados	79	100	
3	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Bartolo Teontepec - 4768	PUE00160100 623997					Metros lineales	110	100	
4	Ampliación De La Red De Distribucion Del Sistema Del Agua Potable En La Calle Carretera Nacional Entre Las Calles 2 Sur Y 20 De Noviembre En - 4429	PUE00160100 622890					Metros lineales	76	100	
5	Construccion De Un Aula En Escuela Telesecundaria De La Localidad De San Bartolo Teontepec - 4741	PUE00160100 623864					Otros	50	100	
6	Ampliacion Del Sistema De Distribucion Del Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Andres Cacaloapan - 4731	PUE00160100 623939					Metros lineales	127	100	
7	Ampliacion De Energia Electrica En Varias Calles De La Localidad De San Andres Cacaloapan, Municipio De Tepanco De Lopez - 4724	PUE00160100 623246					Otros	243	100	
8	Ampliación Del Sistema De Distribución Del Agua Potable En La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Tepanco De López - 4237	PUE00160100 623624					Metros lineales	138	100	
9	Construcción De Biodigestores En La Colonia 5 De Mayo De La Localidad De San Bartolo Teontepec, Municipio De Tepanco De López - 4778	PUE00160100 624047					Piezas	148	100	
10	Ampliacion Del Sistema De Distribucion Del Agua Potable En La Colonia Cinco De Mayo De La Localidad De San Bartolo Teontepec - 4254	PUE00160100 623021					Metros lineales	191	100	
11	Construcción De Adoquinamiento En Calle 3 Poniente Entre Calles 4 Sur Y 2 Sur En La Localidad De San Andres Cacaloapan, Municipio De Tepanc - 4301	PUE00160100 623505					Metros Cuadrados	179	100	
12	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortinez En La Localidad De San Bartolo Teontepec Del Municipio De Tepanco - 4208	PUE16160100 623625	636,761	4.0%	473,700	3.0%	Metros lineales	190	100	80.00
13	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Preescolar De Tepanco De Lopez - 4715	PUE00160100 623383					Metros lineales	52	100	
14	Rehabilitacion Del Agua Potable En La Calle Constitucion De La Localidad De San Bartolo Teontepec - 4443	PUE00160100 624048					Metros lineales	239	100	
15	Construccion De Biodigestores En La Localidad De San Andres Cacaloapan - 4757	PUE00160100 623863					Piezas	74	100	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		636,761	4.0%	473,700	3.0%		2,258		

16	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Real De Acatlan En La Localidad De San Bartolo Teontepec - 4283	PUE00160100 623566					Metros lineales	146	100	
----	--	-----------------------	--	--	--	--	-----------------	-----	-----	--



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		35		
1	Construcción De Banquetas En Calle Prolongación 2 Norte Entre Calle 12 Oriente Y Avenida Miguel Hidalgo. - 12955	PUE00160100 630316					Metros Cuadrados	35		-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		14,211		

1	Construccion De Estufas Ahorradoras De Leña	PUE15150400 588939					Piezas	200		-
2	Construcción De Planta De Tratamiento Primera Etapa En La Localidad De Tepeyahualco	PUE15150400 588864					Metros cúbicos	14,011		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		1,300		

1	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Tilapa Y Rijo - 3288	PUE00160100 623186					Metros lineales	1,300	100	
2	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 3287	PUE00160100 623506					Metros lineales		100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,038,350</b>	<b>13.7%</b>	<b>1,511,505</b>	<b>4.1%</b>		<b>6,795</b>		
1	Ampliación De La Red Eléctrica De Calles En Tlachichuca - 7984	PUE00160100 631397					Otros	63	-	
2	Ampliacion Tlachichuca Colonia El Tepeyac - 7988	PUE00160100 629513					Otros	87	-	
3	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa Entre Límites De Terreno De Labor Y Calle Venustiano Carranza, En La Localidad D - 7972	PUE00160100 630857					Metros lineales	29	-	
4	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Modernizacion De La Calle Sin Nombre De La Carretera Tlachichuca- Gpe Victoria En San Jose La Capilla - 7983	PUE00160100 630327					Metros lineales	37	-	
5	Ampliacion Y Modernizacion De La Calle Ignacio Alvarado Entre Calle Tomas Mellado Y Silvestre Carmona - 7994	PUE00160100 631399					Metros lineales	48	-	
6	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Calle 20 De Noviembre Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Alvaro Obregon En La Localidad De San Franc - 7964	PUE16160100 630855	232,319	0.6%	69,696	0.2%	Metros lineales	60	-	50.00
7	Construcción De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Telebachillerato Comunitario No. 4 Con Clave 21etk0047w Ubicada En La Locali - 7968	PUE16160100 630581	2,765,311	7.5%	829,593	2.3%	Metros Cuadrados	90	-	30.00
8	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Modernizacion De La Calle Sierra Negra De La Carretera Tlachichuca- Gpe Victoria Y 5 De Febrero En La Col - 7992	PUE00160100 631396					Metros lineales	125	-	
9	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Carmen Serdán Entre Límites De Terreno De Labor Y Límites De Terreno De Labor, En La Localidad - 7977	PUE00160100 629776					Metros lineales	94	-	
10	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa Entre Límites De Terreno De Labor Y Calle Guadalupe Victoria, En La Localidad De - 7967	PUE00160100 630582					Metros lineales	56	-	
11	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Santa Rosa Tepetitlan ( Equipamiento De Pozo, Linea De Conduccion, Linea De Dist - 7970	PUE00160100 630329					Metros lineales	138	-	
12	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa Entre Calle Miguel Y Vicente Guerrero, En La Localidad De Santa Inés Varela - 7973	PUE00160100 630583					Metros lineales	25	-	
13	Construcción De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Digital No. 47con Clave C.C.T. 21ebh1097h Ubicada En Guadalupe - 7969	PUE00160100 630045					Metros Cuadrados	69	-	

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL**Estado  
Municipio****Puebla  
Tlachichuca****Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1****Asignación FISM:****36,681,111**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,038,350</b>	<b>13.7%</b>	<b>1,511,505</b>	<b>4.1%</b>		<b>6,795</b>		
14	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Modernizacion De La Calle Alvaro Obregon Entre Carretera Cd. Serdan - Tlachichuca A Limites De Calle (Ti - 7966	PUE00160100 630326					Metros lineales	99	-	
15	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Modernizacion De La Calle Primera De Morelos Entre Miguel Aleman Y Tierras De Labor En La Localidad De San - 7953	PUE00160100 630328					Metros lineales	53	-	
16	Construccion De Laguna De Oxidacion En La Localidad De Santa Cecilia Tepetitlan - 7987	PUE00160100 631405					Otros	2,208	-	
17	Construccion De Una Aula Tipo U-1c En En Cobaep P-16 - 7989	PUE00160100 631398					Metros Cuadrados	36	-	
18	Construccion Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Puerto Nacional - 7950	PUE00160100 630319					Metros lineales	326	-	
19	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle José María Morelos Entre Límites De Terreno De Labor Y Calle Guadalupe Victoria, En La Localidad - 7974	PUE00160100 631140					Metros lineales	41	-	
20	Ampliacion Y Modernizacion De La Calle Sin Nombre Entre Carretera Acceso A Sta Maria Y Limites De La Calle (Telesecundaria Luis Donaldo Colo - 7985	PUE16160100 629777	2,040,720	5.6%	612,216	1.7%	Metros Cuadrados	557	-	40.00
21	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Modernizacion De La Calle Principal En Santa Cruz La Capilla - 7980	PUE00160100 630318					Metros lineales	134	-	
22	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Modernizacion De La Calle Aldama Entre Carretera Cd. Serdan - Tlachichuca A Limites De Calle (Tierras De L - 7965	PUE00160100 630052					Metros lineales	119	-	
23	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle José María Morelos Entre Límites De Terreno De Labor Y Calle Miguel Hidalgo, En La Localidad De - 7976	PUE00160100 631406					Metros lineales	33	-	
24	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Santa Cecilia Tepetitlan - 7986	PUE00160100 630856					Metros lineales	2,208	-	
25	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Sin Nombre Entre Calle Emiliano Zapata Y Límite De Tierras De Labor, En La Localidad De Santa - 7978	PUE00160100 629775					Metros lineales	60	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			844,160	15.7%	844,160	15.7%		3,670		
1	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Camargo Y Motolinia Entre Camargo Y Bustamante - 6651	PUE00160100 630324					Metros lineales	308	-	
2	Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Aldama Entre Juan N. Mendez Y Benito Juarez - 10640	PUE00160100 630325					Otros	43	-	
3	Ampliacion De Red Electrica En Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Domingo Arenas - 10647	PUE00160100 629512					Otros	32	-	
4	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad 4ta. Etapa - 6826	PUE00160100 630580					Metros lineales	1,938	-	
5	Aportación Peso A Peso Nivel Básico Esquema 4 A 1 Para La Construcción De Dos Aula Didácticas En Estructura Regional , En La Escuela Primaria Motolinia Con Clave 21dpr2671l.	PUE00160100 630579					Metros Cuadrados	476	-	
6	Ampliacion De Red Electrica Calle Aldama Entre Iturbide Y Benito Juarez - 10626	PUE00160100 631404					Otros	64	-	
7	Mantenimiento Eficiencia De Alumbrado Publico 4ta. Seccion - 10664	PUE16160100 631403	844,160	15.7%	844,160	15.7%	Luminaria	200	-	100.00
8	Aportación Peso A Peso Nivel Básico Esquema 4 A 1 Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional U-2c, En La Escuela Telesecundaria Rural 1970 Con Clave 21dtv0043g.	PUE00160100 631402					Metros Cuadrados	250	-	
9	Construcción De Viviendas Dignas 2da. Etapa - 10653	PUE00160100 630854					Vivienda	12	-	
10	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio: Priv. Frco. Villa, Priv. Miradores, Priv. Liceaga. - 6622	PUE00160100 631139					Metros lineales	250	-	
11	Rehabilitación De Pozo - 6685	PUE00160100 631138					Otros	97	-	

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL**Estado  
Municipio****Puebla  
Tlapacoya****Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1****Asignación FISM:****14,183,402**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>307</b>		

1	Construcción De 8 Recamaras Adicionales - 2666	PUE00160100 624460					Vivienda	36	100	
2	Construccion De 12 Recamaras Adicionales - 2698	PUE00160100 624098					Vivienda	54	100	
3	Construccion De Aula En El Preescolar Ixtlixochitl - 2581	PUE00160100 623509					Metros Cuadrados	47	100	
4	Construccion De Aula En El Preescolar Pradera Infantil - 2623	PUE00160100 623249					Metros Cuadrados	35	100	
5	Construccion De 30 Recamaras Adicionales - 2736	PUE00160100 624000					Vivienda	135	100	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		200		
1	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Muncpal De Tlaxco - 2667	PUE00160100 622966					Vivienda	200	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		-		
1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Domingo Guzmán Del Cadenamiento 0 000 Al 0 287.43 - 1246	PUE00160100 623200					Metros Cuadrados	-	-	
2	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 5 De Mayo - 9327	PUE00160100 629521					Metros Cuadrados	-	-	
3	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada 5 De Febrero - 11958	PUE00160100 630058					Otros	-	-	
4	Construcción De Alcantarillado Sanitario	PUE15150400 602294					Metros Cuadrados	-	-	
5	Pavimentación De La Calle Himno Nacional - 1234	PUE00160100 624470					Metros Cuadrados	-	-	
6	Electrificación De Subestación Eléctrica Para Servició De Bombeo - 8400	PUE00160100 630339					Otros	-	-	
7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Martín-Xaltipan, Segunda Etapa Del Km 1 560 Al Km 1 820 - 8407	PUE00160100 630864					Metros Cuadrados	-	-	
8	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Narciso Mendoza Entre Calle Constitución Y Calle Ignacio Zaragoza - 1242	PUE00160100 623815					Metros Cuadrados	-	-	



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		437,310	7.6%	260,000	4.5%		80		
1	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Calle Tejerías - 5739	PUE16160100 622970	437,310	7.6%	260,000	4.5%	Metros lineales	80	-	40.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		7,478		

1	Abonando El Futuro Del Campo Poblano 2016 - 6252	PUE00160100 631131					Otros	1,430	-	
2	Construccion: ¿Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 2 Núcleos Básicos Más Dental En La Localidad De Xochitlán, Municipio De Xoc - 6243	PUE00160100 630317					Otros	6,048	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		-		

1	Adoquinamiento De Calle 5 De Mayo Entre Calle Corregidora Y Calle Francisco I. Madero - 3952	PUE00160100 623098					Metros Cuadrados	-	100	
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Carretera A Zacapala Y Av. 5 De Mayo Colonia La Cantilera - 3893	PUE00160100 624213					Otros	-	100	
3	Mejoramiento (Rehabilitacion) De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 21dpr0785z - 3915	PUE00160100 622826					Metros Cuadrados	-	100	
4	Construccion De Aula Tipo Capcee En Escuela Jardin De Ninos La Luz Del Pensamiento Clave 21dcc0432s - 3931	PUE00160100 624347					Metros Cuadrados	-	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,168,150	33.9%	11,002,051	16.8%		144,532		
1	Construccion De Un Aula Regional C En La Escuela Jardin De Niños Yolotsi Clave 21djn181825a Localidad De Xoxonacatla, Los Capulines - 4070	PUE16160100 624457	439,013	0.7%	289,199	0.4%	Metros Cuadrados	21	100	80.00
2	Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6076	PUE16160100 630059	500,852	0.8%	290,494	0.4%	Metros Cuadrados	180	-	39.86
3	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5830	PUE00160100 630850					Metros lineales	4,734	-	
4	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5927	PUE16160100 630851	84,278	0.1%	84,278	0.1%	Metros lineales	4,734	-	100.00
5	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 5162	PUE16160100 624283	1,136,848	1.7%	665,593	1.0%	Piezas	126	100	30.00
6	Suministro Y Colocación De Techo De Fibrocemento En La Localidad De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan - 3986	PUE16160100 624471	1,985,017	3.0%	1,186,861	1.8%	Metros Cuadrados	416	100	30.00
7	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5876	PUE16160100 629507	84,278	0.1%	84,278	0.1%	Metros lineales	4,734	-	100.00
8	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5234	PUE16160100 623099	185,412	0.3%	102,925	0.2%	Metros lineales	9,163	100	66.00
9	33903 Servicios Integrales - 5982	PUE00160100 630594					Estudio de preinversión		-	
10	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepeixco - 5996	PUE00160100 629508					Metros lineales	427	-	
11	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5389	PUE16160100 623201	632,086	1.0%	354,928	0.5%	Metros lineales	31,237	-	59.33
12	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5350	PUE16160100 623816	362,396	0.6%	202,219	0.3%	Metros lineales	17,542	100	56.98
13	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla-Cuacuila De 4.75 Km. De Longitud Pertenece Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla - 1155	PUE16160100 624472	3,100,000	4.7%	1,588,328	2.4%	Metros lineales	4,500	100	-
14	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5886	PUE16160100 630849	42,139	0.1%	42,139	0.1%	Metros lineales	2,367	-	100.00
15	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5894	PUE16160100 630846	126,417	0.2%	126,417	0.2%	Metros lineales	7,102	-	100.00
16	Construccion De Un Desayunador En Jardin De Niños Niñez Mexicana Cuautlulco Clave 21djn0403m Segunda Etapa - 3945	PUE16160100 623516	547,188	0.8%	473,128	0.7%	Metros Cuadrados	205	100	90.00
17	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5368	PUE16160100 623258	185,412	0.3%	103,027	0.2%	Metros lineales	9,446	100	65.91

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,168,150	33.9%	11,002,051	16.8%		144,532		
18	Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6112	PUE16160100 630865	626,065	1.0%	363,117	0.6%	Metros Cuadrados	225	-	39.86
19	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepeixco - 5986	PUE00160100 629509					Otros	427	-	
20	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Cristobal Xochimilpa - 3851	PUE00160100 624568					Otros	1,077	100	
21	Construccion De Dos Aulas En El Bachillerato General Oficial Gabriel Barrios Cabrera - 4119	PUE00160100 622845					Metros Cuadrados	94	100	
22	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayehualulco Municipio De Zacatlan - 5204	PUE16160100 623880	4,468,086	6.8%	1,340,426	2.0%	Metros lineales	443	100	-
23	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayehualulco Municipio De Zacatlan - 5228	PUE16160100 624695	1,052,728	1.6%	315,818	0.5%	Otros	443	-	-
24	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damnificados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 5124	PUE16160100 623088	1,945,317	3.0%	972,658	1.5%	Metros Cuadrados	400	100	40.00
25	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Etapa 2016 En La Localidad De Atzingo - 5181	PUE16160100 623259	1,396,864	2.1%	419,059	0.6%	Metros lineales	180	100	-
26	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 5139	PUE16160100 624151	812,034	1.2%	486,852	0.7%	Piezas	90	100	30.00
27	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5949	PUE16160100 630853	105,348	0.2%	105,348	0.2%	Metros lineales	5,918	-	100.00
28	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5853	PUE16160100 631416	168,556	0.3%	168,556	0.3%	Metros lineales	9,469	-	100.00
29	Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6019	PUE16160100 629787	813,884	1.2%	472,053	0.7%	Metros Cuadrados	293	-	39.86
30	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5800	PUE16160100 629773	505,668	0.8%	505,668	0.8%	Metros lineales	28,408	-	100.00
31	Construccion De Dos Aulas En Estructura C En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial Li. Benito Juarez Clave 21adg0081c - 4160	PUE16160100 622903	862,266	1.3%	258,680	0.4%	Metros Cuadrados	131	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		1,260		

1	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario De Varias Calles Del Centro De Zinacatepec, Puebla. - 2352	PUE00160100 624096					Metros lineales	400	100	
2	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Carmen De Zinacatepec, Puebla. - 2286	PUE00160100 624216					Metros lineales	500	100	
3	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario De La Avenida Aquiles Serdan Entre Avenida Alvarez Y Avenida Francisco I. Madero De Zinacatepec, - 2304	PUE00160100 623810					Metros lineales	360	100	

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIALEstado  
MunicipioPuebla  
Zoquitlán

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

62,654,560

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,699,341	18.7%	5,606,487	8.9%		1,227		
1	Construccion De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Izhuapa Municipio De Zoquitlan, Puebla En El Estado De Puebla - 2081	PUE16160100 623023	1,883,140	3.0%	564,942	0.9%	Piezas	191	-	30.00
2	Construccion De 40 Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Xitlana, Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 2095	PUE16160100 623024	1,857,726	3.0%	1,733,335	2.8%	Piezas	191	-	93.00
3	Construccion De 40 Baños Con Biodigestores En La Localidad De Oztopolco Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla - 2163	PUE16160100 624097	1,890,124	3.0%	1,487,705	2.4%	Piezas	191	-	78.71
4	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Federal Renacimiento Clave 21dpr2661e, En La Localidad De Zoquitlan, Municipio De Zoquitlan, - 2448	PUE16160100 623436	1,842,755	2.9%	552,827	0.9%	Metros Cuadrados	213	-	30.00
5	Construccion De 40 Sabitarios Con Biodigestores En La Localidad De San Antonio Acatepec - 2060	PUE16160100 624217	1,844,239	2.9%	553,272	0.9%	Piezas	191	-	30.00
6	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Quetzaltotoc Municipio De Zoquitlan, Puebla - 2374	PUE16160100 622964	2,381,357	3.8%	714,407	1.1%	Metros lineales	250	-	30.00