

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,369,005	42.8%	2,420,141	16.3%		805		
1	Construccion De 2 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Palo Santo - 4041	TAM16160100 630380	19,449	0.1%	12,665	0.1%	Metros Cuadrados	10	-	65.12
2	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Poza De Granadillas - 4068	TAM16160100 623698	29,173	0.2%	18,998	0.1%	Metros Cuadrados	15	100	65.12
3	Construccion De 2 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. Carrizal (Carrera Torres) - 3354	TAM16160100 631198	19,449	0.1%	12,665	0.1%	Metros Cuadrados	10	-	65.12
4	Construcción De 10 Acciones De Cuarto Dormitorio En Cols. Vamos Tamaulipas, Jesus Vega Sanchez, Ampliación Nuevo Tamaulipas Y Valores - 4105	TAM16160100 624379	1,149,208	7.7%	344,762	2.3%	Vivienda	50	100	30.00
5	Construccion De 4 Acciones De Cuarto Para Baño En Col Integracion Familiar - 4173	TAM16160100 624475	269,943	1.8%	80,983	0.5%	Vivienda	20	100	30.00
6	Construccion De 1 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Olivo (El Ademe) - 3396	TAM16160100 630107	9,724	0.1%	6,333	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	65.12
7	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido Las Alazanas - 3988	TAM16160100 631468	29,173	0.2%	18,998	0.1%	Metros Cuadrados	15	-	65.12
8	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino - 3277	TAM16160100 624171	29,173	0.2%	18,998	0.1%	Metros Cuadrados	15	100	65.12
9	Construccion De 4 Acciones De Cuarto Para Baño En Col Del Bosque - 4161	TAM16160100 624707	269,981	1.8%	80,994	0.5%	Vivienda	20	100	30.00
10	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino - 3321	TAM16160100 630651	29,173	0.2%	18,998	0.1%	Metros Cuadrados	15	-	65.12
11	Construccion De 5 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Pob. El Paisajito - 3402	TAM16160100 630650	48,622	0.3%	31,663	0.2%	Metros Cuadrados	25	-	65.12
12	Construccion De 10 Acciones De Cuarto Para Baño En Cols. Vamos Tamaulipas, Jesus Vega Sanchez, Ampliación Nuevo Tamaulipas Y Valores - 4128	TAM16160100 623954	674,609	4.5%	202,383	1.4%	Vivienda	50	100	30.00
13	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Nuevo Amanecer (Entrada A Pancho V - 4022	TAM16160100 630381	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12
14	Construccion De 3 Acciones De Cuarto Para Cocina En Col Del Bosque - 4168	TAM16160100 623955	240,795	1.6%	72,239	0.5%	Vivienda	15	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>6,369,005</b>	<b>42.8%</b>	<b>2,420,141</b>	<b>16.3%</b>		<b>805</b>		

15	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Lucero - 3380	TAM16160100 630652	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12
16	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado El Sombrero. - 3888	TAM16160100 629568	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12
17	Construccion De 5 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Paso Hond - 4054	TAM16160100 630378	48,622	0.3%	31,663	0.2%	Metros Cuadrados	25	-	65.12
18	Construccion De 5 Acciones De Cuarto Para Cocina En Col. Paraiso - 4151	TAM16160100 624530	401,451	2.7%	120,435	0.8%	Vivienda	25	100	30.00
19	Construccion De 2 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado La Gloria - 3975	TAM16160100 629571	19,449	0.1%	12,665	0.1%	Metros Cuadrados	10	-	65.12
20	Construccion De 5 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Nacimiento - 3393	TAM16160100 630099	48,622	0.3%	31,663	0.2%	Metros Cuadrados	25	-	65.12
21	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido La Colmena - 3968	TAM16160100 630109	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12
22	Construccion De 1 Accion De Techo Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino - 3259	TAM16160100 630924	9,724	0.1%	6,333	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	65.12
23	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Las Flores - 3998	TAM16160100 631477	29,173	0.2%	18,998	0.1%	Metros Cuadrados	15	-	65.12
24	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Carrizo De Opichan - 3366	TAM16160100 629852	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12
25	Construccion De 5 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido Nuevo Progreso (La Gaviota) - 4034	TAM16160100 630923	48,622	0.3%	31,663	0.2%	Metros Cuadrados	25	-	65.12
26	Construccion De 6 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino - 3312	TAM16160100 629851	58,346	0.4%	37,995	0.3%	Metros Cuadrados	30	-	65.12
27	Construccion De 1 Accion De Techo Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido Francisco Villa - 3956	TAM16160100 629837	9,724	0.1%	6,333	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	65.12

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,369,005	42.8%	2,420,141	16.3%		805		
28	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Carrizal Segundo - 3364	TAM16160100 630935	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12
29	Construccion De 4 Acciones De Cuarto Para Cocina En Col Integracion Familiar - 4182	TAM16160100 623454	320,981	2.2%	96,294	0.6%	Vivienda	20	100	30.00
30	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino - 3197	TAM16160100 630649	29,173	0.2%	18,998	0.1%	Metros Cuadrados	15	-	65.12
31	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. Buenavista - 3343	TAM16160100 630108	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12
32	Construccion De 10 Acciones De Cuarto Para Cocina En Cols. Vamos Tamaulipas, Jesus Vega Sanchez, Ampliación Nuevo Tamaulipas Y Valores - 4132	TAM16160100 624648	802,503	5.4%	240,751	1.6%	Vivienda	50	100	30.00
33	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado San Vicente - 4079	TAM16160100 631467	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12
34	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido Moron - 4013	TAM16160100 630922	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12
35	Construccion De 5 Acciones De Cuarto Para Baño En Col. Paraiso. - 4145	TAM16160100 623270	337,402	2.3%	101,221	0.7%	Vivienda	25	100	30.00
36	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Santa Julia - 4092	TAM16160100 630385	29,173	0.2%	18,998	0.1%	Metros Cuadrados	15	-	65.12
37	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 4205	TAM16160100 624378	239,878	1.6%	239,878	1.6%	Metros Cuadrados		100	100.00
38	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Carrizal Primero - 3359	TAM16160100 630934	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12
39	Construccion De 6 Acciones De Cuarto Dormitorio En Col Paraiso - 4136	TAM16160100 623770	689,821	4.6%	206,946	1.4%	Vivienda	30	100	30.00
40	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido Francisco 1 Madero - 3941	TAM16160100 629570	38,897	0.3%	25,330	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	65.12

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,440,000</b>	<b>25.7%</b>	<b>528,000</b>	<b>9.4%</b>		<b>191</b>		

1	Construccion De Centro De Salud. - 9219	TAM16160100 629846	480,000	8.6%	144,000	2.6%	Metros Cuadrados	55	-	50.00
2	Construccion De Centro De Salud - 9199	TAM16160100 630932	480,000	8.6%	240,000	4.3%	Metros Cuadrados	71	-	70.00
3	Construccion De Centro De Salud. - 9206	TAM16160100 631474	480,000	8.6%	144,000	2.6%	Metros Cuadrados	65	-	50.00

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL**Estado  
Municipio****Tamaulipas  
Hidalgo****Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1****Asignación FISM:****18,849,162**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>2,880</b>		
1	Construcción De Un Aula Didáctica En El Cbta Núm. 269 En El Ejido La Rosalva Del Municipio De Hidalgo, Tamaulipas - 11100	TAM00160100 630936					Metros Cuadrados	150	-	
2	Ampliación De La Red Eléctrica En El Ejido Guillermo Zúñiga, Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 10065	TAM00160100 630656					Otros	380	-	
3	Construcción De Un Sistema De Almacenamiento Al Tanque Elevado E Introducción De La Red De Agua Potable En El Poblado El Tomaseño Del Municipio De H - 9386	TAM00160100 630937					Metros lineales	400	-	
4	Ampliación De La Red Eléctrica En El Ejido Benito Juárez, Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 9348	TAM00160100 630662					Otros	150	-	
5	-Construcción De Guarniciones Y Banquetas A Un Costado De La Carretera Nacional En El Poblado El Tomaseño Del Municipio De Hidalgo Tamaulipa - 10925	TAM00160100 630661					Metros Cuadrados	600	-	
6	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Horacio Terán Entre Calle Raúl Garate Y Dr. Norberto Treviño En El Poblado El Toma - 10130	TAM00160100 629572					Metros lineales	200	-	
7	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Degollado Entre Calle Mina A Calle Guadalupe Victoria En La Cabecera Municipal De Hidalgo - 10190	TAM00160100 630386					Metros Cuadrados	800	-	
8	Construcción De Un Comedor Escolar En El Jardín De Niños ¿Benito Juárez¿ En El Ejido Benito Juárez Del Municipio De Hidalgo, Tamaulipas - 10870	TAM00160100 631199					Metros Cuadrados	200	-	

**SEDESOL**

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL



Estado  
Municipio

Tamaulipas  
Llera

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

14,190,335

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		385,000	2.7%	115,500	0.8%		167		
1	Construccion De Aula En El Colegio De Bachilleres De Tamaulipas Plantel N°12 Con Clave: 28ecb0012b En Cabecera Municipal De Llera, Tam. - 5382	TAM16160100 623699	385,000	2.7%	115,500	0.8%	Otros	167	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,676,018</b>	<b>17.3%</b>	<b>1,698,411</b>	<b>5.2%</b>		<b>3,189</b>		

1	Construccion De Cuarto Dormitorio Colonia Campesina. - 5203	TAM00160100 624647					Vivienda	60	100	
2	Construccion De Cuartos Para Baño Col Plutarco Elias Calles, Col. Paraiso Y Col. Carolina Yucatan. - 5225	TAM00160100 624304					Vivienda	20	100	
3	Construccion De Comedor Escolar Jardin De Niños Gregorio Torre Quintero, Ejido Ignacio Manuel Altamirano. - 5079	TAM00160100 630938					Metros Cuadrados	16	-	
4	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Fresno Entre Calle Maple Y Calle Ejido Graciano Sanchez, Col. Altavista. - 5236	TAM16160100 631453	256,235	0.8%	168,784	0.5%	Metros lineales	100	-	20.00
5	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Clarificacion Entre Calle Guillermo Prieto Y Calle Evaporacion En La Col. Azucarera. - 5249	TAM16160100 630088	640,886	2.0%	192,147	0.6%	Metros lineales	160	-	20.00
6	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Clarificacion Entre Calle Guillermo Prieto Y Calle Evaporacion En La Col. Azucarera. - 5245	TAM00160100 630912					Metros lineales	160	-	
7	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria, Poblado Nueva Apolonia. - 5067	TAM00160100 630089					Metros Cuadrados	290	-	
8	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Calderas Entre Calle Evaporacion Y Calle Centrifugas, Col. Azucarera. - 5253	TAM00160100 629825					Metros lineales	84	-	
9	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Nicolas Bravo, En Obrera No. 1. - 5099	TAM00160100 629826					Metros Cuadrados	121	-	
10	Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Benito Juarez, Poblado Plan De Ayala. - 5071	TAM00160100 631466					Metros Cuadrados	80	-	
11	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla, Ejido Ignacio Allende. - 5076	TAM00160100 630389					Metros Cuadrados	10	-	
12	Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Progreso Social. - 5210	TAM00160100 624529					Vivienda	60	100	
13	Construccion De Cuarto Dormitorio En Ejido Cuauhtemoc. - 5193	TAM00160100 623893					Vivienda	36	100	
14	Construccion De Cuartos Dormitorio En Col. Chapultepec. - 5211	TAM00160100 624528					Vivienda	36	100	
15	Construccion De Cuarto Dormitorio En Col. Paraiso Y Col. Carolina Yucatan. - 5200	TAM00160100 624376					Vivienda	32	100	
16	Construccion De Cuarto Dormitorio En Col. Nuevo Chapultepec. - 5187	TAM00160100 624377					Vivienda	28	100	

SEDESOL

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIALEstado  
MunicipioTamaulipas  
El Mante

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

32,767,269

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,676,018</b>	<b>17.3%</b>	<b>1,698,411</b>	<b>5.2%</b>		<b>3,189</b>		

17	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Calderas Entre Calle Evaporacion Y Calle Centrifugas, Col. Azucarera. - 5250	TAM00160100 630911					Metros lineales	84	-	
18	Construccion De Cuarto Dormitorio En Ejido Camotero 1. - 5172	TAM00160100 623583					Vivienda	56	100	
19	Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Jean Piaget, Ejido Magdalena Aguilar. - 5057	TAM00160100 629567					Metros Cuadrados	17	-	
20	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Ejido El Triunfo No. 2. - 5231	TAM16160100 630098	665,733	2.0%	198,991	0.6%	Otros	30	-	10.00
21	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Hector Perez Martinez, Col. Obrera No. 1. - 5104	TAM16160100 630913	906,300	2.8%	271,313	0.8%	Metros Cuadrados	550	-	30.00
22	Construccion De Aula En Cobat, Del Ejido Division Del Norte. - 5116	TAM16160100 629564	418,013	1.3%	124,748	0.4%	Metros Cuadrados	120	-	20.00
23	Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Vicente Guerrero. - 5207	TAM00160100 623953					Vivienda	60	100	
24	Construccion De Cuartos Dormitorio En Col. Las Flores. - 5215	TAM00160100 623827					Vivienda	24	100	
25	Construccion De Comedor Escolar En Secundaria General No. 2 Prof. Jaime Torres Bodet, Col. Tamaulipas. - 5108	TAM16160100 630637	611,276	1.9%	182,892	0.6%	Metros Cuadrados	387	-	40.00
26	Construccion De Cuarto Dormitorio, Colonia Ampliacion Moctezuma. - 5144	TAM16160100 623526	831,335	2.5%	249,020	0.8%	Vivienda	36	100	35.00
27	Construccion De Cuartos Para Baño Ejido Camotero 1. - 5218	TAM00160100 624375					Vivienda	20	100	
28	Construccion De Aula Telebachillerato Comunitarios 018, Congregacion El Abra. - 5126	TAM16160100 629563	430,128	1.3%	128,220	0.4%	Metros Cuadrados	52	-	35.00
29	Construccion De Cuartos Para Baño En Col. Nuevo Amanecer. - 5222	TAM00160100 623892					Vivienda	32	100	
30	Construccion De Cuartos Para Baño En Col. Vicente Guerrero. - 5230	TAM00160100 623826					Vivienda	36	100	
31	Ampliacion De Centro De Salud Ejido San Miguel De La Mora. - 5133	TAM16160100 630371	353,115	1.1%	105,480	0.3%	Metros Cuadrados	250	-	40.00
32	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Fresno Entre Calle Maple Y Calle Ejido Graciano Sanchez, Col. Altavista. - 5241	TAM16160100 631182	562,997	1.7%	76,818	0.2%	Metros lineales	100	-	20.00
33	Construccion De Cuartos Para Baño En Col. Ampl. Moctezuma. - 5224	TAM00160100 623396					Vivienda	24	100	





CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A %	EJERCIDO	E %	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,676,018	17.3%	1,698,411	5.2%		3,189		

34	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños 21 De Marzo De 1806, En Ejido Benito Juarez. - 5089	TAM00160100 630663					Metros Cuadrados	18		-
----	--	-----------------------	--	--	--	--	------------------	----	--	---



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		755,000	9.0%	755,000	9.0%		50		
1	Construccion De Cuartos Dormitorio 2da Etapa En Ejido La Marcela - 4329	TAM16160100 624432	755,000	9.0%	755,000	9.0%	Vivienda	50	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		4,400		

1	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Horcasitas Y Santander, Col. Santander - 5279	TAM00160100 623110					Metros lineales	100	100	
2	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Invasión 2000 - 3668	TAM00160100 622979					Metros lineales	750	100	
3	Construcción De Pavimento Asfáltico De La Calle Regino, Col. Nuevo Leon - 5353	TAM00160100 624011					Metros Cuadrados	100	100	
4	Construcción De Calle Con Pavimento Asfáltico En La Calle San Paulo, Col. Emilio Martinez Manatou - 5319	TAM00160100 623460					Metros Cuadrados	2,110	100	
5	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Nopal - 5018	TAM00160100 622918					Metros lineales	90	100	
6	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Popular San Juan - 3727	TAM00160100 624305					Metros lineales	475	100	
7	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Villa De Llera, Col. Santander - 5257	TAM00160100 622978					Metros lineales	50	100	
8	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico En La Calle Ezequiel, Col. Nuevo Leon - 5337	TAM00160100 624650					Metros Cuadrados	100	100	
9	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle De De Llera, Col. Santander - 5271	TAM00160100 623399					Metros lineales	475	100	
10	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Naranja, Col. Estero - 5330	TAM00160100 623895					Metros Cuadrados	150	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>771</b>		
1	Construcción De Límisor Y Caja Auxiliar A Caracamo En Calles 5 De Mayo Entre Aquiles Serdan Y Xicotencatl Colonia Juventud Revolucionaria - 13672	TAM00160100 631495					Otros	136		-
2	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle José Silva Sánchez Entre Vicente Suárez Y Agustín Melgar Con Conexión En Vicente Suárez A - 12510	TAM00160100 630400					Metros lineales	20		-
3	Construccion De Subestacion Electrica En Calle 5 De Mayo Esquina Con Aquiles Serdan Colonia Juventud Revolucionaria - 13601	TAM00160100 631496					Otros	136		-
4	Ampliacion De Red De 165.00 MI De Red De Drenaje Y 6 Descargas Sanitarias En Calle 20 De Noviembre Entre Ignacio Allende Y Jimenez, Y Ampli - 13245	TAM00160100 631498					Metros lineales	132		-
5	Ampliacion De 1,102.00 MI De Red De Drenaje Y 42 Descargas Sanitarias, En La Calle Reforma Entre Antonio Caso Y Privada Reforma, Col. Nue - 13158	TAM00160100 630947					Metros lineales	211		-
6	Construccion Y Equipamiento De Carcamo En Calle 5 De Mayo Y Aquiles Serdan Colonia Juventud Revolucionaria - 13728	TAM00160100 631497					Otros	136		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			-	0.0%	-	0.0%		675		
1	Red De Distribucion Electrica En Calle Silvestre Mata De Calle Tercera A Brecha 121 Colonia Moctezuma - 2815	TAM00160100 624708					Otros	365	100	
2	Pavimentacion Asfaltica En Calle 16 Entre Carretera 82 Y Calle Rio Papaloapan Poblado El Realito - 2595	TAM00160100 624649					Metros Cuadrados	80	100	
3	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Eugenio Baez Colonia Fundadores Poblado Anahuac - 2743	TAM00160100 624431					Metros lineales	20	100	
4	Pavimentacion Asfaltica De Calle Filemon Benavides De Calle Jesus Pedraza A Limite De Colonia, Colonia Fundadores Poblado Anahuac - 2704	TAM00160100 623645					Metros Cuadrados	40	100	
5	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Dr. Sostenes Bone Colonia Fundadores Poblado Anahuac - 2797	TAM00160100 624065					Metros lineales	30	100	
6	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Eugenio Baez Colonia Fundadores Poblado Anahuac - 14066	TAM00160100 631213					Metros lineales	20	-	
7	Pavimentacion Asfaltica De Calle Filemon Benavides De Calle Jesus Pedraza A Limite De Colonia Fundadores Poblado Anahuac - 14036	TAM00160100 630396					Metros Cuadrados	40	-	
8	Pavimentacion Asfaltica En Calle 16 Entre Carretera 82 Y Calle Rio Papaloapan Poblado El Realito - 13310	TAM00160100 630669					Metros Cuadrados	80	-	

**SEDESOL**SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL**Estado  
Municipio****Tamaulipas  
Victoria****Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1****Asignación FISM:****30,269,923**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>1,375</b>		

1	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Col. Alta Vista En La Calle San José - 10239	TAM00160100 630121					Otros	13	-	
2	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Para La Calle Desfibradora De La Col. Cuauhtémoc - 9423	TAM00160100 630944					Otros	54	-	
3	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Para La Calle Av. Las Torres Y Calle Trabajo De La Col. Vamos - 9652	TAM00160100 631214					Otros	64	-	
4	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Para La Col. La Montaña - 10436	TAM00160100 629862					Otros	460	-	
5	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Para La Col. Vamos Tamaulipas 5ª Etapa - 10288	TAM00160100 631490					Otros	124	-	
6	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Para La Col. Servidores - 10047	TAM00160100 629582					Otros	18	-	
7	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Para La Calle Patrocinio Peña De La Col. Alta Vista - 9436	TAM00160100 630670					Otros	54	-	
8	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Para La Col. Bethel - 10380	TAM00160100 630119					Otros	152	-	
9	Ampliación De Red De Electrificación Eléctrica En La Col. Enrique Lara Carrasco - 10330	TAM00160100 630397					Otros	116	-	
10	Ampliación De Red De Electrificación Eléctrica En La Col. Alta Vista - 9677	TAM00160100 631488					Otros	45	-	
11	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Para La Col. Álvaro Obregón - 10069	TAM00160100 630120					Otros	115	-	
12	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Para La Col. Tomás Yarrington - 9660	TAM00160100 631489					Otros	160	-	

**SEDESOL**

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL



Estado  
Municipio

Tamaulipas  
Xicoténcatl

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 1

Asignación FISM:

9,559,572

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		295		

1	Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Progreso Efrén Sánchez - 3822	TAM00160100 624063					Metros lineales	183	100	
2	Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En Colonia Progreso Efrén Sánchez - 3698	TAM00160100 624172					Metros lineales	112	-	