

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>57,433,609</b>	<b>23.5%</b>	<b>29,292,147</b>	<b>12.0%</b>		<b>42,151</b>		

1	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Privada Plan De Iguala Col Insurgentes - 104381	AGU00160200 685120		0.0%		0.0%	Otros	70	100	
2	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Regimiento De Dragones Col Insurgentes - 104397	AGU00160200 701529		0.0%		0.0%	Otros	131	100	
3	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Los Pocitos Col Insurgentes - 104404	AGU00160200 707126		0.0%		0.0%	Otros	81	100	
4	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Altagracia Mercado Col Insurgentes - 166153	AGU00160200 712446		0.0%		0.0%	Metros lineales	123	100	
5	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Ejército Insurgente Col Insurgentes - 165347	AGU00160200 717703		0.0%		0.0%	Metros lineales	149	100	
6	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Privada Constitución De 1857 Col Insurgentes - 104386	AGU00160200 717704		0.0%		0.0%	Otros	29	100	
7	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Miguel Ramos Arizpe Col Insurgentes - 166327	AGU00160200 723308		0.0%		0.0%	Metros lineales	122	100	
8	Construcción De Colector Sanitario Margen Izquierda Calle Irapuato Comunidad Calvillito - 111146	AGU00160200 723311		0.0%		0.0%	Metros lineales	4,481	100	
9	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Calle Capitán Gustavo Garmendia - 111229	AGU16160200 685115	3,721,648	1.5%	665,752	0.3%	Metros lineales	745	100	25.00
10	Mejoramiento De La Escuela Primaria Agustín Melgar 2da Etapa Colonia Insurgentes - 113722	AGU16160200 685116	45,731	0.0%	45,546	0.0%	Otros	642	100	100.00
11	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle San Pablo Fracc Los Pericos - 111667	AGU16160200 685118	1,453,034	0.6%	665,000	0.3%	Metros Cuadrados	500	100	75.00
12	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle General Luis Moya Col Insurgentes - 104467	AGU16160200 685121	1,301,086	0.5%	330,699	0.1%	Otros	350	100	5.00
13	Mejoramiento De La Escuela Primaria José Isabel Rodríguez Montoya Fracc Villa Las Palmas - 161795	AGU16160200 685122	316,677	0.1%	313,764	0.1%	Otros	97	100	100.00
14	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Pino Comunidad Calvillito - 110246	AGU16160200 685126	396,470	0.2%	274,988	0.1%	Metros lineales	140	100	100.00
15	Mejoramiento De Escuela Primaria Héroes De La Independencia En Norias De Ojocaliente - 119358	AGU16160200 690528	224,731	0.1%	219,650	0.1%	Otros	300	100	97.74
16	Mejoramiento De Escuela Telesecundaria Número Cuarenta Y Cinco Enrique Olivares En Norias De Ojocaliente - 166450	AGU16160200 690529	160,630	0.1%	160,623	0.1%	Otros	686	100	100.00
17	Mejoramiento De Centro De Atención Múltiple Número Uno Colonia Insurgentes - 163935	AGU16160200 690530	164,580	0.1%	164,228	0.1%	Otros	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>57,433,609</b>	<b>23.5%</b>	<b>29,292,147</b>	<b>12.0%</b>		<b>42,151</b>		

18	Mejoramiento De Escuela Preescolar Jean Piaget Col Insurgentes - 166674	AGU16160200 690531	784,233	0.3%	773,954	0.3%	Otros	240	100	100.00
19	Mejoramiento De Escuela Preescolar Emma Godoy Fracc Rodolfo Landeros Gallegos - 161830	AGU16160200 690532	890,360	0.4%	890,360	0.4%	Otros	447	100	100.00
20	Mejoramiento De Escuela Primaria Primero De Mayo Fracc Lic Benito Palomino Dena - 108014	AGU16160200 690533	355,121	0.1%	177,540	0.1%	Otros	691	100	100.00
21	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle San Martín Fracc Los Pericos - 166524	AGU16160200 690535	119,537	0.0%	105,567	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
22	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle San Elías Oriente Fracc Los Pericos - 153713	AGU16160200 690536	1,218,879	0.5%	582,261	0.2%	Metros Cuadrados	500	100	13.00
23	Construcción De Cuarenta Y Tres Recamaras Adicionales En Igual Numero De Viviendas Zona Once - 156953	AGU16160200 690537	2,125,428	0.9%	2,089,136	0.9%	Vivienda	43	100	96.00
24	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Urbana Municipal Palomino Dena Fracc Lic Benito Palomino Dena - 113736	AGU16160200 690543	1,186,591	0.5%	568,380	0.2%	Otros	3,076	100	85.00
25	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Tulipanes Comunidad Calvillito - 110854	AGU16160200 690551	404,026	0.2%	253,711	0.1%	Metros lineales	224	100	100.00
26	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Luis Donald Colosio Comunidad Ojo De Agua De Palmitas - 111644	AGU16160200 696001	229,454	0.1%	109,262	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	95.00
27	Rehabilitación De Biblioteca Pública Urbana Municipal Fidel Velázquez Fracc Fidel Velázquez - 113787	AGU16160200 696005	283,243	0.1%	141,269	0.1%	Otros	3,221	100	80.00
28	Construcción De Treinta Y Cinco Recamaras Adicionales En Igual Número De Viviendas Zona Trece - 157364	AGU16160200 696006	1,771,458	0.7%	1,713,493	0.7%	Vivienda	35	100	99.00
29	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle San Jorge Fracc Los Pericos - 166592	AGU16160200 696007	2,187,600	0.9%	876,020	0.4%	Metros Cuadrados	850	100	12.00
30	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle José De Jesús Portugal Comunidad Calvillito - 111078	AGU16160200 696018	224,592	0.1%	57,439	0.0%	Metros lineales	90	100	100.00
31	Mejoramiento De Escuela Primaria Federico Engels 2da Etapa Barrio Los Valdez Comunidad Calvillito - 111694	AGU16160200 696019	59,112	0.0%	55,698	0.0%	Otros	182	100	94.22
32	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Calle General Maclovio Herrera Colonia Insurgentes - 111564	AGU16160200 701525	1,111,910	0.5%	312,000	0.1%	Metros lineales	184	100	45.00
33	Mejoramiento De Escuela Preescolar Cecilia Ocelli De Salinas Fracc Pilar Blanco - 115334	AGU16160200 701526	300,000	0.1%	139,808	0.1%	Otros	87	100	100.00
34	Mejoramiento De Escuela Primaria Vicente Suárez Colonia Insurgentes - 163090	AGU16160200 701527	702,100	0.3%	691,029	0.3%	Otros	210	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>57,433,609</b>	<b>23.5%</b>	<b>29,292,147</b>	<b>12.0%</b>		<b>42,151</b>		

35	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle San Elías Fracc Los Pericos - 117628	AGU16160200 701528	1,714,056	0.7%	799,711	0.3%	Metros Cuadrados	450	100	25.00
36	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Cedro Comunidad Calvillito - 107065	AGU16160200 701534	319,164	0.1%	261,438	0.1%	Otros	109	100	100.00
37	Construcción De La Red De Agua Potable Calle Zafiro Comunidad Norias De Ojocaliente - 105784	AGU16160200 707114	75,007	0.0%	19,481	0.0%	Metros lineales	75	100	98.00
38	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Zafiro Comunidad Norias De Ojocaliente - 104480	AGU16160200 707115	139,204	0.1%	35,779	0.0%	Otros	61	100	98.00
39	Mejoramiento De La Escuela Primaria Rafael Ramírez Ugarte Fracc José López Portillo - 113656	AGU16160200 707116	866,419	0.4%	550,504	0.2%	Otros	464	100	63.54
40	Mejoramiento De Escuela Primaria José Refugio Esparza Reyes Fracc Mirador De Las Culturas - 113771	AGU16160200 707117	1,451,518	0.6%	689,982	0.3%	Otros	416	100	100.00
41	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle San Marcos Fracc Los Pericos - 105898	AGU16160200 707121	1,486,599	0.6%	721,258	0.3%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
42	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle San Judas Tadeo Fracc Los Pericos - 105908	AGU16160200 707122	1,979,344	0.8%	958,848	0.4%	Metros Cuadrados	500	100	97.00
43	Construcción De Cuarenta Y Tres Recamaras Adicionales En Igual Numero De Viviendas Zona Diez - 148782	AGU16160200 707123	2,125,428	0.9%	2,086,648	0.9%	Vivienda	43	100	96.00
44	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Pedro Antonio Santos Col Insurgentes - 104424	AGU16160200 707125	3,377,930	1.4%	598,574	0.2%	Otros	604	100	18.00
45	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Calle Gema Comunidad Norias De Ojocaliente - 115421	AGU16160200 712440	844,171	0.3%	232,301	0.1%	Otros	200	100	30.00
46	Mejoramiento De Escuela Telesecundaria Número Noventa Y Ocho José María Bocanegra Comunidad Norias De Paso Hondo - 166725	AGU16160200 712441	176,196	0.1%	176,196	0.1%	Otros	101	100	100.00
47	Mejoramiento De Escuela Preescolar Lic Jesús Reyes Heróles Col Insurgentes - 163874	AGU16160200 712443	817,956	0.3%	786,929	0.3%	Otros	208	100	100.00
48	Construcción De Treinta Y Un Recamaras Adicionales En Igual Numero De Viviendas Zona Doce - 145518	AGU16160200 712444	1,532,285	0.6%	929,018	0.4%	Vivienda	31	100	80.00
49	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Ingeniero Camilo Arriaga Col Insurgentes - 123518	AGU16160200 712449	386,511	0.2%	108,203	0.0%	Metros lineales	179	100	2.00
50	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle General Maclovio Herrera Colonia Insurgentes - 111587	AGU16160200 712450	586,530	0.2%	158,727	0.1%	Metros lineales	92	100	40.00
51	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle J Guadalupe Nájera Jiménez Comunidad Calvillito - 110724	AGU16160200 712460	567,003	0.2%	147,771	0.1%	Metros lineales	277	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>57,433,609</b>	<b>23.5%</b>	<b>29,292,147</b>	<b>12.0%</b>		<b>42,151</b>		
52	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Calle General Julián Medina Colonia Insurgentes - 153633	AGU16160200 717692	4,841,148	2.0%	865,556	0.4%	Metros lineales	758	100	65.00
53	Rehabilitación De Descargas Sanitarias Anexo Palomino Dena Hacia El Marginal Derecho Del Arroyo Los Arellano Anexo Palomino Dena - 106578	AGU16160200 717693	237,659	0.1%	206,021	0.1%	Metros lineales	26	100	100.00
54	Mejoramiento Escuela Secundaria Técnica Número Veintiuno Colonia Insurgentes - 164226	AGU16160200 717694	373,240	0.2%	366,693	0.2%	Otros	486	100	100.00
55	Mejoramiento De Escuela Primaria Alberto Fuentes Dávila Col Ojo De Gua De Palmitas - 164152	AGU16160200 717696	319,920	0.1%	316,492	0.1%	Otros	95	100	100.00
56	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle San Patricio Fracc Los Pericos - 157595	AGU16160200 717698	1,671,308	0.7%	801,584	0.3%	Metros Cuadrados	700	100	15.00
57	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle San Ignacio Fracc Los Pericos - 156397	AGU16160200 717699	1,909,029	0.8%	926,260	0.4%	Metros Cuadrados	800	100	25.00
58	Construcción De Cuarenta Y Tres Recmaras Adicionales En Igual Numero De Viviendas Zona Nueve - 148582	AGU16160200 717700	2,125,428	0.9%	1,630,712	0.7%	Vivienda	43	100	87.00
59	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle General Cesáreo Castro Col Insurgentes - 121324	AGU16160200 717702	688,209	0.3%	185,781	0.1%	Metros lineales	325	100	2.00
60	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle General Francisco J Mujica Col Insurgentes - 161323	AGU16160200 717705	546,027	0.2%	141,867	0.1%	Metros lineales	141	100	15.00
61	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle General Genovevo De La O Col Insurgentes - 161094	AGU16160200 717707	339,560	0.1%	90,430	0.0%	Metros lineales	76	100	100.00
62	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Pública Rural Municipal Miguel De La Madrid Com Calvillito - 113757	AGU16160200 717712	699,851	0.3%	349,074	0.1%	Otros	13,747	100	43.00
63	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Laurel Comunidad De Calvillito - 106788	AGU16160200 717713	286,075	0.1%	161,830	0.1%	Metros lineales	135	100	95.00
64	Mejoramiento Escuela Primaria Isidro Castillo Pérez Fracc José López Portillo - 166638	AGU16160200 723303	633,497	0.3%	633,497	0.3%	Otros	486	100	100.00
65	Mejoramiento De Escuela Primaria Fernando Montes De Oca Colonia Insurgentes - 161526	AGU16160200 723304	558,169	0.2%	558,169	0.2%	Otros	391	100	100.00
66	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario Av Abraham González Col Insurgentes - 104452	AGU16160200 723307	2,020,937	0.8%	419,636	0.2%	Otros	236	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>10,034,537</b>	<b>4.1%</b>	<b>8,494,404</b>	<b>3.5%</b>		<b>3,713</b>		

1	Construccion De Alcantarillado Pluvial, Calle Encino Y Naranjo, Col Del Carmen, Calvillo. - 31257	AGU16160200 643665	964,777	0.4%	921,669	0.4%	Metros lineales	205	100	100.00
2	Rehabilitacion A La Red De Agua Potable, Calle Obrero, Cerro Blanco, Calvillo. - 31302	AGU16160200 643666	185,694	0.1%	185,694	0.1%	Metros lineales	75	100	100.00
3	Rehabilitacion A La Red De Agua Potable Calle Fresno, Col. Gomez Morin, Calvillo. - 31238	AGU16160200 646059	255,052	0.1%	255,052	0.1%	Metros lineales	90	100	100.00
4	Rehabilitacion A La Red De Agua Potable Calle Miguel Hidalgo Y Jose Ma Morelos, Ojo De Agua, Calvillo. - 31014	AGU16160200 646060	515,037	0.2%	515,037	0.2%	Metros lineales	94	100	100.00
5	Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado Calle Encino Y Naranjo, Col Del Carmen, Calvillo. - 31031	AGU16160200 648495	608,382	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	215	100	-
6	Rehabilitacion A La Red De Agua Potable Calle Suecia, El Cuervero, Calvillo. - 31119	AGU16160200 648496	388,978	0.2%	388,978	0.2%	Metros lineales	225	100	100.00
7	Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado Calle Suecia, Privada Suecia Y Camino Real, El Cuervero, Calvillo. - 31054	AGU16160200 648497	836,267	0.3%	836,267	0.3%	Metros lineales	225	100	100.00
8	Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado Calle Fresno, Col. Gomez Morin, Calvillo. - 31181	AGU16160200 648498	637,364	0.3%	637,364	0.3%	Metros lineales	68	100	100.00
9	Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado Calle Miguel Hidalgo Y Jose Ma Morelos, Ojo De Agua, Calvillo. - 30986	AGU16160200 650884	661,913	0.3%	661,913	0.3%	Metros lineales	96	100	100.00
10	Construccion De Planta Tratadora De Agua 1lts, Puerta De Fragua, Calvillo. - 31245	AGU16160200 653236	1,755,000	0.7%	1,223,893	0.5%	Otros	290	100	100.00
11	Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado Calle Unidad, Frac. Solidaridad, Calvillo. - 31077	AGU16160200 655606	162,234	0.1%	157,362	0.1%	Metros lineales	45	100	100.00
12	Rehabilitacion A La Red De Agua Potable, Calle Llano De Los Lopez Y Calle Lindavista, Llano De Los Lopez, Calvillo - 31308	AGU16160200 655607	329,699	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	95	100	98.00
13	Rehabilitacion A La Red De Agua Potable Calle Unidad, Frac. Solidaridad, Calvillo - 31127	AGU16160200 658048	201,144	0.1%	195,181	0.1%	Metros lineales	80	100	100.00
14	Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado, Calle Llano De Los Lopez, Llano De Los Lopez, Calvillo. - 31312	AGU16160200 658049	514,966	0.2%	514,966	0.2%	Metros lineales	95	100	100.00
15	Rehabilitacion A La Red De Alcantarillado, Calle Obrero, Cerro Blanco, Calvillo - 31289	AGU16160200 658054	309,358	0.1%	292,357	0.1%	Metros lineales	75	100	100.00
16	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De Bajo De Colomos - 161027	AGU16160200 685125	17,892	0.0%	17,892	0.0%	Celdas solares	16	100	100.00
17	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad Del Arroyo De Ojocalientillo - 160848	AGU16160200 685127	53,676	0.0%	53,676	0.0%	Celdas solares	53	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>10,034,537</b>	<b>4.1%</b>	<b>8,494,404</b>	<b>3.5%</b>		<b>3,713</b>		

18	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En Al Comunidad De El Salitre - 164906	AGU16160200 685128	13,419	0.0%	13,419	0.0%	Celdas solares	142	100	100.00
19	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De El Rodeo - 164259	AGU16160200 690552	134,189	0.1%	134,189	0.1%	Celdas solares	126	100	100.00
20	Mejoramiento De Vivienda Calentadores Solares En La Comuinidad De Ventanillas - 173253	AGU16160200 696012	8,946	0.0%	8,946	0.0%	Celdas solares	10	100	100.00
21	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De Colomos - 161849	AGU16160200 696020	31,311	0.0%	31,311	0.0%	Celdas solares	30	100	100.00
22	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De El Sauz - 165192	AGU16160200 696021	71,567	0.0%	71,567	0.0%	Celdas solares	67	100	100.00
23	Mejoramiento De Vivienda Calentadores Solares Enla Comunidad De Tanque De Los Serna - 173417	AGU16160200 696022	4,473	0.0%	4,473	0.0%	Celdas solares	5	100	100.00
24	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De Las Viborillas - 169096	AGU16160200 696023	13,419	0.0%	13,419	0.0%	Celdas solares	14	100	100.00
25	Mejoramiento De Vivienda Calentadores Solares En La Comunidad De Triana - 173288	AGU16160200 701535	4,473	0.0%	4,473	0.0%	Celdas solares	2	100	100.00
26	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De El Salitrillo De La Labor - 165079	AGU16160200 707128	8,946	0.0%	8,946	0.0%	Celdas solares	9	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De Cerro Blanco - 161825	AGU16160200 707134	40,257	0.0%	40,257	0.0%	Celdas solares	37	100	100.00
28	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De Crucero De Las Pilas - 163867	AGU16160200 707135	254,959	0.1%	254,959	0.1%	Celdas solares	249	100	100.00
29	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De Mesa Del Marquez - 171774	AGU16160200 712451	4,473	0.0%	4,473	0.0%	Celdas solares	7	100	100.00
30	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De El Llano De Los Lopez - 165031	AGU16160200 712459	8,946	0.0%	8,946	0.0%	Celdas solares	9	100	100.00
31	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De Barranca Del Roble - 161133	AGU16160200 712461	13,419	0.0%	13,419	0.0%	Celdas solares	13	100	100.00
32	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar De La Comunidad Del Maguey - 164163	AGU16160200 712462	62,621	0.0%	62,621	0.0%	Celdas solares	58	100	100.00
33	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De Jardines De San Isidro Colonia Limon - 163469	AGU16160200 712463	17,892	0.0%	17,892	0.0%	Celdas solares	18	100	100.00
34	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad Del Puertecito - 164180	AGU16160200 717708	31,311	0.0%	31,311	0.0%	Celdas solares	37	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>10,034,537</b>	<b>4.1%</b>	<b>8,494,404</b>	<b>3.5%</b>		<b>3,713</b>		
35	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De El Salitrillo - 165129	AGU16160200 717714	8,946	0.0%	8,946	0.0%	Celdas solares	8	100	100.00
36	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad Del Temazcal - 165272	AGU16160200 717715	44,730	0.0%	44,730	0.0%	Celdas solares	32	100	100.00
37	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De Barranca De Portales - 161072	AGU16160200 723312	17,892	0.0%	17,892	0.0%	Celdas solares	15	100	100.00
38	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De El Cuervero - 164011	AGU16160200 723313	492,026	0.2%	492,026	0.2%	Celdas solares	456	100	100.00
39	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar De La Comunidad De El Chiquihuitero - 163964	AGU16160200 723314	205,756	0.1%	205,756	0.1%	Celdas solares	205	100	100.00
40	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De Palo Alto - 172159	AGU16160200 723315	76,040	0.0%	76,040	0.0%	Celdas solares	59	100	100.00
41	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De El Sauz De La Labor - 165236	AGU16160200 723316	22,365	0.0%	22,365	0.0%	Celdas solares	19	100	100.00
42	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad Del Terrero Del Refugio - 165415	AGU16160200 723317	31,311	0.0%	31,311	0.0%	Celdas solares	34	100	100.00
43	Mejoramiento De Vivienda Calentador Solar En La Comunidad De El Papanton - 164979	AGU16160200 723318	13,419	0.0%	13,419	0.0%	Celdas solares	10	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,915,645</b>	<b>6.1%</b>	<b>4,197,880</b>	<b>1.7%</b>		<b>1,470</b>		

1	5003 Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Centenario Entre C. Lazaro Cardenas (Pozo 1) Y C Beltran, Cabecera Municipal, Jesus Maria, -	AGU16160100 623290	212,179	0.1%	212,179	0.1%	Metros lineales	56	-	100.00
2	5002 Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Centenario Entre Av Constitucion Y Priv Centenario (Pozo 1) Cab Mpal, J Ma, Ags - 1083	AGU16160100 624132	466,830	0.2%	186,545	0.1%	Metros lineales	156	-	100.00
3	5012-16 Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Priv. Julio Cadena, Cabecera Municipal, Jesus Maria, Ags. - 55325	AGU16160200 643664	229,843	0.1%	91,937	0.0%	Metros lineales	40	-	30.00
4	5015 Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Ramírez, Ojo De Agua, Jesus Maria, Ags - 55544	AGU16160200 648493	552,010	0.2%	207,942	0.1%	Metros lineales	72	-	60.00
5	5013 Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Priv. Julio Cadena, Cabecera Municipal, Jesus Maria, Ags. - 55379	AGU16160200 648494	122,986	0.1%	49,195	0.0%	Metros lineales	40	-	30.00
6	5001 Construccion De Red Electrica En Varias Calles De La Colonia Fraternidad, Jesus Maria, Ags. - 32509	AGU16160200 650882	440,000	0.2%	440,000	0.2%	Otros	436	-	100.00
7	5004 Construcción E Intersección De Red De Drenaje Y Filtro De Grava En Av. Alejandro De La Cruz Esquina Con C. Arroyo De Las Culebras, Col. Los - 32464	AGU16160200 650883	128,053	0.1%	128,053	0.1%	Metros lineales	85	-	100.00
8	5016 Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle El Refugio, Corral De Barrancos, Jesus Maria, Ags - 55662	AGU16160200 653234	226,960	0.1%	144,329	0.1%	Metros lineales	40	-	80.00
9	5006-16 Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Privada Y Calle Iturbide, Col El Calvario, Jesus Maria, Ags - 43847	AGU16160200 653235	354,803	0.1%	329,134	0.1%	Metros Cuadrados	80	-	100.00
10	5017 Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle El Refugio, Corral De Barrancos Y Calle Gustavo Diaz Ordaz, El Llano, Jesus Maria, Ags - 55787	AGU16160200 655605	914,956	0.4%	549,939	0.2%	Metros lineales	108	-	60.00
11	5005 Ampliacion De Red Electrica Con 2 Subestaciones En Carret A Los Arquitos Km 0 600, , La Tomatina, Jesus Maria, Ags. - 44309	AGU16160200 660515	337,745	0.1%	329,134	0.1%	Otros	16	-	100.00
12	Desarrollo Institucional Municipal 2% Fismdf - 106228	AGU16160200 685123	99,000	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
13	5019 Ampliacion De Red Electrica En Calle Gustavo Diaz Ordaz, La Chaveña, Jesus Maria, Ags. - 105160	AGU16160200 685124	80,163	0.0%	79,324	0.0%	Otros	12	-	100.00
14	Desarrollo Institucional Municipal 2% Fismdf - 106533	AGU16160200 690546	16,000	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
15	Desarrollo Institucional Municipal 2% Fismdf - 106488	AGU16160200 690547	24,200	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
16	Desarrollo Institucional Municipal 2% Fismdf - 106467	AGU16160200 690548	3,300	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,915,645</b>	<b>6.1%</b>	<b>4,197,880</b>	<b>1.7%</b>		<b>1,470</b>		
17	Desarrollo Institucional Municipal 2% Fismdf - 106268	AGU16160200 696013	20,034	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
18	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 106897	AGU16160200 696016	210,000	0.1%	-	0.0%	Vehículos		100	-
19	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 106835	AGU16160200 696017	41,375	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
20	Desarrollo Institucional Municipal 2% Fismdf - 106521	AGU16160200 701530	30,550	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
21	Desarrollo Institucional Municipal 2% Fismdf - 106429	AGU16160200 701531	120,000	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
22	33903 Servicios Integrales - 106886	AGU16160200 701533	220,000	0.1%	-	0.0%	Estudio de preinversión		100	-
23	Desarrollo Institucional Municipal 2% Fismdf - 106550	AGU16160200 707129	90,000	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
24	Construccion De La Red De Drenaje En Calle Camino Real En La Colonia Benigno Chavez, Jesus Maria, Ags. - 118094	AGU16160200 707130	196,294	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	25	100	-
25	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Construccion De Colector Sanitario En Calle San Miguel Entre Av Alejandro De La Cruz Saucedo Y Rio San - 138245	AGU16160200 712452	5,018,416	2.1%	-	0.0%	Metros lineales	204	100	-
26	5021 Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario, Rehabilitacion De Drenaje Pluvial Y Construccion De Canal Pluvial En Calle San Miguel Entre Call - 130426	AGU16160200 712453	4,515,448	1.8%	1,450,168	0.6%	Metros lineales	100	-	43.00
27	Desarrollo Institucional Municipal 2% Fismdf - 106447	AGU16160200 712454	38,000	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
28	33903 Servicios Integrales - 106873	AGU16160200 712457	100,000	0.0%	-	0.0%	Estudio de preinversión		100	-
29	33903 Servicios Integrales - 106786	AGU16160200 712458	100,000	0.0%	-	0.0%	Estudio de preinversión		100	-
30	Desarrollo Institucional Municipal 2% Fismdf - 106505	AGU16160200 717709	6,500	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,649,862</b>	<b>3.1%</b>	<b>1,577,873</b>	<b>0.6%</b>		<b>1,548</b>		
1	Adquisición De Software Y Hardware. - 63419	AGU16160200 653242	170,078	0.1%	169,558	0.1%	Lote		100	100.00
2	Ampleación De Red De Agua Potable Calle Alberto Montoya Ejido Ojo Zarco Pabellón - 99026	AGU16160200 685136	89,489	0.0%	25,349	0.0%	Metros lineales	28	100	30.00
3	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Venustiano Carranza De Las Animas Pabellón De Arteaga Ags Primer Etapa - 95921	AGU16160200 690560	1,865,312	0.8%	390,300	0.2%	Metros lineales	152	100	20.00
4	Rehabilitación De Linea De Conducción De Poso A Tanque Elevado De La Esc Prim A La Calle Artículo 91 - 96031	AGU16160200 696030	246,048	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	40	100	-
5	Construcción De Linea De Conducción E Interconexión De Agua Potable En Calle 20 De Noviembre Emiliano Zapata De Pabellón De Arteaga - 99055	AGU16160200 696031	139,262	0.1%	39,672	0.0%	Metros lineales	100	100	30.00
6	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario De C Alberto Montoya - 98975	AGU16160200 707144	163,134	0.1%	46,733	0.0%	Metros lineales	28	100	30.00
7	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Jose Medina Esparza Y Arturo Robles Aguilar En El Mezquite De Pabellón De Arteaga - 98950	AGU16160200 712468	260,950	0.1%	75,223	0.0%	Metros lineales	51	100	30.00
8	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias Los Contreras A Planta Tratadora De Emiliano Zapata - 99378	AGU16160200 712471	1,489,511	0.6%	299,259	0.1%	Metros lineales	92	100	20.00
9	Construcción De Linea De Conducción De Rebombeo De Emiliano Zapata A San Agustín De Los Puentes De Pabellón De Arteaga - 99085	AGU16160200 717721	328,076	0.1%	93,943	0.0%	Metros lineales	110	100	30.00
10	Construcción De Linea De Conducción De La Comunidad De Santa Isabel A La Comunidad De Las Animas - 98867	AGU16160200 717723	1,373,905	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	800	100	-
11	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Luis Donald Colosio Col Gamez Orozco Pabellón De Arteaga - 99444	AGU16160200 717724	274,459	0.1%	77,634	0.0%	Metros lineales	80	100	30.00
12	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Jose Medina Esparza - 98900	AGU16160200 723323	1,138,794	0.5%	328,134	0.1%	Metros Cuadrados	52	100	30.00
13	Ampleación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Jose Medina Esparza - 98923	AGU16160200 723324	110,844	0.0%	32,068	0.0%	Metros lineales	15	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>6,251,385</b>	<b>2.6%</b>	<b>4,813,978</b>	<b>2.0%</b>		<b>1,070</b>		
1	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 53163	AGU16160200 648500	681,223	0.3%	383,936	0.2%	Otros		100	60.00
2	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Pascual Romo Conchos Rincón De Romos - 108830	AGU16160200 685135	570,000	0.2%	541,137	0.2%	Otros	440	100	100.00
3	Ampliación Drenaje Sanitario, Calle Emiliano Zapata, La Boquilla - 112405	AGU16160200 685137	515,163	0.2%	490,613	0.2%	Metros lineales	85	100	100.00
4	Construcción De Cuarto Dormitorio Vivienda De La Sra Mireya Vargas Gallegos Las Antenas - 140582	AGU16160200 696028	75,000	0.0%	29,836	0.0%	Vivienda	5	100	10.00
5	Construcción De Cuarto Dormitorio Varias Viviendas Pablo Escaleras - 108269	AGU16160200 701539	750,000	0.3%	674,065	0.3%	Vivienda	50	100	100.00
6	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Morelos - 109188	AGU16160200 701541	570,000	0.2%	528,109	0.2%	Otros	120	100	100.00
7	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Servando Hernández La Boquilla - 109138	AGU16160200 712469	570,000	0.2%	437,424	0.2%	Otros	120	100	90.00
8	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Heroínas Mexicanas 16 De Septiembre - 112285	AGU16160200 712470	570,000	0.2%	539,402	0.2%	Otros	120	100	100.00
9	Construcción De Cuarto Dormitorio Vivienda Del Sr Juan García Herrera Colonia Santa Cruz Rincón De Romos - 138310	AGU16160200 723321	75,000	0.0%	29,932	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
10	Construcción De Cuarto Dormitorio Varias Viviendas Colonia Santa Cruz Y Barrio De Chora Rincón De Romos - 108687	AGU16160200 723322	750,000	0.3%	711,711	0.3%	Vivienda	50	100	100.00
11	Construcción De Cuarto Dormitorio Segunda Etapa Varias Viviendas Pablo Escaleras - 130557	AGU16160200 723327	1,125,000	0.5%	447,814	0.2%	Vivienda	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,187,626</b>	<b>0.9%</b>	<b>360,499</b>	<b>0.1%</b>		<b>238</b>		
1	Construccion De Baño 1ra Etapa - 32068	AGU16160200 646064	245,791	0.1%	-	0.0%	Piezas	4	-	-
2	Construccion De Techo De Concreto 1ra Etapa En Las Localidades De El Tecongo Tunel De Potrerillos Y Potrerillos - 31856	AGU16160200 653238	930,198	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	-
3	Construccion De Cuarto Dormitorio 1ra Etapa - 32065	AGU16160200 658056	930,198	0.4%	279,059	0.1%	Piezas	84	-	50.00
4	Programa De Desarrollo Institucional - 149780	AGU16160200 717720	81,439	0.0%	81,439	0.0%	Piezas		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,578,920</b>	<b>1.1%</b>	<b>1,963,401</b>	<b>0.8%</b>		<b>4,200</b>		

1	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Abasolo En Tepezala - 97862	AGU16160200 685129	115,359	0.0%	115,359	0.0%	Metros lineales	350	100	100.00
2	Ampliacion De Red Electrica En La Calle El Aguila En El Aguila - 97351	AGU16160200 685130	35,429	0.0%	35,429	0.0%	Otros	200	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Valentin Gomez Farias En Alamitos - 115081	AGU16160200 685131	286,693	0.1%	286,693	0.1%	Metros lineales	350	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle 23 De Noviembre En Alamitos - 97705	AGU16160200 685132	154,057	0.1%	154,057	0.1%	Metros lineales	450	100	100.00
5	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Benito Juarez En Arroyo Hondo Tepezala - 157482	AGU16160200 685133	40,144	0.0%	20,072	0.0%	Otros	100	100	50.00
6	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Camino A La Lajera En Tepezala - 97364	AGU16160200 690554	418,530	0.2%	209,263	0.1%	Otros	400	100	50.00
7	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Valentin Gomez Farias En Alamitos - 115195	AGU16160200 690555	117,580	0.0%	117,580	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
8	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Benito Juarez En San Antonio - 98018	AGU16160200 690556	148,911	0.1%	74,455	0.0%	Otros	200	100	50.00
9	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Sin Nombre En El Aguila - 97336	AGU16160200 701536	40,837	0.0%	40,837	0.0%	Otros	200	100	100.00
10	Ampliacion De Red Electrica En La Calle La Presita En San Antonio - 97448	AGU16160200 701537	64,821	0.0%	64,821	0.0%	Otros	200	100	100.00
11	Adquisicion De Software Y Hardware - 95049	AGU16160200 707137	90,683	0.0%	90,683	0.0%	Computadoras		100	100.00
12	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 180445	AGU16160200 707138	48,909	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
13	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 180323	AGU16160200 707139	148,000	0.1%	148,000	0.1%	Otros		100	100.00
14	Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En Alamitos - 101719	AGU16160200 707140	79,246	0.0%	79,246	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
15	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Privada Obregon En Arroyo Hondo - 103695	AGU16160200 707141	54,079	0.0%	27,039	0.0%	Otros	100	100	50.00
16	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Convension Sur En San Rafael - 115427	AGU16160200 707153	59,967	0.0%	29,984	0.0%	Otros	200	100	50.00
17	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 180428	AGU16160200 712465	42,000	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,578,920</b>	<b>1.1%</b>	<b>1,963,401</b>	<b>0.8%</b>		<b>4,200</b>		

18	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Cholula En Tepezala - 115393	AGU16160200 717717	196,550	0.1%	98,275	0.0%	Otros	180	100	50.00
19	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 95057	AGU16160200 717718	68,589	0.0%	68,589	0.0%	Mobiliario y equipo		100	100.00
20	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Lazaro Cardenas - 113111	AGU16160200 717719	90,634	0.0%	45,317	0.0%	Otros	100	100	50.00
21	Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Ricardo Nieves En San Rafael - 127220	AGU16160200 717730	197,241	0.1%	197,241	0.1%	Metros lineales	300	100	100.00
22	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Sin Nombre En El Barranco - 97394	AGU16160200 723319	40,260	0.0%	40,260	0.0%	Otros	400	100	100.00
23	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Las Flores - 103620	AGU16160200 723320	40,402	0.0%	20,201	0.0%	Otros	100	100	50.00



Estado  
Municipio

Aguascalientes  
El Llano

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 244,098,442

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		81,118	0.0%	81,118	0.0%		6		
1	Construcción De Sistema Fotovoltaico En San Vicente - 96588	AGU16160200 723333	81,118	0.0%	81,118	0.0%	Otros	6	-	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>811,844</b>	<b>0.3%</b>	<b>574,510</b>	<b>0.2%</b>		<b>115</b>		
1	33903 Servicios Integrales - 10816	AGU16160100 630447	237,130	0.1%	-	0.0%	Lote		-	62.00
2	Ampliación De Electrificación La Guayana (Rancho Seco) San Francisco De Los Romo - 12979	AGU16160100 630711	416,627	0.2%	416,627	0.2%	Otros	115	-	100.00
3	Adquisición De Hardware Para Atender Las Demandas De La Comunidad Del Municipio De San Francisco De Los Romo - 101821	AGU16160200 707149	61,290	0.0%	61,290	0.0%	Computadoras		100	100.00
4	Adquisición De Mobiliario Para Atender Las Demandas De La Comunidad Del Municipio De San Francisco De Los Romo - 101847	AGU16160200 723330	96,797	0.0%	96,594	0.0%	Mobiliario y equipo		100	100.00