

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>114,094,394</b>	<b>38.3%</b>	<b>29,574,314</b>	<b>9.9%</b>		<b>44,122</b>		

1	Red De Electrificación En Calle Quinta Colonia Gabino Gutierrez San Quintin - 84412	BCN00160200 707151		0.0%		0.0%	Otros	63	100	
2	Continuacion De Pavimentacion De La Calles Andres Arreola Y La Calle Pedro Pellejeros	BCN15150400 591701	682,659	0.2%	682,659	0.2%	Metros Cuadrados	220	-	100.00
3	Construccion De Muros De Contencion	BCN15150400 592215	1,108,939	0.4%	1,108,939	0.4%	Metros lineales	60	-	100.00
4	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	BCN15150400 592240	358,812	0.1%	312,172	0.1%	Metros lineales	10	-	90.00
5	Pavimentacion De La Calle B Entre Calle C Y Calle A De La Colonia Ex Ejido Ruiz Cortinez	BCN15150400 592295	2,158,741	0.7%	1,684,040	0.6%	Metros Cuadrados	30	-	78.00
6	Pavimentacion De La Calle Alemania Entre Av. De Las Americas Y Calle Egipto	BCN15150400 592315	2,259,493	0.8%	1,255,376	0.4%	Metros Cuadrados	60	-	60.00
7	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Isla Todos Santos Entre Calle Isla Giganta E Isla De Cedros, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii	BCN15150400 592450	620,490	0.2%	611,473	0.2%	Metros lineales	70	-	100.00
8	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta Santo Domingo Entre Calle Punta Soldado Y Calle San Luis Gonzaga, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii	BCN15150400 592463	431,931	0.1%	276,030	0.1%	Metros lineales	15	-	98.00
9	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta Isabel Entre Calle San Juan Bautista Y Calle Cabo Falso, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii	BCN15150400 592491	613,639	0.2%	589,793	0.2%	Metros lineales	70	-	99.00
10	Terminacion De Drenaje Sanitario De La Calle Isla Giganta, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii	BCN15150400 592529	548,831	0.2%	548,831	0.2%	Metros lineales	25	-	100.00
11	Pavimentacion Del Callejon C Entre Calle Westman Y Calle B, Col. El Naranja, Zona Urbana, Sector Iii	BCN15150400 592681	702,849	0.2%	314,995	0.1%	Metros Cuadrados	17	-	90.00
12	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Tampico Entre Blvd. Plinta Y Blvd. Palmas, Fracc. Acapulco, Zona Urbana, Sector Iii	BCN15150400 593008	324,559	0.1%	184,017	0.1%	Metros lineales	15	-	90.00
13	Reposicion De Tuberia En La Calle Felix Cordova Entre Carretera Transpeninsular Y Calle Primera, Poblado Chapultepec, Zona Urbana, Sector Iii	BCN15150400 593035	536,870	0.2%	307,090	0.1%	Metros lineales	33	-	40.00
14	Red De Electrificación De La Calle Benito Juarez, Col. Emiliano Zapata, Zona Urbana, Sector Iv	BCN15150400 593048	71,075	0.0%	21,323	0.0%	Metros lineales	40	-	-
15	Construccion De Aula De Medios En Esc. Primaria Felipa Hiraes, Col. Terrazas El Gallo, Zona Urbana, Sector Iv	BCN15150400 593070	540,000	0.2%	540,000	0.2%	Metros Cuadrados	343	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>114,094,394</b>	<b>38.3%</b>	<b>29,574,314</b>	<b>9.9%</b>		<b>44,122</b>		

16	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Agustin Melgar En Blvd. Lago Norte 840, Col. Villa Colonial, Zona Urbana, Sector Iv	BCN15150400 593087	542,880	0.2%	524,363	0.2%	Metros Cuadrados	146	-	100.00
17	Construccion De Muro De Contencion Y Barda Perimetral En Esc. Primaria Ruben Martinez Aguiar En Calle Toscana Y Toledo, Col. Villa Del Real Iii, Zona Urbana, Sector Iv	BCN15150400 593096	500,000	0.2%	500,000	0.2%	Metros lineales	184	-	100.00
18	Construccion De Comedor Escolar En Esc. Primaria Estefana Maldonado En Av. Lazaro Cardenas, Col. Villa Del Rey Ii, Zona Urbana, Sector Iv	BCN15150400 593117	542,880	0.2%	359,078	0.1%	Metros Cuadrados	300	-	100.00
19	Construccion De Red De Drenaje En Calz. El Rosario Y Calle Isla San Lorenzo, Col. Amp. San Lorenzo, El Sauzal	BCN15150400 593136	340,762	0.1%	102,229	0.0%	Metros lineales	25	-	-
20	Construccion De Rampa De Acceso De La Calle J Entre Calle 3ra Y Calle 4ta, Col. El Sauzal, Delegaciones Conurbadas	BCN15150400 594787	1,300,800	0.4%	390,240	0.1%	Metros Cuadrados	24	-	-
21	Red De Drenaje En Calles Monte Alban, Ocotlan, San Pablo Guelatao, Salina Cruz, Tehuantepec, Ignacio Zaragoza, Oaxaca, Mitla, San Miguel Calculapan, Cañon Buena Vista, Maneadero, Delegaciones Conurbadas	BCN15150400 595328	2,550,703	0.9%	765,211	0.3%	Metros lineales	268	-	-
22	Construccion De Comedor Escolar En Primaria Gertrudis Bocanegra En Calle Laureles, Col. El Paraiso, Maneadero, Delegaciones Conurbadas	BCN15150400 595690	541,928	0.2%	541,928	0.2%	Metros Cuadrados	38	-	100.00
23	Red De Agua Potable En Las Calles De La Col. El Durango, Maneadero, Delegaciones Conurbadas	BCN15150400 595792	4,760,037	1.6%	1,428,011	0.5%	Metros lineales	568	-	10.00
24	Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Jaime Sabines En Calle Azucenas, Col. Las Flores, Maneadero, Delegaciones Conurbadas	BCN15150400 595952	499,996	0.2%	499,996	0.2%	Metros Cuadrados	104	-	100.00
25	Pavimentacion De La Calle Alfonso Garcia Gonzalez Y Rodolfo Sanchez Taboada, Col. Maneadero Parte Baja, Maneadero, Delegaciones Conurbadas	BCN15150400 596004	703,413	0.2%	703,413	0.2%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
26	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Calle San Emilion Lt 6 Mz 1 En Col. Lomas De San Antonio, Delegacion De San Antonio De Las Minas, Region Del Vino	BCN15150400 596533	650,000	0.2%	638,776	0.2%	Metros Cuadrados	60	-	99.00
27	Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Luciano Jimenez, Col Articulo 115, Francisco Zarco, Region Del Vino	BCN15150400 596560	195,001	0.1%	187,879	0.1%	Metros lineales	40	-	100.00
28	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Par 50m3 En La Calle Principal Manzana 14 Lote 4, Ejido Santa Rosa, La Mision, Region Del Vino	BCN15150400 596701	612,224	0.2%	473,412	0.2%	Metros Cuadrados	50	-	80.00
29	Construccion De Comedor Escolar En Primaria La Mision En Km 65 Carretera Libre Tijuana - Ensenada (Junto Al Rodeo), La Mision, La Mision, Region Del Vino	BCN15150400 596736	533,751	0.2%	160,125	0.1%	Metros Cuadrados	120	-	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>114,094,394</b>	<b>38.3%</b>	<b>29,574,314</b>	<b>9.9%</b>		<b>44,122</b>		
30	Revestimiento Con Relleno De Las Calles Emilio Bolaños Cacho, Graciano Sanchez, Gabino Vazquez Y Juan Castro, Col. Ojos Negros, Real Del Castillo, Region Ojos Negros - Valle De La Trinidad	BCN15150400 596750	653,257	0.2%	653,257	0.2%	Metros Cuadrados	300	-	100.00
31	Construccion De Comedor Escolar En Esc. Primaria Ignacio Zaragoza, Col Puerta Trampa, Real Del Castillo, Region Ojos Negros - Valle De La Trinidad	BCN15150400 596766	536,423	0.2%	536,423	0.2%	Metros Cuadrados	38	-	100.00
32	Rehabilitacion De Baños Y Cisterna Escolar En La Primaria Bilingue Unidad Y Progreso En La Comunidad Indigena La Huerta, Real Del Castillo, Region Ojos Negros - Valle De La Trinidad	BCN15150400 596975	151,000	0.1%	45,300	0.0%	Metros Cuadrados	38	-	30.00
33	Construccion De Comedor Escolar El Telesecundaria 33 En Av. Pedro Moreno Y Calle Cristobal Colon, Ejido Francisco R. Serrano (San Matias), Valle De La Trinidad, Region Ojos Negros-Valle De La Trinidad	BCN15150400 597023	542,880	0.2%	362,877	0.1%	Metros Cuadrados	23	-	70.00
34	Construccion De Comedor Escolar En Secundaria No. 98, Ejido Uruapan, Santo Tomas, Region Punta Colonet	BCN15150400 598086	524,421	0.2%	524,421	0.2%	Metros Cuadrados	93	-	100.00
35	Construccion De Aula De Medios En Preparatoria Cecytc En Calle 13 De Diciembre, Ejido Erendira, Erendira, Region Punta Colonet	BCN15150400 598122	540,000	0.2%	522,010	0.2%	Metros Cuadrados	46	-	100.00
36	Construccion De Rampa De Acceso Principal En Calle Fray Bartolome De Las Casas, Col. Amp. San Vicente, San Vicente, Region Punta Colonet	BCN15150400 598194	650,000	0.2%	598,945	0.2%	Metros Cuadrados	200	-	92.00
37	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rural Jose Maria Pino Suarez, Carr. Transpeninsular Km 95, Ejido Rodolfo Sanches Taboada, San Vicente, Region Punta Colonet	BCN15150400 598234	533,098	0.2%	533,098	0.2%	Metros Cuadrados	25	-	100.00
38	Rehabilitacion De La Av. 16 De Septiembre Y Calle 4ta, Poblado Viejo, San Vicente, Region Punta Colonet	BCN15150400 598294	555,000	0.2%	555,000	0.2%	Metros Cuadrados	15	-	100.00
39	Construccion De Cajon Pluvial En Calle Melchor Ocampo, San Vicente, Region Punta Colonet	BCN15150400 598367	357,499	0.1%	357,499	0.1%	Metros Cuadrados	30	-	100.00
40	Construccion De Aula En Escuela Preparatoria Cecytc, Carretera Transpeninsular Km 39, Ejido Diaz Ordaz, Punta Colonet, Region Punta Colonet	BCN15150400 598475	500,000	0.2%	490,691	0.2%	Metros Cuadrados	150	-	100.00
41	Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria No. 47 En Calle Venancio Alvarez, Ejido Ex Hacienda Sinaloa, Punta Colonet, Region Punta Colonet	BCN15150400 598507	497,570	0.2%	497,570	0.2%	Metros Cuadrados	35	-	100.00
42	Construccion De Aula Den Cobach En Calle Sinalos No. 27, Punta Colonet, Region Punta Colonet	BCN15150400 598548	500,000	0.2%	150,000	0.1%	Metros Cuadrados	183	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>114,094,394</b>	<b>38.3%</b>	<b>29,574,314</b>	<b>9.9%</b>		<b>44,122</b>		
43	Construccion De Aula En Escuela Telesecundario No. 48, Ejido Ruben Jaramillo, Camalu, Region San Quintin	BCN15150400 598621	500,000	0.2%	468,600	0.2%	Metros Cuadrados	61	-	100.00
44	Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria No. 98, Fracc. Zuñiga, Camalu, Region San Quintin	BCN15150400 598669	542,880	0.2%	162,864	0.1%	Metros Cuadrados	450	-	-
45	Construccion De Dren Pluvial En Calle I Y Calle J En La Col. Santa Candelaria, Camalu, Region San Quintin	BCN15150400 598978	575,676	0.2%	172,703	0.1%	Metros lineales	350	-	-
46	Construccion De Drenaje Pluvial En Av. Mexicali, Col Amp. Lomas De San Ramon (Sector Triki), Vicente Guerrero, Region San Quintin	BCN15150400 599017	295,743	0.1%	292,785	0.1%	Metros lineales	80	-	99.00
47	Revestimiento De Calle Insurgentes Y Calle 21 De Marzo, Ejido Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, Region San Quintin	BCN15150400 599059	549,746	0.2%	439,282	0.1%	Metros Cuadrados	20	-	80.00
48	Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria 113 En Calle Melchor Ocampo, Ejido Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, Region San Quintin	BCN15150400 599113	215,625	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	435	-	-
49	Continuacion De Red De Agua Potable En Calle 1ro De Mayo Entre Calle Baja California Y El Rodeo, Col. Las Brisas, Ejido Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, Region San Quintin	BCN15150400 599319	213,038	0.1%	63,912	0.0%	Metros lineales	18	-	-
50	Red De Electrificacion En Calle Braulio Maldonado, Col. Lomas De Santa Fe, Vicente Guerrero, Region San Quintin	BCN15150400 599379	230,107	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	14	-	-
51	Terminacion De Modulo De Salud En Calle General Ramon Iturbide, Amp. Norte Ejido Nuevo Mexicali, San Quintin, Region San Quintin	BCN15150400 599433	349,995	0.1%	185,717	0.1%	Metros Cuadrados	100	-	60.00
52	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Alfred Nobel En Calle Tijuana, Col Cachanilla, San Quintin, Region San Quintin	BCN15150400 599464	127,180	0.0%	38,154	0.0%	Metros lineales	108	-	-
53	Construccion De Comedor Escolar En Primaria Rural Dr. Gustavo Baz En Calle Primera, Fracc. Ciudad San Quintin, San Quintin, Region San Quintin	BCN15150400 599611	542,880	0.2%	462,639	0.2%	Metros Cuadrados	250	-	95.00
54	Red De Electrificacion En Calle Segunda, Col. Gabino Gutierrez, San Quintin, Region San Quintin	BCN15150400 599637	373,133	0.1%	357,871	0.1%	Metros lineales	40	-	100.00
55	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Frida Kahlo En Calle Zacatecas, Ejido El Papalote, San Quintin, Region San Quintin	BCN15150400 599708	542,880	0.2%	410,219	0.1%	Metros Cuadrados	136	-	95.00
56	Reposicion De Drenaje Sanitario En La Calle Ing. Cesar Flores Ruiz Entre Carr. Transp. Y Calle Ostiones, Col. Nueva Era, San Quintin, Region San Quintin	BCN15150400 600379	1,393,385	0.5%	1,393,385	0.5%	Metros lineales	704	-	100.00
57	Reposicion De Red De Agua Potable En Calle Ing. Cesar Flores Ruiz Entre Carr. Transp. Y Calle Ostiones, Col. Nueva Era, San Quintin, Region San Quintin	BCN15150400 600390	614,768	0.2%	614,768	0.2%	Metros lineales	704	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			114,094,394	38.3%	29,574,314	9.9%		44,122		
58	Red De Electrificacio En Calle San Antonio Y Calle Santa Clara, Col. San Francisco Kino, San Quintin, Region San Quintin	BCN15150400 600431	539,885	0.2%	161,965	0.1%	Metros lineales	90	-	-
59	Conclusion De Red De Electrificacion En Las Calle Miahuatlan, Calle Nochixtlan Y Calle Huajapa, Col. Santa Maria Los Pinos, San Quintin, Region San Quintin	BCN15150400 600507	413,379	0.1%	124,014	0.0%	Metros lineales	65	-	-
60	Suministro E Instalacion De Red De Agua Potable En Calle Esteban Cantu Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Abrahan Gonzalez, Col. Valle Dorado, San Quintin, Region San Quintin	BCN15150400 600523	392,713	0.1%	117,814	0.0%	Metros lineales	360	-	90.00
61	Rehabilitacion De Techos De Aulas En Escuela Primaria Francisco I. Madero, El Rosario, Region San Quintin	BCN15150400 600592	199,238	0.1%	199,238	0.1%	Metros Cuadrados	155	-	100.00
62	Rehabilitacion Total De Baños Y Fosa Septica Del Jardin De Niños Del Centro Del Poblado En Domicilio Conocido, El Rosario, Region San Quintin	BCN15150400 600608	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Metros Cuadrados	56	-	100.00
63	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Revolucion En Calle Renacimiento, Cataviña, El Marmol, Region Sur	BCN15150400 600638	581,861	0.2%	174,558	0.1%	Metros Cuadrados	35	-	10.00
64	Continuacion De Red Y Sistema De Agua Potable En Av. Los Cardones Y Av. Renacimiento, Cataviña, El Marmol, Region Sur	BCN15150400 600654	592,561	0.2%	592,561	0.2%	Metros lineales	42	-	100.00
65	Rehabilitacion Total Del Dispensario Medico Ubicado En Carretera Transpeninsular Junto A La Delegacion, Cataviña, El Marmol, Region Sur	BCN15150400 600691	344,063	0.1%	103,219	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	50.00
66	Construccion De Techumbre En Explanada Civica De La Escuela Primaria Benito Juarez En Domicilio Conocido, Bahia De Los Angeles, Region Sur	BCN15150400 600722	420,000	0.1%	318,522	0.1%	Metros Cuadrados	70	-	95.00
67	Rehabilitacion De La Fosa Septica Y Tinaco Del Jardin De Niños Mar De Cortez En Bahia De Los Angeles, Region Sur	BCN15150400 600753	186,850	0.1%	148,082	0.0%	Equipamiento	30	-	100.00
68	Construccion De Aula En Jardin De Niños Maria Del Refugio Beltran Meza En Domicilio Conocido, Punta Prieta, Punta Prieta, Region Sur	BCN15150400 600806	531,048	0.2%	159,315	0.1%	Metros Cuadrados	11	-	30.00
69	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Joaquin Fernandez Lizardi En Domicilio Conocido, Col. Morelos, Villa De Jesus Maria, Region Sur	BCN15150400 600843	600,000	0.2%	523,640	0.2%	Metros Cuadrados	38	-	95.00
70	Comedor Escolar Telesecundaria No 4 En El Poblado De La Mision - 85628	BCN16160200 685138	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	-
71	Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria No 48 En El Ejido Ruben Jaramillo - 83740	BCN16160200 685139	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	58	100	-
72	Alumbrado Publico En Las Calles Calle Fray Bartolome De Las Casas Y Fray Junipero Serra Entre Fray Pedro De Gante Y Fray Arturo De Camilleri - 86178	BCN16160200 685140	183,330	0.1%	-	0.0%	Otros	185	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>114,094,394</b>	<b>38.3%</b>	<b>29,574,314</b>	<b>9.9%</b>		<b>44,122</b>		

73	Comedor Encolar En La Escuela Primaria Bilingue El Niño Artillero Vicente Guerrero - 85313	BCN16160200 685141	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,600	100	-
74	Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria 76 Colonia Sigloxxi San Quintin - 84759	BCN16160200 685142	530,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	88	100	-
75	Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica No 14 En Valle De La Trinidad - 85668	BCN16160200 685143	490,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	210	100	-
76	Red De Drenaje Sanitario En C. Manuel Avila Camacho Entre Cipres Y Tule Praderas Del Cipres - 85308	BCN16160200 685144	903,750	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	70	100	-
77	Reposicion De Red De Drenaje En Calle Jesus Navarro Entre C. Eusebio Alanis Y C. Felipe Neri Emiliano Zapata - 83697	BCN16160200 685145	301,620	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	168	100	-
78	Comedor Escolar J.N. Luis Donaldo Colosio En C. Lazaro Cardenas S/N Villas Del Rey li - 85504	BCN16160200 685146	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
79	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Entre Guadalupe Victoria E Ignacio Allende Delegacion Camalu - 84284	BCN16160200 685147	1,274,076	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	-
80	Comedor Escolar En Telesecundaria 120 En El Ejido 27 De Enero - 86252	BCN16160200 685148	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	85	100	-
81	Comedos Escolar En Primaria Nicolas Bravo En Domicilio Conocido Del Ejido Ajusco - 85690	BCN16160200 685149	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	140	100	-
82	Comedor Escolar En Jardin De Niños Gabriela Mistral Colonia 13 De Mayo Vicente Guerrero - 85153	BCN16160200 690561	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	-
83	Linea De Conduccion En Zona Federal Del Arroyo En El Ejido Alfredo V Bonfil - 83668	BCN16160200 690562	1,450,000	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	343	100	-
84	Comedor Escolar En La Escuela Primaria Revolucion En San Antonio Necua Valle De Guadalupe - 85619	BCN16160200 690563	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	58	100	-
85	Revestimiento De Calle Azucena Entre Carretera Transpeninsular Y Tulipanes Colonia Amp Santa Fe Vicente Guerrero - 85367	BCN16160200 690564	422,520	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	135	100	-
86	Pavimentacion Del Acceso Principal A La Avenida Peña Blanca Poblado Del Valle De La Trinidad - 85674	BCN16160200 690565	669,830	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,400	100	-
87	Reposicion De Tuberia De Agua Potable En Calle Encino Entre Decima Y Encino 4 Fresno Granjas Del Gallo - 85371	BCN16160200 690567	1,340,000	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	234	100	-
88	Continuacion De Red De Drenaje En Calle Teacolula Colonia Benito Garcia El Zorrillo - 85673	BCN16160200 690568	2,701,790	0.9%	-	0.0%	Metros lineales	1,008	100	-
89	Comedor Escolan En Primaria Jesus Reyes Heroles Con Domicilio Conocido En Ejido Delicias - 85685	BCN16160200 690569	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>114,094,394</b>	<b>38.3%</b>	<b>29,574,314</b>	<b>9.9%</b>		<b>44,122</b>		

90	Pavimentacion Del Blvd Lazaro Cardenas En La Delegacion De Real Del Castillo - 85646	BCN16160200 696032	1,488,512	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	630	100	-
91	Aula De Medio En Escuela Primaria Braulio Maldonado En Colonia Santa Fe Vicente Guerrero - 85326	BCN16160200 696033	570,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	165	100	-
92	Red De Drenaje En C. Olmo, C. Olivo, C. Aliso, C. Cedro, C. Periferico Sur Y C. Avila Camacho En Praderas Del Cipres - 85265	BCN16160200 696035	3,207,000	1.1%	-	0.0%	Metros lineales	966	100	-
93	Reposicion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Tercera Entre C. Jose Ma. Morelos Y Pavon Y Dunas Altas Exejido Chapultepec - 84921	BCN16160200 696036	1,268,750	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	420	100	-
94	Muros De Contención En Manzana 207 Colonia Ampliación Popular 1989 - 84289	BCN16160200 696037	1,000,000	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	190	100	-
95	Pavimentación Av Alameda Entre Argelia Y Guayanas Las Lomitas - 84709	BCN16160200 696038	1,923,553	0.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	272	100	-
96	Drenaje Sanitario (Conexión Al Subcolector Y Descargas) En Calle Bahia Magdalena Entre San Luis Gonzaga Y Juan Bautista Popular 1989 - 83724	BCN16160200 696039	264,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	149	100	-
97	Continuacion De Pavimentacion De Calle Joyita Conocida Como Calle Las Palomas Col Joyita Zona Urbana Noreste I - 83601	BCN16160200 696040	548,926	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	126	100	-
98	Comedor Escolar En J.N. Gabriela Mistral C. Herreros S/N Morelos li - 85232	BCN16160200 696042	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	96	100	-
99	Techumbre En Escuela Primaria Belizario Dominguez En La Delegacion De Camalu - 83702	BCN16160200 696043	310,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	523	100	-
100	Techumbre En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Delegacion San Quintin - 84543	BCN16160200 696044	310,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
101	Comedor Escolas En Escuela Primaria Bilingue Juan Escutia En Col Popular San Quintin - 84717	BCN16160200 696045	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	290	100	-
102	Comedor Escolar En Primario Multinivel Emiliano Zapata En El Ejido Santa Rosa La Mision - 85636	BCN16160200 696046	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	-
103	Aula Escolar En Jardin De Niños Vee Dakuay Real Del Castillo - 85652	BCN16160200 701542	530,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	-
104	Comedor Escolar En Primaria La Patria Es Primero Colonia San Rafael Real Del Castillo - 85659	BCN16160200 701543	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	-
105	Reposiciion De Pozo Profundo En Av C Y Calle Segunda Ejido Leandro Valle San Quintin - 84667	BCN16160200 701544	1,200,000	0.4%	-	0.0%	Otros	2,100	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>114,094,394</b>	<b>38.3%</b>	<b>29,574,314</b>	<b>9.9%</b>		<b>44,122</b>		

106	Techumbre Prim. Eliseo Schieroni C. Edimburgo S/N Villa Del Real Iv - 85421	BCN16160200 701546	310,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	372	100	-
107	Red De Drenaje En Calles Punta San Miguel Y Punta China Entre Cabo Colonet Y Cabo San Jose Popular 1989 - 83742	BCN16160200 701547	987,000	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	336	100	-
108	Pavimentación En Calle Naciones Unidas Entre Polonia Y Etiopia Las Lomitas - 84723	BCN16160200 701548	1,005,931	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	84	100	-
109	Drenaje Sanitario (Conexión Al Subcolector Y Descargas) En Calle Punta Pescador Entre San Luis Gonzaga Y San Juan Bautista Popular 1989 - 83735	BCN16160200 701550	290,400	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	192	100	-
110	Continuacion De Rampa De Acceso Calle Andres Arreola Col Benito Juarez - 83544	BCN16160200 701551	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	126	100	-
111	Continuacion De Pavimentacion En Calle Alemania Entre Siria Y Egipto Colonia Las Lomitas - 84658	BCN16160200 701552	1,377,802	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	336	100	-
112	Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Ignacio Allende En Calle C Y D Entre D Y F - 84547	BCN16160200 701554	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	245	100	-
113	Cerco Perimetral En Escuela Primaria Amado Nervo Ejido Valle Tranquilo - 85383	BCN16160200 701555	554,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	21	100	-
114	Construccion De Aula En Escuela Primaria Francisco I Madero Colonia Nueva Era San Quintin - 84697	BCN16160200 701556	530,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	-
115	Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata Ejido Ruben Jaramillo Delegacion Camalu - 84010	BCN16160200 701145	554,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	130	100	-
116	Equipamiento Del Sistema Electrico Del Pozo De San Vicente - 86122	BCN16160200 707146	600,000	0.2%	-	0.0%	Otros	5,670	100	-
117	Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Benito Juarez En Vicente Guerrero - 85351	BCN16160200 707147	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	396	100	-
118	Rehabilitacion Y Equipamiento De Planta Purificadora De Agua En Cataviña - 85399	BCN16160200 707152	300,000	0.1%	-	0.0%	Otros	273	100	-
119	Red De Drenaje Sanitario En Calles San Borja Cometa Y Planeta Cochimi Julio Verne, Leonardo Da Vinci, Benjamin Franklin, G. Camarena, Cosmo - 86365	BCN16160200 707154	1,795,200	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	230	100	-
120	Red De Drenaje Sanitario En Privada Madariaga Entre Inglaterra Y Bolvd. Sokolow Las Lomitas - 84750	BCN16160200 707155	232,650	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	62	100	-
121	Construccion De Un Aula De Medios En C. Tapiceros Y Zapateros S/N Prim. Siervo De La Nacion Morelos li - 85214	BCN16160200 707156	570,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	276	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			114,094,394	38.3%	29,574,314	9.9%		44,122		
122	Barda Perimetral Prim. Rosa Elena Espinosa Zepeda - 85519	BCN16160200 707157	498,480	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	898	100	-
123	Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General No 105 Delegacion De Camalu - 83723	BCN16160200 707158	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	563	100	-
124	Continuacion De Red De Drenaje Son Prol. Gral. Ignacio Zaragoza C. Tlacolula C. Tejaca, C. Tutepec, C. Tuxtepec, C. Ixcapa, C. Totontepec, - 85693	BCN16160200 707159	3,551,460	1.2%	-	0.0%	Metros lineales	1,008	100	-
125	Revestimiento De Calles 13 De Mayo Benito Juarez Ricardo Flores Magon, Emiliano Zapata, Lazaro Cardenas En La Colonia 13 De Mayo En San Quin - 85130	BCN16160200 712472	670,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,470	100	-
126	Reposicion De Pozo De Agua Potable En Calle Primera Entre Emiliano Zapata Y Plan De Ayala Ejido Porvenir Region Del Vino - 86216	BCN16160200 712473	1,500,000	0.5%	-	0.0%	Otros	2,100	100	-
127	Electrificacion En Calle San Ramon Entre San Luis Y San Francisco Colonia Todos Santos - 85658	BCN16160200 712474	70,000	0.0%	-	0.0%	Otros	146	100	-
128	Barda Perimetral En Prim. Antonio Martinez De Castro Av. Puerto Vallarta S/N - 85484	BCN16160200 712475	277,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	558	100	-
129	Red De Drenaje En Calle Rodolfo Sanchez Taboada Entre Aquiles Serdan Y Julio Dunn Legaspy Sexta Seccion Maneadero Parte Alta - 86194	BCN16160200 712476	899,600	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	210	100	-
130	Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En C. Margaritas, C. Orquideas Y C. Las Rosas Las Flores Maneadero - 86134	BCN16160200 712477	2,400,000	0.8%	-	0.0%	Metros lineales	630	100	-
131	Red De Agua Potable Del Pozo A Las Escuelas Del Ejido El Costeño Villa De Jesus Maria - 85411	BCN16160200 712478	900,000	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	647	100	-
132	Red De Electrificacion En Calle Cisne Granja Y Tejedores En La Colonia Los Angeles San Quintin - 84894	BCN16160200 717725	600,000	0.2%	-	0.0%	Otros	140	100	-
133	Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica No 23 Delegacion Punta Colonet - 83657	BCN16160200 717726	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	249	100	-
134	Rampa De Acceso De La Calle Melchor Ocampo Entre Calle Sexta Y Octava En San Vicente - 86153	BCN16160200 717727	626,579	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	84	100	-
135	Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En C. Cuarzo Y C. Tortugas Colonia Costa Azul - 85700	BCN16160200 717728	1,255,500	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	152	100	-
136	Techumbre Para La Cancha De La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto En Valle De La Trinidad - 85664	BCN16160200 717729	310,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	350	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>114,094,394</b>	<b>38.3%</b>	<b>29,574,314</b>	<b>9.9%</b>		<b>44,122</b>		

137	Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Nayarit, Veracruz, Michoacan, Chihuahua Y Americas Entre Agricultores Y Porfirio Juarez - 85188	BCN16160200 717731	1,519,500	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	420	100	-
138	Pavimentación En Los Pinos Entre Jose Ma. Morelos Y Francisco Chavez Exejido Chapultepec - 84907	BCN16160200 717732	551,224	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	84	100	-
139	Continuacion De Red De Drenaje En Las Calles Delfines Y Del Faro De La Colonia Vista Al Mar - 85650	BCN16160200 717733	420,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	168	100	-
140	Continuacion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Gral. Fermin Omaña Entre C. Ignacio Maya Y Refugio Torres - 83650	BCN16160200 717734	247,080	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	31	100	-
141	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta San Carlos Entre Calle Punta Santa Isabel Y Punta San Juan Bautista Popular 1989 - 84775	BCN16160200 717735	504,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	104	100	-
142	Construcción De Pavimentación En Venustiano Carranza En Colonia Adolfo Ruiz Cortinez - 85161	BCN16160200 717736	2,630,534	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	252	100	-
143	Construccion De Aula En Prolongacion Calafia Entre Macristi Y Hector Teran Teran Esc. Prim. Centenario De La Rev. 2010 Col Rosas Magallon - 84888	BCN16160200 717737	530,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	204	100	-
144	Red De Drenaje Y Sub Colector En Calle Principal Entre Calle 4ta Y 10ma Y Calles 10 11 12 13 Y 14 En Francisco Zarco Region Del Vino - 86264	BCN16160200 717738	3,066,000	1.0%	-	0.0%	Metros lineales	252	100	-
145	Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Salvador Diaz Miron Colonia Lomas De San Ramon Vicente Guerrero - 85301	BCN16160200 717739	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	280	100	-
146	Comedor Escolar En Primaria X Ayuntamiento En Santa Anita La Mision - 85641	BCN16160200 723329	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	202	100	-
147	Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Ejido Emiliano Zapata Vicente Guerrero - 85283	BCN16160200 723331	310,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	340	100	-
148	Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vee Skua Su Kuachi En Ejido Emiliano Zapata Vicente Guerrero - 85272	BCN16160200 723332	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
149	Red De Drenaje En C. Tampico Entre Blvd. Plinta Y Palmas Fracc Acapulco - 84911	BCN16160200 723334	480,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	62	100	-
150	Red De Drenaje Sanitario En Privada Cabo Falso Y Bahia Playon Entre Punta San Carlos Y Bahia El Playon Popular 1989 - 86323	BCN16160200 723335	778,500	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
151	Reposicion De Linea De Drenaje En Calle Naciones Unidas Entre Polonia Y Etiopia Las Lomitas - 84732	BCN16160200 723336	157,250	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	84	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>114,094,394</b>	<b>38.3%</b>	<b>29,574,314</b>	<b>9.9%</b>		<b>44,122</b>		
152	Comedor Escolar Esc. Prim Lazaro Cardenaz Entre 5 De Febrero Y Manuel Avila Camacho Lazaro Cardenas I - 84611	BCN16160200 723337	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	298	100	-
153	Comedor Escolar Prim. Felipa Hiraes Carballo C. Aseguradores Y C. Olivo S/N Terrazas Del Gallo - 85340	BCN16160200 723338	582,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	322	100	-
154	Reposicion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata Entre Guadalupe Victoria E Ignacio Allende En Camalu - 84388	BCN16160200 723339	450,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	500	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>56,918,647</b>	<b>19.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>25,942</b>		

1	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Tehuantepec - 50943	BCN16160200 643679	2,555,000	0.9%	-	0.0%	Otros	930	100	-
2	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Ejido Tamaulipas - 50896	BCN16160200 646072	5,750,000	1.9%	-	0.0%	Otros	601	100	-
3	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Quintana Roo - 50773	BCN16160200 646073	3,150,000	1.1%	-	0.0%	Otros	612	100	-
4	Pavimento Economico En Calle Fresno De Av De Los Pirules A Av De La Tierra Av De La Tierra De Calle 14va Ac Fresno Col Valle Nuevo - 53065	BCN16160200 648508	1,320,000	0.4%	-	0.0%	Otros	1,088	100	-
5	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Rancho Hechicera - 50915	BCN16160200 648509	4,120,000	1.4%	-	0.0%	Otros	650	100	-
6	Pavimento Economico En Av Vicente Guerrero De Calle Primera A Calle Catorce Cd Guadalupe Victoria En El Km 43 En El Valle De Mexicali - 52975	BCN16160200 650898	2,538,791	0.9%	-	0.0%	Otros	1,842	100	-
7	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Tabasco - 53240	BCN16160200 653248	6,800,000	2.3%	-	0.0%	Otros	1,039	100	-
8	Rehabilitación De Luminarias En Santorales Mexicali Bc - 62862	BCN16160200 653250	3,500,000	1.2%	-	0.0%	Otros	9,870	100	-
9	Pavimento Economico En Av Gral Gildardo Magaña Av Ignacio Ramirez Av Sin Nombre En El Ejido Oviedo Mota - 52940	BCN16160200 653251	2,813,791	0.9%	-	0.0%	Otros	1,388	100	-
10	Revestimiento De Av Zacatecas De C Candelas A C Zapopan Y C De Fatima De Carretera A La Progreso A Av Aerolito Col El Paraíso En Mexicali Bc - 52708	BCN16160200 655621	750,000	0.3%	-	0.0%	Otros	1,409	100	-
11	Revestimiento De Av Jose Ma Pino Suarez Av Luis B Sanchez Av Venustiano Carranza C Ponciano Arriaga Hasta Unidad Deportiva En El Ejido V Car - 53061	BCN16160200 655622	1,720,000	0.6%	-	0.0%	Otros	1,042	100	-
12	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas I - 53059	BCN16160200 655624	4,500,000	1.5%	-	0.0%	Otros	903	100	-
13	Revestimiento De Calles Simon Bolivar De Av Obregon A Av Emiliano Zapata C Del Campo De C Hechicera A Av Emiliano Zapata En El Ejido Oaxaca - 52880	BCN16160200 655625	1,050,000	0.4%	-	0.0%	Otros	798	100	-
14	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Ejido Sonora - 50785	BCN16160200 655626	6,427,000	2.2%	-	0.0%	Otros	1,507	100	-
15	Revestimiento En C San Salvador De Santa María A Av Santa Lucía C San Felipe De Jesús De C Santa María A Santa Lucía Col Santo Niño En Mexi - 52347	BCN16160200 658064	400,000	0.1%	-	0.0%	Otros	507	100	-



Estado  
Municipio

Baja California  
Mexicali

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 298,256,670

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>56,918,647</b>	<b>19.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>25,942</b>		

16	Equipamiento De Albergue Con Sistema Solar Fotovaltico Y Planta Eléctrica De Respaldo En El Asilo De Ancianos Del Ejido Janitzio - 113453	BCN16160200 685151	4,974,065	1.7%	-	0.0%	Otros	156	100	-
17	Reposicion De Tuberia De Agua Potable De Asbesto Por Tuberia Tipo Pvc En El Ejido Queretaro - 140793	BCN16160200 723340	4,550,000	1.5%	-	0.0%	Otros	1,600	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>110,921,259</b>	<b>37.2%</b>	<b>68,691,661</b>	<b>23.0%</b>		<b>148,342</b>		

1	Drenaje Sanitario Calle Ixtlazhuac Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 171095	BCN00160200 707165		0.0%		0.0%	Otros	1,920		-
2	Pavimentación Calle Valle Bonito Col Vistas Del Valle Delegación La Presa Este - 137396	BCN16160200 685152	1,100,000	0.4%	1,098,515	0.4%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
3	Drenaje Pluvial En Calles Marco Antonio Bolaños Cacho Segunda Etapa Entre Varias Calles Col San Luis Deleg Sanchez Taboada - 177314	BCN16160200 685153	15,000,000	5.0%	7,187,340	2.4%	Metros lineales	3,609	100	49.00
4	Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias Zona El Niño Maclovio Rojas Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 177621	BCN16160200 685154	200,000	0.1%	198,871	0.1%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
5	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Diversas Calles De Diversas Colonias Delegacion Otay Centenario - 177356	BCN16160200 685156	3,000,000	1.0%	2,532,196	0.8%	Otros	3,000	100	100.00
6	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Cañon De Las Carretas Subdl Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos - 178590	BCN16160200 685157	163,185	0.1%	163,185	0.1%	Otros	1,338	100	-
7	Red De Electrificación En Calle Belen Colonia Reforma Cañon Centenario Delegación Sanchez Taboada - 157034	BCN16160200 685158	1,005,087	0.3%	1,005,087	0.3%	Otros	1,232	100	-
8	Red De Electrificación En Calle Agua De Vida Colonia Division Del Norte Delegación Sanchez Taboada - 177581	BCN16160200 685159	510,944	0.2%	510,944	0.2%	Otros	819	100	-
9	Red De Electrificación Calle Pinitos Colonia Loma Bonita Delegación Salvatierra - 154268	BCN16160200 685160	213,215	0.1%	213,215	0.1%	Otros	1,198	100	-
10	Pavimentacion De Calle Luna En La Colonia Horoscopó Delegacion Cerro Colorado - 136134	BCN16160200 685161	445,000	0.1%	392,496	0.1%	Metros Cuadrados	96	100	93.00
11	Construccion De Red De Agua Potable En Callejon Cerrada Los Pinos Colonia Los Laureles Delegacion Playas De Tijuana - 176805	BCN16160200 685162	858,030	0.3%	165,116	0.1%	Metros lineales	20	100	30.00
12	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Callejon Cerrada Los Pinos Colonia Los Laureles Delegacion Playas De Tijuana - 178054	BCN16160200 685163	300,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	16	100	1.00
13	Comedor Comunitario C Jacaranda Alondiga De Granaditas Delegación La Presa Alr - 177519	BCN16160200 685165	825,000	0.3%	358,628	0.1%	Metros Cuadrados	9,869	100	88.00
14	Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación La Gloria - 148388	BCN16160200 685166	555,000	0.2%	482,151	0.2%	Otros	194	100	100.00
15	Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Tlatelolco Segunda Etapa Delegacion La Presa Este - 172905	BCN16160200 690570	2,000,000	0.7%	1,415,604	0.5%	Metros lineales	616	100	100.00
16	Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias - 177944	BCN16160200 690571	1,900,000	0.6%	1,051,580	0.4%	Metros Cuadrados	23	100	78.00
17	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Las Praderas Ii Etapa Delegación La Presa Este - 153250	BCN16160200 690572	1,300,133	0.4%	1,300,133	0.4%	Otros	492	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>110,921,259</b>	<b>37.2%</b>	<b>68,691,661</b>	<b>23.0%</b>		<b>148,342</b>		

18	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Altiplano Cuarta Sección Delegación La Presa Este - 151503	BCN16160200 690573	1,767,651	0.6%	1,767,651	0.6%	Otros	464	100	-
19	Red De Electrificación De Calle San Gabino Y Calle Pirul Colonia Las Torres Parte Baja Delegación Otay Centenario - 156148	BCN16160200 690574	394,812	0.1%	394,812	0.1%	Otros	2,079	100	-
20	Red De Agua Potable De Calle Quintana Roo Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 172847	BCN16160200 690575	756,000	0.3%	207,474	0.1%	Metros lineales	511	100	50.00
21	Red De Electrificación En Calle Obregón Y Constitución Colonia Cañon De Las Carretas Delegación San Antonio De Los Buenos - 156153	BCN16160200 690576	789,958	0.3%	789,958	0.3%	Otros	959	100	-
22	Red De Electrificación De C Teniente Zazueta Benito Juarez Y Kenedy Colonia Oaxaca Angel Fernandez Delegación San Antonio De Los Buenos - 156158	BCN16160200 690577	69,842	0.0%	69,842	0.0%	Otros	443	100	-
23	Red De Electrificación En Varias Calles De Ladrilleras Del Murua Colonia Valle Vista Segunda Sección Delegación Otay Centenario - 156138	BCN16160200 690578	1,579,651	0.5%	1,579,651	0.5%	Otros	2,397	100	-
24	Pavimentación Calle Chamizos Col Granjas Division Del Norte Delegación Otay Centenario - 137824	BCN16160200 690579	643,500	0.2%	192,787	0.1%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
25	Onstruccion De Drenaje Sanitario En Callejon Liliana Colonia Divina Providencia Delegacion Playas De Tijuana - 181487	BCN16160200 690580	400,000	0.1%	119,914	0.0%	Metros lineales	120	100	70.00
26	Drenaje Sanitario En Calle Pinos Y Varias Calles De La Colonia Rojo Gomez Segunda Etapa Delegacion La Presa Este - 177193	BCN16160200 690581	1,008,000	0.3%	641,304	0.2%	Metros lineales	200	100	100.00
27	Drenaje Pluvial En Calle Alvaro Obregón Desde Acceso A La Escuela Colonia Bugambilias Delegación Miguel Alemán - 172496	BCN16160200 690582	2,200,000	0.7%	625,384	0.2%	Metros lineales	517	100	2.00
28	Construccion De Red De Agua Potable En Calles Sanchez Ponce Herradura Y Yeguas Col Amparo Sanchez Delegacion Sanchez Taboada - 173939	BCN16160200 690583	440,000	0.1%	131,998	0.0%	Metros lineales	88	100	80.00
29	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Andador Culiacan Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 174079	BCN16160200 690585	443,331	0.1%	132,895	0.0%	Metros lineales	180	100	70.00
30	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Helen Keller Colonia Los Santos Delegación La Mesa - 170894	BCN16160200 690588	675,000	0.2%	645,853	0.2%	Metros Cuadrados	3,357	100	100.00
31	Pavimentación Calle Benjamin Ames Colonialázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 178534	BCN16160200 690589	1,085,000	0.4%	943,447	0.3%	Metros Cuadrados	48	100	99.00
32	Red De Drenaje Sanitario En Callejón De Servicio Col Anexa Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 171192	BCN16160200 696049	362,400	0.1%	86,679	0.0%	Metros lineales	478	100	92.00
33	Red De Electrificación En Calles Palomita Aguatete Y Juan De La Barrera Colonia Sanchez Taboada li Delegación Sanchez Taboada - 156135	BCN16160200 696050	898,673	0.3%	898,673	0.3%	Otros	1,618	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>110,921,259</b>	<b>37.2%</b>	<b>68,691,661</b>	<b>23.0%</b>		<b>148,342</b>		
34	Red De Electrificación En Calle Fobos Colonia Sanchez Taboada Delegación Sanchez Taboada - 157454	BCN16160200 696051	390,887	0.1%	390,887	0.1%	Otros	511	100	-
35	Red De Electrificación En Calle Faldas Del Cerro Colorado Dos Colonia Mariano Matamoros Norte Delegacion La Presa Alr - 156133	BCN16160200 696052	792,515	0.3%	792,515	0.3%	Otros	825	100	-
36	Red De Electrificación En Calle Emiliano Zapata Prol Ley Del Servicio Social Colonia Flores Magón Delegación Salvatierra - 153750	BCN16160200 696053	789,896	0.3%	789,896	0.3%	Otros	465	100	-
37	Red De Electrificación De C Prolongación Altamirano Colonia Rinconada li Delegación Otay Centenario - 151590	BCN16160200 696054	206,946	0.1%	206,946	0.1%	Otros	689	100	-
38	Red De Electrificación En Variasc Calles De La Colonia Viñedos Casa Blanca Segunda Etapa Camino Viejo A Tecate Delegación La Presa Este - 156166	BCN16160200 696055	528,087	0.2%	528,087	0.2%	Otros	112	100	-
39	Red De Electrificación En Varias Calles Y Callejones De La Col Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 156579	BCN16160200 696056	2,719,318	0.9%	2,719,318	0.9%	Otros	2,550	100	-
40	Red De Electrificación En Calle Cerrada Transito Colonia División Del Norte Sanchez Taboada li Delegación Sanchez Taboada - 157298	BCN16160200 696057	146,736	0.0%	146,736	0.0%	Otros	461	100	-
41	Red De Electrificación En Calle Campero Colonia Granjas De Matamoros Delegación La Presa Alr - 150446	BCN16160200 696058	353,718	0.1%	353,718	0.1%	Otros	24	100	-
42	Pavimentación De Calle Miguel Aleman Col Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 137855	BCN16160200 696059	650,000	0.2%	507,779	0.2%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
43	Pavimentacion Calle Adolfo Ruiz Cortinez Delegacion Playas De Tijuana - 136663	BCN16160200 696060	1,300,000	0.4%	1,236,891	0.4%	Metros Cuadrados	240	100	100.00
44	Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegacion Centro - 144895	BCN16160200 696064	2,400,000	0.8%	2,197,038	0.7%	Otros	7,189	100	100.00
45	Red De Electrificacion De Calle Alberto Ames Y Calle Pedregal Varias Colonias Subd La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 178555	BCN16160200 696066	556,036	0.2%	556,036	0.2%	Otros	195	100	-
46	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De La Colonia Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 178432	BCN16160200 696069	2,000,000	0.7%	1,710,901	0.6%	Otros	17,543	100	100.00
47	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Lomas Del Encinal Valle Imperial Delegación La Presa Alr - 153593	BCN16160200 701557	1,892,491	0.6%	1,892,491	0.6%	Otros	539	100	-
48	Red De Electrificaciones En Varias Calles De La Colonia Cañon De Las Carretas Parte Baja Delegación Salvatierra - 154300	BCN16160200 701558	1,569,594	0.5%	1,569,594	0.5%	Otros	1,239	100	-
49	Pavimentación De Calle C Nueve Col Ejido Francisco Villa Delegación La Presa Alr - 137214	BCN16160200 701559	1,350,000	0.5%	732,564	0.2%	Metros Cuadrados	48	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>110,921,259</b>	<b>37.2%</b>	<b>68,691,661</b>	<b>23.0%</b>		<b>148,342</b>		
50	Pavimentación Calle Gladiolas Delegacion Playas De Tijuana - 136650	BCN16160200 701560	1,800,000	0.6%	1,214,878	0.4%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
51	Dispensario Médico Calle Comacalco Colonia El Peñon Delegacion La Mesa Alr - 150370	BCN16160200 701561	300,000	0.1%	220,079	0.1%	Metros Cuadrados	3,596	100	100.00
52	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Nectarina Chabacano Y Membrillo Colonia Alberto Bustamante Deleg Playas De Tijuana - 176935	BCN16160200 701563	1,500,800	0.5%	385,804	0.1%	Metros lineales	280	100	25.00
53	Barda Perimetral En Escuela Secundaria Doscientos Catorce Segunda Etapa Coloniaplancie Delegación La Presa Alr - 173124	BCN16160200 701566	400,000	0.1%	369,833	0.1%	Metros lineales	1,200	100	100.00
54	Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Lagunitas Colinas Del Sol Ejido Lazaro Cardenas La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 177769	BCN16160200 701568	400,000	0.1%	336,272	0.1%	Metros Cuadrados	24	100	95.00
55	Pavimentación Calle San Angel Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 137521	BCN16160200 701569	740,000	0.2%	636,446	0.2%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
56	Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Cerro De Las Abejas Cerro Colorado Centinela Col Terrazas Del Valle Delegacion La Presa Este - 173114	BCN16160200 701571	452,000	0.2%	449,882	0.2%	Metros lineales	120	100	100.00
57	Red De Electrificacion En Calle Privada Ladera Entre Calles Cañon B Y Cerrada Col Lazaro Cardenas Delegacion Playas De Tijuana - 177137	BCN16160200 707160	369,662	0.1%	369,662	0.1%	Otros	48	100	-
58	Red De Electrificación En Calle Golondrinas Petroleo Colonia Sanchez Taboada li Granjas Amparo Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 157246	BCN16160200 707161	721,938	0.2%	721,938	0.2%	Otros	1,264	100	-
59	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Blvd Simon Bolivar Y Colonias De La Delegación La Mesa - 178492	BCN16160200 707162	1,000,000	0.3%	-	0.0%	Otros	3,737	100	-
60	Red De Electrificación En Calle Consumidor Y Calle Del Comercio Colonia Sanchez Taboada Esperanza Delegación Sanchez Taboada - 157156	BCN16160200 707163	504,756	0.2%	504,756	0.2%	Otros	1,056	100	-
61	Pavimentación De Calle Constitución Col Ejdo Fco Villa Delegación La Presa Alr - 137178	BCN16160200 707164	2,500,000	0.8%	739,058	0.2%	Metros Cuadrados	120	100	99.00
62	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Tercera Col Granjas Division Del Norte Deleg Otay Centenario - 181510	BCN16160200 707166	742,500	0.2%	107,264	0.0%	Metros lineales	152	100	75.00
63	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Centenario Colonia Centenario li Deleg Sanchez Taboada - 174186	BCN16160200 707167	450,000	0.2%	134,236	0.0%	Metros lineales	20	100	90.00
64	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Margaritas Y Girasoles Colonia Cañon Azteca Delegacion Playas De Tijuana - 181475	BCN16160200 707168	860,000	0.3%	227,903	0.1%	Metros lineales	192	100	12.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>110,921,259</b>	<b>37.2%</b>	<b>68,691,661</b>	<b>23.0%</b>		<b>148,342</b>		

65	Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación Playas De Tijuana - 144512	BCN16160200 707169	500,000	0.2%	499,850	0.2%	Otros	80	100	100.00
66	Cunstruccion De Drenaje Sanitario En Calle Benjamin Ames Colonia Alfredo Ames Subdelegacion La Gloria Deleg San Antonio De Los Buenos - 177692	BCN16160200 707170	500,000	0.2%	143,399	0.0%	Metros lineales	144	100	90.00
67	Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Vistas Del Valle Terrazas Del Valle Y El Niño Delegación La Presa Este - 177023	BCN16160200 707171	3,500,000	1.2%	1,809,947	0.6%	Metros Cuadrados	27	100	75.00
68	Pavimentación De Calle Protección Civil Col El Niño Delegación La Presa Este - 137244	BCN16160200 712481	742,500	0.2%	655,173	0.2%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
69	Red De Agua Potable En La Colonia Horoscopo Sur Segunda Etapa Delegacion Cerro Colorado - 177322	BCN16160200 712482	6,500,000	2.2%	1,560,379	0.5%	Metros lineales	1,452	100	100.00
70	Red De Electrificación En Callejón Ramón Urbina Colonia Oaxaca Anfel Fernandez Delegación San Antonio De Los Buenos - 155939	BCN16160200 712483	304,970	0.1%	304,970	0.1%	Otros	874	100	-
71	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Diversas Ubicaciones De La Delegacion Cerro Colorado - 180454	BCN16160200 712484	1,000,000	0.3%	-	0.0%	Otros	20,013	100	-
72	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Col Nueva Aurora San Antonio Jibarito Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos - 178341	BCN16160200 712485	3,600,000	1.2%	1,046,465	0.4%	Otros	19,634	100	14.00
73	Red De Electrificación Calle Esperanza Estrella Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 155959	BCN16160200 712486	473,173	0.2%	473,173	0.2%	Otros	852	100	-
74	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De Las Colonias Fontana Del Real Matamoros Delegación La Presa Alr - 178403	BCN16160200 712487	1,000,000	0.3%	547,686	0.2%	Otros	8,828	100	88.00
75	Red De Electrificación En Varias Calles De La Manzana Setentaydos Colonia Camino Verde Delegación Sanches Taboada - 156925	BCN16160200 712488	576,551	0.2%	576,551	0.2%	Otros	1,043	100	-
76	Pavimentación De C Prolongación Abedul Col Granjas División Del Norte Delegación Otyay Centenario - 137874	BCN16160200 712489	1,265,000	0.4%	868,380	0.3%	Metros Cuadrados	224	100	75.00
77	Cuarto Dormitorio En Varias Ubicaciones Y Varias Coloniasdelegación San Antonio De Los Buenos - 149889	BCN16160200 712490	1,950,000	0.7%	1,096,405	0.4%	Vivienda	12	100	78.00
78	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias Lomas De La Amistad Y Reforma Delegación La Mesa - 173845	BCN16160200 712491	1,100,000	0.4%	329,305	0.1%	Metros Cuadrados	9	100	35.00
79	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Pablo L Martinez Col Reforma Delegacion Sanchez Taboada - 174029	BCN16160200 712492	400,000	0.1%	132,270	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
80	Red De Electrificación En C Villa Hermosa li Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 155074	BCN16160200 712493	583,796	0.2%	583,796	0.2%	Otros	845	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>110,921,259</b>	<b>37.2%</b>	<b>68,691,661</b>	<b>23.0%</b>		<b>148,342</b>		

81	Techo Firme En Varias Ubicaciones Y Varias Calles En Las Colonias Flores Magón Xicotencatl Subdeleg Salvatierra San Antonio De Los Buenos - 173589	BCN16160200 717741	585,000	0.2%	582,255	0.2%	Metros Cuadrados	19	100	100.00
82	Red De Electrificación En C Joaquin Pesada Colonia Anexa Loma Dorada Delegación La Mesa - 153668	BCN16160200 717742	294,791	0.1%	294,791	0.1%	Otros	304	100	-
83	Red De Electrificación En Calle Arroyo Y Calle Vista Hermosa Colonia Lastorres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 156141	BCN16160200 717743	742,409	0.2%	742,409	0.2%	Otros	1,274	100	-
84	Red De Electrificación En Calle Aquiles Serdan Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 156139	BCN16160200 717744	157,240	0.1%	157,240	0.1%	Otros	1,074	100	-
85	Red De Electrificación En Cvenustiano Carranza Y C Mision San Ignacio Col Xicotencatl Leyva Delegación La San Antonio De Los Buenos - 154187	BCN16160200 717745	475,386	0.2%	475,386	0.2%	Otros	1,752	100	-
86	Pavimentación Calle Jose María Morelos Y Pavon Colonia Reforma Delegación Sanches Taboada - 149692	BCN16160200 717746	970,000	0.3%	286,249	0.1%	Metros Cuadrados	692	100	55.00
87	Pavimentacion Calle Colorines Colonia Rinconada li Secc Delegación Otay Centenario - 149794	BCN16160200 717747	500,000	0.2%	149,564	0.1%	Metros Cuadrados	101	100	75.00
88	Drenaje Pluvial En Calle Los Llanos Entre Calle Peñon Y Paztizales Aguajito Colonia El Peñon Delegacion La Presa - 177479	BCN16160200 717748	600,000	0.2%	457,109	0.2%	Metros lineales	200	100	100.00
89	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle El Vergel Colonia Rio Alamar Delegacion Otay Centenario - 181525	BCN16160200 717749	1,643,478	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	144	100	1.00
90	Red De Electrificación En Calle Prolongación Praderas Colonia El Tecolote Delegación Sanchez Taboada - 156785	BCN16160200 717751	575,002	0.2%	575,002	0.2%	Otros	1,311	100	-
91	Pavimentación De Calle Neptuno Col El Tecolote Delegacion Sanchez Taboada - 136318	BCN16160200 717752	980,000	0.3%	395,249	0.1%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
92	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Rancho El Refugio Delegación La Presa Este - 155922	BCN16160200 723341	674,599	0.2%	674,599	0.2%	Otros	96	100	-
93	Red De Electrificación De Variasc Calles Benito Juarez Y Juan Escutia De La Colonia Nido De Las Águilas Delegación Otay Centenario - 178608	BCN16160200 723342	480,226	0.2%	480,226	0.2%	Otros	116	100	-
94	Red De Electrificación De Calle Quintana Roo Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 177542	BCN16160200 723343	318,210	0.1%	318,210	0.1%	Otros	1,497	100	-
95	Red De Agua Porable En Callejon Dieciseis De Septiembre Colonia Lázaro Cárdenas Delegación Playas De Tijuana - 171169	BCN16160200 723344	250,000	0.1%	49,678	0.0%	Otros	560	100	97.00
96	Red De Electrificación En Calles Francisco Amador E Ignacio Allende Colonia División Del Norte Delegación Sanchez Taboada - 156988	BCN16160200 723345	751,637	0.3%	751,637	0.3%	Otros	432	100	-



Estado  
Municipio

Baja California  
Tijuana

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 298,256,670

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		110,921,259	37.2%	68,691,661	23.0%		148,342		

97	Pavimentacion Calle Constitucion Y Art Veinticuatro Delegacion Salvatierra - 137107	BCN16160200 723346	1,050,000	0.4%	332,411	0.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
98	Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col Milenio Primera Sección Delegación Playas De Tijuana - 171238	BCN16160200 723347	2,600,000	0.9%	1,289,105	0.4%	Metros lineales	1,329	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,032,803</b>	<b>1.4%</b>	<b>799,708</b>	<b>0.3%</b>		<b>5,269</b>		

1	Ampliación De Vivienda - 140879	BCN16160200 685167	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
2	Techo Firme - 143523	BCN16160200 685168	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
3	Instalacion De Lamparas Led En Lazaro Cardenas Rigoberto Sanchez Micaela Aguilera Y Raymundo Mora - 136306	BCN16160200 685170	600,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	4,800	100	-
4	Piso Firme - 146070	BCN16160200 690591	12,000	0.0%	-	0.0%	Otros	3	100	-
5	Construccion De Techo Firme - 140504	BCN16160200 690592	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	2	100	-
6	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 135454	BCN16160200 690593	70,000	0.0%	46,666	0.0%	Otros		100	66.67
7	Construccion - 137102	BCN16160200 690594	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Otros	40	-	-
8	Techo Firme - 144598	BCN16160200 690595	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
9	Construccion De Techo Firme - 144584	BCN16160200 690596	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
10	Construccion De Techo Firme - 142058	BCN16160200 690597	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	6	100	-
11	Ampliación De Vivienda - 142142	BCN16160200 690598	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
12	Techo Firme - 140724	BCN16160200 696070	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-
13	Construccion De Techo Firme - 140391	BCN16160200 696071	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	2	100	-
14	Ampliación De Vivienda - 140897	BCN16160200 696072	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
15	Ampliación De Vivienda - 144645	BCN16160200 696073	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
16	Ampliación De Vivienda - 143512	BCN16160200 696074	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
17	Ampliación De Vivienda - 164348	BCN16160200 701572	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,032,803</b>	<b>1.4%</b>	<b>799,708</b>	<b>0.3%</b>		<b>5,269</b>		

18	Ampliación De Vivienda - 145716	BCN16160200 701573	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
19	Ampliación De Vivienda - 145680	BCN16160200 701574	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
20	Techo Firme - 164293	BCN16160200 701575	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-
21	Techo Firme - 164255	BCN16160200 701576	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
22	Ampliación De Vivienda - 142076	BCN16160200 701577	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
23	Ampliación De Vivienda - 164377	BCN16160200 707173	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
24	Ampliación De Vivienda - 145753	BCN16160200 707174	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
25	Ampliación De Vivienda - 140851	BCN16160200 707175	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
26	Ampliación De Vivienda - 140782	BCN16160200 707176	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
27	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 135439	BCN16160200 707177	127,761	0.0%	-	0.0%	Vehículos		100	-
28	Techo Firme - 144705	BCN16160200 707178	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
29	Construccion De Techo Firme - 141969	BCN16160200 707179	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	3	100	-
30	Construccion De Techo Firme - 141934	BCN16160200 707180	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	3	100	-
31	Construccion De Techo Firme - 140958	BCN16160200 707181	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
32	Ampliación De Vivienda - 144664	BCN16160200 707182	68,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
33	Electrificacion Calle Pastor Delgado Col Fundadores - 136210	BCN16160200 707183	406,024	0.1%	406,024	0.1%	Otros	120	100	20.00
34	Techo Firme - 145873	BCN16160200 712494	36,000	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-