

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>8,911,585</b>	<b>8.0%</b>	<b>5,553,581</b>	<b>5.0%</b>		<b>19,785</b>		

1	Rehabilitacion Del Camino Rural Dntronque Carretera De Ciudad Constitucion Al Ejido Numero 5 A Tepentu - 24748	BCS00160200 646077		0.0%		0.0%	Otros	400	100	
2	Construccion De 25 Cuartos Para Baño - 13044	BCS16160100 630712	1,087,500	1.0%	307,393	0.3%	Vivienda	125	-	60.00
3	Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona San Isidro - 13324	BCS16160100 630715	238,178	0.2%	238,178	0.2%	Metros lineales	750	-	100.00
4	Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona Cadeje - 13385	BCS16160100 631275	198,482	0.2%	198,482	0.2%	Metros lineales	400	-	100.00
5	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Carretera Transpeninsular Tramo Cd Insurgentes-Loreto A Jesús María - 24322	BCS16160200 643683	60,552	0.1%	60,552	0.1%	Otros	1,350	100	100.00
6	Rehabilitación De Camino Rural Carambuche A Los Naranjos - 22393	BCS16160200 646074	76,699	0.1%	76,699	0.1%	Otros	650	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Rural De Ley Federal De Aguas Numero 5 A San Jose De La Noria - 23975	BCS16160200 646076	258,635	0.2%	258,635	0.2%	Otros	1,080	100	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Rural De San Juanico A Cadeje - 24457	BCS16160200 648510	52,478	0.0%	52,478	0.0%	Otros	1,300	100	100.00
9	Construcción De Piso Firme En Cd. Insurgentes - 14745	BCS16160200 648514	684,580	0.6%	684,580	0.6%	Metros Cuadrados	570	100	100.00
10	Rehabilitación De Camino Rural San Isidro A El Serival - 22483	BCS16160200 650903	201,840	0.2%	201,840	0.2%	Otros	1,150	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Rural Del Poblado Villa Hidalgo A Puerto Adolfo Lopez Mateos - 24947	BCS16160200 650904	60,552	0.1%	60,552	0.1%	Otros	1,350	100	100.00
12	Rehabilitación De Camino Rural Villa Morelos A El Estero Salinas - 23928	BCS16160200 653257	121,104	0.1%	121,104	0.1%	Otros	900	100	100.00
13	Rehabilitación De Camino Rural Ejido Numero 4 A Ejido Numero 3 - 26830	BCS16160200 653258	16,147	0.0%	16,147	0.0%	Otros	1,200	100	100.00
14	Construcción De Piso Firme De Concreto En Cd. Constitución - 14658	BCS16160200 655630	899,545	0.8%	269,864	0.2%	Metros Cuadrados	750	100	33.00
15	Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Con Carretera Transpeninsular Tramo: Cd. De La Paz - Cd. Constitucion A San Luis Gonzaga. - 23737	BCS16160200 658066	161,472	0.1%	161,472	0.1%	Otros	550	100	100.00
16	Rehabilitación De Camino Rural Ramaditas A Adolfo Lopez Mateos - 23962	BCS16160200 658069	60,552	0.1%	60,552	0.1%	Otros	1,550	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>8,911,585</b>	<b>8.0%</b>	<b>5,553,581</b>	<b>5.0%</b>		<b>19,785</b>		
17	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Carretera Cd. Constitución-San Carlos A San Buto - 24259	BCS16160200 660523	20,184	0.0%	20,184	0.0%	Otros	1,450	100	100.00
18	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Carretera Cd. Constitución-Ejido 5 A El Higuajil - 26871	BCS16160200 660526	60,552	0.1%	60,552	0.1%	Otros	1,450	100	100.00
19	Rehabilitacion De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona San Jose De Comondu - 100229	BCS16160200 696075	119,089	0.1%	119,089	0.1%	Otros	900	100	100.00
20	Construccion De 17 Cuartos Para Baño - 100553	BCS16160200 701578	830,972	0.8%	830,972	0.8%	Vivienda	85	100	100.00
21	Construccion De 19 Cuartos Dormitorio En Cd Insurgentes - 100964	BCS16160200 707184	1,391,662	1.3%	417,498	0.4%	Vivienda	95	100	78.94
22	Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Carretera De Cd Insurgentes La Purisimatramo Fco Villa La Purisima A Entronque Carretera Las Barr - 106941	BCS16160200 717765	113,030	0.1%	113,030	0.1%	Otros	1,580	100	100.00
23	Construccion De 19 Cuartos Dormitorio En Cd Constitución - 100897	BCS16160200 723350	1,391,503	1.3%	417,451	0.4%	Vivienda	95	100	52.63
24	Construccion De 11 Cuartos Dormitorio En Puerto San Carlos - 101174	BCS16160200 723358	806,276	0.7%	806,276	0.7%	Vivienda	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,540,863</b>	<b>3.2%</b>	<b>2,379,836</b>	<b>2.1%</b>		<b>21,465</b>		

1	Sustitución De La Red De Agua Potable En Col Centro Santa Rosalía Sector Calle 8 Calle 11 - 116280	BCS16160200 685171	1,470,389	1.3%	441,117	0.4%	Metros lineales	450	100	60.00
2	Rehabilitación De Camino Rural Vizcaíno Bahía Tortugas - 81798	BCS16160200 685172	155,634	0.1%	155,634	0.1%	Otros	9,573	-	100.00
3	Red De Electrificación El Rebaje Conafe H Mulegé - 140550	BCS16160200 685173	64,056	0.1%	64,056	0.1%	Otros	56	100	-
4	Red De Electrificación En San Luciano Sta Rosalía - 140286	BCS16160200 690599	83,810	0.1%	83,810	0.1%	Otros	88	100	-
5	Rehabilitación De Camino Rural Laguna De San Ignacio Tramo El Cardón El Dátil - 75614	BCS16160200 690600	428,200	0.4%	428,200	0.4%	Otros	1,332	100	100.00
6	Red De Electrificación El Rebaje Misión H Mulegé - 140650	BCS16160200 696076	8,840	0.0%	8,840	0.0%	Otros	15	100	2.00
7	Rehabilitación De Camino Rural Punta Prieta San Hipólito - 136949	BCS16160200 696077	59,291	0.1%	59,291	0.1%	Otros	756	100	100.00
8	Red De Electrificación En La Colonia Guerrero Santa Rosalía - 140429	BCS16160200 707185	22,712	0.0%	22,712	0.0%	Otros	48	100	-
9	Rehabilitación De Camino Rural Tramo H Mulegé San Patricio - 77585	BCS16160200 707186	181,162	0.2%	181,162	0.2%	Otros	3,825	-	100.00
10	Red De Electrificación Barrio Chula Vista San Ignacio - 140762	BCS16160200 707187	56,304	0.1%	56,304	0.1%	Otros	100	100	-
11	Rehabilitación De Camino Rural San Hipólito La Bocana - 83414	BCS16160200 707191	359,853	0.3%	359,853	0.3%	Otros	1,040	100	100.00
12	Rehabilitación De Camino Rural San Miguel Los Caballos - 192179	BCS16160200 707192	131,754	0.1%	-	0.0%	Otros	114	100	-
13	Red De Electrificación En Col Cacheno Heroica Mulegé - 140381	BCS16160200 712499	55,760	0.1%	55,760	0.1%	Otros	60	100	-
14	Rehabilitación De Camino Rural La Bocana Punta Abreojos - 82526	BCS16160200 712500	123,519	0.1%	123,519	0.1%	Otros	2,755	100	100.00
15	Rehabilitación De Camino Rural Punta Prieta Bahía Asunción - 137147	BCS16160200 717763	308,469	0.3%	308,469	0.3%	Otros	1,157	100	100.00
16	Red De Electrificación Colonia Vista Al Mar Heroica Mulegé - 140713	BCS16160200 717764	31,110	0.0%	31,110	0.0%	Otros	96	100	2.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>21,159,939</b>	<b>19.1%</b>	<b>2,474,393</b>	<b>2.2%</b>		<b>8,849</b>		

1	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	BCS16160200 690601	1,000,000	0.9%	-	0.0%	Metros lineales	4,500	100	-
2	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569	BCS16160200 690602	1,000,000	0.9%	-	0.0%	Metros lineales	1,000	100	-
3	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 84696	BCS16160200 690603	1,299,247	1.2%	1,108,114	1.0%	Metros lineales	112	100	80.00
4	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248	BCS16160200 690604	442,332	0.4%	404,034	0.4%	Metros lineales	115	100	95.00
5	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114841	BCS16160200 690605	35,922	0.0%	-	0.0%	Lote		100	-
6	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114809	BCS16160200 690606	80,000	0.1%	-	0.0%	Lote		100	-
7	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114777	BCS16160200 696078	60,000	0.1%	-	0.0%	Lote		100	-
8	Obra De Infraestructura Eléctrica En Ala Colonia Lagunitas - 112464	BCS16160200 701579	2,000,000	1.8%	-	0.0%	Otros	675	100	-
9	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Agustin Olachea - 112650	BCS16160200 701580	300,000	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
10	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553	BCS16160200 707188	1,200,000	1.1%	-	0.0%	Otros	280	100	-
11	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navarro Rubio - 112324	BCS16160200 707189	637,665	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	149	100	-
12	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114801	BCS16160200 707190	24,000	0.0%	-	0.0%	Lote		100	-
13	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 84878	BCS16160200 712501	6,000,000	5.4%	-	0.0%	Vivienda	338	100	-
14	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819	BCS16160200 712502	30,000	0.0%	-	0.0%	Lote		100	-
15	Construcción De Planta Potabiliza Dora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418	BCS16160200 712503	1,082,951	1.0%	-	0.0%	Otros	414	100	-
16	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760	BCS16160200 717766	1,058,314	1.0%	-	0.0%	Otros	600	100	-
17	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 114796	BCS16160200 717767	55,000	0.0%	-	0.0%	Lote		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>21,159,939</b>	<b>19.1%</b>	<b>2,474,393</b>	<b>2.2%</b>		<b>8,849</b>		

18	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calafia Primera Etapa - 84496	BCS16160200 723359	3,540,489	3.2%	-	0.0%	Metros lineales	269	100	-
19	Construcción De Red De Alcantarillado Col Las Flores El Centenario - 84742	BCS16160200 723360	1,314,019	1.2%	962,245	0.9%	Metros lineales	297	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>27,869,408</b>	<b>25.2%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>3,032</b>		

1	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Cabo San Lucas - 189291	BCS16160200 685174	8,600,000	7.8%	-	0.0%	Vivienda	400	100	-
2	Construccion De Pavimentacion Y Saneamiento De La Calle Guadalupe Victoria Y Francisco I Madero De La Colonia San Jose Viejo - 190330	BCS16160200 690607	564,207	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	-
3	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo - 189203	BCS16160200 701581	7,310,000	6.6%	-	0.0%	Vivienda	340	100	-
4	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 189854	BCS16160200 701582	80,000	0.1%	-	0.0%	Piezas		100	-
5	Construccion De Baños Para El Municipio De Los Cabos - 189638	BCS16160200 707193	1,420,000	1.3%	-	0.0%	Vivienda	160	100	-
6	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica De La Supermanzana Uno Y Dos De La Colonia Vista Hermosa Plus - 190485	BCS16160200 707194	585,638	0.5%	-	0.0%	Otros	992	100	-
7	Suministro Y Colocación De Ochenta Y Cinco Plantas Fotovoltaicas - 189716	BCS16160200 712504	2,304,362	2.1%	-	0.0%	Otros	340	100	-
8	Construccion De Techos Firmes Para El Municipio De Los Cabos - 189586	BCS16160200 712505	2,800,000	2.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	-
9	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 189843	BCS16160200 712506	114,377	0.1%	-	0.0%	Vehículos		100	-
10	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 189865	BCS16160200 717768	101,462	0.1%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
11	Suministro Y Colocación De Setenta Refrigeradores Solares - 189884	BCS16160200 723361	3,989,362	3.6%	-	0.0%	Otros	280	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>6,497,935</b>	<b>5.9%</b>	<b>1,411,566</b>	<b>1.3%</b>		<b>949</b>		
1	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Santa Gertrudis Entre Calle Delfines Y Calle Santa Rosa - 177268	BCS16160200 685496	914,422	0.8%	-	0.0%	Metros lineales	76	100	-
2	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 179615	BCS16160200 690912	22,597	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
3	Apliacion De Red Electrica En Calle Waly Colonia Zaragoza - 185089	BCS16160200 690913	1,566	0.0%	-	0.0%	Otros	20	100	-
4	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Nuestra Señora De Loreto Entre Calle Acueducto Y Calle San Francisco - 89297	BCS16160200 690914	491,894	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	118	100	-
5	33903 Servicios Integrales - 175964	BCS16160200 696385	203,543	0.2%	-	0.0%	Otros		100	-
6	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 179641	BCS16160200 701888	11,961	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
7	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 179589	BCS16160200 701889	46,303	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
8	Apliacion De La Red De Energia Electrica En Colonia Alta Vista - 185672	BCS16160200 701890	1,566	0.0%	-	0.0%	Otros	32	100	-
9	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle 14 Entre Calle Acueducto Y Calle Belice, En Calle Acueducto - 89378	BCS16160200 707540	2,272,422	2.1%	669,571	0.6%	Metros lineales	250		60.00
10	Apliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Hart Colonia Centro - 186431	BCS16160200 712795	1,566	0.0%	-	0.0%	Otros	24	100	-
11	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Alcones Colonia La Rivera - 185944	BCS16160200 712796	1,566	0.0%	-	0.0%	Otros	25	100	-
12	Construcción De De Línea De Conducción, Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Guatemala Entre Calle 11 Y Calle 14, En Calle - 88131	BCS16160200 718087	1,174,051	1.1%	352,215	0.3%	Metros lineales	286		30.00
13	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Nuestra Señora De Loreto Entre Calle Panama Y Calle - 89564	BCS16160200 718088	1,299,643	1.2%	389,780	0.4%	Metros lineales	118	100	60.00
14	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 173229	BCS16160200 723668	54,834	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-