

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,789,086	2.6%	-	0.0%		138,486		

1	Sustitución De La Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Santiago Ahuizotla - 1472	DIF161601006 23217	1,784,543	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	11,186	100	-
2	Sustitución De La Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Tierra Nueva - 1452	DIF161601006 23904	1,784,543	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	3,428	100	-
3	Sustitución De La Línea De Conducción De Agua Potable - 1149	DIF161601006 24536	2,985,597	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	4,669	100	-
4	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje En Las Calles Liberato Lara Y Calzada De Las Armas Colonia Ampliación San Pedro Xalpa - 37028	DIF161602006 48793	1,784,543	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	20,992	100	-
5	Rehabilitación De La Infraestructura De Tubería De Red Secundaria De Distribución De Agua Potable En La Calle De Abraham Sánchez - 34976	DIF161602006 55914	2,476,753	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	21,300	100	-
6	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje En Las Calles De Francisco Bertani Rosas Moreno Camino A Nextengo Colonia Ampliación San Pedro Xalpa - 37063	DIF161602006 55915	2,363,101	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	20,992	100	-
7	Rehabilitación De La Infraestructura De Tubería De Red Secundaria De Distribución De Agua Potable En Las Colonias Pueblo De San Andrés Y B - 35015	DIF161602006 58382	1,231,402	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	6,700	100	-
8	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje En Las Calles Enrique Añorve Y Jesús Capistran Colonia Ampliación San Pedro Xalpa - 37021	DIF161602006 58383	1,784,543	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	20,992	100	-
9	Rehabilitación De Línea De Drenaje En La Calle Hiller - 140852	DIF161602006 97138	375,782	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	240	100	-
10	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 102409	DIF161602007 08197	563,673	0.1%	-	0.0%	Otros		100	-
11	Rehabilitación Y Sustitución De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle Rabaul La Colonia Sindicato Mexicano De Electricistas - 102225	DIF161602007 13503	10	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	6,686	100	-
12	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle Jesús Capistran De Las Colonias Ampliación Sn Pedro Xalpa - 102405	DIF161602007 18779	1,654,599	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	21,301	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		26,751,935	3.7%	-	0.0%		18,194		

1	Depositos De Agua Potable En Coyoacan - 136872	DIF161602006 91677	26,751,935	3.7%	-	0.0%	Otros	8,684	100	-
2	Conexion De Drenaje De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 136907	DIF161602007 13504	-	0.0%	-	0.0%	Otros	9,510	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,111,310	2.1%	-	0.0%		8,982		

1	Construcción De Línea De Rebombeo De Agua Potable En Calle Loma Del Padre - 1817	DIF161601006 23051	918,702	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	2,326	100	-
2	Mejoramiento De Las Instalaciones De La Primaria Quetzalcoatl - 1723	DIF161601006 23052	765,287	0.1%	-	0.0%	Otros	435	100	-
3	Mejoramientos De Servicios Basicos En La Escuela Secundaria Antonio Carrillo Floes - 1739	DIF161601006 23162	582,572	0.1%	-	0.0%	Otros	1,035	100	-
4	Mejoramiento De Las Instalaciones Del Kinder Zentlapatl - 1710	DIF161601006 24020	572,702	0.1%	-	0.0%	Otros	173	100	-
5	Mejoramiento De Servicios Basicos En La Escuela Primaria Maestro Justo Sierra - 1781	DIF161601006 24259	602,074	0.1%	-	0.0%	Otros	868	100	-
6	Construcción De Línea De Rebombeo Del Tanque El Calvario En La Colonia Cuajimalpa Centro, A La Calle Loma Del Padre En La Colonia Zentlapatl - 1832	DIF161601006 24316	6,897,958	1.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,326	-	-
7	Meoramiento De Servicios Básicos En El Jardín De Niños Gabino A. Palma - 1749	DIF161601006 24391	727,573	0.1%	-	0.0%	Otros	206	100	-
8	Mejoramiento De Las Instalaciones De La Primaria Valerio Trujano - 1700	DIF161601006 24486	710,641	0.1%	-	0.0%	Otros	898	100	-
9	Construcción De Drenaje Sanitario En Segunda Cerrada De Monte De Las Cruces - 1266	DIF161601006 24547	2,761,257	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	493	100	-
10	Mejoramiento De Servicios Básicos En El Jardín De Niños Coyolxauhqui - 1795	DIF161601006 24669	572,545	0.1%	-	0.0%	Otros	222	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		88,722,238	12.3%	-	0.0%		456,037		

1	Construcción De Centro De Salud, En El Pueblo De San Juan De Aragón De La Delegación Gustavo A Madero - 33147	DIF161602006 53558	7,000,000	1.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	21,660	100	-
2	Trabajos De Mantenimiento A Instalaciones Hidro-Sanitarias En Escuelas De Nivel Básico De La Delegación Gustavo A Madero - 31990	DIF161602006 53559	8,900,000	1.2%	-	0.0%	Otros	19,060	100	-
3	Construcción De Drenaje Pluvial, En Colonia Loma La Palma - 117850	DIF161602006 97157	8,364,000	1.2%	-	0.0%	Metros lineales	3,590	100	-
4	Construcción De Centro De Salud, En La Col. Progreso Nacional De La Delegación Gustavo A Madero - 117867	DIF161602007 08203	13,463,672	1.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	21,390	100	-
5	Construcción De Drenaje Pluvial, En La Colonia Arboledas De Cuauhtepc - 117814	DIF161602007 24395	5,863,804	0.8%	-	0.0%	Metros lineales	5,531	100	-
6	Construcción De Hospital Para 30 Camas En Cuauhtepc - 117689	DIF161602007 24396	45,130,762	6.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	384,806	-	-



Estado
Municipio

Ciudad de México
Iztacalco

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 720,790,348

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		15,796,895	2.2%	-	0.0%		4,009		
1	Rehabilitación De La Red Secundaria De Drenaje Sanitario En La Delegación Iztacalco - 39450	DIF161602006 58394	15,796,895	2.2%	-	0.0%	Metros lineales	4,009	100	-
2	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 37638	DIF161602006 60846	-	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		183,805,029	25.5%	-	0.0%		321,283		

1	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45555	DIF161602006 44011	46,166,400	6.4%	-	0.0%	Otros	7,695	100	-
2	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45550	DIF161602006 44012	20,214,000	2.8%	-	0.0%	Otros	3,369	100	-
3	Construcción De Pozos De Absorcion - 38468	DIF161602006 44013	7,500,000	1.0%	-	0.0%	Otros	40,478	100	-
4	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45512	DIF161602006 46404	2,100,000	0.3%	-	0.0%	Otros	350	100	-
5	Construcción De Pozos De Absorcion - 38388	DIF161602006 46405	5,000,000	0.7%	-	0.0%	Otros	21,911	100	-
6	Construcción De Pozos De Absorcion - 38457	DIF161602006 48836	2,500,000	0.3%	-	0.0%	Otros	5,207	100	-
7	Rehabilitación De Red Sanitaria Y Pluvial - 42763	DIF161602006 48837	12,000,000	1.7%	-	0.0%	Metros lineales	5,152	100	-
8	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45520	DIF161602006 53585	1,050,000	0.1%	-	0.0%	Otros	175	100	-
9	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45149	DIF161602006 55948	1,110,000	0.2%	-	0.0%	Otros	185	100	-
10	Construcción De Pozos De Absorcion - 38452	DIF161602006 55949	2,500,000	0.3%	-	0.0%	Otros	12,719	100	-
11	Construcción De Pozos De Absorcion - 38442	DIF161602006 55950	2,500,000	0.3%	-	0.0%	Otros	2,843	100	-
12	Construcción De Pozos De Absorcion - 38426	DIF161602006 55951	5,000,000	0.7%	-	0.0%	Otros	35,310	100	-
13	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45533	DIF161602006 58421	1,975,800	0.3%	-	0.0%	Otros	330	100	-
14	Equipamiento De Deposito Tanque De Agua - 45561	DIF161602006 58422	40,000,000	5.5%	-	0.0%	Otros	155,000	100	-
15	33903 Servicios Integrales - 51242	DIF161602006 60874	5,514,151	0.8%	-	0.0%	Otros		100	-
16	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45543	DIF161602006 60876	5,400,000	0.7%	-	0.0%	Otros	900	100	-
17	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 45497	DIF161602006 60877	1,975,800	0.3%	-	0.0%	Otros	330	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		183,805,029	25.5%	-	0.0%		321,283		
18	Acondicionamiento De Espacio Físico De Atención A La Población En Condición De Vulnerable - 133952	DIF161602007 02614	2,898,955	0.4%	-	0.0%	Otros		100	-
19	Rehabilitación De Red De Alcantarillado - 116359	DIF161602007 08205	10,222,017	1.4%	-	0.0%	Metros lineales	5,152	100	-
20	Adquisición De Equipamiento Técnico Y De Computo - 133872	DIF161602007 08211	777,146	0.1%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
21	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 116257	DIF161602007 18803	7,400,760	1.0%	-	0.0%	Metros lineales	24,177	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,171,782	2.9%	-	0.0%		37,428		

1	Esc Sec Tec Ignacio Manuel Altamirano Instalacion Electrica - 149857	DIF161602006 86239	291,371	0.0%	-	0.0%	Otros	5,800	100	-
2	J N Luz Maria Chacon Duran Pintura - 149100	DIF161602006 86240	227,898	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,220	100	-
3	J N Luz Maria Chacon Duran Techumbre En Patio - 149394	DIF161602006 91692	209,194	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,220	100	-
4	Introduccion De Agua Potable Andador Encino - 127062	DIF161602006 91693	128,520	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	130	100	-
5	E P Catalina Cardona Nava Pintura En Aulas - 149518	DIF161602006 91694	180,302	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	852	100	-
6	Esc Sec Tec Ignacio Manuel Altamirano Impermeabilizacion En Aulas - 149834	DIF161602006 97164	1,320,961	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,800	100	-
7	Introduccion Agua Potable Via Chiquita - 126702	DIF161602006 97165	1,287,240	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	1,260	100	-
8	Introduccion De Agua Potable Cerrada Encino - 126799	DIF161602006 97166	299,880	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	290	100	-
9	Introduccion De Drenaje Calle Via Chiquita - 127726	DIF161602007 02615	682,500	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	400	100	-
10	Introduccion De Agua Potable Calle Del Rincon - 127212	DIF161602007 02616	1,362,720	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	1,340	100	-
11	Construccion De Drenaje En Calle Capulines En Col Ermitaño - 150204	DIF161602007 02617	525,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
12	Construccion De Drenaje En Calle Ojo De Agua San Nicolas - 150419	DIF161602007 02618	2,462,750	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	493	100	-
13	Introduccion De Drenaje Calle Herreros - 128179	DIF161602007 02619	472,500	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	270	100	-
14	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 150394	DIF161602007 08213	480,943	0.1%	-	0.0%	Lote		100	-
15	Introduccion De Agua Potable Av Tunel - 127170	DIF161602007 08214	985,320	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	970	100	-
16	Construccion De Drenaje En Calle Plataforma Dos B Tierra Unida - 150151	DIF161602007 08215	310,350	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	104	100	-
17	Esc Sec Tec Ignacio Manuel Altamirano Pintura En Aulas - 149744	DIF161602007 13520	381,042	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,800	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,171,782	2.9%	-	0.0%		37,428		

18	Introduccion De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata - 127237	DIF161602007 13521	159,120	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
19	Construccion De Drenaje En Calle Del Rincon San Nicolas Totolapan - 150010	DIF161602007 13522	2,450,000	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	490	100	-
20	Esc Prim Catalina Cardona Nava Techumbre En Patio - 149666	DIF161602007 18813	498,479	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	852	100	-
21	Introduccion De Drenaje Calle Jalapa - 127674	DIF161602007 18814	4,900,000	0.7%	-	0.0%	Metros lineales	1,955	100	-
22	Esc Sec Tec Ignacio Manuel Altamirano Techado En Patio - 149892	DIF161602007 18815	454,129	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,800	100	-
23	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 150400	DIF161602007 24401	154,342	0.0%	-	0.0%	Lote		100	-
24	Esc Prim Catalina Cardona Nava Herreria En Sanitarios - 149607	DIF161602007 24402	123,737	0.0%	-	0.0%	Otros	852	100	-
25	J N Luz Maria Chacon Duran Instalacion Electrico - 149349	DIF161602007 24403	823,484	0.1%	-	0.0%	Otros	1,220	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		38,120,080	5.3%	-	0.0%		642,402		

1	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172971	DIF161602006 86242	9,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
2	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172915	DIF161602006 86243	42,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
3	Adquisicion De Tomografo - 170854	DIF161602006 91695	15,000,000	2.1%	-	0.0%	Otros	300,000	-	-
4	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172529	DIF161602006 91696	120,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
5	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172991	DIF161602006 97171	39,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
6	Construcción De Arcotecho - 170993	DIF161602007 02589	700,000	0.1%	-	0.0%	Otros	178	100	-
7	Construcción De Arco Techo En La Escuela Secundaria Trescientos Veinti Cinco En San Bartolomé Xicomulco - 167026	DIF161602007 02620	1,400,000	0.2%	-	0.0%	Otros	227	100	-
8	Construcción De Biblioteca Del Jardín De Niños Refugio Pacheco De López Portillo - 171790	DIF161602007 08188	300,000	0.0%	-	0.0%	Otros	178	100	-
9	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172879	DIF161602007 08217	34,199	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
10	Construcción De La Segunda Etapa De Sala De Rayos X En El Centro De Salud De Santa Ana Tlacotenco - 168958	DIF161602007 08221	1,241,716	0.2%	-	0.0%	Otros	8,436	100	-
11	Mantenimiento Mayor Al Jardín De Niños Insurgentes En Villa Milpa Alta - 170940	DIF161602007 13523	1,139,960	0.2%	-	0.0%	Otros	201	100	-
12	Mpliación De Sala De Imagenología En Hospital Regional De Villa Milpa Alta - 167021	DIF161602007 18816	3,040,437	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	300,000	100	-
13	62905 - Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 173037	DIF161602007 18818	21,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
14	Construcción De La Tercera Etapa Del Centro De Salud T iiii Villa Milpa Alta - 166985	DIF161602007 24404	12,610,000	1.7%	-	0.0%	Metros Cuadrados	33,000	100	-
15	Construcción De Arco Techo En El Jardín De Niños Xicomulco - 167035	DIF161602007 24408	1,300,000	0.2%	-	0.0%	Otros	182	100	-
16	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172841	DIF161602007 24409	1,084,365	0.2%	-	0.0%	Otros		100	-
17	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 172481	DIF161602007 24410	38,404	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,685,597	7.4%	-	0.0%		23,447		

1	Rehabilitación De Red De Agua Potable Paraje El Caballito - 114897	DIF161602006 86007	1,905,590	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	2,888	100	-
2	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Jalalpa El Grande - 114418	DIF161602006 86010	9,000,000	1.2%	-	0.0%	Metros lineales	2,332	100	-
3	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Golondrinas - 114846	DIF161602006 86011	4,500,000	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	3,552	100	-
4	Rehabilitación De Red De Agua Potable Pueblo De Santa Lucia - 114910	DIF161602006 91472	10,000,000	1.4%	-	0.0%	Metros lineales	3,253	100	-
5	Rehabilitación De Red De Agua Potable Lomas De Los Cedros - 114891	DIF161602006 91473	10,000,000	1.4%	-	0.0%	Metros lineales	2,508	100	-
6	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Jalalpa Tepito - 114869	DIF161602006 96945	4,197,648	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	1,159	100	-
7	Rehabilitación De Revestimiento De Asfalto Jalalpa - 114916	DIF161602007 13319	7,500,000	1.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,642	100	-
8	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 114920	DIF161602007 18593	1,582,359	0.2%	-	0.0%	Otros		100	-
9	Rehabilitación De Drenaje Sanitario La Mexicana - 114815	DIF161602007 24195	5,000,000	0.7%	-	0.0%	Metros lineales	5,113	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		39,968,787	5.5%	-	0.0%		26,320		

1	Construcción De De Drenaje Sanitario En El Asentamiento Chichilaula Barrio Santiago Pueblo Santa Catarina Yecahuizotl Delegación Tlahuac -	DIF161602006 86181	1,359,951	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	180	100	-
2	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En San Andres Mixquic - 95828	DIF161602006 91667	1,019,018	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
3	Rehabilitacion De Muros De Viviendas En La Colonia La Estación Delegación Tlahuac - 122709	DIF161602006 97130	20,393,453	2.8%	-	0.0%	Otros	4,880	100	-
4	Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas En San Andres Mixquic Delegación Tlahuac - 116873	DIF161602006 97131	1,297,828	0.2%	-	0.0%	Otros	180	100	-
5	Rehabilitación De Calle Plutarco Elias Calles En San Andres Mixquic - 96166	DIF161602006 97132	3,771,499	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	160	100	-
6	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calles De Santa Catarina Yecahuizotl Delegación Tláhuac - 115756	DIF161602007 13468	898,982	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	-
7	Alumbrado Publico En Calles De Santa Catarina Yecahuizotl - 115696	DIF161602007 13469	1,107,790	0.2%	-	0.0%	Otros	180	100	-
8	Construcción De Drenaje Pluvial Para La Captación De Agua En La Calle Camino Real San Juan Ixtayopan - 118582	DIF161602007 13484	2,110,801	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	6,700	100	-
9	Rehabilitación De Muro Firme En San Andres Mixquic Delegación Tlahuac - 116987	DIF161602007 13485	1,071,771	0.1%	-	0.0%	Otros	180	100	-
10	Rehabilitación De Olla Captadora De Aguas Pluviales Y Cisterna Ubicada En Parque Los Olivos San Juan Ixtayopan Delegación De Tahuac - 118086	DIF161602007 18771	2,382,762	0.3%	-	0.0%	Otros	6,700	100	-
11	Mejoramiento Del Alumbrado Público Sobre Andadores En Parque Los Olivos Col La Loma San Juan Ixtayopan - 118502	DIF161602007 18772	2,195,869	0.3%	-	0.0%	Otros	6,700	100	-
12	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 125646	DIF161602007 18776	1,199,064	0.2%	-	0.0%	Otros		100	-
13	Alumbrado Publico En San Andres Mixquic - 95948	DIF161602007 24371	1,160,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		55,710,693	7.7%	-	0.0%		37,521		
1	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 6ç - 67641	DIF161602006 46357	1,358,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	1,000	100	-
2	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería Pad 4, En Calles: Cedros, Ciprés, Colorines, Fresnos Y Pirul Ubicadas En El Predio Denomi - 66634	DIF161602006 46365	920,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	367	-	-
3	Construcción De Tres Resumideros De Tabique En La Colonia El Zacatón En Las Calles A Nogal B Pino Y C Ocote - 187772	DIF161602006 86186	614,229	0.1%	-	0.0%	Otros	1,242	100	-
4	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 75834	DIF161602006 86187	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
5	Construcción De Resumidero De Tabique En Calle Tezontitla A La Altura De La Calle Duraznos En El Pueblo De San Andrés Totoltepec - 187047	DIF161602006 86188	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
6	Construcción De Resumidero De Tabique En Calle Becal Entre Calle Chemax Y Acanche En La Colonia Heroes De Padierna - 187121	DIF161602006 86189	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
7	Captación De Agua Pluvial Para Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Viivendas En La Colonia El Zacaton - 145987	DIF161602006 86190	5,155,812	0.7%	-	0.0%	Otros	2,742	100	-
8	Captacion De Agua Pluvial Para Setentay Ocho Viviendas En Las Colonias San Juan Y La Venta - 148447	DIF161602006 86191	811,091	0.1%	-	0.0%	Otros	409	100	-
9	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 76921	DIF161602006 91650	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
10	Construcción De Resumideros De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 76456	DIF161602006 91651	1,220,000	0.2%	-	0.0%	Otros	830	100	-
11	Construcción De Resumidero De Tabique En Calle Dzitaz Esquina Ff Cc De Cuernavaca En La Colonia Sector Diecisiete - 186944	DIF161602006 91652	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
12	Captacion De Agua Pluvial Para Dos Viviendas En Las Colonias Vista Hermosa - 148531	DIF161602006 91653	20,418	0.0%	-	0.0%	Otros	17	100	-
13	Construcción De Resumidero De Tabique En Primera Cerrada Las Rosas En El Pueblo De San Miguel Topilejo - 186669	DIF161602006 91655	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
14	Construcción De La Red Secundaria De Drenaje En Calle Ciclovia Ff Cc De Cuernavaca Entre Sisal Y Chichicapatl Colonia Sector Dicisiete - 186544	DIF161602006 97118	2,616,069	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	1,750	100	-
15	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 76283	DIF161602006 97122	1,220,000	0.2%	-	0.0%	Otros	830	100	-
16	Captacion De Agua Pluvial Para Cincuenta Y Cuatro Viviendas En Las Colonias Tehuisco Oyometitlay Los Angeles - 148496	DIF161602006 97125	573,690	0.1%	-	0.0%	Otros	267	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		55,710,693	7.7%	-	0.0%		37,521		

17	Reencarpetado De Calles En La Colonia Plan De Ayala - 78149	DIF161602007 02574	3,540,000	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,416	100	-
18	Reencarpetado De Calles De La Colonia Miguel Hidalgo 2ª Sección - 78412	DIF161602007 02575	2,307,800	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,548	100	-
19	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 76205	DIF161602007 02582	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
20	Construcción De Resumidero En Calle Tekit, Esquina Calle Homun Colonia Heroes De Padierna - 127635	DIF161602007 08177	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
21	Construcción De Resumidero En Calle José Maria Pino Suarez Colonia Miguel Hidalgo 2a Sección - 127582	DIF161602007 08178	906,461	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
22	Captacion De Agua Pluvial Para Sesenta Y Cuatro Viviendas En Las Colonias Ahuacatitla Tehuisco Y Ocotla Chico - 148542	DIF161602007 08182	675,780	0.1%	-	0.0%	Otros	318	100	-
23	Construcción De Resumidero En Primera Cerrada De Cipres, Esquina Cipres, Pueblo De San Andrés Totoltepec - 127642	DIF161602007 13472	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
24	Construcción De Resumidero En Calle 35 Colonia 2 De Octubre - 127620	DIF161602007 13473	906,461	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
25	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) En La Colonia Chichicaspatl. - 89779	DIF161602007 13474	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
26	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) Colonia Heroes De Padierna - 89871	DIF161602007 13475	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
27	Construcción De 2 Resumideros De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) En El Pueblo De Magdalena Petlalcalco. - 97601	DIF161602007 13476	1,220,000	0.2%	-	0.0%	Otros	880	100	-
28	Captacion De Agua Pluvial Para Doce Viviendas En Zacaton - 161005	DIF161602007 13477	144,913	0.0%	-	0.0%	Otros	92	100	-
29	Construcción De Resumidero En Calle Campana Entre Camino Real A Rancho Viejo Y Picacho Ajusco, Colonia San Nicolás li - 127637	DIF161602007 18755	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
30	Construcción De Cuatro Resumideros De Tabique En La Colonia San Nicolas li Tres En Avenida Bosques Esquinas Plan De La Maquina Otro En La Es - 187818	DIF161602007 18756	818,972	0.1%	-	0.0%	Otros	1,656	100	-
31	Captación De Agua Pluvial Para Trescientos Veintiseis Viivendas En La Colonia San Nicolas li - 146254	DIF161602007 18758	3,529,772	0.5%	-	0.0%	Otros	1,890	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			55,710,693	7.7%	-	0.0%		37,521		
32	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 1000 M3 De Capacidad En El Pueblo De Santo Tomás Ajusco Contiguo Al Tanque T2 - 77343	DIF161602007 18760	4,040,100	0.6%	-	0.0%	Otros	10,000	100	-
33	Captacion De Agua Pluvial Para Ochenta Viviendas En Las Colonias Jardines De San Juan La Estación Y La Venta - 148382	DIF161602007 18761	10,842,325	1.5%	-	0.0%	Otros	419	100	-
34	Reencarpetado De Calles De La Colonia Sector 17 - 78594	DIF161602007 24353	2,508,800	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,394	100	-
35	Construcción De Resumidero De Tabique De 5x5 (Muro De Tabique De Piedra Y Rejilla Comercial) - 76020	DIF161602007 24355	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-
36	Construcción De 2 Resumideros En La Calle Encinos, En Las Esquinas De: Calle Fresno Y Sauce, De La Colonia Bosques Del Pedregal - 127629	DIF161602007 24356	1,220,000	0.2%	-	0.0%	Otros	830	100	-
37	Construcción De Resumidero En Primera Cerrada De Pablo Galeana, Esquina Pablo Galeana, Pueblo De Santo Tomás Ajusco - 127639	DIF161602007 24359	610,000	0.1%	-	0.0%	Otros	414	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		51,060,232	7.1%	-	0.0%		148,390		

1	Rehabilitación A La Red De Agua Potable En Barrio La Asunción Y Barrio Caltongo - 148448	DIF161602006 86196	7,107,756	1.0%	-	0.0%	Metros lineales	8,128	100	-
2	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Cristobal Colón - 123164	DIF161602006 86197	597,141	0.1%	-	0.0%	Piezas	4,382	100	-
3	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Maestro Adolfo Valles - 122741	DIF161602006 86200	597,141	0.1%	-	0.0%	Piezas	5,232	100	-
4	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Secundaria Número Doscientos Cincuenta - 134493	DIF161602006 86201	603,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	7,173	100	-
5	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Secundaria Número Cientosiete - 134483	DIF161602006 86202	603,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	18,228	100	-
6	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Primaria Xochimilco - 134498	DIF161602006 86203	500,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3,128	100	-
7	Rehabilitación A La Red De Agua Potable En Barrio La Asunción - 148437	DIF161602006 91659	16,526,650	2.3%	-	0.0%	Metros lineales	2,439	100	-
8	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Adam Mickiewicz - 123001	DIF161602006 91660	597,141	0.1%	-	0.0%	Piezas	5,903	100	-
9	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Margarita Magón De Flores - 123215	DIF161602006 91662	597,141	0.1%	-	0.0%	Piezas	6,322	100	-
10	Construcción De Un Aula En El Centro De Atención Múltiple No 19 - 122197	DIF161602006 91663	500,000	0.1%	-	0.0%	Otros	9,261	100	-
11	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Primaria Héroes De La Independencia - 134447	DIF161602006 91664	603,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	6,356	100	-
12	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121683	DIF161602006 91665	150,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
13	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En El Jardín De Niños Cuailama - 123294	DIF161602006 97126	597,144	0.1%	-	0.0%	Piezas	6,871	100	-
14	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Primaria Independencia Económica De México - 134502	DIF161602006 97128	603,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,324	100	-
15	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 134525	DIF161602006 97129	465,096	0.1%	-	0.0%	Otros		100	-
16	Rehabilitación A La Red De Drenaje En Barrio La Asunción - 148260	DIF161602007 02583	7,107,756	1.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,439	100	-
17	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Número 109 - 122734	DIF161602007 02587	597,141	0.1%	-	0.0%	Piezas	2,017	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		51,060,232	7.1%	-	0.0%		148,390		

18	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 134523	DIF161602007 02588	426,465	0.1%	-	0.0%	Otros		100	-
19	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Fernando Celada - 123073	DIF161602007 08183	597,141	0.1%	-	0.0%	Piezas	3,526	100	-
20	Construcción De Un Aula En La Secundaria Técnica No 109 - 122261	DIF161602007 08185	603,000	0.1%	-	0.0%	Otros	2,017	100	-
21	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Secundaria Técnica Número Setenta Y Nueve - 134497	DIF161602007 08186	603,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	10,336	100	-
22	Construcción De Aula En La Primaria Quilaztli - 134506	DIF161602007 08187	603,000	0.1%	-	0.0%	Otros	3,128	100	-
23	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Técnica Número Veintiocho Francisco Goitia - 134488	DIF161602007 13482	603,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,715	100	-
24	Construcción De Bardas Perimetrales En La Primaria Humberto Esparza - 134507	DIF161602007 13483	677,954	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	656	100	-
25	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Cuahilama - 122748	DIF161602007 18765	597,141	0.1%	-	0.0%	Piezas	6,871	100	-
26	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Vicente Riva Palacio - 122941	DIF161602007 18766	597,141	0.1%	-	0.0%	Piezas	3,589	100	-
27	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Secundaria Número Nueve Profesor Jose Garcia Fabregat - 134469	DIF161602007 18767	603,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3,589	100	-
28	Rehabilitación A Dos Cárcamos En Barrio La Asunción - 148039	DIF161602007 24362	5,000,000	0.7%	-	0.0%	Otros	2,439	100	-
29	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En El Jardín De Niños Yoliliztli - 123110	DIF161602007 24363	597,141	0.1%	-	0.0%	Piezas	5,295	100	-
30	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En La Escuela Primaria Ingeniero Miguel Bernard - 122753	DIF161602007 24366	597,141	0.1%	-	0.0%	Piezas	5,644	100	-
31	Construcción De Techado En Área De Educación Física En La Escuela Secundaria Técnica Número Noventa Y Cuatro - 134491	DIF161602007 24368	603,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,382	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		19,444,410	2.7%	-	0.0%		700		

1	Construcción Y Adecuación De Sanitarios Para Cedi - 104968	DIF161602006 86245	1,152,776	0.2%	-	0.0%	Piezas	100	100	-
2	Construcción De Comedor Y Obras Complementarias Para Cendi - 105307	DIF161602006 86246	13,620,055	1.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
3	Aulas Para Cendi - 104295	DIF161602006 86247	2,763,051	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
4	Barda Para Cendi - 104912	DIF161602006 91699	352,776	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
5	Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 106930	DIF161602007 02622	10	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
6	Proyecto Complementario Informático Para Cendi - 106761	DIF161602007 08222	379,900	0.1%	-	0.0%	Computadoras		100	-
7	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 172368	DIF161602007 13530	571,935	0.1%	-	0.0%	Estudio de preinversión		100	-
8	Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 106827	DIF161602007 18820	10	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
9	Dotacion De Servicios Basicos Y Obras Complementarias Para Cendi - 172613	DIF161602007 24414	603,897	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-



Estado
Municipio

Ciudad de México
Cuauhtémoc

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 720,790,348

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			42,142,552	5.8%	-	0.0%		53,946		
1	Construcción De Agua Potable - 172290	DIF161602006 97176	7,432,755	1.0%	-	0.0%	Metros lineales	27,843	-	-
2	Techo Firme - 90541	DIF161602007 08224	-	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	26,103	100	-
3	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 172835	DIF161602007 13532	34,709,797	4.8%	-	0.0%	Otros		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,484,518	1.7%	-	0.0%		675		

1	Comercio A - 155946	DIF161602006 86248	425,412	0.1%	-	0.0%	Vivienda	45	100	-
2	Arista - 155881	DIF161602006 91700	1,445,096	0.2%	-	0.0%	Vivienda	82	100	-
3	Tizoc - 155957	DIF161602006 97177	400,288	0.1%	-	0.0%	Vivienda	56	100	-
4	Sostenes Rocha - 155818	DIF161602006 97178	275,104	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
5	Rio Alamo - 155052	DIF161602006 97179	382,615	0.1%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
6	Cendi Chorrito Aulas - 155960	DIF161602006 97180	897,884	0.1%	-	0.0%	Otros	-	100	-
7	Tercera Privada De Allende Dieciocho - 158207	DIF161602007 02624	752,832	0.1%	-	0.0%	Vivienda	-	100	-
8	Victoriano Cepeda - 156181	DIF161602007 08225	191,020	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	-
9	Cendi Chorrito Comedor - 156333	DIF161602007 08226	302,116	0.0%	-	0.0%	Otros	-	100	-
10	Lago Gran Oso - 155927	DIF161602007 13533	423,543	0.1%	-	0.0%	Vivienda	19	100	-
11	Barranquilla - 155954	DIF161602007 13534	370,965	0.1%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
12	Ximilpa - 155945	DIF161602007 18821	627,759	0.1%	-	0.0%	Vivienda	17	100	-
13	Prosperidad - 155855	DIF161602007 18822	624,699	0.1%	-	0.0%	Vivienda	84	100	-
14	Comercio - 155854	DIF161602007 18823	813,580	0.1%	-	0.0%	Vivienda	39	100	-
15	Cerrada De Los Toros - 155892	DIF161602007 18824	1,416,597	0.2%	-	0.0%	Vivienda	49	100	-
16	Allende - 155897	DIF161602007 18825	932,401	0.1%	-	0.0%	Otros	28	100	-
17	Poniente Ciento Cuarenta Y Nueve - 155869	DIF161602007 24415	244,919	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,484,518	1.7%	-	0.0%		675		

18	Mask - 156201	DIF161602007 24416	1,145,912	0.2%	-	0.0%	Otros	142	100	-
19	Camino De Los Toros - 155885	DIF161602007 24417	151,553	0.0%	-	0.0%	Otros	70	100	-
20	Cerrada De Sur Ciento Cuarenta Y Seis - 155943	DIF161602007 24418	660,223	0.1%	-	0.0%	Vivienda	22	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		38,025,204	5.3%	-	0.0%		632,628		

1	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Puebla - 71267	DIF161602006 44019	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	7,410	100	-
2	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 69845	DIF161602006 44020	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11,255	100	-
3	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 69751	DIF161602006 44021	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11,255	100	-
4	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Zona Centro - 71212	DIF161602006 44022	350,162	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	7,851	100	-
5	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68073	DIF161602006 44023	200,093	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	8,588	100	-
6	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 70080	DIF161602006 46409	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11,255	100	-
7	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Romero Rubio - 70666	DIF161602006 46410	500,232	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	9,676	100	-
8	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 70285	DIF161602006 46411	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11,255	100	-
9	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Alvaro Obregon - 69241	DIF161602006 46412	500,232	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	3,309	100	-
10	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68033	DIF161602006 46413	200,093	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	8,588	100	-
11	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Moctezuma 1a Seccion - 69321	DIF161602006 46414	400,186	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	12,791	100	-
12	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Ampliacion Caracol - 71237	DIF161602006 48845	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	6,043	100	-
13	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Pensador Mexicano - 71069	DIF161602006 48846	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	12,960	100	-
14	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Ignacio Zaragoza - 70618	DIF161602006 48847	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	16,125	100	-
15	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 70180	DIF161602006 48848	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11,255	100	-
16	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Emilio Carranza - 71202	DIF161602006 48849	500,232	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	5,571	100	-
17	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 70550	DIF161602006 48850	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11,255	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		38,025,204	5.3%	-	0.0%		632,628		

18	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Morelos - 71182	DIF161602006 48851	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	32,012	100	-
19	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Jardin Balbuena - 68094	DIF161602006 48852	633,627	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	43,752	100	-
20	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 71493	DIF161602006 51239	368,637	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	11,255	100	-
21	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 69961	DIF161602006 51240	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11,255	100	-
22	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 69617	DIF161602006 51241	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11,255	100	-
23	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Michoacana - 71135	DIF161602006 51242	506,902	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	4,919	100	-
24	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Damian Carmona - 70805	DIF161602006 51243	500,232	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	4,801	100	-
25	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Peñon De Los Baños - 70898	DIF161602006 51244	820,380	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	11,489	100	-
26	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Peñon De Los Baños - 70873	DIF161602006 53593	606,948	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	11,489	100	-
27	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Lorenzo Boturini - 69073	DIF161602006 53594	1,000,464	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	5,650	100	-
28	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Damian Carmona - 70852	DIF161602006 53595	500,232	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	4,801	100	-
29	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Morelos - 71192	DIF161602006 53596	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	32,012	100	-
30	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Pensador Mexicano - 71121	DIF161602006 53597	483,558	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	12,960	100	-
31	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68080	DIF161602006 53598	266,790	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	8,588	100	-
32	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68077	DIF161602006 53599	200,093	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	8,588	100	-
33	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Federal - 70240	DIF161602006 55958	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	11,255	100	-
34	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Romero Rubio - 70765	DIF161602006 55959	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	9,676	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		38,025,204	5.3%	-	0.0%		632,628		

35	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Lorenzo Boturini - 68859	DIF161602006 55960	400,186	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	5,650	100	-
36	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Romero Rubio - 70712	DIF161602006 58430	833,720	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	9,676	100	-
37	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Jardin Balbuena - 68712	DIF161602006 58431	833,720	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	43,752	100	-
38	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Alvaro Obregon - 69278	DIF161602006 58432	500,232	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	3,309	100	-
39	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68088	DIF161602006 58433	200,093	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	8,588	100	-
40	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68066	DIF161602006 58434	200,093	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	8,588	100	-
41	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Puebla - 71253	DIF161602006 60888	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	7,410	100	-
42	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Alvaro Obregon - 69117	DIF161602006 60889	500,232	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	3,309	100	-
43	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Valentin Gomez Farias - 68092	DIF161602006 60890	200,093	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	8,588	100	-
44	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Colonia Jardin Balbuena - 68617	DIF161602006 60891	333,488	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	43,752	100	-
45	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia 20 De Noviembre - 86453	DIF161602006 97181	714,465	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	12,409	100	-
46	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Moctezuma 1ra Seccion - 86186	DIF161602007 02625	3,381,801	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	12,791	100	-
47	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Moctezuma 1ra Seccion - 86099	DIF161602007 02626	622,054	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	12,791	100	-
48	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Penitenciaría - 86600	DIF161602007 08227	2,000,502	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	7,851	100	-
49	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Pensador Mexicano - 86042	DIF161602007 13535	2,619,705	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	12,960	100	-
50	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Moctezuma 2da Seccion - 86076	DIF161602007 13536	4,001,004	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	15,339	100	-
51	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Lorenzo Boturini - 86522	DIF161602007 13537	3,334,170	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	5,650	100	-



Estado
Municipio

Ciudad de México
Venustiano Carranza

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 720,790,348

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		38,025,204	5.3%	-	0.0%		632,628		

52	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Penitenciaria - 86276	DIF161602007 18826	2,000,502	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	8,016	100	-
53	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 88909	DIF161602007 24419	1,140,756	0.2%	-	0.0%	Otros		100	-