

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,358,307	0.6%	6,072,663	0.6%		11,797		
1	Construcción De Cocina-Comedor En Primaria Emiliano Zapata Cd. Cauhtémoc	CHH15150400 602920	651,688	0.1%	414,053	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	79.06
2	Red De Distribución Eléctrica Ampliación En Sector Sr. Dante López En El Seccional Álvaro Obregón - 120679	CHH16160200 685944	153,214	0.0%	153,214	0.0%	Otros	2,241	-	100.00
3	Construcción De Cocina Comedor En Escuela Primaria Venancia Vidal En Cd. Cauhtémoc - 119786	CHH16160200 691418	767,098	0.1%	767,098	0.1%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
4	Ampliación General De Agua Potable En Ejido Barraganes De Municipio De Cauhtémoc - 119795	CHH16160200 691421	349,710	0.0%	349,621	0.0%	Metros lineales	67	-	100.00
5	Red De Distribución Eléctrica Ampliación Loma Pelona En El Seccional Anáhuac - 120735	CHH16160200 702336	369,079	0.0%	369,079	0.0%	Otros	123	-	90.60
6	Red De Distribución Eléctrica Ampliación En Ejido 6 De Enero Municipio De Cauhtémoc - 120625	CHH16160200 702338	304,179	0.0%	304,179	0.0%	Otros	172	-	100.00
7	Red De Distribución Eléctrica Ampliación Zamaloapan En El Seccional Anáhuac - 120746	CHH16160200 702339	202,260	0.0%	202,260	0.0%	Otros	204	-	88.15
8	Red De Distribución Eléctrica Ampliación Vista Hermosa En El Seccional Anáhuac - 120741	CHH16160200 707980	82,320	0.0%	82,320	0.0%	Otros	215	-	91.84
9	Red De Distribución Eléctrica Ampliación Granjas El Venado Sector Ramiro Ramos En El Seccional Álvaro Obregón - 120694	CHH16160200 713271	190,555	0.0%	190,555	0.0%	Otros	585	-	100.00
10	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Col. El Venado En El Seccional Álvaro Obregón - 117789	CHH16160200 713272	1,199,076	0.1%	1,197,806	0.1%	Metros lineales	585	-	100.00
11	Red De Distribución Eléctrica Ampliación En El Sector Álvarez En El Seccional Álvaro Obregón - 119621	CHH16160200 713275	232,395	0.0%	232,368	0.0%	Otros	2,241	-	99.99
12	Red De Distribución Eléctrica Ampliación En Ejido Los Adobes Sector Gabirela Ruiz En El Seccional Álvaro Obregón - 120645	CHH16160200 718534	54,868	0.0%	54,868	0.0%	Otros	210	-	100.00
13	Red De Distribución Eléctrica Ampliación En El Sector Pano En El Seccional Álvaro Obregón - 119662	CHH16160200 718535	215,991	0.0%	215,991	0.0%	Otros	2,241	-	100.00
14	Red De Distribución Eléctrica Ampliación Felipe García M. En El Seccional De Álvaro Obregón - 119799	CHH16160200 718536	448,884	0.0%	448,884	0.0%	Luminaria	2,241	-	100.00
15	Electrificación En Ejido Morelos - 117845	CHH16160200 724143	927,821	0.1%	881,198	0.1%	Otros	254	100	100.00
16	Red De Distribución Eléctrica Ampliación Ejido Tres Lagunas En El Seccional De Anáhuac - 121376	CHH16160200 724145	209,169	0.0%	209,169	0.0%	Otros	218	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,092,411	4.4%	29,502,083	2.8%		18,116		

1	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Federal Jose Vasconcelos Calderon, Ubicada En La Calle Sierra Fres - 92104	CHH16160200 685946	430,746	0.0%	347,517	0.0%	Otros	279	-	80.00
2	Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Secundaria Estatal 3060 Con Clave: 08ees0199g, Ubicada En La C. Rodolfo Fierro Y 25 En La Colonia 3 - 91872	CHH16160200 685947	314,328	0.0%	314,328	0.0%	Metros Cuadrados	330	-	100.00
3	Construccion De Techumbre Metalica Tipo Domo De 20 X 32 Mts, En La Escuela Secundaria Tecnica No.77, Ubicada En Periferico R. Almada 1406, C - 89972	CHH16160200 685948	840,599	0.1%	840,599	0.1%	Metros Cuadrados	343	-	100.00
4	Construccion De Cisterna E Hidroneumatico En Jardin De Niños Dionisia Ruiz Burrola, Ubicado En Calle Granjeles Y 56 1/2, Col. D - 92349	CHH16160200 685949	46,609	0.0%	46,609	0.0%	Otros	31	100	100.00
5	Construccion De Aula En Jardin De Niños Estefania Castañeda Con Clave 08ejn0376k, Ubicada En C. 1a Y Abetos De La Colonia Granjas Cerro Gr - 91990	CHH16160200 685950	441,721	0.0%	-	0.0%	Otros	176	-	-
6	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños 24 De Febrero Con Clave: 08ejn0416v, Ubicado En C. 14 De Noviembre Y 17 De Abril De La C - 91402	CHH16160200 685951	393,327	0.0%	393,327	0.0%	Otros	120	-	100.00
7	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrrieta Y Jose Santos Valdes, Ubicada En Calle Mina Colorado - 90452	CHH16160200 685952	286,148	0.0%	286,148	0.0%	Metros lineales	697	100	100.00
8	Agua Potable.- Ampliacion De Red De Distribucion En La Colonia Los Mezquites - 90173	CHH16160200 685953	1,339,600	0.1%	1,339,600	0.1%	Metros lineales	620	100	100.00
9	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 Mts, En Rancho La Casita (3 Baños) - 92084	CHH16160200 685954	134,747	0.0%	61,197	0.0%	Vivienda	12	-	45.00
10	Construccion De Pozo Y Rehabilitacion Tanque Agua Potable, Ejido El Faro - 90117	CHH16160200 685955	1,449,120	0.1%	1,449,120	0.1%	Otros	43	100	100.00
11	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 En Ejido Guadalupe (7 Baños) - 91108	CHH16160200 685956	314,410	0.0%	145,695	0.0%	Vivienda	28	100	46.00
12	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 Mts., En Ejido Chuvisquilla - 90010	CHH16160200 685957	44,916	0.0%	44,886	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
13	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Estatal 3023, Ubicada En Calle Desierto Del Sahara Y Mina Los Angeles, Colonia El Por - 90323	CHH16160200 691422	332,699	0.0%	332,699	0.0%	Otros	368	100	100.00
14	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Teporaca, Ubicado En Calle Mina Del Vallecillo S/N, Colonia Santa Cecilia, - 92342	CHH16160200 691423	355,546	0.0%	355,546	0.0%	Otros	157	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,092,411	4.4%	29,502,083	2.8%		18,116		

15	Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas En C. Ponce De Leon Entre 31 Y 33, Col. Barrio De Londres - 91940	CHH16160200 691424	61,611	0.0%	61,607	0.0%	Otros	18	-	100.00
16	Construccion De Aula Telesecundaria, En Ejido La Esperanza - 92304	CHH16160200 691425	465,952	0.0%	222,311	0.0%	Otros	129	100	47.00
17	Rehabilitacion De Comedor El Sauz Chih - 118339	CHH16160200 691426	1,184,252	0.1%	355,276	0.0%	Otros	33	100	30.00
18	Construccion De Centro De Salud Ocampo En Ejido Ocampo Los Hoyos - 118275	CHH16160200 691427	5,618,305	0.5%	1,683,416	0.2%	Otros	225	-	30.00
19	Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Estefania Castañeda Con Clave 08ejn0376k, Ubicado En C. 1a Y Abetos De La Col. Granjas Cer - 91959	CHH16160200 696889	4,134	0.0%	-	0.0%	Otros	500	100	-
20	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños 24 De Febrero Con Clave: 08ejn0416v, Ubicado En C. 14 De Noviembre Y 17 De Abril De La Col. To - 91038	CHH16160200 696890	339,037	0.0%	69,164	0.0%	Otros	120	100	10.00
21	Construccion De Bebederos Y Remodelacion De Baños En Escuela Secundaria Estatal 3023, Ubicada En Calle Desierto De Sahara Y Mina Los Angeles - 90305	CHH16160200 696891	114,278	0.0%	114,278	0.0%	Otros	368	100	100.00
22	Alcantarillado Sanitario.- Red De Atarjeas Y Descargas Dom En C. Sierra Pedernales, Entre C. Sierra Del Sagrado Corazon Y Lombardo - 92130	CHH16160200 696892	466,216	0.0%	220,549	0.0%	Otros	176	-	47.00
23	Construccion De Cuarto Completo De 4x6 En Ejido Guadalupe (2 Cuartos) - 91126	CHH16160200 696893	186,235	0.0%	105,414	0.0%	Vivienda	8	100	50.00
24	Rehabilitacion De Sanitarios En La Secundaria Estatal 3060 Con Clave: 08ees0199g, Ubicada En La C. Rodolfo Fierro Y 25 De La Colonia 3 De Ma - 91850	CHH16160200 702341	326,730	0.0%	-	0.0%	Piezas	330	100	-
25	Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Quetzal Con Clave: 08djn202oz, Ubicada En La Calle Jose De La Luz Escarcega De La Colonia - 91235	CHH16160200 702342	37,639	0.0%	-	0.0%	Lote	120	-	-
26	Reacondicionamiento De Sanitarios En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos No. 2302, Ubicada En Calle 45 1/2 Y Calle La Armonia S/N, Colonia - 90419	CHH16160200 702343	27,563	0.0%	27,563	0.0%	Otros	264	100	100.00
27	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor C. 21 De Marzo, Entre Paso Del Norte Y Parcial 1 De Mayo, Col. Rodolfo Agilar - 89667	CHH16160200 702344	458,160	0.0%	458,160	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,092,411	4.4%	29,502,083	2.8%		18,116		

28	Mejoramiento De Sanitarios En Primaria Chihuahua 2757 Con Clave 08epr0819e, Ubicada En C. Eucalipto Entre 1a Y 2a De La Colonia Granjas Ce - 91070	CHH16160200 702345	14,872	0.0%	14,872	0.0%	Otros	550	100	100.00
29	Construccion De Muro Para Drenaje Pluvial En Arroyo Los Arcos, Tramo: Calle Ignacio Rodriguez (45a) Y Calle 47, Colonia Ampliacion Nuevo Tri - 90029	CHH16160200 702346	1,048,632	0.1%	1,048,632	0.1%	Metros lineales	350	100	100.00
30	Construccion De Barda Perimetral Escuela Secundaria Tecnica No. 78, Ubicada En La Calle Mina Cerro Colorado No.3350, Colonia Luis Donaldo Co - 90380	CHH16160200 702347	349,012	0.0%	349,012	0.0%	Metros lineales	601	100	100.00
31	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos No. 2302, Ubicada En Calle 45 1/2 Y Calle De La Armonia S/N, Coloni - 90437	CHH16160200 702348	301,961	0.0%	301,961	0.0%	Otros	264	100	100.00
32	Colocacion De Firme En Area De Comedor De Jardin De Niños Teporaca, Ubicado En Calle Mina Del Vallecillo S/N, Colonia Santa Cecilia, Clave 0 - 90345	CHH16160200 702349	155,921	0.0%	155,921	0.0%	Otros	157	100	100.00
33	Alcantarillado Pluvial Construccion De Muro Dentro De Canal Para Encauce De Agua Y Canaleta Receptora Ubicada En Calle 20 De Noviembre Y Cal - 90514	CHH16160200 702350	179,485	0.0%	179,485	0.0%	Otros	70	100	100.00
34	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para La Gestion Y Atencion De Demandas De La Ciudadania - 164603	CHH16160200 702351	825,361	0.1%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
35	Construccion De Jardin De Niños Maria Llallave Urbina, Ubicada En La Calle Olivar Negro S/N, Colonia Los Olivos. Clave: 08djn2201j - 91947	CHH16160200 702352	195,538	0.0%	185,905	0.0%	Otros	163	-	10.00
36	Tratamiento Y Aforo De Pozo Para Agua Potable En Ejido Fco I Madero - 190133	CHH16160200 702353	45,008	0.0%	-	0.0%	Otros	43	100	-
37	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor C. Colonias Unidas, Entre Parcial 2 De Junio Y Paso Del Norte, Col. Rodolfo Aguila - 89757	CHH16160200 707982	343,469	0.0%	343,413	0.0%	Metros Cuadrados	9	100	100.00
38	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor C. Mina El Pilar, Entre Mina Los Arcos Y Mina Guazaparez, Col. Porvenir Iii - 89796	CHH16160200 707983	850,129	0.1%	813,821	0.1%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
39	Construccion De Drenaje Pluvial En Crucero De Calle Hidalgo Y Calle 15, Colonia Plan De Ayala C.P. 31064 - 91624	CHH16160200 707985	410,662	0.0%	360,281	0.0%	Metros lineales	386	100	87.00
40	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Paula Alegria Ubicada En La Calle 74 S/N, Col. Vistas Cerro Grande, C.P. 31065. Clave: 08djn207 - 90499	CHH16160200 707986	428,082	0.0%	-	0.0%	Otros	153	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,092,411	4.4%	29,502,083	2.8%		18,116		

41	Agua Potable.- Ampliacion De Red De Distribucion En La C. Sierra Pedernales, Entre C. Sierra Del Sagrado Corazon Y Lombardo Toledano, Col. S - 92148	CHH16160200 707987	391,061	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	176	100	-
42	Construccion De Pozo, Estacion Ejido Francisco I. Madero - 90235	CHH16160200 707988	1,511,671	0.1%	1,511,671	0.1%	Otros	83	100	100.00
43	Pavimentacion De 2.28 Kms De Camino Con Concreto Hidraulico En Km 19+680 Al Km 21+960 Camino Peñas Azules A Soledad De Majalca - 91795	CHH16160200 707989	5,984,667	0.6%	2,706,974	0.3%	Metros lineales	4,500	100	45.00
44	Equipamiento De Pozo En El Vallecillo - 92058	CHH16160200 707990	105,396	0.0%	105,396	0.0%	Otros	95	100	100.00
45	Linea De Conduccion, Tanque Y Automatizacion De Pozo, El Vallecillo - 90248	CHH16160200 707991	742,039	0.1%	742,039	0.1%	Metros lineales	229	100	100.00
46	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor C. 2 De Junio Entre Pedro Maldonado Y Colonias Populares, Col. Rodolfo Aguilar - 89432	CHH16160200 713276	291,686	0.0%	291,586	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
47	Construccion De Banquetas En El Centro De Atencion Multiple No. 23, Ubicado En La Calle 47 Y Calle Tamborel, Col Lealtad I, C.P. 31370. Cl - 91259	CHH16160200 713277	91,010	0.0%	91,010	0.0%	Metros Cuadrados	105	-	100.00
48	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Karunti, Ubicado En Calle Mineral Urique Y Calle Mineral Terremate, Colonia Mineral Ii - 90486	CHH16160200 713278	731,156	0.1%	731,156	0.1%	Metros lineales	112	100	100.00
49	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Oficina Para La Gestion Y Atencion De Demandas De La Ciudadania - 164562	CHH16160200 713279	660,595	0.1%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
50	Rehabilitacion De Espacio Para Almacenamiento De Maquinaria E Implementos Pecuarios, En Ejido Guadalupe - 90538	CHH16160200 713280	422,880	0.0%	364,068	0.0%	Otros	20	100	86.00
51	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable, En El Fresno (El Tarin) - 90359	CHH16160200 713282	3,755,609	0.4%	1,865,291	0.2%	Metros lineales	56	100	50.00
52	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 Mts, En Rancho Palo Blanco (2 Baños) - 92101	CHH16160200 713283	89,831	0.0%	40,065	0.0%	Vivienda	8	100	45.00
53	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor C. Pedro Maldonado, Entre Parcial 1 De Mayo Y 2 De Junio, Col. Rodolfo Aguilar - 89952	CHH16160200 718537	157,439	0.0%	157,439	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
54	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor C. Paso Del Norte, Entre Colonias Unidas Y 21 De Marzo, Col. Rodolfo Aguilar - 89862	CHH16160200 718538	893,082	0.1%	892,642	0.1%	Metros Cuadrados	90	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,092,411	4.4%	29,502,083	2.8%		18,116		
55	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor C. Mina Guazaparez, Entre Mina El Pilar Y Mina Dolores, Col. Porvenir Iii - 89850	CHH16160200 718539	267,504	0.0%	266,434	0.0%	Metros Cuadrados	36	100	100.00
56	Construccion De Conexion A La Red De Agua Potable En Escuela Primaria Benemerito De Las Americas Con Clave: 08dpr2458z, Ubicada En C. Neande - 92344	CHH16160200 718540	23,140	0.0%	23,140	0.0%	Otros	504	100	100.00
57	Construccion De Barda Perimetral Escuela Secundaria Tecnica No. 78, Ubicada En La Calle Mina Cerro Colorado No.3350, Colonia Luis Donaldo Co 90310	CHH16160200 718541	465,594	0.0%	465,594	0.0%	Otros	364	100	100.00
58	Construccion De Barda Perimetral En Primaria Chihuahua 2757 Con Clave 08epr0819e, Ubicada En C. Eucalipto Entre 1a Y 2a E La Colonia Granj - 91898	CHH16160200 718542	913,716	0.1%	439,600	0.0%	Otros	550	-	48.00
59	Construccion De Dren Pluvial En Escuela Miguel Hidalgo No.2142, Ubicada En La Calle 29 Y Doblado No. 107 Col. Centro. Clave: 08epr0445g - 92350	CHH16160200 718543	93,527	0.0%	93,525	0.0%	Otros	307	100	60.00
60	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 Mts, Ejido Aguilares (6 Baños) - 92038	CHH16160200 718544	269,495	0.0%	-	0.0%	Vivienda	24	-	-
61	Ampliacion De Casa De Salud, Ejido El Charco - 90300	CHH16160200 718545	214,322	0.0%	214,322	0.0%	Otros	150	100	100.00
62	Construccion De Aula Telesecundaria, En Ejido La Esperanza - 90276	CHH16160200 718546	432,459	0.0%	242,365	0.0%	Otros	129	100	56.00
63	Construccion De Cuarto Completo De 4 X 6 Mts., En Ejido Chuvisquilla - 89953	CHH16160200 718549	92,944	0.0%	92,944	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
64	Construccion De Pozo Agua Potable, San Isidro (Ocampo) - 90180	CHH16160200 718550	1,505,587	0.1%	1,505,587	0.1%	Otros	83	100	100.00
65	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor C. Desierto De Sahara, Entre Mina El Pilar Y Vias Ffcc. Col. Porvenir Iii - 89781	CHH16160200 724146	1,106,034	0.1%	1,106,032	0.1%	Metros Cuadrados	77	100	100.00
66	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 12 Cm De Espesor C. 76a, Entre Diana Laura Riojas Y Lateral Av. Nueva España, Col. Vistas Cerro Gra - 89730	CHH16160200 724147	570,504	0.1%	570,504	0.1%	Metros Cuadrados	225	100	100.00
67	Mejoramiento De Drenaje En La Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicada En La Calle Diana Laura Riojas Y 74, Colonia Vistas Cerro Grande, - 92331	CHH16160200 724148	49,337	0.0%	49,320	0.0%	Metros lineales	404	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			46,092,411	4.4%	29,502,083	2.8%		18,116		
68	Construccion De Cocina- Comedor En Escuela Ramon Lopez Perez Con Clave 08dpp0678w, Ubicada En Las Calles Morelos Y 29 De La Col. Granjas La - 91359	CHH16160200 724149	1,036,805	0.1%	435,252	0.0%	Otros	250	100	40.00
69	Construccion De Barda Perimetral En J.N Estefania Castañeda Con Clave 08ejn0376k, Ubicada En C. Eucalipto Entre 1a Y 2a E La Colonia Granj - 91964	CHH16160200 724150	483,449	0.0%	-	0.0%	Otros	500	-	-
70	Construccion De Bebederos En La Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Ubicada En La Calle Diana Laura Riojas Y 74, Colonia Vistas Cerro Grande - 90395	CHH16160200 724151	45,615	0.0%	45,615	0.0%	Otros	404	100	100.00
71	Alcantarillado Danitario Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En C Rinocedronte Entre C Neardental Y C Tiranosaurio De La Col Habitad - 118237	CHH16160200 724152	435,814	0.0%	435,814	0.0%	Metros lineales	123	100	100.00
72	Construccion De Cuarto Completo 4x6 Mts, Ejido Aguilares (4 Cuartos) - 92009	CHH16160200 724153	372,470	0.0%	338,340	0.0%	Vivienda	16	-	91.00
73	Construccion De Cuarto Completo 4 X 6 Mts, En Rancho La Casita (4 Cuartos) - 92056	CHH16160200 724154	372,470	0.0%	299,306	0.0%	Vivienda	16	-	80.00
74	Construccion De Baño De 1.8 X 2.5 Mts, En Ejido Los Sauces (4 Baños) - 90256	CHH16160200 724155	165,993	0.0%	165,993	0.0%	Vivienda	16	100	100.00
75	Construccion De Cuarto Completo 4x6 Mts, En Ejido Los Sauces (2 Cuartos) - 90263	CHH16160200 724156	184,750	0.0%	184,750	0.0%	Vivienda	8	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,156,064	1.2%	-	0.0%		11,778		

1	Construccion De Avenida Veinticuatro Oriente Entre Calle Quince Oriente Colonia Laderas Del Norte - 157320	CHH16160200 685943	687,335	0.1%	-	0.0%	Otros	1,000	100	-
2	Extensión De Red Secundaria Para Alimentar 17 Servicios En La Glorieta De Laderas Del Norte Con 115 Mts De Cable Múltiple A Un Transformador - 82481	CHH16160200 691416	50,194	0.0%	-	0.0%	Otros	1,000	100	-
3	Construcción De Calle Doce Ote Entre Av Veintitrés Ote Y Camino Rural Col Laderas Del Norte - 156747	CHH16160200 696884	966,483	0.1%	-	0.0%	Otros	1,000	100	-
4	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 159384	CHH16160200 696885	162,223	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
5	Construccion De Avenida Veinticuatro Ote Entre Calle Doce Ote Y Calle Quince Ote Col Laderas Del Norte - 157243	CHH16160200 702332	835,928	0.1%	-	0.0%	Otros	1,000	100	-
6	Electrificacion En Colonia Abraham Gonzalez La Quemada - 83334	CHH16160200 707977	3,493,784	0.3%	-	0.0%	Otros	1,404	100	-
7	Electrificacion En Calles Decima Y Once Y Media Ote Entre Ave Veinticuatro Ote Y Veinticinco Ote En Ampliación De Col Laderas Del Norte - 160955	CHH16160200 713269	1,655,148	0.2%	-	0.0%	Otros	1,000	100	-
8	Construccion De Avenida Veintitres Ote Entre Calle Doce Ote Y Calle Quince Ote Colonia Laderas Del Norte Incluye Revestimiento - 156643	CHH16160200 713270	457,759	0.0%	-	0.0%	Otros	1,000	100	-
9	Drenaje Sanitario En Calle 1a Entre Av 1a Y Av 2a Col Terrazas Incluye Revestimiento De Concreto - 82525	CHH16160200 713287	128,006	0.0%	-	0.0%	Otros	1,602	100	-
10	Drenaje Pluvial En Av Carmelita Sotelo Entre Av Inés Silva Y Calle 7a Col Km 92 Incluye Revestimiento - 78240	CHH16160200 718551	3,057,139	0.3%	-	0.0%	Otros	1,772	100	-
11	Obra De Drenaje Pluvial En Calle 12a Ote. Y Ave. 20a Ote. En Col. Laderas Del Norte, Incluye Revestimiento - 83124	CHH16160200 724141	662,064	0.1%	-	0.0%	Otros	1,000	100	-



Estado
Municipio

Chihuahua
Santa Isabel

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,044,742,685

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		112		
1	Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario En Boquilla Del Rio - 192783	CHH00160200 696903		0.0%		0.0%	Otros	112	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,225,229	0.9%	9,225,229	0.9%		12,260		

1	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Lozada Y Gabino Barreda De La Colonia Campesina Guachochi Chih - 103426	CHH16160200 685960	140,882	0.0%	140,882	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
2	Construcción De Ollas De Captación De Agua Pluvial Etapa Iv - 103591	CHH16160200 685963	305,080	0.0%	305,080	0.0%	Otros	150	100	100.00
3	Construcción De Vado Vehicular En La Comunidad Rural Del Chihuete - 103749	CHH16160200 691391	162,143	0.0%	162,143	0.0%	Otros	250	100	100.00
4	Rehabilitación De Calles Etapa 3 De La Colonia La Loma E Igusa - 103109	CHH16160200 696897	244,192	0.0%	244,192	0.0%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
5	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Guachochi - 103114	CHH16160200 696898	566,544	0.1%	566,544	0.1%	Metros lineales	5,000	100	100.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario En C Francisco I Madero Col Piedra Agujerada - 103553	CHH16160200 696900	106,217	0.0%	106,217	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
7	Rehabilitación De Camino De Cumbre De Guerachi A Rio Guerachi - 103057	CHH16160200 696904	524,125	0.1%	524,125	0.1%	Metros lineales	350	100	100.00
8	Rehabilitación De Caminos Rurales De Laguna De Ochocachi A Cienega Prieta - 103797	CHH16160200 696906	383,293	0.0%	383,293	0.0%	Metros lineales	800	100	100.00
9	Rehabilitación De Caminos Rurales De San Miguel A Rancho Viejo - 103772	CHH16160200 696910	547,520	0.1%	547,520	0.1%	Metros lineales	200	100	100.00
10	Rehabilitacion De Caminos De Arroyo Hondo A Cienega De Norogachi - 103807	CHH16160200 702355	672,800	0.1%	672,800	0.1%	Metros lineales	500	100	100.00
11	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Pilares - 103059	CHH16160200 707996	50,729	0.0%	50,729	0.0%	Otros	60	100	100.00
12	Mantenimiento De Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad En Jardín De Niños Venust - 103698	CHH16160200 713288	14,654	0.0%	14,654	0.0%	Otros	30	100	100.00
13	Rehabilitación De Calles Etapa I De La Colonia Campesina - 103093	CHH16160200 718552	406,029	0.0%	406,029	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
14	Rehabilitación De Calles Etapa 2 De La Colonia Obrera - 103103	CHH16160200 718553	295,452	0.0%	295,452	0.0%	Metros Cuadrados	700	100	100.00
15	Construccion De Alcantarillado Sanitario Agua Potable Y Revestimiento En Privada De Santos Colonia Las Truchas - 103492	CHH16160200 718556	285,742	0.0%	285,742	0.0%	Otros	30	100	100.00
16	Rehabilitación De Camino Del Puerto Del Bichi A La Cascada Guerachi - 103733	CHH16160200 718561	226,215	0.0%	226,215	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,225,229	0.9%	9,225,229	0.9%		12,260		

17	Construccion De Ollas De Captación De Agua Pluvial Segunda Etapa - 103044	CHH16160200 718563	904,800	0.1%	904,800	0.1%	Otros	380	100	100.00
18	Construcción De Unidad Medica En La Localidad De Aborichi Guachochi - 103541	CHH16160200 718566	497,135	0.0%	497,135	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
19	Electrificación En Calle Durazno De La Colonia San Francisco - 103511	CHH16160200 724157	1,682,063	0.2%	1,682,063	0.2%	Otros	400	100	100.00
20	Construccion De Banquetas Guarniciones Y Camellones Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal C Ave Las Garzas Segunda Etapa - 103455	CHH16160200 724158	512,855	0.0%	512,855	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
21	Ampliación De Dispensario Medico En Caborachi - 103412	CHH16160200 724160	404,827	0.0%	404,827	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
22	R.D. Ampliación Baboreachi - 103050	CHH16160200 724164	291,930	0.0%	291,930	0.0%	Otros	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,428,840	1.1%	10,730,705	1.0%		4,270		

1	Ampliacion De R.D.E. En Barrio La Gasolinera - 7904	CHH16160100 629394	159,259	0.0%	159,259	0.0%	Otros	48	-	100.00
2	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Basonayvo - 7914	CHH16160100 629657	94,035	0.0%	94,035	0.0%	Otros	72	-	100.00
3	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Corarayvo - 7916	CHH16160100 629933	94,035	0.0%	94,035	0.0%	Otros	70	-	100.00
4	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Ocoviachi - 7912	CHH16160100 630465	250,760	0.0%	250,760	0.0%	Otros	188	-	100.00
5	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Moterde - 7917	CHH16160100 631020	119,111	0.0%	119,111	0.0%	Otros	94	-	100.00
6	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En Guazapares - 7915	CHH16160200 651133	125,380	0.0%	125,380	0.0%	Otros	94	100	100.00
7	Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Periquera - 7913	CHH16160200 653479	137,918	0.0%	137,918	0.0%	Otros	106	100	100.00
8	Ampliacion De Red Atarjeas En Barrio El Chaste En La Localidad De Temoris - 167642	CHH16160200 685967	626,043	0.1%	626,043	0.1%	Otros	100	100	100.00
9	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria En La Rancheria De Hormigueros - 167631	CHH16160200 685968	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	66	100	100.00
10	Construccion De Agua Potable En La Rancheria De Puerto Chiquito - 167654	CHH16160200 685969	294,078	0.0%	88,243	0.0%	Otros	65	100	100.00
11	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 170985	CHH16160200 691435	556,690	0.1%	556,690	0.1%	Estudio de preinversión		100	100.00
12	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria En Guajipa - 167624	CHH16160200 691436	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	70	100	100.00
13	Construccion De Dispensario Medico En La Rancheria De La Periquera - 171122	CHH16160200 691437	419,668	0.0%	419,668	0.0%	Otros	62	100	100.00
14	Construccion De Red De Sistema De Agua Potable En La Rancheria De Nacarare - 167651	CHH16160200 691438	235,138	0.0%	70,541	0.0%	Otros	91	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Rincon - 167584	CHH16160200 696913	37,443	0.0%	37,443	0.0%	Otros	5	100	100.00
16	Pavimentacion De La Calle Principal De La Localidad De Hormigueros - 171079	CHH16160200 696914	921,037	0.1%	921,037	0.1%	Otros	300	100	100.00
17	Mejoramiento En La Escuela Primaria Mariano Escobedo - 167614	CHH16160200 696915	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	56	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,428,840	1.1%	10,730,705	1.0%		4,270		

18	Techumbre En Escuela Primaria Guadalupe Victoria En La Rancharia De Tepochique - 170997	CHH16160200 696916	289,200	0.0%	289,200	0.0%	Otros	65	100	100.00
19	Ampliacion De Aula En Escuela Secundaria Gral Praxedis - 167632	CHH16160200 702362	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	300	100	100.00
20	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Cieneguita De Los Bustillos - 167657	CHH16160200 702363	196,365	0.0%	58,910	0.0%	Otros	73	100	100.00
21	Construccion Aula En La Escuela Preescolar Veronica - 167645	CHH16160200 702366	330,334	0.0%	330,334	0.0%	Otros	60	100	100.00
22	Red De Distribucion Electrica En Barrio El Simbor En La Localidad De La Junta - 167646	CHH16160200 707951	185,806	0.0%	185,806	0.0%	Otros	26	100	100.00
23	Transformador Para Pozo De Agua Potable En Temoris - 93657	CHH16160200 708005	102,600	0.0%	102,600	0.0%	Otros	50	100	100.00
24	Suministro E Instalación De Módulos Solares De 13 Módulos Solares En Algarrobal - 93631	CHH16160200 708006	162,994	0.0%	162,994	0.0%	Otros	46	100	100.00
25	Suministro E Instalación De Módulos Solares De 17 Módulos Solares En Estación Julio Ornelas - 93643	CHH16160200 708007	106,573	0.0%	106,573	0.0%	Otros	60	100	100.00
26	Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De Monterde - 170990	CHH16160200 708008	442,939	0.0%	442,939	0.0%	Otros	55	100	100.00
27	Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria En Santa Matilde - 167629	CHH16160200 708009	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	60	100	100.00
28	Rehabilitacion De Biblioteca En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 167616	CHH16160200 708010	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Otros	65	100	100.00
29	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Marianita Diaz En La Localidad De Temoris - 171116	CHH16160200 713298	494,323	0.0%	494,323	0.0%	Otros	80	100	100.00
30	Mejoramiento En La Escuela Primaria Ignacio Valenzuela En El Centro De La Rancharia - 167612	CHH16160200 713299	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	45	100	100.00
31	Rehabilitacion De Los Caminos De Tepochique Topago Ojito Temoris - 171107	CHH16160200 713300	1,263,517	0.1%	1,263,517	0.1%	Otros	630	100	100.00
32	Ampliación De Red Electrica A La Vivienda En La Orilla Del Poblado De Temoris - 170898	CHH16160200 718568	549,348	0.1%	549,348	0.1%	Otros	300	100	100.00
33	Ampliacion De Red De Atarjeas En Barrio Las Pilas En La Localidad De Temoris - 167644	CHH16160200 718569	524,900	0.1%	524,900	0.1%	Otros	130	100	100.00
34	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Francisco Villa - 167619	CHH16160200 718571	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Otros	55	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,428,840	1.1%	10,730,705	1.0%		4,270		
35	Construccion De Dispensario Medico En La Rancheria De El Refugio - 171128	CHH16160200 718572	448,084	0.0%	448,084	0.0%	Otros	90	100	100.00
36	Ampliacion De Red De Atarjeas En El Barrio Rodeo Del Cerro En La Localidad Del Cerro - 167643	CHH16160200 724165	1,160,427	0.1%	1,160,427	0.1%	Otros	180	100	100.00
37	Rehabilitacion De Escuela Primaria Melchor Ocampo En Guazapares - 167621	CHH16160200 724166	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	51	100	100.00
38	Construccion De Muros Para Captacion De Agua Pluvial En El Quiriqui - 167649	CHH16160200 724167	684,056	0.1%	684,056	0.1%	Otros	300	100	100.00
39	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Rancheria De Bajios De Pitorreal - 167603	CHH16160200 724169	271,781	0.0%	81,534	0.0%	Otros	62	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,400,000	0.5%	4,277,506	0.4%		1,607		
1	Construcción De Cuartos De Baño En Diferentes Colonias De La Ciudad - 22682	CHH16160200 653471	2,250,000	0.2%	2,067,421	0.2%	Vivienda	168	-	100.00
2	Construcción De Techos Firmes En Diferentes Colonias De La Ciudad - 22723	CHH16160200 658305	150,000	0.0%	142,663	0.0%	Metros Cuadrados	47	-	100.00
3	Electrificación En Haz Tu Casa En La Colonia Parral Vive (Segunda Etapa) - 22839	CHH16160200 658306	750,000	0.1%	-	0.0%	Otros	1,200	-	-
4	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Colonias De La Ciudad - 22506	CHH16160200 660742	2,250,000	0.2%	2,067,421	0.2%	Vivienda	192	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		99,359,475	9.5%	46,413,727	4.4%		184,176		

1	Rehabilitacion De Sanitarios En J.N. Maria Guillermina Valdez Villaba - 120389	CHH16160200 685923	208,340	0.0%	189,204	0.0%	Otros	214	100	100.00
2	Pavimentacion C. Sagu Tramo: Blvd. Bernardo Norzagaray-C. Nadadores - 123562	CHH16160200 685924	2,476,658	0.2%	987,530	0.1%	Metros Cuadrados	576	100	5.00
3	Introduccion De Agua Potable En C. Diego Lucero Tramo C. Avelina Gallegos C. Gradma - 120547	CHH16160200 685925	1,956,010	0.2%	771,987	0.1%	Otros	8,143	100	5.00
4	Introduccion De Agua Potable En C. Jose Isabel Sanchez Tramo: C. Benito Juarez-C. Alfonso Garzon S. - 120623	CHH16160200 685926	4,838,224	0.5%	-	0.0%	Otros	181	100	-
5	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Hipocampo Tramo: C. Raya-C. Quimera - 123393	CHH16160200 685927	3,165,603	0.3%	2,638,991	0.3%	Otros	8,069	100	100.00
6	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Geronimo Tramo: Indio Chinarras-Empate Con Concreto - 122073	CHH16160200 685928	4,033,585	0.4%	1,587,847	0.2%	Otros	805	100	5.00
7	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Chinarras Tramo: C. Retorno Indio Victorio-Topo Con Concreto - 123436	CHH16160200 685929	388,301	0.0%	155,215	0.0%	Otros	805	100	5.00
8	Construccion De Techumbre Metalica En J.N. Pulgarcito - 128261	CHH16160200 685930	334,487	0.0%	133,047	0.0%	Otros	172	100	5.00
9	Construccion De Techumbre Metalica En Esc. Prim. Domingo Oviedo - 128374	CHH16160200 685931	1,210,066	0.1%	483,999	0.0%	Otros	120	100	5.00
10	Agua Potable En C. Mortero Tramo: C. Marmolina -C. Casa De Janos - 120463	CHH16160200 685932	462,634	0.0%	432,052	0.0%	Otros	4,100	100	100.00
11	33903 Servicios Integrales - 169663	CHH16160200 685933	59,746	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
12	33903 Servicios Integrales - 169635	CHH16160200 685934	6,503	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
13	33903 Servicios Integrales - 169520	CHH16160200 685935	25,633	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
14	33903 Servicios Integrales - 155101	CHH16160200 685936	54,935	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
15	Rehabilitacion De J.N. Sewarame - 122249	CHH16160200 685937	165,663	0.0%	66,251	0.0%	Metros Cuadrados	78	100	5.00
16	Sobre Carpeta Asfaltica Y Fresado En Avenida Fco I Madero - 180845	CHH16160200 691394	966,100	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	7,417	100	-
17	Sobre Carpeta Asfaltica Y Fresado En C Isla Jasou - 179864	CHH16160200 691395	1,159,275	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3,452	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		99,359,475	9.5%	46,413,727	4.4%		184,176		

18	Rehabilitacion En J.N. Miguel Huerta Maldonado - 125192	CHH16160200 691396	177,696	0.0%	70,961	0.0%	Otros	49	100	5.00
19	Rehabilitacion De Sanitarios En J.N. Miguel Huerta Maldonado - 125207	CHH16160200 691397	91,720	0.0%	36,673	0.0%	Otros	49	100	5.00
20	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Sec. Tecnica No. 56 - 120410	CHH16160200 691398	543,563	0.1%	541,342	0.1%	Otros	982	100	100.00
21	Construccion De Techumbre En J.N. Maria Sagrario Gonzalez Flores - 127993	CHH16160200 691399	334,487	0.0%	133,047	0.0%	Otros	149	100	5.00
22	Construccion De Techumbre Metalica En Jn Teotihuacan - 155672	CHH16160200 691400	1,272,993	0.1%	509,197	0.0%	Otros	88	100	5.00
23	33903 Servicios Integrales - 169703	CHH16160200 691401	22,743	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
24	33903 Servicios Integrales - 169588	CHH16160200 691402	6,953	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
25	33903 Servicios Integrales - 123014	CHH16160200 691403	36,759	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
26	33903 Servicios Integrales - 123007	CHH16160200 691404	23,111	0.0%	9,219	0.0%	Otros		100	5.00
27	33903 Servicios Integrales - 120508	CHH16160200 691405	13,249	0.0%	5,103	0.0%	Otros		100	5.00
28	Rehabilitacion De J.N. 21 De Abril - 120319	CHH16160200 691406	820,314	0.1%	693,847	0.1%	Otros	51	100	80.00
29	Rehabilitacion De Escuela Primaria Federal Jaime Torres Bodet - 128286	CHH16160200 696861	508,074	0.0%	458,780	0.0%	Otros	618	100	85.00
30	Sobre Carpeta Asfaltica En C Ignacio Mejia - 180144	CHH16160200 696862	211,230	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	508	100	-
31	Sobre Carpeta Asfaltica Y Fresado En C Abraham Gonzalez - 180030	CHH16160200 696863	238,912	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	508	100	-
32	Rehabilitacion De Sanitarios En Telesecundaria Federalizada Tarahumara - 122378	CHH16160200 696864	170,557	0.0%	68,199	0.0%	Otros	234	100	5.00
33	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Erizo De Mar Tramo: C. Remora-C. Quimera - 123168	CHH16160200 696865	830,967	0.1%	329,759	0.0%	Otros	8,069	100	5.00
34	Construccion De Techumbre En J.N. Feliepe Angeles - 127932	CHH16160200 696866	227,401	0.0%	90,605	0.0%	Otros	109	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		99,359,475	9.5%	46,413,727	4.4%		184,176		

35	Alumbrado Publico En Vialidades Principales Y Secundarias - 169715	CHH16160200 696867	2,179,797	0.2%	-	0.0%	Otros	750	100	-
36	33903 Servicios Integrales - 169627	CHH16160200 696868	7,196	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
37	33903 Servicios Integrales - 169480	CHH16160200 696869	28,141	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
38	33903 Servicios Integrales - 155110	CHH16160200 696870	33,995	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
39	33903 Servicios Integrales - 123561	CHH16160200 696871	55,875	0.0%	21,959	0.0%	Otros		100	5.00
40	33903 Servicios Integrales - 123552	CHH16160200 696872	50,287	0.0%	19,960	0.0%	Otros		100	5.00
41	33903 Servicios Integrales - 122982	CHH16160200 696873	12,607	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
42	33903 Servicios Integrales - 122970	CHH16160200 696874	43,498	0.0%	7,868	0.0%	Otros		100	5.00
43	33903 Servicios Integrales - 122054	CHH16160200 696875	22,738	0.0%	8,958	0.0%	Otros		100	5.00
44	33903 Servicios Integrales - 122039	CHH16160200 696876	20,535	0.0%	8,108	0.0%	Otros		100	5.00
45	33903 Servicios Integrales - 122029	CHH16160200 696877	30,081	0.0%	11,851	0.0%	Otros		100	5.00
46	33903 Servicios Integrales - 120535	CHH16160200 696878	75,640	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
47	Rehabilitacion De J.N. Tlaloc - 120198	CHH16160200 696879	235,501	0.0%	205,633	0.0%	Otros	25	100	100.00
48	Rehabilitacion De Sanitarios En J.N. Adolfo Lopez Mateos - 125441	CHH16160200 702318	124,185	0.0%	49,406	0.0%	Otros	147	100	5.00
49	Introduccion De Agua Potable En C. Campesina Independiente Tramo: C. Alfonso Garzon -Tope - 120648	CHH16160200 702319	4,692,780	0.4%	-	0.0%	Otros	181	100	-
50	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Ballena Tramo: C. Remora-C. Pez Martillo - 122932	CHH16160200 702320	6,404,544	0.6%	4,010,124	0.4%	Otros	8,069	100	49.34
51	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Jaiba Tramo: C. Raya-C. Quimera - 122231	CHH16160200 702321	2,135,993	0.2%	864,511	0.1%	Otros	8,069	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		99,359,475	9.5%	46,413,727	4.4%		184,176		

52	Construccion De Techumbre En J.N. Miguel Huerta Maldonado - 125229	CHH16160200 702322	384,828	0.0%	153,861	0.0%	Otros	49	100	5.00
53	33903 Servicios Integrales - 169678	CHH16160200 702323	7,003	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
54	33903 Servicios Integrales - 169603	CHH16160200 702324	7,250	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
55	33903 Servicios Integrales - 123028	CHH16160200 702325	19,553	0.0%	7,773	0.0%	Otros		100	5.00
56	33903 Servicios Integrales - 122060	CHH16160200 702326	26,403	0.0%	10,425	0.0%	Otros		100	5.00
57	33903 Servicios Integrales - 120517	CHH16160200 702328	32,756	0.0%	4,928	0.0%	Otros		100	5.00
58	Rehabilitacion Preescolar (Aulas) Remodelacion De J.N. Felipe Angeles - 127786	CHH16160200 707956	159,018	0.0%	63,432	0.0%	Otros	109	100	5.00
59	Pavimentacion De Calle Privada Onceava Tramo C Salmon A C Anguila - 155357	CHH16160200 707957	1,645,904	0.2%	655,669	0.1%	Metros Cuadrados	8,069	100	5.00
60	Pavimentacion De Calle Tonina Tramo Av Rancho Anapra A C Brema - 155282	CHH16160200 707958	2,173,760	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,694	100	-
61	Rehabilitacion De Aulas En J.N. Adolfo Lopez Mateos - 125346	CHH16160200 707959	540,199	0.1%	215,844	0.0%	Otros	147	100	5.00
62	Pavimentacion De C. Parral Tramo: C. Sagu-C. Guasave - 123505	CHH16160200 707960	658,040	0.1%	322,128	0.0%	Metros Cuadrados	576	100	15.05
63	Priv. Francisco Sandoval Tramo: C. Indio Geronimo-C. Francisco Sandoval - 122150	CHH16160200 707961	1,232,640	0.1%	613,434	0.1%	Otros	805	100	12.38
64	Ehabilitacion De Sanitarios En Esc. Prim. Fed. Jaime Torres Bodet - 122397	CHH16160200 707962	308,396	0.0%	123,264	0.0%	Otros	572	100	5.00
65	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Esturion Tramo: C. Remora-C. Quimera - 123100	CHH16160200 707963	1,348,912	0.1%	515,974	0.0%	Otros	8,069	100	5.00
66	Construccion De Barda Perimentral En Jn Teotihuacan - 155693	CHH16160200 707964	1,514,862	0.1%	605,945	0.1%	Otros	88	100	5.00
67	33903 Servicios Integrales - 169561	CHH16160200 707965	6,379	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
68	33903 Servicios Integrales - 169541	CHH16160200 707966	6,425	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		99,359,475	9.5%	46,413,727	4.4%		184,176		

69	33903 Servicios Integrales - 123055	CHH16160200 707967	73,433	0.0%	27,161	0.0%	Otros		100	5.00
70	33903 Servicios Integrales - 123043	CHH16160200 707968	7,896	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
71	33903 Servicios Integrales - 122989	CHH16160200 707969	12,486	0.0%	4,993	0.0%	Otros		100	5.00
72	33903 Servicios Integrales - 122965	CHH16160200 707970	21,770	0.0%	8,668	0.0%	Otros		100	5.00
73	33903 Servicios Integrales - 122046	CHH16160200 707971	17,968	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
74	Rehabilitacion De Esc. Telesecundria Federalizada Tarahumara - 122331	CHH16160200 713250	464,163	0.0%	170,462	0.0%	Metros Cuadrados	234	100	5.00
75	Sobrecarpeta Asfaltica Y Fresado En C Juan Balderas - 179733	CHH16160200 713251	1,355,928	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3,452	100	-
76	Sobrecarpeta Asfaltica Y Fresado En C De Las Granjas - 180747	CHH16160200 713252	2,924,189	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,284	100	-
77	Sobre Carpeta Asfaltica Y Fresado En C Zactlan - 180808	CHH16160200 713253	187,972	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	11,200	100	-
78	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C.Quimera Tramo: C. Rancho Anapra-C. Jaiba - 122178	CHH16160200 713254	5,293,811	0.5%	3,181,365	0.3%	Otros	8,069	100	74.18
79	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Ju Tramo: C. Indio Geronimo-Tope - 123131	CHH16160200 713255	1,314,411	0.1%	1,136,073	0.1%	Otros	805	100	99.32
80	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Huachinango Tramo: Raya-C. Quimera - 123417	CHH16160200 713256	1,686,095	0.2%	1,226,920	0.1%	Otros	8,069	100	64.55
81	Construccion De Salon En J.N. Niños Victor Hugo Rascon Banda - 125124	CHH16160200 713257	832,742	0.1%	332,219	0.0%	Otros	205	100	5.00
82	Construccion De Salon En J.N. Enrique Laubscher - 125148	CHH16160200 713258	832,742	0.1%	332,219	0.0%	Otros	71	100	5.00
83	33903 Servicios Integrales - 155098	CHH16160200 713259	78,215	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
84	33903 Servicios Integrales - 123539	CHH16160200 713260	16,406	0.0%	6,372	0.0%	Otros		100	5.00
85	33903 Servicios Integrales - 122977	CHH16160200 713261	17,240	0.0%	6,815	0.0%	Otros		100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		99,359,475	9.5%	46,413,727	4.4%		184,176		

86	33903 Servicios Integrales - 122949	CHH16160200 713262	89,321	0.0%	32,969	0.0%	Otros		100	5.00
87	Rehabilitacion De Esc. Prim. Ricardo Flores Magon Ubicacion C. Remora- Y C. Delfin - 122308	CHH16160200 718514	1,532,473	0.1%	1,256,319	0.1%	Metros Cuadrados	604	100	70.00
88	Sobre Carpeta Asfaltica En Calle Amado Nervo - 179970	CHH16160200 718515	129,206	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	508	100	-
89	Pavimentacion De Calle Breomo Tramo C Remora A C Quimera - 155402	CHH16160200 718516	1,179,425	0.1%	469,769	0.0%	Metros Cuadrados	8,069	100	5.00
90	Pavimentacion De C. Coahuila Tramo: C. Tomate-C. Labro - 123585	CHH16160200 718517	2,631,377	0.3%	2,599,803	0.2%	Metros Cuadrados	713	100	100.00
91	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Congrio Tramo: C. Remora-C. Quimera - 122207	CHH16160200 718518	1,788,917	0.2%	802,109	0.1%	Otros	8,069	100	35.00
92	Introduccion De Agua Potable En C. Fidel Castro Tramo: C. Diego Lucero -C. Avelina Gallegos - 120596	CHH16160200 718519	646,957	0.1%	258,534	0.0%	Otros	8,143	100	5.00
93	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Francisco Sandoval Tramo: C. Priv. Francisco Sandoval-C. Indio - 123357	CHH16160200 718520	1,662,167	0.2%	747,625	0.1%	Otros	805	100	13.91
94	Construccion De Barda Perimentral En J.N. Maria Sagrario Gonzalez Flores - 128117	CHH16160200 718521	146,568	0.0%	57,768	0.0%	Otros	149	100	5.00
95	33903 Servicios Integrales - 169569	CHH16160200 718522	7,964	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados		100	-
96	33903 Servicios Integrales - 122959	CHH16160200 718523	101,806	0.0%	37,421	0.0%	Otros		100	5.00
97	33903 Servicios Integrales - 122036	CHH16160200 718524	53,895	0.0%	20,956	0.0%	Otros		100	5.00
98	33903 Servicios Integrales - 120545	CHH16160200 718525	74,604	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
99	Rehabilitacion De Esc. Sec. Tecnica No. 56 - 120358	CHH16160200 724119	1,677,655	0.2%	1,500,360	0.1%	Otros	982	100	85.00
100	Sobre Carpeta Asfaltica Y Fresado En C Azucenas - 180180	CHH16160200 724120	206,102	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	508	100	-
101	Sobre Carpeta Asfaltica Y Fresado En C Tlalpan - 179912	CHH16160200 724121	133,458	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	136	100	-
102	Sobre Carpeta Asfaltica Y Fresado En C Isaura Carreño - 180078	CHH16160200 724122	183,222	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	508	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		99,359,475	9.5%	46,413,727	4.4%		184,176		

103	Sobre Carpeta Asfáltica Y Fresado En C Gardenias - 180704	CHH16160200 724123	140,837	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	508	100	-
104	Remodelacion De Aulas J.N. Pulgarcito - 128209	CHH16160200 724124	653,665	0.1%	260,471	0.0%	Otros	172	100	5.00
105	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc. Prim. Ricardo Flores Magon - 122355	CHH16160200 724125	217,836	0.0%	87,116	0.0%	Otros	604	100	5.00
106	J.N. Maria Guillermina Valdez Villalba - 120341	CHH16160200 724126	632,326	0.1%	620,950	0.1%	Otros	214	100	100.00
107	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. C. Calamar Tramo: C. Remora-C. Pez Martillo - 123465	CHH16160200 724127	4,332,372	0.4%	2,468,284	0.2%	Otros	8,069	100	61.15
108	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Opodepe Tramo: C. Indio Geronimo-Tope - 122098	CHH16160200 724128	1,494,296	0.1%	1,048,716	0.1%	Otros	805	100	54.89
109	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Indio Geronimo Tramo: C. Indio Jovas-Empate Con Concreto - 121992	CHH16160200 724129	2,300,316	0.2%	1,273,218	0.1%	Otros	805	100	30.59
110	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Delfin Tramo: C. Remora-C. Quimera - 123079	CHH16160200 724130	1,532,573	0.1%	1,478,866	0.1%	Otros	8,069	100	100.00
111	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Cotoalado Tramo: Remora-C. Quimera - 123188	CHH16160200 724131	1,075,744	0.1%	1,035,789	0.1%	Otros	8,069	100	100.00
112	Introduccion De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En C. Cangrejo Tramo: C. Tonina- C. Siluro - 123056	CHH16160200 724132	5,107,899	0.5%	4,543,303	0.4%	Otros	8,069	100	99.05
113	Construccion De Salon En J.N. Carmen Guerra Alarcon - 125169	CHH16160200 724133	832,742	0.1%	331,999	0.0%	Otros	135	100	5.00
114	Construccion De Barda Perimentral En J.N. Felipe Angeles - 127894	CHH16160200 724134	378,516	0.0%	150,428	0.0%	Otros	109	100	5.00
115	33903 Servicios Integrales - 122051	CHH16160200 724135	9,556	0.0%	3,777	0.0%	Otros		100	5.00



Estado
Municipio

Chihuahua
Meoqui

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,044,742,685

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		321,966	0.0%	321,966	0.0%		222		
1	Encementado Calle Agustin Melgar - 20932	CHH16160200 643886	321,966	0.0%	321,966	0.0%	Metros Cuadrados	222	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		12,694		

1	Ampliacion De Red Electrica C 20 Nov Agua Nueva - 88874	CHH00160200 686310		0.0%		0.0%	Otros	194	100	
2	Construccion De Techumbre De Escuela Secundaria No 45 - 88984	CHH00160200 691775		0.0%		0.0%	Otros	5,570	100	
3	Construccion De Alcantarillado Y Agua Potable En Av Constitucion - 88979	CHH00160200 697240		0.0%		0.0%	Otros	5,570	100	
4	Ampliacion De Red Electrica En Camino Rancho Del Indio - 88912	CHH00160200 702701		0.0%		0.0%	Otros	200	100	
5	Ampliacion De Red Electrica C Rio Conchos Km 99 - 88887	CHH00160200 708290		0.0%		0.0%	Otros	1,096	100	
6	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En San Pedro Iii Etapa - 88924	CHH00160200 708291		0.0%		0.0%	Otros	64	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			-	0.0%	-	0.0%		681		
1	Instalacion De 550ml De Linea De Agua Potable En A Caliente - 82387	CHH00160200 686311		0.0%		0.0%	Metros lineales	141	100	
2	Ampliacion De Clinica Imss Solidaridad De Juan Mendoza - 171389	CHH00160200 691777		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	400	100	
3	Construccion De Linea De Agua Potable Y Drenaje En Calle De La Telesecundaria Y C Del Salon En V Rosario - 171415	CHH00160200 708292		0.0%		0.0%	Metros lineales	100	100	
4	Construccion De Comedor Comunitario En Valle Del Rosario - 178968	CHH00160200 708293		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	40	100	



Estado
Municipio

Chihuahua
San Francisco de Borja

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,044,742,685

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,120,000	0.1%	1,120,000	0.1%		2,313		

1	Reposición De Alcantarillado En Barrio Bellavista Y Rehabilitacion Carcamo De Bombeo - 63251	CHH16160200 660921	933,289	0.1%	933,289	0.1%	Metros lineales	1,157	-	100.00
2	Alcantarillado En Calle Lateral Emsad 23 - 63246	CHH16160200 660922	186,711	0.0%	186,711	0.0%	Metros lineales	1,156	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		377		

1	Construcción De Pila De Agua - 27750	CHH00160200 658376		0.0%		0.0%	Otros	168	100	
2	Electrificación En El Rancho Serna - 60224	CHH00160200 660826		0.0%		0.0%	Otros	28	100	
3	Linea De Desague Del Pozo - 27905	CHH00160200 691666		0.0%		0.0%	Otros	29	100	
4	Electrificación Babonoyaba La Aguita - 60159	CHH00160200 718769		0.0%		0.0%	Otros	57	100	
5	Electrificación Ejido Mendoceño - 59998	CHH00160200 724369		0.0%		0.0%	Otros	95	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			839,129	0.1%	839,129	0.1%		395		
1	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias De La Calle Constitucion Entre Avenida Cuarta Y Avenida Quinta - 99536	CHH00160200 708120		0.0%		0.0%	Metros lineales	19	100	
2	Rehabilitacion De Alcantarillado De Avenida Octava Entre Calle Benito Juárez Y Calle Nicolás Bravo - 69253	CHH16160200 643930	163,060	0.0%	163,060	0.0%	Metros lineales	91	-	100.00
3	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La Avenida Decima Entre Calle Benito Juarez Y Calle Rio Conchos - 69564	CHH16160200 651164	373,206	0.0%	373,206	0.0%	Metros lineales	151	-	100.00
4	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Avenida Octava Entre Calle Benito Juarez Y Calle Nicolas Bravo - 69383	CHH16160200 660783	145,028	0.0%	145,028	0.0%	Metros lineales	91	-	100.00
5	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado De Orranteño - 100330	CHH16160200 724307	157,835	0.0%	157,835	0.0%	Metros lineales	43	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,020,123	0.6%	5,634,868	0.5%		1,471		

1	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	CHH15150400 610297	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Metros lineales	139	-	100.00
2	Ampliacion De Rd Elec Barrio Guagueyvo - 110063	CHH16160200 686005	682,010	0.1%	682,010	0.1%	Otros	95	100	100.00
3	Equipamiento De Dispensario Medico En La Rancheria De Corareachi - 189778	CHH16160200 686209	479,890	0.0%	479,890	0.0%	Otros	188	100	100.00
4	Apoyo A Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Corareachi - 190366	CHH16160200 686210	165,973	0.0%	165,973	0.0%	Otros	188	100	100.00
5	Construccion De Aula Es Escuela Telebachillerato General Ocho Mil Cuarenta Y Tres En Corareachi - 190024	CHH16160200 691672	305,098	0.0%	305,098	0.0%	Otros	22	100	100.00
6	Mejoramiento En Escuela Preescolar Cuauhtemoc En La Localidad De Churo - 190265	CHH16160200 697133	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	31	100	100.00
7	Ampliacion De Red Electrica A La Vivienda En Corareachi - 189426	CHH16160200 697137	209,974	0.0%	209,974	0.0%	Otros	35	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Del Churo - 111027	CHH16160200 702592	27,260	0.0%	27,260	0.0%	Otros	45	100	100.00
9	Rehabilitacion Del Camino Nawiriachi Guagueyvo - 110905	CHH16160200 708032	377,672	0.0%	377,672	0.0%	Otros	65	100	100.00
10	Mejoramiento En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De Huicochi - 190278	CHH16160200 708191	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	8	100	100.00
11	Equipamiento De Dispensario Medico En La Rancheria De Pamachi - 189756	CHH16160200 713318	479,890	0.0%	479,890	0.0%	Otros	121	100	100.00
12	Ampliacion De Rd Elec Barrio Aserradero Viejo - 110064	CHH16160200 713487	283,647	0.0%	283,647	0.0%	Otros	30	100	100.00
13	Construccion De Red De Distribucion Electrica Las Carboneras La Pinosa - 189834	CHH16160200 713491	282,616	0.0%	282,616	0.0%	Otros	10	100	100.00
14	Ampliacion De Red Electrica Barrio La Entrada En La Localidad De El Churo - 189449	CHH16160200 724373	362,519	0.0%	362,519	0.0%	Otros	45	100	100.00
15	Apartura De Camino Huiconchi Rancho Carmelo - 110404	CHH16160200 724374	288,688	0.0%	288,688	0.0%	Otros	30	100	100.00
16	Rastro De Caminos Vecinales Con Motoconformadora - 189541	CHH16160200 724375	237,954	0.0%	237,954	0.0%	Otros	409	100	100.00
17	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 190393	CHH16160200 724376	1,326,284	0.1%	941,028	0.1%	Otros		100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,020,123	0.6%	5,634,868	0.5%		1,471		
18	Ampliacion De Rd Electrica Areponapuchi - 110054	CHH16160200 724377	130,648	0.0%	130,648	0.0%	Otros	10	100	100.00