

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>261,112,563</b>	<b>5.7%</b>	<b>55,637,326</b>	<b>1.2%</b>		<b>22,580</b>		

1	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Tele Secundaria Revolución Mexicana Col Nueva Revolución - 138135	GRO16160200 686573	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	273	100	30.00
2	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Gardenias Colonia Unidos Por Guerrero - 180739	GRO16160200 686574	820,000	0.0%	246,000	0.0%	Metros lineales	97	100	30.00
3	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cardenas Colonia Héroes De Guerrero - 151002	GRO16160200 686575	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	60	100	30.00
4	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Chapultepec Colonia Lázaro Cárdenas - 180014	GRO16160200 686576	700,000	0.0%	210,000	0.0%	Metros lineales	145	100	30.00
5	Pavimentación De Calle Icacos Col Jardín Palmas - 167360	GRO16160200 686578	918,662	0.0%	275,599	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	30.00
6	Mejoramiento De Aulas En Jardín De Niños Sara Pérez De Madero Colonia Independencia - 167410	GRO16160200 686579	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	27	100	30.00
7	Construcción De Drenaje Sanitario En And. 16 De Febrero Col Panorámica - 121410	GRO16160200 686593	850,000	0.0%	850,000	0.0%	Metros lineales	271	100	100.00
8	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Alvaro Obregon Col Amin Zarur - 138178	GRO16160200 686596	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	17	100	30.00
9	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Girasoles Colonia Brisas Del Palmar Ex Campo De Tiro - 163667	GRO16160200 686597	1,130,000	0.0%	339,000	0.0%	Metros lineales	24	100	30.00
10	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Marqués Col. Lázaro Cárdenas - 121972	GRO16160200 686598	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Otros	99	100	30.00
11	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Col Ampl La Libertad - 163755	GRO16160200 686599	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Otros	56	100	30.00
12	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lomas De Vicente Guerrero Colonia Lomas Del Valle - 163809	GRO16160200 686600	900,000	0.0%	270,000	0.0%	Metros lineales	11	100	30.00
13	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Calle Margaritas Col Jardín Palmas - 125686	GRO16160200 686602	450,000	0.0%	135,000	0.0%	Metros lineales	138	100	30.00
14	Construcción De Drenaje En El Andador Brisas Del Mar Colonia Nueva Era - 167472	GRO16160200 686603	340,000	0.0%	340,000	0.0%	Metros lineales	23	100	100.00
15	Construcción De Drenaje En Calle Narvarte Col Niños Héroes - 125444	GRO16160200 686604	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	74	100	30.00
16	Construcción De Comedor Escolar En J N Rafael Ortega Col Emiliano Zapata 173980	GRO16160200 686605	400,000	0.0%	120,000	0.0%	Otros	80	100	30.00
17	Construcción De Comedor Escolar En Esc Telesecundaria Francisco Guevara Álvarez Pob Paso Limonero - 167353	GRO16160200 686606	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	335	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>261,112,563</b>	<b>5.7%</b>	<b>55,637,326</b>	<b>1.2%</b>		<b>22,580</b>		

18	Ampliación De Red Drenaje Sanitario En Calle Jardines Del Edénn Col Ángel Aguirre Rivero - 78739	GRO16160200 686609	920,000	0.0%	276,000	0.0%	Metros lineales	48	100	30.00
19	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Loma Col Ampl Guadalupe Victoria - 164154	GRO16160200 686611	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	64	100	30.00
20	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle La Unión Col Amalia Solorzano Parte Alta - 163969	GRO16160200 686612	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Otros	78	100	30.00
21	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Langosta Colonia Ex Campo De Tiro - 163497	GRO16160200 686613	410,000	0.0%	123,000	0.0%	Metros lineales	249	100	30.00
22	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Colonia Tierra Y Libertad - 120427	GRO16160200 686614	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	90	100	30.00
23	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Andador Limones Col. Paraiso - 120326	GRO16160200 692059	400,000	0.0%	120,000	0.0%	Otros	50	100	30.00
24	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 4 De Junio Col. Libertadores - 125172	GRO16160200 692060	861,988	0.0%	861,988	0.0%	Otros	49	100	100.00
25	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Andador Sin Nombre Esq Con Calle División Del Norte Col La Mira - 167344	GRO16160200 692061	400,000	0.0%	120,000	0.0%	Otros	36	100	30.00
26	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En And. 108 Col 15 De Septiembre - 121251	GRO16160200 692062	1,100,000	0.0%	330,000	0.0%	Metros lineales	75	100	30.00
27	Pavimentación De Calle Florida Colonia El Pedregoso - 78685	GRO16160200 692063	607,238	0.0%	607,238	0.0%	Metros Cuadrados	97	100	100.00
28	Pavimentación De Avenida Copales Colonia Bosques De La Cañada - 175985	GRO16160200 692064	1,200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	51	100	-
29	Dotación De Servicios Básicos Electrificación En E P Adolfo López Mateos Col Emiliano Zapata - 174054	GRO16160200 692072	1,040,000	0.0%	312,000	0.0%	Otros	518	100	30.00
30	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria José Guadalupe Zuno Hernández Colonia Cumbres De Llano Largo - 159504	GRO16160200 692073	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	30.00
31	Construcción De Un Aula En Telebachillerato Col Villa Madero - 174080	GRO16160200 692074	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	23	100	30.00
32	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Cerrada De Los Reyes Col Cañada Del Coloso - 138873	GRO16160200 692075	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Metros lineales	55	100	30.00
33	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Andador Cinco De Mayo Col Niños Héroes - 147183	GRO16160200 692076	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	60	100	30.00
34	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Membrillo I Col Jardín Mangos - 162685	GRO16160200 692077	1,100,000	0.0%	330,000	0.0%	Otros	49	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>261,112,563</b>	<b>5.7%</b>	<b>55,637,326</b>	<b>1.2%</b>		<b>22,580</b>		

35	Construcción De Drenaje Sanitario En And. Benito Juárez Colonia Ricardo Flores Magón - 119574	GRO16160200 692081	400,000	0.0%	400,000	0.0%	Metros lineales	23	100	100.00
36	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Bugambilia Col Altamira - 136239	GRO16160200 692082	550,000	0.0%	165,000	0.0%	Otros	35	100	30.00
37	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Marañona Col María De La O - 143477	GRO16160200 692087	704,341	0.0%	211,302	0.0%	Otros	16	100	30.00
38	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mangos Col. Ampl. Silvestre Castro - 121059	GRO16160200 692088	800,000	0.0%	240,000	0.0%	Otros	-	100	30.00
39	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Alejandro Cervantes Delgado Col. Industrial - 120372	GRO16160200 692089	715,540	0.0%	214,662	0.0%	Otros	56	100	30.00
40	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Acacias Colonia Praderas De Guadalupe - 117524	GRO16160200 692090	800,000	0.0%	240,000	0.0%	Metros lineales	51	100	30.00
41	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable En El Circuito Arroyo Seco Col Arroyo Seco - 169098	GRO16160200 692091	3,346,457	0.1%	900,605	0.0%	Metros lineales	1,143	100	26.91
42	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veinte De Noviembre Colonia Venustiano Carranza - 164053	GRO16160200 692093	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	60	100	30.00
43	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diamante Col Alta Loma La Esperanza - 117610	GRO16160200 692094	700,000	0.0%	210,000	0.0%	Metros lineales	120	100	30.00
44	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federal Francisco Javier Mina Colonia Alejandro Cervantes Delgado - 167423	GRO16160200 692095	500,000	0.0%	469,525	0.0%	Metros Cuadrados	516	100	93.91
45	Construcción De Aula En J N Manuel Acuña Col Agrícola - 162053	GRO16160200 692096	430,000	0.0%	129,000	0.0%	Otros	16	100	30.00
46	Construcción De Aula En J N Héroes De La Independencia Col Ampl La Mica 166531	GRO16160200 692097	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	17	100	30.00
47	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 27 De Noviembre Colonia Guerrero Es Primero - 117474	GRO16160200 692100	1,000,000	0.0%	636,917	0.0%	Metros lineales	76	100	63.69
48	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Andador Miguel Hidalgo Col Vicente Guerrero - 138529	GRO16160200 692101	1,200,000	0.0%	360,000	0.0%	Metros lineales	79	100	30.00
49	Ampliación De Drenaje Sanitario En Cerrada Dragos Col Guadalupana - 138372	GRO16160200 692102	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	98	100	30.00
50	Mejoramiento De Aulas En Jardín De Niños Antonio Machado Poblado Barrio Nuevo De Los Muertos - 167447	GRO16160200 692103	300,000	0.0%	90,000	0.0%	Metros Cuadrados	26	100	30.00
51	Mejoramiento De Aulas En J.N. Alfredo Chavero Pob. Cerro De Piedra - 125349	GRO16160200 692106	400,000	0.0%	400,000	0.0%	Otros	58	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>261,112,563</b>	<b>5.7%</b>	<b>55,637,326</b>	<b>1.2%</b>		<b>22,580</b>		

52	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Del Panteón Pob. Órganos De Juan R. Escudero - 120416	GRO16160200 692109	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	532	100	30.00
53	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Margarito Damian Vargas Pob Pablo Galeana - 159529	GRO16160200 692110	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	30.00
54	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo Pob Tres Palos - 117568	GRO16160200 692113	1,300,000	0.0%	390,000	0.0%	Metros lineales	75	100	30.00
55	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Allende - 158272	GRO16160200 697507	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Metros lineales	47	100	30.00
56	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Agua Zarca Col Cnop - 167372	GRO16160200 697508	698,533	0.0%	209,560	0.0%	Otros	29	100	30.00
57	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera Col Lázaro Cárdenas - 121380	GRO16160200 697509	900,000	0.0%	270,000	0.0%	Metros lineales	32	100	30.00
58	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Provincia De Quito Col. Simon Bolivar - 125466	GRO16160200 697510	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Otros	73	100	30.00
59	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Andador Río Bravo Y Andador Capulines Col Ampliación Guadalupe Victoria - 158584	GRO16160200 697511	800,000	0.0%	240,000	0.0%	Metros lineales	142	100	30.00
60	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Ricardo Flores Magon - 137099	GRO16160200 697512	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Metros lineales	130	100	30.00
61	Pavimentación De Calle Miguel De La Madrid Col Industrial - 137764	GRO16160200 697513	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	30.00
62	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Matutina Felipe Carrillo Puerto Colonia Palma Sola - 162986	GRO16160200 697514	650,000	0.0%	195,000	0.0%	Metros Cuadrados	36	100	30.00
63	Construcción De Red De Drenaje En Calle María Bonita Col Pedregoso - 136520	GRO16160200 697524	1,100,000	0.0%	330,000	0.0%	Metros lineales	86	100	30.00
64	Construcción De Red De Agua Potable En Andador Membrillo Dos Col Jardín Mangos - 162077	GRO16160200 697525	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	50	100	30.00
65	Construcción De Red De Agua Potable En Andador Deportivo Colonia Potrerillo - 120692	GRO16160200 697526	360,000	0.0%	108,000	0.0%	Metros lineales	85	100	30.00
66	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Andador Tamarindo Col María De La O - 143441	GRO16160200 697527	650,000	0.0%	195,000	0.0%	Otros	26	100	30.00
67	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Paraíso Col Tierra Y Libertad - 119506	GRO16160200 697531	650,000	0.0%	195,000	0.0%	Metros lineales	90	100	30.00
68	Construcción De Drenaje En Calle Antulia Col Llano Largo - 125376	GRO16160200 697532	800,000	0.0%	240,000	0.0%	Metros lineales	529	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>261,112,563</b>	<b>5.7%</b>	<b>55,637,326</b>	<b>1.2%</b>		<b>22,580</b>		

69	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Revolución Colonia Canuto Nogueta - 179869	GRO16160200 697533	800,000	0.0%	240,000	0.0%	Metros lineales	218	100	30.00
70	Construcción De Aula En Esc. Prim. Benito Juárez García Col Reforma Agraria - 125512	GRO16160200 697536	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	30.00
71	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Tele Secundaria Unidad Ciudadana Col Unidad Ciudadana - 118017	GRO16160200 697541	1,000,000	0.0%	740,264	0.0%	Metros lineales	261	100	74.03
72	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Valle Col José López Portillo - 166460	GRO16160200 697546	900,000	0.0%	627,845	0.0%	Otros	84	100	69.76
73	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tierra Y Libertad Colonia Ampliación Guadalupe Victoria - 167481	GRO16160200 697547	1,200,000	0.0%	360,000	0.0%	Metros lineales	44	100	30.00
74	Ampliación De Red De Drenaje En Calle San Pablo Col Pedregoso - 143190	GRO16160200 697548	1,100,000	0.0%	330,000	0.0%	Otros	178	100	30.00
75	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Secc A Secc B Y Secc C Col Los Dragos Del Marqués - 177656	GRO16160200 697549	939,660	0.0%	-	0.0%	Otros	63	100	-
76	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Bugambilia Col. Libertadores - 122056	GRO16160200 697550	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Otros	50	100	30.00
77	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Pob La Sabana - 156638	GRO16160200 697551	800,000	0.0%	240,000	0.0%	Metros lineales	108	100	30.00
78	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calle Sin Nombre Pob Kilómetro Treinta Y Nueve - 137175	GRO16160200 697555	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	795	100	30.00
79	Ampliación De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria 27 De Octubre Pob. Lomas Del Aire - 125491	GRO16160200 697557	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	319	100	30.00
80	Construcción De Cárcamo De Bombeo Poblado Paso Texca - 167343	GRO16160200 697563	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	494	100	30.00
81	Construcción De Un Aula En J N Ignacio Manuel Altamirano Col Brisas Del Mar - 143284	GRO16160200 703005	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	15	100	30.00
82	Construcción De Sanitarios En Esc. Prim. Lázaro Cárdenas T.M. Col. 5 De Mayo - 121514	GRO16160200 703006	520,000	0.0%	156,000	0.0%	Piezas	518	100	30.00
83	Construcción De Drenaje Sanitario En Adn Chimborazo Col Simón Bolívar - 167399	GRO16160200 703009	800,000	0.0%	240,000	0.0%	Otros	84	100	30.00
84	Construcción De Cuartos Dormitorio En Polígono Emiliano Zapata - 176667	GRO16160200 703010	142,960,389	3.1%	14,296,039	0.3%	Vivienda	3,300	100	10.00
85	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Guerrero Col Balcones De Costa Azul - 163178	GRO16160200 703011	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	16	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>261,112,563</b>	<b>5.7%</b>	<b>55,637,326</b>	<b>1.2%</b>		<b>22,580</b>		

86	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Encinos 1 Col Jardín Palmas - 125174	GRO16160200 703012	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	78	100	30.00
87	Construcción De Drenaje Sanitario En Av. Tierra Blanca Col San Miguel - 121510	GRO16160200 703013	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	87	100	30.00
88	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mangos Colonia Antorcha Revolucionaria - 164104	GRO16160200 703015	733,284	0.0%	219,985	0.0%	Metros lineales	23	100	30.00
89	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Jerónimo Col Sol Azteca - 119461	GRO16160200 703016	1,200,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	45	100	25.00
90	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Colonia Ampliación Arroyo Seco - 163962	GRO16160200 703017	700,000	0.0%	210,000	0.0%	Metros lineales	25	100	30.00
91	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mesquite Col Jardín Mangos - 136590	GRO16160200 703018	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	57	100	30.00
92	Construcción De Drenaje En Cerrada Francisco Cortéz Cadena Col Cumbres De Llano Largo - 145215	GRO16160200 703019	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Otros	472	100	30.00
93	Construcción De Drenaje En Calle Alfredo Lopez Cisneros Colonia Apolonio Castillo - 167381	GRO16160200 703023	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Metros lineales	50	100	30.00
94	Construcción De Aula En La Esc Telesecundaria Belisario Dominguez Col Reforma Agraria - 136171	GRO16160200 703024	500,000	0.0%	346,216	0.0%	Otros	21	100	69.24
95	Construcción De Comedor Escolar En Eescuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Col Jardín Mangos - 136636	GRO16160200 703025	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	524	100	30.00
96	Construcción De Comedor Escolar En Esc Sec Fed Vicente Guerrero Saldaña Col Jardín Palmas - 173921	GRO16160200 703026	166,500	0.0%	-	0.0%	Otros	348	100	-
97	Construcción De Aula E P Leona Vicario Col Simón Bolívar - 136822	GRO16160200 703027	421,852	0.0%	126,555	0.0%	Otros	24	100	30.00
98	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Estatuto Jurídico Col. Potrerillo - 125414	GRO16160200 703028	500,000	0.0%	500,000	0.0%	Otros	158	100	100.00
99	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle El Manguito Col Esmeralda - 78855	GRO16160200 703031	1,400,000	0.0%	420,000	0.0%	Metros lineales	75	100	30.00
100	Mejoramiento De Aulas En E P Agustin Melgar Poblado Amatillo - 144305	GRO16160200 703033	720,000	0.0%	216,000	0.0%	Otros	164	100	30.00
101	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Rafael Ramírez Pob. Kilómetro 22 - 120386	GRO16160200 703043	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Otros	638	100	30.00
102	Construcción De Pozo Artesiano Poblado Seis De Agosto - 163908	GRO16160200 703046	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	139	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>261,112,563</b>	<b>5.7%</b>	<b>55,637,326</b>	<b>1.2%</b>		<b>22,580</b>		

103	Construcción De Red De Drenaje En Calle Miraflores Col El Pedregoso - 143147	GRO16160200 708563	1,200,000	0.0%	360,000	0.0%	Metros lineales	65	100	30.00
104	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Benito Juarez Col Cerezo li - 119724	GRO16160200 708564	950,000	0.0%	240,000	0.0%	Metros lineales	93	100	25.26
105	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Del Panteón Col Voz De La Montaña - 138172	GRO16160200 708567	750,000	0.0%	225,000	0.0%	Metros lineales	34	100	30.00
106	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Copala Col. Narciso Mendoza - 120455	GRO16160200 708568	741,032	0.0%	222,310	0.0%	Otros	59	100	30.00
107	Construcción De Drenaje En La Colonia Unidad Ciudadana Calle José María Morelos Y Pavon Col Unidad Ciudadana - 174946	GRO16160200 708569	511,398	0.0%	153,419	0.0%	Metros lineales	139	100	30.00
108	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Narciso Mendoza Col La Popular - 137257	GRO16160200 708570	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	53	100	30.00
109	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Michoacan Col Ampl José López Portillo - 150087	GRO16160200 708571	1,500,000	0.0%	450,000	0.0%	Metros lineales	34	100	30.00
110	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Uno Esquina Con Andador Tres Col Palma Sola - 159573	GRO16160200 708574	1,050,352	0.0%	315,106	0.0%	Metros lineales	54	100	30.00
111	Construcción De Aula En Esc Sec Tec Acapulco Diamante Col Miramar - 136571	GRO16160200 708575	450,000	0.0%	135,000	0.0%	Otros	23	100	30.00
112	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Keiko Col Ex Campo De Tiro - 138263	GRO16160200 708579	1,200,000	0.0%	360,000	0.0%	Otros	77	100	30.00
113	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende Col Vicente Guerrero - 163266	GRO16160200 708580	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	12	100	30.00
114	Construcción De Comedor Escolar En J N Luis Pasteur Pob Ejido Nuevo - 143141	GRO16160200 708584	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	76	100	30.00
115	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ruta Del Sol Poblado Kilómetro Treinta - 163136	GRO16160200 708586	700,000	0.0%	210,000	0.0%	Metros lineales	51	100	30.00
116	Construcción De Pozo Artesiano Pob Bella Vista Papagayo - 149019	GRO16160200 708593	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	251	100	30.00
117	Construcción De Sistema De Agua Potable Poblado Cabeza De Tigre - 150980	GRO16160200 708594	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	34	100	30.00
118	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Rio Balsas Col. Los Manantiales - 121852	GRO16160200 713866	1,017,117	0.0%	305,135	0.0%	Otros	33	100	30.00
119	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador 6 De Enero Col Las Torres - 121469	GRO16160200 713867	602,360	0.0%	180,708	0.0%	Metros lineales	31	100	30.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>261,112,563</b>	<b>5.7%</b>	<b>55,637,326</b>	<b>1.2%</b>		<b>22,580</b>		

120	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sirena Col Ex Campo De Tiro - 117442	GRO16160200 713868	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Metros lineales	30	100	30.00
121	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Progreso Col Nueva Jerusalén - 137261	GRO16160200 713870	650,000	0.0%	195,000	0.0%	Metros lineales	68	100	30.00
122	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Villa De Guadalupe Col Unidos Por Guerrero - 117735	GRO16160200 713873	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	64	100	30.00
123	Construcción De Comedor Escolar En Ep Carlos Alberto Madrazo Becerra Col Ángel Aguirre - 121455	GRO16160200 713874	400,000	0.0%	400,000	0.0%	Metros Cuadrados	502	100	30.00
124	Construcción De Aula En Esc Prim Ignacio Manuel Altamirano Col Arroyo Seco - 164343	GRO16160200 713877	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	18	100	30.00
125	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Isobarica Colonia Ignacio Manuel Altamirano - 167459	GRO16160200 713881	800,000	0.0%	240,000	0.0%	Metros lineales	36	100	30.00
126	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Camelia Col Unidos Por Guerrero - 121537	GRO16160200 713882	800,000	0.0%	240,000	0.0%	Metros lineales	63	100	30.00
127	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Comunitaria Gabriela Mistral - 158377	GRO16160200 713885	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	39	100	30.00
128	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Del Arroyo Pob Oaxaquillas - 167337	GRO16160200 713890	800,000	0.0%	240,000	0.0%	Otros	78	100	30.00
129	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Veintisiete De Octubre Pob Xolapa - 140459	GRO16160200 713896	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	63	100	30.00
130	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal Col Nueva Revolución - 117531	GRO16160200 719190	1,550,000	0.0%	1,550,000	0.0%	Metros lineales	72	100	100.00
131	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Washington Col Simón Bolívar - 167412	GRO16160200 719196	750,000	0.0%	225,000	0.0%	Otros	75	100	30.00
132	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Andador Leona Vicario Col. Miguel De La Madrid - 121879	GRO16160200 719198	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	30	100	30.00
133	Mejoramiento De Aulas En E.P. Juan Escutia Col Coral - 121208	GRO16160200 719202	500,000	0.0%	500,000	0.0%	Metros Cuadrados	98	100	100.00
134	Dotación De Servicios Básicos (Electrificación) En Esc. Sec. Tec. 200 Col Postal - 128050	GRO16160200 719203	200,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	378	100	30.00
135	Construcción De Red De Agua Potable En Andador Del Pantano Col Ignacio Manuel Altamirano - 119610	GRO16160200 719205	800,000	0.0%	517,922	0.0%	Metros lineales	45	100	64.74
136	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 12 Col. Alta Cuauhtémoc - 120697	GRO16160200 719206	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	98	100	30.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>261,112,563</b>	<b>5.7%</b>	<b>55,637,326</b>	<b>1.2%</b>		<b>22,580</b>		

137	Construcción De Sanitarios En Esc Prim Fed Mat Sarabia Col Cd Renacimiento - 137548	GRO16160200 719207	400,000	0.0%	120,000	0.0%	Piezas	516	100	30.00
138	Construcción De Red De Drenaje En Andador Lázaro Cárdenas Colonia El Pedregoso - 159479	GRO16160200 719208	1,200,000	0.0%	360,000	0.0%	Metros lineales	130	100	30.00
139	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal Colonia Cnc - 120653	GRO16160200 719214	1,861,167	0.0%	469,500	0.0%	Metros lineales	91	100	25.23
140	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Carrillo Puerto Col Antorcha Revolucionaria - 120732	GRO16160200 719216	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	358	100	30.00
141	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Col Guadalupe Victoria Zapata - 163904	GRO16160200 719217	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	40	100	30.00
142	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tres Postes Poblado La Venta - 163315	GRO16160200 719220	670,000	0.0%	201,000	0.0%	Metros lineales	35	100	30.00
143	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Del Recuerdo Col La Máquina - 143409	GRO16160200 719222	800,610	0.0%	240,183	0.0%	Metros lineales	47	100	30.00
144	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Juan N Alvarez Entronque Con Andador Miguel Hidalgo Colonia Vicenteguerrero - 167310	GRO16160200 719226	900,000	0.0%	270,000	0.0%	Metros lineales	100	100	30.00
145	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Pob Dos Arroyos - 173965	GRO16160200 719228	820,000	0.0%	210,000	0.0%	Otros	122	100	25.61
146	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal Colonia Generación Dos Mil - 175638	GRO16160200 724767	2,077,583	0.0%	618,743	0.0%	Metros lineales	100	100	29.78
147	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Juan N Alvarez Colonia Villa Madero - 161969	GRO16160200 724770	800,000	0.0%	800,000	0.0%	Metros lineales	54	100	100.00
148	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Potrerillo Col La Mira - 137647	GRO16160200 724772	450,000	0.0%	135,000	0.0%	Otros	96	100	30.00
149	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Sin Nombre Col Dragos - 166292	GRO16160200 724773	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	20	100	30.00
150	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Col Ampl José López Portillo - 173992	GRO16160200 724775	1,500,000	0.0%	450,000	0.0%	Otros	34	100	30.00
151	Construcción De Aula En Jn Juan De Zumarraga Col Genaro Vazquez - 161951	GRO16160200 724776	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	16	100	30.00
152	Construcción De Comedor Escolar En J N Esperanza Jaimes Viuda De Castrejón Col Postal - 164415	GRO16160200 724777	166,500	0.0%	-	0.0%	Otros	84	100	-
153	Construcción De Aula En Jardín De Niños Pablo Neruda Colonia Amalia Solorzano - 162940	GRO16160200 724778	480,000	0.0%	144,000	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>261,112,563</b>	<b>5.7%</b>	<b>55,637,326</b>	<b>1.2%</b>		<b>22,580</b>		

154	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Del Tunel Col. Ampl. Los Lirios - 129338	GRO16160200 724785	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	67	100	30.00
155	Ampliación De Drenaje Sanitario En Andador Ruiz Massieu Colonia La Providencia - 163041	GRO16160200 724786	600,000	0.0%	180,000	0.0%	Metros lineales	45	100	30.00
156	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Panorámica Col Ampl Navidad De Llano Largo - 136553	GRO16160200 724787	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	203	100	30.00
157	Construcción De Aula En Tele Bachillerato Ciento Veinte Poblado Agua De Perro - 167328	GRO16160200 724789	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	20	100	30.00
158	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo Pob Kilómetro Treinta - 163078	GRO16160200 724793	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	40	100	30.00
159	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero Pob El Cerrito - 144642	GRO16160200 724803	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Piezas	44	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>8,018,610</b>	<b>0.2%</b>	<b>6,566,565</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,379</b>		
1	Construccion De Comedor Comunitario En El Barrio Centro, En La Localidad De Ajuchitlán Del Progreso Guerrero, Segunda Etapa - 117292	GRO16160200 692131	750,000	0.0%	728,782	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
2	Ampliación De Electrificación Rural En El Barrio Nuevo En La Localidad De Ajuchitlán Del Progreso - 173818	GRO16160200 697579	1,563,762	0.0%	1,054,054	0.0%	Otros	240	100	80.00
3	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De Los Fabianes - 122942	GRO16160200 697585	1,100,000	0.0%	575,000	0.0%	Metros Cuadrados	119	100	50.00
4	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Colegio De Bachilleres Plantel No. 30 En Localidad De Villa Nicolas Bravo - 117193	GRO16160200 708610	750,000	0.0%	574,658	0.0%	Otros	300	100	100.00
5	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Cuadrilla Seca Colonia Francisco Villa - 177344	GRO16160200 719254	950,000	0.0%	800,000	0.0%	Otros	100	100	100.00
6	Ampliacion De Electrificación Rural En La Localidad De El Llano Grande (Segunda Etapa) - 117184	GRO16160200 724809	1,450,072	0.0%	1,450,072	0.0%	Otros	60	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Mateo - 117190	GRO16160200 724811	1,454,776	0.0%	1,384,000	0.0%	Metros lineales	360	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,437,407</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,430,758</b>	<b>0.1%</b>		<b>10,979</b>		
1	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Alvarez Entre Reforma Y Miguel Hidalgo Col Centro - 171498	GRO00160200 686526		0.0%		0.0%	Metros lineales	38	100	
2	Rehabilitacion De Camino Rural Crucero Del Caracol - Zacapostepec	GRO15150400 607482	63,100	0.0%	62,828	0.0%	Kilómetro	300	-	99.57
3	Rehabilitacion De Camino Rural San Marcos Trapichal - 145021	GRO16160200 697566	83,552	0.0%	83,192	0.0%	Metros lineales	92	100	99.57
4	Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Tlanipatlan Liberaltepec San Felipe Del Ocote - 145883	GRO16160200 703048	126,613	0.0%	126,250	0.0%	Metros lineales	456	100	99.71
5	Construccion De La Linea De Drenaje Sanitario En La Avenida Adrian Castrejon Norte Entre Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Calle Cordova - 142974	GRO16160200 708515	62,136	0.0%	61,821	0.0%	Metros lineales	40	100	99.49
6	Rehabilitación De Camino Rural Entronque La Laguna Del Tigre Nejapa Entronque Petlacala - 143875	GRO16160200 708598	96,521	0.0%	96,178	0.0%	Metros lineales	316	100	99.64
7	Apertura De Brecha Sacacosechas Cacalotepec El Mirador - 146003	GRO16160200 713803	265,719	0.0%	264,574	0.0%	Metros lineales	405	100	99.57
8	Rehabilitación De Camino Rural Puerto Del Riesgo Tepoxtepec - 143782	GRO16160200 713901	155,448	0.0%	154,821	0.0%	Metros lineales	451	100	99.60
9	Rehabilitacion De Camino Rural Cacalotepec Xochitepec - 145488	GRO16160200 713902	230,850	0.0%	229,855	0.0%	Metros lineales	1,064	100	99.57
10	Construcción De Drenaje Sanitario De La Av Del Estudiante A La Linea Principal - 142832	GRO16160200 719139	26,267	0.0%	26,136	0.0%	Metros lineales	7,037	100	99.50
11	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Hermenegildo Galeana Entre Francisco Javier Mina Y Marfil Col Adrian Castrejon - 171462	GRO16160200 719140	92,127	0.0%	91,730	0.0%	Metros lineales	80	100	99.57
12	Rehabilitacion De Camino Rural Crucero Tlatzala Iglesia Vieja - 145681	GRO16160200 719237	103,920	0.0%	103,472	0.0%	Metros lineales	216	100	99.57
13	Rehabilitacion De Camino Rural Texocotla El Querengue La Luguna - 145155	GRO16160200 719238	106,250	0.0%	105,792	0.0%	Metros lineales	69	100	99.57
14	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Tlatzala Santa Maria - 144540	GRO16160200 719239	183,750	0.0%	182,958	0.0%	Metros lineales	192	100	99.57
15	Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Ricardo Roman Entre La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Calle Industria - 165648	GRO16160200 724694	1,091,350	0.0%	1,091,350	0.0%	Metros lineales	95	100	100.00



Estado  
Municipio

Guerrero  
Apaxtla

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,566,219,653

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,437,407	0.1%	3,430,758	0.1%		10,979		
16	Construcción De Aula Especial De Educación Fisica En Escuela Primaria Francisco Perez Rios - 142691	GRO16160200 724804	749,802	0.0%	749,802	0.0%	Otros	128	100	100.00



Estado  
Municipio

Guerrero  
Atenango del Río

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,566,219,653

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,280,000	0.1%	3,203,898	0.1%		560		
1	Ampliación De Red De Distribución En Las Colonias: El Venado, El Pochote Y Ruiz Cortines De La Localidad De Atenango Del Río. - 106170	GRO16160200 686651	3,280,000	0.1%	3,203,898	0.1%	Metros lineales	560	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>439,051,809</b>	<b>9.6%</b>	<b>39,196,811</b>	<b>0.9%</b>		<b>26,787</b>		

1	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 117036	GRO16160200 686649	1,370,115	0.0%	35,059	0.0%	Otros	50	100	2.56
2	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 182326	GRO16160200 686653	5,772,639	0.1%	2,814,500	0.1%	Otros	866	100	48.76
3	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 183916	GRO16160200 686654	5,504,919	0.1%	128,000	0.0%	Otros	38	100	100.00
4	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 165284	GRO16160200 686655	10,000,000	0.2%	528,000	0.0%	Otros	154	100	100.00
5	Ampliación De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Buena Vista En La Localidad De Petatlan - 85793	GRO16160200 686656	1,250,000	0.0%	1,250,000	0.0%	Otros	888	100	100.00
6	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 116696	GRO16160200 686657	1,370,115	0.0%	33,376	0.0%	Otros	51	100	2.44
7	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 191507	GRO16160200 686658	5,504,919	0.1%	371,500	0.0%	Otros	99	100	6.75
8	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115877	GRO16160200 686659	1,876,370	0.0%	64,789	0.0%	Otros	809	100	3.45
9	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 116013	GRO16160200 686660	1,876,370	0.0%	66,472	0.0%	Otros	508	100	3.54
10	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115071	GRO16160200 686661	1,876,370	0.0%	53,851	0.0%	Otros	644	100	2.87
11	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En El Tele Bachillerato Comunitario No 10 En La Localidad De Zoquitlan - 98384	GRO16160200 686662	1,250,000	0.0%	1,250,000	0.0%	Otros	107	100	100.00
12	Construcción Y Nivelación De Tierra Para Relleno De Solares En La Localidad De San Pedro Huitzapula Norte - 132590	GRO16160200 686663	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	225	100	100.00
13	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Ixtlahuacorrall - 151453	GRO16160200 686664	391,611	0.0%	391,611	0.0%	Metros Cuadrados	205	100	100.00
14	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 183718	GRO16160200 686665	5,772,639	0.1%	34,000	0.0%	Otros	10	100	0.59



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>439,051,809</b>	<b>9.6%</b>	<b>39,196,811</b>	<b>0.9%</b>		<b>26,787</b>		

15	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Amonio - 193115	GRO16160200 686666	10,313,680	0.2%	157,500	0.0%	Otros	30	100	1.53
16	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 161213	GRO16160200 686667	10,000,000	0.2%	420,000	0.0%	Otros	127	100	4.20
17	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115029	GRO16160200 686668	1,876,370	0.0%	73,204	0.0%	Otros	194	100	3.90
18	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 189516	GRO16160200 686669	5,504,919	0.1%	158,000	0.0%	Otros	46	100	2.87
19	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 167034	GRO16160200 692144	10,000,000	0.2%	258,000	0.0%	Otros	83	100	2.58
20	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 166809	GRO16160200 692145	10,000,000	0.2%	232,000	0.0%	Otros	58	100	100.00
21	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 192098	GRO16160200 692146	5,504,919	0.1%	1,079,919	0.0%	Otros	609	100	19.62
22	Construcción De Comedor Escolar En El Centro Educativo Conafe En La Localidad De Ahuacatitlan - 148118	GRO16160200 692147	1,150,000	0.0%	1,150,000	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
23	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 167043	GRO16160200 692148	10,000,000	0.2%	112,000	0.0%	Otros	30	100	1.12
24	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 164197	GRO16160200 692149	10,000,000	0.2%	455,000	0.0%	Otros	117	100	4.55
25	Construcción De Caminos Saca Cosechas En La Localidad De Naranjastitlan Anexo De Linda Vista - 171077	GRO16160200 697591	445,356	0.0%	445,356	0.0%	Otros	50	100	100.00
26	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 182499	GRO16160200 697592	5,772,639	0.1%	10,000	0.0%	Otros	4	100	100.00
27	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 164602	GRO16160200 697595	10,000,000	0.2%	688,000	0.0%	Otros	202	100	6.88

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>439,051,809</b>	<b>9.6%</b>	<b>39,196,811</b>	<b>0.9%</b>		<b>26,787</b>		

28	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 177348	GRO16160200 697596	10,000,000	0.2%	1,934,000	0.0%	Otros	1	100	19.34
29	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 166833	GRO16160200 697597	10,000,000	0.2%	1,130,500	0.0%	Otros	312	100	11.31
30	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 167411	GRO16160200 697598	10,000,000	0.2%	397,500	0.0%	Otros	158	100	3.98
31	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 114833	GRO16160200 697599	1,876,370	0.0%	103,775	0.0%	Otros	330	100	5.53
32	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Petatlan - 158163	GRO16160200 697600	1,095,692	0.0%	328,707	0.0%	Metros Cuadrados	888	100	30.00
33	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 189603	GRO16160200 697601	5,504,919	0.1%	68,000	0.0%	Otros	17	100	1.24
34	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Seiscientos Setenta Y Cuatro Ton De Sulfato De Amonio Y Ochenta Ton De Fosfato De Diamonico - 174182	GRO16160200 697602	4,217,523	0.1%	198,000	0.0%	Otros	52	100	4.69
35	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 114941	GRO16160200 697603	1,876,370	0.0%	79,655	0.0%	Otros	1,485	100	4.25
36	Construcción De Comedor Escolar En El Centro Educativo Conafe En La Localidad De Chalma - 148492	GRO16160200 697604	1,150,000	0.0%	1,150,000	0.0%	Metros Cuadrados	74	100	100.00
37	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 118329	GRO16160200 697605	1,370,115	0.0%	201,941	0.0%	Otros	280	100	14.74
38	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 164643	GRO16160200 697606	10,000,000	0.2%	54,000	0.0%	Otros	27	100	0.54
39	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 164263	GRO16160200 697607	10,000,000	0.2%	328,000	0.0%	Otros	102	100	3.28
40	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 117041	GRO16160200 697608	1,370,115	0.0%	59,460	0.0%	Otros	50	100	4.34
41	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 118505	GRO16160200 697609	1,370,115	0.0%	103,495	0.0%	Otros	71	100	7.55

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>439,051,809</b>	<b>9.6%</b>	<b>39,196,811</b>	<b>0.9%</b>		<b>26,787</b>		

42	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Rancho Agua Zarca - 154711	GRO16160200 697610	1,050,399	0.0%	1,050,399	0.0%	Metros Cuadrados	63	100	100.00
43	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 165138	GRO16160200 697611	10,000,000	0.2%	315,500	0.0%	Otros	82	100	3.16
44	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De Ahuixtla - 155999	GRO16160200 703078	1,150,000	0.0%	1,150,000	0.0%	Metros Cuadrados	81	100	100.00
45	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115762	GRO16160200 703079	1,876,370	0.0%	227,184	0.0%	Otros	755	100	12.11
46	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 118445	GRO16160200 703080	1,370,115	0.0%	49,363	0.0%	Otros	147	100	3.60
47	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 118223	GRO16160200 703081	1,370,115	0.0%	96,763	0.0%	Otros	393	100	7.06
48	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115844	GRO16160200 703082	1,876,370	0.0%	159,870	0.0%	Otros	539	100	8.52
49	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 117048	GRO16160200 703083	1,370,115	0.0%	33,376	0.0%	Otros	32	100	2.44
50	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 189400	GRO16160200 703084	5,504,919	0.1%	48,000	0.0%	Otros	16	100	0.87
51	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 118597	GRO16160200 703085	1,370,115	0.0%	161,553	0.0%	Otros	79	100	11.79
52	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Amonio - 192992	GRO16160200 703086	10,313,680	0.2%	1,276,750	0.0%	Otros	609	100	12.38
53	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 182474	GRO16160200 703087	5,772,639	0.1%	60,000	0.0%	Otros	19	100	1.04
54	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 118833	GRO16160200 703088	1,370,115	0.0%	91,995	0.0%	Otros	128	100	6.71
55	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115870	GRO16160200 703089	1,876,370	0.0%	17,950	0.0%	Otros	357	100	0.96
56	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Seiscientos Setenta Y Cuatro Ton De Sulfato De Amonio Y Ochenta Ton De Fosfato De Diamonico - 174116	GRO16160200 708619	4,217,523	0.1%	148,500	0.0%	Otros	180	100	3.52

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>439,051,809</b>	<b>9.6%</b>	<b>39,196,811</b>	<b>0.9%</b>		<b>26,787</b>		

57	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa En La Localidad De Atlixac - 150044	GRO16160200 708620	2,580,124	0.1%	2,580,124	0.1%	Metros Cuadrados	3,352	100	100.00
58	Ampliacion De Energia Electrica En Media Tencion Y Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Av De La Juventud Col Los Manantiales Atlixac - 148991	GRO16160200 708621	627,906	0.0%	627,906	0.0%	Otros	812	100	100.00
59	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 167453	GRO16160200 708622	10,000,000	0.2%	522,500	0.0%	Otros	180	100	100.00
60	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 161811	GRO16160200 708623	10,000,000	0.2%	222,000	0.0%	Otros	63	100	2.22
61	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115690	GRO16160200 708624	1,876,370	0.0%	118,921	0.0%	Otros	1,125	100	6.34
62	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 182464	GRO16160200 708625	5,772,639	0.1%	46,000	0.0%	Otros	12	100	0.80
63	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 117007	GRO16160200 708626	1,370,115	0.0%	85,545	0.0%	Otros	171	100	6.24
64	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 191868	GRO16160200 708627	5,504,919	0.1%	963,500	0.0%	Otros	252	100	17.50
65	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 186816	GRO16160200 708628	5,504,919	0.1%	76,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
66	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 166630	GRO16160200 708629	10,000,000	0.2%	464,000	0.0%	Otros	116	100	4.64
67	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Amonio - 193217	GRO16160200 708630	10,313,680	0.2%	465,000	0.0%	Otros	96	100	100.00
68	Construcción De Camino Saca Cosecha En La Comunidad De Petlazolapa - 132232	GRO16160200 708631	490,000	0.0%	490,000	0.0%	Otros	214	100	100.00
69	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115297	GRO16160200 708632	1,876,370	0.0%	61,143	0.0%	Otros	301	100	3.26
70	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 114794	GRO16160200 708633	1,876,370	0.0%	68,997	0.0%	Otros	240	100	3.68

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>439,051,809</b>	<b>9.6%</b>	<b>39,196,811</b>	<b>0.9%</b>		<b>26,787</b>		

71	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 114732	GRO16160200 708634	1,876,370	0.0%	59,741	0.0%	Otros	261	100	3.18
72	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 116071	GRO16160200 708635	1,876,370	0.0%	66,472	0.0%	Otros	144	100	3.54
73	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 166954	GRO16160200 713921	10,000,000	0.2%	140,000	0.0%	Otros	44	100	1.40
74	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 114459	GRO16160200 713922	1,876,370	0.0%	142,200	0.0%	Otros	390	100	7.58
75	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 165926	GRO16160200 713923	10,000,000	0.2%	112,000	0.0%	Otros	31	100	1.12
76	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 114922	GRO16160200 713924	1,876,370	0.0%	110,507	0.0%	Otros	1,485	100	5.89
77	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 117091	GRO16160200 713925	1,370,115	0.0%	266,170	0.0%	Otros	170	100	19.43
78	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115834	GRO16160200 713926	1,876,370	0.0%	88,069	0.0%	Otros	275	100	4.69
79	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Las Palmas - 144787	GRO16160200 713927	1,050,399	0.0%	1,050,399	0.0%	Metros Cuadrados	240	100	100.00
80	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novcientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 183779	GRO16160200 713928	5,772,639	0.1%	202,000	0.0%	Otros	26	100	3.50
81	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Benito Juárez En La Localidad De San Lucas Teocuitlapa - 150895	GRO16160200 719263	1,218,905	0.0%	1,218,905	0.0%	Metros Cuadrados	101	100	100.00
82	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novcientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 183827	GRO16160200 719264	5,772,639	0.1%	52,000	0.0%	Otros	15	100	100.00
83	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Seiscientos Setenta Y Cuatro Ton De Sulfato De Amonio Y Ochenta Ton De Fosfato De Diamonico - 172928	GRO16160200 719265	4,217,523	0.1%	622,250	0.0%	Otros	143	100	100.00
84	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115396	GRO16160200 719267	1,876,370	0.0%	96,483	0.0%	Otros	214	100	5.14

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>439,051,809</b>	<b>9.6%</b>	<b>39,196,811</b>	<b>0.9%</b>		<b>26,787</b>		
85	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 189018	GRO16160200 719268	5,504,919	0.1%	196,000	0.0%	Otros	61	100	3.56
86	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 185992	GRO16160200 719269	5,504,919	0.1%	316,000	0.0%	Otros	115	100	5.74
87	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 114934	GRO16160200 719270	1,876,370	0.0%	17,389	0.0%	Otros	220	100	0.93
88	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 189145	GRO16160200 719271	5,504,919	0.1%	50,000	0.0%	Otros	13	100	0.91
89	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 118836	GRO16160200 719272	1,370,115	0.0%	61,704	0.0%	Otros	128	100	4.50
90	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 167274	GRO16160200 719273	10,000,000	0.2%	70,000	0.0%	Otros	18	100	0.70
91	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 192358	GRO16160200 719274	5,504,919	0.1%	511,000	0.0%	Otros	129	100	100.00
92	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115854	GRO16160200 719275	1,876,370	0.0%	112,190	0.0%	Otros	74	100	5.98
93	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 182302	GRO16160200 724817	5,772,639	0.1%	36,000	0.0%	Otros	9	100	100.00
94	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Juan Bautista Coapala - 152312	GRO16160200 724818	1,051,000	0.0%	1,051,000	0.0%	Metros Cuadrados	864	100	100.00
95	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Localidad De Huitzacotla - 97038	GRO16160200 724819	1,150,000	0.0%	1,150,000	0.0%	Otros	341	100	100.00
96	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixac Gro - 116933	GRO16160200 724820	1,370,115	0.0%	90,313	0.0%	Otros	95	100	6.59
97	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 170987	GRO16160200 724821	10,000,000	0.2%	602,500	0.0%	Otros	208	100	6.02
98	Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 183998	GRO16160200 724822	5,504,919	0.1%	392,000	0.0%	Otros	98	100	7.12
99	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115979	GRO16160200 724823	1,876,370	0.0%	57,497	0.0%	Otros	41	100	3.06



Estado  
Municipio

Guerrero  
Atlixac

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,566,219,653

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		439,051,809	9.6%	39,196,811	0.9%		26,787		
100	Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixac Gro - 115741	GRO16160200 724824	1,876,370	0.0%	30,011	0.0%	Otros	269	100	1.60



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>16,499,096</b>	<b>0.4%</b>	<b>16,086,658</b>	<b>0.4%</b>		<b>15,410</b>		

1	Conservacion De C.R. La Azozuca - La Lima, Loc. La Lima - 67084	GRO16160200 646488	230,966	0.0%	230,966	0.0%	Otros	200	100	100.00
2	Conservacion De C.R. Mezon Zapote - San Felipe, Loc. San Felipe - 66245	GRO16160200 646489	102,418	0.0%	102,418	0.0%	Otros	150	100	100.00
3	Conservacion De C.R. El Vano - Ahuacachahue - 67468	GRO16160200 648935	476,361	0.0%	476,361	0.0%	Otros	200	100	100.00
4	Conservacion De C.R. El Coquillo - Quiahuitepec - 67215	GRO16160200 658526	316,237	0.0%	316,237	0.0%	Otros	250	100	100.00
5	Conservacion De C.R. Coxcatlan Candelaria- El Charco - 81028	GRO16160200 686689	322,800	0.0%	322,800	0.0%	Otros	250	100	100.00
6	Construccion De Brecha Sacacosecha Los Tehuajes 2 Hacia El Cerro De La Campana - 128459	GRO16160200 686690	275,214	0.0%	275,214	0.0%	Otros	100	100	100.00
7	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Principal En La Localidad De El Mezon - 94658	GRO16160200 686691	1,360,113	0.0%	1,360,113	0.0%	Metros lineales	500	100	100.00
8	Mejoramiento De Accseo En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Telesecundaria Luis Donald Colosio Murrieta En La Localidad - 175436	GRO16160200 686694	579,316	0.0%	344,725	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	60.00
9	Conservacion De C.R. Cruc. De Tepango - Tepango - 115428	GRO16160200 686695	76,857	0.0%	76,857	0.0%	Otros	200	100	100.00
10	Conservacion De C.R. Cruc. De Tlachimala - Tlachimala - 115082	GRO16160200 686698	238,257	0.0%	238,257	0.0%	Otros	200	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Rural Vista Hermosa - Santiago Yolotepec, Loc. Santiago Yolotepec - 90882	GRO16160200 686703	170,431	0.0%	170,431	0.0%	Otros	150	100	100.00
12	Rehabilitacion De Camino Hacia Captacion De Agua De La Cabecera Municipal Punto Petlahuaca - 147147	GRO16160200 692177	292,692	0.0%	292,692	0.0%	Otros	6,000	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Rural Tonala - La Angostura, Loc. La Angostura - 77042	GRO16160200 692182	340,399	0.0%	340,399	0.0%	Otros	150	100	100.00
14	Rehabilitacion De Brecha Sacacosecha Hacia El Río De Tlachimala - 128562	GRO16160200 692184	285,633	0.0%	285,633	0.0%	Otros	100	100	100.00
15	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Col. Benito Juarez En La Localidad De La Azozuca - 115674	GRO16160200 692187	971,319	0.0%	868,958	0.0%	Metros lineales	150	100	89.00
16	Conservacion De C.R. Cruc. Del Rincon - Chacalinitle - 76666	GRO16160200 692190	750,377	0.0%	750,377	0.0%	Otros	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>16,499,096</b>	<b>0.4%</b>	<b>16,086,658</b>	<b>0.4%</b>		<b>15,410</b>		

17	Conservacion De C.R. Cruc. Del Torito - El Torito - 80819	GRO16160200 692192	315,114	0.0%	315,114	0.0%	Otros	100	100	100.00
18	Rehabilitacion De Brecha Sacacosecha Hacia La Presa Revolucion Zempazulco - 116432	GRO16160200 692195	225,340	0.0%	225,340	0.0%	Otros	100	100	100.00
19	Rehabilitacion De Camino Rural Cruc. De Vista Hermosa - Vista Hermosa, Loc. Vista Hermosa - 90953	GRO16160200 692196	124,185	0.0%	124,185	0.0%	Otros	120	100	100.00
20	Conservacion De C.R. El Mezon - La Azozuca, Donde Termina La Pavimentacion Asfaltica - 115037	GRO16160200 697629	82,938	0.0%	82,938	0.0%	Otros	100	100	100.00
21	Rehabilitacion De Brecha Sacacosecha Los Tehuajes Y Ramales - La Lima - 127924	GRO16160200 697631	245,189	0.0%	245,189	0.0%	Otros	80	100	100.00
22	Introduccion De Colector Principal En La Localidad De El Mezon - 114202	GRO16160200 697632	1,317,887	0.0%	1,317,887	0.0%	Metros lineales	650	100	100.00
23	Conservacion De C.R. Rancho Nuevo - Tecmulapa - 114223	GRO16160200 697634	240,349	0.0%	240,349	0.0%	Otros	150	100	100.00
24	Renivelacion De La Calle Central En La Localidad De El Zapote - 115587	GRO16160200 697638	1,614,902	0.0%	1,614,902	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
25	Rehabilitacion De Camino Rural Cruc. De Arroyo De Ocotlan - Arroyo De Ocotlan, Loc. Arroyo Ocotlan - 77933	GRO16160200 697644	185,379	0.0%	185,379	0.0%	Otros	100	100	100.00
26	Rehabilitacion De Camino Rural Cruc De Palma Nuevo Paraiso Palma Nuevo Paraiso - 145280	GRO16160200 697645	179,661	0.0%	179,661	0.0%	Otros	200	100	100.00
27	Conservacion De C.R. La Union - El Guineo - 115091	GRO16160200 703105	245,943	0.0%	245,943	0.0%	Otros	150	100	100.00
28	Rehabilitacion De Camino Rural Cruc De Tecruz Tecruz Col Igualapa El Progreso - 141471	GRO16160200 703108	240,515	0.0%	240,515	0.0%	Otros	150	100	100.00
29	Conservacion De C.R. El Mezon-El Vano, Tonala-El Vano, Carretera A La Azozuca-El Vano - 115049	GRO16160200 703109	250,126	0.0%	250,126	0.0%	Otros	200	100	100.00
30	Conservacion De C.R. Chacalapa - El Piñal - 80941	GRO16160200 703112	315,114	0.0%	315,114	0.0%	Otros	150	100	100.00
31	Rehabilitacion De Camino Rural Cruc. De San Felipe - La Palma, Loc. La Palma - 89643	GRO16160200 703113	124,924	0.0%	124,924	0.0%	Otros	200	100	100.00
32	Conservacion De C.R. Zacatula - El Tehuaje - 78441	GRO16160200 703114	307,429	0.0%	307,429	0.0%	Otros	100	100	100.00
33	Conservacion De C.R. Cruc. Del Rincon - El Rincon - 80976	GRO16160200 708662	196,054	0.0%	196,054	0.0%	Otros	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>16,499,096</b>	<b>0.4%</b>	<b>16,086,658</b>	<b>0.4%</b>		<b>15,410</b>		

34	Rehabilitacion De Camino Rural Cruc. De La Fatima - La Fatima, Loc. La Fatima - 78173	GRO16160200 708664	154,825	0.0%	154,825	0.0%	Otros	120	100	100.00
35	Construccion De Aula De Alfabetizacion En La Colonia La Villa - 89723	GRO16160200 713948	832,749	0.0%	757,263	0.0%	Otros	650	100	91.00
36	Conservacion De C.R. Brecha Sacacosecha La Parcela - La Azozuca - 88324	GRO16160200 713950	163,491	0.0%	163,491	0.0%	Otros	70	100	100.00
37	Conservacion De C.R. Brecha Sacacosecha El Cerro Del Pasolillo - La Azozuca - 88261	GRO16160200 713952	145,187	0.0%	145,187	0.0%	Otros	100	100	100.00
38	Conservacion De C.R. El Guineo - Carabali Grande - 115107	GRO16160200 713954	222,886	0.0%	222,886	0.0%	Otros	120	100	100.00
39	Conservacion De C.R. Ayutla - Chacalapa - 80869	GRO16160200 713956	238,257	0.0%	238,257	0.0%	Otros	250	100	100.00
40	Conservacion De C.R. Tutepec- El Rosario - 78377	GRO16160200 713960	230,571	0.0%	230,571	0.0%	Otros	500	100	100.00
41	Rehabilitacion De Camino Rural Arroyo Del Zapote - La Guadalupe, Loc. La Guadalupe - 78055	GRO16160200 713962	290,318	0.0%	290,318	0.0%	Otros	150	100	100.00
42	Conservacion De C.R. Apantla - El Refugio - 115072	GRO16160200 719290	146,029	0.0%	146,029	0.0%	Otros	150	100	100.00
43	Rehabilitacion De Brecha Sacacosecha Hacia La Loma Atocutla - 116063	GRO16160200 719295	255,461	0.0%	255,461	0.0%	Otros	150	100	100.00
44	Rehabilitacion De Camino Rural Cruc. Del Arroyo Del Zapote - Arroyo Del Zapote- Del Niño De La Salud Del Rio-Arroyo Del Zapote. - 77696	GRO16160200 719297	293,196	0.0%	293,196	0.0%	Otros	100	100	100.00
45	Conservacion De C.R. El Capulin - Zacatula - 76096	GRO16160200 719298	307,429	0.0%	307,429	0.0%	Otros	200	100	100.00
46	Rehabilitacion De Brecha Sacacosecha Hacia El Río Atocutla - 116239	GRO16160200 724854	218,260	0.0%	218,260	0.0%	Otros	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>9,559,359</b>	<b>0.2%</b>	<b>6,917,813</b>	<b>0.2%</b>		<b>2,346</b>		

1	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 79796	GRO16160200 686704	1,000,000	0.0%	907,581	0.0%	Metros lineales	300	100	90.76
2	Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Teconhuey La Crucita, Tecahuapa, Zapote Prieto - 80445	GRO16160200 686705	83,840	0.0%	83,840	0.0%	Otros	60	100	100.00
3	Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha El Puente Montesillos Zapote El Bosque Tiviana - 80341	GRO16160200 686706	178,858	0.0%	178,858	0.0%	Otros	55	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Calle 5 De Mayo De La Comunidad De Arcelia Del Progreso - 79941	GRO16160200 692198	1,240,998	0.0%	879,883	0.0%	Metros lineales	300	100	70.90
5	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Chegues - Las Trancas, Playa Suave, La Bocana, Talapilla - 80082	GRO16160200 692199	165,498	0.0%	165,498	0.0%	Otros	162	100	100.00
6	Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha El Carrizo Poza Honda, El Campamento, Lomas Del Vidal, - 80388	GRO16160200 697646	262,698	0.0%	262,698	0.0%	Otros	70	100	100.00
7	Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Macahuite A Varias Localidades - 80229	GRO16160200 697647	306,016	0.0%	306,016	0.0%	Otros	80	100	100.00
8	Construccion De Una Barda Perimetral En Jardin De Niños Maxmadi Clave 12djn0572z - 80197	GRO16160200 697648	365,514	0.0%	109,654	0.0%	Metros lineales	30	100	30.00
9	Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Los Mangos Arroyo Tejon, Zapote Cabezon, El Rincon, - 80468	GRO16160200 697649	69,867	0.0%	69,867	0.0%	Otros	60	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero De Los Metates Al Rio - 80008	GRO16160200 703117	129,295	0.0%	129,295	0.0%	Otros	124	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Quiterios Los Chegues, Loma, Talapilla, Al Bordo - 80100	GRO16160200 703118	94,816	0.0%	94,816	0.0%	Otros	85	100	100.00
12	Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Maxmadi Lña Culebra El Tejoruco - 80319	GRO16160200 708667	82,443	0.0%	82,443	0.0%	Otros	50	100	100.00
13	Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha El Zapote Cerro Grande - 80416	GRO16160200 708668	41,920	0.0%	41,920	0.0%	Otros	50	100	100.00
14	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Arenal - 79742	GRO16160200 713639	1,800,000	0.0%	540,000	0.0%	Metros lineales	357	100	30.00
15	Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Arcelia El Barrero, Crucero De Las Palmas, Cerro Sn Marcos - 80403	GRO16160200 713964	209,600	0.0%	209,600	0.0%	Otros	68	100	100.00
16	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc Clave 12ep0030v - 80167	GRO16160200 713965	402,000	0.0%	298,878	0.0%	Otros	30	100	74.35
17	Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion Clave 12dcc0710w - 80124	GRO16160200 713966	390,000	0.0%	390,000	0.0%	Otros	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>9,559,359</b>	<b>0.2%</b>	<b>6,917,813</b>	<b>0.2%</b>		<b>2,346</b>		

18	Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Sin Nombre En El Barrio Tilacu - 79875	GRO16160200 719300	1,166,731	0.0%	1,030,888	0.0%	Metros lineales	75	100	88.36
19	Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Himno Nacional Mexicano De La Comunidad De Macahuite - 79973	GRO16160200 719301	1,328,925	0.0%	895,738	0.0%	Metros lineales	300	100	67.40
20	Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Maxmadi El Potrero, El Aguila, San Marcos, Los Leones, - 80363	GRO16160200 719302	240,341	0.0%	240,341	0.0%	Otros	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,738,946</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,738,945</b>	<b>0.1%</b>		<b>2,554</b>		
1	Construcción De Tanque Para Agua - 48929	GRO16160200 646486	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Otros	60	100	100.00
2	Rehabilitación De Sanitarios En Esc Primaria Tierra Y Libertad - 49467	GRO16160200 648932	69,939	0.0%	69,938	0.0%	Piezas	150	100	100.00
3	Construcción De Deposito Y Red De Agua Potable - 49199	GRO16160200 651311	800,000	0.0%	800,000	0.0%	Metros lineales	1,510	100	100.00
4	Electrificación Zona Sur - 50935	GRO16160200 651312	900,000	0.0%	900,000	0.0%	Otros	246	100	100.00
5	Construcción De Modulo De Sanitario En El Centro De Educación Media Superior A Distancia Num 059 Cemsad - 49352	GRO16160200 653651	519,299	0.0%	519,299	0.0%	Piezas	40	100	100.00
6	Construcción De Drenaje Calle Principal Acceso - 48757	GRO16160200 656032	99,913	0.0%	99,913	0.0%	Metros lineales	135	100	100.00
7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Principal Acceso - 51684	GRO16160200 656033	149,996	0.0%	149,996	0.0%	Metros Cuadrados	113	100	100.00
8	Rehabilitación De Red General De Drenaje En Callejón Plaza De Toros - 51468	GRO16160200 658470	99,798	0.0%	99,798	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,899,963</b>	<b>0.2%</b>	<b>7,899,963</b>	<b>0.2%</b>		<b>7,669</b>		

1	Rehabilitacion De Camino Rural Ent. Carr. El Naranjo-San Vicente Tepehuaje	GRO13130200 149072	255,316	0.0%	255,316	0.0%	Kilómetro	120	-	100.00
2	Rehabilitacion De C.R. Ent. Carr. Coahuayutla-Mezquitla-La Cofradia-Juntas De Bustos-La Nopalera.	GRO13130200 149081	156,356	0.0%	156,356	0.0%	Kilómetro	143	100	100.00
3	Rehabilitacion De Camino Rural Ent. Carr. Paso De Vacas-Matamoros-El Gallo De Maciel	GRO13130200 149116	93,022	0.0%	93,022	0.0%	Kilómetro	430	-	100.00
4	Rehabilitacion De Camino Rural Barrio De Lozano-La Daga-Amatepec-Galeana De Abajo	GRO13130200 149143	225,628	0.0%	225,628	0.0%	Kilómetro	379	-	100.00
5	Rehabilitacion De Camino Rural Barrio De Guzman-La Providencia-Las Tamacuas-San Vicente Tepehuaje	GRO13130200 149183	249,378	0.0%	249,378	0.0%	Kilómetro	160	100	100.00
6	Rehabilitacion De C.R. Galeana De Abajo-San Isidro El Gallo	GRO13130200 149194	320,629	0.0%	320,629	0.0%	Kilómetro	236	-	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Rural Galeana De Abajo-Tres Palos-Santa Cruz	GRO13130200 149201	302,816	0.0%	302,816	0.0%	Kilómetro	142	100	100.00
8	Rehabilitacion De C.R. Entr. Barrio De Lozano-La Daga-Las Animas-Anton Simon-Los Ciruelos	GRO13130200 149218	292,920	0.0%	292,920	0.0%	Kilómetro	150	100	100.00
9	Rehabilitacion De C.R. Ent. Carr-Santa Rita-El Maguey-La Pedregosa	GRO13130200 149223	59,376	0.0%	59,376	0.0%	Kilómetro	33	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Rural Anton Simon-Santa Rita-El Maguey-Pto. Del Hugué	GRO13130200 149227	263,232	0.0%	263,232	0.0%	Kilómetro	250	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Rural Nueva Cuadrilla- Chiqueritos	GRO13130200 149465	118,751	0.0%	118,751	0.0%	Kilómetro	200	100	100.00
12	Rehabilitacion De C.R. Ent. Carr. San Jose De Anota-Gallo De Maciel-Las Minitas	GRO15150200 532870	108,855	0.0%	108,855	0.0%	Kilómetro	46	-	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Rural Barrio De Lozano-La Higuera-Pto. Del Carrizo-La Corralera	GRO15150200 532877	296,879	0.0%	296,879	0.0%	Kilómetro	157	-	100.00
14	Rehab. De C.R. Ent. San Cristóbal-El Bejuco-San Rafael-El Aguacate - 28965	GRO16160200 644094	286,983	0.0%	286,983	0.0%	Kilómetro	300	-	100.00
15	Construccion De Red Sistema De Agua Potable - 27645	GRO16160200 644096	332,400	0.0%	332,400	0.0%	Metros lineales	130	-	100.00
16	Rehab. De C.R. San Cristóbal-El Lindero-Nva. Cuadrilla. - 28977	GRO16160200 646484	174,169	0.0%	174,169	0.0%	Kilómetro	400	-	100.00
17	Rehab. De C.R. El Maguey-Pto. Del Hugué-El Pantano-El Terrero-Los Pinos - 28954	GRO16160200 646485	320,629	0.0%	320,629	0.0%	Kilómetro	200	-	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,899,963</b>	<b>0.2%</b>	<b>7,899,963</b>	<b>0.2%</b>		<b>7,669</b>		
18	Rehab.De Cr.La Garita-San Jose(Coahuayutla) - 27949	GRO16160200 646487	395,838	0.0%	395,838	0.0%	Kilómetro	120	-	100.00
19	Construcción De 4 Ollas Colector Para Captación De Agua Pluvial Puerto Del Carrizo - 43652	GRO16160200 648934	299,526	0.0%	299,526	0.0%	Metros cúbicos	275	-	100.00
20	Rehab. De C.R. La Vainilla-San Isidro El Gallo-Potreritos. - 28989	GRO16160200 651309	112,814	0.0%	112,814	0.0%	Kilómetro	178	-	100.00
21	Rehab. De C.R. San Isidro El Gallo-La Vainilla - 28904	GRO16160200 651310	164,273	0.0%	164,273	0.0%	Kilómetro	310	-	100.00
22	Rehabilitación De Camino Rural Entre Puerto Los Chiles-La Parotita-Huitzila-Santa María - 28073	GRO16160200 653650	288,962	0.0%	288,962	0.0%	Kilómetro	236	-	100.00
23	Construcción De Muro Firme Para Vivienda - 29107	GRO16160200 653652	228,735	0.0%	228,735	0.0%	Metros Cuadrados	8	-	100.00
24	Rehab. De C.R. Pto. Del Carrizo-Las Catarinas-Olivares - 28938	GRO16160200 656030	237,503	0.0%	237,503	0.0%	Kilómetro	400	-	100.00
25	Construccion De Un Aula En Telesecundaria - 69475	GRO16160200 656037	404,717	0.0%	404,717	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	100.00
26	Rehab. De C.R. Matamoros-La Corba - 28729	GRO16160200 656038	130,627	0.0%	130,627	0.0%	Kilómetro	100	-	100.00
27	Construcción De Muro Firme En Vivienda - 29075	GRO16160200 656041	205,303	0.0%	205,303	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	100.00
28	Rehab. De C.R. Ent. Tres Palos-El Zapote-El Pinzan-El Bálsamo - 28843	GRO16160200 658522	55,417	0.0%	55,417	0.0%	Kilómetro	142	-	100.00
29	Rehab. De C.R. Olivares-El Jazmín-La Soledad - 28947	GRO16160200 658524	188,023	0.0%	188,023	0.0%	Kilómetro	300	-	100.00
30	Rehab. De C.R. Coahuayutla-Matamoros - 28339	GRO16160200 658525	475,006	0.0%	475,006	0.0%	Kilómetro	342	-	100.00
31	Ampliación De Electrificación. - 29095	GRO16160200 660969	529,317	0.0%	529,317	0.0%	Metros lineales	1,500	-	100.00
32	Rehab. De C.R. Pto. Del Huye-La Quiringucua-Las Puertas-El Recodo - 28928	GRO16160200 660971	326,566	0.0%	326,566	0.0%	Kilómetro	150	-	100.00



Estado  
Municipio

Guerrero  
Copala

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,566,219,653

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,500,050</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,500,050</b>	<b>0.0%</b>		<b>240</b>		
1	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Avenida El Copal En La Col El Maguey En Copala Gro - 144107	GRO16160200 686720	1,500,050	0.0%	1,500,050	0.0%	Metros lineales	240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,913,246</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,913,246</b>	<b>0.1%</b>		<b>5,575</b>		

1	Construccion De Comedor Escolar En Esc Primaria Bilingue Redencion Cct 12dpb0402v - 101196	GRO16160200 692215	800,814	0.0%	800,814	0.0%	Otros	175	100	100.00
2	Rehabilitacion De C.R. Rancho Escondido-Plan De Lagunilla - 90112	GRO16160200 692216	182,818	0.0%	182,818	0.0%	Otros	450	100	100.00
3	Rehabilitacion De C.R. Patlicha- El Platanar - 87831	GRO16160200 697666	181,175	0.0%	181,175	0.0%	Otros	450	100	100.00
4	Rehabilitacion De C.R. Copanatoyac-Zacaixtlahuacan - 87757	GRO16160200 697667	498,908	0.0%	498,908	0.0%	Otros	650	100	100.00
5	Rehabilitacion De C.R. Copanatoyac- Ocoatepec - 90051	GRO16160200 703143	620,376	0.0%	620,376	0.0%	Otros	1,200	100	100.00
6	Rehabilitacion De C.R. Potoichan-San Vicente Amole - 87620	GRO16160200 703144	479,712	0.0%	479,712	0.0%	Otros	1,600	100	100.00
7	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 101339	GRO16160200 708683	385,420	0.0%	385,420	0.0%	Metros Cuadrados		100	100.00
8	Rehabilitacion De C.R. Ocoapa-Tlacotepec - 101099	GRO16160200 713987	301,252	0.0%	301,252	0.0%	Otros	350	100	100.00
9	Rehabilitacion De C.R. Copanatoyac-Xitomatla - 90093	GRO16160200 713988	114,323	0.0%	114,323	0.0%	Otros	350	100	100.00
10	Rehabilitacion De C.R. Copanatoyac-La Trinchera - 90135	GRO16160200 719316	348,451	0.0%	348,451	0.0%	Otros	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,523,650</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,523,650</b>	<b>0.1%</b>		<b>799</b>		
1	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Edificio Del Maestro Jubilado - 114639	GRO16160200 692234	509,423	0.0%	509,423	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
2	Construccion De Pavimentacion De La Calle Nogal Tramo Girasoles Los Pinos - 157037	GRO16160200 692235	1,058,168	0.0%	1,058,168	0.0%	Metros Cuadrados	135	100	100.00
3	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Nogalera Las Trincheras - 115803	GRO16160200 692237	501,088	0.0%	501,088	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
4	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Barranca Del Serenosan Isidro Ciudadlos Pantanosrio Frio De Los Fresnos - 122587	GRO16160200 703156	425,003	0.0%	425,003	0.0%	Metros lineales	202	100	100.00
5	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Tepehuaje La Nogalera - 115578	GRO16160200 719326	639,754	0.0%	639,754	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
6	Construccion De Comedor Escolar Y Piso En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Benito Juarez Clave 12dpr1921m - 115083	GRO16160200 719332	390,213	0.0%	390,213	0.0%	Metros Cuadrados	205	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,633,230</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,633,230</b>	<b>0.1%</b>		<b>14,924</b>		
1	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De El Terrero Primera Etapa - 48901	GRO16160200 644100	904,015	0.0%	904,015	0.0%	Metros Cuadrados	791	100	100.00
2	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero De Cuajinicuilapa - 49228	GRO16160200 648945	166,696	0.0%	166,696	0.0%	Metros lineales	10,282	100	100.00
3	Rehabilitación Y Equipamiento De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Cuiji - 51142	GRO16160200 648947	108,961	0.0%	108,961	0.0%	Otros	184	100	100.00
4	Construcción De Tanque Elevado De Regularización De Agua Potable En Colonia Los Lirios De Cuajinicuilapa - 50947	GRO16160200 653666	882,875	0.0%	882,875	0.0%	Otros	400	100	100.00
5	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Y Calle Sin Nombre En La Comunidad De San Nicolás - 49073	GRO16160200 658531	570,683	0.0%	570,683	0.0%	Metros lineales	3,267	100	100.00



Estado  
Municipio

Guerrero  
Cuautepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,566,219,653

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		15,115		
1	Construccion De Señalización Urbana En La Cabecera Municipal De Cuautepec Guerrero - 73584	GRO16160200 648943		0.0%		0.0%	Otros	15,115		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,411,797</b>	<b>0.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>9,330</b>		

1	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 113834	GRO00160200 692241		0.0%		0.0%	Otros	171	100	
2	Construcción De Cárcamo De Bombeo - 119517	GRO16160200 686741	800,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5,285	100	-
3	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Pinzan Loma Bonita El Tule Pacuaro Limon De Pungarancho Palo Gordo - 132553	GRO16160200 686749	825,207	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,099	100	-
4	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Entronque Carretera Federal Coquito El Remudadero Ixtapilla San José - 121422	GRO16160200 692256	273,574	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,182	100	-
5	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Paso Real Atotonilco El Cundan El Guariche Cuirindichapio San Lucas - 121199	GRO16160200 692257	277,913	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	615	100	-
6	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica Num 34 - 120550	GRO16160200 697683	145,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	250	100	-
7	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Unica - 120361	GRO16160200 703169	175,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	15	100	-
8	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio - 120574	GRO16160200 708712	175,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	45	100	-
9	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tupatarillo La Papaya Limón Grande - 121470	GRO16160200 713963	595,103	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	659	100	-
10	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria General Emiliano Zapata - 120232	GRO16160200 714007	145,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	9	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>37,173,485</b>	<b>0.8%</b>	<b>36,743,359</b>	<b>0.8%</b>		<b>8,459</b>		

1	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Boulevard Tramo: Calle Amatista De La Col. La Joya - 82563	GRO16160200 686382	1,398,772	0.0%	1,398,772	0.0%	Metros lineales	240	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Distribución De Energia Eléctrica En La Localidad De El Terrero - 81486	GRO16160200 686390	1,105,399	0.0%	1,105,399	0.0%	Otros	168	100	100.00
3	Construccion De Servicios Sanitarios En Jn Josefa Ortiz De Dominguez En El Barrio Del Texcal I En La Localidad De Nejapa - 142040	GRO16160200 686397	319,699	0.0%	319,699	0.0%	Piezas	150	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Insurgentes - 134450	GRO16160200 691854	2,047,986	0.0%	2,047,986	0.0%	Metros lineales	450	100	100.00
5	Rehabilitación De C R De La Localidad De Barranca Honda - 137993	GRO16160200 691867	376,327	0.0%	376,327	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
6	Construccion De Comedor Escolar En La Esc Prim Bilg Ignacio Manuel Altamirano De La Localidad De Pantitlan - 137967	GRO16160200 691871	1,089,176	0.0%	1,089,176	0.0%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
7	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Durango Del Fraccionamiento Mexico - 91407	GRO16160200 697313	932,145	0.0%	932,145	0.0%	Otros	100	100	100.00
8	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Fraccionamiento Nuevo Milenio - 82720	GRO16160200 697315	1,010,381	0.0%	1,010,381	0.0%	Metros lineales	486	100	100.00
9	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Federal Ignacio Manuel Altamirano En La Localidad De Vista Hermosa - 146923	GRO16160200 697324	851,655	0.0%	851,655	0.0%	Metros Cuadrados	174	100	100.00
10	Construccion Con Concreto Hidráulico De La Calle Diez De Mayo En La Colonia Los Claveles - 137930	GRO16160200 702801	869,589	0.0%	869,589	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
11	Construccion Con Concreto Hidráulico De La Calle Calzada De La Virgen Col Jardines Del Sur - 137974	GRO16160200 702802	2,037,768	0.0%	2,037,768	0.0%	Metros Cuadrados	850	100	100.00
12	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Col. Miguel Hidalgo Lateral Derecho Del Boulevard - 86219	GRO16160200 702804	1,584,701	0.0%	1,584,701	0.0%	Metros lineales	258	100	100.00
13	Construccion De Muro De Contencion De Concreto Armado Para El Encausamiento Del Rio Ajolotero - 148663	GRO16160200 702807	2,323,843	0.1%	2,323,843	0.1%	Metros lineales	300	100	100.00
14	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Colotepec - 148643	GRO16160200 702810	976,727	0.0%	976,727	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
15	Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Emiliano Zapata De La Localidad De El Epazote - 148573	GRO16160200 702813	494,372	0.0%	494,372	0.0%	Metros Cuadrados	140	100	100.00
16	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Prolongacion Treinta Y Uno Norte En La Colonia Buenos Aires - 137675	GRO16160200 708388	636,481	0.0%	636,481	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
17	Construccion De Concreto Hidraulico De La Calle Los Pinos En La Colonia Nuevo Amanecer - 150188	GRO16160200 708390	977,559	0.0%	547,433	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	56.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>37,173,485</b>	<b>0.8%</b>	<b>36,743,359</b>	<b>0.8%</b>		<b>8,459</b>		

18	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Ahuixtla - 88652	GRO16160200 708398	2,082,723	0.0%	2,082,723	0.0%	Otros	180	100	100.00
19	Construccion De Un Aula Unitaria En El Jn Niños Eroes De La Loc De Buena Vista Del Plan - 141980	GRO16160200 708670	494,372	0.0%	494,372	0.0%	Metros Cuadrados	181	100	100.00
20	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Loma Bonita - 81785	GRO16160200 713693	961,040	0.0%	961,040	0.0%	Otros	66	100	100.00
21	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Principal De La Localidad De Santa Catarina - 137643	GRO16160200 713706	423,870	0.0%	423,870	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
22	Construccion De Alcantarillado Sanitario De La Calle Cedros De La Colonia Nuevo Amanecer - 164786	GRO16160200 718999	180,994	0.0%	180,994	0.0%	Metros lineales	170	100	100.00
23	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Zapotito - 81546	GRO16160200 719000	1,007,671	0.0%	1,007,671	0.0%	Otros	180	100	100.00
24	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Vista Hermosa - 81414	GRO16160200 719002	1,071,114	0.0%	1,071,114	0.0%	Otros	110	100	100.00
25	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Principal En La Localidad El Terrero Anexo Santa Catarina - 137564	GRO16160200 719016	363,899	0.0%	363,899	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
26	Construccion De Dos Ualas En La Escuela Primaria Benito Juarez De La Localidad De Acostapachtlan - 146717	GRO16160200 719303	879,090	0.0%	879,090	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
27	Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col Emperador Cuatemoc - 81327	GRO16160200 724555	1,110,241	0.0%	1,110,241	0.0%	Otros	180	100	100.00
28	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Col. Ampliación Popular - 86261	GRO16160200 724556	1,400,077	0.0%	1,400,077	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
29	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tecoyutla Anexo Los Magueyes - 77436	GRO16160200 724557	1,351,319	0.0%	1,351,319	0.0%	Metros lineales	240	100	100.00
30	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Candelaria Tercera Etapa - 77316	GRO16160200 724558	2,243,120	0.0%	2,243,120	0.0%	Metros lineales	456	100	100.00
31	Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Acatlan - 134473	GRO16160200 724564	1,927,764	0.0%	1,927,764	0.0%	Otros	300	100	100.00
32	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Amiltepec - 137950	GRO16160200 724566	965,389	0.0%	965,389	0.0%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
33	Construcción De Servicios Sanitarios En El Jn Ramón Lopez Velarde De La Loc De Nejapa - 140989	GRO16160200 724571	550,703	0.0%	550,703	0.0%	Piezas	550	100	100.00
34	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Los Magueyes - 137988	GRO16160200 724829	1,127,520	0.0%	1,127,520	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		

1	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion Red De Agua Potable Primarias Y Secundarias - 158867	GRO16160200 686541	3,600,000	0.1%	2,340,000	0.1%	Metros lineales	100,000	100	65.00
2	Construcción De Techo Firme En La Colonia Wenseslao Victoria Soto - 168190	GRO16160200 686544	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Otros	4	100	100.00
3	Construcción De Techo Firme En La Colonia Veintiuno De Marzo - 168097	GRO16160200 686545	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Otros	4	100	100.00
4	Construcción De Techo Firme En La Colonia Polvorin - 150377	GRO16160200 686548	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	40	100	100.00
5	Construcción De Techo Firme En La Colonia Lomas Del Poniente - 158608	GRO16160200 686550	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Otros	60	100	100.00
6	Construcción De Techo Firme En La Colonia Lomas De San Mateo - 169022	GRO16160200 686551	4,500	0.0%	4,500	0.0%	Otros	6	100	100.00
7	Construcción De Techo Firme En La Colonia Amelitos I - 149504	GRO16160200 686552	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Otros	18	100	100.00
8	Construcción De Techo Firme En La Colonia Alborada - 168100	GRO16160200 686553	6,000	0.0%	6,000	0.0%	Otros	8	100	100.00
9	Construcción De Techo Firme En La Colonia Jose Francisco Ruiz Massieu - 150420	GRO16160200 686555	19,500	0.0%	19,500	0.0%	Otros	26	100	100.00
10	Construcción De Techo Firme En La Colonia El Metatero - 150328	GRO16160200 686556	28,500	0.0%	28,500	0.0%	Otros	38	100	100.00
11	Construcción De Piso Firme En La Colonia San Lucas - 167580	GRO16160200 686558	45,352	0.0%	45,352	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
12	Construcción De Piso Firme En La Colonia Ruben Mora - 167558	GRO16160200 686559	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
13	Construcción De Piso Firme En La Colonia Los Polvorines - 167617	GRO16160200 686560	40,500	0.0%	40,500	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
14	Construcción De Piso Firme En La Colonia Los Lirios - 170313	GRO16160200 686561	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
15	Construcción De Piso Firme En La Colonia Los Cedros - 167586	GRO16160200 686562	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
16	Construcción De Piso Firme En La Colonia Diciseis De Septiembre - 167549	GRO16160200 686565	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
17	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Mazatlan - 178045	GRO16160200 686681	99,000	0.0%	99,000	0.0%	Otros	132	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		

18	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Huacalapa - 162569	GRO16160200 686683	33,000	0.0%	33,000	0.0%	Otros	50	100	100.00
19	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Hucalapa - 167396	GRO16160200 686684	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
20	Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Ampliación San Rafael Norte Ubicado En El Circuito Acutzingo - 110098	GRO16160200 692023	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	30.00
21	Mejoramiento De Red De Agua Potable Primera Etapa De Sectorizacion - 155457	GRO16160200 692024	6,750,000	0.1%	4,387,500	0.1%	Metros lineales	52,000	100	65.00
22	Construcción De Techo Firme En La Colonia Nueva Esperanza - 164393	GRO16160200 692025	54,000	0.0%	54,000	0.0%	Otros	72	100	100.00
23	Construcción De Techo Firme En La Colonia San Angel - 151719	GRO16160200 692026	21,000	0.0%	21,000	0.0%	Otros	28	100	100.00
24	Construcción De Techo Firme En La Colonia Mexico - 169327	GRO16160200 692029	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Otros	4	100	100.00
25	Construcción De Techo Firme En La Colonia Barranco De Tequimil - 177803	GRO16160200 692030	52,500	0.0%	52,500	0.0%	Otros	70	100	100.00
26	Construcción De Techo Firme En La Colonia Aurora - 168973	GRO16160200 692032	12,000	0.0%	12,000	0.0%	Otros	16	100	100.00
27	Construcción De Techo Firme En El Barrio De San Mateo - 158006	GRO16160200 692034	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Otros	18	100	100.00
28	Construcción De Techo Firme En La Colonia Francisco Villa - 150517	GRO16160200 692035	16,500	0.0%	16,500	0.0%	Otros	22	100	100.00
29	Construcción De Piso Firme En La Colonia La Trinchera - 167650	GRO16160200 692037	45,352	0.0%	45,351	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
30	Construcción De Piso Firme En La Colonia Cnop Sección A - 167609	GRO16160200 692040	67,500	0.0%	67,500	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
31	Adquisición De Software Y Hardware - 151062	GRO16160200 692041	2,029,236	0.0%	1,896,243	0.0%	Piezas		100	64.00
32	Construcción De Piso Firme En La Colonia Ampliación Lazaro Cardenas - 167506	GRO16160200 692043	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
33	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Agua Hernandez - 162588	GRO16160200 692139	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Otros	50	100	100.00
34	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chautipan - 162585	GRO16160200 692158	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		

35	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Principal - 144021	GRO16160200 692163	572,000	0.0%	286,000	0.0%	Metros lineales	300	100	70.00
36	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Petaquillas - 166080	GRO16160200 692167	90,704	0.0%	90,704	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
37	Construcción De Piso Firme En A Localidad De San Vicente - 166343	GRO16160200 692171	45,352	0.0%	45,352	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
38	Rehabilitacion De Pozos Profundos De Agua Potable M Uno M Dos M Tres M Cuatro Y Planta De Bombeo Pbdos Del Subsistema Mochitlan - 155253	GRO16160200 692172	5,118,306	0.1%	3,326,899	0.1%	Otros	100,000	100	65.00
39	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Omiltemi - 162445	GRO16160200 692174	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Otros	60	100	100.00
40	Construcción De Techo Firme En La Colonia Victoria - 152266	GRO16160200 697463	31,500	0.0%	31,500	0.0%	Otros	42	100	100.00
41	Construcción De Techo Firme En La Colonia Panoramica - 159824	GRO16160200 697464	34,500	0.0%	34,500	0.0%	Otros	46	100	100.00
42	Construcción De Techo Firme En La Colonia San Pedro - 169529	GRO16160200 697466	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Otros	4	100	100.00
43	Construcción De Techo Firme En La Colonia Renacimiento - 151527	GRO16160200 697470	19,500	0.0%	19,500	0.0%	Otros	26	100	100.00
44	Construcción De Techo Firme En La Colonia Primero De Mayo - 164535	GRO16160200 697471	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Otros	18	100	100.00
45	Construcción De Techo Firme En La Colonia Del Pr - 169234	GRO16160200 697473	4,500	0.0%	4,500	0.0%	Otros	6	100	100.00
46	Construcción De Techo Firme En La Colonia Cnop Sección C - 169407	GRO16160200 697474	6,000	0.0%	6,000	0.0%	Otros	8	100	100.00
47	Construcción De Techo Firme En La Colonia Atlitenco Norte - 171159	GRO16160200 697477	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Otros	50	100	100.00
48	Construcción De Techo Firme En La Colonia Atlitenco De Altamira - 171150	GRO16160200 697478	109,500	0.0%	109,500	0.0%	Otros	-	100	100.00
49	Construcción De Techo Firme En La Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas - 164768	GRO16160200 697479	525,000	0.0%	525,000	0.0%	Otros	70	100	100.00
50	Construcción De Techo Firme En La Colonia El Porvenir - 169074	GRO16160200 697481	1,500	0.0%	1,500	0.0%	Otros	2	100	100.00
51	Construcción De Techo Firme En La Colonia El Eden - 159830	GRO16160200 697482	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Otros	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		

52	Construcción De Techo Firme En La Colonia Amelitos Ii - 149244	GRO16160200 697483	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Otros	24	100	100.00
53	Construcción De Techo Firme Colonia El Palmar - 149049	GRO16160200 697484	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Otros	24	100	100.00
54	Construcción De Techo Firme Colonia Cnop Sección A - 149855	GRO16160200 697485	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Otros	50	100	100.00
55	Construcción De Piso Firme En La Colonia Ocozuapa - 167581	GRO16160200 697486	40,817	0.0%	40,817	0.0%	Otros	12	-	100.00
56	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Terrazas - 167591	GRO16160200 697487	52,500	0.0%	52,500	0.0%	Otros	16	-	100.00
57	Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Once De Marzo - 143429	GRO16160200 697489	550,000	0.0%	550,000	0.0%	Metros lineales	790	100	50.00
58	Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Maria Dolores Primera Etapa - 143483	GRO16160200 697490	562,500	0.0%	562,500	0.0%	Metros lineales	3,469	100	15.00
59	Construcción De La Calle Amalia García En La Colonia Prd - 181488	GRO16160200 697491	320,300	0.0%	320,300	0.0%	Otros	176	100	100.00
60	Construcción De Piso Firme En La Colonia El Palmar - 167636	GRO16160200 697493	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Otros	-	-	100.00
61	Construcción De Piso Firme En La Colonia Doctor Catalan - 167600	GRO16160200 697494	33,000	0.0%	33,000	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
62	Construcción De Piso Firmen La Colonia La Herradura - 171260	GRO16160200 697495	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
63	Construccion De Linea De Conduccion Interconexion De Seis Pulgadas De Diametro Colonia Sección Septima A La Colonia Pps Primera Estapa - 154909	GRO16160200 697499	951,047	0.0%	618,180	0.0%	Metros lineales	5,338	100	65.00
64	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Coapango - 166884	GRO16160200 697616	63,493	0.0%	63,493	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
65	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chautipan - 166686	GRO16160200 697617	45,352	0.0%	45,352	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
66	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Huiteco - 167451	GRO16160200 697618	40,817	0.0%	40,817	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
67	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Petaquillas - 178240	GRO16160200 697621	52,500	0.0%	52,500	0.0%	Otros	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		

68	Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Vicente - 162470	GRO16160200 697624	67,500	0.0%	67,500	0.0%	Otros	90	100	100.00
69	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Andador Union Col Izazaga Calle Pedro Moreno Col Francisco Javier Mina And Palmas Col Tatagildo - 143381	GRO16160200 702944	1,578,663	0.0%	1,578,663	0.0%	Metros lineales	5,700	100	50.00
70	Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Las Palmas Ubicado En La Calle Eucalipto - 105370	GRO16160200 702945	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	30.00
71	Construccion De Techo Firme En La Colonia Omiltemi - 150839	GRO16160200 702946	31,000	0.0%	31,000	0.0%	Otros	42	100	100.00
72	Construcción De Techo Firme En La Colonia San Lucas - 151826	GRO16160200 702947	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Otros	18	100	100.00
73	Construcción De Techo Firme En La Colonia Ricardo Flores Magon - 164784	GRO16160200 702948	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	-	100	100.00
74	Construcción De Techo Firme En La Colonia Las Pilitas - 150544	GRO16160200 702949	24,000	0.0%	24,000	0.0%	Otros	32	100	100.00
75	Construcción De Techo Firme En La Colonia Pps - 151016	GRO16160200 702951	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
76	Construcción De Techo Firme En La Colonia Plan De Ayala Parte Alta - 150914	GRO16160200 702952	34,500	0.0%	34,500	0.0%	Otros	46	100	100.00
77	Construcción De Techo Firme En La Colonia Valle De Bravo - 152253	GRO16160200 702953	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Otros	50	100	100.00
78	Construcción De Techo Firme En La Colonia Servidor Publico - 152174	GRO16160200 702954	34,500	0.0%	34,500	0.0%	Otros	46	100	100.00
79	Construcción De Techo Firme En La Colonia Los Cedros - 155056	GRO16160200 702955	54,000	0.0%	54,000	0.0%	Otros	72	100	100.00
80	Construcción De Techo Firme En La Colonia Lomas Verdes - 164470	GRO16160200 702956	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Otros	4	100	100.00
81	Construcción De Techo Firme En La Colonia Fpr - 150389	GRO16160200 702957	19,500	0.0%	19,500	0.0%	Otros	26	100	100.00
82	Construcción De Techo Firme En La Colonia Emiliano Zapata - 168165	GRO16160200 702958	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Otros	18	100	100.00
83	Construcción De Techo Firme En La Colonia Juquila - 159838	GRO16160200 702960	22,500	0.0%	22,500	0.0%	Otros	30	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		

84	Construcción De Techo Firme En La Colonia El Amate - 159868	GRO16160200 702962	39,000	0.0%	39,000	0.0%	Otros	52	100	100.00
85	Construcción De Techo Firme En La Colonia Dieciseis De Septiembre - 169474	GRO16160200 702963	1,500	0.0%	1,500	0.0%	Otros	2	100	100.00
86	Construcción De Techo Firme En La Colonia Cumbres Del Poniente - 150290	GRO16160200 702964	21,000	0.0%	21,000	0.0%	Otros	28	100	100.00
87	Construcción De Piso Firme En La Colonia Guerrero - 167537	GRO16160200 702965	9,070	0.0%	9,070	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
88	Construcción De Piso Firme En La Colonia Tierra Y Libertad - 167546	GRO16160200 702966	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Otros	16	-	100.00
89	Construccion De Piso Firme En La Colonia Ricardo Flores Magon - 167494	GRO16160200 702967	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
90	Construcción De Piso Firme En La Colonia Primero De Mayo - 167647	GRO16160200 702968	40,817	0.0%	40,817	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
91	Construcción De Piso Firme En La Colonia Miguel Hidalgo - 167518	GRO16160200 702969	54,422	0.0%	54,422	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
92	Construcción De La Calle Los Pinos En La Colonia San Rafael Norte - 178406	GRO16160200 702970	343,164	0.0%	343,164	0.0%	Otros	140	100	100.00
93	Construcción De Piso Firme En La Colonia Barranca Del Huaje Seco - 167615	GRO16160200 702972	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
94	Construcción De Piso Firme En La Colonia El Metatero - 178324	GRO16160200 702973	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	100.00
95	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ocotito Guerrero - 177912	GRO16160200 703096	135,000	0.0%	135,000	0.0%	Otros	180	100	100.00
96	Construcción De Techo Firme En La Localidad Rincón De Alcaparrosa - 162424	GRO16160200 703097	36,000	0.0%	36,000	0.0%	Otros	48	100	100.00
97	Construcción De Techo Firme En La Localidad De El Aguajito - 162587	GRO16160200 703101	27,000	0.0%	27,000	0.0%	Otros	36	100	100.00
98	Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Indeco Ubicado En La Calle Atoyac - 110154	GRO16160200 708525	446,347	0.0%	383,859	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	86.00
99	Construccion De Techo Firme En La Colonia Ombu - 150593	GRO16160200 708526	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	40	100	100.00
100	Construccion De Techo Firme En La Colonia San Rafael Norte - 151908	GRO16160200 708527	27,000	0.0%	27,000	0.0%	Otros	36	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		

101	Construccion De Techo Firme En La Colonia Ruben Mora - 151556	GRO16160200 708528	16,500	0.0%	16,500	0.0%	Otros	22	100	100.00
102	Construcción De Techo Firme En La Colonia Las Palmas - 152333	GRO16160200 708530	33,000	0.0%	33,000	0.0%	Otros	44	100	100.00
103	Construcción De Techo Firme En La Colonia Prt - 150868	GRO16160200 708531	25,500	0.0%	25,500	0.0%	Otros	34	100	100.00
104	Construcción De Techo Firme En La Colonia Francisco Javier Mina - 164448	GRO16160200 708532	10,500	0.0%	10,500	0.0%	Otros	14	100	100.00
105	Construcción De Techo Firme En La Colonia Bugambilias - 158007	GRO16160200 708533	39,000	0.0%	39,000	0.0%	Otros	52	100	100.00
106	Construcción De Techo Firme En La Colonia Doctor Catalan - 152351	GRO16160200 708535	22,500	0.0%	22,500	0.0%	Otros	31	100	100.00
107	Construcción De Techo Firme En La Colonia Guadalupe - 159853	GRO16160200 708536	9,000	0.0%	9,000	0.0%	Otros	12	100	100.00
108	Construcción De Piso Firme En La Colonia Satelite - 167562	GRO16160200 708537	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
109	Construcción De Piso Firme En La Colonia Lucia Alcocer - 167585	GRO16160200 708539	79,500	0.0%	79,500	0.0%	Metros Cuadrados	24	-	100.00
110	Construcción De La Calle Topacio En La Colonia Villas Del Sol - 181605	GRO16160200 708542	235,000	0.0%	235,000	0.0%	Otros	160	100	100.00
111	Construcción Del Acceso Principal De La Colonia Villa Victoria - 181664	GRO16160200 708549	560,092	0.0%	560,092	0.0%	Otros	198	100	100.00
112	Ampliacion De Red De Agua Potable Tramo Boulevard Vicente Guerrero Esquina Barranca Huizachal - 142224	GRO16160200 708551	449,619	0.0%	449,619	0.0%	Metros lineales	2,373	-	70.00
113	Construcción De Piso Firme En La Localidad El Fresno - 166924	GRO16160200 708642	117,915	0.0%	117,915	0.0%	Metros Cuadrados	52	100	100.00
114	Mejoramiento Del Centro De Salud Ubicado En La Localidad De Inscuinatoyac - 110208	GRO16160200 708644	500,000	0.0%	354,498	0.0%	Metros Cuadrados	240	100	75.00
115	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Jaleaca De Catalan - 171278	GRO16160200 708645	90,704	0.0%	90,704	0.0%	Otros	40	-	100.00
116	Construcción De Techo Firme En La Colonia Los Sentimientos De La Nacion - 177871	GRO16160200 708646	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
117	Rehabilitación De Red De Agua Potable Av Aleman Tramo Calle Pedro Ascencio A La Plazuela Undos Por Guerrero - 143307	GRO16160200 713808	817,161	0.0%	817,161	0.0%	Metros lineales	1,214	100	35.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		

118	Construcción De Techo Firme En La Colonia Vista Hermosa - 168196	GRO16160200 713812	40,500	0.0%	40,500	0.0%	Otros	54	100	100.00
119	Construcción De Techo Firme En La Colonia Plan De Ayala - 150977	GRO16160200 713813	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Otros	50	100	100.00
120	Construcción De Techo Firme En La Colonia Tierra Y Libertad - 152215	GRO16160200 713816	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	40	100	100.00
121	Construcción De Techo Firme En La Colonia Los Polvorines - 149565	GRO16160200 713817	22,500	0.0%	22,500	0.0%	Otros	30	100	100.00
122	Construcción De Techo Firme En La Colonia Almolonga - 169906	GRO16160200 713818	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	40	100	100.00
123	Construcción De Techo Firme En La Colonia Cnop Sección B - 149980	GRO16160200 713819	42,000	0.0%	42,000	0.0%	Otros	56	100	100.00
124	Construcción De Techo Firme En La Colonia Cnop - 150245	GRO16160200 713820	28,500	0.0%	28,500	0.0%	Otros	38	100	100.00
125	Construcción De Techo Firme En La Colonia Ignacio Manuel Altamirano - 168157	GRO16160200 713821	31,500	0.0%	31,500	0.0%	Otros	42	100	100.00
126	Construcción De Techo Firme En La Colonia El Huajal - 168085	GRO16160200 713823	53,000	0.0%	53,000	0.0%	Otros	4	100	100.00
127	Construcción De Techo Firme En La Colonia Heroes De Guerrero - 159857	GRO16160200 713824	10,500	0.0%	10,500	0.0%	Otros	14	100	100.00
128	Construccion De Red De Agua Potable Tramo Tanque Amelitos Caja El Negro - 155366	GRO16160200 713825	1,647,754	0.0%	1,070,040	0.0%	Metros lineales	24,400	100	65.00
129	Construcción De Piso Firme En La Colonia Fpr - 167594	GRO16160200 713826	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
130	Construcción De Piso Firme En La Colonia San Rafael Oriente - 167568	GRO16160200 713827	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Otros	16	-	100.00
131	Construcción De Piso Firme En La Colonia Barranco De Tequimil - 170252	GRO16160200 713834	45,352	0.0%	45,352	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
132	Construcción De Andador Sur En La Colonia Lomas De Guadalupe - 181554	GRO16160200 713835	158,800	0.0%	158,800	0.0%	Otros	110	100	100.00
133	Ampliacion Y Mejoramiento Del Centro De Salud Alameda Granados Maldonado Ubicado En La Esquina Avenida Benito Juarez Y Calle Nicolas Catalan - 109289	GRO16160200 713836	1,500,000	0.0%	450,000	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		

134	Construcción De Techo Firme En La Colonia Guerrero - 152290	GRO16160200 713837	42,000	0.0%	42,000	0.0%	Otros	56	100	100.00
135	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 151174	GRO16160200 713842	1,112,953	0.0%	147,574	0.0%	Lote		100	1.00
136	Construcción De Piso Firme En La Colonia Alejandro Ortega - 167628	GRO16160200 713843	37,000	0.0%	37,000	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
137	Construcción De Techo Firme En La Localidad De El Fresno - 163553	GRO16160200 713937	96,000	0.0%	96,000	0.0%	Otros	128	100	100.00
138	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Huiteco - 164508	GRO16160200 713938	21,000	0.0%	21,000	0.0%	Otros	28	100	100.00
139	Construccion De Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable En Mazatlan - 154776	GRO16160200 713939	700,000	0.0%	455,000	0.0%	Metros lineales	5,000	100	65.00
140	Construcción De Piso Firme En La Colonia Mirna Acevedo De Juarez Cisneros - 171271	GRO16160200 713941	45,352	0.0%	45,352	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
141	Construccion De Linea De Conduccion Col Los Pinos Viguri - 154668	GRO16160200 713942	24,854,884	0.5%	16,155,674	0.4%	Metros lineales	100,000	100	65.00
142	Construcción De Techo Firme En La Localidad De La Piñuela - 162551	GRO16160200 713944	7,500	0.0%	7,500	0.0%	Otros	10	100	100.00
143	Construcción De Techo Firme En La Colonia Villas Magisterial - 169275	GRO16160200 719157	1,500	0.0%	1,500	0.0%	Otros	2	100	100.00
144	Construcción De Techo Firme En La Colonia Obrera - 150574	GRO16160200 719158	21,000	0.0%	21,000	0.0%	Otros	28	100	100.00
145	Construcción De Techo Firme En La Colonia Las Tinajas - 150550	GRO16160200 719159	27,000	0.0%	27,000	0.0%	Otros	36	100	100.00
146	Construcción De Techo Firme En La Colonia Independencia - 190504	GRO16160200 719163	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Otros	60	100	100.00
147	Construccion De Techo Firme En La Colonia Antorcha Popular - 159844	GRO16160200 719165	3,000	0.0%	3,000	0.0%	Otros	4	100	100.00
148	Construcción De La Calle Leonardo Da Vinci En La Colonia San Jose - 181573	GRO16160200 719168	420,300	0.0%	420,300	0.0%	Otros	124	100	100.00
149	Construccion De Drenaje Sanitario Colector Barranca El Huizachal Primera Etapa - 143459	GRO16160200 719169	687,444	0.0%	687,444	0.0%	Metros lineales	10,000	100	20.00
150	Construcción De Piso Firme En La Colonia Cuatro De Abril - 167641	GRO16160200 719171	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		

151	Construcción De Piso Firme En La Colonia Almolonga - 167512	GRO16160200 719175	36,281	0.0%	36,281	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	100.00
152	Construcción Del Acceso Principal De La Localidad Del Huiteco - 181663	GRO16160200 719281	411,694	0.0%	411,694	0.0%	Otros	240	100	100.00
153	Construcción Del Circuito Baja California En La Localidad De Petaquillas - 181650	GRO16160200 719284	158,250	0.0%	158,250	0.0%	Otros	116	100	100.00
154	Rehabilitación De Red De Agua Potable Colonia Del Pri - 142178	GRO16160200 724705	562,718	0.0%	562,718	0.0%	Metros lineales	5,538	-	55.00
155	Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Cnop Sección A Ubicado En La Calle Libramiento A Tixtla Esquina Con Aurora Navia Millan - 109427	GRO16160200 724707	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	245	100	80.00
156	Construcción De Techo Firme En La Colonia Villas Tlameca - 168065	GRO16160200 724710	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	40	100	100.00
157	Construcción De Techo Firme En La Colonia Ocozuapa - 150580	GRO16160200 724711	28,500	0.0%	28,500	0.0%	Otros	38	100	100.00
158	Construcción De Techo Firme En La Colonia Nueva Revolución - 150563	GRO16160200 724712	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Otros	24	100	100.00
159	Construcción De Techo Firme En La Colonia Moctezuma - 165610	GRO16160200 724713	10,500	0.0%	10,500	0.0%	Otros	14	100	100.00
160	Construcción De Techo Firme En La Colonia San Rafael Oriente - 151957	GRO16160200 724714	33,000	0.0%	33,000	0.0%	Otros	44	100	100.00
161	Construcción De Techo Firme En La Colonia Las Terrazas - 158008	GRO16160200 724716	28,500	0.0%	28,500	0.0%	Otros	38	100	100.00
162	Construcción De Techo Firme En La Colonia La Trinchera - 169821	GRO16160200 724717	37,500	0.0%	37,500	0.0%	Otros	50	100	100.00
163	Construcción De Techo Firme En La Colonia Prd Parte Alta - 169708	GRO16160200 724718	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Otros	60	100	100.00
164	Construcción De Techo Firme En La Colonia Treinta De Septiembre - 149131	GRO16160200 724719	9,000	0.0%	9,000	0.0%	Otros	12	100	100.00
165	Construcción De Techo Firme En La Colonia Tatagildo - 168090	GRO16160200 724721	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
166	Construcción De Techo Firme En La Colonia María Dolores - 159836	GRO16160200 724723	84,000	0.0%	84,000	0.0%	Otros	112	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>71,426,256</b>	<b>1.6%</b>	<b>50,374,094</b>	<b>1.1%</b>		<b>523,470</b>		
167	Construccion De Techo Firme En La Colonia Lucia Alcocer - 150558	GRO16160200 724724	18,000	0.0%	18,000	0.0%	Otros	24	100	100.00
168	Construcción De Techo Firme En La Colonia Alianza Popular - 152278	GRO16160200 724725	21,000	0.0%	21,000	0.0%	Otros	28	100	100.00
169	Construcción De Techo Firme En La Colonia Cuatro De Abril - 164428	GRO16160200 724726	16,500	0.0%	16,500	0.0%	Otros	22	100	100.00
170	Construcción De Techo Firme En La Colonia Alejandro Ortega - 149188	GRO16160200 724727	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
171	Construcción De Techo Firme Colonia Barranca Del Huaje Seco - 149644	GRO16160200 724730	12,000	0.0%	12,000	0.0%	Otros	16	100	100.00
172	Construcción De Piso Firme En La Colonia Plan De Ayala - 167565	GRO16160200 724732	54,422	0.0%	54,422	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00
173	Construcción De Piso Firme En La Colonia Cumbres Del Poniente - 167605	GRO16160200 724737	67,500	0.0%	67,500	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
174	Ampliacion Y Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Universal - 110329	GRO16160200 724739	1,500,000	0.0%	450,000	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	30.00
175	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Coapango - 163490	GRO16160200 724834	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Otros	18	100	100.00
176	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Mazatlan - 171292	GRO16160200 724837	136,055	0.0%	136,055	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
177	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Rincón De Alcaparosa - 166959	GRO16160200 724840	22,676	0.0%	22,676	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
178	Rehabilitacion De Pozos Profundos De Agua Potable T Uno T Cinco Y Planta De Bombeo Pb Uno Del Subsistema Mochitlan - 154824	GRO16160200 724841	5,287,810	0.1%	4,246,707	0.1%	Otros	100,000	100	65.00
179	Construcción De Piso Firme En La Localidad La Piñuela - 167376	GRO16160200 724842	31,746	0.0%	31,746	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	100.00
180	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Los Cimientos - 162518	GRO16160200 724843	13,500	0.0%	13,500	0.0%	Otros	18	100	100.00
181	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Los Cimientos - 167362	GRO16160200 724844	45,352	0.0%	45,352	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>51,927,129</b>	<b>1.1%</b>	<b>43,126,146</b>	<b>0.9%</b>		<b>4,188</b>		
1	Construccion De Drenaje Sanitario Barrio Del Espino - 170253	GRO16160200 686763	190,000	0.0%	171,000	0.0%	Metros lineales	310	100	90.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Tlacotenco. - 79521	GRO16160200 692751	1,497,354	0.0%	449,206	0.0%	Metros Cuadrados	552	100	30.00
3	Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Vista Hermosa Parte Alta - 169363	GRO16160200 703178	190,000	0.0%	171,000	0.0%	Metros lineales	1,232	100	90.00
4	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongacion Morelos Barrio La Guadalupe - 170129	GRO16160200 708717	856,414	0.0%	256,924	0.0%	Metros lineales	67	100	30.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Primavera. - 79602	GRO16160200 709149	1,497,353	0.0%	449,206	0.0%	Metros Cuadrados	430	100	30.00
6	Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 173868	GRO16160200 714023	45,000,000	1.0%	40,820,007	0.9%	Otros	600	100	90.71
7	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Las Margaritas - 79713	GRO16160200 714490	1,198,656	0.0%	359,597	0.0%	Metros Cuadrados	495	100	30.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Cienega. - 79649	GRO16160200 724915	1,497,353	0.0%	449,206	0.0%	Metros Cuadrados	502	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,343,896</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,343,896</b>	<b>0.0%</b>		<b>476</b>		

1	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cuauhtemoc Entre Veinte De Noviembre Y Minería - 149620	GRO16160200 703312	255,302	0.0%	255,302	0.0%	Metros lineales	116	100	100.00
2	Ampliación De La Red Eléctrica De La Comunidad De Nanche Dulce - 153312	GRO16160200 714143	954,797	0.0%	954,797	0.0%	Otros	288	100	100.00
3	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Reforma Entre San Pedro Y Anahuac - 150842	GRO16160200 719469	133,797	0.0%	133,797	0.0%	Metros lineales	72	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,566,326</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,307,425</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,081</b>		
1	Segunda Etapa De Ampliacion De Red De Energia Electrica - 169852	GRO16160200 697980	417,765	0.0%	415,965	0.0%	Otros	600	-	100.00
2	Construccion De Lavaderos En El Barrio El Tepetate - 176892	GRO16160200 703479	448,561	0.0%	446,627	0.0%	Otros	250	-	100.00
3	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria Francisco I Madero De La Localidad De La Col - 141810	GRO16160200 714077	700,000	0.0%	444,833	0.0%	Metros Cuadrados	231	-	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>12,826,908</b>	<b>0.3%</b>	<b>12,230,668</b>	<b>0.3%</b>		<b>20,343</b>		

1	Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Doce Colonia Nuevo Amanecer - 169309	GRO16160200 686822	591,371	0.0%	502,666	0.0%	Metros lineales	777	100	85.00
2	Rehabilitacion De Camino Rural Km11 De Ramal 4 Llano Sin Agua Ramal 4a - 103642	GRO16160200 686828	297,073	0.0%	297,073	0.0%	Kilómetro	7	-	100.00
3	Rehabilitacion De Camino Rural Las Mesillas El Higo V - 101085	GRO16160200 686831	130,039	0.0%	130,039	0.0%	Kilómetro	58	-	100.00
4	Rehabilitacion De Camino Rural Apatzingan De Las Flores Los Ciruelos Mesas Del Timbirichal La Cuba Mesas De Bravo Rabo De Iguana El Capirill - 103281	GRO16160200 686832	730,008	0.0%	730,008	0.0%	Kilómetro	928	-	100.00
5	Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Ignacio Manuel Altamirano Prs Zihuatanejo - 168590	GRO16160200 692339	359,453	0.0%	359,453	0.0%	Metros lineales	700	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Rural Los Almendros Ramal 1k - 103218	GRO16160200 692342	305,404	0.0%	305,404	0.0%	Kilómetro	1,199	-	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Rural Laguna1 La Yerbabuena La Cuaislerita Ramal 5b - 103697	GRO16160200 692349	300,723	0.0%	300,723	0.0%	Kilómetro	110	-	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Rural Banco De Piedra El Granadillo El Rastro Ramal 1a - 103748	GRO16160200 692350	99,867	0.0%	99,867	0.0%	Kilómetro	118	-	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Rural El Guayabo El Montor Ramal 3c - 103097	GRO16160200 697789	355,403	0.0%	355,403	0.0%	Metros cúbicos	22	-	100.00
10	Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Primaria Cuauhtemoc Comunidad Barrio Viejo - 130291	GRO16160200 697790	1,000,000	0.0%	1,000,000	0.0%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Rural Playa Barrio Nuevo Pantla La Soledad Arrollo Seco Entronque El Zapotillo Mamey Leyva Mancilla Ramal2 - 103355	GRO16160200 697793	1,588,656	0.0%	1,588,656	0.0%	Kilómetro	43	-	100.00
12	Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Col Benito Juarez Pa Sec li - 93495	GRO16160200 703256	1,395,516	0.0%	1,116,413	0.0%	Metros lineales	499	100	80.00
13	Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Awindo Comunidad San Jose Ixtapa - 168910	GRO16160200 703258	570,850	0.0%	570,850	0.0%	Metros lineales	406	100	100.00
14	Rehabilitacion De Caminos Rurales Pantla Las Salinas Buena Vista Camino Hacia La Barra Camino Al Basurero Ramal 2a - 101361	GRO16160200 703259	191,788	0.0%	191,788	0.0%	Kilómetro	3,917	-	100.00
15	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Aries Col 12 De Marzo Pa Siii - 85165	GRO16160200 714099	204,013	0.0%	204,013	0.0%	Metros lineales	112	100	100.00
16	Rehabilitacion De Camino Rural Cuualotitos Siempreviva Ramal 3b - 101154	GRO16160200 714109	185,347	0.0%	185,347	0.0%	Kilómetro	55	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>12,826,908</b>	<b>0.3%</b>	<b>12,230,668</b>	<b>0.3%</b>		<b>20,343</b>		
17	Rehabilitacion De Camino Rural Vaso De Miraflores Mata De Sandia La Vainilla Calabazalito Ramal 1d - 101213	GRO16160200 714110	368,726	0.0%	368,726	0.0%	Kilómetro	277	-	100.00
18	Rehabilitacion De Camino Rural Comunidad Barrio Viejo 1ra Etapa Com Barrio Viejo - 103118	GRO16160200 719431	339,168	0.0%	339,168	0.0%	Metros cúbicos	8,697	-	100.00
19	Rehabilitacion De Caminos Rurales El Zarco Ramal 1j Com El Zarco - 106131	GRO16160200 719436	385,405	0.0%	385,405	0.0%	Kilómetro	776	-	100.00
20	Construccion De Drenaje Sanitario Col Dario Galeana - 85128	GRO16160200 724981	1,522,877	0.0%	1,294,445	0.0%	Metros lineales	686	100	85.00
21	Rehabilitacion De Camino Rural Barranca De La Bandera El Aguacate Ramal 3e - 103536	GRO16160200 724983	298,434	0.0%	298,434	0.0%	Kilómetro	50	-	100.00
22	Rehabilitacion De Camino Rural Mamey Sandial Ramal 2e - 103249	GRO16160200 724986	671,519	0.0%	671,519	0.0%	Kilómetro	12	-	100.00
23	Rehabilitacion De Camino Rural Higuieritas Nanchal Pto Pino Limon Parota Arenosito Ramal3 - 103478	GRO16160200 724989	935,269	0.0%	935,269	0.0%	Kilómetro	94	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,295,491</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,957,712</b>	<b>0.0%</b>		<b>3,855</b>		

1	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En La Comunidad De San Juan Del Reparo Norte - 155570	GRO16160200 687046	85,500	0.0%	85,500	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
2	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En La Comunidad De San Juan Del Reparo Sur - 155439	GRO16160200 697762	129,200	0.0%	129,200	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
3	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En La Comunidad De Tlayolapa - 155196	GRO16160200 697794	104,500	0.0%	104,500	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
4	Rehabilitación De Camino Rural Saca Cosecha De La Comunidad De Amatlan - 107082	GRO16160200 697795	12,331	0.0%	12,331	0.0%	Otros	37	100	100.00
5	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En La Comunidad De Chacalapa - 106448	GRO16160200 703249	60,800	0.0%	60,800	0.0%	Metros lineales	946	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En La Comunidad De El Puente - 155152	GRO16160200 708782	15,200	0.0%	15,200	0.0%	Metros lineales	724	100	100.00
7	Construccion De Calle, Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Salida Al Panteon, En La Comunidad Del Puente - 106161	GRO16160200 708783	465,000	0.0%	465,000	0.0%	Metros Cuadrados	724	100	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En La Comunidad De El Tabacal - 155394	GRO16160200 714113	23,750	0.0%	23,750	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
9	Construccion De Tres Aulas Tipo Regional En Telebachillerato Comunitario En La Comunidad De Tlayolapa - 159014	GRO16160200 714115	1,179,760	0.0%	841,981	0.0%	Metros Cuadrados	73	100	71.37
10	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En La Comunidad De Tlachcohuite - 106754	GRO16160200 714116	62,700	0.0%	62,700	0.0%	Metros lineales	146	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha En La Comunidad De Michapa - 155067	GRO16160200 719440	90,250	0.0%	90,250	0.0%	Metros lineales	430	100	100.00
12	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En La Comunidad De El Terrero - 155250	GRO16160200 719442	66,500	0.0%	66,500	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>31,886,753</b>	<b>0.7%</b>	<b>24,820,953</b>	<b>0.5%</b>		<b>12,724</b>		

1	Rehabilitacion De Camino Rural E.C. Colombia De Guadalupe - Cerro Timbre Del Km 0+000 Al 4+500 - 50241	GRO16160200 644308	238,270	0.0%	238,270	0.0%	Metros lineales	141	100	100.00
2	Rehabilitacion De Camino Rural Ojo De Agua De Cuauhtemoc-Malinaltepec Del Km. 0+000 Al 12+000 - 50738	GRO16160200 649146	462,530	0.0%	462,530	0.0%	Metros lineales	517	100	100.00
3	Rehabilitacion De Camino Rural E.C. Malinaltepec - Col. Guadalupe - El Paraiso Del Km. 0+000 - 7+000 - 51579	GRO16160200 653876	660,520	0.0%	660,520	0.0%	Metros lineales	1,282	100	100.00
4	Rastreo De Camino Rural Tapayoltepec - Llano Grande Del Km 0+000 Al Km 2+000. - 51114	GRO16160200 658749	53,251	0.0%	53,251	0.0%	Metros lineales	310	100	100.00
5	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario - 49589	GRO16160200 687239	2,650,000	0.1%	2,650,000	0.1%	Metros lineales	101	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Rural E.C. La Cienega - Laguna - Llano De Heno- El Obispo Del Km 0+000 Al 4+500 - 51522	GRO16160200 687240	325,550	0.0%	325,550	0.0%	Metros lineales	234	100	100.00
7	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Alfonso Caso - 136921	GRO16160200 687242	1,500,482	0.0%	675,217	0.0%	Metros Cuadrados	436	100	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Rural E.C. Tlapa-Marquelia-San Miguel El Progreso Del Km. 0+000 Al Km. 6+000 - 50525	GRO16160200 698161	235,541	0.0%	235,541	0.0%	Metros lineales	548	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Rural E.C. Tlapa-Marquelia-Xochiatenco Del Km. 0+000 Al Km. 5+000 - 51001	GRO16160200 698163	169,451	0.0%	169,451	0.0%	Metros lineales	360	100	100.00
10	Construccion De Comedor Comunitario - 142303	GRO16160200 703684	3,000,000	0.1%	1,350,000	0.0%	Metros Cuadrados	1,025	100	45.00
11	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Justo Sierra - 156022	GRO16160200 703685	1,361,715	0.0%	1,361,715	0.0%	Metros Cuadrados	280	100	100.00
12	Construccion De Direccion Y Anexo En Escuela Primaria Justo Sierra - 156029	GRO16160200 703686	1,094,882	0.0%	1,094,882	0.0%	Metros Cuadrados	280	100	100.00
13	Construccion De Comedor Comunitario - 182898	GRO16160200 703687	1,349,903	0.0%	404,971	0.0%	Metros Cuadrados	155	100	40.00
14	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 49644	GRO16160200 714484	2,261,661	0.0%	2,261,661	0.0%	Metros lineales	90	100	100.00
15	Construccion De Comedor Comunitario - 135282	GRO16160200 714485	1,797,034	0.0%	1,797,034	0.0%	Metros Cuadrados	113	100	100.00
16	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Juan Alvarez - 137137	GRO16160200 714486	1,500,482	0.0%	1,500,482	0.0%	Metros Cuadrados	205	100	100.00
17	Rehabilitacion De Camino Rural Moyotepec-El Paraiso Km. 0+000 Al 7+000 - 50760	GRO16160200 719819	285,950	0.0%	285,950	0.0%	Metros lineales	1,007	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>31,886,753</b>	<b>0.7%</b>	<b>24,820,953</b>	<b>0.5%</b>		<b>12,724</b>		
18	Construccion De Tres Aulas Mas Un Laboratorio Mas Una Direccion Y Servicios Sanitarios En Esc Sec Primera Etapa - 153004	GRO16160200 719821	1,895,678	0.0%	758,271	0.0%	Metros Cuadrados	501	100	40.00
19	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 156003	GRO16160200 719822	2,200,000	0.0%	2,200,000	0.0%	Metros lineales	507	100	100.00
20	Construcción De Unidad Medica De Salud - 154707	GRO16160200 719824	1,533,548	0.0%	460,064	0.0%	Metros Cuadrados	304	100	30.00
21	Construccion De Seis Aulas En Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 183149	GRO16160200 725362	2,049,587	0.0%	614,876	0.0%	Metros Cuadrados	1,920	100	30.00
22	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federal Bilingüe Rosalio Torres - 182844	GRO16160200 725363	2,427,655	0.1%	2,427,655	0.1%	Metros Cuadrados	457	100	100.00
23	Rehabilitacion De Camino Rural Paraje Montero De Zaragoza-La Divina Providencia Km. 0+000 Al 4+500 - 50750	GRO16160200 725365	155,850	0.0%	155,850	0.0%	Metros lineales	1,146	100	100.00
24	Construcción De Comedor Comunitario - 136736	GRO16160200 725366	1,620,000	0.0%	1,620,000	0.0%	Metros Cuadrados	590	100	100.00
25	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 182761	GRO16160200 725367	1,057,211	0.0%	1,057,211	0.0%	Metros lineales	215	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>6,269,526</b>	<b>0.1%</b>	<b>5,736,471</b>	<b>0.1%</b>		<b>2,690</b>		
1	Construcción De Tres Aulas Estructura Regional En La Escuela Primaria En La Localidad De Llano De Las Flores Municipio De Metlatonoc Gro - 150492	GRO16160200 687263	1,303,431	0.0%	792,867	0.0%	Otros	90	100	60.00
2	Reconstrucción De Camino Rural Ruta Yoso Chum Ec Loma Bonita - 154379	GRO16160200 692771	95,231	0.0%	92,459	0.0%	Otros	250	100	97.00
3	Construcción De Cuatro Aulas En Colegio De Bachilleres En La Localidad De Metlatonoc - 121622	GRO16160200 703699	1,987,908	0.0%	1,987,908	0.0%	Otros	120	100	100.00
4	Construcción De Seis Aulas Didacticas Estructura Udosc En Bachillerato Intercultural Primera Etapa En La Localidad De Chilixtlahuaca - 150473	GRO16160200 703700	2,205,472	0.0%	2,205,472	0.0%	Otros	180	100	100.00
5	Reconstrucción De Camino Rural Ruta Crucero Chinameca Zitlaltepec Rio San Martin - 154396	GRO16160200 703701	415,394	0.0%	403,304	0.0%	Otros	550	100	97.00
6	Reconstrucción De Camino Rural Ruta Ec V G Lagunilla Llano De Nopal Juanacatlan San Juan Puerto Montaña - 151893	GRO16160200 709192	262,090	0.0%	254,461	0.0%	Otros	1,500	100	97.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,900,457</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,900,457</b>	<b>0.1%</b>		<b>8,759</b>		
1	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Salvador Díaz Mirón - 153915	GRO16160200 687264	498,609	0.0%	498,609	0.0%	Metros lineales	2,000	100	100.00
2	Construcción De Aula En Jardín De Niños Justo Sierra - 154136	GRO16160200 692774	479,595	0.0%	479,595	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
3	Construcción De Calle Dieciseis De Septiembre Con Pavimento De Concreto Hidraulico - 154412	GRO16160200 692775	630,560	0.0%	630,560	0.0%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00
4	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Ribera Del Rio Salado - 153229	GRO16160200 709193	280,507	0.0%	280,507	0.0%	Metros lineales	350	100	100.00
5	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Primera Calle Cerrada Salvador Díaz Miron - 153361	GRO16160200 719841	598,609	0.0%	598,609	0.0%	Metros lineales	2,000	100	100.00
6	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Amado Nervo - 154278	GRO16160200 725387	731,235	0.0%	731,235	0.0%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
7	Ampliación De Etapa Uno De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Mochitlán Plantel Bachilleres - 154232	GRO16160200 725389	681,341	0.0%	681,341	0.0%	Otros	179	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>10,398,683</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,167,066</b>	<b>0.0%</b>		<b>9,915</b>		
1	Construcción De Un Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad Del Mogote Segunda Etapa - 167454	GRO16160200 687083	875,000	0.0%	472,035	0.0%	Otros	616	100	0.60
2	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal - 167541	GRO16160200 692617	455,251	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	217	100	-
3	Construcción De Un Pozo Profundo De Agua Potable - 170752	GRO16160200 692618	1,109,439	0.0%	-	0.0%	Otros	138	100	-
4	Construcción De Un Comedor Escolar - 136717	GRO16160200 698038	745,310	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	56	100	-
5	Construcción De Un Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De El Mogote Primera Etapa - 170422	GRO16160200 698039	1,004,329	0.0%	1,004,329	0.0%	Otros	616	100	100.00
6	Rehabilitación De Las Lineas De Conducción De La Planta Tratadora De Agua Potable - 166322	GRO16160200 703537	701,286	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	6,397	100	-
7	Rehabilitación De Agua Potable En Calle Venustiano Carranza - 138182	GRO16160200 709042	92,857	0.0%	92,026	0.0%	Metros lineales	115	100	100.00
8	Pavimentación De La Calle Del Silencio Y Prolongación Del Silencio - 136542	GRO16160200 709043	1,024,648	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	-
9	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Comunidad - 167036	GRO16160200 709044	750,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
10	Construcción De Un Techado En La Cancha De Baloncesto De La Preparatoria - 166983	GRO16160200 709045	884,689	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	52	100	-
11	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 167476	GRO16160200 719673	1,235,052	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	805	100	-
12	Construcción Del Comedor Comunitario En La Localidad Del Sauz - 136726	GRO16160200 719675	697,672	0.0%	405,972	0.0%	Metros Cuadrados	408	100	63.70
13	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza - 138209	GRO16160200 725237	192,704	0.0%	192,704	0.0%	Metros lineales	115	100	100.00
14	Pavimentación De La Calle Juan Alvarez - 135810	GRO16160200 725238	630,446	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,805,319</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,805,319</b>	<b>0.1%</b>		<b>17,242</b>		

1	Construccion De Tanque De Almacenamiento - 63219	GRO16160200 646543	216,688	0.0%	216,688	0.0%	Otros	389	100	100.00
2	Mejoramiento De Pozo Profundo - 63206	GRO16160200 661020	176,548	0.0%	176,548	0.0%	Otros	676	100	100.00
3	Construccion De Planta Potabilizadora De Agua - 88460	GRO16160200 692364	143,072	0.0%	143,072	0.0%	Otros	5,250	100	100.00
4	Construccion De 1 Aula En Escuela Primaria Justo Sierra - 91760	GRO16160200 692365	337,500	0.0%	337,500	0.0%	Metros Cuadrados	253	100	100.00
5	Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Eusebio S. Almonte - 93011	GRO16160200 692366	57,138	0.0%	57,138	0.0%	Metros Cuadrados	488	100	100.00
6	Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Ignacio M. Altamirano - 92881	GRO16160200 697803	63,128	0.0%	63,128	0.0%	Metros Cuadrados	281	100	100.00
7	Construccion De Comedor Comunitario De Lazaro Cardenas - 90528	GRO16160200 703277	186,324	0.0%	186,324	0.0%	Metros Cuadrados	846	100	100.00
8	Construccion De Comedor Comunitario De Chacamerito - 91620	GRO16160200 703279	126,960	0.0%	126,960	0.0%	Metros Cuadrados	686	100	100.00
9	Construccion De Comedor Escolar En Preescolar Ignacio Manuel Altamirano - 92978	GRO16160200 703280	73,424	0.0%	73,424	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
10	Ampliacion En Comedor Comunitario - 88851	GRO16160200 703281	99,371	0.0%	99,371	0.0%	Metros Cuadrados	641	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Rural Las Querendas- Chacamerito Km 2+100 - 4+200 - 89826	GRO16160200 703282	554,418	0.0%	554,418	0.0%	Metros lineales	1,144	100	100.00
12	Construccion De Comedor Comunitario Del Parque Morelos - 88875	GRO16160200 708793	80,604	0.0%	80,604	0.0%	Metros Cuadrados	850	100	100.00
13	Ampliacion De Comedor Comunitario Comunitario - 88834	GRO16160200 708794	177,290	0.0%	177,290	0.0%	Metros Cuadrados	520	100	100.00
14	Mejoramiento De Alumbrado Publico De La Calle Ignacio Zaragoza Tramo Ejercito Mexicano - Rey Irepan - 88665	GRO16160200 714121	129,145	0.0%	129,145	0.0%	Metros lineales	305	100	100.00
15	Construccion De Sanitarios En Prescolar De La Comuidad De La Bolsa - 93105	GRO16160200 714122	135,456	0.0%	135,456	0.0%	Piezas	16	100	100.00
16	Construccion De Pozo Profundo En La Localidad De Tanganhuato - 87714	GRO16160200 714123	184,457	0.0%	184,457	0.0%	Otros	640	100	100.00
17	Construccion De Pozo Profundo En La Unidad Deportiva - 115001	GRO16160200 719444	337,163	0.0%	337,163	0.0%	Otros	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,805,319</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,805,319</b>	<b>0.1%</b>		<b>17,242</b>		

18	Construccion De Pozo Profundo En La Col. Heberto Castillo - 93191	GRO16160200 719445	308,375	0.0%	308,375	0.0%	Otros	712	100	100.00
19	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Andadores Del Mercado Lazaro Cardenas - 88243	GRO16160200 719446	71,115	0.0%	71,115	0.0%	Metros lineales	3,000	100	100.00
20	Construccion De 1 Aula En Jardin De Niño Lucia Alcocer De Figueroa - 91714	GRO16160200 725000	347,143	0.0%	347,143	0.0%	Metros Cuadrados	265	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>10,287,791</b>	<b>0.2%</b>	<b>6,556,980</b>	<b>0.1%</b>		<b>58,119</b>		
1	Construcción De Un Aula Tipo Igife En Escuela Secundaria Popular José Vasconcelos En La Localidad De Mixtecapa, En El Municipio De San Luis -	GRO16160100 623123	550,000	0.0%	550,000	0.0%	Metros Cuadrados	693	100	100.00
2	Construcción De Un Aula Didactica 2da Etapa Tipo Igife + Anexos (Direccion, Serv. Sanitarios, Cisterna, Pozo De Absorción Y Fosa Septica) En - 142	GRO16160100 623228	318,584	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	558	100	-
3	Construcción De Un Aula Tipo Igife En J.N. Bilingüe C.C.T. 12kcc0056h 2da Etapa En La Localidad De Arroyo Faisan, Municipio De San Luis Acat - 139	GRO16160100 623367	167,170	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	161	100	-
4	Ampliacion De Edificio Para Departamento De Formacion Continua 2 Da Etapa, Centro De Maestros 1214 C.C.T.12fmb0014e - 716	GRO16160100 623368	220,603	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	8,276	100	-
5	Construccion De Albergue 2da. Etapa En La Localidad De Xihuitepec, Municipio De San Luis Acatlan - 734	GRO16160100 623369	301,239	0.0%	-	0.0%	Otros	97	100	-
6	Construccion De 4 Aulas 2da. Etapa Tipo Igife En Esc. Sec. Tec. No. 270 Jose Vasconcelos C.C.T. 12sft0270g, En La Localidad De Mixtecapa - 636	GRO16160100 623415	111,785	0.0%	111,785	0.0%	Metros Cuadrados	693	100	100.00
7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre En El Barrio De Playa Larga En La Localidad De San Luis Acatlan, - 1412	GRO16160100 623608	800,000	0.0%	800,000	0.0%	Metros Cuadrados	8,276	100	100.00
8	Construcción De Un Aula Tipo Igife En Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz C.C.T. 12dcc1095g En La Colonia Ejido, En La Localidad San L - 997	GRO16160100 623791	395,260	0.0%	380,096	0.0%	Metros Cuadrados	8,276	100	96.16
9	Construccion De Un Aula Didactica 2da. Etapa Tipo Igife En La Esc. Preparatoria Popular C.C.T. 12ubh0066r En La Localidad De Buena Vista - 641	GRO16160100 623924	259,445	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,324	100	-
10	Construcción De Un Aula Tipo Igife En Jardín De Niños Teofilo Olea Leyva C.C.T. 12djn6084 En La Localidad De Cuanacaxtitlán, En El Municipi - 981	GRO16160100 623925	420,000	0.0%	420,000	0.0%	Metros Cuadrados	3,122	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle La Palma En El Barrio De La Villa En La Localidad De San Luis Acatlan, - 1456	GRO16160100 624034	732,517	0.0%	732,517	0.0%	Metros Cuadrados	8,276	100	100.00
12	Ampliacion De La 2da Etapa De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Emiliano Zapata En La Localidad De San Luis Acatlan - 39023	GRO16160200 644139	1,645,486	0.0%	1,645,486	0.0%	Metros lineales	8,276	100	100.00
13	Ampliacion De La 2da Etapa De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Agua Zarca En La Localidad De San Luis Acatlan - 39007	GRO16160200 646544	2,079,526	0.0%	1,917,097	0.0%	Metros lineales	8,276	100	92.19
14	Ampliación De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Poterillo Coapinole En El Municipio De San Luis Acatlán En El Esta - 146088	GRO16160200 697805	1,586,197	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	700	100	-
15	Construcción De Cercado Perimetral Y Sanitarios En El Jardín De Niños Juan N Álvarez En La Localidad De Nejapa - 147255	GRO16160200 697807	699,979	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	115	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>20,842,601</b>	<b>0.5%</b>	<b>20,527,235</b>	<b>0.4%</b>		<b>39,425</b>		

1	Rehabilitacion Cr Tramo Rancho Viejo Moctezuma - 74787	GRO16160200 651365	167,954	0.0%	167,954	0.0%	Metros lineales	1,390	100	100.00
2	Rehabilitacion De C.R. Tramo: Santa Elena La Villa - Rancho Viejo - 74805	GRO16160200 651367	183,525	0.0%	183,525	0.0%	Metros lineales	1,119	100	100.00
3	Rehabilitacion Cr Tramo El Cuco Santa Elena La Villa - 74762	GRO16160200 651372	297,953	0.0%	297,953	0.0%	Metros lineales	693	100	100.00
4	Rehabilitacion De C.R. E.C. Acapulco-Pinotepa-Plan De Quintero-Monte Alto - 74824	GRO16160200 651375	196,020	0.0%	196,020	0.0%	Metros lineales	946	100	100.00
5	Rehabilitacion De C R Tramo E C San Marcos Moctezuma Tepehuajito - 74660	GRO16160200 656097	90,538	0.0%	90,538	0.0%	Metros lineales	439	100	100.00
6	Rehabilitacion De Cr Tramo Ec San Marcos Las Mesas Rancho Alegre - 74629	GRO16160200 658569	109,530	0.0%	109,530	0.0%	Metros lineales	410	100	100.00
7	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Obra Complementaria Para Su Protección De La Calle Hidalgo Entre C Zaragoza C Guerrero - 147847	GRO16160200 686852	1,824,149	0.0%	1,660,266	0.0%	Metros lineales	108	100	100.00
8	Rehabilitacion De C.S.C. San Marcos-Ciruelo Dulce - 77824	GRO16160200 686853	122,028	0.0%	122,028	0.0%	Metros lineales	22	100	100.00
9	Rehabilitación De C S C En La Comunidad Del Carmen - 157117	GRO16160200 686855	104,838	0.0%	104,838	0.0%	Metros lineales	114	100	100.00
10	Rehabilitación De C S C De La Comunidad De El Cuco - 157751	GRO16160200 686856	66,687	0.0%	66,687	0.0%	Metros lineales	348	100	100.00
11	Rehabilitacion De Cr Llano De La Puerta Chacalapa Del Pacifico - 78756	GRO16160200 686857	154,821	0.0%	154,821	0.0%	Metros lineales	1,322	100	100.00
12	Rehabilitación De C S C De La Comunidad De Las Mesas - 157282	GRO16160200 686858	362,430	0.0%	362,430	0.0%	Metros lineales	725	100	100.00
13	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Obra Complementaria Para Su Protección En Col Las Pilas Las Mesas Mpio De San Marcos Gro - 175420	GRO16160200 686859	524,440	0.0%	524,440	0.0%	Metros lineales	72	100	100.00
14	Rehabilitacion De C.R. Agua Zarca De La Peña-E.C. El Chamizal - 78801	GRO16160200 686860	216,762	0.0%	216,752	0.0%	Metros lineales	625	100	100.00
15	Rehabilitacion De C.R. E.C.-Arroyo De Limon-El Papayo-Arroyo De La Union - 76419	GRO16160200 686942	161,971	0.0%	161,971	0.0%	Metros lineales	842	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>20,842,601</b>	<b>0.5%</b>	<b>20,527,235</b>	<b>0.4%</b>		<b>39,425</b>		

16	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Palmitas Del Papagayo San Marcos Adquisición De Equipo De Bombeo En La Cabecera Municipal San Mar - 175902	GRO16160200 686943	1,254,695	0.0%	1,254,695	0.0%	Otros	13,282	100	100.00
17	Rehabilitación De C S C En La Comunidad De Colonia El Cuco - 173514	GRO16160200 686944	29,026	0.0%	29,026	0.0%	Metros lineales	440	100	100.00
18	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Obra Comp Pra Protec En C Dalia Tramo De Carr Nacional A C Margarita C E Zapata - 148108	GRO16160200 692373	850,000	0.0%	850,000	0.0%	Metros lineales	25	-	100.00
19	Rehabilitación De C S C El Maguáy Al Río - 127593	GRO16160200 692375	71,338	0.0%	71,338	0.0%	Metros lineales	34	100	100.00
20	Rehabilitación De Cr Llano Grande Ocotillo - 78993	GRO16160200 692376	107,100	0.0%	107,100	0.0%	Metros lineales	128	100	100.00
21	Rehabilitación De C S C En La Comunidad De Plan Grande - 170778	GRO16160200 692377	600,110	0.0%	600,110	0.0%	Metros lineales	111	100	100.00
22	Rehabilitación De C S C De La Localidad De Tecomate Nanchal - 171932	GRO16160200 692482	188,456	0.0%	188,456	0.0%	Metros lineales	515	100	100.00
23	Rehabilitación De Csc En La Comunidad De Las Vigas - 76850	GRO16160200 692483	334,979	0.0%	334,979	0.0%	Metros lineales	641	100	100.00
24	Construcción De Techumbre En Esc Primaria Dr Raymundo Abarca Alarcon - 127601	GRO16160200 697809	586,216	0.0%	586,216	0.0%	Metros Cuadrados	540	100	100.00
25	Rehabilitación De Cr Coacoyul Chacalapa Del Pacifico - 78857	GRO16160200 697810	208,253	0.0%	208,253	0.0%	Metros lineales	353	100	100.00
26	Rehabilitación De Cr El Tamarindo Yucatan De Las Flores - 78865	GRO16160200 697895	48,477	0.0%	48,477	0.0%	Metros lineales	415	100	100.00
27	Rehabilitación De C S C En La Comunidad De Vista Hermosa - 127584	GRO16160200 697896	197,465	0.0%	197,465	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
28	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Obra Complementaria Para Su Protección En Calle Ojeda Paullada Col El - 169823	GRO16160200 703287	2,565,719	0.1%	2,565,719	0.1%	Metros lineales	132	100	100.00
29	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Emisor Y Colector De La Localidad De San Marcos Gro - 170544	GRO16160200 703288	546,119	0.0%	546,119	0.0%	Metros lineales	425	100	100.00
30	Construcción De Drenaje Pluvial Y Reposición De Concreto Hidraulico En Calle Mina Col El Cantaro San Marcos Gro - 147681	GRO16160200 703290	429,377	0.0%	429,377	0.0%	Metros lineales	125	100	100.00
31	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Las Cruces Mpio De San Marcos Gro - 147730	GRO16160200 703291	557,905	0.0%	557,905	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>20,842,601</b>	<b>0.5%</b>	<b>20,527,235</b>	<b>0.4%</b>		<b>39,425</b>		

32	Rehabilitación De Cr Llano Grande Techale - 78958	GRO16160200 703292	73,358	0.0%	73,358	0.0%	Metros lineales	1,348	100	100.00
33	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Obra Complementaria Para Su Protección De La Calle Niño Perdido Col Los Mangos En Las Mesas - 169949	GRO16160200 703293	760,000	0.0%	760,000	0.0%	Metros lineales	65	100	100.00
34	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Obra Complementaria Para Su Protec En Calle Niños Heroes De La Loc De Las Mesas Mpio De San Marc - 147336	GRO16160200 703294	695,879	0.0%	695,879	0.0%	Metros lineales	65	100	100.00
35	Rehabilitación De C.R. Rancho Nuevo-Piedra Blanca-Barrio Nuevo De Los Muertos - 78696	GRO16160200 703295	281,214	0.0%	281,214	0.0%	Metros lineales	1,148	100	100.00
36	Rehabilitación De C S C En La Comunidad De Rancho Nuevo - 127609	GRO16160200 703296	268,672	0.0%	268,672	0.0%	Metros lineales	769	100	100.00
37	Rehabilitación De Cr Tamarindo Barrio Nuevo De Los Muertos - 78925	GRO16160200 703383	179,190	0.0%	179,190	0.0%	Metros lineales	762	100	100.00
38	Rehabilitación De C S C Rumbo Rancho Chucho Agatón Tecomate Pesquería - 128634	GRO16160200 703384	70,209	0.0%	70,209	0.0%	Metros lineales	578	100	100.00
39	Rehabilitación De C S C Yucatan De Las Flores La Huerta - 157846	GRO16160200 703385	87,533	0.0%	87,533	0.0%	Metros lineales	415	100	100.00
40	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Independencia De Mexico De La Localidad El Amazquite - 127097	GRO16160200 703386		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	162	-	
41	Rehabilitación De C S C La Quinta Sección Los Otates - 128269	GRO16160200 703387	131,863	0.0%	131,863	0.0%	Metros lineales	33	100	100.00
42	Rehabilitación De C S C Barranquilla Poza Los Calines - 157570	GRO16160200 703388	87,949	0.0%	87,949	0.0%	Metros lineales	163	100	100.00
43	Rehabilitación De C.S.C. San Marcos-Llano Bonito - 77960	GRO16160200 708805	104,310	0.0%	104,310	0.0%	Metros lineales	42	100	100.00
44	Rehabilitación De C.R. El Chamizal- San Juan Del Reparó - 78932	GRO16160200 708806		0.0%		0.0%	Metros lineales	257	100	
45	Rehabilitación De C R Bella Vista Río Playa - 127578	GRO16160200 708908	11,274	0.0%	11,274	0.0%	Metros lineales	33	100	100.00
46	Rehabilitación De C S C Bella Vista El Panteón - 157825	GRO16160200 714131	35,969	0.0%	35,969	0.0%	Metros lineales	135	100	100.00
47	Rehabilitación De C S C De La Comunidad De El Coacoyul - 173649	GRO16160200 714132	181,262	0.0%	181,262	0.0%	Metros lineales	1,040	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>20,842,601</b>	<b>0.5%</b>	<b>20,527,235</b>	<b>0.4%</b>		<b>39,425</b>		

48	Rehabilitación De C S C De La Localidad De El Guayabo - 157685	GRO16160200 714133	47,347	0.0%	47,347	0.0%	Metros lineales	361	100	100.00
49	Rehabilitación De C R Lomitas De Nexpá Los Sauces - 127343	GRO16160200 714134	182,218	0.0%	182,218	0.0%	Metros lineales	369	100	100.00
50	Rehabilitación De Cr Llano De La Puerta Medanitos Perros De Agua - 78421	GRO16160200 714135	199,199	0.0%	199,199	0.0%	Metros lineales	285	100	100.00
51	Rehabilitación De C S C De La Comunidad De El Tamarindo - 156009	GRO16160200 714218	36,110	0.0%	36,110	0.0%	Metros lineales	762	100	100.00
52	Rehabilitación De Cr Jimenez Yucatan De Las Flores - 78794	GRO16160200 714219	144,880	0.0%	144,880	0.0%	Metros lineales	415	100	100.00
53	Rehabilitación De C R El Dorado El Amazquite Barra De Santa Rosa - 144031	GRO16160200 714220	518,511	0.0%	518,511	0.0%	Metros lineales	162	100	100.00
54	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Obra Complementaria Para Su Protección En Calle Matamoros - 147964	GRO16160200 719455	902,845	0.0%	902,845	0.0%	Metros lineales	83	100	100.00
55	Rehabilitación De C.R. Arroyo De Limon-Altamira-Crucero De Los Sauces - 79084	GRO16160200 719456	204,474	0.0%	204,474	0.0%	Metros lineales	290	100	100.00
56	Rehabilitación De C.S.C. En La Comunidad De Barrio Nuevo (Toro Pando) - 77474	GRO16160200 719457	218,270	0.0%	218,270	0.0%	Metros lineales	67	100	100.00
57	Rehabilitación De C S C De La Comunidad De Ocotillo - 157651	GRO16160200 719458	28,730	0.0%	28,730	0.0%	Metros lineales	154	100	100.00
58	Rehabilitación De C R E C Tecomate Pesquería Vista Hermosa Cuadrilla Nueva - 144262	GRO16160200 719554	91,875	0.0%	91,875	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
59	Rehabilitación De C S C En La Comunidad De El Chamizal - 170858	GRO16160200 719555	468,581	0.0%	468,581	0.0%	Metros lineales	106	100	100.00
60	Rehabilitación De C S C Rancho Los Cantiles El Morro - 157871	GRO16160200 719556	13,421	0.0%	13,421	0.0%	Metros lineales	18	100	100.00
61	Rehabilitación De C S C De La Comunidad De Amate Morado - 157024	GRO16160200 725007	22,180	0.0%	22,180	0.0%	Metros lineales	77	100	100.00
62	Rehabilitación De Cr Ec Acapulco Pinitepa Barrio Nuevo Toropando - 76636	GRO16160200 725008	138,014	0.0%	138,014	0.0%	Metros lineales	425	100	100.00
63	Rehabilitación De C S C De La Localidad De Las Cruces - 157778	GRO16160200 725009	140,791	0.0%	140,791	0.0%	Metros lineales	972	100	100.00
64	Rehabilitación De Cr La Quinta Sección Jimenez - 78713	GRO16160200 725010	250,759	0.0%	250,759	0.0%	Metros lineales	261	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>20,842,601</b>	<b>0.5%</b>	<b>20,527,235</b>	<b>0.4%</b>		<b>39,425</b>		
65	Rehabilitación De C S C En La Comunidad De Agua Zarca De La Peña - 173741	GRO16160200 725093	341,630	0.0%	341,621	0.0%	Metros lineales	492	100	100.00
66	Rastreo De C.S.C. De La Comunidad De Plan De Quintero - 78498	GRO16160200 725094	39,840	0.0%	39,840	0.0%	Metros lineales	26	100	100.00
67	Construcción De Un Aula En Esc Tele Secundaria De La Comunidad De El Roble Mpio De San Marcos Gro - 127257	GRO16160200 725095	410,000	0.0%	258,537	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
68	Rehabilitacion De C.R. La Pastora-Agua Zarca De La Peña - 78859	GRO16160200 725096	315,359	0.0%	315,359	0.0%	Metros lineales	492	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,415,672</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,347,695</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,900</b>		
1	Ampliacion De La Red De Agua Potable Y Pisos En Calle Jose Francisco Ruiz Massieu Tr. C. Benito Juarez - C. Emiliano Zapata - 72992	GRO16160200 644159	679,761	0.0%	611,785	0.0%	Metros lineales	150	100	90.00
2	Construccion De Red De Agua Potable. Tomas Domiciliarias, Descargas De Drenaje Y Pisos De Concreto Hidraulico En La Calle Sin Nombre Tr. In - 70682	GRO16160200 646559	581,926	0.0%	581,926	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
3	Rehab. De Alumbrado En Aulas Y Suministro De Mobiliario En Esc. Prim. Eva Samano - 64808	GRO16160200 646560	343,616	0.0%	343,616	0.0%	Otros	150	100	100.00
4	Construccion De Red De Agua Potable, Y Piso En La Calle Profr. J.J. Marquez Tr. Calle Revolucion - Calle Sin Nombre - 62848	GRO16160200 646562	713,014	0.0%	713,014	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
5	Construccion De Un Aula En Esc. Primaria Ignacio Zaragoza - 64684	GRO16160200 646564	582,828	0.0%	582,828	0.0%	Otros	60	100	100.00
6	Rehab. De Alumbrado En Aulas En J.N. Ilusion Infantil - 64626	GRO16160200 646565	28,857	0.0%	28,857	0.0%	Otros	110	100	100.00
7	Rehab. De Alumbrado En Aulas Y Suministro De Mobiliario En Esc. Prim. I. M. A. - 64767	GRO16160200 651377	403,411	0.0%	403,411	0.0%	Otros	300	100	100.00
8	Construccion De Tomas Pdomiciliarias De Agua Potable, Descargas Sanitarias Y Piso En La Calle Profr. J. J. Marquez Tr. C. 20 De Noviembre - - 62717	GRO16160200 653723	207,364	0.0%	207,364	0.0%	Otros	150	100	100.00
9	Rehab. De Alumbrado En Aulas En J.N. Benemerito De Las Americas - 64550	GRO16160200 656098	35,846	0.0%	35,846	0.0%	Otros	120	100	100.00
10	Rehab. De Alumbrado En Aulas En Esc. Prim. Vicente Guerrero - 70868	GRO16160200 656100	85,671	0.0%	85,671	0.0%	Otros	170	100	100.00
11	Rehab. De Alumbrado En Aulas En J.N. El Pensador Mexicano - 64505	GRO16160200 658586	23,175	0.0%	23,175	0.0%	Otros	90	100	100.00
12	Construccion De Tomas Domiciliarias De Agua Potable, Descargas Sanitarias Y Piso En La Calle Profr. J.J. Marquez Tr. Arroyo Sin Nombre - C. - 62802	GRO16160200 661039	730,202	0.0%	730,202	0.0%	Otros	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>30,927,890</b>	<b>0.7%</b>	<b>27,065,544</b>	<b>0.6%</b>		<b>496,622</b>		

1	Construccion De 2 Aulas Y Rehabilitacion De Aulas Existentes En La Escuela Primaria Herminio V Garcia Clave 12dpr1360u - 97712	GRO16160200 687222	1,060,000	0.0%	848,000	0.0%	Metros Cuadrados	52,217	100	80.00
2	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable La Mora - 118435	GRO16160200 687223	1,442,696	0.0%	1,154,157	0.0%	Metros lineales	711	100	80.00
3	Rehabilitación De Bordo Y Línea De Conducción De Agua Potable - 118212	GRO16160200 687225	600,000	0.0%	600,000	0.0%	Metros lineales	48	100	100.00
4	Construccion De 2 Aulas Tipo Regional En La Escuela Primaria Niños Heroes Clave 12dpr0887p - 97445	GRO16160200 687226	1,250,000	0.0%	1,000,000	0.0%	Metros Cuadrados	357	100	80.00
5	Construcción De Comedor Comunitario Rural En La Mora - 94657	GRO16160200 687227	1,400,000	0.0%	1,120,000	0.0%	Metros Cuadrados	165	100	80.00
6	Construccion De 2 Aulas Tipo Regional Y Rehabilitacion De Baños En El Jardín De Niños Rafael Romero Parra - 97618	GRO16160200 687228	1,200,000	0.0%	960,000	0.0%	Metros Cuadrados	108	100	80.00
7	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Colonia De Zacasantla - 116623	GRO16160200 692735	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	52,217	100	100.00
8	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional Y Modulo De Baños En La Escuela Vicente Guerrero Clave - 163283	GRO16160200 692736	1,352,890	0.0%	1,200,000	0.0%	Metros Cuadrados	52,217	100	88.70
9	Construccion De 2 Aulas Tipo Regional En Esc Primaria Netzahualcoyolt - 97473	GRO16160200 692740	1,100,000	0.0%	880,000	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	80.00
10	Construcción De Edificio De Cuatro Aulas Modulo De Escaleras Y Rehab De Baños Existentes En La Escuela Primaria Aguiluchos Primer Etapa - 161540	GRO16160200 692741	1,789,695	0.0%	1,480,000	0.0%	Metros Cuadrados	3,172	100	82.70
11	Construccion De Drenaje Sanitario En El Andador Vicente Guerrero Primer Etapa - 116467	GRO16160200 698149	850,000	0.0%	680,000	0.0%	Metros lineales	52,217	100	80.00
12	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Nicolas Bravo - 94535	GRO16160200 698152	649,836	0.0%	649,836	0.0%	Metros lineales	4,006	100	100.00
13	Construcción De Modulo De Baños En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 117954	GRO16160200 698153	600,000	0.0%	600,000	0.0%	Piezas	1,134	100	100.00
14	Construccion De Un Aula Tipo Regional Modulo De Baños Cisterna Humedal En La Escuela Secundaria La Independencia Clave 12ktv0235y - 116739	GRO16160200 709145	1,600,000	0.0%	1,280,000	0.0%	Metros Cuadrados	253	100	80.00
15	Construccion De Comedor Comunitario Rural En Puente Campuzano - 94754	GRO16160200 709157	1,400,000	0.0%	1,400,000	0.0%	Metros Cuadrados	659	100	100.00
16	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolas Bravo - 94496	GRO16160200 709158	1,782,363	0.0%	1,782,363	0.0%	Metros lineales	4,006	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>30,927,890</b>	<b>0.7%</b>	<b>27,065,544</b>	<b>0.6%</b>		<b>496,622</b>		
17	Construccion De Modulo De Baños En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 12dpr2182o - 97643	GRO16160200 709161	600,000	0.0%	600,000	0.0%	Piezas	108	100	100.00
18	Rehabilitacion De Modulo De Bañosy Area De Comedor En La Escuela Ignacio Manuel Altamirano Clave 12dpr1925i - 115985	GRO16160200 714467	500,000	0.0%	400,000	0.0%	Piezas	52,217	100	80.00
19	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Chavarrieta Hasta Reforma - 116106	GRO16160200 714468	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros lineales	52,217	100	100.00
20	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Av Del Estudiante Frente A Las Canchas De La Macarena - 94454	GRO16160200 714469	550,000	0.0%	550,000	0.0%	Metros lineales	52,217	100	100.00
21	Construccion De Comedor Comunitario Rural En Mezcaltepec - 94712	GRO16160200 714472	1,400,000	0.0%	1,120,000	0.0%	Metros Cuadrados	588	100	80.00
22	Construccion De 2 Aulas Tipo Regional En La Escuela Telesecundaria Juan N Alvarez Clave 12etv0030u - 99220	GRO16160200 714473	1,200,000	0.0%	960,000	0.0%	Metros Cuadrados	4,006	100	80.00
23	Construccion De Modulo De Baños Y Rehabilitacion De Aulas En El Jardín De Niños Maria Montessori Clave - 161480	GRO16160200 714474	1,009,007	0.0%	666,065	0.0%	Piezas	3,172	100	100.00
24	Construccion De Dos Aulas Tipo Regional Modulo De Baños Humedal En El Jardín De Niños Niños Heroes Clave 12kjin001tv - 99241	GRO16160200 714475	1,481,403	0.0%	1,185,122	0.0%	Metros Cuadrados	201	100	80.00
25	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua De 100 M3 Y Linea De Distribución - 118461	GRO16160200 714476	600,000	0.0%	600,000	0.0%	Otros	50	100	100.00
26	Construcción De Un Aula Y Aula De Medios En El Jardín De Niños Tonatihu Clave 12djin0513k - 116402	GRO16160200 719806	800,000	0.0%	640,000	0.0%	Metros Cuadrados	52,217	100	80.00
27	Rehabilitacion De Aulas Existentes Y Baños En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 12dpr2615i - 116860	GRO16160200 719808	700,000	0.0%	700,000	0.0%	Metros Cuadrados	618	100	100.00
28	Construccion De Modulo De Baños En El Jardín De Niños Itzcoatl Clave 12djin0182k - 97513	GRO16160200 719809	650,000	0.0%	650,000	0.0%	Piezas	618	100	100.00
29	Construccion De Comedor Comunitario Rural En Paintla - 94608	GRO16160200 719811	1,400,000	0.0%	1,400,000	0.0%	Metros Cuadrados	1,695	100	100.00
30	Construccion De Drenaje Sanitario En El Barrio De La Florida - 94319	GRO16160200 725353	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Metros lineales	52,217	100	100.00
31	Construccion De Comedor Comunitario Rural En Juliantla - 94560	GRO16160200 725356	1,400,000	0.0%	1,400,000	0.0%	Metros Cuadrados	694	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,687,881</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,687,881</b>	<b>0.0%</b>		<b>692</b>		
1	Construccion De Dos Aulas Didacticas En El Cbta - 173460	GRO16160200 687230	609,909	0.0%	609,909	0.0%	Metros Cuadrados	248	-	100.00
2	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Cemsad - 173278	GRO16160200 698154	611,064	0.0%	611,064	0.0%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
3	Construcción De Un Aula Didáctica En Esc Sec Técnica Escuadrón - 172856	GRO16160200 725358	466,908	0.0%	466,908	0.0%	Metros Cuadrados	409	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,997,261</b>	<b>0.2%</b>	<b>7,171,735</b>	<b>0.2%</b>		<b>15,741</b>		

1	Rehabilitación De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Alahuixtlan-Loma Zocote. - 112758	GRO16160200 686863	165,080	0.0%	165,080	0.0%	Otros	94	100	100.00
2	Rehabilitación De Camino Rural ( Rastreo ) Las Ceibas - Primer Cerca. - 122951	GRO16160200 686883	13,598	0.0%	13,598	0.0%	Otros	41	100	100.00
3	Rehabilitacion Con Revestimiento En Las Calles Principales De Las Colonias Xaxalpa La Presa Juarez - 147755	GRO16160200 687154	87,656	0.0%	87,656	0.0%	Otros	1,500	100	100.00
4	Rehabilitación Con Revestimiento En Las Calles Principales De La Colonia Lomas De Atliaca - 147939	GRO16160200 687155	62,519	0.0%	62,519	0.0%	Otros	1,000	100	100.00
5	Rehabilitación Con Revestimiento En Las Calles De La Colonia Ampliación Zapata - 149923	GRO16160200 687156	109,886	0.0%	109,886	0.0%	Otros	200	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Rural ( Rastreo ) De La Y A La Capilla Y Del Panteón A Altmolonga. - 123002	GRO16160200 687159	120,260	0.0%	120,260	0.0%	Otros	1,130	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Crucero La Guadalupe - La Concepción Pura - Cruz Blanca. - 126773	GRO16160200 687160	131,744	0.0%	131,744	0.0%	Otros	193	100	100.00
8	Rehabilitación De Camino Rural ( Rastreo Y Revestimiento) La Gasolinera - La Magdalena - Acachautla. - 116593	GRO16160200 687161	241,146	0.0%	241,146	0.0%	Otros	243	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Los Sauces - Buena Vista - El Mirador - 117340	GRO16160200 687162	109,087	0.0%	109,087	0.0%	Otros	208	100	100.00
10	Rehabilitación De Camino Rural( Rastreo Y Revestimiento ) Palo Alto - Rincón Chiquito. - 116360	GRO16160200 692312	55,744	0.0%	55,744	0.0%	Otros	66	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Los Sauces - Apetlanca. - 117944	GRO16160200 692383	122,414	0.0%	122,414	0.0%	Otros	1,141	100	100.00
12	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Salida A Teloloapan - Tianquizolco Ixticapan - Panteón. - 127309	GRO16160200 692384	43,594	0.0%	43,594	0.0%	Otros	463	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo) Entronque Carretero Carretera Federal (Iguala-Teloloapan) -Tuxtla Cuevillas - 117964	GRO16160200 692385	75,761	0.0%	75,761	0.0%	Otros	211	100	100.00
14	Rehabilitacion De Camino Rural ( Rastreo Y Revestimiento) Crucero El Verdecillo - Panteon La Magdalena - 115462	GRO16160200 692386	54,747	0.0%	54,747	0.0%	Otros	145	100	100.00
15	Rehabilitación De Camino Rural( Rastreo Y Revestimiento ) Tenantitlan - Chichimecapa. - 115359	GRO16160200 692388	253,800	0.0%	253,800	0.0%	Otros	47	100	100.00
16	Rehabilitacion De Camino Rural ( Rastreo Y Revestimiento) Entronque Carretero Xixicastepec - Alahuixtlan - 124109	GRO16160200 692677	414,678	0.0%	414,678	0.0%	Otros	341	100	100.00
17	Rehabilitación De Camino Rural (Rastreo) Ranchos Nuevos - Plan Del Sabino - Cacahuatlán. - 126609	GRO16160200 692678	176,922	0.0%	176,922	0.0%	Otros	283	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,997,261</b>	<b>0.2%</b>	<b>7,171,735</b>	<b>0.2%</b>		<b>15,741</b>		
18	Rehabilitación De Camino Rural (Rastreo) Los Cuatlix - Salida A Rincon Chiquito. - 116281	GRO16160200 692679	15,541	0.0%	15,541	0.0%	Otros	47	100	100.00
19	Rehabilitación De Camino Rural Rastreo Y Revestimiento Teloloapan Apaxtla Huerta Grande Norte Huerta Grande Sur - 166127	GRO16160200 692680	83,931	0.0%	83,931	0.0%	Otros	135	100	100.00
20	Rehabilitación De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento)Crucero De Corral Zocote - Ixtazacatla. - 115270	GRO16160200 697815	180,268	0.0%	180,268	0.0%	Otros	25	100	100.00
21	Rehabilitación De Camino Rural(Rastreo Y Revestimiento) Crucero De Ixtlahualtoxtla - Salida Alahuixtlan. - 115328	GRO16160200 697816	75,557	0.0%	75,557	0.0%	Otros	73	100	100.00
22	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo) Cruz Grande- Lagunita Del Progreso - 117284	GRO16160200 697817	157,351	0.0%	157,351	0.0%	Otros	32	100	100.00
23	Rehabilitación De Camino Rural Rastreo Tonalapa Del Río Altmolonga Camoxitla - 165866	GRO16160200 703305	67,020	0.0%	67,020	0.0%	Otros	602	100	100.00
24	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Crucero-El Zapote - La Yerbabuena-Cerro De Atzizintla - Ec El Pochote-Tlapacoya - 115579	GRO16160200 703306	240,628	0.0%	240,628	0.0%	Otros	74	100	100.00
25	Rehabilitacion De Camino Rural ( Rastreo Y Revestimiento) Crucero Alahuixtlan - Xixicastepec. - 112834	GRO16160200 703307	104,256	0.0%	104,256	0.0%	Otros	41	100	100.00
26	Rehabilitación De Camino Rural (Rastreo) E.C. Carr. Fed. (Iguala-Teloloapan) Nuevo Amanecer. - 127320	GRO16160200 703329	39,744	0.0%	39,744	0.0%	Otros	33	100	100.00
27	Rehabilitacion Con Revestimiento En Las Calles Principales De Las Colonias Las Cruces Y Veinte De Noviembre - 148057	GRO16160200 703602	29,700	0.0%	29,700	0.0%	Otros	500	100	100.00
28	Rehabilitación Con Revestimiento En Las Calles De La Colonia El Pedregal - 151551	GRO16160200 703603	29,194	0.0%	29,194	0.0%	Otros	190	100	100.00
29	Rehabilitación Con Revestimiento En Las Calles De La Colonia Chicucuilt - 151607	GRO16160200 703604	41,640	0.0%	41,640	0.0%	Otros	250	100	100.00
30	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Flores Magon Entre Calle Nicolas Bravo Reforma - 158078	GRO16160200 703609	253,040	0.0%	12,540	0.0%	Metros lineales	110	100	4.96
31	Rehabilitación De Camino Rural( Rastreo) Crucero De Acachautla - Entronque Carretero El Liberal. - 116390	GRO16160200 703612	98,838	0.0%	98,838	0.0%	Otros	23	100	100.00
32	Rehabilitación De Camino Rural Rastreo Y Revestimiento Las Neblinas Mesas Neblinas - 166035	GRO16160200 703613	129,406	0.0%	129,406	0.0%	Otros	28	100	100.00
33	Rehabilitación De Camino Rural ( Rastreo) Zacatlancillo - Tetzilacatlan. - 117327	GRO16160200 708812	106,843	0.0%	106,843	0.0%	Otros	435	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,997,261</b>	<b>0.2%</b>	<b>7,171,735</b>	<b>0.2%</b>		<b>15,741</b>		

34	Rehabilitacion De Camino Rural ( Rastreo ) Entronque Carretero Puerto Del Aire - Totoltepec. - 118528	GRO16160200 708815	186,049	0.0%	186,049	0.0%	Otros	554	100	100.00
35	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) El Ahuacatito - 117956	GRO16160200 708816	93,363	0.0%	93,363	0.0%	Otros	147	100	100.00
36	Rehabilitación De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Puerto Del Vigilante - Las Ceibas. - 126792	GRO16160200 708817	194,374	0.0%	194,374	0.0%	Otros	70	100	100.00
37	Rehabilitación Con Revestimiento De Camino De Acceso A La Colonia Cumbres Del Sur - 151924	GRO16160200 709092	174,367	0.0%	174,367	0.0%	Otros	500	100	100.00
38	Rehabilitación De Camino Rural (Rastreo) Crucero - El Duraznal. - 116542	GRO16160200 709095	55,364	0.0%	55,364	0.0%	Otros	34	100	100.00
39	Rehabilitación De Camino Rural ( Rastreo Y Revestimiento) Crucero De Ozolotepec - Los Mangos. - 123763	GRO16160200 709096	177,988	0.0%	177,988	0.0%	Otros	73	100	100.00
40	Rehabilitación Con Revestimiento En Las Calles De La Colonia Tres Lajas - 151471	GRO16160200 714399	15,942	0.0%	15,942	0.0%	Otros	150	100	100.00
41	Rehabilitacion De Camino Rural( Rastreo Y Revestimiento ) El Pochote-Acatlan De La Cruz - Cerro Alto. - 116442	GRO16160200 714407	177,965	0.0%	177,965	0.0%	Otros	531	100	100.00
42	Rehabilitación De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Los Espinos - Los Sabinos. - 127288	GRO16160200 714409	109,316	0.0%	109,316	0.0%	Otros	113	100	100.00
43	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Tenancingo - Laguna Seca - Rincón Del Vigilante. - 126838	GRO16160200 714410	212,292	0.0%	212,292	0.0%	Otros	302	100	100.00
44	Rehabilitación De Camino Rural ( Rastreo ) Entronque - Tule Y Zacuapa. - 124573	GRO16160200 719462	35,938	0.0%	35,938	0.0%	Otros	91	100	100.00
45	Rehabilitacion De Camino Rural ( Rastreo Y Revestimiento) Alahuixtlan - Zopilodal. - 115388	GRO16160200 719463	268,349	0.0%	268,349	0.0%	Otros	255	100	100.00
46	Rehabilitación De Camino Rural Rastreo Huecally Chipilatlan - 165766	GRO16160200 719464	70,905	0.0%	70,905	0.0%	Otros	152	100	100.00
47	Rehabilitación Con Revestimiento En Las Calles De La Colonia Vicente Guerrero - 151700	GRO16160200 719728	64,338	0.0%	64,338	0.0%	Otros	420	100	100.00
48	Rehabilitación De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) El Calvario - Salida A Chilacachapa. - 117424	GRO16160200 719732	32,557	0.0%	32,557	0.0%	Otros	654	100	100.00
49	Rehabilitacion De Camino Rural ( Rastreo) Crucero - Monte Sauce - 122926	GRO16160200 719734	19,426	0.0%	19,426	0.0%	Otros	29	100	100.00
50	Rehabilitación De Camino Rural (Revestimiento) Entronque Carretero Oxtotitlan - Tlanipatlan. - 124647	GRO16160200 719735	224,316	0.0%	224,316	0.0%	Otros	210	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,997,261</b>	<b>0.2%</b>	<b>7,171,735</b>	<b>0.2%</b>		<b>15,741</b>		
51	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo) Entronque Carretero (Teloloapan - Apaxtla ) Pezoapilla Y Naranjo. - 124436	GRO16160200 719736	25,060	0.0%	25,060	0.0%	Otros	180	100	100.00
52	Rehabilitación De Camino Rural ( Rastreo Y Revestimiento) Teloloapan - San Antonio Acachautla. - 123042	GRO16160200 725012	242,601	0.0%	242,601	0.0%	Otros	193	100	100.00
53	Rehabilitación De Camino Rural ( Rastreo) Buena Vista De Guadalupe - E.C. San Lorenzo. - 118494	GRO16160200 725014	85,474	0.0%	85,474	0.0%	Otros	74	100	100.00
54	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo) Oxtotitlan - Tlanipatlan. - 127207	GRO16160200 725016	67,991	0.0%	67,991	0.0%	Otros	403	100	100.00
55	Rehabilitacion De Camino Rural ( Rastreo Y Revestimiento) Cuadrilla Dolores - Petlahuaxale. - 115238	GRO16160200 725018	231,240	0.0%	231,240	0.0%	Otros	45	100	100.00
56	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Diaz Ordaz - 157237	GRO16160200 725282	200,000	0.0%	6,960	0.0%	Metros lineales	170	100	3.48
57	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Jacarandas Entre Xochitepec A La Capilla - 156540	GRO16160200 725285	408,226	0.0%	16,240	0.0%	Metros lineales	200	100	3.98
58	Rehabilitacion De Camino Rural( Rastreo Revestimiento) Ahuehuetla - Buena Vista De Guadalupe - Xochipala. - 118186	GRO16160200 725286	683,963	0.0%	683,963	0.0%	Otros	277	100	100.00
59	Rehabilitacion De Camino Rural (Rastreo Y Revestimiento) Entronque Carretero (Teloloapan - Apaxtla ) Mesas Mirabal. - 123368	GRO16160200 725287	48,266	0.0%	48,266	0.0%	Otros	10	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,687,427</b>	<b>0.1%</b>	<b>5,687,427</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,733</b>		

1	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Paraje Los Tepetates - 175079	GRO16160200 686884	59,200	0.0%	59,200	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00
2	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Gonzalo Diaz Avila - 172964	GRO16160200 686885	573,213	0.0%	573,213	0.0%	Otros	55	100	100.00
3	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Antonio Lopez Rueda - 149762	GRO16160200 686886	53,000	0.0%	53,000	0.0%	Metros lineales	65	100	100.00
4	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Francisco Gonzalez Boca Negra - 169237	GRO16160200 686887	216,300	0.0%	216,300	0.0%	Piezas	45	100	100.00
5	Construccion De Aula En La Escuela Secundaria Tecnica Escudo Nacional - 148849	GRO16160200 692413	387,271	0.0%	387,271	0.0%	Otros	55	100	100.00
6	Equipamiento De Pozo Profundo - 147389	GRO16160200 697832	217,000	0.0%	217,000	0.0%	Otros	85	100	100.00
7	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Fernando Montes De Oca - 148884	GRO16160200 697833	168,200	0.0%	168,200	0.0%	Metros lineales	75	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas - 149157	GRO16160200 697834	20,300	0.0%	20,300	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
9	Rehabilitacion De Bordo Agricola En El Paraje Los Mangos - 149791	GRO16160200 697835	235,300	0.0%	235,300	0.0%	Otros	45	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Entrada De La Poblacion Rumbo Al Telebachillerato - 152925	GRO16160200 697837	115,667	0.0%	115,667	0.0%	Otros	70	100	100.00
11	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Francisco Gonzalez Boca Negra - 149433	GRO16160200 697839	38,990	0.0%	38,990	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
12	Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 149552	GRO16160200 703331	153,000	0.0%	153,000	0.0%	Piezas	65	100	100.00
13	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Revolucion Social - 152013	GRO16160200 703332	454,540	0.0%	454,540	0.0%	Otros	110	100	100.00
14	Construccion De Barda Perimetral En La Preparatoria David Pastrana Jaimes - 152055	GRO16160200 703333	217,100	0.0%	217,100	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
15	Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Arboledas - 149583	GRO16160200 703334	226,143	0.0%	226,143	0.0%	Otros	110	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Electrificacion En La Entrada De La Poblacion Rumbo Al Telebachillerato - 152810	GRO16160200 703335	70,392	0.0%	70,392	0.0%	Otros	65	100	100.00
17	Equipamiento De Pozo Profundo - 154876	GRO16160200 703338	29,000	0.0%	29,000	0.0%	Otros	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,687,427</b>	<b>0.1%</b>	<b>5,687,427</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,733</b>		

18	Mantenimientos De Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Josefa Ortiz De Dominguez - 148919	GRO16160200 703339	35,200	0.0%	35,200	0.0%	Piezas	43	100	100.00
19	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Colonia Centro - 153303	GRO16160200 708837	199,400	0.0%	199,400	0.0%	Metros lineales	110	100	100.00
20	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Acuario Segunda Etapa - 149401	GRO16160200 708840	239,637	0.0%	239,637	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
21	Construccion De Sanitarios Y Cisterna En La Escuela Primaria Revolucion - 149462	GRO16160200 708843	323,865	0.0%	323,865	0.0%	Piezas	75	100	100.00
22	Mejoramiento De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Estefania Castañeda - 147470	GRO16160200 714158	132,909	0.0%	132,909	0.0%	Piezas	65	100	100.00
23	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Avenida Valerio Trujano Tramo Jose Maria Morelos A Justo Sierra - 148963	GRO16160200 719484	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
24	Contruccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Ilusion Infantil - 169298	GRO16160200 719485	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	70	100	100.00
25	Mantenimiento De Linea De Conducción De Agua Potable Tramo De Pozo Profundo A Tanque De Almacenamiento - 169191	GRO16160200 719488	668,500	0.0%	668,500	0.0%	Metros lineales	75	100	100.00
26	Construcción De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Jose Ma Morelos Y Pavon - 169332	GRO16160200 719489	462,300	0.0%	462,300	0.0%	Otros	65	100	100.00
27	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Paraje El Zacaton - 149313	GRO16160200 719490	156,000	0.0%	156,000	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>30,580,732</b>	<b>0.7%</b>	<b>30,580,732</b>	<b>0.7%</b>		<b>6,071</b>		

1	Rehabilitacion De Camino Rural Tlacoachistlahuaca - Xochistlahuaca - 130011	GRO16160200 687169	162,605	0.0%	162,605	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
2	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Esc Prim Bilingue Justo Sierra - 151791	GRO16160200 687170	1,299,868	0.0%	1,299,868	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
3	Construccion De Techado De Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Esc. Prim. Rafael Ramirez Castañeda - 129995	GRO16160200 687173	701,562	0.0%	701,562	0.0%	Metros Cuadrados	130	100	100.00
4	Construccion De 2 Aulas En Telebachillerato Comunitario 113 - 110038	GRO16160200 687175	849,300	0.0%	849,300	0.0%	Otros	65	100	100.00
5	Ampliacion De Linea Y Red De Dstruibucion De Energia Electrica En Colonia Guadalupe Y Llano Zapote - 169986	GRO16160200 687176	949,468	0.0%	949,468	0.0%	Otros	99	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Rural Tierra Blanca Terrero Venado - 143911	GRO16160200 687177	231,484	0.0%	231,484	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tlacoachistlahuaca El Camalote - 140923	GRO16160200 687178	28,520	0.0%	28,520	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
8	Mejoramiento De Albergue Municipal - 169100	GRO16160200 692686	269,357	0.0%	269,357	0.0%	Otros	100	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Rural Santa Cruz Yucucani Limites De Oaxaca San Jose Yosoca - 177785	GRO16160200 692689	107,456	0.0%	107,456	0.0%	Metros lineales	190	100	100.00
10	Rastreo De Camino La Trinidad Santa Cruz Yucucani - 144766	GRO16160200 692690	181,867	0.0%	181,867	0.0%	Metros lineales	160	100	100.00
11	Construccion De Techado En Imparticion De Educacion Fisica En El Jardin De Niños Nueva Era - 113979	GRO16160200 698094	1,473,381	0.0%	1,473,381	0.0%	Otros	89	100	100.00
12	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Callejon Sin Nombre Entre La Esc. Prim. Justo Sierra - Calle Cuitlahuac - Y Arrollo En El Bar - 109663	GRO16160200 698096	439,609	0.0%	439,609	0.0%	Metros lineales	90	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Carretero Rancho Viejo Jicayan De Tovar Llano Del Tigre - 143921	GRO16160200 698097	111,324	0.0%	111,324	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
14	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Sin Nombre Entre Calle Francisco Villa Y Calle Morelos - 109177	GRO16160200 698098	220,913	0.0%	220,913	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
15	Construccion De Dos Aulas En La Esc. Prim. Bil. General Lazaro Cardenas - 129971	GRO16160200 698099	894,322	0.0%	894,322	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
16	Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Entronque Carretero Xochistlahuaca El Platanar Arrollo De Las Minas - 140901	GRO16160200 698100	67,411	0.0%	67,411	0.0%	Metros lineales	190	100	100.00
17	Construccion De Apertura De Camino Rural Jicayan De Tovar Barranca Estaca - 143958	GRO16160200 698101	1,362,300	0.0%	1,362,300	0.0%	Metros lineales	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			30,580,732	0.7%	30,580,732	0.7%		6,071		
18	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Lacoachistlahuaca - 109223	GRO16160200 703620	264,452	0.0%	264,452	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
19	Rehabilitacion De Camino Rural Cruz Alta El Capulin - 142049	GRO16160200 703623	124,817	0.0%	124,817	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
20	Mejoramiento De Camino Rural Crucero De La Soledad Guadalupe Mano De Leon - 177909	GRO16160200 703624	60,180	0.0%	60,180	0.0%	Metros lineales	160	100	100.00
21	Mejoramiento De Camino Jicayan De Tovar El Limon Guadalupe Arroyo Cacao - 178038	GRO16160200 703625	55,404	0.0%	55,404	0.0%	Metros lineales	145	100	100.00
22	Construccion De Techado En Areas De Imparticon De Educacion Fisica En Esc Sec Comunitaria Vicente Guerrero - 170476	GRO16160200 703626	1,112,000	0.0%	1,112,000	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
23	Mejoramiento De Camino Rural La Trinidad Limites De Oaxaca El Jicaral - 177839	GRO16160200 703627	57,803	0.0%	57,803	0.0%	Metros lineales	160	100	100.00
24	Construccion De Muro De Contencion En El Tramo Carretero Dos Cruces En La Localidad De Tlacoachistlahuaca - 145963	GRO16160200 709107	122,015	0.0%	122,015	0.0%	Metros lineales	160	100	100.00
25	Construccion De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios En Telebachillerato Comunitario Ciento Catorce - 170501	GRO16160200 709108	1,122,334	0.0%	1,122,334	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
26	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Cristobal Suministro De Material - 175243	GRO16160200 709110	388,159	0.0%	388,159	0.0%	Vivienda	68	100	100.00
27	Construccion De Dos Aulas En Esc Prim Bil Sor Juana Ines De La Cruz En Plan Mamey - 170337	GRO16160200 709112	874,832	0.0%	874,832	0.0%	Metros Cuadrados	58	100	100.00
28	Construcción De Centro De Salud En San Jose El Limon - 129863	GRO16160200 709113	515,321	0.0%	515,321	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
29	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Captación, Línea De Conducción Y Tanque Regulador De 200 M3) - 114075	GRO16160200 714414	7,814,771	0.2%	7,814,771	0.2%	Metros lineales	250	100	100.00
30	Construccion De Sanitarios En Telebachillerato Comunitario Ciento Trece - 170533	GRO16160200 714419	210,008	0.0%	210,008	0.0%	Piezas	45	100	100.00
31	Rehabilitacion De Camino Rural Rancho Viejo La Trinidad - 177596	GRO16160200 719745	117,537	0.0%	117,537	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
32	Mejoramiento De Camino Santa Cruz Yucucani San Jose San Miguel Tejalpan Guadalupe Mano De Leon En La Localidad De Santa Cruz Yucucani - 140983	GRO16160200 719747	2,427,636	0.1%	2,427,636	0.1%	Metros lineales	247	100	100.00
33	Construccion De Albergue Comunitario En Santa Cruz Yucucani - 129533	GRO16160200 719748	3,872,502	0.1%	3,872,502	0.1%	Otros	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>30,580,732</b>	<b>0.7%</b>	<b>30,580,732</b>	<b>0.7%</b>		<b>6,071</b>		

34	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Tlacoachistlahuaca - 109216	GRO16160200 725293	244,080	0.0%	244,080	0.0%	Metros lineales	280	100	100.00
35	Construccion De Aulas Y Sanitarios En Esc. Sec. Tec. Juan Del Carmen - 114055	GRO16160200 725294	1,185,791	0.0%	1,185,791	0.0%	Otros	200	100	100.00
36	Construccion De Cuartos Dormitorio En Cruz Alta Suministro De Material - 175435	GRO16160200 725295	660,344	0.0%	660,344	0.0%	Vivienda	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>13,759,924</b>	<b>0.3%</b>	<b>8,897,286</b>	<b>0.2%</b>		<b>4,250</b>		
1	Construcción De Comedor Comunitario De La Localidad De Tenamazapa - 138789	GRO16160200 686877	1,752,033	0.0%	1,252,033	0.0%	Metros Cuadrados	700	100	85.00
2	Construcción De Comedor Comunitario De La Localidad De Tecolutla - 138876	GRO16160200 692402	1,633,442	0.0%	1,000,000	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	60.00
3	Construcción De Casa De Salud De La Localidad De Los Mangos - 138865	GRO16160200 692403	1,082,333	0.0%	800,000	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
4	Construcción De Techado Para Comedor Comunitario Loc Cruz De Gallo - 180124	GRO16160200 692404	1,200,000	0.0%	500,000	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	80.00
5	Construcción De Casa De Salud De La Localidad De Buena Vista - 138870	GRO16160200 692405	1,122,506	0.0%	800,000	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
6	Rehabilitación De Camino Rural Magueryera Crucero Cruz De Gallo - 138894	GRO16160200 697829	637,496	0.0%	636,638	0.0%	Kilómetro	200	-	100.00
7	Rehabilitación De Camino Rural Crucero Magueryera Magueryera - 138882	GRO16160200 703322	447,220	0.0%	447,220	0.0%	Otros	600	100	100.00
8	Construcción De Techado Para Comedor Comunitario Loc Chirimoyo - 180194	GRO16160200 714140	1,200,000	0.0%	800,000	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	75.00
9	Construcción De Comedor Comunitario De La Localidad De San Marcos - 138803	GRO16160200 714151	1,547,793	0.0%	1,000,000	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	60.00
10	Construcción De Comedor Comunitario De La Localidad De Juquilita - 138744	GRO16160200 714152	1,620,621	0.0%	500,000	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	70.00
11	Rehabilitación De Camino Rural Crucero Cruz De Gallo Plan De Guadalupe Ent Monte Alegre - 138898	GRO16160200 725021	372,918	0.0%	361,396	0.0%	Kilómetro	1,000	-	100.00
12	Construcción De Casa De Salud De La Localidad De San Miguel Buenavista - 138853	GRO16160200 725033	1,143,562	0.0%	800,000	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,414,225</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,526,029</b>	<b>0.1%</b>		<b>3,692</b>		

1	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En El Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado Guerrero - 156008	GRO16160200 686880	1,237,115	0.0%	1,237,115	0.0%	Metros Cuadrados	2,204	100	100.00
2	Construccion De Dos Aulas Didacticas Estructura Regional Tipo Dos En El Jardin De Niños La Infancia En La Localidad De Tecoyame De Guadalupe - 152382	GRO16160200 686881	858,964	0.0%	543,796	0.0%	Otros	40	100	63.31
3	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Cruz Del Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado - 152414	GRO16160200 692409	895,568	0.0%	742,305	0.0%	Metros Cuadrados	1,305	100	82.89
4	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado Gro - 152185	GRO16160200 703325	710,058	0.0%	710,058	0.0%	Otros	60	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Distribución De Energia Electrica En La Localidad De Ahuacatitlan Del Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado Guerrero - 182071	GRO16160200 703326	826,987	0.0%	407,222	0.0%	Otros	60	100	49.24
6	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Mexquititlan Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado Guerrero - 154215	GRO16160200 725035	885,533	0.0%	885,533	0.0%	Otros	23	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>34,601,051</b>	<b>0.8%</b>	<b>26,926,970</b>	<b>0.6%</b>		<b>1,190,457</b>		

1	Rastreo De Caminos Rurales En Una Longitud De 25.05 Km., Ruta Tlapa-Coachimalco-Tenango Tepexi, En El Municipio De Tlapa De Comonfort	GRO16160200 686925	579,074	0.0%	579,074	0.0%	Otros	46,975	100	100.00
2	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Loc. De Chiepetlan Mpio. De Tlapa De Comonfort Gro. - 83834	GRO16160200 686926	980,303	0.0%	636,793	0.0%	Otros	913	100	64.96
3	Sistema De Agua Potable En La Col. Ampliacion Ejido San Francisco De Tlapa De Comonfort Gro. - 90594	GRO16160200 692449	1,500,000	0.0%	971,767	0.0%	Otros	46,975	100	64.78
4	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En Los Cruces De La Calles Añorve Y Galvez, Matamoros E Indio Triste En La Col. San Diego De Tlapa De C - 85739	GRO16160200 692451	132,773	0.0%	132,200	0.0%	Metros lineales	46,975	100	99.57
5	Construcción De Una Aula Didactica Tipo Regional En La Esc. Telesec. Julian Blanco Jimenez En La Loc. De Tlacuiloya Mpio. De Tlapa De Comonfort - 87379	GRO16160200 692457	477,722	0.0%	409,159	0.0%	Otros	443	100	85.65
6	Construccion De Casa De Salud En Zacualpan, Mpio. De Tlapa De Comonfort Gro. - 87549	GRO16160200 692458	674,039	0.0%	202,212	0.0%	Otros	579	100	30.00
7	Construcción De Casa De Salud En La Loc De Torrentlan Mpio De Tlapa De Comonfort Gro - 138548	GRO16160200 692459	726,658	0.0%	470,762	0.0%	Otros	146	100	64.78
8	Construccion De Comedor Comunitario En La Col. San Isidro De Tlapa De Comonfort Gro. - 82829	GRO16160200 697873	815,549	0.0%	812,034	0.0%	Otros	46,975	100	99.57
9	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Nardos En La Col. Aeropuerto De Tlapa De Comonfort Gro. - 91976	GRO16160200 697874	744,623	0.0%	618,391	0.0%	Otros	46,975	100	83.05
10	Construcción De Aula Didactica Tipo Regional En La Esc. Prim. Bil. Tenoch En La Col. Contlalco De Tlapa De Comonfort Gro. - 83911	GRO16160200 697875	458,179	0.0%	296,829	0.0%	Otros	46,975	100	64.78
11	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av. Igualita De La Colonia Francisco Villa De Tlapa De Comonfort - 81814	GRO16160200 697876	246,034	0.0%	246,034	0.0%	Otros	46,975	100	100.00
12	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 120 M3 De Capacidad Y Ampliacion De La Linea De Conduccion En La Loc. De La Sole - 87351	GRO16160200 697877	821,834	0.0%	549,520	0.0%	Otros	593	100	66.87
13	Rastreo De Caminos Rurales En Una Longitud De 82.90 Km. Ruta Tlapa-Ahuatepec Pueblo-Chiepetlan, En El Municipio De Tlapa De Comonfort Guerre - 42982	GRO16160200 703361	1,935,593	0.0%	1,935,593	0.0%	Otros	46,975	100	100.00
14	Ampliación De Red De Energía Eléctrica El La Col. Antorcha Campesina De Tlata De Comonfort Gro. - 81600	GRO16160200 703363	723,745	0.0%	672,003	0.0%	Otros	46,975	100	92.85
15	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Elvia Diaz En La Colonia Nueva Jerusalem En Tlapa De Comonfort - 90584	GRO16160200 703364	520,330	0.0%	310,852	0.0%	Otros	46,975	100	59.74



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>34,601,051</b>	<b>0.8%</b>	<b>26,926,970</b>	<b>0.6%</b>		<b>1,190,457</b>		

16	Construccion De Casa De Salud En La Loc. De Alpoyecancingo Mpio. De Tlapa De Comonfort Gro. - 91907	GRO16160200 703368	746,614	0.0%	393,875	0.0%	Otros	329	100	52.75
17	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cuauhtemoc Tramo 0 Mas 000 Al 0 Mas 137 En La Loc De Tototepec Mpio De Tlapa De Comonfort - 120313	GRO16160200 703369	1,267,618	0.0%	1,262,154	0.0%	Metros Cuadrados	2,836	100	99.57
18	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Pavimentación De La Calle Río Bravo En La Col Caltitlan De Tlapa De Comonfort - 137234	GRO16160200 708879	1,259,477	0.0%	487,595	0.0%	Metros lineales	46,975	100	38.71
19	Ampliación De Linea De Electrificación En Calle Insurgentes Col. Figueroa Mpio.De Tlapa De Comonfort Gro. - 85930	GRO16160200 708881	392,269	0.0%	390,578	0.0%	Otros	46,975	100	99.57
20	Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable Y Pavimentacion De La Calle Jose Agustin Ramirez En La Col. Tepeyac De Tlapa De Comonf - 82573	GRO16160200 708882	887,630	0.0%	883,804	0.0%	Otros	46,975	100	99.57
21	Construcción De Linea De Distribucion De Agua Potable En La Loc. Del Otate Mpio. De Tlapa De Comonfort Gro. - 92610	GRO16160200 708883	1,511,978	0.0%	1,053,823	0.0%	Metros lineales	241	100	69.70
22	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtemoc Tramo Del 0137 Al 0300 En La Localidad De Tototepec Mpio De Tlapa De Comonfort - 82043	GRO16160200 708884	1,640,841	0.0%	1,307,015	0.0%	Metros Cuadrados	2,836	100	79.66
23	Equipamiento Del Centro De Salud De La Col. Cuba De Tlapa De Comonfort Gro. - 87745	GRO16160200 714189	440,888	0.0%	438,987	0.0%	Otros	46,975	100	99.57
24	Desazolve Del Cauce Del Rio Tlapaneco Y Formación De Diques Para Protección Rivereña, En La Localidad De San Miguel Axoxuca Mpio. De Tlapa D - 85738	GRO16160200 714191	457,796	0.0%	455,823	0.0%	Otros	1,441	100	99.57
25	Construcción De Dos Aulas Didacticas Tipo Regional En La Esc.Telesecundaria Othon Salazar Ramirez, En Ayotzinapa Mpio. De Tlapa De Comonfo - 85009	GRO16160200 714192	905,640	0.0%	586,714	0.0%	Otros	1,693	100	64.78
26	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Primera Etapa De La Calle Principal En Coachimalco Mpio. De Tlapa De Comonfort Gro. - 85002	GRO16160200 714193	1,008,516	0.0%	723,523	0.0%	Otros	1,014	100	71.74
27	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Muro De Contencion En San Miguelito Anexo De Tototepec - 188251	GRO16160200 714197	1,166,911	0.0%	1,164,396	0.0%	Otros	300	100	99.78
28	Rehabilitación Del Centro De Atención Múltiple No. 37 De Tlapa De Comonfort Gro. - 82473	GRO16160200 719523	585,501	0.0%	585,501	0.0%	Otros	46,975	100	100.00
29	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jose Francisco Ruiz Massieu En La Col. San Fr - 82731	GRO16160200 719524	757,728	0.0%	754,462	0.0%	Otros	46,975	100	99.57

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>34,601,051</b>	<b>0.8%</b>	<b>26,926,970</b>	<b>0.6%</b>		<b>1,190,457</b>		

30	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Primera Etapa De La Calle Principal En La Col Monte Gozen De Tlapa De Comonfort Gro - 137443	GRO16160200 719525	1,139,661	0.0%	630,297	0.0%	Metros Cuadrados	46,975	100	55.31
31	Desazolve Del Rio El Jale Tramo De La Col. San Marcos A Rio Tlapaneco - 84293	GRO16160200 719526	2,140,052	0.0%	2,140,052	0.0%	Otros	46,975	100	100.00
32	Construccion De Aula De Educacion Fisica En La Esc. Prim. Bil. Kaavi Sayana Ndabi En La Col. San Antonio De Tlapa De Comonfort - 83823	GRO16160200 719528	1,350,378	0.0%	806,734	0.0%	Otros	46,975	100	59.74
33	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle 1 De Mayo En La Col. Benito Juarez De Tlapa De Comonfort Gro. - 87901	GRO16160200 719529	401,685	0.0%	239,972	0.0%	Otros	46,975	100	59.74
34	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim.Bil. Kuayautital En La Loc. De Zakamatlapa Anexo De Chiepetepepec Mpio. De Tlapa De Comonfor - 85933	GRO16160200 719530	853,302	0.0%	255,991	0.0%	Otros	2,718	100	30.00
35	Pavimentación Con Concreto Hidrahulico De La Av De Las Rosas En La Col Cuauhtemoc De Tlapa De Comonfort Gro - 120180	GRO16160200 725070	1,080,456	0.0%	1,077,662	0.0%	Metros Cuadrados	46,975	100	99.74
36	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Galeana En La Col San Diego De Tlapa De Comonfort Gro - 138289	GRO16160200 725071	1,038,593	0.0%	672,847	0.0%	Otros	46,975	100	64.78
37	Construccion De Comedor Comunitario Y Sanitarios En La Col. Loma Bonita De Tlapa De Comonfort Gro. - 85931	GRO16160200 725072	652,749	0.0%	195,825	0.0%	Otros	46,975	100	30.00
38	Ampliación De Red De Energía Eléctrica El La Col. Independencia De Tlapa De Comonfort Gro. - 81736	GRO16160200 725073	848,276	0.0%	846,082	0.0%	Otros	46,975	100	99.74
39	Ampliación De Brecha En Acceso A Relleno Sanitario Municipal En El Municipio De Tlapa De Comonfort Grrero - 81335	GRO16160200 725074	730,038	0.0%	730,038	0.0%	Otros	46,975	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,776,790</b>	<b>0.2%</b>	<b>6,000,732</b>	<b>0.1%</b>		<b>7,612</b>		

1	Ampliación Eléctrica Rd Y Ld En Barrio Las Juntas En La Localidad De El Coacoyl - 67950	GRO16160200 644150	394,175	0.0%	394,175	0.0%	Otros	22	100	100.00
2	Ampliación Eléctrica Rd Y Ld En Calle A Un Costado De Canal En Las Fraguas - 65016	GRO16160200 644151	364,949	0.0%	364,949	0.0%	Otros	57	100	100.00
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Río Balsas Y 20 De Noviembre Barrio Cajarito Tlapehuala - 74654	GRO16160200 646553	295,788	0.0%	34,182	0.0%	Metros lineales	158	100	11.00
4	Construccion De Sanitarios En La Esc Prim Hermenegildo Galeana En San Juan Mina Cct 12epr0568c - 73294	GRO16160200 646556	267,777	0.0%	267,777	0.0%	Piezas	128	100	100.00
5	Ampliación Eléctrica Rd Y Ld Callejón Camino Real Limón De Guadalupe En San Juan Mina - 64385	GRO16160200 646557	398,283	0.0%	247,377	0.0%	Otros	51	100	62.00
6	Ampliación Eléctrica Rd Y Ld En Calle Morelos En San Antonio De Las Huertas - 65390	GRO16160200 649001	814,771	0.0%	393,579	0.0%	Otros	96	100	48.00
7	Mejoramiento O Rehabilitación De Aulas En Esc Sec Tec No 16 Cct 12dst0016o - 74568	GRO16160200 649002	141,125	0.0%	-	0.0%	Otros	164	100	-
8	Mejoramiento De Sanitarios En Esc Prim Ignacio Zaragoza De Santo Niño Cct 12dpr0334c - 73192	GRO16160200 651373	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Piezas	106	100	100.00
9	Ampliación Eléctrica Rd Y Ld En La Localidad De Limón E Guadalupe - 65559	GRO16160200 656093	398,263	0.0%	398,262	0.0%	Otros	29	100	100.00
10	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Callejón En Morelita - 72380	GRO16160200 656094	204,594	0.0%	204,594	0.0%	Metros lineales	1,214	100	100.00
11	Ampliación Eléctrica Rd Y Ld En Callejón Que Conduce A Granja De Pollos - 65121	GRO16160200 656096	315,075	0.0%	303,414	0.0%	Otros	45	100	96.00
12	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Callejón Sn En El Barrio San Isidro Tlapehuala - 74726	GRO16160200 661029	221,378	0.0%	210,832	0.0%	Metros lineales	47	100	95.00
13	Mejoramiento De Albergue Municipal J Isaias Salmerón - 70759	GRO16160200 661030	270,992	0.0%	267,746	0.0%	Otros	90	100	99.00
14	Adquisición De Equipo De Computo E Impresoras - 22974	GRO16160200 661032	454,540	0.0%	454,540	0.0%	Computadoras		100	100.00
15	Ampliación Eléctrica Rd Y Ld En Barrio La Lajita En San Jose Poliutla - 65764	GRO16160200 661034	865,505	0.0%	318,945	0.0%	Otros	146	100	37.00
16	Mejoramiento De Centro De Salud En San José Poliutla - 173920	GRO16160200 692461	79,740	0.0%	43,558	0.0%	Otros	3,088	100	55.00
17	Ampliación De Comedor Comunitario En La Localidad De Hacienda Nueva - 185941	GRO16160200 697879	124,653	0.0%	109,522	0.0%	Metros Cuadrados	105	100	88.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,776,790</b>	<b>0.2%</b>	<b>6,000,732</b>	<b>0.1%</b>		<b>7,612</b>		
18	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Comisión Del Río Balsas Y Venustiano Carranza Barrio Lagunilla San Jose Poliutla - 118840	GRO16160200 697880	441,873	0.0%	441,873	0.0%	Metros lineales	265	100	100.00
19	Ampliación Eléctrica En El Barrio La Hacienda - 171449	GRO16160200 703370	93,500	0.0%	83,777	0.0%	Otros	16	100	90.00
20	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Carr Fed Cd Altamirano Iguala A Nueva Filadelfia - 177315	GRO16160200 714198	138,751	0.0%	128,481	0.0%	Metros lineales	43	100	93.00
21	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cristo Rey En El Tanque - 179265	GRO16160200 714200	319,304	0.0%	319,304	0.0%	Metros Cuadrados	390	100	100.00
22	Acondicionamiento De Espacios Fisicos En Oficinas Administrativas H. Ayuntamiento - 75934	GRO16160200 725077	50,756	0.0%	42,098	0.0%	Mobiliario y equipo		100	83.00
23	Ampliación De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano De San Antonio De Las Huerts - 174525	GRO16160200 725078	160,000	0.0%	160,000	0.0%	Otros	114	100	100.00
24	Ampliación De Centro De Salud En Santo Niño - 178978	GRO16160200 725079	212,132	0.0%	212,132	0.0%	Metros Cuadrados	923	100	86.00
25	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal El Tinoco - 179085	GRO16160200 725080	498,867	0.0%	349,613	0.0%	Metros Cuadrados	315	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>	<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>		<b>16,839</b>		

1	Const De Techo Firme San Jerónimo La Caliza - 147651	GRO16160200 686909	102,511	0.0%	102,511	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
2	Rehab De Cr Coyuquilla Playa Las Peñitas - 115058	GRO16160200 686914	62,267	0.0%	62,267	0.0%	Otros	406	100	100.00
3	Const De Vados Col El Entronque Hospital - 169776	GRO16160200 686916	689,101	0.0%	689,101	0.0%	Otros	162	100	100.00
4	Ampliacion De Red Electrica Col Deportiva - 166218	GRO16160200 686931	239,181	0.0%	239,181	0.0%	Otros	152	100	100.00
5	Const De Techo Firme Huaricho - 145604	GRO16160200 686934	98,054	0.0%	98,054	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
6	Const De Techo Firme Jolota - 147950	GRO16160200 686936	169,366	0.0%	169,366	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
7	Construcción De Piso Firme El Limón - 155436	GRO16160200 686939	52,148	0.0%	52,148	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
8	Ampliacion De Red Electrica El Naranja - 170047	GRO16160200 686941	71,968	0.0%	71,968	0.0%	Otros	18	100	100.00
9	Const De Techo Firme La Saladita - 147174	GRO16160200 687179	75,769	0.0%	75,769	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
10	Const De Techo Firme Zorcua - 147371	GRO16160200 692431	75,769	0.0%	75,769	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
11	Construcción De Piso Firme Coyuquilla - 155244	GRO16160200 692432	62,578	0.0%	62,578	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
12	Const De Piso Firme Huertecillas - 155426	GRO16160200 692435	26,074	0.0%	26,074	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
13	Const De Piso Firme Las Tinajas - 149118	GRO16160200 692439	57,363	0.0%	57,363	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	100.00
14	Const De Piso Firme Barranca De Marmolejo - 155460	GRO16160200 692464	52,148	0.0%	52,148	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
15	Const De Piso Firme Benitez - 149573	GRO16160200 692467	78,222	0.0%	78,222	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
16	Rehab De Cr Entronque Cedral Puerto De Chema El Salto De Vallecitos Vallecitos Conasupo De Vallecitos Vainilla Palito Verde Barranca Casas V - 138367	GRO16160200 692468	443,903	0.0%	443,903	0.0%	Otros	162	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>	<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>		<b>16,839</b>		

17	Rehab De Cr El Entronque Carr El Limon La Estancia La Cofradia - 113992	GRO16160200 692469	100,431	0.0%	100,431	0.0%	Otros	71	100	100.00
18	Const De Techo Firme Feliciano - 147909	GRO16160200 692471	124,796	0.0%	124,796	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
19	Const De Piso Firme El Huaricho - 148881	GRO16160200 692473	78,222	0.0%	78,222	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
20	Rehab De Cr Los Llanos Estero Colorado - 115086	GRO16160200 692474	76,327	0.0%	76,327	0.0%	Otros	889	100	100.00
21	Rehab De Cr Panochero Cocos Rincon Magueyes - 138043	GRO16160200 692476	94,405	0.0%	94,405	0.0%	Otros	51	100	100.00
22	Const De Techo Firme Naranjito - 147202	GRO16160200 692477	98,054	0.0%	98,054	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
23	Rehab De Cr La Palma La Noria Huertercillas - 137485	GRO16160200 692478	72,310	0.0%	72,310	0.0%	Otros	158	100	100.00
24	Const De Piso Firme Petacalco - 172108	GRO16160200 692480	104,296	0.0%	104,296	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
25	Rehab De Cr El Roble El Zapote - 115159	GRO16160200 692691	90,388	0.0%	90,388	0.0%	Otros	104	100	100.00
26	Construcción De Piso Firme San Francisco - 155222	GRO16160200 697854	62,578	0.0%	62,578	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
27	Const De Techo Firme San Francisco - 145558	GRO16160200 697855	84,683	0.0%	84,683	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
28	Const De Piso Firme Zacatula - 149027	GRO16160200 697857	104,296	0.0%	104,296	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
29	Rehab De Cr Feliciano El Pitayo El Limon La Estancia - 113709	GRO16160200 697859	230,991	0.0%	230,991	0.0%	Otros	177	100	100.00
30	Rehab De Cr El Huicumo La Noria El Naranjal Palo Blanco Huertecillas - 113372	GRO16160200 697861	512,196	0.0%	512,196	0.0%	Otros	260	100	100.00
31	Const De Techo Firme Huicumo - 145685	GRO16160200 697862	66,855	0.0%	66,855	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
32	Ampliacion De Red Electrica Col Primaria Coyuquilla - 166274	GRO16160200 697863	422,706	0.0%	422,706	0.0%	Otros	206	100	100.00
33	Const De Piso Firme La Majahua - 148761	GRO16160200 697865	78,222	0.0%	78,222	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>	<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>		<b>16,839</b>		

34	Rehab De Cr Saladita Boca De Lagunillas Playa Majahua - 115099	GRO16160200 697870	106,456	0.0%	106,456	0.0%	Otros	243	100	100.00
35	Const De Techo Firme Barranca De Marmolejo - 145905	GRO16160200 697883	75,769	0.0%	75,769	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
36	Const De Red Electrica Col Cayaquitos - 166101	GRO16160200 697887	216,168	0.0%	216,168	0.0%	Otros	704	100	100.00
37	Ampliacion De Red Electrica Col Deportiva - 166002	GRO16160200 697889	235,030	0.0%	235,030	0.0%	Otros	430	100	100.00
38	Const De Techo Firme - 145380	GRO16160200 697892	200,565	0.0%	200,565	0.0%	Metros Cuadrados	225	100	100.00
39	Const De Techo Firme El Rincón De Cucharatepec - 148034	GRO16160200 703297	133,710	0.0%	133,710	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
40	Rehab De Cr Las Lagunas Arroyo Grande El Tibor - 113951	GRO16160200 703347	176,758	0.0%	176,758	0.0%	Otros	792	100	100.00
41	Const De Piso Firme El Tibor - 155480	GRO16160200 703348	78,222	0.0%	78,222	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
42	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Col Pepon - 142508	GRO16160200 703350	38,146	0.0%	38,146	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
43	Construcción De Piso Firme El Veladero - 155525	GRO16160200 703353	46,933	0.0%	46,933	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
44	Const De Piso Firme El Huicumo - 148041	GRO16160200 703354	52,148	0.0%	52,148	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
45	Const De Piso Firme Boca De Lagunillas - 155510	GRO16160200 703356	78,222	0.0%	78,222	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
46	Ampliacion De Red Electrica Col San Lorenzo - 166154	GRO16160200 703374	299,336	0.0%	299,336	0.0%	Otros	125	100	100.00
47	Construcción De Piso Firme Feliciano - 155406	GRO16160200 703378	52,148	0.0%	52,148	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
48	Const De Techo Firme La Noria - 145720	GRO16160200 703379	66,855	0.0%	66,855	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
49	Ampliacion De Red Electrica Col Diezciseis De Septiembre - 171747	GRO16160200 703381	438,300	0.0%	438,300	0.0%	Otros	579	100	100.00
50	Const De Techo Firme El Tibor - 145926	GRO16160200 708868	133,710	0.0%	133,710	0.0%	Metros Cuadrados	115	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>	<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>		<b>16,839</b>		

51	Rehab De Vados Con Concreto Hidraulico Calle Delicias - 169813	GRO16160200 708886	77,068	0.0%	77,068	0.0%	Otros	3,241	100	100.00
52	Const De Piso Firme Corral Viejo - 149686	GRO16160200 708894	46,933	0.0%	46,933	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
53	Rehab De Cr Lagunillas Playa Majahua - 115078	GRO16160200 708897	114,491	0.0%	114,491	0.0%	Otros	1,410	100	100.00
54	Const De Techo Firme El Limon - 147902	GRO16160200 708902	124,796	0.0%	124,796	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
55	Const De Techo Firme Los Llanos De Temalhuacan - 147045	GRO16160200 708904	115,882	0.0%	115,882	0.0%	Metros Cuadrados	95	100	100.00
56	Construcción De Piso Firme Tamacuas - 155337	GRO16160200 714173	52,148	0.0%	52,148	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
57	Const De Techo Firme - 145649	GRO16160200 714175	133,710	0.0%	133,710	0.0%	Metros Cuadrados	115	100	100.00
58	Const De Piso Firme Zorcua - 155599	GRO16160200 714176	52,148	0.0%	52,148	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
59	Ampliacion De Red Electrica Col Brisas Del Mar Majahua - 163732	GRO16160200 714180	453,615	0.0%	453,615	0.0%	Otros	103	100	100.00
60	Const De Piso La Union - 149485	GRO16160200 714201	104,296	0.0%	104,296	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
61	Const De Techo Firme Benitez - 147616	GRO16160200 714204	124,796	0.0%	124,796	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
62	Rehab De Cr Entronque Palmitas Vallecitos El Cedral Troje Mesas Frias El Mono El Faisanal Corral Del Diablo Base Metereologicas - 115021	GRO16160200 714206	373,602	0.0%	373,602	0.0%	Otros	137	100	100.00
63	Rehab De Cr El Chico El Roble Playa Capire - 113659	GRO16160200 714210	241,034	0.0%	241,034	0.0%	Otros	278	100	100.00
64	Ampliacion De Red Electrica Col Miramar Majahua - 163846	GRO16160200 714214	321,792	0.0%	321,792	0.0%	Otros	319	100	100.00
65	Const De Piso Firme Los Llanos De Temalhuacan - 149521	GRO16160200 714215	104,296	0.0%	104,296	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
66	Const De Piso Firme El Rincon De Cucharatepec - 149946	GRO16160200 719461	62,578	0.0%	62,578	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	100.00
67	Rehab De Cr El Aguacate El Chubasco O El Ranchito La Culebra Las Palmitas 114850	GRO16160200 719510	281,206	0.0%	281,206	0.0%	Otros	85	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>	<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>		<b>16,839</b>		

68	Const De Techo Firme La Majahua - 147091	GRO16160200 719512	75,769	0.0%	75,769	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
69	Rehab De Cr Troncones Playa Buena Vista - 115118	GRO16160200 719513	60,258	0.0%	60,258	0.0%	Otros	698	100	100.00
70	Rehab De Cr Tamarindo Entronque Changungal Pantano Veladero Magueyes Panochero - 114864	GRO16160200 719514	239,025	0.0%	239,025	0.0%	Otros	66	100	100.00
71	Rehab De Cr Naranjillo Las Huertas - 138328	GRO16160200 719516	74,319	0.0%	74,319	0.0%	Otros	82	100	100.00
72	Const De Techo Firme Boca De Lagunillas - 147132	GRO16160200 719519	75,769	0.0%	75,769	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
73	Rehab De Cr Entronque El Puerto Junta De Los Rios El Cirian - 138387	GRO16160200 719521	95,409	0.0%	95,409	0.0%	Otros	41	100	100.00
74	Const De Techo Firme La Union - 146035	GRO16160200 719536	209,478	0.0%	209,478	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
75	Rehab De Cr Coyuquilla Platano Corral Viejo El Zapote Limon Santo Domingo Benitez - 114023	GRO16160200 719539	578,481	0.0%	578,481	0.0%	Otros	249	100	100.00
76	Rehab De Cr Lagunillas El Poblado La Cienega Los Cajones Las Huertas - 114051	GRO16160200 719541	383,645	0.0%	383,645	0.0%	Otros	118	100	100.00
77	Rehab De Cr Bado La Union Corral Falso Limoncito - 138280	GRO16160200 719543	249,068	0.0%	249,068	0.0%	Otros	71	100	100.00
78	Construcción De Piso Firme Joluta - 155487	GRO16160200 719547	78,222	0.0%	78,222	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
79	Rehab Cr Entronque Los Cocos Candado La Union - 138214	GRO16160200 725011	158,680	0.0%	158,680	0.0%	Otros	807	100	100.00
80	Const De Piso Firme San Jerónimo La Caliza - 149645	GRO16160200 725057	46,933	0.0%	46,933	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
81	Const De Techo Firme Tamacuas - 145670	GRO16160200 725059	75,769	0.0%	75,769	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
82	Const De Techo Firme Coyuquilla - 145619	GRO16160200 725062	84,683	0.0%	84,683	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
83	Rehab De Cr Entronque La Unión Playa Petatillo - 113728	GRO16160200 725063	78,336	0.0%	78,336	0.0%	Otros	162	100	100.00
84	Rehab De Cr La Estancia Las Higueras - 138028	GRO16160200 725086	166,715	0.0%	166,715	0.0%	Otros	18	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>	<b>12,831,972</b>	<b>0.3%</b>		<b>16,839</b>		

85	Const De Piso Firme La Noria - 148280	GRO16160200 725090	52,148	0.0%	52,148	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
86	Const De Piso Firme La Saladita - 155527	GRO16160200 725299	78,222	0.0%	78,222	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>23,614,409</b>	<b>0.5%</b>	<b>19,897,573</b>	<b>0.4%</b>		<b>19,603</b>		

1	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 148391	GRO16160200 686993	301,299	0.0%	301,299	0.0%	Metros lineales	208	100	100.00
2	Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En El Centro De Educación Media Superior A Distancia - 138748	GRO16160200 686994	694,400	0.0%	694,400	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
3	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Cuba Libre - 174831	GRO16160200 686995	184,844	0.0%	184,844	0.0%	Otros	90	100	100.00
4	Rehabilitación De Caminos Rurales En Las Localidades De Cahuatache Y Xalpatláhuac - 151024	GRO16160200 686996	100,433	0.0%	100,433	0.0%	Metros lineales	1,449	100	100.00
5	Construccion De Comedor Comunitario - 138872	GRO16160200 686997	1,678,688	0.0%	768,755	0.0%	Metros Cuadrados	707	100	45.79
6	Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En La Escuela Técnica Industrial Mi Patria Es Primero - 138695	GRO16160200 692532	1,040,684	0.0%	1,040,684	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
7	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia El Calvario - 165324	GRO16160200 692533	620,835	0.0%	620,835	0.0%	Metros lineales	869	100	100.00
8	Construcción De Centro De Salud - 149384	GRO16160200 692535	1,644,409	0.0%	1,642,094	0.0%	Metros Cuadrados	890	100	100.00
9	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De El Platanar - 174938	GRO16160200 692536	148,155	0.0%	148,155	0.0%	Otros	55	100	100.00
10	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Quiahuitlazala - 175401	GRO16160200 692537	176,348	0.0%	176,348	0.0%	Otros	64	100	100.00
11	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 148411	GRO16160200 697946	151,023	0.0%	151,023	0.0%	Metros lineales	4,255	100	100.00
12	Construcción De Centro De Salud - 138862	GRO16160200 697947	1,979,331	0.0%	551,015	0.0%	Metros Cuadrados	1,449	100	27.84
13	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Xilotepec - 176946	GRO16160200 697948	577,497	0.0%	577,497	0.0%	Otros	167	100	100.00
14	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Tlacotla - 176406	GRO16160200 697949	119,121	0.0%	119,121	0.0%	Otros	57	100	100.00
15	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 148317	GRO16160200 697950	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	587	100	100.00
16	Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En El Centro De Educación Preescolar Indígena Benito Juárez - 138821	GRO16160200 697951	642,783	0.0%	642,783	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
17	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 157231	GRO16160200 703433	294,560	0.0%	294,560	0.0%	Vehículos		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>23,614,409</b>	<b>0.5%</b>	<b>19,897,573</b>	<b>0.4%</b>		<b>19,603</b>		

18	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Villa De Guadalupe San Nicolas Zoyatlan - 173410	GRO16160200 703435	200,866	0.0%	200,866	0.0%	Metros lineales	738	100	100.00
19	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De La Victoria - 175311	GRO16160200 703436	67,776	0.0%	67,776	0.0%	Otros	29	100	100.00
20	Construcción De Centro De Salud Segunda Etapa - 149331	GRO16160200 703437	493,757	0.0%	491,628	0.0%	Metros Cuadrados	407	100	100.00
21	Construcción De Setenta Cuartos Adicionales - 173582	GRO16160200 708955	3,134,538	0.1%	2,129,587	0.0%	Vivienda	60	100	68.57
22	Construcción De Comedor Comunitario - 138883	GRO16160200 708956	1,399,511	0.0%	1,117,160	0.0%	Metros Cuadrados	738	100	100.00
23	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De Tlaxco - 148336	GRO16160200 708957	401,732	0.0%	401,732	0.0%	Metros lineales	472	100	100.00
24	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De San Martín Amatitlan - 175888	GRO16160200 714262	92,422	0.0%	92,422	0.0%	Otros	44	100	100.00
25	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 137804	GRO16160200 714263	871,074	0.0%	871,074	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
26	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Tramo Calle Cinco De Mayo Callejon Sin Nombre - 137815	GRO16160200 719594	531,643	0.0%	531,643	0.0%	Metros lineales	1,400	100	100.00
27	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas Tramo Calle Cinco De Mayo Callejón Sin Nombre - 137849	GRO16160200 719595	575,383	0.0%	575,383	0.0%	Metros lineales	1,400	100	100.00
28	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Guadalupe De La Colonia Tlacomulco - 165391	GRO16160200 719596	142,948	0.0%	142,948	0.0%	Metros lineales	450	100	100.00
29	Construcción De Centro De Salud - 137789	GRO16160200 719597	1,704,247	0.0%	1,617,407	0.0%	Metros Cuadrados	721	100	100.00
30	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingüe Luis Donaldo Colosio Murrieta - 138841	GRO16160200 719598	1,032,704	0.0%	1,032,704	0.0%	Metros Cuadrados	340	100	100.00
31	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Xalpatláhuac - 185523	GRO16160200 725145	532,707	0.0%	532,707	0.0%	Otros	108	100	100.00
32	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Cahuatate - 173752	GRO16160200 725146	850,001	0.0%	850,001	0.0%	Otros	261	100	100.00
33	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 151342	GRO16160200 725147	372,814	0.0%	372,814	0.0%	Metros lineales	869	100	100.00
34	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De San Nicolás Zoyatlan - 175583	GRO16160200 725148	255,326	0.0%	255,326	0.0%	Otros	84	100	100.00



Estado  
Municipio

Guerrero  
Xalpatláhuac

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,566,219,653

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		23,614,409	0.5%	19,897,573	0.4%		19,603		

35	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Tlaxco - 176529	GRO16160200 725149	257,661	0.0%	257,661	0.0%	Otros	62	100	100.00
36	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Yerba Santa - 177005	GRO16160200 725150	262,889	0.0%	262,889	0.0%	Otros	103	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>21,723,226</b>	<b>0.5%</b>	<b>14,873,587</b>	<b>0.3%</b>		<b>3,665</b>		

1	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Huiztlatzala - 155377	GRO16160200 687017	1,599,588	0.0%	1,599,588	0.0%	Otros	238	100	100.00
2	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Tamaloya - 155591	GRO16160200 687018	1,258,935	0.0%	503,574	0.0%	Otros	234	100	40.00
3	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Cerro Verde - 155267	GRO16160200 687022	318,437	0.0%	318,437	0.0%	Otros	104	100	100.00
4	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Río San Marcos - 155513	GRO16160200 687023	399,897	0.0%	399,897	0.0%	Otros	68	100	-
5	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Barrio Nuevo - 155232	GRO16160200 687024	150,579	0.0%	150,579	0.0%	Otros	21	100	100.00
6	Construccion De Comedor Comunitario En Col El Porvenir - 190400	GRO16160200 692486	702,808	0.0%	702,808	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
7	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Barranca Mora - 155201	GRO16160200 692557	59,244	0.0%	-	0.0%	Otros	13	100	-
8	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Tierra Colorada - 155611	GRO16160200 692558	523,322	0.0%	523,322	0.0%	Otros	87	100	100.00
9	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Villa De Guadalupe - 155642	GRO16160200 692559	942,967	0.0%	471,484	0.0%	Otros	211	100	50.00
10	Construcción De Veintitres Cuartos Adicionales - 155815	GRO16160200 703394	1,029,920	0.0%	504,661	0.0%	Vivienda	23	100	49.00
11	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Huiztlatzala - 190935	GRO16160200 703448	1,404,618	0.0%	547,801	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	39.00
12	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Ixtlahuazaca - 155400	GRO16160200 703449	473,952	0.0%	473,952	0.0%	Otros	89	100	100.00
13	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Llano Pericon - 155745	GRO16160200 703454	670,000	0.0%	469,000	0.0%	Metros Cuadrados	35	100	70.00
14	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Piedra Pinta - 155470	GRO16160200 703455	222,165	0.0%	222,165	0.0%	Otros	39	100	100.00
15	Apertura De Camino De Rural En La Localidad De Barranca Mora - 190168	GRO16160200 703456	380,092	0.0%	152,037	0.0%	Metros lineales	14	100	40.00
16	Construccion De Techo Firme Para Viviendas En La Localidad De Tecualtepec - 190216	GRO16160200 703457	241,321	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	-
17	Construccion De Alumbrado Publico En Calle El Calvario En La Localidad De Zapotitlán Tablas - 155788	GRO16160200 708911	309,057	0.0%	309,057	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>21,723,226</b>	<b>0.5%</b>	<b>14,873,587</b>	<b>0.3%</b>		<b>3,665</b>		

18	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle El Calvario - 189668	GRO16160200 708912	1,134,203	0.0%	1,134,203	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
19	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Laguna Membrillo - 155417	GRO16160200 708973	622,062	0.0%	622,062	0.0%	Otros	119	100	100.00
20	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De El Sombrero - 191081	GRO16160200 708974	398,864	0.0%	319,091	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	60.00
21	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De San Agustín - 155524	GRO16160200 708975	456,673	0.0%	456,673	0.0%	Otros	80	100	100.00
22	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Zapotitlan Tablas - 155102	GRO16160200 714225	1,366,501	0.0%	1,366,501	0.0%	Otros	978	100	100.00
23	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Cerro Verde - 155778	GRO16160200 714280	417,357	0.0%	292,150	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	60.00
24	Construccion De Muro De Contencion En Laguna Membrillo - 190287	GRO16160200 714281	637,593	0.0%	127,519	0.0%	Metros lineales	80	100	20.00
25	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Piedra Ancha - 155465	GRO16160200 714282	271,535	0.0%	271,535	0.0%	Otros	56	100	100.00
26	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Santa Rosa - 155582	GRO16160200 714283	209,823	0.0%	209,823	0.0%	Otros	39	100	100.00
27	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Buena Vista - 155247	GRO16160200 714284	113,551	0.0%	113,551	0.0%	Otros	19	100	100.00
28	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Tecualtepec - 155600	GRO16160200 714285	108,614	0.0%	-	0.0%	Otros	25	100	-
29	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Ahuixotitla - 155131	GRO16160200 719562	1,005,164	0.0%	1,005,164	0.0%	Otros	200	100	100.00
30	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Llano Pericon - 155433	GRO16160200 719614	441,862	0.0%	220,931	0.0%	Otros	75	100	100.00
31	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Totolapa - 155620	GRO16160200 719615	78,992	0.0%	78,992	0.0%	Otros	17	100	100.00
32	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De El Sombrero - 155362	GRO16160200 719616	308,563	0.0%	308,563	0.0%	Otros	49	100	100.00
33	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Esc Prim Cinco De Mayo - 189971	GRO16160200 719617	950,000	0.0%	408,500	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	10.00
34	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Rio Zapotitlan - 189758	GRO16160200 725101	325,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	30	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>21,723,226</b>	<b>0.5%</b>	<b>14,873,587</b>	<b>0.3%</b>		<b>3,665</b>		
35	Ampliación De Hospital Básico Comunitario De Zapotitlán Tablas - 190052	GRO16160200 725102	1,600,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	-
36	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Barranca Xoco - 155224	GRO16160200 725171	153,047	0.0%	153,047	0.0%	Otros	24	100	100.00
37	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Xocoapancingo - 155662	GRO16160200 725172	377,681	0.0%	377,681	0.0%	Otros	55	100	100.00
38	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Río Balsas - 155490	GRO16160200 725173	59,244	0.0%	59,244	0.0%	Otros	10	100	100.00





Estado  
Municipio

Guerrero  
Zitlala

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,566,219,653

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,249,890	0.0%	1,249,890	0.0%		180		
1	Construccion De Alumbrado Publico Colonia Centro - 143696	GRO16160200 687092	1,249,890	0.0%	1,249,890	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>43,094,729</b>	<b>0.9%</b>	<b>27,370,471</b>	<b>0.6%</b>		<b>33,096</b>		

1	Construccion De Comedor Comunitario Loc. El Llano	GRO15150300 576344		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	387	-	
2	Ampliacion De Red De Electrificacion, En La Colonia La Antena, Loc. Acatepec - 43361	GRO16160200 644161	798,464	0.0%	798,464	0.0%	Otros	25	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Electrificacion, En La Colonia Santa Rosa, Loc. Acatepec - 43166	GRO16160200 644162	1,203,789	0.0%	1,203,789	0.0%	Otros	59	100	100.00
4	Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda, En La Col. Santa Cruz, Loc. Agua Tordillo - 42806	GRO16160200 644200	708,661	0.0%	17,400	0.0%	Metros Cuadrados	17	100	2.46
5	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero El Llano - El Llano- Crucero Colonia Los Pinos - 47221	GRO16160200 644211	108,745	0.0%	100,129	0.0%	Otros	384	100	92.00
6	Rehabilitacion De Techo Firme, Loc. La Laguna - 46287	GRO16160200 644212	32,100	0.0%	32,100	0.0%	Otros	13	100	100.00
7	Rehabilitacion De Techo Firme, Loc. Tierra Colorada - 43081	GRO16160200 644241	752,100	0.0%	752,100	0.0%	Otros	162	100	100.00
8	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Mexcaltepec-Mexcaltepec - 46783	GRO16160200 646600	171,280	0.0%	171,280	0.0%	Otros	847	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Monte Horeb-Monte Horeb - 43324	GRO16160200 646605	32,664	0.0%	32,664	0.0%	Otros	262	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cerro Ocotal-Yerba Santa - 42490	GRO16160200 646645	274,857	0.0%	274,857	0.0%	Otros	643	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Xilotlancingo-Lazaro Cardenas - 42474	GRO16160200 649049	511,616	0.0%	511,616	0.0%	Otros	758	100	100.00
12	Ampliación De Comedor Comunitario Loc Plan De San Marcos - 42199	GRO16160200 649050	98,807	0.0%	98,807	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Caxitepec-Crucero Barranca Bejuco-Crucero Mexcaltepec - 46808	GRO16160200 649080	620,325	0.0%	620,325	0.0%	Otros	926	100	100.00
14	Rehabilitacion De Techo Firme, Loc. Barranca Xoco - 43093	GRO16160200 649082	197,400	0.0%	197,400	0.0%	Otros	123	100	100.00
15	Rehabilitacion De Techo Firme, Loc. Colonia Tepehuaje - 45474	GRO16160200 649083	418,200	0.0%	418,200	0.0%	Otros	232	100	100.00
16	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Acatepec-Crucero Barranca Piña - 43271	GRO16160200 651415	504,868	0.0%	504,868	0.0%	Otros	2,060	100	100.00
17	Rehabilitacion De Techo Firme, Loc. Loma Tuza - 45522	GRO16160200 651416	316,500	0.0%	316,500	0.0%	Otros	115	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>43,094,729</b>	<b>0.9%</b>	<b>27,370,471</b>	<b>0.6%</b>		<b>33,096</b>		

18	Rehabilitacion De Techo Firme, Loc. Monte Horeb - 45528	GRO16160200 651418	273,000	0.0%	273,000	0.0%	Otros	130	100	30.00
19	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Loma Macho- Loma Macho Cerro Gavilan - 42345	GRO16160200 651420	83,888	0.0%	83,888	0.0%	Otros	375	100	100.00
20	Ampliacion De Red De Electrificacion, Loc. El Portezuelo - 72176	GRO16160200 651453	1,065,234	0.0%	1,065,234	0.0%	Otros	14	100	100.00
21	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero De Rio Grande-Rio Grande - 46927	GRO16160200 651454	90,795	0.0%	90,795	0.0%	Otros	71	100	100.00
22	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Lomatepec-Plan De San Marcos-El Nuevo Aguacate - 46964	GRO16160200 653759	627,646	0.0%	627,646	0.0%	Otros	1,155	100	100.00
23	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Llano De La Parota-Alcamani - 42524	GRO16160200 653760	469,289	0.0%	469,289	0.0%	Otros	554	100	100.00
24	Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda, Loc. Apetzuca - 42669	GRO16160200 653766	99,536	0.0%	1,650	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	1.66
25	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Alcamani-Caxitepec - 42529	GRO16160200 653767	446,599	0.0%	446,599	0.0%	Otros	1,318	100	100.00
26	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Vista Hermosa - Cuixinipa - 42456	GRO16160200 653768	286,438	0.0%	286,438	0.0%	Otros	699	100	100.00
27	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Xilotlancingo- Pozolapa - 46305	GRO16160200 653770	512,293	0.0%	512,293	0.0%	Otros	760	100	100.00
28	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Buenavista-Xilotlancingo - 46299	GRO16160200 653771	492,896	0.0%	492,896	0.0%	Otros	831	100	100.00
29	Rehabilitacion De Techo Firme, Loc. Villa De Las Flores - 46288	GRO16160200 653803	589,500	0.0%	589,500	0.0%	Otros	292	100	100.00
30	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Yerba Santa-Puerto Buenavista-Loma Bonita-Las Juntas - 46679	GRO16160200 653804	329,822	0.0%	329,822	0.0%	Otros	1,127	100	100.00
31	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cuixinipa - Buenavista - 42463	GRO16160200 656147	698,587	0.0%	698,587	0.0%	Otros	784	100	100.00
32	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Caxitepec- El Camalote-Crucero Te Cruz El Salto - 46501	GRO16160200 656148	414,264	0.0%	414,264	0.0%	Otros	1,177	100	100.00
33	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Acatepec-El Chirimoyo-Colonia La Antena - 47188	GRO16160200 656149	293,486	0.0%	173,686	0.0%	Otros	676	100	59.00
34	Construccion De Comedor Comunitario, Loc. El Izote - 72063	GRO16160200 656150	2,257,649	0.0%	1,229,850	0.0%	Metros Cuadrados	288	100	54.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>43,094,729</b>	<b>0.9%</b>	<b>27,370,471</b>	<b>0.6%</b>		<b>33,096</b>		

35	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero El Mirador-Cerro Maguey-Crucero Colonia San Marcos-Yerba Santa - 46717	GRO16160200 656179	463,421	0.0%	463,421	0.0%	Otros	1,432	100	100.00
36	Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda, En La Col. Cajeles, Loc. Agua Tordillo - 43347	GRO16160200 658625	111,159	0.0%	4,350	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	3.91
37	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Del Crucero Llano Grande-Llano Grande-Villa Guadalupe - 42513	GRO16160200 658634	129,810	0.0%	129,810	0.0%	Otros	690	100	100.00
38	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Pozolapa-Las Juntas - 46314	GRO16160200 658635	549,150	0.0%	549,150	0.0%	Otros	174	100	100.00
39	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Tres Cruces - Tres Cruces - 42327	GRO16160200 658636	20,267	0.0%	20,267	0.0%	Otros	738	100	100.00
40	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Crucero Barranca Piña - Vista Hermosa - 42366	GRO16160200 658637	678,634	0.0%	678,634	0.0%	Otros	595	100	100.00
41	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero El Fuereño-Monte Horeb-Crucero El Nuevo Aguacate - 46450	GRO16160200 658640	196,128	0.0%	196,128	0.0%	Otros	809	100	100.00
42	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero El Portezuelo-El Portezuelo - 42498	GRO16160200 658679	46,976	0.0%	46,976	0.0%	Otros	91	100	100.00
43	Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda, Loc. Loma Bonita - 42908	GRO16160200 658680	207,113	0.0%	3,900	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	1.88
44	Rehabilitacion De Techo Firme, Loc. Uaska - 46286	GRO16160200 658681	49,500	0.0%	49,500	0.0%	Otros	28	100	100.00
45	Ampliacion De Red De Electrificacion, En La Colonia Manantiales, Loc. Acatepec - 43181	GRO16160200 661043	2,747,146	0.1%	2,747,146	0.1%	Otros	85	100	100.00
46	Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda, En La Col. Prosperidad, Loc. Agua Tordillo - 42773	GRO16160200 661083	154,209	0.0%	2,700	0.0%	Metros Cuadrados	19	100	1.75
47	Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda, En La Col. Plan Piedra Grande, Loc. Barranca Piña - 42764	GRO16160200 661088	271,625	0.0%	4,500	0.0%	Metros Cuadrados	21	100	1.60
48	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Las Juntas-Caxitepec - 42494	GRO16160200 661090	132,433	0.0%	132,433	0.0%	Otros	931	100	100.00
49	Rehabilitacion De Techo Firme, Loc. Loma De La Silla - 45463	GRO16160200 661092	784,200	0.0%	784,200	0.0%	Otros	231	100	100.00
50	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Lazaro Cardenas-Cerro Ocotal - 42482	GRO16160200 661093	666,863	0.0%	666,863	0.0%	Otros	175	100	100.00
51	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Crucero Yerba Santa-Crucero Colonia San Marcos-Barranca Xoco-Laguna Potrero - 46933	GRO16160200 661129	99,988	0.0%	99,988	0.0%	Otros	179	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>43,094,729</b>	<b>0.9%</b>	<b>27,370,471</b>	<b>0.6%</b>		<b>33,096</b>		

52	Rehabilitacion De Techo Firme, Loc. Carrizalillo - 46281	GRO16160200 661130	40,800	0.0%	40,800	0.0%	Otros	16	100	100.00
53	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria Luis Donald Colosio - 146643	GRO16160200 687020	1,147,415	0.0%	358,140	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	31.00
54	Mejoramiento De Unidad Medica Loc. De Alcamani - 121648	GRO16160200 687021	244,444	0.0%	52,440	0.0%	Metros Cuadrados	464	100	21.00
55	Ampliación De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En La Escuela Primaria Niños Héroes - 141720	GRO16160200 687034	534,409	0.0%	147,540	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	28.00
56	Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario Y Reposicion De Concreto Hidraulico En La Calle Tlanicuinulco - 116255	GRO16160200 692513	747,183	0.0%	195,750	0.0%	Metros lineales	45	100	26.00
57	Construccion De Muros De Contencion Tramos Criticos Del Camino Rural Tramo Acatepec Piedra Tuza - 141559	GRO16160200 692577	364,288	0.0%	76,020	0.0%	Metros lineales	340	100	21.00
58	Construcción De Camino, Loc. Loma Bonita - 115966	GRO16160200 692630	973,769	0.0%	68,400	0.0%	Metros lineales	301	100	7.00
59	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Y Reposicion De Concreto Hidraulico En La Calle Tlanicuinulco - 116212	GRO16160200 697926	785,253	0.0%	172,770	0.0%	Metros lineales	45	100	22.00
60	Ampliacion De Electrificacion Rural, Loc. Caxitepec - 116937	GRO16160200 697982	233,957	0.0%	233,957	0.0%	Otros	80	100	100.00
61	Mejoramiento De Unidad Medica Loc Loma Tuza - 146639	GRO16160200 697984	274,078	0.0%	60,120	0.0%	Metros Cuadrados	736	100	22.00
62	Construccion De Vado En El Camino Rural Tramo Acatepec Piedra Tuza Loc Piedra Tuza - 142084	GRO16160200 697985	527,746	0.0%	94,260	0.0%	Otros	340	100	18.00
63	Mejoramiento De Unidad Medica Loc Xilotlancingo - 146636	GRO16160200 697986	754,471	0.0%	204,960	0.0%	Metros Cuadrados	648	100	27.00
64	Ampliacion De Electrificacion Rural, Loc. El Capulin - 116923	GRO16160200 697987	267,400	0.0%	267,400	0.0%	Otros	89	100	100.00
65	Rehabilitacion De Techo Firme, Primera Etapa, Loc. Loma Maguey - 129727	GRO16160200 697989	819,000	0.0%	453,000	0.0%	Otros	278	100	55.00
66	Ampliacion De Electrificacion Rural, Loc. El Nuevo Aguacate - 116948	GRO16160200 703453	208,907	0.0%	208,907	0.0%	Otros	14	100	100.00
67	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Acatepec Piedra Tuza Santa Rosa - 141492	GRO16160200 703482	1,167,032	0.0%	246,180	0.0%	Otros	290	100	21.00
68	Construccion De Pavimentacion Hidraulico En La Calle Principal De La Colonia San Marcos - 141577	GRO16160200 703483	336,618	0.0%	68,760	0.0%	Otros	250	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>43,094,729</b>	<b>0.9%</b>	<b>27,370,471</b>	<b>0.6%</b>		<b>33,096</b>		

69	Construccion De Camino En La Colonia San Jose, Loc. Xilotlancingo - 116000	GRO16160200 703484	706,761	0.0%	11,550	0.0%	Metros lineales	648	100	2.00
70	Rehabilitacion De Camino Tramo: Crucero Zilacayota-El Capulin - 116957	GRO16160200 703486	1,856,021	0.0%	329,160	0.0%	Otros	780	100	18.00
71	Construccion De Camino En La Colonia Puerto Cruz, Loc. Colonia Plan De Ayala - 116014	GRO16160200 703551	863,773	0.0%	21,600	0.0%	Metros lineales	428	100	3.00
72	Construccion De Tanque De Agua Potable, Loc. Cerro Pelon - 115860	GRO16160200 708989	602,422	0.0%	212,100	0.0%	Otros	483	100	35.00
73	Construccion De Tanque De Agua Potable, Loc. Xilotlancingo - 115861	GRO16160200 708993	573,828	0.0%	189,540	0.0%	Otros	648	100	33.00
74	Ampliacion De Electrificacion Rural, Loc. El Llano - 116942	GRO16160200 708995	208,907	0.0%	208,907	0.0%	Otros	67	100	100.00
75	Ampliacion De Electrificacion Rural, Loc. El Mirador - 116876	GRO16160200 708996	259,044	0.0%	259,044	0.0%	Otros	115	100	100.00
76	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable, Loc. Xilotlancingo - 125693	GRO16160200 714297	2,881,866	0.1%	955,452	0.0%	Metros lineales	648	100	33.00
77	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Agua Tordillo Crucero Rio Hacienda 141369	GRO16160200 719612	1,203,780	0.0%	689,930	0.0%	Otros	964	100	57.00
78	Construccion De Vado En El Camino Rural Tramo Acatepec Piedra Tuza Loc Acatepec - 142094	GRO16160200 725122	352,435	0.0%	58,680	0.0%	Otros	540	100	17.00
79	Ampliacion De Electrificacion Rural, En La Colonia San Marcos, Loc. Tierra Blanca - 116843	GRO16160200 725190	392,744	0.0%	392,744	0.0%	Otros	150	100	100.00
80	Ampliacion De Red De Electrificacion, Loc. Piedra Mesa - 116470	GRO16160200 725247	676,462	0.0%	676,462	0.0%	Otros	22	100	100.00