



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>286,286</b>	<b>0.0%</b>	<b>18,915</b>	<b>0.0%</b>		<b>89</b>		
1	Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Benito Juárez En Rancho Nuevo Calderón - 130743	JAL161602006 87192	18,915	0.0%	18,915	0.0%	Metros lineales	14	100	100.00
2	Construccion De Empedrado En Calle Galeana - 79350	JAL161602006 98116	267,371	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,885,582</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,833,074</b>	<b>0.2%</b>		<b>1,651</b>		
1	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Dr Luis Romero Arias Entre Constitución Y Juarez Cabecera Municipal - 172821	JAL161602006 87106	455,049	0.0%	455,049	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
2	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Tepetate - 103563	JAL161602006 98058	952,725	0.1%	952,725	0.1%	Metros lineales	198	100	100.00
3	Empedrado Con Huellas De Concreto En Calle 12 De Octubre - 103897	JAL161602007 03556	438,246	0.0%	438,246	0.0%	Metros Cuadrados	829	100	100.00
4	Construccion De Red De Dranaje Sanitario En Calle Maguey Chapultepec Y Zenzontle En Colonia Azteca - 125457	JAL161602007 19689	416,068	0.0%	363,561	0.0%	Metros lineales	142	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Prado En El Barrio De La Cienega - 173319	JAL161602007 19690	547,891	0.0%	547,891	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Queixpan - 125895	JAL161602007 19775	75,602	0.0%	75,602	0.0%	Metros lineales	272	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,205,887</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,510,793</b>	<b>0.2%</b>		<b>22,996</b>		

1	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias; Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Tomas	JAL161602006 56224	1,111,111	0.1%	552,405	0.0%	Metros lineales	5,374	100	52.00
2	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Antonio Escobedo Cinco De Mayo Pedro Moreno Y Aquiles Serdan - 191268	JAL161602006 92705	380,010	0.0%	380,010	0.0%	Metros lineales	970	100	100.00
3	Construcción De Descargas Sanitarias En Las Calle Antonio Escobedo Cinco De Mayo Pedro Moreno Y Aquiles Serdan En La Delegación De San Pedro - 191634	JAL161602006 98122	23,290	0.0%	23,290	0.0%	Otros	140	100	100.00
4	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Lateral Dieciseis De Septiembre En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jal - 185526	JAL161602007 03651	490,170	0.0%	490,170	0.0%	Metros lineales	5,374	100	100.00
5	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Calle Juárez En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jalisco - 192166	JAL161602007 19776	864,602	0.1%	728,214	0.1%	Metros lineales	5,374	100	96.00
6	Adecuación De Dif Municipal Para La Unidad Básica De Rehabilitación Ubr En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jalisco - 191026	JAL161602007 19777	279,599	0.0%	279,599	0.0%	Otros	5,374	100	100.00
7	Construcción De Descargas Sanitarias De La Calle Lateral Dieciseis De Septiembre En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jal - 190823	JAL161602007 25313	9,178	0.0%	9,178	0.0%	Otros	30	100	100.00
8	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Descargas Sanitarias De La Calle Morelos En La Delegación De El Trapiche - 191804	JAL161602007 25314	47,927	0.0%	47,927	0.0%	Metros lineales	360	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,924,648</b>	<b>0.3%</b>	<b>2,277,696</b>	<b>0.2%</b>		<b>1,590</b>		

1	Calentadores Solares En Ageb 0532 - 75561	JAL161602006 44299	64,800	0.0%	64,800	0.0%	Celdas solares	84	100	100.00
2	Construcción Red De Drenaje Dr Marcelino Alvarez - 54650	JAL161602006 44300	926,519	0.1%	352,245	0.0%	Metros lineales	100	100	10.00
3	Calentadores Solares En Ageb 0458 - 75675	JAL161602006 46701	32,400	0.0%	32,400	0.0%	Celdas solares	42	100	100.00
4	Construccion Red De Agua Potable En Calle Rosalia Fuentes Entre Jose María De Jesús Hernandez Y Francisco Mora - 70404	JAL161602006 49138	350,716	0.0%	87,301	0.0%	Metros lineales	90	100	10.00
5	Construccion De Banquetas Calle Providencia Entre Camino Real Segunda Etapa - 54506	JAL161602006 49139	104,416	0.0%	103,966	0.0%	Metros Cuadrados	165	100	90.00
6	Calentadores Solares Ageb 0481 - 75413	JAL161602006 51522	4,050	0.0%	4,050	0.0%	Celdas solares	6	100	100.00
7	Calentadores Solares En Ageb 0369 - 75504	JAL161602006 53862	44,550	0.0%	44,550	0.0%	Celdas solares	48	100	100.00
8	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Providencia Entre Calle Camino Real Segunda Etapa - 54071	JAL161602006 53863	1,301,418	0.1%	1,297,211	0.1%	Metros Cuadrados	165	100	99.00
9	Calentadores Solares En Ageb 0227 - 75462	JAL161602006 58737	24,300	0.0%	24,300	0.0%	Celdas solares	29	100	100.00
10	Construccion Red De Agua Potable En La Calle Jose María De Jesús Hernandez Entre Ramón Gutierrez Y Dr Juan Lopez Y Lopez - 70022	JAL161602006 61179	646,229	0.0%	161,573	0.0%	Metros lineales	355	100	30.00
11	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrosientos Cincuenta Y Ocho En Arandas Jalisco - 175785	JAL161602006 87196	28,350	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	36	100	100.00
12	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Ochocientos Veintinueve En Arandas Jalisco - 175948	JAL161602006 92706	48,600	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	53	100	100.00
13	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatros Cientos Cinco En Arandas Jalisco - 175039	JAL161602006 92707	32,400	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	32	100	90.00
14	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Doscientos Veintisiete En Arandas Jalisco - 175645	JAL161602006 98123	24,300	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	31	100	100.00
15	Calentadores Solares En Ageb 0405 - 75741	JAL161602006 98124	105,300	0.0%	105,300	0.0%	Celdas solares	145	100	100.00
16	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Quinientos Treinta Y Dos En Arandas Jalisco - 175181	JAL161602007 03652	28,350	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	29	100	100.00
17	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrosientos Ochenta Y Uno En Arandas Jalisco - 175130	JAL161602007 03653	4,050	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,924,648</b>	<b>0.3%</b>	<b>2,277,696</b>	<b>0.2%</b>		<b>1,590</b>		
18	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Trescientos Sesenta Y Nueve En Arandas Jalisco - 174613	JAL161602007 09136	8,100	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	10	100	100.00
19	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Seiscientos Setenta Y Cuatro En Arandas Jalisco - 176118	JAL161602007 09137	48,600	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	51	100	100.00
20	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Trescientos Setenta Y Tres En Arandas Jalisco - 174987	JAL161602007 14441	24,300	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	22	100	100.00
21	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrosientos Treinta Y Nueve En Arandas Jalisco - 176275	JAL161602007 19778	68,850	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	85	100	100.00
22	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Quinientos Cuarenta Y Siete En Arandas Jalisco - 174725	JAL161602007 25315	4,050	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	7	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,438,760</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,027,520</b>	<b>0.2%</b>		<b>2,278</b>		

1	Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Acatitlan - 61525	JAL161602006 44137	25,000	0.0%	16,954	0.0%	Metros lineales	4	100	67.82
2	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De El Ranchito - 56022	JAL161602006 44138	90,000	0.0%	-	0.0%	Otros	51	100	-
3	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Milpillan - 56001	JAL161602006 51362	90,000	0.0%	-	0.0%	Otros	49	100	-
4	Rehabilitacion De La Carretera Atenguillo Santa Elena Los Ailes - 55557	JAL161602006 51363	306,240	0.0%	306,240	0.0%	Otros	120	100	90.00
5	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Atenguillo - 159876	JAL161602006 86838	202,500	0.0%	202,500	0.0%	Otros	300	100	90.00
6	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Aguacate - 159246	JAL161602006 86839	2,500	0.0%	2,500	0.0%	Otros	3	100	90.00
7	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Ahuacatepec - 146859	JAL161602006 86840	60,220	0.0%	60,220	0.0%	Otros	112	100	90.00
8	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Las Cruces - 159360	JAL161602006 86841	2,500	0.0%	2,500	0.0%	Otros	2	100	90.00
9	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De La Loma - 157022	JAL161602006 86842	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Otros	29	100	90.00
10	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Ocote Chino - 164328	JAL161602006 86843	10,500	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	13	100	-
11	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Las Cebollan - 163973	JAL161602006 92355	11,500	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	10	100	-
12	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De El Ranchito - 164716	JAL161602006 92356	7,000	0.0%	7,000	0.0%	Celdas solares	9	100	90.00
13	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Salitrillo - 158278	JAL161602006 92357	5,000	0.0%	5,000	0.0%	Otros	9	100	90.00
14	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad San Pablo - 164216	JAL161602006 92358	21,000	0.0%	21,000	0.0%	Celdas solares	20	100	90.00
15	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Barbara - 162410	JAL161602006 92359	10,500	0.0%	10,500	0.0%	Celdas solares	8	100	100.00
16	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Los Volcanes - 161315	JAL161602006 92360	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Otros	369	100	90.00
17	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Los Volcanes - 161736	JAL161602006 92361	31,500	0.0%	31,500	0.0%	Celdas solares	27	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,438,760</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,027,520</b>	<b>0.2%</b>		<b>2,278</b>		

18	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De La Primavera - 164411	JAL161602006 92362	2,500	0.0%	2,500	0.0%	Otros	5	100	90.00
19	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Las Cebollas - 56046	JAL161602006 97796	90,000	0.0%	49,963	0.0%	Otros	173	100	55.51
20	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De La Loma - 164080	JAL161602006 97797	10,500	0.0%	10,500	0.0%	Celdas solares	10	100	90.00
21	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De La Poma - 158837	JAL161602006 97798	2,500	0.0%	2,500	0.0%	Otros	3	100	90.00
22	Construcción De Calentadores Solares En La Localida De San Antonio De Los Macedo - 162346	JAL161602006 97799	17,500	0.0%	17,500	0.0%	Celdas solares	26	100	90.00
23	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Barbara - 164799	JAL161602006 97800	2,500	0.0%	2,500	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	90.00
24	Construccion De Deposito O Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para La Localidad De Los Volcanes - 137642	JAL161602006 97801	35,000	0.0%	-	0.0%	Otros	16	100	-
25	Construccion De Cisternas En La Localidad De Los Volcanes - 161655	JAL161602006 97802	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Piezas	27	100	100.00
26	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Agostadero - 164707	JAL161602007 03269	7,500	0.0%	-	0.0%	Otros	12	100	-
27	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Ahuacatepec - 162455	JAL161602007 03270	24,500	0.0%	24,500	0.0%	Celdas solares	29	100	90.00
28	Construccion De Muro Firme En La Localidad De La Capilla - 164577	JAL161602007 03271	2,500	0.0%	2,500	0.0%	Otros	1	100	90.00
29	Rehabilitacion De La Carretera San Antonio El Rodeo Las Cebollas - 78553	JAL161602007 03272	382,800	0.0%	382,800	0.0%	Otros	173	100	100.00
30	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Platanar De San Pablo 158426	JAL161602007 03273	5,000	0.0%	5,000	0.0%	Otros	10	100	90.00
31	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Ranchito - 164734	JAL161602007 03274	2,500	0.0%	2,500	0.0%	Otros	4	100	90.00
32	Rehabilitacion De Linea De Conduccion En La Localidad De San Jose De Los Andrade - 54225	JAL161602007 03275	95,000	0.0%	95,000	0.0%	Metros lineales	89	100	90.00
33	Contruccion De Muros Firmes En La Localidad De San Pablo - 157899	JAL161602007 03276	32,500	0.0%	32,500	0.0%	Otros	33	100	90.00
34	Cosntruccion De Calentadores Solares En La Localidad De Atenguillo - 162914	JAL161602007 08787	59,500	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	52	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,438,760</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,027,520</b>	<b>0.2%</b>		<b>2,278</b>		
35	Construccion De Deposito O Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para La Localidad De Milpillars - 114039	JAL161602007 08788	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Otros	48	100	90.00
36	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Rodeo - 154642	JAL161602007 08789	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Otros	77	100	90.00
37	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De San Antonio De Los Macedo - 155890	JAL161602007 08790	67,500	0.0%	67,500	0.0%	Otros	73	100	90.00
38	Construccion De Cisternas En La Localidad De San Jose De Los Andrade - 162369	JAL161602007 08791	5,000	0.0%	5,000	0.0%	Piezas	10	100	90.00
39	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Elena Los Ailes - 164690	JAL161602007 08792	10,500	0.0%	10,500	0.0%	Celdas solares	10	100	90.00
40	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De El Mezquitillo - 159188	JAL161602007 14117	3,500	0.0%	3,500	0.0%	Celdas solares	4	100	90.00
41	Construcción De Muros Firmes En La Localidad De Milpillars - 162393	JAL161602007 14118	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	33	100	90.00
42	Construccion De Muro Firme En La Localidad De San Jose De Los Andrade - 162395	JAL161602007 14119	2,500	0.0%	2,500	0.0%	Otros	3	100	90.00
43	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De San Juan De Ahuacatepec - 159307	JAL161602007 14120	2,500	0.0%	2,500	0.0%	Otros	5	100	90.00
44	Construccion De Cisternas En La Localidad De Atenguillo - 164806	JAL161602007 19443	22,500	0.0%	22,500	0.0%	Piezas	24	100	90.00
45	Construccion De Red De Electrificacion En La Localidad De El Caiman - 137171	JAL161602007 24992	17,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5	100	-
46	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Las Canoas - 158999	JAL161602007 24993	3,500	0.0%	3,500	0.0%	Otros	1	100	90.00
47	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Las Cebollas - 145592	JAL161602007 24994	106,000	0.0%	106,000	0.0%	Otros	91	100	90.00
48	Construccion De Cisternas En La Localidad De San Antonio De Los Macedo - 164379	JAL161602007 24995	5,000	0.0%	5,000	0.0%	Piezas	8	100	90.00
49	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Santa Barbara - 56036	JAL161602007 24996	90,000	0.0%	47,843	0.0%	Otros	64	100	53.16
50	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Yerbabuena - 156814	JAL161602007 24997	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	21	100	90.00



Estado  
Municipio

Jalisco  
Atotonilco el Alto

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,294,712,717

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		178,211	0.0%	-	0.0%		60		
1	Electrificación De La Tabla Colorada - 52772	JAL161602006 61163	178,211	0.0%	-	0.0%	Otros	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,567,595</b>	<b>0.6%</b>	<b>4,444,433</b>	<b>0.3%</b>		<b>3,108</b>		

1	Electrificacion En Calle Sin Nombre En La Comunidad De La Concepcion, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 39336	JAL161602006 46706	167,093	0.0%	-	0.0%	Otros	90	100	100.00
2	Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 50038	JAL161602006 49142	67,849	0.0%	67,849	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
3	Perforacion Pozo, Deposito, Electrificación Y Linea De Conducción En La Comunidad De San Jeronimo - 38555	JAL161602006 49144	1,457,024	0.1%	320,934	0.0%	Otros	500	100	100.00
4	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Vicente Guerrero, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30019	JAL161602006 51526	34,475	0.0%	34,475	0.0%	Metros lineales	85	100	100.00
5	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Jose Vasconcelos, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 29850	JAL161602006 51527	64,312	0.0%	64,312	0.0%	Metros lineales	54	100	100.00
6	Construccion De 10 Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 64359	JAL161602006 53864	1,290,300	0.1%	1,137,171	0.1%	Vivienda	50	100	97.51
7	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Matamoros, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30715	JAL161602006 53866	114,821	0.0%	114,821	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
8	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En El Camino Ladera Grande, De Ayotlan, Jalisco - 30344	JAL161602006 53868	371,601	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	220	100	-
9	Electrificacion En La Localidad De La Isla, Mpio De Ayotlan, Jalisco - 30623	JAL161602006 56230	210,639	0.0%	-	0.0%	Otros	300	100	100.00
10	Construcción De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 50069	JAL161602006 56231	210,103	0.0%	210,103	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
11	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Zaragoza, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30772	JAL161602006 56232	103,781	0.0%	103,781	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
12	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Jose Vasconcelos, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 29829	JAL161602006 56233	18,410	0.0%	18,410	0.0%	Metros lineales	54	100	100.00
13	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Jesus Garcia, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 28286	JAL161602006 58740	102,347	0.0%	102,347	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
14	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Jesus Garcia, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 28026	JAL161602006 58742	27,978	0.0%	27,978	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
15	Construccion De 10 Cuartos Para Baño En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 64490	JAL161602006 61181	571,700	0.0%	512,608	0.0%	Vivienda	50	100	95.22
16	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Zaragoza, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30814	JAL161602006 61184	356,067	0.0%	356,067	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
17	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Matamoros, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30680	JAL161602006 61185	32,130	0.0%	32,130	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,567,595</b>	<b>0.6%</b>	<b>4,444,433</b>	<b>0.3%</b>		<b>3,108</b>		
18	Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad De El Bajo, Ayotlan Jalisco - 42810	JAL161602006 61189	651,964	0.1%	220,010	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
19	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En Calle San Antonio La Ribera Localidad De Ayotlan Jalisco - 149614	JAL161602006 87208	154,051	0.0%	103,310	0.0%	Vivienda	4	100	67.06
20	Construcción De Linea De Drenaje Sanitario Encofrado En Calle De El Campo, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 76066	JAL161602006 87209	65,798	0.0%	65,798	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00
21	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Medina Ascencio, En Betania, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 80821	JAL161602006 92718	299,056	0.0%	299,056	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
22	Construccion De Cuarto Para Baño En Calle San Antonio En La Localidad De La Ribera Mpio De Ayotlan Jalisco - 149704	JAL161602006 92719	51,678	0.0%	33,424	0.0%	Vivienda	4	100	64.68
23	Construccion De Linea De Agua Potable En San Miguel De Acahualtes - 70038	JAL161602007 19782	280,130	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	90	100	-
24	Electrificacion En La Calle Privada Melchor Ocampo, En La Localidad De La Isla - 81304	JAL161602007 19791	29,369	0.0%	-	0.0%	Otros	27	100	100.00
25	Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle San Jose En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco. - 124387	JAL161602007 19792	160,872	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	90	100	-
26	Construcción De Drenaje Y Alcantarilla En Calle Vallarta En El Acceso Poniente A Ayotlan - 81024	JAL161602007 25317	619,848	0.0%	619,848	0.0%	Metros lineales	215	100	100.00
27	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable, En Calle San Jose Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco. - 124075	JAL161602007 25330	54,200	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	90	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,071,057</b>	<b>0.4%</b>	<b>2,242,572</b>	<b>0.2%</b>		<b>4,805</b>		

1	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle San Carlos Col El Abrevadero - 70043	JAL161602006 44303	190,040	0.0%	190,040	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
2	Construccion De Barda Perimetral En Jdn Vicente Guerrero En Lacalle Pavo Real Entre Las Calles Acapulco Los Garcia En La Colonia Camino Real - 78020	JAL161602006 87206	59,606	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
3	Ampliacion De La Red De Agua Potablecalle De Las Rosas Entre Las Calles La Estancia Y Cerrada En La Colonia La Estancia De San Juan De Dios - 77457	JAL161602006 87207	42,803	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	59	100	-
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle San Carlos En La Colonia El Abrevadero - 77626	JAL161602006 92713	701,109	0.1%	701,109	0.1%	Metros Cuadrados	80	100	95.00
5	Const De Guarn Banq Con Concreto H Calle Manuel Del Toro Sosa Entre Las Calles Naranja Y Las Flores En La Colonia Juan Bravo Y Juarez - 77870	JAL161602006 92714	38,954	0.0%	38,954	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	99.00
6	Const De Guarniciones Y Banquetas Con Concreto Hidraulico De Calle Pavo Real Entre Las Calles Acapulco Los Garcias En La Colonia Camino Real - 77973	JAL161602006 92715	34,096	0.0%	34,096	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
7	Const De Amp Red De Agua Potable En La Calle Guadalupe Entre Las Calles Venustiano Carranza Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76766	JAL161602006 92716	70,332	0.0%	35,166	0.0%	Metros lineales	75	100	50.00
8	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Av. La Estancias Entre Las Calles Jupiter Y Durazno Col. La Estancias De San Juan De Dios - 77112	JAL161602006 98131	268,716	0.0%	134,358	0.0%	Metros lineales	225	100	50.00
9	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Manuel Del Toro Sosa Entre Las Calles Naranja Y Las Flores En La Colonia Juan Bravo Y Juarez - 77777	JAL161602006 98132	198,182	0.0%	198,182	0.0%	Metros Cuadrados	52	100	100.00
10	Const De Guarnciones Y Banquetas En La Calle San Carlos Entre Las Calles Acapulco Y Rio Lerma Colonia El Abrevadero - 77727	JAL161602006 98133	371,562	0.0%	371,562	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pavo Real Entre Las Calles Acapulco Y Los Garcia Colonia Camino Real - 77921	JAL161602007 03661	142,418	0.0%	142,418	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	95.00
12	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Incluye Electrificacion Equipamiento Cercado - 75946	JAL161602007 03662	1,951,000	0.2%	-	0.0%	Otros	3,000	100	-
13	Ampliacion De La Electrificacion En Baja Tension Y Alumbrado Publica Calle Priv Nicolas Bravo - 76539	JAL161602007 03663	155,000	0.0%	-	0.0%	Otros	50	100	-
14	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle San Carlos Entre Las Calles Acapulco Rio Lerma En La Colonia El Abrevadero - 77015	JAL161602007 09146	83,969	0.0%	83,969	0.0%	Metros lineales	100	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,071,057</b>	<b>0.4%</b>	<b>2,242,572</b>	<b>0.2%</b>		<b>4,805</b>		

15	Const De La Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Arista Entre Calle Del Campesino Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76827	JAL161602007 09147	34,534	0.0%	17,267	0.0%	Metros lineales	58	100	50.00
16	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Av. La Estancia Entre Las Calles Jupiter Y Durazno Col. La Estancia De San Juan De Dios - 77310	JAL161602007 14447	130,065	0.0%	65,033	0.0%	Metros lineales	225	100	50.00
17	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Fortunato Garcia Entre Carretera A Zalamea Y Calle Cerrada En La Col Camino Real - 77575	JAL161602007 14448	38,590	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
18	Const De Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuervo Entre Las Calles Jose Mendoza Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76879	JAL161602007 14449	48,672	0.0%	24,336	0.0%	Metros lineales	35	100	50.00
19	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Fortunato Garcia Entre Carretera A Zalamea Y Calle Cerrada En La Col Camino Real - 77520	JAL161602007 19787	99,244	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
20	Const De Amp De Red De Agua Potable En La Calle Cuervo Entre Las Calles Jose Mendoza En La Localidad De Portezuelo - 76956	JAL161602007 19788	19,017	0.0%	9,509	0.0%	Metros lineales	51	100	50.00
21	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Guadalupe Entre Las Calles Venustiano Carranza Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76674	JAL161602007 19789	170,100	0.0%	85,050	0.0%	Metros lineales	75	100	50.00
22	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle De Las Rosas Entre Las Calles Av. La Estancia Y Cerrada Col La Estancia De San Juan De Dios - 77384	JAL161602007 25323	116,514	0.0%	58,257	0.0%	Metros lineales	59	100	50.00
23	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerreo Localidad De Portezuelo - 76407	JAL161602007 25324	72,000	0.0%	36,000	0.0%	Metros lineales	75	100	50.00
24	Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Calle Privada Nicolas Bravo En La Loc De Potezuelo - 76614	JAL161602007 25325	34,534	0.0%	17,267	0.0%	Metros lineales	56	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,955,753</b>	<b>0.3%</b>	<b>2,055,919</b>	<b>0.2%</b>		<b>2,086</b>		
1	Construccion De Red Sanitaria De La Calle Crescencio Rodriguez En La Localidad De El Zapotillo Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190386	JAL001602006 92380		0.0%		0.0%	Metros lineales	118	100	
2	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Margarito Carrillo En La Localidad De Benito Juarez Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190362	JAL001602006 92381		0.0%		0.0%	Metros lineales	32	100	
3	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Francisco Villa En La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190122	JAL001602006 97811		0.0%		0.0%	Metros lineales	120	100	
4	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Limon En La Localidad De Los Tecomates Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190297	JAL001602006 97812		0.0%		0.0%	Metros lineales	36	100	
5	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Avila Camacho Entre Pipila Y Gomez Farias En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190022	JAL001602007 03299		0.0%		0.0%	Metros lineales	15	100	
6	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Lo Arado Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190269	JAL001602007 03300		0.0%		0.0%	Metros lineales	115	100	
7	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Sebastian Garcia Barrgan En La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190235	JAL001602007 08809		0.0%		0.0%	Metros lineales	50	100	
8	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Ocho De La Colonia Juan Gil Preciado En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190059	JAL001602007 08810		0.0%		0.0%	Metros lineales	90	-	
9	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Independencia En La Localidad De Los Tecomates Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190335	JAL001602007 14137		0.0%		0.0%	Metros lineales	81	100	
10	Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle Agustin Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 74605	JAL161602006 44140		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	60	100	
11	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Avila Camacho En La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco - 44060	JAL161602006 46545	1,367,571	0.1%	1,192,782	0.1%	Metros lineales	400	100	95.00
12	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Agustin Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73682	JAL161602006 46546		0.0%		0.0%	Metros lineales	60	100	
13	Instalacion De Red Sanitaria Con Biodigestores En La Escuela Preparatoria Regional De Casimiro Castillo Modulo Tecomates Jalisco - 74739	JAL161602006 53709		0.0%		0.0%	Metros lineales	50	100	
14	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Agustin Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73675	JAL161602006 53710		0.0%		0.0%	Metros lineales	60	100	
15	Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 29177	JAL161602006 56085		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	104	100	
16	Ampliacion De Linea Electrica En La Calle 21 De Marzo En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 29259	JAL161602006 58570	79,515	0.0%	-	0.0%	Otros	70	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,955,753</b>	<b>0.3%</b>	<b>2,055,919</b>	<b>0.2%</b>		<b>2,086</b>		
17	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73635	JAL161602006 61021		0.0%		0.0%	Metros lineales	55	100	
18	Construccion De Red De Drenaje En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73650	JAL161602006 61022		0.0%		0.0%	Metros lineales	55	100	
19	Pavimentacion De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 189890	JAL161602006 92379	1,905,100	0.1%	476,275	0.0%	Metros Cuadrados	115	100	30.00
20	Rehabilitacion De Red Sanitaria En La Calle Ignacio Altamirano En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190199	JAL161602007 03298	314,627	0.0%	314,627	0.0%	Metros lineales	170	100	100.00
21	Rehabilitacion De Drenaje De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 190003	JAL161602007 08808	190,718	0.0%	47,680	0.0%	Metros lineales	115	100	25.00
22	Rehabilitacion De Agua Potable De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 189608	JAL161602007 14136	98,222	0.0%	24,555	0.0%	Metros lineales	115	-	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,850,899</b>	<b>0.4%</b>	<b>4,850,899</b>	<b>0.4%</b>		<b>1,675</b>		
1	Construcción De Red De Drenaje En Calle Miguel Alemán - 75001	JAL161602006 87188	181,818	0.0%	181,818	0.0%	Metros lineales	85	100	100.00
2	Construcción De Red De Agua Potable Calle Miguel Alemán - 74999	JAL161602006 87189	74,145	0.0%	74,145	0.0%	Metros lineales	85	100	100.00
3	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Casimiro Castillo - 190317	JAL161602006 92700	513,897	0.0%	513,897	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
4	Construcción De Pavimento En Adoquin En Calle Miguel Alemán - 75008	JAL161602006 92701	922,872	0.1%	922,872	0.1%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
5	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Miravalle - 184477	JAL161602007 03647	1,125,341	0.1%	1,125,341	0.1%	Metros lineales	400	100	100.00
6	Sustitución De Línea De Agua Potable De Dos Y Media A Cuatro Pulgadas Para Aumentar El Gasto Requerido Para Las Colonias Miravalle Loma Boni - 176407	JAL161602007 14433	222,523	0.0%	222,523	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
7	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Miravalle - 189422	JAL161602007 14434	393,522	0.0%	393,522	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
8	Construcción De Muro De Contención Para Protección Del Pozo Denominado El Pango - 175474	JAL161602007 19766	119,324	0.0%	119,324	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
9	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Casimiro Castillo - 190240	JAL161602007 19767	1,297,458	0.1%	1,297,458	0.1%	Metros lineales	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,810,244</b>	<b>0.1%</b>	<b>396,444</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,350</b>		

1	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Moctezuma Entre Las Calles De Pascual Galindo Cebaalos Y Quintana Roo - 60032	JAL161602006 46711	652,640	0.1%	155,659	0.0%	Metros lineales	450	100	25.00
2	Construcción De Linea De Agua Potable Ne La Calle Moctezuma Entre Las Calles De Pascual Galindo Ceballos Y Quintana Roo - 60171	JAL161602006 46712	520,521	0.0%	123,112	0.0%	Metros lineales	450	100	25.00
3	Movimiento De Tierras Calle Moctezuma Entre Las Calles De Pascual Galindo Ceballos Y Quintana Roo - 59885	JAL161602006 58746	637,083	0.0%	117,673	0.0%	Otros	450	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,683,463</b>	<b>0.4%</b>	<b>3,247,303</b>	<b>0.3%</b>		<b>23,304</b>		

1	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 27638	JAL161602006 49145		0.0%		0.0%	Piezas	130	100	
2	Construcción De Red Principal De Drenaje En El Rio Chiquito 3era Etapa - 27694	JAL161602006 51531	337,508	0.0%	311,307	0.0%	Metros lineales	430	100	100.00
3	Construcción De Muro De Contención Para Protección De Linea Principal De Drenaje En El Rio Chiquito - 45172	JAL161602006 53871	692,214	0.1%	533,919	0.0%	Metros lineales	10,000	100	100.00
4	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Juarez Privada De Villa Y Reforma - 43079	JAL161602006 56236	226,376	0.0%	226,376	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
5	Construcción De Baños En Escuela Primaria J Jesus Gonzalez Gallo - 45309	JAL161602006 58748	310,389	0.0%	278,429	0.0%	Piezas	191	100	95.00
6	Empedrado Tradicional En La Avenida Manuel Esperon Gonzalez Fraccionamiento Cocollan - 180406	JAL161602006 92725	314,627	0.0%	137,948	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	70.00
7	Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Luis Echeverria - 147553	JAL161602006 92726	421,046	0.0%	335,133	0.0%	Metros Cuadrados	140	100	95.00
8	Ampliación Eléctrica En La Calle Colon - 147824	JAL161602006 92727	12,455	0.0%	12,455	0.0%	Otros	10	100	100.00
9	Rehabilitación De Rampas En La Zona Centro - 147484	JAL161602006 98141	32,849	0.0%	32,849	0.0%	Otros	400	100	100.00
10	Reempedrado Tradicional En Colonia Lazaro Cardenas Y Colonia Villa De Cazares - 186854	JAL161602006 98142	200,000	0.0%	198,853	0.0%	Metros Cuadrados	3,000	100	100.00
11	Empedrado Tradicional En Las Calles Vicente Guerrero Y Juarez - 181015	JAL161602006 98143	312,679	0.0%	30,030	0.0%	Metros Cuadrados	1,300	100	10.00
12	Empedrado Zampeado En Ingresos A La Comunidad - 147331	JAL161602006 98144	182,948	0.0%	142,029	0.0%	Metros Cuadrados	66	100	80.00
13	Mantenimiento Del Pozo Profundo De Agua Potable De Lomas De Cocula - 192941	JAL161602007 03671	103,356	0.0%	103,356	0.0%	Otros	330	100	100.00
14	Muro Bajo Y Firme Para Comedor - 180308	JAL161602007 03672	40,123	0.0%	15,778	0.0%	Metros Cuadrados	23	100	50.00
15	Red De Drenaje En La Calles Colon Y La Lomita - 187046	JAL161602007 09155	155,085	0.0%	132,893	0.0%	Metros lineales	60	100	95.00
16	Ampliación Eléctrica Fraccionamiento Cocollan - 180865	JAL161602007 14460	125,555	0.0%	125,555	0.0%	Otros	1,420	100	100.00
17	Instalación De Red De Drenaje En La Calle Matias Valdez - 187272	JAL161602007 14461	162,285	0.0%	75,503	0.0%	Metros lineales	28	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,683,463</b>	<b>0.4%</b>	<b>3,247,303</b>	<b>0.3%</b>		<b>23,304</b>		
18	Ampliación Eléctrica En La Calle Juarez - 191462	JAL161602007 14462	15,254	0.0%	15,254	0.0%	Otros	16	100	100.00
19	Ampliación Eléctrica En La Calle Independencia Sur - 147961	JAL161602007 14463	68,877	0.0%	68,877	0.0%	Otros	18	100	100.00
20	Red De Drenaje En Calle Fidencio Gutierrez - 181102	JAL161602007 19796	357,107	0.0%	33,988	0.0%	Metros lineales	95	100	1.00
21	Mantenimiento Del Pozo Profundo De Agua Potable - 192140	JAL161602007 19797	52,368	0.0%	52,368	0.0%	Otros	2,557	100	100.00
22	Red De Drenaje En La Calle Guadalupe Zuno Y Melchor Ocampo - 180937	JAL161602007 19798	260,062	0.0%	85,251	0.0%	Metros lineales	140	100	40.00
23	Electrificación En La Calle Roman Nuño Fraccionamiento El Rosario - 180615	JAL161602007 25343	100,298	0.0%	100,298	0.0%	Otros	130	100	100.00
24	Bacheo De Asfalto En Diversas Calles Del Municipio - 186540	JAL161602007 25344	200,000	0.0%	198,853	0.0%	Otros	2,700	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>246,622</b>	<b>0.0%</b>	<b>246,622</b>	<b>0.0%</b>		-		
1	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 31965	JAL161602006 58738	101,685	0.0%	101,685	0.0%	Equipamiento		100	100.00
2	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 124974	JAL161602006 87197	13,040	0.0%	13,040	0.0%	Piezas		100	100.00
3	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 161760	JAL161602006 87198	27,194	0.0%	27,194	0.0%	Lote		100	100.00
4	Adquisición De Software Y Hardware - 161715	JAL161602007 03655	104,703	0.0%	104,703	0.0%	Lote		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,161,399</b>	<b>0.3%</b>	<b>1,474,051</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,400</b>		
1	Red De Drenaje Calle Venustiano Carranza - 56504	JAL161602006 44301	481,809	0.0%	316,244	0.0%	Metros lineales	100	100	66.00
2	Red De Agua Potable Calle Venustiano Carranza - 56408	JAL161602006 56226	327,607	0.0%	268,461	0.0%	Metros lineales	100	100	82.00
3	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 56668	JAL161602006 61180	190,813	0.0%	190,813	0.0%	Vehículos		100	100.00
4	Empedrado Ahogado En Calle Venustiano Carranza - 130692	JAL161602007 14442	1,341,030	0.1%	698,534	0.1%	Metros Cuadrados	100	100	52.00
5	Construcción De Pozo De Agua Potable En Chapala - 151006	JAL161602007 14452	1,820,141	0.1%	-	0.0%	Otros	1,100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>680,000</b>	<b>0.1%</b>	<b>550,000</b>	<b>0.0%</b>		<b>163</b>		
1	Construccion De Linea De Red De Drenaje En Calle Privada Reforma - 120365	JAL161602006 98164	205,000	0.0%	205,000	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
2	Construccion De Linea De Red De Drenaje En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 120418	JAL161602007 09179	325,000	0.0%	225,000	0.0%	Metros lineales	73	100	70.00
3	Construccion De Linea De Red De Drenaje En Calle Camino A La Lima - 121278	JAL161602007 25368	150,000	0.0%	120,000	0.0%	Metros lineales	30	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>11,281</b>	<b>0.0%</b>	<b>11,281</b>	<b>0.0%</b>		<b>14,000</b>		
1	Electrificación 100 M Postes Castro 2015	JAL151501004 74561	11,281	0.0%	11,281	0.0%	Metros lineales	700	-	100.00
2	Reposición Pozo Bajío De San Jose - 75527	JAL161602006 53895		0.0%		0.0%	Otros	2,800	100	
3	Construcción De Colector Sanitario Rio Encarnacion Segunda Etapa36 Y Obra Complementaria - 75754	JAL161602007 14564		0.0%		0.0%	Metros lineales	10,500	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,778,130</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,291,927</b>	<b>0.1%</b>		<b>3,030</b>		
1	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Aguacate - 66918	JAL161602006 53933	90,000	0.0%	79,064	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	95.00
2	Rehabilitacion En Jardin De Niños Gabilondo Soler - 107964	JAL161602006 87407	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
3	Asfalto En Carretera El Grullo Al Aguacate - 132668	JAL161602006 87408	120,000	0.0%	102,400	0.0%	Metros lineales	215	100	100.00
4	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De La Puerta Del Barro - 107888	JAL161602006 87425	85,000	0.0%	30,203	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	50.00
5	Construccion De Techo En Patio Civico Jardin De Niños Ruben Dario - 106113	JAL161602006 92947	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
6	Construccion De Comedor Escolar En Secundaria Federal Jaime Torres Bodet - 133381	JAL161602006 98337	100,000	0.0%	10,661	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	10.00
7	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Palo Blanco - 92628	JAL161602006 98362	80,000	0.0%	75,762	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
8	Construccion De La Segunda Etapa Del Comedor Comunitario Infantil - 133506	JAL161602007 03850	713,130	0.1%	504,202	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	70.00
9	Rehabilitacion De Comedor Jardin De Niños Pablo Montesino - 91670	JAL161602007 03851	100,000	0.0%	48,845	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	50.00
10	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Cacalote - 124370	JAL161602007 19976	70,000	0.0%	68,804	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
11	Rehabilitacion De Baños Secundaria Federal Jaime Torres Bodet - 108032	JAL161602007 25538	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	300	100	100.00
12	Asfalto En Carretera El Grullo El Chacalito - 132843	JAL161602007 25539	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
13	Construccion De Comedor Jardin De Niños Federico Froebel - 138441	JAL161602007 25540	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
14	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De Las Pilas - 139335	JAL161602007 25569	70,000	0.0%	30,385	0.0%	Metros Cuadrados	450	100	50.00
15	Asfalto En Carretera El Grullo Las Pilas - 132766	JAL161602007 25570	50,000	0.0%	41,600	0.0%	Metros lineales	210	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>150,000</b>	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>704</b>		

1	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 59958	JAL001602006 87312		0.0%		0.0%	Vivienda	15	100	
2	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Llano Grande - 59993	JAL001602006 87313		0.0%		0.0%	Vivienda	15	100	
3	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Ciénega Larga - 59977	JAL001602006 87337		0.0%		0.0%	Vivienda	5	100	
4	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Guachinango - 59817	JAL001602006 87420		0.0%		0.0%	Vivienda	5	100	
5	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Ciénega De Los Ahumada - 60049	JAL001602006 87421		0.0%		0.0%	Vivienda	10	100	
6	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Ciénega Larga - 60081	JAL001602006 92844		0.0%		0.0%	Vivienda	5	100	
7	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Ciénega De Los Ahumada - 60122	JAL001602006 92944		0.0%		0.0%	Vivienda	10	100	
8	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Santa Isabel De Quililla - 59857	JAL001602007 03749		0.0%		0.0%	Vivienda	10	100	
9	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 60027	JAL001602007 09249		0.0%		0.0%	Vivienda	5	100	
10	Construcción De Muro De Contención Entre Los Toriles Y Rio Ameca - 61338	JAL001602007 09250		0.0%		0.0%	Otros	78	100	
11	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Ciénega De Los Ahumada - 59929	JAL001602007 14661		0.0%		0.0%	Vivienda	20	100	
12	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Llano Grande - 59888	JAL001602007 19880		0.0%		0.0%	Vivienda	10	100	
13	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Isabel De Quililla - 60088	JAL001602007 19881		0.0%		0.0%	Vivienda	5	100	
14	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Tarasca - 59787	JAL001602007 19882		0.0%		0.0%	Vivienda	5	100	
15	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 60100	JAL001602007 25448		0.0%		0.0%	Vivienda	10	100	
16	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Pánico - 59917	JAL001602007 25449		0.0%		0.0%	Vivienda	15	100	
17	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Ciénega Larga - 60139	JAL001602007 25470		0.0%		0.0%	Vivienda	5	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>150,000</b>	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>704</b>		
18	Construccion De Muro De Proteccion Rio Atenguillo Los Naranjos - 60405	JAL161602006 46738		0.0%		0.0%	Metros lineales	11	100	
19	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable A La Localidad De El Organo - 61282	JAL161602006 46739		0.0%		0.0%	Metros lineales	95	100	
20	Cosntrucción De Drenaje Sanitario En La Secundaria No 106 En La Cabecera Municipal - 60172	JAL161602006 46770		0.0%		0.0%	Otros	180	100	
21	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Órgano - 60070	JAL161602006 49157		0.0%		0.0%	Vivienda	10	100	
22	Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Constitucion Segunda Etapa - 60519	JAL161602006 49207		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	103	100	
23	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De El Órgano - 60155	JAL161602006 51556		0.0%		0.0%	Vivienda	5	100	
24	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De El Órgano - 59763	JAL161602006 56250		0.0%		0.0%	Vivienda	15	100	
25	Construcción De Muro De Contención Entre Las Garzas Y Rio Ameca - 61731	JAL161602006 61211		0.0%		0.0%	Otros	42	100	
26	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Los Toriles - 59843	JAL161602007 03750	150,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	15	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,075,509</b>	<b>5.5%</b>	<b>13,011,415</b>	<b>1.0%</b>		<b>308,397</b>		

1	Mejoramiento Al Interior De Viviendas De Las Col. La Loma Y Heliodoro Hernández Loza 2da. Secc.	JAL151501004 76671	2,509,504	0.2%	2,509,504	0.2%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
2	Ampliacion Del Centro Comunitario 12 - 4628	JAL161601006 22818	278,251	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	-	-
3	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Ramirez - 4211	JAL161601006 23012	625,465	0.0%	187,639	0.0%	Metros Cuadrados	2,000	-	84.00
4	Adquisición De Software Y Hardware - 4693	JAL161601006 23071	1,726,266	0.1%	-	0.0%	Lote		100	-
5	Equipamiento Del Centro Comunitario 4 - 4604	JAL161601006 23072	400,000	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
6	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juarez - 4155	JAL161601006 23374	612,836	0.0%	183,851	0.0%	Metros Cuadrados	1,600	-	84.00
7	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta 22 - 4256	JAL161601006 23375	1,119,337	0.1%	335,801	0.0%	Metros Cuadrados	600	-	84.00
8	Rehabilitación De Escuela Primaria Frida Kahlo - 4226	JAL161601006 23422	595,319	0.0%	178,596	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	-	84.00
9	Construccion De Comedor Comunitario En Centro Comunitario 4 - 4612	JAL161601006 23497	379,794	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	-	-
10	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 3965	JAL161601006 23734	2,892,056	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	15,000	100	-
11	Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Luis Aregui - 4135	JAL161601006 23929	503,540	0.0%	151,062	0.0%	Metros Cuadrados	700	-	84.00
12	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Ernesto Arias - 4027	JAL161601006 23930	2,500,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	35,000	100	-
13	Equipamiento Del Centro Comunitario 12 - 4621	JAL161601006 23989	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
14	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Leonardo Oliva - 4066	JAL161601006 24143	2,500,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	32,000	100	-
15	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Jesus Delagillo Araujo - 3991	JAL161601006 24266	2,500,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	30,000	100	-
16	Equipamiento Del Centro Comunitario 10 - 4617	JAL161601006 24682	400,000	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
17	Rehabilitación De Escuela Secundaria Tecnica 144 - 4277	JAL161602006 51544	477,012	0.0%	143,104	0.0%	Metros Cuadrados	1,200	-	84.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,075,509</b>	<b>5.5%</b>	<b>13,011,415</b>	<b>1.0%</b>		<b>308,397</b>		

18	Rehabilitación De Escuela Primaria Urbana Quinientos Setenta Y Uno - 191825	JAL161602006 87275	482,528	0.0%	144,758	0.0%	Metros Cuadrados	1,400	100	75.00
19	Instalación De Calentador Solar - 192792	JAL161602006 87276	8,666	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	5	100	-
20	Instalación De Calentador Solar - 192333	JAL161602006 87277	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	10	100	-
21	Instalación De Calentador Solar - 192156	JAL161602006 87278	8,666	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	10	100	-
22	Equipamiento De La Unidad Médica Dr Leonardo Oliva - 76737	JAL161602006 87279	2,500,000	0.2%	-	0.0%	Otros	18,000	100	-
23	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Numero Uno - 192251	JAL161602006 87280	759,068	0.1%	227,721	0.0%	Metros Cuadrados	600	100	75.00
24	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Numero Setenta Y Ocho - 192475	JAL161602006 87281	476,015	0.0%	142,805	0.0%	Metros Cuadrados	750	100	75.00
25	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Benito Juarez - 191427	JAL161602006 87282	1,792,589	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	8,000	100	-
26	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Numero Seis - 192560	JAL161602006 92795	933,467	0.1%	280,040	0.0%	Metros Cuadrados	850	100	75.00
27	Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Rosas Moreno - 192129	JAL161602006 92796	483,448	0.0%	145,034	0.0%	Metros Cuadrados	1,100	100	75.00
28	Instalación De Calentador Solar - 192684	JAL161602006 92797	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	5	100	-
29	Instalación De Calentador Solar - 192581	JAL161602006 92798	8,666	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	7	100	-
30	Instalación De Calentador Solar - 192386	JAL161602006 92799	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	6	100	-
31	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Ernesto Arias - 191263	JAL161602006 92800	7,696,256	0.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	35,000	-	-
32	Instalación De Calentador Solar - 193278	JAL161602006 98191	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	6	100	-
33	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Lomas Del Gallo Del Municipio De Guadalajara - 192764	JAL161602006 98192	360,980	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	700	100	-
34	Instalación De Calentador Solar - 193187	JAL161602007 03726	8,666	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	6	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,075,509</b>	<b>5.5%</b>	<b>13,011,415</b>	<b>1.0%</b>		<b>308,397</b>		

35	Instalación De Calentador Solar - 192721	JAL161602007 03727	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	10	100	-
36	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Leonardo Oliva - 191356	JAL161602007 03728	8,054,451	0.6%	8,054,451	0.6%	Metros Cuadrados	32,000	100	-
37	Instalación De Calentador Solar - 193166	JAL161602007 09210	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	6	100	-
38	Instalación De Calentador Solar - 193133	JAL161602007 09211	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	6	100	-
39	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 190713	JAL161602007 09212	2,892,056	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	15,000	100	-
40	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Frisciliano Sanchez - 191670	JAL161602007 09213	1,400,511	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	12,000	100	-
41	Instalación De Calentador Solar - 192999	JAL161602007 14529	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	6	100	-
42	Instalación De Calentador Solar - 192756	JAL161602007 14530	8,666	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	5	100	-
43	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Jesús Delgadillo Araujo - 190934	JAL161602007 14533	11,819,739	0.9%	-	0.0%	Metros Cuadrados	30,000	100	-
44	Rehabilitación De Escuela Primaria Juan Camilo Muriño - 192187	JAL161602007 19859	488,288	0.0%	146,486	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	75.00
45	Instalación De Calentador Solar - 192432	JAL161602007 19860	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	6	100	-
46	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Ignacio Allende - 191591	JAL161602007 19861	1,819,946	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	10,000	100	-
47	Rehabilitación De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 191925	JAL161602007 25412	601,876	0.0%	180,563	0.0%	Metros Cuadrados	2,050	100	75.00
48	Instalación De Calentador Solar - 193086	JAL161602007 25413	8,666	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	7	100	-
49	Instalación De Calentador Solar - 192938	JAL161602007 25414	8,666	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	6	100	-
50	Instalación De Calentador Solar - 192912	JAL161602007 25415	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	8	100	-
51	Instalación De Calentador Solar - 192825	JAL161602007 25416	8,666	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	9	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>71,075,509</b>	<b>5.5%</b>	<b>13,011,415</b>	<b>1.0%</b>		<b>308,397</b>		

52	Instalación De Calentador Solar - 192529	JAL161602007 25417	8,666	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	6	100	-
53	Instalación De Calentador Solar - 192491	JAL161602007 25418	8,666	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	12	100	-
54	Instalación De Calentador Solar - 193237	JAL161602007 25419	8,667	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	5	100	-
55	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Lomas Del Gallo Del Municipio De Guadalajara - 193176	JAL161602007 25420	1,487,194	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	700	100	-
56	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Mario Rivas Souza - 187769	JAL161602007 25421	6,625,720	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	20,000	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>6,939</b>		

1	Apoyo A La Vivienda De La Señora Maria Dolores Camacho Gomez Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 135302	JAL001602006 87427		0.0%		0.0%	Vivienda	2	100	
2	Construcción De Electrificacion No Convencional Energía Fotovoltaica En La Localidad De Tepaca - 135752	JAL001602006 87428		0.0%		0.0%	Otros	8	100	
3	Construcción De Piso Firme Para El Señor Elpidio Carranza Camacho En La Localidad De Mascuala - 141308	JAL001602006 92955		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	1	100	
4	Construcción De Electrificacion No Convencional Energía Fotovoltaica En La Localidad De La Presa - 135648	JAL001602006 98370		0.0%		0.0%	Otros	8	100	
5	Mejoramiento De Aula En El Preescolar De Hacienda De Guadalupe - 138030	JAL001602007 09366		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	118	100	
6	Construcción De Electrificacion No Convencional Energía Fotovoltaica En La Localidad De Mesa De Torres - 135920	JAL001602007 09367		0.0%		0.0%	Otros	17	100	
7	Construcción De Deposito De Agua Potable Para La Comunidad De San Isidro - 145375	JAL001602007 09368		0.0%		0.0%	Otros	17	100	
8	Construcción De Cuarto Para Dormitorio De Ruperto Medrano En La Comunidad De El Rodeo - 162737	JAL001602007 09369		0.0%		0.0%	Vivienda	5	100	
9	Mejoramiento De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Hacienda De Guadalupe - 135071	JAL001602007 14669		0.0%		0.0%	Metros lineales	118	100	
10	Reparacion De Baños En Escuela Primaria #283 - 16532	JAL001602007 20001		0.0%		0.0%	Piezas	6,198	100	
11	Rehabilitación De Camino Rural De La Comunidad De Tepaca - 163678	JAL001602007 20005		0.0%		0.0%	Metros lineales	28	100	
12	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas (San Isidro A La Manga). - 27640	JAL161602006 44368		0.0%		0.0%	Metros lineales	31	100	
13	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas (San Isidro Al Chivero). - 27798	JAL161602006 44369		0.0%		0.0%	Metros lineales	78	100	
14	Rehabilitacion De Caminos (Carretera 54 A El Terrero). - 28398	JAL161602006 53947		0.0%		0.0%	Metros lineales	48	100	
15	Rehabilitacion De Caminos (El Rodeo A Quelitan) - 28318	JAL161602006 58830		0.0%		0.0%	Metros lineales	262	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>40,851</b>		

1	Equipamiento De Cisterna Maltaraña Con Membrana Plástica, Bomba Con Sistema De Arranque Y Rehabilitación De Tanque Elevado. - 76152	JAL001602006 98354		0.0%		0.0%	Otros	613	100	
2	Construcción Drenaje Av Arroyo De La Calle José Godínez A La Calle A López Mateos - 189147	JAL001602007 03862		0.0%		0.0%	Metros lineales	57	100	
3	Construcción De Drenaje Colonia Sin Nombre San Miguel - 188890	JAL001602007 03863		0.0%		0.0%	Metros lineales	247	100	
4	Electrificación Pozo Lomas Del Paraíso - 188714	JAL001602007 09349		0.0%		0.0%	Otros	17,204	100	
5	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 78449	JAL001602007 09350		0.0%		0.0%	Mobiliario y equipo		100	
6	Construcción De Drenaje Calle Santa Elena Colonia San Isidro - 189630	JAL001602007 09351		0.0%		0.0%	Metros lineales	33	100	
7	Construcción De Drenaje Calle Gomez Farias En San Miguel De La Paz - 190233	JAL001602007 09352		0.0%		0.0%	Metros lineales	25	100	
8	Construcción Pozo Lomas Del Paraíso - 188483	JAL001602007 14658		0.0%		0.0%	Otros	17,204	100	
9	Equipamiento Y Carcamo Para Desague Pluvial Maltaraña - 189323	JAL001602007 14659		0.0%		0.0%	Otros	613	100	
10	Construcción De Desague Pluvial Maltaraña - 186678	JAL001602007 14660		0.0%		0.0%	Metros lineales	613	100	
11	Construcción De Drenaje En La Calle Ramon Corona - 189486	JAL001602007 19988		0.0%		0.0%	Metros lineales	96	100	
12	Construcción De Drenaje Calle Fco Ochoa - 187972	JAL001602007 19989		0.0%		0.0%	Metros lineales	135	100	
13	Construcción De Drenaje Telesecundaria San Agustin - 187747	JAL001602007 19990		0.0%		0.0%	Metros lineales	253	100	
14	Construcción De Drenaje En La Calle Gonzalez Gallo - 189800	JAL001602007 25554		0.0%		0.0%	Metros lineales	36	100	
15	Electrificación Maltaraña Modulo Medico - 190329	JAL001602007 25555		0.0%		0.0%	Otros	613	100	
16	Construcción De Drenaje En La Calle Quintana Roo San Agustin - 75540	JAL001602007 25556		0.0%		0.0%	Metros lineales	65	100	
17	Construcción De Colector Norte En San Miguel De La Paz - 188193	JAL001602007 25557		0.0%		0.0%	Metros lineales	2,754	100	



Estado Jalisco  
Municipio Jamay

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,294,712,717

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		40,851		

18	Construcción De Electrificació En La Calle Ofelia Godinez - 74848	JAL161602006 53934		0.0%		0.0%	Otros	229	100	
19	Construcción De Drenaje En La Calle Melchor Ocampo - 75362	JAL161602006 53935		0.0%		0.0%	Metros lineales	61	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,739,369</b>	<b>0.1%</b>	<b>928,152</b>	<b>0.1%</b>		<b>575</b>		
1	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Verano De López Rayón Hasta Empedrado Existentes - 165049	JAL001602006 87283		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	150	100	
2	Ampliacion De Red De Drenaje Paralelo A Carretera Desde El Hospital Comunitario Hacia El Oriente - 70652	JAL161602006 49179	291,113	0.0%	119,849	0.0%	Metros lineales	-	100	41.17
3	Ampliacion De Agua Potable En La Av De Los Maestros Entre Pedro Moreno Y Nicolas Bravo - 70763	JAL161602006 61229	93,972	0.0%	70,972	0.0%	Metros lineales	-	100	75.52
4	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Anima Sola Entre Calles Zaragoza Y Francisco Villa 2da Etapa Con Reposicion De Empedrado Ahog - 78169	JAL161602006 87357	187,924	0.0%	94,034	0.0%	Metros lineales	-	100	50.04
5	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle López Rayón Entre Verano Y Cerrada - 165351	JAL161602006 92801	204,356	0.0%	50,546	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	24.73
6	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Anima Sola Entre Calles Zaragoza Y Francisco Villa 2da Etapa Con Reposicion De Empedrado Ahogado - 78117	JAL161602006 92867	205,080	0.0%	178,658	0.0%	Metros lineales	-	100	87.12
7	De Red De Drenaje En Calle 16 De Septiembre Entre Morelos Y 20 De Noviembre - 105564	JAL161602006 98275	410,268	0.0%	223,946	0.0%	Metros lineales	110	100	54.59
8	Red De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre Entre Morelos Y 20 De Noviembre - 105592	JAL161602007 09289	346,656	0.0%	190,147	0.0%	Metros lineales	115	100	54.85

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,493,096</b>	<b>0.6%</b>	<b>3,174,476</b>	<b>0.2%</b>		<b>4,439</b>		
1	Electrificación Y Red De Conduccion De Agua En Rancho Puerta De Cantareras, Jalisco - 51168	JAL161602006 51546	1,111,142	0.1%	277,786	0.0%	Otros	210	100	25.00
2	Equipamiento, Electrificación Y Subestacion Con Un Tercer Hilo Adicional Y Conduccion De Agua En La Comunidad De Bernalejo - 51176	JAL161602006 58764	598,248	0.0%	401,203	0.0%	Otros	169	100	67.00
3	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad Del Cuarenta - 51158	JAL161602006 61203	1,399,414	0.1%	1,399,414	0.1%	Otros	3,500	100	100.00
4	Equipamiento Y Linea De Drenaje En 12 En Fosa Septica Los Jacales - 93312	JAL161602006 98198	1,693,202	0.1%	423,300	0.0%	Metros lineales	278	100	25.00
5	Drenaje Y Fosa Septica En La Comunidad Del Sitio Jal - 93243	JAL161602007 25422	2,691,089	0.2%	672,772	0.1%	Metros lineales	282	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>105,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>105,000</b>	<b>0.0%</b>		<b>32</b>		
1	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Othon Salazar De San Juan De Amula - 156688	JAL001602007 09274		0.0%		0.0%	Metros lineales	22	100	
2	Construccion De Cuarto Para Baño David Javier Gonzalez Gomez - 133300	JAL161602006 92811	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Vivienda	3	100	100.00
3	Construccion De Cuarto Para Baño Jose Santana Uranda - 124376	JAL161602007 14538	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
4	Construccion De Cuarto Para Baño Carlos Alberto Montion Corona - 133299	JAL161602007 25429	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Vivienda	3	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		270		

1	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Villa Morelos - 77808	JAL001602007 14544		0.0%		0.0%	Metros lineales	140	100	
2	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Los Platanos En El Tramo Del Deposito Al Rio - 113715	JAL001602007 25457		0.0%		0.0%	Metros lineales	130	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>260</b>		
1	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74983	JAL001602006 44340		0.0%		0.0%	Celdas solares	50	100	
2	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74979	JAL001602006 46748		0.0%		0.0%	Celdas solares	30	100	
3	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74987	JAL001602006 49166		0.0%		0.0%	Celdas solares	60	100	
4	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74948	JAL001602006 61223		0.0%		0.0%	Celdas solares	120	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,210,208</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,051,605</b>	<b>0.2%</b>		<b>1,447</b>		

1	Construcción De 6 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Viviendas En Los Barrios De Las Canoitas, El Chorro Y Las Charandas De La -	JAL001602006 98268		0.0%		0.0%	Vivienda	25	100	
2	Construcción De Cuarto Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Paiztle - 8305	JAL161601006 29994	32,000	0.0%	32,000	0.0%	Vivienda	2	-	100.00
3	Construcción De 5 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Cerro Pelon - 70323	JAL161602006 46754	160,000	0.0%	144,000	0.0%	Vivienda	33	100	90.00
4	Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Las Casas De La Comunidad De El Derramadero Camino A Epenche Grande - 70534	JAL161602006 58793	165,165	0.0%	165,165	0.0%	Otros	31	100	100.00
5	Rehabilitación De Techos Firmes Para Viviendas En Los Barrios De Las Canoitas El Chorro Y Las Charandas De La Cabecera Municipal - 136176	JAL161602006 92863	144,547	0.0%	130,092	0.0%	Metros Cuadrados	97	100	90.00
6	Mejoramiento De Techo En Aula De La Primaria En La Localidad De El Cerro Pelón - 127853	JAL161602006 92864	50,294	0.0%	50,294	0.0%	Metros Cuadrados	53	100	100.00
7	Rehabilitación De Techos Firmes En La Localidad De El Fresnal - 135931	JAL161602006 92865	75,914	0.0%	75,914	0.0%	Metros Cuadrados	68	100	100.00
8	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria De La Localidad De El Fresnal. - 114533	JAL161602006 92866	28,390	0.0%	28,390	0.0%	Otros	172	100	100.00
9	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia De El Barrio Alto De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 157415	JAL161602006 98269	24,743	0.0%	24,743	0.0%	Metros lineales	68	100	100.00
10	Mejoramiento De Cubierta Y Pintura En Muros En Aula De La Escuela Primaria En La Localidad De El Fresnal. - 114550	JAL161602006 98270	28,134	0.0%	28,134	0.0%	Otros	172	100	100.00
11	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En La Localidad De El Fresnal. - 114575	JAL161602006 98271	112,818	0.0%	101,536	0.0%	Vivienda	10	100	90.00
12	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazami - 121359	JAL161602007 03792	225,636	0.0%	203,073	0.0%	Vivienda	16	100	90.00
13	Construcción De Piso Firme Para Viviendas En La Localidad De El Fresnal. - 114378	JAL161602007 03793	35,801	0.0%	35,801	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
14	Construcción De 4 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Viviendas En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 121364	JAL161602007 09285	128,000	0.0%	115,200	0.0%	Vivienda	20	100	90.00
15	Mejoramiento E Impermeabilizante De Cubiertas De La Casa De La Salud De La Localidad De La Huevera - 58239	JAL161602007 09286	24,964	0.0%	24,964	0.0%	Metros Cuadrados	295	100	100.00
16	Rehabilitación De Techos Firmes En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 136247	JAL161602007 14603	89,570	0.0%	80,613	0.0%	Metros Cuadrados	83	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,210,208</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,051,605</b>	<b>0.2%</b>		<b>1,447</b>		
17	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Otilo Montañón De La Cabecera Municipal De Mazamitla. - 127836	JAL161602007 14604	51,136	0.0%	51,136	0.0%	Metros lineales	49	100	100.00
18	Ampliación De Drenaje Sanitario Para Viviendas De La Colonia De El Chorro 174933	JAL161602007 14605	52,786	0.0%	52,786	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
19	Construcción De Seis Cuartos Para Baño Para Viviendas En El Barrio De El Chorro En La Cabecera Municipal De Mazamitla - 175427	JAL161602007 19917	192,000	0.0%	172,800	0.0%	Vivienda	24	100	90.00
20	Construcción De Piso Firme Para Viviendas En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 121374	JAL161602007 19918	3,115	0.0%	3,115	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
21	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En Los Barrios De Las Canoitas, El Chorro Y Las Charandas De La - 124610	JAL161602007 19919	225,636	0.0%	203,073	0.0%	Vivienda	16	100	90.00
22	Construcción De 5 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Fresnal - 115065	JAL161602007 19920	195,000	0.0%	175,500	0.0%	Vivienda	27	100	90.00
23	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En La Localidad De El Llano De Los Toros. - 114593	JAL161602007 19921	112,818	0.0%	101,536	0.0%	Vivienda	9	100	90.00
24	Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Las Casas De La Colonia De Las Canoitas - 175048	JAL161602007 25493	51,740	0.0%	51,740	0.0%	Otros	80	100	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		-		
1	Red De Distribución De Agua Potable Y Drenaje En Calles, (Coahuila Y Ags). - 59614	JAL001602006 44341		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	100	
2	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Matancillas. - 78407	JAL001602006 87326		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	-	100	
3	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Calles Libertad Y Prolongación Libertad. - 81948	JAL001602007 25464		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	100	



Estado  
Municipio

Jalisco  
Puerto Vallarta

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,294,712,717

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		946,911	0.1%	473,456	0.0%		145		
1	Ampliacion De Electrificacion En Calle Palma Cola De Pescado - 73243	JAL161602006 44346	946,911	0.1%	473,456	0.0%	Otros	145	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,847,006</b>	<b>0.5%</b>	<b>4,883,419</b>	<b>0.4%</b>		<b>1,093</b>		
1	Construccion De Vado Crucero Hacia La Localidad De El Platanillo - 74530	JAL161602006 46746	138,533	0.0%	138,533	0.0%	Otros	82	100	100.00
2	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle José Guadalupe Zuno Hernandez - 51783	JAL161602006 53902	840,079	0.1%	835,875	0.1%	Metros Cuadrados	76	100	100.00
3	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Enrique Álvarez Del Castillo - 51717	JAL161602006 56260	904,533	0.1%	904,390	0.1%	Metros Cuadrados	144	100	100.00
4	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Rancho Nuevo Tecomates - 75154	JAL161602006 58781	895,826	0.1%	891,965	0.1%	Metros lineales	-	100	100.00
5	Construcción De Vado En La Localidad De Jocotlan Sobre El Arroyo Ondo - 72499	JAL161602006 58794	157,095	0.0%	157,095	0.0%	Otros	90	100	100.00
6	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre Las Avenidas Marcelino García Barragán Y 16 De Septiembre - 72148	JAL161602006 61220	1,328,438	0.1%	1,328,438	0.1%	Metros lineales	180	100	100.00
7	Construcción De Vado Huista Quelitan - 74422	JAL161602006 61221	170,287	0.0%	170,287	0.0%	Otros	76	100	100.00
8	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Zapotan - 123914	JAL161602007 09253	1,412,214	0.1%	456,835	0.0%	Metros Cuadrados	445	100	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,543,348</b>	<b>0.6%</b>	<b>7,079,172</b>	<b>0.5%</b>		<b>15,070</b>		
1	Calentador Solar Para 20 Viviendas Sociales En La Localidad De Santa Cruz - 77873	JAL001602006 87360		0.0%		0.0%	Celdas solares	80	100	
2	Rehabilitacion Y Conservacio De Brecha Rural Tramo San Diego El Raicero - 77265	JAL001602007 25495		0.0%		0.0%	Metros lineales	350	100	
3	Calentador Solar Para 65 Viviendas Sociales En San Diego Quitupan - 77734	JAL161602006 87359	325,000	0.0%	325,000	0.0%	Celdas solares	520	100	100.00
4	Riego De Sello Tramo Carretero La Tinaja A Quitupan Jalisco - 77414	JAL161602006 87371	572,166	0.0%	572,166	0.0%	Metros Cuadrados	10,000	-	100.00
5	Construcción De Red Sanitaria En La Localidad De San Antonio - 190211	JAL161602006 92858	102,669	0.0%	101,097	0.0%	Metros lineales	50	-	100.00
6	Construcción De Pozo Profundo En San Diego - 190251	JAL161602006 92869	610,500	0.0%	392,089	0.0%	Otros	300	-	75.00
7	Construcción De Ocho Baños Comunitarios En Diferentes Localidades - 190086	JAL161602006 92870	904,000	0.1%	807,384	0.1%	Otros	200	100	88.00
8	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cabecera Municipal - 189348	JAL161602006 92888	84,274	0.0%	84,274	0.0%	Otros	2,000	100	100.00
9	Construcción De Veinte Baños En Diferentes Localidades Del Municipio Etapa li - 189832	JAL161602007 03786	620,000	0.0%	575,423	0.0%	Piezas	70	100	95.00
10	Calentador Solar Para100 Viviendas Sociales En Diferentes Localidades - 78042	JAL161602007 09279	500,000	0.0%	500,000	0.0%	Celdas solares	400	100	100.00
11	Construcción De 20 Cuartos Dignos En La Comunidad De Los Llanos - 76700	JAL161602007 09290	999,400	0.1%	991,079	0.1%	Vivienda	80	100	100.00
12	Calentador Solar Para 50 Viviendas Sociales En Las Localidades De San Antonio La Guadalupe Y San Francisco - 77991	JAL161602007 14594	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Celdas solares	200	100	100.00
13	Calentador Solar Para 65 Viviendas Sociales En La Cabecera Municipal - 77918	JAL161602007 14616	325,000	0.0%	325,000	0.0%	Celdas solares	260	100	100.00
14	Rehabilitacion De Brecha Tipo C En El Tramo Entronque Lagunillas Al Cuervo - 189940	JAL161602007 19925	630,715	0.0%	630,715	0.0%	Otros	400	100	100.00
15	Construcción De Veinte Cuartos Dignos En Diferentes Localidades Etapa li - 189882	JAL161602007 19926	999,400	0.1%	904,720	0.1%	Vivienda	80	100	100.00
16	Construcción De 20 Baños Dignos Para La Localidad De Los Llanos - 77061	JAL161602007 25494	620,224	0.0%	620,224	0.0%	Piezas	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,234,563</b>	<b>0.3%</b>	<b>2,649,936</b>	<b>0.2%</b>		<b>3,754</b>		
1	Empedrado Típico En La Calle Francisco I. Madero Entre Aeromexico Y Cristal, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70504	JAL161602006 44348	700,000	0.1%	700,000	0.1%	Metros Cuadrados	420	100	100.00
2	Empedrado Típico De La Calle Ensenada Entre Rumorosa Y Mexicali, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70589	JAL161602006 44349	450,000	0.0%	450,000	0.0%	Metros Cuadrados	252	100	100.00
3	Empedrado Típico En La Calle Aviación Entre Aerolíneas Y Renacimiento, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70552	JAL161602006 51582	534,563	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	317	100	100.00
4	Electrificación De La Calle San Juan Entre Clavel Y Juan Pablo Ii, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78270	JAL161602006 92883	600,000	0.0%	315,935	0.0%	Otros	660	100	55.00
5	Calle Division Del Norte Entre Calle Enrique Alvarez Del Castillo Y Calle Revolucion Sur Calle Revolucion Sur Entre Calle Division Del Nort - 180652	JAL161602007 03806	1,450,000	0.1%	920,760	0.1%	Metros lineales	1,565	100	80.00
6	Electrificación En La Calle San Bernardino Entre Santa Mónica Y Carrillo Puerto, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 76694	JAL161602007 03810	500,000	0.0%	263,241	0.0%	Otros	540	100	55.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>411,513</b>	<b>0.0%</b>	<b>272,463</b>	<b>0.0%</b>		<b>52</b>		

1	Construccion De Cuarto Dormitorio - 134889	JAL161602006 87368	63,888	0.0%	63,888	0.0%	Otros	7	100	100.00
2	Extension De Linea Aerea En Carretera San Diego De Alejandria A San Julian - 156422	JAL161602007 03865	347,625	0.0%	208,575	0.0%	Otros	45	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,111,720</b>	<b>0.3%</b>	<b>3,953,443</b>	<b>0.3%</b>		<b>2,145</b>		

1	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De La Calle Buenavista - 61565	JAL161602006 44338	222,832	0.0%	222,832	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
2	Equipamiento De Capacitores Pozo Los Portales li - 39775	JAL161602006 46747	15,703	0.0%	15,703	0.0%	Otros	50	100	100.00
3	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Tramo En La Calle Washington - 35002	JAL161602006 49165	31,891	0.0%	31,891	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
4	Equipamiento De Capacitores Pozo Martires Cristeros - 39822	JAL161602006 51565	15,703	0.0%	15,703	0.0%	Otros	65	100	100.00
5	Equipamiento De Pozo 23 Autolata - 37952	JAL161602006 53907	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	80	100	100.00
6	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De Tramo En La Calle Benigno Romo - 50523	JAL161602006 56261	81,975	0.0%	81,975	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
7	Equipamiento De Capacitores Pozo 27 Sta Cecilia li - 40955	JAL161602006 58783	14,511	0.0%	14,511	0.0%	Otros	50	100	100.00
8	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De Tramo En La Calle Prol Benigno Romo - 35014	JAL161602006 87315	27,097	0.0%	27,097	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
9	Equipamiento De Capacitores Pozo Rancho Los Perez - 39834	JAL161602006 87316	12,936	0.0%	12,936	0.0%	Otros	50	100	100.00
10	Equipamiento De Capacitores Pozo De Trujillos - 39787	JAL161602006 87317	12,936	0.0%	12,936	0.0%	Otros	65	100	100.00
11	Red De Drenaje Calle Francisco Marquez - 115569	JAL161602006 92830	149,425	0.0%	97,913	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
12	Equipamiento De Capacitores Pozo 16 El Rosario - 39958	JAL161602006 92833	12,936	0.0%	12,936	0.0%	Otros	50	100	100.00
13	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle No 2 - 116474	JAL161602006 98236	1,100,000	0.1%	1,054,351	0.1%	Metros lineales	80	100	100.00
14	Red De Drenaje Calle Jose Ruiz - 47178	JAL161602006 98237	81,896	0.0%	77,035	0.0%	Metros lineales	75	100	100.00
15	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Jose Ruiz - 34997	JAL161602006 98238	259,334	0.0%	259,334	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
16	Equipamiento De Capacitores Pozo 1 La Martinica - 39942	JAL161602006 98239	14,230	0.0%	14,230	0.0%	Otros	50	100	100.00
17	Red De Drenaje Calle Fernando Valenzuela - 35591	JAL161602007 03753	116,485	0.0%	97,121	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,111,720</b>	<b>0.3%</b>	<b>3,953,443</b>	<b>0.3%</b>		<b>2,145</b>		
18	Red De Drenaje Calle De Los Deportes - 34965	JAL161602007 03754	106,786	0.0%	88,346	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
19	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Tramo En La Calle Salvador Sanchez - 35520	JAL161602007 03755	106,623	0.0%	106,623	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
20	Equipamiento De Capacitores Pozo La Cruz - 39769	JAL161602007 03756	17,877	0.0%	17,877	0.0%	Otros	50	100	100.00
21	Equipamiento De Pozo 32 Villanueva - 37934	JAL161602007 09256	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Otros	80	100	100.00
22	Equipamiento De Capacitores Pozo La Mezquitera - 39843	JAL161602007 09257	15,703	0.0%	15,703	0.0%	Otros	50	100	100.00
23	Red De Drenaje Calle Jose Guadalupe De Anda - 50437	JAL161602007 14566	114,059	0.0%	95,607	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
24	Equipamiento De Capacitores Pozo 22 El Frayle - 39930	JAL161602007 14567	14,230	0.0%	14,230	0.0%	Otros	50	100	100.00
25	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De La Calle J Guadalupe De Anda - 50472	JAL161602007 19884	324,922	0.0%	324,922	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
26	Equipamiento De Capacitores Pozo El Herrero - 37841	JAL161602007 19885	20,752	0.0%	20,752	0.0%	Otros	80	100	100.00
27	Equipamiento De Capacitores Pozo 3 La Mesa - 38081	JAL161602007 19886	12,936	0.0%	12,936	0.0%	Otros	80	100	100.00
28	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 115647	JAL161602007 19887	387,263	0.0%	387,263	0.0%	Vehiculos		100	100.00
29	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De La Calle De Los Deportes - 47149	JAL161602007 25454	345,687	0.0%	345,687	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
30	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De Calle Fernando Valenzuela - 40957	JAL161602007 25455	361,670	0.0%	361,670	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
31	Equipamiento De Capacitores Pozo La Calera - 39812	JAL161602007 25483	14,632	0.0%	14,632	0.0%	Otros	65	100	100.00
32	Equipamiento De Capacitores Pozo La Concha - 39794	JAL161602007 25484	33,689	0.0%	33,689	0.0%	Otros	50	100	100.00



Estado  
Municipio

Jalisco  
San Julián

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,294,712,717

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		375,671	0.0%	366,748	0.0%		-		
1	Rehabilitación De Caminos Rurales Con Los Dos Grados De Rezago Social Del Municipio De San Julian - 141993	JAL161602007 09277	375,671	0.0%	366,748	0.0%	Metros lineales	-	100	82.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,921,796</b>	<b>0.3%</b>	<b>1,292,175</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,979</b>		
1	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 184878	JAL161602006 98292	95,359	0.0%	95,359	0.0%	Metros lineales	37	100	100.00
2	Construccion De Electrificacion En Colonia Loma Bonita - 186101	JAL161602006 98293	836,219	0.1%	418,109	0.0%	Otros	260	100	50.00
3	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De San Jeronimo - 185993	JAL161602006 98294	1,229,705	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	355	100	10.00
4	Construccion De Electrificacion En Calle Altavista - 186576	JAL161602006 98295	18,151	0.0%	18,151	0.0%	Otros	33	100	100.00
5	Construcción De Electrificacion En Calle Del Trabajo - 116830	JAL161602006 98296	36,986	0.0%	36,986	0.0%	Otros	20	100	100.00
6	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Jesus Maria - 185552	JAL161602007 03815	408,051	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	319	100	10.00
7	Construccion De Electrificacion En Calle Canal - 186457	JAL161602007 09306	274,292	0.0%	137,146	0.0%	Otros	96	100	50.00
8	Construccion De Electrificacion En Calle Morelos - 186804	JAL161602007 09307	387,752	0.0%	193,876	0.0%	Otros	81	100	20.00
9	Construccion De Electrificacion De Calles Pedro Virgen Y Lázaro Cardenas - 184988	JAL161602007 09308	133,510	0.0%	133,510	0.0%	Otros	50	100	100.00
10	Construccion De Drenaje Pluvial En La Secundaria Federal Miguel Hidalgo - 180887	JAL161602007 19883	94,167	0.0%	94,167	0.0%	Metros lineales	650	100	100.00
11	Construccion De Electrificacion En Calle Olimpica - 186698	JAL161602007 25506	183,136	0.0%	124,720	0.0%	Otros	37	100	68.10
12	Construccion De Electrificacion En Calle Donato Guerra - 185221	JAL161602007 25507	224,470	0.0%	40,151	0.0%	Otros	41	100	17.89

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,805,847</b>	<b>0.2%</b>	<b>2,805,847</b>	<b>0.2%</b>		<b>264</b>		
1	Construccion De Red De Agua Potable Calle Niños Heroes Norte - 172335	JAL161602007 03816	469,162	0.0%	469,162	0.0%	Metros lineales	66	100	100.00
2	Construccion De Banquetas Y Machuelos En Calle Niños Heroes Norte - 164888	JAL161602007 09309	393,355	0.0%	393,355	0.0%	Metros Cuadrados	66	100	100.00
3	Construccion De Red De Drenaje En Calle Niños Heroes Norte - 164916	JAL161602007 14617	472,423	0.0%	472,423	0.0%	Metros lineales	66	100	100.00
4	Construccion De Pavimentacion En Calle Niños Heroes Norte - 164932	JAL161602007 25508	1,470,907	0.1%	1,470,907	0.1%	Metros Cuadrados	66	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,194,418</b>	<b>0.2%</b>	<b>126,401</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,612</b>		
1	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Herculano Anguiano - 72437	JAL161602006 49196	885,223	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	516	100	-
2	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Herculano Anguiano - 72106	JAL161602006 61236	1,139,044	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	516	100	-
3	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Ramón Corona De Usmajac - 165373	JAL161602006 87385	194,060	0.0%	37,570	0.0%	Metros lineales	145	100	10.00
4	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Ramon Corona De Usmajac - 165419	JAL161602006 87386	243,810	0.0%	88,831	0.0%	Metros lineales	145	100	40.00
5	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Ramón Corona De Usmajac - 166113	JAL161602006 87387	210,695	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	145	100	-
6	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Ramón Corona De Usmajac - 166304	JAL161602007 03826	521,586	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	145	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,725,893</b>	<b>0.2%</b>	<b>1,589,906</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,117</b>		
1	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles: Panteón, Baudelio Bernal, José Manuel Dueñas Y Francisco S. Lomelí En La Colonia Buen Viaje - 78130	JAL161602006 87399	604,320	0.0%	302,160	0.0%	Metros lineales	120	-	25.00
2	Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Cabecera Municipal De Talpa De Allende - 152906	JAL161602006 98326	1,111,770	0.1%	277,942	0.0%	Metros Cuadrados	422	100	80.00
3	Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Localidad De Desmoronado - 73289	JAL161602007 03842	471,043	0.0%	471,043	0.0%	Metros Cuadrados	277	-	100.00
4	Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Localidad De Concepción Del Bramador - 73483	JAL161602007 25531	538,761	0.0%	538,761	0.0%	Metros Cuadrados	298	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,805,504</b>	<b>0.3%</b>	<b>1,456,746</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,694</b>		
1	Electrificacion Y Equipamiento De Pozo	JAL151504006 05983		0.0%		0.0%	Equipamiento	200		-
2	Construccion De Linea De Agua	JAL151504006 05985		0.0%		0.0%	Kilómetro lineal	200		-
3	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Jose G Lares Colonia El Tanque	JAL151504006 05998		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	600		-
4	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Antonio De Calera - 49140	JAL161602006 61244	2,143,712	0.2%	708,939	0.1%	Metros lineales	197	100	100.00
5	Construccion De Tanque Séptico Comunitario De Aguas Residuales De La Comunidad De San Antonio De Calera - 184702	JAL161602006 92925	1,661,793	0.1%	747,807	0.1%	Otros	197	100	-
6	Construccion De Linea De Agua Y Drenaje En La Obra De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas Entre La Calle Luis - 160901	JAL161602007 14630	-	0.0%	-	0.0%	Otros	300	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>8,737,873</b>	<b>0.7%</b>	<b>8,075,334</b>	<b>0.6%</b>		<b>6,225</b>		

1	Empedrado En Calle El Sabino 2da Etapa Camino Ingreso A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad El Pochote - 62243	JAL161602006 44358	285,151	0.0%	285,151	0.0%	Metros Cuadrados	340	100	100.00
2	Empedrado En La Calle El Sabino Camino De Ingreso A La Planta De Tratamiento Del Pochote En La Comunidad De El Pochote Municipio De Tepatitl - 37662	JAL161602006 46764	285,159	0.0%	285,159	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
3	Construcción De Carpeta Asfáltica En Camino De Ingreso Ala Comunidad De El Pochote Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 61759	JAL161602006 53930	3,386,711	0.3%	3,386,711	0.3%	Metros Cuadrados	340	100	100.00
4	Construcción De Baños En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto En La Colonia El Pedregal Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jal - 35364	JAL161602006 61204	174,994	0.0%	174,994	0.0%	Otros	340	100	100.00
5	Empedrado En La Calle Lateral Oriente De La Colonia Popotes Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 151298	JAL161602007 09220	534,176	0.0%	534,176	0.0%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
6	Construcción De Linea De Agua Potable Red De Drenaje Sanitario Y Empedrado De Calle Milo En La Colonia El Molino Cabecera Municipal - 44873	JAL161602007 09221	336,879	0.0%	336,879	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
7	Empedrado En Lateral Poniente De La Colonia Popotes Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 151173	JAL161602007 14536	843,407	0.1%	843,407	0.1%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
8	Construcción De Linea Eléctrica Y Alumbrado En Camino De Ingreso A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De El Pocho - 96050	JAL161602007 14639	576,548	0.0%	576,548	0.0%	Otros	1,400	100	100.00
9	Empedrado En Loa Calle Los Pinos Y Calle San Pablo En La Comunidad De Popotes Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 156470	JAL161602007 19863	514,781	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	160	100	90.00
10	Construcción De Linea Eléctrica Y Alumbrado En La Colonia Popotes Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 141878	JAL161602007 25425	847,120	0.1%	847,120	0.1%	Otros	1,600	100	100.00
11	Construcción De Carpeta Asfáltica En Calle Pino Suarez Y Calle Francisco Villa Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos - 37688	JAL161602007 25426	632,379	0.0%	632,379	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
12	Construcción De Aula Y Baños En La Escuela Primaria El Pantano En La Comunidad De El Pantano - 152937	JAL161602007 25504	320,567	0.0%	172,811	0.0%	Metros Cuadrados	65	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>912,595</b>	<b>0.1%</b>	<b>912,595</b>	<b>0.1%</b>		<b>224</b>		
1	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre En Tizapan El Alto Jalisco - 46711	JAL161602006 44342	291,143	0.0%	291,143	0.0%	Metros Cuadrados	31	100	100.00
2	Ampliación Eléctrica En Baja Tensión Para Las Casas De La Calle Zafiro - 41253	JAL161602006 49167	159,600	0.0%	159,600	0.0%	Otros	159	100	100.00
3	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Obra Pluvial En La Calzada San Francisco Segunda Etapa - 41193	JAL161602006 58786	461,852	0.0%	461,852	0.0%	Metros Cuadrados	34	100	100.00



Estado  
Municipio

Jalisco  
Tlajomulco de Zúñiga

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,294,712,717

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		200		
1	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 166300	JAL001602007 03848		0.0%		0.0%	Metros lineales	200	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>13,263,065</b>	<b>1.0%</b>	<b>4,249,378</b>	<b>0.3%</b>		<b>20,698</b>		
1	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Guadalupe Ejidal - 138131	JAL161602006 92903	1,056,344	0.1%	659,499	0.1%	Metros lineales	856	-	44.00
2	Construcción De Colector Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Colonia La Duraznera - 138459	JAL161602007 03838	4,321,400	0.3%	1,292,698	0.1%	Metros lineales	6,291	-	40.00
3	Red De Alcantarillado Pluvial En Calle Educacion Y Calle Hilario Reyes En La Colonia Santibañez - 182128	JAL161602007 09320	1,119,964	0.1%	335,989	0.0%	Metros lineales	3,010	100	40.00
4	Construcción De Colector Pluvial En La Colonia El Vergel - 109891	JAL161602007 09326	6,765,356	0.5%	1,961,191	0.2%	Otros	10,541	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>21,985,862</b>	<b>1.7%</b>	<b>13,430,056</b>	<b>1.0%</b>		<b>4,848</b>		

1	Trabajos Complementarios De La Red De Drenaje Sanitario - 164468	JAL161602006 87410	179,619	0.0%	89,810	0.0%	Otros	146	100	50.00
2	Construccion De Electrificacion En La Prolongacion Pedro Moreno Privada Murguia Presa Calderon - 162669	JAL161602006 87412	550,102	0.0%	550,102	0.0%	Otros	111	100	100.00
3	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tlatoani Tlaloc Tlatelolco Mixtli Tonatiu - 162773	JAL161602006 92932	665,117	0.1%	332,558	0.0%	Metros lineales	138	100	50.00
4	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Xicoxochitl - 162933	JAL161602006 92933	175,245	0.0%	87,623	0.0%	Metros lineales	99	100	50.00
5	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Prado Soleado - 162726	JAL161602006 92934	1,296,315	0.1%	648,157	0.1%	Metros lineales	382	100	50.00
6	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Ruiseñor Paloma Tucan - 162637	JAL161602006 98338	1,234,622	0.1%	617,311	0.0%	Metros lineales	171	100	100.00
7	Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Madre Perla Grosella Irasema Y Muerdago - 162290	JAL161602006 98341	1,300,953	0.1%	1,300,953	0.1%	Metros Cuadrados	340	100	100.00
8	Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Liceo - 161476	JAL161602006 98342	753,014	0.1%	753,014	0.1%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
9	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Tequila - 162602	JAL161602006 98343	293,114	0.0%	146,557	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
10	Sustitucion De Res De Agua Potable En La Calle Valle De Juarez - 162363	JAL161602007 03852	185,269	0.0%	92,635	0.0%	Metros lineales	85	100	100.00
11	Construcción De Empedrado Zampeado Calle Francisco Villa - 162131	JAL161602007 03854	1,505,784	0.1%	1,505,784	0.1%	Metros Cuadrados	271	100	100.00
12	Construcción De Drenaje Sanitario En Hidalgo Prado De La Noria San Francisco Del Pino De La Cruz - 164528	JAL161602007 03855	1,423,708	0.1%	711,854	0.1%	Metros lineales	287	100	50.00
13	Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Maria Maldonado - 162341	JAL161602007 09339	292,281	0.0%	146,141	0.0%	Metros lineales	84	100	100.00
14	Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Prado Sombreado Prado Del Fresno Prado De La Cruz - 162853	JAL161602007 09340	1,166,512	0.1%	583,256	0.0%	Metros lineales	127	100	50.00
15	Construcción De Drenaje Sanitario Prados Del Fresno Sombreado Plateado Margarita Amapola Y De La Rosa - 164479	JAL161602007 09341	1,153,675	0.1%	576,837	0.0%	Metros lineales	263	100	50.00
16	Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Valle De Juarez - 162378	JAL161602007 14642	234,908	0.0%	117,454	0.0%	Metros lineales	85	100	100.00
17	Trabajos Complementarios De La Red De Agua Potable - 164018	JAL161602007 14643	206,632	0.0%	103,316	0.0%	Otros	146	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>21,985,862</b>	<b>1.7%</b>	<b>13,430,056</b>	<b>1.0%</b>		<b>4,848</b>		

18	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Eli De Gortari - 164558	JAL161602007 14644	178,304	0.0%	89,152	0.0%	Metros lineales	62	100	50.00
19	Construccion De Rede De Agua Potable En Andador Tequila - 162596	JAL161602007 14645	96,009	0.0%	48,004	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
20	Construccion De Rede De Agua Potable Calle Hidalgo Prado De La Noria San Francisco Del Pino De La Cruz - 164510	JAL161602007 14646	1,467,450	0.1%	733,725	0.1%	Metros lineales	287	100	50.00
21	Construcción De Boca De Tormenta En Avenida Juarez - 164568	JAL161602007 14647	1,407,906	0.1%	703,953	0.1%	Otros	387	100	50.00
22	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Privada Canario Paloma Halcon - 162651	JAL161602007 19978	1,599,546	0.1%	799,773	0.1%	Metros lineales	199	100	100.00
23	Sustitucion De Agua Potable En Calle Francisco Maria Maldonado - 162316	JAL161602007 19979	197,505	0.0%	98,752	0.0%	Metros lineales	84	100	100.00
24	Sustitución De Red De Drenaje En Calle Ayutla - 164877	JAL161602007 19980	279,479	0.0%	139,739	0.0%	Metros lineales	91	100	50.00
25	Sustitución De Red De Agua Potable En Calle Ayutla - 164870	JAL161602007 19981	162,047	0.0%	81,024	0.0%	Metros lineales	91	100	50.00
26	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Xocoxochitl - 162981	JAL161602007 19982	232,967	0.0%	116,484	0.0%	Metros lineales	99	100	50.00
27	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Hidalgo Prado Del Fresno Sombreado De La Cruz - 164545	JAL161602007 19983	1,400,834	0.1%	700,417	0.1%	Metros lineales	271	100	50.00
28	Construcción De Red De Drenaje En Calle Eli De Gortari - 164564	JAL161602007 25541	246,123	0.0%	123,061	0.0%	Metros lineales	62	100	50.00
29	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Galvan Hornos Comolca - 162609	JAL161602007 25543	1,336,421	0.1%	668,211	0.1%	Metros lineales	141	100	100.00
30	Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Jardín Del Roble - 162265	JAL161602007 25545	764,398	0.1%	764,398	0.1%	Metros Cuadrados	79	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,457,348</b>	<b>0.3%</b>	<b>2,686,370</b>	<b>0.2%</b>		<b>4,498</b>		
1	Construccion De Avenida Las Californias En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco Complemetaria 2 - 68843	JAL161602006 44322	385,489	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,000	100	40.00
2	Construccion De Electrificacion En La Calle 5 D Mayo De La Comunidad De San Jose Del Caliche - 68545	JAL161602006 44360	247,500	0.0%	247,500	0.0%	Otros	100	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Hidalgo Colonia Lazaro Cardenas - 61356	JAL161602006 46725	66,818	0.0%	66,818	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
4	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Ruiz En La Comunidad De San Jose Del Caliche - 65645	JAL161602006 51594	62,173	0.0%	62,173	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
5	Construccion De Red De Drenaje En La Calle 5 De Mayo En La Comunidad De San Jose Del Caliche - 68698	JAL161602006 58812	363,532	0.0%	363,532	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
6	Construccion De Linea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Saltillo De Velazquez - 52585	JAL161602006 61200	1,568,518	0.1%	1,568,518	0.1%	Metros lineales	58	100	100.00
7	Actualización Y Adquisición De Equipos De Computo En El Departamento De Obras Publicas Y Comunicacion Social - 133414	JAL161602006 87273	102,797	0.0%	102,797	0.0%	Computadoras		100	100.00
8	Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Calle 5 De Mayo En La Comunidad De San Jose Del Caliche - 133353	JAL161602006 87409	247,500	0.0%	247,500	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
9	Construccion De Avenida Las Californias En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco Complementaria 1 - 68951	JAL161602007 03725	385,489	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,000	100	40.00
10	Contruccion De Red De Drenaje En Calle Privada Ruiz En San Jose Del Caliche Segunda Etapa - 133346	JAL161602007 09337	27,532	0.0%	27,532	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		979		

1	Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos En La Localidad De San Clemente - 105268	JAL001602006 92931		0.0%		0.0%	Metros lineales	178	100	
2	Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo En La Localidad De San Agustin - 114646	JAL001602007 09338		0.0%		0.0%	Metros lineales	101	100	
3	Red De Drenaje En Calle Loma Dorada Localidad De Ixtlahuacán De Santiago - 113289	JAL001602007 09343		0.0%		0.0%	Metros lineales	60	100	
4	Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Rosa De Lima - 115659	JAL001602007 14649		0.0%		0.0%	Metros lineales	246	100	
5	Red De Agua Potable En La Calle Morelos En Localidad De San Clemente - 105229	JAL001602007 19977		0.0%		0.0%	Metros lineales	178	100	
6	Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad De Tacotan La Alpatahua - 110997	JAL001602007 25546		0.0%		0.0%	Metros lineales	216	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>884,137</b>	<b>0.1%</b>	<b>454,910</b>	<b>0.0%</b>		<b>229</b>		

1	Construccion De Sanitarios En La Escuela De La Providencia - 24643	JAL161602006 49174	84,950	0.0%	34,745	0.0%	Piezas	30	100	65.61
2	Mejoramiento De Aulas En La Providencia - 24573	JAL161602006 51568	88,900	0.0%	33,879	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	94.00
3	Rehabilitacion De Techo Firme En Privada Bugambilias Cincuenta - 160940	JAL161602006 87335	44,480	0.0%	3,029	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	8.00
4	Rehabilitacion De Techo Firme Privada Bugambilias Siete - 172555	JAL161602006 87336	19,980	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	-
5	Construccion De Dormitorio Privada Bugambilias Treinta Y Cuatro - 141541	JAL161602006 92842	84,916	0.0%	23,104	0.0%	Vivienda	6	100	40.00
6	Construcción De Dormitorio Privada Bugambilias 23 - 100856	JAL161602006 92843	57,360	0.0%	57,360	0.0%	Vivienda	7	100	100.00
7	Construccion De Techo Firme Privada Bugambilias Siete - 172411	JAL161602007 03771	45,237	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	-
8	Calentador Solar Privada Bugambilias Siete - 172744	JAL161602007 03772	8,500	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	7	100	-
9	Construccion De Piso Firme Privada Bugambilias Siete - 172669	JAL161602007 14583	7,278	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	-
10	Construccion De Dormitorio Bugambilias Cuarenta Y Siete - 141503	JAL161602007 14584	90,890	0.0%	40,519	0.0%	Vivienda	9	100	50.00
11	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Gran China - 166391	JAL161602007 19889	133,443	0.0%	119,644	0.0%	Metros lineales	12	100	90.00
12	Construccion De Dormitorio Privada Bugambilias Ocho - 161014	JAL161602007 19896	63,895	0.0%	34,538	0.0%	Vivienda	5	100	60.00
13	Construccion De Dormitorio Privada Bugambilias Dieciocho - 148773	JAL161602007 19897	55,408	0.0%	34,745	0.0%	Vivienda	5	100	65.00
14	Construccion De Dormitorio Carretero De Arriba - 166495	JAL161602007 25411	73,400	0.0%	73,348	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
15	Construccion De Calentador Solar Privada Bugambilias Cincuenta - 163042	JAL161602007 25467	8,500	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	4	100	-
16	Calentador Solar Privada Bugambilias Veintitres - 156426	JAL161602007 25468	8,500	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	9	100	-
17	Calentador Solar Privada Bugambilias Catorce - 156416	JAL161602007 25469	8,500	0.0%	-	0.0%	Celdas solares	4	100	-



Estado  
Municipio

Jalisco  
Valle de Juárez

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,294,712,717

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		4		
1	Mejoramiento A La Vivienda - 104892	JAL001602007 03844		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	



Estado  
Municipio

Jalisco  
Villa Hidalgo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,294,712,717

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		27		
1	Línea De Drenaje En Calle Jose Maria Gonzalez Hermosillo - 52729	JAL001602006 53911		0.0%		0.0%	Metros lineales	27	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>60,565,325</b>	<b>4.7%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>61,725</b>		

1	Contruccion De Red De Agua Potable En La Calle Laurel Y Palmeras En La Colonia Emiliano Zapata - 112751	JAL161602006 87338	36,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,800	100	-
2	Contruccion De Red De Drenaje Part1 En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 113317	JAL161602006 87339	440,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,600	100	-
3	Contruccion De Red De Drenaje En La Calle Laurel En La Colonia Emiliano Zapata - 112809	JAL161602006 87340	63,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,800	100	-
4	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte I - 157281	JAL161602006 87341	151,573	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	225	100	-
5	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Refugio - 157222	JAL161602006 87342	1,066,025	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
6	Construccion De Pozo Profundo En La Localidad Copalita Poblado - 126741	JAL161602006 87343	50,000	0.0%	-	0.0%	Otros	560	100	-
7	Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Alamo Part Iii - 157610	JAL161602006 87348	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
8	Construccion De Electrificacion Para Pozo En La Localidad Milpillars Mesa De San Juan - 127137	JAL161602006 87349	3,500,000	0.3%	-	0.0%	Otros	700	100	-
9	Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad Paso De Guadalupe - 114259	JAL161602006 87350	350,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
10	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Part3 En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 113662	JAL161602006 92845	64,642	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,600	100	-
11	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Lomas De Tabachines - 117658	JAL161602006 92846	225,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,000	100	-
12	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Lomas De Tabachines Segunda Seccion - 121967	JAL161602006 92847	270,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	350	100	-
13	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Santa Ana Tepetitlan - 114214	JAL161602006 92848	240,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
14	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part4 - 125996	JAL161602006 92849	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,000	100	-
15	Construccion De Electrificacion En La Colonia Jardines Del Vergel Primera Seccion - 129219	JAL161602006 92850	954,443	0.1%	-	0.0%	Otros	1,800	100	-
16	Construcción De Electrificacion En La Localidad De La Primavera - 135269	JAL161602006 92851	955,887	0.1%	-	0.0%	Otros	650	100	-
17	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290	JAL161602006 92855	2,500,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	1,260	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>60,565,325</b>	<b>4.7%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>61,725</b>		

18	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitán - 123309	JAL161602006 98253	645,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	600	100	-
19	Construccion De Red De Agua Potable En La Privada Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Santa Ana Tepetitlan - 114222	JAL161602006 98254	135,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
20	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Coronilla - 113260	JAL161602006 98255	915,518	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,600	100	-
21	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 157167	JAL161602006 98256	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	770	100	-
22	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte li - 157462	JAL161602006 98257	151,573	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	325	100	-
23	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia El Tizate - 117418	JAL161602006 98258	1,619,128	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	500	100	-
24	Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174	JAL161602006 98263	4,500,000	0.3%	-	0.0%	Otros	100	100	-
25	Contruccion De Pavimentacion En La Calle Abel Salgado Velasco Part1 En La Colonia Agua Fria - 110742	JAL161602007 03773	4,156,337	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,100	100	-
26	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147	JAL161602007 03774	569,627	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	800	100	-
27	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Rancho El Colorado - 126017	JAL161602007 03775	2,000,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	1,200	100	-
28	Construccion De Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Tuzania Ejidal - 123636	JAL161602007 03776	3,789,257	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	2,050	100	-
29	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colororada Crucero - 113291	JAL161602007 03777	1,215,956	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	2,800	100	-
30	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas De Tabachines Segunda Seccion - 122026	JAL161602007 03778	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	350	100	-
31	Construccion De Pavimentacion En La Colonia Agua Fria Part3 - 126689	JAL161602007 03779	2,862,807	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,100	100	-
32	Ampliacion De Empedrado Zampeado En Las Calles Obsidiana Y Marmol En La Colonia El Pedregal Zapopan - 113921	JAL161602007 03780	1,481,485	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	-
33	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Valle La Providencia - 127094	JAL161602007 03783	2,880,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	500	100	-
34	Construccion De Electrificacion En La Colonia Cerrito De Nextipac - 127951	JAL161602007 09264	1,723,051	0.1%	-	0.0%	Otros	1,700	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>60,565,325</b>	<b>4.7%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>61,725</b>		

35	Contruccion De Red De Drenaje Sanitario Part2 En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 113550	JAL161602007 09268	380,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,600	100	-
36	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Colonia Colinas Del Rio - 157527	JAL161602007 09269	1,884,400	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,000	100	-
37	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part3 - 125987	JAL161602007 09270	75,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,000	100	-
38	Construccion De Res De Agua Potable En La Colonia Lomas De Tabachines 1 Secc - 117667	JAL161602007 09271	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,000	100	-
39	Construccion De Electrificacion Para Pozo En La Localidad Milpillas Mesa De San Juan - 127123	JAL161602007 09273	1,000,000	0.1%	-	0.0%	Otros	700	100	-
40	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Indigena De Mezquitlan - 123427	JAL161602007 14585	927,500	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,800	100	-
41	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Crucero - 113278	JAL161602007 14586	710,995	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	2,800	100	-
42	Construcción De Pavimentación En La Colonia Lomas De Tabachines Segunda Seccion - 122034	JAL161602007 14587	819,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	350	100	-
43	Construccion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Esteban - 163555	JAL161602007 14589	368,967	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
44	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Tesistan Imss - 117562	JAL161602007 14590	684,390	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,000	100	-
45	Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Alamo Part I - 157564	JAL161602007 14591	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
46	Construccion De Red De Alumbrado Publico Parte Uno En La Colonia Lomas Del Centinela - 157132	JAL161602007 19899	1,722,364	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	770	100	-
47	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia La Coronilla - 113186	JAL161602007 19900	562,796	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,600	100	-
48	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484	JAL161602007 19901	151,574	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	225	100	-
49	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Tesistan Imss - 117580	JAL161602007 19906	568,296	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,000	100	-
50	Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Alamo Part Ii - 157599	JAL161602007 19907	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
51	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Valle La Providencia - 127252	JAL161602007 19908	3,215,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	500	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>60,565,325</b>	<b>4.7%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>61,725</b>		
52	Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793	JAL161602007 25472	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,000	100	-
53	Contruccion De Pavimentacion En La Calle Abel Salgado Velasco Part2 En La Colonia Agua Fria - 110962	JAL161602007 25473	754,511	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,100	100	-
54	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part2 - 125962	JAL161602007 25474	75,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,000	100	-
55	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part1 - 125879	JAL161602007 25475	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,000	100	-
56	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Rafael - 117527	JAL161602007 25479	2,843,000	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
57	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Prados De Santa Lucia - 123799	JAL161602007 25480	1,231,224	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,700	100	-
58	Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 114469	JAL161602007 25481	930,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	280	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>10,877,205</b>	<b>0.8%</b>	<b>10,514,493</b>	<b>0.8%</b>		<b>1,505</b>		

1	Equipamieto, Deposito Y Linea De Conduccion De Agua Potable En La Providencia - 2811	JAL161601006 22820	681,828	0.1%	681,828	0.1%	Otros	61	100	100.00
2	Red De Drenaje Calle Guanajuato En Pueblo Viejo - 2870	JAL161601006 23423	701,423	0.1%	701,423	0.1%	Metros lineales	140	100	100.00
3	Drenaje Calle Pedregal (Matatlan) - 2896	JAL161601006 23612	332,649	0.0%	297,019	0.0%	Metros lineales	63	100	85.00
4	Empedrado Camino De Palo Colorado A Señoritas - 2740	JAL161601006 24087	349,365	0.0%	349,365	0.0%	Otros	110	100	100.00
5	Construccion De Drenaje Pluvial C Amado Aguirre A Constitucion - 73007	JAL161602006 44319	625,280	0.0%	625,280	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
6	Drenaje Pluvial Priv Gpe Victoria 2da Etapa - 73074	JAL161602006 44320	456,375	0.0%	456,375	0.0%	Metros lineales	57	100	100.00
7	Descargas Sanitarias En Calle Guty Cardenas - 73211	JAL161602006 46723	239,570	0.0%	239,570	0.0%	Metros lineales	31	100	100.00
8	Red De Drenaje Pluvial Calle Amada Aguirre De Ramón Corona A Bruno Moreno - 72932	JAL161602006 46724	327,988	0.0%	327,988	0.0%	Metros lineales	48	100	100.00
9	Linea De Drenaje C Hidalgo De Ingreso A La Plaza A Calle Cerrada - 73135	JAL161602006 46730	553,072	0.0%	553,072	0.0%	Metros lineales	65	100	100.00
10	Empedrado Camino Las Venadas A Salto De Coyotes - 72769	JAL161602006 49164	737,200	0.1%	737,200	0.1%	Metros Cuadrados	44	100	100.00
11	Empedrado Camino El Calabozo De Carretera A La Capilla - 73239	JAL161602006 51548	464,597	0.0%	464,597	0.0%	Metros Cuadrados	56	100	100.00
12	Alcantarilla Calle Priv Hidalgo De Ciruela Yema A Hidalgo - 72731	JAL161602006 51564	125,552	0.0%	125,552	0.0%	Otros	19	100	97.00
13	Empedrado De Calles Vicente Guerrero Francisco I Madero Y Calle Niños Heroes - 72893	JAL161602006 53903	342,803	0.0%	342,803	0.0%	Metros Cuadrados	140	100	100.00
14	Ampliación Y Rehabilitación Camino Los Yugos A El Gato - 72215	JAL161602006 53904	918,090	0.1%	918,090	0.1%	Metros Cuadrados	42	100	100.00
15	Unidad Medica 2da. Etapa - 2936	JAL161602006 61199	2,229,394	0.2%	2,229,394	0.2%	Otros	228	100	100.00
16	Linea De Drenaje Calle Priv Hidalgo De Ciruela De Yema A Hidalgo En Santa Fe - 72594	JAL161602006 61222	516,996	0.0%	516,996	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00
17	Electrificacion Calle Hidalgo Santa Fe - 187877	JAL161602006 87314	270,618	0.0%	270,618	0.0%	Otros	87	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>10,877,205</b>	<b>0.8%</b>	<b>10,514,493</b>	<b>0.8%</b>		<b>1,505</b>		
18	Construcción Salón Esc Prim Justo Sierra Tepetates - 192877	JAL161602006 92829	104,065	0.0%	104,065	0.0%	Otros	58	100	100.00
19	Construcción Banqueta En Calles Agua Escondida - 187606	JAL161602007 03740	327,083	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	112	100	30.00
20	Electrificación Calle Rio Balsas - 193302	JAL161602007 03741	270,618	0.0%	270,618	0.0%	Otros	20	100	30.00
21	Amp Red Drenaje C Vicente Guerrero En Sn Joaquin - 188339	JAL161602007 09255	136,500	0.0%	136,500	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
22	Empedrado C Jose I Flores - 192676	JAL161602007 19870	166,140	0.0%	166,140	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	100.00