



Estado
Municipio

Michoacán de Ocampo
Acuitzio

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 2,209,847,842

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1	0.0%	1	0.0%		27		
1	Construcción De Olla Captadora De Aguas Pluviales En La Comunidad El Melon - 13165	MIC16160100 630018	1	0.0%	1	0.0%	Otros	27	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			360,069	0.0%	360,069	0.0%		160		
1	Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela De El Chino	MIC15150300 556902	51,370	0.0%	51,370	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	95.00
2	Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria De La Hugera	MIC15150300 557284	161,209	0.0%	161,209	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	90.00
3	Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela De La Hugera	MIC15150400 588909	51,370	0.0%	51,370	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	90.00
4	Construccion De Linea De Drenaje En La Calle Privada Del Rastro - 15088	MIC16160200 654120	96,120	0.0%	96,120	0.0%	Metros lineales	110	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		642,761	0.0%	642,761	0.0%		491		

1	Rehabilitación De Camino Sacacosechas Del Ejido Del Guayabo - 73615	MIC16160200 644438	43,306	0.0%	43,306	0.0%	Metros lineales	15	100	95.00
2	Construccion De Red De Drenaje En Calle A Un Costsd Del Campo Deportivo Calle De Cristy - 47335	MIC16160200 644439	50,304	0.0%	50,304	0.0%	Metros lineales	75	100	100.00
3	Construccion De Calle Abasolo Con Pavimento Hidraulico 2da Etapa - 61880	MIC16160200 649278	68,994	0.0%	68,994	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
4	Rehabilitación De Camino Sacacosechas De Acceso - 73432	MIC16160200 649279	20,449	0.0%	20,449	0.0%	Metros lineales	45	100	95.00
5	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Lázaro Cárdenas Telesecundaria - 45010	MIC16160200 651687	94,891	0.0%	94,891	0.0%	Metros lineales	130	100	100.00
6	Mejoramamiento De Vivienda Muro Firme 2016 Guadalupe Norte - 57472	MIC16160200 656372	5,662	0.0%	5,662	0.0%	Otros	30	100	95.00
7	Mejoramamiento De Vivienda Piso Firme 2016 - 57019	MIC16160200 661334	49,953	0.0%	49,953	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	90.00
8	Ampliacion Electrica En Lazaro Cardenas Segunda Seccion Angamacutiro - 189070	MIC16160200 687485	12,533	0.0%	12,533	0.0%	Otros	15	100	100.00
9	Ampliacion Electrica A Un Lado De La Plaza De Toros - 189372	MIC16160200 693009	36,179	0.0%	36,179	0.0%	Otros	15	100	100.00
10	Ampliacion Electrica En Salida A San Jose Del Maluco - 189193	MIC16160200 693010	80,343	0.0%	80,343	0.0%	Otros	6	100	100.00
11	Ampliacion Electrica En La Salida Del Pueblo La Estancia Del Rio - 189290	MIC16160200 698417	43,003	0.0%	43,003	0.0%	Otros	20	100	100.00
12	Ampliacion Electrica En Col Lazaro Cardenas Primera Seccion - 188838	MIC16160200 703921	80,939	0.0%	80,939	0.0%	Otros	20	100	100.00
13	Ampliacion Electrica En Salida A San San Jose Del Maluco - 190785	MIC16160200 703922	56,204	0.0%	56,204	0.0%	Otros	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,777,094	0.2%	3,546,143	0.2%		-		

1	Pavimentacion A Base De Piedra Bola Sobre Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez (1ra. Etapa) - 39402	MIC16160200 649283	1,108,786	0.1%	1,108,786	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez (1ra. Etapa) - 39398	MIC16160200 661338	1,385,800	0.1%	1,385,800	0.1%	Metros lineales	-	100	100.00
3	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable De La Calle Benito Juarez (1ra. Etapa) - 126863	MIC16160200 693011	381,017	0.0%	381,017	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
4	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero - 176605	MIC16160200 703923	100,035	0.0%	30,011	0.0%	Piezas	-	100	90.00
5	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Secundaria Mineros De Angangueo - 176965	MIC16160200 720050	229,896	0.0%	68,969	0.0%	Piezas	-	100	85.00
6	Mantenimiento De Caminos Rurales - 177002	MIC16160200 725621	571,560	0.0%	571,560	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,877,111	0.6%	10,940,750	0.5%		8,584		

1	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Marquez Col Niños Heroes Apatzingan Mich - 61973	MIC16160200 644441	213,905	0.0%	213,905	0.0%	Metros lineales	240	100	100.00
2	Construccion De Baños En El Jardin De Niños Col El Paraiso - 64251	MIC16160200 646816	85,000	0.0%	30,505	0.0%	Piezas	40	100	36.00
3	Rehabilitacion De Lamina En Salones De La Esc Prim Mariano Matamoros De La Nopalera Ote - 62651	MIC16160200 646862	51,563	0.0%	51,539	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
4	Perforación De Pozo Profundo Equipamiento Y Linea De Conduccion Para Intersectar La Red De Distribución En La Localidad De San Fernando - 61827	MIC16160200 649369	2,552,438	0.1%	2,552,438	0.1%	Otros	300	100	100.00
5	Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Holanda Mpio De Apatzingan Mich - 61739	MIC16160200 651692	1,307,314	0.1%	1,307,314	0.1%	Metros lineales	300	100	100.00
6	Perforacion Equipamiento Electrificacion Linea De Conduccion Y Tanque De Regularizacion En Las Colonias El Mirador Del Valle Y Valle Dorado - 61296	MIC16160200 654006	296,312	0.0%	296,312	0.0%	Otros	3,500	100	100.00
7	Mejoramiento De La Red De Aguas Negras En La Col Rafael Sanchez Tapia En La Loc De Apatzingan De La Constitucion - 63698	MIC16160200 656378	1,823,902	0.1%	1,712,892	0.1%	Metros lineales	1,000	100	93.00
8	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Col Rafael Sanchez Tapia Apatzingan De La Constitucion Incluye Revestimiento - 63795	MIC16160200 656379	473,221	0.0%	428,223	0.0%	Metros lineales	1,000	100	90.00
9	Construcción De Baño Para El Jardín De Niños En La Localidad De Cueramato. - 16346	MIC16160200 656387	85,000	0.0%	53,707	0.0%	Piezas	40	100	100.00
10	Construccion De Estructura Metalica En La Esc Prim Rural Niños Heroes De La Comunidad De San Fernando - 61649	MIC16160200 659001	167,000	0.0%	117,339	0.0%	Metros Cuadrados	384	100	100.00
11	Construccion De Modulo De Baños En La Esc. Prim. Rural Federal Francisco I. Madero En Palo Alto, - 15543	MIC16160200 661436	190,000	0.0%	105,628	0.0%	Piezas	60	100	100.00
12	Construccion De Estructura Metalica En Jardin De Niños De La Comunidad De La Presa Del Rosario - 61710	MIC16160200 687674	66,007	0.0%	66,007	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
13	Construccion De Estructura Metalica En La Esc. Prim. Rural 18 De Marzo, Hacienda De La Huerta. - 13167	MIC16160200 693013	202,449	0.0%	14,943	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
14	Perforacion De Pozo Profundo Equipamiento Y Construccion De Tanque Elevado Distribución De Agua Potable En La Loc De San Antonio La Labor - 97726	MIC16160200 704089	4,553,684	0.2%	2,388,906	0.1%	Otros	910	100	50.00
15	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Varias Calles En La Localidad De Altamira Mpio Apatzingan - 62726	MIC16160200 714748	1,355,170	0.1%	1,354,417	0.1%	Metros lineales	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,877,111	0.6%	10,940,750	0.5%		8,584		

16	Construccion De Estructura En La Esc. Prim. De San Jose De Chila - 13086	MIC16160200 720051	260,950	0.0%	53,480	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	21.00
17	Construccion De Estructura Metalicaen Escuela Primaria Rural Gral Lazaro Cardenas, En Las Maravillas De Acahuato - 15522	MIC16160200 725587	193,195	0.0%	193,195	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			666,581	0.0%	586,619	0.0%		190		
1	Ampliacion De Red Electrica En Juan Perez - 13239	MIC16160100 629458	149,927	0.0%	149,927	0.0%	Otros	35	-	100.00
2	Aula En Escuela De Educación Especial De Aporo - 192981	MIC16160200 709427	308,945	0.0%	229,942	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	70.00
3	Ampliacion De Red Electrica En Alvarado - 187811	MIC16160200 709431	92,317	0.0%	91,856	0.0%	Otros	20	100	100.00
4	Ampliación De Red Eléctrica En La Capilla De Juan Perez - 187746	MIC16160200 720075	115,392	0.0%	114,895	0.0%	Otros	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,483,031	0.8%	6,897,875	0.3%		17,503		

1	Construccion De Drenaje Pluvial Av. Francisco J. Mugica - 9029	MIC16160100 629462	250,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
2	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Rayon - 9018	MIC16160100 629463	175,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
3	Construccion De Techos - 8566	MIC16160100 629721	280,000	0.0%	-	0.0%	Otros	-	-	-
4	Construccion De Drenaje Sanitario Calle J. Trinidad Guido - 8974	MIC16160100 629722	175,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
5	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Dremocracia Y Justicia - 8919	MIC16160100 629723	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
6	Construccion De Tanque Superficial Para Almacenamiento De Agua Potable - 8899	MIC16160100 629726	350,000	0.0%	349,604	0.0%	Otros	-	-	100.00
7	Construccion De Drenaje Sanitario Col. Ejidal Tunacuaro - 9053	MIC16160100 630005	250,000	0.0%	74,589	0.0%	Metros lineales	-	-	30.00
8	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Rayon - 8890	MIC16160100 630006	175,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
9	Construccion De Drenaje Sanitario Calle S/N - 9039	MIC16160100 630265	289,637	0.0%	285,633	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
10	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle J. Trinidad Guido - 9187	MIC16160100 630524	1,052,986	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
11	Construccion De Drenaje Sanitario - 9121	MIC16160100 630525	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
12	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 1ª De Independencia - 8924	MIC16160100 630800	500,000	0.0%	360,592	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
13	Construccion De Sanitarios En Colegio De Bachilleres - 8702	MIC16160100 630802	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Piezas	-	-	100.00
14	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria - 8591	MIC16160100 630804	450,000	0.0%	449,891	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
15	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 8902	MIC16160100 630805	215,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
16	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 8907	MIC16160100 631083	215,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
17	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Laurel - 9215	MIC16160100 631091	1,189,358	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,483,031	0.8%	6,897,875	0.3%		17,503		

18	Segunda Etapa De Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Vicente Guerrero Col. Citlalmina - 9208	MIC16160100 631092	1,200,000	0.1%	1,086,667	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
19	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle J. Trinidad Guido - 8895	MIC16160100 631093	175,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	-	-
20	Construccion De Drenaje Pluvial Calle Vicente Guerrero Col. Citlalmina - 8953	MIC16160100 631094	200,000	0.0%	152,161	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
21	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 8848	MIC16160100 631095	1,200,000	0.1%	-	0.0%	Otros	-	-	-
22	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria - 8663	MIC16160100 631096	450,000	0.0%	449,193	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
23	Construccion De Muro De Contencion En Viviendas De La Col. Citlalmina - 8543	MIC16160100 631358	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
24	Construccion De Comedor Comunitario - 9230	MIC16160200 653995	300,000	0.0%	145,912	0.0%	Otros	-	100	80.00
25	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Veronica Lopez - 177294	MIC16160200 687508	220,000	0.0%	81,189	0.0%	Metros lineales	1,215	100	40.00
26	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria - 175239	MIC16160200 687509	230,000	0.0%	209,858	0.0%	Piezas	94	100	100.00
27	Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Col Obrera - 175901	MIC16160200 693051	130,000	0.0%	129,929	0.0%	Otros	1,215	100	100.00
28	Construccion De Planta Potabilizadora Parque Hidalgo - 176180	MIC16160200 698457	750,000	0.0%	412,403	0.0%	Otros	2,415	100	80.00
29	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Cristobal Colon - 177799	MIC16160200 698458	273,000	0.0%	80,516	0.0%	Metros lineales	718	100	30.00
30	Construccion De Drenaje Pluvial Calle Luis Donaldo Colosio - 176282	MIC16160200 698459	416,399	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	323	100	-
31	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria - 174081	MIC16160200 698460	210,000	0.0%	210,000	0.0%	Piezas	121	100	100.00
32	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Dalia Col Lomas Del Castillo - 176574	MIC16160200 703955	138,200	0.0%	138,001	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
33	Construccion De Aula En Escuela Primaria - 174807	MIC16160200 703956	350,000	0.0%	342,406	0.0%	Metros Cuadrados	56	100	100.00
34	Construccion De Drenaje Sanitario - 177753	MIC16160200 709400	1,082,778	0.0%	324,832	0.0%	Metros lineales	777	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,483,031	0.8%	6,897,875	0.3%		17,503		
35	Construccion De Drenaje Pluvial Calle Veronica Lopez - 177155	MIC16160200 709434	340,000	0.0%	249,939	0.0%	Metros lineales	1,215	100	90.00
36	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Calle Galeana - 177908	MIC16160200 714756	244,581	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,412	100	-
37	Segunda Etapa De Construccion Del Comedor Escolar En Esc Prim Gob Melchor Ocampo - 174650	MIC16160200 714757	200,000	0.0%	196,506	0.0%	Otros	2,040	100	100.00
38	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Citlalmina - 176041	MIC16160200 720078	140,000	0.0%	-	0.0%	Otros	1,182	100	-
39	Construccion De Drenaje Sanitario - 177346	MIC16160200 720079	648,830	0.0%	413,054	0.0%	Metros lineales	215	100	70.00
40	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Luis Sanchez Meza - 177774	MIC16160200 725654	162,263	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,215	100	-
41	Construccion De Cuarto Dormitorio En Zona Urbana - 174129	MIC16160200 725655	1,200,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	130	100	-
42	Construccion De Aula En Preescolar Colonia Cuahutemoc - 174728	MIC16160200 725656	330,000	0.0%	330,000	0.0%	Metros Cuadrados	2,040	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,382,076	0.2%	2,850,092	0.1%		5,780		

1	Construccion De Techo En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria - 24945	MIC00160200 661420		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	120	100	
2	Rehabilitación De Caminos Rurales	MIC15150400 601298	10,719	0.0%	10,719	0.0%	Kilómetro lineal	50	-	100.00
3	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 24909	MIC16160200 644526	124,352	0.0%	36,238	0.0%	Otros	229	100	50.00
4	Mejoramamiento De Camino Rurales - 26138	MIC16160200 644569	25,230	0.0%	25,230	0.0%	Otros	31	100	100.00
5	Mejoramamiento De Camino Rurales - 24651	MIC16160200 649357	41,750	0.0%	41,750	0.0%	Otros	1,782	100	100.00
6	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 24865	MIC16160200 649358	120,083	0.0%	49,366	0.0%	Otros	538	100	50.00
7	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 20511	MIC16160200 651778	60,320	0.0%	25,988	0.0%	Otros	100	100	70.00
8	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 20412	MIC16160200 651779	93,171	0.0%	5,293	0.0%	Otros	188	100	50.00
9	Mejoramamiento De Aula Del Telebachillerato - 25040	MIC16160200 654103	100,000	0.0%	86,851	0.0%	Metros Cuadrados	31	100	90.00
10	Construccion De Vado - 26012	MIC16160200 654104	203,027	0.0%	203,027	0.0%	Otros	181	100	100.00
11	Mejoramamiento De Camino Rurales - 20614	MIC16160200 656467	76,567	0.0%	66,251	0.0%	Otros	538	100	90.00
12	Mejoramamiento De Camino Rurales - 26066	MIC16160200 656468	584,326	0.0%	10,850	0.0%	Otros	189	100	50.00
13	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Col. Froylan Vargas - 51022	MIC16160200 658985	523,249	0.0%	523,249	0.0%	Metros lineales	154	100	100.00
14	Mejoramamiento De Camino Rurales - 20783	MIC16160200 658986	70,522	0.0%	60,148	0.0%	Otros	229	100	90.00
15	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 25889	MIC16160200 658987	88,160	0.0%	26,967	0.0%	Otros	189	100	30.00
16	Mejoramamiento De Camino Rurales - 20690	MIC16160200 661418	50,373	0.0%	47,222	0.0%	Otros	180	100	90.00
17	Mejoramamiento De Camino Rurales - 24741	MIC16160200 661419	87,349	0.0%	87,349	0.0%	Otros	188	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,382,076	0.2%	2,850,092	0.1%		5,780		

18	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Col. Alta Guadalupe - 123916	MIC16160200 687618	47,989	0.0%	18,400	0.0%	Metros lineales	20	100	80.00
19	Construcción De Electrificacion Rural - 87015	MIC16160200 693211	900,000	0.0%	900,000	0.0%	Otros	19	100	100.00
20	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 126611	MIC16160200 704049	76,096	0.0%	37,442	0.0%	Otros	180	100	50.00
21	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable - 131290	MIC16160200 709519	197,810	0.0%	197,810	0.0%	Otros	53	100	100.00
22	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria - 123935	MIC16160200 709520	100,000	0.0%	11,326	0.0%	Metros Cuadrados	33	100	100.00
23	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 180422	MIC16160200 709637	36,749	0.0%	22,851	0.0%	Otros	31	100	80.00
24	Construcción De Sanitarios En El Tele Bachillerato - 123924	MIC16160200 714856	249,879	0.0%	78,340	0.0%	Piezas	28	100	90.00
25	Ampliación De Las Radiales Para Agua Potable - 129434	MIC16160200 720189	23,185	0.0%	23,185	0.0%	Otros	135	100	100.00
26	Construccion De Guarniciones Y Banqueta En El Zapote De Gomez - 124734	MIC16160200 720190	226,169	0.0%	106,277	0.0%	Metros Cuadrados	170	100	50.00
27	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Albergue De Secundaria - 131259	MIC16160200 725749	250,000	0.0%	132,960	0.0%	Metros Cuadrados	160	100	100.00
28	Mejoramiento De Aula En La Esc Prim Lazaro Cardenas - 128576	MIC16160200 725750	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Metros Cuadrados	34	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,660,942	0.8%	13,478,645	0.6%		38,599		

1	Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro Agujerado - 190760	MIC16160200 687554	1,652,425	0.1%	495,727	0.0%	Metros lineales	182	100	30.00
2	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Revestimiento Con Concreto Hidraulico En Calles Del Encino - 189455	MIC16160200 687573	321,681	0.0%	321,681	0.0%	Metros lineales	580	100	100.00
3	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Comunidad Del Encino - 188773	MIC16160200 687574	3,366,846	0.2%	3,366,846	0.2%	Metros Cuadrados	580	100	100.00
4	Terminacion De Techumbre En Escuela Primaria De Estanzuela - 188323	MIC16160200 687575	238,639	0.0%	238,639	0.0%	Metros Cuadrados	230	100	100.00
5	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Melchor Ocampo De Pateo - 188409	MIC16160200 687576	262,872	0.0%	262,872	0.0%	Metros Cuadrados	1,014	100	100.00
6	Construccion De Modulo De Tres Aulas De Nivel Medio Superior En Cobaem Extensión Tepuxtepec - 188814	MIC16160200 687577	470,630	0.0%	470,630	0.0%	Otros	1,836	100	100.00
7	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle De Pueblo Nuevo - 190609	MIC16160200 687585	297,895	0.0%	297,895	0.0%	Metros lineales	243	100	100.00
8	Electrificacion De Pozo Profundo Numero Dos De Contepec - 187626	MIC16160200 693118	333,901	0.0%	333,901	0.0%	Otros	4,184	100	100.00
9	Construccion De Espacio Para Comedor Escolar En Escuela Primaria Felipe Berriozabal De Aguacaliente - 190583	MIC16160200 693120	425,642	0.0%	133,693	0.0%	Metros Cuadrados	1,081	100	30.00
10	Construccion De Aula Desayunador En Escuela Primaria De La Comunidad Del Cesped - 187831	MIC16160200 693121	355,676	0.0%	355,676	0.0%	Otros	1,217	100	100.00
11	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Estanzuela - 190649	MIC16160200 693122	59,870	0.0%	59,870	0.0%	Otros	230	100	100.00
12	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad De Colonia Felipe Angeles - 188654	MIC16160200 693123	191,369	0.0%	191,369	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Rural En Acceso A La Comunidad Del Tecolote - 190795	MIC16160200 693124	2,258,278	0.1%	677,483	0.0%	Metros lineales	262	100	30.00
14	Terminacion De Espacio Para Comedor Escolar En Jardin De Niños Alejandro Quijano De Buenavista - 188232	MIC16160200 698514	214,689	0.0%	214,689	0.0%	Otros	2,536	100	100.00
15	Construcción De Espacio Para Comedor Escolar En Escuela Primaria De La Comunidad Del Cereo - 189181	MIC16160200 698515	354,182	0.0%	112,255	0.0%	Metros Cuadrados	1,081	100	30.00
16	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Tomas Domiciliarias De Agua Potable Y Revestimiento Con Concreto Hidráulico En Calle De Pueblo Nuevo - 188128	MIC16160200 698524	162,794	0.0%	162,794	0.0%	Metros lineales	243	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,660,942	0.8%	13,478,645	0.6%		38,599		

17	Construccion De Cunetas Para Desagúe De Aguas Pluviales En Pueblo Nuevo - 189418	MIC16160200 698525	264,500	0.0%	264,500	0.0%	Otros	243	100	100.00
18	Rehabilitacion De Equipo Electromecanico En Pozos De Venta De Bravo Y Ejido De Bravo - 187969	MIC16160200 704007	104,497	0.0%	104,497	0.0%	Otros	1,156	100	100.00
19	Convenio Con Cfe De Ampliaciones Electricas En Diferentes Comunidades Del Municipio De Contepec - 187775	MIC16160200 704008	280,000	0.0%	280,000	0.0%	Otros	110	100	100.00
20	Construccion De Casa De Salud En La Comunidad De Santa Rosa - 188700	MIC16160200 704009	634,901	0.0%	634,901	0.0%	Otros	539	100	100.00
21	Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria De Tepetongo - 189307	MIC16160200 704010	330,063	0.0%	106,519	0.0%	Metros Cuadrados	1,426	100	30.00
22	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Revestimiento Con Concreto Hidraulico En Calle Cuartel li Pueblo Nuevo - 188880	MIC16160200 704019	500,000	0.0%	500,000	0.0%	Metros lineales	243	100	100.00
23	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Acondicionamiento De Calle En Pueblo Nuevo - 189022	MIC16160200 704020	850,000	0.0%	850,000	0.0%	Metros lineales	243	100	100.00
24	Ampliacion Electrica En Calle Privada De Los Gonzalez En El Cuartel Segundo Pueblo Nuevo - 188286	MIC16160200 709493	172,549	0.0%	172,549	0.0%	Otros	243	100	100.00
25	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Hidalgo Sur De Contepec - 190714	MIC16160200 714815	101,168	0.0%	101,168	0.0%	Metros lineales	4,184	100	100.00
26	Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Telesecundaria Lic Benito Juarez De Buenavista - 188467	MIC16160200 714816	55,452	0.0%	55,452	0.0%	Metros lineales	2,536	100	100.00
27	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Revestimiento Con Concreto Hidráulico En Calle Cerrada De Hidalgo En Contepec - 188520	MIC16160200 720152	232,400	0.0%	232,400	0.0%	Metros lineales	4,184	100	100.00
28	Construccion De Colectores De Agua Pluvial Bordos - 188076	MIC16160200 720153	176,756	0.0%	176,756	0.0%	Otros	4,157	100	100.00
29	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Tomas Domiciliarias De Agua Y Revestimiento Con Concreto Hidraulico En Calle De La Escuela Del Cesped - 187497	MIC16160200 720155	1,347,151	0.1%	1,347,151	0.1%	Metros lineales	1,217	100	100.00
30	Terminacion De Techumbre En Escuela Primaria De La Comunidad De Las Pilas - 188951	MIC16160200 720156	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Metros Cuadrados	321	100	100.00
31	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria De La Comunidad De Tenerias - 187935	MIC16160200 720157	272,429	0.0%	272,429	0.0%	Metros Cuadrados	529	100	100.00
32	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Colonia La Paz - 187108	MIC16160200 725685	324,709	0.0%	324,709	0.0%	Otros	313	100	100.00



Estado
Municipio

Michoacán de Ocampo
Contepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 2,209,847,842

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,660,942	0.8%	13,478,645	0.6%		38,599		
33	Construccion De Drenaje Sanitario En Tepetongo - 190619	MIC16160200 725709	981,977	0.0%	294,593	0.0%	Metros lineales	1,426	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,203,444	0.2%	3,522,896	0.2%		1,836		
1	Rehabilitacion En Aulas Con Impermeabilizacion En Losas De La Escuela Primaria Narciso Mendoza - 21643	MIC16160200 644497	144,000	0.0%	143,906	0.0%	Metros Cuadrados	145	100	100.00
2	Electrificacion De Camino Al Cbta 234 - 22242	MIC16160200 651744	392,500	0.0%	349,096	0.0%	Otros	250	100	90.00
3	Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Secundaria Tecnica 47 - 22373	MIC16160200 654062	465,000	0.0%	464,987	0.0%	Metros Cuadrados	305	100	100.00
4	Drenaje, Agua Potable Y Revestimiento De Calle 20 De Noviembre - 21562	MIC16160200 656425	594,710	0.0%	262,983	0.0%	Metros lineales	200	100	50.00
5	Terminacion De La Construccion De Colector Poniente En El Fraccionamiento Real Copandaro - 28493	MIC16160200 658958	279,997	0.0%	268,049	0.0%	Metros lineales	700	100	98.00
6	Construccion De Comedor Comunitario - 21485	MIC16160200 658959	690,000	0.0%	504,538	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	80.00
7	Mejoramiento Del Camino De Acceso A Rosa De Castilla - 21379	MIC16160200 658961	722,094	0.0%	722,094	0.0%	Metros Cuadrados	161	100	100.00
8	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 105929	MIC16160200 687586	915,144	0.0%	807,245	0.0%	Metros lineales	-	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,904,095	0.3%	6,007,606	0.3%		6,498		
1	Primer Etapa De Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Buenos Aires, En La Localidad De Mariano Escobedo - 10584	MIC16160100 629481	216,775	0.0%	216,775	0.0%	Metros lineales	90	-	100.00
2	Construccion De Estructura Metalica En Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Telesecundaria 20 De Noviembre De Mariano Escob - 10687	MIC16160100 630021	364,104	0.0%	364,104	0.0%	Metros Cuadrados	120	-	100.00
3	Construcciond E Muro Perimetral En Escuela Telesecundaria En La Localidad De Cuarcuro - 10708	MIC16160100 630289	129,802	0.0%	126,535	0.0%	Metros lineales	200	-	100.00
4	Primera Etapa De Construccion De Muro Perimetral En Jardín De Niños Clicerio De Villafuerte - 10702	MIC16160100 630547	170,517	0.0%	170,517	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00
5	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Hacia La Escuela Primaria De La Localidad De San Juan Benito Juarez - 10603	MIC16160100 631379	37,973	0.0%	37,973	0.0%	Metros lineales	24	-	100.00
6	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle General Juan Alvarez - 156901	MIC16160200 687692	251,136	0.0%	251,133	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
7	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 150686	MIC16160200 687693	158,720	0.0%	158,720	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 148011	MIC16160200 687694	65,766	0.0%	65,766	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
9	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan Diego - 158281	MIC16160200 687696	238,598	0.0%	233,598	0.0%	Metros lineales	108	100	100.00
10	Adquisicion De Equipo De Computo E Impresion - 185323	MIC16160200 693221	158,917	0.0%	43,383	0.0%	Otros		100	30.00
11	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Callejones Sin Nombre - 180298	MIC16160200 693224	217,848	0.0%	63,631	0.0%	Metros lineales	80	100	70.00
12	Ampliacion De Red En Media Y Baja Tension En Col Los Huizaches Colonia Colosio - 158088	MIC16160200 698644	268,852	0.0%	241,418	0.0%	Otros	45	100	90.00
13	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 185687	MIC16160200 698645	327,664	0.0%	118,859	0.0%	Otros		100	40.00
14	Primera Etapa De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre De Colonia Chupicuaro - 150710	MIC16160200 698647	384,521	0.0%	384,521	0.0%	Metros Cuadrados	89	100	100.00
15	Introduccion De Red Electrica En Media Y Baja Tension Aerea Para La Colonia Prolongacion Cuitzeo - 155658	MIC16160200 704115	550,567	0.0%	550,567	0.0%	Otros	300	100	100.00
16	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Bicentenario Y Privada Bicentenario - 158114	MIC16160200 704118	630,326	0.0%	630,326	0.0%	Metros lineales	141	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,904,095	0.3%	6,007,606	0.3%		6,498		

17	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez - 158500	MIC16160200 704119	90,815	0.0%	90,815	0.0%	Metros lineales	28	100	100.00
18	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada La Cruz - 157247	MIC16160200 704120	60,849	0.0%	60,849	0.0%	Metros lineales	12	100	100.00
19	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre De Colonia Los Pirules - 157211	MIC16160200 709575	383,144	0.0%	383,144	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
20	Primera Etapa De Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria Don Benito Juarez - 157311	MIC16160200 709577	167,423	0.0%	165,223	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
21	Construccion De Linea De Agua Potable Del Tanque De Almacenamiento A La Red De Distribucion - 159059	MIC16160200 709578	407,421	0.0%	407,421	0.0%	Metros lineales	3,561	100	100.00
22	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos - 157027	MIC16160200 714935	111,380	0.0%	109,571	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
23	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Progreso - 153248	MIC16160200 714936	263,619	0.0%	263,619	0.0%	Metros lineales	260	100	100.00
24	Construccion De Estructura Metalica En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Secundaria Jesus Romero Flores De Cuitzeo - 153580	MIC16160200 714938	945,321	0.0%	569,194	0.0%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
25	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero - 157180	MIC16160200 725821	30,146	0.0%	28,054	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
26	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Melchor Ocampo - 157074	MIC16160200 725824	78,235	0.0%	78,235	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
27	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Bicentenario - 158153	MIC16160200 725826	193,653	0.0%	193,653	0.0%	Metros lineales	235	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,051,044	0.2%	1,852,170	0.1%		7,422		
1	Construcción De Desayunador En Jardín De Alfredo Zalce - 56756	MIC16160200 656485	365,000	0.0%	364,966	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
2	33903 Servicios Integrales - 89863	MIC16160200 687673	81,200	0.0%	81,200	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
3	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Francisco Villa - 116548	MIC16160200 693226	42,579	0.0%	11,464	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
4	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 93017	MIC16160200 698612	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
5	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata - 116463	MIC16160200 698648	526,877	0.0%	155,851	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	80.00
6	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 93002	MIC16160200 709553	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Otros		100	100.00
7	Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata - 116603	MIC16160200 709580	56,549	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	48	100	100.00
8	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Francisco Villa - 116515	MIC16160200 709581	128,561	0.0%	39,745	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
9	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Villalongin Y Calle Dr Miguel Silva - 39329	MIC16160200 709582	399,449	0.0%	398,477	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00
10	Terminacion De Construccion De Planta De Tratamiento - 116755	MIC16160200 714913	737,023	0.0%	-	0.0%	Otros	5,207	100	-
11	Sistema De Bombeo De Agua Potable - 92917	MIC16160200 714940	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	1,315	100	100.00
12	Construccion De Andador Peatonal De La Comunidad De Los Llanos A La Tenencia De Pie De La Mesa - 116656	MIC16160200 714941	1,232,000	0.1%	368,909	0.0%	Otros	275	100	20.00
13	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Francisco Villa - 116404	MIC16160200 725830	722,389	0.0%	216,558	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	60.00
14	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Ignacio Allende - 98932	MIC16160200 725831	544,416	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	257	100	15.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,074,288	0.1%	2,074,288	0.1%		2,835		
1	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 12633	MIC16160100 629744	148,132	0.0%	148,132	0.0%	Estudio de preinversión			- 100.00
2	Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles Entre Club Campestre Y Calle Galeana De La Calle Galeana (Entre Calle - 13342	MIC16160100 630023	878,909	0.0%	878,909	0.0%	Metros lineales	1,410		- 100.00
3	Construccion De Sistemas De Alcantarillado Pluvial, En Las Calles Galeana, Privada Galeana 1 Y Privada Galeana 2 - 13323	MIC16160100 630024	546,954	0.0%	546,954	0.0%	Metros lineales	1,220		- 100.00
4	Construccion De Drenaje Sanitario De 10 De Diámetro De La Calle Sn En La Comunidad De La Esperanza - 98002	MIC16160200 709583	223,821	0.0%	223,821	0.0%	Metros lineales	65	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubería De 12 En La Calle Venustiano Carranza En La Comunidad Del Tepehuaje - 97978	MIC16160200 720264	276,472	0.0%	276,472	0.0%	Metros lineales	140	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,709,422	0.3%	5,365,355	0.2%		4,448		

1	Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Morelos Poniente - 37235	MIC16160200 644549	289,761	0.0%	289,761	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
2	Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Prolongación Hidalgo - 37305	MIC16160200 646956	68,195	0.0%	68,195	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
3	Rehabilitación De Tanque De Colonia El Vaquero - 37396	MIC16160200 649380	35,280	0.0%	35,280	0.0%	Otros	100	100	100.00
4	Construcción De Cercado Perimetral En Escuela Inicial Benito Juárez - 40618	MIC16160200 649381	129,264	0.0%	129,264	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
5	Construcción De Techos Fijos - 37401	MIC16160200 654131	621,250	0.0%	621,250	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
6	Construcción De Muro Perimetral En E.S.T. No. 112 En La Comunidad De Carapan - 37361	MIC16160200 654132	113,541	0.0%	113,541	0.0%	Metros lineales	220	100	100.00
7	Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Lado Norte De Carretera Federal No 15 - 37336	MIC16160200 654133	418,291	0.0%	418,291	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
8	Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Libertad Y Jesús Acuña - 37287	MIC16160200 656497	298,931	0.0%	298,931	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
9	Mejoramiento De Comedor En Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez - 37277	MIC16160200 656498	259,991	0.0%	259,991	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
10	Mejoramiento De Aula En Jardín De Niños Benito Juárez En La Col La Mesa - 37220	MIC16160200 661445	52,110	0.0%	52,110	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
11	Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Revolución - 93225	MIC16160200 687689	62,485	0.0%	62,485	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
12	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Maravillas Col La Mesa - 92665	MIC16160200 693213	81,301	0.0%	81,301	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
13	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Revolución - 93173	MIC16160200 698634	159,256	0.0%	159,256	0.0%	Metros lineales	334	100	100.00
14	Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Est No Ciento Doce Hacia El Colector - 169510	MIC16160200 698635	98,991	0.0%	98,991	0.0%	Metros lineales	220	100	100.00
15	Rehabilitación De La Red De Drenaje Calle Cinco De Mayo Hacia El Colector - 158355	MIC16160200 698636	44,908	0.0%	44,908	0.0%	Metros lineales	23	100	100.00
16	Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Ejército Nacional Poniente - 92694	MIC16160200 704106	161,998	0.0%	161,998	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
17	Construcción De Aula Didáctica 6 X 8 M En Telebachillerato - 93133	MIC16160200 704107	377,583	0.0%	188,791	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,709,422	0.3%	5,365,355	0.2%		4,448		

18	Construcción De Alcantarilla Y Bocatormenta En Calle Nacional Poniente - 92603	MIC16160200 709568	33,692	0.0%	33,692	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
19	Construcción De Cubierta De Cancha De Básquet Bol En Escuela Primaria Federal Bilingue Cuauhtémoc - 92876	MIC16160200 709570	480,350	0.0%	480,350	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
20	Construcción De Módulos De Servicios Sanitarios En Jardín De Niños José Rubén Romero - 93177	MIC16160200 709571	648,891	0.0%	648,891	0.0%	Otros	120	100	100.00
21	Construcción De Aula Didáctica 6 X 8 En Escuela Inicial Uanita - 93039	MIC16160200 714925	151,777	0.0%	101,565	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	66.92
22	Construcción De Banqueta Acceso A La Cofradía - 92899	MIC16160200 714926	153,737	0.0%	153,737	0.0%	Metros Cuadrados	351	100	100.00
23	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle División Del Norte - 37365	MIC16160200 714929	292,821	0.0%	187,758	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
24	Construcción De Cubierta De Cancha De Básquet Bol En Escuela Primaria Federal Francisco I Madero - 93086	MIC16160200 720250	282,484	0.0%	282,484	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
25	Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Melchor Ocampo - 37219	MIC16160200 720253	241,773	0.0%	241,773	0.0%	Metros lineales	110	100	100.00
26	Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Costado Poniente De La Unidad De Portiva - 93126	MIC16160200 725816	150,762	0.0%	150,762	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,482,910	0.4%	7,355,022	0.3%		2,485		

1	Rehabilitacion Caminos Rurales En Ranchos Viejos - 2862	MIC16160100 623305	576,288	0.0%	576,288	0.0%	Otros	13	100	100.00
2	Construccion Red De Agua Potable En La Localidad La Sierrita - 2492	MIC16160100 623306	180,000	0.0%	100,637	0.0%	Metros lineales	11	100	50.00
3	Construccion Electrificacion En Viviendas En La Coyulera - 2695	MIC16160100 624556	89,249	0.0%	89,249	0.0%	Otros	17	100	100.00
4	Construccion Red De Agua Potable En Brranca De Tapeixtle - 2461	MIC16160100 630286	30,498	0.0%	30,498	0.0%	Metros lineales	40	-	100.00
5	Construccion Red De Agua Potable En La Localidad Salitre De Copala - 71038	MIC16160200 646957	270,000	0.0%	180,332	0.0%	Metros lineales	88	100	50.00
6	Construccion Red De Agua Potable En La Localidad Villa Victoria - 70718	MIC16160200 649382	204,076	0.0%	204,076	0.0%	Metros lineales	215	100	100.00
7	Rehabilitacion Caminos Rurales En Los Magueyes - 2854	MIC16160200 649383	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
8	Rehabilitacion Caminos Rurales En Los Laureles - 2749	MIC16160200 649388	685,328	0.0%	685,328	0.0%	Otros	14	100	100.00
9	Rehabilitacion Camino Rural En El Sipimo - 2824	MIC16160200 651788	360,000	0.0%	360,000	0.0%	Otros	49	100	100.00
10	Rehabilitacion Caminos Rurales En Las Canoas - 2725	MIC16160200 651799	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
11	Rehabilitacion Camino Rural En Barranca Del Limoncito - 2793	MIC16160200 651805	335,328	0.0%	335,328	0.0%	Otros	79	100	100.00
12	Construccion De Comedor En Hihuitlan - 71115	MIC16160200 654134	253,183	0.0%	253,183	0.0%	Metros Cuadrados	98	100	100.00
13	Construccion Electrificacion En Viviendas De Barranca Del Agua - 2669	MIC16160200 654140	571,000	0.0%	428,373	0.0%	Otros	11	100	100.00
14	Rehabilitacion Caminos Rurales En Colmeneros - 2832	MIC16160200 654141	200,004	0.0%	200,004	0.0%	Otros	11	100	100.00
15	Construccion Red De Agua Potable En La Localidad La Higuera Panda - 69790	MIC16160200 656499	50,000	0.0%	6,219	0.0%	Metros lineales	77	100	10.00
16	Construccion Red De Agua Potable En La Localidad La Nuez - 69679	MIC16160200 656500	350,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	71	100	50.00
17	Construccion Electrificacion En Viviendas De Puerto Del Caiman - 2675	MIC16160200 656501	136,475	0.0%	136,475	0.0%	Otros	22	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,482,910	0.4%	7,355,022	0.3%		2,485		
18	Construccion Red De Agua Potable En La Localidad Hihuitlan - 71078	MIC16160200 659007	200,000	0.0%	135,067	0.0%	Metros lineales	83	100	80.00
19	Rehabilitacion Caminos Sacacosechas En El Sipimo - 44407	MIC16160200 661433	60,204	0.0%	60,204	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
20	Rehabilitacion Caminos Rurales En Agua Colorada - 2848	MIC16160200 661446	280,001	0.0%	280,001	0.0%	Otros	12	100	100.00
21	Remodelacion De Electrificacion En Barranca Seca De Larios - 2626	MIC16160200 661447	184,735	0.0%	184,735	0.0%	Otros	89	100	100.00
22	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Villa Victoria - 144719	MIC16160200 687690	194,891	0.0%	194,891	0.0%	Metros lineales	376	100	100.00
23	Construccion De Drenaje Sanitario En Villa Victoria - 144774	MIC16160200 687691	329,621	0.0%	329,621	0.0%	Metros lineales	276	100	100.00
24	Construccion Red Electrica Para Viviendas En La Localidad El Higueral - 79042	MIC16160200 693131	836,150	0.0%	493,875	0.0%	Otros	40	100	60.00
25	Construccion De Piso Firme En Vivienda De Villa Victoria - 166414	MIC16160200 698638	43,208	0.0%	43,208	0.0%	Otros	33	100	100.00
26	Construccion Red Electrica Para Viviendas En La Localidad Villa Victoria - 155137	MIC16160200 704111	135,650	0.0%	135,650	0.0%	Otros	110	100	100.00
27	Construccion Red De Agua Potable En La Localidad El Cabecito - 143383	MIC16160200 709573	120,000	0.0%	70,000	0.0%	Metros lineales	9	100	60.00
28	Construccion De Techos En Viviendas De Villa Victoria - 169963	MIC16160200 714931	81,394	0.0%	81,394	0.0%	Otros	20	100	100.00
29	Construccion Red De Agua Potable En La Localidad La Limonera - 78774	MIC16160200 720162	66,000	0.0%	66,000	0.0%	Metros lineales	19	100	80.00
30	Rehabilitacion De Linea De Conduccion En Coahuayula - 107243	MIC16160200 720255	50,000	0.0%	33,551	0.0%	Metros lineales	59	100	50.00
31	Mantenimiento De Aulas En Primaria De Villa Victoria - 164109	MIC16160200 725818	200,000	0.0%	151,208	0.0%	Metros Cuadrados	176	100	100.00
32	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Nuevo Chinicuila - 78895	MIC16160200 725819	621,656	0.0%	621,656	0.0%	Metros lineales	184	100	100.00
33	Rehabilitacion Red De Agua Potable En Paso De Arrieros - 78742	MIC16160200 725820	187,971	0.0%	187,971	0.0%	Metros lineales	93	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,500,173	0.1%	-	0.0%		678		

1	Onstruccion Y Equipamiento De Deposito De Almacenamiento De Agua Potable - 14342	MIC16160200 656426	665,778	0.0%	-	0.0%	Otros	478	100	-
2	Pavimentacion De Calle Sin Nombre En La Pasera - 14286	MIC16160200 658963	639,595	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
3	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Pasera - 14268	MIC16160200 661397	1,194,800	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,780,548	0.2%	3,330,221	0.2%		33,193		
1	Rehabilitacion De Caminos Rurales. - 7534	MIC16160100 629457	800,000	0.0%	596,726	0.0%	Otros	4,725	-	74.59
2	Pavimentacion A Base De Concreto Y Empedrado Ahogado De Calle Michoacan - 75091	MIC16160200 644447	802,866	0.0%	802,866	0.0%	Metros Cuadrados	4,725	100	100.00
3	Construccion De Aula En Escuela Preparatoria Jesus Romero Flores - 73463	MIC16160200 644448	350,000	0.0%	314,456	0.0%	Metros Cuadrados	4,725	100	89.84
4	Desarrollo Agropecuario - 73528	MIC16160200 644449	721,731	0.0%	514,588	0.0%	Otros	4,725	100	71.30
5	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas - 75652	MIC16160200 644487	365,800	0.0%	365,800	0.0%	Otros	35	100	100.00
6	Mejoramiento A La Vivienda Programa Municipal - 73481	MIC16160200 651696	294,191	0.0%	289,825	0.0%	Otros	4,725	100	98.52
7	Construccion De Desayunador En Escprimaria Miguel Hidalgo - 73429	MIC16160200 656388	53,734	0.0%	53,734	0.0%	Metros Cuadrados	4,725	100	100.00
8	Mejoramiento A La Vivienda Techumbres - 73484	MIC16160200 656389	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Otros	4,725	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas - 73521	MIC16160200 656414	347,227	0.0%	347,227	0.0%	Otros	83	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,746,320	0.1%	2,035,338	0.1%		66,232		
1	Construccion De Red De Agua Potable De La Colonia Lombardo Tolenado - 10235	MIC16160100 629464	500,000	0.0%	12,000	0.0%	Metros lineales	650	-	2.40
2	Programa De Escuelas De Calidad - 10256	MIC16160100 629727	480,000	0.0%	480,000	0.0%	Otros	21,294	-	100.00
3	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 9807	MIC16160100 630009	65,200	0.0%	65,200	0.0%	Mobiliario y equipo		-	80.00
4	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 9799	MIC16160100 630269	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Vehículos		-	90.00
5	Construccion De Aula En Colegio De Bachilleres De La Localidad De Lombadia - 9736	MIC16160100 630527	312,942	0.0%	312,942	0.0%	Metros Cuadrados	600	-	100.00
6	99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 9798	MIC16160100 630528	20,000	0.0%	1,000	0.0%	Equipamiento		-	95.00
7	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Para La Imparticion De Actividades Fisicas En La Colonia Loma Bonita De La Localidad De Los Caj - 9743	MIC16160100 630529	412,668	0.0%	412,668	0.0%	Metros Cuadrados	1,100	-	96.00
8	Mejoramiento De Caminos Rurales En Varias Localidades Del Municipio De Gabriel Zamora - 10114	MIC16160100 630806	505,510	0.0%	505,510	0.0%	Metros lineales	21,294	-	60.00
9	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 9800	MIC16160100 631359	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Estudio de preinversión		-	90.00
10	Construcción De Drenajes Sanitarios En Varias Calles De Lombardia - 10246	MIC16160100 631360	300,000	0.0%	96,018	0.0%	Metros lineales	21,294	-	35.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,268,595	1.1%	14,426,039	0.7%		78,794		

1	33903 Servicios Integrales - 10876	MIC16160100 631363	1,861,531	0.1%	1,025,039	0.0%	Otros		-	55.00
2	Terminación De Aula En El Jardín De Niños Tzirapu - 54682	MIC16160200 644486	200,000	0.0%	103,823	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
3	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Para El Comedor Comunitario 67643	MIC16160200 646885	100,000	0.0%	31,825	0.0%	Metros lineales	4,889	100	100.00
4	Construcción De Red De Agua Potable. - 46972	MIC16160200 646886	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
5	Suministro Y Colocación De Letrinas - 46995	MIC16160200 646894	250,000	0.0%	206,722	0.0%	Piezas	30	100	100.00
6	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 54707	MIC16160200 646895	200,000	0.0%	113,879	0.0%	Otros	100	100	100.00
7	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Joya - 55016	MIC16160200 649316	100,000	0.0%	66,286	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
8	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria 5 De Mayo - 55022	MIC16160200 649317	200,000	0.0%	188,380	0.0%	Otros	120	100	100.00
9	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sierra De Chiapas En La Colonia El Fresno - 47867	MIC16160200 651724	245,000	0.0%	241,537	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
10	Construcción De Sanitarios En La Unidad Médica Rural - 51406	MIC16160200 651725	200,000	0.0%	156,867	0.0%	Metros Cuadrados	4,989	100	100.00
11	Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Colonia 5 De Mayo - 51407	MIC16160200 651726	300,000	0.0%	241,916	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
12	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Agua Potable - 47843	MIC16160200 651727	800,000	0.0%	788,220	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
13	Terminación De Un Aula En La Telesecundaria - 53850	MIC16160200 651728	150,000	0.0%	71,516	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
14	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Naranjo - 47838	MIC16160200 654044	600,000	0.0%	599,998	0.0%	Metros lineales	350	100	100.00
15	Construcción De Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Antonio Soto Y Gama - 47003	MIC16160200 654045	625,000	0.0%	625,000	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
16	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 54088	MIC16160200 654046	337,962	0.0%	100,089	0.0%	Otros	100	100	80.00
17	Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños Amado Nervo - 75626	MIC16160200 654047	80,000	0.0%	73,461	0.0%	Otros	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,268,595	1.1%	14,426,039	0.7%		78,794		

18	Construcción De Depósito Para Agua Potable En El Barrio Denominado El Polvillo - 51405	MIC16160200 654048	300,000	0.0%	60,668	0.0%	Otros	250	100	95.00
19	Construcción De La Primera Etapa Del Drenaje Sanitario En El Barrio Denominado La Puerta - 51463	MIC16160200 654049	300,000	0.0%	299,366	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
20	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De Acceso A Grandemira - 54663	MIC16160200 654050	200,000	0.0%	170,702	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
21	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Primaria Francisco Villa - 47849	MIC16160200 656412	390,000	0.0%	350,000	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
22	Terminación De La Red De Agua Potable. - 46300	MIC16160200 656413	320,000	0.0%	320,000	0.0%	Metros lineales	71	100	100.00
23	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Francisco De La Colonia Los Fresnos - 49563	MIC16160200 658943	269,966	0.0%	269,966	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
24	Terminación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 46982	MIC16160200 658944	820,000	0.0%	600,000	0.0%	Metros lineales	623	100	90.00
25	Construcción De Aula En La Escuela Primaria José Ma Morelos - 75809	MIC16160200 658945	390,000	0.0%	232,015	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
26	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Ortiz - 49551	MIC16160200 661379	400,000	0.0%	211,175	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
27	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 51404	MIC16160200 661380	200,000	0.0%	90,304	0.0%	Otros	40	100	95.00
28	Rehabilitación De Depósito Y Equipo De Bombeo De Agua Potable - 47011	MIC16160200 661381	100,000	0.0%	91,499	0.0%	Otros	135	100	100.00
29	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Médica De Rehabilitación Infantil - 188934	MIC16160200 687563	3,600,000	0.2%	1,078,908	0.0%	Metros Cuadrados	60,542	100	5.00
30	Rehabilitacion De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 188449	MIC16160200 687564	335,875	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	15.00
31	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Sierra Madre De Oaxaca En La Colonia El Fresno - 181440	MIC16160200 693103	245,000	0.0%	73,500	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
32	Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario En La Colonia Fábrica La Virgen - 188837	MIC16160200 693104	2,000,000	0.1%	599,939	0.0%	Metros lineales	400	100	15.00
33	Construcción De Ciento Sesenta Recamaras Adicionales - 178051	MIC16160200 693105	775,000	0.0%	753,141	0.0%	Vivienda	345	100	85.00
34	Terminación De Aula De Medios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 181416	MIC16160200 693106	270,000	0.0%	425	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,268,595	1.1%	14,426,039	0.7%		78,794		

35	Construcción De Ciento Sesenta Recamaras Adicionales - 177895	MIC16160200 693108	589,000	0.0%	587,218	0.0%	Vivienda	190	100	100.00
36	Construcción De Aula Escuela Secundaria Federal No 3 José Rubén Romero - 77404	MIC16160200 698508	390,000	0.0%	350,000	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
37	Construcción De Ciento Sesenta Recamaras Adicionales - 178391	MIC16160200 698509	325,500	0.0%	304,829	0.0%	Vivienda	105	100	100.00
38	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cuitzillos - 179428	MIC16160200 703998	700,000	0.0%	623,227	0.0%	Metros lineales	75	100	100.00
39	Construccion De Drenaje En La Escuela Primaria Cinco De Mayo - 176338	MIC16160200 703999	100,000	0.0%	16,417	0.0%	Metros lineales	400	100	20.00
40	Rehabilitacion De Aulas En El Jardín De Niños Lazaro Cardenas - 181459	MIC16160200 704000	200,000	0.0%	193,726	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
41	Construccion De La Primera Etapa Del Rebombeo Del Drenaje Sanitario En La Colonia El Bosque - 181470	MIC16160200 704001	700,000	0.0%	666,228	0.0%	Metros lineales	200	100	80.00
42	Terminación De La Red De Drenaje Sanitario - 188381	MIC16160200 704002	400,000	0.0%	120,000	0.0%	Metros lineales	200	100	65.00
43	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario - 176426	MIC16160200 709483	400,000	0.0%	120,000	0.0%	Metros lineales	150	100	60.00
44	Construcción De Aula En La Escuela Primaria - 104451	MIC16160200 709484	270,000	0.0%	69,163	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	60.00
45	Construcción De Comedor En El Jardín De Niños Rosario Castellanos - 104440	MIC16160200 714803	390,000	0.0%	329,053	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
46	Construccion De Banquetas En El Barrio Denominado Las Peñitas - 181491	MIC16160200 714804	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
47	Rehabilitacion De La Red De Drenaje En La Calle Melchor Ocampo - 176637	MIC16160200 720142	501,993	0.0%	128,469	0.0%	Metros lineales	400	100	60.00
48	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Martires De Chaparro - 181429	MIC16160200 720143	100,000	0.0%	43,123	0.0%	Metros lineales	100	100	20.00
49	Construcción De Ciento Sesenta Recamaras Adicionales - 178361	MIC16160200 720144	341,000	0.0%	291,542	0.0%	Vivienda	110	100	100.00
50	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Cedro Rojo Col Rancho De Ponce - 181451	MIC16160200 725692	245,000	0.0%	159,961	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
51	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 105252	MIC16160200 725693	300,000	0.0%	101,261	0.0%	Otros	100	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		25,268,595	1.1%	14,426,039	0.7%		78,794		
52	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Sobre El Margen De La Barranca - 181479	MIC16160200 725694	950,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	30.00
53	Construcción De Ciento Sesenta Recamaras Adicionales - 178313	MIC16160200 725695	200,768	0.0%	200,768	0.0%	Vivienda	50	100	100.00
54	Construcción De Un Aula En El Cemsad - 181391	MIC16160200 725696	150,000	0.0%	134,888	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	90.00
55	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 176836	MIC16160200 725697	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,272,052	0.5%	11,064,059	0.5%		101,591		

1	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Reparó De Luna - 61243	MIC16160200 644488	80,724	0.0%	80,724	0.0%	Metros Cuadrados	156	100	100.00
2	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Carro - 59381	MIC16160200 644489	48,434	0.0%	48,434	0.0%	Metros Cuadrados	41	100	100.00
3	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Oropeo - 61228	MIC16160200 644490	129,158	0.0%	129,158	0.0%	Metros Cuadrados	224	100	100.00
4	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Los Adobes - 46409	MIC16160200 644491	16,145	0.0%	16,145	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
5	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad De Agua Blanca - 27181	MIC16160200 644492	37,626	0.0%	37,626	0.0%	Metros lineales	408	100	100.00
6	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Las Caramicuas - 57877	MIC16160200 644493	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	57	100	100.00
7	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En San Nicolas - 60727	MIC16160200 644494	16,145	0.0%	16,145	0.0%	Metros Cuadrados	119	100	100.00
8	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En La Mata De Platano - 46353	MIC16160200 644495	96,869	0.0%	96,869	0.0%	Metros Cuadrados	624	100	100.00
9	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En San Isidro - 51449	MIC16160200 646887	161,448	0.0%	161,448	0.0%	Metros Cuadrados	79	100	100.00
10	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Tamo - 63307	MIC16160200 646888	80,724	0.0%	80,724	0.0%	Metros Cuadrados	104	100	100.00
11	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Colorado - 63292	MIC16160200 646889	16,145	0.0%	16,145	0.0%	Metros Cuadrados	103	100	100.00
12	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Embarcadero - 46355	MIC16160200 646890	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
13	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En La Curuca - 58273	MIC16160200 646891	48,434	0.0%	48,434	0.0%	Metros Cuadrados	91	100	100.00
14	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Puerto De El Limon - 60295	MIC16160200 646892	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	37	100	100.00
15	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Santa Maria - 59441	MIC16160200 646893	80,724	0.0%	80,724	0.0%	Metros Cuadrados	172	100	100.00
16	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Agua Blanca - 46036	MIC16160200 646897	193,737	0.0%	193,737	0.0%	Metros Cuadrados	408	100	100.00
17	Equipamiento De Noria En La Comunidad De Cupuan Del Rio - 28933	MIC16160200 646898	78,304	0.0%	78,304	0.0%	Otros	1,167	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,272,052	0.5%	11,064,059	0.5%		101,591		

18	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Fincas De Inguaran - 61201	MIC16160200 646899	48,434	0.0%	48,434	0.0%	Metros Cuadrados	292	100	100.00
19	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Manga De Cuimbo - 60618	MIC16160200 646900	48,434	0.0%	48,434	0.0%	Metros Cuadrados	371	100	100.00
20	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Piedra Verde - 63303	MIC16160200 649296	96,869	0.0%	96,869	0.0%	Metros Cuadrados	403	100	100.00
21	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Las Pilas - 46350	MIC16160200 649297	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	42	100	100.00
22	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En La Puerta Del Ciruelo - 46423	MIC16160200 649319	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	44	100	100.00
23	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Cuimbo - 60109	MIC16160200 649320	80,724	0.0%	80,724	0.0%	Metros Cuadrados	297	100	100.00
24	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Estridito - 59808	MIC16160200 649321	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	43	100	100.00
25	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Hacienda Vieja - 63394	MIC16160200 649322	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	195	100	100.00
26	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En La Puerta De La Playa - 46113	MIC16160200 651697	161,448	0.0%	161,448	0.0%	Metros Cuadrados	268	100	100.00
27	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Zapote De Las Cuatas - 68220	MIC16160200 651729	16,145	0.0%	16,145	0.0%	Metros Cuadrados	146	100	100.00
28	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Zapote De Jorullo - 59407	MIC16160200 651730	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	106	100	100.00
29	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Rincon De Leon - 61783	MIC16160200 651731	48,434	0.0%	48,434	0.0%	Metros Cuadrados	52	100	100.00
30	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En La Algodonera - 68277	MIC16160200 651732	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	69	100	100.00
31	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Arroyo Del Espiritu Santo - 61204	MIC16160200 651735	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	88	100	100.00
32	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Bellas Fuentes - 67880	MIC16160200 651736	64,579	0.0%	64,579	0.0%	Metros Cuadrados	692	100	100.00
33	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En San José Cayaco - 58346	MIC16160200 651737	113,013	0.0%	113,013	0.0%	Metros Cuadrados	230	100	100.00
34	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Copales - 46348	MIC16160200 651738	80,724	0.0%	80,724	0.0%	Metros Cuadrados	242	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,272,052	0.5%	11,064,059	0.5%		101,591		

35	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Huatziran - 51450	MIC16160200 651739	177,593	0.0%	177,593	0.0%	Metros Cuadrados	126	100	100.00
36	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En La Pedregosa - 59767	MIC16160200 654020	48,434	0.0%	48,434	0.0%	Metros Cuadrados	106	100	100.00
37	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En San Pedro Jorullo - 58446	MIC16160200 654051	48,434	0.0%	48,434	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
38	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Ciriancitos - 69342	MIC16160200 654052	80,724	0.0%	80,724	0.0%	Metros Cuadrados	676	100	100.00
39	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Varillo - 58133	MIC16160200 654053	16,145	0.0%	16,145	0.0%	Metros Cuadrados	34	100	100.00
40	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Madero Norte Y De La Juventud - 27387	MIC16160200 654054	150,000	0.0%	114,073	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
41	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Ciruelo - 46398	MIC16160200 654055	80,724	0.0%	80,724	0.0%	Metros Cuadrados	108	100	100.00
42	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Guadalupe De Oropeo - 63959	MIC16160200 654056	48,434	0.0%	48,434	0.0%	Metros Cuadrados	113	100	100.00
43	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Ichamio - 34562	MIC16160200 654057	145,303	0.0%	145,303	0.0%	Metros Cuadrados	663	100	100.00
44	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En La Joya De Alvarez - 46317	MIC16160200 654058	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	128	100	100.00
45	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Lindero - 63328	MIC16160200 654059	64,579	0.0%	64,579	0.0%	Metros Cuadrados	259	100	100.00
46	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Los Olivos - 64612	MIC16160200 654060	177,593	0.0%	177,593	0.0%	Metros Cuadrados	358	100	100.00
47	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Pedro Pablo - 34307	MIC16160200 656393	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	42	100	100.00
48	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Las Higueras - 62350	MIC16160200 656416	64,579	0.0%	64,579	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
49	Rehabilitacion Y Sustitucion De Redes De Agua Potable - 75572	MIC16160200 656418	100,000	0.0%	36,365	0.0%	Metros lineales	9,395	100	36.36
50	Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 28957	MIC16160200 656419	346,376	0.0%	346,376	0.0%	Piezas	264	100	100.00
51	Rehabilitacion De Techo En Comedor Escolar De J/N Ramon Isaac Alcaraz En El Chauz - 28879	MIC16160200 656420	11,504	0.0%	11,504	0.0%	Metros Cuadrados	2,380	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,272,052	0.5%	11,064,059	0.5%		101,591		

52	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Potrerillos De Renteria - 67855	MIC16160200 658918	161,448	0.0%	161,448	0.0%	Metros Cuadrados	266	100	100.00
53	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Pueblo Viejo - 60037	MIC16160200 658919	96,869	0.0%	96,869	0.0%	Metros Cuadrados	358	100	100.00
54	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Tepetate - 68212	MIC16160200 658946	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	31	100	100.00
55	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En La Peña - 62027	MIC16160200 658947	16,145	0.0%	16,145	0.0%	Metros Cuadrados	44	100	100.00
56	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada Sin Agua - 63359	MIC16160200 658948	80,724	0.0%	80,724	0.0%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
57	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En La Huacana - 29192	MIC16160200 658949	1,598,333	0.1%	1,598,333	0.1%	Metros Cuadrados	9,395	100	100.00
58	Rehabilitacion De Calles Varias En La Cabecera Municipal - 22511	MIC16160200 658950	400,000	0.0%	342,243	0.0%	Metros Cuadrados	9,395	100	85.56
59	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Las Anonas - 61216	MIC16160200 658951	16,145	0.0%	16,145	0.0%	Metros Cuadrados	96	100	100.00
60	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Arronjadero - 61208	MIC16160200 658952	96,869	0.0%	96,869	0.0%	Metros Cuadrados	215	100	100.00
61	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Capire De Oropeo - 61221	MIC16160200 658953	80,724	0.0%	80,724	0.0%	Metros Cuadrados	175	100	100.00
62	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Las Cruces - 64461	MIC16160200 658954	48,434	0.0%	48,434	0.0%	Metros Cuadrados	93	100	100.00
63	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Cupuan Del Rio - 66751	MIC16160200 658955	161,448	0.0%	161,448	0.0%	Metros Cuadrados	1,167	100	100.00
64	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En La Peña De Cupuan - 68228	MIC16160200 661352	16,145	0.0%	16,145	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	100.00
65	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Cuatro - 41952	MIC16160200 661382	16,145	0.0%	16,145	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
66	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Valle - 40634	MIC16160200 661383	96,869	0.0%	96,869	0.0%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
67	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Zicuiran - 29215	MIC16160200 661384	807,239	0.0%	807,239	0.0%	Metros Cuadrados	3,215	100	100.00
68	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Embarcadero - 75722	MIC16160200 661385	85,854	0.0%	85,854	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,272,052	0.5%	11,064,059	0.5%		101,591		

69	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Naranjo De Jorullo - 46325	MIC16160200 661386	48,434	0.0%	48,434	0.0%	Metros Cuadrados	216	100	100.00
70	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En La Zauda - 38490	MIC16160200 661387	80,724	0.0%	80,724	0.0%	Metros Cuadrados	263	100	100.00
71	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Limoncito - 68234	MIC16160200 661388	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	127	100	100.00
72	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En San Miguel De La Laguna - 63317	MIC16160200 661390	96,869	0.0%	96,869	0.0%	Metros Cuadrados	174	100	100.00
73	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Lajita De Cayaco - 58054	MIC16160200 661391	64,579	0.0%	64,579	0.0%	Metros Cuadrados	81	100	100.00
74	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Naranjito - 60679	MIC16160200 661392	32,290	0.0%	32,290	0.0%	Metros Cuadrados	116	100	100.00
75	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Ojo De Agua De San Ignacio - 40666	MIC16160200 661393	96,869	0.0%	96,869	0.0%	Metros Cuadrados	330	100	100.00
76	Construcción De Camino Saca Cosechas En Ejido Piedra Verde - 77786	MIC16160200 687507	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Metros lineales	403	100	100.00
77	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En San Francisco De Los Ranchos - 67898	MIC16160200 687567	113,013	0.0%	113,013	0.0%	Metros Cuadrados	519	100	100.00
78	Construcción De Noria En La Comunidad De La Algodonera - 147875	MIC16160200 687569	16,799	0.0%	16,799	0.0%	Otros	69	100	100.00
79	Ampliacion De Agua Potable En La Colonia Linda Vista - 147452	MIC16160200 687571	17,522	0.0%	9,521	0.0%	Metros lineales	410	100	100.00
80	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Martires De Gambara - 63067	MIC16160200 693113	64,579	0.0%	64,579	0.0%	Metros Cuadrados	89	100	100.00
81	Construccion De Alumbrado Publico En Calle Carlos Cortes - 87491	MIC16160200 693114	66,560	0.0%	66,560	0.0%	Metros lineales	9,395	100	100.00
82	Construccion De Alumbrado Publico En Calle Madero Norte Y Calle Juventud - 86036	MIC16160200 693115	119,065	0.0%	119,065	0.0%	Metros lineales	9,395	100	100.00
83	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Linda Vista - 147541	MIC16160200 693116	52,323	0.0%	37,600	0.0%	Metros lineales	410	100	100.00
84	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Cecytem De Cupuan Del Rio - 88382	MIC16160200 693117	350,751	0.0%	350,751	0.0%	Metros Cuadrados	1,167	100	100.00
85	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas En Ejido La Huacana - 100329	MIC16160200 698513	71,609	0.0%	71,609	0.0%	Metros lineales	620	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,272,052	0.5%	11,064,059	0.5%		101,591		

86	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Col Emiliano Zapata - 148149	MIC16160200 704004	34,196	0.0%	34,196	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
87	Construcción De Alumbrado En Calle Madero Sur - 86139	MIC16160200 704005	64,730	0.0%	64,730	0.0%	Metros lineales	9,395	100	100.00
88	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En El Chauz - 62485	MIC16160200 704006	403,620	0.0%	403,620	0.0%	Metros Cuadrados	2,382	100	100.00
89	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En La Villahermosa - 63035	MIC16160200 709486	64,579	0.0%	64,579	0.0%	Metros Cuadrados	163	100	100.00
90	Construccion De Techo En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Esc Telesecundaria De Cupuan Del Rio - 147985	MIC16160200 709488	77,949	0.0%	77,949	0.0%	Metros Cuadrados	1,167	100	100.00
91	Construcción De Cárcamo De Bombeo En La Comunidad De San Nicolas - 84566	MIC16160200 709489	44,654	0.0%	44,654	0.0%	Otros	119	100	100.00
92	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas En La Comunidad De Piedra Verde - 85023	MIC16160200 714755	73,500	0.0%	73,500	0.0%	Metros lineales	403	100	100.00
93	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En San Pedro Barajas - 67866	MIC16160200 714808	129,158	0.0%	129,158	0.0%	Metros Cuadrados	497	100	100.00
94	Construcción De Noria En La Localidad De Zicuiran - 78200	MIC16160200 714809	68,295	0.0%	68,295	0.0%	Otros	115	100	100.00
95	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria De La Comunidad De La Coruca - 84628	MIC16160200 714810	50,979	0.0%	50,979	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00
96	Construccion De Pavimento Ecologico En La Colonia Linda Vista - 135260	MIC16160200 714812	501,380	0.0%	501,380	0.0%	Otros	165	100	95.00
97	Construcción De Pavimento En Callejón De La Colonia Pronasol - 152597	MIC16160200 714813	91,451	0.0%	91,451	0.0%	Metros Cuadrados	3,100	100	89.29
98	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Chilar - 67833	MIC16160200 714814	64,579	0.0%	64,579	0.0%	Metros Cuadrados	197	100	100.00
99	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Los Pocitos - 70486	MIC16160200 720077	129,158	0.0%	129,158	0.0%	Metros Cuadrados	284	100	100.00
100	Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En La Gallina - 62989	MIC16160200 720148	64,579	0.0%	64,579	0.0%	Metros Cuadrados	99	100	100.00
101	Construccion De Desayunador Escolar En La Zauda - 135045	MIC16160200 720149	85,349	0.0%	85,349	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
102	Construccion De Drenaje Y Alcantarillado En La Cabecera Municipal - 147117	MIC16160200 725703	1,720	0.0%	1,720	0.0%	Metros lineales	1,850	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,272,052	0.5%	11,064,059	0.5%		101,591		

103	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Zaragoza Oriente - 86114	MIC16160200 725704	125,000	0.0%	97,049	0.0%	Metros lineales	9,395	100	100.00
104	Equipamiento De Noria En La Comunidad De Bellas Fuentes - 88602	MIC16160200 725705	62,612	0.0%	62,612	0.0%	Otros	692	100	100.00
105	Construcion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria De El Cerrito Colorado - 88532	MIC16160200 725706	147,291	0.0%	147,291	0.0%	Metros Cuadrados	184	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,642,229	0.1%	516,780	0.0%		7,775		
1	Construccion De Linea Para Distribucion De Agua Potable Al Deposito Loma Linda Vista (Rastro - 96250	MIC00160200 698549		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,830	100	
2	Construccion De Linea Para Conduccion De Agua Potable En La En La Colonia Santa Cruz - 97684	MIC00160200 709511		0.0%		0.0%	Metros lineales	158	100	
3	Ampliacion De Electrificacion Calle Cerrada Viveros Barrio Alto - 89462	MIC00160200 709513		0.0%		0.0%	Otros	120	100	
4	Construccion De Linea Para Conduccion De Agua Potable En La Calle Nueva Italia Trama Santa Cruz A El Panteon - 97614	MIC00160200 714846		0.0%		0.0%	Metros lineales	217	100	
5	Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion En Sistema De Agua Potable Barrio Alto - 95444	MIC00160200 714847		0.0%		0.0%	Metros lineales	179	100	
6	Construccion De Linea Para Distribucion De Agua Potable En La Calle Amistad Y Adolfo Perez Molina - 97963	MIC00160200 725736		0.0%		0.0%	Metros lineales	525	100	
7	Construccion De Linea Para Conduccion De Agua Potable En La Calle Roma Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Loma Larga - 97446	MIC00160200 725737		0.0%		0.0%	Metros lineales	193	100	
8	Construccion De Linea Para Distribucion De Agua Potable En La Calle S/N Colonia Barrio De Dolores - 98130	MIC00160200 725738		0.0%		0.0%	Metros lineales	192	100	
9	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 8312	MIC16160100 630283	1,341,940	0.1%	228,974	0.0%	Vehículos		-	25.00
10	Construccion De Linea Para Conduccion De Agua Potable En La Colonia La Michoacana - 96357	MIC16160200 687610	46,000	0.0%	46,000	0.0%	Metros lineales	550	100	100.00
11	Cambio De Valvulas Y Construccion De Cajas De Operación En La Colonia Santa Cruz - 96832	MIC16160200 687611	32,480	0.0%	19,997	0.0%	Metros lineales	1,800	100	100.00
12	Construccion De Linea Para Distribucion De Agua Potable En La Calle S/N Colonia El Sauce - 98037	MIC16160200 693150	140,158	0.0%	140,158	0.0%	Metros lineales	211	100	100.00
13	Construccion De Linea Para Conduccion De Agua Potable Sobre Libramiento Batallon De Huetamo - 96431	MIC16160200 704042	81,652	0.0%	81,652	0.0%	Metros lineales	1,800	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,421,528	0.2%	2,108,597	0.1%		5,490		

1	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Francisco Bocanegra En Cabecera Municipal - 59393	MIC16160200 644519	400,000	0.0%	398,276	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	98.00
2	Rehabilitación De Agua Potable Y Acondicionamiento De Calle Primaria De La Comunidad Del Pedregal - 59669	MIC16160200 644521	700,000	0.0%	696,982	0.0%	Otros	1,000	100	98.00
3	Construcción De Desayunador En Escuela Primaria - 21124	MIC16160200 644522		0.0%		0.0%	Otros	600	100	
4	Construcción De Fosa Septica - 20610	MIC16160200 644523	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros	50	100	11.00
5	Construcción De Sanitarios En Casa De Usos Múltiples En La Comunidad Del Pedregal - 59410	MIC16160200 649350	135,299	0.0%	10	0.0%	Otros	500	-	0.10
6	Construcción De Drenaje Y Fosa Septica En La Comunidad De La Providencia - 20645	MIC16160200 649351	700,000	0.0%	1	0.0%	Metros lineales	90	100	0.05
7	Ampliación De Linea De Distribución De Agua Potable - 20685	MIC16160200 649352	100,000	0.0%	1	0.0%	Metros lineales	90	100	0.05
8	Rehabilitación De Planta De Tratamiento - 20972	MIC16160200 649353	90,000	0.0%	89,612	0.0%	Otros	600	100	90.00
9	Construcción De Clinica De Salud En La Comunidad De Tupataro Primera Etapa - 21104	MIC16160200 649354	600,000	0.0%	1	0.0%	Otros	681	100	0.05
10	Rehabilitación De Biodigestor - 20573	MIC16160200 651773	300,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	60	100	0.20
11	Ampliación Electrica En El Sobrado - 21066	MIC16160200 651774	50,000	0.0%	200	0.0%	Otros	50	100	0.20
12	Rehabilitación De Caminos - 21090	MIC16160200 654096	30,000	0.0%	100	0.0%	Otros	200	100	0.20
13	Construcción De Linea De Drenaje Y Acondicionamiento De Calle En La Comunidad De Tupataro - 21037	MIC16160200 654097	400,000	0.0%	398,276	0.0%	Otros	110	100	98.00
14	Construcción De Clinica De Salud En La Comunidad Del Sobrado Primera Etapa - 21115	MIC16160200 656464	1,000,000	0.0%	200	0.0%	Otros	897	100	0.05
15	Biodigestor En La Comunidad Del Sauz - 20629	MIC16160200 656465	500,000	0.0%	199,228	0.0%	Otros	250	100	39.00
16	Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños - 21137	MIC16160200 661415	236,229	0.0%	235,210	0.0%	Otros	181	100	95.00
17	Costrucción De 2 Puentes En La Comunidad De Los Cerritos - 21083	MIC16160200 661416	80,000	0.0%	500	0.0%	Otros	56	100	0.10

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,415,697	0.2%	3,830,445	0.2%		12,720		

1	Rehabilitacion De Carcamos De Captacion De Agua Potable - 48574	MIC16160200 644524	315,520	0.0%	218,168	0.0%	Otros	1,500	-	100.00
2	Ampliacion Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Independencia San Lucas Pio - 71491	MIC16160200 649355	200,010	0.0%	200,010	0.0%	Metros lineales	600	-	100.00
3	Ampliacion De Red De Agua Calle Loma Bonita - 70549	MIC16160200 651775	30,108	0.0%	30,108	0.0%	Metros lineales	25	-	100.00
4	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre En Los Naranjos - 70679	MIC16160200 651776	170,384	0.0%	170,384	0.0%	Metros lineales	45	-	100.00
5	Construccion De Tanque Regulador Con Filtracion De Sedimentos En El Jaguey Viejo - 48550	MIC16160200 654099	315,520	0.0%	97,352	0.0%	Metros cúbicos	2,000	-	100.00
6	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Independencia En San Lucas Pio - 71545	MIC16160200 654101	568,559	0.0%	568,559	0.0%	Metros lineales	1,500	-	100.00
7	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Sin Nombre En Los Naranjos - 69870	MIC16160200 656466	81,342	0.0%	81,342	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00
8	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Calle Independencia En San Lucas Pio - 71902	MIC16160200 661417	283,463	0.0%	283,463	0.0%	Metros lineales	1,800	-	100.00
9	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cerrada De Melchor Ocampo - 123263	MIC16160200 687617	136,277	0.0%	136,277	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00
10	Construcción De Aulas En El Colegio De Bachilleres Primera Etapa - 182510	MIC16160200 692958	138,027	0.0%	137,865	0.0%	Otros	200	100	99.00
11	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cerrada Sin Nombre En San Lucas Pio - 124064	MIC16160200 693157	23,437	0.0%	23,437	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
12	Construccion De Cisterna En La Telesecundaria Jose Ruben Romero En San Lucas Pio - 124087	MIC16160200 693158	23,154	0.0%	23,154	0.0%	Otros	200	-	100.00
13	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Esc Prim Rur Fed Independencia - 124073	MIC16160200 693159	77,565	0.0%	77,565	0.0%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
14	Revestimiento De Concreto Hidraulico De La Calle Cerrada De Melchor Ocampo - 79513	MIC16160200 698559	921,975	0.0%	921,975	0.0%	Metros Cuadrados	180	-	100.00
15	Construccion De Muros De Contencion En Las Huertas - 182500	MIC16160200 698560	137,809	0.0%	82,236	0.0%	Metros lineales	750	-	90.00
16	Techado En Area De Imparticion De Educ Fisica En La Esc Cuauhtemoc De La Col Miguel Hidalgo - 179043	MIC16160200 714855	331,751	0.0%	331,751	0.0%	Metros Cuadrados	390	100	100.00
17	Rehabilitación De Patio Cívico - 182523	MIC16160200 720185	43,171	0.0%	41,080	0.0%	Otros	390	100	96.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,415,697	0.2%	3,830,445	0.2%		12,720		

18	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Cerrada De Melchor Ocampo - 123326	MIC16160200 720186	96,868	0.0%	96,868	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
19	Bacheo De Caminos Con Concreto Asfaltico - 182470	MIC16160200 720187	440,000	0.0%	228,257	0.0%	Metros Cuadrados	2,500	100	63.00
20	Construccion De Muros De Contencion En Las Cruces - 182488	MIC16160200 720188	80,759	0.0%	80,596	0.0%	Metros lineales	60	-	99.80

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,992,379	0.1%	1,859,420	0.1%		4,431		
1	Construcción De Techumbre En El Jardin De Niños León Felipe - 6586	MIC16160100 629715	227,179	0.0%	227,179	0.0%	Metros Cuadrados	120	-	100.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario - 4524	MIC16160100 629716	443,504	0.0%	443,504	0.0%	Metros lineales	145	-	100.00
3	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio - 6612	MIC16160100 629999	100,224	0.0%	87,224	0.0%	Otros	600	-	100.00
4	Rehabilitación De Caminos Del Municipio - 93175	MIC16160200 687433	78,617	0.0%	78,617	0.0%	Otros	3,019	100	100.00
5	Construcción D E Aula De Usos Múltiples En Esc Secundaria Técnica No - 185616	MIC16160200 687434	349,503	0.0%	349,503	0.0%	Metros Cuadrados	64	100	100.00
6	Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Al Calle Victoria Torres Primera Etapa - 186196	MIC16160200 692959	599,793	0.0%	479,835	0.0%	Metros lineales	150	100	80.00
7	Rehabilitación De Caminos Del Municipio - 93252	MIC16160200 703878	70,526	0.0%	70,526	0.0%	Otros	144	100	100.00
8	Rehabilitación De Caminos Del Municipio - 92875	MIC16160200 709377	97,414	0.0%	97,414	0.0%	Otros	66	100	100.00
9	Rehabilitación De Caminos Del Municipio - 92944	MIC16160200 714678	25,619	0.0%	25,619	0.0%	Otros	123	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,144,855	0.1%	242,177	0.0%		926		
1	Construccion Integral De Calle Nogal En Colonia El Bosque	MIC15150400 599224		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	200	-	
2	Construcción De Calle Sinaloa Linea De Drenaje Agua Potable Y Alumbrado Publico - 69734	MIC16160200 646782	327,165	0.0%	97,856	0.0%	Metros lineales	240	100	5.00
3	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Catalpa Tramo Puerto Rico Y Nogal - 69986	MIC16160200 651613	280,508	0.0%	83,987	0.0%	Metros lineales	156	100	-
4	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Eucalipto Tramo Banderillas A Calle Sin Nombre - 70144	MIC16160200 651614	331,362	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	180	100	-
5	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Nogal Tramo Amapola Y Azucena - 68744	MIC16160200 651615	205,820	0.0%	60,334	0.0%	Metros lineales	150	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,443,489	0.1%	1,443,489	0.1%		817		
1	Construccion De Pavimento De La Calle Arteaga Poniente 2da. Etapa - 27575	MIC16160200 649217	552,130	0.0%	552,130	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
2	Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Prol. 16 De Septiembre En Col. Lazaro Cardenas - 30639	MIC16160200 653948	219,650	0.0%	219,650	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
3	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Y Media Tensión En La Calle Niños Héroes - 114201	MIC16160200 687437	62,732	0.0%	62,732	0.0%	Metros lineales	27	100	100.00
4	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En La Calle Ignacio Zaragoza - 114192	MIC16160200 687438	14,634	0.0%	14,634	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
5	Rehabilitación De Baños En Preescolar Lic. Eduardo Ruiz Cortinez - 103449	MIC16160200 687439	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Piezas	75	100	100.00
6	Construcción De Aula Comedor En Esc. Secundaria Técnica No. 59 1ra. Etapa - 103491	MIC16160200 687440	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Otros	95	100	100.00
7	Ampliación De Red Eléctrica En Media Tensión Por El Servicio Actual 1t27r6 - 113189	MIC16160200 698377	48,966	0.0%	48,966	0.0%	Metros lineales	28	100	100.00
8	Equipamiento De Pozo Profundo (Aforo) - 110811	MIC16160200 698378	84,000	0.0%	84,000	0.0%	Otros	275	100	100.00
9	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En La Calle Porfirio Díaz - 114231	MIC16160200 703879	21,607	0.0%	21,607	0.0%	Metros lineales	28	100	100.00
10	Rehabilitación De Aulas En Esc. Telesecundaria Mariano Matamoros (2da. Etapa) - 99635	MIC16160200 709378	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros Cuadrados	103	100	100.00
11	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Y Media Tensión En La Av. Madero (Entre Rancho Nuevo Y Atrás Del Cementerio Viejo) - 114229	MIC16160200 709379	97,701	0.0%	97,701	0.0%	Metros lineales	12	100	100.00
12	Ampliacion De Red Electrica En Baja Tensión En La Carretera Principal Rumbo A El Zapote Entre La Estancia Y El Zapote - 191958	MIC16160200 709380	17,226	0.0%	17,226	0.0%	Metros lineales	15	100	100.00
13	Rehabilitación De Aula En Preescolar Niños Héroes - 103396	MIC16160200 714679	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	11	100	100.00
14	Rehabilitación De Aulas En Esc. Primaria Felicitas Del Rio - 99424	MIC16160200 720010	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Otros	60	100	100.00
15	Ampliación De Red Eléctrica En Baja Y Media Tensión En La Calle Independencia (Salida A La Ciénega) - 113553	MIC16160200 725576	74,844	0.0%	74,844	0.0%	Metros lineales	31	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,101,344	0.2%	1,566,075	0.1%		1,100		
1	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Principal - 73828	MIC16160200 646951	158,110	0.0%	158,110	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
2	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 75836	MIC16160200 649389	102,938	0.0%	102,938	0.0%	Otros		100	100.00
3	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lateral Al Río Cuanajo - 73852	MIC16160200 649390	367,504	0.0%	367,504	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
4	Construcción De Techumbre En El Patio Cívico De La Escuela Primaria - 73804	MIC16160200 654143	500,000	0.0%	-	0.0%	Otros	500	100	-
5	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Palmita - 73816	MIC16160200 656509	773,934	0.0%	323,934	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
6	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Principal - 73848	MIC16160200 659002	508,490	0.0%	508,490	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
7	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Lateral Al Río Cuanajo - 73842	MIC16160200 661453	93,498	0.0%	93,498	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
8	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 190474	MIC16160200 693237	11,600	0.0%	11,600	0.0%	Otros		100	100.00
9	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión - 190357	MIC16160200 698652	440,000	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	-
10	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De La Capilla Y La Escuela - 190395	MIC16160200 720270	576,320	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
11	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Del Kinder Y La Unidad Deportiva - 190415	MIC16160200 725837	568,949	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	110	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,827,564	0.4%	5,861,379	0.3%		5,946		

1	Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria - 39294	MIC16160200 644542	344,997	0.0%	344,997	0.0%	Otros	30	100	100.00
2	Construccion De Sanitarios En La Escuela Tv Secundaria - 39297	MIC16160200 646952	233,805	0.0%	233,805	0.0%	Piezas	45	100	100.00
3	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria - 39217	MIC16160200 646963	349,679	0.0%	349,679	0.0%	Otros	28	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Privada Rio Balsas Col Buenos Aires - 49138	MIC16160200 649370	36,591	0.0%	36,591	0.0%	Otros	23	100	100.00
5	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños De La Cumbre - 49260	MIC16160200 649391	224,486	0.0%	224,486	0.0%	Piezas	281	100	100.00
6	Construccion De Muro De Contencion En Camino Villa Madero La Cumbre - 49448	MIC16160200 651807	168,909	0.0%	168,909	0.0%	Metros lineales	281	100	100.00
7	Equipamiento Para Sistema De Bombeo De Agua Potable - 39299	MIC16160200 654125	195,392	0.0%	195,392	0.0%	Otros	190	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Francisco Sarabia - 38396	MIC16160200 656486	61,546	0.0%	61,546	0.0%	Metros lineales	95	100	100.00
9	Construccion De Red De Alcantarillado Pluvial Y Rejilla En Calle Juan Manchino De San Diego Curucupatzeo - 60824	MIC16160200 656510	109,311	0.0%	109,311	0.0%	Metros lineales	480	100	100.00
10	Construccion De Linea De Agua Potable Col Aserradero - 38377	MIC16160200 659003	129,578	0.0%	105,657	0.0%	Metros lineales	450	100	81.54
11	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Cumbre Primera Etapa - 59755	MIC16160200 661454	999,872	0.0%	999,872	0.0%	Metros lineales	281	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle S N San Diego - 109418	MIC16160200 687705	240,642	0.0%	240,642	0.0%	Metros lineales	480	100	100.00
13	Construcción De Un Aula En Colegio De Bachilleres - 136818	MIC16160200 698613	344,983	0.0%	344,983	0.0%	Otros	30	100	100.00
14	Construccion De Red De Energia Electrica En Zapote Bandolo - 142172	MIC16160200 698654	1,201,424	0.1%	-	0.0%	Otros	49	100	-
15	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Jose Maria Ayala Bravo De La Colonia Aserradero Viejo - 150074	MIC16160200 704090	1,481,253	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	310	100	-
16	Construccion De Losa De Cimentacion Para Aulas De Kinder De La Colonia La Joya - 134202	MIC16160200 704091	52,649	0.0%	52,649	0.0%	Metros Cuadrados	37	100	100.00
17	Rastreo Y Recargue De Material Para El Camino Soledadita Maravillas - 133620	MIC16160200 704124	171,856	0.0%	171,856	0.0%	Metros lineales	270	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,827,564	0.4%	5,861,379	0.3%		5,946		

18	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Privada Cinco De Mayo - 152289	MIC16160200 709554	67,265	0.0%	67,265	0.0%	Otros	38	100	100.00
19	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Jardin De Niños En El Perdido - 105382	MIC16160200 709584	24,588	0.0%	24,588	0.0%	Otros	32	100	100.00
20	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria - 135371	MIC16160200 709592	349,679	0.0%	349,679	0.0%	Otros	82	100	100.00
21	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Fc 250 Kmcm2 En Calle Privada 5 De Mayo - 108656	MIC16160200 714915	599,750	0.0%	599,750	0.0%	Metros Cuadrados	52	100	100.00
22	Rastreo Y Recargue De Material Para El Camino El Capulin La Soledadita - 133558	MIC16160200 714942	267,147	0.0%	267,147	0.0%	Metros lineales	219	100	100.00
23	Rastreo Y Recargue De Material Para El Camino El Carrizal San Diego - 136265	MIC16160200 714948	122,777	0.0%	122,777	0.0%	Metros lineales	1,300	100	100.00
24	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Del Zangarro - 133539	MIC16160200 714949	154,291	0.0%	154,291	0.0%	Piezas	153	100	100.00
25	Rehabilitacion De Tres Aulas Y Direccion En Jardin De Niños Federico Froebel - 152968	MIC16160200 720236	388,805	0.0%	129,217	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
26	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Privada 5 De Mayo - 132966	MIC16160200 720237	40,918	0.0%	40,918	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00
27	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Privada Cinco De Mayo - 136477	MIC16160200 725798	91,889	0.0%	91,889	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
28	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Sin Nombre Sandiego - 109493	MIC16160200 725838	373,481	0.0%	373,481	0.0%	Metros lineales	480	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,546,668	0.1%	1,546,668	0.1%		644		

1	Pavimento Hidráulico En La Calle Hidalgo - 67800	MIC16160200 646965	901,119	0.0%	901,119	0.0%	Metros Cuadrados	144	-	90.55
2	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Niños Heroes Ubicada En La Colonia San Antonio 1ra Etapa - 81956	MIC16160200 709593	645,549	0.0%	645,549	0.0%	Metros Cuadrados	500	-	17.72

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		111,924,127	5.1%	1,890,905	0.1%		188,721		

1	Estudio Geohidrologico Geofisico En La Zona Norponiente De La Ciudad De Morelia - 62265	MIC16160200 644543	407,000	0.0%	-	0.0%	Otros	30,000	100	-
2	Obras De Conectividad Vial A Zonas De Rezago Social - 58391	MIC16160200 644544	21,385,692	1.0%	-	0.0%	Otros	63,960	100	-
3	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Jesus Moreno Vaca - 57040	MIC16160200 644545	407,100	0.0%	102,338	0.0%	Metros lineales	100	100	40.00
4	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Mirador La Soledad - 55533	MIC16160200 644546	107,882	0.0%	32,566	0.0%	Metros lineales	40	100	-
5	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Valle Real - 54657	MIC16160200 644547	431,768	0.0%	129,403	0.0%	Metros lineales	100	100	-
6	Electrificación De Calle: 2 De Diciembre - 55385	MIC16160200 644548	124,660	0.0%	-	0.0%	Otros	50	100	-
7	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Magdalena Mondragon - 54687	MIC16160200 646954	746,350	0.0%	223,836	0.0%	Metros lineales	100	100	-
8	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Expropiación Petrolera - 56476	MIC16160200 649373	518,121	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	250	100	-
9	Terminación De Dispensario Medico - 57103	MIC16160200 649374	177,432	0.0%	52,898	0.0%	Metros Cuadrados	600	100	-
10	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Mirador Linda Vista - 55616	MIC16160200 649375	82,652	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	70	100	-
11	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Universidad De Tegucigalpa - 55752	MIC16160200 649376	174,527	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	32	100	-
12	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Piña - 54752	MIC16160200 649377	61,065	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
13	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Mirador La Soledad - 55491	MIC16160200 649378	457,674	0.0%	133,966	0.0%	Metros lineales	40	100	20.00
14	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 58312	MIC16160200 651791	4,277,138	0.2%	-	0.0%	Otros		100	-
15	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Expropiación Petrolera - 56563	MIC16160200 651792	122,130	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	250	100	-
16	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Universidades De Guadalajara - 55713	MIC16160200 651793	489,337	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	96	100	-
17	Continuación De Red De Drenaje En Calle: Fco. Taboada - 55455	MIC16160200 651794	377,077	0.0%	45,132	0.0%	Metros lineales	110	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		111,924,127	5.1%	1,890,905	0.1%		188,721		

18	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Mirador Morelia - 55573	MIC16160200 651795	336,779	0.0%	95,651	0.0%	Metros lineales	80	100	80.00
19	Electrificación De La Manzana 1 Lote 12 En La Colonia - 54593	MIC16160200 651796	181,700	0.0%	-	0.0%	Otros	480	100	-
20	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Mariano Azuela - 55810	MIC16160200 654126	173,749	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	24	100	-
21	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: 18 De Marzo - 55905	MIC16160200 654127	135,700	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
22	Construcción De Red De Drenaje En Calle: 18 De Marzo - 55870	MIC16160200 654128	575,690	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
23	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Universidades De Guadalajara - 55679	MIC16160200 654129	192,031	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	96	100	-
24	Estudios Y Proyectos Para La Aplicación Del Fismdf - 62756	MIC16160200 656488	1,444,434	0.1%	479,080	0.0%	Otros	6,396	100	-
25	Construcción De La Clínica Municipal Poniente - 56722	MIC16160200 656489	20,000,000	0.9%	-	0.0%	Otros	15,000	100	-
26	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Universidades De Mexico - 55779	MIC16160200 656490	678,500	0.0%	173,312	0.0%	Metros lineales	80	100	-
27	Proyecto Ejecutivo De La Clínica Municipal Poniente - 56798	MIC16160200 656491	1,000,000	0.0%	-	0.0%	Otros	15,000	100	-
28	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Universidad De Tegucigalpa - 55731	MIC16160200 656492	705,220	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	32	100	-
29	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Tribunal Mercantil - 55361	MIC16160200 656493	67,850	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
30	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Mirador Morelia - 55553	MIC16160200 656494	79,385	0.0%	19,192	0.0%	Metros lineales	80	100	1.00
31	Construcción De Camino: Atecuaro - La Cienega - 54620	MIC16160200 656496	400,000	0.0%	-	0.0%	Otros	450	100	-
32	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Universidad De Guatemala - 55826	MIC16160200 659004	123,487	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	20	100	-
33	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Jorge Cruinsank - 56618	MIC16160200 659005	805,966	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
34	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Halcon - 55324	MIC16160200 659006	94,990	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		111,924,127	5.1%	1,890,905	0.1%		188,721		

35	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Jacinto López - 56702	MIC16160200 661438	719,613	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
36	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Abrham Gonzalez - 56581	MIC16160200 661439	696,585	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
37	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Raúl Ramirez - 56608	MIC16160200 661441	377,077	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
38	Construcción De Red De Agua Potable En Calle: Melon, Segunda Etapa - 54738	MIC16160200 661442	69,207	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
39	Construcción De Red De Drenaje En Calle: Mirador Linda Vista - 55592	MIC16160200 661443	293,602	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	70	100	-
40	Construcción De Red De Agua Potable En Comunidad De Las Flores - 55439	MIC16160200 661444	474,950	0.0%	142,102	0.0%	Metros lineales	500	100	-
41	Remodelación Del Comedor Comunitario En La Comunidad De Teremendo - 147441	MIC16160200 687676	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,100	100	-
42	Construcción De Red De Drenaje En Calle Madroño - 144860	MIC16160200 687677	460,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
43	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Felix María Calleja - 147846	MIC16160200 687679	172,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
44	Construcción De Red De Drenaje En Calle Jorge Negrete - 146101	MIC16160200 687680	872,170	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
45	Construcción De Red De Drenaje En Calle Orquidia - 143012	MIC16160200 687681	322,386	0.0%	96,381	0.0%	Metros lineales	60	100	-
46	Terminación De Clinica En La Comunidad De Atapaneo - 141836	MIC16160200 687683	2,200,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3,500	100	-
47	Construcción De Red De Drenaje En Calle Priv Los Aparicios - 146049	MIC16160200 687684	864,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
48	Construcción De Aula Y Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 157763	MIC16160200 687685	700,000	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
49	Construcción De Alumbrado Público En La Av Cointzio - 149327	MIC16160200 693160	695,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
50	Rehabilitación De Drenaje En La Esc Primaria Veinte De Noviembre - 143535	MIC16160200 693201	431,768	0.0%	-	0.0%	Otros	490	100	-
51	Construcción De Red De Drenaje En Calle Miguel Balcazar - 143442	MIC16160200 693203	362,685	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,924,127	5.1%	1,890,905	0.1%		188,721		
52	Construcción De Red De Drenaje En Calle Iguazu - 145977	MIC16160200 693204	795,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
53	Construcción De Pozo Profundo En Zona Norponiente - 141574	MIC16160200 693206	4,000,000	0.2%	-	0.0%	Otros	2,000	100	-
54	Construcción De Descargas Sanitarias Y Dragado En El Canal De La Calle Eduardo Tres Guerras - 150989	MIC16160200 693207	1,065,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
55	Reconstrucción De Dren Sanitario En La Comunidad De Atapaneo Y Colonia La Loma - 149859	MIC16160200 693209	1,350,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	690	100	-
56	Encoframiento De Canal De Aguas Negras En La Comunidad De Asiento De Piedra - 144210	MIC16160200 693210	500,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
57	Construcción De Red De Drenaje En Calle Treinta Acceso A Colonia - 148063	MIC16160200 693249	1,500,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	128	100	-
58	Programa De Infraestructura De Agua Y Drenaje En Col Ciudad Jardín - 168669	MIC16160200 698615	4,500,000	0.2%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
59	Continuación De Red De Drenaje En Calle Naranja - 144465	MIC16160200 698617	520,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	96	100	-
60	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Colonia Loma Bonita Y Brisas Del Sur Primera Etapa - 163380	MIC16160200 698618	525,000	0.0%	-	0.0%	Otros	700	100	-
61	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Amalia Solorzano De Cardenas - 63618	MIC16160200 698619	203,550	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
62	Construcción De Red De Agua Potable Para Las Colonias Ampliación Lago Uno Gertrudis Sánchez Valle De Los Manantiales Segunda Etapa Wenceslao - 162847	MIC16160200 698622	525,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
63	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Profesor J Cruz González Esqueda Y Construcción De Aula En Escuela Secundaria Técnica Ciento Cu - 158340	MIC16160200 698623	900,000	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	-
64	Conexion A La Red De Agua Y Drenaje De La Clinica Municipal Poniente - 161243	MIC16160200 698624	2,000,000	0.1%	-	0.0%	Otros	500	100	-
65	Ampliación De Electrificación - 150896	MIC16160200 698625	118,281	0.0%	-	0.0%	Otros	150	100	-
66	Construcción De Colector Pluvial En Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 142546	MIC16160200 698627	590,000	0.0%	-	0.0%	Otros	48	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		111,924,127	5.1%	1,890,905	0.1%		188,721		

67	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria De La Comunidad Umeuario Y Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Juan De La Barrera - 158904	MIC16160200 704092	700,000	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
68	Construcción De Red De Drenaje En Calle Vicumo - 140492	MIC16160200 704094	431,768	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
69	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Humberto Gutierrez - 140837	MIC16160200 704095	107,551	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	80.00
70	Construcción De Muros De Contencion En Las Margenes Del Canal De La Calle Eduardo Tres Guerras - 151019	MIC16160200 704096	1,800,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
71	Construcción De Electrificación En Varias Calles Col Las Huares Ciudad Jardín - 151883	MIC16160200 704097	387,741	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
72	Construcción De Aula En Escuela Primaria Morelia Y Construcción De Aula En Escuela Primaria Urbana Federal Sentimientos De La Nación - 157569	MIC16160200 704098	900,000	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	-
73	Construcción De Aula En Jardín De Niños Gabriel García Márquez Construcción De Sanitarios Telesecundaria Astrónomo Manuel Peimbert Sierra Y - 157602	MIC16160200 704099	950,000	0.0%	-	0.0%	Otros	230	100	-
74	Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Cientoquinze Y Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Leona Vica - 158198	MIC16160200 704100	950,000	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
75	Construcción De Alumbrado Público En La Av Del Sol Col Villas Del Real Gertrudis Sánchez - 149606	MIC16160200 704101	390,000	0.0%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
76	Construcción De Electrificación En Calles Naranjo Lima Limón Col Limones Ciudad Jardín - 152087	MIC16160200 704103	312,442	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	-
77	Construcción De Electrificación En Fraccionamiento - 150115	MIC16160200 704105	198,327	0.0%	-	0.0%	Otros	150	100	-
78	Continuación De Alumbrado Público Salida A Quiroga - 149396	MIC16160200 704128	1,375,000	0.1%	-	0.0%	Otros	10,000	100	-
79	Construcción De Red De Drenaje En Calle Veintisiete - 142900	MIC16160200 704129	2,303,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	400	100	-
80	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Veintisiete - 142766	MIC16160200 704130	624,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	400	100	-
81	Construcción De Aula Y Sanitarios En Jardín De Niños Tzintzuntzan - 158704	MIC16160200 704131	700,000	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			111,924,127	5.1%	1,890,905	0.1%		188,721		
82	Continuación De Red De Drenaje En Calle Fray Servando Teresa De Mier - 145719	MIC16160200 709558	720,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
83	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jorge Negrete - 146188	MIC16160200 709560	236,249	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
84	Construcción De Electrificación En Col Ricardo Flores Magón - 152104	MIC16160200 709562	4,663	0.0%	-	0.0%	Otros	10	100	-
85	Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Atapano - 141961	MIC16160200 709564	1,110,000	0.1%	-	0.0%	Otros	3,000	100	-
86	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Epitacio Huerta En El Barrio De Dolores - 144889	MIC16160200 709565	432,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
87	Construcción De Banqueta En Calle: Albino Zertuche - 57148	MIC16160200 714920	128,974	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	195	100	-
88	Construcción De Alumbrado Público Calle Mariposa Col Ampliación Gertrudis Sanchez - 149494	MIC16160200 714921	195,000	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
89	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Durazno Mango Y Limón - 161587	MIC16160200 714922	610,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
90	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Martín Castrejón - 147666	MIC16160200 714923	195,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	110	100	-
91	Ampliación De Electrificación En Capula Pasando El Barrio De San Miguel - 149991	MIC16160200 714924	171,268	0.0%	165,047	0.0%	Otros	200	100	100.00
92	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Federal No Quince Construcción De Aula En La Escuela Primaria Octavio Paz Y Construcción - 158056	MIC16160200 714953	950,000	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
93	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tulipanes - 144785	MIC16160200 720241	387,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	65	100	-
94	Construcción De Red De Drenaje En Calle Anastacio Bustamante - 148145	MIC16160200 720242	562,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	68	100	-
95	Construcción De Electrificación En Varias Calles Col Gertrudis Sánchez - 151533	MIC16160200 720243	82,235	0.0%	-	0.0%	Otros	60	100	-
96	Construcción De Red De Drenaje En Calle Primo Tapia - 142124	MIC16160200 720244	307,994	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
97	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En Juan Escutia - 141475	MIC16160200 720245	3,000,000	0.1%	-	0.0%	Otros	200	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		111,924,127	5.1%	1,890,905	0.1%		188,721		

98	Construcción De Alumbrado Público Acceso A La Comunidad La Concepción - 149715	MIC16160200 720246	195,000	0.0%	-	0.0%	Otros	2,500	100	-
99	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Nieves - 143308	MIC16160200 725799	545,790	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	560	100	-
100	Construcción De Red De Drenaje En Calle Cinco De Junio - 144366	MIC16160200 725803	503,729	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	68	100	-
101	Construcción De Electrificación En Salida A Chiquimitio Y Col Mujeres Mexicanas - 151424	MIC16160200 725805	61,503	0.0%	-	0.0%	Otros	75	100	-
102	Construcción De Electrificación En Calle Rondanilla Col Ciudad Jardín - 151138	MIC16160200 725806	50,064	0.0%	-	0.0%	Otros	152	100	-
103	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Lomas De La Aldea Segunda Etapa - 163540	MIC16160200 725807	1,500,000	0.1%	-	0.0%	Otros	700	100	-
104	Terminación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Buena Vista - 142025	MIC16160200 725808	849,873	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	400	100	-
105	Construcción De Aulas Y Sanitarios Cecytem Plantel Cuto De La Esperanza - 141689	MIC16160200 725809	650,000	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,173,538	0.2%	5,173,538	0.2%		5,808		

1	Ampliación De Unidad Médica Rural En La Localidad De Jururemba - 207	MIC16160100 623613	330,496	0.0%	330,496	0.0%	Metros Cuadrados	269	100	100.00
2	Construcción De Tanque Superficial De 100 M3 - 187	MIC16160100 623738	614,623	0.0%	614,623	0.0%	Otros	269	100	100.00
3	Construcción De Aula En El Colegio De Bachilleres Ana Maria Gallaga - 216	MIC16160100 624558	393,541	0.0%	393,541	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
4	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Tanque Superficial - 34384	MIC16160200 656517	865,641	0.0%	865,641	0.0%	Metros lineales	2,446	100	100.00
5	Construcción De Red De Agua Potable Y Reposicion De Pavimento - 41990	MIC16160200 659024	499,999	0.0%	499,999	0.0%	Metros lineales	314	100	100.00
6	Construcción De Dranje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Guadalupe - 94159	MIC16160200 687714	355,183	0.0%	355,183	0.0%	Metros lineales	67	100	100.00
7	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En Las Localidades De Tres Reyes Villa Morelos Plan De La Laguna Y San Nicolás - 94514	MIC16160200 693250	248,322	0.0%	248,322	0.0%	Metros Cuadrados	1,500	100	100.00
8	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Paraiso - 94144	MIC16160200 698665	226,653	0.0%	226,653	0.0%	Metros lineales	340	100	100.00
9	Construcción De Tanque Superficial Para Agua Potable De Mamposteria De 70 M3 - 94221	MIC16160200 704132	389,935	0.0%	389,935	0.0%	Otros	39	100	100.00
10	Construcción De Olla De Agua Pluvial Para Abastecimiento De Pozo De Agua Potable - 94186	MIC16160200 709600	1,249,144	0.1%	1,249,144	0.1%	Otros	314	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,308,336	0.2%	2,964,951	0.1%		943		
1	Construccion De Drenaje Y Red De Agua Potable Con Revestimiento De Piedra Y Guarniciones En La Calle Bonifacio Moreno Colonia Loma De Juan	MIC16160100 629485	1,382,165	0.1%	414,650	0.0%	Metros lineales	113	-	30.00
2	Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potablecon Recubrimiento Hidraulico - 9741	MIC16160100 630026	2,546,171	0.1%	2,171,772	0.1%	Metros lineales	525	-	85.00
3	Construccion De Drenaje En La Calle Rafael Gomez Campos - 9649	MIC16160100 631114	480,000	0.0%	108,530	0.0%	Metros lineales	56	-	70.00
4	Construcción De Drenaje Y Agua Potable Con Revestimiento De Piedra En La Calle Eduardo Ruiz - 15742	MIC16160200 649402	900,000	0.0%	270,000	0.0%	Metros lineales	249	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,644,694	0.3%	4,453,043	0.2%		5,169		
1	Ampliacion De Servicio De Energia Electrica En El Copalito - 13587	MIC16160100 629479	1,700,000	0.1%	510,000	0.0%	Otros	12	-	30.00
2	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Sanguijuela - 13986	MIC16160100 630556	996,013	0.0%	996,013	0.0%	Otros	27	-	100.00
3	Rehabilitacion Del Camino Aparandan Al Rodeo - 42184	MIC16160200 646975		0.0%		0.0%	Otros	42	100	
4	Rehabilitacion Del Camino Puerto De Las Pilas A La Estancia - 42302	MIC16160200 654153	273,590	0.0%	273,590	0.0%	Otros	273	100	100.00
5	Rehabilitación Del Camino Loma Blanca Loma Del Copal - 42107	MIC16160200 656421		0.0%		0.0%	Otros	84	100	
6	Rehabilitacion Del Camino Miranda La Sierrita - 42253	MIC16160200 656422		0.0%		0.0%	Otros	22	100	
7	Rehabilitacion Del Caminoatravesañ A Las Angosturas - 42391	MIC16160200 661465	162,015	0.0%	160,364	0.0%	Otros	110	100	98.00
8	Rehabilitacion Del Camino Hacienda De Guadalupe El Guajiniquil - 165222	MIC16160200 709566		0.0%		0.0%	Otros	93	100	
9	Rehabilitacion Del Camino El Cirian - 165504	MIC16160200 720279		0.0%		0.0%	Otros	36	100	
10	Construcción De A Red De Drenaje En El Fraccionamiento Barranca De Armenta - 171755	MIC16160200 720283	2,106,264	0.1%	2,106,264	0.1%	Metros lineales	1,210	100	100.00
11	Ampliacion De Pozo Profundo Los Chicuaros - 169362	MIC16160200 725849	406,812	0.0%	406,812	0.0%	Otros	3,260	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,408,678	0.2%	3,790,080	0.2%		5,407		

1	Construcción De Alcantarillas En Calle Las Flores - 65755	MIC16160200 644554	60,198	0.0%	60,198	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Ampliación Paricutin - 36267	MIC16160200 644556	197,007	0.0%	193,410	0.0%	Metros lineales	1,030	100	100.00
3	Construcción De La Red De Drenaje En La Calle Jalisco Entre Calle Michoacan Y Calle Colima - 39227	MIC16160200 646967	133,205	0.0%	133,205	0.0%	Metros lineales	55	100	100.00
4	Rehabilitación De Línea De Agua En La Calle Arteaga Entre Av Independencia Y Av Fco I Madero - 36975	MIC16160200 646968	32,603	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
5	Rehabilitación De Líneas De Agua En Calle Tzintzincataro Entre A Cerro Prieto Y Cutzato - 38038	MIC16160200 646969	48,430	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
6	Rehabilitación De Líneas De Agua En La Calle Atzimba En El Fracc Purepechas - 36386	MIC16160200 646970	36,500	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
7	Rehabilitación De Drenaje En La Calle Olmos Entre Calle Caoba Y Callejon De La Sierra - 36912	MIC16160200 651809	436,178	0.0%	416,609	0.0%	Metros lineales	400	100	100.00
8	Construcción De Muro De Contención En Tele Secundaria De Arandín - 36417	MIC16160200 654061	101,243	0.0%	95,631	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
9	Rehabilitación De Drenaje En La Calle Prolongación Salazar Entre Diagonal De Madero Y Calle Invierno - 39374	MIC16160200 654146	82,392	0.0%	79,580	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
10	Rehabilitación De Drenaje En Priv De Hidalgo Entre Hidalgo Y Alvaro Obregón - 38108	MIC16160200 654148	167,742	0.0%	163,199	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
11	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tenochtitlán Esq Av Juárez - 39353	MIC16160200 656514	90,860	0.0%	67,708	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
12	Introducción De Líneas De Agua Potable En La Calle Jalisco Entre Michoacan Y Durango - 39216	MIC16160200 656515	157,589	0.0%	157,523	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
13	Rehabilitación De Drenaje En Calle Tzintzincataro Entre A Cerro Prieto Y Cutzato - 38093	MIC16160200 656516	61,687	0.0%	44,228	0.0%	Metros lineales	100	100	60.00
14	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Abedul Colonia Paricutin - 40261	MIC16160200 659019	20,848	0.0%	19,372	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
15	Rehabilitación De Drenaje En La Calle Guanajuato Entre Michoacan Y Colima - 39476	MIC16160200 659020	98,199	0.0%	97,836	0.0%	Metros lineales	82	100	100.00
16	Construcción De Drenaje En Privada De Olmos Entre Abedul Y Olmos - 40270	MIC16160200 659021	23,744	0.0%	23,744	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
17	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable En La Calle Encino Entre Calle Olmos Y Parota - 36305	MIC16160200 659022	61,792	0.0%	57,382	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,408,678	0.2%	3,790,080	0.2%		5,407		
18	Construcción De Lineas De Agua En La Colonia Ampliacion Paricutin - 36286	MIC16160200 661459	96,692	0.0%	96,270	0.0%	Metros lineales	1,030	100	100.00
19	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Tenochtitlan Acceso Al Fraccionamiento Camelinas - 76305	MIC16160200 687713	191,201	0.0%	189,031	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
20	Construcción De Comedor Escolar En Rancho El Llano - 38531	MIC16160200 693098	192,157	0.0%	192,148	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
21	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Calzada Doce De Mayo - 186808	MIC16160200 693248	106,237	0.0%	103,955	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
22	Ampliacion De Pavimentacuion En Calle Jalisco Entre Michoacan Y Colima - 185963	MIC16160200 698663	2,000,000	0.1%	591,947	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	34.00
23	Construccion De Adoquinado De La Calle Las Brisas En La Localidad De Arandin - 75685	MIC16160200 704011	380,005	0.0%	380,005	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
24	Construcción De Dispensario Medico En Rancho Puente De Tierra - 38655	MIC16160200 709475	227,958	0.0%	226,041	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
25	Construccion De Comedor Escolar En Rancho Milpillan - 78907	MIC16160200 720136	184,703	0.0%	183,875	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
26	Rehabilitacion De Lineas De Agua En La Calle Tizcato Entre Tazamancruzio Y Av Cerro Prieto - 76211	MIC16160200 720280	28,200	0.0%	26,704	0.0%	Metros lineales	120	100	70.00
27	Construccion De Drenaje Av Las Rosas Entre Camelinas Y Clavel - 76644	MIC16160200 720281	191,309	0.0%	190,480	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,708,868	0.1%	2,708,868	0.1%		8,611		
1	Ampliación De Red De Drenaje En Comunidad De Nuevo Morelos - 144242	MIC16160200 693127	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
2	Construcción De Red De Drenaje En La Localidad De Pueblo Nuevo - 143932	MIC16160200 698520	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
3	Construcción De Drenaje Sanitario En Tramo De Acceso A Colegio De Bachilleres Bulevar Numaran Pueblo Nuevo - 142597	MIC16160200 698521	169,365	0.0%	169,365	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
4	Rehabilitación De Drenaje En Calle Dela Escuela Primaria Comunidad Japacurio - 143905	MIC16160200 698522	103,366	0.0%	103,366	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
5	Construcción De Segunda Etapa Centro De Salud Comunidad La Tepuza - 144654	MIC16160200 698523	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	641	100	100.00
6	Sistema De Agua Potable En Colonia Veinticinco De Enero En La Cabecera Municipal Segunda Etapa - 142510	MIC16160200 704017	673,965	0.0%	673,965	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
7	Mejoramiento De De Caminos Rurales Y Saca Cosechas En Diferentes Comunidades Del Municipio - 107938	MIC16160200 704018	500,000	0.0%	500,000	0.0%	Otros	6,000	100	100.00
8	Mejoramiento De Aulas En Tv Sec Veite De Noviembre En La Localidad La Cañada De Ramirez - 145175	MIC16160200 709492	170,000	0.0%	170,000	0.0%	Metros Cuadrados	820	100	100.00
9	Construcción De Linea De Conducción - 145866	MIC16160200 714821	313,567	0.0%	313,567	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
10	Construcción De Drenaje En Costado De Calle Del Kinder - 144131	MIC16160200 720158	61,008	0.0%	61,008	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
11	Construcción De Colector Principal De Drenaje - 142789	MIC16160200 720159	117,598	0.0%	117,598	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,390,210	0.2%	4,965,076	0.2%		1,627		
1	Mantenimiento De Aulas, Fachadas Y Baños Jardin De Niños Enrique C Creel - 12690	MIC16160100 630276	40,000	0.0%	39,122	0.0%	Metros Cuadrados	58	-	99.00
2	Terminacion Del Aula Preescolar Indigena Juan Aldama - 12569	MIC16160100 630277	110,000	0.0%	107,815	0.0%	Metros Cuadrados	48	-	98.01
3	Construccion De Aula Jardin De Niños S/N Comunidad De Cieneguillas - 12582	MIC16160100 630278	385,000	0.0%	247,929	0.0%	Metros Cuadrados	48	-	80.00
4	Construccion De Aula Escual Primaria Indigena Melchor Ocampo - 12250	MIC16160100 631368	385,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros Cuadrados	38	-	65.96
5	Primera Etapa Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Camino Grasero Cerro Prieto - 95125	MIC16160200 693140	1,668,000	0.1%	1,668,000	0.1%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
6	Primera Etapa De La Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico En La Comunidad De Cieneguillas - 95009	MIC16160200 714832	2,417,210	0.1%	2,417,210	0.1%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
7	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Indigena Nueva Creacion - 91450	MIC16160200 725719	385,000	0.0%	385,000	0.0%	Metros Cuadrados	35	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,814,086	0.1%	1,814,086	0.1%		297		
1	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lateral Benito Juarez De La Luz - 60339	MIC16160200 646928	735,288	0.0%	735,288	0.0%	Metros lineales	272	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario En El Libramiento Oriente De Tecoman - 101294	MIC16160200 714833	1,078,799	0.0%	1,078,799	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,064,331	0.2%	3,565,949	0.2%		20,614		
1	Construcción Del Drenaje Sanitario - 9470	MIC16160100 629472	120,000	0.0%	16,705	0.0%	Metros lineales	192	-	15.00
2	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario - 9293	MIC16160100 630534	1,300,000	0.1%	720,996	0.0%	Metros lineales	200	-	60.00
3	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 9458	MIC16160100 631102	200,000	0.0%	28,675	0.0%	Metros lineales	384	-	15.00
4	Construcción De Drenaje Sanitario - 9446	MIC16160100 631369	58,591	0.0%	21,457	0.0%	Metros lineales	60	-	70.00
5	Construcción Del Drenaje Sanitario - 89981	MIC16160200 687601	110,000	0.0%	27,745	0.0%	Metros lineales	72	100	30.00
6	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 91615	MIC16160200 698512	450,000	0.0%	449,999	0.0%	Metros lineales	769	100	100.00
7	Construcción Del Drenaje Sanitario - 89874	MIC16160200 698538	524,000	0.0%	482,612	0.0%	Metros lineales	88	100	100.00
8	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable - 89685	MIC16160200 709504	1,300,000	0.1%	850,000	0.0%	Otros	9,044	100	100.00
9	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 84285	MIC16160200 725725	810,000	0.0%	797,504	0.0%	Metros lineales	520	100	100.00
10	Rehabilitación Del Deposito De Agua Potable - 89582	MIC16160200 725726	87,069	0.0%	65,584	0.0%	Otros	9,044	100	90.00
11	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 93227	MIC16160200 725727	104,671	0.0%	104,671	0.0%	Metros lineales	241	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,369,137	1.0%	13,909,730	0.6%		700		

1	Suministro De Agua Potable Para La Zona Sur De Paracho Michoacán	MIC16160200 644551	1,447,250	0.1%	723,625	0.0%	Otros	-	-	50.00
2	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Melchor Ocampo Inc. Revestimiento - 59011	MIC16160200 644562	1,067,000	0.0%	1,067,000	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
3	Construcción De Patio Civico Y Rehabilitación De Barda Perimetral En Kinder Sn De La Colonia Los Cedros - 51943	MIC16160200 646959	149,985	0.0%	149,985	0.0%	Otros	-	100	90.00
4	Restauración Total Del Techo De Un Modulo De Tres Aulas En La Esc Gnl Emiliano Zapata - 52148	MIC16160200 646960	179,974	0.0%	179,974	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	90.00
5	Construcción De Sanitarios Para Docentes Y Barda Perimetral En El Preescolar Indigena Kukumita - 52168	MIC16160200 646961	229,939	0.0%	229,939	0.0%	Piezas	-	100	90.00
6	Mantenimiento E Impermeabilización De Salones De Clases En El Jardin De Niños Licenciado Eduardo Ruiz - 51851	MIC16160200 646962	99,978	0.0%	99,978	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	90.00
7	Restauración Del Piso En Las Aulas Acondicionamiento De Espacios Deportivos Elevación Del Cerco Perimetral En La Esc Coronel J Jesus Diaz - 51903	MIC16160200 649386	179,910	0.0%	179,910	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	90.00
8	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Recubrimiento Con Adoquin En La Calle Sn - 58422	MIC16160200 649400	440,621	0.0%	440,621	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
9	Construcción De Patio Civico En El Jardin De Niños Estefania Castañeda - 58236	MIC16160200 651810	206,212	0.0%	206,212	0.0%	Otros	-	100	100.00
10	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Los Pinos - 58758	MIC16160200 651820	177,251	0.0%	177,251	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
11	Rehabilitación De Cancha En La Esc Secundaria Federal - 52154	MIC16160200 654135	179,965	0.0%	179,965	0.0%	Otros	-	100	50.00
12	Construcción De Infraestructura En La Escuela Primaria Esther Velazquez Caballero De La Cabecera Municipal - 51822	MIC16160200 654136	99,985	0.0%	99,985	0.0%	Otros	400	100	80.00
13	Construcción De La Fachada Y Cerco Perimetral En La Escuela Chun Shapichu - 55561	MIC16160200 654137	106,596	0.0%	31,979	0.0%	Metros lineales	-	100	30.00
14	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Niño Artillero Incluye Adoquinamiento - 61275	MIC16160200 654156	295,656	0.0%	295,656	0.0%	Otros	-	100	100.00
15	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Francisco Salmeron - 58769	MIC16160200 654157	508,132	0.0%	508,132	0.0%	Metros lineales	-	100	75.00
16	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Hidago - 58924	MIC16160200 654159	382,820	0.0%	382,820	0.0%	Metros lineales	-	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,369,137	1.0%	13,909,730	0.6%		700		

17	Construcción De La Oficina De La Mjefatura Sector 2 De Educación Inicial Y Preescolar Indígena En La Cabecera Municipal - 52162	MIC16160200 656503	499,991	0.0%	499,991	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	90.00
18	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi - 51761	MIC16160200 656504	269,965	0.0%	269,965	0.0%	Metros lineales	300	100	90.00
19	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Priv De Allende - 55376	MIC16160200 656506	400,442	0.0%	120,133	0.0%	Metros lineales	-	100	30.00
20	Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Benito Juarez - 55686	MIC16160200 656507	1,045,503	0.0%	705,940	0.0%	Metros lineales	-	100	75.00
21	Rehabilitación Del Calcamo De Repartición De Agua Potable - 61233	MIC16160200 656520	498,576	0.0%	498,576	0.0%	Otros	-	100	80.00
22	Construcción De Dos Aulas Con Sanitarios En La Escuela Telebachillerato De Nuestra Localidad - 58926	MIC16160200 656521	561,061	0.0%	561,061	0.0%	Piezas	-	100	75.00
23	Rehabilitacion De Lineas De Conduccion En La Calle Cedros De La Colonia El Pino Inc Adoquinamiento - 61544	MIC16160200 659009	1,159,643	0.1%	579,822	0.0%	Otros	-	100	26.00
24	Construcción De Modulo De Baños Y Repelado De Bardas En La Escuela Secundaria Forestal - 52173	MIC16160200 659012	279,949	0.0%	279,949	0.0%	Otros	-	100	90.00
25	Reconstruccion De Aulas En El Capep Tsitsiki Sapichu De La Cabecera Municipal - 51967	MIC16160200 659013	274,920	0.0%	274,920	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	80.00
26	Construccion De Sala Y Patio En La Clinica - 58331	MIC16160200 659023	156,837	0.0%	156,837	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
27	Construcción De Gradas En La Escuela Secundaria - 58314	MIC16160200 661460	355,989	0.0%	355,989	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
28	Rehabilitación De Agua Potable De La Calle Benito Juarez Incluye Adoquinamiento - 61259	MIC16160200 661468	350,297	0.0%	105,089	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
29	Rehabilitación De La Calle Veinte De Noviembre Salida A Los Pozos Incluye Adoquinamiento - 173251	MIC16160200 687722	999,858	0.0%	299,958	0.0%	Metros lineales	-	100	30.00
30	Rehabilitacion De La Calle Benito Juarez Incluye Adoquinamiento - 173123	MIC16160200 687723	1,673,009	0.1%	501,903	0.0%	Otros	-	100	80.00
31	Desasolve De Barrancas Y Canales De Aguas Pluviales - 172768	MIC16160200 698642	99,560	0.0%	99,560	0.0%	Metros lineales	-	100	50.00
32	Pavimentación De La Calle Dieciséis De Septiembre Tzkiyik Jatzikuaro - 166065	MIC16160200 698667	999,849	0.0%	299,955	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	30.00
33	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Priv De Allende - 166891	MIC16160200 698668	357,374	0.0%	357,374	0.0%	Metros lineales	-	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		21,369,137	1.0%	13,909,730	0.6%		700		
34	Adoquinamiento De La Calle Plutarco Elias Calles - 158436	MIC16160200 704136	440,050	0.0%	440,050	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	90.00
35	Rehabilitacion De La Salida A Chapacato Incluye Adoquinamiento - 173178	MIC16160200 704137	999,814	0.0%	299,944	0.0%	Otros	-	100	30.00
36	Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable Y Adoquinamiento En La Calle Francisco I Madero De La Col Lázaro Cárdenas - 171962	MIC16160200 714933	1,039,979	0.0%	311,994	0.0%	Metros lineales	-	100	30.00
37	Rehabilitación De La Calle Dieciséis De Septiembre Aun Costado De Las Antenas - 166203	MIC16160200 714958	999,849	0.0%	299,955	0.0%	Metros lineales	-	100	30.00
38	Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado En La Calle General Santos Degollado Colonia Linda Vista - 171570	MIC16160200 720257	739,450	0.0%	221,835	0.0%	Metros lineales	-	100	30.00
39	Rehabilitación De Agua Potable De La Calle Guerrero - 166913	MIC16160200 720288	147,398	0.0%	147,398	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
40	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Dieciocho De Marzo Inc Revestimiento - 166296	MIC16160200 720289	1,268,500	0.1%	1,268,500	0.1%	Metros lineales	-	100	90.00



Estado
Municipio

Michoacán de Ocampo
Penjamillo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 2,209,847,842

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		200,000	0.0%	200,000	0.0%		242		
1	Construccion De Sanitarios En Esc Prim Justo Sierra - 64674	MIC16160200 644563	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	242	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,407,926	0.1%	1,186,076	0.1%		3,505		
1	Construccion De La Red De Drenaje En La Calle Privada Cinco De Mayo En La Tenencia De Gildardo Magaña - 137480	MIC16160200 687726	77,891	0.0%	39,880	0.0%	Metros lineales	98	100	50.00
2	Construccion De La Red De Drenaje En La Calle Privada Cinco De Mayo En La Comunidad De Plan De Ayala - 137155	MIC16160200 693227	65,400	0.0%	58,972	0.0%	Metros lineales	75	100	90.00
3	Terminación De Techado De Patio En La Escuela Primaria De La Comunidad De Parastaco - 150744	MIC16160200 693257	67,800	0.0%	67,800	0.0%	Metros Cuadrados	178	100	100.00
4	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos De La Colonia Magisterio - 149720	MIC16160200 704143	265,400	0.0%	260,080	0.0%	Metros Cuadrados	385	100	98.00
5	Construcción De Rampas Para Discapacitados En El Cecytem Periban - 149789	MIC16160200 704144	60,000	0.0%	49,488	0.0%	Otros	1,545	100	80.00
6	Construccion De La Red De Agua Potable Y Red De Drenaje Segunda Etapa En La Calle El Champerico - 134924	MIC16160200 704145	57,105	0.0%	42,438	0.0%	Metros lineales	85	100	70.00
7	Construccion De La Red De Drenaje En La Calle Manzano De La Colonia Loma Verde - 135673	MIC16160200 709608	76,520	0.0%	19,140	0.0%	Metros lineales	111	100	25.00
8	Construccion De Un Aula Y Un Baño En El Kinder De La Comunidad De Las Tinajas - 150873	MIC16160200 709611	235,600	0.0%	235,528	0.0%	Metros Cuadrados	132	100	98.00
9	Construccion De Red De Drenaje En La Comunidad De El Cuartel - 137546	MIC16160200 720173	95,260	0.0%	71,203	0.0%	Metros lineales	69	100	70.00
10	Construcción De La Red De Drenaje En La Calle Privada De Ocampo - 135246	MIC16160200 725863	135,000	0.0%	86,735	0.0%	Metros lineales	387	100	60.00
11	Construccion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Carrizalillo - 134745	MIC16160200 725864	79,650	0.0%	65,035	0.0%	Metros lineales	95	100	80.00
12	Construcción De Aula Desayunador En El Kinder Octavio Paz De Corona - 150824	MIC16160200 725865	192,300	0.0%	189,778	0.0%	Metros Cuadrados	345	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			875,848	0.0%	875,848	0.0%		1,020		
1	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Con Tubería De Pvc De Diez Plg En La Calle Cinco De Febrero - 180760	MIC16160200 704027	315,123	0.0%	315,123	0.0%	Metros lineales	560	100	100.00
2	Ampliación De La Línea De Drenaje Sanitario Con Tubería De Ocho Plg En La Calle Prolongación Constitución - 180904	MIC16160200 704028	46,852	0.0%	46,852	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
3	Construcción De Alcantarillas Tipo Cajón Y Canal De Drenaje Pluvial En El Camino Al Fraccionamiento Del Valle - 180596	MIC16160200 720167	219,173	0.0%	219,173	0.0%	Metros lineales	350	-	100.00
4	Construcción De La Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Los Fresnos - 180522	MIC16160200 725717	294,700	0.0%	294,700	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,507,390	0.8%	6,465,226	0.3%		19,954		

1	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Juan Pablo li Ageb 0569 - 9518	MIC16160100 629471	516,000	0.0%	515,999	0.0%	Metros lineales	200	-	99.00
2	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juan Pablo li Ageb 0569 - 9527	MIC16160100 630014	236,500	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	-	-
3	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Ageb 022a - 35155	MIC16160200 644500		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,200	100	
4	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Circunvalacion Ageb 0287 - 33816	MIC16160200 644501		0.0%		0.0%	Metros lineales	40	100	
5	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Margaritas Ageb 0272 - 34536	MIC16160200 644502		0.0%		0.0%	Metros lineales	35	100	
6	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tabasco Ageb 0272 - 34494	MIC16160200 644503		0.0%		0.0%	Metros lineales	40	100	
7	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 38141	MIC16160200 644504	86,400	0.0%	70,173	0.0%	Metros lineales	40	100	81.00
8	Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En La Escuela Primaria - 40485	MIC16160200 644505	100,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	150	100	-
9	Ampliacion De Red De Agua Potable Por Avenida Francisco Marquez Calle Sin Nombre - 39607	MIC16160200 644507	67,200	0.0%	37,187	0.0%	Metros lineales	200	100	55.00
10	Mejoramiento A La Vivienda (Sanitarios Con Biodigestor) - 41478	MIC16160200 644508	50,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	40	100	-
11	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 40114	MIC16160200 644509	30,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	76	100	-
12	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Belenes - 43115	MIC16160200 644510	704,040	0.0%	366,055	0.0%	Metros lineales	350	100	62.00
13	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 45718	MIC16160200 644512	30,000	0.0%	24,000	0.0%	Otros	80	100	80.00
14	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tolmeia - 63939	MIC16160200 644513	87,600	0.0%	40,574	0.0%	Metros lineales	50	100	47.00
15	Construccion De Modulo De Sanitarios En El Jardin De Niños - 56345	MIC16160200 644514	80,000	0.0%	30,131	0.0%	Piezas	100	100	37.00
16	Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo Ageb 0164 - 55796	MIC16160200 644515		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	800	100	
17	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 43757	MIC16160200 644516	340,000	0.0%	101,972	0.0%	Vivienda	52	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,507,390	0.8%	6,465,226	0.3%		19,954		

18	Equipamiento Y Linea De Conduccion De Pozo Profundo En Predio Rustico El Salitre Ageb 0249 - 32893	MIC16160200 646909		0.0%		0.0%	Otros	2,500	100	
19	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Margaritas Ageb 0272 - 34561	MIC16160200 646910		0.0%		0.0%	Metros lineales	90	100	
20	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Emiliano Zapata Ageb 0179 - 34515	MIC16160200 646911		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	200	100	
21	Mejoramiento A La Vivienda (Techo Firme) - 37898	MIC16160200 646914	60,000	0.0%	37,118	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	62.00
22	Rehabilitacion Del Centro De Salud Ageb 0412 - 55674	MIC16160200 646915		0.0%		0.0%	Otros	100	100	
23	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 40438	MIC16160200 646916	100,000	0.0%	94,200	0.0%	Otros	260	100	94.00
24	Pavimentacion De La Calle Que Esta Por La Escuela - 42944	MIC16160200 646918	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
25	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 44968	MIC16160200 646919	272,000	0.0%	81,600	0.0%	Vivienda	36	100	30.00
26	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 45034	MIC16160200 646920	204,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-
27	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Aleli - 55590	MIC16160200 646921	93,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
28	Mejoramiento A La Vivienda (Sanitarios Con Biodigestor) - 56486	MIC16160200 646922	25,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	20	100	-
29	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 40161	MIC16160200 646923	182,580	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
30	Rehabilitacion Del Muro De Contencion En Telesecundaria - 48778	MIC16160200 646924	25,000	0.0%	-	0.0%	Otros	180	100	-
31	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle De La Entrada Principal - 46221	MIC16160200 646925	73,150	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
32	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Frente Al Jardin De Niños - 38058	MIC16160200 649327	310,450	0.0%	227,907	0.0%	Metros lineales	200	100	74.00
33	Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 37944	MIC16160200 649328	2,000,000	0.1%	20,000	0.0%	Otros	850	100	1.00
34	Rehabilitacion De Caminos Vecinales - 39456	MIC16160200 649329	100,000	0.0%	36,888	0.0%	Otros	150	100	34.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,507,390	0.8%	6,465,226	0.3%		19,954		

35	Rehabilitacion De Caminos Vecinales - 40449	MIC16160200 649330	100,000	0.0%	2,320	0.0%	Otros	255	100	3.00
36	Mejoramiento A La Vivienda (Sanitarios Con Biodigestor) - 40450	MIC16160200 649331	25,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	20	100	-
37	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 40577	MIC16160200 649332	30,000	0.0%	13,600	0.0%	Otros	80	100	45.00
38	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle De La Escuela - 43084	MIC16160200 649333	110,040	0.0%	73,304	0.0%	Metros lineales	50	100	63.00
39	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 43170	MIC16160200 649334	239,580	0.0%	32,983	0.0%	Metros lineales	150	100	14.00
40	Construccion De Dispensario Medico - 40118	MIC16160200 649335	300,000	0.0%	89,933	0.0%	Otros	300	100	30.00
41	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 45219	MIC16160200 649336	340,000	0.0%	101,986	0.0%	Vivienda	40	100	30.00
42	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 46094	MIC16160200 649337	1,500,000	0.1%	443,996	0.0%	Otros	800	100	30.00
43	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Rumbo Al Deposito Ageb 022a - 34667	MIC16160200 651749		0.0%		0.0%	Metros lineales	25	100	
44	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 40611	MIC16160200 651753	272,000	0.0%	81,493	0.0%	Vivienda	32	100	30.00
45	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle De La Escuela - 43074	MIC16160200 651754	56,600	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
46	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 40152	MIC16160200 651756	20,000	0.0%	-	0.0%	Otros	50	100	-
47	Ampliacion De Red De Agua Potable Por La Lagunita - 55202	MIC16160200 651757	110,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
48	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Para Cocina) - 56525	MIC16160200 651758	272,000	0.0%	201,896	0.0%	Vivienda	32	100	74.00
49	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo - 63970	MIC16160200 651759	31,950	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	70	100	-
50	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Corregidora - 58089	MIC16160200 651760	61,350	0.0%	4,972	0.0%	Metros lineales	100	100	8.00
51	Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable - 37333	MIC16160200 654067	2,000,000	0.1%	613,826	0.0%	Otros	600	100	31.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,507,390	0.8%	6,465,226	0.3%		19,954		

52	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Para Cocina) - 40676	MIC16160200 654068	476,000	0.0%	142,799	0.0%	Vivienda	56	100	30.00
53	Rehabilitacion De Caminos Vecinales - 37964	MIC16160200 654069	200,000	0.0%	135,000	0.0%	Otros	250	100	67.00
54	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 41629	MIC16160200 654070	340,000	0.0%	244,515	0.0%	Vivienda	40	100	72.00
55	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes Ageb 0408 - 55718	MIC16160200 654071		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	
56	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 41694	MIC16160200 654072	272,000	0.0%	157,659	0.0%	Vivienda	32	100	58.00
57	Construccion De Aula En El Preescolar Niños Heroes - 40456	MIC16160200 654073	300,000	0.0%	266,999	0.0%	Otros	100	100	89.00
58	Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En Escuela Preescolar - 40517	MIC16160200 654074	100,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	100	100	-
59	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 40146	MIC16160200 654077	280,000	0.0%	270,425	0.0%	Vivienda	40	100	96.00
60	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Calles - 45660	MIC16160200 654078	311,600	0.0%	73,464	0.0%	Metros lineales	250	100	24.00
61	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 40232	MIC16160200 654079	272,000	0.0%	81,364	0.0%	Vivienda	32	100	30.00
62	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 40211	MIC16160200 654080	45,000	0.0%	38,200	0.0%	Otros	90	100	85.00
63	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles - 40181	MIC16160200 654081	261,650	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
64	Mejoramiento A La Vivienda (Cuartos Dormitorio) - 57096	MIC16160200 654082		0.0%		0.0%	Vivienda	32	100	
65	Mejoramiento A La Vivienda (Sanitarios Con Biodigestor) - 46224	MIC16160200 654083	75,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	60	100	-
66	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cedro Esquina Con Pino Ageb 0287 - 34716	MIC16160200 656436		0.0%		0.0%	Metros lineales	30	100	
67	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 40808	MIC16160200 656440	30,000	0.0%	24,000	0.0%	Otros	100	100	80.00
68	Mejoramiento A La Vivienda (Cuarto Para Baño) - 41647	MIC16160200 656441	28,000	0.0%	19,986	0.0%	Vivienda	4	100	72.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,507,390	0.8%	6,465,226	0.3%		19,954		

69	Mejoramiento A La Vivienda (Sanitarios Con Biodigestor) - 43097	MIC16160200 656443	20,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	20	100	-
70	Ampliacion De Moduampliacion De Modulos Sanitarios En Cemsad Los Sanitarios En Cemsad - 45932	MIC16160200 656444	50,000	0.0%	1,804	0.0%	Otros	40	100	3.61
71	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 55512	MIC16160200 656445	200,000	0.0%	194,616	0.0%	Otros	80	100	74.00
72	Rehabilitacion De Caminos Vecinales - 55244	MIC16160200 656446	240,000	0.0%	217,541	0.0%	Otros	250	100	91.00
73	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Por El Corral - 55217	MIC16160200 656447	197,460	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
74	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 57190	MIC16160200 656448		0.0%		0.0%	Otros	60	100	
75	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cedro Esquina Con Pino Ageb 0287 - 36708	MIC16160200 658966		0.0%		0.0%	Metros lineales	30	100	
76	Rehabilitacion De Caminos Vecinales - 63777	MIC16160200 658967	200,000	0.0%	195,984	0.0%	Otros	250	100	98.00
77	Techumbre En El Jardin De Niños Gustavo Adolfo Bequer Ageb 0408 - 55634	MIC16160200 658969		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	150	100	
78	Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En La Escuela Secundaria - 40530	MIC16160200 658970	100,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	150	100	-
79	Rehabilitacion Del Camino De La Entrada Principal A La Comunidad - 43767	MIC16160200 658971	300,000	0.0%	32,435	0.0%	Otros	300	100	11.00
80	Ampliacion De Red Electrica - 66584	MIC16160200 658972	120,000	0.0%	105,202	0.0%	Otros	80	100	99.00
81	Rehabilitacon De Caminos Sacacosechas - 43145	MIC16160200 658973	100,000	0.0%	83,856	0.0%	Otros	260	100	84.00
82	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Principal - 59400	MIC16160200 658975	91,440	0.0%	45,138	0.0%	Metros lineales	150	100	49.00
83	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 48873	MIC16160200 658976	50,000	0.0%	48,720	0.0%	Otros	120	100	95.00
84	Construccion De Deposito De Agua Potable - 47145	MIC16160200 658977	450,000	0.0%	-	0.0%	Otros	300	100	-
85	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Atrás Del Crip Ageb 0287 - 36766	MIC16160200 661402		0.0%		0.0%	Metros lineales	80	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,507,390	0.8%	6,465,226	0.3%		19,954		

86	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas - 40716	MIC16160200 661405	50,000	0.0%	48,600	0.0%	Otros	120	100	97.00
87	Pavimentacion De La Calle Salida A Piedras Anchas - 40095	MIC16160200 661406	300,000	0.0%	299,651	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	99.00
88	Rehabilitacion De Caminos Vecinales - 45989	MIC16160200 661407	200,000	0.0%	36,888	0.0%	Otros	1,500	100	19.00
89	Mejoramiento A La Vivienda (Sanitarios Con Biodigestor) - 41517	MIC16160200 661408	272,000	0.0%	81,364	0.0%	Piezas	76	100	30.00
90	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre - 46218	MIC16160200 661410	83,800	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
91	Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable - 86792	MIC16160200 687591	120,000	0.0%	-	0.0%	Otros	900	100	-
92	Rehabilitacion De La Noria Para Agua Potable - 86804	MIC16160200 693138	120,000	0.0%	-	0.0%	Otros	150	100	-
93	Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable - 86786	MIC16160200 698528	560,000	0.0%	274,903	0.0%	Otros	250	100	50.00
94	Ampliacion De Red Electrica - 149595	MIC16160200 714830		0.0%		0.0%	Otros	15	100	
95	Rehabilitacion De Deposito De Agua Potable - 149558	MIC16160200 720168		0.0%		0.0%	Otros	500	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,923,864	0.5%	6,915,839	0.3%		36,282		
1	Construcción De Red De Agua Potable Calles Mnantiales Y 13 De Septiembre. - 12746	MIC16160100 629491	34,019	0.0%	34,019	0.0%	Metros lineales	213	-	100.00
2	Complemento De Cerco Perimetral Con Construcción De Muro De Mamposteado Colocación De Malla En Jardín De Niños Nueva Creación - 12233	MIC16160100 630027	88,499	0.0%	88,499	0.0%	Metros lineales	200	-	100.00
3	Construcción De Red De Agua Potable Eb Calle Cerrada De Juan Escutia - 12720	MIC16160100 631116	11,253	0.0%	11,253	0.0%	Metros lineales	108	-	100.00
4	Construcción De Un Desayunador Y Un Baño En Telesecundaria - 40427	MIC16160200 644564	380,000	0.0%	358,706	0.0%	Metros Cuadrados	498	100	9.00
5	Construcción De Drenaje Y Agua Calle Corregidora En Fraccionamiento La Cruz - 39766	MIC16160200 649414	426,626	0.0%	276,547	0.0%	Metros lineales	192	100	100.00
6	Programa Municipal De Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Digna 2016 - 39826	MIC16160200 649415	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Vivienda	4	100	100.00
7	Ampliación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Tzirandangatzio - 39740	MIC16160200 649416	142,248	0.0%	100,573	0.0%	Metros lineales	95	100	100.00
8	Programa Municipal De Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Digna 2016 - 35127	MIC16160200 654161	120,000	0.0%	118,000	0.0%	Vivienda	5	100	95.00
9	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 37405	MIC16160200 654162	8,052	0.0%	8,052	0.0%	Vehículos		100	100.00
10	Programa Municipal De Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Digna 2016 - 39228	MIC16160200 656527	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
11	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 37541	MIC16160200 659033	4,900	0.0%	4,900	0.0%	Vehículos		100	100.00
12	Rehabilitación De Red De Agua Potable Para La Comunidad Calle 13 De Sept - 39905	MIC16160200 659034	89,380	0.0%	89,380	0.0%	Metros lineales	420	100	100.00
13	Construcción De Red De Drenaje Calle Jazmín Col. Vista Al Lago - 12598	MIC16160200 661475	96,548	0.0%	96,548	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
14	Construcción De Techo Firme - 159053	MIC16160200 687727	40,185	0.0%	21,132	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	60.00
15	Construcción De Cuarto Para Baño - 103963	MIC16160200 687728	33,998	0.0%	29,121	0.0%	Vivienda	5	100	95.00
16	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Junto A Jardín De Niños - 82174	MIC16160200 687729	412,300	0.0%	405,656	0.0%	Metros lineales	200	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,923,864	0.5%	6,915,839	0.3%		36,282		

17	Construccion De Area De Estimulacion Temprana Consultorio Dental Esterelizacion De Clínica Del Imss - 98112	MIC16160200 687730	286,466	0.0%	168,424	0.0%	Metros Cuadrados	1,798	100	60.00
18	Construcción De Una Aula En La Escuela Primaria Benito Juarez - 82647	MIC16160200 693258	320,000	0.0%	243,912	0.0%	Metros Cuadrados	108	100	85.00
19	Construcción De Cuartos Baño Cocina Para Vivienda Para Familias En Pobreza - 82251	MIC16160200 693259	92,757	0.0%	85,750	0.0%	Vivienda	4	100	95.00
20	Construcción De Cuarto Para Baño - 104070	MIC16160200 693260	33,998	0.0%	10,123	0.0%	Vivienda	4	100	40.00
21	Construcción De Cuarto Dormitorio - 130227	MIC16160200 693261	40,688	0.0%	12,312	0.0%	Vivienda	4	100	30.00
22	Construcción De Desayunador En La Secundaria Siervo De La Nacion - 83492	MIC16160200 693262	380,000	0.0%	340,191	0.0%	Metros Cuadrados	280	100	90.00
23	Construcción De Techo Firme - 88901	MIC16160200 693263	22,616	0.0%	20,000	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	90.00
24	Construcción De Cuarto Para Baño - 130018	MIC16160200 693264	33,998	0.0%	23,917	0.0%	Vivienda	2	100	60.00
25	Electrificación En La Calle Prolongación Av Lázaro Cárdenas Norte Col Lima - 89125	MIC16160200 698669	45,077	0.0%	45,077	0.0%	Otros	200	100	100.00
26	Construccion Techo Firme - 93034	MIC16160200 698670	22,645	0.0%	22,645	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
27	Construcción De Techo Firme - 121381	MIC16160200 698671	22,624	0.0%	22,624	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
28	Construcción De Cuarto Para Baño - 180446	MIC16160200 698672	67,995	0.0%	45,213	0.0%	Vivienda	8	100	65.00
29	Construcción De Cuarto Dormitorio - 108901	MIC16160200 698673	81,376	0.0%	45,213	0.0%	Vivienda	4	100	60.00
30	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 132926	MIC16160200 698674	385,070	0.0%	109,887	0.0%	Maquinaria y equipo		100	20.00
31	Rehabilitación Y Ampliación Dela Unidad Básica De Rehabilitación Ubr Primer Etapa - 97024	MIC16160200 698675	561,762	0.0%	189,370	0.0%	Metros Cuadrados	25,492	100	25.00
32	Construccion De Cuarto Dormitorio - 130062	MIC16160200 698676	81,376	0.0%	65,326	0.0%	Vivienda	2	100	80.00
33	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Humedal De Santa Fe De La Laguna - 86702	MIC16160200 698677	2,998,713	0.1%	899,614	0.0%	Otros	4,879	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,923,864	0.5%	6,915,839	0.3%		36,282		

34	Construccion De Cuarto Dormitorio - 130043	MIC16160200 698678	40,688	0.0%	28,154	0.0%	Vivienda	2	100	60.00
35	Construcción Un Salón De Usos Múltiples Jardín De Niños Héroes De Chapultepec - 83439	MIC16160200 704147	320,000	0.0%	287,356	0.0%	Metros Cuadrados	153	100	80.00
36	Construcción De Techo Firme - 130092	MIC16160200 704148	45,289	0.0%	35,127	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	80.00
37	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Cerrada De Libertad - 82462	MIC16160200 704149	152,000	0.0%	91,637	0.0%	Metros lineales	36	100	100.00
38	Construcción De Cuarto Para Cocina - 152357	MIC16160200 704150	45,343	0.0%	18,565	0.0%	Vivienda	4	100	55.00
39	Construcción De Cuarto Dormitorio - 104022	MIC16160200 704151	40,689	0.0%	35,452	0.0%	Vivienda	5	100	85.00
40	Construcción De Cuarto Para Baño - 152363	MIC16160200 704152	33,998	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
41	Construcción De Cuarto Dormitorio - 152347	MIC16160200 704153	81,376	0.0%	54,123	0.0%	Vivienda	-	100	70.00
42	Construcción De Cuarto Para Baño - 96524	MIC16160200 704154	33,998	0.0%	12,514	0.0%	Vivienda	2	100	40.00
43	Construcción De Cuarto Para Cocina - 88825	MIC16160200 704155	90,686	0.0%	65,353	0.0%	Vivienda	8	100	65.00
44	Programa Municipal De Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Vivienda Digna 2016 - 86623	MIC16160200 709612	140,814	0.0%	140,814	0.0%	Vivienda	2	100	100.00
45	Construcción De Cuarto Para Cocina - 180332	MIC16160200 709613	45,343	0.0%	35,121	0.0%	Vivienda	5	100	80.00
46	Construcción De Cuarto Para Cocina - 131060	MIC16160200 709614	45,343	0.0%	30,122	0.0%	Vivienda	4	100	60.00
47	Construcción De Cuarto Para Baño - 152308	MIC16160200 709615	33,997	0.0%	22,541	0.0%	Vivienda	8	100	60.00
48	Construcción De Cuarto Dormitorio - 180093	MIC16160200 709616	122,065	0.0%	98,324	0.0%	Vivienda	6	100	85.00
49	Construcción De Drenaje Sanitario En Fraccionamiento La Zarza - 98029	MIC16160200 709617	552,035	0.0%	258,697	0.0%	Metros lineales	240	100	50.00
50	Construcción De Cuarto Dormitorio - 88870	MIC16160200 709618	81,376	0.0%	52,133	0.0%	Vivienda	2	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,923,864	0.5%	6,915,839	0.3%		36,282		

51	Construcción De Cuarto Dormitorio - 180642	MIC16160200 714963	162,753	0.0%	42,350	0.0%	Vivienda	12	100	20.00
52	Construcción De Sala De Espera Baños Y Area De Estimulacion Temprana En Centro De Salud - 84529	MIC16160200 714964	380,162	0.0%	271,524	0.0%	Metros Cuadrados	380	100	75.00
53	Construcción De Piso Firme - 130049	MIC16160200 714965	10,543	0.0%	9,855	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	90.00
54	Electrificacion En Calle Prol Av Lázaro Cárdenas Norte Col Santa María Antes Jazmin - 89166	MIC16160200 720291	111,854	0.0%	-	0.0%	Otros	260	100	-
55	Electrificacion En Calle Cerrada Por La Casa De La Cultura - 89072	MIC16160200 720292	9,694	0.0%	9,694	0.0%	Otros	20	100	100.00
56	Construccion Techo Firme - 92961	MIC16160200 720293	45,289	0.0%	35,120	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	60.00
57	Construcción De Cuarto Para Baño - 131227	MIC16160200 720294	33,998	0.0%	25,412	0.0%	Vivienda	2	100	65.00
58	Construcción De Cuarto Para Baño - 131086	MIC16160200 720295	33,998	0.0%	25,325	0.0%	Vivienda	4	100	75.00
59	Construcción De Cuarto Para Baño - 180729	MIC16160200 720296	101,993	0.0%	75,615	0.0%	Vivienda	12	100	75.00
60	Construcción De Cuarto Para Cocina - 155555	MIC16160200 720297	90,686	0.0%	42,356	0.0%	Vivienda	8	100	50.00
61	Acondicionamiento De La Drieccion De Obras Publicas Municipal - 184858	MIC16160200 720298	143,207	0.0%	-	0.0%	Lote		100	-
62	Adquisición De Hardware - 180996	MIC16160200 720299	122,141	0.0%	55,250	0.0%	Lote		100	40.00
63	Construcción De Cuarto Dormitorio - 88861	MIC16160200 720300	40,688	0.0%	35,450	0.0%	Vivienda	3	100	90.00
64	Construcción De Cuarto Para Baño - 88898	MIC16160200 720301	33,998	0.0%	28,500	0.0%	Vivienda	2	100	85.00
65	Construcción De Cuarto Para Cocina - 88893	MIC16160200 720302	45,343	0.0%	28,325	0.0%	Vivienda	2	100	55.00
66	Construcción De Cuarto Para Cocina - 130037	MIC16160200 720303	45,343	0.0%	28,212	0.0%	Vivienda	2	100	50.00
67	Construcción De Techo Firme - 92554	MIC16160200 725868	45,289	0.0%	42,298	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	97.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,923,864	0.5%	6,915,839	0.3%		36,282		

68	Construcción De Cuarto Para Cocina - 104053	MIC16160200 725869	45,343	0.0%	18,321	0.0%	Vivienda	5	100	50.00
69	Construcción De Cuarto Para Cocina - 130127	MIC16160200 725870	45,343	0.0%	25,354	0.0%	Vivienda	4	100	50.00
70	Construcción De Desayunador En Jardín De Niños Vasco De Quiroga - 82690	MIC16160200 725871	380,000	0.0%	248,302	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	80.00
71	Construcción De Ampliación De Aula En La Telesecundaria - 82759	MIC16160200 725872	24,610	0.0%	24,610	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
72	Construcción De Desayunador En Es Primaria Mártires De Uruapan - 82598	MIC16160200 725873	380,000	0.0%	300,820	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	80.00
73	Construcción De Cuarto Dormitorio - 96240	MIC16160200 725874	81,376	0.0%	45,125	0.0%	Vivienda	2	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,638,584	0.1%	1,638,584	0.1%		940		

1	Construccion De 35 Cuartos Para Baño - 100992	MIC16160200 714966	23,582	0.0%	23,582	0.0%	Vivienda	140	100	100.00
2	Suministro Y Colocacion E Instalacion De Calentadores Solares En El Municipio De Cojumatlan De Regules Muchoacan - 100927	MIC16160200 720304	1,615,002	0.1%	1,615,002	0.1%	Celdas solares	800	100	100.00



Estado
Municipio

Michoacán de Ocampo
Los Reyes

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 2,209,847,842

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		697,014	0.0%	697,014	0.0%		375		
1	Sustitución De Drenaje En La Calle Prolongación Antonino De Castro - 187686	MIC16160200 720305	697,014	0.0%	697,014	0.0%	Metros lineales	375	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,148,621	0.1%	3,148,487	0.1%		2,006		
1	Reencarpetamiento Asfáltico 0683 Km En Tramo Entronque Carretera Federal Huetamo Riva Palacio A Chumbitaro - 107956	MIC00160200 687719		0.0%		0.0%	Otros	600	100	
2	Construcción De Drenaje Sanitario El Col San Rafael, Calle San Agustín San Lucas, - 28133	MIC16160200 654154	846,174	0.0%	846,174	0.0%	Metros lineales	146	100	100.00
3	Drenaje Sanitario En Col El Nanche Angao De Los Herrera - 28018	MIC16160200 654155	212,739	0.0%	212,739	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
4	Construcción De Muro De Contención Las Tirinchicuas - 28569	MIC16160200 654166	147,469	0.0%	147,469	0.0%	Otros	490	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Riva Palacio De San Lucas Mich - 108704	MIC16160200 687718	186,731	0.0%	186,682	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
6	Construcción De Drenaje Sanitario En Localidad De San Pedrito - 109258	MIC16160200 714947	890,508	0.0%	890,508	0.0%	Metros lineales	220	100	100.00
7	Construcción De Drenaje Sanitario En Chumbitaro - 107052	MIC16160200 725857	865,000	0.0%	864,915	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00



Estado
Municipio

Michoacán de Ocampo
Santa Ana Maya

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 2,209,847,842

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		668,000	0.0%	668,000	0.0%		888		
1	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo - 12841	MIC16160100 630557	668,000	0.0%	668,000	0.0%	Metros lineales	888	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,015,829	0.3%	4,379,665	0.2%		7,341		
1	Construcción De Aula Para Cecytem Plantel Once Perteneciente Al Municipio De Senguio - 170889	MIC16160200 698685	580,000	0.0%	385,258	0.0%	Metros Cuadrados	2,707	100	66.42
2	Construcción De Red De Drenaje De Dieciocho Pulgadas De Diámetro Rumbo Al Cecytem Primera Etapa - 169345	MIC16160200 704162	2,578,418	0.1%	1,586,356	0.1%	Metros lineales	2,707	100	61.52
3	Construcción De Dispensario Medico Rural En La Localidad De Los Sauces - 169528	MIC16160200 714971	650,000	0.0%	568,365	0.0%	Metros Cuadrados	858	100	87.44
4	Construcción De Agua Potable En Tupataro Segunda Etapa - 169208	MIC16160200 714972	980,000	0.0%	980,000	0.0%	Metros lineales	800	100	100.00
5	Construcción De Un Módulo De Aula Para Bachilleres - 169640	MIC16160200 720313	1,227,410	0.1%	859,685	0.0%	Metros Cuadrados	269	100	70.04

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		89		

1	Ampliacion De Linea Electrica En La Comunidad De Genguaro - 111754	MIC00160200 693274		0.0%		0.0%	Otros	35	100	
2	Ampliacio De Linea Electrica En La Comunidad De Rancho Viejo, Ubicada Por El Kinder Padre Lloreda - 10373	MIC16160100 630822		0.0%		0.0%	Otros	54	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,835,186	0.8%	12,068,101	0.5%		7,209		

1	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Insurgentes - 62104	MIC16160200 644568	650,000	0.0%	635,118	0.0%	Metros lineales	100	100	95.00
2	Construcción De Drenaje Enfrente De La Calle Principal - 63871	MIC16160200 646982	122,155	0.0%	122,155	0.0%	Metros lineales	41	100	100.00
3	Pavimentación De Calle De Acceso - 62499	MIC16160200 646986	303,809	0.0%	303,809	0.0%	Metros Cuadrados	51	100	100.00
4	Construcción De Baños En La Primaria De Los Coyotes - 69021	MIC16160200 649348	449,000	0.0%	448,998	0.0%	Metros Cuadrados	54	100	100.00
5	Construcción De Aula En Jardín De Niños Joya De La Vihuela - 69424	MIC16160200 649349	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
6	Rehabilitación De Camino Rural Plan De La Carcel La Batea - 69991	MIC16160200 654138	101,500	0.0%	101,336	0.0%	Otros	180	100	100.00
7	Rehabilitación De Camino Rural Plan De La Carcel El Salto - 70269	MIC16160200 654139	101,509	0.0%	100,867	0.0%	Otros	100	100	100.00
8	Construcción De Drenaje En Paso De Morelos - 64087	MIC16160200 654164	600,000	0.0%	599,789	0.0%	Metros lineales	105	100	100.00
9	Rehabilitación De Drenaje E Al Calle Frente A La Tenencia De Copitero - 63984	MIC16160200 654168	151,358	0.0%	151,358	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
10	Barda Perimetral En Jardín De Niños - 69639	MIC16160200 656530	44,933	0.0%	44,933	0.0%	Metros lineales	131	100	100.00
11	Rehabilitación De Camino Rural El Pedregoso - 70325	MIC16160200 656531	144,130	0.0%	144,130	0.0%	Otros	95	100	100.00
12	Construcción De 5 Aulas En El Cecytem De San Rafael Tecario - 69219	MIC16160200 659038	550,000	0.0%	549,521	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	60.00
13	Construcción De Drenaje En Diversas Calles De Caracha - 63612	MIC16160200 659040	349,267	0.0%	348,982	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
14	Rehabilitación De Camino Rural Churumuco - 89254	MIC16160200 687613	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Otros	150	100	100.00
15	Rehabilitación De Camino Rural Iglesia Vieja - 89920	MIC16160200 687615	42,600	0.0%	42,021	0.0%	Otros	149	100	100.00
16	Construcción De Drenaje Sobre La Calle Principal Que Sube A Plan De La Carcel - 149093	MIC16160200 687731	250,000	0.0%	85,790	0.0%	Metros lineales	212	100	100.00
17	Electrificación En Los Cajones - 103380	MIC16160200 687732	956,863	0.0%	286,174	0.0%	Otros	39	100	15.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,835,186	0.8%	12,068,101	0.5%		7,209		

18	Rehabilitación De Acceso Entronque Libramiento-Col Jardines De La Purisima - 192235	MIC16160200 687735	177,000	0.0%	177,000	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	100.00
19	Construcción De Módulo De Baños En La Esc Prim Narciso Mendoza - 161052	MIC16160200 687738	500,000	0.0%	500,000	0.0%	Piezas	130	100	100.00
20	Rehabilitación De Camino Rural Piedra Del Molino - 88120	MIC16160200 693228	39,600	0.0%	38,616	0.0%	Otros	95	100	100.00
21	Rehabilitación De Camino Rural San José De Los Laureles - 87494	MIC16160200 693266	62,500	0.0%	61,863	0.0%	Otros	125	100	100.00
22	Remodelación De Desayunadores De La Escuela Primaria - 165475	MIC16160200 693267	96,351	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	102	100	-
23	Cosntrucción De Cerco Perimetral De La Escuela Primaria San José Grannde - 103615	MIC16160200 693268	26,005	0.0%	-	0.0%	Otros	102	100	-
24	Construcción De Depósito Y Línea De Agua Potable - 81461	MIC16160200 693270	350,000	0.0%	222,290	0.0%	Otros	222	100	60.00
25	Rehabilitación De Calle Mariano Rivapalacios Col La Purisima - 149290	MIC16160200 693277	227,888	0.0%	68,366	0.0%	Metros Cuadrados	102	100	-
26	Rehabilitación De Camino Rural La Guardia - 89459	MIC16160200 698552	63,500	0.0%	63,179	0.0%	Otros	65	100	100.00
27	Rehabilitación De Camino Rural Joya De La Vihuela - 86437	MIC16160200 698553	81,200	0.0%	80,129	0.0%	Otros	200	100	100.00
28	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria Joya De La Vihuela - 160902	MIC16160200 698554	350,000	0.0%	349,826	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
29	Línea De Conducción De Agua Potable La Pitaya - 82893	MIC16160200 698556	143,750	0.0%	143,750	0.0%	Metros lineales	63	100	100.00
30	Rehabilitación De Camino Rural Pueblo Viejo De La Sierra - 87622	MIC16160200 698649	117,400	0.0%	116,476	0.0%	Otros	37	100	100.00
31	Construcción De Drenaje Santa Rita Primera - 85321	MIC16160200 698680	46,070	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
32	Techumbre En Escuela Primaria Antonio Caso - 166110	MIC16160200 698682	522,721	0.0%	130,680	0.0%	Metros Cuadrados	235	100	5.00
33	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles José María Mata - 149554	MIC16160200 698691	210,808	0.0%	210,808	0.0%	Metros Cuadrados	164	100	100.00
34	Rehabilitación De Camino Rural Los Llanos - 87670	MIC16160200 698695	41,500	0.0%	40,838	0.0%	Otros	95	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,835,186	0.8%	12,068,101	0.5%		7,209		

35	Construcción De Drenaje En Diversas Calles Ojo De Agua De Chupio - 141502	MIC16160200 698696	246,631	0.0%	246,631	0.0%	Metros lineales	33	100	100.00
36	Pavimentación A Un Costado Del Auditorio Municipal - 151698	MIC16160200 704165	395,630	0.0%	395,630	0.0%	Metros Cuadrados	46	100	100.00
37	Construcción De Drenaje Cristobal De Oñate - 141725	MIC16160200 704169	853,768	0.0%	590,620	0.0%	Metros lineales	270	100	100.00
38	Rehabilitación De Camino Rural La Escondida - 86057	MIC16160200 709515	77,650	0.0%	77,302	0.0%	Otros	63	100	100.00
39	Rehabilitación De Camino Rural Puente De Ánimas - 88351	MIC16160200 709517	55,300	0.0%	54,775	0.0%	Otros	52	-	100.00
40	Construcción De Energía Eléctrica - 156553	MIC16160200 709518	661,605	0.0%	194,550	0.0%	Otros	109	100	-
41	Línea De Conducción De Agua Potable En Puente De Tierra - 82692	MIC16160200 709586	1,047,717	0.0%	1,047,717	0.0%	Metros lineales	142	100	100.00
42	Construcción De Drenaje En San Juan Tecario A Un Costado Del Kinder - 85270	MIC16160200 709622	250,000	0.0%	75,000	0.0%	Metros lineales	200	100	-
43	Remodelación Y Ampliación De Baños Esc Justo Sierra - 161107	MIC16160200 709623	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Piezas	87	100	80.00
44	Rehabilitación De Calle Eduardo Gorostieta Col La Purisima - 149593	MIC16160200 709629	215,539	0.0%	64,662	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
45	Rehabilitación De Camino Rural Cruz Gorda - 86207	MIC16160200 709631	38,500	0.0%	38,185	0.0%	Otros	102	100	100.00
46	Mantenimiento De Sanitarios En Jn José María Morelos - 160777	MIC16160200 709632	180,000	0.0%	178,754	0.0%	Piezas	101	100	100.00
47	Rehabilitación De Camino Rural La Noria - 86338	MIC16160200 714852	42,300	0.0%	41,766	0.0%	Otros	85	100	100.00
48	Terminación De Aula En Esc Prim Miguel Hidalgo - 161195	MIC16160200 714968	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	38	100	100.00
49	Rehabilitación De Camino Rural Santa Rita - 86046	MIC16160200 714969	82,290	0.0%	81,999	0.0%	Otros	24	-	100.00
50	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Gral Vicente Rivapalacio - 165892	MIC16160200 714977	769,560	0.0%	192,992	0.0%	Metros Cuadrados	122	100	5.00
51	Rehabilitación De Instalación De La Clínica - 165359	MIC16160200 714979	155,840	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	615	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,835,186	0.8%	12,068,101	0.5%		7,209		
52	Rehabilitación De Camino Rural La Mesa - 86568	MIC16160200 714982	81,799	0.0%	80,977	0.0%	Otros	50	100	100.00
53	Construcción De Drenaje En La Col Francisco J Mújica - 85217	MIC16160200 714983	280,000	0.0%	84,000	0.0%	Metros lineales	65	100	60.00
54	Rehabilitación De Camino Rural Las Latas - 91146	MIC16160200 714985	87,087	0.0%	86,871	0.0%	Otros	150	100	100.00
55	Rehabilitación De Camino Rural Puente De San Andrés - 87960	MIC16160200 720265	42,650	0.0%	42,650	0.0%	Otros	150	100	100.00
56	Ampliación De Luz Eléctrica A Un Lado Del Kinder - 166212	MIC16160200 720309	330,000	0.0%	55,638	0.0%	Otros	60	100	20.00
57	Rehabilitación De Camino Rural El Cirian - 85442	MIC16160200 720317	126,887	0.0%	126,887	0.0%	Otros	59	100	100.00
58	Rehabilitación De Drenaje - 140766	MIC16160200 720319	165,000	0.0%	164,071	0.0%	Metros lineales	61	100	100.00
59	Construcción De Drenaje En Diversas Calles De La Loma - 141441	MIC16160200 720320	75,000	0.0%	74,771	0.0%	Metros lineales	63	100	100.00
60	Caminos Rurales Santa Rosa - 93012	MIC16160200 725743	87,087	0.0%	86,871	0.0%	Otros	22	100	100.00
61	Rehabilitación De Camino Rural San Rafael Tecario - 89983	MIC16160200 725875	39,332	0.0%	39,051	0.0%	Otros	150	100	100.00
62	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calle Y José María La Fragua - 149467	MIC16160200 725884	211,503	0.0%	211,503	0.0%	Metros Cuadrados	162	100	100.00
63	Drenaje Sobre El Camino Que Conduce A Santa Paula A Un Lado Del Motel La Quinta - 85408	MIC16160200 725885	304,000	0.0%	91,200	0.0%	Metros lineales	90	100	50.00
64	Rehabilitación De Camino Rural El Atascoso - 89505	MIC16160200 725887	86,884	0.0%	86,462	0.0%	Otros	90	100	100.00
65	Construcción De Aula En Esc Telesecundaria - 161308	MIC16160200 725888	350,000	0.0%	349,912	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
66	Construcción De Drenaje En Diversas Calles - 148956	MIC16160200 725889	522,209	0.0%	287,849	0.0%	Metros lineales	202	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			-	0.0%	-	0.0%		5,600		
1	Pavimentación De Acceso Al Centro De Salud De Taretan Con Concreto Hidráulico - 60365	MIC00160200 646930		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	2,500	100	
2	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 60361	MIC00160200 649343		0.0%		0.0%	Maquinaria y equipo		100	
3	Rehabilitacion De Drenaje En La Calle San Antonio - 188185	MIC00160200 687607		0.0%		0.0%	Metros lineales	2,000	100	
4	Prodim - 190347	MIC00160200 687608		0.0%		0.0%	Mobiliario y equipo		100	
5	Mejoramiento De Vivienda En Muro Y Techo - 188061	MIC00160200 704039		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	1,100	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,421,673	0.1%	2,243,507	0.1%		550		
1	Construccion De Cunetas Y Alcantarillado Pluvial Salida Tinguindin Los Reyes - 97752	MIC16160200 693002	318,587	0.0%	219,509	0.0%	Metros lineales	150	100	68.00
2	Construccion De Segunda Etapa De Drenaje En La Colonia La Ermita De Tinguindin Michoacan - 95856	MIC16160200 714720	1,972,939	0.1%	1,893,850	0.1%	Metros lineales	380	100	100.00
3	Construccion De Estructura Metalica En Jardin De Niños Tanganxoan - 95837	MIC16160200 714722	130,148	0.0%	130,148	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,964,661	0.3%	5,964,661	0.3%		5,685		

1	Construcción De Bordo En La Torrecilla - 27734	MIC16160200 658905	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
2	Construcción De Bordo En La Camarona - 53090	MIC16160200 661331	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Otros	20	100	100.00
3	Rehabilitación De Pozo En La Escuela Telesecundaria En Papatzindan De Romero El Limón - 168075	MIC16160200 687483	109,610	0.0%	109,610	0.0%	Otros	250	100	100.00
4	Ampliacion Electrica La Esmeralda - 175276	MIC16160200 698412	799,298	0.0%	799,298	0.0%	Metros lineales	50	-	100.00
5	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Región De Ceibas De Trujillo - 176248	MIC16160200 703909	610,640	0.0%	610,640	0.0%	Otros	280	100	100.00
6	Construcción De Aula En Cecytem En Ceibas De Trujillo - 148390	MIC16160200 703910	375,000	0.0%	375,000	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
7	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Región Del Rodeo - 176000	MIC16160200 703916	735,012	0.0%	735,012	0.0%	Otros	1,050	100	100.00
8	Construcción De Dirección Administrativa En Cecytem De Ceibas De Trujillo - 178218	MIC16160200 709405	384,858	0.0%	384,858	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
9	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Región De El Zapote Chico - 176303	MIC16160200 709407	466,483	0.0%	466,483	0.0%	Otros	290	100	100.00
10	Apertura De Camino Rural El Sauz El Caracol Las Paredes - 176358	MIC16160200 714714	210,000	0.0%	210,000	0.0%	Otros	60	100	100.00
11	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Región De San Miguel Canario - 176144	MIC16160200 714725	2,173,760	0.1%	2,173,760	0.1%	Otros	3,300	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,785,107	0.1%	1,785,107	0.1%		1,591		
1	Ampliación De Puente Saca Cosecha La Yacatilla - 27044	MIC16160200 659047	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Otros	595	100	-
2	Construcción De Linea De Drenaje En La Calle El Palomar - 15473	MIC16160200 659048	161,370	0.0%	161,370	0.0%	Metros lineales	131	100	100.00
3	Construcción De Linea De Drenaje En La Calle Fernando Montes De Oca - 15350	MIC16160200 659049	371,707	0.0%	371,707	0.0%	Metros lineales	173	100	100.00
4	Equipo De Computo - 40144	MIC16160200 661479	41,997	0.0%	41,997	0.0%	Computadoras		100	-
5	Ampliacion De Linea De Drenaje En Las Calles Tenochtitlan Y Hernan Cortes - 121937	MIC16160200 709638	626,400	0.0%	626,400	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
6	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 106325	MIC16160200 709639	77,433	0.0%	77,433	0.0%	Piezas		100	100.00
7	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 106339	MIC16160200 714988	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Vehículos		100	100.00
8	Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Avenida Independencia - 106588	MIC16160200 714989	96,200	0.0%	96,200	0.0%	Metros lineales	149	100	100.00
9	Rehabilitacion De Caminos Saca Cosechas Municipales - 108585	MIC16160200 720325	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Otros	518	100	100.00



Estado
Municipio

Michoacán de Ocampo
Turicato

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 2,209,847,842

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		2,553		

1	Rehabilitación Del Vado Rio Caliente - 60538	MIC16160200 644583		0.0%		0.0%	Otros	2,132	100	
2	Perforación De Pozo Profundo - 60681	MIC16160200 644585		0.0%		0.0%	Otros	71	100	
3	Revestimiento Camino - 60441	MIC16160200 654181		0.0%		0.0%	Otros	350	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,811,645	0.5%	4,821,295	0.2%		5,288		

1	Techumbre De La Escuela Primaria Genaro Vazquez Colonia Ampliacion Ruben Jaramillo, Uruapan Michoacan - 12848	MIC16160100 630299	557,044	0.0%	167,113	0.0%	Metros Cuadrados	530	-	25.00
2	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Cedro De La Colonia La Pintera 1a Seccion, Uruapan Michoacan - 122278	MIC16160200 687829	912,518	0.0%	273,756	0.0%	Metros Cuadrados	270	100	5.00
3	Construccion Barda Perimetral En El Colegio De Bachilleres De La Comunidad De Capacuaro, Municipio De Uruapan Michoacan - 122454	MIC16160200 687830	600,024	0.0%	180,007	0.0%	Metros lineales	250	100	95.00
4	Construccion De Techumbre En El Area De Usos Multiples Cancha De Basquetbol En La Colonia Elias Perez Avalos, Uruapan Michoacán - 122424	MIC16160200 693363	671,746	0.0%	201,524	0.0%	Metros Cuadrados	550	100	20.00
5	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Rio Bravo Entre Las Calles Río Frio Y Río Colorado Colonia La Cienega, Uruapa - 122149	MIC16160200 693364	430,271	0.0%	129,081	0.0%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
6	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Rio Zaire Colonia Rio Verde, Uruapan Michoacan - 122333	MIC16160200 693365	431,858	0.0%	431,858	0.0%	Metros Cuadrados	105	100	30.00
7	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Pavimentacion Privada Encino De La Localidad De Uruapan, Michoacán - 122377	MIC16160200 693367	465,719	0.0%	139,716	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	5.00
8	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Drenaje Sanitario De La Calle Capricornio De La Colonia Ignacio Gomez, Uruapan Michoacan - 122183	MIC16160200 698802	277,802	0.0%	83,341	0.0%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
9	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Pavimentación Andador Perujino Entre Las Calles Clemente Orozco Y Frank Halls De La Coloni - 122211	MIC16160200 698803	278,186	0.0%	278,186	0.0%	Metros Cuadrados	85	100	100.00
10	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo En La Comunidad De Caltzonzin, Municipio De Uruapan Michoacán - 122878	MIC16160200 698804	699,731	0.0%	699,731	0.0%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
11	Construccion De Banqueta Y Andadores Con Concreto Hidraulico En La Plaza De La Comunidad De San Lorenzo, Municipio De Uruapan Michoacán - 122387	MIC16160200 698805	699,679	0.0%	209,904	0.0%	Metros Cuadrados	600	100	60.00
12	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza Entre Las Calles Plutarco E. Calles Y Adolfo Lopez Mat - 122123	MIC16160200 704240	290,540	0.0%	87,162	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
13	Empedrado Con Piedra Ahogada En Concreto Hidraulico De La Calle Cedro En La Comunidad De Corupo, Municipio De Uruapan Michoacán - 122882	MIC16160200 704243	699,815	0.0%	209,945	0.0%	Metros Cuadrados	320	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,811,645	0.5%	4,821,295	0.2%		5,288		

14	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De Santana Zirosto, Municipio De Uruapan Micho - 122890	MIC16160200 704351	699,815	0.0%	154,626	0.0%	Metros Cuadrados	275	100	5.00
15	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez De La Colonia Ignacio Ramirez, Uruapan Michoacan - 122313	MIC16160200 709739	494,227	0.0%	445,930	0.0%	Metros Cuadrados	105	100	100.00
16	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Tláloc Entre Las Calles Cuitláhuac Y Azteca De La Colonia Sol Azteca, Uruapan - 122254	MIC16160200 715086	374,952	0.0%	112,486	0.0%	Metros Cuadrados	95	100	5.00
17	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Pinabete Entre Las Calles Álamos Y Privado De Cedro Y Pinabete, Uruapan Michoa - 122350	MIC16160200 715087	456,974	0.0%	137,092	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	5.00
18	Construccion De Techumbre En El Area De Imparticion De Educacion Fisica De Escuela Primaria En La Colonia Palito Verde, Uruapan Michoacán - 122066	MIC16160200 720430	515,466	0.0%	154,640	0.0%	Metros Cuadrados	530	100	20.00
19	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Prol. Sinaloa 2ª Etapa En La Colonia Francisco J. Mujica, Uruapan Michoacan - 122913	MIC16160200 720432	386,528	0.0%	349,567	0.0%	Metros Cuadrados	83	100	100.00
20	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Lima Entre Las Calles Durazno Y Fresa Del Fraccionamiento Santa Catarina, Urua - 122234	MIC16160200 720433	172,932	0.0%	167,103	0.0%	Metros Cuadrados	95	100	100.00
21	Rehabilitacion Del Espacio De Usos Multiples En La Comunidad De Nuevo Zirosto, Municipio De Uruapan Michoacán - 122885	MIC16160200 726186	695,815	0.0%	208,527	0.0%	Otros	450	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,828,026	0.1%	1,377,755	0.1%		1,000		
1	Construccion De Drenaje En Calle Divina Providenciaia 1 Colonia Los Gallineros En San Pedro Cahro - 109030	MIC16160200 688074	999,850	0.0%	999,843	0.0%	Metros lineales	350	100	100.00
2	Construccion De Techumbre En Patio Civico De Jardin De Niños J Jesus Barajas En La Palma - 109323	MIC16160200 688075	222,654	0.0%	66,776	0.0%	Otros	200	100	30.00
3	Construccion De Techumbre En Patio Civico De Escuela Primaria Integral Martires De La Revolucion En Cumuatillo - 109402	MIC16160200 715311	420,552	0.0%	126,166	0.0%	Otros	200	100	30.00
4	Construccion De Linea De Drenaje En Calle Primera En Colonia Nuevo Mexico - 109219	MIC16160200 720685	184,970	0.0%	184,970	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,016,313	0.1%	1,373,841	0.1%		11,322		
1	Pavimentación Y Servicios Calle 30 De Septiembre, En Concreto Hidráulico De Av. Juárez A Calle Manuel Morelos, Col. Generalísimo Morelos. - 15929	MIC00160200 654243		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	6,300	100	
2	Alumbrado Público En Calle 20 De Noviembre - 14646	MIC16160200 649508	523,500	0.0%	155,909	0.0%	Metros lineales	1,090	100	100.00
3	Pavimentación Y Servicios Calle Pirineos Col. Valencia 1a Sección En Concreto Hidráulico De Salamanca A De León. - 15081	MIC16160200 654244	632,586	0.0%	232,734	0.0%	Metros Cuadrados	2,580	100	5.00
4	Construcción De La Red De Drenaje En La Colonia Netzahualcóyotl - 14566	MIC16160200 659127	1,362,026	0.1%	493,101	0.0%	Metros lineales	1,000	100	2.00
5	Construcción De 2 Aulas En Escuela Primaria Wenceslao Victoria Soto. - 14689	MIC16160200 661545	498,201	0.0%	492,097	0.0%	Metros Cuadrados	352	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		777,813	0.0%	385,196	0.0%		25		
1	Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle A Espaldas De La Secundaria - 58008	MIC16160200 661525	391,545	0.0%	385,196	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
2	Rehabilitacionl De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 191147	MIC16160200 693372	299,639	0.0%	-	0.0%	Otros	-	100	80.00
3	Rehabilitacion De Aulas En La Esc Telesecundaria - 192436	MIC16160200 715093	86,629	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,662,038	0.1%	470,478	0.0%		5,515		
1	Construcción De Pozo De Fosa Séptica En El Barrio La Estación, San Andres Coru - 14886	MIC16160200 649478	120,000	0.0%	-	0.0%	Otros	250	100	25.00
2	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Patuan - 16281	MIC16160200 651868	424,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,200	100	35.00
3	Construcción De Fosa Séptica En Calle Sin Nombre, El Fresno - 28698	MIC16160200 654217	110,000	0.0%	17,940	0.0%	Otros	95	100	15.00
4	Introducción De Red De Drenaje En Carretera Libre Uruapan - Taretan - 14598	MIC16160200 656580	314,500	0.0%	314,500	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
5	Introducción De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Rancho Bonito - 44330	MIC16160200 656581	138,038	0.0%	138,038	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
6	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Cabecera Municipal - 28840	MIC16160200 661528	235,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3,500	100	10.00
7	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Tele Secundaria No. 301, Zirimicuaro. - 15285	MIC16160200 661529	320,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	140	100	12.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,811,823	2.4%	21,073,105	1.0%		45,217		

1	Construccion De Drenaje (Agua Potable Y Pavimento Hidraulico)	MIC15150400 600496	41,181	0.0%	41,181	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
2	Construccion De Drenaje	MIC15150400 600518	37,309	0.0%	37,309	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
3	Construccion De Drenaje Sanitario	MIC15150400 604256	14,108	0.0%	14,108	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
4	Construccion De Drenaje Sanitario	MIC15150400 604358	20,032	0.0%	20,032	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
5	Construccion De Drenaje Sanitario	MIC15150400 604590	20,300	0.0%	20,300	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
6	Construcción De Linea De Conducción Agua Potable	MIC15150400 604606	10,962	0.0%	10,962	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
7	Construccion De Tanque Y Linea De Conduccion De Agua Potable.	MIC15150400 604630	227,903	0.0%	227,903	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
8	Construcción De Drenaje Sanitario Y Cunetas.	MIC15150400 604657	635,129	0.0%	635,129	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
9	Rehabilitacion De Aula En Escuela Cecytem	MIC15150400 604744	89,563	0.0%	89,563	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
10	Construccion De Tanque De Agua Potable	MIC16150400 622084	180,259	0.0%	180,259	0.0%	Metros lineales	265	-	100.00
11	Construccion De Sanitarios, Cbta	MIC16150400 622097	146,598	0.0%	146,598	0.0%	Metros lineales	120	-	100.00
12	Construcción De Tanque De Agua De Almacenamiento De 50 M3.	MIC16150400 622100	180,194	0.0%	180,194	0.0%	Metros lineales	300	-	100.00
13	Construcción De Tanque Para Agua Potable De 50 M3	MIC16150400 622104	180,897	0.0%	180,897	0.0%	Metros cúbicos	300	-	100.00
14	Construcción De Tanque Para Agua Potable De 50 M3	MIC16150400 622106	180,150	0.0%	180,150	0.0%	Metros cúbicos	250	-	100.00
15	Construcción De Comedor Esc. Prim. Rural "Francisco Villa"	MIC16150400 622109	699,936	0.0%	699,936	0.0%	Metros Cuadrados	350	-	100.00
16	Rehabilitacion De Camino	MIC16150400 622111	140,963	0.0%	140,963	0.0%	Metros Cuadrados	248	-	100.00
17	Rehabilitacion De Camino	MIC16150400 622112	196,272	0.0%	196,272	0.0%	Metros Cuadrados	647	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,811,823	2.4%	21,073,105	1.0%		45,217		

18	Rehabilitacion De Camino	MIC16150400 622113	162,586	0.0%	162,586	0.0%	Metros Cuadrados	752	-	100.00
19	Rehabilitacion De Camino	MIC16150400 622114	334,080	0.0%	334,080	0.0%	Metros Cuadrados	653	-	100.00
20	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 107795	MIC16160200 687841	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	250	100	40.00
21	Construcción De Red De Conducción De Agua Potable. - 108649	MIC16160200 687842	165,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
22	Construcción De Drenaje, Alcantarillado Pluvial, Red De Agua, Tomas Domiciliarias Y Reposición De Pavimento En Camino Las Ex-Vías - 109909	MIC16160200 687843	2,500,000	0.1%	177,250	0.0%	Metros lineales	1,500	100	5.00
23	Construcción De Sanitarios Primaria Cuauhtemoc - 110420	MIC16160200 687844	195,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	300	100	-
24	Construcción De Barda Y Acceso En Telesecundaria - 110053	MIC16160200 687845	45,000	0.0%	44,950	0.0%	Otros	200	100	100.00
25	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 107793	MIC16160200 687846	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	180	100	100.00
26	Rehabilitación De Aula Esc. Prim. Benito Juarez - 110039	MIC16160200 687847	284,000	0.0%	158,521	0.0%	Otros	80	100	90.00
27	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. No. 95 - 110037	MIC16160200 687848	350,000	0.0%	-	0.0%	Otros	350	100	-
28	Construcción De Drenaje Sanitario Y Reposición De Pavimento - 109750	MIC16160200 687853	1,300,000	0.1%	574,823	0.0%	Metros lineales	300	100	45.00
29	Construcción De Drenaje Sanitario - 108845	MIC16160200 687854	800,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	500	100	40.00
30	Rehabilitación De Drenaje - 108798	MIC16160200 687911	160,000	0.0%	155,975	0.0%	Metros lineales	100	100	90.00
31	Construcción De Aula En Escuela - 110042	MIC16160200 687912	350,000	0.0%	327,115	0.0%	Otros	90	100	70.00
32	Terminación De Línea De Conducción De Agua Potable - 108335	MIC16160200 687913	380,900	0.0%	380,900	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
33	Pavimentación De Camino A Base De Concreto Hidráulico (1a. Etapa) - 110678	MIC16160200 687914	500,000	0.0%	194,583	0.0%	Metros Cuadrados	600	100	15.00
34	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable. - 108543	MIC16160200 687915	200,000	0.0%	31,650	0.0%	Metros lineales	200	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,811,823	2.4%	21,073,105	1.0%		45,217		

35	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Linea De Conducción De Agua Potable - 108825	MIC16160200 687916	850,000	0.0%	141,881	0.0%	Metros lineales	300	100	30.00
36	Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 109903	MIC16160200 687917	184,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
37	Construcción De Drenaje Sanitario - 109147	MIC16160200 693377	120,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	90	100	-
38	Rehabilitación De Caminos - 111377	MIC16160200 693378	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
39	Construcción De Dos Aulas Telebachillerato - 110050	MIC16160200 693379	650,000	0.0%	531,150	0.0%	Otros	150	100	60.00
40	Rehabilitación De Camino - 110852	MIC16160200 693387	168,000	0.0%	146,160	0.0%	Metros lineales	250	100	85.00
41	Construcción De Tanque De Agua Potable - 108296	MIC16160200 693388	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	250	100	100.00
42	Construcción De Tanque De Agua Potable - 108288	MIC16160200 693389	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	250	100	-
43	Terminación De Comedor Jardín De Niños Jean Piaget - 133409	MIC16160200 693390	175,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	-
44	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 109911	MIC16160200 693436	750,000	0.0%	749,950	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
45	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 107770	MIC16160200 693437	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	250	100	100.00
46	Construcción De Tanque Almacenamiento De Agua Potable - 108016	MIC16160200 693438	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
47	Construcción De Drenaje Sanitario - 108861	MIC16160200 693439	350,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
48	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 107784	MIC16160200 693440	250,000	0.0%	214,000	0.0%	Metros lineales	200	100	10.00
49	Construcción De Drenaje - 129127	MIC16160200 693441	180,000	0.0%	161,255	0.0%	Metros lineales	80	100	98.00
50	Construcción De Drenaje - 109792	MIC16160200 693442	750,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	550	100	-
51	Construcción De Aula En Cetis No. 28 Ignacio Allende - 110395	MIC16160200 693443	350,000	0.0%	327,115	0.0%	Otros	96	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,811,823	2.4%	21,073,105	1.0%		45,217		

52	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 108043	MIC16160200 693444	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
53	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 108094	MIC16160200 693446	300,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
54	Construcción De Cerco Perimetral En Jn. De Niños Francisco Montes De Oca - 110403	MIC16160200 693447	80,000	0.0%	79,982	0.0%	Otros	150	100	90.00
55	Terminación De Drenaje Sanitario - 109155	MIC16160200 698814	400,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
56	Rehabilitación De Calles Del Municipio (Bacheo Y Señalización) - 111101	MIC16160200 698815	800,000	0.0%	784,073	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	80.00
57	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 128039	MIC16160200 698816	180,000	0.0%	164,584	0.0%	Metros lineales	60	100	97.00
58	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable. - 108582	MIC16160200 698817	92,750	0.0%	31,950	0.0%	Metros lineales	150	100	10.00
59	Construcción De Drenaje Sanitario, Del Pozo Nuevo Al Grangeno (1a. Etapa) - 105047	MIC16160200 698818	700,000	0.0%	512,172	0.0%	Metros lineales	500	100	90.00
60	Pavimentación De Camino A Base De Concreto Hidráulico - 110660	MIC16160200 698819	916,635	0.0%	441,266	0.0%	Metros Cuadrados	1,200	100	40.00
61	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo - 110025	MIC16160200 698820	200,000	0.0%	123,863	0.0%	Otros	220	100	95.00
62	Rehabilitación De Caminos - 111116	MIC16160200 698821	150,000	0.0%	21,300	0.0%	Metros lineales	280	100	10.00
63	Construcción De Clínica Rural - 133432	MIC16160200 698822	480,000	0.0%	471,456	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	90.00
64	Construcción De Sanitarios, En Jardín De Niños Jean Piaget - 110040	MIC16160200 698831	195,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	120	100	-
65	Construcción De Drenaje Sanitario - 109795	MIC16160200 698870	563,900	0.0%	108,179	0.0%	Metros lineales	600	100	10.00
66	Construcción De Tanque Almacenamiento De Agua Potable - 108515	MIC16160200 698871	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
67	Construcción De Linea De De Conducción De Agua Potable - 107740	MIC16160200 698872	1,522,000	0.1%	769,571	0.0%	Metros lineales	600	100	10.00
68	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 108046	MIC16160200 698873	200,000	0.0%	199,586	0.0%	Otros	160	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,811,823	2.4%	21,073,105	1.0%		45,217		

69	Construccion De Drenaje Sanitario - 108955	MIC16160200 698874	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
70	Terminacion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable - 109758	MIC16160200 698875	500,000	0.0%	366,465	0.0%	Metros lineales	230	100	70.00
71	Terminación De Drenaje Sanitario - 108917	MIC16160200 704249	100,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
72	Rehabilitacion De Colector En La Barranca Del Diablo - 81108	MIC16160200 704250	2,787,000	0.1%	2,169,559	0.1%	Metros lineales	2,000	100	10.00
73	Programa De Desarrollo Urbano Centro De Población - 111479	MIC16160200 704251	881,971	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
74	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela - 110019	MIC16160200 704252	70,000	0.0%	61,498	0.0%	Piezas	120	100	85.00
75	Construcción De Linea De Conducción Y Distribución (1a. Etapa) - 108376	MIC16160200 704253	1,000,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	900	100	-
76	Construccion De Drenaje Sanitario - 109173	MIC16160200 704254	130,000	0.0%	69,364	0.0%	Metros lineales	50	100	70.00
77	Rehabilitación De Camino - 110817	MIC16160200 704255	160,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
78	Pavimentación De Camino A Base De Concreto Hidráulico - 110841	MIC16160200 704263	650,000	0.0%	238,993	0.0%	Metros Cuadrados	320	100	20.00
79	Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable - 108359	MIC16160200 704304	230,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
80	Rehabilitacion De Camino - 110830	MIC16160200 704305	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
81	Construccion De Tanque De Agua Potable - 108157	MIC16160200 704306	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
82	Rehabilitación De Losas Y Sanitarios, Esc. Secundaria Técnica 49 - 110334	MIC16160200 709753	400,000	0.0%	156,442	0.0%	Piezas	1,500	100	20.00
83	Rehabilitación De Caminos - 110752	MIC16160200 709754	200,000	0.0%	197,200	0.0%	Metros lineales	600	100	85.00
84	Reconstrucción De Muro De Contención En Calle - 129282	MIC16160200 709755	280,000	0.0%	242,316	0.0%	Otros	200	100	92.00
85	Pavimentacion De Calle Rafael Landivar - 110890	MIC16160200 709756	660,000	0.0%	630,805	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,811,823	2.4%	21,073,105	1.0%		45,217		

86	Rehabilitacion De Camino - 111326	MIC16160200 709757	170,000	0.0%	158,194	0.0%	Metros lineales	430	100	100.00
87	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 108138	MIC16160200 709758	200,000	0.0%	199,950	0.0%	Otros	120	100	100.00
88	Rehabilitación De Camino - 110765	MIC16160200 709760	160,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	400	100	-
89	Construccion De Drenaje Sanitario - 109598	MIC16160200 709761	132,500	0.0%	112,434	0.0%	Metros lineales	60	100	95.00
90	Terminación De Sanitarios Cbta. - 110031	MIC16160200 709766	80,000	0.0%	79,838	0.0%	Piezas	300	100	100.00
91	Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable - 108058	MIC16160200 709768	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
92	Rehabilitación De Camino - 110795	MIC16160200 709769	200,000	0.0%	29,100	0.0%	Metros lineales	450	100	15.00
93	Rehabilitacion Del Camino Comunal. - 110784	MIC16160200 709770	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
94	Rehabilitación De Camino - 111142	MIC16160200 709820	200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
95	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 109900	MIC16160200 709821	380,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
96	Construccion De 5 Aulas En Telebachillerato 16eth0191j - 110023	MIC16160200 709824	1,800,000	0.1%	-	0.0%	Otros	200	100	-
97	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 109871	MIC16160200 709825	750,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	240	100	-
98	Rehabilitación De Aulas, Esc. Primaria Eva Samano - 110351	MIC16160200 715097	200,000	0.0%	199,957	0.0%	Otros	120	100	100.00
99	Obras De Rehabilitación De Av. Revolución - 111038	MIC16160200 715098	300,650	0.0%	297,807	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
100	Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria No. 1 - 110477	MIC16160200 715099	1,500,000	0.1%	-	0.0%	Otros	500	100	-
101	Ampliación De Aula De Usos Múltiples Esc Prim Dieciocho De Marzo - 174142	MIC16160200 715101	250,000	0.0%	-	0.0%	Otros	250	100	-
102	Terminación De Drenaje - 109634	MIC16160200 715102	450,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	350	100	-