

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			-	0.0%	-	0.0%		1,640		
1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Francisco Javier Mina Localidad Mirador Municipio De Amacuzac - 141313	MOR0016020 0693430		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	80		-
2	Construccion De Techumbre Metalica En La Escuela Primaria Antonio Rivapalacio Lopez De La Localidad De Ojo De Agua Municipio De Amacuzac	MOR0016020 0698832		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	500		-
3	Construccion De Comedor Escolar Construccion De Techumbre Metalica En Escuela Primaria Amado Nervo De La Localidad De Teacalco	MOR0016020 0698876		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	300		-
4	Rehabilitacion De Pozo De Agua El Paraiso Mejoramiento	MOR0016020 0704300		0.0%		0.0%	Otros	500		-
5	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Privada Carmen Ruiz - 141625	MOR0016020 0709828		0.0%		0.0%	Metros lineales	130		-
6	Ampliacion De Red Electrica En Carretera Amacuzac Michapa	MOR0016020 0720499		0.0%		0.0%	Otros	70		-
7	Electrificacion De La Calle Linda Vista De La Localidad De Cajones - 141507	MOR0016020 0720522		0.0%		0.0%	Otros	60		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,018,004	1.4%	6,228,590	1.2%		19,752		
1	Construcción De Alcantarillado Sanitario Sanitaria Tercera - 153402	MOR1616020 0687904	660,000	0.1%	660,000	0.1%	Metros lineales	1,162	100	85.00
2	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Arboledas - 94829	MOR1616020 0687905	199,587	0.0%	199,587	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
3	Perforacion Del Pozo Mochomilpamalpais - 155041	MOR1616020 0687906	2,000,000	0.4%	1,210,587	0.2%	Otros	16,500	100	100.00
4	Acondicionamiento De Espacios Publicos - 158327	MOR1616020 0693431	13,497	0.0%	13,497	0.0%	Piezas		100	100.00
5	Ampliacion De Red Electrica En Calle Vista Hermosa - 153309	MOR1616020 0693432	663,154	0.1%	663,154	0.1%	Otros	180	100	100.00
6	Adquisicion De Neodata Sentinel - 158284	MOR1616020 0698866	28,420	0.0%	28,420	0.0%	Piezas		100	100.00
7	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero - 82734	MOR1616020 0698867	794,124	0.2%	794,124	0.2%	Metros lineales	450	100	75.00
8	Rehabilitacion Del Acceso A Telmica - 158189	MOR1616020 0709816	370,817	0.1%	370,817	0.1%	Metros lineales	120	100	100.00
9	Pavimentación De Calle Prolongación De Misión Cultural - 191848	MOR1616020 0715154	706,319	0.1%	706,319	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
10	Curso De Capacitacion Y Actualizacion Sobre Neodata Sentinel - 158308	MOR1616020 0720501	19,720	0.0%	19,720	0.0%	Otros		100	100.00
11	Adquisición De Computadoras - 158262	MOR1616020 0720502	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Computadoras		100	100.00
12	Barda Perimetral En Jardin De Niños De Tepantongo - 191514	MOR1616020 0720504	217,123	0.0%	217,123	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
13	Ampliacion De Red Electrica En Calle Adolfo Lopez Mateos - 153255	MOR1616020 0720505	362,817	0.1%	362,817	0.1%	Otros	200	100	100.00
14	Ampliacion De Red Electrica En Calle Niños Heroes - 157690	MOR1616020 0720506	466,404	0.1%	466,404	0.1%	Otros	300	100	100.00
15	Ampliacion De La Red Electrica En Calle Del Angel - 191664	MOR1616020 0720507	436,022	0.1%	436,022	0.1%	Otros	240	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,651,140	1.5%	7,651,140	1.5%		5,969		
1	Pavimentacion De Calle 2da Felipe Neri Localidad Ayala - 110692	MOR1616020 0687907	254,086	0.0%	254,086	0.0%	Metros Cuadrados	400	-	100.00
2	Complemento De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Neri Localidad Ayala - 187548	MOR1616020 0687908	521,318	0.1%	521,318	0.1%	Metros Cuadrados	400	-	100.00
3	Rehabilitacion Del Drenaje En Calle Emiliano Zapata, Localidad Anenecuilco - 111838	MOR1616020 0687909	650,000	0.1%	650,000	0.1%	Metros lineales	400	-	100.00
4	Construccion De Drenaje En Calle Ignacio Zaragoza Localidad Tlayecac - 114260	MOR1616020 0687910	386,980	0.1%	386,980	0.1%	Metros lineales	350	-	100.00
5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle San Isidro Labrador, Localidad Anenecuilco - 111830	MOR1616020 0693435	285,021	0.1%	285,021	0.1%	Metros Cuadrados	1,050	-	100.00
6	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad Colonia General Emiliano Zapata El Chivatero - 187460	MOR1616020 0698869	2,500,000	0.5%	2,500,000	0.5%	Metros lineales	300	-	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Rural Poza Onda - 110967	MOR1616020 0704301	201,364	0.0%	201,364	0.0%	Otros	238	-	100.00
8	Construccion De Drenaje Calle Ignacio Zaragoza Localidad Jaloxtoc - 114455	MOR1616020 0704302	137,878	0.0%	137,878	0.0%	Metros lineales	180	-	100.00
9	Construccion De Drenaje Con Reposicion De Pavimento En Calle Privada Del Sur, Localidad Jaloxtoc - 111378	MOR1616020 0704303	656,965	0.1%	656,965	0.1%	Metros lineales	180	-	100.00
10	Construccion De Muro De Contencion En Rio Ayala Localidad Ayala - 114240	MOR1616020 0709818	885,320	0.2%	885,320	0.2%	Otros	1,000	-	100.00
11	Construccion De Drenaje En Calle Emiliano Zapata, Localidad Anenecuilco - 111639	MOR1616020 0709819	276,116	0.1%	276,116	0.1%	Metros lineales	350	-	100.00
12	Pavimentacion Calle Niño Artillero, Localidad Apatlaco - 111680	MOR1616020 0715155	376,539	0.1%	376,539	0.1%	Metros Cuadrados	350	-	100.00
13	Construccion De Linea De Conduccion Agua Potable En Calle Riego, Localidad Apatlaco - 111350	MOR1616020 0715156	80,904	0.0%	80,904	0.0%	Metros lineales	98	-	100.00
14	Construccion De Linea De Conduccion Agua Potable En Calle Jornaleros, Localidad Apatlaco - 111241	MOR1616020 0715157	80,904	0.0%	80,904	0.0%	Metros lineales	98	-	100.00
15	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Neri, Localidad Ayala - 110799	MOR1616020 0720510	271,977	0.1%	271,977	0.1%	Metros Cuadrados	400	-	100.00
16	Construccion De Drenaje En Calle El Sabino Localidad Huitzililla - 114559	MOR1616020 0720511	85,768	0.0%	85,768	0.0%	Metros lineales	175	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,901,085	1.9%	3,348,045	0.7%		6,290		
1	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia 12 De Diciembre En Cautla - 69226	MOR1616020 0656590	1,260,000	0.2%	700,000	0.1%	Metros lineales	444	100	80.00
2	Construccion De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cautla Primera Etapa De Dos Etapas 50 Ampliacion Biznaga Un - 68937	MOR1616020 0659112	620,000	0.1%	344,444	0.1%	Metros lineales	344	100	85.00
3	Construccion De Techumbre En La Esc Primaria Emiliano Zapata En La Col Peña Flores Municipio De Cautla Estado De Morelos - 64209	MOR1616020 0659122	1,204,939	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,452	100	100.00
4	Amp Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Amp Reforma Amp Biznaga Uno Amp Gabriel Tepepa Amp Galena Sur Campo Nuevo Los Tepetates M - 86387	MOR1616020 0687919	5,530,814	1.1%	1,659,244	0.3%	Metros lineales	800	100	35.00
5	Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Polvorin Narciso Mendoza Peña Flores Vicente Guerrero Y Calderon De Cu - 148789	MOR1616020 0693452	500,000	0.1%	277,778	0.1%	Metros lineales	600	100	65.00
6	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Veintiuno De Agosto - 141426	MOR1616020 0709830	187,113	0.0%	187,113	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
7	Construcción De Bardas Perimetrales De Varias Escuelas En El Municipio De Cautla - 176227	MOR1616020 0715167	598,219	0.1%	179,466	0.0%	Otros	2,400	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		26,710,829	5.2%	-	0.0%		5,260		

1	Drenaje Sanitario Calle Albatros Prolongacion Albatros Y Primavera - 182493	MOR1616020 0687920	1,399,200	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	180	100	-
2	Drenaje Sanitario En Calle Libertad Esq Campo De Fut Bol - 122829	MOR1616020 0687921	493,221	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	275	100	-
3	Drenaje Sanitario En Calle Halcon Col Bosques De Cuernavaca - 122562	MOR1616020 0687922	456,941	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
4	Alumbrado Publico En Av H Preciado - 183414	MOR1616020 0687924	1,049,734	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	450	100	-
5	Alumbrado Publico Calle Arrastradero - 183370	MOR1616020 0687925	91,006	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
6	Drenaje Sanitario Camino Al Monasterio Y Ocotitla - 183144	MOR1616020 0693597	2,100,400	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
7	Drenaje Sanitario Calle Fco Gonzalez Bocanegra Y Motolinia - 177284	MOR1616020 0693598	1,202,763	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	180	100	-
8	Drenaje Sanitario Calle 30 De Abril Col Nueva Santa Maria - 122804	MOR1616020 0693599	829,564	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
9	Drenaje Sanitario Limon Pera Olivo Y Durazno - 176589	MOR1616020 0698882	1,600,005	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
10	Drenaje Sanitario Calle Cuatematla Te Puente Y Segunda Priv De Te Puente - 183268	MOR1616020 0699033	735,063	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
11	Pavimento De Concreto Hidraulico En Antigua Calle De La Via Del Ferrocarril Estacion Del Tren Primera Etapa - 180381	MOR1616020 0709832	4,915,298	1.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	-
12	Drenaje Sanitario Calle Arrastradero - 183366	MOR1616020 0709833	179,613	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
13	Drenaje Arrastradero Segunda Etapa - 183206	MOR1616020 0709834	861,893	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
14	Drenaje Sanitario Calle Amado Nervo - 178019	MOR1616020 0709985	703,298	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
15	Drenaje Sanitario Calle Jaime Nuno - 176008	MOR1616020 0709986	1,255,521	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	190	100	-
16	Drenaje En Calle Jalisco - 182477	MOR1616020 0715168	544,881	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
17	Alumbrado Publico Calle Jalisco - 183382	MOR1616020 0715169	172,062	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		26,710,829	5.2%	-	0.0%		5,260		

18	Drenaje Sanitario Ave Ferrocarril Patios De La Estacion Y Callejon Sin Numero - 182458	MOR1616020 0720530	552,703	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
19	Drenaje Pluvial Privada Libertad Calle Cuatematla Y Avicultura - 122778	MOR1616020 0720531	650,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
20	Entubamiento De Aguas Pluviales En Calle Independencia En El Poblado De Santa Maria Ahuacatitlan - 122841	MOR1616020 0720532	333,974	0.1%	-	0.0%	Otros	125	100	-
21	Drenaje Pluvial Calle Nacional Y Privada Paraje Col Sta Maria Ahuacatitlan - 122847	MOR1616020 0720533	497,814	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	110	100	-
22	Drenaje Sanitario Calle Orquídea Y Gladiola - 176425	MOR1616020 0720686	696,624	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
23	Drenaje Sanitario Colibri Faisan Flamingos Primavera Halcon Y Lluvia - 180453	MOR1616020 0726049	2,241,027	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	250	100	-
24	Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero Y Mina - 183186	MOR1616020 0726050	2,018,270	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	250	100	-
25	Construccion De Drenaje Pluvial Av Ferrocarril Patios De La Estacion Callejon Sin Numero - 182482	MOR1616020 0726051	660,448	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
26	Drenaje Calle Tulia - 177576	MOR1616020 0726200	469,505	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,420,044	3.2%	613,289	0.1%		3,608		

1	Curso De Capacitacion Del Sistema De Precios Unitarios Basico Neodata - 190188	MOR1616020 0688076	14,500	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
2	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 188009	MOR1616020 0688077	57,800	0.0%	-	0.0%	Maquinaria y equipo		100	-
3	Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Tulipanes - 153600	MOR1616020 0693600	4,761,645	0.9%	-	0.0%	Metros lineales	320	100	-
4	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Tulipanes - 153565	MOR1616020 0693601	1,074,297	0.2%	322,289	0.1%	Metros lineales	300	100	-
5	Construccion De Electrificacion En Calle La Morenita - 152719	MOR1616020 0693602	250,000	0.0%	75,000	0.0%	Otros	225	100	-
6	Construccion De Electrificacion En Calle Framboyanes - 153858	MOR1616020 0699035	327,651	0.1%	-	0.0%	Otros	160	100	-
7	Adquisicion De Equipos De Computo Ensamblados - 152101	MOR1616020 0699037	61,600	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
8	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 190037	MOR1616020 0699038	40,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
9	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Las Torres Entre Calle Tulipanes Y Capulin - 153622	MOR1616020 0699039	478,173	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
10	Construccion De Electrificacion En Calle Prolongacion Las Cumbres - 153823	MOR1616020 0699041	533,000	0.1%	-	0.0%	Otros	200	100	-
11	Construccion De Electrificacion En Circuito Mercurio - 152267	MOR1616020 0704481	350,000	0.1%	-	0.0%	Otros	150	100	-
12	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 151380	MOR1616020 0704482	99,437	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
13	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 190050	MOR1616020 0704483	25,000	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
14	Construccion De Un Aula De 6x8 En Jardin De Niños Acuario - 119516	MOR1616020 0704484	500,000	0.1%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	-
15	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle El Calvario - 153529	MOR1616020 0709987	706,819	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	125	100	-
16	Adquisicion De Licencia Base Del Sistema Neodata Precios Unitarios Un Usuario - 152068	MOR1616020 0709989	12,180	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
17	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 187933	MOR1616020 0709990	104,690	0.0%	-	0.0%	Vehículos		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,420,044	3.2%	613,289	0.1%		3,608		

18	Construccion De Electrificacion En Puente Colorado Circuito Bugambilas Y Calle Sin Nombre - 153287	MOR1616020 0709991	975,000	0.2%	-	0.0%	Otros	250	100	-
19	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Tulipanes - 190352	MOR1616020 0715312	1,885,411	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	138	100	-
20	Construccion De Electrificacion En Calle Tulipanes - 153382	MOR1616020 0715313	680,000	0.1%	-	0.0%	Otros	300	100	-
21	Adquisicion De Software Para La Implementacion De La Armonizacion Contable Gubernamental - 190159	MOR1616020 0715314	116,000	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
22	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 190121	MOR1616020 0715315	25,161	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
23	Construccion De Electrificacion En Circuito Bugambilas - 153358	MOR1616020 0715316	165,000	0.0%	-	0.0%	Otros	100	100	-
24	Construccion De Electrificacion En Calle Vicente Guerrero - 152274	MOR1616020 0715317	655,000	0.1%	-	0.0%	Otros	200	100	-
25	Construccion De Electrificacion En Privada Las Flores - 152794	MOR1616020 0720536	220,000	0.0%	66,000	0.0%	Otros	175	100	-
26	Curso De Capacitacion Para La Implementacion Del Sistema De Armonizacion Contable Municipal - 190271	MOR1616020 0720687	27,111	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
27	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190007	MOR1616020 0720689	25,000	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
28	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Delicias Colonia El Calvario - 153706	MOR1616020 0720690	382,070	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	125	100	-
29	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Grecia Y Prolongacion Grecia - 153320	MOR1616020 0720691	617,501	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
30	Construccion De Aula Didactica En Secundaria Juan N Alvarez - 153666	MOR1616020 0726201	1,250,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	290	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,594,535	0.9%	4,594,535	0.9%		16,472		

1	Rehabilitacion De Camino Bacheo Del Tramo Carretero La Laja Emiliano Zapata Tenango - 124532	MOR0016020 0698980		0.0%		0.0%	Otros	2,000	100	
2	Rehabilitación De Pozo Profundo El Maguey Col Emiliano Zapata Tenango - 90154	MOR0016020 0709933		0.0%		0.0%	Otros	1,856	100	
3	Construccion De Techumbre En Jn Estado De Michoacan Comedor - 89962	MOR1616020 0688008	616,658	0.1%	616,658	0.1%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
4	Construccion De Drenaje Calle San Juan - 90130	MOR1616020 0688011	149,049	0.0%	149,049	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
5	Nivelacion De Terracerias En Terrenos Del Ejido De Chalcatzingo - 96835	MOR1616020 0688012	145,406	0.0%	145,406	0.0%	Otros	48	100	100.00
6	Mejoramamiento En Aulas En J N Mariana De Diaz - 90070	MOR1616020 0693547	72,261	0.0%	72,261	0.0%	Otros	88	100	100.00
7	Construccion De Drenaje En Carretera Mexico Oaxaca - 89575	MOR1616020 0693548	429,194	0.1%	429,194	0.1%	Metros lineales	100	100	100.00
8	Construcción De Barda En Esc Prim Rafael Ramirez - 89320	MOR1616020 0704408	70,786	0.0%	70,786	0.0%	Metros lineales	170	100	100.00
9	Construccion De Aula En Esc Prim Alfonso Villanueva Veira - 94975	MOR1616020 0704409	526,500	0.1%	526,500	0.1%	Metros Cuadrados	126	100	100.00
10	Rehabilitacion De Pozo Autopista Mexico Oaxaca - 90143	MOR1616020 0709927	88,682	0.0%	88,682	0.0%	Otros	500	100	100.00
11	Construccion De Barda Perimetral En Esc Sec Mariano Matamoros - 89460	MOR1616020 0709929	215,805	0.0%	215,805	0.0%	Metros lineales	233	100	100.00
12	Aforo De Pozo Callejon Gutierrez - 91148	MOR1616020 0709930	102,660	0.0%	102,660	0.0%	Otros	4,000	100	100.00
13	Balizamiento Y Colocacion De Vialitas En Tramos Carreteros - 90298	MOR1616020 0709932	292,341	0.1%	292,341	0.1%	Otros	500	100	100.00
14	Mejoramamiento De Red Electrica Calle Reforma - 90027	MOR1616020 0715241	357,031	0.1%	357,031	0.1%	Otros	150	100	100.00
15	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Estación - 89959	MOR1616020 0715243	235,725	0.0%	235,725	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
16	Mejoramamiento De Sanitarios En Esc Prim Emiliano Zapata - 89421	MOR1616020 0715244	33,688	0.0%	33,688	0.0%	Otros	107	100	100.00
17	Rehabilitación De Caminos De Saca Campos Cerro Gordo Y Puente Colorado - 90274	MOR1616020 0720608	176,462	0.0%	176,462	0.0%	Otros	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,594,535	0.9%	4,594,535	0.9%		16,472		

18	Construcción De Barda Y Mejoras Diversas En Esc Prim Mariano Matamoros - 89380	MOR1616020 0720610	76,071	0.0%	76,071	0.0%	Metros lineales	246	100	100.00
19	Construccion De Drenaje Callejon Galeana - 90085	MOR1616020 0720611	189,622	0.0%	189,622	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
20	Aforo De Pozo Las Rentas - 90964	MOR1616020 0720612	120,060	0.0%	120,060	0.0%	Otros	5,000	100	100.00
21	Mejoramiento De Aulas Mejoras Diversas Esc Prim Teniente Gral Mariano Matamoros - 124766	MOR1616020 0726125	141,660	0.0%	141,660	0.0%	Otros	158	100	100.00
22	Electrificacion Suministro Y Colocacion De Transformador - 124853	MOR1616020 0726126	88,410	0.0%	88,410	0.0%	Otros	30	100	100.00
23	Construcción De Comedor En Esc Prim Melchor Ocampo Y Esc Prim Ricardo Flores Magon Techumbre - 90115	MOR1616020 0726127	416,216	0.1%	416,216	0.1%	Otros	540	100	100.00
24	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Joya - 90187	MOR1616020 0726128	50,250	0.0%	50,250	0.0%	Otros	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,715,659	3.5%	-	0.0%		4,485		

1	Construcción De Drenaje Sanitario - 179062	MOR1616020 0688013	714,126	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	238	100	-
2	Construcción De Drenaje Sanitario - 169337	MOR1616020 0688014	225,952	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	77	100	-
3	Construcción De Drenaje Sanitario - 172510	MOR1616020 0688015	488,161	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	211	100	-
4	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Allende - 185140	MOR1616020 0693550	3,806,599	0.7%	-	0.0%	Metros lineales	346	100	-
5	Construcción De Drenaje Sanitario - 169816	MOR1616020 0693551	338,335	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	122	100	-
6	Construcción De Drenaje Sanitario - 169133	MOR1616020 0698981	486,440	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	167	100	-
7	Construcción De Drenaje Sanitario - 173576	MOR1616020 0698982	543,107	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	175	100	-
8	Construcción De Drenaje - 169221	MOR1616020 0698983	311,541	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	113	100	-
9	Construcción De Drenaje Sanitario - 181221	MOR1616020 0698984	2,920,500	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	450	100	-
10	Construcción De Drenaje Sanitario - 169013	MOR1616020 0704411	680,146	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	300	100	-
11	Construcción De Drenaje Sanitario - 172626	MOR1616020 0709935	629,918	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	229	100	-
12	Construcción De Drenaje Sanitario - 168913	MOR1616020 0709937	1,497,155	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	643	100	-
13	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Simón Bolívar - 185370	MOR1616020 0715245	1,469,608	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	634	100	-
14	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Pino Suárez - 168876	MOR1616020 0715246	1,563,235	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	-
15	Construcción De Drenaje Sanitario - 177645	MOR1616020 0720614	781,667	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	275	100	-
16	Construcción De Drenaje Sanitario - 177572	MOR1616020 0726130	465,565	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	175	100	-
17	Construcción De Drenaje Sanitario - 173710	MOR1616020 0726132	380,373	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-



Estado
Municipio

Morelos
Jiutepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 511,974,643

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,715,659	3.5%	-	0.0%		4,485		
18	Construccion De Drenaje Sanitario - 172172	MOR1616020 0726133	413,232	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,609,707	1.3%	4,789,929	0.9%		3,140		
1	Construccion De Drenaje En Ricardo Soto - 63425	MOR1616020 0644673	1,473,351	0.3%	1,248,097	0.2%	Metros lineales	140	-	84.71
2	Red De Distribucion Del Tanque Altavista A La Calle Miguel Hidalgo - 69591	MOR1616020 0651899	283,874	0.1%	273,978	0.1%	Metros lineales	320	-	96.51
3	Red Electrica Calle Rodeo - 117356	MOR1616020 0693552	1,089,406	0.2%	434,100	0.1%	Otros	200	-	39.85
4	Drenaje Calle Timoteo Batalla - 145550	MOR1616020 0698985	161,387	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	-	-
5	Construccion De Drenaje En Calle Lorenzo Vazquez 2 Etapa - 86293	MOR1616020 0698987	290,770	0.1%	86,348	0.0%	Metros lineales	350	-	29.70
6	Construccion De Drenaje Y Pavimentación En Calle Calvario Y Amacuzac - 117372	MOR1616020 0698988	1,228,254	0.2%	1,225,150	0.2%	Otros	450	100	100.00
7	Construccion De Drenaje En Calle Guillermo Prieto - 86458	MOR1616020 0704264	113,637	0.0%	33,157	0.0%	Metros lineales	230	-	29.18
8	Construccion De Drenaje En Calle Leandro Arcos Y Entronque A La Av Revolucion - 86249	MOR1616020 0709938	401,276	0.1%	120,008	0.0%	Metros lineales	450	-	29.91
9	Construccion De Drenaje En 15 De Septiembre - 145376	MOR1616020 0709939	157,579	0.0%	126,529	0.0%	Metros lineales	140	-	80.30
10	Pavimentacion Calle Bugambilias - 117405	MOR1616020 0720616	148,704	0.0%	146,750	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
11	Construcción De Drenaje En Calle Ricardo Soto Y Revolucion - 94783	MOR1616020 0720617	1,143,737	0.2%	995,225	0.2%	Metros lineales	350	-	87.02
12	Proyecto 2 Linea De Conduccion Altavista Pedro Amaro - 106166	MOR1616020 0720618	117,733	0.0%	100,587	0.0%	Metros lineales	350	-	85.44

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			689,676	0.1%	184,351	0.0%		298		
1	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Rio Yautepec - 95027	MOR0016020 0687859		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	48	100	
2	Construccion De Drenaje En Calle Venezuela - 88041	MOR0016020 0699026		0.0%		0.0%	Metros lineales	36	100	
3	Construccion De Red De Agua Potable En Calle 20 De Noviembre - 89566	MOR0016020 0704468		0.0%		0.0%	Metros lineales	30	100	
4	Construcción De Drenaje En Calle 20 De Noviembre - 89649	MOR0016020 0704469		0.0%		0.0%	Metros lineales	36	100	
5	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Poyable - 66347	MOR1616020 0659150	42,921	0.0%	39,050	0.0%	Metros lineales	28	100	90.00
6	Construcción De Fosas Sépticas Ojos De Agua - 87954	MOR1616020 0687860	141,822	0.0%	92,096	0.0%	Otros	30	100	90.00
7	Construccion De Linea De Aguapotable Prolongacion Venezuela - 94484	MOR1616020 0699025	178,865	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	36	100	30.00
8	Construcción De Desagüe Pluvial Calle Argentina A La Bolivia - 94938	MOR1616020 0715111	120,765	0.0%	53,206	0.0%	Metros lineales	24	100	70.00
9	Construccion De Drenaje En Calle Venezuela De Calle Morelos Al Vado - 95053	MOR1616020 0720461	205,302	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	30	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,793,993	1.3%	6,793,993	1.3%		49		
1	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Leandro Valle Entre Carretera Cuautla - Tetela Y Calle De La Asuncion En La Cabecera Municip -	MOR1616020 0687869	1,501,121	0.3%	1,501,121	0.3%	Metros lineales	-	100	100.00
2	Construccion De Barda Perimetral 1ra Etapa Del Jardin De Niños Cruz Del Sur Con Clave 17djn0424m En La Localidad De Huejotengo Ocuituco More - 107344	MOR1616020 0687870	1,102,171	0.2%	1,102,171	0.2%	Otros	49	100	100.00
3	Construccion De Pozo De Absorcion En La Ayudantia De La Localidad De Huejotengo Ocuituco Morelos - 104385	MOR1616020 0693409	117,593	0.0%	117,593	0.0%	Otros	-	100	100.00
4	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ocoaxaltepec Municipio De Ocuituco 2da Etapa - 107607	MOR1616020 0704276	1,073,283	0.2%	1,073,283	0.2%	Metros lineales	-	100	90.00
5	Pavimentacion Con Concreto Estampado En La Calle Leandro Valle Entre Carretera Federal Cuautla ¿ Tetela Y Calle De La Asuncion En La Cabecera - 104426	MOR1616020 0709784	2,999,824	0.6%	2,999,824	0.6%	Metros Cuadrados	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,920,296	4.1%	10,846,860	2.1%		6,967		

1	Electrificación De La Calle Alalpan - 60897	MOR1616020 0654230	1,987,416	0.4%	1,314,976	0.3%	Metros lineales	400	-	95.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Allende - 64595	MOR1616020 0661534	209,984	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	110	-	100.00
3	Electrificación En Calle Encino - 63663	MOR1616020 0661535	509,925	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	115	-	90.00
4	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Lauro Ortega - 94466	MOR1616020 0687872	207,201	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	190	-	100.00
5	Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Mexico Balsas - 83022	MOR1616020 0687873	462,097	0.1%	252,745	0.0%	Metros lineales	140	-	100.00
6	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida 30 De Septiembre - 94812	MOR1616020 0687875	2,031,175	0.4%	609,352	0.1%	Metros lineales	920	-	85.00
7	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lorenzo Vazquez - 87587	MOR1616020 0687878	449,105	0.1%	134,732	0.0%	Metros lineales	110	-	100.00
8	Electrificación En Calle Rosa De Castilla - 129712	MOR1616020 0687879	1,080,350	0.2%	324,105	0.1%	Metros lineales	400	-	80.00
9	Electrificación En Calle Bugambilia - 94286	MOR1616020 0693410	476,435	0.1%	142,931	0.0%	Otros	210	-	60.00
10	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Mexico Balsas - 82983	MOR1616020 0693411	1,266,528	0.2%	1,013,924	0.2%	Metros lineales	200	-	100.00
11	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 188255	MOR1616020 0698850	215,023	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	72	100	100.00
12	Electrificación En Calle Noche Buena - 129041	MOR1616020 0704277	340,311	0.1%	136,125	0.0%	Metros lineales	100	-	30.00
13	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Encino - 84003	MOR1616020 0704278	328,179	0.1%	280,000	0.1%	Metros lineales	165	-	100.00
14	Electrificación En Colonia Morelos - 185079	MOR1616020 0704279	1,303,391	0.3%	391,017	0.1%	Metros lineales	440	-	60.00
15	Electrificación En Privada Benito Juarez - 129352	MOR1616020 0704280	238,218	0.0%	71,465	0.0%	Metros lineales	175	-	60.00
16	Electrificación En Calle Azucena - 94370	MOR1616020 0709786	408,373	0.1%	122,512	0.0%	Metros lineales	180	-	50.00
17	Electrificación En Calle Crisantemos - 128614	MOR1616020 0709787	362,998	0.1%	-	0.0%	Otros	120	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,920,296	4.1%	10,846,860	2.1%		6,967		
18	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lauro Ortega - 94402	MOR1616020 0709789	347,734	0.1%	347,734	0.1%	Metros lineales	160	-	100.00
19	Electrificacion En Calle Francisco Villa - 140464	MOR1616020 0720478	732,803	0.1%	219,841	0.0%	Metros lineales	150	-	30.00
20	Electrificacion En Calle Lázaro Cardenas - 140949	MOR1616020 0720479	748,684	0.1%	224,605	0.0%	Metros lineales	350	-	90.00
21	Electrificacion En Calle Cuahuyatilan - 129089	MOR1616020 0720481	1,247,807	0.2%	374,342	0.1%	Metros lineales	700	-	40.00
22	Reencarpetamiento Asfaltico En Avenida Mexico Balsas - 82623	MOR1616020 0726015	3,974,389	0.8%	3,500,000	0.7%	Metros Cuadrados	1,000	-	100.00
23	Electrificacion En Calle Cempaxuchitl - 140996	MOR1616020 0726016	540,175	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	240	-	70.00
24	Electrificacion En Calle Bugambilias - 64783	MOR1616020 0726017	1,451,994	0.3%	1,386,454	0.3%	Metros lineales	320	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,463,695	2.4%	-	0.0%		8,463		

1	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En La Calle Eucalipto Col Alta Palmira - 157001	MOR1616020 0687881	1,009,645	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	969	-	-
2	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Construcción De Biodigestor De La Calle Azucenas Col Lomas Del Carril	MOR1616020 0687882	1,104,986	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	1,061	-	-
3	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Catorce De Febrero Col Diez De Abril - 155188	MOR1616020 0693414	359,569	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	168	-	-
4	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo México De La Col Aeropuerto - 164289	MOR1616020 0693415	786,238	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	210	-	-
5	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Prolongación Geranios De La Col Lomas Del Carril - 164210	MOR1616020 0693416	869,512	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	240	-	-
6	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Altamirano De La Col Aeropuerto - 162767	MOR1616020 0704282	280,228	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	180	-	-
7	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Rio Papagayo Col Lomas De Acatlipa - 156584	MOR1616020 0709791	277,323	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	-	-
8	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Cuitlahuac De La Col Azteca - 165057	MOR1616020 0709792	212,768	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	162	-	-
9	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Cinco Col Lomas De Acatlipa - 157064	MOR1616020 0709793	277,615	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	-	-
10	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Y Tabachines De La Col Azteca - 164995	MOR1616020 0709794	426,027	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	180	-	-
11	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En Andador Uno Col Lomas De Acatlipa - 155294	MOR1616020 0709795	2,147,809	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	2,062	-	-
12	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Tulipanes Col Lomas De Acatlipa - 156866	MOR1616020 0709796	539,415	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	252	-	-
13	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Palma De La Col Laureles - 157353	MOR1616020 0709798	267,621	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	144	-	-
14	Construcción De Drenaje Sanitario Con Biodigestor En La Calle Miguel Aleman De La Colonia Pueblo Viejo - 151357	MOR1616020 0715129	2,277,806	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	2,187	-	-
15	Construcción De Drenaje Sanitario Con Biodigestor En La Calle Barranca Seca De La Col Azteca - 156515	MOR1616020 0715130	984,427	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	216	-	-
16	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Jacarandas Col Laureles - 157175	MOR1616020 0720484	80,435	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	72	-	-
17	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Adolfo Lopez Mateos De La Col Pueblo Viejo - 158311	MOR1616020 0726018	562,271	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,026,907	2.5%	-	0.0%		1,894		

1	Rehabilitación Del Depósito De Agua Potable Ubicado En La Calle Latón De La Col Del Tesoro Municipio De Tepoztlán Morelos - 184679	MOR1616020 0688029	182,944	0.0%	-	0.0%	Otros	160	100	-
2	Construcción De Depósito De Agua Potable En La Col Xilotepetl En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 187530	MOR1616020 0688030	650,000	0.1%	-	0.0%	Otros	120	100	-
3	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Del Parque Del Barrio San Pedro En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182688	MOR1616020 0688031	520,195	0.1%	-	0.0%	Otros	65	100	-
4	Ampliación De Red De Agua Potable En La Col Xilotepetl En Línea De Conducción En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 187467	MOR1616020 0688032	550,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
5	Red De Línea De Conducción De Agua Potable Al Depósito Nuevo En La Col Navidad Municipio De Tepoztlán Morelos - 187144	MOR1616020 0693558	507,879	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
6	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Texoco De La Col Los Ocotes En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182691	MOR1616020 0693559	538,469	0.1%	-	0.0%	Otros	45	100	-
7	Construcción De Alcantarillado En Calle Tetecala En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182808	MOR1616020 0693560	639,206	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
8	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Prolongación Paseo Citlalli En La Col Santa Cecilia Municipio De Tepoztlán Morelos - 185656	MOR1616020 0698993	399,863	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
9	Red De Línea De Conducción De Agua Potable Del Depósito Uno Ubicado En Calle Oro Al Depósito Dos Ubicado En Calle Latón En La Colonia Del - 187389	MOR1616020 0704424	629,503	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-
10	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Del Parque Del Barrio San Pedro Con Tubo Galvanizado En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 187705	MOR1616020 0704425	450,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	35	100	-
11	Construcción Del Depósito De Agua Potable De En La Col Navidad Municipio De Tepoztlán Morelos - 187659	MOR1616020 0715254	650,000	0.1%	-	0.0%	Otros	140	100	-
12	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Cerrada De La Tejería En El Barrio De San José En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182671	MOR1616020 0715255	1,725,209	0.3%	-	0.0%	Otros	104	100	-
13	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Rinconada De La Col Tierra Blanca Con Tubo Galvanizado En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 187612	MOR1616020 0715256	400,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
14	Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Camino Al Jagüey En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182846	MOR1616020 0715257	456,733	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,026,907	2.5%	-	0.0%		1,894		

15	Ampliación De Red De Agua Potable En El Callejón De La Esperanza Del Barrio De San Pedro Con Tubo Galvanizado En El Municipio De Tepoztlán - 187784	MOR1616020 0720627	550,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	45	100	-
16	Pavimentación De Calle Tetecala Con Concreto Hidraulico En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182826	MOR1616020 0720628	1,093,545	0.2%	-	0.0%	Otros	120	100	-
17	Rehabilitación De Tubería Con Tubo Galvanizado Para Agua Potable En La Calle Subida A Los Corredores En La Col Tierra Blanca En El Municipio - 186928	MOR1616020 0726141	550,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	50	100	-
18	Pavimentación De Calle Camino Al Jaguey Con Concreto Hidraulico En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182875	MOR1616020 0726142	1,452,439	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	-
19	Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Tetecala En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182793	MOR1616020 0726143	438,998	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
20	Construcción De Alcantarillado En Calle Camino Al Jaguey En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 182864	MOR1616020 0726144	641,925	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,251,576	2.2%	9,091,691	1.8%		2,366		

1	Rehabilitación De Calle Mariano Matamoros Del Cad Cero Al Cad Ciento Diez - 155191	MOR1616020 0687864	496,022	0.1%	496,022	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable E Inmueble Los Lavaderos En Calle Cuauhtemoc - 164387	MOR1616020 0693397	127,600	0.0%	127,600	0.0%	Otros	-	100	100.00
3	Construcción De Red De Drenaje En Calle Reforma - 169856	MOR1616020 0693398	222,193	0.0%	222,193	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
4	Construcción De Red De Drenaje De Concreto De Treinta Y Ocho Cm De Diámetro En Calle Niño Perdido - 155553	MOR1616020 0693399	224,870	0.0%	224,870	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
5	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Mariano Matamoros Del Cad Cero Al Cad Ciento Diez - 155766	MOR1616020 0693400	181,082	0.0%	181,082	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	Alumbrado Público En Calle El Cedral Entre Calle Insurgentes E Ignacio Allende - 153571	MOR1616020 0693401	369,411	0.1%	369,411	0.1%	Otros	-	100	100.00
7	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tlalcomulco Municipio De Tetela Del Volcán - 175488	MOR1616020 0693403	105,000	0.0%	-	0.0%	Otros	49	100	-
8	Ampliación De Red Eléctrica Calle Cinco De Mayo - 149304	MOR1616020 0693404	323,807	0.1%	323,807	0.1%	Otros	45	100	100.00
9	Electrificación En Calle Las Flores Desde Narciso Mendoza Hasta Censos Nacionales - 164341	MOR1616020 0698839	406,800	0.1%	406,800	0.1%	Otros	-	100	100.00
10	Ampliación De Red Eléctrica Calle El Encinal - 149465	MOR1616020 0698841	303,300	0.1%	303,300	0.1%	Otros	47	100	100.00
11	Mantenimiento De Alumbrado Público En La Localidad De Xochicalco - 155666	MOR1616020 0704266	59,786	0.0%	59,786	0.0%	Otros	-	100	100.00
12	Construcción De Drenaje En Calle Nicolás Bravo - 153422	MOR1616020 0704267	368,010	0.1%	368,010	0.1%	Metros lineales	-	100	100.00
13	Introducción De Agua Potable En Calle De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 155361	MOR1616020 0709776	49,902	0.0%	49,902	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
14	Ampliación De Red Eléctrica Cerrada De Popocatepetl - 163605	MOR1616020 0709777	291,791	0.1%	291,791	0.1%	Otros	-	100	100.00
15	Rehabilitación Drenaje Calle Cinco De Mayo Esquina Adolfo López Mateos - 153653	MOR1616020 0715114	79,875	0.0%	79,875	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
16	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Adolfo López Mateos Parte Baja - 111417	MOR1616020 0715115	814,898	0.2%	814,898	0.2%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
17	Suministro Y Colocación De Pisos Cerámicos En Esc Prim José Narez Álvarez Y Mejoras Diversas En Jn Cleotilde Vázquez De Gándara - 155735	MOR1616020 0715117	180,631	0.0%	144,505	0.0%	Otros	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,251,576	2.2%	9,091,691	1.8%		2,366		
18	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Hueyapan San Andrés Hueyapan Municipio De Tetela Del Volcán - 175728	MOR1616020 0715119	280,000	0.1%	280,000	0.1%	Otros	198	100	-
19	Desazolve De Red De Drenaje De Treinta Y Ocho Cm De Diámetro Tramo Puente De Acopan A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 163530	MOR1616020 0715120	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Otros	-	100	100.00
20	Construcción De Barda Perimetral Malla Y Explanada En Esc Prim Dieciseis De Septiembre - 149529	MOR1616020 0715121	414,206	0.1%	331,365	0.1%	Metros lineales	294	100	42.00
21	Construcción De Muro Perimetral En Esc Telesecundaria Vicente Guerrero - 163417	MOR1616020 0715122	588,185	0.1%	470,548	0.1%	Otros	-	100	80.00
22	Construcción De Aula De Medios En Esc Prim Bicentenario De La Independencia - 164284	MOR1616020 0720465	600,000	0.1%	480,000	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	30.00
23	Ampliación De Red Eléctrica Calle La Laja - 176928	MOR1616020 0720466	674,182	0.1%	674,182	0.1%	Otros	-	100	100.00
24	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Hueyapan San Andrés Hueyapan Municipio De Tetela Del Volcán - 175350	MOR1616020 0720467	2,426,114	0.5%	727,834	0.1%	Otros	1,733	100	28.00
25	Construcción De Drenaje En Calle Libertad - 161386	MOR1616020 0726003	760,000	0.1%	760,000	0.1%	Metros lineales	-	100	100.00
26	Construcción De Ampliación De Red De Agua Potable Calle Reforma - 168907	MOR1616020 0726004	127,807	0.0%	127,807	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
27	Construcción De Línea Sanitaria Calle Mariano Matamoros Tramo Calle José María Morelos A Boulevard - 153707	MOR1616020 0726005	646,104	0.1%	646,104	0.1%	Metros lineales	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,704,981	4.8%	7,800,233	1.5%		41,160		

1	Cursos De Bitacora Electronica - 175208	MOR1616020 0687866	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros		100	100.00
2	Contruccion De Drenaje Pluvial En Calle Hidalgo Sur Colonia Centro De Tlaltizapan De Zapata - 182687	MOR1616020 0687867	253,078	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	359	100	-
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle La Via Abasolo Y No Reeleccion Colonia Emiliano Zapata De Tlaltizapan De Zapata - 150795	MOR1616020 0687868	564,922	0.1%	564,922	0.1%	Otros	128	100	100.00
4	Cursos De Contabilidad Electronica - 175245	MOR1616020 0693406	40,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	100.00
5	Construccion De Comedores Comunitarios En La Comunidad De Ticuman Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 189395	MOR1616020 0693407	2,500,000	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,500	100	-
6	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Constitucion Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata Morelos - 153830	MOR1616020 0693408	116,171	0.0%	-	0.0%	Otros	128	100	-
7	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Palo Prieto - 189693	MOR1616020 0698809	248,276	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
8	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Morelos Y Simbolos Patrios Tlaltizapan De Zapata - 187962	MOR1616020 0698842	521,298	0.1%	-	0.0%	Otros	344	100	-
9	Rehabilitacion De Bordo Con Cubierta De Concreto En Camino Pueblo Nuevo Acamilpa - 184675	MOR1616020 0698843	2,898,342	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	1,500	100	-
10	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En Calle Prolongacion Hermelindo Barberi De Tlaltizapan De Zapata - 188958	MOR1616020 0698844	685,612	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
11	Ampliacion Y Modernizacion De Red Electrica En Avenida Ferrocarril De La Localidad De Ticuman Del Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 188624	MOR1616020 0698845	410,444	0.1%	-	0.0%	Otros	560	100	-
12	Rehabilitación De Pozo Profundo Y Tanque De Agua Potable En La Localidad De Santa Rosa Treinta - 189650	MOR1616020 0698846	2,156,395	0.4%	-	0.0%	Otros	3,000	100	-
13	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Carretera Santa Rosa Zacatepec Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 189671	MOR1616020 0698847	642,790	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	320	100	-
14	Ampliacion De Agua Potable En Privada Constitucion Colonia Otilio Montaño De Tlaltizapan De Zapata - 188198	MOR1616020 0698848	120,280	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	-
15	Curso De Lineamientos Normativos Para La Adjudicación De Contratos De Obra Pública Y Servicios Relacionados Con Las Mismas - 175291	MOR1616020 0704270	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros		100	100.00
16	Ampliacion De Red Electrica En Calle Veinticuatro De Febrero De La Colonia Bonifacio Garcia Municipio De Tlaltizapan De Zapata Morelos - 155565	MOR1616020 0704271	623,514	0.1%	623,514	0.1%	Otros	534	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,704,981	4.8%	7,800,233	1.5%		41,160		

17	Construccion De Drenaje Calle Veinticuatro De Febrero Colonia Bonifcio Garcia De Tlaltizapan De Zapata - 189310	MOR1616020 0704272	783,479	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	640	100	-
18	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Hermelindo Barberi De La Comunidad De Ticuman - 189172	MOR1616020 0704273	350,117	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
19	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Jesus Morales Colonia Otilio Montaño De Tlaltizapan De Zapata - 188709	MOR1616020 0704274	115,280	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
20	Ampliacion De Red Electrica En Calle Veinte De Noviembre En La Localidad De Palo Prieto - 189270	MOR1616020 0709748	253,500	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	-
21	Adquisición De Servidor Para La Armonización Contable - 175124	MOR1616020 0709780	48,430	0.0%	48,430	0.0%	Computadoras		100	100.00
22	Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado En Tramo A Santa Rosa Treinta Pueblo Nuevo Del Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 147144	MOR1616020 0709781	1,197,698	0.2%	1,197,698	0.2%	Otros	25,773	100	100.00
23	Rehabilitacion De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Ticuman - 189112	MOR1616020 0709782	97,388	0.0%	-	0.0%	Otros	320	100	-
24	Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia Ticuman Tlaltizapan De Zapata - 189154	MOR1616020 0709783	370,420	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	165	100	-
25	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Abasolo Colonia Bonifacio Garcia Tlaltizapan De Zapata - 147951	MOR1616020 0715125	540,520	0.1%	540,520	0.1%	Otros	264	100	100.00
26	Ampliacion De Agua Potable En La Calle Camino Viejo A Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 182738	MOR1616020 0715126	202,520	0.0%	-	0.0%	Otros	240	100	60.00
27	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle Sin Nombre Y Emiliano Zapata Del Barrio San Lucas De Tlaltizapan De Zapata - 188424	MOR1616020 0715127	1,472,205	0.3%	-	0.0%	Otros	560	100	-
28	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Palo Prieto Chipitongo Del Municipio Tlaltizapan De Zapata - 152676	MOR1616020 0720442	1,277,811	0.2%	1,277,811	0.2%	Otros	575	100	100.00
29	Curso De Aspel Noi - 175169	MOR1616020 0720472	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros		100	100.00
30	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 187662	MOR1616020 0720473	50,503	0.0%	-	0.0%	Vehículos		100	-
31	Adq Licenciamiento Del Sistema De Contabilidad Gub Scgiii - 162653	MOR1616020 0720474	92,800	0.0%	92,800	0.0%	Otros		100	100.00
32	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Colonia Otilio Montaño De Tlaltizapan De Zapata - 186982	MOR1616020 0720475	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
33	Ampliacion De Agua Potable Y Calle Abasolo Colonia Otilio Montaño De Tlaltizapan De Zapata - 188790	MOR1616020 0720476	105,777	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,704,981	4.8%	7,800,233	1.5%		41,160		
34	Cursos De Excel - 175359	MOR1616020 0726007	38,590	0.0%	38,590	0.0%	Otros		100	100.00
35	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 154584	MOR1616020 0726008	434,483	0.1%	320,000	0.1%	Otros		100	73.65
36	Construccion De Muro De Contencion Y Rehabilitacion De Carretera Acamilpa Temimilcingo - 188551	MOR1616020 0726009	1,599,529	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	1,095	100	100.00
37	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Col Emiliano Zapata De La Loc De Santa Rosa Treinta De Tlaltizapan De Zapata - 148189	MOR1616020 0726010	440,469	0.1%	440,469	0.1%	Otros	225	100	100.00
38	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Pino Suarez Colonia Otilio Montaño En La Localidad De Santa Rosa Treinta De Tlaltizapan De Zapata - 148829	MOR1616020 0726011	242,441	0.0%	242,441	0.0%	Otros	152	100	100.00
39	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle La Via Central Colonia Emiliano Zapata La Localidad De Santa Rosa Treinta Tlaltizapan De Zapata - 188302	MOR1616020 0726012	1,793,726	0.4%	1,146,863	0.2%	Metros lineales	900	100	100.00
40	Ampliacion Y Mejoramiento Red Electrica Media Y Baja Tension Calle Cinco De Mayo Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata More - 155443	MOR1616020 0726013	245,553	0.0%	245,553	0.0%	Otros	192	100	100.00
41	Ampliacion De Red Electrica Media Y Baja Tension En Camino Real Campo La Matanza Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata Morelo - 185599	MOR1616020 0726014	900,622	0.2%	900,622	0.2%	Otros	576	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,459,781	1.1%	2,349,958	0.5%		6,087		

1	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Javier Mina - 66600	MOR1616020 0651867	201,769	0.0%	201,769	0.0%	Metros lineales	105	100	100.00
2	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pueblo Viejo - 67513	MOR1616020 0659114	476,250	0.1%	142,875	0.0%	Otros	460	100	100.00
3	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Coquito De La Col. Gabriel Tepepa - 66803	MOR1616020 0661526	249,932	0.0%	249,932	0.0%	Metros lineales	55	100	100.00
4	Ampliación De La Línea De Agua Potable En Varias Calles De La Col. Celerino Manzanarez - 66911	MOR1616020 0661537	201,730	0.0%	201,730	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
5	Rehabilitación De Acceso Para Personas Con Discapacidad En Calle Niño Artillero - 190206	MOR1616020 0687896	545,184	0.1%	-	0.0%	Otros	25	100	5.00
6	Rehabilitación De Red De Agua En Coaxitlan - 190346	MOR1616020 0693421	295,074	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	450	100	5.00
7	Construcción De Drenaje En Calle Roble - 186438	MOR1616020 0698810	392,309	0.1%	392,309	0.1%	Metros lineales	100	100	100.00
8	Rehabilitación De Colector De Drenaje En Calle Gabriel Tepepa - 173586	MOR1616020 0704285	747,839	0.1%	538,444	0.1%	Metros lineales	240	100	75.00
9	Electrificación Camino A Las Bovedas - 189894	MOR1616020 0704287	503,266	0.1%	-	0.0%	Otros	232	100	5.00
10	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Nogales - 189281	MOR1616020 0709749	64,775	0.0%	64,775	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
11	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 78827	MOR1616020 0709809	323,356	0.1%	323,356	0.1%	Metros lineales	75	100	100.00
12	Rehabilitación De Caminos Lazaro Cardenas Ampliación Nicolas Bravo Libramientos Texcal Y Roque Molina De La Col Gabriel Tepepa - 188952	MOR1616020 0715094	85,993	0.0%	-	0.0%	Otros	216	100	35.00
13	Construcción De Colector De Captación De Agua En La Localidad De La Mezquitera - 186615	MOR1616020 0715141	364,824	0.1%	-	0.0%	Otros	536	100	25.00
14	Construcción De Camino En La Col Alfredo V Bonfil - 173404	MOR1616020 0715142	234,767	0.0%	234,767	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
15	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Morelos Y Calle Benito Juárez - 189019	MOR1616020 0720444	690,594	0.1%	-	0.0%	Otros	120	100	35.00
16	Rehabilitación De Transformador Del Pozo De La Col Alfredo V Bonfil - 189101	MOR1616020 0720491	51,968	0.0%	-	0.0%	Otros	2,068	100	40.00
17	Rehabilitación De Camino Lirios De La Col Alfredo V Bonfil - 189061	MOR1616020 0726024	30,150	0.0%	-	0.0%	Otros	205	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		840,400	0.2%	840,400	0.2%		913		
1	Construccion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golan Municipio De Tlayacapan Segunda Etapa - 152156	MOR1616020 0687897	801,900	0.2%	801,900	0.2%	Otros	719	100	26.52
2	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Colonia Tres De Mayo Municipio De Tlayacapan - 151920	MOR1616020 0715143	38,500	0.0%	38,500	0.0%	Otros	194	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,553,535	2.3%	618,382	0.1%		23,216		

1	Mejoramiento De La Unidad Medica Básica De Rehabilitación - 129106	MOR1616020 0687899	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,800	100	-
2	Construccion De Biodigestor En Calle Jazmin Colonia Miguel Hidalgo - 185425	MOR1616020 0687900	614,905	0.1%	-	0.0%	Otros	132	100	-
3	Equipamiento De La Reposición Del Pozo Profundo El Pedregal Colonia Lázaro Cardenas - 129139	MOR1616020 0687901	170,000	0.0%	-	0.0%	Otros	7,800	100	-
4	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 174191	MOR1616020 0687902	183,525	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	56	100	-
5	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 174229	MOR1616020 0687903	120,250	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	32	100	-
6	Modernización De Equipos Periféricos (Impresoras) - 128632	MOR1616020 0693427	19,998	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
7	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En Calle Laureles Colonia Miguel Hidalgo - 180892	MOR1616020 0693428	1,074,461	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	75	100	-
8	Actualización Del Reglamento De La Administración Publica Del Ayuntamiento De Xochitepec, Morelos - 128501	MOR1616020 0693429	58,000	0.0%	46,400	0.0%	Otros		100	80.00
9	Modernización De Equipo De Computo - 128603	MOR1616020 0698860	51,992	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
10	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En Calle Orquidea Colonia Miguel Hidalgo - 174251	MOR1616020 0698861	951,278	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	63	100	-
11	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 174154	MOR1616020 0698863	252,988	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	68	100	-
12	Construccion De Pavimento En Concreto Hidraulico En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 177441	MOR1616020 0698864	350,205	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	-
13	Construcción De Banquetas En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 178118	MOR1616020 0698865	55,085	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	-
14	Taller De Capacitación Para La Integración De Expedientes Tecnicos - 128701	MOR1616020 0704290	47,213	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
15	Construcción De Biodigestor En Calle Nardos Colonia Miguel Hidalgo - 181474	MOR1616020 0704291	614,905	0.1%	-	0.0%	Otros	150	100	-
16	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Orquídea Colonia Miguel Hidalgo - 177503	MOR1616020 0704292	179,987	0.0%	-	0.0%	Otros	63	100	-
17	Adquisición De Licencias De Programas 2016 - 128669	MOR1616020 0704293	10,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,553,535	2.3%	618,382	0.1%		23,216		
18	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 174206	MOR1616020 0704294	282,963	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	48	100	-
19	Construcción De Banqueta En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 178021	MOR1616020 0704295	91,740	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	68	100	-
20	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 177675	MOR1616020 0704296	83,048	0.0%	-	0.0%	Otros	48	100	-
21	Construcción De Pavimento En Concreto Hidraulico En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 177000	MOR1616020 0704298	418,301	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	56	100	-
22	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 177719	MOR1616020 0704299	111,349	0.0%	-	0.0%	Otros	32	100	-
23	Equipamiento De La Reposición Del Pozo Profundo Francisco Villa Alcanfor - 129216	MOR1616020 0709814	670,000	0.1%	-	0.0%	Otros	3,000	100	-
24	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Apluyeca Segunda Etapa Equipamiento Complementario En Unidad De Tratamiento S - 129358	MOR1616020 0709815	1,525,000	0.3%	-	0.0%	Otros	2,045	100	-
25	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Emiliano Zapata Colonia Benito Juárez - 187406	MOR1616020 0715148	614,905	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	96	100	-
26	Actualización Del Bando De Policía Y Gobierno Del Municipio De Xochitepec Morelos - 126135	MOR1616020 0715149	104,400	0.0%	83,520	0.0%	Otros		100	80.00
27	Construcción De Guarnición En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 177880	MOR1616020 0715150	90,304	0.0%	-	0.0%	Otros	68	100	-
28	Construcción De Banqueta En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 178081	MOR1616020 0715151	41,014	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	-
29	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 177655	MOR1616020 0715152	163,798	0.0%	-	0.0%	Otros	68	100	-
30	Construcción De Guarnición En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 177757	MOR1616020 0715153	50,506	0.0%	-	0.0%	Otros	56	100	-
31	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlacholoaya Municipio De Xochitepec 1er Etapa - 126151	MOR1616020 0720495	488,462	0.1%	488,462	0.1%	Otros	2,972	100	70.00
32	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 187697	MOR1616020 0720496	206,510	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	-
33	Construcción De Guarnición En Calle Mezquites Colonia Las Flores - 177946	MOR1616020 0720497	48,839	0.0%	-	0.0%	Otros	32	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,553,535	2.3%	618,382	0.1%		23,216		
34	Construccion De Alumbrado Publico En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 177622	MOR1616020 0720498	101,937	0.0%	-	0.0%	Otros	56	100	-
35	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En Calle Sonora Colonia Lázaro Cárdenas - 177255	MOR1616020 0726028	608,867	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	68	100	-
36	Construcción De Guarnición En Calle Órganos Colonia Lázaro Cárdenas - 177917	MOR1616020 0726029	37,478	0.0%	-	0.0%	Otros	48	100	-
37	Construcción De Banqueta En Calle San Luis Potosí Colonia Loma Bonita - 177979	MOR1616020 0726030	59,328	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	56	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,239,720	4.0%	2,334,080	0.5%		70,992		

1	Rehailitacion De Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Calle Carlos Pecheco - 124443	MOR1616020 0687883	1,656,010	0.3%	905,869	0.2%	Metros Cuadrados	381	-	55.00
2	Rehabilitación De La Linea De Conducción Del Pozo Chihuahuita Dos - 175242	MOR1616020 0687884	4,481,208	0.9%	-	0.0%	Metros lineales	25,756	100	-
3	Proyecto Topografico - 159106	MOR1616020 0687885	48,720	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
4	Equipo De Oficina - 159284	MOR1616020 0687886	27,835	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
5	Equipo De Oficina - 159219	MOR1616020 0687887	3,480	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
6	Equipo De Oficina - 159192	MOR1616020 0687888	72,384	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
7	33903 Servicios Integrales - 185692	MOR1616020 0687889	142,000	0.0%	142,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
8	Construcción De Cuatro Aulas En Preparatoria Publica Municipal De Yautepec - 176217	MOR1616020 0693417	1,725,000	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	-
9	Rehabilitación Del Drenaje En Calle Jose Maria Y Morelos Y Pavon Y Calle Felipe Nery - 176164	MOR1616020 0693418	225,892	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	214	100	-
10	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Yautepec Primera Etapa - 186061	MOR1616020 0698853	1,800,000	0.4%	-	0.0%	Otros	24,873	-	-
11	Construcción Del Deposito De Almacenamiento De Agua Potable El Resumidero - 175298	MOR1616020 0698854	1,513,274	0.3%	453,982	0.1%	Otros	3,000	100	30.00
12	Pavimentación En Calle Plata - 176034	MOR1616020 0704283	537,481	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,243	100	-
13	Techumbre En Escuela Turno Matutino Amador Salazar Y Turno Vespertino Jaime Nuno - 172357	MOR1616020 0709799	944,805	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,365	-	-
14	Proyecto Ejecutivo - 159158	MOR1616020 0709800	4,176	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
15	Equipo Topografico - 158761	MOR1616020 0709801	115,000	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
16	Equipo De Oficina - 159266	MOR1616020 0709802	33,628	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
17	Construccion Del Sistema De Agua Y Alcantarillado Primera Etapa Oaxtepec - 186690	MOR1616020 0709803	1,300,000	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	478	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,239,720	4.0%	2,334,080	0.5%		70,992		

18	Rehabilitacion Del Drenaje Colector En Avenida Principal - 153625	MOR1616020 0715134	571,634	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,098	-	-
19	Proyecto Ejecutivo - 159017	MOR1616020 0715135	52,200	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
20	Adquisicion De Software Y Hardware - 158686	MOR1616020 0715136	128,180	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
21	33903 Servicios Integrales - 185722	MOR1616020 0715137	383,440	0.1%	-	0.0%	Estudio de preinversión		100	-
22	Techumbre En La Escuela Primaria Benito Juarez Y Carlos A Carrillo - 172277	MOR1616020 0715138	1,023,567	0.2%	307,070	0.1%	Metros Cuadrados	668	100	30.00
23	Pavimentacion En Calle Fernando Montes De Oca - 128989	MOR1616020 0715139	593,750	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	134	-	-
24	Proyecto Topografico - 158860	MOR1616020 0720486	16,500	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
25	Perforacion Y Aforo De Dos Pozos De Agua En Oaxtepec - 187366	MOR1616020 0720487	1,400,000	0.3%	-	0.0%	Otros	6,939	-	-
26	Rehabilitación De Drenaje En Calle Emiliano Zapata - 176125	MOR1616020 0726020	635,356	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	784	100	-
27	33903 Servicios Integrales - 185747	MOR1616020 0726021	186,000	0.0%	-	0.0%	Estudio de preinversión		100	-
28	Rehabilitación De Drenaje En Alvaro Obregon - 175712	MOR1616020 0726022	618,200	0.1%	525,159	0.1%	Metros lineales	759	100	84.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,905,089	1.3%	5,479,989	1.1%		17,371		

1	Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Tecajec, Municipio De Yecapixtla (Primera Etapa) - 70936	MOR0016020 0704474		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,665	100	
2	Cursos De Capacitación Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos - 105157	MOR0016020 0715176		0.0%		0.0%	Otros		100	
3	Mejoras Diversas En Casa De La Salud De La Localidad De Capulines - 71125	MOR1616020 0644690	191,102	0.0%	153,746	0.0%	Metros Cuadrados	289	-	100.00
4	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Col. Fco. I Madero - 71172	MOR1616020 0647049	251,822	0.0%	251,822	0.0%	Otros	200	-	100.00
5	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 68593	MOR1616020 0647050	12,690	0.0%	12,690	0.0%	Vehiculos		100	100.00
6	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 67601	MOR1616020 0651881	37,540	0.0%	37,540	0.0%	Equipamiento		100	60.00
7	Adquisición De Software Y Hardware - 67554	MOR1616020 0656598	140,000	0.0%	98,423	0.0%	Equipamiento		100	100.00
8	Construccion De Barda Perimetral Esc Sec Ninos Heroes De La Col Yecapixteca - 151484	MOR1616020 0688067	188,364	0.0%	188,364	0.0%	Metros lineales	180	-	100.00
9	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Tecajec, Municipio De Yecapixtla - 70884	MOR1616020 0688068	191,545	0.0%	191,545	0.0%	Metros lineales	1,665	100	50.00
10	Pavimentacion De Vado En La Localidad De Chicicastles - 156713	MOR1616020 0688069	37,221	0.0%	37,221	0.0%	Otros	69	-	100.00
11	Construccion De Barda Perimetral Esc Prim Emiliano Zapata - 158573	MOR1616020 0693459	108,408	0.0%	108,408	0.0%	Metros lineales	50	-	100.00
12	Construccion De Comedor Escolar Sec Felipe Carrillo Puerto En La Col Juan Morales - 155540	MOR1616020 0693460	635,000	0.1%	337,222	0.1%	Metros Cuadrados	800	-	90.00
13	Pavimentación En Calle Zacahuacatla En La Localidad De Tezontetelco - 118569	MOR1616020 0693592	271,631	0.1%	271,631	0.1%	Metros Cuadrados	67	-	100.00
14	Construccion De Comedores Escolares Esc Prim Revolucion Social En La Loc De Capulines - 179596	MOR1616020 0693593	46,259	0.0%	46,259	0.0%	Metros Cuadrados	30	-	100.00
15	Construccion De Red Electrica Calle Acteopan Col Zahuatlan - 181495	MOR1616020 0698884	68,644	0.0%	67,658	0.0%	Metros lineales	100	-	100.00
16	Construccion De Red Electrica En Cda Jose Ortiz De Dominguez Col Mexquemeca - 181544	MOR1616020 0698885	30,404	0.0%	30,404	0.0%	Metros lineales	45	-	100.00
17	Construccion De Baños Para Centro De Atencion Infantil Comunitario Caic De La Col Fco I Madero - 163912	MOR1616020 0698886	219,507	0.0%	185,852	0.0%	Otros	30	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,905,089	1.3%	5,479,989	1.1%		17,371		

18	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 96385	MOR1616020 0698887	50,000	0.0%	30,195	0.0%	Piezas		100	90.00
19	Mtto Sanitarios Y Construccion De Bebederos En Esc Prim Porfirio Diaz Mariano Matamoros De La Col Juan Morales - 164112	MOR1616020 0698888	71,731	0.0%	71,731	0.0%	Piezas	200	-	100.00
20	Construccion De Barda Perimetral Esc Prim Plan De Ayala Col Aquiles Serdan - 161953	MOR1616020 0698889	126,082	0.0%	126,082	0.0%	Metros lineales	250	-	100.00
21	Construcción De Dispensario Médico En Casa De Salud De La Localidad De Yecapixteca - 71157	MOR1616020 0699028	311,898	0.1%	311,898	0.1%	Metros Cuadrados	309	-	100.00
22	Mejoras Diversas En Casa De La Salud De La Localidad De Texcala - 155055	MOR1616020 0699029	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros Cuadrados	1,444	-	50.00
23	Alumbrado Publico En La Col Loma Bonita - 188727	MOR1616020 0699030	37,110	0.0%	37,110	0.0%	Luminaria	553	-	100.00
24	Mejoras Diversas En Esc Prim Vicente Guerrero Col Los Reyes - 163720	MOR1616020 0704320	64,141	0.0%	64,141	0.0%	Metros Cuadrados	228	-	100.00
25	Introduccion De Red De Agua Potable En Cda Josefa Ortiz En La Localidad De Mexquemec - 181526	MOR1616020 0704321	64,857	0.0%	64,857	0.0%	Metros lineales	45	-	100.00
26	Construccion De Red Electrica Calle Av Nacional Col Zahuatlan - 185797	MOR1616020 0704322	139,239	0.0%	138,253	0.0%	Otros	25	-	100.00
27	Construccion De Red Electrica En Calle Del Estudiante Col Centro Yecapixtla - 185624	MOR1616020 0704323	36,500	0.0%	36,500	0.0%	Metros lineales	25	-	100.00
28	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 96136	MOR1616020 0704324	30,000	0.0%	11,136	0.0%	Otros		100	100.00
29	Mejoras Diversas En Jn Jazmin En La Loc De Huexca - 158871	MOR1616020 0704325	16,399	0.0%	16,399	0.0%	Metros Cuadrados	41	-	100.00
30	Construcción De Red Electrica Calleniño Perdido Localidad Los Limones - 161800	MOR1616020 0704326	27,356	0.0%	26,370	0.0%	Metros	35	-	100.00
31	Construcción De Red Electrica Calle La Mina Loc Los Limones - 161844	MOR1616020 0704327	46,863	0.0%	46,863	0.0%	Metros	75	-	100.00
32	Construccion De Red Electrica Calle San Cristobal Col Pazulco - 166787	MOR1616020 0704471	21,260	0.0%	20,274	0.0%	Otros	35	-	100.00
33	Construccion De Red Electrica En Calle Los Reyes Col Pazulco - 166751	MOR1616020 0704472	16,688	0.0%	16,688	0.0%	Metros	70	-	100.00
34	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Calle Progreso En La Localidad De Pazulco - 166161	MOR1616020 0704473	222,728	0.0%	222,728	0.0%	Metros lineales	100	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,905,089	1.3%	5,479,989	1.1%		17,371		

35	Introduccion De Red De Agua Potable En Cjon Sin Nombre En La Localidad De Zahuatlan - 181511	MOR1616020 0709838	127,279	0.0%	77,183	0.0%	Metros lineales	40	-	70.00
36	Construccion De Red Electrica En Calle Popocatepetl Col Pazulco - 166308	MOR1616020 0709977	21,260	0.0%	20,274	0.0%	Metros lineales	75	-	100.00
37	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Loc De Tecajec - 151738	MOR1616020 0709978	86,640	0.0%	86,640	0.0%	Otros	1,665	-	100.00
38	Mejoras Diversas Esc. Prim. Ignacio Zaragoza En La Localidad De Tecajec - 71056	MOR1616020 0709979	118,632	0.0%	118,632	0.0%	Otros	1,665	-	100.00
39	Equipamiento En El Centro De Salud De La Loc De Tecajec - 163803	MOR1616020 0709980	2,500	0.0%	901	0.0%	Otros	1,665	-	100.00
40	Mejoras Diversas Esc Prim Comunitaria Narciso Mendoza Conafe Morelos De La Col Paraiso Escondido - 173918	MOR1616020 0709981	21,731	0.0%	21,731	0.0%	Otros	18	-	100.00
41	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Col Nueva Yecapixtla - 170045	MOR1616020 0715175	26,741	0.0%	26,741	0.0%	Otros	220	-	100.00
42	Construccion De Red Electrica En Privada De Las Flores Col Aquiles Serdan Yecapixtla - 185565	MOR1616020 0715177	69,287	0.0%	67,658	0.0%	Metros lineales	50	-	100.00
43	Construccion De Red Electrica Calle Narciso Mendoza Col Los Limones - 161081	MOR1616020 0715178	165,201	0.0%	164,215	0.0%	Metros lineales	75	-	100.00
44	Construccion De Comedor Escolar Prim Adolfo L Mateos Y Heroes Del Sur En La Localidad De Juan Morales - 154893	MOR1616020 0715179	612,489	0.1%	423,212	0.1%	Metros Cuadrados	726	-	80.00
45	Construccion De Red Electrica Av Las Besanas De La Localidad De Tlamomulco - 180249	MOR1616020 0715304	236,165	0.0%	235,179	0.0%	Otros	100	-	100.00
46	Mejoras Diversas En El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Capulines - 157739	MOR1616020 0715305	124,303	0.0%	124,303	0.0%	Otros	289	-	100.00
47	Mejoramiento En El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Adolfo Lopez Mateos - 71001	MOR1616020 0715306	209,102	0.0%	50,460	0.0%	Otros	444	-	35.00
48	Construccion De Red Electrica Avenida Ferrocarril Col Adolfo Lopez Mateos - 185181	MOR1616020 0715307	77,648	0.0%	76,662	0.0%	Metros lineales	125	-	100.00
49	Construccion De Red Electrica En Calle Zamora Col Zahuatlan Yecapixtla - 181535	MOR1616020 0720541	187,250	0.0%	186,264	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
50	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Barranca Tlamomulco - 180101	MOR1616020 0720679	52,809	0.0%	52,809	0.0%	Metros lineales	417	-	100.00
51	Cursos De Capacitación Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos - 98538	MOR1616020 0726055	90,000	0.0%	87,928	0.0%	Otros		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,905,089	1.3%	5,479,989	1.1%		17,371		
52	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 96030	MOR1616020 0726056	55,680	0.0%	55,680	0.0%	Metros		100	80.00
53	Mejoras Diversas Esc Tvsec Himno Nacional En La Loc De Huexca - 179546	MOR1616020 0726057	31,696	0.0%	31,696	0.0%	Metros Cuadrados	90	-	100.00
54	Mejoras Diversas En Caic De La Loc De Mixtlacingo - 185363	MOR1616020 0726178	50,000	0.0%	33,035	0.0%	Metros cúbicos	15	-	80.00
55	Pavimentacion De Calle San Antonio De La Localidad De Xochitlan - 158129	MOR1616020 0726188	545,927	0.1%	-	0.0%	Otros	600	-	-
56	Muro De Contencion En Barranca Rio Cuautla Col Paraiso Escondido	MOR1616020 0726189	95,563	0.0%	95,563	0.0%	Metros cúbicos	357	-	100.00
57	Construccion De Red Electrica Calle Del Cristo Col Xalpa li - 176832	MOR1616020 0726196	84,203	0.0%	83,217	0.0%	Otros	50	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,849,997	0.8%	3,836,337	0.7%		3,006		

1	Construcción De Drenaje Calle Zacatecas - 187461	MOR1616020 0687928	455,699	0.1%	444,247	0.1%	Metros lineales	325	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Calle Sonora - 187720	MOR1616020 0687929	424,538	0.1%	424,538	0.1%	Metros lineales	367	100	100.00
3	Una Computadora Para Coplademun - 188156	MOR1616020 0693461	13,000	0.0%	13,000	0.0%	Computadoras		100	100.00
4	Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario En Privada Benito Juarez - 187905	MOR1616020 0693462	110,288	0.0%	110,288	0.0%	Metros lineales	110	100	100.00
5	Impresora Brother Tesorería - 188226	MOR1616020 0693463	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Computadoras		100	100.00
6	Conjunto Ejecutivo - 188080	MOR1616020 0693464	8,953	0.0%	8,953	0.0%	Lote		100	100.00
7	Construcción De Drenaje Calle Oaxaca - 187589	MOR1616020 0693465	547,965	0.1%	547,965	0.1%	Metros lineales	377	100	100.00
8	Tres Computadoras Para Tesorería - 188201	MOR1616020 0704328	39,000	0.0%	39,000	0.0%	Computadoras		100	100.00
9	Construcción De Drenaje Calle San Martin - 187532	MOR1616020 0704329	186,616	0.0%	186,616	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
10	Construcción De Drenaje Calle San Luis Potosi - 187956	MOR1616020 0704330	236,967	0.0%	236,967	0.0%	Metros lineales	175	100	100.00
11	Construccion De Drenaje Calle Queretaro Primera Etapa - 187787	MOR1616020 0709839	200,237	0.0%	200,237	0.0%	Metros lineales	177	100	100.00
12	Construcción De Drenaje Calle Hidalgo - 187847	MOR1616020 0709840	280,479	0.1%	280,479	0.1%	Metros lineales	243	100	100.00
13	Construcción De Drenaje Calle Guerrero - 187387	MOR1616020 0715180	468,669	0.1%	468,669	0.1%	Metros lineales	367	100	100.00
14	Impresora Brother Coplademun - 188169	MOR1616020 0720542	5,000	0.0%	5,000	0.0%	Computadoras		100	100.00
15	Dos Impresoras Brother Obras Publicas - 188124	MOR1616020 0720543	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Computadoras		100	100.00
16	Dos Computadoras Para Obras Publicas - 188138	MOR1616020 0726058	26,000	0.0%	26,000	0.0%	Computadoras		100	100.00
17	Construcción De Drenaje Calle Durango - 187654	MOR1616020 0726059	477,185	0.1%	477,185	0.1%	Metros lineales	340	100	100.00



Estado
Municipio

Morelos
Zacatepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 511,974,643

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,849,997	0.8%	3,836,337	0.7%		3,006		
18	Construcción De Drenaje Calle Yucatan - 171688	MOR1616020 0726060	344,402	0.1%	342,193	0.1%	Metros lineales	325	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		258,615	0.1%	258,615	0.1%		1,450		
1	Rehabilitacion De La Calle Zaragoza - 105646	MOR0016020 0693467		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	
2	Construccion De Red Electrica En La Calle Guerrero Gildardo Magaña Y Abasolo - 109343	MOR0016020 0693468		0.0%		0.0%	Otros	200	100	
3	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza - 101760	MOR0016020 0720544		0.0%		0.0%	Metros lineales	150	-	
4	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle San Miguel - 105525	MOR1616020 0720545	258,615	0.1%	258,615	0.1%	Metros lineales	100	100	-