

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,390,672	4.8%	17,595,066	3.4%		3,658		
1	Construccion De Linea De Conduccion En La Localidad De Mesa De Pedro Pablo Municipio De Acaponeta, Nayarit - 20859	NAY16160200 647054	1,592,946	0.3%	1,583,333	0.3%	Metros lineales	235	100	99.40
2	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Oro Municipio De Acaponeta, Nayarit. - 20815	NAY16160200 649503	2,740,881	0.5%	2,724,317	0.5%	Otros	72	100	99.40
3	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Laguna De Oxidacion 2da Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Diego De Alcalá - 47557	NAY16160200 651923	700,000	0.1%	206,488	0.0%	Otros	482	100	29.50
4	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De La Haciendilla Municipio De Acaponeta - 47466	NAY16160200 661538	1,239,733	0.2%	1,234,389	0.2%	Otros	102	100	99.57
5	Construccion De Pozo Profundo En La Localidad De La Palma Municipio De Acaponeta Nayarit - 131222	NAY16160200 698903	1,486,683	0.3%	743,342	0.1%	Otros	64	100	50.00
6	Construccion De Segunda Etapa De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cortez El Zapote Municipio De Acaponeta Nayarit - 163614	NAY16160200 699043	1,397,242	0.3%	1,397,242	0.3%	Metros lineales	405	100	100.00
7	Construccion De Tercer Etapa De Drenaje Sanitario En Colonia Loma Atravezada En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 88330	NAY16160200 704336	1,942,194	0.4%	1,922,783	0.4%	Metros lineales	290	100	100.00
8	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arroyo De San Francisco Municipio De Acaponeta Nayarit - 131005	NAY16160200 704486	2,748,809	0.5%	824,643	0.2%	Metros lineales	79	100	30.00
9	Construccion De Planta Potabilizadora En La Localidad De Hacienda Vieja Municipio De Acaponeta Nayarit - 126754	NAY16160200 709822	1,499,569	0.3%	1,399,204	0.3%	Otros	33	100	93.31
10	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Haciendilla Municipio De Acaponeta Nayarit - 126893	NAY16160200 709823	2,274,676	0.4%	682,403	0.1%	Metros lineales	102	100	30.00
11	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Ec Km 130 000 Rosamorada Acaponeta Casas Coloradas Santa Cruz Tramo Km 0 000 Al 38 000 Tramo San Dieg - 131267	NAY16160200 715319	4,239,132	0.8%	2,952,016	0.6%	Metros lineales	970	100	69.64
12	Equipamiento De Carcamo De Bombeo En La Localidad De El Centenario De Acaponeta Nayarit - 163435	NAY16160200 720551	798,784	0.2%	371,450	0.1%	Otros	424	100	46.50
13	Programa Especial Para La Modernizacion Del Marco Juridico Municipal De Acaponeta - 130972	NAY16160200 726067	255,200	0.0%	88,160	0.0%	Otros		100	34.55
14	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia El Camichin En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 120858	NAY16160200 726068	1,474,823	0.3%	1,465,296	0.3%	Metros lineales	400	100	99.35

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,919,681	1.2%	1,748,908	0.3%		8,250		

1	Programa De Apoyo A La Vivienda Localidades - 157935	NAY16160200 687944	278,700	0.1%	-	0.0%	Vivienda	23	100	-
2	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Localidad - 92299	NAY16160200 687945	128,001	0.0%	128,001	0.0%	Metros lineales	21	100	100.00
3	Programa De Apoyo A La Vivienda Localidades - 157930	NAY16160200 687946	46,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
4	Programa De Apoyo A La Vivienda Localidades - 157918	NAY16160200 687947	92,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	16	100	-
5	Programa De Apoyo A La Vivienda Cabecera - 146477	NAY16160200 693485	44,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
6	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable 2da Etapa - 89597	NAY16160200 693486	798,598	0.2%	798,598	0.2%	Metros lineales	229	100	100.00
7	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Nicolas Bravo - 88662	NAY16160200 693487	347,414	0.1%	347,414	0.1%	Metros Cuadrados	229	100	100.00
8	Construccion De Epedrado Ahogado En Calle Hidalgo - 92347	NAY16160200 693488	483,252	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,704	100	-
9	Programa De Apoyo A La Vivienda Localidades - 148521	NAY16160200 693489	92,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
10	Programa De Apoyo A La Vivienda Localidades - 148512	NAY16160200 698904	46,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
11	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria 5 De Mayo - 92317	NAY16160200 698905	231,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,704	100	-
12	Ampliacion De Sistemaa De Alcantarillado Sanitario En Col El Molino - 95242	NAY16160200 698906	300,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	1,704	100	-
13	Programa De Apoyo A La Vivienda Localidades - 148543	NAY16160200 704346	232,250	0.0%	-	0.0%	Vivienda	23	100	-
14	Ampliacon De Red Electrica En Colonia El Molino - 92310	NAY16160200 704347	457,336	0.1%	137,201	0.0%	Otros	1,003	100	20.00
15	Programa De Apoyo A La Vivienda Localidades - 148532	NAY16160200 709861	92,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
16	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 89700	NAY16160200 709862	235,999	0.0%	235,999	0.0%	Metros Cuadrados	189	100	100.00
17	Programa De Apoyo A La Vivienda Localidades - 148551	NAY16160200 709863	232,250	0.0%	-	0.0%	Vivienda	22	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,919,681	1.2%	1,748,908	0.3%		8,250		

18	Rehabilitacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Col 8 De Mayo - 121722	NAY16160200 715192	650,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	400	100	-
19	Programa De Apoyo A La Vivienda Cabecera - 146452	NAY16160200 715193	264,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-
20	Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable De Pozo Las Higueras 92338	NAY16160200 715194	340,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	747	100	-
21	Programa De Apoyo A La Vivienda Localidades - 157932	NAY16160200 720560	46,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
22	Rehabilitacion Delinea De Conduccion De Agua Potable 1ra Etapa - 121730	NAY16160200 720561	338,980	0.1%	101,694	0.0%	Metros lineales	170	100	20.00
23	Programa De Apoyo A La Vivienda Localidades - 157927	NAY16160200 726076	139,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,063,681	0.4%	2,050,206	0.4%		1,494		
1	Rehabilitacion De Camino De Acceso De Copalillo A San Blasito Y De San Blasito A Jesus - 64671	NAY16160200 656600	450,001	0.1%	445,909	0.1%	Metros lineales	1,080	100	100.00
2	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Allene - 76802	NAY16160200 687948	215,166	0.0%	214,112	0.0%	Metros lineales	62	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Tepic - 76566	NAY16160200 698907	667,425	0.1%	664,189	0.1%	Otros	145	100	100.00
4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Tepic - 76431	NAY16160200 704348	314,515	0.1%	312,433	0.1%	Otros	145	100	100.00
5	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Allende - 77084	NAY16160200 709864	416,574	0.1%	413,563	0.1%	Metros lineales	62	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,754,839	2.5%	10,357,138	2.0%		4,335		

1	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Av Emiliano Zapata Norte Entre Calle Bahia De Manzanillo Y Oceano Pacifico En La Peñita - 62728	NAY16160200 644697	627,496	0.1%	388,545	0.1%	Metros lineales	150	100	90.00
2	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Calle Lázaro Cárdenas Entre Circuito Libertad Y Océano Pacifico En La Peñita De Jaltemba - 61972	NAY16160200 644698	601,213	0.1%	533,291	0.1%	Metros lineales	400	100	90.00
3	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Calle Laureles Y Gongora Entre Oceano Pacifico Y Ba De Ba Circuito Libertad Y Crisanto Jacobo - 62308	NAY16160200 647088	741,804	0.1%	376,227	0.1%	Metros lineales	350	100	60.00
4	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Las Varas Municipio De Compostela Nayarit - 70291	NAY16160200 647089	112,500	0.0%	112,500	0.0%	Vivienda	25	100	100.00
5	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Av Emiliano Zapata Sur Entre Calle Bahia De Manzanillo Y Oceano Pacifico En La Peñita - 62488	NAY16160200 651924	900,474	0.2%	746,994	0.1%	Metros lineales	210	100	85.00
6	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Calle Ruben Jaramillo Entre Circuito Libertad Y Oceano Pacifico En La Peñita Del Jaltemba - 62661	NAY16160200 651925	673,651	0.1%	672,670	0.1%	Metros lineales	450	100	95.00
7	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Varias Calles Entre Av Emiliano Zapata Y Rio De La Peñita De Jaltemba - 62693	NAY16160200 651926	730,672	0.1%	344,778	0.1%	Metros lineales	420	100	60.00
8	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Calle Océano Pacifico Entre Calle Esteban Baca Calderón Y Juan Escutia En La Peñita De Jaltemba - 62441	NAY16160200 654288	592,282	0.1%	592,276	0.1%	Metros lineales	350	100	100.00
9	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Calle Océano Pacifico Entre Calle Esteban Baca Calderón Y Juan Escutia En La Peñita De Jaltemba - 62359	NAY16160200 659154	444,212	0.1%	439,657	0.1%	Metros lineales	350	100	100.00
10	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Jimenez Entre Calle Constitución Y Juarez En Zacualpan Nayarit - 127025	NAY16160200 688081	451,270	0.1%	127,187	0.0%	Metros lineales	125	100	35.00
11	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Compostela Municipio De Compostela Nayarit - 70583	NAY16160200 699044	315,000	0.1%	315,000	0.1%	Vivienda	70	100	100.00
12	Adoquinamiento De Calle Allende De Calle Leal De Carranza A Malecon - 60741	NAY16160200 699046	2,096,953	0.4%	2,093,726	0.4%	Metros Cuadrados	375	100	100.00
13	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Morelos Entre Jalisco Y Sinaloa De La Localidad De Las Varas - 127962	NAY16160200 699047	438,568	0.1%	131,558	0.0%	Metros lineales	105	100	30.00
14	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 15 De Diciembre Entre Jimenez Y 15 De Septiembre En La Localidad De Zacualpan - 123171	NAY16160200 699048	455,793	0.1%	201,435	0.0%	Metros lineales	100	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,754,839	2.5%	10,357,138	2.0%		4,335		
15	Construccion De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Del Municipio De Compostela Nayarit - 162903	NAY16160200 704489	696,245	0.1%	696,245	0.1%	Vivienda	155	100	100.00
16	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre Laureles Y Gongora Y Las Palmas En Zacualpan Nayarit - 123199	NAY16160200 709995	637,584	0.1%	635,027	0.1%	Metros lineales	175	100	95.00
17	Construccion De Veintitres Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Del Municipio De Compostela Nayarit - 162964	NAY16160200 715321	562,500	0.1%	562,500	0.1%	Vivienda	115	100	100.00
18	Construccion De Aula De Usos Multiples En Cbta Extensión Zacualpan - 163441	NAY16160200 715322	671,451	0.1%	382,353	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	90.00
19	Construccion De Muro Para Vivienda 40 Mt En Calle Prolongación Bravo Con Esquina Francisco Sarabia En Compostela - 127069	NAY16160200 720692	82,670	0.0%	82,670	0.0%	Metros lineales	5	100	100.00
20	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Las Varas Municipio De Compostela Nayarit - 70338	NAY16160200 726205	922,500	0.2%	922,500	0.2%	Vivienda	205	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		38,806,570	7.6%	19,869,038	3.9%		4,881		

1	Ampliación De Vivienda Rural (Recamara Adicional) - 60686	NAY16160200 644665	135,957	0.0%	135,957	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
2	Rehabilitacion De Camino Providencia Acatita De Est Km 0 000 A Est Km 15 500 - 62031	NAY16160200 644696	345,079	0.1%	343,148	0.1%	Otros	201	100	100.00
3	Rehabilitación De Camino Crucero Del Muerto Providencia De Est Km 0000 A Est Km 12300 - 66293	NAY16160200 649510	337,189	0.1%	337,189	0.1%	Otros	201	100	100.00
4	Rehabilitación De Camino Tachichilpa El Toro De Est Km 0 000 A Est Km 6 500 - 61991	NAY16160200 649511	181,723	0.0%	181,723	0.0%	Otros	51	100	100.00
5	Ampliacion De Linea De Media Tension Y Red De Energia Electrica - 61465	NAY16160200 649538	1,326,432	0.3%	1,321,098	0.3%	Otros	51	100	100.00
6	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 61902	NAY16160200 651922	750,894	0.1%	611,914	0.1%	Otros	96	100	-
7	Rehabilitación De Camino Corral De Piedra Tachichilpa De Est Km 0 000 A Est Km 1 700 - 63298	NAY16160200 654250	54,526	0.0%	54,525	0.0%	Otros	30	100	100.00
8	Rehabilitación De Camino Acatita Tamazole De Est Km 0 000 A Est Km 3 800 - 63302	NAY16160200 654251	107,016	0.0%	107,015	0.0%	Otros	83	100	100.00
9	Construcción De Aula Aislada 600x800 En Telepreparatoria Josefa Ortiz De Dominguez Ext 1 - 67003	NAY16160200 656603	619,999	0.1%	418,281	0.1%	Otros	13	100	65.00
10	Ampliación De Linea De Media Tension Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 61686	NAY16160200 656628	1,416,186	0.3%	1,409,249	0.3%	Otros	36	100	100.00
11	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Los Llanitos - 35209	NAY16160200 659120	650,000	0.1%	639,666	0.1%	Otros	80	100	55.00
12	Aportacion Municipal Para La Obra Construccion De Sistema De Agua Potab Le - 33196	NAY16160200 659130	1,014,350	0.2%	850,430	0.2%	Otros	112	100	55.00
13	Ampliación De Vivienda Rural (Recamara Adicional) - 60665	NAY16160200 687980	226,594	0.0%	226,594	0.0%	Vivienda	23	100	100.00
14	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 180714	NAY16160200 688078	2,149,332	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	77	100	-
15	Construccion De Unidad Basica De Recamara Adicional - 127489	NAY16160200 688079	3,639,954	0.7%	-	0.0%	Vivienda	248	100	-
16	Ampliación De Linea De Media Tensión Y Red De Energía Eléctrica - 120892	NAY16160200 693448	1,326,432	0.3%	-	0.0%	Otros	51	100	-
17	Construcción De Cercado Perimetral De Cecyten No 14 Emsad San Andres Milpillan - 120944	NAY16160200 693521	931,413	0.2%	-	0.0%	Otros	57	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		38,806,570	7.6%	19,869,038	3.9%		4,881		

18	Construcción De Aula Aislada 600x800 En Telepreparatoria Agustín Castañeda Rangel - 67070	NAY16160200 698951	619,999	0.1%	600,218	0.1%	Otros	26	100	100.00
19	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Contadero - 179508	NAY16160200 698953	1,684,918	0.3%	1,684,918	0.3%	Otros	200	100	100.00
20	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 120904	NAY16160200 698955	1,775,666	0.3%	-	0.0%	Otros	54	100	-
21	Adquisición De Software - 180290	NAY16160200 699042	35,000	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-
22	Ampliación De Vivienda Rural (Recámara Adicional) - 61038	NAY16160200 704389	407,869	0.1%	407,869	0.1%	Vivienda	32	100	100.00
23	Construcción De Empedrado Simple A Base De Piedra Bola De Río En Calle Hacia El Panteón - 67389	NAY16160200 704390	1,957,396	0.4%	1,899,612	0.4%	Metros Cuadrados	318	100	100.00
24	Construcción De Aula Aislada 600x800 En Telepreparatoria Josefa Ortiz De Domínguez - 63306	NAY16160200 704391	619,999	0.1%	417,831	0.1%	Otros	25	100	100.00
25	Construcción De Cuarto Para Baño Incluye Fosa Séptica - 120942	NAY16160200 704392	565,794	0.1%	-	0.0%	Otros	41	100	-
26	Ampliación De Vivienda Rural (Recámara Adicional) - 60710	NAY16160200 704452	317,232	0.1%	317,232	0.1%	Vivienda	32	100	100.00
27	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 120803	NAY16160200 704485	156,246	0.0%	55,974	0.0%	Lote		100	36.00
28	Ampliación De Vivienda Rural (Recámara Adicional) - 61077	NAY16160200 709906	45,319	0.0%	45,319	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
29	Ampliación De Vivienda Rural (Recámara Adicional) - 60570	NAY16160200 709907	226,594	0.0%	226,594	0.0%	Vivienda	23	100	100.00
30	Rehabilitación De Camino Huajicori Santa María De Picachos San Andrés Milpillas El Guayabo - 63184	NAY16160200 709908	660,741	0.1%	656,105	0.1%	Otros	2,143	100	100.00
31	Construcción De Losa De Concreto En Casa De Salud - 127496	NAY16160200 709909	180,853	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	182	100	-
32	Construcción De Cercado Perimetral En Preescolar Nueva Creación - 127501	NAY16160200 709968	249,067	0.0%	-	0.0%	Otros	15	100	-
33	Adquisición De Lámina Galvanizada - 179559	NAY16160200 709992	927,835	0.2%	-	0.0%	Otros	100	100	-
34	33903 Servicios Integrales - 120806	NAY16160200 709993	1,271,000	0.2%	1,271,000	0.2%	Lote		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		38,806,570	7.6%	19,869,038	3.9%		4,881		

35	Ampliación De Vivienda Rural (Recamara Adicional) - 61066	NAY16160200 715217	135,957	0.0%	135,957	0.0%	Vivienda	32	100	100.00
36	Construccion De Linea De Media Tension Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 120900	NAY16160200 715218	2,087,634	0.4%	-	0.0%	Otros	32	100	-
37	Construcción De Aula Aislada 600x800 En Primaria Braulio Rodriguez - 67308	NAY16160200 715291	619,999	0.1%	613,904	0.1%	Otros	25	100	100.00
38	Capacitación A Funcionarios Públicos - 180258	NAY16160200 715318	61,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
39	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 67344	NAY16160200 720523	5,960,709	1.2%	4,506,376	0.9%	Otros	113	100	80.00
40	Construccion De Linea De Media Tension Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 120905	NAY16160200 720588	2,195,338	0.4%	-	0.0%	Otros	59	100	-
41	Habilitación Del Servicio De Internet - 120785	NAY16160200 726202	150,000	0.0%	-	0.0%	Lote		100	-
42	Adecuación De Espacios - 180347	NAY16160200 726203	681,329	0.1%	393,340	0.1%	Lote		100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,136,137	0.4%	880,419	0.2%		285		
1	Construcción De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De San Clemente Del Mpio De Ixtlan Del Rio Drenaje Sanitario - 187231	NAY16160200 693490	922,144	0.2%	538,593	0.1%	Metros lineales	121	100	30.00
2	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Colonia Morelos De La Localidad De Ixtlan Del Rio (Drenaje Sanitario) - 122288	NAY16160200 720524	46,824	0.0%	46,824	0.0%	Metros lineales	15	100	100.00
3	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Colonia Morelos De La Localidad De Ixtlan Del Rio (Agua Potable) - 122246	NAY16160200 720525	295,002	0.1%	295,002	0.1%	Metros lineales	30	100	100.00
4	Construccion De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De San Clemente Del Mpio De Ixtlan Del Rio Planta De Tratamiento - 187770	NAY16160200 720563	872,166	0.2%	-	0.0%	Otros	119	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,221,515	1.2%	2,938,038	0.6%		11,346		
1	Empedrado Lechadeado Con Huellas De Concreto En Cofradía De Chocolon - 52867	NAY16160200 654280	200,001	0.0%	200,001	0.0%	Metros Cuadrados	637	100	100.00
2	Ampliación Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa Palapita - 46060	NAY16160200 661562	1,795,183	0.4%	1,795,183	0.4%	Metros lineales	300	100	100.00
3	Empedrado Lechadeado Con Huellas De Concreto En Tepozal - 55978	NAY16160200 661563	200,353	0.0%	200,353	0.0%	Metros Cuadrados	380	100	100.00
4	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Cofradía De Chocolon - 187661	NAY16160200 688058	1,725,105	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	637	100	-
5	Programa De Infraestructura Dosmil Dieciseis Vivienda Consistente En Construcción De Cuarto Adicional Cuarenta Acciones En Xalisco - 188213	NAY16160200 709969	1,800,000	0.4%	742,500	0.1%	Vivienda	40	100	100.00
6	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 188477	NAY16160200 709970	36,410	0.0%	-	0.0%	Vehículos		100	-
7	Programa De Desarrollo Institucional 2016 - 124802	NAY16160200 715292	124,678	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
8	Construcción De Muro De Contención - 188497	NAY16160200 726182	339,785	0.1%	-	0.0%	Otros	9,352	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		93,512,979	18.2%	70,780,199	13.8%		26,775		

1	Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De San Rafael - 40249	NAY00160200 709976		0.0%		0.0%	Otros	368	100	
2	33903 Servicios Integrales - 731	NAY16160100 624146	3,380,365	0.7%	2,338,890	0.5%	Otros		100	70.00
3	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria De La Localidad De El Tempisque - 54473	NAY16160200 644675	590,000	0.1%	502,478	0.1%	Otros	87	100	100.00
4	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para La Localidad De Jesús María (Barrio El Saladito - 46811	NAY16160200 644686	1,824,970	0.4%	1,821,621	0.4%	Otros	103	100	100.00
5	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Anita, En El Municipio Del Nayar. - 46549	NAY16160200 644687	642,326	0.1%	357,115	0.1%	Otros	104	100	90.00
6	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizo, Anexo A Santa Teresa. - 54652	NAY16160200 647064	3,645,423	0.7%	2,476,866	0.5%	Otros	68	100	90.00
7	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Atonalisco, En El Municipio Del Nayar. - 46652	NAY16160200 647065	607,080	0.1%	559,631	0.1%	Otros	132	100	95.00
8	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Dolores. - 54373	NAY16160200 647082	1,988,166	0.4%	1,982,752	0.4%	Otros	381	100	100.00
9	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Secundaria De La Localidad De Gavilanes - 54532	NAY16160200 647083	610,000	0.1%	606,146	0.1%	Otros	183	100	100.00
10	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Linda Vista, En El Municipio Del Nayar - 46556	NAY16160200 647084	2,518,513	0.5%	745,509	0.1%	Otros	769	100	90.00
11	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Benef A La Loc De Jesús María (Barrio Piedra Iglesia - 40276	NAY16160200 649512	1,820,985	0.4%	1,818,052	0.4%	Otros	33	100	100.00
12	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Principal De Jesús María Del Km 0+000 Hasta La Margen Derecha Del Río. - 49413	NAY16160200 649530	536,709	0.1%	494,987	0.1%	Otros	2,638	100	100.00
13	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Bonita, En El Municipio Del Nayar. - 46582	NAY16160200 649531	884,714	0.2%	416,048	0.1%	Otros	156	100	90.00
14	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Youque´E De La Localidad De Mesa De Los Huicholes - 48523	NAY16160200 651893	650,000	0.1%	647,890	0.1%	Metros Cuadrados	134	100	100.00
15	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De La Cueva, En El Municipio Del Nayar. - 46624	NAY16160200 651894	944,782	0.2%	420,563	0.1%	Otros	115	100	95.00
16	Rehabilitación Del Camino Rural De Entronque Zoquipilla-Zoquipilla A Los Sabinos Del Municipio Del Nayar - 67828	NAY16160200 651918	499,099	0.1%	460,056	0.1%	Otros	129	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		93,512,979	18.2%	70,780,199	13.8%		26,775		

17	Rehabilitación De Centro De Salud De La Localidad De Mesa De Los Huicholes - 48528	NAY16160200 654252	1,659,160	0.3%	1,655,356	0.3%	Otros	134	100	100.00
18	Rehabilitación Del Camino Rural De Zoquipan A La Localidad De Jesús María Del Municipio Del Nayar - 67801	NAY16160200 654281	255,770	0.0%	255,770	0.0%	Otros	2,638	100	100.00
19	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Principal De Jesús María Del Km 0+000 Hasta La Margen Derecha Del Río. - 49420	NAY16160200 654282	839,383	0.2%	709,022	0.1%	Otros	2,638	100	100.00
20	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Chalate - 40316	NAY16160200 656604	2,425,401	0.5%	2,397,266	0.5%	Otros	38	100	100.00
21	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Segundo Paso, En El Municipio Del Nayar. - 46598	NAY16160200 656615	491,370	0.1%	391,945	0.1%	Otros	192	100	90.00
22	Adoquinamiento De Calle Principal Del Km 0+000 Al Km 0+160 De La Localidad De Jesús María. - 40323	NAY16160200 656629	3,034,152	0.6%	3,015,754	0.6%	Metros Cuadrados	2,638	100	100.00
23	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Gertrudis, En El Municipio Del Nayar. - 46528	NAY16160200 656630	559,396	0.1%	320,095	0.1%	Otros	211	100	90.00
24	Rehabilitación Del Camino Rural De Entronque Zoquipilla-Zoquipilla A Los Sabinos (El Sabino) Del Municipio Del Nayar. - 67844	NAY16160200 659147	499,099	0.1%	460,056	0.1%	Otros	144	100	95.00
25	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Arroyo De Camarones - 40304	NAY16160200 661564	2,063,312	0.4%	2,060,572	0.4%	Otros	347	100	100.00
26	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Indígena Axayacatl De La Localidad De Las Hormigas - 54435	NAY16160200 661568	610,000	0.1%	545,730	0.1%	Otros	116	100	100.00
27	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Parejos Del Colorín - 175304	NAY16160200 687989	214,902	0.0%	133,040	0.0%	Metros Cuadrados	14	100	70.00
28	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Las Azucenas - 175407	NAY16160200 687992	81,562	0.0%	50,493	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	70.00
29	Rehabilitación Del Camino Rural Ec. Jesús María-Zoquipan, La Mojarra Del Km 0+000 Al Km 3+712 Del Municipio Del Nayar - 79134	NAY16160200 688061	989,379	0.2%	985,169	0.2%	Otros	154	100	100.00
30	Rehabilitación Del Camino Rural De San Pablo A La Comunidad De Huaynamota Del Municipio Del Nayar - 134437	NAY16160200 688062	787,089	0.2%	784,815	0.2%	Otros	256	100	100.00
31	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Rafael. - 79483	NAY16160200 688063	1,256,270	0.2%	951,846	0.2%	Otros	368	100	90.00
32	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Las Guacamayas - 153552	NAY16160200 688065	2,496,841	0.5%	-	0.0%	Otros	197	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		93,512,979	18.2%	70,780,199	13.8%		26,775		

33	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Llanitos - 134479	NAY16160200 688066	2,497,712	0.5%	-	0.0%	Otros	65	100	-
34	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Pajaritos - 176043	NAY16160200 693536	200,199	0.0%	105,269	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	70.00
35	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Los Granos - 175635	NAY16160200 693537	166,498	0.0%	87,548	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	70.00
36	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De La Guerra - 134430	NAY16160200 693584	1,204,284	0.2%	1,098,608	0.2%	Otros	242	100	100.00
37	Rehabilitación Del Camino Rural Huaynamota A La Comunidad De Zoquiapan Del Municipio Del Nayar - 77726	NAY16160200 693585	359,699	0.1%	357,513	0.1%	Otros	523	100	100.00
38	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Estampado, Segunda Etapa, En La Localidad De Huaynamota. - 774	NAY16160200 693586	5,181,511	1.0%	5,063,750	1.0%	Otros	523	100	100.00
39	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Sabinos - 134454	NAY16160200 693588	4,868,718	0.9%	2,013,948	0.4%	Otros	100	100	60.00
40	Rehabilitación Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria De Guásima Del Metate Del Municipio Del Nayar - 134451	NAY16160200 699020	565,000	0.1%	563,374	0.1%	Otros	136	100	100.00
41	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Naranjito De Copal - 78271	NAY16160200 699021	1,538,977	0.3%	1,512,166	0.3%	Otros	520	100	100.00
42	Rehabilitación Del Camino Rural Huaynamota A La Comunidad De Zoquiapan Del Municipio Del Nayar - 77913	NAY16160200 699022	359,699	0.1%	357,513	0.1%	Otros	328	100	100.00
43	Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Los Llanitos - 134468	NAY16160200 699024	3,165,744	0.6%	1,794,078	0.4%	Otros	65	100	70.00
44	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De La Mezquitera - 175544	NAY16160200 704397	294,493	0.1%	154,851	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	70.00
45	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De La Mojonera - 176005	NAY16160200 704432	214,194	0.0%	112,628	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	70.00
46	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Coyultita De Jazmines. - 46887	NAY16160200 704450	3,527,082	0.7%	3,527,082	0.7%	Otros	144	100	100.00
47	Adoquinamiento De Calle Principal Del Km Cero Mas Docientos Veinte Hasta El Inicio Del Puente Vehicular De La Localidad De Jesús María - 153344	NAY16160200 704453	1,510,218	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,638	100	-
48	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Huaynamota, En El Municipio Del Nayar. - 46637	NAY16160200 704460	1,799,887	0.4%	535,449	0.1%	Otros	523	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		93,512,979	18.2%	70,780,199	13.8%		26,775		

49	Rehabilitación Del Camino Rural De San Pablo A La Comunidad De Huaynamota Del Municipio Del Nayar - 134439	NAY16160200 704461	787,089	0.2%	784,815	0.2%	Otros	523	100	100.00
50	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Cuahtémoc - 174139	NAY16160200 704466	816,295	0.2%	429,689	0.1%	Metros Cuadrados	30	100	70.00
51	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Jesús María El Mirador - 134443	NAY16160200 709912	1,581,364	0.3%	1,447,174	0.3%	Otros	153	100	100.00
52	Construcción De Un Aula Seis Por Seis En Preescolar Escuela Indígena Nueva Creación En Barrio Saladito De Jesús María - 134465	NAY16160200 709913	560,000	0.1%	557,098	0.1%	Otros	22	100	100.00
53	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De El Sordo Cordón De Coyultita - 174160	NAY16160200 709914	448,907	0.1%	236,324	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	70.00
54	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Los Bules - 175953	NAY16160200 709965	159,583	0.0%	83,912	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	70.00
55	Suministro Y Colocación De Treinta Y Cinco Módulos Solares En La Localidad De Guásimas Del Caimán En El Municipio Del Nayar - 187513	NAY16160200 709966	1,027,038	0.2%	1,013,250	0.2%	Otros	35	100	100.00
56	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Huaynamota - 134460	NAY16160200 709975	2,170,000	0.4%	2,162,785	0.4%	Otros	523	100	100.00
57	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Pericos - 175608	NAY16160200 715274	665,508	0.1%	349,939	0.1%	Metros Cuadrados	25	100	70.00
58	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Cofradía Uno. - 79060	NAY16160200 715289	4,878,609	1.0%	4,677,710	0.9%	Otros	229	100	100.00
59	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Jazmines De Coyultita - 54816	NAY16160200 715297	4,611,464	0.9%	4,390,205	0.9%	Otros	81	100	100.00
60	Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De La Palmita Anexo A Potrero De La Palmita - 174167	NAY16160200 715298	619,471	0.1%	326,111	0.1%	Metros Cuadrados	24	100	70.00
61	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Ciénega Del Mango - 40288	NAY16160200 720592	1,239,780	0.2%	1,235,871	0.2%	Otros	175	100	100.00
62	Construcción De Un Aula Seis Por Seis En Escuela Primaria Indígena En La Localidad De Segundo Paso Paso Cuate - 134492	NAY16160200 720640	600,000	0.1%	598,230	0.1%	Otros	192	100	100.00
63	Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Secundaria Xecora De La Localidad De Santa Rosa - 54557	NAY16160200 720641	560,000	0.1%	558,650	0.1%	Otros	180	100	100.00
64	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De La Cofradía Uno, En El Municipio Del Nayar. - 78355	NAY16160200 720670	1,502,231	0.3%	444,932	0.1%	Otros	229	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		93,512,979	18.2%	70,780,199	13.8%		26,775		

65	Rehabilitación Del Camino Rural De Zoquiapan A La Localidad De Jesús María Del Municipio Del Nayar - 67774	NAY16160200 720673	255,770	0.0%	255,770	0.0%	Otros	328	100	100.00
66	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ciénega De Los Gervacios (La Ciénega). - 78216	NAY16160200 726113	3,009,639	0.6%	3,001,579	0.6%	Otros	26	100	100.00
67	Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Jesús María Barrio San Antonio - 135097	NAY16160200 726183	1,160,102	0.2%	576,847	0.1%	Otros	2,638	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,910,374	1.7%	8,909,376	1.7%		-		

1	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 124917	NAY00160200 688073		0.0%		0.0%	Metros lineales	-	100	
2	Construcción De Sanitarios En Clínica Del Imss - 88603	NAY16160200 709917	176,757	0.0%	175,759	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Queretaro - 88099	NAY16160200 715226	51,024	0.0%	51,024	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
4	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 88056	NAY16160200 715227	155,029	0.0%	155,029	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
5	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Corapan - 88656	NAY16160200 720680	7,715,760	1.5%	7,715,760	1.5%	Metros lineales	-	100	100.00
6	Construccion De Puente Alcantarilla En Camino San Juan Bautista Rosarito Km 0247 Y Vado De Concreto En Km 1317 - 87863	NAY16160200 726192	811,805	0.2%	811,805	0.2%	Metros lineales	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			32,671,716	6.4%	17,983,256	3.5%		2,426		
1	Desazolve De Canal Pluvial Y Construcción De Obras Complementarias En La Colonia Tijuana De La Cabecera Municipal De Ruiz - 75000	NAY16160200 647066	2,568,372	0.5%	2,551,481	0.5%	Metros lineales	1,000	100	100.00
2	Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Chimaltita En El Municipio De Ruiz - 36794	NAY16160200 649501	6,898,090	1.3%	689,809	0.1%	Metros lineales	208	100	90.00
3	Construcción Del Camino El Huicot Del Km 2950 Al 3950 En El Municipio De Ruiz Nayarit - 59784	NAY16160200 659125	7,267,639	1.4%	7,267,639	1.4%	Metros lineales	242	100	100.00
4	Construccion De Red De Drenaje En Las Calles De La Colonia Achota En El Municipio De Ruiz Nayarit - 120911	NAY16160200 687995	616,064	0.1%	184,791	0.0%	Metros lineales	30	100	20.00
5	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Colonia San Antonino De La Localidad De Ruiz - 126049	NAY16160200 693540	592,126	0.1%	177,638	0.0%	Metros lineales	220	100	30.00
6	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Colonia Unidad Deportiva En La Localidad De Ruiz - 124633	NAY16160200 693541	1,175,204	0.2%	352,561	0.1%	Metros lineales	55	100	30.00
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Ixcatan Del Pozolollo - 119256	NAY16160200 693543	2,859,691	0.6%	856,910	0.2%	Metros lineales	91	100	20.00
8	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Alvaro Obregon En La Colonia San Antonio En El Municipio De Ruiz Nayarit - 179561	NAY16160200 698964	2,310,692	0.5%	693,208	0.1%	Metros lineales	200	100	10.00
9	Construcción De Linea De Alimentación De Agua Potable Y Tanque Elevado De 50 M3 En Colonia Tiro Al Blanco En El Municipio De Ruiz - 132211	NAY16160200 698966	2,200,951	0.4%	660,285	0.1%	Metros lineales	200	100	20.00
10	Construccion De Cuarto Adicional Zona 1 De La Cabecera Municipal - 101136	NAY16160200 709921	1,935,000	0.4%	1,923,026	0.4%	Vivienda	45	100	100.00
11	Construccion De Caja Colectora Y Linea De Conduccion En La Mojonera Municipios De Ruiz Nayarit - 119370	NAY16160200 709924	1,922,920	0.4%	574,619	0.1%	Metros lineales	75	100	20.00
12	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calles De La Colonia La Redonda En La Localidad De Ruiz Nayarit - 120869	NAY16160200 720597	389,966	0.1%	116,763	0.0%	Metros lineales	20	100	20.00
13	Construccion De Cuarto Adicional Zona 2 De La Cabecera Municipal - 104950	NAY16160200 720600	1,935,000	0.4%	1,934,525	0.4%	Vivienda	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,259,237	2.0%	5,387,026	1.1%		5,960		

1	Construccion De Empedrado Lecheriado En Calzada Del Panteon - 47212	NAY16160200 644661	620,228	0.1%	619,894	0.1%	Metros Cuadrados	120	-	100.00
2	Contruccion De Empedrado Calle Miguela Leman - 36870	NAY16160200 647060	152,757	0.0%	152,757	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
3	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calzada Del Panteon - 22338	NAY16160200 647061	224,101	0.0%	224,101	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
4	Rehabilitacion De Explanada De Concreto En Umr No66 - 36920	NAY16160200 647062	112,209	0.0%	112,209	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Teniente Azueta - 36971	NAY16160200 659128	582,661	0.1%	582,661	0.1%	Metros lineales	200	100	100.00
6	Construccion De Empedrado En Calle Nayarit - 130711	NAY16160200 687955	127,553	0.0%	127,553	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
7	Ampliacion De Red Electrica Area En Media Y Baja Tencion - 131170	NAY16160200 687956	445,799	0.1%	-	0.0%	Otros	120	100	-
8	Adoquinamiento En Calle El Conchal - 131088	NAY16160200 687957	1,208,145	0.2%	896,744	0.2%	Metros Cuadrados	130	100	60.00
9	Ampliacion De Red Electrica Aerea En Media Y Baja Tencion En La Colonia Bjuarez - 151110	NAY16160200 693496	366,602	0.1%	-	0.0%	Otros	150	100	-
10	Sumnistro Y Adquicion De Estufas Ecologicas Ahorradores De Leña - 161471	NAY16160200 693500	408,160	0.1%	-	0.0%	Piezas	160	100	-
11	Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Localidad De Singaita - 166597	NAY16160200 693501	68,657	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	-
12	Construccion Cuarto Adicional - 131115	NAY16160200 698911	360,000	0.1%	360,000	0.1%	Vivienda	80	100	100.00
13	Construccion De Empedrado En Varias Calles - 173219	NAY16160200 698914	294,104	0.1%	118,320	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	35.00
14	Construccion De Losas De Concreto - 158828	NAY16160200 698915	672,221	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	160	100	-
15	Ampliacion De Red Electrica Aerea En Baja Tencion - 166733	NAY16160200 698919	90,099	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	-
16	Construccion De Cuarto Adicional - 151477	NAY16160200 704356	652,500	0.1%	-	0.0%	Vivienda	160	100	-
17	Ampliacion De Red De Alumbrado Publico En Auntan - 130979	NAY16160200 704363	198,321	0.0%	197,979	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,259,237	2.0%	5,387,026	1.1%		5,960		
18	Equipamiento De Bombeo Para Aguas Negras - 164235	NAY16160200 709869	159,579	0.0%	68,784	0.0%	Otros	2,000	100	40.00
19	Construccion De Empedrado - 122216	NAY16160200 709870	153,182	0.0%	153,182	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
20	Construccion De Tanque Superficial De Mamposteria E Treita Metros Cubicos - 144264	NAY16160200 709873	559,209	0.1%	385,042	0.1%	Otros	200	100	80.00
21	Construccion De Cuarto Adicional - 151584	NAY16160200 715196	652,500	0.1%	-	0.0%	Vivienda	160	100	-
22	Construccion De Pisos Firme - 172334	NAY16160200 715198	157,139	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
23	Ampliacion De Red Electrica Aerea En Baja Tencion - 166789	NAY16160200 715200	71,309	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	-
24	Construccion De Desarenador Del Carcamo - 85276	NAY16160200 720568	538,165	0.1%	538,165	0.1%	Otros	200	100	100.00
25	Ampliacion De Red Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tencion Y Alumbrado Publico - 132106	NAY16160200 720571	521,700	0.1%	520,801	0.1%	Otros	120	100	100.00
26	Ampliacion De Red Electrica Aerea En Media Y Baja Tencion En La Localidad Del Llano - 164372	NAY16160200 720572	403,899	0.1%	-	0.0%	Otros	120	100	-
27	Ampliacion De Red Electrica Aerea En Media Y Baja Tencion - 166537	NAY16160200 720573	129,036	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	-
28	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 130859	NAY16160200 726079	329,402	0.1%	328,834	0.1%	Metros lineales	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,084,084	0.4%	1,499,515	0.3%		342		
1	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Zacatecas Y Michoacan En Col. Nuevo Progreso - 5575	NAY16160100 623859	50,698	0.0%	50,698	0.0%	Metros lineales	20	-	100.00
2	Ampliación De Red De Atarjeas Segunda Etapa - 64046	NAY16160200 649509	627,393	0.1%	422,357	0.1%	Metros lineales	126	100	50.00
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza Poniente Entre Le Rio Y Calle Francisco I Madero - 186199	NAY16160200 687963	433,213	0.1%	129,428	0.0%	Metros lineales	35	100	10.00
4	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 185948	NAY16160200 687964	545,556	0.1%	469,810	0.1%	Metros lineales	88	100	86.12
5	Mejoramiento De Bardeo Perimetral De La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez - 126964	NAY16160200 687965	99,973	0.0%	99,973	0.0%	Metros lineales	18	100	100.00
6	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En Prol Mateo Castellon En Colonia Buenos Aires - 126794	NAY16160200 720574	21,756	0.0%	21,756	0.0%	Otros	20	100	100.00
7	Construccion De Empedrado En Calle Emiliano Zapata Entre Calle Cuauhtemoc Y Gustavo Diaz Ordaz - 145661	NAY16160200 720575	305,495	0.1%	305,494	0.1%	Metros Cuadrados	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,169,409	1.4%	4,704,328	0.9%		22,452		

1	Construccion De Empedrado De Calles En Chapalilla - 40721	NAY16160200 651887	331,399	0.1%	331,399	0.1%	Metros Cuadrados	1,310	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Agua Potable En Callejon Hidalgo Colonia La Higuera - 32098	NAY16160200 654247	57,863	0.0%	57,863	0.0%	Otros	50	100	100.00
3	Mejoramiento De Camino A Base De Empedrado Ahogado El Buruato - 54303	NAY16160200 661546	90,931	0.0%	90,931	0.0%	Otros	519	100	90.00
4	33903 Servicios Integrales - 125539	NAY16160200 687967	451,600	0.1%	290,000	0.1%	Lote		100	70.00
5	Construccion De Comedor Escolar En Primaria Plan De Ayala En El Buruato - 84040	NAY16160200 687968	95,328	0.0%	95,328	0.0%	Otros	519	100	100.00
6	Ampliacion De Red Electrica En La Labor - 132318	NAY16160200 687969	43,979	0.0%	43,979	0.0%	Otros	75	100	100.00
7	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Laguna - 132123	NAY16160200 687970	500,000	0.1%	-	0.0%	Otros	142	100	10.00
8	Construccion De Piso Firme En Rincon De Calimayo - 86394	NAY16160200 693455	78,244	0.0%	78,244	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
9	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En San Leonel - 87896	NAY16160200 693456	97,549	0.0%	29,257	0.0%	Otros	666	100	30.00
10	Ampliacion De Red Electrica En San Leonel - 127010	NAY16160200 693457	112,960	0.0%	112,960	0.0%	Otros	100	100	100.00
11	Construccion De Muro Firme En Colonia Santa Rosa Santa Maria Del Oro - 155315	NAY16160200 693503	56,000	0.0%	-	0.0%	Otros	200	100	-
12	Construccion De Piso Firme En El Guanacaste - 84326	NAY16160200 693504	156,737	0.0%	155,985	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	100.00
13	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Manantial El Molinito En San Jose De Mojarras - 126940	NAY16160200 698883	71,760	0.0%	71,760	0.0%	Metros lineales	1,500	100	100.00
14	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Zapata Colonia Candido Salazar - 149068	NAY16160200 698923	17,307	0.0%	17,307	0.0%	Otros	500	100	100.00
15	Construccion De Piso Firme En El Buruato - 147434	NAY16160200 698924	53,145	0.0%	51,519	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	100.00
16	Construccion De Piso Firme En Cofradia De Acuitapilco - 86656	NAY16160200 698925	51,519	0.0%	51,519	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
17	Ampliacion De Red Electrica En Colonia Las Flores La Labor - 172954	NAY16160200 698926	68,389	0.0%	68,389	0.0%	Otros	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,169,409	1.4%	4,704,328	0.9%		22,452		

18	Construccion De Piso Firme En La Labor - 86613	NAY16160200 698927	84,330	0.0%	84,196	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
19	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En Miguel Hidalgo - 88170	NAY16160200 698928	60,030	0.0%	18,004	0.0%	Otros	478	100	30.00
20	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En El Mirador - 126972	NAY16160200 704317	44,698	0.0%	44,698	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
21	Construccion De Aula Y Sanitarios Para Secundaria En Platanitos - 87593	NAY16160200 704318	484,828	0.1%	347,425	0.1%	Otros	145	100	100.00
22	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Colector Norte Calle Hidalgo Colonia Centro - 149037	NAY16160200 704364	78,921	0.0%	78,921	0.0%	Otros	1,000	100	100.00
23	Construccion De Sistema De Agua Potable En Colonia Los Pinitos - 153559	NAY16160200 704366	167,201	0.0%	83,600	0.0%	Otros	400	100	20.00
24	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En Cofradia De Acuitapilco - 88052	NAY16160200 704367	60,030	0.0%	18,004	0.0%	Otros	519	100	30.00
25	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En Colonia Moderna - 87944	NAY16160200 704368	197,599	0.0%	59,263	0.0%	Otros	799	100	30.00
26	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Tipo Led En San Jose De Mojarra - 88130	NAY16160200 709836	280,140	0.1%	84,019	0.0%	Otros	1,544	100	30.00
27	Construccion De Muro Firme En Platanitos - 155211	NAY16160200 709837	49,000	0.0%	-	0.0%	Otros	175	100	-
28	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Troja Santa Maria Del Oro - 132258	NAY16160200 709875	80,040	0.0%	-	0.0%	Otros	161	100	30.00
29	Construccion De Drenaje Pluvial Colonia La Higuera Primera Etapa - 147469	NAY16160200 709876	448,559	0.1%	448,559	0.1%	Otros	2,500	100	100.00
30	Construccion De Piso Firme En San Leonel - 86584	NAY16160200 715174	61,749	0.0%	61,352	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	100.00
31	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Roble Colonia Los Cedros - 149106	NAY16160200 715201	119,764	0.0%	119,764	0.0%	Otros	50	100	100.00
32	Construccion De Vado En El Ahualamo - 185447	NAY16160200 715202	417,231	0.1%	111,342	0.0%	Otros	1,922	100	100.00
33	Construccion De Comedor Escolar En Primaria Heroes Del Agrarismo En El Ahualamo - 147642	NAY16160200 715203	334,689	0.1%	331,313	0.1%	Otros	495	100	100.00
34	Construccion De Caseta De Controles En Sistema De Agua Potable Rincon De Calimayo - 132524	NAY16160200 720537	140,643	0.0%	-	0.0%	Otros	239	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,169,409	1.4%	4,704,328	0.9%		22,452		
35	Construccion De Piso Firme En Tequepexpan - 179343	NAY16160200 720538	422,752	0.1%	422,752	0.1%	Metros Cuadrados	315	100	100.00
36	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En El Torreon - 87998	NAY16160200 720539	40,020	0.0%	12,003	0.0%	Otros	157	100	30.00
37	Ampliacion De Red Electrica En Zapotanito - 127064	NAY16160200 720540	37,681	0.0%	37,681	0.0%	Otros	75	100	100.00
38	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Esteban Baca Calderon De Santa Maria Del Oro - 88212	NAY16160200 720576	31,798	0.0%	-	0.0%	Otros	540	100	40.00
39	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Independencia Santa Maria Del Oro - 132217	NAY16160200 720577	304,121	0.1%	152,061	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	80.00
40	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En Cerro Blanco - 88091	NAY16160200 720578	160,080	0.0%	48,011	0.0%	Otros	712	100	30.00
41	Construccion De Piso Firme En Platanitos - 84392	NAY16160200 726054	230,678	0.0%	230,678	0.0%	Metros Cuadrados	160	100	100.00
42	Rehabilitacion De Alcantarilla Pluvial Colonia Agua Caliente - 147523	NAY16160200 726084	236,440	0.0%	236,440	0.0%	Otros	1,000	100	100.00
43	Construccion De Empedrado Ahogado En El Buruato - 106316	NAY16160200 726086	101,633	0.0%	100,795	0.0%	Metros Cuadrados	519	100	100.00
44	Construccion De Muro Firme En Las Cuevas - 154771	NAY16160200 726087	70,000	0.0%	-	0.0%	Otros	250	100	-
45	Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En El Limon - 87975	NAY16160200 726088	90,045	0.0%	27,006	0.0%	Otros	779	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		31,220,700	6.1%	8,620,433	1.7%		16,135		

1	Construccion De Guarniciones De Concreto Y Empedrado De Calles En La Localidad De Mayorquin Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 1676	NAY16160100 624040	617,132	0.1%	544,128	0.1%	Metros Cuadrados	741	100	100.00
2	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Estacion Yago Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 1758	NAY16160100 624559	3,707,016	0.7%	2,852,943	0.6%	Metros lineales	3,150	100	80.00
3	Construccion De Empedrado De Calles En La Localidad De Cerritos, Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 37569	NAY16160200 649505	208,108	0.0%	207,937	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
4	Construccion De Empedrado De Calles En La Localidad De Sauta Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 37507	NAY16160200 649506	216,612	0.0%	216,450	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
5	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Col Vado Del Cora Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 39858	NAY16160200 651891	290,000	0.1%	144,438	0.0%	Metros lineales	110	100	50.00
6	Construccion De Empedrado De Calles En La Localidad De San Isidro, Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 39912	NAY16160200 661543	196,750	0.0%	196,557	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
7	Construccion De Empedrado De Calles En La Localidad De La Presa Calle America Y Carranza Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 126114	NAY16160200 687951	275,175	0.1%	274,612	0.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
8	Construccion De Cuarto Adicional De 3x4 M En Varias Localidades Del Municipio De Santiago Ixcuintla La Presa - 131166	NAY16160200 687952	225,000	0.0%	67,500	0.0%	Vivienda	20	100	90.00
9	Construccion De Cuarto Adicional De 3x4 M En Varias Localidades Del Municipio De Santiago Ixcuintla Villa Hidalgo - 128920	NAY16160200 687953	765,000	0.1%	229,500	0.0%	Vivienda	68	100	90.00
10	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 126047	NAY16160200 693494	566,895	0.1%	500,000	0.1%	Lote		100	88.00
11	Rehabilitacion De Señaletica En Puente Estructural Santiago La Presa Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 125826	NAY16160200 693495	227,133	0.0%	-	0.0%	Otros	2,800	100	90.00
12	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Colonia Vado Del Cora Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 78403	NAY16160200 693515	1,707,331	0.3%	583,060	0.1%	Vivienda	100	100	80.00
13	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Guinea, Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 125426	NAY16160200 698909	201,603	0.0%	191,281	0.0%	Metros lineales	950	100	95.00
14	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Puente Estructural Santiago La Presa Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 125635	NAY16160200 704352	786,283	0.2%	740,092	0.1%	Metros lineales	2,800	100	95.00
15	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Estacion Yago 2a Etapa Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 122205	NAY16160200 704353	3,322,084	0.6%	993,151	0.2%	Metros lineales	3,150	100	30.00
16	Construccion De Cuarto Adicional De 3x4 M En Varias Localidades Del Municipio De Santiago Ixcuintla Estacion Yago - 134205	NAY16160200 715195	405,000	0.1%	121,500	0.0%	Vivienda	36	100	50.00
17	Construccion De Cuarto Adicional De Trescuatro M En Varias Localidades Del Municipio De Santiago Ixcuintla Santiago Ixc - 134653	NAY16160200 720564	2,340,000	0.5%	108,000	0.0%	Vivienda	32	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		31,220,700	6.1%	8,620,433	1.7%		16,135		

18	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 126074	NAY16160200 720565	440,986	0.1%	440,986	0.1%	Lote		100	100.00
19	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 126085	NAY16160200 720566	208,299	0.0%	208,299	0.0%	Lote		100	100.00
20	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Pozo De Ibarra Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 144884	NAY16160200 720567	14,514,293	2.8%	-	0.0%	Metros lineales	1,788	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,100,692	2.4%	6,470,154	1.3%		5,150		
1	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 2586	NAY16160100 623076	300,518	0.1%	300,518	0.1%	Otros		100	100.00
2	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle G. Prieto Entre Guanajuato Y Puebla Y Juan Escutia Entre Guanajuato Y Guadalajara - 2539	NAY16160100 623129	931,578	0.2%	922,711	0.2%	Metros lineales	270	100	99.00
3	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 2615	NAY16160100 624270	150,000	0.0%	88,792	0.0%	Otros		100	59.19
4	Construccion De Linea De Conduccion - 120778	NAY16160200 687978	280,940	0.1%	280,940	0.1%	Metros lineales	1,000	100	100.00
5	Readecuacion De Calle Durango Entre Allende Y Manuel Acuña A Base De Concreto Incluye Drenaje Sanitario, Agua Potable, Guarniciones, Banque - 124654	NAY16160200 693516	684,370	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	202	100	-
6	Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Durango Entre Zaragoza Y Allende - 120792	NAY16160200 693517	3,093,976	0.6%	928,193	0.2%	Metros Cuadrados	2,000	100	10.00
7	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Durango Entre Zaragoza Y Allende - 120787	NAY16160200 698947	456,663	0.1%	453,391	0.1%	Metros lineales	225	100	100.00
8	Readecuacion De Calle Guadalajara Entre Guerrero Y Amado Nervo A Base De Concreto Hidraulico Con Obras Inducidas - 127202	NAY16160200 704379	147,051	0.0%	44,115	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	10.00
9	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Guadalajara Entre Calle - 120693	NAY16160200 704380	520,941	0.1%	520,941	0.1%	Otros	500	100	100.00
10	Readecuacion De Calle Durango Entre Allende Y Manuel Acuña A Base De Concreto Incluye Drenaje Sanitario, Agua Potable, Guarniciones, Banque - 124663	NAY16160200 709897	226,185	0.0%	67,856	0.0%	Otros	202	100	20.00
11	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Computo - 120805	NAY16160200 709901	225,380	0.0%	225,380	0.0%	Lote		100	100.00
12	Readecuacion De Calle Durango Entre Allende Y Manuel Acuña A Base De Concreto Incluye Drenaje Sanitario, Agua Potable, Guarniciones, Banque - 124646	NAY16160200 715211	2,600,149	0.5%	780,044	0.2%	Metros Cuadrados	202	100	10.00
13	Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia El Tacote - 124769	NAY16160200 715213	226,220	0.0%	67,866	0.0%	Metros lineales	113	100	10.00
14	Acondicionamiento De Oficinas Administrativas - 120812	NAY16160200 715214	135,954	0.0%	135,954	0.0%	Lote		100	100.00
15	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Durango Entre Zaragoza Y Juarez - 120724	NAY16160200 720585	679,454	0.1%	677,882	0.1%	Metros lineales	225	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,100,692	2.4%	6,470,154	1.3%		5,150		
16	Readecuacion De Calle Guadalajara Entre Guerrero Y Amado Nervo A Base De Adoquin Con Obras Inducidas (Agua Potable, Guarniciones, Banquetas - 124859	NAY16160200 726101	546,812	0.1%	164,043	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	10.00
17	Regeneracion De Calle Guadalajara Entre Guerrero Y Amado Nervo A Base De Adoquin Con Obras Inducidas (Agua Potable, Guarniciones, Banquetas - 124850	NAY16160200 726102	118,532	0.0%	35,559	0.0%	Metros lineales	45	100	10.00
18	Construccion De Cuartos Rosa - 127074	NAY16160200 726104	775,968	0.2%	775,968	0.2%	Vivienda	76	100	18.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		52,894,659	10.3%	752,923	0.1%		107,456		

1	Sustitucion Y Equipamiento De Pozo Profundo Naranjal - 48411	NAY16160200 644663	4,241,527	0.8%	-	0.0%	Otros	13,996	100	-
2	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo D En Acuaferico Norte - 48388	NAY16160200 651888	5,598,953	1.1%	-	0.0%	Otros	20,200	100	-
3	Construccion De Alcantarillado Pluvial Colonia Lomas Bonitas Calle Britania - 48374	NAY16160200 651889	1,072,024	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	2,000	100	-
4	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Gascon Mercado Revolucion Social Y Niños Heroes - 44400	NAY16160200 651890	716,241	0.1%	168,806	0.0%	Metros lineales	128	100	15.00
5	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E C Carr Inter No 15 Mexico Nogales Al Cerro De Los Tigres - 40223	NAY16160200 654224	742,650	0.1%	101,411	0.0%	Metros lineales	700	100	46.00
6	Modernizacion De Camino Tipo C Ec Km 37 000 Tepic Aguamilpa Salvador Allende Tramo Del Km 37 000 0 000 Al Km 42 200 5 200 Subtramo A Moderni - 40173	NAY16160200 654249	799,681	0.2%	283,923	0.1%	Metros lineales	700	100	70.00
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar La Localidad De La Bendición En El Municipio De Tepic - 38808	NAY16160200 661541	466,785	0.1%	92,741	0.0%	Otros	268	100	100.00
8	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Fracc Villas De La Paz Por La Calle Rio De La Plata Y Rio Eufrates Entre Guatemala - 55642	NAY16160200 661547	598,873	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-
9	Sustitucion Y Equipamiento Del Pozo Profundo Cristo Rey - 48403	NAY16160200 661548	3,951,976	0.8%	-	0.0%	Otros	6,800	100	28.00
10	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan De La Barrera Entre Rosa Navarro Y Fernando Montaña - 48269	NAY16160200 661549	469,218	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	116	100	85.00
11	Recamara Adicional En Buenos Aires - 173061	NAY16160200 687971	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
12	Losa Llena De Concreto En Ampliación Unidad Obrera - 173112	NAY16160200 687973	23,802	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	-
13	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Privada Rio Grijalva Entre Reforma Y Rio Grijalva Col Fresnos Poniente - 118481	NAY16160200 687974	788,882	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	2.00
14	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Jazmines Entre Gladeloa Y Alcatraz - 118170	NAY16160200 687975	1,393,405	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	5.00
15	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Los Limones - 88292	NAY16160200 687976	58,661	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	24	100	-
16	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 188668	NAY16160200 687977	361,650	0.1%	-	0.0%	Otros		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		52,894,659	10.3%	752,923	0.1%		107,456		

17	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Calle Niños Heroes Entre Juan De La Barrera Y Rio Suchiate Col Juan Escutia - 111131	NAY16160200 693506	803,507	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	132	100	-
18	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Aztlan El Verde - 164012	NAY16160200 693507	837,065	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	280	100	-
19	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Jazminez Entre Av De Las Rosas Y Sauces Col El Ocho - 118287	NAY16160200 693508	926,847	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	35.00
20	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Victoriano Huerta Entre Priv Fco I Madero Y Felipe Berriozabal Col Insurgentes - 126798	NAY16160200 693509	383,740	0.1%	-	0.0%	Otros	60	100	-
21	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Lozada Entre Valencia Y Proyeccion De La Calle Almendras Col Ampl Para - 126878	NAY16160200 693510	118,261	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	468	100	-
22	Acondicionamiento Y Equipamiento Del Instituto Municipal De Planeación De Tepic. - 125992	NAY16160200 693511	1,060,508	0.2%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
23	Recamara Adicional En El Poblado Seis De Enero - 172890	NAY16160200 693512	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
24	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Adolfo Lopez Mateos - 108696	NAY16160200 698929	867,947	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	192	100	-
25	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Magisterial - 87659	NAY16160200 698930	321,539	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	72	100	10.00
26	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Ocho - 86596	NAY16160200 698931	174,312	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	32	100	51.00
27	Recamara Adicional En La Colonia San Juanito - 186651	NAY16160200 698932	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
28	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Los Continentes - 108805	NAY16160200 698933	624,397	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	104	100	-
29	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Higo Entre Ciruelo Y Tamarindo Co El Paraiso - 114787	NAY16160200 698934	973,791	0.2%	106,043	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	62.00
30	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Calle Toronjo Entre And 7 De Noviembre Y Rio Ameca Col Los Limones - 88348	NAY16160200 698937	124,414	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	24	100	-
31	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Victoriano Huerta Entre Fco Villa Y Felipe Barriosaval - 189386	NAY16160200 698938	28,039	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	112	100	-
32	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 188635	NAY16160200 698939	29,912	0.0%	-	0.0%	Piezas		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		52,894,659	10.3%	752,923	0.1%		107,456		

33	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 188694	NAY16160200 698940	110,200	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
34	Recamara Adicional En El Ejido De Atonalisco - 172722	NAY16160200 698941	135,142	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
35	Recamara Adicional En El Poblado De Las Blancas - 155712	NAY16160200 698942	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
36	Establecimiento De Una Granja Rustica Para Producción De Huevo De Rancho Y Pies De Cria - 185144	NAY16160200 698946	54,799	0.0%	-	0.0%	Otros	9	100	-
37	Recamara Adicional En La Colonia Tierra Y Libertad - 155000	NAY16160200 704369	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
38	Recamara Adicional En La Colonia Jardines Del Paraiso - 155418	NAY16160200 704370	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
39	Introduccion De Red De Electrificacion De Calle Frida Kalo Entre Paseo Del Geranio Y Sor Juana Ines De La Cruz - 157244	NAY16160200 704371	31,054	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
40	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Valles De Nayarit - 188616	NAY16160200 704372	304,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	10,000	100	-
41	Ampliacion De Red De Electrificacion En El Fracc Social Progresivo Esteban Baca Calderon - 189345	NAY16160200 704373	349,742	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
42	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Tribu Zabulon Entre Tribu Levi Y Tribu Izacar - 189457	NAY16160200 704374	120,060	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	147	100	-
43	Recamara Adicional En Las Delicias - 175229	NAY16160200 704377	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
44	Recamara Adicional En Parejas Altas - 175529	NAY16160200 704378	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
45	Suministro E Instalación De Equipamiento Y Línea De Conducción Sanitaria En Carcamo De Bombeo Matatipac - 124476	NAY16160200 709880	1,508,026	0.3%	-	0.0%	Otros	17,522	100	-
46	Recamara Adicional En La Colonia Los Lirios - 155370	NAY16160200 709881	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
47	Recamara Adicional En La Colonia Ampliación Paraiso - 172974	NAY16160200 709882	135,142	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
48	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Ecologistas Segunda Etapa - 108646	NAY16160200 709883	1,000,141	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	196	100	10.00
49	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Siete De La Colonia Luis Echeverria - 125375	NAY16160200 709884	345,160	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	64	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			52,894,659	10.3%	752,923	0.1%		107,456		
50	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Prolongacion Jesus Garcia Entre Calle Colomo Y Lucio Cabañas Col El Colomo - 127152	NAY16160200 709885	120,247	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	-
51	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Fracc Social Progresivo Cuba 2da Etapa - 111050	NAY16160200 709888	399,738	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	204	100	-
52	Adquisicion Y Suministro De Materiales De Construccion Para Rehabilitar Un Canal De Riego En La Localidad De Francisco I Madero - 189862	NAY16160200 709890	151,069	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	24	100	-
53	Recamara Adicional En El Rincon - 155743	NAY16160200 709891	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
54	Recamara Adicional En El Poblado La Yerba - 155461	NAY16160200 709893	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
55	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Valle De La Cruz - 125804	NAY16160200 715204	310,576	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
56	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Feliciano Maldonado Entre Papayos Y Naranjos Col Ampliacion Paraiso - 118438	NAY16160200 715205	1,857,565	0.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	5.00
57	Ampliacionde Red De Electrificacion En Aztlan El Verde - 189609	NAY16160200 715206	29,543	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	72	100	-
58	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 188682	NAY16160200 715207	1,092,000	0.2%	-	0.0%	Vehículos		100	-
59	Construccion De Linea De Conduccion En La Colonia Loma Hermosa - 188963	NAY16160200 715208	1,230,153	0.2%	-	0.0%	Otros	3,384	100	-
60	Recamara Adicional En El Poblado De Venustiano Carranza - 155687	NAY16160200 715210	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
61	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Loma Hermosa - 108278	NAY16160200 720580	1,201,878	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	328	100	-
62	Equipamiento Y Mejoramiento De Las Fuentes De Abastecimiento Del Acuaferico Sur - 188905	NAY16160200 720581	6,932,845	1.4%	-	0.0%	Otros	10,000	100	-
63	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Mololoa - 125778	NAY16160200 726089	1,006,872	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	292	100	-
64	Recamara Adicional En Lomas Altas - 156796	NAY16160200 726090	67,571	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
65	Mejoramiento De La Linea De Alimentacion De Tanque Reforma - 126941	NAY16160200 726091	3,803,854	0.7%	-	0.0%	Metros lineales	12,156	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		52,894,659	10.3%	752,923	0.1%		107,456		

66	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Nuevas Delicias Tercera Etapa - 108457	NAY16160200 726092	1,125,458	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	184	100	15.00
67	Ampliacion De Red De Electrificacion En Villas De Aztlan - 189558	NAY16160200 726094	67,551	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	28	100	-
68	Ampliacion De Agua Potable En La Calle 6 De La Colonia Luis Echeverria - 125567	NAY16160200 726095	34,815	0.0%	-	0.0%	Otros	20	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,498,589	0.3%	1,120,193	0.2%		960		
1	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calle Hidalgo - 125092	NAY00160200 704338		0.0%		0.0%	Otros	122	100	
2	Aportación Al Programa Habitat Para Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Justo Sierra - 188679	NAY00160200 704343		0.0%		0.0%	Metros lineales	47	100	
3	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calle Justo Sierra - 126418	NAY00160200 709850		0.0%		0.0%	Otros	47	100	
4	Aportación Al Programa Habitat Para Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Mazatlán - 186476	NAY00160200 709855		0.0%		0.0%	Metros lineales	227	100	
5	Aportación Al Programa Habitat Para Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Sarabia - 188712	NAY00160200 726069		0.0%		0.0%	Metros lineales	55	100	
6	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Luis Donaldo Colosio - 186074	NAY16160200 698899	1,034,557	0.2%	774,330	0.2%	Metros lineales	231	100	75.00
7	Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Luis Donaldo Colosio En Tuxpan Nayarit - 186248	NAY16160200 709853	464,032	0.1%	345,863	0.1%	Metros lineales	231	100	75.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			19,429,569	3.8%	8,778,126	1.7%		17,690		
1	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Encantos Complemento - 52293	NAY16160200 644652	3,336,949	0.7%	497,342	0.1%	Metros lineales	73	-	100.00
2	Rehabilitacion De Camino Rural En El Tramo La Yesca A Apozolco - 27021	NAY16160200 647052	420,597	0.1%	420,570	0.1%	Metros lineales	1,556	100	100.00
3	Rehabilitación De Camino Rural En El Tramo Huajimic A Chapalilla, Chapalilla A Guadalupe Ocotan - 29796	NAY16160200 647053	420,597	0.1%	420,597	0.1%	Metros lineales	2,200	100	100.00
4	Rehabilitacion De Camino Rural En El Tramo Crucero La Hermandad A Cueva Blanca - 49800	NAY16160200 649492	444,822	0.1%	444,822	0.1%	Metros lineales	1,010	100	100.00
5	Rehabilitacion De Camino Rural En El Tramo Presa La Yesca A La Yesca - 26815	NAY16160200 651883	432,079	0.1%	432,079	0.1%	Metros lineales	1,556	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Rural En El Tramo Popota A La Hermandad - 50037	NAY16160200 651884	239,190	0.0%	143,340	0.0%	Metros lineales	550	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Rural En El Tramo Crucero De Ayotita A La Cienega - 50094	NAY16160200 656601	575,680	0.1%	345,640	0.1%	Metros lineales	650	100	100.00
8	Rehabilitación De Camino Rural En El Tramo De Presa Del Cajón A El Aserradero - 26723	NAY16160200 687942	470,934	0.1%	470,934	0.1%	Metros lineales	3,250	100	100.00
9	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 127494	NAY16160200 693482	1,009,200	0.2%	62,991	0.0%	Vehículos		100	6.24
10	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Colonia Zitacua En La Localidad De Huajimic Municipio De La Yesca Nayarit - 142742	NAY16160200 693483	2,061,479	0.4%	-	0.0%	Otros	1,028	100	45.00
11	Rehabilitacion De Camino Rural En El Tramo Crucero De Tortugas A El Trapiche - 118515	NAY16160200 693484	420,000	0.1%	252,000	0.0%	Metros lineales	435	100	100.00
12	Equipamiento De Pozo Profundo Y Red De Agua Potable En La Localidad Del Ranchito Del Municipio De La Yesca Nayarit - 143348	NAY16160200 693493	1,968,245	0.4%	-	0.0%	Otros	64	100	55.00
13	Suministro E Instalación De Bomba Sumergible Solar En La Localidad Dela Ciénega Y Rehabilitación De Pozo Profundo En La Localidad De Puente - 140778	NAY16160200 698908	102,908	0.0%	102,908	0.0%	Otros	2,500	100	100.00
14	Rehabilitación De Camino Rural En El Tramo Amatlan De Jora A San Pelayo - 128491	NAY16160200 709859	72,000	0.0%	21,600	0.0%	Metros lineales	185	100	100.00
15	Rehabilitación De Camino Rural De San Pelayo A Crucero Del Plan Del Muerto - 118450	NAY16160200 709860	504,000	0.1%	302,400	0.1%	Metros lineales	600	100	100.00
16	Aportación Municipal Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Del Carrizal - 136264	NAY16160200 709867	1,229,412	0.2%	740,638	0.1%	Otros	180	100	100.00