

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>810,519</b>	<b>0.1%</b>	<b>166,057</b>	<b>0.0%</b>		<b>165</b>		
1	Mejoramiento De Techumbre En Area Deportiva En Jardin De Niños - 133016	NLE16160200 693473	30,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	-
2	Mejoramiento De Sanitarios En Jardin De Niños Ana Ma Berlanga De Martínez - 133011	NLE16160200 693474	213,156	0.0%	-	0.0%	Piezas	-	100	-
3	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Tomas Domiciliarias En La Col Los Pinos - 132201	NLE16160200 698894	567,363	0.1%	166,057	0.0%	Metros lineales	45	100	29.27

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,220,941</b>	<b>2.2%</b>	<b>4,266,282</b>	<b>0.7%</b>		<b>1,018</b>		

1	Electrificacion De Calle Constructiva Y Rio Panuco Col. Anahuac - 117813	NLE16160200 687821	1,248,364	0.2%	374,509	0.1%	Otros	40	100	-
2	Construcción De Cuartos Dormitorios - 85027	NLE16160200 687822	89,896	0.0%	26,969	0.0%	Vivienda	8	100	30.00
3	Construcción De Cuartos Dormitorios - 86148	NLE16160200 687823	269,688	0.0%	80,906	0.0%	Vivienda	28	100	30.00
4	Construccion De Electrificacion En La Calle Privada Rio Salado En La Colonia Independencia - 117825	NLE16160200 687824	1,248,364	0.2%	374,509	0.1%	Otros	40	100	30.00
5	Planta Potabilizadora En Ejido Nuevo Rodriguez - 145355	NLE16160200 687950	794,208	0.1%	238,263	0.0%	Otros	40	100	-
6	Construcción De Cuartos Dormitorios - 84619	NLE16160200 698791	44,948	0.0%	13,484	0.0%	Vivienda	4	100	30.00
7	Construcción De Cuartos Dormitorios - 89139	NLE16160200 698792	943,907	0.1%	283,172	0.0%	Vivienda	84	100	30.00
8	Construcción De Comedor Escolar Niños Heroes - 184265	NLE16160200 698794	993,780	0.2%	298,134	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	-
9	Alumbrado Publico Calle Rio Salado Y Rio Bravo - 184312	NLE16160200 698795	1,248,364	0.2%	374,509	0.1%	Metros lineales	40	100	30.00
10	Construcción De Cuartos Dormitorios - 89749	NLE16160200 698796	89,896	0.0%	26,969	0.0%	Vivienda	8	100	30.00
11	Introduccion De Drenaje Sanitario Col Independencia Callejon Cinco De Mayo - 184003	NLE16160200 704233	2,649,748	0.4%	794,924	0.1%	Metros lineales	100	100	30.00
12	Construccion De Cuarto Dormitorio - 86010	NLE16160200 704234	44,948	0.0%	13,484	0.0%	Vivienda	6	100	30.00
13	Planta Potabilizadora En Ejido Nuevo Anahuac - 117866	NLE16160200 709865	794,208	0.1%	238,263	0.0%	Otros	70	100	-
14	Construcción De Cuartos Dormitorios - 84179	NLE16160200 715076	224,740	0.0%	67,422	0.0%	Vivienda	20	100	30.00
15	Construcción De Cuartos Dormitorios - 89458	NLE16160200 715077	44,948	0.0%	13,484	0.0%	Vivienda	4	100	30.00
16	Construcción De Cuartos Dormitorios - 89148	NLE16160200 715078	404,532	0.1%	121,360	0.0%	Vivienda	36	100	30.00
17	Construcción De Cuartos Dormitorios - 89044	NLE16160200 715079	314,636	0.0%	94,391	0.0%	Vivienda	28	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>14,220,941</b>	<b>2.2%</b>	<b>4,266,282</b>	<b>0.7%</b>		<b>1,018</b>		

18	Construcción De Cuartos Dormitorios - 87501	NLE16160200 715080	584,324	0.1%	175,297	0.0%	Vivienda	54	100	30.00
19	Planta Potabilizadora En Ejido Camaron - 145183	NLE16160200 715081	296,010	0.0%	88,803	0.0%	Otros	20	100	30.00
20	Electrificacion Calle Morelos De Calle Manuel Rdz A 2 De Abril. Col Chapultepec - 117884	NLE16160200 720424	259,520	0.0%	77,856	0.0%	Otros	120	100	30.00
21	Construcción De Cuartos Dormitorios - 89173	NLE16160200 720426	674,219	0.1%	202,266	0.0%	Vivienda	60	100	30.00
22	Introduccion De Drenaje Irrigacion Col. Chapultepec - 117887	NLE16160200 725970	598,109	0.1%	179,433	0.0%	Metros lineales	80	100	-
23	Construcción De Cuartos Dormitorios - 86444	NLE16160200 725971	359,584	0.1%	107,875	0.0%	Vivienda	28	100	30.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>30,247,277</b>	<b>4.8%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>6,564</b>		

1	Construccion De Alumbrado Publico - 126141	NLE16160200 704406	90,000	0.0%	-	0.0%	Otros	1,464	100	-
2	Construccion De Drenaja Pluvial 3era Etapa Col Moises Saenz - 126103	NLE16160200 720603	30,157,277	4.7%	-	0.0%	Metros lineales	5,100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>1,916</b>		

1	Plantas Solares Alamos - 41328	NLE00160200 644670		0.0%		0.0%	Otros	73	100	
2	Electrificación En Ejido La Ascencion - 40990	NLE00160200 649518		0.0%		0.0%	Otros	125	100	
3	Plantas Solares San Jose Del Jilguero - 41500	NLE00160200 654258		0.0%		0.0%	Otros	53	100	
4	Electrificación En Ejido Tía Juana - 41027	NLE00160200 659132		0.0%		0.0%	Otros	95	100	
5	Plantas Solares En Poblado Del Rio - 42190	NLE00160200 661553		0.0%		0.0%	Otros	51	100	
6	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 136280	NLE00160200 688004		0.0%		0.0%	Vivienda	100	100	
7	Pavimentacion De Calle Ignacio Allende - 147920	NLE00160200 688005		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	200	100	
8	Construcción De Sistema De Agua Potable Puerto Bajo - 135806	NLE00160200 688006		0.0%		0.0%	Metros lineales	68	100	
9	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Refugio De Texas - 135902	NLE00160200 698975		0.0%		0.0%	Metros lineales	88	100	
10	Construcción De Techos Firme En La Ascencion - 181187	NLE00160200 704407		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	28	100	
11	Electrificación En La Comunidad El Muerto - 128106	NLE00160200 709926		0.0%		0.0%	Otros	85	100	
12	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable San Juan De Avlés - 136237	NLE00160200 715239		0.0%		0.0%	Metros lineales	293	100	
13	Construcción De Techos Firme En La Colonia Emiliano Zapata - 181145	NLE00160200 720604		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	8	100	
14	Pavimentación De La Calle Naranja - 147989	NLE00160200 720605		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	101	100	
15	Pavimentación De La Calle Lázaro Cardenas - 161245	NLE00160200 720606		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	50	100	
16	Plantas Solares Cedritos - 128199	NLE00160200 720694		0.0%		0.0%	Otros	59	100	
17	Construcción De Sistema De Agua Potable La Soledad - 128067	NLE00160200 726122		0.0%		0.0%	Metros lineales	439	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>350,000</b>	<b>0.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>104</b>		
1	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable, En Localidad La Becerra. - 50082	NLE16160200 644667	50,000	0.0%	-	0.0%	Otros	26	100	-
2	Instalacion De Tanque Elevado De Agua Potable, Y Estructura, En La Localidad La Becerra - 50062	NLE16160200 644668	150,000	0.0%	-	0.0%	Otros	26	100	-
3	Equipamiento De Pozo - 50155	NLE16160200 654254	90,000	0.0%	-	0.0%	Otros	26	100	-
4	Lineas De Conduccion - 50248	NLE16160200 656605	60,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	26	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		125		

1	Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140194	NLE00160200 687985		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	85	100	
2	Construccion De Cuarto Dormitorio - 140178	NLE00160200 715249		0.0%		0.0%	Vivienda	8	100	
3	Construccion De Cuarto Para Cocina - 139868	NLE00160200 715250		0.0%		0.0%	Vivienda	2	100	
4	Construccion De Cuarto Para Baño - 140173	NLE00160200 720590		0.0%		0.0%	Vivienda	20	100	
5	Construccion De Fosa Septica - 135400	NLE00160200 720623		0.0%		0.0%	Piezas	2	100	
6	Construccion De Cuarto Para Cocina - 140180	NLE00160200 726137		0.0%		0.0%	Vivienda	8	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,903,485</b>	<b>0.5%</b>	<b>1,429,220</b>	<b>0.2%</b>		<b>771</b>		
1	Construccion De Techo Firme - 128101	NLE16160200 687993	760,016	0.1%	467,835	0.1%	Metros Cuadrados	140	100	45.00
2	Construccion De Piso Firme - 139179	NLE16160200 687994	48,812	0.0%	-	0.0%	Otros	38	100	-
3	Construccion De Banquetas - 139580	NLE16160200 688033	100,079	0.0%	100,079	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
4	Construccion De Cuartos Dormitorios - 128713	NLE16160200 715230	452,751	0.1%	280,977	0.0%	Vivienda	24	100	50.00
5	Construccion De Banquetas - 139679	NLE16160200 715258	186,238	0.0%	185,861	0.0%	Metros Cuadrados	190	100	100.00
6	Construccion De Cuartos Dormitorios - 128737	NLE16160200 715259	301,834	0.0%	188,178	0.0%	Vivienda	16	100	50.00
7	Construccion De Aula - 139539	NLE16160200 715261	435,610	0.1%	-	0.0%	Otros	90	100	-
8	Suministro E Instalacion De Subestacion Electrica Escuela Primaria - 168654	NLE16160200 726114	148,985	0.0%	-	0.0%	Otros	92	100	80.00
9	Construccion De Techo Firme - 128656	NLE16160200 726145	434,295	0.1%	206,290	0.0%	Metros Cuadrados	80	-	25.00
10	Construccion De Piso Firme - 139700	NLE16160200 726146	34,866	0.0%	-	0.0%	Otros	11	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,505,220</b>	<b>0.4%</b>	<b>896,981</b>	<b>0.1%</b>		<b>14,400</b>		
1	Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61231	NLE16160200 644628	180,000	0.0%	179,433	0.0%	Otros	325	-	100.00
2	Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61249	NLE16160200 647055	230,000	0.0%	229,696	0.0%	Otros	2,671	-	-
3	Equipamiento De Centro De Salud - 61303	NLE16160200 649504	478,654	0.1%	-	0.0%	Otros	2,671	-	-
4	Mantenimiento De Red De Agua Potable - 61278	NLE16160200 651861	500,000	0.1%	147,352	0.0%	Otros	54	-	10.00
5	Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61260	NLE16160200 654211	230,000	0.0%	229,638	0.0%	Otros	5,983	-	-
6	Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61238	NLE16160200 659097	111,566	0.0%	110,862	0.0%	Otros	25	-	-
7	Ampliacion De Centro De Salud - 61220	NLE16160200 661542	775,000	0.1%	-	0.0%	Otros	2,671	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>54,039,915</b>	<b>8.5%</b>	<b>37,080,640</b>	<b>5.8%</b>		<b>13,794</b>		

1	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Lobera De Loera - 39869	NLE16160200 644641	66,000	0.0%	66,000	0.0%	Otros	8	100	100.00
2	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Lobera De Portillo - 46202	NLE16160200 644642	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
3	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Nueva Rosita - 46334	NLE16160200 644643	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
4	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San José De Flores - 46215	NLE16160200 644644	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
5	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 10585 - 48998	NLE16160200 644646	768,362	0.1%	648,306	0.1%	Vivienda	81	100	84.00
6	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu Ej Acuña - 45263	NLE16160200 644647	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
7	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Palmillas - 47018	NLE16160200 644648	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
8	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Albercones - 46298	NLE16160200 644649	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
9	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Capaderito - 45277	NLE16160200 644664	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
10	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Terrenos - 45807	NLE16160200 644677	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
11	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej El Chapulín - 39757	NLE16160200 644678	88,000	0.0%	88,000	0.0%	Otros	12	100	100.00
12	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Ojo De Agua - 46302	NLE16160200 647039	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
13	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 551 - 49184	NLE16160200 647041	858,757	0.1%	858,757	0.1%	Vivienda	60	100	100.00
14	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 532 - 49137	NLE16160200 647042	994,350	0.2%	994,350	0.2%	Vivienda	94	100	100.00
15	Ampliación De Pavimentación En Boulevard Padre Severiano Martinez - 44405	NLE16160200 647043	7,000,000	1.1%	5,209,752	0.8%	Otros	10,272	100	75.00
16	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Juanito - 46332	NLE16160200 647072	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
17	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Tecolote - 66497	NLE16160200 647074	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>54,039,915</b>	<b>8.5%</b>	<b>37,080,640</b>	<b>5.8%</b>		<b>13,794</b>		

18	Construcción De Colector De Agua De Captación De Agua Pluvial En Ej Vallecillos - 39301	NLE16160200 647076	1,250,000	0.2%	534,289	0.1%	Otros	52	100	43.00
19	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Diego De Vacas - 48112	NLE16160200 647077	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
20	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej San Isidriillo - 45019	NLE16160200 647079	22,000	0.0%	18,124	0.0%	Otros	7	100	100.00
21	Construcción De Techado De Impartición En Área De Educación Física En La Esc Prim En El Ej Los Cuartos - 39499	NLE16160200 649480	1,000,000	0.2%	299,178	0.0%	Otros	166	100	30.00
22	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Guadalupe De Silva - 46326	NLE16160200 649481	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
23	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Jarro - 48250	NLE16160200 649483	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
24	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Jesus Maria De Berrones - 45290	NLE16160200 649484	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
25	Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 570 - 49821	NLE16160200 649486	542,373	0.1%	542,373	0.1%	Metros Cuadrados	31	100	100.00
26	Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 11352 - 49930	NLE16160200 649487	286,743	0.0%	286,743	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
27	Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 10551 - 50489	NLE16160200 649488	317,741	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	44	100	-
28	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Alvaro Obregón - 48190	NLE16160200 649489	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
29	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Ana - 64057	NLE16160200 649520	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
30	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Rita - 62626	NLE16160200 649522	129,150	0.0%	-	0.0%	Vivienda	17	100	-
31	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej Majada De Los Rodriguez - 39896	NLE16160200 649524	44,000	0.0%	44,000	0.0%	Otros	13	100	100.00
32	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Consuelo - 48199	NLE16160200 651870	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
33	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Luz De Tebaida - 39877	NLE16160200 651871	110,000	0.0%	110,000	0.0%	Otros	22	100	100.00
34	Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 10566 - 49980	NLE16160200 651872	209,913	0.0%	17,229	0.0%	Metros Cuadrados	21	100	10.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>54,039,915</b>	<b>8.5%</b>	<b>37,080,640</b>	<b>5.8%</b>		<b>13,794</b>		

35	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Unión Y El Cardonal - 45796	NLE16160200 651907	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
36	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Charco De La Granja - 47855	NLE16160200 654219	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
37	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Llano Y San Juan - 45043	NLE16160200 654220	1,250,000	0.2%	1,242,447	0.2%	Otros	61	100	100.00
38	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Pocito - 62653	NLE16160200 654221	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
39	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Presita De Ruedas - 45868	NLE16160200 654222	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
40	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 570 - 49051	NLE16160200 654226	5,423,729	0.9%	4,761,300	0.7%	Vivienda	49	100	88.00
41	Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 585 - 49214	NLE16160200 654227	292,625	0.0%	292,625	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
42	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 11314 - 49086	NLE16160200 654228	316,384	0.0%	316,384	0.0%	Vivienda	29	100	100.00
43	Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Taponcita De Camarillo - 39790	NLE16160200 654265	110,000	0.0%	110,000	0.0%	Otros	32	100	100.00
44	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ejla Reforma - 47866	NLE16160200 656583	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
45	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Refugio De Las Viejas - 46208	NLE16160200 656584	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
46	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Rucio - 47856	NLE16160200 656586	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
47	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Francisco Del Yugo - 46329	NLE16160200 656587	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
48	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 11352 - 49104	NLE16160200 656589	361,582	0.1%	361,582	0.1%	Vivienda	20	100	100.00
49	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Miguel De Los Aguirre - 46333	NLE16160200 656610	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
50	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Ramón De Martínez - 47722	NLE16160200 656612	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
51	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Santa Fe Del Hueso - 46294	NLE16160200 656613	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>54,039,915</b>	<b>8.5%</b>	<b>37,080,640</b>	<b>5.8%</b>		<b>13,794</b>		

52	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ej La Yerba - 50592	NLE16160200 656619	1,030,606	0.2%	-	0.0%	Otros	130	100	-
53	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej San Esteban - 39295	NLE16160200 656620	1,800,000	0.3%	536,996	0.1%	Otros	17	100	30.00
54	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presa De San Antonio - 47025	NLE16160200 659106	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
55	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presita De Macias - 47863	NLE16160200 659107	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
56	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Refugio De Apánico - 45878	NLE16160200 659109	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
57	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 566 - 49153	NLE16160200 659110	1,581,921	0.2%	1,581,921	0.2%	Vivienda	133	100	100.00
58	Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 11314 - 49848	NLE16160200 659111	589,790	0.1%	589,790	0.1%	Metros Cuadrados	95	100	100.00
59	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Santa Teresa Y San Jeronimo - 46330	NLE16160200 659137	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
60	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej El Venadito - 46306	NLE16160200 659139	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
61	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Las Cuatas - 50522	NLE16160200 661531	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
62	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Tepetate - 47859	NLE16160200 661555	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
63	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Coloradas - 107199	NLE16160200 687835	73,800	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
64	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Francisco De Los Desmontes - 47714	NLE16160200 687850	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
65	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Jesús María Y El Salto - 46318	NLE16160200 687851	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
66	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Capadero - 124329	NLE16160200 687979	1,000,000	0.2%	640,742	0.1%	Otros	35	100	60.00
67	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Pablo De Ruedas - 180711	NLE16160200 688024	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
68	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Pedro De Nolasco - 47673	NLE16160200 688025	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>54,039,915</b>	<b>8.5%</b>	<b>37,080,640</b>	<b>5.8%</b>		<b>13,794</b>		

69	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Pedro Nolasco - 124335	NLE16160200 688026	1,000,000	0.2%	297,504	0.0%	Otros	25	100	30.00
70	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Vicente De Gonzalez - 99228	NLE16160200 688027	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
71	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Vicente De La Puerta - 46219	NLE16160200 688028	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
72	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa María - 48340	NLE16160200 688045	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
73	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Esperanza - 100902	NLE16160200 688046	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
74	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Cerrito De Vacas - 47854	NLE16160200 693370	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
75	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Concepción - 47505	NLE16160200 693371	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
76	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Cruz De Elorza - 48907	NLE16160200 693380	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
77	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej La Chiripa - 100686	NLE16160200 693381	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
78	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Luz De Tebaida - 47559	NLE16160200 693382	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
79	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Mesa Del Traidror - 47690	NLE16160200 693383	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
80	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Represadero - 46315	NLE16160200 693384	73,800	0.0%	-	0.0%	Vivienda	11	100	-
81	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Isidro De Fernandez - 50542	NLE16160200 693385	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
82	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Col 5 De Julio En Cab Mpal - 133580	NLE16160200 693392	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
83	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Gertrudis - 48335	NLE16160200 693556	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
84	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej La Yerba - 47868	NLE16160200 693570	92,250	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	100	-
85	Primera Etapa Consistente En Reubicacion Y Const De Linea De Cond Y Red De Dist De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 108306	NLE16160200 698823	2,942,188	0.5%	2,942,188	0.5%	Metros lineales	96	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>54,039,915</b>	<b>8.5%</b>	<b>37,080,640</b>	<b>5.8%</b>		<b>13,794</b>		
86	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Las Jarillas - 46323	NLE16160200 698824	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
87	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej El Milagro - 100607	NLE16160200 698825	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
88	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Palma Gorda - 48882	NLE16160200 698826	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
89	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Sedatu En Ej Presa De San Carlos - 47845	NLE16160200 698827	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
90	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Refugio De Cedillo - 47707	NLE16160200 698828	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
91	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Agustín De Valdez - 47626	NLE16160200 698829	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
92	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Juan Del Palmar - 63490	NLE16160200 698830	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
93	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Pedro De Gonzálezsan Pedro De Ruedas - 48326	NLE16160200 698992	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
94	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej El Consuelo - 123192	NLE16160200 704256	1,800,000	0.3%	1,789,644	0.3%	Otros	149	100	100.00
95	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Lagunita De Castillo - 47525	NLE16160200 704257	92,250	0.0%	-	0.0%	Vivienda	13	100	-
96	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Llano Y San Juan - 47486	NLE16160200 704258	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
97	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Sedatu En Ej Los Medina - 47869	NLE16160200 704259	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
98	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Presa De Maltos - 47573	NLE16160200 704260	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
99	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Puerta De Aguilar - 123300	NLE16160200 704261	1,250,000	0.2%	1,226,123	0.2%	Otros	68	100	100.00
100	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej Puerto De Dolores - 123622	NLE16160200 704262	1,800,000	0.3%	539,968	0.1%	Otros	194	100	30.00
101	Construcción De Cuarto Dormitorio A Tráves Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Arreazola - 48360	NLE16160200 704385	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>54,039,915</b>	<b>8.5%</b>	<b>37,080,640</b>	<b>5.8%</b>		<b>13,794</b>		
102	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Canelo - 101971	NLE16160200 704386	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
103	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Las Catorce - 47541	NLE16160200 704387	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
104	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Tepetate - 123687	NLE16160200 704437	1,250,000	0.2%	373,705	0.1%	Otros	40	100	30.00
105	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Andres - 124271	NLE16160200 704438	1,000,000	0.2%	298,405	0.0%	Otros	15	100	30.00
106	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Estanque Nuevo - 47861	NLE16160200 709762	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
107	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Pompeya - 47842	NLE16160200 709763	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
108	Segunda Etapa De Linea De Cond De 1611 Ml De Tuberia De Pvc Rd25 D4 Red Agua Pot De 2181 Ml De Tub Pvc Rd25 4 60 Tomas Dom Y Est Bombeo - 108420	NLE16160200 709764	2,142,853	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	206	100	-
109	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Antonio Peña Nevada - 180762	NLE16160200 709765	92,250	0.0%	-	0.0%	Vivienda	23	100	-
110	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Altitos - 48356	NLE16160200 709775	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
111	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Boquillas - 47449	NLE16160200 709902	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
112	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Carmen De La Laja - 136406	NLE16160200 709903	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
113	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Carmen De Castaño - 136159	NLE16160200 709904	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
114	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Las Catorce - 123437	NLE16160200 709905	1,250,000	0.2%	1,236,446	0.2%	Otros	233	100	100.00
115	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Santa Lucía - 47852	NLE16160200 709953	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
116	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San José De La Luz - 47663	NLE16160200 715105	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
117	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Aguilar - 46309	NLE16160200 715106	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>54,039,915</b>	<b>8.5%</b>	<b>37,080,640</b>	<b>5.8%</b>		<b>13,794</b>		

118	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Puerto De Dolores - 151691	NLE16160200 715107	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
119	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Refugio De Las Viejas - 123361	NLE16160200 715108	1,250,000	0.2%	1,234,376	0.2%	Otros	53	100	100.00
120	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Cayetano De Vacas - 62751	NLE16160200 715109	73,800	0.0%	-	0.0%	Vivienda	11	100	-
121	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej San Juan De La Cruz - 100537	NLE16160200 715110	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
122	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Álamo - 180852	NLE16160200 715113	55,350	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
123	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Vicente De Ruedas - 100238	NLE16160200 715253	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
124	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Margarita - 99648	NLE16160200 715275	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
125	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Cuartos - 47684	NLE16160200 720453	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
126	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Entronque Los Medina - 84261	NLE16160200 720454	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
127	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Puerto Del Aire - 47607	NLE16160200 720455	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
128	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Ignacio De Torres - 151810	NLE16160200 720456	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
129	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Amaro - 135787	NLE16160200 720462	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
130	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Bolsa - 135344	NLE16160200 720586	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
131	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Tapona De Camarillo - 47677	NLE16160200 720648	73,800	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
132	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej Las Virgenes - 100576	NLE16160200 720649	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
133	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej Los Terrenos - 123589	NLE16160200 720650	1,800,000	0.3%	1,776,285	0.3%	Otros	91	100	100.00
134	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Mesa De Berrones - 48861	NLE16160200 720651	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>54,039,915</b>	<b>8.5%</b>	<b>37,080,640</b>	<b>5.8%</b>		<b>13,794</b>		
135	Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej La Lajita - 46320	NLE16160200 725991	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
136	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Mesa De González - 101924	NLE16160200 725992	36,900	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
137	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Panales De Arriba - 48893	NLE16160200 725993	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
138	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej San Antonio Peña Nevada - 123123	NLE16160200 725994	2,500,000	0.4%	2,202,970	0.3%	Otros	417	100	85.00
139	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Gregorio - 124194	NLE16160200 725995	1,250,000	0.2%	1,233,787	0.2%	Otros	89	100	100.00
140	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San José Y La Pinta - 47669	NLE16160200 725996	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
141	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Agua Nueva - 135335	NLE16160200 726001	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
142	Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Isabel - 48153	NLE16160200 726156	18,450	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
143	Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Ej Los Segovia - 123502	NLE16160200 726162	1,800,000	0.3%	1,778,351	0.3%	Otros	25	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>745,348</b>	<b>0.1%</b>	<b>394,096</b>	<b>0.1%</b>		-		
1	Construccion De Techo Firme Fco I Madero - 177313	NLE16160200 688034	5,000	0.0%	-	0.0%	Otros	-	-	-
2	Construccion De Piso Firme Altamira - 180102	NLE16160200 688048	5,000	0.0%	-	0.0%	Otros	-	-	-
3	Construccion De Piso Firme En Dr Coss - 177109	NLE16160200 693574	33,549	0.0%	-	0.0%	Otros	-	-	-
4	Construccion De Muro Firme Dr Coss - 176887	NLE16160200 699006	20,000	0.0%	-	0.0%	Otros	-	-	-
5	Ampliacion De Viviendas Dr Coss - 176602	NLE16160200 699007	459,759	0.1%	394,096	0.1%	Vivienda	-	-	65.00
6	Construccion De Cuarto Dormitorio Rancho La Relacion - 152784	NLE16160200 704447	21,893	0.0%	-	0.0%	Vivienda	-	-	-
7	Construccion Muro Firme Fco I Madero - 177009	NLE16160200 715263	5,000	0.0%	-	0.0%	Otros	-	-	-
8	Construccion De Piso Firme Fco I Madero - 177169	NLE16160200 715264	10,000	0.0%	-	0.0%	Otros	-	-	-
9	Construccion De Techo Firme Dr Coss - 177351	NLE16160200 715281	10,000	0.0%	-	0.0%	Otros	-	-	-
10	Construccion De Cuarto Dormitorio En El Brasil - 153034	NLE16160200 715282	21,893	0.0%	-	0.0%	Vivienda	-	-	-
11	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En Cong Cantu - 167613	NLE16160200 720629	109,467	0.0%	-	0.0%	Vivienda	-	-	40.00
12	Construccion De Cuarto Dormitorio Rancho Los Tijerina - 152903	NLE16160200 720630	21,893	0.0%	-	0.0%	Vivienda	-	-	50.00
13	Construccion De Cuarto Dormitorio Rancho Araujo - 152831	NLE16160200 720657	21,893	0.0%	-	0.0%	Vivienda	-	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>33,101,632</b>	<b>5.2%</b>	<b>10,421,927</b>	<b>1.6%</b>		<b>4,227</b>		

1	Construcción De Centro De Salud En El Ejido La Trinidad - 158094	NLE16160200 688035	721,538	0.1%	-	0.0%	Otros	231	100	-
2	Construcción De Sesenta Y Siete Cuartos Dormitorio En Cabecera Municipal - 179060	NLE16160200 688036	1,451,671	0.2%	690,166	0.1%	Vivienda	314	100	70.00
3	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido La Casita - 125715	NLE16160200 688037	3,602,497	0.6%	1,080,625	0.2%	Metros lineales	330	100	40.00
4	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido El Castillo - 133619	NLE16160200 688038	462,524	0.1%	-	0.0%	Otros	76	100	-
5	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido El Peñuelo - 147127	NLE16160200 688039	262,720	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
6	Construcción De Red De Agua Potable En El Ejido La Huiche - 132446	NLE16160200 693562	1,264,345	0.2%	1,152,653	0.2%	Metros lineales	51	100	90.00
7	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido Santa Cruz De Ciénega Del Toro - 172660	NLE16160200 693563	2,225,739	0.3%	-	0.0%	Otros	144	100	-
8	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido San Joaquin - 177510	NLE16160200 698976	697,199	0.1%	-	0.0%	Otros	76	100	-
9	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido La Trinidad - 161686	NLE16160200 698994	525,439	0.1%	-	0.0%	Vivienda	48	100	-
10	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido El Canelito - 148792	NLE16160200 698995	239,122	0.0%	233,322	0.0%	Vivienda	36	100	66.00
11	Construcción De Techo En Plaza Civica En Cbta Numero Cincuenta Y Nueve Del Ejido San Rafael - 134770	NLE16160200 698996	420,000	0.1%	-	0.0%	Otros	264	100	-
12	Rehabilitación De Deposito De Agua En El Ejido La Trinidad - 132627	NLE16160200 704426	904,740	0.1%	522,428	0.1%	Otros	231	100	70.00
13	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Navidad - 148862	NLE16160200 704427	73,500	0.0%	73,500	0.0%	Vivienda	26	100	85.00
14	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Francisco I Madero Del Ejido San Rafael Cct 19dpr1158a - 133733	NLE16160200 704428	3,000,000	0.5%	-	0.0%	Otros	334	100	-
15	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido La Concha - 133341	NLE16160200 709945	399,683	0.1%	-	0.0%	Otros	40	100	-
16	Construcción De Centro De Salud En El Ejido Francisco Villa - 160904	NLE16160200 709946	721,538	0.1%	-	0.0%	Otros	191	100	-
17	Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido La Hediondilla - 155346	NLE16160200 709947	3,785,405	0.6%	-	0.0%	Metros lineales	517	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>33,101,632</b>	<b>5.2%</b>	<b>10,421,927</b>	<b>1.6%</b>		<b>4,227</b>		

18	Electrificación Que Incluye Línea Primaria En El Ejido El Rucio - 134825	NLE16160200 709948	2,711,952	0.4%	2,711,106	0.4%	Otros	65	100	100.00
19	Rehabilitación De Sistema De Agua En El Ejido San Francisco De Berlanga - 143892	NLE16160200 715240	200,000	0.0%	-	0.0%	Otros	290	100	-
20	Construcción Y Aforo De Pozo Profundo En El Ejido San José Del Vergel - 135070	NLE16160200 715265	1,800,000	0.3%	539,811	0.1%	Otros	195	100	50.00
21	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Línea Primaria En El Ejido Santa Fe - 180735	NLE16160200 715266	1,027,426	0.2%	-	0.0%	Otros	91	100	-
22	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Línea Primaria En El Ejido 6 De Enero - 133482	NLE16160200 715267	348,194	0.1%	-	0.0%	Otros	44	100	-
23	Construcción De Techo En Plaza Cívica Escuela Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos Del Ejido La Boca Del Refugio - 134714	NLE16160200 720631	410,000	0.1%	-	0.0%	Otros	50	100	-
24	Construcción De Quince Cuartos Dormitorio En El Ejido La Casita - 177277	NLE16160200 720632	233,009	0.0%	24,500	0.0%	Vivienda	64	100	50.00
25	Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido El Cristal - 134869	NLE16160200 720633	1,204,900	0.2%	361,236	0.1%	Metros lineales	180	100	70.00
26	Construcción De Techado En Plaza Cívica Escuela Primaria General Mariano Escobedo Del Ejido La Laguna - 125519	NLE16160200 720634	400,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	54	100	-
27	Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia Solidaridad Ejido San Rafael - 154802	NLE16160200 720636	311,096	0.0%	126,774	0.0%	Vivienda	114	100	60.00
28	Construcción De Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Del Ejido San Francisco Javier - 133859	NLE16160200 726123	630,000	0.1%	-	0.0%	Otros	21	100	-
29	Construcción De Nueve Cuartos Dormitorio En El Ejido La Paz - 162758	NLE16160200 726151	246,232	0.0%	135,948	0.0%	Vivienda	39	100	60.00
30	Construcción De Red De Agua Potable En El Ejido San Pablo De Tranquitas - 132246	NLE16160200 726152	2,019,589	0.3%	1,968,285	0.3%	Metros lineales	25	100	90.00
31	Ampliación De Sistema De Agua Potable En El Ejido Jesús María Aguirre Y Puerto Nopalillos - 155207	NLE16160200 726174	801,572	0.1%	801,572	0.1%	Metros lineales	61	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>24,273,923</b>	<b>3.8%</b>	<b>3,512,113</b>	<b>0.6%</b>		<b>8,555</b>		

1	Equipamiento De Comedor Comunitario Privada De Las Villas - 67259	NLE16160200 651906	1,001,767	0.2%	499,840	0.1%	Metros Cuadrados	190	100	10.00
2	Revestimiento Del Canal Urbi Villa Del Prado - 170802	NLE16160200 693565	973,432	0.2%	-	0.0%	Otros	700	100	-
3	Equipamiento De Comedor Comunitario Paraje San Jose - 177819	NLE16160200 693568	1,009,889	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
4	Construcción De Comedor Comunitario Paraje San Jose - 177904	NLE16160200 698999	2,885,988	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	-
5	Operativa - 179757	NLE16160200 704433	485,478	0.1%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
6	Equipamiento Del Comedor Comunitario Las Alamedas - 165329	NLE16160200 704434	1,009,889	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	175	100	-
7	Construcción De Comedor Comunitario Las Alamedas - 165509	NLE16160200 704436	2,885,988	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	175	100	-
8	Construcción De Comedor Comunitario Privada De Las Villas - 119130	NLE16160200 709955	2,864,412	0.5%	859,194	0.1%	Metros Cuadrados	190	100	10.00
9	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 93480	NLE16160200 709956	27,000	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
10	Construccion De Comedor Comunitario Urbi Villa - 75784	NLE16160200 715269	2,885,988	0.5%	865,106	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	10.00
11	Ampliación Del Comedor Comunitario Los Nogales Adulto Mayor - 93509	NLE16160200 715270	2,621,863	0.4%	784,024	0.1%	Metros Cuadrados	1,800	100	10.00
12	Ampliación Del Comedor Comunitario Juvenil Renacimiento - 119177	NLE16160200 715271	681,091	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,800	100	-
13	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 93454	NLE16160200 715272	378,218	0.1%	-	0.0%	Otros		100	-
14	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 93504	NLE16160200 715273	203,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
15	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 93501	NLE16160200 720644	120,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
16	Equipamiento Del Comedor Comunitario Urbi Villa - 75936	NLE16160200 726157	1,009,889	0.2%	503,949	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	10.00
17	Equipamiento Del Comedor Comunitario Juvenil Renacimiento - 119200	NLE16160200 726158	603,467	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,800	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>24,273,923</b>	<b>3.8%</b>	<b>3,512,113</b>	<b>0.6%</b>		<b>8,555</b>		

18	Construccion De Techos En Colonia Renacimiento - 170733	NLE16160200 726159	833,350	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	-
19	Construccion De Alumbrado Publico En Av Nogal - 149814	NLE16160200 726160	786,558	0.1%	-	0.0%	Otros	320	100	-
20	Construccion De Alumbrado Publico Calle Emiliano Zapata Y Calle Francisco Villa - 180699	NLE16160200 726161	1,006,654	0.2%	-	0.0%	Otros	550	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		363		

1	Ampliación De Red Eléctrica En Las Colonias Barrio Norte Fortaleza Y Obrera - 173561	NLE00160200 687834		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
2	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De General Tapia - 173713	NLE00160200 704246		0.0%		0.0%	Otros	32	100	
3	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Cantu - 174779	NLE00160200 715091		0.0%		0.0%	Otros	21	100	
4	Segunda Etapa Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Jardines Del Bravo General Bravo Nuevo Leon - 174714	NLE00160200 715092		0.0%		0.0%	Otros	22	100	
5	Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Colonias De General Bravo NI - 147227	NLE00160200 720441		0.0%		0.0%	Vivienda	225	100	
6	Primera Etapa Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Jardines Del Bravo General Bravo Nuevo Leon - 173799	NLE00160200 725978		0.0%		0.0%	Otros	23	100	





Estado  
Municipio

Nuevo León  
General Treviño

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 636,037,299

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>930,087</b>	<b>0.1%</b>	<b>230,000</b>	<b>0.0%</b>		<b>350</b>		

1	Electrificacion En Entrada A Colonia Luis Donaldo Colosio - 92078	NLE16160200 699004	230,000	0.0%	230,000	0.0%	Otros	100	100	100.00
2	Ampliacion De Red Electrica Tercera Etapa En La Col Luis Donaldo Colosio - 188697	NLE16160200 709961	280,901	0.0%	-	0.0%	Otros	150	100	-
3	Mejoramiento De Vivienda Y Vivienda Digna - 92107	NLE16160200 726173	419,186	0.1%	-	0.0%	Vivienda	100	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>11,106,805</b>	<b>1.7%</b>	<b>409,532</b>	<b>0.1%</b>		<b>965</b>		

1	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 190282	NLE16160200 688040	206,951	0.0%	-	0.0%	Vehículos		100	50.00
2	Construccion De Recamaras Adicionales - 147532	NLE16160200 688050	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
3	Construccion De Recamaras Adicionales - 147597	NLE16160200 688051	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
4	Construccion De Recamaras Adicionales - 147854	NLE16160200 693575	80,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
5	Construccion De Recamaras Adicionales - 175085	NLE16160200 693576	120,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
6	Construccion De Recamaras Adicionales - 147648	NLE16160200 699013	200,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
7	Construccion De Recamaras Adicionales - 144865	NLE16160200 704449	440,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	11	100	-
8	Construccion De Red De Agua Potable - 189715	NLE16160200 709949	2,401,250	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	205	100	-
9	Construcción De Recamaras Adicionales - 174689	NLE16160200 709950	1,320,000	0.2%	-	0.0%	Vivienda	33	100	-
10	Construccion De Recamaras Adicionales - 146221	NLE16160200 709964	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
11	Construccion De Recamaras Adicionales - 148157	NLE16160200 715284	120,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
12	Construcción De Recamaras Adicionales - 145211	NLE16160200 715285	120,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
13	Construccion De Recamaras Adicionales - 147746	NLE16160200 715286	80,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
14	Construccion De Recamaras Adicionales - 144832	NLE16160200 715287	440,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	11	100	-
15	Construccion De Pavimento Asfaltico - 137695	NLE16160200 715288	1,688,745	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	221	100	-
16	Construccion De Recamaras Adicionales - 145840	NLE16160200 720635	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
17	Construccion De Red Electrica - 189551	NLE16160200 720658	1,089,000	0.2%	409,532	0.1%	Metros lineales	280	100	37.61

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>11,106,805</b>	<b>1.7%</b>	<b>409,532</b>	<b>0.1%</b>		<b>965</b>		

18	Construccion De Cuarto Dormitorio - 185524	NLE16160200 720659	246,556	0.0%	-	0.0%	Vivienda	14	100	-
19	Construccion De Drenaje - 140478	NLE16160200 720660	1,474,303	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	145	100	-
20	Construccion De Recamaras Adicionales - 145387	NLE16160200 720663	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
21	Construccion De Recamaras Adicionales - 146199	NLE16160200 720664	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
22	Construccion De Recamaras Adicionales - 147232	NLE16160200 720665	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
23	Construccion De Recamaras Adicionales - 147354	NLE16160200 720666	80,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	2	100	-
24	Construccion De Recamaras Adicionales - 145484	NLE16160200 720668	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
25	Construccion De Recamaras Adicionales - 144701	NLE16160200 726175	560,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	14	100	-
26	Construccion De Recamaras Adicionales - 147800	NLE16160200 726179	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
27	Construccion De Recamaras Adicionales - 147479	NLE16160200 726180	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-
28	Construccion De Recamaras Adicionales - 145925	NLE16160200 726181	40,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	1	100	-



Estado  
Municipio

Nuevo León  
General Zuazua

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 636,037,299

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,917,614	0.8%	4,425,853	0.7%		280		

1	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Cabecera Municipal - 177355	NLE16160200 688052	48,000	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	-
2	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Gaviota Uno - 177198	NLE16160200 688053	4,869,614	0.8%	4,425,853	0.7%	Metros lineales	200	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>829,043</b>	<b>0.1%</b>	<b>395,941</b>	<b>0.1%</b>		<b>425</b>		

1	Ampliacion De Red Electrica En Varias Calles De Cabecera - 46399	NLE16160200 644685	490,178	0.1%	293,341	0.0%	Otros	250	100	30.00
2	Construccion De Vivienda Un Cuarto Mas - 188935	NLE16160200 715283	236,265	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
3	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Gregorio Benavides - 188981	NLE16160200 726177	102,600	0.0%	102,600	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	50.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>577,442</b>	<b>0.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>153</b>		

1	Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios - 169462	NLE16160200 687890	565,536	0.1%	-	0.0%	Vivienda	36	100	-
2	Mejoramiento De Las Señalizaciones De Transito Calle Acceso Col Ampliación Benito Juarez Municipio De Huigueras NI - 129751	NLE16160200 704284	11,906	0.0%	-	0.0%	Otros	117	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,211,809</b>	<b>0.3%</b>	<b>1,990,628</b>	<b>0.3%</b>		<b>164</b>		
1	Mantenimiento De La Escuela Primaria Jose S Vivanco En Maguiras - 38805	NLE16160200 651901	465,086	0.1%	451,133	0.1%	Metros Cuadrados	32	100	100.00
2	Construccion De Cuarto Dormitorio En Barrio La Presita Zap Urbano 0126 - 38554	NLE16160200 654231	594,900	0.1%	440,245	0.1%	Vivienda	24	100	100.00
3	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 38820	NLE16160200 654232	25,409	0.0%	-	0.0%	Vehículos		100	-
4	Remodelacion Y Mantenimiento De Jardín De Niños Sin Nombre En Comunidad Maguiras - 38563	NLE16160200 654261	134,914	0.0%	130,867	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
5	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Maguiras - 40142	NLE16160200 656609	991,500	0.2%	968,383	0.2%	Vivienda	68	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>22,325,765</b>	<b>3.5%</b>	<b>4,484,797</b>	<b>0.7%</b>		<b>32,771</b>		
1	Pavimentacion Asfaltica De Calle Valle De Los Naranjos( Entre Calle Valle De Los Abedules Y Calle Valle De San Francisco), Calle Valle De Lo - 49531	NLE16160200 651919	2,884,500	0.5%	2,788,144	0.4%	Metros Cuadrados	5,000	100	100.00
2	Pavimentacion Asfaltica De Calle Valle De Los Pinos Entre Lomas De Jamaica Y Valle De Los Naranjos, Col. Los Valles 2° Sector - 65182	NLE16160200 659148	563,183	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,500	100	-
3	Construccion De Aula En Escuela Primaria En Ejido Juarez - 158225	NLE16160200 688043	781,884	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	211	100	20.00
4	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Alfonso Reyes En Colonia Monte Kristal Segundo Sector - 158492	NLE16160200 693590	1,336,787	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	540	100	-
5	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Colonia Ejido Juarez - 158413	NLE16160200 698997	1,336,787	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	211	100	-
6	Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Colonia Diez De Mayo - 164512	NLE16160200 698998	2,667,002	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	745	100	-
7	Electrificacion Segunda Etapa Calle Seccion Ciento Ochenta Y Siete En Colonia Lomas Del Sol - 159493	NLE16160200 704429	260,000	0.0%	-	0.0%	Otros	45	100	-
8	Construccion De Centro De Salud En Hacienda San Mateo - 158552	NLE16160200 709952	961,428	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	175	100	-
9	Construccion De Centro De Salud Colonomia Los Valles Primer Sector - 164434	NLE16160200 715268	2,887,500	0.5%	856,645	0.1%	Metros Cuadrados	6,400	100	7.00
10	Construccion De Barda Perimetral Escuela Primaria Osiel Solis Ramirez En Colonia Arboledas De San Roque - 158351	NLE16160200 715302	338,500	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	334	100	100.00
11	Construccion De Centro De Salud Ejido Juarez - 164389	NLE16160200 720638	2,887,500	0.5%	840,007	0.1%	Metros Cuadrados	1,010	100	5.00
12	Construccion De Drenaje Pluvial En Colonia Los Valles Primer Sector - 159426	NLE16160200 720639	2,885,000	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	6,400	100	-
13	Construccion De Aula Esc Prim Alfonso Reyes - 143009	NLE16160200 720675	785,695	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	540	100	90.00
14	Ampliacion De Centro De Salud Monte Kristal Segundo Sector - 164455	NLE16160200 720676	1,750,000	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	5,660	100	-





Estado  
Municipio

Nuevo León  
Lampazos de Naranjo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 636,037,299

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,991,306	0.3%	1,991,306	0.3%		100		
1	Ampliacion De La Red Electrica De Las Calles Hidalgo Fundacion Lampazos Y Juarez - 42039	NLE16160200 661567	1,991,306	0.3%	1,991,306	0.3%	Otros	100	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>31,739,980</b>	<b>5.0%</b>	<b>9,357,115</b>	<b>1.5%</b>		<b>76,000</b>		
1	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Alvarado - 101021	NLE16160200 688112	9,489,562	1.5%	2,845,252	0.4%	Metros lineales	20,000	-	38.00
2	Construcción De Banquetas En Calle Prof Victoriano Torres Colonia La Petaca - 101342	NLE16160200 693642	140,843	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	-	-
3	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Benito Juarez - 101182	NLE16160200 704519	4,276,241	0.7%	1,282,570	0.2%	Metros lineales	15,000	-	34.00
4	Adquisición De Hardware - 112282	NLE16160200 704520	394,799	0.1%	-	0.0%	Equipamiento		100	-
5	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Buenos Aires - 100237	NLE16160200 715348	17,438,535	2.7%	5,229,293	0.8%	Metros lineales	40,000	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>666,495</b>	<b>0.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>12</b>		
1	Mejoramientos A Vivienda - 156628	NLE16160200 693840	14,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	12	-	-
2	Mejoramiento A La Vivienda - 156662	NLE16160200 693841	7,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
3	Electrificación De La Calle Privada Las Flores - 180361	NLE16160200 699258	180,995	0.0%	-	0.0%	Otros	-	100	-
4	Remodelación Y Ampliación De Dispensario Medico - 157278	NLE16160200 704721	302,500	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
5	Mejoramiento A La Vivienda - 156853	NLE16160200 720944	108,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	-	-	-
6	Mejoramiento A La Vivienda - 157209	NLE16160200 726417	54,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	-	-	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>165,475</b>	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>18</b>		

1	Construccion De Cuarto Dormitorio En Charco Redondo - 158650	NLE16160200 699259	41,369	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	-	-
2	Construccion De Cuartos Dormitorios En Cabecera Melchor Ocampo - 158522	NLE16160200 726418	124,106	0.0%	-	0.0%	Vivienda	13	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,928,028</b>	<b>0.3%</b>	<b>575,335</b>	<b>0.1%</b>		<b>140</b>		
1	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas En Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Sin Nombre Y Alvaro Obregon Colonia La Loma -	NLE16160200 693844	785,519	0.1%	234,403	0.0%	Otros	55	100	-
2	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Francisco Javier Mina Colonia La Loma - 139786	NLE16160200 715525	515,205	0.1%	153,740	0.0%	Metros lineales	45	100	-
3	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas En Calle Eduardo E Guerra Entre Alvaro Obregon Y Alfonso Reyes En Colonia La Loma - 148438	NLE16160200 720948	308,311	0.0%	92,002	0.0%	Otros	25	100	-
4	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas En Calle Alvaro Obregon Entre Abasolo Y Eduardo E Guerra En Colonia La Loma - 148435	NLE16160200 726434	318,994	0.1%	95,190	0.0%	Otros	15	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>19,755,656</b>	<b>3.1%</b>	<b>2,080,745</b>	<b>0.3%</b>		<b>1,642</b>		

1	Contruccion De Pavimento En Calle Union Entre Otilo Montaño A Privada Union - 56902	NLE16160200 644705	871,762	0.1%	261,268	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	30.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario Privada Juan De La Barrera Entre Calle Juan De La Barrera Y Priv Heroes Del 47 - 56582	NLE16160200 644706	248,105	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	39	100	-
3	Contruccion De Pavimento En Calle 5 De Mayo Col Emiliano Zapata - 56052	NLE16160200 647095	301,800	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	-
4	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera Col Emiliano Zapata - 53399	NLE16160200 647096	199,263	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
5	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Heroes Del 47 Colonia Emiliano Zapata - 53377	NLE16160200 647097	184,659	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
6	Construccion De Drenaje Sanitario Privada Heroes Del 47 Entre Calle Heroes Del 47 Y Calle Agustin Melgar - 56595	NLE16160200 649543	158,075	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	35	100	-
7	Contruccion De Pavimento En Calle Otilo Montaño Col Emiliano Zapata - 56881	NLE16160200 649544	1,351,851	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	160	100	-
8	Construccion De Drenaje Sanitario En Privada 7 De Junio Entre Priv Bravo Y Calle Zapata - 56774	NLE16160200 651932	166,971	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	28	100	-
9	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Otilo Montaño Col Emiliano Zapata - 56097	NLE16160200 651933	721,859	0.1%	216,469	0.0%	Metros lineales	160	100	30.00
10	Construccion De Red De Agua Potable - 56091	NLE16160200 651999	5,021,309	0.8%	1,479,980	0.2%	Metros lineales	180	100	30.00
11	Construccion De Pavimento En Privada Union Entre Calle Heroes Del 47 Ya Calle Union - 56968	NLE16160200 654294	410,283	0.1%	123,028	0.0%	Metros Cuadrados	39	100	30.00
12	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Union De 5 De Mayo Hasta Garcia Sosa - 56802	NLE16160200 656639	1,918,536	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	245	100	-
13	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Agustin Melgar Cruce Con Fdo Montes De Oca - 56729	NLE16160200 661575	1,068,231	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	244	100	-
14	Construccion De Cuarto Dormitorio Col Jose Maria Morelos - 188217	NLE16160200 688093	227,972	0.0%	-	0.0%	Vivienda	15	100	-
15	Construccion De Cuarto Baño Col Jose Maria Y Morelos - 188516	NLE16160200 688095	932,993	0.1%	-	0.0%	Vivienda	30	100	-
16	Construcción De Techos Firmes En La Col Anita - 186386	NLE16160200 693613	1,259,463	0.2%	-	0.0%	Otros	50	100	-
17	Construccion De Cuarto Cocina Col Jose Maria Y Morelos - 188642	NLE16160200 693616	462,113	0.1%	-	0.0%	Vivienda	26	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>19,755,656</b>	<b>3.1%</b>	<b>2,080,745</b>	<b>0.3%</b>		<b>1,642</b>		

18	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 188798	NLE16160200 693617	184,356	0.0%	-	0.0%	Vehículos		100	-
19	Construccion De Piso Firme Zap Col Anita - 180401	NLE16160200 699054	20,833	0.0%	-	0.0%	Otros	11	100	-
20	Construccion De Cuarto Baño Col Jose Maria Y Morelos - 188484	NLE16160200 715332	388,747	0.1%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
21	Construccion De Cuarto Dormitorio Col Jose Maria Morelos - 188114	NLE16160200 720701	1,367,831	0.2%	-	0.0%	Otros	50	100	-
22	Construccion De Techos Firme En Colonia Jose Maria Morelos - 187895	NLE16160200 726211	1,364,419	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	-
23	Construccion De Cuarto Cocina Col Jose Maria Y Morelos - 188590	NLE16160200 726216	924,226	0.1%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>107,595,344</b>	<b>16.9%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>194,979</b>		

1	Techos De Fibro Cemento - 173303	NLE16160200 688338	2,010,642	0.3%	-	0.0%	Otros	280	100	-
2	Rehabilitar Centros De Salud - 96272	NLE16160200 688339	434,544	0.1%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
3	Huertos Urbanos - 95795	NLE16160200 688340	680,276	0.1%	-	0.0%	Otros	120	100	-
4	Drenaje Pluvial Hacienda Madero 2da Etapa - 96691	NLE16160200 688341	2,632,949	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	2,825	100	-
5	Construccion De Piso Firme - 177187	NLE16160200 688342	14,324	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
6	Construccion De Cuarto Para Baño - 176021	NLE16160200 688343	1,870,000	0.3%	-	0.0%	Vivienda	136	100	-
7	Construccion De Cuarto Para Baño - 175834	NLE16160200 688344	385,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	28	100	-
8	Construccion De Cuarto Dormitorio - 174705	NLE16160200 688345	450,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-
9	Techos De Fibro Cemento - 173126	NLE16160200 693846	603,193	0.1%	-	0.0%	Otros	84	100	-
10	Techos De Fibro Cemento - 173068	NLE16160200 693847	86,170	0.0%	-	0.0%	Otros	12	100	-
11	Rehabilitar Centros De Salud - 96293	NLE16160200 693848	290,210	0.0%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
12	Rehabilitar Centros De Salud - 96201	NLE16160200 693849	378,811	0.1%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
13	Huertos Urbanos - 95786	NLE16160200 693850	680,276	0.1%	-	0.0%	Otros	120	100	-
14	Construccion De Cuarto Dormitorio - 174746	NLE16160200 693851	750,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	40	100	-
15	Construccion De Cuarto Dormitorio - 173581	NLE16160200 693852	75,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
16	Techos De Fibro Cemento - 172901	NLE16160200 699263	287,235	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	-
17	Huertos Urbanos - 95809	NLE16160200 699264	975,063	0.2%	-	0.0%	Otros	172	100	-



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>107,595,344</b>	<b>16.9%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>194,979</b>		

18	Drenaje Pluvial De Av. Antonio I. Villarreal - 96667	NLE16160200 699265	5,525,183	0.9%	-	0.0%	Metros lineales	11,048	100	-
19	Equipamiento De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 96019	NLE16160200 699266	4,500,000	0.7%	-	0.0%	Otros	10,000	100	-
20	Drenaje Pluvial Villas Las Fuentes - 180304	NLE16160200 699267	3,400,000	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	8,772	100	-
21	Construccion De Piso Firme - 177228	NLE16160200 699268	28,649	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-
22	Construccion De Drenaje Pluvial En El Sector Solidaridad - 180342	NLE16160200 699269	3,446,089	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	8,772	100	-
23	Construccion De Cuarto Para Baño - 175321	NLE16160200 699270	110,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
24	Construccion De Cuarto Para Baño - 175512	NLE16160200 699271	440,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	32	100	-
25	Construccion De Cuarto Dormitorio - 174955	NLE16160200 699272	1,950,000	0.3%	-	0.0%	Vivienda	104	100	-
26	Construccion De Cuarto Dormitorio - 174902	NLE16160200 699273	7,275,000	1.1%	-	0.0%	Vivienda	388	100	-
27	Construccion De Cuarto Dormitorio - 173651	NLE16160200 699274	150,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
28	Techos De Fibro Cemento - 173347	NLE16160200 704739	1,263,832	0.2%	-	0.0%	Otros	176	100	-
29	Techos De Fibro Cemento - 173265	NLE16160200 704740	861,704	0.1%	-	0.0%	Otros	120	100	-
30	Techos De Fibro Cemento - 173163	NLE16160200 704741	287,235	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	-
31	Rehabilitar Centros De Salud - 96519	NLE16160200 704742	472,117	0.1%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
32	Rehabilitar Centros De Salud - 96111	NLE16160200 704743	593,489	0.1%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
33	Rehabilitación De Bibliotecas - 96600	NLE16160200 704744	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Otros	4,800	100	-
34	Huertos Urbanos - 95733	NLE16160200 704745	680,276	0.1%	-	0.0%	Otros	120	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>107,595,344</b>	<b>16.9%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>194,979</b>		

35	Construccion De Piso Firme - 177283	NLE16160200 704746	28,649	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-
36	Construccion De Piso Firme - 177467	NLE16160200 704747	28,649	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-
37	Construccion De Piso Firme - 177435	NLE16160200 704748	28,649	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-
38	Construccion De Cuarto Para Baño - 175384	NLE16160200 704749	110,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
39	Construccion De Cuarto Para Baño - 175929	NLE16160200 704750	715,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	52	100	-
40	Construccion De Cuarto Para Baño - 175690	NLE16160200 704751	220,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	16	100	-
41	33903 Servicios Integrales - 185506	NLE16160200 704752	900,000	0.1%	-	0.0%	Estudio de preinversión		100	-
42	Techos De Fibro Cemento - 172958	NLE16160200 710236	143,617	0.0%	-	0.0%	Otros	20	100	-
43	Rehabilitar Centros De Salud - 96512	NLE16160200 710237	409,948	0.1%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
44	Rehabilitar Centros De Salud - 96072	NLE16160200 710238	198,411	0.0%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
45	Rehabilitacion De Calle En El Sector San Bernabe - 180376	NLE16160200 710239	8,771,733	1.4%	-	0.0%	Metros Cuadrados	6,500	100	-
46	Huertos Urbanos - 95825	NLE16160200 710240	1,360,553	0.2%	-	0.0%	Otros	240	100	-
47	Construccion De Piso Firme - 177396	NLE16160200 710241	71,622	0.0%	-	0.0%	Otros	20	100	-
48	Construccion De Drenaje Pluvial En: 4a.Vidriera-J.G.Leal-Conchello Y Luis G. Urbina , Col. Vidriera Y Garza Cantu (Céntrika) - 96631	NLE16160200 710242	9,200,000	1.4%	-	0.0%	Metros lineales	44,404	100	-
49	Construccion De Cuarto Para Baño - 176058	NLE16160200 710243	55,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
50	Construccion De Cuarto Para Baño - 175428	NLE16160200 710244	165,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	100	-
51	Construccion De Cuarto Dormitorio - 174630	NLE16160200 710245	1,275,000	0.2%	-	0.0%	Vivienda	68	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>107,595,344</b>	<b>16.9%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>194,979</b>		

52	Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95844	NLE16160200 710246	2,000,000	0.3%	-	0.0%	Otros	240	100	-
53	Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95943	NLE16160200 710247	2,000,000	0.3%	-	0.0%	Otros	240	100	-
54	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 185538	NLE16160200 710248	120,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
55	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 185468	NLE16160200 710249	600,000	0.1%	-	0.0%	Otros		100	-
56	Techos De Fibro Cemento - 173242	NLE16160200 715529	315,958	0.0%	-	0.0%	Otros	44	100	-
57	Techos De Fibro Cemento - 173098	NLE16160200 715530	287,235	0.0%	-	0.0%	Otros	40	100	-
58	Rehabilitar Centros De Salud - 96316	NLE16160200 715531	159,152	0.0%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
59	Rehabilitar Centros De Salud - 96232	NLE16160200 715532	216,784	0.0%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
60	Rehabilitación De Biblioteca - 180239	NLE16160200 715533	1,277,307	0.2%	-	0.0%	Otros	4,700	100	-
61	Huertos Urbanos - 95675	NLE16160200 715534	1,360,553	0.2%	-	0.0%	Otros	240	100	-
62	Equipamiento - 187836	NLE16160200 715535	1,820,000	0.3%	-	0.0%	Computadoras		100	-
63	Curso De Capacitación Para Formación De Los Servidores Públicos - 187694	NLE16160200 715536	120,316	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
64	Construccion De Piso Firme - 177629	NLE16160200 715537	57,297	0.0%	-	0.0%	Otros	16	100	-
65	Construccion De Cuarto Para Baño - 175338	NLE16160200 715538	55,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
66	Construccion De Cuarto Para Baño - 175984	NLE16160200 715539	660,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	48	100	-
67	Construccion De Cuarto Dormitorio - 174773	NLE16160200 715540	900,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	48	100	-
68	Construccion De Cuarto Dormitorio - 173622	NLE16160200 715541	150,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>107,595,344</b>	<b>16.9%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>194,979</b>		

69	Techos De Fibro Cemento - 173327	NLE16160200 720952	947,874	0.1%	-	0.0%	Otros	132	100	-
70	Rehabilitación De Bibliotecas - 96586	NLE16160200 720953	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Otros	5,050	100	-
71	Rehabilitación De Bibliotecas - 96567	NLE16160200 720954	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Otros	5,100	100	-
72	Construccion De Piso Firme - 177350	NLE16160200 720955	14,324	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
73	Construccion De Piso Firme - 177606	NLE16160200 720956	14,324	0.0%	-	0.0%	Otros	4	100	-
74	Construccion De Piso Firme - 177491	NLE16160200 720957	42,973	0.0%	-	0.0%	Otros	12	100	-
75	Construccion De Cuarto Para Baño - 175879	NLE16160200 720958	330,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-
76	Construccion De Cuarto Dormitorio - 174815	NLE16160200 720959	2,925,000	0.5%	-	0.0%	Vivienda	156	100	-
77	Construccion De Cuarto Dormitorio - 173681	NLE16160200 720960	1,050,000	0.2%	-	0.0%	Vivienda	56	100	-
78	Techos De Fibro Cemento - 173205	NLE16160200 726438	258,511	0.0%	-	0.0%	Otros	36	100	-
79	Techos De Fibro Cemento - 172865	NLE16160200 726439	143,617	0.0%	-	0.0%	Otros	20	100	-
80	Techos De Fibro Cemento - 172739	NLE16160200 726440	114,894	0.0%	-	0.0%	Otros	16	100	-
81	Rehabilitar Centros De Salud - 96456	NLE16160200 726441	483,353	0.1%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
82	Rehabilitar Centros De Salud - 96249	NLE16160200 726442	581,939	0.1%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
83	Rehabilitacion De Biblioteca - 180280	NLE16160200 726443	1,075,478	0.2%	-	0.0%	Otros	5,000	100	-
84	Desasolve Y Construccion De Pluvial En Avenida Aaron Saenz Y Diaz Ordaz - 96707	NLE16160200 726444	1,713,883	0.3%	-	0.0%	Otros	8,912	100	-
85	Construccion De Cuarto Para Baño - 175457	NLE16160200 726445	275,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>107,595,344</b>	<b>16.9%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>194,979</b>		

86	Construccion De Cuarto Dormitorio - 174868	NLE16160200 726446	2,850,000	0.4%	-	0.0%	Vivienda	152	100	-
87	Construccion De Cuarto Dormitorio - 173663	NLE16160200 726447	75,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
88	Construcción De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 95980	NLE16160200 726448	10,500,000	1.7%	-	0.0%	Otros	10,000	100	-
89	Adquisición De Mobiliario - 187459	NLE16160200 726449	216,000	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
90	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 185555	NLE16160200 726450	800,000	0.1%	-	0.0%	Vehículos		100	-
91	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 184999	NLE16160200 726451	814,474	0.1%	-	0.0%	Vehículos		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>4,527</b>		

1	Electrificación - 83830	NLE00160200 688332		0.0%		0.0%	Otros	253	100	
2	Rehabilitación De Baños En Escuela De Preescolar - 169863	NLE00160200 699057		0.0%		0.0%	Piezas	52	100	
3	Rehabilitación - 80682	NLE00160200 704728		0.0%		0.0%	Otros	450	100	
4	Pavimento De Asfalto - 76868	NLE00160200 704729		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	450	100	
5	Baños Escolares - 80710	NLE00160200 704730		0.0%		0.0%	Otros	110	100	
6	Drenaje Pluvial - 76428	NLE00160200 710024		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,500	100	
7	Red De Sistema De Agua Potable - 83827	NLE00160200 715526		0.0%		0.0%	Metros lineales	100	100	
8	Rehabilitación De Baños - 169751	NLE00160200 720702		0.0%		0.0%	Piezas	52	100	
9	Drenaje Sanitario - 83818	NLE00160200 720949		0.0%		0.0%	Otros	60	100	
10	Vado - 76518	NLE00160200 726234		0.0%		0.0%	Otros	1,500	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,545,625</b>	<b>0.4%</b>	<b>199,175</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,736</b>		
1	Pisos Las Enramadas - 81597	NLE16160200 688193	140,251	0.0%	42,046	0.0%	Metros Cuadrados	154	100	80.00
2	Cuarto Para Baño El Porvenir - 82472	NLE16160200 688318	166,108	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
3	Red De Agua Potable La Conquista - 81532	NLE16160200 693715	523,119	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	156	100	-
4	Piso Firme Repueblo Del Oriente - 82501	NLE16160200 693820	118,256	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	146	100	-
5	Linea De Agua Altamira - 158497	NLE16160200 699058	208,527	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	246	100	-
6	Piso Firme San Benito - 82509	NLE16160200 699237	234,150	0.0%	62,405	0.0%	Metros Cuadrados	182	100	80.00
7	Linea De Agua El Porvenir - 82486	NLE16160200 699253	208,527	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	139	100	-
8	Red De Agua Potable El Carrizo - 158450	NLE16160200 715406	208,527	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	249	100	-
9	Piso Firme Los Ebanos - 81574	NLE16160200 715407	70,190	0.0%	21,057	0.0%	Metros Cuadrados	46	100	80.00
10	Red De Agua San Isidro - 160796	NLE16160200 715503	213,884	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	156	100	-
11	Piso Firme El Porvenir - 82479	NLE16160200 715516	23,330	0.0%	6,999	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	80.00
12	Linea De Agua Repueblo Del Oriente - 82495	NLE16160200 720915	208,527	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	146	100	-
13	Piso Firme Facundo Gzz El Peine - 82461	NLE16160200 726428	222,227	0.0%	66,668	0.0%	Metros Cuadrados	81	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,738,855</b>	<b>0.4%</b>	<b>2,464,970</b>	<b>0.4%</b>		<b>392</b>		

1	Construcción De Cuartos Baño - 64395	NLE16160200 647098	29,390	0.0%	29,390	0.0%	Vivienda	5	100	90.00
2	Construcción De Cuartos Para Cocina - 64430	NLE16160200 656641	53,224	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
3	Construcción De 1034 Mts2 De Piso Firme En La Comunidad De La Cebolla - 64073	NLE16160200 659162	426,848	0.1%	425,915	0.1%	Metros Cuadrados	28	100	95.00
4	Ampliación Y Camino Rural La Cebolla - 64006	NLE16160200 659163	410,828	0.1%	404,325	0.1%	Metros lineales	220	100	90.00
5	Construcción De Cuartos Dormitorios - 142232	NLE16160200 688100	194,034	0.0%	194,034	0.0%	Vivienda	11	100	95.00
6	Cuartos Pedro Carrizales - 103423	NLE16160200 688101	190,446	0.0%	190,446	0.0%	Vivienda	9	100	90.00
7	Cuarto La Diojeda - 103434	NLE16160200 688102	95,223	0.0%	95,223	0.0%	Vivienda	5	100	90.00
8	Construcción De Cuartos Dormitorios - 64253	NLE16160200 688103	291,051	0.0%	291,051	0.0%	Vivienda	13	100	90.00
9	Construcción De Cuartos Para Cocina - 64452	NLE16160200 693624	159,672	0.0%	-	0.0%	Vivienda	13	100	-
10	Construcción De Cuartos Dormitorios - 64190	NLE16160200 699061	582,102	0.1%	581,981	0.1%	Vivienda	60	100	95.00
11	Construcción De Cuartos Dormitorios - 64334	NLE16160200 704506	194,034	0.0%	194,034	0.0%	Vivienda	9	100	90.00
12	Construcción De Cuartos Para Cocina - 64466	NLE16160200 710002	53,224	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
13	Construcción De Cuartos Para Baño - 64378	NLE16160200 715338	58,779	0.0%	58,571	0.0%	Vivienda	9	100	90.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,196,578</b>	<b>1.1%</b>	<b>2,270,607</b>	<b>0.4%</b>		<b>855</b>		

1	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Sombretillo - 93078	NLE16160200 688104	55,970	0.0%	16,621	0.0%	Vivienda	5	100	-
2	Pavimentación En Calle Ejido El Chapote - 85177	NLE16160200 688208	222,261	0.0%	96,539	0.0%	Otros	40	100	100.00
3	Construcción De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 93111	NLE16160200 688209	1,399,253	0.2%	415,520	0.1%	Vivienda	125	100	20.00
4	Adquisición De Software Y Hardware - 92630	NLE16160200 693730	35,779	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
5	Adquisición De Software Y Hardware - 92606	NLE16160200 693731	52,199	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
6	Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Venustiano Carranza - 84521	NLE16160200 699146	925,026	0.1%	276,045	0.0%	Metros lineales	44	100	25.00
7	Ampliacion De Red De Agua En Calle Prolongacion Progreso - 84415	NLE16160200 699147	429,777	0.1%	127,697	0.0%	Metros lineales	90	100	-
8	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Buena Vista - 94131	NLE16160200 699148	223,880	0.0%	66,483	0.0%	Vivienda	20	100	-
9	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Sendero - 93096	NLE16160200 704619	55,970	0.0%	16,621	0.0%	Vivienda	5	100	-
10	Adquisición De Software Y Hardware - 92634	NLE16160200 704621	16,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
11	Adquisicion De Software Y Hardware - 92621	NLE16160200 710112	18,952	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
12	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Carboneras - 97063	NLE16160200 710113	111,940	0.0%	33,242	0.0%	Vivienda	10	100	70.00
13	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Garza Ayala - 97036	NLE16160200 715333	447,761	0.1%	132,966	0.0%	Vivienda	40	100	30.00
14	Construcción De Calle Rancho Jacalitos - 85168	NLE16160200 715420	461,187	0.1%	221,495	0.0%	Otros	65	100	100.00
15	Ampliación De Drenaje En La Calle Jorge Guevara Juan Reyes Y Filiberto Cantu - 85064	NLE16160200 715421	783,074	0.1%	274,111	0.0%	Metros lineales	186	100	40.00
16	Ampliación De Agua Potable En Calle Brasil - 85293	NLE16160200 715422	152,481	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	20	100	95.00
17	Adquisición De Software Y Hardware - 92595	NLE16160200 715423	21,003	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,196,578</b>	<b>1.1%</b>	<b>2,270,607</b>	<b>0.4%</b>		<b>855</b>		
18	Ampliación De Drenaje En Calle Prolongación Progreso - 85090	NLE16160200 720822	807,922	0.1%	242,002	0.0%	Metros lineales	90	100	50.00
19	Ampliación De Drenaje Sanitario En Callejón Contreras - 127790	NLE16160200 720823	356,224	0.1%	105,964	0.0%	Metros lineales	65	100	-
20	Pavimentación En Calle Sin Nombre - 85148	NLE16160200 726328	396,038	0.1%	178,818	0.0%	Otros	30	100	100.00
21	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Sendero - 103119	NLE16160200 726329	223,880	0.0%	66,483	0.0%	Vivienda	20	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>13,500,132</b>	<b>2.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>6,896</b>		

1	Construcción De Comedor Comunitario En La Col Emiliano Zapata - 155774	NLE16160200 688105	2,145,774	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	450	100	-
2	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 129953	NLE16160200 688321	174,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
3	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Plan De Ayala En La Col Emiliano Zapata - 129325	NLE16160200 693626	265,136	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	40	100	-
4	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Plan De Guadalupe En La Col Emiliano Zapata - 129803	NLE16160200 693627	335,656	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	100	100	-
5	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Coronel Guadalupe Morales Cantu - 155676	NLE16160200 699063	2,051,905	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	431	100	-
6	Equipamiento De Comedor Escolar En La Primaria Quinto Centenario - 155755	NLE16160200 704508	402,401	0.1%	-	0.0%	Otros	380	100	-
7	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia Emiliano Zapata - 155785	NLE16160200 704509	392,736	0.1%	-	0.0%	Otros	450	100	-
8	Construcción De Comedor Comunitario En La Col Mission - 155789	NLE16160200 704540	2,145,774	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	450	100	-
9	Pavimentacion De Calle Huertas De Los Cerezos En La Col Huertas De San Mario Simeprodeso - 129267	NLE16160200 710004	2,025,020	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	3,160	100	-
10	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Leyes Agrarias En La Col Emiliano Zapata - 129830	NLE16160200 720707	146,163	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	22	100	-
11	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Quinto Centenario - 155742	NLE16160200 720708	2,051,905	0.3%	-	0.0%	Metros Cuadrados	380	100	-
12	Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia Mission - 155803	NLE16160200 720736	392,736	0.1%	-	0.0%	Otros	450	100	-
13	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pablo Torres Burgos En La Col Emiliano Zapata - 129849	NLE16160200 726221	226,398	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	37	100	-
14	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata En La Col Emiliano Zapata - 129819	NLE16160200 726222	342,128	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	115	100	-
15	Equipamiento De Comedor Escolar En La Primaria Coronel Guadalupe Morales Cantu - 155718	NLE16160200 726223	402,401	0.1%	-	0.0%	Otros	431	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>18,300,489</b>	<b>2.9%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>71,640</b>		

1	Rehabilitacion De Dispensario Medico Col Diaz Ordaz - 128967	NLE16160200 688129	1,000,000	0.2%	-	0.0%	Metros Cuadrados	4,515	100	-
2	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Morelos En Col Vicente Guerrero - 129279	NLE16160200 688130	3,112,475	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	17,600	100	-
3	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 140298	NLE16160200 688131	560,219	0.1%	-	0.0%	Otros		100	-
4	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Santos Dehgolado De Melchor Ocampo A Nogakl - 129124	NLE16160200 710035	6,314,063	1.0%	-	0.0%	Metros lineales	10,935	100	-
5	Rejillas Pluviales En 8va Calle Col Miguel Aleman - 129220	NLE16160200 715358	600,000	0.1%	-	0.0%	Otros	11,990	100	-
6	Alumbrado Publico En Calle Aurora De Sendero A Del Prado Y Calle El Mirador De Sendero A Del Prado - 128657	NLE16160200 715359	2,000,000	0.3%	-	0.0%	Otros	9,000	100	-
7	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Acatempan - 129080	NLE16160200 720737	4,713,732	0.7%	-	0.0%	Metros lineales	17,600	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,374,537</b>	<b>0.4%</b>	<b>1,722,258</b>	<b>0.3%</b>		<b>520</b>		

1	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Alvaro Obregon Entre Lazaro Cardenas Y Gasoducto Col Benito Juarez - 38717	NLE16160200 644718	1,562,606	0.2%	1,195,637	0.2%	Metros lineales	260	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Ramon Cardenas Entre 19 De Enero Y Prol Andres Gonzalez Col Crescenciano Lozano - 37936	NLE16160200 654301	811,931	0.1%	526,621	0.1%	Metros lineales	260	100	100.00