

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>26,400,566</b>	<b>0.5%</b>	<b>25,347,182</b>	<b>0.5%</b>		<b>72,272</b>		

1	Rehabilitacion De Aulas Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez - 70668	OAX16160200 644717	262,369	0.0%	262,369	0.0%	Piezas	150	-	100.00
2	Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 22782	OAX16160200 649590	3,000,000	0.1%	3,000,000	0.1%	Otros	44,500	100	100.00
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 21916	OAX16160200 649591	1,463,277	0.0%	1,463,277	0.0%	Metros lineales	255	100	100.00
4	Rehabilitacion De Red E Agua Potable - 145453	OAX16160200 688123	379,229	0.0%	379,229	0.0%	Metros lineales	405	100	100.00
5	Construccion De Cuarto Dormitorio - 70774	OAX16160200 688124	275,015	0.0%	275,015	0.0%	Vivienda	1	100	100.00
6	Rehabilitacion De Pozo Profundo Numero Dos - 138398	OAX16160200 688227	104,922	0.0%	104,922	0.0%	Piezas	6,040	-	100.00
7	Ampliacion De Camino Rural - 187169	OAX16160200 688228	125,498	0.0%	125,498	0.0%	Metros lineales	55	-	100.00
8	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 104924	OAX16160200 693658	2,166,731	0.0%	2,166,731	0.0%	Metros lineales	125	100	100.00
9	Ampliacion De Casa De Salud - 139355	OAX16160200 693659	280,530	0.0%	280,530	0.0%	Piezas	474	-	100.00
10	Construccion De Dormitorio - 24047	OAX16160200 693660	393,167	0.0%	393,167	0.0%	Vivienda	12	100	100.00
11	Rehabilitacion De Colector Sanitario - 187484	OAX16160200 693748	150,600	0.0%	150,600	0.0%	Metros lineales	4,275	100	100.00
12	Rehabilitacion De Aulas Escuela Telesecundaria - 140794	OAX16160200 693750	332,702	0.0%	332,702	0.0%	Piezas	180	-	100.00
13	Ampliacion Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 145598	OAX16160200 693751	2,273,862	0.0%	2,273,862	0.0%	Metros lineales	175	100	100.00
14	Construccion De Barda Perimetral Escuela Telesecundaria - 141604	OAX16160200 693752	774,513	0.0%	774,513	0.0%	Metros lineales	270	100	100.00
15	Equipamiento De Pozo Profundo - 187555	OAX16160200 699082	588,200	0.0%	588,200	0.0%	Piezas	420	-	100.00
16	Introduccion De Drenaje Sanitaria - 113322	OAX16160200 704531	1,614,050	0.0%	1,614,050	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
17	Ampliacion De Drenaje Sanitario Col. Guapinole - 113763	OAX16160200 704532	268,902	0.0%	268,902	0.0%	Metros lineales	100	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>26,400,566</b>	<b>0.5%</b>	<b>25,347,182</b>	<b>0.5%</b>		<b>72,272</b>		

18	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 140422	OAX16160200 704533	100,687	0.0%	100,687	0.0%	Piezas	3,610	-	100.00
19	Rehabilitacion Drenaje Sanitario Colonia Los Maestros - 192815	OAX16160200 704639	149,234	0.0%	149,234	0.0%	Metros lineales	83	100	100.00
20	Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Las Flores - 187340	OAX16160200 710030	413,181	0.0%	217,594	0.0%	Metros lineales	105	100	52.66
21	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 138366	OAX16160200 710031	416,939	0.0%	283,944	0.0%	Piezas	410	-	68.00
22	Construccion De Drenaje Pluvial - 192762	OAX16160200 710033	362,049	0.0%	362,049	0.0%	Metros lineales	140	100	100.00
23	Rehabilitacion De Aulas Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 147663	OAX16160200 710127	375,097	0.0%	375,097	0.0%	Otros	90	100	100.00
24	Construccion De Baños Sanitarios - 24158	OAX16160200 715340	300,234	0.0%	300,234	0.0%	Piezas	30	100	100.00
25	Rehabilitacion De Pozo Profundo - 144582	OAX16160200 715355	350,196	0.0%	283,570	0.0%	Piezas	395	-	100.00
26	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 101080	OAX16160200 715356	2,173,254	0.0%	2,173,254	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
27	Construccion De Tanque Elevado - 137496	OAX16160200 715357	2,393,564	0.0%	2,209,822	0.0%	Otros	3,580	100	92.32
28	Mejoramiento De Casa De Salud - 187045	OAX16160200 720713	300,076	0.0%	255,334	0.0%	Piezas	145	-	85.00
29	Ampliacion De Red De Agua Potable Av Veracruz - 138308	OAX16160200 720729	131,710	0.0%	131,710	0.0%	Metros lineales	110	100	100.00
30	Construccion De Baños Sanitarios Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 141579	OAX16160200 720731	235,787	0.0%	235,787	0.0%	Piezas	30	100	100.00
31	Construccion De Comedor Comunitario - 145381	OAX16160200 720732	302,007	0.0%	302,007	0.0%	Piezas	100	-	100.00
32	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Secundaria Tecnica - 186904	OAX16160200 720836	559,688	0.0%	523,721	0.0%	Piezas	322	-	93.00
33	Ampliacion Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 187265	OAX16160200 726240	1,118,243	0.0%	946,951	0.0%	Metros lineales	245	100	84.00
34	Rehabilitacion De Colector Sanitario - 186950	OAX16160200 726241	149,205	0.0%	149,205	0.0%	Metros lineales	4,305	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>26,400,566</b>	<b>0.5%</b>	<b>25,347,182</b>	<b>0.5%</b>		<b>72,272</b>		

35	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Kinder Plutarco Elias Calles - 140771	OAX16160200 726242	342,240	0.0%	342,240	0.0%	Piezas	90	-	100.00
36	Construccion De Red De Agua Potable - 139290	OAX16160200 726352	450,768	0.0%	450,768	0.0%	Metros lineales	450	100	100.00
37	Ampliacion Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 187411	OAX16160200 726353	1,322,838	0.0%	1,100,404	0.0%	Metros lineales	195	-	83.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,582,562</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,582,562</b>	<b>0.0%</b>		<b>645</b>		
1	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calles - 9450	OAX00160100 630038		0.0%		0.0%	Otros	125		-
2	Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Calle Canal 33 - 9491	OAX00160100 630570		0.0%		0.0%	Metros lineales	110		-
3	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Callejon Sin Nombre Entre 20 De Noviembre Y 5 De Febrero Quinta Seccion - 9461	OAX00160200 644793		0.0%		0.0%	Metros lineales	115		-
4	Construccion De Sanitarios De La Escuela Preescolar - 115516	OAX00160200 699085		0.0%		0.0%	Otros	15		-
5	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Sor Juana Ines De La Cruz Leona Vicario - 95965	OAX00160200 699165		0.0%		0.0%	Otros	90		-
6	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 115657	OAX00160200 704538		0.0%		0.0%	Otros	18		-
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calles - 115595	OAX00160200 720735		0.0%		0.0%	Metros lineales	85		-
8	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Colonia Alfareros - 9420	OAX16160100 629766	685,813	0.0%	685,813	0.0%	Otros	45		100.00
9	Construccion De Dos Aulas En El Bachillerato Integral Comunitario No 32 - 96094	OAX16160200 710034	896,749	0.0%	896,749	0.0%	Metros Cuadrados	42		100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,619,025</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,968,374</b>	<b>0.1%</b>		<b>6,178</b>		

1	Construcción De Cuartos Para Baño - 4907	OAX00160200 704637		0.0%		0.0%	Vivienda	11		-
2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 4931	OAX16160100 623430	1,543,725	0.0%	914,118	0.0%	Lote	293		90.00
3	Construcción De Pavimentación (Con Concreto Hidraulico En Calles 5 De Febrero Y 16 De Septiembre) - 3405	OAX16160200 644755	700,000	0.0%	330,252	0.0%	Luminaria	265		80.00
4	Ampliación De Alumbrado Publico - 2874	OAX16160200 644761	274,899	0.0%	167,237	0.0%	Luminaria	2,422		90.00
5	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Emiliano Zapata - 3255	OAX16160200 649589	342,901	0.0%	287,214	0.0%	Lote	2,422		100.00
6	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica Calle Guiguba - 3298	OAX16160200 651968	359,466	0.0%	271,660	0.0%	Lote	219		100.00
7	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Cooperativismo - 4883	OAX16160200 654328		0.0%		0.0%	Lote	100		-
8	Construcción De Fosa Septica En Vivienda - 3763	OAX16160200 654362	59,400	0.0%	12,495	0.0%	Lote	6		90.00
9	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Privada 20 De Noviembre - 3365	OAX16160200 656687	360,320	0.0%	279,685	0.0%	Lote	95		100.00
10	Construcción De Pavimentación (Con Concreto Hidráulico En Calle Bugambilias) - 3349	OAX16160200 656694		0.0%		0.0%	Metros lineales	108		-
11	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica Calle Porfirio Diaz - 3392	OAX16160200 659201	257,095	0.0%	203,495	0.0%	Lote	115		100.00
12	Construcción De Fosa Séptica En Vivienda - 4914	OAX16160200 661621	17,081	0.0%	17,081	0.0%	Lote	15		100.00
13	Rehabilitación De La Red De Distribución De Energía Electrica - 4954	OAX16160200 661651	420,738	0.0%	251,552	0.0%	Lote	76		60.00
14	Construcción De Techo Firme - 4824	OAX16160200 688323	120,000	0.0%	79,162	0.0%	Lote	11		90.00
15	Construcción De Cuarto Para Cocina - 3701	OAX16160200 688324	30,899	0.0%	30,899	0.0%	Lote	4		100.00
16	Construcción De Piso Firme - 4835	OAX16160200 710229	12,500	0.0%	6,368	0.0%	Vivienda	4		90.00
17	Construcción De Cuartos Dormitorio - 4894	OAX16160200 720835	120,000	0.0%	117,157	0.0%	Vivienda	12		80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>6,711,070</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,728,202</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,070</b>		

1	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 135199	OAX00160200 710235		0.0%		0.0%	Otros		100	
2	Construcción De Alumbrado Público De La Calle Constitución - 45090	OAX00160200 715527		0.0%		0.0%	Otros	400	100	
3	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria, Col. Centro - 30246	OAX16160200 656729	717,376	0.0%	717,376	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
4	Construcción De Drenaje Sanitario De Entre La Calle Prolongación Cuauhtémoc Y Callejón Antigua Pista - 30264	OAX16160200 661622	217,841	0.0%	217,841	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Ferrocarril Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Calle San Pedro - 167561	OAX16160200 710124	289,724	0.0%	289,724	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
6	Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Constitución Entre La Calle Allende Y Guadalupe Victoria - 158138	OAX16160200 710125	5,486,130	0.1%	2,503,262	0.0%	Metros lineales	400	100	45.65

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,558,301</b>	<b>0.1%</b>	<b>5,402,039</b>	<b>0.1%</b>		<b>4,026</b>		
1	Mejoramiento De Aulas En El Bachillerato Integral Comunitario - 138770	OAX16160200 699178	347,000	0.0%	347,000	0.0%	Metros Cuadrados	58	100	100.00
2	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 140074	OAX16160200 699179	929,366	0.0%	929,366	0.0%	Otros	116	100	100.00
3	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 140069	OAX16160200 704653	930,261	0.0%	930,261	0.0%	Otros	229	100	100.00
4	Construcción De Centro De Salud - 140020	OAX16160200 704654	930,550	0.0%	774,288	0.0%	Metros Cuadrados	479	100	83.21
5	Construccion De Dos Aulas En El Bachillerato Integral Comunitario - 138659	OAX16160200 720844	798,000	0.0%	798,000	0.0%	Metros Cuadrados	58	100	100.00
6	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 140026	OAX16160200 726361	691,434	0.0%	691,434	0.0%	Metros lineales	2,851	100	100.00
7	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 140038	OAX16160200 726362	931,691	0.0%	931,691	0.0%	Otros	235	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,500,292</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,659,651</b>	<b>0.1%</b>		<b>2,960</b>		
1	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Población - 44802	OAX16160200 644765	421,042	0.0%	421,042	0.0%	Metros lineales	100	-	-
2	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 53044	OAX16160200 647156	596,129	0.0%	596,129	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
3	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 52998	OAX16160200 654330	1,307,972	0.0%	1,307,972	0.0%	Metros lineales	1,750	-	100.00
4	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 190151	OAX16160200 710141	232,263	0.0%	-	0.0%	Otros	667	100	90.00
5	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 79970	OAX16160200 710142	1,045,934	0.0%	1,045,934	0.0%	Metros lineales	80	-	100.00
6	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 190100	OAX16160200 715456	869,112	0.0%	260,734	0.0%	Metros lineales	113	100	60.00
7	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 191227	OAX16160200 720845	27,840	0.0%	27,840	0.0%	Otros		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,670,678</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,661,832</b>	<b>0.1%</b>		<b>4,477</b>		
1	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Santa María Pueblo Nuevo Constancia Del Rosario - 62919	OAX00160200 661592		0.0%		0.0%	Otros	109	100	
2	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 182957	OAX00160200 704553		0.0%		0.0%	Metros lineales	453	100	
3	Construcción De Un Comedor Comunitario - 186752	OAX00160200 710044		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	350	100	
4	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 183009	OAX00160200 715367		0.0%		0.0%	Otros		100	
5	Construccion De Dos Aulas En La Esc Prim Artemia Montesinos - 186642	OAX00160200 715368		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	92	100	
6	Ampliación De La Unidad Medica Rural - 61094	OAX16160200 647110	501,000	0.0%	501,000	0.0%	Metros Cuadrados	950	100	100.00
7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Av Constitución - 62257	OAX16160200 647111	1,219,667	0.0%	1,218,411	0.0%	Metros Cuadrados	240	100	100.00
8	Ampliación De La Unidad Medica Rural - 62365	OAX16160200 651945	1,200,000	0.0%	1,197,390	0.0%	Metros Cuadrados	1,700	100	100.00
9	Construcción De Un Comedor Comunitario - 62502	OAX16160200 651946	1,200,000	0.0%	1,197,390	0.0%	Otros	453	100	100.00
10	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 66500	OAX16160200 654302	550,010	0.0%	547,639	0.0%	Metros lineales	130	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Cosoltepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>652,792</b>	<b>0.0%</b>	<b>652,792</b>	<b>0.0%</b>		<b>245</b>		
1	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 72337	OAX16160200 649563	427,721	0.0%	427,721	0.0%	Otros	120	100	100.00
2	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Reforma - 169514	OAX16160200 726257	225,072	0.0%	225,072	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,275,672</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,959,889</b>	<b>0.1%</b>		<b>3,488</b>		
1	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Tepeyac Los Huertos Segunda Etapa - 63786	OAX00160200 644728		0.0%		0.0%	Otros	604	100	
2	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Agencia Manzano Tercera Etapa - 64188	OAX00160200 647112		0.0%		0.0%	Otros	75	100	
3	Construccion De Techado En La Escuela Tecnica No 66 - 65290	OAX00160200 654303		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	1,078	100	
4	Ampliación De La Red Eléctrica En La Sección Quinta - 65155	OAX00160200 656654		0.0%		0.0%	Otros	28	100	
5	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Ojo De Agua Segunda Etapa - 64001	OAX00160200 656655		0.0%		0.0%	Metros lineales	564	100	
6	Ampliación De La Red De Energia Electrica En El Barrio Guadalupe - 192136	OAX00160200 720749		0.0%		0.0%	Otros	51	100	
7	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Vicente Guerrero - 3595	OAX16160100 624089	884,496	0.0%	884,496	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
8	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tiracoz Tercera Etapa - 62149	OAX16160200 654304	1,445,619	0.0%	1,192,613	0.0%	Metros lineales	202	100	85.00
9	Pavimentacion En La Calle Las Huertas - 191640	OAX16160200 699096	865,183	0.0%	865,183	0.0%	Metros Cuadrados	74	100	100.00
10	Pavimentación De Avenida Municipal - 191676	OAX16160200 715371	480,863	0.0%	418,087	0.0%	Metros Cuadrados	49	100	90.00
11	Construcción Del Drenaje Sanitario En La Colonia Los Rios Primera Etapa - 192355	OAX16160200 715373	599,510	0.0%	599,510	0.0%	Metros lineales	463	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,001,236</b>	<b>0.1%</b>	<b>5,644,170</b>	<b>0.1%</b>		<b>10,469</b>		

1	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle 20 De Noviembre - 3762	OAX16160100 623427	86,193	0.0%	86,193	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria Tecnica No. 54 - 28159	OAX16160200 647114	457,113	0.0%	457,113	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
3	Ampliacion De La Red De Suministro De Energia Electrica En Diversas Calles De La Colonia Lic Daniel Lopez Nelio - 192005	OAX16160200 693670	850,000	0.0%	-	0.0%	Otros	1,202	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Suministro De Energia Electrica Calle Principal Sur Y Av Nicolas Bravo Barrio San Isidro - 192178	OAX16160200 699100	400,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	850	100	100.00
5	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Ignacio Allende Nicolas Bravo Y Dieciseis De Septiembre - 192091	OAX16160200 699101	1,705,997	0.0%	1,398,931	0.0%	Metros lineales	1,662	-	100.00
6	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra En La Colonia Guadalupe - 140484	OAX16160200 720750	218,448	0.0%	218,448	0.0%	Otros	390	-	100.00
7	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Diez De Abril - 140469	OAX16160200 720751	179,841	0.0%	179,841	0.0%	Otros	300	100	100.00
8	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Jardín - 140432	OAX16160200 720752	286,658	0.0%	286,658	0.0%	Otros	1,910	100	100.00
9	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Del Barrio Morro - 140448	OAX16160200 720753	1,799,984	0.0%	1,799,984	0.0%	Metros lineales	2,400	100	100.00
10	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Grifi - 140458	OAX16160200 726260	1,017,003	0.0%	1,017,003	0.0%	Metros lineales	1,385	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Villa Hidalgo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,994,700</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,781,241</b>	<b>0.0%</b>		<b>236</b>		
1	Construcción De Pavimentación En La Calle Corregidora - 187959	OAX16160200 688246	64,396	0.0%	64,396	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
2	Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación En La Calle Begue Bdua - 188900	OAX16160200 688247	794,235	0.0%	580,775	0.0%	Metros lineales	56	-	100.00
3	Construcción De Muro De Contención En La Calle Corregidora - 155768	OAX16160200 720850	1,136,069	0.0%	1,136,069	0.0%	Metros lineales	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>5,040</b>		

1	Construcción De Drenaje Pluvial Santa Teresa La Estancia - 128485	OAX00160200 693745		0.0%		0.0%	Otros	70	100	
2	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 126930	OAX00160200 693853		0.0%		0.0%	Metros lineales	4,500	100	
3	Ampliación De La Red De Energía En Sector Benemérito De Oaxaca - 127149	OAX00160200 704753		0.0%		0.0%	Otros	45	100	
4	Ampliación De La Red De Energía Electrica - 128416	OAX00160200 710151		0.0%		0.0%	Otros	25	100	
5	Construccion De Drenaje Pluvial - 128434	OAX00160200 710152		0.0%		0.0%	Otros	300	100	
6	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Calle Ignacio Calderon Y Cerrada De Camino A La Hacienda - 127772	OAX00160200 715543		0.0%		0.0%	Otros	100	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>18,063,235</b>	<b>0.3%</b>	<b>17,160,072</b>	<b>0.3%</b>		<b>147,093</b>		

1	Ampliación De La Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Camino Al Polideportivo Tercera Etapa - 134900	OAX16160200 688229	468,744	0.0%	445,306	0.0%	Otros	10,588	-	95.00
2	Apertura De Camino En Barrio Encinal Santa Cruz De Juárez - 183801	OAX16160200 688230	493,009	0.0%	468,358	0.0%	Otros	1,016	-	95.00
3	Ampliación De Sistema De Drenaje En Cerro Clarín - 182880	OAX16160200 693755	556,500	0.0%	528,675	0.0%	Otros	10,528	-	95.00
4	Drenaje Sanitario En Priv Alfonso Caso Barrio Cerro Trueno - 182750	OAX16160200 699166	289,574	0.0%	275,095	0.0%	Metros lineales	10,528	-	95.00
5	Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio Agua Alamo - 183119	OAX16160200 699167	564,897	0.0%	536,652	0.0%	Otros	10,528	-	95.00
6	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada 16 De Septiembre - 117062	OAX16160200 699168	232,145	0.0%	220,538	0.0%	Metros lineales	10,528	-	95.00
7	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino E C Loma Chapultepec Cruz De Fierro Loma Naranja - 184931	OAX16160200 699169	650,000	0.0%	617,500	0.0%	Metros Cuadrados	1,042	-	95.00
8	Ampliación De Agua Potable En Agua Palmera En San Andrés Hidalgo Segunda Etapa - 183419	OAX16160200 699171	420,000	0.0%	399,000	0.0%	Metros lineales	1,970	100	95.00
9	Mantenimiento De Camino De Camino Periférico Santa Cruz De Juárez - 183782	OAX16160200 699172	496,500	0.0%	471,675	0.0%	Otros	1,016	-	95.00
10	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Rodolfo Calvo - 117128	OAX16160200 704642	120,000	0.0%	114,000	0.0%	Metros lineales	10,528	100	95.00
11	Construcción De Drenaje Sanitario En Plan Del Carril - 117089	OAX16160200 704643	460,022	0.0%	437,020	0.0%	Metros lineales	10,528	100	95.00
12	Ampliación De La Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Camino Al Polideportivo Segunda Etapa - 134613	OAX16160200 704644	571,000	0.0%	542,450	0.0%	Otros	10,588	-	95.00
13	Ampliación De Agua Potable En Agua Palmera En San Andrés Hidalgo Primera Etapa - 183407	OAX16160200 704645	360,000	0.0%	342,000	0.0%	Metros lineales	1,970	100	95.00
14	Revestimiento Del Camino Cerro Zongolica Del Km 2+000 Al Km 2+800 - 117114	OAX16160200 704646	520,000	0.0%	494,000	0.0%	Otros	103	100	95.00
15	Revestimiento Del Camino A 5 Mayo Del Km 0+750 Al Km 2+200 - 117117	OAX16160200 704647	942,500	0.0%	895,375	0.0%	Otros	149	100	95.00
16	Revestimiento Del Camino Agua Carrizo Del Km 0+000 Al Km 0+900 - 117116	OAX16160200 704648	780,000	0.0%	741,000	0.0%	Otros	82	100	95.00
17	Construcción Del Drenaje Sanitario Y Pluvial De La Priv. Alfonso Caso - 117135	OAX16160200 710128	547,932	0.0%	520,535	0.0%	Metros lineales	10,528	-	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>18,063,235</b>	<b>0.3%</b>	<b>17,160,072</b>	<b>0.3%</b>		<b>147,093</b>		
18	Revestimiento Del Camino Agua Flor Fria A Agua De Cerro Del Km 0+300 Al Km 0+900 - 117119	OAX16160200 710153	390,000	0.0%	370,500	0.0%	Otros	842	100	95.00
19	Construcción De Camino A Base De Concreto Hidráulico En Zongolica - 117082	OAX16160200 710234	822,068	0.0%	780,965	0.0%	Metros Cuadrados	87	100	95.00
20	Construcción Del Ramal De Drenaje Sanitario Barrio Fortín - 181278	OAX16160200 715447	541,756	0.0%	514,668	0.0%	Metros lineales	10,528	-	95.00
21	Apertura De Camino En Agua De Sangre - 183727	OAX16160200 715450	672,914	0.0%	639,268	0.0%	Otros	1,016	-	95.00
22	Mantenimiento Del Camino Santa Clara Barranca Seca - 183672	OAX16160200 720838	500,000	0.0%	475,000	0.0%	Metros lineales	528	-	95.00
23	Apertura De Camino En Barrio De La Cruz Barranca Seca - 183624	OAX16160200 720839	628,000	0.0%	596,600	0.0%	Metros lineales	528	-	95.00
24	Rehabilitación Del Drenaje Pluvial En Esquina Rodolfo Calvo - 183700	OAX16160200 726354	460,000	0.0%	437,000	0.0%	Metros lineales	10,528	100	95.00
25	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Barrio Mixteco - 117075	OAX16160200 726355	5,024,674	0.1%	4,773,440	0.1%	Metros lineales	10,528	100	95.00
26	Ampliación De La Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Camino Al Polideportivo Primera Etapa - 134600	OAX16160200 726356	551,000	0.0%	523,450	0.0%	Otros	10,288	-	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,615,875</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,615,875</b>	<b>0.1%</b>		<b>40,334</b>		

1	Revestimiento De Calles Colonia Los Pinos - 102587	OAX00160200 688232		0.0%		0.0%	Otros	240	100	
2	Revestimiento De Las Calles De La Colonia 20 De Noviembre 9a Seccion - 102559	OAX00160200 688233		0.0%		0.0%	Otros	482	100	
3	Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Av. Oaxaca Entre Calle 2 De Abril Y Calle 16 De Septiembre - 102556	OAX00160200 688234		0.0%		0.0%	Otros	124	100	
4	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia 6 De Noviembre - 101728	OAX00160200 688236		0.0%		0.0%	Metros lineales	720	100	
5	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Colonia Arboleda - 102589	OAX00160200 688237		0.0%		0.0%	Metros lineales	108	100	
6	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Fidel Peña - 95765	OAX00160200 688238		0.0%		0.0%	Metros lineales	760	100	
7	Revestimiento De Calles En La Colonia Lázaro Cardenas - 102523	OAX00160200 693756		0.0%		0.0%	Otros	152	100	
8	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Col Daniel Lopez Nelio - 102624	OAX00160200 693757		0.0%		0.0%	Metros lineales	205	100	
9	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia 25 De Septiembre Septima Seccion - 101155	OAX00160200 693760		0.0%		0.0%	Metros lineales	200	100	
10	Resvestimiento De Calles De Camino Viejo La Ventosa - 102615	OAX00160200 693761		0.0%		0.0%	Otros	320	100	
11	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Heliodoro Charis Castro Norte - 101918	OAX00160200 699174		0.0%		0.0%	Metros lineales	600	100	
12	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario Colonia Chu Rube - 102545	OAX00160200 699175		0.0%		0.0%	Metros lineales	73	100	
13	Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Avenida 16 De Septiembre De Ka Agencia Municipal La Ventosa - 101675	OAX00160200 699176		0.0%		0.0%	Metros lineales	163	100	
14	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Playa Vicente - 102632	OAX00160200 704651		0.0%		0.0%	Otros	406	100	
15	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Binni Raña Primera Etapa - 101329	OAX00160200 704652		0.0%		0.0%	Metros lineales	480	100	
16	Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario Del Callejón Ignacio Nicolas Sexta Seccion - 109699	OAX00160200 710131		0.0%		0.0%	Metros lineales	57	100	
17	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Colonia Emiliano Zapata - 102021	OAX00160200 710132		0.0%		0.0%	Metros lineales	720	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,615,875</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,615,875</b>	<b>0.1%</b>		<b>40,334</b>		

18	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Tomas Aquino - 101643	OAX00160200 710134		0.0%		0.0%	Metros lineales	521	100	
19	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Los Pinos - 99275	OAX00160200 710136		0.0%		0.0%	Metros lineales	89	100	
20	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Calle Gladiolas En La Colonia Alcatraz - 101245	OAX00160200 710137		0.0%		0.0%	Otros	33	100	
21	Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario De La Cerrada Callejon Del Carmen Sexta Seccion - 99367	OAX00160200 715451		0.0%		0.0%	Metros lineales	128	100	
22	Mejoramiento De Sanitarios En Esc Primaria Stiidxa Guidxi En La Colonia Victor Yodo - 102070	OAX00160200 715452		0.0%		0.0%	Otros	120	100	
23	Rehabilitacion Del Alumbrado Público En El Boulevard Independencia 2da. Etapa En La Venta - 102567	OAX00160200 715453		0.0%		0.0%	Otros	160	100	
24	Rehabilitación Del Colector Principal De Drenaje Sanitario En La Séptima Seccion - 102164	OAX00160200 720840		0.0%		0.0%	Metros lineales	30,000	100	
25	Revestimiento En Las Calles De La Colonia Simona Robles - 102551	OAX00160200 720841		0.0%		0.0%	Otros	800	100	
26	Rehabilitación De Calles (Revestimiento) En La Colonia El Diamante - 106749	OAX00160200 720842		0.0%		0.0%	Otros	120	100	
27	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia La Amistad - 101422	OAX00160200 720843		0.0%		0.0%	Metros lineales	360	100	
28	Revestimiento De Calles Y Avenidas De La Comunidad Ejido Zapata - 102607	OAX00160200 726357		0.0%		0.0%	Otros	482	100	
29	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Av Insurgentes 7a Seccion - 101989	OAX00160200 726358		0.0%		0.0%	Metros lineales	180	100	
30	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Andador Los Plátanos Colonia Mártires 31 De Julio - 102128	OAX00160200 726359		0.0%		0.0%	Metros lineales	80	100	
31	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Nueva Esperanza - 94819	OAX00160200 726360		0.0%		0.0%	Metros lineales	200	100	
32	Rehabilitación De Calles En La Colonia Cocei - 106714	OAX16160200 688235	644,753	0.0%	644,753	0.0%	Otros	250	100	100.00
33	Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Luis Cortinez De La Agencia Municipal La Ventosa - 101525	OAX16160200 688239	682,890	0.0%	682,890	0.0%	Metros lineales	137	100	100.00
34	Rehabilitación De Calles (Revestimiento) En La Colonia Fidel Peña - 106546	OAX16160200 693758	772,432	0.0%	772,432	0.0%	Otros	220	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,615,875</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,615,875</b>	<b>0.1%</b>		<b>40,334</b>		

35	Rehabilitacion De Calles En La Colonia Las Palmas - 106638	OAX16160200 693759	631,535	0.0%	631,535	0.0%	Otros	240	100	100.00
36	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Avenida 16 De Septiembre La Ventosa - 101709	OAX16160200 693762	1,518,142	0.0%	1,518,142	0.0%	Metros Cuadrados	304	100	100.00
37	Rehabilitacion De Calles (Revestimiento) En La 10 De Abril - 106512	OAX16160200 704650	366,124	0.0%	366,124	0.0%	Otros	100	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Magdalena Teitipac

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,689,779	0.1%	7,689,779	0.1%		4,368		
1	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Comunidad - 76405	OAX16160200 710115	7,689,779	0.1%	7,689,779	0.1%	Otros	4,368	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Magdalena Tequisistlán

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		5,000,000	0.1%	1,500,000	0.0%		1,037		
1	Ampliacion De La Red Distribucion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 94578	OAX16160200 726336	5,000,000	0.1%	1,500,000	0.0%	Metros lineales	1,037	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>28,146,609</b>	<b>0.5%</b>	<b>16,529,216</b>	<b>0.3%</b>		<b>19,269</b>		

1	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 9705	OAX00160100 629496		0.0%		0.0%	Metros lineales	722		-
2	Rehabilitación De Dispensario Médico - 3993	OAX16160100 622889	372,609	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	263		70.00
3	Ampliación De Drenaje Sanitario (Robles Poniente) - 3703	OAX16160100 622957	145,000	0.0%	145,000	0.0%	Metros lineales	210		100.00
4	Mejoramiento De Aula Y Anexos En Escuela Preescolar (Leona Vicario, Robles Oriente) - 4280	OAX16160100 623077	300,000	0.0%	90,000	0.0%	Metros Cuadrados	50		95.00
5	Construcción De Drenaje Pluvial (Robles Oriente) - 3946	OAX16160100 623377	440,000	0.0%	440,000	0.0%	Metros lineales	730		100.00
6	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable (San Francisco El Vado) - 3794	OAX16160100 623615	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Metros lineales	79		100.00
7	Ampliación De Drenaje Sanitario (Robles Sur) - 3514	OAX16160100 623668	700,000	0.0%	641,730	0.0%	Metros lineales	100		100.00
8	Construcción De Aulas En Escuela Preparatoria (Ieebo # 39) - 4361	OAX16160100 624336	600,000	0.0%	385,059	0.0%	Metros Cuadrados	36		100.00
9	Construcción De Aula En Escuela Primaria (7 De Noviembre, Centro Sur) - 5140	OAX16160100 624509	430,000	0.0%	129,000	0.0%	Metros Cuadrados	40		95.00
10	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Av, Centro Deportivo, Robles Poniente) - 5058	OAX16160100 624625	795,000	0.0%	795,000	0.0%	Metros Cuadrados	210		100.00
11	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 3648	OAX16160100 624689	430,000	0.0%	430,000	0.0%	Metros lineales	176		100.00
12	Construcción De Drenaje Pluvial (Justo Sierra) - 10178	OAX16160100 629494	560,000	0.0%	168,000	0.0%	Metros lineales	145		100.00
13	Ampliación De Drenaje Sanitario (Pueblo Nuevo) - 9397	OAX16160100 629495	440,000	0.0%	132,000	0.0%	Metros lineales	46		100.00
14	Construcción De Drenaje Sanitario (Paso Limón) - 9302	OAX16160100 629754	375,000	0.0%	112,500	0.0%	Metros lineales	67		100.00
15	Construcción De Aula En Escuela Preparatoria (Ieebo # 81) - 8440	OAX16160100 629755	430,000	0.0%	293,630	0.0%	Metros Cuadrados	40		70.00
16	Rehabilitación Del Camino De Acceso - 8188	OAX16160100 629757	430,000	0.0%	430,000	0.0%	Kilómetro	438		100.00
17	Ampliación De Drenaje Sanitario - 9655	OAX16160100 629758	1,690,000	0.0%	507,000	0.0%	Metros lineales	2,362		70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>28,146,609</b>	<b>0.5%</b>	<b>16,529,216</b>	<b>0.3%</b>		<b>19,269</b>		

18	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 8056	OAX16160100 629765	750,000	0.0%	750,000	0.0%	Metros lineales	476	-	100.00
19	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Centro Norte) - 7674	OAX16160100 630032	720,000	0.0%	720,000	0.0%	Metros lineales	185	-	100.00
20	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Calle Luis Ayala) - 8295	OAX16160100 630033	2,100,000	0.0%	1,724,675	0.0%	Metros Cuadrados	2,264	-	100.00
21	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Federal (Adolfo López Mateos) - 8450	OAX16160100 630034	295,000	0.0%	265,483	0.0%	Metros lineales	93	-	80.00
22	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Calle Aquiles Serdán, Guadalupe) - 8273	OAX16160100 630304	650,000	0.0%	633,880	0.0%	Metros Cuadrados	115	-	100.00
23	Construcción De Dispensario Médico (Hidalgo Norte) - 8106	OAX16160100 630305	740,000	0.0%	222,000	0.0%	Metros Cuadrados	734	-	100.00
24	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 9680	OAX16160100 630306	950,000	0.0%	285,000	0.0%	Metros lineales	1,144	-	35.00
25	Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Primaria (Josefa Ortiz De Domínguez) - 8449	OAX16160100 630307	295,000	0.0%	237,533	0.0%	Metros lineales	123	-	90.00
26	Ampliación De Drenaje Sanitario - 8420	OAX16160100 630308	1,000,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	3,760	-	10.00
27	Construcción De Drenaje Pluvial (San Bartolo) - 10202	OAX16160100 630560	450,000	0.0%	135,000	0.0%	Metros lineales	170	-	60.00
28	Mejoramiento De Drenaje Sanitario (La Oaxaqueña) - 9198	OAX16160100 630561	740,000	0.0%	611,183	0.0%	Metros lineales	114	-	100.00
29	Mejoramiento De Drenaje Sanitario (Barrio Juárez Sur) - 9287	OAX16160100 630562	740,000	0.0%	222,000	0.0%	Metros lineales	108	-	30.00
30	Mejoramiento De Drenaje Sanitario (Hidalgo Sur) - 9242	OAX16160100 630563	620,000	0.0%	186,000	0.0%	Metros lineales	120	-	70.00
31	Construcción De Aula En Escuela Preescolar (Lázaro Cárdenas) - 8448	OAX16160100 630565	380,000	0.0%	159,600	0.0%	Metros Cuadrados	24	-	80.00
32	Ampliación De Drenaje Sanitario - 10075	OAX16160100 630566	410,000	0.0%	410,000	0.0%	Metros lineales	63	-	100.00
33	Mejoramiento De Drenaje Pluvial (Rincón Viejo Sur) - 10141	OAX16160100 630833	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Metros lineales	83	-	100.00
34	Ampliación De Drenaje Sanitario (Lázaro Cárdenas) - 9424	OAX16160100 630834	270,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	209	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>28,146,609</b>	<b>0.5%</b>	<b>16,529,216</b>	<b>0.3%</b>		<b>19,269</b>		

35	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Centro Sur) - 9268	OAX16160100 630835	290,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	45	-	5.00
36	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 8087	OAX16160100 630836	430,000	0.0%	372,680	0.0%	Metros lineales	271	-	85.00
37	Construcción De Drenaje Sanitario - 9672	OAX16160100 630837	430,000	0.0%	129,000	0.0%	Metros lineales	152	-	25.00
38	Construcción De Drenaje Pluvial (La Nueva Esperanza) - 10263	OAX16160100 631120	410,000	0.0%	405,759	0.0%	Metros lineales	101	-	100.00
39	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Callejón 3, Paso Limón) - 8248	OAX16160100 631121	245,000	0.0%	73,500	0.0%	Metros Cuadrados	80	-	100.00
40	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 10046	OAX16160100 631122	430,000	0.0%	375,478	0.0%	Metros lineales	242	-	100.00
41	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria (Niños Héroes, Lázaro Cárdenas) - 31577	OAX16160200 644713	430,000	0.0%	129,000	0.0%	Metros Cuadrados	29	-	100.00
42	Ampliación De La Red Eléctrica (Llano Suchiapa) - 20816	OAX16160200 644715	410,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	145	-	50.00
43	Construcción De Dispensario Médico (Barrio Nuevo) - 24080	OAX16160200 644716	740,000	0.0%	222,000	0.0%	Metros Cuadrados	170	-	100.00
44	Construcción De Drenaje Pluvial - 16805	OAX16160200 647101	430,000	0.0%	129,000	0.0%	Metros lineales	418	-	30.00
45	Ampliación De La Red Eléctrica - 21570	OAX16160200 647102	650,000	0.0%	582,595	0.0%	Metros lineales	56	-	90.00
46	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Rincón Viejo Sur) - 31681	OAX16160200 651938	190,000	0.0%	190,000	0.0%	Metros lineales	83	-	100.00
47	Construcción De Drenaje Pluvial - 14961	OAX16160200 651939	574,000	0.0%	539,681	0.0%	Metros lineales	722	-	100.00
48	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar (Juán Enríque Pestalozzi, Rincón Viejo Sur) - 31553	OAX16160200 656644	380,000	0.0%	208,250	0.0%	Metros Cuadrados	22	-	95.00
49	Construcción De Drenaje Pluvial - 20711	OAX16160200 656645	430,000	0.0%	430,000	0.0%	Metros lineales	317	-	100.00
50	Rehabilitación De Drenaje Pluvial - 20776	OAX16160200 659172	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	257	-	30.00
51	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria (Primero De Mayo) - 31615	OAX16160200 710019	430,000	0.0%	129,000	0.0%	Metros Cuadrados	65	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>28,146,609</b>	<b>0.5%</b>	<b>16,529,216</b>	<b>0.3%</b>		<b>19,269</b>		

52	Equipamiento Del Pozo Profundo De Agua Potable - 53041	OAX16160200 710020	580,000	0.0%	580,000	0.0%	Metros lineales	392	-	100.00
53	Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Juárez Norte) - 53039	OAX16160200 720722	740,000	0.0%	222,000	0.0%	Metros lineales	149	-	50.00
54	Ampliación De La Red Eléctrica - 21833	OAX16160200 720723	280,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	54	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>69,340,269</b>	<b>1.3%</b>	<b>23,707,343</b>	<b>0.4%</b>		<b>19,942</b>		

1	Construcción De Sistema De Agua Potable En Andador Ricardo Flores Magón - Puente Emiliano Zapata Sector 3, Agencia Guadalupe Victoria	OAX15150100 496675	108,996	0.0%	108,996	0.0%	Metros lineales	260	-	100.00
2	Construcción De Cisterna Con Cap. De 30 M3. En La Escuela Primaria Educación En 1er. Andador Calle Jericó Entre Jericó Y Río Jordán En La Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Santa Rosa Panzacola	OAX15150100 497500	183,833	0.0%	183,833	0.0%	Metros cúbicos	120	-	100.00
3	Rehabilitación Y Obra Complementaria De Canal Pluvial En Col. Panorámicas Del Fortín (Lomas De Antequera), Cabecera Municipal	OAX15150400 586346	383,701	0.0%	124,060	0.0%	Metros Cuadrados	108	-	100.00
4	Construcción De Tanque Superficial Y Terminación De Línea De Alimentación Del Río Común A Los Tanques De Los Barrios La Cruz Y Loma Rancho - - 53647	OAX16160200 649582	2,501,895	0.0%	1,254,202	0.0%	Metros lineales	2,860	-	100.00
5	Construcción Y Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Agencia De Policía De San Luis Beltran - 48493	OAX16160200 649586		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	60	-	
6	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Sobre Arroyo Ancho 2a. Etapa, Agencia Municipal De Donají. - 54827	OAX16160200 651962	1,472,305	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	385	-	100.00
7	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle De La Cruz, Colonia Santa Anita Parte Alta, Agencia Municipal De San Juan Chap - 48522	OAX16160200 651964		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	47	-	
8	Construcción De Cisterna Y Sanitarios Comunitarios En La Agencia Agencia Municipal De San Juan Chapultepec - 48507	OAX16160200 651965		0.0%		0.0%	Otros	280	-	
9	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Técnica No. 106, Agencia Municipal De San Martín Mexicapam - 47730	OAX16160200 651966	969,704	0.0%	385,540	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	48.00
10	Construcción De Módulo Sanitario Y Mejoramiento De Sanitarios Existentes En El Jardín De Niños Mario Bustamente, Agencia De Policía De Monto - 54885	OAX16160200 656688	537,511	0.0%	293,060	0.0%	Otros	300	-	100.00
11	Construcción De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Concreto Hidraulico En La Calle De La Luz, Agencia De Policía Candiani - 48979	OAX16160200 656691		0.0%		0.0%	Metros lineales	379	-	
12	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av. José Vasconcelos, Enrique C. Rebsamen Y Abraham Castellanos, Colonia Educación, Agenc - 56073	OAX16160200 659204	1,484,929	0.0%	638,038	0.0%	Metros lineales	385	-	100.00
13	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Río Amazonas Fraccionamiento Sauces Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola - 182952	OAX16160200 688215	1,257,779	0.0%	603,138	0.0%	Metros lineales	326	100	100.00
14	Costrucción De Drenaje Sanitario En La Agencia Municipal De Trinidad De Viguera Agencia Municipal De Trinidad De Viguera - 177784	OAX16160200 688216	6,600,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	2,564	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>69,340,269</b>	<b>1.3%</b>	<b>23,707,343</b>	<b>0.4%</b>		<b>19,942</b>		

15	Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Moises Saenz Y Mejoramiento De La Escuela Primaria Cultura Campesina Agencia De Policia Montoy - 178183	OAX16160200 688217	807,957	0.0%	263,987	0.0%	Metros Cuadrados	135	100	100.00
16	Construccion Y Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria Juana Granados Vera Agencia De Policia Candiani - 178056	OAX16160200 688218	653,882	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
17	Construccion De Pavimento En La Tercera Privada De Bugambillas Colonia Azucenas Agencia Municipal De San Martin Mexicapam - 183157	OAX16160200 688219	699,492	0.0%	699,492	0.0%	Metros Cuadrados	105	100	100.00
18	Construccion De Pozo Profundo En La Calle Ojito De Agua Agencia Municipal De Donaji - 173915	OAX16160200 688220	1,990,920	0.0%	-	0.0%	Otros	825	100	95.00
19	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Privada Del Pozo Agencia De Policia De Montoya - 178260	OAX16160200 688221	498,470	0.0%	498,470	0.0%	Metros Cuadrados	67	100	100.00
20	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Monte De Los Olivos Y Andador Monte Los Olivos Col Heladio Ramirez Lopez Agencia Municipal De - 185745	OAX16160200 693739	2,436,911	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	104	100	80.00
21	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Moctezuma Colonia Cuauhtemoc Parte Alta Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola - 182980	OAX16160200 693740	206,675	0.0%	206,675	0.0%	Metros lineales	53	100	100.00
22	Construccion De Cisternas En Los Jardines De Niños Laureana Whrite Y Laura Dominguez Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola - 183078	OAX16160200 693741	291,725	0.0%	233,476	0.0%	Otros	85	100	42.00
23	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Macedonio Alcala Azucenas Y Privadas De Encibo Y Federalismo Agencia De Policia D - 170792	OAX16160200 693742	815,301	0.0%	619,771	0.0%	Metros lineales	225	100	100.00
24	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Agencia Pueblo Nuevo Era Etapa Agencia Municipal De Pueblo Nuevo - 177215	OAX16160200 693743	2,436,911	0.0%	-	0.0%	Otros	1,047	100	80.00
25	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Nuevo México Y Tlatelolco Colonia Constituyentes Agencia Municipal De Pueblo - 141026	OAX16160200 699157	1,243,889	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	167	100	100.00
26	Construccion De Aulas Y Sanitarios En El Jardin De Niños Angel Avendaño Yescas Colonia Lomas Panoramicas Agencia Municipal De Santa Rosa P - 178323	OAX16160200 699158	1,656,440	0.0%	1,188,655	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	77.00
27	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Privada De Guillermo Prieto Colonia Santa Anita Parte Baja Agencia Municipal De San Juan Chapult - 175041	OAX16160200 699159	148,791	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	38	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>69,340,269</b>	<b>1.3%</b>	<b>23,707,343</b>	<b>0.4%</b>		<b>19,942</b>		

28	Mejoramiento De Modulos Sanitarios E Instalacion Electrica En La Escuela Primaria Narciso Mendoza Agencia Municipal De San Juan Chapultepec - 183216	OAX16160200 704628	772,153	0.0%	303,195	0.0%	Otros	180	100	99.00
29	Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Ciento Setenta Y Siete Avenida Monte Alban Fraccionamiento Villas De Monte Alban Agencia D - 182908	OAX16160200 704629	495,485	0.0%	301,977	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
30	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Alari Colonia Monte Alban Agencia De San Martin Mexicapam - 181280	OAX16160200 704630	1,493,190	0.0%	1,094,161	0.0%	Metros Cuadrados	201	100	100.00
31	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Diversas Calles De La Agencia Pueblo Nuevo Da Etapa Agencia Municipal De Pueblo Nuevo - 175382	OAX16160200 704631	2,345,000	0.0%	-	0.0%	Otros	1,047	100	80.00
32	Construccion De Modulo Sanitario Y Mejoramiento De Aulas En La Escuela Telesecundaria Heroes Nacionales Agencia Municipal De San Juan Chapu - 180466	OAX16160200 704632	1,393,196	0.0%	716,210	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	50.00
33	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Luis De La Brena Sector Uno Agencia De Policia De Guadalupe Victoria - 155119	OAX16160200 704665	389,695	0.0%	22,632	0.0%	Metros Cuadrados	115	100	80.00
34	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo Antes Camino Al Vivero Agencia Municipal De San Felipe Del Agua - 182878	OAX16160200 710119	1,490,040	0.0%	749,729	0.0%	Metros lineales	959	100	50.00
35	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Diaz Ordaz Sector Y Plan De Ayala Sector Agencia De Policia De Guadalupe Victoria - 173757	OAX16160200 710120	687,939	0.0%	544,349	0.0%	Metros lineales	142	100	100.00
36	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio Seccion Dos Oeste Agencia De Policia De Guadalupe Victoria - 177964	OAX16160200 710121	1,283,879	0.0%	976,423	0.0%	Otros	120	100	88.00
37	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle De Loma Huajal Barrio La Chigulera Y Da Privada De La Cruz Barrio De La Cruz Agencia Municipal - 182854	OAX16160200 710122	2,984,827	0.1%	2,984,827	0.1%	Metros lineales	884	100	100.00
38	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Colonia Diez De Abril Agencia Municipal De Santa Rosa Panzacola - 176844	OAX16160200 715435	647,215	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	166	100	100.00
39	Construccion De Pavimento Y Red De Agua Potable Calle Puerto Angel Colonia Estado De Oaxaca Agencia Municipal De San Martin Mexicapam - 181172	OAX16160200 715436	3,989,154	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	539	100	45.00
40	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En El Andador Paraiso Tramo Calle Las Rosas A Andador Sin Nombre Colonia Azucenas Agencia - 183143	OAX16160200 715437	837,225	0.0%	837,225	0.0%	Metros Cuadrados	225	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>69,340,269</b>	<b>1.3%</b>	<b>23,707,343</b>	<b>0.4%</b>		<b>19,942</b>		
41	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle San Antonio Colonia San Isidro Agencia Municipal De Pueblo Nuevo - 179398	OAX16160200 715438	2,428,922	0.0%	2,428,922	0.0%	Metros Cuadrados	326	100	100.00
42	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Agencia Municipal De San Marin Mexicapam - 183118	OAX16160200 715439	833,798	0.0%	348,966	0.0%	Metros lineales	350	100	100.00
43	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Tercera Privada De Independencia Sector Dos Seccion Oeste Agencia De Policia De Guadalupe Vi - 176519	OAX16160200 715471	148,793	0.0%	-	0.0%	Otros	64	100	5.00
44	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Mayo Entre De Mayo A Ero De Mayo Santa Anita Parte A Lta Agencia Municipal De S - 174037	OAX16160200 720827	581,288	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	90.00
45	Construccion De Drenaje Pluvial En Las Privadas De Plan De Ayala Y Francisco Villa Agencia De Policia De Dolores - 185153	OAX16160200 720828	800,000	0.0%	-	0.0%	Otros	169	100	100.00
46	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Nuevo Mexico Y Tlatelolco Colonia Constituyentes Agencia Municipal De Pueblo - 141062	OAX16160200 720829	390,000	0.0%	-	0.0%	Otros	186	100	20.00
47	Construccion De Alumbrado Publico Con Lamparas Solares En Diversas Calles De La Agencia Municipal De Pueblo Nuevo - 178382	OAX16160200 720830	2,799,161	0.1%	-	0.0%	Otros	746	100	85.00
48	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Prolongacion De Aldama Y Privada De Zompantle Barrio El Ocote Agencia Municipal De San Felipe Del - 181007	OAX16160200 720831	198,386	0.0%	-	0.0%	Otros	85	100	100.00
49	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Panuco Rio Lerma Rio Usumacinta Fraccionamiento Sauces Agencia Municipal De Santa Rosa P - 183017	OAX16160200 720832	573,695	0.0%	573,695	0.0%	Metros lineales	147	100	100.00
50	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Andador Niño Artillero Entre Niño Artillero Y Carretera A Monte Alban Barrio El N - 170656	OAX16160200 720833	653,882	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	169	100	100.00
51	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Obra Complementaria En La Calle Niño Artillero Era Etapa Agencia Municipal De San - 155749	OAX16160200 726341	4,423,160	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	591	100	4.00
52	Construccion De Red De Agua Potable En El Margen Izquierdo De Rio Tecolote Esquina Con Calle Rio Bravo Agencia De Policia De Dolores - 186143	OAX16160200 726342	138,146	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>69,340,269</b>	<b>1.3%</b>	<b>23,707,343</b>	<b>0.4%</b>		<b>19,942</b>		
53	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Real Y Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada De Ind - 173990	OAX16160200 726343	1,050,304	0.0%	335,600	0.0%	Metros lineales	271	100	90.00
54	Construccion De Doce Aulas En La Escuela Primaria Independencia Agencia Municipal De Trinidad De Viguera Da Etapa - 183187	OAX16160200 726344	5,437,465	0.1%	3,811,490	0.1%	Metros Cuadrados	420	100	76.00
55	Construccion De Cisterna Y Aula En Escuela Primaria Niños Heroes Agencia Municipal De San Juan Chapultepec - 180647	OAX16160200 726345	686,253	0.0%	376,546	0.0%	Otros	280	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>9,696,382</b>	<b>0.2%</b>	<b>9,696,382</b>	<b>0.2%</b>		<b>4,288</b>		

1	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Los Manguitos - 75649	OAX16160200 654333	830,000	0.0%	830,000	0.0%	Metros lineales	400	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Heroes Del Barrio Chico - 75416	OAX16160200 659214	739,607	0.0%	739,607	0.0%	Metros lineales	900	100	100.00
3	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo En Barrio Chico - 75558	OAX16160200 661627	552,381	0.0%	552,381	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	100.00
4	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Benito Juárez En El Barrio Chico - 179445	OAX16160200 688265	1,150,000	0.0%	1,150,000	0.0%	Metros Cuadrados	800	100	100.00
5	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Juan Aldama Colonia La Crucecita - 76087	OAX16160200 699191	2,490,000	0.0%	2,490,000	0.0%	Metros lineales	400	100	100.00
6	Construcción De Servicios Básicos De Agua Potable En La Escuela Secundaria Técnica Industrial No Ciento Noventa Y Cinco - 179289	OAX16160200 710164	451,948	0.0%	451,948	0.0%	Otros	300	100	100.00
7	Rehabilitación Al Sistema De Drenaje Sanitario - 75883	OAX16160200 720862	442,708	0.0%	442,708	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
8	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Belisario Dominguez En Barrio Grande - 76030	OAX16160200 720863	930,000	0.0%	930,000	0.0%	Metros lineales	280	100	100.00
9	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo En Barrio Grande - 76050	OAX16160200 720864	401,732	0.0%	401,732	0.0%	Metros lineales	350	100	100.00
10	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle 20 De Noviembre En Barrio De Las Piedras - 76155	OAX16160200 726372	709,056	0.0%	709,056	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
11	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 75776	OAX16160200 726374	998,950	0.0%	998,950	0.0%	Metros lineales	383	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		495,976	0.0%	360,000	0.0%		2,170		

1	Ampliación Del Dispensario Medico Segunda Etapa - 30626	OAX00160200 659216		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	570		-
2	Construcción De La Pavimentación De La Calle Progreso 2da. Etapa - 40498	OAX16160200 644769	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Metros Cuadrados	650		100.00
3	Construcción De Tanque De Agua Potable - 102215	OAX16160200 693777	245,976	0.0%	110,000	0.0%	Metros cúbicos	950		44.72

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>23,316,536</b>	<b>0.4%</b>	<b>17,183,672</b>	<b>0.3%</b>		<b>690,448</b>		

1	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Jazmines - 75173	OAX16160200 651967	571,307	0.0%	171,392	0.0%	Otros	180	100	70.00
2	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolas Bravo Entre Porfirio Diaz Y Dieciocho De Marzo - 156098	OAX16160200 688267	732,843	0.0%	569,692	0.0%	Metros lineales	184	100	100.00
3	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Av Las Gemas - 154851	OAX16160200 688268	387,109	0.0%	365,279	0.0%	Otros	25	100	100.00
4	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Tehuantepec Ixtaltepec Y Espinal - 156102	OAX16160200 693778	387,198	0.0%	387,198	0.0%	Metros lineales	204	100	100.00
5	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av Hidalgo Y Laboorista - 154770	OAX16160200 693779	527,151	0.0%	502,254	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
6	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calzada Jose Azueta Entre Calle Juarez Y Porrifio Diaz - 153911	OAX16160200 693780	270,899	0.0%	270,899	0.0%	Metros lineales	500	100	100.00
7	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Callejon Benito Juarez - 156042	OAX16160200 693781	394,550	0.0%	394,550	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
8	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Felipe Gallegos Y Doce De Diciembre - 154912	OAX16160200 693782	379,707	0.0%	342,927	0.0%	Otros	87	100	100.00
9	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Entre Las Calles Independencia Libertad Y Primero De Junio - 164155	OAX16160200 693783	340,661	0.0%	102,198	0.0%	Otros	25	100	80.00
10	Construccion De Pavimento Asfaltico En El Acceso A La Agencia De Playa Brasil - 156109	OAX16160200 699160	846,928	0.0%	710,654	0.0%	Otros	218	100	100.00
11	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Prol Calle Frontera Parte Alta - 163991	OAX16160200 699192	236,661	0.0%	128,730	0.0%	Metros lineales	24	100	80.00
12	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manzanillo - 156115	OAX16160200 699193	658,789	0.0%	529,864	0.0%	Metros lineales	107	100	100.00
13	Construccion De Anexos Sanitarios En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos Articulo Numero Ciento Veintitres - 156032	OAX16160200 699194	539,166	0.0%	-	0.0%	Piezas	250	100	40.00
14	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Santario De La Calle Miramar Entre Av Cinco De Mayo Y El Arroyo - 155435	OAX16160200 704671	345,666	0.0%	345,666	0.0%	Metros lineales	34	100	100.00
15	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria - 153756	OAX16160200 704672	489,999	0.0%	260,676	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	85.00
16	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Acapulco - 156114	OAX16160200 704673	675,557	0.0%	675,557	0.0%	Metros lineales	730	100	100.00
17	Ampliacion De La Red De Energia Elecetrica En El Callejon Seis De Enero Y Caja De Agua Y Las Calle Pino Suarez Y Emiliano Zapata - 156111	OAX16160200 704674	598,972	0.0%	179,692	0.0%	Otros	89	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>23,316,536</b>	<b>0.4%</b>	<b>17,183,672</b>	<b>0.3%</b>		<b>690,448</b>		

18	Construccion De Pozo Profundo Dos En La Agencia Municipal De San Jose Del Palmar - 156030	OAX16160200 704675	1,657,825	0.0%	497,348	0.0%	Otros	310	100	35.00
19	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Guerrero Entre Calle Observatorio Y Abasolo - 156106	OAX16160200 710167	338,191	0.0%	338,191	0.0%	Metros lineales	88	100	100.00
20	Rehabilitacion De Tuberia De Distribucion De Ocho Pulgadas De Diametro Entre El Tanque Dos Mil Y Colonia Deportiva - 155324	OAX16160200 710168	4,611,942	0.1%	3,610,777	0.1%	Metros lineales	82,371	100	90.00
21	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Privada Prolongación Calle Obrero Sobre Av Del Trabajo - 156119	OAX16160200 710169	315,536	0.0%	315,536	0.0%	Metros lineales	110	100	100.00
22	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Ignacio Allende Jose Maria Morelos Y Pavon Vicente Guerrero Y Miguel Hidalgo - 156036	OAX16160200 710170	590,732	0.0%	590,732	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
23	Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas En La Acera Sur De La Calle Acapulco Entre Av Manuel Avila Camacho Y Av Cinco De Mayo - 154630	OAX16160200 715472	621,915	0.0%	621,915	0.0%	Metros Cuadrados	82,371	100	100.00
24	Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Acapulco Entre Av Manuel Avila Camacho Y Av Cinco De Mayo - 153405	OAX16160200 720866	1,633,442	0.0%	1,633,442	0.0%	Metros Cuadrados	438,371	100	100.00
25	Desazolve De Canales Y Arroyos En La Ciudad De Salina Cruz - 156117	OAX16160200 720867	581,644	0.0%	540,777	0.0%	Metros lineales	700	100	100.00
26	Construcción De Un Aula Para La Escuela Preescolar Vasco De Quiroga - 153569	OAX16160200 720868	489,999	0.0%	259,889	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	75.00
27	Construcción De Alumbrado Publico En La Acera Sur De La Calle Acapulco Entre Av Manuel Avila Camacho Y Av Cinco De Mayo - 154817	OAX16160200 720869	342,973	0.0%	342,973	0.0%	Metros lineales	82,371	100	100.00
28	Ampliación De La Red De Energía Electrica De La Calle Oaxaca Parte Alta - 155736	OAX16160200 720870	318,928	0.0%	287,911	0.0%	Otros	55	100	100.00
29	Construcción De Pozo Profundo Uno En La Agencia Municipal De San Jose Del Palmar - 155690	OAX16160200 720872	1,693,326	0.0%	507,998	0.0%	Otros	310	100	35.00
30	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De Av Linda Vista Y Calle Faro De Cortes - 155478	OAX16160200 720873	310,321	0.0%	292,134	0.0%	Otros	60	100	100.00
31	Rehabilitacion De La Red De Drenaje En El Arroyo A Un Costado De La Calle Merida - 153331	OAX16160200 726375	522,891	0.0%	522,891	0.0%	Metros lineales	81	100	100.00
32	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Puerto Angel Entre Calle Miramar Y Tampico - 156113	OAX16160200 726376	611,558	0.0%	611,558	0.0%	Metros Cuadrados	113	100	100.00
33	Ampliacion De La Red De Energia Electrica De Las Josefa Ortiz De Dominguez Pino Suarez Y Salina Cruz - 155615	OAX16160200 726377	292,147	0.0%	272,373	0.0%	Otros	95	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,625,845</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,505,325</b>	<b>0.1%</b>		<b>4,524</b>		
1	Mejoramiento De Caminos Rurales - 22317	OAX16160200 651941	562,424	0.0%	562,424	0.0%	Kilómetro	185	-	100.00
2	Mantenimiento De Caminos Rurales En San Agustin Chayuco - 22201	OAX16160200 654334	562,424	0.0%	562,424	0.0%	Kilómetro	2,024	-	100.00
3	Construccion La Segunda Etapa De La Unidad Medica En San Agustin Chayuco Jamiltepec Oaxaca - 191482	OAX16160200 699196	1,807,792	0.0%	1,687,273	0.0%	Metros Cuadrados	2,004	-	93.30
4	Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 96670	OAX16160200 720874	221,957	0.0%	221,957	0.0%	Metros lineales	36	100	100.00
5	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 96684	OAX16160200 720875	658,288	0.0%	658,288	0.0%	Metros lineales	56	100	100.00
6	Construccion De Linea De Agua Potable - 108671	OAX16160200 720876	330,020	0.0%	330,020	0.0%	Metros lineales	53	100	100.00
7	Apertura De Saca Cosechas - 108634	OAX16160200 720877	482,940	0.0%	482,940	0.0%	Kilómetro	166	-	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Andrés Dinicuiti

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		1,360		
1	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Los Censos - 68752	OAX00160200 661578		0.0%		0.0%	Otros	1,360	100	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Andrés Huayápam

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		545,136	0.0%	545,136	0.0%		5,651		
1	Mantenimiento Del Camino Del Paraje La Era A La Calle Mina - 76664	OAX16160200 710027	545,136	0.0%	545,136	0.0%	Metros lineales	5,651	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,841,542</b>	<b>0.1%</b>	<b>1,856,794</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,068</b>		
1	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santa Maria Tavehua San Andres Solaga San Juan Tabaa San Cristobal Lachirioag - 186732	OAX16160200 699079	2,500,000	0.0%	750,000	0.0%	Metros lineales	657	100	30.00
2	Construccion De Comedor Comunitario - 187522	OAX16160200 699080	670,771	0.0%	670,771	0.0%	Metros Cuadrados	195	100	100.00
3	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 187320	OAX16160200 710028	670,771	0.0%	436,023	0.0%	Metros lineales	216	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,462,635</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,098,604</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,885</b>		
1	Construcción De Un Aula Escolar En La Escuela Primaria	OAX15150400 605531	500,763	0.0%	498,604	0.0%	Metros Cuadrados	190	-	100.00
2	Construccion De Albergue Municipal. - 3397	OAX16160100 622961	595,297	0.0%	250,000	0.0%	Metros Cuadrados	1,603	100	42.00
3	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable. - 3368	OAX16160100 624343	366,576	0.0%	350,000	0.0%	Otros	92	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,098,469</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,098,469</b>	<b>0.0%</b>		<b>4,870</b>		
1	Mantenimiento Y Operación De La Planta Tratadora De Aguas Residuales - 111713	OAX16160200 726338	722,485	0.0%	722,485	0.0%	Metros lineales	2,435	100	100.00
2	Equipamiento De Pozos Profundos Para Agua Potable - 111692	OAX16160200 726339	375,984	0.0%	375,984	0.0%	Otros	2,435	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Baltazar Loxicha

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,148,868</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,680,513</b>	<b>0.1%</b>		<b>2,200</b>		
1	Ampliación De La Unidad Médica Rural Imss Prospera - 65023	OAX16160200 649581	2,548,868	0.0%	2,298,868	0.0%	Metros Cuadrados	2,175	-	90.00
2	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar Benito Juárez Clave: 20dcc2304I - 65374	OAX16160200 654327	600,000	0.0%	381,645	0.0%	Metros Cuadrados	25	-	63.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,646,447</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,154,370</b>	<b>0.0%</b>		<b>4,547</b>		
1	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Las Calles Del Paraje La Barrosa - 105988	OAX00160200 699071		0.0%		0.0%	Otros	136	100	
2	Equipamiento Del Pozo Mezquite Chueco E Interconexion A La Linea De Conducción Existente - 155079	OAX16160200 693645	940,998	0.0%	940,998	0.0%	Otros	3,981	100	100.00
3	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez 1ra Y 2da Privada De Benito Juarez - 103723	OAX16160200 693646	996,142	0.0%	777,821	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
4	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 139880	OAX16160200 704523	709,306	0.0%	435,551	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Bartolomé Quialana

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,343,223</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,168,893</b>	<b>0.0%</b>		<b>2,843</b>		
1	Construccion De Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fissica De La Esc Telesecundaria - 51436	OAX00160200 661599		0.0%		0.0%	Otros	132	100	
2	Mejoramiento Delcomedor Escolar De La Esc Primaria Mexico Nuevo - 50752	OAX16160200 644745	300,000	0.0%	125,670	0.0%	Otros	180	100	42.00
3	Ampliacion De Electrificacion Y Repontencializacion En Las Calles Perez Gasga Priv De Porfirio Diaz , Pitallales , Aldama , Priv De Venustia - 50764	OAX16160200 647132	1,902,028	0.0%	1,902,028	0.0%	Otros	2,470	100	100.00
4	Construccion De Techado En El Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Esc Preescolar Quialana - 51429	OAX16160200 654317	141,196	0.0%	141,196	0.0%	Metros Cuadrados	61	-	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Bartolo Yautepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		678		
1	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 90234	OAX00160200 715434		0.0%		0.0%	Otros	339	100	
2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 90197	OAX00160200 726340		0.0%		0.0%	Otros	339	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>27,822,863</b>	<b>0.5%</b>	<b>24,722,850</b>	<b>0.5%</b>		<b>17,242</b>		

1	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De Las Calles De La Colonia San Marcial - 100549	OAX16160200 688271	659,312	0.0%	659,312	0.0%	Metros lineales	600	100	95.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Callejón Nicolas Bravo Parte Alta Y La Calle Frente Al Panteón Dolores - 187819	OAX16160200 688272	924,822	0.0%	924,822	0.0%	Metros Cuadrados	118	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I Madero De La Colonia San Marcial - 188021	OAX16160200 688273	2,998,121	0.1%	2,998,121	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	95.00
4	Rehabilitación Del Camino Cosechero Camino Real De Monte Grande - 188793	OAX16160200 688274	446,730	0.0%	446,730	0.0%	Metros lineales	40	100	98.00
5	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Arcadio G Molina En San Blas Atempa - 191588	OAX16160200 693786	609,580	0.0%	261,211	0.0%	Metros lineales	320	100	30.00
6	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Las Calles De San Blas Atempa - 100475	OAX16160200 693787	1,013,061	0.0%	1,013,061	0.0%	Metros lineales	840	100	100.00
7	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De Las Calles De San Blas Atempa - 100508	OAX16160200 693788	3,198,485	0.1%	3,198,485	0.1%	Metros lineales	840	100	100.00
8	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Loma Bonita En La Localidad De Puente Madera - 190762	OAX16160200 693789	646,346	0.0%	646,346	0.0%	Metros lineales	65	-	95.00
9	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Arcadio G Molina Municipio De San Blas Atempa - 191697	OAX16160200 699199	916,148	0.0%	421,933	0.0%	Metros lineales	480	100	30.00
10	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Nicolas Bravo - 100599	OAX16160200 699200	1,230,125	0.0%	1,230,125	0.0%	Metros lineales	280	100	100.00
11	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Francisco I Madero Entre Calzada Del Panteón Y Miguel Hidalgo - 188896	OAX16160200 699201	1,198,385	0.0%	680,938	0.0%	Metros lineales	260	100	98.00
12	Construcción Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Prolongación Francisco I Madero De La Colonia San Marcial - 188149	OAX16160200 699202	2,301,880	0.0%	2,301,880	0.0%	Metros Cuadrados	175	100	100.00
13	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De Las Calles En Las Colonias Las Flores Y San Isidro Ubicada En La Localidad De - 188713	OAX16160200 699203	649,534	0.0%	507,751	0.0%	Metros lineales	81	-	60.00
14	Construcción De Muro De Contención Lado Sur De La Localidad De San Blas Atempa - 100628	OAX16160200 704678	1,501,801	0.0%	1,501,801	0.0%	Metros cúbicos	10,000	-	100.00
15	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Colonia Nueva Creación - 101784	OAX16160200 704679	857,077	0.0%	857,077	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
16	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad - 191496	OAX16160200 704680	109,709	0.0%	109,709	0.0%	Metros lineales	506	100	98.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>27,822,863</b>	<b>0.5%</b>	<b>24,722,850</b>	<b>0.5%</b>		<b>17,242</b>		
17	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De Las Calles Francisco Cortes Y Francisco I Madero - 191775	OAX16160200 710171	1,117,088	0.0%	606,308	0.0%	Metros lineales	360	100	80.00
18	Ampliación Del Colector De Drenaje - 191452	OAX16160200 715475	600,105	0.0%	600,105	0.0%	Metros lineales	651	100	95.00
19	Rehabilitación Del Colector De Alcantarillado Sanitario En La Calle Matamoros Entre Callejón Tercera Privada Y Mateo Jimenez - 188266	OAX16160200 720881	1,272,966	0.0%	831,243	0.0%	Metros lineales	80	100	70.00
20	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Calles De La Colonia San Marcial - 100613	OAX16160200 720882	1,549,056	0.0%	1,549,056	0.0%	Metros lineales	600	100	95.00
21	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Calle Nicolas Bravo - 100527	OAX16160200 720883	2,995,049	0.1%	2,995,049	0.1%	Metros lineales	280	100	100.00
22	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Calle Nicolas Bravo Entre La Calle Mateo Jimenez Hasta San Antonio Calle Priv Uno Y C Dos - 191008	OAX16160200 720884	1,027,485	0.0%	381,788	0.0%	Metros lineales	316	100	80.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Cristóbal Amatlán

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,381,876	0.0%	1,381,876	0.0%		250		
1	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Arroyo - 110593	OAX16160200 693790	1,381,876	0.0%	1,381,876	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,610,100</b>	<b>0.0%</b>	<b>110,625</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,778</b>		
1	Construccion De Baños Ecologicos Seco - 20054	OAX00160200 647160		0.0%		0.0%	Piezas	690	100	
2	Construccion De Baños Ecologicos Seco - 20075	OAX00160200 649597		0.0%		0.0%	Piezas	125	100	
3	Construccion De Baños Ecologicos Seco - 19919	OAX00160200 651979		0.0%		0.0%	Piezas	75	100	
4	Ampliacion De La Red De Distribucion De Sistema De Agua Potable - 19899	OAX16160200 649596	550,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	690	100	-
5	Construccion De Dos Aulas 1x1 - 19992	OAX16160200 651980	360,000	0.0%	110,625	0.0%	Metros Cuadrados	99	100	40.00
6	Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 19865	OAX16160200 651981	1,700,100	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	99	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>5,737,131</b>	<b>0.1%</b>	<b>5,737,131</b>	<b>0.1%</b>		<b>8,443</b>		
1	Ampliacion Y Mejoramiento De La Unidad Medica Rural Segunda Etapa En Al Agencia De Policia De Huamuchil - 3601	OAX16160100 623378	1,129,701	0.0%	1,129,701	0.0%	Otros	1,828	100	100.00
2	Ampliacion Y Mejoramiento De La Unidad Medica Rural Segunda Etapa En San Dionisio Del Mar - 3594	OAX16160100 624148	1,292,567	0.0%	1,292,567	0.0%	Otros	3,184	100	100.00
3	Construccion Del Puente Vehicular Ubicado En El Camino San Dionisio Del Mar Huamuchil En Municipio De San Dionisio Del Mar - 191440	OAX16160200 693647	207,560	0.0%	207,560	0.0%	Otros	1,828	100	100.00
4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa San Dionisio Del Mar - 191631	OAX16160200 699073	3,107,304	0.1%	3,107,304	0.1%	Metros lineales	1,603	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			-	0.0%	-	0.0%		741		
1	Ampliacion De La Red De Electrificacion En La Agencia De Policia De Las Milpas - 142235	OAX00160200 688116		0.0%		0.0%	Otros	42	100	
2	Ampliacion Del Drenaje Sanitario Emisor En La Agencia Municipal De Santo Tomas De Arriba - 142177	OAX00160200 688118		0.0%		0.0%	Metros lineales	613	100	
3	Ampliacion De La Red De Electrica En La Agencia De Policia Las Carretas De La Criba A El Cascajal - 142268	OAX00160200 693649		0.0%		0.0%	Otros	66	100	
4	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En La Laguna - 142214	OAX00160200 693650		0.0%		0.0%	Vivienda	20	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>9,966,554</b>	<b>0.2%</b>	<b>6,485,171</b>	<b>0.1%</b>		<b>2,647</b>		
1	Construccion De Unidad Medica Rural	OAX16150400 589968	3,943,831	0.1%	2,094,310	0.0%	Metros Cuadrados	506	-	80.00
2	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 759	OAX16160100 623617	460,085	0.0%	306,723	0.0%	Otros		100	70.00
3	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 63119	OAX16160200 654308	1,000,000	0.0%	1,000,000	0.0%	Metros lineales	57	100	100.00
4	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Centro De La Poblacion San Esteban Atlatlahuca - 63100	OAX16160200 656662	200,000	0.0%	100,000	0.0%	Metros lineales	95	100	100.00
5	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 173964	OAX16160200 688159	200,000	0.0%	197,000	0.0%	Metros lineales	558	100	90.00
6	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Mier Y Teran Unión Nduavey - 173859	OAX16160200 693680	1,200,000	0.0%	1,200,000	0.0%	Metros lineales	413	100	100.00
7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Y Primero De Mayo - 174005	OAX16160200 710056	1,965,000	0.0%	589,500	0.0%	Metros Cuadrados	558	100	50.00
8	Construccion Del Sistema De Agua Potable Paraje Yukunukue - 174084	OAX16160200 715387	997,639	0.0%	997,639	0.0%	Metros lineales	460	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,550,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,550,000</b>	<b>0.0%</b>		<b>4,783</b>		

1	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles Quince De Septiembre Y Veintiocho De Marzo - 161352	OAX00160200 688162		0.0%		0.0%	Otros	620	100	
2	Construcción De Una Olla De Captación De Agua Pluvial Para Agua Potable - 161030	OAX00160200 693682		0.0%		0.0%	Otros	2,308	100	
3	Construcción De Una Olla De Captación De Agua Pluvial Para Agua Potable - 161130	OAX00160200 704574		0.0%		0.0%	Otros	36	100	
4	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica En Diferentes Parajes - 78326	OAX00160200 710059		0.0%		0.0%	Otros	219	100	
5	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Revolución - 78083	OAX16160200 704573	1,200,000	0.0%	1,200,000	0.0%	Metros Cuadrados	1,437	100	100.00
6	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Diferentes Parajes - 77535	OAX16160200 704575	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Metros lineales	163	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>18,626,298</b>	<b>0.4%</b>	<b>18,626,298</b>	<b>0.4%</b>		<b>6,575</b>		

1	Construccion De Un Modulo De Sanitarios Para La Telesecundaria De Santa Flora Con Clave: 20dtv1505g. - 80774	OAX16160200 688133	600,000	0.0%	600,000	0.0%	Otros	71	-	100.00
2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Nuevo Arroyo Tambor El Caracol - 80455	OAX16160200 688134	376,298	0.0%	376,298	0.0%	Otros	27	100	100.00
3	Construcción Del Camino Arroyo Tigre¿Nueva Santa Flora Tramo Del Km 0+000 Al Km 3+150 - 80551	OAX16160200 688135	5,000,000	0.1%	5,000,000	0.1%	Otros	138	100	100.00
4	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Secundaria General De Nueva Creacion Con Clave: 20des0133u - 80737	OAX16160200 693683	850,000	0.0%	850,000	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	100.00
5	Construcción De Comedor Escolar Primera Etapa En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Francisco Villa Con Clave: 20dpb2006r - 79277	OAX16160200 710036	2,000,000	0.0%	2,000,000	0.0%	Metros Cuadrados	91	100	100.00
6	Rehabilitación Del Camino Arroyo Aguacate Arroyo Iguana - 169052	OAX16160200 715443	2,000,000	0.0%	2,000,000	0.0%	Otros	485	100	100.00
7	Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Avenida Principal Y Calle Reforma - 80706	OAX16160200 715444	1,500,000	0.0%	1,500,000	0.0%	Metros Cuadrados	481	100	100.00
8	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 173241	OAX16160200 720767	800,000	0.0%	800,000	0.0%	Metros lineales	4,838	100	100.00
9	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 79740	OAX16160200 726245	1,800,000	0.0%	1,800,000	0.0%	Metros Cuadrados	248	100	100.00
10	Construcción De Comedor Escolar Primera Etapa En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Francisco I. Madero Con Clave: 20dpb0162v. - 79120	OAX16160200 726246	1,700,000	0.0%	1,700,000	0.0%	Metros Cuadrados	51	-	100.00
11	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 168385	OAX16160200 726350	2,000,000	0.0%	2,000,000	0.0%	Metros Cuadrados	95	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>7,061,135</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,848,780</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,178</b>		
1	Construcción De La Red De Energía Electrica - 60425	OAX16160200 651969	2,900,000	0.1%	2,523,702	0.0%	Otros	100	100	95.00
2	Construcción De Un Dispensario Medico - 80086	OAX16160200 688225	670,279	0.0%	670,279	0.0%	Metros Cuadrados	554	100	90.00
3	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Paraje Buena Vista Primera Etapa - 150408	OAX16160200 688226	2,198,426	0.0%	615,139	0.0%	Otros	278	100	40.00
4	Construcción De Tres Aulas En La Esc Prim Víctor Bravo Ahuja Clave 20dpr1670g - 79996	OAX16160200 704638	1,039,660	0.0%	1,039,660	0.0%	Metros Cuadrados	93	100	100.00
5	Construcción De Dispensario Medico Segunda Etapa - 192125	OAX16160200 720778	252,770	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	153	100	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>582</b>		

1	Mejoramiento De Diversas Calles En La Poblacion - 24550	OAX00160200 656673		0.0%		0.0%	Otros	349	100	
2	Reconstrucción De Camino Sacacosecha Santa Cruz Montecillo Huamuchil - 110758	OAX00160200 704589		0.0%		0.0%	Metros lineales	233	100	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Francisco Huehuetlán

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		180		
1	Conservacion De Camino En La Calle Vicente Guerrero - 164503	OAX00160200 720779		0.0%		0.0%	Metros lineales	180	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		641		

1	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 20dpb0917a Localidad El Costoche - 108059	OAX00160200 693663		0.0%		0.0%	Metros lineales	40	100	
2	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad El Guayabo - 108458	OAX00160200 704542		0.0%		0.0%	Otros	163	100	
3	Construcción De Casa De Salud - 188293	OAX00160200 720771		0.0%		0.0%	Otros	438	100	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Francisco Sola

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		130		
1	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Energía Eléctrica En Varias Calles En La Cabecera Municipal - 90444	OAX00160200 693702		0.0%		0.0%	Otros	130		-



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Ildefonso Amatlán

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		210		

1	Construccion De Vivienda (Cuarto Dormitorio) - 102275	OAX00160200 720886		0.0%		0.0%	Vivienda	150	100	
2	Construccion De Vivienda (Cuarto Dormitorio) - 102263	OAX00160200 720887		0.0%		0.0%	Vivienda	60	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,184,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,183,620</b>	<b>0.0%</b>		<b>9,300</b>		
1	Reposición Del Pozo De Agua Potable Jardín De Niños San Jacinto Amilpas - 79230	OAX16160200 688174	944,000	0.0%	943,620	0.0%	Otros	4,000	100	100.00
2	Rehabilitación Del Pozo 4 La Torre San Jacinto Amilpas - 79286	OAX16160200 699122	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Otros	3,300	100	100.00
3	Rehabilitación Del Pozo Chihuahua Col Nuevo México - 79361	OAX16160200 704593	120,000	0.0%	120,000	0.0%	Otros	2,000	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Jerónimo Silacayoapilla

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,102,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,102,000</b>	<b>0.0%</b>		<b>327</b>		
1	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 70986	OAX16160200 647121	272,000	0.0%	272,000	0.0%	Metros lineales	162	-	100.00
2	Ampliación De La Red De Energía Electrica - 70661	OAX16160200 656668	830,000	0.0%	830,000	0.0%	Otros	165	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,763,686</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,763,686</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,880</b>		
1	Ampliación De La Red De Agua Potable - 72691	OAX16160200 647122	1,876,140	0.0%	1,876,140	0.0%	Metros lineales	1,474	100	100.00
2	Construcción De Un Techado En El Área De Impartición Física En La Escuela Telesecundaria 20dtv0795g - 72395	OAX16160200 654311	751,446	0.0%	751,446	0.0%	Metros Cuadrados	156	100	100.00
3	Construcción De Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo 80 Metros - 72024	OAX16160200 656669	556,500	0.0%	556,500	0.0%	Otros	80	100	100.00
4	Construcción De Un Techado En El Área De Impartición Física En La Escuela Primaria Jose Lopez Portillo Clave 20dpb0918z - 72339	OAX16160200 656670	579,600	0.0%	579,600	0.0%	Metros Cuadrados	170	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>323,014</b>	<b>0.0%</b>	<b>323,014</b>	<b>0.0%</b>		<b>56</b>		
1	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 3706	OAX16160100 624205	23,014	0.0%	23,014	0.0%	Otros		100	100.00
2	Mejoramiento De Electrificacion Rural En La Calle Cuauhtemoc Union Hidalgo Y Privada De Jimenez Primera Etapa - 68960	OAX16160200 661600	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	56	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,296,780</b>	<b>0.1%</b>	<b>5,899,133</b>	<b>0.1%</b>		<b>14,608</b>		

1	Construcción De Pavimento - 136135	OAX00160200 693664		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	2,200	100	
2	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 162019	OAX00160200 693710		0.0%		0.0%	Otros	200	100	
3	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 177265	OAX00160200 693753		0.0%		0.0%	Otros	847	100	
4	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 115046	OAX00160200 693770		0.0%		0.0%	Otros	800	100	
5	Construcción De Pavimento - 115292	OAX00160200 699088		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	4,600	100	
6	Ampliación De Drenaje Sanitario - 155149	OAX00160200 704535		0.0%		0.0%	Metros lineales	775	100	
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable - 183299	OAX00160200 704661		0.0%		0.0%	Metros lineales	250	100	
8	Construcción De Pavimento - 153699	OAX00160200 710082		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	240	100	
9	Construccion De Pavimento - 145918	OAX00160200 710083		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	190	100	
10	Ampliación De Drenaje Sanitario - 140877	OAX00160200 715361		0.0%		0.0%	Metros lineales	30	100	
11	Rehabilitacion Del Camino El Desengaño La Mina - 183101	OAX00160200 715479		0.0%		0.0%	Otros	1,842	100	
12	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 116070	OAX00160200 720740		0.0%		0.0%	Otros	409	100	
13	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 155849	OAX00160200 720851		0.0%		0.0%	Otros	430	100	
14	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 148974	OAX00160200 726302		0.0%		0.0%	Metros lineales	350	100	
15	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 138783	OAX16160200 688125	4,654,235	0.1%	3,269,372	0.1%	Otros	700	100	75.00
16	Mejoramiento De La Red De Energia Electrica - 180433	OAX16160200 688186	852,141	0.0%	848,058	0.0%	Otros	195	100	99.52
17	Ampliación De La Red De Energia Electrica - 117533	OAX16160200 688251	1,790,404	0.0%	1,781,703	0.0%	Otros	550	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>593,616</b>	<b>0.0%</b>	<b>593,616</b>	<b>0.0%</b>		<b>10,668</b>		
1	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Calle El Tigre - 119839	OAX00160200 693784		0.0%		0.0%	Metros lineales	2,150	100	
2	Ampliacion De La Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Benito Juarez - 119953	OAX00160200 693785		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	655	100	
3	Construccion De Biblioteca Segunda Etapa - 119960	OAX00160200 699198		0.0%		0.0%	Otros	5,561	100	
4	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Calle Sol Y Calle Luna Colonia Las Estrellas - 119969	OAX00160200 726379		0.0%		0.0%	Metros lineales	152	100	
5	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle El Tigre - 119864	OAX16160200 726380	593,616	0.0%	593,616	0.0%	Metros lineales	2,150	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Juan Guelavía

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,033,560	0.0%	1,033,560	0.0%		3,002		
1	Construcción De Canales De Riego 1km - 82742	OAX16160200 720848	1,033,560	0.0%	1,033,560	0.0%	Metros lineales	3,002	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>46,484,825</b>	<b>0.9%</b>	<b>35,980,389</b>	<b>0.7%</b>		<b>20,728</b>		

1	Ampliación De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles: 20 De Noviembre, Lucio Perez Velasquez Y Avenida Beni - 96989	OAX16160200 688086	1,101,700	0.0%	1,101,700	0.0%	Otros	106	100	100.00
2	Construccion De Cuarto Dormitorio En Viviendas - 101474	OAX16160200 688187	434,883	0.0%	222,765	0.0%	Vivienda	23	100	100.00
3	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Jardin De Niños Gabriela Mistral Clave 20djn1485u - 94906	OAX16160200 688277	718,565	0.0%	718,565	0.0%	Metros Cuadrados	61	100	100.00
4	Construccion De Drenaje Sanitario En El Callejon Barranco Viejo - 95042	OAX16160200 688278	279,750	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	117	100	100.00
5	Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua Potable En Las Calles: Central, Callejas Y Rivera - 102968	OAX16160200 688279	494,883	0.0%	148,465	0.0%	Metros lineales	202	100	100.00
6	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Niños Heroes Clave 20dpb1027x - 96746	OAX16160200 688280	1,070,151	0.0%	707,410	0.0%	Metros Cuadrados	102	100	100.00
7	Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1232g - 96188	OAX16160200 688281	404,901	0.0%	404,901	0.0%	Metros Cuadrados	43	100	100.00
8	Construccion De Muro De Contencion En La Calle San Francisco - 96156	OAX16160200 688287	131,600	0.0%	131,600	0.0%	Otros	41	100	100.00
9	Construcción De Drenaje Pluvial En El Callejón Los Pinos - 96819	OAX16160200 688288	493,169	0.0%	493,169	0.0%	Metros lineales	103	100	100.00
10	Construccion De Cuarto Dormitorio En Viviendas - 96801	OAX16160200 688289	362,403	0.0%	362,403	0.0%	Vivienda	22	100	100.00
11	Construccion De Revestimiento De Calles: Villa Flores, Romo, Rosales, San Ignacio, Porfirio Diaz, Pemex, Albergue Escolar Y Nicolas Bravo. - 96048	OAX16160200 688290	938,691	0.0%	479,422	0.0%	Otros	1,216	100	100.00
12	Ampliacion De Electrificación Red De Distribución De La Energía Eléctrica En La Calle Campo Deportivo - 97165	OAX16160200 688291	306,590	0.0%	274,380	0.0%	Otros	60	100	100.00
13	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Ayuuk Jya' Ay Clave 20dpb2245r - 108026	OAX16160200 688292	393,895	0.0%	393,895	0.0%	Metros Cuadrados	41	100	100.00
14	Mejoramiento De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad - 108935	OAX16160200 693610	496,800	0.0%	496,800	0.0%	Otros	132	100	100.00
15	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Clave 20dpb2236j - 110104	OAX16160200 693712	482,542	0.0%	482,542	0.0%	Metros Cuadrados	39	100	100.00
16	Construccion De Drenaje Pluvial En Las Calles, 20 De Noviembre, Lazaro Cardenas, 5 De Mayo Y Juñiapa - 96944	OAX16160200 693791	803,877	0.0%	803,877	0.0%	Otros	785	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>46,484,825</b>	<b>0.9%</b>	<b>35,980,389</b>	<b>0.7%</b>		<b>20,728</b>		

17	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 20dpb1083p - 96085	OAX16160200 693799	1,187,807	0.0%	356,342	0.0%	Metros Cuadrados	126	100	85.00
18	Ampliación De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles El Manantial, Arroyo Piñal, Arroyo Huevo Y Camino A Hu - 95465	OAX16160200 693800	1,106,360	0.0%	925,087	0.0%	Otros	100	100	100.00
19	Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria - 95995	OAX16160200 693801	553,580	0.0%	378,522	0.0%	Metros Cuadrados	115	100	85.00
20	Mejoramiento De La Linea De Conduccion De Agua Potable Tramo Camino Real - Santa Ana - 95345	OAX16160200 693802	1,463,676	0.0%	1,104,113	0.0%	Metros lineales	1,361	100	100.00
21	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 20dpr0708w - 96790	OAX16160200 693803	403,400	0.0%	338,093	0.0%	Metros lineales	129	100	100.00
22	Mejoramiento De Camino Rural Tramo 12 De Julio - Vicente Guerrero - 101236	OAX16160200 693804	104,382	0.0%	104,382	0.0%	Otros	352	100	100.00
23	Mejoramiento De Servicios Basicos En La Escuela Telesecunda Clave 20dtv1423x - 96994	OAX16160200 693805	96,995	0.0%	96,995	0.0%	Otros	26	100	100.00
24	Construccion De Drenaje Pluvial En El Arroyo Maluco - 96992	OAX16160200 693806	844,564	0.0%	844,564	0.0%	Otros	494	100	100.00
25	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Carretera Federal - Rio Juñiapa - 97074	OAX16160200 693807	123,515	0.0%	123,515	0.0%	Otros	262	-	100.00
26	Equipamiento De Estufas Ecologicas En Viviendas - 108081	OAX16160200 693808	207,706	0.0%	207,706	0.0%	Piezas	98	100	100.00
27	Construccion De Drenaje Pluvial En El Camino Acceso Principal A Unidad Y Progreso - 110737	OAX16160200 699051	273,714	0.0%	273,714	0.0%	Otros	33	100	100.00
28	Construccion De Cuarto Para Baño En Viviendas - 110445	OAX16160200 699130	436,567	0.0%	436,567	0.0%	Otros	25	100	100.00
29	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Oaxaca Plantel No. 29 - 94853	OAX16160200 699205	1,101,016	0.0%	738,548	0.0%	Metros Cuadrados	397	100	100.00
30	Construccion De Drenaje Sanitario En El Barrio Cerro Iguana - 94243	OAX16160200 699206	436,088	0.0%	366,244	0.0%	Metros lineales	145	100	100.00
31	Ampliacion De Electrificacion Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Bolivia En La Col. El Mirador - 94982	OAX16160200 699207	956,100	0.0%	857,393	0.0%	Otros	40	100	100.00
32	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Principal - 103022	OAX16160200 699216	465,441	0.0%	440,267	0.0%	Otros	256	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>46,484,825</b>	<b>0.9%</b>	<b>35,980,389</b>	<b>0.7%</b>		<b>20,728</b>		

33	Ampliacion De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica Dentro De La Comunidad - 108446	OAX16160200 699217	574,630	0.0%	449,006	0.0%	Otros	74	100	100.00
34	Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Tramo Cerro Verde - San Juanito - 107870	OAX16160200 699218	1,955,758	0.0%	586,727	0.0%	Metros lineales	263	100	-
35	Construcción De Fosa Séptica En Viviendas - 108178	OAX16160200 699219	487,424	0.0%	487,424	0.0%	Otros	28	100	100.00
36	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe ¿20 De Noviembre¿ Clave 20dpb1510s - 102174	OAX16160200 704497	823,702	0.0%	488,373	0.0%	Otros	254	-	70.00
37	Mejoramiento De Camino Rural Desviación A San Juanito - Unidad Y Progreso - 110773	OAX16160200 704498	104,890	0.0%	104,890	0.0%	Otros	45	100	100.00
38	Construcción De Sanitarios En El Centro De Educacion Preescolar Frida Kahlo Clave 20dcc2298r - 101738	OAX16160200 704599	173,446	0.0%	156,300	0.0%	Otros	30	-	100.00
39	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Peru Del Barrio San Francisco - 95093	OAX16160200 704684	1,668,403	0.0%	500,521	0.0%	Metros lineales	4,340	100	100.00
40	Mejoramiento De La Red De Agua Potable En Las Calles: San Vicente, Adolfo Lopez Mateos, Independencia, Abraham Castellanos E Hidalgo - 95111	OAX16160200 704685	1,502,862	0.0%	1,502,862	0.0%	Metros lineales	720	100	100.00
41	Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Calle Magallanes Y El Bajio - 95954	OAX16160200 704686	111,711	0.0%	-	0.0%	Otros	160	100	100.00
42	Construccion De Drenaje Pluvial En La Prolongacion De La Calle Guadalupe Victoria - 101171	OAX16160200 704687	743,342	0.0%	608,518	0.0%	Otros	352	100	100.00
43	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi Clave 20djn2094m - 107874	OAX16160200 704688	97,146	0.0%	66,382	0.0%	Metros lineales	26	100	100.00
44	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Crucero De Otilio Montaño - Col. Agricola Y Ganadera El Progreso - 110210	OAX16160200 704689	496,800	0.0%	496,800	0.0%	Otros	51	100	100.00
45	Construcción De Drenaje Sanitario En El Arroyo Alvarado Y Calle La Noria - 110360	OAX16160200 709998	391,810	0.0%	372,793	0.0%	Metros lineales	208	100	100.00
46	Construccion De Revestimiento De Calles: Venustiano Carranza, Arroyo Seco, Diaz Ordaz Y 10 De Mayo - 96264	OAX16160200 710174	221,382	0.0%	-	0.0%	Otros	130	100	100.00
47	Mejoramiento De Camino Sacacosecha Tramo Revolucion - San Pedro Y Monte Aguila - 96962	OAX16160200 710175	297,823	0.0%	297,823	0.0%	Otros	126	100	100.00
48	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Preescolar Jardin De Niños Beatriz Ávila García Clave 20djn0444n - 95123	OAX16160200 710181	416,133	0.0%	124,840	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>46,484,825</b>	<b>0.9%</b>	<b>35,980,389</b>	<b>0.7%</b>		<b>20,728</b>		
49	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 95848	OAX16160200 710182	439,063	0.0%	131,719	0.0%	Otros	1,102	100	100.00
50	Construccion De Drenaje Pluvial En El Camino Sacosecha Tramo Huicisil - Arroyo Temazcal - 102971	OAX16160200 710183	261,044	0.0%	252,292	0.0%	Otros	204	100	100.00
51	Mejoramiento De Camino Sacacosecha De Barrio Alvarado - Paraje La Cruz 110402	OAX16160200 715328	110,000	0.0%	-	0.0%	Otros	167	100	-
52	Mejoramiento De Electrificacion Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles: Miguel Hidalgo, 16 De Septiembre Y Benito Juarez - 97052	OAX16160200 715329	824,100	0.0%	741,329	0.0%	Otros	491	100	100.00
53	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Carretra Uxpanapam - Benito Juarez - 108636	OAX16160200 715477	545,900	0.0%	545,900	0.0%	Otros	142	100	100.00
54	Mejoramiento De Electrificacion Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Arroyo Seco Y Adventista - 96317	OAX16160200 715478	675,318	0.0%	605,479	0.0%	Otros	56	100	100.00
55	Rehabilitacion De Pozos Artesianos - 101828	OAX16160200 715484	468,133	0.0%	380,451	0.0%	Otros	611	100	100.00
56	Construccion De Aula En La Escuela Telebachillerato Comunitario - 95405	OAX16160200 715485	299,820	0.0%	299,820	0.0%	Metros Cuadrados	27	100	100.00
57	Construcción De Cuarto Para Cocina En Viviendas - 96997	OAX16160200 715486	362,403	0.0%	362,403	0.0%	Vivienda	28	100	100.00
58	Mejoramiento De Camino Sacacosecha Tramo Hierba Santa - Guivicia - 107942	OAX16160200 715487	66,200	0.0%	66,200	0.0%	Otros	44	100	100.00
59	Construccion De Revestimiento En La Calle Francisco I. Madero - 108126	OAX16160200 715488	110,000	0.0%	110,000	0.0%	Otros	232	100	100.00
60	Construccion De Fosa Septicas En Viviendas - 110094	OAX16160200 720795	645,840	0.0%	645,840	0.0%	Otros	50	100	100.00
61	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica No. 101 Clave 20dst0081x - 94710	OAX16160200 720889	881,317	0.0%	819,766	0.0%	Metros Cuadrados	232	100	85.00
62	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles Camino Real Y 5 De Mayo - 95788	OAX16160200 720892	299,998	0.0%	299,998	0.0%	Metros lineales	112	100	100.00
63	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1191x - 95428	OAX16160200 720893	1,098,628	0.0%	720,453	0.0%	Metros Cuadrados	88	100	100.00
64	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Rural Justo Sierra Clave 20dpr0707x - 95902	OAX16160200 720894	825,343	0.0%	490,780	0.0%	Otros	149	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>46,484,825</b>	<b>0.9%</b>	<b>35,980,389</b>	<b>0.7%</b>		<b>20,728</b>		

65	Ampliación De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica De Albergue Escolar A Teledistribución - 95406	OAX16160200 720895	1,044,497	0.0%	1,044,497	0.0%	Otros	30	100	100.00
66	Mejoramiento De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Avenida Hidalgo - 96774	OAX16160200 720896	808,500	0.0%	512,110	0.0%	Otros	118	100	100.00
67	Mejoramiento De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Principal Y El Columpio - 107876	OAX16160200 720897	1,360,900	0.0%	1,210,555	0.0%	Otros	49	100	100.00
68	Mejoramiento De Carcamo De Agua Potable - 97020	OAX16160200 720898	149,864	0.0%	149,864	0.0%	Otros	433	100	100.00
69	Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas - 97012	OAX16160200 720899	311,833	0.0%	311,833	0.0%	Otros	38	100	100.00
70	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria - 97129	OAX16160200 720900	393,895	0.0%	393,895	0.0%	Metros Cuadrados	66	100	100.00
71	Mejoramiento De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles La Zacatera, El Kinder Y La Brecha - 108813	OAX16160200 726209	517,000	0.0%	386,994	0.0%	Otros	60	100	100.00
72	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingüe Julio De La Fuente Clave 20dpc1444j - 94958	OAX16160200 726382	1,167,141	0.0%	757,830	0.0%	Metros Cuadrados	173	100	100.00
73	Construcción De Revestimiento De Calles; Los Pinos, Las 3 Virgenes, Venustiano Carranza Y Francisco Villa - 96761	OAX16160200 726383	231,449	0.0%	231,449	0.0%	Otros	649	100	100.00
74	Construcción De Revestimiento En La Calle Loma Colorada - 96828	OAX16160200 726388	62,715	0.0%	-	0.0%	Otros	88	100	100.00
75	Mejoramiento En El Centro De Educación Preescolar Lázaro Cárdenas Clave 20dpc0965e - 95804	OAX16160200 726389	341,445	0.0%	341,445	0.0%	Otros	45	100	100.00
76	Mejoramiento De La Línea De Conducción De Agua Potable Tramo Río Guasamando - San Juan Viejo - 97298	OAX16160200 726390	1,381,012	0.0%	1,229,734	0.0%	Otros	358	100	100.00
77	Mejoramiento De Electrificación Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Oriente Y Poniente - 103018	OAX16160200 726391	656,700	0.0%	656,700	0.0%	Otros	89	100	100.00
78	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Principal - 107873	OAX16160200 726392	559,463	0.0%	519,041	0.0%	Otros	186	100	100.00
79	Mejoramiento De Comedor Comunitario - 102969	OAX16160200 726393	414,312	0.0%	276,388	0.0%	Metros Cuadrados	274	100	100.00
80	Mejoramiento De La Línea De Conducción De Agua Potable Tramo Arroyo Huapinol - Lomería - 109124	OAX16160200 726394	314,519	0.0%	314,519	0.0%	Metros lineales	127	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Juan Guichicovi

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		46,484,825	0.9%	35,980,389	0.7%		20,728		
81	Construccion De Revestimiento En La Calle Principal - 108422	OAX16160200 726395	113,900	0.0%	113,900	0.0%	Otros	271	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>303,600</b>	<b>0.0%</b>	<b>291,804</b>	<b>0.0%</b>		<b>54</b>		

1	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 62005	OAX16160200 656708		0.0%		0.0%	Otros	28	100	
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio Del Carmen - 192357	OAX16160200 688293	69,600	0.0%	69,600	0.0%	Otros	19	100	100.00
3	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 192171	OAX16160200 688294	234,000	0.0%	222,204	0.0%	Vivienda	7	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>38,302,547</b>	<b>0.7%</b>	<b>35,379,077</b>	<b>0.7%</b>		<b>13,228</b>		

1	Construccion De Cuartos Dormitorios - 64752	OAX16160200 644719	9,999,991	0.2%	9,999,991	0.2%	Otros	440	100	100.00
2	Construccion De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria De La Localidad De Constitucion Mexicana - 67882	OAX16160200 644720	650,000	0.0%	650,000	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
3	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Villa Nueva - 67488	OAX16160200 644721	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	739	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Los Fresnos - 67013	OAX16160200 644722	1,500,000	0.0%	1,500,000	0.0%	Otros	868	100	100.00
5	Construccion De Red Electrica De Distribucion Agencia Madero - 65302	OAX16160200 644723	800,000	0.0%	800,000	0.0%	Otros	258	100	100.00
6	Rehabilitacion De Camino Rural Ec Loma Santa Cruz A Rancho Juarez San Antonio Del Valle - 65051	OAX16160200 647103	599,227	0.0%	599,227	0.0%	Otros	64	100	100.00
7	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Mixtequita - 67750	OAX16160200 647107	1,498,000	0.0%	1,234,035	0.0%	Metros lineales	970	100	100.00
8	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De El Tortuguero - 67454	OAX16160200 647108	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	476	100	100.00
9	Construccion De Un Aula De La Escuela Preescolar Vasconcelos Con Clave 20dpp0934m - 67528	OAX16160200 647109	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Rural San Juan Mazatlan A Santiago Tutla Tramo Km 00 Al Km 20 - 64835	OAX16160200 649559	1,100,000	0.0%	1,100,000	0.0%	Otros	1,787	100	100.00
11	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Tierra Negra - 67621	OAX16160200 649560	1,699,993	0.0%	1,699,993	0.0%	Metros Cuadrados	110	100	100.00
12	Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 67908	OAX16160200 649561	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	159	100	100.00
13	Rehabilitacion De Obra De Captacion Y Linea De Conduccion De Agua Potable - 67893	OAX16160200 651943	450,000	0.0%	450,000	0.0%	Otros	300	100	100.00
14	Rehabilitacion De Camino Rural Ec San Juan Mazatlan A Loma Santa Cruz Los Valles - 67101	OAX16160200 654293	700,000	0.0%	700,000	0.0%	Otros	261	100	100.00
15	Construccion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Los Raudales - 67560	OAX16160200 656636	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros lineales	386	100	100.00
16	Ampliacion De Red Electrica De Distribucion Col Los Raudales - 65370	OAX16160200 656637	1,500,000	0.0%	1,500,000	0.0%	Otros	376	100	100.00
17	Construccion De Drenaje Pluvial - 67339	OAX16160200 656646	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	276	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>38,302,547</b>	<b>0.7%</b>	<b>35,379,077</b>	<b>0.7%</b>		<b>13,228</b>		

18	Rehabilitacion De Camino Rural La Palestina A Lazaro Cardenas - 67805	OAX16160200 659173		0.0%		0.0%	Otros	190	100	
19	Construccion De Drenaje Pluvial De Felipe Angeles - 67888	OAX16160200 659177	400,000	0.0%	400,000	0.0%	Metros lineales	1,455	100	100.00
20	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 65211	OAX16160200 659178	1,600,000	0.0%	1,600,000	0.0%	Otros	739	100	100.00
21	Rehabilitacion De Camino Rural A La Nueva Esperanza Tramo Km 12 Al Km 17 - 67820	OAX16160200 659179	500,000	0.0%	500,000	0.0%	Otros	200	100	100.00
22	Construccion De Cuartos Dormitorios - 65018	OAX16160200 661584	299,953	0.0%	299,953	0.0%	Otros	16	100	100.00
23	Rehabilitacion De Camino Rural Loma Santa Cruz A Rancho Juarez - 64786	OAX16160200 661585	1,098,500	0.0%	1,098,500	0.0%	Otros	347	100	100.00
24	Construccion De Techado Para Educacion Fisica En Jardin De Niños Juan Jacobo Rousseau Con Clave 20djn117 - 66931	OAX16160200 661586	338,260	0.0%	338,260	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
25	Construccion De Techo Firme En La Loc De Loma Santa Cruz - 176147	OAX16160200 688137	171,293	0.0%	162,490	0.0%	Metros Cuadrados	75	100	50.00
26	Construccion De Piso Firme En La Loc De Santiago Malacatepec - 174065	OAX16160200 688138	400,000	0.0%	400,000	0.0%	Metros Cuadrados	225	100	100.00
27	Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De San Pedro Acatlan - 177867	OAX16160200 688139	1,399,282	0.0%	-	0.0%	Vivienda	96	100	35.00
28	Construccion De Cuartos Dormitorios - 64989	OAX16160200 699052	1,099,829	0.0%	1,099,829	0.0%	Otros	53	100	100.00
29	Mejoramiento De Aulas De La Escuela Preparatoria Iebo Plantel Cincuenta - 174209	OAX16160200 704544	320,000	0.0%	180,491	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	60.00
30	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Doce De Julio - 67763	OAX16160200 704545	1,099,470	0.0%	1,099,470	0.0%	Otros	58	100	100.00
31	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Esperanza Ii Seccion - 67602	OAX16160200 704546	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	13	100	100.00
32	Construccion De Cuartos Dormitorios De La Localidad De San Antonio Tutla - 67794	OAX16160200 704547	1,249,942	0.0%	1,249,942	0.0%	Otros	53	100	100.00
33	Ampliacion De Sistema De Agua Potable - 174096	OAX16160200 710038	1,699,846	0.0%	701,878	0.0%	Otros	155	100	41.00
34	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Tercera Etapa - 65112	OAX16160200 710039	2,000,000	0.0%	2,000,000	0.0%	Otros	981	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>38,302,547</b>	<b>0.7%</b>	<b>35,379,077</b>	<b>0.7%</b>		<b>13,228</b>		

35	Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad El Pipila - 67169	OAX16160200 715362	260,000	0.0%	260,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
36	Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Juan Mazatlan - 175938	OAX16160200 720741	319,061	0.0%	310,180	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	75.00
37	Rehabilitacion De Techo Firme - 174036	OAX16160200 726250	1,649,900	0.0%	1,544,837	0.0%	Metros Cuadrados	567	100	97.58

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>554,028</b>	<b>0.0%</b>	<b>554,028</b>	<b>0.0%</b>		<b>446</b>		

1	Construcción De Muro De Contención. - 25599	OAX00160200 656709		0.0%		0.0%	Otros	338	100	
2	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 103595	OAX00160200 704518		0.0%		0.0%	Otros	66	100	
3	Construcción De Comedor Comunitario. - 103476	OAX16160200 688282	554,028	0.0%	554,028	0.0%	Metros Cuadrados	42	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,856,695</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,507,568</b>	<b>0.0%</b>		<b>173</b>		
1	Construccion De Una Olla De Captacion De Agua Pluvial - 191465	OAX00160200 699220		0.0%		0.0%	Otros	60	100	
2	Construccion De Cuartos Dormitorios 2da Etapa - 66214	OAX16160200 649602	702,927	0.0%	353,800	0.0%	Metros Cuadrados	40	-	50.00
3	Construccion De Cuartos Dormitorios 2da Etapa - 67512	OAX16160200 651985	560,104	0.0%	560,104	0.0%	Metros Cuadrados	48	-	100.00
4	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 190454	OAX16160200 704691	593,664	0.0%	593,664	0.0%	Piezas	25	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,977,548</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,977,548</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,946</b>		
1	Ampliación De La Red Energía Eléctrica En La Calle Francisco I Madero - 178349	OAX00160200 693668		0.0%		0.0%	Otros	126	100	
2	Ampliacion Y Reponteciacion De La Red De Energia Electrica En La Agencia La Cieneguilla - 192170	OAX00160200 704550		0.0%		0.0%	Otros	500	100	
3	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Preescolar Vicente Guerrero Terminación De Baño Y Construcción De Fosa Septica - 178298	OAX00160200 720743		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	30	100	
4	33903 Servicios Integrales - 180774	OAX00160200 720744		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
5	Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Loma Bonita - 178425	OAX16160200 688140	237,330	0.0%	237,330	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00
6	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Cruz De Piedra - 187632	OAX16160200 710042	393,707	0.0%	393,707	0.0%	Metros lineales	55	100	100.00
7	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En Andador Er Privada Del Calle Camino A Juquila - 173646	OAX16160200 715363	156,510	0.0%	156,510	0.0%	Metros lineales	390	100	100.00
8	Construccion De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Primer Etapa - 178236	OAX16160200 726251	2,190,000	0.0%	2,190,000	0.0%	Otros	810	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Juan Teitipac

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		55		
1	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 66177	OAX00160200 647151		0.0%		0.0%	Otros	55	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>16,116,420</b>	<b>0.3%</b>	<b>5,587,506</b>	<b>0.1%</b>		<b>11,122</b>		

1	Construccion De Un Comedor Comunitario - 22298	OAX16160200 644772	2,453,439	0.0%	1,199,631	0.0%	Metros Cuadrados	1,533	100	55.00
2	Construccion De Un Dispensario Medico - 22328	OAX16160200 649601	2,232,043	0.0%	846,462	0.0%	Metros Cuadrados	321	100	40.00
3	Construccion Del Drenaje Pluvial - 19710	OAX16160200 656706	2,453,333	0.0%	2,453,333	0.0%	Metros lineales	617	100	100.00
4	Construccion De Cuartos Para Dormitorios - 102355	OAX16160200 688286	2,092,333	0.0%	418,467	0.0%	Vivienda	127	100	50.00
5	Construccion De Un Comedor Comunitario - 117828	OAX16160200 699212	2,453,228	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,081	100	-
6	Conservacion De Caminos Ciento Ochenta Kilometros - 188810	OAX16160200 699213	2,200,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	7,048	100	-
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 146425	OAX16160200 710179	2,232,043	0.0%	669,613	0.0%	Metros lineales	395	100	35.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>18,447,032</b>	<b>0.3%</b>	<b>15,465,176</b>	<b>0.3%</b>		<b>5,542</b>		
1	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Acceso Arroyo Camalote Playa De Soyaltepec Del Km 0000 Al Km 3800 - 72706	OAX00160200 647154		0.0%		0.0%	Metros lineales	610	100	
2	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Loma De Cedro Paso Limón Del Km 0000 Al Km 7600 - 73084	OAX16160200 647155	1,306,745	0.0%	1,306,745	0.0%	Metros lineales	964	100	100.00
3	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 74604	OAX16160200 649593	2,000,000	0.0%	1,253,156	0.0%	Otros	600	100	100.00
4	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria 5 De Mayo Clave 20dpb1662x - 73802	OAX16160200 656659	824,344	0.0%	824,344	0.0%	Otros	45	100	100.00
5	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo Loma De Cedro Vista Hermosa Puerto Angel Km 0000 Al Km 3200 - 73351	OAX16160200 656660	685,658	0.0%	685,658	0.0%	Metros lineales	789	100	100.00
6	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 73501	OAX16160200 661623	2,245,986	0.0%	2,245,986	0.0%	Otros	103	100	100.00
7	Construcción De Fosas Septicas - 181824	OAX16160200 688152	1,800,000	0.0%	907,828	0.0%	Otros	155	100	100.00
8	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 74259	OAX16160200 688241	2,987,965	0.1%	2,987,965	0.1%	Otros	865	100	100.00
9	Construcción De Dispensario Medico - 77161	OAX16160200 693674	800,000	0.0%	602,163	0.0%	Otros	150	100	100.00
10	Rehabilitación Del Camino Rural Tramo San Lucas Ojitlan Loma San Bernabe Del Km 0000 Al Km 3800 - 72535	OAX16160200 699105	790,276	0.0%	790,276	0.0%	Metros lineales	236	100	100.00
11	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 76034	OAX16160200 699177	1,680,250	0.0%	1,680,250	0.0%	Otros	414	100	100.00
12	Construcción De Dispensario Medico - 128802	OAX16160200 710140	668,500	0.0%	266,663	0.0%	Otros	180	100	100.00
13	Construcción De Techo Firme Consistente En Castillos Para Soporte De Techumbre - 75006	OAX16160200 715455	606,603	0.0%	606,603	0.0%	Otros	350	100	100.00
14	Construcción De Camino Rural Segunda Etapa De Arroyo Tortuga A Pueblo Nuevo Subtramo Del Km. 1+800 Al Km. 2+500 - 76417	OAX16160200 720758	1,590,000	0.0%	846,834	0.0%	Metros lineales	58	100	100.00
15	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe Valentin Gomez Farias Clave: 20dpb1984f - 128469	OAX16160200 726387	460,705	0.0%	460,705	0.0%	Otros	23	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,849,089</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,849,089</b>	<b>0.1%</b>		<b>341</b>		

1	Construcción De Techado En La Área Impartición De Educacion Fisica En La Esc Sec Tec No154 Con Clave 20dst0168b - 66567	OAX16160200 647167	1,749,089	0.0%	1,749,089	0.0%	Metros Cuadrados	139	100	100.00
2	Construcción De La Red De Agua Potable 3 Etapa - 66942	OAX16160200 661636	550,000	0.0%	550,000	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
3	Construccion De Comedor Comunitario 2da Etapa - 78905	OAX16160200 704699	550,000	0.0%	550,000	0.0%	Metros Cuadrados	102	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,688,399</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,688,399</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,250</b>		

1	Mejoramiento De Energa - 117017	OAX16160200 704700	818,400	0.0%	818,400	0.0%	Otros	126	100	100.00
2	Construccion De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Niños Heroes - 117019	OAX16160200 726402	649,999	0.0%	649,999	0.0%	Metros Cuadrados	224	100	100.00
3	Construccion De Muro De Contencion En La Clinica Umr - 117021	OAX16160200 726403	220,000	0.0%	220,000	0.0%	Otros	900	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,622,759</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,276,429</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,194</b>		
1	Construccion De Sanitarios En La Escuela Preescolar Maria De La Luz Bourguet Clave 20djn0855p - 111602	OAX16160200 715495	178,503	0.0%	178,503	0.0%	Piezas	16	-	100.00
2	Construccion De Aula Escolar En El Iebo 239 - 111577	OAX16160200 720907	308,324	0.0%	308,324	0.0%	Metros Cuadrados	94	-	100.00
3	Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial - 111624	OAX16160200 720908	1,135,931	0.0%	789,602	0.0%	Metros	1,084	-	69.51

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		1,338		

1	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 66689	OAX00160200 647168		0.0%		0.0%	Metros lineales	480	100	
2	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 67445	OAX00160200 651975		0.0%		0.0%	Metros lineales	65	100	
3	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 66572	OAX00160200 654346		0.0%		0.0%	Metros lineales	152	100	
4	Ampliación De La Rd De Energía Electrica - 65091	OAX00160200 661637		0.0%		0.0%	Otros	48	100	
5	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 67731	OAX16160200 647169		0.0%		0.0%	Metros lineales	300	100	
6	Rahabilitacion Y Ampliacion De La Red De Distribución Del Sistema Del Sistema De Agua Potable - 66479	OAX16160200 659223		0.0%		0.0%	Metros lineales	293	100	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Melchor Betaza

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,998,968	0.0%	1,998,968	0.0%		836		
1	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 2 Etapa Parte Baja - 119473	OAX16160200 693816	1,998,968	0.0%	1,998,968	0.0%	Metros lineales	836	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		4,673		

1	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 154160	OAX00160200 688155		0.0%		0.0%	Otros	183	100	
2	Construccion De Un Aula Direccion Y Obra Exterior En El Tele Bachillerato - 154309	OAX00160200 693676		0.0%		0.0%	Otros	1,367	100	
3	Ampliacion De La Red De Distribución De Energia Electrica San Jose Teneria - 96589	OAX00160200 693677		0.0%		0.0%	Otros	280	100	
4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 154119	OAX00160200 699109		0.0%		0.0%	Otros	520	100	
5	Construcción De Una Casa De Salud - 102406	OAX00160200 699110		0.0%		0.0%	Otros	260	100	
6	Ampliacion De La Red De Distribución De Energia Electrica Santo Domingo Yolotepec - 102395	OAX00160200 704568		0.0%		0.0%	Otros	755	100	
7	Ampliacion De La Red De Distribución De Energia Electrica Guadalupe Villahermosa - 102398	OAX00160200 704569		0.0%		0.0%	Otros	248	100	
8	Construcción De Una Casa De Salud - 154191	OAX00160200 715380		0.0%		0.0%	Otros	367	100	
9	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 189468	OAX00160200 720761		0.0%		0.0%	Otros	338	100	
10	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Xoconoxtle - 189606	OAX00160200 720762		0.0%		0.0%	Otros	355	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,592,305</b>	<b>0.0%</b>	<b>281,524</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,610</b>		
1	Construcción De Tanque De Almacenamiento - 107697	OAX00160200 688147		0.0%		0.0%	Otros	15	100	
2	Rehabilitación De Caminos Rurales - 107716	OAX00160200 699104		0.0%		0.0%	Otros	55	100	
3	Rehabilitación De Caminos Rurales - 107729	OAX00160200 704559		0.0%		0.0%	Otros	150	100	
4	Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 107841	OAX00160200 704560		0.0%		0.0%	Otros	350	100	
5	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela De Educación Preescolar Con Clave 20dcc1189c - 107825	OAX00160200 710047		0.0%		0.0%	Otros	35	100	
6	Construccion De Sistema De Riego Tecnificado 2da. Etapa - 114166	OAX00160200 726264		0.0%		0.0%	Otros	305	100	
7	Construcción Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 107473	OAX16160200 688146	1,245,954	0.0%	262,524	0.0%	Metros lineales	370	100	50.00
8	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 113594	OAX16160200 715378	346,351	0.0%	19,000	0.0%	Metros lineales	330	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,397,859</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,185,245</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,590</b>		

1	Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria - 142110	OAX16160200 688096	592,146	0.0%	470,209	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	60.00
2	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 192550	OAX16160200 688149	303,742	0.0%	213,064	0.0%	Metros cúbicos	90	-	67.00
3	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Mogote De Las Cebollas - 191809	OAX16160200 688150	659,921	0.0%	659,921	0.0%	Metros lineales	365	100	100.00
4	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 84363	OAX16160200 720755	1,145,736	0.0%	1,145,736	0.0%	Metros lineales	517	-	100.00
5	Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 84154	OAX16160200 726265	860,910	0.0%	860,910	0.0%	Metros lineales	568	100	100.00
6	Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Emiliano Zapata - 142180	OAX16160200 726266	835,405	0.0%	835,405	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	76.80

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>8,767,361</b>	<b>0.2%</b>	<b>8,120,175</b>	<b>0.2%</b>		<b>6,368</b>		
1	Apertura De Camino Cosechero De Divinas Flores A Buenos Aires Del Km. 0 000 Al Km. 10 200 Subtramo A Construir Del Km. 7 000 Al Km. 9 000 - 66137	OAX16160200 647115	2,161,722	0.0%	2,161,722	0.0%	Kilómetro	445	-	100.00
2	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Clave 20dpp05921 - 65960	OAX16160200 647116	1,300,000	0.0%	652,814	0.0%	Metros Cuadrados	219	-	50.00
3	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Quetzaltepec. - 66466	OAX16160200 656657	3,800,000	0.1%	3,800,000	0.1%	Metros lineales	1,455	-	100.00
4	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Agencia Santa Cruz Condoy, Dtto Mixe. - 66209	OAX16160200 704562	1,300,000	0.0%	1,300,000	0.0%	Otros	360	100	100.00
5	Rehabilitación De La Línea De Conducción Tramo Agua Blanca-San Miguel Quetzaltepec, Del Sistema De Agua Potable, En El Municipio De San Migu - 66039	OAX16160200 710048	205,639	0.0%	205,639	0.0%	Metros lineales	3,889	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>7,773,200</b>	<b>0.1%</b>	<b>7,513,100</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,236</b>		

1	Construcción De Una Aula En El Iebo Plantel Numero 92 - 107257	OAX16160200 688122	450,000	0.0%	342,966	0.0%	Metros Cuadrados	30	-	46.00
2	Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa - 107591	OAX16160200 693684	2,500,000	0.0%	2,500,000	0.0%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
3	Construcción De Comedor Comunitario En Santa Anita - 106620	OAX16160200 699081	2,000,000	0.0%	1,903,023	0.0%	Metros Cuadrados	480	-	90.00
4	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Santa Anita - 106523	OAX16160200 704530	600,000	0.0%	586,002	0.0%	Metros lineales	200	100	90.00
5	Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa - 107599	OAX16160200 710029	1,523,200	0.0%	1,523,200	0.0%	Metros Cuadrados	280	-	100.00
6	Construccion De Dispensario Medico - 107575	OAX16160200 710061	700,000	0.0%	657,910	0.0%	Metros Cuadrados	46	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>500,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>500,000</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,350</b>		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 - 46193	OAX00160200 644736		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	164	100	
2	Mejora De La Red De Energia Electrica - 63647	OAX00160200 647119		0.0%		0.0%	Otros	49	100	
3	Construccion De Techado De La Cancha Deportiva Del Iebo Centro No 13 Clave 20eth0013t - 72983	OAX00160200 656664		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	40	100	
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Dos Segunda Etapa - 142600	OAX00160200 693688		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	120	100	
5	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Primera Etapa - 145860	OAX00160200 693690		0.0%		0.0%	Otros	161	100	
6	Terminacion De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Diego Acosta - 145435	OAX00160200 699113		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	246	100	
7	Construccion De Techado De La Cancha Deportiva De La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Clave - 144008	OAX00160200 704576		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	124	100	
8	Construccion De Drenaje Pluvial Iii Etapa - 144359	OAX00160200 704577		0.0%		0.0%	Otros	82	100	
9	Construccion De Drenaje Pluvial Iii Etapa - 144499	OAX00160200 726279		0.0%		0.0%	Otros	74	100	
10	Rehabilitacion De Aulas En El Centro De Educacion Preescolar Indigena Ricardo Flores Magon Clave - 145463	OAX00160200 726280		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	127	100	
11	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Veintiuno De Marzo - 142726	OAX16160200 688166	500,000	0.0%	500,000	0.0%	Metros Cuadrados	163	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Miguel Suchixtepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,884,541</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,884,541</b>	<b>0.1%</b>		<b>135</b>		
1	Electrificacion De Diferentes Calles La Charca El Panteon La Secundaria Constitucion Albergue E Independenci Huicada En La Localidad De San -	OAX16160200 710067	2,884,541	0.1%	2,884,541	0.1%	Otros	135	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Miguel Tenango

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		51		
1	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De San Juan Tenango - 74266	OAX00160200 649546		0.0%		0.0%	Metros lineales	51		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		140		

1	Elaboracion E Integracion De Expedientes Tecnicos Y Proyectos	OAX00160200 688097		0.0%		0.0%	Otros		100	
2	Ampliacion R D Energia Electrica La Nata Segundada Etapa - 177910	OAX00160200 693691		0.0%		0.0%	Otros	95	100	
3	Ampliacion R D Electrica En La Calle San Miguel - 177939	OAX00160200 710000		0.0%		0.0%	Otros	45	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,036,404</b>	<b>0.0%</b>	<b>613,963</b>	<b>0.0%</b>		<b>150</b>		
1	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 189829	OAX16160200 688157	368,577	0.0%	211,485	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	95.00
2	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Progreso Indígena - 189274	OAX16160200 704571	667,828	0.0%	402,478	0.0%	Otros	135	100	55.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>6,359,083</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,452,599</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,265</b>		
1	Construcción De Segunda Etapa De Drenaje Sanitario En Barrio Morelos Y Camino A San Pablo - 185719	OAX16160200 715386	2,207,423	0.0%	832,881	0.0%	Metros lineales	923	100	45.00
2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Pípila Privada De Cuahutemoc Privada De Zaragoza Nicolás Bravo - 185505	OAX16160200 720763	2,961,892	0.1%	1,759,635	0.0%	Otros	282	100	85.00
3	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles: Josefa Ortíz De Domínguez, Primera Y Segunda Privada - 79429	OAX16160200 720764	998,995	0.0%	764,697	0.0%	Otros	60	100	95.00
4	33903 Servicios Integrales - 185502	OAX16160200 726275	190,772	0.0%	95,386	0.0%	Otros		100	75.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Pablo Macuiltianguis

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		371		
1	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 187344	OAX00160200 710060		0.0%		0.0%	Otros	371	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		14,925		

1	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 40194	OAX00160200 656680		0.0%		0.0%	Metros lineales	400		-
2	Rehabilitación De Caminos Rurales - 84905	OAX00160200 693621		0.0%		0.0%	Metros lineales	6,900		-
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo - 84939	OAX00160200 710094		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	270		-
4	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Bilingüe ¿Vicente Guerrero¿ Segunda Etapa - 127259	OAX00160200 720704		0.0%		0.0%	Otros	55	100	
5	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 84944	OAX00160200 726217		0.0%		0.0%	Metros lineales	7,300		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,794,550</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,536,717</b>	<b>0.0%</b>		<b>3,417</b>		

1	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Centro De Salud - 82540	OAX16160200 688099	140,597	0.0%	139,991	0.0%	Metros lineales	2,839	100	100.00
2	Mejoramiento De 6 Aulas En Las Escuela Primaria ¿Benito Juárez¿ Y ¿Margarita Maza De Juárez¿ - 82705	OAX16160200 693622	386,072	0.0%	384,408	0.0%	Metros Cuadrados	385	100	100.00
3	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Privada De Manzanillo - 183960	OAX16160200 693623	111,441	0.0%	110,960	0.0%	Metros lineales	18	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Linda Vista Parte Alta - 83162	OAX16160200 704505	102,503	0.0%	102,061	0.0%	Metros lineales	38	100	100.00
5	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Prolongación De Manzanillo - 183922	OAX16160200 710001	168,995	0.0%	168,267	0.0%	Metros lineales	14	100	100.00
6	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 184029	OAX16160200 715337	143,666	0.0%	143,046	0.0%	Metros lineales	18	100	100.00
7	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Manzanillo - 184087	OAX16160200 720705	250,677	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	18	100	100.00
8	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez - 184183	OAX16160200 720706	172,685	0.0%	171,638	0.0%	Metros lineales	23	100	100.00
9	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Buenos Aires Parte Norte - 184019	OAX16160200 726218	136,659	0.0%	136,070	0.0%	Metros lineales	19	100	100.00
10	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Benito Juárez - 184067	OAX16160200 726219	90,397	0.0%	89,808	0.0%	Metros lineales	23	100	100.00
11	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Heladio Ramírez Parte Alta - 183847	OAX16160200 726220	90,858	0.0%	90,467	0.0%	Metros lineales	22	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>9,069,627</b>	<b>0.2%</b>	<b>9,069,627</b>	<b>0.2%</b>		<b>5,373</b>		

1	Rehabilitacion De Techo Firme - 72939	OAX16160200 644711	182,294	0.0%	182,294	0.0%	Otros	242	100	100.00
2	Rehabilitacion De Techo Firme - 72713	OAX16160200 644752	105,051	0.0%	105,051	0.0%	Otros	139	100	100.00
3	Rehabilitacion De Techo Firme - 72822	OAX16160200 644753	46,346	0.0%	46,346	0.0%	Otros	61	100	100.00
4	Rehabilitacion De Techo Firme - 72565	OAX16160200 644754	89,602	0.0%	89,602	0.0%	Otros	119	100	100.00
5	Construccion De Techo Firme - 20193	OAX16160200 647142	2,213,752	0.0%	2,213,752	0.0%	Otros	394	100	100.00
6	Rehabilitacion De Techo Firme - 72858	OAX16160200 647143	61,795	0.0%	61,795	0.0%	Otros	82	100	100.00
7	Rehabilitacion De Techo Firme - 72495	OAX16160200 647144	58,705	0.0%	58,705	0.0%	Otros	78	100	100.00
8	Rehabilitacion De Techo Firme - 73012	OAX16160200 651957	21,627	0.0%	21,627	0.0%	Otros	29	100	100.00
9	Rehabilitacion De Techo Firme - 72324	OAX16160200 651958	21,628	0.0%	21,628	0.0%	Otros	29	100	100.00
10	Rehabilitacion De Techo Firme - 72912	OAX16160200 651959	71,064	0.0%	71,064	0.0%	Otros	94	100	100.00
11	Construccion De Sanitarios Secos (Letrinas) - 27515	OAX16160200 654295	742,470	0.0%	742,470	0.0%	Piezas	324	100	100.00
12	Rehabilitacion De Techo Firme - 72681	OAX16160200 654325	24,718	0.0%	24,718	0.0%	Otros	33	100	100.00
13	Rehabilitacion De Techo Firme - 72529	OAX16160200 654326	101,961	0.0%	101,961	0.0%	Otros	135	100	100.00
14	Rehabilitacion De Techo Firme - 72640	OAX16160200 656640	188,474	0.0%	188,474	0.0%	Otros	251	100	100.00
15	Rehabilitacion De Techo Firme - 72784	OAX16160200 659197	426,383	0.0%	426,383	0.0%	Otros	566	100	100.00
16	Rehabilitacion De Techo Firme - 72420	OAX16160200 659198	77,243	0.0%	77,243	0.0%	Otros	102	100	100.00
17	Construccion De Techo Firme - 20228	OAX16160200 659199	578,825	0.0%	578,825	0.0%	Otros	84	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>9,069,627</b>	<b>0.2%</b>	<b>9,069,627</b>	<b>0.2%</b>		<b>5,373</b>		

18	Rehabilitacion De Techo Firme - 72251	OAX16160200 661577	1,449,942	0.0%	1,449,942	0.0%	Otros	2,100	100	100.00
19	Construccion De Techo Firme - 27658	OAX16160200 661612	2,552,133	0.0%	2,552,133	0.0%	Otros	437	100	100.00
20	Rehabilitacion De Techo Firme - 72967	OAX16160200 661613	55,615	0.0%	55,615	0.0%	Otros	74	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Pedro Juchatengo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		231		

1	Construcción De Treinta Pisos Firmes - 189736	OAX00160200 699187		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	135	100	
2	Construcción De Un Comedor Escolar En El Jardín De Niños Macedonio Alcala - 189779	OAX00160200 720858		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	96	-	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Pedro Ocopetatlillo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,878,555</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,536,388</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,768</b>		
1	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Salud - 136807	OAX16160200 693604	974,040	0.0%	974,040	0.0%	Otros	884	100	100.00
2	Construcción De Comedor Comunitario Tercer Etapa - 150103	OAX16160200 699049	904,516	0.0%	562,348	0.0%	Metros Cuadrados	884	100	80.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Pedro Quiatoni

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		592,000	0.0%	592,000	0.0%		11,494		
1	Ampliacion De Centro De Salud - 72366	OAX16160200 659211	592,000	0.0%	592,000	0.0%	Metros Cuadrados	11,494	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			-	0.0%	-	0.0%		9,425		
1	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Barrio Coronil - 30967	OAX00160200 647090		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	7,441		-
2	Rehabilitación Del Camino Cosechero El Chilaque. San Pedro Tapanatepec - 30549	OAX00160200 647091		0.0%		0.0%	Otros	333	100	
3	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad De Frontera. San Pedro Tapanatepec - 30938	OAX00160200 651928		0.0%		0.0%	Otros	76	100	
4	Construcción De La Red De Electricidad En El Barrio Las Hormigas San Pedro Tapanatepec - 112149	OAX00160200 688083		0.0%		0.0%	Otros	1,448	100	
5	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Av 21 De Marzo Entre Libertad Y 21 De Marzo - 112136	OAX00160200 688084		0.0%		0.0%	Metros lineales	127	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>843,960</b>	<b>0.0%</b>	<b>788,560</b>	<b>0.0%</b>		<b>240</b>		

1	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Libro De Texto Gratuito - 102138	OAX16160200 704623	421,980	0.0%	421,980	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
2	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Don Benito Juárez - 181948	OAX16160200 726331	421,980	0.0%	366,580	0.0%	Metros lineales	60	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,291,773</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,291,773</b>	<b>0.0%</b>		<b>482</b>		

1	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa - 70340	OAX16160200 644741	699,769	0.0%	699,769	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma - 70907	OAX16160200 649579	592,004	0.0%	592,004	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	100.00
3	Construcción De Dos Aulas En El Telebachillerato Comunitario - 70730	OAX16160200 656672	1,000,000	0.0%	1,000,000	0.0%	Otros	57	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,339,468</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,021,450</b>	<b>0.0%</b>		<b>412</b>		
1	Construccion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Juquilita - 117191	OAX16160200 693607	1,645,332	0.0%	1,645,332	0.0%	Otros	240	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Estudiante - 117198	OAX16160200 704496	92,119	0.0%	92,119	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
3	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Trapichito - 117199	OAX16160200 720695	57,916	0.0%	57,916	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Colosio - 117197	OAX16160200 720696	419,066	0.0%	101,048	0.0%	Metros lineales	88	100	24.00
5	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Vista Hermosa En La Barranca De Los Tapescos - 117189	OAX16160200 726207	125,035	0.0%	125,035	0.0%	Otros	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>531,639</b>	<b>0.0%</b>	<b>360,097</b>	<b>0.0%</b>		<b>31,310</b>		
1	Construccion Comedor Escolar En La Telesecundaria Clave: 20dtv1080s - 26877	OAX00160200 644700		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	90		-
2	Construccion De Cocina Comunitaria En Cerro Hermoso - 62592	OAX00160200 644702		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	379	100	
3	Cosntruccion De Aula 6x8 Estructura Regional En Esc Prim Jaime Nuno Clave 20dpr3049x En Rio Grande - 61634	OAX00160200 649539		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	12,943	100	
4	Ampliacion De La Red Del Sistema De Agua Potable - 27549	OAX00160200 649541		0.0%		0.0%	Metros lineales	302	100	
5	Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo - 26162	OAX00160200 651929		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	12,943	100	
6	Ampliacion De La Red De Media Tension En La Comunidad - 26928	OAX00160200 656635		0.0%		0.0%	Otros	466	100	
7	Construccion De Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Guerrero Y Allende - 26686	OAX00160200 659157		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	2,444	100	
8	Mejoramamiento Del Sistema De Agua Potable - 27483	OAX00160200 659158		0.0%		0.0%	Otros	980	100	
9	Construccion De Comedor Escolar - 26630	OAX16160200 647092	531,639	0.0%	360,097	0.0%	Metros Cuadrados	763	100	67.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>12,288,534</b>	<b>0.2%</b>	<b>11,719,219</b>	<b>0.2%</b>		<b>1,489</b>		
1	Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica En Los Parajes Denominados Rio Leon Y La Talera - 74831	OAX16160200 649542	1,938,836	0.0%	1,938,836	0.0%	Otros	127	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica Del Tramo Cueva Resonante Al Centro De La Comunidad 2 Punto 900 Km - 74800	OAX16160200 656638	1,938,836	0.0%	1,938,836	0.0%	Otros	178	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Energía Eléctrica - 74812	OAX16160200 661574	2,195,459	0.0%	2,195,459	0.0%	Otros	510	100	100.00
4	Ampliación De Red De Energía Eléctrica A Base De Paneles Solares En Vivienda - 143062	OAX16160200 688088	196,199	0.0%	196,199	0.0%	Otros	15	100	100.00
5	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 143296	OAX16160200 693612	426,739	0.0%	217,376	0.0%	Piezas	38	100	90.00
6	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Paraje Ocotol - 144278	OAX16160200 709999	1,435,478	0.0%	1,435,478	0.0%	Otros	280	100	100.00
7	Construcción De Cincuenta Sanitarios Con Biodigestores - 143339	OAX16160200 720697	2,000,000	0.0%	1,721,683	0.0%	Piezas	221	100	90.00
8	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Vivienda - 143624	OAX16160200 720698	956,986	0.0%	875,352	0.0%	Vivienda	52	100	98.00
9	Ampliación De Red De Electrificación En Los Parajes Denominados Campo De Aviación Y Vista Hermosa - 143637	OAX16160200 726210	1,200,000	0.0%	1,200,000	0.0%	Otros	68	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,801,838</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,801,838</b>	<b>0.1%</b>		<b>2,803</b>		
1	Mantenimiento De Drenaje Pluvial En El Arroyo Chiquito - 61681	OAX16160200 644724	280,902	0.0%	280,902	0.0%	Metros lineales	249	100	100.00
2	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuitláhuac (Cambio De Tubería) - 61541	OAX16160200 644725	344,477	0.0%	344,477	0.0%	Metros lineales	129	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos (2a Etapa) - 61415	OAX16160200 649562	815,445	0.0%	815,445	0.0%	Metros Cuadrados	750	100	100.00
4	Rehabilitación Del Colector De Aguas Negras, Tramo Panteón-Camino A San Juan De Dios, Colonia Peña Chica. - 30901	OAX16160200 651944	184,854	0.0%	184,854	0.0%	Metros lineales	853	100	100.00
5	Mejoramiento De La Red De Agua Potable (Cambio De Diámetro De Tubería De Pvc De 1 ½" A 2 ½") En La Calle Prolongación De Zaragoza Y Calle An - 61809	OAX16160200 661587	438,341	0.0%	438,341	0.0%	Metros lineales	325	100	100.00
6	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles - 191420	OAX16160200 693667	722,128	0.0%	722,128	0.0%	Otros	185	100	100.00
7	Construcción De Drenaje Sanitario Tramo Carretera Internacional Ciento Noventa Calle Porfirio Díaz Colonia Centro Villa De Etla - 191719	OAX16160200 704548	635,691	0.0%	635,691	0.0%	Metros lineales	232	100	100.00
8	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Catorce De Octubre Paraje El Casahuate Y Primera Privada De Casahuat - 191248	OAX16160200 720742	380,000	0.0%	380,000	0.0%	Otros	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>87,995</b>	<b>0.0%</b>	<b>87,995</b>	<b>0.0%</b>		<b>987</b>		
1	Electrificación De Pozo Artesiano Con Paneles Solares Y Equipamiento	OAX00160200 647124		0.0%		0.0%	Otros	206		-
2	Pavimentación De Calle Benito Juárez Con Concreto Hidráulico (Segunda Etapa)	OAX00160200 649569		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	90		-
3	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	OAX00160200 654312		0.0%		0.0%	Otros	153		-
4	Construcción De Tanque Séptico	OAX00160200 656675		0.0%		0.0%	Otros	80		-
5	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Poza Honda	OAX00160200 661598		0.0%		0.0%	Metros lineales	458		-
6	Gastos Indirectos (Servicios Profesionales Relacionados Con La Obra Pública)	OAX16160100 623803	87,995	0.0%	87,995	0.0%	Otros		100	80.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Raymundo Jalpan

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>404,735</b>	<b>0.0%</b>	<b>404,735</b>	<b>0.0%</b>		<b>200</b>		
1	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Macedonio Alcala Del Paraje Pie De La Loma Y Privada De La Calle Corre -	OAX00160200 704594		0.0%		0.0%	Otros	100	-	
2	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Camino La Luz Del Paraje La Luz Y Calle Congreso Del Estado Del Paraje - 107949	OAX16160200 726293	404,735	0.0%	404,735	0.0%	Otros	100	-	70.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		2,020		

1	Construcción De Unidad Medica - 111133	OAX00160200 720783		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	1,337	100	
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Primera Etapa - 111100	OAX00160200 720784		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	683	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		260		
1	Rehabilitacion De 4 Aulas En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 133114	OAX00160200 688176		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	192	100	
2	Rehabilitacion De 4 Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv197k - 133096	OAX00160200 720785		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	68	100	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Sebastián Tutla

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,127,770</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,265,559</b>	<b>0.0%</b>		<b>4,780</b>		
1	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 79920	OAX16160200 688177	23,200	0.0%	23,200	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
2	Reposición De Pozo Del Parque Para Agua Potable - 164519	OAX16160200 720787	1,771,599	0.0%	909,388	0.0%	Otros	4,580	100	90.00
3	Construcción De Muro De Contension Del Circuito Rio Tomellin De La Quinta Etapa - 164551	OAX16160200 726294	332,971	0.0%	332,971	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Simón Almolongas

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,049,034	0.1%	2,364,181	0.0%		5,270		

1	Construcción De Línea De Conducción Y Depósito De Agua Potable - 186062	OAX00160200 726295		0.0%		0.0%	Otros	320	100	
2	Ampliación De La Unidad Médica - 188086	OAX16160200 688178	3,049,034	0.1%	2,364,181	0.0%	Metros Cuadrados	4,950	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,492,749</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,394,457</b>	<b>0.0%</b>		<b>4,955</b>		

1	Construccion De Camino Rural Sacacosechas - 66677	OAX00160200 644743		0.0%		0.0%	Otros	342	100	
2	Rehabilitación De Camino Tramo San Simón Zahuatlan La Cienega - 66365	OAX00160200 654314		0.0%		0.0%	Otros	3,833	100	
3	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 68463	OAX00160200 659190		0.0%		0.0%	Otros	86	100	
4	Construccion De Cuartos Dormitorio - 69266	OAX16160200 654315		0.0%		0.0%	Vivienda	195	100	
5	Construcción De Cuartos Dormitorio San Simón Zahuatlan Primera Etapa - 167341	OAX16160200 715401	1,924,307	0.0%	1,826,015	0.0%	Vivienda	392	100	50.00
6	Construccion De Cuartos Dormitorio - 167284	OAX16160200 720789	568,443	0.0%	568,443	0.0%	Vivienda	107	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santa Ana Ateixtlahuaca

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,060,336</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,010,459</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,144</b>		
1	Construccion De Sanitarios En La Escuela Telesecundario - 73649	OAX16160200 647127	560,511	0.0%	560,511	0.0%	Piezas	572	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 188926	OAX16160200 699124	1,499,824	0.0%	449,947	0.0%	Otros	572	100	15.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santa Ana Cuauhtémoc

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>857,111</b>	<b>0.0%</b>	<b>857,111</b>	<b>0.0%</b>		<b>779</b>		
1	Mantenimiento Y Conservación Del Camino Santa Ana Cuauhtmoc Chiquihuitlan De Benito Juarez - 163945	OAX16160200 699125	286,407	0.0%	286,407	0.0%	Metros lineales	738	-	100.00
2	Construccion De Comedro Comunitario - 164446	OAX16160200 704596	570,704	0.0%	570,704	0.0%	Metros Cuadrados	41	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,463,083</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,948,546</b>	<b>0.0%</b>		<b>2,790</b>		
1	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juarez Y Rafael Ramirez - 165520	OAX00160200 726268		0.0%		0.0%	Otros	203	100	
2	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable - 192281	OAX00160200 726270		0.0%		0.0%	Metros lineales	75	100	
3	Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Localidad De San Isidro Zegache - 109603	OAX16160200 699107	385,200	0.0%	385,200	0.0%	Otros	200	100	100.00
4	Ampliación De La Unidad Medica Rural Segunda Etapa - 164345	OAX16160200 704566	1,968,210	0.0%	1,453,673	0.0%	Metros Cuadrados	2,237	100	70.00
5	Construcción De Conexiones A La Red De Drenaje 2a Etapa - 96350	OAX16160200 710054	109,672	0.0%	109,672	0.0%	Otros	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,276,808</b>	<b>0.1%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>6,916</b>		
1	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Octavio Paz Clave 20djn1822e - 65001	OAX00160200 647117		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	45		-
2	Construcción De 22 Cuartos Para Dormitorio - 64534	OAX00160200 651954		0.0%		0.0%	Vivienda	83		-
3	Mejoramiento Del Centro De Salud - 64729	OAX00160200 659183		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	3,081	100	
4	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingüe Morelos Clave 20dpg1789c - 64648	OAX00160200 659184		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	242	100	
5	33903 Servicios Integrales - 64647	OAX00160200 659185		0.0%		0.0%	Otros		100	
6	Construcción De Sanitarios En El Iebo No 087 Clave 20eth0087k - 64247	OAX00160200 661594		0.0%		0.0%	Piezas	110	100	
7	Construcción De 14 Paneles Solares - 64486	OAX16160200 644749		0.0%		0.0%	Celdas solares	114		-
8	Construcción De 18 Paneles Solares - 64340	OAX16160200 647133		0.0%		0.0%	Celdas solares	21		-
9	Construcción De 11 Paneles Solares - 64432	OAX16160200 654319		0.0%		0.0%	Celdas solares	13		-
10	Construcción De Dispensario Medico - 64965	OAX16160200 656681	599,665	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	88		-
11	Construcción De Drenaje Pluvial - 65032	OAX16160200 661595	3,677,143	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	3,081	100	50.00
12	Construcción De 27 Paneles Solares - 64941	OAX16160200 661606		0.0%		0.0%	Celdas solares	38		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		5,242		

1	Ampliacion De La Red De Agua Potable Calles Cipres 1a Y 2a Privada De Palmeras - 95143	OAX00160200 693722		0.0%		0.0%	Metros lineales	100	100	
2	Construccion De Drenaje Pluvial En Avenida Lázaro Cardenas - 156698	OAX00160200 710099		0.0%		0.0%	Metros lineales	800	100	
3	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diversas Calles De La Colonia Primera Ampliación De Santa Cruz - 154856	OAX00160200 715413		0.0%		0.0%	Otros	68	100	
4	R D Ampliación Y Mejora De Diversas Calles De La Población - 156963	OAX00160200 726321		0.0%		0.0%	Otros	204	100	
5	Ampliación Y Mejora De Energía Eléctrica En La Calle Limas Para El Pozo Profundo - 158668	OAX00160200 726322		0.0%		0.0%	Otros	4,070	100	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santa Cruz de Bravo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		465,951	0.0%	374,356	0.0%		460		
1	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Santa Cruz De Bravo - 19213	OAX16160200 647137	465,951	0.0%	374,356	0.0%	Otros	460	-	79.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>86,803</b>	<b>0.0%</b>	<b>47,799</b>	<b>0.0%</b>		<b>6,096</b>		
1	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica - 123501	OAX00160200 688151		0.0%		0.0%	Otros	22	100	
2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica - 123262	OAX00160200 688191		0.0%		0.0%	Otros	257	100	
3	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 123405	OAX00160200 688192		0.0%		0.0%	Otros	560	100	
4	Construcción De Un Tanque Almacenamiento Del Sistema Del Agua Potable - 123624	OAX00160200 693672		0.0%		0.0%	Otros	28	100	
5	Equipamiento De La Unidad Medica Rural 378 - 123510	OAX00160200 710086		0.0%		0.0%	Otros	4,900	100	
6	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Preescolar Ignacio Zaragoza - 142784	OAX00160200 715405		0.0%		0.0%	Metros lineales	52	100	
7	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electrica - 123551	OAX00160200 720756		0.0%		0.0%	Otros	47	100	
8	Rehabilitacion De La Red De Distibucion Del Sistema De Agua Potable - 123640	OAX16160200 726307	86,803	0.0%	47,799	0.0%	Metros lineales	230	100	55.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		40		
1	Gastos Indirectos (Servicios Profesionales Relacionados Con La Obra Pública).	OAX00160100 623311		0.0%		0.0%	Otros		100	
2	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento Para El Sistema De Agua Potable	OAX00160100 623501		0.0%		0.0%	Otros	40		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>384,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>384,000</b>	<b>0.0%</b>		<b>3,141</b>		
1	Contruccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 186020	OAX00160200 699126		0.0%		0.0%	Otros	123	100	
2	Mejoramiento De Camino Rural - 186093	OAX00160200 704597		0.0%		0.0%	Otros	2,435	100	
3	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Paraje Shandi - 185776	OAX00160200 710087		0.0%		0.0%	Otros	60	100	
4	Ampliacion De La Red De Agua Potable - 185845	OAX00160200 726296		0.0%		0.0%	Otros	458	100	
5	Contruccion De Paneles Solares - 185942	OAX16160200 710074	384,000	0.0%	384,000	0.0%	Celdas solares	65	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		5,191		

1	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Moctezuma - 48952	OAX00160200 661603		0.0%		0.0%	Otros	130	100	
2	Construcción De Tanque Elevado Segunda Etapa En La Colonia Símbolos Patrios - 188664	OAX00160200 688194		0.0%		0.0%	Otros	67	100	
3	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 187801	OAX00160200 688195		0.0%		0.0%	Metros lineales	80	100	
4	Ampliacion De La Red Electrica En La Colonia Colinas De San Jose - 140404	OAX00160200 693718		0.0%		0.0%	Otros	50	100	
5	Ampliacion De La Red De Electrificacion De La Calle Francisco Villa - 139436	OAX00160200 693719		0.0%		0.0%	Otros	60	100	
6	Construccion De Drenaje Sanitario En El Fracc Riberas Del Atoyac - 166477	OAX00160200 699135		0.0%		0.0%	Metros lineales	74	100	
7	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 186585	OAX00160200 699137		0.0%		0.0%	Metros lineales	520	100	
8	Construccion Del Sistema De La Red De Agua Potable En La Colonia Monte Bello - 191172	OAX00160200 704603		0.0%		0.0%	Metros lineales	200	100	
9	Construcción Del Sistema De Drenaje Colonia Lomas De Nazareno - 188308	OAX00160200 704604		0.0%		0.0%	Metros lineales	57	100	
10	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable - 187587	OAX00160200 704605		0.0%		0.0%	Metros lineales	530	100	
11	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Bosque En La Colonia El Bosque - 188423	OAX00160200 704606		0.0%		0.0%	Metros lineales	90	100	
12	Ampliacion De La Red De Distribucion Agua Potable En La Colonia El Bosque - 188506	OAX00160200 704607		0.0%		0.0%	Metros lineales	90	100	
13	Construccion Del Tanque Elevado Segunda Etapa En La Colonia Anahuac - 190724	OAX00160200 710088		0.0%		0.0%	Otros	1,000	100	
14	Contruccion De Sistema De Distribucion De Agua Potable - 165967	OAX00160200 710091		0.0%		0.0%	Metros lineales	200	100	
15	Construccion De La Red De Electrificacion En El Barrio La Horqueta - 140324	OAX00160200 715410		0.0%		0.0%	Otros	32	100	
16	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Sol - 140516	OAX00160200 715411		0.0%		0.0%	Metros lineales	200	100	
17	Construccion De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 186981	OAX00160200 717554		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	33	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		5,191		

18	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Coalición Y Camino Antiguo Monte Alban Colonia La Alianza - 188498	OAX00160200 720797		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	520	100	
19	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Colonia Reforma Agraria - 188018	OAX00160200 720799		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	27	100	
20	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Agencia De Policia Nazareno - 187424	OAX00160200 720800		0.0%		0.0%	Metros lineales	360	100	
21	Construcción De La Linea De Conduccion De Agua Potable Colonia Jardinez De La Ciénega - 165595	OAX00160200 720801		0.0%		0.0%	Metros lineales	32	100	
22	Construcción De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Prolongacion De Moctezuma Entronque Con Mictlan En El Barrio Los Huamuches - 191265	OAX00160200 720802		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	50	100	
23	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Colonia Lomas De Montealban - 190977	OAX00160200 720803		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
24	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable De La Calle Plan De Ayala Mariano Jimenez Garcia Obeso Y Eduardo Vasconcelos En Sant - 186383	OAX00160200 720804		0.0%		0.0%	Metros lineales	43	100	
25	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 166072	OAX00160200 720805		0.0%		0.0%	Otros	150	100	
26	Construccion De La Linea De Conduccion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia La Olimpica - 140600	OAX00160200 726310		0.0%		0.0%	Metros lineales	150	100	
27	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Segunda Ampliación - 139210	OAX00160200 726311		0.0%		0.0%	Metros lineales	130	100	
28	Ampliacion De La Red Electrica Para Pozo Noria En La Colonia Las Culturas - 143889	OAX00160200 726312		0.0%		0.0%	Otros	170	100	
29	Construccion De Drenaje Sanitario - 115200	OAX00160200 726313		0.0%		0.0%	Metros lineales	66	100	
30	Construccion De La Red De Electrificacion Calle Morelos - 139511	OAX00160200 728544		0.0%		0.0%	Otros	40	100	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santa Lucía Miahuatlán

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		496,710	0.0%	496,710	0.0%		210		
1	Construccion De 100 Metros Drenaje Pluvial Al Costado Del Panteon - 87150	OAX16160200 710108	496,710	0.0%	496,710	0.0%	Metros lineales	210	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>5,976,990</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,405,722</b>	<b>0.0%</b>		<b>13,177</b>		

1	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Rancheria Los Sarmiento Primera Etapa - 188867	OAX00160200 688207		0.0%		0.0%	Metros lineales	48	100	
2	Techado De La Plaza Civica De La Escuela Sec Tec Ciento Setenta Y Ocho Segundaetapa - 188674	OAX16160200 699144	533,036	0.0%	533,036	0.0%	Metros Cuadrados	196	100	100.00
3	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En El Ejido - 188464	OAX16160200 699145	251,916	0.0%	251,916	0.0%	Metros lineales	4,286	-	100.00
4	Construccion De Vado En El Rio El Arenal En La Calle Trece De Diciembre De Esta Comunidad - 188754	OAX16160200 710110	70,796	0.0%	70,796	0.0%	Otros	4,286	100	100.00
5	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Cabecera Municipal - 188716	OAX16160200 720819	19,431	0.0%	19,431	0.0%	Metros lineales	75	-	100.00
6	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 188812	OAX16160200 726327	5,101,811	0.1%	1,530,543	0.0%	Otros	4,286	100	30.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Heroica Ciudad de Tlaxiaco

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		756		

1	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 139582	OAX00160200 688200		0.0%		0.0%	Otros	130	100	
2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 109244	OAX00160200 704616		0.0%		0.0%	Otros	556	100	
3	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 111187	OAX00160200 726408		0.0%		0.0%	Otros	70	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,456,474</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,456,474</b>	<b>0.1%</b>		<b>3,517</b>		

1	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Arroyo Los Cuiles, Ubicado En El Km. 0+500 Del Camino Santa María Colotepec-Las Carretas-Junta De -	OAX00160100 624340		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,369	100	
2	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Cadete Francisco Marquez, Clave: 20djn0107m, De La Col. Marinero - 11661	OAX00160100 630838		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	140	-	
3	Construcción De Comedor Comunitario - 11785	OAX16160100 629499	726,635	0.0%	726,635	0.0%	Metros Cuadrados	634	-	100.00
4	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Prim. General 16 De Septiembre, Clave: 20dpr3124n, - 11783	OAX16160100 629763	725,208	0.0%	725,208	0.0%	Metros Cuadrados	265	-	100.00
5	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Sec. Tec. No. 145, Clave: 20dst0161i - 11784	OAX16160100 630037	816,736	0.0%	816,736	0.0%	Metros Cuadrados	148	-	100.00
6	Construcción De Sanitarios - 11655	OAX16160100 630312	387,889	0.0%	387,889	0.0%	Metros Cuadrados	210	-	100.00
7	Ampliación De La Red De Energía Electrica - 57316	OAX16160200 649578	565,007	0.0%	565,007	0.0%	Metros lineales	140	-	100.00
8	Ampliación De La Red De Energía Electrica - 57340	OAX16160200 654323	405,000	0.0%	405,000	0.0%	Metros lineales	293	-	100.00
9	Ampliación De La Red De Energía Electrica - 103516	OAX16160200 693732	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros lineales	64	-	100.00
10	Ampliación De La Red De Energía Electrica - 103590	OAX16160200 704622	530,000	0.0%	530,000	0.0%	Metros lineales	254	-	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santa María Coyotepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		138		
1	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Riva Palacio. - 74083	OAX00160200 649565		0.0%		0.0%	Metros lineales	138	100	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Villa de Chilapa de Díaz

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>37,288</b>	<b>0.0%</b>	<b>37,288</b>	<b>0.0%</b>		<b>2,735</b>		
1	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario.	OAX00150300 580585		0.0%		0.0%	Vivienda	35		-
2	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario. - 4796	OAX00160100 623996		0.0%		0.0%	Otros	145	100	
3	Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea 3 Etapa - 4817	OAX00160100 624454		0.0%		0.0%	Otros	1,460	100	
4	Rehabilitacion De Camino Rural De Guadalupe Tixa A Magdalena Cañadaltepec - 4808	OAX16160100 623559	37,288	0.0%	37,288	0.0%	Metros lineales	1,095	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		978		

1	Construcción De Sistema De Alumbrado Público Electrificación No Convencional Paneles Solares - 69984	OAX00160200 647177		0.0%		0.0%	Otros	550	100	
2	Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial - 66195	OAX00160200 659231		0.0%		0.0%	Otros	218	100	
3	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Agencia De San Juan Acaltepec - 67060	OAX16160200 656716		0.0%		0.0%	Otros	210	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>5,357</b>		

1	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 59003	OAX00160200 644778		0.0%		0.0%	Otros	184	100	
2	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 72601	OAX00160200 644782		0.0%		0.0%	Otros	114	100	
3	Construcción De Sistema De Agua Potable - 59690	OAX00160200 644786		0.0%		0.0%	Otros	1,500	100	
4	Ampliación De Red De Distribución De Energía - 59013	OAX00160200 644787		0.0%		0.0%	Otros	250	100	
5	Construcción De Dispensario Médico - 59023	OAX00160200 647166		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	109	100	
6	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Bachillerato - 58968	OAX00160200 651994		0.0%		0.0%	Otros	461	100	
7	Construcción De Techumbre De Plaza Cívica De Escuela Primaria México - 60955	OAX00160200 656717		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	719	100	
8	Construcción De Techumbre De Plaza Cívica En Escuela Primaria Mi Patria Es Primero - 58951	OAX00160200 659227		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	450	100	
9	Ampliación De La Red De Agua Potable En Barrio La Soledad - 60927	OAX00160200 659228		0.0%		0.0%	Metros lineales	98	100	
10	Construcción De Puente Vado En Barrio Corralito - 61025	OAX00160200 659229		0.0%		0.0%	Otros	500	100	
11	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col 8 De Diciembre - 60853	OAX00160200 659232		0.0%		0.0%	Metros lineales	150	100	
12	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Francisco Cabrera - 58982	OAX00160200 661625		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	667	100	
13	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Camino De Acceso - 57399	OAX00160200 661626		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	66	100	
14	Construcción De Tanque De Agua Potable En Barrio El Morro - 103456	OAX00160200 699190		0.0%		0.0%	Otros	89	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		8,736		

1	Construcción De 2a Etapa Del Drenaje Sanitario Colector Principal - 72312	OAX00160200 647174		0.0%		0.0%	Metros lineales	5,082	100	
2	Mejoramiento De Casas De Salud En El Potrero La Cobranza Cerro Del Chivo Cerro Blanco, Paso Del Jiote Y Yutanicani. - 78949	OAX00160200 688303		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	723	100	
3	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle El Llano Callejón Bar Tigre Sanchez, Y Callejón Pinolillo - 79203	OAX00160200 699238		0.0%		0.0%	Metros lineales	280	100	
4	Construcción De 2a Etapa Del Centro De Salud Primer Nivel. - 78730	OAX00160200 704713		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	2,331	100	
5	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Alejo Peralta - 79583	OAX00160200 720916		0.0%		0.0%	Otros	80	100	
6	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Zapote Negro Calle El Zapotillo, Calle La Conasupo, Calle Los Mangos Y Calle Minas - 79459	OAX00160200 726407		0.0%		0.0%	Metros lineales	240	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,200,657</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,200,657</b>	<b>0.1%</b>		<b>4,020</b>		

1	Rehabilitacion De Caminos Rurales - 82114	OAX16160200 710203	836,987	0.0%	836,987	0.0%	Otros	1,900	100	100.00
2	Rehabilitacion De Aulas En La Esc Prim Miguel Hidalgo - 81604	OAX16160200 715504	602,597	0.0%	602,597	0.0%	Otros	120	-	100.00
3	Ampliacion De La Unidad Medica Rural - 81694	OAX16160200 720917	1,761,073	0.0%	1,761,073	0.0%	Metros Cuadrados	2,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>2,104,730</b>	<b>0.0%</b>	<b>2,104,730</b>	<b>0.0%</b>		<b>4,909</b>		
1	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingüe Jose Mariano Abasolo Con Clave 20dpv1761x - 2659	OAX16160100 623135	107,552	0.0%	107,552	0.0%	Metros lineales	113	-	100.00
2	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata Con Clave 20dpr1161d - 3476	OAX16160100 623136	498,842	0.0%	498,842	0.0%	Metros Cuadrados	1,695	100	100.00
3	Construcción De Dos Aulas En Telebachillerato Comunitario 20etk0027j Plantel 27 - 3499	OAX16160100 623315	648,683	0.0%	648,683	0.0%	Metros Cuadrados	891	100	100.00
4	Ampliacion De La Unidad Medica Rural - 2676	OAX16160100 623806	86,601	0.0%	86,601	0.0%	Metros Cuadrados	1,695	-	100.00
5	Construccion De La Casa De Salud. - 65839	OAX16160200 651955	423,857	0.0%	423,857	0.0%	Metros Cuadrados	169	100	100.00
6	Ampliacion De La Casa De Salud - 65592	OAX16160200 659196	106,504	0.0%	106,504	0.0%	Metros Cuadrados	141	100	100.00
7	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingue Moises Saenz Con Clave 20dpv0030d - 65564	OAX16160200 661610	87,689	0.0%	87,689	0.0%	Metros lineales	143	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda - 102214	OAX16160200 699140	145,004	0.0%	145,004	0.0%	Otros	62	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>6,863,097</b>	<b>0.1%</b>	<b>6,863,097</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,592</b>		
1	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Niños Heroes - 114807	OAX16160200 688107	870,000	0.0%	870,000	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
2	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tierra Caliente Tepantepec - 114594	OAX16160200 688108	1,099,568	0.0%	1,099,568	0.0%	Metros Cuadrados	260	100	100.00
3	Construcción De Siete Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De San Pedro Cholula - 114702	OAX16160200 699065	401,707	0.0%	401,707	0.0%	Piezas	100	100	100.00
4	Mantenimiento De Caminos Rurales En Diversas Localidades Del Municipio De Santa María Peñoles - 114764	OAX16160200 710009	1,375,600	0.0%	1,375,600	0.0%	Kilómetro lineal	646	-	100.00
5	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Isidro Buenavista - 114743	OAX16160200 710010	1,911,348	0.0%	1,911,348	0.0%	Metros Cuadrados	282	100	100.00
6	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San José Contreras - 114830	OAX16160200 726226	1,204,874	0.0%	1,204,874	0.0%	Metros Cuadrados	264	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santa María Petapa

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>2,274,177</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,997,853</b>	<b>0.0%</b>		<b>327</b>		
1	Construcción De Drenaje Sanitario - 6696	OAX16160100 630831	709,081	0.0%	432,757	0.0%	Metros lineales	77	-	60.00
2	Ampliacion De Drenaje Sanitario En (Av. 1° De Mayo, Calle Niños Heroes Y Prol. Hidalgo) - 25218	OAX16160200 651936	1,565,096	0.0%	1,565,096	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	<b>0.0%</b>	-	<b>0.0%</b>		<b>3,656</b>		

1	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea Segunda Etapa Colonia 10 De Mayo De San Francisco Cozoaltepec - 101710	OAX00160200 688305		0.0%		0.0%	Otros	376	100	
2	Mejoramiento De Vivienda - 102030	OAX00160200 693628		0.0%		0.0%	Vivienda	212	-	
3	Ampliacion De La Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De Paso Ocote - 101794	OAX00160200 693636		0.0%		0.0%	Kilómetro	159	-	
4	Rehabilitación Del Camino Rural Del Km 0 000 Al Km 3 000 - 100993	OAX00160200 693821		0.0%		0.0%	Metros lineales	83	100	
5	Mejoramiento De Vivienda - 103978	OAX00160200 699068		0.0%		0.0%	Vivienda	247	-	
6	Apertura De Camino Cosechero De Km 0 000 Al Km 1 300 - 100001	OAX00160200 704495		0.0%		0.0%	Metros lineales	153	-	
7	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Venado - 101446	OAX00160200 704516		0.0%		0.0%	Metros lineales	194	100	
8	Mejoramiento De Vivienda - 101995	OAX00160200 704517		0.0%		0.0%	Vivienda	154	-	
9	Rd Ampliacion Colonia Llano Grande Primera Etapa - 101884	OAX00160200 710014		0.0%		0.0%	Kilómetro lineal	65	-	
10	Ampliacion Y Mejoramiento De Camino Rural De Camino Rural Del Km 0 000 Al Km 6 000 De La Colonia Cerro La Cruz - 104220	OAX00160200 710015		0.0%		0.0%	Kilómetro	212	-	
11	Ampliacion Y Mejoramiento Ala Red De Energia Electrica Primera Etapa Ubicada En La Localidad De El Coco - 101544	OAX00160200 710173		0.0%		0.0%	Kilómetro lineal	75	-	
12	Reparacion Y Mantenimiento Ala Red De Alumbrado Y Baja Tencion De La Escuela Secundaria Tecnica N 137 - 101948	OAX00160200 720720		0.0%		0.0%	Metros lineales	82	100	
13	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Cerro Gordo - 100259	OAX00160200 720885		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	467	-	
14	Mejoramiento De Vivienda - 102095	OAX00160200 726381		0.0%		0.0%	Vivienda	915	-	
15	Construccion De Dispensario Medico Ubicada En La Localidad De San Isidro Infiernillo - 101423	OAX00160200 726413		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	262	100	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santa María Totolapilla

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,298,020	0.0%	1,042,782	0.0%		896		
1	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Santa María Totolapilla - 183479	OAX16160200 688308	1,298,020	0.0%	1,042,782	0.0%	Otros	896	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>3,240,060</b>	<b>0.1%</b>	<b>2,091,399</b>	<b>0.0%</b>		<b>12,701</b>		
1	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 7833	OAX00160100 629753		0.0%		0.0%	Otros	491	-	
2	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 93972	OAX00160200 693639		0.0%		0.0%	Otros	458	100	
3	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor - 93966	OAX00160200 710017		0.0%		0.0%	Piezas	240	100	
4	Mejoramiento De Camino Rural Pueblo Viejo - Santa Maria Yucuhiti - Yosotato - Zaragoza - Miramar - Llano Grande - Buenavista Del Km 0+000 Al - 77005	OAX16160200 693637	590,061	0.0%	532,105	0.0%	Metros lineales	869	100	90.00
5	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Unidad Medica Rural Segunda Etapa - 93944	OAX16160200 693638	900,000	0.0%	155,775	0.0%	Metros Cuadrados	1,621	-	17.00
6	Mejoramiento Del Camino Rural Pueblo Viejo - Caballo Rucio - Paz Y Progreso Del Km 0000 Al Km 16250 Llano Grande E.C. Pueblo Viejo - Caballo - 77128	OAX16160200 710016	849,999	0.0%	835,953	0.0%	Metros lineales	7,800	100	98.00
7	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Unidad Basica De Salud 1a Etapa - 93937	OAX16160200 726229	900,000	0.0%	567,567	0.0%	Metros Cuadrados	1,222	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,017,702</b>	<b>0.0%</b>	<b>887,143</b>	<b>0.0%</b>		<b>5,205</b>		
1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Norberto Aguirre 2da Etapa - 188178	OAX16160200 693826	707,000	0.0%	707,000	0.0%	Metros cúbicos	1,686	-	100.00
2	Mejoramiento En Seis Aulas De La Esc Telesecundaria Clave - 188529	OAX16160200 704719	160,702	0.0%	135,143	0.0%	Otros	160	100	100.00
3	Mejoramiento De La Unidad Medica Rural No.312 Segunda Etapa - 188758	OAX16160200 720928	150,000	0.0%	45,000	0.0%	Metros Cuadrados	3,359	-	90.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santiago Apóstol

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		1,250		
1	Constrccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Agencia De San Sebastian - 76546	OAX00160200 710114		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,250		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,945,329</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,945,329</b>	<b>0.0%</b>		<b>1,395</b>		

1	Pavimentación De La Calle Benito Juárez Con Concreto Hidraulico - 77402	OAX16160200 693629	507,638	0.0%	507,638	0.0%	Metros Cuadrados	95	100	100.00
2	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Juan Rodríguez Puebla Clave 20dpr1231i - 75534	OAX16160200 704510	648,680	0.0%	648,680	0.0%	Metros Cuadrados	254	100	100.00
3	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 78463	OAX16160200 715339	109,820	0.0%	109,820	0.0%	Otros	764	100	100.00
4	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Macedonio Alcalá Clave - 179478	OAX16160200 720710	280,518	0.0%	280,518	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
5	Construcción De Biblioteca En La Escuela Primaria Juan Rodríguez Puebla Clave 20dpr1231i - 76192	OAX16160200 726224	398,672	0.0%	398,672	0.0%	Otros	254	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santiago Chazumba

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		147		

1	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Belisario Dominguez - 79236	OAX00160200 710006		0.0%		0.0%	Metros lineales	56	100	
2	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 5 De Mayo - 69517	OAX16160200 647099		0.0%		0.0%	Metros lineales	53	100	
3	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Cruz Verde - 73230	OAX16160200 659167		0.0%		0.0%	Metros lineales	38	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>8,851,810</b>	<b>0.2%</b>	<b>5,914,813</b>	<b>0.1%</b>		<b>1,910</b>		
1	Construccion De Techado De La Cancha De La Escuela Bilingüe Heroes De Chapultepec Clave 20dpb1764u, En La Localidad De San Juan Del Rio, -	OAX00160200 715507		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	129	100	
2	Rehabilitacion Del Camino Rural Agencia-Rio Colorado, Tramo Del Km 0+000 Al Km 5+000, Sub-Tramo A Rehabilitar Del Km 0+000 Al 2+000¿Ubicada - 105805	OAX00160200 720929		0.0%		0.0%	Metros lineales	418	100	
3	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Maria Yahuve Del Municipio De Santiago Choapam - 186929	OAX16160200 688309	1,600,000	0.0%	480,000	0.0%	Otros	879	100	30.00
4	Construccion De Techado De La Cancha De La Escuela Primaria Macedonio Alcala Clave: 20dpr2045u, En La Localidad De San Juan Maninaltepec, - 105790	OAX16160200 704720	1,000,000	0.0%	472,527	0.0%	Metros Cuadrados	63	100	45.00
5	Construccion De Cuartos Dormitorios Para Vivienda En La Localidad De Santiago Choapam - 187222	OAX16160200 726414	4,653,524	0.1%	3,364,000	0.1%	Vivienda	177	100	70.00
6	Construccion De Cuartos Domitorios Para Vivienda, En La Localidad De San Juan Teotalcingo - 105850	OAX16160200 726415	1,598,286	0.0%	1,598,286	0.0%	Vivienda	244	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>961,794</b>	<b>0.0%</b>	<b>961,794</b>	<b>0.0%</b>		<b>2,371</b>		
1	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 170306	OAX16160200 688310	284,666	0.0%	284,666	0.0%	Metros lineales	307	100	100.00
2	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 170017	OAX16160200 720930	497,328	0.0%	497,328	0.0%	Metros lineales	2,018	100	100.00
3	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 169774	OAX16160200 726416	179,800	0.0%	179,800	0.0%	Metros lineales	46	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santiago Huaucilla

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		80,000	0.0%	80,000	0.0%		250		

1	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 168992	OAX00160200 710007		0.0%		0.0%	Metros lineales	140	100	
2	Rehabilitacion De Canal De Riego Segunda Etapa - 168827	OAX16160200 710008	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Metros lineales	110	-	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santiago Tapextla

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		380		
1	Mejoramiento Del Camino Sacacosecha En La Localidad De San Isidro - 82695	OAX00160200 699249		0.0%		0.0%	Kilómetro	380		-



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santiago Tetepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		33		
1	Construccion De Aula Del Jardín De Niños Y Dos Sanitarios Y Plaza Cívica Clave 20djn1405s - 93626	OAX00160200 710188		0.0%		0.0%	Otros	33	100	



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santiago Yaitepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		4,120		
1	Construccion De Muro De Contencion De La Cancha Deportiva Municipal - 60136	OAX16160200 656724		0.0%		0.0%	Otros	4,120	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,073,862</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,073,862</b>	<b>0.1%</b>		<b>8,314</b>		

1	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Público - 66348	OAX00160200 651940		0.0%		0.0%	Otros	1,254	100	
2	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Hidrosanitario En El Cis No20 - 66221	OAX00160200 656648		0.0%		0.0%	Otros	83	100	
3	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 66151	OAX00160200 661582		0.0%		0.0%	Otros	274	100	
4	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 66189	OAX00160200 661583		0.0%		0.0%	Otros	170	100	
5	Construcción De Infraestructura Productiva Rural Trapiche - 161493	OAX00160200 688120		0.0%		0.0%	Otros	269	100	
6	Construcción De Bodega Comunitaria Para Almacenaje De Productos Del Campo - 161368	OAX00160200 693652		0.0%		0.0%	Otros	321	100	
7	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 145500	OAX00160200 710022		0.0%		0.0%	Otros	638	100	
8	Rehabilitación De Casa De Salud Y Construcción De Anexo - 161311	OAX00160200 710023		0.0%		0.0%	Otros	158	100	
9	Construcción Del Centro De Acopio Para El Manejo Y Disposición De Residuos Sólidos Seg Etapa - 134431	OAX00160200 715350		0.0%		0.0%	Otros	1,254	100	
10	Conservación De Bosque Para Preservar La Estabilización De Suelos De La Mancha Urbana Prim Etapa - 165647	OAX00160200 715351		0.0%		0.0%	Otros	1,254	100	
11	Construcción Del Centro Para El Impulso Artesanal Comunitario - 66093	OAX16160200 647105	1,223,568	0.0%	1,223,568	0.0%	Metros Cuadrados	148	100	100.00
12	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 66307	OAX16160200 656649	307,190	0.0%	307,190	0.0%	Metros lineales	81	100	100.00
13	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Paraje Yaunini - 62789	OAX16160200 659175	261,151	0.0%	261,151	0.0%	Metros lineales	500	100	100.00
14	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161637	OAX16160200 688119	344,392	0.0%	344,392	0.0%	Metros lineales	234	100	100.00
15	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161217	OAX16160200 688121	390,000	0.0%	390,000	0.0%	Metros lineales	170	100	100.00
16	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161440	OAX16160200 693653	465,667	0.0%	465,667	0.0%	Metros lineales	333	100	100.00
17	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc Primaria - 161545	OAX16160200 699075	198,425	0.0%	198,425	0.0%	Metros Cuadrados	359	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>4,073,862</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,073,862</b>	<b>0.1%</b>		<b>8,314</b>		

18	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161722	OAX16160200 704525	264,114	0.0%	264,114	0.0%	Metros lineales	234	100	100.00
19	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 162061	OAX16160200 715352	389,355	0.0%	389,355	0.0%	Metros lineales	183	100	100.00
20	Rehabilitación Y Conservación De Camino Rural - 161679	OAX16160200 720727	230,000	0.0%	230,000	0.0%	Metros lineales	397	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Nuevo Zoquiápam

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,343,335	0.1%	1,730,893	0.0%		396		
1	Construccion De Ochenta Y Ocho Sanitarios Con Biodigestor - 192562	OAX16160200 699223	4,343,335	0.1%	1,730,893	0.0%	Piezas	396	100	43.18

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		3,283		

1	Construccion De Comedor Comunitario - 169761	OAX00160200 688300		0.0%		0.0%	Otros	494	100	
2	Mejoramiento Del Centro De Salud - 84580	OAX00160200 720911		0.0%		0.0%	Otros	2,577	100	
3	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Secundaria General Cuauhtemoc - 169607	OAX00160200 720912		0.0%		0.0%	Otros	212	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>29,841,129</b>	<b>0.6%</b>	<b>19,686,393</b>	<b>0.4%</b>		<b>11,444</b>		
1	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 28574	OAX16160200 644781	1,947,914	0.0%	1,947,914	0.0%	Otros	663	100	100.00
2	Construccion De Cuartos Dormitorio - 15389	OAX16160200 647171	435,000	0.0%	435,000	0.0%	Otros	78	100	100.00
3	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 28616	OAX16160200 649605	3,586,525	0.1%	3,586,525	0.1%	Otros	631	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 28686	OAX16160200 649606	2,989,450	0.1%	2,913,951	0.1%	Otros	78	100	42.00
5	Construccion De Dos Aulas Didacticas En La Escuela Primaria 21 De Marzo - 28549	OAX16160200 654347	900,000	0.0%	900,000	0.0%	Otros	663	100	100.00
6	Modernización Y Ampliación Del Camino Km. 180 E.C. (Pinotepa Nacional - Salina Cruz) - Santo Domingo De Morelos, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. - 28742	OAX16160200 656713	8,557,224	0.2%	2,895,865	0.1%	Otros	1,620	-	26.00
7	Construcción De Cancha De Baquetbol En La Escuela Primaria Niños Heroes - 188290	OAX16160200 688301	452,948	0.0%	231,257	0.0%	Otros	871	100	45.00
8	Construccion De 4 Cuartos Dormitorio - 78174	OAX16160200 693817	580,000	0.0%	580,000	0.0%	Vivienda	28	100	100.00
9	Construcción De Cancha De Basketbol En Escuela Primaria Revolucion - 187413	OAX16160200 693818	452,948	0.0%	243,962	0.0%	Otros	593	100	45.00
10	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185967	OAX16160200 699235	180,000	0.0%	54,000	0.0%	Otros	1,620	100	50.00
11	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185699	OAX16160200 699236	563,185	0.0%	168,955	0.0%	Otros	674	100	80.00
12	Construcción De Una Cancha De Basketbol En Escuela Secundaria General Teposcalli - 190379	OAX16160200 704708	452,948	0.0%	135,884	0.0%	Otros	1,146	100	45.00
13	Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Justo Sierra - 186502	OAX16160200 704709	668,643	0.0%	200,593	0.0%	Otros	557	100	30.00
14	Construccion De 20 Cuartos Dormitorio - 77880	OAX16160200 704710	2,900,000	0.1%	2,723,683	0.1%	Vivienda	76	100	19.95
15	Construccion De 4 Cuartos Dormitorio - 78129	OAX16160200 704712	580,000	0.0%	580,000	0.0%	Vivienda	28	100	100.00
16	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185799	OAX16160200 710196	1,500,000	0.0%	450,000	0.0%	Otros	593	100	26.31

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>29,841,129</b>	<b>0.6%</b>	<b>19,686,393</b>	<b>0.4%</b>		<b>11,444</b>		
17	Construccion De 4 Cuartos Dormitorio - 77784	OAX16160200 710197	580,000	0.0%	580,000	0.0%	Vivienda	24	100	100.00
18	Construccion De Cuartos Para Dormitori - 78882	OAX16160200 715501	435,000	0.0%	435,000	0.0%	Vivienda	16	100	100.00
19	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185399	OAX16160200 720913	1,450,000	0.0%	435,000	0.0%	Otros	871	100	10.00
20	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185259	OAX16160200 726406	629,344	0.0%	188,803	0.0%	Otros	614	100	28.57

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>792,531</b>	<b>0.0%</b>	<b>792,531</b>	<b>0.0%</b>		<b>2,395</b>		
1	Cosntruccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De 120 000 Litros - 70837	OAX00160200 647172		0.0%		0.0%	Otros	170	100	
2	Mejoramiento De Vivienda Segunda Etapa Construccion De Cuartos Dormitorio - 70493	OAX00160200 651971		0.0%		0.0%	Vivienda	320	100	
3	Mejoramiento De Vivienda Segunda Etapa Construccion De Cuartos Dormitorio - 70615	OAX00160200 659226		0.0%		0.0%	Vivienda	200	100	
4	Mejoramiento De Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorio - 70669	OAX00160200 661638		0.0%		0.0%	Vivienda	220	100	
5	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorio - 133621	OAX00160200 710198		0.0%		0.0%	Vivienda	320	100	
6	Ampliacion De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De El Oro - 133681	OAX00160200 715502		0.0%		0.0%	Otros	158	100	
7	Adquisicion De Cisternas Prefabricadas Con Capacidad De 5,000 Litros Ubicada En La Localidad De Santo Domingo Nuxaa - 109927	OAX00160200 720914		0.0%		0.0%	Otros	550	100	
8	Construccion De Dispensario Medico - 70744	OAX16160200 656714	395,000	0.0%	395,000	0.0%	Metros Cuadrados	107	100	100.00
9	Construccion De Dispensario Medico - 76875	OAX16160200 726364	397,531	0.0%	397,531	0.0%	Metros Cuadrados	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>6,649,717</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,835,382</b>	<b>0.1%</b>		<b>2,226</b>		

1	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Benito Juarez - 173905	OAX00160200 704697		0.0%		0.0%	Metros lineales	80	100	
2	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Chetumal Entre Las Calles Treinta De Abril Y Diez De Mayo - 181356	OAX00160200 704698		0.0%		0.0%	Metros lineales	120	100	
3	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Chihuahua Entre La Avenida Flores Magon Y Avenida Revolucion - 173883	OAX00160200 710190		0.0%		0.0%	Metros lineales	26	100	
4	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Chihuahua Y Avenida La Paz - 181274	OAX00160200 715490		0.0%		0.0%	Metros lineales	130	100	
5	Construcción De Sanitarios Para El Preescolar Aquiles Serdan - 181582	OAX00160200 715492		0.0%		0.0%	Piezas	70	100	
6	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Cuauhtemoc Entre Las Calles Treinta De Abril Y Monte Alban - 173615	OAX00160200 720904		0.0%		0.0%	Metros lineales	55	100	
7	Ampliación De Drenaje Sanitario De Las Calles Dieciocho De Marzo Y Treint De Abril Guillermo Prieto Ignacio Zaragoza En La Col Industrial - 180397	OAX00160200 726401		0.0%		0.0%	Metros lineales	55	100	
8	Rehabilitación De Camino La Brecha E. C. Carretera Transistmica-Lázaro Cárdenas - 58210	OAX16160200 661635		0.0%		0.0%	Metros lineales	198	100	
9	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Colonia Emilinao Zapata - 181518	OAX16160200 699224	345,139	0.0%	103,542	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	10.00
10	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Cantera Entre La Calle Benito Juarez Carr Panamericana Calle Benito Juarez - 181223	OAX16160200 699225	914,290	0.0%	274,287	0.0%	Metros lineales	47	100	75.00
11	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Avenida Yucatan Entre La Calle Tamaulipas Y Av Tabasco Calle Minatitlan Entre Calle Tamaulip - 181285	OAX16160200 699226	566,040	0.0%	459,339	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
12	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 180583	OAX16160200 710204	1,584,817	0.0%	1,584,817	0.0%	Metros lineales	230	100	100.00
13	Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Venustiano Carranza - 181551	OAX16160200 715491	849,250	0.0%	254,775	0.0%	Metros Cuadrados	849	100	45.00
14	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingue Guiengola - 181502	OAX16160200 720903	345,139	0.0%	103,542	0.0%	Metros Cuadrados	24	100	5.00
15	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Emancipación Entre Las Calles Calada Emancipación Y Calle Conasupo Calle Consa - 181486	OAX16160200 726398	1,309,792	0.0%	834,505	0.0%	Metros lineales	150	100	80.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>6,649,717</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,835,382</b>	<b>0.1%</b>		<b>2,226</b>		

16	Construccion De Un Aula Escolar Del Jardin De Niños Cosijopi - 181400	OAX16160200 726399	345,098	0.0%	103,529	0.0%	Metros Cuadrados	42	100	13.86
17	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 181468	OAX16160200 726400	390,151	0.0%	117,045	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		-	0.0%	-	0.0%		390		

1	Instalación De Paneles Solares Para El Equipo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable	OAX00160200 644790		0.0%		0.0%	Otros	168		-
2	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable	OAX00160200 651997		0.0%		0.0%	Metros lineales	51		-
3	Construcción De Pozo Artesiano Para Agua Potable	OAX00160200 656726		0.0%		0.0%	Otros	97		-
4	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	OAX00160200 699257		0.0%		0.0%	Metros lineales	32		-
5	Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo.	OAX00160200 710225		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	42		-
6	Gastos Indirectos (Servicios Profesionales Relacionados Con La Obra Pública).	OAX15150400 621055		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión	-		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>4,874,620</b>	<b>0.1%</b>	<b>4,874,620</b>	<b>0.1%</b>		<b>7,456</b>		
1	Construccion De Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave:20dtv0898c En La Localidad De Santa Lucia Teotepec, Municipio De Santos Reyes Nopal -	OAX00160200 647182		0.0%		0.0%	Otros	175	100	
2	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles: Pacifico, Hidalgo Y Emiliano Zapata En La Localidad De Santiago Cuixtla, Mun - 98817	OAX00160200 710226		0.0%		0.0%	Otros	1,366	100	
3	Construccion De Comedor Escolar (2da Etapa) En La Escuela Secundaria Tecnica No. 39 Clave: 20dst0047q Del Municipio De Santos Reyes Nopala, - 98819	OAX00160200 715521		0.0%		0.0%	Otros	422	100	
4	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Colonia El Paraiso De La Localidad De Santa Maria Magdalena Tiltepec, Del Municipio De Santo - 52971	OAX16160200 659237	3,272,189	0.1%	3,272,189	0.1%	Otros	80	100	100.00
5	Construccion De Drenaje Pluvial (Cobertura Municipal) En El Municipio De Santos Reyes Nopala, Oaxaca. - 66131	OAX16160200 661647	1,602,431	0.0%	1,602,431	0.0%	Metros lineales	5,201	100	100.00
6	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Localidad De Santa Lucia Teotepec, Del Municipio De Santos Rey - 53608	OAX16160200 661649		0.0%		0.0%	Otros	212	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			<b>1,107,723</b>	<b>0.0%</b>	<b>448,461</b>	<b>0.0%</b>		<b>2,476</b>		
1	Construcción De Muro Firme - 73434	OAX00160200 659397		0.0%		0.0%	Otros	125	100	
2	Construcción De Sanitarios En La Esc Sec Tec - 176559	OAX00160200 688712		0.0%		0.0%	Piezas	45	100	
3	Rehabilitación De Techo - 176817	OAX00160200 694202		0.0%		0.0%	Otros	369	100	
4	Construcción De Piso Firme - 176880	OAX00160200 710558		0.0%		0.0%	Otros	131	100	
5	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 177086	OAX00160200 721371		0.0%		0.0%	Otros	90	100	
6	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 73417	OAX16160200 649742		0.0%		0.0%	Metros lineales	209	100	
7	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 176658	OAX16160200 688713		0.0%		0.0%	Metros lineales	81	100	
8	Construcción De Tres Aulas En El Instituto De Estudios De Bachillerato Del Estado De Oaxaca - 176236	OAX16160200 694201		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	120	100	
9	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 177146	OAX16160200 705141		0.0%		0.0%	Metros lineales	331	100	
10	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Sec General Genaro V Vásquez - 176309	OAX16160200 715871		0.0%		0.0%	Metros lineales	110	100	
11	Construcción De Comedor Comunitario - 176395	OAX16160200 721370		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	314	100	
12	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable - 177176	OAX16160200 721372		0.0%		0.0%	Metros lineales	182	100	
13	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Educación Preescolar Ignacio Zaragoza - 177231	OAX16160200 721373	142,337	0.0%	70,058	0.0%	Metros lineales	44	100	50.00
14	33903 Servicios Integrales - 177394	OAX16160200 726780	285,388	0.0%	174,403	0.0%	Otros		100	60.00
15	Construcción De Comedor Comunitario - 177019	OAX16160200 726781	679,998	0.0%	204,000	0.0%	Metros Cuadrados	325	100	50.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Santo Tomás Tamazulapan

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>1,953,680</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,541,645</b>	<b>0.0%</b>		<b>323</b>		
1	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Calle 1o De Mayo Ubicada En El Llano De Tobias - 108197	OAX16160200 694203	1,100,000	0.0%	838,615	0.0%	Otros	57	100	70.00
2	Construcción De Puente Vehicular Segunda Etapa - 107940	OAX16160200 699652	853,680	0.0%	703,030	0.0%	Metros lineales	266	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>3,494,344</b>	<b>0.1%</b>	<b>3,494,344</b>	<b>0.1%</b>		<b>4,640</b>		

1	Construcción De 2 Aulas En El Bachillerato Integral Comunitario - 37394	OAX00160200 644924		0.0%		0.0%	Otros	176	100	
2	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Cristóbal Colón Tramo: 0+292 ¿ 0+582.00 - 37368	OAX16160200 647322	1,278,437	0.0%	1,278,437	0.0%	Metros Cuadrados	3,964	100	100.00
3	Construccion De 79 Sanitarios Secos - 63171	OAX16160200 649744	2,215,907	0.0%	2,215,907	0.0%	Piezas	500	100	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
San Vicente Lachixío

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,024,271	0.1%	5,320,134	0.1%		230		
1	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Diversas Calles - 151035	OAX16160200 710559	6,024,271	0.1%	5,320,134	0.1%	Otros	230	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
<b>Total</b>			285,012	0.0%	102,875	0.0%		1,571		
1	Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publicoen Varias Calles En Soledad Etla - 101870	OAX00160200 726741		0.0%		0.0%	Otros	1,196	100	
2	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Sabino (Primera Etapa) - 103301	OAX00160200 726742		0.0%		0.0%	Metros lineales	55	100	
3	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles De Soledad Etla - 176257	OAX16160200 694160	285,012	0.0%	102,875	0.0%	Otros	320	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	<b>Total</b>		<b>881,221</b>	<b>0.0%</b>	<b>881,221</b>	<b>0.0%</b>		<b>11,168</b>		

1	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Duxege - 153138	OAX16160200 694191	47,000	0.0%	47,000	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
2	Mejoramiento Del Sistema De Distribución De Agua Potable De Tamazulápam - 92079	OAX16160200 705129	490,816	0.0%	490,816	0.0%	Metros lineales	5,559	-	100.00
3	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Tamazulápam - 92112	OAX16160200 721361	343,405	0.0%	343,405	0.0%	Metros lineales	5,559	-	100.00



Estado  
Municipio

Oaxaca  
Teotongo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 5,282,870,626

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		1,890		

1	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 117043	OAX00160200 694193		0.0%		0.0%	Metros lineales	90		-
2	Rehabilitación De Alumbrado Publico Municipal Y Agencias - 93215	OAX00160200 705131		0.0%		0.0%	Otros	1,000	100	
3	Ampliacion Del Centro De Salud - 117051	OAX00160200 726774		0.0%		0.0%	Otros	800	100	