

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,443,902	0.3%	10,726,464	0.2%		19,656		

1	Mejoramiento De La Carretera Ocotitlan-La Magdalena-San Antonio Tlacamilco, Con Una Longitud De 1.71 Kilómetros, Perteneciente Al	PUE16160200 644925	1,026,000	0.0%	1,026,000	0.0%	Otros	3,853	100	100.00
2	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle Isabel La Catolica, Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Benito Juarez - 61748	PUE16160200 649745	1,825,130	0.0%	1,825,130	0.0%	Metros Cuadrados	500	100	100.00
3	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De San Jerónimo Ocotitlan, Municipio De Acajete, Jurisdicción Sanitaria No. 9 Tepexi De Rodrí - 61658	PUE16160200 652003	902,188	0.0%	601,458	0.0%	Otros	4,809	100	100.00
4	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 4 Poniente, Entre 9 Y 11 Norte - 61897	PUE16160200 652004	358,840	0.0%	358,840	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
5	Mejoramiento De La Carretera Ocotitlan-La Magdalena-San Antonio Tlacamilco, Con Una Longitud De 1.71 Kilómetros, Perteneciente Al Municipio - 72168	PUE16160200 654505	684,000	0.0%	684,000	0.0%	Otros	2,568	100	100.00
6	Mejoramiento De La Carretera Entronque Carretero Kilómetro 25.0 (Puebla-Tehuacán) - Nenetzintla, Con Una Longitud De 1.29 Kilómetros, Perten - 62137	PUE16160200 661657	1,710,000	0.0%	1,710,000	0.0%	Otros	4,024	100	100.00
7	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191230	PUE16160200 688714	115,833	0.0%	115,833	0.0%	Piezas	139	100	-
8	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Diez Sur Entre Siete Y Nueve Oriente - 165808	PUE16160200 688715	183,588	0.0%	183,588	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
9	Ampliación De Electrificación En Calle De La Juárez Entre Calle Juárez Y Calle Quince Poniente - 179472	PUE16160200 694205	450,498	0.0%	450,498	0.0%	Otros	2,000	100	100.00
10	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U Uno C En La Escuela Telesecundaria Antonio Audirac Con Clave De Trabajo - 163699	PUE16160200 694206	1,026,973	0.0%	1,026,973	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
11	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 192150	PUE16160200 699300	57,500	0.0%	57,500	0.0%	Piezas	69	100	-
12	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191508	PUE16160200 699654	134,999	0.0%	134,999	0.0%	Piezas	162	100	-
13	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 192325	PUE16160200 699655	39,167	0.0%	39,167	0.0%	Piezas	47	100	-
14	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Para El Preescolar Colima Aportacion Peso A Peso - 166780	PUE16160200 699656	238,067	0.0%	238,067	0.0%	Otros	56	100	-
15	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportacion - 191422	PUE16160200 705144	137,499	0.0%	137,499	0.0%	Piezas	165	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,443,902	0.3%	10,726,464	0.2%		19,656		

16	Programa Peso A Peso Nivel Básico Dos Mil Dieciséis Aportacion - 166277	PUE16160200 705145	891,408	0.0%	891,408	0.0%	Otros	238	100	100.00
17	Programa Peso A Peso Nivel Básico Dos Mil Dieciséis Aportacion - 166364	PUE16160200 705146	206,248	0.0%	206,248	0.0%	Otros	28	100	-
18	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Nueve Poniente Entre Cinco Sur Y Barranca - 165961	PUE16160200 705147	362,978	0.0%	362,978	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
19	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191661	PUE16160200 710271	65,833	0.0%	65,833	0.0%	Piezas	79	100	-
20	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191761	PUE16160200 715873	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Piezas	72	100	-
21	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 191589	PUE16160200 720985	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Piezas	90	100	-
22	Ampliación De Electrificación En Calle Cal Hidra Entre Privada Los Chabacanos Y Calle Cinco De Mayo - 179632	PUE16160200 721041	827,987	0.0%	411,279	0.0%	Otros	120	100	50.00
23	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña Dos Mil Dieciséis Aportación - 192066	PUE16160200 726782	64,166	0.0%	64,166	0.0%	Piezas	77	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,805,173	0.1%	3,694,842	0.1%		4,383		
1	Rehabilitación Del Camino Tierra Nueva - Brazo Seco - Cerro De Palmartepec - 15988	PUE16160200 647205	276,926	0.0%	276,926	0.0%	Kilómetro	241	-	100.00
2	Rehabilitación Del Camino Monte Limpio - Jiliapan Del Km 0 000 Al 4 400 - 16029	PUE16160200 656749	273,948	0.0%	273,948	0.0%	Kilómetro	860	-	100.00
3	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Ejido Copalillo Topila Palo Gacho - 165951	PUE16160200 699303	759,188	0.0%	648,857	0.0%	Otros	158	100	85.00
4	Amplia De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad Plan De Maria - 165843	PUE16160200 699345	1,374,625	0.0%	1,374,625	0.0%	Otros	95	100	100.00
5	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jose Acateno (Colonia La Guadalupeana) Primera Etapa - 89325	PUE16160200 699658	1,120,485	0.0%	1,120,485	0.0%	Metros lineales	3,029	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,174,411	0.1%	3,244,695	0.1%		8,601		
1	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Actlán De Osorio - 192221	PUE16160200 688369	361,644	0.0%	361,644	0.0%	Otros	748	-	100.00
2	Rehabilitacion De Modulo Sanitario De La Escuela Primaria Braulio Rodriguez Cct21dpr0901b, Del Barrio De Tres Cruces Primera Seccion - 185435	PUE16160200 693870	847,990	0.0%	728,305	0.0%	Piezas	878	-	85.00
3	Construcción De Tanque De Regularización De La Red De Distribucion De Agua Potable Para El Barrio De San Rafael Segunda Etapa - 191707	PUE16160200 704771	450,067	0.0%	225,034	0.0%	Otros	800	-	50.00
4	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 188361	PUE16160200 710272	1,249,995	0.0%	1,249,995	0.0%	Piezas	4,500	100	100.00
5	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En Varias Calles De Acatlan - 192056	PUE16160200 710273	429,005	0.0%	429,005	0.0%	Metros lineales	825	-	100.00
6	Construcción De Pozo Tipo Noria En La Localidad De San Bernardo Municipio De Acatlan, Puebla- 191810	PUE16160200 715553	835,709	0.0%	250,713	0.0%	Otros	850	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,439,654	0.3%	11,439,654	0.3%		11,037		
1	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Esc Telesecundaria Benito Juarez Clave 21etv0862m En La Localidad De San Sebastian Teteles -	PUE16160200 656886	566,704	0.0%	566,704	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre, Entre 5 De Mayo Y Av. Acatzingo - 22594	PUE16160200 661787	1,343,799	0.0%	1,343,799	0.0%	Metros Cuadrados	245	100	100.00
3	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Camino A Xantuala Entre Av. 28 Oriente Y Av. 34 Poniente; Privada De La 26 Oriente Entre Av 5 De M - 133791	PUE16160200 688717	455,011	0.0%	455,011	0.0%	Metros lineales	196	100	100.00
4	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Privada 20 Poniente Entre Calle 20 Poniente Y Limite De Privada - 82628	PUE16160200 688718	111,848	0.0%	111,848	0.0%	Metros lineales	88	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Siete Sur Entre Calle Tres Poniente Y Exvia - 135201	PUE16160200 699661	253,737	0.0%	253,737	0.0%	Metros lineales	392	100	100.00
6	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Esc Jardin De Niños Nuevo Amanecer Clave Cct21jn0155u En La Localidad De San Sebastian Tetel - 108423	PUE16160200 699663	499,574	0.0%	499,574	0.0%	Metros Cuadrados	881	100	100.00
7	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Catorce Poniente Entre Nueve Norte Y Av Ferrocarril - 137583	PUE16160200 705149	754,531	0.0%	754,531	0.0%	Metros Cuadrados	196	100	100.00
8	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Privada Aldama Y Privada Sin Nombre En La Localidad De Actipan De Mo - 105082	PUE16160200 705150	316,871	0.0%	316,871	0.0%	Metros lineales	136	100	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Baja California Calle Sonora Calle Colima Y Privadas Sobre Las Mismas De La Localidad De San Sebast - 105116	PUE16160200 705151	1,450,951	0.0%	1,450,951	0.0%	Metros lineales	416	100	100.00
10	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Alvaro Obregon Entre Calle Ignacio Allende Y Francisco Mina En La Localidad De Actipan De Morelo - 135273	PUE16160200 710562	170,271	0.0%	170,271	0.0%	Metros lineales	59	100	100.00
11	Ampliacion De Drenaje En Privada De La Ocho Oriente Entre Calles Catorce Y Dieciseis Norte - 135049	PUE16160200 715876	171,470	0.0%	171,470	0.0%	Metros lineales	79	100	100.00
12	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En El Preescolar Tohui Clave 21dcc0771r En El Barrio De Gpe. Del Municipio De Acatzingo, Puebla - 132237	PUE16160200 721378	364,117	0.0%	364,117	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00
13	Ampliación De Red Eléctrica En Distintas Calles De La Cabecera Municipal De La Localidad De Acatzingo De Hidalgo - 131100	PUE16160200 721379	731,764	0.0%	731,764	0.0%	Otros	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,439,654	0.3%	11,439,654	0.3%		11,037		

14	Drenaje Sanitario En Calle 2 Norte Primera Privada 26 Oriente Segunda Privada Y Tercera Privada Entre 24 Oriente Y Campo Deportivo En El Bar - 105018	PUE16160200 726783	1,067,353	0.0%	1,067,353	0.0%	Metros lineales	377	100	100.00
15	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Moctezuma Entre Carretera Y De La Monera, Calle 12 De Diciembre Entre Priv. Taboada Y Di - 130578	PUE16160200 726785	196,706	0.0%	196,706	0.0%	Metros lineales	177	100	100.00
16	Construccion De La Linea De Conduccion Para La Tecnificacion Del Sistema De Riego En La Localidad De Actipan De Morelos Aportacion - 134927	PUE16160200 726786	1,250,000	0.0%	1,250,000	0.0%	Otros	343	100	100.00
17	Ampliacion De Colector Sanitario En Carretera Actipan De Morelos Cuapiaxtla En La Loc Actipan De Morelos Acatzingo Puebla Primera Etapa - 138330	PUE16160200 726787	666,667	0.0%	666,667	0.0%	Metros lineales	6,789	100	100.00
18	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Nuevo Leon Privada Nuevo Leon Y Privada Colima En La Localidad - 130536	PUE16160200 726790	1,068,281	0.0%	1,068,281	0.0%	Metros lineales	318	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,742,189	0.0%	1,742,189	0.0%		520		
1	Adoquinamiento De La Calle Prolongacion 5 De Mayo Y Callejon Alatraste Entre Libramiento Y Calle Jimenez - 58872	PUE16160200 647236	805,090	0.0%	805,090	0.0%	Metros Cuadrados	145	-	100.00
2	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Marcos Acteopan - 149949	PUE16160200 694033	503,170	0.0%	503,170	0.0%	Metros lineales	90	100	100.00
3	Mejoramiento En El Preescolar Cuicalli Escuela Primaria Ignacio López Rayón Y Escuela Tele Secundaria Pascual Ortiz Rubio - 153230	PUE16160200 699468	433,929	0.0%	433,929	0.0%	Metros Cuadrados	285	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,925,925	0.4%	16,209,065	0.4%		21,900		

1	Ampliación Drenaje Sanitario En La Localidad De Coaltepec - 64061	PUE16160200 644853	1,438,906	0.0%	1,438,906	0.0%	Metros lineales	1,438	-	100.00
2	Extracción De Derrumbe En El Camino Los Potreros A San Andres - 62892	PUE16160200 644854	799,646	0.0%	799,646	0.0%	Otros	1,320	-	100.00
3	Ampliacion De Redes Secundarias De Alcantarillado Sanitario En La Tercera Sección Tierra Colorada - 65019	PUE16160200 647237	865,613	0.0%	865,613	0.0%	Metros lineales	1,320	-	100.00
4	Ampliacion De Drenaje Sanitario Etapa 2 - 63568	PUE16160200 647238	1,002,143	0.0%	1,002,143	0.0%	Metros lineales	447	-	100.00
5	Adoquinamiento De La Calle A La Iglesia - 62927	PUE16160200 649670	644,723	0.0%	644,723	0.0%	Otros	1,438	-	100.00
6	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Sección 13 Camino A La Telesecundaria - 64780	PUE16160200 654430	241,649	0.0%	241,649	0.0%	Metros Cuadrados	1,320	-	100.00
7	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Andres Tlayehualancingo Seccion 12 2a Etapa Tramo 1 Tramo 2 Y Tram - 62546	PUE16160200 654431	485,749	0.0%	485,749	0.0%	Metros lineales	90	-	100.00
8	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Sección 13 Camino Los Nava - 64828	PUE16160200 656785	341,012	0.0%	341,012	0.0%	Metros Cuadrados	1,320	-	100.00
9	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Sección Zapote 2a Etapa - 64982	PUE16160200 656786	299,707	0.0%	299,707	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00
10	Revestimiento Del Camino Bicentenario - 62733	PUE16160200 659308	854,547	0.0%	854,547	0.0%	Otros	1,139	-	100.00
11	Construcción De Banqueta De Concreto Denominado Martin - 64910	PUE16160200 659309	164,599	0.0%	164,599	0.0%	Metros Cuadrados	250	-	100.00
12	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Atempan 1er Etapa - 62939	PUE16160200 661704	1,032,790	0.0%	1,032,790	0.0%	Metros lineales	368	-	100.00
13	Construcción Del Camino Rural De La Sección 12 En San Andres Segunda Etapa - 62810	PUE16160200 661705	311,792	0.0%	311,792	0.0%	Otros	1,320	-	100.00
14	Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad De San Mateo - 168981	PUE16160200 688528	1,295,602	0.0%	1,295,602	0.0%	Metros lineales	2,554	-	100.00
15	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Analco Tercer Etapa - 159385	PUE16160200 688531	614,535	0.0%	614,535	0.0%	Metros lineales	434	-	100.00
16	Ampliacion Alcantarillado Sanitario Tlapoxtecoya Tercera Etapa - 157708	PUE16160200 688532	316,961	0.0%	316,961	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,925,925	0.4%	16,209,065	0.4%		21,900		
17	Construcción De Alumbrado Publico En La Localidad De Tlacotepec - 159465	PUE16160200 704945	593,880	0.0%	593,880	0.0%	Otros	2,554	-	100.00
18	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Preescolar - 164213	PUE16160200 704946	639,509	0.0%	639,509	0.0%	Metros lineales	509	-	100.00
19	Ampliación Alcantarillado Sanitario Tlapoxtecoya Segunda Etapa - 163804	PUE16160200 704947	530,048	0.0%	530,048	0.0%	Metros lineales	434	-	100.00
20	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Barrio De Analco - 163476	PUE16160200 710417	648,237	0.0%	648,237	0.0%	Metros lineales	434	-	100.00
21	Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio Analco Segunda Etapa - 164162	PUE16160200 710418	651,161	0.0%	651,161	0.0%	Metros lineales	434	-	100.00
22	Ampliación De La Red Alcantarillado Sanitario Tramo Cuaticholotla Cuauquilco - 164335	PUE16160200 720974	1,185,181	0.0%	722,298	0.0%	Metros lineales	509	-	90.00
23	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Sosa - 159508	PUE16160200 721174	367,167	0.0%	367,167	0.0%	Metros lineales	1,139	-	100.00
24	Ampliación De Drenaje Sanitario En Tramos Aislados En La Localidad De Tlacotepec - 157536	PUE16160200 721175	600,540	0.0%	600,540	0.0%	Metros lineales	320	-	100.00
25	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Tonalapa Tercera Etapa - 163999	PUE16160200 726607	1,000,226	0.0%	746,249	0.0%	Metros lineales	509	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,142,786	0.1%	4,142,786	0.1%		4,638		

1	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 78369	PUE16160200 693866	557,443	0.0%	557,443	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
2	Mantenimiento De Las Losas De Las Aulas De La Escuela Primaria Cristóbal Colon Y De La Telesecundaria Carmen Serdán - 152751	PUE16160200 699291	575,095	0.0%	575,095	0.0%	Metros Cuadrados	959	100	100.00
3	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 150187	PUE16160200 699292	1,390,423	0.0%	1,390,423	0.0%	Metros lineales	125	100	100.00
4	Mantenimiento De Las Escuelas De Ahuazotepec Del Nivel Básico - 77992	PUE16160200 704763	569,651	0.0%	569,651	0.0%	Metros Cuadrados	745	100	100.00
5	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Octavio Paz - 152898	PUE16160200 710262	145,338	0.0%	145,338	0.0%	Metros lineales	2,335	100	100.00
6	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Carmen - 78118	PUE16160200 710263	479,349	0.0%	479,349	0.0%	Metros lineales	329	100	100.00
7	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 150144	PUE16160200 726467	425,487	0.0%	425,487	0.0%	Metros lineales	65	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		55,585,103	1.3%	42,461,828	1.0%		75,589		

1	Construccion Del Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C Y Cisterna En La Primaria General Lazaro Cardenas Con Clave C.C.T. 21dpr2 - 53821	PUE16160200 644912	851,634	0.0%	851,634	0.0%	Metros	178	-	90.00
2	Construccion Del Camino Rural Tipo E De Atexacapa Municipio De Eloxochitlan - Cuautzintlica Municipio De Ajalpan, Del Km 0 000.00 Al Km 13 - 54534	PUE16160200 644930	4,099,737	0.1%	3,985,257	0.1%	Kilómetro	735	-	100.00
3	Ampliación De Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Ajalpan, Municipio De Ajalpan, Estado De Puebla. (Aportación) - 53626	PUE16160200 647312	796,864	0.0%	796,864	0.0%	Metros lineales	775	100	100.00
4	Construcción De Tres Aulas Didacticas, Módulo De Dirección , Sanitarios Y Escaleras En Estructura U2-C, Así Como Cisterna, Fosa Séptica - 57074	PUE16160200 647327	2,325,771	0.1%	2,325,771	0.1%	Otros	125	100	100.00
5	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Modulo De Direccion Y Sanitarios En Estructura U-2c, Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Cisterna En El - 54310	PUE16160200 647328	585,825	0.0%	326,208	0.0%	Metros Cuadrados	55	-	100.00
6	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Prolongacion De La Javier Mina Sur, Col. Gonzalisco, De Este Municipio De Ajalpan Puebla. - 56738	PUE16160200 652097	499,430	0.0%	499,430	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
7	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Y Ampliacion Red De Agua Potable En La Privada Francisco I. Madero Entre C. Guillermo Prieto Y C. Fra - 57172	PUE16160200 652098	171,467	0.0%	171,467	0.0%	Otros	50	100	100.00
8	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Guadalupe Y Cactus Entre Calle - 54876	PUE16160200 652099	560,195	0.0%	515,715	0.0%	Metros lineales	250	-	94.00
9	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En La Calle Rafael Bravo (Entre Calle Colon Y Calle 10 Poniente), Col. San Antonio, - 54914	PUE16160200 652100	267,908	0.0%	180,399	0.0%	Metros	300	-	100.00
10	Construccion De Pavimento De Concreto Estampado En Calle Rafael Avila Camacho Entre Calle Independencia Y Calle Democracia Del 0 000 Al Km 0 - 53795	PUE16160200 656873	2,766,844	0.1%	2,766,844	0.1%	Metros Cuadrados	28,031	-	100.00
11	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Azumbilla - Tlacotepec De Diaz A Cuautotolapa Del Km 1 140.00 Al Km 1980.00 (3ra.Etapa), Pertenece - 52574	PUE16160200 659385	4,563,357	0.1%	4,563,357	0.1%	Metros lineales	1,850	-	100.00
12	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo D, Huitzmaloc - Tepequexpa De 820 M De Longitud, Tramo Del Km 1+300 Al Km 2+120 (Segunda Etapa), 53569	PUE16160200 659405	4,571,438	0.1%	4,571,438	0.1%	Metros lineales	1,376	100	100.00
13	Construcción De Techado En El Bachillerato Diego Rivera En La Localidad De Loma Bonita Pertenece Al Municipio De Ajalpan Puebla - 54388	PUE16160200 659406	2,381,245	0.1%	2,187,215	0.1%	Otros	600	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		55,585,103	1.3%	42,461,828	1.0%		75,589		

14	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Privada De La Doce Norte Barrio Guadalupe En La Localidad De Ajalpan Puebla - 178196	PUE16160200 688683	114,634	0.0%	114,634	0.0%	Metros lineales	85	100	100.00
15	Construccion De Revestimiento Del Camino Zacayucan Perteneciente Al Municipio De Ajalpan Puebla - 172403	PUE16160200 688737	452,656	0.0%	135,797	0.0%	Otros	285	100	80.00
16	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Revolución Poniente Entre Calle Ignacio Allende Norte Y Calle Pipila - 177853	PUE16160200 694170	365,961	0.0%	365,961	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
17	Construccion De Adoquinamiento En La Cuarta Privada Leona Vicario Entre Calle Leona Vicario Y Propiedad Perteneciente A Este Municipio - 169117	PUE16160200 694171	193,432	0.0%	193,432	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
18	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Colosio En La Localidad De La Escodida Perteneciente Al Municipio De Ajalpan - 172732	PUE16160200 694218	2,061,014	0.0%	618,304	0.0%	Metros Cuadrados	332	100	30.00
19	Pavimentación De Concreto Estampado En La Calle Juarez Entre Calle Tres Norte Y Prolongación De La Catorce Norte Primera Etapa Ajalpan - 173238	PUE16160200 699613	3,338,529	0.1%	1,732,410	0.0%	Metros Cuadrados	28,031	100	65.00
20	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Hidalgo Norte Entre Calle Privada Guadalupe Y Calle Cristóbal Colón Del Municipio De Ajalpan Pue - 177293	PUE16160200 699614	980,245	0.0%	980,245	0.0%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
21	Ampliación De Re De Agua Potable En La Calle Que Va Al Centro De Integración De Servicios En La Localidad De Guadalupe Pantzingo - 165557	PUE16160200 699615	271,147	0.0%	271,147	0.0%	Metros lineales	3,520	100	100.00
22	Ampliación De Electrificación En La Calle Sin Nombre Col San Rafael Entre Leona Vicario Y Col Santa Cecilia Del Municipio De Ajalpan Pue - 192548	PUE16160200 699616	99,803	0.0%	99,803	0.0%	Otros	20	100	-
23	Modernización Del Camino Tipo E Mejorado Azumbilla Tlacotepec De Diaz Mazatlanquixco Tercera Etapa - 169812	PUE16160200 699617	4,614,643	0.1%	2,315,049	0.1%	Metros Cuadrados	879	100	48.00
24	Construccion De Revestimiento Del Camino El Mirador - Barrio El Crucero Del Km 0+540 Al Km 1+430.33, En La Localidad De El Mirador, Pertenec - 81004	PUE16160200 699666	1,045,557	0.0%	987,340	0.0%	Otros	587	100	94.43
25	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Lazaro Cardenas En Tecpanzacoalco - 173521	PUE16160200 699684	411,388	0.0%	123,416	0.0%	Otros	40	100	80.00
26	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Estructura U-2c, En El Bachillerato Digital No. 46 - 81026	PUE16160200 699685	982,373	0.0%	982,373	0.0%	Otros	643	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		55,585,103	1.3%	42,461,828	1.0%		75,589		

27	Revestimiento De Camino Tierra Blanca Rancho Viejo Del Primera Etapa Perteneciente Al Municipio De Ajalpan Puebla - 171960	PUE16160200 699686	3,427,399	0.1%	2,973,343	0.1%	Metros Cuadrados	1,350	100	100.00
28	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Revolución Poniente Entre Calle Ignacio Allende Norte Y Calle Pipila Norte Ajalpan - 177920	PUE16160200 705098	703,014	0.0%	703,014	0.0%	Metros lineales	305	100	100.00
29	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Libertad E Ignacio Zaragoza De Este Municipio De Ajalpan Puebla - 192858	PUE16160200 705101	247,826	0.0%	162,917	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
30	Construccion De Pavimento Hidraulico Del Centro Al Bachillerato Tercera Etapa En La Localidad De Tecpanzacoalco Ajalpan Puebla - 173388	PUE16160200 705168	622,870	0.0%	186,861	0.0%	Metros Cuadrados	1,599	100	95.00
31	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxtitla Perteneciente A Este Municipio De Ajalpan Puebla - 176461	PUE16160200 705169	2,128,703	0.0%	638,611	0.0%	Metros lineales	366	100	-
32	Ampliacion De Electrificación En La Calle Sin Nombre Entre Las Jacarandas Y Libertad, Barrio Cocolco - 81081	PUE16160200 710534	113,549	0.0%	113,549	0.0%	Otros	60	100	-
33	Ampliación De Electrificación En Privada Juarez Entre Guillermo Prieto Y 13 Norte Municipio De Ajalpan, Puebla - 81330	PUE16160200 710535	103,126	0.0%	103,126	0.0%	Otros	20	100	-
34	Rehabilitación De La Barda Perimetral En El Preescolar Ajalpan Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan - 169549	PUE16160200 715844	605,539	0.0%	349,055	0.0%	Otros	258	100	50.00
35	Construcción De Calle De Acceso A La Comunidad De Xala Primera Etapa Perteneciente A Este Municipio De Ajalpan Puebla - 172064	PUE16160200 715890	2,510,386	0.1%	753,116	0.0%	Otros	290	100	40.00
36	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Privada De La Calle Libertad Entre Calle Amado Nervo Y Democracia Sur Col Gonzalisco Ajalpan - 178009	PUE16160200 721338	133,263	0.0%	133,263	0.0%	Metros lineales	125	100	100.00
37	Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Conduccion, Distribucion, Tomas Domiciliarias Y Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Norte, Colonia - 81276	PUE16160200 726752	426,263	0.0%	426,263	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
38	Electrificación En La Calle Sin Nonbre Entre Emiliano Zapata Y Libertad Col Gonzalisco Municipio De Ajalpan Puebla - 192095	PUE16160200 726754	90,809	0.0%	90,809	0.0%	Otros	45	100	-
39	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Calle Privada Juarez Perteneciente Al Municipio De Ajalpan Puebla - 165752	PUE16160200 726755	127,377	0.0%	127,377	0.0%	Metros lineales	64	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		55,585,103	1.3%	42,461,828	1.0%		75,589		

40	Ampliacion Del Siste Ma De Agua Potable En Calle Prolongación De La Juan Escutia Col Gonzalisco Perteneciente A Este Municipio De Ajalpan - 178268	PUE16160200 726756	253,335	0.0%	253,335	0.0%	Metros lineales	450	100	100.00
41	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Tepetlampa Vista Hermosa Ventanillas Tercera Etapa - 170514	PUE16160200 726807	4,718,547	0.1%	2,785,680	0.1%	Otros	700	100	59.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,838,188	0.0%	1,415,496	0.0%		400		
1	Rehabilitación Y Ampliación De Galería Filtrante - 90247	PUE16160200 688738	143,856	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	-
2	Rehabilitación Y Cercado En Escuela Telesecundaria Albino Zertuche - 184740	PUE16160200 699687	45,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	90	-	-
3	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Acaxtlahuacan Primera Etapa - 89035	PUE16160200 715891	863,355	0.0%	863,355	0.0%	Metros lineales	105	-	100.00
4	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 90119	PUE16160200 726808	785,977	0.0%	552,141	0.0%	Metros lineales	160	-	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,992,916	0.1%	4,439,480	0.1%		1,219		
1	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Aljojuca 2016 - 59981	PUE16160200 647330	2,045,763	0.0%	2,045,763	0.0%	Vivienda	240	100	100.00
2	Ampliacion De Electrificacion En Calle Bordo De La Laguna, Calle Del Panteon Y Calle 16 De Septiembre En La Localidad De San Miguel Tecuitl - 77239	PUE16160200 699688	1,422,369	0.0%	1,422,369	0.0%	Otros	250	100	100.00
3	Construcción De Linea De Conducción Y Tanque De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tecuitlapa - 166854	PUE16160200 705172	1,383,589	0.0%	830,154	0.0%	Otros	675	100	75.00
4	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo - 165923	PUE16160200 715893	141,195	0.0%	141,195	0.0%	Metros lineales	54	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,432,296	0.1%	4,428,832	0.1%		21,527		

1	Construccion De Adoquinamiento Y Guarniciones De La Calle Juan Santiago Entre Francisco Villa Y San Francisco De Asis - 70642	PUE16160200 652111	959,348	0.0%	959,348	0.0%	Metros Cuadrados	135	-	100.00
2	Construccion De Piso Firme 2016 En El Municipio De Altepeixi Puebla - 70303	PUE16160200 661793	871,229	0.0%	698,232	0.0%	Metros Cuadrados	800	-	100.00
3	Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Xocoyotzin Con Clave 21dcc1041k En La Localidad De Altepeixi - 70716	PUE16160200 661794	748,462	0.0%	748,462	0.0%	Metros lineales	124	-	100.00
4	Rehabilitacion De Red De Agua Potable De Las Calles Hidalgo Poniente Entre Tanque Y Avenida Chilac Avenida Chilac Entre Hidalgo Y Allende - 144595	PUE16160200 694220	1,800,240	0.0%	540,072	0.0%	Metros lineales	521	-	30.00
5	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Alvaro Obregon Entre Calle Morelos Poniente Y Daniel Gonzalez Calle Josefa Ortiz De Domi - 142873	PUE16160200 694221	245,081	0.0%	245,081	0.0%	Metros lineales	176	-	100.00
6	Mejoramiento De Depósitos De Agua Potable Del Municipio De Altepeixi - 143005	PUE16160200 699689	814,714	0.0%	244,414	0.0%	Otros	18,920	-	30.00
7	Rehabilitacion De Red De Agua Potable De Las Calles Cinco De Mayo Poniente Entre Calle Cristo Rey Y Calle Xaltepec Norte Profr Manuel Hde - 144507	PUE16160200 715894	577,676	0.0%	577,676	0.0%	Metros lineales	499	-	100.00
8	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Alvaro Obregon Entre Calle Morelos Poniente Y Daniel Gonzalez Calle Josefa Ortiz De Domi - 110792	PUE16160200 721395	245,081	0.0%	245,081	0.0%	Metros lineales	130	-	100.00
9	Mejoramiento De Dos Modulos Sanitarios En Preescolar Veintiuno De Marzo - 142797	PUE16160200 721396	170,467	0.0%	170,467	0.0%	Piezas	222	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,007,835	0.1%	4,556,802	0.1%		7,925		

1	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Camino Real A San Nicolas - 163903	PUE16160200 688686	51,712	0.0%	51,712	0.0%	Otros	50	-	100.00
2	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles Diez Poniente Trece Norte Doce Poniente Y Barranca Caletajo - 164632	PUE16160200 688687	787,014	0.0%	236,104	0.0%	Metros lineales	1,100	-	30.00
3	Aportación Para La Construcción A Precio Alzado Para La Obra Nueva Del Centro De Salud De San Mateo Mendizabal Municipio De Amozoc De Mota En La Jurisdicción S - 162280	PUE16160200 694172	1,407,025	0.0%	1,407,025	0.0%	Metros Cuadrados	2,500	-	100.00
4	Ampliacion De Red De Energía Eléctrica En Calle Margaritas - 164177	PUE16160200 694175	247,909	0.0%	247,909	0.0%	Otros	180	-	100.00
5	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para Las Obras Del Programa Habitat 2016 - 164232	PUE16160200 694177	364,936	0.0%	364,936	0.0%	Otros		100	100.00
6	Aportación Para La Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Nucleo Basico, En La Localidad De San Andres Las Vegas 3ra. Etapa - 79555	PUE16160200 699619	587,813	0.0%	427,500	0.0%	Metros Cuadrados	2,000	-	73.00
7	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Laguna De Nogales - 164418	PUE16160200 699622	100,069	0.0%	-	0.0%	Otros	120	-	-
8	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Paraiso Calle Ocote Calle Taray Calle Encino Calle Sabino Y Privada Sabino - 164471	PUE16160200 699623	296,189	0.0%	296,189	0.0%	Otros	250	-	100.00
9	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Privada De La Dos Norte - 169361	PUE16160200 699624	77,336	0.0%	77,336	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00
10	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Luis Donald Colosio - 164595	PUE16160200 705103	108,653	0.0%	-	0.0%	Otros	200	-	-
11	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Avenida Revolución - 164556	PUE16160200 705104	68,598	0.0%	-	0.0%	Otros	75	-	-
12	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Drenaje Pluvial De Las Col Sn José Las Flores, Sn J Victoria, Fracc. Los Duraznos Y Fracci. Los Encinos En Amozoc- 79541	PUE16160200 705105	280,000	0.0%	280,000	0.0%	Otros		100	100.00
13	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Bicentenario - 173653	PUE16160200 710536	92,386	0.0%	-	0.0%	Otros	95	-	-
14	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Once Oriente - 164575	PUE16160200 710537	89,842	0.0%	-	0.0%	Otros	95	-	-
15	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Adoquinamiento De La Avenida Las Torres Entre Carril De San Bartolo Y Calle Nacional Norte - 178375	PUE16160200 710538	303,175	0.0%	303,175	0.0%	Otros		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,007,835	0.1%	4,556,802	0.1%		7,925		
16	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Real A San Nicolas - 164132	PUE16160200 710539	284,840	0.0%	284,840	0.0%	Otros	350	-	100.00
17	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Priv Ramos - 163189	PUE16160200 715849	75,135	0.0%	75,135	0.0%	Otros	85	-	100.00
18	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada San Francisco - 164233	PUE16160200 721339	17,562	0.0%	17,562	0.0%	Otros	30	-	100.00
19	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Privada Guadalupe Victoria Y Av Nacional - 164996	PUE16160200 721340	183,403	0.0%	183,403	0.0%	Metros lineales	180	-	100.00
20	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Santa Cruz - 162310	PUE16160200 721343	303,976	0.0%	303,976	0.0%	Otros	200	-	100.00
21	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Catorce Poniente - 173999	PUE16160200 721401	31,384	0.0%	-	0.0%	Otros	45	-	-
22	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Bugambilias Pv Azucenas Pv Camelias Pv Tulipan Primera Y Segunda Cerrada Tulipan - 173914	PUE16160200 726758	248,877	0.0%	-	0.0%	Otros	220	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,612,699	0.1%	3,998,741	0.1%		5,332		
1	Ampliacion De La Linea De Riego Tecnicado De Los Jabalines Y Llorones - 66158	PUE16160200 647331	140,826	0.0%	140,826	0.0%	Otros	90	100	100.00
2	Mejoramiento Del Camino San Alfonso - Cuautolanico - 19484	PUE16160200 652002	466,352	0.0%	466,352	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
3	Mejoramiento De Los Caminos Principales De El Terrero - 66023	PUE16160200 654370	268,577	0.0%	268,577	0.0%	Metros lineales	930	100	100.00
4	Mejoramiento Del Camino Tramo El Recreo - Chaucingo - 18947	PUE16160200 661654	471,501	0.0%	471,501	0.0%	Metros lineales	285	100	100.00
5	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Aquixtla Municipio De Aquixtla Jurisdicción Sanitaria No Dos Chignahuapan Estado De Pueb - 169095	PUE16160200 688739	1,675,440	0.0%	1,344,439	0.0%	Otros	2,556	100	80.24
6	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cuautieco - 117923	PUE16160200 688740	788,339	0.0%	788,339	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
7	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Terrero Municipio De Aquixtla - 168801	PUE16160200 710264	169,125	0.0%	169,125	0.0%	Otros	930	100	100.00
8	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 179531	PUE16160200 720975	632,537	0.0%	349,581	0.0%	Metros lineales	141	100	55.26

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,327,328	0.2%	4,455,345	0.1%		8,342		

1	Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Módulo De Escaleras En La Escuela Secundaria Técnica No. 70, Ubicada En La Localidad De Tacopan - 72228	PUE16160200 647333	1,302,979	0.0%	-	0.0%	Otros	160	100	100.00
2	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Leonardo Da Vinci, Ubicada En La Localidad De Tezhuatpec - 72352	PUE16160200 649753	706,226	0.0%	-	0.0%	Otros	-	100	100.00
3	Construcción De 1 Aula Didáctica En El Preescolar Ignacio Zaragoza, Ubicado En La Localidad De Cala Norte - 72413	PUE16160200 652113	367,813	0.0%	264,178	0.0%	Otros	66	100	100.00
4	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Privada 7 Sur, Ubicada En La Colonia Centro Del Municipio De Atempan, Puebla - 71935	PUE16160200 661795	278,471	0.0%	237,786	0.0%	Otros	100	100	100.00
5	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Y De La Red De Agua Potable De La Calle Trece Poniente Colonia Centro Del Municipio De Atempan - 188448	PUE16160200 688741	295,265	0.0%	88,579	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
6	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle Nueve Oriente Colonia Centro Del Municipio De Atempan - 188088	PUE16160200 694225	272,953	0.0%	272,953	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
7	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Ignacio Zaragoza Ubicado En La Localidad De Apatauyan - 187889	PUE16160200 699693	750,355	0.0%	750,355	0.0%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
8	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Tres Oriente Entre Cuatro Sur Y Carretera Federal - 188667	PUE16160200 705178	134,981	0.0%	40,494	0.0%	Metros lineales	160	100	30.00
9	Programa De Señalética Urbana En El Municipio De Atempan Puebla - 189287	PUE16160200 705179	1,401,114	0.0%	385,306	0.0%	Piezas	6,457	-	80.00
10	Construcción De Cercado Perimetral En El Centro De Educación Preescolar Xochikalkonet Ubicado En La Localidad De Huexoteno - 188261	PUE16160200 705181	278,062	0.0%	168,551	0.0%	Metros lineales	33	100	100.00
11	Comedor Escuela Secundaria Técnica Numero Noventa Y Dos Ubicada En La Localidad De Apatauyan Municipio De Atempan Puebla - 188027	PUE16160200 710587	750,355	0.0%	750,355	0.0%	Metros Cuadrados	223	100	100.00
12	Mejoramiento Del Comedor De La Escuela Primaria Rural Mtra Judith Sanchez Zamitiz - 189052	PUE16160200 715897	364,569	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	98	100	5.00
13	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Localidad De Animazco Municipio De Atempan Puebla - 188523	PUE16160200 721402	1,230,122	0.0%	369,037	0.0%	Metros lineales	175	100	45.00
14	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Avila Camacho Ubicada En La Localidad De Tacopan Del Municipio De Atempan Pue - 188349	PUE16160200 721403	66,314	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
15	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nueve Oriente Entre Cuatro Sur Y Diesiseis De Septiembre Colonia Centro En El Municipio De - 188172	PUE16160200 726814	1,127,750	0.0%	1,127,750	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00



Estado
Municipio

Puebla
Atexcal

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		483,737	0.0%	483,737	0.0%		120		
1	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable En Callejón De Alfaro Carril De La Torrecilla Y Calle 4 Sur En La Localidad De San Mart -	PUE16160200 694229	483,737	0.0%	483,737	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,285,561	1.2%	8,354,507	0.2%		24,966		

1	Construcción De Aula En Bachillerato Hector Azar Cct 21ebh0640u - 52081	PUE16160200 644933	380,045	0.0%	380,045	0.0%	Metros Cuadrados	107	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Calle Central E Ignacio Zaragoza En La Colonia Agricola De Ocoatepec - 70889	PUE16160200 647335	1,006,403	0.0%	301,160	0.0%	Metros Cuadrados	370	100	35.00
3	Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle 6 Sur - 60355	PUE16160200 647336	811,786	0.0%	693,991	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	85.00
4	Construccion De Techado En La Explanada Principal De La Escuela Primaria Rural Federal Justo Sierra Cct 21dpr2225d - 51261	PUE16160200 649754	523,304	0.0%	523,304	0.0%	Metros Cuadrados	108	100	100.00
5	Construccion De Techado En La Explanada Principal De La Escuela Primaria Maestro Manuel Rivadenebra Palacios Cct 21dpr2740r - 52062	PUE16160200 652115	466,899	0.0%	466,899	0.0%	Metros Cuadrados	374	100	100.00
6	Trabajos De Mejoramiento En Losas De 2 Aulas De La Escuela Primaria Ignacio Ramirez Cct 21dpr0948u - 51127	PUE16160200 654371	391,924	0.0%	391,924	0.0%	Metros Cuadrados	405	100	100.00
7	Aportacion Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juarez - 51929	PUE16160200 659411	402,179	0.0%	402,179	0.0%	Metros lineales	3,153	100	100.00
8	Adoquinamiento En Calle Adolfo Ruiz Cortinez - 51087	PUE16160200 661658	448,479	0.0%	448,479	0.0%	Metros Cuadrados	82	100	100.00
9	Adoquinamiento De La Calle Central Entre Calle Independencia Y Calle Reforma En La Col Agricola De Ocoatepec - 70733	PUE16160200 661797	1,908,648	0.0%	571,696	0.0%	Metros Cuadrados	80	-	35.00
10	33903 Servicios Integrales - 189195	PUE16160200 688363	326,544	0.0%	147,335	0.0%	Otros		100	45.00
11	Aportacion Para La Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En Telesecundaria Nicolas Bravo - 189388	PUE16160200 688533	569,496	0.0%	569,496	0.0%	Metros Cuadrados	42	100	100.00
12	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 183701	PUE16160200 688744	1,177,897	0.0%	538,394	0.0%	Metros lineales	825	100	50.00
13	Red De Agua En Calle Dieciséis De Septiembre Y Camino A San Pedro - 188910	PUE16160200 693867	2,146,562	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,258	100	-
14	Techado En Plaza Cívica De Escuela Primaria Maclovio Herrera - 184557	PUE16160200 693875	757,303	0.0%	420,454	0.0%	Metros Cuadrados	190	100	56.00
15	Construcción De Drenaje Sanitario - 187766	PUE16160200 694038	2,028,011	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	285	100	-
16	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En Boulevard Rafael Moreno Valle - 183655	PUE16160200 699294	1,500,000	0.0%	327,005	0.0%	Metros lineales	837	100	35.00
17	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Privada Tamesi - 189481	PUE16160200 699295	185,823	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	105	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,285,561	1.2%	8,354,507	0.2%		24,966		

18	Ampliacion De Agua Potable En Solidaridad - 188843	PUE16160200 699296	1,490,152	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	331	100	-
19	Adoquinamiento En Calle Benito Juarez - 183639	PUE16160200 699297	1,450,115	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	320	100	-
20	Techado En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Rural Federal La Paz Del Mundo - 184543	PUE16160200 699694	851,179	0.0%	443,260	0.0%	Metros Cuadrados	228	100	60.00
21	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña - 188622	PUE16160200 704764	769,431	0.0%	-	0.0%	Piezas	1,040	100	-
22	Ampliacion De Tuberia De Drenaje Sanitario En Callejon Venezuela - 189428	PUE16160200 704765	461,791	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-
23	Adoquinamiento En Calle Republica De Costa Rica - 183539	PUE16160200 704766	501,000	0.0%	416,508	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	85.00
24	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descarga - 185584	PUE16160200 704948	906,045	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	219	100	-
25	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Juan Los Laureles - 188183	PUE16160200 705108	2,820,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	108	100	-
26	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Camino A San Juan Tejaluca Y Campus Buap - 185823	PUE16160200 705182	265,608	0.0%	262,297	0.0%	Metros lineales	1,027	100	100.00
27	Mejoramiento De Vivienda Con El Equipamiento De Sanitarios Biodigestores Y Migitorios Secos Para Vivienda - 189814	PUE16160200 710265	1,350,571	0.0%	-	0.0%	Otros	640	100	-
28	Atlas De Riesgo - 189776	PUE16160200 715549	450,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
29	Sustitución De Drenaje En Avenida Acapulco - 188576	PUE16160200 720976	417,955	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	82	100	-
30	Red De Agua En Calle Tulipanes Camino Real Prolongacion Elias Calles Tulancingo Mozontlale - 188648	PUE16160200 720977	1,348,406	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	392	100	-
31	Mejoramiento De Viviendas Con El Equipamiento De Calentadores Solares - 188495	PUE16160200 720978	6,178,894	0.1%	-	0.0%	Celdas solares	2,952	100	-
32	Programa Construcción De Cuartos Dormitorios - 185858	PUE16160200 720979	5,822,692	0.1%	-	0.0%	Vivienda	1,005	100	-
33	Construcción De Techado En Escuela Secundaria Tecnica Setenta Y Dos - 184510	PUE16160200 720980	1,686,532	0.0%	495,992	0.0%	Metros Cuadrados	305	100	35.00
34	Construcción De Comedor Escolar Y Techado En Escuela Primaria Miguel Alatraste - 189333	PUE16160200 720981	1,177,695	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	573	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		53,285,561	1.2%	8,354,507	0.2%		24,966		

35	Adoquinamiento En Calle Republica De Ecuador - 183617	PUE16160200 720982	1,182,734	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	234	100	-
36	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Ixtepec - 189204	PUE16160200 720997	1,708,402	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	750	100	-
37	Sustitucion De Drenaje Sanitario En Santa Lucia Cosamaloapan - 184721	PUE16160200 721405	1,177,236	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	180	100	-
38	Techado En La Plaza Civica Del Cbtis Numero Dieciseis - 188801	PUE16160200 726468	679,165	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,331	100	-
39	Elaboración De Programa De Re Silencia Urbana - 189984	PUE16160200 726469	320,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
40	33903 Servicios Integrales - 185287	PUE16160200 726470	1,500,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
41	Aportacion Para La Construccion De Aula Didactica En Estructura Regional C En Telesecundaria Ignacio Allende - 189584	PUE16160200 726471	554,089	0.0%	554,089	0.0%	Metros Cuadrados	48	100	100.00
42	Cambio De Tuberia De Drenaje Mayor - 187815	PUE16160200 726472	1,069,875	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	850	100	-
43	Construcción De Tanque Elevado De Agua - 188983	PUE16160200 726817	2,114,692	0.0%	-	0.0%	Otros	3,500	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		1,897		

1	Ampliacion De Red De Electrificación En Prolongación 4 Oriente,Calle Cuauhtémoc,14 Norte Y Paraje Acatzizimitla - 10236	PUE16160100 631129		0.0%		0.0%	Metros lineales	97		-
2	Adoquinamiento De Calle 5 Poniente Entre 9 Y 13 Sur Y Calle 2 Oriente Entre 8 Y 10 Norte - 60677	PUE16160200 647198		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	1,800		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		49,947		

1	Adquisicion De Pintura Para Mantenimiento De Espacios Educativos - 63691	PUE00160200 644913		0.0%		0.0%	Otros	11,684	100	
2	Mantenimiento De Drenaje Sanitario Y Pluvial En El Municipio De Atzitzihuacan 2da. Etapa - 62702	PUE00160200 649735		0.0%		0.0%	Metros lineales	12,000	100	
3	Rastreo De Calles Y Caminos Cosecheros En El Municipio De Atzitzihuacan - 152417	PUE00160200 705109		0.0%		0.0%	Otros	12,000	100	
4	Entubamiento De Linea De Conduccion De La Junta De Agua De Rio Cesar O Matadero - 152464	PUE00160200 715557		0.0%		0.0%	Otros	993	100	
5	Mantenimiento A Baños Y Comedores De Escuelas De Atzitzihuacan - 152475	PUE00160200 720998		0.0%		0.0%	Otros	270	100	
6	Adquisicion De Estuf Ecologica Eco Tlecuil Para El Municipio De Atzitzihuacan - 152488	PUE00160200 721345		0.0%		0.0%	Piezas	1,000	100	
7	Implementacion De Sistemas De Informacion Geografica Sig Para Licencia De Funcionamiento Y Permiso De Construccion Para El Municipio De Atzi - 152383	PUE00160200 726759		0.0%		0.0%	Otros	12,000		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,497,211	0.1%	3,381,478	0.1%		2,436		
1	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 62291	PUE16160200 644934	240,000	0.0%	240,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
2	Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Oficial General Rafael Avila Camacho Clave Cct21dpr1621x - 61877	PUE16160200 644935	1,100,000	0.0%	1,100,000	0.0%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
3	Ampliacion Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Union - 151323	PUE16160200 688545	897,601	0.0%	591,100	0.0%	Metros lineales	125	100	65.00
4	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Quebradora - 149227	PUE16160200 688546	764,557	0.0%	561,058	0.0%	Metros lineales	150	100	70.00
5	Mejoramiento Mediante Bacheo Con Concreto Hidraulico De La Calle Dieciseis De Septiembre - 185631	PUE16160200 699699	389,815	0.0%	188,207	0.0%	Metros Cuadrados	507	100	50.00
6	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Principal La Lagunilla - 61703	PUE16160200 704959	701,113	0.0%	701,113	0.0%	Metros Cuadrados	204	100	100.00
7	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ayotoxco De Guerrero Y Rancho Nuevo Perteneciente Al Municipio De Ayotoxco De Gu - 185843	PUE16160200 721407	1,404,125	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,100	100	25.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,241,796	0.3%	7,301,297	0.2%		9,834		
1	Construcción De Techado Estructural En Plaza Civica, Telesecundaria Alvaro Obregon Clave 21dtv0056k San Andres Calpan Municipio De Calpan, - 3559	PUE16160100 623195	1,423,074	0.0%	1,423,074	0.0%	Metros Cuadrados	421	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Monterrey Entre Calle Hidalgo Y Calle De Los Angeles - 52631	PUE16160200 644802	1,340,106	0.0%	1,340,106	0.0%	Metros Cuadrados	846	100	100.00
3	Construcción De Colector Ssanitario Marginal Sur Segunda Etapa Conclusion De Proyecto - 58928	PUE16160200 644860	537,753	0.0%	537,753	0.0%	Metros lineales	418	100	100.00
4	Contrucción De Modulo Sanitario En Estructura Regional C En La Primaria Cuahutemoc Con Clave 21dpr2256x - 58715	PUE16160200 644936	466,658	0.0%	466,658	0.0%	Piezas	75	100	50.00
5	Construcción De Fosa Séptica Tipo Familiar Con Biodigestor - 52692	PUE16160200 649676	191,501	0.0%	191,501	0.0%	Otros	15	100	100.00
6	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Construccion De 2 Plantas De Tratamiento Rafa - 58966	PUE16160200 656893	727,093	0.0%	508,965	0.0%	Otros	558	100	100.00
7	Construcción De Tanque De Regularizacion Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San Jose Pueblo Nuevo - 53025	PUE16160200 656894	975,325	0.0%	146,299	0.0%	Otros	558	100	40.00
8	Contrucción De Mocolo Sanitario En Estructura Regional C En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto Con Clave 21djn0452v En La Localidad De San - 58618	PUE16160200 659412	534,266	0.0%	534,266	0.0%	Piezas	100	100	70.00
9	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Atlahuchupik Guadalupe Victoria Calle Nueva Y Soledad De La Localidad De San Mateo Ozol - 175099	PUE16160200 688748	1,098,885	0.0%	842,599	0.0%	Metros lineales	1,029	100	100.00
10	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Aquiles Serdan Calle San Francisco Calle Del Ajal Calle Nicolas Bravo Calle Fco I Madero - 173307	PUE16160200 694050	1,680,541	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,033	100	-
11	Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdan Y Calle Guadalupe Hidalgo - 169341	PUE16160200 694051	284,333	0.0%	284,333	0.0%	Metros Cuadrados	630	100	-
12	Adoquinamiento De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Francisco Velez Y Calle Diez Y Seis De Septiembre - 173096	PUE16160200 694052	1,507,470	0.0%	452,241	0.0%	Metros Cuadrados	427	100	-
13	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Aquiles Serda Calle San Francisco Calle Del Aja Calle Nicolas Bravo Calle Fco I Madero - 173989	PUE16160200 704769	1,900,289	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,724	100	-
14	Construcción De Fosa Septica Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De San Mateo Ozolco - 176397	PUE16160200 710589	574,503	0.0%	573,503	0.0%	Piezas	-	100	100.00



Estado
Municipio

Puebla
Caltepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,821,298	0.0%	1,821,298	0.0%		415		
1	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Que Beneficiara A La Localidad De Caltepec Municipio De Caltepec Pue - 114177	PUE16160200 715900	1,821,298	0.0%	1,821,298	0.0%	Piezas	415	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,999,608	0.1%	2,959,632	0.1%		1,500		

1	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidraulico - 63456	PUE16160200 647239	342,539	0.0%	342,539	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	100.00
2	Mejoramiento De Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 69516	PUE16160200 649671	530,673	0.0%	530,673	0.0%	Metros Cuadrados	125	-	100.00
3	Construccion De Recamaras Adicionales - 63372	PUE16160200 661706	1,726,533	0.0%	686,558	0.0%	Metros Cuadrados	175	-	70.00
4	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Lic Benito Juarez Clave 21dai00036o - 58414	PUE16160200 661707	483,514	0.0%	483,514	0.0%	Metros Cuadrados	300	-	100.00
5	Construccion De Techado En Escuela Primaria Leandro Valle Clave 21ep0058i - 83221	PUE16160200 699474	716,368	0.0%	716,368	0.0%	Metros Cuadrados	750	-	100.00
6	Ampliacion De Comedor En El Preescolar Miguel Hidalgo Clave 21dcc0195g - 129842	PUE16160200 715698	199,980	0.0%	199,980	0.0%	Metros Cuadrados	100	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,584,913	0.1%	3,291,983	0.1%		783		
1	Ampliacion De Red De Energia Electricaen Las Colonias Calle Vicente Guerrero Jose Maria Morelos Andador Rutilio Y Libramiento En El Muni -	PUE16160200 694040	1,508,649	0.0%	1,215,720	0.0%	Otros	294	100	100.00
2	Rehabilitacion Del Modulo De Baños Y Mantenimiento De Aulas Del Jardin De Niños Angelica Castro De La Fuente Clave Del Centro De Trabaj - 168295	PUE16160200 715699	578,741	0.0%	578,741	0.0%	Piezas	150	100	100.00
3	Reabililitacion De Modulo De Baños Y Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Indigena Kalagajna Con Clave Del Centro Del Trabajo - 168290	PUE16160200 721182	684,910	0.0%	684,910	0.0%	Piezas	159	100	100.00
4	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Caxhuacan - 168266	PUE16160200 721183	812,612	0.0%	812,612	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,244,257	0.0%	1,137,825	0.0%		409		
1	Construcción De Presa En La Comunidad De El Platanar, 2 Da Etapa - 6357	PUE16160100 630598	316,709	0.0%	316,709	0.0%	Metros cúbicos	262	-	100.00
2	33903 Servicios Integrales - 104599 (Estudios Y Proyectos Para El Municipio De Cohetzala 2016 (Indirectos))	PUE16160200 688682	63,342	0.0%	63,342	0.0%	Otros		100	100.00
3	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle San Miguel Entre Calle Hidalgo Y Rio Nexapa - 104552	PUE16160200 699609	71,737	0.0%	71,737	0.0%	Metros lineales	45	-	100.00
4	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Santa Mónica 3era Etapa - 104592	PUE16160200 699611	792,470	0.0%	686,037	0.0%	Metros lineales	102	-	86.57

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,716,225	0.1%	4,377,521	0.1%		7,984		
1	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Santa Cecilia, Abasolo Y El Calvario En La Localidad De Coxcatlán, Segunda Etapa - 2482	PUE16160100 623639		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,500	-	
2	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Guerrero Entre Cinco De Mayo Y Calle Narciso Mendoza En La Colonia Centro - 166761	PUE16160200 688732	122,900	0.0%	122,900	0.0%	Metros lineales	75	100	100.00
3	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Ignacio Zaragoza Con C.C.T. 21dpb0113l, En La Localidad De Tecoltepec - 101460	PUE16160200 704778	656,353	0.0%	317,649	0.0%	Metros Cuadrados	159	100	100.00
4	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Prolongación Enrique Flores Entre Calle Carmen Serdán Y Calle El Pedregal, Privada Si - 104383	PUE16160200 705162	362,933	0.0%	362,933	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
5	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle General Francisco Villa Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Sin Nombre Y Callejón Sin Nombre - 101822	PUE16160200 710575	1,553,561	0.0%	1,553,561	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
6	Construcción De Tanque De Regularización Y Rehabilitación De Línea De Conducción De Coxcatlan Primera Etapa - 138090	PUE16160200 726798	1,433,018	0.0%	1,433,018	0.0%	Otros	6,000	100	100.00
7	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Guadalupe De La Localidad De Coxcatlan - 162103	PUE16160200 726799	587,460	0.0%	587,460	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,244,574	0.1%	2,244,574	0.1%		448		
1	Ampliacion De Electrificacion En Nativitas Cuautempan Calle 5 Poniente - 106103	PUE16160200 688537	194,802	0.0%	194,802	0.0%	Piezas	28	-	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Privada Del Parque Benito Juarez, San Mateo Zoyamazalco - 112941	PUE16160200 688538	463,189	0.0%	463,189	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
3	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza Y Calle A Centro De Salud, Barrio La Candelaria - 102193	PUE16160200 694042	307,465	0.0%	307,465	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle 5 Sur Y 5 Poniente Entre Avenida Morelos Y Red De Agua Potable, Nativitas Cuautempan. - 104716	PUE16160200 694043	231,846	0.0%	231,846	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
5	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Oriente Y Carretera A Ixcaquixtla Entre Calle 6 Sur Y Pozo De Visita, Nativitas Cuautempan - 102217	PUE16160200 694044	593,221	0.0%	593,221	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
6	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 Poniente Entre 3 Y 5 Sur Y Calle 3 Sur Entre 5 Poniente E Ignacio Zaragoza, Barrio La Cand - 102208	PUE16160200 715700	454,051	0.0%	454,051	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,245,425	0.1%	3,073,997	0.1%		9,779		

1	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Av. Reforma A La Altura Del Km 44_275 De La Carretera Federal Puebla Tehuacan - 2755	PUE16160100 622898	641,136	0.0%	641,136	0.0%	Metros lineales	162	-	100.00
2	Pago De La Obra Sustitucion Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Dos Nucleos Basicos Mas Dental En La Localidad Y Muniocipio De Cuapiaxtla - 149235	PUE16160200 688539	942,857	0.0%	771,429	0.0%	Otros	8,709	100	81.82
3	Mejoramiento General De Dos Módulos Sanitarios Que Consiste En Sustitución De Acabados Impermeabilizantes Instalaciones Eléctricas - 149334	PUE16160200 688540	984,908	0.0%	984,908	0.0%	Piezas	800	100	100.00
4	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Barranquilla Entre Alvaro Obregon Y Hermenegildo Galeana - 153418	PUE16160200 688541	442,589	0.0%	442,589	0.0%	Metros lineales	45	-	100.00
5	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Reforma Y Benito Juarez - 153191	PUE16160200 704955	233,935	0.0%	233,935	0.0%	Metros lineales	63	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,912,477	0.2%	6,631,641	0.2%		3,335		
1	Rehabilitacion De Camino De Tecapagco Del Tramo Taltzontipan Tecapagco Xochititan - 148422	PUE16160200 688632	203,849	0.0%	203,849	0.0%	Lote	378	-	100.00
2	Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De San Esteban Cuautempan - 148289	PUE16160200 694120	1,538,590	0.0%	978,992	0.0%	Metros Cuadrados	1,007	-	63.63
3	Rehabilitación De La Linea De Conducción - 148395	PUE16160200 699308	1,568,383	0.0%	1,568,383	0.0%	Metros lineales	274	100	100.00
4	Red De Distribucion De Agua Que Beneficiara A La Localidad De Totocuaula - 148100	PUE16160200 699556	1,696,020	0.0%	1,696,020	0.0%	Metros lineales	234	100	100.00
5	33903 Servicios Integrales - 148393	PUE16160200 705035	529,591	0.0%	529,591	0.0%	Otros		100	100.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Tepizila Primera Sección Primera Etapa - 151265	PUE16160200 710279	2,458,910	0.1%	737,673	0.0%	Metros lineales	439	100	30.00
7	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable De Ixtolco De Morelos Segunda Etapa - 147963	PUE16160200 726703	917,135	0.0%	917,135	0.0%	Metros lineales	1,003	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,872,062	0.0%	1,872,062	0.0%		2,796		
1	Construccion De Un Aula Didactica En La Esc Primaria Ignacio Allende Aportacion Programa Peso A Peso Nivel Basico 2016 - 85474	PUE00160200 688376		0.0%		0.0%	Otros	40	100	
2	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 147018	PUE16160200 693879	453,199	0.0%	453,199	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Reforma Entre Parque Y Avenida Morelos - 145543	PUE16160200 715560	481,971	0.0%	481,971	0.0%	Metros lineales	1,500	100	100.00
4	Construcción De Un Aula Didáctica En La Tele Secundaria Antonio Van Dyck Clave 21etv0274x - 100850	PUE16160200 721002	399,201	0.0%	399,201	0.0%	Metros Cuadrados	40	-	100.00
5	Ampliacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable De La Localidad De San Pedro Alpatlahuac - 145669	PUE16160200 726480	537,691	0.0%	537,691	0.0%	Metros lineales	916	100	100.00



Estado
Municipio

Puebla
Cautlancingo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,076,751	0.0%	1,076,751	0.0%		800		
1	Adoquinamiento De La Priv. Cuauhtémoc Entre Calle Cuauhtémoc Y Fondo De La Misma Privada - 127676	PUE16160200 704780	351,096	0.0%	351,096	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Frankfort Entre Las Calles Munich Y Derby - 147230	PUE16160200 726481	725,655	0.0%	725,655	0.0%	Metros Cuadrados	800	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,613,238	0.1%	3,310,322	0.1%		345		
1	Ampliacion De Red Electrica En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuayuca De Andrade - 182279	PUE16160200 694053	83,963	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	50	-	-
2	Construccion De Cuarto Para Baño Y Saneamiento A Base De Pozo De Absorcion - 165310	PUE16160200 704962	839,147	0.0%	839,147	0.0%	Vivienda	50	100	100.00
3	Construccion De Cuarto Para Cocina Y Dormitorio - 170679	PUE16160200 710425	1,068,681	0.0%	1,068,681	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	100.00
4	Construccion De Cuarto Para Domitorio - 165240	PUE16160200 715706	327,448	0.0%	327,448	0.0%	Metros Cuadrados	30	-	100.00
5	Construccion De Cuarto Para Baño Y Saneamiento A Base De Pozo De Absorcion - 182272	PUE16160200 715707	716,633	0.0%	497,680	0.0%	Metros Cuadrados	55	-	69.45
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Entre Carr A Tehuiztzingo Y Barranca Grande - 165593	PUE16160200 721186	550,172	0.0%	550,172	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
7	Ampliacion De La Red Electrica Privada Calvario Entre El Calvario Y Unidad Deportiva - 165508	PUE16160200 726617	27,194	0.0%	27,194	0.0%	Metros lineales	50	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,285,237	1.4%	50,912,302	1.2%		17,802		

1	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Zopilotepec	PUE16160200 647214	6,999,546	0.2%	1,180,578	0.0%	Piezas	485	-	16.87
2	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En El Barrio De Xiliapan Ubicado En La Cabecera Municipal - 38497	PUE16160200 652007	294,683	0.0%	294,683	0.0%	Metros Cuadrados	5,957	-	100.00
3	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Camino Al Barrio Santa Cruz, De La Localidad De Xocoyolo. - 38602	PUE16160200 656890	752,326	0.0%	752,326	0.0%	Piezas	81	-	100.00
4	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Nectepec Y Ahuateno, Perteneciente A La Junta Auxiliar De Zacatipan - 38436	PUE16160200 656891	1,413,070	0.0%	1,413,070	0.0%	Vivienda	47	-	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Privada Atzintan En La Localidad De Tzinacapan - 38501	PUE16160200 659404	679,710	0.0%	679,710	0.0%	Metros Cuadrados	2,939	-	100.00
6	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Privada Carmen Serdan De La Cabecera Municipal	PUE16160200 661659	74,986	0.0%	74,986	0.0%	Metros lineales	141	-	100.00
7	Construcción De Pavimento Hidraulico 1era Etapa Tramo Limontipak - Ziltepec En La Localidad De Ziltepec - 38450	PUE16160200 661679	1,089,679	0.0%	1,089,679	0.0%	Metros Cuadrados	307	-	100.00
8	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tepetitán Reyeshogpan De Hidalgo Y Zopilotepec - 74904	PUE16160200 661680	3,218,678	0.1%	2,605,752	0.1%	Metros Cuadrados	398	-	32.30
9	Ampliación De Sistema De Drenaje Que Beneficiara A La Localidad De Cuetzalan (Calles Guerrero Y Carranza) , Municipio De Cuetzalan Del Progr - 119458	PUE16160200 688380	825,903	0.0%	825,903	0.0%	Metros lineales	220	-	100.00
10	Contruccion De Pavimento Hidraulico En Camino A Xaltepec - 84985	PUE16160200 688383	445,772	0.0%	445,772	0.0%	Metros Cuadrados	75	-	100.00
11	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Las Tres Cruces De La Localidad De Tenextepec. - 119518	PUE16160200 688733	209,494	0.0%	209,494	0.0%	Metros Cuadrados	398	-	100.00
12	Construcción De Muros De Contención Y Acceso A La Cancha De La Localidad De Xalpantzingo - 38506	PUE16160200 688734	2,298,590	0.1%	2,298,590	0.1%	Metros cúbicos	601	-	100.00
13	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De: Tecazo, Xocota Y Pinahuista (Segunda Etapa) - 74965	PUE16160200 693883	294,901	0.0%	294,901	0.0%	Vivienda	22	-	100.00
14	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De: Tecazo, Xocota Y Pinahuista (Segunda Etapa) - 74951	PUE16160200 693960	323,391	0.0%	323,391	0.0%	Vivienda	27	-	100.00
15	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Tepetitán Chico - 85097	PUE16160200 693961	859,990	0.0%	722,777	0.0%	Otros	64	-	84.04
16	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Tecuahuta Y Limontitan (Centro) - 84493	PUE16160200 694184	772,153	0.0%	772,153	0.0%	Vivienda	27	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,285,237	1.4%	50,912,302	1.2%		17,802		

17	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Cacatecuautla Segunda Etapa - 159209	PUE16160200 694217	1,323,833	0.0%	1,323,833	0.0%	Vivienda	118	-	100.00
18	Construcción De Pavimento Hidraulico, En El Barrio De Cuamayco De La Localidad De Cuauhtamazaco - 84369	PUE16160200 699315	919,479	0.0%	919,479	0.0%	Metros Cuadrados	1,108	-	100.00
19	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Acceso A La Localidad De Chichicazapan. - 67067	PUE16160200 699316	165,087	0.0%	165,087	0.0%	Otros	155	-	100.00
20	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Xalticpac - 84165	PUE16160200 699557	499,372	0.0%	499,372	0.0%	Vivienda	23	-	100.00
21	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Tecuahuta Y Limontitan (Centro) - 84423	PUE16160200 699632	772,153	0.0%	772,153	0.0%	Vivienda	29	-	100.00
22	Construcción De Pavimento Hidraulico En Camino Xaltipan - Ayotzinapan - 68705	PUE16160200 699679	2,319,166	0.1%	2,319,166	0.1%	Metros Cuadrados	740	-	100.00
23	Construcción De Techos Fijos En El Barrio Alto De La Localidad De Xiloxochico - 84059	PUE16160200 699680	841,447	0.0%	841,447	0.0%	Vivienda	93	-	100.00
24	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Talcuaco De La Localidad De Tepetzalan - 67250	PUE16160200 699681	850,019	0.0%	850,019	0.0%	Vivienda	37	-	100.00
25	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De: Xiutecuapan Y Chicueyaco (Barrio San Juan) - 84670	PUE16160200 699682	833,164	0.0%	833,164	0.0%	Vivienda	77	-	100.00
26	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Tehuihuitz De La Localidad De Pepexta - 38525	PUE16160200 704783	899,996	0.0%	899,996	0.0%	Vivienda	40	-	100.00
27	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Pochotitan De La Localidad De Pepexta - 38508	PUE16160200 704784	1,000,013	0.0%	1,000,013	0.0%	Vivienda	48	-	100.00
28	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Atauteno De La Localidad De Pepexta - 119571	PUE16160200 704785	1,036,425	0.0%	1,036,425	0.0%	Vivienda	48	-	100.00
29	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tepetitan Reyeshogpan De Hidalgo Y Zopilotepec - 140503	PUE16160200 704786	4,849,279	0.1%	2,605,752	0.1%	Metros Cuadrados	571	-	53.73
30	Construcción De Pavimento Hidraulico En Camino Tixapan - Ayotzinapan - 84045	PUE16160200 704863	1,110,498	0.0%	1,110,498	0.0%	Metros Cuadrados	318	-	100.00
31	Construcción De Techos Fijos En El Barrio Centro De La Localidad De Xiloxochico De Rafael Avila Camacho - 148012	PUE16160200 705163	1,423,426	0.0%	1,423,426	0.0%	Vivienda	210	-	100.00
32	Ampliación De Red De Energia Electrica En El Camino A Tecazo - 83985	PUE16160200 710338	936,972	0.0%	936,972	0.0%	Otros	50	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,285,237	1.4%	50,912,302	1.2%		17,802		
33	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicaltipan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecuapan Y Octimaxal Norte - 76327	PUE16160200 710498	1,007,042	0.0%	431,636	0.0%	Vivienda	67	-	42.86
34	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicaltipan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecuapan Y Octimaxal Norte - 83845	PUE16160200 710546	442,459	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	27	-	-
35	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicaltipan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecuapan Y Octimaxal Norte - 76025	PUE16160200 710547	518,584	0.0%	518,584	0.0%	Metros Cuadrados	27	-	14.88
36	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Limontitan. - 83960	PUE16160200 710548	250,008	0.0%	250,008	0.0%	Vivienda	11	-	100.00
37	Mejoramiento De Aulas E Instalaciones En La Escuela Telesecundaria Federal Lic. Luis Donaldo Colosio Clave: 21dtv0247a En La Localidad De Xa - 119499	PUE16160200 710578	367,263	0.0%	367,263	0.0%	Metros Cuadrados	68	-	100.00
38	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Tamaniz De La Localidad De Tepetzalan - 38504	PUE16160200 710579	600,012	0.0%	600,012	0.0%	Vivienda	28	-	100.00
39	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De San Juan De La Localidad De Tepetzalan - 38572	PUE16160200 710580	1,097,159	0.0%	940,411	0.0%	Vivienda	52	-	85.71
40	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De: Xiutecuapan Y Chicueyaco (Barrio San Juan) - 84699	PUE16160200 710581	153,955	0.0%	153,955	0.0%	Vivienda	16	-	100.00
41	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Barrio De Pinahuisco 2 De La Localidad De Pepexta - 38539	PUE16160200 715565	1,000,013	0.0%	1,000,013	0.0%	Vivienda	44	-	100.00
42	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicaltipan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecuapan Y Octimaxal Norte - 75970	PUE16160200 715857	509,153	0.0%	509,153	0.0%	Metros Cuadrados	39	-	14.61
43	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Tencuix, Primera Etapa, Cuetzalan Del Progreso Puebla - 84718	PUE16160200 715858	891,248	0.0%	891,248	0.0%	Metros Cuadrados	262	-	100.00
44	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle A Chicueyaco En La Localidad De Xiloxochico. - 84776	PUE16160200 715884	1,201,348	0.0%	1,201,348	0.0%	Metros Cuadrados	367	-	100.00
45	Construcción De Casa De Salud (Dispensario Medico) En La Localidad De Xochical - 84120	PUE16160200 715886	631,103	0.0%	259,815	0.0%	Metros Cuadrados	480	-	41.17
46	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Tuzamapan Xiloxochico - 84972	PUE16160200 715887	1,000,007	0.0%	1,000,007	0.0%	Vivienda	122	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,285,237	1.4%	50,912,302	1.2%		17,802		
47	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicaltipan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecuapan Y Octimaxal Norte - 76492	PUE16160200 715888	128,482	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	7	-	-
48	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Nectepec Y Ahuateno, Perteneciente A La Junta Auxiliar De Zacatipan - 38412	PUE16160200 721007	5,113,968	0.1%	5,113,968	0.1%	Vivienda	162	-	100.00
49	Ampliación De Red De Energia Electrica En El Camino Kapola - Santiopan (Segunda Etapa) - 83849	PUE16160200 721353	3,000,009	0.1%	2,114,091	0.0%	Piezas	79	-	70.47
50	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En El Barrio De Tzoquita De La Localidad De Tepetzalan - 38578	PUE16160200 721391	750,005	0.0%	750,005	0.0%	Vivienda	33	-	100.00
51	Construcción De Techos Fijos En La Localidad De Chicueyaco - 38499	PUE16160200 721392	1,622,546	0.0%	1,622,546	0.0%	Vivienda	210	-	100.00
52	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De: Tecazo, Xocota Y Pinahuista (Segunda Etapa) - 75726	PUE16160200 726490	478,871	0.0%	478,871	0.0%	Vivienda	44	-	100.00
53	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicaltipan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecuapan Y Octimaxal Norte - 76099	PUE16160200 726765	575,754	0.0%	575,754	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	46.52
54	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tenkizapan, Tepetzingo, Tatahuicaltipan, Tencuix, Pagmaco, Xiutecuapan Y Octimaxal Norte - 75858	PUE16160200 726766	302,824	0.0%	302,824	0.0%	Metros Cuadrados	28	-	8.69
55	Ampliación De Emisor De Alcantarillado Sanitario Y Puesta En Operación De Descargas Domiciliarias En La Localidad De Caxaltepec - 147896	PUE16160200 726803	310,223	0.0%	310,223	0.0%	Metros lineales	130	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,549,627	0.1%	2,549,627	0.1%		3,845		

1	Rehabilitacion De Pozo Profundo Tamarindos En Chiautla De Tapia - 186479	PUE16160200 699306	349,892	0.0%	349,892	0.0%	Lote	2,500	-	100.00
2	Rehabilitacion De Pozo Profundo Campo Deportivo En Chiautla De Tapia - 186016	PUE16160200 704776	245,584	0.0%	245,584	0.0%	Lote	1,000	-	100.00
3	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Carrizal En La Cabecera Municipal De Chiautla De Tapia - 181039	PUE16160200 710276	1,954,151	0.0%	1,954,151	0.0%	Metros lineales	345	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,268,526	0.2%	8,268,526	0.2%		7,443		
1	Bacheo Del Acceso Principal Zahuinco Chiconcuautla De 197 Kms De Longitud - 71981	PUE16160200 644804	662,758	0.0%	662,758	0.0%	Otros	3,500	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 17 De Diciembre - 71929	PUE16160200 644805	1,044,128	0.0%	1,044,128	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
3	Revestimiento De Calles En Zona Urbana De Atencion Prioritaria En La Cabecera Municipal - 72000	PUE16160200 647199	914,910	0.0%	914,910	0.0%	Otros	3,500	100	100.00
4	Construccion De Techado Metalico De Cancha En El Jardin De Niños Xochikalkonetl Clave 21dcc0138p - 71937	PUE16160200 647252	900,531	0.0%	900,531	0.0%	Otros	127	100	100.00
5	Mejoramiento De Aulas En Tele Secundaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 21dtv0318e - 71953	PUE16160200 649681	1,523,004	0.0%	1,523,004	0.0%	Otros	127	100	100.00
6	Rehabilitacion De Aulas En El Bachillerato De Nueva Creacion - 71968	PUE16160200 652057	1,845,416	0.0%	1,845,416	0.0%	Otros	70	100	100.00
7	Construccion De Biblioteca En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 21dpb0080k - 72027	PUE16160200 659320	529,478	0.0%	529,478	0.0%	Otros	32	100	100.00
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo Ruiz Cortinez Y El Arenal - 71921	PUE16160200 661662	848,301	0.0%	848,301	0.0%	Metros Cuadrados	47	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,145,080	0.8%	31,039,819	0.7%		23,638		

1	Construcción De Dispensario Médico - 4480	PUE16160100 623573	261,741	0.0%	261,741	0.0%	Metros Cuadrados	380	-	100.00
2	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 4546	PUE16160100 623938	4,377,062	0.1%	4,377,062	0.1%	Piezas	1,560	-	100.00
3	Construcción De Cuartos Para Baño - 4565	PUE16160100 624511	2,381,336	0.1%	2,381,336	0.1%	Vivienda	119	-	100.00
4	Construcción De Dispensario Médico - 4399	PUE16160100 624628	784,704	0.0%	784,704	0.0%	Metros Cuadrados	229	-	100.00
5	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle 2 Entre Calle 5 Casa De Salud - 61714	PUE16160200 647200	812,513	0.0%	812,513	0.0%	Metros Cuadrados	781	-	100.00
6	Construcción De Tres Aulas Didacticas De Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Lazaro Cardenas. Clave: 21dtv0210n - 61955	PUE16160200 652009	1,024,356	0.0%	1,024,356	0.0%	Metros Cuadrados	597	-	100.00
7	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 61672	PUE16160200 654377	1,522,456	0.0%	1,522,456	0.0%	Piezas	133	-	100.00
8	Rehabilitación De Vialidades Con Empedrado Y Huellas De Rodamiento De Concreto Hidráulico Sobre Calles: Juárez 0 080.00, Hidalgo 0 070.00 Y - 61597	PUE16160200 661664	1,271,445	0.0%	1,271,445	0.0%	Metros Cuadrados	523	-	100.00
9	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta Tratadora Para Aguas Residuales Sección A - 61781	PUE16160200 661665	1,004,081	0.0%	1,004,081	0.0%	Metros lineales	781	-	100.00
10	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Principal Entre Carretera Estatal Km 0 098 Y Carretera Estatal 0 598 - 61500	PUE16160200 661723	3,633,715	0.1%	3,633,715	0.1%	Metros Cuadrados	998	-	100.00
11	Construcción De Cuartos Para Baño - 179562	PUE16160200 688388	1,822,937	0.0%	546,881	0.0%	Vivienda	301	-	41.86
12	Construcción De Un Aula Didáctica Y Modulo De Sanitarios Para Escuela Telesecundaria De Nueva Creación - 178445	PUE16160200 688389	1,199,011	0.0%	849,620	0.0%	Metros Cuadrados	907	-	80.00
13	Aportación Para La Unidad Móvil De Salud Del Municipio De Chichiquila - 178342	PUE16160200 688553	593,162	0.0%	593,162	0.0%	Otros	2,812	-	100.00
14	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 179118	PUE16160200 693894	483,540	0.0%	483,540	0.0%	Kilómetro	907	-	100.00
15	Construcción De Dispensario Médico - 181298	PUE16160200 699328	919,430	0.0%	227,162	0.0%	Metros Cuadrados	170	-	24.71
16	Rehabilitación De Techo Firme Segunda Etapa - 178422	PUE16160200 704970	978,261	0.0%	978,261	0.0%	Piezas	2,812	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,145,080	0.8%	31,039,819	0.7%		23,638		
17	Rehabilitación De Techo Firme Primera Etapa - 178480	PUE16160200 704971	225,000	0.0%	225,000	0.0%	Piezas	2,812	-	100.00
18	Construcción De Un Aula Didáctica De Estructura Regional C Para Preescolar Comunitario - 178365	PUE16160200 710287	448,261	0.0%	331,809	0.0%	Metros Cuadrados	298	-	75.00
19	Construcción De Drenaje Pluvial - 178310	PUE16160200 715715	1,571,859	0.0%	1,571,859	0.0%	Metros lineales	2,081	-	100.00
20	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 178433	PUE16160200 721017	723,167	0.0%	723,167	0.0%	Piezas	108	-	100.00
21	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas Tramo Acalocotla El Palmar - 95717	PUE16160200 721018	4,302,135	0.1%	4,302,135	0.1%	Kilómetro	1,560	-	100.00
22	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Durango Y Calle Veracruz - 177833	PUE16160200 721194	1,739,630	0.0%	1,739,630	0.0%	Metros Cuadrados	688	-	100.00
23	Aportación Única Del Municipio De Chichiquila Para La Obra Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará Las Loc De Hua - 178267	PUE16160200 726622	2,065,277	0.0%	1,394,182	0.0%	Otros	2,081	-	67.51

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,944,678	0.2%	6,944,678	0.2%		20,370		
1	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Nicolás Tenexcalco - 11139	PUE16160100 629520	348,000	0.0%	348,000	0.0%	Otros	719	-	100.00
2	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Soledad - 8909	PUE16160100 630335	348,000	0.0%	348,000	0.0%	Otros	336	-	100.00
3	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Palma - 8945	PUE16160100 630336	116,000	0.0%	116,000	0.0%	Otros	220	-	100.00
4	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Buenavista De Benito Juárez - 8897	PUE16160100 630591	464,000	0.0%	464,000	0.0%	Otros	1,280	-	100.00
5	Rehabilitación De Alumbrado Público En Jaltepec - 11236	PUE16160100 630859	69,600	0.0%	69,600	0.0%	Otros	122	-	100.00
6	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cofradia - 11195	PUE16160100 631145	69,600	0.0%	69,600	0.0%	Otros	103	-	100.00
7	Ampliación De La Red De Distribución Equipamiento Electromecánico De Los Pozos 1 Y2 Y La Cons De La Línea De Conducción Y Tanque Elevado De - 60515	PUE16160200 644870	1,706,186	0.0%	1,706,186	0.0%	Metros lineales	10,768	100	100.00
8	Rehabilitación De Alumbrado Público En Viborillas Hidalgo - 30429	PUE16160200 644872	464,000	0.0%	464,000	0.0%	Otros	988	100	100.00
9	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Isidro El Organal 2da. Etapa - 30331	PUE16160200 647255	116,000	0.0%	116,000	0.0%	Otros	548	100	100.00
10	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Tzompahuacan - 30195	PUE16160200 647256	255,200	0.0%	255,200	0.0%	Otros	488	100	100.00
11	Rehabilitación De Alumbrado Público En Santa Cruz El Mirador - 30399	PUE16160200 652061	348,000	0.0%	348,000	0.0%	Otros	447	100	100.00
12	Rehabilitación De Alumbrado Público En Pueblo Nuevo - 30171	PUE16160200 654444	348,000	0.0%	348,000	0.0%	Otros	706	100	100.00
13	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Don Roque - 30269	PUE16160200 656806	464,000	0.0%	464,000	0.0%	Otros	519	100	100.00
14	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Antonio Coayuca - 30221	PUE16160200 659324	464,000	0.0%	464,000	0.0%	Otros	832	100	100.00
15	Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Miguel Tecolacio - 30419	PUE16160200 659325	348,000	0.0%	348,000	0.0%	Otros	622	100	100.00
16	Rehabilitación De Alumbrado Público En Colonia Morelos 2da Etapa - 31945	PUE16160200 661728	348,000	0.0%	348,000	0.0%	Otros	650	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,944,678	0.2%	6,944,678	0.2%		20,370		

17	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Colonia Morelos - 30130	PUE16160200 661729	348,000	0.0%	348,000	0.0%	Otros	320	100	100.00
18	Rehabilitación De Alumbrado Público En Temascalapa De Gabino Barreda - 30361	PUE16160200 661730	255,200	0.0%	255,200	0.0%	Otros	672	100	100.00
19	Mejoramiento De La Red Eléctrica En Calle Niño Perdido - 177528	PUE16160200 694069	64,891	0.0%	64,891	0.0%	Otros	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,938,097	0.1%	805,498	0.0%		655		
1	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Chigmecatitlan Segunda Etapa-24717	PUE16160200 659326	1,312,699	0.0%	97,900	0.0%	Otros	365	-	100.00
2	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinosuarez - 24683	PUE16160200 659327	1,312,699	0.0%	636,325	0.0%	Metros lineales	110	-	65.00
3	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (Impermeabilizacion) Segunda Etapa - 41905	PUE16160200 661731	1,312,699	0.0%	71,273	0.0%	Metros Cuadrados	180	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,930,090	0.3%	13,631,076	0.3%		62,552		
1	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Aguardientera - 12904	PUE16160100 629791	3,869,120	0.1%	3,869,120	0.1%	Metros lineales	229	-	100.00
2	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Comunidad De Coahuixco - 12850	PUE16160100 630345	1,602,995	0.0%	1,602,995	0.0%	Otros	2,372	-	100.00
3	Aportacion Para El Mantenimiento Especializado Para La Acreditación Del Hospital General De Teziutlan - 12945	PUE16160100 630601	950,170	0.0%	950,170	0.0%	Otros	10,040	-	100.00
4	Construcción De Muro De Contención Y Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Alvaro Obregon Con C.C.T. 21des0085z - 12806	PUE16160100 630602	1,560,864	0.0%	1,560,864	0.0%	Metros lineales	10,040	-	100.00
5	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Privada Francisco I Madero - 77211	PUE16160200 699639	113,358	0.0%	113,358	0.0%	Metros lineales	11,096	-	100.00
6	Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conduccion De Agua Potable Que Beneficiara A La Colonia Azteca Y Sección Cuarta - 189539	PUE16160200 705122	1,312,626	0.0%	1,312,626	0.0%	Otros	288	100	100.00
7	Construccion De Un Modulo De Direccion Y Sanitarios En Estructura Regional C En El Preescolar Cuauhtemoc Cct 21dcc0377p - 76839	PUE16160200 705124	689,088	0.0%	689,088	0.0%	Metros Cuadrados	2,566	-	100.00
8	Construcción De Barda En Preescolar Nezahualcoyotl - 143854	PUE16160200 705125	325,559	0.0%	325,559	0.0%	Metros lineales	49	100	100.00
9	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Privada El Capulin Callejon 5 De Mayo Calle Jose Maria Morelos Y Privada 5 De Mayo - 85094	PUE16160200 715862	850,081	0.0%	850,081	0.0%	Metros lineales	11,096	-	100.00
10	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Privada 21 De Marzo - 85043	PUE16160200 715863	230,950	0.0%	230,950	0.0%	Metros lineales	11,090	-	100.00
11	Suministro De Materiales Para Construccion De Comedor De La Escuela Primaria Lic Guillermo Jimenez Morales - 143943	PUE16160200 721358	246,811	0.0%	55,961	0.0%	Metros Cuadrados	156	100	20.00
12	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles Division Del Norte 20 De Noviembre Y Tajin Hasta La Antigua Via Del Ferroc - 76984	PUE16160200 726770	2,178,467	0.1%	2,070,304	0.0%	Metros Cuadrados	3,530	-	96.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,588,849	0.2%	7,038,469	0.2%		4,335		

1	Sustitucion De La Tuberia De Drenaje Frente A La Escuela Primaria - 5363	PUE16160100 622910	80,923	0.0%	80,923	0.0%	Metros lineales	244	-	100.00
2	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sanitarios En Bachillerato Genral Gabriela Mistral De La Magdalena - 5346	PUE16160100 623691	301,455	0.0%	192,212	0.0%	Metros Cuadrados	85	-	63.76
3	Mejoramiento De Aulas En Tele Secundaria 12 De Octubre, Etapa Final - 5373	PUE16160100 623887	210,194	0.0%	210,194	0.0%	Metros Cuadrados	114	-	100.00
4	Sustitucion De Motor Y Mantenimiento A Bomba Existente En Pozo De Agua Potable - 5266	PUE16160100 624370	53,060	0.0%	53,060	0.0%	Otros	1,131	-	100.00
5	Construccion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Honey, Amapoloa Y El Rincon - 7027	PUE16160100 629528	578,759	0.0%	578,759	0.0%	Metros Cuadrados	115	-	100.00
6	Ampliacion De La Red De Distribucion De La Red De Agua Potable En La Cumbre - 5977	PUE16160100 629529	879,765	0.0%	879,765	0.0%	Metros lineales	300	-	100.00
7	Construccion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Buena Vista - 7061	PUE16160100 629793	416,994	0.0%	352,128	0.0%	Metros Cuadrados	90	-	84.44
8	Construccion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Chila Y La Cumbre - 7038	PUE16160100 629794	602,750	0.0%	602,750	0.0%	Metros Cuadrados	130	-	100.00
9	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia La Bomba Y El Barrio De Las Minas - 6330	PUE16160100 630063	589,438	0.0%	484,524	0.0%	Metros lineales	120	-	82.20
10	Construccion De Cuartos De Baño Y Mejoramiento De Techos De Viviendas En Huehuetlilla - 7001	PUE16160100 630064	430,972	0.0%	267,184	0.0%	Metros Cuadrados	35	-	62.00
11	Mejoramiento De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto Y Construccion De Cuartos De Baño, En Vista Hermosa - 5992	PUE16160100 630065	519,037	0.0%	470,001	0.0%	Metros Cuadrados	65	-	90.55
12	Ampliacion Y Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 6324	PUE16160100 630347	135,754	0.0%	135,754	0.0%	Metros lineales	76	-	100.00
13	Pavimentacion De La Calle Principal De Acceso, Entre La Escuela Primaria Y El Arroyo Blanco - 5859	PUE16160100 630605	594,680	0.0%	594,680	0.0%	Metros Cuadrados	270	-	100.00
14	Pavimentacion De Calle Principal Entre La Iglesia Y El Acceso Al Panteon - 5907	PUE16160100 630876	1,199,878	0.0%	1,199,878	0.0%	Metros Cuadrados	1,200	-	100.00
15	Construccion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En La Magdalena - 7016	PUE16160100 631159	695,429	0.0%	208,629	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	30.00
16	Construccion De Cuartos Dormitorio, Baños Y Mejoramiento De Techos De Losa En Viviendas De El Manzano - 6008	PUE16160100 631422	609,761	0.0%	182,928	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	30.00
17	Construccion De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Tonalixco - 7046	PUE16160100 631423	690,000	0.0%	545,100	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	79.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,127,777	0.6%	22,735,615	0.5%		78,401		

1	Rehabilitación De Alcantarillado En Las Calles 16 Sur, 18 Sur Y El Camino Hacia La Virgen Entre Hidalgo Y 12 Sur (Segunda Etapa) - 3902	PUE16160100 623155	667,898	0.0%	667,898	0.0%	Metros lineales	435	-	100.00
2	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas (3 A. Etapa) - 4021	PUE16160100 623888	1,943,799	0.0%	1,943,799	0.0%	Vivienda	109	-	100.00
3	Alumbrado Publico Para Diferentes Localidades Del Municipio De Chilchotla (Mantenimiento) - 4043	PUE16160100 624584	1,881,690	0.0%	1,881,690	0.0%	Piezas	19,257	-	100.00
4	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal A Rafael J Garcia - 146422	PUE16160200 694190	7,510,619	0.2%	7,028,798	0.2%	Metros Cuadrados	36,875	-	93.00
5	Rehabilitacion De Linea De Conduccion, Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias 2a Etapa - 98910	PUE16160200 699589	859,637	0.0%	859,637	0.0%	Metros lineales	118	-	100.00
6	Caminos/Carreteras (Rehabilitación, Señaletica, Tramo La Cumbre- Rafael J. Garcia) - 108989	PUE16160200 699642	1,152,291	0.0%	1,152,291	0.0%	Kilómetro	19,257	-	100.00
7	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable - 149491	PUE16160200 705111	289,741	0.0%	289,741	0.0%	Metros lineales	83	100	100.00
8	Rehabilitación De Linea De Conducción Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias De Agua Potable En Acceso Principal A Rafael J García - 159612	PUE16160200 705126	242,210	0.0%	242,210	0.0%	Metros lineales	263	-	100.00
9	Ampliacion De Red De Electricidad Para La Calle Quince Sur Entre Las Calles Dos Y Cuatro Poniente - 142240	PUE16160200 705128	250,667	0.0%	250,667	0.0%	Metros lineales	29	-	100.00
10	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas Barrio De Guadalupe Sección Primera Segunda Etapa - 150117	PUE16160200 710555	1,208,449	0.0%	866,286	0.0%	Vivienda	58	-	71.00
11	Rehabilitacion De Red De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 145437	PUE16160200 721314	1,545,972	0.0%	1,206,949	0.0%	Metros lineales	928	-	100.00
12	Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa - 144933	PUE16160200 721359	1,812,473	0.0%	1,812,473	0.0%	Metros lineales	364	-	100.00
13	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Diversas Calles - 144986	PUE16160200 721360	4,344,099	0.1%	4,114,944	0.1%	Metros lineales	600	-	100.00
14	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas - 155886	PUE16160200 726772	418,231	0.0%	418,231	0.0%	Vivienda	25	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,001,954	0.1%	5,001,954	0.1%		7,879		
1	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Varias Privadas En Chahuac Y Privada Morelos - 38684	PUE16160200 649736	461,004	0.0%	461,004	0.0%	Metros lineales	80	-	100.00
2	Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Privadas - 60803	PUE16160200 656874	623,776	0.0%	623,776	0.0%	Metros lineales	120	-	100.00
3	Ampliacion De Alcantarillado Calle Iztaccihuatl Privada Nueva España Y Descarga De San Simon A Colector Sanitario - 58093	PUE16160200 656875	820,909	0.0%	820,909	0.0%	Metros lineales	127	-	100.00
4	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Paraje La Loma - 14368	PUE16160200 656876	605,621	0.0%	605,621	0.0%	Metros lineales	76	-	100.00
5	Rehabilitacion De Concreto Hidráulico De Calle Reforma Entre Emiliano Zapata Y Paraje Coyuco - 168811	PUE16160200 694178	1,348,000	0.0%	1,348,000	0.0%	Metros Cuadrados	7,100	100	100.00
6	Ampliacion De Agua Potable De Avenida Reforma A Chahuac - 95706	PUE16160200 699627	978,189	0.0%	978,189	0.0%	Metros lineales	310	-	100.00
7	Construccion De Drenaje Sanitario De Cerrada Reforma Y Tercera Cerrada Morelos - 197598	PUE16160200 721346	150,540	0.0%	150,540	0.0%	Metros lineales	20	-	100.00
8	Ampliacion De Red Electrica De Calle Niño Artillero Entre Astomba Y Avenida Hidalgo - 175492	PUE16160200 721347	13,914	0.0%	13,914	0.0%	Metros	46	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,180,626	0.6%	21,178,893	0.5%		3,919		

1	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 95806	PUE00160200 715852		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
2	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 180548	PUE00160200 715853		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
3	Construccion De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor 2da. Etapa (Zona li) En La Localidad De Loma Bonita Perteneciente Al Municipio - 2860	PUE16160100 623040	1,997,803	0.0%	1,997,803	0.0%	Piezas	190	100	100.00
4	Construccion De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De San Miguel Eloxochitlan (Zona V) Perteneciente Al Municipio - 3013	PUE16160100 624170	1,962,809	0.0%	1,525,756	0.0%	Piezas	190	100	77.73
5	Construccion De 36 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Cuabtlajapa Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Pue - 2955	PUE16160100 624368	1,885,120	0.0%	1,885,120	0.0%	Piezas	180	100	100.00
6	Construccion De 38 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Papaloapan Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Pueb - 2833	PUE16160100 624523	1,989,849	0.0%	1,989,849	0.0%	Piezas	190	100	100.00
7	Construccion De 31 Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor En La Localidad De Union Y Progreso Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan - 67211	PUE16160200 647313	1,627,191	0.0%	1,529,833	0.0%	Piezas	155	100	94.02
8	Const De Unidad Medica En La Localidad De Campo Nuevo Uno Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan - 188791	PUE16160200 688693	1,492,890	0.0%	1,429,456	0.0%	Metros Cuadrados	265	100	95.75
9	Construccion De Techado En Secundaria Emiliano Zapata De La Localidad De Xonotipan De Juarez - 173900	PUE16160200 694179	1,552,528	0.0%	1,552,528	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
10	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Xonotipan - 179572	PUE16160200 694180	4,032,701	0.1%	4,032,701	0.1%	Metros lineales	748	100	100.00
11	Const De Muro De Contension En La Calle Principal De Tlalkamac A La Escuela Primaria Benito Juarez En La Localidad De El Mirador Eloxochitla - 188675	PUE16160200 705113	1,097,514	0.0%	1,007,847	0.0%	Otros	374	100	91.83
12	Construccion De Unidad Medica En La Localidad De Amatitla Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan Puebla - 180049	PUE16160200 715854	1,547,450	0.0%	357,212	0.0%	Metros Cuadrados	169	100	23.08
13	Revestimiento Del Camino Tipo E Atzitzicatlanmanca El Potrero - 192352	PUE16160200 721348	839,118	0.0%	839,118	0.0%	Metros lineales	500	100	100.00
14	Construccion De Camino Tipo E Revestido Chiapanrancho Azul En La Localidad De Chiapa Municipio De Eloxochitlan Puebla - 193303	PUE16160200 726762	4,155,653	0.1%	3,031,669	0.1%	Metros lineales	808	100	72.95



Estado
Municipio

Puebla
Epatlán

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,830,350	0.1%	2,830,350	0.1%		6,652		
1	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 67192	PUE16160200 656878	1,398,631	0.0%	1,398,631	0.0%	Metros lineales	2,118	100	100.00
2	Construcción De Centro De Salud (Aportación) - 75304	PUE16160200 659386	1,431,719	0.0%	1,431,719	0.0%	Otros	4,534	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,063,212	0.2%	8,095,967	0.2%		7,308		

1	Rehabilitacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De Ahuatepec De La Presa - 106112	PUE00160200 688695		0.0%		0.0%	Otros	250	100	
2	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De Guadalupe Piletas (Puente Negro) - 1450	PUE16160100 623205	251,870	0.0%	251,870	0.0%	Otros	455	-	100.00
3	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De Santa Catarina Los Reyes - 1668	PUE16160100 623692	771,922	0.0%	771,922	0.0%	Metros lineales	210	-	100.00
4	Adoquinamiento De Calle Cuahutemoc Y Profesor Delfino Torijano Entre Camino Cañada-Esperanza Y Campo Deportivo - 957	PUE16160100 624114	1,733,760	0.0%	1,733,760	0.0%	Metros Cuadrados	455	-	100.00
5	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia 3 De Mayo En La Cabecera Municipal - 107879	PUE16160200 688694	1,562,386	0.0%	1,562,386	0.0%	Metros lineales	240	100	100.00
6	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Catorce Poniente De La Colonia Ferrocarril En La Cabecera Municipal - 189475	PUE16160200 699629	886,610	0.0%	425,573	0.0%	Metros lineales	180	100	48.00
7	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De San José Cuyachapa - 112171	PUE16160200 705136	595,893	0.0%	595,893	0.0%	Otros	3,028	100	100.00
8	Rehabilitacion De Descargas Domiciliarias En La Comunidad De San Jose Esperanza - 112202	PUE16160200 705137	402,067	0.0%	402,067	0.0%	Otros	1,100	100	100.00
9	Rehabilitacion De Red De Drenaje De Drenaje Sanitario En Varias Calles En La Colonia El Pozo En La Cabera Municipal - 107821	PUE16160200 710542	456,008	0.0%	456,008	0.0%	Metros lineales	140	100	100.00
10	Rehabilitación De Red De Agua Potable De Colonia El Pozo A Colonia Nueva En La Cabecera Municipal - 189594	PUE16160200 721350	506,208	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	100	75.00
11	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Jose Esperanza - 112186	PUE16160200 721365	1,896,488	0.0%	1,896,488	0.0%	Metros lineales	1,100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,957,831	0.2%	4,692,271	0.1%		3,386		
1	Construccion De Techado De La Cancha De Usos Multiples En Bachillerato Tecnologico Oficial Francisco Z Mena Clave 21ect0017t - 48644	PUE00160200 659394		0.0%		0.0%	Otros	249	100	
2	Ampliacion De Agua Potable En Metlatoyuca En La Colonia El Encinal Tercera Etapa - 48945	PUE16160200 647319	1,199,992	0.0%	1,199,992	0.0%	Metros lineales	530	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Enlbramineto Sur - 75793	PUE16160200 705138	205,045	0.0%	205,045	0.0%	Metros lineales	600	100	100.00
4	Construccion De Plantas De Tratamiento Segunda Etapa - 140500	PUE16160200 705139	536,281	0.0%	536,281	0.0%	Otros	505	100	100.00
5	Construccion De Techado De Plaza Civica En El Preescolar Balbino Cabrera Tellez Con Clave 21djn0094j Segunda Etapa - 95919	PUE16160200 721366	280,000	0.0%	280,000	0.0%	Otros	172	100	100.00
6	Apoyo A La Vivienda Ampliacion De Cuarto Para Dormitorio En Metlatoyuca - 140538	PUE16160200 721367	3,236,515	0.1%	970,955	0.0%	Vivienda	330	100	30.00
7	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Pluvial Tercera Etapa - 140706	PUE16160200 726777	1,499,998	0.0%	1,499,998	0.0%	Otros	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,661,539	0.1%	2,661,539	0.1%		-		
1	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Udosc En La Primaria Gabino Barreda - 162478	PUE16160200 688391	1,470,409	0.0%	1,470,409	0.0%	Otros	-	-	100.00
2	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Udosc En Telesecundaria Joaquin Garcia Icazbalceta Segunda Etapa - 181852	PUE16160200 699330	423,044	0.0%	423,044	0.0%	Piezas	-	-	100.00
3	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Andres Quintana Roo - 162565	PUE16160200 721227	768,086	0.0%	768,086	0.0%	Piezas	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,738,539	0.2%	8,244,204	0.2%		4,924		

1	Construcción De Línea De Bombeo En La Localidad De El Progreso - 2141	PUE16160100 622900	927,543	0.0%	927,543	0.0%	Metros lineales	751	100	100.00
2	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En El Telebachillerato Comunitario No. 18 En La Localidad De Hacienda Nueva - 2226	PUE16160100 623096	440,075	0.0%	440,075	0.0%	Metros Cuadrados	267	100	100.00
3	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 3644	PUE16160100 623949	595,000	0.0%	595,000	0.0%	Otros		100	100.00
4	Construcción De Cuartos Recamara Adicional Y Baño En Los B De La Concepción Y Las Juanitas Pertenecientes A Gpe Victoria Veinte Acciones - 157056	PUE16160200 688709	1,568,895	0.0%	1,568,895	0.0%	Vivienda	94	100	100.00
5	Aportación Para La Construcción De Cuatrocientas Estufas Ecológicas - 161407	PUE16160200 688710	333,332	0.0%	333,332	0.0%	Piezas	1,054	100	-
6	Adquisición De Transformador Trifásico Tipo Poste De Treinta Kva Para Mtto De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De El Progreso - 158967	PUE16160200 694082	88,396	0.0%	88,396	0.0%	Otros	751	100	100.00
7	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Guadalupe Victoria - 76311	PUE16160200 705140	1,701,759	0.0%	1,701,759	0.0%	Metros lineales	540	100	100.00
8	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C De 6 X 8, Para Zona A Y B En La Primaria Insurgentes, En La Localidad De El Progreso - 76496	PUE16160200 710454	466,066	0.0%	466,066	0.0%	Metros Cuadrados	142	100	100.00
9	Construcción De Cincuenta Y Cinco Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades Del Municipio De Guadalupe Victoria - 161681	PUE16160200 715757	1,994,440	0.0%	598,332	0.0%	Vivienda	275	100	20.00
10	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C De 6 X 8, En La Primaria Juan Crisóstomo Bonilla, En La Localidad De Carmen Serdán - 75864	PUE16160200 715758	466,794	0.0%	466,794	0.0%	Metros Cuadrados	172	100	100.00
11	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C De 6 X 8, Para Zona A Y B En La Prim Comunitaria Rural, En La Loc De San Juan La Muralla - 84309	PUE16160200 721228	479,745	0.0%	479,745	0.0%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
12	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De El Progreso - 86064	PUE16160200 721229	107,597	0.0%	107,597	0.0%	Otros	751	100	100.00
13	Construcción De Veinte Acciones De Cuarto Adicional Con Baño En Las Loc De El Progreso Buenavista Quechulac Y San Luis Del Mpio - 161252	PUE16160200 721230	1,568,895	0.0%	470,669	0.0%	Vivienda	105	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,957,127	0.2%	6,075,201	0.1%		6,208		

1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Denominado El Jobo - 70604	PUE16160200 649685	455,757	0.0%	455,757	0.0%	Metros Cuadrados	492	100	100.00
2	Construcción De Embovedado Para Aguas Mixtas Por La Calle Luis Donaldo Colosio - 70807	PUE16160200 656809	1,239,672	0.0%	1,239,672	0.0%	Metros lineales	766	100	100.00
3	Rehabilitacion Del Camino Denominado La Pila - 70538	PUE16160200 659330	1,158,999	0.0%	1,158,999	0.0%	Metros lineales	350	100	100.00
4	Reconstrucción De Línea De Alimentación Y Tanque De Regulación Cuanixtepec - 81215	PUE16160200 688583	487,692	0.0%	487,692	0.0%	Metros lineales	280	100	100.00
5	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Localidad Ignacio Ramírez, En El Municipio De Hermenegildo Galeana, Pue - 90922	PUE16160200 688584	985,804	0.0%	689,352	0.0%	Metros lineales	596	100	70.00
6	Construcción De Embovedado Para Aguas Mixtas En El Centro De La Localidad - 185461	PUE16160200 688586	585,375	0.0%	175,613	0.0%	Metros lineales	40	100	30.00
7	Reconstrucción En Camino En Tramos Aislados En La Localidad Ignacio Ramirez - 108383	PUE16160200 705001	401,237	0.0%	401,237	0.0%	Metros lineales	596	100	100.00
8	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Denominado El Jobo Atrás Del Banco De Balastre - 108759	PUE16160200 705002	560,648	0.0%	560,648	0.0%	Metros lineales	492	100	100.00
9	Construcción De Un Anexo A La Clínica Del Imss, En La Localidad De Bienvenido, En El Municipio De Hermenegildo Galeana, Pue - 90956	PUE16160200 715759	684,613	0.0%	205,384	0.0%	Metros Cuadrados	1,165	100	30.00
10	Construcción De Andador De Concreto Denominado Ignacio Ramirez - 92155	PUE16160200 721231	266,493	0.0%	266,493	0.0%	Metros Cuadrados	596	100	100.00
11	Ampliación De Drenaje Sanitario Denominado La Pila - 108488	PUE16160200 726654	994,975	0.0%	298,492	0.0%	Metros lineales	343	100	30.00
12	Construcción De Andador De Concreto Denominado El Balastre - 90891	PUE16160200 726655	135,863	0.0%	135,863	0.0%	Metros Cuadrados	492	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,141,284	0.1%	5,168,552	0.1%		3,649		

1	Mejoramiento De Techos De Vivienda En El Municipio De Huatlatlauca - 170949	PUE00160200 726635		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	-	100	
2	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De San Nicolas Atlalpan Varias Calles Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Pue - 150073	PUE16160200 688568	100,957	0.0%	100,957	0.0%	Otros	368	100	100.00
3	Construcción De Dique Derivador Para El Sistema De Riego Del Ejido De Tepetzintla - 148917	PUE16160200 694072	434,438	0.0%	434,438	0.0%	Otros	110	100	100.00
4	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De San Nicolas Atlalpan - 150137	PUE16160200 699496	520,633	0.0%	200,501	0.0%	Metros Cuadrados	368	100	50.00
5	Rehabilitación De Agua Potable De La Localidad De San Miguel Cosahuatla - 171394	PUE16160200 710449	2,522,997	0.1%	1,870,396	0.0%	Metros lineales	398	100	85.00
6	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Tepanacitla Varias Calles Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Puebla - 150118	PUE16160200 710450	112,511	0.0%	112,511	0.0%	Otros	273	100	-
7	Modernización Y Ampliación Del Camino Santa Maria Coacuacan San Pablo Zoyatitlanapan Del Cadenamiento - 149002	PUE16160200 715740	1,619,627	0.0%	1,619,627	0.0%	Metros Cuadrados	216	100	100.00
8	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Calles De La Localidad De Tepetzintla Ejercicio - 149830	PUE16160200 715741	528,524	0.0%	528,524	0.0%	Metros lineales	1,453	100	100.00
9	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Chimala Varias Calles Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Puebla - 150041	PUE16160200 721215	130,789	0.0%	130,789	0.0%	Otros	153	100	20.00
10	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Alvaro Obregon Ejido Municipio De Huatlatlauca En El Estado De Puebla - 150060	PUE16160200 726636	24,714	0.0%	24,714	0.0%	Otros	37	100	-
11	Construcción De Barda En La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias De La Localidad De Tepanacitla - 149912	PUE16160200 726637	146,095	0.0%	146,095	0.0%	Metros lineales	273	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		26,010,033	0.6%	20,764,564	0.5%		13,542		

1	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Ixhuacatla - 91281	PUE16160200 688570	1,499,683	0.0%	1,499,683	0.0%	Piezas	264	-	100.00
2	Construccion De Techado De Usos Multiples De La Escuela Secundaria Tecnica No. 14 Con Clave 21dst0014y	PUE16160200 688571	1,035,576	0.0%	931,947	0.0%	Metros Cuadrados	382	-	95.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guerrero 1ra Etapa	PUE16160200 688572	1,162,886	0.0%	1,162,886	0.0%	Metros Cuadrados	1,390	-	100.00
4	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Reforma De Tenango De Las Flores En El Municipio De Huachinango	PUE16160200 694073	445,924	0.0%	133,777	0.0%	Metros Cuadrados	330	-	95.00
5	Construccion De 3 Aulas Y Anexo En El Bachillerato Quetzalcoatl 2da Etapa - 91249	PUE16160200 699498	2,120,472	0.0%	1,696,688	0.0%	Otros	74	-	90.00
6	Revestimiento De Camino A Alseseca	PUE16160200 704983	1,977,618	0.0%	1,977,618	0.0%	Kilómetro	284	-	100.00
7	Revestimiento De Camino De Tenohuatlan Hacia Matlatluca 2da Etapa	PUE16160200 704984	1,199,657	0.0%	1,199,657	0.0%	Kilómetro	140	-	100.00
8	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cinco De Febrero En Papatlatla	PUE16160200 704985	441,539	0.0%	441,539	0.0%	Metros	200	-	100.00
9	Reconstruccion De Aulas Y Anexo En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza 2da Etapa	PUE16160200 704986	3,241,675	0.1%	2,088,014	0.0%	Otros	365	-	80.00
10	Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Alcantarillado De La Calle Adolfo Lopez Mateos De La Localidad De Tenango De Las Flores Del Municipio De Huauchinango	PUE16160200 704987	1,943,348	0.0%	583,004	0.0%	Metros Cuadrados	330	-	30.00
11	Construccion De Techado Metalico De La Escuela Primaria Cuauemoc Con Clave C.C.T.21dpr2216w	PUE16160200 704988	892,650	0.0%	781,021	0.0%	Metros Cuadrados	386	-	95.00
12	Construccion De Techado De Usos Multiples De La Escuela Primaria Indigena Lic Benito Juarez Con Clave 21dpc0187c	PUE16160200 704989	976,357	0.0%	292,907	0.0%	Metros Cuadrados	164	-	80.00
13	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo 2da Etapa	PUE16160200 715743	905,003	0.0%	905,003	0.0%	Metros Cuadrados	250	-	100.00
14	Construcción De Baños Dignos Con Biodigestores En La Localidad De Puga 3ra Etapa	PUE16160200 715744	1,676,664	0.0%	1,676,664	0.0%	Piezas	200	-	100.00
15	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De Xaltepec - 91336	PUE16160200 715745	978,230	0.0%	978,230	0.0%	Metros lineales	2,578	-	100.00
16	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Aleman 1ra Etapa	PUE16160200 721216	1,012,488	0.0%	627,046	0.0%	Metros Cuadrados	3,050	-	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			26,010,033	0.6%	20,764,564	0.5%		13,542		
17	Revestimiento De Camino De Papatlatla A Xaltepec	PUE16160200 721217	506,470	0.0%	506,470	0.0%	Kilómetro	700	-	100.00
18	Construccion De Techado De Usos Multiples De La Escuela Primaria Cinco De Mayo 1ra Etapa	PUE16160200 726639	1,016,265	0.0%	304,880	0.0%	Metros Cuadrados	349	-	30.00
19	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De Ayohuixcautla - 91317	PUE16160200 726640	1,177,913	0.0%	1,177,913	0.0%	Metros lineales	292	-	100.00
20	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuaxicala 3ra Etapa - 91609	PUE16160200 726641	976,026	0.0%	976,026	0.0%	Metros lineales	814	-	100.00
21	Revestimiento De La Calle Miguel Aleman	PUE16160200 726642	823,590	0.0%	823,590	0.0%	Kilómetro	1,000	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,060,745	0.1%	4,700,199	0.1%		15,427		
1	Ampliación De Energía Eléctrica Callejón Las Palomas Y Maravillas Entre Francisco I Madero Y Calle 5 De Mayo, Calle Morelos Entre Narciso Me -	PUE16160200 688574	123,312	0.0%	123,312	0.0%	Otros	107	100	100.00
2	Sustitución Del Centro De Salud De La Localidad De Huehuetlan El Chico, En El Municipio De Huehuetlan El Chico, Jurisdicción Sanitaria No 7 - 84998	PUE16160200 694075	1,250,000	0.0%	1,022,727	0.0%	Metros Cuadrados	7,570	100	85.00
3	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Beneficencia Entre Calle De Las Rosas Y Calle Reforma - 85838	PUE16160200 694076	986,805	0.0%	673,220	0.0%	Metros lineales	221	100	100.00
4	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Quetzalcóatl Clave 21dtr0039v. - 85797	PUE16160200 699500	395,651	0.0%	395,651	0.0%	Metros lineales	161	100	100.00
5	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza Entre Emiliano Zapata Y Barranca De La Pila - 85795	PUE16160200 704991	245,096	0.0%	245,096	0.0%	Metros lineales	968	100	100.00
6	Adoquinamiento De La Calle Cuauhtémoc Entre Calle 16 De Septiembre Y Narciso Mendoza - 93563	PUE16160200 704993	674,027	0.0%	674,027	0.0%	Metros Cuadrados	1,019	-	100.00
7	Rehabilitación De La Línea De Conducción A Los Tanques Reguladores De Agua Potable De La Localidad De Huehuetlan El Chico - 93634	PUE16160200 715749	942,271	0.0%	942,271	0.0%	Metros lineales	5,110	100	100.00
8	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 93594	PUE16160200 721222	272,600	0.0%	272,600	0.0%	Otros		100	100.00
9	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Huehuetlan 2016 - 85828	PUE16160200 726646	1,170,983	0.0%	351,295	0.0%	Metros lineales	271	100	16.28

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,070,827	0.1%	5,070,827	0.1%		23,381		

1	Ampliacion De Red Electrica En Prolongacion De Los Pinos Entre Calle Ayala Y Camino Real A San Antonio - 185464	PUE16160200 688394	116,257	0.0%	116,257	0.0%	Otros	38	100	100.00
2	Construccion De Comedor Escolar En Estructura Regional C En Primaria Miguel Hidalgo - 179694	PUE16160200 693898	1,015,480	0.0%	1,015,480	0.0%	Otros	3,183	100	100.00
3	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Camino San Miguel Tianguizolco A Santa Maria Nepopualco - 177665	PUE16160200 699333	709,140	0.0%	709,140	0.0%	Metros lineales	2,364	100	100.00
4	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle La Soledad - 179272	PUE16160200 704994	2,064,315	0.0%	2,064,315	0.0%	Metros lineales	1,200	100	100.00
5	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cipres Entre La Perla Y Terreno De Cultivo - 184904	PUE16160200 704997	89,104	0.0%	89,104	0.0%	Otros	21	100	100.00
6	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle San Bartolo Entre Calle Division Del Norte Y Calle Sin Nombre - 181046	PUE16160200 710436	521,204	0.0%	521,204	0.0%	Metros lineales	220	100	100.00
7	Construcción De Barda Perimetral En Secundaria Federal Gabriela Mistral - 179760	PUE16160200 715718	523,818	0.0%	523,818	0.0%	Otros	16,125	100	100.00
8	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Carlos I Betancourt Entre Magisterial Y Octavio Diaz Municipio De Huejotzingo Pue - 177841	PUE16160200 726647	31,509	0.0%	31,509	0.0%	Otros	230	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,298,692	0.4%	14,730,889	0.3%		4,903		

1	33903 Servicios Integrales - 2253	PUE16160100 623674	462,235	0.0%	462,235	0.0%	Otros		100	100.00
2	Aportacion Para La Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Hueyapan Privada Guadalupe Victoria En El Municipio De Hueyapan - 77969	PUE16160200 688395	60,919	0.0%	60,919	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
3	Construccion De 300 Techos De Vivienda A Base De Laminas De Fibrocemento Onduladas Entre 5 Y 8 Ondas De Dimensiones De 152 M De Largo X 097 - 77230	PUE16160200 693899	3,018,673	0.1%	3,018,673	0.1%	Metros Cuadrados	1,350	-	100.00
4	Aportacion Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Tipo D Mejorado La Pagoda Las Gardenias Paso Real La Aurora Cuatro Caminos Maloapan - 77158	PUE16160200 693900	1,759,475	0.0%	1,759,475	0.0%	Metros lineales	636	-	100.00
5	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Hidalgo Cuapepeyoco Localidad De Ahuatepec Seccion Ocho Perteneciente Al Municipio De Hu - 161869	PUE16160200 693901	473,777	0.0%	345,735	0.0%	Metros lineales	75	-	72.97
6	Construccion De Doscientos Techos Para La Vivienda A Base De Lamina De Fibrocemento Onduladas Entre - 162082	PUE16160200 699334	2,033,754	0.0%	2,033,754	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	-	100.00
7	Aportacion Para La Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De Hueyapan Calle Galeana En El Municipio De Hueyapan En El Est - 77895	PUE16160200 699335	66,323	0.0%	66,323	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
8	Construccion De Techos Para Viviendas Afectedas Por El Frente Frio Num 44 En El Municipio De Hueyapan - 76993	PUE16160200 704798	1,706,842	0.0%	1,706,842	0.0%	Metros Cuadrados	424	100	100.00
9	Construccion De Techos Para Diferentes Localidades En El Municipio De Hueyapan Puebla - 161724	PUE16160200 710291	681,914	0.0%	681,914	0.0%	Metros Cuadrados	200	-	100.00
10	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Leona Vicario Y Calle Guadalupe Victoria Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 161964	PUE16160200 710292	458,603	0.0%	137,581	0.0%	Metros lineales	216	-	30.00
11	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Morelos Entre La Calle Hidalgo Y Calle Francisco Villa Del Municipio De Hueyapan Puebla - 77684	PUE16160200 710293	944,273	0.0%	944,273	0.0%	Metros Cuadrados	102	100	100.00
12	Construccion De Dos Aulas Didacticas Direccion Sanitarios En Estructura Regional C Y Cisterna En El Bachillerato Digital - 161900	PUE16160200 710294	1,347,654	0.0%	404,296	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	30.00
13	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Punto La Loma Localidad De Ahuatepec Seccion Octa Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 161833	PUE16160200 715587	488,785	0.0%	363,114	0.0%	Metros lineales	75	-	74.29

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,298,692	0.4%	14,730,889	0.3%		4,903		

14	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 21 De Marzo Entre La Calle Hidalgo Y La Calle Francisco Villa Municipio De Hueyapan Puebla - 77830	PUE16160200 715588	946,155	0.0%	946,155	0.0%	Metros Cuadrados	102	100	100.00
15	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Paso Real Perteneciente Al Municipio De Hueyapan Puebla - 161933	PUE16160200 715589	515,488	0.0%	154,646	0.0%	Otros	163	-	30.00
16	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Calles Las Flores San Miguel Las Cruces Y La Soledad En La Localidad De Atmoloni Perteneciente - 161792	PUE16160200 721024	1,649,999	0.0%	1,139,807	0.0%	Metros lineales	180	-	69.08
17	Construccion De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Ivan Pavlov En La Localidad De Tanamacoyan Del Municipio De Hueyapan Puebla - 162003	PUE16160200 726502	1,683,822	0.0%	505,147	0.0%	Metros Cuadrados	200	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			11,407,619	0.3%	10,915,501	0.3%		2,048		
1	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle J C Bonilla Localidad Ayahualo - 54800	PUE16160200 649625		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	150	-	
2	Construccion De Baños Dignos En La Localidad De Tebernales - 54846	PUE16160200 652023	275,519	0.0%	275,519	0.0%	Piezas	35	-	100.00
3	Construccion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ejido Hueytamalco Segunda Etapa - 183464	PUE16160200 688399	1,268,715	0.0%	1,014,972	0.0%	Otros	541	-	80.00
4	Mantenimiento De Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De Zompanico - 168323	PUE16160200 688448	843,957	0.0%	843,957	0.0%	Otros	23	-	100.00
5	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De San Angel Cuauxocota - 183476	PUE16160200 693902	1,007,865	0.0%	1,007,865	0.0%	Metros lineales	182	-	100.00
6	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Principal En La Localidad De Tierra Colorada - 183484	PUE16160200 694077	1,405,213	0.0%	1,405,213	0.0%	Luminaria	120	-	100.00
7	Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Pueblillo - 168329	PUE16160200 699339	965,198	0.0%	965,198	0.0%	Metros Cuadrados	220	-	100.00
8	Construccion De Baños Dignos En La Localidad De Zanzontla - 183481	PUE16160200 699381	1,482,122	0.0%	1,482,122	0.0%	Metros cúbicos	165	-	100.00
9	Construccion De Techo Firme En La Localidad De Atehuetzin - 183482	PUE16160200 710295	1,191,874	0.0%	953,499	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	80.00
10	Mantenimiento De Baños De Preescolar Conafe Vicente Suarez En La Localidad De Loma Alta - 183477	PUE16160200 710296	133,687	0.0%	133,687	0.0%	Metros Cuadrados	80	-	100.00
11	Mejoramiento De Vivienda Con Construccion De Recamara Adicional En La Localidad De Lomas De Arena - 168342	PUE16160200 715590	76,956	0.0%	76,956	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
12	Mantenimiento De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Localidad De Tilapa - 183468	PUE16160200 715631	475,816	0.0%	475,816	0.0%	Metros Cuadrados	112	-	100.00
13	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Cinco De Febrero En La Zap Colonia Centro Localidad Hueytamalco - 168347	PUE16160200 721025	1,060,216	0.0%	1,060,216	0.0%	Luminaria	225	-	100.00
14	Construccion De Techado Estructural En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Doroteo Arango Villa En Atepetaco - 183473	PUE16160200 721026	650,770	0.0%	650,770	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	100.00
15	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Principal En La Localidad De La Esmeralda - 168345	PUE16160200 726650	569,711	0.0%	569,711	0.0%	Luminaria	80	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		14,757,063	0.3%	12,406,821	0.3%		14,659		

1	Pavimentación De La Calle San Andrés (2a Etapa) - 5600	PUE16160100 623574	1,356,819	0.0%	1,356,819	0.0%	Metros Cuadrados	2,023	-	100.00
2	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 5522	PUE16160100 624004	641,335	0.0%	641,335	0.0%	Metros lineales	69	-	100.00
3	Construcción De Muro De Contención En La Esc. Prim. Juan Escutia - 75088	PUE16160200 647259	207,324	0.0%	207,324	0.0%	Otros	155	-	100.00
4	Mantenimiento De Caminos En El Municipio - 75191	PUE16160200 647260	585,641	0.0%	585,641	0.0%	Metros lineales	6,400	-	100.00
5	Construcción De Techado Metálico En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez - 75126	PUE16160200 652063	1,544,789	0.0%	1,544,789	0.0%	Metros Cuadrados	2,023	-	100.00
6	Construcción De Muro De Contención En Camino De Acceso A La Esperanza - 75141	PUE16160200 654445	404,308	0.0%	404,308	0.0%	Otros	240	-	100.00
7	Construcción De Sistema De Agua Potable - 75172	PUE16160200 656807	1,386,445	0.0%	1,085,966	0.0%	Metros lineales	306	-	100.00
8	Pavimento De Concreto Hidraulico Kajalan - La Garza - 75116	PUE16160200 661789	1,308,030	0.0%	1,308,030	0.0%	Metros Cuadrados	213	-	100.00
9	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Bachillerato General Oficial Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0303t - 115629	PUE16160200 688578	999,856	0.0%	999,856	0.0%	Otros	89	-	100.00
10	Construcción De Un Comedor En La Escuela Primaria José María La Fragua En La Localidad De Sansipi, En El Municipio De Hueytlalpan, Puebla - 115826	PUE16160200 688579	1,007,377	0.0%	723,276	0.0%	Metros Cuadrados	65	-	50.00
11	Ampliacion Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 115682	PUE16160200 699501	1,306,183	0.0%	1,306,183	0.0%	Metros lineales	240	-	100.00
12	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 156699	PUE16160200 699665	693,827	0.0%	693,827	0.0%	Metros lineales	89	-	100.00
13	Construcción De Drenaje Pluvial (2a Etapa) - 115776	PUE16160200 710453	1,999,930	0.0%	1,109,127	0.0%	Metros lineales	2,023	-	60.00
14	Ampliación De Drenaje Sanitario De Calle San Andres Hacia Calle Cristo Rey - 156804	PUE16160200 715753	357,090	0.0%	152,908	0.0%	Metros lineales	484	-	100.00
15	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 150227	PUE16160200 721225	958,108	0.0%	287,433	0.0%	Metros lineales	240	-	80.00



Estado
Municipio

Puebla
Atlequizayan

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		55,000	0.0%	55,000	0.0%		1,554		
1	Construccion De Guarniciones En Calle Dieciseis De Septiembre	PUE16160200 705011	55,000	0.0%	55,000	0.0%	Metros lineales	1,554	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		1,105		

1	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Del Municipio De Ixcamilpa De Guerrero - 126588	PUE00160200 688600		0.0%		0.0%	Piezas	997		-
2	Ampliacion De Red Electrica En Av. Independencia Entre Calle Porfirio Diaz Y 2 Norte - 126713	PUE00160200 699518		0.0%		0.0%	Otros	108	100	



Estado
Municipio

Puebla
Ixcaquixtla

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,604,114	0.0%	480,291	0.0%		7,286		
1	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco Norte Entre Blvd Ixcaquixtla Y C Antonio N Castillo - 154745	PUE16160200 688400	814,921	0.0%	243,743	0.0%	Metros lineales	4,046	100	-
2	Equipamiento De Pozo Y Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 154698	PUE16160200 726508	789,193	0.0%	236,548	0.0%	Metros lineales	3,240	100	44.44

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,046,095	0.2%	6,449,054	0.1%		1,862		
1	Construccion De 23 Tanques De Almacenamiento De Agua En Diferentes Localidades Del Municipio Vista Hermosa De Morelos 18 Xalcomulco 4 Y	PUE16160200 659266	693,107	0.0%	693,107	0.0%	Piezas	73	-	100.00
2	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Loma Larga - 76770	PUE16160200 688450	997,199	0.0%	997,199	0.0%	Metros Cuadrados	120	-	100.00
3	Construccion De Comedor Comunitario Y Adoquinamiento De La Plaza Civica En La Vega - 76668	PUE16160200 699375	1,246,948	0.0%	1,115,417	0.0%	Metros Cuadrados	73	-	89.45
4	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cruz De Ocote - 76388	PUE16160200 699383	832,328	0.0%	366,818	0.0%	Metros Cuadrados	98	-	44.07
5	Construccion De Tres Aulas Didacticas Direccion Y Sanitarios En Estructura U2c En El Bachillerato Digital Numero 161 Con Clave 21edh0426c - 76185	PUE16160200 710337	2,558,854	0.1%	2,558,854	0.1%	Metros Cuadrados	537	-	100.00
6	Adoquinamiento De La Calle Independencia Y Continua En La Calle Guerrero De La Localidad De Cuatexmola - 75709	PUE16160200 721082	717,659	0.0%	717,659	0.0%	Metros Cuadrados	961	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,986,106	0.1%	3,562,417	0.1%		7,207		
1	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Ixtepec Ec San Martin Del Km 000 Al Km 0800 - 55090	PUE16160200 652022	1,773,000	0.0%	349,312	0.0%	Metros Cuadrados	6,745	100	65.00
2	Aportacion Para La Construccion De 16 Acciones De Cuartos Dormitorio Baño Y Fosa Septica - 55091	PUE16160200 656755	931,200	0.0%	931,200	0.0%	Vivienda	85	100	100.00
3	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Ramal Andador Chapultepec Y Andador Durazno En La Localidad De Ixtepec - 115586	PUE16160200 693950	1,404,656	0.0%	1,404,656	0.0%	Metros lineales	172	-	100.00
4	Suministro Y Colocacion De Cercado Perimetral, En El Bachillerato ¿Octavio Paz¿ Con Clave 21ebh0150f En La Localidad De Ixtepec - 115614	PUE16160200 726542	877,249	0.0%	877,249	0.0%	Metros lineales	205	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,551,555	0.2%	10,551,555	0.2%		12,353		
1	Aportacion Para El Programa De Mejoramiento Y Ampliacion De Viviendas Cuartos Dormitorios - 174451	PUE16160200 704854	2,565,000	0.1%	2,565,000	0.1%	Vivienda	904	100	100.00
2	Ampliacion De La Linea De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Campestre La Paz Primera Etapa - 162150	PUE16160200 704858	702,865	0.0%	702,865	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
3	33903 Servicios Integrales - 151743	PUE16160200 704859	707,600	0.0%	707,600	0.0%	Lote		100	100.00
4	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Del Callejon Puebla Oaxaca Entre Carretra Federal A Oaxaca Y Terrenos Baldios - 162079	PUE16160200 710331	245,322	0.0%	245,322	0.0%	Metros lineales	49	100	100.00
5	Construccion De Linea De Conduccion Con Tuberia De Pvc Hidr De Ocho Diam Del Pozo Prof Tres Unidad De Riego Matzaco Adquisicion De Tuberia - 152348	PUE16160200 710332	720,062	0.0%	720,062	0.0%	Otros	2,580	100	100.00
6	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Hermanos Serdan En El Barrio De La Magdalena - 174457	PUE16160200 715621	377,329	0.0%	377,329	0.0%	Metros lineales	1,108	100	100.00
7	Aportacion Al Programa De Estufas Ecolodicas Dos Mil Dieciseis - 174447	PUE16160200 715622	416,665	0.0%	416,665	0.0%	Piezas	3,082	100	100.00
8	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Segunda Y Tercera Priv De Puente Fernando En La Colona San Miguel - 161198	PUE16160200 715626	355,211	0.0%	355,211	0.0%	Metros lineales	164	100	100.00
9	33903 Servicios Integrales - 151774	PUE16160200 721075	475,600	0.0%	475,600	0.0%	Lote		100	100.00
10	Reh Y Mant De Los Caminos Sacacos En Las Locs De Colucan El Aguacate Xaltianguis Hujotzingo La Flor Col Las Iguanas Chichihuas Huaxtepec Pi - 129256	PUE16160200 721076	1,984,852	0.0%	1,984,852	0.0%	Otros	3,350	100	100.00
11	Reh Y Mant De Los Caminos Sacacosechas En Las Locs De San Calos Xaltianguis Cazahuates Abelardo Las Minas Vista Hermosa Los Amates - 182407	PUE16160200 726546	2,001,050	0.0%	2,001,050	0.0%	Metros lineales	1,116	100	100.00



Estado
Municipio

Puebla
Jalpan

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,988,460	0.0%	1,595,422	0.0%		600		
1	Construccion De Sistema De Agua Potable - 80500	PUE16160200 699379	1,988,460	0.0%	1,595,422	0.0%	Metros lineales	600	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,052,971	0.1%	2,001,514	0.0%		-		
1	Ampliacion De Drenaje Sanitario En El Chamizal Segunda Etapa - 50004	PUE16160200 652027	1,308,171	0.0%	1,308,171	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Tepetitlan Municipio De Jonotla - 63461	PUE16160200 661682	38,240	0.0%	38,240	0.0%	Otros	-	100	100.00
3	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 140341	PUE16160200 688460	1,502,081	0.0%	450,624	0.0%	Metros lineales	-	100	-
4	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada La Cueteria - 124839	PUE16160200 699390	204,479	0.0%	204,479	0.0%	Otros	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,048,550	0.1%	779,989	0.0%		10,284		
1	Construccion De Techos Firmes En Las Agebs De La Zap Urbana De Juan Galindo Puebla - 175699	PUE16160200 688407	450,203	0.0%	-	0.0%	Otros	88	100	8.33
2	Construccion De Pisos Firmes En Las Agebs De La Zap Urbana De Juan Galindo - 176198	PUE16160200 688408	162,656	0.0%	-	0.0%	Otros	88	100	7.69
3	Construccion De Cuarto Adicional En La Agebs De La Zap Urbana De Juan Galindo - 175437	PUE16160200 688409	601,535	0.0%	-	0.0%	Otros	44	-	8.33
4	Aduision De Equipo De Computo - 176140	PUE16160200 693909	40,960	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
5	Construccion De Un Desayunador En La Primaria Coronel Juan Galindo - 175096	PUE16160200 693910	521,129	0.0%	-	0.0%	Otros	151	100	8.33
6	Modernización De Alumbrado Publico A Base Dé Diodos Emisores De Luz Leds - 175158	PUE16160200 715599	870,857	0.0%	779,989	0.0%	Otros	9,825	-	30.00
7	Construccion De Muros En Las Agebs De La Zap Urbana De Juan Galindo - 175794	PUE16160200 721042	401,210	0.0%	-	0.0%	Otros	88	100	8.33

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,265,892	0.2%	3,541,306	0.1%		2,813		
1	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 73568	PUE16160200 644828	595,551	0.0%	595,551	0.0%	Metros lineales	1,050	-	100.00
2	Construccion De Cuarto Para Baño - 73610	PUE16160200 654403	814,220	0.0%	814,220	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	100.00
3	Construccion De Cuarto Para Baño - 73602	PUE16160200 661683	809,348	0.0%	809,348	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	100.00
4	Construcción De Cuarto Para Baño - 188146	PUE16160200 688465	734,172	0.0%	225,464	0.0%	Metros Cuadrados	54	-	75.00
5	Construcción De Cuarto Para Baño - 187922	PUE16160200 699404	815,794	0.0%	668,951	0.0%	Metros Cuadrados	60	-	82.00
6	Construcción De Cuarto Para Baño - 188307	PUE16160200 699406	569,528	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	42	-	65.00
7	Construccion Del Sistema De Saneamiento A Base De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 188393	PUE16160200 704878	863,579	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,382	-	42.00
8	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria General Francisco I Madero Clave - 185041	PUE16160200 726557	427,772	0.0%	427,772	0.0%	Metros Cuadrados	27	-	100.00
9	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Francisco I Madero El Sabinal Y San Isidro Tercera Etapa - 188743	PUE16160200 726558	1,635,928	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	78	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,609,531	0.2%	9,815,613	0.2%		1,212		

1	Construccion De Una Techumbre Para La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Con Clave: 21adg0009t - 3235	PUE16160100 623319	940,261	0.0%	940,261	0.0%	Metros Cuadrados	219	-	100.00
2	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 3083	PUE16160100 623681	1,483,273	0.0%	921,796	0.0%	Otros	450	-	62.00
3	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrio De San Juan) Ageb 2109400010117 - 63038	PUE16160200 644829	94,019	0.0%	94,019	0.0%	Vivienda	4	-	100.00
4	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan, San Miguel Y San Pablo) Ageb 2109400010102 - 58274	PUE16160200 644830	611,121	0.0%	611,121	0.0%	Vivienda	26	-	100.00
5	Ampliacion De Linea Electrica En Barrio De San Juan Acayucan - 12477en	PUE16160200 647216	141,818	0.0%	141,818	0.0%	Metros	37	-	100.00
6	Ampliacion De Linea Electrica En Calle Prolongacion De Alvaro Obregon Entre Calle La Cruz Y Besana Del Sr. Raymundo Carmona Tapia En Nuevo M. 58060	PUE16160200 647271	80,546	0.0%	80,546	0.0%	Metros	21	-	100.00
7	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Pedregal Esquina Con Calle 16 De Julio - 51848	PUE16160200 647272	16,776	0.0%	16,776	0.0%	Metros	12	-	100.00
8	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan Y San Miguel) Ageb 2109400010155 - 53125	PUE16160200 649642	470,093	0.0%	470,093	0.0%	Vivienda	20	-	100.00
9	Ampliacion De Linea Electrica En Las Maravillas, Atrás Del Centro Nocturno El Camelot - 53494	PUE16160200 649643	207,113	0.0%	207,113	0.0%	Metros	61	-	100.00
10	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Y 49 Oriente Entre Calle 49 Oriente Y Calle 45 Oriente - 62944	PUE16160200 649699	753,735	0.0%	753,735	0.0%	Metros Cuadrados	31	-	100.00
11	Ampliación De Línea Eléctrica En Rancho Teacalco Entre Iglesia Y Barranca - 52145	PUE16160200 649700	300,499	0.0%	300,499	0.0%	Metros	26	-	100.00
12	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrio De Tetela) Ageb 2109400010085 - 53277	PUE16160200 652028	423,084	0.0%	423,084	0.0%	Vivienda	18	-	100.00
13	Construccion De Losa De Concreto Armado Para Vivienda - 52797	PUE16160200 652069	38,845	0.0%	38,845	0.0%	Metros Cuadrados	1	-	100.00
14	Ampliacion De Linea Electrica Que Se Localiza En Camino A Tehuatzingo Poste 12 - 53831	PUE16160200 652070	42,663	0.0%	42,663	0.0%	Metros	7	-	100.00
15	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Cuauhtzocol 1a. Seccion - 52964	PUE16160200 654450	470,093	0.0%	470,093	0.0%	Vivienda	20	-	100.00
16	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Progreso - 52955	PUE16160200 659339	940,186	0.0%	940,186	0.0%	Vivienda	40	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,609,531	0.2%	9,815,613	0.2%		1,212		

17	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan Y Tetela) Ageb 210940001016a - 53387	PUE16160200 661684	376,074	0.0%	376,074	0.0%	Vivienda	16	-	100.00
18	Ampliacion De Linea Electrica En Calle 16 Sur Barrio De Tetela Entre La Escuela Tecnica Y Calle Los Cedros - 3172	PUE16160200 661685	189,239	0.0%	189,239	0.0%	Metros	20	-	100.00
19	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Pablo Y San Miguel) Ageb 2109400010121 - 87140	PUE16160200 699407	376,074	0.0%	376,074	0.0%	Vivienda	16	-	100.00
20	Ampliacion De Linea Electrica En Calle Prolongacion Cinco De Mayo Entre Calle Santo Tomas Y Calle Cinco De Mayo - 150379	PUE16160200 704879	224,566	0.0%	224,566	0.0%	Metros	40	-	100.00
21	Ampliacion De Linea Electrica En Prolongacion De La 5 Norte Entre 6 Poniente Y 5 Norte - 134318	PUE16160200 705012	129,380	0.0%	129,380	0.0%	Metros	27	-	100.00
22	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres Barrios De Guadalupe Y Cuatzolco Segunda Seccion Ageb Nueve A - 149379	PUE16160200 710350	940,186	0.0%	820,202	0.0%	Vivienda	40	-	87.00
23	Implementación De Sistemas De Información Geográfica (Sig) Para Licencia De Funcionamiento Y Permiso De Construcción Para El Municipio De Libres, Pueb - 115302	PUE16160200 715640	446,876	0.0%	446,876	0.0%	Otros		100	100.00
24	Construccion De Losas De Concreto Armado Para Viviendas - 150211	PUE16160200 715773	489,927	0.0%	377,470	0.0%	Metros Cuadrados	42	-	77.00
25	Construccion De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres Barrio De Guadalupe Ageb Ciento Cuarenta - 141075	PUE16160200 721102	423,084	0.0%	423,084	0.0%	Vivienda	18	-	100.00



Estado
Municipio

Puebla
La Magdalena Tlatlauquitepec

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		348,015	0.0%	348,015	0.0%		100		
1	Ampliacion De Red Electrica En Calle Niños Heroes Pie De Niño Venustiano Carranza E Ignacio Allende - 154633	PUE16160200 694092	348,015	0.0%	348,015	0.0%	Piezas	100	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,304,242	0.0%	1,304,242	0.0%		4,750		
1	Adoquinamiento De Calle Flores Magon Entre Calle Benito Juárez Y Melchor Ocampo - 72433	PUE16160200 644884	369,152	0.0%	369,152	0.0%	Metros Cuadrados	850	100	100.00
2	Rehabilitación De Tubería De Pozo De Agua Potable - 84666	PUE16160200 688602	61,024	0.0%	61,024	0.0%	Otros	150	100	100.00
3	Mantenimiento Al Drenaje Sanitario En Camino A Planta De Tratamiento - 190478	PUE16160200 699519	11,600	0.0%	11,600	0.0%	Metros lineales	1,450	100	100.00
4	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Distintas Calles De La Localidad - 190320	PUE16160200 699521	208,800	0.0%	208,800	0.0%	Metros lineales	850	100	100.00
5	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles Constitución Y Cinco De Mayo - 190354	PUE16160200 699522	134,581	0.0%	134,581	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
6	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ramal Mazapiltepec - 190451	PUE16160200 726668	382,624	0.0%	382,624	0.0%	Otros	1,150	100	-
7	Ampliación De Red De Agua Potable - 190380	PUE16160200 726669	136,460	0.0%	136,460	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,065,057	0.1%	4,632,207	0.1%		3,096		

1	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Secundaria Mariano Escobedo De La Localidad De Molcaxac - 139741	PUE16160200 694210	297,790	0.0%	297,790	0.0%	Piezas	121	100	100.00
2	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Oficial Licenciado Benito Juarez Impermeabilizacion Repellido Pintura Y Lamparas De La Locali - 139776	PUE16160200 699669	559,739	0.0%	167,922	0.0%	Metros Cuadrados	149	100	100.00
3	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Carlos De Singuenza Y Gongora Con Cct 21etv0189z De La Localidad De San Andres Mi - 82191	PUE16160200 699670	626,807	0.0%	626,807	0.0%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
4	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica En Calle Carril Calle Matamoros Y Calle Miguel Hidalgo De La Localidad De San Luis Tehuizotla - 150090	PUE16160200 699671	492,814	0.0%	492,814	0.0%	Otros	132	100	80.00
5	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Mariano Escobedo Cct 21des0099c De La Localidad De Molcaxac - 82391	PUE16160200 721385	959,530	0.0%	959,530	0.0%	Metros Cuadrados	121	100	100.00
6	Ampliacion De La Red De Energía Electrica En Av Diagonal Defensores De La Republica Segunda Privada Zacatecas Av Juarez Republica De Parag - 150133	PUE16160200 721386	668,272	0.0%	668,272	0.0%	Otros	124	100	80.00
7	Construcción De Biblioteca En Jardin De Niños Estado De Veracruz Con Cct En La Localidad De San Luis Tehuizotla - 156341	PUE16160200 721388	418,707	0.0%	296,721	0.0%	Otros	37	100	95.00
8	Construccion Del Centro De Salud Por Sustitucion En El Municipio De Molcaxac En La Jurisdiccion Sanitaria No Tepexi De Rodriguez En El Es - 155230	PUE16160200 726795	1,724,400	0.0%	862,200	0.0%	Metros Cuadrados	1,657	100	20.00
9	Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De San Andres Mimiahuanpan - 155995	PUE16160200 726796	316,999	0.0%	260,152	0.0%	Otros	720	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,109,692	0.5%	14,519,110	0.3%		4,619		

1	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Jose Ixtapa Colonia Santa Cruz - 190200	PUE00160200 721245		0.0%		0.0%	Piezas	89		-
2	Segunda Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Llano Grande - 185738	PUE16160200 688604	4,751,029	0.1%	2,911,457	0.1%	Metros lineales	323		61.27
3	Ampliación De Electrificación En Santa Ana Ocoatepec - 190301	PUE16160200 688605	733,520	0.0%	733,520	0.0%	Piezas	74		100.00
4	Ampliación De Electrificación Localizada En Varias Calles De Temaxcalapa En El Municipio De Cañada Morelos - 187358	PUE16160200 688606	2,706,141	0.1%	1,311,482	0.0%	Piezas	527		48.47
5	Segunda Etapa De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Loma Bonita Municipio De Cañada Morelos Pue - 186321	PUE16160200 688607	2,219,593	0.1%	1,819,506	0.0%	Metros lineales	218		81.98
6	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Cañada Morelos Perteneciente Al Municipio De Cañada Morelos Pue - 186635	PUE16160200 694094	664,027	0.0%	664,027	0.0%	Metros lineales	142		100.00
7	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Miguel Cuesta Chica - 189901	PUE16160200 699524	65,037	0.0%	65,037	0.0%	Piezas	28		100.00
8	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Lazaro Cardenas Varias Calles Del Municipio De Morelos Cañada Del Estado De Puebla - 190431	PUE16160200 699525	186,295	0.0%	186,295	0.0%	Piezas	35		100.00
9	Rehabilitación De Redes Sanitarias Mediante Desazolve Con Sistema De Alta Presión En Varias Localidades Del Municipio De Cañada Morelos, Pue - 91179	PUE16160200 705014	144,301	0.0%	144,301	0.0%	Otros	425		100.00
10	Ampliación De Electrificación En Morelos Cañada - 190353	PUE16160200 705015	194,570	0.0%	194,570	0.0%	Piezas	67		100.00
11	Segunda Etapa De La Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Llano Grande Ahuatepec Municipio De Cañada Morelos Pue - 186075	PUE16160200 715775	1,914,602	0.0%	963,415	0.0%	Metros lineales	377		50.33
12	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Jose Ixtapa - 190049	PUE16160200 715776	304,697	0.0%	304,697	0.0%	Piezas	124		100.00
13	Ampliación De Electrificación En Santa Cruz Soledad - 190384	PUE16160200 715777	535,132	0.0%	535,132	0.0%	Piezas	65		100.00
14	Ampliación De Electrificación Localizada En Varias Calles De Temaxcalapa En El Municipio De Cañada Morelos - 186957	PUE16160200 721246	3,350,260	0.1%	2,345,182	0.1%	Piezas	527		70.00
15	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Boca Nopal - 190410	PUE16160200 726671	1,590,056	0.0%	1,590,056	0.0%	Otros	318		100.00



Estado
Municipio

Puebla
Cañada Morelos

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,109,692	0.5%	14,519,110	0.3%		4,619		
16	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San José Ixtapa Del Municipio De Cañada Morelos, Es - 90827	PUE16160200 726672	750,433	0.0%	750,433	0.0%	Metros lineales	1,280	-	100.00



Estado
Municipio

Puebla
Nauzontla

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		727,398	0.0%	727,398	0.0%		502		
1	Elaboracion De Estudios Y Proyectos 2016 - 179755	PUE16160200 688610	132,900	0.0%	132,900	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
2	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Vallejo - 177230	PUE16160200 710476	594,498	0.0%	594,498	0.0%	Otros	502	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,063,837	0.2%	9,051,837	0.2%		2,455		
1	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Las Calles 5 Poniente 5 Oriente 2 Sur 7 Oriente 16 De Septiembre 5 Sur 3 Oriente - 59497	PUE16160200 644877	191,913	0.0%	191,913	0.0%	Metros lineales	285	-	100.00
2	Ampliacion De Electrificacion En Calle 3 Sur Entre 9 Y 11 Poniente - 60939	PUE16160200 647325	32,996	0.0%	32,996	0.0%	Metros lineales	250	-	100.00
3	Adoquinamiento De La Calle Revolución Entre Av 5 De Mayo Y Miliano Zapata - 59331	PUE16160200 647326	1,950,611	0.0%	1,950,611	0.0%	Metros Cuadrados	250	-	100.00
4	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Merlo De La Fuente Calle Juan Pablo Ii Calle Juan De Palafox I Mendoza - 61124	PUE16160200 649748	1,026,775	0.0%	1,026,775	0.0%	Metros lineales	300	-	100.00
5	Construccion De Trece Aulas Didacticas Y Modulo Sanitario En Estructura U2c Y Obra Exterior En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2537f (Aportacion)	PUE16160200 649749	3,426,547	0.1%	3,426,547	0.1%	Otros	455	-	100.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Emiliano Zapata Entre Benito Juarez Y Camino Al Bosque Y Prolongación Benito Juarez Entre Emi - 60200	PUE16160200 649750	683,498	0.0%	683,498	0.0%	Metros lineales	180	-	100.00
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Prolongacion De La Calle Allende Entre Camino Nacional Y Calle Porfirio Diaz - 59250	PUE16160200 654509	228,499	0.0%	228,499	0.0%	Metros lineales	96	-	100.00
8	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia La Portilla Entre Calle 10 Y 12 Norte En La Cabecera Municipal - 60124	PUE16160200 656889	337,974	0.0%	337,974	0.0%	Metros lineales	120	-	100.00
9	33903 Servicios Integrales - 60931	PUE16160200 659403	602,399	0.0%	602,399	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
10	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles 11 Poniente3 Oriente 4 Pponiente 11 Norte 11 Sur 7 Pponiente - 59585	PUE16160200 661733	341,715	0.0%	341,715	0.0%	Metros lineales	219	-	100.00
11	Ampliacion De Agua Potable En Calle Juan Merlo De La Fuente Calle Juan Pablo Ii Calle Juan De Palafox I Mendoza Calle Juan De La Granja Call - 61096	PUE16160200 661790	240,909	0.0%	228,909	0.0%	Metros lineales	300	-	95.02

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,363,831	0.1%	2,363,831	0.1%		5,746		
1	Adoquinamiento En Calle Principal 2da Etapa Localidad Taxtitlan En El Municipio De Ocotepc Pue. - 52968	PUE16160200 644831	361,736	0.0%	361,736	0.0%	Metros Cuadrados	131	-	100.00
2	Construccion Del Centro De Salud En La Localidad De Ocotepc, Municipio De Ocotepc, Perteneciente A La Jurisdiccion Sanitaria No. 4, San Sa - 58734	PUE16160200 654446	1,496,250	0.0%	1,496,250	0.0%	Metros Cuadrados	4,825	-	70.00
3	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Capulin. - 52166	PUE16160200 654447	61,233	0.0%	61,233	0.0%	Metros lineales	26	-	100.00
4	Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Unidad Medica Rural De La Localidad De Tetemi, En El Municipio De Ocotepc, Pue. - 52978	PUE16160200 659271	121,905	0.0%	121,905	0.0%	Metros Cuadrados	239	-	100.00
5	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Ignacio Zaragoza Perteneciente Al Municipio De Ocotepc Puebla - 180021	PUE16160200 699510	107,962	0.0%	107,962	0.0%	Metros	25	-	100.00
6	Rehabilitacion Suministro Y Colocacion De Lamparas Para Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Municipio De Ocotepc Puebla - 181454	PUE16160200 705006	214,745	0.0%	214,745	0.0%	Piezas	500	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		12,110,485	0.3%	5,338,520	0.1%		7,715		

1	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Escontaman Y Lacapan Camallagne - 167405	PUE16160200 688412	1,498,920	0.0%	-	0.0%	Otros	125	-	24.00
2	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable La Fabrica - 161512	PUE16160200 693911	799,426	0.0%	396,545	0.0%	Metros lineales	1,889	-	50.00
3	Construccion De Tanque De Regularizacion Para Agua Potable Luwa - 161389	PUE16160200 693912	313,289	0.0%	-	0.0%	Otros	1,889	-	30.00
4	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Santiago - 167332	PUE16160200 704815	424,948	0.0%	424,948	0.0%	Metros lineales	200	-	100.00
5	Rehabilitacion Del Camino Rural Dimas Lopez-Cinco De Mayo Del Cad. Km 0 000 Al Km 1 529.90 - 77804	PUE16160200 710308	1,178,572	0.0%	1,178,572	0.0%	Metros lineales	223	-	100.00
6	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Localidad El Durazno - 182351	PUE16160200 710496	760,774	0.0%	228,232	0.0%	Metros lineales	23	-	10.00
7	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Colegio - 182424	PUE16160200 715600	1,213,990	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	1,889	-	5.00
8	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Piedad Y Colegio - 162129	PUE16160200 715602	681,079	0.0%	204,324	0.0%	Metros lineales	200	-	10.00
9	Construccion De Drenaje Pluvial De La Calle Cinco De Mayo - 161256	PUE16160200 715603	1,999,638	0.0%	1,698,186	0.0%	Metros lineales	100	-	75.00
10	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Heroes - 162221	PUE16160200 721043	293,510	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	100	-	10.00
11	Construcción De La Red De Agua Potable En La Localidad De Xpiyut Segunda Etapa - 162055	PUE16160200 721044	1,773,125	0.0%	813,950	0.0%	Metros lineales	152	-	50.00
12	Mejora A La Red Electrica En Las Calles Jose Maria Morelos Y Altamirano - 78356	PUE16160200 726518	393,763	0.0%	393,763	0.0%	Piezas	70	-	100.00
13	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Catarina - 182366	PUE16160200 726520	779,452	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	855	-	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,449,080	0.1%	6,162,452	0.1%		13,203		

1	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En El Jardin De Niños Coconecan, Con Clave 21ejn0872d, En La Coco - 69752	PUE16160200 649706	399,258	0.0%	399,258	0.0%	Metros Cuadrados	142	-	100.00
2	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Amado Nervó Con Clave 21djn2226m En Miravalles - 68469	PUE16160200 654458	398,845	0.0%	398,845	0.0%	Metros Cuadrados	86	-	100.00
3	Construcción De 2 Aulas En Estructura U1c En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No 241 Con Clave 21dct0241s - 69244	PUE16160200 656824	922,551	0.0%	922,551	0.0%	Metros Cuadrados	725	-	100.00
4	Aportacion Para La Construccion Del Edificio C, Que Consiste En Tres Aulas Didacticas Y Un Comedor Escolar En Estructura U2-C; San Jose - 76378	PUE16160200 688630	2,680,098	0.1%	2,680,098	0.1%	Otros	246	-	100.00
5	Aportacion Municipal 2016, Por La Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Miravalles - 77634	PUE16160200 694118	587,813	0.0%	427,500	0.0%	Otros	1,222	-	100.00
6	Aportación Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Nuevo Centro De Población Tlachichuca - 77147	PUE16160200 694119	997,358	0.0%	997,358	0.0%	Otros	825	-	-
7	Aportacion Municipal 2016, Por La Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Oriental, En El Municipio De Oriental - 77420	PUE16160200 726701	463,158	0.0%	336,842	0.0%	Otros	9,957	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,420,534	0.1%	1,266,344	0.0%		536		
1	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 19450	PUE16160200 649709	313,888	0.0%	313,888	0.0%	Metros lineales	230	100	100.00
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Agua Negra - 170683	PUE16160200 688631	1,107,465	0.0%	332,239	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	30.00
3	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cantera - 170715	PUE16160200 699554	541,379	0.0%	162,414	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	30.00
4	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Segunda Seccion Segunda Etapa	PUE16160200 721273	457,803	0.0%	457,803	0.0%	Metros Cuadrados	306	-	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,413,992	0.6%	21,695,831	0.5%		4,138		

1	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 62664	PUE16160200 644801	114,252	0.0%	114,252	0.0%	Metros lineales	125	-	100.00
2	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 64961	PUE16160200 647194	166,972	0.0%	166,972	0.0%	Metros lineales	63	-	100.00
3	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63514	PUE16160200 649620	965,620	0.0%	965,620	0.0%	Metros lineales	395	-	100.00
4	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65015	PUE16160200 649621	135,997	0.0%	135,997	0.0%	Metros lineales	42	-	100.00
5	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 62709	PUE16160200 654372	407,769	0.0%	407,769	0.0%	Metros lineales	54	-	100.00
6	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63907	PUE16160200 656738	1,352,389	0.0%	1,352,389	0.0%	Metros lineales	260	-	100.00
7	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63656	PUE16160200 661655	1,070,216	0.0%	1,070,216	0.0%	Metros lineales	375	-	100.00
8	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65099	PUE16160200 661656	84,091	0.0%	84,091	0.0%	Metros lineales	35	-	100.00
9	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 106303	PUE16160200 688364	2,268,424	0.1%	2,268,424	0.1%	Metros lineales	275	-	100.00
10	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Y Privada De La 2 Norte Entre Calle 6 Oriente Y 8 Oriente - 123570	PUE16160200 693868	827,664	0.0%	827,664	0.0%	Metros Cuadrados	32	-	100.00
11	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 64750	PUE16160200 693869	83,288	0.0%	83,288	0.0%	Metros lineales	20	-	100.00
12	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Cinco Norte Entre Calle Seis Poniente Y Ocho Poniente - 147680	PUE16160200 699298	507,598	0.0%	507,598	0.0%	Metros Cuadrados	71	-	100.00
13	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 64637	PUE16160200 699299	655,893	0.0%	655,893	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
14	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Elena Luna Entre Calle Seis Y Ocho Oriente Poniente - 147322	PUE16160200 704767	506,946	0.0%	506,946	0.0%	Metros Cuadrados	84	-	100.00
15	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Cinco Norte Entre Cuatro Poniente Y Limite Del Panteon Nuevo - 155233	PUE16160200 704768	1,943,008	0.0%	1,822,389	0.0%	Metros Cuadrados	115	-	95.00
16	Reencarpetamiento Con Concreto Asfáltico De La Calle Tres Norte Entre Calle Dos Poniente Y Calle Cuatro Poniente - 146701	PUE16160200 710266	952,926	0.0%	952,926	0.0%	Metros Cuadrados	87	-	100.00
17	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Poniente Entre Calle Reforma Sur Y Limite Predial - 179812	PUE16160200 710267	1,010,358	0.0%	303,107	0.0%	Metros Cuadrados	81	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,413,992	0.6%	21,695,831	0.5%		4,138		

18	Construccion De Tanque Elevado Para Almacenamiento Y Distribución De Agua - 177168	PUE16160200 710268	670,824	0.0%	201,247	0.0%	Otros	169	-	50.00
19	Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles - 62915	PUE16160200 710269	270,366	0.0%	270,366	0.0%	Metros lineales	120	-	100.00
20	Construccion De Adoquinamiento De La Calle Dos Oriente Dieciseis De Septiembre Y Calle Seis Norte - 155404	PUE16160200 710270	1,857,984	0.0%	1,091,337	0.0%	Metros Cuadrados	97	-	60.00
21	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Camino Nacional - 141558	PUE16160200 710299	740,953	0.0%	740,953	0.0%	Otros	111	-	100.00
22	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65045	PUE16160200 715550	89,143	0.0%	89,143	0.0%	Metros lineales	25	-	100.00
23	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 106350	PUE16160200 715551	3,284,562	0.1%	3,284,562	0.1%	Metros lineales	290	-	100.00
24	Construccion De Una Aula Didactica Y Biblioteca En Estructura Regional C En La Escuela Secundaria Tecnica Industrial No Diecinueve - 148872	PUE16160200 720983	934,380	0.0%	280,314	0.0%	Metros Cuadrados	332	-	60.00
25	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 105534	PUE16160200 720984	1,360,548	0.0%	1,360,548	0.0%	Metros lineales	102	-	100.00
26	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Istatetl Cct 21djn0431i Calle 7 Poniente No 1 - 124371	PUE16160200 726473	544,045	0.0%	544,045	0.0%	Metros lineales	79	-	100.00
27	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 59758	PUE16160200 726474	1,445,375	0.0%	1,445,375	0.0%	Metros lineales	549	-	100.00
28	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 89799	PUE16160200 726475	162,400	0.0%	162,400	0.0%	Metros lineales	90	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,307,469	0.6%	23,216,824	0.5%		5,471		

1	Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa En La Comunidad De El Tablon (La Planada), Municipio De Pantepec Puebla	PUE16160100 623749	2,661,828	0.1%	2,661,828	0.1%	Piezas	288	-	100.00
2	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza C.C.T. 21epr0232z En La Cab - 72133	PUE16160200 644814	1,094,595	0.0%	1,094,595	0.0%	Metros Cuadrados	293	100	100.00
3	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano C.C.T. 21dpr2820c En La - 72204	PUE16160200 644815	1,475,110	0.0%	1,475,110	0.0%	Metros Cuadrados	316	100	100.00
4	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Las Lajas (Entre Calle 5 De Mayo Y Lazaro Cardenas), En La Cabecera Municipi - 71995	PUE16160200 649630	583,073	0.0%	583,073	0.0%	Metros lineales	85	100	100.00
5	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juarez C.C.T. 21dpb0422q En La Localidad D - 72277	PUE16160200 659255	1,431,512	0.0%	1,431,512	0.0%	Metros Cuadrados	268	100	100.00
6	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Paralelo A La Calle El Triunfo, En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla - 72515	PUE16160200 661669	494,538	0.0%	494,538	0.0%	Metros lineales	44	100	100.00
7	Pavimentacion Concreto Hidraulico En Las Cerradas Uno Dos Y Tres Perpendicular A La Privada Matamoros En La Colonia La Malinche Pantepec - 147398	PUE16160200 688401	592,407	0.0%	327,374	0.0%	Metros Cuadrados	42	100	52.00
8	Construccion De Tanque De Agua Potable En La Parte Noreste De La Localidad De Ameluca - 148429	PUE16160200 688402	243,325	0.0%	243,325	0.0%	Otros	81	100	100.00
9	Construccion De 50 Cuartos Para Cocinas De 3x3 En Ejido Cañada Colotla Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Puebla - 1994	PUE16160200 688403	1,849,113	0.0%	1,849,113	0.0%	Vivienda	271	100	100.00
10	Construccion De Quince Cuartos Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Localidad De El Aguacate - 150859	PUE16160200 688418	620,353	0.0%	620,353	0.0%	Vivienda	52	100	100.00
11	Construccion De Veintiseis Cuartos Adicionales De Cuatroxtres Para Dormitorios En La Localidad De El Papatlar - 150761	PUE16160200 699307	1,075,727	0.0%	1,075,727	0.0%	Vivienda	86	100	100.00
12	Construcción De 47 Cuartos De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De Cayhuapan - 2385	PUE16160200 704808	1,974,277	0.0%	1,974,277	0.0%	Vivienda	243	100	100.00
13	Conexión De 85 Descargas Domiciliarias A Red De Drenaje En La Localidad De El Pacifico - 128783	PUE16160200 704809	364,081	0.0%	-	0.0%	Otros	347	100	47.00
14	Construccion De Muro De Contencion En Margen Izquierda De Arroyo Perpendicular A Callejon Nuevo En La Localidad De Progreso De Allende Ranc - 171085	PUE16160200 710301	283,794	0.0%	283,794	0.0%	Metros lineales	37	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,307,469	0.6%	23,216,824	0.5%		5,471		
15	Construcción De 24 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De La Candelaria - 2570	PUE16160200 710313	1,008,153	0.0%	1,008,153	0.0%	Vivienda	110	100	100.00
16	Construcción De 24 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De Nuevo Limonar, Municipio De Pantepec, Puebla - 2149	PUE16160200 715558	1,008,153	0.0%	1,008,153	0.0%	Vivienda	132	100	100.00
17	Construcción De 16 Cuartos Adicionales De 4x3 M Para Dormitorios En La Localidad De Arroyo Del Pahal - 2513	PUE16160200 715559	672,120	0.0%	672,120	0.0%	Vivienda	63	100	100.00
18	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Margen Derecha Del Arroyo Que Cruza A La Calle Naranjos En Acalmancillo, Municipio De Pantepec - 72472	PUE16160200 715596	148,474	0.0%	148,474	0.0%	Metros lineales	52	100	100.00
19	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Pacifico - 128776	PUE16160200 715597	1,908,465	0.0%	1,446,934	0.0%	Metros lineales	347	100	75.00
20	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Callejon Nuevo En La Localidad De Prograso De Allende Rancho Nuevo Municipio De Pantepec Puebla - 146725	PUE16160200 715598	369,057	0.0%	369,057	0.0%	Metros lineales	33	100	100.00
21	Rehabilitación De Infraestructura Agrícola De 3.25 Km. En Camino Saca Cosechas Comprendidos En Tres Tramos En La Localidad Del Ojite - 1666	PUE16160200 721000	1,188,300	0.0%	1,188,300	0.0%	Metros lineales	64	100	100.00
22	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Lajas En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebl - 146708	PUE16160200 726509	1,357,083	0.0%	1,357,083	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	100.00
23	Equipamiento De Carcamo De Bombeo Suministro Y Colocación De Equipo De Bombeo En El Carcamo De Rebombeo Del Sist De Agua En Pantepec - 129759	PUE16160200 726510	242,237	0.0%	242,237	0.0%	Otros	2,009	100	100.00
24	Construcción De Muro De Contención En Calle Naranjos En La Localidad De Acalmancillo, Municipio De Pantepec, Puebla - 72409	PUE16160200 726511	199,476	0.0%	199,476	0.0%	Metros lineales	52	100	100.00
25	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Adicionales Para Dormitorio De Cuatro Por Tres En La Localidad De Buena Vista - 150882	PUE16160200 726512	1,462,218	0.0%	1,462,218	0.0%	Vivienda	101	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,785,245	0.1%	2,601,905	0.1%		645		
1	Ampliación De Ramales De Agua Potable En Varias Calles De Piaxtla Tercera Sección En La Localidad De Piaxtla Del Municipio De Piaxtla Puebla - 105276	PUE16160200 710314	163,608	0.0%	163,608	0.0%	Metros lineales	105	100	100.00
2	Adoquinamiento De La Calle Porfirio Díaz Entre Calle La Union Y Calle Cuauhtemoc - 7476	PUE16160200 710315	831,041	0.0%	831,041	0.0%	Metros Cuadrados	327	100	100.00
3	Construcción De Un Comedor De 12960 X 8000 Cm En Estructura U1c En La Secundaria De Caudillos Del Sur Clave 21des0035s - 104955	PUE16160200 721050	1,626,988	0.0%	1,443,648	0.0%	Metros Cuadrados	108	100	88.74
4	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Piaxtla - 105115	PUE16160200 721051	163,608	0.0%	163,608	0.0%	Metros lineales	105	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		32,317,651	0.7%	12,629,691	0.3%		20,685		

1	Ampliacion De La Red De Agua Potable Ubicada En Calles Girasoles Margaritas, Cipres, Tulipanes, Alcatraces, Nogales, Jacarandas Y Avenida Sa	PUE16160200 647207	1,113,814	0.0%	1,080,367	0.0%	Metros Cuadrados	536	-	100.00
2	Proyecto Integral Para La Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Pedregal - 67014	PUE16160200 647208	2,978,361	0.1%	867,052	0.0%	Metros lineales	1,350	100	30.00
3	Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Noventa Y Tres Oriente - 140553	PUE16160200 693920	1,426,411	0.0%	421,442	0.0%	Metros Cuadrados	204	100	30.00
4	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Matutina Revolucion Mexicana - 136623	PUE16160200 693921	1,000,368	0.0%	295,111	0.0%	Metros Cuadrados	630	100	30.00
5	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Yolotsi - 151013	PUE16160200 693922	972,934	0.0%	284,343	0.0%	Metros Cuadrados	116	100	30.00
6	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Teotihuacan - 150922	PUE16160200 693923	972,934	0.0%	284,343	0.0%	Metros Cuadrados	160	100	30.00
7	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata - 136592	PUE16160200 699353	1,000,368	0.0%	295,111	0.0%	Metros Cuadrados	745	100	30.00
8	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Pablo Juarez Ruiz - 151120	PUE16160200 699354	972,934	0.0%	284,343	0.0%	Metros Cuadrados	169	100	30.00
9	Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Ignacio Zaragoza - 140871	PUE16160200 704827	4,273,786	0.1%	1,233,254	0.0%	Metros Cuadrados	645	100	30.00
10	Ampliacion De Alcantarillado En Avenida San Miguel De Allende - 120676	PUE16160200 704828	2,101,334	0.0%	1,896,428	0.0%	Metros lineales	1,781	100	92.99
11	Colector Pluvial En Prolongacion Cinco De Mayo Entre Calles Centenario Y Barranca Santuario En La Colonia Fuentes De San Aparicio - 151218	PUE16160200 710281	3,062,976	0.1%	900,816	0.0%	Metros lineales	4,727	100	30.00
12	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Matutina Josefa Ortiz De Dominguez - 150793	PUE16160200 715609	1,000,368	0.0%	295,111	0.0%	Metros Cuadrados	665	100	30.00
13	Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada Francisco I Madero - 151238	PUE16160200 721052	1,763,759	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	281	100	-
14	Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En La Calle Ignacio Zaragoza - 187996	PUE16160200 721053	1,307,607	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	193	100	-
15	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Capep Guadalupe Hidalgo - 151123	PUE16160200 721054	972,934	0.0%	284,343	0.0%	Metros Cuadrados	125	100	30.00
16	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle San Lazaro Valle De Mexico Y Avenida San Miguel De Allende - 120711	PUE16160200 721056	2,101,334	0.0%	1,896,428	0.0%	Metros lineales	7,124	100	92.99
17	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Tonaltzi Sol - 151154	PUE16160200 726483	972,934	0.0%	284,343	0.0%	Metros Cuadrados	130	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		32,317,651	0.7%	12,629,691	0.3%		20,685		
18	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Indigena Tetepetzin - 151216	PUE16160200 726484	972,934	0.0%	284,343	0.0%	Metros Cuadrados	77	100	30.00
19	Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Leonor Lopez Arellana - 150926	PUE16160200 726487	972,934	0.0%	284,343	0.0%	Metros Cuadrados	175	100	30.00
20	Perforacion De Pozo Para Agua Potable, Ubicado En Predio El Capulin En La Colonia Cuitlahuac Del Municipio De Puebla - 101431	PUE16160200 726525	1,121,673	0.0%	1,089,007	0.0%	Otros	650	100	100.00
21	Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada Noventa Y Uno Oriente O Privada Guadalupe - 187927	PUE16160200 726528	1,254,950	0.0%	369,165	0.0%	Metros Cuadrados	202	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,074,125	0.6%	24,074,125	0.6%		43,276		

1	(Parte II) Rehab. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) Que Beneficiara A Las Avenidas: Independencia (Entre Calles 8 Ote-Pte - 8361	PUE16160100 630044	871,865	0.0%	871,865	0.0%	Metros lineales	1,000	-	100.00
2	Obra Lxxii Parte Iii Construccion De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Seg Etapa Ejr Fisc - 155767	PUE16160200 688384	240,179	0.0%	240,179	0.0%	Vivienda	24	100	100.00
3	Obra Lxxiii Parte V Construccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 160714	PUE16160200 688385	88,471	0.0%	88,471	0.0%	Metros Cuadrados	114	100	100.00
4	Obra Lxxii Partevii Construccion De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Seg Etapa Ejr Fisc - 156919	PUE16160200 688386	180,134	0.0%	180,134	0.0%	Vivienda	21	100	100.00
5	O 20174 Rehabilitacion General En Jardin De Niños Angel Del Campo Con Clave 21djn043f - 76886	PUE16160200 688643	592,944	0.0%	592,944	0.0%	Metros Cuadrados	68	100	100.00
6	O 20159 Parte Iii Construccion De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Norte Segunda Etapa - 125919	PUE16160200 693884	220,479	0.0%	220,479	0.0%	Metros Cuadrados	156	100	100.00
7	Obra Lxxiii Parte Vii Construccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 161449	PUE16160200 693885	68,594	0.0%	68,594	0.0%	Metros Cuadrados	91	100	100.00
8	O 20180 Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Francisco I Madero - 112270	PUE16160200 693887	1,997,241	0.0%	1,997,241	0.0%	Metros lineales	850	100	100.00
9	O 20155 Ampliacion De Energia Electrica En Calle 2 Sur - 119548	PUE16160200 693888	566,987	0.0%	566,987	0.0%	Otros	50	100	100.00
10	Parte Ii O 20158 Construccion De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 124211	PUE16160200 693889	250,004	0.0%	250,004	0.0%	Metros Cuadrados	126	100	100.00
11	Obra Lxxiii Parte Iv Construccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 159431	PUE16160200 693890	94,415	0.0%	94,415	0.0%	Metros Cuadrados	114	100	100.00
12	O 20183 Construccion De Techado De La Plaza Civica En La Telesecundaria Octavio Paz Con Clave 21dtv0386b - 113614	PUE16160200 694132	1,990,806	0.0%	1,990,806	0.0%	Metros Cuadrados	2,724	100	100.00
13	O 20159 Parte Ii Construccion De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Norte Segunda Etapa - 125811	PUE16160200 699318	313,758	0.0%	313,758	0.0%	Metros Cuadrados	222	100	100.00
14	O 20159 Parte Iv Construccion De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Norte Segunda Etapa - 126051	PUE16160200 699319	59,360	0.0%	59,360	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
15	O Lxv Parte I Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Tres Norte Entre Calles Ocho Poniente Y Lp - 154908	PUE16160200 699320	253,824	0.0%	253,824	0.0%	Metros lineales	84	100	100.00
16	O 20186 Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 3 Sur Entre 3 Y 5 Poniente - 115340	PUE16160200 699321	565,383	0.0%	565,383	0.0%	Otros	260	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,074,125	0.6%	24,074,125	0.6%		43,276		
17	O 20156 Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles: 23 Sur (Entre Camino Nacional Y Autopista Pue - Ve - 93489	PUE16160200 699322	1,154,232	0.0%	1,154,232	0.0%	Metros lineales	175	100	100.00
18	O 20190 Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle La Virgen Y Priv La Virgen - 117411	PUE16160200 699323	465,380	0.0%	465,380	0.0%	Otros	70	100	100.00
19	O 20182 Construccion De Una Aula Didactica En Estructura U1c En La Primaria Justo Sierra Mendez Con Clave 21epr1512p - 113163	PUE16160200 699324	603,126	0.0%	603,126	0.0%	Metros Cuadrados	488	100	100.00
20	Obra Xciii Relocalizacion De Linea Media Tension En Calle Dos Sur Entre Tres Y Cinco Oriente - 152031	PUE16160200 699565	79,106	0.0%	79,106	0.0%	Otros	70	100	100.00
21	Obra Lxxiii Parte Ix Construccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 162878	PUE16160200 699566	131,869	0.0%	131,869	0.0%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
22	Obra Lxxiii Parte Xi Construccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 163660	PUE16160200 699569	18,298	0.0%	18,298	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
23	O 20157 (Parte I) Rehab. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) Que Beneficiara A Las Avenidas: Independencia (Entre Calles 8 O - 93508	PUE16160200 704787		0.0%		0.0%	Metros lineales	5,090	100	
24	Obra Lxxiii Parte Vii Construccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 161877	PUE16160200 704788	164,266	0.0%	164,266	0.0%	Metros Cuadrados	186	100	100.00
25	Obra Lxxii Parte I Construccion De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Seg Etapa Ejr Fisc - 155380	PUE16160200 704790	540,403	0.0%	540,403	0.0%	Vivienda	54	100	100.00
26	O 20175 Ampliacion De Red Energia Electrica En Carretera A Relleno Sanitario Entre Priv Las Flores Barrio Rancho Cochitla - 94334	PUE16160200 704791	1,246,487	0.0%	1,246,487	0.0%	Otros	77	100	100.00
27	Obra Lxxiii Parte Iii Construccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 159290	PUE16160200 705044	140,566	0.0%	140,566	0.0%	Metros Cuadrados	144	100	100.00
28	Obra Lxxiii Parte X Construccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 163100	PUE16160200 710285	66,656	0.0%	66,656	0.0%	Metros Cuadrados	84	100	100.00
29	Obra Lxxiii Parte Viii Construccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 162749	PUE16160200 710504	119,255	0.0%	119,255	0.0%	Metros Cuadrados	132	100	100.00
30	O 20178 Construccion De Barda Perimetral En La Secundaria Nicolas Bravo Con Clave 21ees0304v - 81194	PUE16160200 710505	781,322	0.0%	781,322	0.0%	Metros lineales	279	100	100.00
31	O 20159 Parte I Construccion De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Norte Segunda Etapa - 125770	PUE16160200 715566	135,679	0.0%	135,679	0.0%	Metros Cuadrados	96	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,074,125	0.6%	24,074,125	0.6%		43,276		

32	O Lxv Parte Ii Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Tres Norte Entre Calles Ocho Poniente Y Lp - 155023	PUE16160200 715567	84,608	0.0%	84,608	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
33	O 20191 Ampliacion De Agua Potable En Privadas De Barrio San Miguel - 121074	PUE16160200 715568	307,809	0.0%	307,809	0.0%	Metros lineales	240	100	100.00
34	O 20179 Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 83060	PUE16160200 715569	160,375	0.0%	160,375	0.0%	Otros	9,234	100	100.00
35	O 20176 Rehab De Red De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Quecholac Barrio Sn Miguel - 78273	PUE16160200 715570	1,997,961	0.0%	1,997,961	0.0%	Metros lineales	10,216	100	100.00
36	Obra Lxxiii Parte Vi Construcccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 160958	PUE16160200 715571	175,742	0.0%	175,742	0.0%	Metros Cuadrados	280	100	100.00
37	O 20171 Ampliacion Del De Alcantarillado Ssanitario Que Beneficiara A Las Calles Santa Clara Entre Calles 4 Sur Y Sn 12 De Dic Entre Av Hgo - 75634	PUE16160200 715572	991,452	0.0%	991,452	0.0%	Metros lineales	2,526	100	100.00
38	O. 20154 Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable De La Localidad Francisco I. Madero - 93207	PUE16160200 715573	807,439	0.0%	807,439	0.0%	Otros	1,115	100	100.00
39	O 20158 Parte I Construcccion De Techo Digno En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 121246	PUE16160200 715575	194,447	0.0%	194,447	0.0%	Metros Cuadrados	102	100	100.00
40	Obra Lxxiii Parte Xii Construcccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 163986	PUE16160200 715576	605,191	0.0%	605,191	0.0%	Metros Cuadrados	630	100	100.00
41	Obra Lxxii Parte Viii Construcccion De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Segunda Etapa Ejercicio Fiscal - 157000	PUE16160200 715577	120,089	0.0%	120,089	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
42	O 20184 Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada B De La 13 Norte - 115115	PUE16160200 715578	327,592	0.0%	327,592	0.0%	Otros	60	100	100.00
43	O 20170 Adoquinamiento En Calle 5 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle De La Sala - 107269	PUE16160200 715800	1,826,035	0.0%	1,826,035	0.0%	Metros Cuadrados	4,980	100	100.00
44	O 20185 Ampliacion De Red De Energia Electrica En 7 Oriente Entre 6 Sur Y 8 Sur Frente Al Campo De Beisbol - 115242	PUE16160200 721008	255,292	0.0%	255,292	0.0%	Otros	30	100	100.00
45	Obra Lxxii Parte I Construcccion De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Seg Etapa Ejr Fisc - 155649	PUE16160200 721009	180,134	0.0%	180,134	0.0%	Vivienda	21	100	100.00
46	Obra Lxxii Parte Vi Construcccion De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Segunda Etapa Ejercicio Fiscal - 156846	PUE16160200 721010	180,134	0.0%	180,134	0.0%	Vivienda	21	100	100.00
47	O 20158 Parte V Construcccion De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 124404	PUE16160200 721011	138,891	0.0%	138,891	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,074,125	0.6%	24,074,125	0.6%		43,276		
48	O 20158 Parte Iv Construccion De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 124367	PUE16160200 721012	263,893	0.0%	263,893	0.0%	Metros Cuadrados	114	100	100.00
49	O 20158 Parte Vi Construccion De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 124535	PUE16160200 721284	444,451	0.0%	444,451	0.0%	Metros Cuadrados	168	100	100.00
50	Obra Lxxiii Parte I Construccion De Piso Firme Ejercicio - 157514	PUE16160200 721285	241,949	0.0%	241,949	0.0%	Metros Cuadrados	240	100	100.00
51	Obra Lxxii Parte V Construccion De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Segunda Etapa Ejercicio Fiscal - 156474	PUE16160200 721286	420,313	0.0%	420,313	0.0%	Vivienda	49	100	100.00
52	Obra Lxxiii Construccion De Piso Firme Ejercicio En Varias Localidades Del Municipio De Quecholac - 158180	PUE16160200 726494	76,368	0.0%	76,368	0.0%	Metros Cuadrados	18	100	100.00
53	O 20158 Parte Iii Construccion De Techo Digno En Varias Localidades De Municipio De Quecholac Pue Zona Sur - 124287	PUE16160200 726495	152,780	0.0%	152,780	0.0%	Metros Cuadrados	66	100	100.00
54	Obra Lxxii Parte Iv Construccion De Cuartos Dormitorio Para Vivienda Digna Seg Etapa Ejr Fisc - 155842	PUE16160200 726706	120,089	0.0%	120,089	0.0%	Vivienda	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			43,289,583	1.0%	29,258,363	0.7%		9,617		
1	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Planta De Tratamiento) En La Localidad De Ahuatla - Teapa - 61187	PUE16160200 652082	1,721,297	0.0%	1,626,557	0.0%	Metros Cuadrados	545	-	94.50
2	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Al Bachillerato Carlos Pereyra - 59323	PUE16160200 656812	741,075	0.0%	741,075	0.0%	Metros Cuadrados	1,006	100	100.00
3	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Planta De Tratamiento) En La Localidad De Buenavista - 61161	PUE16160200 656835	3,316,151	0.1%	3,246,682	0.1%	Metros Cuadrados	1,028	-	97.91
4	Construccion Segunda Etapa Sistema Multiple Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento - 59336	PUE16160200 656836	6,113,642	0.1%	6,019,762	0.1%	Metros Cuadrados	349	-	98.46
5	Construccion De La Segunda Etapa De 2 Aulas Y Modulo Sanitario En Telesecundaria Ahuiztol Con C.C.T: 21etv0318d. - 61050	PUE16160200 661735	679,541	0.0%	679,541	0.0%	Metros Cuadrados	1,293	100	100.00
6	Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Planta De Tratamiento) En La Localidad De Rincon De Los Reyes - 61090	PUE16160200 661756	3,193,152	0.1%	3,193,152	0.1%	Metros Cuadrados	1,067	-	100.00
7	Construcción Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento - 178636	PUE16160200 688590	4,028,354	0.1%	3,813,885	0.1%	Metros lineales	97	100	94.68
8	Construccion De Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad De Quimixtlán - 171270	PUE16160200 688645	2,843,817	0.1%	1,243,781	0.0%	Metros lineales	1,567	100	43.74
9	33903 Servicios Integrales - 155797	PUE16160200 694133	1,743,369	0.0%	1,743,369	0.0%	Otros		100	100.00
10	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En Varias Localidades - 178713	PUE16160200 705045	10,270,276	0.2%	3,005,345	0.1%	Piezas	533	100	29.26
11	Construccion De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De Alto Lucero - 171282	PUE16160200 715764	1,973,390	0.0%	1,748,444	0.0%	Metros Cuadrados	416	100	88.60
12	Construccion De Casa De Salud Dispensario Medico - 172207	PUE16160200 721287	2,064,212	0.0%	950,121	0.0%	Metros Cuadrados	455	100	46.03
13	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Buenavista - 176566	PUE16160200 721289	1,994,628	0.0%	397,312	0.0%	Metros lineales	1,028	100	19.92
14	Construcción De Casa De Salud Dispensario Medico - 171630	PUE16160200 721290	841,983	0.0%	252,595	0.0%	Metros Cuadrados	147	100	30.00
15	Construccion De Casa De Salud Dispensario Medico En La Localidad De San Juan Tlalpan - 171494	PUE16160200 721291	1,764,697	0.0%	596,742	0.0%	Metros Cuadrados	86	100	33.82

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			20,295,665	0.5%	11,182,104	0.3%		75,951		
1	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 8 Norte, Avenida Ignacio Zaragoza, Privada Ignacio Zaragoza A Y B, Calle 8 Oriente Y Calle 8 Norte	PUE16150400 588925	478,454	0.0%	354,472	0.0%	Metros lineales	187	-	100.00
2	Programa Mejoramiento De Vivienda Año 2015	PUE16150400 589566	2,500,000	0.1%	100,000	0.0%	Piezas	47	-	100.00
3	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Municipal De Los Reyes De Juarez	PUE16150400 603845	633,600	0.0%	633,600	0.0%	Lote	25,000	-	100.00
4	Programa Municipal De Recamara Adicional Año 2015	PUE16150400 604019	4,577,663	0.1%	423,983	0.0%	Lote	5,000	-	100.00
5	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles Niños Heroes Y Privada Niños Heroes	PUE16150400 604106	885,127	0.0%	885,127	0.0%	Metros lineales	200	-	100.00
6	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ampliacion Reforma	PUE16150400 604166	312,589	0.0%	104,162	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00
7	Construccion Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De La Concordia De Aquiles Serdan	PUE16150400 604231	1,098,967	0.0%	100,000	0.0%	Metros Cuadrados	2,500	-	100.00
8	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Barrio El Alto En La Localidad De Los Reyes De Juarez Municipio De Los Reyes De Juarez	PUE16150400 604278	1,848,628	0.0%	891,718	0.0%	Lote	18,700	-	100.00
9	Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Fray Servando Teresa De Mier Y Av. Serdan	PUE16150400 606383	174,586	0.0%	174,586	0.0%	Metros lineales	250	-	100.00
10	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Del Callejon De La 2 Poniente Entre Av. 2 Poniente	PUE16150400 606504	159,986	0.0%	159,986	0.0%	Metros lineales	793	-	100.00
11	Construccion De Dos Aulas Tipo Regional C En La Escuela Secundaria General Belisario Dominguez Con Clave Es 347 136 Cct 21des0128h - 59714	PUE16160200 647264	640,194	0.0%	640,194	0.0%	Metros Cuadrados	487	100	100.00
12	Construccion De Un Aula Tipo Regional C En La Escuela Telesecundaria Carlos A Madrazo Con Clave 21etv0322q En La Localidad De Buenavista De - 49882	PUE16160200 649695	358,820	0.0%	358,820	0.0%	Metros Cuadrados	157	-	100.00
13	Construccion De Colectro Sanitario En Calle Revolucion En La Localidad De Los Reyes De Juarez - 63523	PUE16160200 654448	726,545	0.0%	726,545	0.0%	Metros lineales	20,683	100	100.00
14	Construccion De Un Aula Tipo Regional C En La Escuela Secundaria Comunitaria Angeles Mastreta Con Clave 21ktv0092z En La Localidad De Virre - 64795	PUE16160200 656814	369,046	0.0%	369,046	0.0%	Metros Cuadrados	157	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Energia Lectrica En Privada Juarez Entre Avenida Juarez - 163823	PUE16160200 688594	347,338	0.0%	347,338	0.0%	Otros	75	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,295,665	0.5%	11,182,104	0.3%		75,951		

16	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Veinticuatro De Junio Y Prolongacion Reforma Entre Carretera Federal A Acatzingo Empalme - 161843	PUE16160200 688595	678,987	0.0%	407,392	0.0%	Otros	150	100	100.00
17	Construccion De Un Aula Tipo Regional C En Bachillerato General Oficial Benito Juarez Con Clave 21ebh0318v En La Localidad De Benito Juarez - 126657	PUE16160200 699511	324,482	0.0%	324,482	0.0%	Metros Cuadrados	142	100	100.00
18	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De Las Calles Las Brisas Y Av Las Lomas En La Localidad De Los Reyes De Juarez - 126918	PUE16160200 710464	561,998	0.0%	561,998	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
19	Adoquinamiento De La Calle De La Amistad Entre Calles Bajacalifornia Norte Y Francisco Sarabia En La Localidad De San Juan Acozac - 164214	PUE16160200 710465	2,724,248	0.1%	2,724,248	0.1%	Metros Cuadrados	788	100	100.00
20	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Leona Vicario Entre Avenida Hidalgo En Cabecera Municipal - 164089	PUE16160200 715765	894,407	0.0%	894,407	0.0%	Otros	185	100	100.00



Estado
Municipio

Puebla
San Andrés Cholula

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,288,020	0.0%	1,288,020	0.0%		22,000		
1	Construcción De Drenajes Sanitarios (Colectores) Del Sistema De Saneamiento Almoloya Del Municipio De San Andrés Cholula, Puebla (1ra.	PUE16160100 624579	1,288,020	0.0%	1,288,020	0.0%	Metros lineales	22,000	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,534,563	0.1%	3,282,385	0.1%		2,606		
1	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable - 81996	PUE16160200 688597	1,498,243	0.0%	1,246,065	0.0%	Metros lineales	764	100	83.17
2	Rehabilitación De La Clínica Imss Prospera - 81768	PUE16160200 705153	319,387	0.0%	319,387	0.0%	Metros Cuadrados	643	100	100.00
3	Rehabilitación De La Casa De Salud - 81825	PUE16160200 710467	250,802	0.0%	250,802	0.0%	Metros Cuadrados	502	100	100.00
4	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 81988	PUE16160200 710567	217,613	0.0%	217,613	0.0%	Kilómetro		100	100.00
5	Rehabilitación Del Camino Xochimilco - Xochicugtla - 81919	PUE16160200 721241	160,453	0.0%	160,453	0.0%	Kilómetro	245	-	100.00
6	Construcción De Techado En La Escuela Primaria General Juan N. Mendez Con Clave 21epr0371z - 82059	PUE16160200 726663	1,088,066	0.0%	1,088,066	0.0%	Metros Cuadrados	452	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			10,735,019	0.2%	4,953,590	0.1%		28,317		
1	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Guarniciones En La 3ra Privada De La Calle Benito Juarez Oriente En Ageb 0029 - 68766	PUE16160200 644881	445,182	0.0%	445,182	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
2	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Guarniciones En La 1ra Privada Fco Javier Mina Sur Y 1ra Privada Mariano Matamoros Ponien - 69095	PUE16160200 647266	745,060	0.0%	745,060	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
3	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Morelos Entre Calle Veracruz Y Sonora Calle Puebla Entre Veracruz Y Sonora - 69180	PUE16160200 647267	690,251	0.0%	441,373	0.0%	Metros Cuadrados	8,016	100	63.94
4	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Mexico Entre Calle Hidalgo Y Calle Abasolo Col Centro - 66383	PUE16160200 649696	424,430	0.0%	424,430	0.0%	Metros lineales	268	100	100.00
5	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Chilac Pertenciente Al Municipio De San Gabriel Chilac - 70776	PUE16160200 656816	762,839	0.0%	762,839	0.0%	Metros lineales	14,445	100	30.00
6	Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 190308	PUE16160200 688598	249,999	0.0%	249,999	0.0%	Piezas	1,133	100	-
7	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Ramal Uno De San Gabriel Chilac - 187098	PUE16160200 694089	822,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,414	100	-
8	Ampliacion De Electrificacion En Varias Calles De San Gabriel Chilac - 187227	PUE16160200 699513	600,000	0.0%	-	0.0%	Otros	168	100	-
9	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 185979	PUE16160200 699514	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
10	Construccion De Piso Firme En La Junta Auxiliar De San Juan Atzingo Segunda Etapa - 186751	PUE16160200 699515	1,050,169	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	590	100	-
11	Programa Peso A Peso Nivel Basico - 190263	PUE16160200 705008	1,564,706	0.0%	1,564,706	0.0%	Otros	454	100	-
12	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 185668	PUE16160200 705009	280,000	0.0%	280,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
13	Construccion De Baños Con Biodigestores En La Localidad De San Juan Atzingo - 186652	PUE16160200 715766	1,842,362	0.0%	-	0.0%	Piezas	170	100	-
14	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Gabriel Chilac - 187480	PUE16160200 721242	600,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	200	100	-
15	Construccion De Cuartos Adicionales En San Gabriel Chilac - 187400	PUE16160200 726665	618,021	0.0%	-	0.0%	Vivienda	59	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,537,429	0.2%	6,149,210	0.1%		14,441		

1	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San Jose Miahuatlan Perteneiente Al Municipio De San Jose Miahuatlan Del -	PUE16160200 699690	1,822,740	0.0%	829,531	0.0%	Otros	9,000	100	83.00
2	Construccion De Piso Firme En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De San Jose Miahuatlan Puebla - 181530	PUE16160200 705173	1,248,002	0.0%	374,400	0.0%	Metros Cuadrados	924	100	54.00
3	Construccion De Dos Aulas En Estructura Regional C En La Secundaria General Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlan - 181427	PUE16160200 705174	406,739	0.0%	406,739	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	23.00
4	Construccion Del Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Francisco Perez Salazar Ubucada En La Localid - 181464	PUE16160200 705175	909,591	0.0%	563,738	0.0%	Metros Cuadrados	72	100	31.50
5	Ampliación De La Red De Atarjeas En La Localidad De San José Miahuatlán, Municipio De San José Miahuatlán - 77325	PUE16160200 715895	1,162,319	0.0%	1,162,319	0.0%	Metros lineales	2,795	100	17.00
6	Ampliacion De Red De Energia Electrica De La Calle Calipanojtle, Calle Bravo Y Calle Correos En La Localidad De San Jose Miahuatlan, Municip - 77844	PUE16160200 721398	458,349	0.0%	458,349	0.0%	Otros	200	100	100.00
7	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Privada Emiliano Zapata Y Privada Veinte De Noviembre Del Municipio De San Jose Miahuatlan - 181497	PUE16160200 721399	175,555	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	180	100	-
8	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Emiliano Zapata Y Veinte De Noviembre De Este Municipio De San Jose Miahuatlan Puebla - 180651	PUE16160200 721400	601,920	0.0%	601,920	0.0%	Metros lineales	500	100	100.00
9	Construccion De Adoquinamiento En Calle Camino San Francisco En El Municipio De San Jose Miahuatlan - 181264	PUE16160200 726809	1,395,778	0.0%	1,395,778	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
10	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Francisco I Madero Perteneiente Al Municipio De San Jose Miahuatlan - 181481	PUE16160200 726810	185,537	0.0%	185,537	0.0%	Metros lineales	280	100	100.00
11	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Del Municipio De San Jose Miahuatlan - 180888	PUE16160200 726811	170,900	0.0%	170,900	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			891,101	0.0%	824,659	0.0%		7,100		
1	Rehabilitacion De La Escuela Telesecundaria Miguel Garcia Sela En La Comunidad De San Jose Guerrero - 189618	PUE16160200 694223	174,712	0.0%	174,712	0.0%	Metros Cuadrados	592	100	100.00
2	Ampliación Y Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Siete Poniente Entre Ultima Casa Y Calle Cinco Sur - 184484	PUE16160200 705176	285,040	0.0%	218,597	0.0%	Metros lineales	3,362	100	77.00
3	Rehabilitación De La Escuela Primaria Evolución En La Comunidad De Santa Cruz Coyotepec - 189246	PUE16160200 705177	137,965	0.0%	137,965	0.0%	Metros Cuadrados	581	100	100.00
4	Rehabilitación Del Jardín De Niños Emilio Perez Arcos En La Comunidad De San Juan Atenco - 189512	PUE16160200 710583	162,969	0.0%	162,969	0.0%	Metros Cuadrados	1,977	100	100.00
5	Rehabilitacion Del Preescolar Joaquin Noreña En La Localidad De Santa Cruz Coyotepec - 189982	PUE16160200 726813	130,416	0.0%	130,416	0.0%	Metros Cuadrados	588	100	100.00



Estado
Municipio

Puebla
San Juan Atzompa

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		698,000	0.0%	698,000	0.0%		45		
1	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle 16 De Sptiembre - 112988	PUE16160200 721256	698,000	0.0%	698,000	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,907,628	0.2%	6,907,628	0.2%		3,222		
1	Suministro De Energía Eléctrica Para La Amp. San Francisco Tlaloc, C. Eduardo Rayon, Alvaro Obregon, Eduardo Gonzalez, Los Pinos, Benito	PUE16160200 644887	344,671	0.0%	344,671	0.0%	Piezas	150	-	-
2	Suministro De Energía Eléctrica Para La Amp. San Fernando El Ocotil, Calle Los Encinos Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	PUE16160200 644888	102,371	0.0%	102,371	0.0%	Piezas	18	-	30.00
3	Suministro De Energía Eléctrica Para La Amp. San Matias Tlalancaleca, C. Rafael Moreno Valle Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	PUE16160200 656823	141,380	0.0%	141,380	0.0%	Piezas	78	-	10.00
4	Suministro De Energía Eléctrica Para La Amp. Cañada Huepalcalco Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	PUE16160200 661746	187,756	0.0%	187,756	0.0%	Piezas	60	-	22.00
5	Pavimentacion Con Adocreto De La Privada Santa Cecilia Entre Calle Santa Cecilia Y Canal De Aguas Negras En San Matias Tlalancaleca - 183319	PUE16160200 699544	205,309	0.0%	205,309	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario En Zona De Atención Prioritaria De La Cabecera Municipal De San Matías Tlalan - 157275	PUE16160200 699545	1,375,006	0.0%	1,375,006	0.0%	Metros lineales	162	100	100.00
7	Construccion De Techo Firme Con 2 Grados De Rezago Social, En La Localidad De San Francisco Tlaloc Del Municipio De San Matias Tlalancaleca. - 78223	PUE16160200 699549	975,948	0.0%	975,948	0.0%	Metros Cuadrados	284	100	100.00
8	Pavimentacion De Calle Luis Donaldo Colosio Entre Bachillerato Santos Hernandez Y Misma Calle En La Localidad De Los Bancos - 163966	PUE16160200 710488	151,986	0.0%	151,986	0.0%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
9	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Denominada Camino Nacional Y Camino A Tlaloc, Rumbo A San Antonio Atotonilco, Del Km. 0 00 - 67199	PUE16160200 715785	1,543,720	0.0%	1,543,720	0.0%	Metros Cuadrados	1,450	-	100.00
10	Construccion De Techo Firme Con Grados De Rezago Social En La Localidad De San Matias Tlalancaleca Del Municipio De San Matias Tlalanca - 185385	PUE16160200 721266	1,879,481	0.0%	1,879,481	0.0%	Metros Cuadrados	560	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		7,478		
1	Construccion De Linea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Localidad De San Francisco La Mata San Nicolas Buenos Aires Puebla -	PUE00160200 705183		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,100	100	
2	Ampliacion De Red De Emisor De Drenaje Sanitario En La Localidad De Emilio Portes Gil, San Nicolas Buenos Aires, Puebla.(Segunda Etapa) - 132589	PUE00160200 710588		0.0%		0.0%	Metros lineales	3,189	100	
3	Ampliacion De Red De Emisor De Drenaje Sanitario En La Localidad De Emilio Portes Gil, San Nicolas Buenos Aires, Puebla.(Prmera Etapa) - 125311	PUE00160200 715898		0.0%		0.0%	Metros lineales	3,189	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,350,717	0.2%	6,190,783	0.1%		6,575		
1	Construcción De Colector Sanitario A Un Costado Del Rio Alseseca, Segunda Etapa - 4765	PUE16160100 623877	1,711,928	0.0%	1,711,928	0.0%	Metros lineales	550	100	100.00
2	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Frente Al Museo El Teoton - 4786	PUE16160100 624289	89,084	0.0%	89,084	0.0%	Metros lineales	110	100	100.00
3	Ampliación De Colector Sanitario A Un Costado Del Rio Apol Desde Av Independencia Hasta Rio Chiquito - 62056	PUE16160200 652075	2,003,262	0.0%	2,003,262	0.0%	Metros lineales	1,100	100	100.00
4	Mantenimiento De La Clinica Rural Del Imss - 62145	PUE16160200 659343	891,938	0.0%	891,938	0.0%	Metros Cuadrados	1,000	100	100.00
5	Ampliación De Drenaje Sanitario De Las Calles Las Manzanas Y Del Progreso - 186400	PUE16160200 705027	1,670,928	0.0%	620,678	0.0%	Metros lineales	300	100	37.15
6	Ampliación De Colector Sanitario A Un Costado Del Rio Apol Desde Rio Chiquito Hasta Paso De Cortes - 186221	PUE16160200 726690	873,893	0.0%	873,893	0.0%	Metros lineales	3,000	100	100.00
7	Construcción De Drenaje Sanitario Sobre Camino Al Teoton - 186563	PUE16160200 726692	1,109,684	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	515	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		460,318	0.0%	460,318	0.0%		1,884		
1	Adoquinamiento De La Avenida Central Juarez En La Seccion De San Agustin - 61848	PUE16160200 659344	350,082	0.0%	350,082	0.0%	Metros Cuadrados	1,865	100	100.00
2	Ampliación De Electrificacion En La Calle Insurgentes Entre Calle Francisco I Madero Y Josefa Ortiz De Dominguez - 139351	PUE16160200 694112	110,236	0.0%	110,236	0.0%	Otros	19	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,396,167	0.2%	7,326,167	0.2%		6,573		
1	Mejoramiento En Losas De Azotea De Aulas (Impermeabilizante) De Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 61461	PUE16160200 661747	1,720,248	0.0%	1,720,248	0.0%	Metros Cuadrados	3,750	100	100.00
2	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Diciembre Entre Calle Independencia Y Calle Chalchicomula - 135881	PUE16160200 705029	829,595	0.0%	829,595	0.0%	Metros lineales	280	100	100.00
3	Ampliación De La Red De Distribución Construcción De La Línea De Conducción Equipamiento Electromecánico Y De Subestación Eléctrica De Poz - 100097	PUE16160200 705030	777,440	0.0%	777,440	0.0%	Otros	663	100	100.00
4	Construcción De Aulas Y Mejoramiento De Módulos Sanitarios En Varias Escuelas Y Localidades Del Municipio De San Pedro Cholula - 99299	PUE16160200 705031	1,820,039	0.0%	1,820,039	0.0%	Otros	850	100	100.00
5	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial En La Av Treinta Y Seis Poniente Entre A Cinco De Mayo Y Calle Chalchicomula - 136390	PUE16160200 721269	1,679,909	0.0%	1,609,909	0.0%	Metros lineales	880	-	100.00
6	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Constitución Entre Calle Ignacio Allende Y Av. Tecnológico. - 102605	PUE16160200 721270	369,980	0.0%	369,980	0.0%	Metros lineales	70	-	100.00
7	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Ignacio Allende Entre Calle Ignacio Allende Y Cerrada - 137254	PUE16160200 721271	198,957	0.0%	198,957	0.0%	Metros lineales	80	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,684,234	0.2%	9,684,234	0.2%		62,911		
1	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Principal De La Localidad De San Jose Barroso - 59737	PUE16160200 654512	409,742	0.0%	409,742	0.0%	Metros lineales	534	100	100.00
2	Mejoramiento De Alumbrado Público Prestación De Servicios Para El Ahorro Energético De Alumbrado Público Para El Municipio De San Salvador E - 62298	PUE16160200 661748	3,687,059	0.1%	3,687,059	0.1%	Otros	27,401	100	100.00
3	Mejoramiento De Escuela Secundaria Jose Vasconcelos Aplicación De - 139677	PUE16160200 688625	85,767	0.0%	85,767	0.0%	Metros Cuadrados	415	100	100.00
4	Mejoramiento De Carcamo De Aguas Residuales En La Localidad De Paso Puente Santa Ana - 161813	PUE16160200 688750	561,770	0.0%	561,770	0.0%	Otros	2,025	100	100.00
5	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Municipio De San Salvador El Seco Desasolve De Red Primera Etapa - 161418	PUE16160200 694115	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	17,263	100	100.00
6	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha A La Noria - 133826	PUE16160200 710494	689,088	0.0%	689,088	0.0%	Metros lineales	1,000	100	100.00
7	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles En La Localidad De Paso Puente Santa Ana Segunda Etapa - 138918	PUE16160200 710590	1,690,167	0.0%	1,690,167	0.0%	Metros lineales	2,025	100	100.00
8	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Varias Calles Primera Etapa En La Localidad De San Salvador El Seco - 161862	PUE16160200 715787	389,357	0.0%	389,357	0.0%	Metros lineales	600	100	100.00
9	Ampliación De Drenaje Sanitrio En La Colonia Doctores Segunda Etapa - 161556	PUE16160200 715789	929,643	0.0%	929,643	0.0%	Metros lineales	600	100	100.00
10	Mejoramiento De Carcamo De Aguas Residuales En La Localidad De Santa Maria Coatepec - 162068	PUE16160200 726697	125,115	0.0%	125,115	0.0%	Otros	5,524	100	100.00
11	Construcción De Techado De La Plaza Civica En Telesecundaria Federal Aaron Merino Fernandez En La Localidad De Santa Maria Coatepec - 161699	PUE16160200 726698	966,526	0.0%	966,526	0.0%	Metros Cuadrados	5,524	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		738,124	0.0%	738,124	0.0%		190		
1	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De Quinta Privada Progreso Oriente Entre Calle Concepción Sur Y Prolongación Zaragoza Sur - 91853	PUE16160200 705166	102,048	0.0%	102,048	0.0%	Otros	40	100	100.00
2	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Sitio De Cuautla En El Municipio De San Salvador Huixcolotla Puebla - 91644	PUE16160200 705167	181,469	0.0%	181,469	0.0%	Metros lineales	48	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Vecinal A Los Reyes Entre Av 16 De Septiembre Y Calle Fco Javier Mina - 91561	PUE16160200 726804	343,256	0.0%	343,256	0.0%	Metros lineales	62	-	100.00
4	Ampliacion De Red De Distribucion Electra En Calle La Topoya Entre Camino Viejo A Acatzingo Y Carretera A Acatzingo - 91279	PUE16160200 726805	111,352	0.0%	111,352	0.0%	Otros	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		33,127,180	0.8%	25,186,684	0.6%		30,852		

1	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tepexilotla - 3500	PUE16160100 623097	604,963	0.0%	600,410	0.0%	Vivienda	44	-	99.25
2	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Libres - 2376	PUE16160100 623187	3,485,862	0.1%	3,485,862	0.1%	Vivienda	240	-	100.00
3	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Xalatiopa - 2863	PUE16160100 623257	1,760,575	0.0%	1,106,258	0.0%	Vivienda	120	-	75.48
4	Construcción De Muros De Contención En La Cabecera Municipal - 4051	PUE16160100 623507	426,356	0.0%	426,356	0.0%	Metros cúbicos	13,000	-	100.00
5	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Las Palmas - 3746	PUE16160100 623515	883,686	0.0%	883,686	0.0%	Vivienda	80	-	100.00
6	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De La Guacamaya - 3694	PUE16160100 623946	1,761,742	0.0%	-	0.0%	Vivienda	120	-	85.00
7	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo D La Palapa-Cuaxuchpa De 1.00 Km De Longitud Tramo Del Km 1 000 Al Km 2 000 Perteneciente - 2283	PUE16160100 624093	6,758,800	0.2%	6,149,518	0.1%	Kilómetro	13,534	-	98.00
8	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tepozapa - 2923	PUE16160100 624358	1,130,975	0.0%	1,130,975	0.0%	Vivienda	76	-	100.00
9	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De El Carpintero - 2827	PUE16160100 624359	1,753,925	0.0%	1,753,925	0.0%	Vivienda	120	-	100.00
10	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De San Martín Mazateopan - 3948	PUE16160100 624456	2,966,964	0.1%	1,668,877	0.0%	Vivienda	200	-	56.25
11	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De San Jose Petlapa - 88149	PUE16160200 688451	926,301	0.0%	575,747	0.0%	Metros Cuadrados	297	-	62.16
12	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Ovatero Y Atexaca - 88272	PUE16160200 693962	887,233	0.0%	266,170	0.0%	Metros Cuadrados	280	-	50.00
13	Equipamiento Con Estufas Ecologicas Para Los Servicios Basicos De La Vivienda En La Localidad De Teolululco,Tlazompa,Naranjastitla De Victor - 87743	PUE16160200 710339	695,691	0.0%	695,691	0.0%	Piezas	250	-	100.00
14	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Federal Bilingüe General Ignacio Zaragoza Con C.C.T. 21dpboo78w - 87885	PUE16160200 710340	634,700	0.0%	634,700	0.0%	Metros lineales	314	-	100.00
15	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Garrapata - 88033	PUE16160200 710479	806,435	0.0%	806,435	0.0%	Metros lineales	100	-	100.00
16	Construcción Y Equipamiento De Casa De Salud En La Localidad De Naranjastitla De Victoria - 88400	PUE16160200 715632	924,998	0.0%	478,722	0.0%	Metros Cuadrados	418	-	51.75

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		33,127,180	0.8%	25,186,684	0.6%		30,852		
17	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlacotepec De Porfirio Diaz (Primera Etapa) - 88832	PUE16160200 721083	6,437,835	0.1%	4,523,353	0.1%	Metros lineales	1,659	-	70.26
18	33903 Contratación De Estudios De Consultoría Para La Realización De Pruebas De Laboratorio Para Proyectos De Obra Publica Del Municipio 2016 - 89263	PUE16160200 726550	280,140	0.0%	-	0.0%	Lote		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,044,042	0.2%	3,305,289	0.1%		5,586		
1	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tierra Nueva - 179115	PUE16160200 688613	1,845,560	0.0%	553,668	0.0%	Metros lineales	400	-	43.44
2	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Inés Ahuatempan Segunda Etapa - 177487	PUE16160200 699532	1,792,267	0.0%	1,792,267	0.0%	Metros lineales	325	-	100.00
3	Ampliación De Linea De Media Tensión Y Subestación Eléctrica Trifásica En Calle Justo Sierra Y Camino A San Felipe Para El Servicio De Agua - 182114	PUE16160200 699533	1,601,099	0.0%	-	0.0%	Otros	4,105	-	-
4	Ampliación De La Red Agua Potable En Calle El Campesino Calle Amado Nervo Calle Veinte De Noviembre Callejón Veinte De Noviembre Y Orquidia - 162947	PUE16160200 699534	287,844	0.0%	86,353	0.0%	Metros lineales	225	-	30.00
5	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Concepción Tercera Etapa - 181968	PUE16160200 710480	407,592	0.0%	122,278	0.0%	Metros lineales	24	-	30.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Orquidia Entre Calle Manuel Altamirano Y Barranca Santa Inés Segunda Etapa - 162716	PUE16160200 721253	1,086,358	0.0%	325,907	0.0%	Metros Cuadrados	120	-	30.00
7	Construcción De Aula Regional Tipo C Para Biblioteca General Oficial Vicente Guerrero En La Localidad De Santa Inés Ah - 180166	PUE16160200 721254	390,106	0.0%	-	0.0%	Otros	87	-	-
8	Aportacion Municipal Para Las Ampliaciones De Electrificación En El Municipio De Santa Inés Ahuatempan Puebla - 164867	PUE16160200 726678	424,816	0.0%	424,816	0.0%	Otros	300	-	100.00
9	Adquisición De Equipo De Computo Para Uso Exclusivo De Las Funciones Administrativas Del Gobierno Municipal Prodim - 180507	PUE16160200 726679	208,400	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,809,715	0.0%	1,809,715	0.0%		7,488		
1	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas De La Localidad De Santa Isabel Cholula - 107448	PUE16160200 688567	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Otros	1,899	100	100.00
2	Alumbrado Publico En Calle Reforma Calle Zaragoza Y Calle Zapata De Santa Isabel Cholula - 107386	PUE16160200 694071	284,369	0.0%	284,369	0.0%	Otros	1,899	100	100.00
3	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo Norte Y Barranca Cocoyotla - 105022	PUE16160200 715737	276,421	0.0%	276,421	0.0%	Metros lineales	1,899	100	100.00
4	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Antiguo Camino A Atlixco Y Calle A La Telesecundaria - 105269	PUE16160200 715738	998,925	0.0%	998,925	0.0%	Metros lineales	1,791	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,369,771	0.0%	1,369,771	0.0%		2,420		
1	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle 3 Poniente Entre 5 Y 7 Sur De Santiago Miahuatlan, Puebla - 28144	PUE16160200 644874	90,165	0.0%	90,165	0.0%	Metros lineales	220	-	100.00
2	Ampliacion De Agua Potable De La Colonia 2a. Seccion De Villa Alegria De Santiago Miahuatlán, Puebla - 83538	PUE16160200 694123	679,606	0.0%	679,606	0.0%	Metros lineales	1,300	-	100.00
3	Rehabilitación Del Camino Santiago Miahuatlan - El Carmen - 83792	PUE16160200 710448	600,000	0.0%	600,000	0.0%	Metros lineales	900	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			286,382	0.0%	286,382	0.0%		-		
1	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Privada Doce Poniente Entre Doce Y Catorce Poniente - 184382	PUE16160200 699559	39,625	0.0%	39,625	0.0%	Otros	-	100	100.00
2	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Dos Norte Entre Diez Y Doce Oriente - 162192	PUE16160200 710501	123,255	0.0%	123,255	0.0%	Otros	-	100	100.00
3	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Diez Sur Entre Nueve Y Quince Oriente - 184370	PUE16160200 721275	123,503	0.0%	123,503	0.0%	Otros	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,080,702	0.0%	1,214,115	0.0%		11,902		

1	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Unión Av Chapultepec Y Av Hidalgo En El Barrio De Tzocuilac - 177737	PUE16160200 688639	403,004	0.0%	403,004	0.0%	Metros lineales	5,156	100	100.00
2	Construccion De Un Aula Didactica Y Biblioteca En Estructura Regional U C En Bachillerato General Oficial Valerio Trujano - 177900	PUE16160200 705039	1,237,982	0.0%	371,394	0.0%	Metros Cuadrados	2,380	100	30.00
3	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En Al Jardin De Niños Adan Smith - 176747	PUE16160200 721277	439,716	0.0%	439,716	0.0%	Metros Cuadrados	4,366	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		14,999,977	0.3%	12,555,112	0.3%		11,371		

1	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Lateral De Carretera Federal Tecamachalco Tehuacan Y Barranca En El Laurel - 138522-16035	PUE16160200 688413	437,331	0.0%	437,331	0.0%	Metros lineales	50	-	100.00
2	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles Primero De Mayo Privadas De La Primero De Mayo Catorce Norte Y Diez Norte Del Barrio De Jala - 168493-16064	PUE16160200 688698	214,397	0.0%	64,319	0.0%	Metros lineales	84	-	94.00
3	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles 5 Sur 7 Sur Y Camino Al Ejido En El Barrio De San Juan - 86795-16020	PUE16160200 693914	578,749	0.0%	578,749	0.0%	Metros lineales	183	-	100.00
4	Construcción De Una Aula Didáctica Adosada En El Jardín De Niños México En El Barrio De Jalacingo - 152067-16044	PUE16160200 694186	342,024	0.0%	163,300	0.0%	Metros Cuadrados	124	-	83.00
5	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles 6 Oriente Av Independencia Y 9 Sur En La Localidad De Santa Rosa - 112190-16031	PUE16160200 694187	1,174,638	0.0%	1,174,638	0.0%	Metros lineales	370	-	100.00
6	Construcción De Un Aula Didáctica En Preescolar Gabriela Mistral En La Localidad De Xochimilco - 110354-16026	PUE16160200 694188	371,796	0.0%	371,796	0.0%	Metros Cuadrados	86	-	100.00
7	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 24 Y 26 Norte I Y II Privada De La 24 Norte, Barrio San José. - 129237-16045	PUE16160200 699636	429,592	0.0%	395,152	0.0%	Otros	134	-	81.00
8	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Siete Oriente Tres Sur Privada De La Siete Oriente Y Carretera A Francisco Villa En La Localidad D - 138192-16049	PUE16160200 699637	1,134,526	0.0%	1,134,526	0.0%	Metros lineales	440	-	100.00
9	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Av Juarez 8 Sur Y 5 Sur En La Localidad De Santa Rosa - 112214-16033	PUE16160200 699638	979,957	0.0%	979,957	0.0%	Metros lineales	1,540	-	100.00
10	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Tecamachalco-Cuacnopalan Entre Calle 21 De Marzo Y Calle Sin Nombre, En La Localidad Del Salado- 128717-16041	PUE16160200 704816	380,240	0.0%	315,411	0.0%	Otros	25	-	82.00
11	Ampliación De Red Drenaje Sanitario En Calles Catorce Sur Entre Diecinueve Y Veintiuno Oriente Veinticinco Oriente Entre Catorce Y Dieciseis - 172977	PUE16160200 705117	219,006	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	105	100	40.00
12	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Calles Diecinueve Poniente Entre Calle Diecisiete Sur Y Privada Cinco Sur Calle Veintiuno Poniente - 137383-16047	PUE16160200 705118	332,621	0.0%	308,305	0.0%	Otros	52	-	80.00
13	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 20 Norte Entre Calle 4 Y 6 Oriente, Barrio San José. - 129152-16046	PUE16160200 705119	304,237	0.0%	277,384	0.0%	Otros	18	-	80.00
14	Adoquinamiento De La Calle 3 Sur Entre 2 Y 4 Poniente En La Localidad De Xochimilco - 78545-16019	PUE16160200 705120	347,590	0.0%	347,590	0.0%	Metros Cuadrados	48	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		14,999,977	0.3%	12,555,112	0.3%		11,371		

15	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Telesecundaria Francisco Marquez En La Localidad De Xochimilco - 110689-16024	PUE16160200 705121	755,665	0.0%	576,970	0.0%	Metros Cuadrados	159	-	93.00
16	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 21 De Marzo Entre Calle 5 De Mayo Y 27 De Abril, En La Localidad Del Salado. - 129360-16051	PUE16160200 710309	180,553	0.0%	151,636	0.0%	Otros	40	-	80.00
17	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle 14 Norte Y 1 De Mayo Barrio De Jalacingo En La Localidad De San Mateo Tlaixpan - 75944-16017	PUE16160200 710310	267,691	0.0%	267,691	0.0%	Metros lineales	33	-	100.00
18	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Carlos Perrault En El Barrio De San Juan - 110223-16038	PUE16160200 710311	642,444	0.0%	565,463	0.0%	Metros Cuadrados	182	-	100.00
19	Rehabilitación De Adoquinamiento De Calle Veinticuatro Sur Entre Nueve Y Trece Oriente En El Barrio La Villita - 137463-16018	PUE16160200 710550	740,573	0.0%	400,933	0.0%	Metros Cuadrados	59	-	90.00
20	Construcción De Una Aula Didáctica (Adosada) En Jardín De Niños Miguel Serrano Daza, En El Barrio La Villa. - 128650-16036	PUE16160200 710551	331,719	0.0%	206,955	0.0%	Metros Cuadrados	189	-	100.00
21	Adoquinamiento De La Calle Trece Norte Entre Seis Poniente Y Privada Trece Norte Y Calle Dos Poniente Entre Trece Norte Y Cad Cero Mas Cien - 168753	PUE16160200 710552	582,203	0.0%	582,203	0.0%	Metros Cuadrados	184	100	50.00
22	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 19 Norte Entre Calle 10 Poniente Y Reforma, Barrio La Providencia, En La Localidad De Santiago Alseseca - 129557-16050	PUE16160200 710553	372,964	0.0%	311,006	0.0%	Otros	187	-	80.00
23	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 14 Norte Entre Calle 16 Oriente Y 1° De Mayo, Barrio De Jalacingo, En La Localidad De San Mateo Tlaixpan - 129126-16048	PUE16160200 715860	393,886	0.0%	362,359	0.0%	Otros	33	-	80.00
24	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable Para El Barrio De San Juan - 127101-16052	PUE16160200 721355	1,181,379	0.0%	568,749	0.0%	Otros	6,006	-	90.00
25	Construcción De Un Aula (Adosada) Para El Jardín De Niños Luz María Serradel Con Clave 21djn1136n En La Localidad De San Antonio La Portilla - 111190-16027	PUE16160200 721356	327,327	0.0%	327,327	0.0%	Metros Cuadrados	125	-	100.00
26	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles 6 Poniente, Servidumbre De La Calle 6 Sur Y Calle 4 Norte, En La Localidad De San Antonio T - 129880-16039	PUE16160200 721357	782,373	0.0%	501,475	0.0%	Otros	113	-	89.00
27	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Capulin Privada 3 Poniente Calle 3 Norte Calle 11 Sur Avenida Guerrero Calle San Isidro 1 Calle - 110128-16034	PUE16160200 726767	455,005	0.0%	455,005	0.0%	Metros lineales	690	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		14,999,977	0.3%	12,555,112	0.3%		11,371		

28	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av Agustín Melgar Entre Vicente Guerrero Y Calle Sin Nombre En La Localidad De San Baltazar - 128404-16040	PUE16160200 726768	397,681	0.0%	387,072	0.0%	Otros	60	-	100.00
29	Construcción De Biblioteca En Preescolar Monte Alban En La Localidad De Santiago Alseeca - 125557-16022	PUE16160200 726769	341,809	0.0%	341,809	0.0%	Metros Cuadrados	52	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,569,275	0.0%	1,541,565	0.0%		6,433		
1	Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo- 75346	PUE16160200 647206	784,638	0.0%	784,638	0.0%	Metros Cuadrados	190	-	100.00
2	Pago De Elaboración De Proyectos 33903 Servicios Integrales - 75345	PUE16160200 649632	156,928	0.0%	156,928	0.0%	Lote		100	100.00
3	Construccion De Comedor Comunitario (Anexo) En Cabecera Municipal - 75354	PUE16160200 654384		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	2,624	-	
4	Ampliacion De Alumbrado Publico Con Paneles De Energia Solar En Avenida Miguel Hidalgo Entre Calle Manzana Y Calle Mandarina - 75352	PUE16160200 654385	627,710	0.0%	600,000	0.0%	Piezas	995	-	95.59
5	Construccion De Comedor Comunitario (Anexo) En Las Comunidades De Tezoquipan, Tempexquixtle E Isla Lapaz - 75355	PUE16160200 661663		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	2,624	-	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			-	0.0%	-	0.0%		1,345		
1	Ampliacion De Electrificacion En Calle Aldama Entre Nacional Y Carretera Federal, Santa Cruz Acapa. - 22541	PUE00160200 659250		0.0%		0.0%	Otros	80		-
2	Ampliacion De Electrificacion En Varias Calles Del Barrio Llano Coyote De La Junta Auxiliar De San Marcos Necoxtla - 127634	PUE00160200 699695		0.0%		0.0%	Otros	100		-
3	Ampliacion De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Exvia Ferrocarril Entre Calle Nacional Y Calle Cristo Rey Junta Auxiliar De Santa Cruz - 102233	PUE00160200 704794		0.0%		0.0%	Metros lineales	85		-
4	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Ignacio Allende, Avenida Nacional Norte, Calle Benito Juarez, Avenida Nacional Sur Y Callejon Sin Nombre, Junta Auxil	PUE00160200 721013		0.0%		0.0%	Metros lineales	795		-
5	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Leon Felipe Entre Prolongacion Av Independencia Oriente Y Paseo Miguel De Cervantes Saavedr - 127615	PUE00160200 721015		0.0%		0.0%	Metros lineales	120		-
6	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle La Union, Calle La Estrella Y Calle El Pedregal De La Colonia Los Arcos En La Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotipilco	PUE00160200 721016		0.0%		0.0%	Metros lineales	85		-
7	Ampliacion De Electrificacion En Varias Calles De La Colonia Tepeyac - 102647	PUE00160200 726500		0.0%		0.0%	Otros	80		-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,373,523	0.0%	1,373,523	0.0%		2,218		
1	Rehabilitacion De Brechas Saca Cosechas En Varias Localidades Del Municipio De Tenampulco Tercera Etapa 2016 - 118845	PUE16160200 688554	1,023,523	0.0%	1,023,523	0.0%	Kilómetro	1,109	-	100.00
2	Rehabilitacion De Guarda Ganados En Brechas Y Caminos Del Municipio De Tenampulco - 118853	PUE16160200 704972	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Piezas	1,109	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,157,359	0.1%	2,700,914	0.1%		2,029		

1	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidraulico En Calle Santa Maria - 4028	PUE16160100 622839	549,890	0.0%	549,890	0.0%	Metros lineales	27	100	100.00
2	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Reposición De Concreto En El Callejón Río Colorado - 74129	PUE16160200 652060	134,667	0.0%	134,667	0.0%	Metros lineales	26	-	100.00
3	Mejoramiento Del Sistema De Electrificacion En Calle Privada Solitario - 157794	PUE16160200 694058	44,222	0.0%	13,267	0.0%	Piezas	22	-	70.00
4	Mejoramiento Del Sistema De Electrificacion En Calle Porfirio Diaz - 157819	PUE16160200 694059	76,505	0.0%	22,951	0.0%	Piezas	53	-	30.00
5	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada Corregidora - 150490	PUE16160200 699483	56,028	0.0%	16,808	0.0%	Piezas	35	-	30.00
6	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle La Paz Entre El Camino Viejo A Huehuetlan Con Privada Corregidora - 159367	PUE16160200 699484	190,418	0.0%	57,125	0.0%	Metros lineales	32	100	30.00
7	Ampliacion De Red De Energia Electrica De La Privada Cuauhtemoc Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Pueblo Viejo - 150462	PUE16160200 704973	77,372	0.0%	23,212	0.0%	Piezas	27	-	30.00
8	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Primero De Mayo Entre Calle Solitario Y Alhondiga - 158951	PUE16160200 704974	826,329	0.0%	826,329	0.0%	Metros lineales	49	100	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Av Matamoros Entre Calle Agua Salada Y Calle Rforma - 162179	PUE16160200 710437	337,793	0.0%	101,338	0.0%	Metros lineales	39	100	30.00
10	Mejoramiento Del Sistema De Electrificacion En Calle Ignacio Zaragoza Esq Con Galeana - 150504	PUE16160200 715721	160,080	0.0%	48,024	0.0%	Piezas	76	-	30.00
11	Mejoramiento Del Sistema De Electrificacion Calle Galeana - 157830	PUE16160200 721198	101,584	0.0%	30,475	0.0%	Piezas	18	-	30.00
12	Construccion De Puente Peatonal Sobre Rio Colorado Y Calle Porfirio Diaz - 176766	PUE16160200 721199	1,036,634	0.0%	310,990	0.0%	Metros lineales	1,500	-	30.00
13	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Avenida Nacional - 80218	PUE16160200 726624	565,837	0.0%	565,837	0.0%	Metros lineales	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,121,935	0.2%	5,954,909	0.1%		1,181		
1	Ampliacion Del Sistema De Distribucion Del Agua Potable En La Colonia Cinco De Mayo De La Localidad De San Bartolo Teontepec - 4254	PUE16160100 623021	1,485,671	0.0%	1,485,671	0.0%	Metros lineales	191	100	100.00
2	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Preescolar De Tepanco De Lopez - 4715	PUE16160100 623383	658,864	0.0%	658,864	0.0%	Metros lineales	52	100	100.00
3	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Manuel A. Camacho, Camino Real De Acatlan Y Calle Vicente Guerrero En La Localidad De San Bartolo Teontepec	PUE16160100 623566	1,790,749	0.0%	1,790,749	0.0%	Metros lineales	146	-	100.00
4	Ampliación Del Sistema De Distribución Del Agua Potable En La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Tepanco De López - 4237	PUE16160100 623624	882,710	0.0%	882,710	0.0%	Metros lineales	138	100	100.00
5	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortinez En La Localidad De San Bartolo Teontepec Del Municipio De Tepanco - 4208	PUE16160100 623625	636,761	0.0%	636,761	0.0%	Metros lineales	190	100	100.00
6	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles En Barrio Primero Y Barrio Santa Cruz De La Localidad De San Bartolo Teontepec D - 81288	PUE16160200 704840	1,667,180	0.0%	500,154	0.0%	Metros lineales	464	100	60.00



Estado
Municipio

Puebla
Tepango de Rodríguez

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		39		
1	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Miguel Hidalgo - 80427	PUE00160200 688437		0.0%		0.0%	Metros lineales	39	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,674,582	0.2%	8,674,582	0.2%		843		

1	33903 Servicios Integrales - 55451	PUE16160200 644808	1,069,339	0.0%	1,069,339	0.0%	Otros		100	100.00
2	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Manuel P Montes Clave 21dpr0923l - 54565	PUE16160200 644822	685,535	0.0%	685,535	0.0%	Metros Cuadrados	143	-	100.00
3	Construcción De Modulo Sanitario En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Federal Matutina Miguel Hidalgo Cct21dpr0481g - 54309	PUE16160200 647211	813,295	0.0%	813,295	0.0%	Metros Cuadrados	140	-	100.00
4	Construccion De Biblioteca Escolar Con Estructura Regional Tipo C En El Jardin De Niños Tepeaca Cct 21djn0822x - 48449	PUE16160200 652010	432,492	0.0%	432,492	0.0%	Otros	87	100	100.00
5	Construcción De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Lic Alvaro Galvez Y Fuentes Cct21dtv77x - 54174	PUE16160200 652020	432,126	0.0%	432,126	0.0%	Metros Cuadrados	136	-	100.00
6	Ampliacion De Red Electrica En Privada San Francisco I Y Privada San Francisco Ii Entre Calle 12 Norte Y Cerrada - 14034	PUE16160200 654378	167,556	0.0%	167,556	0.0%	Otros	29	100	100.00
7	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De 10 M3 Para El Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De San Hipolito Xochilt - 53231	PUE16160200 654388	2,970,588	0.1%	2,970,588	0.1%	Piezas	175	-	100.00
8	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Libertad Privada 6 Oriente 2da Privada De La 6 Oriente Privada De La 2 Poniente Privada 2 De Abril Priv - 53818	PUE16160200 654389	890,492	0.0%	890,492	0.0%	Otros	76	100	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica En Calle Sn Entre Camino Al Empedrado Y Cerrada Calle A Los Garcia Entre Camino Al Empedrado Y Terrenos De Cult - 48416	PUE16160200 654391	428,604	0.0%	428,604	0.0%	Otros	16	100	100.00
10	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle Baja California Entre Calle Mexico Poniente Y Carretera Federal Puebla Tehuacan - 54992	PUE16160200 659264	784,555	0.0%	784,555	0.0%	Metros Cuadrados	41	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,961,511	0.4%	15,399,451	0.4%		32,025		

1	Rehabilitacion De La Unidad Medico Rural Del Imss En La Localidad De Omitlan	PUE16150400 617362	150,000	0.0%	121,213	0.0%	Metros Cuadrados	313	-	80.81
2	Construcción De Un Aula De Computo - 74058	PUE16160200 649638	448,000	0.0%	448,000	0.0%	Metros Cuadrados	58	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle 16 De Septiembre En Xochitlaxco - 74162	PUE16160200 654393	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	137	-	100.00
4	Construcción De 2 Aulas En Estructura U2c En Planta Alta En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 74118	PUE16160200 654395	882,510	0.0%	882,510	0.0%	Metros Cuadrados	261	100	100.00
5	Rehabilitacion De Camino De Tenantitla Xonotla - 74282	PUE16160200 654396	424,239	0.0%	424,239	0.0%	Otros	929	100	100.00
6	Construcción De Cercado En El Bachiller De Xochitlaxco - 74202	PUE16160200 656752	321,661	0.0%	321,661	0.0%	Metros lineales	65	100	100.00
7	Construccion De Muro De Contencion En El Ejido Atlipopoca - 74101	PUE16160200 656753	178,848	0.0%	178,848	0.0%	Otros	149	100	100.00
8	Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable En La Primera Sección De Omitlan - 74137	PUE16160200 661675	1,150,521	0.0%	1,150,521	0.0%	Metros lineales	313	100	100.00
9	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Barrio De Cuautlacomol - 74173	PUE16160200 661676	460,304	0.0%	460,304	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
10	Rehabilitacion De La Unidad Medico Rural De Tepetzintla - 173377	PUE16160200 688444	122,000	0.0%	122,000	0.0%	Metros Cuadrados	1,170	100	57.00
11	Rehabilitacion De Agua Potable En Xochitlaxco - 173891	PUE16160200 688445	709,654	0.0%	283,862	0.0%	Metros lineales	1,414	100	40.00
12	Rehabilitación De Alumbrado Publico Municipal - 174205	PUE16160200 693941	1,274,840	0.0%	909,936	0.0%	Piezas	10,240	-	71.38
13	Ampliación De Red De Drenaje Pluvial En El Barrio De Coacalco - 173843	PUE16160200 693942	732,000	0.0%	600,000	0.0%	Metros lineales	1,160	100	81.97
14	Construcción De Baños Ecologicos - 173133	PUE16160200 693945	400,000	0.0%	200,000	0.0%	Piezas	40	100	50.00
15	Construcción De Andador Con Concreto Hidráulico De La Calle Al Templo - 162283	PUE16160200 693946	170,478	0.0%	170,478	0.0%	Metros Cuadrados	890	100	100.00
16	Construcción De Muro De Contención En La Clínica Del Imss - 172815	PUE16160200 693948	390,746	0.0%	390,746	0.0%	Metros Cuadrados	1,414	100	100.00
17	Construcción De Veinte Cuartos Dormitorios - 173664	PUE16160200 699336	867,707	0.0%	607,395	0.0%	Vivienda	100	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,961,511	0.4%	15,399,451	0.4%		32,025		
18	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepetzintla Calle Camino Sin Nombre - 77759	PUE16160200 699368	11,904	0.0%	11,904	0.0%	Otros	117	100	100.00
19	Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Tonalixco Municipio De Tepetzintla Jurisdicción Sanitaria Dos Chignahuapan Estado De Pue - 172979	PUE16160200 699370	1,441,180	0.0%	1,080,785	0.0%	Metros Cuadrados	1,293	100	74.99
20	Rehabilitacion Del Camino Del Bachillerato General De Tamanca Al Entronque Camino A Ejido El Milagro - 173530	PUE16160200 699372	730,149	0.0%	730,149	0.0%	Otros	1,937	100	100.00
21	Pavimentación En Calle Benito Juarez En Tepetzintla - 174032	PUE16160200 704847	301,200	0.0%	301,200	0.0%	Metros Cuadrados	1,170	100	100.00
22	Huertos Comunitarios Para La Producción De Maíz En Laderas - 168758	PUE16160200 704848	439,921	0.0%	439,921	0.0%	Otros	200	100	100.00
23	Rehabilitación De La Unidad Medico Rural Del Imss De Omitlan - 173474	PUE16160200 704850	150,000	0.0%	121,213	0.0%	Metros Cuadrados	313	100	80.81
24	Construcción De Drenaje Pluvial - 173952	PUE16160200 704851	423,089	0.0%	293,835	0.0%	Metros lineales	704	-	69.45
25	Construcción De Comedor Y Muro De Contención En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria De Hueyatljako - 173822	PUE16160200 704852	916,338	0.0%	583,218	0.0%	Metros Cuadrados	26	100	63.65
26	Construcción De Casa De Salud En Chachayoquila - 162765	PUE16160200 710323	747,681	0.0%	373,840	0.0%	Metros Cuadrados	209	100	50.00
27	Rehabilitación Del Camino A Omitlan - 174258	PUE16160200 710324	86,000	0.0%	86,000	0.0%	Metros Cuadrados	313	100	100.00
28	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Omitlan - 173695	PUE16160200 710325	69,173	0.0%	69,173	0.0%	Otros	48	100	-
29	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Xochitlaxco Camino A Xochitlaxco Municipio De Tepetzintla Em - 76090	PUE16160200 710327	29,008	0.0%	29,008	0.0%	Otros	-	100	100.00
30	Renta De Maquinaria Para La Rehabilitación Del Camino Tlamanca Tempextla La Lagunilla - 75973	PUE16160200 710328	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	313	100	100.00
31	Rehabilitacion De Alcantarilla En El Camino Del Bachillerato General A Ejido El Milagro - 173427	PUE16160200 710329	140,919	0.0%	140,919	0.0%	Metros lineales	1,937	100	100.00
32	Rehabilitación Del Camino De Xicalahuatla A La Hacienda - 174213	PUE16160200 715591	1,147,653	0.0%	1,147,653	0.0%	Metros Cuadrados	451	100	100.00
33	Colocación De Piso De Loseta Cerámica En Comedor Escolar De La Escuela Primaria - 174237	PUE16160200 715618	44,735	0.0%	44,735	0.0%	Metros Cuadrados	239	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,961,511	0.4%	15,399,451	0.4%		32,025		
34	Construcción De Alcantarillado Pluvial - 174013	PUE16160200 721027	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Metros lineales	320	100	100.00
35	Construcción De Muro De Contención En El Preescolar Ignacio Zaragoza - 168516	PUE16160200 721070	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
36	Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 173803	PUE16160200 721071	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Equipamiento	20	-	100.00
37	Adquisición De Bomba Sumergible Para Sistema De Bombeo - 173721	PUE16160200 721072	64,349	0.0%	64,349	0.0%	Otros	1,414	100	100.00
38	Ampliacion De Agua Potable Centro Segunda Etapa De La Linea De Conduccion - 173875	PUE16160200 721073	1,200,000	0.0%	600,000	0.0%	Metros lineales	1,937	100	50.00
39	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad De Koako - 173737	PUE16160200 726503	55,835	0.0%	55,835	0.0%	Otros	45	100	-
40	Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 173971	PUE16160200 726540	179,000	0.0%	179,000	0.0%	Equipamiento	20	-	100.00
41	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Francisco I Madero - 168672	PUE16160200 726541	924,868	0.0%	600,000	0.0%	Metros Cuadrados	146	100	64.87

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,215,121	0.2%	4,692,155	0.1%		2,806		

1	Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Tetesecondaria Ignacio Manuel Atamirano - 148513	PUE00160200 704800		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	59	100	
2	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 147741	PUE16160200 688396	45,000	0.0%	45,000	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
3	Mantenimiento De Camino Paraje Las Campanas - 163495	PUE16160200 688397	285,914	0.0%	285,914	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
4	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Escuela Telesecundaria Octavio Paz - 158026	PUE16160200 688398	506,592	0.0%	470,000	0.0%	Otros	331	100	80.00
5	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Dieciseis De Septiembre Y Calle Cinco De Mayo - 159832	PUE16160200 704801	1,204,123	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	260	100	-
6	Desazolve De Fosas Septicas En El Municipio De Tepexco - 150000	PUE16160200 704802	341,258	0.0%	341,258	0.0%	Otros	200	100	100.00
7	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Calmecca - 146842	PUE16160200 704803	821,601	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	270	100	-
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Dieciseis De Septiembre Entrecapilla Y Carretera Ferderal A Cuautla Morelos - 159822	PUE16160200 710297	1,355,688	0.0%	1,355,688	0.0%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Porfirio Diaz Entre Calle Independencia Y Barranca - 157671	PUE16160200 710298	653,222	0.0%	326,611	0.0%	Metros lineales	150	100	50.00
10	Ampliacion De Red Energia Electrica En Calle Ilucion - 148032	PUE16160200 715592	101,978	0.0%	101,978	0.0%	Otros	120	100	100.00
11	Mantenimiento De Camino Sacacosecha El Terrero Las Pilas - 163444	PUE16160200 721028	243,179	0.0%	243,179	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00
12	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Independencia En La Colonia San Antonio - 162524	PUE16160200 721029	489,769	0.0%	489,769	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
13	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Colonia San Antonio Sobre Carretera Federal A Cuautla Entre Calle Morelos E Independencia - 148106	PUE16160200 721030	141,402	0.0%	141,402	0.0%	Otros	70	100	100.00
14	Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Matamoros Entre Calle Guerrero Ycalle Mendoza - 146801	PUE16160200 726504	891,356	0.0%	891,356	0.0%	Metros lineales	160	100	100.00
15	Rehabilitacion De Desayunador Escolar En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 146809	PUE16160200 726505	134,038	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	316	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		28,342,693	0.7%	18,106,255	0.4%		4,194		

1	Reparacion General En La Primaria Padre De La Patria Con Clave De Contro De Trabajo Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rodriguez -	PUE00160200 693903		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	-	-	
2	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 156951 Impermeabilizacion De Azotea En La Presidencia Municipal, Tepexi De Rodriguez, Pue.	PUE00160200 704804		0.0%		0.0%	Lote		100	
3	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Prolongación De La 16 De Septiembre Y Calles Aledañas Del Tepeyac (Barrio De San Pe - 54748	PUE16160200 644809	1,043,520	0.0%	1,043,520	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00
4	Ampliación De La Red De Agua Potable En Los Barrios De San Vicente Y San Sebastian, Pertenecientes A La Cabecera Municipal De Tepexi De Ro - 54570	PUE16160200 644810	847,614	0.0%	254,284	0.0%	Metros lineales	615	-	100.00
5	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Porfirio Diaz Entre La Calle 16 De Septiembre Y Calle Dos De Abril Perteneciente Al Munic - 54705	PUE16160200 644811	1,382,514	0.0%	707,119	0.0%	Metros Cuadrados	249	-	90.00
6	Construccion De Desayunador En Estructura Regional C Y Cisterna, En El Preescolar Itzcoatl Con Clave De Centro De Trabajo 21dcc1112o, Ub - 54642	PUE16160200 644812	605,978	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	25	-	95.00
7	Rehabilitacion General De La Primaria ¿Benito Juarez¿ Con Clave Centro De Trabajo 21dpr0506z, Ubicada En La Localidad De Las Yeguas, Del Mun - 69583	PUE16160200 644816	680,130	0.0%	680,130	0.0%	Metros Cuadrados	50	-	100.00
8	Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Carolina Bonilla, Con Clave De Centro De Trabajo 21djn00835, Ubicado En La Cabecera Municipal - 38592	PUE16160200 647201	293,437	0.0%	293,437	0.0%	Otros	184	-	100.00
9	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Varias Calles En La Localidad De Huajoyuca, Municipio De Tepexi De Rodriguez, Puebla. - 54595	PUE16160200 647202	944,508	0.0%	944,508	0.0%	Metros lineales	180	-	100.00
10	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cañada Mora, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla - 54318	PUE16160200 647209	1,726,518	0.0%	517,955	0.0%	Metros lineales	67	-	-
11	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Cristobal Palacios, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez. - 54721	PUE16160200 649626	1,125,434	0.0%	693,560	0.0%	Metros Cuadrados	249	-	100.00
12	Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores (Baños Dignos), Tercera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Agua Santa Ana, Pertenecient - 53958	PUE16160200 649627	1,903,962	0.0%	1,523,656	0.0%	Piezas	135	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		28,342,693	0.7%	18,106,255	0.4%		4,194		

13	Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos (Tercera Etapa), Que Beneficiara A La Localidad De Loma Cajon, Perteneciente Al Municipio De Tep - 69042	PUE16160200 649635	647,993	0.0%	550,773	0.0%	Piezas	170	-	90.00
14	Construccion De Cisternas, (Primera Etapa), Que Beneficiara A La Localidad De Rancho Familia Ramos, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De - 69313	PUE16160200 649636	159,841	0.0%	118,449	0.0%	Piezas	24	-	100.00
15	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad San Felipe Otlaltepec, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez, - 54158	PUE16160200 649716	1,025,675	0.0%	1,025,675	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00
16	Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestore (Baños Dignos), Segunda Etapa, Que Beneficiara A La Localidad De Cañada Xochitl (Segunda Secci - 69496	PUE16160200 654386	975,822	0.0%	624,977	0.0%	Piezas	70	-	90.00
17	Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores (Baños Dignos), Segunda Etapa Que Beneficira A La Localidad De Agua De La Luna, Perteneciente - 54087	PUE16160200 656746	1,270,675	0.0%	1,270,675	0.0%	Piezas	90	-	100.00
18	Terminacion De Un Aula Para Computo En Estructura Regional ¿C¿ En La Telesecundaria ¿Javier Barros Sierra¿ Con Clave Centro De Trabajo 21et - 68675	PUE16160200 656747	854,693	0.0%	639,510	0.0%	Metros Cuadrados	56	-	100.00
19	Ampliacion Alcantarillado Sanitario En Las Calles Francisco I. Madero, Corregidora, Narciso Mendoza, Calle Las Rosas Y Barrio San Sebastia - 54425	PUE16160200 661666	1,245,246	0.0%	1,245,246	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00
20	Construccion De Baños Dignos Con Biodigestor Que Beneficiara A Diferentes Barrios Del Municipio De Tepexi De Rodriguez, Pue. - 54792	PUE16160200 661667	660,020	0.0%	660,020	0.0%	Piezas	60	-	100.00
21	Rehabilitacion De Aulas En La Primaria ¿Aguiles Serdan¿ Con Clave Centro De Trabajo 21dpr3726e, En La Localidad De Huejonapan (San Antonio), - 69547	PUE16160200 693904	1,324,853	0.0%	803,342	0.0%	Metros Cuadrados	140	-	90.00
22	Ampliacion De Energia Electrica San Miguel Ipaltepec C Jose Ma Morelos Benito Juarez Y Sin Nombre Del Municipio De Tepexi De Rodriguez - 157280	PUE16160200 693926	264,655	0.0%	264,655	0.0%	Otros	48	-	-
23	Construccion De Una Casa De Salud (Dispensario Medico), En La Localidad De San Pablo Ameyaltepec, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Ro - 54111	PUE16160200 693927	722,003	0.0%	613,566	0.0%	Metros Cuadrados	167	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		28,342,693	0.7%	18,106,255	0.4%		4,194		

24	Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores (Baños Dignos, (2da Etapa) Que Beneficiara A La Localidad De Axamilpa, Perteneciente Al Munic - 69213	PUE16160200 693928	269,503	0.0%	-	0.0%	Piezas	18	-	100.00
25	Ampliacion De Energia Electrica Cañada Xochitl Secc Segunda Rancho El Cerrito Av Revolucion Rancho Laureles C Cuajilote C Emiliano Zapata D - 157195	PUE16160200 693929	150,166	0.0%	150,166	0.0%	Otros	40	-	-
26	Construccion De Barda Perimetral En El Bachillerato Benito Juarez Ubicado En La Localidad De - 156967	PUE16160200 694135	753,580	0.0%	226,074	0.0%	Metros lineales	53	-	50.00
27	Ampliacion De Energia Electrica Mariscal C Acceso Principal Del Municipio De Tepexi De Rodriguez Del Estado De Puebla - 157149	PUE16160200 699338	152,897	0.0%	152,897	0.0%	Otros	32	-	-
28	Construccion De Captacion Pluvial A Base De Ferrotinacos Que Beneficiara A La Localidad De Rancho Alegre Perteneciente Al Municipio De Tep - 156863	PUE16160200 704830	420,858	0.0%	303,018	0.0%	Otros	80	-	90.00
29	Construccion De Sanitarios Ecologicos Secos Tercera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Loma San Francisco Perteneciente Al Municip - 156703	PUE16160200 710319	893,416	0.0%	614,151	0.0%	Piezas	201	-	90.00
30	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Huejonapan, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez, Pue. - 39078	PUE16160200 715593	1,109,087	0.0%	752,421	0.0%	Metros lineales	220	-	90.00
31	Ampliacion De Energia Electrica Loma Cajon Paraje Primavera Dorada C Lazaro Y C Sn Del Municipio De Tepexi De Rodriguez Del Estado D - 157238	PUE16160200 715611	108,975	0.0%	108,975	0.0%	Otros	18	-	-
32	Construccion De Techado En Plaza Civica De La Escuela Primaria Gabino Barreda Con Clave De Centro De Trabajo Ubicado En La Localidad De El P - 185678	PUE16160200 715804	62,644	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
33	Construccion De Aula Y Baños En Preescolar Nueva Creacion En La Localidad De San Miguel Ipaltepec Del Municipio De Tepexi De Rodriguez Puebl - 185354	PUE16160200 721060	783,580	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	-
34	Ampliacion De Energia Electrica El Progreso San Antonio C Y Pv Sin Nombre C Tres Sur Y Cinco De Mayo Del Municipio De Tepexi De Rodriguez - 157101	PUE16160200 721292	808,392	0.0%	808,392	0.0%	Otros	245	-	-
35	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Tepexi De Rodriguez Y Sus Localidades Del Municipio De Tepexi De Rodriguez Puebla - 185150	PUE16160200 726506	1,407,496	0.0%	-	0.0%	Otros	-	-	-



Estado
Municipio

Puebla
Tepexi de Rodríguez

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		28,342,693	0.7%	18,106,255	0.4%		4,194		
36	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Desde La Calle Justo Sierra A Rio Chiquito En El Barrio De San Sebastia - 163015	PUE16160200 726507	1,717,011	0.0%	515,103	0.0%	Metros lineales	258	-	45.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,052,469	0.2%	9,052,469	0.2%		13,521		

1	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Tepetahualco 2da. Etapa - 58645	PUE16160200 644817	4,106,648	0.1%	4,106,648	0.1%	Metros Cuadrados	1,406	-	100.00
2	Ampliacion Electrica En Media Tension Aerea Para Las Calles 5 Sur, 2 Sur Y 4 Sur - 58655	PUE16160200 644819	1,396,418	0.0%	1,396,418	0.0%	Metros lineales	40	-	100.00
3	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Itzoteno - 59924	PUE16160200 652017	695,072	0.0%	695,072	0.0%	Metros cúbicos	1,255	-	100.00
4	Construccion De Pavimento A Base De Adoquin De La Calle Democracia Y Calle Cinco De Mayo En La Localida De San Jose Alchichica - 184152	PUE16160200 688426	421,348	0.0%	421,348	0.0%	Metros Cuadrados	1,519	-	100.00
5	Ampliacion Electrica En Media Tension Aerea En 3f-4h Para La Clinica De La Comunidad De El Fuerte La Union - 94300	PUE16160200 693930	386,494	0.0%	386,494	0.0%	Metros lineales	2,355	-	100.00
6	Construccion De Pavimento A Base De Adoquin De La Calle 17 Norte Entre Aquiles Serdan Y Calle 4 Ponient Y Rehabilitacion De La Calle 2 Ponie - 94268	PUE16160200 699356	852,826	0.0%	852,826	0.0%	Metros Cuadrados	1,520	-	100.00
7	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 184255	PUE16160200 704831	362,116	0.0%	362,116	0.0%	Metros lineales	1,255	-	100.00
8	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento - 184182	PUE16160200 721061	300,567	0.0%	300,567	0.0%	Metros lineales	389	-	100.00
9	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jose Alchichica Convenio Por Aportacion - 184195	PUE16160200 721062	193,587	0.0%	193,587	0.0%	Kilómetro	2,527	-	100.00
10	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Tepeyahualco - 157554	PUE16160200 726533	337,392	0.0%	337,392	0.0%	Piezas	1,255	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		2,716		

1	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 67976	PUE00160200 644821		0.0%		0.0%	Otros		100	
2	Mantenimiento Y Conservacion Del Camino Xilitetitla Xaltatempa Del 0 000 Al 1 760 Ubicado En El Municipio De Tetela De Ocampo Puebla - 69493	PUE00160200 647170		0.0%		0.0%	Otros	363	100	
3	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 67982	PUE00160200 652018		0.0%		0.0%	Otros		100	
4	Mantenimiento Y Conservacion Del Camino Rancho Viejo Ilotepec Del 0000 Al 1387 Ubicado En El Municipio De Tetela De Ocampo Puebla - 69246	PUE00160200 656712		0.0%		0.0%	Otros	154	100	
5	Construccion De Sistema De Saneamiento A Base De Baños Dignos Con Biodigestor - 70494	PUE00160200 656773		0.0%		0.0%	Piezas	109	100	
6	Ampliación De Linea De Red Electrica En La Localidad De Atenti Oriente - 137139	PUE00160200 688492		0.0%		0.0%	Otros	280	100	
7	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Ocotál - 115122	PUE00160200 693998		0.0%		0.0%	Metros lineales	88	100	
8	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En El Circuito Chapultepec - 137486	PUE00160200 693999		0.0%		0.0%	Metros lineales	121	100	
9	Ampliación De La Linea Red Eléctrica En La Localidad De Oroctipan - 186619	PUE00160200 704706		0.0%		0.0%	Otros	280	100	
10	Construccion De Sistema De Saneamiento A Base De Baños Dignos Con Biodigestor En La Localidad De Las Chapas Miki Cruz - 137617	PUE00160200 704907		0.0%		0.0%	Piezas	185	100	
11	Mantenimieto Y Conservacion De Camino Cuapancingo Rancho Alegre - 137669	PUE00160200 704908		0.0%		0.0%	Otros	250	100	
12	Rehabilitación De La Red De Distribución Equipo De Bombeo - 137561	PUE00160200 704909		0.0%		0.0%	Otros	156	100	
13	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Seccion Buenos Aires Barrio De Tamuanco - 147521	PUE00160200 704910		0.0%		0.0%	Metros lineales	206	100	
14	Rehabilitación Y Mantenimiento De Brecha De Acceso Taxcantla El Ocotál - 121849	PUE00160200 715500		0.0%		0.0%	Otros	203	100	
15	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochititan - 137384	PUE00160200 720910		0.0%		0.0%	Otros	321	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,308,517	0.4%	16,852,990	0.4%		122,811		

1	Construcción De Drenaje Sanitario En Loma Bonita - 73938	PUE16160200 647227	1,490,890	0.0%	1,490,890	0.0%	Metros	210	-	100.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario En La Junta Auxiliar De Atoluca Segunda Etapa - 73940	PUE16160200 654414	1,107,322	0.0%	1,107,322	0.0%	Metros	140	-	100.00
3	Suministro E Instalación De 7 Sistemas De Electrificación No Convencional Para Vivienda Rural (Sistema Fotovoltaico) - 73936	PUE16160200 659290	268,409	0.0%	268,409	0.0%	Equipamiento	21	-	100.00
4	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Canteras - 182631	PUE16160200 688493	2,319,893	0.1%	2,319,893	0.1%	Metros lineales	1,200	100	100.00
5	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Antonio Audirac Con Clave Ubicada En La Cabecera Municipal D - 181648	PUE16160200 694000	1,709,752	0.0%	1,709,752	0.0%	Metros Cuadrados	1,850	100	100.00
6	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teziutlán Municipio De Teziutlán Sustitución De La Red De Agua Potable En El Cent - 179138	PUE16160200 694001	3,230,674	0.1%	3,230,674	0.1%	Otros	58,702	-	100.00
7	Infraestructura Primaria Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Teziutlán Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad - 181373	PUE16160200 699436	5,240,751	0.1%	5,240,751	0.1%	Otros	58,699	100	100.00
8	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U Uno C En La Secundaria Antonio Audirac Con Clave Ubicada En La Cabecera Municipal - 181645	PUE16160200 721129	967,237	0.0%	870,513	0.0%	Metros Cuadrados	1,850	-	95.00
9	Construcción De Cuatro Aulas Tipo Udosc Muro De Contención Y Chancha De Usos Múltiples En Telesecundaria De Francia - 181618	PUE16160200 721130	1,941,148	0.0%	582,344	0.0%	Metros Cuadrados	79	-	30.00
10	Ampliación De Electrificación De Privada Porfirio Díaz S N Colonia Santa Rosa - 181654	PUE16160200 721131	32,442	0.0%	32,442	0.0%	Otros	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		436,915	0.0%	181,454	0.0%		38		

1	Construcción Del Drenaje Sanitario Calle Morelos A Partir De La Calle Emiliano Zapata - 127447	PUE16160200 704911	116,660	0.0%	85,378	0.0%	Metros lineales	38	-	73.19
2	33903 Servicios Integrales - 192944	PUE16160200 715663	320,255	0.0%	96,076	0.0%	Estudio de preinversión		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,734,487	0.1%	2,632,963	0.1%		297		

1	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 3287 (Pago De Estudios Y Proyectos En El Municipio De Tilapa (Gastos Indirectos))	PUE16160100 623506	137,524	0.0%	137,524	0.0%	Lote		100	100.00
2	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Sobre Las Calles: Jiménez, San Isidro, Priv. San Isidro, Venustiano Carranza, Y Carretero Ubicadas En La Localidad De Tilapa. - 106104	PUE16160200 693958	902,489	0.0%	800,965	0.0%	Metros lineales	94	-	88.75
3	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Cuexpala - 104872	PUE16160200 693959	1,175,219	0.0%	1,175,219	0.0%	Metros lineales	103	-	100.00
4	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física, En Jardin De Niños Gabilondo Soler Clave: 21djn1084y, En La Localidad - 106055	PUE16160200 699382	429,402	0.0%	429,402	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	100.00
5	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Sobre La Calle 16 De Septiembre - 104936	PUE16160200 721081	89,853	0.0%	89,853	0.0%	Metros lineales	55	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,313,431	0.4%	14,022,530	0.3%		15,259		

1	Construcción De Tanque Elevado De Cuarenta Metros Cúbicos De Capacidad Línea De Conducción - 166984	PUE16160200 688514	989,026	0.0%	465,111	0.0%	Otros	557	-	86.00
2	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En Preescolar La Primavera - 167096	PUE16160200 694023	388,691	0.0%	246,959	0.0%	Otros	333	-	100.00
3	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C Y Cisterna En La Secundaria Nezahualcoyotl - 166917	PUE16160200 699456	1,000,930	0.0%	1,000,930	0.0%	Otros	92	-	100.00
4	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Cinco Sur Siete Sur Ocho Sur Y Diez Sur Entre Nueve Oriente Y Vereda - 171129	PUE16160200 699457	1,024,730	0.0%	307,419	0.0%	Metros lineales	50	-	95.00
5	Construcción De Un Aula Didáctica Y Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria María Montessori - 171080	PUE16160200 704935	789,633	0.0%	236,890	0.0%	Otros	435	-	90.00
6	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructuras Regional C En El Preescolar Enrique A Cervantes - 167543	PUE16160200 710403	713,900	0.0%	429,954	0.0%	Otros	130	-	83.00
7	Construcción De Un Desayunador Escolar En Estructura Regional C Y Cisterna En El Preescolar Emiliano Zapata - 167103	PUE16160200 710405	988,034	0.0%	675,914	0.0%	Otros	95	-	90.00
8	Construcción De Un Aula En Estructura Regional C En El Preescolar Xochitiotlak - 167522	PUE16160200 710406	303,304	0.0%	90,991	0.0%	Otros	150	-	100.00
9	Construcción De Tanque Elevado De Almacenamiento Para Agua Potable - 167111	PUE16160200 715683	907,528	0.0%	482,660	0.0%	Otros	300	-	50.00
10	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Juan Escutia - 167128	PUE16160200 715686	430,169	0.0%	430,169	0.0%	Otros	81	-	100.00
11	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Principal - 167025	PUE16160200 715687	1,527,724	0.0%	1,191,555	0.0%	Metros lineales	420	-	100.00
12	Rehabilitación De La Línea Del Pozo Número Dos Caseta De Control Y Tanque De Cuatrocientos Metros Cúbicos - 167171	PUE16160200 721161	1,996,418	0.0%	1,770,833	0.0%	Metros lineales	9,881	-	95.00
13	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calle Cinco Sur E Independencia - 167116	PUE16160200 721162	678,103	0.0%	678,103	0.0%	Metros lineales	175	-	100.00
14	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 166781	PUE16160200 721163	4,579,325	0.1%	4,349,122	0.1%	Metros lineales	2,345	-	100.00
15	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Mariano Matamoros Calle El Torito Y Calle Mariano Matamoros Entre Calle Guzmán Y Calle El Torit - 167088	PUE16160200 726603	1,325,737	0.0%	1,325,737	0.0%	Metros lineales	150	-	100.00
16	Construcción De Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Yolotzi - 166948	PUE16160200 726763	670,178	0.0%	340,183	0.0%	Otros	65	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		22,114,417	0.5%	21,713,510	0.5%		5,678		

1	Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva De Tlacuilopec, Segunda Etapa (Muro Gavión) - 77886	PUE00160200 721164		0.0%		0.0%	Otros	1,665	100	
2	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Teteloloya - 23067	PUE16160200 644849	1,572,276	0.0%	1,572,276	0.0%	Vivienda	150	100	100.00
3	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa, En La Localidad De El Zacatal - 43062	PUE16160200 644850	1,969,437	0.0%	1,969,437	0.0%	Vivienda	190	100	100.00
4	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De La Esperanza - 24462	PUE16160200 644852	413,959	0.0%	413,959	0.0%	Vivienda	40	100	100.00
5	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De El Encinal - 24609	PUE16160200 647235	1,001,025	0.0%	1,001,025	0.0%	Vivienda	95	100	100.00
6	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave: 21dtv0525m - 50964	PUE16160200 649667	593,612	0.0%	593,612	0.0%	Otros	120	100	100.00
7	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De La Silleta - 42987	PUE16160200 649668	834,125	0.0%	834,125	0.0%	Vivienda	75	100	100.00
8	Rehabilitación De Un Aula En Preescolar Benito Juarez Clave: 21kjn1197k - 23046	PUE16160200 649669	183,766	0.0%	183,766	0.0%	Otros	50	100	100.00
9	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Hula - 23081	PUE16160200 652045	1,569,777	0.0%	1,569,777	0.0%	Vivienda	150	100	100.00
10	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Hacia La Iglesia Y Al Barrio La Loma - 50992	PUE16160200 654425	528,595	0.0%	528,595	0.0%	Metros Cuadrados	433	100	100.00
11	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle 2 De Abril - 50840	PUE16160200 654426	123,827	0.0%	123,827	0.0%	Otros	120	100	100.00
12	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 1a. Etapa, En La Localidad De Tanchita - 23103	PUE16160200 654427	1,557,034	0.0%	1,557,034	0.0%	Vivienda	140	100	100.00
13	Construcción De Cuartos Para Dormitorios Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Temazcalapa - 51041	PUE16160200 654428	931,958	0.0%	931,958	0.0%	Vivienda	130	100	100.00
14	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa - 42922	PUE16160200 654429	1,811,072	0.0%	1,811,072	0.0%	Vivienda	175	100	100.00
15	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De Palo Blanco - 50951	PUE16160200 656783	484,168	0.0%	484,168	0.0%	Vivienda	45	100	100.00
16	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De Tacubaya - 43025	PUE16160200 656784	1,501,425	0.0%	1,501,425	0.0%	Vivienda	135	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			22,114,417	0.5%	21,713,510	0.5%		5,678		
17	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De San Jose - 24442	PUE16160200 659268	465,704	0.0%	465,704	0.0%	Vivienda	45	100	100.00
18	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De Tliltepec - 50940	PUE16160200 659306	1,106,396	0.0%	910,879	0.0%	Vivienda	105	100	100.00
19	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De La Joya - 24404	PUE16160200 659307	582,645	0.0%	582,645	0.0%	Vivienda	45	100	100.00
20	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Cerro Prieto - 23007	PUE16160200 661703	517,012	0.0%	517,012	0.0%	Vivienda	50	100	100.00
21	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Tlacuilopec (Segunda Etapa) - 80123	PUE16160200 694026	1,280,655	0.0%	1,280,655	0.0%	Vivienda	67	100	100.00
22	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Herradura - 78054	PUE16160200 694027	683,343	0.0%	683,343	0.0%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
23	Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda - 80005	PUE16160200 699458	358,830	0.0%	358,830	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
24	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Localidad La Loma De La Colmena - 77996	PUE16160200 704936	703,120	0.0%	703,120	0.0%	Metros Cuadrados	485	100	100.00
25	Construcción De Muro De Contención En La Calle Guadalupe Victoria - 77509	PUE16160200 721165	712,850	0.0%	712,850	0.0%	Otros	350	100	100.00
26	Rehabilitación De Camino Hacia Copetatal - 80091	PUE16160200 721166	627,806	0.0%	422,415	0.0%	Otros	398	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		14,102,159	0.3%	10,825,112	0.3%		1,326		

1	Ampliacion Tlachichuca Colonia El Tepeyac - 7988	PUE16160100 629513	651,090	0.0%	651,090	0.0%	Otros	87	-	-
2	Ampliacion Y Modernizacion De La Calle Sin Nombre Entre Carretera Acceso A Sta Maria Y Limites De La Calle (Telesecundaria Luis Donald Colo - 7985	PUE16160100 629777	2,040,720	0.0%	1,836,648	0.0%	Metros Cuadrados	557	-	80.00
3	Construcción De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Digital No. 47con Clave C.C.T. 21ebh1097h Ubicada En Guadalupe - 7969	PUE16160100 630045	2,465,311	0.1%	1,232,656	0.0%	Metros Cuadrados	69	-	50.00
4	Construccion Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Puerto Nacional - 7950	PUE16160100 630319	3,648,054	0.1%	3,283,249	0.1%	Metros lineales	326	-	90.00
5	Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Modernizacion De La Calle Primera De Morelos Entre Miguel Aleman Y Tierras De Labor En La Localidad De San - 7953	PUE16160100 630328	1,136,128	0.0%	795,289	0.0%	Metros lineales	53	-	80.00
6	Construcción De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Telebachillerato Comunitario No. 4 Con Clave 21etk0047w Ubicada En La Locali - 7968	PUE16160100 630581	2,765,311	0.1%	2,212,249	0.1%	Metros Cuadrados	90	-	80.00
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Calle 20 De Noviembre Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Alvaro Obregon En La Localidad De San Franc - 7964	PUE16160100 630855	232,319	0.0%	232,319	0.0%	Metros lineales	60	-	100.00
8	Construccion De Una Aula Tipo U-1c En En Cobaep P-16 - 7989	PUE16160100 631398	751,389	0.0%	375,694	0.0%	Metros Cuadrados	36	-	50.00
9	Ampliacion Y Modernizacion De La Calle Ignacio Alvarado Entre Calle Tomas Mellado Y Silvestre Carmona - 7994	PUE16160100 631399	411,838	0.0%	205,919	0.0%	Metros lineales	48	-	50.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,156,529	0.2%	4,379,181	0.1%		4,292		
1	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Miguel Tianguistenco. - 117319	PUE16160200 688520	85,956	0.0%	85,956	0.0%	Piezas	104	-	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Reforma Entre Telesecundaria Y Cadenamiento 0 730. - 122399	PUE16160200 694028	4,167,487	0.1%	1,250,246	0.0%	Metros Cuadrados	2,820	-	30.00
3	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Ladera Entre Calle Venustiano Carranza Y Barranca. - 127113	PUE16160200 694029	1,228,725	0.0%	368,617	0.0%	Metros lineales	225	-	30.00
4	Amp. Sat. Cruz Otlatla, C. Cuahtémoc, Hidalgo, Morelos Y Vista Hermosa. - 120405	PUE16160200 694030	467,796	0.0%	467,796	0.0%	Otros	116	-	80.00
5	Amp. Sta. Ma. Texmelucan, C. 9 De Dic., Benito Juárez, 16 De Septiembre, Aquiles Serdán, Niños Héroes, Primero De Mayo, Prol. Rio Virgen. - 116482	PUE16160200 694031	1,001,593	0.0%	1,001,593	0.0%	Otros	356	-	50.00
6	Amp. Santa Rita Tlahuapan, Las Delicias, C. Colorines. - 121078	PUE16160200 699460	83,047	0.0%	83,047	0.0%	Otros	35	-	50.00
7	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Juan Cuahtémoc. - 117279	PUE16160200 699462	85,956	0.0%	85,956	0.0%	Piezas	104	-	100.00
8	Amp. San Juan Cuahtémoc, C. La Vía, Ignacio López Rayón Y Vicente Guerrero. - 120181	PUE16160200 699463	248,710	0.0%	248,710	0.0%	Otros	100	-	80.00
9	Amp. Ignacio López Rayón (El Gavillero), Cam. Rural A San Martinito, Los Cedros Y Pv San Jose. - 120618	PUE16160200 710409	220,350	0.0%	220,350	0.0%	Otros	72	-	80.00
10	Amp. La Preciosita, C. Niños Héroes, Prolongación Guadalupe, Av. Reforma. - 120213	PUE16160200 710410	259,644	0.0%	259,644	0.0%	Otros	88	-	80.00
11	Estufas Ecológicas En La Localidad De San Rafael Ixtapalucan. - 117311	PUE16160200 715691	85,956	0.0%	85,956	0.0%	Piezas	104	-	100.00
12	Amp. Santa Cruz Moxolahuac, Av. Nacional, C. Progreso. - 120291	PUE16160200 721171	135,354	0.0%	135,354	0.0%	Otros	64	-	80.00
13	Estufas Ecológicas En La Localidad De Santa María Texmelucan. - 117323	PUE16160200 726604	85,956	0.0%	85,956	0.0%	Piezas	104	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,370,890	0.1%	4,128,479	0.1%		3,917		

1	Rehabilitación De Pozo - 6685	PUE16160100 631138	100,000	0.0%	-	0.0%	Otros	97	-	-
2	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio: Priv. Frco. Villa, Priv. Miradores, Priv. Liceaga. - 6622	PUE16160100 631139	278,211	0.0%	278,211	0.0%	Metros lineales	250	-	100.00
3	Mantenimiento Eficiencia De Alumbrado Publico 4ta. Seccion - 10664	PUE16160100 631403	844,160	0.0%	844,160	0.0%	Luminaria	200	-	100.00
4	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Privada Bustamente Entre Calle Bustamante Y Terreno - 175247	PUE16160200 688503	113,777	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	26	-	-
5	Estudio De Impacto Ambiental - 158699	PUE16160200 704922	114,907	0.0%	114,907	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
6	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad 4ta. Etapa - 91523	PUE16160200 710390	1,990,670	0.0%	1,990,670	0.0%	Metros lineales	1,938	-	100.00
7	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Aldama Entre Calle Del Olvido E Iturbide - 175387	PUE16160200 710391	654,830	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	150	-	-
8	Aportacion Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas - 149418	PUE16160200 710392	166,666	0.0%	166,666	0.0%	Piezas	200	-	100.00
9	Ampliacion De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata Entre Calle Nicolas Bravo Y Cerrada - 149603	PUE16160200 710393	272,219	0.0%	81,666	0.0%	Otros	62	-	30.00
10	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Camargo Y Motolinia Entre Camargo Y Bustamnte - 149242	PUE16160200 715674	183,250	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	42	-	-
11	Aportacion Peso A Peso Nivel Basico Esquema 4a 1 Para La Construccione De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria - 91633	PUE16160200 721140	158,066	0.0%	158,066	0.0%	Metros Cuadrados	476	-	100.00
12	Aportacion Peso A Peso Nivel Basico Esquema 4 A 1 Para La Construccione De Cuatro Aulas Didacticas En Estructura Regional - 91767	PUE16160200 726592	494,135	0.0%	494,135	0.0%	Metros Cuadrados	476	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,515,513	0.2%	6,890,513	0.2%		6,704		
1	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochinanacatlan - 190075	PUE16160200 688504	1,083,467	0.0%	1,083,467	0.0%	Metros lineales	2,365	-	38.63
2	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Hospital Comunitario Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaola - 190182	PUE16160200 699443	4,687,500	0.1%	4,062,500	0.1%	Metros Cuadrados	1,406	-	100.00
3	Ampliación De Red Electrica En El Barrio De Ixtacatla - 190841	PUE16160200 699444	787,431	0.0%	787,431	0.0%	Piezas	193	-	100.00
4	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acceso A La Localidad De Chichahuaxtla En El Barrio De San Isidro Acatlan - 192664	PUE16160200 715675	957,114	0.0%	957,114	0.0%	Metros Cuadrados	2,740	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,640,281	0.1%	3,640,281	0.1%		6,453		
1	Adoquinamiento De La Calle Prolongación Paralvillo Barrio El Arena (Aportación) - 75331	PUE16160200 644824	395,651	0.0%	395,651	0.0%	Metros Cuadrados	740	100	50.00
2	Adoquinamiento En La Calle Privada Peralvillo Entre Calle Peralvillo Y Calle Matamoros (Aportación) - 75322	PUE16160200 644825	388,408	0.0%	388,408	0.0%	Metros Cuadrados	740	100	50.00
3	Construcción De Tanque Y Red De Distribución De Agua Potable En Santa Catarina Coatepec - 75207	PUE16160200 649639	828,100	0.0%	828,100	0.0%	Otros	1,393	100	100.00
4	Adoquinamiento De Calle Raul Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarillo (Aportación) - 75324	PUE16160200 654399	255,520	0.0%	255,520	0.0%	Metros Cuadrados	403	100	-
5	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable Con Una Capacidad De 50 M3 Y Una Altura De 10 M. - 75167	PUE16160200 659267	1,135,818	0.0%	1,135,818	0.0%	Otros	2,727	-	100.00
6	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 157968	PUE16160200 704865	25,000	0.0%	25,000	0.0%	Otros		100	50.00
7	Amp Tlapanala C Y Pv Reforma Municipio De Tlapanala - 157952	PUE16160200 704867	113,727	0.0%	113,727	0.0%	Otros	100	100	-
8	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Cerrito Y La Victoria En La Localidad De Tepapayeca - 157945	PUE16160200 704868	498,057	0.0%	498,057	0.0%	Metros lineales	350	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,334,261	0.8%	28,180,050	0.7%		13,843		

1	Construccion De Cercado Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Benito Juarez Clave 21dpr0673w - 69823	PUE16160200 647234	361,457	0.0%	361,457	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 16 De Septiembre, Col. San Jose - 69279	PUE16160200 649664	317,260	0.0%	317,260	0.0%	Otros	25	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles 5 De Febrero, Nicolas Bravo, Ignacio Zaragoza, Gomez Farias Y Reforma, En Seccion Septima P - 71096	PUE16160200 649665	1,734,200	0.0%	1,734,200	0.0%	Otros	250	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Covarrubias Y Av. Benito Juarez - 71046	PUE16160200 654421	595,660	0.0%	595,660	0.0%	Otros	125	100	100.00
5	Construccion De Techos Para Vivienda Meta: 4,591.48 M2. - 69077	PUE16160200 654422	2,069,208	0.0%	2,069,208	0.0%	Metros Cuadrados	650	100	100.00
6	Construccion De Empedrado En La Calle Guerrero 2a. Etapa - 40928	PUE16160200 654423	634,978	0.0%	634,978	0.0%	Metros Cuadrados	480	100	100.00
7	Construccion De Empedrado En Calle Revolucion Norte - 72351	PUE16160200 656780	2,067,033	0.0%	1,695,972	0.0%	Metros Cuadrados	730	100	80.00
8	Construccion De Empedrado De Camino Del Km 0+000 Al Km 0+720 - 72403	PUE16160200 656781	2,039,601	0.0%	2,039,601	0.0%	Metros Cuadrados	327	100	100.00
9	Rehabilitacion De Caminos Acocontla-Tozanco-Talpizahuatl Con Una Longitud Total De 5,225 M. - 72567	PUE16160200 656782	834,543	0.0%	834,543	0.0%	Metros lineales	2,644	100	100.00
10	Construccion De Empedrado En La Calle La Cortadura 2a. Etapa - 72102	PUE16160200 659299	1,022,488	0.0%	1,022,488	0.0%	Metros Cuadrados	118	100	100.00
11	Rehabilitacion Del Camino De Terraceria La Union-San Agustin Chagchaltzin-San Jose Chagchaltzin-Chililistipan-Calatepec-El Canal De 16.74 Km - 72166	PUE16160200 659300	265,000	0.0%	265,000	0.0%	Metros lineales	361	100	100.00
12	Construccion De Cercado Perimetral En El Bachillerato General Oficial Lazaro Cardenas - 70945	PUE16160200 659301	410,259	0.0%	410,259	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
13	Reforzamiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 72083	PUE16160200 659302	1,608,682	0.0%	1,608,682	0.0%	Metros lineales	600	100	100.00
14	Construccion De Muro En Bachillerato General Frida Kahlo - 71002	PUE16160200 659303	520,565	0.0%	520,565	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00
15	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Benito Juarez, Col. Linda Tarde - 70974	PUE16160200 659304	497,060	0.0%	497,060	0.0%	Otros	75	100	100.00
16	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Col. Zocuilu - 70904	PUE16160200 661701	426,300	0.0%	426,300	0.0%	Otros	125	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,334,261	0.8%	28,180,050	0.7%		13,843		

17	Construccion De Muro De Contencion Y Cercado Perimetral En La Esc. Telesec. Alejo Peralta Y Diaz Ceballos - 69503	PUE16160200 661702	797,041	0.0%	797,041	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
18	Construccion Y Equipamiento De Casa De Salud - 168438	PUE16160200 688509	676,466	0.0%	202,940	0.0%	Otros	711	100	90.00
19	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Republica De Argentina - 154142	PUE16160200 688510	862,359	0.0%	258,708	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	90.00
20	Rehabilitacion De Camino Con Una Longitud Total De 2,290 M. - 72448	PUE16160200 688511	765,899	0.0%	765,899	0.0%	Metros lineales	142	100	100.00
21	Construccion De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Aquiles Serdan - 153938	PUE16160200 688512	461,542	0.0%	138,463	0.0%	Otros	14	100	80.00
22	Construccion Y Equipamiento De Casa De Salud - 154239	PUE16160200 688513	967,940	0.0%	290,382	0.0%	Otros	92	100	40.00
23	33903 Servicios Integrales - 154696	PUE16160200 694016	150,104	0.0%	150,104	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
24	33903 Servicios Integrales - 154670	PUE16160200 694017	158,340	0.0%	158,340	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
25	Construccion De Techumbre En La Esc. Telesec. Agustin Melgar - 72490	PUE16160200 694018	802,577	0.0%	802,577	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
26	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario - 154190	PUE16160200 694019	672,429	0.0%	201,729	0.0%	Metros lineales	400	100	50.00
27	33903 Servicios Integrales - 154731	PUE16160200 699451	114,001	0.0%	114,001	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
28	33903 Servicios Integrales - 154658	PUE16160200 699452	299,999	0.0%	299,999	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
29	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Calles Allende, Morelos, Hidalgo, Benito Juarez, Gustavo Diaz Ordaz, De Las Torres Y Priv. Fue - 76624	PUE16160200 699453	1,745,220	0.0%	1,745,220	0.0%	Otros	200	100	100.00
30	Rehabilitacion De Seis Aulas Didacticas En La Esc Prim Josefa Ortiz De Dominguez - 153390	PUE16160200 704929	1,159,417	0.0%	1,159,417	0.0%	Otros	203	100	100.00
31	Construccion De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos - 154252	PUE16160200 704930	439,775	0.0%	131,932	0.0%	Otros	29	100	20.00
32	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor - 71958	PUE16160200 710399	1,082,148	0.0%	1,082,148	0.0%	Piezas	140	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		34,334,261	0.8%	28,180,050	0.7%		13,843		

33	Construccion De Un Aula Didactica En La Esc Telesec Miguel Hidalgo Y Costilla - 153917	PUE16160200 710400	400,817	0.0%	400,817	0.0%	Otros	198	100	100.00
34	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Calles Ferrocarril, Panteones, 23 De Abril, Lazaro Cardenas Y 5 De Mayo - 76968	PUE16160200 710401	1,990,885	0.0%	1,990,885	0.0%	Otros	250	100	100.00
35	Construccion De Cercado Perimetral En La Esc. Prim. Anahuac - 69198	PUE16160200 721154	273,876	0.0%	273,876	0.0%	Metros lineales	493	100	100.00
36	Construccion De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 171549	PUE16160200 721155	1,865,320	0.0%	559,596	0.0%	Metros lineales	1,614	100	20.00
37	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 154170	PUE16160200 721156	985,445	0.0%	295,633	0.0%	Metros Cuadrados	90	100	70.00
38	Rehabilitacion De Lineas De Alimentacion De Agua Potable - 154211	PUE16160200 726598	1,330,369	0.0%	399,111	0.0%	Metros lineales	1,587	100	40.00
39	Construccion De Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor Segunda Etapa - 153890	PUE16160200 726599	928,001	0.0%	928,001	0.0%	Piezas	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,805,065	0.2%	6,411,572	0.1%		2,002		
1	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Rural De Cerro Pelon En El Municipio De Tlaxco - 181449	PUE16160200 693974	333,704	0.0%	198,475	0.0%	Metros Cuadrados	61	-	42.11
2	Rehabilitacion Del Camino Rural Entronque Acalman ¿ El Alamo Del Km 0 000 Al Km 5 196.84, En El Municipio De Tlaxco - 78398	PUE16160200 694021	1,640,533	0.0%	1,640,533	0.0%	Kilómetro	1,202	-	100.00
3	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Conexiones A La Red De Drenaje Descargas Domiciliarias En La Localidad De Atlalpan - 181000	PUE16160200 699455	1,295,666	0.0%	1,295,666	0.0%	Metros lineales	105	-	100.00
4	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlalpan Perteneciente Al Municipio De Tlaxco Del Estado De Puebla - 181292	PUE16160200 715682	1,179,126	0.0%	920,862	0.0%	Metros lineales	382	-	68.71
5	Construccion De Cuartos Dormitorio En Las Localidades Con Los Dos Grados De Rezago Social Mas Alto En El Municipio De Tlaxco, Puebla. 2da Et - 78834	PUE16160200 721157	1,998,530	0.0%	1,998,530	0.0%	Metros Cuadrados	252	-	100.00
6	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 193272	PUE16160200 721158	357,506	0.0%	357,506	0.0%	Lote		100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,268,363	0.2%	7,027,317	0.2%		8,410		
1	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tochtepec Municipio Del Mismo Nombre Estado Puebla Primera Etapa - 189293	PUE16160200 704949	6,138,559	0.1%	5,897,513	0.1%	Metros lineales	6,615	100	100.00
2	Ampliacion De Energia Electrica En Privada Morelos Entre Calle Morelos Y Privada Zaragoza - 148234	PUE16160200 704950	79,328	0.0%	79,328	0.0%	Otros	200	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Nueve Sur Y Calle Nueve Poniente Entre Calle Tres Poniente Y Cinco Sur - 151046	PUE16160200 710419	601,468	0.0%	601,468	0.0%	Metros lineales	1,025	100	100.00
4	Ampliación De Red De Agua Potable Red De Drenaje En Calle Hidalgo Y Calle Ocho Oriente Entre Seis Oriente Y Carretera A Caltenco - 153172	PUE16160200 726610	449,008	0.0%	449,008	0.0%	Metros lineales	570	100	100.00



Estado
Municipio

Puebla
Totoltepec de Guerrero

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		200,986	0.0%	200,986	0.0%		250		
1	Revestimiento Del Camino Sacacosechas Sachio - 188903	PUE16160200 715697	200,986	0.0%	200,986	0.0%	Metros lineales	250	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,443,980	0.1%	3,107,905	0.1%		6,856		
1	Ampliacion De Unidad Medica En La Comunidad De Tuzamapan De Galeana Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla -	PUE16160200 688453	1,300,019	0.0%	871,323	0.0%	Metros Cuadrados	1,702	100	67.00
2	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 166105	PUE16160200 688454	27,000	0.0%	27,000	0.0%	Otros		100	100.00
3	Construcción De Muro Firme En La Comunidad De Tetelilla De Islas Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana - 150324	PUE16160200 688455	409,017	0.0%	409,017	0.0%	Otros	1,750	100	100.00
4	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Nicolas Bravo Y Calle Benito Juarez En La Localidad De Tuzamapan De Galeana Segunda Etapa - 149996	PUE16160200 693963	1,797,709	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	1,702	100	-
5	Ampliacion De Electrificacion En La Colonia El Cata Segunda Etapa En Elmunicipio De Tuzamapan De Galeana Puebla - 149804	PUE16160200 699385	1,910,235	0.0%	1,800,564	0.0%	Otros	1,702	100	94.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,855,131	0.1%	-	0.0%		8,524		

1	Construcción De Un Aula Regional En El Jn Juan Gregorio Mendel - 152766	PUE16160200 693967	367,509	0.0%	-	0.0%	Otros	559	100	-
2	Ampliación De La Red Electrica En El Suchil De La Localidad De Linder - 152991	PUE16160200 715634	482,758	0.0%	-	0.0%	Otros	59	100	-
3	Construccion Del Comedor Escolar De La Escuela Primaria Cadete Vicente Suarez - 152936	PUE16160200 721037	825,633	0.0%	-	0.0%	Otros	6,263	100	-
4	Contruccion De La Linea De Distribución Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Los Laureles - 152244	PUE16160200 721085	364,953	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	818	100	-
5	Construccion De Piso Digno Para Viviendas De La Localidad De El Tepeyac - 157695	PUE16160200 721087	55,462	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
6	Contruccion De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Jaltocan - 152171	PUE16160200 726551	758,815	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	818	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		16,379,010	0.4%	16,379,010	0.4%		5,837		

1	Construccion De Una Aula Didactica En Estructura Regional C En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler Con Clave De Centro De Trabajo 21dj	PUE16160200 649645	338,201	0.0%	338,201	0.0%	Metros Cuadrados	40	-	100.00
2	Construcción De Barda Perimetral En La Esucela Primaria Hermenegildo Galeana Cct21dpr07281 - 16118	PUE16160200 654406	124,913	0.0%	124,913	0.0%	Metros lineales	40	-	100.00
3	Construccion De 33 Sanitarios Con Biodigestor Para Vivienda En El Barrio De Tamalahuatla De La Localidad De Telpatlan - 16513	PUE16160200 656762	1,445,448	0.0%	1,445,448	0.0%	Piezas	215	-	100.00
4	Construccion De 20 Cuartos Dormitorio De 4.00 M X 3.50 M	PUE16160200 656804	899,932	0.0%	899,932	0.0%	Vivienda	80	-	100.00
5	Construccion De Treinta Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 161909	PUE16160200 688476	1,313,277	0.0%	1,313,277	0.0%	Vivienda	150	-	100.00
6	Mejoramiento De Camino Rural En La Localidad De Duraznotla Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero - 166582	PUE16160200 693980	1,597,167	0.0%	1,597,167	0.0%	Metros Cuadrados	340	-	100.00
7	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Luis Del Pino - 162146	PUE16160200 693981	898,587	0.0%	898,587	0.0%	Vivienda	100	-	100.00
8	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio Decuatro X Cuatro En La Localidad De Alhuca - 166641	PUE16160200 699414	227,330	0.0%	227,330	0.0%	Vivienda	25	-	100.00
9	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Jose Cuamanco - 162113	PUE16160200 699415	885,209	0.0%	885,209	0.0%	Vivienda	100	-	100.00
10	Ampliación De Energía En Media Y Baja Tensión En Calle Sin Nombre Con Un Ancho De Vía De Seis Metros En El Barrio El Panteon De La Localidad - 162134	PUE16160200 699416	408,981	0.0%	408,981	0.0%	Otros	3,512	-	100.00
11	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio En La Localidad De Campo Chico - 161950	PUE16160200 699417	796,400	0.0%	796,400	0.0%	Vivienda	100	-	100.00
12	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Manuel Avila Camacho Primera Etapa - 162071	PUE16160200 704886	1,460,107	0.0%	1,460,107	0.0%	Metros Cuadrados	224	-	100.00
13	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De San Pedro Ahuatlampa - 161761	PUE16160200 704887	880,192	0.0%	880,192	0.0%	Vivienda	80	-	100.00
14	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave En La Localidad De Tepetzitintla - 166683	PUE16160200 710361	683,962	0.0%	683,962	0.0%	Otros	150	-	100.00
15	Costruccion De Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Jose Los Pinos - 161110	PUE16160200 710439	477,583	0.0%	477,583	0.0%	Vivienda	41	-	100.00
16	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cienega Grande De Fatima - 161215	PUE16160200 715647	797,755	0.0%	797,755	0.0%	Vivienda	100	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,379,010	0.4%	16,379,010	0.4%		5,837		
17	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta En La Localidad De Cuajca - 161799	PUE16160200 715648	889,873	0.0%	889,873	0.0%	Vivienda	80	-	100.00
18	Rehabilitacion De Sanitarios En La Escuela Primaria Rafael Avila Camacho Con Cct De La Comunidad De Teotlalco De Hidalgo - 161179	PUE16160200 721110	464,342	0.0%	464,342	0.0%	Otros	60	-	100.00
19	Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio De Cuatro X Tres Cincuenta - 161871	PUE16160200 721201	906,726	0.0%	906,726	0.0%	Vivienda	100	-	100.00
20	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Dos Calles Del Centro De Tepetzintla - 162042	PUE16160200 726565	883,027	0.0%	883,027	0.0%	Metros Cuadrados	300	-	100.00



Estado
Municipio

Puebla
Xayacatlán de Bravo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 4,313,821,077

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,122,481	0.0%	336,744	0.0%		80		
1	Construccion De Cuartos Adicionales En El Municipio De Xayacatlan De Bravo Tercera Etapa - 143420	PUE16160200 699485	1,122,481	0.0%	336,744	0.0%	Vivienda	80	100	5.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			15,794,634	0.4%	15,794,634	0.4%		53,710		
1	Rehabilitación De Camino A La Localidad De Ixtepec - 120419	PUE16160200 688556	893,099	0.0%	893,099	0.0%	Kilómetro lineal	423	-	100.00
2	Rehabilitación Y Mantenimiento De Calle Oyameles En San Isidro - 120390	PUE16160200 688557	207,765	0.0%	207,765	0.0%	Kilómetro lineal	524	-	100.00
3	Rehabilitación De La Calle Adolfo Lopez Mateos - 120368	PUE16160200 688558	577,331	0.0%	577,331	0.0%	Kilómetro lineal	156	-	100.00
4	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Avenida Juárez - 120528	PUE16160200 694061	231,611	0.0%	231,611	0.0%	Metros lineales	94	-	100.00
5	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Gonzalo Bautista - 120637	PUE16160200 694064	306,524	0.0%	306,524	0.0%	Metros lineales	85	-	100.00
6	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable 2da Etapa - 132117	PUE16160200 699489	987,651	0.0%	987,651	0.0%	Metros lineales	635	-	100.00
7	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Villa Avila Camacho - 120346	PUE16160200 699491	1,653,788	0.0%	1,653,788	0.0%	Kilómetro lineal	1,082	-	100.00
8	Canal Pluvial En Calle 17 De Junio Y Calle Allende - 120808	PUE16160200 704975	1,622,583	0.0%	1,622,583	0.0%	Metros lineales	226	-	100.00
9	Construcción De Un Aula De Medios Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Club De Leones Dos - 170861	PUE16160200 715723	1,388,456	0.0%	1,388,456	0.0%	Metros Cuadrados	401	-	100.00
10	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa - 132069	PUE16160200 715724	1,801,551	0.0%	1,801,551	0.0%	Metros lineales	630	-	100.00
11	Rehabilitación De Canal Sanitario Y Pluvial En Villa Ávila Camacho La Ceiba - 131307	PUE16160200 715728	1,386,431	0.0%	1,386,431	0.0%	Metros lineales	8,780	-	100.00
12	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Lomas De Monte Cristo - 78071	PUE16160200 715755	342,617	0.0%	342,617	0.0%	Kilómetro lineal	523	-	100.00
13	Rehabilitación De La Calle Niños Heroes - 77843	PUE16160200 721204	193,438	0.0%	193,438	0.0%	Kilómetro lineal	156	-	100.00
14	Rehabilitación Del Acceso Principal A La Colonia Esperanza - 120303	PUE16160200 726625	147,680	0.0%	147,680	0.0%	Kilómetro lineal	156	-	100.00
15	Rehabilitación De La Línea De Alimentación A Planta Potabilizadora A Conducción A Tanques De Almacenamiento San Isidro El Tabacal - 164910	PUE16160200 726628	3,926,705	0.1%	3,926,705	0.1%	Metros lineales	39,803	-	100.00
16	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez - 120580	PUE16160200 726629	127,403	0.0%	127,403	0.0%	Metros lineales	36	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,784,066	0.8%	32,905,164	0.8%		-		

1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Domingo Guzmán Del Cadenamiento 0 000 Al 0 287.43 - 1246	PUE16160100 623200	1,349,049	0.0%	1,349,049	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Narciso Mendoza Entre Calle Constitución Y Calle Ignacio Zaragoza - 1242	PUE16160100 623815	1,143,447	0.0%	1,143,447	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
3	Pavimentación De La Calle Himno Nacional - 1234	PUE16160100 624470	1,255,107	0.0%	1,255,107	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
4	Construcción De Pavimento Hidraulico En La Calle 5 De Mayo - 9327	PUE16160100 629521	510,714	0.0%	510,714	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
5	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada 5 De Febrero - 11958	PUE16160100 630058	783,970	0.0%	783,970	0.0%	Otros	-	-	100.00
6	Electrificación De Subestación Eléctrica Para Servicio De Bombeo - 8400	PUE16160100 630339	449,078	0.0%	449,078	0.0%	Otros	-	-	100.00
7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Martín-Xaltipan, Segunda Etapa Del Km 1 560 Al Km 1 820 - 8407	PUE16160100 630864	1,531,340	0.0%	1,531,340	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
8	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa) - 29461	PUE16160200 644895	1,602,819	0.0%	1,602,819	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
9	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Calvario Parte Alta - 31396	PUE16160200 647290	1,940,912	0.0%	1,940,912	0.0%	Otros	-	-	100.00
10	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco Javier Mina - 41531	PUE16160200 647291	620,230	0.0%	620,230	0.0%	Otros	-	-	100.00
11	Construcción De Techado En Escuela Primaria Vicente Guerrero - 39590	PUE16160200 647292	899,864	0.0%	899,864	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
12	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sinaloa - 41552	PUE16160200 649717	1,630,987	0.0%	1,630,987	0.0%	Otros	-	-	100.00
13	Construcción De Baños Ecológicos En Preescolar Comunitario Rural Vicente Suarez Ferrer C.C.T. 21kjn1529j - 37051	PUE16160200 649718	245,174	0.0%	245,174	0.0%	Piezas	-	-	100.00
14	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Lic. Vicente Lombardo Toledano C.C.T. 21dpr1998i - 36802	PUE16160200 654469	396,214	0.0%	396,214	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
15	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C, En La Primaria Lic. Adolfo López Mateos C.C.T. 21dpo393i - 40946	PUE16160200 656837	917,612	0.0%	917,612	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
16	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Hidalgo - 20452	PUE16160200 656838	1,336,983	0.0%	1,336,983	0.0%	Otros	-	-	100.00
17	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle 5 De Mayo - 31375	PUE16160200 656839	2,614,536	0.1%	2,614,536	0.1%	Otros	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,784,066	0.8%	32,905,164	0.8%		-		

18	Rehabilitación De Escuela Primaria Ignacio Allende Cct 21dpc0729g - 39293	PUE16160200 656840	161,242	0.0%	161,242	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
19	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral En El Bachillerato Frida Kahlo C.C.T. 21ebh0743q - 60834	PUE16160200 659354	611,592	0.0%	611,592	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
20	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, En El Preescolar Juan De La Barrera C.C.T. 21dcc1218h - 43992	PUE16160200 659355	382,289	0.0%	382,289	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
21	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral, En El Preescolar Pilkalpetzin C.C.T. 21dcc1213m - 37050	PUE16160200 659356	364,035	0.0%	364,035	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
22	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juarez - 31405	PUE16160200 659357	1,818,112	0.0%	1,818,112	0.0%	Otros	-	-	100.00
23	Construcción De Muro De Contención En La Calle Tonalli - 34443	PUE16160200 661758	296,966	0.0%	296,966	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
24	Construcción De Muro De Contención En Camino Principal A Barrio Chiquito - 38424	PUE16160200 661759	589,695	0.0%	589,695	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
25	Mejoramiento De Baño Con Biodigestores - 192674	PUE16160200 688649	923,228	0.0%	276,968	0.0%	Piezas	-	-	30.00
26	Construcción De Aula Didáctica En Primaria Independencia C.C.T. 21dpr0756e - 120636	PUE16160200 694136	386,769	0.0%	386,769	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
27	Construcción De Cercado Perimetral Y Obra Exterior En Preescolar Manuel Ávila Camacho C.C.T. 21dcc1225r - 122385	PUE16160200 694137	249,775	0.0%	249,775	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
28	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza - 122447	PUE16160200 699573	1,506,823	0.0%	1,498,011	0.0%	Metros lineales	-	-	99.42
29	Construcción De Techumbre En Preescolar Librado Labastida Navarrete C.C.T. 21dcc0628d - 76340	PUE16160200 705048	517,486	0.0%	517,486	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
30	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 147768	PUE16160200 705049	1,567,433	0.0%	470,230	0.0%	Metros lineales	-	-	30.00
31	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral En El Preescolar Rosario Castellanos - 141525	PUE16160200 705050	319,797	0.0%	319,797	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
32	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Benito Juarez - 147860	PUE16160200 710507	867,161	0.0%	867,161	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
33	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera San Martín Xaltipan - 141634	PUE16160200 710508	923,503	0.0%	277,051	0.0%	Otros	-	-	30.00
34	Construcción De Dos Áulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón C.C.T. 21dtv0560s - 122413	PUE16160200 715805	727,521	0.0%	727,521	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		35,784,066	0.8%	32,905,164	0.8%		-		
35	Ampliación De Drenaje Sanitario - 124844	PUE16160200 715806	496,181	0.0%	496,181	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
36	Suministro Y Colocación Del Cercado Perimetral En La Primaria María Del Carmen Millán C.C.T. 21dpr3559y - 122431	PUE16160200 715808	444,840	0.0%	444,840	0.0%	Metros lineales	-	-	100.00
37	Rehabilitación De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Aquiles Serdán - 60366	PUE16160200 721295	1,798,042	0.0%	1,798,042	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00
38	Mejoramiento De Baño Con Biodigestores - 192537	PUE16160200 726710	119,126	0.0%	35,738	0.0%	Piezas	-	-	30.00
39	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Camino Al Panteón - 177358	PUE16160200 726711	566,839	0.0%	170,052	0.0%	Otros	-	-	30.00
40	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 21dpb0692j - 76127	PUE16160200 726712	917,578	0.0%	917,578	0.0%	Metros Cuadrados	-	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,682,403	0.1%	3,202,708	0.1%		3,124		

1	Construccion De Acometidas Electricas En La Calle 20 De Noviembre - 74095	PUE16160200 652085	64,296	0.0%	64,296	0.0%	Metros lineales	675	-	100.00
2	Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En Villa Del Cinco De Mayo - 74080	PUE16160200 656841	121,567	0.0%	121,567	0.0%	Metros lineales	405	-	100.00
3	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo - 74116	PUE16160200 656842	360,008	0.0%	360,008	0.0%	Metros lineales	68	-	100.00
4	Rehabilitacion Del Camino De Acceso A La Comunidad De Atzalan, Municipio De Xochiapulco, Pue - 74203	PUE16160200 661761	549,850	0.0%	549,850	0.0%	Metros lineales	1,575	-	100.00
5	Ampliacion Del Agua Potable En Tequextecoyan - 184800	PUE16160200 699418	275,652	0.0%	174,533	0.0%	Metros lineales	50	100	63.00
6	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 188394	PUE16160200 699576	162,400	0.0%	162,400	0.0%	Vehículos		100	100.00
7	Adquisicion De Lamina Galvanizada Rehabilitacion De Vivienda - 184749	PUE16160200 705051	370,000	0.0%	370,000	0.0%	Piezas	113	-	100.00
8	Suministro Y Colocacion De Paneles Solares En Vivienda - 184839	PUE16160200 710509	234,478	0.0%	187,582	0.0%	Otros	25	100	100.00
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Seccion Tercera Ramal Dos - 184729	PUE16160200 715810	1,206,495	0.0%	874,814	0.0%	Metros lineales	113	-	72.00
10	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Seccion Tercera Xochiapulco Ramal Uno - 184761	PUE16160200 721298	337,658	0.0%	337,658	0.0%	Metros lineales	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,888,205	0.3%	10,004,301	0.2%		16,964		
1	Ampliacion De Drenaje Sanitario Del Tramo Tatzalan A Tatzalateno - 74031	PUE16160200 652031	662,370	0.0%	662,370	0.0%	Metros lineales	160	-	100.00
2	Construccion De Andador Y Bardas Perimetrales - 70590	PUE16160200 661690	1,995,954	0.0%	1,995,954	0.0%	Metros Cuadrados	12,249	-	100.00
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario Tahuititan-Manzanatitan A Ocuapan - 74043	PUE16160200 661691	1,999,648	0.0%	1,999,648	0.0%	Metros lineales	380	-	100.00
4	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 192848	PUE16160200 688478	614,821	0.0%	-	0.0%	Otros		100	100.00
5	Rehabilitacion De Techado En Escuela Telesecundaria Francisco Villa - 79793	PUE16160200 688479	680,641	0.0%	680,641	0.0%	Metros Cuadrados	2,556	-	100.00
6	Construccion De Comedor Comunitario - 172005	PUE16160200 693924	556,480	0.0%	166,944	0.0%	Metros Cuadrados	85	-	30.00
7	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Barrio De Tres Cruces - 159481	PUE16160200 693984	576,629	0.0%	172,989	0.0%	Metros lineales	80	-	100.00
8	Ampliacion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 159117	PUE16160200 699420	886,151	0.0%	886,151	0.0%	Metros lineales	140	-	100.00
9	Ampliación De Red De Energía Electrica En La Colonia Elenagco En La Localidad De Zoatecpán - 79967	PUE16160200 704891	256,125	0.0%	256,125	0.0%	Metros lineales	94	-	100.00
10	Construccion De Techos De Lamina Galvanizada En Xochitlan De Vicente Suárez Y Zoatecpán - 185557	PUE16160200 710364	1,959,961	0.0%	1,468,088	0.0%	Metros Cuadrados	785	-	75.00
11	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Colonia Xantolco - 159543	PUE16160200 710365	479,219	0.0%	405,412	0.0%	Metros lineales	95	-	84.60
12	33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 193120	PUE16160200 721111	70,000	0.0%	21,000	0.0%	Otros		100	40.00
13	Construccion De Letrinas Con Biodigestor Primera Etapa - 158505	PUE16160200 721112	507,375	0.0%	250,627	0.0%	Piezas	60	-	100.00
14	Ampliacion De Drenaje Sanitario Tecorrall Xaltahuacal A Tepoxac - 157738	PUE16160200 726568	779,289	0.0%	779,289	0.0%	Metros lineales	175	-	100.00
15	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Xalticpac - 171766	PUE16160200 726569	863,540	0.0%	259,062	0.0%	Metros lineales	105	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,451,164	0.1%	4,165,067	0.1%		17,651		

1	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Jose Zacarias Cora Cct 21etv0496g De La Comunidad De Atotocoyan Municipio De Yaonahuac	PUE16160200 644876	317,927	0.0%	317,927	0.0%	Metros Cuadrados	452	100	100.00
2	Suministro De Material Para La Reabilitacion De 150 Techos Firmes Segunda Etapa - 59983	PUE16160200 649686	229,680	0.0%	160,776	0.0%	Otros	198	100	-
3	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Mazatonal Privada Cristobal Colonmunicipio De Yaonahuac En El Estado De Puebla - 49020	PUE16160200 649688	40,049	0.0%	40,049	0.0%	Piezas	6,575	-	100.00
4	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Contzitzintan - 49067	PUE16160200 649689	23,022	0.0%	23,022	0.0%	Otros	55	100	100.00
5	Suministro De Material Para La Reabilitacion De 150 Techos Firmes Segunda Etapa - 60223	PUE16160200 649690	208,800	0.0%	208,800	0.0%	Metros Cuadrados	180	-	100.00
6	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable El Aserradero Atemeya - 42364	PUE16160200 649691	515,405	0.0%	515,405	0.0%	Metros lineales	120	100	100.00
7	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Jardín De Niños - 44604	PUE16160200 656810	386,519	0.0%	386,519	0.0%	Metros Cuadrados	110	100	100.00
8	Suministro De Material Para La Reabilitacion De Ciento Cincuenta Techos Firmes Segunda Etapa - 59428	PUE16160200 659331	431,520	0.0%	431,520	0.0%	Metros Cuadrados	372	-	100.00
9	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Ignacio Ayende - 94676	PUE16160200 688587	584,909	0.0%	584,909	0.0%	Metros lineales	85	100	100.00
10	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle Primero De Mayo - 145900	PUE16160200 699508	360,280	0.0%	360,280	0.0%	Metros lineales	54	100	100.00
11	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciseis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuac - 145842	PUE16160200 699509	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Piezas	252	100	-
12	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Revolucion - 95128	PUE16160200 705004	148,779	0.0%	148,779	0.0%	Metros lineales	42	100	100.00
13	Construccion De Banquetas En La Calle Cristobal Colon - 95204	PUE16160200 710458	310,274	0.0%	93,082	0.0%	Metros Cuadrados	4,400	100	100.00
14	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciseis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuac - 144198	PUE16160200 710459	38,333	0.0%	38,333	0.0%	Piezas	276	100	-
15	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciseis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuac Aportacion - 142243	PUE16160200 710460	383,333	0.0%	383,333	0.0%	Piezas	276	100	-
16	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciseis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuac Puebla - 143871	PUE16160200 715761	44,166	0.0%	44,166	0.0%	Piezas	318	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,451,164	0.1%	4,165,067	0.1%		17,651		
17	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciseis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuac Puebla - 144284	PUE16160200 715762	25,833	0.0%	25,833	0.0%	Piezas	286	100	-
18	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diciseis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuac - 141841	PUE16160200 721232	89,166	0.0%	89,166	0.0%	Piezas	2,700	100	-
19	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciseis - 142263	PUE16160200 721234	15,833	0.0%	15,833	0.0%	Piezas	114	100	-
20	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciseis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuac Puebla - 144357	PUE16160200 721235	25,833	0.0%	25,833	0.0%	Piezas	186	100	-
21	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciseis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuac - 143977	PUE16160200 721237	46,666	0.0%	46,666	0.0%	Piezas	336	100	-
22	Suministro De Material Para La Reabilitacion De Ciento Cincuenta Techos Firmes Segunda Etapa - 172202	PUE16160200 726656	174,000	0.0%	174,000	0.0%	Metros Cuadrados	150	-	100.00
23	Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Dieciseis En Esquema Dos A Uno En El Municipio De Yaonahuac Aportacion - 143556	PUE16160200 726658	15,833	0.0%	15,833	0.0%	Piezas	114	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		3,594		

1	Adoquinamiento De La Calle Centenario Y Progreso Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Zaragoza - 54095	PUE00160200 649692		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	200	100	
2	Adoquinamiento De La Calle Corregidora Y Vicente Guerrero En Cabecera Municipal Del Municipio De Yehualtepec - 54655	PUE00160200 649693		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	359	-	
3	Adoquinamiento De La Calle Corregidora Entre Calle Niños Héroes Y Calle Francisco Madero En Yehualtepec - 54577	PUE00160200 656811		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	130	100	
4	Construccion De Un Aula Didactica En Estructura Regional En Escuela Secundaria Federal Cuitlahuac - 187629	PUE00160200 688588		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	155	100	
5	Construccion De Un Aula En Estructura En El Bachillerato Profesor Aurelio Fuente Bobadilla - 185703	PUE00160200 705005		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	300	100	
6	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Yehualtepec Primera Etapa - 188091	PUE00160200 710461		0.0%		0.0%	Metros lineales	2,000	100	
7	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Dos Oriente Siete Poniente Y Nueve Poniente - 192653	PUE00160200 715763		0.0%		0.0%	Metros lineales	400	100	
8	Adoquinamiento De La Calle Dos Oriente Entre Jaguey Y Manual Avila Camacho En La Localidad De San Gabriel Tetzoyocan - 190794	PUE00160200 726659		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	50	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,141,514	0.1%	4,805,917	0.1%		115		
1	Mejoramiento (Rehabilitacion) De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 21dpr0785z - 3915	PUE16160100 622826	59,554	0.0%	59,554	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Adoquinamiento De Calle 5 De Mayo Entre Calle Corregidora Y Calle Francisco I. Madero - 3952	PUE16160100 623098	856,492	0.0%	856,492	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
3	Construccion De Aula Tipo Capcee En Escuela Jardin De Ninos La Luz Del Pensamiento Clave 21dcc0432s - 3931	PUE16160100 624347	297,211	0.0%	297,211	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
4	Construccion De Bordo Para Retencion De Agua - 72227	PUE16160200 649634	296,012	0.0%	296,012	0.0%	Otros	-	100	100.00
5	Construccion De 11 Cuartos Para Bano - 72307	PUE16160200 652014	298,671	0.0%	298,671	0.0%	Vivienda	-	100	100.00
6	Construccion De 7 Cuartos Para Dormitorio - 72260	PUE16160200 652015	214,910	0.0%	214,910	0.0%	Vivienda	-	100	100.00
7	Construccion De 11 Cuartos Para Bano - 72184	PUE16160200 654407	297,011	0.0%	297,011	0.0%	Vivienda	-	100	100.00
8	Construccion De Cuatro Cuartos Para Bano - 191361	PUE16160200 688481	108,004	0.0%	96,250	0.0%	Vivienda	-	100	90.00
9	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Carretera A Zacapala Y Av. 5 De Mayo Colonia La Cantilera - 82080	PUE16160200 688654	663,478	0.0%	663,478	0.0%	Otros	-	100	100.00
10	Rehabilitacion De Barda En Escuela Jardin De Ninos Itzamna - 82061	PUE16160200 694140	105,000	0.0%	105,000	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
11	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 191273	PUE16160200 694141	524,010	0.0%	356,363	0.0%	Metros Cuadrados	115	100	70.00
12	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benito Juarez - 191503	PUE16160200 710318	484,756	0.0%	328,560	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	70.00
13	Construccion De Catorce Cuartos Para Bano - 191101	PUE16160200 721059	396,100	0.0%	396,100	0.0%	Vivienda	-	100	100.00
14	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De El Rosario Xochitliapan - 191419	PUE16160200 726532	540,305	0.0%	540,305	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		23,222,944	0.5%	19,436,266	0.5%		6,226		

1	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria De Ce Heroes De Zacapoaxtla - 161924	PUE16160200 688482	542,840	0.0%	148,585	0.0%	Metros Cuadrados	122	-	27.37
2	Rehabilitacion De La Linea De Distribucion De Agua Potable - 112089	PUE16160200 688483	234,747	0.0%	234,747	0.0%	Metros lineales	393	-	100.00
3	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario - 112093	PUE16160200 688484	1,397,265	0.0%	1,397,265	0.0%	Metros lineales	220	-	100.00
4	Rehabilitacion De Espacios Educativos En El Preescolar La Amistad Cct - 155814	PUE16160200 693985	840,644	0.0%	840,644	0.0%	Metros Cuadrados	176	-	100.00
5	Adquisicion Y Suministro De Lamina Para Vivienda Y Escuelas Por Contingencias De Tormenta Invernal - 162172	PUE16160200 693986	3,327,876	0.1%	3,327,876	0.1%	Otros	1,450	-	100.00
6	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Julian Carrillo - 161767	PUE16160200 693987	571,517	0.0%	154,195	0.0%	Metros Cuadrados	155	-	26.98
7	Construccion De Biblioteca En Estructura Regional C, Para Bachillerato La Libertad Cct 21ebh0421h - 112096	PUE16160200 699424	445,640	0.0%	445,640	0.0%	Metros Cuadrados	118	-	100.00
8	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Camino Al Bachillerato Y Camino A Las Lomas Tercera Seccion - 159524	PUE16160200 699425	769,348	0.0%	709,971	0.0%	Metros lineales	70	-	92.28
9	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Porfirio Diaz Y Calle Camino A Los Cristales Col Viviendas Cinco Caminos - 159582	PUE16160200 704894	1,152,629	0.0%	1,039,839	0.0%	Otros	140	-	90.21
10	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En El Bachillerato La Libertad - 161850	PUE16160200 710372	805,845	0.0%	347,635	0.0%	Metros Cuadrados	100	-	43.14
11	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En L Calle El Fortin En La Colonia Los Arcos - 155572	PUE16160200 715654	474,697	0.0%	474,697	0.0%	Metros lineales	498	-	100.00
12	Construccion De Un Aula En Estructura Regional C Para El Preescolar Niños Heroes De Chapulktepec Cct - 155713	PUE16160200 715655	445,640	0.0%	445,640	0.0%	Metros Cuadrados	72	-	100.00
13	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Dieciseis De Septiembre Y Camino A San Carlos Primera Seccion - 157716	PUE16160200 715656	692,609	0.0%	615,210	0.0%	Metros lineales	125	-	88.82
14	Rehabilitacion De Canal Pluvial En La Col Los Arcos - 161707	PUE16160200 721114	742,304	0.0%	222,691	0.0%	Metros lineales	498	-	30.00
15	Construccion De Recamaras Adicionales Para Diferentes Localidades Del Municipio De Zacapoaxtla 2016 - 112115	PUE16160200 721115	8,067,807	0.2%	6,955,006	0.2%	Vivienda	1,160	-	86.21
16	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria Francisco Sarabia - 161819	PUE16160200 721116	808,033	0.0%	173,123	0.0%	Metros Cuadrados	256	-	21.43
17	Mejoramiento Y Servicios Basicos En La Escuela Primaria Abram Sosa Cct - 155862	PUE16160200 721117	1,903,502	0.0%	1,903,502	0.0%	Metros Cuadrados	673	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		42,749,533	1.0%	34,366,009	0.8%		147,532		

1	Construccion De Dos Aulas En Estructura C En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial Li. Benito Juarez Clave 21adg0081c - 4160	PUE16160100 622903	862,266	0.0%	862,266	0.0%	Metros Cuadrados	131	-	100.00
2	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5234	PUE16160100 623099	185,412	0.0%	185,412	0.0%	Metros lineales	9,163	-	100.00
3	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5368	PUE16160100 623258	185,412	0.0%	185,412	0.0%	Metros lineales	9,446	-	100.00
4	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Etapa 2016 En La Localidad De Atzingo - 5181	PUE16160100 623259	1,396,864	0.0%	1,396,864	0.0%	Metros lineales	180	-	100.00
5	Construccion De Un Desayunador En Jardin De Niños Niñez Mexicana Cuautlilco Clave 21djn0403m Segunda Etapa - 3945	PUE16160100 623516	547,188	0.0%	547,188	0.0%	Metros Cuadrados	205	-	100.00
6	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5350	PUE16160100 623816	362,396	0.0%	362,396	0.0%	Metros lineales	17,542	-	100.00
7	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayehualulco Municipio De Zacatlan - 5204	PUE16160100 623880	4,468,086	0.1%	3,497,881	0.1%	Metros lineales	443	-	78.29
8	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 5139	PUE16160100 624151	812,034	0.0%	812,034	0.0%	Piezas	90	-	100.00
9	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Jicolapa Municipio De Zacatlan - 5162	PUE16160100 624283	1,136,848	0.0%	1,136,848	0.0%	Piezas	126	-	100.00
10	Construccion De Un Aula Regional C En La Escuela Jardin De Niños Yolotsi Clave 21djn181825a Localidad De Xoxonacatla, Los Capulines - 4070	PUE16160100 624457	439,013	0.0%	439,013	0.0%	Metros Cuadrados	21	-	100.00
11	Suministro Y Colocación De Techo De Fibrocemento En La Localidad De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan - 3986	PUE16160100 624471	1,985,017	0.0%	1,985,017	0.0%	Metros Cuadrados	416	-	100.00
12	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayehualulco Municipio De Zacatlan - 5228	PUE16160100 624695	1,052,728	0.0%	824,137	0.0%	Otros	443	-	78.29
13	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5876	PUE16160100 629507	84,278	0.0%	84,278	0.0%	Metros lineales	4,734	-	100.00
14	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5800	PUE16160100 629773	505,668	0.0%	505,668	0.0%	Metros lineales	28,408	-	100.00
15	Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6019	PUE16160100 629787	813,884	0.0%	813,884	0.0%	Metros Cuadrados	293	-	100.00
16	Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6076	PUE16160100 630059	500,852	0.0%	500,852	0.0%	Metros Cuadrados	180	-	100.00
17	33903 Servicios Integrales - 5982 Pago De Elaboración De Estudios Y Proyectos Estapa 2016	PUE16160100 630594	584,048	0.0%	584,048	0.0%	Estudio de preinversión		-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		42,749,533	1.0%	34,366,009	0.8%		147,532		

18	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5894	PUE16160100 630846	126,417	0.0%	126,417	0.0%	Metros lineales	7,102	-	100.00
19	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5886	PUE16160100 630849	42,139	0.0%	42,139	0.0%	Metros lineales	2,367	-	100.00
20	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5927	PUE16160100 630851	84,278	0.0%	84,278	0.0%	Metros lineales	4,734	-	100.00
21	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5949	PUE16160100 630853	105,348	0.0%	105,348	0.0%	Metros lineales	5,918	-	100.00
22	Construccion De Pisos Firmes En Zonas De Atencion Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6112	PUE16160100 630865	626,065	0.0%	626,065	0.0%	Metros Cuadrados	225	-	100.00
23	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 5853	PUE16160100 631416	168,556	0.0%	168,556	0.0%	Metros lineales	9,469	-	100.00
24	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64429	PUE16160200 644896	218,567	0.0%	218,567	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	100.00
25	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damnificados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63805	PUE16160200 647220	306,005	0.0%	306,005	0.0%	Metros Cuadrados	63	-	100.00
26	Construccion De Atarjeas Que Beneficiara A La Localidad De Barrio De Eloxochitlan Municipio De Zacatlan Pue - 69607	PUE16160200 647293	1,414,118	0.0%	424,235	0.0%	Metros lineales	510	-	10.31
27	Construccion De Dos Aulas En El Bachillerato General Oficial Gabriel Barrios Cabrera - 56758	PUE16160200 647294	920,771	0.0%	920,771	0.0%	Metros Cuadrados	94	-	100.00
28	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64836	PUE16160200 649647	437,134	0.0%	437,134	0.0%	Metros Cuadrados	91	-	100.00
29	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64866	PUE16160200 649648	218,567	0.0%	218,567	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	100.00
30	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64802	PUE16160200 652032	655,701	0.0%	655,701	0.0%	Metros Cuadrados	135	-	100.00
31	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damnificados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63895	PUE16160200 652083	218,575	0.0%	218,575	0.0%	Metros Cuadrados	45	-	100.00
32	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64611	PUE16160200 652084	174,854	0.0%	174,854	0.0%	Metros Cuadrados	36	-	100.00
33	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla-Cuacuila De 4.75 Km. De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla - 55503	PUE16160200 654473	3,100,000	0.1%	3,100,000	0.1%	Metros lineales	4,500	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		42,749,533	1.0%	34,366,009	0.8%		147,532		

34	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69275	PUE16160200 656763	630,317	0.0%	630,317	0.0%	Metros Cuadrados	130	-	100.00
35	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 56385	PUE16160200 656843	632,086	0.0%	632,086	0.0%	Metros lineales	31,237	-	100.00
36	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69099	PUE16160200 659276	391,231	0.0%	391,231	0.0%	Metros Cuadrados	81	-	100.00
37	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64782	PUE16160200 659278	152,997	0.0%	152,997	0.0%	Metros Cuadrados	31	-	100.00
38	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damnificados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63718	PUE16160200 659353	546,437	0.0%	546,437	0.0%	Metros Cuadrados	112	-	100.00
39	Mejoramiento Y Ampliacion Del Caminorural Tipo E Cruztitlasan Lorenzo Del Km 1000 Al Km 1980 - 69741	PUE16160200 659361	1,200,000	0.0%	955,431	0.0%	Metros lineales	2,300	-	79.62
40	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64586	PUE16160200 659362	109,284	0.0%	109,284	0.0%	Metros Cuadrados	33	-	100.00
41	Conservacion Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social - 56347	PUE16160200 661688	84,278	0.0%	84,278	0.0%	Metros lineales	4,734	-	100.00
42	Suministro Y Colocacion De Techos Para Los Damnificados De San Cristobal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63569	PUE16160200 661692	698,966	0.0%	698,966	0.0%	Metros Cuadrados	180	-	100.00
43	Suministro Y Colocacion De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Rezago Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69452	PUE16160200 661757	934,607	0.0%	934,607	0.0%	Metros Cuadrados	194	-	100.00
44	Rehabilitacion De Centro De Educacion Indigena Tlaloc - 138353	PUE16160200 688485	263,526	0.0%	263,526	0.0%	Metros Cuadrados	36	-	100.00
45	Construccion De Recamara Adicional En Zonas De Atencion Prioritaria San Bartolo Y Maquixtla En El Municipio De Zacatlan Puebla - 148894	PUE16160200 688657	278,315	0.0%	83,495	0.0%	Vivienda	14	-	-
46	Construccion De Un Desayunador En El Preescolar Dieciocho De Marzo En La Comunidad De Atzingo - 138512	PUE16160200 688658	1,175,060	0.0%	680,656	0.0%	Metros Cuadrados	125	-	57.63
47	Construcción De Recamara Adicional En Zona De Atención Prioritaria En La Comunidad De Jicolapa En El Municipio De Zacatlan Puebla - 147203	PUE16160200 693988	159,674	0.0%	94,692	0.0%	Vivienda	8	-	59.30
48	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privadas De Narciso Mendoza En El Barrio De Ayehualulco Zacatlan Puebla - 140744	PUE16160200 694142	246,380	0.0%	246,380	0.0%	Metros lineales	126	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		42,749,533	1.0%	34,366,009	0.8%		147,532		

49	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Otlatlan En El Municipio De Zacatlan Puebla - 139606	PUE16160200 699427	806,929	0.0%	610,844	0.0%	Metros lineales	91	-	75.70
50	Construccion De Un Desayunador En Jardin De Niños Zacatlan En Ayehualulco - 140845	PUE16160200 699579	1,197,924	0.0%	685,938	0.0%	Metros Cuadrados	126	-	57.26
51	Construccion De Recamara Adicional En Zona De Atencion Prioritaria En Las Comunidades En Ayehualulco Y Cuautlulco - 156490	PUE16160200 705060	1,048,727	0.0%	314,618	0.0%	Vivienda	52	-	-
52	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Privadas Y Calle Cerrada Entre Calle Union Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez En Cuautlulco - 140278	PUE16160200 705061	364,500	0.0%	364,500	0.0%	Metros lineales	120	-	100.00
53	33903 Servicios Integrales - 138703 Pago De Estudios Y Proyectos Segunda Etapa 2016	PUE16160200 705062	415,200	0.0%	415,200	0.0%	Estudio de preinversión		100	100.00
54	Construccion De Un Comedor En La Telesecundaria Porfirio Diaz En La Comunidad De Huilotepec - 138618	PUE16160200 710378	1,180,005	0.0%	332,233	0.0%	Metros Cuadrados	95	-	28.16
55	Construccion De Un Comedor En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De Atzingo - 138222	PUE16160200 715812	1,101,058	0.0%	731,798	0.0%	Metros Cuadrados	287	-	66.46
56	Construccion De Recamara Adicional En Zona De Atencion Prioritaria En La Comunidad De Jicolapa En El Municipio De Zacatlan Puebla - 147467	PUE16160200 721118	1,836,245	0.0%	1,089,077	0.0%	Vivienda	92	-	59.31
57	Construccion De Recamara Adicional En Zonas De Atencion Prioritaria San Bartolo Y Maquixtla En El Municipio De Zacatlan Puebla - 148986	PUE16160200 721300	1,709,652	0.0%	512,896	0.0%	Vivienda	86	-	-
58	Construccion De Recamara Adicional En Zona De Atencion Prioritaria En Las Comunidades En Ayehualulco Y Cuautlulco - 156448	PUE16160200 726716	847,049	0.0%	254,115	0.0%	Vivienda	42	-	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,385,748	0.1%	2,999,671	0.1%		3,571		
1	Construcción De Anexo Sanitario En Escuela Telesecundaria Fray Servando Teresa De Mier Zapotitlan Puebla - 149669	PUE16160200 688471	992,713	0.0%	606,636	0.0%	Piezas	245	100	75.00
2	Construccion De Dispensario Medico En La U. M. R. De Zapotitlan Salinas, Zapotitlan, Puebla - 86468	PUE16160200 704882	746,027	0.0%	746,027	0.0%	Metros Cuadrados	2,700	100	100.00
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario, En La Calle Hidalgo En El Municipio De Zapotitlan, Puebla. - 86580	PUE16160200 715645	1,121,306	0.0%	1,121,306	0.0%	Metros lineales	162	100	100.00
4	Construccion De Dos Aulas Tipo Regional Para Zonas C Y D En El Bachillerato General Digital De La Loc De Estanzuela - 152402	PUE16160200 715646	435,087	0.0%	435,087	0.0%	Metros Cuadrados	350	100	63.00
5	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Los Reyes Metzontla Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Felipe De Los Ángeles, El Cal - 86310	PUE16160200 721108	90,616	0.0%	90,616	0.0%	Otros	114	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		13,173		

1	Ampliacion Y Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Andadores - 75529	PUE00160200 659256		0.0%		0.0%	Metros lineales	160	100	
2	Ampliacion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle Camino Al Salto - 75615	PUE00160200 659257		0.0%		0.0%	Otros	568	100	
3	Rehabilitacion Del Cercado Perimetral Jardin De Niños Profr. Pipino Manzano Cct 21ejn0061f - 75684	PUE00160200 661671		0.0%		0.0%	Metros lineales	105	100	
4	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Con Captacion A Tanque Xamiquil - 79476	PUE00160200 693915		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,672	100	
5	Rehabilitacion Del Modulo De Sanitarios De La Esc. Telesecundaria Num. 141 Gerardo Murillo, Con Clave 21etv0512h, En La Localidad De Tuxtla - 79528	PUE00160200 693916		0.0%		0.0%	Piezas	125	100	
6	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varios Tramos De La Localidad De Nanacatlan - 76379	PUE00160200 704818		0.0%		0.0%	Metros lineales	105	100	
7	Construccion Y Rehabilitacion Del Canal Pluvial En La Localidad De Nanacatlan - 76149	PUE00160200 715604		0.0%		0.0%	Otros	1,057	100	
8	Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Linea De Conduccion De Agua Potable Xochitepec-Tuxtla Segunda Etapa - 76572	PUE00160200 715605		0.0%		0.0%	Metros lineales	2,265	100	
9	Mantenimiento Y Rehabilitacion De La Casa De Salud De Nanacatlan - 76863	PUE00160200 721045		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	1,057	100	
10	Construccion De La Casa Ame Hospital Integral Zapotitlan De Mendez - 76953	PUE00160200 726521		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	5,608	100	
11	Proyectos Productivos Proii - 76286	PUE00160200 726522		0.0%		0.0%	Otros	11	100	
12	Ampliación Y Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Y Andadores, Etapa 2 - 76523	PUE00160200 726523		0.0%		0.0%	Metros lineales	440	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,687,429	0.0%	1,687,429	0.0%		443		
1	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Carretera Federal Zaragoza-Acuaco S/N, Entre Puente Y La Gasera - 78413	PUE16160200 693917	43,011	0.0%	43,011	0.0%	Otros	20	100	100.00
2	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Trancas Primera Etapa - 113477	PUE16160200 699350	588,775	0.0%	588,775	0.0%	Metros lineales	85	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Libramiento Emiliano Zapata Y 19 Poniente Entre Colonia El Carmen Y Libramiento Emiliano Zapata - 78314	PUE16160200 704821	187,820	0.0%	187,820	0.0%	Otros	40	100	100.00
4	Adoquinamiento De La Calle 16 Norte Entre Calle 6 Oriente Y Camino Real - 78488	PUE16160200 704822	364,779	0.0%	364,779	0.0%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
5	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle 6 Norte En La Localidad De El Saltillo - 113534	PUE16160200 715606	503,043	0.0%	503,043	0.0%	Metros lineales	98	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,138,005	0.4%	12,706,854	0.3%		2,275		

1	Construccion De Sanitarios En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Federal Tonal Konemek Con Clave Veintiuno Dtv Cero Cinco	PUE16160200 688473	792,025	0.0%	237,607	0.0%	Piezas	38	100	45.00
2	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Manuel Doblado Con Clave Veintiuno Etv Cero Cinco - 182173	PUE16160200 688474	639,801	0.0%	405,841	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	65.00
3	Construcción De Drenaje Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Xopanaco (2a Etapa) - 82691	PUE16160200 688475	1,259,096	0.0%	1,259,096	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
4	Ampliación De La Red De Electrificación En El Arenal, Talcoapan, Tlayecapan, Itsmio, El Pedregal, Oyametitan, Zona Centro Y Suroeste De San - 84900	PUE16160200 693979	926,881	0.0%	764,284	0.0%	Otros	62	100	83.00
5	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Calle Principal A Escuelas Iglesia Y Casa De Salud Calle Salida A Oxpantla Y Privada Sin Nombre - 182006	PUE16160200 699410	1,025,597	0.0%	796,527	0.0%	Otros	26	100	80.00
6	Ampliación De La Red De Electrificación En Calles 4 De Octubre, Niños Héroes, Maravillas, Matamoros, Morelos, 15 De Mayo, Xolalpano, Privada - 84906	PUE16160200 699411	2,583,359	0.1%	2,103,708	0.0%	Otros	79	100	82.50
7	Pavimentacion Con Adoquin En Costado De Carretera Federal Del Km Ciento Seis Mas Cero Ochenta Al Km Ciento Seis Mas Ciento Setenta Y Uno Lad - 182145	PUE16160200 699412	1,047,828	0.0%	658,202	0.0%	Metros Cuadrados	179	100	65.00
8	Ampliación De La Red De Electrificación En El Arenal, Talcoapan, Tlayecapan, Itsmio, El Pedregal, Oyametitan, Zona Centro Y Suroeste De San - 84896	PUE16160200 699413	1,971,653	0.0%	1,625,775	0.0%	Otros	73	100	83.00
9	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor 2da Etapa En La Localidad De Apantzingo - 84020	PUE16160200 704823	577,949	0.0%	577,949	0.0%	Piezas	42	100	100.00
10	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C En La Escuela Primaria Rafael Avila Camacho Con Clave - 182123	PUE16160200 704824	618,015	0.0%	185,404	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	65.00
11	Construccion De Muro De Contencion En El Bachillerato Digital Num Ciento Teinta Con Clave Veintiuno Ebh Uno Cero Tres Dos Y - 182199	PUE16160200 704883	580,326	0.0%	174,098	0.0%	Metros lineales	28	100	60.00
12	Construccion De Barda Perimetral Del Bachillerato General Oficial Juan Escutia Con Clave 21ebh0209o De La Localidad De San Miguel Tenextat - 84931	PUE16160200 704884	817,153	0.0%	817,153	0.0%	Metros lineales	181	100	100.00
13	Ampliacion De Drenaje Sanitario Emisor De La Localidad De San Andres Yahuitlalpan - 182226	PUE16160200 704885	470,782	0.0%	141,235	0.0%	Metros lineales	1,019	100	65.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			17,138,005	0.4%	12,706,854	0.3%		2,275		
14	Construcción De Drenaje Sanitario Que Beneficiará A La Calle México De La Localidad De Emilio Carranza - 83154	PUE16160200 710357	1,298,764	0.0%	1,298,764	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
15	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Estructura U-2c En La Escuela Primaria Federal Gregorio Diaz Clave 21dpr0878p - 84916	PUE16160200 710358	1,158,522	0.0%	759,340	0.0%	Metros Cuadrados	210	100	80.00
16	Construccion Del Adoquinamiento De La Calle Benito Juarez Entre Calle Luis Donaldo Colosio Y Casa Del Sr. Ruben Rodriguez Marcelo - 83948	PUE16160200 710359	189,533	0.0%	189,533	0.0%	Metros Cuadrados	41	100	100.00
17	Ampliacion De La Red De Electrificacion En La Calle Insurgentes Privada Porfirio Diaz Camino A Tlamanca Camino A Emilio Carranza Seccion Cua - 182043	PUE16160200 721048	1,180,721	0.0%	712,338	0.0%	Otros	37	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		1,854		

1	Rehabilitacion Del Camino Tramo Tecpatlan - E.C. Patla - La Union - 4880	PUE00160200 654404		0.0%		0.0%	Metros lineales	591	100	
2	Construccion 6594 De Techo Digno En Diferentes Localidades Del Municipio De Zihuateutla - 75599	PUE00160200 659272		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	650	-	
3	Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable - 75706	PUE00160200 659273		0.0%		0.0%	Metros lineales	613	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,146,982	0.1%	4,538,715	0.1%		1,950		
1	Construccion De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En La Privada San Pedro. - 32119	PUE16160200 654415	608,268	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	100	-	100.00
2	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico De La Calle Prolongacion Porfirio Diaz Entre Calle Del Arco Y Capilla - 32161	PUE16160200 659291	458,060	0.0%	458,060	0.0%	Otros	300	-	100.00
3	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De Varias Calles Del Centro De Zinacatepec Puebla - 185810	PUE16160200 704914	823,887	0.0%	823,887	0.0%	Metros lineales	400	-	100.00
4	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario De Varias Calles Del Centro De Zinacatepec, Puebla, Segunda Etapa. - 108512	PUE16160200 704915	842,961	0.0%	842,961	0.0%	Metros lineales	400	-	100.00
5	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Avenida Aquiles Serdan Entre Avenida Alvarez Y Avenida Francisco I Madero De Zinacatepec - 185347	PUE16160200 726581	2,413,806	0.1%	2,413,806	0.1%	Metros lineales	750	-	100.00