

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,940,531	0.4%	2,691,797	0.4%		1,830		
1	Construcción De Huerto Comunitario - 6724	SIN161601006 29814	110,006	0.0%	89,449	0.0%	Otros	18	-	80.00
2	Construcción De Huerto Comunitario - 6689	SIN161601006 30887	143,770	0.0%	117,734	0.0%	Otros	24	-	80.00
3	Rehabilitacion De Linea De Alcantarillado Sanitario Y Descargas En Calle Miguel Hidalgo En Higuera De Zaragoza - 61562	SIN161602006 61808		0.0%		0.0%	Otros	120	100	
4	Alimentación Eléctrica En Aulas De La Primaria Tierra Y Libertad En Colonia Veintiocho De Junio En Los Mochis - 172019	SIN161602006 88816	39,557	0.0%	39,557	0.0%	Otros	-	100	100.00
5	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En Las Colonias Ejidal Y San Lorenzo Nuevo De La Villa De Higuera De Zaragoza - 173620	SIN161602006 88825	126,949	0.0%	95,265	0.0%	Vivienda	20	100	80.00
6	Alimentación Eléctrica En Baja Tensión En Aulas De Primaria Profesor Amado García García En El Estero De Juan Jose Rios - 170445	SIN161602007 05261	72,016	0.0%	72,016	0.0%	Otros	420	100	100.00
7	Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En Colonia Gloria Ochoa De Labastida De La Villa De Higuera De Zaragoza - 173567	SIN161602007 05264	126,949	0.0%	95,265	0.0%	Vivienda	20	100	90.00
8	Construcción De Huerto Comunitario En Alfonso G Calderón Poblado Numero Siete - 138888	SIN161602007 10634	197,681	0.0%	162,739	0.0%	Otros	137	100	80.00
9	Construcción De Huerto Comunitario En Cohuibampo - 138746	SIN161602007 15962	110,184	0.0%	89,593	0.0%	Otros	18	100	85.00
10	Construccion De Techos Firmes En Los Mochis - 183158	SIN161602007 21477	212,204	0.0%	128,964	0.0%	Metros Cuadrados	64	100	95.00
11	Ampliacion De Red De Agua Potable En Los Mochis Colonia Miguel Hidalgo Calle Clemente Valenzuela - 141463	SIN161602007 21479	110,862	0.0%	110,862	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00
12	Alimentación Eléctrica En Baja Tensión Para Aulas De La Primaria Reforma En Ejido Benito Juarez - 170522	SIN161602007 21484	93,846	0.0%	93,846	0.0%	Otros	206	100	100.00
13	Ampliación Eléctrica En Baja Tensión En Aulas De Primaria Emiliano Zapata En Higuera De Zaragoza - 170716	SIN161602007 21490	94,160	0.0%	94,160	0.0%	Otros	128	100	100.00
14	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle De Las Torres Colonia Almacenes Los Mochis - 140031	SIN161602007 26884	456,823	0.1%	456,823	0.1%	Metros lineales	235	100	100.00
15	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Higuera De Zaragoza Calle Miguel Hidalgo Y Costilla - 151578	SIN161602007 26892	1,045,522	0.2%	1,045,522	0.2%	Metros lineales	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,235,533	1.9%	10,187,552	1.5%		3,246		

1	Construccion De Linea De Energia Electrica Entre El Frijolar Y Milpitas, Sindicatura De Potrero De Bejarano - 61371	SIN161602006 44982	381,198	0.1%	381,198	0.1%	Otros	25	100	100.00
2	Construccion De Linea Y Red D Energia Electrica En La Comunidad De Las Guejas Sindicatura De Huxiopa - 62501	SIN161602006 47378	542,125	0.1%	542,125	0.1%	Otros	17	100	100.00
3	Construccion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Milpitas, Sindicatura De Potrero De Bejarano - 61555	SIN161602006 54579	488,829	0.1%	488,829	0.1%	Otros	25	100	100.00
4	Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Apoma - 163339	SIN161602006 88936	3,050,256	0.4%	1,809,810	0.3%	Metros lineales	302	100	60.00
5	Construccion De Techado Metalico En Comunidad De Batequitas - 133544	SIN161602006 88937	477,199	0.1%	474,739	0.1%	Metros Cuadrados	192	100	100.00
6	Construccion De Aula En Escuela Primaria Del Terremoto - 133931	SIN161602006 88940	452,101	0.1%	158,235	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	35.00
7	Construccion De Techumbre En Area De Imparticion De Educacion Fica - 137836	SIN161602006 88942	662,017	0.1%	231,706	0.0%	Metros Cuadrados	93	100	35.00
8	Construccion De Dispensario Medico En La Comunidad De Lo De Gabriel - 123174	SIN161602006 94389	509,042	0.1%	508,928	0.1%	Metros Cuadrados	114	100	100.00
9	Ampliacion De Linea De Energia Electrica Entre El Poblado La Mesa De San Miguel Al Poblado Buena Vista - 87512	SIN161602006 94395	593,966	0.1%	593,966	0.1%	Otros	25	100	100.00
10	Ampliacion De Dispensario Medico En La Comunidad De Sitio De En Medio - 129726	SIN161602006 99880	401,813	0.1%	401,067	0.1%	Metros Cuadrados	275	100	100.00
11	Construccion De Aula En Escuela Primaria Natalia J Payan Lopez - 131123	SIN161602006 99882	435,000	0.1%	432,641	0.1%	Metros Cuadrados	298	100	100.00
12	Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica Del Poblado El Gato Al Poblado El Molino - 89104	SIN161602007 05376	341,761	0.0%	341,761	0.0%	Otros	48	100	100.00
13	Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Del Poblado El Molino - 90939	SIN161602007 05378	450,645	0.1%	450,645	0.1%	Otros	40	100	100.00
14	Rehabilitacion De Sisitema De Agua Potable En San Antonio De La Palma - 161388	SIN161602007 10775	747,191	0.1%	342,127	0.0%	Metros lineales	350	100	45.00
15	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Los Coquitos - 89084	SIN161602007 16089	293,685	0.0%	293,685	0.0%	Otros	12	100	100.00
16	Construccion De Barda Perimetral En Preescolar De Potrero De Bejarano - 163105	SIN161602007 16091	278,226	0.0%	278,197	0.0%	Metros lineales	56	100	100.00
17	Construccion De Dispensario Medico En El Sauce - 123617	SIN161602007 21571	509,961	0.1%	178,486	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	35.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,235,533	1.9%	10,187,552	1.5%		3,246		
18	Construccion De Dispensario Medico En El Rincon De Los Montes - 129398	SIN161602007 21594	486,350	0.1%	486,215	0.1%	Metros Cuadrados	243	100	100.00
19	Construccion De Dispensario Medico En La Comunidad De Los Ayales - 126674	SIN161602007 21599	317,385	0.0%	317,220	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	100.00
20	Construccion De Aula En Escuela Primaria De El Brasil - 163057	SIN161602007 21605	581,966	0.1%	581,102	0.1%	Metros Cuadrados	58	100	100.00
21	Construccion De Linea Y Red De Energia Electrica En Localidad De El Las Tinajas - 137817	SIN161602007 21607	391,111	0.1%	391,111	0.1%	Otros	30	100	100.00
22	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Tercera Etapa En Surutato - 161928	SIN161602007 26991	659,418	0.1%	319,471	0.0%	Metros lineales	869	100	49.00
23	Ampliacion De Linea De Energia Electrica Entre El Poblado Buena Vista Al Poblado Santa Gertrudis - 91025	SIN161602007 26995	184,288	0.0%	184,288	0.0%	Otros	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,088,045	0.7%	4,142,248	0.6%		1,992		
1	Mejoramiento De Barda Perimetral De Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De Chirimoyos - 171114	SIN161602006 88939	24,825	0.0%	24,825	0.0%	Metros lineales	56	100	100.00
2	Mejoramiento De Aula En Preescolar Francisco Gabilondo Soler Cri Cri En La Localidad De Chupaderos - 170984	SIN161602006 88944	121,976	0.0%	121,976	0.0%	Metros Cuadrados	12	100	100.00
3	Techado En El Área De Impartición De Educacion Fisica Para Telesecundaria Federalizada En La Localidad De San Juan De Jacobo - 171057	SIN161602006 94371	690,202	0.1%	207,061	0.0%	Metros Cuadrados	16	100	30.00
4	Mejoramiento En Aula En Preescolar En La Localidad De La Venada - 177017	SIN161602006 94373	39,383	0.0%	39,383	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
5	Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Emiliano Zapata En Colonia Los Ranchitos Concordia - 167526	SIN161602006 94397	167,820	0.0%	167,820	0.0%	Metros Cuadrados	137	100	100.00
6	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En Colonia La Maravilla En Concordia - 183171	SIN161602006 94398	136,498	0.0%	136,498	0.0%	Metros lineales	75	100	100.00
7	Energización De Las Lineas De Energía Eléctrica De Media Tensión Que Va De La Comunidad De La Petaca A La Comunidad De El Cuatantal - 183485	SIN161602006 94402	610,045	0.1%	558,057	0.1%	Otros	417	100	100.00
8	Mejoramiento De Aula De Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad Del Huajote - 166125	SIN161602006 94404	268,210	0.0%	268,210	0.0%	Metros Cuadrados	143	100	100.00
9	Construcción Del Sistema Del Agua Potable En La Localidad De Piedra Blanca - 183204	SIN161602006 99857	152,048	0.0%	152,048	0.0%	Metros lineales	26	100	100.00
10	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chirimoyos - 182396	SIN161602006 99888	29,550	0.0%	29,550	0.0%	Metros lineales	170	100	100.00
11	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Embocada - 182999	SIN161602006 99889	129,257	0.0%	129,257	0.0%	Metros lineales	175	100	100.00
12	Mejoramiento De Sanitarios De Escuela Primaria Gabriela Mistral En La Localidad De La Guayanera - 171078	SIN161602006 99896	25,275	0.0%	25,275	0.0%	Piezas	25	100	100.00
13	Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Tropicó De Cancer - 184271	SIN161602007 05316	415,704	0.1%	326,464	0.0%	Metros lineales	26	100	100.00
14	Mejoramiento De Aula En Preescolar Gabriela Mistral En La Localidad De Santa Rita - 184258	SIN161602007 05341	90,321	0.0%	90,321	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
15	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Clemente Vizcarra Franco En La Localidad Del Magistral - 166935	SIN161602007 05375	30,601	0.0%	30,601	0.0%	Piezas	32	100	100.00
16	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Diez Y Ocho Familias En La Localidad De Las Guacamayas - 183493	SIN161602007 05383	172,800	0.0%	172,800	0.0%	Piezas	85	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,088,045	0.7%	4,142,248	0.6%		1,992		
17	Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Santa Rita - 184286	SIN161602007 10756	357,319	0.1%	215,644	0.0%	Metros lineales	79	100	100.00
18	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Veinte Familias En La Localidad De El Cuatantal - 183491	SIN161602007 10783	192,000	0.0%	192,000	0.0%	Piezas	110	100	100.00
19	Mejoramiento De Barda Perimetral Del Preescolar Benito Juárez En La Localidad Del Magistral - 167015	SIN161602007 10784	91,603	0.0%	91,603	0.0%	Metros lineales	6	100	100.00
20	Mejoramiento De Aula En Escuela Preescolar En La Localidad Del Coco - 167595	SIN161602007 10789	91,863	0.0%	91,863	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
21	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Ocho Familias En La Localidad De El Encinal - 183494	SIN161602007 15926	76,800	0.0%	76,800	0.0%	Piezas	41	100	100.00
22	Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico De Espesor En La Localidad De La Petaca - 183487	SIN161602007 16055	284,455	0.0%	284,455	0.0%	Metros Cuadrados	51	100	100.00
23	Mejoramiento De Sanitarios En Preescolar Gabriela Mistral En La Localidad De Santa Rita - 184236	SIN161602007 16057	52,729	0.0%	52,729	0.0%	Piezas	10	100	100.00
24	Mejoramiento De Sanitarios En Primaria General Ignacio Zaragoza El La Localidad De Los Naranjos - 166462	SIN161602007 16087	28,785	0.0%	28,785	0.0%	Piezas	26	100	100.00
25	Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad Del Batel - 182508	SIN161602007 21604	320,660	0.0%	209,740	0.0%	Metros lineales	67	100	100.00
26	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Diez Familias En La Localidad De Agua Caliente De Jacobo - 183492	SIN161602007 21609	96,000	0.0%	96,000	0.0%	Piezas	50	100	100.00
27	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Diez Familias En La Localidad De El Habal De Copala - 183490	SIN161602007 26999	96,000	0.0%	96,000	0.0%	Piezas	50	100	100.00
28	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Casas Viejas - 184298	SIN161602007 27000	210,949	0.0%	142,117	0.0%	Metros lineales	11	100	67.37
29	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chupaderos - 182583	SIN161602007 27004	84,365	0.0%	84,365	0.0%	Metros lineales	73	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,191,961	10.8%	68,744,188	10.0%		682,351		

1	Rehabilitación De Pisos Y Servicios Sanitarios - 51309	SIN161602006 44945		0.0%		0.0%	Metros cúbicos		100	
2	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 32629	SIN161602006 44946		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
3	Adquisición Y Suministro De Sotware Y Hadware - 51265	SIN161602006 47346		0.0%		0.0%	Equipamiento		100	
4	Adquisición Y Suministro De Sotware Y Hadware - 51063	SIN161602006 47347		0.0%		0.0%	Computadoras		100	
5	Adquisición Y Suministro De Sotware Y Hadware - 51290	SIN161602006 52126		0.0%		0.0%	Equipamiento		100	
6	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33063	SIN161602006 52127		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
7	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33093	SIN161602006 52128		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
8	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33084	SIN161602006 52129		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
9	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 51557	SIN161602006 54528	8,932	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
10	Rehabilitación Y Mantenimiento - 51331	SIN161602006 54529	84,812	0.0%	-	0.0%	Metros		100	-
11	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33085	SIN161602006 54530		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
12	Construcción De Subestación Electrica - 32304	SIN161602006 54534	299,857	0.0%	287,997	0.0%	Otros	233	100	100.00
13	Rehabilitacion De Calles Y Caminos Rurales (382,500 M2) - 30259	SIN161602006 54535		0.0%		0.0%	Metros lineales	30,000	100	
14	Ampliación De La Red De Alcantarillado - 55444	SIN161602006 56897	514,289	0.1%	510,513	0.1%	Otros	104	100	100.00
15	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 51546	SIN161602006 56904	47,900	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
16	Adquisición Y Suministro De Sotware Y Hadware - 51222	SIN161602006 56905		0.0%		0.0%	Equipamiento		100	
17	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 51322	SIN161602006 56906	209,606	0.0%	-	0.0%	Metros		100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,191,961	10.8%	68,744,188	10.0%		682,351		

18	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33058	SIN161602006 56907		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
19	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33077	SIN161602006 56908		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
20	Rastreo De Calles Y Rehabilitacion De Caminos Rurales - 30209	SIN161602006 56911	725,499	0.1%	716,862	0.1%	Metros lineales	25,000	100	100.00
21	Linea De Distribución De Energia Electrica Entre El Poblado La Soledad Y El Pobaldo Carboneras 2da Etapa, Sind. Imala - 55876	SIN161602006 56912	2,245,515	0.3%	2,122,554	0.3%	Otros	562	100	100.00
22	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33053	SIN161602006 59431		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
23	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33090	SIN161602006 59432		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
24	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33100	SIN161602006 61809		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
25	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33073	SIN161602006 61810		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
26	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 32621	SIN161602006 61811		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
27	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33038	SIN161602006 61812		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
28	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33029	SIN161602006 61813		0.0%		0.0%	Estudio de preinversión		100	
29	Mejoramiento De Camino (Construcción De Puente Vehicular) - 55680	SIN161602006 61816		0.0%		0.0%	Otros	1,434	100	
30	Rehabilitación De Tubería De Conducción De La Comunidad El Tule A La Comunidad De Peninsula De Villamoros (Del Km. 0+000 Al Km. 5+565 Sind. - 58430	SIN161602006 61817	822,459	0.1%	790,636	0.1%	Otros	818	100	100.00
31	Rehabilitacion De Pavimento Alfaltico 6541 MI - 30904	SIN161602006 88829	820,532	0.1%	819,242	0.1%	Otros	50,000	100	100.00
32	Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda - 185380	SIN161602006 88830	1,219,463	0.2%	1,218,491	0.2%	Otros	1,090	100	100.00
33	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 55614	SIN161602006 88831	2,000,000	0.3%	454,471	0.1%	Otros	1,149	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,191,961	10.8%	68,744,188	10.0%		682,351		

34	Pintura Termoplástica 8744 MI - 30701	SIN161602006 88832	1,480,593	0.2%	1,476,550	0.2%	Otros	15,000	100	100.00
35	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 29992	SIN161602006 88834	289,887	0.0%	287,829	0.0%	Metros lineales	4,500	100	100.00
36	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 137330	SIN161602006 88835	244,587	0.0%	242,781	0.0%	Otros	15,000	100	100.00
37	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 30161	SIN161602006 88836	369,714	0.1%	367,680	0.1%	Metros lineales	12,000	100	100.00
38	Construcción De Red De Media Tensión Y Transformadores - 34914	SIN161602006 88837	1,681,802	0.2%	1,681,802	0.2%	Otros	872	100	100.00
39	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 53328	SIN161602006 88852	3,270,176	0.5%	3,173,619	0.5%	Otros	88	100	94.00
40	Rehabilitacion De Pavimento Alfaltico 6580 MI - 30868	SIN161602006 94300	825,487	0.1%	824,190	0.1%	Otros	50,000	100	100.00
41	Pintura Termoplástica 2,244 MI - 30412	SIN161602006 94301	231,549	0.0%	229,563	0.0%	Otros	15,000	100	100.00
42	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 29981	SIN161602006 94302	568,932	0.1%	566,820	0.1%	Metros lineales	3,000	100	100.00
43	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 29895	SIN161602006 94303	326,278	0.0%	324,014	0.0%	Metros lineales	3,500	100	100.00
44	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 30187	SIN161602006 94304	468,396	0.1%	466,857	0.1%	Metros lineales	10,000	100	100.00
45	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 30068	SIN161602006 94305	219,847	0.0%	217,782	0.0%	Metros lineales	4,000	100	100.00
46	Construcción De Techado En Aula De Usos Múltiples Al Aire Libre - 55929	SIN161602006 94306	386,700	0.1%	385,699	0.1%	Otros	248	100	100.00
47	Construcción De Barda Perimetral - 32495	SIN161602006 94307	180,071	0.0%	179,016	0.0%	Metros lineales	450	100	100.00
48	Nivelacion De Tierras En Comunidades Y Cabeceras De La Sind De Imala Y Tepuche - 135340	SIN161602006 94318	562,770	0.1%	556,070	0.1%	Otros	215	100	50.00
49	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 29971	SIN161602006 99769	162,001	0.0%	159,949	0.0%	Metros lineales	5,500	100	100.00
50	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos 5322 M2 - 33759	SIN161602006 99770	755,756	0.1%	753,779	0.1%	Otros	2,500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,191,961	10.8%	68,744,188	10.0%		682,351		

51	Construcción De Techado En Aula De Usos Múltiples Al Aire - 33836	SIN161602006 99771	433,283	0.1%	432,484	0.1%	Metros Cuadrados	385	100	100.00
52	Construcción De Red De Baja Tensión Y Alumbrado Público - 34897	SIN161602006 99772	1,317,905	0.2%	1,317,905	0.2%	Otros	872	100	100.00
53	Ampliación De La Red De Alcantarillado - 136452	SIN161602006 99856	265,604	0.0%	262,215	0.0%	Otros	72	100	100.00
54	Nivelación De Tierras En Comunidades Y Cabeceras De La Sind De Tepuche - 135299	SIN161602007 05256	727,470	0.1%	718,810	0.1%	Otros	822	100	50.00
55	Rehabilitación De Pavimento Alfáltico 6420 MI - 30921	SIN161602007 05270	805,352	0.1%	804,086	0.1%	Otros	50,000	100	100.00
56	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 29870	SIN161602007 05271	650,412	0.1%	648,755	0.1%	Metros lineales	7,000	100	100.00
57	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 30143	SIN161602007 05272	267,179	0.0%	265,895	0.0%	Metros lineales	5,000	100	100.00
58	Dispensario Medico En La Casa Del Adulto Mayor - 130670	SIN161602007 05273	427,665	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	-
59	Construcción De Terraplen - 185298	SIN161602007 05274	1,999,848	0.3%	1,999,848	0.3%	Otros	1,090	100	100.00
60	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 101723	SIN161602007 05357	7,987,430	1.2%	7,829,243	1.1%	Otros	302	100	21.00
61	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 127004	SIN161602007 10647	639,312	0.1%	638,140	0.1%	Metros lineales	2,082	100	100.00
62	Rehabilitación De Pavimento Alfáltico 6625 MI - 30891	SIN161602007 10668	831,133	0.1%	830,364	0.1%	Otros	50,000	100	100.00
63	Pintura Termoplástica 1,300 MI - 30353	SIN161602007 10669	101,153	0.0%	99,569	0.0%	Otros	15,000	100	100.00
64	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 30009	SIN161602007 10670	665,882	0.1%	663,659	0.1%	Metros lineales	3,000	100	100.00
65	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 29960	SIN161602007 10671	538,144	0.1%	536,868	0.1%	Metros lineales	4,000	100	100.00
66	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 28199	SIN161602007 10672	633,632	0.1%	631,996	0.1%	Metros lineales	228	100	100.00
67	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 30123	SIN161602007 10673	735,706	0.1%	733,895	0.1%	Metros lineales	4,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,191,961	10.8%	68,744,188	10.0%		682,351		

68	Ampliacion De Red De Agua Potable - 52652	SIN161602007 10674	537,378	0.1%	533,213	0.1%	Otros	220	100	100.00
69	Ampliacion De Red De Agua Potable - 52566	SIN161602007 10675	482,750	0.1%	482,303	0.1%	Otros	220	100	100.00
70	Ampliación De Red De Agua Potable - 52487	SIN161602007 10676	536,154	0.1%	535,731	0.1%	Metros lineales	144	100	100.00
71	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 52884	SIN161602007 10686	8,624,621	1.3%	8,262,387	1.2%	Otros	460	100	81.00
72	Ampliación De La Red De Agua Potable A Un Sector Del Ejido El Paraiso, Sind. De Costa Rica - 58447	SIN161602007 15957	111,034	0.0%	105,328	0.0%	Otros	150	100	100.00
73	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 29921	SIN161602007 15967	331,778	0.0%	330,015	0.0%	Metros lineales	3,000	100	100.00
74	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 66961	SIN161602007 15969	4,165,807	0.6%	3,874,329	0.6%	Otros	2,655	100	95.00
75	Construcción De Barda Perimetral - 32466	SIN161602007 15970	85,538	0.0%	84,164	0.0%	Metros lineales	64	100	100.00
76	Construcción De Barda Perimetral - 32135	SIN161602007 15971	518,355	0.1%	473,121	0.1%	Metros lineales	560	100	100.00
77	Rehabilitacion De Pavimento Alfaltico 19922 MI - 30900	SIN161602007 21495	2,499,232	0.4%	873,437	0.1%	Otros	50,000	100	100.00
78	Pintura Termoplástica 1,862 MI - 30744	SIN161602007 21496	381,754	0.1%	378,336	0.1%	Otros	15,000	100	100.00
79	Pintura Termoplastica - 84498	SIN161602007 21497	716,936	0.1%	712,258	0.1%	Otros	15,000	100	100.00
80	Construccion De La Red De Alcantarillado - 137491	SIN161602007 21498	3,525,821	0.5%	3,383,614	0.5%	Metros lineales	780	100	49.00
81	Ampliacion De Red De Agua Potable - 52513	SIN161602007 21499	129,486	0.0%	127,237	0.0%	Metros lineales	68	100	100.00
82	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario - 125353	SIN161602007 21500	1,306,974	0.2%	1,292,010	0.2%	Otros	480	100	72.00
83	Ampliacion De La Red De Agua Potable - 132243	SIN161602007 26870	691,044	0.1%	687,208	0.1%	Otros	50	100	100.00
84	Construcción Del Sistema De Agua Potable A La Comunidad De San Antonio, Sind. Tepuche - 58381	SIN161602007 26883	731,803	0.1%	694,484	0.1%	Otros	72	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		74,191,961	10.8%	68,744,188	10.0%		682,351		

85	Rehabilitacion De Pavimento Alfaltico 6550 MI - 30932	SIN161602007 26897	821,724	0.1%	821,420	0.1%	Otros	50,000	100	100.00
86	Rehabilitación De Pavimento Alfaltico Tercera Etapa - 126967	SIN161602007 26898	795,504	0.1%	792,120	0.1%	Otros	50,000	100	100.00
87	Rehabilitacion De Pavimento Alfaltico Novena Etapa - 84531	SIN161602007 26899	2,522,253	0.4%	2,518,988	0.4%	Otros	50,000	100	100.00
88	Pintura Termoplástica 3,960 MI - 30327	SIN161602007 26900	636,840	0.1%	630,775	0.1%	Otros	15,000	100	100.00
89	Pintura Termoplástica 1,150 MI - 30290	SIN161602007 26901	459,829	0.1%	456,641	0.1%	Otros	15,000	100	100.00
90	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 30050	SIN161602007 26902	541,793	0.1%	539,888	0.1%	Metros lineales	2,000	100	100.00
91	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 30033	SIN161602007 26903	47,520	0.0%	45,804	0.0%	Metros lineales	7,500	100	100.00
92	Limpieza Y Desazolve De Arroyos No Revestidos - 29950	SIN161602007 26904	415,097	0.1%	413,734	0.1%	Metros lineales	7,000	100	100.00
93	Construcción De Barda Perimetral - 55994	SIN161602007 26905	536,231	0.1%	534,777	0.1%	Otros	500	100	100.00
94	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 55413	SIN161602007 26906	1,988,185	0.3%	1,932,368	0.3%	Otros	272	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,255,000	0.5%	3,255,000	0.5%		4,955		
1	Construcción De Dos Aulas Adosadas Para Telebachillerato De La Comunidad De Baca Municipio De Choix Sinaloa - 77455	SIN161602006 88879	560,000	0.1%	560,000	0.1%	Otros	312	100	100.00
2	Mejoramiento En Aula De Jardin De Niños En La Comunidad De La Cienega Municipio De Choix Estado De Sinaloa - 111450	SIN161602006 88880	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	373	100	100.00
3	Construcción De Dos Aulas Adosadas Para Telebachillerato De La Comunidad De Bajosori Municipio De Choix Sinaloa - 77956	SIN161602006 99814	560,000	0.1%	560,000	0.1%	Otros	734	100	100.00
4	Construccin De Aula Para Jardin De Niños De La Comunidad De Tasajeras Nuevo Tasajera Municipio De Choix Sinaloa - 76825	SIN161602007 05191	280,000	0.0%	280,000	0.0%	Otros	491	100	100.00
5	Construcción De Pila Contenedora De Agua Potable En La Comunidad De Toipaqui Municipio De Choix Estado De Sinaloa - 111414	SIN161602007 05193	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	124	100	100.00
6	Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria Benjamin Hill En La Comunidad De Los Pozoz Municipio De Choix Estado De Sinaloa - 111519	SIN161602007 05277	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	206	100	100.00
7	Rehabilitación De Dispensario Medico En La Comunidad De La Guayepa Municipio De Choix, Sinaloa. - 130927	SIN161602007 05289	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	30	100	100.00
8	Rehabilitación De Dispensario Médico En La Comunidad De El Guayabito Municipio De Choix Estado De Sinaloa - 111566	SIN161602007 05307	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	471	100	100.00
9	Construcción De Dispensario Médico En La Comunidad Puerto La Judia Municipio De Choix Estado De Sinaloa - 111544	SIN161602007 10599	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	34	100	100.00
10	Construcción De Dispensario Médico En La Comunidad El Realito El Realito De Minitas Municipio De Choix Estado De Sinaloa - 111550	SIN161602007 10604	140,000	0.0%	140,000	0.0%	Otros	53	100	100.00
11	Construcción De Modulo Sanitario Para La Escuela Primaria En La Comunidad De El Colexio Muicipio De Choix Estado De Sinaloa - 111511	SIN161602007 10714	190,000	0.0%	190,000	0.0%	Piezas	286	100	100.00
12	Ampliación De La Clinica De Salud De La Comunidad San José De Los Llanos Los Llanos Municipio De Choix Estado De Sinaloa - 111580	SIN161602007 21416	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	169	100	100.00
13	Construcción De Dos Aulas Adosadas Para Telebachillerato De La Comunidad De Tasajeras Municipio De Choix Sinaloa - 77299	SIN161602007 26826	560,000	0.1%	560,000	0.1%	Otros	491	100	100.00
14	Mejoramiento En Sanitarios De Jardin De Niños En Agua Caliente De Baca Municipio De Choix Estado De Sinaloa - 111459	SIN161602007 26939	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Piezas	401	100	100.00
15	Mejoramiento En Aula En Escuela Secundaria Federalizada Número 016f En La Comunidad De Buyubampo Municipio De Choix Estado De Sinaloa - 111532	SIN161602007 26942	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	228	100	100.00
16	Construcción De Dos Aulas Adosadas Para Telebachillerato De La Comunidad De Guadalupe Municipio De Choix Sinaloa - 77026	SIN161602007 26944	560,000	0.1%	560,000	0.1%	Otros	552	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,221,867	0.6%	4,220,540	0.6%		-		

1	Construcción De Comedor Adosado En Escuela Primaria Cesar Franco, La Cruz, Municipio De Elota, Sinaloa - 101038	SIN161602006 88794	200,184	0.0%	200,184	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
2	Construcción De Cerca Perimetral En La Escuela Primaria Nueva Creación En La Colonia Montebello La Cruz Elota Sinaloa - 99401	SIN161602006 88795	72,439	0.0%	72,439	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
3	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Víctor Manuel Quintero Segunda Etapa La Cruz Elota Sinaloa - 99251	SIN161602006 88796	28,965	0.0%	28,965	0.0%	Otros	-	100	100.00
4	Mejoramiento De Unidad Médica En La Comunidad De El Bolillo, Elota, Sinaloa - 100952	SIN161602006 88797	80,811	0.0%	80,811	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
5	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De El Saladito Elota Sinaloa - 99263	SIN161602006 88844	8,116	0.0%	8,116	0.0%	Otros	-	100	100.00
6	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Comunidad De Celestino Gazca, Municipio De Elota, Sinaloa - 95518	SIN161602006 88845	40,000	0.0%	38,674	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
7	Introducción De La Línea De Conducción Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad El Solar Elota Sinaloa - 99331	SIN161602006 99775	30,434	0.0%	30,434	0.0%	Otros	-	100	100.00
8	Mejoramiento De Aulas En Escuela Secundaria María Gertrudis Samble Castro En La Ciudad De La Cruz, Elota, Sinaloa - 95005	SIN161602007 05239	499,346	0.1%	499,346	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
9	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Marsol De La Ciudad De La Cruz, Elota, Sinaloa - 100972	SIN161602007 05240	271,856	0.0%	271,856	0.0%	Otros	-	100	100.00
10	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Víctor Manuel Quintero Primera Etapa En La Ciudad De La Cruz Elota S - 99236	SIN161602007 05241	13,687	0.0%	13,687	0.0%	Otros	-	100	100.00
11	Construcción De Puente Vado En La Comunidad De La Ensenada, Municipio De Elota, Sinaloa - 95029	SIN161602007 05281	500,593	0.1%	500,593	0.1%	Otros	-	100	100.00
12	Ampliación De Energía Eléctrica En El Ejido El Roble Salida Al Limoncito Junto Al Panteón, Municipio De Elota, Sinaloa - 95541	SIN161602007 05282	148,944	0.0%	148,944	0.0%	Otros	-	100	100.00
13	Mejoramiento De Servicio De Energía Eléctrica En Secundaria 16 De Septiembre De La Comunidad De Tanques, Elota, Sinaloa - 100959	SIN161602007 05283	180,659	0.0%	180,659	0.0%	Otros	-	100	100.00
14	Construcción De Aula En Escuela Jardín De Niños María Enriqueta Camarillo Pereira En La Comunidad De Tayoltita, Municipio De Elota, Sinaloa - 95000	SIN161602007 05285	405,634	0.1%	405,634	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
15	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Emiliano Zapata Etapa 1 Del Municipio De Elota, Estado De Sinaloa - 95569	SIN161602007 15977	517,499	0.1%	517,499	0.1%	Otros	-	100	100.00
16	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Japuno Elota Sinaloa - 99314	SIN161602007 15979	50,723	0.0%	50,723	0.0%	Otros	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,221,867	0.6%	4,220,540	0.6%		-		
17	Construcción De Cerca Perimetral En Escuela Primaria Leona Vicario En La Comunidad De El Sabinal, Municipio De Elota, Sinaloa - 95578	SIN161602007 15980	206,992	0.0%	206,992	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
18	Ampliación De Red Electrica En La Comunidad De Pueblo Nuevo, Municipio De Elota, Estado De Sinaloa - 95559	SIN161602007 15981	385,289	0.1%	385,289	0.1%	Otros	-	100	100.00
19	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Pueblo Nuevo, Elota, Sinaloa - 100934	SIN161602007 15982	216,683	0.0%	216,683	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
20	Rehabilitación De Servicio Sanitario E Impermeabilización De Aula En El Jardín De Niños José María Morelos De La Comunidad De Casas Grandes - 94992	SIN161602007 21493	55,663	0.0%	55,663	0.0%	Piezas	-	100	100.00
21	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Loma Real De La Cruz Elota Sinaloa - 99303	SIN161602007 26866	53,454	0.0%	53,454	0.0%	Otros	-	100	100.00
22	Ampliación De Red Electrica En La Comunidad De Emiliano Zapata Etapa 2 Del Municipio De Elota, Estado De Sinaloa - 95576	SIN161602007 26911	253,894	0.0%	253,894	0.0%	Otros	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		26,644,000	3.9%	19,845,837	2.9%		13,764		

1	Construccion De Treinta Pisos Firmes En Boca De Arroyo - 155635	SIN161602006 88846	257,314	0.0%	90,060	0.0%	Otros	150	100	30.00
2	Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Boca De Arroyo - 150581	SIN161602006 88847	288,873	0.0%	101,106	0.0%	Piezas	25	100	60.00
3	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En El Mahone - 155646	SIN161602006 88859	297,859	0.0%	104,251	0.0%	Vivienda	25	100	50.00
4	Equipamiento De Comedor Escolar En Esc Prim Ambrosio Rias Vaca En La Mision Vieja - 146152	SIN161602006 88860	408,438	0.1%	408,438	0.1%	Otros	90	100	100.00
5	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Sector Chuletas - 147547	SIN161602006 88863	1,672,583	0.2%	679,068	0.1%	Metros Cuadrados	1,500	100	60.00
6	Construccion De Techo En Area De Imparticion Fisica En Escuela Telesecundaria De Tehuaco - 140780	SIN161602006 88864	845,895	0.1%	571,366	0.1%	Metros Cuadrados	320	100	80.00
7	Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Junta - 150022	SIN161602006 88870	119,144	0.0%	41,700	0.0%	Vivienda	7	100	20.00
8	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Prolongacion Alvaro Obregon Panteon El Fuerte - 126076	SIN161602006 94286	1,191,477	0.2%	483,740	0.1%	Metros Cuadrados	1,500	100	70.00
9	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Musos - 151379	SIN161602006 94289	297,953	0.0%	104,284	0.0%	Vivienda	26	100	15.00
10	Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Baroten - 150583	SIN161602006 94311	290,504	0.0%	101,677	0.0%	Piezas	25	100	100.00
11	Equipamiento De Comedor Escolar En Primaria Niños Heroes En Charay - 145954	SIN161602006 94319	407,966	0.1%	407,966	0.1%	Metros Cuadrados	330	100	100.00
12	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Mezquital - 150052	SIN161602006 94322	59,572	0.0%	20,850	0.0%	Vivienda	5	100	20.00
13	Construccion De Diez Cuartos Dormitorios De El Potrero De Los Soto - 149196	SIN161602006 94323	595,505	0.1%	595,505	0.1%	Vivienda	50	100	100.00
14	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En El Cajon De Los Lugo - 149505	SIN161602006 99784	296,218	0.0%	296,218	0.0%	Vivienda	25	100	100.00
15	Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Lo De Vega - 150586	SIN161602006 99788	290,504	0.0%	290,504	0.0%	Piezas	25	100	100.00
16	Construccion De Un Cuartos Dormitorio En El Ranchito De Mochicahui - 155219	SIN161602006 99789	59,533	0.0%	20,836	0.0%	Vivienda	5	100	20.00
17	Construcción De Cinco Cuartos Para Baño En La Localidad De Mochicahui - 149427	SIN161602006 99790	262,740	0.0%	91,959	0.0%	Vivienda	25	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		26,644,000	3.9%	19,845,837	2.9%		13,764		

18	Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Montoya - 150595	SIN161602006 99791	290,504	0.0%	290,504	0.0%	Piezas	25	100	100.00
19	Construccion De Quince Pisos Firmes En Bateve - 150330	SIN161602006 99795	128,319	0.0%	128,319	0.0%	Otros	75	100	100.00
20	Construccion De Ocho Cuartos Dormitorios En Las Higueras De Los Natosches - 150183	SIN161602006 99796	476,404	0.1%	450,645	0.1%	Vivienda	36	100	100.00
21	Construccion De Piso Firme En Cuesta Alta - 150478	SIN161602006 99803	85,546	0.0%	85,546	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
22	Construccion De Drenaje Sector Salida A Chinobampo - 138464	SIN161602007 05251	2,486,463	0.4%	2,486,463	0.4%	Metros lineales	990	100	100.00
23	Construccion De Cinco Sanitarios Con Biodegestor En La Localidad De Las Cañas - 149646	SIN161602007 05290	290,504	0.0%	101,677	0.0%	Piezas	27	100	15.00
24	Construccion De Cinco Cuartos Para Baño En La Localidad De Charay - 149567	SIN161602007 05291	263,487	0.0%	143,031	0.0%	Vivienda	25	100	20.00
25	Construccion De Diez Cuartos Dormitorios En Mochicahui - 148918	SIN161602007 05295	595,505	0.1%	595,505	0.1%	Vivienda	50	100	100.00
26	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Profra Claudia Gil - 144754	SIN161602007 05297	408,438	0.1%	408,438	0.1%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
27	Construccion De Drenaje Sanitario En Sector Panteon - 138411	SIN161602007 10648	2,086,791	0.3%	2,086,791	0.3%	Metros lineales	1,200	100	100.00
28	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Alejandro Yuqui Celleli En Vivajaqui - 143424	SIN161602007 10657	408,438	0.1%	408,438	0.1%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
29	Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En San Blas Viejo - 150088	SIN161602007 10659	118,997	0.0%	118,997	0.0%	Vivienda	10	100	100.00
30	Construccion De Tres Cuartos Dormitorios En La Localidad De Baroten - 151497	SIN161602007 10683	178,716	0.0%	62,550	0.0%	Vivienda	16	100	20.00
31	Construccion De Sanitario Con Biodigestor En Los Ojitos - 150591	SIN161602007 10691	290,504	0.0%	290,504	0.0%	Piezas	25	100	100.00
32	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Palma - 150114	SIN161602007 10692	59,498	0.0%	59,498	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
33	Construccion De Comedor Escolar En Primaria Luis Donaldo Colosio En Santa Blanca - 143323	SIN161602007 10694	407,748	0.1%	407,748	0.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
34	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En El Tepehuaje - 149549	SIN161602007 10695	297,491	0.0%	297,491	0.0%	Vivienda	25	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		26,644,000	3.9%	19,845,837	2.9%		13,764		

35	Construccion De 5 Cuartos Dormitorios En Palo Verde - 104986	SIN161602007 10705	298,003	0.0%	298,003	0.0%	Vivienda	25	100	100.00
36	Construccion De Techo En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Esc Sec El Fuerte - 140905	SIN161602007 15947	816,052	0.1%	561,068	0.1%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
37	Construccion De Diez Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Fuerte - 151366	SIN161602007 15948	594,983	0.1%	208,244	0.0%	Vivienda	30	100	30.00
38	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En La Bajada Del Monte - 149799	SIN161602007 15954	296,218	0.0%	296,218	0.0%	Vivienda	25	100	100.00
39	Construccion De Cinco Pisos En San Felipe - 150553	SIN161602007 15966	42,886	0.0%	42,886	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	80.00
40	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Llano De Los Lopez - 150029	SIN161602007 15990	59,591	0.0%	20,857	0.0%	Vivienda	4	100	20.00
41	Rehabilitacion De Planta Potabilizadora Sector Uno En La Localidad De Mochichahui - 150232	SIN161602007 15992	451,051	0.1%	451,051	0.1%	Otros	3,810	100	100.00
42	Construccion De Tres Cuartos Dormitorios En La Localidad De Saca De Agua - 157084	SIN161602007 15995	178,716	0.0%	62,550	0.0%	Vivienda	28	100	20.00
43	Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Emiliano Zapata De San Blas - 143125	SIN161602007 15997	611,052	0.1%	611,052	0.1%	Piezas	480	100	100.00
44	Construccion De Comedor Escolar En Esc Prim Adolfo Lopez Mateos El Tepehuaje - 143216	SIN161602007 16000	408,090	0.1%	408,090	0.1%	Metros Cuadrados	290	100	100.00
45	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Cerrillos Uno - 150039	SIN161602007 16001	59,498	0.0%	59,498	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
46	Construccion De Dos Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Pantano - 149961	SIN161602007 16008	119,144	0.0%	41,700	0.0%	Vivienda	8	100	30.00
47	Construccion De Diez Cuartos Dormitorios En El Fuerte - 148009	SIN161602007 21468	595,638	0.1%	595,638	0.1%	Vivienda	50	100	60.00
48	Construccion De Diez Cuartos Dormitorios En Arroyo De Los Armenta - 149092	SIN161602007 21472	595,638	0.1%	595,638	0.1%	Vivienda	50	100	100.00
49	Equipamiento De Comedor Escolar En Primaria Rural Cuahutemoc En La Localidad De Bajada Del Monte - 149262	SIN161602007 21473	352,293	0.1%	143,031	0.0%	Metros Cuadrados	138	100	20.00
50	Construccion De Cinco Cuartos Para Baño En La Localidad De Constancia - 149832	SIN161602007 21509	263,487	0.0%	92,220	0.0%	Vivienda	14	100	20.00
51	Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En Ranchito De Mochichahui - 150210	SIN161602007 21510	112,661	0.0%	112,661	0.0%	Vivienda	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		26,644,000	3.9%	19,845,837	2.9%		13,764		

52	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Tetaroba - 150578	SIN161602007 21514	288,873	0.0%	101,106	0.0%	Piezas	25	100	80.00
53	Cosntruccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Basoteve - 157102	SIN161602007 21515	605,276	0.1%	245,742	0.0%	Metros Cuadrados	105	100	30.00
54	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En Huepaco - 149716	SIN161602007 21517	296,218	0.0%	296,218	0.0%	Vivienda	25	100	100.00
55	Construccion De Techo En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Preparatoria Uas De El Fuerte Sinaloa - 148897	SIN161602007 26871	619,502	0.1%	251,518	0.0%	Metros Cuadrados	840	100	30.00
56	Construccion De Diez Cuartos Para Baño En La Localidad De El Fuerte - 149270	SIN161602007 26872	529,400	0.1%	184,240	0.0%	Vivienda	27	100	40.00
57	Construccion De Sanitario Con Biodigestor En El Aliso - 150589	SIN161602007 26879	290,504	0.0%	101,677	0.0%	Piezas	25	100	100.00
58	Construccion De Diez Cuartos Dormitorios En Canutillo - 149044	SIN161602007 26916	595,505	0.1%	595,505	0.1%	Vivienda	50	100	100.00
59	Construccion De Comedor Escolar En Primaria Juan Angel Laurean Valenzuela El Naranjo - 144708	SIN161602007 26919	407,966	0.1%	407,966	0.1%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
60	Construccion De Tres Cuartos Dormitorios En El Pochotal - 155206	SIN161602007 26920	178,716	0.0%	62,550	0.0%	Vivienda	15	100	30.00
61	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Santa Maria - 150569	SIN161602007 26922	290,504	0.0%	101,106	0.0%	Piezas	25	100	100.00
62	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Sabino Cuate - 149944	SIN161602007 26932	59,572	0.0%	20,850	0.0%	Vivienda	5	100	30.00
63	Electrificacion Con Planta Solar Para Vivienda En La Localidad De Norotillos - 156930	SIN161602007 26933	111,535	0.0%	45,283	0.0%	Otros	8	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,735,859	2.0%	7,066,577	1.0%		48		

1	Electrificacion Calle Bacum En Villa Tutuli - 45988	SIN161602006 49821	318,036	0.0%	-	0.0%	Otros	-	100	-
2	Electrificacion Calle Oviachi En Villa Tutuli - 45971	SIN161602006 49822	331,541	0.0%	-	0.0%	Otros	-	100	-
3	Construccion De Baños En Jardin De Niños En Los Zapotes - 47266	SIN161602006 49837	250,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	-	100	-
4	Pavimentacion Calle Laguna 3era Amplicacion De Urias - 46710	SIN161602006 52178	826,343	0.1%	645,153	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	95.00
5	Construccion De Comedor En Primaria Ignacio Manuel Altamirano En La Colonia Benito Juarez - 47403	SIN161602006 54585	308,106	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
6	Electrificacion Calle Sahuaripa En Villa Tutuli - 45997	SIN161602006 54586	228,006	0.0%	-	0.0%	Otros	-	100	-
7	Pavimentacion Calle Rio Balsas En Insurgentes - 46573	SIN161602006 56953	727,619	0.1%	727,619	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
8	Pavimentacion Calle Petunia Flores Magon - 46565	SIN161602006 56954	818,195	0.1%	818,195	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
9	Electrificacion Villa Union - 45896	SIN161602006 56969	8,628	0.0%	-	0.0%	Otros	-	100	-
10	Instalacion De Transformador En Secundaria Alberto J Morin En Villa Union 47414	SIN161602006 59493	255,271	0.0%	88,112	0.0%	Otros	-	100	45.00
11	Rehabilitacion Techos Jardin De Niños El Habalito Del Tubo - 46718	SIN161602006 59494	152,273	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
12	Eletrificacion El Habalito Del Tubo - 45869	SIN161602006 59495	132,906	0.0%	-	0.0%	Otros	-	100	-
13	Ampliacion De Red De Atarjetas Y Descargas En El Castillo - 46011	SIN161602006 89028	496,241	0.1%	307,281	0.0%	Metros lineales	-	100	97.00
14	Red De Atarjeas Nuevo Milenio Calle Tepuxta - 101513	SIN161602006 94494	42,595	0.0%	39,167	0.0%	Metros lineales	16	100	100.00
15	Pavimentacion Callejon Juan Carrasco En El Venadillo - 46015	SIN161602006 94495	535,574	0.1%	535,272	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
16	Construccion De Aula En Primaria En Pradera Dorada - 47323	SIN161602006 94496	480,529	0.1%	477,773	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
17	Pavimentacion Calle Venustiano Carranza El Habal - 46731	SIN161602006 94497	740,339	0.1%	673,083	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,735,859	2.0%	7,066,577	1.0%		48		

18	Construccion De Aula En Jardin De Niños En La Colonia Jaripillo - 47385	SIN161602006 99967	480,529	0.1%	364,614	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
19	Reposición Tramo Linea De Conducción En Isla De La Piedra - 101550	SIN161602006 99968	71,669	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	100	-
20	Construcción Colector En Isla De La Piedra - 101566	SIN161602007 05466	1,440,306	0.2%	981,374	0.1%	Metros lineales	-	100	85.00
21	Construccion De Aulas En Primaria En Fuentes Del Valle - 47349	SIN161602007 16152	480,374	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
22	Construccion De Aulas En Primaria En Barron - 47381	SIN161602007 16154	480,529	0.1%	168,185	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	82.00
23	Revestimiento Del Canal En El Quelite - 47253	SIN161602007 16259	1,697,015	0.2%	593,929	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	13.00
24	Construccion De Baños En Jardin De Niños En La Urraca Nueva - 47316	SIN161602007 16260	250,000	0.0%	-	0.0%	Piezas	-	100	-
25	Electrificacion Villa Tutuli Y Montebello Avenida Walamo - 101578	SIN161602007 21692	220,234	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	-	100	-
26	Electrificacion Valle Del Ejido Calle Ejido - 101533	SIN161602007 21693	229,968	0.0%	-	0.0%	Otros	32	100	-
27	Construccion De Baños En Primaria En El Castillo - 47272	SIN161602007 21694	266,515	0.0%	-	0.0%	Piezas	-	100	87.00
28	Techumbre En El Recodo - 47243	SIN161602007 21818	510,988	0.1%	383,410	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
29	Construccion De Aulas En Primaria En La Colonia Sanchez Celis - 101598	SIN161602007 27073	480,529	0.1%	263,409	0.0%	Otros	-	100	93.00
30	Construccion De Aulas En Primaria En El Toreo - 47391	SIN161602007 27074	475,000	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,217,835	0.8%	4,512,116	0.7%		1,902		
1	Rehabilitacion De Colector Sanitario En Calle Agustin Lara A Un Costado De Carretera A Agua Verde - 67095	SIN161602006 56971	937,528	0.1%	937,528	0.1%	Metros lineales	118	-	60.00
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Ampliacion Benito Juarez Entre 16 De Septiembre Y Benito Juarez - 134102	SIN161602006 89135	109,249	0.0%	109,249	0.0%	Otros	40	-	100.00
3	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Y Zacatecas Entre Hidalgo Y Benito Juarez - 112461	SIN161602006 89145	188,413	0.0%	186,218	0.0%	Metros lineales	79	-	100.00
4	Construccion De Red De Agua Potable En C Reforma Entre Miguel Hidalgo Y Zacatecas - 132203	SIN161602006 94615	188,413	0.0%	186,218	0.0%	Metros lineales	48	-	100.00
5	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Jardín De Niños Juana De Arco De La Comunidad De Apoderado - 142881	SIN161602007 00078	364,214	0.1%	363,886	0.1%	Metros Cuadrados	63	-	100.00
6	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Jardín De Niños Guadalupe Victoria De La Comunidad De Chametla - 136423	SIN161602007 00080	334,741	0.0%	334,436	0.0%	Metros Cuadrados	70	-	100.00
7	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Secundaria No Treinta Y Dos - 136405	SIN161602007 05580	344,025	0.0%	344,025	0.0%	Metros Cuadrados	240	-	100.00
8	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Gilberto Owen De La Colonia Luis D Colosio - 136282	SIN161602007 05594	97,755	0.0%	97,755	0.0%	Metros Cuadrados	283	-	100.00
9	Construccion De Aula Tipo En Tele Bachillerato De La Comunidad De Cajon Verde - 135817	SIN161602007 11002	350,599	0.1%	124,235	0.0%	Metros Cuadrados	84	-	70.00
10	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Secundaria Rio Baluarte De La Comunidad De Pozole - 136494	SIN161602007 11003	595,628	0.1%	575,117	0.1%	Metros Cuadrados	139	-	100.00
11	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Corral De Piedra - 112615	SIN161602007 16263	282,504	0.0%	280,115	0.0%	Otros	48	-	100.00
12	Construcción De Comedores Escolares En Escuela Tele Secundaria No Trescientos Cuarenta Y Ocho De La Comunidad De Las Higueras - 136032	SIN161602007 21824	350,212	0.1%	127,193	0.0%	Metros Cuadrados	70	-	70.00
13	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Primero De Junio De La Comunidad De Las Higueras - 112539	SIN161602007 21825	163,092	0.0%	161,608	0.0%	Otros	67	-	100.00
14	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Loma De Potrerillos - 133920	SIN161602007 27081	264,254	0.0%	262,018	0.0%	Otros	294	-	100.00
15	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Narcizo Mendoza Entre Calles 18 De Septiembre Y Del Camaron - 134055	SIN161602007 27189	112,815	0.0%	112,815	0.0%	Otros	131	-	100.00
16	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Los Arrayanes - 133809	SIN161602007 27190	184,180	0.0%	182,507	0.0%	Otros	40	-	100.00



CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,217,835	0.8%	4,512,116	0.7%		1,902		
17	Construccion De Comedor Escolar En Tele Secundaria Federalizada No Trescientos Treinta Y Ocho De La Comunidad De Vazquez Moreno - 135945	SIN161602007 27198	350,212	0.1%	127,193	0.0%	Metros Cuadrados	88	-	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,379,541	1.4%	6,853,780	1.0%		9,075		

1	Equipamiento De Comedor Comunitario Refrigerador Estufa Y Enseres Domésticos En La Comunidad Alamo De Los Montoya - 40778	SIN161602006 45007	28,000	0.0%	28,000	0.0%	Otros	419	100	90.00
2	Equipamiento De Comedor Comunitario Enseres Domésticos En La Comunidad Rodolfo Sanchez Taboada - 41970	SIN161602006 45009	8,900	0.0%	8,801	0.0%	Otros	504	100	90.00
3	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En El Sector Las Cachimbas De Villa Benito Juarez - 40578	SIN161602006 45010	476,337	0.1%	476,337	0.1%	Metros lineales	150	100	100.00
4	Equipamiento De Comedor Comunitario Refrigerador Estufa Y Enseres Domésticos En La Comunidad Toro Manchado - 40810	SIN161602006 47398	28,000	0.0%	28,000	0.0%	Otros	125	100	90.00
5	Terminacion De Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad Cruz Blanca - 40749	SIN161602006 47399	235,000	0.0%	70,496	0.0%	Metros Cuadrados	538	100	60.00
6	Complemento A La Construcción De Pozo Profundo En El Poblado San Martin - 39124	SIN161602006 47400	151,153	0.0%	151,153	0.0%	Otros	178	100	100.00
7	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Linda Vista - 40147	SIN161602006 49832	266,726	0.0%	266,726	0.0%	Metros lineales	55	100	100.00
8	Equipamiento De Comedor Comunitario Estufa Y Enseres Domésticos En La Comunidad Los Chinos - 40860	SIN161602006 49834	15,800	0.0%	15,453	0.0%	Otros	185	100	90.00
9	Equipamiento De Comedor Comunitario Enseres Domésticos En La Comunidad Gabriel Leyva Velazquez - 42019	SIN161602006 49836	8,900	0.0%	8,801	0.0%	Otros	776	100	90.00
10	Construccion De Red Electrica En Comunidad De Terminación De Cortina De La Presa Eustaquio Buelna - 40686	SIN161602006 52184	736,682	0.1%	642,052	0.1%	Otros	20	100	100.00
11	Adquisicion De Software Y Hardware - 41343	SIN161602006 52185	139,848	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	90.00
12	Equipamiento De Comedor Comunitario Enseres Domésticos En La Comunidad Caitime - 40879	SIN161602006 52186	8,900	0.0%	8,801	0.0%	Otros	541	100	90.00
13	Equipamiento De Comedor Comunitario Enseres Domésticos En La Comunidad De Tultita - 41833	SIN161602006 52188	8,900	0.0%	8,801	0.0%	Otros	716	100	90.00
14	Equipamiento De Comedor Comunitario Estufa Y Enseres Domésticos En La Comunidad 27 De Noviembre - 40866	SIN161602006 54594	15,800	0.0%	15,800	0.0%	Otros	374	100	90.00
15	Equipamiento De Comedor Comunitario Enseres Domésticos En La Comunidad De Campo Penjamo - 42011	SIN161602006 54597	8,900	0.0%	8,801	0.0%	Otros	142	100	90.00
16	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Emilio Portes Gil Villa Benito Juarez - 40707	SIN161602006 54598	73,515	0.0%	-	0.0%	Otros	45	100	15.00
17	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad 20 De Noviembre - 40605	SIN161602006 54599	314,645	0.0%	314,642	0.0%	Otros	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,379,541	1.4%	6,853,780	1.0%		9,075		

18	Equipamiento De Comedor Comunitario Enseres Domésticos En La Comunidad Gustavo Díaz Ordaz - 41818	SIN161602006 54600	8,900	0.0%	8,801	0.0%	Otros	269	100	90.00
19	Equipamiento De Comedor Comunitario Refrigerador Estufa Y Enseres Domésticos En La Comunidad Cruz Blanca - 40835	SIN161602006 54601	28,000	0.0%	28,000	0.0%	Otros	538	100	90.00
20	Construccion De Red De Drenaje Sanitario De 184ml En Calle De Acceso A Estadio De Beisbol En La Colonia San Pedro - 39429	SIN161602006 56962	138,775	0.0%	138,775	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
21	Equipamiento De Comedor Comunitario Refrigerador Estufa Y Enseres Domésticos En La Comunidad Cienega De Casal - 40871	SIN161602006 56963	28,000	0.0%	28,000	0.0%	Otros	396	100	90.00
22	Equipamiento De Comedor Comunitario Enseres Domésticos En La Comunidad San Martin - 41846	SIN161602006 56968	8,900	0.0%	8,801	0.0%	Otros	178	100	90.00
23	Ampliacion De Red Electrica En Calle Tierra Entre Avenida Via Lactea Y Avenida Del Sol En La Colonia Maquio Clouthier - 40220	SIN161602006 59487	443,630	0.1%	443,613	0.1%	Otros	320	100	100.00
24	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Legislación Entre Av De La Libertad Y Av Del Obrero Col 10 De Mayo - 40174	SIN161602006 59489	144,234	0.0%	144,216	0.0%	Otros	18	100	100.00
25	Ampliación De 200 MI De Red De Agua Potable En La Comunidad De Buena Vista - 39132	SIN161602006 59490	294,700	0.0%	294,700	0.0%	Metros lineales	135	100	100.00
26	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 41347	SIN161602006 61862	139,200	0.0%	-	0.0%	Vehículos		100	35.00
27	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 41330	SIN161602006 61863	138,552	0.0%	-	0.0%	Equipamiento		100	90.00
28	Equipamiento De Comedor Comunitario Refrigerador Estufa Y Enseres Domésticos En La Comunidad Buena Vista - 40788	SIN161602006 61864	28,000	0.0%	28,000	0.0%	Otros	271	100	90.00
29	Equipamiento De Comedor Comunitario Enseres Domésticos En La Comunidad Emilio Alvarez Ibarra Las Golondrinas - 41993	SIN161602006 61867	8,900	0.0%	8,801	0.0%	Otros	271	100	90.00
30	Construccion De Tanque Elevado Metalico De 30m3 De Capacidad En La Comunidad De Lucio Blanco - 81101	SIN161602006 89138	970,766	0.1%	850,000	0.1%	Otros	262	100	100.00
31	Construccion De Vadopuente De 13 Metros De Largo Por 15 Metros De Ancho En El Bolulevard Las Constelaciones Colonia San Pedro - 90040	SIN161602006 94585	1,284,115	0.2%	440,519	0.1%	Otros	750	100	15.00
32	Construccion De Red Electrica De 375 MI En Calles Licenciados Y Contadores En La Colonia Profesionistas - 81292	SIN161602007 00038	386,712	0.1%	-	0.0%	Otros	50	100	95.00
33	Construccion De Tanque Elevado Metalico De 30m3 De Capacidad En La Comunidad De Terrero De Los Guerreros - 81153	SIN161602007 05583	1,448,700	0.2%	1,200,000	0.2%	Otros	101	100	95.00
34	Construccion De Tanque Elevado Metálico De 50 M3 De Capacidad En La Comunidad Cruz Blanca - 81132	SIN161602007 10998	1,353,451	0.2%	1,178,894	0.2%	Otros	538	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			12,875,878	1.9%	4,888,419	0.7%		3,449		
1	Construccion De Barda Perimetral En Cobaes 50 En La Localidad De San Ignacio Sinaloa - 33257	SIN161602006 44995	842,642	0.1%	294,925	0.0%	Metros lineales	180	-	35.00
2	Construccion De Aula Aislada De 6.50 X 8.00 Mts En Cobaes 50 En La Localidad De San Ignacio Sinaloa - 33268	SIN161602006 49823	524,785	0.1%	182,971	0.0%	Metros Cuadrados	180	-	34.87
3	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Dimas (Estacion Dimas), San Ignacio, Sinaloa. - 26697	SIN161602006 52171	380,362	0.1%	380,362	0.1%	Metros lineales	81	-	100.00
4	Adoquinamiento De Banquetas Calle Unidad Administrativa (Margen Derecha) En La Localidad De San Ignacio Sinaloa - 33247	SIN161602006 52179	195,911	0.0%	192,926	0.0%	Otros	72	-	98.48
5	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Principal, En La Localidad De Camino Real, San Ignacio, Sinaloa. - 26681	SIN161602006 94526	1,273,777	0.2%	734,063	0.1%	Metros lineales	510	-	57.63
6	Red De Alcantarillado, En La Localidad De Ajoya, San Ignacio, Sinaloa. - 26687	SIN161602006 99972	375,566	0.1%	374,009	0.1%	Metros lineales	60	-	99.59
7	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Principal, En La Localidad De Camino Real, San Ignacio, Sinaloa. - 26671	SIN161602007 05489	501,499	0.1%	288,859	0.0%	Metros lineales	510	-	57.60
8	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa), En La Localidad De Coyotitan, San Ignacio, Sinaloa. - 21946	SIN161602007 05490	6,678,932	1.0%	1,704,464	0.2%	Otros	1,676	-	62.43
9	Construccion De Techumbre Metalica En Escuela Secundaria Tecnica Numero Treinta Y Uno En La Localidad De San Ignacio Sinaloa - 142976	SIN161602007 27078	2,102,404	0.3%	735,841	0.1%	Metros Cuadrados	180	-	35.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		57,176,809	8.3%	29,709,713	4.3%		45,036		

1	Revestimiento De Caminos De La Localidad De El Amapal - 69362	SIN161602006 44990	320,055	0.0%	320,055	0.0%	Otros	178	100	100.00
2	Construccion De Pavimento Calle Humberto Cortez Localidad Genaro Estrada - 66147	SIN161602006 45001	2,516,194	0.4%	880,668	0.1%	Otros	3,510	100	75.00
3	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Joaquin - 75150	SIN161602006 47396	811,000	0.1%	811,000	0.1%	Otros	563	100	100.00
4	Construccion De Aula Equipada En La Telesecundaria De La Localidad Las Guacapas - 60864	SIN161602006 47397	479,114	0.1%	479,114	0.1%	Otros	104	100	100.00
5	Equipamiento Del Dispensario Medico De La Localidad De Quitaboca - 75072	SIN161602006 49814	56,864	0.0%	56,864	0.0%	Otros	23	100	100.00
6	Construccion De Aula En Jardin De Niños De La Localidad El Ranchito De Los Lopez - 66599	SIN161602006 49815	685,282	0.1%	529,881	0.1%	Metros Cuadrados	35	100	85.00
7	Construccion De Modulos Sanitarios En El Jardin De Niños De La Localidad De El Ranchito De Los Lopez - 66473	SIN161602006 49816	230,742	0.0%	114,995	0.0%	Otros	35	100	85.00
8	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nacaveba - 74880	SIN161602006 49818	195,525	0.0%	195,525	0.0%	Metros lineales	906	100	45.00
9	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Avenida 7en La Localidad De Santiago De Ocoroni - 66787	SIN161602006 49819	2,125,667	0.3%	743,983	0.1%	Otros	1,435	100	70.00
10	Rehabilitacion De Caminos En Localidades De San Jose De Gracia - 74906	SIN161602006 49835	556,645	0.1%	556,645	0.1%	Otros	349	100	100.00
11	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria De La Localidad De Buchinari - 64159	SIN161602006 52173	270,424	0.0%	270,424	0.0%	Otros	245	100	100.00
12	Mejoramiento De Escuela Primaria Heroico Colegio De Chapultepec De La Localidad De Genaro Estrada - 67204	SIN161602006 52182	1,448,104	0.2%	1,448,104	0.2%	Otros	3,510	100	100.00
13	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo De Agua Negras De La Localidad De Estacion Naranja - 69641	SIN161602006 54589	458,087	0.1%	458,087	0.1%	Otros	6,307	100	100.00
14	Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria De La Localidad De El Arrayanal - 75128	SIN161602006 54590	178,120	0.0%	178,120	0.0%	Piezas	72	100	100.00
15	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria De La Localidad De Potrerillos De Los Heredia - 75106	SIN161602006 54593	390,000	0.1%	390,000	0.1%	Metros lineales	103	100	100.00
16	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Las Blancas - 69837	SIN161602006 54596	1,921,938	0.3%	1,921,938	0.3%	Metros lineales	52	100	100.00
17	Construccion De Red De Electrificacion En El Sector Cruz De Lapiedra En Sinaloa De Leyva - 64614	SIN161602006 56949	1,249,623	0.2%	1,249,623	0.2%	Otros	310	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		57,176,809	8.3%	29,709,713	4.3%		45,036		

18	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad De Cubiri De La Cuesta - 64233	SIN161602006 56950	2,000,000	0.3%	1,849,620	0.3%	Otros	863	100	90.00
19	Mejoramiento De La Escuela Primaria En La Localidad De Agua Caliente De Cebada - 60892	SIN161602006 56964	552,285	0.1%	344,693	0.1%	Otros	103	100	90.00
20	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños En La Localidad De La Aceituna - 61106	SIN161602006 59473	160,500	0.0%	160,500	0.0%	Metros lineales	124	100	100.00
21	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Avenida 10 Y Calle 9 De La Localidad De Santiago De Ocoroni - 67099	SIN161602006 59475	1,462,263	0.2%	511,792	0.1%	Otros	1,435	100	75.00
22	Mejoramiento Del Jardin De Niños De La Localidad De El Veranito - 75090	SIN161602006 59492	174,747	0.0%	174,747	0.0%	Otros	202	100	100.00
23	Construccion De Comedor Escolar En El Centro De Atencion Multiple En La Localidad De Estacion Naranja - 67436	SIN161602006 61859	285,730	0.0%	285,730	0.0%	Metros Cuadrados	6,307	100	100.00
24	Construccion De Pozo Profundo En La Localidad De San Pablo Mochobampo - 68952	SIN161602006 61865	1,065,895	0.2%	1,065,895	0.2%	Otros	229	100	100.00
25	Rehabilitacion De Caminos De Localidades De La Sindicatura De San Jose De Gracia - 70880	SIN161602006 61866	480,930	0.1%	480,930	0.1%	Otros	349	100	100.00
26	Ampliacion De Dispensario Medico En La Localidad De Cabrera De Inzunza - 149520	SIN161602006 88985	240,500	0.0%	225,578	0.0%	Otros	259	100	90.00
27	Rehabilitacion De Noria En El Ejido El Mezquite - 149248	SIN161602006 88988	29,852	0.0%	29,852	0.0%	Otros	389	100	70.00
28	Equipamiento Electromecanico Para El Sistema De Agua Potable De La Localidad De Los Tablones - 76392	SIN161602006 88991	29,213	0.0%	29,213	0.0%	Otros	85	100	70.00
29	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad Aguaje Del Chato - 134408	SIN161602006 88992	10,202,007	1.5%	2,368,497	0.3%	Otros	12	100	50.00
30	Rehabilitación Electromecanico Para El Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Altillo - 149295	SIN161602006 94456	39,986	0.0%	39,986	0.0%	Otros	133	100	70.00
31	Ampliacion De Linea De Conducción En La Localidad De Concentracion 5 De Febrero - 76233	SIN161602006 94460	282,685	0.0%	282,685	0.0%	Otros	1,080	100	85.00
32	Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De La Pinosa - 134421	SIN161602006 94461	1,096,149	0.2%	254,633	0.0%	Otros	18	100	50.00
33	Equipamiento Electromecanico Para El Sistema De Agua Potable En El Sector Cruz De La Piedra Sinaloa De Leyva - 134390	SIN161602006 99931	297,692	0.0%	297,692	0.0%	Otros	5,240	100	50.00
34	Rehabilitación De Laguna De Saneamiento En La Localidad De Casas Nuevas - 149381	SIN161602006 99932	381,973	0.1%	381,973	0.1%	Otros	138	100	90.00