

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,542,023	0.6%	5,337,713	0.3%		23,459		

1	Rehabilitación De Varias Calle De La Cabecera Municipal - 66046	SLP161602006 47343	300,000	0.0%	21,549	0.0%	Metros Cuadrados	4,492	100	9.00
2	La Trinidad Ahualulco Del Sonido 13 Rehabilitación De Camino De La Localidad La Trinidad - 60647	SLP161602006 52125	330,973	0.0%	330,973	0.0%	Otros	128	100	100.00
3	Ahualulco Del Sonido 13 Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Privada Benito Juarez - 60493	SLP161602006 56902	297,111	0.0%	271,810	0.0%	Otros	4,492	100	92.00
4	Ahualulco Del Sonido 13 Rehabilitación De Tanque De Deposito De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 60424	SLP161602006 59421	155,000	0.0%	155,000	0.0%	Otros	4,952	100	100.00
5	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Fraccionamiento Los Magueyes Ahualulco Del Sonido 13 - 95561	SLP161602006 88790	231,621	0.0%	185,452	0.0%	Otros	190	100	80.00
6	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 176428	SLP161602006 88791	208,800	0.0%	208,800	0.0%	Vehículos		100	100.00
7	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Encarnación - 169616	SLP161602006 88792	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	522	100	100.00
8	San Juan De La Hija Rehabilitación De Bordos En Parcelas De Temporal - 96500	SLP161602006 88793	26,845	0.0%	26,845	0.0%	Otros	56	100	100.00
9	Ampliación De Centro De Salud En La Localidad De Cerrito De Rojas - 137495	SLP161602006 94275	211,189	0.0%	200,393	0.0%	Metros Cuadrados	925	100	95.00
10	Ampliación De Centro De Salud En La Localidad De San Juan De Coyotillos - 134020	SLP161602006 94276	268,978	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	663	100	5.00
11	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Juan De Coyotillos - 169518	SLP161602006 94277	316,488	0.0%	316,488	0.0%	Otros	140	100	100.00
12	Rehabilitación De Casa De Salud De La Localidad Del Novillo - 133901	SLP161602006 94278	160,639	0.0%	160,639	0.0%	Metros Cuadrados	71	100	100.00
13	Ejido De Estancia De Arenal Rehabilitación De Bordos En Parcelas De Temporal - 96419	SLP161602006 99741	35,077	0.0%	35,077	0.0%	Otros	104	100	100.00
14	Rehabilitacion Del Camino Rural Del Tulillo - 95616	SLP161602006 99742	365,492	0.0%	365,492	0.0%	Metros lineales	81	100	100.00
15	Rehabilitación De Bordo De Abrevadero En La Localidad De La Trinidad - 96469	SLP161602007 05238	76,173	0.0%	76,173	0.0%	Otros	119	100	100.00
16	Ahualulco Convenio De Concentración Gb Estado Y Municipio - 175683	SLP161602007 10638	450,000	0.0%	450,000	0.0%	Otros	24	100	100.00
17	Cerrito De Rojas Segunda Etapa De Modernización Del Camino Cerrito De Rojas A Estación Ipiña Municipio De Ahualulco Slp - 176431	SLP161602007 10639	4,042,865	0.2%	1,212,860	0.1%	Otros	860	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		9,542,023	0.6%	5,337,713	0.3%		23,459		

18	Rehabilitación Del Camino De La Localidad Ejido Del Centro - 128631	SLP161602007 10641	100,000	0.0%	45,449	0.0%	Metros lineales	545	100	45.00
19	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Guitarra De Ahualulco - 169930	SLP161602007 15939	269,536	0.0%	152,489	0.0%	Otros	25	100	56.00
20	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Cañada Grande - 128613	SLP161602007 15940	493,904	0.0%	148,171	0.0%	Otros	14	100	30.00
21	Ejido De Ahualulco Rehabilitación De Bordos En Parcela De Temporal - 95767	SLP161602007 21458	26,129	0.0%	26,129	0.0%	Otros	4,492	100	100.00
22	Ampliación De Centro De Salud De Barrancas - 133841	SLP161602007 21459	268,978	0.0%	264,544	0.0%	Metros Cuadrados	536	100	98.00
23	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Barrancas - 128471	SLP161602007 26863	541,676	0.0%	471,944	0.0%	Otros	14	100	87.00
24	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Cerro Blanco - 175452	SLP161602007 26864	127,188	0.0%	76,069	0.0%	Otros	6	100	60.00
25	Ampliación De Red Distribución Eléctrica En La Localidad Del Ejido Del Centro Bovedas - 175588	SLP161602007 26865	172,362	0.0%	70,368	0.0%	Otros	8	100	41.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,031,213	0.2%	1,656,443	0.1%		11,382		
1	Construccion De Un Comedor Comunitario Campestre En La Localidad De Rancho De Pro - 190777	SLP161602006 88767	367,500	0.0%	110,250	0.0%	Otros	747	100	70.00
2	Construccion De Techo Firme En Casa De Salud En Los Pocitos - 112169	SLP161602006 88798	207,251	0.0%	207,251	0.0%	Metros Cuadrados	93	100	95.00
3	Mejoramiento De Lamparas Para El Alumbrado Publico En Plaza Principal - 99901	SLP161602006 94251	171,689	0.0%	171,689	0.0%	Otros	1,149	100	100.00
4	Construccion De Piso Firme En La Casa De Salud En Los Pocitos - 111130	SLP161602006 99743	87,549	0.0%	87,549	0.0%	Metros Cuadrados	93	100	95.00
5	Construccion De Cuarto Dormitorio 4x4 En La Localidad De Olla Del Durazno 3 Acciones - 100167	SLP161602007 05201	137,761	0.0%	137,761	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
6	Construccion De Cuarto Dormitorio 4x4 En Alaquines Cuatro Acciones - 108575	SLP161602007 10615	183,913	0.0%	123,222	0.0%	Vivienda	8	100	80.00
7	Mejoramiento De Calle Con Huellas De Concreto Hidraulico En Mesas Del Durazno - 117914	SLP161602007 10642	419,909	0.0%	125,973	0.0%	Metros Cuadrados	31	100	2.00
8	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Rancho De Pro - 99034	SLP161602007 15918		0.0%		0.0%	Metros lineales	247	100	
9	Mejoramiento De Luminarias Para Alumbrado Publico En Alaquines - 99990	SLP161602007 21427	171,689	0.0%	171,689	0.0%	Otros	8,245	100	100.00
10	Mejoramiento De Calles A Base De Huellas De Concreto Hidraulico En La Mascara - 112182	SLP161602007 21428		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	22	100	
11	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio De Las Tortugas - 108756	SLP161602007 21443	849,212	0.0%	390,638	0.0%	Metros lineales	95	100	30.00
12	Mejoramiento De Camino A Base De Huellas De Concreto Hidraulico En La Mascara - 112245	SLP161602007 26841		0.0%		0.0%	Otros	22	100	
13	Construccion De Empedrado De Calle En La Comunidad De Rancho De Pro - 98945	SLP161602007 26842		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	247	100	
14	Mejoramiento De Calle Con Huellas De Concreto Hidraulico En San Jose Del Corito - 112226	SLP161602007 26856	434,739	0.0%	130,422	0.0%	Metros Cuadrados	368	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,284,179	0.1%	1,769,035	0.1%		4,065		
1	Construccion De Calle Artesanal Con Concreto Hidraulico Para Fomento Cultural - 72311	SLP161602006 47344	1,414,785	0.1%	1,023,373	0.1%	Metros Cuadrados	2,127	100	100.00
2	Construccion De Comedor Comunitario En Barrio El Chamal - 72349	SLP161602006 47345	292,047	0.0%	215,289	0.0%	Otros	128	100	60.00
3	Rehabilitacion De Dispensario Medico En La Localidad De Puhuitze - 72068	SLP161602006 54526	257,549	0.0%	257,549	0.0%	Otros	902	100	100.00
4	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Localidad De Tampaxal - 72258	SLP161602006 59423	319,798	0.0%	272,824	0.0%	Metros lineales	908	100	85.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		11,144,190	0.7%	3,469,572	0.2%		15,585		
1	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 53771	SLP161602006 56947	187,491	0.0%	182,562	0.0%	Lote		100	96.75
2	Construccion De Calle Jimenez De Calle Ricardo Flores Magon A Calle Venustiano Carranza En La Cabecera Municipal De Cardenas Slp - 159306	SLP161602006 99901	1,888,245	0.1%	566,474	0.0%	Metros Cuadrados	88	100	20.00
3	Construccion De Calle Prolongacion Aldama De Calle Enrique Flores Magon A Topar En La Cabecera Municipal De Cardenas Slp - 159590	SLP161602007 10796	1,076,910	0.1%	323,073	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	30.00
4	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa En La Cabecera Municipal De Cardenas Slp - 137417	SLP161602007 27015	7,991,545	0.5%	2,397,463	0.1%	Otros	15,469	100	35.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,187,039	0.1%	1,164,795	0.1%		1,158		
1	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Estacion Catorce Y Varias Localidades - 55931	SLP161602006 44984	8,837	0.0%	8,837	0.0%	Otros	210	-	100.00
2	Construccion De Drenaje Sanitario Para La Calle Iturbide Estacion Catorce Catorce Slp - 55869	SLP161602006 44985	197,373	0.0%	193,426	0.0%	Metros lineales	40	-	100.00
3	Construccion De Drenaje Sanitario Para La Calle De Las Flores De Calle Morelos A Carretera Estacion Catorce Catorce Slp - 55508	SLP161602006 44986	126,793	0.0%	124,257	0.0%	Metros lineales	28	-	100.00
4	Rehabilitación De Vado De Camino De Estacion De Catorce A Localidad Del Mastranto - 55992	SLP161602006 49809	20,087	0.0%	20,087	0.0%	Otros	130	-	100.00
5	Construccion De Drenaje Sanitario Para La Calle De Camino A Santa Maria De La Calle 20 De Noviembre Hacia El Tanque Estacion Catorce Catorce - 56040	SLP161602006 49810	232,416	0.0%	227,767	0.0%	Metros lineales	12	-	100.00
6	Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Real De Catorce Y Varias Localidades - 55825	SLP161602006 52169	45,914	0.0%	45,914	0.0%	Otros	630	-	100.00
7	Construccion De Drenaje Sanitario Para La Calle De Las Flores De Abasolo A Calle Flores Estacion Catorce Catorce Slp - 55939	SLP161602006 54582	149,414	0.0%	146,426	0.0%	Metros lineales	28	-	100.00
8	Construccion De Drenaje Sanitario Para La Calle 5 De Mayo Estacion Catorce Municipio De Catorce Slp - 56004	SLP161602006 59472	124,873	0.0%	122,376	0.0%	Metros lineales	28	-	100.00
9	Construccion De Drenaje Sanitario Para La Calle 20 De Noviembre Estacion Catorce Catorce Slp - 55993	SLP161602006 61848	281,332	0.0%	275,706	0.0%	Metros lineales	52	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,524,411	0.1%	1,524,411	0.1%		220		
1	Construccion De Red De Drenaje En Calles Cipres Encino Y Jacarandas En La Colonia Aurora En Cerritos Slp - 66949	SLP161602006 44987	984,209	0.1%	984,209	0.1%	Metros lineales	60	100	100.00
2	Ampliacion En La Red Electrica Calle R Flores Magon Entre Calle Bocanegra Y Jesus Carranza Barrio De La Santa Cruz Cerritos Slp - 114337	SLP161602006 94426	83,116	0.0%	83,116	0.0%	Otros	20	100	100.00
3	Ampliacion En La Red Electrica Calle Salazar Entre Calle 16 De Sep Y Jacarandas Cerritos Slp - 114526	SLP161602007 10806	371,061	0.0%	371,061	0.0%	Otros	100	100	100.00
4	Ampliacion En La Red Electrica Calles E Zapata Y Arista Col San Juan Cerritos Slp - 114618	SLP161602007 21623	86,026	0.0%	86,026	0.0%	Otros	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		41,584,418	2.4%	29,991,576	1.8%		343,692		

1	Construccion De Drenaje Sanitario En Col La Pista Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179956	SLP161602006 88962	231,672	0.0%	231,672	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
2	Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Veintede Noviembre Y Juarez Col Las Lomas Cabecera Municipal Municipio De Ciudad Delmaiz Slp - 180212	SLP161602006 88963	405,686	0.0%	405,686	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
3	Ampliacion De Red En Baja Tension Calle De La Luz, Barrio El Orégano, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P. - 111865	SLP161602006 88964	314,227	0.0%	314,227	0.0%	Otros	8,783	-	100.00
4	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cuitlahuac , En El Barrio Del Pueblo, Municipio De Ciudad Del Maiz, S.L.P. - 111832	SLP161602006 88965	369,126	0.0%	369,126	0.0%	Metros lineales	8,283	-	100.00
5	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Priv Melchor Ocampo En El Barrio La Villa Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179348	SLP161602006 94427	136,638	0.0%	136,638	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
6	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veinticuatro De Febrero En Barrio La Villa Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179228	SLP161602006 94428	106,065	0.0%	106,065	0.0%	Metros lineales	10,393	100	100.00
7	Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon De La Luz Barrio El Oregano Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179913	SLP161602006 94429	284,401	0.0%	284,401	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Drenaje En Col Bellavista Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 181067	SLP161602006 94430	513,122	0.0%	513,122	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
9	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Rincon Del Flechado Salida A Cardenas De La Cabecera Municipal Municipio De Ciudad Del Maiz - 180015	SLP161602006 94431	28,276	0.0%	28,276	0.0%	Otros	10,391	100	100.00
10	Ampliacion De Linea De Drenaje En Calle Profr Antonio Soto Solis En Col Arboledas Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179035	SLP161602006 94432	227,673	0.0%	227,673	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
11	Rehabilitacion De Camino En Ejido Potreritos Del Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 181235	SLP161602006 94433	368,150	0.0%	368,150	0.0%	Metros lineales	118	100	100.00
12	Pavimentacion En Calle Violeta Nogales Y Fresnos En La Cabecera Municipal De Ciudad Del Maiz Slp - 181247	SLP161602006 99909	1,738,611	0.1%	521,583	0.0%	Metros Cuadrados	10,391	100	30.00
13	Programa Cosecha De Agua En El Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 181151	SLP161602006 99910	240,000	0.0%	240,000	0.0%	Otros	10,391	100	100.00
14	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Manuel José Othon En La Col. La Deportiva, Municipio De Ciudad Del Maíz, S.L.P. - 111862	SLP161602006 99911	340,210	0.0%	340,210	0.0%	Metros lineales	8,783	-	100.00
15	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Callejon De La Cruz Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179171	SLP161602006 99912	118,894	0.0%	118,894	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
16	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia Buenos Aires Cabecera Municipal Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 180242	SLP161602006 99913	1,417,126	0.1%	1,417,126	0.1%	Metros lineales	10,391	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,584,418	2.4%	29,991,576	1.8%		343,692		
17	Rehabilitacion De Pozo Profundo En San Rafael Matriz Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 180045	SLP161602006 99914	593,742	0.0%	593,742	0.0%	Otros	518	100	100.00
18	Rehabilitacion De Red Electrica En Baja Tension En Calle Tepozan San Rafael Carretera En El Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179639	SLP161602006 99915	74,803	0.0%	74,803	0.0%	Otros	423	100	100.00
19	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Fresnos Col Arboledas Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179976	SLP161602007 05400	196,920	0.0%	196,920	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
20	Ampliacion De Linea De Linea De Drenaje En Calle Priv Juan B Mollinedo Cabecera Municipal Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 178999	SLP161602007 05401	162,325	0.0%	162,325	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
21	Adquisición De Remolques Con Tanques Nodrizas, En El Municipio De Ciudad Del Maiz, S.L.P. - 111847	SLP161602007 05402	904,800	0.1%	904,800	0.1%	Otros	8,783	100	100.00
22	Rehabilitacion De Camino De Lagunillas A Las Gavias Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179743	SLP161602007 05403	2,070,792	0.1%	2,070,792	0.1%	Otros	663	100	100.00
23	Rehabilitacion De Calles En Ejido Palomas Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 181211	SLP161602007 05404	998,486	0.1%	998,486	0.1%	Metros Cuadrados	2,409	100	100.00
24	Rehabilitacion De Pozo Para Abastecer De Agua A La Comunidad De Puerto De Lobos Y Piedra Parada Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 180163	SLP161602007 05405	349,798	0.0%	349,798	0.0%	Otros	33	100	100.00
25	Programa Ipassa En El Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179847	SLP161602007 10807	1,040,000	0.1%	1,040,000	0.1%	Otros	10,391	100	100.00
26	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende Col Jacarandas Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179372	SLP161602007 10808	152,441	0.0%	152,441	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
27	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Veinte De Noviembre Cabecera Municipal Ciudad Del Maiz Slp - 181037	SLP161602007 10809	121,047	0.0%	121,047	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
28	Ampliacion De Red Electrica En Calle Negrete Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179082	SLP161602007 10810	370,521	0.0%	370,521	0.0%	Otros	10,391	100	100.00
29	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cortinez Jazmine Y Obregon Col Arboledas Cabecera Municipal De Ciudad Del Maiz - 180077	SLP161602007 10811	707,686	0.0%	707,686	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
30	Convenio Para Ampliacion De Red Electrica Para La Localidad De Calzada De San Rafael En El Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179884	SLP161602007 16109	38,995	0.0%	38,995	0.0%	Otros	537	100	100.00
31	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Localidad Del Olivo Municipio De Ciudad Delmaiz Slp - 180344	SLP161602007 16110	3,988,129	0.2%	1,196,439	0.1%	Otros	393	100	30.00
32	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable La Secundaria Cabecera Municipal Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179145	SLP161602007 21624	238,500	0.0%	238,500	0.0%	Otros	10,391	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			41,584,418	2.4%	29,991,576	1.8%		343,692		
33	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Gregorio Treviño En El Barrio Del Pueblo Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 180924	SLP161602007 21625	546,945	0.0%	546,945	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
34	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Febrero En El Barrio La Villa En El Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179316	SLP161602007 21626	245,499	0.0%	245,499	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
35	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nogales En La Col Arboledas Del Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179606	SLP161602007 21627	220,546	0.0%	220,546	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
36	Ampliacion De Linea De Media Tension En La Calle Nogales, Cabecera Municipal, Municipio De Ciudad Del Maiz, S.L.P. - 111859	SLP161602007 21628	515,134	0.0%	515,134	0.0%	Metros lineales	8,783	100	100.00
37	Construccion De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En Buena Vista La Guacamaya La Lagunita Y San Juan Del Llano Municipio De Cd Maiz - 180442	SLP161602007 21629	8,378,413	0.5%	2,513,524	0.1%	Metros lineales	571	100	30.00
38	Construccion De Equipamiento Electromecanico En El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Localidad El Olivo En El Municipio De C - 180305	SLP161602007 21630	1,752,958	0.1%	1,752,958	0.1%	Otros	393	100	100.00
39	Construccion De Olla Para Captacion De Agua En San Rafael Matriz Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 180880	SLP161602007 21631	2,457,122	0.1%	2,457,122	0.1%	Otros	518	100	100.00
40	Elaboración De Diagnostico Integral De La Infraestructura Hidraulica De Agua Potable Y Proyecto De Sectorizacion En El Municipio De Cd Maiz - 180563	SLP161602007 27023	1,269,038	0.1%	888,326	0.1%	Otros	10,391	100	70.00
41	Construccion De Linea De Agua Potable En Calle Hermenegildo Galeana Barrio El Oregano En El Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 180950	SLP161602007 27024	96,770	0.0%	96,770	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
42	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno De Marzo Barrio La Villa Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 180133	SLP161602007 27025	114,397	0.0%	114,397	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
43	Construccion De Linea De Drenaje En Calle Hermenegildo Galeana Barrio El Oregano Del Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 180984	SLP161602007 27026	209,764	0.0%	209,764	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
44	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Jose Maria Arteaga Barrio La Villa Ciudad Del Maiz Slp - 179102	SLP161602007 27027	151,926	0.0%	151,926	0.0%	Metros lineales	10,391	100	100.00
45	Rehabilitacion De Linea Electrica En Pozo De Agua Potable En Aquiles Serdan Municipio De Ciudad Del Maiz Slp - 179688	SLP161602007 27028	84,423	0.0%	84,423	0.0%	Otros	342	100	100.00
46	Construccion De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En Palomas Ciudad Del Maiz Slp - 181273	SLP161602007 27029	6,692,620	0.4%	5,354,096	0.3%	Metros lineales	2,409	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		18,703,919	1.1%	8,408,992	0.5%		9,271		

1	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La 1a. Privada De Ignacio Aldama En El Barrio 5o., 0.382 Km De Atarjeas Con Diametro De 1 -	SLP161602006 49811	449,286	0.0%	404,357	0.0%	Metros lineales	73	100	100.00
2	Construcción De Comedor Comunitario En El Centro De Desarrollo Comunitario Los Llanitos - 69101	SLP161602006 56948	220,100	0.0%	152,517	0.0%	Metros Cuadrados	3,633	100	90.00
3	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Mora De Calle Benito Juárez A Calle Arista - 176950	SLP161602006 88966	420,967	0.0%	386,239	0.0%	Metros lineales	73	100	95.00
4	Construcción De Drenaje Sanitario En Carretera Federal No Setenta De Pozo De Proyecto Veintiuno A Pozo De Proyecto Catorce - 185146	SLP161602006 88968	1,180,694	0.1%	353,850	0.0%	Metros lineales	81	100	-
5	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Luis Donaldo Colosio De Calle Sol A Calle San Martín El Refugio - 187055	SLP161602006 88969	372,905	0.0%	355,558	0.0%	Otros	33	100	96.00
6	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Juan De La Barrera Y Calle Hidalgo El Refugio - 187287	SLP161602006 88970	566,685	0.0%	169,973	0.0%	Otros	102	100	30.00
7	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Centenario De Calle Aldama A Calle Moctezuma - 180073	SLP161602006 94434	1,353,943	0.1%	406,076	0.0%	Metros lineales	285	100	15.00
8	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Popocatepetl - 176746	SLP161602006 94435	119,057	0.0%	92,714	0.0%	Metros lineales	37	100	98.00
9	Construcción De Techado De Cancha En Jn Francisco Gonzalez Bocanegra Barrio Cuarto - 185956	SLP161602006 94436	230,000	0.0%	68,905	0.0%	Metros Cuadrados	63	100	50.00
10	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Abasolo De Calle Satélite A Carretera Fed Setenta Y Quinientos Ml Sobre La Misma Carretera - 176053	SLP161602006 94438	320,396	0.0%	96,067	0.0%	Metros lineales	480	100	40.00
11	Construcción De Doce Cuartos Adicionales Con Una Superficie De Doce Metros Cuadrados En Doce Viviendas De La Ruta Uno Zap Sesenta Y Siete - 193067	SLP161602006 94439	517,327	0.0%	464,363	0.0%	Vivienda	49	100	65.00
12	Construcción De Calle Privada De Aldama Privada De Hidalgo En Cartografía Del Municipio - 192430	SLP161602006 94440	1,616,989	0.1%	484,926	0.0%	Metros Cuadrados	119	100	18.00
13	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Público - 191476	SLP161602006 99916	364,583	0.0%	362,890	0.0%	Otros	2,370	100	50.00
14	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Prol De Jiménez De Calle Algodonera A Calle Francisco I Madero Barrio Primero E - 185570	SLP161602006 99917	704,237	0.0%	211,271	0.0%	Metros lineales	16	100	30.00
15	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Escontria - 184905	SLP161602006 99918	947,643	0.1%	284,293	0.0%	Metros lineales	407	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			18,703,919	1.1%	8,408,992	0.5%		9,271		
16	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Ejidatarios De Calle Zaragoza A Calle Aldama El Refugio - 191379	SLP161602007 05406	300,002	0.0%	274,050	0.0%	Otros	41	100	91.00
17	Ampliación De Red De Distribución Electrica En Calle El Sol, Los Llanitos - 90720	SLP161602007 05407	676,526	0.0%	655,268	0.0%	Otros	53	100	96.00
18	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Anahuac - 179883	SLP161602007 10812	221,858	0.0%	221,858	0.0%	Metros lineales	76	100	100.00
19	Construcción De Techado De Cancha En Esc Prim Forjadora De Buenos Ciudadanos San Antonio De Las Higueras - 186894	SLP161602007 10813	750,000	0.0%	224,927	0.0%	Metros Cuadrados	406	100	30.00
20	Construcción De Calle Carlos Robles Urbina - 192778	SLP161602007 10814	1,879,813	0.1%	563,514	0.0%	Metros Cuadrados	160	100	15.00
21	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Aldama De Calle Benito Juarez A Calle Arista - 179098	SLP161602007 16111	254,555	0.0%	145,502	0.0%	Metros lineales	53	100	65.00
22	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Iztacihuatl - 179181	SLP161602007 16112	150,190	0.0%	44,993	0.0%	Metros lineales	57	100	50.00
23	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Privada De Ponce El Refugio - 190570	SLP161602007 16113	542,373	0.0%	385,658	0.0%	Otros	49	100	98.00
24	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos - 176591	SLP161602007 21633	290,080	0.0%	86,986	0.0%	Metros lineales	81	100	80.00
25	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Reforma - 179734	SLP161602007 21634	313,294	0.0%	120,101	0.0%	Metros lineales	73	100	85.00
26	Acondicionamiento De Oficinas Que Brindan Atención Al Público - 168909	SLP161602007 21635	178,921	0.0%	33,118	0.0%	Lote		100	19.00
27	Adquisición De Equipo De Computo Y Licencias Opus Diez Y Seis - 168718	SLP161602007 21636	265,437	0.0%	46,980	0.0%	Equipamiento		100	18.00
28	Construcción De Calle Cuitlahuac - 191653	SLP161602007 27030	1,526,487	0.1%	457,380	0.0%	Metros Cuadrados	202	100	18.00
29	Construcción De Calle Pedernal - 191934	SLP161602007 27031	1,296,792	0.1%	388,870	0.0%	Metros Cuadrados	97	100	12.00
30	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Calle Frontera Norte De Calle Juarez Oriente Hasta Topar - 176320	SLP161602007 27032	268,454	0.0%	80,445	0.0%	Metros lineales	73	100	80.00
31	Ampliación De Red De Distribución Electrica En Callejón Avila Camacho - 89926	SLP161602007 27033	404,322	0.0%	385,342	0.0%	Otros	29	100	94.00



Estado
Municipio

San Luis Potosí
Tancanhuitz

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,707,294,562

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		366,407	0.0%	366,407	0.0%		2,813		
1	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En El Fraccionamiento Municipal En El Municipio De Tancanhuitz Slp - 109265	SLP161602007 16107	366,407	0.0%	366,407	0.0%	Metros Cuadrados	2,813	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			16,408,560	1.0%	5,251,141	0.3%		1,795		
1	Ampliación De La Unidad Medica Rural - 171491	SLP161602006 88754	141,359	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	180	100	-
2	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Jn Xochitl - 192338	SLP161602006 94232	330,567	0.0%	97,226	0.0%	Metros Cuadrados	215	100	15.00
3	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Fosforita/Francia Y España - 88176	SLP161602006 94235	7,245	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	3	100	-
4	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Primera Etapa),Para Beneficiar A La Localidad De - 77654	SLP161602006 94317	9,788,333	0.6%	3,635,490	0.2%	Metros lineales	405	100	78.00
5	Ampliacion De Red De Drenaje De Calle Washington/California Y Kansas - 88129	SLP161602006 99703	38,644	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	15	100	-
6	Ampliacion De Red De Drenaje De Calle Av. Las Lomas/Capricornio - 86611	SLP161602007 05188	16,999	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	4	100	-
7	Ampliacion De Red De Drenaje De Calle Camino Ant A Tanzacalte Entre Manuel Jo Y Zapata - 180217	SLP161602007 10591	300,596	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	90	100	-
8	Construccion De Barda En Unidad Medica Rural - 171710	SLP161602007 10607	217,864	0.0%	201,611	0.0%	Otros	195	100	-
9	Ampliacion De Red De Drenaje De Calle Kansas/Texas Y Nuevo Laredo - 88080	SLP161602007 15902	106,026	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	17	100	-
10	Ampliacion De Red De Drenaje De Calle Fosforita/Francia Y España - 87754	SLP161602007 15903	20,215	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	6	100	-
11	Ampliacion De Red De Drenaje De Calle Camino A Tanculpaya/Del Potosi Y Huastecas - 86471	SLP161602007 15904	38,246	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	8	100	-
12	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Kansas/Texas Y Nuevo Laredo 81647	SLP161602007 21412	15,265	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	10	100	-
13	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Primera Etapa),Para Beneficiar A La Localidad De - 78043	SLP161602007 26823	4,701,667	0.3%	1,200,479	0.1%	Metros lineales	390	100	90.00
14	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 165173	SLP161602007 26834	289,993	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	4	100	-
15	Construccion De Techado De Cancha En Ep Veinticuatro De Febrero - 193061	SLP161602007 26914	395,539	0.0%	116,335	0.0%	Metros Cuadrados	253	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		27,718,536	1.6%	11,380,562	0.7%		35,359		

1	Unidad De Medicina De Atención A Mujer Parto Cabecera Municipal - 62475	SLP161602006 44971	2,205,500	0.1%	661,650	0.0%	Otros	17,015	100	30.00
2	Construcción De Camino Rural - 54762	SLP161602006 49806	457,230	0.0%	457,230	0.0%	Otros	684	100	100.00
3	Ampliación De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Juan Escutia - 57709	SLP161602006 52165	166,105	0.0%	166,105	0.0%	Otros	-	100	100.00
4	Construcción De Camino Rural - 55093	SLP161602006 52168	457,230	0.0%	457,230	0.0%	Otros	680	100	100.00
5	Construcción De Camino Rural - 54790	SLP161602006 61844	457,230	0.0%	457,230	0.0%	Otros	1,110	100	100.00
6	Construcción De Camino Rural En La Localidad De Coamila - 148909	SLP161602006 88925	355,250	0.0%	177,625	0.0%	Metros lineales	248	100	50.00
7	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Juan Jacobo Roseau - 152768	SLP161602006 88943	156,203	0.0%	78,101	0.0%	Otros	371	100	50.00
8	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Comunidad Calmecayo - 113381	SLP161602006 88946	32,350	0.0%	-	0.0%	Otros	7	100	-
9	Construcción De Infraestructura Para El Acceso Y Apoyo A Personas Con Discapacidad En El Barrio Tepexio De La Localidad De Amaxac - 138694	SLP161602006 94375	206,670	0.0%	206,670	0.0%	Otros	816	100	100.00
10	Construcción De Pozo Profundo En El Ejido Las Mesas - 169299	SLP161602006 94376	499,885	0.0%	499,885	0.0%	Otros	627	100	100.00
11	Construcción De Camino Rural En La Localidad De Suchiaco - 187483	SLP161602006 94412	369,712	0.0%	184,856	0.0%	Metros lineales	371	100	50.00
12	Construcción De Vado En La Comunidad De Tazaquil - 132135	SLP161602006 94413	99,000	0.0%	99,000	0.0%	Otros	1,110	100	100.00
13	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Tepotzuapa Primera Sección - 113159	SLP161602006 94414	614,647	0.0%	-	0.0%	Otros	171	100	-
14	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Ixpatlach - 113231	SLP161602006 99863	32,350	0.0%	-	0.0%	Otros	13	100	-
15	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1er Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Mahuajco Del Municipio De Coxcatlán - 113733	SLP161602006 99864	5,000,000	0.3%	1,941,624	0.1%	Otros	387	100	38.00
16	Ampliación De Centro De Salud En La Localidad De Tampuchon - 132112	SLP161602006 99895	199,578	0.0%	199,578	0.0%	Otros	874	100	100.00
17	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Tlaxco - 113251	SLP161602006 99897	129,399	0.0%	-	0.0%	Otros	36	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,718,536	1.6%	11,380,562	0.7%		35,359		
18	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De Pochotitla - 113195	SLP161602006 99898	32,350	0.0%	-	0.0%	Otros	13	100	-
19	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable San Juanito Primer Etapa - 185258	SLP161602007 05345	7,999,834	0.5%	2,399,950	0.1%	Otros	132	100	30.00
20	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Calmecayo - 116760	SLP161602007 05385	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	684	100	100.00
21	Ampliación De Comedor Comunitario En La Localidad De Tepotzuapa Segunda Seccion - 138635	SLP161602007 05386	279,615	0.0%	279,615	0.0%	Otros	381	100	100.00
22	Construccion De Infraestructura Para El Acceso Y Apoyo A Personas Con Discapacidad En El Barrio Huehuetla De La Localidad De Amaxac - 138745	SLP161602007 10764	191,012	0.0%	95,506	0.0%	Otros	816	100	50.00
23	Construcción De Muro De Contención En La Comunidad De Tazaquil - 113914	SLP161602007 10786	62,000	0.0%	62,000	0.0%	Otros	1,110	100	100.00
24	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Tazaquil - 116738	SLP161602007 10787	300,000	0.0%	230,220	0.0%	Otros	1,110	100	76.00
25	Construccion De Camino Rural En Barrio Tlacoapa En La Localidad De Tazaquil - 187339	SLP161602007 10788	266,800	0.0%	266,800	0.0%	Metros lineales	1,110	100	100.00
26	Construcción De Camino Rural En El Barrio Huehuetla De La Localidad De Amaxac - 148738	SLP161602007 16063	371,084	0.0%	371,084	0.0%	Metros lineales	816	100	100.00
27	Construccion De Bordos Para Beneficiar A La Localidad De Rancho Maytla Y Barrio Texcalapa - 171788	SLP161602007 16064	160,080	0.0%	160,080	0.0%	Otros	73	100	100.00
28	Construccion De Infraestructura Para El Acceso Y Apoyo A Personas Con Discapacidad En La Localidad De Suchiaco - 139221	SLP161602007 16094	313,091	0.0%	156,545	0.0%	Otros	371	100	50.00
29	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 171593	SLP161602007 16095	3,815,978	0.2%	-	0.0%	Otros	135	100	-
30	Suministro E Instalación De Paneles Solares Solares En La Localidad De Tlapani - 113132	SLP161602007 16096	97,049	0.0%	-	0.0%	Otros	25	100	-
31	Construcción De Sanitarios En El Plantel Cebac Hernan Cortez En La Localidad De Ejido Calmecayo - 139243	SLP161602007 21580	96,562	0.0%	48,281	0.0%	Piezas	374	100	50.00
32	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De San Pablo Primero - 113531	SLP161602007 21581	32,350	0.0%	-	0.0%	Otros	9	100	-
33	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable En El Rebombeo De Tazaquil Ejido Municipio De Coxcatlan - 132152	SLP161602007 21608	187,129	0.0%	187,129	0.0%	Otros	669	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			27,718,536	1.6%	11,380,562	0.7%		35,359		
34	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable En El Rebomero Sabino Tlapani Municipio De Coxcatlan Slp - 132432	SLP161602007 21610	146,886	0.0%	146,886	0.0%	Otros	345	100	100.00
35	Construcción De Camino Rural En El Barrio Soyapa En La Localidad De Amaxac - 148836	SLP161602007 26983	203,116	0.0%	101,558	0.0%	Metros lineales	816	100	50.00
36	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable El Aquichal - 185485	SLP161602007 26984	370,000	0.0%	272,236	0.0%	Otros	627	100	73.00
37	Construcción De Camino Rural En La Localidad De Moyotla - 149700	SLP161602007 26985	370,842	0.0%	370,842	0.0%	Metros lineales	444	100	100.00
38	Construcción De Camino Rural En Barrio Apulteyo De La Localidad De Tlapani - 190611	SLP161602007 27005	355,250	0.0%	177,625	0.0%	Otros	345	100	50.00
39	Suministro E Instalación De Paneles Solares En La Localidad De San Francisco - 113121	SLP161602007 27006	161,749	0.0%	-	0.0%	Otros	35	100	-
40	Equipamiento De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepotzuapa Segunda Seccion - 170125	SLP161602007 27007	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Otros	381	100	100.00
41	Construccion De Infraestructura Para El Acceso Y Apoyo A Personas Con Discapacidad En La Localidad De Tepetzintla - 138779	SLP161602007 27008	257,420	0.0%	257,420	0.0%	Otros	18	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,783,904	0.3%	4,765,221	0.3%		1,469		
1	Pavimentación De La Calle Damian Carmona - 190976	SLP161602006 88947	1,227,004	0.1%	1,227,004	0.1%	Otros	40	100	100.00
2	Construcción De Techado En La Esc Prim Fed 11 De Julio - 59355	SLP161602006 88948	779,997	0.0%	770,711	0.0%	Metros Cuadrados	370	100	60.00
3	Pavimentación De La Calle Insurgentes - 190675	SLP161602006 94415	764,002	0.0%	764,002	0.0%	Metros Cuadrados	55	100	100.00
4	Pavimentación De La Av Ferrocarril 2da Etapa - 54592	SLP161602007 05387	614,751	0.0%	614,751	0.0%	Metros Cuadrados	259	100	100.00
5	Construcción De Techado En El Patio De La Esc Primaria Art J Fernandez De Lizardi - 172909	SLP161602007 05388	719,947	0.0%	710,550	0.0%	Metros Cuadrados	650	100	70.00
6	Pavimentación De La Calle Privada Durango - 59404	SLP161602007 16097	240,129	0.0%	240,129	0.0%	Metros Cuadrados	35	100	100.00
7	Pavimentación De La Calle Jose Luis Moran - 59383	SLP161602007 21611	438,075	0.0%	438,075	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,452,077	0.2%	2,886,673	0.2%		2,247		

1	Rehabilitación De Camino De Terracería - 51817	SLP161602006 44983	56,000	0.0%	56,000	0.0%	Metros lineales	335	100	100.00
2	Rehabilitación De Camino De Terracería - 51755	SLP161602006 54515	11,000	0.0%	11,000	0.0%	Metros lineales	171	100	100.00
3	Rehabilitación De Camino De Terracería - 51521	SLP161602006 56920	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Metros lineales	180	100	100.00
4	Rehabilitación De Camino De Terracería - 51799	SLP161602006 56946	5,600	0.0%	5,600	0.0%	Metros lineales	80	100	100.00
5	Rehabilitación De Camino De Terracería - 51787	SLP161602006 59414	48,000	0.0%	48,000	0.0%	Metros lineales	802	100	100.00
6	Mejoramiento De Camino Rural - 103391	SLP161602006 88756	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Otros	89	100	100.00
7	Ampliación Red De Distribución Eléctrica - 187433	SLP161602006 88887	924,562	0.1%	740,035	0.0%	Otros	-	100	90.00
8	Construcción De Aula En Escuela Primaria Ponciano Arriaga - 100854	SLP161602006 88951	360,000	0.0%	169,566	0.0%	Otros	46	100	50.00
9	Construcción De Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 101523	SLP161602006 94241	360,000	0.0%	169,566	0.0%	Otros	113	100	60.00
10	Aportación Municipal Programa 5217 Rehabilitación De Sistema De Riego - 105055	SLP161602006 94341	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	50	100	100.00
11	Rehabilitación De Camino De Terracería - 130391	SLP161602006 94419	15,000	0.0%	15,000	0.0%	Otros	255	100	100.00
12	Contruccion De Comedor En Escuela Primaria Campesinos Unidos - 186187	SLP161602006 99708	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Otros	-	100	100.00
13	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 188110	SLP161602007 05390	521,527	0.0%	521,527	0.0%	Otros	-	100	100.00
14	Rehabilitación De Camino De Terracería - 187820	SLP161602007 10605	58,000	0.0%	58,000	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
15	Ampliación De Bordo De Abrevadero - 103125	SLP161602007 15912	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	126	100	100.00
16	Ampliacion De Drenaje En Calle San Cristóbal En Cabecera Municipal De Guadalcázar Slp - 100524	SLP161602007 16021	80,228	0.0%	80,228	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
17	Rehabilitación De Camino De Terracería De San Jose De Los Llanitos A San Antonio Del Tulillo - 192945	SLP161602007 21419	60,000	0.0%	60,000	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00



Estado
Municipio

San Luis Potosí
Guadalcázar

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,707,294,562

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,452,077	0.2%	2,886,673	0.2%		2,247		

18	Ampliación De Drenaje En Calle Rio - 100600	SLP161602007 21546	117,160	0.0%	117,151	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
19	Construcción De Comedor Comunitario - 187072	SLP161602007 21614	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Otros	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			1,549,696	0.1%	1,084,787	0.1%		97		
1	Construcción De Cuatro Acciones De Ampliación De Vivienda Cuartos Para Cocina En La Linea - 144798	SLP161602006 88759	206,626	0.0%	144,638	0.0%	Otros	13	100	70.00
2	Construcción De Dos Acciones De Ampliación De Vivienda Cuartos Para Cocina En El Mirador - 141477	SLP161602006 88760	103,313	0.0%	72,319	0.0%	Otros	3	100	70.00
3	Construcción De Nueve Acciones De Ampliación De Vivienda Cuartos Para Cocina En San Rafael - 140407	SLP161602006 88761	464,909	0.0%	325,436	0.0%	Otros	38	100	70.00
4	Construcción De Dos Acciones De Ampliación De Vivienda Cuartos Para Cocina En Carrizal De San Juan De Abajo - 144567	SLP161602006 94331	103,313	0.0%	72,319	0.0%	Otros	2	100	70.00
5	Construcción De Dos Acciones De Ampliación De Vivienda Cuartos Para Cocina En El Quelitalillo - 141941	SLP161602007 05200	103,313	0.0%	72,319	0.0%	Otros	6	100	70.00
6	Construcción De Una Acción De Ampliación De Vivienda Cuarto Para Cocina En El Cañon - 144772	SLP161602007 15915	51,657	0.0%	36,160	0.0%	Otros	2	100	70.00
7	Construcción De Diez Acciones De Ampliación De Vivienda Cuartos Para Cocina En Pinihuan - 140329	SLP161602007 26835	516,565	0.0%	361,596	0.0%	Otros	33	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			5,251,765	0.3%	4,463,338	0.3%		760		
1	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Morelos E Inturbide - 63486	SLP161602006 44940	455,700	0.0%	389,702	0.0%	Otros	25	100	98.00
2	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Priv Saucillo - 63379	SLP161602006 49758	451,000	0.0%	360,800	0.0%	Otros	19	100	95.00
3	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Los Ramirez - 59200	SLP161602006 52120	323,889	0.0%	323,889	0.0%	Otros	20	100	100.00
4	Construccion De Techado En Área De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Plan De Ayala En La Localidad De Palmar Segundo - 59188	SLP161602006 52121	435,580	0.0%	435,580	0.0%	Otros	100	100	100.00
5	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Las Flores - 59220	SLP161602006 52122	346,110	0.0%	346,110	0.0%	Otros	19	100	100.00
6	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En 1 Privada Los Rangel - 59212	SLP161602006 54522	369,800	0.0%	369,800	0.0%	Otros	15	100	100.00
7	Rehabilitacion De Camino Principal Con Riego De Sello En La Localidad De Fraccion Ojo De Pinto - 69107	SLP161602006 54523	1,102,418	0.1%	1,102,418	0.1%	Metros lineales	400	100	100.00
8	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Primero De Mayo Y Camino Real - 59735	SLP161602006 54524	345,533	0.0%	294,721	0.0%	Otros	15	100	98.00
9	Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica En Quinta Privada De Avenida Cruces - 60019	SLP161602006 56896	130,925	0.0%	107,883	0.0%	Otros	25	100	98.00
10	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle 16 De Septiembre - 69757	SLP161602006 56901	69,368	0.0%	39,201	0.0%	Otros	20	100	98.00
11	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Avenida Damian Carmona - 59196	SLP161602006 61800	100,354	0.0%	84,842	0.0%	Otros	25	100	95.00
12	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Benito Juarez - 74024	SLP161602006 61803	41,000	0.0%	41,000	0.0%	Otros	15	100	100.00
13	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Independencia - 59231	SLP161602006 61804	347,664	0.0%	347,664	0.0%	Otros	25	100	100.00
14	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Eucaliptos - 102191	SLP161602006 88783	368,572	0.0%	110,572	0.0%	Otros	25	100	95.00
15	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Granjero - 112899	SLP161602007 05231	363,850	0.0%	109,155	0.0%	Otros	12	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,829,392	0.3%	502,528	0.0%		540		

1	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zona A De Moctezuma - 136521	SLP161602006 88789	43,111	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	90.00
2	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zona B De Moctezuma - 135748	SLP161602006 94247	474,217	0.0%	-	0.0%	Vivienda	55	100	80.00
3	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zona B De Moctezuma - 135957	SLP161602006 94249	301,774	0.0%	-	0.0%	Vivienda	35	100	90.00
4	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zona A De Moctezuma - 136501	SLP161602006 94250	1,422,650	0.1%	-	0.0%	Vivienda	165	100	75.00
5	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zona A De Moctezuma - 136427	SLP161602006 99711	301,774	0.0%	-	0.0%	Vivienda	35	100	80.00
6	Ampliación De Linea De Distribución Electrica En Calle Camino A La Cruz Y Privada De Arredondo En La Localidad De Labor Vieja - 120107	SLP161602006 99726	518,332	0.0%	502,528	0.0%	Otros	40	100	96.00
7	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zona B De Moctezuma - 135804	SLP161602006 99738	1,077,765	0.1%	-	0.0%	Vivienda	125	100	80.00
8	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zona B De Moctezuma - 136002	SLP161602007 05236	86,221	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	80.00
9	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zona B De Moctezuma - 136080	SLP161602007 21456	215,553	0.0%	-	0.0%	Vivienda	25	100	80.00
10	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zona A De Moctezuma - 136470	SLP161602007 26852	387,995	0.0%	-	0.0%	Vivienda	45	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			14,133,163	0.8%	11,752,487	0.7%		2,931		
1	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juarez Entre Calle Reyes Y Jimenez - 58502	SLP161602006 47341	370,217	0.0%	367,983	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
2	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Zona Centro (Ageb 0212) Y Barrio Calichal (Ageb 0231) En La Cabecera Municipal, Ray - 58479	SLP161602006 49757	1,549,588	0.1%	1,549,588	0.1%	Metros lineales	1,907	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Lateral Del Arroyo Rayon Entre Madero Y Mina (Ageb 0195) En La Cabecera Municipal - 58418	SLP161602006 56900	349,526	0.0%	349,526	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
4	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Allende, Fco A Rivas Y Juarez - 75885	SLP161602006 88779	300,187	0.0%	298,376	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
5	Ampliacion De Agua Potable Calle Juarez Entre Jimenez Y Francisco A Rivas, Municipio De Rayon S.L.P. - 115560	SLP161602006 94265	629,449	0.0%	188,835	0.0%	Metros lineales	190	100	95.00
6	Pavimentacion De La Calle Juarez Entre Las Calles Reyes Y Calle Mariano Jimenez En La Cabecera Municipal De Rayon Slp - 192570	SLP161602006 99727	2,427,685	0.1%	546,229	0.0%	Metros Cuadrados	101	100	10.00
7	Construccion De 3 Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad En La Zap 231 De Cabecera Municipal - 112673	SLP161602006 99728	1,317,582	0.1%	1,308,358	0.1%	Vivienda	18	100	100.00
8	Construccion De 3 Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad En La Zap 195 De Cabecera Municipal - 112614	SLP161602006 99729	1,317,582	0.1%	1,308,358	0.1%	Vivienda	14	100	100.00
9	Construccion De 4 Cuartos Dormitorios Para Personas Con Discapacidad En La Zap 316 De Cabecera Municipal - 112738	SLP161602006 99730	1,317,582	0.1%	1,308,358	0.1%	Vivienda	16	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juarez Entre Calichal Y Francisco A Rivas - 192453	SLP161602006 99731	459,590	0.0%	456,816	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
11	Construccion De 1 Cuarto Dormitorio Para Personas Con Discapacidad En La Zap 212 De Cabecera Municipal - 112660	SLP161602007 05221	1,317,582	0.1%	1,308,358	0.1%	Vivienda	2	100	100.00
12	Construccion De 1 Cuarto Dormitorio Para Personas Con Discapacidad En La Zap 208 De Cabecera Municipal - 112556	SLP161602007 05222	1,317,582	0.1%	1,308,358	0.1%	Vivienda	1	100	100.00
13	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Allende Entre Calle Fco A Rivas A Carr Cro De Rayon - 76029	SLP161602007 05223	269,816	0.0%	268,188	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
14	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Allende Y Centenario Entre Calle Calichal Y Carranza, Rayon S.L.P - 104895	SLP161602007 10625	669,972	0.0%	665,929	0.0%	Metros lineales	152	100	100.00
15	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Ponciano Arriaga Entre Calle Allende Y Calle Francisco A Rivas, Municipio De Rayon S.L.P - 115632	SLP161602007 15931	519,225	0.0%	519,225	0.0%	Metros lineales	110	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,093,698	0.2%	1,282,328	0.1%		792		

1	Construccion De Drenaje Sanitario En La Periferia De La Plaza, San Marcos - 53565	SLP161602006 52119	980,000	0.1%	293,406	0.0%	Metros lineales	88	100	-
2	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Fernando Montes De Oca De Calle Fernando Montes De Oca A Topar San Marcos - 169735	SLP161602006 88763	310,000	0.0%	92,240	0.0%	Metros lineales	50	100	10.00
3	Pavimentacion De Calle Iturbide De Calle Hidalgo A Cuauhtemoc Puente Del Carmen - 170006	SLP161602006 94244	1,800,000	0.1%	479,967	0.0%	Metros Cuadrados	321	100	40.00
4	Construccion Y Rehabilitacion De Bordos De Abrevadero Ruta Cruz De Marin - 192013	SLP161602007 10626	400,000	0.0%	220,881	0.0%	Otros	150	-	85.00
5	Rehabilitacion De Camino De Bagres De Abajo A Huertitas - 180901	SLP161602007 21544	318,698	0.0%	135,517	0.0%	Metros lineales	161	100	45.00
6	Construccion De Red De Distribución Electrica En Calle Emiliano Zapata De Calle Carranza A San Antonio - 193190	SLP161602007 26836	285,000	0.0%	60,316	0.0%	Otros	22	100	70.00



Estado
Municipio

San Luis Potosí
Salinas

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,707,294,562

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,056,000	0.1%	1,056,000	0.1%		585		
1	Construcción De Drenaje Sanitario Cruce Subterráneo De Vía Férrea Localizado En El Kilómetro Lb 8 Mas 600 - 55888	SLP161602006 52146	1,056,000	0.1%	1,056,000	0.1%	Metros lineales	585	100	100.00



Estado
Municipio

San Luis Potosí
San Ciro de Acosta

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,707,294,562

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		258,352	0.0%	256,793	0.0%		35		
1	Construcción De Drenaje Sanitario En Av Guadalupe - 140977	SLP161602006 88890	258,352	0.0%	256,793	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,945,248	0.4%	6,811,067	0.4%		6,949		

1	Construcción De Muro De Contension En La Localidad De El Higuito 2da Etapa - 46365	SLP161602006 44960	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	248	100	100.00
2	Construcción De Sistema De Red De Agua - 48184	SLP161602006 44961	370,000	0.0%	370,000	0.0%	Metros lineales	26	100	100.00
3	Equipamiento De Estufas Ecológicas En La Localidad De La Cebadilla - 46069	SLP161602006 47367	27,000	0.0%	27,000	0.0%	Piezas	25	100	100.00
4	Construcción De Sanitarios Ecológicos En La Localidad De Cebadilla - 45986	SLP161602006 49774	319,500	0.0%	319,500	0.0%	Piezas	25	100	100.00
5	Construcción De Pavimentación De Calle - 50060	SLP161602006 49775	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros Cuadrados	273	100	100.00
6	Ampliación De Calle 1 De Mayo En La Localidad De Ocuiltzapoyo - 46163	SLP161602006 49776	59,996	0.0%	59,996	0.0%	Metros Cuadrados	1,060	100	100.00
7	Ampliación De Linea Para Equipamiento De Subestación En La Localidad De Terrerito - 46370	SLP161602006 49812	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	127	100	100.00
8	Construcción De Muro De Contension - 48372	SLP161602006 52147	122,419	0.0%	122,419	0.0%	Otros	248	100	100.00
9	Construccion De Piso Firme En La Localidad De La Cebadilla - 45729	SLP161602006 52148	48,000	0.0%	48,000	0.0%	Metros Cuadrados	25	100	100.00
10	Construcción De Camino De Acceso - 51248	SLP161602006 54546	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	74	100	100.00
11	Construcción De Rampas De Concreto - 51373	SLP161602006 59442	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros Cuadrados	26	100	100.00
12	Construcción De Calle De Concreto Hidraulico - 49844	SLP161602006 59443	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Metros Cuadrados	387	100	100.00
13	Construcción De Calle Francisco I Madero En La Localidad De Escuatitla - 46289	SLP161602006 59444	405,511	0.0%	405,511	0.0%	Metros Cuadrados	930	100	100.00
14	Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Cebadilla - 46048	SLP161602006 61831	117,000	0.0%	117,000	0.0%	Otros	25	100	100.00
15	Construcción De Muro De Contension - 48091	SLP161602006 61832	204,000	0.0%	204,000	0.0%	Otros	151	100	100.00
16	Revestimiento De Camino En La Localidad De Llano Grande - 46368	SLP161602006 61833	258,392	0.0%	258,392	0.0%	Otros	97	100	100.00
17	Construccion De Calle Con Concreto Hidraulico - 118455	SLP161602006 88896	271,272	0.0%	271,272	0.0%	Metros Cuadrados	178	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,945,248	0.4%	6,811,067	0.4%		6,949		

18	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez - 82846	SLP161602006 99830	350,278	0.0%	350,278	0.0%	Metros Cuadrados	325	100	100.00
19	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juarez - 50844	SLP161602006 99833	374,400	0.0%	374,400	0.0%	Metros Cuadrados	235	100	100.00
20	Revestimiento De Camino En Tramos Aislados - 51382	SLP161602007 05313	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Otros	29	100	100.00
21	Construcción De Canal Para El Desfogue De Agua De La Presa - 51785	SLP161602007 05315	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Otros	235	100	100.00
22	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Francia - 83280	SLP161602007 16026	422,958	0.0%	422,958	0.0%	Metros Cuadrados	362	100	100.00
23	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Lopez Mateos - 118238	SLP161602007 21548	462,500	0.0%	462,500	0.0%	Metros Cuadrados	320	100	100.00
24	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Linda Vista - 115366	SLP161602007 21549	371,000	0.0%	371,000	0.0%	Metros Cuadrados	454	100	100.00
25	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Av San Miguel 1 Etapa - 118561	SLP161602007 21551	700,000	0.0%	700,000	0.0%	Metros Cuadrados	755	100	100.00
26	Construcción De Andador En Calle Justo Sierra - 115441	SLP161602007 21637	130,000	0.0%	130,000	0.0%	Metros Cuadrados	168	100	100.00
27	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 183844	SLP161602007 27036	401,023	0.0%	266,842	0.0%	Otros	141	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,576,897	0.3%	3,944,661	0.2%		4,252		
1	Rehabilitacion De Linea De Conduccion A La Localidad De El Coral - 53196	SLP161602006 54519	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Metros lineales	229	100	100.00
2	Modernización Y Ampliacion Del Camino El Puente Ejido Guayabos San Nicolas Tampote Puerta Del Salto Pedregoso Tanlacut Labor De Zapata Tramo - 33094	SLP161602006 59416	2,385,301	0.1%	1,753,065	0.1%	Metros lineales	922	100	80.00
3	Construccion De Rampas De Concreto En Camino Rural A Rancho Nuevo - 45352	SLP161602006 59424	374,706	0.0%	374,706	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
4	Construccion De Espacio Artesanal En La Localidad De San Diego - 49409	SLP161602006 61801	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Otros	774	100	100.00
5	Programa De Infraestructura En Su Vertiente De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda En Las Localidad De El Coral - 141431	SLP161602006 88768	64,666	0.0%	64,666	0.0%	Vivienda	21	100	80.00
6	Programa De Infraestructura En Su Vertiente De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda En Las Localidad De La Cuchilla - 152117	SLP161602007 15919	155,198	0.0%	155,198	0.0%	Vivienda	58	100	80.00
7	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Santa Catarina (Cab. Mpal.) - 83038	SLP161602007 15932	216,509	0.0%	216,509	0.0%	Otros	188	100	100.00
8	Rehabirehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Santa Maria Acapulco - 82960	SLP161602007 21454	173,962	0.0%	173,962	0.0%	Otros	748	100	100.00
9	Programa De Infraestructura En Su Vertiente De Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda En Las Localidad De Santa Teresa - 152131	SLP161602007 21455	193,998	0.0%	193,998	0.0%	Vivienda	85	100	80.00
10	Rehabilitación De Linea De Conducción A La Localidad De El Coco Del Sistema De Agua Potable La Culata - 140315	SLP161602007 21464	200,110	0.0%	200,110	0.0%	Metros lineales	414	100	100.00
11	Construccion De Bordos De Abravadero En La Localidad De El Coco - 152394	SLP161602007 21465	156,600	0.0%	156,600	0.0%	Otros	414	100	100.00
12	Rehabilitacion De Camino Rural A La Localidad De Paso De Botello - 94318	SLP161602007 26844	155,847	0.0%	155,847	0.0%	Otros	199	100	100.00



Estado
Municipio

San Luis Potosí
Soledad de Graciano Sánchez

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,707,294,562

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		640,121	0.0%	608,115	0.0%		40		
1	Ampliación De Red Eléctrica En Avenida México Tramo De Calle Cuauhtemoc Al Centro De Salud - 108198	SLP161602006 94349	640,121	0.0%	608,115	0.0%	Otros	40	100	95.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,797,998	0.2%	3,298,651	0.2%		16,206		

1	Rehabilitacion De Biblioteca En Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz Agua Buena (Ageb 0282) - 78548	SLP001602006 94343		0.0%		0.0%	Otros	96	100	
2	Mejoramiento De Camino En Acceso A La Comunidad Lagunita De San Frcisco - 86073	SLP001602006 99820		0.0%		0.0%	Metros lineales	45	100	
3	Mejoramiento De Barda Perimetral En Jdn Ines De La Cruz - 78411	SLP001602007 21541		0.0%		0.0%	Otros	96	100	
4	Construcción De Unidad Medica En California - 84389	SLP001602007 27009		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	72	100	
5	Ampliacion De Red Electrica Calle Iturbide Bo El Pedregal Tamasopo - 34533	SLP161602006 44956	60,431	0.0%	60,431	0.0%	Otros	10	100	100.00
6	Mejoramiento De Camino Rural En Acceso A La Comunidad De Buenavista - 66471	SLP161602006 44958	280,000	0.0%	280,000	0.0%	Metros lineales	108	100	100.00
7	Construcción De Pavimentación De Calle Plan De San Luis Agua Buena - 33203	SLP161602006 47358		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	626		-
8	Mejoramiento De Camino Rural Acceso A Carrizalito De Trompeteros - 66834	SLP161602006 47359	280,000	0.0%	280,000	0.0%	Metros lineales	114	100	100.00
9	Construcción De Comedor Escolar En Jdn Damian Carmona - 44598	SLP161602006 47360		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	80	100	
10	Mejoramiento De Camino En La Comunidad De Potrero De Mayordomo - 51097	SLP161602006 47362	210,000	0.0%	210,000	0.0%	Metros lineales	10	100	100.00
11	Construccion De Pavimentacion De Calle Principal En San Nicolas De Los Montes - 48215	SLP161602006 47363		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	367	100	
12	Ampliacion De Red En Calle Himno Nacional Barrio La Mora Tamasopo - 31484	SLP161602006 49770	12,295	0.0%	12,295	0.0%	Otros	15	100	100.00
13	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable El Chino - 31534	SLP161602006 52144	371,432	0.0%	371,432	0.0%	Metros lineales	754	100	95.00
14	Construccion De Drenaje Sanitario Barrio La Curva - 46422	SLP161602006 54540		0.0%		0.0%	Metros lineales	4,096	100	
15	Construccion De Pavimentacion De Calle Priv Himno Nacional Tamasopo - 44608	SLP161602006 54541	105,067	0.0%	105,067	0.0%	Metros Cuadrados	4,096	100	100.00
16	Construccion De Pavimentacion De Calle De Acceso Al Pozo Santa Rosalia - 35409	SLP161602006 54543	123,541	0.0%	123,541	0.0%	Metros Cuadrados	86	100	100.00
17	Construccion De Pavimentación De Calle Principal - 45665	SLP161602006 56921		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	236	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,797,998	0.2%	3,298,651	0.2%		16,206		

18	Construccion De Addador Peatonal De Ica A Imss - 34484	SLP161602006 61825		0.0%		0.0%	Otros	4,096	100	
19	Ampliacion De Red Electrica En Calle Benito Juarez El Chino - 40063	SLP161602006 61826	21,714	0.0%	21,714	0.0%	Otros	6	100	100.00
20	Mejoramiento De Camino El Varal - 186148	SLP161602006 94339	24,981	0.0%	24,981	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
21	Mejoramiento De Aulas En Jdn Sor Juana Ines De La Cruz Agua Buena - 78474	SLP161602006 94344	61,786	0.0%	61,786	0.0%	Metros Cuadrados	96	100	100.00
22	Construccion De Centro De Salud En Capuchinas - 106651	SLP161602006 94345	242,632	0.0%	144,778	0.0%	Metros Cuadrados	185	100	85.00
23	Mejoramiento En Areas De Imparticion De Educación Física Cam Benemerito De Las Américas Agua Buena - 115299	SLP161602006 99819	371,200	0.0%	371,200	0.0%	Metros Cuadrados	105	100	100.00
24	Ampliacion De Unidad Medica En Emiliano Zapata La Boquilla - 84451	SLP161602006 99899	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Metros Cuadrados	89	100	100.00
25	Mejoramiento De Camino De Acceso A La Comunidad De La Cuchilla - 78342	SLP161602007 05318	252,145	0.0%	252,145	0.0%	Otros	43	100	100.00
26	Construccion De Banqueta En Bo Alta Vista Tamasopo - 108994	SLP161602007 10720	64,937	0.0%	64,937	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
27	Construccion De Pavimentacion De Calle Morelos En Damian Carmona - 109159	SLP161602007 10723	371,200	0.0%	371,200	0.0%	Metros Cuadrados	110	100	100.00
28	Cosntruccion De Centro De Salud En San Andres De Los Limones - 91157	SLP161602007 10724	240,000	0.0%	102,925	0.0%	Metros Cuadrados	219	100	100.00
29	Construcción De Centro De Salud En Tampusquin - 106557	SLP161602007 26946	259,081	0.0%	140,932	0.0%	Metros Cuadrados	70	100	100.00
30	Construcción De Centro De Salud En El Varal - 160994	SLP161602007 26947	240,000	0.0%	93,731	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	75.00
31	Construcción De Banquetas Bo La Mora Tamasopo - 78257	SLP161602007 26948	130,555	0.0%	130,555	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		3,183,429	0.2%	3,183,429	0.2%		1,225		

1	Rehabilitacion De Dispensario Medico En La Localidad De Mesitas - 66995	SLP161602006 49784	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	47	100	100.00
2	Construccion De Dispensario Medico En Lanim - 66380	SLP161602006 56929	580,000	0.0%	580,000	0.0%	Otros	46	100	100.00
3	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Cruz Grande Pucte 78495	SLP161602006 88902	1,526,249	0.1%	1,526,249	0.1%	Metros lineales	247	100	100.00
4	Construccion De Comedor Comunitario En La Etv Ramon Alcorta De La Localidad De El Chijol - 76781	SLP161602006 99840	429,734	0.0%	429,734	0.0%	Otros	145	100	100.00
5	Construccion De Un Aula Didactica 6 X 8 Est Reg Tipo Ieife En El Emsad No 03 De Las Viboras - 76981	SLP161602007 10740	410,000	0.0%	410,000	0.0%	Metros Cuadrados	675	100	100.00
6	Construcción De Fachada En Etv Lázaro Cárdenas En La Localidad De Tonatico - 78209	SLP161602007 21555	87,447	0.0%	87,447	0.0%	Metros lineales	65	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		5,850,932	0.3%	3,237,967	0.2%		1,372		
1	Construccion De Tanque Elevado De 50 M3 De Concreto Armado Para Distribucion Del Sector Norte Del Ncpe Santa Martha Tamuin Slp - 41267	SLP161602007 16029	1,327,371	0.1%	1,284,537	0.1%	Otros	972	100	100.00
2	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Luis Donaldo Colosio Municipio De Tamuin Slp - 66998	SLP161602007 26970	4,523,561	0.3%	1,953,429	0.1%	Metros lineales	400	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		44,245,241	2.6%	16,561,703	1.0%		10,679		

1	Rehabilitación Del Camino Rural De Acceso En La Localidad De El Chucho - 59190	SLP161602006 47366	295,000	0.0%	295,000	0.0%	Otros	188	100	100.00
2	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso En La Localidad De La Loma Pozo Mexicano - 59842	SLP161602006 49773	295,000	0.0%	295,000	0.0%	Metros lineales	22	100	100.00
3	Construcción De Sanitario Rural Completo En El Centro De Bachillerato Comunitario De La Localidad De El Jomte - 59475	SLP161602006 49786	330,000	0.0%	330,000	0.0%	Otros	375	100	100.00
4	Construcción De Camino Rural De Acceso A La Localidad De Dhokob - 60082	SLP161602006 54557	295,000	0.0%	295,000	0.0%	Metros lineales	256	100	100.00
5	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Del Tiyou Municipio De Tanlajas San Luis Potosí - 29997	SLP161602006 54558	1,049,738	0.1%	1,049,738	0.1%	Metros lineales	194	100	100.00
6	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso En La Localidad De Barrio Tocoyohom - 59739	SLP161602006 54559	295,000	0.0%	295,000	0.0%	Otros	101	100	100.00
7	Construcción De Muro De Contención En La Localidad El May - 56957	SLP161602006 56931	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Otros	313	100	100.00
8	Construcción De Un Comedor Comunitario A Base De Estructura Metálica Con Cubierta Laminada En La Localidad De El Ojox - 59395	SLP161602006 56932	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Otros	401	100	100.00
9	Modernización Y Pavimentación E.C.(Tanlajas-Tanquian De Escobedo)Ojox-Tres Cruces Tramo: Del Km 0+000 Al Km 4+355 Subtramo A Modernizar Del - 30053	SLP161602006 59446	2,742,048	0.2%	740,214	0.0%	Otros	401	100	60.00
10	Construcción De Camino Rural De Acceso A La Localidad La Loma - 60121	SLP161602006 61830	295,000	0.0%	295,000	0.0%	Metros lineales	21	100	100.00
11	Construcción De Recámara Adicional - 146906	SLP161602006 88891	2,155,530	0.1%	646,659	0.0%	Vivienda	21	100	80.00
12	Equipamiento De Taller Artesanal Para La Fabricación De Piloncillo En San Jose Xilatzén - 77295	SLP161602006 88904	230,000	0.0%	230,000	0.0%	Otros	1,279	100	100.00
13	Construcción De Camino Rural A La Localidad De Hualitze - 59431	SLP161602006 88913	295,000	0.0%	295,000	0.0%	Otros	110	100	100.00
14	Construcción De Recámara Adicional - 146917	SLP161602006 94347	2,155,530	0.1%	646,659	0.0%	Vivienda	82	100	70.00
15	Construcción De Tanque Elevado En La Localidad De Quelavidad Calabazas En Tanlajas - 133915	SLP161602006 94362	829,222	0.0%	248,767	0.0%	Otros	256	100	50.00
16	Construcción De Comedor Comunitario A Base De Estructura Metálica Con Cubierta Laminada En La Localidad De Serapio Gutierrez - 135125	SLP161602006 94363	450,000	0.0%	135,000	0.0%	Otros	99	100	80.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		44,245,241	2.6%	16,561,703	1.0%		10,679		

17	Construcción De Comedor Comunitario A Base De Estructura Metálica Con Cubierta Laminada En La Localidad De La Concepcion - 124240	SLP161602006 99845	450,000	0.0%	135,000	0.0%	Otros	840	100	50.00
18	Construcción De Recamara Adicional - 141898	SLP161602006 99846	2,112,419	0.1%	633,726	0.0%	Vivienda	10	100	80.00
19	Construcción De Recamara Adicional - 146920	SLP161602006 99852	2,155,530	0.1%	646,659	0.0%	Vivienda	63	100	50.00
20	Construcción De Recamara Adicional - 142048	SLP161602006 99853	2,112,419	0.1%	633,726	0.0%	Vivienda	4	100	80.00
21	Construcción De Recamara Adicional - 141870	SLP161602007 05324	2,198,641	0.1%	659,592	0.0%	Vivienda	66	100	80.00
22	Construcción De Recamara Adicional - 146899	SLP161602007 05325	2,155,530	0.1%	646,659	0.0%	Vivienda	79	100	80.00
23	Construcción De Aula En La Escuela Ei Fco Gonzalez Bocanegra Cct 24d1n0094 En La Localidad De 0116 Cuaytzen Muevo - 123098	SLP161602007 05330	370,000	0.0%	111,000	0.0%	Otros	679	100	50.00
24	Construcción De Recamara Adicional - 146895	SLP161602007 05331	2,112,419	0.1%	633,726	0.0%	Vivienda	74	100	80.00
25	Construcción De Recamara Adicional - 141501	SLP161602007 10742	2,198,641	0.1%	659,592	0.0%	Vivienda	69	100	80.00
26	Construcción De Muro De Contención En La Localidad Del Muhu En El Municipio De Tanlajas - 124373	SLP161602007 10752	500,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	83	100	50.00
27	Construcción De Recamara Adicional - 141790	SLP161602007 16038	2,198,641	0.1%	659,592	0.0%	Vivienda	85	100	80.00
28	Construcción De Bordos En La Localidad De 0033 Santa Elena - 100924	SLP161602007 16039	370,040	0.0%	111,012	0.0%	Otros	42	100	50.00
29	Mecanización De La Tierra Para Cultivo En La Localidad De Santa Rosa - 101039	SLP161602007 16040	3,665,560	0.2%	109,968	0.0%	Otros	37	100	50.00
30	Construcción De Recamara Adicional - 146891	SLP161602007 16050	2,112,419	0.1%	633,726	0.0%	Vivienda	140	100	80.00
31	Construcción De Tanque Superficial En La Localidad De San Isidro - 133391	SLP161602007 16051	549,940	0.0%	549,940	0.0%	Otros	136	100	100.00
32	Construcción De Camino Rural De Acceso A La Localidad De Cuitzabtzen - 122957	SLP161602007 21547	310,152	0.0%	310,152	0.0%	Metros lineales	214	100	100.00
33	Construcción De Comedor Comunitario A Base De Estructura Metálica Con Cubierta Laminada En La Localidad De Agualoja - 124190	SLP161602007 21557	450,000	0.0%	135,000	0.0%	Otros	321	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			44,245,241	2.6%	16,561,703	1.0%		10,679		
34	Construccion De Bordos En La Localidad De La Cebadilla En El Municipio De Tanlajas Slp - 123206	SLP161602007 21558	401,257	0.0%	120,377	0.0%	Otros	751	100	30.00
35	Modernización Y Ampliación Del Camino Malilija San Jose Del Tinto La Gloria Tramo Del Km 0 Al 10 Subtramo A Modernizar Del Km 10 Al Km 9 - 80864	SLP161602007 21559	3,751,566	0.2%	1,126,220	0.1%	Otros	930	100	30.00
36	Construcción De Un Comedor Comunitario A Base De Estructura Metálica Con Cubierta Laminada En La Localidad De Coromohom Tocoymohom - 59204	SLP161602007 21560	350,000	0.0%	350,000	0.0%	Otros	567	100	100.00
37	Construccion De Aula En La Escuela Centro De Bachillerato Comunitario Juni Kitcha It En La Localidad De 0030 San Jose Xilatzen - 101137	SLP161602007 21568	370,000	0.0%	111,000	0.0%	Otros	36	100	80.00
38	Construcción De Camino Rural De Acceso A La Localidad De Patalja - 77108	SLP161602007 21569	295,000	0.0%	295,000	0.0%	Metros lineales	344	100	100.00
39	Construcción De Bordos Para Represa En La Localidad De 0011 La Concepcion - 77717	SLP161602007 26967	348,000	0.0%	348,000	0.0%	Otros	840	100	100.00
40	Construcción De Camino Rural De Acceso A La Localidad De Cuaytzen Viejo - 60232	SLP161602007 26972	295,000	0.0%	295,000	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			6,568,298	0.4%	5,609,308	0.3%		1,586		
1	Mejoramiento De Alumbrado Publico - 75227	SLP161602006 44967	150,000	0.0%	126,935	0.0%	Otros	396	100	85.00
2	Construcción De Dispensario Medico En La Comunidad Cuatro Milpas - 69388	SLP161602006 44968	500,000	0.0%	497,805	0.0%	Metros Cuadrados	118	100	99.00
3	Construccion De Dispensario Medico En La Comunidad De San Jose De La Punta - 69205	SLP161602006 47377	500,000	0.0%	497,805	0.0%	Metros Cuadrados	356	100	95.00
4	Construccion De Dispensario Medico En La Comunidad De Santa Teresa - 75217	SLP161602006 49790	500,000	0.0%	248,161	0.0%	Metros Cuadrados	88	100	85.00
5	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Barrio De Santiago En La Cabecera Municipal De Vanegas Primera Etapa - 184787	SLP161602007 05335	1,981,626	0.1%	1,969,668	0.1%	Metros lineales	218	100	95.00
6	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Coahuila En La Colonia Barrio De Santiago Cabecera Municipal - 185877	SLP161602007 26976	2,000,000	0.1%	1,987,931	0.1%	Metros Cuadrados	218	100	95.00
7	Construcción De Cubierta Metalica En La Cancha De Usos Múltiples En La Esc Sec Niños Héroes De Chapultepec En La Cabecera Municipal - 169795	SLP161602007 26977	936,672	0.1%	281,002	0.0%	Metros Cuadrados	192	100	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		10,420,516	0.6%	3,160,589	0.2%		368		

1	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Santa María - 60975	SLP161602006 44965		0.0%		0.0%	Metros lineales	71	100	
2	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Calle El Rosario - 66140	SLP161602006 47375		0.0%		0.0%	Metros lineales	44	100	
3	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Francisco I Madero Cab Municipal - 66016	SLP161602006 54554		0.0%		0.0%	Metros lineales	105	100	
4	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle El Rosario Cabecera Municipal - 65776	SLP161602006 59449		0.0%		0.0%	Metros lineales	53	100	
5	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa Entre Calles Amado Nervo Y Cristo Rey Cabecera Municipal Venado Slp - 61292	SLP161602006 59450		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	95	100	
6	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Calle San Luis Segunda Etapa - 184899	SLP161602006 88906	349,155	0.0%	231,283	0.0%	Metros lineales	-	100	40.00
7	Convenio Marco 2016 Ipassa Ejido El Sotol - 78655	SLP161602006 94350	328,000	0.0%	328,000	0.0%	Otros	-	100	30.00
8	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Privada Centauro - 176417	SLP161602006 94360	247,495	0.0%	74,249	0.0%	Metros lineales	-	100	30.00
9	Convenio Marco Proyecto Regional Caprino En La Localidad De Agua De En Medio - 158611	SLP161602006 94361	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Otros	-	100	100.00
10	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Aquiles Serdan - 176304	SLP161602006 99848	154,122	0.0%	154,122	0.0%	Metros lineales	-	100	70.00
11	Convenio Marco 2016 Cosecha De Agua En La Localidad De Andres Rangel - 78733	SLP161602007 10733	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	-	100	100.00
12	Convenio Marco 2016 Ipassa - 78568	SLP161602007 10746	328,000	0.0%	328,000	0.0%	Otros	-	100	30.00
13	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo - 187759	SLP161602007 16043	129,811	0.0%	129,811	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
14	Convenio Marco 2016 Cosecha De Agua En La Localidad Del Gateado - 78682	SLP161602007 16048	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	-	100	100.00
15	Convenio Marco Proyecto Regional Caprino En La Localidad De La Manga Tanque La Bota - 161737	SLP161602007 16049	100,000	0.0%	100,000	0.0%	Otros	-	100	100.00
16	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amado Nervo Segunda Etapa - 175398	SLP161602007 21563	568,112	0.0%	568,112	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
17	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 176060	SLP161602007 26971	7,985,820	0.5%	1,017,012	0.1%	Otros	-	100	2.00



Estado
Municipio

San Luis Potosí
Villa de Guadalupe

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 1,707,294,562

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,254,807	0.1%	1,254,807	0.1%		-		
1	Contruccion De Recamara Adicionales 4 X 4 Mts - 24423	SLP161602006 49792	1,228,605	0.1%	1,228,605	0.1%	Vivienda	-	100	100.00
2	Rehabilitacion De Aula Del Centro Comunitario De Aprendizaje En La Comunidad De Palo Blanco Del Municipio De Villa De Guadalupe - 24096	SLP161602006 61836	26,202	0.0%	26,202	0.0%	Otros	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		494,110	0.0%	494,110	0.0%		61		
1	Construcción De Drenaje En Calle 5 De Febrero Entre Morelos E Hidalgo - 51056	SLP161602006 49756	86,083	0.0%	86,083	0.0%	Metros lineales	16	100	100.00
2	Construcción De Drenaje En Calle Julian Carrillo Entre Alvaro Obregon Y 5 De Febrero - 51143	SLP161602006 52118	218,871	0.0%	218,871	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
3	Construccion De Drenaje En Calle Matamoros Entre Suspiro E Iturbide - 51112	SLP161602006 54517	189,157	0.0%	189,157	0.0%	Metros lineales	20	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,888,214	0.2%	2,194,045	0.1%		27,671		
1	Varias Localidades Suministro Y Colocacion De Lamparas Para Alumbrado Publico - 70516	SLP161602006 44973	300,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	12,000	100	30.00
2	El Pocito Construccion De Techumbre En Escuela Primaria - 70352	SLP161602006 44975	750,000	0.0%	225,000	0.0%	Otros	231	100	30.00
3	Rehabilitacion De Aulas Y Baños, Rampa Para Discapacitados - 26952	SLP161602006 44976	300,000	0.0%	243,417	0.0%	Otros	642	100	81.00
4	La Tapona Rehabilitacion De Linea De Conduccion Del Pozo A La Comunidad - 69650	SLP161602006 52156	355,000	0.0%	106,500	0.0%	Otros	642	100	30.00
5	Paneles Solares En Mi Ranchito - 27335	SLP161602006 56928	90,000	0.0%	89,452	0.0%	Otros	9	100	99.00
6	El Aljber Construcción De Tanque De Almacenamiento De Mamposteria De Piedra De Treinta Metros Cubicos - 190582	SLP161602006 88901	365,005	0.0%	217,682	0.0%	Otros	29	100	60.00
7	El Coyote Suministro De Transformador Y Arrancador De Tensión Reducida Para Bomba En Pozo De Agua Potable - 190610	SLP161602006 94357	106,272	0.0%	106,272	0.0%	Otros	507	100	100.00
8	Villa Hidalgo Material Para Alumbrado Publico - 191090	SLP161602006 94380	267,013	0.0%	187,526	0.0%	Otros	12,000	100	70.00
9	Llano Del Carmen Rehabilitación De Aulas Escolares En Escuela Primaria - 190701	SLP161602006 94381	290,000	0.0%	233,129	0.0%	Otros	210	100	80.00
10	La Tapona Construcción De Aula Tipo Regional En Escuela Preparatoria - 190677	SLP161602007 05353	344,000	0.0%	221,382	0.0%	Otros	642	100	64.00
11	El Coyote Construcción De Casa De Salud - 191777	SLP161602007 21554	350,000	0.0%	105,000	0.0%	Otros	507	100	30.00
12	Presa De Chancaquero Equipamiento Para Pozo De Agua Potable Con Panel Solar - 190626	SLP161602007 26986	370,923	0.0%	368,685	0.0%	Otros	252	100	99.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		23,881,424	1.4%	15,016,072	0.9%		50,053		

1	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cuayo Buenavista - 44855	SLP161602006 44963	628,046	0.0%	497,030	0.0%	Otros	196	100	80.00
2	Construccion De Vado En La Localidad De Xoloco - 44846	SLP161602006 49785	659,100	0.0%	659,100	0.0%	Otros	654	100	100.00
3	Ampliacion De Red Electrica Primer Etapa En La Localidad De Cuayo Cerro - 44850	SLP161602006 49796	1,236,921	0.1%	993,137	0.1%	Otros	449	100	80.00
4	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Incluye Subestación - 32014	SLP161602006 52157	463,000	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	131	100	100.00
5	Construccion De Calle Principal En La Localidad De La Purisima - 44858	SLP161602006 54551	1,039,216	0.1%	1,039,216	0.1%	Metros Cuadrados	628	100	100.00
6	Construccion De Barda Perimetral A Escuela Telesecundaria Sixto Garcia Pacheco - 75074	SLP161602006 54552	58,053	0.0%	58,053	0.0%	Otros	196	100	100.00
7	Construcción De Vado Tamarindo En La Localidad De Santa Fe - 32030	SLP161602006 59460	927,798	0.1%	927,798	0.1%	Otros	320	100	100.00
8	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Coamizatl - 44848	SLP161602006 59461	544,771	0.0%	506,187	0.0%	Otros	181	100	93.00
9	Construccion De Espacio Artesana Comunitario 1er Etapa - 102953	SLP161602006 88903	479,997	0.0%	379,878	0.0%	Otros	635	100	90.00
10	Construccion Y Conexion De Descarga A Colector General Existente En Jardin De Niños Alvaro Obregon - 89161	SLP161602006 88928	55,630	0.0%	45,333	0.0%	Otros	2,479	100	100.00
11	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 120320	SLP161602006 88929	27,226	0.0%	10,200	0.0%	Otros	158	100	100.00
12	Mejoramiento De Linea De Electrificacion De Sistema De Agua En La Localidad De Picholco - 82920	SLP161602006 94359	519,475	0.0%	449,289	0.0%	Otros	1,413	100	100.00
13	Mejoramiento De Baños A Escuela Primaria Margarita Maza De Juearez - 139498	SLP161602006 94382	50,000	0.0%	36,761	0.0%	Piezas	7,714	100	80.00
14	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Telesecundaria Juan Escutia - 139416	SLP161602006 94383	50,000	0.0%	44,235	0.0%	Otros	631	100	90.00
15	Construccion De Barda Perimetral A La Escuela Telesecundaria Vicente Suarez - 139275	SLP161602006 94384	50,000	0.0%	29,940	0.0%	Otros	1,220	100	80.00
16	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Ponciano Arriaga - 101203	SLP161602006 99842	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Otros	841	100	100.00
17	Mejoramiento De Linea De Distribución De Sistema De Agua - 120082	SLP161602006 99843	171,240	0.0%	156,250	0.0%	Otros	1,613	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		23,881,424	1.4%	15,016,072	0.9%		50,053		

18	Equipamiento De Pozo - 115326	SLP161602006 99844	243,430	0.0%	243,430	0.0%	Otros	1,174	100	100.00
19	Construcción De Baño En Preescolar Indígena Niños Heroes - 94940	SLP161602006 99865	50,000	0.0%	38,975	0.0%	Piezas	570	100	90.00
20	Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos - 79831	SLP161602006 99868	50,000	0.0%	41,753	0.0%	Otros	152	100	100.00
21	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física Para Escuela Preescolar Indígena Niños Heroes - 88331	SLP161602006 99869	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Metros Cuadrados	2,482	100	100.00
22	Construcción De Cárcamo - 90828	SLP161602006 99870	522,970	0.0%	225,466	0.0%	Otros	323	100	50.00
23	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra - 101553	SLP161602007 05322	50,000	0.0%	42,939	0.0%	Otros	1,174	100	90.00
24	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Julian Carrillo - 114582	SLP161602007 05323	884,398	0.1%	-	0.0%	Otros	505	100	30.00
25	Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Primaria Lic Benito Juarez - 75144	SLP161602007 05347	50,000	0.0%	42,762	0.0%	Otros	3,155	100	100.00
26	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 114363	SLP161602007 05355	498,786	0.0%	-	0.0%	Otros	1,220	100	80.00
27	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Manuel Jose Othon - 139462	SLP161602007 05356	50,000	0.0%	46,342	0.0%	Metros lineales	2,479	100	100.00
28	Conexión A Fosa - 135981	SLP161602007 05359	1,149,995	0.1%	926,054	0.1%	Metros lineales	136	100	95.00
29	Construcción De Colector De La Zona Oriente Hasta El Arroyo Tenango E Interconexión A Subcolectores Cin 1.454 Km De Longitud Y 8, 10, 12 - 121177	SLP161602007 10768	3,798,632	0.2%	455,836	0.0%	Metros lineales	4,114	100	30.00
30	Construcción De Calle El Olvido En El Municipio De Axtla De Terrazas - 44860	SLP161602007 10769	969,710	0.1%	969,710	0.1%	Metros Cuadrados	7,714	100	100.00
31	Conexión A La Red De Drenaje Descarga Domiciliaria En A Localidad De Santa María Ii - 83137	SLP161602007 10770	265,901	0.0%	265,901	0.0%	Otros	151	100	100.00
32	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 115410	SLP161602007 16036	228,100	0.0%	176,028	0.0%	Otros	1,413	100	100.00
33	Construcción De Comedor Comunitario Primer Etapa - 114265	SLP161602007 16037	1,164,269	0.1%	1,120,609	0.1%	Otros	841	100	96.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		23,881,424	1.4%	15,016,072	0.9%		50,053		

34	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio Michotlayo - 80367	SLP161602007 16065	195,500	0.0%	195,500	0.0%	Otros	323	100	100.00
35	Revestimiento De Camino En El Cerro - 179025	SLP161602007 16067	119,987	0.0%	119,987	0.0%	Metros Cuadrados	152	100	100.00
36	Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Telesecundaria Pedro Vallejo - 138609	SLP161602007 16069	50,000	0.0%	44,195	0.0%	Otros	449	100	100.00
37	Construccion De Huellas De Concreto - 165223	SLP161602007 16070	543,991	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	406	100	50.00
38	Equipamiento De Pozo - 120359	SLP161602007 21582	127,250	0.0%	127,250	0.0%	Otros	577	100	100.00
39	Construccion De Huellas De Concreto En Barrio Tlapani - 138488	SLP161602007 21587	543,999	0.0%	435,199	0.0%	Otros	449	100	80.00
40	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario 1er Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Santa Fe Texacal Municipio De Axtla De Terrazas - 108219	SLP161602007 26965	5,264,036	0.3%	3,565,729	0.2%	Metros lineales	635	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,704,230	1.0%	11,748,321	0.7%		15,019		

1	Construcción De Techo Firme En La Localidad De El Cañon - 39906	SLP161602006 44977	241,914	0.0%	241,914	0.0%	Otros	72	100	100.00
2	Rehabilitación De Camino Rural En Soledad De Zaragoza - 31899	SLP161602006 49778	7,250	0.0%	7,250	0.0%	Metros lineales	491	100	100.00
3	Rehabilitación De Camino Rural En Ahuayo - San Agustin - 53676	SLP161602006 49797	27,994	0.0%	27,994	0.0%	Otros	418	100	100.00
4	Construcción De Muro Firme - Uxtuapan - 33272	SLP161602006 52153	4,400	0.0%	4,400	0.0%	Otros	6	100	100.00
5	Rehabilitación De Puente Vado En Xaltipa - 31909	SLP161602006 52154	12,750	0.0%	12,750	0.0%	Otros	264	100	100.00
6	Rehabilitación De Camino Rural En Suchiayo - La Joya - 53570	SLP161602006 54547	27,994	0.0%	27,994	0.0%	Otros	518	100	100.00
7	Construcción De Muro Firme - Cuartillo Viejo - 33134	SLP161602006 54564	4,400	0.0%	4,400	0.0%	Otros	5	100	100.00
8	Rehabilitación De Camino Rural En El Lagarto - 33110	SLP161602006 54565	58,116	0.0%	58,116	0.0%	Otros	150	100	100.00
9	Rehabilitación De Camino Rural En Poxtla - 33095	SLP161602006 54570	58,116	0.0%	58,116	0.0%	Otros	320	100	100.00
10	Rehabilitación De Camino Rural En San Antonio Huitzquilico - El Pino - La Palma - 53697	SLP161602006 54571	27,994	0.0%	27,994	0.0%	Otros	808	100	100.00
11	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico - La Florida - 52128	SLP161602006 56938	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	49	100	100.00
12	Rehabilitación De Camino Rural En Apetzco - Cerro Quebrado - 53593	SLP161602006 59454	27,994	0.0%	27,994	0.0%	Otros	771	100	100.00
13	Construcción De Comedor Comunitario - San Antonio Huitzquilico - 52115	SLP161602006 59464	371,181	0.0%	371,181	0.0%	Otros	808	100	100.00
14	Equipamiento De Deposito O Tanque De Agua Potable En El Naranjal - 27844	SLP161602006 61839	86,506	0.0%	86,506	0.0%	Otros	1,500	100	100.00
15	Construcción De Sanitarios En Emsad Cinco De Tlaletla - 169056	SLP161602006 88899	202,408	0.0%	120,977	0.0%	Piezas	286	100	60.00
16	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico - Puerto Del Durazno - 118707	SLP161602006 88927	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Otros	89	100	100.00
17	Pavimentación De Calle Principal En Huaxuco - 119789	SLP161602006 94379	370,000	0.0%	370,000	0.0%	Otros	99	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		17,704,230	1.0%	11,748,321	0.7%		15,019		
18	Construcción De Techo Firme - Miramar Viejo - 82811	SLP161602006 94388	97,648	0.0%	97,648	0.0%	Otros	104	100	100.00
19	Pavimentación De Calle Principal En Joya Del Durazno - 134195	SLP161602007 05350	250,000	0.0%	250,000	0.0%	Otros	64	100	100.00
20	Ampliación De Red O Sistema De Agua Potable En Ahuacatlan - 76423	SLP161602007 05360	17,820	0.0%	17,820	0.0%	Metros lineales	128	100	100.00
21	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Petatillo - 158758	SLP161602007 05364	35,380	0.0%	35,380	0.0%	Otros	420	100	100.00
22	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (1era Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Peña Blanca, Xilitla. - 129536	SLP161602007 10774	4,566,098	0.3%	2,933,032	0.2%	Otros	742	100	65.00
23	Construcción De Recamaras Adicionales - El Jobo - 129593	SLP161602007 16075	862,212	0.1%	618,690	0.0%	Vivienda	105	100	70.00
24	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (1ra. Etapa) En El Sabino - El Manteco - 112409	SLP161602007 21591	6,005,339	0.4%	2,007,448	0.1%	Metros lineales	226	100	30.00
25	Const. De Sistema Regional De Abastecimiento De Agua Potable A 23 Comunidades Indigenas Y Cabecera Municipal, Xilitla - 129212	SLP161602007 26989	3,890,716	0.2%	3,890,716	0.2%	Otros	6,576	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			725,216	0.0%	724,068	0.0%		11,537		
1	Ampliación De Red De Alumbrado Público, Av. Cordelia Y Prolongación Hidalgo - 649	SLP161601006 23822	145,170	0.0%	145,170	0.0%	Otros	100	100	100.00
2	Rehabilitación De Equipo De Pozo De Agua Potable - 920	SLP161601006 24116	34,556	0.0%	34,556	0.0%	Otros	137	100	100.00
3	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal - 69289	SLP161602006 44939	80,783	0.0%	80,783	0.0%	Otros	7,725	100	100.00
4	Construcción De Banquetas Con Concreto Estampado En Calle Hidalgo Cabecera Municipal - 68648	SLP161602006 54521	266,177	0.0%	265,029	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
5	Rehabilitación De Calle En Privada Bocanegra Cabecera Municipal - 68684	SLP161602006 56898	7,400	0.0%	7,400	0.0%	Otros	150	100	100.00
6	Ampliación De Linea De Conducción De Drenaje Sanitario En Prolongación 18 De Marzo - 68506	SLP161602006 56899	7,656	0.0%	7,656	0.0%	Metros lineales	25	100	100.00
7	Rehabilitación De Calle Hidalgo En Cabecera Municipal - 68607	SLP161602006 59419	52,374	0.0%	52,374	0.0%	Metros Cuadrados	100	100	100.00
8	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 186987	SLP161602006 99719	2,129	0.0%	2,129	0.0%	Piezas	700	100	100.00
9	Rehabilitación De Carretera Villa De Arista Moctezuma Bacheo - 187664	SLP161602007 26848	54,485	0.0%	54,485	0.0%	Metros lineales	1,000	100	100.00
10	Rehabilitación De Carretera Villa De Arista Entronque Carretera Cincuenta Y Siete Bacheo - 187521	SLP161602007 26849	54,485	0.0%	54,485	0.0%	Metros lineales	1,000	100	100.00
11	Rehabilitación De Bomba De Pozo De Agua Potable - 69704	SLP161602007 26851	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Otros	500	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			109,610	0.0%	109,610	0.0%		-		
1	Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Ejido Maguey De Oriente - 191278	SLP161602006 88776	6,694	0.0%	6,694	0.0%	Otros	-	100	100.00
2	Mejoramiento Del Alumbrado Publico En La Colonia Esperanza Norte - 169702	SLP161602007 05215	20,244	0.0%	20,244	0.0%	Otros	-	100	100.00
3	Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Ejido Minas Viejas - 192899	SLP161602007 05216	12,144	0.0%	12,144	0.0%	Otros	-	100	100.00
4	Mejoramiento Del Alumbrado Publico En La Colonia Arboledas - 169606	SLP161602007 10621	35,740	0.0%	35,740	0.0%	Otros	-	100	100.00
5	Mejoramiento Del Alumbrado Publico En Ejido Los Álamos De Abajo - 191146	SLP161602007 21437	12,923	0.0%	12,923	0.0%	Otros	-	100	100.00
6	Mejoramiento Del Alumbrado Público En Ejido El Platanito - 169799	SLP161602007 21438	8,160	0.0%	8,160	0.0%	Otros	-	100	100.00
7	Mejoramiento Del Alumbrado Publico En La Colonia El Naranjito - 169736	SLP161602007 26846	13,705	0.0%	13,705	0.0%	Otros	-	100	100.00