

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			683,828	0.1%	400,000	0.1%		214		
1	Ampliación De La Red De Electrificación Sector Sur Calle Humberto Quijada 85003	SON16160200 689036	174,124	0.0%	174,124	0.0%	Otros	60	100	-
2	Ampliación De Red De Electrificación En Sector La Antena - 84997	SON16160200 699978	86,023	0.0%	86,023	0.0%	Otros	32	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Electrificación Entrada Principal De El Rodeo - 85008	SON16160200 699979	40,877	0.0%	-	0.0%	Otros	8	100	-
4	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Pablo - 104468	SON16160200 699980	10,332	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
5	Ampliación De Red De Electrificación Salida A Las Caballerizas - 84989	SON16160200 705475	22,673	0.0%	22,673	0.0%	Otros	24	100	100.00
6	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Corona Y Callejón Sin Nombre - 84984	SON16160200 710868	91,151	0.0%	91,151	0.0%	Otros	20	100	100.00
7	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De Aconchi - 104315	SON16160200 716165	53,143	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
8	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Aconchi - 104353	SON16160200 721702	34,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
9	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Lázaro Cárdenas Y Rito Padilla - 84999	SON16160200 721703	76,493	0.0%	-	0.0%	Otros	16	100	-
10	Ampliacion De Red De Electrificación En Sector Panteón Municipal - 85006	SON16160200 727088	95,014	0.0%	26,030	0.0%	Otros	40	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			9,498,150	2.1%	8,540,061	1.9%		8,560		
1	Mejoramiento De Escuelas Secundarias Varios - 80764	SON16160200 688993	1,251,000	0.3%	1,251,000	0.3%	Otros	600	100	90.00
2	Mejoramiento De Escuelas Preparatorias Varios - 80768	SON16160200 688994	333,401	0.1%	182,467	0.0%	Otros	400	100	0.50
3	Construccion De Centro De Salud De Macoyahui - 150576	SON16160200 689015	372,000	0.1%	329,020	0.1%	Metros Cuadrados	76	100	95.00
4	Introduccion De Celdas Solares En Zona Rurales - 154387	SON16160200 694464	1,273,765	0.3%	1,216,196	0.3%	Otros	146	100	90.00
5	Mejoramiento De Escuelas Primarias Varios - 80761	SON16160200 699933	1,375,684	0.3%	1,375,684	0.3%	Otros	1,200	100	0.90
6	Construccion Camino Rural Corohui - 146802	SON16160200 699957	500,000	0.1%	450,212	0.1%	Metros lineales	92	100	90.00
7	Introduccion De Celdas Solares En Gochico Viejo - 144688	SON16160200 699958	131,235	0.0%	131,235	0.0%	Otros	12	100	100.00
8	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Aduana - 146520	SON16160200 705430	250,000	0.1%	150,624	0.0%	Otros	249	100	0.70
9	Mejoramiento De Centros De Salud Varios - 80594	SON16160200 710828	661,000	0.1%	614,812	0.1%	Otros	1,600	100	93.00
10	Construccion De Sistema De Agua Potable En Sabinito Sur - 82440	SON16160200 710859	250,000	0.1%	142,925	0.0%	Otros	121	100	60.00
11	Rehabilitacion De Caminos Rurales Varios - 80618	SON16160200 721658	2,200,066	0.5%	2,199,644	0.5%	Otros	4,000	100	100.00
12	Construccion De Olla De Captacion De Agua En Los Algodones - 82430	SON16160200 727050	450,000	0.1%	95,753	0.0%	Otros	41	100	0.03
13	Construccion Camino Rural La Concepcion - 146527	SON16160200 727065	450,000	0.1%	400,490	0.1%	Metros lineales	23	100	90.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		862,751	0.2%	166,344	0.0%		497		
1	Construcción Línea De Conducción E Instalación De Pila Localidad De Tarachi - 104080	SON16160200 694501	553,310	0.1%	166,344	0.0%	Otros	437	100	-
2	Suministro E Instalación De Módulos Solares En Varias Viviendas De La Localidad De Tarachi - 156049	SON16160200 694502	309,441	0.1%	-	0.0%	Otros	60	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		91,547	0.0%	66,626	0.0%		190		

1	Ampliacion De La Red De Agua Potable - 106919	SON16160200 721765	40,076	0.0%	40,076	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
2	Ampliacion De La Red De Drenaje - 106876	SON16160200 727140	51,471	0.0%	26,550	0.0%	Metros lineales	120	100	51.58



Estado
Municipio

Sonora
Bacerac

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 459,148,991

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		116,634	0.0%	33,505	0.0%		82		
1	Rehabilitacion De Caminos Rurales Agua Fría Ciénega De Horcones Y San Jose De Los Pozos - 118352	SON16160200 688920	116,634	0.0%	33,505	0.0%	Otros	82	100	12.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		92,155	0.0%	92,155	0.0%		47		

1	Mejoramiento De Vivienda - 98415	SON16160200 689053	13,782	0.0%	13,782	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
2	Mejoramiento De Vivienda - 99279	SON16160200 689055	6,744	0.0%	6,744	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
3	Mejoramiento De Vivienda - 98360	SON16160200 694525	10,752	0.0%	10,752	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
4	Mejoramiento De Vivienda - 99227	SON16160200 710887	8,724	0.0%	8,724	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
5	Mejoramiento De Vivienda - 98309	SON16160200 710890	11,148	0.0%	11,148	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
6	Mejoramiento De Vivienda - 99137	SON16160200 721721	3,961	0.0%	3,961	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
7	Mejoramiento De Vivienda - 98385	SON16160200 721722	11,597	0.0%	11,597	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
8	Mejoramiento De Vivienda - 99266	SON16160200 721723	9,969	0.0%	9,969	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
9	Mejoramiento De Vivienda - 99246	SON16160200 727102	5,271	0.0%	5,271	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
10	Mejoramiento De Vivienda - 98446	SON16160200 727103	10,207	0.0%	10,207	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00



Estado
Municipio

Sonora
Bavispe

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 459,148,991

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		88,000	0.0%	73,000	0.0%		109		
1	Construcción De Muro Firme - 109510	SON16160200 689057	44,000	0.0%	38,000	0.0%	Otros	56	100	9.00
2	Construccion De Muro Fimre - 109628	SON16160200 727083	44,000	0.0%	35,000	0.0%	Otros	53	100	8.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			253,300	0.1%	253,300	0.1%		65		
1	Techo Firme - 117686	SON00160200 721700		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	4	100	
2	Techo Firme - 117696	SON16160200 689032	23,386	0.0%	23,386	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
3	Techo Firme - 117720	SON16160200 694505	21,997	0.0%	21,997	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
4	Techo Firme - 116797	SON16160200 694519	14,298	0.0%	14,298	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
5	Techo Firme - 117725	SON16160200 694520	23,612	0.0%	23,612	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
6	Techo Firme - 117532	SON16160200 699976	13,397	0.0%	13,397	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
7	Techo Firme - 117451	SON16160200 705474	18,515	0.0%	18,515	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
8	Techo Firme - 132634	SON16160200 710865	16,031	0.0%	16,031	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
9	Techo Firme - 132597	SON16160200 710866	14,202	0.0%	14,202	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
10	Techo Firme - 132435	SON16160200 710867	15,855	0.0%	15,855	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
11	Techo Firme - 132523	SON16160200 716159	14,740	0.0%	14,740	0.0%	Metros Cuadrados	5	100	100.00
12	Techo Firme - 117623	SON16160200 716160	16,061	0.0%	16,061	0.0%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
13	Techo Firme - 117472	SON16160200 716161	18,133	0.0%	18,133	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
14	Techo Firme - 116863	SON16160200 716162	19,044	0.0%	19,044	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
15	Techo Firme - 132490	SON16160200 727084	24,029	0.0%	24,029	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00



Estado
Municipio

Sonora
Caborca

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: **459,148,991**

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		900,000	0.2%	-	0.0%		80		

1	Construcción De Catorce Cuartos Dormitorio En Salomón Quihuis - 170771	SON16160200 689093	630,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	56	100	-
2	Construcción De Seis Cuartos Para Dormitorio En Poblado La Y Griega - 158868	SON16160200 705532	270,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,104,845	7.2%	16,915,847	3.7%		8,744		
1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jesús Aguirre Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Venustiano Carranza, Col. Robinson Bours -	SON16160100 623045	670,424	0.1%	669,724	0.1%	Metros Cuadrados	74	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jesús Aguirre Entre Las Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero, Col. Robinson Bours - 4140	SON16160100 623344	670,424	0.1%	587,910	0.1%	Metros Cuadrados	74	100	100.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle San Luis Potosí Entre Las Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero, Col. Robinson Bours - 4185	SON16160100 623452	650,533	0.1%	650,533	0.1%	Metros Cuadrados	74	100	100.00
4	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rafael Guirado Entre Las Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero, Col. Robinson Bours - 4166	SON16160100 624589	670,424	0.1%	668,882	0.1%	Metros Cuadrados	74	100	100.00
5	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rafael Guirado Entre Calles Francisco I. Madero Y Venustiano Carranza, Col. Robinson Bours - 6665	SON16160100 630370	670,424	0.1%	667,735	0.1%	Metros Cuadrados	74	-	100.00
6	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calles Ignacio Zaragoza Y Vicente Guerrero Entre California Y Bordo De Canal Esperanza - 66898	SON16160200 645002	1,463,041	0.3%	862,631	0.2%	Metros lineales	352	100	70.00
7	Rehabilitación De Infra Hidr De Calles Precursores De La Revolucion Y Santiago Xicotencatl Zona Urbana Pueblo Yaqui - 66429	SON16160200 645003	1,429,359	0.3%	617,727	0.1%	Metros lineales	300	100	12.26
8	Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica De Calle 19 De Noviembre Entre Las Calles Severiano Talamante Y Emiliano Zapata, Zona Urbana - 65926	SON16160200 645004	857,951	0.2%	255,423	0.1%	Metros lineales	192	100	10.00
9	Rehabilitación De Infra Hidráulica De Calles Veintitres De Octubre Y Martires De Cananea Entre Pedro Ma Anaya Y 19 De Noviembre Zona Urbana - 66258	SON16160200 645005	944,816	0.2%	283,445	0.1%	Metros lineales	281	100	26.00
10	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Libertad Entre Las Calles Codorniz Y Regidores, Col. Esperanza Tizado - 39615	SON16160200 647393	1,080,548	0.2%	1,079,296	0.2%	Metros Cuadrados	460	100	100.00
11	Rehabilitación De Infra Sanitaria De Calles Veintitres De Octubre Y Martires De Cananea Entre Pedro Ma Anaya Y 19 De Noviembre Zona Urbana - 66372	SON16160200 649829	1,531,112	0.3%	459,235	0.1%	Metros lineales	281	100	54.00
12	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Calles Ignacio Zaragoza Y Vicente Guerrero Entre California Y Bordo De Canal Esperanza - 66811	SON16160200 652183	1,075,831	0.2%	816,768	0.2%	Metros lineales	352	100	90.00
13	Rehabilitación De Infra Sanitaria De Las Calles Jacarandas Orquideas Jardin Gardenias Rosales Y Laureles Col Juarez Blancas Pueblo Yaqui - 66735	SON16160200 654591	1,910,898	0.4%	573,269	0.1%	Metros lineales	340	100	21.29

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,104,845	7.2%	16,915,847	3.7%		8,744		
14	Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica De Callejón Francisco Villa Entre Limite Sur Tierras Y Limite Norte Tierras Quetchehueca - 66983	SON16160200 656961	931,714	0.2%	276,239	0.1%	Metros lineales	335	100	5.00
15	Rehabilitación De Infra Sanit De Calles Hnos Talamantes Y Revolución Campo 5 - 72773	SON16160200 656970	1,584,522	0.3%	473,921	0.1%	Metros lineales	392	100	10.00
16	Rehabilitación De Infra Hidr De Calles Jacarandas Orquideas Jardin Gardenias Rosales Y Laureles Col Juarez Blancas Pueblo Yaqui - 66611	SON16160200 659481	1,283,383	0.3%	381,525	0.1%	Metros lineales	340	100	10.00
17	Rehabilitación De Infra Sanitaria De Calles Precursores De La Revolucion Y Santiago Xicotencatl Zona Urbana Pueblo Yaqui - 66544	SON16160200 659482	1,775,065	0.4%	1,254,851	0.3%	Metros lineales	300	100	47.62
18	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calle 19 De Noviembre Entre Las Calles Severiano Talamante Y Emiliano Zapata, Zona Urbana - 66080	SON16160200 659483	1,225,693	0.3%	367,708	0.1%	Metros lineales	192	100	37.00
19	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Codorniz Entre Las Calles Patria Y Libertad, Col. Esperanza Tiznado - 39601	SON16160200 659484	976,255	0.2%	973,369	0.2%	Metros Cuadrados	460	100	100.00
20	Rehabilitación De Infra Hidr De Calles Hnos Talamantes Y Revolución Campo 5 - 72724	SON16160200 659496	1,005,852	0.2%	301,756	0.1%	Metros lineales	392	100	10.00
21	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Callejón Francisco Villa Entre Limite Sur Tierras Y Limite Norte Tierras Quetchehueca - 67071	SON16160200 661861	1,608,676	0.4%	482,603	0.1%	Metros lineales	335	100	45.00
22	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Calle Hnos Talamantes Entre Lázaro Cárdenas Y Revolución Campo 5 - 72813	SON16160200 661869	69,954	0.0%	20,986	0.0%	Metros lineales	51	100	10.00
23	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calle Hnos Talamantes Entre Lázaro Cárdenas Y Revolución Campo 5 - 72876	SON16160200 661870	145,679	0.0%	43,323	0.0%	Metros lineales	51	100	10.00
24	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Calle Romulo Escobar Entre Venustiano Carranza Y Lim Ote De Col Los Fundadores Marte R Gomez - 166128	SON16160200 689097	111,058	0.0%	33,317	0.0%	Metros lineales	37	100	5.00
25	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Calle Rómulo Escobar Entre Miguel Hidalgo Y Venustiano Carranza Marte R Gómez - 165477	SON16160200 689098	554,574	0.1%	166,372	0.0%	Metros lineales	185	100	5.00
26	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calle Romulo Escobar Entre Miguel Hidalgo Y Limite Pte De Col Los Fundadores Marte R Gomez - 165987	SON16160200 694567	165,267	0.0%	49,580	0.0%	Metros lineales	37	100	60.00
27	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria Calle Rómulo Escobar Entre Miguel Hidalgo Y Venustiano Carranza Marte R Gómez - 165541	SON16160200 694568	658,884	0.1%	197,665	0.0%	Metros lineales	185	100	15.00
28	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Callejón Niños Heroes Entre Lazaro Cardenas Y Limite Sur En Quetchehueca - 133602	SON16160200 700019	507,811	0.1%	298,912	0.1%	Metros lineales	222	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			33,104,845	7.2%	16,915,847	3.7%		8,744		
29	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Callejon Miguel Hidalgo Entre Limite Norte Y Lazaro Cardenas En Quetchehueca - 133590	SON16160200 700020	1,140,796	0.2%	639,316	0.1%	Metros lineales	222	100	65.00
30	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Las Calles Codorniz Y Blvd Las Torres Col Esperanza Tiznado Cd Obregón - 133969	SON16160200 700022	837,116	0.2%	250,891	0.1%	Metros lineales	244	100	30.00
31	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Callejon Niños Heroes Entre Lazaro Cardenas Y Limite Sur En Quetchehueca - 133576	SON16160200 705535	332,288	0.1%	184,161	0.0%	Metros lineales	222	100	45.00
32	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Callejon Miguel Hidalgo Entre Limite Norte Y Lazaro Cardenas En Quetchehueca - 133561	SON16160200 705536	660,658	0.1%	375,059	0.1%	Metros lineales	222	100	55.00
33	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Las Calles Miguel Hidalgo Y Constitucion En Cocorit - 133628	SON16160200 710946	358,119	0.1%	239,635	0.1%	Metros lineales	104	100	90.00
34	Rehabilitacion De Infraestructura Sanitaria Calle Sinaloa Entre 16 De Septiembre Y Cuauhtémoc Cocorit - 134078	SON16160200 710947	801,807	0.2%	240,166	0.1%	Metros lineales	178	100	90.00
35	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Las Calles Miguel Hidalgo Y Constitucion En Cocorit - 133648	SON16160200 716217	624,011	0.1%	283,060	0.1%	Metros lineales	104	100	90.00
36	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Calle Romulo Escobar Entre Miguel Hidalgo Y Limite Pte De Col Los Fundadores Marte R Gomez - 165886	SON16160200 716220	171,951	0.0%	50,137	0.0%	Metros lineales	37	100	5.00
37	Rehabilitacion De Infraestructura Hidraulica De Las Calles Cardenal Libertad Regidores E Igualdad Col Esperanza Tiznado Cd Obregón - 134038	SON16160200 716222	954,660	0.2%	438,933	0.1%	Metros lineales	477	100	50.00
38	Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria De Calle Romulo Escobar Entre Venustiano Carranza Y Lim Ote De Col Los Fundadores Marte R Gomez - 166178	SON16160200 721768	153,266	0.0%	45,980	0.0%	Metros lineales	37	100	5.00
39	Rehabilitación De Infraestructura Hidraulica De Las Calles Patria Y Regidores Col Esperanza Tiznado Cd Obregón - 133928	SON16160200 727145	840,000	0.2%	653,803	0.1%	Metros lineales	455	100	70.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,782,300	1.0%	-	0.0%		306		

1	Cuarto Para Baño Virginia Soriano - 143490	SON16160200 689091	111,360	0.0%	-	0.0%	Vivienda	15	100	-
2	Cuarto Para Baño Rebeca Cruz - 146057	SON16160200 689092	37,120	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
3	Cuarto Para Baño Trinidad Valenzuela - 145879	SON16160200 700027	37,120	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
4	Colector Jalisco - 132696	SON16160200 705531	2,132,325	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	128	100	-
5	Cuartos Dormitorios Adriana Luna - 143458	SON16160200 710943	278,400	0.1%	-	0.0%	Vivienda	23	100	-
6	Cuarto Dormitorio - 145771	SON16160200 710953	139,200	0.0%	-	0.0%	Vivienda	16	100	-
7	Cuartos Dormitorios Zulema Ruiz - 145966	SON16160200 710954	92,800	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
8	Electrificación Calle La Comuna Entre Calle Cabildo Y Avenida Ignacio Hernandez - 153020	SON16160200 716215	467,030	0.1%	-	0.0%	Otros	24	100	-
9	Cuarto Dormitorio Berenice Jaramillo - 145989	SON16160200 721766	46,400	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
10	Alcantarillado Avenida Sonora Entre Calles 18a Y 23a - 132651	SON16160200 727142	1,440,545	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	70	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			773,969	0.2%	773,969	0.2%		182		
1	Rehabilitación De Muro Firme En La Localidad La Poza Municipio De Carbo Sonora - 139654	SON16160200 694518	55,970	0.0%	55,970	0.0%	Otros	9	100	100.00
2	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad Carbo Sonora - 139667	SON16160200 694572	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Otros	107	100	-
3	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Carbo Sonora - 142688	SON16160200 694573	13,321	0.0%	13,321	0.0%	Metros Cuadrados	4	100	100.00
4	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Carbo Sonora - 139636	SON16160200 710955	144,546	0.0%	144,546	0.0%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
5	Rehabilitación De Muro Firme En La Localidad De Carbo Sonora - 139588	SON16160200 721773	210,132	0.0%	210,132	0.0%	Otros	34	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		138,542	0.0%	136,687	0.0%		1,140		

1	Construcción De Cuarto Para Baño - 130712	SON16160200 689082	12,327	0.0%	12,327	0.0%	Otros	3	100	100.00
2	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Cumpas - 144729	SON16160200 694545	36,803	0.0%	36,803	0.0%	Metros lineales	95	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Drenaje - 100481	SON16160200 694546	30,440	0.0%	30,440	0.0%	Metros lineales	70	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Drenaje - 100462	SON16160200 705515	4,500	0.0%	4,500	0.0%	Metros lineales	453	100	100.00
5	Rehabilitación De Red De Drenaje - 100327	SON16160200 710924	9,562	0.0%	9,562	0.0%	Metros lineales	453	100	100.00
6	Construcción De Piso Firme - 130955	SON16160200 710925	1,545	0.0%	1,545	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
7	Construcción De Red De Agua Potable Cumpas Tres - 173436	SON16160200 721746	16,545	0.0%	16,545	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
8	Construccion De Descarga Domiciliaria - 129862	SON16160200 721747	4,318	0.0%	2,463	0.0%	Otros	11	100	50.38
9	Construcción De Cuarto Para Baño - 130845	SON16160200 721751	22,501	0.0%	22,501	0.0%	Otros	5	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		121,132	0.0%	121,132	0.0%		94		

1	Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Divisaderos - 48977	SON16160200 644988	60,556	0.0%	60,556	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
2	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Divisaderos - 134328	SON16160200 705408	60,576	0.0%	60,576	0.0%	Metros Cuadrados	80	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,726,555	6.5%	27,109,657	5.9%		104,685		
1	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable - 66636	SON16160200 645000	350,000	0.1%	350,000	0.1%	Metros lineales	3,917	100	100.00
2	Construcción De Drenaje Sanitario (Descargas Y Registros) En La Colonia Nuevo Sonora 551 - 48530	SON16160200 647390	685,374	0.1%	685,374	0.1%	Otros	510	100	100.00
3	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Bayajorit 555 - 50053	SON16160200 649813	301,503	0.1%	301,503	0.1%	Equipamiento	499	-	100.00
4	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Localidad De Sahuaral, Municipio De Etchojoa, Sonora 549 - 46957	SON16160200 652180	630,000	0.1%	630,000	0.1%	Otros	830	100	100.00
5	Construcción De Piso Firme Y Rehabilitación De Techo Firme Así Como Muro Firme 559 - 51110	SON16160200 656957	793,750	0.2%	793,750	0.2%	Otros	2,534	100	100.00
6	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Agua Potable De La Colonia Luis Donaldo Colosio 552 - 48535	SON16160200 656958	300,000	0.1%	300,000	0.1%	Metros lineales	116	100	100.00
7	Mejoramiento De Equipo De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Campanichaca 558 - 50365	SON16160200 659480	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	456	100	100.00
8	Rehabilitación Y Ampliación De Drenaje Sanitario De La Colonia Luis Donaldo Colosio - 49065	SON16160200 661857	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Otros	33	100	100.00
9	Mejoramiento De Camino Rural Basconcoabe, Mocorua, Las Cucas Y El Siaric 554 - 49343	SON16160200 661858	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Metros lineales	5,000	100	100.00
10	Operativa Dos - 161355	SON16160200 689083	227,127	0.0%	50,901	0.0%	Computadoras		100	22.41
11	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De La Bocana 556 - 50209	SON16160200 689087	244,008	0.1%	244,008	0.1%	Otros	1,349	100	100.00
12	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Jitonhueca Siete Leguas Chucarit Navolato Aquichopo Y Col Soto - 156017	SON16160200 689089	387,500	0.1%	387,500	0.1%	Metros lineales	4,242	100	100.00
13	Ampliación De Red De Alcantarillado Con Registros Y Descargas En La Colonia Independiente - 157400	SON16160200 694555	830,000	0.2%	830,000	0.2%	Metros lineales	304	100	100.00
14	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Alto Guayparin Bacobampo - 155871	SON16160200 694556	450,000	0.1%	450,000	0.1%	Metros lineales	771	100	100.00
15	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De La Bocana - 155902	SON16160200 694557	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Metros Cuadrados	1,202	100	100.00
16	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varias Localidades - 157823	SON16160200 694558	497,675	0.1%	497,675	0.1%	Otros	16,471	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,726,555	6.5%	27,109,657	5.9%		104,685		

17	Rehabilitación De Revestimiento Con Carpeta Asfáltica En Lateral De La Avenida Rafaela Rodríguez Entre Ave. Ferrocarril Y Juan Escutia 567 - 104725	SON16160200 700010	475,484	0.1%	475,484	0.1%	Metros Cuadrados	332	100	100.00
18	Operativa - 161100	SON16160200 700011	529,964	0.1%	169,399	0.0%	Metros		100	31.96
19	Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Ferrocarril - 162212	SON16160200 700012	250,000	0.1%	17,172	0.0%	Metros lineales	54	100	6.87
20	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Mocorua - 162299	SON16160200 700017	123,016	0.0%	123,016	0.0%	Otros	528	100	100.00
21	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Entre Av Constitución Y Av Tozalicarit - 167513	SON16160200 705516	2,114,459	0.5%	2,096,846	0.5%	Metros lineales	8,342	100	99.17
22	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Buaysiacobe - 164149	SON16160200 705525	475,000	0.1%	475,000	0.1%	Metros Cuadrados	3,917	-	100.00
23	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Las Localidade Sahuara Agustín Melgar Y Mococho - 156045	SON16160200 710883	550,000	0.1%	550,000	0.1%	Otros	2,941	100	100.00
24	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Sebampo - 164300	SON16160200 710885	450,000	0.1%	250,865	0.1%	Metros Cuadrados	640	100	55.75
25	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Entre Av Constitución Y Av Tozalicarit - 167528	SON16160200 710926	1,690,806	0.4%	1,673,881	0.4%	Metros lineales	8,342	100	99.00
26	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Diecinueve De Julio - 157893	SON16160200 710927	220,000	0.0%	21,918	0.0%	Otros	181	100	9.96
27	Instalación De La Electrificación En Pozo Profundo De Agua Potable Pozo No Dos En La Localidad De Bacame Nuevo - 157786	SON16160200 710929	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Otros	3,138	100	100.00
28	Mejoramiento De Comedor Comunitario Bacame Nuevo - 155883	SON16160200 710930	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	3,501	100	100.00
29	Rehabilitación En Tomas De Agua Potable 561 - 57199	SON16160200 710931	620,000	0.1%	620,000	0.1%	Otros	8,011	100	100.00
30	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Huiroachaca - 154940	SON16160200 710933	450,000	0.1%	450,000	0.1%	Otros	119	100	100.00
31	Rehabilitación De Revestimiento De Calles En Las Localidades De Jitonhueca Chucarit Agustín Melgar Mayojustalit Bacame Nuevo Tiriscohuasa - 156067	SON16160200 710934	666,823	0.1%	666,823	0.1%	Otros	6,801	100	100.00
32	Mejoramiento De Red De Agua Potable En Campo Catorce - 157876	SON16160200 716126	300,000	0.1%	299,485	0.1%	Metros lineales	10	100	99.83

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,726,555	6.5%	27,109,657	5.9%		104,685		

33	Construcción De Cárcamo De Rebombeo En Col Independiente - 157860	SON16160200 716205	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Otros	304	100	100.00
34	Ampliación De Red De Alcantarillado Con Registros Y Descargas En La Colonia Nuevo Sonora - 167502	SON16160200 716206	700,774	0.2%	700,774	0.2%	Metros lineales	510	100	100.00
35	Rehabilitación En Camino De Campo Nueve Hacia Bacobampo Norte - 162382	SON16160200 716207	300,000	0.1%	116,000	0.0%	Metros lineales	830	100	38.67
36	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Campo Nueve - 162343	SON16160200 716208	304,351	0.1%	304,351	0.1%	Otros	830	100	100.00
37	Mejoramiento De Red De Agua Potable En La Localidad De Bacobampo - 167489	SON16160200 716209	2,195,347	0.5%	1,565,347	0.3%	Metros lineales	750	100	71.30
38	Ampliacion De Red De Alcantarillado En Sebampo - 162049	SON16160200 721719	420,000	0.1%	232,741	0.1%	Metros lineales	640	100	55.41
39	Mejoramiento De Red De Drenaje En La Colonia Solidaridad - 158261	SON16160200 721754	630,000	0.1%	630,000	0.1%	Metros lineales	333	100	100.00
40	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Nueva Sonora - 163153	SON16160200 721755	787,500	0.2%	787,500	0.2%	Metros lineales	510	100	100.00
41	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Independiente - 157847	SON16160200 721756	320,000	0.1%	306,248	0.1%	Otros	304	100	95.70
42	Mejoramiento De Red De Alcantarillado En La Localidad De Bacobampo - 167441	SON16160200 721759	1,849,086	0.4%	1,449,089	0.3%	Metros lineales	750	100	78.37
43	Construcción De Barda Perimetral En Preparatoria Cbta En La Localidad De Basconcoabe - 157073	SON16160200 721760	400,000	0.1%	400,000	0.1%	Metros lineales	2,767	100	100.00
44	Programa De Ampliación De Vivienda Cuarto Rosa - 155644	SON16160200 727133	3,450,000	0.8%	3,450,000	0.8%	Vivienda	2,460	100	40.00
45	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Las Localidades De Aquichopo, Aquizahualli, El Centenario, El Baburo, El Macochin Y Huiroachaca 560 - 100625	SON16160200 727136	600,000	0.1%	600,000	0.1%	Otros	8,494	100	100.00
46	Construcción De Piso Firme Y Rehabilitación De Techo Firme Así Como Muro Firme 548 - 100528	SON16160200 727137	777,009	0.2%	777,009	0.2%	Otros	112	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,198,339	6.4%	7,978,498	1.7%		13,414		
1	Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Oo Entre Calle 10 Y Calle 11a Y Callejón La Herradura Col Yucatán - 62332	SON16160200 645006	292,328	0.1%	292,328	0.1%	Metros lineales	180	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 11-A Entre Avenida 1 Y Callejón La Herradura Col. Yucatán - 58696	SON16160200 647394	2,962,723	0.6%	865,511	0.2%	Metros Cuadrados	350	100	30.00
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Oo Entre Calle 10 Y Calle 11a Y Callejón La Herradura Col Yucatán - 62737	SON16160200 649830	1,439,164	0.3%	1,286,125	0.3%	Metros Cuadrados	180	100	90.00
4	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 11-A Entre Avenida 1 Y Callejón La Herradura Col. Yucatán - 58678	SON16160200 649831	844,871	0.2%	844,871	0.2%	Metros lineales	350	100	100.00
5	Construcción De Sistema De Agua Potable En Calle 11-A Entre Avenida 1 Y Callejón La Herradura Col. Yucatán - 58689	SON16160200 654592	605,781	0.1%	605,781	0.1%	Metros lineales	350	100	100.00
6	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Oo Entre Calle 10 Y Calle 11a Y Callejón La Herradura Col Yucatán - 62692	SON16160200 659485	429,413	0.1%	429,413	0.1%	Metros lineales	180	100	100.00
7	Cursos De Capacitación Orientados Y Relacionados Con La Planeación Y Ejecución Del Fismdf, Así Como La Normaticidad Que Se Deriva Dentro De Este - 130078	SON16160200 689101	98,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
8	Cursos De Capacitación Orientados Y Relacionados Con La Planeación Y Ejecución Del Fismdf, Así Como La Normaticidad Que Se Deriva Dentro De Este - 130074	SON16160200 689102	60,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
9	Cursos De Capacitación Orientados Y Relacionados Con La Planeación Y Ejecución Del Fismdf, Así Como La Normaticidad Que Se Deriva Dentro De Este - 130060	SON16160200 689103	57,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
10	Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Laberinto Entre Ave. Xix Y Ave. Xxiv Sector Muralla - 128628	SON16160200 689104	357,779	0.1%	357,779	0.1%	Metros lineales	200	100	100.00
11	Adquisición De Enfriadores De Agua, Sistema De Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Archiveros, Mobiliario Para Recepción Del Público - 130027	SON16160200 689105	6,264	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
12	Adquisición De Enfriadores De Agua, Sistema De Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Archiveros, Mobiliario Para Recepción Del Público - 130017	SON16160200 689106	2,262	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
13	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En Ejido General Lázaro Cárdenas - 146244	SON16160200 694563	1,653,180	0.4%	495,454	0.1%	Otros	340	100	-
14	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En Ejido Nicolás Bravo - 145932	SON16160200 694564	1,618,299	0.4%	485,490	0.1%	Otros	300	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,198,339	6.4%	7,978,498	1.7%		13,414		

15	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Paseo Batani Entre Calle Francisco Urbalejo Y Calle Waskin Colonia Fátima - 138716	SON16160200 694575	443,949	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	120	100	-
16	Cursos De Capacitación Orientados Y Relacionados Con La Planeación Y Ejecución Del Fismdf, Así Como La Normaticidad Que Se Deriva Dentro De Este - 130069	SON16160200 694576	25,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
17	Construcción De Red De Alcantarillado En Callejón Laberinto Entre Ave. Xix Y Ave. Xxiv Sector Muralla - 128708	SON16160200 694577	422,087	0.1%	422,087	0.1%	Metros lineales	200	100	100.00
18	Construcción De Electrificación En Col Popular Periodista - 147465	SON16160200 694578	453,096	0.1%	135,928	0.0%	Otros	60	100	30.00
19	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Avenida I Entre Calle Xi A Y Calle Xxii Colonia Yucatán - 147886	SON16160200 694579	226,802	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	64	100	-
20	Ampliacion De Electrificacion En Col. Fatima - 91786	SON16160200 694580	93,153	0.0%	-	0.0%	Otros	45	100	-
21	Adquisición De Computadoras De Escritorio Y Laptop - 130048	SON16160200 694581	67,300	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
22	Adquisición De Computadoras De Escritorio Y Laptop - 130041	SON16160200 694582	30,474	0.0%	-	0.0%	Computadoras		100	-
23	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Ave. Xx Entre Calle 19 Y 20 Sector Muralla - 116939	SON16160200 694583	197,405	0.0%	197,405	0.0%	Metros lineales	72	100	100.00
24	Construcción De Electrificación En Ejido Ortíz - 91263	SON16160200 700028	150,044	0.0%	72,959	0.0%	Otros	1,400	100	100.00
25	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Fiel Jurado Entre Paseo Batani Y Calle Wobusan Colonia Fatima - 137830	SON16160200 700029	270,325	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	-
26	Electrificación De 32 Lotes En Col Humberto Gutierrez - 97702	SON16160200 700030	1	0.0%	1	0.0%	Otros	32	100	100.00
27	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Prolongación Pedro G. Moreno Entre Calle 11 Y 12 San Vicente - 62870	SON16160200 700031	364,007	0.1%	280,610	0.1%	Metros lineales	91	100	77.00
28	Construcción De Red De Agua Potable En Varios Sectores Col Mirador - 147813	SON16160200 700032	500,665	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	716	100	-
29	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Adolfo De La Huerta Entre Ave Ii Y Ave Iii, Colonia Fatima - 132987	SON16160200 700033	74,581	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	32	100	-
30	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico N Callejón Laberinto Entre Ave. Xix Y Ave. Xxiv Sector Muralla - 128715	SON16160200 700034	2,082,906	0.5%	436,780	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	20.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,198,339	6.4%	7,978,498	1.7%		13,414		
31	Rehabilitación De Pozo Profundo En Ejido Nicolás Bravo - 84826	SON16160200 705533	135,748	0.0%	125,617	0.0%	Otros	300	100	90.00
32	Cursos De Capacitación Orientados Y Relacionados Con La Planeación Y Ejecución Del Fismdf, Así Como La Normaticidad Que Se Deriva Dentro De Este - 130081	SON16160200 705545	40,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-
33	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Paseo Batani Entre Calle Francisco Urbalejo Y Calle Waskin Colonia Fátima - 138246	SON16160200 705546	254,998	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
34	Adquisición De Enfriadores De Agua, Sistema De Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Archiveros, Mobiliario Para Recepción Del Público - 130012	SON16160200 705547	12,064	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
35	Adquisición De Enfriadores De Agua, Sistema De Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Archiveros, Mobiliario Para Recepción Del Público - 130006	SON16160200 705548	5,000	0.0%	-	0.0%	Lote		100	-
36	Adquisición De Enfriadores De Agua, Sistema De Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Archiveros, Mobiliario Para Recepción Del Público - 130000	SON16160200 705549	3,800	0.0%	-	0.0%	Lote		100	-
37	Construcción De Red De Agua Potable En Pótam - 147598	SON16160200 705550	8,976,500	2.0%	-	0.0%	Metros lineales	6,000	100	-
38	Construcción De Red De Agua Potable Calle Fiel Jurado Entre Paseo Batani Y Calle Wobusan Colonia Fatima - 137779	SON16160200 710958	218,260	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
39	Construcción De Calle Con Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Adolfo De La Huerta Entre Ave Ii Y Ave Iii, Colonia Fatima - 132997	SON16160200 710959	123,475	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	32	100	-
40	Adquisición De Enfriadores De Agua, Sistema De Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Archiveros, Mobiliario Para Recepción Del Público - 130024	SON16160200 710960	38,802	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
41	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Ave. Xx Entre Calle 19 Y 20 Sector Muralla - 116945	SON16160200 710961	444,296	0.1%	262,460	0.1%	Metros Cuadrados	72	100	60.00
42	Construcción Red De Alcantarillado En Calle Fiel Jurado Entre Paseo Batani Y Calle Wobusan Colonia Fatima - 137688	SON16160200 716226	257,917	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	60	100	-
43	Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Independencia - 147702	SON16160200 716227	1,823,056	0.4%	-	0.0%	Vivienda	668	100	-
44	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Contiki Col. Gil Samaniego - 98001	SON16160200 716228	1	0.0%	1	0.0%	Metros lineales	51	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,198,339	6.4%	7,978,498	1.7%		13,414		
45	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Ave. Xx Entre Calle 19 Y 20 Sector Muralla - 116871	SON16160200 721777	143,517	0.0%	143,517	0.0%	Metros lineales	72	100	100.00
46	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Paseo Batani Entre Calle Francisco Urbalejo Y Calle Waskin Colonia Fátima - 138687	SON16160200 721778	189,200	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
47	Adquisición De Enfriadores De Agua, Sistema De Aire Acondicionado, Sillas, Escritorios, Archiveros, Mobiliario Para Recepción Del Público - 130034	SON16160200 721779	26,738	0.0%	-	0.0%	Mobiliario y equipo		100	-
48	Construcción De Electrificación En Ejido San José De Guaymas - 147530	SON16160200 721780	472,971	0.1%	141,891	0.0%	Otros	35	100	30.00
49	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo De La Huerta Entre Ave li Y Ave lii, Colonia Fatima - 132970	SON16160200 727151	106,646	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	32	100	-
50	Rehabilitación De Pozo Profundo En Ejido Nvo. San Francisco - 86940	SON16160200 727152	96,489	0.0%	96,489	0.0%	Otros	270	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,339,794	13.6%	-	0.0%		68,529		

1	Rehab De Drenaje Sanitario Ave Aquiles Serdan Entre Pioneros De La Costa Y Cinco De Marzo Col Jesus Garcia Poblado Miguel Aleman - 161916	SON16160200 689058	211,503	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	130	100	-
2	Rehab Desc Sanitarias Ave Juan G. Cabral Entre Calle 4 De Octubre Y Bulevar Pioneros De La Costa Col Flores Magon Poblado Miguel Aleman - 130888	SON16160200 689059	136,941	0.0%	-	0.0%	Otros	180	100	-
3	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Guadalupe Victoria Entre Calle Cuatro De Octubre Y Bulevar Pioneros De La Costa Poblado Miguel Aleman - 164168	SON16160200 689060	271,840	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	93	100	-
4	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Ignacio Allende Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre Col Insurgentes Pob Miguel Aleman - 129159	SON16160200 689061	250,480	0.1%	-	0.0%	Otros	253	100	-
5	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Guadalupe Victoria Entre Calle 4 De Octubre Y Bulevar Pioneros De La Costa Poblado Miguel Aleman - 130397	SON16160200 689062	73,219	0.0%	-	0.0%	Otros	93	100	-
6	Rehab Drenaje Sanitario Ave Benito Juarez Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre En La Colonia Aguayo Porchas Pob Miguel Aleman - 128911	SON16160200 689063	475,207	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	250	100	-
7	Rehab Descargas Sanitarias En Bulevar Pioneros De La Costa Entre Avenida Juan Bautista De Anza Y Avenida Leona Vicario Poblado Miguel Aleman - 129890	SON16160200 689064	54,477	0.0%	-	0.0%	Otros	71	100	-
8	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Nicolas Bravo Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre Col Insurgentes Poblado Miguel Aleman - 129792	SON16160200 689065	166,198	0.0%	-	0.0%	Otros	223	100	-
9	Rehab Drenaje Sanitario Ave Miguel Hidalgo Y Costilla Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Primero De Junio Pob Miguel Aleman - 129580	SON16160200 689066	207,451	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
10	Rehab Drenaje Sanitario Ave Juan G Cabral Entre Calle Rosario Ibarra De Piedra Y Calle Cuatro De Octubre Col Flores Magon Pob Miguel Aleman - 166461	SON16160200 689067	174,819	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	125	100	-
11	Rehab Drenaje Sanitario Ave Josefa Ortiz De Dominguez Entre 7 De Noviembre Y Blvd Emiliano Zapata Col Lazaro Cardenas Poblado Miguel Aleman - 129373	SON16160200 689068	436,735	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	373	100	-
12	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Juan Bautista De Anza Entre Calle 4 De Octubre Y Bulevar Pioneros De La Costa Poblado Miguel Aleman - 129951	SON16160200 689069	159,431	0.0%	-	0.0%	Otros	210	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,339,794	13.6%	-	0.0%		68,529		

13	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Ignacio Zaragoza Entre Calle Rosario Ibarra De Piedra Y Calle 4 De Octubre Poblado Miguel Aleman - 129984	SON16160200 689070	61,974	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	-
14	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia San Jose De Las Minitas - 130140	SON16160200 689072	1,398,681	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	4,100	100	-
15	Rehab Drenaje Sanitario Bulevar Pioneros De Costa Entre Avenida Juan Bautista De Anza Y Avenida Leona Vicario Poblado Miguel Aleman - 162085	SON16160200 694527	652,251	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	71	100	-
16	Rehab Drenaje Sanitario Bulevar Pioneros De Costa Entre Avenida Ignacio Zaragoza Y Avenida Juan Bautista De Anza Poblado Miguel Aleman - 162016	SON16160200 694528	144,157	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	14	100	-
17	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Nicolas Bravo Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre En La Col Insurgentes Poblado Miguel Aleman - 129764	SON16160200 694529	422,594	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	223	100	-
18	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Ignacio Allende Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle 30 De Julio En La Colonia Insurgentes Pob Miguel Aleman - 129264	SON16160200 694530	150,687	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
19	Rehab Descargas Domiciliarias Ave Miguel Hidalgo Y Costilla Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Primero De Junio Poblado Miguel Aleman - 129673	SON16160200 694531	159,164	0.0%	-	0.0%	Otros	160	100	-
20	Rehab Drenaje Sanitario Ave Benito Juarez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle 5 De Mayo En La Colonia Aguayo Porchas Poblado Miguel Aleman - 128916	SON16160200 694532	453,523	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	243	100	-
21	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla Entre Calle 13 De Septiembre Y Blvd Emiliano Zapata Poblado Miguel Aleman - 129376	SON16160200 694533	122,784	0.0%	-	0.0%	Otros	123	100	-
22	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre Pob Miguel Aleman - 129544	SON16160200 694534	242,657	0.1%	-	0.0%	Otros	243	100	-
23	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Ignacio Zaragoza Entre Primero De Mayo Y Bulevar Pioneros De La Costa Poblado Miguel Aleman - 130031	SON16160200 694535	65,722	0.0%	-	0.0%	Otros	85	100	-
24	Construccion De Descargas Domiciliarias En La Colonia Altares - 129884	SON16160200 694541	1,863,755	0.4%	-	0.0%	Otros	2,400	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,339,794	13.6%	-	0.0%		68,529		

25	Ampliacion De La Red De Electrificacion En La Colonia Mediterraneo De Bahía De Kino - 187408	SON16160200 694544	4,500,000	1.0%	-	0.0%	Otros	2,100	100	-
26	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle 30 De Julio Poblado Miguel Aleman - 129620	SON16160200 699999	147,040	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	83	100	-
27	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Ignacio Zaragoza Entre Calle 4 De Octubre Y Primero De Mayo Colonia 26 De Octubre Poblado Miguel Aleman - 130008	SON16160200 700000	65,722	0.0%	-	0.0%	Otros	85	100	-
28	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Benito Juarez Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre Col Aguayo Porchas Pob Miguel Aleman - 128907	SON16160200 700001	182,442	0.0%	-	0.0%	Otros	250	100	-
29	Rehab Descargas Sanitaria Ave Leona Vicario Entre Calle 7 De Noviembre Y Calle 12 De Octubre En La Col Lazaro Cardenas Poblado Miguel Aleman - 129831	SON16160200 700002	84,464	0.0%	-	0.0%	Otros	110	100	-
30	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Juan Bautista De Anza Entre Calle Rosario Ibarra De Piedra Y Calle 4 De Octubre Poblado Miguel Aleman - 129927	SON16160200 700003	73,219	0.0%	-	0.0%	Otros	93	100	-
31	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Vicente Guerrero Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre Col Antonio Mendez Poblado Miguel Aleman - 129723	SON16160200 705492	281,201	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	253	100	-
32	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Jose Maria Morelos Entre Calle Rosario Ibarra De Piedra Y Calle Cuatro De Octubre Poblado Miguel Aleman - 162117	SON16160200 705493	329,296	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	133	100	-
33	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Ignacio Allende Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre Col Insurgentes Poblado Miguel Aleman - 129081	SON16160200 705494	313,324	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	253	100	-
34	Rehab Descargas Domiciliarias Avenida Guadalupe Victoria Entre Calle Rosario Ibarra De Piedra Y Calle 4 De Octubre Poblado Miguel Aleman - 130368	SON16160200 705495	91,961	0.0%	-	0.0%	Otros	120	100	-
35	Rehab Dren San Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre Col Aguayo Porchas Pob Miguel Aleman - 129433	SON16160200 705496	264,413	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	243	100	-
36	Rehab Descargas Domiciliarias Ave Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle 7 De Noviembre Y Blvd Emiliano Zapata Poblado Miguel Aleman - 129435	SON16160200 705497	370,353	0.1%	-	0.0%	Otros	373	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,339,794	13.6%	-	0.0%		68,529		

37	Rehab Descargas Domiciarias Ave Ignacio Allende Entre Calle 7 De Noviembre Y Blvd Emiliano Zapata Col Aguayo Porchas Pob Miguel Aleman - 128933	SON16160200 705498	368,353	0.1%	-	0.0%	Otros	373	100	-
38	Construccion De Descargas Domiciarias En La Colonia San Jose De Las Minitas - 130150	SON16160200 705503	168,223	0.0%	-	0.0%	Otros	300	100	-
39	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Nicolas Bravo Entre Calle 20 De Noviembre Y Primero De Junio En La Colonia Insurgentes Poblado Miguel Aleman - 129378	SON16160200 710896	334,957	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	143	100	-
40	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Josefa Ortiz De Dominguez Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre Poblado Miguel Aleman - 129505	SON16160200 710897	250,983	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	250	100	-
41	Rehab Drenaje Sanitario Ave Ignacio Allende Entre Calle 7 De Noviembre Y Blvd Emiliano Zapata En La Col Antonio Mendez Pob Miguel Aleman - 128932	SON16160200 710898	472,149	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	373	100	-
42	Rehab Descargas Sanitarias Ave Aquiles Serdan Entre Bulevar Pioneros De La Costa Y 5 De Mayo En La Col Jesus Garcia Poblado Miguel Aleman - 130855	SON16160200 710899	99,458	0.0%	-	0.0%	Otros	130	100	-
43	Rehab Descargas Domiciarias Avenida Josefa Ortiz De Dominguez Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre Poblado Miguel Aleman - 129543	SON16160200 710900	245,569	0.1%	-	0.0%	Otros	250	100	-
44	Rehab Descargas Domiciarias Ave Benito Juarez Entre Calle 7 De Noviembre Y Blvd Emiliano Zapata Col Pueblo Nuevo Poblado Miguel Aleman - 128901	SON16160200 710901	270,014	0.1%	-	0.0%	Otros	203	100	-
45	Rehab Descargas Domiciarias Ave Benito Juarez Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 2 De Abril En La Colonia Aguayo Porchas Poblado Miguel Aleman - 128921	SON16160200 710902	62,030	0.0%	-	0.0%	Otros	83	100	-
46	Rehab Descargas Domiciarias Ave Benito Juarez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle 5 De Mayo En La Colonia Aguayo Porchas Pob Miguel Aleman - 128914	SON16160200 710903	178,793	0.0%	-	0.0%	Otros	243	100	-
47	Rehab Drenaje Sanitario Ave Miguel Hidalgo Y Costilla Entre Calle 13 De Septiembre Y Blvd Emiliano Zapata Poblado Miguel Aleman - 129331	SON16160200 710904	211,738	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	123	100	-
48	Rehab Descargas Domiciarias Ave Jose Maria Morelos Y Pavon Entre Calle 4 De Octubre Y Calle 7 De Noviembre Poblado Miguel Aleman - 129952	SON16160200 710905	301,869	0.1%	-	0.0%	Otros	400	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			62,339,794	13.6%	-	0.0%		68,529		
49	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle San Basileo O Las Silvas Y Prolongacion Olivares Y Lopez Del Castillo Col Ampl Cuatro De Marzo - 164383	SON16160200 710910	955,109	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	800	100	-
50	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Guadalupe Victoria Entre Calle Rosario Ibarra De Piedra Y Calle Cuatro De Octubre Poblado Miguel Aleman - 164115	SON16160200 716186	176,123	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	120	100	-
51	Rehab Drenaje Sanitario Ave Nicolas Bravo Entre Calle 7 De Noviembre Y Blvd Emiliano Zapata Colonia Antonio Mendez Poblado Miguel Aleman - 129688	SON16160200 716187	572,491	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	340	100	-
52	Rehab Descargas Domiciarias Ave Nicolas Bravo Entre Calle 7 De Noviembre Y Blvd Emiliano Zapata Col Antonio Mendez Poblado Miguel Aleman - 129729	SON16160200 716188	250,121	0.1%	-	0.0%	Otros	340	100	-
53	Rehab Drenaje Sanitario Ave Benito Juarez Entre Calle 7 De Noviembre Y Blvd Emiliano Zapata En La Col Pueblo Nuevo Poblado Miguel Aleman - 128905	SON16160200 716189	691,245	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	370	100	-
54	Rehab Descargas Sanitarias Bulevar Pioneros De Costa Entre Avenida Ignacio Zaragoza Y Avenida Juan Bautista De Anza Poblado Miguel Aleman - 130609	SON16160200 716190	8,497	0.0%	-	0.0%	Otros	14	100	-
55	Rehab Descargas Domiciarias Avenida Nicolas Bravo Entre Calle 20 De Noviembre Y Primero De Junio Colonia Insurgentes Poblado Miguel Aleman - 129308	SON16160200 716191	105,816	0.0%	-	0.0%	Otros	143	100	-
56	Rehab Descargas Domiciarias Ave Ignacio Allende Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle 30 De Julio En La Col Insurgentes Poblado Miguel Aleman - 129288	SON16160200 716192	78,582	0.0%	-	0.0%	Otros	80	100	-
57	Rehab Drenaje Sanitario Ave Juan G Cabral Entre Calle Cuatro De Octubre Y Bulevar Pioneros De La Costa Col Flores Magon Pob Miguel Aleman - 166575	SON16160200 716193	255,407	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	180	100	-
58	Pavimentacion En La Calles Prol Olivares Lopez Del Castillo Y Las Silvas En La Col Ampl Cuatro De Marzo - 163893	SON16160200 716194	7,151,861	1.6%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,400	100	-
59	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Altares - 129826	SON16160200 716195	6,143,428	1.3%	-	0.0%	Metros lineales	2,400	100	-
60	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Varias Calles De La Colonia Ampliacion Cuatro De Marzo - 186670	SON16160200 716196	2,307,026	0.5%	-	0.0%	Otros	820	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,339,794	13.6%	-	0.0%		68,529		

61	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En San Enrique El Suspiro Para Abastecer Al Poblado Miguel Aleman - 163815	SON16160200 716229	4,996,000	1.1%	-	0.0%	Otros	25,738	100	-
62	Rehab Desc Sanitarias Ave Leona Vicario Entre Blvd Pioneros De La Costa Y Calle 7 De Noviembre Col Lazaro Cardenas Poblado Miguel Aleman - 130902	SON16160200 721727	196,915	0.0%	-	0.0%	Otros	260	100	-
63	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Ignacio Zaragoza Entre Calle Rosario Ibarra De Piedra Y Calle Cuatro De Octubre Poblado Miguel Aleman - 164296	SON16160200 721728	321,269	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	80	100	-
64	Rehab Descargas Domicliarias Ave Vicente Guerrero Entre Calle 7 De Noviembre Y Blvd Emiliano Zapata Col Antonio Mendez Pob Miguel Aleman - 129518	SON16160200 721729	368,353	0.1%	-	0.0%	Otros	373	100	-
65	Rehab Descargas Domicliarias Ave Vicente Guerrero Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle 20 De Noviembre Col Antonio Mendez Pob Miguel Aleman - 129777	SON16160200 721730	252,480	0.1%	-	0.0%	Otros	253	100	-
66	Rehab Descargas Domicliarias Avenida Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle 30 De Julio Poblado Miguel Aleman - 129568	SON16160200 721731	85,493	0.0%	-	0.0%	Otros	83	100	-
67	Rehab Descargas Domicliarias Ave Jose Maria Morelos Y Pavon Entre Calle Rosario Ibarra De Piedra Y Calle 4 De Octubre Poblado Miguel Aleman - 129893	SON16160200 721732	103,206	0.0%	-	0.0%	Otros	133	100	-
68	Rehab Drenaje Sanitario Ave Leona Vicario Entre Blvd Pioneros De La Costa Y Calle Siete De Noviembre Col Lazaro Cardenas Pob Miguel Aleman - 163934	SON16160200 721733	248,994	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	260	100	-
69	Avenida Juan Bautista De Anza Entre Calle Rosario Ibarra De Piedra Y Calle Cuatro De Octubre Col Veintiseis De Octubre Poblado Miguel Aleman - 166325	SON16160200 721734	175,692	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	93	100	-
70	Construccion De Tomas Domicliarias En Calle Las Silvas (San Basileo) Y Prol Olivares Lopez Del Castillo Col 4 De Marzo - 130216	SON16160200 721735	535,252	0.1%	-	0.0%	Vivienda	800	100	-
71	Construccion De Descargas Domicliarias En Calle Las Silvas (San Basileo) Y Prol Olivares Lopez Del Castillo Col 4 De Marzo - 130207	SON16160200 721736	646,977	0.1%	-	0.0%	Otros	800	100	-
72	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle San Basileo O Las Silvas Y Prol Olivares Lopez Del Castillo Col Ampl Cuatro De Marzo - 164424	SON16160200 721740	823,832	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	800	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,339,794	13.6%	-	0.0%		68,529		

73	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Vicente Guerrero Entre Calle 7 De Noviembre Y Blvd Emiliano Zapata Col Antonio Mendez Poblado Miguel Aleman - 129459	SON16160200 727106	399,660	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	373	100	-
74	Rehab Desc Sanitarias Ave Juan G. Cabral Entre Calle Rosario Ibarra De Piedra Y Calle 4 De Octubre Col Flores Magon Poblado Miguel Aleman - 130781	SON16160200 727107	95,709	0.0%	-	0.0%	Otros	125	100	-
75	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Ignacio Zaragoza Entre Calle Cuatro De Octubre Y Primero De Mayo Col Veintiseis De Octubre Pob Miguel Aleman - 164322	SON16160200 727108	263,274	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	85	100	-
76	Rehab Drenaje Sanitario Avenida Benito Juarez Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 2 De Abril En La Colonia Aguayo Porchas Poblado Miguel Aleman - 128924	SON16160200 727109	202,804	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	83	100	-
77	Rehab Drenaje Sanitario Ave Leona Vicario Entre Siete De Noviembre Y Calle Doce De Octubre En La Col Lazaro Cardenas Poblado Miguel Aleman - 163995	SON16160200 727110	163,346	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	110	100	-
78	Rehab Drenaje Sanitario Ave Jose Maria Morelos Y Pavon Entre Calle Cuatro De Octubre Y Calle Siete De Noviembre Poblado Miguel Aleman - 162153	SON16160200 727111	849,642	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	400	100	-
79	Rehab Drenaje Sanitario Ave Ignacio Zaragoza Entre Primero De Mayo Y Bulevar Pioneros De La Costa Col Veintiseis Octubre Pob Miguel Aleman - 164399	SON16160200 727112	299,830	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	85	100	-
80	Avenida Juan Bautista De Anza Entre Calle Cuatro De Octubre Y Bulevar Pioneros De La Costa Col Veintiseis De Octubre Poblado Miguel Aleman - 166353	SON16160200 727115	258,682	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	210	100	-
81	Ampliacion De La Red De La Electrificacion En Un Sector De La Comunidad Triqui - 130215	SON16160200 727116	10,105,908	2.2%	-	0.0%	Otros	5,340	100	-
82	Construccion De Tomas Domiciliarias En La Colonia Sierra Bonita - 129938	SON16160200 727118	787,865	0.2%	-	0.0%	Vivienda	1,060	100	-
83	Construcción De Descargas Domiciliarias En La Colonia Las Peredas - 130214	SON16160200 727119	260,145	0.1%	-	0.0%	Otros	270	100	-
84	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Sierra Bonita - 129900	SON16160200 727122	447,139	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	498	100	-
85	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Peredas - 130213	SON16160200 727123	431,800	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	270	100	-



Estado
Municipio

Sonora
Hermosillo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 459,148,991

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		62,339,794	13.6%	-	0.0%		68,529		
86	Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De El Taconazo Para Abastecer A Bahia De Kino - 130622	SON16160200 727138	2,300,000	0.5%	-	0.0%	Otros	4,990	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		294,000	0.1%	264,600	0.1%		29		

1	Construccion De Baño - 96043	SON16160200 694570	36,750	0.0%	33,075	0.0%	Vivienda	2	100	33.00
2	Construccion De Baño - 96155	SON16160200 700026	36,750	0.0%	33,075	0.0%	Vivienda	5	100	33.00
3	Construccion De Baño - 96256	SON16160200 705544	36,750	0.0%	33,075	0.0%	Vivienda	4	100	33.00
4	Construcción De Baño - 96700	SON16160200 710950	36,750	0.0%	33,075	0.0%	Vivienda	5	100	33.00
5	Construccion De Baño - 97806	SON16160200 721770	36,750	0.0%	33,075	0.0%	Vivienda	2	100	33.00
6	Construcción De Baños - 94929	SON16160200 727148	36,750	0.0%	33,075	0.0%	Vivienda	5	100	33.00
7	Construccion De Baño - 97604	SON16160200 727149	36,750	0.0%	33,075	0.0%	Vivienda	3	100	33.00
8	Construccion De Baño - 96662	SON16160200 727150	36,750	0.0%	33,075	0.0%	Vivienda	3	100	33.00



Estado
Municipio

Sonora
Huásabas

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 459,148,991

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		244,977	0.1%	195,000	0.0%		87		
1	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De Huasabas Sonora - 152454	SON16160200 721771	244,977	0.1%	195,000	0.0%	Vivienda	87	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,033,272	4.4%	15,957,325	3.5%		99,711		

1	Alumbrado Publico En Varias Colonias Del Municipio De Huatabampo - 157264	SON16160200 688995	1,200,000	0.3%	347,265	0.1%	Otros	25,000	100	29.00
2	Rehabilitacion De Calles Melchor Ocampo Entre Talamante Y Progreso Y Calle Dieciseis De Septiembre Entre Fco Serrano Y Progreso - 157721	SON16160200 694466	580,000	0.1%	174,000	0.0%	Metros Cuadrados	5,000	100	30.00
3	Construccion De Vado De Concreto En La Colonia Pri 90 - 102106	SON16160200 694467	500,000	0.1%	500,000	0.1%	Otros	10,000	100	100.00
4	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 104188	SON16160200 694469	1,211,637	0.3%	198,165	0.0%	Vehículos		100	16.00
5	Construccion De Linea De Media Tension En Varios Sectores De La Comunidad De Agiabampo En El Municipio De Huatabampo - 156637	SON16160200 694470	406,000	0.1%	406,000	0.1%	Otros	500	100	100.00
6	Construccion De Aula En Preescolar Indigena, En La Localidad De Bacapaco, Perteneciente A La Comisaria Del Etchoropo En El Municipio De Hua - 100748	SON16160200 694471	406,000	0.1%	406,000	0.1%	Otros	30	100	100.00
7	Construccion De Aula Preescolar Indigena En Las Mamias Municipio De Huatabampo Sonora - 104463	SON16160200 694472	406,000	0.1%	406,000	0.1%	Otros	30	100	100.00
8	Rehabilitacion De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad De El Riito Municipio De Huatabampo - 102076	SON16160200 694473	406,000	0.1%	406,000	0.1%	Otros	40	100	100.00
9	Construccion De Comedor Escolar En Cam9 En El Municipio De Huatabampo - 102035	SON16160200 699935	357,317	0.1%	357,317	0.1%	Otros	30	100	100.00
10	Ampliacion De Red De Drenaje Sanit En Col 14 De Enero Y Rehab De Red De Drenaje Sanit En Col Pri 90 - 103545	SON16160200 699938	811,664	0.2%	811,664	0.2%	Metros lineales	300	100	100.00
11	Construccion De Aula Y Modulo De Baños En Preescolar Indigena De La Localidad De Agiabampo Municipio De Huatabampo - 104266	SON16160200 699940	580,000	0.1%	580,000	0.1%	Otros	30	100	100.00
12	Construccion De Aula Preescolar Indigena En La Comisaria De Las Bocas En El Municipio De Huatabampo - 104959	SON16160200 699941	406,000	0.1%	406,000	0.1%	Otros	30	100	100.00
13	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Av Tecnologico En La Localidad De La Union Municipio De Huatabampo - 157696	SON16160200 699942	846,339	0.2%	534,896	0.1%	Metros lineales	4,508	100	63.00
14	Rehabilitacion De Varias Calles En La Colonia Colosio En El Municipio De Huatabampo - 157036	SON16160200 705431	95,102	0.0%	95,102	0.0%	Metros Cuadrados	10,000	100	100.00
15	Mantenimiento De Calles Pavimentadas Del Municipio De Huatabampo - 101898	SON16160200 705434	500,000	0.1%	295,293	0.1%	Otros	30,000	100	60.00
16	Rehab De Red De Agua Potable En Ejido Melchor Ocampo Comisaria 10 De Abril - 103600	SON16160200 705437	815,480	0.2%	815,480	0.2%	Otros	400	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,033,272	4.4%	15,957,325	3.5%		99,711		

17	Construccion De Aula Preescolar Indigena En Ejido Melchor Ocampo Comisaria 10 De Abril Municipio De Huatabampo - 104982	SON16160200 705438	406,000	0.1%	392,899	0.1%	Otros	30	100	97.00
18	Prodim Huatabampo - 165747	SON16160200 710829	872,569	0.2%	12,992	0.0%	Equipamiento		100	1.00
19	Mantenimiento De Calles No Pavimentadas En El Municipio De Huatabampo - 104371	SON16160200 710830	500,000	0.1%	284,018	0.1%	Otros	3,000	100	57.00
20	Construccion De Aula En Preescolar Indigena, En La Comisaria De El Jupare En El Municipio De Huatabampo, Sonora - 100753	SON16160200 710936	406,000	0.1%	406,000	0.1%	Otros	30	100	100.00
21	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Calles Del Ejido Alvaro Obregon En El Municipio De Huatabampo - 103481	SON16160200 710949	811,378	0.2%	811,378	0.2%	Metros lineales	432	100	100.00
22	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Col La Laguna En El Municipio De Huatabampo Sonora - 105040	SON16160200 716135	811,578	0.2%	811,186	0.2%	Metros lineales	400	100	100.00
23	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Basell Ibarra Entre Caracol Y Mojarra En La Localidad De Las Bocas En El Municipio De Huatabampo - 156966	SON16160200 716136	550,000	0.1%	550,000	0.1%	Metros lineales	881	100	100.00
24	Rehab De Red De Agua Potable En Insurgentes De Pueblo Yaqui Comisaria De Agiabampo - 103903	SON16160200 716223	467,480	0.1%	467,480	0.1%	Otros	100	100	100.00
25	Revestimiento De Calles En Zona De Atencion Prioritaria Zap 538 En La Col Pri 90 Del Municipio De Huatabampo Sonora - 104474	SON16160200 721660	811,214	0.2%	811,214	0.2%	Metros Cuadrados	6,000	100	100.00
26	Limpieza Y Desasolve De Canal De Desague Pluvial En Zona Zap En El Municipio De Huatabampo Sonora - 95708	SON16160200 721661	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Otros	1,200	100	100.00
27	Capacitacion A Funcionarios - 165896	SON16160200 721662	196,000	0.0%	12,992	0.0%	Otros		100	7.00
28	Construccion De Drenaje Pluvial En La Comisaria De Las Bocas Municipio De Huatabampo - 95970	SON16160200 721664	464,000	0.1%	464,000	0.1%	Metros lineales	880	100	100.00
29	Construccion De Dos Aulas De Preescolar Indigena Una En Com Yavaros Y Otra En Ej Moroncarit - 100568	SON16160200 721666	812,000	0.2%	812,000	0.2%	Otros	30	100	100.00
30	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad De Juan De La Barrera Municipio De Huatabampo - 103949	SON16160200 721761	811,579	0.2%	811,579	0.2%	Metros lineales	250	100	100.00
31	Construccion De Aula Preescolar Indigena En Ejido Luis Echeverria Zuno En El Municipio De Huatabampo - 104454	SON16160200 721769	406,000	0.1%	390,470	0.1%	Otros	30	100	96.00
32	Construccion De Aula Preescolar Indigena En La Comisaria De El Citavaro, En El Municipio De Huatabampo, Sonora - 100765	SON16160200 721772	406,000	0.1%	406,000	0.1%	Otros	30	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		20,033,272	4.4%	15,957,325	3.5%		99,711		

33	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col Dr Reyes De La Union En El Municipio De Huatabampo Sonora - 104243	SON16160200 727052	811,982	0.2%	811,982	0.2%	Metros lineales	400	100	100.00
34	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Los Conejos En La Localidad De La Union En El Municipio De Huatabampo - 104288	SON16160200 727053	811,953	0.2%	811,953	0.2%	Metros lineales	120	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		242,911	0.1%	177,172	0.0%		483		
1	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Boulevard Luis Donaldo Colosio - 90214	SON16160200 688996	79,133	0.0%	60,732	0.0%	Otros	450	100	75.00
2	Rehabilitacion De Techos - 90244	SON16160200 700025	163,778	0.0%	116,441	0.0%	Metros Cuadrados	33	100	72.00



Estado
Municipio

Sonora
Mazatán

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 459,148,991

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		176,980	0.0%	-	0.0%		80		
1	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 144942	SON16160200 727153	176,980	0.0%	-	0.0%	Vivienda	80	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,385,612	8.1%	9,931,302	2.2%		19,679		

1	Rehab Drenaje Pluvial En Centenario E Club De Leones Y Club Rotario En Zap 1145 De Tetanchopo - 101071	SON00160200 700048		0.0%		0.0%	Otros	500	100	
2	Ampl Drenaje Sanitario En La Calle Demetrio Esquer En Tetanchopo - 104530	SON00160200 700055		0.0%		0.0%	Otros	100	-	
3	Rehab De Camino Rural De Carretefa Deral No 15 A Sihuiza - 102419	SON16160200 689113	313,543	0.1%	-	0.0%	Otros	896	100	-
4	Rehab De Caminos En Buena Vista Pueblo Nuevo Zap 1056 - 102520	SON16160200 689115	198,239	0.0%	197,384	0.0%	Otros	440	100	99.57
5	Construccion De Cuartos Dormitorio En Buena Vista En Navojoa - 170489	SON16160200 689117	416,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
6	Const De Drenaje Sanitario En La Col Guadalupana Zap 1465 En Navojoa - 102613	SON16160200 689119	2,047,596	0.4%	595,762	0.1%	Otros	400	100	29.10
7	Aportacion Municipal Para Subestacion Electrica En Centro De Desarrollo Comunitario De Col Tierra Y Libertad - 173739	SON16160200 689120	1	0.0%	-	0.0%	Otros	1,400	100	-
8	Const De Cuarto Dormitorio En Hacienda Vieja Cohuirimpo En Zap 1361 En Navojoa - 104282	SON16160200 689121	416,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
9	Const De Red De Agua Potable En La Col Expropiacion Petrolera En Navojoa - 102573	SON16160200 689122	793,709	0.2%	238,113	0.1%	Otros	650	100	30.00
10	Const De Cuartos Dormitorios En La Col Armando Lopez Nogales En Zap 1427 En Navojoa - 104148	SON16160200 689123	312,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	15	100	-
11	Const Cuarto Dormitorio En San Ignacio Cohuirimpo En Zap 1357 En Navojoa - 104499	SON16160200 689124	520,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
12	Const De Sanitario En Preescolar Ganriel Garcia Marquez De Bahuises - 100772	SON16160200 689125	829,918	0.2%	459,327	0.1%	Piezas	62	100	55.35
13	Const De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Buoyacusi Mpio De Navojoa - 104523	SON16160200 689126	104,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
14	Ampl Electrificacion Rural En Chihuahuita - 100752	SON16160200 689127	155,722	0.0%	155,525	0.0%	Otros	5	100	99.87
15	Ampl Electrificacion En Guaymitas - 100739	SON16160200 689128	65,517	0.0%	65,517	0.0%	Otros	15	100	100.00
16	Rehab Caminos Urbanos En La Col Beltrones li En Zap 1605 - 102568	SON16160200 694593	399,201	0.1%	399,201	0.1%	Otros	590	100	100.00
17	Rehab Drenaje Pluvial En Blvd Sosa Chavez Y Canal De Las Pilas En Col Juarez - 101328	SON16160200 700049	118,466	0.0%	117,955	0.0%	Otros	500	100	99.57

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,385,612	8.1%	9,931,302	2.2%		19,679		

18	Const De Conexiones A La Red De Drenaje Sanitario En La Col Ampliacion Beltrones En Zap 161a - 104458	SON16160200 700052	756,900	0.2%	-	0.0%	Otros	725	100	-
19	Const De Cuartos Dormitorios En Tetanchopo En Navojoa - 173699	SON16160200 700053	728,000	0.2%	-	0.0%	Vivienda	32	100	-
20	Const De Cuartos Dormitorios En La Col Tierra Y Libertad En Zap 0108a En Navojoa - 104050	SON16160200 700054	416,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
21	Ampl Drenaje Sanitario En La Calle Demetrio Esquer En Tetanchopo - 100945	SON16160200 700056	300,136	0.1%	-	0.0%	Otros	50	100	-
22	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 102669	SON16160200 700057	1,400,000	0.3%	632,534	0.1%	Lote		100	45.00
23	Rehab De Camino Rural De Chinotahueca A Carretera A San Pedro - 102195	SON16160200 700058	737,277	0.2%	-	0.0%	Otros	968	100	-
24	Const De Cuarto Dormitorio En Guaymitas Mpio De Navojoa - 104510	SON16160200 700059	104,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
25	Rehab De Camino Rural Del Jopo A Nachuquis Mpio De Navojoa - 102067	SON16160200 700060	400,000	0.1%	-	0.0%	Otros	1,114	100	-
26	Const De Cuarto Dormitorio En Loma Del Refugio - 104506	SON16160200 700061	104,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
27	Ampl De Electrificacion Rural En Ejido 5 De Junio - 100711	SON16160200 700063	720,567	0.2%	216,170	0.0%	Otros	75	100	30.00
28	Const De Cuarto Dormitorio En La Quince Mpio De Navojoa - 104514	SON16160200 705559	104,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
29	Const De Cuartos Dormitorio En La Colonia Tepeyac En Navojoa Sonora - 173276	SON16160200 705564	520,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	23	100	-
30	Const De Cuarto Dormitorio En Col Jacarandas Ii En Zap 1412 En Navojoa - 103886	SON16160200 705565	208,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	13	100	-
31	Ampl De Drenaje Sanitario En La Col 16 De Septiembre Zap 1516 En Navojoa - 102602	SON16160200 705566	2,114,948	0.5%	1,850,833	0.4%	Otros	500	100	87.51
32	Ampl De Alumbrado Publico En Etchohuaquila - 100761	SON16160200 705567	846,643	0.2%	253,993	0.1%	Otros	738	100	30.00
33	Ampl Eletrificacion Rural En El Jijiri Mpio De Navojoa - 103703	SON16160200 705568	167,455	0.0%	167,230	0.0%	Otros	50	100	99.87
34	Const De Cuartos Dormitorio En Batayaqui Mpio De Navojoa - 104516	SON16160200 710956	104,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,385,612	8.1%	9,931,302	2.2%		19,679		

35	Rehab Calles Urbanas En La Col Beltrones li En Zap 161a En Navojoa Sonora - 102570	SON16160200 710977	329,124	0.1%	329,124	0.1%	Otros	500	100	100.00
36	Cosnt De Cuartos Dormitorios En La Col Allende En Navojoa - 172563	SON16160200 710978	416,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
37	Const De Cuarto Dormitorio En Col Jacarandas 11 En Zap 1291 - 103922	SON16160200 710981	208,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	100	-
38	Const Drenaje Sanitario En La Col Expropiacion Petrolera En Navojoa - 102594	SON16160200 710982	1,060,065	0.2%	288,929	0.1%	Otros	650	100	27.26
39	Const De Cuartos Dormitorios En Pueblo Nuevo - 170784	SON16160200 710983	416,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
40	Const De Cuartos Dormitorios En La Col Ampl Beltrones En Navojoa - 173618	SON16160200 710984	520,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
41	Rehab Caminos Rurales En Guaymitas - 102002	SON16160200 710985	253,484	0.1%	253,484	0.1%	Otros	1,301	100	100.00
42	Const De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Saneal - 104508	SON16160200 716234	208,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
43	Rehab Caminos Urbanos En La Localidad De Pueblo Nuevo Zap 1573 En Navojoa - 102492	SON16160200 716237	235,469	0.1%	235,469	0.1%	Otros	500	100	100.00
44	Cosnt De Cuartos Dormitorios En La Col Armando Lopez Nogales En Zap 147a - 104123	SON16160200 716238	416,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-
45	Const De Cuarto Dormitorio En La Col 16 De Septiembre En Zap 1516 - 104198	SON16160200 716239	520,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
46	Rehab De Caminos Rurales En Tesotahuca - 102022	SON16160200 716240	272,142	0.1%	-	0.0%	Otros	61	100	-
47	Ampl De Electrificacion Rural En Guadalupe Guayparin - 100724	SON16160200 716241	367,247	0.1%	95,658	0.0%	Otros	30	100	26.05
48	Rehab Camino Rural De Carretera Federal 15 Al Batayaqui - 102420	SON16160200 721775	501,078	0.1%	-	0.0%	Otros	204	100	-
49	Rehab Drenaje Pluvial En Centenario Y Agustin Melgar En Navojoa - 101280	SON16160200 721788	1,610,093	0.4%	480,368	0.1%	Otros	750	100	29.83
50	Const De Linea De Conduccion A Presion Desde El Carcamo Para Alcantarillado Sanitario En La Guadalupeana En Zap 1465 Y 108a - 104314	SON16160200 721790	1,809,655	0.4%	-	0.0%	Otros	500	100	-
51	Const De Cuartos Dormitorio En La Col Miravalle - 170829	SON16160200 721791	416,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	20	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		37,385,612	8.1%	9,931,302	2.2%		19,679		

52	Const De Cuartos Dormitorios En La Colonia Nueva Generacion En Navojoa - 173215	SON16160200 721792	520,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	25	100	-
53	Const Barda Perimetral En Esc Prim Heroes De Nacoazarit En La Col Allende - 100910	SON16160200 721793	461,344	0.1%	461,344	0.1%	Otros	241	100	100.00
54	Ampl De Drenaje Sanitario En La Col Nueva Generacion - 101860	SON16160200 721794	846,141	0.2%	521,969	0.1%	Otros	200	100	61.69
55	Const De Cuarto Dormitorio En Los Bahuises Mpio De Navojoa - 104518	SON16160200 721795	208,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-
56	Rehab De Camino Rural De Carretera Mezq De Tesia A Tesia - 102532	SON16160200 721797	337,085	0.1%	337,085	0.1%	Otros	291	100	100.00
57	Rehab De Caminos Urbanos En La Col Nueva Generacion Zap 1130 En Navojoa - 102561	SON16160200 727165	563,793	0.1%	561,363	0.1%	Otros	300	100	99.57
58	Cosnt De Cuartos Dormitorios En La Col Beltrones En Navojoa Sonora - 173644	SON16160200 727166	624,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	30	100	-
59	Aportacion Mpal Para Const Calle Integral En C Segunda E Rio Usumacinta Y Ave Del Sol En Col Tierra Y Libertad - 102670	SON16160200 727169	3,770,937	0.8%	-	0.0%	Otros	2,111	100	-
60	Const Linea De Conduccion A Gravedad Y Carcamo Para Alcantarillado Sanitario En La Col Guadalupana - 104300	SON16160200 727171	2,112,630	0.5%	-	0.0%	Otros	500	100	-
61	Const De Cuartos Dormitorios En La Col Nogalitos En Navojoa - 104522	SON16160200 727172	208,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
62	Const De Cuartos Dormitorios En Col Guadalupana En Zap 1465 En Navojoa - 104075	SON16160200 727173	520,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	29	100	-
63	Ampl Electrificacion En C Escobedo Y Manuel Doblado En La Col Constitucion - 100731	SON16160200 727174	230,557	0.1%	230,257	0.1%	Otros	30	100	99.87
64	Rehab De Caminos Rurales En Los Bahuises - 102422	SON16160200 727175	216,221	0.0%	-	0.0%	Otros	1,242	100	-
65	Ampl Electrificacion En La Pera Tesia Mpio De Navojoa - 100747	SON16160200 727177	786,710	0.2%	786,710	0.2%	Otros	50	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,776,146	1.0%	2,830,131	0.6%		-		
1	Construcción De Red De Electrificación En Calle Municipio De Los Mochis Entre Municipio De Culiacan Y Municipio De Tierra Blanca Colonia Ros -	SON00160200 689129		0.0%		0.0%	Otros	-	100	
2	Construcción De Red De Electrificación En Calle Crater Entre Antila Y Cygnus Colonia Colinas Del Sol - 152073	SON00160200 721799		0.0%		0.0%	Otros	-	100	
3	Construcción De Red De Electrificación En Calle Guasaves Entre Cucapas Y Coras Colonia Luis Donald Colosio - 163608	SON16160200 689130	102,561	0.0%	102,561	0.0%	Otros	-	100	100.00
4	Construcción De Escalinata En Calle Oscar Velazquez Entre Ruben Pujol Y Arroyo Celaya Colonia Cts Croc - 148297	SON16160200 689131	105,145	0.0%	105,145	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
5	Construcción De Escalinata En Calle Los Jumanos Entre Tobosos Y Cocas Colonia Luis Donald Colosio - 151754	SON16160200 689132	256,372	0.1%	256,372	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
6	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Jalapa Entre Privada Jalapa Y Orizaba Colonia Cinco De Mayo - 145996	SON16160200 694599	114,628	0.0%	114,628	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
7	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Seis De Abril Entre Reforma Y Seis De Abril Colonia Del Rosario - 163801	SON16160200 694601	370,016	0.1%	111,005	0.0%	Metros lineales	-	100	-
8	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Tamaulipas Entre Astolfo R Cardenas Y Tamaulipas Colonia Del Valle - 153658	SON16160200 700064	722,673	0.2%	216,802	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	-
9	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tamaulipas Entre Astolfo R Cardenas Y Tamaulipas Colonia Del Valle - 153641	SON16160200 700066	108,758	0.0%	32,627	0.0%	Metros lineales	-	100	-
10	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Estado De Tabasco Entre Estado De Campeche Y Estado De Chiapas Colonia Del Valle - 148209	SON16160200 700068	262,190	0.1%	262,190	0.1%	Metros lineales	-	100	100.00
11	Construcción De Red De Electrificación En La Calle Ojitecos Entre Ojitecos Y Privada Ojitecos Colonia Luis Donald Colosio - 163655	SON16160200 705570	39,578	0.0%	39,578	0.0%	Otros	-	100	100.00
12	Construcción De Escalinata En Calle Agustin Lara Entre Gutierrez Cardenas Y Monasterios Colonia Lomas De Nogales - 151980	SON16160200 705573	245,319	0.1%	219,812	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	90.00
13	Construcción De Red De Electrificación En La Calle Retorno De Los Chichimecas Entre Circuito Los Mayos Y Nevomes Colonia Luis Donald Colosi - 163534	SON16160200 710987	160,417	0.0%	160,417	0.0%	Otros	-	100	100.00
14	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Seis De Abril Entre Reforma Y Seis De Abril Colonia Del Rosario - 163866	SON16160200 710989	256,657	0.1%	76,997	0.0%	Metros lineales	-	100	-
15	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Tamaulipas Entre Astolfo R Cardenas Y Vicente Gallegos Colonia Del Valle - 164069	SON16160200 716243	191,275	0.0%	57,382	0.0%	Metros lineales	-	100	-
16	Construcción De Red De Electrificación En Calle De Los Opatas Entre Achis Y Musgos Colonia Luis Donald Colosio - 163691	SON16160200 716245	69,512	0.0%	69,512	0.0%	Otros	-	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			4,776,146	1.0%	2,830,131	0.6%		-		
17	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Oscar Velazquez Entre Ruben Pujol Y Arroyo Celaya Colonia Cts Croc - 146107	SON16160200 716247	111,382	0.0%	111,382	0.0%	Metros lineales	-	100	57.99
18	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Seis De Abril Entre Reforma Y Seis De Abril Colonia Del Rosario - 164000	SON16160200 721798	1,070,949	0.2%	321,285	0.1%	Metros Cuadrados	-	100	-
19	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Hector Mayer Entre Herminio Ahumada Y Ruben Pujol Colonia Cts Croc - 144648	SON16160200 721800	334,368	0.1%	334,368	0.1%	Metros lineales	-	100	100.00
20	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Estado De Tabasco Entre Aguascalientes Y Baja California Norte Colonia Del Valle - 144622	SON16160200 721801	81,801	0.0%	79,882	0.0%	Metros lineales	-	100	50.00
21	Construcción De Escalinata En Calle Sierra San Fernando Entre Santa Catalina Y Santa Martha Colonia Benito Juarez - 148230	SON16160200 727181	172,546	0.0%	158,186	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	91.68



Estado
Municipio

Sonora
Oquitoa

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 459,148,991

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		102,887	0.0%	67,533	0.0%		33		
1	Construccion De 6 Acciones De Techo Firme En Igual Numero De Viviendas En La Localidad De Oquitoa Municipio De Oquitoa - 107659	SON16160200 700037	67,820	0.0%	67,533	0.0%	Metros Cuadrados	23	100	100.00
2	Construccion De Tres Techos Firmes En Igual Numero De Hogares En La Población De Oquitoa Sonora - 151285	SON16160200 710965	35,067	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		11,640		
1	Rehabilitación De Alumbrado Publico - 157518	SON00160200 689100		0.0%		0.0%	Otros	800	100	
2	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 81970	SON00160200 700036		0.0%		0.0%	Otros	5,410	100	
3	Colocación De Luminarias - 81349	SON00160200 710966		0.0%		0.0%	Otros	5,410	100	
4	Introducción De Drenaje Santa Matilde - 81924	SON00160200 716254		0.0%		0.0%	Metros lineales	20	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,211,138	0.9%	4,211,138	0.9%		625		
1	Ampliacion De Red De Energia Electrica Por Av. 60, Entre C. Rio Culiacan Y Rio Bravo, Desde La Av. 59 A La 61, En La Col. San Rafael - 133766	SON16160200 689140	1,183,795	0.3%	1,183,795	0.3%	Otros	75	100	95.00
2	Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Brisas Del Mar - 133577	SON16160200 689156	1,410,946	0.3%	1,410,946	0.3%	Otros	200	100	100.00
3	Electrificación De Blvd Genesis Y Calle Aguila Entre Gustavo Sotelo Y Derecho De Vía En La Col Brisas Del Mar - 106334	SON16160200 705584	799,132	0.2%	799,132	0.2%	Otros	200	100	100.00
4	Ampliacion De Red De Energia Electrica De Calle Rio Santa Maria Entre Cjon 58 Y Av 62 Colonia San Rafael - 133994	SON16160200 710999	817,266	0.2%	817,266	0.2%	Otros	150	100	60.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,981,597	0.4%	1,243,224	0.3%		6,537		

1	Construccion De 25 Mufas En La Comunidad De Goyjaquia - 62010	SON16160200 652197	87,764	0.0%	87,764	0.0%	Otros	100	100	100.00
2	Rehabilitacion De Canal De Riego En La Cabecera Municipal Denominada El Lorito - 123133	SON16160200 689157	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	1,000	100	100.00
3	Rehabilitacion De Noria En La Comunidad De Batocosa Excavacion De 5 Mts Extra De Profundidad - 122422	SON16160200 689162	26,000	0.0%	26,000	0.0%	Otros	300	100	100.00
4	Construccion De Lineas De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Los Bajios - 140433	SON16160200 705747	984,497	0.2%	246,124	0.1%	Metros lineales	300	100	25.00
5	Rehabilitacion De Noria En La Comunidad Del Tanque Excavación De 5 Mts Extra De Profundidad - 122380	SON16160200 711018	26,000	0.0%	26,000	0.0%	Otros	130	100	100.00
6	Construccion De Diez Y Ocho Mufas Para La Comunidad De Bacusa - 166887	SON16160200 716278	63,190	0.0%	63,190	0.0%	Otros	72	100	100.00
7	Construccion De Noria En La Comunidad De Cabora - 122528	SON16160200 716279	166,158	0.0%	166,158	0.0%	Otros	335	100	100.00
8	Equipamiento De Bomba Sumergible - 166839	SON16160200 716281	25,500	0.0%	25,500	0.0%	Otros	800	100	100.00
9	Rehabilitacion De Camino Rural Quiriego Tepahui Y Tepahui Navojoa - 166851	SON16160200 721849	106,488	0.0%	106,488	0.0%	Metros lineales	2,500	100	100.00
10	Rehabilitacion De Camino Rural Quiriego Los Bajios Y Apertura Los Bajios El Frijolar - 166859	SON16160200 727342	406,000	0.1%	406,000	0.1%	Metros lineales	1,000	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		233,881	0.1%	-	0.0%		73		
1	Ampliación Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre En La Colonia Nueva - 145025	SON16160200 694774	107,881	0.0%	-	0.0%	Otros	42	100	-
2	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 145054	SON16160200 705742	56,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	16	100	-
3	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 152295	SON16160200 716398	42,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
4	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 145036	SON16160200 721981	28,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	8	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			3,104,242	0.7%	544,948	0.1%		15,306		
1	Introducción De Red Agua Y Drenaje En Avenida Caborca - 102162	SON16160200 689165	86,528	0.0%	86,528	0.0%	Metros lineales	55	100	100.00
2	Rehabilitacion De 1000 MI Del Colector En La Mesita Del Cuajari 2da Etapa - 102135	SON16160200 694638	74,586	0.0%	74,586	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
3	Rehabilitacion De Luminarias En Distintos Sitios Del Municipio - 144795	SON16160200 694639	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	600	100	100.00
4	Encauce Y Pavimentacion De Cañada Del Fierro - 125087	SON16160200 700097	345,600	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	66	100	-
5	Techado En Cancha Para Clases De Educacion Fisica En La Escuela Abelardo L Rodriguez - 101913	SON16160200 700214	150,000	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	-
6	Introduccion De 99 30 MI De Red Alcantarillado En Avenida Bacoachi - 102296	SON16160200 705614	49,664	0.0%	49,664	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00
7	Contruccion De Banquetas Y Guarniciones En Ave. Allende - 102190	SON16160200 705615	41,961	0.0%	41,961	0.0%	Metros Cuadrados	13	100	100.00
8	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Crepusculo Sahuaripa Sonora - 102206	SON16160200 705616	120,982	0.0%	-	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	-
9	Rehabilitación De Colector En El Trigo De Corodepe - 102292	SON16160200 705748	72,000	0.0%	44,535	0.0%	Metros lineales	290	100	61.85
10	Reahabilitacion De La Red Agua Potable En Sahuaripa Equipamiento De Pozo - 107345	SON16160200 711025	250,000	0.1%	-	0.0%	Otros	4,530	100	-
11	Rehabilitacion De Trescientos Metros Del Colector Sahuaripa - 144821	SON16160200 716284	1,535,000	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	4,535	100	-
12	Rehabilitacion De Laguna De Oxidacion En Sahuaripa - 102198	SON16160200 721854	104,202	0.0%	104,202	0.0%	Otros	4,415	100	100.00
13	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Natora - 125082	SON16160200 721990	75,000	0.0%	-	0.0%	Otros	72	100	-
14	Suministro Y Colocación De Bomba Sumergible En El Cajón De Onapa - 102272	SON16160200 727201	53,508	0.0%	-	0.0%	Otros	250	100	-
15	Sustitución De Red De Alcantarillado En Calle Crepúsculo Sahuaripa Sonora - 102242	SON16160200 727212	55,211	0.0%	53,471	0.0%	Metros lineales	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			24,762,367	5.4%	17,719,649	3.9%		32,150		
1	Construccion De Electrificacion De La Ave Argentina A Hasta La Ave España A De La Calle Veinte A Calle Veinte Y Ocho - 153273	SON16160200 689150	2,014,370	0.4%	2,014,370	0.4%	Otros	500	100	100.00
2	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En El Golfo De Santa Clara Etapa I - 153602	SON16160200 689193	1,304,377	0.3%	391,313	0.1%	Metros lineales	2,200	100	40.00
3	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Veinticinco - 153351	SON16160200 694619	2,136,448	0.5%	640,934	0.1%	Otros	1,000	100	70.00
4	Construccion De Red De Agua Potable En Colonia Topahue li	SON16160200 694620	1,156,161	0.3%	1,018,936	0.2%	Metros lineales	940	-	95.00
5	Construccion De Red De Agua Potable En Colonia Topahue li Primera Etapa 161959	SON16160200 700088	2,188,114	0.5%	1,928,405	0.4%	Metros lineales	60	100	95.00
6	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Veinticinco - 153317	SON16160200 700089	1,858,080	0.4%	1,858,080	0.4%	Otros	1,000	100	100.00
7	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En El Golfo De Santa Clara Etapa I - 153628	SON16160200 700137	1,643,106	0.4%	492,932	0.1%	Metros lineales	2,200	100	40.00
8	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En El Golfo De Santa Clara Etapa I - 153539	SON16160200 705669	6,295	0.0%	1,889	0.0%	Metros lineales	80	100	40.00
9	Construccion De Electrificacion De La Ave Argentina A Hasta La Ave España A De La Calle Veinte A Calle Veinte Y Ocho - 153163	SON16160200 711008	2,444,616	0.5%	2,444,616	0.5%	Otros	500	100	100.00
10	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En El Golfo De Santa Clara Etapa I - 153570	SON16160200 711059	196,608	0.0%	58,982	0.0%	Metros lineales	320	-	40.00
11	Implementacion Presupuesto Basado En Resultados - 117666	SON16160200 716269	359,600	0.1%	287,680	0.1%	Otros		100	70.00
12	Construccion De Red De Agua Potable De La Ave Argentina A Hasta La Ave España A De La Calle San Miguel A Calle Ocho - 153371	SON16160200 716270	4,570,418	1.0%	4,118,918	0.9%	Metros lineales	1,200	100	95.00
13	Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Diecisiete - 153690	SON16160200 716271	1,738,872	0.4%	1,519,003	0.3%	Otros	16,000	100	95.00
14	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En El Golfo De Santa Clara Etapa I - 153648	SON16160200 716315	2,187,288	0.5%	656,186	0.1%	Metros lineales	5,000	100	40.00
15	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En El Golfo De Santa Clara Etapa I - 153487	SON16160200 716316	615,739	0.1%	184,722	0.0%	Metros lineales	650	100	40.00
16	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En El Golfo De Santa Clara Etapa I - 153427	SON16160200 727247	342,275	0.1%	102,682	0.0%	Metros lineales	500	100	40.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,164,754	0.9%	1,818,918	0.4%		12,304		

1	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 156031	SON16160200 689152	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
2	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 154977	SON16160200 689153	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
3	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 154873	SON16160200 689154	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	9	100	-
4	Rehabilitación Camino Rural Tramo San Miguel De Horcasitas A La Carretera Uresrayón - 180383	SON16160200 689195	213,120	0.0%	213,120	0.0%	Metros lineales	488	100	100.00
5	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 156151	SON16160200 689196	10,000	0.0%	-	0.0%	Vehículos		100	-
6	Reparacion Del Sistema De Bombeo Del Pozo La Fabrica De Los Angeles - 179371	SON16160200 694622	137,429	0.0%	137,429	0.0%	Otros	315	100	100.00
7	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario En Calle Ejido Localidad De Pesqueira - 180039	SON16160200 694623	82,524	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	39	100	-
8	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 156239	SON16160200 694624	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	10	100	-
9	Rehabilitación De Camino Rural Pesqueira Entronque Carretera Estatal San Pedro El Saucito A San Miguel De Horcasitas - 180530	SON16160200 700090	137,344	0.0%	137,344	0.0%	Metros lineales	5,470	100	100.00
10	Construcción Línea De Conducción De Agua Potable En Barrio Noroeste De La Localidad De Pesqueira - 180091	SON16160200 700091	336,000	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	72	100	-
11	Rehabilitación Red De Drenaje En Avenida Libertad Localidad De Pesqueira - 179973	SON16160200 705603	296,240	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	83	100	-
12	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 156226	SON16160200 705605	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	5	100	-
13	Rehabilitación De Camino Rural Pesqueira Entronque Con El Camino Rural A La Carretera Federal Hermosillonogales - 180661	SON16160200 711009	222,592	0.0%	222,592	0.0%	Metros lineales	1,240	100	100.00
14	Reparación Del Sistema De Bombeo Del Pozo Valencia - 179725	SON16160200 711010	207,851	0.0%	207,851	0.0%	Otros	1,235	100	100.00
15	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 156101	SON16160200 711011	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
16	Reparación Del Sistema De Bombeo Del Pozo El Torreón - 179579	SON16160200 711014	77,105	0.0%	77,105	0.0%	Otros	120	100	100.00
17	Reparación Del Sistema De Bombeo En Pozo I Pesqueira - 179536	SON16160200 716272	127,096	0.0%	127,096	0.0%	Otros	520	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		4,164,754	0.9%	1,818,918	0.4%		12,304		

18	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata - 179891	SON16160200 716273	941,620	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	138	100	-
19	Reparación Del Sistema De Bombeo Del Pozo San Miguel - 179829	SON16160200 716317	167,599	0.0%	167,599	0.0%	Otros	453	100	100.00
20	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 156144	SON16160200 716319	54,000	0.0%	-	0.0%	Maquinaria y equipo		100	-
21	Reparación Del Sistema De Bombeo Del Pozo El Tinaco Iii - 179453	SON16160200 721837	207,585	0.0%	207,585	0.0%	Otros	1,124	100	100.00
22	Reparación Del Sistema De Bombeo Del Pozo Telesecundaria - 179768	SON16160200 721838	127,735	0.0%	127,735	0.0%	Otros	472	100	100.00
23	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 155028	SON16160200 721840	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
24	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 156140	SON16160200 721841	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
25	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 156136	SON16160200 721842	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
26	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 156096	SON16160200 721843	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
27	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 156047	SON16160200 721844	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
28	Ampliación De Vivienda Con Cuarto - 156235	SON16160200 727203	47,121	0.0%	-	0.0%	Vivienda	7	100	-
29	Reparación Del Sistema De Bombeo Del Pozo Pueblo Nuevo - 179662	SON16160200 727206	193,462	0.0%	193,462	0.0%	Otros	465	100	100.00
30	33903 Servicios Integrales - 156149	SON16160200 727249	60,000	0.0%	-	0.0%	Otros		100	-



Estado
Municipio

Sonora
Tepache

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 459,148,991

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		454,544	0.1%	-	0.0%		106		
1	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Tepache Sonora - 144970	SON16160200 711035	174,544	0.0%	-	0.0%	Vivienda	21	100	-
2	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 144963	SON16160200 721864	280,000	0.1%	-	0.0%	Vivienda	85	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,248,864	0.3%	1,145,658	0.2%		15,181		

1	Rehabilitación De Caminos Rurales En Las Localidades Y La Cabecera Municipal En El Municipio De Ures - 14632	SON16160200 657057	294,933	0.1%	220,170	0.0%	Otros	15,000	100	74.00
2	Construccion De Piso Firme En Viviendas En La Localidad De San Pedro - 104460	SON16160200 689276	17,728	0.0%	17,728	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
3	Rehabilitacion De Viviendas En La Localidad De San Pedro - 149497	SON16160200 694783	55,676	0.0%	50,176	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
4	Rehabilitacion De Vivienda En La Cabecera Municipal De Ures - 164309	SON16160200 700220	247,768	0.1%	247,768	0.1%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
5	Ampliacion De Vivienda Denominado Cuarto Rosa En Ures - 148084	SON16160200 700221	140,000	0.0%	140,000	0.0%	Vivienda	39	100	100.00
6	Ampliacion De Vivienda Denominado Cuarto Rosa En La Localidad De San Pedro - 148021	SON16160200 700222	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Vivienda	21	100	100.00
7	Ampliacion De Vivienda Denominado Cuarto Rosa En La Localidad De El Sauz - 148330	SON16160200 700223	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Vivienda	11	100	100.00
8	Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Noe Barron Del Cid En Colonia La Maquiladora En Ures - 164286	SON16160200 705752	30,000	0.0%	30,000	0.0%	Otros	16	100	1.00
9	Ampliacion De Vivienda Denominado Cuarto Rosa En La Localidad De La Estancia - 148357	SON16160200 705753	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Vivienda	1	100	100.00
10	Ampliacion De Vivienda Denominado Cuarto Rosa En La Localidad De Guadalupe - 148377	SON16160200 705754	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Vivienda	19	100	100.00
11	Ampliacion De Vivienda Denominado Cuarto Rosa En La Localidad De Puerta Del Sol - 147913	SON16160200 705755	20,000	0.0%	20,000	0.0%	Vivienda	7	100	100.00
12	Ampliacion De Vivienda Denominado Cuarto Rosa En La Localidad De Santiago - 148293	SON16160200 705756	50,000	0.0%	50,000	0.0%	Vivienda	13	100	100.00
13	Rehabilitacion De Viviendas En La Localidad De Guadalupe - 146230	SON16160200 711164	50,000	0.0%	39,086	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	78.00
14	Ampliacion De Vivienda Denominado Cuarto Rosa En La Localidad De San Rafael - 148399	SON16160200 711165	40,000	0.0%	40,000	0.0%	Vivienda	6	100	100.00
15	Ampliacion De Vivienda Denominado Cuarto Rosa En El Huahui - 148311	SON16160200 716410	10,000	0.0%	10,000	0.0%	Vivienda	3	100	100.00
16	Cosntruccion De Baño En Casa De La Sra Georgina Dolores Duarte Lopez - 175434	SON16160200 727347	35,450	0.0%	23,421	0.0%	Vivienda	3	100	66.00
17	Construccion De Piso Firme En Viviendas En La Localidad De Ures - 104448	SON16160200 727348	15,695	0.0%	15,695	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00



Estado
Municipio

Sonora
Ures

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 459,148,991

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,248,864	0.3%	1,145,658	0.2%		15,181		
18	Construccion De Piso Firme En Viviendas En Fraccionamiento Las Glorias En Ures - 104466	SON16160200 727349	11,614	0.0%	11,614	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		349,161	0.1%	-	0.0%		31		

1	Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Villa Hidalgo - 167044	SON16160200 689161	186,944	0.0%	-	0.0%	Vivienda	16	100	-
2	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De San Juan - 167049	SON16160200 727208	162,217	0.0%	-	0.0%	Vivienda	15	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,818,031	1.5%	1,398,575	0.3%		951		

1	Construcción De Subcolector Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Zona Suroriente De La Localidad De Yécora Municipio De Yécora Sonora -	SON16160200 689164	1,398,575	0.3%	1,398,575	0.3%	Metros lineales	258	100	100.00
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Lázaro Cardenas - 153716	SON16160200 694631	623,749	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	54	100	-
3	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 153914	SON16160200 694632	136,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	31	100	-
4	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 156018	SON16160200 694633	48,600	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
5	Ampliación De Red De Drenaje Y Construccion De Descargas Sanitarias En Zona Sur De La Localidad De Yecora - 146186	SON16160200 694634	1,704,822	0.4%	-	0.0%	Metros lineales	153	100	-
6	Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Descargas Sanitarias En Zona Puente De La Localidad De Yécora - 146153	SON16160200 694635	285,300	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	30	100	-
7	Ampliación De Red De Drenaje Y Construccion De Descargas Sanitarias En Zona Noroeste De La Localidad De Yecora - 140425	SON16160200 694636	1,080,936	0.2%	-	0.0%	Metros lineales	160	100	-
8	Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Descargas Sanitarias En Dos Vialidades De La Localidad De Yécora - 153604	SON16160200 694637	254,740	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	36	100	-
9	Ampliación De Red De Drenaje Y Construccion De Descargas Sanitarias En Calle Cajeme - 153536	SON16160200 700096	268,549	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	44	100	-
10	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 155866	SON16160200 700219	20,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	6	100	-
11	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 155888	SON16160200 705622	10,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	4	100	-
12	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 153882	SON16160200 711022	14,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	3	100	-
13	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De Yécora Zona Noreste - 156025	SON16160200 711023	233,920	0.1%	-	0.0%	Vivienda	22	100	-
14	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En La Localidad De Yécora - 155907	SON16160200 716282	145,800	0.0%	-	0.0%	Vivienda	12	100	-
15	Ampliacion De Red De Drenaje Y Construcción De Descargas Sanitarias En La Avenida Nueve - 153389	SON16160200 721853	313,040	0.1%	-	0.0%	Metros lineales	68	100	-
16	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 154161	SON16160200 727210	210,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	42	100	-
17	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 153897	SON16160200 727211	70,000	0.0%	-	0.0%	Vivienda	24	100	-

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		706,293	0.2%	706,293	0.2%		55		

1	Construccion De Cuarto Dormitorio - 114786	SON00160200 727335		0.0%		0.0%	Vivienda	6	100	
2	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 2 Entre G Y J Colonia Papago - 114867	SON16160200 700182	406,493	0.1%	406,493	0.1%	Otros	34	100	100.00
3	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Ave K Y Calzada Papagos - 100449	SON16160200 727302	299,800	0.1%	299,800	0.1%	Otros	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		6,989,281	1.5%	5,952,937	1.3%		7,943		

1	Rehabilitacion De Telesecundaria 277 - 107141	SON16160200 694618	78,001	0.0%	78,001	0.0%	Otros	125	100	100.00
2	Rehabilitación Jardin De Niños Maria Maetzu - 106799	SON16160200 694753	58,600	0.0%	58,600	0.0%	Otros	131	100	100.00
3	Rehabilitación De Primaria Niños Heroes - 106939	SON16160200 694768	109,000	0.0%	109,000	0.0%	Otros	385	100	100.00
4	Rehabilitación De Secundaria Técnica No 64 - 107189	SON16160200 694769	122,000	0.0%	122,000	0.0%	Otros	190	100	100.00
5	Rehabilitación De Casa De Salud Aceitunitas - 137452	SON16160200 694770	65,000	0.0%	65,000	0.0%	Otros	305	100	100.00
6	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Agua Potable Villa Juarez - 155437	SON16160200 700197	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Metros lineales	240	100	100.00
7	Rehabilitación En Red De Alcantarillado Jecopaco - 192577	SON16160200 700209	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	140	100	100.00
8	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Agua Potable Aceitunitas - 155508	SON16160200 700210	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros lineales	135	100	100.00
9	Rehabilitación De Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez - 106976	SON16160200 705728	85,300	0.0%	85,300	0.0%	Otros	600	100	100.00
10	Pie De Casa Benito Juarez - 106658	SON16160200 705729	1,394,530	0.3%	1,394,530	0.3%	Vivienda	180	100	100.00
11	Techo Digno Benito Juarez - 106713	SON16160200 711136	1,405,750	0.3%	439,125	0.1%	Metros Cuadrados	590	100	31.00
12	Rehabilitación De Jardín De Niños Villa Juárez - 106890	SON16160200 711137	89,100	0.0%	89,100	0.0%	Otros	405	100	100.00
13	Rehabilitación De Alumbrado Publico Paredón Colorado - 192070	SON16160200 711154	300,000	0.1%	284,921	0.1%	Otros	200	100	94.00
14	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Agua Potable Paredoncito - 155221	SON16160200 711155	140,000	0.0%	85,362	0.0%	Otros	480	100	60.00
15	Rehabilitación De Escuela Primaria 21 De Marzo - 106998	SON16160200 716266	85,700	0.0%	85,700	0.0%	Otros	305	100	100.00
16	Ampliacion Y Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Villa Juarez - 154804	SON16160200 716382	200,000	0.0%	200,000	0.0%	Otros	260	100	100.00
17	Rehabilitación De Casa De Salud Agua Blanca - 137490	SON16160200 721946	90,000	0.0%	90,000	0.0%	Otros	630	100	100.00