

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,368,915	1.9%	13,162,107	1.9%		1,440		
1	Construccion De 5 Acciones De Cuarto Para Baño En Col. Paraiso. - 4145	TAM16160100 623270	337,402	0.0%	337,402	0.0%	Vivienda	25	100	100.00
2	Construccion De 4 Acciones De Cuarto Para Cocina En Col Integracion Familiar - 4182	TAM16160100 623454	320,981	0.0%	320,981	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
3	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Poza De Granadillas - 4068	TAM16160100 623698	29,173	0.0%	29,173	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
4	Construccion De 6 Acciones De Cuarto Dormitorio En Col Paraiso - 4136	TAM16160100 623770	689,821	0.1%	689,821	0.1%	Vivienda	30	100	100.00
5	Construccion De 10 Acciones De Cuarto Para Baño En Cols. Vamos Tamaulipas, Jesus Vega Sanchez, Ampliación Nuevo Tamaulipas Y Valores - 4128	TAM16160100 623954	674,609	0.1%	674,609	0.1%	Vivienda	50	100	100.00
6	Construccion De 3 Acciones De Cuarto Para Cocina En Col Del Bosque - 4168	TAM16160100 623955	240,795	0.0%	240,795	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
7	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino - 3277	TAM16160100 624171	29,173	0.0%	29,173	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
8	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 4205	TAM16160100 624378	239,878	0.0%	239,878	0.0%	Lote		100	100.00
9	Construcción De 10 Acciones De Cuarto Dormitorio En Cols. Vamos Tamaulipas, Jesus Vega Sanchez, Ampliación Nuevo Tamaulipas Y Valores - 4105	TAM16160100 624379	1,149,208	0.2%	1,149,208	0.2%	Vivienda	50	100	100.00
10	Construccion De 4 Acciones De Cuarto Para Baño En Col Integracion Familiar - 4173	TAM16160100 624475	269,943	0.0%	269,943	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
11	Construccion De 5 Acciones De Cuarto Para Cocina En Col. Paraiso - 4151	TAM16160100 624530	401,451	0.1%	401,451	0.1%	Vivienda	25	100	100.00
12	Construccion De 10 Acciones De Cuarto Para Cocina En Cols. Vamos Tamaulipas, Jesus Vega Sanchez, Ampliación Nuevo Tamaulipas Y Valores - 4132	TAM16160100 624648	802,503	0.1%	802,503	0.1%	Vivienda	50	100	100.00
13	Construccion De 4 Acciones De Cuarto Para Baño En Col Del Bosque - 4161	TAM16160100 624707	269,981	0.0%	269,981	0.0%	Vivienda	20	100	100.00
14	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado El Sombrerito. - 3888	TAM16160100 629568	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
15	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido Francisco 1 Madero - 3941	TAM16160100 629570	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,368,915	1.9%	13,162,107	1.9%		1,440		
16	Construccion De 2 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado La Gloria - 3975	TAM16160100 629571	19,449	0.0%	19,449	0.0%	Metros Cuadrados	10	-	100.00
17	Construccion De 1 Accion De Techo Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido Francisco Villa - 3956	TAM16160100 629837	9,724	0.0%	9,724	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
18	Construccion De 6 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino - 3312	TAM16160100 629851	58,346	0.0%	58,346	0.0%	Metros Cuadrados	30	-	100.00
19	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Carrizo De Opichan - 3366	TAM16160100 629852	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
20	Construccion De 5 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Nacimiento - 3393	TAM16160100 630099	48,622	0.0%	48,622	0.0%	Metros Cuadrados	25	-	100.00
21	Construccion De 1 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Olivo (El Ademe) - 3396	TAM16160100 630107	9,724	0.0%	9,724	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
22	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. Buenavista - 3343	TAM16160100 630108	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
23	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido La Colmena - 3968	TAM16160100 630109	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
24	Construccion De 5 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Paso Hond - 4054	TAM16160100 630378	48,622	0.0%	48,622	0.0%	Metros Cuadrados	25	-	100.00
25	Construccion De 2 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Palo Santo - 4041	TAM16160100 630380	19,449	0.0%	19,449	0.0%	Metros Cuadrados	10	-	100.00
26	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Nuevo Amanecer (Entrada A Pancho V - 4022	TAM16160100 630381	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
27	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Santa Julia - 4092	TAM16160100 630385	29,173	0.0%	29,173	0.0%	Metros Cuadrados	15	-	100.00
28	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino - 3197	TAM16160100 630649	29,173	0.0%	29,173	0.0%	Metros Cuadrados	15	-	100.00
29	Construccion De 5 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Pob. El Paisajito - 3402	TAM16160100 630650	48,622	0.0%	48,622	0.0%	Metros Cuadrados	25	-	100.00
30	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino - 3321	TAM16160100 630651	29,173	0.0%	29,173	0.0%	Metros Cuadrados	15	-	100.00
31	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Lucero - 3380	TAM16160100 630652	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,368,915	1.9%	13,162,107	1.9%		1,440		

32	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido Moron - 4013	TAM16160100 630922	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
33	Construccion De 5 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido Nuevo Progreso (La Gaviota) - 4034	TAM16160100 630923	48,622	0.0%	48,622	0.0%	Metros Cuadrados	25	-	100.00
34	Construccion De 1 Accion De Techo Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino - 3259	TAM16160100 630924	9,724	0.0%	9,724	0.0%	Metros Cuadrados	5	-	100.00
35	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Carrizal Primero - 3359	TAM16160100 630934	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
36	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. El Carrizal Segundo - 3364	TAM16160100 630935	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
37	Construccion De 2 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ej. Carrizal (Carrera Torres) - 3354	TAM16160100 631198	19,449	0.0%	19,449	0.0%	Metros Cuadrados	10	-	100.00
38	Construccion De 4 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado San Vicente - 4079	TAM16160100 631467	38,897	0.0%	38,897	0.0%	Metros Cuadrados	20	-	100.00
39	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Ejido Las Alazanas - 3988	TAM16160100 631468	29,173	0.0%	29,173	0.0%	Metros Cuadrados	15	-	100.00
40	Construccion De 3 Acciones De Techos Con Lamina De Fibrocemento Y Estructura De Madera De Pino En Poblado Las Flores - 3998	TAM16160100 631477	29,173	0.0%	29,173	0.0%	Metros Cuadrados	15	-	100.00
41	Adquisicion De Software Y Hardware Para El Departamento De Catastro Municipal - 40901	TAM16160200 645072	110,851	0.0%	110,851	0.0%	Lote		100	100.00
42	Construccion De 2 Acciones De Cuarto Dormitorio En La Colonia Los Ebanos Aldama Tamaulipas - 50493	TAM16160200 649900	229,980	0.0%	229,980	0.0%	Vivienda	10	100	100.00
43	Construccion De 6 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Los Ebanos - 50469	TAM16160200 654663	150,913	0.0%	150,913	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
44	Construccion De 6 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Del Bosque Ageb 0437 - 50556	TAM16160200 654664	135,408	0.0%	135,408	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
45	Acondicionamiento De Espacios Físicos En El Departamento De Catastro Municipal - 40829	TAM16160200 654665	33,627	0.0%	33,627	0.0%	Lote		100	100.00
46	Construccion De 8 Acciones De Cuarto Dormitorio 2da Etapa en La Colonia Paraiso - 40665	TAM16160200 654666	919,921	0.1%	919,921	0.1%	Vivienda	40	100	100.00
47	Construccion De 2 Acciones De Cuarto Para Cocina 2da Etapa En Las Colonias Vamos Tamaulipas Y Valores - 49826	TAM16160200 657036	160,521	0.0%	160,521	0.0%	Vivienda	10	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			13,368,915	1.9%	13,162,107	1.9%		1,440		
48	Construccion De 6 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Integracion Familiar - 50580	TAM16160200 661918	149,125	0.0%	149,125	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
49	Acondicionamiento De Espacios Fisicos En El Departamento De Obras Y Servicios Publicos Municipales - 40792	TAM16160200 661919	18,673	0.0%	18,673	0.0%	Lote		100	100.00
50	Adquisicion De Software Y Hardware Para El Departamento De Obras Y Servicios Públicos Municipales - 40887	TAM16160200 661920	134,640	0.0%	134,640	0.0%	Lote		100	100.00
51	Construccion De 5 Acciones De Cuarto Dormitorio En Las Colonias Brownsville Ampliacion Brownsville Y Del Bosque - 89958	TAM16160200 689254	574,991	0.1%	574,991	0.1%	Vivienda	25	100	100.00
52	Construccion De 3 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Revolucion Verde Ageb 831 - 95650	TAM16160200 694736	79,970	0.0%	79,970	0.0%	Metros Cuadrados	15	100	100.00
53	Construccion De 1 Accion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rio Verde Ageb 456 - 95618	TAM16160200 694737	114,622	0.0%	114,622	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
54	Construccion De 1 Accion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Revolucion Verde Ageb 831 - 95702	TAM16160200 694738	114,622	0.0%	114,622	0.0%	Vivienda	5	100	100.00
55	Construccion De 2 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Col Revolucion Verde Ageb 475 - 95751	TAM16160200 694739	56,307	0.0%	56,307	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
56	Construccion De 9 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Constitucion - 92840	TAM16160200 694740	246,279	0.0%	246,279	0.0%	Metros Cuadrados	45	100	100.00
57	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 96118	TAM16160200 694741	206,809	0.0%	-	0.0%	Lote		100	100.00
58	Construccion De 6 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Arboledas - 92786	TAM16160200 700188	154,826	0.0%	154,826	0.0%	Metros Cuadrados	30	100	100.00
59	Construccion De 2 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Col Ampliacion Arboledas Ageb 988 - 95908	TAM16160200 705722	46,479	0.0%	46,479	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
60	Construccion De 2 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En Las Col Brownsville Y Del Bosque - 89664	TAM16160200 711121	59,585	0.0%	59,585	0.0%	Metros Cuadrados	10	100	100.00
61	Construccion De 31 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En Las Colonias Vamos Tamaulipas Nuevo Tamaulipas Je - 89439	TAM16160200 711122	763,119	0.1%	763,119	0.1%	Metros Cuadrados	155	100	100.00
62	Construccion De 4 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Rio Verde Ageb 456 - 95457	TAM16160200 716372	101,979	0.0%	101,979	0.0%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
63	Construccion De 3 Accion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliacion Arboledas Ageb 988 - 95953	TAM16160200 721949	343,866	0.0%	343,866	0.0%	Vivienda	15	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		13,368,915	1.9%	13,162,107	1.9%		1,440		
64	Construccion De 2 Accion De Cuarto Dormitorio 3era Etapa En La Colonia Paraiso - 95983	TAM16160200 721950	229,244	0.0%	229,244	0.0%	Vivienda	10	100	100.00
65	Construccion De 13 Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Paraiso - 89624	TAM16160200 721951	370,512	0.1%	370,512	0.1%	Metros Cuadrados	65	100	100.00
66	Construccion De 5 Acciones De Cuarto Dormitorio En La Colonia Arboledas - 92826	TAM16160200 727306	573,110	0.1%	573,110	0.1%	Vivienda	25	100	100.00
67	Construccion De 8 Acciones De Cuarto Dormitorio 2da Etapa En Las Colonias Vamos Tamaulipas Nuevo Tamaulipas Ampliacion Nuevo Tamulipas Jesus - 89568	TAM16160200 727307	919,933	0.1%	919,933	0.1%	Vivienda	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		19,208		

1	Construccion De Cuartos Dormitorios Primera Etapa - 177278	TAM00160200 689261		0.0%		0.0%	Vivienda	50	100	
2	Construccion De Cuartos Dormitorios En Diferentes Localidades Del Municipio - 185100	TAM00160200 689262		0.0%		0.0%	Vivienda	1,392	100	
3	Rehabilitacion De Camino Rural Del Ejido Las Antonias Al Ejido Magdalena Aguilar - 175820	TAM00160200 689263		0.0%		0.0%	Metros lineales	595	100	
4	Rehabilitacion De Camino Rural De La Cabecera Municipal Al Ejido Las Antonias - 175693	TAM00160200 689264		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,700	100	
5	Construccion De Linea De Conduccion De Agua En La Colonia Rodolfo Torre Cantu - 185256	TAM00160200 694750		0.0%		0.0%	Otros	1,392	100	
6	Construccion De Aula Didactica En El Bachillerato Del Ejido El Aguacate - 175999	TAM00160200 694752		0.0%		0.0%	Otros	530	100	
7	Mejoramiento De Deposito De Agua Potable - 151188	TAM00160200 694755		0.0%		0.0%	Otros	90	-	
8	Construccion De Lineas De Conduccion De Agua En El Ejido Llano Y Anexas - 177304	TAM00160200 694756		0.0%		0.0%	Metros lineales	425	100	
9	Mejoramiento De Centro De Salud - 176498	TAM00160200 700194		0.0%		0.0%	Otros	1,392	100	
10	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Segunda Etapa - 151291	TAM00160200 700195		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,392	100	
11	Construccion De Desayunador En Jardin De Niños Del Ejido Las Antonias - 176408	TAM00160200 700196		0.0%		0.0%	Otros	350	100	
12	Construccion De Deposito De Agua En El Ejido Felipe Angeles - 177482	TAM00160200 700198		0.0%		0.0%	Otros	732	-	
13	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Del Ejido San Antonio De Padua - 175393	TAM00160200 700199		0.0%		0.0%	Metros lineales	310	100	
14	Construccion De Aula Didactica En Escuela Secundaria Del Ejido Las Flores - 185136	TAM00160200 700200		0.0%		0.0%	Otros	233	100	
15	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En La Cabecera Municipal - 151203	TAM00160200 711131		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,392	100	
16	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Primera Etapa - 151274	TAM00160200 711133		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,392	100	
17	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Del Ejido La Loma Rasa - 173687	TAM00160200 711138		0.0%		0.0%	Metros lineales	110	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		19,208		

18	Construccion De Aula Didactica En El Ejido Magdaleno Aguilar - 175227	TAM00160200 711140		0.0%		0.0%	Otros	250	100	
19	Rehabilitacion De Deposito De Agua Potable En El Ejido Las Flores - 170492	TAM00160200 711141		0.0%		0.0%	Otros	100	100	
20	Rehabilitacion De Camino Rural Del Ejido Las Antonias Al Ejido El Macuate - 170616	TAM00160200 716384		0.0%		0.0%	Metros lineales	550	100	
21	Rehabilitacion De Camino Rural De La Cabecera Municipal Al Ejido Gabino Vazquez - 170554	TAM00160200 716385		0.0%		0.0%	Metros lineales	1,500	100	
22	Suministro De Letrinas En Diferentes Localidades Del Municipio - 176162	TAM00160200 721960		0.0%		0.0%	Piezas	900	100	
23	Construccion De Deposito De Agua Potable En El Ejido Montevideo - 176310	TAM00160200 721967		0.0%		0.0%	Otros	100	100	
24	Construccion De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 177245	TAM00160200 727314		0.0%		0.0%	Vivienda	1,392	100	
25	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Del Ejido El Macuate - 176374	TAM00160200 727317		0.0%		0.0%	Metros lineales	205	100	
26	Rehabilitacion De Camino Rural Del Ejido Magdaleno Aguilar Al Ejido Las Antonias - 175891	TAM00160200 727318		0.0%		0.0%	Metros lineales	595	100	
27	Construccion De Deposito De Agua En El Ejido San Nicolas - 185215	TAM00160200 727319		0.0%		0.0%	Otros	139	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,999,891	0.4%	2,999,891	0.4%		898		

1	Mejoramiento Del Centro De Salud - 39819	TAM16160200 649896	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	79	100	100.00
2	Mejoramiento Del Centro De Salud - 39832	TAM16160200 657032	150,000	0.0%	150,000	0.0%	Metros Cuadrados	143	100	100.00
3	Mejoramiento Del Centro De Salud - 81822	TAM16160200 689233	214,891	0.0%	214,891	0.0%	Metros Cuadrados	242	100	100.00
4	Rehabilitacion De Muros - 83211	TAM16160200 689241	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	8	100	100.00
5	Rehabilitacion De Muros - 82800	TAM16160200 700169	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	8	100	100.00
6	Rehabilitacion De Muros - 82827	TAM16160200 700176	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	8	100	100.00
7	Rehabilitacion De Muros - 82777	TAM16160200 705672	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	8	100	100.00
8	Rehabilitacion De Muros - 82673	TAM16160200 711100	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	8	100	100.00
9	Rehabilitacion De Muros - 158250	TAM16160200 716360	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Metros lineales	4	100	100.00
10	Rehabilitacion De Muros - 158203	TAM16160200 716361	210,000	0.0%	210,000	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
11	Rehabilitacion De Muros - 83233	TAM16160200 716363	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	9	100	100.00
12	Rehabilitacion De Muros - 83290	TAM16160200 721935	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Otros	4	100	100.00
13	Mejoramiento De Linea De Drenaje - 173314	TAM16160200 721941	260,000	0.0%	260,000	0.0%	Metros lineales	26	100	100.00
14	Rehabilitacion De Muros - 82654	TAM16160200 721942	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	8	100	100.00
15	Rehabilitacion De Muros - 82520	TAM16160200 721943	210,000	0.0%	210,000	0.0%	Otros	24	100	100.00
16	Rehabilitacion De Camino Rural - 82497	TAM16160200 721944	770,000	0.1%	770,000	0.1%	Otros	79	100	100.00
17	Rehabilitacion De Muros - 83260	TAM16160200 727277	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Otros	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			2,999,891	0.4%	2,999,891	0.4%		898		
18	Mejoramieno De La Subestacion De La Red De Agua Potable - 40667	TAM16160200 727283	300,000	0.0%	300,000	0.0%	Otros	195	100	100.00
19	Rehabilitacion De Muros - 83173	TAM16160200 727284	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	9	100	100.00
20	Rehabilitacion De Muros - 83352	TAM16160200 727297	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Otros	4	100	100.00
21	Rehabilitacion De Muros - 83321	TAM16160200 727320	35,000	0.0%	35,000	0.0%	Otros	4	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,753,629	5.2%	24,799,904	3.5%		16,133		

1	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Guadalupe Victoria Entre Calles 21 Y 22, Sector Fidel Velázq -	TAM16160200 645078	1,820,768	0.3%	1,733,650	0.2%	Metros Cuadrados	175	-	98.00
2	Rehabilitación De Dren Emiliano Zapata Entre Graciano Sanchez Y Francisco Galván, Col. Candelario Garza, Cd. Madero, Tam. - 23780	TAM16160200 645079	608,527	0.1%	182,375	0.0%	Metros lineales	1,725	-	50.00
3	Construcción De Canal Calle 16 Entre Calles 34 Y 33, Sectores Heriberto Kehoe Y Amp. 16 De Septiembre, Cd. Madero, Tam. - 24057	TAM16160200 645080	1,825,300	0.3%	688,449	0.1%	Metros lineales	435	-	60.00
4	Construcción De Dren Calle 32 Y Prol. Calle 12 Entre Calles 12 Y 17, Sect. Amp. Los Pinos E Ignacio Zaragoza, Cd. Madero, Tam. - 24039	TAM16160200 645081	3,137,878	0.4%	1,187,787	0.2%	Metros lineales	670	-	30.00
5	Construcción De Dren En La Col. Esfuerzo Nacional Entre Calles Prol. Jalisco Y Zapotal, Col. Esfuerzo Nal., Cd. Madero, Tam. - 23948	TAM16160200 645082	1,964,583	0.3%	822,928	0.1%	Metros lineales	620	-	70.00
6	Construccion De Comedor En Escuela Primaria Ford N° 139, Calle Saltillo No 400, Esq. Calle 49, Sector Fco. Villa, En Cd. Madero, Tam. - 24137	TAM16160200 647478	481,472	0.1%	290,774	0.0%	Metros Cuadrados	206	-	100.00
7	Construcción De Dren Pluvial Calle Luis Donald Colosio Entre Av. Adolfo López Mateos Y Límite De La Laguna, Con Obra De Encauzamiento De Ag - 23927	TAM16160200 649909	3,736,992	0.5%	2,900,534	0.4%	Metros lineales	660	-	90.00
8	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle 34 (Treinta Y Cuatro) Entre Calles 11 Y 13, Col. Heriberto K - 22399	TAM16160200 652248	1,417,498	0.2%	1,406,214	0.2%	Metros Cuadrados	130	-	100.00
9	Rehabilitación De Dren Camino Del Arenal Entre Calles Yucatan Y Fco. Mendoza, Col. Asuncion Avalos, Cd. Madero, Tam. - 23908	TAM16160200 652250	343,880	0.0%	340,894	0.0%	Metros lineales	1,095	-	100.00
10	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De La Colonia Miramar 2 De Ciudad Madero, Tam. - 22429	TAM16160200 654678	256,736	0.0%	254,444	0.0%	Metros Cuadrados	156	-	100.00
11	Construccion De Comedor En Jardin De Niños Consuelo Alejo De Diaz, Ignacio Zaragoza # 321, Entre Calles 21 Y 22, Col. Heroes De Nacozari, - 24125	TAM16160200 654680	487,025	0.1%	316,734	0.0%	Metros Cuadrados	78	-	65.00
12	Construcción De Dren Transversal En Calle 5 De Mayo Entre Morelos Y Zaragoza, Col. Obrera, Cd. Madero, Tam. - 24102	TAM16160200 654681	317,905	0.0%	315,208	0.0%	Metros lineales	250	-	100.00
13	Rehabilitación De Dren Calle Quintero Entre Chihuahua Y Prol. Servando Canales, Col. Hidalgo Oriente, Cd. Madero, Tam. - 24089	TAM16160200 654682	539,974	0.1%	158,605	0.0%	Metros lineales	540	-	35.00
14	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Tulipanes Entre Magnolias Y Orquideas, Col. Las Flores. - 20279	TAM16160200 657046	831,244	0.1%	788,918	0.1%	Metros Cuadrados	95	-	95.00
15	Rehabilitación De Dren Sor Juana Inés De La Cruz Entre Calles Dinamarca Y España, Col. Lázaro Cárdenas, Cd. Madero, Tam. - 23894	TAM16160200 657047	169,445	0.0%	164,227	0.0%	Metros lineales	100	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,753,629	5.2%	24,799,904	3.5%		16,133		

16	Rehabilitación De Dren Río Concepción Entre Río Usumacinta Y Río San Fernando, Col. 15 De Mayo, Cd. Madero, Tam. - 24004	TAM16160200 657048	554,029	0.1%	164,853	0.0%	Metros lineales	1,100	-	50.00
17	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Vistahermosa De Cd. Madero, Tam. - 24183	TAM16160200 657049	967,703	0.1%	547,385	0.1%	Vivienda	50	-	60.00
18	Construcción De Dren Calle 30 Entre Calles 15 Y 19, Col. Ignacio Zaragoza, Cd. Madero, Tam. - 24026	TAM16160200 657050	3,100,230	0.4%	1,214,035	0.2%	Metros lineales	510	-	60.00
19	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De La Colonia Vistahermosa De Ciudad Madero, Tam. - 22411	TAM16160200 659553	256,736	0.0%	254,447	0.0%	Metros Cuadrados	156	-	100.00
20	Rehabilitación De Dren Calle Penjamo Entre Aguascalientes Y Vías Del Fccc, Col. Hgo. Oriente, Cd. Madero, Tam. - 23767	TAM16160200 659554	895,874	0.1%	826,766	0.1%	Metros lineales	395	-	95.00
21	Rehabilitación De Dren El Cangrejo Entre Calles Pachuca Y Morelia, Sector López Portillo Y Col. Hidalgo Pte., En Cd. Madero, Tam. - 24072	TAM16160200 659555	598,604	0.1%	592,376	0.1%	Metros lineales	1,130	-	100.00
22	Suministro E Instalación De Descargas Sanitarias En Las Calles Soto Y Gama E Ignacio Zaragoza, Entre Av. Moctezuma Y Límite Oeste De La Colo - 23711	TAM16160200 659557	90,567	0.0%	-	0.0%	Otros	65	-	-
23	Construcción De Dren En Calle 9 Entre Laguna Y D.D.V., Col. Candelario Garza Y Sahop, Cd. Madero, Tam. - 23965	TAM16160200 659558	338,668	0.0%	208,938	0.0%	Metros lineales	380	-	80.00
24	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Adolfo López Mateos Entre Francisco R. Galván Y Luis Donaldo Co - 24202	TAM16160200 659559	613,190	0.1%	613,190	0.1%	Metros lineales	60	-	100.00
25	Rehabilitación De La Línea De Drenaje Sanitario De La Calle Circuito Interior, Col. Puerto Alegre En Cd. Madero, Tam. (Segunda Etapa) - 22440	TAM16160200 661928	82,534	0.0%	75,474	0.0%	Metros lineales	95	-	60.00
26	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Río Coatzacoalcos Entre Calles Río Papaloapan Y Río Guayalej - 20305	TAM16160200 661929	961,100	0.1%	543,083	0.1%	Metros Cuadrados	90	-	95.00
27	Rehabilitación De Dren Calle Guadalupe Victoria Entre Calles 20 Y 22 Y Continuación Dren Sobre Calle 20 Entre Guadalupe Victoria Y Laguna, S - 23747	TAM16160200 661930	982,041	0.1%	787,728	0.1%	Metros lineales	510	-	80.00
28	Construcción De Dren Calle Privada 10 Entre Jiménez Y Corregidora, Sect. Fidel Velázquez Y López Mateos, Cd. Madero, Tam. - 23989	TAM16160200 661931	550,750	0.1%	164,811	0.0%	Metros lineales	285	-	-
29	Construcción De Barda En Escuela Secundaria General No. 4 Lázaro Cárdenas Del Río, Sector López Portillo En Ciudad Madero, Tam. - 24171	TAM16160200 661932	165,777	0.0%	49,733	0.0%	Metros lineales	584	-	65.00
30	Construcción De Barda En La Escuela Secundaria Gral. No. 6, Crescenciano Suárez Castro, Col. Árbol Grande De Cd. Madero, Tam. - 24144	TAM16160200 661933	345,864	0.0%	198,217	0.0%	Metros lineales	762	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		36,753,629	5.2%	24,799,904	3.5%		16,133		

31	Construcción De Dren Pluvial En Cruce Con Oleoducto Madero Entre Calles Rio Verde Y Lazaro Cardenas, Col. Candelario Garza, Cd. Madero, Tam. - 23802	TAM16160200 661935	699,140	0.1%	209,742	0.0%	Metros lineales	190	-	95.00
32	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cuarta Avenida Entre Calles Primera Y Cuarta, Col. Sahop, En Ciudad Madero, Tam. - 80243	TAM16160200 689266	506,693	0.1%	304,347	0.0%	Metros lineales	90	100	100.00
33	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Calle Chamulas, Entre Calle 15 Y Av. López Mateos, Sector Ampl. 16 De Septiembre, En Cd. - 79820	TAM16160200 689267	123,672	0.0%	95,660	0.0%	Metros lineales	140	100	100.00
34	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Calle Adolfo López Mateos Entre Francisco R. Galván Y Luis Donaldo Colosio Col. Ampl. Can - 79975	TAM16160200 689268	40,415	0.0%	40,101	0.0%	Metros lineales	60	100	100.00
35	Rehabilitación De Las Líneas De Drenaje Sanitario De La Calle Privada 10 Entre Calles Corregidora Y 4ta., Sector Adolfo López Mateos En Ciud - 80034	TAM16160200 694758	386,674	0.1%	374,630	0.1%	Metros lineales	50	100	78.00
36	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Calle Cuarta Avenida Entre Calles Primera Y Cuarta, Col. Sahop, En Ci - 94989	TAM16160200 694759	57,081	0.0%	16,974	0.0%	Metros lineales	100	-	100.00
37	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Calle Álvaro Obregón Entre Calles Palafox E Independencia, Col. Revolución Verde, En Ciud - 80340	TAM16160200 700202	154,878	0.0%	82,134	0.0%	Metros lineales	140	100	89.00
38	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Bolivia Entre Sonora Y República De Cuba, Col Lázaro Cárdenas En Cd. Madero, Tam. - 80395	TAM16160200 705732	209,988	0.0%	179,865	0.0%	Metros lineales	148	100	100.00
39	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Calle Calle 17 Entre Calles 30 Y 31 Col. Ignacio Zaragoza. - 79904	TAM16160200 705733	150,612	0.0%	128,598	0.0%	Metros lineales	210	100	98.00
40	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle 34 (Pachuca) Entre Quintero Y Aldama, Sector López Portillo En Cd. Madero, Tam. - 80415	TAM16160200 711143	1,124,674	0.2%	1,063,442	0.2%	Metros lineales	208	100	99.00
41	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Calle 17 Entre Calles 30 Y 31 Col. Ignacio Zaragoza. - 79889	TAM16160200 716387	742,596	0.1%	736,294	0.1%	Metros lineales	210	-	100.00
42	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Álvaro Obregón Entre Calles Palafox E Independencia, Col. Revolución Verde, En Ciudad Madero - 80304	TAM16160200 716388	308,732	0.0%	254,449	0.0%	Metros lineales	140	100	97.00
43	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Calle Salvador Navarro Entre Luciano Zúñiga Y Urbano Juárez, Col. Delfino Rezéndiz, En C - 80364	TAM16160200 716389	140,682	0.0%	139,591	0.0%	Metros lineales	142	100	58.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			36,753,629	5.2%	24,799,904	3.5%		16,133		
44	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Av. Cuauhtemoc Entre Calle Primera Y Calle Cuarta Y Calle Tercera Entre Av. Torre Cantú Y - 80156	TAM16160200 716390	297,525	0.0%	271,386	0.0%	Metros lineales	85	100	100.00
45	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Salvador Navarro Entre Luciano Zúñiga Y Urbano Juárez , Col. Delfino Rezéndiz, En Ciudad Mad - 80347	TAM16160200 721969	517,879	0.1%	467,906	0.1%	Metros lineales	152	100	100.00
46	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Av. Cuauhtemoc Entre Calle Primera Y Calle Cuarta Y Calle Tercera Entre Av. Torre Cantú Y Av. Cuau - 80121	TAM16160200 721970	719,481	0.1%	581,252	0.1%	Metros lineales	85	100	57.00
47	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Calle 19 Entre Av. Rodolfo Torre Cantú Y Calle 30, Col. Ignacio Zragoza En Cd. Madero, T - 80205	TAM16160200 721972	128,577	0.0%	127,580	0.0%	Metros lineales	135	100	100.00
48	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Calle Privada 10 Entre Calles Corregidora Y 4ta., Sector Adolfo López Mateos En Ciudad M - 80058	TAM16160200 721973	170,147	0.0%	162,962	0.0%	Metros lineales	50	100	96.00
49	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Calle Bolivia Entre Sonora Y República De Cuba, Col Lázaro Cárdenas En Cd. Madero, Tam. - 80406	TAM16160200 721974	81,564	0.0%	63,973	0.0%	Metros lineales	148	100	98.00
50	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle 19 Entre Av. Rodolfo Torre Cantú Y Calle 30, Col. Ignacio Zragoza En Cd. Madero, Tam. - 80186	TAM16160200 727323	481,423	0.1%	469,585	0.1%	Metros lineales	135	100	98.00
51	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Adolfo López Mateos Entre Francisco R. Galván Y Luis Donaldo Colosio Col. Ampl. Candelario G - 79923	TAM16160200 727324	572,775	0.1%	568,332	0.1%	Metros lineales	60	100	100.00
52	Rehabilitación De Las Líneas De Drenaje Sanitario De La Calle Chamulas, Entre Calle 15 Y Av. López Mateos, Sector Ampl. 16 De Septiembre, En - 77963	TAM16160200 727325	522,287	0.1%	496,427	0.1%	Metros lineales	140	100	71.00
53	Rehabilitación De Las Líneas De Agua Potable De La Calle 34 (Pachuca) Entre Quintero Y Aldama, Sector López Portillo En Cd. Madero, Tam. - 80433	TAM16160200 727326	173,238	0.0%	171,894	0.0%	Metros lineales	208	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			8,129,989	1.1%	8,129,989	1.1%		1,287		
1	Construcción De Unidad Medica En El Poblado La Esperanza - 32486	TAM16160200 652252	462,001	0.1%	462,001	0.1%	Otros	196	100	100.00
2	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Aaron Saenz Garza - 46567	TAM16160200 661891	363,432	0.1%	363,432	0.1%	Metros Cuadrados	110	100	100.00
3	Construccion De Piso Firme En El Ejido Benito Juarez - 60777	TAM16160200 689178	39,731	0.0%	39,731	0.0%	Metros Cuadrados	17	100	100.00
4	Construccion De Piso Firme En El Ejido El Nacimiento - 59391	TAM16160200 689252	641,139	0.1%	641,139	0.1%	Metros Cuadrados	73	100	100.00
5	Construccion De Letrinas En El Ejido Plan De Guadalupe - 89946	TAM16160200 689253	216,807	0.0%	216,807	0.0%	Piezas	20	100	100.00
6	Construccion De Unidad Medica En El Ejido Lazaro Cardenas - 96447	TAM16160200 689265	462,001	0.1%	462,001	0.1%	Otros	157	100	100.00
7	Construccion De Piso Firme En El Ejido Nuevo Pensar - 76037	TAM16160200 694734	8,279	0.0%	8,279	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
8	Construcción De Piso Firme En El Ejido Segunda Ampliación Ojo De Agua - 59654	TAM16160200 694760	95,119	0.0%	95,119	0.0%	Metros Cuadrados	52	100	100.00
9	Construccion De Letrinas En El Ejido Segunda Ampliacion - 89908	TAM16160200 694761	216,807	0.0%	216,807	0.0%	Otros	10	100	100.00
10	Construccion De Piso Firme En El Ejido Ojo De Agua - 96364	TAM16160200 694762	24,637	0.0%	24,637	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
11	Pavimentación Hidráulica De La Calle Margarita De La Col. 20 De Noviembre En El Poblado Loma Alta, Municipio De Gomez Farias. - 112426	TAM16160200 700117	552,835	0.1%	552,835	0.1%	Metros Cuadrados	244	100	100.00
12	Construcción De Letrinas En El Ejido El Nacimiento - 90088	TAM16160200 700186	22,152	0.0%	22,152	0.0%	Piezas	13	100	100.00
13	Construcción De Piso Firme Ej Lázaro Cárdenas Dos - 87383	TAM16160200 700201	641,139	0.1%	641,139	0.1%	Metros Cuadrados	8	100	100.00
14	Construccion De Piso Firme En El Pob La Esperanza - 76818	TAM16160200 700203	20,377	0.0%	20,377	0.0%	Metros Cuadrados	6	100	100.00
15	Construccion De Techo Firme En El Ejido Nuevo Pensar - 89475	TAM16160200 705720	641,139	0.1%	641,139	0.1%	Metros Cuadrados	22	100	100.00
16	Construccion De Piso Firme En El Ejido Plan De Guadalupe - 59880	TAM16160200 705721	641,139	0.1%	641,139	0.1%	Metros Cuadrados	36	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,129,989	1.1%	8,129,989	1.1%		1,287		

17	Construccion De Letrina En Ejido Lazaro Cardenas Dos - 89968	TAM16160200 705731	4,430	0.0%	4,430	0.0%	Piezas	3	100	100.00
18	Construcción De Piso Firme En El Ejido Lázaro Cardenas - 60017	TAM16160200 711142	641,139	0.1%	641,139	0.1%	Metros Cuadrados	49	100	100.00
19	Construccion De Letrina En Ej Sabinas Y Saucillo - 89878	TAM16160200 711144	216,807	0.0%	216,807	0.0%	Otros	2	100	100.00
20	Construcción De Letrinas En El Ej Américo Villarreal - 90098	TAM16160200 711145	88,607	0.0%	88,607	0.0%	Piezas	50	100	100.00
21	Construccion De Piso Firme En El Ejido Guadalupe Victoria - 60748	TAM16160200 716299	19,257	0.0%	19,257	0.0%	Metros Cuadrados	7	100	100.00
22	Construccion De Piso Firme En Rancho El Esfuerzo - 60444	TAM16160200 716391	34,553	0.0%	34,553	0.0%	Metros Cuadrados	11	100	100.00
23	Construccion De Piso Firme En El Ejido Emiliano Zapata - 75779	TAM16160200 721975	641,139	0.1%	641,139	0.1%	Metros Cuadrados	28	100	100.00
24	Construccion De Techo Firme En El Ejido Ojo De Agua - 89412	TAM16160200 721976	641,139	0.1%	641,139	0.1%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
25	Construccion De Piso Firme Poblado Loma Alta Centro - 84882	TAM16160200 727223	641,139	0.1%	641,139	0.1%	Metros Cuadrados	20	100	100.00
26	Construccion De Piso Firme En El Poblado San Pedrito - 59633	TAM16160200 727322	72,638	0.0%	72,638	0.0%	Metros Cuadrados	73	100	100.00
27	Construccion De Piso Firme En El Ejido Sabinas Y Saucillo - 60409	TAM16160200 727327	80,411	0.0%	80,411	0.0%	Metros Cuadrados	52	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,375,441	1.2%	8,375,441	1.2%		1,917		

1	Rehabilitación De Albergue En El Ejido Guillermo Zúñiga Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 70026	TAM16160200 645087	717,136	0.1%	717,136	0.1%	Otros	100	100	100.00
2	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Norberto Treviño Entre Calle Aguilar Y Calle Sin Nombre A Un Costado De La Carretera Nacion - 70270	TAM16160200 657039	776,947	0.1%	776,947	0.1%	Metros lineales	200	100	100.00
3	Rehabilitación General Al Sistema De Red De Agua Potable En El Ejido Oyama Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 161169	TAM16160200 694657	1,310,535	0.2%	1,310,535	0.2%	Metros lineales	135	100	100.00
4	Ampliación Y Rehabilitación De Centro De Salud En El Ejido Barbosa Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 70514	TAM16160200 694765	311,569	0.0%	311,569	0.0%	Metros Cuadrados	95	100	100.00
5	Construcción De Dos Mil Metros Cuadrados De Piso Firme En Varias Comunidades Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 163382	TAM16160200 694767	89,532	0.0%	89,532	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
6	Construcción De Línea De Agua Potable Para Alimentación Del Tanque Y Rehabilitación Del Tanque Existente En El Ejido La Aurora Del Municipio - 161818	TAM16160200 700207	359,340	0.1%	359,340	0.1%	Metros lineales	60	100	100.00
7	Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido Mariano Escobedo Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 161456	TAM16160200 705636	307,000	0.0%	307,000	0.0%	Otros	85	100	100.00
8	Construcción De Dos Mil Metros Cuadrados De Piso Firme En Varias Comunidades Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 163305	TAM16160200 705736	84,643	0.0%	84,643	0.0%	Metros Cuadrados	40	100	100.00
9	Rehabilitación Del Tanque Elevado En El Ejido Emiliano Zapata Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 161356	TAM16160200 705737	125,000	0.0%	125,000	0.0%	Otros	100	100	100.00
10	Construcción De Una Sub Estación Eléctrica En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Del Ejido Ejido Francisco I Madero Del Municipio De Hidal - 161601	TAM16160200 705738	200,365	0.0%	200,365	0.0%	Otros	115	100	100.00
11	Construcción De Cerco Perimetral En El Jardín De Niños Rosalinda Guerrero Gamboa En El Ejido Estación Santa Engracia Del Municipio De Hidalg - 161885	TAM16160200 705739	473,285	0.1%	473,285	0.1%	Otros	100	100	100.00
12	Rehabilitación De Red Del Agua Potable En El Ejido San Nicolas Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 162851	TAM16160200 711151	138,331	0.0%	138,331	0.0%	Otros	80	100	100.00
13	Rehabilitación De Línea De Alimentación De Agua Potable En El Ejido San José De Santa Engracia Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 161509	TAM16160200 711152	1,280,804	0.2%	1,280,804	0.2%	Metros lineales	95	100	100.00
14	Ampliación De La Red Eléctrica En El Ejido La Trinidad Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 161276	TAM16160200 711153	548,000	0.1%	548,000	0.1%	Otros	95	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		8,375,441	1.2%	8,375,441	1.2%		1,917		
15	Construcción De Un Sistema De Alimentación Al Tanque Elevado E Introducción De La Red De Agua Potable En El Poblado El Tomaseño Del Municipi - 84627	TAM16160200 716381	1,382,097	0.2%	1,382,097	0.2%	Metros lineales	380	100	100.00
16	Construcción De Dos Mil Metros Cuadrados De Piso Firme En Varias Comunidades Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 165675	TAM16160200 716395	124,957	0.0%	124,957	0.0%	Metros Cuadrados	50	100	100.00
17	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Ejido Benito Juárez Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 161729	TAM16160200 721979	145,900	0.0%	145,900	0.0%	Metros lineales	137	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		2,729,935	0.4%	2,696,382	0.4%		333		

1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico A Camino San Manuel - 32283	TAM00160200 652191		0.0%		0.0%	Otros	25	100	
2	Construccion De Cuarto Para Baño - 32174	TAM16160200 647402	101,109	0.0%	100,606	0.0%	Vivienda	11	100	100.00
3	Construcción De Cuarto Para Baños - 32151	TAM16160200 652190	1,617,739	0.2%	1,586,199	0.2%	Vivienda	182	100	100.00
4	Construcción De Cuarto Para Baños - 32196	TAM16160200 656973	454,989	0.1%	454,989	0.1%	Vivienda	53	100	100.00
5	Construcción De Cuarto Para Baños - 32242	TAM16160200 656974	303,326	0.0%	301,817	0.0%	Vivienda	35	100	100.00
6	Construcción De Cuarto Para Baños - 32265	TAM16160200 659500	252,772	0.0%	252,772	0.0%	Vivienda	27	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,424,713	4.2%	29,170,862	4.1%		6,807		

1	Construccion De Cuartos Para Baño En Col. Ampl. Moctezuma. - 5224	TAM16160100 623396	453,790	0.1%	449,170	0.1%	Vivienda	24	100	100.00
2	Construccion De Cuarto Dormitorio, Colonia Ampliacion Moctezuma. - 5144	TAM16160100 623526	830,065	0.1%	815,360	0.1%	Vivienda	36	100	100.00
3	Construccion De Cuarto Dormitorio En Ejido Camotero 1. - 5172	TAM16160100 623583	1,287,618	0.2%	1,222,409	0.2%	Vivienda	56	100	100.00
4	Construccion De Cuartos Para Baño En Col. Vicente Guerrero. - 5230	TAM16160100 623826	679,242	0.1%	676,194	0.1%	Vivienda	36	100	100.00
5	Construccion De Cuartos Dormitorio En Col. Las Flores. - 5215	TAM16160100 623827	555,518	0.1%	554,830	0.1%	Vivienda	24	100	100.00
6	Construccion De Cuartos Para Baño En Col. Nuevo Amanecer. - 5222	TAM16160100 623892	604,588	0.1%	604,557	0.1%	Vivienda	32	100	100.00
7	Construccion De Cuarto Dormitorio En Ejido Cuauhtemoc. - 5193	TAM16160100 623893	830,270	0.1%	828,508	0.1%	Vivienda	36	100	100.00
8	Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Vicente Guerrero. - 5207	TAM16160100 623953	1,377,888	0.2%	1,377,881	0.2%	Vivienda	60	100	100.00
9	Construccion De Cuartos Para Baño Col Plutarco Elias Calles, Col. Paraiso Y Col. Carolina Yucatan. - 5225	TAM16160100 624304	379,594	0.1%	379,589	0.1%	Vivienda	20	100	100.00
10	Construccion De Cuartos Para Baño Ejido Camotero 1. - 5218	TAM16160100 624375	380,361	0.1%	380,358	0.1%	Vivienda	20	100	100.00
11	Construccion De Cuarto Dormitorio En Col. Paraiso Y Col. Carolina Yucatan. - 5200	TAM16160100 624376	738,048	0.1%	718,338	0.1%	Vivienda	32	100	100.00
12	Construccion De Cuarto Dormitorio En Col. Nuevo Chapultepec. - 5187	TAM16160100 624377	646,576	0.1%	641,557	0.1%	Vivienda	28	100	100.00
13	Construccion De Cuartos Dormitorio En Col. Chapultepec. - 5211	TAM16160100 624528	829,407	0.1%	829,398	0.1%	Vivienda	36	100	100.00
14	Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Progreso Social. - 5210	TAM16160100 624529	1,379,223	0.2%	1,378,655	0.2%	Vivienda	60	100	100.00
15	Construccion De Cuarto Dormitorio Colonia Campesina. - 5203	TAM16160100 624647	1,380,656	0.2%	1,377,836	0.2%	Vivienda	60	100	100.00
16	Construccion De Aula Telebachillerato Comunitarios 018, Congregacion El Abra. - 5126	TAM16160100 629563	427,399	0.1%	427,377	0.1%	Metros Cuadrados	52	-	100.00
17	Construccion De Aula En Cobat, Del Ejido Division Del Norte. - 5116	TAM16160100 629564	415,827	0.1%	409,983	0.1%	Metros Cuadrados	120	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		29,424,713	4.2%	29,170,862	4.1%		6,807		

18	Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Jean Piaget, Ejido Magdaleno Aguilar. - 5057	TAM16160100 629567	632,221	0.1%	629,999	0.1%	Metros Cuadrados	17	-	100.00
19	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Calderas Entre Calle Evaporacion Y Calle Centrifugas, Col. Azucarera. - 5253	TAM16160100 629825	489,459	0.1%	489,459	0.1%	Metros lineales	84	-	100.00
20	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Nicolas Bravo, En Obrera No. 1. - 5099	TAM16160100 629826	611,537	0.1%	607,631	0.1%	Metros Cuadrados	121	-	100.00
21	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Clarificacion Entre Calle Guillermo Prieto Y Calle Evaporacion En La Col. Azucarera. - 5249	TAM16160100 630088	641,806	0.1%	641,806	0.1%	Metros lineales	160	-	100.00
22	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria, Poblado Nueva Apolonia. - 5067	TAM16160100 630089	632,702	0.1%	632,690	0.1%	Metros Cuadrados	290	-	100.00
23	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Ejido El Triunfo No. 2. - 5231	TAM16160100 630098	665,733	0.1%	663,303	0.1%	Otros	30	-	100.00
24	Ampliacion De Centro De Salud Ejido San Miguel De La Mora. - 5133	TAM16160100 630371	351,599	0.0%	338,179	0.0%	Metros Cuadrados	250	-	100.00
25	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla, Ejido Ignacio Allende. - 5076	TAM16160100 630389	626,126	0.1%	622,897	0.1%	Metros Cuadrados	10	-	100.00
26	Construccion De Comedor Escolar En Secundaria General No. 2 Prof. Jaime Torres Bodet, Col. Tamaulipas. - 5108	TAM16160100 630637	611,276	0.1%	609,630	0.1%	Metros Cuadrados	387	-	100.00
27	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños 21 De Marzo De 1806, En Ejido Benito Juarez. - 5089	TAM16160100 630663	622,652	0.1%	622,648	0.1%	Metros Cuadrados	18	-	100.00
28	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Calderas Entre Calle Evaporacion Y Calle Centrifugas, Col. Azucarera. - 5250	TAM16160100 630911	209,768	0.0%	209,768	0.0%	Metros lineales	84	-	100.00
29	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Clarificacion Entre Calle Guillermo Prieto Y Calle Evaporacion En La Col. Azucarera. - 5245	TAM16160100 630912	288,348	0.0%	288,348	0.0%	Metros lineales	160	-	100.00
30	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Hector Perez Martinez, Col. Obrera No. 1. - 5104	TAM16160100 630913	906,300	0.1%	900,518	0.1%	Metros Cuadrados	550	-	100.00
31	Construccion De Comedor Escolar Jardin De Niños Gregorio Torre Quintero, Ejido Ignacio Manuel Altamirano. - 5079	TAM16160100 630938	619,052	0.1%	618,898	0.1%	Metros Cuadrados	16	-	100.00
32	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Fresno Entre Calle Maple Y Calle Ejido Graciano Sanchez, Col. Altavista. - 5241	TAM16160100 631182	564,884	0.1%	564,884	0.1%	Metros lineales	100	-	100.00
33	Rehabilitacion De Red De Agua Y Red De Drenaje Calle Fresno Entre Calle Maple Y Calle Ejido Graciano Sanchez, Col. Altavista. - 5236	TAM16160100 631453	253,788	0.0%	253,788	0.0%	Metros lineales	100	-	100.00
34	Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Benito Juarez, Poblado Plan De Ayala. - 5071	TAM16160100 631466	640,213	0.1%	638,837	0.1%	Metros Cuadrados	80	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			29,424,713	4.2%	29,170,862	4.1%		6,807		
35	Construccion De Cuarto Para Baño En Colonia Campesina. - 52274	TAM16160200 649840	450,260	0.1%	450,260	0.1%	Vivienda	24	100	100.00
36	Construccion De Cuarto Para Baño En Ejido Cuauhtemoc. - 52260	TAM16160200 649841	379,395	0.1%	379,375	0.1%	Vivienda	20	100	100.00
37	Construccion De Cuarto Para Baño En La Colonia Nuevo Chapultepec. - 52252	TAM16160200 649842	454,847	0.1%	448,083	0.1%	Vivienda	24	100	100.00
38	Construccion De Cuarto Dormitorio Colonia Vamos Tamaulipas. - 49236	TAM16160200 649843	555,055	0.1%	555,055	0.1%	Vivienda	24	100	100.00
39	Construccion De Cuarto Para Baño En Colonia Progreso Social. - 52364	TAM16160200 654604	380,148	0.1%	375,670	0.1%	Vivienda	20	100	100.00
40	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Fresno Entre Calle Maple Y Calle Ejido Graciano Sanchez, Col. Altavista, En Cd. Mante, Tamps - 52420	TAM16160200 689146	1,158,914	0.2%	1,158,121	0.2%	Metros Cuadrados	850	100	100.00
41	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Clarificacion Entre Guillermo Prieto Y Evaporacion, Col. Azucarera, En Cd. Mante, Tamps. - 52502	TAM16160200 700085	1,339,914	0.2%	1,257,246	0.2%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
42	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Calderas Entre Calle Evaporacion Y Calle Centrifugas, Col. Azucarera, En Cd. Mante, Tamps. - 52523	TAM16160200 716264	1,045,202	0.1%	1,044,430	0.1%	Metros Cuadrados	1,200	100	100.00
43	Construccion De Unidad Medica En Ejido Jose Maria Morelos Y Pavon. - 52728	TAM16160200 716265	375,452	0.1%	375,351	0.1%	Metros Cuadrados	216	100	100.00
44	Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido Nueva Apolonia. - 49003	TAM16160200 727205	721,990	0.1%	721,990	0.1%	Otros	40	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,047,092	3.4%	21,775,321	3.1%		20,649		

1	Introduccion De Red De Agua Potable En Colonia Juan Rodriguez En Toda La Colonia - 34772	TAM00160200 645049		0.0%		0.0%	Metros lineales	388		-
2	Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Jose Urbina Lopez En Colonia Cabras Pintas. - 11282	TAM16160100 629838	387,461	0.1%	387,461	0.1%	Metros Cuadrados	900		100.00
3	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Maria Lorenza Hinojosa De Garcia En La Colonia Lomas De San Juan. - 11299	TAM16160100 629841	386,289	0.1%	386,286	0.1%	Metros Cuadrados	176		100.00
4	Construccion De Aula En Esc.Prim.Gral. Ignacio Zaragoza En Poblado Las Higuierillas. - 10394	TAM16160100 629843	386,289	0.1%	386,249	0.1%	Metros Cuadrados	492		100.00
5	Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Fed. Ignacio Zaragoza - 10424	TAM16160100 629844	386,289	0.1%	386,286	0.1%	Metros Cuadrados	492		100.00
6	Construccion De Aula En Jardin De Niños Maria Montessori, En El Ejido Las Rusias. - 11238	TAM16160100 630101	387,358	0.1%	304,260	0.0%	Metros Cuadrados	48		100.00
7	Construccion De Aula En Esc. Prim. Gral. Emiliano Zapata En El Ejido Las Rusias. - 11229	TAM16160100 630102	387,485	0.1%	303,673	0.0%	Metros Cuadrados	140		100.00
8	Construccion De Aula En Esc. Prim. Club Rotario Matamoros 84 En Colonia Derechos Humanos. - 11219	TAM16160100 630103	385,750	0.1%	385,730	0.1%	Metros Cuadrados	332		100.00
9	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Nueva Creacion, En Colonia Martha Rita Prince Aguilera. - 11303	TAM16160100 630383	411,791	0.1%	411,531	0.1%	Metros Cuadrados	80		100.00
10	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Dora Cano Castocerio En Fraccionamiento Las Brisas. - 11271	TAM16160100 630384	387,405	0.1%	387,345	0.1%	Metros Cuadrados	252		100.00
11	Construccion De Aula En Esc.Sec.Gral.N.6 Antonio Rodriguez Torres, En Colonia Las Fuentes. - 11247	TAM16160100 631191	543,117	0.1%	398,733	0.1%	Metros Cuadrados	792		80.00
12	Construccion De Aula En Jardin De Niños Gabilondo Soler, En Colonia Cabras Pintas. - 11264	TAM16160100 631194	386,283	0.1%	386,282	0.1%	Metros Cuadrados	344		100.00
13	Construccion De Comedor Escolar En Esc.Sec.Tec.N° 81 Luis Caballero En La Fraccionamiento Fundadores. - 11301	TAM16160100 631471	641,554	0.1%	400,032	0.1%	Metros Cuadrados	1,024		100.00
14	Construccion De Comedor Escolar En Esc.Prim. Celedonio Junco De La Vega En Matamoros Centro. - 11305	TAM16160100 631472	386,289	0.1%	386,285	0.1%	Metros Cuadrados	464		100.00
15	Rehabilitacion De Tuberia Para Red De Drenaje Sanitario En Avenida Postal Entre Calles Las Fuentes Pte Y Rio Orinoco En Colonia Las Fuentes - 35848	TAM16160200 645050	271,671	0.0%	271,271	0.0%	Metros lineales	300	100	100.00
16	Rehabilitacion De Tuberia Para Red De Drenaje Sanitario En Calle Missouri Entre Calle Mississipi Y San Pedro En Colonia Las Fuentes - 35842	TAM16160200 645051	427,078	0.1%	427,078	0.1%	Metros lineales	1,200	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,047,092	3.4%	21,775,321	3.1%		20,649		

17	Introduccion De Red De Agua Potable En Calles Laureles Y Miraflores En Colonia Lomas Del Real - 35823	TAM16160200 645052	289,723	0.0%	289,672	0.0%	Metros lineales	204	100	100.00
18	Rehabilitacion De Camino Rurales En Ejido Revolucion - 33354	TAM16160200 645053	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	500	100	100.00
19	Rehabilitacion De Camino Rurales En Ejido San Lorenzo - 33361	TAM16160200 645055	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	272	100	100.00
20	Red De Agua Potable En Colonia Nueva Jerusalem Tercera Seccion - 31940	TAM16160200 647440	1,147,295	0.2%	1,147,295	0.2%	Metros lineales	524	100	100.00
21	Rehabilitacion De Camino Rural En Ejido Francisco I Madero - 31967	TAM16160200 647441	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	320	100	100.00
22	Rehabilitacion De Camino Rurales En Ejido Las Blancas - 33332	TAM16160200 647443	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	320	100	100.00
23	Rehabilitacion De Camino Rural En Ejido Cinco De Mayo - 31949	TAM16160200 647444	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	388	100	100.00
24	Red De Agua Potable En Colonia Nueva Jerusalem Primera Seccion - 31923	TAM16160200 649881	1,103,433	0.2%	1,103,400	0.2%	Metros lineales	560	100	100.00
25	Rehabilitacion De Camino Rurales En Ejido La Jarita Del Norte - 33382	TAM16160200 649886	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	400	100	100.00
26	Rehabilitacion De Camino Rural En Ejido Laguna Honda - 31973	TAM16160200 649887	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	240	100	100.00
27	Rehabilitación En Camino Rural En Ejido La Venada - 33326	TAM16160200 649889	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Otros	476	100	100.00
28	Pavimentacion Asfaltica En Calle Durazno De La Colonia Las Palmitas - 34768	TAM16160200 652223	1,274,768	0.2%	1,274,768	0.2%	Metros Cuadrados	400	100	100.00
29	Rehabilitacion De Camino Rural En Ejido El Moquetito - 31956	TAM16160200 654643	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	500	100	100.00
30	Pavimentacion Asfaltica En Av Libertad En La Colonia Libertad Entre Calle Doctor Gustavo Baz Y Calle Emiliano Zapata Segunda Seccion - 34081	TAM16160200 657010	1,218,208	0.2%	487,283	0.1%	Metros Cuadrados	180	100	60.00
31	Introduccion De Tuberia Para Red De Agua Potable En Calle Policarpo Posada Col Mexico Agrario - 35827	TAM16160200 657011	104,143	0.0%	104,136	0.0%	Metros lineales	28	100	100.00
32	Red De Agua Potable En Colonia Nueva Jerusalem Segunda Seccion - 31932	TAM16160200 657012	1,125,713	0.2%	1,125,713	0.2%	Metros lineales	1,120	100	100.00
33	Introduccion De Tuberia Para Red De Agua Potable En El Ejido La Gloria. - 35833	TAM16160200 657014	161,456	0.0%	161,456	0.0%	Metros lineales	32	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,047,092	3.4%	21,775,321	3.1%		20,649		

34	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Bugambilia En Colonia Los Rosales - 34776	TAM16160200 659530	142,850	0.0%	142,826	0.0%	Metros lineales	44	-	100.00
35	Rehabilitacion De Camino Rurales En Ejido El Quijano - 33390	TAM16160200 661892	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	280	100	100.00
36	Techado Para Escuela Primaria Profesor Cruz Lino Marquez - 86030	TAM16160200 689187	617,031	0.1%	617,030	0.1%	Metros Cuadrados	380	-	100.00
37	Construccion Comedor Escolár En Primaria Andres Florentino Cuellar Colonia San Fernández - 87428	TAM16160200 689191	387,461	0.1%	387,440	0.1%	Metros Cuadrados	282	100	100.00
38	Rehabilitación De Camino Rural En Ejido La Luz - 132088	TAM16160200 694664	70,000	0.0%	70,000	0.0%	Metros Cuadrados	220	100	100.00
39	Construccion De Techado Para Primaria Amalia Gonzalez De Caballero Ledon - 86066	TAM16160200 700135	634,823	0.1%	634,823	0.1%	Metros Cuadrados	520	-	100.00
40	Rehabilitacion De Camino Rurales En Ejido Veintiuno De Marzo - 33370	TAM16160200 700138	80,000	0.0%	80,000	0.0%	Otros	176	100	100.00
41	Construcción De Comedor Escolar Para Escuela Secundaria Técnica Número 91 - 87533	TAM16160200 705666	672,766	0.1%	672,759	0.1%	Metros Cuadrados	583	-	100.00
42	Instalacion De Red Electrica En Colonia Agrícola Oriental - 86900	TAM16160200 711048	984,500	0.1%	954,805	0.1%	Otros	300	-	100.00
43	Construcción De Techado Para Primaria Profesor Y Licenciado Santos Valle Cardona - 86228	TAM16160200 711050	869,544	0.1%	869,544	0.1%	Metros Cuadrados	280	-	100.00
44	Construcción De Techado Para Jardin De Niños Gregorio Torres Quintero - 86324	TAM16160200 711058	349,327	0.0%	139,731	0.0%	Metros Cuadrados	115	-	60.00
45	Red De Drenaje Sanitario En Col Las Palmitas - 135459	TAM16160200 716304	551,440	0.1%	525,745	0.1%	Metros lineales	150	-	80.00
46	Red De Electrificacion Colonia La Libertad Por Calle Zaragoza Desde Calle Inglaterra Hasta Calle División - 106413	TAM16160200 716305	1,127,198	0.2%	1,059,775	0.1%	Otros	300	-	90.00
47	Techado Para Jardin De Niños Maria Guadalupe Saenz De Los Reyes - 86048	TAM16160200 721880	393,746	0.1%	369,189	0.1%	Metros Cuadrados	80	-	90.00
48	Red De Agua Potable En Avenida Libertad De La Col Libertad - 102149	TAM16160200 721881	916,126	0.1%	366,450	0.1%	Metros lineales	308	-	100.00
49	Construccion De Techado Para Escuela Primaria Juan Quiroga Arizpe Y Escuela Primaria Arquimedes Caballero - 86627	TAM16160200 721886	423,215	0.1%	423,215	0.1%	Metros Cuadrados	650	-	100.00
50	Construcción De Aula Para Escuela Primaria José Urbina López - 106513	TAM16160200 721891	386,565	0.1%	335,684	0.0%	Metros Cuadrados	900	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		24,047,092	3.4%	21,775,321	3.1%		20,649		

51	Instalacion De Red Electrica En Colonia Agrícola Oriental - 87398	TAM16160200 727235	893,009	0.1%	893,009	0.1%	Otros	300	-	100.00
52	Construccion De Techado Para Jardin De Niños Juan Villafuerte Morales - 86094	TAM16160200 727241	484,934	0.1%	484,934	0.1%	Metros Cuadrados	147	-	100.00
53	Construcción De Techado Para Escuela Primaria Gabriela Mistral - 86288	TAM16160200 727242	705,712	0.1%	676,135	0.1%	Metros Cuadrados	746	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		7,158,128	1.0%	7,158,128	1.0%		2,941		

1	Construccion De Cuarto Dormitorio - 45861	TAM16160200 645488	75,500	0.0%	75,500	0.0%	Vivienda	7	-	100.00
2	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 37380	TAM16160200 645489	126,394	0.0%	126,394	0.0%	Metros lineales	24	100	100.00
3	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 38117	TAM16160200 645491	705,217	0.1%	705,217	0.1%	Metros lineales	225	100	100.00
4	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 37414	TAM16160200 645492	132,064	0.0%	132,064	0.0%	Metros lineales	31	100	100.00
5	Suministro De Estufas Ecologicas - 70031	TAM16160200 645493	94,618	0.0%	94,618	0.0%	Piezas	52	100	100.00
6	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 37922	TAM16160200 647880	142,741	0.0%	142,741	0.0%	Metros lineales	35	100	100.00
7	Ampliacion De Drenaje - 38094	TAM16160200 650270	752,186	0.1%	752,186	0.1%	Metros lineales	240	100	100.00
8	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 37284	TAM16160200 650271	408,294	0.1%	408,294	0.1%	Metros lineales	16	100	100.00
9	Construccion De Cuartos Dormitorio - 45791	TAM16160200 652623	226,500	0.0%	226,500	0.0%	Vivienda	14	100	100.00
10	Construccion De Cuartos Dormitorio - 45772	TAM16160200 652624	226,500	0.0%	226,500	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
11	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 37889	TAM16160200 652625	142,741	0.0%	142,741	0.0%	Metros lineales	30	100	100.00
12	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 36845	TAM16160200 652626	408,294	0.1%	408,294	0.1%	Metros lineales	90	100	100.00
13	Construccion De Cuartos Dormitorio - 45819	TAM16160200 655031	151,000	0.0%	151,000	0.0%	Vivienda	9	100	100.00
14	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 37251	TAM16160200 655032	140,283	0.0%	140,283	0.0%	Otros	1,565	100	100.00
15	Construccion De Cuartos Dormitorio - 36821	TAM16160200 655035	755,000	0.1%	755,000	0.1%	Vivienda	50	100	100.00
16	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 37963	TAM16160200 657423	745,078	0.1%	745,078	0.1%	Metros lineales	250	100	100.00
17	Suministro De Estufas Ecologicas - 70133	TAM16160200 657424	152,844	0.0%	152,844	0.0%	Piezas	84	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			7,158,128	1.0%	7,158,128	1.0%		2,941		
18	Construcción De Cuartos Dormitorio 4ta Etapa En Ejido La Peña - 4430	TAM16160200 657425	523,033	0.1%	523,033	0.1%	Vivienda	35	100	100.00
19	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 37222	TAM16160200 657426	100,865	0.0%	100,865	0.0%	Otros	16	100	100.00
20	Construccion De Cuartos Dormitorio - 45951	TAM16160200 659949	453,000	0.1%	453,000	0.1%	Vivienda	29	100	100.00
21	Construccion De Cuartos Dormitorio - 45738	TAM16160200 659950	151,000	0.0%	151,000	0.0%	Vivienda	11	100	100.00
22	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 37726	TAM16160200 659951	132,064	0.0%	132,064	0.0%	Metros lineales	29	100	100.00
23	Ampliacion De Drenaje Sanitario - 37943	TAM16160200 662334	142,741	0.0%	142,741	0.0%	Metros lineales	45	100	100.00
24	Construccion De Cuartos Dormitorio - 75748	TAM16160200 662335	226,500	0.0%	226,500	0.0%	Vivienda	15	100	100.00
25	Suminicro De Estufas Ecologicas - 69730	TAM16160200 689940	43,670	0.0%	43,670	0.0%	Piezas	24	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROJ.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			34,851,211	4.9%	23,479,014	3.3%		11,512		
1	Construcción De Centro Médico Con Equipamiento, Ubicado En Avenida Vencedor Entre Canadá Y Diploma - 2423	TAM16160100 622917	8,247,599	1.2%	7,535,819	1.1%	Metros Cuadrados	3,000	100	90.00
2	Pavimentación Asfáltica En La Calle Francés Entre El Bayito Y La Sandía - 2808	TAM16160100 622977	957,217	0.1%	957,217	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
3	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 2594	TAM16160100 623347	2,378,406	0.3%	1,445,057	0.2%	Metros lineales	496	100	60.00
4	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 2631	TAM16160100 623459	6,522,761	0.9%	3,865,863	0.5%	Metros lineales	520	100	60.00
5	Pavimentación Asfáltica De La Calle Buenos Aires Entre Lucio Blanco Y La Sandía, Colonia Unión Del Recuerdo - 2787	TAM16160100 623528	959,642	0.1%	959,642	0.1%	Metros Cuadrados	150	100	100.00
6	Pavimentación Asfáltica Y De Concreto - 2820	TAM16160100 623702	2,572,115	0.4%	771,634	0.1%	Metros Cuadrados	1,200	100	30.00
7	Rehabilitación De Colector Ribereño Sector Poniente 2da Etapa - 2457	TAM16160100 623773	7,852,174	1.1%	3,456,476	0.5%	Metros lineales	4,500	100	45.00
8	Construcción De La Red De Agua Potable - 2614	TAM16160100 623830	1,017,604	0.1%	837,552	0.1%	Metros lineales	496	100	80.00
9	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Naciones Unidas - 2651	TAM16160100 623894	2,911,347	0.4%	2,217,407	0.3%	Metros lineales	280	100	76.00
10	Pavimentación Asfáltica En Privada Jesús Santana Entre Lucio Blanco Y La Sandía - 2834	TAM16160100 624383	957,464	0.1%	957,464	0.1%	Metros Cuadrados	600	100	100.00
11	Construcción De Aula Con Baño En Jardín De Niños Club De Leones - 2770	TAM16160100 624533	474,881	0.1%	474,881	0.1%	Metros Cuadrados	70	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,631,168	0.2%	1,631,168	0.2%		426		

1	Construccion De Red De Drenaje 3ra Etapa - 16535	TAM16160200 657428	233,030	0.0%	233,030	0.0%	Metros lineales	-	100	100.00
2	Construccion De Drenaje Sanitario - 26604	TAM16160200 662339	344,308	0.0%	344,308	0.0%	Metros lineales	400	100	100.00
3	Construccion De Techo Firme En La Col Los Olmos - 116556	TAM16160200 689951	27,581	0.0%	27,581	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
4	Construccion De Techo Firme En La Col Española - 116513	TAM16160200 689952	37,986	0.0%	37,986	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
5	Construccion De Techo Firme En La Col El Choy - 116164	TAM16160200 689953	109,405	0.0%	109,405	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
6	Construccion De Techo Firme En El Ej La Muralla - 111854	TAM16160200 694833	37,329	0.0%	37,329	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
7	Construccion De Techo Firme En La Col Los Fresnos - 111811	TAM16160200 695434	25,513	0.0%	25,513	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
8	Construccion De Techo Firme En La Zona Centro - 111826	TAM16160200 695435	42,079	0.0%	42,079	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
9	Construccion De Techo Firme En La Col Hermanos Flores Magon - 111831	TAM16160200 695436	54,441	0.0%	54,441	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
10	Construccion De Techo Firme En El Ej Francisco Medrano La Mora - 111844	TAM16160200 705783	57,913	0.0%	57,913	0.0%	Metros Cuadrados	-	100	100.00
11	Construccion De Techo Firme En La Colonia Española - 111740	TAM16160200 706488	84,363	0.0%	84,363	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
12	Construccion De Techo Firme En La Colonia 6 De Octubre - 117364	TAM16160200 706489	24,900	0.0%	24,900	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
13	Construccion De Techo Firme En La Col La Granja - 116245	TAM16160200 706490	51,056	0.0%	51,056	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
14	Construccion De Techo Firme En La Col El Canal - 111782	TAM16160200 706491	41,957	0.0%	41,957	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
15	Construccion De Techo Firme En El Ejido 20 De Noviembre Las Pozas - 116477	TAM16160200 711853	30,646	0.0%	30,646	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
16	Construccion De Techo Firme En La Col Los Fresnos - 116298	TAM16160200 717109	75,832	0.0%	75,832	0.0%	Metros Cuadrados	3	100	100.00
17	Construccion De Techo Firme En La Col La Granja - 111816	TAM16160200 717110	130,419	0.0%	130,419	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		1,631,168	0.2%	1,631,168	0.2%		426		

18	Construccion De Techo Firme En La Col 13 De Julio - 117347	TAM16160200 717111	29,114	0.0%	29,114	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
19	Construccion De Techo Firme En El Ejido Magdaleno Aguilar - 122897	TAM16160200 722041	22,985	0.0%	22,985	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
20	Construccion De Techo Firme En La Col Paso Ancho - 111803	TAM16160200 722691	104,418	0.0%	104,418	0.0%	Metros Cuadrados	2	100	100.00
21	Construccion De Techo Firme En La Colonia 6 De Octubre - 111798	TAM16160200 728075	32,679	0.0%	32,679	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00
22	Construccion De Techo Firme En La Colonia El Vergel - 122109	TAM16160200 728076	33,213	0.0%	33,213	0.0%	Metros Cuadrados	1	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		58,256,274	8.2%	40,590,071	5.7%		42,532		

1	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Enrique Pestalozzi En La Col Aquiles Serdan - 44854	TAM16160200 645365	541,954	0.1%	470,100	0.1%	Metros Cuadrados	270	100	100.00
2	Construcción De Red De Drenaje En Calle Francisco Villa Y Jose Maria Pino Suarez En Las Col 20 De Nov Y Nvo Amanecer - 64185	TAM16160200 647773	1,165,664	0.2%	834,063	0.1%	Metros lineales	560	-	90.00
3	Construccion De Modulos Sanitarios En Escuela Telesecundaria Profra Ofelia Gutierrez En La Col 15 De Enero - 63863	TAM16160200 650161	611,482	0.1%	361,030	0.1%	Piezas	250	100	90.00
4	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Atarjeas En Varias Calles De La Colonia- 60188	TAM16160200 650162	6,999,601	1.0%	6,945,294	1.0%	Metros lineales	1,493	-	100.00
5	Construccion De Modulos Sanitarios En Primaria Serapio Rendon En La Calle Principal Entre Rendon Y Victoria En La Col Modulo 2000 Rancho Gde- 44841	TAM16160200 650163	538,745	0.1%	197,278	0.0%	Otros	250	100	36.62
6	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Demetria Zuñiga Guevara - 44827	TAM16160200 650164	492,290	0.1%	465,872	0.1%	Metros Cuadrados	350	100	100.00
7	Const De Comedor Escolar En Telesec Profra Ofelia Gutierrez En Col 15 De Enero - 44856	TAM16160200 652510	641,300	0.1%	480,195	0.1%	Metros Cuadrados	250	-	100.00
8	Construccion De Comedor Escolaren La Esc Primaria Dario Reyes Col Jacinto Lopez 2 - 63788	TAM16160200 654912	588,856	0.1%	176,657	0.0%	Metros Cuadrados	450	100	100.00
9	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Gloria Cienfuegos En La Col Ernesto Zedillo - 44849	TAM16160200 654914	778,065	0.1%	735,502	0.1%	Metros Cuadrados	200	100	100.00
10	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Bicentenario De La Independencia En Ave La Loma En La Col Lomas Del Pedregal - 44840	TAM16160200 654915	349,939	0.0%	346,388	0.0%	Metros lineales	200	100	100.00
11	Construccion De Drenaje Sanitario En Privada Ramon Perez Garcia Entre Hijos De Ejid Y Polvaredas - 44836	TAM16160200 654916	2,199,754	0.3%	1,935,493	0.3%	Metros lineales	2,530	100	100.00
12	Pavimentacion Hidraulica De Calle Las Lomas Entre Cruce De Calle Guadalupe Arjona Adame Con Calle Tamaulipas En La Col Lomas Del Pedregal - 44832	TAM16160200 654917	189,768	0.0%	183,346	0.0%	Metros Cuadrados	1,493	100	100.00
13	Pavimentacion Hidraulica De Callejon Francisco Villa Entre Callejon 4 Y Lateral del Canal venustiano Carranza Colonia Ferrocarril Poniente - 44826	TAM16160200 654918	2,705,576	0.4%	2,571,693	0.4%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
14	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Ninos Club De Leones En La Col Ferrocarril Ote - 60594	TAM16160200 657304	668,232	0.1%	200,469	0.0%	Metros lineales	600	100	80.00
15	Construccion Pavimentacion Hidraulica En La Calle 5 De Febrero Entre 3 De Enero Y 10 De Mayo En La Col 15 De Enero - 61788	TAM16160200 657305	947,059	0.1%	284,118	0.0%	Metros Cuadrados	400	-	30.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			58,256,274	8.2%	40,590,071	5.7%		42,532		
16	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Enrique Pestalozzi En La Col Aquiles Serdan - 44839	TAM16160200 657306	735,606	0.1%	722,990	0.1%	Metros lineales	300	100	100.00
17	Construccion De Techumbre En Telesecundaria Profa Ofelia Gutierrez Entre 21 De Marzo Y 13 De Sept En La Col 15 De Enero - 44838	TAM16160200 657307	1,141,308	0.2%	1,018,115	0.1%	Metros Cuadrados	250	100	100.00
18	Pavimentacion Hidraulica De La Calle Jose Maria Morelos Entre 20 De Noviembre Y Calle 9 En La Col Independencia - 44831	TAM16160200 657308	1,680,696	0.2%	1,608,598	0.2%	Metros Cuadrados	7,390	100	100.00
19	Construccion De Aula En La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Colonia Ampl Villas Del Roble - 63703	TAM16160200 659821	347,468	0.0%	305,449	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
20	Construccion De Barda Perimetral En La Esc Jardin De Ninos Ignacio Manuel Altamirano En La Col. Pedro J. Mendez - 63922	TAM16160200 659822	389,394	0.1%	309,099	0.0%	Metros lineales	350	-	100.00
21	Construccion De Aula En Escuela Benito Quijano Juarez Y Francisco Zarco Col Nuevo Amanecer - 63653	TAM16160200 659823	319,101	0.0%	290,165	0.0%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
22	Construccion De Modulos Sanitarios En La Esc Prim Bicentenario De La Independencia De Mexico En Calle Sorjuana Ines De La Cruz Villas Del - 44847	TAM16160200 659825	588,568	0.1%	577,104	0.1%	Otros	300	100	100.00
23	Construcción De Techumbre En Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano En Calle Segunda Con Cesar Lopez De Lara En La Col Pedro J Mendez - 44837	TAM16160200 659826	970,183	0.1%	850,319	0.1%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
24	Pavimentacion Hodraulica De La Calle Venustiano Carranza Entre Avenida Revolución Y Aquiles Serdan Colonia 20 De Noviembre - 44824	TAM16160200 659827	2,092,996	0.3%	1,843,792	0.3%	Metros Cuadrados	8,386	-	100.00
25	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Revolucion Aquiles Serdan Venustiano Carranza Col 20 De Noviembre - 61485	TAM16160200 662183	5,414,073	0.8%	2,330,526	0.3%	Metros lineales	550	100	58.00
26	Construccion De Aula En Jardin De Niños Club De Leonesen Calle Venustiano Carranza Entre Canal Anzalduas Y Y Cjon Pedro Moreno En La Col Fer - 44833	TAM16160200 662186	199,979	0.0%	185,272	0.0%	Metros Cuadrados	300	100	100.00
27	Mejoramiento De Modulos Sanitarios En Escuela Primaria Ignacio Allende En Calle Uno Etre Venustiano Carranza Y Emiliano Zapata Colonia Inde - 44828	TAM16160200 662187	208,637	0.0%	202,960	0.0%	Otros	400	100	100.00
28	Rehabilitacion De Drenaje Caido En La Calle Siete O Septima Entre Pedro Hugo Gonzalez Y Ruiz Cortinez Colonia Pedro J Mendez - 171913	TAM16160200 689668	595,954	0.1%	583,922	0.1%	Metros lineales	250	100	100.00
29	Rehabilitacion De Drenaje Caido En La Calle Articulo Veintisiete Entre Calles Lucio Blanco Y Juan Rodriguez Colonia Jacinto Lopez Dos - 172035	TAM16160200 689669	242,351	0.0%	224,617	0.0%	Metros lineales	150	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			58,256,274	8.2%	40,590,071	5.7%		42,532		
30	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Incluye Equipamiento Y Linea De Interconexion Colonia Ramon Perez Tres - 172313	TAM16160200 689670	5,170,157	0.7%	1,292,539	0.2%	Otros	350	100	19.00
31	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nueve Entre Venustiano Carranza Y López Mateos Alvaro Obregon Entre Ocho Este Y Seis Este Colon - 171516	TAM16160200 689671	700,174	0.1%	505,203	0.1%	Metros lineales	250	100	100.00
32	Construccion De Linea De Reforzamiento De Agua Potable Blvd Revolucion De Calle Lazaro Cardenas Entre Blvd Revolucion Y Prados Del Centro Co - 171663	TAM16160200 689672	1,296,527	0.2%	869,805	0.1%	Metros lineales	1,200	100	90.00
33	Construcción De Red De Electrificacion En Calle Octava Entre Retorno Uno Y Retorno Dos Colonia Ramon Perez Sector Tres - 172470	TAM16160200 695158	583,643	0.1%	430,355	0.1%	Otros	800	100	100.00
34	Construcción De Descargas Sanitarias Interconexion De Tuberias Pozos De Visita Calles Mier Camargo Cd Madero Díaz Ordaz Reynosa Nuevo Lar - 166193	TAM16160200 695159	1,634,948	0.2%	1,622,263	0.2%	Otros	750	100	100.00
35	Ampliación Y Equipamiento Baños Y Bodega En Comedor Comunitario En La Plaza De La Veinte De Noviembre - 165409	TAM16160200 695160	297,508	0.0%	267,682	0.0%	Otros	1,300	100	100.00
36	Ampliación Y Equipamiento - 165232	TAM16160200 700623	208,425	0.0%	189,630	0.0%	Otros	1,300	100	100.00
37	Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua Incluye Equipamiento Y Linea De Interconexion Colonia Milpas Dos - 172084	TAM16160200 706184	4,013,453	0.6%	1,389,544	0.2%	Otros	300	100	80.00
38	Mejoramiento Y Equipamiento Barra Cocina En Comedor Comunitario Colonia Milpas - 165983	TAM16160200 711577	142,878	0.0%	-	0.0%	Otros	1,300	100	100.00
39	Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Incluye Equipamiento Y Linea De Interconexion Colonia Tamaulipas Nuevo Milenio - 172382	TAM16160200 711578	4,374,857	0.6%	2,072,627	0.3%	Otros	600	100	40.00
40	Construccion De Linea De Reforzamiento De Agua Potable En Calle Ribera Del Norte Desde Calle Adolfo Ruiz Cortinez A Calle Niño Artillerobld - 171608	TAM16160200 711579	1,893,490	0.3%	1,334,430	0.2%	Metros lineales	800	100	96.00
41	Ampliacion Y Equipamiento Baños Y Bodegaen Comedor Comunitario En Plaza De La Col Humberto Valdez Richaud - 165589	TAM16160200 711580	362,261	0.1%	294,955	0.0%	Otros	1,300	100	100.00
42	Construccion De Drenaje Pluvial En Blvd Riberas Central Cruce Carretera Reynosa Laredo A Desembocar A Canal Anzaldúa Colonia Riberas De Ranc - 171751	TAM16160200 722410	2,554,841	0.4%	2,476,711	0.4%	Metros lineales	800	100	90.00



Estado
Municipio

Tamaulipas
Reynosa

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 707,110,014

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		58,256,274	8.2%	40,590,071	5.7%		42,532		
43	Ampliación Techumbre Y Equipamiento baños bodega En Comedor Comunitario De La Colonia Aquiles Serdan - 165341	TAM16160200 722411	522,241	0.1%	494,595	0.1%	Otros	1,300	100	100.00
44	Ampliación Y Equipamiento Bodega En Comedor Comunitario Colonia Campanario - 165848	TAM16160200 727793	156,272	0.0%	109,305	0.0%	Otros	1,300	100	100.00



Estado
Municipio

Tamaulipas
Río Bravo

Ejercicio 2016, Recursos 2016, Trimestre 3

Asignación FISM: 707,110,014

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		100		
1	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Acuña, Col. Ampliacion Estero - 14680	TAM16160200 645505		0.0%		0.0%	Metros lineales	100	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		7,632		

1	Revestimiento De Calles 200 MI En La Calle Guadalupe Victoria En La Col Caminera - 58254	TAM00160200 645116		0.0%		0.0%	Otros	56	100	
2	Ampliacion De Red De Agua Potable 320 MI En Calles De La Colonia Tamaulipas - 59051	TAM00160200 645121		0.0%		0.0%	Metros lineales	57	100	
3	Construccion De Red De Agua Potable 300 MI En La Colonia Mexico - 15318	TAM00160200 645129		0.0%		0.0%	Metros lineales	22	100	
4	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Gomez Farias Y Miguel Hidalgo Colonia Bella Vista Norte - 60068	TAM00160200 647509		0.0%		0.0%	Vivienda	3	100	
5	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Calle Padre Mier Calle Privada Seis Privada Dos Col Ampliacion Bella Vista Norte - 59421	TAM00160200 647510		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
6	Construccion De Alumbrado Publico En Varias Calles De La Colonia 5 De Mayo - 59670	TAM00160200 647511		0.0%		0.0%	Otros	140	100	
7	Ampliacion De Drenaje Sanitario 103 MI En La Calle Berriozabal Entre Margarita Maza Y Lopez Mateos Col Bella Vista Sur - 63314	TAM00160200 647512		0.0%		0.0%	Metros lineales	25	100	
8	Mejoramiento De Jardin De Niños Rosaura Zapata En Colonia Bella Vista Sur - 59047	TAM00160200 647514		0.0%		0.0%	Otros	840	100	
9	Ampliacion De Drenaje Sanitario 230 MI En La Calle Gomez Farias Entre Abasolo Y Berriozabal Col Bella Vista Sur - 52354	TAM00160200 647519		0.0%		0.0%	Metros lineales	37	100	
10	Ampliacion De Red De Agua Potable 100 MI En Calle Vicente Suarez Entre Guillermo Prieto Col Ladr - 55208	TAM00160200 647520		0.0%		0.0%	Metros lineales	18	100	
11	Construccion De Alumbrado Publico 12 Piezas En La Calle Pino Suarez En Colonia Loma Alta - 39935	TAM00160200 647521		0.0%		0.0%	Otros	60	100	
12	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 120 MI En Calle Guadalupe Victoria Entre Lazaro Cardenas Y M De Los Santos Colonia Amploma Alta - 34032	TAM00160200 647522		0.0%		0.0%	Metros lineales	30	100	
13	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 100 MI En Calle Niños Heroes Entre Guillermo Prieto E Ignacio Ramirez En La Colonia Bella Vista Norte - 63354	TAM00160200 649937		0.0%		0.0%	Metros lineales	24	100	
14	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Soto La Marina De La Col Tamaulipas - 57644	TAM00160200 649938		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
15	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Calle Melchor Ocampo Y Calle Agustin Melgar Col Tamaulipas - 57642	TAM00160200 649939		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
16	Construccion De Red De Agua Potable 300 MI En La Colonia Mexico - 15322	TAM00160200 649948		0.0%		0.0%	Metros lineales	37	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		7,632		

17	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 214 MI En Manuel M Ponce Entre Francisco J Mujica Y Lauro Villar En La Colonia Ampliacion Loma Alta - 63381	TAM00160200 652290		0.0%		0.0%	Metros lineales	42	100	
18	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Leyes De Reforma Entre Simon Bolivar Y Macedonio Cardenas Col Bella Vista Norte - 59486	TAM00160200 652291		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
19	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 100 MI En La Calle Rio Corona Entre Simon Bolivar Y Macedonio Cardenas Colonia La Rivereña - 63329	TAM00160200 652292		0.0%		0.0%	Metros lineales	42	100	
20	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 91 MI En Calle Plan De Ayutla Entre Aldama Y Venustiano Carranza Col Bella Vista Sur - 62739	TAM00160200 652293		0.0%		0.0%	Metros lineales	43	100	
21	Ampliacion De Red De Agua Potable 220 MI En Calle Rio Grijalva Entre Rio San Juan Y Ribereña Col Ampliacion Paso Real - 55287	TAM00160200 652305		0.0%		0.0%	Metros lineales	42	100	
22	Ampliacion De Red De Agua Potable 100 MI En Calle Vicente Suarez Entre Ignacio Ramirez Y Guillermprieto Col Ladrillera - 55185	TAM00160200 652306		0.0%		0.0%	Metros lineales	52	100	
23	Construccion De Electrificacion En Calle 10 De Mayo Entre Cristobal Colon E Independencia Colonia Independencia - 40204	TAM00160200 652307		0.0%		0.0%	Otros	24	100	
24	Construccion De Electrificacion En Calle Rio Corona Y Sergio Cardenas Colonia Rivereña - 40218	TAM00160200 652308		0.0%		0.0%	Otros	63	100	
25	Ampliacion De Red De Agua Potable 100 MI En La Colonia Rivereña - 15357	TAM00160200 652309		0.0%		0.0%	Metros lineales	27	100	
26	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Simon Bolivar Revolucion Benito Juarez Colonia La Valentina - 59601	TAM00160200 654699		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
27	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 204 MI En Varias Calles De La Colonia Bella Vista Norte - 63339	TAM00160200 654700		0.0%		0.0%	Metros lineales	63	100	
28	Ampliacion De Red De Agua Potable 312 MI En Calle Corregidora Y Miguel Hidalgo En La Colonia Independencia - 55315	TAM00160200 654712		0.0%		0.0%	Metros lineales	64	100	
29	Construccion De Electrificacion En Calle Calamar Y 10 De Mayo Colonia Ampliacion Jardin - 39973	TAM00160200 654713		0.0%		0.0%	Otros	24	100	
30	Construccion De Red De Agua Potable 300 MI En La Colonia Mexico - 15305	TAM00160200 654714		0.0%		0.0%	Metros lineales	48	100	
31	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Campo Pesquero El Barrancon Del Tio Blas En El Municipio De San Fernando Tamaulipas - 59368	TAM00160200 654925		0.0%		0.0%	Otros	518	100	
32	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 123 MI En Calle Emiliano Zapata Entre Pino Suarez Y Ricardo Flores Magon Col Loma Alta - 63365	TAM00160200 657078		0.0%		0.0%	Metros lineales	25	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		7,632		

33	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 120 MI En La Colonia Tamaulipas - 56300	TAM00160200 657083		0.0%		0.0%	Metros lineales	16	100	
34	Ampliacion De Red De Agua Potable 265 MI En Calle Victoria De La Colonia Mexico - 39957	TAM00160200 657085		0.0%		0.0%	Metros lineales	37	100	
35	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 236 MI En Calle Francisco Villa Entre Agustin Lara Y M De Los Santos Col Ampl Loma Alta - 63395	TAM00160200 659596		0.0%		0.0%	Metros lineales	42	100	
36	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Cristobal Colon Simon Bolivar Y Miguel Hidalgo En La Colonia La Valentina - 59571	TAM00160200 659597		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
37	Mejoramiento De Secundaria Tecnica No 65 Victor Bravo Ahuja En La Col Americo Villarreal - 59841	TAM00160200 659598		0.0%		0.0%	Otros	840	100	
38	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 103 MI En Calle Berriozabal Entre Lopez Mateos Y Gomez Farias Colonia Bella Vista Sur - 63324	TAM00160200 659599		0.0%		0.0%	Metros lineales	25	100	
39	Ampliacion De Red De Agua Potable 780 MI En Varias Calles De La Colonia Tamaulipas - 59049	TAM00160200 659603		0.0%		0.0%	Metros lineales	125	100	
40	Construccion De Electrificacion En La Calle Manuel M Ponce De La Colonia Rivereña - 40246	TAM00160200 659609		0.0%		0.0%	Otros	62	100	
41	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Corralejo Entre Genaro Cortinas Plan De Ayala Y Privada Col Amp Bella Vista Norte - 59467	TAM00160200 661964		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
42	Mejoramiento De Cbta No 139 En Colonia Bella Vista Norte - 59954	TAM00160200 661965		0.0%		0.0%	Otros	800	100	
43	Revestimiento De Calles 825 MI En La Calles De La Col Caminera - 58400	TAM00160200 661967		0.0%		0.0%	Otros	301	100	
44	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 784 MI En La Colonia Tamaulipas - 56290	TAM00160200 661972		0.0%		0.0%	Metros lineales	70	100	
45	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 120 MI Calle Juan B Tijerina Entre Emiliano Zapata Y Francisco Villa Colonia Loma Alta - 34010	TAM00160200 661974		0.0%		0.0%	Metros lineales	28	100	
46	Revestimiento De Calles 600 MI En Calles De La Colonia Loma Alta - 93219	TAM00160200 689293		0.0%		0.0%	Otros	166	100	
47	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Plan De Ayala Y Privada En La Colonia Ampliacion Bella Vista Norte - 89365	TAM00160200 689294		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
48	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Miquihuana Entre Agustin Melgar Y Montes De Oca Col Obrera - 92999	TAM00160200 689295		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
49	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Miquihuana En La Colonia Tamaulipas - 91342	TAM00160200 689296		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		7,632		

50	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Emiliano Zapata Colonia Loma Alta - 92562	TAM00160200 689297		0.0%		0.0%	Vivienda	8	100	
51	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Calle Alelies Azucenas Y Emilio Portes Gil Col Paso Real - 91434	TAM00160200 689298		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
52	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Calle Ayuntamiento Y Prolongacion Naranja En La Colonia Paso Real - 91502	TAM00160200 689299		0.0%		0.0%	Vivienda	8	100	
53	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Calles De La Colonia Ampliacion Americo Villarreal - 89294	TAM00160200 689300		0.0%		0.0%	Vivienda	8	100	
54	Revestimiento De Calles 1000 MI En Calles De La Colonia Obrera - 93139	TAM00160200 694806		0.0%		0.0%	Otros	280	100	
55	Revestimiento De 300 MI En Calles Niños Heroes Plan De Ayutla De La Colonia Bella Vista Norte - 93392	TAM00160200 694807		0.0%		0.0%	Otros	85	100	
56	Revestimiento De 1396 MI En Varias Calles De La Colonia Tamaulipas - 93261	TAM00160200 694808		0.0%		0.0%	Otros	305	100	
57	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Margarita Maza De Juarez Y Saturno En La Colonia Ampliacion Americo Villarreal - 89312	TAM00160200 694809		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
58	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Francisco Gonzalez Bocanegra En La Colonia Ampliacion Loma Alta - 90730	TAM00160200 694810		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
59	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Coral Entre Sirena Y Sardina Col Villa Del Mar - 90986	TAM00160200 694811		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
60	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Privada Entre Hernan Cortez En La Colonia Ampliacion Bella Vista Norte - 89337	TAM00160200 694812		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
61	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Padre Mier Lucio Blanco Luis Caballero De La Colonia La Valentina - 91597	TAM00160200 694813		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
62	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Manuel Altamirano Entre Agustin Melgar Y Juan De La Barrera Colonia Bella Vista Sur - 89389	TAM00160200 700242		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
63	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Sabino Alamo Praxedis Balboa En La Colonia Paso Real - 91559	TAM00160200 700243		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
64	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Calle Privada Simon Bolivar Entre 10 De Mayo Privada Allende Y Galeana Col Independenci - 92915	TAM00160200 700244		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
65	Construccion De Pavimentacion Asfaltica 3654 M2 En Calle Simon Bolivar Entre Esperanza Tierra Y Libertad Col Ampl Bella Vista Norte - 77539	TAM00160200 700245		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	45	100	
66	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Geranios Y Nardos En La Colonia Jardin - 92954	TAM00160200 705768		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		7,632		

67	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Matamoros Y Victoria En La Colonia Tamaulipas - 91374	TAM00160200 705769		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
68	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Emiliano Zapata Colonia Loma Alta - 92569	TAM00160200 705770		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
69	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Agustin Melgar En La Colonia Obrera - 92972	TAM00160200 705771		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
70	Construccion De Cuarto Dormitorio En Calle Ricardo Flores Magon En La Colonia Loma Alta - 92599	TAM00160200 705772		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
71	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Calle Privada Seis Col Ampl Bella Vista Norte - 78391	TAM00160200 705773		0.0%		0.0%	Vivienda	8	100	
72	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Acapulco Y Guerrero En La Colonia Mexico - 92558	TAM00160200 705774		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
73	Mejoramiento De Escuela Primaria Alberto Carrera Torres En Colonia Tamaulipas - 93443	TAM00160200 711192		0.0%		0.0%	Otros	986	100	
74	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Privada Entre Albañiles Y Acero En La Colonia Bella Vista Norte - 90710	TAM00160200 711193		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
75	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Niños Heroes Entre Revolucion Y Privada Dos De La Colonia Ampliacion Jardin - 92821	TAM00160200 711194		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
76	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Guerrero Guadalupe Victoria En La Colonia Mexico - 91674	TAM00160200 711195		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
77	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Calle Ostion Y Ballena En La Colonia Villa Del Mar - 91012	TAM00160200 711196		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
78	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Colonia Bella Vista Norte - 90706	TAM00160200 711197		0.0%		0.0%	Vivienda	8	100	
79	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 411 MI En La Calle Margaritas En La Colonia Jardin - 89134	TAM00160200 711198		0.0%		0.0%	Metros lineales	24	100	
80	Construccion De Pavimentacion Asfaltica 2928 M2 En Calle Melchor Ocampo Entre Lazaro Cardenas Y M De Los Santos Col Ampl Loma Alta - 78009	TAM00160200 711199		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	41	100	
81	Construccion De Pavimentacion Asfaltica 1856 M2 En Calle Genaro Cortinas Entre Lopez Mateos Y M Altamirano En La Colonia Bella Vista Norte - 77820	TAM00160200 711200		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	22	100	
82	Revestimiento De Calles 410 MI En Calle Ricardo Flores Magon En La Colonia Loma Alta - 93201	TAM00160200 716423		0.0%		0.0%	Otros	112	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		7,632		

83	Revestimiento De Calles 300 MI En La Colonia La Valentina Calle Francisco I Madero Genaro Cortinas Niños Heroes - 93347	TAM00160200 716424		0.0%		0.0%	Otros	84	100	
84	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Coral Entre Sirena Y Sardina Col Villa Del Mar - 91266	TAM00160200 716425		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
85	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Burgos Entre Rio Bravo Y Reynosa En La Colonia Tamaulipas - 91403	TAM00160200 716426		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
86	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Sergio Cardenas De La Colonia Ampliacion Loma Alta - 92677	TAM00160200 716427		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
87	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Martires De Cananea Melchor Ocampo Y Rio Corona Col Ampliacion Loma Alta - 90734	TAM00160200 716428		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
88	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Calle Melchor Ocampo Llera Juan Escutia En La Colonia Tamaulipas - 78580	TAM00160200 716429		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
89	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Calle Corregidora Calle 10 De Mayo Y Av Independencia En La Col Independencia - 90742	TAM00160200 716430		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
90	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Calle Lauro Villar Y Calle Melchor Ocampo En La Colonia Ampliacion Loma Alta - 90723	TAM00160200 716431		0.0%		0.0%	Vivienda	8	100	
91	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Enrique Cardenas Y Guerrero En El Ejido La Joya - 89233	TAM00160200 722010		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
92	Revestimiento De 650 MI En Calles De La Colonia Bella Vista Norte - 93420	TAM00160200 722011		0.0%		0.0%	Otros	168	100	
93	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Francisco Villa Entre Corralejo Y Tierra Y Libertad En La Colonia Emiliano Zapata - 89260	TAM00160200 722012		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
94	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Guadalupe Victoria Y San Fernando En La Colonia Valentina - 93025	TAM00160200 722013		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
95	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Esperanza Entre Altamirano Y Gomez Farias En La Colonia Americo Villarreal - 89202	TAM00160200 722014		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
96	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Carretera Victoria Entre Praxedis Balboa Y Lopez Portillo Col Paso Real - 91534	TAM00160200 722015		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
97	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio Calle Privada Seis Padre Mier Privada Dos Col Ampl Bella Vista Norte - 78516	TAM00160200 722016		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
98	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Primero De Mayo Corregidora Y Acero Col Independencia - 90755	TAM00160200 722017		0.0%		0.0%	Vivienda	14	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		-	0.0%	-	0.0%		7,632		

99	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En La Calle Veracruz Camaron Y Perla En La Colonia Villa Del Mar - 90903	TAM00160200 722018		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
100	Construccion De Cuarto Dormitorio En Calle Adolfo Lopez Mateos Colonia Americo Villarreal Guerra - 89191	TAM00160200 722019		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
101	Construccion De Pavimentacion 3560 M2 En Calle Esperanza Veracruz Y Playa Calle La Mar Playa Y Carretera Laguna Col Villa Del Mar - 77694	TAM00160200 722020		0.0%		0.0%	Metros Cuadrados	43	100	
102	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 307 MI En Calles De La Colonia Bella Vista Sur - 89169	TAM00160200 722021		0.0%		0.0%	Metros lineales	67	100	
103	Revestimiento De 100 MI En Calle Niños Heroes Entre Albañiles Y 250 Aniversario Colonia Bella Vista Norte - 93404	TAM00160200 727378		0.0%		0.0%	Otros	34	100	
104	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Calle Genaro Cortinas Y Constituyentes En La Colonia Bella Vista Norte - 90714	TAM00160200 727379		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
105	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Emiliano Zapata En La Colonia Ampliacion Loma Alta - 92660	TAM00160200 727380		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
106	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Calle Rio Corona Manuel M Ponce Y Sergio Cardenas Colonia Rivereña - 91623	TAM00160200 727381		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
107	Construccion De Cuarto Dormitorio Calle Cuitlahuac Entre Cristobal Colon Y Simon Bolivar Col Ampl Bella Vista Norte - 78466	TAM00160200 727382		0.0%		0.0%	Vivienda	4	100	
108	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Calle Veracruz Y Ostion En La Colonia Villa Del Mar - 90933	TAM00160200 727383		0.0%		0.0%	Vivienda	12	100	
109	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Calle Francisco Marquez Y Vicente Suarez En La Colonia Ladrillera - 92551	TAM00160200 727384		0.0%		0.0%	Vivienda	8	100	
110	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Calle Morelos Y Calle Albañiles En La Colonia Bella Vista Norte - 90717	TAM00160200 727385		0.0%		0.0%	Vivienda	8	100	

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		31,005,204	4.4%	3,623,140	0.5%		7,580		

1	Obra Sanitaria En La Calle Democracia Entre Boulevard Fidel Velázquez Y Calle Matamoros Colonia Frente Democrático - 63940	TAM16160200 645376	3,252,279	0.5%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-
2	Pavimentación De La Calle México Entre Calle Violeta Y Cerrada Colonia Luis Donaldo Colosio - 31725	TAM16160200 645377	472,166	0.1%	-	0.0%	Metros Cuadrados	2,098	100	-
3	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 37550	TAM16160200 647781	462,787	0.1%	-	0.0%	Vehículos		100	1.00
4	Obra Hidraulica En La Calle México Entre Calle Violeta Y Cerrada Colonia Luis Donaldo Colosio - 31805	TAM16160200 647782	24,787	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,098	100	-
5	Obra Hidráulica En La Calle Democracia Entre Boulevard Fidel Velázquez Y Calle Matamoros Colonia Frente Democrático - 63900	TAM16160200 650178	1,974,961	0.3%	-	0.0%	Metros lineales	140	100	-
6	Drenaje Pluvial Urbano En Calle Heliotropo Entre Avenida Las Flores Y Libramiento Poniente Colonia Jardines De Champayán - 63632	TAM16160200 652524	19,811,981	2.8%	2,923,720	0.4%	Metros lineales	448	100	14.76
7	33903 Servicios Integrales - 37549	TAM16160200 652525	500,000	0.1%	-	0.0%	Otros		100	-
8	Obra Sanitaria En La Calle México Entre Calle Violeta Y Cerrada Colonia Luis Donaldo Colosio - 31827	TAM16160200 654929	52,074	0.0%	-	0.0%	Metros lineales	2,098	100	-
9	Pavimentación De La Calle A Entre Calles Siete Y Nueve Colonia Enrique Cárdenas González - 89523	TAM16160200 711597	3,754,749	0.5%	-	0.0%	Metros Cuadrados	279	100	-
10	Obra Sanitaria En La Calle A Entre Calles Siete Y Nueve Colonia Enrique Cárdenas González - 89547	TAM16160200 711598	699,420	0.1%	699,420	0.1%	Metros lineales	279	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		23,520,191	3.3%	23,520,190	3.3%		13,870		

1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Mina - 20262	TAM16160200 645378	798,023	0.1%	798,023	0.1%	Metros Cuadrados	90	100	100.00
2	Ampliacion De Drenaje Sanitario C. Prol. Juan Alvarez - 20101	TAM16160200 645379	139,370	0.0%	139,370	0.0%	Metros lineales	50	100	100.00
3	Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable (Cardoncita) - 21411	TAM16160200 645380	814,522	0.1%	814,522	0.1%	Otros	10,000	-	100.00
4	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica C. Paraiso - 21929	TAM16160200 645381	590,923	0.1%	590,923	0.1%	Otros	40	-	100.00
5	Construccion De Comedor Comunitario - 22589	TAM16160200 645382	844,461	0.1%	844,461	0.1%	Otros	60	-	100.00
6	Ampliacion De Drenaje Sanitario C. Sin Nombre - 21301	TAM16160200 645383	133,535	0.0%	133,535	0.0%	Otros	40	-	100.00
7	Construccion De Drenaje Pluvial	TAM16160200 645384	597,989	0.1%	597,989	0.1%	Otros	50	-	100.00
8	Ampliacion De Red De Agua Potable C. Prol. Juan Alvarez - 19386	TAM16160200 645385	120,129	0.0%	120,129	0.0%	Otros	50	100	100.00
9	Construccion De Biblioteca - 57996	TAM16160200 647783	1,655,597	0.2%	1,655,597	0.2%	Otros	297	100	100.00
10	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica - 22156	TAM16160200 647785	442,653	0.1%	442,653	0.1%	Otros	40	100	100.00
11	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Cjon. 4 - 21327	TAM16160200 647786	693,614	0.1%	693,614	0.1%	Otros	40	100	100.00
12	Construccion De Red De Agua Potable - 21373	TAM16160200 647787	491,244	0.1%	491,244	0.1%	Metros lineales	40	-	100.00
13	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Ej. E. Vazquez Gomez A Entronque San Antonio De Nahola - 26642	TAM16160200 647788	1,087,754	0.2%	1,087,754	0.2%	Otros	90	-	100.00
14	Rehabilitacion De Camino Rural Carr. Tula - Cd. Victoria A Ej. E. Vazquez Gomez - 26623	TAM16160200 647789	1,118,123	0.2%	1,118,123	0.2%	Otros	90	-	100.00
15	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Corral De Palmas - 53373	TAM16160200 650180	639,453	0.1%	639,453	0.1%	Metros Cuadrados	60	100	100.00
16	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Cjon. 3 - 22274	TAM16160200 650181	108,153	0.0%	108,153	0.0%	Otros	20	100	100.00
17	Ampliacion De Red De Agua Potable C. Mina - 58017	TAM16160200 652526	296,496	0.0%	296,496	0.0%	Otros	22	-	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
	Total		23,520,191	3.3%	23,520,190	3.3%		13,870		

18	Ampliacion De Agua Potable Callejon 10 - 21350	TAM16160200 652530	300,665	0.0%	300,665	0.0%	Otros	60	-	100.00
19	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Cjon. 10 - 21276	TAM16160200 652531	549,381	0.1%	549,381	0.1%	Otros	40	100	100.00
20	Construccion De Aulas En Esc. Prim. Niños Heroes - 22536	TAM16160200 654933	1,218,156	0.2%	1,218,156	0.2%	Otros	90	-	100.00
21	Pavimentacion Hidraulica De Calle Monte De Las Cruces - 20236	TAM16160200 657326	927,422	0.1%	927,422	0.1%	Metros Cuadrados	90	-	100.00
22	Mejoramiento De Unidad Medica - 22623	TAM16160200 657327	1,195,000	0.2%	1,195,000	0.2%	Otros	150	100	100.00
23	Equipamiento De Pozo Profundo - 53456	TAM16160200 657328	75,000	0.0%	75,000	0.0%	Otros	511	-	100.00
24	Mejoramiento De Camino Rural Ej. El Sauz - 58030	TAM16160200 657329	540,231	0.1%	540,231	0.1%	Otros	90	100	100.00
25	Ampliacion De Red De Agua Potable Cjon. 4 - 21342	TAM16160200 659839	342,055	0.0%	342,055	0.0%	Otros	40	100	100.00
26	Construccion De Drenaje Pluvial - 21381	TAM16160200 659840	1,253,190	0.2%	1,253,190	0.2%	Otros	100	-	100.00
27	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En C. Mina Entre Comonfort Y Aldama - 53272	TAM16160200 662203	312,663	0.0%	312,663	0.0%	Otros	40	100	100.00
28	Ampliacion De Drenaje Sanitario C. Sin Nombre - 20204	TAM16160200 662205	629,466	0.1%	629,466	0.1%	Metros lineales	40	100	100.00
29	Construccion De Aula En Esc. Prim. Vicente Guerrero - 22560	TAM16160200 662206	347,082	0.0%	347,082	0.0%	Otros	30	100	100.00
30	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Priv. Cjon. 3 / C. E. Zapata - 22121	TAM16160200 662208	162,166	0.0%	162,166	0.0%	Otros	20	100	100.00
31	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre - 22477	TAM16160200 662209	349,119	0.0%	349,119	0.0%	Otros	20	-	100.00
32	Rehabilitacion De Calles - 25694	TAM16160200 662211	750,000	0.1%	750,000	0.1%	Otros	90	100	100.00
33	Construccion De Aula En En Jardin De Niños - 26658	TAM16160200 694850	347,081	0.0%	347,081	0.0%	Otros	30	100	100.00
34	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 26595	TAM16160200 705808	209,200	0.0%	209,200	0.0%	Otros	297	100	100.00

CONS.	DESCRIPCIÓN	NUM. PROY.	ANUAL	A_%	EJERCIDO	E_%	U. MEDIDA	POBLACIÓN	M. ACUM.	AVANCE
Total			23,520,191	3.3%	23,520,190	3.3%		13,870		
35	Construccion De Cuarto Dormitorio - 76800	TAM16160200 706201	1,320,000	0.2%	1,320,000	0.2%	Vivienda	120	100	100.00
36	Equipamiento De Pozo Profundo - 26599	TAM16160200 711600	297,616	0.0%	297,616	0.0%	Otros	180	100	100.00
37	Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 57968	TAM16160200 716465	749,500	0.1%	749,500	0.1%	Metros lineales	426	100	100.00
38	Ampliación De Linea Y Mejora De Red De Distribución Electrica - 76073	TAM16160200 722038	199,821	0.0%	199,821	0.0%	Otros	30	-	100.00
39	Rehabilitacion De Pozo Profundo Num 3 Para Agua Potable - 80833	TAM16160200 722423	873,339	0.1%	873,339	0.1%	Otros	297	-	100.00